

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras.
4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2018
5. Seguimiento de Acuerdos
6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 6.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 6.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 6.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
  - 6.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 6.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
  - 6.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
7. Asuntos Generales

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

0030 002

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

000001003

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

**3. Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras**

000001004



500-0000-005

---

**MANUAL DE INTEGRACIÓN Y  
FUNCIONAMIENTO DEL  
SUBCOMITÉ DE OBRAS**

---

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS**

Marzo, 2018

**Registro:**

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### CONTENIDO

	Páginas
I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN	2
II. OBJETIVO GENERAL	5
III. INTEGRACIÓN	6
IV. ATRIBUCIONES	8
V. FUNCIONES	11
VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN	14
VII. PROCEDIMIENTO(S)	20
VIII. GLOSARIO	24
IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL	27



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### I. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE ACTUACIÓN

#### Constitución

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma 24 de febrero de 2017.

#### Estatuto

2. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994. Última reforma 27 de junio de 2014.

#### Leyes

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. Última reforma el 13 de enero de 2016.
4. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre de 1998. Última reforma 17 de septiembre de 2015.
5. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de octubre de 2008. Última reforma el 28 de noviembre de 2014.
6. Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de 2004. Última reforma el 18 de diciembre de 2014.
7. Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009. Última reforma el 29 de diciembre de 2016.
8. Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio que corresponda.
9. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de julio de 2012. Última reforma el 27 de noviembre de 2014.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### Decretos

10. Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
11. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

### Reglamentos

12. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.
13. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 1999. Última reforma el 10 de julio de 2009.
14. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2004. Última reforma el 17 de junio de 2016.
15. Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de marzo de 2010.
16. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de diciembre de 2000. Última reforma 10 de agosto de 2017

### Manuales

17. Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Federal el 13 de enero de 2006. Última reforma el 28 de febrero de 2007.

### Normas

18. Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal.

---

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### Políticas

19. Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 agosto de 2017.

El Marco Jurídico es enunciativo más no limitativo y se ajustará conforme a las disposiciones vigentes en la materia.

---

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### II. OBJETIVO GENERAL

El presente Manual tiene por objeto el brindar al Subcomité de Obras de la **Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios**, un instrumento que contenga las directrices básicas del referido Cuerpo Colegiado, para que en el ejercicio de sus funciones verifique el cumplimiento normativo y administrativo de la contratación relacionada con la obra pública mediante la toma de decisiones, emisión de dictámenes y políticas internas en su respectiva competencia, las cuales tendrán por objeto que la obra pública se realice de manera racional, óptima, eficiente y transparente, vigilando las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la misma y de los servicios relacionados con ésta en apego a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### III. INTEGRACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 8º-F del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el Subcomité de Obras se integrará de la siguiente manera:

Cargo	Responsable
Presidencia	El Titular de la Dirección General de Obras Públicas
Secretaría Técnica	Será designado por la persona servidora pública que funja como Presidente del Subcomité.
Vocales	El Titular de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" El Titular de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" El Titular de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" El Titular de la Dirección de Ingeniería de Costos de Obras Públicas
Contralores Ciudadanos	Dos ciudadanos que serán acreditados y designados en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
Asesor	Contraloría interna en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios
Invitados	Servidores públicos que serán invitados cuando sea requerida su presencia por el Presidente del Subcomité.

#### III.1 DE LAS DESIGNACIONES Y MECANISMO DE SUPLENCIA

- III.1.1 En caso de ausencia del Presidente, ésta será suplida por el servidor público que expresa y formalmente designe el mismo, el cual tendrá el carácter de Presidente Suplente.
- III.1.2 El Presidente designará al Secretario Técnico y por lo tanto no tendrá suplencia, sólo en casos excepcionales o de fuerza mayor, el Presidente podrá designar por única ocasión a otro servidor público para que funja como Secretario Técnico para determinada Sesión.
- III.1.3 Los Vocales, Asesores e Invitados del Subcomité podrán designar, en caso de ausencia, mediante oficio de acreditamiento un suplente, eligiendo

---

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

preferentemente al servidor público jerárquicamente inmediato inferior, según las respectivas estructuras dictaminadas.

- III.1.4 Los suplentes asumirán las facultades, funciones y responsabilidades que a los titulares correspondan.
- III.1.5 Los Contralores Ciudadanos no tendrán suplencia.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### IV. ATRIBUCIONES

Además de lo dispuesto artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y para el cumplimiento de su objeto el Subcomité de Obras tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

#### IV.1 En Materia de Normas:

- IV.1.1 Elaborar y someter al Comité Central el Manual de Integración y Funcionamiento, para su aprobación;
- IV.1.2 Aplicar los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- IV.1.3 Promover la estricta observancia de la normatividad en materia de obra pública, aplicar y difundir la Ley Local, el Reglamento y demás disposiciones aplicables; así como la Ley Federal y su Reglamento y coadyuvar a su debido cumplimiento;
- IV.1.4 Proponer al Comité Central, la creación de Subcomités Técnicos que se requieran para la atención de asuntos específicos;
- IV.1.5 Promover iniciativas para agilizar el Marco Legal que encuadra la obra pública y los servicios relacionados con ese tema.
- IV.1.6 Dar cumplimiento de sus acuerdos;
- IV.1.7 Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el Artículo 63 de la Ley local y artículo 42 de la Ley Federal y resolver sobre la procedencia de realizar los convenios especiales previstos en el párrafo quinto del Artículo 56 de la Ley Local.
- IV.1.8 Las demás que le confieran las disposiciones aplicables en la materia

#### IV.2 En Materia de Organización:

- IV.2.1 Establecer el Calendario Anual para las Sesiones Ordinarias del Subcomité;

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

- IV.2.2 Organizar el Subcomité aplicando los lineamientos generales y las políticas que emita en el ámbito de sus atribuciones el Comité Central;
- IV.2.3 Promover la integración de equipos de trabajo de conformidad a los lineamientos establecidos por el propio Subcomité, para la atención de asuntos que refieran soluciones detalladas; y
- IV.2.4 Comunicar de manera formal a los miembros del Subcomité, sobre la incorporación de nuevos integrantes, con la modificación de los que se encontraban registrados y su acreditación correspondiente.

### **IV.3 En Materia de Programación y Presupuesto:**

- IV.3.1 Conocer, analizar y revisar el Programa Operativo Anual e informar al Comité Central;
- IV.3.2 Difundir los lineamientos para la formulación e integración del programa de obras, vigilando y acordando lo relativo a su ejercicio;
- IV.3.3 Promover que se programe oportunamente la licitación, contratación y ejecución de Las obras y verificar que se lleven a cabo conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Ley Local, su Reglamento, Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, así como la Ley Federal y su Reglamento;
- IV.3.4 Promover acciones para la agilización de modificaciones al Programa Operativo Anual, en su caso; y
- IV.3.5 Promover las transferencias de los recursos para obra, cuando éstos no sean ejercidos a través de la unidad administrativa encargada de la distribución del gasto.

### **IV.4 En Materia de Control y Supervisión:**

- IV.4.1 Analizar la evaluación del ejercicio del presupuesto de Obra Pública y proponer las acciones necesarias para garantizar su avance conforme al programa establecido;
- IV.4.2 Promover que se establezcan sistemas de control e información adecuados a las políticas que defina el Comité Central;
- IV.4.3 Integrar y remitir a la Contraloría General de la Ciudad de México, el Expediente de las personas físicas o morales para efectos de la limitación establecida en el Artículo 37, fracciones III y IV de la Ley Local y remitir a la Secretaría de la Función Pública el expediente de las empresas que se encuentren en el supuesto del Artículo 51 de la Ley Federal e informar al Comité Central;

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

- IV.4.4 Establecer los mecanismos para verificar que las adjudicaciones de los contratos se realicen conforme a la Ley Local y su Reglamento, así como a la Ley Federal y su Reglamento; y
- IV.4.5 Dar seguimiento y cumplimiento de los Acuerdos emitidos en el Subcomité y los compromisos que se adquieran.
- IV.5 En Materia de Capacitación:**
- IV.5.1 Colaborar con el Comité Central y asesorar al interior del Subcomité de Obras en los programas de capacitación que este señale, difundiéndolos y haciendo participar al personal de las áreas que correspondan.
- IV.6 En Materia de Información:**
- IV.6.1 Verificar y evaluar que se informe con oportunidad de las obras que sean contratadas de conformidad con el Artículo 63 de la Ley Local y el Artículo 42 de la Ley Federal;
- IV.6.2 El Subcomité deberá estar informado de los convenios adicionales y especiales que rebasen el 25% de monto y/o plazo de los contratos y evaluar el dictamen que justifique la celebración del convenio;
- IV.6.3 Informar al Comité Central de aquellos contratistas que hayan incumplido los contratos de obra pública y los servicios relacionados con las misma que les fueron adjudicados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37, fracción III y IV, de conformidad con el Artículo 68 de la Ley Local, así como el Artículo 51 de la Ley Federal verificando los procedimientos correspondientes;
- IV.6.4 Poner a disposición de los interesados el Programa Anual de Obras autorizado e informar al Comité Central;
- IV.6.5 Enviar al Comité Central, con toda oportunidad, el Calendario Anual de Sesiones aprobado por el Subcomité; y
- IV.6.6 Verificar los informes que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México acerca de las empresas que se encuentren limitadas por la Contraloría General.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### V. FUNCIONES

Con fundamento en artículo 8°-G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

#### V.1 Corresponde a la Presidencia:

- V.1.1 Presidir las sesiones del Subcomité y emitir voz y voto de calidad, en caso de empate;
- V.1.2 Autorizar el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
- V.1.3 Suscribir las convocatorias a Sesiones Extraordinarias;
- V.1.4 Someter a consideración del pleno, el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
- V.1.5 Conducir el desarrollo de las Sesiones;
- V.1.6 De ser el caso, designar a los Invitados del Subcomité; y
- V.1.7 Las demás atribuciones o funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el pleno del Subcomité.

#### V.2 Corresponde a la Secretaría Técnica:

- V.2.1 Formular el Orden del Día de cada Sesión y someterlo a la consideración del Presidente, previamente al envío de las convocatorias;
- V.2.2 Suscribir las convocatorias a Sesiones Ordinarias del Subcomité y remitir las carpetas de trabajo correspondientes a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
- V.2.3 Elaborar las Actas de las Sesiones del Subcomité, y asegurar la custodia de las mismas, conforme se establezca en el Manual;
- V.2.4 Dar seguimiento a los Acuerdos tomados en las sesiones; y
- V.2.5 Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende el Presidente o el Subcomité.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### **V.3 Corresponde a los Vocales:**

- V.3.1 Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia;
- V.3.2 Entregar con oportunidad a la persona que funja como Secretario Técnico la documentación de los asuntos de sus áreas, que requieran ser sometidos a la atención del Subcomité;
- V.3.3 Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia; y
- V.3.4 Realizar las demás funciones a su cargo previstas en las disposiciones aplicables y aquéllas que le encomiende la persona que funja como Presidente o el Subcomité.

### **V.4 Corresponde a los Asesores:**

- V.4.1 Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones;
- V.4.2 Opinar y formular recomendaciones respecto de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité; y
- V.4.3 Las demás que le encomiende el Subcomité y que les corresponda conforme a sus atribuciones.

### **V.5 Corresponde a los Contralores Ciudadanos:**

- V.5.1 Analizar y votar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité y en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones, de acuerdo con la normativa aplicable a la materia;
- V.5.2 Proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Subcomité, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia, y

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

V.5.3 Las demás que le otorgue la normativa aplicable en la materia.

### **V.6 Corresponde a los Invitados:**

- V.6.1 Acudir puntualmente a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras;
- V.6.2 Analizar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Subcomité de Obras y, en su caso, expresar sus comentarios en el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias;
- V.6.3 En su caso, proponer alternativas para la solución y atención de los asuntos que se presenten a la consideración del Órgano Colegiado;
- V.6.4 Plantear con toda claridad y debidamente documentado, el o los asuntos que les corresponda presentar para su análisis ante el Pleno del Subcomité de Obras;
- V.6.5 Firmar las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias a las que hubiese asistido; y
- V.6.6 Las demás que expresamente les designe el Presidente del Subcomité de Obras, conforme a sus funciones.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN

Las Sesiones Ordinarias tendrán verificativo, como mínimo, una vez al mes, se deberá informar a sus integrantes del Seguimiento de Acuerdos, así como los avances físicos financieros de obra pública y de servicios relacionados con la misma mediante reportes emitidos por las áreas encargadas del seguimiento a los contratos formalizados.

Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Contraloría General de la Ciudad de México deberá designar, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, a dos ciudadanos que tendrán el carácter de Contralores Ciudadanos. Asimismo, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México acreditará a un servidor público que participará en el Subcomité con calidad de Invitado cuando el Subcomité lo requiera o por la importancia del asunto.

En casos debidamente justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias a través de convocatoria emitida por el Presidente del Subcomité de Obras, para tratar exclusivamente asuntos para dictaminar los casos de excepción de la Ley de la materia.

#### VI.1 DEL ORDEN DEL DÍA

En las Sesiones Ordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Lectura y firma de Acta (s)
- 3.- Seguimiento de Acuerdos
- 4.- Presentación de Casos para su autorización
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión
- 6.- Informes de Avances Físicos Financieros
- 7.- Formato de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
- 8.- Asuntos Generales

En las Sesiones Extraordinarias, el Orden del Día deberá incluir los siguientes apartados:

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Presentación de Casos para su dictaminación.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VI.2 DEL QUÓRUM

Las Sesiones Ordinarias se llevarán a cabo cuando asista más del 50% de los miembros con derecho a voto del Subcomité de Obras, con lo que se declarará quórum suficiente.

En el caso de no reunir quórum suficiente, se emitirá una segunda convocatoria, para efectuar la Sesión en un plazo que no exceda de cinco días hábiles posteriores a la fecha prevista en la primera convocatoria.

### VI.3 DE LAS SESIONES Y OTROS ASPECTOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

Las Sesiones Extraordinarias se realizarán en la fecha y hora previstas en la convocatoria con los integrantes que asistan, excepto cuando no estén presentes el Presidente del Subcomité, el Secretario Técnico y/o el Servidor Público responsable de exponer el asunto o asuntos a tratar.

Para llevar a cabo las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias se debe contar invariablemente con el Presidente o su Suplente;

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada integrante, indicando si la decisión es a favor, en contra o abstención.

La convocatoria y la carpeta de trabajo, que invariablemente debe contener el Orden del Día de la Sesión, junto con la documentación soporte correspondiente, para entregarse a los integrantes del Subcomité de Obras, cuando menos con dos días hábiles de anticipación para las Sesiones Ordinarias y con un día hábil de anticipación para las Sesiones Extraordinarias.

En la celebración de Sesiones Ordinarias, se debe incluir en el Orden del Día, un apartado correspondiente al Seguimiento de los Acuerdos emitidos en las Sesiones Ordinarias anteriores, así como el correspondiente a Asuntos Generales. En este último apartado solo podrán tratarse asuntos de carácter informativo por lo que no se debe tomar acuerdo alguno.

Para las Sesiones Extraordinarias, únicamente se debe incluir en el Orden del Día la Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum y el caso o casos que serán presentados para su dictaminación.

La responsabilidad del Subcomité de Obras, quedará limitada al Dictamen o Dictámenes que en forma colegiada se emita respecto del asunto o asuntos sometidos a su consideración,

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

con base en la documentación que le sea presentada por el área responsable de la ejecución de la obra o servicio por contratar.

Por cada Sesión se levantará el Acta correspondiente, documento que debe contener, en orden cronológico, los aspectos sustantivos de las intervenciones de cada participante, así como los Acuerdos del Subcomité de Obras, dicho documento se presentará para aprobación y firma en su caso, en la Sesión Ordinaria inmediata posterior y debe ser firmado por quienes asistieron a esa Sesión.

En la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal, se debe presentar a consideración de los integrantes del Subcomité de Obras, el Calendario Anual de Sesiones Ordinarias, para su discusión, y aprobación en su caso.

### VI.4 DE LA VOTACIÓN

VI.4.1 Las decisiones se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los miembros con derecho a voto presentes en la sesión, considerando las siguientes definiciones:

- Unanimidad: La votación en favor o en contra, del 100% de los miembros presentes con derecho a voto.
- Mayoría de votos: La votación en favor o en contra, de cuando menos el 50% más uno de los miembros presentes con derecho a voto, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
- Voto de calidad: En caso de empate, corresponde al Presidente la resolución del asunto en votación, en esta circunstancia se registrará el voto nominal.
- Voto nominal: Es el voto individual de cada integrante.

VI.4.2 Previo a la toma de decisiones, deberá efectuarse un análisis detallado del asunto a fin de prever los alcances de las decisiones tomadas.

VI.4.3 El sentido de las decisiones deberá hacerse constar en el acta de la sesión, indicando los integrantes que emitieron su voto y el sentido de éste, excepto en los casos en que la decisión sea por unanimidad.

VI.4.4 Para los integrantes del Subcomité que cuenten con voz y voto, el sentido de la votación deberá ser a favor, en contra o abstención.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VI.5 Formato de Casos que se presentan al Subcomité de Obras



Hoja: \_\_\_\_\_ (1)

#### Casos que se presentan al Subcomité de Obras

Sesión No: (3) _____ Ordinaria ( 4 ) Extraordinaria ( 3 ) Fecha: (DD/MM/AA) (6) _____ Clave: (2) _____	Área solicitante: (7) _____ Procedimiento Solicitado: (8) _____ Obra civil: ( 9 ) _____ Supervisión: ( 10 ) _____ Proyecto: ( 11 ) _____	Programa: (12) _____ Actividad Institucional: (13) _____ Fuente del financiamiento: (14) _____ Concepto de gasto: (15) _____ Presupuesto del concepto de gasto: (16) _____ Presupuesto disponible: (17) _____ Oficina de autorización de la inversión: (18) _____ Oficina de autorización de la afectación programático presupuestal (19) _____					
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la obra indicando el p	Monto estimado	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
20	21	22	23	24	25	26	27
Elaboró: (28) _____ VoBo de suficiencia presupuestal: (29) _____ Autorizó: (30) _____			Presidente _____ Vocal _____ Contralor Ciudadano _____	Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____	Vocal _____ Vocal _____ Contralor Ciudadano _____	Vocal _____ Vocal _____
Firma de los integrantes del Subcomité Obras (31)							

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VI.6 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CASOS

No. de espacio	Descripción de la Anotación
( 1 )	Indicar el número de hoja.
( 2 )	Anotar el nombre de la clave de la Unidad Responsable.
( 3 )	Indicar el número de la sesión que corresponda.
( 4 ) y ( 5 )	Marcar en el espacio, si la sesión es ordinaria ó extraordinaria.
( 6 )	Registrar la fecha de realización de la sesión, anotando el día, mes y año.
( 7 )	Nombre del Área que somete el Caso a consideración del Subcomité.
( 8 )	Indicar si el procedimiento se realiza por Invitación Restringida o por Adjudicación Directa.
( 9 ), ( 10 ) y ( 11 )	Especificar si se ejecutará obra civil, supervisión de obra o si se realizarán proyectos.
( 12 )	Indicar la clave del Programa con cargo al cual se presenta el Caso, conforme a la estructura programática vigente.
( 13 )	Indicar la clave de la Actividad Institucional en la que se clasifican las obras o los trabajos a realizar, conforme a la estructura programática vigente.
( 14 )	Especificar el origen de los recursos con los que, se financiarán las obras o trabajos a realizar (recursos fiscales, de crédito o federales).
( 15 )	Anotar el concepto del gasto a afectar, pudiendo ser 6100 ó 6300 del clasificador por objeto del gasto, dependiendo del destino específico de la operación.
( 16 )	Indicar el monto presupuestal autorizado para el concepto del gasto referido en el punto 15.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

( 17 )	Anotar el monto disponible del concepto a afectar, a la fecha en que se presenta el Caso al Subcomité.
<b>No de espacio</b>	<b>Descripción de la Anotación</b>
( 18 )	Registrar el número de oficio de autorización de inversión que le fue comunicado a la Unidad Responsable, por parte de la Subsecretaría de Egresos.
( 19 )	Anotar el número de oficio de autorización de la Afectación Programático-Presupuestal, en el Caso de que la acción propuesta no hubiera estado considerada en el presupuesto original.
( 20 )	Anotar el número de Caso que se somete al Subcomité para su aprobación. (La numeración deberá ser consecutiva).
( 21 )	Especificar la cantidad de las obras o los trabajos a realizar. (Ejemplo: 1 Obra, 40 Km, 70 m2. etc.).
( 22 )	Considerar la Unidad de Medida en función de la cual se realizarán las obras o los trabajos. (Ejemplo: Obra, Km., M3, M2, documento, etc.).
( 23 )	Descripción breve y concreta de las obras o los trabajos a ejecutar, indicando con claridad el período de ejecución correspondiente.
( 24 )	Indicar el monto estimado en pesos del costo de las obras o los trabajos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
( 25 )	Explicar en forma breve y concisa, las razones que justifican las obras y/o trabajos a ejecutar.
( 26 )	Anotar el o los Artículos aplicables para el procedimiento solicitado (LOPDF y LOPySRM).
( 27 )	Anotar el Dictamen tomado por el pleno (espacio para ser llenado exclusivamente por el Subcomité).
( 28 )	Nombre y firma del Servidor Público que elaboró la solicitud.
( 29 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de certificar la suficiencia presupuestal.
( 30 )	Nombre y firma del Servidor Público responsable de autorizar la solicitud.
( 31 )	Firma de los integrantes del Subcomité.

---

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VII. PROCEDIMIENTO


**Nombre del Procedimiento:** Desarrollo de las Sesiones del Subcomité de Obras.

**Objetivo General:** Establecer el procedimiento a seguir para organizar y celebrar las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la **Dirección General de Obras Públicas**, a través del análisis y aprobación de los casos con un enfoque de planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### Diagrama de Flujo:



## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### Descripción Narrativa:

No.	Actor	Actividad
1	Presidencia	Inicia la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
2	Secretaría Técnica	Verifica la asistencia y que exista el quórum necesario para el desarrollo de la Sesión.
		<b>¿Existe quórum?</b>
		<b>NO</b>
3	Presidencia	Suspende la sesión por falta de quórum.
4	Secretaría Técnica	Levanta el acta de suspensión por falta de quórum y recaba la firma de los miembros del Subcomité presentes.
		(Conecta con la actividad 13)
		<b>SI</b>
5	Presidencia	Declara la validez de la sesión con la existencia de quórum.
6	Secretaría Técnica	Somete a aprobación de los miembros del Comité cada uno de los asuntos del Orden del Día.
7	Integrantes del Subcomité	Aprueban o realizan modificaciones al orden del día.
		<b>¿Se aprueba el orden del día?</b>
		<b>NO</b>
8	Secretaría Técnica	Realiza ajustes al orden del día para su aprobación por los Integrantes del Subcomité.
		(Conecta con la actividad 9)
		<b>SI</b>
9	Presidencia	Presenta a los miembros del Comité cada uno de los asuntos del Orden del Día
10	Integrantes del Subcomité	Conocen y en su caso debaten sobre cada uno de los asuntos sometidos en la Sesión a su consideración, exponiendo los argumentos que correspondan.
11		Aprueban o toman nota y, en su caso, toman acuerdos sobre los asuntos de la Sesión que se trate.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

No.	Actor	Actividad
12	Secretaría Técnica	Registra los acuerdos para el seguimiento de su cumplimiento
13	Presidencia	Declara la conclusión de la Sesión.
		<b>Fin del procedimiento</b>

### Aspectos a considerar:

1. El presente procedimiento se realiza con fundamento en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
2. El Presidente verificará la integración de los casos a presentar en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria.
3. Será responsabilidad de la Unidad Administrativa solicitante entregar completa la documentación soporte referente al caso de obra.
4. El Secretario Técnico verificará y validará si la documentación soporte presentada, cumple con los requisitos necesarios según el caso presentado.
5. El Secretario Técnico deberá registrar y dar seguimiento a los casos y asuntos que se sometan a consideración del Subcomité de Obras.
6. Los Casos que sean sujetos a evaluación y aprobación por los miembros del Subcomité de Obras, se presentarán en el Formato de Casos de que tendrá el objetivo de mostrar en forma detallada para su aprobación los requerimientos de la Obra Pública.
7. En el caso de las Sesiones Extraordinarias, únicamente se debe incluir en el Orden del Día la Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum y el caso o casos que serán presentados para su dictaminación.
8. Los Casos presentados a la consideración del pleno, serán integrados al Seguimiento de Acuerdos dándoles a cada caso, un número consecutivo para su control, seguimiento y solventación.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### VIII. GLOSARIO

#### **Administración Pública**

**de la Ciudad de México:** Conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México.

**Carpeta de Trabajo:** Cuaderno que se integra con los asuntos a tratar en las Sesiones de trabajo del Comité.

**Caso:** Asunto a tratar sobre Obra Pública en la que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes y Adjudicación Directa.

**Comité Central:** Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

#### **Subcomité**

**Delegacional:** En cada delegación se establecerá un Subcomité Delegacional de Obras el cual tendrá autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités delegacionales.

**Subcomité de Obras:** El Comité Central establecerá Subcomités de Obras en las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como en las unidades administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones puedan ejecutar obra pública.

**Contraloría:** La Contraloría General de la Ciudad de México.

**Delegaciones:** Los Órganos Político-Administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

**Dependencias:** La Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor, la Contraloría General, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

que integran la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.

- Dictamen:** Juicio u opinión que se emite respecto de algún asunto o caso de obra pública, con carácter de procedente o no procedente.
- Entidades:** Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México.
- Grupo de Trabajo:** Conjunto de servidores públicos que se integra por Acuerdo de los Órganos Colegiados, para la atención de determinadas tareas.
- Ley Federal:** Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Ley Local:** Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
- Manual:** Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras del Órgano de la Administración Pública de la Ciudad de México.
- Obra Pública:** A la determinada como tal en el Artículo 3º, tanto de la Ley Federal, como de la Ley Local.
- Órganos Colegiados:** El Comité Central, los Comités de cada Entidad, así como los Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.
- Órganos Desconcentrados:** Los Órganos Administrativos diferentes de los Órganos Político-Administrativos de las demarcaciones territoriales, que están subordinados al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, o bien a la Dependencia que éste determine.
- POA:** Programa Operativo Anual como instrumento de planeación que contiene los objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo.
- Políticas:** Son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas físicas y morales que

---

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

participen en cualquiera de sus procesos, para dar cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento.

- Reglamento Federal:** Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- Reglamento Local:** Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
- Secretaría:** La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### IX. VALIDACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

**Presidente**

---

**Ing. César A. Guerrero Puente**  
Director General de Obras Públicas

**Secretario Técnico**

**Vocal**

---

**Edgar Fernando Murillo Flores**  
Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica  
de Obras Públicas

---

**Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz**  
Director de Construcción de Obras Públicas  
"A"

**Vocal**

**Vocal**

---

**Ing. Juan Francisco Martínez Vargas**  
Director de Construcción de Obras Públicas  
"B"

---

**Arq. José Manuel Garibay Guzmán**  
Director de Construcción de Obras Públicas  
"C"

## MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### Vocal

---

**Lic. Israel Benítez Hernández**  
Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras Públicas

### Contralor Ciudadano

---

**C. María Patricia Regina  
Paniagua Saucedo**  
Contralor Ciudadano

### Contralor Ciudadano

---

**Ing. Joaquín Reyó Filorio**  
Contralor Ciudadano

### Asesor

---

**Lic. Víctor Edgar Arenas**  
Contralor Interno en la Secretaría  
de Obras y Servicios

### Asesor

---

**Mtro. Aureliano Hernández  
Palacios Cardel**  
Director General de Administración  
en la Secretaría de Obras y Servicios

### Asesor

---

**Lic. José Castro Hernández**  
Director General de Asuntos Jurídicos  
en la Secretaría de Obras y Servicios

### Asesor

---

**Lic. Mónica Sánchez Balvanera**  
Directora de Recursos Financieros en  
la Secretaría de Obras y Servicios

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

**4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2018**

000000034



---

**ACTA DE LA 2ª SESIÓN  
ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 22 de febrero del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

**1.- Lista de Asistencia.** Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B" y Suplente del Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyó Filorio; Como suplentes: Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras del Distrito Federal; Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

**2. Verificación y Declaratoria de Quórum.** -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

**3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018.** -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, y se turna para recabar su firma. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 03-02/2018** referente a la aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria el día 14 de diciembre de 2017. ---



**5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.**-----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores procede a dar lectura , al informe con corte al 31 de enero de 2018 donde se indica que no existen compromisos; se informa que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública; en el reporte encuentra el detalle de ese informe, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.-----

**5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La C. **María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta porque se encuentran pendientes esa cantidad de contratos si son del ejercicio 2016, si ya deberían estar concluidos. -----



El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas. -----

El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** comenta que dichos contratos se refieren al documento Acta de Entrega Recepción, los contratos están concluidos incluso finiquitados; es por protocolizar la entrega-recepción, por lo que se reflejan en ese estatus. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y continua con el siguiente punto. -----

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra Ing. Joaquín Rey Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Rey Filorio** precisa que en el reporte de Avance de Contratos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", en los casos 4 y 5 en la columna de descripción del contrato, la celda de la columna esta recortada por lo que no permite leer el texto completo, lo anterior para que se tenga más cuidado gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que se tendrá más cuidado y pregunta si existen más comentarios o dudas, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el oficio del Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, dirigido Ing. César A. Guerrero Puente, Presidente del Subcomité de Obras y Director General de Obras Pública; donde nos informa que fungirá como representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, ante este Subcomité de Obras. -----

Pregunta si alguien más quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no haber otro asunto que tratar cede la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas. -----

**Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** concluye siendo las 14:21 hrs. del día que lleva por fecha la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5. Seguimiento de Acuerdos

0000 038

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
04-03/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018.

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

**6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**6.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

0000 040



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Ingeniería de costos y contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016  
EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$535,171,247.84

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PUBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 2,629,893.18				\$ 40,790,041.99						43,419,935.17	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	79,638,461.06				\$ 9,988,640.36										89,627,101.42	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"					2,817,510.43				\$ 1,816,090.12						4,633,600.55	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					\$ 28,510,538.69										28,510,538.69	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	\$ 368,980,072.01														368,980,072.01	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	448,618,533.07	0.00		0.00	43,946,582.66	0.00	0.00	0.00	42,606,132.11	0.00		0.00	0.00	0.00	535,171,247.84	0.00
PORCENTAJES:	$\frac{448,618,533.07}{535,171,247.84}$	83.83%		$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	$\frac{43,946,582.66}{535,171,247.84}$	8.21%		$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	$\frac{42,606,132.11}{535,171,247.84}$	7.96%		$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	0.00%	$\frac{535,171,247.84}{535,171,247.84}$	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)										CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO						
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.										GASTO DE INVERSIÓN						
C+D+E+F+G										A+B+C+D+E+F+G						
\$86,552,714.77										\$535,171,247.84						
16.17%										100.00%						
\$535,171,247.84										\$535,171,247.84						

*L*

*B*

3030 041



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017  
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,611,668,037.56

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H		
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$	14,616,128.51			\$	14,913,446.67			\$	4,973,649.62					34,503,224.80	0.00	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"		2,183,596,363.94		18,436,369.47	\$	48,398,350.77			\$	9,108,912.17			67,628,179.88		2,327,168,176.23	0.00	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	\$	86,836,068.21			\$	61,542,509.50			\$	1,670,571.41			\$	99,947,487.41	249,996,636.53	0.00	
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00	
REVALIDACIÓN															0.00	0.00	
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																	
MONTO CONTRATADO PARA OBRA		2,285,048,560.66	0.00		0.00	124,854,306.94	0.00	0.00	0.00	15,753,133.20	0.00		0.00	167,575,667.29	0.00	2,611,668,037.56	0.00
PORCENTAJES:		\$2,285,048,560.66 \$2,611,668,037.56	87.49%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$124,854,306.94 \$2,611,668,037.56	4.78%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$15,753,133.20 \$2,611,668,037.56	0.60%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$167,575,667.29 \$2,611,668,037.56	6.42%	\$2,611,668,037.56 \$2,611,668,037.56	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)							CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO										0
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G		\$308,183,107.43 \$2,611,668,037.56		11.80%		A+B+C+D+E+F+G		\$2,611,668,037.56 \$2,611,668,037.56		100.00%						
							GASTO DE INVERSIÓN										

L

A

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE FEBRERO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
<b>NO HUBO CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</b>									

*L*      *A*

SUMA = \$0.00

## LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE FEBRERO 2018

### POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

**NO HUBO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

2

B

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE FEBRERO 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
<b>NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA</b>									

SUMA = \$0.00

2

A

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

6.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0000 046

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 *</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

**NOTA:** \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Vialidad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Río Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,304,357.79	\$0.00					\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00			
2	V07.01.2.0285/REV	66	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO	\$4,225,855.85			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
3	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
SUBTOTAL								30,706,103.35	-					-	24,932,101.56	-			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
4	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$404,952.82								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EP08 AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$827,991.56								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN.
										AMORTIZADO	\$504,860.65								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL								48,084,153.61	-					\$0.00	37,721,005.46	1,063,377.40			

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,084,153.61	-	ANTICIPO	\$7,385,176.15
		AMORTIZADO	\$6,640,822.53
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,721,005.46	1,063,377.40		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Insurgentes Sur, s/n, Colonia Insurgentes Sur, México, D.F. 06702

0000 049



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Fecha de corte: 28 de febrero 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACIONE DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
<b>MODULOS</b>																			
1	ED08 IR L 2.0025		I R	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE CV	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDP/SOS/DOOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	ED08 AD L 2.0075		A.D	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE CV.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
25	ED08 AD L 2.0218		A.D	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE CV	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-058-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
26	ED08 AD L 2.0219		A.D	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE CV	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-068-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
<b>TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.</b>																			
1	ED08 LP L 2.0374		L.P	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,677,612.62		ANTICIPO 5,838,126.71
		AMORTIZADO 1,287,188.08
		POR AMORTIZAR 4,350,867.86

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

### 6.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 28 de febrero de 2011

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTIPOPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS. PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA AOPF/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPF/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
<b>TOTALES</b>								<b>172,370,342.35</b>	<b>7,427,106.73</b>	<b>0.00</b>				<b>6,585,981.21</b>	<b>7,408,159.04</b>	<b>0.00</b>					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
172,370,342.35	0.00	ANTIPOPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

9



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troneras No. 426  
06030 Alameda de los Reyes, C.P. 06030  
Ciudad de México

Tel: 5594 1016 E. 1, 112

0000 054

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

#### 6.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 28 de febrero de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	CONTRATO MULTIANUAL. EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA DCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS. SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
<b>TOTALES</b>								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

9



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

A- Francisco H. Ruiz y Tinoco 14, s/n  
C.A. Magdalena Matamoros C.P. 06100  
Código postal 06100

Tel. 5744-1219 Ext. 212

0000 057

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

## 6.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

1. 0000.058

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
TOTAL	3	2	0	1	4	0	5	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 28 de febrero de 2015

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Chimalhuacán - Calle 7, Col. Pantitlán.			1,600,492.96	1,596,401.49	0.00					0.00	1,507,491.91	0.00		
1	DGOP-IR-F-2-035-13	FONDO METROPOLITANO	IR	COVITUR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control administrativo y financiero para la "Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacán, (segunda etapa)"	31/12/2013	30/09/2014	1,600,492.96	1,596,401.49	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,507,491.91	0.00	100.00%	94.43%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.			1,156,400.00	1,106,400.00	0.00					0.00	1,082,375.12	0.00		
2	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES - PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00		
3	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00					0.00	12,573,850.67	0.00		
4	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
5	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	26.27%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
TOTALS								585,903,915.16	15,710,105.05	0.00				0.00	15,360,823.74	0.00			

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
585,903,915.16	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
15,360,823.74	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Transversal de Reforma, Pisos 11 y 12  
Col. Magdalena Contreras, C. P. 06500  
Tel: 5624 1111 Fax: 5624 1112

0000 061

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2014

Caso	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-LPN-L-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS	N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 68 "IGNACIO GARCÍA TELLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 189 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,866.17	\$21,197,866.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.78	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,246.76	100.00%	77.90%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0000063

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

0000 064

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodadura en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00				9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00				19,349,732.64	0.00	6.30%	2.50%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00				3,796,394.64	0.00	100.00%	87.17%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
<b>TOTALES</b>								<b>587,314,711.31</b>	<b>50,773,452.97</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>32,663,717.32</b>	<b>0.00</b>			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31		0.00		ANTICIPO 0.00
				AMORTIZADO 5,083,999.24
				POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 459  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 06857  
Tel. 5264 1415

El 2018 -1415 E.P. 210

0000 067

CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$10,814,987.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	99.81%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,497.20	\$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.68	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	ZM ARQUITECTOS, SA DE CV	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.08	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.68	\$0.00	100.00%	99.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LIORESSA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,089.11	\$12,998,089.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,089.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPAMIENTO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
8	DGOP-IR-L-4-054-15		LOCALES	IR	ZM ARQUITECTOS S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.70	\$3,995,354.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO RECEPTIONADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
121,309,767.79	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
122,202,299.77	288,482.89 100.00% 99.08%

  
 ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

6.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0000 071

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	29	2	0	2	29	2	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	6	16	0
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>61</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 29 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 26 ESTÁN CONCLUIDOS Y 5 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS, TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERLA DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	29	2	0	2	29	2	29	0
TOTAL	29	2	0	2	29	2	29	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTINUEVE SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTISÉIS ESTÁN CONCLUIDOS Y CINCO ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS TRES CONTRATOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

9

0000073



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00				0.00	71,472,303.94	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11			0.00	62,474,941.28	0.00	20.27%	5.95%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	8,997,362.66	0.00	51.69%	69.53%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
					Construcción de Páneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			22,868,724.69	19,069,365.59	0.00				0.00	18,542,732.28	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	87.17%	Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. En proceso de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS
5	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,438,671.64	0.00	100.00%	98.51%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
6	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
7	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL GAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
8	DGOP-IR-F-1-025-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 602, (Vía Tapo), entre Puente 4 y calle 653, en las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS

9

0030 074



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
9	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Océania, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento y Rehabilitación a la Vía Primaria de Viaducto (Río de la Piedad) en la Ciudad de México.			22,760,118.70	22,760,118.70	0.00				0.00	22,498,259.23	0.00			
10	DGOP-IR-L-1-025-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Sur, del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	10/10/2016	31/12/2016	11,301,515.01	11,301,515.01	0.00	ANTICIPO	0.00			11,098,617.91	0.00	100.00%	98.20%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
11	DGOP-IR-L-1-026-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	04/10/2016	31/12/2016	10,810,476.15	10,810,476.15	0.00	ANTICIPO	0.00			10,751,550.48	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 27-Mar-17
12	DGOP-IR-L-5-027-16	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCCIONES I CAR S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en sus tramos Norte y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	04/10/2016	31/12/2016	648,127.54	648,127.54	0.00	ANTICIPO	0.00			648,090.84	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 27-Mar-17
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00				0.00	1,300,862.61	0.00			
13	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00			1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
14	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00				0.00	7,457,920.65	0.00			
15	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00			7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.

9

0000 075



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00			
16	DGOP-LPN-L-4055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	29/04/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	DGOP-IR-L-5056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	28/06/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	15.82%	7.57%
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00		
18	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%
											POR AMORTIZAR	0.00							
19	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlahuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%
											POR AMORTIZAR	0.00							
20	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%
											POR AMORTIZAR	0.00							
21	DGOP-AD-L-5088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública, ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlahuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 5 Módulos, Magdalena Contreras con 5 Módulos, Miguel Hidalgo con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%
											POR AMORTIZAR	0.00							

9

0033 076



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			52,371,322.41	52,371,322.41	0.00					0.00	50,421,381.28	0.00			
22	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Amal Gasell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40 Ubicadas en la Delegación Alvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
23	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Mandelana	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
24	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacalpan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M 801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
25	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4) Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervio, Prim. Enrique de Olavarría y Foraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
26	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No 18, Sec. Aitepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Monaco, Primaria Celerino Cancó Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					

9

0000 077



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
27	DGOP-AD-L5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 5) Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyocauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comerio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlacuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís Lúnez, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.		
28	DGOP-AD-L5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnel Gesell, Primaria Calmen erdanN, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado., Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llargo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.901, Jardín de niños Florencia L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraris, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centr Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A Carrillo, Primaria Chiore, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, Ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Toncchitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Fintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Atlapalcaltl, Primaria Democrática Alemana.	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,091.04	0.00	100.00%	71.25%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.		

9

00001078



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de febrero de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00					-0.00	3,042,929.96	0.00			
29	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00				0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	39.38%	
										POR AMORTIZAR	0.00									
30	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00				0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	62.52%	
										POR AMORTIZAR	0.00									
31	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00				0.00	195,011.87	0.00	0.04%	12.42%	
										POR AMORTIZAR	0.00									
<b>TOTALES</b>								<b>1,327,206,690.49</b>	<b>321,968,975.31</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>233,225,410.80</b>	<b>0.00</b>			

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,327,206,690.49	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>28,530,506.64</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>116,185,494.11</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64	POR AMORTIZAR	116,185,494.11
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	28,530,506.64							
POR AMORTIZAR	116,185,494.11							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
233,225,410.80	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas - A

Av. Prolongación de la Piedad y Prolongación de la 335  
Col. Magdalena Contreras, C.P. 06100  
Tel. 5244-4544

Tel. 5244-4544

0000 079



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO 2016.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2016

NUMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	SOS/DGPE/3LPNPPS/DPISPE/1036/1010	PPS		CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Etiopla, con una longitud de 15.92 KM; incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza.	17-Feb-10	31-Dic-19	321,448,888.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	321,448,888.89	0.00	100%	100%	Pago 6 de 9
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-AD-L-1-007-16	AD		CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A	Rehabilitación de Pilotes de Control a Escuelas de Nivel Básico	18-Ago-16	31-Dic-16	19,557,812.28		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	19,279,621.57	0.00	99.00%	98.58%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-AD-L-1-003-16	AD		MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona I	13-Ago-16	31-Dic-16	13,373,276.14		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,373,276.14	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-1-004-16	IR		MULTINACIONALES MARTÍNEZ GRAY	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona II	13-Ago-16	31-Dic-16	12,959,886.44		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,959,886.44	0.00	85.10%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-IR-L-1-003-16	IR		ESCODEM S.A. DE C.V.	Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacano y Calzada de Tlalpan)	25-Ago-16	28-Nov-16	3,832,775.81		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,832,088.31	180,034.81	100%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-IR-L-1-003-16	AD		Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. de C.V.	Tabajos de demolición de dos niveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morena No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez	5-Sep-16	17-Oct-16	1,461,732.31		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,299,904.98	0.00	100%	87.83%	El avance físico alcanzado fue por la aplicación de Dictamen de Precios Unitarios
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-IR-L-1-022-16	IR		Constructora EMKIU S.A. de C.V.	Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Calzada Taquena y Calzada de Tlalpan, Delegación Coyoacán.	27-Sep-16	25-Dic-16	2,889,760.71		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,889,760.71	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGOP-IR-L-1-023-16	IR		Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a los Puentes Altrantados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Calzada Ignacio Zaragoza.	27-Sep-16	25-Dic-16	3,493,941.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,493,828.36	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-L-1-042-16	IR		TGC Geotecnia S.A. de C.V.	Estabilización del Terraplen Nor-Oriente de la Glorieta Cumbres de Santa Fe ubicado en Av. de los Postes No. 100 Col. San Mateo Tlalmanalco Delegación Cuajimalpa	01-Nov-16	28-Nov-16	2,720,710.03		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,720,710.03	192,290.50	100.00%	92.93%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-039-16	IR		Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410	01-Nov-16	31-Dic-16	6,836,052.06		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-041-16	IR		Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "México Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Ángeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,848,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
368,598,898.04		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
367,724,491.31	372,325.31	6.98	9.96

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
12	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versati de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	6,169,169.59	100.00%	99.44%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGOP-IR-L-1-038-16		IR	Linos Construcciones S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A Madero (Nor-Oriente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,326,431.03		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,308,305.28	16,125.75	100%	84%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGOP-IR-L-1-040-16		IR	SIGMA GDS, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Nor-Poniente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,575,082.50		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,562,160.00	12,922.50	100%	99.89%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodem S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,018.36		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,751,244.28	5,772.08	100%	99.95%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.86		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	99.88%	Proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
50,249,299.09		ANTICIPO	5,936,347.61
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
42,784,439.13	6,430,441.39	5.00	4.01

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	6	16	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$198,484.07	100.00%	0.00%	
2	DGOP-AD-L-5-011-18	LOCALES	A D	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	28-ago-18	29-dic-18	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,154,923.84	\$98,887.28	100.00%	89.10%	
3	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,295,182.04	\$378,831.84	100.00%	99.41%	
4	DGOP-AD-L-5-014-18	LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	9-sep-18	31-dic-18	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
5	DGOP-AD-L-5-015-18	LOCALES	A.D.	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO E INSTALACIONES PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	10-sep-18	28-dic-18	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$485,801.96	\$0.00	100.00%	98.03%	
6	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, SA DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	98.24%	
7	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SANCHEZ"	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$48,871,075.72	\$13,075,133.72	100.00%	78.38%	
8	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-LPN-L-1-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL, UBICADO EN AV. 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	11-oct-16	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,237,088.58	\$0.00	88.44%	27.88%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-16	LOCALES	L.P.N.	COOD, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-16	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	9,821,520.31 9,821,520.31	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,867.52	\$0.00	100.00%	81.87%	
12	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	AD	ARQUITEG, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$260,185.12	\$0.00	71.38%	14.29%	
13	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$570,780.80	\$0.00	59.98%	4.98%	
14	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%	
15	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A DE C.V	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-dic-16	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,903,771.15	\$0.00	15.89%	1.01%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIONES  
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIONES  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"



CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DGOP-IR-F-4-095-18	FEDERALES	IR	ZM ARQUITECTOS, SA. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS SUR EN LA JURISDICCION SANITARIA TLALPAN.	30-dic-18	15-sep-17	\$8,999,998.31	\$75,782.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,999,998.31	\$0.00	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
139,218,535.18	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31
		AMORTIZADO	9,821,520.31
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
128,817,858.99	13,800,950.15	87.63%	59.47%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

6.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

4 000 087

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	0	2	11	2	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 13 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, TRECE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SIETE CONCLUIDOS.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 28 de febrero de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
<p><b>Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.</b></p>																				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarze, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	604,228,898.51	176,509,711.69	0.00	ANTIPO	0.00			13,232,970.15	120,939,255.64	0.00			El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
								570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	39.31%	11.43%	
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarze, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTIPO	0.00			13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	66.01%	69.53%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00	21/09/2016	30/09/2018						
											POR AMORTIZAR	0.00								
<p><b>Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.</b></p>																				
								44,852,210.26	29,853,089.79	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	29/04/2017	42,222,317.08	27,422,317.08	0.00	ANTIPO	0.00								El avance físico y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual. Contrato en proceso de Terminación Anticipada.
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	89.00%	88.97%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/06/2017	2,629,893.18	2,430,772.71	0.00	ANTIPO	0.00								El avance físico y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	100.00%	41.38%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
<p><b>Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento</b></p>																				
								19,933,832.27	19,933,832.27	0.00					0.00	19,928,852.58	0.00			
5	DGOP-AD-F-4-097-16/REV	FONDO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	31/12/2016	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTIPO	0.00								Trabajos concluidos
											AMORTIZADO	0.00			0.00	19,928,852.58	0.00	100.00%	99.98%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

090



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 28 de febrero de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00				
6	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	41.27%	39.38%	Servicios en proceso. El avance físico y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	66.93%	62.52%	Servicios en proceso. El avance físico y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.42%	Trabajos en proceso. El avance físico y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			19,887,096.29	19,887,096.29	0.00					0.00	18,458,977.86	2,035.80			
9	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	89.90%	87.69%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	99.40%	98.17%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,911,855.28	0.00	90.00%	88.36%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	93.63%	93.63%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-AD-L-2-032-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	23/11/2017	31/12/2017	1,388,417.92	1,388,417.92	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,249,575.20	0.00	92.00%	90.00%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

091



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 28 de febrero de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.			14,928,049.34	14,928,049.34	0.00				0.00	14,842,997.61	0.00				
16	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	14,203,575.37	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	639,422.24	0.00	100.00%	89.95%	Servicios concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,954,709.07	0.00					0.00	0.00				
18	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,954,709.07	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	58.98%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de escombros del edificio de Génova No. 33			15,946,056.00	15,946,056.00	0.00					0.00	0.00				
19	DGOP-AD-L-2-E03-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICADOS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión de demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>1,263,916,375.53</b>	<b>391,891,239.24</b>	<b>0.00</b>					<b>13,232,970.15</b>	<b>248,676,448.31</b>	<b>23,657,284.87</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,263,916,375.53	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 41,078,179.76
		POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
248,676,448.31	23,657,284.87		





**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-2-003-16	2	LPN	CISM, S.A. DE C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública, revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús, el cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	1-Nov-16	30-Nov-17	15,899,888.22		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	15,899,888.12	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnico-Administrativa de Obras, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	17-Oct-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	37,705,773.16	0.00	99.00%	98.65%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizara una reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	1-Dic-16	15-Oct-17	1,096,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	99.53%	99.53%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizara una reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma
									AMORTIZADO	258,720,509.48									
									POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGPE-AD-2-003-16	2	AD	Catomei Construye, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de freado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Fuente de Petróleos a calle de Sierra Tarahumara, de Sierra Tarahumara a la calle Rivera de Cupia, y de calle Rivera de Cupia a la Glorieta Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón	22-Nov-16	23-Ene-17	1,606,924.42		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,924.42	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGPE-IR-F-1-005-16	1	IR	Elite Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de freado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Fuente de Petróleos y la calle Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo	25-Nov-16	9-Ene-17	13,019,815.28		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,019,815.28	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	ConstruSistemas Innovación, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de freado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupia en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo	25-Nov-16	9-Ene-17	12,788,597.84		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,788,597.84	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGPE-IR-F-1-008-16	1	IR	Soluciones en Ingeniería 3R, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de freado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle Rivera de Cupia y Glorieta Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón	29-Nov-16	13-Ene-17	12,639,260.33		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,639,260.33	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Karsenka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de freado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa	25-Ene-17	20-Jul-17	1,606,989.79		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									

094

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGPE-IR-F-1-009-16	1	IR	GV Grupo Versati de Ingeniería S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Autopista Constituyentes- la venta y la calle Salvador Agraz, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa	1-Feb-17	13-Mar-17	12,616,650.83		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,616,650.83	0.00	100.00%	100.00%	
10	DGPE-IR-F-1-010-16	1	IR	Multiservicio de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón	29-Mar-17	8-May-17	12,634,794.89		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,634,794.89	0.00	100.00%	100.00%	
11	DGPE-IR-F-1-011-16	1	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Álvaro Obregón	24-May-17	4-Jul-17	12,669,800.95		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,669,800.95	0.00	100.00%	100.00%	
12	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	
13	DGOP-LPN-F-1-045-16	5	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	"Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	12-Nov-16	08-Mar-17	49,946,722.01		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09-mar-17 23-may-17 05-jul-17 09-sep-17	22-may-17 04-jul-17 08-sep-17 16-dic-17	12,500,000.00	60,792,277.76	0.00	94.43%	97.35%	En proceso de terminación, liquidación y finiquito, para aplicación de sanciones por incumplimiento
14	DGOP-IR-F-1-058-16	5	IR	Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S.A. de C.V.	"Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	10-dic-16	08-abr-17	9,988,640.36		ANTICIPO 2,996,592.11 AMORTIZADO 2,996,592.11 POR AMORTIZAR 0.00	09-abr-17	14-jul-17	NA	9,438,404.98	0.00	13.64%	94.50%	En proceso
15	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y Construcción Peneuba Company, S.A. de C.V.	"Restauración y Rehabilitación de Cruja Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO 5,938,347.81 AMORTIZADO 5,938,347.81 POR AMORTIZAR 0.00	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	
16	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	0.00	0.00	16.66%	0.00%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejec. financieramente es de \$860,000,544.00 considerando SIVA e inflación. El monto
17	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública, revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	4,108,597.92	3,721,542.09	52.61%	43.01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio
18	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos"	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	0.00	28,958,756.04	40.95%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGOP-LPI-F-1-008-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en ep 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	14,100,032.86	2,486,565.50	1.87%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-012-17	5	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona I	25-Ago-17	31-Dic-17	12,709,979.15		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	12,709,979.15	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGOP-IR-L-1-013-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona II	25-Ago-17	31-Dic-17	13,219,384.17		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,219,384.17	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGOP-IR-L-1-015-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares para juntas especiales tipo transflex	13-Sep-17	31-Dic-17	4,506,253.30		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,506,253.30	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGOP-IR-L-1-017-17	5	IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	"Mantenimiento a puentes vehiculares del tipo alfratado, con las siguientes ubicaciones: av. Rolo Gómez, av. Canal de San Juan, av. Cristóbal Bonilla y av. Amador Salazar al cruce con calzada Ignacio Zaragoza"	10-Oct-17	31-Dic-17	6,775,260.04		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,775,260.04	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGOP-AD-F-1-037-17	5	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Trabajos encaminados al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	8-Nov-17	16-Dic-17	2,496,507.60		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,496,507.60	60.00%	80.00%	En proceso de terminación, recibió y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Liza, Delegación Cuauhtémoc	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	95.00%	99.90%	En proceso de terminación, recibió y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe"	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en trámite
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe"	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en trámite
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A. de C.V.	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,951,397,425.37	0.00	ANTICIPO	287,855,449.40
		AMORTIZADO	287,855,449.40
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,402,219,702.48	67,091,353.05	0.78	0.80

CONTRATOS EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	0	2	11	2	11	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	A D	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	21-abr-17	31-ago-17	\$94,189,325.00	\$94,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$94,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%	
3	DGOP-IR-L-2-003-17	LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A DE C.V	DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	9-may-17	8-jun-17	\$8,517,527.09	\$8,517,527.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,517,527.09	\$0.00	100.00%	100.00%	
4	DGOP-LPN-L-4-004-17	LOCALES	LPN	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	19-may-17	30-nov-17	\$88,838,068.21	\$88,838,068.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$88,838,068.21	\$0.00	100.00%	100.00%	
5	DGOP-IR-L-3-007-17	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	10-jun-17	31-dic-17	\$4,278,033.07	\$4,278,033.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,278,033.07	\$0.00	100.00%	100.00%	
6	DGOP-IR-F-2-010-17	FEDERALES	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL PROYECTO "CLEANTECH LABS CDMX"	21-jun-17	2-sep-17	\$7,399,809.58	\$7,399,809.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,399,809.58	\$0.00	100.00%	100.00%	
7	DGOP-IR-L-4-014-17	LOCALES	IR	LINOS CONSTRUCCION ES, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE ALTURA Y 42.00 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN AV. DEL IMAN NO. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO.	20-sep-17	15-dic-17	\$9,981,835.98	\$9,981,835.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	2,984,550.79 2,984,550.79	N/A	N/A	N/A	\$9,981,835.98	\$0.00	100.00%	100.00%	
8	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	IR	ACVHER, S.A de C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ".	8-nov-17	31-dic-17	\$13,298,858.45	\$13,298,858.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,989,858.94 3,989,858.94	N/A	N/A	N/A	\$13,298,858.45	\$0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-AD-L-1-024-17	LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$778,123.89	\$778,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$778,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%	
10	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A de CV	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	27-oct-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,137,475.47	\$0.00	100.00%	100.00%	
12	DGOP-IR-F-4-033-17	FEDERALES	IR	HOOS CONSTRUCCION ES, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SÍNDROME DE DOWN, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-nov-17	23-dic-17	\$5,995,978.57	\$5,995,978.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,995,978.57	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
249,063,443.22	0.00	ANTICIPOS	2,984,559.79
		AMORTIZADO	2,984,559.79
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
249,063,443.22	0.00	100.00%	100.00%

NOTA: ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

ING. MARINA BERENICE GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

6.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 de febrero de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	5	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
<b>TOTAL</b>	0	12	0	0	12	0	12	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 5 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 28/02/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	5	0	0	5	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, LOS CINCO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 28 de febrero de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	234,611,026.80	0.00			3,590,641.56	0.00	0.00					
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO	0.00	01/12/2017	30/06/2018	0.00	0.00	41.43%	0.00%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.	
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	75,107,314.35											
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS AROQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO	0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	0.00	0.00	79.32%	69.53%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	0.00											
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00				0.00	0.00					
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	64.78%	39.38%	Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	0.00											
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	72.00%	62.52%	Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	0.00											
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	0.00	0.00	18.50%	12.42%	Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	0.00											
<b>TOTALES</b>								<b>1,131,414,422.30</b>	<b>660,874,922.89</b>	<b>0.00</b>			<b>3,590,641.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

9

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTIPOOS	
1,131,414,422.30		0.00		ANTICIPO	0.00
				AMORTIZADO	0.00
				POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Revolución del Valle y Transición No. 405  
Col. Magdalena Huasteca, C. P. 06600  
México, D.F.

Tel. 8763 - 3416 Fax 211



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE FEBRERO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 28 de febrero de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajalpa	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	99.53%	99.53%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizara una reprogramación derivada a la suspensión generada por la misma.
										AMORTIZADO	258,720,509.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	0.00	0.00	16.66%	0.00%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados SI/VA e inflación. El monto
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	4,108,597.92	3,721,542.09	52.61%	43.01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos"	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.82		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	0.00	28,956,756.04	40.95%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	14,100,032.86	2,486,565.50	1.87%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en trámite
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de áreas de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en trámite
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
9,644,960,112.90	0.00	ANTICIPO	258,720,509.48
		AMORTIZADO	258,720,509.48
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,111,929,883.42	35,164,883.83	0.30	0.25

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESION ORDINARIA 2018

**7. Asuntos Generales**