



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CLAVE(S)	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ENT FED	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES EMPLEADAS EN EL PROYECTO	META EN:	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	FALLOS (EMPRESA GANADORA)	CONCENTRADO DE BIEN/ALIDADES 2019, 2020 Y 2021	ANTIQUOS OTORGADOS (\$)	MONTO APROBADO EN 2019 (\$)
20482000001	Calzada flotante y puentes para la interconexión del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec	Construcción del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Capitalidad 2020" Construcción de Infraestructura de Conectividad	Ciudad de México	Inversión	N-RPP - No requiere programa presupuestario	Federales (Fondo de Capitalidad)	\$ 186,999,240.17	1 Acción	\$ 186,999,240.17	Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V. DGOT-IR-F-4-004-2020	\$ 186,999,240.17	\$ -	N/A
							\$ 8,700,000.00	1 Acción	\$ 8,700,000.00	Universidad Nacional Autónoma de México IISGCONV-115-2020	\$ 8,700,000.00	\$ -	N/A
							\$ 6,841,661.57	1 Acción	\$ 6,841,661.57	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. DGOT-IR-F-5-042-2020	\$ 6,841,661.57	\$ -	N/A
							\$ 27,130,546.76	1 Acción	\$ 27,130,546.76	Consorcio IUYET, S.A. de C.V. DGOT-LPN-F-5-044-2020	\$ 27,130,546.76	\$ 8,139,164.03	N/A
							\$ 10,276,053.22	1 Acción	\$ 10,276,053.22	Proyeco, Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. de C.V. DGOT-IR-F-5-047-2020	\$ 10,276,053.22	\$ 3,082,815.97	N/A
							\$ 8,493,999.86	1 Acción	\$ 8,493,999.86	Engintra Ingeniería Integral, S.A. de C.V. DGOT-IR-F-5-041-2020	\$ 8,493,999.86	\$ 2,548,199.96	N/A
							\$ 3,786,618.69	1 Acción	\$ 3,786,618.69	Desarrolladora de Ideas y Espacios, S.A. de C.V. DGOT-IR-F-5-024-2020	\$ 3,786,618.69	\$ -	N/A
							\$ 774,996.00	1 Acción	\$ 774,996.00	Ignitia Desarrollos, S.A. de C.V. DGOT-AD-F-5-027-2020	\$ 774,996.00	\$ 232,498.80	N/A
TOTAL							\$ 253,003,116.27	\$ 8 Acción	\$ 253,003,116.27	\$ 253,003,116.27	\$ 14,002,678.76	\$ -	

MONTO APROBADO EN 2020 (\$)	MONTO APROBADO EN 2021 (\$)	MONTO COMPROMETIDO 2019 (\$)	MONTO COMPROMETIDO 2020 (\$)	MONTO COMPROMETIDO 2021 (\$)	MONTO EJERCIDO 2019 (\$)	MONTO EJERCIDO 2020 (\$)	MONTO EJERCIDO 2021 (\$)	MONTO TOTAL APROBADO (\$ EN AÑOS ANTERIORES 2019, 2020, 2021)	MONTO TOTAL COMPROMETIDO - (\$ EN AÑOS ANTERIORES 2019, 2020, 2021)	MONTO TOTAL EJERCIDO (\$ EN AÑOS ANTERIORES 2019, 2020, 2021)	PAGADO EN AÑOS ANTERIORES (\$) (2019, 2020, 2021)	PROGRAMA DE AVANCES FÍSICO	JUL 2020 %	AGO 2020 %	SEP 2020 %	OCT 2020 %
\$ 2,064,616.67	\$ 184,934,623.50	N/A	\$ 2,064,616.67	\$ 184,934,623.50	N/A	\$ 2,064,616.67	\$ 8,187,011.17	\$ 186,999,240.17	\$ 186,999,240.17	\$ 10,251,627.84	\$ 10,251,627.84	Real	0.00%	0.00%	0.30%	0.18%
\$ -	\$ 8,700,000.00	N/A	\$ -	\$ 8,700,000.00	N/A	\$ -	\$ 6,525,000.00	\$ 8,700,000.00	\$ 8,700,000.00	\$ 6,525,000.00	\$ 6,525,000.00	Real	0.00%	11.11%	11.11%	0.00%
\$ -	\$ 6,841,661.57	N/A	\$ -	\$ 6,841,661.57	N/A	\$ -	\$ 4,375,710.26	\$ 6,841,661.57	\$ 6,841,661.57	\$ 4,375,710.26	\$ 4,375,710.26	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 8,139,164.03	\$ 18,991,382.73	N/A	\$ 8,139,164.03	\$ 18,991,382.73	N/A	\$ 8,139,164.03	\$ 18,991,382.71	\$ 27,130,546.76	\$ 27,130,546.76	\$ 27,130,546.74	\$ 27,130,546.74	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 3,082,815.96	\$ 7,193,237.26	N/A	\$ 3,082,815.96	\$ 7,193,237.26	N/A	\$ 3,082,815.96	\$ 7,193,237.25	\$ 10,276,053.22	\$ 10,276,053.22	\$ 10,276,053.21	\$ 10,276,053.21	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 2,548,199.96	\$ 5,945,799.90	N/A	\$ 2,548,199.96	\$ 5,945,799.90	N/A	\$ 2,548,199.96	\$ 5,900,270.53	\$ 8,493,999.86	\$ 8,493,999.86	\$ 8,448,470.49	\$ 8,448,470.49	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 3,786,618.69	\$ -	N/A	\$ 3,786,618.69	\$ -	N/A	\$ 3,786,618.69	\$ -	\$ 3,786,618.69	\$ 3,786,618.69	\$ 3,786,618.69	\$ 3,786,618.69	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 774,996.00	\$ -	N/A	\$ 774,996.00	\$ -	N/A	\$ 774,996.00	\$ -	\$ 774,996.00	\$ 774,996.00	\$ 774,996.00	\$ 774,996.00	Real	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
\$ 20,396,411.31	\$ 232,606,704.96	\$ -	\$ 20,396,411.31	\$ 232,606,704.96	\$ -	\$ 20,396,411.31	\$ 51,172,611.92	\$ 259,003,116.27	\$ 259,003,116.27	\$ 71,569,023.23	\$ 71,569,023.23					

RAMO 48 CULTURA

[illegible]

[illegible]

ATRASO DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO IV \$	FECHA DE INICIO DE OBRA DEL TRAMO V	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE	AVANCE FÍSICO TRAMO V %	AVANCE FINANCIERO O TRAMO V %	ATRASO DE OBRA EN EL TRAMO V %	ATRASO DE OBRA EN EL TRAMO V \$	ATRASO DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO V %	ATRASO DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO V \$	AVANCE FÍSICO 2021	AVANCE FINANCIERO 2021	FECHA DE INICIO DE LA OBRA DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%) ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA O PROYECTO HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021	AVANCE FINANCIERO EN (\$) ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA O PROYECTO HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.48%	5.48%	15/07/2020 15/07/2020	15/05/2021 19/11/2021	5.48%	5.48%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75.00%	75.00%	31/07/2020 31/07/2020	17/05/2021 21/11/2021	75.00%	75.00%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63.96%	63.96%	29/12/2020 29/12/2020	28/08/2021 30/11/2021	63.96%	63.96%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	31/12/2020 31/12/2020	30/06/2021 20/08/2021	100.00%	100.00%	Con base en el Convenio modificatorio al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebra el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 31 de julio de 2020, en su Anexo 2 Calendario de Ejecución los Proyectos tiene calendario hasta el mes de Agosto de 2021.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	31/12/2020 31/12/2020	30/04/2021 29/05/2021	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	24/12/2020	06/06/2021	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	30/10/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%	11/11/2020	10/12/2020	100.00%	100.00%	

ATRÁS DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO IV \$	FECHA DE INICIO DE OBRA DEL TRAMO V	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE	AVANCE FÍSICO TRAMO V %	AVANCE FINANCIERO O TRAMO V %	ATRÁS DE OBRA EN EL TRAMO V %	ATRÁS DE OBRA EN EL TRAMO V \$	ATRÁS DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO V %	ATRÁS DE SUPERVISIÓN EN EL TRAMO V \$	AVANCE FÍSICO 2021	AVANCE FINANCIERO 2021
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.48%	5.48%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75.00%	75.00%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63.96%	63.96%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	100.00%

FECHA DE INICIO DE LA OBRA DEL PROYECTO	FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO (%) ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA O PROYECTO HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021	AVANCE FINANCIERO EN (\$) ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA O PROYECTO HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021	OBSERVACIONES
15/07/2020 15/07/2020	15/05/2021 19/11/2021	5.48%	5.48%	Con base en el Convenio modificatorio al Convenio para el Otorgamiento de Subsidios que celebra el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Ciudad de México, de fecha 31 de julio de 2020, en su Anexo 2 Calendario de Ejecución los Proyectos tiene calendario hasta el mes de Agosto de 2021.
31/07/2020 31/07/2020	17/05/2021 21/11/2021	75.00%	75.00%	
29/12/2020 29/12/2020	28/08/2021 30/11/2021	63.96%	63.96%	
31/12/2020 31/12/2020	30/06/2021 20/08/2021	100.00%	100.00%	
31/12/2020 31/12/2020	30/04/2021 29/05/2021	100.00%	100.00%	
24/12/2020	06/06/2021	100.00%	100.00%	
30/10/2020	31/12/2020	100.00%	100.00%	
11/11/2020	10/12/2020	100.00%	100.00%	