



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y "D"
 - 6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/02/2024
 - 6.2 Listado de Casos Número DCOP"D"/01/2024
7. Asuntos Generales



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024



ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de abril del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocal Suplente: M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Daniel Ángel Martínez Villela, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto. -----

3.- Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus



términos, el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 03-03/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2024, en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 04-03/2024** aprobación del Listado de Casos Número DCOP"B"/01/2024, referente a los Trabajos de Semaforización de la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús que correrá de la estación Taxqueña a Perisur sobre Avenida Aztecas, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México a Precio Unitario y Tiempo Determinado, aprobándose ambos de manera unánime en la Tercera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 21 de marzo de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de marzo de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto.

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** hace referencia al reporte de avance físico-financiero que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"; en el contrato DGCOP-LPN-F-1-249-23 con periodo de fecha de término de ejecución el 12 de marzo de 2024 y un avance físico del 18%, se presenta como terminación anticipada; situación similar presenta el contrato DGCOP-AD-F-3-258-23 con periodo de fecha de término de ejecución el 12 de febrero de 2024 y con 51% de avance físico, en ambos contratos se debe que son por causas imputables de la contratista.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A", para aclarar la situación.

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** menciona sí, pero los vamos aclarar en la siguiente Sesión para dar mayores datos.

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** comenta cual es la situación referente al contrato DGCOP-AD-L-1-055-24 que presenta como periodo de fecha de término de ejecución el 3 de marzo de 2024 y menciona que los trabajos se encuentran en proceso de ejecución.

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde vamos a revisar lo que se estamos reportando para aclarar la situación, de igual forma en la siguiente Sesión.

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** solicita al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz que en la siguiente Sesión informe la situación de los casos antes mencionados, continua con el siguiente punto.



6.- Asuntos Generales.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la tabla correspondiente a los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Concursantes para el Ejercicio Fiscal 2024 emitido por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra; cede la palabra C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ---

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** hace de conocimiento que ya se encuentra a disposición el Tabulador General de Precios Unitarios edición 2024, el cual también se envió mediante oficios por parte de la Dirección General de Servicios Técnicos.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias, vuelve a preguntar si alguien quiere hacer uso de la palabra, le cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A".

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** informa el día 2 de abril a las 2:00 am se impactó un tráiler en un puente peatonal sobre circuito interior causando varios daños y destrozos, dejándolo totalmente inservible; este puente se encontraba ubicado entre las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro Oceanía y Aragón, por la situación antes mencionada esta Dirección tuvo que intervenir por emergencia para hacer labores de retiro de escombros y limpieza, esta problemática afectó a usuarios del Metro que no pudo brindar servicio y también a conductores que circulaban sobre este tramo, la duración de las labores por parte de esta Dirección se prolongaron hasta las 6:00 am del día siguiente; estamos todavía en el estudio para determinar conceptos y cantidades. Gracias.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece y pregunta nuevamente si existe otro comentario o pregunta, al no existir, siendo las 13:18 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
05-04/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria, el día 25 de abril de 2024.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de abril de 2024


Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
271,000,000.00	323,739,402.80	1. Licitación Pública		1	\$ 197,335,380.76	60.96	67,201,534.64
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		1	\$ 6,655,057.45	2.06	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo	1	\$ 999,996.15	0.31	
			*Art. 62, 4º párrafo	1	\$ 35,992,844.00	11.12	
271,000,000.00	323,739,402.80			4	240,983,278.36	74.44	67,201,534.64

271,000,000.00 323,739,402.80

4 240,983,278.36 74.44 67,201,534.64



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Va. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera colegiada por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados debidamente en el informe o que se refiere el artículo 61. La sanatoria del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de abril de 2024

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
1,912,992,426.00	2,117,824,426.00	1. Licitación Pública		24	\$ 576,884,963.36	27.24	479,640,191.38
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		20	\$ 149,750,396.68	7.07	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4º párrafo	15	\$ 138,487,288.83	6.54	
					\$ -		


1,912,992,426.00 2,117,824,426.00

59 865,122,648.87 40.85 479,640,191.38



Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En caso excepcional, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : ABRIL

015

PI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE SF % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO + MODIFICADO % 13	EJERCIDO + PROGRAMADO % 14
3	4	3	024	ADEPAS	MA	0.00	1,361,440.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	0.00	50,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	110,000,000.00	110,000,000.00	109,988,504.34	100%	8,820,504.07	8,820,504.07	7%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	8,000,000.00	8,000,000.00	4,904,838.88	99%	4,845,327.11	4,845,327.11	67%	100%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	2,150,000.00	2,150,000.00	2,126,316.87	99%	92,497.50	92,497.50	4%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	180,000,000.00	180,000,000.00	170,361,288.88	95%	98,867,164.43	98,867,164.43	28%	80%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	29,000,000.00	29,000,000.00	28,637,613.00	99%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	35,000,000.00	35,000,000.00	33,221,358.74	95%	189,947.82	189,947.82	1%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetros	834,348,000.00	834,348,000.00	834,348,000.00	100%	211,437,128.81	211,437,128.81	25%	100%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	0.00	80,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	1,000,000.00	1,000,000.00	309,308.15	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEPAS	MA	0.00	1,377,962.24	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	143,000,000.00	143,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	800,000.00	800,000.00	706,997.00	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	20,000,000.00	20,000,000.00	19,996,883.88	100%	11,720,623.81	11,720,623.81	98%	100%
3	4	3	024	Construcción	Estructura	260,895,431.00	260,895,431.00	215,601,084.20	83%	144,232,476.16	144,232,476.16	89%	100%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	83,000,000.00	83,000,000.00	81,253,450.26	98%	20,622,948.07	20,622,948.07	22%	100%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	10,000,000.00	10,000,000.00	8,879,348.38	99%	592,200.91	592,200.91	6%	100%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	40,000,000.00	40,000,000.00	468,213.06	1%	810,233.08	305,116.88	1%	92%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	0.00	80,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	terrestre	0.00	74,852,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	5	245	Construcción	Kilómetros	240,000,000.00	240,000,000.00	239,583,282.21	100%	87,201,534.64	87,201,534.64	28%	100%
3	5	5	245	Construcción	Medios Lineales	30,000,000.00	30,000,000.00	29,953,085.94	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	5	245	Construcción	M2	150,000,000.00	150,000,000.00	101,143,341.86	67%	27,123,663.21	27,119,953.21	18%	100%
TOTAL GENERAL						2,181,992,426.00	2,441,563,828.80	1,809,930,544.33		886,688,548.28	846,841,726.03		

67



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2008

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de abril de 2024

CASC	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	COMANDO PERIODO - MONEDAS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PROG.	TERMINO	MONTOS	PAGOS	ANTICIPO	PROG.	FINANCIERO	
1	600861.2.0005	SN DATO	B	BERCAME DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MUJERES DE SERVICIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. ETAPALAPA PAQ.B. Y LOS MODULOS (33.96M.99M.24.35.71)	14-ab-08	12-jul-08	SN INFORMACIÓN	8,219,541.75		ANTICIPO 2,485,863.43 AMORTIZADO 2,485,863.43 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIORA, EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FARMACIA EL CASO, CON EL OFICIO N° 605-0004-00-0000000000000000 DEL 19-01-10
2	600861.2.0015	SN DATO	AD	ALFA-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYACÁN	30-jun-08	10-nov-08	SN INFORMACIÓN	1,194,302.92		ANTICIPO 380,191.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 380,191.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIORA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FALTA DE ANTICIPO
3	600861.2.0018	SN DATO	AD	MENCA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAMAC	17-ab-08	19-ab-08	SN INFORMACIÓN	1,375,028.83		ANTICIPO 826,014.31 AMORTIZADO 73,195.15 POR AMORTIZAR 461,387.13				461,387.13	0.00	100.00%	0.00%	SE SOLICITA NEGAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURADO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-0004-00-0000000000000000 DEL 13-04-10
4	600861.2.0019	SN DATO	AD	MENCA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAMAC	17-ab-08	19-ab-08	SN INFORMACIÓN	1,375,028.83		ANTICIPO 826,014.31 AMORTIZADO 414,571.18 POR AMORTIZAR 130,436.53				414,571.18	0.00	100.00%	10.26%	SE SOLICITA NEGAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURADO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-0004-00-0000000000000000 DEL 29-04-10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ETAPALAPA																			
5	600861.2.0024	SN DATO	UPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ETAPALAPA	21-feb-08	31-ab-08	SN INFORMACIÓN	9,330,607.95		ANTICIPO 1,910,042.45 AMORTIZADO 785,987.15 POR AMORTIZAR 710,055.30				0.00	839,058.92	1.31%	18.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTERIORA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008, EN PODER DEL JURADO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN + DE LIQUIDACIÓN EN ADIFAS

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
9,441,910.93	9.89	ANTICIPO 5,896,022.93 AMORTIZADO 5,145,068.88 POR AMORTIZAR 5,896,022.93

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL PERIODO	AL
PROG.	PROG.	PROG.
9,441,910.93	4,000,000.00	42.37
		10.82

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUBICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPOROTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2018

CATEG	NÚMERO CONTRATO	T.P.	MODALIDAD	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	MONTOS		CUBRIMIENTO FÍSICO		ESTIMACIÓN		RANQUEO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					ANTICIPA	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adhesiones				\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00										
1	000P-AD-1-001-18	CRÉDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE CV	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adhesiones del Distrito Federal, ubicado en el terreno Solar Municipal número 79, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, en la Ciudad de México.	01/04/2018	30/06/2017	-	\$20,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00								Sección Construcción Supervisión continua al Construido, se entregará en agosto a más de 15 de agosto de 2018. Por Proveedor. Si se entrega más y se entrega correspondiente al servicio que se reporta del contrato municipal. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (30.00%), correspondiente al 100% para este ejercicio (2018) del contrato municipal. Contrato generado en el ejercicio 2016, con el reporte en este ejercicio (2018) que se en el que se reporta.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Barrios 10 y Mixcoatl 111				\$411,807.00	\$411,807.00	\$0.00										
2	000P-AD-1-002-18	RECARGO PROYECTO	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTANO S.A. DE CV	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Barrios 10 y Mixcoatl 111, colonia Mixcoatl, C.P. 06860, Delegación Santa Fe, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	09/11/2018	31/07/2018	-	\$411,807.00	\$411,807.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$408,017.04	\$0.00	100.00%	99.99%	Sección Construcción Reprogramado al 19 de junio 18 Por Proveedor
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburga 111				\$8,765,000.00	\$8,765,000.00	\$0.00										
3	000P-AD-1-003-18	RECARGO PROYECTO	AD	PROYECTO DE INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. DE CV	Demolición y retiro de material de inmuebles ubicado en calle de Hamburga número 111, colonia Santa Fe, C.P. 06860, en la Delegación Santa Fe, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	09/11/2018	31/08/2018	-	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,295,014.01	\$0.00	100.00%	99.99%	Sección Construcción Reprogramado al 27 de agosto 18 Por Proveedor
4	000P-AD-1-004-18	RECARGO PROYECTO	AD	GRUPO CONSTRUCTORA DAFOS S.A. DE CV	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmuebles ubicados en calle de Hamburga número 111, colonia Santa Fe, C.P. 06860, en la Delegación Santa Fe, Ciudad de México, a consecuencia del corte del 19 de septiembre de 2017.	09/11/2018	31/08/2018	-	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$397,989.01	\$0.00	100.00%	99.99%	Sección Construcción Reprogramado al 27 de agosto 18 Por Proveedor
					Mantenimiento a Puertas Patrimoniales en Edificios Patrimoniales del Distrito Federal (PRP)				\$8,046,000.00	\$8,046,000.00	\$0.00										
5	000P-AD-1-005-18	FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES	AD	CONSTRUCCION PDMA S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo a 46 Puertas Patrimoniales ubicadas en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de las personas jurídicas, mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención al Cliente y acciones programadas.	04/08/2018	13/12/2018	-	\$1,091,500.00	\$1,091,500.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,048,714.72	\$0.00	100.00%	99.99%	Sección Construcción Reprogramado al 27 de junio 18 Por Proveedor
6	000P-OP-1-1-001-18	FONDO DE MANTENIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIALES	OP	VECTOR MANTENIMIENTO A NARRALES S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo a 46 Puertas Patrimoniales ubicadas en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de las personas jurídicas, mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención al Cliente y acciones programadas.	22/08/2018	30/12/2018	-	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,199,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Sección Construcción Reprogramado al 29 de junio 18 Por Proveedor

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2018

Corte al 31 de abril de 2018

OBRA	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CANCELADO (CERCA) 2018	EJECUCIÓN	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN PAGAR	FINANCIADO	FINANCIADO	
7	DOFADL-0-2017-16	PROYECTO DE OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTACIONES HIBRIDAS	40	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 41 Puentes Peatonales y 4 elevadores servidos de unidades ciudadanas, edificios escolares, el Centro de Recreación (CC) y edificios programados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	10/08/2018	30/12/2018	-	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	ESTRUCO								
												AMORTIZADO			\$0.00	\$075,728.91	\$0.00	100.00%	95.27%	Señala Cancelar Por Faltante
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
TOTALES															\$0.00	\$075,728.91	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DUEO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA


Ing. Roberto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
\$280,000.00	\$27,854,901.89	\$0.00	ESTRUCO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
\$27,854,901.89	\$0.00	100.00%	95.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

Informe de Avance Físico Financiero para OMA Pública Semestre 2024
Fecha de Corte al: 30 de Abril de 2024

GRUPO	NOMBRE DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PERIODO DE EJECUCIÓN	PRELIMINAR DE EJECUCIÓN	RENTA	ACUMULADO	ACUMULADO	CONTRATO PLAZADO (MILES)	ESTIMACIÓN	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	COMENTARIOS
1	DDOP-PL-4-011-18	18/05/2018	18/05/2018	Administración	Manejo de S. A.	18/05/2018	18/05/2018	11,271,188.36	11,271,188.36	0.00	11,271,188.36	11,271,188.36	100.00%	100.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos y mantenimiento. Licitación concluida.
2	DDOP-PL-5-009-18	18/05/2018	18/05/2018	Administración	Manejo de S. A.	18/05/2018	18/05/2018	4,332,836.62	4,332,836.62	0.00	4,332,836.62	4,332,836.62	100.00%	100.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos y mantenimiento. Licitación concluida.
3	DDOP-PL-6-000-18	18/05/2018	18/05/2018	Administración	Manejo de S. A.	18/05/2018	18/05/2018	10,435,842.34	10,435,842.34	0.00	10,435,842.34	10,435,842.34	100.00%	100.00%	Trabajo concluido al 100%, con los trabajos y mantenimiento. Licitación concluida.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE
16,039,867.32	0.00	16,039,867.32

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE AVANCE	TOTAL DE AVANCE
16,039,867.32	16,039,867.32	100.00%


HUGO AMADOR LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción de


WTR. EFRAÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	15	0	3	2	10	2	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	20	0	5	3	12	2	13	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ UNO RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2019

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	MODALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	ECUACIÓN	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIAL	FINAL	INICIO	TERMINO	PRIMA	EN TRÁMITE	FINANCIERO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán					\$68,936,375.94	\$40,000,000.00	58.00				\$0.00	\$0.00				
1	DISCOP-AD-1-405-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Miguel Alemán (segunda etapa) ubicado en Casco Empleo LERMA No. 2005 esquina Calle Huelmo, Colima Los Angeles, Alameda Otisapala, C.P. 50500 en la Ciudad de México	28/12/2018	10/12/2020		\$68,936,375.94	\$40,000,000.00	58.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	10.04%	10.04%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.04%) corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
				Ampliación, Adquisición, Actualización y Mantenimiento mayor y menor a Centro de Salud					\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	100.00				\$0.00	\$15,300,000.00				
2	DISCOP-LPM-1-404-19	RECUPERO FISICAL	LPM	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiacoatlán, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, en Tlaxiacoatlán, Puesto de San Luis Tlaxiacoatlán, C.P. 90010, Estado Tlaxiacoatlán, Ciudad de México	11/01/2019	31/12/2019	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	100.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,300,000.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Revisado el 30 de abril 2020 Por: Ing. Edgar
												AMORTIZADO	\$0.00							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTALES									\$84,236,375.94	\$55,300,000.00	58.00				\$0.00	\$15,300,000.00				

* Esta información se encuentra en recopilación, se proporcionará en cuanto se reciba.


Ing. Edgar
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$84,236,375.94	\$55,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
TRABAJOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
REALIZADOS	\$0.00	58.42%	58.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 30 de abril de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DOCOPAD-L-5-436-19	1	AD	Calles de Buen S.A. de C.V.	Servicio de supervisión para la construcción del paso de culata que brindará servicio en el sistema de camiones viales de la red de Maebobús.	30-ago-19	31-dic-19	1,589,290.00	1,589,290.00	0.00	ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,290.00	0.00	100	100
											POR AMORTIZAR	0.00							En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,290.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,290.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio Davis Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	15	0	3		2	10	2	10	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

ORDEN	SUBPROYECTO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRIMAPUESTA O DE REFERENCIA	Monto contratada	EJECUCION	INICIOS		CUMPLIMIENTO PERIODO MONTA			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Monto	Termino	Monto	Pagos	En tiempo	Presupuesto	Firmado			
1	DGCOP-LPN-L-4-006-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION INTERNA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE EDUCACION LIBERIAL, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANES) "BOQUEP" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA L.T. I, KM. 178, COL. BARRIO DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,100,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
2	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION INTERNA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE EDUCACION LIBERIAL, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANES) "CAMACHO GUERRITA" E CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TULUPAY" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/07/19	07/12/19	*	26,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	50.00%	49.98%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
3	DGCOP-AD-L-3-118-19	15	A.D.	VANT GRUPO CONSTRUCTIVO R.S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS RESIDENTES PARA EL COLEGIO SAN JUAN Y EL COLEGIO GUERRITA, UBICADOS EN CALLE ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 SUR, SUBJECTO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	25/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SUPLENIS DE ALUMBROS, LABORATORIOS Y DEMÁS COMPLEMENTARIOS DE LA PLANTA DE APALTO UNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, C.F. 9488, ALCALDÍA DE GOYANGARI, ESTADO DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/19	24/12/19	*	26,504,672.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	13.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-AD-L-3-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUERTOS DE EDUCACIÓN LIBERIAL, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "EL PLAN COMUNITARIO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA RICARDO ARELLANO, KM. 53, ALCALDIA TOLUCA, CIUDAD DE MEXICO	05/08/19	28/08/19	*	1,690,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,690,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-LPN-L-4-288-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION INTERNA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE EDUCACION LIBERIAL, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANES) "S. CARILLON AV. DEL TRABAJO KM. 6 SUR 1 STE. PEREZCOCA, MICHOACÁN, EST. GUICHILUPÉ VICTORIA, COL. EL MUÑERO, 19 PARRIS FIDEL S. BRONKHORST GARCIA	30/09/19	23/03/20	*	63,254,999.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	27,782,634.38	0.00	43.94%	43.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDAD.	
7	DGCOP-AD-L-3-267-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA PLANTA DE SERVICIOS SEGALES 40 TOLUCA, GUERRITA, UBICADA EN AV. TOLUCA Y AV. MEXICO, COLIMA, PROGRESO EN LA ALCAJALA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-3-331-19	25	A.D.	SP. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE EDUCACIÓN LIBERIAL, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ZONA SEGURO II"	23/10/19	29/03/20	*	1,896,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,490,821.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-3-332-19	25	A.D.	DEPROCEA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE EDUCACIÓN LIBERIAL, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ZONA SEGURO III"	23/10/19	29/03/20	*	1,896,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,541.79	0.00	100.00%	85.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-AD-L-3-383-19	25	A.D.	BYPKO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE EDUCACIÓN LIBERIAL, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ZONA SEGURO IV"	23/10/19	06/03/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,268,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-AD-L-3-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA SALAS DE DEBATE ESCOLARES TIPOS EN SIGUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-LPN-L-4-375-19	25	L.P.N.	CARSO Y ASOCIADOS S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION INTERNA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE EDUCACION LIBERIAL, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANES) "PRESENCIA DE LAS SALAS TALLE CALAHUATZENGO, KM. 60, SALINA BUENAVENTURA Y CONSTRUCCION EN ADAPTACIÓN A PRECIO DE TIEMPO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,188.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,558,106.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE ESTIMACIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EGRESOS	RECIBOS		CONCRETO PERIODO MÚLTIPLES			EXTENSIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	TERMINO	PROGRESO			
13	DGCOP-LYH-L-4-385-19	25	L.P.N.	OMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S. DE RL	PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIO PLANEADO PARA PUENTE EN CAL. MÉXICO INCLUIDA Y APARTEADO HERCÓLES DEL TACUÁ, ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÉXICO S.P. 1000	24/10/19	31/12/19	*	10,276,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,276,777.27	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
14	DGCOP-AD-L-3-415-19	25	A.D.	RSL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE RL	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE DE INDEPENDENCIA, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIO PLANEADO PARA PUENTE EN CAL. MÉXICO INCLUIDA Y APARTEADO HERCÓLES DEL TACUÁ, ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MÉXICO S.P. 1000	19/10/19	07/04/20	*	1,858,851.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,851.04	0.00	100.00%	76.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
15	DGCOP-AD-L-3-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DITM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNO ESCOLARES PARA EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO RETENIDO	22/10/19	19/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

* De esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EGRESOS	TOTAL DE ANTICIPO	TOTAL DE AMORTIZADO
387,253,607.85	0.00	0.00	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERIODO
387,253,607.85	0.00
387,253,607.85	0.00

ARD. CARLOS CLEMENTE GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

RAJ. BERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA:


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INSTRUMENTOS DE AVANCE EN LOS FINANCIEROS PARA COMPAÑÍAS PÚBLICAS EJERCITO 2012

FRANCA DE CORTESAL: BO ARRAIA DE JUA

[illegible]

NOTES: FILL IN THIS SECTION ONLY IF YOU ARE REPORTING AN OIL PRODUCTION INCIDENT.

2014 CONTINGENCY	2014 (R ECONOMY)	TOTAL LIABILITIES	
50000	0.00	AMOUNT	10,000,000.00
		AMOUNT	0.00
		FOR AMOUNT	10,000,000.00

TOTAL DE ESTIMADORES		APORTE MONED. A. PERIODO	
PASADIZ	ENTRANTE	PERIOD.	PASADIZ
10,000,000.00	0.00	00%	000000

¹ No se instalaron las unidades termométricas, antiparasitarias y mosquiteros en otros de los 41 hogares de la muestra que habitaran en viviendas de adobe.

(sele de unitati Departamentul de Supraveghere de Construcții D6)

MR. ERAN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	8	9	21	9	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	64	1	8	15	42	9	48	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
TOTAL	18	1	0	6	13	0	19	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



¹ *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 35, 10, 1203-1210.

... ..

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020

Fecha al 30 de abril de 2024

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO - FIN	PREVISTO EN EL PRESUPUESTO	MONTOS CONTRATADOS COMPLETADO	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADO	PROMEDIO	ACTIVIDADES	COMPROBACIÓN DE MONEDAS			ESTADO DE AVANCE			OBSERVACIONES
												MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	
					Proyecto Ejecutivo de Centros de Salud			\$1,344,270.00	\$1,344,270.00	100%				\$0.00	\$1,344,270.00	\$0.00		
13	3000P-AD-1-1-001-00	PARTECIPIACION	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo de Centros de Salud General, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México	14/06/2020	31/12/2020		\$1,344,270.00	\$1,344,270.00	100%	ANTICIPA	\$0.00					Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
					Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México			\$4,386,270.00	\$4,386,270.00	100%				\$0.00	\$4,386,270.00	\$0.00		
14	3000P-AD-1-1-001-00	PARTECIPIACION	AD	CONSTRUCCION SERVICO S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México	14/06/2020	31/12/2020		\$1,271,380.00	\$1,271,380.00	100%	ANTICIPA	\$0.00					Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
					Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México			\$473,271.28	\$473,271.28	100%				\$0.00	\$473,271.28	\$0.00		Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
15	3000P-AD-1-1-001-00	PARTECIPIACION	AD	CONSTRUCCION SERVICO S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México	14/06/2020	31/12/2020		\$1,257,157.00	\$1,257,157.00	100%	ANTICIPA	\$0.00					Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
					Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México			\$2,257,157.00	\$2,257,157.00	100%				\$0.00	\$2,257,157.00	\$0.00		Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
16	3000P-AD-1-1-001-00	PARTECIPIACION	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México	14/06/2020	31/12/2020		\$281,440.00	\$281,440.00	100%	ANTICIPA	\$0.00					Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
					Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México			\$888,872.17	\$888,872.17	100%				\$0.00	\$888,872.17	\$0.00		Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
17	3000P-AD-1-1-001-00	PARTECIPIACION	AD	CONSTRUCCION SERVICO S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México	14/06/2020	31/12/2020		\$151,190.00	\$151,190.00	100%	ANTICIPA	\$0.00					Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
					Trabajo de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Calle San Felipe de León, México, D.F. - 06000, Asesoría General a México, Ciudad de México			\$151,190.00	\$151,190.00	100%				\$0.00	\$151,190.00	\$0.00		Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción
TOTAL								\$9,971,950.00	\$9,971,950.00	100%				\$0.00	\$9,971,950.00	\$0.00		

ESTA INFORMACIÓN SE PRESENTA EN REPRODUCCIÓN DE PROPORCIONES EN CUANTÍA REAL


Ing. Miguel Ángel Medina
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADOS	IGUAL DE EJECUCION	TOTAL DE ANTICIPA
\$9,971,950.00	\$9,971,950.00	100%	ANTICIPA \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			PARA AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AL PERÍODO	AL PERÍODO
MONEDAS	FINANCIERAS	FINANCIERAS
\$9,971,950.00	\$0.00	\$9,971,950.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	8		9	21	9	21	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

CORTE AL. 00 DE ABRIL DE 2014

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

[illegible]

* Se este localizând la informațiile corespunzătoare a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será rescatado.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL COMPRADO	TOTAL DE ENTRADA	TOTAL DE ATRIBUIÇÃO	
100.020.340,77	0,00	100.020,34	0,00

TOTAL DE EMPREGADOS		RUBROS GERAIS	
INDICADOR	ESTIMADO	PLANO	PROJEÇÃO
103 363 506,93	8,60	66 479,6	66 575,6

ARQ. CARLOS CUALES ROC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS YCM



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	8	0	0	0	8	0	8	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D5


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA DERA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FOLIO 26 DE 40 - 30 DE ABRIL DE 2024

ada. Căsuțelul care nu se închide este prezentat în continuare. (MOORE-DE 1-1-2003-20)

TOTAL DE ENTREGAS		VALOR TOTAL	
Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
10,000	10,000	100,000	100,000

Los resultados obtenidos y conclusiones para el ejercicio 2023 se han considerado para la elaboración y desarrollo de futuras actividades de mejora de la calidad del servicio 2023.

HUGO ANGEL LOPEZ VÁSQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción del

MTRO. SPYDAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS D



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	9	2	27	2	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	56	5	11	4	46	2	48	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EN EL PRESENTE REPORTE PARA EL MES DE ABRIL 2024, SE INFORMA LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO DGCOP-IR-L-4-120-21, EL CUAL TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ANTERIORMENTE APARECÍA EN LA COLUMNA "CANCELADOS O RESCINDIDOS" DE ESTE RESUMEN, POR LO QUE PARA EL PRESENTE REPORTE SE RESTA DE DICHA COLUMNA Y SE ADICIONA A LA COLUMNA DE "EFFECTUADOS".



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
TOTAL	0	4	0	2	2	0	4	0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Fecha al 30 de abril de 2021

ORDEN	CONTRATO	FE	MEDICIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTADO		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGOS	DE TRÁMITE	RECIBI	FINANCIADO	
					Ampliación, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento mayor, por mejoras a Centros de Salud				\$11,800,044.99	\$7,461,225.97	\$0.00	-	-			\$0.00	\$7,461,225.94	\$0.00			
1	DDCCP-UPN-4-186-20	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UPN	LUCOR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Tareas de Construcción del Centro de Salud Tezcuicalli, ubicado en Av. Santa Clara 146, entre Calle Juárez y Tonalá, Col. Tezcuicalli, C.P. 06060, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1/08/2020	31/04/2021	-	\$11,800,044.99	\$7,461,225.97	\$0.00	REC	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$7,461,225.94	\$0.00	97.32%	99.99%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato sustantivo. NOTAR el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio (FF), del contrato sustantivo.
					Complejo Cultural Roque de Chapultepec.				\$15,096,196.46	\$11,296,196.46	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$11,296,196.46	\$0.00			
2	DDCCP-RF-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro Alfa Cavalli, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle María del Carmen, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 06100, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,198,236.47	\$2,198,236.47	\$0.00	REC	\$0.00	05/01/2021	30/06/2021	\$0.00	\$2,198,236.46	\$0.00	100.00%	29.27%	Trabajos concluidos. Reaprovechando el 30 de abril 2021. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde con el año que se reporta.
3	DDCCP-RF-1-375-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro Guillermo Barón, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle María del Carmen, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 06100, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,296,204.96	\$2,296,204.96	\$0.00	REC	\$0.00	05/01/2021	31/07/2021	\$0.00	\$2,296,204.93	\$0.00	100.00%	55.64%	Trabajos concluidos. Reaprovechando el 30 de abril 2021. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde con el año que se reporta.
4	DDCCP-RF-1-375-20	FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	R	CONSTRUCTORA E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Asesoría Administrativa y Operativa para la Construcción, Rehabilitación, Restauración, Remediación, Construcción y Ampliación de las Áreas Intermesas y Estaciones de las Muestras y Tratamiento del Complejo Cultural Roque de Chapultepec, ubicado en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06100.	06/10/2020	31/03/2021	-	\$8,196,761.12	\$8,196,761.12	\$0.00	REC	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$7,410,279.01	\$0.00	100.00%	95.61%	Servicios concluidos. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde con el año que se reporta.
TOTALES									\$37,493,176.94	\$31,488,386.72	\$0.00					\$0.00	\$19,862,255.46	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONA EN CUANTO SE RECIBE.


Ing. José Luis Medina
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$37,493,176.94	\$31,488,386.72	\$0.00	RECIBI \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES RECIBIDAS	EN TRÁMITE	PROGRESO FÍSICO Y FINANCIERO	PROGRESO FÍSICO Y FINANCIERO
\$19,862,255.46	\$0.00	99.99%	46.99%

NOTA: EL SEÑAL DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	11	0	0	0	11	0	11	0

Al 30 de abril de 2024

Caso	Número Contrato	P.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Ejecución	Anticipos	Cobertura Periodo Monto			Ejecución		Avance %		Observaciones
						Inicio	Termino					Primo	Segundo	Monto	Pasada	En Trámite	Pasado	Financiado	
1	DOCCP-LPN-F-6-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Aro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chihuahua y áreas adyacentes en el terreno del conjunto	08-04-21	31-04-21	\$ 148,896,571.25	\$ 130,000,181.79	0.00	ANTICIPO 40,500,054.34	17-ago-21	13-nov-21						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 40,500,054.34	28-ene-22	26-mar-22						
											POR AMORTIZAR 0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DOCCP-IR-F-6-109-21	02	IR	Construcción Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chihuahua y Áreas adyacentes	07-ago-21	31-dic-21	\$ 3,000,214.78	\$ 3,211,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00	28-ene-22	12-feb-22						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	11-ago-22	28-mar-23						
											POR AMORTIZAR 0.00	27-nov-22	21-dic-22						
											AMORTIZADO 0.00	21-dic-22	23-ene-23						
3	DOCCP-LPN-F-6-103-21	02	LPN	Multiservicios Martínez Gray, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Clínica Nacional Chihuahua	27-ago-21	31-dic-21	\$ 72,474,500.30	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO 21,819,903.33	28-ene-22	31-mar-22						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 21,819,903.33	26-dic-22	25-may-23						
											POR AMORTIZAR 0.00								
4	DOCCP-IR-F-6-112-21	02	IR	CAMECH Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso a la Clínica Nacional Chihuahua	23-ago-21	31-dic-21	\$ 3,337,884.42	\$ 3,330,066.04	0.00	ANTICIPO 0.00	28-ene-22	12-feb-22						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR 0.00	25-ago-22	25-may-23						
											AMORTIZADO 0.00	28-may-22	11-jun-22						
5	DOCCP-LPN-F-6-115-21	02	LPN	Asocio S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agua, arquitectos 1 y 2, fino al año tres, cubiertas y residencias	01-ene-21	15-mar-22	\$ 92,300,000.00	\$ 90,316,186.57	0.00	ANTICIPO 27,084,289.57	28-ene-22	31-mar-22						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 27,084,289.57	25-mar-22	23-jun-22						
											POR AMORTIZAR 0.00								
6	DOCCP-IR-F-6-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agua, arquitectos 1 y 2, fino al año tres, cubiertas y residencias	29-ene-21	15-mar-22	\$ 3,215,336.57	\$ 3,042,460.07	0.00	ANTICIPO 0.00	28-ene-22	31-mar-22						En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	23-mar-22	30-jun-22						
											POR AMORTIZAR 0.00								
7	DOCCP-AD-L-1-143-21	01	AD	Radco, S.A de C.V.	Proyecto para la instalación de los trabajos de corrección geométrica de tránsito de apoyo B14, C6 Y D11 a base de concreto, metálicos al Puerto Velazco La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puerto, en la Alameda Urzúa, Ciudad de México	01-ene-21	30-ene-21	\$ 483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO 0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
8	DOCCP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsos de Desarrollo Integral S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, sistema México para rehabilitación en sistema de drenaje ambiental y compensación ambiental para recuperación a ciertos centros de agua, perforación pozos y acueducto a cuatro canales, sobre la base de precios unitarios	01-ene-21	29-dic-21	\$ 1,400,543.77	\$ 1,400,543.77	0.00	ANTICIPO 0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
9	DOCCP-IR-F-6-176-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F No 7 Matamoros Cuernavaca, ubicado en Boulevard Azules López Matamoros S/N, entre Av. Observatorio y General Cárdenas, Cuernavaca, Estado México, c.p. 71600, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-ene-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,433,360.00	0.00	ANTICIPO 0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública

PERIODO 2021

Al 30 de abril de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVINO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		Avance %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
10	DOCOF-0-F-4-185-21	01	R	Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C. F. No. 5" Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calle Miguel Lerdo de Tejada N 107 Col. La Provenza, Alcaldía Azcapototlán en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-04-21	21-04-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,196,746.39	0.00	ANTICIPO								
11	DOCOF-0-F-4-187-21	01	R	Grupo Quirón, S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversos usos del Centro de Asistencia e Integración Social "Casa Albergue", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Vía Quetzal entre Avenida Caymanalco y Canal del Nuevo y Caballo de los Simoes C.P. 04860, Ciudad de México	10-04-21	21-04-21	\$ 3,253,811.28	\$ 3,136,385.09	0.00	ANTICIPO								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTECIPOS	
\$3,478,999.66	0.00	ANTICIPO	\$0.00
		AMORTIZADO	\$0.00
		POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
\$3,478,999.66	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Ferraz del Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Richards Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Mando Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	9	2	27	2	27	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte para el mes de abril 2024, se informa la recepcion del Contrato número DGCOP-IR-L-4-120-21, el cual tuvo una terminación anticipada y anteriormente aparecia en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS" de este resumen , por lo que para el resente reporte se resta de dicha columna y se adiciona en la columna de "EFFECTUADOS".





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	A.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INICIACIÓN	VALOR ESTIMADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CÓMPUTO PERÍODO DE EJECUCIÓN			EJECUCIÓN		AVANCE F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	TERMINO	RECIBIDO	POR PAGAR	
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R. DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTA ACOTLA SUR", UNICADO EN CALLE MARCONI N. MODE. EN EDICIÓN CALLE FERRER GONZALEZ GARCIA, COLUMNA SANTA MARTA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN FERNANDO", UNICADO EN PROLONGACIÓN HUAYMAYANI EN COLUMNA AVISO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA NEOLÓGICA A PRECIO	27/03/21	24/07/21	3.70 MDP	4,570,340.26	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,384.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BATALIÓN FUO DE VERACRUZ", UNICADO EN CALLE BATALIÓN FUO DE VERACRUZ EN COLUMNA AVISO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA NEOLÓGICA A PRECIO	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	3,590,796.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.68%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
4	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	ALREA SELENE ESPINOSA AVENDADO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CARRETERA TROMBET", UNICADO EN CALLE INFERIORES DE LA DUL. DE. 2. LT. 8. COLUMNA CARRETERA TROMBET, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA NEOLÓGICA A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,478,447.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,335,162.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS AGUATE LAR", UNICADO EN PROLONGACIÓN DEL CHUQUILLO UNICADO EN CALLE AGUATE LAR, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CHACONERO, COLUMNA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,832,483.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
6	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LOMAS DE PLATERO", UNICADO EN AVENIDA DEL SURESTE ORIENTE EN COLUMNA LOMAS DE PLATERO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/09/21	22.70 MDP	20,723,448.51	0.00	ANTICIPO	N/A	30-mar-21	25-ago-21	N/A	18,691,468.04	0.00	100.00%	88.02%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NOROAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PUERTO AGUATE LOMAS DE PLATERO", UNICADO EN AVENIDA DEL SURESTE ORIENTE EN COLUMNA LOMAS DE PLATERO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	06/04/21	03/09/21	10.5 MDP	9,632,532.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS COTLINAC", UNICADO EN AVENIDA DEL SURESTE ORIENTE EN COLUMNA SANTA CRUZ MEXICALTÁN, ALCALDÍA MEXICALTÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/09/21	4.70 MDP	4,360,502.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,488,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-5-026-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	06/04/21	03/09/21	1.15 MDP	960,069.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	829,887.61	0.00	100.00%	94.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-8-033-21	25	I.R.	EYBOO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	966,148.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.90%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN PLATA", UNICADO EN AVENIDA DEL SURESTE ORIENTE EN COLUMNA LOMAS DE PLATERO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,967,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ANAGOLUET", UNICADO EN PROLONGACIÓN DE TERNAN UNICADO EN CALLE ANAGOLUET EN ENTRE CALLE MEXICALTÁN Y CALLE PASTORES, COLUMNA EL	18/04/21	16/09/21	0.50 MDP	6,188,999.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	87,778.48	0.00	3.00%	1.08%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

IDADO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE ANTEPROYECTO	COSTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPO		CONTRIBUCIÓN PERÍODO: 2023			ESTIMACIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES	
						SIGLO	TRIMESTRE				ANTICIPO	AMORTIZADO	SENO	TERMINO	SENO	PROGNO	EN TRÁMITE	PAGOS	FINANCIEROS		
13	DGCOF-AD-L-3-033-21	25	A.D.	FORLASE, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	25/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOF-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,904.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOF-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	28/04/21	25/08/21	*	4,271,256.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,930.10	0.00	6.00%	4.88%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
16	DGCOF-R-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE INGENIERÍA, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	05/05/21	31/10/21	1.80 MDP	1,488,888.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,603.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOF-AD-L-3-050-21	25	A.D.	SURYA T780, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
18	DGCOF-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,888,801.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
19	DGCOF-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	16,888,888.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
20	DGCOF-AD-L-3-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	21/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	852,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOF-AD-L-3-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	30/05/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOF-LPN-L-1-070-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	01/07/21	26/09/21	17.6 MDP	16,750,782.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	26/10/21	1,486,508.04	17,637,099.26	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOF-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	02/07/21	26/11/21	1.74 MDP	1,433,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	80.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
24	DGCOF-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO FLAMEL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS DE ENTREGA, UBICADA EN CARRETERA A LOS MANOS SIMBOLOS AVANZA CARRETERA, COLONIA URBAN DE LA ESTANCIA.	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	R.F.	ASIGNACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	IMPORTE CONTRATADO	EJECUCIÓN	MONTOS		CUMPLIMIENTO PERICIAL - AVANCE			EFECTIVIDAD		AVANCE F		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	AVANCE	INICIAL	EN TRANSITO	FINICION	FINICION	
25	DGCOP-RL-4-075-21	25	I.R.	IGNETIA DESARROLLO S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	05/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,275,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,275,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-AD-L-2-085-21	26	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	20/07/21	05/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-RL-4-115-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-RL-4-130-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	13/10/21	31/12/21	5.8 MDP	7,847,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,830.97	0.00	10.00%	0.71%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO
29	DGCOP-RL-4-125-21	25	I.R.	CONAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,934,386.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,934,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-3-135-21	25	A.D.	MAQDEX S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-1-150-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	05/11/21	20/11/21	0.06 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	558,718.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLANET, S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-3-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,606.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,600.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-3-185-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-1-388-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S. A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	30/12/21	31/12/21	*	512,862.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,862.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-1-394-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ CHÁVEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES PLAZA SAN JUAN JOSE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDINA DE JESUS EN PUERTO	30/12/21	31/12/21	*	907,516.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	906,571.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANUPOS		CONTRATO PREVISTO - MONEDA			DISTRIBUCIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIAL	INTERMEDIOS	FINAL	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
37	DDCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	ALREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MURO DE CONTENCIÓN EN EL TERMINO CERRILERA TOSCAN, UBICADO EN CALLE IMPERIORES DE LA LUE NO. 7 LT. 6 COLONIA CERRILERA TOSCAN, ALDAMA, QUINTO A. MUNICIPIO DE NEZAHUACI EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO Y TERMINO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,330,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								
38	DDCOP-R-L-4-207-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTERIOR PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORMA Y REFINANCIAMIENTO MAYOR NO MENOR DE PAVOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEACIÓN) PARA EL AULA 107, UBICADO EN CALLE 107 DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO. 7 LT. 6	30/12/21	28/04/22	*	4,498,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,498,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORT.	N/A								

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE RESERVA
171,595,386.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO
		N/A N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL PERÍODO
PAGADA	EN TRÁMITE
93,687,272.97	0.00
77.13%	76.49%

ARG. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	7	1	2	0	6	0	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

SECRETARÍA DE SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	147
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	3	1	1	6	1	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	0	1	2	14	2	14	0
TOTAL	49	3	2	4	46	3	47	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS,
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 30 de abril de 2024

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	ACORDO CONTRATADO TOTAL	MONTOS EJERCITADOS EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPO		EJERCICIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PROG.	FINANCIADA		
					Adquisición de Espacio para Rótulos Verticales,Acosta Eugenia				661,761.11	661,761.11	66.00					66.00	661,761.07	66.00				
I	DOCOF-AD-4-1-02-22	REDAVIAE PRECIS	AG	GRUPO CONSTRUCTORA QAFSA, S.4. DE C.V.	Acuerdo de espacio para rótulos verticales, ubicado en Av. 12 de Septiembre S/N, Col. Condesa, C.P. 06050 Ciudad de México	06/04/2022	06/06/2022	\$76,225.01	661,761.11	661,761.11	66.00	ANTICIPO	66.00	NA	NA	66.00	661,761.07	66.00	100.00%	91.67%	Trabajos concluidos, desprogramado el 06/06/22.	
												AMORTIZADO	66.00									
												POR AMORTIZAR	66.00									
					Trabajos de Construcción de la Carretera Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				4,316,316.00	4,316,316.00	66.00					66.00	4,316,316.00	661,198.07				
II	DOCOF-AD-4-3-02-22	PARTICIPACION 4	AG	RAM EXPERTOS EN CONSTRUCCION, S.4. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Carretera Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Condesa, Acosta Eugenia de México, C.P. 06050, Ciudad de México	01/09/2022	09/11/2022	\$4,668,210.00	\$5,895,051.00	\$2,000,000.00	66.00	ANTICIPO	66.00	NA	NA	66.00	4,316,316.00	661,198.07	100.00%	94.01%	Trabajos concluidos.	
												AMORTIZADO	66.00									
												POR AMORTIZAR	66.00									
TOTALES										\$6,216,000.00	\$4,316,316.00	66.00					66.00	\$8,314,316.10	\$61,198.07			


Subsecretaría de Infraestructura
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$6,216,000.00	\$4,316,316.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	PAGADA	EN TRÁMITE	PROCESO	FINANCIADO
\$8,314,316.10	\$61,198.07	100.00%	94.01%	



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
TOTAL	25	0	0	0	25	0	25	0



Al 30 de abril de 2022

Al 30 de abril de 2024																				
CÓDIGO	CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	PROMEDIO	CONVERSO (PERÍODO - MONEDAS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	ENTRANTE	FINANCIERO	FINANCIERO				
1	DOCOF-RL-L-1-054-22	91	R	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en bóvedas, columnas y cablesados del puente vehicular ferroviario. También en la estación que sirve al tren suburbanos comprendido en los ejes 2 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Ingeniero Berra y Avenida Ricardo Flores Magón, Alameda Cuadricentenario (línea 2), a partir de la estación y hasta la estación.	13-mar-22	11-mar-22	\$ 7.350.000,00	\$ 7.378.889,00	0,00	ANTICIPO	0,00	N/A	N/A	N/A	\$ 7.378.889,00	0	100,00	100,00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0,00									
										POR AMORTIZAR	0,00									
2	DOCOF-LPN-F-1-059-22	82	LPN	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 comprendidos y del edificio de la Sede Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	07-jun-22	10-mar-22	\$ 101.887.888,79	\$ 104.881.915,38	0,00	ANTICIPO	31.224.519,91	11-mar-22	21-abr-22	N/A	\$ 104.881.915,38	0	100,00	99,90	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras	
										AMORTIZADO	31.224.519,91	18-mar-22	19-mar-22	\$ 10.808.171,38	\$ 104.881.915,38	0	100,00	99,90		
										POR AMORTIZAR	0,00	08-mar-22	11-mar-22	\$ 14.863.713,89						
3	DOCOF-LPN-F-1-060-22	82	R	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Sede Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	27-jun-22	31-dic-22	\$ 3.799.884,94	\$ 3.799.884,94	0,00	ANTICIPO	0,00	11-mar-22	10-mar-22	N/A	\$ 3.799.884,94	0	100,00	99,91	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras	
										AMORTIZADO	0,00									
										POR AMORTIZAR	0,00	08-mar-22	15-mar-22	\$ 1.510.887,31						
4	DOCOF-LPN-F-1-065-22	82	LPN	Rehabilitación del edificio "T" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	22-ago-22	31-abr-22	\$ 36.977.127,99	\$ 36.997.332,12	0,00	ANTICIPO	11.898.198,83	11-mar-22	08-mar-22		\$ 36.997,33	\$ 40.387.217,28	0	100,00	100,00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Entrega Recepción.
										AMORTIZADO	11.898.198,83	08-mar-22	10-jun-22							
										POR AMORTIZAR	0,00									
5	DOCOF-LPN-F-1-067-22	82	AD	Rehabilitación del edificio "A", de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	05-ago-22	31-abr-22	\$ 91.740.982,82	\$ 91.888.880,81	0,00	ANTICIPO	28.108.388,14	11-mar-22	07-mar-22		\$ 91.888,88	\$ 115.522.482,99	0	100,00	99,00	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras
										AMORTIZADO	28.108.388,14	08-mar-22	16-mar-22	\$ 14.316.266,57	\$ 115.522.482,99	0	100,00	99,00		
										POR AMORTIZAR	0,00	11-mar-22	14-abr-22	\$ 5.818.854,82						
6	DOCOF-AD-F-1-074-22	82	AD	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Ciudadela Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del campus, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	19-ago-22	31-mar-22	\$ 38.888.888,82	\$ 38.888.888,82	0,00	ANTICIPO	28.888.888,82	19-mar-22	10-mar-22	\$ 18.888.888,82					Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras	
										AMORTIZADO	28.888.888,82	08-jun-22	21-mar-24	\$ 5.818.888,82	\$ 38.888.888,82	0	100,00	99,90		
										POR AMORTIZAR	0,00									
7	DOCOF-AD-F-1-081-22	82	R	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "B" y "C" de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-ago-22	30-abr-22	\$ 4.835.136,99	\$ 4.832.884,54	0,00	ANTICIPO	0,00	11-mar-22	08-mar-22						Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras	
										AMORTIZADO	0,00	08-mar-22	17-mar-22							
												11-mar-22	28-jun-22	\$ 1.872.888,84	\$ 4.832.884,54	0	100,00	99,82		
												27-jun-22	22-mar-22	\$ 418.271,82						
												23-mar-22	20-abr-22							
										POR AMORTIZAR	0,00									
8	DOCOF-AD-L-1-089-22	82	AD	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso de perforar en el tramo Sur de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), con la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	03-sep-22	31-abr-22	\$ 1.412.818,87	\$ 1.445.389,39	0,00	ANTICIPO	0,00	N/A	N/A	N/A	\$ 1.445.389,39	0	100,00	100,00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0,00									
										POR AMORTIZAR	0,00									
9	DOCOF-LPN-F-1-108-22	82	LPN	Construcción del edificio 1 de la Sede Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-7, Santa Fe, ubicado en Vías de Guiriqué 1345, parcelas Santa Fe, Alameda Guiriqué COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	10-mar-22	25-dic-22	\$ 27.301.828,12	\$ 28.478.187,37	0,00	ANTICIPO	7.343.736,18	11-mar-22	11-mar-22		\$ 1.396.178,03	\$ 28.404.727,31	0	100,00	99,74	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras
										AMORTIZADO	7.343.736,18	18-mar-22	15-mar-22							
										POR AMORTIZAR	0,00									

Al 30 de abril de 2022

Al 30 de abril de 2024																				
NÚMERO		EJ	ENTRADA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	GASTO COMPROMETIDO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO		MONEDA	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				ASDO	TERMINO	ASDO	TERMINO		FINANCIERO				
18	DISCOP-LPN-F-1-128-22	02	LPN	De Arg. Diseño de Estructuras, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-41 de la Sede Regional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-sep-22	31-dic-22	\$ 25,323,834.20	\$ 20,616,519.34	0.00	ANTICIPO 7,987,815.80	11-oct-22	11-mar-23							Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 7,987,815.80	16-mar-23	21-mar-23	\$ 1,182,825.96	\$ 24,838,695.01	\$ -	100.00	99.99		
											POR AMORTIZAR 0.00									
19	DISCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cretalia Nacional Obregonense y otros edificios en el parámetro del proyecto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,123,821.18	\$ 4,127,198.18	0.00	ANTICIPO 0.00	04-oct-22	21-mar-23	\$ 352,523.70						Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00	13-mar-23	29-jun-23	\$ 2,353,883.70	\$ 7,731,536.90	\$ -	100.00	99.74		
											POR AMORTIZAR 0.00	07-jul-23	21-mar-24	\$ 448,967.58						
20	DISCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Ingeniería y Construcción Integrada Raso, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de edificio en su terreno de San Jerónimo a San Antonio-Tianguis 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO 0.00									En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00		
											POR AMORTIZAR 0.00									
21	DISCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Serres, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo semáforo peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tuxtla-Línea 12, Avenida Tuxtla, en la Alcatraz Chapultepec Ciudad de México.	01-nov-22	28-nov-22	\$ 195,827.36	\$ 195,827.36	0.00	ANTICIPO 0.00									En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.36	\$ -	100.00	100.00		
											POR AMORTIZAR 0.00									
22	DISCOP-LPN-F-1-127-22	02	LPN	Tanaka, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Sede Regional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,541,548.34	\$ 30,541,548.34	0.00	ANTICIPO 0.00	15-mar-23	29-mar-23	\$ 3,458,458.68	\$ 32,543,085.96	\$ -	100.00	99.83		Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									
23	DISCOP-LPN-F-1-128-22	02	LPN	Construcción Constructora AR, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Sede Regional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	28-dic-22	13-mar-23	\$ 19,046,744.22	\$ 17,891,822.27	0.00	ANTICIPO 0.00	14-mar-23	16-mar-23	\$ 297,589.53	\$ 18,193,267.95	\$ -	100.00	99.81		Convenio modificado en monto y plazo.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									
24	DISCOP-LPN-F-1-127-22	02	LPN	De Arg. Diseño de Estructuras, S.A. de C.V.	Reconfiguración de la totalidad de el polígono de la Sede Regional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-dic-22	12-mar-23	\$ 26,488,317.32	\$ 25,931,497.83	0.00	ANTICIPO 0.00	13-mar-23	17-mar-23	\$ 4,848,748.41	\$ 28,486,275.94	\$ -	100.00	99.98		Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									
25	DISCOP-AD-F-1-175-22	02	AD	Arch, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Sede Regional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	28-dic-22	13-mar-23	\$ 15,416,887.00	\$ 15,416,887.00	0.00	ANTICIPO 0.00	16-mar-23	16-mar-23	\$ 1,182,543.41	\$ 11,882,515.59	\$ -	100.00	99.84		Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									
26	DISCOP-AD-F-5-175-22	02	AD	Arca Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "O" y "P" de la Sede Regional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-22	29-mar-23	\$ 367,751.36	\$ 367,751.36	0.00	ANTICIPO 0.00	25-mar-23	21-jun-23	\$ 436,459.96	\$ 1,491,915.42	\$ -	100.00	99.81		Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									
27	DISCOP-AD-F-5-175-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional Mayra, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "Q" y "R" de la Sede Regional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guirapá 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,187.76	\$ 1,020,187.76	0.00	ANTICIPO 0.00	25-mar-23	30-mar-23	\$ 557,763.80	\$ 1,582,967.48	\$ -	100.00	99.80		Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obra.
											AMORTIZADO 0.00									
											POR AMORTIZAR 0.00									

RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA OBRA PÚBLICA
SERVICIO 2022

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL
 PARA OBRA PÚBLICA
 SERVICIO 2022

AL 25 DE JUNIO DE 2022

CÓDIGO	CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	TRÁMITE	
20	DOCOR-AD-F-5-185-22	02	AD	Ingeniería en Construcción de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "C" y "D" de la Biología Nacional de aves, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-06-22	29-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00	25-mar-23	27-jun-23	\$ 468,478.57	\$ 1,485,758.18	\$ -	100.00	88.88	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
21	DOCOR-AD-F-5-185-22	02	AD	Suministro y Asesoría Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconstrucción de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	28-06-22	29-mar-23	\$ 1,236,563.86	\$ 1,236,563.86	0.00	ANTICIPO 0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 480,898.90	\$ 1,218,375.79	\$ -	100.00	88.88	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
22	DOCOR-AD-F-5-185-22	02	AD	Rykos, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "L", "M" y "N" de la Biología Nacional de aves, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-06-22	29-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00	25-mar-23	28-mar-23	\$ 308,525.38	\$ 1,427,898.76	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificado en monto y plazo. Sin proceso de Acta de Vigencia Recepción.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
23	DOCOR-AD-F-1-251-22	02	AD	Multiconstrucción Matamoros Oro, S.A. de C.V.	Trabajo complementario del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Carretera Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	31-06-22	29-feb-23	\$ 27,997,908.89	\$ 27,997,908.89	0.00	ANTICIPO 0.00	23-feb-23	12-ene-23	N/A	\$ 27,979,227.82	\$ -	100.00	98.81	Por liquidar.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
24	DOCOR-AD-F-5-203-22	02	AD	Camel Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Carretera Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	31-06-22	29-feb-23	\$ 1,020,887.82	\$ 1,020,887.82	0.00	ANTICIPO 0.00	23-feb-23	12-ene-23	N/A	\$ 827,878.03	\$ -	100.00	98.81	Por liquidar.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
25	DOCOR-AD-F-1-251-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Biología Nacional de aves, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	29-06-22	15-mar-23	\$ 8,796,478.80	\$ 8,315,315.28	0.00	ANTICIPO 0.00	16-mar-23	28-mar-23	N/A	\$ 8,346,311.82	\$ -	100.00	88.88	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
394,396,221.89	0.00	ANTICIPO 394,396,221.89
		AMORTIZADO 394,396,221.89
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		N.
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	TRÁMITE	
674,947,218.85	0.00	888.88	88.88	

Ing. Roberto Alexander Fernandez Botancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio García Muñoz Espinoza
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C"

CONTRATOS EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	3	1		1	6	1	6	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONVENIDOS Y PAGOS	LÍQUIDOS	CONVENIO PERÍODO MONEDAS			EFECTUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino			MONEDAS	TERMINO	ACORTO	PAGADA	EN MONEDAS	PAGOS	FINANCIEROS		
1	DDCOP-RL-1-207-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y BIENESTAR SOCIAL DE UNIDAD DE PUESTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) TRAMITE PLAN DE AVANCE 107, UBICADO EN CALLE LUIS DE OCHOA Y TOLUCA DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-21	08-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	30-jun-22	08-sep-22	NA	3,649,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DDCOP-RL-1-208-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) TRAMITE PLAN DE AVANCE 107, UBICADO EN CALLE LUIS DE OCHOA Y TOLUCA DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-21	29-jul-22	*	3,093,285.15	0.00	31-may-22	28-jul-22	NA	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DDCOP-RL-1-219-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) TRAMITE PLAN DE AVANCE 107, UBICADO EN CALLE LUIS DE OCHOA Y TOLUCA DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-06-21	28-nov-22	*	1,453,719.45	0.00	NA	NA	NA	1,453,719.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DDCOP-RL-1-679-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-P".	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	18-ago-22	31-dic-22	1,027,993.97	9,340,026.78	0.00	100.00%	99.92%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO. SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
5	DDCOP-AD-1-1887-22	25	AD	ZAMBA OBRAS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) TRAMITE PLAN DE AVANCE 107, UBICADO EN CALLE CARLOS A. VELA No. 103, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-22	29-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.28	0.00	NA	NA	NA	1,332,918.29	0.00	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DDCOP-AD-1-131-22	25	AD	ROMES CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE EXTRACTOS DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,999.67	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTES DE COMENZAR. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO.	
7	DDCOP-RL-1-143-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ORIENTACIÓN ESTRUCTURAL, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE RACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISTÓRICA No. 11, COLONIA GRANULAS DE SAN ANTONIO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	NA	NA	NA	6,194,052.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DDCOP-AD-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ORIENTACIÓN ESTRUCTURAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RO. CHURUBUSCO No. 1195, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,014.82	0.00	NA	NA	NA	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

25,881,655.31	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

26,442,306.23	0.00	67.60%	98.18%
---------------	------	--------	--------



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	0	1	2	14	2	14	0
TOTAL	17	0	1	2	14	2	14	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRG. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE BOGOTÁ

RECIBO DE COMPROBANTE N.º 80 DE ABRIL DE 2014

[illegible]

NOTA: Para más información, vea la sección de contratos DODD-AR-4-1-000-21 y DODD-AD-4-1-000-21.

TOTAL CONTRACTS	TOTAL BOOKINGS	TOTAL IF AIRPORTS
244,733,952.38	8,681,770.91	

TOTAL DEBIT FORGOTTEN		TOTAL CREDIT FORGOTTEN	
DATE	AMOUNT	DATE	AMOUNT
2017.08.10.12.12	0.00	2017.08.10.12.12	0.00

7. No se considerarán los contratos terminados anticipadamente en virtud de su ejecución total y completa en los últimos cuatrimestres.
Los contratos Multianuales y referenciados para el ejercicio 2000 se han considerado para los grupos A y B, como los contratos de un solo ejercicio para el ejercicio 2000.

HUGO ANGEL LOPEZ VARGAS
Jefe de Unidad Institucional de Supervisión de Construcción de

ING. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	0	0	0	9	3	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	48	0	0	9	39	9	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	0	5	3	5	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	37	6	0	13	30	13	30	0
TOTAL	102	6	0	27	81	30	78	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 6 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-136-23, DGCOP-AD-L-1-159-23, DGCOP-AD-L-2-167-23, DGCOP-IR-L-1-224-23, DGCOP-IR-F-1-091-23, DGCOP-AD-L-1-117-23, DGCOP-AD-L-1-204-23, DGCOP-AD-L-1-208-23 Y DGCOP-AD-L-5-162-23 SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	0	0	0	9	3	6	0
TOTAL	9	0	0	0	9	3	6	0

NOTA: LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 6 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 SON CONTRATOS CON PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 30 de abril de 2024

CANT	NÚMERO DE CONTRATO	E.P.	MCMAN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		PREVISTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2023	SOLICITADA	EFECTUADA		COMPARACIÓN PRECIO - MONTOS			ESTIMACIÓN		PORCENTAJE		OBSERVACIONES
						BASE	ESTADO					ANTICIPA	RENTAS	INICIAR	RENTAS	MONTOS	PROYECTA	EN TRÁMITE	PROYECTA	FINANCIADO	
					Proyecto Construcción de Plaza Paralela en el Museo del Objeto del Objeto				\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00				\$0.00	\$44,000.00	\$0.00				
1	0000P424-4-171-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	GRUPO DORIS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción de Plaza Paralela y Centro de Vigilancia en el Museo del Objeto del Objeto, ubicado en Calle Chapultepec No. 2229 esquina Calle Reforma (Calle Chapultepec), C.P. 06630, en la Ciudad de México, a priori estado y fondo de inversión.	07-11-2023	07-11-2023	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
					Proyecto y Construcción de un Centro de Recreación e Integración Social (CRIS) en la Alameda Chapultepec.				\$41,301,600.71	\$41,301,600.71	\$0.00				\$0.00	\$41,301,600.71	\$0.00				
2	0000P424-4-187-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Recreación e Integración Social (CRIS) en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México.	28-10-2023	28-10-2023	\$41,301,600.71	\$41,301,600.71	\$41,301,600.71	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$41,301,600.71	\$0.00	70.32%	70.32%	Contrato con terminación anticipada en proceso.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
					Proyecto Construcción y Reconfiguración de los Cuartos Peatonales Elevados "Pasaje Chichu y Chapultepec"				\$91,600,700.00	\$1,600,700.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
3	0000P424-4-128-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	STECO, S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Ampliación del Centro Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales, Chapultepec y Chapultepec en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México.	07-11-2023	07-11-2023	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, todo se reportará en el ejercicio 2024.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
4	0000P424-4-149-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	17%	DE ARS, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Ampliación de una pasarela peatonal elevada "Pasaje Chichu y Chapultepec" en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México.	07-11-2023	07-11-2023	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Contrato con terminación anticipada en proceso.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
5	0000P424-4-150-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	17%	DE ARS, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Ampliación de una pasarela peatonal elevada "Pasaje Chichu y Chapultepec" en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México.	07-11-2023	07-11-2023	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, todo se reportará en el ejercicio 2024.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
6	0000P424-4-120-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	DE ARS, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicio para la Revisión, Asesoría y Aprobación del Proyecto de la Construcción de la obra denominada "Paseo Peatonal Elevado "Pasaje Chichu y Chapultepec" en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México."	07-11-2023	07-11-2023	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Servicios Concluidos. Liquidados, se reporta por última vez. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, todo se reportará en el ejercicio 2024.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
7	0000P424-4-120-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	DE ARS, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicio para la Revisión, Asesoría y Aprobación del Proyecto de la Construcción de la obra denominada "Paseo Peatonal Elevado "Pasaje Chichu y Chapultepec" en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México."	07-11-2023	07-11-2023	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Servicios Concluidos. Liquidados, se reporta por última vez. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, todo se reportará en el ejercicio 2024.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								
8	0000P424-4-120-23	SECTORES MAYORÍA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	40	DE ARS, INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Revisión, Asesoría y Aprobación del Proyecto de la Construcción de la obra denominada "Paseo Peatonal Elevado "Pasaje Chichu y Chapultepec" en la Alameda Chapultepec, C.P. 06630, en la Ciudad de México."	07-11-2023	07-11-2023	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.20%	0.99%	Servicios Concluidos. Liquidados, se reporta por última vez. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, todo se reportará en el ejercicio 2024.
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00					
												POR AMORTIZADO	\$0.00								

[Firma]

[Firma]

INFORME DE RENDICE FISICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Journal of Interpersonal Violence 30(16)

CLIENTE		P. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUCION 2023	ECONOMIA	Monto por		FORMAS DE PAGOS (MONTOS)			DETENCION		AVANCE %		OBSERVACIONES
TIPO	CONTRATO					Inicio	Termino					RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	
9	SOCCOP-CP-3-2023	Empresas Prestadora Tecnologías Cónicas Consulting S.A.S. Código de Identificación Empresarial: 3023	SE	SOL SOLUCIONES TECNOL S.A. (S) S.A.	Soporte Tecnológico Operativo del sitio y subredes de 960 líneas de capacidad al Presejo denominado "Punto Focal" (Soporte Operativo 9 Soporte) en Ar. Cereales/Arroz	01/01/2023	31/03/2024	\$1.750.000.00	\$2.716.116.00	\$14.400.00	SE	ANEXO	\$0.00	9-A	9-A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,00%	0,00%	Contrato con Terminación anticipada por incumplimiento de requisitos y condiciones de ejecución por no recepción del material multimodal. Este contrato se rescata por último por no haber ejecutado, salvo en oportunidad del ejercicio 2024.
TOTALES									\$130.800.768.00	\$44.791.311.17	\$0.00			\$0.00	\$0.000.107.00	\$0.00					

FORM CONTABILIDAD	MONTO CONTABILIDAD (EN MIL DOL.)	TOTAL DE ENTRADAS	TOTAL DE SALIDAS
(10,000,000)	(10,000,000)	0.00	0.00
			0.00
			0.00

TOTAL DE EXERCÍCIOS		TOTAL DE EXERCÍCIOS	
PROJEÇÃO	DE TRANSITO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO
30.000.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00


Ing. María Lilia Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "OJ"


Dr. David Ricardo Rodríguez Sotelo
Subdirector de Investigación y Desarrollo Científico



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	48	0	0	9	39	9	39	0
TOTAL	48	0	0	9	39	9	39	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-136-23, DGCOP-AD-L-1-159-23, DGCOP-AD-L-3-167-23, DGCOP-IR-L-1-224-23, DGCOP-IR-F-1-091-23, DGCOP-AD-L-1-117-23, DGCOP-AD-L-1-204-23, DGCOP-AD-L-1-205-23Y DGCOP-AD-L-5-142-23, SE HAN RECEPCIONADO.

_____ 1 M

Informe de Avance Físico Financiero para OMA Pública
Ejercicio 2023

MINISTERIO DE OBRAS Y CONSTRUCCIÓN
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS PÚBLICAS

Al 30 de abril de 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA												CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE F.		OBSERVACIONES	
NÚMERO	P.T.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	MÉC. POR	RECIBO	REMANEJO	MONTO	PROGSA	ENTRADA/TE	FÍSICO	FINANCIERO			
CASO	CONTRATO				PRINCIO	TERMINO														
1	DGCOP-LPM-F-1-010-23	02	LPM	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Biología Nacional del Arco, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guerra 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	19-nov-23	\$ 14,355,870.47	\$ 12,786,182.04	0.00	ANTICIPO	\$3,636,757.76	16-nov-23	31-nov-24	\$ 1,885,125.35	\$ 14,555,118.37	\$ -	100.00	95.15	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$9,596,821.28								
											POR AMORTIZAR	\$10,639,091.51								
2	DGCOP-LPM-F-1-012-23	02	LPM	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Terminación de la estructura, acabados de instalaciones del edificio 5 de la Biología Nacional del Arco, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guerra 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,800,000.00	\$ 41,453,137.84	0.00	ANTICIPO	\$12,439,998.20	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,332.12	\$ 51,135,499.85	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificado en monto y plazo. En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	\$12,439,998.20								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-003-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, 8 y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire acondicionado del edificio 7, instalación de detección de humo y aire acondicionado del edificio 8, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humo del edificio 1, para la puesta en operación y puesta de la Biología Nacional del Arco, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaso de Guerra 1345, Paradero Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmo, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	23-dic-23	\$ 1,387,272.20	\$ 1,386,881.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	23-nov-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,288,806.33	\$ -	100.00	95.27	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-F-1-006-23	02	AD	Asuero, S.A. de C.V.	Trabajos subcontratados a los organismos contratados para el proyecto integral para la Construcción del agua, alcantarillas 1 y 2, fino al uso Rie, Tablero y resaca	29-sep-23	19-dic-23	\$ 19,566,112.36	\$ 19,343,284.85	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,343,284.85	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-LPM-F-1-000-23	02	LPM	Ternatech, S.A. de C.V.	Instalaciones eléctricas, subsidiarias e instalaciones especiales de radio exterior, acondicionamiento de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de agua residual para la Biología Nacional del Arco, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	06-nov-23	\$ 52,340,369.90	\$ 45,794,721.91	0.00	ANTICIPO	\$14,335,419.07	09-nov-23	30-mar-24	\$ 15,435,961.33	\$ 62,217,102.61	\$ -	100.00	90.05	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$11,397,340.25								
											POR AMORTIZAR	\$2,648,579.28								
6	DGCOP-AD-F-5-004-23	02	AD	Nector Light Instal S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra inundaciones de los edificios 6, 7 y 8 y redes generales, instalación individual y sanitaria de los edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riego, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de aislamiento de la red de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones eléctricas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y puesta de la Biología Nacional del Arco, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guerra 1345, Paradero Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMA, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-23	21-nov-23	\$ 1,388,235.16	\$ 1,386,343.25	0.00	ANTICIPO	\$0.00	22-nov-23	19-dic-23	\$ 188,571.52	\$ 1,215,571.18	\$ -	100.00	95.27	Convenio modificado en monto y plazo. Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AL 30 de mayo de 2024																					
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVERSIÓN (PERIODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDA	PACADA	EN TRÁMITE	FINADO	FINANCIERO				
7	DGCOP-46-F-5-075-23	02	AD	Arta Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de deterioración de la estructura exterior e instalaciones del edificio 6 de la Sudega Nacional de Arta, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	13-sep-23	31-05-23	\$ 2,211,347.00	\$ 2,308,546.94	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	18-mar-24	\$	861,827.97	\$ 3,064,763.45	\$ -	\$ 100.00	97.50	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-46-F-5-075-23	02	IF	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores, muros, ventaneros, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y rehabilitaciones eléctricas de la Sudega Nacional de Arta, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,325,148.28	\$ 2,516,654.86	0.00	ANTICIPO	0.00	18-ago-23	29-mar-24	\$	1,340,412.93	\$ 3,061,113.21	\$ -	100.00	85.80	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DR, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa, acabados e instalaciones del edificio 7 de la Sudega Nacional de Arta, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX.	28-sep-23	31-05-23	\$ 895,958.33	\$ 895,958.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$	188,000.20	\$ 895,000.19	\$ -	100.00	97.76	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obras.
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOP-46-F-1-091-23	02	IF	ADHANA ESCOBEDO MURDO	Trabajos de deterioración de los edificios 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21 en la Sudega Nacional de Arta, ubicada en el terreno del campo militar N. 1-F, Santa Fe, Vaseo de Guiraga 1345, partido Santa Fe, Alvaro Obregón en Ciudad de México.	13-ene-23	11-feb-23	\$ 3,388,868.94	\$ 3,388,868.94	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,388,868.94	\$ -	100.00	100.00	Reprogramado.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-AD-L-1-117-23	01	AD	Edificadora Toluqueña, S.A. de C.V.	Trabajo emergente por cierre al puente vehicular de la Av. 505, en su paso de insuperante a la Av. 506, Col. San Juan de Aragón II, Alcaldía Gustavo A. Madero, a precio unitario y tiempo determinado.	01-ene-23	15-nov-23	\$ 3,014,836.17	\$ 3,014,836.17	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,014,836.17		100.00	100.00	Reprogramado.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cruce de la Av. 505, que comprende a las Alamedas, Anáhuac, Cuauhtémoc y Miguel Alemán, en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	01-ene-23	30-dic-23	\$ 6,731,812.86	\$ 6,731,812.86	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por hospital.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-L-1-126-23	01	AD	Cinco, Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios en el paso de basculante del Maratón Linea 2 y 3 "Coyote".	21-ene-23	18-nov-23	\$ 1,147,761.60	\$ 1,147,761.60	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,147,761.60	\$ -	100.00	100.00	Reprogramado.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-AD-L-1-158-23	01	AD	Rebasa, S.A. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo para el mantenimiento mayor del Camino Puente, ubicado en Calle Talavera 6140, ampliación Adolfo López Mateos, Iztapalapa, 06100, Ciudad de México sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	01-ene-23	30-dic-23	\$ 334,339.62	\$ 334,339.62	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 334,339.62	\$ -	100.00	100.00	Reprogramado.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Firma manuscrita]

Informe de Avance Físico Financiero para Obras Públicas
Ejercicio 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Al 30 de junio de 2023

CERO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECGEMM	ANEXO POS		COMPROB (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO POS	MONTO POS	INICIO	TERMINO	MONTO	PROGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
15	DGCOP-AD-L-5-183-23	01	AD	Arta Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes por obras del puente vehicular de la Av. 508 y su paso de incorporación de 508 a la 508, ubicado en la Col. San Juan de Aragón la, Alcaldía Cuajimalpa, a precio unitario y tiempo determinado	31-03-23	19-06-23	\$ 1,391,369.83	\$ 1,391,369.23	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,391,369.83	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,391,369.83	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-3-187-23	01	AD	Sul Geomarcadores, S.A de C.V.	Aplazamiento del procedimiento PMS001 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo mitigando el riesgo al mal de encuentro existente al puente vehicular República Federal del Norte, ubicado en Av. República Federal y Calles Ignacio Zaragoza, Col. Ejido Santa Martha Auxilia Sur, Alcaldía Chapala, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	25-06-23	\$ 23,227,828.40	\$ 23,227,828.40	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 23,227,828.40	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 23,227,828.40	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-175-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para los trabajos estructurales a los empalmes contratados para el proyecto Integral para la Construcción del Apoyo, Anclados 1 y 2, Tercer año obra, talleres y residencias	23-nov-23	31-06-23	\$ 1,082,185.16	\$ 1,082,185.16	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,082,185.16	\$ -	100.00	99.99	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,082,185.16	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Refuerzo de estructura del puente vehicular de acceso Camino Tlalhuac, ubicado en Barrio San Jerónimo y Av. Tlalhuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlalhuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	01-06-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 79,894,892.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 79,894,892.89	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Servicios Ambientales e Inmobiliarios, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, estabilización de suelo y construcción de barrera geométrica en las polígonos de la Reserva Nacional de Arte y Talleres de Arte y Oficio- Clotilde Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-06-23	\$ 106,343,260.11	\$ 106,343,260.11	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 106,343,260.11	\$ -	100.00	99.99	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 106,343,260.11	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-200-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adquisición de suelo de reserva en entrada al acceso con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Calle Lina, ubicado en Periferico Sur, Col. Villa Chesus, C.P. 14300, Alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México	27-nov-23	01-06-23	\$ 900,495.67	\$ 900,495.67	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 900,495.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 900,495.67	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	Costa Ingeniería, S.A de C.V.	Proyecto de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Camino Tlalhuac, ubicado en Barrio San Jerónimo y Av. Tlalhuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlalhuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-06-23	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 3,494,677.90	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,494,677.90	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-204-23	01	AD	Reflexión Teletexto, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares ubicados en: 180: Tepic-Monjas Lira (Vía T. Sur) y en Carr. México-Toluca (Paseo de la Reforma a la salida hacia La Loma Blanca Fd, en la Ciudad de México)	27-nov-23	26-06-23	\$ 1,300,016.12	\$ 1,300,016.12	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,300,016.12	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,300,016.12	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Reflexión Teletexto, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor por reparación a los puentes vehiculares ubicados en: 1. Obisporo y Calle Ite y Huamantla, Colima Los Planes, Alcaldía Álvaro Obregón, puente vehicular Conchitas entre calles Ite y Sábana Colima Los Planes Alcaldía Álvaro Obregón	27-nov-23	16-06-23	\$ 1,023,120.06	\$ 1,023,120.06	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,023,120.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,023,120.06	\$ -			
											POR AMORTIZAR	0.00								

SECRETARÍA DE ECONOMÍA																				
RUBRO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AMORTIZACIÓN		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO	PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGAR	ENTRARSE	
24	DOCCOP-AD-L-1-257-23	01	AD	Multiconstrucciones Martínez Gray, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Subtevas México, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 2,424,423.57	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Auto Entrega Recargado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DOCCOP-AD-L-1-298-23	01	AD	Freyssat de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para la reposición de juntas de dilatación en el puente vehicular de la Avenida de los Pinos, Col. San Mateo, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	27-nov-23	27-dic-23	\$ 8,601,946.84	\$ 8,601,946.84	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 8,601,946.84	\$ -	100.00	98.00	Recargado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DOCCOP-AD-L-1-298-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicio de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de Acceso al Centro Tabasco, ubicado en Rincón de Sepúlveda y Av. Tabasco, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tabasco, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	21-dic-23	\$ 2,336,889.88	\$ 2,336,889.88	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 2,336,889.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Auto Entrega Recargado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DOCCOP-RI-L-1-324-23	01	RI	Multiconstrucciones Martínez Gray, S.A. de C.V.	Continuación del monumento a la Joven de Améjigo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 8,135,282.50	\$ 8,135,282.50	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 8,071,837.22	\$ -	100.00	100.00	Recargado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DOCCOP-RI-L-1-325-23	01	RI	Rubio, S.A. de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trén) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Ayotlán y Av. del Irán, en el trazo comprendido entre la estación Tláhuac, de la línea 2 del metro y la estación Periferia de la línea del tren, de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,882,583.82	\$ 7,882,583.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por Insular
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DOCCOP-AD-T-5-226-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de RL de CV	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de obra acondicionamiento y ventilación mecánica de los edificios 1, 2, 7, G-H, J, K, L, M y N, así como de servicio del edificio R y B, voz y datos del edificio R, y desarrollo de bases de los costos generales para la puesta en operación y manual de la Bodega Nacional de Ariz, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quilga 1345, Paradero Santa Fe, Álvaro Obregón, Colm, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 1,155,287.58	\$ 1,155,287.58	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,155,287.58	\$ -	100.00	98.10	Por Insular
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DOCCOP-AS-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Combates, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conexiones de la Bodega Nacional de Ariz, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quilga 1345, Paradero Santa Fe, Álvaro Obregón, Colm, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	15-mar-24	\$ 1,251,911.24	\$ 1,251,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,251,911.14	\$ -	100.00	95.24	Por Insular
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DOCCOP-UPM-F-5-232-23	01	UPM	Multiconstrucciones Martínez Gray, S.A. de C.V.	Construcción de conexiones de la la Bodega Nacional de Ariz, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quilga 1345, Paradero Santa Fe, Álvaro Obregón, Colm, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 21,815,970.42	\$ 21,791,686.17	0.30	ANTICIPO	\$8,337,559.89	NA	NA	NA	\$ 21,785,883.46	\$ -	100.00	99.00	Por Insular
											AMORTIZADO	\$1,662,912.58								
											POR AMORTIZAR	\$8,854,741.27								

REPORT DE EJECUTIVO FINANCIERO PARA GIRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

31 de marzo de 2023

AL 30 de JUNIO DE 2023																				
NÚMERO		T.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		SALDO		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	MONTO	PERÍODO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
32	DGCOP-LP6-F-5-235-23	01	LPI	Servicio y Asistencia Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por sistema centralizado, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-04-23	29-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.31	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,295,867.31	\$ -	100.00	95.59	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Byline, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, vialidad de vialidad, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y otros, dentro del Polígono de Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-04-23	29-mar-24	\$ 1,224,788.44	\$ 1,224,788.44	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,170,162.02	\$ -	100.00	95.53	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Diagra Consultores, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso, entrada por Vaso de Guirapá, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo II, al interior del Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-04-23	29-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.31	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,271,884.26	\$ -	100.00	94.87	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Arma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para el funcionamiento de obra de arte y zona administrativa dentro de la Redonda Nacional de Arte, en el Polígono de Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila.	15-04-23	17-ago-24	\$ 1,275,229.20	\$ 1,275,229.20	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,172,474.44	\$ -	100.00	91.99	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-5-239-23	01	AD	Genex, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para apoyo de una estructura en la zona de la nueva Obra de Arte Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No. 1, Santa Fe, en la Avenida Álvaro Obregón, Ciudad de México.	15-04-23	11-ago-24	\$ 2,483,133.18	\$ 2,483,133.18	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 2,483,133.18	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad, en el tramo II, al interior del Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-04-23	29-mar-24	\$ 1,254,951.70	\$ 1,254,951.70	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,244,543.17	\$ -	100.00	95.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-LP6-F-5-241-23	01	LPI	Multiconstrucción Martínez Gray, S.A. de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por sistema centralizado, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-04-23	29-mar-24	\$ 31,378,913.08	\$ 31,378,913.08	0.00	ANTICIPO	\$ 3,385,165.23	NA	NA	NA	\$ 31,378,913.08	\$ -	100.00	95.94	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	\$ 3,376,819.16								
											POR AMORTIZAR	\$ 3,812,352.67								
39	DGCOP-LP6-F-5-242-23	01	LPI	Multiconstrucción Martínez Gray, S.A. de C.V.	Vialidad, vialidad de vialidad, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y otros, dentro del Polígono de Campo Militar No. 1, Santa Fe, ubicado en Vaso de Guirapá 1345, Pánela Santa Fe, Álvaro Obregón, Coahuila, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-04-23	29-mar-24	\$ 34,536,147.72	\$ 34,536,147.72	0.00	ANTICIPO	\$ 7,165,280.16	NA	NA	NA	\$ 33,378,163.64	\$ -	100.00	95.99	Por Inspección
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA GIRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PÚBLICAS

30 de mayo de 2021

PERIODO DE EJECUCION												COMPROBANTE (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		RANEO %		OBSERVACIONES		
SIGLO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	EGRESOS	ANTICIPOS	RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTES	FISICO	FINANCIERO			
40	DOCCOP-LPN-F-1-246-21	01	LPN	Ruiz Constructores S.A. de C.V.	Construcción de edificio y central de acceso entrada por Vaseo de Quirigua, ubicada, exterior de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, abastecimiento de agua, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-dic-20	29-mar-21	\$ 26,213,002.22	\$ 26,213,002.22	0.00	ANTICIPO 56,801,829.10 AMORTIZADO 1,025,444.20 POR AMORTIZAR 7,236,184.90			NA	NA	NA	\$ 26,213,002.22	\$ -	100.00	99.99	Por Inspección
41	DOCCOP-AD-F-1-241-21	01	AD	Tanetec, S.A. de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para los talleres de vital y estacionamiento del PSM, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX.	10-dic-20	28-mar-21	\$ 1,296,485.44	\$ 1,296,485.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 1,296,485.44	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
42	DOCCOP-AD-F-1-243-21	01	AD	Tanetec, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de los edificios J, K y L de la Bottega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	14-dic-20	29-mar-21	\$ 1,381,347.73	\$ 1,381,347.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 1,381,347.73	\$ -	100.00	99.91	Por Inspección
43	DOCCOP-LPN-F-1-248-21	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y áreas administrativas dentro de la Bottega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX.	29-dic-20	28-mar-21	\$ 61,636,592.62	\$ 61,636,592.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 61,636,592.62	\$ -	100.00	99.95	Por Inspección
44	DOCCOP-LPN-F-1-251-21	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A. de C.V.	Instalación exterior de media tensión en vialidad (zona B), al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	29-dic-20	29-mar-21	\$ 22,402,843.34	\$ 22,402,843.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 22,402,843.34	\$ -	100.00	99.97	Por Inspección
45	DOCCOP-AD-F-1-250-21	01	AD	Rebas, S.A. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en Avenida Constituyentes y control de acceso, rutas de circulación, abastecimiento y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-20	28-mar-21	\$ 1,216,356.90	\$ 1,216,356.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 1,216,356.90	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
46	DOCCOP-AD-F-1-254-21	01	AD	Alfa Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.	Construcción de muro bajo para los salones 7 y 8 interiores de la Bottega Nacional de Arte, en el interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX.	30-dic-20	28-mar-21	\$ 2,412,597.79	\$ 2,412,597.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 2,412,597.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
47	DOCCOP-AD-F-1-257-21	01	AD	Diseños Arquitectónicos y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el edificio de la Bottega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Quirigua 1345, Partido Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX.	30-dic-20	29-mar-21	\$ 2,218,836.40	\$ 2,218,836.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			NA	NA	NA	\$ 2,218,836.40	\$ -	100.00	99.91	Por Inspección

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INGENIERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

30 de mayo de 2024

CATEG	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC-POS	CONVERSO (PERIODO) - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						PRINC	TERMINO					PRINC	TERMINO	MONEDA	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
46	DGCOP-AD-F-1-295-23	SI	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y anexo en los terrenos del lote 1 Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guaymas TSM, Periferia Santa Fe, Álvaro Obregón, Cd. Guaymas	30-06-23	30-06-24	\$ 2,395,478.89	\$ 2,391,472.13	9.99	ANTIC-POS	NA	NA	NA	\$ 2,391,744.67	\$ -	100.00	99.14	Por liquidar
											80.00								
											AMORTIZADO								
											9.99								
											POR AMORTIZAR								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-136-23, DGCOP-AD-L-1-155-23, DGCOP-AD-L-1-167-23, DGCOP-AD-L-1-234-23, DGCOP-AD-F-1-091-23, DGCOP-AD-L-1-117-23, DGCOP-AD-L-1-294-23, DGCOP-AD-L-1-306-23 Y DGCOP-AD-L-1-162-23, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTE-POS	
91,900,855.11	9.99	ANTIC-POS	91,900,855.11
		AMORTIZADO	39,846,810.44
		POR AMORTIZAR	52,054,044.67

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
91,900,855.11	9.99	100.00	99.14

Ing. Rolando Alejandro Ferrández Velasco
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Ernesto David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO	
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	0		5	3	5	3
								0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE OBRA	P.F.	SOLICITANTE	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE VIGENCIA		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MAYOR ECONOMÍA 2023	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO DE RENDIMIENTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	RECIBO	RENTAS	RENTAS	PROYECTO	EN TRÁMITE	PROYECTO	FINANCIADO	
1	DGCOP-RL-L-1-181-23	11	IR	ROMES CONSTRUCCIONES E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIELES) "PIELES MAGDALENA ATUTIC", UBICADO EN CALLE LA CÁMARA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	30-ene-23	30-dic-23	2.3 MDP	2,293,329.85	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
2	DGCOP-RL-L-5-182-23	12	IR	WACIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO) DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL VÁSICO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-23	30-dic-23	4 MDP	3,960,048.65	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	3,927,617.76	0.00	100.00%	96.44%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
3	DGCOP-AD-L-5-188-23	12	AD	ANMA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "D" DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA) EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-23	31-dic-23	1 MDP	965,825.24	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	965,825.23	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO. RECEPCIONADO Y
4	DGCOP-AD-L-1-189-23	12	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVEFENOX S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "D" DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA) EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-23	31-dic-23	2 MDP	1,850,996.90	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	1,837,373.11	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO. RECEPCIONADO Y
5	DGCOP-LPH-L-1-173-23	12	UPN	PRIMA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	REFORMA, RESTAURACIÓN Y READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NO. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-ene-23	29-dic-23	33 MDP	32,860,641.36	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	32,813,082.96	0.00	100.00%	96.65%	CONTRATO LIQUIDADO. RECEPCIONADO Y
6	DGCOP-AD-L-1-189-23	11	AD	C. CARLOS MANUEL LÓPEZ MUÑOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA EXISTENTE EN LÍNEA HIDRÁULICA PRINCIPAL EN SUPERFICIE DE DESPLANTE PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIELES) "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA SIN ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	27-nov-23	11-dic-23	0.1 MDP	365,399.99	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	361,475.23	0.00	100.00%	99.01%	CONTRATO LIQUIDADO. RECEPCIONADO Y



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021

ORDEN	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRINCIPAL O DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS (M\$)	ECONOMÍA	RECIBIDOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			PÉRDIDA		AVANCE F		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO	BASE	TERMINO	MONTO	PARA	EN SUARE	PRECIO	PARA F.F.	
7	DGCOFAD-L-1-214-23	11	AD	ROMES-CONSTRUANT S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTUSOS (PILARES) "SAUCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL SAUCES, TLALPATECO, CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	28-06-23	6.8 MOP	503,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	490,729.92	0.00	100.00%	98.70%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
8	DGCOFAD-F-1-234-23	11	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TERCERA ETAPA DE LA TERMINAL 3 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 19620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO	13-06-23	31-06-23	30 MOP	29,185,390.16	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	29,858,160.31	0.00	100.00%	98.88%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE RECIBIDOS
72,871,224.16	0.00	0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	AVANCE GENERAL PERIODO	%
71,603,754.44	0.00	100.00%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	37	6	0	13	30	13	30	0
TOTAL	37	6	0	13	30	13	30	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

CANTO	PROYECTO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	COMPRAS/PROCESOS/RENTAS			ESTIMACIONES		AVANCE %		OBSERVACIONES			
								INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DOCOF-LMF-1-03-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Contratación del Edificio Administrativo en el Parque Delicias	58,647,853.80	3,867,835.50	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	13/06/2023	20,000,000.00	\$52,060,894.20	\$	-	100.00%	100.00%	Obra en proceso de realización de la terminación de los trabajos y cierre administrativo.
2	DOCOF-LMF-1-04-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Reconfiguración del Circuito Aduela en el Parque Delicias	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	14/06/2023	16,700,000.00	\$46,430,577.91	\$	-	100.00%	100.00%	Obra en Proceso Los servicios se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional en contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
3	DOCOF-AD-F-0-05-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FRISCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Circuito Aduela en el Parque Delicias	1,496,371.31	36,828.88	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	14/06/2023	730,000.00	\$2,147,236.41	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Contrato Liquidado Los servicios se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
4	DOCOF-AD-F-0-06-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMBO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Parque Delicias	1,845,132.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	13/06/2023	968,000.00	\$2,812,044.77	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Contrato Liquidado Los servicios se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
5	DOCOF-AD-F-0-07-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	BYECO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Rosalba Santa Teresa" y Plaza Aduela y Parque Delicias	3,748,312.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,740,027.29	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Contrato Liquidado Contrato Infructuoso.
6	DOCOF-AD-L-0-08-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Rosalba Santa Teresa" y Plaza Aduela y Parque Delicias	138,098,111.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$138,043,036.40	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de realización de terminación de los trabajos liquidación y trabajos para la entrega de obra.
7	DOCOF-AD-L-0-09-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura vial en el centro de la Ciudad de México	1,443,109.51	56,890.44	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,545,735.83	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de realización de terminación de los trabajos liquidación y trabajos para la entrega de obra.
8	DOCOF-AD-F-0-03-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	BYECO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Parque Juárez Construcción de Módulo	2,225,906.81	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	09/06/2023	861,301.36	\$2,781,327.26	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso Se cuenta con Convenio de reprogramación de plazo para terminar los trabajos el 3 de febrero de 2024. En donde Convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto.
9	DOCOF-AD-F-0-05-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Wells International, S.A. de C.V.	Rehabilitación y terminación al Camionero, Remolcador y la Esplanada de los Trabajos de Rehabilitación del Parque Juárez Construcción de Módulo a cargo del Director Regional de Obras y Construcción en Seguridad Operativa, en instalaciones y en Ciudad Juárez y Anáhuac	3,808,538.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	870,380.41	\$4,471,298.71	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso Se cuenta con Convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto.
10	DOCOF-AD-L-0-10-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para el desarrollo de las instalaciones existentes de control de tráfico y Construcción de dos Subestaciones en la Unidad Ejecutiva (UE) y Centro Ejecutiva de Medicina Integrativa (CEMI), así como las obras complementarias para la conexión al sistema de agua en calle Manuel Cortés, No. 475, Esquina Paseo San Luis, Colonia Santa Teresa, C.P. 12030, Nochebuena Miguel Alemán, Ciudad de México	3,966,627.83	3,372.15	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,990,627.84	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y Resguardado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
11	DOCOF-AD-F-0-11-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Reconstrucción y Construcción Obra y Licitación, S.A. de C.V.	Segunda Etapa complementaria en el lote de la Reconstrucción del Colegio Militar en Parque Delicias	814,282.50	85,717.41	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$914,281.31	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y Resguardado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
12	DOCOF-LMF-1-014-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del Parque Juárez Construcción de Módulo	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	09/06/2023	10,318,000.00	\$52,583,583.15	\$	-	100.00%	100.00%	Obra en proceso Se cuenta con Convenio de reprogramación de plazo para terminar los trabajos el 3 de febrero de 2024. En donde Convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto.
13	DOCOF-LMF-1-019-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diga (SUTIAS), S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Gabriel Leyva Saldaña en la Unidad Ejecutiva	9,800,346.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,792,609.40	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y Resguardado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
14	DOCOF-LMF-1-018-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comercio Consultor AA, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Benito Juárez en la Unidad Ejecutiva	17,355,330.02	2,394,239.83	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$17,232,454.82	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y Resguardado El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
15	DOCOF-LMF-1-020-23	FEDERALES CULTURA 20032	CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Obra Nueva Licitación, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas en la Unidad Ejecutiva	12,878,945.18	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,855,154.38	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2023

LÍNEA	NÚMERO CONTRATO	F.F.	SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Monto Contratado	Ejecutado	ANTICIPO	CONTINGENCIA - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
									INDICE	DEBIDO	RENTA	PAGADA	EN TRANSITO	PORCE	FINANCIERO		
18	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	11,111,223.82	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
19	0000P-PL-1-022-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Trabaja de Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	17,778,242.27	752,454.35	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$17,772,068.39	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja concluido. Control Liquidado y Finalizado. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
18	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Mayor de Carreteras "García" ubicada en la Abasco Tabasco.	2,362,711.87	4,562.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,371,540.33	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja concluido. Control Liquidado y Finalizado. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
18	0000P-PL-1-022-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	8,888,080.75	4,530.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,840,110.11	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
20	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,194,491.80	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
21	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	11,008,114.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,979,165.41	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja concluido. Control Liquidado y Finalizado. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
22	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación y Reforzamiento del Páramo de Educación Básica, Centro de Educación "Miguel Alemán" ubicado en la Abasco Tabasco.	11,008,287.36	3,112.94	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.38	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
23	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	11,008,436.43	7,903.57	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,970,491.80	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja concluido. Control Liquidado y Finalizado. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
34	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	10,954,374.07	54,525.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,949,330.78	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
35	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Trabaja de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Páramo de Educación Básica, Centro de Educación "Miguel Alemán" ubicado en la Abasco Tabasco.	8,888,162.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.01	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
36	0000P-PL-1-021-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,954,822.85	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
37	0000P-PL-1-040-23	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Segunda Etapa de las obras complementarias para la Rehabilitación de "La Piedad" para la construcción, reparación y refuerzo del acero de concreto y el acero de hierro, ubicado en el Callejón de la Piedad, número 445, colonia Toluca, Abasco Tabasco.	7,288,975.28	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.
38	0000P-PL-1-040-23	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria "Narciso" en la Abasco Tabasco.	8,448,285.34	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,438,194.81	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja concluido. Control Liquidado y Finalizado. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.
39	0000P-PL-1-040-23	FAS 2019	CONSTRUCCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Nueva Luminosa S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños "Narciso" en la Abasco Tabasco.	2,926,100.64	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$	-	100.00%	100.00%	Trabaja en proceso.

INFORME DE AVANCE FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

CANTO	RUBRO	CONTRATO	F.F.	NATURALEZA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AMORTIZADO	CANTOS PERIODO REGISTRO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
										PROG.	RECOR.	MONTO	PASADA	EN VIGENTE	PROG.	RECOR.	
30	0000P-AD-L-1-102-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Supervisión, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria José de San Martín y el Jardín de Niños (C. Luis Gonzales Casas Muñoz), en la Asistida Rosa Obregón, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	2,816,223.37	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,859,726.75	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
31	0000P-AD-L-1-104-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN RESTRINGIDA	SAHCO, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Escuela José Reyes Macos" en la Asistida Santos A. Moreno, la Escuela Secundaria Técnica 1, el Jardín de Niños "Viviente Quintero", en la Asistida Simón Bolívar y la Escuela Primaria "Escuela Pedro Moreno", en la Asistida Obregón, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	5,927,190.96	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,915,885.67	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
32	0000P-AD-L-1-104-23	RECOR.	ASOCIACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA INTERNA OPERACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Modernización y Remediación en el Museo Vito de Muraldo.	6,029,894.72	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,549,583.58	\$	-	43.00%	27.31%	Servicios en proceso. Cuentas Multilaterales
33	0000P-AD-L-1-105-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	ARLU Construcción, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 36, en la Asistida Anapolitana, la Escuela Primaria Valentín Jaramón Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Asistida Cuadrante I, en la Ciudad de México.	4,486,023.70	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,384,186.21	\$	-	100.00%	1016.00%	Trabajos en proceso.
34	0000P-AD-L-1-106-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcción Magda S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Obregón en la Asistida Toluca.	3,378,193.74	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,373,992.77	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
35	0000P-AD-L-1-106-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	Son Moderno de Solución Técnica, S.A. de C.V.	Servicio de Diseño Responsable de Obra y Construcción de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantas de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Asistidas de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
36	0000P-AD-L-1-107-23	PROG.	ASOCIACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Trabajos de refuerzo y remodelación dentro de la Ciudad de México Magdalena Matamoros.	2,904,251.81	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.23	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
37	0000P-AD-L-1-107-23	PROG.	ASOCIACIÓN DIRECTA	Quel Soler, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, en la Asistida Cuadrante I.	9,064,430.35	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,065,286.62	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
38	0000P-AD-L-1-104-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	FAESTY Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Vito de Muraldo, la Escuela Secundaria Técnica Matamoros, en la Asistida Toluca y el Jardín de Niños Juan F. Hernández, en la Asistida Obregón, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	8,817,996.95	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,799,483.13	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
39	0000P-AD-L-1-108-23	RECOR.	ASOCIACIÓN DIRECTA	Construcción y Operación (CRO), S.A. de C.V.	Servicio de Diseño Responsable de Obra y Construcción de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantas de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Asistidas de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,173,089.27	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
40	0000P-AD-L-1-108-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	Instaladora y Construcción Caden, S.A. de C.V.	Servicio de Diseño Responsable de Obra y Construcción de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantas de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Asistidas de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,173,448.38	\$	-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
41	0000P-AD-L-1-109-23	CREDITOS INTERNOS	ASOCIACIÓN DIRECTA	GRUPO INGENIERIA DE VIVIENDA PARA MEXICO, S.A. DE C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica No. 30 "Genio y Tecnología", la Escuela Primaria "Escuela de Gobierno", la Escuela Primaria "Paulo Guerrero y Cuervo", en la Asistida Santos A. Moreno, en la Ciudad de México, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	8,346,160.88	0.00	ANTECPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,320,583.00	\$	-	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Entrega los planos y trabajos. El presente contrato no se incluye en el siguiente informe.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

CANTO	HUBRO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	BANCOS	CONVINO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
									INICIO	TERMINO	MONTO	FINANC	EN TRÁMITE	RECIBO	ENTRADERO		
42	DGCOP-AD-1-173-23	CRÉDITO INTERNO	ASIGNACIÓN DIRECTA	TRUJILLO ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Obra de Construcción de Obra y Correspondiente de Seguridad Social y seguros de los salarios de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planchas de Edificio de Nivel Banco en el Cuadrante 7 dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,190,339.09	0.00	ANTICIPA	\$0.00	SI	SI	0.00	\$1,175,366.26	\$	100.00%	100.00%	Trabajo en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
43	DGCOP-LIN-F-4-176-23	PRESTIO EDUCACIÓN	LECCIÓN NACIONAL	RECONSTRUCIÓN Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEONARDO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Obra de Rehabilitación, Reparación, Mantenimiento, Montaje y Montaje en el Museo Vico del Barrio.	201,136,165.86	0.00	ANTICIPA	\$0.00	SI	SI	0.00	\$124,645,134.22	\$	48.77%	47.73%	Trabajo en proceso Cambio Multicual
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-AD-1-1-104-23, DGCOP-AD-1-1-104-23, DGCOP-AD-1-1-121-23, DGCOP-AD-1-1-128-23 y DGCOP-AD-1-1-147-23

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AMORTIZACIÓN	
767,295,394.73	7,102,161.75	ANTICIPA	\$0.00
		AMORTIZADO	\$0.00
		POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES
PAGARE	EN TRÁMITE	RECIBO	POR AMORTIZAR
896,825,781.62	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos Multicual y Aylapap por Contrato en
virtud de que el avance declarado en el periodo no se incrementa en el mismo
periodo.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	7	0	0	10	3	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	1	0	0	25	0	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	29	2	0	0	31	0	31	0
TOTAL	61	10	0	0	71	3	68	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 10 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 3 ADJUDICADOS EN EL 2024, 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 5 CONCLUIDOS Y 2 CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	7	0	0	10	3	7	0
TOTAL	3	7	0	0	10	3	7	0

NOTA: DE LOS 10 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 5 CONCLUIDOS Y DOS CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de abril de 2024

ORDEN	CÓDIGO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RECURSO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2024	EJERCIDA	AUTOPAGO		CONVOCATORIA PREVIAS MONEDAS			EJECUCIÓN		PUNTO %		OBRAS REALIZADAS	
						ANAL	TECNOLOGÍA					MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	PROGNO	EN CUANTO	PROGNO	FINANCIADO				
					Proyecto Construcción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol")				\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00					\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00				
1	0000P-01-01-0001	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	OB	STEC S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	01.40%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
2	0000P-01-01-0002	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	UPB	SE KNO (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	0.11%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
3	0000P-01-01-0003	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	UPB	DE ARG (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	00.14%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
4	0000P-01-01-0004	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	OB	GRANDE (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
5	0000P-01-01-0005	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	OB	GRANDE (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
6	0000P-01-01-0006	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	OB	GRANDE (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
7	0000P-01-01-0007	Proyecto de Reconstrucción de la Gruta Peatonal "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol"	OB	GRANDE (SIN) DE ESPANOL S.A. DE C.V.	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.	01/01/2024	01/01/2024	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,170,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$0.00	\$4,170,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Reconstrucción y Reconfiguración de las Grutas Peatonales (Estrada "Paseo del Sol" y "Paseo del Sol") ubicada en la Ciudad de México.
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												FOR AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					
												ANTICIPA	\$0.00				\$0.00					
												AMORTIZADO	\$0.00				\$0.00					



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Fecha al 16 de abril de 2024

NÚMERO		P.R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2024	ECONOMÍA	AVANCE		ESTIMACIÓN PERÍODO MONEDAS		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
SIGLO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS		MONEDAS
					Proyecto: Trabajo de Demolición de Área dañada e Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pedernales Anáhuac.				\$1,754,073.00	\$1,754,073.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
19	2023/PA-1-0-000-24	PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE ÁREAS DESTINADAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL PEDERNALES ANÁHUAC	40	GRUPO DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	Trabajo de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pedernales de Anáhuac, ubicado en Avenida Anáhuac, s/n, 06710, México, D.F., Ciudad de México a precio global y tiempo determinado.	01/04/2024	30/09/2024	\$1,754,073.00	\$1,754,073.00	\$1,754,073.00	\$0.00	ANTECPO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajo en proceso de ejecución
												AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00			
TOTAL									\$19,884,673.07	\$19,884,673.07	\$0.00				\$0.00	\$44,873,886.10	\$0.00				


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. David Ricardo Rodríguez Gudiño
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2024	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
\$19,884,673.07	\$19,884,673.07	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE AVANCE FÍSICO	TOTAL DE AVANCE FINANCIERO
\$44,873,886.10	\$0.00	0.00%
		0.00%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	1	0	0	25	0	25	0
TOTAL	24	1	0	0	25	0	25	0

INFORME DE VIGILANCIA FINANCIERA PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECCION 001

NOMBRE		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ARTÍCULO		CÓVERO PERIODO - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CARGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	ENTRANTE	TRABAJADO	POR TRABAJAR			
1	DDCOP/PPM/10212	02	PPS	Operadora y Mantenidora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Salvoconductos y Admoniciones Viales	29-ene-23	31-dic-23	SIN INFORMACIÓN	\$ 8,311,410,410.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NA	\$ 311,437,126.81	\$ -	35.85	25.34	El monto a pagar para el año 2024, es de \$311,437,126.81
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DDCOP/LPM/1-001-24	2	LPM	Ingenua, Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puntos vehiculares del eje arterial con las siguientes ubicaciones: Av. Roca Gorda, Av. Televisión, Av. Crisóstomo Borda al cruzar con la Estación Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 16,884,886.33	\$ 16,883,886.33	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DDCOP/LPM/1-002-24	2	LPM	Prepacon de México, S.A. de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia Ixtapa, ubicado en Ciudad Iguala, Zegre y Cameros México-Puebla en la Avenida Utopía, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	31-jun-24	\$ 38,886,288.47	\$ 38,887,887.28	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DDCOP/LPM/1-003-24	1	LPM	Alfa Prevención y Combates, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del Metro de la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, ubicada en la Avenida Capatzen a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 167,305,880.78	\$ 167,305,880.78	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ 954,570.00	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DDCOP/LPM/1-004-24	2	LPM	De Arq. Diseño de Estudios, S.A. de C.V.	Trabajo de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Alemán, ubicado en la Avenida Río de los Remedios y Av. Miguel Alemán, en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,886,885.58	\$ 31,886,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DDCOP/LPM/1-005-24	2	LPM	Arch. S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metro en el Centro Histórico en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Jardín de Julio, Alameda Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 57,886,885.40	\$ 57,886,885.40	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DDCOP/LPM/1-006-24	2	LPM	De Arq. Diseño de Estudios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrolia en las Líneas 4 y 5 del Metro en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,886,885.16	\$ 72,886,885.16	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ 8,081,145.01	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DDCOP/R/L-1-008-24	2	R	Prepacon de México, S.A. de C.V.	Trabajo de sustitución de juntas de dilatación en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	31-jun-24	\$ 10,886,885.16	\$ 10,886,885.16	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DDCOP/R/L-1-007-24	2	R	MER. Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puntos vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alamedas, Alameda Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	31-jun-24	\$ 10,814,205.24	\$ 10,817,808.80	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ 3,311,887.81	\$ -	00.00	00.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DDCOP/R/L-1-006-24	2	R	Grupo Fax del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puntos vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alamedas, Alameda Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Alemán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	31-jun-24	\$ 10,434,177.23	\$ 10,434,177.23	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ -	\$ -	00.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DDCOP/R/L-1-005-24	2	R	Ingenua, Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puntos vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alamedas, Alameda Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Alemán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	31-jun-24	\$ 10,886,885.17	\$ 10,887,885.17	0.00	ANTICIPO	0.00	NR	NR	NR	\$ 2,387,573.88	\$ -	00.00	00.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

30 de abril de 2024

CANT	NÚMERO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONFIRMADO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DOCOP-IR-L-1-003-24	2	IR	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A. de C.V.	Trabajo de establecimiento de talud del puente de Zuhuatlan en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jun-24	\$ 4,892,478.94	\$ 4,364,038.03	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$ 2,585,369.01	50.00	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
13	DOCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificios Tecnológicos, S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldeas, Milpitas, Coyotepec, Tlalcoyotepec, Xicotlán y Milpitas, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jun-24	\$ 16,858,921.72	\$ 7,285,888.39	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$ 408,881.21	24.00	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
14	DOCOP-IR-L-1-038-24	1	IR	Obra Construcción, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del Sistema de Transporte a Periferia que incluye Avda. Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-ene-24	\$ 8,400,280.97	\$ 9,919,267.40	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	561,545.88	\$ 2,394,401.47	55.89	44.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
15	DOCOP-IR-L-1-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pórtico que cubre las Líneas 1 y 2 del Metrobús en el Correo San Lorenzo en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Doble de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-ene-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	-	10.00	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
16	DOCOP-IR-L-1-041-24	2	IR	Arma Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México, incluidos los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	29-ene-24	\$ 7,336,937.89	\$ 6,523,840.90	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	912,899.04	-	35.41	30.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
17	DOCOP-AD-L-1-042-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrolink en diferentes Alcaldeas, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jun-24	\$ 3,612,310.76	\$ 3,763,067.69	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	-	48.89	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
18	DOCOP-AD-L-1-043-24	2	AD	Sociedad Geotécnica, S.A. de C.V.	Aplicación del procedimiento PMS-201 para mejorar y estabilizar el suelo y subterráneo de los túneles de drenaje de aguas pluviales y formación de puente vehicular Miguel Alemán, ubicado en Av. Anáhuac, Barrio y Calles Ignacio Zaragoza, Colonia Santa María Asunción Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jun-24	\$ 14,756,015.46	\$ 14,756,015.46	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$ 5,447,884.73	52.00	37.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
19	DOCOP-AD-L-1-044-24	3	AD	Grupo Consultores, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de la etapa de acceso vehicular y formación de puente vehicular Miguel Alemán, ubicado en Av. Periferia Sur de los Remedios y Av. Miguel Alemán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	01-jun-24	\$ 1,221,473.18	\$ 1,221,473.18	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$ 188,947.82	22.00	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								
20	DOCOP-AD-L-1-045-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de fortalecimiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Correo Tlalcoyotepec, ubicado en Puente de los Remedios y Av. Tlalcoyotepec, Col. El Tránsito, Alcaldía Tlalcoyotepec, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	04-ene-24	03-ene-24	\$ 1,179,254.81	\$ 1,179,254.81	0.00	ANTICIPO 0.00	NA	NA	NA	\$	-	-	20.00	0.00
											AMORTIZADO 0.00								
											POR AMORTIZAR 0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MEXIA 2024-2025																				
NÚMERO		T.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANEXO	CORRIENTE (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
CARGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	ELABORADA	PERÍODO	FINANCIERO		
21	DGCOPAD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajo complementario para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Guay Canal del Zapopan, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Guebara A. Matamoros, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-ago-24	\$ 26,837,813.05	\$ 26,837,813.05	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 10,181,073.28	\$ -	87.50	40.95	Por contrato
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOPAD-L-2-051-24	2	AD	Sol Descomulgadores, S.A. de C.V.	Aplicación del procedimiento PMDSST para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra sujeto el puente vehicular Puente 112, ubicado en Prolongación 112 y Av. de los Insurgentes Norte, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc A. Matamoros, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	02-may-24	\$ 27,232,867.28	\$ 27,198,882.44	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 11,762,846.45	\$ -	88.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOPAD-L-3-052-24	2	AD	Sol Descomulgadores, S.A. de C.V.	Aplicación del procedimiento PMDSST para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra sujeto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calleja Ignacio Zaragoza y Av. Emilio Ibarra, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	07-may-24	\$ 35,066,988.00	\$ 34,243,084.32	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 16,048,491.81	\$ -	88.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOPAD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Centro Tabasco, ubicado en Puente de San Juan y Av. Tabasco, Col. El Triunfo, Alcaldía Tabasco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	20-ago-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	20.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOPAD-L-3-057-24	1	AD	Samsa, S.A. de C.V.	Trabajo de remodelación y ampliación de la línea 1 del tránsito de Toluca a Pánuco que pasa sobre Avenida Adolfo, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc a precio unitario y tiempo determinado	10-ene-24	12-ene-24	\$ 15,892,844.00	\$ 15,892,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGCOPPP391/2023, CORRESPONDE A UNA MULTIRRALIDAD Y SE AMEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGCOPPS01/2023, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DGCOPB".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
6,162,071,716.44	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PERÍODO GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	ENTRANTE	PERÍODO	FINANCIERO
30,444,473.79	34,478,020.29	88.77	33.91

Ing. Roberto Alexander Hernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pacheco Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Escobedo David Muñoz Cordero
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0		0	5	0	5	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN	CLAVE	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	PROYECTO	MONTO CONTRATADO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPO			PERIODO DE EJECUCIÓN - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
										ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTI	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTI	PLAZO	EN PLAZO	PLAZO	PLAZO 2024	
1	OGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR	ROMES-CONSTRUANTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD S/A ETAPA UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 91216 CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-ene-24	02-abr-24	5MDP	7,798,628.38	0.00	0.00	0.00	04-ene-24	24-abr-24	1,784,326.17	4,020,179.36	0.00	100.00%	41.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO. ESTE CONTRATO TUVO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO.
2	OGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUIRIMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE Candelaria de los Patos, Colonia 10 de Mayo, Código Postal 10230, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,340.38	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	592,200.91	0.00	99.51%	10.07%	SE ENCUENTRA EN PROCESO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO.
3	OGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD S/A ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 91216, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-ene-24	02-may-24	12.5MDP	10,416,699.30	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	7,700,344.15	0.00	98.00%	73.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
4	OGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	OBRA, PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PORTICO DE ACCESO DE LA PLAZA JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL. CENTRO (AREA 2), C.P. 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04-ene-24	02-may-24	2.4MDP	2,129,316.87	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	92,497.00	0.00	90.00%	4.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.
5	OGCOP-AD-L-5-048-24	25	AD	ANMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	03-ene-24	04-feb-24	2.5MDP	459,213.06	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	305,116.53	164,097.46	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
26,893,303.99	0.00	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO	AL
PLAZO	EN PLAZO	PLAZO
12,710,338.45	164,097.46	95.30%
		46.96%

ARG. CARLOS CLAUDIO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 30/04/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	29	2	0	0	31	0	31	0
TOTAL	29	2	0	0	31	0	31	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

CASO	NÚMERO CONTENIDO	F.F.	SPECIALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTEPOSO	CÓMPUTO PERÍODO: MONEDAS			ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
									RECIBO	TERMINADO	MONTOS	FINANCIADA	DE TRÁMITE	FINANCIADA	FINANCIERO	
1	DGCOF-OP-4-3-154-23	FEDERAL	EDUCACIÓN	INGENIERÍA INTERNA INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Construcción Administrativa y Prendidos para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Remediación y Manejo de Residuos en el Museo Vivo de Muralismo.	1,529,694.72	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,545,563.58	\$ -	50.00%	27.31%	Servicio en proceso
2	DGCOF-OP-4-3-156-23	FEDERAL	EDUCACIÓN	REESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIONES OLIVERA Y LEONARDO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Remediación y Manejo de Residuos en el Museo Vivo de Muralismo.	261,139,163.00	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 124,645,134.22	\$ -	48.88%	47.73%	Proyecto Integral en proceso
3	DGCOF-OP-4-3-158-24	FEDERAL	CULTURA	Ingeniería Total Especializada, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Número 10, en la Abadía Cuauhtémoc.	20,566,395.44	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 14,321,172.25	\$ -	60.90%	54.32%	Proyecto Integral en proceso
4	DGCOF-OP-4-3-160-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco Viquez Gómez, en la Abadía Cuauhtémoc.	11,893,716.37	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 3,196,439.38	\$ -	40.50%	26.63%	Proyecto Integral en proceso
5	DGCOF-OP-4-3-161-24	FEDERAL	CULTURA	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Chihuahua, en la Abadía Cuauhtémoc.	13,476,118.87	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,657,804.73	\$ -	39.52%	34.96%	Proyecto Integral en proceso
6	DGCOF-OP-4-3-163-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	Planeta Ingeniería, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Capitán Simón Cerecero, en la Abadía Cuauhtémoc.	15,235,994.28	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,254,164.00	\$ -	47.60%	41.58%	Proyecto Integral en proceso
7	DGCOF-OP-4-3-164-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	Grupo Aneel Lambert, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Dra. E. González Ballester, en la Abadía Cuauhtémoc.	24,160,055.93	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 12,862,838.23	\$ -	54.56%	53.32%	Proyecto Integral en proceso
8	DGCOF-OP-4-3-165-24	FEDERAL	CULTURA	Grupo Aneel Lambert, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 21.	17,603,270.09	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,071,796.58	\$ -	31.50%	22.13%	Proyecto Integral en proceso
9	DGCOF-OP-4-3-166-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	FASETE Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Independencia, en la Abadía Cuauhtémoc.	11,083,764.39	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,029,327.57	\$ -	100.00%	89.51%	Proyecto Integral en proceso
10	DGCOF-OP-4-3-168-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	ELIMCO, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos Polanco, en la Abadía Cuauhtémoc.	12,536,160.30	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 8,041,297.17	\$ -	60.65%	72.11%	Proyecto Integral en proceso
11	DGCOF-OP-4-3-170-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	Grupo Aneel Lambert, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela General Anselmo, en la Abadía Cuauhtémoc.	11,888,652.88	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 3,010,802.46	\$ -	35.05%	25.11%	Proyecto Integral en proceso
12	DGCOF-OP-4-3-171-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	Apogeo Construcciones, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en las Escuelas Jardín de Niños Soratón de San Blas en la Abadía Cuauhtémoc, Escuela Ingegral López y Colaborador de Juárez, en la Abadía Cuauhtémoc.	16,584,447.10	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 8,997,127.87	\$ -	65.67%	54.04%	Proyecto Integral en proceso
13	DGCOF-OP-4-3-173-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	YVELMAR, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Plan de Iguala, en la Abadía Cuauhtémoc.	11,564,580.50	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 3,151,438.03	\$ -	47.60%	27.20%	Obras en proceso
14	DGCOF-OP-4-3-169-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	SOUL Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en las Escuelas Javier Villaurrutia, Puente María Eguiguren Arizaga Sagasti, en la Abadía Cuauhtémoc, Toluca, en la Abadía Cuauhtémoc.	31,572,295.94	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 16,683,162.27	\$ -	66.00%	52.15%	Obras en proceso
15	DGCOF-OP-4-3-181-24	FEDERAL	EDUCACIÓN	REINAR Reingeniería de Materiales, S.A. de C.V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en las Escuelas Toluca y Toluca en la Abadía Cuauhtémoc.	8,880,747.22	0.00	ANTEPOSO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,079,471.38	\$ -	62.60%	23.12%	Obras en proceso



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

CASO	NÚMERO	CONTENIDO	FT	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CÓMPUTO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
										RECIBO	TERMINO	MONTO	PROYECTA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOOP-AL-1-049-24	FAFET	INVITACIÓN RESTRICTADA	LA Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicio para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos.	3,919,693.02	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,716,084.64	\$ -	45.00%	43.78%	Servicio en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOOP-AL-1-048-24	FAFET	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buó Mexicana de Soluciones Técnicas, S. C.	Servicio de Director Responsable de Obra y Comisario de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y en Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Javier Villanueva, Puerta, María Eugenia Arceja Salgado, en la Escuela Creyentes, Toluca y Plan de Iguala, en la Escuela Inapalapa.	1,436,519.00	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 727,044.41	\$ 90,236.79	58.00%	50.67%	Servicio en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOOP-AL-1-049-24	FAFET	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora e Ingenieros Estructurales, S. A. de C. V.	Servicio de Director Responsable de Obra y Comisario de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y en Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Maestro Rafael Romero, en la Escuela Magdalena Contreras, en la Escuela La Magdalena Contreras, en la Escuela Miguel Alemán, en la Escuela Andrés Bello, en la Escuela Coyoacán, en la Escuela Toluca, en la Escuela Inapalapa.	1,436,519.00	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 677,977.31	\$ 79,773.35	52.00%	47.20%	Servicio en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOOP-AL-1-051-24	FAFET	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Comercio Constructor AM, S. A. de C. V.	Centro promotor para apoyo al desarrollo No. 2 "Ciudad Mexicana" Ubicado en la Avenida Chapultepec.	743,999.00	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOOP-AL-1-050-24	FGCA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XBELU Constructora, S. A. de C. V.	Trabajos de refuerzo en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	999,900.15	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	98.00%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOOP-LPN-1-054-24	FAFET	LEYENDAS PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RACE, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Subteño Comandante Lázaro del Riego, a Pico Urbano y Tiempo Delimitado.	53,724,834.98	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	21.35%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOOP-LPN-1-057-24	FAFET	LEYENDAS PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bombas de la Ciudad de México. En la Alameda "Guanajuato" Comandante Juan Oliver Rodríguez y en la Alameda Gustavo A. Madero "Comandante Juan Sebastián del Río" a Pico Urbano y Tiempo Delimitado.	14,797,441.25	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 5,127,900.54	\$ -	55.80%	54.93%	Proyecto Integral en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOOP-LPN-1-058-24	FAFET	LEYENDAS PÚBLICA NACIONAL	No Cópula Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bombas Toluca "Comandante Antonio Vengas Melera" en la Alameda Miguel Alemán, Ciudad de México a Pico Urbano y Tiempo Delimitado.	14,959,582.37	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 5,493,566.00	\$ -	60.11%	58.71%	Proyecto Integral en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOOP-AL-1-057-24	FAFET	INVITACIÓN RESTRICTADA	Obras, Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bombas Comandante Lázaro del Riego, a Pico Urbano y Tiempo Delimitado.	6,541,611.86	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,138,090.15	28.20%	0.00%	Proyecto Integral en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOOP-AL-1-059-24	FAFET	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RACE, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bombas en las Alamedas Iturbide y Mpio Alta de la Ciudad de México.	1,230,906.00	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	90.37%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOOP-LPN-1-055-24	FAFET	LEYENDAS PÚBLICA NACIONAL	XBELU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y T de México.	29,722,312.30	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 8,807,054.95	\$ -	34.22%	29.83%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOOP-LPN-1-059-24	FAFET	LEYENDAS PÚBLICA NACIONAL	Comercio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 4 de México.	96,037,949.70	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 5,584,729.31	\$ 7,467,886.03	57.00%	15.50%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOOP-AL-1-058-24	FAFET	INVITACIÓN RESTRICTADA	Corporación Constructora del País, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la Escuela Benjamín León, en la Alameda Coyoacán.	6,260,777.31	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 0.00	3.00%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOOP-AL-1-061-24	FAFET	INVITACIÓN RESTRICTADA	Grupo OCLUX, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Acevedo, en la Alameda Cuauhtémoc.	9,773,812.07	0.00	ARTÍCULO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 0.00	3.00%	0.00%	Obras en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE ABRIL DE 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 20 DE MARZO DE 2024																		
CERO	CONTRATO	PT.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERICHO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
									PAGO	TERMINO	MONTOS	PAGAR	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
30	DOCOPI-RL-1-09-24	FMEF	INTRODUCCIÓN RESTRICTIVA	FABEY Durey y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Refuerzo de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vazquez, en la Asistencia Social.	9,917,801.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	\$0.00	\$	-	\$0.00	0.00%	0.00%	Otra en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
31	DOCOPI-RL-1-09-24	FMEF	INTRODUCCIÓN RESTRICTIVA	PIAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Refuerzo de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especial, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa María García Delgado, en la Asistencia Social.	11,950,064.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	\$0.00	\$	-	\$0.00	0.00%	0.00%	Otra en proceso
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									

Nota:

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
678,781,389.33	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
100,723,695.56	6,775,098.32	49.07%
		21.80%


HUGO ANGELLÓN VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

6. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y "D"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/02/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO PARA MITIGAR LOS HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".

1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción el puente de la Concordia ha presentado hundimientos diferenciales provocados por el tipo de suelo existente de transición, el cual ha generado en la estructura del puente desplazamiento de la superestructura (Columnas y Trabes) como se puede observar en las siguientes imágenes.



La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución de optimizar los recursos para el mantenimiento a los Puentes Vehiculares, sea menor en los próximos años.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

2.- UBICACIÓN

Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Ermita Iztapalapa, colonia lomas de zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

19.359571, -98.998950



3.- SITUACIÓN ACTUAL

La empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., en la primera etapa ha realizado la estabilización de tres zonas del citado puente como se puede observar en la imagen siguiente:





La aplicación del procedimiento PM-5501, influye en la mitigación de la vulnerabilidad y el riesgo aumentando la estabilidad del suelo a futuro y evita el desarrollo de agentes que puedan comprometer su integridad estructural, esto permite disminuir el riesgo latente de una catástrofe en caso de un fenómeno geológico, como un sismo o deslizamiento. Además, el mejoramiento aplicado puede influir al ahorro de millones de pesos que se invierten en el mantenimiento de estas estructuras esenciales para la movilidad de la ciudadanía.

En la segunda etapa se pretende estabilizar los accesos de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida Ermita Iztapalapa como se indica en la imagen siguiente.



Con estas nuevas inyecciones se pretende contener el desplazamiento que tiene el suelo y subsuelo de esta zona y evitar alguna tragedia que pudiera suceder por las cuestiones naturales o sísmicas.

4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, pretende estabilizar el suelo y el subsuelo existente en la zona del puente vehicular la Concordia, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y así evitar las grandes cantidades de inversión que año con año se tiene que destinar a este distribuidor vial.

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., está dando buenos resultados en obras que presentaban problemas de hundimientos diferenciales como son el Hospital General de Tláhuac, Alcaldía de Tláhuac y la Unidad Habitacional Ciudad Bienestar en la Alcaldía Miguel Hidalgo.



5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO PARA MITIGAR LOS HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V.

6.-SITUACIÓN FINANCIERA

Para formalizar el contrato relativo a los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO PARA MITIGAR LOS HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06, de fecha 29 de enero 2024 (ANEXO 1).

7.-CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

Economía: Con la realización de la estabilización del suelo y el subsuelo de la zona donde se localiza el puente vehicular República Federal, se reducirían los gastos de mantenimiento en los próximos años, logrando en ahorro para la Ciudad.

Eficacia: La empresa es especialista en el control geotécnico a través del proceso Físico-Químico en la composición del suelo y subsuelo de la zona del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

Eficiencia: La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, logrando realizar la estabilización sin afectar la operación del puente.

Transparencia: al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

Honradez: La empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., cuenta con las patentes registradas número 03-2017-071811142400-01, Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo PM-5S01, 03-2017-071811383000-01 Mejoramiento de las capacidades mecánicas del subsuelo. a partir de la estabilización de los procesos fisicoquímicos, mediante inclusión (inyección) de solución a base de aditivos minerales de tipo



zeolíticos y la 03-2014-100712042200-01, para el Metodología para el diseño de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y subsuelo **(ANEXO 2)**.

8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente la contratación de los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5501 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO PARA MITIGAR LOS HUNDIMIENTOS DIFERENCIALES AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo: 3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo I y 2; 63, Fracciones I y II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. *Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinadas.*

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 3.- *Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:*

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:

II.- Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

Artículo 5.- *Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.*

Artículo 24.- *Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:*

C.- Adjudicación Directa.

Artículo 61.- *En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando*



procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la controloría para su intervención.

La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.

- I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;*
- II. Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.*

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:



- I. *Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*
- II. *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*
- III. *Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y,*
- IV. *Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

La presente justificación se elaboró el día 22 de mayo de 2024, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.



Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



Ing. Manuel Alexei Vázquez Ortega
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

ANEXO 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

31 ENE. 2024

0001

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 29 de enero de 2024

CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/15.01.24/0196, mediante el cual envía diversas requisiciones de obra, mismas que cancelan y sustituyen a las enviadas en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190.

Al respecto, envío las Requisiciones de Obra antes mencionadas, con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	11	1	1	4	0	6161	2	1	00	024NR0218	DCOP"B" 001/2024	240,000,000.00
Denominación de proyecto: Ampliación de la Línea 1 del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús con Señalamiento Horizontal y Vertical																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0218	DCOP"B" 002/2024	180,000,000.00
Denominación de proyecto: Mantenimiento a Puentes Vehiculares																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0219	DCOP"B" 003/2024	29,000,000.00
Denominación de proyecto: Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0220	DCOP"B" 004/2024	35,000,000.00
Denominación de proyecto: Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, Alcaldía Gustavo A. Madero																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6121	2	1	73	013ML0001	DCOP"B" 005/2024	834,346,995.00
Denominación de proyecto: Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6141	2	1	00	024NR0228	DCOP"B" 006/2024	5,000,000.00
Denominación de proyecto: Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	25	O	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0221	DCOP"B" 007/2024	30,000,000.00
Denominación de proyecto: Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro																



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PI	F	SF	AI	PP	PF	PG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024MR0225	DCOP D-24 REQ-OP-01	280,895,431.00
Denominación de proyecto: Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México																

PI	F	SF	AI	PP	PF	PG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024MR0216	DCOP D-24 REQ-OP-02	93,000,000.00
Denominación de proyecto: Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la Infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México																

PI	F	SF	AI	PP	PF	PG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024MR0227	DCOP D-24 REQ-OP-03	150,000,000.00
Denominación de proyecto: Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús																

PI	F	SF	AI	PP	PF	PG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	11	1	1	4	0	6121	2	1	00	024MR0231	DCOP D-24 REQ-OP-04	1,000,000.00
Denominación de proyecto: Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México																

PI	F	SF	AI	PP	PF	PG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DS	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	E	3	4	0	6121	2	1	79	023ML0061	DCOP D-24 REQ-OP-05	140,000,000.00
Denominación de proyecto: Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo																

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Es preciso señalar que dichas requisiciones y suficiencias otorgadas sustituyen a las enviadas mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190, no obstante, deberán enviar las requisiciones para la cancelación de la suficiencia otorgada con base en el oficio de autorización previa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cc/cop: M. en I. Jesús Antonio Sotelo Medina - Secretario de Obras y Servicios - secretario@obrasyservicios.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - directora@obrasyservicios.gob.mx
Mtro. Ricardo Cedillo del Río - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos de Obras Públicas - subdirector@obrasyservicios.gob.mx
C.P. Eudocio Santamaría Marul - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - angelcalderon@obrasyservicios.gob.mx


Turnos:

DGAF 1202

SPCP 0151

GGVLEACC/NMPP/esp

ANEXO 1 REQUISICIÓN DE OBRA

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	No. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE DCOP"B" 002/2024
	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN
002/2024	Mantenimiento a puentes Vehiculares en vías primarias, reparación de juntas tipo matrix y de concreto, retiro y fabricación de parapeto metálico, colocación de placas de acero y obra civil para el mantenimiento a puentes vehiculares.

FECHA DE ELABORACIÓN TS: 01 2024 DÍA MES AÑO	FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CALENDARIO DÍA MES AÑO	 denominación del proyecto: 024NR0218 Mantenimiento a Puentes vehiculares	NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"				
HOJA No.: 1 DE 1		LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS: Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.	<table border="1"> <tr> <th>No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR</th> <th>MONTO ESTIMADO</th> </tr> <tr> <td>8151 CONSTRUCCIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN</td> <td>180,000,000.00</td> </tr> </table>	No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	MONTO ESTIMADO	8151 CONSTRUCCIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN	180,000,000.00
No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	MONTO ESTIMADO						
8151 CONSTRUCCIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN	180,000,000.00						

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO Además de lo anterior y como parte muy importante, es dar atención a todas las emergencias que se presentan y otras demandas de atención ciudadana. Realizar trabajos de reparación de P.V. de la Red primaria sin afectar su operación y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan diariamente y disminuir los tiempos de traslados.	SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)  Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"
	AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)  Ing. Rolando Alexander Hernández Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B"
TIPO DE RECURSO: FAFEF	INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN Calendario Presupuestal

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
Voto Suficiencia Presupuestal

NÚMERO DE REQUISICIÓN: DCOP*B* 002/2024 FECHA: 25 de enero de 2024
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
CLAVE PRESUPUESTAL: 67C001 343024K020 25P240 01512100 Q24NR0218

MONTO: \$180,000,000.00

AUTORIZA
LIC. ÁNGEL CALDERÓN CRUZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

* La presente suficiencia se otorga en la clave presupuestal referida conforme a la disponibilidad presupuestal anual.

**Cabe señalar, que el requerido del presente documento es responsabilidad del área requeriente, por lo que únicamente se valida la suficiencia presupuestal.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

ANEXO 2



CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

TITULO: PM-5S01 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

RAMA: LITERARIA

TITULAR DE AMPLIACION: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 205, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTORES: AQUINO CORREO ALBERT
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

TITULO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MECANICAS DEL SUBSUELO. A PARTIR DE LA ESTABILIZACION DE LOS PROCESOS FISICOQUIMICOS, MEDIANTE INCLUSION (INYECCION) DE SOLUCION A BASE DE ADITIVOS MINERALES DE TIPO ZEOLITICOS

RAMA: LITERARIA

TITULARES: AQUINO CORREO ALBERT
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811383000-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 166, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO
TITULO: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO
RAMA: LITERARIA
TITULAR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INDAUTOR
Instituto Nacional del Derecho de Autor



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

6.2 Listado de Casos Número DCOP"D"/01/2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sección Quinta			Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"			Programa: K031 Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 35 P 2 4 0 Concepto de Gasto: 6121 Presupuesto del concepto de gasto: \$360,895,421.88 Presupuesto disponible: \$5,226,864.32 Oficio de autorización de inversión: CDMX/SORSE/SOAP/29-01-2014/06		
Destinatario: ()			Procedimiento Solicitante: Adjudicación Directa					
Fecha: (16/05/14)			Obras: (x) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()					

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Período de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Observaciones
000777-2014	1	UBA	MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y PASADIZO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPICOTLTL, UBICADO EN LA ALCAJALÁ TLATZACUYA Y LA ZONA ALDEHUA AFECTADA. Ubicación: Calle Tepicote Nanda, Col. Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac. Período de ejecución: 3 meses no se otorga anticipo	\$4,545,952.00 \$720,952.82 \$5,226,904.82	\$4,545,952.00 \$720,952.82 \$5,226,904.82	Proyecto de la subsecretaría de Infraestructura y desarrollo urbano de la Ciudad de México, que tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de la población en la zona afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2012, mediante la construcción de un pasadizo y la estabilización del suelo en el jardín de niños Tepicotl, ubicado en la Alcajalcá Tlatzacuya y la Zona Aldehua Afectada, en la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	Artículo 136 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3, 4, 5, 16, fracción I, 40, fracciones I y 2, 40, fracciones I y 2 y 44 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; artículo 15-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Gobierno Federal; así como las secciones 4, 5.1, y 5.2.2 de las Políticas Administrativas, Bases y Condiciones de Materia de Obras Públicas.	

Elaboró: Mtro. Eduardo Aguilar Martínez. Mesa solicitante	PRESIDENTE	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL
No Bo de suficiencia presupuestal:	Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	Ing. Francisco Reyes Tapia Director de Construcción de Obras Públicas "A"	Ing. Rolando Aguilar Fernández Salazar Director de Construcción de Obras Públicas "B"	Ing. Carlos Arce Castañeda Director de Construcción de Obras Públicas "C"	Mtro. Eduardo Aguilar Martínez Director de Construcción de Obras Públicas "D"
MMP, Gerardo Calzadilla Nájera	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	SECRETARIO ASISTENTE
Autorizó:	Ing. Benjamín Gómez Director de Ingeniería de Estructuras y Construcción de Obras Públicas	M.A. Carlos Miguel Ríos Cortés Director de Servicios Materiales, Almacén y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios	C.P. Eduardo Santamaría Marín Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas		C. Miguel Ángel Romero Nieto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPEYOLOTLI, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC Y LA ZONA ALEDAÑA AFECTADA".

Antecedentes.

La Ciudad de México, está construida sobre un suelo blando compuesto por arcilla y agua que lo hacen poco resistente a las construcciones pesadas, además que se extraen grandes volúmenes de agua del subsuelo para abastecer de este vital líquido a la población, originando el hundimiento de la Ciudad de México, lo que provoca que las construcciones sufran hundimientos diferenciales.

Durante los últimos años se han presentado movimientos sísmicos en la Ciudad de México y zona Metropolitana, mismos que han hecho que las fallas que existen se hagan notorias por los desplazamientos y movimientos del suelo.

Derivado de lo anterior, se detectó que el suelo y subsuelo en dichas zonas se encuentra en constante desplazamiento, teniendo como resultado grietas en la superficie, por lo que podría ocasionar que la cimentación de las bardas, así como las edificaciones pudiesen fallar en cualquier momento por el sobreesfuerzo al que han estado sometidos derivado de los eventos sísmicos de los últimos años, a pesar de las anomalías que presenta la cimentación, los elementos que conforman la superestructura (columnas, trabes, losas) se aprecian sin daños observables y en aceptables condiciones.

Mediante oficio número ILIFECDMX/GDPINFE/242/2024 de fecha 13 de marzo de 2024 signado por la Ing. Arq. Ivonne Sugrey Reyna Cruz, Gerente de Diagnóstico y Proyectos de Infraestructura Física Educativa, solicita considerar la intervención y reparación de una grieta que atraviesa las instalaciones del Jardín de Niños Tepeyolotli, ubicado en Calle Zoyate Nardo, Col. Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac (ANEXO I).

Posterior a la solicitud se realizó una visita de verificación en la zona por parte de personal de esta Dirección, encontrando que efectivamente se encuentra una grieta al exterior del plantel, que ha afectado la barda perimetral, así como el patio principal.

Derivado de la visita previa, se solicitó a la empresa Geoconsultores, Cincosol, S.A. de C.V., llevar a cabo la revisión de la grieta que afecta al plantel, determinando que es necesario llevar a cabo la intervención, mediante el sistema de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo, el cual consiste en la inyección de una mezcla fluida mediante perforaciones con profundidades de 6 a 12 metros en promedio, para lo cual se informó a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y a la Alcaldía Tláhuac, a fin de que a través de la Alcaldía se llevase a cabo la intervención correspondiente. Sin embargo con fecha 23 de abril de 2024, mediante minuta de trabajo, la Alcaldía Tláhuac informa que no cuenta con los recursos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



presupuestales para la atención a estos trabajos, aclarando que brindará todas las facilidades necesarias para realizar los trabajos por parte de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas (ANEXO II).

Mediante oficio número AEFCM/DGPPEE/DPE/SPEE/0683/2024 de fecha 24 de abril de 2024 signado por el Ing. Alejandro Núñez Leal, Subdirector de Planeación de Espacios Educativos, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México solicita a la Alcaldía Tláhuac la autorización correspondiente que permita los trabajos en la vía pública en las calles Don Giovanni, Don Pascuale y Jacobo de Lieja, toda vez que la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" tiene considerada la atención de la presunta falla en el Jardín de Niños Tepeyotli (ANEXO III).

Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas, el M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla, Director General de Administración y Finanzas, informa sobre la suficiencia presupuestal, por un importe de \$260,895,431.00 (doscientos sesenta millones ochocientos noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido; para llevar a cabo trabajos de rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México (ANEXO IV).

Situación Actual.

Dada la problemática anteriormente descrita se someterá al pleno del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para llevar a cabo la excepción a la Licitación Pública para realizar la contratación por la opción del procedimiento de Adjudicación Directa para los trabajos de "Mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac y la zona aledaña afectada" a favor de la empresa Geoconsultores Cincosol, S.A. de C.V.

Las condiciones físicas que actualmente se observan debido a la grieta existente y a los eventos sísmicos, obliga a realizar los trabajos antes descritos, lo anterior para garantizar la seguridad física de los usuarios (las niñas y niños), con el sistema patentado por la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.

Por lo anterior descrito, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, procede a realizar los trámites correspondientes para realizar la contratación de las obras en riesgo.

Propuesta de Solución.

Con el objeto de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil usuaria, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", propone la excepción a la Licitación Pública para realizar la contratación por la opción del procedimiento de Adjudicación Directa para los trabajos de "MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPEYOLOTI, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC Y LA ZONA ALEDAÑA AFECTADA" a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



la cual tiene el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO" (ANEXO V), el procedimiento está programado para realizarse en el presente ejercicio presupuestal; con un periodo de ejecución de 3 meses.

- Objetivos de los trabajos:

Garantizar la estabilización del suelo y disminución del desarrollo de cavidades, aminorando así un posible colapso de edificaciones en las zonas afectadas, impidiendo que se continúe la velocidad de desplazamiento en los sitios donde se encuentren fallas o hundimientos regionales, dando al suelo estabilidad y consistencia, mejorando las condiciones físicas del suelo, evitando deformaciones en la superficie.

- Trabajos a realizar:
 1. Evaluación y diagnóstico.
 2. Diseño y aplicación del procedimiento para mejoramiento de suelo.
 3. Control de calidad y verificación de resultados.
 4. Informe final.

Criterios que dan origen a la preferencia:

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y las solicitudes dan como resultado el que se considere realizar la contratación por *Adjudicación Directa a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V.*, la cual cuenta con la cual tiene el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", asimismo esta empresa ha llevado el histórico y seguimiento del comportamiento del suelo en la zona así como en sus alrededores. Al contar con un histórico detallado se están ahorrando tiempos e importe, ya que si se optara por alguna otra empresa se llevaría más tiempo el proceso de adjudicación puesto que tendrían que realizar un levantamiento particular, aunado a que no contarían con el certificado con licencia correspondiente, por lo anterior se estaría ahorrando tiempo e importe. De acuerdo al currículum la empresa cuenta con personal técnico calificado el cual tiene conocimientos, herramienta y equipo necesario para la ejecución de los trabajos, que permite mantener inalterables las características y tecnología de los sistemas y la disponibilidad inmediata de partes y/o acciones necesarias para asegurar la estabilización de suelo y subsuelo.

Economía: Al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa conforme a lo dispuesto por el Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, al contar con el certificado para



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



"PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", no se genera costo adicional por el uso del mismo.

Eficacia: La empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria así como con el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO", para ejecutar los trabajos por sus propios medios, asegurando la capacidad de respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos.

La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Así mismo, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública a una Invitación Restringida, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanudaría en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.

Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3
Total	38	16

Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



Eficiencia: La empresa que se propone para asignar los trabajos cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.

Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de las trabajos de mantenimiento que se requieren para el Sistema de Control de Pilotes, a fin de alcanzar el propósito seguro y ágil el cual es necesario para las niñas y los niños de las escuelas y comunidad estudiantil en general, asegurando que el actuar sea imparcial ante la toma de decisiones considerando en primera instancia el interés de la sociedad.

Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que es procedente la adjudicación de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, los cuales se indican a continuación:

Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que se requieren los se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con el certificado para "PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO" y conoce las técnicas a aplicarse.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa.

Conclusión.

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de "MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPEYOLOTLI, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC Y LA ZONA ALEDAÑA AFECTADA", que garantice plenamente la seguridad de los edificios de los planteles, así como de los usuarios se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos antes descritos, cuyos trabajos se propone para adjudicarlos a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V., quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.

Fundamento Legal.

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Artículos 3 inciso A, Fracción II, 5, 24, inciso C, 61, párrafos 1 y 2, 63, fracciones I y II y 64 Bis, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; el Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; así como las secciones 6, 6.1. y 6.1.6. de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"...Artículo 134.-...

...Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado...."

Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México

"...Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

- a. La obra, dentro de la cual podrán estar:
 - I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;
 - II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;
 - III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;
 - IV. Supervisión de obras.- revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así como del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de grupos técnico - administrativos, capacitación, actualización continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;
 - V. Coordinación de supervisión. - actividades consistentes en el establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna toma de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



decisiones y lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;

VI. Gerencia de obra. - trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto tiene la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna de proyectos específicos;

VII. Los trabajos destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del medio ambiente, y

VIII. Todas aquellas de naturaleza análoga a las fracciones anteriores.

b. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar:

I. Estudios Previos.- Investigaciones generales y de experimentación, estudios de tenencia de la tierra o de uso del suelo, topográficas, hidráulicas, hidrológicas, geohidrológicas, de mecánica de suelos, sismológicas, batimétricas, aerofotométricas, de impacto ambiental, de impacto social y de impacto urbano, del medio ambiente, ecológicas, sociológicas, demográficas, urbanísticas, arquitectónicas, otras del ámbito de la ingeniería y anteproyectos diversos;

II. Estudios Técnicos.- Trabajos de investigación específica, interpretación y emisión de resultados, de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, geología, geodesia, geotécnica, geofísica, geotermia, meteorología; así como las pertenecientes a la rama de gestión, incluyendo los económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, ecológica o social, de afectación para indemnizaciones; de evaluación, adaptación, financieras, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones, catálogos de conceptos, precios unitarios, presupuestos de referencia, así como estudios de mercado; peritajes y avalúos;

III. Proyectos.- Planeación y Diseños de Ingeniería civil, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería; la planeación, y diseños urbanos, arquitectónicos, de restauración, gráficos, industriales y artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura y del diseño;

IV. Supervisión de Obras.- Revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números generadores y verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así como del contrato de que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de grupos técnico-administrativos, capacitación, actualización continua, acorde con las disposiciones de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad;



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



V. Coordinación de Supervisión.- Actividades consistentes en el establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se verificará mediante visitas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecute conforme los proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;

VI. Gerencia de Obra.- Trabajos con un enfoque integrador que propicien con eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto tiene la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, y que colateralmente incluyan los correspondientes a las fracciones IV y VII de este artículo, asimismo ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna de proyectos específicos;

VII. Supervisión de estudios y proyectos.- verificación del cumplimiento de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los trabajos, verificación de cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, del contrato específico, su recepción, liquidación y finiquito;

VIII. Administración de Obras.- Los trabajos relativos a la Administración de Obras, incluyendo los de registro, seguimiento y control, coordinación y dirección de obras, tales como gerencia de proyectos o de construcción, trabajos de coordinación, de organización, de mercadotecnia, los de administración de empresas u organismos, los estudios de producción, de distribución y transporte, de informática, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administración de recursos humanos, los de inspección y de certificación;

IX. Consultorías.- Los dictámenes, tercerías, opiniones profesionales y auditorías que podrán ser requeridos en cualquier etapa de la obra pública; los servicios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, entre otros, y

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley.

c. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, diseños, elaboración del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, producción, fabricación, traslado, instalación equipamiento, bienes muebles, construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.

MA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal, ni a las concesiones reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público...

...Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública...

...Artículo 24.-...

...C) Adjudicación directa...

...Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención...

...Artículo 63.-...

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;...

...Artículo 64 Bis.-...

I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



II. *Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;...*

Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

"...Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a la siguiente:

I. *Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*

II. *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*

III. *Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y,*

IV. *Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

...SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad...

...

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores. ..."

El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 13 días del mes de mayo de 2024, con la intervención de los Señores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Ing. Samuel Gómez Alonso JUD de
Supervisión de Construcción "D4"

Arq. Ascepción Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "D1"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE "MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPEYOLOTLI, UBICADO EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC Y LA ZONA ALEDAÑA AFECTADA".



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



ANEXO I



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Ciudad de México a 13 de marzo de 2024
ILIFECDMX/GOPINFE/242/2024

M. EN. I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
P R E S E N T E

Asunto: Solicitud de Intervención.

Reciba un cordial saludo y a su vez augurándole éxito al frente de sus delicadas funciones me permito dirigirme a usted con la finalidad de plantearle una problemática que ha surgido recientemente, se ha detectado una grieta significativa que atraviesa tanto las instalaciones del plantel educativo nivel básico C.C.T. 09DJN0859P Tepeyolotli, Ubicado en Calle Zoyate Nardo, Col. Agrícola Metropolitana. Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, así como la cancha de frontenis adyacente, extendiéndose hacia el mercado cercano. Esta situación plantea una preocupación seria para la seguridad de los estudiantes, el personal escolar y los residentes locales.

Es por ello, por lo que me dirijo amablemente a usted para solicitar su valiosa cooperación, para considerar la posibilidad y factibilidad dentro de su presupuesto la intervención y reparación de la grieta en comento.

Sin otro particular y para cualquier aclaración quedo de usted.
ATENTAMENTE

Firma manuscrita de Ing. Arq. Ivonne Sughey Reyna Cruz

ING. ARQ. IVONNE SUGEY REYNA CRUZ
GERENTE DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

C.C.P- Fernando M. Castillo Mofina-director general del ILIFECDMX





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



ANEXO II



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



MINUTA DE TRABAJO

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 23 de abril de 2024, se reunieron en JARDIN DE NUESTROS TIERRICOTLI los siguientes representantes para tratar asuntos relacionados a: TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE SOLOS EN EL JARDIN DE NUESTROS TIERRICOTLI Y ZONAS ALEDAÑAS.

PARTICIPANTES

NOMBRE	DEPENDENCIA Y CARGO	CORREO ELECTRONICO Y NO. TELEFONICO	FIRMA
<u>Mrs. María Teresa Cova GARCÍA</u>	<u>DGCOP/RECTOR</u>	<u>5546154192</u>	
<u>SAMUEL GONZALEZ ALONSO</u>	<u>DGCOP/ASISTENTE</u>	<u>5530703464</u>	
<u>Alejandro Narváez Hernández</u>	<u>Alcaldía Tlaxcala</u> <u>D. de Obras y Mto</u>	<u>55 3888 24 90</u>	
<u>ALEJANDRO NÚÑEZ LEAL</u>	<u>A EFCM/SUBDIRECCIÓN</u> <u>PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS</u> <u>COLEGATIVOS</u>	<u>alejandra.nunez@uefcm.gob.mx</u>	

PAGINA: 1 DE 2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

FECHA: 25. ABRIL 2024

ACUERDOS

SE LEVANTA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO FIRMANDO EL PERSONAL AUTORIZADO PARA TRATAR LO SIGUIENTE:

- 1.- SE REALIZA RECORRIDO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TEPEXICOTLI EN CONJUNTO LA DG COP, PERSONAL DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA EMPRESA GECOSTUDIOS CINCOBOL, S.A. DE C.V. PARA LA REVISIÓN DE UNA PRESUNTA FALTA QUE ATRAVIESA EL PLANTEL Y PASA POR LAS CALLES ALEDAÑAS AL MISMO.
- 2.- UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO LA EMPRESA GECOSTUDIOS CINCOBOL, S.A. DE C.V. EXPLICA QUE PARA MITIGAR LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA PRESUNTA FALTA SE DEBERÁN REALIZAR UNA SERIE DE PROCEDIMIENTOS, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA INYECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO EN DIVERSAS DIRECCIONES QUE SE REALIZARÁN AL INTERIOR DEL PLANTEL Y LAS CALLES ANTES MENCIONADAS.
- 3.- AL RESPECTO LA DG COP INTERNA QUE SE REALIZARÁ LA ATENCIÓN AL INTERIOR DEL PLANTEL Y SE DEBERÁ REALIZAR EN SU CASO LA ATENCIÓN A LAS CALLES ALEDAÑAS.
- 4.- LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL SOLICITA LA ATENCIÓN AL PLANTEL Y LAS ZONAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL DESPLAZAMIENTO.
- 5.- LA DG COP INTERNA QUE SE PODRÁN ATENDER LAS CALLES DON GUAYALI Y DON PASQUALE SIEMPRE Y CUANDO LA ALCALDÍA NO TENGA

PAGINA: 1 DE 3

Alcaldía Tlhuac



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



FECHA: 25. ABRIL 2024


ACUERDOS

GA INCONVENIENTE, DE SER ASÍ SE SOLICITAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6.- PERSONAL DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC INFORMA QUE NO TIENE INCONVENIENTE ALGUNO EN QUE LA DGCOP REALICE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN LAS CALLES DON GIOVANI Y DON PASCOALE, TODA VEZ QUE NO CUENTA ACTUALMENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN LA ZONA MENCIONADA.

7.- SE INFORMA QUE SE MANTENDRÁ LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LA AUTORIDAD EJECUTIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN TODO MOMENTO ANTES, DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS.

8.- SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA DE TRABAJO.

ALCALDÍA TLÁHUAC

PAGINA: 3 DE 3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



ANEXO III

403


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
AEFIMÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
 Dirección General de Planeación, Programación
 Y Evaluación Educativa
 Dirección de Planeación Educativa
 Subdirección de Planeación de Espacios Educativos

No. de Oficio AEFM/DGPPEE/DPE/SPEE/0683/2024
Ciudad de México, a 24 de abril de 2024
**ROBERTO MEJÍA MENDOZA
 RESPONSABLE DEL DESPACHO
 DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC
 PRESENTE**

Me refiero a los daños estructurales identificados en el inmueble que ocupa el **Jardín de Niños "Tepeyolotli" CCT. 09DJN0859P**, ubicado en Don Giovanni S/N, Col. Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, derivados de la presunta falla geológica que atraviesa el plantel escolar y a la visita in situ llevada a cabo el pasado martes 23 de abril del presente año, con acompañamiento de personal de la Dirección de Servicios Educativos y Asistencia Médica, de la Dirección de Obras y Mantenimiento esa Alcaldía a su digno cargo y personal de la Secretaría de Obras y Servicios y esta Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

Al respecto, le comunico que a través de la Dirección de Construcción y Obras Públicas "D" de la Dirección General de Construcción y Obras Públicas de la secretaria de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, se tiene considerado la atención del inmueble escolar realizando obras de mejoramiento al suelo a través de inyecciones para controlar los asentamientos del edificio principal. Es importante señalar, que el daño crítico se encuentra sobre la banqueta frontal y trasera del acceso del plantel, lo que deriva obras en la vía pública.

Por lo anterior y por instrucciones superiores, solicito su valioso apoyo e intervención en **calidad de urgente**, para brindar la autorización correspondiente que permita los trabajos en la vía pública en las calles Don Giovanni, Don Pascuale y Jacobo de Lieja, además de la asesoría correspondiente relativa a ductos de drenaje o agua potable para consideración respectiva, a fin de garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad correspondientes, atendiendo los principios de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando su integridad física, psicológica y social del alumnado de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 73 de la Ley General de Educación.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ALEJANDRO NÚÑEZ LEAL
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS



C.c. **Juan Manuel López Reyes**, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Presente.
Alejandro Narváez Hernández, Director de Obras y Mantenimiento, Presente.
Sonia Mateos Solares, Directora General de Desarrollo Social y Bienestar, Presente.
Gemma Aguilar González, Directora de Servicios Educativos y Asistencia Médica, Presente.
René Mario Franco Rodríguez, Director General de Operación de Servicios Educativos, Presente.
Genaro Rey Meneses, Director de Planeación Educativa, Presente.

ANU/AASA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



ANEXO IV



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 29 de enero de 2024

CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/15.01.24/0196, mediante el cual envía diversas requisiciones de obra, mismas que cancelan y sustituyen a las enviadas en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190.

Al respecto, envío las Requisiciones de Obra antes mencionadas, con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	R022	11	1	2	4	0	6161	2	1	00	024NR0216	DCOP"B" 001/2024	240,000,000.00
Denominación de proyecto					Ampliación de la Línea 1 del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús con Señalamiento Horizontal y Vertical											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0218	DCOP"B" 002/2024	180,000,000.00
Denominación de proyecto					Mantenimiento a Puentes Vehiculares											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0219	DCOP"B" 003/2024	29,000,000.00
Denominación de proyecto					Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0220	DCOP"B" 004/2024	35,000,000.00
Denominación de proyecto					Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernad, Alcaldía Gustavo A. Madero											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R020	25	P	2	4	0	6121	2	1	79	013HL0002	DCOP"B" 005/2024	834,346,995.00
Denominación de proyecto					Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R020	25	P	2	4	0	6141	2	1	00	024NR0228	DCOP"B" 006/2024	5,000,000.00
Denominación de proyecto					Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	R022	15	O	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0231	DCOP"B" 007/2024	30,000,000.00
Denominación de proyecto					Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro											



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024NR0225	DCOP D-24 REQ-OP-01	260,895,431.00
Denominación de proyecto					Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024NR0228	DCOP D-24 REQ-OP-02	93,090,000.00
Denominación de proyecto					Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	R023	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0227	DCOP D-24 REQ-OP-03	150,000,000.00
Denominación de proyecto					Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R021	11	1	1	4	0	6121	2	1	00	024NR0231	DCOP D-24 REQ-OP-04	1,000,000.00
Denominación de proyecto					Trabajos de retiro en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	R021	25	2	3	4	0	6121	2	1	79	023ML0001	DCOP D-24 REQ-OP-05	140,000,000.00
Denominación de proyecto					Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo											

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Es preciso señalar que dichas requisiciones y suficiencias otorgadas sustituyen a las enviadas mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190, no obstante, deberán enviar las requisiciones para la cancelación de la suficiencia otorgada con base en el oficio de autorización previa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina - Secretario de Obras y Servicios. - secretariadesobresyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - dfsbse@cdmx.gob.mx
Mtro. Ricardo Cedillo del Río - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos de Obras Públicas ricardocedillo@yahoo.com.mx
C.P. Eudasio Santamaría Manuel - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE. - acalderonc@cdmx.gob.mx
Turnos: DGAFF 1202 SPCP 0151 GCSG/DAFCC/DAOP/esp

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SUPERVISIÓN DE
CONSTRUCCIÓN "D4"



ANEXO V

CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO
TITULO: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO LITERARIA
RAMA:
TITULAR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



INDAUTOR
Instituto Nacional del Derecho de Autor

CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

TITULO: PM-5S01 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

RAMA: LITERARIA

TITULAR DE AMPLIACION: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor: las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR
REGISTRO PÚBLICO
DEL DERECHO DE AUTOR



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

113



Ciudad de México, a 22 de mayo de 2024

NOTA INFORMATIVA

PARA: ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

DE: ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

PRESENTE

Con respecto al reporte de avance físico-financiero que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", ante la **4ta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 25 de abril de 2024**, se informa la situación relativa a los contratos presentados como terminación anticipada:

Referente a la terminación anticipada del contrato **DGCOP-LPN-F-1-249-23**, del proyecto **"CONSTRUCCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE CRUCE PEATONAL ELEVADO "SKATEPARK CHAPULTEPEC II SECCIÓN" EN AV. CONSTITUYENTES**, se informa que el motivo por el cual ya no se pudo continuar con los trabajos fue debido a oposición vecinal, no obstante, de las mesas de trabajo llevadas con los vecinos y Concertación Política, los ciudadanos nunca accedieron al desarrollo del proyecto. Al estar la fecha próxima a la terminación del contrato sin llegar a un acuerdo en las pláticas vecinales, se consideró la terminación anticipada de este.

En el caso de la terminación anticipada del contrato **DGCOP-AD-F-3-258-23**, referente a los **"ESTUDIOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO DEL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO DENOMINADO: PUENTE PEATONAL "SKATEPARK CHAPULTEPEC II SECCIÓN" EN AV. CONSTITUYENTES"**. Se informa que la causa, es exactamente la misma que la del contrato mencionado anteriormente, ya que este contrato forma parte del mismo proyecto de la construcción del puente peatonal.

En ambos casos cabe recalcar que **los motivos de esta terminación anticipada, no fue por causas imputables ni a la empresa contratista, ni a la dependencia**. Fue por motivos derivados de la oposición al proyecto por parte de los vecinos de la zona.



El contrato **DGCOP-AD-L-1-055-24**, de la obra **"TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA CECILIA TEPETLAPA"**, ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Actualmente se encuentra la obra concluida, el contrato terminó el 03 de marzo de 2024 y se encuentra en procedimiento de cierre.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE