



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

3. Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2019

00000004



**ACTA DE LA 6ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de junio del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A;" Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocales Suplentes: C. Daniela Rojas Alcántara, Subdirectora de Enlace Administrativo y el C. Héctor Hernández Rincón, Subdirector de Costos de Construcciones de Obra Pública; Como Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitado: M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala**, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras, se aprueba por unanimidad. -----

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2019. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, se aprueba por unanimidad y se turna para recabar sus firmas. -----



4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta los Acuerdos 06-10/2019 referente a la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria el día 30 de mayo de 2019 y el Acuerdo 06-11/2019, referente al Listado de Casos número DCOP "B" /02/2019; referente a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Corredor de Transporte Público Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda; presentado en la Quinta Sesión Ordinaria por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"; el día 30 de mayo de 2019, respectivamente. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa, con corte al 31 de mayo de 2019, se realizaron 2 contrataciones por Adjudicación Directa, se indica que hubo 3 contratos por invitación a cuando menos tres concursantes; así mismo se informa que se efectuaron 4 contrataciones por Licitación Pública, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Precisa, que al inicio de la Sesión se les entregó el mencionado Reporte, debido a que fue entregado el día de hoy. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el



detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

7. Asuntos Generales. -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta, si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra al Mtro. **Efraín Álvarez Martínez**. -----

El Mtro. **Efraín Álvarez Martínez** informa, respecto a la solicitud realizada por el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, referente a la adjudicación directa de la Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, presentado en la Quinta Sesión Ordinaria del presente año; la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, efectuó la solicitud ante el Comité Central, para llevar a cabo la excepción a la Licitación Pública, por lo que se realizó una Sesión Extraordinaria el día 7 de junio del año en curso, autorizándose la contratación a través de adjudicación directa de la Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes Planteles de Educación Básica en diversas Alcaldías. -----

Respecto al Mercado de la Merced, se licito en 2 ocasiones declarándose desierta en ambas, por lo que se procedió a la adjudicación directa como lo establece la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, gracias. -----



El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o preguntas. Cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** observa, que, en el reporte de Licitaciones efectuadas en el mes de abril de 2019, el cual fue entregado al inicio de la Sesión, en el contrato DGCOP-LPN-L-2-048, se menciona la Alcaldía en lugar de la Colonia, probablemente se debe a un error de captura, para que se corrija, gracias. ----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta, que se corregirá ese reporte para la siguiente Sesión; aprovecho la ocasión para informarles, derivado de las observaciones realizadas por el Ing. Andrés Sánchez Pacheco, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, de igual manera al inicio de la Sesión se entregaron dichas correcciones al Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

Pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto del interés del Pleno le cedo la palabra, al no haber más comentarios cedo la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** siendo las 13:24 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
06-11/2019	Listado de Casos número DCOP "B" /02/2019; referente a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Ampliación del Corredor de Transporte Público Metrobús Línea 5 de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1, sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda.	DIRECCIÓN DE CONSATRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por unanimidad el día 30 de mayo de 2019. Por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos señalados.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-12/2019	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE JUNIO 2019

ARFA	CONTRATO	NO. LA	DESCRIPCIÓN	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OPERA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGCOP-AD-L-2-041-19	OPAD-DCOD-L-035-19	TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR/MEJOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL CDC ROSARIO CASTELLANOS UBICADOS EN ROMAN LUGO Y EDUARDO BUSTAMANTE COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ASISTENCIA PUBLICA Y HORTE 3, COL. FEDERAL ANDOS EN LA CALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO	1,358,510.33	SIEPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	X		10/05/2019	09/08/2019
C	DGCOP-AD-L-2-051-19	OPAD-DCOD-L-034-19	TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR YO MEJOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC VENUSTIANO CARRANZA UBICADO EN LAZARO PAVIA NO. 265 COL. JARDIN BALBUENA EN LA CALDIA VENUSTIANO CARRANZA	1,347,975.65	SIEPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	X		10/06/2019	09/08/2019
D	DGCOP-AD-L-1-060-19	OPAD-DCOD-L-044-19	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL MERCADO MERCED HAVE MAYOR UBICADO EN CALLE ROSARIO NO. 156 COLONIA CENTRO MERCED BALBUENA EN LA CALDIA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO	50,000,000.00	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		13/06/2019	31/12/2019
C	DGCOP-AD-L-2-067-19	OPAD-DCOC-L-050-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION REHABILITACION YO MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) CENTRO DE VEDUCACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO UBICADO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. 40, ESQUINA PEDRO ARRIETA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, ALCALDIA COYOACAN CIUDAD DE MEXICO.	1,861,137.29	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		18/05/2019	13/07/2019
D	DGCOP-AD-L-2-068-19	OPAD-DCOD-L-051-19	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE PILOTES PARA REEVALUAR LOS EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL EN DIFERENTES PLANTILES EN LAS ALCALDIAS POLITICAS AZCAPOTZALCO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, GAMA TLAHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA	41,769,723.67	CONSERVACION PILOTES DE CONTROL, S.A. DE C.V.	X		21/06/2019	31/12/2019
C	DGCOP-AD-L-2-069-19	OPAD-DCOC-L-052-19	TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR YO MEJOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN EJE 3 ORIENTE PROLONGACION ORIENTE 116 ESQUINA SUR 107 COLONIA JUVENTUD ROSAS EN LA ALCALDIA IZTACALCO EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO	1,853,966.62	GRUPO IVANCOT, S.A. DE C.V.	X		21/06/2019	20/08/2019
C	DGCOP-AD-L-2-070-19	OPAD-DCOC-L-053-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION ADECUACION REHABILITACION YO MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) BELÉN DE LAS FLORES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO UBICADO EN CALLE BELÉN SAN COLONIA BELÉN DE LAS FLORES, ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1,861,082.33	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	X		21/06/2019	05/08/2019
C	DGCOP-AD-L-2-071-19	OPAD-DCOC-L-054-19	TRABAJOS DE AMPLIACION ADECUACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR YO MEJOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN EL CDC TLAHUAC UBICADO EN GABRIEL RAMOS MILLAN ESQ. CAMINO REAL Y PROF. DE GUADALUPE, COL. BARRIO DE SAN JUAN XICAYOPAN C.P. 13500 ALCALDIA DE TLAHUAC EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO	1,457,350.98	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM S.A. DE C.V.	X		21/06/2019	20/08/2019
B	DGCOP-AD-L-5-074-19	OPAD-DCOB-L-036-19	APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL CON MOTIVO DEL TERMINO DEL CONTRATO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA PUBLICA Y ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN DURANTE EL PERIODO DEL SERVICIO REALIZAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CAMBIO DE RUTA EL CONVENIO ESPECIAL Y LA ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO LINEA 5 METROBUS	1,342,043.09	DIRECCION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	X		15/05/2019	15/06/2019
C	DGCOP-AD-L-4-075-19	909005989-DGCOP-L-023-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) CANCHA DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE TERMINADO UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SAN ESQUINA LUNA COLONIA BUENAVISTA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO	11,412,117.32	DISTRIBUIDORA CASTELL, S.A. DE C.V.	X		16/06/2019	08/12/2019
TOTAL				116,275,107.06					

Lic. Mariana Orozco Martínez
 Subdirectora

REVISTO
 Dr. Roberto Bustamante Salmerón
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JUNIO 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRASERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TÉRMINO
A	DGOCOP-IR-L-1-066-19	OPIR-DCOA-L-007-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 18 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO DERIVADO DE	\$5,121,999.89	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		07/06/2019	03/12/2019

SUMA - \$5,121,999.89

EL BOBO

Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora

REVISO

Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras
 Pública



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019
 POR LICITACIÓN PÚBLICA


AREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGCOP-LPN-L-4-073-19	909005989-DGCOP-L-019-19	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN KM 22+189 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA EN LAS CALLES DE FELIPE ANGELES Y JORGE NEGRETE COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA C.P. 09638, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	49,992,545.23	CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V.	X		19/06/2019	31/12/2019
C	DGCOP-AD-L-4-077-19	909005989-DGCOP-L-021-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES), DEPOSITO DE CAMIONES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTIN NO. 270, COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO	16,073,326.56	KAINSA, S.A. DE C.V.	X		21/06/2019	04/12/2019

SL/EA - \$66,065,871.79

Lic. Margarita Oscay Martinez
 Subdirectora

REVISO

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)							
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMETIDO 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 7 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 8 = 6 / 5
				TOTAL		6,578,738.71	6,198,738.71	1,271,557.12	21%	1,599,133.97	603,682.14	10%	38%
2				DESARROLLO SOCIAL		4,826,733.35	4,346,733.35	1,223,767.16	28%	1,541,933.97	589,345.15	14%	38%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		3,026,733.35	3,196,733.35	1,142,818.16	36%	1,310,233.63	550,457.04	17%	42%
		1		URBANIZACIÓN		3,026,733.35	3,196,733.35	1,142,818.16	100%	1,310,233.63	550,457.04	17%	42%
			323	ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL	SERVICIO	894,733.35	894,733.35	894,733.35	100%	447,366.68	381,720.60	43%	85%
			326	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CICLISTA	KILÓMETRO	0.00	50,000.00	0.00	0%	16,671.84	0.00	0%	0%
			334	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KILÓMETRO	650,000.00	800,000.00	90,777.73	11%	245,643.67	20,261.30	3%	8%
			335	MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	PUENTE	0.00	50,000.00	5,081.51	10%	16,356.33	0.00	0%	0%
			336	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	METRO	555,000.00	427,225.58	152,225.58	36%	206,126.75	148,475.13	35%	72%
			345	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	927,000.00	974,774.42	0.00	0%	378,068.36	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	35,500.34	0.00	0%	0%
				SALUD		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	35,500.34	0.00	0%	0%
				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		600,000.00	150,000.00	0.00	0%	35,500.34	0.00	0%	0%
			395	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	600,000.00	150,000.00	0.00	0%	35,500.34	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	1,000,000.00	80,948.99	8%	196,200.00	38,888.11	4%	20%
				RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,200,000.00	1,000,000.00	80,948.99	8%	196,200.00	38,888.11	4%	20%
				CULTURA		1,200,000.00	1,000,000.00	80,948.99	8%	196,200.00	38,888.11	4%	20%
			413	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	ESPACIO PÚBLICO	1,200,000.00	1,000,000.00	80,948.99	8%	196,200.00	38,888.11	4%	20%
				DESARROLLO ECONÓMICO		1,752,005.35	1,852,005.35	47,789.96	3%	57,200.00	14,336.99	1%	25%
				TRANSPORTE		1,752,005.35	1,852,005.35	47,789.96	3%	57,200.00	14,336.99	1%	25%
				OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		1,752,005.35	1,852,005.35	47,789.96	3%	57,200.00	14,336.99	1%	25%
			374	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	1,403,560.91	1,403,560.91	47,789.96	3%	57,200.00	14,336.99	1%	25%
			380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	448,444.44	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

Handwritten signature



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de Junio de 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)				
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.88	\$0.00					\$0.00	\$1,285,034.24	\$0.00				
1	V07 01 3 0042/REV	65	IR	Servicio, S.A de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.88	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$1,285,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN	
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
2	V07.01 2 0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A DE C.V	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27				\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08JR.L 2 028, IN08AD.L 2 416 Y IN08AD.L 2 380. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.	
SUBTOTAL								\$8,401,745.58						\$3,420,035.96						
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
3	EP08JR.F.1.208	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.	
										AMORTIZADO	\$404,952.82									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	EP08AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,773.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.	
										AMORTIZADO	\$827,991.58									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	EP08JR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,046,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.	
										AMORTIZADO	\$504,860.65									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40					
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82					\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40					

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82		ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de junio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5


[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																		
1	ED08 IR L 2 0025		IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO 2,465,863.43 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DCOP/0039/2010, DEL 15/01/10
2	ED08 AD L 2 0075		AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO 592,151.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
3	ED08 AD L 2 0218		AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	18/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 73,109.18 POR AMORTIZAR 461,905.13				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DCOP-DE-SEA-058-2010, DEL 13/04/10
4	ED08 AD L 2 0219		AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	18/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	78.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DCOP-DE-SEA-068-2010, DEL 28/04/10
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																		
5	ED08 LP L 2 0374		LP	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO 1,510,082.40 AMORTIZADO 798,481.10 POR AMORTIZAR 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	18.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEMAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
14,871,612.62		ANTICIPO 5,638,125.71 AMORTIZADO 1,287,168.08 POR AMORTIZAR 4,350,957.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.82%


ING. JOSÉ LUIS RICHARCHO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de Junio de 2011

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario														
1	T07 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alta Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			6,585,881.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00			6,585,881.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

000 0025



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0027

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de junio de 2013

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan																				
1	IN08 LP F 2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,286,281.95	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77			0.00	25,887,919.52	0.00			PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,348,600.21. INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN08 IR F 3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA. POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40 SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,764.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77
		AMORTIZADO	6,463,081.60
		POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

9 A

4 001 0028



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0
TOTAL	21	5	0	23	3	23	3	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

000 0031

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00				
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarre, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99						0.00%	34.23%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00	28/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99								
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0532



CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	23	1	23	1	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DURNA NO. 284 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	0-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	D.DD	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 'C' YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEMAS DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
21,197,666.17	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,248.78	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 'C3'



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

000 0037

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de junio de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00		
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, SA DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00				437,682,464.24	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, SA DE CV.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Numero 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75	29/09/2016	14/11/2018	437,682,464.24	19,349,732.64	0.00	4.84%	3.26%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, SA DE CV	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/03/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALS								587,314,711.31	50,773,452.97	0.00				437,682,464.24	32,663,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Alejandro Caño Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9

0000038



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO/MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPLES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'IZTAPALAPA III'	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,487.20	\$64,351,487.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.88	\$0.00	100.00%	88.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'IZTAPALAPA III'	8-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,988,788.33	\$9,988,788.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	88.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
76,710,437.51	0.00	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
76,288,828.38	0.00 100.00% 88.12%

[Handwritten signature]

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 'C3'



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0 000 0041



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0
TOTAL	43	2	0	28	17	11	34	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 20 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 20 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
TOTAL	20	2	0	17	5	0	22	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN VEINTE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTE ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

0000 0043



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00				476,487,074.88	71,467,303.38	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,508.64 POR AMORTIZAR 118,185,494.11	29/09/2016	14/11/2018	437,582,484.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	23/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenal	05/05/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00				0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
8	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabe de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Ocasnia, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9

400 0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00				
7	DGOP-IR-L-4-053-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-18	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-L-5-058-18	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00								Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
10	DGOP-IR-L-1-076-18	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-074-18	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

1

000 0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELEHA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Itzacaco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
13	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Itzacaco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
14	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Duma No 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnal Gessell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
15	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamaría, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
16	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria Aménica Labna, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obiero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Papés Urego, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixtateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9

000 0046

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2019

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
17	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Fararín, Kinder Lic. Alejandro Oujano, Prim. Tlacoquemecalli Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Camilo, Primaria Chibre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.		
18	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Atepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.		
19	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete "B") Primarias, María Efigenia Ariaga Salgado, Coyocauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7) Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Vilauruba, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Castellano, en las Delegaciones Magdalena	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,929.96	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00					
20	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2018	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.		
21	DGPE-IR-2-013-18	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.		

9

2000 0047

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	OGPE-LPN-1-014-18	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2018	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.
TOTALES								1,270,035,934.73	278,031,186.75	0.00					476,487,074.98	190,158,414.31	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,270,035,934.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
190,158,414.31	0.00		



Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000 0048



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de junio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

~~X~~

A.

140

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOPIR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No 51 "Profesor Carlos Benítez Delgado", ubicada en Calle Niños Heroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	8,936,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	98.80%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,936,052.06	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	98.80%

ING. JOSÉ LUIS RICHARD HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL GALARDO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MOROZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	11	11	11	11	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE CAPITAL
 CARRANZA 100, PUEBLO NUEVO, CDMX




CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CÓMENO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-AD-L-1-005-18		LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-013-18		LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,893.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-L-5-018-18		LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,481,741.17	\$3,481,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.82	\$51,833.44	100.00%	98.24%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-L-1-024-18		LOCALES	LPN	RYKON HOLDINGS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-LPN-L-1-028-18		LOCALES	LPN	GRUPO KOPZ, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-LPN-L-5-030-18		LOCALES	LPN	ARQUPO S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,887.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-AD-L-5-033-18		LOCALES	AD	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRERO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$288,224.14	\$288,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-AD-L-5-043-18		LOCALES	AD	ARQUITEG S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.48	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.88	\$0.00	71.38%	31.41%	
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

Caso	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-JR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSEJERÍA REGIONAL EN INGENIERÍA S.A. DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.78	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,216,288.84	\$0.00	58.98%	54.00%	
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$986,188.84	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%	
11	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S.A. DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,956,183.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
104,489,800.88	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00


TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,883,508.04	51,833.44	82.01%	58.22%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SÉIS CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de Junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	176,509,711.69	0.00				478,467,074.88	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.78 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	29/08/2018	14/11/2018	437,582,454.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,705,266.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,705,266.56	0.00	37.80%	37.80%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00				0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyocacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,768,097.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,768,097.47	0.00	64.95%	53.92%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-Jun-18
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,165,523.79	74,508,364.62	0.00				0.00	74,508,364.62	0.00			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
8	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Garantía de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.

9

2019-06-30 0056

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00				0.00	0.00										
8	DGDP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de liquidar. Recapcionado el 30-nov-18
ANTICIPO	0.00																								
AMORTIZADO	0.00																								
POR AMORTIZAR	0.00																								
TOTALES								1,179,988,371.48	274,891,871.03	0.00			476,487,074.98	219,100,869.33	0.00										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,179,988,371.48	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	41,078,179.76
		POR AMORTIZAR	75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Rojas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cacho Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

000. 0057



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	17	25	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UN CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	234,611,026.80	0.00									
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVEENDES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 15,611,341.46 POR AMORTIZAR 59,495,972.69	28/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	28/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo el 15 de diciembre de 2018
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	81,542,200.66	0.00				0.00	73,624,952.81	14,914,553.13			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	8,358,026.33	3,229,830.36	60.62%	38.02%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	11,684,722.77	12.91%	12.91%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PACE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-nov-2018

9

A

61

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00				
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 18 Jun-18 Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburga 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,759,918.90	0.00				
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA SA DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburga número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00		0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburga número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	AMORTIZADO	0.00		0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00				0.00	13,588,946.44	0.00				
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	AMORTIZADO	0.00		0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%		Servicios concluidos. Recepcionado el 27 Jun-18 Pendiente de liquidar.
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	AMORTIZADO	0.00		0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%		Trabajos Concluidos Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
12	DGOP-OP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	AMORTIZADO	0.00		0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%		Servicios concluidos. Recepcionado el 25 Jun-19 Pendiente de liquidar.

9




9262

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATNAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Recepcionado el 28 Jun-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATNAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			69,677,496.14	69,677,496.14	0.00					0.00	69,620,203.90	0.00			
15	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, entre la calle Panoramas y la calle Cocacochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84								Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-18. Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84			0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,231,509,442.78	429,460,872.44	0.00					476,497,074.98	243,633,978.91	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,231,509,442.78	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84
		AMORTIZADO	36,514,590.30
		POR AMORTIZAR	59,495,972.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
243,633,978.91	0.00		


 Ing. Victor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. Alejandro Cano Veria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de junio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

d.

X

64

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"**

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 30 de Junio de 2018

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
2	DGOP-AD-L-1-039-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-08-18	18-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,826.28	0.00	100.00%	66.61%	Recepcionada
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,438,717.88	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,826.28	0.00	1.00	0.67

Ing. José Luis Ricardo Herman
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"




FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018



CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO/MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,528,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	87.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	18-oct-18	31-dic-18	\$3,984,810.89	\$1,988,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.18%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	
3	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	25-oct-18	31-dic-18	\$11,488,192.38	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$288,080.89	\$0.00	5.88%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-18	\$271,284,001.83	\$34,315,054.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	

* Mediante oficio CCOMX/SOBSE/CGAJD/C3/25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benjar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepouatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal emitió de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Teacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva lo devolva la incidencia.

* Mediante oficio CCOMX/SOBSE/CGAJD/C3/15/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benjar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepouatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

"1.-) En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promotora le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción I del artículo 178 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva sobre el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V. solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra. Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/06/2019


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
1	DGPE/LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (FONADEH) 2016	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X		Obra terminada, Entregada y recepcionada, la liquidación se tramita para pago. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98, por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Unbe"	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	0.00			0.00	\$ 24,311,669.53	5,350,973.63	97.00%	81.96%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 14, 15 y 116 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó el pago como ADEFA (En proceso).
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de Área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Unbe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	0.00			0.00	\$ 15,325,752.22	9,146,137.40	79.00%	62.00%			X	OBRA EN PROCESO de Finiquito Las estimaciones 11, 12 y 13 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicitó el pago como ADEFA (En proceso).
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S. A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverales, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Hueso, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/08/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	0.00			0.00	913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X		Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100%, contrato en proceso de liquidación, entregado y recepcionado. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEH) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Tlatoyapan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	0.00%	100.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fuero devueltas por falta de recursos por no haber incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos Atención a los Desastres Naturales (FONADEH) 2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Itkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fuero devueltas por falta de recursos por no haber incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

0069

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00					0.00	5,449,216.00								
8	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMU)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/1/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.	
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%					
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00												
9	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMU)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/1/2018	15/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	AMORTIZADO				0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64								
10	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONDADEN-CDMU)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/1/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00										X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,192,908,563.03	0.00	0.00					1,149,585,122.15	40,127,594.95								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,192,908,563.03	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>16,314,016.73</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>11,932,232.32</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>4,381,784.42</td> </tr> </table>	ANTICIPO	16,314,016.73	AMORTIZADO	11,932,232.32	POR AMORTIZAR	4,381,784.42
ANTICIPO	16,314,016.73							
AMORTIZADO	11,932,232.32							
POR AMORTIZAR	4,381,784.42							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,149,585,122.15	40,127,594.95		

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

03/16/18 70



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.11. Avance de los contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	1	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	3	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	0	10	0	10	0
TOTAL	46	4	0	0	50	0	50	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y OCHO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRAN SUSPENDIDO, TRES CONCLUIDOS Y CINCO EN PROCESO DE EJECUCIÓN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	1	0	0	9	0	9	0
TOTAL	8	1	0	0	9	0	9	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y OCHO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, TRES CONCLUIDOS Y CINCO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			492,949,831.93	368,094,028.55	0.00					0.00	0.00	4,676,146.15					
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO ANDOHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	368,094,028.55	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.	
										AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	0.00	4,676,146.15	12.82%	0.00%				
										POR AMORTIZAR	0.00											
					Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			152,225,578.90	152,225,578.90	0.00					0.00	145,052,837.17	1,084,778.43					
2	DGCOP-AD-L-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO	0.00					1,204,251.57	1,084,778.43	100.00%	31.41%	Servicios concluidos.	
										AMORTIZADO	0.00			0.00								
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGCOP-AD-L-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco.	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO	0.00					143,848,585.60	0.00	100.00%	96.94%	Trabajos concluidos.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			20,011,690.22	20,011,690.22	0.00					0.00	0.00	2,714,375.12					
4	DGCOP-AD-L-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes unitarios de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	09/08/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	0.00	1,608,604.48	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGCOP-LPN-L-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	0.00	1,105,770.64	44.22%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
6	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	4,900,389.26	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	0.00	0.00	26.33%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
7	DGCOP-IR-L-1-059-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	0.00	0.00	17.99%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGCOP-IR-L-1-066-19	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	01/06/2019	03/12/2019	5,121,999.89	5,121,999.89	0.00	ANTICIPO	0.00					0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
										0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00							
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00										




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			19,172,861.78	19,172,861.78	0.00					0.00	0.00				
9	DCCOP-LPN-L4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00				0.00	0.00			
TOTALES								172,237,269.12	172,237,269.12	0.00			0.00			145,052,837.17	3,799,153.55			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,237,269.12	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
145,052,837.17	3,799,153.55

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Saldaña
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Jesús Alejandro Cabán Neria
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0075

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de Junio de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	0.00				476,487,074.98	271,467,948.22	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034 14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 33 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 90,304,027.10 POR AMORTIZAR 59,495,972.89	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%	Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2019. Contrato con terminación anticipada.
2	DGOP-AD L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	0.00				0.00	151,174,247.39	19,590,699.28			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	17,014,782.33	3,229,830.36	100.00%	77.40%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo interactivo infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.93%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En trámite Convenio de Ampliación en Tiempo.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	124,855,803.38	16,360,868.92	38.15%	25.33%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato suspendido.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alfredo Casero Neria
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0076



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de junio 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	3	0	0	9	0	9	0
TOTAL	6	3	0	0	9	0	9	0

X *d.*

dh 27

CASO	TIPO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTOS			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			RECIBO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FISCAL	FINANCIERO			
1	DGCP/PP/01/2013	1	LPH	Compañía Mexicana de Cables y Telefonía S.A. de C.V.	Proveer de servicio a largo plazo para el Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Equipamiento de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Actualización "Vital".	24 Nov 13	31 Dic 2015	6 211 410 410 00		ANTICIPO	0.00	24 Nov 13	18 May 27	778 074 134.4	427 244.310	0.00	50.00%	47.60%	La subcontrata presentará el expediente para el año 2019 en el día 14/03/2019.
2	DGCP/SCC/2015-III	2	ME	Bolivia Construcción Dicit S.A. de C.V.	Subvención Técnica a Instalación y Frenado y a la Construcción de Carriles para el transporte público Línea 5 Metrobus y Línea 6 en el Eje 3 Central del Valle de San Lorenzo de la Ciudad de México.	03 Abr 17	01 Jul 18	101 377 274.2		AMORTIZADO	0.00	17 Jul 17	21 Mar 19	104 477 837.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Reconciliación.
3	DGCP/LP/F00117	2	LPH	Compañía Mexicana de Cables y Telefonía S.A. de C.V.	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de transmisión de radiofrecuencia en el sistema de telefonía móvil en el área de cobertura de la Ciudad de México.	01 Sep 17	21 Feb 18	2 154 161 367.12		AMORTIZADO	0.00	01 Sep 17	10 Feb 19	N/A	0.00	0.00	23.56%	35.37%	La subcontrata está en el proceso de liquidación y reconciliación. El monto aumentado reportado para el mes de junio de 2019 cubre la cantidad de mayo.
4	DGCP/LPH/LI/01619	1	LPH	Genia Construcción TCASA S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reparación de obras de construcción de concreto armado en el sitio de construcción de la Línea 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México.	25 Mar 19	31 Ago 19	12 125 074.00		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	22.47%	0.00%	
5	DGCP/LPH/LI/01519	1	LPH	ESCODESA S.A. de C.V.	Mantenimiento a puertas vehiculares de tránsito urbano en el área de la Ciudad de México 2019 y en el periodo respectivo.	25 Mar 19	28 Apr 19	25 767 552.13		ANTICIPO	7 730 215.60	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	43.12%	50.00%	
6	DGCP/LPH/LI/02119	1	LPH	Multimedia Registros de América S.A. de C.V.	Mantenimiento a equipos de video vigilancia de las cámaras de video vigilancia de la Ciudad de México 2019 y en el periodo respectivo.	03 Abr 2019	31 Jul 19	17 413 570.41		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	70.42%	30.00%	
7	DGCP/LPH/LI/02119	1	LPH	Multimedia Registros de América S.A. de C.V.	Mantenimiento a equipos de video vigilancia de las cámaras de video vigilancia de la Ciudad de México 2019 y en el periodo respectivo.	10 Abr 2019	01 Jul 19	17 379 217.15		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.155%	30.00%	
8	DGCP/AD/LI/05119	1	AD	Integración Empresarial S.A. de C.V.	Mantenimiento a equipos de video vigilancia de las cámaras de video vigilancia de la Ciudad de México 2019 y en el periodo respectivo.	15 May 2019	31 Dic 2019	30 216 601.42		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	11.51%	100.0%	
9	DGCP/LPH/LI/07119	1	LPH	Compañía Mexicana de Cables y Telefonía S.A. de C.V.	Proyecto de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de transmisión de radiofrecuencia en el área de cobertura de la Ciudad de México.	19 Jun 2019	31 Oct 2019	471 2545.13		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.00%	0.00%	Se está en el proceso de liquidación.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
41,364,438.71	0.00	ANTICIPO: 11,317,715.11
		AMORTIZADO: 0.00
		POR AMORTIZAR: 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE	FISCAL	FINANCIERO
427,113,740	0.00	0.35	0.31

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Juan Manuel Pichardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Domínguez Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DG COP-AD-L-2-003-19	LOCALES	AD	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,527,108.80	\$183,882.33	100.00%	94.75%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$183,882.33 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DG COP-AD-L-2-004-19	LOCALES	AD	MOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,452,554.18	\$170,348.83	100.00%	93.77%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No.2 CON UN IMPORTE DE \$170,348.83 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DG COP-AD-L-2-005-19	LOCALES	AD	SUAGCO, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RÍO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	8-feb-19	\$1,361,475.83	\$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,283,407.07	\$0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DG COP-AD-L-2-006-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,370,482.07	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,370,482.07 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DG COP-AD-L-2-007-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OJOS, S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,432,784.41	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 UN IMPORTE DE \$1,432,784.41 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DG COP-AD-L-2-008-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE I PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUALTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.87	\$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,255,284.07	\$239,181.35	100.00%	93.18%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$239,181.35 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DG COP-AD-L-2-009-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$353,572.03	\$1,323,134.81	100.00%	89.21%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,323,134.81 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DG COP-AD-L-2-010-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,455,448.23	\$258,024.72	100.00%	82.88%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$258,024.72 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DG COP-AD-L-2-011-19	LOCALES	AD	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$939,384.48	\$0.00	100.00%	80.30%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$939,384.48 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
10	DGCOP-AD-L-2-012-18	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO S.A DE C.V	*TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC.*	5-mar-18	23-mar-18	\$1,786,523.75	\$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,454,835.97	\$250,041.07	100.00%	95.42%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,704,877.04 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-18	LOCALES	AD	HDOS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS SIN ESQUINA CALLE JUAN A. MATEOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	5-mar-18	22-mar-18	\$1,328,438.09	\$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,104,472.35	\$121,947.77	100.00%	92.32%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 2 CON UN IMPORTE DE \$121,947.77 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-18	LOCALES	AD	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A DE C.V	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CAJA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA SIN ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.*	8-mar-18	28-mar-18	\$900,414.61	\$900,414.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-018-18	LOCALES	AD	SUADCO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL SIN, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-18	25-mar-18	\$1,855,735.97	\$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,782,887.82	\$0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-18	LOCALES	AD	SUADCO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ SIN, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-18	25-mar-18	\$1,173,768.28	\$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,114,880.28	\$0.00	100.00%	94.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-18	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.*	11-mar-18	1-abr-18	\$1,758,357.28	\$1,758,357.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,878,970.57	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,878,970.57 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-022-18	LOCALES	AD	JOSE JESUS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA SIN SECTOR 1-A U/I, INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-18	21-jul-18	\$974,076.79	\$974,076.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	94.00%	0.00%	
17	DGCOP-AD-L-2-025-18	LOCALES	AD	C. JORGE ANTONIO GARCIA AVENDAÑO	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.*	14-mar-18	28-mar-18	\$1,660,720.00	\$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,338,188.12	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,338,188.12 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-026-18	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO SIN, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-18	28-mar-18	\$1,266,044.78	\$1,266,044.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,203,273.00	100.00%	0.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,203,273.00 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Programación de Ingresos Públicos "C1"



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	A.U.	AJREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	*TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUION Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.*	15-mar-18	28-mar-18	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,538,863.85	\$234,038.58	100.00%	12.81%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,770,803.21 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-031-19	LOCALES	A.D	SURYA 1783, SA DE CV	*TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUION Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFÍN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.*	4-abr-18	24-abr-18	\$1,855,946.92	\$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,783,137.86	\$0.00	100.00%	95.00%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE DE \$1,763,137.86 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-034-18	LOCALES	A.D	C RAYMUNDO NICANOR PALMER	TRABAJOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE TALLERES, ALMACENES, LABORATORIOS Y ÁREAS EXTERIORES EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-18	3-jul-18	\$1,840,837.19	\$1,840,837.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,233,024.15	82.72%	88.98%	SE INGRESARON PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 A LA 4, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,233,024.15
22	DGCOP-AD-L-2-038-19	LOCALES	A.D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAW, SA DE CV	*TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACUION Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO*	4-abr-19	24-abr-19	\$1,851,139.68	\$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$827,476.72	\$1,218,647.43	100.00%	89.78%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1 Y 2 CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,847,124.15 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
34,786,834.13	0.00	ANTICIPOS 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
17,841,089.49	12,254,831.19	98.40%	59.18%

P.A.
ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/06/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	0	10	0	10	0
TOTAL	10	0	0	0	10	0	10	0

NOTA: Contratos en proceso

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

0083


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN FEDERAL DE AJUSTES FINANCIEROS

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México			47,319,352.17	47,319,352.17	0.00					0.00	0.00						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron otorgados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO	\$14,195,805.65										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$	0.00	28.28%	30.00%			
											POR AMORTIZAR	\$14,195,805.65										
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la nueva estación Félix Cuevas, ampliación de la estación La Joya y demolición de la estación terminal El Caminero del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			35,664,886.07	35,664,886.07	0.00					0.00							
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES (Los recursos FAFEF fueron otorgados por la DGAF, otorgando Recursos de Participaciones Federales)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la nueva estación Félix Cuevas, ampliación de la estación La Joya y demolición de la estación terminal El Caminero del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$		0.24%	30.00%			Formalización de terminación anticipada de contrato.
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82										
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa			118,297,264.12	118,297,264.12	0.00					0.00							
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABEQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00										
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55	0.00					0.00							
4	DGCOP-IR-L-5-043-19	RECURSOS FISCALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. C.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00										Servicios en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$		5.85%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
					"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114 y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09 DPR2580Z.			1,826,596.80	1,826,596.80	0.00					0.00							
5	DGCOP-AD-L-045-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	"Rehabilitación y Mantenimiento a escuelas de educación básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, siendo éstas: Escuela Secundaria No. 143 "Ermilio Abreu gómez" con CCT 09DES0143E, Escuela Secundaria No. 114 "Rafael Ramírez" con CCT 09DES0114 y Escuela Primaria "Adam Mickiewicz" con CCT 09 DPR2580Z.	09/05/2019	06/08/2019	1,826,596.80	1,826,596.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$		36.95%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)			1,014,776.13	1,014,776.13	0.00					0.00							
6	DGCOP-AD-L-037-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Dinamica y Servicios del Medio Ambiente S. A. de C. V.	Calculo, solución estructural y dictamen de estabilidad estructural del edificio Cosmos (Fábrica de Artes y Oficios)	27/03/2019	24/06/2019	1,014,776.13	1,014,776.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$		98.00%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	49,973,474.90	0.00					0.00							
7	DGCOP-AD-L-1-060-19	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	49,973,474.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00										Obra en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$		0.10%	0.00%			
											POR AMORTIZAR	\$0.00										
					Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforma a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza			41,769,722.53	41,769,722.53	0.00					0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
8	DGCOP-AD-L-1-074-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control S. A.	Rehabilitación y Mantenimiento al sistema de control de pilotes para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de educación básica, en las Alcaldías Políticas Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza	20/08/2019	31/12/2019	41,769,722.53	41,769,722.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	\$ -	\$ -	4.14%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.			7,958,816.61	7,958,816.61	0.00				0.00									
9	DGCOP-IR-L-1-053-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en las Alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco, siendo estas: Escuela Primaria Carlos García, Escuela Primaria "Leonardo Bravo", con CCT 09DPR2390H, Escuela Secundaria no. 218 "República de Italia" con CCT 09DES0218E y Escuela Primaria "Grecia" con CCT 09DPR2076R.	29/05/2019	26/08/2019	7,958,816.61	7,958,816.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	\$ -	\$ -	15.58%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.			4,018,321.22	4,018,321.22	0.00				0.00									
10	DGCOP-IR-L-4-054-19	PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Planeación, Diseño y Construcción de Obra, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo determinado del Reordenamiento Funcional Operativo en la Estación Etiopía Línea 3 del Metrobús y las Adecuaciones Viales y Geométricas para la Interconexión con la estación Etiopía de la Línea 2 del Sistema de Transporte Metrobús.	11/06/2019	08/09/2019	4,018,321.22	4,018,321.22	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	\$ -	\$ -	2.75%	0.00%	Obra en proceso			Obra en proceso	
TOTALES								312,140,577.10	312,140,577.10	0.00		\$24,895,271.47			0.00	0.00							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
312,140,577.10	0.00	ANTICIPO 24,895,271.47 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 24,895,271.47

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0	0

M. ENI EBBAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas

24 de Septiembre del 2019
Calle de la Constitución No. 100
P.O. Box 14480 - México, D.F.

9085



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 7a Ordinaria Ordinaria : (X) Extraordinaria : () Fecha : 25 julio 2019	DIRECCIÓN SOLICITANTE: Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DE OBRA (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN () CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	PROGRAMA : REMEDIACION Y ATENCION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA REMODELACION Y ATENCION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA: SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MEXICO OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL : CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1088/2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 200,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE : \$ 200,000,000.00
---	---	--

CASO Núm.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"A"/01/2019	1	Proyecto	"REMEDIACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MEXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO " Periodo de Ejecución: 156 días calendario	\$ 194,418,663.00 (Ciento Noventa y Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Seicientos Sesenta y Tres pesos 00/100 M.N.) Incluye IVA No se otorgara anticipo	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 apartado C, 5,23, 24 inciso C, 61, 62, 63 fracción V y 64 BIS de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 75 B de su Reglamento	

 Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz Director de Construcción de Obras Públicas "A"	PRESIDENTE	CONTRALORA CIUDADANO	CONTRALOR CIUDADANO	VOCAL	VOCAL
	Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	C. Ma. Patricia Regina Paniagua Saucedo		Lic. Gabriela del Olmo Albarrán Dirección General Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	
APRUEBA Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas	Ing. Eusebio Calixto Madanaga Soto Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	Mtro. en I. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"	Dr. Roberto Beristain Salmerón Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas	



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 7a Ordinaria		DIRECCIÓN SOLICITANTE: Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	PROGRAMA : REMODELACION Y ATENCION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA REMODELACION Y ATENCION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA: SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MEXICO. OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL : CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1088/2019
Ordinaria : (X)	Extraordinaria : ()	PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 200,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE : \$ 200,000,000.00
Fecha : 25 julio 2019:		CONTRATACIÓN DE OBRA () CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN (X) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	

CASO Núm.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"A"/01/2019	1	Proyecto	<p>" SUPERVISION TÉCNCA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MEXICO, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO "</p> <p>Periodo de Ejecución: 156 días calendario</p>	<p>\$ 5,581,336.70 (Cinco Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta y Seis pesos 70/100 M.N.) Incluye IVA No se otorgara anticipo</p>	<p>Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 apartado B fracción IV, 5,23, 24 inciso C, 61, 62, 63 fraccion V y 64 BIS de la Ley de Obras Públicas del Distrto Federal y Artículo 75 B de su Reglamento</p>	

<p>APRUEBA</p> <p>Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas</p>	<p>_____ Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas</p>	<p>_____ C. Ma. Patricia Regina Paniagua Saucedo</p>	<p>_____ Lic. Gabriela del Olmo Albarrán Dirección General Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios</p>	<p>_____ Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"</p>
	<p>_____ Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p>	<p>_____ Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"</p>	<p>_____ Mtro. en I. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"</p>	<p>_____ Dr. Roberto Benstain Salmerón Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas</p>



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA "REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS".

1.- Antecedentes.

Derivado de la necesidad de brindar un espacio comunitario a la población, así como atender diversas necesidades inmediatas de remodelación y/o mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones Penitenciarias: Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, a efecto de que los internos cuenten con instalaciones operables, se fomente la educación, la creatividad y uso de talleres, también se requiere mejorar la clínica para una mejor reacción de las autoridades de los centros penitenciarios ante cualquier eventualidad de salud para la seguridad de los internos, cumpliendo con el mecanismo mencionado en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 12 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor el 12 de marzo del 2006, quedando de la siguiente manera:

"Artículo 18.

...

...Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Al respecto y derivado de la necesidad inminente de la remodelación y ampliación de los centros de readaptación social para incrementar la capacidad instalada para la impartición de justicia, se destinó el recurso para dicho proyecto, el cual se informó a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2019, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su artículo Noveno transitorio señala que: **(Anexo 1)**.

"Las erogaciones que para la Secretaría de Obras y Servicios prevé el artículo 5 del Decreto, incluye \$ 200'000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), para que aquella lleve a



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

cabo la Construcción de la Remodelación, Construcción y Ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan".

Al respecto, mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1088/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, la Dirección de Finanzas remite copia del Oficio de Otorgamiento de Autorización Presupuestal por un importe de \$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), para el proyecto denominado "Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla". **(Anexo 2).**

En virtud de que los inmuebles cuentan con instalaciones con necesidades de remodelación y mantenimiento para que sean adecuadas para el desarrollo de las funciones encomendadas en esta materia, es necesario que dichas instalaciones cumplan con las condiciones adecuadas para cumplir cabalmente con sus actividades y garantizar mejores servicios tanto Mujeres, Hombres y Adolescentes en la Ciudad de México ya sea detención, consignación, auto de formal prisión y la comunidad.

En este sentido, el Secretario de Finanzas a través del oficio CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1088/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, informa al Secretario de Obras y Servicios, de acuerdo a las claves presupuestarias, así como los importes anuales y totales, un monto de \$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), para llevar a cabo el proyecto y que mediante el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/11.07.19/0005 renombra el proyecto con el nombre de: "Remodelación, Construcción y Ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México". **(Anexo 3)**

En lo que respecta a la información necesaria para realizar la obra, Servicios Penitenciarios, entregó a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios, el presupuesto paramétrico y la propuesta conceptual, para la "Remodelación y Ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México, a base de proyecto integral a precios alzado y tiempo determinado".

Al respecto, la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, emitió oficio número SG/926/2019 de fecha 16 de julio de 2019, en el que se indica que los trabajos de **"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS"**; requiere de un alto grado de confidencialidad, conforme a los siguientes argumentos: **(Anexo 4).**

"...de llevarse a cabo la ejecución de la "Remodelación, Construcción y Ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México, a base de proyecto integral a precios alzado y tiempo determinado", bajo el procedimiento de Asignación Directa, se comprometería información de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

carácter confidencial para los Centros Penitenciarios, debido que el funcionamiento del sistema jurisdiccional, implica el traslado de procesados a las instalaciones, así como el resguardo de la documentación relativa al presunto delito; esto representa para la población usuaria y trabajadores de los Centros Penitenciarios, un riesgo latente, dado que en un procedimiento de esta naturaleza, se tendría que hacer del conocimiento de los participantes las características específicas del proyecto a ejecutar, entre las que se encuentran la distribución, las características específicas de los (sic).

Por lo anterior, debemos de considerar que, la distribución de espacios a remodelar y ampliar, así como sus equipos de seguridad, en caso de licitarse públicamente, se corre el riesgo de hacerlos del conocimiento de personas distintas a los ejecutantes del proyecto, representando con este un consecuente peligro para las instalaciones y para sus ocupantes en el caso de algunas acciones por parte de la delincuencia organizada tendiente a alterar la seguridad pública y el orden social, al tratar de sustraer procesados, desaparecer evidencias relacionadas con algún delito entre otros.

Así mismo, el llevar a cabo un procedimiento de Licitación Pública Nacional, implicaría proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información para garantizar y no favorecer a alguno de ellos, en particular, esto significaría dar a conocer públicamente los términos de referencia, descripción completa de los trabajos y características técnicas del proyecto ejecutivo, proporcionado que los participantes cuenten con toda la información que en los términos antes apuntados, requiere de un alto grado de confidencialidad, en razón de que es de suma importancia de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México: busquen las estrategias que permita llegar a que los resultados planteados sean lo más objetivos posibles, apegados en todo momento a las políticas y lineamiento que determina la normatividad aplicable en la materia, por lo que al no manejarse con toda discrecionalidad la documentación e información correspondiente, se corre el riesgo de que se divulgue entre los particulares la forma y términos de la obra, haciendo mal uso de ella.

Con una Adjudicación Directa, se está en posibilidad de tener el control de la información y documentación que se proporciona, aunado a que se deberá firmar un convenio de confidencialidad con la empresa seleccionada, a fin de evitar el uso inadecuado de la información".

Por otro lado, con los datos publicados por la Subsecretaria de Sistema de Penitenciaría de la Ciudad de México, donde informa sobre la población, la cual es de 25,000 (Veinticinco mil) habitantes privados de su libertad, repartidos dentro de las instalaciones del sistema penitenciario, genera la necesidad de brindar un espacio comunitario a la población en general, así como atender las necesidades básicas.



Mediante la solicitud por oficio No: SG/926/2019 de fecha 16 de julio de 2019, en el cual se expresa lo siguiente:

“...debido a las demandas de la población penitenciaria, respecto a las edificaciones e instalaciones de los diferentes Centros Penitenciarios y Centros Especializados de Atención para Adolescentes dependientes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ya que presentan daños provocados por el paso del tiempo y su mantenimiento ha sido escaso, aunado a los deterioros provocados por el uso propio de los usuarios, resulta necesario llevar a cabo la ejecución de obras públicas tendientes a fortalecer y prolongar la vida útil de las instalaciones en dichos centros, así como la rehabilitación y modernización de los espacios actuales.” **(Anexo 4).**

En este sentido, cabe destacar que el desequilibrio entre el espacio arquitectónico de las instalaciones y la gran cantidad de personas que ingresan por algún delito a este inmueble, confirma que las instalaciones son obsoletas, ya que el reducido número de jueces, el escaso personal de apoyo, la cantidad extraordinaria de audiencias en los procesos escritos y los prolongados tiempos de los procesos, con la consecuente dilación y lentitud en las decisiones de los juzgadores y la creciente inconformidad de los demandantes, en especial de sus familiares, provoca que las instalaciones sean insuficientes.

Por ello la constante situación de descontento de la comunidad por el tortuoso proceso, ya que la capacidad instalada no responde a las necesidades de la sociedad, y los requerimientos para ubicarse en el contexto internacional de impartición de Justicia, requiere de acelerar los procedimientos, reducir el número de audiencias y atender con Justicia pronta y expedita la demanda de nuestra comunidad en torno a la causa que se requiere.

A la fecha no se ha instrumentado plenamente lo establecido en las modificaciones constitucionales para integrar totalmente la oralidad a los requerimientos sociales, por la falta de las instalaciones adecuadas, lo que no ha permitido cerrar la brecha entre la oferta y la demanda.

I.- Descripción de los trabajos a ejecutar.

I.1.- La Obra consiste en:

“REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS”



I.2.- Especificaciones de la obra:

El proyecto contempla la rehabilitación de estructuras, atención de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de red contra incendio, de voz y datos, sistema de alarmas, albañilerías, acabados, herrerías, carpinterías, etc., de los tres centros penitenciarios, Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.

II.- Plazo de ejecución de los trabajos.

“REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO con un periodo de ejecución:

Del 1ro de agosto de 2019, al 31 de diciembre de 2019.

“SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO con un periodo de ejecución:

Del 29 de julio de 2019, al 31 de diciembre de 2019.

III.- El procedimiento de contratación propuesto.

Adjudicación Directa al amparo del artículo 63, fracción V, ya que al contratar mediante Licitación Pública pone en riesgo la seguridad nacional y seguridad pública, al divulgarse información confidencial como son los términos de referencia, descripción completa de los trabajos características técnicas del proyecto ejecutivo, referente a la **“REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS”**.

III.1 Fundamentación Legal:

El Fundamento Legal del presente dictamen; es con base al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 apartado C, 5, 23, 24 inciso C, 61, 62, 63 fracción V y 64 Bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, artículo 75 B de su Reglamento, el artículo 3, 4 y 5 fracción III y XII de la Ley de Seguridad Nacional y los artículos 2 y 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

En estos casos, siempre deberá atenderse al criterio de oportunidad para el beneficio a la población usuaria de la obra que se trate, En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas imputables a la Dependencia, Órgano desconcentrado, Delegación y Entidad, ésta pagará los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a éste, el contratista pagará a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación y Entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:

...

Apartado C. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, diseños, elaboración del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, producción, fabricación, traslado, instalación, equipamiento, bienes muebles, construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de operación del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.

Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Código Financiero del Distrito Federal, ni a las



concesiones reguladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.

Artículo 5. Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.

Artículo 23. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.

En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Finanzas, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de construcción; especificaciones en su caso, especificaciones particulares de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el programa de suministro y un costo estimado de la obra.

Se exceptúan de lo anterior:

- a) Los casos en los que, de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de construcción que emita la Secretaría y resulten aplicables; y
- b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparación de fuga en instalaciones hidráulicas y otras en las que tan sólo será necesaria su presupuestación.



Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo serán responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 24.- La obra pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

...

C. Adjudicación directa.

Artículo 61. En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Contraloría para su intervención.

La opción que las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones o entidades ejerzan, deberá fundamentarse según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el Artículo 41 deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda el ejercicio de la opción y contendrá además:

- I. El valor del contrato;
- II. La nacionalidad del contratista;
- III. Una descripción general de la obra pública, y
- IV. En forma explícita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, financieras, así



como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia.

De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los titulares de las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, a más tardar el último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría el informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia de su dictamen correspondiente.

Artículo 62. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades podrán bajo su responsabilidad contratar obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes, o por adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que para cada procedimiento se establecerán en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto.

En este caso, se convocará a la persona o personas con capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con experiencia en la obra pública por desarrollar.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada la Dependencia, Órgano desconcentrado, Delegación o Entidad para cada ejercicio fiscal.

En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el Artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

...

V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información de naturaleza confidencial para la Administración Pública del Distrito Federal o para la Nación;

...



Artículo 64 Bis. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

- I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;
- II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;

Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior.

Reglamento Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Artículo 75-B. Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;



III. Una vez revisada la cotización, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.

IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las Dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Ley de Seguridad Nacional

Artículo 3. Para efectos de esta ley, por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, que conlleven a:

I La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;...

Artículo 4. La seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la seguridad nacional:

...

III Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

...

XII Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la



reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas-

Artículo 3.- La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

III.2 Motivación:

Es viable contratar bajo la Modalidad de Adjudicación Directa, la **“REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS”**, mediante contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, ya que la modalidad de Adjudicación Directa ofrece un mínimo de gestiones establecidas por normatividad vigente en materia de obra pública, logrando con esto el objetivo de simplificar administrativamente los procesos establecidos para la ejecución de los trabajos requeridos en forma inmediata sin poner en riesgo la seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y el erario.

Así mismo, el llevar a cabo un procedimiento de Licitación Pública Nacional, implicaría proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información, por lo que esto significa dar a conocer públicamente los términos de referencia, descripción completa de los trabajos y características técnicas del proyecto ejecutivo, propiciando que los participantes cuenten con toda la información, sin embargo, como se ha mencionado en repetidas ocasiones se requiere de un alto grado de confidencialidad, en razón que es de suma importancia que el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, busque las estrategias que permitan llegar a que los resultados planteados sean lo más objetivos posibles, apegados en todo momento a las políticas y lineamientos que determina la normatividad aplicable en la materia, por lo que al no manejarse con toda discreción la documentación e información correspondiente, se corre el riesgo de divulgarse entre los particulares la forma y términos de la obra, haciendo mal uso de ella; corriendo el riesgo de hacerlos del conocimiento de personas distintas a los ejecutantes del proyecto, representando con esto un peligro para las instalaciones y para sus ocupantes en el caso de alguna acción por parte de la delincuencia organizada tendiente a alterar la seguridad pública y el orden social, al tratar de sustraer procesados, desaparecer evidencias relacionadas con algún delito, entre otros.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Es así que mediante este procedimiento se está en posibilidad de tener el control de la información y documentación que se proporciona, a fin de evitar el uso inadecuado de modo, que se protege la seguridad de la población en general, así como la seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, a las instalaciones de los Sistemas Penitenciarios de la Ciudad de México, al mantener en completa discreción diversa información de carácter confidencial, lo que reviste de mayor importancia toda vez que se tiene que realizar trabajos de demolición del inmueble colindante, lo que pudiera generar un riesgo a las instalaciones del sistema penitenciario de adolescentes.

IV.- Monto estimado del contrato.

El importe es de **\$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)** I.V.A. incluido, a Precio Alzado y Tiempo Determinado, asignados de acuerdo a lo siguiente:

"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO", con un monto de **\$194,418,663.00. (Ciento noventa y cuatro millones, cuatrocientos dieciocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)** I.V.A. incluido, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.

"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", con un monto de **\$5,581,336.70. (Cinco millones, quinientos ochenta y un mil trescientos treinta y seis pesos 70/100 M.N.)** I.V.A. incluido, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.

V.- Contratista propuesto:

"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO":

GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.

R.F.C.:

GII7706283VA

Administrador Único:

C. Eduardo Acosta Lozano.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Datos Generales.

Actividad Principal:

Construcción de Obras Públicas y Privadas, Edificación, Proyectos de Edificación y Supervisión.

Corporación de Servicios Nacionales, S.A. de C.V.

Dirección Fiscal:

Juan Tinoco 5 Cerrada, Colonia Merced Gómez, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01600, Ciudad de México.

R.F.C.:

CSN9907012U0

Administrador Único:

Cuauhtémoc Toscano Estrada

Datos Generales y Currículum Vitae de la Empresa. (Anexo 8).

Actividad Principal:

Supervisión de Edificaciones, Proyectos de Edificación, Edificación, Pavimentación, Guarniciones y Banquetas, Alumbrado Público.

Número de Registro:

Secretaría de Obras y Servicios.- GDF-SOS-9072

Registro Federal de Causantes.- CSN 990701 2U0

I.M.S.S. Y64 43036 10 5

INFONAVIT. Y64 43036 10 5

VI.- Criterios que dan origen a la opción.

Las razones que fundamentan la contratación de la obra en mención con el fin de asegurar las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, se asientan a continuación:

Se recurre al procedimiento de contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa, para lograr obtener el beneficio de economía, eficacia y eficiencia, seleccionando a la empresa contratista idónea que cuente con la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera, con la disponibilidad de respuesta inmediata para el inicio de los trabajos, así mismo que se comprometa a mantener la información en estricta confidencialidad, debido a que el



funcionamiento del sistema jurisdiccional, implica el traslado de procesados a las instalaciones, así como el resguardo de la documentación relativa a presuntos delitos.

Eficacia: Se contratará mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, a una empresa con experiencia, capacidad técnica, económica y con los recursos humanos y materiales suficientes, de nacionalidad mexicana, que pueda asegurar la capacidad de respuesta inmediata para desarrollar los servicios requeridos.

Eficiencia: Se optó por llevar el procedimiento por Adjudicación Directa al ser lo más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de que se logren los objetivos en la realización del **"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS"**.

Por otra parte, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública, lo que impediría efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, atendiendo de inmediato la necesidad de ejecutar los trabajos y eliminando posibles problemas de la población.

Por lo anterior, el escoger la opción de adjudicación directa, comparada con una Licitación Pública, ya que solo son necesarios los días mínimos que marca la Ley para adjudicar el contrato, en contra de una Licitación Pública que necesitan al menos 27 días hábiles (aproximadamente 35 días calendario) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que podría presentarse alguna inconformidad, lo que representaría días adicionales a los indicados, por lo que, la opción de la adjudicación directa, si representa un costo – beneficio menor a la unidad.

Honradez: El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios y con la participación de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, consideró que los trabajos referidos se desarrollarán, en apego al marco normativo que rige en materia de obra pública, al encontrarse los trabajos programados dentro de los efectos previstos por la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

Sociales: Mediante la adjudicación directa para los trabajos referentes a la **"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS**



PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS”, se protege la seguridad de la población en general, así como la seguridad del Gobierno de la Ciudad de México y las instalaciones de los Sistemas Penitenciarios de la Ciudad de México, al mantener en completa discreción; diversa información de carácter confidencial.

Ya que, en caso de llevar a cabo un procedimiento de Licitación Pública Nacional, implicaría proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información como los términos de referencia, descripción completa de los trabajos y características técnicas del proyecto ejecutivo, para garantizar no favorecer a alguno de ellos.

En virtud de que la Adjudicación Directa se encuentra en este caso en el supuesto de los artículos 61, 62, 63 y 64 Bis de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, por lo que bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional, se comprometería información de carácter confidencial para los Sistemas Penitenciarios de la Ciudad de México, debido a que el funcionamiento del sistema jurisdiccional, implica el traslado de procesados a las instalaciones, así como el resguardo de la documentación relativo al presunto delito; esto representa para la población usuaria y trabajadores de los Sistemas Penitenciarios de la Ciudad de México, un riesgo latente, dado que en un procedimiento de esta naturaleza, se tendría que hacer del conocimiento de los participantes las características específicas del proyecto a ejecutar, entre las que se encuentran la distribución, las características de los materiales, trayectorias de instalaciones y equipos.

Por lo anterior, debemos de considerar que, la distribución de los espacios a construir, así como sus equipos de seguridad, en caso de licitantes públicamente, se corre el riesgo de hacerlos del conocimiento de personas distintas a los ejecutantes del proyecto, representando con esto un peligro con el consecuente riesgo para las instalaciones y para sus ocupantes en el caso de alguna acción por parte de la delincuencia organizada tendiente a alterar la seguridad pública y el orden social, al tratar de sustraer procesados, desaparecer evidencias relacionadas con algún delito, entre otros.

Seguridad: Los Sistemas Penitenciarios de la Ciudad de México se encuentra en operación, cuyo acceso tiene medidas de seguridad especiales, por lo que el mismo está restringido y que de llevarse a cabo la contratación por el procedimiento de Licitación Pública, e incluso de Invitación Restringida a cuando menos tres

CUJADAT INNOVADORA
Y DE DERECHOS



concurantes, se tendría que divulgar planos, ubicaciones, términos de referencia, descripción completa de los trabajos y características técnicas del proyecto ejecutivo.

Por tal motivo, la información preliminar y definitiva, no debe ser manejada por cualquier empresa constructora, por el riesgo que implica de que cualquier persona tenga acceso a la información y documentación a detalle.

Considerando lo anterior, también se pondría en riesgo las instalaciones que se ubican dentro del inmueble y se situaría en grave riesgo en caso de que algún grupo delincencial atentara en contra de ésta infraestructura, por contar con la ubicación exacta de los puntos estratégicos de las instalaciones.

VII.- Lugar, fecha y responsables.

El presente dictamen se elabora en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de julio del 2019, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Vo. Bo. ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
 <hr/> Director General de Construcción de Obras Públicas

CIDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

<p>Revisó ING. FRANCISCO MÁXIMO IZQUIERDO ORTIZ</p>  <hr/>	<p>Elaboró ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ</p>  <hr/>
<p>Director de Construcción de Obras Públicas "A"</p>	<p>Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"</p>

Esta hoja de firmas corresponde al dictamen que justifica llevar a cabo la asignación por el procedimiento de adjudicación directa para la "REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A BASE DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y LA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS", a Precio Alzado y Tiempo Determinado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

ANEXO 1

Acord-8-

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA ÉPOCA	30 DE OCTUBRE DE 2018	No. 441
----------------	-----------------------	---------

Í N D I C E

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Finanzas

- Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México 3

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

- Aviso por el que se da a Conocer el Enlace Electrónico donde podrá Consultarse el Listado de Disposiciones Reglamentarias y Administrativas Vigentes, Emitidas por Autoridades Locales que Aplica, Observa o Ejecuta en el Desempeño de sus Funciones y Contribuye al Ejercicio de las Atribuciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 55

CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS

- Instituto de Vivienda.- Licitación Pública Nacional Número L.P.N.-INVICDMX-011-2018.- Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información 56

SECCIÓN DE AVISOS

- Inmobiliaria y Fraccionaria Magube, S.A. de C.V. 57
- La Era Natural, S.A. de C.V. 58
- Aviso 59

XXIII. Oficio de Autorización de Convocatoria sin Suficiencia.- Documento a través del cual la Secretaría autoriza en casos excepcionales a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías a convocar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios u obra pública sin contar con saldo disponible en su presupuesto, en los términos aplicables de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México;

XXIV. Oficio de Autorización Multianual.- Documento a través del cual, en casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría autoriza a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para que establezcan compromisos presupuestales en los contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra índole que celebren, cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal. En estos casos, el cumplimiento de los compromisos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal de los años en que se continúe su ejecución;

XXV. Oficio de Autorización Previa.- Documento que podrá expedir la Secretaría, previo análisis del gasto consignado en los anteproyectos de presupuesto, para autorizar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que lo soliciten, estén en posibilidad de efectuar trámites y contraer compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del primero de enero del año siguiente, aquellos proyectos, servicios y obras que por su importancia y características así lo requieran. En todos los casos, tanto las autorizaciones que otorgue la Secretaría, así como los compromisos que con base en ellas se contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos correspondiente y a las disposiciones que emita la propia Secretaría;

XXVI. PbR.- Presupuesto basado en Resultados;

XXVII. POA.- Programa Operativo Anual;

XXVIII. Presupuesto Disponible.- El saldo presupuestal que resulta de restar al presupuesto autorizado o modificado de las URG's, el presupuesto ejercido;

XXIX. Reducción Presupuestaria.- Disminución en el monto de recursos autorizados a una Clave Presupuestaria, que implica modificaciones a los calendarios presupuestales;

XXX. Reporte de Compromisos.- Información que proporcionan las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México conforme a las disposiciones legales, relativas al presupuesto comprometido;

XXXI. SSACH.- Subsecretaría de Administración y Capital Humano;

XXXII. SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXXIII. Sistema.- Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales que establece la Secretaría para el trámite y registro de movimientos programáticos presupuestarios, así como para concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la Administración Pública;

XXXIV. SPF.- Subsecretaría de Planeación Financiera;

XXXV. Subsecretaría.- Subsecretaría de Egresos;

XXXVI. SUN.- Sistema Único de Nómina;

XXXVII. TESOFE.- Tesorería de la Federación;

XXXVIII. URG's.- Unidades Responsables del Gasto;

3. La elaboración, solicitud y registro de los documentos de gestión programático presupuestarios, y en su caso, la autorización de pago de los mismos, invariablemente se realizará a través del Sistema.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	1853010000	150190	35521100		1,500,000.00
07C001	211313E001	111190	35521100		3,137,920.00
07C001	221334K001	111190	35521100		2,784,113.00
07C001	221336K005	111190	35521100		2,485,925.00
07C001	1853010000	111190	35531100		125,000.00
07C001	1853010000	150190	35531100		70,000.00
07C001	224352E002	111190	35711100		2,500,000.00
07C001	1853010000	150190	35711100		311,250.00
07C001	211313E001	111190	35711100		6,255,139.00
07C001	221334K001	111190	35711100		1,875,000.00
07C001	221336K005	111190	35711100		625,000.00
07C001	1853010000	150190	35811100		4,090,222.00
07C001	211313E001	150190	35811100		176,754,263.00
07C001	1853010000	111190	35911100		93,375.00
07C001	1853010000	150190	35911100		700,000.00
07C001	211313E001	111190	35911100		6,269,208.00
07C001	1853010000	150190	36911100		200,000.00
07C001	3843050000	111190	38311100		750,000.00
07C001	211313E001	111190	39211100		10,083,505.00
07C001	1853010000	111190	39691225		4,071,728.00
07C001	356374K003	111190	39691225		15,750.00
07C001	1853010000	111190	39691259		203,653.00
07C001	356374K003	111190	39691259		4,000.00
07C001	3843050000	111190	39691259		9,753.00
07C001	211313E001	150190	39931100		420,282,121.00
07C001	215322K005	150190	39931100		120,385,862.00
07C001	221336K005	150190	39931100		100,173,750.00
07C001	2213320000	150190	39931130		26,182,933.00
07C001	2424130000	150190	61212100	007019002	300,000,000.00
07C001	221334K001	25P290	61512100	007019005	100,000,000.00
07C001	233395K004	111190	61212100	007019006	333,932,628.00
07C001	233395K004	150190	61212100	007019006	16,067,372.00
07C001	356380K003	150190	63212100	007019007	40,000,000.00
07C001	221336K005	111190	61512100	007019009	57,054,218.00
07C001	221336K005	121190	61512100	007019009	79,062,047.00
07C001	2424130000	121190	61212100	007019010	150,000,000.00
07C001	221323K001	150190	63212100	007019011	149,087,907.00
07C001	2213450000	111190	61212100	007019012	70,000,000.00
07C001	2424130000	111190	61212100	007019013	30,315,319.00

126 MOD



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	2424130000	25P290	61212100	007019013	13,779,276.00
07C001	2213450000	150190	61212100	007019014	50,000,000.00
07C001	2213450000	111190	61212100	007019015	50,000,000.00
07C001	221334K001	150190	61512100	007019016	774,307,190.00
07C001	356374K003	121190	61612100	007019017	200,000,000.00
07C001	2213450000	121190	61212100	007019018	150,000,000.00
07C001	221334K001	111190	61512100	007019019	500,000,000.00
07C001	221336K005	150190	61512100	007019020	281,566,251.00
07C001	221336K005	150190	61512100	007019021	202,522,237.00
07C001	221336K005	25P290	61512100	007019021	12,291,887.00
07C001	221336K005	121190	61512100	007019023	174,999,999.00
07C001	221336K005	121190	61512100	007019024	174,999,999.00
07C001	221336K005	111190	61212100	007019025	20,000,000.00
07C001	233395K004	111190	61212100	007019027	150,000,000.00
07C001	221334K001	111190	61512100	007019029	100,000,000.00
07C001	221336K005	111190	61212100	007019031	70,000,000.00
07C001	221336K005	25P290	61412100	007019032	1,500,000.00
07C001	221336K005	111190	61412100	007019036	1,700,000.00
07C001	356374K003	25P290	61612100	007019038	100,000,000.00
07C001	233395K004	111190	61212100	007019039	70,000,000.00
07C001	356374K003	150190	61612100	007019040	31,500,000.00
07C001	356374K003	25P290	61612100	007019040	5,000,000.00
07C001	221336K005	25P290	61412100	007019042	1,500,000.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	224352E002	111190	31121200	5,669,739.00
07C001	1853010000	111190	31121200	1,094,939.00
07C001	356374K003	111190	31121200	258,362.00
07C001	1853010000	111190	31211100	75,000.00
07C001	221334K001	111190	31211100	75,000.00
07C001	1853010060	111190	31311200	2,531,164.00
07C001	356374K003	111190	31311200	70,832.00
07C001	1343020000	111190	31411222	26,658.00
07C001	1343060000	111190	31411222	100,770.00
07C001	1343950000	111190	31411222	50,385.00
07C001	224352E002	111190	31411222	42,980.00
07C001	1853010000	111190	31411222	625,655.00
07C001	211313E001	111190	31411222	50,794.00
07C001	221333K001	111190	31411222	27,350.00
07C001	221334K001	111190	31411222	29,304.00
07C001	221336K005	111190	31411222	37,118.00
07C001	356374K003	111190	31411222	69,184.00
07C001	3843050000	111190	31411222	35,456.00
07C001	1343060000	111190	31711200	147,720.00
07C001	1343950000	111190	31711200	73,613.00
07C001	224352E002	111190	31711200	6,530.00
07C001	1853010000	111190	31711200	269,997.00
07C001	211313E001	111190	31711200	22,144.00
07C001	221333K001	111190	31711200	22,144.00
07C001	221334K001	111190	31711200	22,144.00
07C001	221336K005	111190	31711200	188,032.00
07C001	356374K003	111190	31711200	119,410.00
07C001	3843050000	111190	31711200	51,803.00
07C001	1343020000	111190	31811100	6,250.00
07C001	1343060000	111190	31811100	31,250.00
07C001	1343950000	111190	31811100	15,625.00
07C001	3843050000	111190	31811100	12,500.00
07C001	1343020000	111190	31911200	5,000.00
07C001	1343060000	111190	31911200	27,000.00
07C001	1343950000	111190	31911200	13,500.00
07C001	224352E002	111190	31911200	24,306.00
07C001	1853010000	111190	31911200	456,493.00
07C001	211313E001	111190	31911200	60,474.00
07C001	221333K001	111190	31911200	37,924.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	221334K001	111190	31911200	149,246.00
07C001	221336K005	111190	31911200	24,306.00
07C001	356374K003	111190	31911200	6,250.00
07C001	3843050000	111190	31911200	9,500.00
07C001	1343060000	111190	32211100	1,215,000.00
07C001	1343950000	111190	32211100	607,500.00
07C001	1853010000	150190	32211100	580,000.00
07C001	211313E001	111190	32211100	325,000.00
07C001	3843050000	111190	32211100	427,500.00
07C001	1853010000	111190	32311100	2,100,000.00
07C001	1853010000	150190	32911100	2,860,000.00
07C001	1853010000	150190	33311100	3,500,000.00
07C001	1853010000	111190	33611200	2,000,000.00
07C001	356374K003	111190	33611200	52,318.00
07C001	1343020000	111190	33811100	2,250,000.00
07C001	1343060000	111190	33811200	476,996.00
07C001	1343950000	111190	33811200	238,499.00
07C001	224352E002	111190	33811200	2,604,466.00
07C001	1853010000	111190	33811200	8,479,004.00
07C001	211313E001	111190	33811200	9,784,129.00
07C001	221334K001	111190	33811200	5,849,162.00
07C001	221336K005	111190	33811200	4,609,647.00
07C001	356374K003	111190	33811200	425,000.00
07C001	3843050000	111190	33811200	467,474.00
07C001	1343950000	111190	34321200	71,384.00
07C001	1343020000	111190	34511200	276,040.00
07C001	1343060000	111190	34511200	124,218.00
07C001	1343950000	111190	34511200	62,108.00
07C001	224352E002	111190	34511200	2,496,000.00
07C001	1853010000	111190	34511200	6,497,480.00
07C001	211313E001	111190	34511200	2,514,084.00
07C001	2213320000	111190	34511200	861,956.00
07C001	221333K001	111190	34511200	39,828.00
07C001	221334K001	111190	34511200	1,974,362.00
07C001	221336K005	111190	34511200	13,990,445.00
07C001	356374K003	111190	34511200	50,000.00
07C001	3843050000	111190	34511200	43,706.00
07C001	224352E002	111190	35521100	2,076,497.00
07C001	1853010000	111190	35521100	1,994,612.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	221334K001	111190	14411200	154,676.00
07C001	221334K001	111190	15451108	5,129.00
07C001	221334K001	111190	15471108	536.00
07C001	221334K001	111190	39811200	269,303.00
07C001	221334K001	111190	39811208	17,287.00
07C001	221334K001	111190	39821100	262,333.00
07C001	221334K001	111190	39821108	2,910.00
07C001	221336K005	111190	12211108	287,830.00
07C001	221336K005	111190	14111208	26,853.00
07C001	221336K005	111190	14411200	113,999.00
07C001	221336K005	111190	15451108	3,021.00
07C001	221336K005	111190	39811200	203,761.00
07C001	221336K005	111190	39811208	8,635.00
07C001	221336K005	111190	39821100	213,133.00
07C001	224352E002	111190	12211108	331,500.00
07C001	224352E002	111190	14111208	30,870.00
07C001	224352E002	111190	14411200	170,328.00
07C001	356374K003	111190	14111208	4,421,127.00
07C001	356374K003	111190	14411200	84,672.00
07C001	356374K003	111190	15451108	883,580.00
07C001	356374K003	111190	15471108	402.00
07C001	356374K003	111190	39811200	1,114,568.00
07C001	356374K003	111190	39811208	1,608,076.00
07C001	356374K003	111190	39821100	1,051,852.00
07C001	356374K003	111190	39821108	172,338.00
07C001	3843050000	111190	12111100	571,000.00
07C001	3843050000	111190	12211108	10,985.00
07C001	3843050000	111190	14111208	894.00
07C001	3843050000	111190	14411200	5,323.00
07C001	3843050000	111190	15451108	54.00
07C001	3843050000	111190	39811200	5,089.00
07C001	3843050000	111190	39811208	330.00
07C001	1853010000	111190	21111100	250,000.00
07C001	1853010000	111190	21111200	639,394.00
07C001	356374K003	111190	21111200	25,000.00
07C001	1853010000	111190	21411200	849,650.00
07C001	224352E002	111190	21411200	50,000.00
07C001	356374K003	111190	21411200	151,250.00
07C001	224352E002	111190	22111100	59,850.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	1853010000	111190	22111100		98,762.00
07C001	1853010000	150190	22111100		200,000.00
07C001	211313E001	111190	22111100		91,086.00
07C001	215322K005	111190	22111100		18,240.00
07C001	221333K001	111190	22111100		9,348.00
07C001	221334K001	111190	22111100		32,832.00
07C001	221336K005	111190	22111100		18,240.00
07C001	1343060000	111190	26111200		188,114.00
07C001	1343950000	111190	26111200		94,057.00
07C001	1853010000	111190	26111200		3,241,484.00
07C001	224352E002	111190	26111200		5,900,253.00
07C001	2213320000	111190	26111200		88,924.00
07C001	221333K001	111190	26111200		3,558,895.00
07C001	221334K001	111190	26111200		10,181,860.00
07C001	221336K005	111190	26111200		6,894,671.00
07C001	356374K003	111190	26111200		28,419.00
07C001	3843050000	111190	26111200		66,188.00
07C001	1343950000	111190	27111200		81,189.00
07C001	1853010000	111190	27111200		209,296.00
07C001	224352E002	111190	27111200		345,686.00
07C001	211313E001	111190	27111200		339,911.00
07C001	215322K005	111190	27111200		189,570.00
07C001	221333K001	111190	27111200		160,519.00
07C001	221334K001	111190	27111200		264,228.00
07C001	221336K005	111190	27111200		259,596.00
07C001	1343950000	111190	27211200		42,570.00
07C001	1853010000	111190	27211200		280,196.00
07C001	224352E002	111190	27211200		772,225.00
07C001	211313E001	111190	27211200		597,453.00
07C001	215322K005	111190	27211200		192,708.00
07C001	221333K001	111190	27211200		86,512.00
07C001	221334K001	111190	27211200		157,253.00
07C001	221336K005	111190	27211200		172,972.00
07C001	224352E002	111190	29611200		750,000.00
07C001	1853010000	111190	29611200		500,000.00
07C001	211313E001	111190	29611200		500,000.00
07C001	2213320000	111190	29611200		125,000.00
07C001	221334K001	111190	29611200		500,000.00
07C001	221336K005	111190	29611200		375,000.00





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

ANEXO DEL OFICIO SAF/SE/DGPP/2252/2018

Las claves presupuestarias e importes se autorizan como a continuación se especifica:

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	IMPORTE
S SB UR	FI F SF AI PP	FF FG FE AD OI	PTDA TG DI DG	PY	(Pesos)

TOTAL					5,597,816,109.00
--------------	--	--	--	--	-------------------------

07C001	1243010000	111190	14411200		4,271.00
07C001	1243010000	111190	39811200		4,081.00
07C001	1243020000	111190	14411200		16,758.00
07C001	1243020000	111190	39811200		21,344.00
07C001	1243020000	111190	39821100		14,722.00
07C001	1343020000	111190	12111100		522,202.00
07C001	1343060000	111190	12211108		71,065.00
07C001	1343060000	111190	14111208		6,607.00
07C001	1343060000	111190	14411200		22,102.00
07C001	1343060000	111190	15451108		539.00
07C001	1343060000	111190	39811200		27,987.00
07C001	1343060000	111190	39811208		2,132.00
07C001	1343060000	111190	39821100		17,562.00
07C001	1343950000	111190	12211108		16,575,223.00
07C001	1343950000	111190	14111208		1,546,625.00
07C001	1343950000	111190	14411200		203,517.00
07C001	1343950000	111190	15451108		288,040.00
07C001	1343950000	111190	39811200		310,734.00
07C001	1343950000	111190	39811208		497,257.00
07C001	1343950000	111190	39821100		277,971.00
07C001	1853010000	111190	12111100		5,678,875.00
07C001	1853010000	111190	12211108		6,309,412.00
07C001	1853010000	111190	14111208		557,759.00
07C001	1853010000	111190	14411200		1,163,472.00
07C001	1853010000	111190	15451108		46,333.00
07C001	1853010000	111190	15471108		2,545.00
07C001	224352E002	111190	15451108		3,236.00
07C001	224352E002	111190	39811200		348,879.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

07C001	224352E002	111190	39811208	9,945.00
07C001	224352E002	111190	39821100	466,316.00
07C001	356374K003	111190	12111100	9,364,875.00
07C001	356374K003	111190	12211108	47,535,662.00
07C001	1853010000	111190	39811200	1,473,591.00
07C001	1853010000	111190	39811208	209,560.00
07C001	1853010000	111190	39821100	809,544.00
07C001	1853010000	111190	39821108	75,226.00
07C001	211313E001	111190	12211108	1,268,638.00
07C001	211313E001	111190	14111208	117,214.00
07C001	211313E001	111190	14411200	233,589.00
07C001	211313E001	111190	15451108	12,784.00
07C001	211313E001	111190	39811200	444,696.00
07C001	211313E001	111190	39811208	38,059.00
07C001	211313E001	111190	39821100	515,769.00
07C001	215322K005	111190	12211108	471,330.00
07C001	215322K005	111190	14111208	44,022.00
07C001	215322K005	111190	14411200	75,772.00
07C001	215322K005	111190	15451108	4,962.00
07C001	215322K005	111190	39811200	136,728.00
07C001	215322K005	111190	39811208	14,140.00
07C001	215322K005	111190	39821100	151,412.00
07C001	221323K001	111190	12211108	7,335.00
07C001	221323K001	111190	14111208	685.00
07C001	221323K001	111190	14411200	7,218.00
07C001	221323K001	111190	15451108	-54.00
07C001	221323K001	111190	39811200	9,026.00
07C001	221323K001	111190	39811208	220.00
07C001	221323K001	111190	39821100	6,027.00
07C001	221333K001	111190	12211108	58,185.00
07C001	221333K001	111190	14111208	5,435.00
07C001	221333K001	111190	14411200	51,812.00
07C001	221333K001	111190	15451108	701.00
07C001	221333K001	111190	39811200	107,035.00
07C001	221333K001	111190	39811208	1,746.00
07C001	221333K001	111190	39821100	137,658.00
07C001	221334K001	111190	12111100	1,417,000.00
07C001	221334K001	111190	12211108	554,822.00
07C001	221334K001	111190	14111208	51,205.00



RECIBIDO
17,0514
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SAF/SE/0083/2019

Ciudad de México, a 10 de enero de 2019

M. EN I. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 122 Apartado A, Base V, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 Apartado C, numerales 1 y 2, 29 Apartado D, Inciso g) y 32 Apartado C, Numeral 1, Inciso d) de la Constitución Política de la Ciudad de México, me permito hacer de su conocimiento que el Congreso de la Ciudad de México tuvo a bien examinar, discutir y aprobar el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.

Al respecto y en atención a lo establecido en los artículos 16 fracción II, 18 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso A) y 27 fracción XXV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 6, 44 y 50 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, **tengo a bien comunicarle el Techo Presupuestal correspondiente a esa Dependencia conforme a los montos aprobados por el Congreso Local en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019.**

Para tal efecto, anexo al presente se envía un disco compacto, el cual contiene en archivo electrónico el Analítico de Claves, así como, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, **el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 (Decreto)**, no omitiendo mencionar que el Techo Presupuestal comunicado a través del presente, contiene el formato de asignación por tipo de recurso en relación a los montos autorizados por el Congreso Local.

Cabe señalar que en términos del artículo 54 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), esa Dependencia, en el ejercicio de su presupuesto, se sujetará estrictamente a los montos aprobados en el Decreto por el Congreso Local; así como a las disponibilidades de la hacienda pública, los cuales estarán determinados en función de la capacidad financiera de la Ciudad de México, motivo por el cual deberá tomar las medidas conducentes para sufragar las erogaciones derivadas de la contratación de los servicios y demás gastos necesarios para su operación de forma anualizada; priorizando aquellos que sean estrictamente indispensables.

Por otra parte, será responsabilidad de esa Dependencia dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Decreto, por lo que deberá implementar las medidas necesarias a fin de que el monto global del presupuesto por concepto de servicios personales autorizado por el Congreso Local no se incremente durante el Ejercicio Fiscal 2019.

Además, esa Dependencia deberá observar que en términos del artículo 42 del Decreto, las erogaciones que se financien con recursos provenientes de transferencias federales, deberán aplicarse única y exclusivamente a los fines que se establezcan en las leyes federales, convenios, reglas de operación o documentos que se formalicen para su transferencia; en el caso específico



Cabe precisar que de acuerdo a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad, la Secretaría de Administración y Finanzas queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades cuando no le sean presentados en los términos establecidos a través del presente oficio, así como en el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

Finalmente, me permito comentarle que esta Subsecretaría y las Direcciones Generales adscritas a la misma, se encuentran en la mejor disposición para aclarar y precisar oportunamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, cualquier duda o comentario respecto al contenido del presente oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 41, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Transitorios PRIMERO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017 y vigente a partir del 17 de septiembre de 2018; 7 fracción II, inciso A), numeral 4, 19 fracción III y 27 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, firma el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto en suplencia por ausencia del titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.


LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO

C. C. C. E. P. LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO.- DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.- PRESENTE.
RAMÓN LEY BECERRA.- DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "B"

ARB/AAM/JJHC



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CONCEPTO	GASTO CORRIENTE	GASTO INVERSIÓN	MONTO ASIGNADO
TOTAL	4,940,627,634	13,185,733,737	18,126,361,371
SERVICIOS PERSONALES *	1,959,766,820	48,699,897	2,008,466,717
OTROS GASTOS	2,980,860,814	13,137,033,840	16,117,894,654

Nota: Incluye las partidas 1211, 3981, 3982

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	IMPORTE
TOTAL	18,126,361,371
PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES	6,843,121,727
RENTAS Y DERECHOS	5,896,675,446
FINANCIAMIENTO	2,062,945,788
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 9	1,474,000,000
MANTENIMIENTO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP)	1,261,976,566
PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 MIXCOAC-OBSERVATORIO	578,000,000
PROCESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA	9,641,848

RECURSOS ETIQUETADOS	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, TRAMO MIXCOAC - OBSERVATORIO	1,554,742,148
BACHEO Y PAVIMENTACIÓN (PROYECTO)	1,100,000,000
PILARES (PROYECTO)	1,000,000,000
MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE SUSTITUCIONES Y ADECUACIONES VIALES	894,733,358
METROBÚS EJE BOTE / SAN LAZARO / GUERRITA / AQUERITOS LINEA 5 (PROYECTO)	800,000,000
ESCUELAS (PROYECTO)	500,000,000




CIUDAD DE MÉXICO

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

RECURSOS ETIQUETADOS	IMPORTE
REPAVIMENTACION DE CENTRAL DE ABASTO (PROYECTO)	500,000,000
PUENTES VEHICULARES (PROYECTO)	450,000,000
BANQUETAS (PROYECTO)	400,000,000
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBUS SEGUNDA ETAPA SOBRE EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A GLORIETA DE VAQUERITOS	388,560,908
HOSPITAL CUAJIMALPA (PROYECTO)	350,000,000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 3 DEL METROBUS TENAYUCA-ETIOPÍA	348,444,444
RESIDUOS SÓLIDOS (PROYECTO)	300,000,000
CRUCES CONFLICTIVOS (PROYECTO)	300,000,000
CHAPULTEPEC (PROYECTO)	250,000,000
AREAS VERDES CUITLAHUAC (PROYECTO)	250,000,000
CENTRO HISTÓRICO (PROYECTO)	250,000,000
MANTENIMIENTO PUENTES (PROYECTO)	200,000,000
CETIS (PROYECTO)	200,000,000
EDIFICIO RECLUSORIO SANTA MARTA (PROYECTO)	200,000,000
CARRETERA MÉXICO-TULYEHUALCO (PROYECTO)	170,000,000
AREAS VERDES PLANTAS DE ASFALTO QUE INCLUYE MOVER LABORATORIO (PROYECTO)	150,000,000



CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

TECHO PRESUPUESTAL

2019

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

RECURSOS ETIQUETADOS	IMPORTE
-HOSPITAL TOPILECO (PROYECTO)	150,000,000
-MUSEO INTERACTIVO (PROYECTO)	150,000,000
-RENOVACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO Y BAJO EN VÍAS RÁPIDAS, VÍAS PRIMARIAS Y EJES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	149,087,907
-AREAS VERDES BOSQUE DE ARAGON (PROYECTO)	100,000,000
-AREAS VERDES GRAN CANAL (PROYECTO)	100,000,000
-CENTROS DE SALUD (PROYECTO)	100,000,000
-AREAS VERDES PAQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO (PROYECTO)	100,000,000
-VALLEJO (PROYECTO)	100,000,000
-BICIESTACIONAMIENTOS (PROYECTO)	100,000,000
-PRÉPARATORIAS (PROYECTO)	100,000,000
-METROBÚS CAMINERO (PROYECTO)	100,000,000
-METROBÚS AMPLIACIÓN LINEA EN AYOTLA (PROYECTO)	95,000,000
-SERVICIOS DE VIGILANCIA ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3301	85,890,103
-CANAL NACIONAL (PROYECTO)	70,000,000
-SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3451	67,279,317
-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AGUAS, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 42611	62,931,163



Gobierno de la
Ciudad de México

TECHO PRESUPUESTAL

2019

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

RECURSOS ETIQUETADOS	IMPORTE
ESTANCIAS INFANTILES (PROYECTO)	50,000,000
AREAS VERDES EJE 6 (PROYECTO)	50,000,000
COSMOS (INCLUYE EQUIPAMIENTO) (PROYECTO)	50,000,000
MERCED (PROYECTO)	50,000,000
AREAS VERDES DIF FORD (PROYECTO)	30,000,000
AREAS VERDES P. ORIENTE (PROYECTO)	30,000,000
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3112	28,092,166
AREAS VERDES VIVEROS GAM (PROYECTO)	20,000,000
METROBÚS CONFINAMIENTOS (PROYECTO)	20,000,000
COMEDORES LOCATEL	17,000,000
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3969	10,783,584
METROBÚS PROYECTO EJECUTIVO ZARAGOZA (PROYECTO)	10,000,000
PROYECTOS EJECUTIVOS (PROYECTO)	10,000,000
PREVIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3721	9,209,616
VESTUARIO Y UNIFORMES ETIQUETADO CON LA PARTIDA 711	7,399,992
AGUA POTABLE, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 131	6,195,656

CIUDAD DE MEXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

TECHO PRESUPUESTAL

2019

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

RECURSOS ETIQUETADOS	IMPORTE
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3361	5,709,274
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (PROYECTO)	5,000,000
TELEFONÍA TRADICIONAL, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3141	3,079,694
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3171	2,573,167
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3191	2,390,500
GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NÓMINA, ETIQUETADO CON LA PARTIDA 3432	285,537





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

ANEXO 2

A-02



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019

CDMX/SOBSE/DIGAF/DF/ 1088 /2019

ING. FRANCISCO MAXIMINO IZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"A"/08.03.19/0006, le envío con suficiencia presupuestal conforme al calendario autorizado la Requisición que se detalla a continuación:

FE	SE	SA	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	1	345	12	1	19	9	0	6121	2	1	00	O07019026	DCOP "A" - 008	80,901,755.00
2	2	1	345	15	0	1	9	0	6121	2	1	00	O07019026	DCOP "A" - 008	119,098,245.00
DEFINICIÓN DE PROYECTO			Remodelación y Ampliación del Centro Varonil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.												

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normalidad aplicable.


Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dicho documento.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

TENTAMENTE

C.P. LORENA VILLARRUEL SALAZAR
DIRECTORA DE FINANZAS



C.c.c.e.p. Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas en la SOBSE.- dgafctrquestion@cdmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de construcción de Obras Publicas. - presente
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE.- acalderon@cdmx.gob.mx

LIVS/ACC/LCE/bahc

ANEXO 1 REQUISICIÓN DE OBRA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

No. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

DCOP"A" - 008

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
1	<p>DESARROLLO EJECUTIVO DEL PLAN MAESTRO:</p> <p>I. DESARROLLO EJECUTIVO DEL PLAN MAESTRO, CONSISTENTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO FORESTAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO URBANO-VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL.</p> <p>II. DESARROLLO EJECUTIVO DEL ECO-PARQUE, CONSISTENTE EN DISEÑO DEL CONJUNTO EN GENERAL Y ZONA A DETALLE, DISEÑO DE EDIFICACIONES (NÚCLEOS DE SERVICIOS, INVERNADERO, AULAS, ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA), DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, HERRERÍAS, CANCELERÍAS, PUERTAS, ZONAS DE DETALLE, MEMORIAS DESCRIPTIVAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>III. DESARROLLO EJECUTIVO DE LA ETAPA 1 Y ETAPA 2, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, INGENIERÍAS MECÁNICAS, INGENIERÍA ELÉCTRICA, MIRE ACONDICIONADO, ARQUITECTURA DE PAISAJE, INSTALACIONES ESPECIALES, SEÑALÉTICA Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ECO-PARQUE:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DEL ECO-PARQUE, CONFORME AL DESARROLLO EJECUTIVO, INCLUYENDO SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ETAPA I:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPRENDEN LA ETAPA I, CONSISTENTE EN DORMITORIOS PARA 1,000 INTERNOS Y EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ETAPA II:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPRENDEN LA ETAPA II, CONSISTENTE EN DORMITORIOS PARA 2,000 INTERNOS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, GARITAS DE ACCESO, GOBIERNO, ADUANA VEHICULAR, ALMACÉN DE TRANSFERENCIA, ÁREA TÉCNICA, VISITA ÍNTIMA, VISITA FAMILIAR, ESCUELA, SEGURIDAD Y CUSTODIA, MÓDULO DE INGRESO Y OBSERVACIÓN Y MÓDULO DE TRATAMIENTO DE ADICIONES.</p> <p>II. REMODELACIÓN DE EDIFICIOS A CONSERVAR CONSISTENTE EN EL CENTRO MÉDICO, CAPILLA, GIMNASIO, INDUSTRIA Y MÓDULO DE TRATAMIENTOS ESPECIALES.</p> <p>III. CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL Y ADIESTRAMIENTO U.R.I, CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, CUARTEL, SERVICIOS, ÁREA CANINA Y STAND DE TIRO.</p> <p>IV. REALIZACIÓN DE LA DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A NO CONSERVAR.</p> <p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE MARZO DE 2019 A MARZO DE 2024, CON UN COSTO ESTIMADO DE \$576,131,400.00, DE LOS CUALES SE REQUIERE UN IMPORTE DE \$200,000,000.00 PARA EL EJERCICIO 2019.</p>

FECHA DE LABORACIÓN	FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA.	NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	
08 03 2019 DÍA MES AÑO	11 03 2019 DÍA MES AÑO	LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: CALLE MORELOS S/N, COLONIA PARAJE ZACATEPEC, C.P. 09560, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	MONTO ESTIMADO
HOJA No.: 1 DE 1			6121 INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000,000.00

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

AL INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y LA POBLACIÓN INTERNA QUE SE PRESENTA EN EL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, SE MEJORARÁN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SE GARANTIZA EL ACCESO UNIVERSAL A MÁS Y MEJORES SERVICIOS, TANTO A MUJERES Y HOMBRES.

SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

[Firma]
ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A3"
AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

[Firma]
ING. FERNANDO M. LLQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA
A LA REQUISICIÓN

TIPO DE RECURSOS: FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACIONES FONDO: 121190
150190

NINGUNA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

ANEXO 3



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

ACUSE

Ciudad de México, a 11 de julio de 2019.
CDMX/SOBSE/ SI/DGCOP/DCOP"A"/11.07.19/0005

C. P. Lorena Villarruel Salazar
Directora de Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios.
Presente.

En apego y cumplimiento a los diversos compromisos de la Jefa de Gobierno con la población de la Ciudad de México, que aunado con la inminente necesidad de ampliar la cobertura de los trabajos de remodelación y mantenimiento a diversos centros penitenciarios, al respecto, agradeceré su apoyo, con el objeto de que el proyecto 007019026 denominado "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA" sea modificado en su descripción y alcance, como a continuación se indica:

DICE:

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA.

DEBE DECIR:

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS: SANTA MARTHA ACATITLA, SAN FERNANDO Y TEPEPAN, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para tal efecto, anexo encontrará en forma impresa y en archivo electrónico a los a los correos: gsalderon@cdmx.gob.mx y sobsejudprogpaa@gmail.com, la siguiente información:

- Ficha Técnica del Proyecto de Inversión
- Requisición de Obra DCOP"A" - 017
- Calendario Presupuestal
- Original de la Requisición de Obra DCOP"A" - 011.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"


15 JUL. 2019
9:10 am

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala.- Director General de Construcción de Obras Públicas. jfuentes@cdmx.gob.mx
Ing. Raúl Márquez Martínez.- Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3". marquezm@cdmx.gob.mx
Ing. Ma. Alicia Sosa Becerra.- J.U.D de Supervisión de Construcción "A5". masob@cdmx.gob.mx

FMIO/MASB

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 01550, Ciudad de México.
Teléfono: 37641415 Ext. 312

Ciudad Innovadora
y de Derechos



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENCIA DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE PROYECCIÓN DE INVERSIÓN
(CAPÍTULOS 5000 Y 6000)



Área operadora del proyecto:
Dirección General de Construcción de Obras Públicas / Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

		Múltiplicidad			
		2017	2018	2019	2020 y más
INGRESO	a			200,000,000.00	
	b				
	c				
	d			200,000,000.00	

Clave UR			Denominación
U	R	U	
07	CO	01	Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Proyecto de Inversión			Descripción
D0701E026			Remodelación y Ampliación de los Centros Penitenciarios: Santa Martha Acatlán, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México

	Mes	Año	Empleos	
Fecha de inicio	15	2017	Directivos	
Fecha de fin	31	2018	Indirectos	150

UNIDAD FÍSICA DEL PROYECTO
Espacio Público

Distribución financiera por Alcaldía:	AOB	AZC	DJU	COY	CUJ	CUH	GAM	IZC	IZP	MCO	MHI	MPA	TLH	TLP	VCA	XOC	OTRA	TOTAL
Monto Físico por Alcaldía	AOB	AZC	DJU	COY	CUJ	CUH	GAM	IZC	41,800,000.00	MCO	MHI	MPA	TLH	158,200,000.00	VCA	XOC	OTRA	200,000,000.00
									1					2				3

Ubicación del Proyecto:
Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatlán. Calle Morelos s/n, colonia Paraje Zacatepec, C.P. 09560, Alcaldía Ixtapalapa, en la Ciudad de México.
Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes. Av. San Fernando número 1, colonia Balpan Centro, C.P. 14000, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan. Prolongación La Joya s/n, colonia Valle Escobedo, C.P. 16070, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Objetivo:
Rehabilitación y conservación de las instalaciones Penitenciarias. Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatlán, de la Ciudad de México.

Justificación:
Derivado de la necesidad de brindar un espacio conveniente a la población en general, así como de atender diversas necesidades inmediatas de remodelación y/o mantenimiento en la infraestructura de las Instalaciones Penitenciarias: Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatlán, que en esta primera etapa se enfocará a su Unidad de Reacción Inmediata, a efecto de que los internos cuenten con instalaciones operables, se fomente la educación, la creatividad y uso de talleres, etc. Por otra parte, también se requiere mejorar el control de vigilancia y reacción por las autoridades de los centros penitenciarios ante cualquier eventualidad de riesgo en la seguridad de los internos.

Descripción del Proyecto de Inversión:
El presente proyecto tiene como finalidad la rehabilitación y conservación de las instalaciones Penitenciarias: Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes San Fernando, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatlán, en la Ciudad de México.
Como primera etapa se hará la rehabilitación y equipamiento a las zonas de atención: Unidad de Reacción Inmediata, Unidad de Reacción Inmediata y Unidad de Reacción Inmediata.
Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes.
Se llevará a cabo la rehabilitación o implementación de los siguientes zonas: estacionamiento, circuito cerrado de televisión, área cocina, área de control y área de basura.
Se realizará la rehabilitación de los siguientes espacios: taller de carpintería, auditorio, área académica, área de movimiento, área de gobierno y el área exterior de visita nueva. Asimismo, se modernizarán los Sistemas de Caldera y Cisternas.
Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.
Se realizará el mantenimiento integral a los siguientes zonas: Casa de medio Camino y Clínica de Adicciones, en sus áreas de oficinas, dormitorios, módulos sanitarios y pasos.
La creación de este proyecto por un monto de \$200,000,000.00 no modifica a ningún otro proyecto de la cartera de inversión registrada de la Secretaría de Obras y Servicios.

Elaboró:

Ing. María del Socorro Becerra
Jefe de la Dirección de Construcción "A"


Revisó:

Ing. Raúl Márquez Muñoz
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

Aprobó:

Ing. Francisco M. Izquierdo Ortiz
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

**ANEXO 1
REQUISICIÓN DE OBRA**



**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

Nº. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
DCOP"A" - 011

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
1	<p>DESARROLLO EJECUTIVO DEL PLAN MAESTRO:</p> <p>I. DESARROLLO EJECUTIVO DEL PLAN MAESTRO, CONSISTENTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO FORESTAL, LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO URBANO-VIAL Y PROTECCIÓN CIVIL.</p> <p>II. DESARROLLO EJECUTIVO DEL ECO-PARQUE, CONSISTENTE EN DISEÑO DEL CONJUNTO EN GENERAL Y ZONA A DETALLE, DISEÑO DE EDIFICACIONES (NÚCLEOS DE SERVICIOS, INVERNADERO, AULAS, ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA) DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO, HERRERÍAS, CANCELERÍAS, PUERTAS, ZONAS DE DETALLE, MEMORIAS DESCRIPTIVAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>III. DESARROLLO EJECUTIVO DE LA ETAPA 1 Y ETAPA 2, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, INGENIERÍAS MECÁNICAS, INGENIERÍA ELÉCTRICA, AIRE ACONDICIONADO, ARQUITECTURA DE PAISAJE, INSTALACIONES ESPECIALES, SEÑALÉTICA Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS CORRESPONDIENTES.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ECO-PARQUE:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DEL ECO-PARQUE, CONFORME AL DESARROLLO EJECUTIVO, INCLUYENDO SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ETAPA I:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPRENDEN LA ETAPA I, CONSISTENTE EN DORMITORIOS PARA 1,000 INTERNOS Y EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN ETAPA II:</p> <p>I. CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE COMPRENDEN LA ETAPA II, CONSISTENTE EN DORMITORIOS PARA 2,000 INTERNOS, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, GARITAS DE ACCESO, GOBIERNO, ADUANA VEHICULAR, ALMACÉN DE TRANSFERENCIA, ÁREA TÉCNICA, VISITA ÍNTIMA, VISITA FAMILIAR, ESCUELA, SEGURIDAD Y CUSTODIA, MÓDULO DE INGRESO Y OBSERVACIÓN Y MÓDULO DE TRATAMIENTO DE ADICIONES.</p> <p>II. REMODELACIÓN DE EDIFICIOS A CONSERVAR CONSISTENTE EN EL CENTRO MÉDICO, CAPILLA, GIMNASIO, INDUSTRIA Y MÓDULO DE TRATAMIENTOS ESPECIALES.</p> <p>III. CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL Y ADIESTRAMIENTO U.R.I, CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, CUARTEL, SERVICIOS, ÁREA CANINA Y STAND DE TIRO.</p> <p>IV. REALIZACIÓN DE LA DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A NO CONSERVAR.</p> <p>ES UN PROYECTO MULTIANUAL CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE MARZO DE 2019 A MARZO DE 2024, CON UN COSTO ESTIMADO DE \$576,131,400.00, DE LOS CUALES SE REQUIERE UN IMPORTE DE \$200,000,000.00 PARA EL EJERCICIO 2019.</p>

FECHA DE LABORACIÓN			FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA.
14	05	2019	16	05	2019	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: CALLE MORELOS S/N, COLONIA PARAJE ZACATEPEC, C.P. 09560, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
HOJA No. 1 DE 1						

NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	
Nº. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR 6121 INVERSIÓN PÚBLICA	MONTO ESTIMADO \$200,000,000.00

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

AL INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y LA POBLACIÓN INTERNA QUE SE PRESENTA EN EL CENTRO VARONIL DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, SE MEJORARÁN LAS CONDICIONES DE VIDA Y SE GARANTIZA EL ACCESO UNIVERSAL A MÁS Y MEJORES SERVICIOS, TANTO A MUJERES Y HOMBRES.

SOLICITA

ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

AUTORIZA

ING. FRANCISCO M. ZQUIERDO ORTIZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN

TIPO DE RECURSOS: **PARTICIPACIONES** FONDO: **150190**

NINGUNA

**ANEXO 1
REQUISICIÓN DE OBRA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

Nº. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE:

DCOP"A" - 017

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
1	<p>CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA. COMO PRIMERA ETAPA SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LAS ZONAS DENOMINADAS: UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA, UNIDAD CANINA Y EL STAND DE TIRO, SUS ÁREAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS EXTERIORES. COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES. SE LLEVARÁ A CABO LA REUBICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES ZONAS: ESTACIONAMIENTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, ÁREA CANINA, TORRE DE CONTROL Y ÁREA DE BASURA. SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESPACIOS: TALLER AUTOMOTRIZ, TALLER DE CARPINTERÍA, AUDITORIO, ÁREA ACADÉMICA, ÁREA DE MANTENIMIENTO, ÁREA DE GOBIERNO Y EL ÁREA EXTERIOR DE VISITA NUEVA. ASÍ MISMO, SE MODERNIZARÁN LOS SISTEMAS DE CALDERA Y CISTERNA.</p> <p>CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN. SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS SIGUIENTES ZONAS: CASA DE MEDIO CAMINO Y CLÍNICA DE ADICCIONES, EN SUS ÁREAS DE OFICINAS, DORMITORIOS, MÓDULOS SANITARIOS Y PATIOS.</p>

FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
11	07	2019	15	07	2019	LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: CENTRO VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA, CALLE MORELOS S/N, COLONIA PARAJE ESCATEPEC, C.P. 09560, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, AV. SAN FERNANDO NÚMERO 1, COLONIA TLALPAN CENTRO, C.P. 14000, ALCALDÍA TLALPAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO FEMENIL TEPEPAN, PROLONGACIÓN LA JOYA S/N, COLONIA VALLE ESCONDIDO, C.P. 15020, ALCALDÍA TLALPAN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
HOJA No.: 1 DE: 1						

NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE:	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	
Nº. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	MONTO ESTIMADO
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$200,000,000.00

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

DERIVADO DE LA NECESIDAD DE BRINDAR UN ESPACIO COMUNITARIO A LA POBLACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO DE ATENDER DIVERSAS NECESIDADES INMEDIATAS DE REMODELACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES PENITENCIARIAS: COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES SAN FERNANDO, EL CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN Y EL CENTRO VARONIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA, QUE EN ESTA PRIMERA ETAPA SE ENFOCARÁ A SU UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA. EN EFECTO DE QUE LOS INTERNOS CUENTEN CON INSTALACIONES OPERABLES, SE FOMENTE LA EDUCACIÓN, LA CREATIVIDAD Y USO DE TALLERES, ETC. POR OTRA PARTE, TAMBIÉN SE REQUIERE MEJORAR EL CONTROL DE VIGILANCIA Y REACCIÓN POR LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LOS INTERNOS.

CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS.

SOLICITA

ING. RAÚL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

AUTORIZA

ING. FRANCISCO M. IZQUIERDO ORTIZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN

TIPO DE RECURSOS:	PARTICIPACIONES	FONDO:	150190
-------------------	------------------------	--------	---------------

CALENDARIO PRESUPUESTAL

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL

9



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

ANEXO 4



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ESTADO DE CALIFICACIÓN
16 JUL 2019

Ciudad de México, a 16 de julio de 2019.

OFICIO NO. SG/926/2019.

Asunto: Solicitud de Construcción, Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de los Centros Penitenciarios y Centros Especializados

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Me refiero a lo dispuesto en el artículo 38 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en las atribuciones conferidas a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, relativas a la planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, así como vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables.

Sobre el particular, me dirijo a usted respetuosamente para comunicar que debido a las demandas de la población penitenciaria, respecto a las edificaciones e instalaciones de los diferentes Centros Penitenciarios y Centros Especializados de Atención para Adolescentes dependientes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, ya que presentan daños provocados por el paso del tiempo y su mantenimiento ha sido escaso, aunado a los deterioros provocados por el uso propio de los usuarios, resulta necesario llevar a cabo la ejecución de obras públicas tendientes a fortalecer y prolongar la vida útil de las instalaciones en dichos centros, así como la rehabilitación y modernización de los espacios actuales.

[Handwritten signatures and stamps]
SECRETARÍA DE GOBIERNO
359



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO

De acuerdo con lo anterior, solicitamos su valiosa colaboración a efecto de que se lleven a cabo acciones de construcción, ampliación, remodelación, adecuación, rehabilitación y/o mantenimiento mayor y/o mantenimiento menor a los Centros Penitenciarios referidos en el párrafo precedente, en virtud de que la Subsecretaría de Sistema Penitenciario no cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dicho proyecto de inversión.

Asimismo, resulta de vital importancia señalar que en vista de la relevancia del tema, debe ser considerado de Seguridad Nacional, por lo que en los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas se deberá garantizar la secrecía, confidencialidad y confiabilidad de la información relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas del Sistema Penitenciario.

Sin otro particular, agradeciendo su valiosa intervención, le enviamos un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ

SUBSECRETARIO DE SISTEMA PENITENCIARIO

MTRO. ANTONIO HAZAEL RUIZ ORTEGA

C.c.c.e.p. Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios en la Ciudad de México. - Presente
AMBO/AJR

Calle José María Izazaga 29, 6º. Piso, Colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06000, Ciudad de México.
Tel. 51 32 54 00, Ext. 1129

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Programa de Remodelación y Atención de Infraestructura Penitenciaria
Santa Martha, San Fernando y Tepepan

Julio de 2019

PRESUPUESTO PARAMÉTRICO

Asignación Directa

**Presupuesto Paramétrico (Programa de Remodelación y Atención de Infraestructura Penitenciaria
Santa Martha, San Fernando y Tepepan)**

Trabajos en Penitenciarias \$199,997,898.29

Mantenimiento

Remodelación Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes

Espacio Público

Casa de Medio Camino

Clínica de Adicciones

Supervisión

Proyecto

Cumplimientos (Ambientales y Desarrollo Urbano)




SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

UBICACIÓN

Ermita Iztapalapa s/n, Col. Pueblo de Santa Martha Acatitla, Alcaldía de Iztapalapa, C.P. 09510 Ciudad de México



MANTENIMIENTO PENITENCIARIA SANTA MARTHA



CIUDAD DE MÉXICO

**SECRETARÍA DE OBRAS
Y SERVICIOS**

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

UBICACIÓN

Avenida San Fernando # 1, Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México



- **Espacio Público**

**REMODELACIÓN COMUNIDAD DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES
SAN FERNANDO**

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- **Supervisión**
- **Proyecto**
- **Cumplimientos**
(Ambientales y Desarrollo Urbano)

TOTAL \$ 199,997,898.29



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2019

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO DE 2019
POR LICITACIÓN PÚBLICA

AREA	CONTRATO	No DE INVITACIÓN	OBRA/ SERVICIOS	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-046-19	909005989-DGCOP-L-013-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), I) CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD; II) MODULO DEPORTIVO Y CENTRO SOCIAL "TEPALCATES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE ENRIQUE RAMBAL S/N COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, Y II) CALLE PRIMAVERA S/N, COLONIA TEPALCATES, AMBOS EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	27,577,044.77	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	X		08/05/2019	30/10/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-047-19	909005989-DGCOP-L-015-19	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), I) ESCUELAS PARA LA VIDA, II) CENTRO CIBÉRNETICO LOS OLIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS, III) MODULO DE BIENESTAR SOCIAL AHUALAPA, IV) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL "SAN JUAN TEPEPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) CALLE LÁZARO CARDENAS S/N COL. LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA TLÁHUAC, II) CALLE COCODRILO No. 67 COL. LOS OLIVOS ALCALDÍA TLÁHUAC, III) CALLE AHUALAPA S/N COL. BARRIO AHUALAPA ALCALDÍA XOCHIMILCO, IV) PROLONGACIÓN DURAZNO S/N COL. SAN JUAN TEPEPAN ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	55,586,319.41	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		17/05/2019	08/11/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-048-19	909005989-DGCOP-L-016-19	"PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), I) CENTRO INTERACTIVO BARRIO NORTE MÓDULO DE POLICIA Y CANCHAS, II) CENTRO SOCIAL LA CONCHITA, III) PARQUE LA EQUIDAD, IV) DEPORTIVO LA MUELA, V) CENTRO INTEGRAL GAM DE EDUCACIÓN CONTINUA, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) TERCERA CERRADA DE MINAS S/N COL. BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, II) CALLE 1RO DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA SAN MARTÍN CABALLERO Y CALLE 19 DE MARZO COL. LA CONCHITA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, III) CALLE JESÚS CARRANZA No. 15 COL. MORELOS ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, IV) CALLE EMILIO CARRANZA S/N COL. ZONA ESCOLAR ORIENTE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, V) AVENIDA LEÓN DE LOS ALDAMA S/N ESQUINA CALLE OTUMBA, COL. SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	82,619,201.83	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	X		20/05/2019	11/11/2019
DCOP"C"	DGCOP-LPN-L-2-049-19	909005989-DGCOP-L-014-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ESTACIONAMIENTO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN ANDADOR ROSAL No.1 COL. LA MAGDALENA EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	15,876,000.59	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	X		21/05/2019	12/11/2019
TOTAL				181,658,566.60					

ELABORÓ

LIC. MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

REVISÓ

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS Y CONTRATOS DE OBRAS
PÚBLICAS