

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
- 2. Aprobación del Orden del Día
- 3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2024
- 4. Seguimiento de Acuerdos
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024
- 6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
 - 6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2024
- 7. Asuntos Generales



1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



2. Aprobación del Orden del Día



3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2024

ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de julio del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ------1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión, -----Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocales Suplentes: M.A. Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Ing. Jesús Soto Medina, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" y el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Asesor: Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ---2.- Aprobación del Orden del Día. -----El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Séptima Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto. ------3.- Aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2024. -----El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. ------



4 Seguimiento de Acuerdos
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Acuerdo 07-08/2024 acerca de la aprobación
del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2024, aprobándose de manera unánime en la Sexta
Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 27 de junio de 2024. Pregunta si existen comentarios
al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto
5 Estudio y opinión de los siguientes asuntos.
5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos
de Obra Pública en el periodo del mes de junio de 2024, correspondientes a los Recursos
Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con
el Orden del Día propuesto
5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la
Dirección General de Construcción de Obras Públicas.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el informe correspondiente al mes de junio de
2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente
punto
5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Día propuesto
5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto.
5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Día propuesto
5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con e
siguiente punto
5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Order
del Día propuesto
NAME OF A 17 YORK OF THE TOTAL



5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el
siguiente punto
5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden
del Día propuesto
5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de
junio de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la
situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto
Aprovecho la ocasión para reiterarles a los Directores de Área, Directores Operativos el apoyo
para el cierre de los contratos; tenemos un avance muy significativo
Para conocimiento del Pleno esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas, en
esta Administración realizó la contratación de más de mil quinientos contratos; para este cierre
son pocos contratos los que quedan pendientes, la mayor cantidad se concentra en el ejercicio
2023 y lo que respecta al ejercicio 2024 las obras están en proceso
De conformidad con el cierre de la Administración solicito el apoyo a los Directores Operativos
de esta Dirección General para que efectúen y se coordinen con sus equipos de trabajo para
estar en posibilidad de cerrar los expedientes; insisto queda poco trabajo, pero faltan todavía,
cálculo más de 150 expedientes, solicito de nueva cuenta el apoyo a todos los Directores para
el cierre. Gracias. Pregunta al Pleno si tienen comentarios.
El Ing. Carlos Arceo Castañeda responde atenderemos la instrucción.
El Mtro. Efraín Álvarez Martínez comenta estamos en el proceso de cierre y el personal a cargo
de esta Dirección ya tiene la instrucción.
El Ing. Benjamín Gómez informa estamos en proceso de cerrar los años anteriores.
El C.P. Eudosio Santamaría Manuel comunica estamos en coordinación con todas las
Direcciones Operativas para dar cierre a los contratos que tienen atraso.
El M. A. Carlos Miguel Ricardez Mendoza comenta todos estamos en el proceso de termino
de esta administración, esperando satisfacer las tareas encomendadas.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias, continua con el siguiente punto.
7 Asuntos Generales.
El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la respuesta del Mtro. Ricardo Cedillo del Río,
Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; referente a la
conciliación de los recursos locales y federales
En ese mismo apartado presenta las respuestas de la Dirección de Construcción de Obras
Públicas "A", "B" y "D", en atención a las observaciones realizadas por parte del representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México el C. Juan Fernando Hernández Hernández.
del Comite Central de Obras de la Ciudad de Mexico el C. Juan Fernando Hernandez Hernandez.



pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D". ------El Mtro. Efraín Álvarez Martínez comenta referente a las observaciones emitidas hacia nosotros por parte del C. Juan Fernando Hernández Hernández, representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, ya se atendieron mediante oficio que está integrado en la Carpeta de Trabajo de esta Sesión. Gracias. ------El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias y pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra, cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". -----El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón informa por medio de diapositivas los trabajos de "Estabilización del Talud por Emergencia en la Avenida Morelos Aplicando el Procedimiento PM5S01 para Mejoramiento del Suelo y Subsuelo", ubicado en Avenida Morelos poniente enfrente del número 58, Colonia San Salvador Cuauhtenco, Alcaldía Milpa Alta. ------En esta Avenida se presentó un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias, por los hechos sucedidos el pasado 5 de julio de 2024, la Alcaldesa sustituta en Xochimilco, solicito al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que de forma inmediata levantara un muro de contención. ------Las Alcaldías Xochimilco y Milpa Alta a través de Protección Civil acordonaron la zona para evitar incidentes y así mismo el control de la circulación del tránsito. ------Atendiendo la solicitud del Secretario de Obras, personal de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas acudió al lugar junto con la empresa 5 Sol Geoconsultores, S.A. de C.V., con el fin de evaluar las condiciones de la zona afectada y establecer las acciones a seguir, esto sucedió el día 6 de julio del presente año, al siguiente día se realizó el levantamiento topográfico de la zona, que nos arrojó unos datos muy específicos para saber cómo vamos atender el problema. -----Atendiendo este problema las acciones que se están llevando a cabo consisten en Tomografía Eléctrica, Ruido Sísmico e Inyección de Material PM5S01, para tener unas pantallas y evitar el deslizamiento, el cual está generando resultados porque ya no hay desplazamiento, con esto estamos logrando estabilizar el suelo y evitar el desplazamiento que pone en riesgo las casas se encuentran a un costado de la Avenida. -----No contamos con el Recurso, una vez que contemos con ello vamos a llevar a cabo la contratación; por esta razón estoy informando para conocimiento del Pleno. Gracias. ------El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala añade esta avenida es el antiguo camino hacia Milpa Alta, es una vialidad de alto flujo vehicular, representa el movimiento de vehículos particulares, así como de carga y transporte en la zona, al tener el aviso y la instrucción por parte del Jefe de Gobierno, procedimos inmediatamente a atender esta situación junto con personal de Protección Civil de las Alcaldías en mención y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, reitero y como ya hizo mención el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, estaban en riesgo las casas aledañas a la zona del talud, por esta razón





ACTA DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2024 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 1 de agosto del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. 1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. ------Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Jesús Soto Medina, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"; Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2" y el Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Asesor: Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesión Extraordinaria 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----3. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D". -------------------------------3.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/03/2024. -----El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos DCOP"B"/03/2024,referente a los trabajos de "Intervención Urgente para Realizar el Mantenimiento Correctivo en la Articulación Sur (Apoyo 4), en el Mástil Sur (Apoyo 5) y en la Superestructura Tablero Central, del Puente Vehicular República Federal", ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza al cruce con



Avenida República Federal, Colonia Ejidos Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La Supervisión será interna. Con un periodo de ejecución del 19 de agosto al 25 de diciembre de 2024. Con un monto de \$7'964,343.06 (Siete Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Trecientos Cuarenta y Tres 06/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafos 1 y 2, 63 fracción II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2", para la exposición del caso. -----El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón expone mediante diapositivas desde su concepción, los puentes atirantados localizados en la Calzada Ignacio Zaragoza han presentado hundimientos diferenciales por el tipo de suelo existente en la zona, el cual ha afectado su estructura en los mástiles, trabes, tablero central, topes sísmicos y bielas. -----El mástil sur presenta un desplome de 45 centímetros con dirección norte, así como grietas de la cara sur tanto en la columna oriente como en el poniente a la altura de la trabe principal. ---El tablero central presenta deformaciones en sus juntas constructivas porque ya no tienen holgura y un escalón en el sentido de sur a norte, estos daños afectan mucho en la circulación de los automóviles, la viga principal del lado poniente no tiene holgura tanto en la trabe metálica y guarnición, esto genera que haya una fricción entre los elementos estructurales, la junta sur del lado oriente también carece de la holgura en guarnición y viga metálica, la junta constructiva sur del tablero central se observa que tiene una holgura de 1 centímetro en losa de concreto, debiendo ser de 5 centímetros, en los topes sísmicos laterales al hacer el esfuerzo de subir elemento para mantener su proyección y que la circulación del vehículo no se afecte, esto ha generado que estos mismos queden por encima y no tengan la sujeción adecuada y en los apoyos inferiores también tiene un desplazamiento de 3 centímetros en un extremo del El aspecto de la ménsula en el apoyo 4 lado poniente y oriente, también tiene falta de holgura provocando el incrustamiento en la base de grout de los neoprenos por el corrimiento de la estructura, que tiene que ser arreglado inmediatamente para prevenir cualquier situación de La presencia de eflorescencia en la losa y de corrosión en la viga principal en zona del apoyo 4 del lado oriente, es considerable y se requiere atender urgentemente. En misma situación la articulación sur del tablero central donde hace falta holgura entre las placas de conexión de las bielas, que está trabajando con esfuerzos máximos y puede causar problemas durante un sismo de magnitud considerable. -----En el Aspecto de Tensor 12 oriente presenta que uno de los torones que forma al tensor tiene perdida de tensión posiblemente a la falta de una cuña en el anclaje activo y posiblemente ya no este soportando a la estructura del puente. Gracias. -----



El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala menciona estos puentes desde su origen han tenido la necesidad de mantenimiento constante, durante esta administración se les ha estado dando mantenimiento a todos los puentes atirantados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, en un inicio se les dio mantenimiento en cuanto a tensión de los cables, cambio de elementos metálicos dañados, topes sísmicos, pintura, etc.; sin embargo, es constante su mantenimiento, se esperaba desde origen esta situación. -----Como lo comento el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, actualmente se está agravando, cabe mencionar que en años anteriores hubo un momento que se juntan tanto las losas que de repente se desfasan y generan un escalón a veces entre 20, 30 o hasta 40 centímetros que impide la circulación vehicular, por tal situación tenemos que cerrar el acceso de los vehículos alrededor de 40 o 45 días para hacer la reparación respectiva, en este caso ya le corresponde hacer el mantenimiento necesario; nos está apoyando la empresa que ha dado seguimiento al monitoreo y comportamiento que fue la que diseño estos puentes, es una de las razones por lo cual se propone a este Pleno. ------Es de importancia hacer mención que este puente tuvo una intervención en el subsuelo recientemente y que ha obtenido resultados positivos, lo que sigue después de estos trabajos es corregir lo que le corresponde a su estructura, esto con el fin de tener una menor implicación en cuanto al mantenimiento correctivo durante la vida útil del puente. ---------Como lo he comentado en ocasiones anteriores esta serie de puentes que están construidos a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, a consecuencia de la construcción de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, desde origen han tenido esta problemática debido a las condiciones tan irregulares del subsuelo, en donde encontramos una zona I "zona maciza", zona abrupta o transición a zona de lago en lo que es el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza, reitero, pasamos abruptamente de lo que es una zona de transición o zona firme a mantos de arcilla de más de cien metros, los tipos de suelo son diferentes y la cimentaciones tienen un comportamiento diferencial en lo que es la zona de transición o zona maciza contra lo que es la zona de lago, por esta situación es la necesidad de estar atendiendo regularmente estos A consecuencia de la problemática, nos encontramos en la necesidad de intervenir para evitar que las dovelas se desfasen y tengamos que cerrar el puente, de hecho, en algún momento va a ser necesario hacerlo para poder trabajar en lo que se refiere a la tensión. Gracias. ------Pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto por parte del Pleno, le cede la palabra al Ing. Jesús Soto Medina, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1". ------El Ing. Jesús Soto Medina comenta en su momento se había contemplado el construir puentes nuevos para sustituir a los que existen, esto porque el mantenimiento generado ha sido demasiado; que probabilidad sería el planear esto para la siguiente administración. Gracias. -El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala responde se ha planteado, pero por el costo en esta administración no fue posible llevarse a cabo, lo dejaremos entre los pendientes, aunque como lo mencione anteriormente al hacer la intervención en el subsuelo estamos esperando que conforme vaya madurando la mezcla de minerales que se le inyecto, tenga un mejor comportamiento y la idea de esto que ya se había comentado en algún momento en una Sesión



anterior, es hacer como una especie de plataforma para que la cimentación en toda su área tenga un comportamiento uniforme; porque también en todas las cimentaciones tenemos un comportamiento diferente entre un extremo y otro, entonces este suceso hace que tengan un cierto movimiento los mástiles y en cuanto existe este movimiento, ya sea los mástiles o las dovelas que son la parte que soporta la vialidad, de inmediato repercute en la tensión de los cables, por esta razón se requiere el mantenimiento. Esta situación se dejará a decisión de la siguiente administración. ------Pregunta si existe algún otro comentario, le cede la palabra a la Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. ------La Ing. Olivia Jiménez Fernández pregunta la contratación de la obra es a Precio Alzado y Tiempo Determinado como se describe o va a ser por Precios Unitarios porque así lo mencionan en la Normatividad, solamente aclarar el tipo de la contratación definitiva. Gracias. El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón para hacer la contestación correspondiente. ------El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón responde la contratación va a ser a Precios Unitarios y Tiempo Determinado. ------La Ing. Olivia Jiménez Fernández da las gracias. ------El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala solicita al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón hacer las correcciones pertinentes. Pregunta nuevamente si existen más comentarios o preguntas, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ------El C. Juan Fernando Hernández Hernández menciona tengo algunas observaciones, el Presupuesto de Referencia lo elabora el área que propone, el monto a contratar es la propuesta económica de la empresa; sin embargo, tanto en la columna de Presupuesto de Referencia como en la de Monto a Contratar del Listado de Casos aparece la misma cantidad, a que se debe esta situación. -----El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón para hacer la aclaración. ------El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón responde esta situación corresponde que a raíz de que se hizo la estabilización del subsuelo y en los minitoreos que se llevan a cabo, la empresa detecta la condición que se está presentando, la misma no da su propuesta que solicitamos de los trabajos a realizar y son los mismos que tomamos en consideración; esto no argumenta que es lo se va a pagar porque en base a lo que establece el Artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Pública del Distrito Federal se tiene que hacer una revisión de la cotización, pero por esta razón se considera la misma cantidad en ambas columnas del Listado de Casos, reitero aunque en el contrato se determine esta cantidad no es lo que se pagara hasta no realizar la revisión correspondiente. ------El C. Juan Fernando Hernández Hernández comenta lo que sucede al hacer la observación es porque el Presupuesto de Referencia lo elabora precisamente el área y sin embargo es de observarse que la cantidad coincide tanto en pesos como en centavos; cuando el área no conozca los alcances para poder elaborar los Precios Unitarios así se deben de fijar



precisamente para evitar especulaciones del porque coinciden en pesos y centavos; entonces si no se conocen los alcances y estos los fija la empresa es hacerlo saber tanto en el Dictamen como en el Listado de Casos. ------Anteriormente ya habíamos solicitado que en todos los casos a presentar para dictaminar se debe de incluir el registro de concursante vigente y la constancia de no adeudos ante el SAT de la empresa a contratar. ------También observamos que en el apartado de Fundamento Legal en el Dictamen en lo que corresponde a la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, si hacen mención de la misma; sin embargo, todo lo que incluyen corresponde a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal porque se menciona al Distrito Federal y a las Delegaciones, entonces se tiene que hacer correcciones en ese sentido. -----Es una intervención urgente; sin embargo, plantean una fecha de inicio de 19 de agosto, si se va a llevar a cabo la contratación de la empresa porque no hacerlo antes, dado que es un caso de urgencia. Gracias. ------El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón contesta correcto, tomaremos las medidas, haremos las correcciones correspondientes en el Dictamen y efectivamente como se comentó hay un error en cuestión que debe ser la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y no de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, le hacemos los cambios respectivos. ------El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala solicita al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón iniciar de inmediato con los trabajos. ------El Ing. Eusebio David Muñoz Calderón responde afirmativamente, inclusive hablé con la empresa precisamente para que dé inicio; les hice el comentario que hoy se presentaba el caso en el Subcomité y que tenían que iniciar con los trabajos inmediatamente. ------El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos someto a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, manifestarlo de viva voz a favor, en contra o se abstienen; se aprueba el Caso Número DCOP"B"/03/2024 por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continua con el Orden del Día propuesto. -----3.2 Listado de Casos Número DCOP"D"/02/2024. -----El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos DCOP"D"/02/2024, referente a los "Trabajos de Mejoramiento de Suelo y Subsuelo mediante la Inyección de una Mezcla Fluida a baja Presión en las Colonias: Daniel Garza, América y 16 de Septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo" ubicada en la Ciudad de México. Con un periodo de ejecución de 4 meses. Con un monto aproximado de \$30'000,000.00 (Treinta Millones de pesos 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto le



cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D", para la exposición del caso. ------El Mtro. Efraín Álvarez Martínez expone mediante diapositivas, como lo menciono el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Presidente de este Subcomité, estamos sometiendo a dictamen de este Pleno la presentación de este caso. ------La problemática que se presenta recientemente en la Alcaldía Miguel Hidalgo corresponde a una situación muy compleja, su ubicación está localizada a faldas del cerro de las cruces, por este motivo algunas colonias que integran este problema se caracterizan por la presencia de material volcánico que fue utilizado en su momento por banco de materiales para su construcción, la extracción del material generó una red de túneles de forma errática, provocando riesgos actualmente a la estabilidad del subsuelo y a la seguridad de los habitantes. Esta situación puede derivar en la alteración social, política y económica, porque el riesgo existente es muy alto y pone en peligro la integridad física y patrimonial. ------Recientemente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México llevo a cabo un análisis del polígono de varias colonias, entre las que destacan las que estamos mencionando que son: Daniel Garza, América y 16 de septiembre; el estudio en mención es denominado "Radar de Penetración Terrestre" del cual se derivó algunos sondeos eléctricos verticales y resistividad eléctrica, mismos que ya fueron ejecutados. ------La empresa que estamos proponiendo realizo algunos estudios en la zona, en ese sentido y por lo mencionado anteriormente por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México en base a los resultados se dio a la tarea de revisar que procesos constructivos serían los más viables para poder llevar a cabo la atención de los túneles o minas existentes actualmente en estas Derivado de esto, hemos optado por un sistema que ya ha sido probado en otros proyectos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la cual es una intervención a base del procedimiento PM-5S01, que incluye la inyección de mezcla "5Sollum" a través de perforaciones con diferentes profundidades, dicho sistema cuenta con un certificado ante el registro público del derecho de autor, emitido por la Secretaría de Cultura con número de registro 03-2017-071811142400-01 con fecha de 18 de julio de 2017, designada a la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V. ------El sistema que estamos proponiendo para poder hacer su contratación mediante adjudicación directa en base a los artículos 24, inciso C y 63 fracción I, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, el periodo de ejecución ya mencionado es de 4 meses, con inicio inmediato, porque ya se está interviniendo, ya se realizaron estudios, estamos en proceso que nos entreguen los resultados; contamos con una Autorización Presupuestal de 33 Millones de pesos; sin embargo, vamos a utilizar 30 Millones de pesos para el proyecto; destacamos que se va a llevar a cabo a través de un contrato a precio alzado, desconocemos la profundidad de los sondeos hasta no contar con los resultados de los estudios que nos tiene que entregar la empresa una vez que cuente con ellos, porque ya los realizo previo a esta Sesión y que estamos en proceso de llevar a cabo, si es que así lo determina el Pleno la contratación de la empresa.





El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias, complementa hemos tenido casos de éxito al emplear este procedimiento en minas, tenemos de ejemplo el predio denominado Ciudad Bienestar, es una zona de invasión, en el cual el Gobierno de la Ciudad de México construyo unas Unidades Habitacionales (varios edificios) los cuales, en algunos de los casos se construyeron sobre cavidades existentes o minas y se tuvo la necesidad de intervenir el En un inicio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México nos pidió rellenar todas las cavernas existentes en la zona; sin embargo, de acuerdo a los estudios que se llevaron a cabo y al manejo de este procedimiento de la consolidación del suelo no fue necesario; con la consolidación que se realizó a los pisos, las paredes y techos no hubo la necesidad de rellenar por esta razón vamos a aplicar el mismo procedimiento. También debo añadir que esto forma parte de las medidas de mitigación de la construcción del Cablebús línea 3, en todo lo que es el proyecto "Chapultepec Naturaleza y Cultura", trabajos que fueron encomendados a esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas para llevar a cabo estas acciones que van a beneficiar a los habitantes de la zona que durante mucho tiempo han tenido el problema a causa de las minas, en algunos casos en los patios de las casas se encuentran con huecos que son entradas a las minas, esto es una problemática urgente que existe en la zona de las Alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y en algunos otros puntos de la Ciudad. -----Pregunta si existe algún otro comentario, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. ----------El C. Juan Fernando Hernández Hernández comenta la misma observación en el formato del Listado de Casos, el Presupuesto de Referencia y el Monto a Contratar es igual; solamente cuando se desconozcan los alcances de la obra se tiene que dar a conocer tanto en el Dictamen Técnico como en el formato para evitar que haya especulaciones de porque ambos El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala contesta de acuerdo, este caso en particular el dato que se pone es el que tenemos de presupuesto. -----Solicita al Mtro. Efraín Álvarez Martínez hacer las correcciones y justificar en el Dictamen. -----El Mtro. Efraín Álvarez Martínez responde de acuerdo se harán las correcciones. El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala da las gracias. Pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haber someto a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo manifestarlo de viva voz a favor, en contra o se abstienen; se aprueba el Caso Número DCOP"D"/02/2024 por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos Al no existir más comentarios, siendo las 13:36 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. ----



4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
08-09/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS			X	Se aprobó por Unanimidad en la Séptima Sesión Ordinaria, el día 25 de julio de 2024.
				4	vi .	
		<i>ti</i>				



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
08-10/2024	Aprobación del Listado de Casos No. DCOP"B"/03/2024; Referente a la Intervención Urgente para realizar el Mantenimiento Correctivo en Articulación Sur (apoyo 4), en el Mástil Sur(apoyo 5) y en la Superestructura Tablero Central, Puente Vehicular República Federal, ubicado Calzada Ignacio Zaragoza al cruce con Avenida República Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".			x	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 1 de agosto de 2024.
08-11/2024	Aprobación Listado de Casos número DCOP"D"/02/2024; Referente a los Trabajos de Mejoramiento del Suelo y Subsuelo Mediante la Inyección de una Mezcla Fluida a Baja Presión en las Colonias: Daniel Garza, América y 16 de Septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D".			x	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 1 de agosto de 2024
			-			



- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
- 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2024 **Recursos Locales** 1 (Acumulado)

			PRESUPUESTO					
				Total de	Comprom			
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicaci 5	on	Contratos 6	7	% 7/4*100	Ejercida	
	Section of the sectio	1. Licitación Pública		2	\$ 220,557,025.15	39.02		
- 1		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres	Concursantes	6	\$ 32,505,690.47	5.75	- B	
		 Adjudicados Directamente cuando se haya r Licitación Pública que haya sido declarada desi 	ealizado una	0	\$, -			
271,000,000.00	363,226,237.03	 Adjudicados Directamente cuando se haya r Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Co haya sido declarada desierta 		3	\$ 7,127,234.64	1.26		158,952,705.2
		5. Contratos Adjudicados Directamente	*Art. 62, 3er párrafo	10	\$ 11,218,888.20	1.98		
	× 1	Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 4* párrafo	1	\$ 35,992,844.00	6.37		

271,000,000.00 565,228,257.65

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO

Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

158,952,705.25 22 307,401,682.46 54.39

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE

COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal;

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal .

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órgano desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso .



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de julio de 2024 **Recursos Federales** 1 (Acumulado)

			PRESUPUES	ТО				
Original	Modificada	Procedimiento de Adjudicación		Total de		Ejercida		
3	4	5		Contratos 6		7	% 7/4*100	8
以自然的。 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年		1. Licitación Pública		28	\$	631,034,663.82	28.30	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Pers	onas	29	\$	244,325,286.95	10.96	
_		 Adjudicados Directamente cuando se haya realiz Licitación Pública que haya sido declarada desierta 	ado una	0	\$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1,912,992,426.00	2,230,152,026.00	 Adjudicados Directamente cuando se haya realiz Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Person sido declarada desierta 	ado una .	1	\$	2,235,387.22	0.10	1,124,117,376
		5. Contratos Adjudicados Directamente	*Art. 43, 3er párrafo	23	\$	28,943,533.26	1.30	
	4	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 4° párrafo	7	\$	137,711,901.30	6.18	

2,230,152,026.00 1,912,992,426.00

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO

Cargo: SUBDIRECTOR DE **ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS** FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS 1,044,250,772.55 46.82 1,124,117,376.02

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

^{*} Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicos Relacionados con las Mismas:

Párralo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párralo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo , debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : JULIO

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE			为	PRESUPUE							
1	2	3	4	5	MEDIDA 6	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE 9/8	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	MODIFICADO	EJERCIDO VI PROGRAMAD			
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	7,130,000.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0%	0%			
1	4	3	024	Construcción	M2	0.00	33,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	0.00	0%	851,108.67	851,108.67	96%	100%			
	4	3	024	Construcción	Kilômetro	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	20,601,351.41	41%	10,622,825.77	10,622,825.77	21%	100%			
	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,870,000.00	0.00	0%	133,333.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	8,000,000.00	3,654,544.95	46%	3,720,822.32	3,720,822.32	47%	100%			
	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	110,000,000.00	75,635,417.37	69%	34,351,106.77	34,351,106.77	31%	100%			
	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	119,511,44	2%	4,845,327.11	4,845,327.11	98%	100%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	1,636,350.02	77%	492,966.85	492,966.85	23%	100%			
	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,350,000.00	1,016,499.03	75%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	2000000	0.00	200,000.00	161,240.39	81%	0.00	0,00	0%	0%			
	4	3	024	CH. C.A. C. M. D. C.	Espacio	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	M2	180,000,000,00	198.216.920.25	52,491,114,68	26%	125,538,182.50	125,538,182.50	63%	100%			
	1	3	100000	Construcción	Puente	Philosophy A Commission of	28,837,812.06	5,076,541.65	18%	23,761,270.41	23,761,270.41	82%	100%			
	•		024	Construcción	* Puente	29,000,000.00		29,795,825.05	90%	3,425,533,69	3,425,533.69	10%	100%			
	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	33,221,358.74		49%	423.278,949.69	423,278,949.69	51%	100%			
	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	411,068,045,31		13,333,333.33	6.017,790.22	6%	45%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	105,400,000.00	38,060,319.24	36%	400000000000000000000000000000000000000	0.017,760.22	0%	0%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	0.00	0%	1,150,000.00	200700000000000000000000000000000000000	100%	100%			
-	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	0.01	0%	999,996.14	999,996.14	90%	100%			
	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	0.00	0%	1,236,323.57	1,236,323,57	1000	0%			
	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	0.00	0%	0.00	0.00		100%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	35,502,786.33	25%	104,497,213.67	104,497,213.67	1000	100%			
	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	2,800,000.00	1,703,192.19	61%	25,244.81	25,244.81	1%				
	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	9,766.60	1%	790,230.40	790,230.40	10000000	100%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	3,843,254.25	19%	16,156,399.60	16,156,399.60	100000	100%			
	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	264,638,654.52	26,169,933.62	10%	232,846,040.30	232,846,040.30		100%			
1	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	91,253,450.26	61,865,727.08	68%	29,387,723.18	29,387,723.18	275,030	100%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	10,000,000.00	3,922,279.15	39%	1,957,067.23	1,957,067.23		100%			
	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	40,000,000.00	21,464,632.40	54%	18,178,219,37	18,178,219.37	1	100%			
1	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,850,000.00	1,848,765.76	100%	0.00	0.00	11000	0%			
1	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,050,000.00	0.00	100%	0.00	0.00		0%			
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	199,995.00	3.6	0.00	0.0	2000	0%			
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,000,000.00	4,725,092.35	95%	0.00	0.0		0%			
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.0		0%			
	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	2.000	45%	9,369,400.66	9,369,400.6		100%			
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	63,000,000.00	28,252,644.09	37%	22,511,948.45	22,511,948.4		100%			
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	94,759,600.00	35,122,898.26	37/108/-	0.00	0.0		0%			
3	4	3	024	Construcción	Puente	0,00	14,000,000.00	0.00		0.00	0.0		0%			
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00		10	141,521,628.78	141,521,628.7		100%			
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	240,000,000.00	98,461,653.43 29,903.065.04	100%	0.00	0.0		0%			
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	29,903,065.04			66,686,761.11	66.686.761.1		100%			
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	118,583,079.75	51,803,080.31	44%	00,000,761.11	00,000,701.1	70.77				

TOTAL GENERAL 2,183,992,426.00 2,771,313,042.64 1,044,115,526.41 1,292,198,957.38 1,283,070,081.27





5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024 .

			1		SITUAC	IÓN ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCI	ONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
		4 1		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	>=====================================
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
				=				
							-	
	ns-			7	-		2	
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Al 31 de julio de 2024

	NUMERO	F.F.			DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO					CONVEN) (PÉRIODO	- MCNTO)	ESTI	MACION	AVA	ANCE W		
		FF	MODALIDAD	EMPRESA		NICIO	TÉRMINO	DE REFERENCA		ECONOMIA	ANTICI	20\$	ENICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO	Catholic Control		HOUSE ISSUED TO BE SOME	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y	TA PRODUCE OF					ANTICIPO AMORTIZADO	2,465,863.43					100000			OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁRI JURIDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	
1	ED08 IR. L. 2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.DE C.V.	PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23.56.58.59.62.64.65.Y.71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		-					0.00	0.00	0.00%	30.00%	CASO, CON EL OFICIO GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10	
_					23,56,58,59,62,64,65 1 71		-			-	POR AMORTIZAR ANTICIPO	2,465,863,43 592,151,26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁR	
				ALFA PROVEEDORES Y	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE						AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	JURIDICA ESTA EN TRAMITES PAI RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO	
2	ED08 AD L 2 0075	SIN DATO	AD	CONTRATISTAS, S.A. DE	SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOAGÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACION	1,184,302.52		POR AMORTIZAR	592,151,26				0.00	0.00	0.00%	0.00%		
-			-								ANTICIPO	535.014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DI ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA	
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	17-oct-08	19-dic-08	B SIN INFORMACIÓN 1	N 1,070,028.63		AMORTIZADO	73,109.18				86,010.90	0.00	100.00%	8.04%	DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGO DE-SEA-056-2010. DEL 13/04/10	
					EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC					11 00 000 00 000 000 000		POR AMORTIZAR	461,905,13								
											ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DI ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA	
4	ED08 AD L 2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		AMORTIZADO	414,577.78				848,328 55	0.00	100.00%	79.28%	DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO Nº SOS-DGO DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
		in a constant			EN LA DELEGACION TLAHUAC			-			POR AMORTIZAR	120,436.53								The supplier of the supplier o	
					-h			- N													
ERMINA	CIÓN DEL PROYECTO	EJECUTIVO	DEL PARQUE	IZTAPALAPA			1	T		T	ANTICIPO	1.510.082.40					Т		1	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UN	
5	ED08 LP.L 2 0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607 99		AMORTIZADO	799,481.10				0.00	826,058 62	1,37%	16.41%	TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODE DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN OF	
				CONSTRUCCION							POR AMORTIZAR	710,601.30								ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN E ADEFAS	

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

Ing. Rolando Alexander/Fernandez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B" TGTAL TOTAL DE CONTRATADO ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPO 5,618,125.71

16,577,512.52 0.00 AMORTIZADO 1,287,164.06

POR AMORTIZAR 4,350,957.65

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1 . .

934,339.35

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO

10.62

826,058.62



5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO 2024

			SITUACION ACTUAL											
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECER	PCIONADOS	CON LIQUIDAC	EN							
Control (Line 2 of the Mayor and district filter Line 2 of the			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO						
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0						
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0						
TOTAL	9	- 1	0	5	5	0	10	0						

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

					SITUACI	N ACTUAL					
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO			
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0			
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0			

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2024

	NUMERO	ESMONEY	mich and the state of	ii 603 - 1980) 1027	ALL REPORTS OF THE PERSON OF T	PERIODO DI	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DE		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	ns.		IVEIRO (PÉRIODO		ESTIMA		AVANC		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	FF.	MODALIDA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2018				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Flaico	INANCIERO	
				Construc	ción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0,00			
	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	GRÉDITO	AD	INGENIERIA MA		20/04/2016	28/09/2017		\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39 09%	38.83%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unitateral. Avances conforme al Convenio ampliación en importe y plazo al 15 diciembre de 2018. NOTA: el porcentaje avance l'fisico que se presenta para est ejercicio (39.09%), corresponde al 100 para este ejercicio 2018. del contra
				DECV	Navarate, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México							POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	para este ejercico 2016, del comi- mutianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, s se reporta en este ejercicio (2018), que en el que se liquida.
			_	Demolición y retiro	de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00			
_			_	100000000000000000000000000000000000000	Supervisión Técnica de Control Administrativo							ANTICIPO	\$0.00								
	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS	AD	COORDINACIÓN INGENIERÍA	material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18	08/01/2018	31/07/2018		\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%		Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 En proceso de Cierre Unitateral.
2	DGOP-AD-C-3-023-16	FISCALES		MONTAÑO, S.A. D	A Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580 C.V. Delegación Bento Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017							POR AMORTIZAR	\$0.00								
			+-	Demolición y retiro	de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00			
-			-		Demolición y retiro de material de inmueble uticado e							ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos.
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS D INGENIERÍA APLIC	ADA. Calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.F. (ADA. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	08/01/2018	31/08/2018		\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100 00%		Recepcionado el 27-ago-18 En proceso de Cierre Unilateral.
		7		S.A. DE C.V	A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017							POR AMORTIZAR	50 00								
					Supervisión Tecnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de							ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO	inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc	08/01/2018	31/08/2018		\$465,000.00	\$465,000.00	50.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Recepcionado el 27-ago-18 En proceso de Cierre Unilateral.
				DAFSO, S.A. DE	 Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 							POR AMORTIZAR	\$0.00								
	+		1	Mantenimiento a Federal (2018).	Puentes Peatorales en Vialidades Primarias del Distrit	0			\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00				The state of the s	\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00			
	1	FONDO DE APORTACIONE		Pederal (2016).	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puente							ANTICIPO	\$0.00								Servicios concluidos
5	DGOP-AD-L-1-033-18	PARA EL FORTALECIME		CONSTRUCTO	Liudad de Mexico, derivado de percones crossos a	s 04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.66%	Recepcionado el 27-jun-19 En proceso de Cierre Unilateral.
	= 5551 150 2 1.50	ENTIDADES FEDERATIVA		2.0300001300033	mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atenció 072 y revisiones programadas.							POR AMORTIZAR	\$0.00								
		FONDO DE APORTACIONI		VECTOR	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puente	s				120000000000000000000000000000000000000	0.000	ANTICIPO	\$0.00	S come	200.00	CHANA		100000	0000000	2000	Servicios concluidos
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	PARA EL FORTALECIMI	5500	MANTENIMIEN INMUEBLES, S			09/12/2018		\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	0 AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100 00%	95.74%	Recepcionado el 25-jun-19 En proceso de Cierre Unitateral.
		TO DE ENTIDADES FEDERATIVA		c.v.	072 y revisiones programadas.							POR AMORTIZAR	\$0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2024

NUMERO				Spring Company	CONTRACTOR STORY	PERIODO DE		PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA		CIPOS	co	NVENIO (PÉRÍOD	O - MONTO)	ESTIMA	CIÓN	AVA	NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2018	B 200110111111	77.0		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Flaico	FINANCIERO	ERO
7 DGDP-AD-L-5-0		FONDO DE			Supervisión Técnica y de Control Administrativo y							ANTICIPO	\$0.00								
	DGOP-AD-L-5-037-18	PARA EL FORTALECIMEN TO DE	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante	res 19/08/2018	26/12/2018		\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	0 N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.279	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
		ENTIDADES FEDERATIVAS			el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.							POR AMORTIZAR	\$0.00								
				TOTALES					\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.0	0				\$38,904,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00			

NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Ing. Josús Soto Medina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMIAS					
THE PERSON NAMED IN COLUMN			ANTICIPO	0.0			
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	AMORTIZADO	0.0			
	CONTRACTOR CONTRACTOR		POR AMORTIZAR	0.0			

TOTAL DE EST	IMACIONES		FRIDDO
PAGADAS	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

-\$



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RECEPCIONADOS RESCINDIDOS			DACIÓN Y/O JUITO	EN PROCEDIMIENTO	
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGÉL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

Construcción D6

MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBRICIPETARIA DE MIRIASTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE

						PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE	MONTO			NAME OF TAXABLE PARTY.		MENIO (PERICOO	- MONTO)	ESTRUCION AVAILLE *				OBSERVACIONES	
	HUMERO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NICIO	TERMINO	REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMA	ANTIGIPOS	4 28 3	MECID	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidació	
CASO	OGOP-IR-L-4-041-15	FINANCIAMENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, 5. A	Propueto Integral a Precio Alzado y Tienepo Determinado para la Bilabrarian del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puete Pestonal, el cual fuo darhado a consecuencia del sismo del 19 de septembro del 2017, ubicado en Anillo Perifetico esquina Av. Canal Alacimal y Arriguo Canal de Cuemenco, Coloria Unidad Habitacional del Huero Perifetico en las Dielagociones Talpon y Acchimico, Cudad de Melicio.		07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajes concludos al 100%, contrato entregiato y recepcionado, Diputas- en Irámito.	
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Wacurson Fiscales- Fondos y Fridecuminos Públicos-Asención a los Desastres Naturales (FONADES) COMES-2015	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Renahistración del mercado público de San Juan Istayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4.503,636 62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	1	157	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Les trabajos estan conclusios en sui totakidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que estan pendientes de pago a li fecha. Fueren devielata per fata de recursos por no haberse incluido e contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas. Ilimite para celebra compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.	
,	DGOP-AD-L-2-060-18	No Esquetado Recursos Fricales- Fricales-Fricales- 2018-Original Transferido para finas específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Conscrete Industrial S. A. de C.	Trabajos de demolicion de los mercados publicos San Gregorio Afapulco, San Juan Intayopan y el edificio de Administración y Areas de Sorricios del medio publico. Santa Cecilia a Precio Alzado y Tempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,542,34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	000	1.	٧.	0.00	0.00	10,414,722.10	100 00%		Los tabajos están concluidos en su totalidad. Se tramisaron las estimaciones D1 a la 03 que están pendientes de pago a la facha. Fueron devueltas por fatta de recursos por no haberse incluido e confrado en el Reporte de Comprimino por las fachas timide para calebra compremisos a Dirección de Recursos Franciscos. Se solicitó su pago como ADEFA.	

26,205,475.92

ANTICIPO AMORTIZADO

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EPRAÍN ÁL VAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

0.00 0.00 0.00 TOTAL DE ESTIMACIONES

14,894,948.34

100%

The same of the sa



5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

					SITUACION	ACTUAL			
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEF	CIONADOS	CON LIQUIDAC	EN		
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	2	6	0	6	0	0	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0	
TOTAL	12	0	4	7	1	6	2	0	

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADOY CONCLUIDOS.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

		对于由于下方 型		47.50	SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICÓ EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

Corte al 31 de julio de 2024

EVAN (8.45)	NUMERO	portion (page)		A MARKET	Section of the sectio		EJECUCIÓN	PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIP	Ae HC	CON	IVENIO (PÉRÍODO	- MONTO)	ESTIM	CIÓN	AVAN	VCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2019	ECONOMIA	Alettoir	·	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Ampliación, Adecuación, a Centros de Salud	Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor				\$15,503,338.98	\$16,503,338.98	\$0.00					\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00			
					Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación							ANTICIPO	0.00								
1	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN		y Ampliación de la Clinica de Salud "San Luis" Tlaxialtemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N. esq. Temacpaico, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020 En proceso de Cierre Unilat
					16610, Alcaldia Xochimico, Ciudad de México.							POR AMORTIZAR	0.00								
_				TOTALES					\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.0	0		· -		\$0.00	\$0.00	\$0,00			

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019 TOTAL CONTRATADO TOTAL DE ECONOMIAS TOTAL DE ANTICIPOS 0.00 15,503,338.98 AMORTIZADO 15,503,338.98 0.00

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AL PERIODO					
PAGADAS	EN TRÂMITE	Fisico	FINANCIERO				
0.00	0.00	100.00%	99.70%				

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024

					SITUACIÓ	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIO	ONADOS	CON LIQUIDACIÓN	Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
2.4			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	i ,	0
8						*	Diameter Control	
		(a)			*		*	6
				to to				
		-	<u> </u>					
	51			£				
20 2 2			27 E		32.0			0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0
		100				,		

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE IMPRAESTRUCTURA " DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS-DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

AVANCE GENERAL AL PERÍODO

FÍSICO FINANCIERO

100

100

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO <u>2019</u>

Al 31 de julio de 2024

	NUMERO						ODO DE CUCIÓN						CON	IVENIO (PER MONTO)		ESTIM	ACIÓN	AVA	ANCE %	
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA		ECONOMIA	ANTICIPOS		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE			OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO	10000000	No. of the last of		Servicios de supervición para la						ANTICIPO	0.00								
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen	construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	AMORTIZADO	0,00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entre Recepción
				0.71 00 0.1	de corredores viales de la red de Metrobús.						POR AMORTIZAR	0.00								1000

> Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL DE ESTIMACIONES

PAGADAS EN TRÁMITE

0.00

1,589,200.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1

Ing. Rolando Atéxander Fernandez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B"





FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2019

						SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	CANCELADOS	0	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	2		6	0	6	0	0

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte para el mes de julio 2024, se informa la recepcion del Contrato número DGCOP-LPN-L-4-101-19, que tuvo una terminación anticipada, así como la eliminación del contrato DGCOP-LPN-L-4-099-19, encontrándose en la misma situación y no se realizaron pagos al mismo; anteriormente ambos se contabilizaban en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el presente reporte se restan de dicha columna y se adicionan en la columna de "EFECTUADOS".

Para el caso del Contrato DGCOP-AD-L-2-418-19, el cual tuvo una termnación anticipada, este no se encuentra entre los relacionados en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"C"/20.06.24/010 debido a que si tuvo un importe ejercido y se llevo a cabo el acta de Entrega -Recepción.



EJERCICIO 2019

75	1/UMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE	E EJECUCIÓN TERMINO	O DE REFERENCIA	MONTO. CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	23	INICIO	IVENIO (PÈRICO) TÉRMINO	MONTO MONTO	PAGADA PAGADA	ACIÓN EN TRÁMITE		NICE W FINANCIERO	OBSERVACIONES:
1	DGCOP-LPN-L-4-099-	25	L.P.N.	Y	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUHTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTRA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOGQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. I, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	V- ACPIECUSES.			7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓ ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD E LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR L QUE YA NO SERÁ REPOSRTADO EL SIGUIENT
2	DGCOP-LPN-L-4-101-	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PIUNTOS DE RINDOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), DANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TLAUPAN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19		28,537,963.69	0,00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	49.96%	49.96%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO TERMINACIÓN ANTICIPADA
3	DGCOP-AD-L-2-203- 19	25	A.D.	SUSTENTABLE	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN YO PUNTOS DE INIOVACIÓN, UBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAMES) "PILAMES ECOGUARDAS", A PRECIO AZADO Y TIEMPO DETERMANDO, UBICADO EN AZADO Y TIEMPO DETERMANDO, UBICADO EN CARRETERA PICACIÓN AJUSCO Km. 5.5, ACALIÓN TALPANA, CIUDAD DE MÉXICO.	(C)	28/09/19	•	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
4	DGCOP-AD-L-2-331- 19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITADIOS VIO MANTENMENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	000000000	29/02/20	٠	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	80.00%	80.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
5	DGCOP-AD-L-2-332-	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, YIO MANTENMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	•	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
6	DGCOP-AD-L-2-352- 19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, VIO MANTENMENTO DE PUNTOS DE BINOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): ZONA PONIENTE II	0.0000000000000000000000000000000000000	08/02/20	•	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
7	DGCOP-LPN-L-4-376- 19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTRECA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, IDEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTAZACO, II) FRACCIÓN DE TERRENO DE LAZCAPOTAZACO, II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	•	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
8	DGCOP-AD-L-2-418- 19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCI ONES Y SERVICIOS,	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN, REPABILITACIÓN, VIO MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA NORTE IV		07/04/20	3.400	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	80.00%	80.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.

^{*} Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TEMPER I	Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidado:	os, por lo que no se reportarán el próximo mes	+

TOTAL TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE	ANTICIPOS	
58,371,238.70	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO					
PAGADAS	ENTRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
35,313,471.21	0.00	76.25%	76.25%				

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	N ACTUAL	<u> </u>	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	/ 0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ANGEL LÓPEZ/VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6 MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"





SECRETARÍA DE OBRASY SERVICIOS

SUBSECTION DE CONSTRUCCION DE CIDNAS PUBLICAS UNECCION DE CONSTRUCCION DE CIDNAS PUBLICAS UN RECOION DE CONSTRUCCION UN RECOION DE CIDNAS PUBLICAS UN RECOION DE CIDNAS PUBLIC

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE AL: 31 JULIO DE 2024	31 JULIO DE 2024
-------------------------------------	------------------

SAC STREET	NUMERO		UE TOSTONE	DOMESTIC CONTROL OF	Participant of the same of the	PERIODO DE	EJECUCIÓN	The state of the s	MONTO		ANTIC	30		ONVENIO (PERIO	O - MONTO)	ESTIA	MACION	AVA	NCE N	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	**	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMNO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	arços	#NCIO	TEPMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	THE REPORT OF THE PARTY OF THE
ASU.	Saminary	DOCESTI NAME OF STREET		100000000000000000000000000000000000000	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado pora la Ampliación y associaciones a la		-		35,664,886.07		ANTICIPO	\$10,699,465,82								Contrato Terminado anticipadamente
1	DGC0P4PN4-4-015-19	FEDERALES PANTICIPACIONE	PUBLICA	SIGMA GDS, S. A. de C. V	Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenocientes a la Linea 1		21/11/2019	35,664,886.07		0.00	AMORTIZADO	\$0.00	1		0.00	\$ 10,699,465.83	2 S -	0.00%	0.00%	
			NACIONAL	35500	del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes						POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
				200	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y						ANTICIPO	\$0.00								Contrato Terminado anticipadamente
,	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PAINCIPACIONE	BWITACIÓN	GIMSA Construcciones Integrates del Golfo, S.	la estación La Joya, correspondiente a la linea 1 del	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	NA	N/A	0.00	5 -	- \$ -	0.00%	0.00%	
		8	RESTRINGEA	A de C.V.	Metrobis.						POR AMORTIZAR	\$0.00			/					

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YANO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
	Market Committee	ANTICIPO	10,699,465.82
48,584,663.54	0.00	AMORTIZADO	0.00
200000000000000000000000000000000000000		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTRADIONES AVANCE GINERAL AL PERIODO PADADAS EN TRANTE FISICO FINANCIERO 10,699,465.82 0.00 100% 100.00%

No se contabilizan los contratos ferminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que habieran alcanzado, ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN Á VAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

					SITUACION	ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEF	CIONADOS	CON LIQUIDAC	IÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	5	12	0	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	25	0	1	22	2	22	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	47	1	1	27	20	22	25	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 16 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 5 ESTAN RECEPCIONADOS,





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

					SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	1	0	5	12	0	17	0
TOTAL	16	1	0	5	12	0	17	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 17 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 17 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 5 ESTÁN RECEPCIONADOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

Corte al 31 de julio de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE INICIO	EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANT	TCIPOS	INICIO	VENIO (PÉRÍODO TÉRMINO	MONTO	ESTIMA PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del M	useo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$235,003,891.09	\$0.00					\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00			
1	DGCOP-AD4-3-435-19	PARTICIPACIONE S PARTICIPACIONE S (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIÓNES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Cafe Hodincia. Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09930, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	1.6	\$368.938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	NIA	N/A	\$0.00	\$327,945,084.76	\$0.00	89.16% *	88.89%	Trabajos concluidos,
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIO NES PARTICIPACIO NES (INCENTIVOS)	iR		Servicios de Supervisión Técnica de Costrol Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo indisti Izapalapa (segunda elapa) uticado en Cáteda Ermita Irtapalapa No 2235 escuina Culle Hottacio. Colonis Los Angeles. Alcadás Iztapalapa: C.P. 19650, en la Coudad de Mexico.	24/09/2020	31/12/2020	4	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	NIA	NIA	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos. En proceso, cierre unilatera
				Construcción del Bici-Es	stacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00					\$0.00	\$24,547,315,86	\$0.00			
3	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONE S	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A.DE.C.V	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Mastivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Astonio, Alcaldía tetapalapa en la Ciudad de Mixiro	22/06/2020	11/12/2020		\$17,772,627.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A.	\$0.00	\$17,256,163,59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unital
4	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONE S	AD	GRUPO DN. S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Cetroli Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biolestacionamento Masivo, Escuadrón 201, úbicado en Eja 3 Orente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Cionna Granjas de San Antonio, Akcalia Istapalaga en la	01/08/2020	31/12/2020	(43	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00	N/A	NA	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unita
5	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONE S	iR IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Oranges de dats (Maleco C.P. 00070 Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Bicinestacionamiento Semi Masivo, Olivos, enguina calle Providencia sin número, colora Los Ogivos, alcalida Tábuac, en la Cudad de Media Tábuac, en la Cudad de Coloro, sicalida Tábuac, en la Cudad de Media.	22/09/2020	31/12/2020	*:	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	NA	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100 00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unita
				Ampliación, Adecuación menor a Centros de Sali	n, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o				\$7,691,332.44	\$7,691,332.44	\$0.00	13501,3300100000				\$0.00	\$7,678,805.66	\$0,00			
6	DGCOP-IR-1-4-080-20	PARTICIPACIONI S (INCENTIVOS)	IR.	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Guautepec, ubicado en calle Itacchiuati, Miza. 142, Ll. 8 esq. Lomas de Cierzo. Cel. Lomas de Cuarlepec. C.P. 07110, Alcaldia Gustavo A Madero, Ciudal de Máxico.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	NA	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-202 En proceso de Gierre Unida
7	DGC0P-IR-L-4-101-20	PARTICIPACION S-(INCENTIVOS	iR.		Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle dra Cerrada de Apango Lt. 8 esp. Apango Col. Felipe Berriozabal. C.P. 07180 Alcabila Gustavo A Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	NA	N/A	\$0.00	\$3,479,987,68	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unita
				Proyecto Integral para le Especializado en Medici	os Trabajos de Construcción del Centro ina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00					\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00			
a	DGCOP-IR-1-4-206-20	PARTICIPACION 5	E IR		Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), utilizado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Iuis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, ataidia Migoel Heldajor, Cividad de Múxico.	01/09/2020	31/12/2020	8	\$13,629,997.01	\$13,629,597.01	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-202 En proceso de Cierre Unita
9	DGCOP-AD-L-5-244-20	FARTICIPACION B	E AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (EMI), bulcado en calle Manuel Carpos Mo 470 espana	27/08/2020	31/12/2020		\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$6.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	50.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unita
				Proyecto Integral para I Especializada	los Trabajos de Construcción de la Clinica				\$15,127,168.73	\$15,127,160.73	\$0.00					\$0.00	\$15,091,088.58	\$0,00			
10	DGCOP-LPH-L-+219-20	PARTICIPACION S	if LPN		Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, / ubicada en calle Manuel Carpio Ne. 470 espirina calle Plan de San Luís, colonia Santo Tornas, C.P. 11350, Alcadia Miguel Hidalpo, Ciudad de Mèsco.	07/09/2020	31/12/2020		\$13,678,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100 00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-202 En proceso de Cierre Unita
11	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACION S	iE AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE.C.V	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financioro para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpe Mo 470 esquana calle Plan de San Luis, colonas Santo Tomás, C.P. 11350. Alcaldis Miguel Hódigo. Caudad de Máxico.	01/09/2020	31/12/2020		\$1 249,032 26	\$1,249,032,26	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unita





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

Corte al 31 de julio de 2024

200	NUMERO	I (1885) 3 5	No Covers	POT 2000	The second of th	PERIODO DE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	O DO NOT THE	TICIPOS	CON	IVENIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIMA	KGIÓN	AVAI	NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPGIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	DEREFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2020	ECONOMIA		iliumus	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIER	
				Proyectos Ejecutivos d	le Centros de Salud.				\$1,344,570,81	\$1,344,670.81	\$0.00					\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00			
				CONCEPTO	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de			7.5	V 10 00000 000000	0004.0000000000000000000000000000000000	550.0	ANTICIPO	\$0.00		7.600.0	500,500	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		19000-00-0	dame de la	Servicios Concluidos
12	DGC0P-AD-L-3-301-20	S (INCENTIVOS)	AD	INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustare A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	En proceso de Cierre Unilat
					ctura Hospitalaria Temporal para la atención de r el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de				\$4,046,404.50	\$4,046,404.50	\$0.00					\$0.00	\$3,982,639.81	\$0.00			
					Ttabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el							ANTICIPO	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONI S	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.)	COVID-19, on oi Hospital General Errique Cabrera Gosio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo	23/03/2020	29/04/2020	**	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A.	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unitats
					No. 3170 Col. Ex-Nacionda de Tarango, C.P. 91640, Alcaldia Álvaro Obregón, Ciudad de México							POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00 \$0.00							
_				I-Valler Chi STAIIN	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el					73 277 20 \$473 277 20		ANTICIPO	\$0.00				September 500	,			and the second s
14	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACION 5	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.	COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa V. uno en Av. México Coyoacán S/N Col. General Anava. C.P. 03340. Benite Juárez. Ciudad de	13/04/2020	21/04/2020	7/65	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unita
					México. Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal.							POR AMORTIZAR	\$0.00		-						
		PARTICIPACION		IMPULSORA DE	para la atención de las personas afoctadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio.	01/05/2020	30/05/2020		\$1.857.157.83	\$1 857 157 63	*0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1.829.374.68	\$0.00	100 00%	98 50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-20
15	DGCOP-AD-L-1-300-20	5	AD	DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.	Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Catle V Encino no. 41. Colonia Miguel Hidalgo 4Ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldia Tialpan, Cudad de	01/05/2020	30/05/2020	112	\$1,037,107,03	41,007,107,00	4000	POR AMORTIZAR	\$0.00	, ma		2000	21,023,314,00	20.00	100.00%	30.30.9	En proceso de Gierre Unita
			-		México. Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temperal,							ANTICIPO	\$0.00		-				_	-	
16	DGC0P-AD-L-1-337-20	PARTICIPACION	AD	GRUPO INDUSTRIAL D MAQUIINARIA ELECTROMECÁNICA:	DE para la atención de porsonas afectadas per el COVID-19, en el Hospital General Mitpa Alta, S. Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No.	03/05/2020	14/05/2020	136	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-202
		,	Sale	A. DE C.V.	386, Col. Villa Mipa Alta, Alcaldia Mipa Alta, C.P. 12000, Cludad de México.	SPANISH SAIL						POR AMORTIZAR	\$0.00						500000		En proceso de Cierre Unilat
					Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las							ANTICIPO	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACION	E AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A		07/04/2020	03/05/2020		\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unitat
				DE C.V.	Hospital General de Tlähuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Dominguez y Hispital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Cudad de México."							POR AMORTIZAR	\$0.00								
_			_	TOTALES	Removement .				\$443,140,801,52	\$403,140,801,52	\$0.00	0				\$0.00	\$401,424,774.85	\$0.00		-	

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Ing Jesus Soto Medina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

NOTA: SE SERALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.







FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

			6.1.			SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	CANCELADOS	0	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ON Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	25	0	1		22	2	22	2	O

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte para el mes de julio 2024, se informa la recepcion de los Contratos números DGCOP-LPN-L-1-014-20, DGCOP-LPN-L-4-142-20, DGCOP-LPN-L-4-142-20, DGCOP-LPN-L-4-183-20 y DGCOP-LPN-L-1-315-20, que tuvieron una terminación anticipada, así como la eliminación de los contratos DGCOP-LPN-L-4-109-20 y DGCOP-LPN-L-4-185-20, encontrándose en la misma situación y que no se realizaron pagos a los mismos; anteriormente estaban contabilizados en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el presente reporte se restan de dicha columna y se adicionan en la columna de "EFECTUADOS".



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO <u>2020</u>

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024

	NULERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN	PRESUPUEST O DE	MONTO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		WENIO (PERIODO	Control of the Contro		MACION		ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	温量级				INICIO	TÉRMINO	REFERENCIA	CONTRATADO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-014- 20	25	L.P.N.	ÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	•	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	49.92%	49.92%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	LR	INGENIERIA Y CONSTRUCCI ONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTII N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	72.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-109- 20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONE S, S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTRECA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTADARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV.	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0,00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD DE LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO Y NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MES.
4	DGCOP-LPN-L-4-124- 20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB , S.A. DE C.V.	TI ÁNIGC ESCUIMO AV CAMAL DE GABAY PROYECTO NITEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE BINOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20		8,506,507.06	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0,00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
5	DGCOP-LPN-L-4-125- 20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB , S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	•	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-135- 20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCI	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
7	DGCOP-LPN-L-4-142- 20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	80.00%	80.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-147- 20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCI ONES DELTA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024,96	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	80.00%	76.88%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
9	DGCOP-LPN-L-4-165- 20	25	L.P.N.	CONSTRUCCI ONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0,00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
10	DGCOP-LPN-L-4-173- 20	25	L.P.N.	CONSTRUCCI ÓN, INFRAESTRUC		19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
11	DGCOP-LPN-L-4-183- 20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE IMPOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	80.00%	80.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO. ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
12	DGCOP-LPN-L-4-188- 20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTO RES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN. ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE. EDUCACIÓN Y SABERSA PILARES; PUENAEO SAN PABLO TEPETALES. VISICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN SAN. COLORIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETALA. AL"ALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZOD Y TEMPO.	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBLIDAD DE LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO Y NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MES.
13	DGCOP-LPN-L-4-204- 20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRALPARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
14	DGCOP-AD-L-3-223- 20	25	A.D.	ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PILARES DIF QUETZALCÓATL*, UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
15	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R	INFRAESTRUC TURA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMIISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	•	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
16	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCI	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
17	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R	DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3,7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100,00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
18	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R	DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	100,00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
19	DGCOP-AD-L-2-256- 20	25	A.D.	TECNOLOGÍA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
20	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R	PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	100,00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
21	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
22	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCI	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTI . N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO



CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020	

910	NUMERO		AND PROPRIES STATE		THE STREET SHOWS THE STREET	PERÍODO DE	EJECUCIÓN	PHEBUPUES!	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICA	or Halley	CONV	/EINO (PERIODO	- MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AVA	ACE #	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	ALC:	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Hecio	TERMINO	O DE REFERENCIA	CONTRATADO	Economic		misconsiste.	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
23	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	LR	GRUPO QUINVA, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION. REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	09/10/20	17/12/20	1,16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
	00001 1112 233 23	-		DE C.V.	EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES						POR AMORTI	N/A								15045507639555
				AM CENIT CA	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN	V COMPANY ACTO			NO STREET, STATE OF THE STATE O	9450,000	ANTICIPO	N/A		return tr	(10000		Jana ar			LIQUIDADO
24	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R	DECV	ILIBERTAD, ARTE, EDUCACION I SABERES	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	MDP 9,749,738.55 0.00 AMORTIZADO N/A POR AMORTI N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%		ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACI ANTICIPADA.			
					(PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN CONSTRUCCIÓN. ENTREGA Y PUESTA EN						ANTICIPO	N/A	-	_				-	_	ANTICIPADA.
					OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION,						AMORTIZADO	N/A	-							
25	DGCOP-LPN-L-1-315- 20	25	LP.N.	ONES DELTA.		29/10/20	25/02/21		13,085,338.83	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	94.96%	94.96%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIO ANTICIPADA.

^{*} Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C",

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
128,080,869.58	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AVANCE AL PI	GENERAL ERICDO
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERG
89,475,647.76	0.00	82.28%	82,15%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	ÓN ACTUAL	-	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	AND AND AND MARKET HE	DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	6	0	0	0	6	0	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ANGEL LŐPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6 MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE DIFFRASTRUCTURA
DIFFECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.
DIFFECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. "O"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

	ECHA D	E CORTE	AL: 31	DE.	JULIO	DE 2024
--	--------	---------	--------	-----	-------	---------

TO THE	NUMERO	LERKEX SEL	B. F. F. S. F. Sch	HIS YOUR SHIP	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PERÍODO DE	ELECTICION	PRESUPUESTO DE	MONTO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMAC	CION	AV/	NICE N	OBSERVACIONES				
CASO	CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPREDA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	NICIO	TERMINO	REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMIA	AVIICIPOS		INCIO	TERMINO	MONTO		PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociado Ingenistía, S. A. de C V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COEMOS cuarta otapa, ubicado en Catzada México Tacuba No. 14, Col. Tiaxpana, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19.654 20	ANTICPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	Amp al plazo 1e ect. 2020 Addional 4 nov. 2020	Amp. Al plaze 3 nov. 2020 Adicsonal 15 dic. 2020	463,560,44	s	2,298,147.99	s .	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entre Recispición.
2	DGCOP-LPN-L-1-008-20	#15CALES 111100	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C V	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Elapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. L. Col. Tlaxpana, Alcaldia Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Addional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	s	52,232,834.70	s -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
3	DGCOP-LPN-L-1-026-29	FISCALES 111106	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modaldad Calinete a Escuelas de Educación Rásica en las Acadillas Venezialano Carranza, Bento Juánez, Coyoscan, Iztacalco, Istapalapa, Mépa Alta, Talpan, Magdalona Contreras, Táhuas, Kochimido.		25/06/2020	27,048,000 00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00		ŧ,	0.00	\$	22,117,142.75	s -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en travelle
4	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DRECTA	CANDE Ingenieros, S A. de C. V.	"Supervision Tecnica y de control Administrative y Financiero para los trabajos de construcción de occina- para plan piloto de alimentos escolaras en modalidad celentes a escuelas de educación básica en las stacidates Novas Chongelon Accaptaçãos, Benido Juliara Coyacado, Cuajendipa, Casanthemoc, Gustavo A. Madeso, (stacido, La Magdalena Comeras, Nilpa Ata, Táthuso y Talpan".	17/06/2020	1410:2020	1,000,000.00	988,309 80	0.05	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	1	*	0.00	\$	988,309.75	5 -	100.00%	100.00%	Servisios concluídos, Contrato Liquidado y finiquitado
5	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADAUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingenieria, S. A de C. V.	Supervision Técnica y de Central Administrativa y Financiero para los trabalgos de construcción reforzamiento, rehabilitación y maniformientos de escuelas a nivel basico de la Ciudad de Mexico, dentre de las Alcadias Alvaro Obregin. Cualublettoc. Istapatajas, Magdialena Contrecas, Miguel Hidalgo y Tiahsus. (Paguels 10 y 11).	08/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00		,	0.00	s	1,841,253.62	s .	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Centrato Liquidado y finiquitado
6	DGC0P-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 180100	PESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA V CICLISTA EN LAS ALCALDIAS BENITO JUÁREZ Y CUAUNTEMOC. CIUDAD DE MÉXICO.		66/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	490	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00			0.00	s	6,498,688 72	s -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado

Nota: Contratos que ya no se incluyen en el presnte informe: DGCOP-IR-L-5-175-20 y DGCOP-LPN-L-1-268-20

TOTAL TOTAL DE CONTRATADO ECONOMAS TOTAL DE ANTICIPOS ANTICIPO 0.00

75,288,906.21 2,312,528.68 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAM ALVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

			4		SITUACION	ACTUAL		59
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEF	CIONADOS	CON LIQUIDAC	IÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	0	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	8	25	3	25	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	2	1	4	1	4	0
TOTAL	52	4	10	28	18	26	20	0 _

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-115-21 Y DGCOP-IR-F-5-151-21, SE HAN RECEPCIONADO.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

					SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
TOTAL	0	4	0	2	2	0	4	0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Corte al 31 de julio de 2024

77.47	NUMERO			a series de la company	district the second of	PERIODO DE	EJECUCION	PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	C:POS	CON	VENIO (PERIODO	- MONTO)	ESTIMA	CIÓN	AVA	NCE 14	OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2021				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER		
	***************************************			Ampliación, Adecuación a Centros de Salud	n, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o mesor				\$13,863,549.69	\$7,902,223.27	\$0.00					\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00				
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIO NES	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centre de Salud Tenerios, ubicado en Ar. Seria Cruz SM, entre Calle Jazim y Tonathiu, Col. Tenathiu		31/04/2021		\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2 AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.931	Trabajos concluídos. En Proceso de Clerre Unilatera El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físic	
		(INCENTIVOS)			C.P. 09680, Alcaldía Iztapalaça, Cividad de México.							POR AMORTIZAR	50.00						*	*	que se presenta para este ejercicio corresponde al 100% para este eje 2021, del contrato multianual.	
				Complejo Cultural Bos	que de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00					\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00				
												ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos.	
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEI GOLFO, S.A. DE C.V.	Colonia Polanco Chaputtepec, C.P. 11560, Alcalda	04/01/2021	30/05/2021		\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	0 AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	Recepcionado el 09-di En Proceso de Cierre l En proceso de cierre de El avance financiero con al año que se reporta.		
					Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México							POR AMORTIZAR	\$0.00	,							al and que se reporta.	
					Trabaios de Conservación, Rehabilitación, Renovación							ANTICIPO	\$0.00				1				Trabajos Concluidos.	
3	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEI GOLFO, S.A. DE C.V.	y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado L. en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia	04/01/2021	30/05/2021		\$2,288,224.86	\$2,288,224,86	\$0.00	0 AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Unitate El avance financiero corresponde	
				GOLFO, SA DE C.V	Hidalgo, en la Ciudad de México.							POR AMORTIZAR	\$0.00								al año que se reporta.	
					Servicios de Apoyo Técnico Normativo Administrativo y Operativo para la Conservación							ANTICIPO	\$0.00								Servicios Concluidos.	
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo	30/12/2020	31/12/2021	Ŧ.	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	MORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	En proceso de cierro		
				VALLE, S.A. DE C.V.	Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas er diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11580.							POR AMORTIZAR	\$0.00									
				TOTALES					\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.0	00				\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00				

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Ing. Jesus Sato Medina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTI	iPos
			ANTICIPO	0.
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	AMORTIZADO	0.
			POR AMORTIZAR	0.

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AL PERÍODO					
PAGADAS	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO				
18,062,252.46	0.00	89.26%	46.89%				

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024

					SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÂREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
		- X	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JORIDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	. 0	0	0 *	9	0	9	0
i san					_#			
, a		×					2 1	
	1,5	¥						*
TOTAL	9	0	o a	0	9	0	9	0

1 M

	-,-							INFO	ORME DE AVANCE FÍSICO EJERO	FINANCIERO CICIO 2021	PARA OBRA PÚBLICA										31 de julio de 2024
	NUMERO						DO DE UCIÓN	PRESUPUESTO DE	MONTO				CON	/ENIO (PÉRIODO	O - MONTO)		ESTIMACI	ÓN	AVA	ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMI	A ANTIC	IPOS	INICIO	TÈRMINO	монто		PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Proyecto Integral para la Construcción de						ANTICIPO	40,500,054,54	17-sep-21	13-feb-22							En proceso de Acta Entreg
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perimetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22		N/A	S	135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	Recepción
					1 ×			-			POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22		_					
					Servicios de supervision técnica,						ANTICIPO	0.00	28-ene-22								
			IR	Consultoria Integral er	administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22	\$ 1,418,868.58	\$	7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entreg
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	ire	C.V.	Cineteca Nacional Chaputtepec y Areas exteriores								27-nov-22	21-dic-22			7.3 No. 100 Co. 10 Co.				Recepción
					CALIFO CO.						POR AMORTIZAR	0.00	21-dic-22	22-ene-23							
				Multinacionales	Proyecto Integral a precio alzado y						ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22							E d- A-t- C-t
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Martinez Grey, S.A.de	determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22	N/A	\$	72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
				0.4.	Cineteca Nacional Chaputtepec						POR AMORTIZAR	0.00									1
					Servicios de supervisión técnica,						ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22							
		-	10	CAMEDI Ingenieria	administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884 62	2,899,986.64	0.00	AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22	\$ 437,897.98	\$	3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	S.A.de C.V.	estacionamiento con plaza de acceso de la Cinefeca Nacional Chapultepec	20.000.21				P. San			26-abr-22	09-may-22							Recepción
					la Citereca Nacional Chispanepeo						POR AMORTIZAR	0,00	09-may-22	11-jun-22							
					Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geómetrica de						ANTICIPO	0.00					100				
					ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base										N/A		483,060.12	0.00	100 00	100.00	En proceso de Acta Entrega
5	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboc, S.A de C.V	Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México	019104-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	,	463,060.12	0.00	100 00	100.00	Recepción
					Puebla, en la Alcaldia iztapalapa, Ciudad de México						000 44007/740	0.00								100	
		-	-								POR AMORTIZAR	0,00									1
					Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico						ANTICIPO	0.00					- 1				
6	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S	Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para	01.004.21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	5	1,406,649.77	0.00	100 00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
	boot mare mare	1		de C.V.	ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periferico poniente y ampliación a cuatro						AMORTIZADO	0.00					7				
					carriles, sobre la base de precios unitarios						POR AMORTIZAR	0.00									
		\vdash			Proyecto Integral para la dmolición,						ware a	62									
				ac.	construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F No 7				0.4		ANTICIPO	0.00				100					
				C. Santiago López	Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard	hee									****		2 402 355 50	0.00	100.00	*00.00	En proceso de Acta Entrega
7	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santago Lopez Pérez	Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldia Miguel Hidalgo, c.p.		31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s	3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	Recepción
				100	11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo									-			- 2				
					determinado						POR AMORTIZAR	0.00									
	1,4										13.	0.00				1					
					Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en					1	ANTICIPO	0.00									
	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del	operación del Centro Familiar "C" F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en		31-dic-21	5 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00			N/A	N/A	N/A	5	3,156,745 39	0.00	100 00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
8	DGCUP-IK-P-4-189-21	01	lik.	Centro, S.A.de C.V	Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107 . Col. La Preciosa, Alcaldia Azcapotzalco		1				AMORTIZADO	0.00									женереви
					en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado								1								
							1				POR AMORTIZAR	0.00		1					1		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

THE PLANT OF THE PARTY OF THE P	德 州·西	Bridge a		松等生产 经产生产生产								38.48				A A		AI S	31 de julio de 2024
NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DO DE UCIÓN	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIP	os	CON	VENIO (PÉRÍODO	o - MONTO)	ESTIMAC	IÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
20173170					INICHO	TÉRMINO	HE SECTION					INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
CONTRATO	Mark Manage			Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del						ANTICIPO	0.00					11 (24)			
DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	C.V.	"Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud enla Alcaldia Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P.	10-910-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366,65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entreg Recepción
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO DGCOP-IR-F-4-187-21 01 IR Grupo Quinva, S. A de C. V.	CONTRATO Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social Grupo Quinva,S.A de C. V. Nacional S.N. Col. Villa Quietud enla	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional SN. Col. Villa Quietud enla Alcaldia Coyoacan (entre Catzad del Hueso y Catzada de las Bombas), C.P.	CONTRATO Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social Grupo Quinva, S. A de C. V. Grupo Quinva, S. A de C. V. Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Catzdad del Bombas) C. P.	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO Grupo Quinva, S.A de C. V. Grupo Quinva, S.A de C. V. Aciadal a Coyacam (entre Castad del Hueso V. Catada de	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO CONTRATADO INICIO TÉRMINO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO INICIO TÉRMINO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO INICIO TÉRMINO CONTRATADO CONT	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONSTRUCCIÓN de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social Centro de Asistencia e Integración Social Nacional SN, Col. Villa Quietud enia Alcaldia Coyocacan (entre Catzad del Hueso y Catzada de las Bombas), C.P. S 3,253,91128 \$ 3,156,366.65 0.00	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONSTRUCCIÓN de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social Centro de Asistencia e Integración Social Nacional S/N, Col. Violado en Av. Cana Nacional S/N, Col	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO CONTRATO CONSTRUCCIÓN de obra nueva en dos niveles para albergar diversas areas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av. Canal Nacional S.N., Col. Villa Quietud enia Alcaldía Coyocacan (entre Catzad del Hueso y Catzada de las Bombas) C.P. ANTICIPO 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	NUMERO F.F MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE REFERENCIA MONTO CONTRATADO MONTO CONTRATADO CONTRA	NUMERO E.F. MODALDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE REFERENCIA MONTO CONTRATADO NICIO TÉRMINO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO CONTRATADO INICIO TÉRMINO CONTRATADO ANTICIPOS ANTICIPO 0.00 ANTICIPO 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 CONTRATADO 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE REFERENCIA MONTO CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS INICIO TÉRMINO MONTO INICIO TÉRMINO MONTO MONTO	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO AMORTIZADO O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO DECOP-IR-F-4-187-21 O1 IR Grupo Quinva, S.A de C. V. Grupo Quinva, S.A de C. V. ACADIS ACIDIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO PRESUPUESTO DE MONTO CONTRATADO INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO MONTO PAGADA EN TRAMITE ANTICIPO 0.00 ANTICIPO 0.00 ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	NUMERO F.F. MODALDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NICIO TÉRMINO TÉRMINO TÉRMINO NONTO PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO	NUMERO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE REFERENCIA CONTRATADO NICIO TÉRMINO CONTRATADO NICIO TÉRMINO MONTO CONTRATADO CONTRATO REFERENCIA O1 IR Grupo Quinva, S.A de C.V. Grupo Quinva, S.A de C.V. CV. CV. CV. CV. CV. CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE MONTO CONTRATADO CONTRATADO ECONOMIA ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPO AMORTIZADO O.00 O.00 AMORTIZADO O.00 O

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE AN	iTICIPOS
		ANTICIPO	62,310,957.8
228,121,319.49	0.00	AMORTIZADO	62,310,957.8
		POR AMORTIZAR	0.00

TIMACIONES		E GENERAL PERÍODO
EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO
2 0,00	100.00	100.00
	EN TRÂMITE	EN TRAMITE FÍSICO

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B" Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Publicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2021

						SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	CANCELADOS	0	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	8		25	3	25	3	0

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte para el mes de julio 2024, se informa la recepcion de los Contratos números DGCOP-LPN-L-4-018-21, DGCOP-LPN-L-4-035-21, DGCOP-LPN-L-4-043-21, que tuvieron una terminación anticipada, así como la eliminación de los contratos DGCOP-LPN-L-4-011-21, ,DGCOP-LPN-L-4-020-21, DGCOP-LPN-L-4-025-21, encontrándose en la misma situación jurídica y a los cuales no se realizaron pago; en el presente reporte se encuentran contabilizados en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el siguiente reporte se restarán de dicha columna.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO <u>2021</u>

	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE	EJECUCIÓN TÉRMINO	O DE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTK	CIPOS	INICIO ECNI	VENIO (PÉRIODO TÉRMINO	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	ESTIN PAGADA	ACION EN TRAMITE		FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-LPN-L-4-011- 21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PAGE LA CONSTRUCCIÓN ESTRECA Y PRESTA EL 10 FERACIÓN DE PLATO. EL TRESTA EL 10 FERACIÓN DE PLATO. EL TRESTA EL 10 FERACIÓN DE PLATO. EL 10 FERACIÓN DE LA LIBERTA DE LA TRABACIÓN DE LA LIBERTA LA LACITLA DE LA CALCIDA DE LA TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DEL TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DE LA TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DEL TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DE LA TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DE LA TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DEL TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DE LA CALCIDA DE LA CALCIDA DE LA CALCIDA DEL TRABALA PAGE CUENTA DE LA CALCIDA DEL C	23/03/21	P0000100000000000000000000000000000000	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD DE LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO Y NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MES.
2	DGCOP-LPN-L-4-017- 21	25	L.P.N.		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OBERACIÓN DE PUNTOS DE INDOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HALYAMILES UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS SIN COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYGACÁN, CIUDIÓN DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO PRECIO CONTRADOR DE PRECIO DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO DE MEXICO, EN LA MODALIDA DE PRECIO DE PR	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
3	DGCOP-LPN-L-4-018- 21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTUR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN ELO DE VERACRUZ SA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
4	DGCOP-LPN-L-4-019- 21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUESTA EN OPERACIÓN DE JUDICACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARM TICOMAY, USUCADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARM TICOMAY, USALDÍA GUSTAVO A MADERAN TICOMAY, USALDÍA GUSTAVO A MADERAN	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0,00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
5	DGCOP-LPN-L-4-020- 21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARIA LA CONSTRUCCIÓN. ENTRECAS PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INDIVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES): "PILARES AGUSTÍN LAPA", UBICADO EN PRACCIÓN DEL CAMELLÓN LIBICADO EN CALLE ADUSTÍN LAPA", ENTRE LAS CAUSTÍN EN CALLE ADUSTÍN LAPA", ENTRE LAS CAUSTÍN ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAM JOSÉ, ALCALOJA TAJAHAC, CUIDAD DE MÉXICO	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBLIDAD DE LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO Y NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MES.
6	DGCOP-LPN-L-1-022- 21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN. ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ANTE. EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS". UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICA.	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-1-025- 21	25	L.P.N.	CONSTRUCTO RA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN. ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE BNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE. EDUCACIÓN Y SABERSE PILARES): "PARAES PILOTO ADOCE DES MATECS". LIBICADO EN CALLE MINASCO. ESQUINA MAZATLAN. CO. PILOTO ADOCE LOS MATECS. ALCALDÍA ÁLVARO GETECON CUIDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y CUIDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TORRESON.	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBLIDAD DE LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO Y NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MES.
8	DGCOP-LPN-L-4-027- 21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN. ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS. DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SAMERES. (PILARES). "PILARES CUITLÁNUAC."	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
9	DGCOP-IR-L-5-028- 21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCI ÓN Y		09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
10	DGCOP-IR-L-5-032- 21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROVECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SAERO	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
11	DGCOP-LPN-L-4-033- 21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROVECTO HITEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTRECIA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOI DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDACOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERANAZIAIA Z OCICINIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024

	IAMERO	F.F.	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE	EJECUCIÓN TÉRMINO	PHESUPUEST ODE	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTIC	POS	CON	VENIO (PERÍOD TÉRMINO	ALCOHOLD WHILE THE PARTY OF THE	ESTIN PAGADA	ACION EN TRAMITE	AND DESCRIPTION OF THE PERSON.	NCE #	OBSERVACIONES
12	DGCOP-LPN-L-4-035- 21	25	LP.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PANA LA CONSTRUCCIÓN. ENTRECA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ANTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES' UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL MERCADERES Y CALLE PASTORES,	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.09%	1.09%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO, ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACI ANTICIPADA DE OBRA.
13	DGCOP-AD-L-2-037- 21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTUI A, S.A. DE C.V	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERRES PILLARES LA ESTANCIA, UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SIRESCUIRA AVENDA CAMADA, COLONA LÓMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
14	DGCOP-LPN-L-4-042- 21	25	L.P.N.	LAO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓ, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
15	DGCOP-LPN-L-4-043- 21	25	LP.N.	RA AVE FÉNIX	PROVECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTRECA Y PUESTA EN OFFRACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LUBERTAO, ARTE, EDUCACIÓN Y 3 ABBERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLCOÍA" LUBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLCOÍA, MC. 6, LT. 91, COLOMA PLAN DE AYALA, LACILIÁT TALAPAN, CUIDAD DE	28/04/21	25/08/21		4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	4.66%	4.66%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO. ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACI ANTICIPADA DE OBRA.
16	DGCOP-IR-L-5-048- 21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCC ÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0,00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
17	DGCOP-LPN-L-1-054- 21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECIACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTERCA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNDA DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLATES): "PLATES CUARDADE N° 401. MIST, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401. COL. BUENDO ÁRIES, ALCALÍA CUALHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITÁRIO Y TIEMPO CETERMINADO.	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACI ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE MI
18	DGCOP-LPN-L-1-055- 21	25	LP.N.	LUXCON, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN COPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PUBLARES OSISY, SUISCADO EN CASE SOLEDAD SIN, PUEBLO SAN BERNAME COCTEPEC, ALCALDÍA MAGDALEMA CONTERNAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TEMPO DETERMINADO	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0,00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACI ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBILIDAD LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTE M
19	DGCOP-AD-L-5-060- 21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORE S, S.A. DE C.V	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GIRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMISTRATIVA PARA LOS PROVECTOS INTEGRALES VIO CONSTRUCICIÓN, ENTRECA Y PUSTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD. ARTE. EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "ZONA ANGO"S": "PISILARES SABERES (PLARES): "SONA ANGO"S": "PISILARES SONA SONA SONA SONA SONA SONA SONA SONA	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
20	DGCOP-AD-L-2-069- 21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO SI, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARIA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
21	DGCOP-LPN-L-1-072- 21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HEADECUACION Y CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO Y GIBLIOTECA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 246 ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL IMMUEBLE DENOMINADO "CAMPO DE	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
22	DGCOP-AD-L-3-073- 21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OSPA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROVECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTRECA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (S) PLUTIOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDA A PRECIO ALZADO Y TEMPO DETERMINADO,	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	50.00%	47.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-5-076- 21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROVECTOS INTEGRALES VIO CONSTRUCCIÓN, REMABLITACIÓN, ENTRECA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INIOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE. EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	100,00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO <u>2021</u>

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DI	E EJEGUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUEST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTIC	POS		ENIO IPĒRĪODO TĒRMINO	and the last of the last of the	ESTIN PAGADA	IACION EN TRÁMITE		NCE % FINANCIER	OBSERVACIONES
24	DGCOP-IR-L-4-079- 21	25	I.R.		PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00			CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
				S, S.A. DE C.V. INGENIERÍA, ARQUITECTUR	PILARES SANTA ROSA XOCHIAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS SIN, PUEBLO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE						POR AMORTI ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A				-				
25	DGCOP-AD-L-2-086- 21	25	A.D.	A Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA SIN, ESGUINA JA, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1,44 MDP	1,445,248.50	0.00	POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
26	DGCOP-IR-L-4-119- 21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCI ÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN I SABERES PILARES; "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MAYZANA 57, LOTE 43, ESQUINA I CERRADA EDUCACIÓN POUTECNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
27	DGCOP-IR-L-4-123- 21	25	I.R.		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLEIÓN DE INSOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN O SABERES (PLARES): "PUARES MINASO UBICADO EN CALLE MINASOO, ESQUINA MAZATÁN, COLOMA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVANTO OBREGÓN, CIUDAD MATEOS, ALCALDÍA ALVANTO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
28	DGCOP-AD-L-2-130- 21	25	A.D.	MAQDEX, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RINOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE. EDUCACIÓN Y SARREIS (PILARES). "PILARES SAN JUAN AJOYA", A PRECIO ALZADO Y TERMO DETERMINADO, LIBERTAD EN CALLE BENTO JUAREZ SIN, CUCIONA SAN JUAN LA JOYA.	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
29	DGCOP-AD-L-1-152- 21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	IRABAJOS COMPILEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 2º ETAPA, UDICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA MILITAR DE L'UBICADO EN AVENDA VASCO DE QUIROCA N° 1401, COLONIA PUEBLO DE SANTA PE, ALCALDÍA ALVARDO GREGÓN, CUIDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
30	DGCOP-AD-L-5-155- 21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTRIEGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE BINDVOACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PULARES; 200A AOZº; 1) PILARES EDUCACIÓN CÍVICA, UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN TOLITECNICA AMAZAMA ST. LOTE 43, ESQUINA CERRADA EDUCACIÓN "POLITÉCNICA" COLOMA ANNE TORRES BODET, ALCADÍA TLAHAIAC, 2) PILARES MUSEO INTERACTIVO, UBICADO EN CALZADA ERMITA ETTAPALAPA, ESQUINA CAL PRENCIA, COLOMA LOS AGELES, ALCADÍA TENTANAPA, CUIDAD DE MÉXICO; EN LA MOCALIDAD DE PRECIO UNTÁRIO Y TENTO	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
31	DGCOP-AD-L-2-183- 21	25	AD.	INGENIERÍA ARQUITECTUR A Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN: REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN. LIBERTAD, ARTE. EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES) PILARES SELENE OBRA EXTERIORY. UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE SENOTALAPA Y EJE 10 SUR, CARRESANTA CATARINA. COLONIA SELENE ALCADÍA TLAHALC, CUIDAD DE MÉXICO: A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Military appropriate to be a series	EJECUCIÓN TÉRMINO	O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICI	P03	CON	/ENIO (PÉRÍODO TÉRMINO	- Named Street	ESTIM PAGADA	ACION EN TRÂMITE		NCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
	Summer			FORLARK.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADEGUACIÓN, REHABILITACIÓN, YO MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.						ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A								
32	DGCOP-AD-L-2-198- 21	25	A.D.	FORTALEZA EN ARQUITECTUR	EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES DERA EXTERCOR FANACISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA SIN, ESQUINA AVENIDA LONAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO DERECÓN, CUIDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27/12/21	31/12/21	٠	1,438,983.60	0.00	POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO
					TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y						ANTICIPO	N/A								
				CONCEPTO	SABERES (PILARES) "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO			1			AMORTIZADO	N/A	4						1	
33	DGCOP-AD-L-1-202- 21	25	A.D.		EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS	30/12/21	31/12/21	٠	512,662.02	0.00	POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
					TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA						ANTICIPO	N/A								
4	DGCOP-AD-L-1-204- 21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	٠	957,516.55	0.00	POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
240			-		TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN						ANTICIPO	N/A								
				AUREA	MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE				era managana se ana di	100.00.00	AMORTIZADO	N/A	2000		1000000				To the constant	
35	DGCOP-AD-L-1-205- 21	25	A.D.	SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	•	1,434,849.34	0.00	POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
				INOVACIÓN Y	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN. REHABILITACIÓN. REFORZAMIENTO						ANTICIPO	N/A								
				PROMOCIÓN	ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O						AMORTIZADO	N/A	-						1	
36	DGCOP-IR-L-4-207- 21	25	I.R.	DE LA CONSTRUCCI ÓN, S.A. DE C.V.	MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES; PELAPES, PRILARES PLAN DE AYALA LCT, UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TILAPAN, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TEMPO DETREMINADO	30/12/21	28/04/22		4,499,935.85	0.00	POR AMORTI	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100,00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

^{*} Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C",
• na vez se localice el dato, esta será reportada.

Fetos contratos fue	eron Recepcionados y Liquidado	os, por lo que no se reportarán el próximo m	es.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE A	NTICIPOS
		ANTICIPO	N/A
161,833,959.76	0.00	AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ES	TIMACIONES		GENERAL ERICDO
PAMADAS	EN TRAMITE	FERO	FINANCIERO
90,795,967.36	0.00	76.83%	73.72%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOS GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUID		EN PROCEDIMIENTO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	0	2	1	4	1	4	0
TOTAL	7	0	2	1	4	1	4	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6 MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"



3



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSTITUTURA

INCOCOM SEARRAL DE DONZERUE CION DE ORBAS PÚBLIC
DIFERCIÓN DE CONTENUENCIA DE DANGE PUBLICAS EM

	MILHORO L	A PROPERTY OF	W.C. SETTING	Deserva	ENEMPERALDI CONDUCTO	SEALOO !	I TOYAH	KURZION RIISON	A STANCE	PLY SAICRAN	Antice	AL SECTION		MERIC WEINGOO	ASSETS		estervices.			AMON'N	1000 A 1
DARK	STYRIKATE .			D. S. AND	Reconstrucción y Refercamiente e planteles de-		S OKSERVOCK)	Average and a state of the other	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		ANTICIPO	\$0.00	30,000	16 mail (i)	HINNEY.	STATE STATE		es mount	Tables .	PROMESTA:	Trabajos conchedes Contrato Limistado y finansitado.
		PARTICIPACIONE	DOTACIÓN		escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcución de	18/01/2021	1607/2021	6.429.435.37	6.371.320.98	58.114.39	AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 6,313.	00.00		100.00%	100,00%	
1	DGCOP-LPN-L-1-007-21	150210	PUBLICA NACIONAL	Arquitectos, S. A. de C	las 16 Alcaldius de la Ciudad de México, Paquele 2	10/01/2021	1997/2021	0,429,435.37	0,371,320.86	30,1(4,38	-	\$0.00			0.00	\$ 0,313,	00.59		100.00%	100.00%	El preside contrate el contrate, ya no se incluira en el siguiente informe
					Supervisión Técnica, de contral administrativo y						POR AMORTIZAR	\$0.00	200	100000000	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CHICAGO CONTRACTOR	0000	MARKET S	410000000000000000000000000000000000000		Contrate terminade Anticicadamente
					financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la						ANTICIPO	\$0.00		THE RESERVE	10000						Contrato omitaraga Anticipagamente
2	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONE S	ADJUDICACIÓN DIRECTA		Construcción de la Estación de Bombreros en la Acaldia Mitoa Aita, que comprende la construcción de	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	AMORTIZADO	\$0.00		- 1	0.00	\$ 434,	74.65 \$		48.49%	48.49%	
	STATE OF THE PARTY	150810	LINELIA		la Primera Etapa, Integrada per el Edificio y Patio de						200000000000000000000000000000000000000	-				The Control	100		11111		
		1 7 7 7		ER DAYES	Maniobras.		120001				POR AMORTIZAR	\$0.00			The same						
	PALENCE			MAN COMMITTEE	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldia Mipa Alta, que comprende la				Section 1		ANTICIPO	\$0.00			The second	100000000000000000000000000000000000000	100				Contrato terminado Andelpadamente
18	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONE	LICITACIÓN	The second second	Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el	30/04/2021	25/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 6,962	0E 33 E		27.26%	27.26%	
•	DGCOP-LP14-L-4-044-21	150610	NACIONAL	ASCH. S. A. Ge C. V.	Edificio 1 y Patia de Maniobras.	DOINEZUZ!	estiment.	20,000,000.00	23,344,201.01	400,782.00	AMORTEADO	50.00			0.00	0,002,	30.33		21.20%	27.20%	
											POR AMORTIZAR	\$0.00		113					No.		
		PARTICIPACIONE	UCITACIÓN	PTAH infraestructura	Tercera etapa del Mercade Merced Construcción y						ANTICIPO	\$0.00									Tratujos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.
4	DGCOP-LPN-L-1-045-21	8	PUBLICA	Arquitectonica, S. A. de	Rehabilitación del Banqueton', en la Akaldia Venustiano Carranza, Ciudad de Missico	06/05/2021	65/12/2021	7,800,000 00	7,552,252.53	247,747.47	AMORTIZADIO	\$0.00		- 2	1,888,063.13	\$ 9,435,	56.51 \$		100.00%	99.95%	
		150(1)	NACIONAL	C.V.							POR AMORTIZAR	\$0.00								117-117-117-117-11	
		PARTICIPACIONE	LICITACIÓN	SIRBASA S A 4+ C	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayer, en la Alcaldia Venustiano			18.800.000.00	18.508.387.89	291,612.11	ANTICIPO	\$0.00			0.00	\$ 18.494					Trabajos cencluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.
5	DGCOP-LPN-L-1-092-21	150/10	PÚBLICA NACIONAL	V	Carranza, Ciudad de Mixico	09/05/2021	31/12/2021	10,000,000.00	10,300,307.09	291,012.11	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00			0.00	\$ 10,494,	30.44		100.00%	99.92%	
_		_			Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos							2000		_					1		Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
				MARKET DI COLO	escolares en modalidad callente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldias. Gustave A Madero.						ANTICIPO	\$0.00				1			1		- 1 000 most service - 2 100 most service - 0 000 most service - 0 000 most service - 0 000 most service - 0 0
6	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25/M17	PANTADÓN BESTRAGOA		Azcapetzalce, Miguel Hidalgo, Cuaulitémoc, Venustiano	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	AMORTIZADO	\$0.00			0.00	\$ 7,855,	35.33 \$	99	100.00%	99.60%	
		237912	HESTHREADA	c.v.	Carranza, en la medalidad a Precie Unitario y Tiempo determinado.								1								
					Generitation.		2.				POR AMORTIZAR	\$0.00	1								
					Construcción de cocinas para plan piloto de altmentos escolares en modalidad callente a escuelas de						ANTICIPO	\$0.00	1								Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
	DGCOP-R-L-1-139-21	FAS	INSTACION		Educación Básica en las Alcaldias Magdalena	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601 50	8,506,141.46	-111,539.96	AMORTIZADO	50.00	1		0.00	\$ 8,474.	96.36 S		100.00%	99.63%	
1	DOCOT-IN-L-1-139-21	25P612	RESTRINGICA	de C. V.	Contreras, Mipa Aha, Tiáhuac, Xochimico, Miguel Hidaigo, Cuauhtemer y Tialpan.		5	0,004,001.00	0,000,141.40	-1,1,000,00		30.00			2.00	. 0,414.	~~		100.0076	92.0379	
		1	I		raesigo, cusumemos y nation.						POR AMORTIZAR	\$0.00	11		/						

Nota: Contratos que no se incluyen enel presente informe: DGCOP-IR-L-5-175-20

75,265,173.78 2,237,150.22 ANTICIPO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

* No se contabilizan los contratos terminados unticipadamente en vintud de qu

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN LLVAREZ MARTINEZ DIRECTOR DE CONSTRUCÇION DE OBRAS PÚBLICAS "D"







SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

			SITUACION ACTUAL								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECER	PCIONADOS	CON LIQUIDAD	EN				
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENT JURÍDICO			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	0	22	0	22	0			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1	5	1	5	1	0			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	1	0	7	0	7	0			
TOTAL	36	3	2	6	31	5	32	0			

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE:

31/07/2024


		REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS		CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO				
Survey and the survey of the s				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0			
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0			

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"







INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Corte al 31 de julio de 2024

NE WAY	NUMERO			1000	102 X 5 5 5 5 5		PERIODO DE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	POS	con	IVENIO (PÉRÍODO	-MONTO)	ESTIMA	CION	AVANO	CE %	OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO	FF.	MODAL	IDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2022	55505			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	Fisico	FINANCIERO		
		1			Adecuación de Espacio p	oara Reuniones Vecinales,Alcaldia Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00					\$0.00	\$557,949.07	\$0.00				
			_	\neg									ANTICIPO	\$0.00									
1	1 DGCOP-AD-L-1-027-22 RECURSOS AD CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. D.E.C. V. GRUPO Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septembre S/N, Col. Contidero, C.P. 05500, Giudad de Máxico	os AD	os AD		CONSTRUCTOR	R ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero.	s, o. 06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	0 AMORTIZADO	\$0.00	N/A	I/A N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61% Red	Frabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23. En Proceso de Cierre Unilateral.	
							P	POR AMORTIZAR	\$0.00														
					Trabajos de Construcció de SseptiembreS/N	I in de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16				\$5,659,051.89	\$5,659,051,89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67				
													ANTICIPO	\$0.00									
2 DGCOP-AD-L-2-082-72 PARTICIPACIONE	PARTICIPACIONE	PARTICIPACIO	PARTICIPACION	VE AS		CONSTRUCCION, S.A.		de annaman	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	50.00	00 AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral
		de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.							POR AMORTIZAR	\$0.00													
-		_			TOTALES					\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.0	00				\$0,00	\$5,314,318.76	\$851,108.67				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			ANTICIPO	0.00			
6,310,805.00	6,310,805.00	0.00	AMORTIZADO	0.00			
			POR AMORTIZAR	0.00			



Ing. Jesús Soto Medina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024

	2		*		SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
*			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	22	0	0	0	22	0	22	0
					ō		9	
				A				
	8, 1			. 9.				ă
TOTAL	22	0 ·	0	0	22	0	22	0

m d



G ILC	NUMERO					PERIOD EJECU		PRESUPUESTO	MONTO	FROUGHT	ANTIC	POS.	CONV	ENIO (PERIODO	- MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	NCE %	OBSERVACIONE
		F.F	MODALIDA D	EMPRESA	DESCRIFCIÓN DEL CONTRATO	INICIO		DE REFERENCIA		ECONOMIA	*****	FUS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	CONTRATO				Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco-Tiatelolco en la				7		ANTICIPO	0.00								En proceso de
D	GCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Empresarial y Compañía S. R. L de C.V.	sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	AMORTIZADO	0,00	N/A	N/A	NIA	\$ 7,579,683.82	S	- 100 00	100.00	Entrega Recepción
					Cuauhtemoc (etapa 2), a pecio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de						ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A					
DC	GCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	construcciones, S.A.	la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteon Santa Fe,	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915,36	0.00	AMORTIZADO	31,224,574,61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36	\$ 136,834,054.82	s	100.00	99.90	Por finiquitar
				de C.V.	Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado			-			POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
Ė					Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6						ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A					
	OGCOP-IR-F-5-060-22	02	iR	Internacional México,	y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe,	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	AMORTIZADO	0.00	13.3848.64.	ANALYSIA (1)	1,500	\$ 5,315,975,08	5	- 100.00	99.93	Por finiquitar
				S.A de C.V.	ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
					Rehabilitación del edificio T de la Bodega						ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23						
Di	GCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Constructor AA, S.A	Nacional de arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	AMORTIZADO	11,999,196.82		** - 22	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$	100.00	100.00	En proceso de Ac Entrega Recepció
				de C.V.	Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	06-mar-23	15-jun-23						
					Rehabitación del edificio "A", de la Bodega						ANTICIPO	28,100,599,14	11-oct-22	07-mar-23						
D	GCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martinez Grey, S.A.	Nacional de arte, dentro del poligono del campo mistar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23	\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	5	- 100.00	99.99	Por finiquitar
				de C.V.	Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23	\$ 5,816,824.02		1			-
					Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca						ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82		lose .			
c	OGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S A de C V	Nacional Chaputepec y áreas exteriores en el perimetro del conjunto, sobre la base de precios	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49	\$ 165,514,224.78	5	- 100.00	99.60	Por finiquitar
				C.V.	unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	Charles and the second of the second	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55			-	-	-
T					Servicios de supervisión técnica, administrativa y						ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	-					
					financiera de la Construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del					0.00	AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23		\$ 4,270,689.84		100 00	99.43	Por finiquitar
	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00			11-mar-23	26-jun-23	\$ 1,072,948.04			1000	1=507.	Deservice Control
ı					Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base						1		27-jun-23	22-oct-23	5 419,271.82					1
ı					de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	23-oct-23	20-dic-23			-	-	1	
			101		Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el				970		ANTICIPO	0.00				.101				En proceso de Ac
1	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S A de C.V	segundo niso de perferico en su tramo libre de	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	5 5	100 00	100 00	Entrega Recepció
					determinado						POR AMORTIZAR	0.00		-	-				-	-
t					Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo						ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23						
	DGCOP-LPN-F-1-108-22	2 02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A. de C.V	militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Currora, 1345, panteón Santa Fe, Alvaro	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	AMORTIZADO	7,943,756,18	18-ene-23	19-may-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.8	1 S	- 100.00	99 74	Por finiquitar
					unitarios y tempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00			-					+
				De Arg. Diseño de	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo					15000	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	* 1.00 000 00	s 24,838,487.0		100.00	99 99	Por finiquitar
1	DGCOP-LPN-F-1-109-22	2 02	LPN	Espacios, S A de C V		13:0eb-52	23-dic-22	\$ 25,305,834 28	\$ 23,658,519.34	0.00	AMORTIZADO	7.097,555 80	18-ene-23	21-may-23	3 1,182,925.96	3 Z4,636,487.0		100.00	33.32	- Se mingunar



SECRETARÍA DE ORRAS Y VERVICIOS. SUBSECTION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE GRAS PÚBLI-SHECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GRAS PÚBLI-SHECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE GRAS PÚBLICAS "R".

Al 31 de julio de 2024

					The second second second second	PERK	DO DE	CONTRACTOR NAMED IN	CANADAS MARKE		Super St. 548	NE 173/14	CON	VENIO (PERIODO	MON	TO	CLVS	ESTIMA	CIÓN	1000	AVA	NCE %	le julio de 2024
	NUMERO		MODALIDA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EJEC	UCION	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO	ECONOMIA	ANTICIPO	os						GADA	EN TRÁMIT		FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONE
2	CONTRATO		0	EMPRESA		INICIO	TERMINO	DE REFERENCIA	CONTRACADO				INICIO	TÉRMINO		MONTO	EA	GADA	EN IRAMII	-	FISICO	FINANCIERO	REPARE BOX
					Servicios de supervisión y administrativa para						ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	5	763,523.70				- 1			
		02	AD	Consultoria Integral	tos Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chaputtepec y áreas exteriores en el	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	5	2,353,883.73	\$ 7	7,731,536.86	s		100.00	99.74	Por finiquitar
	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	1	C.V.	perimetro del conjunto, sobre la base de precios	C. FOLISH SEP C			or and an artist of the second				01-jul-23	21-mar-24	\$	489,067.88							
					unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00		-	+					-			
				Ingenieria y Construcciones	Trabajos emergentes en el segundo piso de		20.00	# 1025746 BB	e 103574688	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A		N/A	5 1	.035,746 88	5		100.00	100.00	En proceso de Act Entrega Recepción
	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Integrales Raos, S.A.	periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio-Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.66	0.00	AMORTIZADO	0.00	177.00	(3778)		0.500000							Entrega Recepcio
				de C.V.			-				POR AMORTIZAR	0.00		1	+					\neg			
					Suministro e instalación de equipo semáforico peatonal y vehicular, para el cruce en la	Lancas Cons				0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A		N/A	5	195,827.34	5		100.00	100.00	En proceso de Ac
	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	estación San Andrés Tomatlán Linea 12. Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa,	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	AMORTIZADO	0.00	1805	1000									Entrega Recepció
					Giudad de México						POR AMORTIZAR	0.00		_	+					-	_	-	-
					Reconfiguración de la vialidad en el poligono de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono						ANTICIPO	0.00											
	DGCOP-LPN-F-1-167-22	2 02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de	del campo militar N 1-F. Santa Fe, ubicado en	23.dic.22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	AMORTIZADO	0.00	13-mar-23	17-may-23	s	4,998,768 41	\$ 28	3,496,375.64	\$	*	100.00	99.99	Por finiquitar
	DGCOP-EPROPRIOTES	02		CV	Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de																		
		_			precios unitarios y tiempo determinado	-	-	-			POR AMORTIZAR	0.00			+								
					Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo						ANTICIPO	0.00											
	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	AMORTIZADO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$	1,150,343.41	\$ 11	1,582,518.50	S		100.00	99.94	Por finiquitar
				***************************************	Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado										1								
					unitarios y tempo determinado	-	-	-			POR AMORTIZAR	0.00			+								
					Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios		1				ANTICIPO	0.00			1								
		J.,		Anma Ingenieria,	"GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del poligono del campo miltar N. 1-F. Santa Fe,	1	25-mar-21	\$ 967.751.36	\$ 967.751.36	0.00			25-mar-23	01-jun-23	5	436,455.86	5 1	,401,816 42	5	-	100.00	99.83	Por finiquitar
	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	S A de C.V.	ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón	H /	20-1100-20				AMORTIZADO	0.00) Salaswales									
					Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00											
		+	-				1				PUR AMURTIZAR	0.00											
					Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "1"		4				ANTICIPO	0.00			1								
	DGCOP-AD-F-5-178-2	2 02	AD	Ingenieria Integral Internacional México	de la Bodega Nacional de arte, dentro de o poligono del campo matar N. 1-F, Santa Fe	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00			25-mar-23	30-may-23	s	357,783.40	\$	1,376,466.47	5	-	100.00	99.89	Por finiquitar
		350	100	S.A de C.V.	ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe. Alvaro Obregon CDMX, sobre la base)	+				AMORTIZADO	0.00	1		1								
					de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00			+					-			
					Servicios de supervisión técnica, administrativa y	,					ANTICIPO	0.00										1	
				Sarmiento y Asociados	financiera de la reconfiguración de la vialidad er el poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe	30-dic-22	22 mm 2	3 \$ 1,038,565.89	\$ 1038 565 89	0.00	AMORTIZADO	0.00	24-maz-23	28-may-23	5	480,959.86	5	1,519,375.70	s	-	100.00	99 99	Por finiquitar
8	DGCOP-AD-F-5-182-2	2 02	AD	îngenieria, S.A de		1	23-11146-2	3 1,030,503,00	1,330,333,53		AMORTIZADO												
	100 miles				de precios unitarios y tiempo determinado		\$10c		415		POR AMORTIZAR	0.00		311				500					
		+	+		a desired the standard administration																		
					Servicios de supervisión técnica, administrativa financiera de la Construcción de los Edificios "L	-					ANTICIPO	0.00											En proceso de Ac
9	DGCOP-AD-F-5-183-2	2 02	AD	Bybco, S.A de C.V	M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentre del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe	30-dic-22	2 24-mar-2	3 \$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	AMORTIZADO	0.00	25-maz-23	28-may-23	S	399,525 36	\$	1,427,059.79	5	-	100.00	100.00	Entrega Recepció
-				- And the State of	ubicado en Vasco de Quiroga 1345, puebli Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la basi	0																	
					de precios unitarios y tempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00		-	-				-	-			
					Trabajos complemetarios del Proyecto Integra						ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23						-			
	D0000 AD E 1 202 3	22 02	AD	Multinacionales Martinez Grey, S	para la Construcción del estacionamiento A plaza de acceso de la Cineteca Naciona	al 31-dic-22	2 28-feb-2	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00			1.57,00.25	12-001-23		N/A	5 2	7,978,227.62	5	+	100 00	99 93	Por finiquitar
C	DGCOP-AD-F-1-203-2	02	, AD	de C.V.	Chapultepec, sobre la base de precios unitario y tiempo determinado	s	100000000000000000000000000000000000000		DR SOCIONALIZA		AMORTIZADO	0.00	12 44 22	17-oct-23								1	
	1	11			Limita determinana	1		Ti .	1:	1	POR AMORTIZAR	0.00	100023		1					-		1	





Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

		-		Automotive Theory		PERIO	no ne	MICROSON STATE		157 Y - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Walling Co.	NEGOCIONI V			A STATE OF THE STA	in least	ESTIMA		(C. C. Section	Marine San	de julio de 2024
	NUMERO	F.F.	MODALIDA D	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	EJEC	UCIÓN	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		INICIO	VENIO (PERÍODO - TÉRMINO	MONTO		PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	ANGE % FINANCIERO	OBSERVACIONE
ASC	CONTRATO	7				INICIO	TERMINO	NEW YORK STREET	10112		THE RESERVE AND LINE	SIES EN		To the second		NE STATE	- NONCH		10.00		
					Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del						ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23							
11	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedi Ingenieria, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687,82	0.00	AMORTIZADO	0.00	THE STATE OF THE STATE OF	5-5-5-5-5-5	N/A	\$	927,619.03	5 .	100.00	90.00	Por finiquitar
					Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	13-oct-23	17-oct-23							
_					Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega						ANTICIPO	0.00									
2	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD		Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro		15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	AMORTIZADO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$	8,344,511.92	s .	100.00	99.90	Por finiquitar
					Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE A	NTICIPOS
		ANTICIPO	116,365,588.20
484,247,158.24	0.00	AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERIODO

PAGADAS EN TRAMITE FÍSICO FINANCIERO

620,140,028.94 0.00 100.00 99.45

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Constitucción de Obras Públicas "B2"

076






FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2022

						SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	1	CANCELADOS	0	RECEPCI	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1		5	1	5	1	0

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: En el presente reporte para el mes de julio 2024, se informa la eliminación del contrato DGCOP-AD-L-5-131-22, que tuvo una suspensión de obra y no se realizaron pagos al mismo; para el presente reporte se contabiliza en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el reporte del próximo mes, será eliminado. Caso similar es para el contrato DGCOP-IR-L-4-207-21, que se consideraba en la columna "REVALIDACIONES" y al ser recepcionado pasa a formar parte de la columna "EFECTUADA" y para el próximo reporte se sustraerá de dicha columna.





CASO	NUMERO (FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE		PRESURVES I O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTIC	POS	Secretary and a second	ENIO (PERIDO) TERMINO	MONTO:	ESTINA PAGADA	ACION EN TRAMITE	AVA FISICO		OBSERVACIONES
	DGCOP-IR-L-4-207- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCC ÓN, S.A. DE C.V.	MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES):	30-dic-21	28-abr-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-206- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCI ÓN, S.A. DE C.V.	UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDAN, COLONIA CARMEN SERDAN, ALCALDÍA	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-1-210- 21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCI ÓN, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
	DGCOP-AD-L-1-087- 22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABL ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES DE QUETZALCOATL. UBICADO EN CALLE CARLOS A. WDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
5	DGCOP-AD-L-5-131- 22	25	AD	ROMES- CONSTRUAR E, S.A. DE C.V	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMENES DE VERRICACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTIAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓ: ANTICIPADA DERIVADA DE LA IMPOSIBLIDAD DI LLEVARLO A CABO EN EL PREDIO DESIGNADO: NO SE REALIZARON PAGOS AL MISMO, POR LO QUE YA NO SERÁ REPORTADO EL SIGUIENTI MES.
6	DGCOP-IR-L-1-141- 22	15	IR	CONCTRUCC	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑLERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL, PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHSPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCADÍA LITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
7	DGCOP-AD-L-1-142- 22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZAI A, S.A. DE C.V	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURRUBUSCO NO. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCADÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECÍO UNITARIO Y TEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
grie E	Estos contratos fue	ron Recep	cionados	y Liquidados,	por lo que no se reportarán el próxim	no mes.			17,519,622.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A				17,123,737.47	0.00	85.71%	85.71%	

ARQ. CARLOS CUAUNTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ING, BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	N ACTUAL	•	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	ONADOS	CON LIQUIE FINIQ		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	8	0	1	0	7	0	7	0
TOTAL	8	0	1	0	7	0 /	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

Construcción D6

MTRO: EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARIA DE IMPRAESTRIACTURA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FURCICAS "D"

								ALIMENTO S	FECHA D	CORTE AL: 31 DE	ULIO DE 2024		the late of the late	PARTY VINUS AND				10000		DESERVACIONES
	NUMERO	451000	48/86			PERÍCOS DE	LECUCIÓN	PRESUPUESTODE	MONTO	ECONOMIA	AVITOPO		CON	NENO PERIODO	-MONTO)	ESTIM	VCION	AVA	NCE N	
30		PF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	REFERENCIA	GONTRATADO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
so	CONTRATO	NAME OF STREET			Supervisión Técnica y de Control Administrativo y			La información se			ANTICIPO	\$0.00							T. Control of the Con	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre admir y Finiquito para Entrega-Recepción.
	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE	ADJUDICACIÓN DRECTA	Ingenieria Asesoria y Consultoria, S. A. de C.	Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la	17/01/2022	17/09/2022	actualizará en el próximo	950,250.90	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	5 -	100.00%	100.00%	1 30 TO 15 T
. 1		150229	DHESTA	V.	Alcaldia Mipa Alta, a procio unitarios y tiempo determinado.			informe	0.00	luli	POR AMORTIZAR	\$0.00								Contrato terminado anticipadamente
156		FEDERAES-		Ingenieria Asesoria y	Supervision Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del	-value and	Same and	2,500,000.00	2.461.353.57	38.646.43	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00		s .	0.00%	0.00%	Contrato terminado articipadament
	DGCOP-AD-F-5-029-22	CULTURA 26RS30	RESTRINGION	Consultoria, S. A. de C. V.	Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,401,353.57	36,040.43	POR AMORTIZAR	\$0.00								
-			Annahar and		Convenie Espécifice de Colaboración "Para establecer		Hasta el cumplimiento de				ANTICIPO	\$0.00			8,855	THE PROPERTY OF		inconstruction (TOTAL DESIGN	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún estan en proce
	CONVENIO ESPECIFICO	FAFEF 25P200	CONVENIO	CFE	el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	su objeto CLÁUSULA	280,000.00	279,979.92	20.08	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100,00%	
		25.00	10.10.000.001.000	10000			TERCERA				POR AMORTIZAR	\$0.00		_				-		Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso
					Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocacionados por sismos						ANTICIPO	\$0.00								administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAS 25P922	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA, S.A.	en la Esccuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en callle Oro no. 1, segunda ampliación de	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	5 1,577,751.44	s -	100.00%	100.00%	Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
8		201922	DRECTA	DE C.V.	Santiago Acahustepec II, Alcaldia Iztapalapa.						POR AMORTIZAR	\$0.00								
-		-			Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles						ANTICIPO	\$0.00								Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
					escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sismica del evento de septiembre de						ANTICIPO	30.00								Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
. 1		FAS	ADJUDICACIÓN	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C	2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas Escuela Primaria Agustin Yañez, Escuela	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	the page of that to the employ operation is at the second
2	DGCOP-AD-L-1-165-22	25F022	DIRECTA	V.	PRimaria Republica de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolome de las Casas, ubicadas en la Alcaldia															
					Iztapalapa						POR AMORTIZAR	\$0.00								
_		-	-	-	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles						ANTICIPO	\$0.00								Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
				INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sismica del evento de septiembre de	-		2 324 851 99	2.324.851.99	0.00		\$0.00	No	No.	0.00	\$ 2,305,715,13	s -	100.00%	100.00%	Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
6	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAS 25P522	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INTEGRALES RAOS, S	2022 en la Ciudad de Mexico, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Marquez ubicada en la	23/12/2022	31/12/2022	2,324,651.99	2,324,631.99	0.00	AMORTIZADO	\$0.00							Contractor	
				A DE C. V	Alcaldia iztapalapa						POR AMORTIZAR	50-00								Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso
		_	1	INGENIERIAY	Tabajos de rehabilitación y mantecimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la						ANTICIPO	\$0.00	1							administrativo y Finiquito para Entrega-Recepcion.
	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAS	ADJUDICACIÓN	CONSTRUCCIONES	evaluación post-sismica del evento de septiembre de	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	140	0.00	\$ 1,023,148.23	s -	100.00%	100.00%	Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
	Dodor ND C 1110 44	257422	DIRECTA	A DE C V	2022 en el Jardin de Niños "Estado de Veracruz"						POR AMORTIZAR	\$0.00	1							
_		-	-		Tabajos de construcción, rehabilitación y						ANTICIPO	\$0.00								Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
				A Santan	mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sismica del						Million	10.00	1							Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
	Construction of the Construction of	FAIS	ADJUDICACIÓN	PTAH INFRAESTRUCTURA	evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación	23/12/2022	31/12/2022	4 459 121 27	4,459,121.27	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	100	No	0.00	\$ 4,458,799.47	s -	100.00%	100.00%	
8	DGCOP-AD-L-1-170-22	25F622	DRECTA	ARQUITECTÓNICA, S.	A. Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José MAria Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño.	La recenta					ox Attention and	1			5762			Caroni oroni.	0,000,000	
		1		DE G.V.	ubicadas en la Alcadia Iztapalapa						POR AMORTIZAR	0.00	1/1		/					

Nota: En este informe ya no se incluyen los contratos DGCOP-LPN-F-1-033-22, y DGCOP-LPN-F-1-042-22

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TOTAL DE ANTICIPOS 38,666.51 19,949,897.88 AMORTIZADO POR AMORTIZAR

17,447,001.30 0.00 100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance fisico y financiero ya no sufrirá variación. Los contratos Multiansuales y refenedades para el ejecticio 2023 no son considerados para los avances fisico y financiero, tas variaciones se indican el el informe del gercicio 2023.

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCÇION DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

					SITUACION	NACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEP	CIONADOS	CON LIQUIDAC	CIÓN Y/O FINIQUITO	EN
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	37	0	0	4	33	4	33	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0	2	0	2	0	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	21	0	0	3	18	3	18	0
TOTAL	62	0	0	9	53	9	53	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 1 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-179-23, DGCOP-AD-L-1-202-23, DGCOP-AD-F-1-066-23 Y DGCOP-AD-L-1-203-23 SE HAN RECEPCIONADO.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA **AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

P. 18 20 18 F. 18 20 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			Kill Killer St.		SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ON Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" .	2	0	- 0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 1 CON PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Corte al 31 de julio de 2024

VIEW S	NUMERO			EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO D	E EJECUCIÓN	PRESUPUESTO		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	co	IVENIO (PÉRÍODO	- MONTO)	ESTIMAC	SION	AVAN	NGE 16	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDA		DESCRIPCION DECCONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2023				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	
					ión de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo				\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00					\$0.00	\$849,069.55	\$0.00			
_					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de							ANTICIPO	\$0.0	0							
1	DGCOP-AD-L-4-171-23	NO ETIQUETADO RECURSOS ROGALES TRANSFERIDO PARA	AD	GRUPO EXIYUR, DE C.V.	Reja Penmetral y Casetas de Vigitancia en el Musee i.A. Interactivo Infanti Istapalapa, ubicado en Calz. Ermisti Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortenia Col. Le Ampeles, Alcalisia Istapalapa, C. P. 08830, en la Ciuda.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.0	N/A	N/A	\$0.00	\$849,069.55	\$0.00	100.00%	99.891	Trabajos Concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral.
		FINES ESPECIFICOS			de México, a precio alzado y tiempo determinado.							POR AMORTIZAR	\$0.0								
				Proyecto y Constru CEDA) en la Alcaldi	ción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00					\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00			
		RECURSOS										ANTICIPO	\$0.0	0							
2	DGCOP-AD-L-1-097-23	HO ETIQUETADO	AD	CONSTRUCCIONE EDIFICACIONE	Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldia Iztapalapa de la	28/10/2023	26/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.0	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058,34	\$0.00	70.32%	70.329	Contrato con terminación antic en proceso.
		FENANCIAMENTOS WTERNOS		TAPALPA, S.A. DE	C.V. Ciudad de México.							POR AMORTIZAR	\$0.0								
				TOTALE					\$42,351,605.70	\$42,351,605.70	\$0.00	0				\$0.00	\$30,033,127.89	\$0.00			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE EGONOMIAS	TOTAL DE ANT	iciPos
			ANTICIPO	0.00
42,351,605.70	42,351,605.70	0.00	AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00



Ing. Jesús Soto Mydina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024

	•				SITUACI	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	37	0	0	4	33	4	33	0
	2 4							5 1
in the m								
TOTAL	37	0	0	4	33	4	33	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-179-23, DGCOP-AD-L-1-202-23, DGCOP-AD-F-1-066-23 Y DGCOP-AD-L-1-203-23. SE HAN RECEPCIONADO.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVIDOS
SURSECRETARÍA DE INFRASTRUCTURA

1.** CEÚN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

At 31 de julio de 2024

			激度		经验的 类的特别		DO DE UCIÓN	PRESUPUESTO	MONTO				CONVE	NIO (PÉRIO	OO - MONTO)	ESTIN	ACIÓN	AV	ANCE %	
	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
0	CONTRATO				Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio						ANTICIPO	\$3,836,757.79								
	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Constructor AA, S A	7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	AMORTIZADO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126	99 \$ 14,550,118.3	7 \$.	100.00	99.15	Por finiquitar
				de C.V.	Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	\$0.00								
+		-	-		Terminación de la estructura; acabados de						ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	3 17-mar-24	\$ 13,679,532	2				
	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de	instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345,	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	AMORTIZADO	\$12,435,938.29	07-may-24	09-may-24		\$ 55,130,499.60	5 .	100.00	100:00	Convenio modificatorio monto y plazo reprogramación de obi
	2000) 1111 1111 11			C.V.	panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	\$0.00	10-may-24	4 07-jul-24	\$ 6,292,584	7				reprogramación de obra
					Trabajos para la etaboración del proyecto ejecutivo de instalación elèctrica de los edificios 6, 7, 8 y redes generales, instalación de circuito cerrado de						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C V	televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, protección portinatra la redas parenales y revisión e informe de	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681 37	0.00	AMORTIZADO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.0	0 \$ 1,269,909.33	3 s .	100.00	99.27	Por finiquitar
					marcha de la Bodega Nacional de Arte, Gerinda Per Deligiono de Campo Millar N 1-F Sarda Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cómx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00			o.					
		T			Trabajos extraordinarios a los originalmente	19 4111					ANTICIPO	0.00			-2.00					
4	DGCOP-AD-F-1-066-23	02	AD	Accubo, S.A de C.V	contratados para el proyecto integral para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	25-sep-23	13-dic-23	\$ 19,086,112.36	\$ 19,343,264.93	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,343,264.93	3	100.00	100.00	Recepcionado
					Instalaciones eléctricas, hidrosantarias e instalaciones especiales de redes exteriores;						ANTICIPO	\$14,035,419.57								
	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de	construcción de subestaciones eléctricas y planta de	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	AMORTIZADO	\$11,591,340.29	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.	\$ 62,217,155.61	1 S -	100.00	99,99	Por finiquitar
					Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
	40.	+	+		<u></u>	100		(+-		200		101.			Citt					
					Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y rodes generales, instalación						ANTICIPO	0.00								
					hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento			1111												
	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala S. de R.L. de C V	hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y		21-oct-23	s 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	AMORTIZADO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571	3 \$ 1,275,571 18	5	100 00	99 27	Por finiquitar
					marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono del Campo Mětar N 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quíroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	1					POR AMORTIZAR	0.00								
					processor Control Control								ſ			1				

_

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

	-e-							INFORM	E DE AVANCE FÍSICO FINA EJERCICIO		BRA PÚBLICA							DIRECCIÓN DE C	ONSTRUCCIÓN DE OBR	AS PÜBLICAS "B"
	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	EJEC	DO DE UCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	os.	CONVE	NIO (PÉRÍODO	O - MONTO)	ESTIN PAGADA	ACIÓN EN TRÁMIT		/ANCE %	OBSERVACIONES
50	CONTRATO	0.00				F-200 P-20	STANDED IN				ANTICIPO	0.00				November and state and	1	OF LABOR TO SHEET	The state of the s	
	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono de Campo Máltar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	AMORTIZADO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	5	- S 100.00	97.56	Por finiquitar
				5.400	Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Servicios de supervisión técnica, administrativa yfinanciera para los trabajos de redes exteriores						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México	hidraulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654,80	0.00	AMORTIZADO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	s	- 100.00	99.86	Por finiquitar
	D0007-1114-5-073-23		5333	S.A de C.V.	Poligono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
_					Servicios de supervisión técnica, administrativa y						ANTICIPO	0.00								
	ATTACANA ATTACANA ATTACANA ATTACANA			Grupo DN, S A de	financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	AMORTIZADO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.15	s	- 100 00	97.76	Por finiquitar
	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	C.V.	militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	zo-sep-zo	21.010.2.0				POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes						ANTICIPO	0.00	1. 1		0.1.2					1 N 1 N 10 N 10 N 10 N
0	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A deC.V	vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad deMéxico.	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	s 6,731,612.55	0.00	AMORTIZADO	0.00	NVA	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	S	- 100.00	100.00	En proceso de Acta Entres Recepción
					bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00			0.00			3	,	
					Servicios de superisión tecnica y administrativa para				i i		ANTICIPO	0.00						-		
1	DGCOP-AD-F-5-179-23	01	AD	Internacional México	los trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto Integral para la	22-nov-23	31-dic-23	\$ 1,092,186.16	\$ 1,092,186.16	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,092,186.16	s	- 100.00	100.00	Recepcionado
			3.400	S.A de C.V.	Construcción del Agora, Arcotechos 1 y 2, Foro al aire libre, talleres y residencias				311		POR AMORTIZAR	0.00				× ·				-
-					Reforzamiento de estructura del puente vehicular de						ANTICIPO	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral,	acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo,	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 79,894,892.89	5	- 100 00	100.00	En proceso de Acta Entre Recepción
	DOGO! NO E ! NO E			S.A.de C.V.	Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	-							
		100			100		211		Ph.		ANTICIPO	0.00	25-ene-2	4 07-may-24		180		1967		61
			AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350 11	0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-2	4 07-may-24		\$ 106,005,394.96	\$	- 100.00	99.58	Por finiquitar
3	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Industriales, S.A de	poligonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chaputepec	0.000,000,000					POR AMORTIZAR	0.00	08-may-2	4 06-jun-24	\$ 14,994,529.70					
_		-									ANTICIPO	0.00								
				Impulsora de Desarrollo Integral	Adecuación de niveles de rasante en entrada oriente con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Cielto Lindo, ubicado en Periferico Sur,	27-nov-23	01-dic-23	\$ 960,484.67	\$ 960,485.67	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 960,485.67	\$	- 100.00	100 00	Recepcionado
4	DGCOP-AD-L-1-202-23	01	AD	S.A de C.V.	Cot. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaldia Xochimilco, en la Ciudad de México	2011/1000 0000		2015/2015/2015			POR AMORTIZAR	0.00	-		16					
_		-				-	-				ANTICIPO	0.00								
				Cande Ingenieros,	Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac,	27-nov-23	11.dic.22	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	AMORTIZADO	0.00	100	N/A	N/A	\$ 3,494,677.90		100.00	100.00	Recepcionado
5	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	S.A de C.V	ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a	21-110V-23	11-00-23	3 3,434,011.00	2,191,077,30	A188.					20001			1		
					precio unitario y tiempoe determinado				/		POR AMORTIZAR	0.00	1							

SECRETAMÁ DE OBRAS Y SERVICIOS SUIGECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBICAS "B"

Al 31 de julio de 2024

	运动 发生分形设置				化种类学的		IDO DE UCIÓN				are are		CONVE	NIO (PÉRÍODO	- MONTO)		ESTIM.	ACIÓN		VANCE %	OSSESSA
	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICH	POS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	P	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
so	CONTRATO	(MARK)	STEA STEE		Trabajos de mantenimeinto menor y/o reparación a						ANTICIPO	0.00									
	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de	los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle ixtle y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Alvaro Obregón, puente vehicular	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	s 1,023,120.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$	1,023,120.00	5	- 100.00	100.00	En proceso de Acta Entre Recepción
				C.V.	Constituyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia Las Plarnas Alcaldía Alvaro Obregón						POR AMORTIZAR	0.00									
+											ANTICIPO	0.00									V 7
		01	AD	Multinacionales Martinez Grey, S.A.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderas Mexibūs, en la Ciudad	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s	2,424,423.57	s	- 100.00	100.00	En proceso de Acta En Recepción
	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AU	de C.V.	de México						POR AMORTIZAR	0.00									
+		-			Servicios de supervisión de los trabajos de						ANTICIPO	0.00									
			AD	Ingeniería Integral	reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av.Tlahuac, Colonia El Triangulo,	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s	2,339,699.86	s	- 100 00	100.00	En proceso de Acta Ent Recepción
	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AU	S.A de C.V.	Serpentino y Av.Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00									
4											ANTICIPO	0.00									
					Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte electrico (trolebús) ampliación de la linea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el						ANTICIPO	0.00	1.000		-			s	- 100.00	100 00	En proceso de Acta En
	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la linea 2 del metro y la estación Perisur de la linea1 del	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	AMORTIZADO	0,00	N/A	N/A	N/A	\$	8.5	\$	- 100.00	100 00	Recepción
-					metrobus, de la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00									
†					Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecanica de los						ANTICIPO	0.00									
,	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V		30-nov-23	29-feb-24	s 1,153,287 08	\$ 1,153,287.08	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s	1,108,897.68	s	- 100 00	96 15	Por finiquitar
					de Arte, dentro del Poligono de Campo Militar N 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345. Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00									
+		-			Servicios de supervisión técnica, administrativa y						ANTICIPO	0.00	12-mar-2	07-may-24							
				Ingenieria en	financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro de					0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-2-	14-may-24		5	1,230,394.19	s	- 100.00	95 24	Convenio modificatorio monto y plazo
1	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Administración de Contratos, S.A.de C.V	Polinono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	15-may-2-		\$ 714,039.34						reprogramación de obr
4		-	-	100	9				100		ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24					1		
				** **************	Construcción de conectores de la la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F							\$1,682,812.58	07-may-2-			١.			- 100.00	99 98	Convenio modificatorio
2	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martiez Grey, S.A de C.V.	Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866 17	0.00	AMORTIZADO		U7-may-2-			1	27,785,800 48	1	100.00	33.35	monto y plazo reprogramación de ob
					base de precios untarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27	10-may-2	10-jul-24	\$ 7,517,699.80						
-					Servicios de supervisión técnica, administrativa y						ANTICIPO	0.00	16-mar-2	07-may-24							
3	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingenieria, S.A de	financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialdad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	s 1,343,947.51	0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-2	4 11-may-24		s	1,289,867 41	s	- 100.00	95 98	Convenio modificatorio monto y plazo reprogramación de ob
				c v	dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	12-may-2	4 11-may-24	s 723,043.76						

No G



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÓBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS "B".

Al 31 de julio de 2024

	为成为的数据				计选择规划 系统是国		DO DE UCIÓN						CONVE	NO (PÉRIODO	- MONTO)		ESTIMA	ACIÓN		AVANCE %	
		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICII	POS	INICIO	TÉRMINO	монто		PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER	OBSERVACIONES D
50	CONTRATO	200			Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de		, d'				ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24							
	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24		s	1,170,102.02	5	- 100.00	95.53	Convenio modificatorio e monto y plazo reprogramación de obra
					de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	626,974.32						
1					Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga,			V 1	6 1		ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	-					10 72	
	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	s 1,343,527.69	0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24		s	1,271,884.25	\$	- 100.00	94.67	Convenio modificatorio monto y plazo reprogramación de obra
	- '				Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08						
+					Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para						ANTICIPO	0.00									
	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Poligono	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$	1,172,675.84	s	- 100 00	91 96	Por finiquitar
1			1	S.A de C.V	del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx						POR AMORTIZAR	0.00									
+	7	-	-								ANTICIPO	0.00									
	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A.de	Diseño y construcción de bases metalicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chaputtepec, ubiacda al	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133,19	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	5	2,483,133.19	\$	100.00	100.00	En proceso de Acta En Recepción
1	UGCUP-AU-F-1-238-23		1	C V	interior del Campo Militar No 1-F Sanra Fe, en la Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México	,					POR AMORTIZAR	0.00									
+			1		Servicios de supervisión técnica, administrativa y						ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24							
	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoria Integral	financiera para los trabajos de instalación electrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24		s	1,244,545 17	\$	- 100.00	99.19	Convenio modificatorio monto y plazo
В	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	1	de C.V.	de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24	\$ 638,115.85						reprogramación de obr
+		1			Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida						ANTICIPO	\$9,388,150 23	16-mar-24	07-may-24							
		1		Multinacionales	constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24		s	31,273,964 45	\$	- 100,00	99 94	Convenio modificatorio monto y plazo
9	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	de C.V.	Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y						POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-iul-24	\$ 9,391,279.70						reprogramación de obr
	(0)	-	1	Įni.	tiempo determinado						HOOKS SUSSOCIALISATING		3,000,000			-					
				Multinacionales	Vialidad, caseta de vig≅ancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III. 2, al interior						ANTICIPO	\$7,195,200 19	16-mar-24	07-may-24		-					Convenio modificatorio
)	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Martinez Grey, S.A de C.V.	del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	07-may-24		\$ 2,379,212.86	-	23,978,150 94	\$	100.00	99 98	monto y plazo reprogramación de obr
		-			determinado								11000000			-					
					Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión.						ANTICIPO	\$8,861,629.19	10-mar-24	07-may-24		-					Convenio modificatorio
1	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora S.A de C.V	alumbrado, tramo III. 1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345,	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24		5	29,531,397 48	\$	- 100.00	99 96	monto y plazo reprogramación de obr
					Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado			,			POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24	\$ 5,984,553.58						



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "II"

Al 31 de julio de 2024

			No. 18				DDO DE						CONVE	NO (PÉRÍODO	- MONTO)	EST	MACIÓN	AV	ANCE %	
	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	iPOS	INICIO	TERMINO	монто	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO	OST SHE	The second		Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de						ANTICIPO	\$0.00								
	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tamestec S A de	la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón,	14-dic-23	28-ene-24	s 1,351,547.73	s 1,351,547.73	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,344,884.8	4 \$ -	100.00	99.51	Por finiquitar
32	DGCUP-AD-F-1-243-23	01	,,,,	C.V	Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyecto Integral a precio alzado y tiempo detrminado						ANTICIPO	\$18,892,608.63								
33	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A	para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, poligono del	29-dic-23	20-mar-24	\$ 61,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	AMORTIZADO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177	s -	100.00	99.95	Por finiquitar
-30		03/34		de C.V.	Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cotox						POR AMORTIZAR	\$0.00								
		-			Instalación electrica de media tensión en vialidad		-				ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24						
			LPN	Ingenieria Civil, Comunicaciones y	tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24		\$ 29,716,844.	9 \$ -	100 00	99.97	Por finiquitar
34	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Electonica, S.A de C.V	Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24	\$ 8,860,920.44					
-		-			Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo						ANTICIPO	\$0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S A de C.V	para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.6	0 \$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entreg Recepción
					Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmix, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
						-		-			ANTICIPO	\$0.00								
				Diseños Acabados	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, poligono del			* 2015 026 40	5 2.215.936.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.5	8 \$ -	100.00	93.91	Por finiquitar
36	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Construcciones, S A	Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	5 2,215,930.40	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	7,770.7	i canat	2700			Madanee		
		-	-								ANTICIPO	\$0.00								
37	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Constructores, S.A.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eletrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del poligono del Campo Militar No. 1	30-dic-23	26-ene-24	\$ 2,395,479.98	s 2,351,472.13	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.6	7 \$ -	100.00	98.14	Por finiquitar
				de C.V.	Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx						POR AMORTIZAR	0.00			35					

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-179-23, DGCOP-AD-L-1-202-23, DGCOP-AD-F-1-066-23 Y DGCOP-AD-L-1-203-23. SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL DE CONTRATADO TOTAL DE ANTICIPOS TOTAL DE ANTICIPOS ANTICIPO 91,900,661.01

563,830,417.29 0.90 AMORTIZADO 62,558,117.32
POR AMORTIZADA 22,147,343.52

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez <u>bdirector de Construcción de Obras Públicas "84"</u>

Ing. Rolando Alexander Fernandez Belancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B" lng. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL DE ESTIMACIONES

PAGADAS

588,372,732.90

EN TRAVITE

0.00

AVANCE GENERAL AL PERÍODO

FISICO FINANCIERO

98.72

100.00





FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2023

						SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS	0	RECEPC	ONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0		2	0	2	0	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE	EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPULST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMIA	ANTIC	Pos		VENIO (PÉRICO TÉRMINO	The state of the second second	ESTIMA PAGADA			FILANCIERO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-IR-L-1-151- 23	11	IR	ROMES- CONSTRUART E. S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MAGDALENA ATLITIC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CUDAD	30-oct-23			2,293,329.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
2	DGCOP-AD-L-1-214- 23	11	AD	E, S.A. DE C.V	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS (PILARES) "SAUCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL/SAUCES,		26-dic-23	0,6 MDP	503,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	496,729.99	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE AN	meipos
2 705 220 05	0.00	AMORTIZADO	0.00
2,796,329.85	0.00	POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIN	MACIONES	AVANCE GENE PER	ral a 1000
2,790,059.84	0.00	100.00%	100.00%

ARQ. CARLOS CUADITIEMOC GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUID		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	21	0	0	3	18	3	8	0
TOTAL	21	0	0	3	18	3	18	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6 MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE NICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO	ECONOMIA	ANTICA	Pos		VEHIO (PERIODO TERMINO		ESTIMA PADADA	ENTRAMITE	FISICO	FEIANCERO	
50	DGCOP-R-F-5-008-23	FEDERALES- CULTURA 25R533	INVITACION RESTRINGDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Pantaón Dolores- Construcción de Mirador	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	01/01/2024	03/02/2024	551,331.35	\$2,781,327 29	s	100 00%	100.00%	Servicios terminados, Contrato fiquidado y finlquitado El presente contrato na se incluira en el siguiente Informe
	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES- CATURA	INVITACIÓN RESTRINGOA	Wadis Internacional, S.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Partiden Delores-Construcción de Minder, a cargo del Orrector Responsable de Ores y Corresponsables en Seguridad Estructural, en institaciónes y en Diseño	01/07/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	672,383.61	\$4,471,288.71	s -	100.00%	100.00%	Envicias terminados, Contrato liquidado y finiquitado El presente contrato no se incluira en el siguiente fotorme
		258533	HEBINDIALIK	A de C V	Orbano y Avquitacurico.			informe			POR AMORTIZAR	\$0.00								Trabajos Terminados, Contrato liquidado y finiquitado
	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES- CLATURA 29633	LIGITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Conscroio Constructor AA, S, A, de C, V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción del Mirador	15/07/2023	31/12/2023	41,863,294,38	41,863,294.38	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	01/01/2024	03/02/2024	10,319,302.06	\$52,053,503.15	s -	100.00%	100.00%	El presente contrato no se incluira en el siguiente linforme
		FAS	DOTACIÓN	Grupo Alavez Lambarri S A de C	Construcción. Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Fisica en la Escuela Primaria Profa. Susana Otta en la Alcadáa Coyocacan.	09/08/2023	21/12/2023	12,078,945,18	12,078,945.18	0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154 36	s -	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiqui
	DGCOP-LPN-L-1-020-23	259602	PÚBLICA NACIONAL	Lambarn, S.A. de C.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiendo a la						POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiqu
	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAS 29432	DOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarri, S. A. de C. V.	Infraestructura Fisica en la Escuela Primaria Tiacaelel	09/08/2023	21/12/2023	11,111,223.62	11,111,223 62	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$.	100 00%	100.00%	
	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 2/P102	NWTACIÓN RESTRINGOA	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. di C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Fisica en la Escueta Primaria Francisco de César Morales" ubicada en la Alcaldia Coyoacan	15/08/2023	31/12/2023	9,860,610.77	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	s .	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrate en proceso de liquidación y finiq
_	DGCOP-IR-L-1-067-23	FA(5) 257033	PIVITACIÓN RESTRIPICIOA	Conserzio Constructo AA, S. A. de C. V.	Construccion, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Fisica en la Escuela Primaria Guadalupe d' Ceniceros de Zavaleta en la Alcaldia Cuauritémoc, en la Ciudad de Mexico.	06/09/2023	24/12/2023	8,204,486.55	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	140	0.00	\$8,194,481.80	s -	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiq
9	DGC0P-IR-L-1-071-23	FAIS 35PKS2	INVITACIÓN RESTRINGOA	Ingenieria Total Especializada, S. A. d C. V	"Mantenimiento. Construcción Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Basica, Centro de Atención Multiple 76", ubicado en Av. Revolución no 1313, Col. San Pedio de los Pinos (Tacubaya), Alcaldia	13/09/2023	31/12/2023	11,008,400,00	11,005,287 36	3,112.64	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	tio	No	0.00	\$10,993,192.09	s .	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiq
8	DGCOP-R-L-1-075-23	PAS 25P632	HWTADON RESTRINGIDA		Benito Juarez. Construccion, Reforzamiento y Mantenimiento a la in Infraestructura Fisica en la Escuela Primaria Amanda; Palafox y Baz en la Alcaldia Tialipan.	14/09/2023	27/12/2023	11,008,400.00	10,954,374 07	54,025.93	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	5 -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finic
)	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 259%32	ABJUDICACIÓN DIRECTA		Trabajos de Reforzamiento. Mantenimiento Cerellucción, y Rehabilitación del Plandel de Educación Cerellucción, y Rehabilitación del Plandel de Educación de Plandel Las Vargan Piñera. Libicadación de Calle Coración del Barrio, Colonia Unidad. Habitación El Ejercifo Constitucionalesta-Supermanzana, I, Alcaldia brispatiqua.		22/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,858,182.36	0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	s -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en procéso de liquidación y finiq
1	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 259932	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA SA DE CV	Construcción, Referzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Republica de Finlandia en la Alcaldia Coyoacan.	26/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$ -	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finic
	DGCOP-AD-L-1-140-23	CHEDTOS RITERNOS	ADJUDICACÓ DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera Ledezma, S. A. de C V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para li Rehabilitación de "La Perulera" epacio para li conservación, resiguates y difusión del acerdo y Octavio Paz y Marie-Jose Tramini, ubicada en cali C. Carrillo Puelto, numero 445, ciolesa Tacuba, Alcadsi Miguel Hidalgo, en la Ciodad de Mersoo	31/10/2023	24/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	7,285,975,28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	tão	0.00	\$7,285,544 82	s .	100.00%	100 00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y fini
	DGCOP-AD-L-1-149-23	FAIR 259-02	ADJUDICACIÓ DRECTA	Corporacion Constructora Ave Ferix, S. A. de C. V	Construccion Ridorzamiento y Mantenemento a l Infraestructura Física en el Jardin de Niños Educadora Mexicanas en la Alcaldia Gustavo A. Madero.	01/11/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	2,928,100 64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	s -	100.00%	100.00%	Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y fina
	DGCOP-IR-L-1-153-23	CHEDTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRIVGIO		Construcción, Mantenimiento, Rehabilifación Reforzamento en la Escuela Primaria "Susana Imererara Mascorró", en la Acida Gustare A. Madero, Escuela Secundaria Tecnica 7, el Jardin de Niño C. "Viccinto Guerreró", en la Acidida Venutalano Carazo, y la Escuela Primaria "Insurgente Pedra Moreno", en l'Alcadría Istapalapa. Cuadrante II, en la Ciudad di Mexico.	31/10/2023	29/12/2023	La información se actualizará en el próximo informe	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	No	No	0.00	\$8,915,895.67	s .	100.00%	100.00%	Trabajos Terminadus contrate en proceso de liquidación y fini
5	DGCOP-IR-F-5-154-23	FÉDERAL EDUCACIÓN	NOVITACION RESTRINGE	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE	Supervision Tecnica de Control Administrativo Financiero paara el Proyecto Integral para los trabajo de Restauración, Rehabilitación, Mantenimient Museología y Museografía en el Museo Vivo di Muselione	y 5 2 3 26/10/2023	04/09/2024	La información se actualizará en el próximo informe	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	740	No	0.00	\$1,646,563.58	5 -	45 00%	27.31%	Servicies en proceso Contrate Muthanual
6	DECOP-AD-L-1-155-23	CRESITOS PATERNOS	ADJUDICACIO			a 01/11/2023	30/12/2023	La información se actualizará en el proximo informe	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	No	N 0.00	\$4,394,186.21	5 -	100 00%	1010.00%	Trabagos Terminados contrato en proceso de liquidación y fei



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECNETARÍA DE IMPRAESTRUCCIÓN DE ORBAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ORBAS PÚBLICAS DO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

- 101	MANAGE COMPANY	THE RESIDENCE	Telephone Common	ESTATE STATE OF THE STATE OF TH		PERIODO DE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO DE	MONTO	ECONOMIA	ANTICIPO:	12 25 35	coe	WEND (PERIODO	- MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	AVICE *	OBSERVACIONES
ABO	NUMERO	FF	MICOALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMIA	ANTIGIPO		INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FIEICO	FINANCIERO	
*	COMPAND				Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento			wowenesses and			ANTICIPO	\$0.00				6				Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquit
	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DRECTA	Buré Mexicano de Solución Técnica, 5	de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de	31/10/2023	31/10/2023	La información se actualizará en el próximo informe	1,180,039.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	s -	100.00%	100.00%	
	The state of the s	111031105		C.	tas 16 Alcaldias de la Cludad de México.			informe			POR AMORTIZAR	\$0.00								
_		-	-	+	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad		7	La información se			ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Terminados contrato en proceso de liquidación y finiquito
i.	DGCCP-AD-L-1-160-23	FISCAL	ADJUDICACIÓ DIRECTA	CREDA, SA DE CV	Deportiva Magdalena Mixhuca	31/10/2023	11/12/2023	actualizará en el próximo	2,904,231.91	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.22	\$.	100.00%	100.00%	
	Doddi we e-move	11100	DIRECTA			5-2 (2) (00) (3)(A) (A)		informe	11 - 1200-121-122		POR AMORTIZAR	\$0.00								
			1		Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento			and the president control to a Sub-U			ANTICIPO	\$0.00								Servicios terminados, confrato en proceso de liquidación y finiquit
,	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS	ADAUDICACIÓ DIFECTA	Constructora y Urbanizadora EMKKU	de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantanimiento de planteles de Educación de Mivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo	1,180,039.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,099.27	s -	100.00%	100.00%	
		anchesos.	Distance of the second	S. A. de C. V.	la Cludad de México			informe			POR AMORTIZAR	\$0.00								
_		-	-	-	Servicios de Director Responsable de Otira y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento						ANTICIPO	\$0.00								Servicios terminados, contrato en proceso de liquidación y finiquit
	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS	ADJUDIÇAÇIÖ	Inmobiliaria y Constructora Cedillo	de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantales de Educación de Nivel Basico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldias de	31/10/2023	31/12/2023	La información se actualizará en el próximo	1,180,039.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,446.39	s .	100.00%	100 00%	
NO.	DGCOP-ND-C-3-100-23	WIERNOG	DRECTA	S. A. de C. V.	Basico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaidias de la Ciudad de México.			informe				600)	1.5
											POR AMORTIZAR	10.00	_							
				RESTAURADORA	Proyecto Integral para les trabajos de Restauración, Y Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y			La información se			ANTICIPO	\$0.00	1							Trabajos en proceso. Contrato Muttianual
	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL	PÚBLICA	CONSTRUCTORA OLIVERA Y	Museografia en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2023	actualizará en el próximo	261,139,165.86	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	lio	No	0.00	\$124,645,134.22	\$	48.77%	47.73%	The state of the s
	0000-0101-0110-23	EDUCACIÓN	NACIONAL	LEDESMA, S.A. DE				informe	100000000000000000000000000000000000000		POR AMORTIZAR	\$0.00	111							

Nota: En este informe ya no se incluyen los contratos DGCOP-LPN-F-1-033-22, DGCOP-LPN-F-1-042-22, DGCOP-AD-L-1-152-23, DGCOP-AD-L-1-156-23, DGCOP-AD-L-1-161-23 y DGCOP-AD-L-5-172-23

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTIC	Pos
	The state of the s	ANTICIPO	0.00
428,098,707.94	61,668.59	AMORTIZADO	0.00
20.0		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTEMACIONES

PAGACAS EN TRAMTE FISCO FRANCERO
298,447,454.65 0.00 100.00% 100.00% W

*No se contabilizan los confratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementarir en el

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

MTRO, EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE JULIO DE 2024

				- Again	SITUACIO	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECER	CIONADOS	CON LIQUIDAC	CIÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	3	0	0	22	1	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	1	0	2	35	2	35	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	6	5	6	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	34	2	0	.0	36	0	36	0
TOTAL	100	6	0	8	98	9	97	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 22 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 19 ADJUDICADOS EN EL 2024, 3 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS Y 1 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-030-24 Y DGCOP-AD-L-2-051-24, SE HAN RECEPCIONADO.





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE:

31/07/2024

					SITUACI	ÓN ACTUAL		America Solidario de la compansión de la c
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			NESCHIOLOG	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	19	3	0	0	22	1	21	0
TOTAL	19	3	0	0	22	1	21	0

NOTA: DE LOS 22 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 19 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 3 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS Y 1 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





Corte al 31 de julio de 2024

	NUMERO	F.F.		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		EJEGUCIÓN	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANT	ricipos		VENIO (PÉRIODO TÉRMINO	- MONTO) MONTO	ESTIMA PAGADA	ACIÓN EN TRAMITE		NCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO		MODALIDAD		y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados	INICIO	TÉRMINO		\$76,086,946.77	\$74,599,242.93	\$0.00			INICIO	TERMINO	\$0.00	\$40,969,842.22	\$0.00	FISICO	FINANCIERO	1000 to 1000 contract to 1000
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales Cultura- Complejo Cultural bosque de chaputepec 2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Contrel Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidatgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20:03:202.4	\$4,900,000,00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	N/A	N/A:	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejeccicio que se re del contrato multianual.
2	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Elequidado Recursos Federales Cultura- Complejo Guitural bosque de chapuñepec-2023	LPN	DE ARO. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.		29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503,45	\$35,134,694.80	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$ \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$248,798.24	\$0.00	18.00%	0.71%	Contrato con Terminación Aci Circunstanciada, 4 de marzo e 2024. Se reporta por última ve:
3	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etrauetado Recursos Federales-Cultural Complejo Cultural boscue de chaputepec 2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultopec II Seccisio" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$38,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A:	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejeccicio que se del contrato multianual
				Proyecto Construcción A menor a puentes peaton	Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o ales en la Giudad de México.				\$76,784,314.27	\$76,784,314.27	\$0.00					\$0,00	\$39,086,470,64	\$14,494,011.11			
4	DGCOP-LPN-L-4-024-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACINES FEDERALES PARA ENTENDES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	LPN	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Pasarelas Padranales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	02/01/2024	09/06/2024	\$45,000,000,00	\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAS	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	50.00	\$31,293,873.03	\$13,162,533.72	100.00%	68.05%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
5	DGCOP-AD-L-5-066-24	FAVEF ETIQUETADO RECURSOS RECU	AD	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiaro para la Constitucción de Pasarelas Peatorales de Considor en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Veries, ubicado en la Ciudad de Marica, Alcada Gustavo A. Madero.	04/05/2024	24/07/2024	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAS	\$0.00	NA	N/A	\$0.00	\$2,068,881.02	\$0.00	100.00%	77.94%	Trabajos Goncluidos. En Proceso de Integración de Expediente
6	DGCOP-IR-L-1-067-24	MUNICIPIOS FACE ETIQUETADO RECURSOR FEDERALES APORTACINES FEDERALES PARA ENTIDACES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FACE	IR	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 6 Puentes Peatinsles en Alcaldías Irtapalapa, Venustano Carranza y Copoccan, demisdo de SUACS y revisiones programadas.	10/05/2024	17/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,695,212.09	\$1,695,212.09	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAD	\$0.00 \$0.00 \$ \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,263,791.14	\$0.00	100.00%	74.55%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.
7	DGCOP-AD-L-1-068-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACINES FEDERALES PARA ENTIQUES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS FAPER	AD	MSM-SOLUCIONES, 5.A DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentos Peatonales derinde de emergencias, ciudadanas del SUAC, ubicados en Alcaldías Gustave A. Madero y Cuajimálpa	08/05/2024	05/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,214,980.72	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAD	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70.25%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecuc
å	DGCOP-AD-L-1-070-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- APORTACHES FEDERALES PARA ENTRADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS MUNICIPOS	AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V	Trabajos complementarios de la adecuación del Puente ubicado a un costado del metro Velódromo, en viaducto cio de la Podad en Cincubs Atletas y Genaro Garcia, en las Alcaldías Istacalco y Venustiano Carranza.	09/05/2024	22/06/2024	\$1,212,245.04	\$1,136,902.14	\$1,136,902.14	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 8 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,136,902.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por úl vez.
9	DGCOP-AD-L-3-074-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- AFORTACINES FEDERALES FARM ENTENDES FEDERATIVAS Y WINICEPOS	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la sustitución del Puente Peatonal utilicado en Circulto Inferior (Río Consulado) Av. 500 entre Jerico y Darmasco C.P. 15430, Akaldía Venustaneo Carranza. Ciudad de México, a preco alzado y tiempo determinado.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,446,520.00	\$1,440,701.15	\$1,440,701.15	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 R \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$814,595.95	\$563,414.12	100.00%	56,54%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expedienta
10	DGCOP-IR-L-1-075-24	ETIQUETADO REGURSOS FEDENALES APORTACINES FEDENALES PROPERTURAN ENTIDADES FEDENATIVAS Y MUNICIPIOS	n IR	DE ARO, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.\	Reforzamiento, Adecuaciones y Mantenimiento del Puerte Peatonal State Park, ubicade en Avenida Consobuyentes casi esquina con Avenida de los Compositores.	18/05/2024	15/08/2024	\$12,000,000.00	\$12,276,933,57	\$12,276,933.57	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAS	\$0.00 \$0.00 R \$0.00	NA	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	35.00%	0.00%	Trabajos on proceso de ejecuci
11	DGCOP-IR-L-1-076-24	FAPEF ETIQUETADO RECLINOS FEDERALES APORTACINES FEDERALES PARE ENTIQUES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAPEF	A IR	COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA D PROVECTOS ARQUITECTÓNICOS ' DE INGENIERIA SANTOS, S.A. DE C.V	El Trabajos emergentes para e nuocarretera de estructura de pasarela en el Puente Peatonal ubicade en Avenda 100 Metros casi esquina con Avenida Wifindo Massieu. Alcaldia Gustavo A Madero, Ciudad de	15/05/2024	13/07/2024	\$1,900,000.00	\$1,814,509.93	\$1,814,509.93	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAI	\$0.00 \$0.00 R \$0.00	N/A	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecuc
12	DGCOP-IR-L-1-077-24	ETIQUETADO HECURAICS FEDERALES FEDERALES PAR FEDERALES PAR HUTORADES FEDERATIVAS P MUNICIPIOS FAREF	A IR	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.	Zaragoza, entre las calles México y Coronado, Col. El Parano, C.P. 09230, Alcaldia Intenalana, Ciudad de	11/05/2024	24/07/2024	\$2,800,000.00	\$2,688,610.16	\$2,688,610,16	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZA	\$0.00 \$0,00 R \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,488.427.50	\$0.00	100.00%	92 55%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.





Corte al 31 de julio de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE	E EJEGUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERGICIO 2024	ECONOMIA	ANT	IC:PO\$	CON	VENIO (PÉRÍODO TERMINO	- MONTO) MONTO	ESTIMA PAGADA	ACIÓN EN TRÁMITE		NCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
13	DGCOP-AD-L-1-082-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTAGNES FEDERALES PAHA	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puentes derivados a reportes del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (GUAC) y/o quejas ciudadana en las	12/06/2024	11/07/2024	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$1,402,124.53	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00	NA	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	70.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
		ENTIDACES FEDERATIVAS Y MUNICIPOS FAFEF		DE C.V.	Alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Corberas de la Cliudad de México.							POR AMORTIZAR	\$0.00								:
		ENQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACINES		MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN	Identificación y adecuación de Obra Inducida para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Consción en el	11/06/2024	09/08/2024	\$3,646,251.94	\$2,612,454,56	\$2,612,454.56	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$768,063.27	96.55%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
14	DGCOP-AD-L-1-088-24	FEDERALES FARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFES	AD	MARTÍNEZ MONTIEL, S.A. DE C.V.	Centro de Transferencia Modal (CETRAN) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México Alcaldía Gustavo A. Madero.	11/06/2024	03/05/2024	23,040,231.54	22312334.30	44,014,134.30		POR AMORTIZAR	\$0.00					4700.002.7	30.33%		Tracego an process as aprecion
		ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-		SINERGIAS Y	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Postonal ubicado en Ejo 8 Sur Calzada Ermita							ANTICIPO	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-098-24	APORTAGNES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	AD	PROYECTOS TRIMMER.	istapalapa que cruza por la Estaciones de la tinea 8 del STC Metro en el tramo comprendico entre las estaciones Constitución de 1917 y UAM de la Ciudad de Mexico.	10/07/2024	08/08/2024	\$2,231,578.13	\$1,834,835.79	\$1,834,835.79	\$0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
		INT		Proyecto: Trabajos de De Áreas destinadas para la	emolición de Área dañada y Retiro de escombro de las a Ampliación del Hospital Pediátrico Azcapotzaco.				\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	POR AMORTIZAR	30.00			\$0.00	\$25,244.81	\$284,037.69			
		ETIQUETADO RECURSOS PEDERALES			Trabajos de Demolición y Retiro de escombro de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital							ANTICIPO	\$0.00								Trabajos en proceso de ejecución
16	DGCOP-AD-L-2-062-24	APORTAZINES FEDERALES PARA ENTIDACES FEDERATIVAS F MUNICIPOS	AD	DEMEC DEMOLICIONES S.A. DE C.V.	, Pediátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azrapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo daterminado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,728,640.56	\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$25,244.81	\$284,037.69	82.00%	1.46%	Atraso, debido a que no se ha entregado la liberación de SEDEMA.
		TAPEF		Proyecto: Trabajos para	a la Mitigación de la Humedad y Estabilización del ones de mezcla fluida en cimentación, de la zona que				\$4,725,092.35	54 725 092 35	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$2,197,170.72			
				abarca el Museo Yancuio	c, ubicado en la Alcaldía Istapalapa, Giudad de México.				24,120,002,00	***************************************	*****										25
		ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES- APORTAÇINES		GEOESTUDIOS	Trabajos para la Mitigación de la Humedad y Estabilización del Suelo mediante inyecciones de mezcla fluida en cimentación en la zona que abarca el Museo	POWO.PRIN		No. 1000000000000000000000000000000000000	Casalipa Approx.	4000000000	770000	ANTICIPO	\$0.00	0.00	1000	2000	120.00				Trabajos Concluidos
17	DGCOP-AD-L-2-096-24	FEDERALES HARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIES VAREF	AD	CINCOSOL, S.A. DE C.V	Yancuic, ubicade en Calzada Ermita Iztapiapa No. 2325 esquina Calle Hortencia. Col. Los Ángeles, Alcaldia Iztapatapa. C.P. 08930 en la Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	03/07/2024	01/08/2024	\$4,725,092.35	\$4,725,092.35	\$4,725,092.35	\$0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	NIA	N/A	\$0.00	\$0.00	\$2,197,170.72	100.00%	0.00%	En Proceso de Integración de Expediente.
				proyecto: Revision, Apr actual del edificio desti ubicado en Obrero Muni la Ciudad de México	ndoacion y riima de pianos construccivos en estado nado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, dial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en				\$858,397.70	\$858,397.70	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
		ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES		In Limited die Matter	Revisión y Aprobación de Firmas de Planos							ANTICIPO	\$0.00								
18	DGCOP-AD-L-5-102-24	APORTACINES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	AD	CORPORATIVO SAN MARTÍN, S.A. DE C.V.	Constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, utilicado en Obrero Mundial número 76, Colonia Vertiz Narvarte, Ascalitia Benito Juárez, Ciudad de México.	20/07/2024	29/07/2024	\$858,400.00	\$658,397.70	\$858,397.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente
		MUNICIPOS FAREF										POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Integración Social Cent	de la Construcción de los Centros de Asistencia e tral de Abastos y Vasco de Quiroga, obicados entas enurstiano Carranza, en la Ciudad de México				\$25,101,725.90	\$25,101,725.90	\$0.00					\$0.00	\$5,428,961.68	\$7,481,066.80			
		ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES: APORTACINES		DITAPSA	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero							ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$814,000.52	\$911.920.02		24.449	Trabajos Concluidos.
19	DGCOP4R-L-5065-24	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAREF	iR	CONSULTORES, S.A. DI	Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CASI-CEDA), Ubicado en la Alcaldía Letapalapa	04/05/2024	22/07/2024	\$2,500,000.00	\$2,363,643.26	\$2,363,643,26	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$614,000.02	\$911,920.02	100.00%	34.44%	En Proceso de Integración de Expediente
		ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES			Terminación de la Construcción de un Centro de							ANTICIPO	\$0.00								Trabajos Concluidos.
20	DGCOP-LPN-L-1-069-24	APORTAGNES FEDERALES PARA- ENTIDADES FEDERATIVAS Y WANCIPOS	LPN	GRUPO EFEM, S.A. D C.V.	Terminación de la Constitucción de un Centro de Asistencia e Infegración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Aicaldia Utapalapa (CAIS-CEDA).	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18.897.425.09	\$0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,403,074.06	\$5,631,388.90	100.00%	23.30%	En Proceso de Integración de Expediento.
		ETIQUETADO RECURSOS PEDERALS-			Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta							ANTICIPO	\$0.00								
21	DGCOP-IR-L-4078-24	APORTACINES PEDERALES PARA ENTIDADES PEDERATIVAS Y	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	en marcha de un elevador camillero en un Centr de Asistencia e integración Social (CAIS-CEDA), ilbicado en la Alcaldía Istapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$211,887,10	\$580,632.30	69.36%	13.20%	Trabajos en proceso de ejecución
		FEDERATIVAS + MUNICIPOS FAFEF		DECV	en la Alcaldia Iztapalapa							POR AMORTIZAR	\$0.00								





Corte al 31 de julio de 2024

	NUMERO	FF.		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO D	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANT	CIPOS	CON	VENIO (PERIODO	-MONTO)	ESTIMAI	ción	AVA	NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	A MARKET	MODALIDAD			INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2024				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	
		ETIQUETADO RECURSOS										ANTICIPO	\$0.00								
22	DGCOP-AD-L-3-095-24	PEDERALES APORTACTIES FEDERALES PARA ENTIDADES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Sdecuación y Seguirmiento del Proyecto Ejectrivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Megración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la	19/06/2024	17/08/2024	\$2,365,937.69	\$2,235,387.22	\$2,235,387.22	\$0.0	AMORTIZADO	50.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$357,125.58	63.68%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución
		FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF		DE C.V.	Ciudad de México							POR AMORTIZAR	50.00								
				TOTALES					\$105,204,913.99	\$183,797,210.15	\$0.0	0				\$0.00	\$85,510,519.35	\$24,456,286.32			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE AN	riciPos
			ANTICIPO	0.00
185,284,913.99	183,797,210.15	0.00	AMORTIZADO	0.00
-0.000 E321 C3.000 E89	23 Page 104 104 204 2		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ES	TIMACIONES		FRIODO
PAGADAS	EN TRÂMITE	Fisico	FINANCIER
85,510,519.35	24,456,286.32	84.90%	33.63%

Ing: Jesús Sóto Medina Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de julio de 2024

7 1 11					SITUACI	ÓN ACTUAL	4	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPO	IONADOS	CON LIQUIDACI	ÓN Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
V v			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	36	1	o	2	35	2	35	0
					2 .		177	
	1,*		7-	, · · · ·				
, % i				8				
				-	4, 11			
TOTAL	36	1	0	2	35	2	35	0

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-030-24 Y DGCOP-AD-L-2-051-24. SE HAN RECEPCIONADO.

A A



11

DGCOP-IR-L-1-029-24

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE GIBRAS Y SERVICIOS SUBSICIRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

								INFORK	EJERCICIO		IKA POBLICA							Innex Contract	SARSH BRICK STAFF OF CHRONIS	TORONA E
i farin		process	100 64 3	建作品 交		PERI	ODO DE CUCIÓN	1566	禁于 例例		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CONV	ENIO (PÉRÍO)	DO - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE %	Al 31 de julio de 2024
ASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	9	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
150	CONTRATO	- Company	The Designation		Maria de la companya						ANTICIPO	0.00								
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS		Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 423,278,949.69	s -	59.20	50.73	El monto a ejercer para el año 2024, es de \$834,346,995 0
				de C.V.	Viales						POR AMORTIZAR	0.00								
	-				Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atrantado con las siguientes						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingenieria Experimental, S.A. de C.V.	ubicaciones: Av. Rojo Gomez, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisostomo Bonilla al cruce	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 14,190,487.69	\$ 1,747,268.63	97 09	97.00	Por concluir
				de O.V.	con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México						POR AMORTIZAR	0.00				1				
					Trabajos de conservacion y mantenimiento en el						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freyssinet de México, S A de C V	puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicada en Clazada Ignacio Zaragoza y Carretera México- Puebla en la Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México a	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 22,300,797.44	\$ 1,890,787.44	95.88	90.62	Por concluir
					precio unitario y tiempo detrminado						POR AMORTIZAR	0.00								
				AM. Deconders	Trabajos de construcción para la ampliación de la						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistiis, 5 A de C.V.	sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldia	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 89,597,122.50	s -	92.65	56.00	
					Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado		11				POR AMORTIZAR	0.00								
				De Arg. Diseño de	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	Espacios, S.A de	Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldia	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	Contrato con Termina Anticipada
				1	Gustavo A. Madero, Ciudad de México, aprecio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Lineas 4 y 5 del						ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-023-24	. 2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Mattable on al Catron Son I store on au primat	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	s ·	6.00	4.00	Contrato con Termina Anticipada
	7				Siete de Julio, Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado ytiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
	1	-	1								ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de		02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.06	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$ 8,110,653.10	\$ 3,843,073.42	\$ 19,519,460.84	82 50	78 82	Convenio modificatorio monto Reprogramación de Obra
				C.V.	determinado						POR AMORTIZAR	0.00								Reprogramación de Obra
-											ANTICIPO	0.00								
	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freyssinet de México, S.A. de C.V	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,184,310.44	s -	98.90	57 84	Par concluir
			100	1	modalidad de precios unitarios y tempo determinado			65			POR AMORTIZAR	0.00			(0)		J. I'M			
					Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que					-	ANTICIPO	0.00								
,	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Comprende a las Alcaldias Alvaro Obregón, Cuajmalpa, Magdalena Contreras y Tialpan, en la	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,126,584.06	5 .	98.89	49.12	Por concluir
					Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes						ANTICIPO	0.00								
0	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A. de C.V	vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldias. Azcapotzalco, Cuautemoo y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la	04-ene-24	01-jui-24	\$ 10,434,177,33	\$ 10,434,177.33	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	5 1,009,238 97		92.00	31 00	Per concluir
					modalidad de precio unitarios y tiemp determinado						POR AMORTIZAR	0.00								

Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes

Venustano Caranza, Iztacalco y Benito Juarez, en la 04-ene-24 01-jul-24 \$ 10,980,796.17 \$ 10,027,693.47

vehiculares ubicados en el cuadrante I, que

Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y temp determinado

Begada Construcción, S.A de C.V

IR

NA

\$ 2,587,078 99 \$ 3,637,566 17 87 42

72 00

Por conclur

0.00

0.00

0.00

AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

ANTICIPO

0.00



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SURECCIETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBECAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

	NUMERO					PERIO EJEC	DO DE UCIÓN	PRESUPUESTO	MONTO			ANTICIPOS		ENIO (PÉRÍOE	O-MONTO)	ES	TIMACION	A۱	ANCE %	N 31 de julio de 2024
ASO	CONTRATO	FF	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÂMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
2	DGCOP-IR-L-1-030-24	2	IR	Ingenieria Alternativi y Proyectos, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización de talud del centro de Zacatenco en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A.Madero, en la Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 4,992,479.64	\$ 4,964,838.	5 0,00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,964,838	55 \$ -	100.00	100.00	Recepcionado
3	DGCOP4R-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec,S A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Estapalapa, Coyoacan, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Atta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.	5 0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,053,367	02 S -	100.00	73 00	Por finiquitar
4	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores S.A de C.V.	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coy	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.4	5 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,229,952	32. \$.	99.00	90.00	10.00
5	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingenieria, S.A. de C.V.	Metrobus an al Catram San Lazaro en su primer	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.0	6 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	5	- s -	20.00	0.00	
1	DGCOP4R-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingenieria, S A de C V	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Giudad de México relativos a los cuadrantes 1, 11, 111 y IV, a precio unitario y tempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.9	5 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	NA	S 2,386,219	91 5 -	83.12	42 00	
7	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingenieria Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la , infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldias, en la Ciudad de México, a precia unitario y bempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.0	9 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,345,837	72 S .	98.00	98.01	Por concluir
6	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD.	5 Sol Geoconsultores, S A de C V	Aplicación del procedimiento PMSSO1 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el piuente A vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza. Colonia Santa Martia Acatifa Sur, Alcadria Iztapalapa, Criudad de Mexico, aprecio alzado y bempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	NA	\$ 11,635,948	12 \$ -	100.00	91.00	Par finiquitar
9	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores S.A de C V	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente: vehicular figuel Bernard, ubicado en Av. Periferico. Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, den la Acadida Gaustavo A Madero, Ciudad de México a precio unitario y bempo determinado.	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	s 1,221,473	6 0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675	33 S -	50 00	30.00	Contrato con Terminación Anticipada
20	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingenieria Integral Internacional México S.A.de C.V.			03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.9	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	s	5	100 00	0.00	Por finiquitar





SECRETARÍA DE CIRRAS Y SERVICIOS SUBECCIOTAGIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 3	1 de	jutio	de :

KE V		100 N			ACCOUNTS CONTRATO		DDO DE UCIÓN	PRESUPUESTO	MONTO		ANTICIPOS		CONVE	ENIO (PÉRÍOD	O - MONTO)	ESTIM	ACION		ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	POS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
,H3U	CONTRATO				Trabajos complementarios para la construcción del						ANTICIPO	0.00						-		
21	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 20,483,853.80	s -	100.00	82 40	Por finiquitar
					precio unitario y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación del procedimiento PM5S01 para mejorary estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los		100				ANTICIPO	0.00				-				
22	DGCOP-AD-L-2-051-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V	hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Poniente 112, ubicado en Poniente 112 y Av. de los Insurgentes Norte, Colonia Caputitian, Alcaldía Gustavo A. Madero,	04-ene-24	02-may-24	\$ 27,232,867.26	\$ 21,198,082.44	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 21,198,082.44	s .	100.00	100.00	Recepcionado
					Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
			-								ANTICIPO	0.00								
23	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S A	Aplicación del procedimiento PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 30,290,535.36	s -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entre Recepción
15.EV.				de C.V.	en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tempo determinado															
		-						-			POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-054-24	,	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tiahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tiahuac, Col, El Triangulo, Alcaldia Tiahuac, Ciudad	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s .	s -	100.00	0.00	Por finiquitar
				SA GE C. Y	de México, a precio unitario y tempo determinado		¥3				POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de semaforización la ampliación de la linea l del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre					0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	NA	\$ 10,797,853.20		62 13	30.00	
25	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S A de C V	Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyeacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	Nea	1004	, two	3 10,737,03520		02.73	30,00	
		1			Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura						ANTICIPO	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A. de C.V.	del puente vehicular de circuito interior (Boulevard puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza , ubicado en la Alcaldia Venustano Carranza, en la		07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 552,297.73	s -	58 83	58.83	
	With the control of t			3.4 00 0	Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tempo determinado				5											
_	HC .	+	0.1		16)			10-		His	POR AMORTIZAR	10.1			0=					
27	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freyssinet de	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldia	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0 00	N/A	N/A	N/A	s -	5 -	41.67	0.00	
		1.00		México, S.A de C.V	Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	land was so					POR AMORTIZAR								- 10	
					Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta						ANTICIPO	4.181.241.87								
28	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño	Arte dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,101,241,87	N/A	N/A	N/A	\$ 4.181.241.87	S -	83.33	30.00	
and .	2000-11727-11909-21			y Construcción, S.A. de C.V.	Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345. Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tempo determinado	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					AMORTIZADO	0.00								
		1									POR AMORTIZAR	4,181,241.87								





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUNISCENTARÍA DE INFRAESTRUCTUM DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FÚBICAS CINECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FÚBICAS "B"

Al 31 de julio de 20

	NUMERO						DDO DE UCION	PRESUPUESTO		NTO	ECONOMÍA			CONVI	ENIO (PÉRIOD	O-MONTO)	ESTIN	MACION	AVANCE %		At 31 de julio de 2024
CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TERMINO	DE REFERENCIA			ECONOMIA	ANTIC	POS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	Fisico	FINANCIERO	OBSERVACIONES
29	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,6	685,408 96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3,805,622.68 0,00 3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 3,171,352.26	s -	83.33	30.00	
30	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	en Construcción,	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepe, exbicade en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de Mexico, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,8	850,595.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,326,953.61	s .	100.00	91.46	Por finiquitar
31	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec,S A de C V	Adecuaciones a los espacios existentes en las areas de afarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vital y vestido, dentro del poligiono del campo mitar N.1-1 Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y sempos detrminados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	S 13,3	380,740.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,800,345.39	s -	100.00	65.77	Por finiquitar
32	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Poligono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,5	927,437 69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	4,178,231.30 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,178,231.31	s .	71.37	30.00	
33	DGCOP-AD-F-1-087-24			Obras, Proyectos y Suministros, S A de C.V.		14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,5	900,261.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00				\$ 1,343,341.29	s .	100.00	59.16	Por finiquitar
34	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	DA	MSM-Soluciones, S.A de C.V	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artica e 1 el arsenal, dentro del poligono del campo militar n. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe. Alvaro Ottegón CDIM, sobre la base de precios unitarios y sempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,4	490,448.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	s -	100.00	99.76	Por finiquitar
35	DGCOP-AD-L-1-099-24	2	AD ja	Edificadora Totoltepec,S.A.de C.V	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentin Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Ne. N. 259, Col. Buena vista, Cuauhtemoc, C.P. 0530, en la Guadad de Mexico, bajo la modidad de pecios unitarios y bempo determinado	10-jul-24	08-age-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,0	016,499.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	D.00 D.00	N/A	N/A	N/A	\$.	s .	70.00	0.00	
36	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD		Servicios de supervisión, tecnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones electricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de ilena de agua potable que cruza la Bodega, Nacional de Arte, dentro del poligono del campo matar n 1.1 e Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre l abase de precis unitarios y tempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	s :	598,848.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	5	s .	33 33	0.00	







SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SURGECETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS ENECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

> AVANCE GENERAL AL PERIODO

> > 51.18

Al 21 de julio de 2

	NUMERO		1	EMPRESA		PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO	MONTO				CONVENIO (PÉRÍOD		VVENIO (PÉRÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		ANCE %	
CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD		DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	DE REFERENCIA	CONTRATADO	CONTRATADO ECONOMÍA	NOMÍA ANTICIPO	POS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÂMITE	Fisico	FINANCIERO	OBSERVACIONES
					Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra						ANTICIPO	0.00								
37	DGCOP-AD-F-5-101-25	2	AD	Internacional México, S.A de C.V.	civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el poligono del campo militar n. 1.F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345.	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	s	- s -	33.33	0.00	
					Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre I abase de precis unitarios y tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-030-24 Y DGCOP-AD-L-2-051-24. SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL DE CONTRATADO ECONOMÍAS TOTAL DE ANTICIPOS

6,901,149,652.10

0.00

AMORTIZADO 0.00

POR AMORTIZAR 7,986,864.55

ing. Kolando Alexander Fernandez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B" Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

26,795,083.08

PAGADAS

728,283,462.00





FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2024

ξ.			SITUACIÓN ACTUAL											
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS	0	RECEPCI	ONADOS	CON LIQUIDACIÓ	EN PROCEDIMIENTO						
		14	RESCINDIDOS		EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0		6	5	6	5	0					

Solo se reportan los contratos en proceso.

Nota: Para el presente reporte para el mes de julio 2024, se informa la reactivación del contrato DGCOP-IR-L-1-034-24, que tuvo una suspensión de obra y el mes pasado se conideraba en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el presente reporte se resta de dicha columna y se adiciona en la columna de "PENDIENTE".



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO <u>2024</u>

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024

LOSU (NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	COLUMN VICTOR OF THE	EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUEST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMIA	ANTIC	IPOS .		ENIO (PERICO TERMINO	O - MONTO; MONTO	ESTIMA PAGADA	CIÓN EN TRAMITE	S. Contract of the second	VANCE %	CESERVACIONES
CASO 1	DGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR		TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD SIA ETAPA. UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219.	04-ene-24	02-abr-24	8MDP	7,798,628.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	0.00			1,784,326.17	9,582,954.55	= 55.55	100.00%		CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
					CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO". TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y				3		ANTICIPO	0.00		,		*				2
2	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÂMITES: IMMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARÍA DE LOS PATOS, COLLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITÁRIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	POR AMORTI	0.00	19-jul-24	13-sep-24	N/A	1,957,067.23	0.00	43.00%	33.29%	SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
					"TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA						ANTICIPO AMORTIZADO	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	SALUD SIa. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	10.5MDP	10,416,699.30	0.00	POR AMORTI	A8152	N/A	N/A	N/A	10,155,336.38	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
				OBRAS,	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO DE LA PLAZA						ANTICIPO AMORTIZADO	0.00							5\$	
4	DGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL CENTRO (ÁREA 2), C.P.6010, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	2.4MDP	2,129,316.87	0.00	POR AMORTI	2555	N/A	N/A	N/A	1,003,741.60	0.00	100.00%	47.14%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
5	DGCOP-AD-L-5-063-24	25	AD	DE C.V.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS PARA LA RESTRUCTURACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELLIQUEROS NO 2, COL. MORELOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	0.5MDP	476,173.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	1200	N/A	N/A	N/A	257,010.38	219,162.70	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-IR-L-5-064-24	25	IR	COMERCIALIZADO RA KD, S.A. DE C.V.	RESTRUCTURACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUINDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No. 2. COL. MORELOS. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	12.5MDP	12,199,437.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI		N/A	N/A	N/A	12,199,436.62	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
7	DGCOP-AD-L-5-089-24	25	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TDIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA Y DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA PARA LA TERMINACIÓN DEL PRYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CALÍS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No. 2, COL. MORELOS ALCALÍDÍA VENUSTIANO MORELOS ALCALÍDÍA VENUSTIANO MORELOS ALCALÍDÍA VENUSTIANO MORELOS ALCALÍDÍA VENUSTIANO	11-jun-24	10-ago-24	1.5MDP	1,396,301.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	22224	N/A	N/A	N/A	451,532.60	0.00	92.00%	32.34%	OBRA EN PROCESO





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2024

(O)	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERÍODO DE	EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUEST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	Aritica	°05		VENIO IPERIOD TERMINO	O - MONTO) MONTO	ESTIMAC PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	VANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
8	DGCOP-IR-L-1-090-24	25	IR	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REESTAURACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD TI III AMPLIACIÓN PRESIDENTES, UBICADO EN CALLE JOHN F. KENNEDY SIN, COL SEGUNDA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A	26-jun-24	25-jul-24	2MDP	1,848,765.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	874,649.32	0.00	100.00%	47.31%	EN PROCESO DE FINIQUIT ADMINISTRATIVO
					PRECIO UNITARIO Y TIEMPO "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO						ANTICIPO AMORTIZADO	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-092-24	25	IR	ROMES- CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	MAYOR DE LA PISTA OLIMPICA DE REMO Y CANOTAJE VIRGILIO URIBE, UBICADO EN ANTIGUO CANAL CUEMANCO 4557, PISTA OLIMPICA VIRGILIO URIBE, ALCADIA XOCHIMILCO, C.P. 16034, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	26-jun-24	25-jul-24	7.5MDP	7,375,367.27	0.00	POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	6,539,629.97	0.00	100.00%	88.67%	EN PROCESO DE FINIQUIT ADMINISTRATIVO
					TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE						ANTICIPO	0.00	-							1
10	DGCOP-AD-L-1-093-24	25	AD	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	REACONDICIONAMIENTO DE ÁREA VERDE PARA EL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BALBUENA", UBICADO EN CALLE CEDILIO ROBELO NO. 1, COL EL PARQUE, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y	26-jun-24	10-jul-24	0.2MDP	161,240.39	0.00	POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	100,631.08	60,609.31	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDAD
					IRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA						ANTICIPO	0.00	4			1				
11	DGCOP-LPN-L-1-109- 24	25	LPN	GRUPO QUYEMS S.A. DE C.V.	INNTARESTRUCTURA FISION PARA DA CONTENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, TIZICLIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILOO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-24	30-dic-24	23.5 MDP	23,221,644.39	0.00	POR AMORTI	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.53%	0.00%	OBRA EN PROCESO

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

840

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERIODO PAGADAS EN TRAMITE FISICO FRANCIERO 43,121,989.73 219,162.70 85.14% 68.07%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1" ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/07/2024

					SITUACIO	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCI	IONADOS	AND ADDRESS TO THE PERSON OF T	DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	34	2	0	0	36	°	36	0
TOTAL	34	2	0	0	36	0	36	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6 MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍCIDO DE	EJEGUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTIC	iPOS	INICIO	VENIO (PÉRÍODO TÉRMINO	MONTO	PAGADA PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO		ST. OH	HOS SEX ESTA	Supervisión Técnica de Control Administrativo y	IN CIO	TERMINO				ANTICIPO	\$0.00								Servicios en proceso de terminación
		FEDERAL	INVITACIÓN	INGENIERÍA INTEGRAL	Financiero paara el Proyecto Integral para los trabajos de	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694 72	6,029,694.72	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,397,159.12	5 .	97.77%	72.93%	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	EDUCACIÓN	RESTRINGIOA	INTERNACIONAL MÉXICO. S. A. DE C. V.	Museologia y Museográfia en el Museo Vivo del	2010/2023	S-CONTROL -	0,025,034,72	5,000,000,000	10.72.00	POR AMORTIZAR	50.00		0999			- 23	1 TOTAL		
					Muralismo. Provecto Integral para los trabajos de Restauración.						ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral en proceso de terminació
	000000000000000000000000000000000000000	FEDERAL	LICITACIÓN	RESTAURADORA Y	Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y	02/11/2024	21/06/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$226,391,752.37	\$ -	93.76%	86.69%	
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	EDUCACIÓN	PUBLICA NACIONAL	Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Museografia en el Museo Vivo del Muralismo	421112024	21/00/2024	201,103,103.00	201,100,100.00	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				1900 AND	100	11.000.00000		
				The strong services and services and services and services and services are services and services and services are services are services and services are services and services are service	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento						ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Cont proceso de Liquidación y Finiquito.
	and the second s	FEDERAL	LIGITACIÓN	Ingenieria Total	de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica	02/01/2024	30/05/2024	26,366,366.44	26,366,366.44	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 26,320,131.85	\$ -	100.00%	99.82%	proceso de Liquidación y Piniqueo.
3	DGCOP-LPN-L-4-009-24	CLLTURA	PUBLICA NACIONAL	Especializada, S. A. de C. V.	10, en la Alcaldia Cuaultémoc	0.0112021	30.00.200.	20,000,000			POR AMORTIZAR	\$0.00								
			-		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento						ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Con proceso de Liquidación y Finiquito.
		FEDERAL	LICITACIÓN	Consorcio Constructor AA. S	de Escuetas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	11,853,715.37	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,821,303.16	\$ 32,412.21	100.00%	100 00%	processo de Educación y Principilo.
4	DGCOP-LPN-L-4-010-24	CULTURA	PÚBLICA: NACIONAL	A de C. V.	Vázquez Gómez, en la Alcaidia Coyeacán.	02/41/2024	30/03/2024	11,000,710.07	17,000,710.01		POR AMORTIZAR	\$0.00		3200		5. 3000000000000000000000000000000000000				
									-		ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Con-
			LICITACIÓN		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuolas de Nivel Básico y Educación Especifica, en		Y:				AMORTIZADO	\$0.00	***	No	0.00	\$ 13,379,740.81	\$ 98,378.15	100.00%	100.00%	proceso de Liquidación y Finiquito.
5	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL CULTURA	PÚBLICA NACIONAL	A. de C. V.	la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Churubusco, en la Alcaldía Coyoscán.	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	13,478,118.97	0.00		\$0.00	NU		0.00	3 13,373,740.01	30,070.10	155.5576	100.0070	
			.10.00.00.00		The second secon						POR AMORTIZAR			-						Proyecto Integral, Obra terminada, Con
			LICITACIÓN		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en			V2-C-10-C-10-C-10-C-10-C-10-C-10-C-10-C-1		502000	ANTICIPO	\$0.00				6 40 400 226 77	s .	100.00%	99.53%	proceso de Liquidación y Finiquito
6	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEF	PUBLICA	Platino Ingenieria, S. A. de C V.	la Ciudad de México, en la Escuela: Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10, 235,994.28	10,235,994.28	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 10,188,236.77	3 .	100.00%	99.55%	
			MACIONAL		Canada di Marketina di Canada di Can						POR AMORTIZAR	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Cor
	1				Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en						ANTICIPO	\$0.00								proceso de Liquidación y Finiquito.
7	OGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEF	PÚBLICA PÚBLICA	Grupo Alavez Lambarri, S. A de C. V.	la Ciudad de México, en la Escuela: Ciro E. González	02/01/2024	30/05/2024	24, 160,055.93	24,160,055 93	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 24,134,778.81	\$ +	100.00%	99.90%	
			NACIONAL	04.0	Blackaller, en la Alcaldia Coyoacán.						POR AMORTIZAR	\$0.00								
_	+	_	-		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento						ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Cor proceso de Liquidación y Finiquito.
8	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL CULTURA	PÚBLICA	Grupo Alavez Lambarri, S. A de C. V.	de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Multiple	02/01/2024	30/05/2024	17,603,270.06	17,603,270.06	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0 00	\$ 17,590,132.15	S -	100.00%	99.93%	
170		COLIGHA	NACIONAL	50 G. V.	No. 31						POR AMORTIZAR	\$0.00						-		Proyecto Integral, Obra terminada, Cor
				# 1200 A 100 A	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuetas da Nivel Básico y Educación Especifica, en			77.14.1470-041.747.77		2010000	ANTICIPO	\$0.00								proceso de Liquidación y Finiquito.
9	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEF	PÚBLICA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V	la Ciudad de México, en la Escuela: Independencia, en	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,083,764.39	s .	100.00%	100.00%	
			MACIONAL	- Accountage of the Control of the C	la Alcaldía Bendo Juárez						POR AMORTIZAR	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Con
		100	No energy		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en						ANTICIPO	\$0.00				A Commission	oses ou rewesternous	736 83369 to		proceso de Liquidación y Finiquito.
10	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEF	LICITACION	SUADCO, S. A. de C. V.	la Ciudad de Mexico, en la Escuela: Carlos Pellicer, en la	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160 30	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,417,846.09	\$ 1,089,895.11	100.00%	99.76%	
			NACIONAL.		Alcaldía Coyoscan.						POR AMORTIZAR	\$0.00								
_	_	-	-		Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento						ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral, Obra terminada, Cor proceso de Liquidación y Finiquito.
13		FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA	Grupo Alavez Lambarri, S. A	de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: General Anaya, en	02/01/2024	30/05/2024	11,988.852.88	11,988,852.88	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,981,287.30	\$ 7,565.58	100.00%	100.00%	
11	DGCOP-LPN-L-4-017-24	TAPEL	NACIONAL.	de C. V.	la Alcaldia Bensto Juárez.						POR AMORTIZAR	\$0.00								
			-		Reahabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel		_				ANTICIPO	\$0.00								Obra terminada, Contrato en proc Liquidación y Finiquito.
			UCITACIÓN		Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México,						05:20028.0					#40 F07 000 44	s -	*00.000	99.60%	Columna () and and
12	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEF	PUBLICA	Apergolado Construcciones S. A. de C. V.	en la Alcaldia Cusuhternoc, Emiliano Negrete López y	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447,10	16,594,447.10	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$16,527,688.41	3 -	100.00%	99.00%	
			NACIONAL	ORGANISTANIA	Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán						POR AMORTIZAR	\$0.00								
		-	-		Reahabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel						ANTICIPO	\$0.00				Telegraphic recognists			5-90000000000	Obra terminada, Contrate en proc Liquidación y Finiquito.
13	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA	YAVELMAR, S. A. de C. V	Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela. Plan de Iguala, en la Alcaldia Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,565,103.53	\$ -	100.00%	99.83%	Education) s majorio
14	SOCOP-LIFE WILLIAMS	contac.	NACIONAL		per se account of the set of the second and the second sec	= SOUTH SA		10.00-7079-775	0.0000000000000000000000000000000000000		POR AMORTIZAR	\$0.00								Oho teminada Contrata
	-	1			Reahabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel						ANTICIPO	\$0.00								Obra terminada, Centrato en proc Liquidación y Finiquito.
			LIGITACION	SOUL Arquitectos, S. A. d	Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Xavier Villaurrutia, Profra Maria	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$31,625,110.86	\$ -	100 00%	99.85%	Section of the STA Challenger Co.
14	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEF	PUBLICA NACIONAL	C.V.	Epigmenia Amaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán. Tzritzdini, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/03/2024	31,072,200.04	S NOTE LEVEL OF			-	275/10		Medical					
											POR AMORTIZAR	\$0.00								Obra terminada, Contrato en proce
			HOTACIÓN	Federal Company	Reahabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Ni a Ráxico y Educación Especifica, en la Ciudad de México.			9900-2000	74/1920/1-00/2020	944	ANTICIPO	\$0.00	122.55	42	0.00	\$6.515.012.04	\$2,463,271.80	100 00%	99.83%	Liquidación y Finiquito.
15	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEF	PUBLICA	REMASA Resistencia de Materialos, S. A. de C. V.	en las Escuelas Kukulkan y Tsutsuy en la Alcaldia		30/05/2024	8,993,747.22	8,993,747.22	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	140	190	0.00	\$6,515,012.04	\$2,403,271,00	100.00%	00.0370	
	_		NACIONAL		Iztapalapa.		-		-		POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00								Servicios en proceso
			INVITADO	LH Consultoria e Ingenieri	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Tecnico Administrativo, así como	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693 82	3,919,693.82	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,905,643.21	\$1,014,050.56	100.00%	100.00%	
16	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEF	RESTRINGE		aplicación normativa de Ingeniería de Costos	04/01/2024	24/07/2024	3,919,693.62	3,919,093.02	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
			-		Servicios de Director Responsable do Obra	-	-													Servicios Terminados, contrato en pri liquidación y finiquito.
					Corresponsable de Segundad Estructural y de						ANTICIPO	\$0.00				1				inquiruación y ninquito.
					Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuetas de Nivel Básico y de										0.00	64 400 343 63	5 -	100.00%	77 98%	
17	DGCOP-AD-L-5-046-24	FAFEF	ADJUDICACI	Oli Buro Mexicano de Solució Técnica, S. C.	In Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuelas. Xavier Villarrutia. Profia, Maria Epigmenia	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No:	No	0.00	\$1,120,212.63		100.00%	77.90%	
				5077770-707	Amaga Salgado, en la Alcaldia Coyoacan, Tzitzitini y											1				
	1				Plan de Iguala, en la Alcaldia Iztapalapa.		1				POR AMORTIZAR	\$0.00					1/	1 1		



5



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

CARC	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE INICIO	EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	INICIO	VENIO (PERÍODO TÉRMINO	- MONTO) MONTO	PAGADA PAGADA	EN TRÁMITE		FINANCIERO	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO		10h6/26/2016		Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y						ANTICIPO	\$0.00				- VI - 31				Servicios Terminados, contrato en proceso liquidación y finiquito
18	DGCOP-AD-L-5-049-24	FAFEF	ACUUDICACION DIRECTA	Constructors y Urbanizadors EMKIU, S. A. de C. V.		0401/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,104,501.59	s -	100.00%	76.89%	
					Magdalena Contreres, en la Alcaldía. La Magdalena Contreres; Emiliano Negrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoscan; Kukulkán Tsutsuy, en la Alcaldía Intanalapa.					-	POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-053-24	TAPEF	ADJUDICACION DIRECTA	Consorcio Constructor AA, S A de C V	Casetas provisionales para apoyo al Internado No. 2 *Ejercito Mexicano* Ubicado en la Alcaldia Azcapotzalco.	0401/2024	02/03/2024	749,998.00	749,998.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$745,759.71	s .	100.00%	99.43%	Otra terminada. Contrato en proceso Liquidación y Finiquito.
20	DGCOP-AD-L-1-056-24	FISCAL.	L COMMONS		Trabajos de relieno en zona de estacionamiento en la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México	0401/2023	17/02/2024	999,996.15	999,996.15	0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$ 999,996.14	s -	100.00%	100.00%	Otirs terminada. Contrato en proceso Liquidación y Finiquito.
71	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEF	LIGITACIÓN PÚBLICA	Ingenieria y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834 98	0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	s .	s -	46.50%	0.00%	Obra en proceso
**	DGCOF CFWC FWW 24	7,000	NACIONAL	v	Unitario y Tiempo Determinado. Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación		330.00.00			92.50	POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00								Proyecto Integral en proceso
22	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAPER	LICITACIÓN PÚBLICA	De Arq. Diseño de Espacios. S. A de C. V.	de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México En la Alcaldia Tiáhusa: "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldia Gustavo A. Madero "Companya de la Camada de Baso" a España Albado	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,581,018.00	\$1,311,783.03	93.89%	93.89%	
			NACIONAL	3.7.000.1	"Cornandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzedo y Tiempo Determinado						POR AMORTIZAR	\$0.00								
			LIGITACIÓN	At Control Manufactured C	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Tacubaya "Comandante Artemio Venegas Mancera", en la Alcaldia Miguel	100,000,000,000			44 050 500 07	2.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 14.622.465.79	\$337.095.94	100.00%	100.00%	PROYECTO INTEGRAL Otra termin Contrato en proceso de Liquidación y Finiqui
23	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FAFEF	PÚBLICA NACIONAL	Mc Cartney Internacional, S. de R. L. de C. V.	Hidalgo, Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,959,562.37	14,959,562.37	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	No.			14,022,40575	\$337,033.34	100.00%	100.0010	
			INVITACIÓN	Otiras, Proyectos y	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante	22222222			0.544.544.00	0.00	ANTIGIPO	\$0.00 \$0.00	Na	No	0.00	\$2,184,239.37	s -	100.00%	33 39%	Contrato en proceso de finiquito
24	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEF	RESTRINGION		Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado	0401/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00				\$2,104,23331		100.00%	00.00%	
25	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	Ingenieria y Construcciónes Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldias triacalco y Milpa Alta de la Ciudad de Máxico	0401/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No	0.00	s .	\$ -	68.05%	0.00%	Obra en proceso
20	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FMEF	LICITACIÓN PÚBLICA	XIMLU Constructora, S. A. d	Mantenimiento a la Infraestructura de la Linea 3 y 7 del e Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312,36	29,722,312 36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$ 20,337,588.68	\$ 6,006,679.06	93.00%	88 63%	Obra en proceso
787			NACIONAL	C. V.	Mantenimiento a la infraestructura de la Linea 4 del Metrobús.			20.000.00.75	20 227 042 75	0.00	POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00 \$0.00 \$0.00	No	No.	0.00	\$ 29,989,758.41	\$732.191.99	100.00%	85 25%	Obra en proceso en terminación
27	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEF	PÚBLICA NACIONAL	Constructores y Consultores S. A. de C. V.	Rehabilitacióny Reforzamiento de Escuelas de Nivel	02/01/2024	30/05/2024	36,037,949.75	36,037,949.75	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00				23,303,130.41	¥7.5%, 13.1322	100.00%	44.22.0	
28	DGCOP-IR-L-1-058-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Corporación Constructora Av Fénix, S. A. de C. V.	ne Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamin León, en al Alcaldía Coyoecán.	1504/2024	11/09/2024	6,260,777 91	6,260,777.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$1,710,875.07	\$2,331,514.14	87.32%	75.73%	Obra en proceso
					Rehabilitacióny Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica en la Ciudad de México.	23.04223.05000					ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 7,506,986.18	\$1,843,742.71	95,67%	95 67%	Ohra en proceso
29	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. \	v en la escuela Francisco Medina Ascencio, en al Alcaldia Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	NO.	740	0.00	7,000,900.10	\$1,045,742.71	33,0176	25.5770	
30	DGCOP-IR-L-1-059-24	FAFEF	MINITACIÓN PESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V	Rehabilitacióny Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Vejar Vázquez, en la Alcaldia	1504/2024	11/09/2024	9,917,601.53	9,917,601 53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$8,219,836.66	\$1,697,764.86	100.00%	100.00%	Obra en proceso
		-			Iztapalepa. Rehabilitacióny Reforzamiento de Escuelas de Nivel						POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00 \$0.00							25 224	
31	DGCOP-IR-L-1-060-24	TAFEF	HESTRINGION	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. 1	Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México. y en la escuela Rosa Helia García Delgado, en la Alcaldia Coyoacin.	1504/2024	11/09/2024	11,950,664.52	11,950,664.52	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	No	No	0.00	\$5,382,089.11	\$3,667,893.61	87 32%	75.73%	Otins an proceso
32	DGCOP-AD-L-5-094-24	FAFEF	ADJUDICACIO DIRECTA	Constructors y Urbanizador EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios Relacionados con la Otra Pútilica para obtener la Constancia de Seguridad Estructural en el FARO Cosmos.	21/05/2024	20/07/2024	199,995.00	199,995 00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	s -	\$0.00	100.00%	0.00%	Sevicios en terminación
	- Commence of the Commence of	-			Mejorarriento para estabilizar el suelo y subsuelo en el			75° prof (40° 75° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40		d	POR AMORTIZAR ANTICIPO	\$0.00			P. Transper			***		
33	DGCOP-AD-L-2-097-24	FAFEF	ADJUDICACIO DIRECTA	S. A. de C. V.	Jardin de Niños Tepeyolotii, ubicado en la Alcaldia Tlähuse y la zona aledaña afectada	10/07/2024	10/07/2024	5,226,904.32	5,226,904 32	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	5 -	\$0.00	89 03%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
5517			LICITACIÓN	FABETY Diseño y	Reforzamiento y Mantenimiento a la infraestructura Fisica en escuelas de Educación Basica y Específico, en la Primaria Profi. Francisco Jayler Lilly Huerta, Alcaldía	30/07/2024	26/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	\$.	\$0.00	1.00%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
34	DGCOP-LPN-L-1-104-24	FAIS	PÚBLICA NACIONAL	Construcción, S. A. de C. V	V. Coyoecin	Southead	20.0004	1,273,400.00			POR AMORTIZAR	\$0.00			2				2 A C 7 S H	
35	DGCOP-LPN-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA	Grupo Alavez Lambert, S.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Fisica en escuelas de Educacion Basica y Específica, en A la Primaria Lorenza Rosales, Alcaldia Venustiano	30/07/2024	26/12/2024	18,886,422,40	18,886,422.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$0.00 \$0.00	No	No	0.00	s i	\$0.00	1.00%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
33	DOCUMENT 1-105-24	1960	NACIONAL	de C. V.	Carranza						POR AMORTIZAR	\$0.00					1		. A.,	









SUBSECRETAPÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "O"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024 FECHA DE CORTE AL: 31 DE JULIO DE 2024

12071700		H-Marin Lat	THE SOURCE OF	The state of the s	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY	PERODO DE	E EJECUCIÓN	Transport and the same	MONTO	- Comment		and the sale	co	NVENIO IPERIODO	- MONTO)	EST	MACIÓN	A	ANCE %	OBSERVACIONE
ASO	NUMERO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INDIO	TÉRMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIP	,	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	Fisico	FINANCIERO	
					Reforzamiento y Mantenimiente a la Infraestructura Fixica en escuelas de Educación Básica y Específica, en						ANTICIPO	sopo		V						
i	DGCOP-LPN-L-1-106-24	FRE	EJEITACIÓN FUBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Av	Fisica en escuelas de Educación Basica y Especifica, en el Jardín de Niños Tonantzin. Alcaldía Venustiano	30/07/2024	26/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	5	\$0.00	1.00%	0.00%	TRABAJOS EN PROCESO
		7.335	NACIONAL.	Fénix, S. A. de C. V.	Carranza.						POR AMORTIZAR	\$0.00		1						
_																		3155.31%		

TOTAL DE 0.00 ANTICIPO 678,781,289.33 0.00 AMORTIZADO POR AMORTIZAR

73.90% 544,350,018.21 22,634,238.75 87.65%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁL VAREZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2024





Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

			Subco	mité de Obras de la Dirección Ger	ieral de Construcción de Obr	as Publicas		14	
Sesión: 8a Ordinaria:	(x)	Ext	raordin	aria: ()	Área Solicitante: Dirección de Construcción Procedimiento Solicitado:				Programa: K021 Actividad Institucional: 024 Construcción y Supervición de Infraestructura Pública Fuente de Financiamiento: 25R5 Recursos Federales CULTURA Complejo Cultural Bosque de Chapultepec Concepto de Gasto: 6121 Presupuesto del concepto de gasto: \$ 5,350,094.48 Presupuesto disponible: Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/30-04-2024/29 CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/03 Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal:
Fecha: 29 d	e agosto de	2024			Obra: (X) Servicio Relacionado con la Proyecto: ()	a Obra: ()			CDMX/SOBSE/SVDGCOP/DAAOP/SARFOP/18.07.24/003
Caso No.	Cantidad	Unidad		Descripción de la Obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto dereferencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP"8"/o 4/24	1	OBRA	CONTR SEINTEGE PAR AL ADMIN DE ÁRT	IOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE ATADOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA EL SUMMENTO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO ALLA PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO "B" PARA MACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL E, POLICINO DE CAMPO MILITA NO. JE SANTA JBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, COMX	\$ 5,500,000.00 (cinco millónes quinientos mil pesos 00/100)	\$ 4,612,150.42 + IVA \$ 737,944.07 Total \$ 5,350,094.48 (cinco millónes trescientos cincuenta mil noventay cuatro pesos 48/100) Para esta obra NO se otorgará anticipo		Artículo 134 párrafo 2 y 3 de la Constitución Pólítica de los Esatados Unidos Mexicanos; Artículo 41, Artículo 42 fracción I y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Artículo 229 fracciones I, II y III y Artículo 230 fracciones I, II, III de su Reglamento.	
Elaboró:	g. Rolando	Alexande	1	PRESIDENTE	VOCAL	2 u	VOCAL	voi	
Vo Bo de su	ndez Betan ficiencia pre			Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	Ing. Francisco Maximo Izqu Ortíz Dirección de Construcci de Obras Públicas "A"		olando Alexander Fernández Betan Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	Dirección de	ceo Castañeda Mtro. Efrain Alvárez Martinez Construcción Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" de Obras Públicas "D"
MAPP.	ierardo Cal	zada Sibil	la .	VOCAL		VOCAL		VOCAL	CONTRALOR CIUDADANO
Autorizó: _ Ing. Juan	n Carlos Fue	entes Orra	la	Ing Benjamín Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	Dirección Abastecimiento	diguel Ricárdez Mendoza de Recursos Materiales, s y Servicios en la Secretaría Obras y Servicios		C.P. Eudosio Santamaría Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	C. Mauro Augusto Romero Nava



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SE ELABORA PARA JUSTIFICAR LA CONTRATACIÓN, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL DE ÁRTE, POLIGINO DEL CAMPO MILITAR NO. 1F SANTA FE, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, PANTEÓN STA. FE, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX

ANTECEDENTES

El Plan Maestro "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" es un proyecto prioritario del Presidente de la República, se rige por el Convenio Marco de Coordinación y Concertación SC/OSEC/CMARCO/01940/19 de fecha 15 de octubre de 2019, en el cual establece al "Artista" Gabriel Orozco Félix como coordinador del proyecto con la colaboración de la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México a través de las Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría del Medio Ambiente.

BODEGA NACIONAL DE ARTE

En la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec en el que era el Campo Militar 1-F, en la alcaldía Álvaro Obregón, tiene un carácter de gran importancia a nivel ambiental, histórico-patrimonial y social debido a los elementos que la conforman. La intervención de esta sección activará dicho espacio, para convertirlo en un articulador social, ambiental y cultural de gran valor para la comunidad de Santa Fe y la zona perimetral.

Respondiendo a la urgente necesidad que tienen hoy los museos del INBAL por más y mejor espacio de guardado, nace la idea de tener una Bodega Nacional de Arte. Actualmente, las bodegas de dichos museos no sólo se encuentran desbordadas, sino que tampoco cumplen con las condiciones óptimas para almacenar el patrimonio cultural de la Nación.

La Fábrica de Cartuchos es un conjunto de edificios con el potencial para cumplir este propósito. Además de ser un espacio de Bodega para los museos, se trasladarán al mismo conjunto los Talleres del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, CENCROPAM, en su totalidad, facilitando y estrechando la relación restauración-colección.



COORDINACIÓN GENERACCCONSTRUCCIÓN L DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD



Los Talleres del CENCROPAM ocupan hoy en día un edificio histórico de dos niveles sobre la calle de San Ildefonso del centro histórico de la Ciudad de México. Si bien los talleres son amplios y cuentan con buena iluminación natural, el edificio no cuenta con el espacio suficiente ni con las condiciones ideales que su función requiere.

El conjunto tendrá un carácter público y educativo a través de un diverso programa de divulgación: un centro de investigación, espacios de consulta, galería pública y Talleres de Artes y Oficios abiertos al público en general. Es importante mencionar que una parte de la Bodega Nacional de Arte será abierta al público como una bodega visitable ya que es de suma importancia estrechar el vínculo entre los visitantes y las colecciones de los museos, el vínculo entre una sociedad y su cultura.

Convertir a la Fábrica de Cartuchos en la Bodega Nacional de Arte, un espacio de almacenamiento adecuado para atesorar el patrimonio cultural de la Nación en las mejores condiciones.

EDIFICIO B, BODEGA DE ARTE PRIVADA

Es el segundo edificio existente de mayor dimensión en su área de desplante, siendo el único con cubierta a dos aguas, en él se albergarán obras de arte de colecciones privadas en bóvedas de menor escala, siendo este un servicio que el Instituto tendrá la posibilidad de ofrecer a coleccionistas que deseen conservar sus piezas en resguardo y en óptimas condiciones; del mismo modo tendrá bóvedas de dimensiones similares a las de la bodega principal, para crecimiento a futuro. Este espacio en particular contará con un espacio anexo que funcionará como recepción de visitas y coleccionistas

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción III, 11, 27 fracción I, 30 fracción I, y 45 fracción II de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevó a cabo el procedimiento número LO-68-015-909005989-N-68-2023 (909005989-DGCOP-F-017-2023) con el que se licitó bajo la modalidad de Precio Alzado y tiempo determinado la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL DE ÁRTE, POLIGINO DEL CAMPO MILITAR NO. 1F SANTA FE, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, PANTEÓN STA. FE, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX. El cual resultó ganadora la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.

La Secretaría de Obras y Servicios por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas suscribió con el contratista el Contrato de Obra Pública No. DGCOP-LPN-F-4-248-23 para realizar los trabajos para la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRÓ DE LA BODEGA NACIONAL DE ÁRTE, POLIGINO DEL CAMPO MILITAR NO. 1F SANTA FÉ, UBICADO EN VASCO DE QUIROGA 1345, PANTEÓN STA. FE, ÁLVARO OBREGÓN, CDMX.




COORDINACIÓN GENERACCCONSTRUCCIÓN L DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD



Por un importe de \$ 54,289,105.26 (cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil ciento cinco pesos 26/100), más \$ 8,686,256.84 (ocho millones seiscientos ochenta y seis doscientos cincuenta y seis pesos 84/100) de impuesto al valor agregado dando un total de \$ 62,975,362.84 (sesenta y dos millones novecientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y dos pesos 84/100).

UBICACIÓN

Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México.



JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN PROPUESTA

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Programa de la Secretaría de Cultura 2020-2024, mediante el desarrollo del Proyecto "Chapultepec, Naturaleza y Cultura", tiene la necesidad de concluir los trabajos relativos al CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRA DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL DE ÁRTE, para lo cual se vuelve necesaria la implementación de las modificaciones y adecuaciones solicitadas por el área usuaria (INBAL) lo cual requiere la construcción de un conector que sea el paso para unir al edificio 6 área administrativa con el edifico 8 que alojará las bóvedas de renta a particulares, solicitud que surgió durante la elaboración del proyecto ejecutivo,



COORDINACIÓN GENERACCCONSTRUCCIÓN L DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD



dichas modificaciones y adecuaciones son trabajos extraordinarios al encontrarse fuera del catálogo de conceptos y los alcances del contrato original.

El criterio considerado, el cual justifica la propuesta de la celebración de un contrato por el procedimiento de Adjudicación Directa, se basa en lo establecido en la Fracción II del Artículo 230 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la cual indica que, en el caso de trabajos extraordinarios derivados de contratos de obra celebrados bajo la modalidad de precio alzado, éstos deberán justificarse mediante la celebración de contratos por Adjudicación Directa, celebrado con la misma contratista que se encuentre ejecutando la obra.

TRABAJOS POR REALIZAR

Para cumplir con la solicitud del INABAL para la construcción del conector que unirá al edificio 6 con el edificio B, se requiere llevar a cabo los siguientes trabajos:

- Trabajos preliminares: trazo y excavación.
- Para la cimentación: plantilla, acero de refuerzo, cimbra y concreto.
- Albañilería y acabados: columnas de concreto armado, muros de block, aplanado en muros, chapa de piedra y pintura vinílica como acabado final.
- Pisos: plantilla, rellenos, tezontle, firme de concreto y acabado pulido con máquina.
- Losas: acero de refuerzo, cimbra, concreto premezclado.

CONCLUSIÓN

Se concluye que resulta procedente y normativamente justificada la celebración de un contrato, toda vez que, la fracción II del artículo 230 de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas mandata que para el reconocimiento de trabajos extraordinarios no considerados en los contratos a precio alzado los mismos deberán incluirse en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado y que el mismo deberá ser celebrado bajo el procedimiento de excepción de adjudicación directa con el contratista que realice los trabajos originalmente pactados.

1 M



COORDINACIÓN GENERACCCONSTRUCCIÓN L DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD



FUNDAMENTO LEGAL

El presente dictamen para la celebración de un contrato mediante el procedimiento de excepción a la licitación pública bajo el proceso de adjudicación directa a pecios unitarios y tiempo determinado con la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. de C.V., tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos que se señalan a continuación:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

"Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

"Articulo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las Dependencias y Entidades bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

"Artículo 42.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I.- El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;



COORDINACIÓN GENERACCCONSTRUCCIÓN L DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DIRECCIÓN DE IDENTIDAD



"Articulo 43.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el presupuesto de egresos de la federación siempre que los contratos no se fraccionen para guedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

"Articulo 229.- Las Dependencias y Entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los contratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados que resulten necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

- I.- Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la Dependencia o Entidad contratante o al contratista; por cambios motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación de las obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;
- II.- Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones, errores o incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y
- III.- Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos."
- "Artículo 230.- El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado a que se refiere el artículo anterior procederá cuando la contratación de los mismos por las dependencias y entidades cumpla con lo siguiente:
- I.- Se emita un dictamen por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos de la Dependencia o Entidad, en el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realización;
- II.- Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, y
- III.- Que la formalización del contrato se realice por Adjudicación Directa al contratista que realizo los trabajos originalmente pactados, sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establecen los artículos 41, 42 y 43 de la Ley.



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



SOLICITUD

El presente caso se somete a consideración del H. Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obas Públicas, para que se dictamine sobre la procedencia de la contratación de los "TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS QUE RESULTAN NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" PARA ALMACENAMIENTO DE OBRAS DE ARTE Y ÁREA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE" en la modalidad de Adjudicación Directa a la empresa:

CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.

Por un monto estimado de \$ 5,350,094.48 (cinco millones trecientos cincuenta mil noventa y cuatro pesos 48/100) incluye el IVA.

Con un periodo de ejecución de 30 días.

La supervisión será Interna

No se otorgará Anticipo

Se ANEXA suficiencia CDMX/SOBSE/DGAF/30-04-2024/29 y CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/03

El presente documento se elabora en la Ciudad d México a los 19 días de agosto 2024, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Elaboró

Arq. Jesús Sanabria Lastiri

Jefe de Unidad Departamental

de Supervisión de Construcción "B2"

Revisó

Ing. José Luis Pichardo Hernández

Subdirector de Construcción de Obras

Publicas "B1"

Autorizó

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt

Director de construcción de Obras Públicas "B"



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México a 18 de julio de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/18.07.24/ 002

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" PRESENTE

En atención al contenido del oficio número CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/03.05.24/004, de fecha 03 de mayo de 2024, mediante el cual se DESIGNA a esa Dirección a su digno cargo como Área responsable del Seguimiento y Ejecución de los trabajos relacionados con el proyecto denominado "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recintos Culturales", informando el techo presupuestal autorizado, el cual consistía en \$50'000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.).

En ese tenor, y en alcance al oficio CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/03, de fecha 17 de julio de 2024, signado por el M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla, Director General de Administración y Finanzas, mediante el cual se informó que se solicitó la Requisición de Obra por un monto de \$13'000,000.00 (Trece millones de pesos 00/100 M.N.), la cual fue autorizada por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto (se anexa copia simple para mayor referencia).

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que se efectúe una adecuada planeación, programación, coordinación, aseguramiento y verificación de todo el proceso de contratación y ejecución del proyecto arriba citado hasta su total conclusión, tanto técnica como administrativa de los trabajos en comento, así como el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de obra pública y demás aplicable, verificando que se lleve a cabo en las mejores condiciones en cuanto a su calidad, financiamiento, oportunidad y economía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.c.p.e. M.en I. Jesus Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretario de obras y servicio En atención al Folio DGCOP0006 de fecha 18/07/24

Alejauch


DIRECCIÓN GENERAL DA C DELL XXIVER FORMATTI

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, C.P. 15850, Alcaldia Venustiano Carranza, Ciudad de México Teléfono 55-91-83-37-00 Ext 22201

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RECIBIDO CALLANDO

Ciudad de México, a 17 de julio de 2024 CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/ 0 3

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/10.07.24/1458, mediante el cual envía las Requisiciones de Obra DCOP "A"-011-2024, DCOP "B" 014/2024, DCOP "B" 015/2024 y DCOP "B" 016/2024 correspondiente a los proyectos O24NR1125 "Trabajos complementarios para la construcción y reconfiguración del cruce peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III sección", en Av. Constituyentes de la Ciudad de México.", O24NR0933 "Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)", O24NR0931 "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recintos Culturales" y **024NR0932** "Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.".

Al respecto, le envío las Requisiciones de Obra N° DCOP "A"-011-2024, DCOP "B" 014/2024, DCOP "B" 015/2024 y DCOP "B" 016/2024 con suficiencia presupuestal, misma que ha sido registrada en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:

FI F SF AI RP FF FG FE AD OR PTDA TG: DJ DG PROVECTO		
3 0141 2 1 00 024NR1125	DCOP "A" 011 2024	IMPORTE
Denominación de proyecto "Trabajos complementarios para la construcción y reconfiguración del cruce	DCOF A -011-2024	14,000,000.00

1000	The same	HI	P.P	FF.	FG	FE	AD	OR	PTDA	TC	DI.	De	PROYECTO		
3 4	3	024	K020	25	-	-	-			12 1000	- OI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
Denomin				_	K	5	4	3	6151	2	1	00	O24NR0933	DCOP "B" 014/2024	. 25,400,000.00

.14	2.58	SF	AL	· PP	#FE	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO		
3	. 4	3	024	K021	25	R	5	- 4	3	6121	2	-			No DE REQ.	IMPORTE
De	nomi						1 -	-	1 3	0121	LAPOR A	1	00	O24NR0931	DCOP "B" 015/2024	13,000,000.00
	HOIIII	nacioi	a de pro	yecto					"Ci	neteca Na	ciona	Chap	ultepe	e Infraestructura	de Recintos Culturales"	

7.6	的技术	发展	SF	Al .	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TR	bit	Dr	PROYECTO		100
3	4		3	024	K021	25	D	-	1	2	6121		104	0.6	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
							1 0	13	1 4	1 3	6121	2	1	00	O24NR0932	DCOP "B" 016/2024	19,927,600.00
U	enon	шпа	cion	de pro	yecto	1				"Co	nstrucció	n de la	Bode	ga Nac	ional de Arte v 1	Talleres de Artes y Oficios."	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. — Secretario de Obras y Servicios, secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez – Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx

Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

Folios:

DGAF. 6992 SPCP.1043

GES/ACCA/GEP/bahc







DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

1 8 JUL. 2024

RECISIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RÚB... 2G°24
Felipe Carrillo
PUERTO

Ciudad de México, a 17 de julio de 2024 CDMX/SOBSE/DGAF/17-07-2024/

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/10.07.24/1458, mediante el cual envía las Requisiciones de Obra DCOP "A"-011-2024, DCOP "B" 014/2024, DCOP "B" 015/2024 y DCOP "B" 016/2024 correspondiente a los proyectos O24NR1125 "Trabajos complementarios para la construcción y reconfiguración del cruce peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III sección", en Av. Constituyentes de la Ciudad de México.", O24NR0933 "Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)", O24NR0931 "Cineteca Nacional Chapultepec e Infraestructura de Recintos Culturales" y O24NR0932 "Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios.".

Al respecto, le envío las Requisiciones de Obra N° DCOP "A"-011-2024, DCOP "B" 014/2024, DCOP "B" 015/2024 y DCOP "B" 016/2024 con suficiencia presupuestal, misma que ha sido registrada en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:

п	7	D.F	Al	P.P	FF	FG	FE	· AD	OR	PTDA	TG	TNT	· nvc	- Notes and I		
3.	4	. 3	.024	K021	25	- R	-	1	2		1.0	103	- Did	PROYECTO .	No DE REQ.	IMPORTE
Do			-		_		comp	lemen:	tarios.	6141	1 2	1	00	O24NR1125	DCOP "A"-011-2024	
-	nomi	nacio	n de pro	yecto		,00	comp	temen	carios	Seco	ión", e	n Av.	reconfi Constit	iguración del cruce tuyentes de la Ciud	peatonal elevado "Parque Cri-	Cri Chapultepec II

H F	SF	AI	pp.	FF	PG	FE.	AD .	0æ	PTDA	TG	Di	DiG	- Bereitsen		
3 4 4	. 3	024	K020	25	1	-	-	-	1100	110	DA	D:G	PROYECTO	No DE REO.	IMPORTE
				20	l K	5	4	3	6151	2	1	00	O24NR0933	DCOP "B" 014/2024	
Denomi	nació	de pro	yecto ·						"In	tercon	exión	de Mus	eos (Vialidades Cu		25,400,000

T. F.	ST		Al.	PP.	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	157-	DE	PROYECTO		
3 4	1 3	- 1	024		25		-	-	-	-		-	200	PROFIECTO	No DE REQ.	IMPORTE
Daniel					-	1 "	1 2	4	3	6121	2	1	00	O24NR0931	DCOP "B" 015/2024	13,000,000,00
Denom	iinaci	ion	de pro	yecto .					"Ci	neteca Na	cional	Chapi	ulteped	e Infraestructura	de Recintos Culturales"	

H	F	1	SF.	AI.	1	PP	FF	·FG ·	FE	AD	OR	PTDA	TE	DI	DIG.			
. 3	1.4		3	024		K021	25		-		021	TIDA	1.0	Dil	10.6	PROYECTO	No DE REQ.	MPORTE
	1	-	-	-	_			R	5	4	3	6121	2	1	00	O24NR0932	DCOP "B" 016/2024	19,927,600.00
De	enor	min	ació	n de p	roy	ecto'					"Co	nstrucció	n de la	Bode	ga Nac	ional de Arte y Tall	eres de Artes y Oficios."	2012211000100

e-



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

A 11. 1

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDOCALZADA SIBILLA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p

Folios:

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx Mtra, Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de finanzas en la SOBSE - <u>gestradas@cdmx.gob.mx</u> Llc. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

DGAF, 6992

GES/ACCAVGEP/bahc

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colunia Centro Alcaldía Chauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México 1.53458225

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 30 de abril de 2024 CDMX/SOBSE/DGAF/30-04-2024/ 🤊 🔾

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención a los oficios CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/23.04.24/0968 y CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/19.04. 24/0953, mediante los cuales envía una propuesta de afectación liquida correspondientes a los recursos destinados a los trabajos del "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" y envía las fichas técnicas de los proyectos O24NR0931, O24NR0932 y O24NR0933 así mismo, envía las Requisiciones de Obra números DCOP "B"009/2024, DCOP "B"010/2024, DCOP "B"011/2024 para otorgar suficiencia presupuestal.

Al respecto, le informo que se solicitó la afectación presupuestaria liquida N° C 07 C0 01 3134 (anexa), por un importe total de \$207,482,000.00 (Doscientos siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), así como las fichas técnicas correspondientes, mismas que han sido registradas por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto, es preciso mencionar que del importe total de la afectación, la cantidad de \$204,832,000.00 (Doscientos cuatro millones ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) corresponden a los proyectos **024NR0931:** "Cineteca Nacional Chapultepec Infraestructura de Recintos Culturales" por un importe de \$50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), **024NR0932:** "Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios." por un importe de \$74,832,000.00 (Setenta y cuatro millones ochocientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) y **024NR0933:** "Interconexión de Museos (Vialidades Cuarta Sección)" por un importe de \$80,000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales pertenecen a esa Dirección General a su Cargo.

Así mismo, envío las Requisiciones de Obra N° DCOP "B"009/2024, DCOP "B"010/2024 y DCOP "B"011/2024, con suficiencia presupuestal mismas que han sido registradas en nuestros controles, en las claves presupuestales que se detallan a continuación:

2



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FI	F	SF	1	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	ne	PROYECTO		
3	1	1 2		024	K020	25	-	-	110			10	DI	00	PROTECTO	No DE REQ.	IMPORTE
-	-	13	Τ,	024	-		K	5	4	3	6151	2	1	00	O24NR0933	DCOP "B"009/2024	80,000,000.00
De	nom	inació	ón d	e pro	yecto						"Int	tercon	exión	de Mus	eos (Vialidades Cu	arta Sección)"	

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	N. DE DEG	1
3	4	1 3	024	K021	25	0	-	-	-			-	DO		No DE REQ,	IMPORTE
-		-	1 024	MUZI	23	, n	2	1 4	3	6121	2	1	00	O24NR0931	DCOP "B"010/2024	50,000,000.00
De	nomi	inació	n de pr	oyecto					"ci	neteca Na	cional	Chap	ultepec	e Infraestructura	de Recintos Culturales"	Park Lake

FI	F	SF	1 13	AT I	PP	EE	EG	PE	Inn	l an	2204		17.25		PROYECTO		
2	-	-	-		3 5 5 5 5 5 5	· ·	10	FE	AD	UK		TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	1	024	K021	25	R	5	4	3	6121	2	1	00	O24NR0932	DCOP "B"011/2024	74,832,000,00
Dei	nomi	nació	ón d	e pro	yecto					"Co	nstrucció	n de la	Bode	ga Nac	ional de Arte v Tall	eres de Artes y Oficios."	

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. <u>secretaria de obrasyservicios@cdmx.gob.mx</u> Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez – Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx

C.P. Eudosio Santamaría Manuel - Director de Administración de Obras Públicas. - Presente

Mtro. Ricardo Cedillo del Río. - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos de Obras Públicas. ricardocedillo@yahoo.com.mx Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - agalderonc@cdmx.gob.mx

DGAF. 4088, 3944 y 3735

SPCP.0613, 0602 y 0566.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

GES/ACC/VQ

GOBIERNO CON ACENTO SOCIAL

Folios

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México

T. 53458225

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

(F Consorci S.	ore de la Perso ísica o Moral) o Construc A. de C. V.	tor AA,	Dirección Fiscal Latinos 174-A, Col. Moderna, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C. P. 03510	Cuatro mil ochocientos setenta. Cuatro mil ochocientos setenta. Cuatro mil ochocientos setenta. Cuatro mil ochocientos setenta.
Nombre: Edgar	Jesús Alavez Jesús Alavez Jesús Alavez 11,122	Pérez Sandi	Acta Constitutiva (Persona Moral) Escritura No.: 11,122 De fecha: 8-dic-03 Notaría: 20, Guadalajara, Jalisco Modificaciones	Teléfonos 55 54 24 44 85
De fecha:	8-dic-03 20, Guadalaja	ra, Jalisco		Especialidades: Pavimentación, Edificación, Urbanización en
S.H.C.P, I.M.S.S. INFONAVIT E-mail	Registros CCA 031212 : C16 85740 10 C16 85740 10	6	Capital Contable Sesenta un millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N. Sesenta un millones ochocientos treinta y un mi cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N. Sesenta un millones \$61,831,458.00 Sesenta un millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N. Sesenta un millones ochocientos treinta y un mi cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N. Sesenta un millones	Supervisión, Gerencia y Administración de Obras, Gestión, Consultorías, Mantenimiento de edificios
Veinticuatro de noviem noviembre de dos mil v	tualización de la 24-nov-22 bre de dos mil veintidó eintidós. Veinticuatro de noviembre de la contraction de noviembre de la contraction	s. Veinticuatro de de noviembre de dos	Revisó: Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Concursantes de Obra Pública	Autorizó: Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública
MODIFICACIÓN	22-jul-19	<u>စ</u> စ	0-1111	00
INSCRIPCIÓN	19-abr-04	rc9302	Lic. José Raúl González Melgoza	Mtro. Adrián Santín Blasco



SUBCOMITÉ DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 8ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

7. Asuntos Generales



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETÂRÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



Ciudad de México, a 20 de junio de 2024

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP,"C"/20.06.24/010

ACUSE

C. P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Por medio del presente y con motivo del cierre administrativo de la presente gestión, me permito informarle que durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, en algunos proyectos a cargó de esta Dirección, derivado de la imposibilidad de desarrollar los trabajos en los diversos predios por causas que no resultan imputables a la contratista ni a la administración pública, resultó procedente la Terminación Anticipada a los contratos de obra que se enlistan a continuación:

NÚMERO DE CONTRATO	DESGRIPCIÓN, AGAIN OF A	EMPRESA
DGCOP-LPN-L-4-099-19	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGAY PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN, Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT.1, MZ.178, COLONIA, BOSQUES DE PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.
DGCOP-AD-L-2-310-19	MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RILARES, TERITO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBIÇADO EN CALLERIVERO NO.12, COLONIA MORELOS, ALCALDÍA CUAUNTÉMOGO GIUDAD DE MÉXICO.	José ángel Herréjón Chávez
DGCOP-AD-L-2-419-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, ILBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MEMETLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE, CELESTINO PÉREZ NO.21, COLONIA MEMETLA; ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	GRUPO FAE DEL , CENTRO, S.A. DE C.V.
DGCOP-AD-L-2-399-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN; REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN; LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES, SANCJOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMRO DETERMINADO UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.Á. DE C.V.
DGCOP-LPN-L-4-109-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCÁCIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY" IUBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TLÁHUAC: ESQUINA AVENIDA CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

14

113

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

And And



TURE OF T		STANTAL OF PARTIETOR
DGCOP-LPN-L-4-188-20	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO TEPETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN S/N, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
DGGOP-LPN-L-4-011-21	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N MÉNDEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.
DGGOP-LPN-L-4-020-21	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	CISM, S,A. DE C.V.
DGCOP-LPN-L-1-025-21	"CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.
DGCOP-LPN-L-1-055-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EL OASIS ", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PBO. SAN BERNÁBE OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	LUXCON, S.A. DE C.V.
DGCOP-LPN-L-1-054-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "GUARDERÍA DEL SEGURO SOCIAL", UBICADO EN, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	AD OPUS, S.A. DE C.V.
DGCOP-AD-L-1-168-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD A PRÈCIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1)CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA NO.127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI SANTA LUCIA TOMATLÁN, UBICADO EN CENTEÓTL S/N, COL. SANTA LUCIA, C.P. 02760 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI LA ROSITA,	CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

	Felipe Carrillo PUERTO
UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO LA VILLA NO.127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 4) CENDI REYNOSA TAMAULIPAS, UBICADO EN CAMPO TULILLOS S/N, COL. PUEBLO DE SAN ANDRÉS, C,P,. 02240, ALCALDÍA	

AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 5) CENDI SALVADOR LECONA, UBICADO EN AVENIDA SAN PABLO S/N, COL. BARRIO DE SANTA BÁRBARA, C.P. 02230, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN DE DGCOP-AD-L-5-131-22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUACACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.

ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.

Asimismo hago de su conocimiento que no se realizaron pagos derivados de dichos contratos, y que tales situaciones se informaron debidamente en los Reportes de Compromisos correspondientes, ello para los efectos administrativos que considere conducentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS ARCEO CASTAÑEDA DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

C.c.c.p Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas fuentes o@cdmx.gob.mx

DE OFRAS Y PERVICIOS

RELIDIUS

DIRECCIÓNGENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PIBLICAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A CHE





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "A"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS

Y SERVICIOS



Ciudad de México, a 06 de agosto de 2024 Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/1054/2024 Asunto: Designación representante

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTE

Con fundamento en los artículos 19, fracción V y 136, fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 8 I, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como el numeral III del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, me permito hacer de su conocimiento que derivado de los cambios realizados en la estructura de este Órgano Interno de Control, el titular de dicho Órgano es el que suscribe, así mismo se ratifica como suplente a la Ing. Olivia Jiménez Fernández, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, quienes podrán asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de dicho Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, a celebrarse en lo que resta del ejercicio 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas - Presente. - <u>ifuenteso@cdmx.gob.mx</u> C.P. Eudosio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Vocal Titular,-Presente. santamariaem@hotmail.com

Elaboró: Gerardo M/G

Revisó: Miquel A.V.S.

Av. Universidad 800, Piso 2, Col. Santa Cruz Atoyac. Alcaldia Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México Teléfono 55-9183-3700 Ext. 90100

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras


			Sub	comité de Obras de la Dirección Gen	eral de Construcción de Obras	Publicas			
esión : rdinaria echa : 01	1a :() 1/agosto/20		xtraord	linaria :(X)	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Procedimiento Solicitado: AD Obra: (X) Servicio Relacionado con la O Proyecto: ()	JUDICACIÓN DIRECTA			Programa: 6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 25P240 FINANCIAMIENTO Concepto de Gasto: 6100 Presupuesto del concepto de gasto: \$ 8,000,00.00 Presupuesto disponible: \$ 180,000,000.00 Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/ Oficios de autorización de la afectación programático presupuestal CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/01.02.24/001
iso No.	Cantidad	Unidad	1	Descripción de la Obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
P*8*/E8/2	1	OBRA	MASS CE UBIC R	EVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RRIECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SURAPOYO 4, EN EL INSTRUMENTO SI EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO INSTRA, DEL PUENTE VENICULAR REPUBLICA FEDERAL, ADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA AL CRUCE CON AV, PUBLICA FEDERAL, COLONIA LIDIDAL SANTA MARTINA CATITILA, ALCALDÍA ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO LA SUPERVISIÓN SERA INTERNA. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIO EGOSTO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024	\$7,964,343.06	Subtotal \$ 6,865,812.98 1.V.A. \$ 1,098,530.08 Total \$ 7,964,343.06 NO SE OTORGARA ANTICIPO	derivado de los hundimientos diferencial de dudeuslos, perret ha sufrito dafos entretorrales en la articulación sur, en el madil sur que presentá desplores de 43 em generando el estuezo que son vicibles (giretas), mismos que tienen que reforzarse con fitra de carbono; revisión de los cables de tensado, reparación de tablero certral, reparación de topes sismicos y todos los estudios necesarios para su correcta ejecución Es recomendate que la empresa Ingeniería Experimental, S.A. de C.V., realico los trabajos antes descritos y que es la que ha realizado los martenimientos desde su construcción y cuenta con todos los antecedentes.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 inciso A, Fracción II, S, 24 inciso C; 61, Párrado I y 2; 63, fracción II, y 64 Bis fracción I y I de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Artículo 75- B.fracción I,II,III y V de su Reglamento, así como la Sección 6, 6 1 y 6.1 6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.	
		A	1	/			0	1	
boró:	1/4		-	PRESIDENTE	VOCAL		Joseph - 1		ocal Vocal
Fern	Rolando Ale ández Beta suficiencia	incourt	estal:	Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	Ing. Francisco Maximo Izquierd Dirección de Construcció de Obras Públicas "A"	0.01114	ng. Rolando Alexander Fernández Betan Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	Ing. Carlos Arco Dirección de C de Obras Pú	Construcción Dirección de Construcción
_	P. Gerardo C	10.	_	VOCAL		VOCAL		VOCAL	CONTRALORIA CIUDADANA
storizó Ing. J	:_ uan Carlos	Fuentes (Orrala	Ing Benjamin Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	Dirección Abastecia	Miguel Ricárdez Mendoza de Recursos Materiales, niento y Serviciosen la la de Obras y Servicios	Die	C.P. Eudosio Santamaría Manuel rección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	C. Mauro Augusto Romero Nava


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "INTERVENCIÓN URGENTE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ARTICULACIÓN SUR(APOYO 4), EN EL MASTIL SUR (APOYO 5) Y EN LA SUPERESTRUCTURA TABLERO CENTRAL, DEL PUENTE VEHICULAR REPUBLICA FEDERAL, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y REPUBLICA FEDERAL, COLONIA EJIDOS DE SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"


1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción los puentes atirantados que se localizan a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, los cuales surgieron en la construcción de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual corre de la Estación Pantitlán a los Reyes la Paz, presentan problemas en su estructura derivado de los hundimientos diferenciales del suelo existente, aunado a esto los sismos que se presentaron en los últimos años incrementan daños en toda la infraestructura de la CDMX, y específicamente en el puente vehícular República Federal, mismo que en diferentes ocasiones se ha tenido que cerrar a la circulación para realizarle los mantenimientos correctivos en el tablero central, torones, apoyos móviles y topes sísmicos, como se puede observar en las imágenes siguientes.










Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México Teléfono 55 91 83 37 00 Ext. 25204





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y conténdrá, además:

6

Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- 1. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

5 Sol	nbre de la Perso Física o Moral) Geoconsult S. A. de C.V.	ores,	Dirección Fiscal Suiza 23-402, Col. Portales Oriente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C. P. 03570	Número de Registro Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos. GCDMX-S O S- 5 9 2 2 Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos. Cinco mil novecientos veintidos.
Nombre:	do Legal (Person icio Rodríguez 282,769		Acta Constitutiva (Persona Moral) Escritura No: 78,539 De fecha: 23-oct-05 Notaría: 79, Los Reyes la Paz, Edo. de Méx Modificaciones	Teléfonos 55 59 19 01 31 55 56 72 63 89 55 41 96 02 37
De Fecha: Notaria:	28-abr-15 6 Registros		81,770 (21-Ago-06), 88,085 (25-Abr-08), ambas de la Not. 79, Los Reyes la Paz , Estado de México. 282,769 (28-abr- 15, Not. 6) Capital Contable Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos sesenta y nueve	
S.H.C.P. I.M.S.S. INFONAVIT E-mail	CSG 051023 Y68 73607 10 Y68 73607 10 cincosolgeo@gm	2 2	pesos 00/100 M.N. Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N. Cincuenta y un millones setenta y \$51,077,269.00 Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N. Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N. Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N. Cincuenta y un millones setenta y siete mil doscientos	Otras (Especificar) Mantenimiento de edificios
Fecha de ac	tualización de la 17-ene-22 dos mil veintidos. Dieciete de enero de dos mil veintidos. Diecisiete de	Constancia siete de enero de dos veintidos. Diecisiete		Autorizó: Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública
MODIFICACIÓN INSCRIPCIÓN	28-oct-20 18-jul-07	ωω rc10418	Lic. José Raúl González Melgoza	Mtro. Adrián Santín Blasco



gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio Clave R.F.C. 24NC9426959 CSG051023TZ7

Nombre, Denominación o Razón social

5 SOL GEOCONSULTORES SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 19 de julio de 2024, a las 15:02 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original


||CSG051023TZ7|24NC9426959|19-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

VEbBtsA+5J3yrNcHdUptFvLw8QyjyxC2Jz67lBdtXcs+kgFbMkd2f7Tgw4f11EyjW4NKUj0BLm1DnayJor4+yeWHM WbWmXwH4NjjDZyavG177QO/B4r5qpFSxjhV/AQYN9vhFWfffyyUFl4dAC5wyplJbLyXGa+B7tM9t95VCmXh5MLs5Y KBing8CCWvvuLqoloAW+x5HBdTr9t9YLOgxylCf9oyu1QA4ZoW1P5GY9Aax4uFToONifpx4kEtQ00pTD6CRC6pJI7 2mhcnMHs7cZyMmYHVJTefxbfQ3gj+qjkayAZzmRj7eXi5iRTf8oy2CgxrwYT2C9kZbkJ6zHg==









Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública
- 6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original


||CSG051023TZ7|24NC9426959|19-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

VEbBtsA+5J3yrNcHdUptFvLw8QyjyxC2Jz67lBdtXcs+kgFbMkd2f7Tgw4f1lEyjW4NKUj0BLm1DnayJor4+yeWHM WbWmXwH4NjjDZyavG177QO/B4r5qpF5xjhV/AQYN9vhFWfffyyUFl4dAC5wyplJbLyXGa+B7tM9t95VCmXh5MLs5Y KBing8CCWvvuLqoloAW+x5HBdTr9t9YLOgxylCf9oyu1QA4ZoW1P5GY9Aax4uFToONifpx4kEtQ00pTD6CRC6pJl7 2mhcnMHs7cZyMmYHVJTefxbfQ3gj+qjkayAZzmRj7eXi5iRTf8oy2CgxrwYT2C9kZbkJ6zHg==









Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.



Subsecretaria de Intraestructura Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión : Prim		(2)		Área Solicitante: Dirección de Construcción de Ob Procedimiento Solicitado: Adjud		3		Presupuesto disponible: \$3	11 1 1 4 0 de gasto: \$33,000,000.00 C/IVA	2024/02
Fecha: (01/0	8/24)			Servicio Relacionado con la Obra Proyecto: ()	a: ()		N 7 N			
Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Período de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal		Dictamen	
DCDP"D"/G1/2024	1	овра	"TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO Y SUBSUELO MEDIANTE LA INVECCIÓN DE UNA MEZCLA FLUIDA A BAJA PRESIÓN EN LAS COLONIAS: DANIEL GARZA, AMÉRICA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO" Ubicación: Alcaldía Miguel Hidalgo Plazo de ejecución: 4 meses no se otorga anticipo	\$28,448,275.86 \$4,551,724.14 \$33,000,000.00	\$26,626,989.98 \$4,260,318.40 \$30,887,308.38	de consolidación contenido alto humedad que define que ne las colonias Dani Garza, América y 16 o Septiembre se registra u alto potencial hundimiento diferenci	to Artículo 134 párrafo cuarto de y Constitución Política de Los Estado Unidos Méxicanos; Artículos 3 inciso. Fracción II, 5, 24, inciso C, 61, párrafos y 2, 63, fracciones I y II el a Ley de Obfe fracciones I y II de la Ley de Obraco I y II de Los de Obraco I de Obraco I de Obraco Públicas de la Ciudad de Méxica Artículo 75-B del Reglamento de la Lei de Obras Públicas de Distrito Federal así como las secciones 6, 6.1. y 6.1.6. ca las Políticas Administrativas. Bases y	os A, 1 1s, as o; ey		P
Elaboró: Mtr	/	- 41	PRESIDENTE Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	VOCAL Ing. Francisco Maximo Izquierdo Director de Construcción de Obras Públicas "A"	Ortíz	VOCAL Ing. Rolando Alexander Fernández Be- Director de Construcción de Obras Pólicias "B"	tancourt Ing. Carlos A	OCAL Arceo Castañeda e Construcción Públicas "C"	Mtro. Efrájr Álvarez Martinez Director de Construcción de Obras Públicas "D"	_
	erardo Cala		VOCAL		VOCAL		VOCAL		CONTRALOR CIUDADANO	
Autorizó: _ Ing. Juar	Carlos Fue	ntes Orrala	Ing. Benjamín Gómez Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	Director de R Abastecimientos y	uel Ricardez Mendoza Jecursos Materiales, Servicios en la Secretaría as y Servicios	1000	C.P. Eudosio Santamaría Manuel Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas	***	C. Mauro Augusto Romero Nava	
		190		3,2503	150	14-7-14-1	3.5			

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4	mbre de la Person (Física o Moral) los Cincosol, S V		Dirección Fiscal Suiza 23 - 402, Col. Portales Oriente, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C. P. 03570	Número de Registro Doce mil seiscientos siete. Doce mil seiscientos siete. Doce mil seiscientos siete. Doce mil seiscientos siete. Doce mil seiscientos GCDMX-S O S- 1 2 6 0 7 Doce mil seiscientos siete.		
Nombre:	ado Legal (Persona 'inicio Rodríguez G		Acta Constitutiva (Persona Moral) Escritura No: 34,541 De Fecha: 18-jun-19 Notaria: 160	Teléfonos 55 46 20 33 88		
De Fecha:	34,541 18-jun-19 160		Modificaciones	Especialidades Edificación, Estudios previos, técnicos y proyectos relacionados con la obra pública		
	Registros GCI 190618 LI5		Capital Contable Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N. Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N. Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.			
I.M.S.S. INFONAVIT	Y62 51581 10 1 Y62 51581 10 1 geoestudioscincoso	l@gmail.com	\$5,100,486.00 Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N. Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N. Cinco millones cien mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.	Otras (Especificar) Mantenimiento de edificios		
Fecha de	e emisión de la Cons 19-ago-22 de dos mil veintidós. Diecinu eve de agosto de dos mil vei	stancia leve de agosto de dos ntidós Diecinueve de	Revisó: Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Concursantes de Obra Pública	Autorizó: Por ausencia temporal del C. Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, Mtro. Adrián Santín Blasco, con fundamento en el artículo 24, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del D. F., firma el C. Subdirector de		
agosto de dos mil veir MODIFICACIÓN	ntidòs. Diecinueve de agosto	a de dos mil veintidos		Normas y Registro		
INSCRIPCIÓN	19-ago-22	rc17331 ·	Lic. José Raúl González Melgoza	Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz		

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave R.F.C.

24NC9427159

GCI190618LI5

Nombre, Denominación o Razón social

GEOESTUDIOS CINCOSOL SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 19 de julio de 2024, a las 15:03 horas

Notas

- 1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.
- 2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- 3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original


||GC|190618L|5|24NC9427159|19-07-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

LBWe6aNna0ubgSryQEqdu1GQCCTQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQzbMkbb1eDKhxYeJoJMwllR86B8hYXi8th9r+UbKy2TA4eKEwQqhjsf1H7WeVPh39lLdrHq2FxpJQmdCVdRv/NVFonWBS0+bWZoM6LujulV8qF3SeiHSBfndch1yBl7EhS0mFC3OM19TePsVZVL+krfCiq9mj3MpTEhPAHUgerBfSr8E168L0fkeBCX+la1MRsVVLVG6BCAiB8J6c7OEIDAlWsGYc+3P9767gVNqU/Y/IW7dqxYztMNFIDQ==









Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Cludad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública
- 6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.


Cadena Original

||GC|190618L|5|24NC9427159|19-07-2024|P||00001088888800000031||

 $LBWe 6a \overline{\textbf{N}} na 0 ubg Sry QEqdu 1 GQCCTQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlBwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlbwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcfjsLHNrhhWfrDk5uiwBNJtlgeKB/5ORlbwgoFRkM09bzCQAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCf3r2kybQcffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf/PdCffgAf$ zbMkbb1eDKhxYeJoJMwllR86B8hYXi8th9r+UbKy2TA4eKEwQqhjsf1H7WeVPh39lLdrHq2FxpJQmdCVdRv/NVFon WBS0+bWZoM6LujulV8qF3SeiHSBfndch1yBl7EhS0mFC3OM19TePsVZVL+krfCiq9mj3MpTEhPAHUgerBfSr8E168 L0fke8CX+la1MRsVVLVG6BCAiB8J6c7OEIDAIWsGYc+3P9767gVNqU/Y/IW7dqxYztMNFIDQ==









Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.