

- 1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
- 2. Aprobación del Orden del Día
- 3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018
- 4. Seguimiento de Acuerdos
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
- 6. Asuntos Generales



1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



2. Aprobación del Orden del Día



3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2018



ACTA DE LA 1º SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 25 de enero del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas v Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C", Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras del Distrito Federal; Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----2.-Verificación y Declaratoria de Quórum.-----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad. -----3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores hace la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2018. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y a lo correspondiente al Capítulo III. Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas para el ejercicio 2018. -3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y


Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas



Suplentes, Contralores Ciudadanos, Representantes de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios y del Comité Central de Obras, Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo. continúa con el siguiente punto. -----4.- Montos Máximos de Actuación para efectos del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal para el Ejercicio 2018.-----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Pública respectivamente.----5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2018. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Calendario. Para conocimiento del Pleno del Subcomité. -----6. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2017, -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2017. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2017, y se turnan para recabar sus firmas. -----7. Seguimiento de Acuerdos. ------El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 1-01/2018 acerca de la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de noviembre de 2017; en ese mismo apartado se presenta el Acuerdo 02-02/2018 acerca de la aprobación del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2018, aprobándose de manera unánime en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 14 de diciembre de 2017.-----8.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----8.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa con corte al 31 de diciembre de 2017, de los ejercicios 2016 y 2017 no existen compromisos; indica que se realizaron 4 contrataciones por Adjudicación Directa; señala que se realizaron 2 contrataciones por Licitación Pública indica que en ese mes no se realizó ninguna contratación por invitación a cuando menos tres personas. Pregunta si existen cometarios al respecto. cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----El Ing. Joaquín Reyo Filorio precisa que no puede realizar comentarios, debido a que la calidad de la impresión que le facilitaron respecto a la Carpeta de Trabajo, es muy pobre, así como el archivo electrónico se encuentra las mismas condiciones, además el sombreado en las columnas dificulta la lectura. -----El Ing. César A. Guerrero Puente responde que en lo subsecuente la calidad en la impresión respecto a la digitalización se realizará con mayor claridad. ------

Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas





Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas



8.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte
al 31 de diciembre de 2017, señala que en la columna de observaciones se encuentra
el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos
continúa con el siguiente punto
9 Informe de Avance de Atención a las Observaciones de los Órganos de
Control
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el informe y pregunta si existen
comentarios o preguntas al respecto, cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez
El Lic. Alfredo Garduño Yañez informa que, por instrucción de la Contraloría General
en la Ciudad de México, se creó un Comité de Auditorias, la propia Secretaría de Obras
y Servicios lo instalo el 18 de enero de este año, por lo que estos mismos casos
tendrán que ser presentados en este Comité, para que se tome en cuenta y este
informe ya no se integre en la Carpeta ya que deja de ser competencia de este Órgano
Colegiado
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da las gracias y comenta que se atenderá esta
información y continúa con el Orden del Día propuesto
10. Asuntos Generales
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta los Listados de Casos
DCOP"B"/01/01/2017 y DCOP"B"/02/01/2017; atendiendo los comentarios y precisiones
expresadas en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2017
En ese mismo punto se encuentra la Tarjeta Informativa de la Ing. Marina Ortega
González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; aclarando el
comentario emitido por el Contralor Ciudadano
Aprovecho la ocasión para recordarles nuevamente que la entrega de los informes para
la integración de la Carpeta del Subcomité es a más tardar los primeros 10 días de
cada mes con excepción del mes de diciembre que deberá ser entregada los primeros
días de ese mes
Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto,
que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra. Al no existir más comentarios cede
la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente, para que de por concluida la Sesión
El Ing. Cesar A. Guerrero Puente aprovecho este momento para dar la bienvenida a
los nuevos integrantes del Subcomité de Obras de esta Dirección General y concluye
siendo las 14:29 hrs. del día que lleva por fecha la Primera Sesión Ordinaria del
Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer
la asistencia de los participantes



4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
03-02/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 14 DE DCIEMBRE DE 2017.
		*	,			
			1			



- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
- 5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto





PROGRAMA DE OBRAS 2016 EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DEL 2018

			la se i			_					INVERSION AUT	ORIZAD	DA:		\$535,171,247.84	_
	A		В	7	С		D		E		F		G		н	
AREA OPERATIVA	LICITACIÓN PUB	LICA	CONVENIOS DE LICITA PUBLICAS	ACIONES	INVITACION A CUANDO TRES PERSONAS, A LOPSRM, 61 LOP	RT. 41	CONVENIOS INVITA CUANDO MENOS PERSONAS ART. 56 L LOPSRM	TRES	ADJUDICACIONES DIR ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDI DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 L		ADJUDICACIONES DI ART 63 (LOPD ART 42 (LOP y S	F)	TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"				ΙŢ	\$ 2,629,893.18				\$ 40,790,041.99						43,419,935.17	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	79,638,461.06			4 . 3	\$ 9,988,640.36										89,627,101.42	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	, ,		157 -		2,817,510.43				\$ 1,816,090.12						4,633,600.55	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					\$ 28,510,538.69										28,510,538.69	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	\$ 368,980,072.01						F			2	-		1		368,980,072.01	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS												8			0.00	0.00
REVALIDACIÓN	the other			1		1					-				0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS IQ Y RESCINDIDOS		J.		- P L											South a six	
IONTO CONTRATADO PARA OBRA	448,618,533.07	0.00		0.00	43,946,582.66	0.00	0.00	0.00	42,606,132.11	0.00		0.00	0.00	0.00	535,171,247.84	0.00
PORCENTAJES:	\$448,618,533.07 \$535,171,247.84	83.83%	\$0.00 \$535,171,247.84	0.00%	\$43,946,582.66 \$535,171,247.84	8.21%	\$0.00 \$535,171,247.84	0.00%	\$42,606,132.11 \$535,171,247.84	%96.2	\$0.00 \$535,171,247.84	%00.0	\$0.00 \$535,171,247.84	%00.0	\$535,171,247.84 \$535,171,247.84	100.00%
CONTE	E INVITACIÓN A C	UANDO MI	ICACION DIRECTA ENOS 3 PERSONAS 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LO	PSRM)			CONTRATADO	CONTRA	AUTORIZADO					. 0	-	
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G	-	\$86,552,714.77 \$535,171,247.84		16.17%	Ğ	A+B+C+D+E+F+G ASTO DE INVERSIÓN		\$535,171,247.84 \$535,171,247.84		100.00%				,	

1

A 30 012





PROGRAMA DE OBRAS 2017 EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DEL 2018

											INVERSION AUTORIZADA:				\$2,611,668,037.56	_
	А		В		С		D		E		F		G		н	
AREA OPERATIVA	LICITACIÓN PUBL	CA	CONVENIOS DE LICITA PUBLICAS	CIONES	INVITACION A CUANDO TRES PERSONAS, ART. 41 61 LOPDF	MENOS LOPSRM,	CONVENIOS INVITACIÓN A MENOS TRES PERSONAS LOPDF, 59 LOPSRI	ART. 56	ADJUDICACIONES DIRECT 62 LOPDF 43 LOPSRM	AS ART.	CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRE ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM	СТА	ADJUDICACIONES DIR ART 63 (LOPDE ART 42 (LOP y SE)	TOTALES	_
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$ 14,616,128.51				\$ 14,913,446.67				\$ 4,973,649.62						34,503,224.80	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,183,596,363.94		18,436,369.47		\$ 48,398,350.77			7	\$ 9,108,912.17				67,628,179.88		2,327,168,176.23	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	\$ 86,836,068.21				\$ 61,542,509.50	1			\$ 1,670,571.41				\$ 99,947,487.41		249,996,636.53	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					-										0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN							2								0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS							Δ								een a consti	9 9 . X
MONTO . CONTRATADO PARA OBRA	2,285,048,560.66	0.00		0.00	124,854,306.94	0.00	0.00	0.00	15,753,133.20	0.00		0.00	167,575,667.29	0.00	2,611,668,037.56	0.00
PORCENTAJES:	\$2,285,048,560.66 \$2,611,668,037.56	87.49%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$124,854,306.94 \$2,611,668,037.56	4.78%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$15,753,133.20 \$2,611,668,037.56	0.60%	\$0.00 \$2,611,668,037.56	0.00%	\$167,575,667.29 \$2,611,668,037.56	6.42%	\$2,611,668,037.56 \$2,611,668,037.56	100.00%
со	E INVITACIÓN A	CUANDO N	DICACION DIRECTA MENOS 3 PERSONAS . 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LO	PSRM)			CONTRATADO C	ONTRA	AUTORIZADO					0	<u> </u>	\dashv
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G	_	\$308,183,107.43 \$2,611,668,037.56	_	11.80%		A+B+C+D+E+F+G GASTO DE INVERSIÓN		\$2,611,668,037.56 \$2,611,668,037.56		100.00%				1	

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE ENERO 2018

	ONTRATO NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO OBRA SERVICIO IN	FECHA
		TRATACIÓN			ON DIRECT	A
		6.35	POR ADJ	UDICAC		
	CO	VIRATACION				
NO	HUBO					
					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		SUMA =	= \$0.00			

1

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2018

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÅREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO OBRA SERVICIO	FECHA INICIO TERMINO
			Afficiance or many management of the control of the		· when yighter a self-	CUANDO	1
					CACIÓN		n 1
				ORDIVI	NAS		
			RATACIÓN P. NIENOS TRE	SPUL			
		O CON	MENOS				
3	10 170						
				en jed			

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ENERO 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SEE	RVICIO	MONTO	EMPRESA	OBRA SERVICIO	FECHA INICIO TERMIN
							ONPUBLI	A
			TRAT	ACIÓN	PORI	ICITA		
4	NORU	BO CO						
			-	SUMA =	\$0.00			A

L



5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2018

			SITUACION ACTUAL										
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	ÓN Y/O FINIQUITO	EN					
		,	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5					
TOTAL	8	3	1	5	6	0	11	5					

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO	
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA PENDIENTE		JURÍDICO	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0	
TOTAL	3	3	1 *	5	1	0	6	0	

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de enero de 2018

	NÚMERO	T			1			T T		T					T		Т			
	NUMERO	FF	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DI	E EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANT	ICIPOS	CON	/ENIO (PERIO	DO - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AVA	ANCE %	OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO	EJERCICIO 2008				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	o l	
					rto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. ducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00		(FAGADO)	10.1	
1	V07.01.3.0042/RE	V 66	íR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-		\$0.00	\$1,265,034 24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORM DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUEI PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓ	
					bre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circulto Interior (Av. Río (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,304,357.79	\$0.00		3 0.00			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00				
							is.		15	ANTICIPO	\$4,225,855.85									
2	V07,01.2.0285/RE	V 66	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	AMORTIZADO	\$4,225,855,85	-	-	\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPO	
-				 						POR AMORTIZAR	\$0.00								<u> </u>	
					en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en n Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523,70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
					_					ANTICIPO	\$1,421,515.27								TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SA DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000 00 MEDIA	
3	V07.01.2.0308/RE	V 20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$677,161.65		-	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE S26,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES. AL 31-AGO-2012 ADEU \$744,393,62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN	
										POR AMORTIZAR	\$744,353.62								19/44,393.62 ADEMAS 3524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACION ADEUDOS CON CONTRATOS INOB.IR.L.2.028, INOB.AD.L.2.416 Y INOB.AD.L.2. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.	
					SUBTOTAL			30,706,103.35						-	24,932,101.56					
					el Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Rio Mixcoac - Av. Insurgentes ción Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - erlor.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
					Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el					ANTICIPO	\$404,952.82									
4	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	tramo comprendido de Av. Estanislao Ramirez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	AMORTIZADO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR SE TIENE REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.	
+		+i								POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior,	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915,58	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	\$827,991.56 \$827,991.56			\$0.00	50.044.400.05			Na american	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, SE TIENE EN REVIS	
				C.V.	Delegación Benito Juárez.		011122000	30,270,010,00	30.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	â	-	\$0.00	\$6,314.138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.	
	-									ANTICIPO	\$504,860.65									
6	EP08.IR,L.1.192	00	IR	las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes -	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	AMORTIZADO	\$504,860.65	·	8	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN.	
					Gob. José Maria Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.					POR AMORTIZAR	\$0.00								,	
					SUBTOTAL			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
					GRAN TOTAL			48,084,153.61						\$0.00	37,721,005.46	1.063.377.40				



NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE	ANTICIPOS		
		ANTICIPO	\$7,385,176.15		
48,084,153.61	-	AMORTIZADO	\$6,640,822.53		
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62		

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AVANCE GENERAL A PERIODO			
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
37,721.005.46	1,063.377.40				



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

81. Som verskriftare i Borisbour (d. 1855) Sp. Parestagen Michaela, G. P. (1926) Serva of politica

. 0000 020





Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2018.

			SITUACIÓN ACTUAL						
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	ONADOS		DACIÓN Y/O JUITO	EN PROCEDIMIENTO	
	10 a 1 No.			EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5	
	ž.			-					
								50 1,	
						.			
					·				
		, s 1			40				
TOTAL	5	0	. 0	0	5	0	5	5	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

Fecha de corte: 31 de enero 2018.

NUMERO		1			PERÍODO D	E EJECUCIÓN	MONTO			,	CONVE	VENIO (PERÍODO - MONTO) ESTIMACIÓN			AVA	ANCE %		
CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
JLOS						1	IK II											
			MEXICANA DE	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE	7				ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPAL EL ÁREA JURIDÍCA ENVIO A
ED08.IR.L.2.0025		I.R.	SERVICIOS, S.A DE	E IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	30.00%	SECRETARÍA DE FINANZAS EL CA
			C.V.	YA					POR AMORTIZAR	2,465,863.43								GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/1
			ALFA	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDILLO NO 1 DE SECURIDAD Y					ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPA EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMIT
ED08.AD.L.2.0075		A.D.	CONTRATISTAS,	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00	0.00%	0.00%	PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA ANTICIPO
	2 1		S.A. DE C.V.	COTOACAN			*		POR AMORTIZAR	592,151.26								ANTICIPO.
			MEXICANA DE	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDILLO NO 7 DE SECURIDAD Y					ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACI
ED08.AD.L.2.0218		A.D.	SERVICIOS, S.A.DE	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		AMORTIZADO	73,109.18				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO
-	-		C.V.	TEARDAG					POR AMORTIZAR	461,905.13								SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, 0 13/04/10
	N.		MEXICANA DE						ANTICIPO	535,014.31								SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIONEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA
ED08 AD L 2 0219		A.D.		PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		AMORTIZADO	414,577.78				848,328.55	0.00	100.00%		DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010.
			C.V.	TLAHUAC						120,436.53								29/04/10
INACIÓN DEL P	ROYECTO	EJECUTIVO	DEL PARQUE IZ	ZTAPALAPA.					FOR AMORTIZAR									
					= =-				ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA U TERMINACION ANTICIPADA POR FAL
ED08.LP.L.2.0374	_	L.P.	CORPORATIVO DE	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		AMORTIZADO	799,481,10				0.00	826,058.62	1.37%		DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 201 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCES
			CONSTRUCCION		4				POR AMORTIZAR	710,601.30		=,				v		DE DEVOLUCIÓN (ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACI EN ADEFAS
ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CORPORATIVO DE CONSTRUCCION		21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99							0.00	826,058.62	1.37%		DE DE ANTICIPO ESTIM
							TOTAL TOTAL CONTRATADO	OTAL ECONOMIAS	TOTAL DE A	AITICIPOR				70741 DF -				
	CONTRATO JLOS ED08.JR.L.2.0025 ED08.AD.L.2.0075 ED08.AD.L.2.0218 ED08.AD.L.2.0218	CONTRATO JLOS ED08.IR.L.2.0025 ED08.AD.L.2.0075 ED08.AD.L.2.0218 ED08.AD.L.2.0219 INACIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO CONTRATO F.F. MODALIDAD JLOS ED08.IR.L.2.0025 I.R. ED08.AD.L.2.0075 A.D. ED08.AD.L.2.0218 A.D. ED08.AD.L.2.0219 A.D. INACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	P.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO	CONTRATO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TERMINO TERMINO CONTRATADO	CONTRATO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO CONTRATADO ECONOMÍA	CONTRATO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPO	F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO MINICIO TERMINO TERMINO ECONOMÍA ANTICIPOS	CONTRATO	CONTRATO F.F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TÉRMINO CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS INICIO TÉRMINO INICIO TERMINO INI	CONTRATO FF MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NINCIO TÉRMINO MONTO ECONOMÍA ANTICIPO MONTO MO	CONTRATO F.F. MCDALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TERMINO TERMINO CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPOS TERMINO TE	CONTRATO F. MODALIDAD EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NICID TERMINO TERMINO CONTRATADO ECONOMÍA ANTICIPO NICID TERMINO TERMINO	CONTRATO FF MODALDA EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INICIO TERMINO CONTRATADO CONTRATADO	PF MODALDA BMPREA DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO NICID TERMINO NICID TERMINO CONTRATO CONTRATO

16,577,512.52

TOTAL DE ANTICIPOS ANTICIPO
AMORTIZADO
POR AMORTIZAR

5,638,125.71 1,287,168.06 4,350,957.65

TOTAL DE E	STIMACIONES		GENERAL AL RIODO
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%



5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACI	ÓN ACTUA	L	10
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS C		CON LIQUIE FINIC	DACIÓN Y/O RUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO	
		¥	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JUNIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		ÍODO DE CUCIÓN	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CON	VENIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2011	LOGINGIMIA	ANTICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
_				Construcción del Distr	tribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario	-													
1	07.01.2.0073/REV4	s Fondo Metropolitano	LP .	Contratistas, S.A. de	Construcción del Distribuídor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y A Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y l Delegación Gustavo A. Madero	v. ia 15/08/2007	30/01/2011	172,370,342,35	7,427,106,73	0.00	ANTICIPO 0.0 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00		-	6,585,981.21	7,408,159,04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS. PENDIENTE DE SOLVENT AUDITORIA AOPENIOS/10 DE LA CMHALDE PARA C.P. 2010 Y PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPENIOS/11 DE LA CMHAL FARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS OBULGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIO CULTOS
				TO	TALES	. 2		172,370,342,35	7,427,106.73	0.00			-	6,585,981.21					



TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTI	CIPOS
3		ANTICIPO	0.00
172,370,342.35	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE EST	IMACIONES	AVANCE GENERAL A PERIODO				
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7,408,159.04	0.00					



Secretaria de Obras y Servicios

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

A) Francisco del Paso y Tromosio No. 498 Cel Magazinen librarea C. P. 218550 2013 - Hapazino

Tet: \$764 - 1415 | E.C. 255



5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	NES CANCELADOS RECEPCIONADOS PRESCINDIDOS		ONADOS	CON LIQUIE FINIQ	DACIÓN Y/O JUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		ODO DE CUCIÓN	монто	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIG	POS	CONVE	NIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO		ACCASI- NOVEMBERO			INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2012	No. 15 result for the same of			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distr	ribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los limites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyott, en el						ANTICIPO	7,964,948.77								CONTRATO MULTIANUAL, EL IMPORTE CONTRATAD CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012, E AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012, ES TIENE E
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	ESTUDIO DE LA DCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS. REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICH
				S.A.P.II DE C.V.							POR AMORTIZAR	1,501,867.17								INDIRECTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHAL AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.
				CONSULTORÍA	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los						ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOT DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCIO
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	www.en.st.	limites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENT CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITOR AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUEN
				J.V.							POR AMORTIZAR	0.00								PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN (LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
				TOTALES				295,145,110.08	50,556,754.93	0.00	T		I		0.00	25,887,919,52	0.00	7		



TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	7,964,948.77
295,145,110.08	0.00	AMORTIZADO	6,463,081.60
1		POR AMORTIZAR	1,501,867.17

IERAL AL DO	PE		IMACIONES	TOTAL DE EST
IANCIERO	Ţ	FÍSICO	EN TRÂMITE	PAGADAS
			0.00	25,887,919.52
			0.00	25,887,919.52



Secretaria de Obras y Servicios

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

34 Francisco del Patro y Trompian No. 435-Dol. Marychilma Michola, C. F. 615886 obrasi di guio no.

Tel. \$784 - 1415 Ed. 212



5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2018

The state of the s		REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL											
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS		CANCELADOS Y/O	RECEPO	CIONADOS	CON LIQUIDACIO	EN							
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO						
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0						
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0						
TOTAL	22	7	0	21	8	20	9	0						

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

× .	-				SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	CON LIQUII FINIC	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO	
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JORIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	.1	4	0	5	0
TOTAL	3	2	0	1	4	0	5	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EJEC	ODO DE CUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANT	TICIPOS	CONVEN	IIO (PERIODO -	MONTO)	ESTIMA	ACIÓN	AVA	NCE %	OBSERVACIONES												
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2014				INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	ALC:												
				Construcción del Dist Pantitlán.	tribuldor Vial Chimalhuacán - Calle 7, Col.			1,600,492.96	1,596,401.49	0.00					0.00	1,507,491.91	0.00			48												
				COVITUR	Supervisión Técnica y de Control administrativo y financiero para la "Construcción del					T	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. En proceso de liquidació												
1	DGOP-IR-F-2-035-13	FONDO METROPOLITANO	IR	EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacán,	31/12/2013	30/09/2014	1,600,492.96	1,596,401.49	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	1,507,491.91	0.00	100.00%	94.43%	misma que se considera en la modalidad ADEFAS												
				DC 0.15	(segunda etapa)"		L				POR AMORTIZAR	0.00																				
		Construcción del Ho	spital Veterinari	o de la Ciudad de México	о.			1,156,400.00	1,106,400.00	0.00					0.00	1,082,375.12	0.00			C.												
		RECURSOS OTROS FEDERALES-		100/14 100/14 100	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital			E			ANTICIPO	0.00																				
2	DGOP-AD-F-2-034-13	PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL	AD	INTERNACIONAL	Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz		31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación misma que se considera en la modalidad o ADEFAS												
		RAMO GENERAL 33			Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.						POR AMORTIZAR	0.00							•	e "1												
	*				estructura Urbana-Mantenimiento de Puentes es Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00															
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y						ANTICIPO	0.00								[83]												
3	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas	0. 28/05/2014 31/12/2014 208.394	208,394.16	208,394.16	0.00	AMORTIZADO	0 00	-	-	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidació misma que se considera en la modalidad ADEFAS.													
					del 072																		POR AMORTIZAR	0.00	0							
				Mantenimiento a Pueni Distrito Federal.	l tes Vehiculares en Vialidades Primarias del			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00					0.00	12,573,850.67	0.00			la la												
		APORTACIONES		IMPULSORA DE	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes						ANTICIPO	0 00								Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluido												
4	DGOP-AD-L-1-032-14	PARA EL FORTALECIMIENTO	AD	DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE	vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	En proceso de liquidación, misma que se conside en la modalidad de ADEFAS												
		DE ENTIDADES FEDERATIVAS		cv	delegaciones del distrito rederal.						POR AMORTIZAR	0 00								en la modalidad de ADEFAS												
				Construcción del Tribur	nal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			19												
		CRÉDITO Y RAMO 23		GRUPO	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz						ANTICIPO	149,799,999.99								Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se regist												
5	DGOP-AD-F-1-034-14	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS	AD	CONSTRUCTOR EJA. S.A. DE C.V	Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México		31/12/2017	570,139,718.64	0.00	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	0.00	0.00	0.00%	26.27%	avance físico, en virtud de que los trabaj % iniciaron hasta el 16 de abril de 2015, El avan financiero corresponde al avance del ejerci												
		ECONÓMICAS.									POR AMORTIZAR	149,799,999.99								correspondiente al ejercicio reportado												
				TOTALES				585,903,915.16	15,710,105.05	0.00					0.00	15,360,823.74	0.00															

	12
1	11
-	
	1

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS				
		ANTICIPO	149,799,999.99			
585,903,915.16	0.00	AMORTIZADO	0.00			
		POR AMORTIZAR	149.799.999.99			

TOTAL DE ESTIMACIONES						
EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
0.00						
	EN TRÂMITE	EN TRÂMITE FÍSICO				



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

All Publishers are Path of Elementaria. 483 Our Microfiniers Uniform C. P. 618460 19743 of commun.

72 3/64 - 1485 EV 200



CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

	2; g =	1	SITUACIÓN ACTUAL											
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO						
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO						
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0						



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018



SECRETARIA DE CORRAS Y DESTRONOS.
Disección Semeral de Doras franciar
Dirección de Constructor de Ouras Fublicas. E 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2014

	NÚMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		DDO DE	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIF	Pos	co	NVENIO (PÉRIOD	O-MONTO)	ESTIM	IACIÓN	AVANCE OBSERVACIONES		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO	7.0.	I I I			INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2014				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO			
											ANTICIPOS	N/A		1								
					CONTROL OF SERVICE OF						AMORTIZADO	N/A	1	1								
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	A.D.		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	dic-14 \$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,641.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO		
	7				TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA						ANTICIPOS	N/A										
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	L.P.	CONSTRUCCI ON Y ANALISIS DE OBRAS S.A.	DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BASICOI PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014 (FAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS, PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA NO. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUNTEMOC Y EL JARDIN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO.	6-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	AMORTIZADO	N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,186,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.		
		CARRANZA							POR AMORTIZAR	N/A												
					TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO						ANTICIPOS	N/A										
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	L.P.		"PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR 'LAS SIGUIENTES ESCUELAS ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68 'IGNACIO GARCIA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA NO 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENTO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y	OR 88 OO 7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69		AMORTIZADO	N/A	N/A 7-oct-14	7-oct-14 31-dic-14	-14 \$2,039,474.74	\$14,204,241.76	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
					DELEGACIÓN ENTREPUBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN						POR AMORTIZAR	N/A										
											ANTICIPOS	N/A										
	K.				TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA																	
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	DE INGENIERÍA	DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO 'PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014' (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA	9-oct-14	31-dic-14	\$21.197,666.17	\$21,197,666.17	0 00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.		
					ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 284 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA						POR AMORTIZAR	N/A										

WOTE

ING. MARINEORIEGI CONTALEZ SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CORAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINOUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ALEA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PREA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENDAM ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVAÇÃO DE QUE EN ENTARAPIETA DEL SUCCIONE TA DISTE UN REPORTE EMITIDIO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO 51,053,391.83	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS					
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00				
		AMORTIZADO	0.00				
		POR AMORTIZAR	0.00				

TOTAL DE ES	TIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO							
PAGADAS	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
37,675,133.08	5,439,246.76	100.00%	77.90%						



5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2018

		REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL										
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS		CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	CIONADOS	CON LIQUIDACIÓ	EN						
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0					
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0					
TOTAL	41	1	0	37	5	27	15	0					

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS	C. Spiller III Diction Proceedings	DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	3	1	0	1	3	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIG	CIROS	CONVE	NIO (PERÍO	O - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2015	LCONOMIA	ANIA	LIFOS	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Reconstrucción de P Puentes Vehiculares (I	uentes Peatonales y juntas constructivas de Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
		FONDO DE APORTACIONES			Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y						ANTICIPO	0.00								. 14
1	DGOP-IR-F-1-055-15	PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES	IR	MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V.	distribuidores viales en la Delegaciones: A Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlaípan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluídos. En proceso de Liquidación, misma que pagará en la modalidad de ADEFAS.
		FEDERATIVAS.		2010 - 30 30 ann ann ann an	or Destrict reserve.						POR AMORTIZAR	0.00								
				Construcción del Tribu	unal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
		CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES		GRUPO	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Véritz Narvarte, Delegación, Benito Juárez, Ciudad de					-	ANTICIPO	0.00								1
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.		28/11/2014	14 31/12/2017 570,139	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24	٠.		0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	2.50%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que reporta y el financiero corresponde al avance del ejen correspondiente al ejercicio reportado.
											POR AMORTIZAR	144,716,000.75								. 3
				Mantenimiento a Puer Distrito Federal.	ntes Peatonales en Vialidades Primarias del			15,844,895.12	10,396,300.64	0.00					0.00	10,386,218.92	0.00			
				SERVICIOS DE	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puentes Peatonales ubicados en diversos						ANTICIPO	0.00					0.000,0000			
3	DGOP-IR-F-1-018-15	FONDO METROPOLITANO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL G4S,S.A. DE C.V.	puntos de la Ciudad de México, derivado de L peticiones ciudadanas y reportesciudadanos reallizados mediante Sistema de Atención 072	16/07/2015	27/02/2016	8,246,176.92	6,596,941.54	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	6,589,824.28	0.00	100.00%	94.64%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 31-ene-2017. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalid
				0.10,0.71.02.0.11.	realizados mediante Sistema de Atención 0/2						POR AMORTIZAR	0.00							PER	de ADEFAS.
				HVAC	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos						ANTICIPO	0.00								
4	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	87.17%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que
				DEC.V.	Atención 072						POR AMORTIZAR	0.00							pagará en la modalidad de ADEFAS.	pagara en la modalidad de ADEFAS.
		***************************************		TOTALES			-	595.560.888.23	57,370,394,51	0.00			-		0.00	39,253,541.60	0.00			



OTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	E ANTICIPOS
		ANTICIPO	0.00
595,560,888.23	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24
	1	POR AMORTIZAR	144 716 000 75

TOTAL DE EST	TIMACIONES		E GENERAL PERÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
39,253,541.60	0.00		



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

As Pransesse and Path y Troncosts for 488 that Mandalona Museum, C. P. 015288 5000 cd. gall-tox

Yor 8794 1468 Ear 112

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas



CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

					SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	1	CANCELADOS O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
		8	RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		0	Ō	36	2	27	11	0





RECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Direction Jenera, de Obras Publicas Direction de Construcción de Doras Publicas (cf.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

	NÚMERO					PERI	ODO DE	MONTO	монто			***************************************	7			Γ					
so	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EJEC	CUCIÓN	CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPO	os		NVENIO (PĖRIODO		ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		auditorolo 2015		ANTICIPOS	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO)	
- 1													-	1 1							
1	DGOP-IR-F-4-006-15	FEDERALES	LR.	APZA ARQUITECTURA S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "XMANHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA,	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$10,814,987.48	0 00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	98.61%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN
1											ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A									
manual deposits of the same	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.68	\$0.00	100 00%	99.49%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN
T						1					ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A									
-	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR.	ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.06	\$32,373.24	100.00%	99 35%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN
											ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A									****
-	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I.R.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593 68	\$0.00	100 00%	98 45%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN
T				PROYECTOS Y							ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A									
	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	I.R.	N EN INGENERÍA CIVIL, S.A. DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	NIA	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO.	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN
											ANTICIPOS	N/A									
				GH	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA					1	AMORTIZADO	N/A									
	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I.R.	ULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLINICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CO DE LIQUIDAC	DNCLUIDOS, EN PROC ÓN Y FINIQUITO.
			120		*						ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A									
	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	A.D.	CONSTRUCTOR	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,069.11	\$12,998,069.11	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0 00	100 00%	99.33%	TRABAJOS CO DE LIQUIDACI	NCLUIDOS, EN PROCI ÓN Y FINIQUITO.
	-				TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON						ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A									
		1		1	MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO				1	F	AMORTIZADO	N/A						1			
	DGOP-IR-L-1-051-15	LOCALES	I.R.	ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V.	"MANTEMIMIENTO A ESCUELAS" (PAQUETE 15), INTEGRADO POR LAS ESCUELAS PRIMARIAS "AQUILES SERDÂN", "EDO. DE QUINTANA ROO", "NACIONES UNIDAS", "ALBERTO M. ALVARADO" Y LA COLOCACIÓN DE MULTYTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID G. BERLANGA", UBICADAS EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	3-nov-15	31-dic-15	\$4,905,189.70	\$4,905,189.70	0.00	OR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,814,409.48	\$0.00	100.00%	98.15%	CONTRATO LIQUIDADO Y I	RECEPCIONA FINIQUITADO





SECRETARIA DE CIBRAIS Y SERVICIOS Direction General de Obras Poblices Directión de Construcción de Obras Healicas "C"

CDMX

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2015

CORTE AL 31	DE ENERO DE 2018

ASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DDO DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	ne l	CON	NVENIO (PÉRIODO	-MONTO)	ESTIMA	A CIÁN			
						INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2015	1	ANTICIP.	J	INICIO		1000 (PK)		CION	AVA	ANCE	OBSERVACIONES
- 1											ANTICIPOS	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FISICO	FINANCIERO	
. 1	DGOP-IR-L-4-054-15			2М	PROVECTO INTEGRAL PARA LA COMPTENZA LA						AMORTIZADO	N/A		1 1				l	ĺ	
	BGOF-IR-L-4-054-15	LOCALES	I.R.	ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.70	\$3,995,354.70	0,00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.
											ANTICIPOS	N/A								
0	DGOP-AD-L-1-059-15			TGC GEOTECNIA	TRABAJOS DE MITIGACIÓN EMERGENTES UBICADOS EN EL			AMORTIZADO	N/A											
	DGUP-AU-L-1-U59-15	LOCALES	A.D.	S.A. DE C.V.	FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO, SANTA FE. DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO DISTRITO FEDERAL.	as at the first of	\$6,500,000.00	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	NIA	N/A	N/A	\$6,186,596.68	\$0.00	100.00%	95,18%	CONTRATO RECEPCION LIQUIDADO Y FINIQUITADO.		
											ANTICIPOS	N/A				-				
	DGOP-AD-L-5-060-15	1004150		FENIX	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN EMERGENTES		İ				AMORTIZADO	N/A								
		LOCALES	A.D.	INGENIERÍA S.A. DE C.V	UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO. SANTA FE.	11-dic-15	31-dic-15	\$396,414.42	\$396,414.42 0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	NIA	\$378,729.56	\$0.00	100.00%	95.54%	CONTRATO RECEPCION LIQUIDADO Y FINIQUITADO.	

TOTAL TOTAL DE ANTICIPOS 133,111,371.91 0.00 AMORTIZADO 0.00 PORAMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES AVANCE GENERAL AL PERIODO 133,582,035.49 266,462.69 100.00% 98.32%

A RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. MARINA ORTEGA E ON TALEA SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 2ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

242



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2018

	1			<i>A</i>	SITUACION	ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEP	CIONADOS	CON LIQUIDACI	ÓN Y/O FINIQUITO	EN
	1		RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	5	29	2	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	5	17	5	17	0
TOTAL	72	4	0	15	61	12	64	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 31 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 27 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS, TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERLA DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	ONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JUNIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	5	29	2	32	0
TOTAL	31	3	0	5	29	2	32	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, TREINTA Y UNO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTISIETE ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

ADEMÁS TRES CONTRATOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.





	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		DE EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	CONV	ENIO (PERÍOE	O - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO	1	MODALIDAD	CMFRESA	DESCRIPCION DEL CONTINUO	INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016	ECONOMIA	ANTI	CIPOS	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Tribun	nal de Justícia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00					0.00	71,472,303.94	0.00			
	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz R Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	145,963,210,55	0.00	ANTICIPO	0.00	-							El avance fisico corresponde al acumulad ejercicio que se reporta y el financiero corresp al avance del ejercido correspondiente al eje
•	090F-A0-F-1-034-14/REV2	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AU	EJA, S.A. DE C.V.	México	26/11/2014	31/12/2017	370,139,718.64	145,963,210.55	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	28,530,506.64 116,185,494.11	-	-	0.00	62,474,941.28	0.00	20.27%	5.95%	reportado. Avances conforme a nueva reprogramación fecha de terminación al 31 de diciembre de 20
2	0000 101 5001 40	RECURSOS		INGENIERÍA MAS	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal. ubicado en avenida Obrero Mundial Número 75.	2000 10010		24 200 470 27	40.000.040.55		ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulad ejercicio que se reporta y el finant
2	DGOP-AD-L-5-001-16	FISCALES	AD	ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00		-	0.00	8,997,362.66	0.00	51.69%	66.00%	corresponde al avance global del co multianual. En base al Convenio de ampliaci importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
-				Construcción de Páneles	s Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				-	0.00	17,220,950.21	0.00			
					Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de		1				ANTICIPO	0.00						1		
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V	energia en los edificios de Oficialia Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquida misma que se pagará en fa modalidad ADEFAS.
											POR AMORTIZAR	0.00								AUCEAS.
				Mantenimiento a Puent Distrito Federal.	tes Peatonales en Vialidades Primarias del			31,114,901.61	20,718,600.97	0.00					0.00	20,167,931.72	0.00			1
4	DGOP-IR-F-1-018-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos	16/07/2015	27/02/2016	8,246,176.92	1,649,235.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	1,625,199.44	0.00	100.00%	94.64%	Avances global físico y financiero. Tra concluídos Recepcionado el 31-ene-2017.
				G4S, S.A. DE C.V.	realizados mediante Sistema de Atención 072						POR AMORTIZAR	0.00								En proceso de liquidación misma que se rea en la modalidad de ADEFAS.
	1	FONDO		HVAC MANTENIMIENTO	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas						ANTICIPO	0.00								Avances global físico y financiero. Tra
5	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	METROPOLITANO	IR	Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC.V.	y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00		-	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	87.17%	concluidos. En proceso de líquidación mismo se realizará en la modalidad de ADEFAS.
-					Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes			-			ANTICIPO	0.00							-	
6	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	6,438,671.64	0.00	100.00%	98,51%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquida misma que se pagará en la modalidac
				DEC.V.	Sistema de Atención del 072.						POR AMORTIZAR	0.00					#HEF\$(10)			ADEFAS.
				DISEÑO Y	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe						ANTICIPO	0.00								
7	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUMINISTROS ESPECIALES PARA	primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa,	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	AMORTIZADO	0.00	147		0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquida misma que se pagará en la modalidad
	- W W			PUENTES, S.A. DE C.V.	Delegación Coyoacán, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								ADEFAS.
					Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México,						ANTICIPO	0.00								
8	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidad misma que se pagará en la modalidad ADEFAS.
					realizados mediante Sistema de Atención del 072.						POR AMORTIZAR	0.00								ADEL 40.
	2000 10 5 4 000 10	FONDO	10	KARISMA INGENIERÍA,	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 602, (Vía Tapo), entre Poniente 4 y calle 653, dn las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la	11/10/2015	2442/2012	2010 411 42	2.640.444.45		ANTICIPO	0.00			CATAROL .					Trabajos concluidos. En proceso de Liquidac
9	DGOP-IR-F-1-029-16	METROPOLITANO	IR	S.A. DE C.V.	Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	AMORTIZADO	0.00	*1	-	0.00	3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%	misma que se pagará en la modalidad ADEFAS.
					México.						POR AMORTIZAR	0.00								



													·							
	NUMERO	E.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE CONTRA	E EJECUCIÓN ACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	ICIPOS	CONV	ENIO (PERÍO	00 - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	IOTAL	EJERCICIO 2016			0.0000000000000000000000000000000000000	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	333211773131123
					estructura Urbana-Mantenimiento de Puentes es Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			6.38
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente						ANTICIPO	0.00								
10	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia V. San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969,	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	AMORTIZADO	0.00	*	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad o ADEFAS.
					Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								
				Mantenimiento y Rehabi la Piedad) en la Ciudad d	bilitación a la Vía Primaria de Viaducto (Rio de de México.			22,760,118.70	22,760,118.70	0.00					0.00	22,498,259.23	0.00			
				MULTISERVICIOS	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Rio de la Piedad en su						ANTICIPO	0.00		1				-		
11	DGOP-IR-L-1-025-16	RECURSOS FISCALES	IR	INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	tramo Sur, del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.		31/12/2016	11,301,515.01	11,301,515.01	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	11,098,617.91	0.00	100.00%	98.20%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS.
					Mejoramiento de los accesos y salidas del		<u> </u>				POR AMORTIZAR	0.00								ADEL AS.
		RECURSOS	_	MULTINACIONALES	Viaducto Miguel Alemán/Rio de la Piedad en su	- 1			******		ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación
12	DGOP-IR-L-1-026-16	FISCALES	IR	MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.		31/12/2016	10,810,476.15	10,810,476.15	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	10,751,550.48	0.00	100.00%	99.45%	misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS. Recepcionado el 27-Mar-17
\dashv			-	-	Supervisión Técnica y de Control Administrativo		·				POR AMORTIZAR	0.00						-		Trooppoortage of 27 mar 17
	1			CONSTRUCCIONES I	y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel						ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación
13	DGOP-IR-L-5-027-16	RECURSOS FISCALES	AD	CAR S.A. DE C.V.	Alemán/Río de la Piedad en sus tramos Norte y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la	04/10/2016	31/12/2016	648,127.54	648,127.54	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	648,090.84	0.00	100.00%	99.99%	misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								Recepcionado el 27-Mar-17
					un carril reversible en el Puente Vehicular Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00					0.00	1,300,862.61	0.00			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado						ANTICIPO	0.00								. 33
14	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.		29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					01080, Ciudad de México	-					POR AMORTIZAR	0.00								7.52.70
				Remodelación y conserv Antiguo Palacio del Ayun	vación de salas de prensa en el primer piso del intamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo						ANTICIPO	0.00								
- 15	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL, S.A.	Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	AMORTIZADO	0.00		a	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
				DE C.V.	C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								AUEFAS.
				Ampliación de una seco Leones.	cción y tramo de la avenida Desierto de los			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00					0.00	7,457,920.65	0.00			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.						ANTICIPO	0.00								
16	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V	ubicada en la Delegación Álvaro Obregón,	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de
					STANCE OF HEADY.						POR AMORTIZAR	0.00								ADEFAS
											111000000000000000000000000000000000000							i l		





	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE CONTR	EJECUCIÓN ACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	CONVE	NIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO			=00000000°==000°04		INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construccion del cuerpo vialidad José Azueta At Calzada de la Virgen,	o poniente y ampliación del lado oriente en la oad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00		,			0.00	14,999,118.64	0.00			- 3
17	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del tuempo determinado para la construcción del tuempo pomiente y ampliación del lado criente en la visilidad José Azueta Abad. Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen. Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	29/04/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	El avance físico corresponde al acumulado d ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contra multianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
				CORPORATIVO DE	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación						ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulado d
18	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	· IR	DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en	01/12/2016	28/06/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	199,118.64	0.00	15.82%	7.57%	ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contra multianual
					la Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								
				Aplicación de pintura en Social	100 módulos de la Secretaria de Desarrollo			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9						ANTICIPO	0.00								
19	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	AMORTIZADO	0.00	٠		0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS.
					tiempo determinado						POR AMORTIZAR	0.00								
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las	œ					ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación
20	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00		-	0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las						ANTICIPO	0.00								7.
21	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS.
					unitario y tiempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00								
					Supervisión Técnica y de Control Astministrativo y Financiero para los trabajos de Manteninhot Preventivo y Correctivo en 38 Módulos de Participación Cudadana y Seguridad Pública uticiados en las Delegaciones: Talpan con 7 Módulos. Xochimilco con 4 Módulos, Tilahuac con 4 Módulos. Ltapalapa con 10 Módulos.					a	ANTICIPO	0.00								
22	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD		Coyascán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Bento Juárez con 8 Módulos, Magdatena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Alvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A Madero con 9 Módulos, Cauahtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	AMORTIZADO	0.00		·	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad d ADEFAS.
					Módulos a intervenir dentro del perimetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00								





								T												
	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN ACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	CONVE	NIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTIN	AACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016			27/15/5	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Rehabilitación a Esc	uelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			70,331,284.55	70,331,284.55	0.00					0.00	67,434,944.82	1,308,805.96			
					"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria						ANTICIPO	0.00								2.10
23	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo	2	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	ē	-	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					determinado. Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2).						POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS	IR	PROVEEDORA	Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 279 John Dewell,	21/12/2016	24400042	10 010 770 00	40.040.770.00		ANTICIPO	0.00			0000000		673H4994557	2000201 10220000		Trabajos concluidos. En proceso de Liquidació
24	DGUP-IR-L-1-072-16	FISCALES	lik.		Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solis López,	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	AMORTIZADO	0.00	100	-	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	misma que se pagará en la modalidad c ADEFAS
					Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena "Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3),						POR AMORTIZAR	0.00								
				-	Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro,						ANTICIPO	0.00								
25	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Buergo, Escuela Secundaria Nº 50 "Làzaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Erancisco Sarabia, Escuela Primaria Irancisco Sarabia, Escuela Primaria Irancisco Sarabia, Escuela Primaria referenciaco	EMILLON	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardin de niños Ponciano G. Padilla, Jardin de niños Doctor Ripoberto Pico M. #501 / M.601, Jardin de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de Máxica. A porcia unitário Liempo delaternialmento Máxica. A porcia unitário Liempo delaternialmento por la construir de la composição de la construir de Máxica. A porcia unitário Liempo delaternialmento por la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la construir de la const						POR AMORTIZAR	0.00								
					Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4). Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarria y Ferarria. Kinder						ANTICIPO	0.00							3-11	
26	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquin Terrazas, Prim.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	AMORTIZADO	0.00	-		0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.						POR AMORTIZAR	0.00			-					
					Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro Maria Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47						ANTICIPO	0.00								
27	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR		Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli. Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco,	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
			۸		Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de Máxico. A precio unitario y tiempo.						POR AMORTIZAR	0.00								





			T		T	arolono ne				T	T					T				
	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN ACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	ipos	CONVE	NIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	Fisico	FINANCIERO	SSSERVACIONES
28	DGOP-IR-L-1-081-16	RECURSOS FISCALES	IR	P&P INGENIERÌA DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	Proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la construcción de las mismas, así como la rehabilitación a las escuelas (Paquete 6). Primarias, Maria Epigmania Arriaga Salgado. Coyokauhquí, Dr. Francisco Vázquez Górnez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil. Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio". A precio alzado y tiempo	22/12/2016	31/12/2016	8,636,365.89	8,636,365.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	_		0.00	8,630,386.41	0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 14-sep- En proceso de Liquidación, misma que se paga en la modalidad de ADEFAS.
					determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandía, Wilfrido Massiew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes,		×				ANTICIPO	0.00								
29	DGOP-IR-L-1-084-16	RECURSOS FISCALES	IR		Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto Garcia, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las	24/12/2016	31/12/2016	9,323,596.25	9,323,596.25	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	*	0.00	9,317,446.93	0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 14-sep-17 En proceso de Liquidación, misma que se pagar en la modalidad de ADEFAS.
					Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México.						POR AMORTIZAR	0.00								
					"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, Maria Epigmenia Arriaga Salgado Coyokauhqu, Dr. Epigmenia Arriaga Salgado Coyokauhqu, Dr. Grancisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Hóroes de Churubusco, Semionovióh Makarenco y Secundaria 157 Juan Armos Comenio, a precio atzado y tiempo determinado, ubicados en la lazado y tiempo determinado, ubicados en la						ANTICIPO	0.00					5			
30	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD		Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México: Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7). Primarias. República de Finlandia, Wilfrido Massiew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto Garcia, Prof. José Guadalupe Najera Jiménez y Secundaria	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	AMORTIZADO	0.00		74	0.00	522,211.12	567,298.00	100.00%	46.33%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Técnica No. 29, Xiutecultifi, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Cidrad de Mexoo, Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 279 John Devell Primaria Beatriz, Avila García, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solis 145 Secretaria.						POR AMORTIZAR	0.00								





	NUMERO	22004					DE EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO	soowar's		Talaaa	CONVE	NIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTIN	IACIÓN	AVA	NCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	TOTAL	CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANI	CICIPOS	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
31	DGOP-AD-L-5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO. CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD. S.A. DE C.V.	Supenvisión Teonica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escueláas (Paquete 1), integrado por Sec Diurna No. 169 "Carmen Geradin", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen erdán", Telsecucularia No. 40, Ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y Itempo determinado, Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria Godoy, Escuela Primaria Prosidentes de México, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina. Primaria Estado de Jalisco, Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrevo Mexicano, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrevo Mexicano, Escuela Secundaria No 3 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria No 3 José Pagés Llergo, Escuela Primaria Apules Primaria Licateopan, Escuela Primaria Apules Primaria Incateopan, Escuela Primaria Apules Primaria Incateopan, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardin de niños Ponciano G. Padilla, Jardin de niños Dotor Rigoberto Pioo M. 48501 / Jardin de niños Dotor Rigoberto Pioo M. 48501 / Jardin de niños Porence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas "(Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Tiacoquemecati Universidado en las Delegaciones Miguel AemánN, Primaria José Joaquin Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enique Gallegos, Univaria y del primaria José Joaquin Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enique Gallegos, Universidado en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Insurgentes Bravo, Prim. Enique Gallegos, Primaria Putor Dego Revera, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Carvantes	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00	-		0.00	788,837.12	741,507.96	100.00%	50.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.



Corte al 31 de enero de 201

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC	IDOS	CONVE	NIO (PERÍOD	00 - MONTO)	ESTIN	MACIÓN	AV	ANCE %	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016	200.15	Airio	iros	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción del Museo	Interactivo Infantii Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00			7.0
					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00						-		
32	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	AMORTIZADO	0.00	10		0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	36.13%	Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero
	>										POR AMORTIZAR	0.00							corresponde al avance global del contra multianual.	
- 1					Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	No. of March					ANTICIPO	0.00								
33	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	AMORTIZADO	0.00	~		0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	60.80%	Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado d ejercicio que se reporta y el financiero
				COOCHE AND THE COOKE AND ADDRESS AND ADDRE							POR AMORTIZAR	0.00						A74-20001000000	0.00-0.000	corresponde al avance global del contra multianual.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.				**************************************		ANTICIPO	0.00					3.4.2			
34	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.		29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	195,011.87	0.00	0.04%	7.20%	Trabajos en proceso. El avance fisico corresponde al acumulado d ejercicio que se reporta y el financiero
											POR AMORTIZAR	0.00				0.70000	(* A	0.0	1.25.0	corresponde al avance global del contrat multianual.
		-		TOTALES				1,353,412,829.55	341,578,172.83	0.00					0.00	251,864,173,78	1,308,805,96			£2.1730



TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	0.00
1,353,412,829.55	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64
		POR AMORTIZAR	116,185,494.11

TOTAL DE ES	TIMACIONES		GENERAL AL RÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	Fisico	FINANCIERO
251,864,173.78	1,308,805.96		



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco -lei Po iu y Tr-inco-o No. 435 Cot, Magrielene Nome a D. P. 018260 obi asufi goti ner

Tel.: 6764 - 5455 Em. 252





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2018.

				S	ITUACIÓ	N ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	ONADOS	CON LIQUII FINIC	DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO
			4	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
			al a	•		77		
			*			8	2	
		Л.	4		5			
TOTAL	19	1	0	. 5	15	5	15	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

	NUMERO			1201251012-275	1	PERIODO D	E EJECUCIÓN	MONTO		T	CONV	ENIO (PERÍODO - I	(OT/ON	ESTIM	ACIÓN	AVA	NCE %	Al 31 de enero de 2018.
CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
_,,,,,,	1 00										-							•
1 3	SOS/DGPE/3/LPN/PPS/ DP/SPE/1036/10/10		PPS	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Contrato de Prestacion de Servicios a largo piazo para la creación vi modernización conservación y frantenimiente de la infraseructura valí de la lina 3 del Metebós en el tramo comprendido de Tenayuca a Eflopia, con una longitud de 1552 KM: incluida la enhabilitación de la superficie de localizado Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza.	17-Feb-10	31-Dic-19	321,448,886.89	2	AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	321,448,888.89	0.00	100%	100%	Pago 6 de 9.
2	DGOP-AD-L-1-007-16		AD	CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A	Rehabilitación de Pilotes de Control a Escuelas de Nivel Basico	18-Ago-16	31-Dic-16	19,557,612.26		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	19,279,621.57	0.00	99,00%	98.58%	En proceso
3	DGOP-AD-L-1-003-16		ÁD	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA S A DE C.V	diversas Delegaciones de la Cludad de	13-Ago-16	31-Dic-16	13,373,276.14		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	13,373,276.14	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionad
4	DGOP-IR-L-1-004-16		IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GRAY	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona II	13-Ago-16	31-Dic-16	12,959,688.44		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,959,688.44	0.00	85,10%	100.00%	Liquidado y recepcionad
5	DGOP-IR-L-1-003-16		IR	ESCODEM S A DE C.V.	Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacano y Calzada de Tialpan)	25-Ago-16	26-Nov-16	3,832,775.81		AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	3,832,088.31	180,034.81	100%	100.00%	Liquidado y recepciona
6	DGOP-IR-L-1-003-16		AD	Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. de C.V.	Tabajos de domolición de dos nieveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morena No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez.	5-Sep-16	17-Oct-16	1,481,732.31		AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	1,299,904.98	0.00	100%	87.83%	El avance físico alcanzado fu aplicación de Dictamen de Unitarios.
7	DGOP-IR-L-1-022-16		IR	Constructora EMKIU S.A. de C.V.	Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Celzada Taxqueña y Celzada de Tialpan, Delegación Coyoacán.	27-Sep-16	25-Dic-16	2,689,760.71		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA .	NA	NA	2,689,760.71	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionac
8	DGOP-IR-L-1-023-16		IR	Ingenieria Experimenta S.A. de C.V.	Mantenimiento a los Puentes Atirantados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Catzada Ignacio Zaragoza.	27-Sep-16	25-Dic-18	3,493,941.89		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	3,493,828.38	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado
9	DGOP-IR-L-1-042-16		IR	TGC Geotecnia S.A de C.V.	Estabilización del Terrapien Nor-Oriente de la Glorieta Cumbres de Santa Fe ubicado en Av. de los Poetas No. 100 Col. San Mateo Tialtenango Delegación Cuajimalpa.	01-Nov-16	28-Nov-16	2,720,710.03	2	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	2,720,710.03	192,290.50	100.00%	92.93%	Liquidado y recepcionad
10	DGOP-IR-L-1-039-16	k	IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitaz Delorme", ubicada en Calle Niños Heroés de Chapullepec No. 101 Col. Postal Delegación Bénito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531,28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidació
11	DGOP-IR-L-1-041-16	¥	IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza slendo estas: Jardín de kiños "Mexico Olimpico" y "Vicante Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA NA	NA	NA	11,846,098.54	- 0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y fil

	TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIC	POS
H		_	ANTICIPO	0.00
1	368,598,698.04	1	AMORTIZADO	0.00
1		1	POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE EST	TIMACIONES	AVANCE GENE	RAL AL PERÍODO
PAGADAS	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO
367,724,491.31	372,325.31	6.98	9.96



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

					SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	1	CANCELADOS O	RECEPC	IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		0	0	5	17	5	17	0





SECRETARIA DE OPRAS Y SERVICIOS Dirección General de Obras habicas Obracción de Construcción de Corás Publicas "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016



	NÚMERO	F.F.	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DDO DE	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIGI	POS	co	NVENIO (PĖRIOE	OO-MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	ANCE	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO	1	1			INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016	120000000000000000000000000000000000000			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
- 1				1							ANTICIPOS	N/A								
		1	1	PROYECTOS DE	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL					1	AMORTIZADO	N/A	1	İ	I	1	1			
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A.D.	CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL	HOSPITAL GENERAL CHAJIMALPA LIBICADO EN LA 16 DE	13-ago-16	11-sep-16	\$556,185.12	\$556,185.12	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0 00	\$196,484.07	100.00%	0.00%	
\exists											ANTICIPOS	N/A				1		-		
1				ARQUITECTO	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO		1			1	AMORTIZADO	N/A	1					l		
2	DGOP-AD-L-5-011-16	LOCALES	A.D.	ALFREDO TORRES RUELAS	URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUIDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	26-ago-16	29-dic-16	\$1,296,142.81	\$1,296,142.81	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,154,923.84	\$98,667.28	100.00%	89.10%	1
		†		 							ANTICIPOS	N/A	-			1				
		1									AMORTIZADO	N/A								
.	0000 101 5 010 10		l	SARMIENTO Y ASOCIADOS	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CUARTA ETAPA			Alta esti mentiona i disconi si i al cons					1							
3	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A.D.	INGENIERÍA S.A DE C.V.	DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	8-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,295,162.04	\$378,831.64	100.00%	99.41%	, ,
											ANTICIPOS	N/A								
1				ING PEDRO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS						AMORTIZADO	N/A	1							
4	DGOP-AD-L-5-014-16	LOCALES	A.D	ALVARADO	PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	9-sep-16	31-dic-16	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	ļ
							-				ANTICIPOS	N/A				-		 		
											AMORTIZADO	N/A								
5	DGOP-AD-L-5-015-16	LOCALES	A.D.	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO E INSTALACIONES PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	10-sep-16	28-dic-16	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$465,601.96	\$0.00	100.00%	98.03%	ý
									<u> </u>		ANTICIPOS	N/A								
- 1			l	INGENIERÍA							AMORTIZADO	N/A				ĺ	1			
6	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	I.R.	INTEGRAL	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN				DATA HETPERSON DATE FROM											
ь	DGOP-IK-L-5-018-16	LOCALES	I.R.	MÉXICO, S.A. DE C.V.	DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,360,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
											ANTICIPOS	N/A								
					TRABA IOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OSCUMBA ETTE						AMORTIZADO	N/A								
7	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SANCHEZ"	5-oct-16	31-dic-16	\$62,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$48,871,075.72	\$13,075,133.72	100.00%	78.38%	4
											ANTICIPOS	N/A								
.	DC00 DN 1 000 10		1.00	GRUPO KOPIL	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE						AMORTIZADO	N/A								
8	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	L.P.N.	S.A.DE C.V.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825 03	\$28,042,825.03	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,606,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	-



SECRETARIA DE **DERAS Y SERVICIOS** Direccion General de Obras Publicas Direccion de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016

	NÚMERO	F.F.	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO	DOO DE	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIP	os	CON	IVENIO (PÉRIODO	D-MONTO)	ESTIM	IACIÓN	AV	ANCE	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO		-	-		INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIER	
9	DGOP-LPN-L-1-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL, UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	11-oct-16	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,237,086.56	\$0.00	86.44%	27.88%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-16	LOCALES	L.P.N.	COOAD, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-16	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	9,821,520.31 9,821,520.31 0.00	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	
12	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUINTEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$260,185.12	\$0.00	71.36%	14.29%	
13	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	l.R.	INTEGRAL EN	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,671.79	\$570,761.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$570,760.60	\$0.00	59.98%	4.96%	
14	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,198.94	\$56,387.60	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,387.60	\$0.00	68.40%	5.66%	
15	DGOP-LPN-F-2-059-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADO RA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,903,771.15	\$0.00	15.89%	1.01%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA E SUSPENSIÓN.
16	DGOP-IR-F-4-093-16	FEDERALES	LR.	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TLALPAN	30-dic-16	15-sep-17	\$9,997,870.59	\$218,818.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,997,870.59	\$0.00	100.00%	100.00%	3





SECRETARÍA DE **OBRAS Y BERVICIOS** Describo General de Obras Publicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DDO DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	os	co	NVENIO (PÉRIODO	D-MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AV	ANCE	OBSERVACIONES
CONTRATO	_				INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2016				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
			1							ANTICIPOS	N/A								
		1	1	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO						AMORTIZADO	N/A	1						1 1	
DGOP-IR-F-4-095-16	FEDERALES	I.R.	ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	DE SALUD SAN NICOLAS SUR EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA TLALPAN.	30-dic-16	15-sep-17	\$6,999,996.31	\$75,762.00	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,999,996.31	\$0.00	100.00%	100.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE AN	TICIPOS
139,435,354.05	0.00	ANTICIPOS	9,821,520,31
		AMORTIZADO	9,821,520,3
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ES	TIMACIONES		GENERAL ERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
137,572,789.26	13,800,950.15	88.36%	61.12%

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. MARINA ORTEGA GONEYEZ SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 2ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2018

					SITUACIO	NACTUAL	¥ ""	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	CIONADOS	CON LIQUIDAC	IÓN Y/O FINIQUITO	EN
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	PROCEDIMIENTO JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	8	0	0	19	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	0	1	12	1	12	0
TOTAL	40	20	0	1	59	1	59	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, ONCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 12 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O	RECEPC	ONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JORIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	8	0	0	19	0	19	0
TOTAL	11	8	0	0	19	0	19	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, ONCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOCE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SIETE CONCLUIDOS.

	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	CIPOS	CON	/ENIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTIN	/ACIÓN	AV	ANCE %	OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017		2602-0501		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribuna	al de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	176,509,711.69	0.00					13,232,970.15	105,524,353.20	12,435,253.36			
		CRÉDITO Y RAMO 23			Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de			26			ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulado d ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que s
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	161,803,445.13	0 00	AMORTIZADO	36,103,278 26	Q1/12/2017	30/06/2018	0.00	92,018,984.76	11,234,355.24	39.31%	9.81%	reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación octobrecha de terminación al 30 de junio de 2018.
		ECONOMICAS		190	25						POR AMORTIZAR	80,082,215.85								Se tiene en trámite en la Dirección de Contrato dos Convenios de Ampliación en Plazo.
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de						ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulado d
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte. Delegación Benito	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	AMORTIZADO	0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	13,505,368.44	1,200,898.12	66.01%	66.01%	ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrat multianual. En base al Convenio de ampliació
					Juárez, en la Ciudad						POR AMORTIZAR	0.00								en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
					poniente y ampliación del lado oriente en la ad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a			44,852,210.26	29,853,089.79	0.00					0.00	0.00	23,655,249.07			
					Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la						ANTICIPO	0.00								
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V	vialidad José Azueta Abad, Tramo. Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	29/04/2017	42,222,317.08	27,422,317.08	0.00	AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	22,766,097.47	89.00%	35.05%	El avance físico y el financieros corresponde avance global del contrato multianual.
	-										POR AMORTIZAR	0.00								1
				CORPORATIVO DE	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la						ANTICIPO	0.00								
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE	construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad,	01/12/2016	28/06/2017	2,629,893.18	2,430,772.71	0.00	AMORTIZADO	0 00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	889,151.60	92.74%	7.57%	El avance fisico y el financieros corresponde a avance global del contrato multianual.
				C.V	Tramo Avenida Canal de Mir						POR AMORTIZAR	0.00								
					al y los trabajos de Mantenimiento Preventivo ucturas de la Glortíeta Insurgentes para su			19.933.832.27	19,933,832,27	0.00					0.00	19,928,852.58	0.00			
-				reforzamiento	Provecto Integral de Reforzamiento Estructural										WEDGES TO S			-		
				COMUNICACIONES Y	y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta						ANTICIPO	0.00				UES .				
5	DGOP-AD-F-4-097-16/REV	FONDO METROPOLITANO	AD	SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la	31/12/2016	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	AMORTIZADO	0 00	*	-	0.00	19,928,852.58	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos
					Ciudad de México						POR AMORTIZAR	0.00							5)	



	NUMERO			EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIP	os	CON	/ENIO (PERÍODO	- MONTO)	ESTIM	IACIÓN	AV.	ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017	ECONOMIA	ANTICIP	03	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
\dagger				Construcción del Museo I	Interactivo Infantii Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00					0.00	47,705,803.25	13,355,088.91			
7					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso
6	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	AMORTIZADO	0 00			0.00	6,356,328.30	714,503.77	41.27%	36.13%	El avance físico y el financieros corresp avance global del contrato múltianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Gerencia de proyecto para el Museo interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso.
7	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0 00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	6,193,436.04	205,453.40	66.93%	60.84%	El avance físico y el financieros corres avance global del contrato multianual.
											POR AMORTIZAR	0 00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso.
8	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.		29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	AMORTIZADO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	35,156,038.91	12,435,131.74	12.63%	7.17%	El avance físico y el financieros corresp avance global del contrato multianual.
		_									POR AMORTIZAR	0.00								
	15			Mantenimiento a Puente Distrito Federal.	es Peatonales en Vialidades Primarias del			19,887,096.29	19,887,096.29	0.00					0.00	1,783,571.92	16,677,441.74			
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por						ANTICIPO	0.00								
9	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	impactos de accidentes y peticiones ciudadanas	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	0.00	3,014,106.88	89.90%	0.00%	Trabajos en proceso.
									200		POR AMORTIZAR	0.00								
				RK DISEÑO Y	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México.						ANTICIPO	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	AMORTIZADO	0.00	*	-	0.00	0.00	3,529,250.12	99.40%	0.00%	Trabajos en proceso
					realizados mediante el Sistema de Atención del 072.						POR AMORTIZAR	0.00								
				ARQUITECTURA,	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de						ANTICIPO	0 00								
11	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR IR	PROYECTOS. INGENIERÍA, S.A. DE C.V	México, derivado por peticiones ciudadanas,	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0 00	AMORTIZADO	0 00	-		0.00	0.00	4,911,855.28	90.00%	0.00%	Trabajos en proceso
				-	072.						POR AMORTIZAR	0.00								
				C V.M.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por						ANTICIPO	0 00								
12	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	iR IR	CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0 00	0.00	2,173,978.45	93.63%	0.00%	Trabajos en proceso
											POR AMORTIZAR	0 00								
				DISEÑO Y	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por						ANTICIPO	0.00					4 700 0 10 0	400 0007	0.000	T
13	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD AD	SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C V.	impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	1,796,640.01	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											POR AMORTIZAR	0.00						-		
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por				i.		ANTICIPO	0 00			00.0000000					
14	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	S AD	SIGMA GDS, S.A. DE C V.	peticiones ciudadanas. Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	AMORTIZADO	0 00	1	-	0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos
					Sistema de Atencion del 072.						POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por						ANTICIPO	0.00							300000000000000000000000000000000000000	
15	DGOP-AD-L-2-032-17	RECURSOS FISCALE	s AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S A DE C V	peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el	23/11/2017	31/12/2017	1,388,417.92	1,388,417.92	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	0.00	1,249,575.20	92.00%	0.00%	Trabajos en proceso.
					Sistema de Atención del 072.						POR AMORTIZAR	0 00								062



Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO '	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		DE EJECUCIÓN RACTUAL	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIF	POS	CON	VENIO (PERÍODA	O - MONTO)	ESTI	MACIÓN	AV	/ANCE %	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017	000000000000000000000000000000000000000	+30481-034010	71/9868064	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	-
				Mejoramiento del suelo enla carretera Xochimilo	conforme al estudio de mecánica de Suelos o-Tulyehualco.			14,928,049.34	14,928,049.34	0.00					0.00	0.00	14,842,997.61			
T					Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgoen la zona						ANTICIPO	0 00								
ŝ	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	comprendida de la carretera Xochimilco- Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochiti	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	AMORTIZADO	0 00	-	-	0.00	0.00	14,203,575.37	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
					a la calle Desiderio Peña.						POR AMORTIZAR	0.00								
				COORDINACIÓN	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos						ANTICIPO	0.00			2					
	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE	así como trabajos preliminares y mitigación de riesgoen la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	0.00	639,422.24	100.00%	0.00%	Servicios concluidos.
			,	OBRAS, S.A. DE C.V.	Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.						POR AMORTIZAR	0.00								
				Demolición y retiro de es	scombro del edificio de Génova No. 33			15,946,056.00	15,946,056.00	0.00					0.00	0.00	. 0.00			
1					Demolición y retiro de escombro del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33						ANTICIPO	0.00								
	DGOP-AD-L-2-E03-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICOADOS, S.A. DE C.V.		16/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	AMORTIZADO	0.00	15	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos
				C.V.							POR AMORTIZAR	0.00								
1	1,000,000			. COORDINACIÓN DE	Supervisión de demolición y retiro de escombro del edificio de 11 niveles con daños mayores en						ANTICIPO	0.00								
	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	AMORTIZADO	0.00		-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos
				MONTAÑO, S.A. DE C.V							POR AMORTIZAR	0.00				ı				h
		-1		TOTALES	the state of the s			1,246,961,666.46	374,936,530.17	0.00					951,605,186.28	951,605,186.28	951,605,186.28			



TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO '	0.00
1.246.961.666.46	0.00	AMORTIZADO	36,103,278.20
		POR AMORTIZAR	80,082,215.8

TOTAL DE ES	STIMACIONES		GENERAL AL ERIODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
951,605,186.28	951,605,186.28		



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

As Prancisco del Paco y Trancoso No. 488 Col. Magdalena Sarmica. C. P. 015880 Soray of gold mu.

Ter 5766 - 1415 - 8at 212





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2018.

				S	SITUACIÓ	N ACTUAL	-	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURIDICO
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
**			v		2			
					241			
			u.			47	7 1	
	-							
TOTAL	16	12	0 -	0	28	0	28	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017

								DIRECCION DE CON	NSTRUCCION L	E OBRAS PUBLICAS "B"								Al 31 de enero de 2018
CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		E EJECUCIÓN	MONTO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CO	NVENIO (PERÍOD	O - MONTO)	ESTIM	ACIÓN	AVA	NCE %	T
CASO	CONTRATO		-		THE STATE OF THE S	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
ı,	DGPE-LPN-2-003-16	2	LPN	CISM, S.A. DE C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobix, el cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Nov-16	30-Nov-17	15,899,868.22		AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA NA	NA .	14,026,586.20	1,873,301.92	100.00%	88.22%	
					Supervisión Técnica, Administrativa y				—	TORAMORTIZAR 0.00							-	-
2	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C. V.	complementario, que correrá sobre Avenida	17-Oct-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	21,232,066.59	16,473,706.57	98.00%	55.55%	Derivado del fallo emitido por juicio de amparo No. 841/2017 reactivan los trabajos, tomand en cuenta que se realizara un reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma.
				Consorcio de	, ,				1	POR AMORTIZAR 0.00								
3	DGPE-LPN-F-1-007- 16	i	LPN	Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911.032.65		ANTICIPO 258,720,509.48 AMORTIZADO 237,074,496.79 POR AMORTIZAR 21,646,012.69	NA	NA	NA	990,680,969.12	81,870,341.92	97.00%	90.15%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 s reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizara una reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma.
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento					7 ON AMORTIZAR 21,040,012.09								
4	DGPE-AD-2-003-16	2	AD	Catomsi Construye, S.A. de C.V.	a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcia asfáltica templada	22-Nov-16	23-Ene-17	1,606,924.42		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA .	NA	1,606,924.42	0.00	100.00%	100.00%	
					Trabajos de mantenimiento a la carpeta					POR AMORTIZAR 0.00				50.000				
5	DGPE-IR-F-1-005-16	n 1413	IR	Elite Ingenieria Civil, S.A. de C.V.	el tramo comprendido entre la Fuente de Petróleos y la calle de Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en la	25-Nov-16	9-Ene-17	13,019,815.28		AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	, NA	NA	13,019,815.28	0.00	100.00%	100.00%	
					asfáltica a través de fresado y reencarpetado					POR AMORTIZARI 0.00								
6	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	Construdiseños Inovacion, S.A. de C.V.	con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupia en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Misua Hidalpo	25-Nov-16	9-Ene-17	12,788,597.84		AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,788,597.84	0.00	100.00%	100.00%	
					Trabajos de mantenimiento a la carpeta													
7	DGPE-IR-F-1-008-16	1	IR	Ingenieria 3R, S.A. de C.V.	asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica templada para el servicio	29-Nov-16	13-Ene-17	12,639,260.33	-	MORTIZADO 0.00 OR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,639,260.33	0.00	100.00%	100.00%	
8	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Karsemka Construcción y	rianciera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Matrio de la Linea 7					NTICIPO 0.00			_		1			-
	3.6233.10		20	Supervisión, S.A. de C.V.	de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quíroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vásco de Quíroga, con	25-Ene-17	20-Jul-17	1,606,989.79	Ī	MORTIZADO 0.00 OR AMORTIZAR 0.00	NA .	NA	NA	1,448,253.92	158,735.87	100.00%	90.12%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

CASO	NUMERO CONTRATO	- F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO (DE EJECUCIÓN	MONTO	Foour de			CC	NVENIO (PERÍO	OO - MONTO)	сети.	MACIÓN	T	NOFN	Al 31 de enero de 2018.
UNOU	CUNTRATO	-	-			INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTI	ICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO				NCE %	OBSERVACIONES
	. 71				asfáltica a través de fresado y reencarpetado							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	-
9	DGPE-IR-F-1-009-16	1	IR	GV Grupo Versatil de Ingenieria, S.A. de	con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Autopista	1-Feb-17	13-Mar-17	12,616,650.83		ANTICIPO AMORTIZADO	0 00	-	1						
				C.V	Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, en ambos sentidos, con influencia en la					AMORTIZADO	0.00	NA NA	NA NA	NA	11,354,783.90	1,261,866.93	100.00%	90.00%	
		8		Malling	Delegaciones Álvaro Obriento y Gualmala asfáltica a través de fresado y reencarpetado				 	POR AMORTIZAR	0.00							nun.	
10	DGPE-IR-F-1-010-16	1	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y	con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en					ANTICIPO	0.00	-						=	
				Restauración, S.A. de C.V.	el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones	29-Mar-17	8-May-17	12,634,794.89		AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	10,167,280.52	2,467,514.37	100.00%	80.47%	
					Cualimalna y Álvaro Obregón Trabajos de mantenimiento a la carpeta				-	POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGPE-IR-F-1-011-16	1	IR	Bufete de Construcciones Delta,	asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica templada para el servicio	2020 101				ANTICIPO	0.00	4							
				S.A. de C.V.	complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con	24-May-17	4-Jul-17	12,669,800.95		AMORTIZADO	0.00	- NA	NA	NA	11,402,818.56	1,266,982.39	100.00%	90.00%	
			-	1	influencia en la Delegación Álvaro Obregón.					POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-F-4-011-17	5		REM Reingenieria	Proyecto Integral para la conformación del Lago					ANTICIPO	0.00								
12	DGOP-IR-P-4-011-17	5	IR	Ecológica S.A. de C.V.	Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuaticas Cludad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		AMORTIZADO	0.00	NA NA	NA	NA	9,774,341.30	213,903.69	100.00%	97.86%	
	redail To 1									POR AMORTIZAR ANTICIPO	0.00								la la
13	DGOP-LPN-F-1-045- 16	5	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V	*Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena	12-Nov-16	08-Mar-17	49,946,722.01		AMORTIZADO	0.00	09-mar-17 23-may-17	22-may-17 04-jul-17	12,500,000.00	25,646,239.32	32,808,362.36	02 040	0.4.000	
	-1000		111		Mixhuca'					POR AMORTIZAR	0.00	05-jul-17 09-sep-17	08-sep-17 16-dic-17	12,000,000.00	23,040,235.32	32,808,362.36	93.61%	84.89%	
14	DGOP-IR-F-1-058-16	5	IR	Construcción S. A. de	*Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva	10-dic-16	08-abr-17	9,988,640.36		ANTICIPO AMORTIZADO	2,996,592.11 341,694.72	09-abr-17	14-jul-17	NA.	524,971,92	0.00	10.17%	31.83%	
7	DGOP-LPN-F-1-077-			C. V. Mc Ginnis	Magdalena Mixhuca* *Restauración y Rehabilitación de Crujía					POR AMORTIZAR	2,654,897.39				521,071,02	0.00	10.17%	31.03%	
15	16	5	LPN	Empresarios, S.A. en participación conjunta	Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO AMORTIZADO	5,938,347.81 5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	94.14%	100.00%	
	214-27	100		con Ingenieria y Operadora y	Ciudad de México* Prestación de servicio a largo plazo para el					POR AMORTIZAR	0.00					- 1		100.00%	
16	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Mantanadara dal	"Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00	1 -	ANTICIPO AMORTIZADO	0.00	29-nov-13	24 27	774 004 000 40					Los porcentajes de avanc encuentran referidos a l
157				de C.V.	Adecuaciones Viales*. Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a					POR AMORTIZAR	0.00	29-100-13	31-ago-27	771,024,983.49	0.00	0.00	B.33%	0.00%	programado para ejercerse 2018, el monto programad
					cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de					. T									ejecer financieramente es
14				Dirección en Ingeniería	adjudicación, análisis de propuestas,	4 - 1-1			4	ANTICIPO	0.00								
17	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	precios excedentes de volumen y ajuste de	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		AMORTIZADO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	4,108,597.92	3,721,542.09	47.81%	43.01%	Convenio modificatorio en r y plazo, derivado de reconocimiento de suspen
27	777			C	costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en						0.00								total y temporal del servi
			-		el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Supervisión Técnica, Administrativa y				P	POR AMORTIZAR	0.00							ĺ	
8	DGPE-SBCC-2-015-	2	IR (Bufete de Construcciones Delta, V	Financiera para la "Construcción del Corredor	03-Abr-17	03 Nov 19	105 277 070 00	A	ANTICIPO	0.00		5						Convenio modificatorio en n
				S.A. de C.V.	segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-A01-17	03-Nov-18	105,377,279.62	A	MORTIZADO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	0.00	28,956,756.04	36.09%	31.14%	y plazo, derivado de reconocimiento de suspen-
						100	- 1		Р	OR AMORTIZAR	0.00			l l		1			total y temporal del servic



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

0400	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO D	E EJECUCIÓN	MONTO		7,000		CO	NVENIO (PERÍODO	- MONTON	COTIN	IACIÓN	1	NO. F. W.	Al 31 de enero de 2018
CASO	CONTRATO				- ESSIN SIGN SEE SONTIATO	INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	•	INICIO	TÉRMINO		7000000			NCE %	OBSERVACIONES
												INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
			1	Gami Ingenieria e	Construcción del corredor vial para el transporte		1 . 1			ANTICIPO	0.00								
19	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Instalaciones, S.A. de	público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382 12			-	N/A	-		a companyon seco			-	
				C.V.	Glorieta de Vaqueritos			-,,,,-12	1	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	14,100,032.86	2,486,565.50	1.24%	0.74%	En proceso
										POR AMORTIZAR	0.00				1		l .		
									1	FOR AMORTIZAR	0.00		-						
				Multiservicios de Construcción						ANTICIPO	0.00								1
20	DGOP-IR-L-1-012-17	5	IR	Ambiental y	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México	25-Ago-17	31-Dic-17	12.709.979.15			0.00								
				Restauración, S.A. de	Zona I	Lo rigo-ir	31-010-17	12,709,979.15		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	10,956,876.85	1.753, 102.30	100.00%	100.00%	En proceso
				C.V.			1 1									1			
			-							POR AMORTIZAR	0.00								
	1									ANTICIPO	2.00								
21	DGOP-IR-L-1-013-17	5	IR	Multinacionales	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México	25-Ago-17	31-Dic-17	40.040.004.45		ANTICIPO	0.00								
			1	Martinez Gray	Zona II	20-Ag0-17	31-010-17	13,219,384.17	1	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,219,384.17	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
																			200
	(To 100)										0.00				11				
22	DGOP-IR-L-1-015-17	5	IR	Multinacionales Martinez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares para	13-Sep-17	31-Dic-17	4,506,253,30			0.00	1007							
				Martinez Oray	juntas especiales tipo transflex			1,555,255.55	1 1		0.00	N/A	N/A	N/A	4,506,253.30	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
					atirantado, con las siguientes ubicaciones: av.						0.00				-				
23	DGOP-IR-L-1-017-17	5	IR	Ingenieria Experimental S.A. de	Rojo Gómez, av. Canal de san juan, av.				1	ANTICIPO	0.00		-						
				C.V.	Crisóstomo Bonilla y av. Amador Salazar al cruce con calzada Ignacio Zaragoza"	10-Oct-17	31-Dic-17	6,775,260.04		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,387,630.02	3,387,630.02	100.00%	50.00%	En proceso
	200							-		POR AMORTIZAR	0.00		l						9 5
				2511.2	Trabajos encaminados al fomento.														
24	DGOP-AD-F-1-037-17	5	AD	REM Reingeniería Ecológica, S. A. de C.	mejoramiento, mantenimiento y restauración de	8-Nov-17	16-Dic-17		1 1	ANTICIPO	0.00								
				V.	las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	5-1404-17	10-DIC-17	2,496,507.60	1 - 1	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,496,507.60	60.00%	0.00%	En proceso de termin recepció y finiquito
					Wing darena Wixingta				1 4	OR AMORTIZAR	0.00								recepcio y mildullo
				De Arq. Diseño de	W			Λ	100										
25	DGOP-LPN-L-1-034-	1	LPN .		Mantenimiento de Ciclovia Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido rntre Ricardo	19-Dic-17	31-Dic-17	20 400 004 00	l F	NTICIPO	0.00								tas vov s
				V.	Flores Magón y Lieja, Delegación Cuauhtérnoc.	10-010-11	31-010-17	29,429,981.82	1 . 1	MORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	55.00%	45.00%	En proceso de termir recepció y finiquito
									,	OR AMORTIZAR	0.00					-			recepcio y miliquito
				CARULI			The same of the sa			NTICIPO	0.00								
26	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CONSTRUCCIONES,	"Construcción del Centro Acúatico en la pista olimpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".		1	29,670,000.00	F	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF									
	0 CO C			S.C.	ownpica de remo y canotaje Virgino Oribe.			20,070,000.00	1	MORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en tramite
		_							. F	OR AMORTIZAR	0.00					l			
				CARULI	"Rehabilitación de área de usos múltiples para					NTICIPO I	0.00								
27	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CONSTRUCCIONES,	la adecuación de un gimnasio en la pistola			24,725,000.00	F		-6 :00-6	N/A		****		OALI-CIGAL		12000000	
	PL I	8		S.C.	olimpica de remo y canotaje "Virgilo Uribe".	1				MORTIZADO (0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Contrato en tramite
									P	OR AMORTIZAR (0.00					1			
				Contacto	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de				A	NTICIPO	0.00								
28	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD I	Construcciones S.A de	las instalaciones en el edificio sede de la	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00											-
				C.V	Auditoria Superior de la Ciudad de México"				A	MORTIZADO (0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
					. *				P	OR AMORTIZAR 0	0.00	i i					- 1		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	267,655,449.40
9,951,397,425.37	0.00	AMORTIZADO	243,354,539.32
E		POR AMORTIZAR	24,300,910.08

TOTAL DE EST	TIMACIONES	AVANCE GENE	RAL AL PERÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	Fisico	FINANCIERO
1,226,263,423.39	210,626,801.39	0,75	0.67



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2017

	÷				SITUACIO	ÓN ACTUAL		
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN		CANCELADOS O		IONADOS	CON LIQUIDACIÓ	N Y/O FINIQUITO	EN PROCEDIMIENTO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JURÍDICO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	0	1	12	1	12	0





STARTURE A DE ORBAS Y SERVICIOS Disessor de armitos abras Rubicas Director de Casarrol, ar de Obras Rabicas (C)

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017

LOCALES	A.D. A.D. I.R.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA. S.A. DE C.V. INGENIERÍA INTEGRAL INTEGRAL INTEGRACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. PLANEACIÓN, DISENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUÁREZ, CORREGIDORA, S DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMY, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÜBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AY DEL	21-abr-17 21-abr-17	31-ago-17 14-sep-17 9-jun-17	\$94.189,325.00 \$57.58,162.41	\$94,189,325 00 \$5,758,162 41 \$8,517,527.09	0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZADO	NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA		VENIO (PÉRIODO TÉRMINO N/A N/A	2000	\$94,189,325.00 \$5,758,162.41	\$0.00 \$0.00	FISICO 100.00%	FRANCIERO 100.00%	OBSERVACIONES
LOCALES	A.D.	INGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. INGENIERIA INTEGRAL INTEGRAL INTERNACIONA, DISEMBY CONSTRUCCION DE DESA, S.A DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLIO, DESARROLIO, DE C.V.	DE LA CONSTITUCIÓN COMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, S DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, S DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN MY DEL	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,162.41	\$5,758,162.41	0 00	AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO AMORTIZADO	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	N/A	N/A N/A	NIA NIA	\$94,189,325.00 \$5,758,162,41	\$0.00	100.00%	100.00%	
LOCALES	A.D.	INGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. INGENIERIA INTEGRAL INTEGRAL INTERNACIONA, DISEMBY CONSTRUCCION DE DESA, S.A DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLIO, DESARROLIO, DE C.V.	CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, S DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, S DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV DEL	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,162.41	\$5,758,162.41	0 00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A N/A	N/A	N/A	NIA	\$5,758,162.41	\$0.00	100.00%	100.00%	
LOCALES	I.R.	INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLLO DITEGRAL, S.A.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AY DEL PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AY DEL						AMORTIZADO POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A N/A N/A								
LOCALES	I.R.	INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLLO DITEGRAL, S.A.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AY DEL PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AY DEL						POR AMORTIZAR ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A								
		DISERO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A.	PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV DEL	9-may-17	9-jun-17	\$8,517,527.09	\$8,517,527.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,517,527.09	\$0.00	100.000/		
		DISERO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A.	PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV DEL	9-may-17	9-jun-17	\$8,517,527.09	\$8,517,527.09	0.00			N/A	N/A	N/A	\$8,517,527.09	\$0.00	100.000		
		CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V. IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A.	PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV DEL	9-may-17	9-jun-17	\$8,517,527.09	\$8,517,527.09	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,517,527.09	\$0.00	100.000		
LOCALES	L.PN.	DESARROLLO INTEGRAL, S.A.	PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL						1						5/83/5	100.00%	100.00%	a.
LOCALES	L.PN.	DESARROLLO INTEGRAL, S.A.	PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL		1	1			ANTICIPOS	N/A								
LOCALES	L.P.N.	INTEGRAL, S.A.	IFUBLICO QUE CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DELI						AMORTIZADO	N/A								
		52.0.	IMAN No. 263, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	19-may-17	30-nov-17	\$86,836,068.21	\$86,836,068 21	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$57,530,360 17	\$0.00	100.00%	66.25%	
									ANTICIPOS	2,406,155.29								
		HDOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES						AMORTIZADO	2,406.155.29								
LOCALES	I.R.	CONSTRUCCION ES SA DE C V	ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLOVIAL, DRENAJE, TELEFONÍA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT)	25-may-17	24-jul-17	\$8,020,517.62	\$8,020,517 62	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$8,020,517,62	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO LIQUIDADO Y FINIQUITADO.
			CURE WALL TOWN						ANTICIPOS	N/A								
		INGENIERIA	PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO						AMORTIZADO	N/A								
LOCALES	I.R.	MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONSTARA DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	10-jun-17	31-dic-17	\$4,278,033.07	\$4,278,033.07	0,00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,470,225 32	\$0.00	100.00%	57.74%	
			1						ANTICIPOS	N/A		1						
EDERALES	I.R.	MANTENIMIENTO	OCUPARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA	21-iun-17	2-sen-17	\$7 300 600 50	\$7,200,600,60	0.00										
		CONSTRUCCIÓN	EMPRESAS DE TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA EL PROYECTO	2. juli-17	2-300-17	\$1,000,000.00	97,355,008.36	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,399,609.58	\$0.00	100.00%	100.00%	
			PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO															
LOCALES	I.R.	CONSTRUCCION	CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE ALTURA Y 42.00 METROS DE	20-sep-17	15-dic-17	\$9 981 835 96	\$0 081 835 0G	0.00			N//0							
			AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE		10 0.0-17	40,001,000.00	#a,ao1,000.80	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	IN/A	IN/A	N/A	\$9,981,835.96	\$0.00	100.00%	100.00%	
LOC	ALES	ALES IR.	IR. INGENERIA INTERNA CONSULTORES MÉXICO S.A. DE CV. RALES I.R. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE CV. LINOS CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	ALES I.R. CONSTRUCCION LECTRICAS, HIDROSANTRAIRS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, ES. S.A. DE CV. TELEFONIA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT) SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO INTEGRAL, CONSTRUCCION SA. DE CONSTRATA DE 24,100 M2. JBICADO EN AV. DEL IMAN NO. 263, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO RALES I.R. HVAC MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN SA DE CV. PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SA DE CV. PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE CONSTRUCCIÓN COLPARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL PROYECTO CLEANTECH LABS CDMX* PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE	ALES IR. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, 25-may-17 ES.S.A DECV DE CAPACITACIÓN (ICAT) SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO CONSULTORES INTEGRAL. CONSULTORES INTEGRAL. CONSULTORES INTEGRAL. CONSULTORES INTEGRAL CONSULTORES INTEGRAL. CONSULTORES INTEGRAL CONSULTORES INTEGRAL. CONSULTORES INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE MÉXICO, S.A. DE COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, 10-jun-17 PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE CONSTRUCCIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, 10-jun-17 PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE CONSTRUCCIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, 10-jun-17 PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURRO DE CONSTRUCCIÓN DE 1.15 MENTOS DE LEGACIÓN DE 1.05 MENTOS DE LEGACIÓN DE 1.05 MENTOS DE LONGREDA DE CONTENCIÓN DE 7.15 MENTOS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.05 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.05 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE CONTENCIÓN DE 7.05 METROS DE LATURAY 42 00 METROS DE LAT	ALES I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, ES. A DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) I.R. CONSTRUCCION ES. S. A DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) 24-jul-17 ALES I.R. CONSTRUCCION ES.S.A DE C.V DE CAPACITACIÓN (ICAT) SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A NITEGRAL CONTRA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTRUATA DE 24,100 M2, 2016-200 EN AV. DEL IMÁN NO. 263, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN CONSTRUCCIÓN DE VANDE LE INMUEBLE QUE CONSTRUCCIÓN CONTRA LE CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CIUDAD DE MÉXICO SU CUPARA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CONTRA EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CLEANTECH LABS CDMX* LINOS CONSTRUCCIÓN CONTREGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE CONTREGRA DE	I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, ES. S.A. DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$1,000,000,000 \$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, ES.S.A DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.52 \$8,020,517.62 0.00	I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAUE, ES. S.A. DE CV DE CAPACITACIÓN (ICAT) 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 0.00 POR AMORTIZAR 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 0.00 POR AMORTIZAR 24-jul-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 0.00 POR AMORTIZAR 24-jul-17 ALES I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, ES. S.A. DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) ANTICIPOS NIA AMORTIZAR I.R. CONSTRUCCION ES. S.A. DE C.V. DE CAPACITACIÓN (ICAT) SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO CIUDAD DE MÉXICO S.D. C.V. CUDARA EL CENTRO DE INNOCACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SA DE C.V. CUDARA EL CENTRO DE INNOCACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CLEANTECH LABS CDMX* ANTICIPOS NIA AMORTIZAR 1.R. CONSTRUCCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL PROYECTO CONTRA ALOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE MÁXICO S.D. COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO S.D. COUPARÁ EL CENTRO DE INNOCACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA COUPARA EL CENTRO DE INNOCACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EL PROYECTO CLEANTECH LABS CDMX* POR AMORTIZAR 21-jun-17 2-sep-17 \$7,399,609.58 \$7,399,609.58 \$7,399,609.58 \$0.00 ANTICIPOS NIA AMORTIZAR NIA POR AMORTIZAR POR AMORT	ALES IR. CONSTRUCCION (CAT) I	ALES I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$0.00 POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	ALES I.R. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL DRENAJE, ES. SA DE CV. STELAM CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT) 24-Jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 0.00 N/A LECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAIE. 1.R. CONSTRUCCION ES. S.A. DE CV THE FORMAY SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (ICAT) 25-may-17 24-jul-17 24-ju	ALES IR CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAU; 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 0.00 N/A ALES IR. COMSTRUCTION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL. DRENNIE 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$8,020,517.62 \$0.00 N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A \$1,000.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	ALES IR. CONSTRUCCION ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DERNALE 25-may-17 24-jul-17 \$8,020,517.62 \$0.00 POR AMORTIZAR 0.00 N/A N/A N/A \$8,020,517.62 \$0.00 100.00% 10				



SECRETARIA DE OSRAS Y SERVICIOS Dirección General de Ouras Públicas Dirección de Construcción de Ouras Públicas "C" CORTE AL 31 DE ENERO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2017

	NÚMERO	F.F.	MODALIDA	D EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIO EJEC	DDO DE CUCIÓN	MONTO CONTRATADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICI	POS .	CON	VENIO (PÉRIODO	O-MONTO)	ESTIN	IACIÓN	AVA	INCE	OBSERVACIONES
ASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO	TOTAL	EJERCICIO 2017				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÂMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES
											ANTICIPOS	3.989.656.94		10.000	1.0.110	THORDA	LIT IT OWNITE	110100	THANACIENO	
- 1		1						İ			AMORTIZADO	3,989,656,94	1		l	1			1 1	
9	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	I.R.	ACVIHER, S.A. o	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ".	8-nov-17	31-dic-17	\$13,298,856.45	\$13,298,856.45	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	N/A	N/A	N/A	\$13,298,856.45	\$0.00	100.00%	100.00%	
+					TO TO LOCAL TO THE CONTROL OF COOL DIG.				-		ANTICIPOS	N/A								
- 1		1	1		TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA		1				AMORTIZADO	N/A						1	1 1	
10	DGOP-AD-L-1-024-17	LOCALES	I.R		SUPERIOR IZTAPALAPA III", UBICAD EN AV. VALLE OE MEXICO, SUPERIOR IZTAPALAPA III", UBICAD EN AV. VALLE OE MEXICO, I MANZANA 461, ENTRE CALLE ROBEO Y CALLE MIRADOR, I COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIDIALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$776,123.89	\$776,123.89	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$776,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%	
7					SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA ESCUELA DE					<u> </u>	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A						-		
11	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	I.R.	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONA MÉXICO, S.A. D C.V.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ",	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	POR AMORTIZAR	N/A÷	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%	
1											ANTICIPOS	N/A								W 1000
- 1		1							1		AMORTIZADO	N/A	1		(≇)	1	1	ĺ		
12	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 'IZTAPALAPA III'.	27-oct-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,137,475.47	\$0.00	100.00%	100.00%	
											ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A								
- 1			1		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y							1975	1			1		1		
13	DGOP-IR-F-4-033-17	FEDERALES	I.R.	HDOS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V	EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SÍNDROME DE DOWN, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-nov-17	23-dic-17	\$5,995,978 57	\$5,995,978.57	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,995,978.57	100.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE AN	TICIPOS
257,083,960.84	0.00	ANTICIPOS	5,400,706.08
		AMORTIZADO	5,400,706.08
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ES	FIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO					
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
219,974,466.48	5,995,978.57	99.35%	86.46%				

NOTA: ESTE CANTATO SE ENCUENTBASECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. MARINA ORTESA GONZALEZI SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 2ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2018

					SITUACIÓ	N ACTUA	L	
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPC	IONADOS		DACIÓN Y/O QUITO	EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			RESCINDIDOS	EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	JUNIDICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	5	0	0	5	0	5	0
TOTAL	0	5	0	0	5	0	5	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, LOS CINCO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.





Corte al 31 de enero de 2018

	NUMERO F.F.	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓ CONTRACTUAL		MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ECONOMÍA ANTICI	IPOS	CONVEN		NVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		ANCE %	
CASO						INICIO	TÉRMINO	CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2017	James	INICIO	TÉRMINO	монто	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	OBSERVACIONES		
				Construcción del Tribur	nal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	234,611,026.80	0.00					3,590,641.56	0.00	0.00			
		CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES		GRUPO	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de						ANTICIPO	0.00							ejercicio que se reporta y el	El avance físico corresponde al acumulado ejercicio que se reporta y el financie
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	224,975.243.56	0.00	AMORTIZADO	0.00	01/12/2017	30/06/2018	0.00	0.00	0.00	0.00 44.56% 0.00% del contrato multia Avances conform fecha de terminac	corresponde al avance del ejercicio que se repo del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación fecha de terminación al 30 de junio de 2018.	
									POR AMORTIZAR 80,082,215.85							Se tiene en trámite en la Dirección de Contratos dos Convenios de Ampliación en Plazo.				
				7505-04470 Parkson (***)	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal						ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
2	2 DGOP-AD-L-5-001-16/REV CREDITO	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	AMORTIZADO	0.00	21/09/2016 31/12/2018	31/12/2018	2018 3,590,641.56	0.00	0,00	75.50%	66.01%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Construcción del Museo	Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00					0,00	0.00	0.00			
					Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	ión del Museo					ANTICIPO	0.00								
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.		23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	53.36%	36,13%	Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado d ejercicio que se reporta y el financiero
											POR AMORTIZAR	0.00					0.00	30.00%	30,1376	corresponde al avance global del contra multianual.
			-		Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.						ANTICIPO	0.00								1
4	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL		26/12/2016	30/04/2018	12,253,595,70	4,592,712,10	0.00	AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00				Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado di
				MÉXICO, S.A. DE C.V.					,,,, ,,,		POR AMORTIZAR	0.00			0.00	0.00	0.00	69.49%	60.80%	ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contra multianual.
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV			GRUPO CORPORATIVO	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.					ANTICIPO								10/51-50-00-		
5		CRÉDITO				29/12/2016	30-03-2018	492,949,831,93	93 408,345,843,83	0.00		0.00	1 1							Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del
				AMODHER, S.A. DE C.V.			0102-00-0	702,040,001.93	+00,340,043.83	0.00	AMORTIZADO	80.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	0.00	0.00	16.00%	00% 7.17% ejercicio que se reporta corresponde al avance glo	ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrat multianual.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				TOTALES				1.131.414.422.30	660,874,922,89		POR AMORTIZAR	0.00								mullanual,

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE	ANTICIPOS
		ANTICIPO	0.00
1,131,414,422.30	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	80,082,215.85

	AVANCE GENERAL AL PERIODO				
FÍSICO	FINANCIERO				
	FISICO				



Secretaria de Obras y Servicios Dirección General de Obras Públicas Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av Francisco del Part y Tromosto del 1988 Coi Silmauleno financio, C. P. 116660 cir sy dicado ma

Tel., 576a -- 14:5 Ext. 312



SUBCOMITE DE OBRAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 2ª. SESION ORDINARIA 2018

6. Asuntos Generales



Ciudad de México, 7 de febrero del 2018.

SOBSE/CCOCDMX/ST/032/2018

RICCIÓN GLASILLA DE DE LA SE

GOPON DINGS

Ing. César Alejandro Guerrero Puente Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios P r e s e n t e.

En mi carácter de Secretario Técnico, me permito comunicarle que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de enero del actual, adoptó el siguiente:

Acuerdo 03-01-2018: Con fundamento en el numeral V.1.12, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, la Propuesta de Representantes del Comité Central que asistirán durante el Ejercicio 2018 con carácter de Invitados Permanentes, a las diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México.

En este tenor, el citado Órgano Colegiado aprobó que la Secretaría Técnica a mi cargo funja como Representante ante el Subcomité de Obras de esa Unidad Administrativa, así mismo se le comunica que se ha designado al servidor público, Lic. Alfredo Garduño Yáñez, para desempeñar tal encomienda.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Alfredo Garduño Yáñez

Subdirector de Normas de Construcción y

Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

C.c.c.e.p. Ing. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez. Secretario de Obras y Servicios y Presidente del Comité Central de Obras. Para su conocimiento

Ing. Francisco Reyes Rico. Director General de Servicios Técnicos y Presidente Suplente del Comité Central de Obras. Presente. Lic. Víctor Edgar Arenas. Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente.

AGY/ERF



Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Servicios Técnicos