

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

00000002

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

0000.003

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

**3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018**

00000004



---

**ACTA DE LA 4ª SESIÓN  
ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 26 de abril del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---  
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como suplentes: Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados Como Invitados: Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

**2. Verificación y Declaratoria de Quórum.** -----  
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

**3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018.** -----  
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, y se turna para recabar su firma. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----  
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 05-04/2018** referente a la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria el día 22 de febrero de 2018. -----



**5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.**-----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores procede a dar lectura, al informe con corte al 31 de marzo de 2018 donde se indica que no existen compromisos; se informa que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública; en el reporte encuentra el detalle de ese informe, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.-----

**5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo pregunta en el reporte de avance de contratos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", respecto a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los módulos de participación Ciudadana y Seguridad Pública referente a la aplicación de pintura en siete módulos de la Delegación Coyoacán, que se encuentra en la calle de Durango, asistí



personalmente a esos módulos y no cuenta con conexión eléctrica, no sé si sea parte de este mantenimiento, por lo que se ven obligados a tomar la luz de las instalaciones de la alberca que tienen a un lado y dificulta las labores sociales con las personas; no les realizaron la instalación eléctrica y repito no sé si sea parte de estos trabajos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde que se va corroborar si tiene ese alcance esos trabajos en ese módulo en específico. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y continúa con el siguiente punto. -----

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta en el reporte de avance de contratos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", referente a los trabajos de demolición de cuerpos arquitectónicos dentro de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, observo que no se han concluido los trabajos además de no existir cuerpos para demoler, por lo que no entiendo en que se aplicó ese presupuesto, debido a que los edificios existentes son los pertenecientes a la propia Planta de Asfalto.-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra: Ing. Marina Ortega González

La **Ing. Marina Ortega González** responde efectivamente si existían cuerpos arquitectónicos dentro de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México, para la construcción del parque público, ciertos cuerpos de agua, el muro de escalar, se tenían que retirar para poder construir, si gusta en la siguiente Sesión le puedo proporcionar un reporte fotográfico del antes y el después, estos cuerpos a los que me refiero además existían aulas, un taller de pailera, módulos, era bastante el área de demolición.-----

**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta en atención a lo solicitado por el Ing. Joaquín Reyó Filorio, se encuentra el reporte de avance-físico de las obras multianuales de las Direcciones de Construcción de Obras Públicas A, B y C. Algún comentario, si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** comenta que la Sesión anterior además del reporte que le hicieron entrega del estatus de las obras multianuales, solicite la relación de las escuelas que, si están atendiendo a consecuencia del fenómeno sismológico del pasado 19 de septiembre del año anterior, además de la aclaración que realizó el Ing.



César A. Guerrero Puente, aclarando que es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFECDMX); sin embargo, ustedes se hacían cargo de algunas de estas escuelas, lo menciono debido a que vecinos de la Delegación Venustiano Carranza, de la Colonia Ampliación Civil, me solicitaron indagar sobre la situación que guarda una escuela en particular y aprovechando se me iba a facilitar una relación de las escuelas de las que sí tienen alcance esta Dirección General.-----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** informa que se tienen reuniones con la Secretaría de Educación Pública, estamos en proceso de análisis porque efectivamente lo que tenemos etiquetado como obras en particular la Dirección General de Obras Públicas, para este año no contamos con recurso para atender ninguna de las escuelas; sin embargo, nos comentó el personal del ILIFECDMX, que probablemente que nos transferirían recursos para atender algunas escuelas, a la fecha no han cerrado parte de su programa, también cuentan con una estructura limitada. Existen los convenios con esta instancia, sin embargo, no contamos con el listado de que escuelas atienden ellos y además que recursos nos transferirían a la Secretaría de Obras y Servicios, para poder estar en condiciones de atender, por lo que estaríamos firmando un convenio, como se hace regularmente nos transferirían el recurso que en este momento no contamos y entonces estar en condiciones de atender por parte de la Dirección General de Obras Públicas; pero hasta el momento no tenemos considerada ninguna escuela.-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta para el Fondo de Reconstrucción no aplicaría para las escuelas. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa que parte de lo que ha repartido la Comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México, como tal, se ha asignado diferentes dependencias, como es la Agencia de Gestión Urbana, (AGU), adicional de lo que se pudiera realizar dentro del Marco Legal, pero es para la reparación de algunas bardas y situaciones que han tenido que intervenir de forma inmediata, reitero ha sido la AGU, quien ha atendido el tema de las escuelas. -----

A la Secretaría de Obras y Servicios, para conocimiento del Pleno le corresponde realizar daños menores a los inmuebles de los habitantes afectados de la Ciudad de México, mismas que tenemos arriba de 3,400 peticiones que se han verificado, y se han hecho arriba de 300 reparaciones y seguimos en proceso de las mismas y esperamos concluir en algunos meses más. Tenemos el tema de la mitigación del riesgo dentro de las que están las demoliciones de los edificios de alto riesgo, la reparación de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, y la inyección de grietas en la Delegación Tláhuac, son los programas encomendados a la DGOP, así como los puentes peatonales que colapsaron en periférico. Estos serían los programas de los que podríamos preparar un informe si lo consideran para la próxima Sesión de todas las acciones que se han realizado. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra, al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----



600100000000

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** inicia dando las gracias por la atención que están prestando a nuestras inquietudes, también hacerles saber que nosotros como representantes ciudadanos hemos tenido contacto con vecinos, sobre todo los que se manifiestan porque las escuelas no están siendo reparadas y la información que solicito es para hacerla extensiva, no es una responsabilidad directa pero aun así la postura de la DGOP, es contribuir siempre y cuando los cauces legales y jurídicos presupuestales lo permitan y eso es importante para comunicarlo a los ciudadanos, para que no se manifiesten con quien no le corresponde ya que existen otras vías para aclarar la situación, de quienes son los responsables de recuperar escuelas o daños a edificios y de antemano reitero las gracias porque eso les va proporcionar información a la ciudadanía para que dejen de cerrar calles.-----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** abona que efectivamente el camino adecuado es acercarse a la Comisión, debido a que tienen mapeados las responsabilidades de todas las Áreas de Gobierno en diversos ámbitos, a lo mejor aquí estamos atendiendo construcción, ellos cuentan con más apoyos como renta, muchos programas para atención a la ciudadanía que sufrió con el pasado sismo. Para canalizarlo de forma adecuada lo mejor es a través de la Comisión, que seguramente está atendiendo a todos los vecinos que así lo requieren y está encaminando de alguna forma a que todos los esfuerzos que se efectúen se hagan de una manera más eficaz que no estén dando vuelta por diversas dependencias, directamente con la Comisión es el camino adecuado para orientar a la ciudadanía. -----

Aprovecho la ocasión para recordarles a los Vocales Titulares del Subcomité, al estar en procesos de cierre hacer un esfuerzo respecto al tema de liquidaciones y finiquitos para dejar lo más concluido el tema de la administración con la conformación de libros blancos, en el caso de la Dirección de Recursos Financieros en alguno de los casos las estimaciones están pendientes de cierre por un tema de ADEFAS, buscar la posibilidad de que si se generaran economías sé que es muy complicado por la misma emergencia y reconstrucción de la Ciudad de México, si hubiera la posibilidad cerrar muchos de esos contratos que contamos que están en un proceso de pago pendiente y que pudiéramos dar por concluidos sería la solicitud hacia todos los integrantes. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no existir más comentarios le cedo la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:33 horas del día que lleva por fecha la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

#### 4. Seguimiento de Acuerdos

0000: 010

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-05/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

0000.012



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016  
 EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2018

INVERSIÓN AUTORIZADA:

\$1,236,651,414.27

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"			514,931,928.09				\$ 12,253,595.70		\$ 616,482,494.22						1,143,668,018.01	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"			92,983,396.26												92,983,396.26	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,253,595.70	0.00	616,482,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,651,414.27	0.00
PORCENTAJES:	$\frac{0.00}{1,236,651,414.27} = 0.00\%$		$\frac{0.00}{1,236,651,414.27} = 0.00\%$		$\frac{0.00}{1,236,651,414.27} = 0.00\%$		$\frac{12,253,595.70}{1,236,651,414.27} = 0.99\%$		$\frac{616,482,494.22}{1,236,651,414.27} = 49.85\%$		$\frac{0.00}{1,236,651,414.27} = 0.00\%$		$\frac{0.00}{1,236,651,414.27} = 0.00\%$		$\frac{1,236,651,414.27}{1,236,651,414.27} = 100.00\%$	
OPERACIONES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)								CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO								
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. $\frac{C+D+E+F+G}{1,236,651,414.27} = 50.84\%$								GASTO DE INVERSIÓN $\frac{A+B+C+D+E+F+G}{1,236,651,414.27} = 100.00\%$								

L

0000 013



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Ingeniería, Mantenimiento y Control de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017  
 EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,225,501,146.97

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PUBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$ 16,954,709.07														16,954,709.07	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,154,166,382.12														2,208,546,437.90	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"									\$ 54,380,055.78						0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	2,171,121,091.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380,055.78	0.00		0.00	0.00	2,225,501,146.97	0.00	
PORCENTAJES:	$\frac{2,171,121,091.19}{2,225,501,146.97}$	97.56%	$\frac{0.00}{2,225,501,146.97}$	0.00%	$\frac{0.00}{2,225,501,146.97}$	0.00%	$\frac{0.00}{2,225,501,146.97}$	0.00%	$\frac{54,380,055.78}{2,225,501,146.97}$	2.44%	$\frac{0.00}{2,225,501,146.97}$	0.00%	$\frac{0.00}{2,225,501,146.97}$	0.00%	$\frac{2,225,501,146.97}{2,225,501,146.97}$	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)							CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO									
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G		\$54,380,055.78		2.44%		A+B+C+D+E+F+G		\$2,225,501,146.97		100.00%				0	
			\$2,225,501,146.97				GASTO DE INVERSIÓN		\$2,225,501,146.97							

L

D

0000014

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE ABRIL 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
<p><b>A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p>									

*L* *A*

SUMA = \$0.00

0000 015

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL 2018

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN  
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

*LA*

000001016

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

<p><b>ALA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA</b></p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUMA = \$0.00

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0000 018

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1 *</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

0000 020



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN
					Vialidad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Río Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,304,357.79	\$0.00				\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00				
2	V07.01.2.0285/REV	66	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO	\$4,225,855.85			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO EL 7-09-09, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
3	V07.01.2.0309/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,654.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								30,706,103.35						24,932,101.56					
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
4	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.
										AMORTIZADO	\$404,952.82								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
										AMORTIZADO	\$827,991.56								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,806.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,880.85			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN. RECEPCIONADO EL 24-07-09.
										AMORTIZADO	\$504,880.85								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								48,084,153.61					\$0.00	37,721,005.46	1,063,377.40				

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,084,153.61		ANTICIPO	\$7,385,176.15
		AMORTIZADO	\$6,640,822.53
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,721,005.46	1,063,377.40		





SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

000001022

Fecha de corte: 30 de abril 2018.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
<b>MODULOS</b>																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/OGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	30.00%		
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
3	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
25	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
26	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
<b>TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.</b>																			
1	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	798,481.10			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		
											710,601.50								
										POR AMORTIZAR									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,677,612.52		ANTICIPO 6,638,126.71
		AMORTIZADO 1,287,188.00
		POR AMORTIZAR 4,350,967.63

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS RICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

0000-023

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

**5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011**



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

0000 025



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de abril de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00	---	---	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		RECEPCIONADO EL 21-MAR-12, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS. PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA AOPÉ/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPÉ/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
					<b>TOTALES</b>			172,370,342.35	7,427,106.73	0.00					6,585,981.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 026

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

#### 5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

0000 027



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de abril de 2012

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00		
1	IN08 LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,281.96	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	CONTRATO MULTIANUAL, EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA OCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS, SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	IN08 IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA APOE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y APOE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
<b>TOTALES</b>								<b>295,145,110.08</b>	<b>50,556,754.93</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>25,887,919.52</b>	<b>0.00</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77 AMORTIZADO 6,463,081.60 POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	3	1	0	1	3	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.			1,156,400.00	1,106,400.00	0.00					0.00	1,082,375.12	0.00				
1	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00						0.00	197,106.04	0.00			
2	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00						0.00	12,573,850.67	0.00			
3	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00			
4	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99				0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
TOTALES								584,303,422.20	14,113,703.56	0.00					0.00	13,853,331.83	0.00				

*[Handwritten signature]*

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
584,303,422.20	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>149,799,999.99</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>149,799,999.99</td> </tr> </table>	ANTICIPO	149,799,999.99	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	149,799,999.99
ANTICIPO	149,799,999.99							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	149,799,999.99							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,853,331.83	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850  
obras.df.gob.mx

Tel: 5764 - 1415 Ext. 212

000001 033

CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2014

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2014	Economía	Anticipos		Convenio (Periodo-Monto)			Estimación		Avance		Observaciones
						Inicio	Termino				Anticipos	N/A	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	A.D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRIGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS	N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 88 "IGNACIO GARCÍA TELLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE "REVUELTAS" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPUBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA No. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,248.78	100.00%	77.90%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

00000036

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

4-00000038



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de abril de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00				9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00				19,349,732.64	0.00	6.30%	3.39%	El avance físico y financiero, corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta, del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00				3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
<b>TOTALES</b>								587,314,711.31	50,773,452.97	0.00					0.00	32,663,717.32	0.00			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
587,314,711.31		0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>5,083,999.24</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>144,716,000.75</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24	POR AMORTIZAR	144,716,000.75
ANTICIPO	0.00								
AMORTIZADO	5,083,999.24								
POR AMORTIZAR	144,716,000.75								

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850  
obras.df.gob.mx

Tel.: 6764 - 1415 Ext. 212

0000 039

CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0

00000040



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$10,814,987.48	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	98.81%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,487.20	\$64,351,487.20	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.88	\$0.00	100.00%	98.49%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,820.08	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
4	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,069.11	\$12,998,069.11	0.00	ANTICIPOS * AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
8	DGOP-IR-L-4-054-15		LOCALES	IR	ZM ARQUITECTOS S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.70	\$3,995,354.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
121,309,767.79	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
122,202,299.77	268,482.89	100.00%	99.08%

ING. MARINA ORTIZ SÁENZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. ERWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0000 043

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	20	8	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	6	16	0
<b>TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 29 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 24 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS, TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERLA DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

### SITUACIÓN ACTUAL

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTISÉIS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTICUATRO ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS TRES CONTRATOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

00000045



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00				0.00	71,472,303.94	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico y financiero, corresponde al ejercicio que se reporta, del contrato multiannual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017
											AMORTIZADO	28,530,506.84			0.00	62,474,941.28	0.00	13.97%	10.96%
											POR AMORTIZAR	118,185,494.11							
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multiannual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	8,997,362.66	0.00	26.39%	26.39%
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00		
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			22,868,724.69	19,069,365.59	0.00					0.00	18,542,732.28	0.00		
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00							Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%
											POR AMORTIZAR	0.00							
5	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	6,438,671.64	0.00	100.00%	98.51%
											POR AMORTIZAR	0.00							
6	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%
											POR AMORTIZAR	0.00							
7	DGOP-IR-F-1-021-18	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 21-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%
											POR AMORTIZAR	0.00							
8	DGOP-IR-F-1-029-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 802, (Vía Tapo), entre Poniente 4 y calle 653, en las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 22-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%
											POR AMORTIZAR	0.00							

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten signature]*

0000 046



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00			0.00	402,320.49	0.00					
9	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular. Deportivo Ocosingo ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00				0.00	1,300,862.61	0.00				
10	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
11	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00					0.00	7,457,920.65	0.00			
12	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Angel Inn, C.P. 01780, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

*Handwritten signature/initials*

047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Catzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
13	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Catzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Catzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	29/03/2018	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde a ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00						0.00	19,996,939.56	0.00		
15	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGOP-AD-L-5-089-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

9  
ma

048



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			52,371,322.41	52,371,322.41	0.00					0.00	50,421,381.28	0.00			
19	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Sardián", Kinder Dr. Amal Gesell, Primaria Carmen Sardián, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santambrina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llargo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Sardián, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemacatl Prim. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipra, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Calerino Cano Palacios, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Arias" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

0000 049



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2016

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
24	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlacuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Castro, en las Delegaciones Moduladora	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.		
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%				
											POR AMORTIZAR	0.00											
25	DGOP-AD-L-5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Duran No. 169 "Carmen Serrán", Kinder Dr. Arnol Gasel, Primaria Carmen erdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcatoapan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serrán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florencia L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraría, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centr Ubano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Canillo, Primaria Chipe, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Ruffo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO	0.00											Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,124,091.04	0.00	100.00%	71.25%				
											POR AMORTIZAR	0.00											

*[Handwritten signature]*

0000 050



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00			
26	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTIPOPO	0.00			0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTIPOPO	0.00			0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTIPOPO	0.00			0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								1,304,446,571.79	299,208,866.61	0.00					0.00	210,727,151.57	0.00			

*[Handwritten signature]*

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
1,304,446,571.79	0.00	0.00
		AMORTIZADO 28,530,506.64
		POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
210,727,151.57	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 051



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

MA 0000 052

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2016.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	SOS/DGPE/3/LPN/PPS/DP/SP/1036/10/10		PPS	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Etiopla, con una longitud de 15.92 KM, incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la Calzada Valjejo en su tramo de Tenayuca a la Raza.	17-Feb-10	31-Dic-19	321,448,888.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	321,448,888.89	0.00	100%	100%	Pago 6 de 9.
2	DGOP-AD-L-1-007-16		AD	CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A	Rehabilitación de Pilotes de Control a Escuelas de Nivel Básico	18-Ago-16	31-Dic-16	19,557,612.26		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	19,279,621.57	0.00	99.00%	98.58%	En proceso
3	DGOP-AD-L-1-003-16		AD	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona I	13-Ago-16	31-Dic-16	13,373,276.14		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	13,373,276.14	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionado
4	DGOP-IR-L-1-004-16		IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GRAY	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona II	13-Ago-16	31-Dic-16	12,959,688.44		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	12,959,688.44	0.00	85.10%	100.00%	Liquidado y recepcionado
5	DGOP-IR-L-1-003-16		IR	ESCODEM S.A. DE C.V.	Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacano y Calzada de Tlalpan)	25-Ago-16	28-Nov-16	3,832,775.81		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	3,832,088.31	180,034.81	100%	100.00%	Liquidado y recepcionado
6	DGOP-IR-L-1-003-16		AD	Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. DE C.V.	Tabajos de demolición de dos niveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morana No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez.	5-Sep-16	17-Oct-16	1,481,732.31		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	1,299,604.98	0.00	100%	87.83%	El avance físico alcanzado fue por la aplicación de Dictamen de Precios Unitarios.
7	DGOP-IR-L-1-022-16		IR	Constructora EMKIU S.A. de C.V.	Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Calzada Taxqueña y Calzada de Tlalpan, Delegación Coyoacán.	27-Sep-16	25-Dic-16	2,889,760.71		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	2,889,760.71	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionado
8	DGOP-IR-L-1-023-16		IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a los Puentes Atrilados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Calzada Ignacio Zaragoza.	27-Sep-16	25-Dic-16	3,493,841.89		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	3,493,828.38	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado
9	DGOP-IR-L-1-042-16		IR	TGC Geotecnia S.A. de C.V.	Estabilización del Terraplén Nor-Oriente de la Glorieta Cumbres de Santa Fe ubicado en Av. de los Pinos No. 100 Col. San Mateo Tlalmanango Delegación Cuajimalpa.	01-Nov-16	28-Nov-16	2,720,710.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	2,720,710.03	192,290.50	100.00%	92.93%	Liquidado y recepcionado
10	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benítez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidación
11	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	11,846,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
888,598,698.04		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
387,724,491.31	372,325.31	6.98	9.96

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2016.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versátil de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	6,169,169.59	100.00%	99.44%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,897.78		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,864,313.60	231,864.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-IR-L-1-038-16		IR	Linos Construcciones S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Nor-Oriente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,326,431.03		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,308,305.28	18,125.75	100%	84%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-IR-L-1-040-16		IR	SIGMA QDS, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Nor-Poniente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,575,082.50		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,562,160.00	12,822.50	100%	98.88%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodam S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,016.36		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,751,244.28	5,772.08	100%	99.95%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	99.88%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
50,249,299.08		<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>5,938,347.81</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	5,938,347.81	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	5,938,347.81							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
42,784,439.13	6,430,441.39	5.00	4.01

ING. JOSE LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EFRAÍN ALVARO MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

0000 054

CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	6	16	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE CAPITALIZACIÓN



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2016

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2016

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				N/A	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-011-16	LOCALES	A D	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-16	29-dic-16	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	96.72%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,673,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-AD-L-5-014-16	LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-16	31-dic-16	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-AD-L-5-015-16	LOCALES	A D	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-16	28-dic-16	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$465,801.98	\$0.00	100.00%	98.03%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	LP N	IRKON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,945,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LP N	GRUPO KOPIL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,806,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIONES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$16,239,088.17	\$0.00	88.44%	88.44%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LPN	COOAO, SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.	12-oct-18	30-dic-18	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	9,821,520.81 9,821,520.81	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,867.52	\$0.00	100.00%	61.67%	
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUITEG, SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.48	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.88	\$0.00	71.38%	31.41%	
13	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,761.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,216,299.84	\$0.00	59.98%	54.00%	
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$986,188.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.86%	
15	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,858,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
138,140,773.16	0.00	ANTICIPOS 9,821,520.81
		AMORTIZADO 9,821,520.81
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
153,897,218.34	51,833.44	88.80%	89.37%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 057

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

00000 058

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 13 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
TOTAL	12	8	0	0	20	0	20	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DIEZ CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DIEZ CONCLUIDOS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	176,509,711.69	0.00					13,232,970.15	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00	01/12/2017	30/08/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	19.04%	18.63%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
											AMORTIZADO	41,078,179.76								
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	43.14%	43.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	53.92%	53.92%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	33.81%	33.81%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento			19,933,832.27	19,933,832.27	0.00					0.00	19,928,852.58	0.00			
5	DGOP-AD-F-4-097-16/REV	FONDO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	31/12/2016	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	19,928,852.58	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9  
[Handwritten signature]

A

0000 061



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00				
6	DGPE-LPN-2-012-18/REV	CREDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,086.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGPE-IR-2-013-18/REV	CREDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGPE-LPN-1-014-18/REV	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			19,887,096.29	19,887,096.29	0.00					0.00	18,458,977.86	2,035.80			
9	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	89.90%	87.69%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,911,855.28	0.00	90.00%	88.36%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-AD-L-2-032-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	23/11/2017	31/12/2017	1,388,417.92	1,388,417.92	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,249,575.20	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

0000 062

## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.			14,928,049.34	14,928,049.34	0.00			0.00	14,842,997.61	0.00					
16	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,203,575.37	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	639,422.24	0.00	100.00%	89.95%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00				0.00	0.00	0.00				
18	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de escombros del edificio de Génova No. 33			15,946,056.00	15,946,056.00	0.00				0.00	0.00	15,917,579.70				
19	DGOP-AD-L-2-E03-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICADOS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	18/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	15,168,661.80	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión de demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	18/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	748,917.90	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>1,263,916,375.53</b>	<b>368,759,035.10</b>	<b>0.00</b>				<b>13,232,970.15</b>	<b>272,331,697.38</b>	<b>15,919,615.50</b>				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,263,916,375.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
272,331,697.38	15,919,615.50		


 Secretaría de Obras y Servicios  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016650  
 obras.df.gob.mx

Tel: 5764 - 1415 Ext. 212

0001 063



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	12	0	0	28	0	28	0
<b>TOTAL</b>	16	12	0	0	28	0	28	0

— MW — 0000 064

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de marzo de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-2-003-16	2	LPN	CISM. S.A. DE C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús, el cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Nov-16	30-Nov-17	15,899,888.22		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	15,899,888.12	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C. V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17-Oct-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	37,705,773.16	0.00	100.00%	98.65%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	
									AMORTIZADO	258,720,509.48									
									POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGPE-AD-2-003-16	2	AD	Calomsi Construye, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Fuente de Petróleos a calle de Sierra Tarahumara, de Sierra Tarahumara a la calle Rivera de Cupia, y de calle Rivera de Cupia a la Glorieta Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón.	22-Nov-16	23-Ene-17	1,606,924.42		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,924.42	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGPE-IR-F-1-005-16	1	IR	Elite Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Fuente de Petróleos y la calle de Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo.	25-Nov-16	9-Ene-17	13,019,815.28		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,019,815.28	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	Construdiseños Innovación, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupia en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo.	25-Nov-16	9-Ene-17	12,788,597.84		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,788,597.84	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGPE-IR-F-1-008-16	1	IR	Soluciones en Ingeniería 3R, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle Rivera de Cupia y Glorieta Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.	29-Nov-16	13-Ene-17	12,639,260.33		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,639,260.33	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Karsenka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes la venta y la calle Salvador. Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25-Ene-17	20-Jul-17	1,606,989.79		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	
									AMORTIZADO	0.00									
									POR AMORTIZAR	0.00									

0000 065

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de marzo de 2018.

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGPE-IR-F-1-009-16	1	IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, en ambos sentidos, con influencia en la Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Feb-17	13-Mar-17	12,616,650.83		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,616,650.83	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGPE-IR-F-1-010-16	1	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.	29-Mar-17	8-May-17	12,634,794.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,634,794.89	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGPE-IR-F-1-011-16	1	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Álvaro Obregón.	24-May-17	4-Jul-17	12,669,800.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,669,800.95	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-LPN-F-1-045-16	5	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	"Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	12-Nov-16	08-Mar-17	49,946,722.01		ANTICIPO	0.00	09-mar-17	22-may-17	12,500,000.00	60,792,277.76	0.00	100.00%	97.35%	En proceso de liquidación y finiquito, para aplicación de sanciones por incumplimiento.
										AMORTIZADO	0.00	23-may-17	04-jul-17						
										POR AMORTIZAR	0.00	05-jul-17	08-sep-17						
14	DGPE-IR-F-1-058-16	5	IR	Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S.A. de C.V.	"Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	10-dic-16	08-abr-17	9,988,640.36		ANTICIPO	2,996,592.11	09-abr-17	14-jul-17	NA	9,438,404.98	0.00	40.00%	94.50%	En proceso
										AMORTIZADO	2,996,592.11								
										POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO	5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	5,938,347.81								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior" de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	347,853,580.82	0.00	33.33%	35.49%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados SIVA e Inflación. El monto
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	9,578,715.58	874,287.78	62.21%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	28,956,756.04	0.00	49.90%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	15,987,619.10	0.00	4.39%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-012-17	5	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona I	25-Ago-17	31-Dic-17	12,789,979.15		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,709,979.15	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

1 PIA  
0039 066

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de marzo de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGOP-IR-L-1-013-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona II	25-Ago-17	31-Dic-17	13,219,384.17		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,219,384.17	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
22	DGOP-IR-L-1-015-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares para juntas especiales tipo transflex	13-Sep-17	31-Dic-17	4,506,253.30		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,506,253.30	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
23	DGOP-IR-L-1-017-17	5	IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de tipo alirantado, con las siguientes ubicaciones: av. Rijo Gómez, av. Canal de san Juan, av. Crisóstomo Bonilla y av. Amador Salazar al cruce con calzada Ignacio Zaragoza"	10-Oct-17	31-Dic-17	6,775,260.04		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,775,260.04	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
24	DGOP-AD-F-1-037-17	5	AD	REM Reingeniería Ecológica, S. A. de C. V.	Trabajos encaminados al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	8-Nov-17	16-Dic-17	2,496,507.60		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,496,507.60	85.00%	80.00%	En proceso de terminación, recepción y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
25	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Ara Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lieja. Delegación Cuahtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
26	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.05%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
27	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
28	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A de C.V	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,951,397,425.37	0.00	ANTICIPO	283,973,949.40
		AMORTIZADO	267,655,449.40
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,786,387,743.24	32,800,777.20	0.81	0.82

Ing. José Luis Richardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Efraín Álvarez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

3030 067

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2018

## CONTRATOS EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBSECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.	21-abr-17	31-ago-17	\$84,189,325.00	\$84,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$84,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%		
3	DGOP-IR-L-2-003-17	LOCALES	IR	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADA EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO.	9-may-17	8-jun-17	\$8,517,527.09	\$8,517,527.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$8,517,527.09	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.	
4	DGOP-LPN-L-4-004-17	LOCALES	L.P.N	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADA EN AV. DEL IMAN NO. 283, COLONIA AJUSCO DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	19-may-17	30-nov-17	\$86,836,088.21	\$86,836,088.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$86,836,088.19	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.	
5	DGOP-IR-L-3-007-17	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	10-jun-17	31-dic-17	\$4,278,033.07	\$4,278,033.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$4,278,033.06	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.	
6	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	IR	ACVHER, S.A de C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA, NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	8-nov-17	31-dic-17	\$13,288,856.45	\$13,288,856.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,989,856.94	N/A	N/A	\$13,288,856.45	\$0.00	100.00%	100.00%		
7	DGOP-AD-L-3-024-17	LOCALES	AD	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$776,123.89	\$776,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$776,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%		
8	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO."	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	LP N	RKON HOLDINGS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS	3,341,242.82	N/A	N/A	N/A	\$11,137,475.47	\$0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	3,341,242.82								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-F-2-028-17	FEDERALES	IR	VIBAME, SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "VASCO DE QUIROGA", UBICADA EN AVENIDA RIO GUADALUPE SIN NÚMERO, ESQUINA CALLE TECALCAPA, COLONIA EL MIRADOR, CP. 01740 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-nov-17	31-dic-17	\$5,743,582.75	\$5,743,582.75	0.00	ANTICIPOS	1,723,077.83	N/A	N/A	N/A	\$5,743,582.75	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	1,723,077.83								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
231,428,611.86	0.00	9,053,977.39
		AMORTIZADO 9,053,977.39
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
231,428,611.83	0.00	100.00%	100.00%

NOTA:   ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

3009 070

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

0033 071

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
<b>TOTAL</b>	0	15	0	0	15	0	15	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 5 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
TOTAL	0	8	0	0	8	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.

0000 073



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	234,611,026.80	0.00				3,590,641.56	0.00	12,593,008.24			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	01/12/2017	30/06/2018	0.00	0.00	8,133,008.24	4.76%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	9,635,793.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	0.00	4,460,000.00	18.10%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00				0.00	0.00	4,393,664.74			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	55.27%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	9.66%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	0.00	4,393,664.74	9.44%	0.00%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	6,197,840.72	0.00				0.00	0.00	0.00			
6	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	4,656,219.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	11.03%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
7	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	1,541,621.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	58.62%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.

*Handwritten signature or initials*

9888 074



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00					0.00	0.00	14,103,349.09				
8	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacubaya número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	0.00	14,103,349.09	99.78%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00				0.00	0.00				
											POR AMORTIZAR	0.00									
<b>TOTALES</b>								<b>1,193,221,341.63</b>	<b>684,097,127.03</b>	<b>0.00</b>					<b>3,590,641.56</b>	<b>0.00</b>	<b>31,090,022.07</b>				

*[Handwritten signature]*

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,193,221,341.63	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>75,107,314.35</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	75,107,314.35
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	75,107,314.35							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	31,090,022.07		



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015860  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 075



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 0300 076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de marzo de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTIPO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 641/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizara una reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma.
										AMORTIZADO	258,720,509.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	347,853,580.82	0.00	33.33%	35.49%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$900,000,544.00, considerados SINVA e Inflación. El monto programado para el 2017 de \$872,984,084.04 fue pagado al 100%.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	9,578,715.58	874,287.78	62.21%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	28,956,756.04	0.00	49.90%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPH-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	29-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,619.10	0.00	4.38%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.05%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTIPO	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTIPO	
9,644,960,112.90	0.00	ANTIPO	275,039,009.48
		AMORTIZADO	258,720,509.48
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,496,097,704.18	874,287.78	0.36	0.32

Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Efraín Álvarez Martínez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
5ª. SESION ORDINARIA 2018

## 6. Asuntos Generales

0000 078