
SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

00000002

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

000001003

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018

00000004



ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 31 de mayo del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C", Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Lic. Miriam Alfaro Miranda, Coordinadora de la Dirección General de Obras Públicas; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

2. Verificación y Declaratoria de Quórum. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, así mismo somete a consideración y votación la inclusión del Punto 5.10 referente a la Presentación de las Demoliciones de Inmuebles Dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, durante el periodo de 2018, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura



y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta que referente al comentario que vertió del módulo de participación ciudadana del Deportivo Durango, se mencionó como calle Durango, traje el dato correcto del nombre, ubicación y el plano donde se ubica el Deportivo, Calpulli Mz 43 LT 6, Colonia Adolfo Ruiz Cortínez, Delegación Coyoacán y se corrija en el Acta. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y menciona que se realizará esa corrección y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 06-05/2018** referente a la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria el día 22 de marzo de 2018. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a dar lectura, al informe con corte al 30 de abril de 2018 donde se indica que no existen compromisos; se informa que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública.-----

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta de nueva cuenta respecto al módulo de Participación Ciudadana, no se le ha prestado ninguna atención siguen sin luz, con goteras etc. No sé si sea procedente realizarse una revisión. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente, Director General** comenta que tomará esta petición, me gustaría antes ver con el Arq. José Manuel Garibay Guzmán, si algún trabajo tuvo un vicio oculto y en caso de ser así emprender las acciones con la empresa que realizó dichos trabajos y aun así nos comprometemos hacer un levantamiento; sé que en este momento todas las Direcciones cuentan con demasiado trabajo, sin embargo, solicitaremos los recursos para poder ejecutar las acciones. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



700000007

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "tratarse de ser breve me voy a referir al contrato por construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del cual ya hay un antecedente donde solicite un control de los contratos multianuales en cuestiones de avances físico y financiero; hice la operación aritmética de contabilizar el avance físico y financiero, reportado en la Carpeta de la 4ª. Sesión Ordinaria y del ejercicio 2014 al 2018 se tiene un avance del 42.33% y el financiero de 46.15% apareciendo en el folio 34 el anticipo del 26.27% lo cual es perfectamente congruente con ese global de control. Pero revisando después la Carpeta de esta Sesión de la 5ª. Sesión en el folio 33 desaparece el avance financiero de 26.27%, aunque en el recuadro de observaciones ahí si aparece la explicación de que se otorgó el 26.27%, obviamente al omitir esta cantidad ya no cuadran los números de la sumatoria para conocer el global a la fecha y hago la observación que al sumar el anticipo del 26.27%, la suma queda de acuerdo a la Carpeta de esta Sesión de 32.98% se convierte en un 59.25% lo cual tampoco es congruente con lo que estaba reportado en la Carpeta anterior. Quiero pensar que hay algún problema con el criterio de llevar el control de obra porque en la Carpeta de la 4ª. Sesión para el avance físico hay acumulados al corte para cada ejercicio y se entiende perfectamente que el número se va haciendo mayor tiende hacer el 100% pero en la Carpeta de esta Sesión que es la 5ª. Aparecen avances parciales correspondientes a cada ejercicio fiscal por lo cual se tiene que hacer la suma para conocer el global o el total a la fecha, haciendo una observación para el ejercicio 2018, el avance financiero es de 0% y está en la hoja foliada 74, yo siento o cambio el criterio o hubo un problemita de aritmética por ahí, por lo que ahora para tener más certeza de lo que se está controlando tanto en el aspecto del avance físico como del financiero, pues si me gustaría tener una copia impresa del contrato completo de esta obra incluyendo modificatorios o algunos convenios que hayan tenido con algún problema que retraso la obra, porque se atrasó la obra según yo he tratado de enterarme, hubo problema con la mecánica de suelos, pero si no lo expresan de esa manera en el control que están llevando se presta a una mala interpretación, unificar ese criterio y no cambiarlo de una Carpeta a la otra, de aparecer un global de alcance a parcialidades porque eso se presta no solamente a confusión si no a una mala interpretación; además de esa copia simple no notariada del contrato con sus modificatorios si existen, si quisiera tener una copia de la bitácora porque ahí es donde muchas veces se asienta las causas o motivos por los cuales muchas veces se van retrasando actividades de obra, solamente así es la única forma que primero lo



entienda yo y después lo pueda reportar a Contraloría, porque razón no hubo avance físico en 2014 pero si hubo un anticipo; inclusive me atrevería a pensar que en realidad no se hizo el pago pero no hay certeza mientras no tenga la información y yo creo que todos en esta mesa queremos tener perfectamente claro cuál fue el comportamiento del control de esta obra eso es todo gracias". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente**, precisa, tratare de abordar el desarrollo de esa obra; sin embargo, pediría al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, que nos prepare un informe acerca de la situación del contrato; como bien lo apunta, han existido diferentes convenios y un poco para entender lo comentado acerca del anticipo del ejercicio 2014, efectivamente el recurso presupuestal se realizó, así como la solicitud del pago, sin embargo, el deposito en las cuentas de la empresa contratista ocurrió hasta el mes de marzo, a reserva que lo confirmemos. Entonces ese fue el motivo para realizar el primer Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del anticipo, pero fue un recurso del ejercicio 2014, ese fue el comportamiento de porque existe registrado como tal el pago en 2014, así cerro la cuenta pública la Secretaría de Obras y Servicios con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Como suceden en muchos casos con el pasivo circulante, se registran las estimaciones, las facturas en los primeros días del mes de enero, pero los pagos se realizan en febrero, cuando se realiza el cierre de cuenta pública queda como un tema de obra ejecutada devengada el año anterior; entonces es parte de ese mismo comportamiento, ahorita lo vemos reflejado en un anticipo. Este es un contrato que ha tenido sus dificultades se han realizado varios convenios. -----

Lo único que solicitaríamos respecto a la información, si bien es un recurso público tiene un alto grado de confidencialidad porque se trata de instalaciones de alta seguridad y contiene información sensible para el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde su inicio así no los solicitó, al final, como lo va a operar el propio Tribunal conjuntamente con el Centro de Reclusión para menores que esta contiguo por lo que debemos tener toda la cautela en el manejo de la información. Es un antecedente para que no se piense que no se ha hecho pública al ser un tema de seguridad en estos casos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el Orden del Día propuesto. -----

6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----



5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** pregunta existe alguna estrategia para ir reduciendo o abatiendo los rezagos desde el 2008, sé que no le correspondió a esta administración, sin embargo, estamos concluyendo un ejercicio electoral para que quede asentado en actas que ustedes han hecho todo lo posible por abatir estos rezagos, es una petición del Comité Central de Obras y de los Órganos de control solventar dichos rezagos ya que el atraso es de 10 años. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “tiene toda la razón el Lic. Alfredo Garduño Yáñez, también pediría que la Dirección General de Obras Públicas tuviera más seriedad al establecer las fechas de terminación de obra y traigo de nuevo el caso del Tribunal de Justicia Adolescente donde la Carpeta de esta Sesión nos avisan el folio 61, en el apartado uno que tienen como fecha tentativa de terminación el 30 de junio de este año y francamente con el avance que se tiene de obra yo no creo que cumplan en un mes con esa fecha de terminación; es verdad que están realizando un esfuerzo loable lo reconozco hemos sido testigo de su esfuerzo, pero también establecer fechas razonables que sean de acuerdo al desempeño que se ha tenido de cada uno de los proyectos y no establecer por presiones políticas el próximo mes como límite para entregar una obra. Traje el del Tribunal de Justicia porque es el que más he estudiado, pero si revisáramos los demás, les pediría esa seriedad a todos los Directores de ejecución de obra, pues si la presión política es mucha pero vale más su ética y profesionalismo al establecer los lapsos que faltan por concluir de cada una de las obras y eso se los reconoce más la ciudadanía porque cambian las administraciones y todas quieren terminar en un solo mes casi el 50% de una obra que no se ha realizado en cuatro o cinco años”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** conmina a cada Director de área que realicen sus comentarios pertinentes; sin embargo, como alude a la Dirección General de Obras Públicas, las fechas obedecen a un compromiso contractual; sin embargo, las condiciones presupuestales que se cuentan a la fecha, no se pueden pagar ninguno de los proyectos, lo que nos lleva a realizar convenios de estos compromisos multianuales. Por lo que seguramente en muchos de estos contratos estaremos viendo el próximo mes el procedimiento de se va a realizar, así como el convenio, que va a tener otra fecha de terminación donde refleja todas estas situaciones que estamos encontrando en el ejercicio de cada contrato. Comentar que las fechas que aparecen en estos



contratos no obedecen a ningún tema político en ninguno de los casos, en muchos de estos son contratos multianuales de más de dos ejercicios, la acciones que estamos realizando en cada uno de estos proyectos las reflejamos en sus convenios y así lo seguiremos haciendo, por lo que pediría nuevamente a cada uno de los Directores de Área, en cada caso en particular que realicen las gestiones correspondientes. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra a la Lic. Miriam Alfaro Miranda. La **Lic. Miriam Alfaro Miranda** responde respecto al comentario del Lic. Alfredo Garduño Yáñez, referente a las acciones que estamos tomando para cerrar los contratos del ejercicio 2008 en adelante por parte de los Directores de Área, se están realizando consultas a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que nos orienten cómo debemos cerrar estos contratos, ya que sale de las facultades de esta Dirección General, toda vez que los contratos abiertos se refieren a que están en juicio o bien las personas morales que participaron en esos juicios algunos quedaron en quiebra o ya no existen; hemos recibido por parte de la Maestra Claudia Angélica Nogales Gaona, Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos algunas recomendaciones, no obstante, se están estudiando diferentes contratos para que nos indique la manera en que hay que cerrarlos ya que como repito sale de las facultades de esta Dirección General de Obras Públicas. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** abona, es correcto que los asesore, ya que es un problema de toda la Secretaría de Obras y Servicios al encontrarnos en la misma situación para que cuenten con mayores elementos jurídicos y puedan concluirlos, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra a la Lic. Miriam Alfaro Miranda. -----

La **Lic. Miriam Alfaro Miranda** aprovecho la ocasión para hacer la petición a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios, para que nos apoye con estos cierres, como muchos contratos se encuentran en juicio que nos apoyen o nos expliquen si los retiramos, levantamos un acta señalando que están en juicio toda vez que sale de las facultades de esta Dirección General y ya no llevamos los juicios aquí, nos orienten si levantamos un acta lo ponemos a consideración del Pleno del Subcomité y entonces pasaran a formar parte del registro de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; es un ejemplo para sacarlos de la lista de pendientes, y como refieren se presta a malos entendidos de que no hemos emprendido ninguna acción ya que no hay manera en la que podamos intervenir. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta desde la primera Sesión que asistí a esta Dirección General, note que existían varios contratos en juicio y pregunto lo mismo, obviamente sé que no depende de la Dirección General de Obras Públicas, sino de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, por lo que es muy buena su observación para que en su caso apoyen desde el aspecto legal para que no existan rezagos, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez. -----



El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** complementa respecto al cometario emitido por la Lic. Miriam Alfaro Miranda, la propuesta es que cuenten con una estrategia para resolver algunos lo que se puedan, pero desde la Dirección General de Obras Públicas, porque no es solamente atender la situación jurídica, además es la financiera; están en la mejor disposición en la SOBSE, pero aquí que quede asentado las acciones que están emprendiendo, respecto en cuestiones para pagar ADEFAS, las economías, se solicitó presupuesto etc., que se asiente que se ha trabajado y que la revisión al cierre de cada sexenio les de tranquilidad a todos los servidores públicos gracias. -----

5.10 Presentación de las Demoliciones de Inmuebles Dañados durante el 2018. ----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** presenta las acciones implementadas durante 2018, es importante continuar informando al Pleno del Subcomité derivado de las consecuencias de las emergencias del sismo acontecido el 19 de septiembre de 2017; señala que en días pasados se recibió la suficiencia presupuestal, por lo que empezaremos con la formalización de los contratos, ya están trabajando las Áreas para realizar su envío a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, para lo cual haremos una presentación y pediré a cada Director de Área que nos apoyara y expusiera las obras que han tenido que intervenir de forma urgente, para su conocimiento se han mitigado prácticamente todas las que nos fueron encargadas, existen dos o tres que aún están en proceso, pero si informar de forma muy satisfactoria que no ha existido ningún incidente secundario derivado de estas acciones de alto riesgo, sin más lo que pueden ver en esta proyección de las edificaciones que nos ha llegado del Comité de Emergencia que requirieron demolición, iremos en detalle viendo en que consistían esas acciones, comenzaremos con el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** expone de acuerdo a la proyección las acciones referentes a las demoliciones en los inmuebles ubicados en Hamburgo No.112, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc; Balsas No. 18, Colonia Miravalle, Delegación Benito Juárez, Miravalle No. 913, Colonia Miravalle, Delegación Benito Juárez. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** solicita a los Directores de Área que hagan énfasis en las acciones que tuvieron que realizar para no afectar a los inmuebles vecinos, porque como sea también es un costo, entonces además del enmallado, entarimado, tuvieron que implementar algún otro sistema porque no nada más es demoler el edificio que resultó afectado ya que la ciudadanía tiene la idea que no se está ejerciendo el recurso que se tiene disponible, la verdad es que sí, pero explíquenos las acciones para proteger las edificaciones aledañas, las estructuras que están alrededor, avenidas etc. -

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** precisa en el caso de las colindancias los corresponsales estructurales no únicamente se enfocan al edificio dañado, de la misma manera nos enfocamos a las edificaciones aledañas, determinamos la situación, colindancia, separación de los edificios, daños que se produjeron al momento en el movimiento del edificio dañado. También se determinan las acciones que en su momento se tendrá que realizar otro tipo de edificación para poder sustentar que el edificio que nos toca demoler se tenga que implementar otro tipo de acciones para que



no tenga más daños en el edificio colindante, de la misma manera la precaución que se tiene con los peatones son los tapeales, que se ponen alrededor del edificio o en su parte frontal como fue el caso de Hamburgo, se tomaron dos carriles y se pidió permiso a la Autoridad del Espacio Público. donde estaban los parquímetros para que nos permitieran ocupar esa zona. Para que no se estacionaran quitamos todo el mobiliario urbano y cuando iniciamos las demoliciones en las partes estratégicas para evitar un problema mayor se le solicito a los habitantes de los edificios colindantes que se tenían que evacuar. Es importante precisar que la DGOP, tomando en consideración las indicaciones del Jefe de Gobierno de atender a la ciudadanía en todos los casos que concernieron a esta Dirección General, una vez que estuviera la estructura bien apuntalada, poder sacar las pertenencias de los afectados, en los algunos casos donde se logró, las pertenencias fueron entregadas está documentado, posteriormente se comenzó la demolición, así como la precaución de suspender todos los servicios, como la Comisión Federal de Electricidad, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Teléfonos de México, Cableras, etc. la suspensión de los servicios. Así mismo se giraron oficios a diferentes dependencias y empresas. Trabajamos conjuntamente con el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para implementar las acciones necesarias para retirar los tanques estacionarios existentes; así como con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, además de las acciones que nosotros implementamos. Cabe señalar que fue muy criticado estas acciones como es el caso de la calle de Génova 33, cuando iniciamos estos trabajos, teníamos a los medios de comunicación. Pensaron que íbamos a llegar a demoler, no sin antes realizar las acciones que ya mencioné anteriormente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa, vamos a pasar las imágenes de las demoliciones me parece que lo expuesto Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, fue muy detallado, al menos que algún Director quiera abonar algo a lo mencionado, cedo la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas. -----

El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** complementa, en relación al dictamen del corresponsal en seguridad estructural de determinar todas las condiciones geométricas físicas, pero es el que determina el procedimiento constructivo para la demolición que implica incluso apuntalar el edificio aledaño, así como apuntalar el propio edificio dañado en los niveles inferiores para asegurar como se tienen que venir realizando los cortes, eso lo determina el corresponsable en seguridad estructural, para que se garantice la estabilidad sobre todo tomando en cuenta los elementos dañados; como parte del procedimiento determinar las líneas vida para garantizar la seguridad de los trabajadores que van a ejecutarlo, si es posible colgarse de los edificios de al lado o poner grúas para implementar líneas de vida sin poner en riesgo la estabilidad de la estructura como de las personas que están laborando. -----

El **Arq. José Manuel Garibay Guzmán** añadiendo a lo expuesto por el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz existe coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, precisamente para darle atención a la colindancia y entrar en coordinación con el corresponsal estructural para llevar a cabo los trabajos. Esta gestoría es muy importante porque les da también seguridad a las colindancias, por lo que es importante mencionarlo. -----



pasillos y prácticamente son un riesgo bastante elevado; no quería traerlo a esta Mesa porque pensé que se daría atención oportuna, no se ha hecho la visita que se prometió en fin. Es un grupo de vecinos organizados y bastante molestos he servido yo como intermediario para que ellos no cometan un acto de manifestación, solamente se les pide ese tramo de banquetta ya había presupuesto para darle mantenimiento a un puente que quedo fuera de funcionalidad aun recuperando el puente no va ninguna parte, por lo que se les pide ese paso seguro que lo propone el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, que es bastante pertinente, pero digo cuanto hay que esperar a que llegue la siguiente administración, ya hay molestia por parte de los vecinos, yo tengo que contenerme mi molestia, esto se ve como una desatención, ya más que un compromiso ya no estamos esperando nada, no es una desilusión es un enojo, no es de seis meses, ellos llevan ya los seis años de esta administración, pidiendo paso seguro, pero ni siquiera se han acercado a ver la funcionalidad del área en cuestión de que pasos peatonales, los puentes son un riesgo hay que retirarlos. Si ya lo habíamos platicado por lo menos si no van a poner la banquetta porque no hay presupuesto cualquier cosa que quieran anteponer si cierran esos puentes ya que para el día de mañana, la próxima semana no estemos hablando de que un grupo de personas cayo gracias". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde se está buscando solución, se está hablando con la gente de "Pasos Seguros", para ver el monto y lo que se tendría que hacer; nosotros contamos con el plano y hablamos con el personal de "Pasos Seguros", para ver cuál es el costo. -----

En relación a los puentes peatonales corresponde una restructuración en la zona de Pantitlán, toda la zona está emergiendo, los puentes peatonales como consecuencia de la cimentación de la estación están siendo desplazados hacia los lados tienen una inclinación, la forma en que se encuentra la mecánica de suelos trae como consecuencia volver a tener el mismo problema, también detectamos la acumulación del comercio ambulante, ya que tomo la banquetta que es para los peatones, por lo que tienen que caminar por debajo y aun lado del puente aunado a la inseguridad y lo que provoca un caos en la zona. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** comenta que se verificará con el equipo para que se haga la consulta con Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ya que ellos determinan cualquier modificación vial, con la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México y la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, esta última es la que cuenta con el presupuesto, apoyaremos realizando la gestión técnica, el levantamiento de la propuesta; poder mandarla al área correspondiente y estar en condiciones de mostrar el acuse en la siguiente Sesión. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si en existen más comentarios, al no existir le cedo la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 15:16 horas del día que lleva por fecha la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

4. Seguimiento de Acuerdos

0000015

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-06/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

0000 017



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016
EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$1,236,651,414.27

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"			514,931,928.09				\$ 12,253,595.70		\$ 616,482,494.22						1,143,668,018.01	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"			92,983,396.26												92,983,396.26	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,253,595.70	0.00	616,482,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,651,414.27	0.00
PORCENTAJES:	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$12,253,595.70	0.89%	\$616,482,494.22	49.85%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$1,236,651,414.27	100.00%
		\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27	\$1,236,651,414.27
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)							CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO									
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.		C+D+E+F+G		\$628,736,089.92	50.84%	A+B+C+D+E+F+G		\$1,236,651,414.27	100.00%	GASTO DE INVERSIÓN		\$1,236,651,414.27				

ELABORÓ

ING. LÚDIVINA TREJO FRANCO
JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000018



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

El Salvador, Unidad de Obras Públicas
División de Ingeniería de Costos, Licitación y Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,225,501,146.97

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H		
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$	16,954,709.07													16,954,709.07	0.00	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"		2,154,166,382.12								\$	54,380,055.78				2,208,546,437.90	0.00	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00	
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00	
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00	
REVALIDACIÓN															0.00	0.00	
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																	
MONTO CONTRATADO PARA OBRA		2,171,121,091.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380,055.78	0.00		0.00	0.00	2,225,501,146.97	0.00	
PORCENTAJES:	\$2,171,121,091.19	97.58%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$54,380,055.78	2.44%	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%	\$2,225,501,146.97	100.00%	
	\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		\$2,225,501,146.97		
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)										CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO							0
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G		\$54,380,055.78		2.44%		A+B+C+D+E+F+G		\$2,225,501,146.97		100.00%		GASTO DE INVERSIÓN		\$2,225,501,146.97		

ELABORÓ

ING. LUDIVINA TREJO FRANCO
JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000019



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2018
EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$120,584,564.81

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 58 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"													\$ 20,432,784.52		20,432,784.52	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"										\$ 1,024,642.50			\$ 20,492,850.00		21,517,492.50	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"										\$ 3,041,623.00			\$ 40,483,773.00		43,525,396.00	0.00
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS										\$ 2,938,000.39			\$ 25,522,751.52		28,460,751.91	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004,265.89	0.00		0.00	106,932,159.04	0.00	113,936,424.93	0.00
PORCENTAJES:	\$0.00 / \$113,936,424.93 0.00%		\$0.00 / \$113,936,424.93 0.00%		\$0.00 / \$113,936,424.93 0.00%		\$0.00 / \$113,936,424.93 0.00%		\$7,004,265.89 / \$113,936,424.93 6.15%		\$0.00 / \$113,936,424.93 0.00%		\$106,932,159.04 / \$113,936,424.93 93.85%		\$113,936,424.93 / \$113,936,424.93 100.00%	
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)										CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO						
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G		\$113,936,424.93		100.00%		A+B+C+D+E+F+G		\$113,936,424.93		100.00%		\$113,936,424.93		GASTO DE INVERSIÓN	

ELABORO

ING. LUDIVINA TREJO FRANCO
JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS PÚBLICAS

REVISO

ING. SALVADOR RAMÍREZ CÁRLOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

020

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE MAYO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGOP-AD-L-3-001-18	1	"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE CONFORMADO POR 3 TORRES, UBICADO EN CALLE TOKIO NO. 517, COL. PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	\$561,802.50	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.		√	02/01/2018	31/03/2018
B	DGOP-AD-L-2-002-18	2	"DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE CONFORMADO POR 3 TORRES, UBICADO EN CALLE TOKIO NO. 517 COL. PORTALES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	\$11,236,050.00	INMOBILIARIA MEOR, S.A. DE C.V.	√		12/01/2018	31/03/2018
B	DGOP-AD-L-3-003-18	3	"SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE ENRIQUE RÉBSAMEN NO. 249, COL. NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	\$462,840.00	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.		√	02/01/2018	31/03/2018
B	DGOP-AD-L-2-004-18	4	"DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ENRIQUE RÉBSAMEN NO. 249, COL. NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO".	\$9,256,800.00	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	√		08/01/2018	31/03/2018
SAGTOP	DGOP-AD-L-3-005-18	5	"SUPERVISIÓN DE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA XOLA NO. 32, COL. ÁLAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ".	\$1,699,884.97	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		√	01/02/2018	30/06/2018
SAGTOP	DGOP-AD-L-2-006-18	6	"DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA XOLA NO. 32 COLONIA ÁLAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ".	\$25,522,751.52	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S.A. DE C.V.	√		07/02/2018	23/06/2018
C	DGOP-AD-L-2-007-18	7	"DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "TORRE B" CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN LA CALLE PAZ MONTES DE OCA NO. 93 COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO".	\$5,634,914.00	BUILDING HEIGHT, S.A. DE C.V.	√		05/01/2018	30/06/2018

J

A

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE MAYO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGOP-AD-L-3-008-18	8	"SUPERVISIÓN, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "TORRE B" CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN LA CALLE PAZ MONTES DE OCA NO. 93 COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO".	\$264,525.00	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		✓	05/01/2018	07/07/2018
C	DGOP-AD-L-2-009-18	9	"TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CONFORMADO POR DOS CUERPOS, CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN CALLE GENERAL MANUEL RINCÓN NO. 142 COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO".	\$24,973,872.00	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	✓		05/01/2018	16/04/2018
C	DGOP-AD-L-3-010-18	10	"SERVICIO "SUPERVISIÓN, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CONFORMADO POR DOS CUERPOS, CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN CALLE GENERAL MANUEL RINCÓN NO. 142 COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO".	\$1,158,742.00	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.		✓	05/01/2018	23/04/2018
C	DGOP-AD-L-2-011-18	11	"DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2107, UBICADO EN LA CALLE LA QUEMADA NO. 81 COLONIA NARVARTE ORIENTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO".	\$9,874,987.00	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	✓		22/01/2018	30/04/2018
C	DGOP-AD-L-3-012-18	12	"SUPERVISIÓN, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2107, UBICADO EN LA CALLE LA QUEMADA NO. 81 COLONIA NARVARTE ORIENTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO"	\$484,574.00	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		✓	22/01/2018	07/05/2018
C	DGOP-AD-L-2-013-18	13	"DEMOLICIÓN DE CASA CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADA EN CALLE AYUTLA MANZANA 221, LOTE 3072 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO".	\$728,120.00	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL, S.A. DE C.V.	✓		09/04/2018	15/05/2018
C	DGOP-AD-L-2-014-18	14	"DEMOLICIÓN DE CASA CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADA EN CALLE AVICULTURA 242 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO".	\$405,667.00	LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓		10/04/2018	18/05/2018

Z

A

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE MAYO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGOP-AD-L-2-015-18	15	"DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN BALSAS NO. 18 Y MIRAVALLE NO. 913, COLONIA MIRAVALLE. C.P. 03580, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDADA DE MÉXICO; A PRECIO ALAZADO Y TIEMPO DETERMINADO, A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017".	\$8,257,340.00	PROYECESA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	✓		08/01/2018	02/07/2018
A	DGOP-AD-L-2-016-18	16	"DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE HAMBURGO NÚMERO 112, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A CONSECUENCIA DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017"	\$12,175,444.27	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	✓		08/01/2018	31/08/2018
SAGTOP	DGOP-AD-L-3-017-18	17	"SUPERVISION DE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS SAN JUAN NO. 560, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ".	\$70,082.00	CONSTRUCCIONES ICAR, S.A. DE C.V.		✓	19/02/2018	07/04/2018
SAGTOP	DGOP-AD-L-2-018-18	18	"DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS SAN JUAN NO. 560, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ".	\$1,168,033.42	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL, S.A. DE C.V.	✓		26/02/2018	31/03/2018

SUMA = \$113,936,429.68

ELABORÓ

ING. LUDIVINA TREJO FRANCO
 JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE
 OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO 2018
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

**A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN
 A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

SUMA = 50.00

ELABORÓ



ING. LUDIVINA TREJO FRANCO
 JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE
 OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ



ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
 CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MAYO 2018
POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

SUMA = \$0.00

ELABORÓ

ING. LUDIVINA TREJO FRANCO
JUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0000 026

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	3	1	5	6	0	11	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0
TOTAL	3	3	1 *	5	1	0	6	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 028



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	27/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Vialidad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Río Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,304,357.79	\$0.00				\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00				
2	V07.01.2.0285/REV	66	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO	\$4,225,855.85			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO EL 7-09-08, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
3	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPD KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08 IR L.2.028, IN08 AD L.2.416 Y IN08 AD L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								30,706,103.35						24,932,101.56					
4	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 7-08-09.
					Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan					AMORTIZADO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00			
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-07-09.
										AMORTIZADO	\$827,991.58								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN RECEPCIONADO EL 24-07-09.
										AMORTIZADO	\$504,860.65								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								48,084,153.61					\$0.00	37,721,005.46	1,063,377.40				

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,084,153.61		ANTICIPO	\$7,385,176.15
		AMORTIZADO	\$6,840,822.53
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,721,005.46	1,063,377.40		

[Handwritten signature]



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

1,000,000
Calle Magdalena Mexicana No. 459
P.O. Box 15860
obras.df.gob.mx



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 0000 030


Fecha de corte: 31 de mayo 2018.


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO 2,465,863.43 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10	
3	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO 592,151.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.	
25	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 73,109.18 POR AMORTIZAR 461,905.13				66,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
26	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO 535,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 120,436.53				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
1	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO 1,510,082.40 AMORTIZADO 799,481.10 POR AMORTIZAR 710,601.30				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,612.52		ANTICIPO 5,838,125.71 AMORTIZADO 1,287,188.08 POR AMORTIZAR 4,350,867.66

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

00000032



CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.


Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000033



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de mayo de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																				
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	---	---	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00					6,585,981.21	7,408,159.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5784 - 1416 Ext. 212

0000 034

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

0000 1035



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 036



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,286,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77								CONTRATO MULTIANUAL. EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA DCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS. SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPÉ/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPÉ/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,716.40	0.00	100.00%	48.80%	
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN08.IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPÉ/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPÉ/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
											AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
295,145,110.08	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table>	ANTICIPO	7,964,948.77	AMORTIZADO	6,463,081.60	POR AMORTIZAR	1,501,867.17
ANTICIPO	7,964,948.77							
AMORTIZADO	6,463,081.60							
POR AMORTIZAR	1,501,867.17							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel: 5764 - 1416 Ext. 212

0000 037

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

0000 038

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
TOTAL	22	6	0	21	7	20	8	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	3	1	0	1	3	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Nería.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

000000040



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de mayo de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.																			
1	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracias esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209 Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00			0.00	1,082,375.12	0.00			Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO 0.00			0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	
											POR AMORTIZAR 0.00								
Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal																			
2	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del D72	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	
											POR AMORTIZAR 0.00								
Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.																			
3	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO 0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO 0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	
											POR AMORTIZAR 0.00								
Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.																			
4	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
											AMORTIZADO 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR 149,799,999.99								
TOTALES								584,303,422.20	14,113,703.56	0.00			0.00	13,853,331.83	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
584,303,422.20	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,853,331.83	0.00		

Ing. Arq. Sidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 6764 - 1416 Ext. 212


000001041



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00					
1	DGOP-AD-F-1034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarra, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTIPOSO	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00%	26.27%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99								



 Ing. José Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
 obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000042

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Obras Pùblicas
 Dirección de Construcción de Obras Pùblicas "C"



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-L-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA" Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRIGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 68 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.78	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DE SOBSE NO SE HA EMITIDO UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,246.76	100.00%	77.90%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

4-0000 045

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
TOTAL	40	1	0	38	3	30	11	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

SITUACIÓN ACTUAL

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

0000047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00				
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de datación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viarios en la Delegación Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00				0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico y financiero, corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta, del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								587,314,711.31	50,773,452.97	0.00			0.00	32,663,717.32	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	5,083,999.24
		POR AMORTIZAR	144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Alejandra Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 0615850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	5,083,999.24				0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	2.50%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
											POR AMORTIZAR	144,716,000.75									

9 
Alejandro Cano Neria
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016960
 obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

000001049

CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$10,814,987.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	98.81%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPL S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.88	\$0.00	100.00%	99.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	2M ARQUITECTOS, S.A DE C.V	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.06	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
4	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.68	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	BH CONSTRUCCION SU LTORES S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$9,838,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,069.11	\$12,998,069.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	



SECRETARÍA DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS
 Subdirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"




CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
B	DGOP-IR-L-4-054-15	LOCALES	IR	2M ARQUITECTOS S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,895,354.70	\$3,895,354.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO RECEPTIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
121,309,767.79	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
122,202,299.77	266,462.69	100.00%	99.08%


 ING. MARINA ORTEGA GONZALEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"


 ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0000 053

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	20	8	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	1	0	10	7	10	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	7	15	0
TOTAL	64	3	0	36	31	17	50	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 29 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 24 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS, TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERLA DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016


FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	20	8	0	28	0
TOTAL	26	2	0	20	8	0	28	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTISÉIS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 055



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00				0.00	71,472,303.94	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	29/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero, corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017
											AMORTIZADO	28,530,506.64			62,474,941.28	0.00	13.97%	10.96%		
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11								
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018
											AMORTIZADO	0.00			8,997,362.66	0.00	26.39%	26.39%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
											AMORTIZADO	0.00			17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			22,868,724.69	19,069,365.59	0.00				0.00	18,542,732.28	0.00				
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00								Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00			3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			6,438,671.64	0.00	100.00%	98.51%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estado Atzacca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Ursula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 21-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%		
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGOP-IR-F-1-029-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 802, (Via Tapo), entre Poniente 4 y calle 653, dn las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 22-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%		
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials]

0000 056



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
9	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabajo en la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07869, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00				0.00	1,300,862.61	0.00			
10	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México.	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
11	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00				0.00	7,457,920.65	0.00			
12	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
														0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	

9
JMA



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00				
13	DGOP-LPN-L-4-056-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen Delegación Coyoacán en la Ciudad de México	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
15	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos, Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 96 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

00000053



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			52,371,322.41	52,371,322.41	0.00					0.00	50,421,381.28	0.00			
19	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnel Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, Ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria "111 Alejandro Von Humboldt", Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Escuela Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llargo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M 501, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim Amado Narvo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraría, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufio, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemán, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlauhac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
24	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, SA DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolahuqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gál, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuiltli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2); Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Sarmiento, en las Delegaciones Miguel Alemán y Benito Juárez, en la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00		0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%				
											POR AMORTIZAR	0.00										
25	DGOP-AD-L-5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, SA DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnel Gesell, Primaria Carmen erdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3); Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico N. #501 / M 601, Jardín de niños Florencia J. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centr. Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipe, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallagos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 16, Sec. Altepécalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO	0.00										Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	1,124,091.04	0.00	100.00%	71.25%				
											POR AMORTIZAR	0.00										

[Handwritten signature]

0030 060



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00			0.00	3,042,929.96	0.00					
26	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30/04/2016	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00		1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30/04/2016	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00		1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2016	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO	0.00		195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,304,446,571.79	289,208,856.61	0.00			0.00	210,727,151.57	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,304,446,571.79	0.00	0.00
		AMORTIZADO 28,530,506.64
		POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
210,727,151.57	0.00		

Ing. Arq. Lidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alvarado Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 217

0000 061



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	145,963,210.55	0.00					0.00	62,474,941.28	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIÓN SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/05/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTIPOPO	0.00									El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017.
											AMORTIZADO	28,530,506.84				0.00	62,474,941.28	0.00	20.27%	5.95%	
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11									

9

José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015860
obras.df.gob.mx
Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

00000 062



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	16	1	0	10	7	10	7	0
TOTAL	16	1	0	10	7	10	7	0

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten number] 0000 063

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2016.

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	SOS/DGPE/3LPN/PPS/DP/SPE/1036/1010		PPS	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Etopia, con una longitud de 15.92 KM, incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza.	17-Feb-10	31-Dic-19	321,448,888.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	321,448,888.89	0.00	100%	100%	En proceso, pago 6 de 9.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOP-AD-L-1-007-16		AD	CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL S.A	Rehabilitación de Pilotes de Control a Escuelas de Nivel Básico	18-Ago-16	31-Dic-16	19,557,612.26		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	19,526,806.23	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOP-AD-L-1-003-16		AD	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona I	13-Ago-16	31-Dic-16	13,373,276.14		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,373,276.14	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGOP-IR-L-1-004-16		IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GRAY	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona II	13-Ago-16	31-Dic-16	12,959,688.44		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,959,688.44	0.00	85.10%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGOP-IR-L-1-003-16		IR	ESCODEM S.A. DE C.V.	Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacano y Calzada de Tlalpan)	25-Ago-16	26-Nov-16	3,832,775.81		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,832,088.31	180,034.81	100%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGOP-IR-L-1-003-16		AD	Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. DE C.V.	Tabajos de demolición de dos niveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morena No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez.	5-Sep-16	17-Oct-16	1,481,732.31		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,299,909.98	0.00	100%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGOP-IR-L-1-022-16		IR	Constructora EMKIU S.A. DE C.V.	Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Calzada Taxqueña y Calzadas de Tlalpan, Delegación Coyoacán.	27-Sep-16	25-Dic-16	2,689,760.71		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,688,760.71	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGOP-IR-L-1-023-16		IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a los Puentes Alirantados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Calzada Ignacio Zaragoza	27-Sep-16	25-Dic-16	3,493,941.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,493,828.38	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGOP-IR-L-1-042-16		IR	TGC Geotecnia S.A. de C.V.	Estabilización del Terraplen Nor-Oriente de la Glorieta Cumbres de Santa Fe ubicado en Av. de los Poetas No. 100 Col. San Mateo Tlalpenango Delegación Cuajimalpa.	01-Nov-16	28-Nov-16	2,720,710.03		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,720,710.03	192,290.50	100.00%	92.93%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. DE C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No 51 "Profesor Carlos Bariles Delorme", ubicada en Calle Niños Heroes de Chapultepec No. 101 Col Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidación	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "México Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,846,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
368,598,698.04		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
367,971,680.97	372,325.31	6.99	10.05

00000064


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2016.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	6,169,169.59	100.00%	99.44%	Proceso de liquidación
13	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
14	DGOP-IR-L-1-038-16		IR	Linco Construcciones S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Nor-Oriente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,328,431.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	12,308,305.28	18,125.75	100%	84%	Recepcionado
15	DGOP-IR-L-1-040-16		IR	SIGMA GDS, S.A. de C.V.	Rehabilitación de Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Nor-Poniente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,575,082.50		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	12,562,160.00	12,922.50	100%	98.89%	Recepcionado
16	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodem S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,016.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	11,751,244.28	5,772.08	100%	98.95%	Proceso de liquidación
17	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	99.88%	Proceso de liquidación

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
50,248,299.09		ANTICIPO 5,938,347.81 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
42,784,439.13	6,430,411.39	5.00	4.01


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	7	15	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-011-18	LOCALES	A.D.	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-18	29-dic-18	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	96.72%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D.	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-AD-L-5-014-18	LOCALES	A.D.	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-18	31-dic-18	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-AD-L-5-015-18	LOCALES	A.D.	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A DE C.V.	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-18	28-dic-18	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$485,801.98	\$0.00	100.00%	98.03%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	LPN	GRUPO KOPF, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LPN	COOAD, SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-18	30-dic-18	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$288,224.14	\$288,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$182,867.52	\$0.00	100.00%	61.67%		
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUITEG, SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.48	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%		
13	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,216,299.84	\$0.00	59.88%	54.00%		
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$886,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.68%		
15	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
139,140,773.18	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31
		AMORTIZADO	9,821,520.31
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
152,782,137.24	51,833.44	88.80%	89.04%

ING. MARINCELEGA GONZALEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 068

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	18	0	12	16	12	16	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0
TOTAL	36	26	0	20	42	20	42	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 13 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
TOTAL	12	8	0	0	20	0	20	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DIEZ CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DIEZ CONCLUIDOS.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

00000 071



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	176,509,711.69	0.00					13,232,970.15	120,939,255.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
											AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	19.04%	18.63%		
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35									
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018
											AMORTIZADO	0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	43.14%	43.14%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00				
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	53.92%	53.92%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGOP-IR-L-5-066-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	33.81%	33.81%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento			19,933,832.27	19,933,832.27	0.00					0.00	19,928,852.58	0.00				
5	DGOP-AD-F-4-097-16/REV	FONDO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	31/12/2016	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	19,928,852.58	0.00	100.00%	99.98%		
											POR AMORTIZAR	0.00									

9
A



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00				
6	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
7	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
8	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			19,887,096.29	19,887,096.29	0.00					0.00	18,458,977.86	2,035.80			
9	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	89.90%	87.69%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
10	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
11	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,911,855.28	0.00	90.00%	88.36%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
12	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
13	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
14	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
15	DGOP-AD-L-2-032-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	23/11/2017	31/12/2017	1,388,417.92	1,388,417.92	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,249,575.20	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					

[Handwritten signatures and marks]

0000 073



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.			14,928,049.34	14,928,049.34	0.00					0.00	14,842,997.61	0.00			
16	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	14,203,575.37	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	639,422.24	0.00	100.00%	89.95%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
18	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlalpan, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de escombros del edificio de Génova No. 33			15,946,056.00	15,946,056.00	0.00					0.00	0.00	15,917,579.70			
19	DGOP-AD-L-2-E09-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICADOS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	15,168,661.80	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión de demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	748,917.90	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,263,916,375.53	368,759,035.10	0.00					13,232,970.15	272,331,697.38	15,919,615.50			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,263,916,375.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
272,331,697.38	15,919,615.50		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 074



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	161,803,445.13	0.00					0.00	106,232,989.08	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarre, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
											AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	39.31%	11.43%		
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35									

Ing. José Andrés Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015650
obras.df.gob.mx

Tel.: 5784 - 1416 Ext. 212

00000 075



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	18	0	12	16	11	17	0
TOTAL	10	18	0	12	16	11	17	0

X

Q

_____ VII.

0030 076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2018.

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-2-003-16	2	LPN	CISM, S.A. DE C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública: revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús, el cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Nov-16	30-Nov-17	15,699,888.22		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	15,699,888.12	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de entrega recepción y finiquito
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
2	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnico-Administrativa de Obras, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17-Oct-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	37,705,773.16	0.00	100.00%	98.65%	En proceso de entrega recepción, liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	En proceso de entrega recepción, liquidación y finiquito
								AMORTIZADO	258,720,509.48										
								POR AMORTIZAR	0.00										
4	DGPE-AD-2-003-16	2	AD	Catoma Construye, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Fuente de Petróleos a calle de Sierra Tarahumara, de Sierra Tarahumara a la calle Rivera de Cupia, y de calle Rivera de Cupia a la Glorieta Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón.	22-Nov-16	23-Ene-17	1,606,924.42		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,924.42	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGPE-IR-F-1-005-16	1	IR	Elite Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Fuente de Petróleos y la calle de Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo.	25-Nov-16	9-Ene-17	13,019,815.28		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,019,815.28	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
6	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	ConstruSañes Innovacion, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupia en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo.	25-Nov-16	9-Ene-17	12,788,597.84		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,788,597.84	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
7	DGPE-IR-F-1-008-16	1	IR	Soluciones en Ingeniería 3R, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle Rivera de Cupia y Glorieta Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.	29-Nov-16	13-Ene-17	12,639,260.33		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,639,260.33	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Karsemka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25-Ene-17	20-Jul-17	1,606,989.79		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de entrega recepción y finiquito
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										

1000 077

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

A/31 de mayo de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGPE-IR-F-1-008-16	1	IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpelado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Aguirre, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Feb-17	13-Mar-17	12,616,650.83		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,616,650.83	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
10	DGPE-IR-F-1-010-16	1	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpelado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.	29-Mar-17	8-May-17	12,634,794.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,634,794.89	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
11	DGPE-IR-F-1-011-16	1	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpelado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Álvaro Obregón.	24-May-17	4-Jul-17	12,669,800.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,669,800.95	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
12	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
13	DGOP-LPN-F-1-045-16	5	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	"Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	12-Nov-16	08-Mar-17	48,946,722.01		ANTICIPO	0.00	09-mar-17	22-may-17	12,500,000.00	60,792,277.76	0.00	100.00%	97.35%	En proceso de liquidación y finiquito, para aplicación de sanciones por incumplimiento.
								AMORTIZADO	0.00	23-may-17	04-jul-17								
								POR AMORTIZAR	0.00	05-jul-17	08-sep-17								
14	DGOP-IR-F-1-058-16	5	IR	Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S.A. de C.V.	"Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	10-dic-16	08-abr-17	9,988,640.36		ANTICIPO	2,996,592.11	09-abr-17	14-jul-17	NA	9,438,404.98	0.00	43.61%	94.50%	En proceso
								AMORTIZADO	2,996,592.11										
								POR AMORTIZAR	0.00										
15	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO	5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de entrega recepción y finiquito
								AMORTIZADO	5,938,347.81										
								POR AMORTIZAR	0.00										
16	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	347,853,580.82	0.00	41.66%	35.49%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejecutarse financieramente es de \$580,000,544.00 considerando SIRVA e Inflación. El monto programado para el 2017 de \$877,984,084.04 fue pagado al 100%.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
17	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	10,453,003.36	874,287.78	66.86%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
18	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.82		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	28,956,756.04	0.00	55.71%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
19	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,619.10	0.00	6.96%	0.74%	En proceso
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
20	DGOP-IR-L-1-012-17	5	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona I	25-Ago-17	31-Dic-17	12,709,979.15		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	12,709,979.15	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										

078

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
21	DGOP-IR-L-1-013-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona II	25-Ago-17	31-Dic-17	13,219,384.17		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,219,384.17	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
22	DGOP-IR-L-1-015-17	5	IR	Multinacionales Martínez Gray	Mantenimiento a puentes vehiculares para juntas especiales tipo transflex	13-Sep-17	31-Dic-17	4,506,253.30		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,506,253.30	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
23	DGOP-IR-L-1-017-17	5	IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares tipo giratorio, con las siguientes ubicaciones: av. Rojo Gómez, av. Canal de San Juan, av. Crisóstomo Bonilla y av. Amador Salazar al cruce con calzada Ignacio Zaragoza	10-Oct-17	31-Dic-17	6,775,260.04		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,775,260.04	0.00	100.00%	100.00%	Recepcionado	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
24	DGOP-AD-F-1-037-17	5	AD	REM Reingeniería Ecológica, S. A. de C. V.	Trabajos encaminados al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	8-Nov-17	16-Dic-17	2,496,507.60		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,496,507.60	95.00%	100.00%	En proceso de terminación, recepción y finiquito	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
25	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lijia, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
26	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	Obra en proceso	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
27	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.50%	0.00%	Obra en proceso	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
28	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A de C.V	Trabajos de remodelación y/o reeducción de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoria Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,951,397,425.37	0.00	ANTICIPO	283,973,949.40
		AMORTIZADO	267,855,449.40
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,787,262,031.02	32,800,777.20	0.83	0.83

Ing. José Luis Richardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 'C2'



CORTE AL 31 DE MAYO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	A D	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC.	21-abr-17	31-ago-17	\$94,189,325.00	\$94,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$94,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%	
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	A D	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%	
3	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	IR	ACVIHER, S.A de CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 'JOSE REVUELTAS SANCHEZ', UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA, NUMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-nov-17	31-dic-17	\$13,298,856.45	\$13,298,856.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,889,856.84 3,889,856.84	N/A	N/A	N/A	\$13,298,856.45	\$0.00	100.00%	100.00%	
4	DGOP-AD-L-3-024-17	LOCALES	AD	PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 'IZTAPALAPA III', UBICADA EN AV. VALLE DE MEXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$776,123.89	\$776,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$776,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%	
5	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	A D	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 'JOSE REVUELTAS SANCHEZ', UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NUMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%	
6	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS S.A de CV	CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION IZTAPALAPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,341,242.62 3,341,242.62	N/A	N/A	N/A	\$11,137,475.47	\$0.00	100.00%	100.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
128,054,380.74	0.00	ANTICIPOS	7,330,899.56
		AMORTIZADO	7,330,899.56
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO
128,054,380.74	0.00	100.00%	100.00%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 'C2'

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

0000 082

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de mayo de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
TOTAL	0	15	0	0	15	0	15	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 5 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
TOTAL	0	8	0	0	8	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.



Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"



Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 084



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	234,611,026.80	0.00				3,580,641.56	21,724,358.20	1,596,425.64			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, SA DE CV	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,623,508.83 POR AMORTIZAR 69,483,805.52	01/12/2017	30/06/2018	0.00	16,067,168.12	1,596,425.64	5.30%	2.82%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, SA DE CV	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	5,657,190.08	0.00	21.86%	16.60%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00				0.00	0.00	4,393,664.74			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, SA DE CV	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	58.45%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, SA DE CV	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	10.45%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, SA DE CV	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	0.00	4,393,664.74	10.62%	0.00%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	6,197,840.72	0.00				0.00	0.00	0.00			
6	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVIDIOS NACIONALES, SA DE CV	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	4,656,219.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	11.03%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
7	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, SA DE CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	1,541,621.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	58.62%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.

[Handwritten signatures and initials]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			
8	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO	0.00			16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
TOTALES								1,193,221,341.63	684,007,127.03	0.00			3,590,641.56	38,646,140.66	5,990,090.38				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,193,221,341.63	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
38,646,140.66	5,990,090.38		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Gano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx
Tel: 5764-1415 Ext. 212




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	224,975,243.56	0.00				0.00	16,067,168.12	1,596,425.64									
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>5,623,508.83</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>69,483,805.52</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	5,623,508.83	POR AMORTIZAR	69,483,805.52	01/12/2017	30/06/2018	0.00	16,067,168.12	1,596,425.64	47.99%	1.83%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018
ANTICIPO	0.00																								
AMORTIZADO	5,623,508.83																								
POR AMORTIZAR	69,483,805.52																								

9


 Infr. José Alejandro Cano Nería.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 01660
 obras.df.gob.mx
 Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

087



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	0	7	0	0	7	0	7	0
TOTAL	0	7	0	0	7	0	7	0

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de mayo de 2018.

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizó una reprogramación derivado a la suspensión generada por la misma.
										AMORTIZADO	258,720,509.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales.	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.48	347,853,560.82	0.00	41.66%	35.46%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejecutar financieramente es de \$980,090,544.00 considerados SINVA e inflación. El monto programado para el 2017 de \$872,984,084.04 fue pagado al 100%.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	10,453,003.38	874,287.78	88.86%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufile de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,398.28	28,956,758.04	0.00	55.71%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	15,987,819.10	0.00	6.96%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.50%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
9,644,980,112.90	0.00	ANTICIPO	275,039,009.48
		AMORTIZADO	258,720,509.48
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,496,971,991.96	874,287.78	0.39	0.32

Ing. José Luis Richardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
6ª. SESION ORDINARIA 2018

6. Asuntos Generales