



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

1. Lista de Asistencia
2. Aprobación de las Acta de la Primera y Tercera Sesión Ordinaria de 2017
3. Seguimiento de Acuerdos
4. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"
 - 4.1 Listado de Casos número DCOP/001/2017
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.2 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
6. Asuntos Generales



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

2. Aprobación de las Actas de la Primera y Tercera Sesión Ordinaria de 2017



**ACTA DE LA 1ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2017 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 26 de enero del año 2017, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.-----

Preside el acto el Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: El Ing. José Arturo Avendaño Moya, Director Ejecutivo de Administración y Secretario Técnico; como Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; C. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Enrique Takahashi Villanueva, Director de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas; Lic. Alberto Ruiz Gamboa y el C.P. Jesús Márquez Burgoa, Contralores Ciudadanos; Como Vocales Suplentes: Arq. Luís Manuel Sánchez Sánchez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2 y el Lic. Israel Domínguez Orduña, Subdirector de Recursos Financieros; como asesores: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Alfonso Oliva Mendoza, Subdirector Jurídico de Obras Públicas; como invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras y el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas.-

Verificación y Declaratoria de Quórum.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** somete a consideración del Pleno el Orden del Día; Se aprueba y continúa con el Orden del Día propuesto.-----

2. Protocolo.-----
2.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** hace la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2016. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y a lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas para el ejercicio 2016.--



2.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Suplentes, Contralores Ciudadanos, Representantes de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios y del Comité Central de Obras, Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto.-----

3.- Montos Máximos de Actuación para efectos del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal para el Ejercicio 2016.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación del Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Distrito Federal en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas en materia de Obra Pública respectivamente. Se encuentra la copia de la publicación de la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 30 de diciembre del 2015 donde se indican los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres concursantes de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. También se encuentra copia del Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de noviembre de 2015 donde se indican los montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el ejercicio 2016; Pregunta si existen comentarios o preguntas, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente.-----

El Ing. **César A. Guerrero Puente** solicita, al Lic. Alfredo Garduño Yáñez para que nos confirme los Montos Máximos de Actuación, específicos para la Secretaría de Obras y Servicios.-----

El Lic. **Alfredo Garduño Yáñez** responde que de acuerdo a lo presentado en el Comité Central en relación al capítulo 6000 "obra", es lo que da funcionamiento a este Subcomité ya se cuenta con ello, se los haré llegar por correo electrónico al Secretario Técnico; En donde se encuentra el monto original y el rango para actuación de adjudicación directa e invitación restringida, con todo gusto.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** da las gracias y comenta que se considerará en la siguiente Sesión, pregunta si existen más comentarios al no haberlos continúa con el siguiente punto.-----

4. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2017.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** presenta el Calendario. Para conocimiento del Pleno del Subcomité.-----

5. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2016.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2016. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Segunda Sesión de 2015, y se turna para recabar su firma.-----



6. Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** presenta el Acuerdo 1-01/2017 acerca de la aprobación del Calendario de Sesiones para el ejercicio 2017, aprobándose de manera unánime en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 8 de diciembre de 2016. En ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 1-02/2017 acerca de la información de la aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2016, aprobándose de manera unánime en la Décimo Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 24 de noviembre de 2016.

7.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

7.1.- Presupuesto y Evolución del Presupuesto del Año 2016.

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** procede a dar lectura al Presupuesto 2015, para Obra Pública con corte al 31 de diciembre de 2016, reportando las cifras correspondientes a los montos autorizado y modificado, desglosando los recursos por tipo de pago. Pregunta si hay algún comentario al respecto. Al no haberlo procede a leer el informe de la Evolución del Programa de Inversiones del Ejercicio 2016, con corte al 30 de diciembre de 2016, indicando las cifras del presupuesto modificado y el esperado. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

7.2.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto y formato de Lineamientos Generales para el Control y Seguimiento de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública con corte al 31 de diciembre de 2016.

El Ing. **José Arturo Avendaño** informa respecto al ejercicio 2013 se indica que hay un acumulado de 37 compromisos, en ese mismo apartado del ejercicio 2014, se indica que hay un acumulado de 22 compromisos, del ejercicio 2015 se informa que hay un acumulado de 6 compromisos, del ejercicio 2016 se indica que hay un acumulado de 40 compromisos; se indica que en diciembre se realizaron 11 adjudicaciones directas, en el informe se encuentra el detalle de estas. Se indica que en ese mes se realizo 27 contrataciones por invitación restringida a cuando menos tres personas, en el informe se detallan, continuando con ese punto se indica que en ese mismo mes se realizaron 2 contrataciones por Licitación Pública, de igual manera en el informe se encuentra el detalle de las mismas. Pregunta si existen preguntas o comentarios, cede la palabra al Lic. Alberto Ruiz Gamboa.

El Lic. **Alberto Ruiz Gamboa** precisa que en el reporte del Formato de Lineamientos Generales para el Control y Seguimiento de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública de Recursos Locales y Federales, solo dice diciembre, no se menciona a que ejercicio corresponde.

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** cede la palabra al Ing. Enrique Takahashi Villanueva.

El Ing. **Enrique Takahashi Villanueva** responde que al ejercicio 2016.

7.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al no haberlos continúa con el siguiente punto.



7.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.-----

7.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.-----

7.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2013.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016, desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.-----

7.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.-----

7.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto.-----

7.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2016, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Alberto Ruiz Gamboa.-----

El **Lic. Alberto Ruiz Gamboa** pregunta que la suma en las columnas de adjudicados y revalidaciones no coincide con las sumas de las otras columnas que sucedió.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** cede la palabra al Ing. Enrique Takahashi Villanueva.-----

El **Ing. Enrique Takahashi Villanueva** responde que se debe a un error en la captura debido a que en las columnas de recepcionados y con liquidación y/o finiquito de parte de la Dirección Ejecutiva de Construcción de Obras para el SCT, no se bajaron esos datos.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** comenta que se hace la aclaración y queda asentado, pregunta si existen más comentarios o preguntas al no haberlos continúa con el siguiente punto.-----



7.10.- Informe de Anticipos de los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015 y 2016.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** señala que se encuentra el informe de anticipos otorgados a contratistas durante los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 con corte al 31 de diciembre de 2016, separando los contratos bianuales. Pregunta si hay comentarios respecto de este punto. Al no haberlos continúa con el Orden del Día.-----

8.- Informe de Avance de Atención a las Observaciones de los Órganos de Control.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** cede la palabra al Lic. Alfonso Oliva Mendoza, para la exposición de este punto.-----

El Lic. **Alfonso Oliva Mendoza** informa que el reporte de resumen de las recomendaciones pendientes de solventar por parte de los Órganos Fiscalizadores con fecha de corte 31 de diciembre de 2016, En relación a las recomendaciones pendientes de solventar son las siguientes -----

Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios 37 recomendación, 37 atendidas y 6 solventadas y 31 pendientes.-----

Auditoría Superior de la Federación 16 recomendaciones emitidas 16 atendidas 1 solventadas y 15 pendientes de solventar.-----

En cuanto a la Secretaría de la Función Pública 11 recomendaciones emitidas 11 atendidas 3 solventada y 8 pendientes de solventar.-----

Auditoría Superior de la Ciudad de México 73 recomendaciones emitidas 73 atendidas ninguna solventada y 73 pendientes es todo gracias.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** da las gracias y pregunta si existen comentarios sobre este punto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.-----

9. Asuntos Generales.-----

El Ing. **José Arturo Avendaño Moya** Les recuerda que la entrega de los informes para la integración de la Carpeta del Subcomité es a más tardar el 15 de cada mes con excepción del mes de diciembre que deberá ser entregada los primeros días de ese mes. Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez.-----

El Lic. **Alfredo Garduño Yáñez** comenta que el día 25 del presente se llevó a cabo el la 1ª. Sesión del Comité Central, uno de los puntos relevantes es la modificación del horario en relación a las necesidades que el salón de usos múltiples de la Secretaría de Obras y Servicios tiene, quedando a las 14:00 horas último miércoles de cada mes con excepción de el mes de diciembre, para que lo tengan contemplado y dentro del apartado de Asuntos Generales del propio Comité Central como también en este Subcomité en el Diario Oficial de la Federación, aparece la información del presupuesto asignado a las Dependencias y Entidades así como en la Gaceta de Ciudad de México, está asignado el presupuesto general de recursos para este ejercicio, por lo que estamos esperando la definición de la Secretaría de Finanzas, cuanto se asigna para el capítulo 6000 y con todo gusto atenderemos la petición del Ing. Cesar A. Guerrero Puente, para darles los montos máximos y mínimos; Otro dato relevante la semana anterior en la Gaceta de Ciudad de México, apareció la Ley de Acceso Universal, por lo



que es de aplicación general en el momento de su publicación para todas las nuevas construcciones y para las que sean de uso publico realizar las modificaciones necesarias, me parece que lo han venido aplicando reiterando existe una normatividad una Ley para su aplicación.-----

El **Ing. José Arturo Avendaño Moya** pregunta si existen más comentarios o preguntas, al no existir más comentarios cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente, para que de por concluida la Sesión.-----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:59 hrs. del día que lleva por fecha la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.-----



ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2017 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día 30 de marzo del año 2017, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.-----

Preside el acto el Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: El Arq. Miguel Ángel Samaniego González, Subdirector de Enlace Administrativo y Secretario Técnico; como Vocales Propietarios; Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Arq. José Manuel Garibay Guzmán; Director de Construcción de Obras Públicas "C" y el Lic. Israel Benítez Hernández, Encargado de Despacho de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas; Como Vocal Suplente: Ing. Efraín Álvarez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Como Asesores: Lic. Jesús A. Anaya Villegas, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras y el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas.

Verificación y Declaratoria de Quórum.-----

El **Arq. Miguel Ángel Samaniego González** verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes.-----

El **Arq. Miguel Ángel Samaniego González** comenta como es de su conocimiento el pasado 31 de enero del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, por tal motivo cedo la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente.-----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** da las gracias y comenta la celebración de esta Sesión es para explicar la reestructura que acontece en la Secretaría de Obras y Servicios, lo que nos lleva a proponer un Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General, como lo marca la Normatividad mismo que tenemos que autorizar en el desarrollo de esta Sesión del Subcomité en comento, para estar en condiciones de presentarle ante el Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios y en su caso quede aprobado y regularizar en lo posible la operación del Subcomité de Obras que nos ocupa. Respecto a lo anterior es importante mencionar que desaparece la Dirección Ejecutiva de Construcción de Obras para el Sistema de Transporte Colectivo, y las Direcciones que formaban parte de esta,



que fueron la Dirección de Diseño y Construcción de Obra Electromecánica, la Dirección de Diseño y Construcción de Obra Civil. Además de cambiar de nombre la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas, a Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas. El Área Jurídica se reconfigura, por lo que ya no tendremos una Subdirección Jurídica, por lo que ya no podemos contar con esa figura; por lo que estamos buscando invitar al Director General de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Obras y Servicios; así mismo, en lo que corresponde al Área Administrativa pediría al Arq. Miguel Ángel Samaniego González, si nos pudiera explicar las modificaciones que también se realizaron al desaparecer la Dirección Ejecutiva de Administración, lo que nos lleva a que existan nuevos cargos, nombramientos por lo que tenemos que realizar las adecuaciones al Manual antes mencionado en su Integración, poniendo los nuevos cargos y adscripciones, que quedaran como asesores e invitados y aquellas Direcciones que se quedan como Vocales Titulares con derecho a voz y voto, por lo que reitero al Arq. Miguel Ángel Samaniego González, nos explique lo que va a surtir efecto en relación al Área Administrativa.-----

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González explica al realizarse esta restructuración desapareció la Dirección Ejecutiva de Administración, con las Subdirecciones y Jefaturas, que tenía a su cargo y en su lugar es creada la Subdirección de Enlace Administrativo, la cual represento, por lo que la cadena de mando de igual manera desaparece, y nos vemos obligados a reestructurar el Área y operar de otra manera con la finalidad de eficientarla. Es básicamente los cambios gracias.-----

El Ing. César A. Guerrero Puente continúa mencionando la conformación del punto de Integración del Manual del Subcomité de Obras, proponiendo al Arq. Miguel Ángel Samaniego González, como Secretario Técnico así como a los Vocales Titulares, Asesores e Invitados.-----

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González da las gracias y pregunta si existen comentarios, cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez.-----

El Lic. Alfredo Garduño Yáñez precisa que se menciona que solo se modifica la estructura, pero al Manual hay que realizarle todos los cambios que menciona la Guía Técnica, desde logos, formato, dedicar tema por hoja, agradeciendo la invitación que se hace al Comité Central así como la invitación como lo estipula el Reglamento de invitar al Representante del Órgano de Control, también invitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por lo que si se tiene que pedir el apoyo de esta Dirección, como también a la Dirección de Recursos Financieros; como se centralizan muchas funciones en la Secretaría de Obras y Servicios, para que tengan certeza y sean apoyados por las Áreas Centrales. Está Guía en términos generales les pide modificar la paginación, contar con el procedimiento, esto está publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 28 de febrero del presente año, por lo que hay que atender a la presente guía, para que estén en condiciones de mandarlo al Comité Central para su aprobación y obtener el registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa.-----

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González da las gracias y pregunta nuevamente si existen comentarios, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente.-----

El Ing. César A. Guerrero Puente da las gracias y comenta que faltó hacerle llegar al Lic. Alfredo Garduño Yáñez, la conformación como tal del documento completo, por lo



que en este momento le hace entrega, tomando en consideración sus precisiones y hacerlo llegar Comité Central con los cambios sugeridos, se tomo nota de los mismos.--

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General,, pidiendo al Pleno los que estén de Acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano, se aprueba por unanimidad, considerando los cambios que deben realizarse al mismo.-----

6. Asuntos Generales.-----

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Punte.-----

El Ing. César A. Guerrero Punte comenta que el día de ayer 29 de marzo del presente año se realizó la Sesión del Comité Central de Obras, en donde nos fue entregado el nuevo catálogo de precios unitarios que emitió la Dirección de Ingeniería de Costos Central, el cuál haremos entrega a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, para que lo pueda distribuir y por ende considerarse en los proyectos a realizarse en este ejercicio. Por otro lado ya se había informado el techo presupuestal que se publico en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, referente a la Secretaría de Obras y Servicios, como programa anual de obras públicas, que es el que nos rige y su modificación del 2 de marzo del año en curso, donde se tienen algunas fe de erratas, lo anterior para conocimiento del Pleno.-----

El Arq. Miguel Ángel Samaniego González Pregunta si existen más comentarios, cede la palabra al Lic. Jesús A. Anaya Villegas.-----

El Lic. Jesús A. Anaya Villegas comenta en relación a lo enviado en la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité, respecto a la información enviada en donde se refleja un rezago considerable de contratos que no habían sido finiquitados, sería importante que esté Subcomité informe acerca de esta situación sobre todo porque ya nos encontramos en cierre de la Administración, y necesitamos saber el estatus que guardan estos y si se cuenta con un cronograma para atender dichos rezagos, así mismo con las observaciones de los entes fiscalizadores superiores también cuál es la problemática que tienen y como y quien es el encargado para coordinar ese avance de lo que se tenga pendiente, ya que la finalidad de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios es coadyuvar en esta situación, gracias.-----

El Ing. César A. Guerrero Punte da las gracias y conmina a los Directores de Construcción de Obras Públicas. A, B y C, que se realice un informe pormenorizado de todos los contratos que están pendientes de cierre, sabemos que en algunos casos no se concluye el cierre por algún tema presupuestal o financiero así como de existir algún tema de asunto Jurídico. Lo anterior con la finalidad que se realice este reporte Además de un programa de acción para poder estar en condiciones de concluir estos contratos que tenemos de ejercicios anteriores; respecto al tema de seguimiento de las Auditorías en breve comunicaremos quien es el Enlace dentro de la propia Secretaría de Obras y Servicios, como se realizará esa coordinación a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la propia Coordinación de Gestión en la propia Secretaría, en este momento por un tema de funciones el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, que es uno de los invitados a este Subcomité es quien recibió todos los



expediente del Área Jurídica; Sin embargo, estamos consientes que esta figura y acompañamiento para el cierre de todas las observaciones de los Órganos de Control, es muy extenso en la próxima Sesión estaremos informando el personal que estará acompañando al el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para poder dar atención y hacer un programa de trabajo en conjunto con la Contraloría Interna para su atención.-----
El Ing. César A. Guerrero Puente concluye siendo las 14:25 hrs. del día que lleva por fecha la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.-----



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

3. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
05-03/2017	"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016"	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016, EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2016.



SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
05-04/2017	PROPUESTA DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS 2017	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	-----	-----	-----	EL PLENO POR UNANIMIDAD APROBO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

4. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

4.1 Listado de Casos número DCOP/001/2017



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Dirección General de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : (5a.) Ordinaria : (x) Extrapordinaria : () Fecha : 25 DE MAYO DE 2017	DIRECCIÓN SOLICITANTE : Dirección de Construcción de Obras Públicas "C". PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DE OBRA (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN (x) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	PROGRAMA : Trabajos de Mitigación emergentes a fin de estabilizar el Talud Ubicado en Santa Fe, Delegación Cuajimalpa. PARTIDA PRESUPUESTAL: 6141 OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0706/2017 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2017. PRESUPUESTO AUTORIZADO : \$ 60,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE : \$ 60,000,000.00
--	---	--

CASO	Núm.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA DBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP "C"/01/2017		1	Contrato	Tercera Etapa de los "Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México", a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa. Con un periodo de ejecución del 1o. de junio al 31 de diciembre de 2017. Se contará con supervisión externa.	\$48,275,862.07 S/ I.V.A. 7,724,137.93 I.V.A. \$6,000,000.00 C/ I.V.A. ND se otorga anticipo.	Artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 3, inciso A, fracción I, 24, inciso C, 61, 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 75-B de su Reglamento.	

<p align="center">APRUEBA</p> <p align="center">Ing. César A. Guerrero Puente Director General de Obras Públicas</p> <p align="center">Vb. Bo. PRESUPUESTAL</p> <hr/> <p align="center">SOLICITA</p> <p align="center">Arq. José Manuel Garibay Guzmán Director de Construcción de Obras Públicas "C"</p>	<p align="center">PRESIDENTE</p> <p align="center">Ing. César A. Guerrero Puente Director General de Obras Públicas</p> <p align="center">VOCAL</p>	<p align="center">CONTRALOR CIUDADANO</p> <p align="center">C.P. Jesús Márquez Burgoa</p> <p align="center">VOCAL</p>	<p align="center">CONTRALOR CIUDADANO</p> <p align="center">Lic. Alberto Ruiz Gamboa</p> <p align="center">VOCAL</p>	<p align="center">VOCAL</p> <p align="center">Ing. Francisco M. Izquierdo Ortiz Director de Construcción de Obras Públicas "A"</p> <p align="center">VOCAL</p>
	<p align="center">C. Juan Francisco Martínez Vargas Director de Construcción de Obras Públicas "B"</p>	<p align="center">Arq. José Manuel Garibay Guzmán Director de Construcción de Obras Públicas "C"</p>	<p align="center">Lic. Israel Benítez Hernández Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos</p>	



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Exposición de Motivos que justifica la realización de la Tercera Etapa de los “Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México”, a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa.

1. Antecedentes

El 28 de octubre de 2015, en el Fraccionamiento Vista del Campo, ubicado en la calle de Altavista no. 111 en la zona de Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, se generaron deslizamientos del corte casi vertical en el talud del lado poniente, en una longitud aproximada de 220 m. y 60 m. de altura el sitio pertenece a la región geológica conocida como las Lomas, siendo un remanente de la explotación de materiales granulares para construcción extraídos en lo que fue la mina La Mexicana.


Al lugar del siniestro acudieron expertos en la materia del Gobierno de la Ciudad, quienes en primera instancia observaron el deslizamiento de miles de metros cúbicos de material en un talud ubicado en Luis Barragán esquina con avenida Tamaulipas, colonia Santa Fe, en Cuajimalpa.

En el punto del desgajamiento se encontraba una casa habitación literalmente volando a punto de despeñar, así también estaba otro edificio en obra negra de dos niveles, 2 antenas de telefonía celular, una de las cuales presentaba mayor riesgo debido al deslizamiento, motivo por el cual los habitantes de la vivienda fueron evacuados.

Al realizar una evaluación técnica, por los especialistas en geotecnia, determinaron que resultaba emergente realizar trabajos de mitigación para frenar el acrecentamiento del radio de la falla a fin de evitar dañar más edificios, por lo que se realizaron los siguientes trabajos de mitigación, consistentes en:

- Demolición de la casa fisurada, que mostraba agrietamientos severos y a punto de deslizarse, así como la demolición del edificio que se encontraba en obra negra.
- Remoción de los 4 metros superiores de tierra en la corona del talud en la que se desplantaba la casa y su entorno.
- Se eliminaron todos los concretos lanzados del lado norte, poniente y sur, hasta el límite de propiedad de la casa.
- Retiro del prisma semi-vertical potencialmente inestable del talud poniente, así como el retiro de los árboles que se encontraban en las coronas de los taludes en peligro de caer.

En el 2016, se continuaron los trabajos de mitigación; además de los estudios y la ejecución del proyecto ejecutivo, para la estabilización definitiva del talud, mismos que consistieron en:





- Estudios de mecánica de suelos (sondeos de exploración, análisis de estabilidad del talud).
- Muro gavión, para proteger la vialidad que se encuentra en la zona baja y el retiro de material producto de deslaves.


Por otra parte, en la 11ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, celebrada el 26 de noviembre de 2015, se presentó ante el pleno el caso DCOP"C"/02/2015, correspondiente a los "Trabajos de Mitigación Emergentes, ubicados en el Fraccionamiento Vista del Campo, calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa", por lo que el pleno autorizó que los trabajos se contrataran en su modalidad de Adjudicación Directa. Sin embargo, únicamente se autorizaron Recursos por 6.9 MDP, motivo por el cual sólo se lograron realizar los trabajos más emergentes en 2015, mismos que continuaron en 2016, los cuales también fueron parciales dado que no se otorgó el presupuesto requerido, y se contrataron en la modalidad de Adjudicación Directa, aprobado por el Pleno del Subcomité en la 2a. Sesión Extraordinaria del 14 de julio de 2016.

Situación actual

Con independencia de que se ejecutaron parte de los trabajos emergentes, el estado de alerta subsiste en la franja, ya que los deslaves persisten en menor escala, y los materiales se continúan acumulando al pie del talud, debido a los factores climatológicos principalmente a las lluvias lo que ha provocado que se incrementen las fisuras y grietas en el talud, por lo que resulta necesario la estabilización de los taludes, a fin de no poner en riesgo la integridad física de los transeúntes, ni poner en riesgo sus bienes.

De acuerdo al Proyecto Ejecutivo, para estabilizar el área del talud de aproximadamente 13,200.0 m², el costo de los trabajos asciende a la cantidad 120 MDP., por lo que, para continuar con los trabajos definitivos para la estabilización del talud, el 16 de octubre del 2016, se firmó el Contrato de Donación entre la Asociación de Colonos de Bosques de Santa Fe (ACBSF), Asociación Residencial Vista del Campo, el Fiduciario del Conjunto Tamaulipas 250, residentes de la zona afectada y el Gobierno de la Ciudad de México.

En este sentido, el día 15 de mayo del año en curso, mediante oficio No.CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0706/2017, se recibió la Adecuación Presupuestal, por la cantidad de 60 MDP de los cuales 30 MDP corresponden a la donación realizada por los colonos, y 30 MDP Gobierno de la Ciudad de México. Con dichos recursos financieros únicamente se llevaran a cabo los trabajos de forma parcial, ya que no llegaron los 120 MDP necesarios para la terminación de los trabajos, por lo cual se atenderá la parte proporcional conforme a los recursos autorizados, con los cuales se realizará la Tercera Etapa de los trabajos para la estabilización del Talud, que contempla la supervisión, así como la asesoría técnica en aspectos geotécnicos y geosísmicos del proyecto en mención por parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.





2. Propuesta de solución


En virtud de que se cuenta con los recursos financieros, se requiere realizar el contrato correspondiente para realizar la **Tercera Etapa de los “Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México”, a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa**

Debido a que en la 11ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, celebrada el 26 de noviembre de 2015, y en la Sesión Extraordinaria del 14 de julio de 2016, el pleno autorizó que los trabajos se contrataran por Adjudicación Directa, condicionando dicha contratación a la autorización de la suficiencia presupuestal, y dado que ya fueron otorgados los recursos financieros para realizar los trabajos pendientes para continuar con la estabilización del talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa. Se informó al pleno que, para continuar con los trabajos, se realizaría el contrato en la modalidad de Adjudicación Directa, para ejecutar los **Tercera Etapa de los “Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México”, a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa**

Es importante señalar, que dentro del presupuesto autorizado se incluyen los servicios de supervisión externa, así como la asesoría técnica del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México.

Objeto de los trabajos

El objeto de los trabajos de estabilización del talud, consiste en evitar que este se continúe desgajando, ya que en la parte superior se encuentran construidos 5 torres habitacionales con 97 departamentos, mismos que conforman el fraccionamiento residencial, por los que si el talud llegara a fallar, un eventual colapso podría ocasionar daños materiales, además de poner en riesgo la integridad física de las personas, incluso a pérdidas humanas, dependiendo de las circunstancias que presente la falla en el talud, con estos trabajos se pretende mejorar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la Unidad Habitacional y las personas que frecuentan la zona, al mismo tiempo brindar mayor seguridad a las personas que transitan por las vialidades que cruzan los puntos considerados de alto riesgo, en la citada demarcación.





3. Trabajos más representativos a realizar

El talud en el que se realizarán los trabajos de estabilización cuenta con una superficie aproximada de 13,200.0 m², dichos trabajos consisten en colocar un sistema de perforación y colocación de las anclas, inyección de la mezcla fluida, aplicación de concreto lanzado, colocación de malla triple torsión, construcción de drenes, ascendiendo el costo a 120 MDP, que incluye los servicios de supervisión

4. Criterios que dan origen a la opción

En virtud, de que ya se aprobaron los citados trabajos por el Pleno en la 11^a. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, celebrada el 26 de noviembre de 2015 y en la 2^a. Sesión Extraordinaria del 14 de julio de 2016; con fundamento en la normatividad aplicable a la materia, se consultó a 3 empresas especialistas, tomado aquella que presenta la mejor propuesta técnica y económica, y atendiendo a la importancia que representa continuar con la estabilidad del talud, no resulta conveniente llevar a cabo el procedimiento de Licitación Pública, ya que llevaría un tiempo mayor con sus respectivas implicaciones y gastos adicionales, pues se tendría que iniciar con el procedimiento, en caso de asignar el contrato a otra empresa, lo que implicaría realizar un nuevo estudio de la situación que guarda el talud. Por tal razón, resulta viable realizar el contrato por Adjudicación Directa, aplicando los principios estratégicos de la Organización Política y Administrativa, de la Administración Pública del Distrito Federal y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Aplicando los criterios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Imparcialidad y Honradez, y a lo indicado en el artículo 64 bis de la misma Ley, para la ejecución de la **Tercera Etapa de los "Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México", a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa.**"

Razones que fundamentan la contratación por el Procedimiento de Adjudicación Directa de los trabajos en mención, son los que se citan a continuación:

Economía: El llevar a cabo una Licitación Pública implicaría mayor tiempo y costo, por los trámites a realizar que marca el propio procedimiento. Por lo tanto, es más adecuado llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la realización de los trabajos, ya que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a oportunidad, financiamiento, calidad y precio, así como estar en posibilidad de atender a la brevedad y de manera inmediata la urgencia la **Tercera Etapa de los "Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México", a Precio Alzado y**





Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa. De lo contrario los trabajos iniciarían hasta adjudicarse el contrato en caso de tener al menos una propuesta solvente.

Eficacia: Se opta por llevar el procedimiento de Adjudicación Directa con el fin de intervenir de forma inmediata en la realización de la **Tercera Etapa de los "Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México"**, a **Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa** Alcanzando el objeto con mayor prontitud que con un proceso de Licitación Pública, ya que este procedimiento de Adjudicación Directa, se llevará a cabo con la empresa que tiene conocimiento técnico sobre el caso que nos ocupa y que ha demostrado que cuenta con la infraestructura suficiente, capacidad técnica, económica y administrativa para ejecutar los trabajos con sus propios medios y que pueda asegurar la capacidad de respuesta inmediata que se requiere. Por otra parte, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública.

Eficiencia: El llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que la relación costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficacia en la opción, es menor a la unidad. La empresa que se esta proponiendo para ejecutar los trabajos ha demostrado que cuenta con los recursos técnicos, financieros y humanos y con la experiencia en trabajos similares, que satisfacen las características particulares de éstos y que presenten las mejores condiciones para poner en operación en forma más rápida los trabajos.

Imparcialidad: Se aportan los elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de algún probable interesado o con respecto a las obras públicas que se pretenden realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación.

Honradez: El procedimiento empleado con anterioridad nos servirá para tener un criterio que nos permita obrar con rectitud de ánimo e integridad en la designación del concursante ganador.

Derivado de lo antes expuesto, esta Unidad Administrativa informa al subcomité que considera procedente la adjudicación de los trabajos, mediante la modalidad de Adjudicación Directa, tomando en consideración las razones técnicas, económicas, financieras y administrativas, que proporcionan sustento a los mismos, las cuales se indican a continuación:

Técnicas: La empresa seleccionada para la ejecución de los trabajos, cuenta



con especialidad, experiencia y capacidad técnica comprobada para la ejecución de los trabajos, así como un historial de cumplimiento apropiado.

Financieras: La empresa seleccionada, cuenta con la capacidad de respuesta inmediata para iniciar la **Tercera Etapa de los “Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México”, a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa**, por lo que cuenta con recursos financieros suficientes para el inicio de los trabajos. Además, que el presupuesto presentado por la empresa estará sujeto al análisis y dictamen de sus precios.

Administrativas: La empresa seleccionada para la ejecución de los trabajos, cuenta con la capacidad técnica-administrativa suficiente para llevar un contrato bajo la modalidad de precios unitarios, así como el conocimiento total del marco normativo.


Sociales: La empresa seleccionada deberá iniciar de forma inmediata los trabajos, con el objeto de garantizar que se logre con esto que los habitantes de los puntos detectados como zonas de alto riesgo, recuperen en menos tiempo la tranquilidad que les permita mejorar su ritmo de vida, y a la vez que en el menos tiempo se reduzca el riesgo de las personas que transitan por las vialidades que cruzan por dichos puntos.

5. Conclusión

Por todo lo expuesto, la presente exposición justifica la asignación por el procedimiento de Adjudicación Directa para llevar a cabo la realización **Tercera Etapa de los “Trabajos de Mitigación Emergentes, a fin de estabilizar el talud, ubicado en el Fraccionamiento Vista del Campo, Calle Altavista, Colonia Santa Fe, en la Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México”, a Precio Alzado y Tiempo determinado a través del procedimiento de Adjudicación Directa**, a ejecutarse en el ejercicio 2017, por un monto aproximado de \$56,000,000.00, con I.V.A., incluye la Supervisión, con un periodo de ejecución de 210 día naturales. Así también se contratará los trabajos de supervisión externa

6. Fundamento legal

Por lo antes expuesto, la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos de Obra Pública bajo el





procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 3, inciso a, fracción I, 24, inciso c, 61 y 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134. *Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

...
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Artículo 3.- *Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:*

a. *La obra, dentro de la cual podrán estar:*


I.-La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

Artículo 24.- *La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.*

Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

C) *Adjudicación directa.*

Artículo 63.- *Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir*





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

- II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal*

7. Solicitud

Se solicita a ese Honorable Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, **OPINIÓN FAVORABLE** para llevar a cabo la contratación referente a la Tercera Etapa de los Trabajos de Mitigación Emergentes ubicados en el Fraccionamiento Vista del Campo, Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, México Distrito Federal, a través del procedimiento de Adjudicación Directa, a Precio Alzado y Tiempo determinado, a ejecutarse en el ejercicio 2017, por un monto aproximado de \$56,000,000.00, incluyendo el I.V.A., y un periodo de ejecución aproximado de 210, incluye la Supervisión.

El presente dictamen se elabora en la Ciudad de México, a los 19 días del mes de mayo de 2017, con la intervención de los Servidores Públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación firmando al margen y al calce para su constancia.

Elaboró y Revisó


Arq. José Luis Pérez Díaz
J.U.D. de Supervisión de
Construcción "C4"

Vo. Bo.

Arq. José Manuel Garibay Guzmán
Director de Construcción de Obras Públicas "C"





POLÍTICAS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES

Procedimiento:

Obra: "Trabajos de Mitigación Emergentes a fin de Estabilizar el Talud, ubicado en Santa Fe, Delegación Cuajimalpa".

Nombre	Cargo
Arq. José Manuel Garibay Guzmán	Director de Construcción de Obras Públicas "C"

Arq. José Luis Pérez Díaz	J.U.D. de Supervisión de Construcción "C4"
---------------------------	--

La fecha en la que habrá de recibirse los escritos de las personas servidoras públicas, se recibirán al menos 72 horas naturales antes del día del fallo.

La fecha en que habrá de recibirse los escritos de los particulares interesados, se recibirán junto con la presentación de propuestas.

Políticas de Actuación:

"Se requiere a todo particular interesado en el presente acto o procedimiento, la presentación por escrito de una manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos de impedimento legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Contraloría General del Distrito Federal, por la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios. Así mismo, para prevenir y evitar la configuración de conflicto de intereses, todo particular interesado deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el siguiente año o han tenido en el último año relación personal, profesional, laboral familiar o de negocios con las personas servidores públicos antes señaladas."



Ciudad de México, a 15 de mayo de 2017
CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0706/2017

ING. CÉSAR ALEJANDRO GUERRERO PUENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

En alcance al oficio CDMX/SOBSE/DGA/DRF/0650/2017, mediante el cual se otorga suficiencia para llevar a cabo los "Trabajos de mitigación emergentes a fin de estabilizar el talud ubicado en Santa Fe, Delegación Cuajimalpa." por la cantidad de \$30'000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.).

Al respecto le informo que, derivado de la autorización de recursos adicionales por parte de la Secretaría de Finanzas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se modifica la suficiencia presupuestal otorgada, mediante Afectaciones Presupuestales No. C 07 C0 01 3425 y 3455, para la contratación de dicha obra, quedando como se indica a continuación y cuyo calendario de pago modificado se anexa al presente:

FI	F	SP	AI	PI	FF	FC	FE	AD	DT	DI	DE	PR	PROY	IMPORTE PESOS	
2	2	1	310		5	P	2	5	5	6141	2	1	00	O07017037	4,153,295.37
2	2	1	310		5	P	2	6	5	6141	2	1	00	O07017037	9,793,168.36
2	2	1	310		5	P	2	6	6	6141	2	1	00	O07017037	16,053,536.27
2	2	1	310		7	1	6	6	5	6141	2	1	00	O07017037	30,000,000.00
TOTAL														60,000,000.00	

Así mismo le solicito de la manera más atenta informar a esta Dirección los remanentes y/o economías que resulten de los procesos de adjudicación y remitir una copia impresa y/o en medio magnético de los contratos correspondientes, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la fecha de adjudicación.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

RECIBIDO
 HORA: 11:35

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL FIRMA POR AUSENCIA TEMPORAL DE LA C. MÓNICA SÁNCHEZ BALVANERA, DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS, LA C. VERÓNICA GABRIELA TINOCO MORALES, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

MÓNICA SÁNCHEZ BALVANERA

C.c.e.p.- Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel.- Director General de Administración.- Presente.
 Arq. José Manuel Garibay Guzmán.- Director de Construcción de Obras Públicas "C".- Presente.

RECIBIDO
 HORA: 11:35

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 891
 15 MAYO 2017
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Finanzas y Servicios
 Dirección General de Administración
 Dirección de Recursos Financieros

CALENDARIO PRESUPUESTAL
RECURSOS OTROS RECURSOS-DONATIVOS- ESTABILIZACIÓN DEFINITIVA DEL CONTORNO DEL TALUD NORTE Y TALUD PONIENTE-2016- LÍQUIDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL
 (PESOS)

ES	SR	UR	FE	FI	FR	FA	PP	FE	AD	OR	DTDA	SG	DR	DDG	CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	TOTAL
07	CO	01	2	2	1	310		7	1	6	5	6141	2	1	00	007017037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	30,000,000.00

CALENDARIO PRESUPUESTAL
RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2015-
LÍQUIDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL
 (PESOS)

ES	SR	UR	FE	FI	FR	FA	PP	FE	AD	OR	DTDA	SG	DR	DDG	CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	TOTAL
07	CO	01	2	2	1	310		5	2	5	6141	2	1	00	007017037	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,296.37

CALENDARIO PRESUPUESTAL
RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2016-
LÍQUIDA DE REMANENTES DE PRINCIPAL
 (PESOS)

ES	SR	UR	FE	FI	FR	FA	PP	FE	AD	OR	DTDA	SG	DR	DDG	CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	TOTAL
07	CO	01	2	2	1	310		5	2	5	6141	2	1	00	007017037	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793,186.36

CALENDARIO PRESUPUESTAL
RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)-2016
LÍQUIDA DE REMANENTES DE INTERÉS
 (PESOS)

ES	SR	UR	FE	FI	FR	FA	PP	FE	AD	OR	DTDA	SG	DR	DDG	CONTRATO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	TOTAL		
07	CO	01	2	2	1	310		5	2	5	6141	2	1	00	007017037	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053,526.27	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053,526.27			
TOTAL																0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	80,000,000.00

Vo. Bo.
 LA DIRECTORA

CONFUNDAMENTE EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN V DEL
 REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 DEL DISTRITO FEDERAL FIRMA POR AUSENCIA TEMPORAL DE
 LA C. MÓNICA SÁNCHEZ BALVANERA, DIRECTORA DE
 RECURSOS FINANCIEROS, LA C. VERÓNICA CABELLA TINOCO,
 MONALES, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO EN LA
 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



MÓNICA SÁNCHEZ BALVANERA



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Administración
 Dirección de Recursos Financieros
 Dirección de Presupuesto
 Calle de la Independencia No. 1000
 México, D.F. 06000
 Teléfono: 56 23 20 00



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5.1. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	6	1*	3	6	0	9	3
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	6	1	3	11	0	14	8

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, TRES EMPRESAS INTERPUSIERON DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS Y UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	6	1 *	3	6	0	9	3
TOTAL	3	6	1 *	3	6	0	9	3

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, TRES EMPRESAS INTERPUSIERON DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS Y UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MNDTD)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
					Distribuidor Vial Periférico-Muyuguarda, Ubicado en la Intersección de la Av. Plan de Muyuguarda, la Calzada Acoxpa, el Anillo Periférico Sur y el Eje Vial 3 Oriente "Cafetales", en las Delegaciones Tlalpán y Xochimilco			\$227,857,968.35	\$8.80				\$6.06	\$226,607,646.28	\$816,444.66			
1	V06 D1 2 0095/REV2	66	AD	Impulsora Tlaxcalteca de Industrias, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Periférico Muyuguarda, Ubicada en Eje vial 3 Oriente "Cafetales"-Calzada Tenenoc-Calzadas Acoxpa-Periférico-Av Muyuguarda, en las Delegaciones Tlalpán y Xochimilco	20/10/2006	31/08/2008	\$227,857,968.35	\$0.00	ANTICIPO \$18,665,009.54 AMORTIZADO \$18,086,809.54 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$226,607,049.20	\$819,444.88	100.00%	99.54%	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, FALTAN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LIQUIDAR ADEUDOS POR RECLAMO DE INDIRECTOS. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS, MEDIANTE OFICIOS, DCDPA/118 04 15/0005 DEL 16/ABR/2015 Y DCDPA/22 D7 150806 DEL 22/JUL/2015, SE SOLICITÓ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MEDIANTE OFICIO CDMX/SDBSE/OGOP/DCDPA/106.86.17/0861, EL ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA.
					Distribuidor Vial La Virgen y Eje Vial 3 Oriente, Ubicado en la Intersección de Calzada de la Virgen y el Eje Vial 3 Oriente, en la Delegación Coyoacán			\$142,812,881.26	\$6.88				\$8.08	\$126,965,712.05	\$15,947,248.72			
2	V06 D1 2 0184/REV2	86	LP	JAVAC Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial La Virgen y Eje Vial 3 Oriente	03/02/2007	27/05/2008	\$142,812,881.26	\$0.00	ANTICIPO \$8,665,772.42 AMORTIZADO \$9,665,772.42 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$126,965,712.05	\$15,947,248.72	100.00%	88.84%	RECEPCIONADO TRABAJOS CONCLUIDOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO POR FALTA DE RECURSO, ESTIMACIONES 73-75 PENDIENTE DE PAGO EN ADEPAS, ASÍ COMO AJUSTE DE COSTOS SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, MEDIANTE OFICIOS, DCDPA/118 04 15/0002 DEL 16/ABR/2015 Y DCDPA/22 D7 150008 DEL 22/JUL/2015, SE SOLICITÓ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MEDIANTE OFICIO CDMX/SDBSE/OGOP/DCDPA/106.86.17/0861, EL ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA.
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán			\$1,273,221.66	\$8.08				\$8.08	\$1,285,834.24	\$6.66			
3	V07 D1 3 0042/REV	66	IR	Service, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Depósito Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.66	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, PORQUE EXISTE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Validad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Río Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,384,357.79	\$0.86				\$6.66	\$21,512,065.60	\$8.00			
4	V07 D1 2 0285/REV	66	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Validad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO \$4,225,855.85 AMORTIZADO \$4,225,855.85 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 226580, 226580 y 226586 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.76	\$8.08				\$0.00	\$2,155,801.72	\$6.06			
5	V07 D1 2 0308/REV	20	IR	GRUPO KEDPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	18/04/2008	\$7,128,523.76	\$0.00	ANTICIPO \$1,421,515.27 AMORTIZADO \$677,161.65 POR AMORTIZAR \$744,353.62			\$0.00	\$2,155,081.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$266,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGD-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INOBR L 2 D28, INOBR AD L 2 416 Y INOBR AD L 2 360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
					Grza del Puente Vehicular Av. del Taller, Ubicada en la Intersección de Av. del Taller y el Eje 3 Oriente, en la Delegación Venustiano Carranza			\$46,323,784.26	\$8.08				\$8.88	\$43,658,142.29	\$2,370,614.78			
6	V67 81 2 0214/REV	00	LP	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Construcción de la Grza del Puente Vehicular de Avenida del Taller y Eje 3 Oriente, en la Delegación Venustiano Carranza	11/12/2007	31/10/2008	\$46,323,784.26	\$8.00	ANTICIPO \$6,700,297.12 AMORTIZADO \$6,700,297.12 POR AMORTIZAR \$0.00			\$0.00	\$43,950,142.25	\$2,370,614.78	100.00%	94.85%	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, ESTIM. 25 A 28 PENDIENTES DE PAGO POR ADEPAS, FALTA RECURSO PARA LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, MEDIANTE OFICIOS, DCDPA/118 04 15/0003 DEL 16/ABR/2015 Y DCDPA/22 D7 150003 DEL 22/JUL/2015, SE SOLICITÓ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MEDIANTE OFICIO CDMX/SDBSE/OGOP/DCDPA/106.86.17/0861, EL ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA.
SUBTOTAL								447,580,369.28						422,455,896.66	16,137,508.36			

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Carte el 30 de abril de 2017

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)		
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicada en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,858.25	\$0.00			\$0.00	\$12,758,983.98	\$1,063,377.40					
7	EPO8 IR F 1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Eatazabco Ramírez Ruz a la Autopista México-Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82								
										AMORTIZADO	\$404,952.82	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%		OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.	
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	EPO8 AD L 1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempos determinados del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Sanité Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,278,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58								
										AMORTIZADO	\$827,991.58	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	78.28%		OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.	
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	EPO8 IR L 1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollo de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicada en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/09/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,880.85								
										AMORTIZADO	\$504,880.85	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%		OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN.	
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,858.25	\$0.00			\$0.00	\$12,758,983.98	\$1,063,377.40					
GRAN TOTAL								484,978,415.54				\$0.00	435,243,908.96	20,200,985.70					

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
484,978,415.54	-	ANTICIPO	\$42,037,256.23
		AMORTIZADO	\$41,292,901.61
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
435,243,908.96	20,200,985.70		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 065850
obras.dg.obras.mx

Tel.: 5784 - 1415 Ext. 212



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONAOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5



Fecha de corte: 30 de abril 2017.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08.1R.L.2.0025		IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAD III. Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO 2,465,863.43 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 2,465,863.43				0.00	0.00	8.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° 08F/SOSIDGOP/0039/2010 DEL 16-01-18	
3	ED08 AD.L.2.0075		AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPB 592,151.26 AMORTIZADO 0.88 POR AMORTIZAR 592,151.26				8.00	8.00	8.80%	0.98%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.	
25	ED08 AD.L.2.0210		AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLANHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,879,028.63		ANTICIPD 535,014.31 AMORTIZADO 73,100.18 POR AMORTIZAR 461,505.13				86,018.80	8.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIÓ LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 505-DGOP-0E-SEA-056-2010. DEL 13/04/18	
26	ED08 AD.L.2.0219		AB	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLANHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,828.63		ANTICIPD 535,014.31 AMORTIZADO 414,577.78 POR AMORTIZAR 120,438.53				840,328.55	0.00	100.00%	79.78%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIÓ LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 505-DGOP-0E-SEA-066-2010. DEL 29/04/19	
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
1	ED08 LP.L.2.8374		LP	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO 1,518,082.48 AMORTIZADO 799,451.10 POR AMORTIZAR 719,801.30				8.00	826,856.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE REVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEJAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52		ANTICIPO 5,838,126.71 AMORTIZADO 1,287,180.98 POR AMORTIZAR 4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PRCDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITD		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de abril de 2017

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	TD7 D1 2 0073/REV6	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario ubicado en la calindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,376,342.35	7,427,186.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO PDR FALTA DE RECURSOS PENDIENTE DE SDLVENTAR AUDITORIA ADOPE/10310 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/10311 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADECUA MEDIANTE DFCIDS: OCOPIA/15.04.150004 DEL 10/ABR/2015 Y DCOPIA/22.07.150005 DEL 22/JUL/2015. SE SOLICITÓ A LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MEDIANTE OFICIO CDMX/SDBSE/DGOP/DCOP/A/05.04.17/0881, EL ESTATUS QUE GUARDA LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONTRATISTA. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,376,342.35	7,427,186.73	0.00				5,585,881.21	7,400,158.04	8.88					

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de abril de 2012

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGABA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	59,558,754.93	8.89				6.60	25,887,919.52	6.60				
1	IN89.LP.F.2.175/REV4	FDND METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	19/09/2009	31/10/2012	270,849,294.59	47,285,291.98	0.00	ANTICIPADO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	46.90%	CONTRATO MULTIANUAL. EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALUADO EN 2012. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATADO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA OCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS SE REQUERIRÁ RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO CONTRATADO EN REVISIÓN DE LA CMHALOF AUDITORIA ADPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATADO CON OBTENCIÓN ANTICIPADA.
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacan ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	06/11/2009	31/10/2012	24,295,915.49	3,290,492.97	0.00	AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,922,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATADO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATADO EN REVISIÓN DE LA CMHALOF AUDITORIA ADPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
TOTALES								295,145,110.08	59,558,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	9.08			

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
295,145,110.08	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPADO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>PDR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table>	ANTICIPADO	7,964,948.77	AMORTIZADO	6,463,081.60	PDR AMORTIZAR	1,501,867.17
ANTICIPADO	7,964,948.77							
AMORTIZADO	6,463,081.60							
PDR AMORTIZAR	1,501,867.17							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.4i@cobm.mx

Tel.: 5784 - 1415 Ext. 212



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	18	6	18	6	0
TOTAL	22	7	0	19	10	18	11	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENOSIENTE	EFFECTUADA	PENOSIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
TOTAL	3	2	0	1	4	0	5	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Chimalhuacán - Calle 7, Col. Panópol.			1,600,492.96	1,598,401.49	0.00				0.00	1,507,491.91	0.00			
1	DGOP-IR-F-2-035-13	FONDO METROPOLITANO	IR	COVITUR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control administrativo y financiero para la "Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Au Chimalhuacán, (segunda etapa)"	31/12/2013	30/09/2014	1,600,492.96	1,596,401.49	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,507,491.91	0.00	100.00%	94.43%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación. Pendiente la autorización recursas presupuestales en ejercicio 2015.
					Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.			1,156,400.00	1,108,400.00	0.00				0.00	1,082,375.12	0.00			
2	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicada en calle Carlos L. Graedon esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Calmix Santa Cruz Meyehualco, C. P. 08209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00			
3	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del DTZ	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00				0.00	12,573,850.67	0.00			
4	OGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2016. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
5	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA REJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicada en Obrera Mundial Número 75, Cetzania Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO 109,799,999.99 AMORTIZADO 33,616,686.09 POR AMORTIZAR 116,183,313.90			0.00	0.00	0.00	0.00%	34.73%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 15 de abril de 2015. El avance financiero correspondiente al avance global del contrato multianual.
TOTALES								585,903,915.16	15,710,105.05	0.00				0.00	15,360,823.74	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
585,903,915.16	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 33,616,686.09 POR AMORTIZAR 116,183,313.90

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
15,360,823.74	0.00		





CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	18	6	18	6	0



OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

CDMX

CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGDP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0 00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,641.08	\$0 00	100 00%	97.12%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
2	DGDP-AD-L-5-013-14	LOCALES	AD.	JDRARSE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA S.A DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 6, 12 Y 13)	23-sep-14	31-dic-14	\$997,583.06	\$997,583.06	0 00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$949,906.70	\$47,676.90	100 00%	95.22%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
3	DGDP-AD-L-5-014-14	LOCALES	A.D.	FRANSE CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 6, 7 Y 9)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,596,945.77	\$1,596,945.77	0 00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,512,078.56	\$0 00	100 00%	94.68%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
4	DGDP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP.	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS S.A. DE CV.	TRABAJS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS, PRIMARIA "LUCID TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA NO 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRIGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO" UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	6-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0 00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,460.37	\$14,186,179.40	\$0 00	100.00%	89.90%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
5	DGDP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP.	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA S.A DE CV.	TRABAJS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 58 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA NO 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.76	\$0 00	100 00%	87.38%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
E	DGDP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP.	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A DE CV.	TRABAJS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS, SECUNDARIA TÉCNICA NO 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA CUARNA NO 284 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,668.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100 00%	37.21%	TRABAJS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO

NOTA: SE INCLUYEN ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 58 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA NO 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
53,647,920.68	0 00	0 00
		AMORTIZADO 0 00
		POR AMORTIZAR 0 00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
40,137,118.34	5,486,923.66	100 00%	83.59%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017**

5.5. Avance de los contratos del Ejercicio 2015



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	0	4	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0
TOTAL	41	1	0	36	6	27	15	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	0	4	0	4	0
TOTAL	3	1	0	0	4	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CDNTRATD	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CDNTRATD	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CDNTRATADO TOTAL	MONTO CDNTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CDVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, SA DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPD 0.00 AMDRTIZADO 0.00 POR AMDRTIZAR 0.00				0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,619.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	BGDP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAOO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, SA DE CV.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	37,397,619.40	0.00	ANTICIPD 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	34.73%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			16,844,896.12	10,396,300.64	0.00					0.00	10,386,218.92	16,356.00			
3	DGOP-IR-F-1-018-15	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL GAS, SA DE CV.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención 072	18/07/2015	27/02/2018	8,246,176.92	6,596,941.54	0.00	ANTICIPD 0.00 AMDRTIZADO 0.00 POR AMDRTIZAR 0.00				0.00	6,589,824.26	0.00	100.00%	79.91%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
4	DGDP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, SA DE CV.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y repartes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPD 0.00 AMDRTIZADO 0.00 POR AMDRTIZAR 0.00				0.00	3,796,394.64	16,356.00	100.00%	49.98%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
TOTALES								585,660,808.23	57,370,394.51	0.00				0.00	39,253,541.80	10,356.00				

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
595,560,888.23	0.00	ANTICIPD 0.00 AMDRTIZADO 0.00 POR AMDRTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
39,253,541.60	16,356.00		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 488
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 815850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1414 Ext. 212

041



CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PRGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-IR-F-4-006-15	FEDERALES	IR	ARZA ARQUITECTURA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$10,814,987.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$0.00	100.00%	98.61%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.68	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	2M ARQUITECTOS S.A DE CV	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,620.06	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.45%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCTORES ULTORES S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,996,798.33	\$9,996,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBARRA CONSTRUCTORES S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOYONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA	16-ago-15	31-dic-15	\$12,998,069.11	\$12,998,069.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,069.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-IR-L-1-051-15	LOCALES	IR	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANIFICACIÓN S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO A ESCUELAS" (PAQUETE 15) INTEGRADO POR LAS ESCUELAS PRIMARIAS "AQUILES SERDÁN", "EDO DE QUINTANA ROO", "NACIONES UNIDAS", "ALBERTO M. ALVARADO" Y LA COLOCACIÓN DE MULTYTECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID G. BERLANGA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	3-nov-15	31-dic-15	\$4,905,189.70	\$4,905,189.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,614,628.72	\$219.24	100.00%	98.15%	CONTRATO RECEPTADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	OGOP-IR-L-4-054-15	LOCALES	I.R.	2M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JOVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.70	\$3,995,354.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO PRDceso FINIQUITO. RECEPCIONADO DE LIQUIDACIÓN EN Y
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	OGOP-AD-L-1-059-15	LOCALES	A.O.	TGC GEOTECNIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MITIGACIÓN EMERGENTES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO, SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO DISTRITO FEDERAL.	11-dic-15	31-dic-15	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,186,596.68	\$0.00	100.00%	95.18%	CONTRATO PRDceso FINIQUITO. RECEPCIONADO DE LIQUIDACIÓN EN Y
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	OGOP-AO-L-5-060-15	LOCALES	A.O.	FENIX INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN EMERGENTES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO, SANTA FE	11-dic-15	31-dic-15	\$396,414.42	\$396,414.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$378,729.56	\$0.00	100.00%	95.54%	CONTRATO PRDceso FINIQUITO. RECEPCIONADO DE LIQUIDACIÓN EN Y
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PROXIMA SESIÓN

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
133,111,371.91	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
133,582,254.73	92,681.92	100.00%	98.32%

ARQ. LUIS MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C-1"



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017**

5.6. Avance de los contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACION ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	2	32	2	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0
TOTAL	72	4	0	7	69	2	74	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 28 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CUALES CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS DE LAS REVALIDACIONES SON DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 23 ESTÁN CONCLUIDOS Y 8 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	2	32	0	32	0
TOTAL	31	3	0	2	32	0	32	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, TREINTA Y UNO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTICINCO ESTÁN CONCLUIDOS Y NUEVE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00				0.00	71,476,664.38	0.00			
1	OGDP-AC-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal ubicado en Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Avances conforme a nueva programación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	62,479,301.72	0.00	20.27%	34.73%	
											POR AMORTIZAR	0.00							
2	DGDP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obispo Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	28/04/2016	28/04/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00							El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	8,997,362.66	0.00	51.69%	43.14%	
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGDP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficina Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenales	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00		0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	
											POR AMORTIZAR	0.00							
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			31,114,901.61	20,718,600.97	0.00				0.00	15,117,335.80	5,034,239.92			
4	DGDP-IR-F-1-019-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL GAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención 072	16/07/2015	27/02/2016	8,246,176.92	1,649,235.38	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,625,199.44	100.00%	79.81%	Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
5	DGDP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,409,040.48	100.00%	49.96%	Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
6	DGDP-IR-F-1-018-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO	0.00			6,438,671.64	0.00	98.51%	98.51%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
7	DGDP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estado Azteca ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Ursula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00			4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
8	DGDP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL GAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO	0.00			4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
9	DGDP-IR-F-1-029-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 802, (Vía Tapa), entre Poniente 4 y calle 653, en las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	ANTICIPO	0.00			3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

048



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA DBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONTINGENCIAS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Visitadas Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
10	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerces de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Dependencia Occanta, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPADO	0.00			402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento y Rehabilitación a la Vía Primaria 4e Viaducto (Río de la Piedra) en la Ciudad de México.			22,760,118.70	22,760,118.70	0.00				0.00	22,498,259.23	0.00			
11	DGOP-IR-L-1-023-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedra en su tramo Sur, del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México	10/19/2016	31/12/2016	11,301,515.01	11,301,515.01	0.00	ANTICIPADO	0.00			11,098,617.91	0.00	100.00%	98.20%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
12	DGOP-IR-L-1-026-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTISERVICIOS MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedra en su tramo Norte del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	04/19/2016	31/12/2016	10,810,476.15	10,810,476.15	0.00	ANTICIPADO	0.00			10,751,550.48	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
13	DGOP-IR-L-5-027-16	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCCIONES I CAR S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedra en sus tramos Nore y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México	04/10/2016	31/12/2016	648,127.54	648,127.54	0.00	ANTICIPADO	0.00			648,090.84	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicada en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00				0.00	1,300,862.61	0.00			
14	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01090, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPADO	0.00			1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00			
15	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPADO	0.00			5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00				0.00	7,457,920.65	0.00			
16	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Compa de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPADO	0.00			7,457,920.65	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,216.26	14,999,120.47	0.00				0.00	0.00	14,899,118.64				
17	8GOP-LPN-L-4-056-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	26/04/2017	22,222,317.08	14,800,000.00	0.08	ANTICIPO	8.00								El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual
											AMORTIZADO	0.00			8.08	0.00	14,800,000.00	35.05%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	8.00								
18	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	26/08/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	8.00								El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual
											AMORTIZADO	0.00			8.00	0.00	199,118.64	15.82%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					8.00	0.00	19,998,939.56			
19	DGOP-IR-L-1-878-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinada	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.80	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	8.00			0.00	0.00	8,967,978.12	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-874-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.08			8.00	0.00	5,113,221.60	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	OGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinada	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.88	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			8.88	0.00	5,117,096.40	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	8.88								
22	DGOP-AD-L-5-086-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.08	0.00	773,643.44	100.00%	0.00%	
											POR AMORTIZAR	8.88								

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			70,331,284.55	70,331,284.55	0.00					0.00	0.00	68,743,750.78			
23	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Amol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	9,309,986.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	OGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandra Ven Humbald, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dawell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 69 Francisco Javier Santamaría, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	9,913,152.36	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Escuela de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obispo Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Páez Llergo, Escuela Secundaria N° 59 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacalpan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 J M 691, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	9,309,801.56	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 escuelas (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavería y Ferrera, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlaquehemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Canillo, Primaria Cipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,131,090.84	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes, Savadilla y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufio, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pastor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 16, Sec. Altepalcalli, Primaria Democrática Alemán, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celarino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tlalhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	9,512,032.48	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA DBRA PÚBLICA EN BIENES DE DDMINID PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
28	OGOP-IR-L-1-081-16	RECURSOS FISCALES	IR	P&P INGENIERIA DE VANGUARDIA, S.A DE CV	Proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la construcción de las mismas, así como la rehabilitación a las escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmanía Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makaranko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio. A precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	6,636,366.69	8,636,366.89	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	8,630,366.41	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
29	OGOP-IR-L-1-084-16	RECURSOS FISCALES	IR	P&P INGENIERIA DE VANGUARDIA, S.A DE CV	Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Masasiev, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Policar, Xavier Villaurrutia, Candelario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No 29, Xiltecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México	24/12/2016	31/12/2016	9,323,596.25	9,323,596.25	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	9,317,446.93	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
30	OGOP-AD-L-5-082-16	RECURSOS FISCALES	AO	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, SA DE CV	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 8): Primarias, María Epigmanía Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makaranko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Masasiev, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Policar, Xavier Villaurrutia, Candelario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No 29, Xiltecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 278 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonia Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier	27/12/2016	31/12/2016	1,127,061.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	1,069,509.12	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	CONDICIÓN	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MDNT	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
31	DGOP-AD-L-6-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	<p> DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V. </p>	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), integrado por: Sec. Clums No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Amol Gesell Primarias Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profra Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria Aménica Latins, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Utergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Angulano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izateopan, Escuela Primarias Francisco Sarabia, Escuela Primarias Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Osiphe para niños, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M #501 / M601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferrería, Kinder Lic. Alejandro Grijano, Prim. Tlacoquemacatl Prim. Cantar Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Castillo, Primarias Chipe, Primarias José Joaquín Terrazas, Prim Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Ruffo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plon Sexenal, Sec. Técnica No. 16, Sec. Atlixpalli, Primarias Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO	0.00												
												AMORTIZADO	8.00	-	-	0.00	0.00	1,530,345.08	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.			
												POR AMORTIZAR	0.90											

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.97	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00				
32	DGPE-LPN-2-612-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	8.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato plurianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGPE-IR-2-013-16	FONDO METROPOLITANO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.88	ANTICIPO	0.88			0.88	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato plurianual.
											AMORTIZADO	8.88								
											POR AMORTIZAR	8.88								
34	DGPE-LPN-1-014-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.88	ANTICIPO	0.88			0.88	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato plurianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	8.80								
TOTALES								1,346,178,859.40	341,576,172.83	0.99			0.99	144,396,935.28	168,774,648.60					

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,340,179,859.40	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
144,396,935.28	108,774,048.90		





SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	0	0	0
TOTAL	19	1	0	5	15	0	0	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	SOS/DGPE/3LPH/KPPS/DP/SP/1636/10/16	PPS	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.U.	Centro de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Merobus en el tramo comprendido de Tenayuca a Ekopoa, con una longitud de 15.92 KM, incluida la rehabilitación de la superficie de rodadura con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza.	17-Feb-10	31-Dic-19	371,448,888.89			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	371,448,888.89	6.00	100%	100%	Página 6 de 9
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-AD-L-1-007-16	AD	CONSERVACION PAVOS DE CONTROL S.A	Rehabilitación de Pisos de Centro a Escuelas de Nivel Base-4	18-Ago-16	31-Dic-16	19,557,812.26			ANTICIPO	6.00	NA	NA	NA	19,276,621.57	6.03	99.00%	98.58%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	6.00								
3	DGOP-AD-L-1-003-16	AD	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA S.A DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona 1	13-Ago-16	31-Dic-16	13,373,276.14			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	13,373,276.14	8.00	100.00%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-1-004-16	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GRAY	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona 2	13-Ago-16	31-Dic-16	12,959,888.44			ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	12,959,888.44	0.03	85.10%	103.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-IR-L-1-003-16	IR	ESCODEM S.A DE C.U.	Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacana y Cazada de Tlalpan)	25-Ago-16	26-Nov-16	3,832,775.81			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,832,088.31	190,034.01	100%	100.00%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	0.03								
										POR AMORTIZAR	8.03								
6	DGOP-IR-L-1-003-16	AO	Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. de C.U.	Trabajos de demolición de dos niveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morena No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez.	5-Sep-18	17-Oct-16	1,481,732.31			ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	1,299,904.68	0.00	100%	67.83%	El avance físico alcanzado fue por la aplicación de Diámanes de Precios Unitarios.
										AMORTIZADO	6.00								
										POR AMORTIZAR	8.03								
7	DGOP-IR-L-1-012-16	IR	Constructora EMKIU S.A. de C.V.	Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Calzada Taxoway y Calzada de Tlalpan, Delegación Coacacoacán.	27-Sep-16	25-Dic-16	2,689,760.71			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,689,790.71	0.00	103.03%	103.00%	Liquidada y recepcionado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
8	DGOP-IR-L-1-023-16	IR	Ingeniería Experimental S.A. de C.V.	Mantenimiento a los Puentes Abrazados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Calzada Ignacio Zaragoza	27-Sep-16	25-Dic-16	3,493,941.89			ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	3,493,828.38	8.00	100.00%	183.00%	Liquidado
										AMORTIZADO	6.00								
										POR AMORTIZAR	0.03								
9	DGOP-IR-L-1-042-16	IR	TGC Geotecnia S.A de C.V.	Estabilización del Terraplen Nro. Oriente de la Riberita Cambres de Santa Fe ubicado en Av. de los Poetas No. 100 Col. San Mateo Tlaltenango Delegación Cuajalajara.	01-Nov-16	28-Nov-16	2,720,716.03			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,728,710.03	182,390.50	103.00%	91.93%	Liquidado y recepcionado
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-038-16	IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 31 "Profesor Carlos Benitez Delorme" ubicada en Calle Sifón Mateos de Chapultepec No. 181 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03416.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06			ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
11	DGOP-IR-L-1-041-16	IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95			ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,846,098.54	6.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y Anegado
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	6.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
368,598,698.04		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
367,724,481.31	372,375.31	6.98	9.96

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2017.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ENICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIER B		
12	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	8.00	8,169,169.25	100.00%	99.44%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Macar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	9,884,313.00	231,684.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Linas Construcciones S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Nor-Oriente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,326,431.03		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,308,305.28	18,125.75	100%	84%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
15	DGOP-IR-L-1-040-16		IR	SIGMA COS. S.A. de C.V.	Rehabilitación de Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Nor-Poniente)	01-Nov-16	31-Dic-16	12,575,062.50		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	12,562,160.00	12,922.50	188%	99.89%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodim S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,815.36		ANTICIPO	8.00	NA	NA	NA	11,751,244.26	5,772.88	180%	99.95%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
17	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlalvaco y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,556,721.25	10,890.04	100%	99.88%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
18										ANTICIPO	8.88								
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
19										ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								
20										ANTICIPO	5,938,347.81								
										AMORTIZADO	0.89								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
										ANTICIPO	0.00								
										AMORTIZADO	8.00								
										POR AMORTIZAR	8.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
50,249,289.09		ANTICIPO 5,938,347.81
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.89

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGABAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
42,784,435.13	643,044.36	5.00	4.41



CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	0	22	0	22	0



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGDP-AD-L-1-005-18	LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	\$556,185.12	\$556,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	\$196,484.07	100.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
2	DGDP-AD-L-5-008-16	LOCALES	AD	FENIX ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CDNTROL DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN DEL TALUD, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPD, SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-ago-16	26-noi-16	\$891,314.79	\$891,314.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	23-ago-16	31-dic-16	N/A	\$0.00	\$891,314.79	100.00%	0.00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, POR UN MONTO DE \$891,314.79 CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO.
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
3	DGDP-AD-L-1-009-16	LOCALES	AD	TGC GEOTECNIA S.A DE CV	TRABAJOS DE MITIGACIÓN DEL TALUD UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPD, SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-ago-18	26-nov-16	\$15,085,976.10	\$15,085,976.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	23-ago-16	31-dic-16	N/A	\$0.00	\$10,999,451.73	100.00%	0.00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 7, PDR UN MONTO DE \$10,999,451.73 CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO.
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
4	DGDP-AD-L-5-011-16	LOCALES	AD	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	26-ago-16	29-dic-16	\$1,296,142.81	\$1,296,142.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,154,929.84	\$98,667.28	100.00%	89.10%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION N° 8, POR UN MONTO DE \$98,667.28
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
5	DGDP-AD-L-5-013-16	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE CV	SUPERVISIÓN Y CDNTROL DE OBRA PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	8-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,295,162.04	\$378,831.64	100.00%	99.41%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION N° 6, PDR UN MONTO DE \$378,831.64
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
6	DGDP-AD-L-5-014-16	LOCALES	AD	ING. PEDRO ALVARADO VILAPUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	9-sep-16	31-dic-16	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
7	DGDP-AD-L-5-015-16	LOCALES	AD	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO E INSTALACIONES PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III".	6-sep-18	28-dic-16	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$465,801.96	\$0.00	100.00%	98.03%	
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									
8	DGDP-AD-L-1-017-16	LOCALES	AD	GALEO Y ASOCIADOS S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA IV, UBICADA EN EJE 3 DRIENTE ESO, AV. ERMITA IZTAPALAPA S/N, COL. PROGRESO DEL SUR, DELEG. IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-sep-16	4-dic-16	\$1,793,508.89	\$1,793,508.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,631,232.60	\$0.00	100.00%	90.95%	CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO.
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	IR.	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,360,543.92	\$2,407,475.60	100.00%	96.24%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	LPN	IRXON HOLDINGS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	5-oct-16	31-dic-16	\$62,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$48,871,075.72	\$13,075,133.72	100.00%	78.38%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES DE LA N° 14 A LA N° 22, PDR UN MONTO DE \$ 13,075,133.72
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LPN	GRUPO KOPIL, S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,606,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
12	DGOP-LPN-L-1-030-16	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL, UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA	11-oct-16	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$18,786,520.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,237,086.56	\$0.00	41.31%	27.86%	NOTA ACLARATORIA: EN EL INFORME ANTERIOR (MARZO 2017) SE REPORTO COMO AVANCE FÍSICO Y PROGRAMADO EL 82.44%, SIENDO ESTE UN DATO ERRÓNEO OCASIONADO POR UN ERROR DE CAPTURA, POR LO QUE EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ES 54.25% PARA EL AVANCE PROGRAMADO Y 54.25% PARA EL AVANCE FÍSICO REAL
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
13	DGOP-LPN-L-4-031-16	LOCALES	LPN	CODAD SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CDNTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	12-oct-16	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31	N/A	N/A	N/A	\$32,338,401.02	\$400,000.00	100.00%	98.78%	
											AMORTIZADO	9,821,520.31								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BARRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ" UBICADA EN SIDAR Y ROVIRDA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
15	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUITEG, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	1-nov-16	31-dic-17	\$1,621,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$260,185.12	\$0.00	38.94%	14.29%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
16	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,671.79	\$570,761.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$570,760.60	\$0.00	28.88%	4.96%	NOTA ACLARATORIA: EN EL INFORME ANTERIOR (MARZO 2017) SE REPORTO COMO AVANCE FÍSICO Y PROGRAMADO EL 32.58% SIENDO ESTE UN DATO ERRÓNEO OCASIONADO POR UN ERROR DE CAPTURA, POR LO QUE EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ES 22.28% PARA EL AVANCE PROGRAMADO Y 22.28% PARA EL AVANCE FÍSICO REAL
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,198.94	\$56,367.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,367.60	\$0.00	17.92%	5.66%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
18	DGOP-LPN-F-2-058-16	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLO RAMEXICANA, S.A. DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,718.45	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,903,771.15	3.20%	0.00%	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO POR PARTE DE SEGURIDAD POPULAR LAS ESTIMACIONES NOS. 1 Y 2, CON UN MONTO TOTAL DE \$2,903,771.75
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
19	DGOP-IR-F-4-093-18	FEDERALES	IR	PROYECTSAE INGENIEROS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA, EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TLALPAN	30-dic-16	15-sep-17	\$9,997,870.59	\$218,818.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$218,818.89	\$0.00	36.12%	2.19%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGOP-AD-L-4-084-16	LOCALES	A.O	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES ENAN, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO SU INTERCONEXION CON EL C-4 DE ESTA CIUDAD.	31-dic-16	28-jun-17	\$26,761,724.68	\$266,790.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$266,790.92	43.18%	0.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION N° 1 POR UN MONTO DE \$ 266,790.92 (IVA INCLUIDO)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGOP-IR-F-4-095-16	FEDERALES	IR	ZM ARQUITECTOS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS SUR EN LA JURISDICCION SANITARIA TLALPAN	30-dic-16	15-sep-17	\$6,998,996.31	\$75,762.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$75,762.00	\$0.00	22.30%	1.08%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
22	DGOP-AD-L-5-096-16	LOCALES	A.D	ING. ARQ VICTOR MANUEL SERRANO TRUJILLO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO SU INTERCONEXION CON EL C-4 DE ESTA CIUDAD.	31-dic-16	18-jul-17	\$819,891.18	\$8,198.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$8,198.88	53.45%	0.00%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACION N° 1 POR UN MONTO DE \$ 8,198.88 (IVA INCLUIDO)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
171,010,575.40	0.00	ANTICIPOS 9,821,520.31
		AMORTIZADO 9,821,520.31
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
120,439,703.02	31,626,119.78	72.08%	42.89%



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2017

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	12	0	0	16	0	16	0
TOTAL	4	20	0	0	24	0	24	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 3 DE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE CORTE: 30/04/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
TOTAL	0	8	0	0	8	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	449,571,308.11	0.00										
6	DGPE-LPN-2-012-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2016	21,982,096.16	12,370,410.30	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	6.00			0.00	0.00	15.38%	7.21%			
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGPE-IR-2-013-16	FONDO METROPOLITANO	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2016	12,253,595.70	7,831,648.78	6.66	ANTICIPO	6.00								Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	6.66			6.66	0.00	0.00	31.42%	10.30%		
										POR AMORTIZAR	6.00									
8	DGPE-LPN-1-014-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	02-01-2017	30-03-2017	492,949,631.93	429,369,249.03	6.66	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
										AMORTIZADO	6.66			6.66	0.00	0.00	0.37%	0.04%		
										POR AMORTIZAR	6.00									
TOTALES								1,182,987,464.88	698,176,118.04	6.66			6.66	0.60	3,368,638.63					

9

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,182,967,494.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	3,360,638.63		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
CXL Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obrax.dg.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 232



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATO TOTAL	MONTO CONTRATO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.38	396,811,885.87	0.00				0.00	3,360,638.63				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	386,778,688.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	31.50%	34.73%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017.	
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiera para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrera Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/08/2017	20,856,209.72	10,033,197.17	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,360,638.63	77.96%	43.14%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	29,853,089.79	0.00				0.00	0.00	0.00			
3	DGDP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	28/04/2017	42,222,317.06	27,422,317.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	35.05%	0.00%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Pendiente autorización de recursos presupuestales para el ejercicio 2017. Trabajos suspendidos por la falta de pago de las estimaciones.	
4	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiera para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/06/2017	2,629,893.18	2,430,772.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	74.29%	0.00%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Pendiente autorización de recursos presupuestales para el ejercicio 2017.	
					Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento			19,933,832.27	19,933,832.27	0.00				0.00	0.00	0.00			
5	DGDP-AD-F-4-097-16	FONDO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	02-01-2017	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	15.00%	0.00%	Trabajos en proceso	

9



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	12	0	0	16	0	0	0
TOTAL	4	12	0	0	16	0	0	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

A 30 de abril de 2017

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPDS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
1	SO/SOPPE/LPN/PPS/OP/SP/103/10/10		PPS	Carner Concretos S.A. de C.V.	Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobus en el tramo comprendido de Tenayuca a El Estero, con una longitud de 15.22 KM, así como la rehabilitación de la superficie de rodadura con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza	17-Feb-18	31-Dic-19	321,448,338.69		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	8.00	0.00	0%	0%	Pare Page 9
2	DGOP-LPN-F-1-045-16		LPN	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Construcción del puente peatonal metálico y vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mexicana	12-Jun-16	8-Mar-2017	48,946,722.81		ANTICIPO 8.00 AMORTIZADO 8.00 POR AMORTIZAR 8.00	09-mar-17	22-may-17	NA	7,988,880.92	973,860.78	22.51%	16.6%	En proceso mensual
3	DGOP-IR-F-1-068-16		IR	Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S.A. de C.V.	Construcción, Adquisición, Rehabilitación y Rehabilitación de la vialidad, estacionamiento, plazas y accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mexicana	08-Dic-16	8-Abril-17	59,988,648.36		ANTICIPD 485,470.34 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09-ene-17	14-jul-17	NA	8.00	8.00	7.93%	0.00%	En proceso mensual
4	DGOP-LPN-F-1-077-16		LPN	MC Gimn. Empresarios S.A. de C.V. en participación conjunta con Ingeniería y Construcción Peneuba Company S.A. de C.V.	Restauración y Rehabilitación de cruja existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México	23-Oct-16	25-Jul-17	\$29,991,739.03		ANTICIPO 5,938,347.81 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 5,938,347.81	NA	NA	NA	8.00	3,917,943.90	29.60%	0.00%	En proceso mensual
5	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior S.A. de C.V.	Es la prestación de servicios a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adquisiciones "Vales", consistente en un conjunto de elementos físicos (incluyendo la instalación de Rehabilitación, materiales y tecnologías necesarios, que el Proveedor se obliga a prestar a la Dependencia Central de	29-Nov-13	30-Jun-2017	6,211,410,418.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29-nov-13	30-jun-17	771,824,945.49	8.88	0.00	77.44%	0.00%	Los porcentajes de avance se ejercieron conforme a lo programado para ejercerse en el 2017, por lo que la meta física sepa por un importe de \$1,930,645,191.11, no obstante el monto programado a ejercer financieramente es de \$872,954,064.00 ambos considerados SinV e Inicial
6	DGPE-LPN-2-003-16	1	LPN	Dirección de Ingeniería y Arquitectura Integral S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública, revisión de precios unitarios estimados, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobus, segunda etapa, en el tramo de San Lazaro a la Gloriosa de Veracruz	1-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO 8.00 AMORTIZADO 0.88 POR AMORTIZAR 8.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En suspensión temporal
7	DGPE-LPN-2-003-16	2	LPN	CISM S.A. DE C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública, revisión de precios unitarios estimados, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobus, en el tramo sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	1-Nov-16	30-Nov-17	15,899,888.22		ANTICIPD 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	2,734,535.19	2,364,074.42	47.32%	32.26%	
8	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnica Administrativa de Obras S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobus y sus adyacencias para el servicio complementario, que corre sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	17-Dic-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	2,950,927.90	7,035,130.28	46.83%	28.74%	
9	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Ingecon y Mantenimiento en Equipo de Roda Comunicación, S.A.P. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Ocasión EDC Industrial Mantano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobus y sus adyacencias para el servicio complementario, que corre sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,511,032.65		ANTICIPO 758,728,506.40 AMORTIZADO 84,397,171.59 POR AMORTIZAR 193,823,337.89	NA	NA	NA	129,794,343.19	138,140,509.55	34.86%	24.38%	
10	DGPE-AD-2-003-16	2	AG	Casom Construye S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de resaca y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 del Metrobus, en el tramo comprendido entre Puente de Piedras y calle de Sierra Tlahuicoma en Sierra Tlahuicoma a la calle Rivera de Cuba, y de calle Rivera de Cuba a la Gloriosa Vial de Veracruz, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	20-Mar-16	23-Ene-17	1,606,924.47		ANTICIPO 8.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 8.00	NA	NA	NA	1,039,404.24	507,528.18	100.00%	68.42%	
11	DGPE-IR-F-1-005-16	1	IR	Elis Ingeniería Com. S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de resaca y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 del Metrobus en el tramo comprendido entre la Puente de Piedras y la calle de Sierra Tlahuicoma en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo	25-Mar-16	9-Ene-17	\$1,019,615.26		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	11,870,665.07	1,149,158.21	100.00%	91.17%	368

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

31 de mayo de 2017

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
12	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	Construccion de Innovacion, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupira en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo	25-Nov-16	9-Ene-17	12 763 557 84	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11 369 554 83	919 043 01	100.00%	92.81%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGPE-IR-F-1-006-16	1	IR	Soluciones en Ingeniería IR, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre la calle Rivera de Cupira y Obveta Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.	29-Nov-16	13-Ene-17	12 629 260 33	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11 870 082 50	768 117 83	100.00%	93.91%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Kiskenia Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre Autopista Cuautimoc-La venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga con influencia en la Delegación Cuajimalpa	25-Ene-17	20-Jul-17	1 806 959 29	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	80 348 44	27.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
15	DOPE-IR-F-1-009-16	1	IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre la Autopista Cuautimoc-La venta y la calle Salvador Agraz, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Feb-17	13-Abr-17	12 816 650 53	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	En suspensión temporal
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGPE-IR-F-1-010-16	1	IR	Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.	29-Mar-17	8-May-17	12 634 794 89	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	70.45%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DOPE-IR-F-1-011-16	1	IR	Bufoz de Construcción Delta, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfaltica a través de fresado y reempacado con mezcla asfaltica templada para el servicio complementario de la Linea 7 de Metrobus, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Álvaro Obregón.	24-Abr-17	4-Jul-17	12 965 800 55	ECONOMIA	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
7,836,171,662.04	0.00	ANTICIPO	265,144,327.63
		AMORTIZADO	64,897,171.59
		POR AMORTIZAR	199,761,665.70

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
173,169,517.92	155,865,978.53	1.06	0.71



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESIÓN ORDINARIA 2017

6. Asuntos Generales



Ciudad México, a 2 de mayo de 2017

SOBSE/CCOCDMX/ST/076/2017
567


Ing. César Alejandro Guerrero Puente
Director General de Obras Públicas y
Presidente del Subcomité de Obras
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/DGOP/03.04.17/016, de fecha 3 de abril del actual, en mi carácter de Secretario Técnico, me permito comunicarle que el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de abril del año en curso, adoptó el siguiente:

ACUERDO 10-04-2017: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en cumplimiento al apartado IV. Atribuciones, párrafo segundo, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Alfredo Garduño Yáñez
Subdirector de Normas de Construcción y
Secretario Técnico del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
0787
02 MAYO 2017
LIC. ALFREDO GARDUÑO YÁÑEZ

C.c.c.e.p. Ing. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez. Secretario de Obras y Servicios y presidente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Para su Conocimiento.
Ing. Francisco Reyes Rico. Director General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios y Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Presente.
Arq. Jesús Argimiro Anaya Villegas. Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios. Presente

AGY/erf

Recibo copia
Sandra
08/05/2017
09:51



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CALLE DE LA UNIÓN 100, SECTOR DE LA UNIÓN, CIUDAD DE MÉXICO, D.F. C.P. 06700