

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2018
4. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2017
5. Seguimiento de Acuerdos
6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 6.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 6.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 6.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 6.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 6.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
7. Informe de Avances de Atención a las Observaciones de los Órganos de Control
8. Asuntos Generales

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

2. Aprobación del Orden del Día

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

3. Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2018

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2018

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	25	14:00
2ª	FEBRERO	22	14:00
3ª	MARZO	22	14:00
4ª	ABRIL	26	14:00
5ª	MAYO	31	14:00
6ª	JUNIO	28	14:00
7ª	JULIO	26	14:00
8ª	AGOSTO	30	14:00
9ª	SEPTIEMBRE	27	14:00
10ª	OCTUBRE	25	14:00
11ª	NOVIEMBRE	29	14:00
12ª	DICIEMBRE	13	14:00

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

4. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2017

**ACTA DE LA 11ª SESIÓN
ORDINARIA DEL 2017 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las catorce horas del día 30 de noviembre del año 2017, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y el Contralor Ciudadano: Ing. Joaquín Reyo Filorio; Vocales Suplentes: Ing. Efraín Álvarez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2" y la Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Invitados: Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la C. Verónica Gabriela Tinoco Morales, Representante de la Subdirección de Presupuesto en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

Verificación y Declaratoria de Quórum.-----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad.-----

3.- Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2017.-----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2017. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2017, y se turna para recabar su firma.-----

4.- Seguimiento de Acuerdos.-----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 11-11/2017 referente a la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Octava Sesión Ordinaria el día 31 de agosto de 2017.-----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa con corte al 31 de octubre no existen compromisos; se indica que se realizaron 5 contrataciones por Adjudicación Directa; Se señala que se realizaron 7 contrataciones por invitación a cuando menos tres personas. Se informa que en ese mes no se realizó ninguna contratación por Licitación Pública; Pregunta si existe algún comentario. Al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día.

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto.

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2017, señala que en la columna de observaciones se encuentra el

detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

6. Informe de Atención a los Órganos de Control.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el informe y pregunta si existen comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

7. Asuntos Generales.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra, para agregar algún asunto que sea del interés del Subcomité, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente.

El Ing. César A. Guerrero Puente precisa que derivado de la pasada contingencia respecto al fenómeno sísmico ocurrido en la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre; todas las áreas del Gobierno de la Ciudad de México han estado ocupadas trabajando en los hechos derivados de dicho fenómeno; la semana pasada se aprobó el dictamen de reconstrucción donde da legalidad a las acciones que se han tenido que implementar por todos los temas de emergencia y que ha puesto en marcha la Secretaría de Obras y Servicios, seguramente en la siguiente Sesión del Subcomité que nos ocupa podremos subir algunos de los casos ya teniendo este dictamen.

La Secretaría de Obras y Servicios ha atendido los folios verdes, son estos, daños menores a las estructuras que no requieren un análisis más detallado, lo que estamos prácticamente efectuando, es corregir acabados para quitar un poco la psicosis de la población y estén en condiciones de regresar a sus viviendas; así también en demoliciones de todos los inmuebles que presentan un riesgo no solo para las personas que habitaban estos, sino también para las que están colindantes a estas estructuras. Se ha venido trabajando al respecto, así como en algunos temas de infraestructura ciudadana como fue la caída de 2 puentes peatonales ubicados en anillo periférico y un deslizamiento en la carretera México-Tulyehualco, son algunos de los asuntos atendidos por Obras Públicas; esperamos en Sesiones próximas informar del proceso de la atención a dichas obras y como se va a empezar la regularización de toda la documentación al respecto, así como también se ha reforzado en toda la Secretaría de Obras y Servicios.

El esfuerzo para poder atender no solo las tareas que tenemos cotidianamente y los contratos que tenemos abiertos y poder atender esta emergencia, es importante hacerlos de su conocimiento sobre todo de la Contraloría Interna y Ciudadana y en breve informaremos estas acciones, por lo que de existir algún comentario al respecto estamos atentos.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio.

El Ing. Joaquín Reyó Filorio comenta que la preocupación principal es si se va a mantener la disciplina del ejercicio presupuestal dado que la contingencia va a cambiar de prioridades y jerarquización de obligaciones, por lo que necesitamos información, se que la labor esta en las calles y no en las oficinas, pero exhorto a mantenernos informados cuando se tomen decisiones que en ocasiones llegan al Legislativo para su autorización y dar prioridad a los niños, a las mujeres a la autoconstrucción, a la reconstrucción; que quede justificado y se haga público a través de nuestro Jefe de Gobierno apoyado desde luego de todos los Órganos que conforman la Administración

Pública porque se da prioridad de requerimientos más inmediatos que otros, necesitamos nos mantengan informados no solo a las Contralorías sino a toda la ciudadanía.

El Ing. César A. Guerrero Puente responde que toma en cuenta sus comentarios, el compromiso de Gobierno de la Ciudad de México no para en el tema de transparencia por lo que todo se hará público como lo solicita. Cabe recalcar que es un tema de emergencia por lo que las acciones deben ser inmediatas y estamos en ese proceso, primero que se pueda documentar, se envió a la Asamblea Legislativa, el proyecto de reconstrucción, tomo unas cuantas semanas la discusión, por fin se logro concretar la aprobación como tal de este dictamen, de esta nueva Ley, que nos va a regir para estar en posibilidades de documentar todas las acciones que se han implementado.

Con todo gusto tomamos nota y así lo estaremos informando en este Subcomité así como en las demás Dependencias, para que los ciudadanos cuenten con la información que se vaya generando.

Entiendo que la ciudadanía tenga algunas dudas, espero que a través de usted como representante de la Contraloría Ciudadana, hacer extensiva esta información, sobre todo en los dictámenes del estado en el que se encuentran sus inmuebles. Es importante que se cuente con el aval de un corresponsable en seguridad estructural; no es una tema menor que se tiene que atender, bajo esta premisa sobre todo en aquellos inmuebles que tienen daños y que ira avalando el Instituto de Seguridad de las Construcciones, así mismo se está realizando en el interior de las propias Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores da las gracias y pregunta si alguien más tiene algún tema de interés para este Subcomité, cede la palabra a la Ing. Marina Ortega González.

La Ing. Marina Ortega González retoma lo dicho por el Ing. César A. Guerrero Puente, y cumpliendo con la disciplina financiera mi pregunta es para el Área de Finanzas, saber el estatus que guarda la multianualidad del Pediátrico de Azcapotzalco.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores cede la palabra a la C. Verónica Gabriela Tinoco Morales.

La C. Verónica Gabriela Tinoco Morales especifica, la petición debe realizarse ante REBS, se hizo la solicitud y hasta ahora no hemos recibido la comunicación de autorización que el ejercicio de recurso fiscal se vaya al ejercicio 2018, en cuanto se tenga la respuesta se hará de su conocimiento y entonces podremos dar atención a la petición de multianualidad, si no contamos con esta autorización como ustedes bien lo saben no sería procedente para la ejecución.

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.

El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz comenta que derivado de la anterior Sesión se observo un error en la suma de la hoja de resumen del informe de Avance de Contratos del ejercicio 2016 y los comentarios vertidos por el Contralor Ciudadano respecto a la solicitud de un informe del avance físico de la construcción del Tribunal Superior de Justicia, hago entrega de estos.

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra. Aprovecho la ocasión, de no existir inconveniente la 12ª. Sesión Ordinaria del Subcomité a realizarse el 7 de diciembre se posponga para el día 14 de diciembre de este mismo año; someto a votación esta propuesta. Sin haber objeción se aprueba dicho cambio.-----

Continuando debido a la premura para la realización de la 12ª. Sesión Ordinaria, solicitó a las Áreas que entregan información la realicen a la brevedad, para estar en condiciones de integrar la carpeta de trabajo de este Subcomité.-----

Al no haber otro asunto que tratar, cede la palabra al El Ing. César A. Guerrero Puente para que dé por concluida la Sesión.-----

El Ing. **César A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:27 hrs. del día que lleva por fecha la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.-----

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

5. Seguimiento de Acuerdos

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-12/2017	"APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2017"	SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO	-----	-----	X	SE APROBARON POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
13-12/2017	"CAMBIO DE FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA 12ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS"	SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

6.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

División de Obras Públicas
División de Regencia de Obras y Servicios Públicos

PROGRAMA DE OBRAS 2016
EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INVERSIÓN AUTORIZADA:

\$535,171,247.84

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 41 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 50 LOPSRM		ADJUDICACIONES INDIRECTAS ART. 42 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 42 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 43 (LOPDF) ART. 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 2,629,893.18				\$ 40,790,041.99						43,419,935.17	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	79,638,461.06				\$ 9,988,640.36										89,627,101.42	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"					2,817,510.43				\$ 1,816,090.12						4,633,600.55	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					\$ 28,510,538.69										28,510,538.69	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	\$ 368,980,072.01														368,980,072.01	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	448,618,533.07	0.00		0.00	43,946,582.66	0.00	0.00	0.00	42,606,132.11	0.00		0.00	0.00	0.00	535,171,247.84	0.00
PORCENTAJES:	$\frac{448,618,533.07}{535,171,247.84}$	83.83%	$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	0.00%	$\frac{43,946,582.66}{535,171,247.84}$	8.21%	$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	0.00%	$\frac{42,606,132.11}{535,171,247.84}$	7.96%	$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	0.00%	$\frac{0.00}{535,171,247.84}$	0.00%	$\frac{535,171,247.84}{535,171,247.84}$	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)																
CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO																
0																
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 42 DE LA LOPDF:	C+D+E+F+G		\$86,552,714.77		10.17%		A+B+C+D+E+F+G		\$535,171,247.84		100.00%		GASTO DE INVERSIÓN		\$535,171,247.84	

L

A

000016



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Exclusión de Responsabilidad
El Estado de México y el Gobierno del Estado de México

PROGRAMA DE OBRAS 2017
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INVERSIÓN AUTORIZADA:

\$2,506,750,419.63

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 41 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 34 LOPDF, 38 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 42 LOPDF, 42 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 41 LOPDF, 41 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 43 LOPDF, ART. 42 LOP y SRM		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 14,513,449.67				\$ 4,973,649.62						19,887,096.29	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,154,166,382.12		18,436,369.47		\$ 48,398,350.77				\$ 2,032,404.57				13,233,179.00		2,236,866,636.61	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"	\$ 00,836,000.21				\$ 81,542,509.50				\$ 1,070,571.41				\$ 99,947,887.41		249,396,636.53	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	2,241,002,450.33	0.00		0.00	124,854,305.94	0.00	0.00	0.00	9,276,625.80	0.00		0.00	113,180,667.29	0.00	2,506,750,419.63	0.00
PORCENTAJES:	$\frac{2,241,002,450.33}{2,506,750,419.63}$	89.40%	$\frac{0.00}{2,506,750,419.63}$	0.00%	$\frac{124,854,305.94}{2,506,750,419.63}$	4.98%	$\frac{0.00}{2,506,750,419.63}$	0.00%	$\frac{9,276,625.80}{2,506,750,419.63}$	0.37%	$\frac{0.00}{2,506,750,419.63}$	0.00%	$\frac{113,180,667.29}{2,506,750,419.63}$	4.52%	$\frac{2,506,750,419.63}{2,506,750,419.63}$	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 42 Y 43 LOPDF, 42 Y 41 LOPSRM)						CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO										
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 42 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G		247,211,599.83		9.87%		A+B+C+D+E+F+G		2,506,750,419.63		100.00%					
			2,506,750,419.63				GASTO DE INVERSIÓN		2,506,750,419.63							

L A

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIVIDAD DE MEXICO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2017

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGOP-AD-F-2-030-17	OPAD-DCOA-L-009-17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 5 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DERIVADO POR IMPACTO, REPORTES CIUDADANOS, REALIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN DEL 072 Y DEPENDENCIAS OFICIALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$1,799,622.03	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	✓		15-nov-17	31-dic-17
A	DGOP-AD-F-2-031-17	OPAD-DCOA-L-010-17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 7 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS, DEPENDENCIAS OFICIALES Y REPORTES CIUDADANOS REALIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN DEL 072 A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,785,609.67	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	✓		28-nov-17	31-dic-17
A	DGOP-AD-L-2-032-17	OPAD-DCOA-L-011-17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 4 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS, DEPENDENCIAS OFICIALES Y REPORTES CIUDADANOS REALIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE ATENCIÓN DEL 072 A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$1,388,417.92	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	✓		23-nov-17	31-dic-17

SUMA =

\$4,973,649.62

Z *B*

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

AREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGOP-IR-F-2-029-17	IO-989005089-E6-2017 (OPIR-DOCO-F-018-17)	"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "VASCO DE QUIROGA", UBICADA EN AVENIDA RIO GUADALUPE SIN NÚMERO, ESQUINA CALLE TEGALCAPA, COLONIA EL MIRADOR C.P. 01740, DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$5,743,592.75	VIBAME, S.A. DE C.V.	✓		28-nov-17	31-dic-17
C	DOOP-IR-F-4-033-17	909005089-E7-2017 (OPIR-DOCO-F-019-17)	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA DE SÍNDROME DE DOWN, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$5,995,978.57	HOGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	✓		24-nov-17	23-dic-17

SUMA = \$11,739,571.32

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA									

SUMA =

\$0.00



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	3	1	5	6	0	11	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0
TOTAL	3	3	1 *	5	1	0	6	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Cuarta al 30 de noviembre de 2017

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO / MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
1	VOT 01 3 0042REV	68	IT	Servicios S.A. de C.V.	Construcción del Aterrizaje Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Aterrizaje (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo	25/09/2007	31/03/2008	\$1,275,225.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,285,824.24	\$0.00			PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y ANULATO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Supensión de la Construcción del Depósito Vehicular Aterrizaje Constituyentes (Las Torres)			\$1,275,225.86	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$1,285,824.24	\$0.00	100.00%	99.26%	
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	VOT 04 2 0005REV	68	UP	SNC y Asociados, S.A. de C.V.	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO	\$4,225,855.55			\$0.00	\$21,512,065.00	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$4,225,855.55			\$0.00					
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	VOT 01 3 0306REV	20	IC	GRUPO KIOPS S.A. DE C.V.	Portal de Puente, ubicado en las km 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.72	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,158,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTECIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVO \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMO A CUENTA EL IMPORTE DE \$200,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,263.02 ADENAS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INDB III 1.2.008, INDB AD I 2.416 Y INDB AD L 2.300 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$677,181.85			\$0.00					
										POR AMORTIZAR	\$744,353.62								
SUBTOTAL								\$3,756,103.35							\$4,932,101.55				
4	EP08 RL F. 1206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Opimpinco Río Macoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.	25/09/2009	26/12/2008	\$4,040,524.22	\$0.00	ANTICIPO	\$424,852.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	87.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$424,852.82			\$0.00					
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EP08 AD L. 1247	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Macoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2009	31/12/2008	\$6,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$627,991.56			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	78.20%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
										AMORTIZADO	\$627,991.56			\$0.00					
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	EP08 RL L. 132	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alonso Reyes - Cdo. José María Torres (Proyecto I) Puente Vehicular.	30/09/2008	30/12/2008	\$5,048,808.45	\$0.00	ANTICIPO	\$504,800.85			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN.
										AMORTIZADO	\$504,800.85			\$0.00					
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,078,880.26	\$0.00					\$0.00	\$12,783,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL								\$4,084,193.61						\$0.00	\$7,721,005.45	\$1,063,377.40			

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,054,153.61		ANTICIPO	\$7,389,176.15
		AMORTIZADO	\$5,640,622.53
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,721,005.45	\$1,063,377.40		





SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5



Fecha de corte: 30 de noviembre 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2004

CÓDIGO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERIODO / MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PERIODO	FINANCIERO	
MODIFICACIONES																		
1	EDM-01.2.0020	18		MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MONITOREO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SECCIÓN UTAAPALAPA PAGO EL 11/08/2008 CON \$13,363,948.87 EN D.D.	18/04/2008	12/07/2008	\$ 219,544.75		ARTÍCULO 2,485,000.45 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 2,485,000.45				0.00	0.00	0.0%	30.0%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIOR EL ÁREA JURÍDICA ENVÍA A LA SECRETARÍA DE FISCALÍA EL CASEROS EL OFICIO DE INSTRUCCIÓN DEL JUICIO
2	EDM-01.1.0079	A.D		SUPA PRIVATIZABLES CONTRATATAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SECCIÓN UTAAPALAPA	20/08/2008	12/08/2008	1,184,360.50		ARTÍCULO 599,191.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 599,191.26				0.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTERIOR EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITE PARA RESUPERSIÓN DE FIANZA ANTERIOR
29	EDM-01.1.2.0213	A.D		MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SECCIÓN UTAAPALAPA	13/10/2008	13/10/2008	1,070,370.43		ARTÍCULO 530,614.31 AMORTIZADO 73,100.18 POR AMORTIZAR 457,514.13			49,019.80	0.00	100.0%	0.0%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO EN ENVA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO DE INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE 06-09-2010. O TAMBÉN	
30	EDM-01.1.2.0114	A.D		MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 30 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SECCIÓN UTAAPALAPA	15/12/2008	16/12/2008	1,070,370.43		ARTÍCULO 530,614.31 AMORTIZADO 414,571.78 POR AMORTIZAR 116,042.55			448,326.55	0.00	100.0%	10.20%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO DE INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE 06-09-2010. O TAMBÉN	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE UTAAPALAPA																		
1	EDM-1P.1.2.0374	1P		CONSORCIO COOPERATIVAS CONSTRUCCION	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE UTAAPALAPA	27/11/2008	30/11/2008	5,000,000.00		ARTÍCULO 1,310,000.40 AMORTIZADO 788,481.12 POR AMORTIZAR 171,518.37				0.00	328,228.62	1.3%	16.4%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA LA TERMINACIÓN ANTERIOR POR TAL SE RECIBIERON PARA EL EJERCICIO DE LA POSER DEL JUICIO EL PROYECTO DE DEVOLUCIÓN O ANTICIPO ESTIMACIÓN Y DE LIGACIÓN AN ANTELA

TOTAL CONTRATOS	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
18.010.618,00		ANTICIPADO	6.016.175,00
		REANOTIFICADO	1.207.188,00
		RECEB. REANOTIFICADO	4.350.000,00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PRIMER	
PASAJEROS	EN TRAMITE	FORO	FRANCO
014 530 35	035 052 52	20 72%	10 63%

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de noviembre de 2011

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO (EJERCICIO) 2011	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Caminaro															
I	107.01.2.0073/REVA	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Caminaro, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/05/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00								RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y PAGO POR FALTA DE RECURSOS. PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA. ADEUDADO DE LA CUALDAF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADEUDADA DE LA CUALDAF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VÍCIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00	—	—	6,585,581.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00						6,585,581.21	7,408,159.04	0.00		

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		0.00		ANTICIPO	0.00
				AMORTIZADO	0.00
				POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
7,408,159.04	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troneras No. 40
06100 México, D.F. 015070
Tel: 5744 1400 Fax: 5744 1401

Tel: 5744 1400 Fax: 5744 1401

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Cueto al 30 de noviembre de 2012

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVINO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						PERIODO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO		
					Construcción del Distribuidor Val Calle 7, Av. Chimalhuacán			235,143,110.08	56,586,734.83	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN06 LFT 2-173REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV	Construcción del Distribuidor Val Calle 7, Av. Chimalhuacán, ubicado en las linderas de las Delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	18/09/2006	31/10/2012	210,849,204.59	47,266,261.06	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77							CONTRATO MULTIANUAL. EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALUADO EN 2012. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA DCCP EL REGLAMENTO DE INTERESTES. SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INTERESTES. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMAHOP AUDITORIA ADEPR0011 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADEPR0012 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
											AMORTIZADO	6,463,081.60	33/04/2013	31/10/2012	0.00	23,082,716.40	0.00	100.00%	49.30%	
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	IN06 R F 3-116REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Val Calle 7, Av. Chimalhuacán, ubicado en las linderas de las Delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	02/11/2008	31/10/2012	24,295,915.49	3,320,473.57	0.00	ANTICIPO	0.00							CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LINEAR FINANZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMAHOP AUDITORIA ADEPR0011 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADEPR0012 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.	
											AMORTIZADO	0.00	30/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,301.13	0.00	100.00%	35.77%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALER								235,143,110.08	56,586,734.83	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
235,143,110.08	0.00	7,964,948.77
		AMORTIZADO 6,463,081.60
		POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas (A)

Av. Francisco de Páez y Tormas No. 405
Col. Magdalena Mixhuca C. P. 06100
México D.F.

Tel: 5756 1415 - 5416 112

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	18	6	18	6	0
TOTAL	22	7	0	19	10	18	11	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2017								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	1	4	0	5	0
TOTAL	3	2	0	1	4	0	5	0

9
NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de septiembre de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Chimaltepec - Calle 7, Col. Pantitlán.			1,800,492.96	1,996,401.48	0.00				0.00	1,507,491.91	0.00			
1	OGOP-IF-2-035-13	FONDO METROPOLITANO	IB	EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control administrativo y financiero para la "Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimaltepec, (segunda etapa)".	31/12/2013	30/09/2014	1,800,492.96	1,996,401.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,507,491.91	0.00	100.00%	94.43%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEPAS.
					Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.			1,156,400.00	1,106,400.00	0.00				0.00	1,082,376.12	0.00			
2	OGOP-AD-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Calle Carlos L. Grijalva esquina con Ave. C sur (Luz Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Magdalena, C. P. 06200, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,082,376.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEPAS.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00			
3	OGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GALM S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 40 puentes peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEPAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00				0.00	12,573,850.67	0.00			
4	OGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las afueras delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15 de 2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEPAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
5	OGOP-AD-F-1-034-14	CREDITO Y RAMO 21 PROVISIONES SALARIALES, CONTRIBUCIONES ECONOMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EIA S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obispo Municipal Numero 75, Colonia Vértice Nevado, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	30/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	26.27%	Se otorgó el 20.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El anticipo financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
TOTALES								585,903,915.16	15,710,165.05	0.00				0.00	15,360,823.74	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
585,903,915.16	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
15,360,823.74	0.00		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Departamento de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Benito Juárez 100, Colonia Benito Juárez, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, C. P. 06700
Tel: 5704 1415 - 5704 1416

157 0754 1415 - 5704 1416


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0		18	6	18	6	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CONTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMPLEMENTO (PERIODO MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
DADO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	MONTOS	PAGADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO		
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,816.24	\$1,439,816.24	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,397,941.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
2	DGOP-AD-L-5-013-14	LOCALES	AD	JOPARE SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 8, 12 Y 13)	23-sep-14	31-dic-14	\$997,543.08	\$997,543.08	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$949,908.75	\$47,634.30	100.00%	95.22%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
3	DGOP-AD-L-5-014-14	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 8, 7 Y 9)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,506,945.77	\$1,506,945.77	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,512,079.58	\$0.00	100.00%	94.89%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
4	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 21 "MARINO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN GUAYTILLO Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUAYTILLO" UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.52	\$14,200,007.52	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$1,579,492.37	\$14,189,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
5	DGOP-LPN-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 48 "IGNACIO GARCÍA TELLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARELLO" Y ESCUELA PRIMARIA "SEVERO REBOLLO" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA No. 18 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN.	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.89	\$14,216,701.89	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
6	DGOP-LPN-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 6), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA No. 51, SECUNDARIA "MANUEL GARCÍA", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 254 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN ZAPALAPA.	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,886.17	\$21,197,886.17	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$7,887,070.04	\$14,310,816.13	\$0.00	100.00%	37.21%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

DECLARO QUE LA DECLARACIÓN DE COMPLETUDIN DE OBRA PÚBLICA "O" Y LA EFECTUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y QUE EL PRESENTE INFORME DE AVANCE FÍSICO, SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y QUE EL PRESENTE INFORME DE AVANCE FÍSICO, SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$3,541,225.85	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGADA 40,137,119.34	FÍSICO 100.00%
EN TRÁMITE 5,466,923.65	FINANCERO 83.19%

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

FECHA DE ACTUALIZACION 30 de noviembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	27	11	0
TOTAL	41	1	0	37	5	27	15	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	3	1	0	1	3	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; TRES SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRES ESTÁN CONCLUIDOS.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corta al 30 de noviembre de 2017

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DOOP-IR-F-1-085-15		IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodadura en diversos puentes vehiculares y distribuidores: vías en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpam, Gustavo A. Madero y Miguel Alemán en el Distrito Federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00				9,517,590.04	0.00	100.00%	99.30%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DOOP-AD-F-1-034-14REV		AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Olinia Marshall Número 70, Colores Vista Navarra, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	20/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00				19,349,732.64	0.00	6.30%	2.50%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
											AMORTIZADO	5,083,999.24			0.00					
											POR AMORTIZAR	144,716,000.75								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			16,444,895.12	10,336,300.64	0.00					0.00	10,386,218.92	0.00			
3	DOOP-IR-F-1-018-15		IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL GAS S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puentes Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, demandó de peatonales ciudadanos y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención 072.	15/07/2015	27/02/2016	8,246,176.92	6,596,941.54	0.00	ANTICIPO	0.00				6,588,824.28	0.00	100.00%	94.64%	Trabajos concluidos. Reconocido el 31 de mayo 2017. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DOOP-R-F-1-045-15		RE	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 22 Puentes Peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México. Servicio de revisión, programación, peatonales ciudadanos y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072.	17/09/2015	07/03/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00				3,796,394.64	0.00	100.00%	87.17%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								595,560,888.23	57,170,394.51	0.00					0.00	39,253,541.60	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
595,560,888.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
39,253,541.60	0.00		





CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0		36	2	27	11	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

Caso	Número Contrato	Tipo	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2015	Economía	Anticipos		Ejercicio (Periodo Monto)			Ejecución		Avance		Observaciones	
						Inicio	Termino				Anticipos	Amortizado	Inicio	Termino	Monto	Pagado	En Terminado	Físico	Financiero		
1	OGOP-IR-F-4-208-15	FEDERALES	IF	APSA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "XANAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	18-jun-15	31-de-15	\$12,545,385.48	\$10,814,937.43	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	88.61%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
2	OGOP-LPM-L-1-008-15	LOCALES	LIF	GRUPO KIDIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "ITAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,497.20	\$84,351,497.20	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	88.49%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
3	OGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IF	IN ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ALVARO OBREGÓN	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,893.30	\$4,984,893.30	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,862,829.06	\$12,373.24	100.00%	98.35%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
4	OGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IF	SAYMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "ITAPALAPA III"	9-jul-15	31-dic-15	\$2,350,142.00	\$2,380,142.00	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
5	OGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IF	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAHUAC	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,025.58	\$11,805,025.58	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	88.48%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
6	OGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IF	DR CONSTRUCCIONES Y LITOGRAFIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,898,798.33	\$9,898,798.33	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,839,384.00	\$0.00	100.00%	88.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
7	OGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBERNIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TETONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ITAPALAPA	10-ago-15	31-dic-15	\$12,888,000.11	\$12,888,000.11	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,811,000.13	\$0.00	100.00%	88.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y
8	OGOP-IR-L-1-031-15	LOCALES	IF	CAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CON MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO A ESCUELAS" (PAQUETE 15). DISEÑADO POR LAS ESCUELAS PRIMARIAS "AQUILES SERDÁN", "EDO. DE QUINTANA ROO", "NACIONES UNIDAS", "ALBERTO M. ALVAREZ" Y LA COLOCACIÓN DE MULTITENDIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID B. BERLANGA", UBICADAS EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO.	3-nov-15	31-dic-15	\$4,005,188.70	\$4,005,188.70	0.00	Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,014,408.48	\$0.00	100.00%	88.15%	CONTRATO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO.	RECEPCIONADO, EN Y



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



EDITE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

CANT	VÓLUMEN CONTRATO	S.2	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO SERVIDO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONFINO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						RECIBI	ENTREGADO				ANTICIPO	NA	RECIBI	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN FAVOR	FÍSICO	FINANCERO		
9	000P-IR-L-4-054-15	LOCALES	II	3M ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,005,354.70	\$3,005,354.70	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	88.50%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN EN Y
10	000P-AD-L-5-059-15	LOCALES	A1	TRC GEOTECHNICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MITIGACIÓN EMERGENTES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO, SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO DISTRITO FEDERAL	11-dic-15	31-dic-15	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$6,186,596.69	\$0.00	100.00%	96.15%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN EN Y
11	000P-AD-L-5-060-15	LOCALES	A1	FINMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN EMERGENTES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL CAMPO, SANTA FE	11-dic-15	31-dic-15	\$380,414.42	\$380,414.42	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$378,729.56	\$0.00	100.00%	95.94%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO	RECEPCIONADO, DE LIQUIDACIÓN EN Y

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTECIPOS
123,111,271.91	0.00	0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL A PERÍODO
133,587,033.49	265,482.69
	100.00%
	96.32%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	5	29	2	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	3	19	3	19	0
TOTAL	72	4	0	13	63	10	66	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 31 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 27 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	31	3	0	5	29	2	32	0
TOTAL	31	3	0	5	29	2	32	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, TREINTA Y UNO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y TRES SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y DOS CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTISIETE ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS TRES CONTRATOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00					0.00	71,472,383.94	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-004-14REV7	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Olinia Mundial Número 75, Colonia Vértice Narbonne, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	25/11/2014	31/12/2017	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	62,474,941.28	0.00	20.27%	5.95%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2017
											AMORTIZADO	20,530,206.54			0.00					
											POR AMORTIZAR	110,105,494.11								
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERIAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Olinia Mundial Número 75, Colonia Vértice Narbonne, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	29/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0,997,362.66	0.00	51.05%	89.38%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de Puentes Solares.			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,956.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-000-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Venustiano	05/05/2016	06/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	17,220,956.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puertas Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			31,114,901.61	20,718,600.97	0.00					0.00	20,167,931.72	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-016-15REV	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL GAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 30 Puertas Peatonales ubicadas en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención al O2	10/07/2015	27/02/2016	8,248,176.92	1,643,235.38	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,825,199.44	0.00	100.00%	94.64%	Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. Reaprovechados al 31 ene-2017. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-IR-F-1-045-15REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puertas Peatonales ubicadas en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención al O2	17/09/2015	07/02/2016	7,580,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,425,306.48	0.00	100.00%	87.17%	Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puertas Peatonales ubicadas en diversas partes de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención al O2	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,438,671.64	0.00	100.00%	98.51%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-LPN-F-4-020-15	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a corto plazo y tiempo determinado de la reparación de una obra peatonal Tipo AASHTO, ubicada en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Fe de la Cueva, Delegación Cuapaxtlán, Ciudad de México	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL GAS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puertas peatonales, ubicados en diferentes partes de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención al O2	27/09/2016	31/12/2016	4,289,857.46	4,289,857.46	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-F-1-025-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 602, (Vía Tapo), entre Puente 4 y calle 653, en las colonias Ciudad del Lago y Quinta Sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México	11/10/2016	31/12/2016	3,810,411.48	3,810,411.48	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,530,526.44	0.00	100.00%	97.79%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

n/9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de noviembre de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2016	ECUONOMÍA	ANTECIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
10	DGOP-AD-L-404-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Olavarría, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 607, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07560, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento y Rehabilitación a la Vía Primaria de Viaducto (Río de la Piedad) en la Ciudad de México.			22,760,118.70	22,760,118.70	0.00					0.00	22,498,259.23	0.00			
11	DGOP-IR-L-1-025-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Sur, del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	10/10/2016	31/12/2016	11,301,515.01	11,301,515.01	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	11,098,517.91	0.00	100.00%	98.20%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.			10,810,476.15	10,810,476.15	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	10,751,550.48	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprobado el 27-Mar-17.
12	DGOP-IR-L-1-025-16	RECURSOS FISCALES	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	04/10/2016	31/12/2016	10,810,476.15	10,810,476.15	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,751,550.48	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprobado el 27-Mar-17.
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.			548,127.54	548,127.54	0.00	AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00	548,090.84	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprobado el 27-Mar-17.
13	DGOP-IR-L-5-027-16	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCCIONES I CAR S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.	04/10/2016	31/12/2016	548,127.54	548,127.54	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	548,090.84	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reaprobado el 27-Mar-17.
					Accondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo D. Fari a la Avenida Veracruz.			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00					0.00	1,300,862.61	0.00			
14	DGOP-AD-L-4-062-16	RECURSOS FISCALES	AD	WIKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo D. Fari a la Avenida Veracruz, en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 07000, Ciudad de México.	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
15	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00					0.00	7,457,920.65	0.00			
16	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	WIKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Leones de San Ángel Inn, C.P. 01750, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00	-	-	0.00					



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONT0 CONTRATADO TOTAL	MONT0 CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO poniente y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00				
17	DOOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio cerrado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	29/04/2017	42,222,317.08	14,600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,600,000.00	0.00	35.05%	35.05%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DOOP-III-L-5-059-16	RECURSOS FISCALES	III	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio cerrado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado sur en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	29/06/2017	2,620,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	15.82%	7.57%	El avance físico corresponde al acumulado de ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de plátano en 160 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social.			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
19	DOOP-III-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	III	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2015	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,887,976.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajo concluido. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DOOP-III-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	III	CONSTRUCTORA TANINO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Tlalpán con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlalhuac con 8 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajo concluido. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DOOP-III-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	III	MARIA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztapalapa con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.80%	Trabajo concluido. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DOOP-AD-L-6-085-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalpán con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tlalhuac con 8 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztapalapa con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos, a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajo concluido. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

NÚMERO		E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			70,331,284.55	70,331,284.55	0.00					0.00	67,434,944.82	1,308,805.90			
23	DSOP-IR-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 6 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diana No. 102 "Carmen Sarden", Kinder Dr. Anel Geseh, Primaria Carmen Sarden, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	8,300,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DSOP-IR-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 191 Alejandro Vda. Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Gower, Primaria Doctor Atila García, Primaria Valentín Velasco Nava, Primaria Antonio Bola López, Secundaria Tco. 50 Francisco Javier Hernández, en las Delegaciones Magdalena.	31/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	8,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DSOP-IR-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profra Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de México, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de México, Primaria Otisero, Mexicano, Escuela Secundaria No. 50 José Fajó Lugo, Escuela Secundaria N° 50 "Luisa Cordero", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Cero, Escuela Primaria Ixcaltopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Azules Sarden, Escuela Secundaria 253, Depone para todos, Jardín de niños Pascual G. Padilla, Jardín de niños Doctor Regoberto Pico N. #501 (M-601), Jardín de niños Florencia L. Sotomayor, en las Delegaciones Miguel Alemán y Atlapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DSOP-IR-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Cárdena y Parera, Madre Lc. Alejandro Obregón, Prim. Tlacuapalapa, Prim. Centro Urbano, Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Cordero, Primaria Chapa, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Guzmán, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Itzapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DSOP-IR-1-092-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sal. No. 47 Tlacuapalapa, Primaria Juan Ruiz, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pinar Diego Rivera, Primaria Plan General, Sec. Tlacuapalapa No. 10, Sec. Alapalapa, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de México, Primaria Celarino Cano Palacios, Esc. Secundaria No. 10 "Luisa Cordero" ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEPAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTECIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
28	DGOP-REL-1-084-16	RECURSOS FISCALES	R	P&P INGENIERÍA DE VANGUARDIA S.A DE C.V.	Proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la construcción de las mallas, así como la rehabilitación a las escuelas (Paquete B) Primarias, María Epifania Amago Sagado, Coyohatqui, Dr. Francisco Márquez Gómez, Samuel Sagado I, Moya, Emilio Portes Gálvez, de Churubusco, Semanovich, Mahatenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenius. A precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	8,636,365.89	8,636,365.89	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	8,630,385.41	0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 14-sep-17. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00	-	-						
29	DGOP-REL-1-084-16	RECURSOS FISCALES	R	P&P INGENIERÍA DE VANGUARDIA S.A DE C.V.	Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mallas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete T) Primarias, República de Polonia, Wilfredo Nassiri, Prof. Candidato Mejía y Cecaritas, Carlos Pellicer, Javier Villanueva, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Najera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlaltótl, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	9,323,598.25	9,323,598.25	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	9,317,446.93	0.00	100.00%	99.93%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 14-sep-17. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00	-	-						
30	DGDP-AD-1-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mallas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete B) Primarias, María Epifania Amago Sagado, Coyohatqui, Dr. Francisco Márquez Gómez, Samuel Sagado I, Moya, Emilio Portes Gálvez, de Churubusco, Semanovich, Mahatenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenius, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mallas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete T) Primarias, República de Polonia, Wilfredo Nassiri, Prof. Candidato Mejía y Cecaritas, Carlos Pellicer, Javier Villanueva, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Najera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlaltótl, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rehabilitación a 7 Escuelas (Paquete T) Integrado por Escuela Secundaria 111 Alejandro Van Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Soledad Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tr. 50 Francisco I. Madero.	22/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	522,211.12	567,298.00	100.00%	45.33%	Trabajos concluidos. En proceso de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00	-	-	0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00	-	-						



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVERSIÓN (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
31	DOOP-AD-L-5-091-18	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), integrado por: Sec. Durio No. 169 "Carmen Serdan", Kiosco Dr. Aniol Gaxell, Primaria Carmen Indurain, Telesecundaria No. 40 ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México; a precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 16 Escuelas (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profra Emma Goolby, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Héro, Primaria Ochoa Moreno, Escuela Secundaria No. 20 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Itzapalapa, Escuela Primaria Francisco Saravia, Escuela Primaria Aquiles Serdan, Escuela Secundaria 203 Deporte para todos, Jardín de niños Pío Pico G. Padilla, Jardín de niños Doctor Roberto Pico M 9501 y M601, Jardín de niños Forerive L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Alemán y Azcapotzalco, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olevante y Ferriar, Kiosco Lic. Alejandro Gupara, Prim Tacquameco, Prim. Geny Urbana, Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Clape, Primaria José Joaquín Terraza, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gállego, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Itzapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Fintz Diego Rivera, Primaria Plan Semanal, Sec. Técnica No. 11, Sec. Itzapalapa, Primaria Democrática Alemana.	27/11/2018	30/11/2018	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPADO	0.00	-	-	0.00	788,837.12	741,587.95	100.00%	50.00%	Trabajos concluidos. En proceso de liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de noviembre de 2017

CARGO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00					0.00	3,042,932.96	0.00			
32	DOPE-LPN-2-012-15	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	22/12/2015	30/04/2016	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	22.31%	Servicio en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del servicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato mensual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DOPE-IR-2-013-16	FONDO METROPOLITANO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Gestión de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	29/12/2016	29/04/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	56.61%	Servicio en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del servicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato mensual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DOPE-CPN-1-014-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMOCHIL, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa	29/12/2016	30/03/2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	195,014.82	0.00	0.04%	2.48%	Trabajo en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del servicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato mensual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,340,179,859.40	341,519,172.82	0.00					0.00	351,864,173.78	1,308,805.96			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,340,179,859.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
251,864,173.78	1,308,805.96		



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas (A)

Av. Francisco de Pineda Ibarra No. 817
Col. Magdalena Contreras, C.P. 06100
México, D.F.

Tel: 5566.1111 - 5566.1112



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	19	1	0	5	15	5	15	0
TOTAL	19	1	0	5	15	5	15	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de noviembre de 2017

NÚMERO CÓDIGO	CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA	DEMANDA PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	PARA PAGAR	
1	DOOPAD-1-007-16		APB	CONCRETO S.A. DE C.V.	Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura vial de la zona 3 del interior en el tramo comprendido de Tepic a San Blas una longitud de 1520 KM. Incluye la rehabilitación de la superficie de rodadura con concreto hidráulico de la Carretera Vial en el tramo de Tepic a San Blas.	17 Feb-16	31 Dic-16	321 448 888.88		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	321 448 888.88	0.00	100%	100%	Pago 0 a 0
2	DOOPAD-1-007-16		AD	CONCRETO S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Puentes de Concreto a Escalera de Nivel Bando.	18 Ago-16	31 Dic-16	18 867 812.36		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	18 867 812.36	0.00	88.16%	88.16%	En proceso
3	DOOPAD-1-003-16		AD	M.A. SERVICIOS INTEGRADOS DE AMÉRICA S.A. DE C.V.	Mantenimiento a Puentes Voladizos en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona 1.	13 Ago-16	31 Dic-16	15 373 270.14		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	15 373 270.14	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y reportado
4	DOOPAD-1-004-16		AD	MULTIACCIONES MANTENIMIENTO	Mantenimiento a Puentes Voladizos en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona 2.	13 Ago-16	31 Dic-16	12 355 588.44		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12 355 588.44	0.00	89.12%	100.00%	Liquidado y reportado
5	DOOPAD-1-003-16		AD	ESCOM S.A. DE C.V.	Mantenimiento al Puente Voladizo ubicado en la 2 Sur (Callejón) y Calles de Talpón.	23 Ago-16	31 Dic-16	3 851 779.81		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3 851 779.81	100.00%	100%	100.00%	Liquidado y reportado
6	DOOPAD-1-003-16		AD	CONSTRUYE Y ENTREGA EMOU S.A. DE C.V.	Trabajos de elevación de los muros laterales de la edificación ubicada en Puente de la Zona 3 del interior en el tramo comprendido de Tepic a San Blas.	8 Sep-16	31 Dic-16	1 481 132.31		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	1 481 132.31	0.00	100%	87.83%	El avance físico reportado fue por la ejecución de trabajos de Puentes Voladizos.
7	DOOPAD-1-002-16		AD	CONSTRUYE EMOU S.A. DE C.V.	Mantenimiento al Puente Voladizo ubicado en Calles de Talpón y Calles de Talpón, Delegación Cuernavaca.	27 Sep-16	31 Dic-16	2 886 760.11		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	2 886 760.11	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado y reportado
8	DOOPAD-1-003-16		AD	INGENIERIA EXPERIMENTAL S.A. DE C.V.	Mantenimiento a los Puentes Voladizos ubicados en las Avda. Amador Solís y Telescopio en el tramo comprendido de Tepic a San Blas.	27 Sep-16	31 Dic-16	8 495 828.35		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	8 495 828.35	0.00	100.00%	100.00%	Liquidado
9	DOOPAD-1-003-16		AD	CONSTRUYE EMOU S.A. DE C.V.	Rehabilitación del Puente Voladizo en la Carretera Comfeco de Santa Fe ubicada en la Av. de los Puentes No. 100, Cal. San Mateo Tlaxiaco, Delegación Cuernavaca.	27 Nov-16	31 Dic-16	2 725 712.22		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	2 725 712.22	167 260.00	100.00%	92.00%	Liquidado y reportado
10	DOOPAD-1-003-16		AD	CONSTRUYE EMOU S.A. DE C.V.	Construcción de la Primera Etapa del Bulevar "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Sánchez Delgado" ubicada en Calle Ochoa, Barrio de Chapultepec No. 101 Cal. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 05410.	27 Nov-16	31 Dic-16	6 308 552.08		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	6 308 552.08	225 231.28	100.00%	98.90%	En proceso de liquidación
11	DOOPAD-1-001-16		AD	CONSTRUYE EMOU S.A. DE C.V.	Rehabilitación a Puentes de Bulevar de la Delegación Venustiano Carranza desde el cruce de la Av. de los Puentes hasta el cruce de la Av. de los Puentes y Callejón de los Puentes.	01 Ago-16	31 Dic-16	17 805 508.95		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	17 805 508.95	0.00	88.16%	88.16%	En proceso de liquidación y reportado

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPA
389 088 888.88		ANTICIPA 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	PARA PAGAR
389 088 888.88	372 329.31	0.00	0.00

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCIO 2016
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de noviembre de 2017

CAGO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		DESCRIPCIÓN DE OBRA
						INICIO	TERMINO				PAJADO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DOOP-RL-1-034-16		B	CV Grupo Semilla de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Arriaga	01-Nov-16	31-Oct-16	6,303,844.34		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	0.00	6,303,844.34	100.00%	95.44%	Proceso de liquidación
13	DOOP-RL-1-035-16		B	Ingeniería y Construcción Maza S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Guastatán, A. Madero (Punta)	01-Nov-16	31-Oct-16	16,119,967.19		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,884,313.60	21,004.19	100%	97.71%	Proceso de liquidación
14	DOOP-RL-1-036-16		B	Linea Construcción S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Guastatán, A. Madero (Punta)	01-Nov-16	31-Oct-16	12,376,421.03		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,366,365.28	16,125.75	100%	84%	Proceso de liquidación
15	DOOP-RL-1-040-16		B	DOMA DISEÑO S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Motozintla (Carretera por Motozintla)	01-Nov-16	31-Oct-16	12,875,062.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	12,865,180.00	11,872.00	100%	98.86%	Proceso de liquidación
16	DOOP-RL-1-037-16		B	Escobedo S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Motozintla	01-Nov-16	31-Oct-16	11,757,019.36		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	11,751,244.08	5,775.28	100%	99.26%	Proceso de liquidación
17	DOOP-RL-1-038-16		B	Contratadora Pigna S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuyutlán, Escuintla, Tuxtla y Motozintla	01-Nov-16	31-Oct-16	6,660,008.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	6,598,721.75	16,286.25	100%	98.92%	Proceso de liquidación

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
66,248,288.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	FUENTE GENERAL AL PERIODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
42,094,456.13 6,400,441.36 5.00 4.01	

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	3	19	3	19	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO




CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	NA	RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCAL	FINANCERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-10	LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN LA 15 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS	13-ago-10	11-sep-10	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$185,484.07	100.00%	0.00%	
2	DGOP-AD-L-5-011-10	LOCALES	AD	ARQUITECTO ALFREDO FORTES RUJAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	25-ago-10	29-dic-10	\$1,208,142.81	\$1,208,142.81	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$1,154,923.84	\$58,867.28	100.00%	89.10%	
3	DGOP-AD-L-5-013-10	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-sep-10	31-dic-10	\$1,883,804.48	\$1,883,804.48	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$1,225,182.04	\$378,831.64	100.00%	89.41%	SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO LA ESTIMACIÓN N° 8, POR UN MONTO DE \$378,831.64
4	DGOP-AD-L-5-014-10	LOCALES	AD	ING. PEDRO ALVARADO VILLALBERTO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-sep-10	31-dic-10	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$114,563.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
5	DGOP-AD-L-5-015-10	LOCALES	AD	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO E INSTALACIONES PARA LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	10-sep-10	28-dic-10	\$474,878.30	\$474,878.30	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$485,801.05	\$0.00	100.00%	88.03%	
6	DGOP-IR-L-5-018-10	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORIA MEXICO SA DE CV	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	22-sep-10	30-dic-10	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$3,382,343.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
7	DGOP-LPM-L-1-024-10	LOCALES	L.P.H.	IRACON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	5-oct-10	31-dic-10	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$48,871,075.77	\$13,075,133.72	100.00%	78.38%	
8	DGOP-LPM-L-1-028-10	LOCALES	L.P.H.	GRUPO KOPSA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	24-sep-10	31-dic-10	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	\$28,838,540.89	\$0.00	100.00%	87.70%	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE CONTABILIDAD 2016-2017



EDICIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	NUMERO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
	CONTRATO					RECIBI	TERMINO				RECIBI	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-LPN-L-1-030-16	LOCALES	L.P.N.	ARQUERO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL, UBICADO EN AV. 15 DE SEPTIEMBRE S/N, ESCUINHA, MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	11-sep-16	23-dic-17	\$18,789,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$5,237,088.58	\$0.00	68.44%	27.89%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
10	DGOP-LPN-L-4-031-16	LOCALES	L.P.N.	COOAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-16	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS	\$32,738.31	NA	NA	NA	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	\$32,738.31									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL ALDO CESAR CONTRERAS BORRERO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVEROSA, NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	\$1.67%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
12	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUERO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV. 15 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,185.12	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$280,185.12	\$0.00	71.38%	14.28%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
13	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	IR	CONSTRUTORA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,971.78	\$570,762.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$570,762.00	\$0.00	59.88%	4.88%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
14	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL ALDO CESAR CONTRERAS BORRERO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$958,188.84	\$55,387.00	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$55,387.00	\$0.00	58.40%	5.59%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
15	DGOP-LPN-F-2-052-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA RAMEXCANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-dic-16	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$2,903,771.45	\$0.00	15.89%	1.01%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN.
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									
16	DGOP-IR-F-4-083-16	FEDERALES	IR	PROFESOR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TLALPAM.	30-dic-16	15-sep-17	\$9,587,870.58	\$218,818.89	0.00	ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	\$8,755,132.27	\$0.00	100.00%	97.67%	
										AMORTIZADO	NA									
										POR AMORTIZAR	NA									



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



EXORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

C.A.S.O.	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANCIPOS		CONVENIO (PERIODO MURBI)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
11	0200P-08-F-4-085-18		18	2a ARCHITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS SUR EN LA JURISDICCION SANTARIA Tlalpa	30-dic-18	15-ene-17	\$8,209,898.31	\$75,782.00	0.00						\$8,800,571.83	\$0.00	100.00%	87.15%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANCIPOS
138,435,354.06	0.00	ANTICIPOS 4,801,138.31 MONTADO 8,801,138.31 POR MONTADO 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A 15/11/2011	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
137,373,354.88	13,800,955.15	88.30%	80.95%

ING. MARINO CRISTINA GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

6.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	8	1	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	12	0	0	22	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	21	20	1	0	41	0	41	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, TRES SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 8 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DOS CONCLUIDOS Y UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/11/2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	8	1	0	12	0	12	0
TOTAL	4	8	1	0	12	0	12	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, CUATRO SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, OCHO CONTRATOS REPÓRTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DOS CONCLUIDOS Y UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de septiembre de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			390,995,928.38	386,811,885.87	0.00				3,590,641.56	78,639,094.68	601,004.12			
1	DOOP-AD-F-104-14REV3	CREDITO Y MANTENIMIENTO DE BIENES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA EIA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 75, Colonia Venustiano Carranza, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	25/11/2014	31/12/2017	570,139,718.54	386,776,688.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 27,002,031.74 POR AMORTIZAR 343,774,656.96	-	-	0.00	68,301,137.55	601,004.12	38.11%	7.10%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y al financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017.
2	DOOP-AD-L-5001-16REV	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 75, Colonia Venustiano Carranza, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	20/04/2015	30/09/2017	20,856,209.72	10,033,197.17	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2015	31/12/2017	3,590,641.56	10,337,957.12	0.00	95.00%	92.71%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y al financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Se tiene en proceso de trámite Comodoro de Ampliación en Pago por la Residencia de Supervisión.
					Construcción del cuerpo perimetral y ampliación del mismo ubicado en la localidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores a Calzada de la Virgen.			44,852,318.26	29,953,089.79	0.00				0.00	0.00	0.00			
3	DOOP-LH-L-4055-14REV	RECURSOS FISCALES	EPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio global y tiempo determinado para la construcción del cuerpo perimetral y ampliación del todo ubicado en la localidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores a Calzada de la Virgen, Delegación Cuapac en la Ciudad de México	01/12/2015	28/04/2017	42,322,317.00	27,422,317.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	35.05%	35.05%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y al financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Controla en proceso de terminación anticipada.
4	DOOP-IB-L-5006-15REV	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio global y tiempo determinado para la construcción del cuerpo perimetral y ampliación del todo ubicado en la localidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miraflores	01/12/2015	30/09/2017	2,629,893.18	2,430,772.71	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	7.57%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y al financiero corresponde al avance global del contrato multianual. Pendiente autorización de recursos presupuestales para el ejercicio 2017.
					Reforzamiento estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorietta Insurgentes para su reprogramación.			19,933,832.27	19,933,832.27	0.00				0.00	15,012,767.52	4,916,064.73			
5	DOOP-AD-F-4067-14REV	PERIODO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MEXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorietta Insurgentes para su reprogramación, a precio global y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	31/12/2015	25-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	-	-	0.00	15,012,767.52	4,916,064.73	100.00%	75.31%	Trabajos en conclusión.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de noviembre de 2017

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTECIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	449,572,107.33	0.00					0.00	24,087,179.58	6,649,585.25			
8	DOPE-LPN-2-012-16REV	FONDO METROPOLITANO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,098.16	12,370,410.30	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	4,904,679.38	0.00	36.03%	22.31%	Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DOPE-IR-2-013-16REV	FONDO METROPOLITANO	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, MÉXICO, S.A. DE C.V.	Generación de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	7,832,403.00	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	6,944,343.45	255,543.36	64.50%	58.67%	Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DOPE-LPN-1-014-16REV	FONDO METROPOLITANO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMCHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	26/12/2016	30/03/2018	482,949,831.93	429,360,294.03	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	12,238,155.72	6,304,041.89	11.52%	2.48%	Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			0.00	14,913,446.67	0.00					0.00	0.00	0.00			
9	DOGP-IR-L-1-015-17	FONDO METROPOLITANO	IR	PLATINO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivados por impacto de accidentes y personas ciudadanas.	14/11/2017	31/12/2017	0.00	\$437,328.08	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	71.60%	0.00%	Trabajos en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DOGP-IR-L-1-020-17	FONDO METROPOLITANO	IR	REDESIGN Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 15 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivados por personas ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del OZ.	13/10/2017	31/12/2017	0.00	3,594,975.82	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	93.80%	0.00%	Trabajos en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DOGP-IR-L-1-021-17	FONDO METROPOLITANO	IR	ARQUITECTURA PROYECTOS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivados por personas ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del OZ.	13/10/2017	31/12/2017	0.00	5,659,188.57	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	41.40%	0.00%	Trabajos en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DOGP-IR-L-1-023-17	FONDO METROPOLITANO	IR	CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivados por personas ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del OZ.	25/10/2017	31/12/2017	0.00	2,321,954.48	0.00	ANTECIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	39.00%	0.00%	Trabajos en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,182,967,494.68	811,084,361.93	0.00					3,599,641.86	117,739,041.78	12,366,674.10			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,182,967,494.68	0.00	0.00
		AMORTIZADO 27,802,031.74
		POR AMORTIZAR 88,383,462.37

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,739,041.78	12,366,674.10		





SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE 2017.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	10	12	0	0	22	0	22	0
TOTAL	10	12	0	0	22	0	22	0

A 30 de novembro de 2011

A69

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
ENERGÍAS 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "E"

© 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1871, 1870, 1869, 1868, 1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1765, 1764, 1763, 1762, 1761, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1754, 1753, 1752, 1751, 1750, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739, 1738, 1737, 1736, 1735, 1734, 1733, 1732, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701, 1700, 1699, 1698, 1697, 1696, 1695, 1694, 1693, 1692, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 1686, 1685, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 1677, 1676, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1665, 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, 1658, 1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1651, 1650, 1649, 1648, 1647, 1646, 1645, 1644, 1643, 1642, 1641, 1640, 1639, 1638, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1632, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1610, 1609, 1608, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 1592, 1591, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1489, 1488, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 1478, 1477, 1476, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394, 1393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363, 1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341,

IDADO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	ENTRADA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO EJECUCION		MCPD COPROFUTURO	ECONOMIA	ENTRADA	CONVINO PERIODO MONTO			ESTIMACION		RANKING		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				MONTO	PACADA	EN DEBITO	ELCO	FINANCERO			
14	COOP 457-1 (2014)	2	20	Asesoramiento y Servicio Técnico a la Comunidad S.A. de C.V.	Consejería, Asesoría y Promoción y Realización de la FERIA-EDUCACIÓN Cursos y Talleres a la Ciudad de México Módulo	10/01/14	30/06/14	9,989,000.00		Asesoría	1,000,000.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	10.0%	10.0%	Se levantó el Acta de Conformación y se dio a conocer el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	1,000,000.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	10.0%	10.0%	
										Asesoría	1,000,000.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	10.0%	10.0%	
15	COOP 458-1 (2014)	2	20	Ma. Dora (Proyecto), S.A. de C.V.	Realización y Realización de Cursos, Talleres y Realización de cursos para la realización del Curso de Instructores del Sistema de México	25/01/14	25/06/14	29,997,750.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20%	13.20%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20%	13.20%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20%	13.20%	
16	COOP 459-1 (2014)	1	20	Proyectos y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Proyecto de servicio de apoyo para el Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Cinturón Metropolitano de la Ciudad de México Mantenimiento de Edificaciones y Abastecimiento de Agua	26/01/14	30/06/2017	8,711,412.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Los proyectos de servicio de apoyo para el Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Cinturón Metropolitano de la Ciudad de México se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
17	COOP 460-1 (2014)	1	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Asesoría Técnica Administrativa para la ejecución de proyectos de infraestructura, análisis de proyectos, evaluación y supervisión de la obra Pública, servicios de apoyo técnico administrativo para la ejecución de obras y apoyo de mano de obra para la construcción del cinturón metropolitano de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	27/01/14	31/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
18	COOP 461-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Asesoría Técnica Administrativa y Promoción para la Construcción del Cinturón Metropolitano de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
19	COOP 462-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Construcción de viviendas para la comunidad de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
20	COOP 463-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Mantenimiento y puesta en marcha de obras de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
21	COOP 464-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Mantenimiento y puesta en marcha de obras de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
22	COOP 465-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Mantenimiento y puesta en marcha de obras de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
23	COOP 466-1 (2014)	2	20	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V.	Mantenimiento y puesta en marcha de obras de la Ciudad de México y la Ciudad de México Ciudad de México	10/01/14	30/06/14	10,100,000.00		Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	Operación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura S.A. de C.V. se levantó el Acta de Conformación el 12 de Agosto de 2014.
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	
										Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.87%	81.87%	

NOTAL ECONOMIATIK	TOTAL BR ECONOMIATIK	TOTAL BR NERFICED	
9.981.000.000.00	0.00	ANTICIPI	287.895.428.45
		AMORTIZASIO	115.819.128.30
		POK. AMORTISASIO	NR. 344.636.73

TÍTULO DE ESTIMACIONES		RANGO CANTIDAD AL PERÍODO	
DIGITOS	CON TRÁMITE	POSICIÓN	PERÍODO
1.500.000.000.000	01/01/2010	1.500	001

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONTRATOS EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	12	0	0	1	11	1	11	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



BOLETÍN AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017

CANT	NOMBRE	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTERIOR		CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						RECIBO	TERMINO				ANTERIOR	NA	RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN FRONTE	RECIBO	EN FRONTE	
1	DDOPAS-L-4-001-17	LOCAL	AD	PROYECTO DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 3 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	21-abr-17	31-ago-17	\$94,159,325.00	\$94,159,325.00	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$75,385,480.79	\$0.00	100.00%	83.97%	
2	DDOPAD-L-3-002-17	LOCAL	AD	INGENIERIA INTEGRAL INGENIERIA CONE MEXICO S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 3 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC	21-abr-17	14-sep-17	\$5,738,182.41	\$5,738,182.41	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$2,755,759.15	\$0.00	100.00%	85.46%	
3	DDOP-IL-L-2-003-17	LOCAL	IR	PLANEACIÓN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE CV	DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-may-17	9-jun-17	\$9,517,527.09	\$9,517,527.09	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$9,517,527.09	\$0.00	100.00%	100.00%	
4	DDOP-LRN-L-4-004-17	LOCAL	LPH	APALABRADO DE ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	19-may-17	30-nov-17	\$85,838,088.21	\$85,838,088.21	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$57,530,380.17	\$0.00	100.00%	66.25%	
5	DDOP-IL-L-3-005-17	LOCAL	IR	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, TELEFONÍA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (CAT)	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUA PLUVIAL, DRENAJE, TELEFONÍA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN (CAT)	25-may-17	24-jul-17	\$8,020,517.82	\$8,020,517.82	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$8,020,517.82	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO REDEPECIONADO LIQUIDADO Y FINQUITADO.
6	DDOP-IL-L-3-007-17	LOCAL	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO	10-jun-17	21-dic-17	\$4,278,033.07	\$4,278,033.07	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$2,479,225.32	\$0.00	91.59%	57.74%	
7	DDOP-IL-F-2-013-17	PARQUE	IR	INAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	PRIMERA ETAPA DE LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL PROYECTO "TELEANTECH LABS CDMX"	21-jun-17	2-sep-17	\$7,399,509.58	\$7,399,509.58	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$132,723.85	\$7,397,485.20	100.00%	88.91%	
8	DDOP-IL-L-4-014-17	LOCAL	IR	LABOR CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE ALTURA Y 42.00 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO.	20-sep-17	15-dic-17	\$9,001,035.93	\$9,001,035.93	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	\$2,867,563.50	\$0.00	92.78%	29.33%	



SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMANDO (PESADO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DDOP-RE-F-2-022-17	FEDERALES	IR	ADWEN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ"	8-nov-17	31-dic-17	\$13,298,858.43	\$13,298,858.43	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	24.39%	0.00%	
10	DDOP-RE-L-1-024-17	LOCALES	IR	PLANERON CONSOBT CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA II", UBICADA EN AV. VALLE DE MEXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-nov-17	31-dic-17	\$778,123.88	\$778,123.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	74.53%	0.00%	
11	DDOP-RE-L-3-025-17	LOCALES	IR	INSTRUMENTAL INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDA Y ROVIOSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-nov-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	75.54%	0.00%	
12	DDOP-LPM-L-1-026-17	LOCALES	LPM	IRON HOLDING S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA II"	27-nov-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	31.70%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
251,087,982.37	0.00	ANTICIPOS 5,482,208.88 AMORTIZADO 2,458,138.28 POR AMORTIZAR 2,994,300.78

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO
188,954,958.84	0.00	82.81%	48.87%

ING. MARINA ORTEGA GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

7. Informe de Avances de Atención a los Órganos de Control

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES														
Núm.	Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de auditados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación	Observaciones:
			Número				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emitidas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción	
CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS														
1	2016	CISOBSSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contratos: DGOP-LP4F-1-047-14 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Juntas de Distribución en Circuitos Puentes Vehiculares y Distributivos Viales, DGOP-LP4L-1-030-15"	DGOP/A DGOP/B	CG/CISOBSSE/2654/2015	CG/CISOBSSE/0935/2015	3	3	1	4	CG/CISOBSSE/3048/2016	En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017, la Contraloría Interna informa que las observaciones 02, 03, 04 y 05 se emisoron Acuerdo de Radicación con fecha 14 de noviembre de 2016, bajo el número de expediente CGSISA/0230/2016, en fecha 31 de agosto del año 2016, se emitió Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario. En fecha 10 de mayo de 2017, se emitió Resolución. Con 2 Resoluciones sancionatorias.
			011				04/01/2016	14/04/2016					17/10/2016	
2	2014/2015	CISOBSSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Trabajos relacionados a los contratos de la construcción de la Escuela media superior Ixtapalapa III y mantenimiento preventivo y preventivo a puentes vehiculares en vialidades primarias.	DGOP/B DGOP/C	CG/CISOBSSE/754/2015	CG/CISOBSSE/1618/2015	9	9	4	5	CG/CISOBSSE/2406/2016 CG/CISOBSSE/0039/2016	En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017, la Contraloría Interna informa que las observaciones 2, 5, 7, 6 y 8 se ubican en el estatus 4.1, elaboración del dictamen técnico, una vez concluido será enviado a la Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para instaurar el correspondiente Procedimiento Administrativo Disciplinario.
			051				01/04/2016	11/07/2016					17/10/2016, 05/01/2017	
3	2016	CISOBSSE	INTERVENCIÓN	ACTIVIDADES ADICIONALES	Verificar el cumplimiento de las políticas, actividades de las Direcciones Generales adscritas a la SOBSSE, en donde se le entregue en tiempo y forma con los objetivos y metas establecidos, conforme a la normatividad aplicable.	DGOP	CG/CISOBSSE/0174/2016	CG/CISOBSSE/0302/2016 CG/CISOBSSE/1297/2016 CG/CISOBSSE/1336/2016	7	7	5	2	CG/CISOBSSE/2547/2016	En el tercer trimestre de 2016 el Órgano de Control Interno informa que cinco de las siete recomendaciones se dan por atendidas.
			22-1				05/04/2016	15/04/2016, 15/06/2016, 15/08/2016					17/10/2016	
4	2015	CISOBSSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contratos: DGOP-IR-L-1-029-15 "Mantenimiento a puentes vehiculares en vialidades primarias del Distrito Federal", DGOP-LP4F-4-009-15 "Ampliación y remodelación del Centro de Salud Zapotlán", DGOP-IR-L-1-007-15 "Trabajos de remodelación del Edificio destinado como área de servicios para la Escuela de Educación Media Superior José Revueltas Sánchez"	DGOP/B DGOP/C	CISOBSSE/1531/2016	CG/CISOBSSE/2405/2016	2	2	1	1	CG/CISOBSSE/0039/2016	En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017, la Contraloría Interna informa que la observación pendiente (01), se ubica en el estatus 4.1, integración del Dictamen Técnico, para su eventual envío a la Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para instaurar el correspondiente Procedimiento Administrativo Disciplinario.
			091				01/07/2016	17/10/2016					05/01/2017	
5	2016	CISOBSSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contratos: DGOP-IR-L-1-025-16, DGOP-IR-L-1-026-16 "Mejoramiento de los accesos y salidas del Vialidad Miguel Alemán/Río de la Piedad", DGOP-AD-L-5-037-16 "Supervisión Técnica para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Vialidad Miguel Alemán/Río de la Piedad"	DGOP/A	CG/CISOBSSE/0025/2016	CG/CISOBSSE/SACA/B 0900/2017	6	6	3	2	CG/CISOBSSE/1575/2017	En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017 el Órgano de Control Interno informa que las observaciones 2 y 7, se ubican en el estatus 4.1, enviara con la elaboración del Dictamen Técnico, para su eventual envío a la Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades, a fin de que se practiquen las diligencias necesarias para instaurar el correspondiente Procedimiento Administrativo Disciplinario.
			012				03/01/2017	24/04/2017					17/10/2017	
6	2016	CISOBSSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contratos: DGOP-AD-F-1-024-14 "Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal", DGOP-AD-L-5-001-16 "Supervisión para la construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal"	DGOP/A	CG/CISOBSSE/0024/2016	CG/CISOBSSE/SACA/B 0900/2017	6	6	0	0		En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017 el Órgano de Control Interno informa que las seis observaciones derivadas de la auditoría se ubican en el estatus 4, Integración de Expediente.
			02J				03/01/2017	24/04/2017						
7	2017	CISOBSSE	VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES ADICIONALES	Contrato: DGPE-PPS-01/2013, "Mejoramiento urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de soluciones y alteraciones viales"	DGOP/S	CGCDMX/DGLR/044/2017		3	3	0	0		Último oficio generado: COM/CISOBSSE/DGOP/SAGTOP/JUNIO-005/2017 de fecha 05 de junio de 2017 mediante el cual se solicita información a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".
			02J				03/04/2017							

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES														
Núm	Ejercicio Fiscal Audita o	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación	Observaciones
			Número				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emisidas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción	
8	2016	CISOBSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contrato DGOP-LPN-L-4-002-16 "Proyecto integral de Eficiencia Energética y Construcción de un Sistema de Cogeneración de Energía en los edificios de la Oficina Mayor, Nueve y Arco del Palacio Virena"	DGOP/A	CG/CISOBSE/S4OA/B/10709/2017	CG/CISOBSE/S4OA/B/11565/2017	4	4	0	0		En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017, el Órgano de Control Interno informa que las cuatro observaciones correctivas se ubican en el estatus A - INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
			05 J				03/04/2017	17/07/2017						
9	2016	CISOBSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Convenio DGOP-AD-L-4-001-16 "Mantenimiento al Sistema de control de gases para renovar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes plantales de educación pública en las Delegaciones Polanco"	DGOP/B	CG/CISOBSE/S4OA/B/10706/2017	CG/CISOBSE/S4OA/B/11587/2017	4	4	4	0		En el informe correspondiente al tercer trimestre de 2017 el Órgano de Control Interno informa que dado que las cuatro observaciones correctivas y preventivas fueron atendidas durante la fecha compromiso establecida por lo que se dan por SOLVENTADAS.
			06 J				03/04/2017	17/07/2017						
10	2016	CISOBSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contratos DGPE-LPN-F-1-007-16 "Construcción del corredor vial de la línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario", DGPE-LPN-2-004-16	DGOP/W	CG/CISOBSE/0683/2017	CG/CISOBSE/S4OA/A/12544/2017	3	3	0	0		La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" da atención a las observaciones derivadas de la auditoría, estamos en espera de los resultados por parte del Órgano de Control Interno.
			07 J				03/04/2017	30/05/2017						
11	2016	CISOBSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	DGOP-AD-L-1-009-16 "Trabajos de Mitigación del talud", DGOP-AD-L-4-004-16 "Trabajos de Supervisión y Control y Control de Obra para la ejecución de los Trabajos de Mitigación del talud"	DGOP/C	CG/CISOBSE/S4OA/B/11489/2017	CG/CISOBSE/S4OA/B/12606/2017	6	0	0	0		Mediante oficio CG/CISOBSE/S4OA/B/12606/2017 El Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios, informa que de la revisión a la auditoría se generaron 06 observaciones, las cuales han sido turnadas al área correspondiente para su atención.
			09 J				03/07/2017	24/11/2017						
12	2016	CISOBSE	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	DGOP-LPN-L-1-024-16 "Trabajos de construcción de la segunda etapa de la Escuela de Educación Media Superior "José Revueltas Sánchez" DGOP-IR-L-4-018-16 "Trabajos de supervisión y control de obra para la construcción de la segunda etapa de la escuela de educación media superior "José Revueltas Sánchez"	DGOP/C	CG/CISOBSE/S4OA/B/11488/2017	CG/CISOBSE/S4OA/B/12607/2017	8	0	0	0		Mediante oficio CG/CISOBSE/S4OA/B/12607/2017 El Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios, informa que de la revisión a la auditoría se generaron 08 observaciones, las cuales han sido turnadas al área correspondiente para su atención.
			10 J				03/07/2017	24/11/2017						
13	2017	CISOBSE	VERIFICACIÓN	OBRA PÚBLICA	DGOP-AD-F-1-034-14 "Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal", DGOP-AD-L-1-008-16 "Estado Geotécnico para el Hospital General Cuajimalpa", DGOP-LPN-L-1-430-16 "Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Hospital General Cuajimalpa", DGOP-LPN-F-3-455-16 "Construcción del Hospital General Cuajimalpa", DGPE-LPN-F-1-007-16 "Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús"	DGOP/A DGOP/B DGOP/C	CG/COMX/00LRD/086/2017		0	0	0	0		Último oficio generado CG/CISOBSE/S4OA/B/10709/2017 de fecha 09 de mediante el cual el Contralor Interno en la Secretaría de Obras y Servicios solicita información.
			03 J				03/07/2017							
14	2017	CISOBSE/SP	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Tren Interoceánico México-Toluca en el Estado de México y la Ciudad de México	DGOP/OP	UORCS/211/1481/2017	COMX/00BSE/00RHO/CTUBRE-30/2017	4	0	0	0		Se está dando atención a las observaciones derivadas de la auditoría.
			COMX/SCF-30055/17				24/07/2017	23/10/2017						
15	2017	CISOBSE	VERIFICACIÓN	ACTIVIDADES ADICIONALES	DGPE/PPS-01/013 "Prestación de Servicio a largo plazo para el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México que incluye la implementación de señalizaciones y adecuaciones viales. Adecuación Vial lado perimetro de Circuito Interior (Río Churubusco) y ciudad de Tlalpan, así como Implementación de la solución vial del Deprimido Circuito Interior (Río Churubusco y Calzada de Tlalpan" y al tramo del Deprimido Mexocac.	DGOP/B	CG/CISOBSE/2069/2017		0	0	0	0		Último oficio COMX/00BSE/DGOP/SAGTCP/SEP/08/08/17-11/01/2017 mediante el cual se solicita designación de servidor público a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".
			23 J				01/09/2017							
								TOTAL	70	50	21	49		

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES														
Num	Ejercicio Fiscal Auditado	Organismo Fiscalizador	Auditoria	Denominación de la Auditoria	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Area auditada	Número de oficio de inicio de auditoria	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación	Observaciones
			Numero				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emisitas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción	
CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL														
1	2012	CGDF	VERIFICACIÓN	OBRA PÚBLICA PUENTE VEHICULAR	Contrato no. P412 AD-F-2 001, Mantenimiento y Reparación urgente del Puente Vehicular República Federal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza	DGOPTA	CG/DOGCI/DOO/865/2013	CGDF/DOGCI/DOO/1040/2013	10	10	0	10		El último oficio generado respecto a esta verificación fue CGDF/DOGCI/DOO/1162/2013 de fecha 02 de diciembre de 2013, en el cual el Director General de Contraloría Interna informa que no se da la debida atención a los requerimientos formulados por lo tanto los hallazgos NO SE DAN POR SOLVENTADOS.
							13/09/2013	16/10/2013						
2	2013	CGDF	VERIFICACIÓN	OBRA PÚBLICA PUENTES PEATONALES	Contrato no. CGA13 IR-F-1.002, Mantenimiento y Reparación de Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones del Distrito Federal	DGOPTA	CG/DOGCI/DOO/603/2013	CGDF/DOGCI/DOO/945/2013	5	5	2	6	CG/DOGCI/DOO/948/2013	El último oficio generado respecto a esta verificación fue CGDF/DOGCI/DOO/1160/2013 de fecha 02 de diciembre de 2013, en el cual el Director General de Contraloría Interna informa que una vez revisada y analizada la documentación certificada remitida, de la cual se instruyen las acciones que se deberán implementar en todas las obras a revisar por la DGOPTA, la Contraloría determina que esas acciones no acreditan garantizar, ni contribuyen, fehacientemente al cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad aplicable de los hallazgos 01, 04, 05, 06, 07 y 08, por lo que se dan por NO ATENDIDOS.
							03/07/2013	16/10/2013						
TOTAL									10	10	2	16		
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION														
1	2014	ASF	AUDITORIA	FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA 400	Tron Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y Distrito Federal Contrato DGOPT/IN-F-1-043-14	DSOP Y OBRAS CONCESIONARIAS	AECF/0200/2015	DGA/FF-K-1827/2015 GDF/DOBSE/DRI/320/2015	2	2	1	1	CDMX/DOBSE/DRI/FEBRERO-016/2016	El ultimo oficio generado con respecto a esta auditoria es el numero CDMX/DOBSE/DGOPT/5JGP/1756/2016 mediante el cual se le remite al Director de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas los oficios CDMX/DOBSE/DRI/OCTUBRE-6/2016 y CG/DGAJR/DRS/3354/2015, los cuales informan sobre la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
							18/05/2015	20/05/2015 17/06/2015						

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES													
Núm.	Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditados	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación
							Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emisidas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción
2	2014	ASF	AUDITORÍA	FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA	Programas y Fondos Federales en el Distrito Federal	DGOP Y DIVERSAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA SOBSE	AECF/0549/2015	GDG/SOBSE/DR/432/2015	1	1	1	0	CDMX/SOBSE/DR/FEBRERO-02/2016
			1010				15/05/2015	12/12/2015					25/02/2016
3	2014	ASF	REVISIÓN	"RECURSOS DEL FAFEF"	Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	DCOP/A, DCOP/C	AEGF/2280/2015	CDMX/SOBSE/130/2015	1	1	0	1	
			1111				08/07/2015	30/03/2016					
4	2014	ASF	AUDITORÍA	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Proyecto de "gestión financiera" de los recursos federales transferidos al GDF contratos DGOP-IR-F-4-031-14 "Proyecto Centro de Salud San Nicolás Norte, en la Jurisdicción Tlaxiapa Tlalpan", DGOP-IR-F-4-005-15 "Proyecto Centro de Salud Acapulco Jurisdicción Cuernavaca", DGOP-IR-F-1-014-15 "Proyecto Ampliación Centro de Salud Ejido Los Reyes Jurisdicción Ixtapalapa, DGOP-IR-F-2-020-15 "Coordinación Centro de Salud San Clemente"	DCOP/C	AEGF/2822/2015	DARFTB 1°/01/01/2015 Cal/03/24/2016	1	1	0	1	
			755				09/09/2015	03/11/2015-17/02/2016					Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/SA/TOP/OCTUBRE-10-01/2017 se envía información recibida por la Dirección de Comunicación de Obras Públicas "C" para dar atención al Pliego de Observaciones.
5	2015	ASF	AUDITORÍA	FAFEF	Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para Ejercicio Fiscal 2015	DGOP	AEGF/0248/15, AEGF/2257/2016		1	1	0	1	
			753-05-GF				18/03/2016, 04/07/2016						Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/SA/TOP/OCTUBRE-23-009/2017 se envía información recibida por la Dirección Construcción de Obras Públicas "B" para dar atención al Pliego de Observaciones.
6	2015	ASF	AUDITORÍA	"OBRAS PÚBLICAS"	Fondo Metropolitano	DGOP	DGAIFF-K-0449/2016		0	0	0	0	
			DF/FONMETR 016				31/03/2016						El último oficio generado fue el CDMX/SOBSE/DGOP/BJOP/1009/2016 de fecha 14 de junio de 2016, mediante el cual se le envía documentación a la Dirección de Relaciones Institucionales, petición hecha vía correo electrónico.
7	2015	ASF	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Tres Interurbano México-Toluca en el Estado de México y la Ciudad de México	DGOP	AECF/0457/2016	CG/DGSP/1580/2016, CG/DGSP/1772/2016	3	3	0	3	
			393-08-GF				06/05/2016	15/05/2016, 26/09/2016					El último oficio generado fue el CDMX/SOBSE/DGOP/OC/COM/01-03-17/0002 de fecha 07 de marzo de 2017, mediante el cual se da atención a la recomendación número 14-1-A-29000-04-0393-01-001.
8	2015	ASF	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Programas y Fondos Federales en el Distrito Federal	DGOP	ACTA 001/CP/2015	DGAIFF-K-2813/2015	2	2	0	2	
			751-09/GF/2015				02/06/2016	15/11/2016					Mediante oficio CDMX/SOBSE/DR/P/NOVIEMBRE-49/2017, se solicita información para dar atención a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria núm. 15-B-09000-04-0751-05-001, se turna al área correspondiente para su atención.
9	2015	ASF	AUDITORÍA	ENDEUDAMIENTO DEL D.F.		DCOP/A	AECF/0490/2016	DAA3-066/2016	0	0	0	0	
			744-08-GF				08/05/2016	05/06/2016					Se remiten los resultados de la auditoría mediante oficio DAA3-066/2016. NO HUBO OBSERVACIONES.
11	2016	ASF	AUDITORÍA	PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	Programas y Fondos Federales en la Ciudad de México	DCOP/B, DICOOP	ACTA 001/GP/2016	DGAIFF-K-2114/2017	3	0	0	3	
			729-05-GF/2016				17/02/2017	14/11/2017					Mediante oficio CDMX/SOBSE/DR/P/NOVIEMBRE-69/2017, se remiten las observaciones preliminares, se turna al área correspondiente para que presenten las justificaciones y aclaraciones pertinentes.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES														
Núm	Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación	Observaciones
			Número				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emisitas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción	
12	2016	ASF	AUDITORÍA 726-09-GF/2016	FAFER	Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	DGOP/B* DICCOP	AEGF/1122/2017	DARFT 2B 170068/2017	2	2	0	2		Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/OCTUBRE-23-010/2017, se envía información a la Dirección de Relaciones Institucionales remitida por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" para dar atención al Pliego de observaciones.
13	2016	ASF	AUDITORÍA 722-GB-GF	FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL	Financiamiento Público Local	DGOP/B* DICCOP	AETICC/0083/2017		0	0	0	0		El último oficio generado es el número CDMX/SOBSE/DRIP/MAYO-16/2017 de fecha 03 de mayo de 2017 mediante el cual solicitan información.
14	2016	CISOBS/ASF	AUDITORÍA CDMX/FORTALECIMIENTO-SOBSE/17	RECURSOS FEDERALES	Recursos Federales para el Fortalecimiento Financiero del ejercicio presupuestal 2016	DGOP	CG/CISOBS/0648/2017 CG/CISOBS/0648/17 ACTA 001	CDMX/SOBSE/DRIP/JUNIO-25/2017	5	5	0	5		Se da atención a las observaciones generadas de la auditoría estamos en espera de los resultados.
15	2016	ASF	AUDITORÍA 723-DB-GF	FONDO DE CAPITALIDAD	Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Gobierno de la Ciudad de México	DGOP	AEGF/1914/2017	DARFT/B 170115/2017	2	2	0	2		Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOP/SAGTOP/OCTUBRE-23-011/2017, se remite información a la Dirección de Relaciones Institucionales y Planeación para dar atención al resultado número 5.
TOTAL									23	20	2	21		

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES														
Núm	Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de solventación	Observaciones
			Número				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emitidas	Atendidas	Solventadas	Pendientes	Fecha de recepción	
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA														
1	2013-2014	SFP	AUDITORÍA DF/PROREG-SOBSE/15	FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA	Programas Regionales Cuenta Pública 2013-2014	DGOOP Y DIVERSAS DIRECCIONES ASOCIADAS A LA SOBSE	211/0020/2016	GDF/SOBSE/DR/256/2015	0	0	0	0	No hubo observaciones.	Mediante oficio GDF/SOBSE/DR/1256/2015, la Dirección de Relaciones Institucionales remite copia del Acta Administrativa de Cierre de Auditoría, mediante el cual informa que no se obtuvieron observaciones.
2	2013	SFP	AUDITORÍA DF/FONMETR O-SOBSE/2013	OBRA PÚBLICA	OM10 IRLF 2.012 "Tratados de adecuación para el haboreamiento vial en San Pedro Atlapexco, entidad con la Deleg. Cuajimalpa"	DGOOP B	NO SE CUENTA CON NINGUN ANTECEDENTE	NO SE CUENTA CON NINGUN ANTECEDENTE	9	0	3	6		En el informe correspondiente al primer trimestre se informa que las observaciones 01, 02, 03, 04, 05 y 07 fueron enviadas a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la CGDF.
3	2014	SFP	AUDITORÍA DF/FONMETR O/15	OBRA PÚBLICA	Fondo Metropolitano	DGOOP	211/0015/2015	GDF/SOBSE/DR/356/2015	2	2	0	2		El último oficio generado con respecto a esta auditoría es el número CDMX/SOBSE/DR/ASR/140/2016 de fecha 20 de abril de 2016, mediante el cual la Dirección de Relaciones Institucionales solicita al Director de Seguimiento a Proyectos de la Contraloría General de la Ciudad de México un informe sobre el estado en el que se encuentra la Auditoría.
TOTAL									11	11	3	8		
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO														
1	2012	CMHALDF	AUDITORÍA AOPB/102/12	OBRA PÚBLICA	Contrato OM11 LP F 2.020 "Terminación de la Construcción del Pazo Vehicular Inferior en la Calle Carlos Echénove". INDF LP F 2.175 "Construcción Vial Calle 7-Ao Chimalhuacán"	DGOOP A DGOOP C	CMH/13/0733	CMH/14/0506	17	17	0	17	ASCM/14/0431, ASCM/15/0072	Mediante oficios ASCM/14/0431 y ASCM/15/0072 el Órgano Auditor da por atendidas todas las recomendaciones, sin embargo indica que se reserva la facultad de constatar en cualquier momento y por los medios que considere idóneos, su debida observancia.
2	2014	ASCM	AUDITORÍA ASCM/168/14	OBRA PÚBLICA	DGOOP LPN-F-3-032-13 "Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la C.M." Capturo 6000 "Inversión Pública" (Servicios Comunes)	DGOOP A	ASCM/15/0808	ASCM/16/0237, ASCM/16/0669	7	7	7	0		Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGOOP/SAGTOP/JUNIO 30 905/2017, se envía respuesta para dar atención al Pliego de Observaciones remitido por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las observaciones fueron atendidas por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A".
3	2014	ASCM	AUDITORÍA ASCM/169/14	OBRA PÚBLICA	DGOOP LPN-F-3-025-13 "Proyecto Integral para la Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Educación Media Superior Uxtepalapa 4º Capturo 6000 "Inversión Pública" (Educación Media Superior)	DGOOP B	ASCM/15/0806	ASCM/15/0274, ASCM/15/0583	12	12	12	0	ASCM/17/0235	Con oficio CDMX/SOBSE/DGOOP/DGOOP B/17-05-18/001, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" da atención al Pliego de Observaciones remitido por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
4	2016	ASCM	AUDITORÍA ASCM/163/16	OBRA PÚBLICA	DGOOP LPN-F-1-043-16, DGOOP LPN-F-1-043-14, DGOOP LPN-F-3-057-15 Tren Interurbano México-Toluca en el Estado de México y la Ciudad de México	DGOOP	ASCM/17/0656		0	0	0	0		Se está dando atención a los requerimientos hechos por el ente auditor.

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES														
Núm	Ejercicio Fiscal Auditarlo	Órgano Fiscalizador	Auditoría	Denominación de la Auditoría	Conceptos, Contratos u Obras auditadas	Área auditada	Número de oficio de inicio de auditoría	Número de oficio de resultados	Número de OBSERVACIONES (anexar soporte documental)				Número de oficio de sustentación	Observaciones
			Número				Fecha de recepción	Fecha de recepción	Emtidas	Atendidas	Salvenadas	Pendientes	Fecha de recepción	
5	2016	ASCM	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	DGOP-LPN-F-1-017-15, DGOP-LPN-F-5-035-15 Ampliación de la Línea 12	DICCOP	ASCM/17/0698		0	0	0	0		Se está dando atención a los requerimiento hechos por el ente auditor.
			ASCM/160/16				07/06/2017							
6	2016	ASCM	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	DGOP-AD-F-3-026-13, DGOP-LPN-F-2-035-13 Ampliación Línea 12	DICCOP	ASCM/17/0698		0	0	0	0		Se está dando atención a los requerimiento hechos por el ente auditor.
			ASCM/167/16				07/06/2017							
7	2015	ASCM	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contrato DGOP-IR-F-2-020-10 "Construcción del cuerpo "A" Centro de Salud San Gregorio Atlapulco en la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco"	DCOPIC	ASCM/16/0731	AS-B/15/1015	11	11	11	0	ASCM/17/1105, ASCM/17/1281	Mediante oficios ASCM/17/1105 y ASCM/17/1281, la Auditoría Superior de la Ciudad de México informa que se dan por atendidas las 11 recomendaciones; no obstante se reserva la facultad de constatar en cualquier momento su debida observancia.
			ASCM/176/16				21/06/2016	11/11/2016					17/06/2017, 08/11/2017	
8	2015	ASCM	AUDITORÍA	OBRA PÚBLICA	Contrato DGOP-IR-F-4-021-15 "Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Genética en el Centro de Salud Dr. Manuel Pessquera"	DCOPIC	ASCM/16/0731	AS-B/15/1064	15	15	0	15		Mediante oficio COMX/SOBSE/DGORDCOPIC/SCOPIC/29.05.17/005, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" remite información complementaria para la atención de las recomendaciones derivadas de la auditoría.
			ASCM/177/16				21/06/2016	28/11/2016						
TOTAL									62	62	39	32		

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2017

8. Asuntos Generales