



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# **SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

Décima Sesión Ordinaria

Fecha: Octubre 21, 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## 1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**  
Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**  
Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**ING. CARLOS MIGUEL RICARDEZ MENDOZA**  
Director de Recursos Materiales  
Abastecimiento y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**MTRO. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA**  
Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**  
Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**  
Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**  
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**

Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**CONTRALOR CIUDADANO**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Directora de Contraloría Ciudadana

---

Contralor Ciudadano

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**C.P. FRANCISCO ALEJANDRO CANO CASTILLO**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO**  
Subdirector de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

---

**LIC. MARIO ALBERTO RANGEL MEJÍA**  
Director General Jurídico y Normativo  
de la Secretaría de Obras y Servicios

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**  
Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y firma del acta
  - a) 9ª Sesión Ordinaria 2021
- 4.- Seguimiento de acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central
  - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
  - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
  - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

### 3. Lectura y firma del Acta de la 9ª Sesión Ordinaria 2021



Siendo las once horas del día jueves veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

-----**Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.**-----

2.- Aprobación del orden del día. -----

3.- Lectura y firma del acta -----

8ª Sesión Ordinaria 2021 -----

4. Seguimiento de acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

    Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública -----

    Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública -----

    Procedimiento de Adjudicación de Contratos -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el Lic. **Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



**1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente**: el **Licenciado Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras.-----

En calidad de **Vocales**; como Suplente el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la **Ingeniera Claudia Serrano Lemus**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; como Suplente el **Ciudadano Carlos Vladimir Cortez Escandón**, Jefe de la Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios del **Maestro en Administración Pública Arquitecto Arturo Bastidas Acuña**; el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público; como Suplente el **Maestro Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro del **Licenciado Hugo Estrada Arroyo**, Director de Imagen Urbana; como Suplente el **Ingeniero Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del **Licenciado Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos -----

En calidad de **Asesores**: como Suplente el **Ingeniero Teodoso Chupín Niño** Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **Contador Público Francisco Alejandro Cano Castillo**. -----

En calidad de **Invitado**: El **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; en Representación de la Contraloría Ciudadana, no se presentó.-----

**2. Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; quienes manifiestan no tener ningún comentario al respecto, por lo que solicita que manifiesten su aprobación levantando su mano; una vez llevado a cabo la votación respectiva, se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

-----



**3. Lectura y firma del acta de la 8ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.-----

**4. Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que no hay seguimiento de acuerdos y pregunta a los asistentes si tienen algún comentario al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

**5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-09-13.003**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de agosto de 2021, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2021-3256**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de agosto de 2021.-----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-09-13.03**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021 con el avance al 31 de agosto.-----



En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-09-10.01**, informa su avance Físico - Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de agosto de 2021. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1361/2021**, informa que no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos mediante oficio **SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/603/2021**, informa que la coordinación no cuenta con recursos con afectación al Capítulo 6000 (Obra Pública), por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité.-----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los Informes de Avances Físicos-Financieros, al respecto el **Ing. Teodoso Chupín Niño**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, comenta que respecto al punto b) del Informe de Avance Físico-Financiero de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, en su relación, en el folio 38, el consecutivo 19 que es el contrato número 2, tiene una fecha de término del veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, y tiene un avance físico del 28.46, quiere decir que este contrato ya terminó y apenas lleva un avance del 28 por ciento, en las mismas condiciones está el 20, el 21 que su fecha de terminación está próxima en octubre y tienen unos avances demasiado bajos, entonces aquí qué es lo que está pasando, en la columna de observaciones no trae nada, están suspendidos o que es lo que está pasando... porque los porcentajes son muy bajos y en algunos ya se terminó su periodo de ejecución y los otros terminan en el mes de octubre pero estamos hablando de un porcentaje de avance físico de un cuatro, de un nueve, de un ocho, o sea pues es así como imposible para que terminen en octubre, entonces debe haber alguna explicación de esos porcentajes...” al respecto el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y



Sustentabilidad, informa que no se cuenta con los representantes de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos por lo que se informara a el área que deberá explicar cuál es el status de dichos contratos en la próxima sesión a celebrarse. -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario con respecto a los Informes de Avances Físicos-Financieros, al respecto el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, menciona que la Dirección de Alumbrado Público en el folio 46 presenta un informe de once contratos y solo aparecen tres además de que no se tiene el dato de las estimaciones pagadas; Por su parte el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público, comenta que se realizará la revisión del reporte presentado y se realizará la aclaración pertinente en la próxima sesión a celebrarse; Toma la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y aclara que los once contratos que reporta la Dirección de Alumbrado Público, se encuentran reportados en los folios 32, 33 y 34, por tanto el reporte está completo, con lo que respecta a las estimaciones en el folio 46, aclara el **Diseñador Industrial José Alejandro Canseco Flores**, Director de Alumbrado Público, que se tiene la información de lo reportado, pero en el caso de las estimaciones pagadas debe antes recibir una confirmación por parte de la Dirección General de Administración, con la que no se cuenta en el momento de elaborar su informe, por lo que esta observación queda aclarada-----

En uso de la palabra el **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, comenta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos en el folio 25 solo muestra 16 contratos de los 50 reportados, por lo que interviene el **Ciudadano Ernesto Sánchez Martínez**, Subdirector de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para aclarar que el folio 24 y 25 contienen el total de los contratos reportados, al respecto el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, invita al **Ciudadano Juan Fernando Hernández Hernández**, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México a verificar su información ya que esta es publicada en la plataforma de la Secretaria de Obras y Servicios, por lo que todos los participantes de este subcomité deben contar con la misma información, sin más comentarios al respecto se continua con el desahogo del Orden del Día -----



**6. Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **Licenciado Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa al Presidente Suplente del Subcomité que han sido agotados los puntos del Orden del Día, por lo que le cede la palabra para dar por concluida la Novena Sesión Ordinaria dos mil veintiuno.-----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos la presencia y participación a la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintiuno, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintitrés minutos del día de su inicio. -----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. RAFAEL DE JESUS TATO PALMA**  
Directora de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

\_\_\_\_\_  
**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de  
la Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

NO SE PRESENTÓ

\_\_\_\_\_  
**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios



---

**C. ERNESTO SÁNCHEZ MARTÍNEZ**  
Subdirector de Recursos Financieros  
de Apoyo a Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

---

NO SE PRESENTÓ

---

**ARQ. C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**  
Subdirector de Proyectos

---

**C. CARLOS VLADIMIR CORTEZ ESCANDÓN**  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de  
Residuos Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**  
Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro  
en la Dirección de Imagen Urbana





---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**  
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**NO SE PRESENTÓ**

---

**ARQ. MIGUEL ALEJANDRO FLORES ÁLVAREZ**  
Coordinador de Áreas Verdes  
y Espacios Públicos

**ASESORES**

**TITULARES**

**SUPLENTE**

---

**ING. TEODOSO CHUPIN NIÑO**  
Subdirector de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

**NO SE PRESENTÓ**

---

**M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ**  
Coordinador de Normatividad y Consulta en la  
Dirección General Jurídica y Normativa de la  
Secretaría de Obras y Servicios



NO SE PRESENTÓ

---

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Directora de Contraloría Ciudadana

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central  
de Obras de la Ciudad de México



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## 4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
-----	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	SE APROBO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 29 DE ENERO DE 2021  ATENDIDO



## **5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central**

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública; y
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**

**Dirección de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad**

**Cierre preliminar al 30 de Septiembre 2021**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2021-10-14. 018

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

PRESENTE

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-09-03.02, mediante los cuales solicita el Avance Financiero, la Evolución del Gasto y el formato de procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública, recursos locales y/o federales con corte al 30 de septiembre de 2021.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII y XI del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, envío los formatos requisitados **con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.**

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.c.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

ESM  
TURNO:DGSUS: ---- / DAASUS:3842

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquila,  
Colonia Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa  
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

NUESTRA  
CASA



INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2021

CICLO	NUMERO CONTINUIDAD	F.F.	MOGALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MANTO CONTRATADO	EJECUCION	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO MANTO		ESTIMACION	FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO			
	DOISB-AL-1-07-2021	15		CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA MORTALL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			12,186,222.86	0.00	0.00			0.00%		
	DOISB-AL-2-023-2021	15		GRUPO ETEM S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			347,254.42	0.00	0.00			0.00%		
	DOISB-AL-3-006-2021	15		CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,171,573.80	0.00	0.00			0.00%		
	DOISB-AL-1-035-2021	15		ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,157,379.86	0.00	0.00			0.00%		
	DOISB-AL-1-010-2021	15		CONSTRUCTORA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			46,532,029.80	0.00	0.00		417,424.31	0.00%		
	DOISB-AL-2-207-2021	15		ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			754,883.84	0.00	0.00			0.00%		
	DOISB-AL-1-002-2021	15		CONSTRUCIONES TOMAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			24,445,531.70	0.00	0.00		868,369.82	3.47%		
	DOISB-AL-1-006-2021	15		CONSTRUCTORA BALBIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			40,301,708.47	0.00	0.00		220,339.74	0.55%		
	DOISB-AL-1-021-2021	15		ARQUITECTOS Y CONTRATACIONES MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			29,378,869.87	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-1-025-2021	15		MULTITECNOLOGIA CONYAL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			32,367,068.41	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-1-017-2021	15		CONSTRUCIONES TOMAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			648,172.20	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-2-019-2021	15		OBRAS Y SERVICIOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			978,890.56	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-2-013-2021	15		INGENIERIA LOCALIDAD S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			940,204.80	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-2-007-2021	15		TECNOLOGIA SUPERVISION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			632,108.16	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-3-014-2021	15		INGENIERIA MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			821,545.31	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-1-016-2021	15		MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			29,422,805.52	0.00	0.00		429,340.98	1.39%		
	DOISB-AL-1-011-2021	15		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			27,410,882.26	0.00	0.00		272,429.00	0.89%		
	DOISB-AL-1-008-2021	15		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			20,715,071.86	0.00	0.00		146,821.65	0.89%		
	DOISB-AL-1-046-20	15		WIN MART S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			29,448,223.71	0.00	0.00		11,999,313.96	40.76%		
	DOISB-AL-2-028-20	15		ASOCIADOS LOCALIDAD S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,049,378.34	0.00	0.00		790,650.73	75.35%		
	DOISB-AL-1-012-20	15		CONSTRUCTORA FIDELIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			3,501,545.56	0.00	0.00		2,442,884.54	69.75%		
	DOISB-AL-1-019-20	15		ACCIONES DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			84,341,373.36	0.00	0.00		80,983,271.11	96.03%		
	DOISB-AL-2-013-2021	15		CONSULTORIA ELECTRICA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			704,562.88	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-1-014-2021	15		ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			21,633,293.60	0.00	0.00		168,119.61	0.8%		
	DOISB-AL-2-012-20	15		ADMINISTRACION URBANIZADORA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,733,860.38	0.00	0.00		1,331,866.70	76.85%		
	DOISB-AL-1-019-20	15		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			44,462,371.40	0.00	0.00		38,413,347.88	86.39%		
	DOISB-AL-2-026-20	15		CONSTRUCIONES TOMAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,149,488.98	0.00	0.00		841,140.96	73.25%		
	DOISB-AL-1-028-20	15		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			23,762,741.19	0.00	0.00		23,302,515.81	98.06%		
	DOISB-AL-1-010-20	20		MULTIACIONALES MEXICANOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			28,136,854.26	0.00	0.00		28,136,854.26	100.00%		
	DOISB-AL-1-069-20	20		DEARROLLADO SUSTENTABLE ANTECIPADO S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			5,176,119.38	0.00	0.00		5,176,119.38	100.00%		
	DOISB-AL-1-017-20	20		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			8,739,684.71	0.00	0.00		8,739,684.71	100.00%		
	DOISB-AL-1-073-20	20		INGENIERIA OBRAS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			1,377,462.01	0.00	0.00		1,377,462.01	100.00%		
	DOISB-AL-1-024-2021	20		FRIMEX S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			14,280,237.04	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOISB-AL-2-022-2021	20		ASOCIADOS	Manejo y mantenimiento de la infraestructura urbana para labores seguros para peatones (20 años)			438,343.38	0.00	0.00		0.00	0.00%		

24





INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA  
EJERCICIO 2021

CANTON	NUMERO CONTRATO	P.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MUNDO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPO	EXTRACCION		AVANCE % FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
	DOBUSLPA1-001-2021	25	CIUDAD DE MEXICO	INSTRUMENTAL EN SISTEMAS DE SEGURIDAD	Primer C4 C4			3,203,387.86	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-004-2021	25	CIUDAD DE MEXICO	URBANIZACIONES	Primer C4 C4			78,658,522.79	0.00	0.00		1,291,543.80	1.64%		
	DOBUSLPA1-001-20	25	CIUDAD DE MEXICO	INFRAESTRUCTURA	Rehabilitación y mantenimiento de 60 Sembreros			31,795,442.82	0.00	0.00		6,937,690.73	19.60%		
	DOBUSLPA1-002-20	25	CIUDAD DE MEXICO	WV MATE S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			28,597,439.18	0.00	0.00		6,937,690.73	22.60%		
	DOBUSLPA1-003-20	25	CIUDAD DE MEXICO	GRUPO SANABSO S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			24,980,555.71	0.00	0.00		8,582,538.58	34.36%		
	DOBUSLPA1-004-20	25	CIUDAD DE MEXICO	MATE S.A. DE C.V.	Seguros especiales para la prestación de servicios en obras y sembreros			28,857,487.50	0.00	0.00		6,603,225.87	23.17%		
	DOBUSLPA1-005-20	25	CIUDAD DE MEXICO	CONSTRUCTORA ADOXA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			25,914,425.86	0.00	0.00		5,403,685.16	20.86%		
	DOBUSLPA1-006-20	25	CIUDAD DE MEXICO	TAMAYO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			19,468,848.71	0.00	0.00		9,347,100.52	48.01%		
	DOBUSLPA1-007-20	25	CIUDAD DE MEXICO	ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			36,102,445.00	0.00	0.00		10,398,832.08	28.79%		
	DOBUSLPA1-008-20	25	CIUDAD DE MEXICO	COMERCIALIZADORA LOBEL, ITI S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			20,515,418.00	0.00	0.00		6,410,151.07	31.71%		
	DOBUSLPA1-009-20	25	CIUDAD DE MEXICO	ALTA CONTINENTAL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			56,183,174.14	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-010-20	25	CIUDAD DE MEXICO	MULTIACIONALES MATE S.A. DE C.V.	Reconstrucción de parque de cultura urbana FANCUER			82,212,465.40	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-011-20	25	CIUDAD DE MEXICO	DELANOLLO SUSTENTABLE ASOCIADOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			21,181,363.38	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-012-20	25	CIUDAD DE MEXICO	ERRAMIENTAL S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			12,271,918.25	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-013-20	25	CIUDAD DE MEXICO	SUPERINGENIERIA S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			15,358,138.84	0.00	0.00		14,688,862.17	97.62%		
	DOBUSLPA1-014-20	25	CIUDAD DE MEXICO	COMPOSITIVO ALTOSA S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			26,917,665.80	0.00	0.00		11,778,024.85	43.73%		
	DOBUSLPA1-015-20	25	CIUDAD DE MEXICO	INGENIERIA GLOBAL Y ETERNA S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			30,596,953.87	0.00	0.00		16,220,228.21	53.05%		
	DOBUSLPA1-016-20	25	CIUDAD DE MEXICO	GRUPO ENY S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			22,992,300.40	0.00	0.00		16,778,425.90	73.39%		
	DOBUSLPA1-017-20	25	CIUDAD DE MEXICO	FALLER CENTRAL DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			11,303,912.79	0.00	0.00		12,808,025.83	113.23%		
	DOBUSLPA1-018-20	25	CIUDAD DE MEXICO	OBRAS Y SERVICIOS ESPANOLA S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			27,603,647.04	0.00	0.00		24,442,144.05	88.52%		
	DOBUSLPA1-019-20	25	CIUDAD DE MEXICO	ELECTRIC S.A. DE CONSTRUCCIONES	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			30,448,038.47	0.00	0.00		25,325,703.88	83.19%		
	DOBUSLPA1-020-20	25	CIUDAD DE MEXICO	BOCAJERO S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			20,800,737.78	0.00	0.00		14,688,679.82	70.59%		
	DOBUSLPA1-021-20	25	CIUDAD DE MEXICO	ELITE S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			28,014,402.40	0.00	0.00		22,819,558.85	81.46%		
	DOBUSLPA1-022-20	25	CIUDAD DE MEXICO	SMART PANEL S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			20,481,753.80	0.00	0.00		8,951,472.84	43.71%		
	DOBUSLPA1-023-20	25	CIUDAD DE MEXICO	CONSTRUCCIONES KATANA S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			19,810,588.79	0.00	0.00		3,548,334.87	17.89%		
	DOBUSLPA1-024-20	25	CIUDAD DE MEXICO	EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Distribución de insumos en sembreros de 60 en el primer año de la Ciudad de México			502,390,817.84	0.00	0.00		378,783,133.73	75.39%		
	DOBUSLPA1-025-20	15	CIUDAD DE MEXICO	CONSTRUCCIONES CANTON S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			14,228,734.30	0.00	0.00		7,862,254.81	55.29%		
	DOBUSLPA1-026-20	15	CIUDAD DE MEXICO	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			4,730,281.15	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-027-20	15	CIUDAD DE MEXICO	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%		
	DOBUSLPA1-028-20	15	CIUDAD DE MEXICO	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Manejo y mantenimiento de 60 Sembreros			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%		

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMIAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
1,796,003,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
815,331,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FISICO FINANCIERO	
815,331,054.44	0.00	0.00	22.18

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiriera este formato sólo con la información financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8º G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concentre la información de todas las áreas.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE AGOSTO

FI	F	SF	AI	5	UNIDAD DE MEDIDA	6	PRESUPUESTO							
							7	8	9	10	11	12	EJERCIDO VS MODIFICADO %	EJERCIDO VS PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO			530,102,857.00	790,735,905.30	781,977,846.80	98.89%	577,777,040.06	566,623,788.66	71.66%	98.07%
2	2	1	049	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS			523,293,509.00	1,052,451,761.83	1,014,025,261.56	96.35%	739,880,744.07	248,607,269.78	23.62%	33.60%
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1,053,396,366.00</b>	<b>1,843,187,667.13</b>	<b>1,796,003,108.38</b>		<b>1,317,657,784.13</b>	<b>815,231,058.44</b>		

Nota: Las cifras reportadas en la columna denominada "comprometido" pueden variar con las reportadas por la Dirección General de Administración y Finanzas; lo anterior, derivado de que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad considera el monto de los contratos formalizados y enviados para registro de compromiso y de que la Dirección General de Administración y Finanzas considera los montos que tiene autorizados via Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP-SAP) por la Secretaría de Administración y Finanzas.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición  
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Septiembre**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2021-3723

ASUNTO: Informe de Avance Físico Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS  
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PRESENTE

Por medio del presente y con relación al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-10-08.03, donde se informa que se llevará a cabo la Decima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a esa Subdirección, el Avance Físico Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre de 2021.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Físico Financiero correspondiente al ejercicio 2021 con corte 30 de septiembre de 2021 correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

ATENTAMENTE

M. EN A. P. ARTURO BASTIDAS ACUÑA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA Y  
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com  
Carlos Vladimir Cortez Escandón. - Jefe de Unidad Departamental de Clausura de rellenos Sanitarios. -sub.jud.cs@gmail.com  
Expediente  
Anexo (1 Hojas)  
FOLIO DETDFRSU 1431 EXTERNA  
ABA/CVCE

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021 CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

NUMERO CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	

ESTÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA NO HA EFECTUADO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL EJERCICIO 2021

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO AMORTIZADO	TOTAL DE ANTIPO POR AMORTIZAR
0.00		0.00	0.00

ELABORÓ

Carlos Vladimir Cortez Escandón  
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Reliecos Sanitarios

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	0.00	0.00	0.00%	0.00%

AUTORES

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña  
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Alumbrado Público**

**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Septiembre**



Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2021-10-14. 01

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-10-08.04** de fecha 08 de octubre de 2021, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 21 de octubre de 2021, se llevará a cabo la **Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2021**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe de Avance Físico-Financiero de la Dirección de Alumbrado Público, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2020 y en proceso durante el actual ejercicio 2021, con el avance al **30 de septiembre del ejercicio 2021**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIOS 2020 Y 2021.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2021.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**

523



*CANSECO ORIGINAL*

C.c.c.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, [tcarro@cdmx.gob.mx](mailto:tcarro@cdmx.gob.mx), [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [Isancheza@cdmx.gob.mx](mailto:Isancheza@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx), [matimillan@hotmail.com](mailto:matimillan@hotmail.com)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-3247  
JACF/LASS/PBB/vcg



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-SEPTIEMBRE-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO		
-	DGSUS-LPN-F-1-058-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO CORPORATIVO ALTOSA, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LAS AGUILAS ZACATEPEL AV ROMULO O FARRIL AV SANTA ANA Y AV CANAL DE MPAZ EN LAS CALLES DE LA RED VAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OREGÓN COYACÁN Y TLALFAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	15,544,582.67	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15,144,137.99	100.00	97.42			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-059-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INMOBILIARIA COLONIA Y ETERRA, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE MAYO CALZADA DE LA RED VAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,189,864.29	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	17,899,322.80	98.00	66.20			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-060-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO BENJ, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV FERROCARRIL HIDALGO, EJE 4 SUR Y EJE 5 ORIENTE VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUAREZ, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	31,308,595.41	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	16,530,896.65	89.00	52.80			EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-061-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, S.A DE C.V	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV RIO SAN JOAQUÍN Y AQUILES SERDÁN VALDADES DE LA RED VAL PRIMARIA TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	23,121,515.62	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	17,009,621.06	92.00	73.57			EN PROCESO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 (AVANCE AL 30-SEPTIEMBRE-2021)

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-062-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 7 SUR VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	17,478,285.14	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,547,071.32	97.00	83.23	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-063-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	DELECTRIC S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN, CUAUHTÉMOC Y GUSTAVO A MADERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	27,942,591.58	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25,118,753.59	98.00	89.89	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-064-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCTORA BOHGUERO S.A DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 1 ORIENTE EJE 4 ORIENTE (CANAL DE RIO CHURUBUSCO), VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, IZTAPALAPA Y DE ENSTITUCIÓN CERRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	30,756,501.48	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	25,833,218.73	90.00	83.34	EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-065-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ELITE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN AV GRAN CANAL Y EJE 7 SUR VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	24/12/2020	31/10/2021	21,111,707.18	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	14,955,662.28	85.00	70.84	EN PROCESO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020-2021 [AVANCE AL 30-SEPTIEMBRE-2021]

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	PAGADA	TRAMITADA	FÍSICO	FINANCIERO	
-	DGSUS-LPN-F-1-066-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SMART PANEL S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN EJE 4 SUR, VALIDAD DE LA RED VIAL PRIMARIA, TRAMOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	28 297 374 14	-	NO APLICA	NO APLICA	22 401 572 95	99 70	80 63		EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-067-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCCIONES MEDPA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 13 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y TLALPÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	20 698 608 54	-	NO APLICA	NO APLICA	8 558 327 74	80 00	41 35		EN PROCESO	
-	DGSUS-LPN-F-1-068-20	25	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE R.L. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE 12 SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA, EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS COYOACÁN Y BENTON JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO	24/12/2020	31/10/2021	19 812 572 92	-	NO APLICA	NO APLICA	3 248 320 81	82 00	16 40		EN PROCESO	

NOTA: El porcentaje de avance físico y financiero corresponde a los ejercicios 2020 y 2021, asimismo el financiero esta calculado con las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
263 242 199 37	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANTICIPO</th> <th>NO APLICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>	ANTICIPO	NO APLICA	AMORTIZADO	NO APLICA	POR AMORTIZAR	NO APLICA
ANTICIPO	NO APLICA							
AMORTIZADO	NO APLICA							
POR AMORTIZAR	NO APLICA							

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO %								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGADAS</th> <th>TRAMITADAS 2020-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>181 646 906 31</td> </tr> </tbody> </table>	PAGADAS	TRAMITADAS 2020-2021	-	181 646 906 31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FÍSICO 2020-2021</th> <th>FINANCIERO 2020-2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91 88</td> <td>68 72</td> </tr> </tbody> </table>	FÍSICO 2020-2021	FINANCIERO 2020-2021	91 88	68 72
PAGADAS	TRAMITADAS 2020-2021								
-	181 646 906 31								
FÍSICO 2020-2021	FINANCIERO 2020-2021								
91 88	68 72								



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs. PROGRAMADO %	EJERCIDO vs. MODIFICADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	*COMPROMISO EJERCIDO 12		
2	2	4	24	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008) PROGRAMA DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PROYECTO DE INVERSIÓN O20ML0035)	PORCENTAJE	0.00	260,627,959.70	260,627,959.70	100.0%	0.00	179,017,755.24	68.7%	0.0%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>0.00</b>	<b>260,627,959.70</b>	<b>260,627,959.70</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>179,017,755.24</b>	<b>68.7%</b>	<b>0.0%</b>

Nota: El importe del COMPROMISO EJERCIDO representa las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público en el periodo enero-septiembre de 2021



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Construcción para  
Servicios Urbanos**

**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Septiembre**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2021.

**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2021-10-14.07**

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESOS  
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**PRESENTE**

En atención al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-10-08.06**, con fecha del 08 de octubre del presente año, mediante el cual solicita a esta Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2021, para la integración de la carpeta correspondiente para llevar a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto me permito anexar al presente la información del Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2021. Así mismo los formatos: Adjudicación de Contratos y Evolución de Gasto de Inversión le corresponden a La Dirección De Administración De Apoyo a Servicios Urbanos Y Sustentabilidad.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**



c.c.p.e. Arg. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
MLO/ea

Av. Río Churubusco Esquina con Calle Hualquilla s/n,  
Planta baja, Col. Magdalena Atlazolpa, C.P.09410  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.  
[direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com](mailto:direcciondeconstrucciondcsu@gmail.com)

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**SEPTIEMBRE 2021**

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	INICIO	TERMINO	C/VA	
<b>RECURSOS LOCALES</b>										
1	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-004-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	09/06/2020	25/12/2020	\$26,502,992.21	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
2	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-20	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	13/06/2020	25/12/2020	\$78,482,861.52	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
3	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-20	ACCUBO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$191,518,851.11	100.00%	96.07%	En proceso de cierre administrativo
4	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-019-20	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	"INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/08/2020	21/05/2021	\$88,942,299.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
5	OBRA	DGSUS-AD-L-1-029-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	11/09/2020	28/12/2020	\$25,935,236.19	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
6	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-039-20	AM CEMIT, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	11/09/2020	15/06/2021	\$45,697,735.95	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
7	OBRA	DGSUS-AD-L-1-046-20	WIN MART, S.A. DE C.V.	SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO	16/10/2020	20/07/2021	\$57,399,847.44	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
8	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-003-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC"	04/06/2020	31/12/2020	\$873,282.30	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
9	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-007-20	INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE ZOOLOGICOS EN LA CIUDAD DE MEXICO "ZOOLOGICO DE ARAGON"	02/07/2020	31/12/2020	\$872,226.63	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
10	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-005-20	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO, S.C.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLOGICO XOCHIMILCO	11/07/2020	31/12/2020	\$2,484,364.97	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
11	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-013-20	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO CUITLAHUAC" UBICADO EN EJE 6 SUR Y AV. GELATAO ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$7,700,771.14	100.00%	97.52%	En proceso de cierre administrativo
12	SUPERVISION	DGSUS-IR-L-2-015-20	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION TECNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL" UBICADO EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MEXICO	06/08/2020	26/05/2021	\$3,490,321.31	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
13	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-038-20	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVIAS Y ANDADORES EN PERIFERICO ORIENTE" UBICADO EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MEXICO	07/09/2020	21/06/2021	\$1,851,568.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
14	SUPERVISION	DGSUS-AD-L-2-028-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA "SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO CIUDAD DE MEXICO"	24/09/2020	04/06/2021	\$1,862,985.04	100.00%	97.35%	En proceso de cierre administrativo

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**SEPTIEMBRE 2021**

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO	IMPORTE	INICIO	TERMINO	C/VA	
15	COORDINACIÓN	DGSUS-IR-L-2-014-20	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V	APOYO TÉCNICO OPERATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2020	08/08/2020	31/12/2020	\$10,494,806.98	100.00%	100.00%	RECEPCIONADO
16	OBRA	DGSUS-AD-L-1-043-20	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 1 (18 SENDEROS)	16/10/2020	31/12/2020	\$46,959,352.17	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
17	OBRA	DGSUS-AD-L-1-045-20	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 2 (10 SENDEROS)	16/10/2020	14/12/2020	\$22,099,163.93	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
18	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-050-20	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES. GRUPO 4 (11 SENDEROS)	16/10/2020	24/12/2020	\$25,518,586.00	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo
19	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-002-2021	CONSTRUCCIONES SOMIRP, S.A. DE C.V	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	17/05/2021	22/09/2021	\$24,945,531.73	35.23%	11.60%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión
20	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-006-2021	CONSTRUCTORA BALBEK, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "A" (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA)	16/06/2021	15/10/2021	\$40,061,769.47	48.17%	3.79%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión
21	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-008-2021	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "B" (CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO)	17/06/2021	16/10/2021	\$20,717,577.66	61.11%	18.10%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión
22	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-010-2021	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES " GRUPO "C" (ALVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA)	18/06/2021	17/10/2021	\$46,532,629.95	15.23%	14.00%	Estimaciones en revisión
23	OBRA	DGSUS-IR-L-1-020-2021	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO "D" (GUSTAVO A. MADERO)	30/08/2021	09/12/2021	\$32,395,699.41	19.54%	0.00%	Estimaciones en revisión
24	OBRA	DGSUS-AD-L-1-012-2021	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN)"	01/07/2021	10/10/2021	\$27,410,862.90	68.23%	0.99%	Se celebró Convenio en tiempo
25	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-014-2021	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO F (IZTAPALAPA)	02/07/2021	11/10/2021	\$23,653,209.80	55.21%	12.94%	Se celebró Convenio en monto y tiempo

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

SEPTIEMBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FÍSICO	FINANCIERO		
					INICIO	TERMINO				C/IVA	
26	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-021-2021	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ENAN S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE SENDEROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES 2021" GRUPO G (TALPAN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA)	30/08/2021	09/12/2021	\$29,578,999.87	22.36%	0.00%	Estimaciones en revisión	
27	OBRA	DGSUS-LPN-L-1-016-2021	MERCADAM, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO H (IZTACALCO)	03/07/2021	12/10/2021	\$29,822,605.32	69.66%	29.25%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión	
28	OBRA	DGSUS-IR-L-1-019-2021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MORVILL, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" /IJE CENTRAL ZONA NORTE)	30/08/2021	10/12/2021	\$12,188,222.69	22.54%	0.00%	Estimaciones en revisión	
29	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-024-20	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES".	27/08/2020	11/10/2020	\$341,317.03	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
30	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-042-20	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 1 (18 SENDEROS)"	19/09/2020	28/12/2020	\$1,860,950.15	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
31	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-044-20	GRUPO FRABEEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 2 (10 SENDEROS)"	19/09/2020	27/11/2020	\$907,995.58	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
32	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-049-20	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES GRUPO 4 (11 SENDEROS)"	12/10/2020	29/12/2020	\$1,106,124.02	100.00%	100.00%	En proceso de cierre administrativo	
33	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-001-21	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CARVAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA EL "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" EN 10 SENDEROS DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO)	13/05/2021	02/10/2021	\$754,983.84	80.39%	34.94%	Se celebró Convenio en tiempo Estimaciones en revisión	
34	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-005-2021	CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y LEGAL COADTEL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO A (IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA).	09/08/2021	26/11/2021	\$1,157,379.96	49.37%	0.00%	Estimaciones en revisión	



**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**

**SEPTIEMBRE 2021**

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	AVANCE			
					INICIO	TERMINO		FÍSICO	FINANCERO		
35	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-007-2021	TERRANOVA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO B (CUAUHTEMOC Y MIGUEL HIDALGO).	09/08/2021	26/11/2021	\$632,166.19	51.11%	26.38%	Estimaciones en revisión	
36	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-009-2021	CONSTRUCTORA TRUENO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PARA SENDEROS SEGUROS PARA PEATONES" GRUPO C (ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA).	09/08/2021	26/11/2021	\$1,171,573.60	28.23%	3.80%	Estimaciones en revisión	
37	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-018-2021	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021, GRUPO D (GUSTAVO A. MADERO).	23/08/2021	16/12/2021	\$978,890.56	34.54%	0.00%	Estimaciones en revisión	
38	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-011-2021	MULTINACIONALES SANTANA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO E (BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN).	09/08/2021	26/11/2021	\$821,045.23	44.23%	0.00%	Estimaciones en revisión	
39	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-013-2021	GRUPO HMG CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO F (IZTAPALAPA).	09/08/2021	26/11/2021	\$704,162.68	39.21%	26.73%	Estimaciones en revisión	
40	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-017-2021	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021, GRUPO G (TLALPAN, XOCHIMILCO Y MILPA ALTA).	23/08/2021	16/12/2021	\$889,772.20	17.86%	5.00%	Estimaciones en revisión	
41	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-L-2-015-2021	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA "REHABILITACIÓN SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELONES 2021" GRUPO H (IZTACALCO).	09/08/2021	26/11/2021	\$940,004.60	64.36%	0.00%	Estimaciones en revisión	

**RECURSOS FEDERALES**

42	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-070-20	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, RECONDICIONAMIENTO DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCUR).	24/12/2020	24/08/2021	\$85,610,492.93	45.00%	34.37%	EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
----	------	----------------------	---	---	------------	------------	-----------------	--------	--------	------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

SEPTIEMBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO				AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	AVANCE			
					INICIO	TERMINO		FÍSICO	FINANCIERO		
43	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-071-20	AYMA HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, REHABILITACION DEL PASEO MEMORIAL- PANTEÓN DOLORES.	24/12/2020	23/05/2021	\$28,203,058.69	38.07%	24.90%	EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	
44	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-069-20	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACION DE LA ZONA PARQUE CLAUSELL Y PASO DEL CONEJO"	24/12/2020	24/08/2021	\$88,881,701.59	24.02%	7.53%	EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	
45	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-073-20	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC "REHABILITACION DEL ENTORNO DEL MANANTIAL Y EXTERIORES DE LA ERMITA VASCO DE QUIROGA.	31/12/2020	19/04/2021	\$13,717,958.35	22.60%	20.65%	EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES	
46	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-004-21	DRAGADOS Y URBANIZACIONES SIGLO 21, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".	09/06/2021	08/12/2021	\$78,938,322.79	60.79%	0.00%	Estimaciones en revisión	
47	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-F-2-003-2021	EPSILONPI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "PARQUE CRI CRI".	23/08/2021	31/12/2021	\$3,203,357.98	50.39%	0.00%	Estimaciones en revisión	
48	OBRA	DGSUS-AD-F-1-024-2021	FRIMAR, TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.	11/09/2021	31/12/2021	\$14,263,237.04	9.89%	0.00%	SE REPROGRAMO DENTRO DEL PERIODO ORIGINAL	
49	SUPERVISIÓN	DGSUS-AD-F-2-022-2021	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN COMPLEJO CULTURAL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2021, "INTERCONEXIÓN DE MUSEOS" CONEXIÓN ENTRE MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGIA Y MUSEO TAMAYO ARTE CONTEMPORÁNEO.	10/09/2021	31/12/2021	\$438,342.38	9.89%	0.00%	SE REPROGRAMO DENTRO DEL PERIODO ORIGINAL	
50	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-057-20	COMERCIALIZADORA LORBEL 151, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 10 (DIEZ) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS MILPA ALTA, TLAHUAC Y XOCHIMILCO.	24/12/2020	28/12/2021	\$36,283,863.57	99.17%	42.09%	CONTRATO BIANUAL	
51	OBRA	DGSUS-LPN-F-1-051-20	PLANET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 9 (NUEVE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA.	24/12/2020	28/12/2021	\$31,955,217.73	60.23%	37.06%	CONTRATO BIANUAL	

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

SEPTIEMBRE 2021

No.	TIPO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO			AVANCE		OBSERVACIONES
					PERIODO		IMPORTE	FISCO	FINANCIERO	
					INICIO	TERMINO	C/VA			
52	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-052-20	WINIMART, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y COYOACÁN.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,716,019.28	69.17%	42.22%	CONTRATO BIANUAL
53	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-053-20	GRUPO SANARGO, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO.	24/12/2020	29/10/2021	\$24,804,578.67	100.00%	53.54%	CONTRATO BIANUAL En proceso de cierre administrativo
54	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-054-20	KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 8 (OCHO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y MAGDALENA CONTRERAS.	24/12/2020	28/11/2021	\$29,786,214.93	81.64%	58.91%	CONTRATO BIANUAL
55	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-056-20	TABASCO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 5 (CINCO) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO.	24/12/2020	29/09/2021	\$18,591,805.74	100.00%	50.77%	CONTRATO BIANUAL En proceso de cierre administrativo
56	OBRA.	DGSUS-LPN-F-1-055-20	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 7 (SIETE) SENDEROS SEGUROS EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO.	24/12/2020	29/10/2021	\$26,038,912.30	89.24%	29.63%	CONTRATO BIANUAL
57	OBRA.	DGSUS-AD-F-1-072-20	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE 60 SENDEROS SEGUROS EQUIPADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CALLES Y CAMELIONES "EQUIPAMIENTO DE 6 (SEIS) SENDEROS SEGUROS EN LA ALCALDÍA TLALPÁN.	24/12/2020	29/09/2021	\$20,276,800.00	100.00%	32.12%	SE SESPENDIO EL 04 DE ENERO 2021 SE REINICIO EL 12 DE ABRIL 2021 En proceso de cierre administrativo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

**Dirección de Imagen Urbana**

**Ejercicio 2021 con corte al 30 de Septiembre**



Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1579 /2021

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y  
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-10-08.05, de fecha 08 de octubre de 2021, mismo en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2021.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de septiembre de 2021, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO  
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y  
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com  
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx  
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 4746 y 4760  
HEA/ABA/avr



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**

### **Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA  
COORDINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 12 de octubre de 2021  
SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/CAVEP/ 716 /2021

**Lic. Samuel Gudiño Rivera**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y  
Procedimientos de Contratación de Obras y  
Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Presente.

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2021-10-08.07, mediante el cual hace del conocimiento que el día 21 de octubre del año en curso, se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; asimismo, se solicita el Avance Físico - Financiero 2021, así como la Evolución del Gasto, con corte al 30 de septiembre del presente año.

Al respecto informo a usted, que esta coordinación no envíe asuntos a tratar para la integración a la carpeta correspondiente, debido que no se cuenta con recursos de obra.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**Arq. Miguel Alejandro Flores Álvarez**  
Coordinador de Áreas Verdes y  
Espacios Públicos



c.c.p.- Lic. Hugo Estrada Arroyo.- Director de Imagen Urbana.  
Expediente. CAVEP 2777  
MAFA/GFT/aasm.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos





Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
(AVANCE AL 30-SEPTIEMBRE-2021)  
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	*Ejercida 8		
0.00	260,627,959.70	1. Licitación Pública	11	260,627,959.70			
		2. Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	0.00			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	0.00	179,017,755.24		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringsida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	0.00			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	0	0.00			
0.00	260,627,959.70	Totales	11	260,627,959.70	179,017,755.24		

Nota: El importe de la Asignación Ejercida representa las estimaciones tramitadas por la Dirección de Alumbrado Público en el periodo enero-septiembre de 2021.

Vo. Bo.  
LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN  
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO  
PÚBLICO

Revisó  
D. I. JOSE ALEJANDRO CANSECO FLORES  
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
1,053,396,366.00	1,843,187,667.13	1. Licitación Pública 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta 5. Contratos Adjudicados Directamente		1,796,003,108.38	815,231,058.44		
<b>Monto</b>	<b>Monto</b>	<b>Totales</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>Monto</b>		

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales y/o Federales  
1 (Acumulado)

Asignación (pesos)							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8		
		1. Licitación Pública	37	\$ 1,117,825,385.90			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	5	\$ 79,448,507.64			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	3	\$ 63,088,576.77			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	1	\$ 3,203,357.98			
		5. Contratos Adjudicados Directamente	13	\$ 11,087,393.00			
\$ 1,053,396,366.00	\$ 1,843,187,667.13	6. PPS CAPITULO 6000 Prestación de servicios a largo plazo, para la modernización, renovación y mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público en el bosque de chapultepec, centro histórico y diversas vialidades de la red vial primaria de la CDMX.  Prestación de servicios de supervisión, control técnico y seguimiento para la prestación de servicios a largo plazo (PPS) para la modernización y renovación del alumbrado público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y Red Vial Primaria de la CDMX	3	\$ 521,349,887.09	\$ 815,231,058.44		
\$ 1,053,396,366.00	\$ 1,843,187,667.13	<b>Totales</b>	<b>62</b>	\$ 1,796,003,108.38	\$ 815,231,058.44		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
10ª SESIÓN ORDINARIA 2021  
Octubre 21, 2021

---

## 6. Asuntos Generales



- El Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/2021-09-24.01, de fecha 24 de septiembre de 2021, solicitó al Vocal Suplente del Subcomité de Obras; C. Víctor Hernández Frutis, Subdirector de Proyectos de Obras, enviara la explicación requerida durante la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad por parte del Ing. Teodoso Chupín Niño, Asesor Suplente del Subcomité de Obras
  
- El C. Víctor Hernández Frutis, Subdirector de Proyectos de Obras, mediante oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/SPO/2021-09-08.01, de fecha 08 de septiembre de 2021, envió información para hacer las aclaraciones pertinentes.



ACUSE

1045



Ciudad de México a 24 de septiembre de 2021

GCDMX/SOS/SSU/DGSUS/DICCO/2021-09-24. 01

Asunto: Solicitud de información con motivo de la 9ª sesión ordinaria del Subcomité de Obras

VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRA PARA SERVICIOS URBANOS Y VOCAL SUPLENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
PRESENTE



Mediante el presente le comento que el día 23 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; al tratar el punto 5 del orden del día, el suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, hizo uso de la palabra para manifestar lo siguiente:

*"...tengo una duda respecto al punto b) del Informe de Avance Físico-Financiero de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos, en su relación, en el folio 38, podría mostrar la tabla del folio 38, si me escucha, si Ingeniero ya está en la pantalla el folio 38, ya, ya estamos ahí, el consecutivo 19 que es el contrato número 2, tiene una fecha de término del veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, y tiene un avance físico del 28.46, quiere decir que este contrato ya terminó y apenas lleva un avance del 28 por ciento, en las mismas condiciones está el digamos el 20, el 21 que su fecha de terminación está próxima en octubre y tienen unos avances demasiado bajos, entonces aquí qué es lo que está pasando, aquí en la columna de observaciones no trae nada, esté están suspendidos o que es lo que está pasando...*

*porque sí, los porcentajes son muy bajos y esté en algunos ya se terminó su periodo de ejecución y los otros terminan en el mes de octubre pero estamos hablando de un porcentaje de avance físico de un cuatro, de un nueve, de un ocho, o sea pues es así como imposible para que terminen en octubre, entonces debe haber alguna explicación de esos porcentajes..."*

En este orden de ideas, considerando que corresponde al suscrito dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones, por así preverlo el artículo 8º G, fracción II, inciso d) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; le solicito que a la brevedad que el asunto amerita envíe a esta Secretaría Técnica la explicación que requiere el Ing. Teodoso Chupín Niño, asesor suplente del Subcomité de Obras, respecto de los contratos DGSUS-LPN-L-1-002-2021, DGSUS-LPN-L-1-006-



2021, DGSUS-LPN-L-1-008-2021, DGSUS-LPN-L-1-010-2021, DGSUS-AD-L-1-012-2021, DGSUS-LPN-L-1-014-2021 y DGSUS-LPN-L-1-016-2021.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.c.e.p. **Arq. Tania Carro Toledo.**- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras. Presente.  
[recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)

**Arq. Maribel Ortega Lara.**- Directora de Construcción para Servicios Urbanos y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. Presente.

**Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. Presente.

RJTP/sgf



Ciudad de México, a 08 de septiembre de 2021  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/SPO/2021.09-08.01

511

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL**  
**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**



En seguimiento al oficio GCDMX/SOS/SSU/DGSUS/DICCO/2021-09-24.01 de fecha 24 de septiembre del presente año, el cual nos comunica que durante el desarrollo de la novena sesión ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el Ing. Teodoso Chupín Niño, asesor suplente del Subcomité de Obras, realizó el cuestionamiento con respecto al cuadro del folio 38 en relación al consecutivo 19, el cual específicamente se refiere al contrato DGSUS-LPN-L-1-002-2021, indicando que dicho contrato tiene fecha de terminación el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, y tiene un avance físico del 28.46% y que en las mismas condiciones esta los folios 20 y 21 que tienen una fecha de terminación próxima y sus avances muy bajos, preguntando que sucede en estos casos, ya que en la columna de observaciones no dice nada.

Con el propósito de atender el acuerdo generado en la novena sesión ordinaria del Subcomité de Obras, se envía la siguiente información:

Los cuadros que se presentan en el subcomité corresponden a los avances realizados al cierre del último día del mes próximo pasado, por lo que los avances no son al día.

Con respecto al contrato No. DGSUS-LPN-L-1-002-2021, es importante aclarar que, a solicitud de la empresa y por considerar que había elementos, se concedió a la empresa un convenio modificatorio en plazo, (se anexa copia).

En los folios 20 y 21 refiriéndose específicamente a los contratos Nos. DGSUS-LPN-L-1-006-2021, y DGSUS-LPN-L-1-008-2021, es importante aclarar que cuando se envió la información para la integración del subcomité de obras, no se tenía toda la información que nos permitiera anticipar información complementaria.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS  
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA



MÉXICO TENOCHTITLAN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Actualmente podemos definir, que en ambos casos, se encuentra en proceso un convenio en plazo, ya que a solicitud de las empresas, se ha comprobado que se tienen elementos probatorios que justifican que no es imputable a las empresas el retraso en la ejecución de las obras.

Es importante aclarar, que su observación es correcta, ya que se debió de poner en la columna de los comentarios, las notas correspondientes para evitar que surgieran las dudas planteadas, así mismo informamos que tomamos nota para que no se vuelva a presentar esta situación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C. VICTOR HERNANDEZ FRUTIS**  
**SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE OBRA**

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [recepciondgsus@gamil.com](mailto:recepciondgsus@gamil.com)  
MLO/mbs