



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2023
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
 - 6.1 Listado de Casos No. DCOP"B"/04/2023
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum

1, 00000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2023

00000004



ACTA DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de septiembre del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C. P. Eudasio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Ing. Ignacio Ortega Escobar, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Daniel Miguel Sánchez Méndez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; el Arq. Jesús Centeno Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1" y el Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Novena Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el Orden del Día propuesto. -----

3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2023. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Debido a que es extensa, propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el



contenido de la misma; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2023, y se recabará sus firmas. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 12-08/2023** acerca de la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de 2023, aprobada de manera unánime en la Octava Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 31 de agosto de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de agosto de 2023, correspondiente a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de agosto de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.-Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la



situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de agosto de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra; cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A". -----

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** informa acerca de dos casos, en los cuales se intervinieron por situación de emergencia; el primero es el Puente Peatonal "Tito Ferrer", ubicado en la calle denominada con el mismo nombre y el segundo es el Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez", para tal efecto cede la palabra al Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2". -----

El Ing. **David Ricardo Rodríguez Godoy** expone mediante diapositivas estamos realizando trabajos por emergencia en el Puente Peatonal "Tito Ferrer", este puente tiene una situación de peligro por asentamientos irregulares que se han presentado en la zona, también está sujeto a procesos de deslizamiento, colapso y una intensa presencia de tensión con reciente acción, en su extremo norte registra una zona de colapso activa poniendo en riesgo su estabilidad. -----

Existen vibraciones naturales diferentes en sus extremos y estrés geotécnico; un rasgo importante por considerar en un futuro inmediato es la fractura del terreno en los carriles de alta en la Autopista México-Puebla con sentido a la Ciudad de México, la trabe de las escaleras está sufriendo afectaciones estructurales. -----

Derivado de una revisión y estudios que se realizaron en la zona se consideró que fue un comportamiento del suelo cien por ciento anómalo, los hundimientos no son los que regularmente se presentan en la zona, porque estos han registrado de hasta 2 metros en dos años, por esta situación se decidió intervenir de inmediato. -----



8016-1111-1

Para solucionar esta situación de emergencia, se pretende realizar el mejoramiento y la estabilización del subsuelo y suelo a través de inyectarlo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, bajo la trayectoria del puente; también se realizarán 68 perforaciones en los carriles centrales y los laterales con tubería de 3" de diámetro a una profundidad de 9 metros y 11 perforaciones a una profundidad de 18 metros, gracias. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** menciona sería lo referente a la problemática que se presenta en el Puente Peatonal "Tito Ferrer"; alguien tiene un comentario o pregunta al respecto. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta de acuerdo, gracias. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** presenta la información respecto a la situación del Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez", en su zona de urgencias, le cede la palabra al Arq. Jesús Centeno Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1", para que continúe con dicha información. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** expone mediante diapositivas, derivado de las necesidades del Hospital en su área de urgencias y también del convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, para las acciones de mantenimiento y conservación de unidades médicas de atención. -----

Se hace una intervención por emergencia por el estado actual y la localización del inmueble en el área de urgencias del Hospital, con un periodo de ejecución aproximado de 30 días, para atender las acciones de acuerdo al convenio; respecto a: Acabados, Cancelería de Aluminio y Cristal, Instalación Eléctrica e Instalación Hidro-Sanitarias. -----

Las problemáticas que se encuentra son: desprendimientos en acabados de los muros en la zona de urgencias, así como en las instalaciones Hidro-sanitarias, deterioro en cancelería y cristalería que genera un mal funcionamiento de ventanas y puertas, la instalación eléctrica está fuera de las Normas correspondientes, en cuestión de la luminaria, cableado, interruptores, contactos, apagadores. El Hospital al tener una alta demanda, es necesaria esta intervención. -----

También se tiene la necesidad de intervenir en el área de instalaciones, porque existe en el hospital aproximadamente 10 núcleos de baños, uno de estos se encuentra en la zona de urgencias y porque es de mucha importancia tener atendidos estos temas para no poner en riesgo al personal médico como a los propios usuarios. -----

En cuestiones muy generales es el por qué se está solicitando el ingresar a través de la Secretaría de Obras y Servicios la intervención al Hospital de Especialidades "Doctor Belisario Domínguez". Alguien tiene algún comentario o pregunta al respecto; cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández, representante de Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta tienen un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud; los recursos ya les fueron transferidos y a cuánto asciende el monto. -----



El Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz responde por ser una situación de emergencia y de alta prioridad, al terminar los trabajos que son únicamente del área de urgencias sabremos el monto total de estos. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala precisa se firmó un convenio general para atender dos Hospitales; el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez y el Hospital General Milpa Alta. La Secretaría de Salud solicitó intervenir por emergencia en la zona de urgencias en el Hospital Belisario Domínguez y contamos con el documento que lo ampara; como lo comento el Ingeniero Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, ya están por terminar los trabajos, se están cuantificando y revisando; una vez que se tenga se dará a conocer el monto. -----

Contamos con la Suficiencia Presupuestal y con gusto haremos del conocimiento el monto. Reitero por emergencia se está trabajando en la zona de urgencias del Hospital Belisario Domínguez, pero también se va a publicar las bases para licitar los trabajos restantes en ambos Hospitales; también te compartiremos los montos del Puente Peatonal antes mencionado. ---

El C. Juan Fernando Hernández Hernández pregunta, comento que se va a llevar a cabo una Licitación pública; no sería más recomendable el contratar los trabajos por Adjudicación Directa. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala responde no, por ser dos acciones diferentes; primero el Puente Peatonal es una Adjudicación Directa por emergencia, que está en desarrollo y una vez que contemos con el Recurso se llevará a cabo la adjudicación directa. En el caso del Hospital Belisario Domínguez de igual manera se está atendiendo la emergencia en la zona de urgencias y estos trabajos se contratarán de por el procedimiento de adjudicación directa, que es lo que se estamos informando; además se realizara una Licitación para contratar los trabajos restantes en el Hospital Belisario Domínguez y también en el Hospital General Milpa Alta que no son de emergencia, es la razón por lo que se van a llevar a cabo estas Licitaciones. -----

En total se realizarían dos adjudicaciones directas; para el puente peatonal y en la zona de urgencias del Hospital Belisario Domínguez y dos Licitaciones Públicas, una para el resto de los trabajos en el Hospital Belisario Domínguez y la otra para los trabajos del Hospital General Milpa Alta. -----

El C. Juan Fernando Hernández Hernández da las gracias. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pregunta nuevamente si existen comentarios, al no existir más comentarios y siendo las 13:30 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

4. Seguimiento de Acuerdos

0.00000010



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
13-09/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria, el día 28 de septiembre de 2023.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre 2023

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
381,350,000.00	428,274,231.31	1. Licitación Pública		0	\$ -		32,973,208.02
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		0	\$ -		
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
381,350,000.00	428,274,231.31			0	0.00		32,973,208.02



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En estos casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera sublegable por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 62. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre 2023

Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8	
912,862,367.00	2,469,096,225.16	1. Licitación Pública	9	\$	210,914,440.12	1,403,933,102.10	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	19	\$	162,502,735.85		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	19	\$	439,487,565.19		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4º párrafo		\$	-		
912,862,367.00	2,469,096,225.16		47		812,904,741.16	0.00	1,403,933,102.10

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos plurianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos plurianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero: -La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto: - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

00000014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : SEPTIEMBRE

PI	P	SP	N	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL	MODIFICADO	CUMPLIMENTADO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO A MODIFICADO	EJERCIDO A PROGRAMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	3,000,000.00	-	0%	3,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Extensión	3,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	100,000,000.00	80,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio Público	7,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	18,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	170,000,000.00	170,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	900,000.00	900,000.00	-	0%	183,333.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puentes	-	20,000,000.00	34,888,888.88	100%	30,000,000.00	34,888,888.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetros	808,962,367.00	808,962,367.00	808,962,367.00	100%	748,474,883.38	948,276,830.07	88%	73%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	4,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	32,224,231.31	32,224,231.31	100%	32,224,231.31	32,873,288.03	88%	88%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	2,300,000.00	-	0%	2,300,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	5,000,000.00	-	0%	5,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	90,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Raja Perimetral	880,000.00	880,000.00	-	0%	283,333.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	2,300,000.00	-	0%	2,300,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	48,900,000.00	-	0%	48,900,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	1,000,000.00	-	0%	1,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	-	21,000,000.00	-	0%	21,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	40,000,000.00	-	0%	40,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	20,838,002.11	-	0%	20,838,002.11	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	18,254,002.80	-	0%	1,401,888.88	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	16,820,258.71	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	21,487,138.38	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	7,300,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	380,078.89	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	3,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	374,620,000.00	374,620,000.00	100%	374,620,000.00	307,781,340.17	82%	82%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	148,850,000.00	-	0%	148,850,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	750,000.00	750,000.00	747,485.89	100%	750,000.00	747,485.89	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Demolicion	1,500,000.00	1,500,000.00	1,442,108.51	96%	1,500,000.00	1,149,705.83	76%	76%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,253.23	100%	2,000,000.00	1,887,854.37	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Rehabilitación	4,000,000.00	4,000,000.00	3,888,627.88	100%	4,000,000.00	3,882,052.00	77%	77%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	48,883,834.88	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	188,997,488.00	89,470,960.38	45%	2,686,787.77	1,821,473.08	1%	40%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	282,201,873.00	282,201,873.00	100%	282,201,873.00	282,201,873.00	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	15,870,382.81	15,870,382.81	100%	15,870,382.81	15,870,382.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	35,016,267.67	35,016,267.67	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	7,278,848.94	7,278,848.94	100%	7,278,848.94	7,278,848.94	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	26,841,716.28	26,841,716.28	100%	26,841,716.28	26,841,716.28	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	21,022,416.52	21,022,416.52	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	9,500,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	1,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	3,600,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	170,000,000.00	85,781,107.86	39%	85,940,304.37	19,088,348.32	11%	28%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	81,000,000.00	40,386,714.53	88%	82,183,258.26	32,183,258.26	83%	82%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	85,500,000.00	59,902,807.33	91%	24,822,898.78	18,807,000.31	24%	53%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	25,838,087.44	-	0%	11,878,365.87	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Insustit	-	111,791,671.47	-	0%	28,217,864.33	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Urbanización	Kilómetros	15,000,000.00	11,838,821.31	-	0%	0,000,000.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						1,294,212,367.00	2,887,370,456.47	1,953,914,188.93		2,119,236,755.88	1,436,908,310.12		

24



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

6.00570017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	0	0	0	5	0	5	5

— L —

14

0

00000018

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de septiembre de 2007

CÓDIGO	CONTRATO	T.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ACTIVOS		CONVENIO (PERÍODO LABORAL)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	MOD.	TÉRMINO	MONTOS	PAGOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	EDM.FL.2.003	EN DATO	B	MERCASA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN ITAPALAPA FAS B. Y LOS MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN ITAPALAPA	16-06-08	12-06-08	EN INFORMACIÓN	8,218,944.75		ANTICIPO 2,409,863.43					0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVOA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° SEP/05050000000000000000 DEL 16/09/16
2	EDM.FL.2.005	EN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN OTTOMACAN	30-06-08	12-06-08	EN INFORMACIÓN	1,194,302.52		ANTICIPO 892,101.38					0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FINANZAS ANTICIPO
3	EDM.FL.2.0216	EN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-06-08	16-06-08	EN INFORMACIÓN	1,078,238.83		ANTICIPO 595,814.31					88,000.00	0.00	100.00%	0.04%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SEC-0504-DE-SEAL-06-2010 DEL 19/04/16
4	EDM.FL.2.0219	EN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-06-08	16-06-08	EN INFORMACIÓN	1,078,238.83		ANTICIPO 595,814.31					88,000.00	0.00	100.00%	75.38%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SEC-0504-DE-SEAL-06-2010 DEL 28/04/16
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ITAPALAPA																				
5	EDM.FL.2.0214	EN DATO	UPA	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ITAPALAPA	21-06-08	21-06-08	EN INFORMACIÓN	3,333,807.36		ANTICIPO 1,015,282.45					0.00	88,000.00	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURISCO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN EN AGOSTO

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
14,178,141.16	0.00	ANTICIPO 5,495,115.75
		AMORTIZADO 1,285,088.36
		POR AMORTIZAR 4,210,000.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
88,000.00	88,000.00	0.00%	16.41%

Ing. Rolando Alexander Fernandez Botancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

000000019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESÚMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

1. 000.0021

Source: U.S. Census Bureau, *Current Population Reports*, 1990.

2006, Week 1, 198-2

Cada 10 de noviembre de 2011

* Se ti iscrivi al sito riceverai subito il tuo codice di accesso alla rivista

Eng. Jaida Carolina Hernández
Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "M"

TOTAL DE ESTIMACIONES		CANTIDAD DE ESTIMACIONES	
EN MIL	EN NÚMERO	EN MIL	EN NÚMERO
37,608,873.95	2,000	100.00%	96.00%



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE REGISTRO: 20 DE JULIO DE 2011

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1. 000 0026

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Cuenta al 30 de septiembre de 2019

[illegible]

10

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Fecha al 30 de septiembre de 2018

CANT	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJERCICIO		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS SALDO POR PAGAR	ECONOMÍA	MONTOS POR PAGAR		CONVENIO PRESUPUESTAL MONTOS			ESTADOS		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					PROG.	FINAN.	MONTOS	PROG.	FINAN.	PROG.	FINAN.			
1	000P-001-1-001-18		AD	CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo de 81 Puentes Peatonales y 4 estructuras de acceso de estacionamientos, adscritas mediante el número de folio 072 y sus anexos programados en el Plan Operativo de la Ciudad de México.	01/01/18	30/09/18		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Observación: No se ha iniciado el pago.
TOTALES									200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA BASE.


Arg. Jesús Cervantes Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


Ing. David Ricardo Rodríguez Gómez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AVANCES	
20,074,728.40	27,856,806.88	0.00	ANTICIPADO	0.00
			REMANENTE	0.00
			POR PAGAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		MONTOS PAGADOS AL 30/09/2018	
PROG.	FINAN.	PROG.	FINAN.
0.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

1.000.0028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1.000.0029

INFORME DE AVANCE FISCAL FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

[illegible]

1995

Total 2019-2020: \$100	Total 2020-2021: \$100	Total 2021-2022: \$100	
26,205,475-51	3,000	4,000,000	2,000,000

TOTAL DE EMPREGADOS		DIFERENÇA GERAL ALÍQUOTA	
PERÍODO	DE 1990/91	1990/91	1991/92
10.044.000,00	10.054.000,00	10%	11,30%

FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción DE

WTHS. EFRAIN A. SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS Y

1. 0000000000



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	0	0	2	3	1	4	1
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	26	0	7	0	19	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	4	0	2	0	2	0	2	0
TOTAL	36	0	9	2	25	1	26	1

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 5 QUE SE REPORTAN, DOS ESTÁN RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS. UN CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL CONTRATO QUE YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME CORRESPONDE A LOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA DE CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, POR LO QUE YA NO SE CONTABILIZARÁ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	0	0	2	3	1	4	1
TOTAL	5	0	0	2	3	1	4	1

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 5 QUE SE REPORTAN, ESTÁN 2 RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS. 1 CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

1. 00010033

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de septiembre de 2019

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	T.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	IMPORTE CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPO		CÓRREO PERÍODO: MÓDULO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	RECIBO	PAGADO	REMANENTE	RECIBO	PAGADO			
					Construcción del Museo Interactivo Arturo Escobar				\$179,787,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00				
1	0000P-40-L-0-00-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicio de supervisión Técnica y Financiera para el Museo Interactivo Arturo Escobar, primera etapa ubicada en Calles Tonda, Tepic, Jalisco, 2225 metros Cuadrante, Colima, Jalisco, México, C.P. 38500, en la Ciudad de México.	04/03/2019	31/12/2019	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y reportar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	0000P-40-L-0-00-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LEFMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Arturo Escobar, segunda etapa ubicada en Calles Tonda, Tepic, Jalisco, 2225 metros Cuadrante, Colima, Jalisco, México, C.P. 38500, en la Ciudad de México.	04/03/2019	31/12/2019	-	\$880,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	10.00%	10.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y reportar. Se reporta por último año.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Buzón de Correos y Buzón de Títulos				\$10,170,000.00	\$10,170,000.00	\$0.00				\$0.00	\$10,170,000.00	\$0.00				
3	0000P-40-L-0-00-19	RECARGOS FISCALES	LPE	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PROYECTO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Buzón de Correos y Buzón de Títulos, ubicado en Av. Toluca No. 14, Colonia de Toluca, C.P. 19400, México, Toluca, Ciudad de México.	1/08/2019	31/12/2019	-	\$10,170,000.00	\$10,170,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,170,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y reportar. Se reporta por último año.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Reparación, Mantenimiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Obras y Obras de Salud				\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00				
4	0000P-40-L-0-00-19	RECARGOS FISCALES	LPE	ADOPTE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Toluca, ubicada en Av. 5 de Mayo S/N, 440, Toluca, México, C.P. 19400, México, Toluca, Ciudad de México.	1/08/2019	31/12/2019	-	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y reportar. Se reporta por último año.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	0000P-40-L-0-00-19	RECARGOS FISCALES	AD	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de construcción y ampliación del Centro de Salud "La Cruzada", ubicado en Calle Piedad Tepic, Jalisco, México, C.P. 38500, México, Tepic, Ciudad de México.	1/12/2019	31/12/2019	-	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y reportar. Se reporta por último año.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$440,947,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RESPUESTA DE PROPORCIONAR EN CUARTO DE RESPUESTA.

Arg. Jesús Cordero Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	IMPORTE CONTRATADO EJERCICIO 2019	RECIBO DE PAGOS	TOTAL DE ANTICIPO
\$440,947,000.00	\$440,947,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE CONTRATOS	IMPORTE CONTRATADO EJERCICIO 2019	RECIBO DE PAGOS	TOTAL DE ANTICIPO
\$440,947,000.00	\$440,947,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

* NOTA DE SEÑAL DE ESTE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MANIFIESTOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

00000035

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 30 de septiembre de 2019

Al 30 de septiembre de 2019																				
NUMERO :		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DOCOP-AD-L-5-438-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Mambuco	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	26	0	7		0	19	0	19	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

1. 00000037

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
PERIODO 2023

ORDEN	CÓDIGO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS UNITARIOS	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCION	ACREDITO	DESEMPEÑO DEL MONITOR			EJECUCION		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES
						Inicio	Fin					Inicio	Fin	Tramo	Presupuesto	En Trámite	Presupuesto	Realizado	
1	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "DEPOSITO DE CASCABEL" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	25/08/19	31/12/19	*	16,073,326.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	15,844,923.88	0.00	100.00%	86.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A.S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	26/09/19	08/12/19	*	14,023,016.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,557,328.58	0.00	35.00%	28.95%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	12/07/19	10/12/19	*	7,180,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	15/07/19	07/12/19	*	28,337,960.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,258,243.45	0.00	100.00%	49.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIAVI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ASPLAZADO, RECONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES SEÑALES PARA EL COORDINADO DE AVIONES Y EL USO VEHICULOS, UBICADOS EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	26/07/19	24/08/19	*	1,864,309.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,864,309.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	05/08/19	31/12/19	*	11,085,780.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,707,890.70	0.00	17.00%	14.73%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-153-19	25	L.P.N.	OMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	04/06/19	31/12/19	*	16,529,585.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	248,416.93	0.00	1.49%	1.49%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	09/09/19	30/12/19	*	7,881,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	383,261.00	0.00	4.86%	4.80%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	09/09/19	30/12/19	*	16,257,806.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,133,381.04	0.00	7.00%	7.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EQUIPOS DE ALARMAS, LABORATORIO, Y OTRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASPLAZADO, UBICADA EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	22/08/19	24/12/19	*	29,904,872.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-283-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ASPLAZADO, RECONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES SEÑALES PARA EL COORDINADO DE AVIONES Y EL USO VEHICULOS, UBICADOS EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	08/09/19	26/09/19	*	1,886,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,886,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-259-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE RECOLECCION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES), "TODOS PUNTOS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARADO, MUN. DE SAN MARTIN XH.	29/09/19	23/03/20	*	83,294,900.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	27,790,634.38	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE DEL CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE FIRMADO	FECHA DE INICIO	PRECIOS UNITARIOS	MONTOS CONTRATADOS	ACORDOS	ANTICIPO	OPORTUNIDAD DE PAGOS			PAGOS	EN TERCER	AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
												MONTO	MONTO	MONTO			MONTO	MONTO	
13	DGCOP-AD-L-2-287-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS CRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA PASADIZA DE DELTOS SERALES-22 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN LAS TOLUJA Y ANDARAS MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	15/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	26/02/20	*	1,485,921.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,485,921.47	0.00	100.00%	93.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	29/02/20	*	1,547,141.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	08/02/20	*	1,286,903.37	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,286,903.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-384-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS CRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES PARA GARGA DE DESAGÜES ESCOLARES PRIM EN ENCLAVO PRIMARIO Y PREESCOLAR EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-384-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARHO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	31/12/19	*	13,558,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,558,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-388-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORES RUDOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18/10/19	25/01/20	*	1,688,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-2-415-19	25	A.D.	KB, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS PLAZAS DE BOMBO JUANES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE ROSA PALACIOS, ENERGA, MEXICO, COLOCA PROYECTOS DE LA ALICATA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18/10/19	07/04/20	*	1,480,658.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,658.04	0.00	100.00%	73.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

ORDEN	CLAVE DE OBRA	FECHA	MODALIDAD	CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CONTRATISTA			EJECUCIÓN		FINANCIACIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	REAL	COMPRO	MONTO	ALICUOTA	EN TRÁMITE	REAL	FINANCIADO	
25	OGCOP-AD-L-4-426-19	11	A.D.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO ALICUOTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS Y PUERTA EN OPERACIÓN DEL CUARTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN MAYORAL, ALICUOTA, ALICUOTA, ALICUOTA, ALICUOTA DE MÉXICO A PRESUPUESTADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,186,255.93	0.00	POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.68%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	OGCOP-AD-L-3-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	REMODELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDIA DE RESERVA ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRESUPUESTADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,734,582.95	0.00	POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,734,582.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

* Si se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL EN EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE FÍSICO
962,455,461.02	0.00	INTERIO

TOTAL DE ESTIMACIONES	FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
PROYECTO	FINANCIADO
119,336,899.02	0.00

ARG. CARLOS GUERRERO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNARDO GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	4	0	2	1	1	1	1	0
TOTAL	4	0	2	1	1	1	1	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos
en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

4.000.004

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 30 SEPTIEMBRE DE 2020

[illegible]

ALTA CATEGORIA DEL LAVORO/PROFESSIONE HA UN ROLLO PREPONDERANTE SUL RISPETTO DELL'ORARIO

Testes	10/01/2018	10/01/2018	TOTAL
79.260.336.13	8,25	10,00	18,25

TOTAL DISTRIBUTIONS		FUNDS GENERAL & FUND	
TOTAL	PER SHARE	TOTAL	PER SHARE
41,371,798.68	0.30	10%	10.00%

*Not an experimental site; sampling terminations anticipated; 4 months from initial to final sampling; 1996 primary site; not included in analysis; not an experimental site.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

MTRO. EFRAÍN ALVARO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	1	0	9	18	2	25	1
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	78	0	14	1	63	1	63	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	0	0	1	11	1	11	0
TOTAL	116	1	14	11	92	4	99	1

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 26 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 27 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS, UN CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	1	0	9	18	2	25	1
TOTAL	26	1	0	9	18	2	25	1

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y TRES ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 27 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS, 1 CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

1.000.0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ABRIL 2020

Corte al 30 de septiembre de 2020

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADOS	BOGOS	ANTICIPADO	CONTRATO PERÍODO INICIO	CONTRATO PERÍODO TÉRMINO	MONTOS	ESTIMACION	AVANCE %	DESPACHOS	
					Reconstrucción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik)				\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00		
1	0000P-AD-1-3-45-19	PARTICIPACIÓN B PARTICIPACIÓN 4 (CONTRATOS)	AD	CONSTRUCCIONES YERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	28/10/2019	30/10/2020	-	\$98,000,000.00	\$98,000,000.00	\$0.00	ANTICIPADO \$0.00			\$0.00	\$98,000,000.00	\$0.00	98.10% 98.10%	Trabajos concluidos.
2	0000P-AL-1-3-26-20	PARTICIPACIÓN B PARTICIPACIÓN 112 (CONTRATOS)	B	INDUSTRIAS YERMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	24/09/2020	30/10/2020	-	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	100.00% 98.17%	Servicios concluidos.
					Reconstrucción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik)				\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00		
3	0000P-LN-1-4-55-20	PARTICIPACIÓN B	LN	INDUSTRIAS YERMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	23/09/2020	11/10/2020	-	\$17,700,000.00	\$17,700,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$17,700,000.00	\$0.00	100.00% 97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reconciliar.
4	0000P-AD-1-3-18-20	PARTICIPACIÓN B	AD	GRUPO DL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	30/09/2020	30/10/2020	-	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100.00% 98.80%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y Reconciliar.
5	0000P-AL-1-4-25-20	PARTICIPACIÓN B	B	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	23/09/2020	27/10/2020	-	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	100.00% 98.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reconciliar.
					Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento integral de la obra de la Ciudad de México				\$11,000,000.00	\$11,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$11,000,000.00	\$0.00		
6	0000P-AL-1-3-55-20	PARTICIPACIÓN B PARTICIPACIÓN 9 (CONTRATOS)	B	CONSTRUCCIONES YERMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Loma del Sol, ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	21/07/2020	20/10/2020	\$3,000,000.00	\$4,300,000.00	\$4,300,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00	100.00% 98.80%	Trabajos concluidos. Reconciliado el 18 jun 2021. Pendiente de liquidar.
7	0000P-AL-1-3-10-20	PARTICIPACIÓN B PARTICIPACIÓN 6 (CONTRATOS)	B	CONSTRUCCIONES YERMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Loma del Sol, ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	17/07/2020	30/10/2020	\$4,000,000.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	100.00% 98.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Reconciliar.
8	0000P-LN-1-3-18-20	PARTICIPACIÓN B PARTICIPACIÓN 4 (CONTRATOS)	LN	LUCOR, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Loma del Sol, ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	11/08/2020	31/04/2021	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	42.86% 42.86%	Trabajos concluidos. El presente informe y financiero correspondiente al periodo que se reporta del contrato multilateral BOTA, el presupuesto de la obra BOTA, se presenta para este periodo correspondiente al 100% para este periodo 2020, del contrato multilateral.
					Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Loma del Sol, ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.				\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00		
9	0000P-AL-1-3-26-20	PARTICIPACIÓN B	B	AD OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción del Centro de Salud Loma del Sol, ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	30/09/2020	30/10/2020	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00% 98.70%	Trabajos concluidos. Reconciliado el 20 jun 2021. Pendiente de liquidar.
10	0000P-AD-1-3-24-20	PARTICIPACIÓN B	AD	INDUSTRIAS YERMA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del Museo Interactivo Fabrick (de Fabrik) ubicado en Calle Loma del Sol, s/n, colonia Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México.	23/09/2020	30/10/2020	-	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	AMORTIZADO \$0.00			\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	100.00% 98.30%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y Reconciliar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 30 de septiembre de 2023

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	RESUMIDO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE EJECUCIÓN	IMPORTE CONTRATADO TOTAL	IMPORTE CONTRATADO POR EJERCICIO 2023	CONDICIÓN	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO INICIAL			ESTIMACIÓN		RÚBRICA		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
					Proyecto Integral para los Talleres de Construcción de la Clínica Especializada				\$16,121,186.73	\$16,121,186.73	\$0.00				\$0.00	\$16,121,186.73	\$0.00			
11	0000P-LP-4-4-275-23	2023/09/05	LPN	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Talleres de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Gómez Trejo No. 470 esquina calle Plan de San Juan, colonia Santa Teresa, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	31/12/2023	-	\$16,121,186.47	\$16,121,186.47	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Reaprovechados el 05-jul-2023. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$16,121,186.47	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
12	0000P-AD-4-5-020-23	2023/09/05	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SAPIA, S.A. DE C.V.	Expendido Técnico y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Talleres de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Gómez Trejo No. 470 esquina calle Plan de San Juan, colonia Santa Teresa, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	31/12/2023	-	\$1,340,000.00	\$1,340,000.00	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Servicios construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$1,340,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
					Proyectos Operativos de Centros de Salud.				\$1,344,000.00	\$1,344,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,344,000.00	\$0.00			
13	0000P-AD-4-5-011-23	2023/09/05	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Sra. Silvana de López Mateos 339 Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	14/09/2023	31/12/2023	-	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$1,344,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
					Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México.				\$6,010,000.00	\$6,010,000.00	\$0.00				\$0.00	\$6,010,000.00	\$0.00			
14	0000P-AD-4-4-028-23	2023/09/05	AD	CONSTRUCTORA FENIXCEL, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Av. Polígono 1 de Mayo No. 3470 Col. Encuentro de Tanager, C.P. 01100, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	20/09/2023	30/09/2023	-	\$1,374,369.64	\$1,374,369.64	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$1,374,369.64	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
15	0000P-AD-4-4-028-23	2023/09/05	AD	CONSTRUCTORA FENIXCEL, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Av. Polígono 1 de Mayo No. 3470 Col. Encuentro de Tanager, C.P. 01100, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	20/09/2023	30/09/2023	-	\$473,271.29	\$473,271.29	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$473,271.29	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
16	0000P-AD-4-4-027-23	2023/09/05	AD	SUBSIDIARIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Calle Emilio de la Cruz, esquina calle Manuel Gómez Trejo, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$674,830.42	\$674,830.42	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados. No se reporta por última vez.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$674,830.42	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
17	0000P-AD-4-4-030-23	2023/09/05	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Calle Emilio de la Cruz, esquina calle Manuel Gómez Trejo, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$1,887,187.40	\$1,887,187.40	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Reaprovechados el 02-jun-2023. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$1,887,187.40	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
18	0000P-AD-4-4-028-23	2023/09/05	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA ELECTRONICA ANOXA, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Calle Emilio de la Cruz, esquina calle Manuel Gómez Trejo, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$888,091.80	\$888,091.80	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Reaprovechados el 05-jul-2023. Liquidados, no se reporta por última vez.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$888,091.80	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
19	0000P-AD-4-4-027-23	2023/09/05	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA ELECTRONICA ANOXA, S.A. DE C.V.	Talleres de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Calle Emilio de la Cruz, esquina calle Manuel Gómez Trejo, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$281,436.33	\$281,436.33	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Reaprovechados el 05-jul-2023. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$281,436.33	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
20	0000P-AD-4-4-045-23	2023/09/05	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Talleres de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Enrique Cabrería, colonia, Estado Prieta, Segunda y Tercera, ubicada en Calle Emilio de la Cruz, esquina calle Manuel Gómez Trejo, C.P. 11000, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$888,091.17	\$888,091.17	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Reaprovechados el 11-sep-2023. Pendiente de liquidar.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$888,091.17	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					
21	0000P-AD-4-4-035-23	2023/09/05	AD	WYOM INTERACCIONES, S.A. DE C.V.	Servicio técnico a "Unidad Técnica de Respuesta Rápida de Emergencia de Seguridad Exterior y de las Instalaciones" (Sistema "Halcones") y al Centro de Control de Respuesta de Emergencia (CCE) de las Cámaras perimetrales de la Unidad Hospitalaria General de México, Hospital de Especialidades Dr. Enrique Gómez y Hospital General Dr. Enrique Gómez ubicada en la Ciudad de México.	01/09/2023	30/09/2023	-	\$700,190.00	\$700,190.00	80.00	ANTICIPO			\$0.00			100.00%	80.00%	Talleres construidos. Pendiente de liquidar y Reaprovechados.
												AMORTIZADO			\$0.00	\$700,190.00	\$0.00	100.00%	80.00%	
												POR AMORTIZAR			\$0.00					

Credito al 30 per cento (limitato da 1994)

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECUPERACIÓN DE PRUEBAS ANTERIORES EN EL ESTADO DE SANTA

2019 CONTRACTS	2019 CONTRACTS EXCLUDED	2019, BY BOOKING	TOTAL 2019
\$495,504,400.00	\$411,671,116.85	\$0.00	RATECO \$52,870,136.75 \$827,175,516.85 \$827,175,516.75 FOR AMOUNTS

TOTAL DE ESTIMACIONES:		Porcentaje estimado de estimaciones:	
Porcentaje	En Dólares	Porcentaje	Porcentaje
999.997.999.99	\$0.00	75.20%	78.33%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS ANUALIALES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	78	0	14		1	63	1	63	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.P.	AFILIACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREPAGAR EN U.S.	MONTA CONTRATADO	ECONOMÍA	APORTE	GASTOS PERIÓDICOS MENSUALES			BENEFICIO		ANÁLISIS		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	Porcentaje	En Dinero	Porcentaje	En Dinero		
25	DGCOOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	01/06/20	04/12/20	*	8.879.225.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8.882.595.74	0.00	100.00%	95.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	CARGO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	15/06/20	17/11/20	7 MOP	3.840.902.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3.852.721.34	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
27	DGCOOP-LPN-L-4-143-20	25	L.P.N.	SUPETE DE CONSTRUCCIONES DINES DRYA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	10/06/20	07/12/20	7 MOP	8.913.024.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8.717.185.82	0.00	100.00%	88.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
28	DGCOOP-LPN-L-4-154-25	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	06/06/20	12/11/20	*	3.723.816.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3.628.516.27	0.00	100.00%	98.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOOP-LPN-L-1-136-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES DINES Y MANTENIMIENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MAYOR NO MENOR DE ESPACIOS INFORMATOS "CENTRO" PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	14/06/20	31/12/20	*	10.312.777.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	10.280.638.39	0.00	100.00%	93.43%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES DINES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	14/06/20	11/12/20	3.8 MOP	3.244.374.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3.189.830.54	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOOP-LPN-L-4-175-20	25	L.P.N.	WALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	18/06/20	15/12/20	6 MOP	6.560.899.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6.560.899.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOOP-LPN-L-6-175-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	18/06/20	26/11/20	4 MOP	3.437.342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3.344.553.55	0.00	100.00%	87.30%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOOP-LPN-L-4-182-20	25	L.P.N.	CARGO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	18/06/20	16/12/20	6 MOP	5.693.526.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4.706.622.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
34	DGCOOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CONFOMANA CONSTRUCCION RES. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	24/06/20	21/12/20	6.70 MOP	6.436.972.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA	
35	DGCOOP-AD-L-3-188-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACHO	PROYECTO RELACIONADO CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS MANIFESTACIONES	12/06/20	10/06/20	0.74 MOP	748.084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	748.084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO S.A.	PROYECTO DE MANEJO, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOR DE ESPACIOS INFORMATOS VARIOZ GRUPOS DE CONSTRUCCION EN LA MANEJO	12/06/20	10/09/20	1.88 MOP	1.964.090.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1.832.787.36	0.00	100.00%	89.32%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOOP-AD-L-3-195-20	25	A.D.	TALLER SC. S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES ALFONSO DIAZ" (SECCION DE PUENTES DEL TERRITORIO)	01/09/20	30/09/20	0.40 MOP	487.350.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	487.350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIBO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	27/06/20	04/12/20	9 MOP	8.718.253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8.609.702.88	0.00	100.00%	98.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOOP-AD-L-4-215-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	01/06/20	28/12/20	8 MOP	7.286.802.26	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	147.637.18	0.00	2.00%	2.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
40	DGCOOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DP. S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES ALFONSO DIAZ" (SECCION DE PUENTES DEL TERRITORIO)	26/06/20	26/12/20	0.38 MOP	357.583.79	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	357.583.79	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOOP-AD-L-3-229-20	25	A.D.	DELEGAMAP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES ALFONSO DIAZ" (SECCION DE PUENTES DEL TERRITORIO)	03/06/20	26/12/20	0.39 MOP	337.490.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337.490.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER BA. S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES ALFONSO DIAZ" (SECCION DE PUENTES DEL TERRITORIO)	07/06/20	26/12/20	0.39 MOP	386.171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	386.171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOOP-AD-L-3-218-20	25	A.D.	DEGARRILLO SUSTENTABLE ARRO. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	08/06/20	28/12/20	1.36 MOP	1.746.364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1.746.364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	INTERHACIA AL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	21/06/20	20/10/20	1.78 MOP	1.788.279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1.788.279.36	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOOP-RI-L-3-243-20	15	I.R.	INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	26/10/20	30/09/21	*	1.893.779.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1.833.960.97	0.00	100.00%	81.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOOP-RI-L-3-245-20	25	I.R.	CONSTRUCCIONES DINES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	30/06/20	28/02/21	3.3 MOP	2.741.272.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1.844.877.51	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOOP-RI-L-4-247-20	25	I.R.	INTERHACIA AL S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, CENTRO ARTS EDUCACIÓN Y SALUD	21/06/20	18/01/21	*	3.588.189.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3.557.502.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACHO	PROYECTO RELACIONADO CON LA OBRAS PUBLICAS RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES ALFONSO DIAZ" (SECCION DE PUENTES DEL TERRITORIO)	21/06/20	28/12/20	0.40 MOP	442.516.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	442.516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTENDOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

-CONTINUED FROM SEPTEMBER OF 2003-

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
FEBRERO 2010[illegible]

52



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	0	0	1	11	1	11	0
TOTAL	12	0	0	1	11	1	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1,000,005

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	T.F.	MODALIDAD	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERMANENCIA DE LA OBRA		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS	PORCENTAJE	AVANCE FÍSICO		CONCRETO PERMANENTE			ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	
1	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	1,834,247.70	100.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	40,000.00	\$ 2,239,147.89	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
2	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	46,743,880.00	100.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	11,238,000.00	\$ 52,232,880.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
3	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	11,941,999.00	100.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 22,117,147.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
4	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	753,894.00	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 753,894.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
5	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	1,000,000.00	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 900,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
6	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,036.10	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 16,026,036.10	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
7	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	8,449,827.88	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 8,449,827.88	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
8	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	1,800,200.00	100.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 1,800,200.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
9	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	8,419,838.27	100.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 1,762,720.18	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
10	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	8,498,880.00	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 4,498,880.00	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
11	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	22,187,002.67	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 22,187,002.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.
12	0000P-001-0-001-00	10/10/20	CONSTRUCCIÓN	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	Reforma y ampliación de la Terminal de Buses y Estación de Transferencia de la Ciudad de México	2014/01/01	2019/12/31	La información se actualizará en el próximo reporte	180,000.00	0.00	ACTUAL	0.00	Ant. anterior 10 oct 2023	Ant. actual 1 oct 2023	0.00	\$ 180,000.00	\$ 0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido, en proceso de entrega de obra para la entrega de la obra.

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe.

VOLVIO CONTRATADO	TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE OBRAS
118,332,846.68	4,000,000.00	4,000,000.00

TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE OBRAS
118,332,846.68	4,000,000.00	4,000,000.00

RAÚL ANGELO VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Administrativa de Supervisión de Construcción B

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	1	7	1
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	63	0	13	0	50	0	50	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	1	2	0	7	0	7	0
TOTAL	84	8	15	3	74	1	76	1

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 8 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 1 ADJUDICADO EN 2021, 7 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS "ADJUDICADOS EN 2020; 8 ESTAN CONCLUIDOS, UN CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	1	7	1
TOTAL	1	7	0	3	5	1	7	1

NOTA: DE LOS 8 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 7 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y 1 ADJUDICADO EN 2021,
LOS 8 ESTÁN CONCLUIDOS, 1 CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

Corte al 30 de septiembre de 2021

CANTON	CANTON	F.P.	MODALIDAD	ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	EJECUCIÓN	OBRAS (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						2020	2021					ANTICIPA	2021	2021	2021	2021	2021			
					Ampliación, Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor a Caminos de Salud				\$17,841,474.30	\$10,886,148.38	\$0.00				\$0.00	\$16,745,894.38	\$0.00			
1	3000P-19-A-16-20	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UPN	UPN	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Secundario, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	11/08/2020	31/08/2021	-	\$10,886,046.38	\$7,802,222.27	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,802,222.27	\$0.00	37.50%	98.89%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
2	3000P-19-A-18-21	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UPN	UPN	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Secundario, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	02/08/2021	31/12/2021	\$8,000,000.00	\$7,989,624.91	\$7,989,624.91	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,989,624.91	\$0.00	100.00%	98.89%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Secundario, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.				\$48,811,071.00	\$48,811,071.00	\$0.00				\$0.00	\$48,811,071.00	\$0.00			
3	3000P-19-A-18-22	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento del Teatro Jureta, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	00/01/2021	00/01/2021	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
4	3000P-19-A-18-23	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento del Teatro Jureta, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	00/01/2021	00/01/2021	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
5	3000P-19-A-18-24	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento del Teatro Jureta, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	00/01/2021	00/01/2021	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
6	3000P-19-A-18-25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	UPN	UPN	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Secundario, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
7	3000P-19-A-18-26	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento del Teatro Jureta, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	00/01/2021	00/01/2021	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
8	3000P-19-A-18-27	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento del Teatro Jureta, ubicado en la Zona 19-A, entre Calle Jureta y Tonalá, Cd. Tlalcoyote, C.P. 56060, Estado de México, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,192,748.47	\$2,192,748.47	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,192,748.47	\$0.00	100.00%	100.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTAL									\$17,841,474.30	\$48,811,071.00	\$0.00				\$0.00	\$48,811,071.00	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONA EN CUANTO SE RECIBA.

Ing. José Carlos Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Raúl Rodríguez Sotelo
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN
\$17,841,474.30	\$17,841,474.30	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE EJECUCIÓN
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS APLA/TAMIALES.

159



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL	12	0	0	0	12	0	12	0

0060

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
SEPTIEMBRE 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Al 30 de septiembre de 2021

											Al 30 de septiembre de 2023									
NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CÁLC	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Am. S.A de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el terreno del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 145,000,071.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,000,004.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,181.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	40,000,004.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-mar-22	27-dic-22						
2	DGCOP-RI-F-5-108-21	02	RI	Consultoría Integral en Ingeniería S.A de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	27-sep-21	31-dic-21	\$ 5,006,214.76	\$ 5,811,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	13-feb-22	\$ 1,415,968.58	\$ 1,330,832.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-mar-22	27-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-185-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Gray S.A de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Clínica Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,580.00	\$ 72,763,011.11	0.00	ANTICIPO	21,815,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,763,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	21,815,903.33	28-dic-22	08-ene-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-RI-F-5-113-21	02	RI	CAMEIS Ingeniería S.A de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso a la Clínica Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	\$ 3,337,804.82	\$ 2,608,886.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	13-feb-22	\$ 437,887.58	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	30-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Asiute S.A de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agua, arborescencia 1 y 2, fono al aire libre, talones y rellenos	01-ene-21	15-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,186.58	0.00	ANTICIPO	27,094,258.97	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,186.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	27,094,258.97	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-RI-F-5-151-21	02	RI	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agua, arborescencia 1 y 2, fono al aire libre, talones y rellenos	29-ene-21	18-mar-22	\$ 5,016,206.97	\$ 4,342,863.67	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 873,748.20	\$ 5,315,548.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00	28-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Rabco S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de construcción definitiva de obra de apoyo 876, C6 T 011 a base de elementos metálicos en Puente Velasco La Ciénega, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puerto en la Alcatilla Interoceánica, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	\$ 483,063.12	\$ 483,063.12	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 483,063.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Am. S.A de C.V.	Construcción de vialidad bajo Puente Canal Nacional en Carretera Central de Avda de Parícutin Oriente en la Alcatilla Interoceánica, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 822,449.21	\$ 822,449.21	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 822,449.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-159-21	01	AD	Ingeniería de Desarrollo Integral S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal sobre el parque ecológico, económico, informe técnico para rehabilitación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a talones cerámicos de ancho peatonal puente y adyacencia a sustratos, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	25-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Firmas manuscritas]

Al 30 de septiembre de 2021

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						PRIMERO	SEGUNDO					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
10	DDCOP-B-F-4-176-21	01	RI	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Obisporo y General Cárdena, Colonia Obisporo, Alcaldía Miguel Alemán, c.p. 11800, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio ajustado y tiempo determinado	11-09-21	31-09-21	\$ 3,110,612.06	\$ 3,403,385.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTUADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,403,385.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
11	DDCOP-B-F-4-189-21	01	RI	Grupo FAC del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 2 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Cal. La Piedad, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio ajustado y tiempo determinado	10-09-21	31-09-21	\$ 3,123,438.29	\$ 3,198,746.39	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTUADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,198,746.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
12	DDCOP-B-F-4-187-21	01	RI	Grupo Guirre, S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Casa Atenea", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Guadalupe entre Alameda Copacapan y Calle Capital del Humo y Calzada de las Bombas C.P. 06000, Ciudad de México	10-09-21	31-09-21	\$ 3,253,811.28	\$ 3,198,300.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTUADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,198,300.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
20,180,416.05	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTUADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
20,180,416.05	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Belancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	63	0	13	0	50	0	50	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DECONCENTRADOS, AGENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 111

CORTÉ AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O.M.	VALOR CONTRACTADO	RETENCION	MATERIALES	CONVENIO FINANCIERO - MONEDA			RETENCION		ANALISIS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONEDA	ANALISIS	EN VALORES	PLAZO	ANALISIS	
1	DGCOP-LPN-L-4-013-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE MARCO S. NÚMERO 500 EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	23/03/21	26/07/21	6.20 MDP	4,758,027.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.
2	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	23/03/21	26/07/21	3.50 MDP	3,105,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,105,696.28	0.00	37.90%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA
3	DGCOP-R-L-1-013-21	25	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ADICIONES A LAS VEREDAS TERRITORIALES DE ATENCION Y PROVISION DE LA VEREDA DE SANJOSE "LUNA" VEREDAS "LUNA" CONFORMANDO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. "LUNA TINA MONTES" UBICADO EN AV. ROY REEDMAN/CHITEL EN SAN JOSE, COLUMA	25/03/21	07/06/21	4.43 MDP	4,199,900.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,132,438.84	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	27/03/21	26/07/21	5.70 MDP	4,576,390.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,330,384.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-018-21	26	L.P.N.	FORLAN, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	23/03/21	31/07/21	6.10 MDP	5,589,706.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.85%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.
6	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELEME ESPINOZA AVENDADO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	27/03/21	26/07/21	5.35 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,225,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	27/03/21	26/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
8	DGCOP-LPN-L-1-023-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	30/03/21	15/06/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	19,691,466.64	0.00	193.06%	85.62%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO GUYSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,254.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,971,254.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.
11	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, INFORMATICO Y DE INGENIERIA DE OBRAS PARA LA OBRA "LA EDUCACION Y CULTURA DEL PROYECTO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	30/03/21	01/06/21	-	1,444,990.25	3.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECRES DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLURES) "PLURES SURTA AMATELA SURTA, UBICADO EN CALLE CALLE PEREZ GONZALEZ SARGA, COLUMA SURTA AMATELA	06/04/21	02/06/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	96.01%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

00000064



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO O DE REFERENCIA	CANTO CONCRETADO	EJECUCIÓN	ESTADO		CANTIDAD PERMANENTE			ESTIMACIÓN		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	BASE	TERMINO	MONTO	PROYECTO	EN TRÁMITE	PROYECTO	PROYECTO	
13	DGCOP-R-L-3-026-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	09/10/21	1.15 MDP	985,069.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	026,057.01	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-R-L-3-032-21	25	I.R.	RYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	908,148.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	66.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN AVENIDA SAN JUAN DE AMARCO, COLONIA SAN JUAN DE AMARCO, CDMX	15/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,987,079.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,987,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS AGROPECUARIAS", UBICADO EN PROYECTO DE TERRENO UBICADO EN CALLE FORTALEZA EN LA ESTADIA, UBICADO EN CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	18/04/21	10/08/21	0.50 MDP	0,199,999.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,778.48	0.00	3.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
17	DGCOP-AD-L-3-031-21	25	A.D.	FORLANK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRERÍA PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA ESTADIA", UBICADO EN CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	23/04/21	01/08/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	66.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE PÉREZ, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	28/04/21	25/08/21	-	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,033.10	0.00	6.00%	4.89%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
20	DGCOP-R-L-3-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.90 MDP	1,468,988.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-050-21	25	A.D.	SURYA 7783, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	09/05/21	25/08/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-R-L-1-081-21	15	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,378.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,378.84	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-R-L-1-082-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA A LAS UNIDADES TRANSFERIDAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "UNAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,879.24	0.00	100.00%	93.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-1-084-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS URBANAS CONSTITUCIONALISTAS", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CAMILLON EN CALLE FORTALEZA, CAMPO A LAS BRAS AMIGABLES, AVENIDA CAMPA, COLONIA LOMA DE LA ESTADIA	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,858,001.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.

1111-0065

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	C.F.	PERSONA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS POR METRO CUADRADO	VALOR CONTRACTUAL	PROMEDIO	FINANCIAMIENTO		RENTAS		RENTAS		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO			
25	DGCOP-UPN-L-1-005-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,889,389.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
26	DGCOP-AD-L-3-059-21	25	A.D.	GRUPO QUIRWA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	01/06/21	30/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-5-066-21	25	A.D.	DITASA CONSULTORES S. A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	31/05/21	28/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	802,833.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-3-063-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	18/06/21	07/07/21	1.30 MDP	1,306,541.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,306,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-3-069-21	25	A.D.	GRUPO QUIRWA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE SUELO EN PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-1-072-21	10	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ÁREA DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO (CONDOMINIO "COMO").	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	17,837,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEBILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
33	DGCOP-AD-L-3-075-21	25	A.D.	GRUPO PLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	07/07/21	31/12/21	1.84 MDP	1,306,356.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	917,850.90	0.00	100.00%	61.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITA DESARROLLO S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	08/07/21	05/11/21	4.2 MDP	3,278,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	12/07/21	09/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.88%	2.63%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
36	DGCOP-IR-L-4-083-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZADOS PLAZADOS (HAY) UNIDAD EN CALLE SOLIDARIDAD SAN PABLO SAN BERNARDO (COSTEROS, ALICIA, MADALENA, CANTERA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO).	12/07/21	05/11/21	5 MDP	6,217,172.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	9,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CDO	CÓDIGO	F.F.	REGISTRADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR CONTRACTUAL	ECONOMÍA	SUBCATEGORÍA	COMPROBANTE DE PAGOS			ESTIMACIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
											RECIBOS	TERMINOS	OTROS	PROGSA	EN VALORES	RECIBOS	FINANCIEROS	
37	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA SAN JUAN DE AMANAY" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 4TH EN COLONIA SAN JUAN DE AMANAY V.	20/07/21	09/09/21	1.44 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-2-088-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA RAMON URIBARRI" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN COLONIA 3A, CERRADA MENDOCINO	20/07/21	06/06/21	1.44 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-RL-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA PLANTA DE APACHTO" UBICADO EN AVENIDA DEL 800 N° DEL COLONIA AUREO D.F. SAN ANTONIO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	15/11/21	8.8 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,952,453.70	0.00	100.00%	98.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-RL-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA EDUCACIÓN CIVICA" UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITECNICA MANOCHA ST. 1475 AL. ESCUELA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITECNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-RL-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA SANTA MARIA" UBICADO EN CARRETERA JOCHIMILCO - TLAPOALUPA, CERRADA TALLON DE LOS PESTES DEL SANTA MARIA INTITULO, ALCALDIA	13/10/21	31/12/21	8.8 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,473,305.87	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
42	DGCOP-RL-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA JOSÉ MARÍA" UBICADO EN CALLE VANDERBILT S. TAMAYO, CERRADA DINAMARCA DE JUREZ, ALCALDIA	14/10/21	31/12/21	3 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	110,174.89	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
43	DGCOP-RL-L-4-123-21	25	I.R.	CONAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA MARCO" UBICADO EN CALLE VANDERBILT S. TAMAYO, CERRADA DINAMARCA DE JUREZ, ALCALDIA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,554,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZA SAN JUAN DE AMANAY" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 600TH AUREO EN COLONIA SAN JUAN DE AMANAY.	21/09/21	09/11/21	0.91 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIAL DE GUERRA AL INTERIOR DEL BOSQUE SEMBRADO CAMPO	01/11/21	30/11/21	0.06 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	589,718.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACION S. S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CLARIFICACIONES ADICIONALES A PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALIZADAS Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	04/11/21	14/12/21	0.28 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,801.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLANJE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS REGIONALES Y/O CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	29/12/21	0.28 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,325.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-5-160-21	15	A.D.	LAP2 VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIO COMPLEMENTARIO RELACIONADO CON LA ELABORACIÓN DE PLANOS DE PLANTAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALIZADAS Y/O OTROS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DE DISEÑO DE PROYECTO, CALIDAD CONSTRUCCIÓN, CALIDAD DE OBRA	01/11/21	14/12/21	0.80 MDP	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	840,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

1.000.0067

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
BIENIO 2021

ORDEN	CÓDIGO	F.F.	MODALIDAD	PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	EJECUTADA	RECIBIDOS		COMPROBACIÓN DE PAGOS			SOLICITUD		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ANTICIPA	AMORTIZADO	EFECTIVO	TERMINO	EFECTIVO	EFECTIVO	EFECTIVO			
49	DGCOP-AD-L-1-188-21	18	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLZ, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA ESTIMAR PLANTAS Y/OPI DEVENIR DE DESARROLLO URBANO, TIPO A, BAJO DESARROLLO A PRECIO FIJO, Y TIEMPO DE EJECUCIÓN QUE INCLUYE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE Y/O CALZADA DE LA CALLE Y/O CALZADA	31/11/21	30/11/21	0.06 MOP	965,863.59	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-3-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	08/12/21	27/12/21	0.84 MOP	841,900.30	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	841,900.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-5-194-21	25	A.D.	CONSULTORES DE INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/11/21	28/12/21	1.30 MOP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-3-195-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.80	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	1,438,983.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-3-195-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	27/12/21	31/12/21	*	1,368,975.41	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	1,368,975.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-250-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	27/12/21	31/12/21	*	678,535.76	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	678,535.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITA, DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	1,434,888.66	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	1,344,849.81	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	512,952.02	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	512,952.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	887,245.31	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	874,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERRERÓN CHÁVEZ	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	957,516.58	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	905,871.80	0.00	100.00%	94.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	1,385,774.54	0.00	100.00%	96.16%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. ESPERDO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLANEADOS, PLANEADO EXTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR, UBICADO EN PASADIZO DEL CARILLÓN EN LA CALLE ESTERIOR	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	504,407.98	0.00	100.00%	87.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023[illegible]

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL DEMANDA	TOTAL DE ENTRADA	TOTAL DE RESERVA	
240,540,441.16	0.00	IMPORTE	0.00
		MONEDAS	0.00

TOTAL REVENUE RECORDED		PURCHASE TOTALS, ALL PERIODS	
REVENUE	EXPENSES	PERCENT	PERCENT
\$17,875,971.73	0.00	65.48%	66.60%

ARQ. CARLOS CHAVEZ GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	1	2	0	7	0	7	0
TOTAL	8	1	2	0	7	0	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1, 000,000.70

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	2	4	0	6	1
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	3	26	2	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	21	3	1	0	23	0	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	23	0	1	0	22	0	22	0
TOTAL	79	3	2	5	75	2	78	1

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRMINACIÓN DE DETALLES, UN CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-5-134-22 Y DGCOP-IR-L-1-049-22, SE HAN RECEPCIONADO, SE DAN POR CONCLUIDOS Y EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22 SE RECEPCIONÓ, SIN EMBARGO; NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	2	4	0	6	1
TOTAL	6	0	0	2	4	0	6	1

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 5 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE DETALLES, 1 CONTRATO EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 25 de septiembre de 2022

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RÉGIMEN DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS CARPÓN (M2)	EJECUCIÓN	ANTICIPOS		CONTRIBUCIONES - MONTOS			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						ANALÍTICO	SINTÉTICO					PROY.	TERMINO	MONTOS	PROY.	EN TERMINO	PROY.	EN TERMINO			
					Reconstrucción de Puente Peatonal en Calles Principales de la Ciudad de México (2022)				\$2,399,228.27	\$2,399,228.27	\$0.00			\$0.00	\$2,399,228.27	\$0.00					
1	0000P-AD-L-1-028-02	PARTICIPACION	46	GRUPO ROLAND, S.A. DE C.V.	Reconstrucción de Puente Peatonal ubicado en Calles Principales de la Ciudad de México, entre las Calles Tla Tepec y Centro, Campeche, Cuernavaca, Santa Fe de la Ciudad de México.	00000000	00000000	\$2,399,228.27	\$2,399,228.27	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,399,228.27	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Reaperturado el 11-09-22.		
					Construcción y Rehabilitación de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Calles Principales de la Ciudad de México				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00			\$0.00	\$6,787,288.12	\$0.00					
2	0000P-AD-L-1-025-02	RECURSOS PROPIOS	46	GRUPO ROLAND, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Rehabilitación de un Clavel, Dos Rampas de Accesibilidad Universal, una Pasarela y Rehabilitación de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Vialidad Río de la Plata en Calles Principales y Calles Principales, en la Avenida Insurgente y Vialidad Camero, CDMX.	00000000	00000000	\$7,075,116.40	\$6,787,288.12	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,787,288.12	\$0.00	99.00%	99.27%	Trabajos en proceso de terminación de obras.		
					Reconstrucción de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Calles Principales de la Ciudad de México				\$601,750.11	\$601,750.11	\$0.00			\$0.00	\$601,750.11	\$0.00					
3	0000P-AD-L-1-021-02	RECURSOS PROPIOS	46	GRUPO CONSTRUCTORES (GRUPO) S.A. DE C.V.	Reconstrucción de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Calles Principales de la Ciudad de México, entre las Calles Tla Tepec y Centro, Campeche, Cuernavaca, Santa Fe de la Ciudad de México.	00000000	00000000	\$7,075,116.40	\$601,750.11	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$601,750.11	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Reaperturado el 16-09-22.		
					Trabajos de Construcción de la Carretera Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre				\$7,075,116.40	\$7,075,116.40	\$0.00			\$0.00	\$7,075,116.40	\$0.00					
4	0000P-AD-L-1-082-02	PARTICIPACION	46	H&B EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Carretera Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre, CDMX, Cuernavaca, Santa Fe de la Ciudad de México, C.F. 00000, Ciudad de México.	00000000	00000000	\$6,886,210.00	\$6,886,210.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,886,210.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos.		
5	0000P-AD-L-1-119-02	PARTICIPACION	46	CONSTRUCCIONES METALICAS FELD, S.A. DE C.V.	Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Transporte y Montaje de Estructuras Metálicas y Anclajes para la Carretera Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre, CDMX, Cuernavaca, Santa Fe de la Ciudad de México, C.F. 00000, Ciudad de México.	00000000	00000000	\$1,446,000.00	\$1,446,000.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,446,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos.		
					Construcción de Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas en el Hospital General Cuernavaca				\$7,461,999.97	\$7,461,999.97	\$0.00			\$0.00	\$7,461,999.97	\$0.00					
6	0000P-AD-L-1-186-02	PARTICIPACION	46	GRUPO CONSTRUCTORES (GRUPO) S.A. DE C.V.	Reconstrucción de 120 m de la Red de alcantarillado de alcantarillado de 120cm (37) de diámetro, por sistema de alcantarillado de 120cm (37) de diámetro, para aguas pluviales, del ramo 14, con un costo de 407 mil (407) de dólares, para drenaje vertical, en la zona de 0.00 a 0.10 m de diámetro, desde el drenaje al alcantarillado de 0.00 a 0.10 m (37), ubicado en la Calle Manuel Escobedo y la Av. 16 de Septiembre, entre las Avenidas, Avenida España y Calles, entre Calles, Avenida Cuernavaca en México, C.F. 00000, Ciudad de México.	00000000	00000000	\$7,461,999.97	\$7,461,999.97	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,461,999.97	\$0.00	100.00%	10.00%	Trabajos concluidos. Contrato en Proceso Judicial. Se reporta por último vez.		
TOTAL									\$24,222,798.27	\$24,222,798.27	\$0.00			\$0.00	\$24,222,798.27	\$0.00					

ORDEN CONTRATO	MONTOS CONTRATADOS SUBTOTAL	SUMAS DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
00000000	\$24,222,798.27	\$0.00	\$0.00
00000000	\$24,222,798.27	\$0.00	\$0.00
00000000	\$24,222,798.27	\$0.00	\$0.00

FORMAS DE PAGOS		FORMAS DE PAGOS	
PAGOS	EN TERMINO	PAGOS	EN TERMINO
\$24,222,798.27	\$24,222,798.27	\$24,222,798.27	\$24,222,798.27

Ing. Jesús Gerardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

Ing. David Ricardo Rodríguez Rodríguez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	29	0	0	3	26	2	27	0
TOTAL	29	0	0	3	26	2	27	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-5-134-22, SE HA RECEPCIONADO, SE DA POR CONCLUIDO.

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE RECEPCIONÓ; SIN EMBARGO, NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.

0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA DONA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ANEXO AL INFORME FÍSICO-FINANCIERO
PREPARADO EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Al 30 de septiembre de 2022

Al 29 de septiembre de 2023																				
NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ACTIVIDADES	CONVENIO (PERÍODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CÓDIGO	CONTRATO					RECIBO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONEDA	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DDCOP-IR-L-1-004-22	21	IR	Costa Empresarial y Comercial S. R. L. de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de pilas de 60x70 en bóveda, columnas y nervaduras del puente vehicular Río de los Hornos. Tabulante en la sección que cubre al bento subterráneo correspondiente en los ejes 9 y 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc (Módulo 2), a poco antes y tiempo determinado.	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,506,900.00	\$ 7,579,883.80	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$ 7,579,883.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DDCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puesto Vialista Ciudad Interior y Av. Gran Canal del Oteagüe.	13-may-22	21-dic-22	\$ 102,297,350.00	\$ 102,767,430.26	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$ 102,767,430.26	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DDCOP-IR-L-1-048-22	01	IR	Draper Contratadora, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión del Proyecto integral para la Construcción del Puesto Vialista Ciudad Interior y Av. Gran Canal del Oteagüe, en la Alameda Cuauhtémoc, Módulos 2, 3 y 4, Ciudad de México.	29-jun-22	31-dic-22	\$ 3,059,830.00	\$ 4,126,495.71	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	\$ 4,126,495.71	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DDCOP-LPN-F-1-019-22	02	LPN	Diseños arquitectónicos y construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del edificio 1 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (suplementación y estructura) de la Brigada Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vialto de Guirgala 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	07-jun-22	10-ago-22	\$ 101,857,568.79	\$ 104,261,313.38	0.00	ANTICIPO	31,224,374.81	11-ene-22	21-dic-22	\$ 10,000,171.38	\$ 102,532,167.62	\$ -	99.43	99.93	Por cancelar
											AMORTIZADO	31,224,374.81	16-nov-22	15-mar-23	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DDCOP-IR-F-5-265-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Brigada Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vialto de Guirgala 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-jul-22	31-dic-22	\$ 3,795,864.84	\$ 3,795,864.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-ene-22	30-nov-22	\$ 3,792,364.41	\$ -	99.70	97.44	Por cancelar	
											AMORTIZADO	0.00		NA	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00		15-jul-23	\$ -	\$ -				
6	DDCOP-LPN-F-1-005-22	02	LPN	Concepción Constructora AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Brigada Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Guirgala 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	02-ago-22	31-dic-22	\$ 36,877,127.08	\$ 36,887,322.72	0.00	ANTICIPO	11,895,195.82	NA	19-jun-23	\$ 396,973.23	\$ 36,885,826.23	\$ -	99.99	99.72	Convenio modificatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	11,895,195.82			\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DDCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multiconstrucciones Martínez Grp, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "X", de la Brigada Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Guirgala 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	05-ago-22	31-dic-22	\$ 81,740,882.82	\$ 82,689,883.81	0.00	ANTICIPO	28,105,399.16	11-ene-22	07-mar-23	\$ 82,689,183.44	\$ -	99.99	99.99	Por cancelar	
											AMORTIZADO	28,105,399.16			\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DDCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Consorcio Subterráneo, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto integral para la Construcción de la Carretera Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el parterre del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	18-ago-22	21-ene-22	\$ 99,999,999.99	\$ 99,999,999.99	0.00	ANTICIPO	29,999,999.99	18-ago-22	26-nov-22	\$ 16,490,341.82	\$ 149,722,969.69	\$ -	99.99	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. Reprogramación de obra
											AMORTIZADO	29,999,999.99		30-jun-23	\$ 39,002,935.49	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DDCOP-IR-F-5-001-22	02	IR	Ases Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios "X" e "Y" de la Brigada Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialto de Guirgala 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	25-ago-22	30-dic-22	\$ 4,935,735.00	\$ 5,002,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-ene-22	09-feb-23	\$ 1,072,848.04	\$ 3,930,046.50	\$ -	92.14	92.14	Convenio modificatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	0.00		28-jun-23	\$ -	\$ -				
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Firmas manuscritas]

0077

al 30 de septiembre de 2022

Al 30 de septiembre de 2022																					
BASES DE DATOS		P.F. LOCALIDAD		EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERCENTUAL - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CARTO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-AD-L-5-089-22	02	AD	BYDCE, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para las obras emergentes en el segundo piso de la planta en su zona libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-mar-22	31-dic-22	\$ 1,112,879.67	\$ 1,445,389.76	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,445,389.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-LPM-F-1-158-22	02	LPM	Proyectos y Construcciones Daimon, S.A. de C.V.	Construcción del edificio 1 de la Biología Nacional de alto nivel, dentro del polígono del campo militar N. 1, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-mar-22	31-dic-22	\$ 27,301,835.12	\$ 30,476,187.27	0.00	ANTICIPO	7,845,756.18		17-mar-22		\$ 26,452,949.43	\$ -	96.99	96.99	Convenio modificatorio en trámite	
											AMORTIZADO	7,845,756.18		19-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-LPM-F-1-158-22	02	LPM	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios 12-H de la Biología Nacional de alto nivel, dentro del polígono del campo militar N. 1, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-mar-22	31-dic-22	\$ 28,308,874.36	\$ 33,858,916.34	0.00	ANTICIPO	7,897,588.80		17-mar-22		\$ 23,889,837.43	\$ -	84.69	84.71	Por cancelar	
											AMORTIZADO	7,897,588.80		21-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para las obras complementarias para el Proyecto Integral para la Construcción de la Gravedad Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el primer piso del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-mar-22	31-dic-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,195.15	0.00	ANTICIPO	0.00		21-mar-22		\$ 3,888,876.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00		28-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-AD-L-1-138-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Razo, S.A. de C.V.	Obras emergentes en el segundo piso de la planta en su zona libre de San Jerónimo a San Antonio. Tramo 2	26-mar-22	31-dic-22	\$ 1,835,746.86	\$ 1,835,746.86	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,835,746.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-AD-L-1-138-22	02	AD	Razo, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de equipo electrónico personal y vehículo para el caso en la estación San Antonio Toluca Línea 12, Avenida Toluca en la Avenida Toluca, Ciudad de México	21-mar-22	09-mar-22	\$ 185,827.34	\$ 185,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 185,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-AD-L-5-134-22	02	AD	Razo Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de las obras emergentes para el equipamiento a puertos vehiculares adyacentes en el Tramo 3 en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-mar-22	25-mar-22	\$ 1,050,884.87	\$ 1,050,884.87	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,050,884.87	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-LPM-F-1-157-22	02	LPM	Tamayo, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios "D" y "N" de la Biología Nacional de alto nivel, dentro del polígono del campo militar N. 1, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-mar-22	14-mar-22	\$ 30,458,894.35	\$ 30,441,246.34	0.00	ANTICIPO	0.00		20-mar-22		\$ 30,441,246.34	\$ -	99.98	99.97	Por cancelar	
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-LPM-F-1-158-22	02	LPM	Consejo Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "B" de la Biología Nacional de alto nivel, dentro del polígono del campo militar N. 1, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-mar-22	13-mar-22	\$ 16,944,744.25	\$ 17,961,831.27	0.00	ANTICIPO	0.00		19-mar-22		\$ 201,808.55	\$ 16,823,186.72	\$ -	99.97	99.94	Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-LPM-F-1-167-22	02	LPM	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Reconstrucción de la edificación en el polígono de la Biología Nacional de alto nivel, dentro del polígono del campo militar N. 1, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón COMEX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-mar-22	12-mar-22	\$ 26,448,137.32	\$ 23,501,497.83	0.00	ANTICIPO	0.00		17-mar-22		\$ 4,888,788.41	\$ 21,486,304.25	\$ -	90.88	90.88	Convenio modificatorio en trámite y monto
											AMORTIZADO	0.00			NA						
											POR AMORTIZAR	0.00									

REPORTES DE AVANCE PRESUPUESTARIO PARA DINAMICA PUBLICA
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Al 30 de septiembre de 2023

CÓDIGO	NÚMERO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	GLORIOSA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADO	EN TRÁMITE	PAGO	POR PAGAR	
20	DGCOP-AD-F-1-173-22	02	RE	Aerón, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-22	10-mar-23	\$ 8,858,826.82	\$ 13,438,987.30	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	10-mar-23	\$ 1,150,343.41	\$ 3,671,491.33	\$ -	99.82	99.82	Por cancelar
21	DGCOP-AD-F-5-116-22	02	AD	Avia Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	31-mar-23	\$ 967,791.38	\$ 967,791.38	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	01-abr-23	\$ 435,455.88	\$ 870,976.27	\$ -	99.90	99.90	Convenio modificatorio en monto y plazo
22	DGCOP-AD-F-5-174-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "H" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-22	24-mar-23	\$ 1,025,197.79	\$ 1,025,197.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	22-mar-23	\$ 357,793.40	\$ 709,281.84	\$ -	99.98	74.72	Convenio modificatorio en plazo
23	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Construcción, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	07-abr-23	NA	\$ 949,576.73	\$ -	99.99	99.99	Convenio modificatorio en plazo
24	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Servicios y Asesoría Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,568.89	\$ 1,038,568.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	28-mar-23	\$ 485,910.86	\$ 994,298.33	\$ -	99.99	99.73	Convenio modificatorio en monto y plazo. Por cancelar
25	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Sylva, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "O, P y Q" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	28-mar-23	\$ 389,525.36	\$ 634,627.27	\$ -	99.99	80.08	Convenio modificatorio en plazo. Por cancelar
26	DGCOP-AD-F-1-201-22	02	AD	Multidimensionales México City, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Escuela Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-dic-22	28-feb-23	\$ 27,887,568.89	\$ 27,887,568.85	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 25,685,767.68	\$ -	100.00	91.88	Por liquidar
27	DGCOP-AD-F-1-202-22	02	AD	Canal Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Escuela Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	21-dic-22	28-feb-23	\$ 1,035,987.82	\$ 1,035,987.82	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 927,619.83	\$ -	100.00	99.90	Por liquidar

00000079

doi:10.1017/S002229240000209

Al 30 de septiembre de 2023																				
CONTRATO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECUACION	ACTIVOS	CONVENIO PERÍODOS - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASE	CONTRATO					RECIO	TÉRMINO					RECIO	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	POR PAGAR	PORCO	POR PAGAR		
28	DGCOP-R-1-287-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "H" de la Bodega Nacional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guaymas 1345, perteneciente Santa Fe, Alvaro Obregón COAH, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	20-09-22	15-mar-23	\$ 8,796,476.60	\$ 8,365,915.28	0.95	ANTICIPO	0.00								Convenio modificatorio en plan. Por cancelar
											AMORTIZADO	0.00	NA	15-mar-23	NA	\$ 8,344,311.32	0	-	99.99	99.99
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-1-5-298-22	02	AD	Percom Ambiental, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de rehabilitación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructuras existentes dentro del polígono de la Bodega Nacional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guaymas 1345, perteneciente Santa Fe, Alvaro Obregón COAH, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-09-22	20-mar-23	\$ 1,056,129.54	\$ 1,836,100.34	0.98	ANTICIPO	0.00								Recepcionado obra por inspección
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	\$ 836,208.82	0	-	100.00	99.99
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DCCOP-ADJ-A-134-22 Y DCCOP-ADJ-1-885-22, SE VAN RECONOMANDO

NOTA: EL CONTRATO DCCOP-AD-F-5-208-21 SE HA RECHACADO SIN EMBARCO NO SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE APLICACIONES	
666,745,587.44	0.00	ANTICIPO	116,345,588.28
		ABONOS	116,345,588.28
		POR ABONOS	0.00

TOTAL DE EXTRACCIONES		SALDO GENERAL PERIODO	
PAGADA	ENTRANTE	FINANCIERO	AL
TOTAL PAGOS	0.00	10.00	10.00

Ing. Roberto Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Subiectul de Construcții de Obraze Moderne "20"

Ing. Ernesto David Muñoz Ceballos
Subdirector de Construcción de Obras Públicas T03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	21	3	1		0	23	0	23	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

6.000.0081

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

CNO	CLAVE	PA	ASIGNACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO VIGENTE	Monto CONTRATADO (M\$)	ECONOMÍA	ANEXO		CONVENIO FINANCIERO (M\$)			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ACU	TERMINO	Monto	PLAZA	EN PLAZA	PLAZA	FINANCIERO			
1	DGCOPIRL-4-207-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN DE AVILA (EP), UBICADO EN CALLE 17 DE OCTUBRE Y TOLUCA ME 7 LT 1 COLONIA PLAN DE AVILA, ALCALDIA TLAHUACALPAN, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	29-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO
2	DGCOPIRL-1-288-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	25-jun-22	*	3,093,285.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	31-may-22	28-jun-22	N/A	3,093,285.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO
3	DGCOPIRL-1-210-21	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,791.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,791.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOPIRL-1-632-22	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-22	09-sep-22	9 MOP	8,578,473.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	25-abr-22	09-sep-22	N/A	7,717,428.35	0.00	100.00%	89.90%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO
5	DGCOPIRL-1-038-22	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	08-jun-22	22-jun-22	7 MOP	6,329,360.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,329,360.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOPIRL-1-682-22	15	A.O.	KOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA, UBICADO EN LA AVENIDA INSURGENTES SUR DE INTERSECCIÓN DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PARQUE DEPORTIVO "CAROL BICHAU" S.P., ALREDEDOR DE CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	05-jun-22	01-nov-22	0.4 MOP	350,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	05-jun-22	01-nov-22	67,540.90	437,704.49	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO
7	DGCOPIRL-1-354-22	25	IR	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jun-22	10-nov-22	6 MOP	5,257,038.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	55,230,127.55	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOPIRL-1-679	25	AD	GRUPO QUINIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAN CALZADA DE LA VIGORÍA, UBICADO EN CALZADA DE LA VIGORÍA, ENTRE AVENIDA CARRETERA NACIONAL COLONIA CAMINO VERDE, ALCALDIA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-ago-22	18-sep-22	6.8 MOP	583,441.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O.T.A. AUTORIZADA	MAYOR CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN	ACUMULADO		COMPARATIVO PRESUPUESTO			EJECUCIÓN		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ACUMULADO	ACUMULADO	INICIO	TERMINO	SEÑAL	PRÓXIMA	EN TRÁMITE	PRÓXIMA	PRÓXIMA	
9	DGCOP-RL-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL PASEO DE LA REVOLUCIÓN DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,002.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	15-ago-22	31-dic-22	1,107,960.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	99.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
10	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLE S. A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) FILARES DE GUATEMALA, UBICADO EN CALLE CARLOS A. VERA No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	1,332,918.29	33,320.33	100.00%	96.36%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-RL-L-4-093-22	28	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) FILARES PASTORES, UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	8 MDP	5,648,762.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	5,033,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-RL-L-4-094-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) FILARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 2, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	6 MDP	5,389,049.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	3,702,925.41	1,354,294.51	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-RL-L-1-135-22	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) FILARES RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN No. 100, COL. OLIVAR DEL CONDE, 2DA SECCIÓN, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-ago-22	13-dic-22	8 MDP	7,494,647.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	7,414,313.10	0.00	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUANT E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE EXAMENES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO CON MODIFICACIONES	ECONOMÍA	MONTOS			CUMPLIMIENTO MONEDAS			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINAL			RECIBO	TERMINAL	MONEDA	PÚBLICA	EXTRINSECA	RECIBO	FINANCIERO				
15	DGCOP-RL-L-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	5,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-140-22	16	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA A, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1195, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	1,396,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-RL-L-146-22	17	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE. FENIX, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1195, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.5 MDP	5,981,977.85	3.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	5,934,693.73	0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-AD-L-139-22	18	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUBRICANTES E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES); PILARES REAL DE SAN MARTÍN, UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTÍN N° 270, COLONIA REYNOSA, TAMAILUPAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO.	30-dic-22	31-dic-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-AD-L-137-22	19	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A TRÁMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES); PILARES CEDA, UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CONEJOS SUR, COLONIA CENTRO DE	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	1,351,804.57	0.00	100.00%	95.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-136-22	20	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOD Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES); PILARES CEDA, UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CONEJOS SUR.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,384,493.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	NA NA	NA NA	NA NA	1,220,169.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	F.F.	SECCION	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PROYECTO DE INVERSIÓN	Monto comprometido	EJECUTADO	ANEXO			FORMACIÓN			FINANCIACIÓN		OBSERVACIONES			
						INICIO	FIN				ANTICIPO	OTRO	PLAZA	EN PAGAR	RECIBO	FINANCIADO						
21	DGCOP-AD-L-1-199-22	26	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES CHIMALPOCOCA" UBICADO EN 1RA. CERRADA DE CHIMALPOCOCA, 2-7 MD-35, LT-33, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, A PRESUPUESTO UNITARIO Y TIEMPO.	30-06-22	31-06-22	0.4 MDP	395,954.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	395,954.89	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
											AMORTIZADO	N/A										
22	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): PIARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401 COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,149,081.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.53	0.00	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
											AMORTIZADO	N/A										
23	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): "PIARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN CALLE DEL NORTE EN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN GARCERA, ALCALDIA GUSTAVO A.	30-06-22	31-06-22	1.1 MDP	1,089,052.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,089,052.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
											AMORTIZADO	N/A										
34	DGCOP-AD-L-1-203-22	26	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PIARES): PIARES LA PULGA, UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, A PRESUPUESTO UNITARIO Y TIEMPO.	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
											AMORTIZADO	N/A										
										75,678,665.48	0.00	ANTICIPO	N/A				75,678,665.48	2,003,705.20	95.83%	92.86%		
												AMORTIZADO	N/A									
												POR AMORT.	N/A									

ING. CARLOS CRISTÓFERO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	23	0	1	0	22	0	22	0
TOTAL	23	0	1	0	22	0	22	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1, 000-0086



FROM DEPT. 44, 30 DE SEPTEMBER 1941

[illegible]

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA: Documentos que se se incluyen en el presente informe: DGCOP-48-L-1-113-21, DGCOP-48-L-1-114-21, DGCOP-48-L-1-115-21, DGCOP-48-L-1-116-21, y DGCOP-48-L-1-117-21

TOTAL DE EXTINÇÕES		ANEXO 2009M, R\$ MIL	
PROPOSTA	DE PROPOSTA	PROPOSTA	DE PROPOSTA
104.034.197,62	314.034,12	104.034	314.034

[illegible]

Heidegger-Enkel Lorenz Wälder
Lehrstuhl für Informatik, Universität der Saarlands, Saarbrücken, Deutschland

MR. FRANK R. MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	0	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	1	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	8	0	0	26	0	26	0
TOTAL	34	9	0	0	43	0	43	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	8	0	0	0	8	0	8	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2023

Fecha al 30 de septiembre de 2023

ORDEN	CONTRATO	R.F.	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS PAGADOS	SOLICITADA	CONVENIO PERIODO 2023		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
					INICIO	FIN					PAGO	EN TOTAL	PAGO	EN TOTAL					
1	0000P-037-4-000-01	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	MUNDO TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
2	0000P-037-4-000-02	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
3	0000P-037-4-000-03	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	C. FALCÓN SANTIAGO GUERRERO S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
4	0000P-037-4-000-04	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	RECONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES OLIVERA Y LIZARRAGA S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
5	0000P-037-4-000-05	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	BADA SUPERFACCIÓN S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
6	0000P-037-4-000-06	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	ACCH S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
7	0000P-037-4-000-07	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	MUNDO TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
8	0000P-037-4-000-08	010007000 RECONSTRUCCIÓN	AD	HMA S.A. DE C.V.	2018/0001	2018/0001	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	00.00	N/A	N/A	00.00	00.00	00.00%	Trabajos en proceso de ejecución	
											AMORTIZADO	00.00							
											POR AMORTIZAR	00.00							
TOTAL								\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00			


Ing. David Steven Rodríguez Gómez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRATADOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AUTOPAGO
8.00	\$8,000,000.00	0.00	0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AUTOPAGO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AUTOPAGO
0.00	0.00	0.00	0.00



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Downloaded from <http://imj.sagepub.com> at 10:06 10 September 2014

SISTEMA				FECHA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CONVENIO DE OBRAS - MONTE				ENTREGA				MONTOS		APROBACIONES	
FECHA	CONTRATO	S.I.	MODALIDAD	ENTREGA	MONTE DE LA CONTRATA	MONTE CONTRACTUAL	MONTE CONTRACTUAL TOTAL	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE	MONTE
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-00000	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00	20,838,306.72	0.00
				Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados.			20,838,306.72	0.00				20,838,306.72	0.00				
4	2007-01-1-000-00000	1000-00	00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ABOGADOS, ubicado en Avenida General Gaitanero, No. 10, Colonia Villa Nueva, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2007-01-1-000-000												

9093



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIRUALES

Fecha al 30 de septiembre de 2021

CÓDIGO	CÓDIGO	P.A.	PROYECTO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	ECONOMÍA	ACTIVIDADES			CANTIDADES			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINA						PROG.	TERMINO	ACTUAL	PROG.	TERMINO	PROG.	TERMINO	
T	00000000-0-00000000	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS	00	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DEL SOL, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Administrativo y Operativo para la Construcción, Rehabilitación, Restauración, Remediación, Construcción y Adquisición de los Bienes Intelectuales y Culturales de los Museos y Sistema del Templo Cultural Templo de Virreyes, ubicados en diferentes Secciones del Barrio de Chapultepec, Estado Miguel Alemán, C.F. 00000	2021/09/01	14/11/2021	9,136,791.12	0.00	ENTREGA	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	7,415,279.51	0.00	100.00%	80.00%		Servicios Concluidos. Contrato con diferenciales en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 29-Feb-2021.
										RECEPCIÓN	1,270,000.00									
										RECEPCIÓN	0.00									


Am. Jesús Cárdenas Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Miguel Rodríguez Gómez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de septiembre de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	1	0	0	6	0	6	0
TOTAL	5	1	0	0	6	0	6	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de septiembre de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPEPPS012013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Señalizaciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 8,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 548,276,830.67	\$ -	74.79	87.73	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$809,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-007-23	02	AD	Jaguar Ingenieros Constructoras, S.A. de C.V.	Obras complementarias consistentes en la ampliación de los pilas sépticas hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Chamado sobre la calle Eucalipto s/n, en la colonia Zedillo, Alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	05-jun-23	24-jun-23	\$35,000,000.00	\$ 34,999,893.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 34,999,893.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, pantalón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$14,935,570.47	\$ 12,789,192.84	0.00	ANTICIPO	3,896,797.79	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, pantalón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	30-dic-23	\$45,000,000.00	\$ 41,493,137.69	0.00	ANTICIPO	12,495,938.29	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	3.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-F-5-003-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 5, 7, 8 y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire acondicionado del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, Pantalón Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,387,272.20	\$ 1,090,881.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 398,820.10	\$ -	33.64	33.64	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de septiembre de 2023

Caso	Número Contrato	P.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Economía	Anticipos		Convenio (Periodo - Monto)			Estimación		Avance %		Observaciones
						Inicio	Termino				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	
8	DGCOP-RO-F-5-064-23	82	AD	Nestor Lugo Instal, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y 8 y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de los edificios 6, 7 y 8 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la sistema de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guereño 1345, Pantón San, Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.18	\$ 1,096,343.23	0.00	Anticipo	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 487,960.01	\$ -	43.43	43.43	
											Amortizado	0.00								
											Por Amortizar	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPEPPB0102013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPEPPB0102013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DGCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,382,839,656.77	0.00	Anticipo	0.00
		Amortizado	0.00
		Por Amortizar	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
585,151,684.96	0.00	43.43	43.43

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0		0	3	0	3	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2023

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	FA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO CON DESTINACIÓN	MONTOS CONVENIDOS	EJECUCIÓN	RECURSOS		FINANCIAMIENTO - FONDS			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	REC	TERMINO	MONT	PAJAS	EN MONED	FONDO	FINANCIADO	
1	DOCOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CORRIENTE DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	60 MDP	56,365,254.91	0.00	ANTICIPO 16,933,579.43 AMORTIZADO 11,816,817.52									
											POR AMORTI 5,293,962.45	22-may-23	07-sep-23	7,755,295.27	55,631,638.21	0.00	99.90%	96.70%		
2	DOCOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTO RES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO RATO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	210 MDP	204,508,320.02	0.00	ANTICIPO 31,357,898.01 AMORTIZADO 34,189,154.60									
											POR AMORTI 27,171,791.21	N/A	N/A	N/A	175,244,912.02	0.00	99.70%	95.60%		
3	DOCOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORA Y CONTRATISTA S. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SN. COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 19000, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	110 MDP	105,972,237.97	0.00	ANTICIPO 31,791,671.39 AMORTIZADO 11,805,276.59									
											POR AMORTI 19,886,394.80	N/A	N/A	N/A	86,821,370.09	0.00	99.95%	83.63%		

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
946,865,222.50	0.00	ANTICIPO 118,025,146.87 AMORTIZADO 52,797,898.62 POR AMORTIAR 13,351,348.46

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE DE MONED.	PERCENT	%
PROYECTOS	EN MONED	MONED	PROYECTOS
946,497,818.38	0.00	31.65%	83.38%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ OROZCO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	18	8	0	0	26	0	26	0
TOTAL	18	8	0	0	26	0	26	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0103



INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALUMÍNIO PÓLICO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE ALUMÍNIO PÓLICO

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA TERRA FUNDADA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA UNA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CIERRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[illegible]

Note: Comments are not subject to editorial review.

1031A DEBT FINANCING	1031B RECEIVABLES	TOTALS WITH 1031A	
404,710,819.12	2,475,838.76	INTEREST	2.0
		SALES FINANCING	2.0
		1031B AMOUNTS	

TOTAL DE ESTACIONES		POTENCIA GLOBAL, POTENCIA	
PROYECTOS	DE TRANSITO	PROYECTOS	DE TRANSITO
279,018,187.34	25,187,006.30	70.14%	41.09%

¹ *See* also *Justification for the continued membership of the Kingdom of the Netherlands in the European Union* (2002) 10 *Journal of Energy & Environment* 103.

SEAF, RAZLI DEPUZ AMPLIAT
 Jude de Judea Departamentul de Construcții de Construcții 10

ING. EFRAÍN ALVARO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2023




DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5501 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL DEL NORTE, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".

1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción los puentes atirantados que se localizan a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, los cuales surgieron en la construcción de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual corre de la Estación Pantitlán a los Reyes la Paz, presentan problemas en su estructura derivado de los hundimientos diferenciales del suelo existente, aunado a esto los sismos que se presentaron en los últimos años incrementan daños en toda la infraestructura de la CDMX, y específicamente en el puente vehicular de República Federal, mismo que en diferentes ocasiones se ha tenido que cerrar a la circulación para realizarle los mantenimientos correctivos en el tablero central, como se puede observar en las imágenes siguientes.




Los hundimientos registrados durante los años pasados a los mástiles del puente indican que el mástil del lado sur es el que presenta un desplome de hasta 45 cm. Como se puede observar en la siguiente imagen





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



SIMBOLOGÍA

-----	04 ENERO 1996
-----	10 SEPTIEMBRE 1996
-----	15 MARZO 1999
-----	24 OCTUBRE 2006
-----	23 FEBRERO 2011
-----	28 MARZO 2012
-----	26 JUNIO 2012
-----	26 JULIO 2012
-----	21 AGOSTO 2012
-----	12 SEPTIEMBRE 2012
-----	03 AGOSTO 2016
-----	05 ABRIL 2017
-----	02 MAYO 2017
-----	21 NOVIEMBRE 2017

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución como Demoler los puentes y hacerlos nuevos o Rigidizar la estructura para eliminar los tirantes, lo cual se requiere de una gran inversión y no solucionaría el problema.

2.- UBICACIÓN


Av. república federal norte y calzada Ignacio zaragoza, colonia ejidal santa Martha Acatitla sur,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

19.372370, -99.015424



3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el puente presenta desplomes en los mástiles de hasta 45 cm., y en el tablero central, no cuenta con juntas constructivas, provocando que la superestructura ya este deformándose y puede provocar un colapso como se observa en las siguientes fotografías:





4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, pretende estabilizar el suelo y el subsuelo existente en la zona del puente vehicular Republica Federal, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y así evitar las grandes cantidades de inversión que año con año se tiene que destinar a los 6 puentes atirantados existentes.

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., está dando buenos resultados en obras que presentaban problemas de hundimientos diferenciales como son el Hospital General de Tláhuac, Alcaldía de Tláhuac y la Unidad Habitacional Ciudad Bienestar en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL DEL NORTE, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO"**, por Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V.

6.-SITUACIÓN FINANCIERA

Para formalizar el contrato relativo a los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL DEL NORTE, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO"**, se cuenta con la Autorización de Suficiencia Presupuesta, otorgada por el Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/DGAF/07-02-2023 de fecha 7 de febrero de 2023 **(ANEXO 1)**.

7.-CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

Economía: Con la realización de la estabilización del suelo y el subsuelo de la zona donde se localiza el puente vehicular República Federal, se reducirían los gastos de mantenimiento en los próximos años, logrando en ahorro para la Ciudad.

Eficacia: La empresa es especialista en el control geotécnico a través del proceso Físico-Químico en la composición del suelo y subsuelo de la zona del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

Eficiencia: La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, logrando realizar la estabilización sin afectar la operación del puente.



Transparencia: al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

Honradez: La empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., cuenta con las patentes registradas número 03-2017-071811142400-01, Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo PM-5S01, 03-2017-071811383000-01 Mejoramiento de las capacidades mecánicas del subsuelo. a partir de la estabilización de los procesos fisicoquímicos, mediante inclusión (inyección) de solución a base de aditivos minerales de tipo zeolíticos y la 03-2014-100712042200-01, para el Metodología para el diseño de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y subsuelo (ANEXO 2).

8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente la contratación de los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL DEL NORTE, UBICADO EN AV. REPÚBLICA FEDERAL NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO"**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo: 3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo I y 2; 63, Fracciones I y II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6.6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:

II.-Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

Artículo 5.- Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.



Artículo 24.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

C.- Adjudicación Directa.

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención.

La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.

- I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;*
- II. Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.*

Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

- I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;*
- II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez*



aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

Artículo 75-B.- *Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:*

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.*
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

SECCIÓN 6





BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

La presente justificación se elaboró el día 11 de octubre de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.


Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Manuel Alexel Vázquez Ortega
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

ANEXO 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

U 9 FEB. 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

HORA

13:51

POR

Claudia

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE Y APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

Ciudad de México a 08 de febrero de 2023

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/08.02.23/003

ACUSE

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PRESENTE

Por medio de la presente, anexo copia simple del oficio CDMX/SOBSE/DGAF/07-02-2023/09, mediante el cual la Dirección General de Administración y Finanzas, nos informa de las Suficiencias Presupuestales, por lo que adjunto al presente en original las Requisiciones de Obra de los siguientes proyectos:

Denominación del Proyecto	Proyecto	No de Requisición	Importe
"Trabajos de Reparación en la Sala de Armas (Trabajos Derivados del Sismo del 19 de septiembre de 2022)"	O23NR0240	DCOP "B"001/2023	\$2,000,000.00
"Mantenimiento a Puentes Vehiculares"	O23NR0236	DCOP "B"002/2023	\$170,000,000.00
"Proyecto para Mantenimiento Estacionamiento Pantitlán"	O23NR0229	DCOP "B"003/2023	\$550,000.00
"Obras Complementarias Puente Chamixto"	O23NR0235	DCOP "B"004/2023	\$35,000,000.00
"Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones Viales"	O13ML0002	DCOP "B"005/2023	\$809,562,367.00

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 409, Col. Magdalena Matheua,
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5764-14-15 Ext. 350

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE Y APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILA

"Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 (Ajuste de costo)	O23NR0246	DCOP "B"006/2023	\$15,000,000.00
"Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec"	O23NR0245	DCOP "B"007/2023	\$9,500,000.00
"Construcción de la Estación Provisional Balderas Mexibús"	O23NR0230	DCOP "B"008/2023	\$3,500,000.00
Análisis de Tráfico Vehicular en los Corredores Principales de Xochimilco "Movilidad Xochimilco"	O23NR0234	DCOP "B"009/2023	7,000,000.00

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. RICARDO GEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.C.e.p. Ing. Juan Carlos Puentes Ornela.- Director General de Construcción de Obras Públicas.- jpuentes@cdmx.gob.mx
C.P. Eudocio Santamaría Manuel.- Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas.- daop.sarlop@gonil.com
En atención a los volantes DGCOP0002 y DMAOP0007 de 01/02/23

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
C.P. 01500, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5766-14-15 Ext. 350

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



2023
FRANCISCO
VIAL

10 FEB 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2023

CIOMX/SOBSE/DGAF/07-02-2023

ING. JOAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Escatención al Oficio CIOMX/SOBSE/SI/DGCOF/26.01.23/005 mediante el cual envía 5 Requisiciones de Obra para otorgar suficiencia presupuestal y envía sus Fichas Técnicas con el fin de llevar a cabo su registro en el Sistema Informático SIIR-COP.

Al respecto, le envía 5 Fichas Técnicas (anexas), mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación Presupuestal, Control y Evaluación del Gasto, en el mismo sentido, envía las Requisiciones de Obra con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							
Denominación de proyecto										FOLIO										FECHA										AUTOR										TÍTULO										OBJETIVO										VALOR																																							



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CL	EL	AP	AL	PA	OP	NO	TE	AD	ME	PREP	IN	DE	PROYECTO	FECHA	MONTO
3	4	5	034	0020	12	1	1	3	4	0002	2	1	00	002000000	1,100,000.00
Exclusión de la Estación Policial de la Unidad de la Policía															
OP	EL	AP	AL	PA	OP	NO	TE	AD	ME	PREP	IN	DE	PROYECTO	FECHA	MONTO
3	4	5	034	0020	12	1	1	3	4	0002	2	1	00	002000000	1,100,000.00
Adición de la Estación Policial en las Carreras Principales de la Unidad de la Policía															

No permite comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importe de dichas adquisiciones, la cual no exenta de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cc: Jefe

cc: Jefe

Mra. Guadalupe Torres - Directora de Recursos Humanos y Capacitación
C.P. Federico Sánchez - Director de Planeación y Desarrollo Urbano
Mra. Patricia Ceballos - Subdirectora de Planeación y Desarrollo Urbano
Dra. Angélica Gómez - Subdirectora de Planeación y Desarrollo Urbano

Plaza de la Constitución 1, piso 2, colonia Centro
06000 Ciudad de México, C.P. 06000, México
73550

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ANEXO 1 REQUISICIÓN DE OBRA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B"

NÚM. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
DCOP"B" 002/2023

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
002/2023	Mantenimiento a puentes Vehiculares en vías primarias, reparación de juntas tipo matrix y de concreto, retiro y fabricación de parapeto metálico, colocación de placas de acero y obra civil para el mantenimiento a puentes vehiculares.

FECHA DE ELABORACIÓN			FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 023NR0235		NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE:	
12	01	2023	SEGÚN CALENDARIO			Mantenimiento a Puentes vehiculares		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS:		NÚM. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR	
HOJA NÚM. 1 DE 1						Alcaldeas Álvaro Obregón, Acoapatzaco, Benito Juárez, Coyocacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Itzamal, Itzamalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Veracruzano Caramza y Xochimilco.		6131	
								CONSTRUCCIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN	
								MONTOS ESTIMADOS	
								170,000,000.00	

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO Además de lo anterior y como parte muy importante, es dar atención a todas las emergencias que se presentan y otras demandas de atención ciudadana. Realizar trabajos de reparación de P.V. de la Red primaria sin afectar su operación y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan diariamente y disminuir los tiempos de traslados.		SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA) Ing. Eusebio David Muñoz Calderón Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2" AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA) Ing. Rolando Alexander-Pérez Betancourt Director de Construcción de Obras Públicas "B"	
TIPO DE RECURSOS: FINANCIAMIENTO		INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN Calendario Presupuestal	

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
VoBo SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL

NÚMERO DE REQUISICIÓN: DCOP "B" 002/2023 FECHA: 3 de febrero de 2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
CLAVE PRESUPUESTAL: 07C001 343024K020 121130 81512100 023NR0236
MONTO: \$170,000,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORIZA
LIC. ÁNGEL GÁLDERÓN CRUZ
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

* La presente suficiencia se otorga en la clave presupuestal referida conforme a la disponibilidad presupuestal anual.

**Cabe señalar, que el requisitado del presente documento es responsabilidad del área requirente, por lo que únicamente es válida la suficiencia presupuestal.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

ANEXO 2



CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO
TITULO: METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO LITERARIA
RAMA: LITERARIA
TITULAR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL
DEL DERECHO DE AUTOR
REGISTRO PÚBLICO



CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

TITULO: PM-5S01 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

RAMA: LITERARIA

TITULAR DE AMPLIACION: RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor: las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

CERTIFICADO

Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTORES: AQUINO CORREO ALBERT
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

TITULO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MECANICAS DEL SUBSUELO. A PARTIR DE LA ESTABILIZACION DE LOS PROCESOS FISICOQUIMICOS, MEDIANTE INCLUSION (INYECCION) DE SOLUCION A BASE DE ADITIVOS MINERALES DE TIPO ZEOLITICOS

RAMA: LITERARIA

TITULARES: AQUINO CORREO ALBERT
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811383000-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR
PASEO DE LA REFORMA 143
PUNTO DE COORDINACIÓN
DEL REGISTRO DE AUTORES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

0002



2023
San Francisco
VILLA

16 OCT. 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2023

CDMX/SOBSE/DGAF/13-10-2023/ 01

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
P R E S E N T E

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/09.08.23/1351, referente a los proyectos que tiene considerados la Secretaría de Obras y Servicios financiados con endeudamiento.

Al respecto, me permito remitir copia simple del oficio SAF/DGAF/2817/2023, emitido por la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el cual, notifica el proyecto registrado en el Sistema de Cartera de Inversión (SCI) que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la siguiente clave:

No. de Proyecto	Denominación	Clave de registro	Monto
023MR0266	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	23600010057	110,000,000.00

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.C.A.P.

M. EN L. Jesús Antonio Estroza Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - jestroza@secretariaobrasyservicios.gob.mx
Mtro. Guadalupe Estroza Sánchez. - Director de Finanzas en la SOBSE. - gestroza@secretariaobrasyservicios.gob.mx
Mtro. Ricardo Cádiz del Río. - Subdirector de Recursos Financieros de Obras Públicas en la SOBSE. - rcadiz@secretariaobrasyservicios.gob.mx

ADCC/2023/09/01

DGAF 3477 GPCP 1188



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



2023
Año de
Francisco
Villa

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2023
SAF/DGAF/2817/2023

MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

Me refiero al oficio SAF/SE/DGGEB/0575/2023, con el cual la Dirección General de Gasto Eficiente "B" remitió a esta Dirección General el Informe Ejecutivo del proyecto "Mantenimiento a Puentes Vehiculares", presentado por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) como susceptible de ser financiado con recursos de crédito, remitiendo en forma impresa y en archivo electrónico el Informe Ejecutivo del proyecto para su revisión y trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y asimismo solicita que, una vez que se cuente con la notificación correspondiente, se informe a esa Dirección General.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 97 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le informo que SHCP comunicó a través del Sistema de Cartera de Inversión, que el proyecto en cuestión se encuentra registrado con la siguiente clave (se adjunta Consulta de Proyecto en Cartera):

Nombre del proyecto	Clave de registro	Monto de deuda 2023 (pesos con 0/100)
Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	23900010057	\$110,000,000.00

No sé omitir mencionar que, la información que soporta el Informe Ejecutivo del proyecto citado es responsabilidad de la Unidad Responsable del Gasto y de los servidores públicos encargados de su administración adscritas a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 51 y 66 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; así como atender lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023; en el inciso a, de la fracción II, del artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley Federal de Deuda Pública y demás normatividad Federal y Local aplicable en la materia.

La gestión de esta Dirección General se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso d, de la fracción II, del artículo 33 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y con fundamento en las reglas 149, 150 y 151 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, Título Segundo "De las Operaciones con Fuentes Específicas de Financiamiento", Capítulo II "De los Recursos Provenientes de Deuda Pública y Gasto por Concepto de Arrendamiento Financiero", Sección Primera "De los Recursos Derivados del Endeudamiento", así como del numeral 20 de los Lineamientos para el registro en la Cartera que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las Obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México a ser financiadas con endeudamiento autorizado por el artículo 30 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023 (Lineamientos).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



2023
Año de
Francisco
VILLA

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2023
SAF/DGAF/2817/2023

Finalmente, le comento que en caso de que el proyecto modifique sus alcances en los términos previstos por los numerales 27 y 28 de los lineamientos, deberá procederse conforme a lo dispuesto por éstos.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO
DIRECTOR GENERAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIRMA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS.


DIEGO EDUARDO GARCÍA CORTES

C.C.C.F.A. con Amex

LETICIA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE.
ESTHER RAMÍREZ GARCÍA CASTRO, SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SASAF), PRESENTE.
GERARDO CHILIPÉZ, LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA ASAF, PRESENTE.
JUAN CARLOS CARPIO FRAGOSO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PRESENTE.
JOSÉ GUERRA GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESENTE.
JOSÉ GUERRA GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PRESENTE.
ADAM GARCÍA GUTIERREZ, DIRECTOR DE SEGUROS PÚBLICA DE LA ASAF, PRESENTE.

2023/10/13



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
10ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

7. Asuntos Generales