



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

NOVIEMBRE 14 DE 2024



1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Dirección General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

Dirección de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios,

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Subdirección de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción
para Servicios Urbanos

Subdirección de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

LIC. MARIO MUÑOZ VEGA

Dirección Ejecutiva de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

Subdirección de Disposición Final

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL

Director de Alumbrado Público

Subdirección Técnica de la Dirección de
Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAI CIPRIAN HERRERA

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

Subdirección de Ingeniería de Costos de Obras



ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ CRUZ

Director General Jurídico y Normativo
de la Secretaría de Obras y Servicios

Coordinador de Normatividad y Consulta de la
Dirección General Jurídica y Normativa

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Representante del Comité Central de Obras de
la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA

Contralor Ciudadano



2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 9ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



3. Lectura y Firma del Acta 9ª Sesión Ordinaria 2024



Siendo las doce horas del día jueves diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la novena sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
- 2.- **Aprobación del Orden del Día.** -----
- 3.- **Lectura y Firma del Acta.** -----
8ª Sesión Ordinaria 2024. -----
- 4.- **Seguimiento de Acuerdos.** -----
- 5.- **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----
- 6.- **Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----
- 7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----
- 8.- **Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente el **M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -----

En calidad de **Asesor:** como suplente el **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** como suplente el **C. Antonio Manzanares Lozano**, Coordinador de Normatividad y Consulta de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios; el representante suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, no se presentó; como suplente la **C. Angélica García Manzola**, designada como **Contralora Ciudadana** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias no se presentó. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



3.- Lectura y firma del acta de la 8ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 08-08-2024**, fue aprobada por unanimidad el acta de la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que en los folios **19 y 20**, se informa la Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2024, se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que de los folios **21 al 26**, de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico – Financiero correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2024; se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, toma la palabra el **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, comenta en los números 27, 28, 29 y 30 de su informe físico financiero es de 100% sin embargo no se especifica porque el avance financiero es de 0% y también el total contratado se reportó 475,778,791.78 pero al hacer la suma nosotros nos arroja 439,397,045.15, responde el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a efecto de atender su inquietud vamos por partes, ¿la primera pregunta es en cuanto a lo comprometido?, responde el **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, es en los números 27,28,29 y 30, ahí se arroja que es el 100% en la foja 26 de la carpeta,



contesta el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, okey estamos reportando un avance de 100% y su pregunta es que en el avance financiero es 0% y en las observaciones no se menciona el porque del 0%; Consultando cada uno de los expedientes podrá observar que algunos tienen 74%, otros 80%, otros 71% y otros 79%, conocerá también el procedimiento para el pago de las estimaciones, hay una hoja viajera, la cual después de haber pasado por el residente de obra que fue enviada por la empresa constructora, talvez y yo espero que el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, me apoye con esto dado que son contratos de la DETDFRSU y de la DAP hay algunas ocasiones que son devueltas porque cuentan con errores y esto implica que el área financiera devuelva el documento de tal modo que cuando se lleva a cabo el corte para agosto no se reportan estas cantidades; toma la palabra el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, en efecto como lo comenta el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, ese sería el seguimiento ideal pero muchas de las veces cuando lo llevan a trámite, presentan errores, como descripciones no adecuadas en cuestión de la formalidad y el número como tal ya lo acreditaron para un devengo de agosto, entonces sucede que cuando nos hacen la revisión nos detectan algunas áreas de oportunidad en cuanto a la forma y se les regresa y en esa hoja viajera se dejan asentadas las razones por las cuales se regresó y muchas ocasiones por la carga de trabajo de la misma empresa no las llevan, pero ya también es responsabilidad de la empresa y esa es una de las razones por las cuales se presenta el retraso financiero. Comenta el **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, ok, por parte del Órgano Interno de Control recomiendo que en esos casos se debe especificar en la parte de las observaciones para que no exista este tipo de confusión por favor; el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, comenta que precisando aún más en los casos que no podemos conciliar los números generadores se dejan fuera y se pasan a la siguiente estimación por tal razón es que se ve corto el porcentaje, agrega el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Otra cosa Lic. Vásquez es que desafortunadamente estos formatos los implementa el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, quien encarecidamente nos pide no modificar los mismos de tal manera que no podemos al final al calce hacer una observación como usted lo solicita, pregunto nuevamente a integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en el folio **28** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2024; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



8.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales, se presentan los oficios que amparan la información presentada, pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticuatro minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



VOCALES

TITULARES

SUPLENTE

M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento
y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

NO SE PRESENTÓ

C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos



D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno



INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

C. ANTONIO MANZANARES LOZANO
Coordinador de Normatividad y Consulta de la
Dirección General Jurídica y Normativa

NO SE PRESENTÓ

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

NO SE PRESENTÓ

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
Contralor Ciudadano



4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2024	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024 ATENDIDO
02-02-2024	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 ATENDIDO
03-03-2024	ACTA DE LA 2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 21 DE MARZO DE 2024 ATENDIDO
04-04-2024	ACTA DE LA 3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 18 DE ABRIL DE 2024 ATENDIDO
05-05-2024	ACTA DE LA 4ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE MAYO DE 2024 ATENDIDO
06-06-2024	ACTA DE LA 5ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE JUNIO DE 2024 ATENDIDO



REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-07-2024	ACTA DE LA 6ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE JULIO DE 2024 ATENDIDO
08-08-2024	ACTA DE LA 7ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE AGOSTO DE 2024 ATENDIDO
09-09-2024	ACTA DE LA 8ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ATENDIDO



5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	350,000,000.00	349,988,081.01	100%	29,285,744.10	320,702,336.91	91.63%	8.37%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,791,527.95	125,790,710.78	100%	4,370,482.41	121,420,228.37	96.52%	3.45%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						525,824,949.00	475,791,527.95	475,778,791.79	100%	33,656,226.51	442,122,565.28	92.92%	11.81%



6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad**

corte al 30 de septiembre de 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SEPTIEMBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	
1	DGSUS-ADL-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,589.13 \$	294.55 \$	294.55 \$	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	239,774.26 \$	1,738,363.31 \$	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ÁLVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	36,000,000.00 \$	34,739,207.50 \$	1,260,792.50 \$	1,260,792.50 \$	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	5,558,273.20 \$	40,297,480.45 \$	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
3	DGSUS-ADL-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,627.97 \$	255.71 \$	255.71 \$	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	52,451.98 \$	1,301,174.90 \$	-	100.00%	83.89%	OBRA CONCLUIDA
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	36,000,000.00 \$	35,614,411.43 \$	385,588.57 \$	385,588.57 \$	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	1,246,504.40 \$	29,013,180.74 \$	-	100.00%	78.71%	OBRA CONCLUIDA
5	DGSUS-ADL-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,589.13 \$	294.55 \$	294.55 \$	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	52,450.62 \$	1,264,794.18 \$	-	100.00%	81.54%	OBRA CONCLUIDA
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	36,000,000.00 \$	34,614,828.46 \$	1,385,171.54 \$	1,385,171.54 \$	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	1,211,519.00 \$	26,685,942.02 \$	-	100.00%	74.49%	OBRA CONCLUIDA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SEPTIEMBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	EN TRÁMITE	PAGADA	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,663.79	\$ 1,737,562.48	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,414,775.72	\$ 39,257,122.45	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	07 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,435,506.35	\$ 62,377.33	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 229,841.02	\$ 1,666,347.35	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,489,823.75	\$ 39,801,222.08	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 1,738,363.39	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	\$ 537,596.89	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,673,984.50	\$ 41,136,386.47	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SEPTIEMBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 55,148.08	\$ 1,553,737.21	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,301,801.25	\$ 36,675,571.39	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	\$ 1,886.86	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,519.49	\$ 1,562,864.69	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,752,139.55	\$ 41,703,011.75	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	16 DE MAYO DE 2024	09 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 1,841,156.47	-	100.00%	99.91%	OBRA CONCLUIDA
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,610,000.00	\$ 29,377,714.41	\$ 232,285.59	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE MAYO DE 2024	25 DE MAYO DE 2024	\$ 279,470.66	\$ 29,656,068.15	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SEPTIEMBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,005,709.54	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAM, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	\$ 766,846.11	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 768,429.95	\$ 47,119,035.41	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCIDA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,179,084.32	\$ 1,175,084.32	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,179,084.32	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCIDA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	\$ 20,288.14	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	\$ -	\$ -	16 DE MAYO DE 2024	02 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 599,675.61	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	\$ 9,461.03	\$ -	\$ -	01 DE MAYO DE 2024	18 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 9,387,182.47	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	\$ -	\$ -	16 DE MAYO DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 607,815.99	-	100.00%	99.97%	OBRA CONCLUIDA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

SEPTIEMBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,568,000.00	\$ 9,345,821.54	\$ 242,178.46	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE MAYO DE 2024	23 DE MAYO DE 2024	\$ 245,566.88	\$ 8,036,432.80	100.00%	83.79%	OBRA CONCLUIDA	
27	DGSUS-AD-L-2-027-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSE FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,311.05	\$ 414,633.78	100.00%	90.00%	OBRA CONCLUIDA	
28	DGSUS-LPN-L-1-028-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO), DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,007,682.71	\$ 9,366,821.51	100.00%	77.30%	OBRA CONCLUIDA	
29	DGSUS-AD-L-2-029-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,268.82	\$ -	100.00%	0.00%	OBRA CONCLUIDA	
30	DGSUS-LPN-L-1-030-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,006,571.70	\$ 975,196.83	100.00%	8.05%	OBRA CONCLUIDA	

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 475,778,791.78	\$ 9,446,537.17	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
\$ 36,381,746.64	PAGADAS \$ 442,122,565.28 EN TRÁMITE \$ 33,656,226.50	FÍSICO 100.00% FINANCIERO 92.92%



7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
SEPTIEMBRE 2024

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
		1. Licitación Pública	13	\$ 435,370,553.04	91.50%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	3	\$ 21,984,289.13	4.62%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			0.00%		
525,824,949.00	475,791,527.95	4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta			0.00%	442,122,565.28	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	14	\$ 18,423,949.62	3.87%		
		*Art. 62, 3er párrafo					
		*Art. 62, 4° párrafo					
525,824,949.00	475,791,527.95	Totales	30	475,778,791.79	100%	442,122,565.28	

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
10ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 14 DE 2024

8. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 03 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-10-03.002

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-09-27.01, mediante el cual solicita los formatos de Evolución del Gasto de Inversión, el Avance Financiero y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública para la **Décima Sesión Ordinaria** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones tiene esta Dirección a mi cargo, con corte al **30 de septiembre de 2024**.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com
C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- subdireccionderecursosfinancie@gmail.com

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 3849.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2024
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2024-3698

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.
P R E S E N T E

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-09-27.02**, donde se informa que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, así como, el Avance Financiero, y la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2024, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E


ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



0443

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (3 fojas)
FOLIO DETDFRSU 2014 Externa
RAHB/AMV/lmr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233, 157, 172
55 91 83 37 00 Ext. 64203
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-09-30. 06

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-09-27.03, de fecha 27 de septiembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 24 de octubre de 2024, se llevará a cabo la **Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 30 de septiembre del ejercicio 2024**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de septiembre del ejercicio 2024**, como se describe a continuación:

- INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



ANEXOS

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín. Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. mgonzalezmi@cdmx.gob.mx (CON ANEXOS)
Ing. Pedro Bonilla Bernal. J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3488
JACF/ECM



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1729 /2024

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-09-27.04**, de fecha 27 de septiembre de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita, a efecto de integrar la carpeta correspondiente, los asuntos de su competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, en los formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de septiembre de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
[Firma manuscrita]

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

0442



- C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com
- Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx
- Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro y Vocal Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - arturogutierrez29@yahoo.com.mx
- Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: S/N
HEA/ABA/avr**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 02 de octubre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-10-02.01


LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-09-27.05** de fecha 27 de septiembre del presente año, donde se solicita se remita a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se informa que esta Dirección a mi cargo actualmente no cuenta con recurso para el ejercicio fiscal 2024, por lo que no se reporta Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto del ejercicio 2024.

Sin otro particular, agradezco a usted las atenciones que sirva prestar al presente.

ATENTAMENTE


ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C.c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-repciondgsus@gmail.com
MLO/mlo