



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2023**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
  - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**
  - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
  - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
- 6. Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**2. Aprobación del Orden del Día**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2023**



---

**ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA  
DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

---

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 26 de octubre del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Lic. Ivette Reyes León, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"; el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2" y el Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2". -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**3. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2023.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Debido a que es muy extensa, propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el





contenido de la misma; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2023, y se recabará sus firmas. -----

#### **4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 13-09/2023** acerca de la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2023, aprobada de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 28 de septiembre de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

#### **5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

##### **5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.**

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre de 2023, correspondiente a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

##### **5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de septiembre de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

##### **5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

##### **5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

##### **5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

##### **5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

##### **5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la





000-0907

situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".** ----

**6.1.- Listado de Casos No DCOP"B"/04/2023.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Caso DCOP"B"/04/2023 referente a los trabajos de "Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular República Federal del Norte", ubicado en Avenida República Federal Norte y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, la Supervisión será interna; con un Periodo de Ejecución del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2023 a Precio Alzado y Tiempo Determinado. Con un monto de \$23'227,828.40 (Veintitrés Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Veintiocho 40/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafo 1 y 2, 63 fracciones I y II 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B", para la exposición del caso. -----

El Ing. **Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". -----

El Ing. **Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas la aplicación del procedimiento PM5S01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo, comprende la inyección de material orgánico que ha dado buenos resultados en otras zonas en dónde se ha utilizado, en este caso lo vamos aplicar en el puente vehicular república federal del norte, el cual nos ha causado problemas a través de los años. La estructura de este puente ha empezado a presentar





problemas derivado de hundimientos diferenciales del suelo existente, aunado a esto los sismos que se presentaron en los últimos años que incrementan daños en toda la infraestructura de la Ciudad de México; en diferentes ocasiones se ha tenido que cerrar la circulación para realizar los mantenimientos correctivos. Esto ha generado que la tableta central que está flotando tenga una acción de compresión a los elementos, la cual está ligado a la situación del hundimiento regional en la zona sur del puente. -----

De las lecturas de deformaciones de la estructura por hundimientos diferenciales del subsuelo que hemos tomado a través de los años, en específico de la última que se presentó el 21 de noviembre de 2017, en el mástil sur encontramos un gran tamaño de la diferencial que está generando ese hundimiento. -----

El estado regional del subsuelo por la problemática física del predio donde se localiza el puente vehicular, se identificaron zonas con presencia de anomalías geológicas-geotécnicas que son: zona con acción predominante por deslizamiento del terreno, que se asocia a la zona geotécnica del lugar (zona de lago y transición); zona de apertura del terreno por la presencia de grietas secundarias que en combinación con el deslizamiento genera zonas de colapso y una zona de grietas y asentamientos diferencial por acción antrópica, esto afecta a la estructura del puente dividiéndolo en dos partes, norte y sur, la división podemos considerar que es la Calzada Ignacio Zaragoza. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), esta zona de estudio tiene una vulnerabilidad física alta al hundimiento y fracturación. -----

De las Tomografías Eléctricas que hemos realizado en las secciones longitudinales y transversales a lo largo del puente en sus tramos norte y sur, observamos una capa de baja resistividad, provocada posiblemente por material con alto contenido de agua entre tres y once metros. Esta capa tiene diferentes profundidades y se aprecia una inclinación hacia la parte central del puente, donde se ubican los soportes, en la parte sur tiene anomalías resistivas, producto de posibles agrietamientos en la infraestructura. Actualmente el puente presenta desplomes en los mástiles de hasta 45 cm., y en el tablero central, no cuenta con juntas constructivas, provocando que la superestructura ya este deformándose y puede provocar colapso. -----

Haciendo una superposición para saber cómo se está comportando el terreno, en la zona sur del puente tiene una parte conflictiva que genera un hundimiento mayor en el mástil sur. Los resultados de una Refracción Sísmica muestran que las Velocidades Sísmicas ( $V_p$ ), son mayores en la sección norte del puente con respecto a la sección sur, por tanto, la sección sur es menos competente con respecto a la sección norte. -----

Por medio de una Columna Estratigráfica observamos que, en el lado norte, a partir de los 3m. las muestras se caracterizaban por ser limos de diversas tonalidades con bajo número de golpes (llegando a peso de herramienta) y una saturación por fluidos muy alta, además de un olor fétido muy fuerte; caso contrario en el lado sur, porque a partir de los 6m. se presenta esta situación. -----

La propuesta de solución que se propone es un tratamiento a base de inyección de mezcla, que consiste en: La Implementación de un Procedimiento de Estabilización a base de inyecciones





de Mezclas Naturales para regular al pH y Eh del suelo y subsuelo; mejora en los parámetros mecánicos y de las propiedades del suelo en base a la colocación de un aditivo catalítico; neutraliza los carbonatos y sales y cristaliza la matriz arcillosa en el suelo (formación de neo-cristales). Esto quiere decir que va a contener el material y generar un bloque que va a permitir estabilizar ese suelo naturalmente, una vez que empiece a trabajar si el terreno requiere agua, estas moléculas sueltan el agua para seguir compensando y se estabilice el material, a su vez cuando haya demasiada agua la va absorber y poder controlar ese material. -----

Las ventajas que proporcionara este procedimiento son: mejorar las condiciones físicas, químicas y mineralógicas del suelo y subsuelo, alterando lo menos posible su estructura original; disminuir la inestabilidad del terreno; disminuir la presencia de fallas geotécnicas, como hundimiento diferencial, colapso, deslizamiento y formación de grietas; mitigar el riesgo geotécnico inminente y disminuir los potenciales; adecuar las condiciones de los suelos para el diseño y buen funcionamiento de cimentaciones y estructuras; inhibir gases de origen orgánico y regular el contenido de humedad en el suelo. -----

El Esquema Metodológico del Procedimiento PM-5S01 consiste en cuatro etapas que son: Evaluación y Diagnóstico; Ingeniería y Diseño del Procedimiento de Mejoramiento y Estabilización, que interviene el ciclo de los químicos para que no cambien porque el subsuelo es cambiante; aplicación del procedimiento de mejoramiento y estabilización, a través de la inyección de los minerales y el control de calidad y verificación del mejoramiento y estabilización del comportamiento a través de los siguientes años después de la aplicación de este procedimiento. -----

Por lo anteriormente expuesto, el presente Caso se somete a consideración de este Pleno para la contratación de los trabajos en modalidad de Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTURES, S.A. de C.V., que cuenta con los certificados de patentes anexadas en la carpeta de trabajo. Gracias. -----

**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa este puente en particular es uno de los puentes atirantados que existen sobre la Calzada Ignacio Zaragoza; prácticamente desde su construcción ha requerido mayor mantenimiento, de hecho, cada vez que se le da mantenimiento a este, se tiene que sacar de operación entre cuatro y cinco semanas. Con el procedimiento antes señalado, lo que buscamos es tratar de reducir el tiempo de mantenimiento y minimizar el costo que esto implica. -----

En general los puentes atirantados de Zaragoza, dado las condiciones del subsuelo en toda esa zona requieren demasiado manteniendo, con esta alternativa que buscamos implementar se pretende estabilizar el suelo y subsuelo existente, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y poder evitar las grandes cantidades de inversión que año con año se tiene que destinar, también alargar el periodo entre cada mantenimiento. -----

Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haber, continua con el Orden del Día propuesto. -----

## **7.- Asuntos Generales.** -----

**El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra; cede







GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Administración y Apoyo a Obras Públicas  
Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de  
Control de Obras Públicas

las escaleras de la estación del metro, también se construyó una cubierta a base de metal y policarbonato, se colocaron instalaciones eléctricas, vialetas reflejantes y se balizo la zona. --- Estos trabajos fueron realizados el año pasado, en su momento no contábamos con el recurso, por ese motivo lo estamos informando y poder regularizar. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** agradece nuevamente y pregunta si existe algún comentario respecto a los casos expuestos; al no existir más comentarios y siendo las 13:31 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Administración y Apoyo a Obras Públicas  
Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de  
Control de Obras Públicas

100-0012

---

**ACTA DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  
DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

---

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 30 de octubre del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios y el Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Asesor: Ing. Ignacio Ortega Escobar, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

**2. Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesión Extraordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**3. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala precisa me refiero a la Décima Sesión Ordinaria de este Subcomité celebrada el pasado jueves 26 de octubre del presente, en esta Sesión se presentó el Listado de Casos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" referente a los Trabajos de "Aplicación del Procedimiento PM5S01, para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular República Federal del Norte"; es de importancia mencionar que se omitió someter a votación el Caso que se presenta, por lo que nos vimos en la necesidad de Convocar a esta Primera Sesión



Extraordinaria, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, Capítulo V de las Sesiones de los Comités y Subcomités de Obras, artículo 8-K en su fracción VI, que a la letra dice: "Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes con ese derecho; debiendo asentarse en el Acta correspondiente el sentido del voto de cada miembro, ya sea a favor, en contra o abstención". Por tal motivo daré lectura de nueva cuenta al Caso, para posteriormente someterlo a votación del Pleno. -----

### **3.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/04/2023.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP"B"/04/2023, referente a los trabajos de "Aplicación del Procedimiento PM5S01, para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo Mitigando el Riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular República Federal del Norte", ubicado en Avenida República Federal del Norte y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La Supervisión será interna. Con un periodo de Ejecución del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2023. Con un monto de \$23'227,828.40 (Veintitrés Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Veintiocho 40/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso "a", fracción II, 5, 24 inciso "c", 61 párrafo 1 y 2, 63 fracciones I y II 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. -----

El Caso ya fue expuesto por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" y en su momento pregunte si existía alguna observación o comentario al respecto; se les envió otra vez el Caso en la Carpeta de Trabajo; en ese mismo sentido pregunto nuevamente si existe algún comentario o pregunta; al no haberlos someto a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz si están a favor, en contra o se abstienen; se aprueba el Caso Número DCOP"B"/04/2023 por unanimidad de los presentes, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Al no existir más comentarios, siendo las 14:40 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**4. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

| REFERENCIA | ACUERDO                                                | AREA RESPONSABLE                                                                     | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-10/2023 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2023 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria, el día 26 de octubre de 2023. |





SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2023

| REFERENCIA | ACUERDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AREA RESPONSABLE                                 | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14-11/2023 | APROBACIÓN DEL LISTADO DE CASOS No. DCOP"B"/04/2023:<br>REFERENTE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PMSSO1, PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL DEL NORTE", UBICADO EN AVENIDA REPÚBLICA FEDERAL NORTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA EJIDAL SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. LA SUPERVISIÓN SERÁ INTERNA CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B". | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 30 de octubre de 2023. |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre 2023

Recursos Locales  
1 (Acumulado)

| PRESUPUESTO    |                 |                                                                                                                                                  |                       |                            |                   |              |               |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Original<br>3  | Modificada<br>4 | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                               |                       | Total de<br>Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 |              | Ejercida<br>8 |
|                |                 |                                                                                                                                                  |                       |                            |                   | %<br>7/4*100 |               |
| 381,350,000.00 | 633,411,689.38  | 1. Licitación Pública                                                                                                                            |                       | 1                          | \$ 32,860,841.63  |              | 32,973,208.02 |
|                |                 | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurantes                                                                                        |                       | 17                         | \$ 93,904,172.29  |              |               |
|                |                 | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                     |                       | 32                         | \$ 34,921,960.69  |              |               |
|                |                 | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurantes que haya sido declarada desierta |                       | 0                          | \$ -              |              |               |
|                |                 | 5. Contratos Adjudicados Directamente<br>Ley de Obras Públicas del Distrito Federal                                                              | *Art. 62, 3er párrafo | 29                         | \$ 265,366,940.42 |              |               |
|                |                 |                                                                                                                                                  | *Art. 62, 4º párrafo  | 0                          | \$ -              |              |               |
| 381,350,000.00 | 633,411,689.38  |                                                                                                                                                  |                       | 79                         | 427,053,915.03    |              | 32,973,208.02 |

Reviso  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS  
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.  
Nombre: ING. BENJAMIN GÓMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE  
COSTOS Y CONCURSOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelible por los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 62. La aprobación del titular será específica para cada caso.

4. 00000018



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre 2023

Recursos Federales

1 (Acumulado)

| PRESUPUESTO    |                  |                                                                                                                                               |                       |                            |                                |                |                  |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| Original<br>3  | Modificada<br>4  | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                            |                       | Total de<br>Contratos<br>6 | Comprometida<br>7<br>% 7/4*100 |                | Ejercida<br>8    |
| 912,862,367.00 | 2,987,681,277.79 | 1. Licitación Pública                                                                                                                         |                       | 9                          | \$                             | 210,914,440.12 | 1,563,988,129.21 |
|                |                  | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas                                                                                        |                       | 25                         | \$                             | 213,233,482.68 |                  |
|                |                  | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                  |                       | 11                         | \$                             | 11,650,132.18  |                  |
|                |                  | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta |                       |                            |                                |                |                  |
|                |                  | 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas                                           | *Art. 43, 3er párrafo | 12                         | \$                             | 460,527,173.78 |                  |
|                |                  |                                                                                                                                               | *Art. 43, 4º párrafo  | 0                          | \$                             | -              |                  |
| 912,862,367.00 | 2,987,681,277.79 |                                                                                                                                               |                       | 77                         |                                | 896,325,228.76 | 1,563,988,129.21 |

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS  
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE  
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 11/100 M.N.), representados en 3 contratos.

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.).

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero: - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto: - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debidamente fundado del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE: OCTUBRE

| P<br>1 | P<br>2 | SP<br>3 | N<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5 | UNIDAD DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO    |                 |                   |                 |                  |  |                | EJERCIDO<br>12 | EJERCIDO<br>13 | EJERCIDO<br>14 |
|--------|--------|---------|--------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |        |         |        |                   |                          | ORIGINAL<br>7  | MODIFICADO<br>8 | COMPROMETIDO<br>9 | ANALIZADO<br>10 | PROGRAMADO<br>11 |  |                |                |                |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 |                | 2,500,000.00    |                   | 0%              | 1,250,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Basamento                |                | 8,000,000.00    |                   | 0%              | 4,000,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 3,000,000.00    |                   | 0%              | 3,000,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   |                | 31,717,834.87   |                   | 0%              | 15,858,917.44    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 20,000,000.00   |                   | 0%              | 10,000,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   |                | 194,291,224.90  |                   | 0%              | 97,145,612.45    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 | 3,000,000.00   | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   | 100,000,000.00 | 80,000,000.00   |                   | 0%              | 40,000,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Edificio Público         | 7,000,000.00   | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   | 35,000,000.00  | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   | 170,000,000.00 | 110,000,000.00  |                   | 0%              | 55,000,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | M2                       | 990,000.00     | 530,000.00      |                   | 0%              | 260,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   |                | 35,000,000.00   | 34,999,999.99     | 100%            | 35,000,000.00    |  | 34,999,999.99  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Kilómetro                | 809,982,367.00 | 809,982,367.00  | 809,982,367.00    | 100%            | 809,982,367.00   |  | 817,833,142.96 | 76%            | 76%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 4,900,000.00    |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 131,277,812.86  |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 33,224,231.31   | 33,224,231.31     | 100%            | 33,224,231.31    |  | 32,875,398.02  | 99%            | 99%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 2,300,000.00    |                   | 0%              | 2,300,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 |                | 1,800,000.00    |                   | 0%              | 900,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 8,000,000.00    |                   | 0%              | 8,000,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Hospital                 |                | 900,000.00      |                   | 0%              | 450,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Hospital                 |                | 2,300,000.00    |                   | 0%              | 1,150,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 7,387,000.00    |                   | 0%              | 3,693,500.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 14,478,000.00   |                   | 0%              | 7,239,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 503,000.00      |                   | 0%              | 251,500.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 1,000,000.00    |                   | 0%              | 500,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 400,000.00      |                   | 0%              | 200,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 400,000.00      |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  | 50,000,000.00  | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Red Perimetral           | 800,000.00     | 800,000.00      |                   | 0%              | 800,000.00       |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 2,300,000.00    |                   | 0%              | 2,300,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 49,900,000.00   |                   | 0%              | 49,900,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 1,000,000.00    |                   | 0%              | 1,000,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | M2                       |                | 21,000,000.00   |                   | 0%              | 21,000,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 40,000,000.00   |                   | 0%              | 20,000,000.00    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 20,838,002.11   |                   | 0%              | 20,838,002.11    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 18,254,602.80   |                   | 0%              | 18,254,602.80    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 18,820,258.71   |                   | 0%              | 12,787,387.08    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 21,467,136.38   |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 7,300,000.00    |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 360,878.88      | 367,713.88        | 99%             | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 3,000,000.00    |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 451,548,000.00  | 376,819,108.17    | 83%             | 414,828,000.00   |  | 320,338,128.31 | 78%            | 81%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 140,800,000.00  |                   | 0%              | 140,800,000.00   |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 | 750,000.00     | 750,000.00      | 747,488.88        | 100%            | 750,000.00       |  | 747,488.88     | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Demolición               | 1,500,000.00   | 1,000,000.00    | 1,443,108.81      | 96%             | 1,500,000.00     |  | 1,145,709.81   | 76%            | 76%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00    | 1,998,295.25      | 100%            | 2,000,000.00     |  | 1,997,854.37   | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Teleestación             | 4,000,000.00   | 4,000,000.00    | 3,998,037.89      | 100%            | 4,000,000.00     |  | 3,998,037.89   | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  | 90,000,000.00  | 90,000,000.00   | 90,000,000.00     | 100%            | 90,000,000.00    |  | 46,893,834.89  | 52%            | 52%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 198,997,488.88  | 87,875,327.11     | 44%             | 25,845,347.88    |  | 25,845,347.88  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 282,281,873.02  | 282,281,873.02    | 100%            | 282,281,873.02   |  | 282,281,873.02 | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 15,870,382.81   | 15,870,382.81     | 100%            | 15,870,382.81    |  | 15,870,382.81  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 35,816,287.87   | 35,816,287.87     | 100%            | 35,816,287.87    |  | 35,816,287.87  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 7,278,946.94    | 7,278,946.94      | 100%            | 7,278,946.94     |  | 7,278,946.94   | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 28,841,716.29   | 28,841,716.29     | 100%            | 28,841,716.29    |  | 28,841,716.29  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 21,822,416.52   | 21,822,416.52     | 100%            | 21,822,416.52    |  | 21,822,416.52  | 100%           | 100%           |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 | 8,000,000.00   | 0.00            |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 1,000,000.00    |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 2,800,000.00    | 2,795,477.38      | 78%             | 1,519,022.34     |  | 1,519,022.34   | 42%            | 42%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 945,384,235.77  | 146,789,763.86    | 16%             | 65,643,904.37    |  | 42,865,481.18  | 12%            | 6%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 81,000,000.00   | 40,356,714.93     | 50%             | 81,000,000.00    |  | 37,879,154.93  | 47%            | 47%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 65,500,000.00   | 65,482,988.71     | 100%            | 48,822,886.16    |  | 18,882,389.08  | 38%            | 40%            |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puente                   |                | 110,000,000.00  |                   | 0%              | 0.00             |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 35,839,597.44   |                   | 0%              | 11,379,368.82    |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |
| 1      | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Inmueble                 |                | 111,791,671.47  | 11,451,399.48     | 10%             | 26,217,904.33    |  | 4,289,418.38   | 4%             | 16%            |                |
| 1      | 5      | 6       | 240    | Utilización       | Estación                 |                | 8,000,000.00    |                   | 0%              | 4,000,000.00     |  | 0.00           | 0%             | 0%             |                |





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2023  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : OCTUBRE

| PI<br>1       | P<br>2 | SP<br>3 | AI<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5 | UNIDAD DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO      |                  |                   |                |                  |                  |                                |                                |
|---------------|--------|---------|---------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|               |        |         |         |                   |                          | ORIGINAL<br>7    | MODIFICADO<br>8  | COMPROMETIDO<br>9 | AVANCE %<br>10 | PROGRAMADO<br>11 | EJERCIDO<br>12   | EJERCIDO %<br>MODIFICADO<br>13 | EJERCIDO %<br>PROGRAMADO<br>14 |
| 3             | 5      | 8       | 345     | Urbanización      | Kilómetros               | 15,000,000.00    | 11,838,821.31    | -                 | 0%             | 15,000,000.00    | 0.00             | 0%                             | 0%                             |
| TOTAL GENERAL |        |         |         |                   |                          | 1,284,212,367.00 | 3,621,062,967.17 | 2,983,222,917.92  |                | 2,499,437,331.49 | 1,596,961,337.23 |                                |                                |

27

01-10-2022



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2008

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                            | 5         | 5                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                            | 5         | 5                         |




4- 000.00024



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2008

At 25 de setembro de 2020

| AL 31 de octubre de 2023                                |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          |               |              |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|--------------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MÓDULO                                                  |                | ET      | ACTIVIDAD | EMPRESA                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                          | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRELIMINAR DE INFORMACIÓN | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPA      |              | COTIZACIÓN PERIODO - MONEDA |       |            | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES |
| CARGO                                                   | CONTRATO       |         |           |                                              |                                                                                                                                                   | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          | MON           | TERMINO      | MONEDA                      | VALOR | EN TRÁMITE | PRECIO     | FINANCIERO |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 1                                                       | ED08R.LT.0003  | SR DATO | SR        | MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V     | CONSTRUCCION DE CASITAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELTA ITAPALAPA, FASE B Y LOS MODULOS 23,30,36,39,42,43,45 Y 47 | 14-ago-20            | 12-jun-21 | SR INFORMACIÓN            | 5,215,944.79     |          | ANTICIPA      | 3,445,993.42 |                             |       | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 35.00%   | SE HA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO DE NOTIFICACIONES DEL 000115                                                             |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    |              |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 1,769,951.37 |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 2                                                       | ED08AD.LT.0015 | SR DATO | AD        | ALIA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V | CONSTRUCCION DEL MODULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION CHICHASAN                                                   | 20-jun-20            | 12-ago-20 | SR INFORMACIÓN            | 1,184,302.32     |          | ANTICIPA      | 592,151.26   |                             |       | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 0.00%    | SE HA CON TERMINACION ANTICIPADA EL AREA JURIDICA ESTA EN TRÁMITE PARA RECUPERACION DE MANEJO DE ANTICIPA                                                                                           |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00         |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 592,151.26   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 3                                                       | ED08AD.LT.0018 | SR DATO | AD        | MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V     | CONSTRUCCION DEL MODULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAMAC                                                      | 17-ago-20            | 19-ago-20 | SR INFORMACIÓN            | 1,070,028.89     |          | ANTICIPA      | 535,014.32   |                             |       | 50,000.00  | 0.00       | 100.00%    | 8.34%    | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPA AL JURIDICO SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 005-0004 DE AREA AREA DEL 13/04/21                                                          |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 75,000.18    |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 460,014.13   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 4                                                       | ED08AD.LT.0019 | SR DATO | AD        | MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V     | CONSTRUCCION DEL MODULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAMAC                                                     | 17-ago-20            | 19-ago-20 | SR INFORMACIÓN            | 1,070,028.89     |          | ANTICIPA      | 535,014.32   |                             |       | 548,328.55 | 0.00       | 100.00%    | 76.20%   | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPA AL JURIDICO SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 005-0004 DE AREA AREA DEL 29/04/21                                                          |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 414,577.79   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 120,436.53   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| TERMINACION DEL PROYECTO SUBYUTIVO DEL PARQUE ATAPALAPA |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          |               |              |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
| 5                                                       | ED08LP.LT.0024 | SR DATO | LPN       | CONSORCIO COMPARTIVO DE CONSTRUCCION         | TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ATAPALAPA                                                                                                  | 21-ago-20            | 31-ago-20 | SR INFORMACIÓN            | 5,553,607.88     |          | ANTICIPA      | 1,833,000.40 |                             |       | 0.00       | 626,088.42 | 1.30%      | 16.41%   | EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO POR EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DIVULGACION DEL ANTICIPA ESTIMACION Y DE LIQUIDACION EN AREA |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 768,481.10   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                         |                |         |           |                                              |                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 770,000.38   |                             |       |            |            |            |          |                                                                                                                                                                                                     |               |

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

| TOTAL<br>CONTRACTS | TOTAL \$<br>ST. DENIS | TOTAL \$ ST. DENIS |              |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 16,515,000.00      | 0.00                  | AMTORG             | 0.000,000.00 |
|                    |                       | AMORTIZING         | 1,287,000.00 |
|                    |                       | FOR MORTGAGE       | 0.000,000.00 |

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández  
S. Encargado de Construcción de Obras Públicas

| TOTAL DE ESTIMACÕES |             | SOMA DE DÍGITO PERMUTADO |           |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| PROVA               | EM TRÂNSITO | TOTAL                    | PERMUTADO |
| 244.500,00          | 205.000,00  | 20,27                    | 19,82     |

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS V/O<br>RESCINDIDOS | SITUACIÓN ACTUAL |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURIDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                |                               | RECEPCIONADOS    |           | CON LIQUIDACIÓN V/O FINIQUITO |           |                              |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA       | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 12          | 0              | 0                             | 12               | 0         | 0                             | 12        | 0                            |
| TOTAL                              | 12          | 0              | 0                             | 12               | 0         | 0                             | 12        | 0                            |

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

05 10 2023 0027



INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016

Euros 4026 de milioane din 2000

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA EMBA PÚBLICA  
QUINCEño 2016

Downloaded At: 11:46 11 September 2009

[illegible]

4. NO SE PRESENTARON ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

**Arg. David Carlos Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

[illegible]

| TOTAL DE RETRACCIÓN |          | CÓMPOSICIÓN DEL RETRACCIÓN |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|
| ENTRADA             | EXTRAÍDO | FRASE                      | PROPORCIÓN |
| 87.688.870,83       | 0,00     | 100,00%                    | 99,99%     |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2021

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                              |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 6           | 1              | 0                             | 5             | 2         | 0                            | 7         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 0                             | 0             | 3         | 0                            | 3         | 0                               |
| TOTAL                                              | 9           | 1              | 0                             | 5             | 5         | 0                            | 10        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 6           | 1              | 0                          | 5             | 2         | 0                             | 7         | 0                         |
| TOTAL                              | 6           | 1              | 0                          | 5             | 2         | 0                             | 7         | 0                         |

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

  
**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2018

Grupo al 31 de octubre de 2018

| CÓDIGO | CLASIFICACIÓN        |                   | P.F. | NATURALEZA                                              | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                           | PERÍODO DE EJECUCIÓN |                | PREVISTO<br>MILLONES DE PESOS | ACTUAL<br>MILLONES DE PESOS | ECONOMÍA | ANTICIPO      |         | CONVENIO (PROMEDIO) |                 | EXTINCIÓN       |                 | FINANCIACIÓN |         | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | INICIO               | TERMINO           |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | RECIBIDO             | TERMINO        |                               |                             |          | RECIBIDO      | TERMINO | PAGADO              | EXTINGUIDO      | RECIBIDO        | TERMINO         |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Demolición del Tribunal de Justicia para Abogados. |                      |                | \$20,854,201.71               | \$20,854,201.71             | \$0.00   |               |         |                     | \$20,854,201.71 | \$20,854,201.71 | \$0.00          |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 000P-AD-1-001-16-REV | CRÉDITO           | AR   | INGENIERIA DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados del Distrito Federal, ubicado en avenida Ochoa, Manuel Moreno 70, Colonia Venitas, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                                                     | 2014-03-16                                         | 2018-03-31           | -              | \$20,854,201.71               | \$20,854,201.71             | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | 2018-03-31          | 10/10/2018      | \$20,854,201.71 | \$20,854,201.71 | \$0.00       | 100.00% | 98.80%        | Servicios concluidos. Avance conforme al Convenio de préstamo de 2014 y pago al 10 de octubre de 2018. Por Finiquito. El avance físico y financiero correspondiente al periodo que se reporta del contrato municipal, 100%, a porcentaje de avance físico que se reporta para este periodo (100%), correspondiente al 100% para este periodo 2018 del contrato municipal. Contrato pendiente en el periodo 2018, para su reporte en este periodo (2018), que se en el que se reporta. |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         | Demolición y retiro de material de los inmuebles de Bulevar 18 y Alameda 812                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                      | \$412,867.00   | \$412,867.00                  | \$0.00                      |          |               |         |                     |                 | \$0.00          | \$412,867.00    | \$0.00       |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | 000P-AD-1-002-16     | RECURSOS FISCALES | AR   | COORDINACIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Supervisión técnica de Control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados del Distrito Federal, ubicado en avenida Ochoa, Manuel Moreno 70, Colonia Venitas, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. A consecuencia del pago del 10 de septiembre de 2017. | 2014-03-16                                         | 2018-03-31           | -              | \$412,867.00                  | \$412,867.00                | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                 | N/A             | \$0.00          | \$412,867.00    | \$0.00       | 100.00% | 98.80%        | Servicios concluidos. Reaprovechados al 10 de junio de 2018. Por Finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         | Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburga 112                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                      | \$6,749,000.00 | \$6,749,000.00                | \$0.00                      |          |               |         |                     |                 | \$0.00          | \$6,749,000.00  | \$0.00       |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3      | 000P-AD-1-004-16     | RECURSOS FISCALES | AR   | PROCESO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.      | Demolición y retiro de material de inmuebles ubicados en calle de Hamburga, número 112, colonia Venitas, C.P. 06000, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del pago del 10 de septiembre de 2017.                                                                                         | 2014-03-16                                         | 2018-03-31           | -              | \$6,749,000.00                | \$6,749,000.00              | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                 | N/A             | \$0.00          | \$6,749,000.00  | \$0.00       | 100.00% | 98.80%        | Servicios concluidos. Reaprovechados al 27 de agosto de 2018. Por Finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4      | 000P-AD-1-004-16     | RECURSOS FISCALES | AR   | GRUPO CONSTRUCTORA (GSC), S.A. DE C.V.                  | Supervisión técnica de Control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Abogados del Distrito Federal, ubicado en avenida Ochoa, Manuel Moreno 70, Colonia Venitas, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. A consecuencia del pago del 10 de septiembre de 2017. | 2014-03-16                                         | 2018-03-31           | -              | \$6,749,000.00                | \$6,749,000.00              | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                 | N/A             | \$0.00          | \$6,749,000.00  | \$0.00       | 100.00% | 98.75%        | Servicios concluidos. Reaprovechados al 27 de agosto de 2018. Por Finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         | Mantenimiento a Fuentes Fedoradas en los Polígonos Propios del Distrito Federal (DF)                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                      | \$6,040,000.00 | \$6,040,000.00                | \$0.00                      |          |               |         |                     |                 | \$0.00          | \$6,040,000.00  | \$0.00       |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5      | 000P-AD-1-005-16     | RECURSOS FISCALES | AR   | CONSTRUCTORA ROSA, S.A. DE C.V.                         | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Fuentes Fedoradas ubicadas en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de perímetros controlados mediante solicitudes, reportes al Sistema de Monitoreo (SM) y acciones programadas.                                                                       | 2018-03-16                                         | 10/10/2018           | -              | \$6,040,000.00                | \$6,040,000.00              | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                 | N/A             | \$0.00          | \$6,040,000.00  | \$0.00       | 100.00% | 40.80%        | Servicios concluidos. Reaprovechados al 27 de agosto de 2018. Por Finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6      | 000P-AD-1-006-16     | RECURSOS FISCALES | AR   | VECTOR MANUTENIMIENTO A FUENTES, S.A. DE C.V.           | Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Fuentes Fedoradas ubicadas en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de perímetros controlados mediante solicitudes, reportes al Sistema de Monitoreo (SM) y acciones programadas.                                                                       | 2018-03-16                                         | 10/10/2018           | -              | \$6,040,000.00                | \$6,040,000.00              | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                 | N/A             | \$0.00          | \$6,040,000.00  | \$0.00       | 100.00% | 40.74%        | Servicios concluidos. Reaprovechados al 28 de agosto de 2018. Por Finiquito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                      |                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                      |                |                               |                             |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                     |                 |                 |                 |              |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2018

Fecha al 31 de octubre de 2018

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO | ET                                                                 | MODALIDAD | EMPRESA        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MONTOS CONTRATADOS | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | AVANCE FÍSICO |         | ESTIMACIÓN |         |        | AVANCE %   |  | OBSERVACIONES |                                |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|------------|---------|--------|------------|--|---------------|--------------------------------|
|        |                    |                                                                    |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO    |                         |                    |                                   |          | INICIO        | TERMINO | PROG.      | EXTRAJE | PROG.  | FINANCIERO |  |               |                                |
| T      | CDOPAD-LS-2017-06  | FONDO DE AMORTIZACION PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS | 60        | CONSTRUCCIONES | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores de tránsito de vehículos peatonales, solicitados mediante el Sistema de Atención CTE y acciones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México. | 2018/01/01           | 2018/01/01 | -                       | \$99,000.00        | \$99,000.00                       | SI       | INICIO        |         | \$0.00     |         |        |            |  |               | Señalar Contratos por Realizar |
|        |                    |                                                                    |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                         |                    |                                   |          | AMORTIZADO    |         | \$0.00     |         |        |            |  |               |                                |
|        |                    |                                                                    |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                         |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR |         | \$0.00     |         |        |            |  |               |                                |
| TOTAL  |                    |                                                                    |           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                         |                    | \$99,000.00                       | \$0.00   |               |         | \$0.00     | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00     |  |               |                                |

\* NO SE PROPORCIONA ESTE INFORME DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

  
Asg. Jesús Antonio Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

| TOTAL CONTRATADO | MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2018 | TOTAL DE EJECUCIONES | TOTAL DE AVANCES |
|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| \$9,074,728.41   | 27,854,881.88                   | 0.00                 | 0.00             |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | TOTAL DE AVANCES | TOTAL DE AVANCES | TOTAL DE AVANCES |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| \$1,464,321.98        | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS ANUALIALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 0                          | 0             | 3         | 0                             | 3         | 0                         |
| TOTAL                                           | 3           | 0              | 0                          | 0             | 3         | 0                             | 3         | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



00010035  




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

| ORDEN | NÚMERO DE CONTRATO | F.F.                            | MODALIDAD                       | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRELIMINARES DE REFERENCIA                      | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ENTREGA    |         |       | CONTRATO PERÍODO ACUMULADO |            |               | ACTUALIZACIÓN |         | AVANCE %                                                                                                                     |                                                                                                                              | OBSERVACIONES |
|-------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|---------|-------|----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO    |                                                 |                   |          | INICIO     | TERMINO | MONTO | RECEPCIÓN                  | DE TRÁFICO | RECIBO        | FINANCIAL     |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
| 1     | 000P-AL-499-19     | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Infraestructura<br>Mantener-Dig. S. A.                  | Proyecto Integral de Puerto Aéreo y Terminal Internacional para la Estación del Ferrocarril Mexicano y Construcción del Puente Peatonal, el cual incluye la construcción de obras de 10 de explotación de 1017 mts. en el Centro Histórico de la Ciudad Nacional y del Puente Peatonal de Comercio, Centro Cultural Mexicano del Museo Peatonal en el Aeropuerto Toluca y Terminal, Ciudad de México. | 2018/01/01           | 2019/12/31 | LA ESTIMACIÓN DE ACTUACIÓN en el primer reporte | 11,271,363.00     | 0.00     | ACTIVO     | 0.00    | -     | -                          | 0.00       | 10,944,090.44 | 0.00          | 100.00% | 97.10%                                                                                                                       | El contrato se encuentra en 100% de avance físico y financiero. La recepción se realizó.<br><br>Se cobró en pago como ADOFA. |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
| 2     | 000P-AL-500-19     | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo de Proyectos<br>Sistemáticos, S. A. DE C. V. | Proyecto Integral de Puerto Aéreo y Terminal Internacional para la Estación del Ferrocarril Mexicano y Construcción del Puente Peatonal, el cual incluye la construcción de obras de 10 de explotación de 1017 mts. en el Centro Histórico de la Ciudad Nacional y del Puente Peatonal de Comercio, Centro Cultural Mexicano del Museo Peatonal en el Aeropuerto Toluca y Terminal, Ciudad de México. | 2018/01/01           | 2019/12/31 | LA ESTIMACIÓN DE ACTUACIÓN en el primer reporte | 4,500,000.00      | 0.00     | ACTIVO     | 0.00    | -     | -                          | 0.00       | 4,480,226.24  | 100.00%       | 0.00%   | El contrato se encuentra en 100% de avance físico y financiero. La recepción se realizó.<br><br>Se cobró en pago como ADOFA. |                                                                                                                              |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
| 3     | 000P-AL-499-19     | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | Infraestructura<br>Mantener-Dig. S. A. DE C. V.         | Proyecto Integral de Puerto Aéreo y Terminal Internacional para la Estación del Ferrocarril Mexicano y Construcción del Puente Peatonal, el cual incluye la construcción de obras de 10 de explotación de 1017 mts. en el Centro Histórico de la Ciudad Nacional y del Puente Peatonal de Comercio, Centro Cultural Mexicano del Museo Peatonal en el Aeropuerto Toluca y Terminal, Ciudad de México. | 2018/01/01           | 2019/12/31 | LA ESTIMACIÓN DE ACTUACIÓN en el primer reporte | 10,000,000.00     | 0.00     | ACTIVO     | 0.00    | -     | -                          | 0.00       | 10,014,722.15 | 100.00%       | 0.00%   | El contrato se encuentra en 100% de avance físico y financiero. La recepción se realizó.<br><br>Se cobró en pago como ADOFA. |                                                                                                                              |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |
|       |                    |                                 |                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |                                                 |                   |          | PARA MONTO | 0.00    |       |                            |            |               |               |         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |               |

NOTA:

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ACTIVO                           |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 25,771,475.00    | 0.00              | ACTIVO 0.00<br>PASIVO 0.00<br>PASIVO 0.00 |

| TOTAL DE RECEPCIÓN | RECEPCIÓN     | RECEPCIÓN   |
|--------------------|---------------|-------------|
| 25,449,038.83      | 25,449,038.83 | 100% 10.00% |

GUILLERMO LÓPEZ VÁSQUEZ  
Jefe de Unidad Operativa de Supervisión de Construcción D6

MIGUEL ÁNGEL ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

0000000000



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                               |           |                              |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 0              | 0                             | 2             | 1         | 1                             | 2         | 0                            |
| TOTAL                              | 3           | 0              | 0                             | 2             | 1         | 1                             | 2         | 0                            |

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 3 QUE SE REPORTAN, ESTÁN 2 RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

01.10.2023 10:39



© 2006 by The Authors  
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

\* ESTA AFIRMACIÓN SE ENCUESTA EN REGISTRO DE PROMOCIONES EN CUANTO SE REGISTRA

| FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE | FORMA DE CONTABILIDADE |

| TOTAL DOLLAR AMOUNTS |          | PERCENTAGE OF TOTAL |          |
|----------------------|----------|---------------------|----------|
| PROPOSED             | EXISTING | PROPOSED            | EXISTING |
| \$1,395,042.21       | \$400    | 74.2%               | 99.9%    |

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                              |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                               |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                              |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                              |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                              |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               |               |           |                              |           |                                 |
| TOTAL                                              | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                               |

\_\_\_\_\_ 1/11

0.0000040

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2019

Al 31 de octubre de 2023

| CASO | CONTRATO            | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVERSO (PERÍODOS - MONTOS) |         |        | ESTIMACIÓN |              | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                        |
|------|---------------------|------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|------------------------------|---------|--------|------------|--------------|----------|------------|--------------------------------------|
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO   |                           |                   |          |               | INICIO                       | TERMINO | MONTOS | PAGADA     | EN TRÁMITE   | FÍSICO   | FINANCIERO |                                      |
| 1    | DGCOF-AD-L-5-435-19 | 1    | AD        | Colinas de Buen S.A. de C.V. | Servicios de supervisión para la construcción del pabellón de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús. | 30-oct-19            | 31-dic-19 | 1,589,200.00              | 1,589,200.00      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                         |         |        |            |              |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                       |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                         | N/A     | N/A    | N/A        | 1,589,200.00 | 0.00     | 100        | 100                                  |
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                       |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                         |         |        |            |              |          |            | En proceso de Acta Entrega Rescisión |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1,589,200.00     | 0.00               | ANTICIPO           | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,589,200.00          | 0.00       | 100                       | 100        |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio Dayvi Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 26           | 0              | 5                         |   | 4             | 17        | 4                             | 17        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0042





CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| ORDEN | NOMBRE CONTRATO       | FE | MODALIDAD | EMPRESA                                            | DESCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO DE EJECUCION |          | PRETENDIENTE DE RETENCION | MONTO CONTRATADO | EJECUCION | RECURSOS            |         | CONCRETOS PERIODO INICIAL |         |         | EJECUCION     |         | AVANCE FÍSICO |         | OBSERVACIONES                                                                                    |
|-------|-----------------------|----|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |    |           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO  |                           |                  |           | INICIAL             | TERMINO | INICIAL                   | TERMINO | INICIAL | FINAL         | INICIAL | FINAL         |         |                                                                                                  |
| 1     | DOCCOP-LPN-L-4-877-19 | 25 | L.P.N.    | KANSA S.A. DE C.V.                                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "DEPOSITO DE OXIGENO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                        | 21/09/19             | 31/12/19 | +                         | 10,073,326.50    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 15,844,923.85 | 0.00    | 100.00%       | 88.58%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                            |
| 2     | DOCCOP-LPN-L-4-076-19 | 25 | L.P.N.    | TRACTOGAS ARRENDADOR A.S.A. DE C.V.                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PARQUE PATULL" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                              | 25/09/19             | 09/12/19 | +                         | 14,023,018.93    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 4,957,326.50  | 0.00    | 35.30%        | 28.93%  | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                   |
| 3     | DOCCOP-LPN-L-4-089-19 | 25 | L.P.N.    | ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.   | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "BOGUEZ" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                                     | 12/07/19             | 19/12/19 | +                         | 7,193,915.84     | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 0.00          | 0.00    | 0.00%         | 0.00%   | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                   |
| 4     | DOCCOP-LPN-L-4-101-19 | 25 | L.P.N.    | KANSA S.A. DE C.V.                                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 15/07/19             | 07/12/19 | +                         | 28,637,963.89    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 14,256,249.45 | 0.00    | 100.00%       | 49.98%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                            |
| 5     | DOCCOP-AD-L-3-115-19  | 15 | A.D.      | VIVANT GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.            | TRABAJO DE AMPLIACION, ASOCIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE EDIFICIOS INFINITOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, UBICADOS EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                                                                                                              | 26/07/19             | 24/09/19 | +                         | 1,864,359.83     | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 1,864,359.83  | 0.00    | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                            |
| 6     | DOCCOP-LPN-L-4-149-19 | 25 | L.P.N.    | DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 08/08/19             | 31/12/19 | +                         | 11,593,780.36    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 1,707,850.70  | 0.00    | 17.08%        | 14.73%  | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO |
| 7     | DOCCOP-LPN-L-4-152-19 | 25 | L.P.N.    | GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO          | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 09/08/19             | 31/12/19 | +                         | 18,529,585.39    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 249,415.85    | 0.00    | 1.40%         | 1.40%   | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO |
| 8     | DOCCOP-LPN-L-4-154-19 | 25 | L.P.N.    | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA, S.A. DE C.V.    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 09/08/19             | 30/12/19 | +                         | 7,991,820.20     | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 383,261.89    | 0.00    | 4.80%         | 4.80%   | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                   |
| 9     | DOCCOP-LPN-L-4-155-19 | 25 | L.P.N.    | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA, S.A. DE C.V.    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 09/08/19             | 30/12/19 | +                         | 16,257,808.17    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 1,133,381.04  | 0.00    | 7.00%         | 7.00%   | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                   |
| 10    | DOCCOP-LPN-L-1-181-19 | 11 | L.P.N.    | INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | TRABAJO DE AMPLIACION, ASOCIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE EDIFICIOS INFINITOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, UBICADOS EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                                                                                                              | 22/08/19             | 24/12/19 | +                         | 29,504,573.57    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 0.00          | 0.00    | 10.00%        | 0.00%   | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                   |
| 11    | DOCCOP-AD-L-3-293-19  | 25 | A.D.      | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.          | TRABAJO DE AMPLIACION, ASOCIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE EDIFICIOS INFINITOS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, UBICADOS EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y                                                                                                              | 09/08/19             | 30/09/19 | +                         | 1,686,344.16     | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 1,686,344.16  | 0.00    | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                            |
| 12    | DOCCOP-LPN-L-4-255-19 | 25 | L.P.N.    | KANSA S.A. DE C.V.                                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "COMUNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO "SALUD" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA ZONA DE LA LAGUNA DE SAN MARTIN Y | 26/09/19             | 23/03/20 | +                         | 83,254,990.21    | 0.00      | ANTECIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A     | 27,792,234.38 | 0.00    | 43.94%        | 43.94%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                            |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| ORDEN | NOMBRE CONTRATO      | ET. | MODALIDAD | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | FINANCIACIÓN DEL APOYO FINANCIERO | Monto Contratado | EJECUCIÓN | ANEXO               | COMPRAS PERIODO MONTO |         |       | SITUACIÓN     |          | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                         |
|-------|----------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|-------|---------------|----------|---------|------------|---------------------------------------|
|       |                      |     |           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO               | TERMINO  |                                   |                  |           |                     | INICIO                | TERMINO | MONTO | PARCIAL       | EN VALOR | FÍSICO  | FINANCIERO |                                       |
| 13    | DGCOP-AD-L-3-297-19  | 15  | A.D.      | CONSTRUCCIÓN RA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V. | TRABAJO DE ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR PARA LA PROTECCIÓN DE DELTAS SEÑALES DE PEQUEÑO CANTIDAD UBICADAS EN AV. TOLUCA Y AV. HERRERA, COLUMA PROGRESO EN LA ALICIA ALVARO ORTEGA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                               | 23/10/19             | 20/11/19 | *                                 | 1,788,048.92     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,788,048.92  | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 14    | DGCOP-AD-L-3-315-19  | 25  | A.D.      | SURYA TRES, S.A. DE C.V.                      | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES PLARES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VESTIDO N/A, PLAZA ESCUELA MEDIO, CAMPO                                            | 22/10/19             | 11/11/19 | 1.88 MDP                          | 1,781,361.82     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,781,361.82  | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 15    | DGCOP-AD-L-3-317-19  | 25  | A.D.      | SURYA TRES, S.A. DE C.V.                      | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES PLARES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. HERRERA 400 DE AV. TOLUCA Y EN COLUMA SAN                                            | 22/10/19             | 11/11/19 | *                                 | 1,796,015.55     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,796,015.55  | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 16    | DGCOP-AD-L-3-331-19  | 25  | A.D.      | SR, S.A. DE C.V.                              | SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                          | 23/10/19             | 29/02/20 | *                                 | 1,858,651.84     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,858,651.84  | 0.00     | 100.00% | 80.00%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 17    | DGCOP-AD-L-3-333-19  | 25  | A.D.      | DIPROCSA                                      | SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                              | 23/10/19             | 29/02/20 | *                                 | 1,858,651.84     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,858,651.84  | 0.00     | 100.00% | 83.24%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 18    | DGCOP-AD-L-3-352-19  | 25  | A.D.      | BYPOL, S.A. DE C.V.                           | SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                              | 23/10/19             | 29/02/20 | *                                 | 1,817,893.38     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,817,893.38  | 0.00     | 100.00% | 70.91%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 19    | DGCOP-AD-L-3-354-19  | 15  | A.D.      | CONSTRUCCIÓN RA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V. | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES PARA CARRETERA DE SEÑALES DE PEQUEÑO CANTIDAD EN AV. TOLUCA Y AV. HERRERA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                | 23/10/19             | 20/11/19 | *                                 | 467,026.56       | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 467,026.56    | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 20    | DGCOP-AD-L-3-364-19  | 25  | A.D.      | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.     | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES PLARES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLUCA                                                                             | 23/10/19             | 30/01/20 | *                                 | 1,137,901.24     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,137,901.24  | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO     |
| 21    | DGCOP-LPN-L-4-376-19 | 25  | LPN       | ICARGO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.               | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLUCA Y AV. HERRERA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO        | 23/10/19             | 31/12/19 | *                                 | 13,538,196.14    | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 13,538,196.14 | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 22    | DGCOP-LPN-L-4-385-19 | 25  | LPN       | GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO     | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES PLARES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLUCA Y AV. HERRERA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO | 24/10/19             | 31/12/19 | *                                 | 10,278,777.27    | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 10,278,777.27 | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 23    | DGCOP-AD-L-3-396-19  | 25  | A.D.      | GRUPO CONSTRUCCIÓN RUCOS, S.A. DE C.V.        | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES PLARES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLUCA Y AV. HERRERA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO | 18/10/19             | 29/01/20 | *                                 | 1,858,000.00     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,858,000.00  | 0.00     | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO     |
| 24    | DGCOP-AD-L-2-418-19  | 25  | A.D.      | KSL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS     | SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANES (C) MONTO ALZADO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                          | 18/10/19             | 01/04/20 | *                                 | 1,858,651.84     | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A                   | N/A     | N/A   | 1,858,651.84  | 0.00     | 100.00% | 79.99%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO | F.F. | ALCALDÍA | EMPRESA                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                    | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | MONTOS<br>CONTRATADOS | ECONOMÍA     | ESTADO   |            | CONVENIO PERÍODO: 2019 |         |       | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                         |
|--------|--------------------|------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------------------|---------|-------|--------------|------------|----------|------------|---------------------------------------|
|        |                    |      |          |                                            |                                                                                                                                                                                                             | INICIO               | TERMINO  |                       |              | ANTICIPO | AMORTIZADO | INICI                  | TERMINO | AMORT | PAGAR        | EN TERMINO | FÍSICO   | FINANCIERO |                                       |
| 25     | DOCOFAD-L-4-424-19 | 11   | A.D.     | KANSA, S.A. DE C.V.                        | PROYECTO RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA A PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTO DE LA GUARDA MINERAL UBICADO EN 3001 BOULEVARD ALVARO OBREGÓN TULPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO | 19/10/19             | 19/12/19 | *                     | 6,180,255.83 | 0.00     |            |                        |         |       | 6,835,035.94 | 0.00       | 100.00%  | 97.55%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 26     | DOCOFAD-L-3-425-19 | 15   | A.D.     | CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V. | TRABAJOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA GUARDA DE SEGURIDAD VIGILANTES PRECIS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO    | 22/10/19             | 10/12/19 | *                     | 1,704,392.95 | 0.00     |            |                        |         |       | 1,704,392.95 | 0.00       | 100.00%  | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |

\* Si se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

| TOTAL CONTRATADOS | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS | TOTAL DE AMORTIZADOS |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 152,455,861.00    | 0.00              | N/A                | N/A                  |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | PORCENTAJE DE AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 135,204,819.17        | 0.00                 | 73.87%               |

ARG. CARLOS CUALTÉMONTES GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 2                          | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                         |
| TOTAL                                           | 3           | 0              | 2                          | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"







REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2019  
FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

| CÓDIGO | NOMBRE           | F.F.                   | MODALIDAD                 | OPORTUNIDAD        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODOS DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN                           | MONEDA CONVENCIONAL | ECONOMÍA | DETALLE DE EJECUCIÓN |           |           | CONTRATO FÍSICO FINANCIERO |         |      | SITUACIÓN        |          | RÉGIMEN DE PAGOS |         | OBSERVACIONES                                     |
|--------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|------|------------------|----------|------------------|---------|---------------------------------------------------|
|        |                  |                        |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO                | TERMINO  |                                                    |                     |          | ANTICIPA             | ACUMULADO | POR PAGAR | INICIO                     | TERMINO | USOS | PLAZA            | ENTRANTE | FINES            | PAGANDO |                                                   |
| 1      | 0000P-UPN-426-19 | PROYECTO PARTICIPATIVO | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | OBRA DE S.A.A.C.S. | Proyecto Integral de Puntos de Acceso y Acceso Intermodal para la Ampliación y Rehabilitación de la Estación Terminal La Cruz - (D. Camacho y Anillo Interior de la Avenida Félix Cuevas, perteneciente a la Línea 7 del Metro) que sale de El Camacho a Santa Fe.                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/08/19              | 27/11/19 | 25,000,000.00                                      |                     | 0.00     | ANTICIPA             | 0.00      | 0.00      |                            |         | 0.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ -     | 0.00%            | 0.00%   | Contrato terminado anticipadamente.               |
| 2      | 0000P-UPN-388-19 | PROYECTO PARTICIPATIVO | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | OBRA DE S.A.A.C.S. | Rehabilitación e implementación de Escuelas de Buen Vecino dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. Se incluye la ejecución de obras de infraestructura, mobiliario urbano, iluminación pública, entre otros. Se incluye la ejecución de obras de infraestructura, mobiliario urbano, iluminación pública, entre otros. Se incluye la ejecución de obras de infraestructura, mobiliario urbano, iluminación pública, entre otros. | 18/08/19              | 24/08/19 | La información se actualiza en el próximo reporte. | 10,000,000.00       | 0.00     | ANTICIPA             | 0.00      | 0.00      | NA                         | NA      | 0.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ -     | 100.00%          | 100.00% | Obras terminadas: mobiliario urbano y transporte. |
| 3      | 0000P-BU-442-19  | PROYECTO PARTICIPATIVO | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | OBRA DE S.A.A.C.S. | Proyecto Integral de Puntos de Acceso y Acceso Intermodal para la Ampliación y Rehabilitación de la Estación Terminal La Cruz - (D. Camacho y Anillo Interior de la Avenida Félix Cuevas, perteneciente a la Línea 7 del Metro) que sale de El Camacho a Santa Fe.                                                                                                                                                                                                                                                           | 27/08/19              | 27/11/19 | 12,515,777.47                                      | 11,515,777.47       | 0.00     | ANTICIPA             | 0.00      | 0.00      | NA                         | NA      | 0.00 | \$ -             | \$ -     | 0.00%            | 0.00%   | Contrato terminado anticipadamente.               |

NOTA: CONTRATOS EN EJECUCIÓN QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: 0000P-UPN-3-188-19

| TOTAL CONTRATOS | TOTAL DE OPORTUNIDADES | TOTAL DE MONEDAS                                                    |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 45,751,136.85   | 0.00                   | ANTICIPA 25,000,000.00<br>ACUMULADO 0.00<br>POR PAGAR 25,000,000.00 |

| TOTAL DE OPORTUNIDADES | MONEDA CONVENCIONAL | AL PERÍODO |
|------------------------|---------------------|------------|
| 25,000,000.00          | 0.00                | 0.00%      |

Se han cancelado los contratos terminados anticipadamente y reportados en virtud de que el dinero físico y financiero que habían disponible, ya no cubren parciales.

HUGO ANDRÉS LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

WTRG. EFRAÍN ALFONSO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 23          | 1              | 0                             | 8             | 16        | 0                             | 24        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 77          | 0              | 12                            | 12            | 53        | 12                            | 53        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 11          | 0              | 0                             | 1             | 10        | 1                             | 10        | 0                               |
| TOTAL                                              | 111         | 1              | 12                            | 21            | 79        | 13                            | 87        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 23 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 24 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 8 ESTAN RECEPCIONADOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 23          | 1              | 0                          | 8             | 16        | 0                             | 24        | 0                         |
| TOTAL                              | 23          | 1              | 0                          | 8             | 16        | 0                             | 24        | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y VEINTITRES ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 24 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 8 ESTÁN RECEPCIONADOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

  
**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0000050



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

Cuote al 31 de octubre de 2020

| ORDEN | CONTRATO            | F.F.                                           | MODALIDAD | EMPRESA                            | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                            | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | RESUMEN DE EJECUCIÓN DE INICIATIVA | MONTOS CONTRATADOS TOTAL | MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS | EJECUCIÓN | ANTICIPO      |        |        | COMPROBANTE PERIODO - MONTOS |                 |                 | EXTENSIÓN |         | AVANCE % |                      | OBSERVACIONES |
|-------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|----------|----------------------|---------------|
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | FIN        |                                    |                          |                              |           | INICIO        | FIN    | INICIO | FIN                          | INICIO          | FIN             | INICIO    | FIN     |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    | Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) (2a Etapa)                                                                                                                                        |                      |            |                                    | \$17,000,000.00          | \$17,000,000.00              | 100.00    |               |        |        | \$0.00                       | \$17,000,000.00 | \$0.00          |           |         |          |                      |               |
| 1     | 0000P-AD-L-1-435-18 | PARTICIPACION S<br>PARTICIPACION S (CONTRATOS) | AD        | CONSTRUCCIONES JERMA, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) (2a Etapa) ubicado en Calle de la Ciencia No. 1000 esquina Calle de la Ciencia, Los Angeles, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México | 2018/01/01           | 2018/12/31 | -                                  | \$17,000,000.00          | \$17,000,000.00              | 100.00    | ANTICIPO      | \$0.00 | N/A    | N/A                          | \$0.00          | \$17,000,000.00 | \$0.00    | 100.00% | 100.00%  | Trabajos concluidos. |               |
| 2     | 0000P-AD-L-1-435-18 | PARTICIPACION S<br>PARTICIPACION S (CONTRATOS) | AD        | CONSTRUCCIONES JERMA, S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) (2a Etapa) ubicado en Calle de la Ciencia No. 1000 esquina Calle de la Ciencia, Los Angeles, Ciudad de México, C.P. 06000, en la Ciudad de México | 2018/01/01           | 2018/12/31 | -                                  | \$17,000,000.00          | \$17,000,000.00              | 100.00    | AMORTIZADO    | \$0.00 | N/A    | N/A                          | \$0.00          | \$17,000,000.00 | \$0.00    | 100.00% | 100.00%  | Trabajos concluidos. |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | POR AMORTIZAR | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | ANTICIPO      | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |
|       |                     |                                                |           |                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |            |                                    |                          |                              |           | AMORTIZADO    | \$0.00 |        |                              |                 |                 |           |         |          |                      |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de octubre de 2023

| ORDEN | CONTRATO          | T.P.          | ACTIVIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO - FIN | FRECUENCIA DE MONITOREO | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2023 | ECUACIÓN | VALORES  | CONTRIBUCIÓN PERIODO - MONTO | ESTIMACIÓN    | AVANCE % | CONTRATANTE |        |                |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------|----------|-------------|--------|----------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN | CONTRATO          | T.P.          | ACTIVIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO - FIN | FRECUENCIA DE MONITOREO | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2023 | ECUACIÓN | ANTICIPO | AMORTIZADO                   | POR AMORTIZAR | INICIADO | TERMINADO   | MONTO  | PASADA         | EXTRAÍTE | AVANCE % | PASAJERO | CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12    | 0000P-AD-1-028-23 | PARTICIPACION | 9         | GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.                 | Servicios Técnicos y de Control Administrativo y Operativo para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Morelos (Calle 95 - 450) esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Fe, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México. | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$1,190,000.00         | \$1,190,000.00                 | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$1,190,000.00 | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Servicios consultivos. Pendiente de Liquidar y Responder.                                                                                                                                                                                       |
|       |                   |               |           |                                                             | Proyecto Operativo de Control de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                         | \$1,190,000.00         | \$1,190,000.00                 | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$1,190,000.00 | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13    | 0000P-AD-1-031-23 | PARTICIPACION | 9         | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.                       | Proyecto Operativo de Control de Salud (Control de Salud) ubicado en Calle Ene Sábana de Lino, Manera 575-10, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.                                                                                                                 | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$1,341,570.81         | \$1,341,570.81                 | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$1,341,570.81 | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Pendiente de Liquidar y Responder.                                                                                                                                                                                        |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversas unidades de salud de la Ciudad de México.                                                                                                                                       |                                      |                         | \$1,341,570.81         | \$1,341,570.81                 | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$1,341,570.81 | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14    | 0000P-AD-1-035-23 | PARTICIPACION | 9         | CONSTRUCTORA SERVICES S.A. DE C.V.                          | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$1,274,369.64         | \$1,274,369.64                 | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$1,274,369.64 | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Pendiente de Liquidar y Responder.                                                                                                                                                                                        |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       |                                      |                         | \$1,274,369.64         | \$1,274,369.64                 | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$1,274,369.64 | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15    | 0000P-AD-1-039-23 | PARTICIPACION | 9         | CONSTRUCTORA HERIBERTO S.A. DE C.V.                         | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$475,077.39           | \$475,077.39                   | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$475,077.39   | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Pendiente de Liquidar y Responder.                                                                                                                                                                                        |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       |                                      |                         | \$475,077.39           | \$475,077.39                   | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$475,077.39   | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16    | 0000P-AD-1-040-23 | PARTICIPACION | 9         | INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO WYOMING S.A. DE C.V.          | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$1,367,157.83         | \$1,367,157.83                 | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$1,367,157.83 | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Responder al 15-10-2023. Pendiente de Liquidar.                                                                                                                                                                           |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       |                                      |                         | \$1,367,157.83         | \$1,367,157.83                 | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$1,367,157.83 | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17    | 0000P-AD-1-050-23 | PARTICIPACION | 9         | GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V. | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$201,430.75           | \$201,430.75                   | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$201,430.75   | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Responder al 15-10-2023. Pendiente de Liquidar.                                                                                                                                                                           |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       |                                      |                         | \$201,430.75           | \$201,430.75                   | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$201,430.75   | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18    | 0000P-AD-1-046-23 | PARTICIPACION | 9         | DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.   | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$88,572.17            | \$88,572.17                    | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$88,572.17    | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Responder al 15-10-2023. Pendiente de Liquidar.                                                                                                                                                                           |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                       |                                      |                         | \$88,572.17            | \$88,572.17                    | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$88,572.17    | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19    | 0000P-AD-1-055-23 | PARTICIPACION | 9         | MAQUINARIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                       | Servicios técnicos y de Mantenimiento de Equipos de Diagnóstico por Imagen (Ecografía, Ultrasonido y Rayos X) en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                   | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$750,188.95           | \$750,188.95                   | 100.00%  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 100.00%  | 100.00%     | \$0.00 | \$750,188.95   | \$0.00   | 100.00%  | 100.00%  | Trabajos consultivos. Pendiente de Liquidar y Responder.                                                                                                                                                                                        |
|       |                   |               |           |                                                             | Servicios técnicos y de Mantenimiento de Equipos de Diagnóstico por Imagen (Ecografía, Ultrasonido y Rayos X) en el Hospital General de México, ubicado en Av. Prolongación de la Av. de la Independencia 1 de Mayo No. 3770, C.P. 06700, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                   |                                      |                         | \$750,188.95           | \$750,188.95                   | 100.00%  |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$750,188.95   | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                   |               |           |                                                             | Temporada Cultural Brique de Chapultepec.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                         | \$40,000.00            | \$0.00                         | 0.00%    |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20    | 0000P-AD-1-067-23 | CONCEPCIÓN    | 9         | CONSTRUCCIONES DEL SIGLO S.A. DE C.V.                       | Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte No. 1000, Colonia Polanco, Ciudad de México.                                                                                                                         | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$2,300,000.00         | \$0.00                         | 0.00%    | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 0.00%    | 0.00%       | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   | 0.00%    | 0.00%    | Trabajos Consultivos. Responder al 15-10-2023. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte No. 1000, Colonia Polanco, Ciudad de México.                                                                                                                         |                                      |                         | \$2,300,000.00         | \$0.00                         | 0.00%    |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21    | 0000P-AD-1-088-23 | CONCEPCIÓN    | 9         | CONSTRUCCIONES DEL SIGLO S.A. DE C.V.                       | Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte No. 1000, Colonia Polanco, Ciudad de México.                                                                                                                         | 01/01/2023 - 31/12/2023              | -                       | \$2,400,000.00         | \$0.00                         | 0.00%    | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00        | 0.00%    | 0.00%       | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   | 0.00%    | 0.00%    | Trabajos Consultivos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.                          |
|       |                   |               |           |                                                             | Trabajos de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte No. 1000, Colonia Polanco, Ciudad de México.                                                                                                                         |                                      |                         | \$2,400,000.00         | \$0.00                         | 0.00%    |          |                              |               |          |             | \$0.00 | \$0.00         | \$0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

| CANTO   | NÚMERO DE CONTRATO   | TIPO DE OBRA                   | MODALIDAD | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | REQUISITOS DE PAGOS | MONTOS CONTRATADOS TOTAL | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020 | SOLICITUD | ESTADO    | MONTOS         | CONVERSIÓN DE MONEDAS |            | MONTOS | ESTIMACIÓN       |            | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|------------|--------|------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO    |                     |                          |                                   |           |           |                | INICIO                | TERMINO    |        | PAGADA           | EN TRÁMITE | POR PAGAR                | FINANCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22      | 8800P-LPN-F-4-871-08 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | LPN       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                 | Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adaptación de las Áreas Interiores e Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de Arte Pública Superior ubicada en Calle 3 Puro No. 29 entre Huger y Otilio Fournier, C.P. 11580, Aztlán Miguel Hidalgo, Ciudad de México.                                               | 04/01/2021           | 31/12/2021 | *                   | \$81,211,280.00          | \$0.00                            | \$0.00    | ACTIVO    | \$7,200,000.00 |                       |            |        |                  |            | 0.00%                    | 0.00%      | Trabajos Construcción. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta corresponde al pago del anticipo.                               |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | ANOTADO   | \$7,200,000.00 | 04/01/2021            | 04/01/2021 | \$0.00 | \$0.00           | \$0.00     | 0.00%                    | 0.00%      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | POR PAGAR | \$0.00         |                       |            |        |                  |            |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23      | 8800P-AR-F-4-373-20  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AR        | CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Adaptación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma En Huerta, Colonia Polanco Chapultepec, S.F. 11580, Aztlán Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.                                                                                                                       | 04/01/2021           | 30/09/2021 | *                   | \$2,288,254.86           | \$0.00                            | \$0.00    | ACTIVO    | \$888,407.48   |                       |            |        |                  |            | 0.00%                    | 0.00%      | Trabajos Construcción. Reaprovechados al 10-01-2020. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta corresponde al pago del anticipo. |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | ANOTADO   | \$888,407.48   | 04/01/2021            | 04/01/2021 | \$0.00 | \$0.00           | \$0.00     | 0.00%                    | 0.00%      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | POR PAGAR | \$0.00         |                       |            |        |                  |            |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34      | 8800P-AR-F-4-375-20  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | AR        | CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | Servicios de Apoyo Técnico, Remediación Ambiental y Operativa para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Conservación, Conservación y Adaptación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en diversos Salones del Bosque de Chapultepec, Aztlán Miguel Hidalgo C.P. 11580. | 04/01/2020           | 31/12/2021 | *                   | \$4,196,791.10           | \$0.00                            | \$0.00    | ACTIVO    | \$1,376,800.17 |                       |            |        |                  |            | 0.00%                    | 0.00%      | Servicios Construcción y Mantenimiento. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.             |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | ANOTADO   | \$1,376,800.17 | 04/01/2020            | 04/01/2020 | \$0.00 | \$0.00           | \$0.00     | 0.00%                    | 0.00%      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     |                          |                                   |           | POR PAGAR | \$0.00         |                       |            |        |                  |            |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTALES |                      |                                |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                     | \$87,696,327.86          | \$416,861,108.01                  | \$0.00    |           |                |                       |            | \$0.00 | \$416,861,108.01 | \$0.00     |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Esta información se encuentra en duplicación de proporcionalidad en CANTO DE RESERVA.

  
Arq. Jesús Antonio Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

| MONTO CONTRATADO | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020 | TOTAL DE EJECUCIÓN | MONTO DE PAGOS          |
|------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| \$87,696,327.86  | \$416,861,108.01                | \$0.00             | ACTIVO \$20,682,808.23  |
|                  |                                 |                    | ANOTADO \$10,683,803.23 |
|                  |                                 |                    | POR PAGAR \$0.00        |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | TOTAL DE PAGOS |            |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| PAGADA                | EN TRÁMITE | POR PAGAR      | FINANCIADO |
| \$416,861,108.01      | \$0.00     | 76.34%         | 80.84%     |

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO (QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES).



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2023  
Francisco  
VILLA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2020

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 77           | 0              | 12                        |   | 12            | 53        | 12                            | 53        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2010

[illegible]



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 202056



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
ENERO 2020

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | P.A. | MODALIDAD | EMPRESA                                              | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR CONTRATADO | ESTADO | AUTORIZADO | SOLICITUD DE PAGOS |         |         | ESTIMACIÓN    |       | AVANCE %  |         | OBSERVACIONES                         |
|--------|---------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|--------|------------|--------------------|---------|---------|---------------|-------|-----------|---------|---------------------------------------|
|        |                     |      |           |                                                      |                                                                                                                                  | Inicio               | Termino  |                     |                  |        |            | Antes              | Trámite | Después | En Trámite    | Pagos | Pendiente |         |                                       |
| 48     | DGCOPIR-L-5-258-20  | 25   | IR        | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO                            | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 21/08/20             | 18/03/21 | 0.7 MDP             | 3,257,190.70     | 0.00   | ANTICIPO   | N/A                | N/A     | N/A     | 2,994,343.86  | 0.00  | 100.00%   | 80.81%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 49     | DGCOPIR-L-5-252-20  | 25   | IR        | GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.                           | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 24/09/20             | 22/03/21 | 2.6 MDP             | 2,489,111.32     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 2,213,007.19  | 0.00  | 100.00%   | 88.19%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 50     | DGCOPIR-L-5-258-20  | 25   | A.D.      | DESARROLLO DE TECNOLOGÍA                             | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 14/09/20             | 03/10/20 | 1.86 MDP            | 1,431,713.32     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,431,713.32  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 51     | DGCOPIR-L-5-258-20  | 25   | A.D.      | CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN               | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 20/09/20             | 18/10/20 | 1.86 MDP            | 1,779,260.51     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,779,260.51  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 52     | DGCOPIR-L-5-288-20  | 25   | IR        | INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                        | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 28/09/20             | 28/01/21 | 8.30 MDP            | 5,709,006.71     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 5,709,108.29  | 0.00  | 100.00%   | 88.88%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 53     | DGCOPIR-L-5-271-20  | 25   | IR        | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO                            | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 30/09/20             | 28/03/21 | 3.7 MDP             | 3,478,655.39     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 2,852,124.92  | 0.00  | 100.00%   | 78.25%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 54     | DGCOPIR-L-5-272-20  | 25   | IR        | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO                            | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 01/10/20             | 29/03/21 | 3.5 MDP             | 2,733,357.43     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,812,260.67  | 0.00  | 100.00%   | 66.36%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 55     | DGCOPIR-L-5-273-20  | 25   | IR        | REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                     | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 05/10/20             | 11/03/21 | 6.30 MDP            | 7,162,021.95     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 7,162,021.94  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO     |
| 56     | DGCOPIR-L-5-276-20  | 25   | IR        | PARADORA, S.A. DE C.V.                               | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 01/10/20             | 29/01/21 | 7.00 MDP            | 6,207,946.72     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 6,207,946.72  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 57     | DGCOPIR-L-5-277-20  | 25   | IR        | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN                            | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 30/09/20             | 27/01/21 | 7.30 MDP            | 7,270,515.42     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 6,923,889.34  | 0.00  | 100.00%   | 88.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 58     | DGCOPIR-L-5-278-20  | 25   | L.P.N.    | COMAR COMERCIO DE                                    | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 07/10/20             | 05/03/21 | 16.80 MDP           | 16,396,336.57    | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 14,546,934.83 | 0.00  | 83.30%    | 88.95%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 59     | DGCOPIR-L-5-281-20  | 25   | A.D.      | R-ZERO, S.C.                                         | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 22/10/20             | 20/11/20 | -                   | 1,453,140.00     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,453,140.00  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 60     | DGCOPIR-L-5-282-20  | 25   | A.D.      | DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 28/10/20             | 26/11/20 | -                   | 1,197,198.40     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,197,198.40  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 61     | DGCOPIR-L-5-284-20  | 25   | A.D.      | FRANCISCO PARRA                                      | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 28/10/20             | 26/11/20 | 1.21 MDP            | 1,267,177.96     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,267,177.96  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 62     | DGCOPIR-L-5-285-20  | 25   | A.D.      | DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN                       | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 29/10/20             | 27/11/20 | 0.67 MDP            | 677,442.81       | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 677,442.81    | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 63     | DGCOPIR-L-5-286-20  | 25   | A.D.      | WADA INTERNACIONAL, S.A. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 28/10/20             | 28/11/20 | 1.35 MDP            | 1,803,863.40     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,803,863.40  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO     |
| 64     | DGCOPIR-L-5-286-20  | 25   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 13/10/20             | 19/02/21 | 6.70 MDP            | 6,557,346.21     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 6,557,346.14  | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO     |
| 65     | DGCOPIR-L-5-292-20  | 15   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 15/10/20             | 14/12/20 | 3.00 MDP            | 2,568,344.88     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 2,564,861.78  | 0.00  | 100.00%   | 88.87%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 66     | DGCOPIR-L-5-293-20  | 25   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 30/10/20             | 17/04/21 | 2.55 MDP            | 1,060,979.34     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,038,104.18  | 0.00  | 100.00%   | 78.49%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 67     | DGCOPIR-L-5-296-20  | 11   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 13/10/20             | 31/12/20 | -                   | 6,284,732.97     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 6,281,367.98  | 0.00  | 100.00%   | 98.95%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 68     | DGCOPIR-L-5-296-20  | 25   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 09/10/20             | 13/12/20 | 1.16 MDP            | 894,472.57       | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 894,472.57    | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 69     | DGCOPIR-L-5-293-20  | 25   | IR        | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 03/10/20             | 03/03/21 | 7.10 MDP            | 8,749,756.35     | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 1,648,947.71  | 0.00  | 20.00%    | 20.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 70     | DGCOPIR-L-5-304-20  | 15   | L.P.N.    | LUXCON, S.A. DE C.V.                                 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 18/10/20             | 13/04/21 | 20.00 MDP           | 22,379,533.98    | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 22,379,533.98 | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 71     | DGCOPIR-L-5-315-20  | 25   | A.D.      | CONSTRUCCIÓN CHES CUFEL, S.A. DE C.V.                | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS SEÑALADOS EN LA | 21/10/20             | 18/11/20 | 0.49 MDP            | 404,286.18       | 0.00   | AMORTIZADO | N/A                | N/A     | N/A     | 404,286.18    | 0.00  | 100.00%   | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2020

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| ORDEN | NOMBRE<br>CONTRATO   | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO<br>DE EJECUCIÓN | MONTOS<br>CONTRATADOS | ECONOMÍA | MONTOS     |     | COMPRÓ PRÓXIMO MES |            |              | SITUACIÓN     |          | MONTOS  |           | COMENTARIOS                                                                           |
|-------|----------------------|------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|----------|------------|-----|--------------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |      |           |                                 |                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO  |                             |                       |          | ANTICIPO   | N/A | SEPT               | OCT        | NOV          | FINANCIADO    | ESTIMADO | PRÓX    | RECORRIDO |                                                                                       |
| 72    | DGCOP-LPH-L-1-215-20 | 29   | L.P.N.    | BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA  | CONSTRUCCIÓN DE BUFE Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INICIACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMARCE PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS                          | 29/10/20             | 25/02/21 | *                           | 13,083,338.83         | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | 18/11/2021         | 25/12/2021 | 3,383,388.01 | 9,947,474.36  | 0.00     | 73.00%  | 78.82%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |
| 73    | DGCOP-AD-L-3-335-20  | 29   | A.D.      | TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS (PROYECTO EJECUTIVO LA CIUDAD A OROS) | 22/10/20             | 29/11/20 | *                           | 886,000.00            | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                | N/A        | N/A          | 886,000.00    | 0.00     | 100.00% | 100.00%   | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                                                    |
| 74    | DGCOP-RL-L-1-25-20   | 11   | L.R.      | MAGDEX, S.A. DE C.V.            | RESECCION DE SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL PUENTE DE INICIACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMARCE PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS                               | 30/10/20             | 29/12/20 | 8.30 MSP                    | 7,180,799.36          | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                | N/A        | N/A          | 7,131,752.74  | 0.00     | 100.00% | 99.34%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                 |
| 75    | DGCOP-AD-L-3-330-20  | 25   | A.D.      | FERNANDEZ CANALES ARQUITECTURA  | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS (PROYECTO EJECUTIVO LA CIUDAD A OROS) | 30/10/20             | 18/11/20 | 0.57 MSP                    | 557,304.30            | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                | N/A        | N/A          | 557,304.30    | 0.00     | 100.00% | 100.00%   | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                                                    |
| 76    | DGCOP-AD-L-1-341-20  | 11   | A.D.      | DESIGNO DE ESPACIOS             | RESECCION DE SUPERFICIE DE CONCRETO EN EL PUENTE DE INICIACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMARCE PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS                               | 27/10/20             | 25/11/20 | 0.72 MSP                    | 448,882.45            | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | N/A                | N/A        | N/A          | 448,882.45    | 0.00     | 100.00% | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                 |
| 77    | DGCOP-AD-L-1-342-20  | 25   | A.D.      | PARADORA, S.A. DE C.V.          | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INICIACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y AMARCE PLANEACIÓN LA CIUDAD A OROS                        | 30/10/20             | 25/02/21 | 9.43 MSP                    | 12,791,642.12         | 0.00     | AMORTIZADO | N/A | 30/10/20           | 27/09/21   | 3,123,882.33 | 10,668,038.47 | 0.00     | 87.08%  | 87.88%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |

\* Se está localizando la información correspondiente a este cargo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", así como se localiza el dato, esta será reportada.

| TOTAL CONTRATOS | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE AVANCE | TOTAL DE AVANCE |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 346,671,553.40  | 0.00              | ANTICIP         | N/A             |

| TOTAL DE CONTRATOS | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE AVANCE | TOTAL DE AVANCE |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 275,640,534.21     | 0.00              | ANTICIP         | 88.88%          |

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

DR. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

DR. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 11          | 0              | 0                          | 1             | 10        | 1                             | 10        | 0                         |
| TOTAL                                           | 11          | 0              | 0                          | 1             | 10        | 1                             | 10        | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"







Informe de Avance Físico-Financiero para obra pública Ejercicio 2021  
 Fecha de corte al: 31 de octubre de 2021

[illegible]

Nota: Contador que se le siguen sus presentaciones informes: DDC-AD-1-1-201-20

| TOTAL<br>DEBT TO EQUITY | TOTAL OF<br>DEBT TO EQUITY | TOTAL OF DEBT TO EQUITY |      |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
| 128,172,488.00          | 6,889,881.93               | DEBT TO EQUITY          | 0.00 |
|                         |                            | DEBT TO EQUITY          | 0.00 |
|                         |                            | DEBT TO EQUITY          | 0.00 |

| VOLUME DE TRANSACCIONES |             | PORCENTAJE DE TRANSACCIONES |          |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| FLUJOS                  | EN TRANSITO | FLUJO                       | TRANSITO |
| 226,532,955.14          | 0.00        | 100%                        | 100.00%  |

Seña de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción DSC

INTRO. EFRAN A. VAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"

4. 30 30 30



---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 6              | 0                             | 2             | 4         | 0                             | 6         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 12          | 0              | 0                             | 0             | 12        | 0                             | 12        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 63          | 0              | 12                            | 11            | 40        | 11                            | 40        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 8           | 1              | 2                             | 1             | 6         | 1                             | 6         | 0                               |
| TOTAL                                           | 83          | 7              | 14                            | 14            | 62        | 12                            | 64        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS "ADJUDICADOS EN 2020, 6 ESTAN CONCLUIDOS,





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

FECHA DE CORTE: 30/09/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | SITUACIÓN ACTUAL |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                |                               | RECEPCIONADOS    |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                              |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA       | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 6              | 0                             | 2                | 4         | 0                             | 6         | 0                            |
| TOTAL                              | 0           | 6              | 0                             | 2                | 4         | 0                             | 6         | 0                            |

**NOTA:** LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,  
LOS 6 ESTÁN CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

AL 30/10/2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

Fecha al 31 de octubre de 2021

| CBO   | CLASIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA | R.F.                           | MODALIDAD | EMPRESA                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS TOTAL | MONTOS COMPARTADOS EJERCICIO 2021 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | OBRAS (MANTENIMIENTO) |            |                 | EJECUCIÓN       |            | AVANCE % |        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | TERMINO    |                           |                          |                                   |          | INICIO        | TERMINO | MONTOS                | PROGRESO   | EN TIEMPO       | FÍSICO          | FINANCIERO |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      | Ampliación, Adquisición, Rehabilitación y Mantenimiento de las obras de Centros de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |                           | \$15,863,946.95          | \$1,863,235.27                    | \$0.00   |               |         |                       | \$0.00     | \$1,863,235.24  | \$0.00          |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2020OP-IP-4-188-20            | PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPANTE | UPA       | LUCERNA, S.A. DE C.V.                                                                | Proyecto Integral para las Obras de Construcción del Centro de Salud, ubicado en Av. Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                   | 11/08/2020           | 31/04/2021 | -                         | \$15,863,946.95          | \$1,863,235.27                    | \$0.00   | NO            | \$0.00  | N/A                   | N/A        | \$0.00          | \$1,863,235.24  | \$0.00     | 17.02%   | 76.87% | Trámites concluidos. El contrato se encuentra en proceso de ejecución. Se reportó el pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM.                                                            |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      | Proyecto Cultural del Banco de Chiquitay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |            |                           | \$44,040,894.87          | \$44,040,894.87                   | \$0.00   |               |         |                       | \$0.00     | \$44,040,894.87 | \$0.00          |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2     | 2020OP-IP-4-187-20            | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | IP        | CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL OCEANO, S.A. DE C.V.                                  | Tratamiento de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro del Estado de México, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México.                                                                                                                                     | 04/01/2021           | 30/09/2021 | -                         | \$2,100,230.47           | \$2,100,230.47                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | 00/01/2021            | 00/01/2021 | \$0.00          | \$1,252,215.46  | \$0.00     | 100.00%  | 25.17% | Trámites concluidos. Reportado al 30 de septiembre de 2021. Contrato con diferenciales en el monto de las obras, debido a la entrega tardía del pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM. |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3     | 2020OP-IP-4-188-20            | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | IP        | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL OCEANO, S.A. DE C.V. | Tratamiento Integral para la Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación de la Primera Etapa de la Sede de las Oficinas Públicas de la Secretaría de Cultura, ubicada en Av. Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México.                                                                                               | 04/01/2021           | 30/09/2021 | -                         | \$2,432,130.19           | \$2,432,130.19                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | 04/01/2021            | 01/07/2021 | \$0.00          | \$2,352,080.01  | \$0.00     | 100.00%  | 84.88% | Trámites concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de las obras, debido a la entrega tardía del pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM.                                        |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | 2020OP-IP-4-187-20            | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | UPA       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAVINA, S.A. DE C.V.                                      | Proyecto Integral para las Obras de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa de la Sede de las Oficinas Públicas de la Secretaría de Cultura, ubicada en Av. Paseo de la Reforma y Calle Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México.                         | 04/01/2021           | 31/10/2021 | -                         | \$24,042,890.00          | \$24,042,890.00                   | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                   | N/A        | \$0.00          | \$24,042,890.00 | \$0.00     | 100.00%  | 95.98% | Trámites concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de las obras, debido a la entrega tardía del pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM.                                        |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | 2020OP-IP-4-187-20            | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | IP        | CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL OCEANO, S.A. DE C.V.                                  | Tratamiento de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro del Estado de México, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México.                                                                                                                                     | 04/01/2021           | 30/09/2021 | -                         | \$2,280,234.86           | \$2,280,234.86                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | 00/01/2021            | 01/07/2021 | \$0.00          | \$1,901,876.12  | \$0.00     | 100.00%  | 83.84% | Trámites concluidos. Reportado al 30 de septiembre de 2021. Contrato con diferenciales en el monto de las obras, debido a la entrega tardía del pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM. |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6     | 2020OP-IP-4-187-20            | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | IP        | CONSTRUCCIONES E INGENIEROS DEL OCEANO, S.A. DE C.V.                                 | Servicios de Asesoría Técnica, Ingeniería, Arquitectura, Restauración y Ampliación para la Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación de las Áreas Internas y Exteriores de las Oficinas Públicas de la Secretaría de Cultura, ubicada en Av. Paseo de la Reforma y Calle Santa Fe 157, entre Calle 2000 y 1000, Tlalpam, C.P. 1000, Estado México, Ciudad de México. | 00/10/2021           | 31/10/2021 | -                         | \$4,190,170.01           | \$4,190,170.01                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  | N/A                   | N/A        | \$0.00          | \$4,190,170.01  | \$0.00     | 100.00%  | 61.61% | Trámites concluidos. Contrato con diferenciales en el monto de las obras, debido a la entrega tardía del pago del anticipo 100% de la LOPFOM, fecha del pago del anticipo, 100% de la LOPFOM.                                        |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           |                          |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                       |            |                 |                 |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOTAL |                               |                                |           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |            |                           | \$65,864,446.26          | \$67,842,117.94                   | \$0.00   |               |         |                       | \$0.00     | \$64,421,104.88 | \$0.00          |            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                      |

\* Esta información se encuentra en recuperación, se proporcionará en cuanto se reciba.

  
José Carlos Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D"

| TOTAL CONTRATADO | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021 | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS                                     |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| \$45,844,446.26  | \$47,842,117.94                   | \$0.00            | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |          | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021 |            |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------|
| PROGRESO              | ESTIMADO | FÍSICO                            | FINANCIERO |
| \$4,421,104.88        | \$0.00   | \$1.00%                           | \$1.00%    |

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 12          | 0              | 0                          | 0             | 12        | 0                            | 12        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 12          | 0              | 0                          | 0             | 12        | 0                            | 12        | 0                         |

1 pm

~~6~~

*[Firma manuscrita]*

Al 31 de octubre de 2023

| NÚMERO |                      | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | GASTO ESTIMADO    | ECONOMÍA | AVANCE FÍSICO | CONTENIDO PERÍODO - MONTO |           |           | ESTIMACIÓN      |                   | AVANCE %   |        | OBSERVACIONES |                                      |
|--------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO             |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO               | TERMINO   |                           |                   |          |               | INICIO                    | TERMINO   | PAGADA    | EN TRÁMITE      | FÍSICO            | FINANCIERO |        |               |                                      |
| 1      | DGCOF-LPN-F-4-275-21 | 02   | LPN       | Desarrollo sustentable Aro, S.A. de C.V.               | Proyecto integral para la Construcción de la Carretera Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del aeropuerto                                                                                                                                                                                    | 18-jul-21            | 31-dic-21 | \$ 148,606,671.20         | \$ 136,080,181.79 | 0.00     | ANTICIPO      | 40,500,004.34             | 17-ago-21 | 13-ago-22 | N/A             | \$ 136,080,181.14 | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 40,500,004.34             | 28-mar-22 | 28-mar-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      | 27-mar-22 | 31-dic-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 2      | DGCOF-IR-F-5-159-21  | 02   | IR        | Consultoría integral en Ingeniería, S.A. de C.V.       | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Carretera Nacional Chapultepec y áreas adyacentes                                                                                                                                                 | 07-ago-21            | 31-dic-21 | \$ 5,095,214.76           | \$ 5,811,652.40   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | 28-mar-22 | 12-ago-22 | \$ 1,418,868.58 | \$ 3,390,800.87   | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      | 11-feb-22 | 28-mar-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      | 27-mar-22 | 31-dic-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 3      | DGCOF-LPN-F-4-153-21 | 02   | LPN       | Multinacionales Martínez Grey, S.A. de C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Carretera Nacional Chapultepec                                                                                                                                                                   | 27-ago-21            | 31-dic-21 | \$ 73,474,500.00          | \$ 73,703,011.11  | 0.00     | ANTICIPO      | 21,810,860.33             | 28-mar-22 | 31-mar-22 | N/A             | \$ 72,783,011.11  | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 21,810,860.33             | 26-mar-22 | 08-mar-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 4      | DGCOF-IR-F-5-113-21  | 02   | IR        | CAMEI Ingeniería, S.A. de C.V.                         | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Carretera Nacional Chapultepec                                                                                                                            | 20-ago-21            | 31-dic-21 | 3,337,894.62              | 3,868,366.04      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | 28-mar-22 | 12-ago-22 | \$ 437,807.88   | \$ 3,337,813.13   | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      | 12-feb-22 | 31-mar-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      | 20-mar-22 | 08-mar-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 5      | DGCOF-LPN-F-4-115-21 | 02   | LPN       | Audax, S. A. de C.V.                                   | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agio, anchos 1 y 2, foto al aire libre, tuberías y reductores                                                                                                                                                                    | 01-jul-21            | 18-mar-22 | \$ 102,000,000.00         | \$ 90,314,198.58  | 0.00     | ANTICIPO      | 27,284,298.57             | 28-mar-22 | 31-mar-22 | N/A             | \$ 90,314,198.57  | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 27,284,298.57             | 25-mar-22 | 03-jun-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 6      | DGCOF-IR-F-5-171-21  | 02   | IR        | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agio, anchos 1 y 2, foto al aire libre, tuberías y reductores                                                                                                      | 28-oct-21            | 18-mar-22 | \$ 3,016,308.87           | \$ 4,042,462.97   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | 28-mar-22 | 31-mar-22 | \$ 373,748.00   | \$ 3,016,308.86   | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Recepción              |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      | 29-mar-22 | 03-jun-22 |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 7      | DGCOF-AD-L-1-143-21  | 01   | AD        | Rafael, S.A. de C.V.                                   | Proyecto para la realización de los trabajos de conexión geométrica de tránsito de aprox 514.05 Y D11 a base de elementos móviles al Puente Vehicular La Comandante, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Abasco Chapultepec, Ciudad de México                                       | 01-nov-21            | 30-nov-21 | 483,060.12                | \$ 483,060.12     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | N/A       | N/A       | N/A             | \$ 483,060.12     | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 8      | DGCOF-AD-L-1-143-21  | 01   | AD        | Desarrollo sustentable Aro, S.A. de C.V.               | Construcción de ciclopista bajo Puente Canal Nacional en Camalón Central del Arco de Periferia Oeste en la Abasco Chapultepec, sobre la base de precios unitarios                                                                                                                                                | 01-nov-21            | 14-nov-21 | \$ 622,437.21             | \$ 622,437.21     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | N/A       | N/A       | N/A             | \$ 622,437.21     | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
| 9      | DGCOF-AD-L-1-150-21  | 01   | AD        | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.         | Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecoturístico Xuchitlan, obras de drenaje para mitigación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para recuperación a cañón central de zona periferia poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios | 01-nov-21            | 20-dic-21 | \$ 1,406,048.77           | \$ 1,406,048.77   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                      | N/A       | N/A       | N/A             | \$ 1,406,048.77   | 0.00       | 100.00 | 100.00        | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00                      |           |           |                 |                   |            |        |               |                                      |

1 m

*[Firma]*

30319066



Al 31 de octubre de 2023

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                            | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE INGRESOS | Monto CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPO           | CONVENIO PERIODO MONITORIO |         |       | ESTIMACIÓN      |            | AVANCE % |           | OBSERVACIONES                        |
|--------|--------------------|------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------------|---------|-------|-----------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO   |                         |                  |          |                    | INICIO                     | TERMINO | MONTO | PASADA          | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCERO |                                      |
| 10     | DDCOP-R.F-4-178-21 | 01   | R         | C. Santiago López Pérez            | Proyecto integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Oaxaqueña y General Cuervo, Colima, Jalisco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado | 11-nov-21            | 31-dic-21 | \$ 3,116,612.00         | \$ 3,453,363.00  | 0.00     | ANTICIPO 0.00      |                            |         |       | \$ 3,453,363.00 | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | AMORTIZADO 0.00    |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | POR AMORTIZAR 0.00 |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |
| 11     | DDCOP-R.F-4-189-21 | 01   | R         | Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V. | Proyecto integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N. 107, Cal. La Primavera, Alkalde Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado    | 10-dic-21            | 31-dic-21 | \$ 3,123,436.28         | \$ 3,198,745.39  | 0.00     | ANTICIPO 0.00      |                            |         |       | \$ 3,198,745.39 | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | AMORTIZADO 0.00    |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | POR AMORTIZAR 0.00 |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |
| 12     | DDCOP-R.F-4-187-21 | 01   | R         | Grupo Galvira, S.A. de C.V.        | Construcción de idas nuevas en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cas Atlatzqui", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Cal. Villa Guadalupe entre Alameda, Corcoran (entre Calles del Huevo y Calles de las Bombas) D.F. 06960, Ciudad de México                    | 15-dic-21            | 31-dic-21 | \$ 3,253,811.38         | \$ 3,196,366.00  | 0.00     | ANTICIPO 0.00      |                            |         |       | \$ 3,196,366.00 | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | AMORTIZADO 0.00    |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |
|        |                    |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |                         |                  |          | POR AMORTIZAR 0.00 |                            |         |       |                 |            |          |           |                                      |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL EN ECONOMÍA | TOTAL REANCIPOS |                |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 315,196,461.31   | 0.00              | ANTICIPO        | 315,196,461.31 |
|                  |                   | AMORTIZADO      | 315,196,461.31 |
|                  |                   | POR AMORTIZAR   | 0.00           |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |           |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----------|
| PASADA                | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCERO |
| 315,196,461.31        | 0.00       | 100.00                    | 100.00    |

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Ricardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 63           | 0              | 12                        |   | 11            | 40        | 11                            | 40        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

| ORDEN | NOMBRE DE OBRA        | P.P. | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | VALOR CONTRACTADO | EJECUCIÓN     | AVANCE              |     | DETALLE PERÍODO (MONTOS) |         |        | EXTINCIÓN     |            | AVANCE FÍSICO |           | OBSERVACIONES                                            |
|-------|-----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------|-----|--------------------------|---------|--------|---------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|       |                       |      |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO  |                   |               | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A | INICIO                   | TERMINO | INICIO | PROGSA        | EX-TÉRMINO | PROGSA        | FINACIADA |                                                          |
| 1     | DOCCOP-LPN-L-4-011-21 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CONSTRUCTO R DAFDO, S.A. DE C.V.            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA MARTHA MARTHA SUR", UBICADO EN CALLE MARCELO M. MORALES S/N, COLONIA SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                               | 23/03/21             | 30/07/21 | 8.20 MDP          | 4,756,027.38  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 0.00          | 0.00       | 0.00%         | 0.00%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.         |
| 2     | DOCCOP-LPN-L-4-012-21 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CONSTRUCTO R DAFDO, S.A. DE C.V.            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES JARDINES HERMANOS", UBICADO EN CALLE PUENTE CALZADA DE LA VIVIENDA EJERCIDA, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                       | 23/03/21             | 30/07/21 | 3.50 MDP          | 3,100,526.00  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 1,132,886.28  | 0.00       | 37.50%        | 35.80%    | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |
| 3     | DOCCOP-LPN-L-1-013-21 | 25   | L.R.      | CARCEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.               | PASADIZO DE MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "PLARES" GRUPO L.P., CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CASA TINA MADRID" UBICADO EN CALLE TINA MADRID, COLONIA SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO. | 25/03/21             | 07/09/21 | 4.40 MDP          | 4,190,000.00  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 4,132,439.84  | 0.00       | 100.00%       | 98.41%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 4     | DOCCOP-LPN-L-4-017-21 | 25   | L.P.N.    | AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 27/04/21             | 24/07/21 | 5.70 MDP          | 4,575,390.38  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 4,330,294.40  | 0.00       | 100.00%       | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 5     | DOCCOP-LPN-L-4-018-21 | 25   | L.P.N.    | FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 27/03/21             | 24/07/21 | 6.10 MDP          | 5,390,796.18  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 483,657.03    | 0.00       | 10.00%        | 8.65%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.         |
| 6     | DOCCOP-LPN-L-4-019-21 | 25   | L.P.N.    | AUREA SELENE ESPINOZA AVENDANO                    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 27/03/21             | 24/07/21 | 5.30 MDP          | 4,470,447.54  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 4,235,192.48  | 0.00       | 100.00%       | 94.74%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 7     | DOCCOP-LPN-L-4-020-21 | 25   | L.P.N.    | OSM, S.A. DE C.V.                                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 27/03/21             | 24/07/21 | 7.50 MDP          | 6,892,453.89  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 0.00          | 0.00       | 0.00%         | 0.00%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |
| 8     | DOCCOP-LPN-L-1-022-21 | 25   | L.P.N.    | DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.          | CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                        | 30/03/21             | 15/08/21 | 22.70 MDP         | 20,723,448.51 | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 15,881,495.84 | 0.00       | 100.00%       | 95.02%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 9     | DOCCOP-LPN-L-4-024-21 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CUYAT, S.A. DE C.V.                         | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 30/03/21             | 27/07/21 | 7.10 MDP          | 6,971,204.00  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 6,971,204.00  | 0.00       | 100.00%       | 100.00%   | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                       |
| 10    | DOCCOP-LPN-L-1-025-21 | 25   | L.P.N.    | CONSTRUCTO RAE INMOBILIARIA MORGANA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                        | 06/04/21             | 02/09/21 | 10.3 MDP          | 9,032,032.08  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 0.00          | 0.00       | 0.00%         | 0.00%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.         |
| 11    | DOCCOP-AD-L-5-026-21  | 25   | A.D.      | CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.    | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS CONSTITUYENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE OBRAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES).              | 30/03/21             | 01/08/21 | -                 | 1,444,990.26  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 1,444,990.24  | 0.00       | 100.00%       | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 12    | DOCCOP-LPN-L-4-027-21 | 25   | L.P.N.    | RECRED DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN", UBICADO EN CALLE SAN JUAN, ALCALDÍA DE SANTA MARTHA, CIUDAD DE MÉXICO.                                                                              | 05/04/21             | 03/08/21 | 4.70 MDP          | 4,560,930.00  | 0.00                | N/A | N/A                      | N/A     | N/A    | 4,409,232.77  | 0.00       | 100.00%       | 98.21%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| ORDEN | CLAVE                | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO | TERMINO  | PRESUPUESTO<br>COSTO ESTIMADO | Monto<br>COMPROBADO | DIFERENCIA | AVANCE FÍSICO |            | ESTADO POR COMPLETOS |         |       | ESTIMACIÓN   |           | AVANCE F. |           | OBSERVACIONES                                           |
|-------|----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------|----------------------|---------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | ANTICIPO      | AMORTIZADO | MOD.                 | TERMINO | MONTO | VALOR        | EN SUORTE | PROCESO   | TERMINADO |                                                         |
| 13    | DGCOP-RL-5-039-21    | 25   | LR        | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y           | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD.                                                                                                               | 05/04/21                       | 05/10/21 | 1.15 MDP                      | 960,069.95          | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 829,887.81   | 0.00      | 100.00%   | 94.88%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 14    | DGCOP-RL-5-033-21    | 25   | LR        | IBYCO, S.A. DE C.V.                                 | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD.                                                                                                               | 14/04/21                       | 15/10/21 | 1.10 MDP                      | 988,148.76          | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 532,481.82   | 0.00      | 100.00%   | 55.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 15    | DGCOP-LPN-L-4-033-21 | 25   | LP.N.     | JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ                          | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS SURCOLOMATEMÁTICAS" UBICADO EN AV. DE LA SUPERMERCADO C. COLONIA SURCOLOMATEMÁTICA).                                                                                    | 13/04/21                       | 10/08/21 | 3.30 MDP                      | 1,997,078.14        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 1,997,078.14 | 0.00      | 100.00%   | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 16    | DGCOP-LPN-L-4-035-21 | 25   | LP.N.     | PARADOXIA, S.A. DE C.V.                             | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS NOROCCIDENTALES" UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN CALLE NOROCCIDENTALES EN ESTE CALLE NOROCCIDENTALES Y CALLE NOROCCIDENTALES).                                | 18/04/21                       | 16/08/21 | 6.58 MDP                      | 6,199,999.13        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 67,776.48    | 0.00      | 3.00%     | 1.03%     | ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA  |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 17    | DGCOP-AD-L-2-037-21  | 25   | A.D.      | FORLAME, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.    | TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS LA ESTANCIA" UBICADO EN CALLE LA ESTANCIA, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE LA ESTANCIA).                                                                               | 23/04/21                       | 01/08/21 | 0.45 MDP                      | 457,893.24          | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 457,893.24   | 0.00      | 100.00%   | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 18    | DGCOP-LPN-L-4-043-21 | 25   | LP.N.     | LAD ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                       | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS VIOLETA SURCOLOMATEMÁTICAS" UBICADO EN FRACCION DE TERRENO EN CALLE VIOLETA SURCOLOMATEMÁTICAS EN CALLE VIOLETA SURCOLOMATEMÁTICAS Y CALLE VIOLETA SURCOLOMATEMÁTICAS). | 28/04/21                       | 25/08/21 | 4.10 MDP                      | 3,738,004.76        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 3,554,763.94 | 0.00      | 100.00%   | 95.10%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 19    | DGCOP-LPN-L-4-043-21 | 25   | LP.N.     | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVENUE FENIX, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS LA VIOLETA" UBICADO EN CALLE LA VIOLETA, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE LA VIOLETA).                                                                                        | 28/04/21                       | 25/08/21 | *                             | 4,272,255.25        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 188,035.10   | 0.00      | 8.00%     | 4.66%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 20    | DGCOP-RL-5-348-21    | 25   | LP.N.     | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y           | SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD.                                                                                                               | 05/05/21                       | 31/10/21 | 1.80 MDP                      | 1,488,888.16        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 907,593.70   | 0.00      | 100.00%   | 90.88%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 21    | DGCOP-AD-L-3-050-21  | 25   | A.D.      | SURYA T793, S.A. DE C.V.                            | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS SAN JUAN DE ARAGON" UBICADO EN CALLE SAN JUAN DE ARAGON, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE SAN JUAN DE ARAGON).                                                                              | 06/05/21                       | 25/05/21 | 1.44 MDP                      | 1,443,374.64        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 1,443,374.64 | 0.00      | 100.00%   | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 22    | DGCOP-RL-1-051-21    | 18   | LR        | MAQDEX, S.A. DE C.V.                                | TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS SAN JUAN DE ARAGON" UBICADO EN CALLE SAN JUAN DE ARAGON, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE SAN JUAN DE ARAGON).                                                                                | 06/05/21                       | 03/08/21 | 3.3 MDP                       | 3,649,759.88        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 3,642,878.94 | 0.00      | 100.00%   | 98.81%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 23    | DGCOP-RL-1-052-21    | 25   | LR        | ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ                     | TRABAJO DE MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE INNOVACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUMIN" UBICADO EN CALLE LUMIN, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE LUMIN).                                                                                                             | 10/05/21                       | 07/08/21 | 7.31 MDP                      | 8,187,943.31        | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 3,824,878.24 | 0.00      | 100.00%   | 93.06%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
| 24    | DGCOP-LPN-L-1-054-21 | 25   | LP.N.     | AD OPIA, S.A. DE C.V.                               | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SALUD (PLAZAS: "PLAZAS GUERRERAS" UBICADO EN CALLE DE GUERREROS Y CALLE GUERREROS, COLUMNA NOROCCIDENTALES DE GUERREROS).                                                                | 13/05/21                       | 09/10/21 | 15.5 MDP                      | 14,888,801.57       | 0.00       | ANTICIPO      | N/A        | N/A                  | N/A     | N/A   | 0.00         | 0.00      | 0.00%     | 0.00%     | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | AMORTIZADO    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |
|       |                      |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |          |                               |                     |            | POR AMORTE    | N/A        |                      |         |       |              |           |           |           |                                                         |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| ORDEN | NOMBRE<br>CONTRATO       | P.F. | LOCALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO<br>CÓDIGO DE<br>MANEJO | VALOR<br>CONSTRUCCION | ECONOMÍA | INSTRUMENTO            |            | SÍNTESIS FINANCIERA RESULTA |          |              | SITUACIÓN     |           | PUNTO V. |            | OBSERVACIONES                                               |
|-------|--------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                          |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TERMINO  |                                    |                       |          |                        |            | ACTO                        | TERMINO  | ACTUAL       | VALOR         | EN TIEMPO | PERC.    | FINANCIER. |                                                             |
| 25    | DGCOF-LPN-1-055-<br>21   | 25   | L.P.N.    | LUXCON S.A.<br>DE C.V.                                 | CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN<br>OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN<br>SABERES, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES<br>PLURALES "PLACES UNIDOS EN CALLE<br>SOLIDADAD SAN PABLO SAN SEBASTIÁN<br>COYOTEPEL, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS<br>CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y<br>TIEMPO DETERMINADO.                                                | 13/05/21             | 05/10/21 | 16.8 MDP                           | 15,599,399.77         | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 0.00          | 0.00      | 0.00%    | 0.00%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN<br>ANTICIPADA DE OBRA. |
| 26    | DGCOF-AD-L-2-094-<br>21  | 25   | A.D.      | GRUPO<br>QUINVA, S.A.<br>DE C.V.                       | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE<br>PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES,<br>EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA<br>SAN JUAN DE ANTONIO P. A PRECIO ALZADO Y<br>TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE<br>NORTE, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS.                                       | 01/06/21             | 20/06/21 | 1.34 MDP                           | 1,342,431.44          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 1,342,431.43  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                          |
| 27    | DGCOF-AD-L-3-000-<br>21  | 25   | A.D.      | ETAPSA<br>CONSULTORES<br>S. S.A. DE C.V.               | SERVICIO DE ASesorIA CON LA OBRA<br>PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN<br>TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS<br>PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "2024 AND ST. 17 PLAZA                                                      | 31/05/21             | 26/11/21 | 0.74 MDP                           | 1,070,510.37          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 802,933.34    | 0.00      | 100.00%  | 75.00%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 28    | DGCOF-AD-L-3-065-<br>21  | 25   | A.D.      | GRUPO FAF<br>DEL CENTRO<br>S.A. DE C.V.                | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE<br>PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES,<br>EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA<br>SANTO DOMINGO 2ND MODO A PRECIO ALZADO Y<br>TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE<br>NORTE, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS.                                       | 18/06/21             | 07/07/21 | 1.35 MDP                           | 1,358,541.35          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 1,358,541.35  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                          |
| 29    | DGCOF-AD-L-3-066-<br>21  | 25   | A.D.      | INGENIERIA<br>MAS<br>ARQUITECTURA<br>A.S.A. DE C.V.    | SERVICIO DE ASesorIA CON LA OBRA<br>PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN<br>TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS<br>PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "2024 AND ST. 17 PLAZA                                                      | 06/07/21             | 07/11/21 | 1.42 MDP                           | 1,443,157.45          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 1,443,157.38  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 30    | DGCOF-AD-L-3-089-<br>21  | 25   | A.D.      | GRUPO<br>QUINVA, S.A.<br>DE C.V.                       | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,<br>REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE<br>PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES,<br>EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA<br>SANTO DOMINGO 2ND MODO A PRECIO ALZADO Y<br>TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE<br>NORTE, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS.                                       | 30/06/21             | 19/07/21 | 1.43 MDP                           | 1,433,934.41          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 1,433,934.40  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 31    | DGCOF-LPN-1-1-073-<br>21 | 16   | L.P.N.    | REACTOR<br>INGENIERIA,<br>S.A. DE C.V.                 | RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO<br>BIBLIOTECA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN<br>OPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA CALLE EN LA<br>CIUDAD DE MÉXICO, SAN JUAN DE LOS RIOS, EN LAS<br>INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA, ALDEA<br>DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE LOS RIOS, AL<br>INTERIOR DE LA BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN, TIEMPO<br>DETERMINADO. | 01/07/21             | 26/09/21 | 17.6 MDP                           | 16,756,792.11         | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | 01/07/21                    | 26/09/21 | 1,485,568.04 | 17,637,899.25 | 0.00      | 100.00%  | 96.66%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 32    | DGCOF-AD-L-3-073-<br>21  | 25   | A.D.      | C. CARLOS<br>CEDELO<br>VELASCO                         | SERVICIO DE ASesorIA CON LA OBRA<br>PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN<br>TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS<br>PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "2024 AND ST. 17 PLAZA                                                      | 02/07/21             | 28/11/21 | 1.34 MDP                           | 1,430,000.00          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 885,477.41    | 0.00      | 100.00%  | 47.94%     | ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN<br>ANTICIPADA DE OBRA.   |
| 33    | DGCOF-AD-L-3-076-<br>21  | 25   | A.D.      | GRUPO<br>PLAMIE, S.A.<br>DE C.V.                       | SERVICIO DE ASesorIA CON LA OBRA<br>PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN<br>TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS<br>PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "2024 AND ST. 17 PLAZA                                                      | 07/07/21             | 31/12/21 | 1.44 MDP                           | 1,386,350.03          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 817,830.90    | 0.00      | 100.00%  | 66.73%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 34    | DGCOF-AD-L-4-079-<br>21  | 25   | I.R.      | IGNITA<br>DESARROLLO<br>S. S.A. DE C.V.                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,<br>RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O<br>MEJORAMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD,<br>ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES<br>"PLAZA SANTA ROSA 2ND MODO, UNIDAD EN<br>CALLE NORTON DE JESUS SAN PABLO                                                                                              | 08/07/21             | 08/11/21 | 4.2 MDP                            | 5,278,307.70          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 5,278,307.70  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                       |
| 35    | DGCOF-AD-L-4-081-<br>21  | 25   | I.R.      | LAPZ VERDE<br>S.A. DE C.V.                             | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "PLAZA SANTA ROSA 2ND<br>MODO, UNIDAD EN CALLE NORTON DE JESUS SAN<br>PABLO, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS.                   | 13/07/21             | 08/11/21 | 7.2 MDP                            | 8,968,816.78          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 178,138.29    | 0.00      | 3.00%    | 2.53%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN<br>ANTICIPADA DE OBRA. |
| 36    | DGCOF-AD-L-4-082-<br>21  | 25   | I.R.      | VALPER<br>PLANIFICACIÓN<br>ESTRATÉGICA<br>S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN,<br>ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO<br>DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y<br>SABERES PLURALES "PLAZA SANTA ROSA 2ND<br>MODO, UNIDAD EN CALLE NORTON DE JESUS SAN<br>PABLO, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS, ALDEA DE SAN COLOMBA SAN JUAN DE<br>LOS RIOS.                   | 12/07/21             | 08/11/21 | 5 MDP                              | 6,217,172.48          | 0.00     | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                         | N/A      | N/A          | 6,217,172.38  | 0.00      | 100.00%  | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                          |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| CANT | FOLIO DE CONTRATO   | P.P. | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHAS DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO O DE SUPLENTE | MONTO CONTRATADO | EJECUCIÓN | ENCUPO   |            | CONTRATOS PRECANTOS |           |       | ESTIMACIÓN   |           | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                                            |
|------|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|------------------|-----------|----------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|------------|----------------------------------------------------------|
|      |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO              | TERMINO  |                           |                  |           | ANTICIPO | AMORTIZADO | ANTICIPO            | TERMINADO | MONTO | MONTO        | EN TIEMPO | FÍSICO  | FINANCIERO |                                                          |
| 37   | DGCOP-AD-L-2-094-21 | 25   | A.D.      | MAGDEX, S.A. DE C.V.                                | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA               | 25/07/21            | 08/08/21 | 1.44 MDP                  | 1,480,475.31     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 1,480,475.30 | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                       |
| 38   | DGCOP-AD-L-2-095-21 | 25   | A.D.      | INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA               | 20/07/21            | 05/08/21 | 1.44 MDP                  | 1,445,248.00     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 1,445,248.00 | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 39   | DGCOP-IR-L-4-087-21 | 25   | I.R.      | GRUPO CONSTRUCTO R.DAFO, S.A. DE C.V.               | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA | 18/07/21            | 15/11/21 | 5.8 MDP                   | 6,174,379.89     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 6,062,463.70 | 0.00      | 100.00% | 98.19%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 40   | DGCOP-IR-L-4-119-21 | 25   | I.R.      | DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA | 13/10/21            | 31/12/21 | 4.9 MDP                   | 4,817,563.82     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 4,817,563.73 | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 41   | DGCOP-IR-L-4-120-21 | 25   | I.R.      | FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA | 13/10/21            | 31/12/21 | 6.8 MDP                   | 7,517,774.38     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 847,908.97   | 0.00      | 12.00%  | 10.71%     | ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.   |
| 42   | DGCOP-IR-L-4-122-21 | 25   | I.R.      | DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA | 14/10/21            | 31/12/21 | 5 MDP                     | 5,182,135.83     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 112,174.65   | 0.00      | 2.13%   | 2.13%      | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |
| 43   | DGCOP-IR-L-4-123-21 | 25   | I.R.      | COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA        | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA | 13/10/21            | 31/12/21 | 4 MDP                     | 4,804,386.72     | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 4,834,480.70 | 0.00      | 100.00% | 94.50%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 44   | DGCOP-AD-L-2-130-21 | 25   | A.D.      | MAGDEX, S.A. DE C.V.                                | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, PLAZAS SAN JUAN DE AMAROS Y, A PRESIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA               | 21/10/21            | 08/11/21 | 0.91 MDP                  | 910,718.55       | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 910,718.54   | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 45   | DGCOP-AD-L-5-152-21 | 15   | A.D.      | DE ARS, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.            | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ESTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA                                                               | 01/11/21            | 20/11/21 | 0.88 MDP                  | 615,779.94       | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 599,718.81   | 0.00      | 100.00% | 91.54%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 46   | DGCOP-AD-L-5-153-21 | 15   | A.D.      | GRUPO ALR, INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.        | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ESTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA                                                               | 01/11/21            | 14/12/21 | 0.20 MDP                  | 199,801.48       | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 199,801.48   | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 47   | DGCOP-AD-L-5-154-21 | 25   | A.D.      | GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.                          | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ESTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA                                                               | 01/11/21            | 20/12/21 | 0.28 MDP                  | 271,305.21       | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 271,305.21   | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |
| 48   | DGCOP-AD-L-5-163-21 | 15   | A.D.      | LAFI VERDE, S.A. DE C.V.                            | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "Y" EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL ESTADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE ESPERANZA EN SAN JUAN DE AMAROS, EN LA                                                               | 01/11/21            | 14/12/21 | 0.88 MDP                  | 640,682.89       | 0.00      | ANTICIPO | N/A        | N/A                 | N/A       | N/A   | 640,682.88   | 0.00      | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO                        |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| ORDEN | NOMBRE              | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                          | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO<br>OBLIGADO | GASTOS<br>CONTRATADOS | EJECUCIÓN | ACTIVIDAD  |            | CONCEPTO PERIODO - IMPORTE |           |           | EXTINCIÓN    |            | AVANCE FÍSICO |            | OBSERVACIONES                         |
|-------|---------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | INICIO               | TERMINO  |                         |                       |           | ANTICIPO   | AMORTIZADO | PROY.                      | RECORRIDO | RECORRIDO | PROY.        | EN VALORES | PROY.         | PLANEACIÓN |                                       |
| 48    | DGCOP-AD-L-1-185-21 | 15   | A.D.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRISLEY, S.A. DE C.V.          | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA ELABORAR PLANOS DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA VILLA Y OT. COL. SANTA                                                                                                                                | 01/11/21             | 30/11/21 | 0.96 MDP                | 965,863.08            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 0.00         | 0.00       | 100.00%       | 0.00%      | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 50    | DGCOP-AD-L-2-183-21 | 25   | A.D.      | INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.         | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE | 05/12/21             | 27/12/21 | 0.84 MDP                | 841,800.38            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 841,800.38   | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 51    | DGCOP-AD-L-5-184-21 | 25   | A.D.      | CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.           | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE | 30/11/21             | 29/12/21 | 1.30 MDP                | 1,373,987.38          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 1,373,987.38 | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 52    | DGCOP-AD-L-2-185-21 | 25   | A.D.      | FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.           | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE | 27/12/21             | 31/12/21 | *                       | 1,438,983.00          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 1,438,983.00 | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 53    | DGCOP-AD-L-5-199-21 | 25   | A.D.      | ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ                               | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE | 27/12/21             | 31/12/21 | *                       | 1,388,075.41          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 1,388,075.41 | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 54    | DGCOP-AD-L-2-200-21 | 25   | A.D.      | ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ                               | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE | 27/12/21             | 31/12/21 | *                       | 676,530.76            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 676,530.76   | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 55    | DGCOP-AD-L-1-201-21 | 25   | A.D.      | IGNITA DESARROLLO S.A. DE C.V.                             | TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE                                 | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 1,344,849.81          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 1,344,849.81 | 0.00       | 100.00%       | 90.74%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 56    | DGCOP-AD-L-1-202-21 | 25   | A.D.      | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.                     | TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE                                | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 512,662.02            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 512,662.02   | 0.00       | 100.00%       | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 57    | DGCOP-AD-L-1-203-21 | 25   | A.D.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOIS, S.A. DE C.V. | TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE                                | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 674,725.01            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 674,725.01   | 0.00       | 100.00%       | 96.77%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 58    | DGCOP-AD-L-1-204-21 | 25   | A.D.      | JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ                                 | TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE                                 | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 900,871.00            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 900,871.00   | 0.00       | 100.00%       | 94.66%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 59    | DGCOP-AD-L-1-205-21 | 25   | A.D.      | AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO                             | TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE INNOVACIÓN EN EL PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE                                                                 | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 1,350,774.54          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 1,350,774.54 | 0.00       | 100.00%       | 94.14%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |
| 60    | DGCOP-AD-L-1-206-21 | 25   | A.D.      | DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.                   | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ART. EDUCACIÓN Y SABERES PLANEAD. PLANEAD. OBRA EXTERIOR, UNIDAD EN FRACCION DEL CAMELON EN LA CALLE AGUINALDAMONTE, SECCION DEL VALLE     | 30/12/21             | 31/12/21 | *                       | 504,467.38            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                        | N/A       | N/A       | 504,467.38   | 0.00       | 100.00%       | 87.80%     | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |                         |                       |           | POR AMORTE | N/A        |                            |           |           |              |            |               |            |                                       |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| ORDEN | NOMBRE CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO C.O.F. AUTORIZADO | MONTOS CONTRATADOS | EJECUCIÓN | AVANCE FÍSICO |         | AVANCE FINANCIERO |          |             | AVANCE E.S.  |      | OBSERVACIONES |         |                                       |
|-------|---------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------|---------|-------------------|----------|-------------|--------------|------|---------------|---------|---------------------------------------|
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO  |                               |                    |           | INICIO        | TERMINO | INICIO            | TERMINO  | EN TRANSITO | EN TRANSITO  |      |               |         |                                       |
| 61    | DGCOP-IR-L-4-202-21 | 25   | IR        | INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE PASADIZO LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) PLAZAS PLAN DE ANA LIT. UNIDAD EN VALLE DE LA OCHOA Y TOLUCA AL. F.L.T.                              | 30/12/21             | 28/04/22 | *                             | 4,438,935.85       | 0.00      | ANTICIPO      | N/A     | 28/06/22          | 00/09/22 | N/A         | 4,438,935.85 | 0.00 | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | AMORTIZADO    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | POR AMORTE    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |
| 62    | DGCOP-IR-L-1-208-21 | 25   | IR        | INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE PASADIZO LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) PLAZAS OCHOA DE LA VIGILANCIA UNIDAD EN VALLE DE LA OCHOA DE LA VIGILANCIA, AVENIDA CARRETERA SERRA VALLE, AVENIDA SERRA, ALCALDÍA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD | 30/12/21             | 28/04/22 | *                             | 4,093,295.16       | 0.00      | ANTICIPO      | N/A     | 31/05/22          | 28/07/22 | N/A         | 4,093,295.16 | 0.00 | 100.00%       | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | AMORTIZADO    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | POR AMORTE    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |
| 63    | DGCOP-IR-L-1-215-21 | 25   | IR        | INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE PASADIZO LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLAZAS) PLAZAS, PASADIZO JUVEN CONSTRUCCIÓN UNIDAD EN VALLE DE LA VIGILANCIA, AVENIDA SERRA, ALCALDÍA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD                                      | 31/12/21             | 28/02/22 | *                             | 2,203,761.45       | 0.00      | ANTICIPO      | N/A     | N/A               | N/A      | N/A         | 2,203,761.45 | 0.00 | 100.00%       | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | AMORTIZADO    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |
|       |                     |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                               |                    |           | POR AMORTE    | N/A     |                   |          |             |              |      |               |         |                                       |

\* Si se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

| TOTAL<br>CONTRATOS | TOTAL DE<br>EJECUCIÓN | TOTAL DE<br>ANTICIPOS | TOTAL DE<br>AMORTIZADOS |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 147,435,935.21     | 0.00                  | N/A                   | N/A                     |

| TOTAL DE EJECUCIONES | AVANCE GENERAL<br>AL PERÍODO |
|----------------------|------------------------------|
| 147,435,935.21       | 0.00                         |
| 82.11%               | 78.89%                       |

ARQ. CARLOS CLAUDIO GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURIDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 8           | 1              | 2                          | 1             | 6         | 1                             | 6         | 0                         |
| TOTAL                                           | 8           | 1              | 2                          | 1             | 6         | 1                             | 6         | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021  
FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 |                   |                            |                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                            |         |         |                                                         |               |              |                                                                               |   |   |              |                  |      |         |         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|------------------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                       | 3000P-WL-6-15-01  | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | Agencia Integr<br>Mediacomtel México,<br>S. de C.V. | Programa Integral de control administrativo y<br>financiero para los trabajos de Proyecto integral para la<br>Construcción de la Estación de Remolque de la Secretaría de<br>la Ciudad de México, Pasant 2 | 1000000 | 1001001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 2,601,782.36  | 0.00         | ANUNCIO<br>POR FRENTE<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00         | - | - | 0.00         | \$ 2,587,868.67  | \$ - | 100.00% | 87.50%  | Contrato parafirmado, en proceso de liquidación del contrato<br>CONTRATOS/046/2019, 5025/2021 |
| 2                                       | 3000P-LUN-1-09-11 | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | ARTON Agencia de<br>Marketing, S. de C.V.           | Investigación y Rediseño de la imagen de<br>Imagen de José María Domínguez de la administración de<br>la 10 Secretaría de la Ciudad de México, Pasant 2                                                    | 1001001 | 1001001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 6,371,300.98  | 58,114.58    | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 6,313,286.38  | \$ - | 100.00% | 100.00% | Trámites concluidos (Carta de Credito y Presupuesto)                                          |
| 3                                       | 3000P-AD-1-09-01  | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | RECLUTAMIENTO<br>GRATUITO | Agencia Asociada<br>Consulting, S. de C.V.          | Programa Integral de control administrativo y<br>financiero para los trabajos de Proyecto integral para la<br>Construcción de la Estación de Remolque de la Secretaría de<br>la Ciudad de México, Pasant 2 | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 988,621.77    | 0.00         | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 474,874.87    | \$ - | 48.04%  | 48.04%  | Contrato firmado, Adjudicación                                                                |
| 4                                       | 3000P-LUN-1-09-01 | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | ADON- S. de C.V.                                    | Programa Integral para la construcción de la Estación de<br>Remolque de la Secretaría de la Ciudad de México, Pasant 2                                                                                     | 1004001 | 1004001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 25,549,287.91 | 0.00         | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 6,392,465.21  | \$ - | 25.00%  | 27.26%  | Contrato firmado, Adjudicación                                                                |
| 5                                       | 3000P-LUN-1-09-01 | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | PTSA Medios<br>Investigación, S. de C.V.            | Trabajo para el Proyecto Integral, Construcción y<br>Rehabilitación del "Banco México" en la Secretaría<br>de la Ciudad de México, Pasant 2                                                                | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 7,052,252.53  | 0.00         | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 1,000,000.00 | \$ 6,052,252.53  | \$ - | 86.00%  | 86.00%  | Trámites en proceso de liquidación, en proceso de liquidación del contrato                    |
| 6                                       | 3000P-AD-1-01-11  | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | RECLUTAMIENTO<br>GRATUITO | PROCO, S. de C.V.                                   | Programa Integral de control administrativo y<br>financiero para los trabajos de Construcción de la<br>Estación de Remolque de la Secretaría de la Ciudad de<br>México, Pasant 2                           | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 647,790.76    | 0.00         | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 631,130.68    | \$ - | 100.00% | 89.07%  | Contrato firmado, Adjudicación                                                                |
| 7                                       | 3000P-LUN-1-09-01 | PARTICIPACION<br>S<br>TELE | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | SRBAM, S. de C.V.                                   | Trabajo para el Proyecto Integral, Construcción y<br>Rehabilitación del "Banco México" en la Secretaría<br>de la Ciudad de México, Pasant 2                                                                | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 18,568,347.48 | 0.00         | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 18,568,347.48 | \$ - | 100.00% | 99.92%  | Trámites en proceso de liquidación, en proceso de liquidación del contrato                    |
| 8                                       | 3000P-WL-1-09-01  | Part<br>TELE               | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | HABTV Digital y<br>Comunicación, S. de C.V.         | Construcción de un sistema para el control de acceso<br>al edificio de la Secretaría de la Ciudad de México, Pasant 2                                                                                      | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 2,176,387.13  | 1,291,844.88 | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 7,895,193.25  | \$ - | 100.00% | 98.92%  | Trámites concluidos, en proceso de liquidación del contrato                                   |
| 9                                       | 3000P-WL-1-15-01  | Part<br>TELE               | EMISIÓN<br>TELEVISIVA     | Seguimiento, S. de C.V.                             | Construcción de un sistema para el control de acceso<br>al edificio de la Secretaría de la Ciudad de México, Pasant 2                                                                                      | 1000001 | 1000001 | La información se<br>actualizó en el próximo<br>reporte | 6,398,021.50  | 6,595,141.40 | ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>ANUNCIO<br>POR MULTIMEDIA<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | - | - | 0.00         | \$ 6,674,286.28  | \$ - | 100.00% | 99.97%  | Trámites concluidos, en proceso de liquidación del contrato                                   |

Phyllis Kimmelman, author of the column about insurance, will be

|       |              |       |      |
|-------|--------------|-------|------|
| WORTH | 1,308,000.42 | WORTH | 0.00 |
|       |              | WORTH | 0.00 |
|       |              | WORTH | 0.00 |

|               |      |        |        |
|---------------|------|--------|--------|
| 61,390,100.57 | 0.00 | 99.99% | 99.99% |
|---------------|------|--------|--------|

<sup>2</sup> Les 22 constitutions les ayant été approuvées antérieurement au 1990 de qui le premier Titre 4 de l'Annuaire se réfère à ces constitutions.

18000 ANGEL COURT VICTORIA

refers to the United Department of the Supervision of the Commission. It

MRO. JUAN ELIZABETH MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS PUBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 5           | 0              | 0                             | 3             | 2         | 0                             | 5         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 27          | 0              | 0                             | 1             | 26        | 0                             | 27        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 21          | 3              | 1                             | 11            | 12        | 11                            | 12        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 23          | 0              | 1                             | 0             | 22        | 0                             | 22        | 0                               |
| TOTAL                                              | 76          | 3              | 2                             | 15            | 62        | 11                            | 66        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRMINACIÓN DE DETALLES.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22 SE RECEPCIONO, SIN EMBARGO, NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | SITUACIÓN ACTUAL |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                |                               | RECEPCIONADOS    |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                              |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA       | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 5           | 0              | 0                             | 3                | 2         | 0                             | 5         | 0                            |
| TOTAL                              | 5           | 0              | 0                             | 3                | 2         | 0                             | 5         | 0                            |

**NOTA:** LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE DETALLES. SÓLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Save a life. Smoke on fire.

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | ESTIMACIONES DE INGRESOS |        |
|-----------------------|------------|--------------------------|--------|
| PASADAS               | EXTRACTAS  | PORCEN                   | PORCEN |
| 10.160.731.00         | 993.108.07 | 99.60%                   | 99.32% |

PA 

Ing. David Ricardo Rodríguez Sandoz  
Subdirector de Controlamiento de Obras Públicas "A"

PL 90-6080



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURIDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 27          | 0              | 0                          | 1             | 26        | 0                            | 27        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 27          | 0              | 0                          | 1             | 26        | 0                            | 27        | 0                         |

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-206-22, SE RECEPCIONÓ; SIN EMBARGO, NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.

Al 31 de octubre de 2022

| Al 31 de octubre de 2022 |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          |               |               |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|--------------------------|------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| MEMORO                   |                  | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | Monto Contratado  | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |               | CONVENIO PERÍODO (Monto) |           |                  | ESTIMACIÓN        |                   | AVANCE %   |        | OBSERVACIONES                        |                                      |
| C.A. Nº                  | CONTRATO         |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio               | Termino   |                           |                   |          | Inicio        | Termino       | Monto                    | Monto     | PAGADA           | ENTRANTE          | FÍSICO            | FINANCIERO |        |                                      |                                      |
| 1                        | DOCOPIR-1-034-22 | 01   | IR        | Correa Empresarial y Compañía S. R. L. de C.V.      | Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en techos, columnas y cubiertas del puente vehicular Romulo-Toluca en la sección que está el río, se está trabajando comprendido en los días 6 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc (línea 2), a precio unitario y tiempo determinado | 13-ene-22            | 11-mar-22 | \$ 7,506,889.89           | \$ 7,576,889.82   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | NA                       | NA        | NA               | \$ 7,576,889.82   | \$ -              | 100.00     | 100.00 | En proceso de Acta Entrega Recepción |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 2                        | DOCOPIR-1-034-22 | 01   | LPN       | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.      | Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Chuluto Intersección y Av. Juan Canal del Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                          | 19-may-22            | 31-dic-22 | \$ 102,787,406.26         | \$ 102,787,406.26 | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | NA                       | NA        | NA               | \$ 102,787,406.26 | \$ -              | 100.00     | 100.00 | En proceso de Acta Entrega Recepción |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 3                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | LPN       | Overflex acabados y construcciones, S.A. de C.V.    | Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 contemplados y ejecución de la Bodega Nacional de Arroz, dentro del polígono del campo militar N. 1-P Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                 | 07-jun-22            | 10-ago-22 | \$ 161,867,868.76         | \$ 164,261,816.26 | 0.00     | ANTICIPO      | 31,224,874.61 | 11-ene-22                | 21-dic-22 |                  | \$ 16,895,171.26  | \$ 126,832,197.82 | \$ -       | 88.48  | 89.05                                | Convenio modificado en monto y plazo |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 31,224,874.61 | 16-ene-22                | 16-mar-22 |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 4                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | IR        | Ingente Integral Internacional México, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arroz, dentro del polígono del campo militar N. 1-P Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                 | 27-jun-22            | 31-dic-22 | \$ 3,786,864.64           | \$ 3,786,864.64   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 11-ene-22                | 16-mar-22 | NA               | \$ 5,702,894.41   | \$ -              | 93.71      | 97.44  | Por cancelar                         |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                          | 16-jun-22 |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 5                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | LPN       | Construcción AA, S.A. de C.V.                       | Rehabilitación del edificio "1" de la Bodega Nacional de arroz, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                            | 05-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 38,877,137.88          | \$ 38,847,132.72  | 0.00     | ANTICIPO      | 11,889,196.82 | NA                       | 16-jun-22 |                  | \$ 38,877,132.72  | \$ 38,863,610.23  | \$ -       | 99.87  | 99.72                                | Convenio modificado en monto y plazo |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 11,889,196.82 |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 6                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | AD        | Multiconstrucción Matheo Grey, S.A. de C.V.         | Rehabilitación del edificio "2" de la Bodega Nacional de arroz, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                            | 05-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 33,740,860.82          | \$ 33,868,860.81  | 0.00     | ANTICIPO      | 26,180,968.14 | 11-ene-22                | 27-mar-22 | NA               | \$ 33,868,163.44  | \$ -              | 99.99      | 99.99  | Por cancelar                         |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 26,180,968.14 |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 7                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | AD        | Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V.                | Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Bodega Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el paradero del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                    | 19-ago-22            | 21-dic-22 | \$ 38,898,885.03          | \$ 38,898,885.02  | 0.00     | ANTICIPO      | 26,898,885.06 | 14-ago-22                | 20-nov-22 |                  | \$ 16,889,947.82  |                   |            |        | Convenio modificado en monto y plazo |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 26,898,885.06 |                          | 20-jun-22 | \$ 38,898,330.44 | \$ 6,715,645.57   | \$ 6,715,645.57   | 99.99      | 99.99  | Reprogramación de obra               |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
| 8                        | DOCOPIR-1-034-22 | 02   | IR        | Arma Ingeniería, S.A. de C.V.                       | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" y "B" de la Bodega Nacional de arroz, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialidad de Guadalupe 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                | 13-ago-22            | 24-dic-22 | \$ 4,830,726.85           | \$ 5,863,864.34   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 11-ene-22                | 24-dic-22 |                  | \$ 1,013,945.84   | \$ 1,013,945.47   | \$ -       | 83.88  | 83.16                                | Convenio modificado en monto y plazo |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                          | 28-jun-22 |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |
|                          |                  |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                          |           |                  |                   |                   |            |        |                                      |                                      |

1 p1



Al 31 de octubre de 2022


| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO  | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                             | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                                              | CONVENIO PERÍODO - MONTOS |           |                 | ESTIMACIÓN       |                 | AVANCE %  |           | OBSERVACIONES                           |
|--------|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|        |                     |      |           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | INICIO               | TERMINO   |                           |                    |          |                                                                        | INICIO                    | TERMINO   | MONTOS          | PAGADA           | EN TRÁMITE      | POR PAGAR | POR PAGAR |                                         |
| 9      | DGCOP-AD-L-5-09-22  | 02   | AD        | BYECO, S.A. de C.V.                                       | Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso de preferencia en su planta más de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado              | 03-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 1,812,219.67           | \$ 1,445,262.76    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | NA        | NA              | \$ 1,445,262.76  | \$ -            | 100.00    | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción    |
| 10     | DGCOP-LPM-F-5-09-22 | 02   | LPM       | Proyectos y Construcciones Ibarra, S.A. de C.V.           | Construcción del edificio 1, de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                 | 10-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 27,901,828.12          | \$ 26,479,187.27   | 0.00     | ANTICIPO 7,943,728.19<br>AMORTIZADO 7,943,728.19<br>POR AMORTIZAR 0.00 | 11-ago-22                 | 17-ene-23 | NA              | \$ 26,479,187.27 | \$ -            | 98.90     | 92.89     | Convenio modificatorio en plaza         |
| 11     | DGCOP-LPM-F-5-09-22 | 02   | LPM       | De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.                  | Rehabilitación de los edificios Q-H de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado          | 16-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 25,269,834.28          | \$ 23,888,319.34   | 0.00     | ANTICIPO 7,987,365.80<br>AMORTIZADO 7,987,365.80<br>POR AMORTIZAR 0.00 | 11-ago-22                 | 17-ene-23 | NA              | \$ 23,888,319.34 | \$ -            | 98.90     | 99.71     | Por cambio                              |
| 12     | DGCOP-AD-F-5-11-22  | 02   | AD        | Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.          | Servicio de supervisión y administrativa para los trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cámara Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del recinto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado  | 09-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 4,127,422.18           | \$ 4,107,155.15    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | 09-ago-22                 | 31-ene-23 | \$ 761,225.79   | \$ 4,368,930.13  | \$ -            | 100.00    | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción    |
| 13     | DGCOP-AD-L-1-12-22  | 02   | AD        | Ingeniería y Construcciones Integrales Faso, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes en el segundo piso de preferencia en su planta más de San Jerónimo a San Antonio Tramo 6                                                                                                                                                         | 29-oct-22            | 31-dic-22 | \$ 1,335,748.88           | \$ 1,335,748.88    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | NA        | NA              | \$ 1,335,748.88  | \$ -            | 100.00    | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción    |
| 14     | DGCOP-AD-L-1-12-22  | 02   | AD        | Berco, S.A. de C.V.                                       | Suministro e instalación de equipo ventilatorio analógico y manual, para el caso en la estación San Andrés Tuxtla (línea 12, Avenida Toluca, en la Avenida Otomiltepec, Ciudad de México)                                                                            | 01-ene-23            | 30-ene-23 | \$ 195,827.34             | \$ 195,827.34      | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | NA        | NA              | \$ 195,827.34    | \$ -            | 100.00    | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción    |
| 15     | DGCOP-LPM-F-5-10-22 | 02   | LPM       | Tanadero, S.A. de C.V.                                    | Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado    | 15-dic-22            | 14-mar-23 | \$ 32,458,854.31          | \$ 30,541,946.34   | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | 29-may-23 | \$ 2,489,498.88 | \$ 30,054,919.28 | \$ 1,542,048.78 | 99.89     | 98.32     | Convenio modificatorio en plaza y plaza |
| 16     | DGCOP-LPM-F-5-10-22 | 02   | LPM       | Construcción Constructor AA, S.A. de C.V.                 | Rehabilitación del edificio "M" de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado              | 26-dic-22            | 15-mar-23 | \$ 18,548,744.35          | \$ 17,991,822.27   | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | 16-may-23 | \$ 201,889.33   | \$ 17,889,773.87 | \$ -            | 99.89     | 98.85     | Convenio modificatorio en plaza y plaza |
| 17     | DGCOP-LPM-F-5-10-22 | 02   | LPM       | De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.                  | Reconfiguración de la calidad en el polígono de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 23-dic-22            | 10-mar-23 | \$ 36,648,167.22          | \$ 33,891,897.25   | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | 17-may-23 | \$ 4,889,766.41 | \$ 28,998,824.25 | \$ 4,277,219.09 | 99.89     | 92.44     | Convenio modificatorio en plaza y plaza |
| 18     | DGCOP-AD-F-1-11-22  | 02   | AD        | Aachi, S.A. de C.V.                                       | Rehabilitación del edificio "N" de la Bottega Nacional de arte, dentro del polígono del campo miller N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiriga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado              | 26-dic-22            | 15-mar-23 | \$ 8,918,828.22           | \$ 12,438,887.86   | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00                 | NA                        | 16-may-23 | \$ 1,150,343.41 | \$ 11,438,488.88 | \$ 927,151.89   | 99.89     | 99.92     | Convenio modificatorio en plaza y plaza |

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PÚBLICOS

Al 31 de octubre de 2021

| NÚMERO |                     | FF | RESERVA | EMPRESA                                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS | SUBVENCIONA | ANTICIPOS     | CONVENIO PERÍODO 2021(2) |         |           | ESTIMACIÓN    |                  | APORTE        |        | COMENTARIOS |                                                    |
|--------|---------------------|----|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------|-----------|---------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|
| CARGO  | CONTRATO            |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO   |                           |                    |             |               | INICIO                   | TERMINO | MONTOS    | PAGADA        | EN TRÁMITE       | FINANCIERO    |        |             |                                                    |
| 19     | DDCDP-AD-F-6-176-21 | 02 | AD      | Amor Ingeniería, S.A. de C.V.                              | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "OF" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado       | 30-dic-20            | 25-mar-21 | \$ 987,751.36             | \$ 987,751.36      | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 01-jun-21 | \$ 458,455.96 | \$ 529,295.27    | \$ 114,351.02 | 80.00  | 80.00       | Convenio modificado en monto y plazo               |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 20     | DDCDP-AD-F-6-178-21 | 02 | AD      | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.     | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "C" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado        | 30-dic-20            | 24-mar-21 | \$ 1,028,187.76           | \$ 1,028,187.88    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 30-may-21 | \$ 207,780.40 | \$ 758,351.64    | \$ 57,171.80  | 80.00  | 74.72       | Convenio modificado en plazo                       |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 21     | DDCDP-AD-F-6-180-21 | 02 | AD      | Ingeniería en Administración de Construcción, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado    | 30-dic-20            | 23-mar-21 | \$ 1,027,585.82           | \$ 1,027,585.81    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 07-jun-21 | \$ 486,470.37 | \$ 541,575.73    | \$ 386,811.45 | 80.00  | 80.00       | Convenio modificado en plazo                       |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 22     | DDCDP-AD-F-6-182-21 | 02 | AD      | Bancomer y Asociada Ingeniería, S.A. de C.V.               | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la unidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                 | 30-dic-20            | 23-mar-21 | \$ 1,038,383.88           | \$ 1,038,383.88    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 29-may-21 | \$ 484,388.88 | \$ 554,388.23    | \$ 382,878.88 | 87.00  | 85.73       | Convenio modificado en monto y plazo. Por cancelar |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 23     | DDCDP-AD-F-6-183-21 | 02 | AD      | Refin, S.A. de C.V.                                        | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 30-dic-20            | 24-mar-21 | \$ 1,027,585.82           | \$ 1,027,585.81    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 26-may-21 | \$ 388,525.38 | \$ 524,327.37    | \$ 185,327.81 | 80.00  | 80.00       | Convenio modificado en plazo. Por cancelar         |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 24     | DDCDP-AD-F-1-085-21 | 02 | AD      | Multiaconexión, Maribon Ory, S.A. de C.V.                  | Trabaja complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del establecimiento y plaza de acceso de la Clínica Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                | 21-dic-20            | 28-feb-21 | \$ 27,987,508.85          | \$ 27,987,508.85   | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | NA        | NA            | \$ 25,888,757.56 | \$ -          | 100.00 | 91.89       | Por finalizar                                      |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 25     | DDCDP-AD-F-6-095-21 | 02 | AD      | Constru Ingeniería, S.A. de C.V.                           | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del establecimiento y plaza de acceso de la Clínica Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                        | 21-dic-20            | 28-feb-21 | \$ 1,338,887.82           | \$ 1,338,887.82    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | NA        | NA            | \$ 827,819.03    | \$ -          | 100.00 | 80.00       | Por finalizar                                      |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
| 26     | DDCDP-AD-F-1-097-21 | 02 | AD      | Cygnus Arquitectos, S.A. de C.V.                           | Rehabilitación del edificio "O" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisape 1345, pueblo Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                              | 26-dic-20            | 15-mar-21 | \$ 8,793,478.90           | \$ 8,353,016.28    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                     | NA      | 16-may-21 | NA            | \$ 8,344,011.02  | \$ -          | 88.88  | 88.88       | Convenio modificado en plazo. Por cancelar         |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | AMORTIZADO    | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |
|        |                     |    |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                    |             | POR AMORTIZAR | 0.00                     |         |           |               |                  |               |        |             |                                                    |

Al 31 de octubre de 2023

| CATEGORÍA | NÚMERO DE CONTRATO   | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                         | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO PERIODO / MONTO |         |       | ESTIMACIÓN    |               | AVANCE N |           | OBSERVACIONES                    |
|-----------|----------------------|------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------------|---------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------|
|           |                      |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | TERMINO   |                           |                   |          |               | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA        | ENTRANTE      | FÍSICO   | FINANCERO |                                  |
| 27        | DISCOP-AD-F-5-238-23 | 00   | AD        | Fertan Sinoventura S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remediación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructura existente dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en parcelas de Guerra 1345, pertenecientes Santa Fe, Álvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 31-dic-22            | 23-mar-23 | \$ 1,038,125.34           | \$ 1,038,125.34   | 8.88     | ANTICIPO      | NA                       | NA      | NA    | \$ 819,000.00 | \$ 189,062.84 | 100.00   | 90.00     | Recepcionado obra por Inspección |
|           |                      |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    |                          |         |       |               |               |          |           |                                  |
|           |                      |      |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR |                          |         |       |               |               |          |           |                                  |

NOTA: EL CONTRATO DISCOP-AD-F-5-238-23, SE HA RECEPCIONADO SIN EMBARGO NO SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTALES ANTICIPOS         |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| 66,232,796.26    | 8.88               | ANTICIPO 216,965,988.29   |
|                  |                    | AMORTIZADO 216,965,988.29 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 8.88        |

| TOTAL DE ESTIMACIONES | AVANCE GENERAL PERIODO | AL        |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| PAGADA                | ENTRANTE               | FINANCERO |
| 104,219,000.00        | 22,847,062.84          | 91.81     |
|                       |                        | 98.81     |

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Ricardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Ezequiel David Muñoz Cárdenas  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINAN  
EJERCICIO 2



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2023  
Francisco  
Villa

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 21           | 3              | 1                         |   | 11            | 12        | 11                            | 12        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| ORDEN | CÓDIGO              | FE | MODULO | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | FORMA DE PAGOS | MONTOS CONTRATADOS (MCP) | EJECUCIÓN | PAGOS      |         | ESTIMACIÓN |           |              | AVANCE %     |              | OBSERVACIONES |         |                                                                                                                          |
|-------|---------------------|----|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INICIO               | TERMINO   |                |                          |           | ACTA       | TERMINO | ACTA       | TERMINO   | FÍSICO       | FINANCIERO   |              |               |         |                                                                                                                          |
| 9     | DGCOP-RL-1-079-22   | 25 | IR     | FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.         | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UNICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-P"                   | 19-ago-22            | 15-dic-22 | 1 MCP          | 8,312,032.81             | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | 19-ago-22  | 31-dic-22 | 1,107,393.97 | 9,318,858.76 | 0.00         | 100.00%       | 98.92%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.                    |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |
| 10    | DGCOP-AD-L-1-087-22 | 26 | AD     | ZAMBA OBRAS SUSTENTABLE S, S.A. DE C.V.                 | TRABAJO DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES DE GUZTALCOATL, UNICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL, N.º 35, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                            | 27-ago-22            | 25-sep-22 | 1.5 MCP        | 1,418,005.08             | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | N/A        | N/A       | N/A          | 1,332,918.29 | 33,330.33    | 100.00%       | 96.35%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                    |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |
| 11    | DGCOP-RL-L-4-080-22 | 25 | IR     | MAGDEX, S.A. DE C.V.                                    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES PASTORES, UNICADO EN CALLE AGROPECUARIOS SIN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO EN LA NODALIDAD A                                  | 24-ago-22            | 01-dic-22 | 6 MCP          | 5,649,762.73             | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | N/A        | N/A       | N/A          | 5,033,622.36 | 616,140.36   | 100.00%       | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                                                                                       |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |
| 12    | DGCOP-RL-L-4-084-22 | 25 | IR     | MAGDEX, S.A. DE C.V.                                    | TRABAJO DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 2, UNICADO EN CALLE DR. ANDRADE N.º 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO       | 23-ago-22            | 29-nov-22 | 8 MCP          | 5,589,049.99             | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | N/A        | N/A       | N/A          | 3,702,925.41 | 1,354,254.51 | 100.00%       | 90.48%  | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                                                                                       |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |
| 13    | DGCOP-RL-L-1-135-22 | 25 | IR     | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES RICARDO FLORES MAGÓN, UNICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN COL. OLIVAR DEL CONDO 204, SECCIÓN, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO EN LA NODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y                | 15-sep-22            | 13-dic-22 | 8 MCP          | 7,494,647.71             | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | N/A        | N/A       | N/A          | 7,414,313.10 | 0.00         | 100.00%       | 98.90%  | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.                                                                                       |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |
| 14    | DGCOP-AD-L-5-131-22 | 25 | AD     | ROMES-CONSTRUARI E, S.A. DE C.V.                        | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PLANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO. | 01-nov-22            | 30-nov-22 | 0.5 MCP        | 232,099.67               | 0.00      | ANTICIPA   | N/A     | N/A        | N/A       | N/A          | 0.00         | 0.00         | 0.00%         | 0.00%   | ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO. |
|       |                     |    |        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                |                          |           | AMORTIZADO | N/A     |            |           |              |              |              |               |         |                                                                                                                          |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| ORDEN | NÚMERO DE CONTRATO   | PA | ACORDADO | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | PRESUPUESTO (MOP) | MONTA CONTRATADA (MOP) | EJECUCIÓN | AMORTIZADO |            | REMANENTE POR PAGAR |            |           | ESTIMACIÓN   |               | AVANCE FÍSICO |               | OBSERVACIONES                         |
|-------|----------------------|----|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | ANTICIPO   | AMORTIZADO | REMANENTE           | COMPROBADO | REMANENTE | PÚBLICA      | EXTRAJUDICIAL | PÚBLICA       | EXTRAJUDICIAL |                                       |
| 15    | DOCCOP-RL-L-1-145-22 | 15 | IR       | DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.         | PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA ORALAN DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. | 01-nov-22       | 15-nov-22        | 7 MOP             | 6,230,820.97           | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 9,194,082.43 | 0.00          | 100.00%       | 99.41%        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
| 16    | DOCCOP-AD-L-1-145-22 | 15 | AD       | INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.            | PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 105, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                              | 01-nov-22       | 15-nov-22        | 1.5 MOP           | 1,441,614.62           | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 1,399,796.38 | 0.00          | 100.00%       | 97.10%        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
| 17    | DOCCOP-RL-L-1-145-22 | 15 | IR       | CORPORACIÓN DE CONSTRUCCIÓN RA, AVE FENIX, S.A. DE C.V. | PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 105, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                      | 01-nov-22       | 15-nov-22        | 6.9 MOP           | 5,961,977.85           | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 5,934,683.73 | 0.00          | 100.00%       | 99.21%        | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
| 18    | DOCCOP-AD-L-1-189-22 | 25 | AD       | GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                      | PRELIMINARES, PINTURA, LIMPIERAS E INFRAESTRUCTURA MODULAR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) UBICADOS EN CALZADA REAL SAN MARTÍN No. 250, COLONIA REYNOSA TAMAUCA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO.                                                                                                       | 30-06-22        | 31-06-22         | 0.55 MOP          | 500,613.11             | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 500,603.05   | 0.00          | 100.00%       | 100.00%       | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
| 19    | DOCCOP-AD-L-1-181-22 | 25 | AD       | GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.                              | TRABAJOS RELATIVOS A TRAMITAR PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) UBICADOS EN CALZADA REAL SAN MARTÍN No. 250, COLONIA REYNOSA TAMAUCA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO.                                                   | 30-06-22        | 31-06-22         | 1.5 MOP           | 1,438,295.77           | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 1,351,804.57 | 0.00          | 100.00%       | 93.98%        | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
| 20    | DOCCOP-AD-L-1-189-22 | 25 | AD       | GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.                              | TRABAJOS DE CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOD Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) UBICADOS EN CALZADA REAL SAN MARTÍN No. 250, COLONIA REYNOSA TAMAUCA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO.                                                | 30-06-22        | 31-06-22         | 1.3 MOP           | 1,294,493.29           | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A                 | N/A        | N/A       | 1,229,169.75 | 0.00          | 100.00%       | 95.69%        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | AMORTIZADO | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |
|       |                      |    |          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |                   |                        |           | POR AMORTI | N/A        |                     |            |           |              |               |               |               |                                       |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO  | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO | MONTANTO CONTRATADO (M\$) | EJECUCIÓN | AVANCE FÍSICO |            | ESTIMACIÓN DE AVANCE FÍSICO |              |              | AVANCE FINANCIERO |            | OBSERVACIONES |                                       |
|--------|---------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------|-----------|---------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------|
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | FIN      |                            |                           |           | ANTICIPA      | AMORTIZADO | ANTICIPA                    | RECEPCIONADO | RECEPCIONADO | FINANCIADO        | FINANCIADO |               |                                       |
| 21     | DGCOP-AD-L-1-139-22 | 35   | AD        | REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.                         | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHIMALPOPOCA" UBICADO EN 1RA. CERRADA DE CHIMALPOPOCA 2-7 MZ-36 LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE UNIDAD Y TONDO. | 30-06-22             | 31-06-22 | 0.4 MDP                    | 395,954.89                | 0.00      | ANTICIPA      | N/A        | N/A                         | N/A          | 395,954.89   | 0.00              | 100.00%    | 99.75%        | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | AMORTIZADO    | N/A        |                             |              |              |                   |            |               |                                       |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | POR AMORTE    | N/A        | N/A                         | N/A          |              |                   |            |               |                                       |
| 22     | DGCOP-AD-L-1-295-22 | 25   | AD        | YAVELMAR S.A. DE C.V.                                   | TRABAJO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES BUENOS AERES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401 COL. BUENOS AERES, ALCALDÍA       | 30-06-22             | 31-06-22 | 1.5 MDP                    | 1,446,372.23              | 0.00      | ANTICIPA      | N/A        | N/A                         | N/A          | 1,146,081.55 | 0.00              | 100.00%    | 79.45%        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | AMORTIZADO    | N/A        |                             |              |              |                   |            |               |                                       |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | POR AMORTE    | N/A        | N/A                         | N/A          |              |                   |            |               |                                       |
| 23     | DGCOP-AD-L-1-201-22 | 25   | AD        | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN CALLE S. NORTE SIN + FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A.             | 30-06-22             | 31-06-22 | 1.1 MDP                    | 1,089,052.83              | 0.00      | ANTICIPA      | N/A        | N/A                         | N/A          | 1,089,052.25 | 0.00              | 100.00%    | 100.00%       | CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.    |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | AMORTIZADO    | N/A        |                             |              |              |                   |            |               |                                       |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | POR AMORTE    | N/A        | N/A                         | N/A          |              |                   |            |               |                                       |
| 24     | DGCOP-AD-L-1-353-22 | 25   | AD        | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TRABAJO SOLICITADO POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE PRAY SERVINO, TIERRA DE BUENOS AERES, ALCALDÍA                            | 30-06-22             | 31-06-22 | 1.3 MDP                    | 1,276,081.21              | 0.00      | ANTICIPA      | N/A        | N/A                         | N/A          | 1,276,081.21 | 0.00              | 100.00%    | 100.00%       | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | AMORTIZADO    | N/A        |                             |              |              |                   |            |               |                                       |
|        |                     |      |           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                            |                           |           | POR AMORTE    | N/A        | N/A                         | N/A          |              |                   |            |               |                                       |

|               |      |               |     |
|---------------|------|---------------|-----|
| 79,079,665.40 | 0.00 | ANTICIPA      | N/A |
|               |      | AMORTIZADO    | N/A |
|               |      | POR AMORTIZAR | N/A |

|               |              |        |        |
|---------------|--------------|--------|--------|
| 71,817,968.89 | 2,005,765.36 | 88.83% | 92.86% |
|---------------|--------------|--------|--------|

ARG. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                              | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURIDICO |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D" | 23          | 0              | 1                          | 0             | 22        | 0                             | 22        | 0                         |
| TOTAL                                          | 23          | 0              | 1                          | 0             | 22        | 0                             | 22        | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



Informe de Avance Físico Financiero para Odra Pública-Ejercicio 2022  
Fecha de corte al: 30 de octubre de 2022

192

EXEMPT THE COUNTY AS: NO ONE EXCEEDING THE LIMIT

| FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           |                      |         |        |                        |        |          |         |             |                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------|---------|--------|------------------------|--------|----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                    | CÓDIGO DE PROYECTO | FECHA DE INICIO | CÓDIGO DE ACTIVIDAD  | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD                  | DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE              | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | PREPAGADO DE INICIACIÓN | MONTA INICIAL | EJECUTADO | TÉRMINO DE EJECUCIÓN |         |        | EJECUCIÓN EN EL TIEMPO |        | AVANCE % |         | COMENTARIOS |                                                             |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         | INICIO               | TERMINO    |                         |               |           | INICIO               | TERMINO | AVANCE | AVANCE                 | AVANCE |          |         |             |                                                             |
| 20                                        | 2020P0424-1-00-01  | 10/01/2020      | 00000000000000000000 | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | 20100001             | 31-12-2023 | 6,905,000.00            | 6,905,000.00  | 0.00      | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     | Se paga el 31 de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
| 21                                        | 2020P0424-1-00-02  | 10/01/2020      | 00000000000000000000 | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | 20100001             | 31-12-2023 | 2,304,251.00            | 2,304,251.00  | 0.00      | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     | Se paga el 31 de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
| 22                                        | 2020P0424-1-00-03  | 10/01/2020      | 00000000000000000000 | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | 20100001             | 31-12-2023 | 1,027,780.00            | 1,027,780.00  | 0.00      | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     | Se paga el 31 de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
| 23                                        | 2020P0424-1-10-01  | 10/01/2020      | 00000000000000000000 | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO S.A. DE C.V. | 20100001             | 31-12-2023 | 4,458,721.27            | 4,458,721.27  | 0.00      | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     | Se paga el 31 de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |
|                                           |                    |                 |                      |                                         |                                         |                      |            |                         |               |           | AVANCE               | 0.00    | No     | No                     | 0.00   | 0        | 100.00% | 100.00%     |                                                             |

**NOTE:** Construction was on an arbitrary scale according to the following:

| TOTAL<br>CONTRACTS | TOTAL IN<br>BIDDING | TOTAL IN<br>AWARDING |     |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----|
| 290,000,000.00     | 0,000,000.00        | AWARDING             | 0.0 |
|                    |                     | AWARDING             | 0.0 |
|                    |                     | AWARDING             | 0.0 |

| TOTAL DO INVESTIMENTO |            | PARTE DO INVESTIMENTO |         |
|-----------------------|------------|-----------------------|---------|
| PASSIVO               | ATIVO      | ATIVO                 | PASSIVO |
| 104.814.257,62        | 128.828,12 | 100,00%               | 100,00% |

En la actualidad los principales instrumentos antidesempleo se refieren al pago de prima fiscal y bonificación por los salarios pagados.  
Los principales instrumentos y subprogramas para el sector 1975 son los siguientes:  
- bonificación para el pago de Prima y Bonificación, los instrumentos de política de salarios del sector 1975.

**JOSÉ MANUEL PÉREZ VILLALBA**  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción DC

INTRO. JUAN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**

0030094



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 18          | 0              | 0                             | 0             | 18        | 0                             | 18        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 10          | 1              | 0                             | 0             | 11        | 0                             | 11        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 5           | 0              | 0                             | 0             | 5         | 0                             | 5         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 21          | 8              | 0                             | 0             | 29        | 0                             | 29        | 0                               |
| TOTAL                                           | 54          | 9              | 0                             | 0             | 63        | 0                             | 63        | 0                               |

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 18          | 0              | 0                          | 0             | 18        | 0                             | 18        | 0                         |
| TOTAL                              | 18          | 0              | 0                          | 0             | 18        | 0                             | 18        | 0                         |

**NOTA:** LOS 18 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Cuota al 31 de octubre de 2022

| ORDEN | CLAVE              | FOLIO                                   | REGISTRADO | EMPRESA                                                                     | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | GASTO COMPLETADO TOTAL | GASTO COMPLETADO EJERCICIO 2022 | AUTORIZADO | AUTOPAGO   | CONVENIO PERIODO - MONEDA |             |        | ESTIMACIÓN |            | AVANCE %   |           | OBSERVACIONES                    |
|-------|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
|       |                    |                                         |            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                      | INICIO               | FIN        |                          |                        |                                 |            |            | MONEDA                    | TIPO MONEDA | VALOR  | PROYECTADA | EN TRÁMITE | PROYECTADA | REALIZADA |                                  |
| 1     | 0000P-027-4-000-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | WURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | ANTICIPA   | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 2     | 0000P-027-4-014-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | CONSTRUCO S.A. DE C.V.                                                      | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 3     | 0000P-027-4-015-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | C. PALACIO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.                                      | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 4     | 0000P-027-4-016-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                    | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 5     | 0000P-027-4-017-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | ARCHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                                            | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 6     | 0000P-027-4-018-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | ARCHA S.A. DE C.V.                                                          | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 7     | 0000P-027-4-019-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | WURO XXI TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 8     | 0000P-027-4-020-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | MC-SARNEY INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                                        | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 9     | 0000P-027-4-021-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | HMM S DE RL DE CV                                                           | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 10    | 0000P-027-4-022-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | ARCHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                                            | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 11    | 0000P-027-4-023-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | TEST RESTAURADORA S.A. DE C.V.                                              | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |
| 12    | 0000P-027-4-024-01 | 010007000<br>RECUPERO<br>RECONSTRUCCIÓN | AD         | GRUPO LARES S.A. DE C.V.                                                    | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de los edificios Patrimoniales Históricos en las Ruinas de San Juan de los Rios y San Juan de los Rios en la Ciudad de México. | 2020/01/01           | 2021/12/31 | \$1,404,000.00           | \$1,404,000.00         | \$1,404,000.00                  | \$0.00     | AMORTIZADO | \$0.00                    |             | \$0.00 | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00     | 0.00%     | Trabaja en proceso de ejecución. |

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública  
Ejercicio 2023

Corte al 31 de octubre de 2023

| CÓDIGO | CONTRATO           | PA                                             | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | GASTOS CONTRATADOS TOTAL | GASTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2023 | ECONOMÍA | ACTIVIDAD |           | CÓMPUTO PERÍODO ANTERIOR |        |            | ESTIMACIÓN |                | ÍNDICES |       | OBSERVACIONES                     |
|--------|--------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------|--------|------------|------------|----------------|---------|-------|-----------------------------------|
|        |                    |                                                |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO    |                          |                          |                                   |          | PROG.     | DE GASTOS | DE GASTOS                | PARADO | DE TRÁMITE | PROG.      | FINANCIERO     |         |       |                                   |
| 13     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 48        | DESARROLLADORA MEXICAL, S.A. DE C.V.              | Proyecto integral para la Restauración, Reurbanización y Construcción de Instalaciones Patrimoniales en la Catedral de San Esteban de la Alameda Mexical, La Catedral de San Esteban de la Alameda y 13 Casapara del Barrio de la Catedral en la Alameda Miguel Alemán en la Ciudad de México. | 04/01/2023           | 31/10/2023 | \$13,000,000.00          | \$13,000,000.00          | \$13,000,000.00                   | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 25.00%  | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
|        |                    |                                                |           |                                                   | Proyecto para la Rehabilitación y Reurbanización de Instalaciones de la Secretaría de Marina en la Alameda Miguel Alemán.                                                                                                                                                                      |                      |            |                          | \$4,707,000.00           | \$4,707,000.00                    | \$0.00   |           |           |                          |        | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         |         |       |                                   |
| 14     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 48        | CONSTRUCIONES MEXICAL, S.A. DE C.V.               | Rehabilitación y remodelación de instalaciones de la Secretaría de Marina, ubicada en Avenida 5 de Mayo No. 104, Puente de San Bernardino Acapulco, en la Alameda Miguel Alemán de la Ciudad de México.                                                                                        | 04/01/2023           | 30/10/2023 | \$0,000,000.00           | \$4,707,000.00           | \$4,707,000.00                    | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 10.00%  | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
|        |                    |                                                |           |                                                   | Reurbanización y Construcción de Unidades Médicas de Atención en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                          |                      |            |                          | \$21,000,000.00          | \$21,000,000.00                   | \$0.00   |           |           |                          |        | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         |         |       |                                   |
| 15     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 179       | RESERVA O CONSTRUCCIONES MEXICAL, S.A. DE C.V.    | Manejo y Construcción de Unidades Médicas de Atención en la Ciudad de México (Hospital General de México)                                                                                                                                                                                      | 01/01/2023           | 31/10/2023 | \$21,000,000.00          | \$21,000,000.00          | \$21,000,000.00                   | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
|        |                    |                                                |           |                                                   | Proyecto y Construcción de un Centro de Atención e Integración Social (CAIS) en la Alameda Mexical.                                                                                                                                                                                            |                      |            |                          | \$47,000,000.00          | \$47,000,000.00                   | \$0.00   |           |           |                          |        | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         |         |       |                                   |
| 16     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 40        | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES MEXICAL, S.A. DE C.V. | Construcción de un Centro de Atención e Integración Social (CAIS) en la Alameda Mexical de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                | 01/01/2023           | 30/10/2023 | \$41,000,000.00          | \$41,000,000.00          | \$41,000,000.00                   | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 5.00%   | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
|        |                    |                                                |           |                                                   | Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de un Puente Peatonal en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                         |                      |            |                          | \$12,000,000.00          | \$12,000,000.00                   | \$0.00   |           |           |                          |        | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         |         |       |                                   |
| 17     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 80        | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES MEXICAL, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puentes Peatonales ubicados en las Alamedas Miguel Alemán y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                                                 | 01/01/2023           | 30/10/2023 | \$0,271,701.17           | \$0,271,701.17           | \$0,271,701.17                    | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
| 18     | 2023OP-AP-4-086-23 | 0100017001<br>RECONSTRUCCIÓN<br>RECONSTRUCCIÓN | 40        | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES MEXICAL, S.A. DE C.V. | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Puente Peatonal de las Alamedas Cuauhtémoc, Miguel Alemán y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                                                        | 01/01/2023           | 30/10/2023 | \$4,707,000.00           | \$4,707,000.00           | \$4,707,000.00                    | \$0.00   | ACTIVIDAD | 00.00     | N/A                      | N/A    | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00         | 1.00%   | 0.00% | Trámites en proceso de ejecución. |
| TOTAL  |                    |                                                |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                          | \$98,170,000.00          | \$98,170,000.00                   | \$0.00   |           |           |                          |        | \$0.00     | \$0.00     | \$0,000,000.00 |         |       |                                   |

| TOTAL<br>CONTRATOS | GASTOS CONTRATADOS<br>EJERCICIO 2023 | TOTAL DE<br>ECONOMÍA | TOTAL DE<br>ACTIVIDADES                                               |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 98,170,000.00      | 98,170,000.00                        | 0.00                 | ACTIVIDAD<br>\$0.00<br>ACTIVIDAD<br>\$0.00<br>POR ACTIVIDAD<br>\$0.00 |

| TOTAL DE<br>ECONOMÍA | TOTAL DE<br>ACTIVIDADES | TOTAL DE<br>GASTOS | TOTAL DE<br>FINANCIAMIENTO |
|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 0.00                 | 0,000,000.00            | 0.00%              | 0.00%                      |

Ing. Jesús Carlos Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. David Ricardo Rodríguez Gudiño  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



## INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Trasforma un file da un formato a un altro

| NOMBRE |                      | C.E.       | NOMBRE | EMPRESA                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRACTUAL TOTAL | ECONOMÍA | ANEXOS         | CUBRIMIENTO PRESUPUESTAL |            |               | EJECUCIÓN      |                | ANALÍTICO      |         | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------|------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|----------|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN          |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO                           | TERMINO    |                         |          |                | INICIO                   | TERMINO    | INICIO        | TERMINO        |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             | Contratación del Fomento de Justicia para Abogados.                                                                                                                                                                                                              |                                  |            | 20,834,189.71           | 0.00     |                |                          |            | 20,834,189.71 | 20,834,189.71  | 0.00           |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | CONTRATO 1-100-10000 | 100000     | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Reparación de un contrato administrativo y financiero para la Contratación del Fomento de Justicia para Abogados del Estado Federal, ubicado en avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.           | 20/01/2010                       | 30/06/2010 | 20,834,189.71           | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | 10/01/2010 | 10/10/2010    | 20,834,189.71  | 20,834,189.71  | 0.00           | 100.00% | 99.75%        | Revisión de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de obra, se entregó a plazo el 10 de diciembre de 2010. Presidencia de Transparencia. |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             | Contratación del Museo Interactivo del Arte y la Cultura.                                                                                                                                                                                                        |                                  |            | 384,816,175.44          | 0.00     |                |                          |            |               | 384,816,175.44 | 384,816,175.44 | 0.00           |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 2      | CONTRATO 2-100-10000 | 1000000000 | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Contratación del Museo Interactivo del Arte y la Cultura (segunda etapa) ubicado en Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                                                 | 20/01/2010                       | 30/06/2010 | 384,816,175.44          | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | N/A        | N/A           | 0.00           | 384,816,175.44 | 384,816,175.44 | 0.00    | 100.00%       | 99.75%                                                                                                                                                     | Trabajos concluidos.                                                                                                                                                                                     |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             | Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor a la sala de exposiciones.                                                                                                                                                                          |                                  |            | 11,861,946.99           | 0.00     |                |                          |            |               | 0.00           | 11,861,946.99  | 11,861,946.99  | 0.00    |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | CONTRATO 3-100-10000 | 1000000000 | 170    | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Integral, ubicado en la Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                                     | 17/01/2010                       | 17/01/2010 | 11,861,946.99           | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | N/A        | N/A           | 0.00           | 11,861,946.99  | 11,861,946.99  | 0.00    | 100.00%       | 99.81%                                                                                                                                                     | Trabajos concluidos.                                                                                                                                                                                     |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             | Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adecuación del Teatro de la Ciudad.                                                                                                                                                                       |                                  |            | 40,040,894.87           | 0.00     |                |                          |            |               | 0.00           | 40,040,894.87  | 40,040,894.87  | 0.00    |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 4      | CONTRATO 4-100-10000 | 1000000000 | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adecuación del Teatro de la Ciudad, ubicado en la Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                            | 04/01/2010                       | 30/06/2010 | 1,181,118.89            | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | 04/01/2010 | 30/06/2010    | 0.00           | 1,181,118.89   | 1,181,118.89   | 0.00    | 100.00%       | 99.87%                                                                                                                                                     | Trabajos Concluidos. Recepcionado el 29 de 2012. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM).                        |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 5      | CONTRATO 5-100-10000 | 1000000000 | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adecuación del Teatro de la Ciudad, ubicado en la Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                            | 04/01/2010                       | 30/06/2010 | 1,181,118.89            | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | 04/01/2010 | 30/06/2010    | 0.00           | 1,181,118.89   | 1,181,118.89   | 0.00    | 100.00%       | 99.88%                                                                                                                                                     | Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo: 8 de febrero de 2012. |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 6      | CONTRATO 6-100-10000 | 1000000000 | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adecuación del Teatro de la Ciudad, ubicado en la Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. | 04/01/2010                       | 30/06/2010 | 24,212,000.00           | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | N/A        | N/A           | 0.00           | 24,212,000.00  | 24,212,000.00  | 0.00    | 100.00%       | 99.99%                                                                                                                                                     | Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo: 8 de febrero de 2012. |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 7      | CONTRATO 7-100-10000 | 1000000000 | 00     | CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adecuación del Teatro de la Ciudad, ubicado en la Calle de la Reforma y Avenida Olympe Alvarado número 10, colonia Santa Fe, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                            | 04/01/2010                       | 30/06/2010 | 1,181,118.89            | 0.00     | ANEXO 1        | 0.00                     | 04/01/2010 | 30/06/2010    | 0.00           | 1,181,118.89   | 1,181,118.89   | 0.00    | 100.00%       | 99.84%                                                                                                                                                     | Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 90 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo: 8 de febrero de 2012. |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | ANEXO 10000    | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|        |                      |            |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |                         |          | FOR ANEXO 1000 | 0.00                     |            |               |                |                |                |         |               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |

4

0099





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de octubre de 2020

| CÉDULA | CONTRATO             | P.A.                 | MODALIDAD | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉGIMEN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTOS CONTRATADO (P.M.) | ECONOMÍA | ACTIVOS         |          | CONVENIO PRESUPUESTAL (MONTOS) |          |        | EJECUCIÓN    |          | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|--------|--------------|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                      |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SEÑAL                            | TERMINOS   |                          |          |                 |          | PRELIMINAR                     | ESTIMADO | ACTUAL | PRELIMINAR   | ESTIMADO | ACTUAL   | PRELIMINAR |                                                                                                                                                                                                |
| A      | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V. | Servicios de Apoyo Técnico, Normativo, Administrativo y Operativo para la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Construcción y Operación de las Actividades y Estaciones de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en diferentes sectores del Bosque de Chapultepec, Estado Mexicaltlan, C.F. 0000. | 00000000                         | 10/10/2020 | 9,000,000.00             | 000      | SEÑAL           | 00000000 | 000                            | 000      | 000    | 1,415,219.51 | 0.00     | 100.00%  | 80.81%     | Servicios concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (P.A. 30 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2020. |
|        |                      |                      |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            |                          |          | ANTICIPO        | 00000000 |                                |          |        |              |          |          |            |                                                                                                                                                                                                |
|        |                      |                      |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |            |                          |          | RENTAS Y GASTOS | 000      |                                |          |        |              |          |          |            |                                                                                                                                                                                                |

  
Ing. Jesús Carrasco Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

  
Ing. David Ricardo Rodríguez Rodríguez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURIDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 10          | 1              | 0                          | 0             | 11        | 0                            | 11        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 10          | 1              | 0                          | 0             | 11        | 0                            | 11        | 0                         |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AL 31 de octubre de 2023


|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          |               | CONVENIO PERÍODO - MONTO |       |        | ESTIMACIÓN |                   | AVANCE %        |        | OBSERVACIONES |                                                           |
|--------|----------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| NÚMERO | F.F.                 | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                    | PERÍODO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA            | ANTICIPO | NÚMERO        | TERMINO                  | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO            | FINANCIERO      |        |               |                                                           |
| CASO   | CONTRATO             |           |         |                                                             | INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TERMINO   |                           |                  |                     |          |               |                          |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 1      | DGPEIRPS/E/0313      | 02        | PPS     | Operativa y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V. | Mejoramiento Urbano y Mantenimiento integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29-nov-13 | 21-dic-23                 | SIN INFORMACIÓN  | \$ 9,211,418,418.00 | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 017,933,142.98 | \$ -            | 84.53  | 76.23         | El monto a pagar para el año 2023, es de \$809,562,347.60 |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 2      | DGCOF-AD-L-1-087-23  | 02        | AD      | Jaguar Ingeniería Construcciones, S.A. de C.V.              | Obras complementarias consistientes en la ampliación de las alas laterales hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Chantre sobre la calle Escutela s/n, en la colonia Zedillo, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05-jun-23 | 24-jun-23                 | \$ 35,000,000.00 | \$ 34,999,893.88    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 34,999,893.88  | \$ -            | 100.00 | 100.00        | En proceso de Acta Entrega Recepción                      |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 3      | DGCOF-LPW-F-1-013-23 | 02        | LPN     | Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.                      | Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Sodaga Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19-jul-23 | 15-nov-23                 | \$ 14,935,070.47 | \$ 12,789,182.64    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 4,472,182.70   | \$ 3,235,827.85 | 34.97  | 34.97         |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 4      | DGCOF-LPW-F-1-017-23 | 02        | LPN     | De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.                    | Terminación de la estructura: acabados e instalaciones del edificio 6 de la Sodaga Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24-jul-23 | 20-dic-23                 | \$ 45,000,000.00 | \$ 41,433,127.85    | 0.00     | ANTICIPO      | 12,435,838.30            | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 12,435,838.30  | \$ -            | 37.08  | 30.93         | El monto pagado corresponde al 30% del anticipo           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 5      | DGCOF-AD-F-5-083-23  | 02        | AD      | Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.                 | Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, 8 y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire acondicionado del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Sodaga Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guiraga 1345, Parcela Santa Fe, Álvaro Obregón, CdMx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 24-ago-23 | 23-oct-23                 | \$ 1,387,212.20  | \$ 1,399,881.37     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 757,765.38     | \$ 24,841.10    | 93.48  | 93.48         | Por solicitar                                             |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
| 6      | DGCOF-AD-F-1-086-23  | 02        | AD      | Asado, S.A. de C.V.                                         | Trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del agente, anexo 1 y 2, foro al ase bre, talleres y residencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25-sep-23 | 13-dic-23                 | \$ 18,066,112.36 | \$ 18,343,284.93    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ -              | \$ -            | 1.00   | 0.00          |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |
|        |                      |           |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                           |                  |                     |          | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                   |                 |        |               |                                                           |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

del 31 de octubre de 2023

|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           |               | CONVENIO PERÍODO - MONTO |       |        | ESTIMACIÓN |                 | AVANCE %     |       | OBSERVACIONES |                   |
|--------|----------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------|--------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| NÚMERO | P.F.                 | MODALIDAD | EMPRESA | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA         | ANTICIPOS | INICIO        | TÉRMINO                  | MONTO | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO          | FINANCIERO   |       |               |                   |
| CASO   | CONTRATO             |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO    | TÉRMINO                   |                  |                  |           |               |                          |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
| 7      | DGCOP-LPN-F-1-050-23 | 02        | LPN     | Ternatec, S.A. de C.V.                                 | Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Ate, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11-ago-23 | 08-nov-23                 | \$ 50,000,000.00 | \$ 48,784,721.91 | 0.00      | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 8,495,733.22 | \$ -         | 50.00 | 13.68         | En reprogramación |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
| 8      | DGCOP-AD-F-5-084-23  | 02        | AD      | Nestor Lago Instal. S. de R.L. de C.V.                 | Trabajo para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y 8 y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la sistema de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y manejo de la Bodega Nacional de Ate, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 23-ago-23 | 21-oct-23                 | \$ 1,396,239.16  | \$ 1,396,343.23  | 0.00      | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 806,107.65   | \$ 17,891.87 | 73.53 | 73.53         |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
| 9      | DGCOP-RI-F-4-076-23  | 02        | AD      | Arma Ingeniería, S.A. de C.V.                          | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Ate, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13-sep-23 | 31-dic-23                 | \$ 2,311,547.06  | \$ 2,308,546.94  | 0.00      | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 258,532.00   | \$ -         | 50.00 | 11.26         |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
| 10     | DGCOP-RI-F-3-073-23  | 2         | RI      | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes interiores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Ate, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14-sep-23 | 12-dic-23                 | \$ 2,520,148.28  | \$ 2,516,954.80  | 0.00      | ANTICIPO      | 0.00                     | N/A   | N/A    | N/A        | \$ 383,532.23   | \$ -         | 57.45 | 16.46         |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | AMORTIZADO    | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |
|        |                      |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                           |                  |                  |           | POR AMORTIZAR | 0.00                     |       |        |            |                 |              |       |               |                   |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

31 de octubre de 2023

| CASO | NÚMERO CONTRATO    | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO PERÍODO - MONTO |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------|
|      |                    |      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO   |                           |                   |          |               | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
| 11   | DOOP-AG-F-5-084-23 | B2   | AD        | Grupo DM, S.A de C.V. | Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Ate, dentro del polígono del campo avícola N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1348, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 28-sep-23            | 31-dic-23 | \$ 680,658.33             | \$ 680,658.33     | 0.00     | ANTICPO       | 0.00                     | N/A     | N/A   | N/A        | \$         | \$       | 34.97      | 0.00          |
|      |                    |      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    |                          |         |       |            |            |          |            |               |
|      |                    |      |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR |                          |         |       |            |            |          |            |               |

NOTA: EL CONTRATO DOPEPPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DOPEPPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DOOP"B".

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |               |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 4,374,485,512.78 | 0.00               | ANTICPO            | 32,416,856.80 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00          |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00          |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 67,510,616.38         | 3,276,259.82 | 10.31                     | 36.38      |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderín  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PUBLICAS "C" | 5            | 0              | 0                         |   | 0             | 5         | 0                             | 5         | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2023

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

| CNO | NÚMERO CONTRATO     | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO GLOBAL | MONTOS CONTRATADOS | EGRESOS | ANTICIPO                                                                      |            | VALORES PAGADOS - MONEDA |              |                | ESTADO DE PAGOS |           | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------|------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                     |      |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | TERMINO   |                    |                    |         | ANTICIPO                                                                      | AMORTIZADO | MONEDA                   | MONEDA       | PAGADO         | EN TRÁMITE      | POR PAGAR | FINANCIERO               |                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 1   | DGCOP-AD-F-1-004-23 | 25   | AD        | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.                      | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OBRERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A LA SALIDA DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAL CARLOS LÉON EN COL. PERÓN DE LOS RÍOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 0600, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. | 22-may-23            | 07-ago-23 | 60 MDP             | 56,365,264.91      | 0.00    | ANTICIPO 16,503,579.41<br>AMORTIZADO 11,816,817.82<br>POR AMORT 5,292,962.45  | *****      | 07-ago-23                | 7,755,265.27 | 55,631,836.21  | 0.00            | 100.00%   | 96.79%                   | Con fecha 7 de julio de 2023, se revocó a cabo el Convenio Modificatorio en Importe del Contrato de obra DGCOP-AD-F-1-004-23, incrementándolo con un monto de \$7,755,265.27, EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO. |               |
| 2   | DGCOP-AD-F-1-005-23 | 25   | AD        | JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES RES. S.A. DE C.V. | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OBRERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL TERMINO PASADIZO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAL CARLOS LÉON EN COL. PERÓN DE LOS RÍOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 0600, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.            | 22-may-23            | 07-ago-23 | 210 MDP            | 204,526,320.02     | 0.00    | ANTICIPO 45,357,696.01<br>AMORTIZADO 34,186,104.85<br>POR AMORT 27,171,791.21 | N/A        | N/A                      | N/A          | 175,244,912.02 | 0.00            | 100.00%   | 85.68%                   | Se lleva a cabo un convenio Modificatorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto a Tiempo, EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                    |               |
| 3   | DGCOP-AD-F-1-006-23 | 25   | AD        | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTA S. S.A. DE C.V.    | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OBRERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL TERMINO PASADIZO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAL CARLOS LÉON EN COL. PERÓN DE LOS RÍOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 0600, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.            | 22-may-23            | 07-ago-23 | 110 MDP            | 108,972,237.97     | 0.00    | ANTICIPO 31,791,621.79<br>AMORTIZADO 11,908,270.39<br>POR AMORT 18,886,354.80 | N/A        | N/A                      | N/A          | 99,621,370.05  | 0.00            | 100.00%   | 81.63%                   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                               |               |
| 4   | DGCOP-AD-L-1-003-23 | 15   | AD        | ROMES-CONSTRUACT E. S.A. DE C.V.                  | TRABAJO DE REFORZAMIENTO DE ALEROS PLUMALES, EMPALMES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁREAS CULTURALES EN EL PLAZA "JOSE MARAÑÓN", UBICADO EN CALLE 190 MAYAGÜZ, ENTRE EL COLONIA LOMA DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.                                          | 29-ago-23            | 25-ago-23 | 0.36 MDP           | 357,713.56         | 0.00    | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORT 0.00                            | N/A        | N/A                      | N/A          | 0.00           | 0.00            | 99.00%    | 0.00%                    |                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 5   | DGCOP-RL-L-1-009-23 | 15   | RI        | OBRA PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.         | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, EMPALMES DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREAS DE ACTOS PARA EL PLAZA "MIGUEL RIVERA", UBICADO EN CALLE PASADIZO, P. 190 MAYAGÜZ, ENTRE EL COLONIA LOMA DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.                                            | 06-ago-23            | 04-nov-23 | 3.3 mdp            | 2,989,950.22       | 0.00    | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORT 0.00                            | N/A        | N/A                      | N/A          | 0.00           | 0.00            | 90.00%    | 0.00%                    |                                                                                                                                                                                                                      |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE EGRESOS | TOTAL DE ANTICIPO                                                              |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 370,221,466.68   | 0.00             | ANTICIPO 123,094,146.67<br>AMORTIZADO 51,297,986.82<br>POR AMORT 19,886,354.80 |

| TOTAL DE EGRESOS | AVANCE FÍSICO FINANCIERO | AVANCE FÍSICO FINANCIERO |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| PAGADO           | EN TRÁMITE               | POR PAGAR                |
| 515,497,918.28   | 0.00                     | 90.00% 81.21%            |

ARQ. CARLOS CUAUTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                              | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D" | 21          | 8              | 0                          | 0             | 29        | 0                             | 29        | 0                         |
| TOTAL                                          | 21          | 8              | 0                          | 0             | 29        | 0                             | 29        | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



 9207



INFORME DE AVANCE PSICO-FINANCIERO PARA CUBA POR LA CUBA SIGLO XXI  
FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

[illegible]

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2023  
Hasta de corte al: 30 de octubre de 2023

| CÓDIGO | NOMBRE CONTRATO   | FECHA      | MODALIDAD | EMPRESA              | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                     | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | MONTOS CONTRATADOS | ACORDADO     | VIGENCIA      |            | CONTRATO PRINCIPAL - MONEDAS |      |            | EFECTIVIDAD  |            | AVANCE FÍSICO |        | OBSERVACIONES       |                     |
|--------|-------------------|------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|------|------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------------|---------------------|
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO    |                          |                    |              | IMPORTE       | EN VALORES | EN MONEDAS                   | PAID | EN VALORES | PAID         | EN VALORES |               |        |                     |                     |
| 07     | 0000PALL-1-001-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO DE SERVICIOS DEL Centro de Innovación Educativa para jóvenes con discapacidad en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Santa Fe. | 20/09/2023           | 31/10/2023 | 1,333,587.20             | 1,186,501.30       | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 993,884.03   | \$         | 100.00%       | 82.82% | Trámites en proceso |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 16     | 0000PALL-1-015-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 8,800,348.00             | 6,800,348.00       | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 3,580,780.32 | \$         | 1,796,110.05  | 44.00% | 36.43%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 18     | 0000PALL-1-018-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 13,843,064.75            | 17,259,086.00      | 3,384,226.85 | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 6,602,079.07 | \$         | 5,708,212.67  | 58.59% | 38.26%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 20     | 0000PALL-1-020-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 12,079,940.18            | 12,079,940.18      | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 1,395,394.72 | \$         | 3,189,742.24  | 35.79% | 12.71%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 22     | 0000PALL-1-022-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 11,111,203.82            | 11,111,203.82      | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 588,547.47   | \$         | 1,388,777.25  | 11.36% | 5.29%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 25     | 0000PALL-1-025-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 18,591,796.30            | 17,779,242.27      | 783,494.03   | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 3,338,825.41 | \$         | 1,583,210.40  | 47.81% | 26.52%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 27     | 0000PALL-1-027-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 8,387,274.14             | 8,387,274.14       | 4,542.47     | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 2,481,390.11 | \$         | 2,481,390.11  | 43.18% | 37.88%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 34     | 0000PALL-1-034-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 8,880,810.77             | 8,880,880.75       | 4,530.02     | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 3,388,700.00 | \$         | 3,388,700.00  | 43.31% | 26.80%              | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 35     | 0000PALL-1-035-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 8,204,466.50             | 8,204,466.50       | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 2,480,218.84 | \$         | 2,480,218.84  | 8.22%  | 0.00%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 38     | 0000PALL-1-038-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 11,368,114.15            | 11,038,114.15      | 0.00         | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 8,388,867.04 | \$         | 8,388,867.04  | 64.94% | 0.00%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 37     | 0000PALL-1-037-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 11,038,880.00            | 11,038,887.30      | 5,172.64     | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 2,480,218.84 | \$         | 2,480,218.84  | 26.70% | 0.00%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 39     | 0000PALL-1-039-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 11,038,880.00            | 11,000,436.43      | 7,963.07     | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 2,480,218.84 | \$         | 2,480,218.84  | 13.10% | 0.00%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
| 40     | 0000PALL-1-040-23 | 14/09/2023 | PAE       | CONSTRUCCIÓN PÚBLICA | CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANTENIMIENTO A LA Infraestructura Física en la Escuela Primaria General López Solís en la Alameda Cuauhtémoc.                                       | 09/09/2023           | 31/10/2023 | 11,038,880.00            | 10,884,374.07      | 54,026.80    | ARTICULO      | \$0.00     |                              |      | \$         | 2,480,218.84 | \$         | 2,480,218.84  | 37.19% | 0.00%               | Trámites en proceso |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | AMORTIZADO    | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |
|        |                   |            |           |                      |                                                                                                                                                                              |                      |            |                          |                    |              | POR AMORTIZAR | \$0.00     |                              |      |            |              |            |               |        |                     |                     |

Nota: Contratos que no se incluyen analizando la información

| MONTOS CONTRATADOS | TOTAL DE EFECTIVIDAD | TOTAL DE AMORTIZADO |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| 404,218,880.32     | 5,348,880.32         | 0.00                |

| TOTAL DE EFECTIVIDAD | TOTAL DE AMORTIZADO | TOTAL DE EFECTIVIDAD | TOTAL DE AMORTIZADO |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 404,218,880.32       | 5,348,880.32        | 404,218,880.32       | 5,348,880.32        |

\*No se contabilizan los créditos financieros otorgados en virtud de que no se han recibido los recursos correspondientes.

RODOLFO J. GARCÍA VARGAS  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción de

EDUARDO ALVARO MARTINEZ  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6. Asuntos Generales**