



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2022
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"
 - 6.1 Listado de Casos DCOP"C"/01/2022
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum

A. 00000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

0.00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11 º. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación del Acta de la Décima Sesión Ordinaria de 2022

00010004



ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de octubre del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de la y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de la y los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a la y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2022; continua con el Orden del Día propuesto.

2.-Aprobación del Orden del Día.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.

3.- Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022, y se recabará sus firmas.



4.- Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los siguientes:

Acuerdo 10-21/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de septiembre de 2022.

Acuerdo 10-22/2022, referente aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de septiembre de 2022. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los informes correspondientes al mes de septiembre de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala propone al Pleno obviar la presentación de los ejercicios del 2008 al 2018, debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de septiembre de 2022, somete a votación la propuesta; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesta.

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.12.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de



septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Preguntó si hay comentarios al respecto, al no haberlos continuó con el siguiente punto.

6.- Asuntos Generales.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** informa al Pleno del Subcomité que los Trabajos relacionados con el Listado de Casos DCOP"B"/03/2022, presentado en la 4ª Sesión Extraordinaria de 2022, referente a la Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas exteriores en el Perímetro del Conjunto, con un monto estimado de \$4'127,500.00, asignado a la empresa Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V. sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, mediante el contrato DGCOP-AD-F-5-114-22 tuvo una variación en el monto de contratación, quedando con un importe de \$4'127,155.15, I.V.A. incluido; hacemos la aclaración para que quede constancia y conocimiento en esta Sesión. Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B".

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** informa mediante diapositivas que la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", se encuentra realizando los Trabajos Complementarios en el Puente Vehicular Inferior "Chamixto", en la Alcaldía Cuajimalpa. Este Proyecto queremos hacerlo del conocimiento del Subcomité, debido a que aún no contamos con la Suficiencia Presupuestal.

Como antecedente este Proyecto se presentó mediante Licitación Pública Nacional, misma que fue adjudicada a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. por un importe de \$82'386,992.98, IVA incluido, teniendo un precio paramétrico aproximado de \$31,019.20 por metro cuadrado; para la presentación de la propuesta económica, la empresa consideró las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en donde se especifican los Mapas Geológicos de la zona en la que se encuentra ubicada la obra; esto nos da como resultado la colocación de Pilas de 0.90cm de diámetro a 1.80m de separación desplante, a 9.27m de profundidad promedio, densidad de acero 105.00kg/m3, el tipo de suelo tomado como referencia fue basado en la Carta Geológica de la Ciudad de México. Dando la cantidad de 258 Pilas; volúmenes de obra por 2,277.99ml de perforación Concurso, concreto en pilas 1,449.19m3, acero de refuerzo para pilas 152,165.30kg. Esta fue la propuesta económica que presento la empresa, sobre la cual se firmó el contrato de Obra.

Derivado de los estudios para el inicio de la obra se realizó la Mecánica de Suelo, arrojando que el tipo de suelo no es el que se especifica en la Carta Geológica, es un suelo formado principalmente con materiales de relleno, arcillas plásticas de consistencia blanda, arcillas con poca presencia de arenas y gravillas; este estudio de mecánica de suelo se llevó al Proyecto Ejecutivo, encontrando que el cálculo considerado en la propuesta económica, mostró variación en la profundidad de las pilas de 9.27m considerados, paso a 23.32m profundidad promedio; se realizaron cambios en el desplante, perforación, volúmenes de obra y número de Pilas, el diámetro se mantuvo de 90cm, 1.0m de separación desplante, densidad de acero



107.72kg/m³, volúmenes de perforación Concurso 10,5432.56ml, concreto en pilas 6,713.78m³, acero de refuerzo para pilas 723,245.30kg para la colocación total de 452 pilas; así mismo los precios paramétricos pasaron de \$31,019.20 a \$40,388.43 por metro cuadrado aproximadamente, estas modificaciones, la cantidad de perforación y la cantidad de pilas, mostrando un incremento del costo de la obra de \$48'148,417.26. -----

La información que estamos presentando al Subcomité es lo referente a los trabajos complementarios que no fueron considerados por la empresa, derivado de que la única forma que tenía para basar su propuesta económica, era la Carta Geológica, y está no dio un resultado adecuado; por esta razón estamos presentando de manera informativa este Caso, gracias. ----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abunda la contratación del Puente Vehicular Inferior "Chamixto" se efectuó mediante Proyecto Integral, la información antes mencionada es referente a los trabajos complementarios; no estamos modificando nada de lo que viene en el contrato, simplemente estamos presentando los volúmenes adicionales que se generaron por la diferencia presentada en las Cartas Geológicas, y que desafortunadamente por ser una cañada donde se está terminando de construir el paso a desnivel, se encontraron muchos rellenos. Con el estudio de la mecánica de suelos, se modifica la cantidad de Pilas y la profundidad, precisamente por este relleno que no es característico de la zona; de hecho, son rellenos que seguramente se dieron cuando se construyó la Autopista Chamapa-Lechería, lo que nos llevó a ejecutar más obra de la que teníamos contratada. -----

Debido al riesgo que pudiera representar llevar a cabo conforme la propuesta original del contratista, fue necesario incrementar el número de pilas, así como la profundidad de perforación, aumentando más de cuatro veces el número de pilas; finalmente después del colado de las pilas, se cuelan cabezales, se colocan tabletas en los cabezales en la parte techada y la que cruza la carretera, se pone un firme de compresión y arriba se pone el pavimento; en este caso una parte es la que atraviesa la Carretera Federal Cuajimalpa hacia Toluca y el resto son parte de las instalaciones de la Caseta, al final se conecta al regresivo que va hacia Cuajimalpa o Santa Fe. Básicamente esta sería la aclaración, reitero nuevamente que estamos respetando el Proyecto Integral, lo que se pretende es pagar el excedente que tuvimos de acuerdo a lo que se presentó en sitio de Obra. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta los Recursos son Federales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que los Recursos son Locales. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, menciona que se tiene hasta el 31 de octubre del Ejercicio correspondiente para comprometer los Recursos.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona es correcto; sin embargo, como lo menciono el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, no se cuenta con los recursos, por esta razón lo presentamos al Subcomité de manera informativa, para que en el momento que se tengan los recursos se pueda efectuar la contratación. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta si se efectuara en este Ejercicio. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde como bien lo comentas, tenemos hasta el 31 de octubre para realizar la contratación y debido a que no obtuvimos los recursos, lo tendremos que contratar en el siguiente Ejercicio Fiscal. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la **C. Angélica García Manzola**. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta genera gasto el tener a la empresa ejecutando los trabajos y no contar con el recurso. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde para no detener la obra, la empresa asume en su presupuesto el costo y continua con los trabajos, el pago se efectuará una vez que se cuente con el recurso; por lo que no se generará algún financiamiento hacia el Gobierno de la Ciudad por no contar con la suficiencia presupuestal, lo estamos previendo para el Programa Anual de Obra del siguiente Ejercicio Fiscal, seguramente estaremos contando con el Oficio de Pre Inversión en el mes de diciembre, procederíamos a realizar la contratación y desde luego a efectuar el pago correspondiente, de tal manera que sería un tiempo breve entre el termino de los trabajos y el pago de los mismos. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta es importante cumplir para no generar gastos financieros. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** es correcto. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta han contemplado realizar estudios de Geofísica para este tipo de casos, hablaron de los estudios de Geología, pero ya no está actualizada en muchos mapas y Cartas; la Geofísica ahora nos da una mejor definición del suelo en las zonas compactas, sin tener que hacer tantas perforaciones. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde los estudios se realizan de acuerdo al requerimiento de cada Proyecto, por citar un ejemplo: el reforzamiento que se está llevando a cabo en el Hospital Tláhuac de la Ciudad de México, el suelo de esa zona presenta grietas por una falla geológica que pasan a la mitad del hospital y zonas aledañas, para estos trabajos se realizaron estudios de geología, geofísica y mecánica de suelos; en el caso particular del Puente Vehicular Chamixto no contamos con estos estudios. -----

En teoría como lo marca la clasificación de suelos en la Ciudad de México, es una zona de lomas en terreno firme, sin embargo, al ser un Proyecto Integral este incluye la Obra, por eso al momento de realizar la licitación, únicamente se cuenta con lo que se tiene por escrito en los Mapas Regionales, con esta base las empresas presentan su propuesta esperando que el material sea el que corresponde a la clasificación de suelo; esto se escapa del alcance del propio concurso ya que no se tiene la certeza de encontrar el material especificado en la zona. En el caso donde se contrata primero el Proyecto y después se genera la Licitación a Precios Unitarios, primero se efectúan los estudios correspondientes para poder generar la contratación del Proyecto a Precios Unitarios. -----

Por esta causa se hace del conocimiento del Subcomité; como lo informo el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, una vez contando con la suficiencia presupuestal se presentará nuevamente al Subcomité para que se apruebe y proceder al pago. -----



OT06-0001

La **C. Angélica García Manzola** sugiere tomar en cuenta alternativas para efectuar estudios utilizando la geofísica ya que muestra mayor exactitud de las zonas, reduce costos y el uso excesivo de materiales, puesto que en este caso las zonas de lomas que se tenía identificada por medio de la carta geológica, no es la más segura, este sería mi comentario gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** comenta nuevamente la forma de contratación para este Proyecto derivó en este tipo de discrepancias, gracias por su comentario. Pregunta nuevamente si existe algún comentario adicional por parte del Pleno del Subcomité, al no haberlo y siendo las 13:29 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
11-23/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria, el día 27 de octubre de 2022.

00000012



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
264,699,922.00	491,011,556.41	1. Licitación Pública		4	\$ 181,297,086.24	36.92	263,185,787.92
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		13	\$ 60,619,167.92	12.35	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		1	\$ 11,767,040.00	2.40	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		2	\$ 10,404,719.63	2.12	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		20	\$ 71,444,786.93	14.55	
			*Art. 62, 3er párrafo				
			*Art. 62, 4º párrafo				
264,699,922.00	491,011,556.41			40	335,532,800.72	68.34	263,185,787.92

Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$99,840,192.65 (Noventa y nueve millones ochocientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos 65/100 M.N.) y representan 2 contratos.

Nota 2: Es importante mencionar que se celebró Convenio Modificatorio en Monto en reducción del Contrato de Obra Pública número OGCOF-14-L-1-012-21, por un importe de \$1,228,580.00

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En caso excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera independiente por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

00000014

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
1,815,071,344.00	2,278,701,957.34	1. Licitación Pública	11	\$	444,805,620.75	19.52	1,153,400,933.21
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	28	\$	151,782,851.28	6.66	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	1	\$	53,121,568.96	2.33	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	51	\$	189,788,109.63	8.33	
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4º párrafo					
1,815,071,344.00	2,278,701,957.34		91		839,498,150.62	36.84	1,153,400,933.21

Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa un monto de \$1,186,578,135.03 (Mil ciento ochenta y seis millones quinientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 03/100 M.N.), representados en 7 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entes para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, subordinado a la autorización del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

00010015



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



7109

P	F	M	A	DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO								
						ORIGINAL	MODIFICADO	CONCRETADO	AVANCE %	PROYECCIÓN	LEASDO	TRABAJO en PROGRESO	TRABAJO en PROGRESO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	1	040	Utilización	Insuente	-	17,374,347.28	16,316,880.85	97%	17,374,347.28	16,361,388.74	97%	97%	
2	2	1	040	Utilización	Insuente	18,000,000.00	18,000,000.00	-	0%	18,000,000.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	18,000,000.00	17,278,188.74	10,888,364.34	87%	17,278,188.74	12,779,248.11	74%	74%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	14,000,000.00	8,851,188.88	8,851,188.88	100%	8,851,188.88	8,818,812.10	80%	87%	
2	2	1	040	Utilización	Insuente	18,000,000.00	7,348,330.38	5,859,851.80	77%	4,855,333.88	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Insuente	1,000,000.00	861,765.11	861,765.11	100%	478,846.87	478,846.87	73%	100%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	8,800,000.00	7,889,816.21	92%	6,192,818.41	6,182,818.41	81%	100%	
2	2	1	040	Utilización	M2	-	4,740,867.74	4,740,867.74	100%	98,801.88	98,801.88	2%	2%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	138,809.11	138,809.11	100%	138,809.11	138,809.11	100%	0%	
2	2	2	040	Seguridad Comunitaria	Punto	-	1,500,000.00	-	0%	1,500,000.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	124,889,874.87	124,889,874.87	100%	108,706,337.82	36,283,537.86	38%	37%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	38,794,508.87	38,794,508.87	100%	38,794,508.87	38,772,377.88	90%	87%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	38,388,000.00	38,381,715.17	34,848,193.88	90%	38,000,000.00	37,812,889.48	87%	88%	
2	2	1	040	Utilización	Demolição	-	478,732.88	478,732.88	100%	461,818.88	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Demolição	-	6,448,238.43	6,448,238.43	100%	7,878,113.88	2,888,821.88	38%	30%	
2	2	1	040	Utilización	-	13,800,000.00	-	-	0%	13,800,000.00	4,888,238.84	35%	34%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	87,200,000.00	81,288,274.48	94%	87,000,000.00	86,888,328.37	88%	87%	
2	2	1	040	Utilización	Seguros públicos	-	1,418,840.00	-	0%	1,418,840.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100%	2,400,000.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Insuente	82,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Insuente	200,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Punto	80,000,000.00	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2	2	1	040	Utilización	Módulo	828,440,838.82	828,440,838.82	828,440,838.82	100%	788,778,148.18	732,112,818.88	78%	82%	
2	2	2	024	Utilización	Módulo	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2	2	2	024	Utilización	Módulo	-	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	80,000,000.00	80,000,000.00	100%	100%	
2	2	2	024	Utilización	Módulo	-	-	-	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2	2	2	024	Utilización	Módulo	-	3,094,688.88	-	0%	3,094,688.88	0.00	0%	0%	
2	2	2	024	Utilización	Módulo	-	90,000,000.00	91,000,000.00	100%	91,000,000.00	48,888,888.88	100%	100%	
2	2	1	087	Prestación Servicio de Salud a la Comunidad	Insuente	27,300,000.00	22,183,814.51	2						



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5

1. JUL 0019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

03 OCT 2022



Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Coste al m de actividad es 10000

[illegible]

* Se le proporciona esta información, incluso a que no se tiene acceso a la misma.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Instituto de Estadística de la Universidad de Chile

FORMA CONTRIBUCIÓN	TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE ANTICIPOS
11,450,352.88	\$0.00	a) Fianza \$1,826,375.91 b) AMORTIZADO \$1,182,822.34 c) POR AMORTIZAR \$744,353.34

TOTAL DE ENTREGAS		VALOR GERAL M. PERÍODO	
PRODUTOS	EM TRATAMENTO	PRODUTOS	EM TRATAMENTO
\$7.188.438,21	\$1.043.377,48	100%	91%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2008

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

1. 000 0022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2008

Al 31 de octubre de 2008

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ALICATOS	COMENS PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	ED08.R.L.2.005	BR-DATO	R	MÉXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. UTMALAPA, P.D.S. Y LOS MODULOS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29	14-04-08	12-04-08	EN INFORMACIÓN	8,218,944.75		ANTICIPA 3,495,803.45 AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FOMENTO EL CASO CON EL OFICIO N° 605-DGOF-08-06A-08-010 DEL 18/01/08
2	ED08.AD.L.2.009	BR-DATO	AD	ALFA PROYECTOS Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	26-04-08	12-04-08	EN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPA 592,151.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPA.
3	ED08.AD.L.2.018	BR-DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAJUAC	17-04-08	19-04-08	EN INFORMACIÓN	1,075,028.63		ANTICIPA 592,014.31 AMORTIZADO 75,338.18 POR AMORTIZAR 461,205.12				96,215.80	0.00	100.00%	0.00%	SE SOLICITA REVISAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPA AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-DGOF-08-06A-08-010 DEL 12/04/08
4	ED08.AD.L.2.019	BR-DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAJUAC	17-04-08	19-04-08	EN INFORMACIÓN	1,075,028.63		ANTICIPA 592,014.31 AMORTIZADO 414,877.76 POR AMORTIZAR 126,436.83				446,538.56	0.00	100.00%	75.20%	SE SOLICITA REVISAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPA AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 605-DGOF-08-06A-08-010 DEL 28/04/08
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE UTMALAPA																			
5	ED08.LF.L.2.014	BR-DATO	LFN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE UTMALAPA	21-04-08	21-04-08	EN INFORMACIÓN	9,033,807.98		ANTICIPA 1,313,000.40 AMORTIZADO 790,481.16 POR AMORTIZAR 710,800.36				0.00	826,088.60	1.37%	15.47%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPA. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN 2008

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATACIONES	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ALICATOS	
16,077,810.02	0.00	ANTICIPA	5,498,115.31
		AMORTIZADO	1,281,248.95
		POR AMORTIZAR	4,146,093.84

TOTAL DE ESTIMACIONES	FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
94,000.00	826,088.60	00.27	15.92	

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/10/2012

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Corte al 31 de octubre de 2011

LÍNEA	NÚMERO CONTRATO	T.T.	SEGURIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBANDO PAGOS			DISTRIBUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RECIBI	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIARIO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Año Nuevo y Av. Centenario				\$171,376,342.36	\$7,427,106.77	\$0.00				\$0,000,000.00	\$7,427,106.77	\$0.00				
1	107/2011/0709/PA	Fondo Metropolitano	LP	MA Promotora y Constructora, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Año Nuevo y Av. Centenario, ubicado en la intersección con el Ejevo de México y la Delegación Gustavo A. Madero	1/09/2011	30/11/2011	-	\$171,376,342.36	\$7,427,106.77	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2011	30/11/2011	\$0,000,000.00	\$7,427,106.77	\$0.00	100.00%	99.74%	RESECCIONADO EL 31/10/11. PENDIENTE DE LIBERAR. EXISTE UN ACUERDO DE 1941.135.00. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ACERCA DEL DE LA OBRAS PARA E.P. 2011 Y EN PROCESO DE RENOVAR LA AUDITORIA ACERCA DEL DE LA OBRAS PARA E.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DEBERES Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VEDOS OCULTOS.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$171,376,342.36	\$7,427,106.77	\$0.00				\$0,000,000.00	\$7,427,106.77	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2011	TOTAL 10 ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
\$171,376,342.36	7,427,106.77	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE EJECUCIÓN	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIARIO	
\$7,427,106.77 0.00	100.00% 99.74%

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

Corte al 31 de octubre de 2014

CERO	NÚMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	IMPUESTOS		CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						AÑO	TERMINO							AÑO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PORCJA	FINANCIADO	
					Mantenimiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Principales del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$187,106.04	\$0.00			
1	2009-ADP-0-005-14	Para	40	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO OALI S.A. DE C.V.	Suministro Materia y de mano administrada a terceros para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México correspondientes a las estaciones vialitarias del STZ	2009/0014	31/12/2014	-	\$208,394.16	\$208,394.16	90.00	INTERO	\$0.00	NA	NA	90.00	\$187,106.04	\$0.00	100.00%	94.58%	Servicio contratado. Pendiente de recepción y de liquidar la cual se encuentra en la modalidad de MODAL
												AMORTIGADO	\$0.00								
												POR AMORTILAR	\$0.00								
TOTAL									\$208,394.16	\$208,394.16	90.00					\$0.00	\$187,106.04	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA SIGMA.

TOTAL ESTIMACIÓN	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE IMPUESTOS
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	INTERO AMORTIGADO POR AMORTILAR
			\$0.00 \$0.00 \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PORCJA	FINANCIADO
\$187,106.04	0.00	100.00%	94.58%


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



© 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

CÓDIGO	ALÍNEA	CÓDIGO	F.F.	MODALIDAD	DENOMINACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ASIGNACIÓN		COMPROBACIÓN			ESTIMACIÓN		GARANTÍA		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN					INICIO	FIN	INICIO	FIN	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGA	PAGANDO		
					Representación de Intervención Urbana (Representación de Puntos Perimetrales en Validación Previa del Distrito Federal)				\$7,596,716.34	\$7,596,716.34					\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00				
					Manejo de residuos sólidos y prevención de 22 Puntos Perimetrales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, durante el desarrollo del proyecto de intervención urbana (validación y revisión preliminar) mediante Sistema de Gestión (SG)	1/10/2018	31/03/2018		\$7,596,716.34	\$7,596,716.34					\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		
															\$0.00	\$7,596,716.34	\$0.00	100.0%	100.0%		

* NO SE PROPORCIONA ESTE INFORMACIÓN, SEDEJO Y QUE NO SE TOME ACCIÓN A LA MISMA

TOTAL CONTRATAS	MEDIO CONTRATAS EJECUCION 2014	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTERIORES	
\$7,916,728.35	\$4,799,896.30	0.00	LAJONES	0.00
			AMORTIZACION	0.00
			RENTAS	0.00
			OTROS	0.00

TOTAL IN DISTRIBUTION		APPROX. PERCENT BY REGION	
PAID/NO	PERCENT	PAID/NO	PERCENT
\$3,795,394.64	8.00	100.00%	95.04%


 Eng. Saul Wierques Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas


Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

003 0034



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2016

Click on the link below to continue the tour

[illegible]

2010 WASH. I DEC 3

00000135

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016**

Cierre al 31 de octubre de 2016

CÓDIGO	NOMBRE FUNDADO	F.F.	ANEXADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONSTATADOS TOTAL	MONTOS CONSTATADOS EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	MÉTODOS		CUMPLIMIENTO ACUMULADO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ANTICIPA	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	BOLETO	PROYECTO	DE TRABAJO	PROYECTO	FINANCIADO	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$6,761,000.00	\$6,761,000.00	\$6.00					\$0.00	\$6,761,000.00	\$6.00			
1	000P-4-1-075-16	RECURSOS FISCALES	#	PROCESORA CONADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Papeles 1), Integrado por: Escuela Primaria "San Carlos", Integr. Dr. Amal García, Primaria Carlos Salazar, Telescuadras No. 40 ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	-	\$6,761,000.00	\$6,761,000.00	\$6.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,761,000.00	\$0.00	100.00%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACOTFAS. Reaprovechado el 16-ago-17.
2	000P-4-1-075-16	RECURSOS FISCALES	#	PROCESORA CONADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Papeles 2), Integrado por: Escuela Secundaria "111 México", San Andrés, Primaria Joséfa Ortiz de Domínguez, Secundaria 278 Jesús García, Primaria Benito Juárez, Primaria Vigilante Varadero, Primaria Antonio Soto López, Secundaria Tío, 80 Francisco José Sarmiento, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$6.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACOTFAS. Reaprovechado el 3-ene-17.
3	000P-4-1-075-16	RECURSOS FISCALES	#	PROCESORA CONADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 18 Escuelas (Papeles 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Prof. Emma García, Escuela Primaria Presidente de México, Escuela Primaria Mariana Labra, Primaria Sobremonte de Juárez, Primaria Micaela Juárez, Escuela Primaria Telescuadras de Héroes, Primaria Crisol Hernández, Escuela Secundaria No. 30 José Peña Gómez, Escuela Secundaria No. 50 "Jesús García", Escuela Primaria Ángel Argüelles, Primaria Antonio Cebal, Escuela Primaria Guadalupe, Escuela Primaria Francisco Jarama, Escuela Primaria Agustín Jardón, Escuela Secundaria 202 Ciudad de los Niños, Jardín de niños Primaria 12, Jardín de niños Cecilia Rodríguez, Plan 14, 6021 / M-81, Jardín de niños Pío Baroja, en las Delegaciones Miguel Ángel y Azcapototlán, en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	-	\$6,987,375.00	\$6,987,375.00	\$6.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,987,375.00	\$0.00	100.00%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACOTFAS. Reaprovechado el 2-ene-17.
4	000P-4-1-084-16	RECURSOS FISCALES	#	DISTRIBUIDORA S.A. S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Papeles 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olivares y Pineda, Nido La Alameda-Guerra, Prim. Telescuadras de Héroes, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Gallo, Primaria Crisol, Primaria José Joaquín Torres, Prim. Insurgente Benito Juárez, en las Delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	04/12/2016	31/12/2016	-	\$10,444,000.00	\$10,444,000.00	\$6.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,444,000.00	\$0.00	100.00%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACOTFAS. Reaprovechado el 16-ago-17.
5	000P-4-1-085-16	RECURSOS FISCALES	#	DISTRIBUIDORA S.A. S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Papeles 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, San Miguel de Camarón Gavarró y San No. 47 Telescuadras, Primaria Juan Rullo, Primaria 10 Algar, Primaria, Primaria Pío Baroja, Primaria Plan, San Carlos, San. Naveja No. 10, San. Alameda, Primaria Democristiana Mariana, Primaria Privada de México, Primaria Carlos, Clara Páez, Esc. Secundaria No. 10 "Luisa Araya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Alemán, Tlalman y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	-	\$6,987,375.00	\$6,987,375.00	\$6.00	ANTICIPA	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,987,375.00	\$0.00	100.00%	87.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ACOTFAS. Reaprovechado el 3-ene-17.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "W"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Conto al 31 de outubro de 2003

[illegible]

* No se proporciona esta información, debido a que no se tiene acceso a la misma.

TOTAL 2018 FEE INCOME	2018 FEE INCOME EXCLUDING 2018 REVENUE	TOTAL 2018 REVENUE	TOTAL 2018 INTEREST	
\$9,682,991.47	\$9,682,991.47	0.00	MAINTENANCE	0.00
			REPAIRS	0.00
			REPAIRS	0.00
			REPAIRS	0.00

TOTAL DE ESPERAÇÔES		Porcentagem de aprovação	
PROVA	DE 100000	PROVA	PROVA 200
87.608.979.85	0.00	100.0%	90.0%

Arg. Carlos Enrique Mancera Casarubien.
Instituto de Estadística y Censos¹

4. 001 8037



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		COM LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de octubre de 2017

CERO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN Inicio	Terminación	PROYECTO NÚMERO DE REFERENCIA	Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2018	Ejecución	Anticipo	CONVENIO FISCAL MONTE			ESTIMACIÓN		Avance %		OBSERVACIONES
													Rece	Termino	Monte	Rece	En Termino	Fiscal	Financiero	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$33,396,396.72	\$3,449,761.24	\$0.00				\$33,396,396.72	\$16,967,635.76	\$0.00			
1	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	MOBILIDAD MA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Suplemento técnico y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 76, Colonia Narco, Secretaría Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$33,396,396.72	\$3,449,761.24	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$33,396,396.72	\$16,967,635.76	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Reapropiación. El monto total a devolverse corresponde al anticipo que se reportó de contrato multianual 10774 al momento de su inicio. Total que se devolvió sobre este contrato (20.00%) correspondiente al 100% para este ejercicio 2018, en contrato multianual. Corriente generada en el ejercicio 2016, que se reporta en este ejercicio (2016) que se en el que se liquidó.
					Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00				\$0.00	\$412,867.00	\$0.00			
2	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	COOPERACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SOCIETAT S.A. DE C.V.	Suplemento Técnico de Control Administrativo y Financiero de la Construcción de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.
					Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00				\$0.00	\$412,867.00	\$0.00			
3	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.
4	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	GRUPO CONSTRUCCIÓN SOCIETAT S.A. DE C.V.	Suplemento Técnico de Control Administrativo y Financiero de la Construcción de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.
					Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00				\$0.00	\$412,867.00	\$0.00			
5	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIETAT S.A. DE C.V.	Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.
6	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIETAT S.A. DE C.V.	Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.
7	DOOPADL-001-19916	CRÉDITO	AC	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIETAT S.A. DE C.V.	Revisión y obra de control de los inmuebles de Bases 10 y Muro de Fito, ubicado en Bases 10 y Muro de Fito, en la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Acreditación del monto del 100% al 15 de agosto de 2017.	2014/01/01	2016/01/01	-	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	2016/01/01	10/12/2018	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. Auditoría conforme al Convenio de Anticipo en vigencia y pago al 15 de agosto de 2017.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de octubre de 2018

IDOB	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR AL 01/01/2018	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	INDICADORES		COMPROBACIONES - MONTOS			ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						SECO	TRÁMITE					SECO	TRÁMITE	NOTA	PÁJES	EN TRÁMITE	TRÁMITE	PÁJES/EN			
8	000P-AS-1-8-2017-16		AG	CONSTRUCCIONES SAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de fortalecimiento estructural y pavimento de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores mecánicos de edificios existentes, autorizados mediante el Acuerdo de Honorario 072 y trabajos análogos, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	1/01/2018	31/12/2018	-	359,303.00	359,303.00	80.00	ANTICIPO	0.00			0.00	359,303.00	0.00	100.00%	98.27%	Sección: Construcción, Pavimento y Puentes
												AMORTIZADO	0.00			0.00					
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTAL 20									359,303.00	359,303.00	80.00				359,303.00	359,303.00	0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.


Arg. Carlos Enrique Mancera Cervantes.
Subsecretaría de Construcción "A"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
44,449,521.82	55,223,495.34	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PROYECTOS	EN TRÁMITE	PROMEDIO TRÁMITE	PROMEDIO PROYECTOS
36,461,893.68	0.00	0.00%	0.00%

* NOTA: SE SEÑALA QUE ESTE "AVANCE GLOBAL AL PERIODO",
LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
PERIODO QUE SE REPORTA, SON LOS CONTRATOS
MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0043

APPROVED BY AUSTRIA'S FEDERAL MINISTERS FROM FEDERAL PUBLIC SERVICE 2014
 FROM 30 JUNE AC. 10 DE OCTUBRE DE 2017

Financial Performance		Operational Performance	
Revenue	Profit	Efficiency	Quality
1,234,567.89	87,654,321.01	92%	98%

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

10303 ~~10344~~



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE OCTUBRE DE 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	1	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	45	0	7	1	37	1	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	73	1	10	3	61	2	62	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019


FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	2	12	1	13	0
TOTAL	13	1	0	2	12	1	13	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 13 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

000-0047

Cuesta et al. / *de* *residencia* de *INTE*2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de octubre de 2019

CANTON	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRAFACTO TOTAL	MONTOS CONTRAFACTO EJERCIDO 2019	EJECUCIÓN	CONVENIO INTERVENIO - MONEDAS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					PRELO	TERMINO	MONEDAS	PROGRESO	ESTIMADO	PROGRESO	FINANCIERO	
11	2000P-AD-1-1-2019-19	RECURSOS PROPIOS	AD	SARROCH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Tapa de ventilación y emplazamiento del Centro de Salud "La Catedral", ubicado en Calle Pedro Diego S/N, entre Periferia y Periferia Sur, Cd. La Catedral, C.P. 01000, Azcapotzalco, Estado de México	17/12/2018	31/12/2019	\$11,000,000.00	\$17,391,360.00	\$17,391,360.00	80.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	\$17,391,360.00	\$17,391,360.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Revisado el 21 de octubre de 2019. Pendiente de liquidar.
					Servicio Centro de Salud Tlapalpa				\$4,233,816.30	\$4,233,816.30	80.00			\$0.00	\$4,233,816.30	\$4,233,816.30			
12	2000P-IF-1-0-10-19	RECURSOS PROPIOS	AD	SOL MEDICINASTORIA S.A. DE C.V.	Tratamiento y servicios odontológicos, profilaxis y procedimientos en la zona que comprende actualmente al Hospital Materno Infantil de Tlapalpa y áreas adyacentes, así como el Puerto original de Tlapalpa, Azcapotzalco, Ciudad de México, considerando la pertenencia del inmueble de terreno, así como la pertenencia de las características físicas del suelo de dominio para las construcciones del nuevo Hospital General de Tlapalpa.	18/12/2018	18/12/2019	-	\$1,133,916.20	\$1,133,916.20	80.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	\$1,133,916.20	\$1,133,916.20	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Pendiente de Revisión. Liquidado, se reporta por última vez.
13	2000P-AD-1-1-2019-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, Estación y servicios para movilidad, mantenimiento y pago por el mejoramiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el terreno Tecnológico de Tlapalpa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlapalpa, C.P. 14000, Azcapotzalco, Estado de México.	24/12/2018	24/12/2019	-	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	80.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Revisión.
14	2000P-AD-1-1-2019-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO DE S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlapalpa, ubicado en el terreno Tecnológico de Tlapalpa ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlapalpa, C.P. 14000, Azcapotzalco, Estado de México.	24/12/2018	24/12/2019	-	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	80.00	AMORTIZADO	0.00	0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidar y Revisión.
TOTAL									\$86,966,676.70	\$86,966,676.70	80.00			\$0.00	\$86,966,676.70	\$86,966,676.70			

* Esta información se encuentra en recuperación de información en cuanto se recibe.

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRAFACTO EJERCIDO 2019	TOTAL DE CONTRATOS	TOTAL DE CONTRATOS
86,966,676.70	\$1,400,000.00	8.00	8.00

TOTAL DE ESTACIONES	TOTAL DE ESTACIONES	TOTAL DE ESTACIONES	TOTAL DE ESTACIONES
PROGRESO	80.00%	PROGRESO	80.00%
\$86,966,676.70	\$86,966,676.70	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00

Arg. Carlos Enrique Mancera Cordero
Subdirector de Construcción "A"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Al 31 de octubre de 2022

Al 31 de octubre de 2023																			
NÚMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
CASO	CONTRATO																		
1	DGCOP-AD-L-S-458-18	1	AD	Colinas de Buen S.A. de C.V.	30-oct-18	31-dic-18	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pacheco Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



2022 Flores
Abraza
Magón

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	45	0	7		1	37	1	37	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO BASE EJERCISENDO	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANÁLISIS	CONTRATACIÓN			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						ANEXO	TERMINO					BASE	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-045-19	15	A.D.	HALLIS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFINITAS PARA EL DCC QUETZALCOTL, UBICADO EN CALLE GRAL. JORDAN AMOR Y CARLOS A. VIDAL, S/N. COL. GUADALUPE TILTEPENS, ALDEANÍA TLATEAC EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFINITAS PARA EL DCC ESTAPALAPA, UBICADO EN AV. UNIÓN ESTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALDEANÍA ESTAPALAPA, C.P. 8000 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	15/06/19	08/06/19	*	1,378,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,378,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-084-19	15	A.D.	HALLIS INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN DE CUBIERTA, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFINITAS EN LA ALDEANÍA GUAYAMA A PRECIO CONFORMADO POR EL DCC JUAN DE LOS RIOS, C.P. 8000 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	17/06/19	16/06/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELL, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN L.A. Y PONTIFICIO GUERRERO S/N.	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,287,541.35	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESCALERA NÚM. 2 DE SAN MARTÍN Y	21/06/19	31/12/19	*	16,073,328.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	15,844,323.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A.S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OCHOA S/N.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,557,526.58	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 950%.
7	DGCOP-LPN-L-4-089-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE L.P. Y M. 179, COL. ROSALES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,183,918.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OCHOA S/N.	15/07/19	07/12/19	*	26,537,963.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,256,249.48	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-116-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFINITAS PARA EL DCC GUERRERO ZARAGOZA Y EL DCC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN CALLE ALVARO OCHOA S/N. SUPLEN. BANCARIA Y S/N. BANCARIO COMPLETADO Y MALLA PERIMÉTRICA Y	26/07/19	24/06/19	*	1,864,358.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,864,358.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OCHOA S/N. SUPLEN. BANCARIA Y S/N. BANCARIO COMPLETADO Y MALLA PERIMÉTRICA Y	01/05/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,866,089.09	0.00	100.00%	87.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-146-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OCHOA S/N. SUPLEN. BANCARIA Y S/N. BANCARIO COMPLETADO Y MALLA PERIMÉTRICA Y	08/06/19	31/12/19	*	11,595,780.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.00%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
12	DGCOP-LPN-L-4-153-19	20	L.P.N.	OMEGA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES, "SOMOS UNO" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OCHOA S/N. SUPLEN. BANCARIA Y S/N. BANCARIO COMPLETADO Y MALLA PERIMÉTRICA Y	09/06/19	31/12/19	*	16,528,565.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.48%	1.48%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.

000-0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO GLOBAL	MONTOS COMPARTIDOS	ECONOMÍA	INDICADOR		CUMPLIMIENTO PERÍODO ANTERIOR			CUMPLIMIENTO PERÍODO ACTUAL			AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	N/A	ANULADO	TERMINADO	POR Hacer	RETRASADO	RECIBIDO	POR PAGAR			
26	DGCOPIAD-L-3-384-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INVIACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y BARRIOS PLANEAS PLANEAS LA CALLE DE AUTONOMIA ECONOMICA E IMPORTANTE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALLE TELEFONOS	23/10/19	30/9/19	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
27	DGCOPIAPL-L-4-376-19	25	L.P.N.	IGARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INFORMACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS Y PRECIO DE LAS CALLES CALLE SALVADORENSES EN CAL, SALINAS GUAYMAS Y CONTRUCCIONES EN INDEPENDENCIA A FRACCION DE TERMINAL	22/10/19	31/12/19	*	13,558,186.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,558,186.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
28	DGCOPIH-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INFORMACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS Y PRECIO DE LAS CALLES CALLE SALVADORENSES EN CAL, SAN JUAN TLAHUATEPEC	23/10/19	31/12/19	*	8,109,488.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
29	DGCOPIAPL-L-4-385-19	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INFORMACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS PLANEAS SAUD FUENTE UNIDAD EN CALLE MEXICO TACOMA Y AL AGUITE MERIDA, CAL, TAMAUA, ALCAZAR MIGUEL RODRIGO GARCIA DE MEXICO C/P 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
40	DGCOPIAD-L-2-393-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R.D.I.S., S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADQUISICION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INVIACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS PLANEAS PORTALES SURT A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD FRACCION DE SAUD FUENTE EN CAL SUR PRIMER GENERAL	18/10/19	25/8/19	*	1,886,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,886,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
41	DGCOPIAPL-L-4-418-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUENTES DE INFORMACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS Y PRECIO SOCIAL Y REPORTAJE JEROME TELMA, EN PRECIO SOCIAL, CALLE SUR SE EN ENTRE LAS CALLES SUR 20 Y 21 EN CAL NOROCCIDENTAL	28/10/19	23/02/20	*	26,008,112.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,008,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
42	DGCOPIAD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	SUPERVISOR DE OBRA PRIVADA TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INVIACION LIBERTAD, ARTS, EDUCACION Y BARRIOS PLANEAS ZONA MONTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,488,600.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,488,600.04	0.00	100.00%	70.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
43	DGCOPIAD-L-4-424-19	11	A.D.	KANSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL CONTROL DE LA GUERRA NACIONAL, UNIDAD EN SAN MIGUEL ALICHO, ALCAZAR TALPA UNIDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15/10/19	15/12/19	*	6,535,036.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,535,036.94	0.00	100.00%	87.65%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									
44	DGCOPIAD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO ADICIONAL DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLES PARA GUARDIA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN SU ENCLAVE PRIMARIO Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	15/12/19	*	1,704,592.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTI	N/A									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN RÉGIMEN	TERMINO	PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANEXO		PERIODO PERIODO PERIODO			ESTIMACIÓN		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	N/A	RECIBO	TERMINO	RECIBO	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN	RECIBO	ESTIMACIÓN	
45	DGCOP-AD-L-3-435-19	25	A.D.	INDAGIO MAGUNAHIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, URBES, ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS, PLANTAS, PLANTAS DE POLICIA, PLANTAS, A PROYECTO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN LAS 19 SUR, ESCUELA NOTES DE LAS FLORES, COLOMA, SUCALUM, PLANTAS ALUMBA, PLANTAS, DUCO DE MEXICO.	22/10/19	25/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

* Si se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LICITADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANEXOS	
1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		TOTAL DE ECONOMÍA AL PERIODO	
RECIBO	ESTIMACIÓN	RECIBO	ESTIMACIÓN
96,118,599.44	0.00	96.12%	88.73%

ARQ. CARLOS CUAUTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORCÓREZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	14	0	3	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000058

INFORMAÇÃO SOBRE O PREÇO PAGAMENTO PARA UM APOIO PÚBLICO COMPLETO 2010
RECEITA DE CORTE AL. 11 DE OUTUBRO DE 2010

[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	46	1	0	9	38	0	47	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	116	0	14	1	101	1	101	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
	177	1	14	10	154	1	163	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 46 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 47 QUE SE REPORTAN, 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 46 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	46	1	0	9	38	0	47	0
TOTAL	46	1	0	9	38	0	47	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y SÉIS ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 47 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, 46 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Carta al director del periódico de 1899

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de octubre de 2023

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPROBANCOS			SOLICITA		FUNDOS FINANCIEROS		TOTAL PROYECTOS
						INICIO	TERMINO					MONTO	TERMINO	MONTO	PAQUETE	EN (MONTO)	MONTO	FINANCIEROS			
11	0000P4N4-4-188-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	UPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOLIMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Especialidad Tóxicos, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Unidad Cuernavaca 2da, Col. Tóxicos, Ciudad de México, P.O. Box 13715, Ciudad de México.	27/08/2022	27/04/2023	-	\$17,807,389.35	\$6,704,489.42	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,704,489.42	\$0.00	40.97%	40.94%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
12	0000P4N4-4-189-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SOLIMA, S.A. DE C.V.	Servicios de Especialistas Técnicos de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Especialidad Tóxicos, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Unidad Cuernavaca 2da, Col. Tóxicos, Ciudad de México, P.O. Box 13715, Ciudad de México.	10/08/2022	07/08/2023	-	\$1,484,186.18	\$846,389.97	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$846,389.97	\$0.00	94.91%	49.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
13	0000P4N4-4-190-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Miguel, ubicado en Av. Plutarco Elías Calles, s/n, Avda. San Bartolomé, C.P. 13800, Ciudad de México.	01/08/2022	11/12/2022	-	\$1,806,024.20	\$1,806,024.20	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,789,139.88	\$0.00	100.00%	99.49%	Trabajos concluidos. Presencia de Liquidar y Reponer.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
14	0000P4N4-4-191-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SA, S.A. DE C.V.	Servicios de Especialistas Técnicos y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Especialidad Tóxicos, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Unidad Cuernavaca 2da, Col. Tóxicos, Ciudad de México, P.O. Box 13715, Ciudad de México.	01/08/2022	07/08/2023	-	\$1,312,314.88	\$886,484.97	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$886,484.97	\$0.00	52.34%	42.89%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
15	0000P4N4-4-192-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Especialidad Tóxicos, ubicado en Calle José María Morelos s/n, Unidad Cuernavaca 2da, Col. Tóxicos, Ciudad de México, P.O. Box 13715, Ciudad de México.	01/08/2022	07/08/2023	-	\$11,421,270.94	\$2,880,389.97	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,791,899.88	\$0.00	45.14%	34.14%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
16	0000P4N4-4-193-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Interior y Exterior para la Clínica Comunitaria Miguel, ubicado en Av. Plutarco Elías Calles, s/n, Avda. San Bartolomé, C.P. 13800, Ciudad de México.	01/08/2022	01/01/2023	-	\$1,806,024.20	\$1,806,024.20	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,806,024.20	\$0.00	99.99%	99.99%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio 2023, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,888,888.71	\$14,888,888.71	\$0.00				\$0.00	\$14,888,888.71	\$0.00				
17	0000P4N4-4-194-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Capón No. 475, colonia Santa Teresa, C.P. 11360, Ciudad de México.	01/08/2022	01/12/2022	-	\$11,838,987.81	\$11,838,987.81	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$11,838,987.81	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Presencia de Liquidar y Reponer.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
18	0000P4N4-4-195-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	AN-OPUS Y CONSTRUCTORA SOLIMA, S.A. DE C.V.	Servicios de Especialistas Técnicos y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Capón No. 475, colonia Santa Teresa, C.P. 11360, Ciudad de México.	01/08/2022	01/12/2022	-	\$1,208,888.71	\$1,208,888.71	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,226,766.98	\$0.00	100.00%	99.42%	Servicios concluidos. Presencia de Liquidar y Reponer.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada				\$15,127,987.71	\$15,127,987.71	\$0.00				\$0.00	\$15,127,987.71	\$0.00				
19	0000P4N4-4-196-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	UPN	AD-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en Calle Manuel Capón No. 475, colonia Santa Teresa, C.P. 11360, Ciudad de México.	01/08/2022	01/12/2022	-	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,846,211.88	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Presencia de Liquidar y Reponer.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								
20	0000P4N4-4-197-20	PARTICIPACIÓN 5-ANCIPIOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SOLIMA, S.A. DE C.V.	Servicios de Especialistas Técnicos y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en Calle Manuel Capón No. 475, colonia Santa Teresa, C.P. 11360, Ciudad de México.	01/08/2022	01/12/2022	-	\$1,248,000.00	\$1,248,000.00	90.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,979.85	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Presencia de Liquidar y Reponer.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												FOR AMORTIZADO	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

ORDEN	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MAYOR EJECUTIVO TOTAL	MAYOR CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			ESTIMACIÓN PERÍODO MÓVIL			ESTIMACIÓN PERÍODO MÓVIL		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
					Proyectos Especiales de Centros de Salud				\$1,761,000.00	\$1,761,000.00	\$0.00					\$0.00	\$1,761,000.00	\$0.00				
21	0000P404-1-300-01	PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS	AD	INVERO HFC S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Ciudad de Especialidades No. 5, ubicado en Avda de Salud No. 11, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,948,000.00	\$1,948,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,948,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Receivado el 3-ago-2021. Pendiente de Liquidar
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
22	0000P404-1-304-01	PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS	AD	ABRISTECON DIGITAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-16 Bicentenario, ubicado en Av. San Miguel 520 Bar. 17 de 95, entre Cuarte Central San Miguel y Calle la Piedad, Col. San José Buenavista, C.P. 05700, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,004,700.00	\$1,004,700.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,004,700.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Receivado el 29-ago-2021. Pendiente de Liquidar
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
23	0000P404-1-306-01	PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES ALEREA S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-16 Dr. Francisco A. Balleza, ubicado en Av. Independencia No. 36, San Sebastián, C.P. 06400, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,346,000.00	\$1,346,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,346,000.00	\$0.00	100.00%	80.10%	Trabajos concluidos. Receivado el 29-ago-2021. Pendiente de Liquidar
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
24	0000P404-1-307-01	PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS	AD	METODOS APLICADOS EN SUPERFICIES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-16 Tierra Caliente, ubicado en Av. Independencia S/N Colonia Tierra Caliente, C.P. 05800, Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México	14/08/2020	31/12/2020	-	\$880,046.70	\$880,046.70	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$880,046.70	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Receivado el 29-ago-2021. Pendiente de Liquidar
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
25	0000P404-1-307-02	PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Caliente Huasteca, ubicado en Calle San Lorenzo de López Salazar S/N Col. Ampliación General Hernández, C.P. 07000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	14/08/2020	31/12/2020	-	\$1,344,000.00	\$1,344,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,344,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
1					Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México				\$8,814,770.11	\$8,814,770.11	\$0.00						\$0.00	\$8,185,944.97	\$0.00			
26	0000P404-1-1-029-01	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCCIONES FERRICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Av. Independencia 1 de Mayo No. 3170 Col. Bicentenario de Toluca, C.P. 05000, Alcaldía Juan Diego, Ciudad de México	23/02/2020	28/04/2020	-	\$1,274,900.00	\$1,274,900.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,274,900.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
27	0000P404-1-1-029-02	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCCIONES FERRICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Av. Independencia 1 de Mayo No. 3170 Col. Bicentenario de Toluca, C.P. 05000, Alcaldía Juan Diego, Ciudad de México	13/04/2020	21/04/2020	-	\$470,270.00	\$470,270.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$470,270.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
28	0000P404-1-1-027-01	PARTICIPACIÓN	AD	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Calle Toluca No. 41, Colonia Miguel Alemán de Iztapalapa, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	21/02/2020	30/03/2020	-	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
29	0000P404-1-1-008-01	PARTICIPACIÓN	AD	EMPRESA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Calle Toluca No. 41, Colonia Miguel Alemán de Iztapalapa, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01/02/2020	30/03/2020	-	\$1,007,100.00	\$1,007,100.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,007,100.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
30	0000P404-1-1-007-01	PARTICIPACIÓN	AD	ECOSOLUCIONES S.N.C. S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Calle Toluca No. 41, Colonia Miguel Alemán de Iztapalapa, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	21/04/2020	30/04/2020	-	\$100,100.00	\$100,100.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$100,100.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Receivado el 7-ago-20. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
31	0000P404-1-1-001-01	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Av. Toluca 4000 San Lorenzo Toluca, C.P. 05700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	-	\$1,200,700.00	\$1,200,700.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,200,700.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
32	0000P404-1-1-011-01	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Av. Toluca 4000 San Lorenzo Toluca, C.P. 05700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	02/04/2020	30/05/2020	-	\$940,700.00	\$940,700.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$940,700.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
33	0000P404-1-1-006-01	PARTICIPACIÓN	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Especialidades Calles Diego Prieto, Argentina y Toluca, ubicado en Calle Toluca No. 41, Colonia Miguel Alemán de Iztapalapa, C.P. 06000, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	16/04/2020	30/05/2020	-	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receivado
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Cuota al 31 de octubre de 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		IMPORTE PRESUPUESTAL DE REFERENCIA	MONTOS ESTIMADOS	MONTOS ESTIMADOS EJERCICIO 2020	RECIBIDA	AMORTIZADO		TOTAL DEL PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		PORCENTAJE		OBSERVACIONES
						2020	2020					2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020		
34	0000P-40-L-1-007-20	INTERMUNICIPAL	40	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. DE C.V.	Trabajo de construcción Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Miguel Alemán, Zona Sur, ubicado en Blvd. Nueva Lucha No. 185 Col. San Miguel Alemán, Estado de México, C.P. 10000, Ciudad de México.	04/01/2020	14/01/2020	-	\$281,500.00	\$281,500.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$281,500.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	0000P-40-L-1-008-20	INTERMUNICIPAL	40	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA S. DE C.V.	Trabajo de construcción Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Miguel Alemán, Zona Sur, ubicado en Blvd. Nueva Lucha No. 185 Col. San Miguel Alemán, Estado de México, C.P. 10000, Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$238,000.00	\$238,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	0000P-40-L-1-044-20	INTERMUNICIPAL	40	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Gortázar, Zona Sur, ubicado en Frta. 5 de Mayo No. 1075, Col. Hacienda de Tlalpa, Estado de México, C.P. 10000, Ciudad de México.	14/01/2020	14/01/2020	-	\$995,775.19	\$995,775.19	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$995,775.19	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Responder al 7 de Oct. 2020. Pendiente de Liquidar y Responder.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	0000P-40-L-1-045-20	INTERMUNICIPAL	40	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalpa, Zona Sur, ubicado en Av. La Tula No. 600, Col. Vna. Cuauhtémoc, Estado de México, C.P. 10000, Ciudad de México.	11/04/2020	04/04/2020	-	\$886,870.17	\$886,870.17	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$886,870.17	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Responder al 11 de ago. 2020. Pendiente de Liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	0000P-40-L-1-038-20	INTERMUNICIPAL	40	RUZOM INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Servicio relativo a "Módulo Teórico de Impulso" para el Personal de Seguridad Subordinado y de las Instituciones Educativas, Instituciones de la Ciudad, por el Centro Responsabilizado de OBRAS (R.O.B.) Las Cajas pertenecientes de los Hospitales Hospital General de Tlalpa, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Gortázar Ubicados en la Ciudad de México.	07/04/2020	04/04/2020	-	\$150,400.00	\$150,400.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$150,400.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Responder.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trámite de Contratos de Chapultepec				\$87,234,875.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
39	0000P-40-L-1-065-20	CONDOMINIO PARTICIPATIVO	39	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de los Teatros Compañía Nacional de Ópera, Plaza Ángel Saldaña, Galería de Escultura de la Ópera de Cámara, El Granero de Orizaba, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte en México, Centro Histórico, Chapultepec, C.P. 11000, Estado de México, en la Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$4,414,000.00	\$0.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$1,384,300.12	04/01/2020	14/01/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Responder al 23 de ago. 2021. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
40	0000P-40-L-1-067-20	CONDOMINIO PARTICIPATIVO	39	CONSTRUCCIONES DEL SOL S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Adquisición del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte en México, Centro Histórico, Chapultepec, C.P. 11000, Estado de México, en la Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$1,104,200.40	\$0.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$60,771.69	04/01/2020	04/01/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
41	0000P-40-L-1-068-20	CONDOMINIO PARTICIPATIVO	39	CONSTRUCCIONES DEL SOL S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Construcción, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de la Primera Etapa de la Avda. del Museo del Estado de México, ubicada en San Miguel Chapultepec, La Zona, Miguel Alemán, 11000 Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$2,400,700.19	\$0.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$70,649.70	04/01/2020	04/01/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
42	0000P-40-L-1-070-20	CONDOMINIO PARTICIPATIVO	39	CONSTRUCCIONES DEL SOL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de la Sala Perpetua, Cátedra y la Sala de los Niños, ubicadas en la Zona del Museo del Estado de México, ubicada en la Primera Etapa de la Avda. del Museo del Estado de México, ubicada en San Miguel Chapultepec, La Zona, Miguel Alemán, 11000 Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$0,780,175.00	\$0.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$1,737,803.34	04/01/2020	04/01/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
43	0000P-40-L-1-071-20	CONDOMINIO PARTICIPATIVO	39	CONSTRUCCIONES DEL SOL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Adquisición de la Zona Interior y Exterior de la Primera Etapa de la Avda. del Museo del Estado de México, ubicada en la Primera Etapa de la Avda. del Museo del Estado de México, ubicada en San Miguel Chapultepec, La Zona, Miguel Alemán, 11000 Ciudad de México.	04/01/2020	04/01/2020	-	\$24,612,000.00	\$0.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$7,263,600.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONTRATO PERÍODO - MONTOS			DETALLES		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIADO	TERMINADO	RECHAZADO	PROCESADO	EN VALORES	FÍSICO	FINANCIERO		
44	0000FUPA-4-07-20	FOMENTO DE CAPITAL	LPA	MC CARTIER INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adquisición de los Aseos Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en la Paseo de la Reforma No. 51 después de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11500, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad de México	04/01/2021	30/09/2021	-	\$17,174,884.27	\$0.00	90.00	ANTICIPO	\$0,151,987.46	05/02/2021	01/09/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Construcción. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$0,151,987.46							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
45	0000FUPA-4-07-20	FOMENTO DE CAPITAL	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación e Instalación del Teatro Guillermo Bravó, ubicado en la Paseo de la Reforma No. 100, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11500, Ciudad Miguel Alemán, en la Ciudad de México	04/01/2021	30/09/2021	-	\$2,388,224.46	\$0.00	90.00	ANTICIPO	\$888,407.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Construcción. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$888,407.46							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
46	0000FUPA-4-07-20	FOMENTO DE CAPITAL	LPA	WIKON INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Reparación de la Seguridad Estructural, Gobierno y Rehabilitación del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Paseo de la Reforma y Calles Garibaldi 500, Cte. Chapultepec, Polanco Miguel Alemán, C.P. 11500, Ciudad de México	04/01/2021	01/12/2021	\$16,980,134.19	\$16,973,219.24	\$0.00	90.00	ANTICIPO	\$0,889,889.07	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Construcción. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$0,889,889.07							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
47	0000FUPA-4-07-20	FOMENTO DE CAPITAL	R	CONSTRUCTORES E INGENIEROS DEL SOLFO, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Estudios, Supervisión y Operación para la Conservación, Rehabilitación, Renovación, Mantenimiento, Construcción e Instalación de los Aseos Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Chapultepec, ubicado en la Avenida División del Sur de Chapultepec, Unidad Miguel Alemán, C.P. 11500	04/01/2021	01/12/2021	-	\$0,795,791.14	\$0.00	90.00	ANTICIPO	\$1,375,889.14	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	10.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multiphase en periodo de integración de expediente.
												AMORTIZADO	\$1,375,889.14							
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
TOTALES									\$68,795,351.92	\$447,264,889.43	\$0.00				\$0.00	\$447,275,994.27	\$0.00			

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECONCILIACIÓN Y PROPORCIONADA EN CUANTO SE PUEDE.


 Arq. Carlos Enrique Mancera Contreras,
 Subdirector de Construcción "A1"


 Ing. Raúl Márquez Martínez,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPO		
\$68,795,351.92	\$447,264,889.43	\$0.00	ANTICIPO	\$54,790,687.43	
			AMORTIZADO	\$54,790,687.43	
			POR AMORTIZAR	\$0.00	

TOTAL DE ECONOMÍAS		Porcentaje de ejecución	
PROCESADO	EN VALORES	FÍSICO	FINANCIERO
\$447,275,994.27	\$0.00	76.00%	75.50%

• NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIFASES.

1.000.0068



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	116	0	14	1	101	1	101	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO A.L.B. REFERENCIAL	MONTA CONTRATADA	SOLICITUD	GOBIERNO FEDERAL - MONEDA			ESTIMACIÓN		FÍSICO %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANEXO	TERMINO	VALOR	PASADA	EN TRÁMITE	PASADA	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	28/07/20	25/11/20	+	13,678,401.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,828,263.88	0.00	100.00%	49.82%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
2	DGCOP-RL-L-1-029-20	25	LR	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	08/10/20	04/03/21	7.80 MDP	7,164,444.93	0.00	AMORTIZADO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,782,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-3-036-20	25	A.D.	MAQUEDA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-AD-L-3-042-20	25	A.D.	GREPO CONSTRUCTO R DUEZ, S.A.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,330.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	513,330.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-RL-L-1-044-20	11	LR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	10/05/20	17/10/20	+	4,542,810.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,507,962.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-3-050-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	25/05/20	13/06/20	1.88 MDP	1,512,672.67	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,512,672.67	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-RL-L-4-059-20	25	LR	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	13/10/20	21/03/21	0.00 MDP	5,223,834.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,223,834.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-LPN-L-1-072-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	30/06/20	16/11/20	+	14,998,891.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,754,303.69	0.00	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I.D.E. C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,454,044.71	395,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-AD-L-3-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,849,902.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,849,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T780, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	22/06/20	21/07/20	1.88 MDP	1,858,091.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,783,248.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSIO ETCHEGARAY S.C.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	28/06/20	28/06/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-AD-L-1-089-20	11	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	22/06/20	11/10/20	1.02 MDP	1,459,142.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	10/07/20	05/12/20	13.52 MDP	13,976,817.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/07/20	12/02/21	8,385,875.36	0.00	100.00%	83.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
16	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTIACCIÓN ALES MARTÍNEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,046,729.30	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
17	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	14/07/20	03/12/20	+	7,575,155.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	06/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	06/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,678.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,145,678.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-3-099-20	25	A.D.	SURYA T780, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	28/07/20	11/07/20	1.39 MDP	1,495,973.01	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,495,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	30/07/20	16/11/20	8.8 MDP	5,999,895.04	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,999,106.38	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	RODANA MONTEL SAUCEDO	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	07/07/20	05/08/20	0.06 MDP	553,780.33	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARGA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	01/06/20	29/06/20	0.43 MDP	395,500.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	395,500.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

70

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

CASE	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO FIN	PROMEDIO DE PLAZO DE PAGO	MONTA CONTRATADA	ECONOMÍA	EFECTOS	CONDICIONES PERIÓDICAS DE PAGOS	EXTINCIÓN	ANÁLISIS FINANCIERO	OBSERVACIONES				
											PRECIO	TERMINO	NOVEDAD	PAGAR	SOLICITUD	PLAZO	FINANCIERO	
24	DGCOF-LPN-4-108-20	26	L.P.N.	KAPPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN/REHABILITACIÓN REACONDICION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	23/07/20 30/10/20	10.80 MDP	\$ 8,096,129.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
25	DGCOF-LPN-4-111-20	25	L.P.N.	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	24/08/20 01/12/20	*	7,894,888.70	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	7,898,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOF-AD-5-113-20	11	A.D.	PROYECTOS DE OBRA Y CONSULTORÍA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	06/07/20 02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOF-LPN-4-122-20	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	31/07/20 07/11/20	*	8,260,941.96	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	8,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOF-LPN-4-124-20	25	L.P.N.	ROLBOB S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	04/08/20 05/12/20	*	8,508,507.06	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOF-LPN-4-125-20	25	L.P.N.	ROLBOB S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	04/08/20 01/12/20	*	5,251,877.28	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	4,231,281.82	0.00	100.00%	82.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOF-LPN-4-126-20	25	L.P.N.	ROLBOB S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	03/08/20 10/11/20	7.90 MDP	5,255,443.31	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
31	DGCOF-AD-5-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	13/07/20 11/08/20	0.41 MDP	375,940.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	0.00	375,838.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOF-AD-5-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEEN ARQUITECTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	15/07/20 28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOF-AD-5-135-20	25	A.D.	PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN CIATASA CONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	03/08/20 30/12/20	1.42 MDP	1,864,099.92	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	1,405,625.94	0.00	100.00%	79.82%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOF-IR-L-5-137-20	11	I.R.	CONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	04/08/20 31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.56	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	1,714,141.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOF-LPN-4-138-20	25	L.P.N.	EMPRESA EMPRENDA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	07/08/20 04/12/20	*	6,079,258.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	5,962,595.76	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOF-LPN-4-143-20	25	L.P.N.	ECARDY Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	10/08/20 13/11/20	7 MDP	3,940,902.31	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	3,812,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
37	DGCOF-IR-L-1-146-20	11	I.R.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	19/08/20 21/10/20	4 MDP	4,668,002.72	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOF-LPN-4-147-20	25	L.P.N.	BUPETE DE CONSTRUCCIÓN ONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	10/08/20 07/12/20	7 MDP	8,613,024.96	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	8,717,193.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
39	DGCOF-IR-L-4-153-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	10/08/20 28/10/20	*	3,284,980.10	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOF-LPN-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	08/08/20 13/11/20	*	5,728,818.03	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	5,626,816.97	0.00	100.00%	98.38%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOF-AD-5-158-20	25	A.D.	PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	12/06/20 07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	1,377,327.96	0.00	100.00%	98.43%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOF-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	ONES Y MANTENIMEN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	14/08/20 31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	10,293,836.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOF-LPN-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN ONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	14/08/20 11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	5,168,658.04	0.00	100.00%	96.52%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOF-LPN-4-179-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	10/08/20 15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	6,583,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOF-IR-L-4-171-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y GABINETES PLANES "PLANES SAN JUANES"	13/08/20 31/10/20	7 MDP	5,107,599.48	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A N/A	N/A	N/A	5,107,599.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO



Gobierno de la
Ciudad de México

DEPENDENCIA: ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

COMPTES ANN. 31 DE OCTOBRE 2013

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]

0072

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDIENCIA, ORGANOS DECONCENTRADOS, ALCALDIA, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CONTINUED ON INSIDE BACK COVER

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	E.F.	MODALIDAD	SUPLENTE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EDIFICADA	PROCESO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN		
68	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	R.I.C.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO Y RECREATIVO DE NIVEL PRIMARIO RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25/10/20	30/06/21	* 1,933,773.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,933,560.97	0.00	100.00%	85.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	28/03/21	2,741,272.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,544,877.51	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE R.L.	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	18/01/21	* 5,558,169.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE R.L.	RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	18/01/21	7,008,620.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	7,008,620.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARELOS ENRIQUE FADIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEAMIENTO DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN"	21/09/20	28/12/20	642,516.48	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21/09/20	19/03/21	3,297,196.38	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	92.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMEJ. S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24/09/20	23/03/21	2,495,111.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,557.19	0.00	100.00%	88.78%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-3-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA CONSTRUCTO RES. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	14/09/20	03/10/20	1,481,713.32	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-3-266-20	25	A.D.	CONSTRUCTO RES. S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	29/09/20	18/10/20	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R.	INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	28/09/20	26/01/21	5,799,898.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	3,798,138.23	0.00	100.00%	66.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-5-273-20	11	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	31/12/20	1,189,932.71	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,189,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-IR-L-6-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	28/03/21	3,475,095.38	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,692,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS AUTÓNOMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	28/03/21	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,289.87	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R.	INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	05/10/20	11/03/21	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	7,162,021.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	03/10/20	29/01/21	18,824,717.05	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	ISD10/20	27/03/21	4,983,688.88	23,810,111.38	0.00	100.00%	90.23%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R.	PARADOXIA S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	01/10/20	29/01/21	8,207,946.72	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	8,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/09/20	27/01/21	7,278,575.43	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	8,823,662.34	0.00	100.00%	86.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONSORCIO DE CONSTRUCCION	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	07/10/20	05/03/21	16,358,538.37	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	14,548,934.83	0.00	93.00%	88.66%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTO RA CONDEH. S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	15/10/20	11/03/21	12,826,036.60	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	30/09/21	24/10/21	3,167,813.97	15,993,847.71	0.00	158.00%	93.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-IR-L-3-280-20	25	I.R.	ACABADOS Y CONSTRUCCION	PROYECTO ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30/10/20	21/01/21	* 3,896,883.22	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	3,896,883.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEAMIENTO DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN"	22/10/20	20/11/20	* 1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-AD-L-3-283-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANEAMIENTO DE MANEJO LIBERTAD ARTS EDUCATION Y RECREATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN"	28/10/20	28/11/20	* 1,197,166.40	0.00	AMORTIZADO POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	CLAVE	FECHA	REGISTRAR	EMPRESA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PERIODO DE EJECUCION EJERCICIO	TERMINO	PRECIOS COTIZADOS	IMPORTE CONTRATADO	ECUACION	ESTADO	PROCESO	FECHA	MONTO	PAGADO	EXTRAORDINARIO	AVANCE % FINANCIERO	COMENTARIOS	
91	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDOL ARQUITECTO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS SANJUANES" UBICADO EN CALLE MEXICO ANTES DEL TRÁNSITO DE REFORMA ESTRUCTURAL RELATIVO A LA RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	28/10/20	26/11/20	1.21 MOP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
92	DGCOP-AD-L-3-285-20	25	A.D.	DESMOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	28/10/20	27/11/20	0.87 MOP	877,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	877,442.81	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	28/10/20	26/11/20	1.35 MOP	1,863,663.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,863,663.40	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	LR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	13/10/20	19/03/21	6.70 MOP	6,557,346.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,557,346.21	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
95	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	LR	CONSTRUCCIÓN CUESES S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	15/10/20	14/12/20	3.00 MOP	2,586,344.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,586,344.88	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
96	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	LR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	20/10/20	17/04/21	2.55 MOP	1,060,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,038,104.16	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
97	DGCOP-IR-L-1-295-20	11	LR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	15/10/20	31/12/20	*	8,284,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,281,387.99	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
98	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	LR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	01/10/20	29/01/21	11.80 MOP	11,493,958.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	01/03/21	26/03/21	2,816,018.88	12,796,270.13	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	LR	AUREA SELENE ESPINOSA	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	08/10/20	14/03/21	10.30 MOP	9,830,436.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,830,436.95	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
100	DGCOP-IR-L-3-299-20	25	LR	QUINVA S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	09/10/20	17/12/20	1.18 MOP	994,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
101	DGCOP-IR-L-3-302-20	25	LR	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	09/10/20	17/12/20	1.00 MOP	830,633.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
102	DGCOP-IR-L-1-303-20	26	LR	AM CERAT. S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	07/10/20	03/03/21	7.18 MOP	9,748,736.55	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,549,947.71	0.00	20.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
103	DGCOP-LPN-L-4-304-20	16	L.P.N.	LUXCON S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	16/10/20	13/04/21	20.00 MOP	22,379,533.98	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.98	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
104	DGCOP-AD-L-3-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	22/09/20	21/10/20	1.86 MOP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
105	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	CONSTRUCCIÓN DELTA	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	21/10/20	19/11/20	0.49 MOP	494,296.18	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	494,296.18	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
106	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	29/10/20	25/02/21	*	13,588,338.85	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	73.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
107	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	BUADCO S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	22/10/20	18/03/21	7.18 MOP	10,608,478.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	22/10/20	18/03/21	3,589,576.73	13,156,788.85	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
109	DGCOP-IR-L-1-323-20	25	LR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	30/10/20	26/03/21	10.37 MOP	12,522,220.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/04/21	5,067,944.52	15,265,820.52	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-IR-L-1-325-20	11	LR	MAGDEX S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	30/10/20	29/12/20	8.20 MOP	7,193,796.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
111	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERGASCA CANALES ARQUITECTURA	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	30/10/20	19/11/20	0.57 MOP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
112	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RECONSTRUCCIÓN, REASIGNACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLAZAS SANJUANES	27/10/20	17/03/21	8.10 MOP	11,285,348.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,784,916.32	7,085,414.79	0.00	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

1. 000-0074

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DECONCENTRADOS, AGENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CERO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRELIMINAR DE EJECUCION	Monto Contrato	SOLICITA	MONTOS		SOLICITO PAGAR			ESTADO		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZACION	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.		
113	DGCOF-RL-1-333-20	25	LR	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INNOVACION TECNOL. EN EL AREA DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO	30/10/20	30/03/21	6.20 MOP	12,413,863.30	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/20	3,041,396.53	14,918,400.83	0.00	100.00%	96.53%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
114	DGCOF-AD-L-341-20	11	A.D.	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO	27/10/20	25/1/20	6.72 MOP	448,883.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	448,883.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
										AMORTIZACION	N/A									
115	DGCOF-AD-L-342-20	29	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	30/10/20	26/03/21	9.43 MOP	12,781,842.12	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,862.32	15,885,036.47	0.00	87.08%	87.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
										AMORTIZACION	N/A									
116	DGCOF-AD-L-348-20	25	A.D.	CONSTRUCTOR A CODEM, S.A. DE C.V.	31/10/20	27/03/21	10.70 MOP	12,242,891.39	0.00	ANTICIPO	N/A	31/10/20	28/03/21	2,899,448.58	14,867,836.86	0.00	100.00%	96.17%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
										AMORTIZACION	N/A									

* Si esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME

TOTAL DEMANDADO	TOTAL DE SOLICITADO	TOTAL DE RECURSOS	
613.330.156,30	0,00	MATERIAL	R\$ 0
		MANUTENÇÃO	R\$ 0
		OUTROS RECURSOS	R\$ 0

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE DE AL PORCIENTO	
MONEDAS	EN TRANSITO	Porcentaje	Porcentaje
\$40,676,877.39	869,376.72	97.87%	88.90%

AND CARLOS GUATEMÁN GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

00000075



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000076

INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2021
ACORDA DE CORTE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021

Nota: Para efectos del presente informe, los pasajes de compañías multinationales se consideraron con el 100% de pasaje local a pasajeros.

[illegible]

John de Winton, 12th Earl of Salisbury, was a prominent figure in the 13th century. He was a member of the royal household and a close advisor to King Henry III. He was also a powerful noble and a member of the House of Lords. He was known for his loyalty to the king and his role in the governance of the country. He was a member of the House of Lords and a prominent figure in the 13th century. He was a member of the royal household and a close advisor to King Henry III. He was also a powerful noble and a member of the House of Lords. He was known for his loyalty to the king and his role in the governance of the country.

OTROS EMPLEADOS: MARTINEZ
EXERCISE THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL POWERS TO

1. 003_0072



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	2	23	2	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14	3	82	3	82	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	139	17	16	6	134	5	135	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 16 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 18 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTA RECEPCIONADO Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" LOS CONTRATOS: DGCOP-AD-L-1-180-21, DGCOP-IR-F-1-188-21, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	0	19	0
TOTAL	3	16	0	1	18	0	19	0

NOTA: DE LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 16 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
18 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO.
1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000080

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
(CÍRCULO 302)

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO AGREGADO TOTAL	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPA		COMPRIM PERÍODO MONTE		DETALLE		SOLICIT		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					RECIBO	TERMINO	RECIBO	PROGADA	EN TRÁMITE	RECIBO	PROCESADO		
					Ampliación, Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento mayor y menor a Centros de Salud				\$71,088,893.40	\$63,111,000.00	\$0.00									
1	2000P-UPH-4-186-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	UPH	VERDEON S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Toluca, ubicado en Calle José María Morelos, entre Calle República y Toluca, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	1/10/2020	30-06-2021	-	\$13,863,549.99	\$7,382,222.27	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,382,222.27	\$0.00	37.22%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
2	2000P-UPH-4-182-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	UPH	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVARA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Tepic, ubicado en Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	27/08/2020	1/04/2021	-	\$10,447,327.94	\$1,978,137.25	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,978,137.25	\$0.00	42.52%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
3	2000P-UPH-4-185-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	UPH	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVARA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos, entre Avenida Guerrero, Calle San Francisco, Avenida del Comercio, Avenida San Antonio Toluca, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	-	\$17,827,396.00	\$6,142,889.22	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,142,889.22	\$0.00	51.09%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
4	2000P-UPH-4-184-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA ORIZABA, S.A. DE C.V.	Reforma de Supervisión Técnica de Construcción y Asesoría para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos, entre Avenida Guerrero, Calle San Francisco, Avenida del Comercio, Avenida San Antonio Toluca, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	10/08/2020	27/04/2021	-	\$1,434,190.00	\$76,014.56	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$76,014.56	\$0.00	22.29%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
5	2000P-AD-4-618-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SAFRO, S.A. DE C.V.	Reforma de Supervisión Técnica y de Construcción y Asesoría para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Miguel Alemán, ubicado en Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	30/09/2020	31/05/2021	-	\$1,312,244.00	\$819,826.21	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$819,826.21	\$0.00	67.26%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
6	2000P-AD-4-551-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Miguel Alemán, ubicado en Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	30/09/2020	30/08/2021	-	\$1,427,378.44	\$8,527,378.44	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,527,378.44	\$0.00	54.86%	75.48%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
7	2000P-AD-4-558-20	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	AD	GRUPO SA S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento mayor y menor para la rehabilitación del INIEM, en la Colonia Condesa de Tepic, ubicado en Ay. Pío del Río, entre Toluca y Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	28/09/2020	31/05/2021	-	\$1,978,137.25	\$87,881.28	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. El avance físico y financiero corresponde al periodo que se reporta del contrato modular. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este contrato, correspondiente al 100% para este periodo 2021, del contrato modular.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$87,881.28	\$0.00	4.32%	0.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
8	2000P-UPH-4-189-21	PARTICIPACIÓN RES (PROYECTIVO)	UPH	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación, y Construcción de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Toluca, ubicado en Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	02/09/2021	31/12/2021	\$0,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa.
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec				\$97,294,879.28	\$97,294,879.28	\$0.00						\$97,888,888.88	\$0.00		
9	2000P-UPH-4-188-20	CONTRATO DE CONTINUACIÓN	AD	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Asesoría de los Trabajos Complejos Nacionales de Obras, Plaza Angel Tulio, entre Toluca y Calle República, entre Toluca y Calle Independencia, C.P. 50000, Estado de México, Ciudad de México.	04/09/2021	30/09/2021	-	\$4,814,027.00	\$4,814,027.00	\$0.00	NO	\$0.00							Trabaja Continúa. Representación al 51-de-2021. Contrato con diferencia en el estado de los trabajos, debido a la entrega de los planos del pago del anticipo (del 50-de la LOPDRA). Fecha del pago del anticipo: 11-de-2021
												AMORTIZADO	\$0.00	04/09/2021	14/07/2021	\$0.00	\$4,170,798.97	\$0.00	100.00%	83.32%
												FOR AMORTIZADO	\$0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de octubre de 2021

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	PAQUETE DE CAPITALIZACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	EJECUCIÓN	CONSUMO PERIODO MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						2020	2021					2020	2021	2021	PASADA	EN TRÁMITE	2020	2021	
10	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLO S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación del Teatro de la Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06500, Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$2,100,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
11	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción para la Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$2,400,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
12	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	GRUPO CONSTRUCTORA INVERSIÓN Y OBRA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$2,400,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
13	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAHARA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$2,400,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
14	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	LPN	SC SARTNEY INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,714,000.00	\$17,714,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$17,714,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
15	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLO S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación del Teatro de la Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06500, Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$2,100,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
16	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	LPN	GRUPO CONSTRUCTORA INVERSIÓN Y OBRA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$18,000,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa. Control con diferimiento en el monto de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (20% de la LOPFAR).
17	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLO S.A. DE C.V.	Servicio de Agua Potable, Rehabilitación, Remediación y Ampliación de la Primera Etapa de la Acueducto del Museo del Escudo Nacional de México, ubicado en San Miguel Chapultepec, 14, San Miguel Chapultepec, 11500 Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$1,400,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Servicio en proceso de ejecución en ejecución.
18	0000PUB-4-180-20	FORNOS DE CAPTILIZADO	M	CONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLO S.A. DE C.V.	Trabajo Complementario de Obra e Infraestructura del Teatro de la Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06500, Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	\$10,000,000.00	0.00	100.00%	10.00%	Trabajo Continúa.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de octubre de 2021

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIAL	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CONSUMO PRESUPUESTO - MONEDA			FORMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	FIN	PAGADA	EN TRÁMITE	PROG.	REALIZADA	
18	ED00094DA-1-180-21	SI	RENTAL DE OBRAS	AD	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	18-12-2020	31-12-2021	0	\$440,100.00	\$440,100.00	00-00	ARTÍCULO	00-00	00-00	00-00	\$440,100.00	\$0.00	100.00%	00.00%	Trámites Carreteras
												AMORTIZADO	00-00	00-00	00-00					
												POR AMORTIZAR	00-00	00-00	00-00					
TOTAL									\$440,100.00	\$440,100.00	00-00				00-00	\$440,100.00	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPLACIÓN SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTEPOS
\$440,100.00	\$440,100.00	0.00	0.00
			0.00
			0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES	TOTAL DE ESTIMACIONES
NACIONAL	EXTRANJERO	PROG.	REALIZADO
\$440,100.00	\$440,100.00	10.00%	00.00%

Arg. Carlos Enrique Mancera Contreras,
Subdirector de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO". LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	0	0	2	23	2	23	0
TOTAL	26	0	0	2	23	2	23	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-180-21 Y DGCOP-IR-F-1-188-21, SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

1.000.00084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Al 31 de octubre de 2022

AL 31 de octubre de 2022																				
NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTA CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTO			DETALLADO		PAGADO %		OBSERVACIONES	
CÓDIGO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PERCIBIDO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-006-21	01	LPN	Carretera Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Refortificación a Base de Pisos de acero en tuberías, columnas y techos del Puente Vehículo Motorizado-Talavera, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Cuadrantes, Ciudad de México	01-nov-21	21-jun-21	\$ 22,517,775.00	22,517,236.43	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ago-21	14-ago-21	4,454,134.65	4,216,773.94	13,943,254.08	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGCOP-AD-L-5-209-21	01	AD	Colinas del Sur, S.A. de C.V.	Supervisión técnica para los trabajos de Refortificación a Base de Pisos de acero en tuberías, columnas y techos del Puente Vehículo Motorizado-Talavera, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Cuadrantes, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-ago-21	29-ago-21	\$ 1,394,553.42	1,225,837.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	285,123.16	285,123.16	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOP-LPN-F-4-079-21	03	LPN	Desarrollo Sustentable Aero, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el patrimonio del conjunto	09-jun-21	31-dic-21	\$ 146,859,871.28	135,800,181.79	0.00	ANTICIPO	49,338,920.00	17-ago-21	10-nov-22	NA	96,077,287.79	0.00	84.12	82.87	Convenio modificado en plan por suspensión temporal total (pagado de obra por convenio)
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOP-AD-F-5-168-21	03	AD	Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Cisterna Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-ago-21	31-dic-21	\$ 5,086,274.76	5,811,852.42	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	5,807,812.86	0.00	86.79	86.79	Responde por obra
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-LPN-F-4-183-21	02	LPN	Multinacionales Marinos Mex, S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,800.00	72,705,211.11	0.00	ANTICIPO	21,819,865.44	29-mar-22	31-mar-22	NA	95,251,788.58	0.00	98.12	98.12	Responde por Convenio modificado en plan por suspensión temporal total
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOP-AD-F-6-112-21	02	AD	CARETI Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso a la Cisterna Nacional Chapultepec	22-ago-21	31-dic-21	\$ 2,895,888.94	2,895,888.94	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,895,227.79	0.00	91.36	91.36	Responde por obra Per Inaugurar
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOP-LPN-L-1-111-21	01	LPN	Jeguer Ingeniería Construcción, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehículo Motorizado-Talavera en la Alameda Cuadrantes, Ciudad de México	29-ago-21	18-dic-22	\$ 82,328,271.84	82,286,862.98	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	29,876,632.17	0.00	100.00	92.00	Per Inaugurar
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-AD-L-5-114-21	01	AD	Oficina Consultores S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehículo Motorizado-Talavera en la Alameda Cuadrantes, Ciudad de México	23-ago-21	23-mar-22	\$ 2,353,354.98	2,493,199.87	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,380,000.00	0.00	100.00	88.00	Per Inaugurar
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-AD-L-1-138-21	01	AD	Oficina Construcción Integrada, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Talavera y Reforma para la infraestructura emergente para quedar en operación de la línea "T" del metrobús Talavera	28-ago-21	18-mar-21	\$ 1,672,879.28	1,252,255.98	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,240,252.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Aerobis S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agn. estaciones 1 y 2, fase A de las líneas, tuberías y techos	01-ene-21	18-mar-22	\$ 102,890,885.00	95,314,108.58	0.00	ANTICIPO	27,284,258.87	29-mar-22	31-mar-22	NA	44,876,879.92	0.00	90.92	58.44	Convenio modificado en plan por suspensión temporal total (pagado de obra por convenio)
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-AD-F-5-131-21	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del Agn. estaciones 1 y 2, fase A de las líneas, tuberías y techos	29-ago-21	18-mar-22	\$ 4,543,259.53	4,542,465.97	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	31-mar-22	NA	3,263,848.48	0.00	78.00	78.00	Convenio modificado en plan por suspensión temporal total
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

035510085

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

30 de octubre de 2021

ORDEN	CONTRATO	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO INICIAL	Monto Contratado	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino					Inicio	Termino	Monto	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGCOF-AD-L-1-143-21	01	AD	Robco, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de construcción geométrica de tránsito de tipo B14, OS Y O11 a base de elementos móviles al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México.	01-nov-21	30-nov-21	481,062.12	481,062.12	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	481,062.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acto de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGCOF-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Ato, S.A de C.V.	Construcción de urbanización San Juan Canal Nacional en Carretera Central de Andes de Perote, Oaxaca en la Alcaldía Huixtla, sobre la base de precios unitarios.	01-nov-21	14-nov-21	832,488.21	832,487.21	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	832,487.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acto de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGCOF-AD-L-1-145-21	01	AD	García Ingenieros e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajo de infraestructura emergente para puente en el cruce de la Línea "T" de Metrolin en Tlalco.	01-nov-21	30-nov-21	3,317,819.20	3,382,719.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	3,382,719.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acto de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGCOF-AD-L-1-186-21	01	AD	Ornel, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Trabajo adicional de las obras emergentes en presencia de alcornoque potencial al norte en Cerro Puente.	01-nov-21	30-nov-21	611,213.75	496,473.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	496,473.00	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	DGCOF-AD-L-1-186-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C.V.	Trabajo de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico, Sistema, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a zonas verdes de alto perfil de protección y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios.	01-nov-21	30-nov-21	1,408,849.77	1,408,849.77	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	1,408,849.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acto de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	DGCOF-AD-F-4-173-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 1 José María Mata, ubicado en Carretera México No. 200 Car. Tlalcoyote de María, C.P. 52050 Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.	08-nov-21	31-dic-21	3,348,379.00	3,337,846.70	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	3,312,826.28	0.00	100.00	99.00	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
18	DGCOF-AD-F-4-173-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Benito Juárez, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos SM, entre Av. Observatorio y General Gue, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 11800, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.	11-nov-21	31-dic-21	3,118,612.00	3,481,395.89	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	3,385,522.22	0.00	100.00	99.00	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
19	DGCOF-AD-F-4-174-21	01	IR	Comercio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 24 León Guzmán, ubicado en Calle Ernesto P. Uruarín No. 88 Col. Obis del Dado C.P. 01430, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.	08-nov-21	31-dic-21	4,297,375.00	4,694,416.84	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	4,431,288.74	0.00	100.00	99.70	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
20	DGCOF-AD-F-4-175-21	01	IR	Comercio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 4 Ignacio Ramírez, ubicado en Av. Río Consuelo A. 2013, Col. Pensado Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 06700 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.	10-nov-21	31-dic-21	3,118,612.00	3,332,381.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	3,318,410.01	0.00	100.00	99.00	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
21	DGCOF-AD-F-4-177-21	01	IR	Comercio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 63 San José, General Ignacio Zaragoza, Col. Puebla C.P. 55020 Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.	10-nov-21	31-dic-21	2,745,346.00	4,116,564.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	4,101,403.70	193,326.07	100.00	99.00	Por Faltante
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de octubre de 2021

CASA	NOMBRE CONTRATO	O.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOF-R-F-4-179-21	21	IR	Rufo, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "O", F. No. 19 Santos Expósito, ubicado en Av. Centenario No. 2502, Col. Anáhuac, Gte. Hernández, Alcaldía Gte. A. Matos, C.P. 55500, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado.	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,812.87	3,881,385.29	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,873,213.36	0.00	100.00	99.99	Por Faltante
23	DGCOF-R-F-4-189-21	21	IR	Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "O", F. No. 5 Miguel Landa de Tejeda N.107, Col. 14 Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado.	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,498.29	3,198,745.39	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,198,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
24	DGCOF-R-F-4-187-21	21	IR	Grupo Golive, S.A. de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar oficinas de la Casa de Asistencia e Integración Social "Casa Alameda", ubicada en Av. Canal Nacional S.M. Col. Villa Guadalupe entre Alameda Cuernavaca entre Calles del Norte y Calles del Sur, C.P. 54600, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	3,198,386.89	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	3,198,386.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
25	DGCOF-R-F-4-185-21	21	IR	ASCH, S.A. de C.V.	Trabajo de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Casa Coruña Jureles, Pinar del Río, precio fijo y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 14,823,895.11	10,866,111.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	10,866,111.24	0.00	100.00	100.00	Recepcionado

LOS CONTRATOS DGCOF-AD-L-1-189-21 Y DGCOF-R-F-4-185-21, SE HAN RECEPCIONADO.

Ing. Roberto Alejandro Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Roberto Alejandro Fernández Betancourt
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Roberto Alejandro Fernández Betancourt
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE SALICIDA	TOTAL DE ANTICIPOS
8,876,203,895.41	0.00	ANTICIPO 00.000,183.86 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	SALDO GENERAL AL PERÍODO
PAGADA EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO	
194,389,384.40 14,933,844.17	99.99 99.99



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	99	0	14		3	82	3	82	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000088



DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS:
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

COSTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021[illegible]

093-0089



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

LÍNEA	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE ACREDITACIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPRAS POR SOLICITUD		EXTINCIÓN		PAGOS Y FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	EXTINCIÓN	EXTINCIÓN	PAGOS Y FINANCIERO	PAGOS Y FINANCIERO		
37	DGCOP-AD-L-3-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SALVADOR DIAZ MENDOZA A PRESUPUESTO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 1968, SAN COLOMBA SALVADOR DIAZ	16/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-5-099-21	25	A.D.	INGENIERA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, MONITOREO Y DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE.	06/07/21	27/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.30	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-AD-L-3-068-21	25	A.D.	GRUPO QUINIA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE AGUAS EN PLAZAS SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE PLAZA EN COLUMBA IMPLANTACIÓN SANTA CATARINA, ALCAZAR TUMUC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERA S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEBILITADO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, ESCUELA MILITAR DE GUERRILLAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO DEBILITADO "CAMPO"	01/07/21	26/09/21	17.0 MDP	16,750,762.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	25/10/21	1,485,526.04	17,937,588.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDELO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, MONITOREO Y DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE.	02/07/21	25/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
42	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMUE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, MONITOREO Y DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE.	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,358.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-RL-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBILITADO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, ESCUELA MILITAR DE GUERRILLAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO DEBILITADO "CAMPO"	06/07/21	09/11/21	4.2 MDP	5,278,367.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,367.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-RL-L-4-085-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBILITADO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, ESCUELA MILITAR DE GUERRILLAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO DEBILITADO "CAMPO"	08/07/21	05/11/21	6.8 MDP	6,513,968.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOP-RL-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBILITADO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, ESCUELA MILITAR DE GUERRILLAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO DEBILITADO "CAMPO"	12/07/21	28/11/21	7.2 MDP	6,886,818.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	178,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
46	DGCOP-RL-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBILITADO PARA LA DIFUSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, ESCUELA MILITAR DE GUERRILLAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJO DEBILITADO "CAMPO"	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-AD-L-5-083-21	16	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ON, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, MONITOREO Y DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE.	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	816,791.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOP-AD-L-2-094-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SALVADOR DIAZ MENDOZA A PRESUPUESTO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 1911 SAN COLOMBA SAN JUAN DE AMADOR V.	29/07/21	28/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

000.0092



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, AGENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FE	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO COTE RESPONSABLE	MONTOS CONSTATADOS	SOLICITUD	AVANCE FÍSICO		COMPRIMOS PRECISO - MONTOS			ESTIMACIÓN		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
						SECO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO AMORTIZADO	SECO	TERMINO	SECO	RÁZONA	EN TRÁMITE	PRECIO	FINANCIAMIENTO	
49	DGCOP-R-L-3-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FOCALIZ", UBICADO EN AVENIDA REAL A TOLUCA NÚM. 6000A BARRIO 34 SECCIÓN ALCAJALÁ ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MOP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS RAMON CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN, 24, GUERRA, MEXICO	23/07/21	05/08/21	1.44 MOP	1,440,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-R-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFRO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PLANTA DE APALCO", UBICADO EN AVENIDA DEL MAR NÚM. 100, COLONIA ALCAJALÁ, C.P. 06000, ALCAJALÁ, GUERRA, MEXICO, EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MOP	6,174,373.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,082,483.70	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES R. S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 34, ETAPA, UBICADA EN LAS	23/07/21	25/08/21	0.82 MOP	808,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	808,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y	04/08/21	02/09/21	1.44 MOP	1,440,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-R-L-1-101-21	15	I.R.	CARDEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADICIÓN A LA OBRERÍA PARA EL CORRIDO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL MAR", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERO DEL MAR, COLONIA SAN JERÓNIMO, GUERRA, ALCAJALÁ, GUERRA, MEXICO, EN LA	24/08/21	30/10/21	2.8 MOP	2,966,000.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,966,021.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PLAZAS CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCION DEL TERRAZO EN CAMINO REAL EN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALLA, COLONIA CAMPESTRE, POTRERO, ALCAJALÁ, GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO, EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MOP	298,812.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	298,812.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-3-107-21	25	A.D.	SURYA TRES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS GUARAPUAY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 15 MARZO EN ENTRE LAS CALLES 6 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MOP	1,418,890.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,418,890.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-3-108-21	25	A.D.	SURYA TRES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS GUARAPUAY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUARAPUAY Y CALLE CASTILLO LEÓN, GUERRA	03/09/21	22/09/21	0.79 MOP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-L-PM-F-1-113-21	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE BOY, UBICADA EN CALLE JESUS GUERRA NÚM. 25, SECTOR MEXICO, UBICADA EN GUERRA, C.P. 06000, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	22/09/21	31/12/21	20 MOP	26,734,338.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	22/09/21	31/12/21	7,403,849.70	36,961,723.45	16,402,705.31	100.00%	96.52%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-R-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACION CONSTRUCTO RA WEFENX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADICIÓN, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS GUERRA", UBICADO EN CALLE PELUSARDO NÚM. 5, COLONIA GUERRA, C.P. 06000, ALCAJALÁ	06/10/21	31/12/21	6.70 MOP	6,758,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	29.00%	32.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
60	DGCOP-R-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCTO ONE INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS EDUCACIÓN CIVIL", UBICADO EN CALLE PELUSARDO NÚM. 5, COLONIA GUERRA, C.P. 06000, ALCAJALÁ, GUERRA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4.8 MOP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

0093



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS INCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DISEÑO	MONTOS CONTRATADOS	ECUACION	ANTICIPO	COMANDO PERIODO: 2020			ESTIMACIÓN		FINANCIA		OBSERVACIONES
												NÚM.	TÉRMINO	VALOR	PLAZA	ESTIMANTE	PRECIO	FINANCIERO	
61	DGOCOP-R-L-4-129-21	25	I.R.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	13/10/21	31/12/21	5.5 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	947,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
62	DGOCOP-R-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,075,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,075,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGOCOP-R-L-4-123-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,199.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	113,174.88	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
64	DGOCOP-R-L-4-123-21	25	I.R.	COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTUR	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,396.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,834,480.70	0.00	100.00%	94.90%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGOCOP-R-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,306.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGOCOP-R-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA RALCY S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	16/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,133,397.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,758,936.97	0.00	100.00%	83.29%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGOCOP-AD-L-3-130-21	25	A.D.	MAGDEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	25/10/21	09/11/21	0.81 MDP	910,718.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	913,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGOCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	01/11/21	20/11/21	0.68 MDP	810,770.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	352,718.81	0.00	100.00%	81.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGOCOP-AD-L-3-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,801.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,801.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGOCOP-AD-L-1-154-21	25	A.D.	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,545.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,305.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGOCOP-AD-L-3-155-21	25	A.D.	GRUPO PLANJE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	01/11/21	20/12/21	0.26 MDP	271,308.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,308.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGOCOP-AD-L-3-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES SANTA MARÍA UNICADO EN CARRETERA BOOMBELO - TALAMPAQUE, EXOMA COLLEUM DE CON PATOS DEL SANTA MARIA INSTITUTO, ALICIA	01/11/21	25/11/21	0.25 MDP	289,329.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	289,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

1,000.0094

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021[illegible]



Gobierno de la
Ciudad de México

DEPENDENCIA: ORGANOS DESCENTRALIZADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 12

CONTINUED ON THE OCTOBER 1992 PAGE

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CUI	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO DE LA OBLIGACIÓN	MONTANTO CONTRATADO	ECUACION	AUTORIDAD		CONCEPTO PRESUPUESTAL			ESTIMACIÓN		EVALUACIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				SUCCO	TERMINO	SUCCO	TERMINO	RÉGULA	ESTIMACIÓN	PONTO	FINANCIERO		
85	DGCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	SURYA T703, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "CACHO REPORTIVA PLAZAS ROSARIO" UBICADO EN CALLE APOLITANES EN EL DISTRITO DE MERIDIANO Y CALLE PANTOFER, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
86	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "CACHO REPORTIVA" UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
47	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, PORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "CACHO REPORTIVA" UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,438,963.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,963.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
88	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "CACHO REPORTIVA" UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,388,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,388,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
89	DGCOP-AD-L-2-203-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "CACHO REPORTIVA" UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	676,530.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
90	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	KINTIA DESARROLLO S. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE REAL A TOLUCA EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	1,344,849.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.81	0.00	100.00%	95.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
91	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE CARLOS FACHO EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
92	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE CARLOS FACHO EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	687,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
93	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSE ANGEL HERRERA CHÁVEZ	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LA INSTALACIÓN DE SAI PARA EL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE CARLOS FACHO EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	957,518.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.80	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
94	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO DE CONSTRUCCIÓN EN EL "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE CARLOS FACHO EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390,774.94	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
95	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZA EDUCACIÓN" UBICADO EN CALLE CARLOS FACHO EN CALLE SAN JUAN, DISTRITO DE PROGRESO Y CALLE 4 ORENTE, COLONIA EL	30/12/21	31/12/21	*	574,172.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								

00000096

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

* Si está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas ("C") una vez se localice el dato, está será registrada.

TOTAL OF ESTIMATIONS		PERCENT OF TOTAL	
PROBABLE	ESTIMATED	PROBABLE	ESTIMATED
309,329,341.87	26,401,701.21	87.70%	80.62%

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	12	1	2	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0098



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	33	0	0	4	29	5	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	1	0	6	34	6	34	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	24	4	0	0	28	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	31	0	1	2	28	2	28	0
TOTAL	127	5	1	12	119	13	118	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" LOS 33 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 15 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 18 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" LOS CONTRATOS: DGCOP-AD-L-1-053-22, DGCOP-IR-L-1-009-22, DGCOP-AD-L-5-026-22, DGCOP-IR-L-1-010-22, DGCOP-IR-L-1-003-22 Y DGCOP-IR-L-1-002-22, SE HAN RECEPCIONADO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, AL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-012-22 EN EL QUE SE REDUJO EL IMPORTE CONTRATADO QUEDANDO EN \$9'491,711.30; EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-029-22 NO CONTABILIZA PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE POR SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.

LOS SIGUIENTES CONTRATOS SE ENCUENTRAN CERRADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LO QUE YA NO SE INCLUIRAN EN EL SIGUIENTE REPORTE: DGCOP-AD-L-1-028-22, DGCOP-AD-L-1-065-22.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	33	0	0	4	25	5	28	0
TOTAL	33	0	0	4	29	5	28	0

NOTA: LOS 33 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 15 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 18 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 31 de octubre de 2022

CÓDIGO	CONTENIDO	P.O.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INGRESOS	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRIBUIDOS EJERCICIO 2022	COMPLETOS	AUTOPAGA		CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO MONTOS			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							PROG.	TERMINO	MONTOS	PROG.	EJECUTADO	PROG.	PROYECTADO	
14	DDCOP-AL-1-079-22	PORTACONES	AR	DIEROS Y SAMRIS RECHAKOS, S.A. DE C.V.	Reconstrucción Preventiva y Correctiva a 4 Puertos Peatonales ubicados en diversas Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones por medio del BMM y Revisiones Programadas.	18/08/2022	31/12/2022	\$2,741,488.50	\$2,470,462.20	\$2,470,462.20	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,335,451.00	\$146,546.50	65.20%	74.00%	Trabaja en proceso de ejecución.
15	DDCOP-AL-1-176-22	PORTACONES	AR	SEBES Y CAMERO MICHAKOS, S.A. DE C.V.	Reparación a 2 Puertos Peatonales ubicados en las Avenidas Coyoacán y Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, dentro de acciones por medio del BMM y acciones ciudadanas.	18/08/2022	31/12/2022	\$881,701.47	\$814,886.10	\$814,886.10	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$81,946.72	\$81,946.72	43.50%	0.00%	Trabaja en proceso de ejecución.
16	DDCOP-AL-1-180-22	PORTACONES	AR	SEBES Y CAMERO MICHAKOS, S.A. DE C.V.	Reconstrucción preventiva, correctiva y mejoramiento a 4 Puertos Peatonales ubicados en diversas Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones por medio del BMM y acciones ciudadanas.	18/08/2022	31/12/2022	\$2,388,816.38	\$2,185,588.18	\$2,185,588.18	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$845,038.94	\$845,038.94	42.00%	0.00%	Trabaja en proceso de ejecución.
17	DDCOP-AL-1-186-22	PORTACONES	AR	SADEHERA CAVI, CONSTRUCCIONES Y ELECTROCAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción correctiva y preventiva a 4 Puertos Peatonales ubicados en diversas Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones ciudadanas.	20/08/2022	31/12/2022	\$1,448,876.37	\$1,402,783.84	\$1,402,783.84	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$894,825.88	\$894,825.88	61.00%	58.48%	Trabaja en proceso de ejecución.
18	DDCOP-AL-1-188-22	PORTACONES	AR	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO S.A. DE C.V.	Reconstrucción correctiva y preventiva a 3 Puertos Peatonales ubicados en diversas Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones por medio del BMM y acciones programadas.	20/08/2022	31/12/2022	\$1,284,475.78	\$1,178,887.38	\$1,178,887.38	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$228,835.32	\$228,835.32	65.20%	75.40%	Trabaja en proceso de ejecución.
Continuación y Adquisición de Puertos Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Puertos Peatonales de la Ciudad de México.									\$12,721,886.20	\$12,721,886.20	\$0.00					\$0.00	\$1,388,281.82	\$1,388,281.82			
19	DDCOP-AL-1-192-22	SEGURIDAD	AR	MMA SOLIDARIOS, S.A. DE C.V.	Adquisición a 2 Puertos Peatonales, ubicados en las Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones ciudadanas.	10/03/2022	30/09/2022	\$1,307,865.40	\$1,185,787.34	\$1,185,787.34	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$984,479.78	\$984,479.78	225.00%	54.27%	Trabaja concluido. Revisión de obra el 14-sep-22. Se reportó por falta de obra.
20	DDCOP-AL-1-401-22	SEGURIDAD	AR	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Rehabilitación de la Columna principal y Asentamiento de los Puertos Peatonales, ubicado en Calles Ignacio Zaragoza entre las calles México y Comodoro Calles, en Puertos Peatonales, dentro de acciones ciudadanas.	18/08/2022	31/12/2022	\$5,413,278.38	\$4,885,380.80	\$4,885,380.80	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$880,138.88	\$878,751.88	120.00%	11.87%	Trabaja concluido.
21	DDCOP-AL-1-403-22	SEGURIDAD	AR	GRUPO SOLIDARIOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral y Construcción de un Carril, Dos Rampas de movilidad universal, una Columna y Reforzamiento de Elementos del Puerto Peatonal, ubicado en Vialidad Río de la Plata en Ciudad México y Comodoro Calles, en Puertos Peatonales, dentro de acciones ciudadanas.	18/08/2022	30/09/2022	\$1,272,115.40	\$8,787,288.12	\$8,787,288.12	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,483,819.14	\$1,483,819.14	71.42%	27.30%	Trabaja en proceso de ejecución.
Proyecto integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento del Suelo y Dificultad de Movilidad del Hospital General de Tlalmanalco.									\$22,182,816.81	\$22,182,816.81	\$0.00					\$0.00	\$21,219,381.25	\$21,219,381.25			
22	DDCOP-AL-1-405-22	SEGURIDAD	AR	SOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para Mitigar el Hundimiento del Suelo al Proceso de Asentamiento, ubicado en las Avenidas de la Ciudad de México, dentro de acciones ciudadanas.	18/08/2022	30/09/2022	\$28,380,000.00	\$22,182,816.81	\$22,182,816.81	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$21,219,381.25	\$21,219,381.25	100.00%	98.28%	Trabaja concluido.
Adquisición de Espacio para Revisiones Técnicas, Oficina Cognitiva									\$881,701.47	\$881,701.47	\$0.00					\$0.00	\$478,288.27	\$478,288.27			
23	DDCOP-AL-1-107-22	SEGURIDAD	AR	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.	Adquisición de espacio para revisiones técnicas, ubicado en Av. 18 de Septiembre S/N. C.A. Comodoro, C.P. 06000, Ciudad de México.	20/04/2022	30/09/2022	\$186,276.82	\$881,701.47	\$881,701.47	\$0.00	ACTUOS	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$478,288.27	\$478,288.27	100.00%	71.44%	Trabaja concluido.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

Fecha al 31 de octubre de 2022

CÓDIGO	CONTRATO	F.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CUANTÍA DE EJECUCIÓN	GASTO CONTRATADO TOTAL	MAYOR CUANTÍA DE OBRAS EJECUTADAS	EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTO (PORCENTAJE)			ESTIMACIÓN			NÚMERO DE	UNIDADES DE OBRA
						INICIO	FIN					INICIO	FIN	ACTUAL	INICIADA	EN MARCHE	TERMINADA		
					Proyecto Integral para la Construcción del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Reforma No. 225				\$11,747,340.00	\$11,747,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00		
34	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Construcción y obras de acabados de edificio de oficinas en Avenida No. 225, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	1/08/2022	10/10/2022	\$1,000,000.00	\$11,747,340.00	\$11,747,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
					Intervención, mantenimiento y obras de la planta física denominada "Los Cuadros de la Secretaría", ubicada en la Av. Juárez No. 90				\$6,147,340.00	\$6,147,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00		
35	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Intervención y Obra de la Planta Física denominada "Los Cuadros de la Secretaría" de la Av. Juárez, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	20/08/2022	27/07/2022	\$2,400,000.00	\$6,147,340.00	\$6,147,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
36	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Intervención y Obra de la Planta Física denominada "Los Cuadros de la Secretaría" de la Av. Juárez, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2022	01/10/2022	\$2,000,000.00	\$6,147,340.00	\$6,147,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
37	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Mantenimiento y Obra de la Planta Física denominada "Los Cuadros de la Secretaría" de la Av. Juárez, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2022	01/10/2022	\$1,747,340.00	\$6,147,340.00	\$6,147,340.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
38	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Construcción y obras de acabados de edificio de oficinas en Avenida Juárez No. 90, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	20/08/2022	1/10/2022	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
					Trabajo de Construcción de la Escuela Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre				\$1,210,400.00	\$1,210,400.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$1,210,400.00		
39	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Trabajo de Construcción de la Escuela Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	20/08/2022	09/11/2022	\$1,000,210.00	\$1,210,400.00	\$1,210,400.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
40	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Trabajo de Construcción de la Escuela Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2022	09/11/2022	\$1,210,400.00	\$1,210,400.00	\$1,210,400.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
					Desarrollo y obras de las Maestras del Área de Estudios del Centro Operativo Burellero				\$479,710.00	\$479,710.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$479,710.00		
41	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Desarrollo y obras de las Maestras del Área de Estudios del Centro Operativo Burellero, ubicada en Av. 10 de Septiembre, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2022	1/10/2022	\$479,710.00	\$479,710.00	\$479,710.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$479,710.00	100.00%	0.00%
					Desarrollo y obras de las Maestras del Área de Estudios del Centro Operativo Burellero				\$4,740,000.00	\$4,740,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$4,740,000.00		
42	2022OP-AD-1-240-22	RECURSOS FINANCIOS	40	CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA DEL CONTRATO S.A. DE CV	Trabajo de mantenimiento y rehabilitación del suelo en el Bulevar central y lateral ubicado en Av. 10 de Septiembre, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio, Río de la Plata, C.P. 06000, México Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2022	01/10/2022	\$4,740,000.00	\$4,740,000.00	\$4,740,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$4,740,000.00	100.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Fecha al 11 de octubre de 2022

CÓDIGO	NOMBRE	V.F.	MATERIAL	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	MONTOS		CUMPLIMIENTO AVANCE			ESTIMACIÓN		AVANCE F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIAL	FINAL	INICIO	TERMINO	MONTOS	VALORES	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de instalaciones hidráulicas y eléctricas en el Hospital General Cuernavaca				\$7,465,000.00	\$7,465,000.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00			
30	20220404-1-0002	PARTECIPACION	SI	ORLUCO-CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	Instalación de 300 m de la tubería existente de concreto armado de 100mm (Ø) de diámetro, que abastece al sistema de agua potable de 100mm (Ø) de diámetro, 400 (L) de ancho, según proyecto, así como la instalación de 340 m de tubería de polietileno alta densidad enterrado de 400 (Ø) de diámetro, para abastecer al sistema de agua potable de 400 (Ø) de diámetro, desde la tubería existente de 400 (Ø) de diámetro, ubicada en la Calle Héroes Españoles y la Av. 16 de Septiembre, entre las Pautas Antigua Bodega y Centro, colonia Centro, Alcaldía Cuernavaca de México, C.P. 76000 Ciudad de México.	20220000	20220000	\$7,465,000.00	\$7,465,000.00	\$0.00	ANILUPC	\$0.00	SI	SI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	23.30%	0.00%	Trámite de prelación de ejecución
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$715,465,000.00	\$715,465,000.00	\$0.00				\$0.00	\$1,206,347.00	\$0,007,200.00			

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJECUCIÓN 2022	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE MONTOS	
\$715,465,000.00	\$715,465,000.00	\$0.00	ANILUPC	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE CONTRATACIONES		TOTAL DE ECONOMÍA	
VALORES	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$1,206,347.00	\$0,007,200.00	19.49%	0.00%

Ing. Carlos Enrique Mancera Contreras
Subsecretario de Infraestructura "A"

Ing. Raúl Martínez Martínez
Secretario de Construcción de Obras Públicas "A"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de octubre de 2022

CÓDIGO	CONTRATO	E.O.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	COMPLETADO	INTERÉS		CONVENIO FINANCIERO - CÉDULA			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PASADA	EN VIGENCIA	FINANCIADA			
					Continuación del Tribunal de Justicia para Adultos.			28,896,209.73	0.00					0.00	28,896,209.73	0.00			
1	2022-001-1-001-00001	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la continuación del Tribunal de Justicia para Adultos del Distrito Federal, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	20,000,000.00	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	20,000,000.00	0.00	100.00%	99.70%	Servicios concluidos con éxito. Se entregó el expediente de obra al 31 de octubre de 2022. Resultados de Supervisión.
					Continuación del Museo Interactivo Iberoamericano			961,898,239.77	0.00					0.00	961,898,239.77	0.00			
2	2022-001-1-001-00002	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la continuación del Museo Interactivo Iberoamericano, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	491,348,000.00	0.00	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	491,348,000.00	0.00	0.00%	29.47%	El avance físico y financiero correspondiente al periodo que se reporta del contrato multianual en base al Contrato Especial de Ampliación con fecha de febrero 17 de mayo de 2022. Se encuentra en etapa de obra administrativa, integración del expediente.
3	2022-001-1-001-00003	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la continuación del Museo Interactivo Iberoamericano, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	368,550,239.77	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	368,550,239.77	0.00	100.00%	99.73%	Trabajos concluidos.
					Atención, atención, rehabilitación y mantenimiento de obras de arte y edificios de la ciudad			61,892,739.73	0.00					0.00	61,892,739.73	0.00			
4	2022-001-1-001-00004	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	12,892,549.99	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	12,892,549.99	0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos.
5	2022-001-1-001-00005	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	15,487,227.84	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	15,487,227.84	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
6	2022-001-1-001-00006	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	17,827,399.28	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	17,827,399.28	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
7	2022-001-1-001-00007	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	1,424,200.00	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	1,424,200.00	0.00	100.00%	99.18%	Servicios concluidos.
8	2022-001-1-001-00008	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	1,212,314.96	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	1,212,314.96	0.00	100.00%	97.40%	Servicios concluidos.
9	2022-001-1-001-00009	PROBIO	NO	GRUPO CONSTRUCTORES ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las obras de construcción, atención y administración del Centro de Salud Integral, ubicada en avenida Obispo Montiel Número 75, Colonia Santa Fe, Delegación Santa Fe, Ciudad de México.	2019/03/01	2019/03/31	11,427,075.44	100	2019/03/01	2019/03/31	2019/03/01	2019/03/31	0.00	11,427,075.44	0.00	100.00%	99.32%	Trabajos concluidos.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de octubre de 2021

ORDEN	CONTRATO	C.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	CANTIDAD	PROGRESO	EJECUCIÓN FÍSICA (MONTOS)			EJECUCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PARADA	EN TRÁMITE	HECHO	FINANCIADO	
10	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
					Proyecto Cultural Parque de Chapultepec.			87,234,875.28	0.00				0.00	79,559,539.82	0.00			
11	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	4,831,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831,007.05	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Receptado el 23 de octubre de 2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
12	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	2,335,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,238.47	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
13	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	1,402,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,729.18	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
14	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	5,761,279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761,279.30	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
15	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	24,912,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912,880.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
16	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	17,174,988.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,174,988.27	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.
17	0000P-001-1-000-00		OBRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto de Rehabilitación Integral y Ampliación de la Carretera del UNAM en la Zona Universitaria, ubicada en la Zona Universitaria, entre las Calles de Santa Fe y Santa Fe, C.P. 04500, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/01/2020	30/09/2021	2,295,234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,234.85	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo: 17 de octubre de 2021.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de octubre de 2022

CNA	CONTRATO	E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	PROGRESO		EJECUCIÓN (PERÍODO - MONEDA)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONEDA	RECIBIDA	ENTREGADA	RECIBIDA	ENTREGADA	
08	SEMPRE UN FALSO ID		OPN	GRUPA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Tercera de Maquila de la Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación del Estado Nacional de Investigación, ubicada en la Zona de la Seguridad Pública, Unidad 1000, Dirección: Policía Judicial Miguel Alemán, C.P. 1000, Ciudad de México.	01/01/2021	31/12/2022	\$1,813,328.95	OPN	ACTIVO	2,483,240.00				15,000,140.00	0.00	100.00%	00.00%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021
08	SEMPRE UN FALSO ID		OPN	CONSTRUCTORA MEXICANA DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Asesoría Administrativa y Operativa para la Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento, Asesoría Administrativa y Operativa de las Áreas Interiores y Exteriores de las Oficinas y Tercera de Maquila Cultural Miguel Alemán de Chapultepec, ubicada en el terreno de la Zona de la Seguridad Pública, Unidad 1000, Dirección: Policía Judicial Miguel Alemán, C.P. 1000.	01/01/2021	31/12/2022	\$1,256,701.12	OPN	ACTIVO	1,275,000.00				7,415,270.00	0.00	83.00%	00.01%	Servicios en proceso de integración de expediente. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPORM). Fecha del pago del anticipo, 15-Feb-2021

Ing. Carlos Elías Martínez Covarrubias
Subsecretaría de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	1	0	6	34	6	34	0
TOTAL	39	1	0	6	34	6	34	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-053-22, DGCOP-IR-L-1-009-22, DGCOP-AD-L-5-026-22, DGCOP-IR-L-1-010-22, DGCOP-IR-L-1-003-22 Y DGCOP-IR-L-1-002-22, SE HAN RECEPCIONADO

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

0110

INFORME DE GASTOS DE FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2011

© 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

Al 31 de octubre de 2021

MEMORIO		P.F.	ACTIVIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	GASTO CONTRATADO	CÓDIGO	ACCIONES		COMPRAS DE BIENES MUEBLES			SERVICIOS		PERSONAL		OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
CÓDIGO	CONCEPTO					INICIO	TERMINO				ANTICIPA	AMORTIZADO	BIENES	SERVICIOS	PERSONAL	PERSONAL				
16	0000P-01-1-001-20	01	01	Restauración y Conservación Obras y Lustrado S.A. de C.V.	Restauración y conservación de 11 cuadros pertenecientes al sector, ubicados a lo largo de la Av. Paseo de la Reforma, en el barrio comprendido entre Calle Lope y la Av. de las Américas, entre Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de proceso abierto y tiempo determinado.	10-jun-21	31-jun-21	7,834,254.00	7,095,216.01	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Compras múltiples en proceso		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	0000P-01-1-001-20	01	01	Restauración y Conservación Obras y Lustrado S.A. de C.V.	Restauración y conservación de 11 cuadros pertenecientes al sector, ubicados a lo largo de la Av. Paseo de la Reforma, en el barrio comprendido entre Calle Lope y la Av. de las Américas, entre Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de proceso abierto y tiempo determinado.	10-jun-21	30-jun-21	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Requerimiento		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	0000P-01-1-001-20	02	02	Shel Exce S.A. de C.V.	Servicio de limpieza e inspección técnica de los puentes colgantes, ubicados en el barrio de San Andrés Bolognesa, entre las avenidas de las Américas y la Av. de las Américas, entre Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de proceso abierto y tiempo determinado.	10-jun-21	10-jun-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	0000P-01-1-001-20	03	03	REV Construcción, S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 1	25-jun-21	25-jun-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	0000P-01-1-001-20	04	04	Agencia Integral de Servicios S.A. de C.V.	Servicio de soporte técnico, administrativo y financiero de la construcción de los edificios 1, 2 y 3, de la Bodega Nacional de San Andrés Bolognesa, entre las avenidas de las Américas y la Av. de las Américas, entre Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de proceso abierto y tiempo determinado.	31-jun-21	31-jun-21	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Requerimiento por construcción de edificios		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	0000P-01-1-001-20	05	05	Agencia Integral de Servicios S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 2	17-jun-21	31-jun-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Inspección		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	0000P-01-1-001-20	06	06	MSM, S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 2	29-jun-21	29-jun-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Inspección		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	0000P-01-1-001-20	07	07	Shel Exce S.A. de C.V.	Servicio de limpieza e inspección técnica de los puentes colgantes, ubicados en el barrio de San Andrés Bolognesa, entre las avenidas de las Américas y la Av. de las Américas, entre Cuauhtémoc, C.F. 06000, Ciudad de México, bajo la modalidad de proceso abierto y tiempo determinado.	30-jun-21	31-jun-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	0000P-01-1-001-20	08	08	MSM, S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 2	29-jun-21	31-jun-21	85,740,000.00	85,880,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Requerimiento por construcción de edificios		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	0000P-01-1-001-20	09	09	MSM, S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 2	10-jun-21	31-jun-21	85,880,000.00	85,880,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Compras múltiples en proceso		
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26	0000P-01-1-001-20	10	10	MSM, S.A. de C.V.	Trabajo en el segundo piso de pintura en el barrio de San Andrés Bolognesa a San Andrés Bolognesa 2	10-jun-21	10-jun-21	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
											FOR AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

1 m

REPORTE DE AVANCE TRABAJO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2022

INFORME DE AVANCE TRABAJO FINANCIERO
 PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2022

31 DE AGOSTO DE 2022

CÓDIGO	PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	MONTANTO PRESUPUESTADO (MILLONES DE PESOS)	MONTANTO PAGADO (MILLONES DE PESOS)	PORCENTAJE DE AVANCE	CATEGORÍA DE OBRA			MONTANTO			PORCENTAJE			OBSERVACIONES
										REAL	PROYECTADA	ACTUAL	REAL	PROYECTADA	ACTUAL	REAL	PROYECTADA	ACTUAL	
27	2020OP-454-4-001-02	SE	SE	Asesoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	4,825,709.85	2,883,884.34	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Dispersión por contaminación ambiental
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	1,283,867.96	946,960.96	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Por trabajos
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	1,412,818.87	1,442,282.76	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	1,412,818.87	1,412,818.87	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	824,146.81	814,267.81	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Por trabajos
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
32	2020OP-LPN-1-000-02	SE	LPN	Proyecto y construcción de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	27,261,889.11	26,476,747.27	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Dispersión por contaminación ambiental
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
33	2020OP-LPN-1-000-02	SE	LPN	Proyecto y construcción de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	32,283,884.26	32,283,884.26	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Dispersión por contaminación ambiental
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
34	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	4,127,471.36	4,127,471.36	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Por trabajos
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
35	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	6,884,287.82	6,884,287.82	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	1,485,565.45	1,385,223.21	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
37	2020OP-ADL-1-000-02	SE	AD	Trabajo emergente para el mejoramiento de las edificaciones "A" y "B" de la Biblioteca Municipal de San Andrés Bolognesa, ubicada en el campo militar N. 17, Santa Fe, abarcando en su totalidad el terreno de 1.5 hectáreas, perteneciente al Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México, dentro del Sistema de Parques y Recreación del Estado de México.	25-ago-22	25-ago-22	1,258,748.86	1,258,748.86	0.00	INTERIO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										AMORTIZADO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

All 1986 activities are 1984

Al 31 de octubre de 2021																		
CÓDIGO		FECHA	REDAJADO	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS DE REFERENCIA	CANTIDAD CONTRATADA	COTIZACIÓN	CONDICIONES DE PAGOS Y MONEDA			EXTRACUOTA		FINANCIAMIENTO		COMENTARIOS
ITEM	CONTRATO					INICIO	TERMINO				TÉRMINO	TERMINO	MONEDA	RÉGIMEN	DETERMINADO	FINANCIADO	FINANCIADO	
06	2600P-021-1-180-02	31	AD	Industria Mexicana S.A. de C.V.	Contratación, entrega y traslado del medicamento "Amoxicilina" que será otorgado en Consultorio Médico Matamoros, Durango, Servicios de las Naciones Unidas-México, Cuernavaca, C.A. 00000, Ciudad de México, sede de las oficinas de gestión urbana y transporte.	25-04-21	31-03-22	1,914,000.71	1,229,279.77	0.00								
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						
08	2600P-021-1-181-02	31	AD	Industria Mexicana S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento de la estructura del puente peatonal, mobiliario y transporte en el puente peatonal, (Puente Nacional) ubicado en Avenida General Gortázar, al cruzar con Circuito Interior, Colonia Anáhuac, Alameda Miguel Alemán, Ciudad de México.	25-04-21	31-03-22	1,446,361.34	1,446,361.34	0.00								
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						
40	2600P-021-1-184-02	31	AD	Industria Mexicana S.A. de C.V.	Trabajo de mantenimiento de la estructura del puente peatonal, mobiliario y transporte en el puente peatonal, (Puente Nacional) ubicado en la Calles San José y Anáhuac, Alameda Miguel Alemán, Ciudad de México.	25-04-21	31-03-22	1,446,361.34	1,446,361.34	0.00								
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						
											AMERICANA	0.00						

NOTA: EL CONTRATO DE FENEFERINFE12, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2012 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2016.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO GOBERNAMENTAL, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVAN A CABO EN LA DCOMT

Los CONTRATOS DOCPAR-L-1-485-22, DOCPAR-L-1-486-22, DOCPAR-L-1-489-22, DOCPAR-L-1-495-22, DOCPAR-L-1-499-22 Y DOCPAR-L-1-503-22, SE HAN RECONOCIDO

TOTAL SOLICITUD	TOTAL DE OCCASIONES	TOTAL DE ASISTENCIAS	
SOLICITUD 19	140	ASISTENCIA	80
		ASISTENCIA	80
		OTRAS ASISTENCIAS	80

TOTAL DE EJECUCIONES		RANGE GENERAL	
RAZAS	ESTRATIFICACIÓN	REDO	PERIODO
CHIRIQUÍ	CHIRIQUÍ	1000	1000

Ing. Nelson Roberto Fernández Delgado
Director del Centro de Estudios de Opinión Pública "B"

ing. José Luis Pacheco Viera
Subdirector de Construcción de Obras PÚBLICAS

Ing. Ernesto David Muñoz Caliente
Subdirector de Construcción del Cerezo Político "ET"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	24	4	0		0	28	0	28	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA PÚBLICA
EXERCÍCIO 2022

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CANT	NOMBRE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	HORARIO DE EJECUCION INICIO	TERMINO	PRIORIDAD O DE REPROGRAMACION	Monto CONTRATADO (\$)	ECONOMIA	TIPO DE CONTRATO	CONDICIONES DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	
10	DGCOP-AD-L-1-895-22	15	A.D.	KEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVAS A SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA BALDI, PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) UBICADO EN LA AVENIDA INSITUACIÓN BOUTA DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PASADIZO DENOMINADO "CALLE MUYE H 14", AVENIDA CARRO DE GUERRA H 141, CALLE FUENTE SANTA DE ALCALDIA AJUARO DISTRITO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-jun-22	31-nov-22	0.4 MDP	380,163.59	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	250,163.28	0.00	85.00%	73.73%	SE LLEVARA A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
11	DGCOP-AD-L-1-894-22	25	L.R.	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANUTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) FILARES BUENDOS AMES, EDIFICIO 2 y 1 MENA ENTERPRISES, UBICADO EN CALLE DE ANARCO H 141, CALLE FUENTE SANTA DE ALCALDIA AJUARO DISTRITO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jun-22	10-oct-22	8 MDP	3,257,008.60	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,891,114.76	0.00	100.00%	75.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-1-897-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUCT E.S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25-jun-22	24-ago-22	1.5 MDP	1,418,964.68	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,418,964.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-1-899-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUCT E.S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN PARA BARRA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES), UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES, AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 8945, ALCALDIA UTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-ago-22	04-sep-22	0.5 MDP	476,507.48	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	476,507.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-1-879-22	25	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIJOS EN MADERA PARA EL FILARE MUÑO INTERACTIVO UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MUSEO INTERACTIVO EN CALZADA EMMA UTAPALAPA, RESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDIA UTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-ago-22	24-sep-22	0.5 MDP	327,879.01	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	327,879.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-1-877-22	25	AD	ROMES-CONSTRUCT E.S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25-ago-22	21-sep-22	1.5 MDP	1,319,536.28	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,319,536.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-878	25	AD	GRUPO OLIVERA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACEDUCACIÓN, REHABILITACIÓN, MANUTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) "FILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE POLIDÓRCOS MEXICANOS SR. COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.	20-ago-22	18-sep-22	0.9 MDP	983,441.70	0.00	ANTECIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	983,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

LÍNEA	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR PRESUPUESTADO DE LOS BIENES	MONEDA	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ASIGNACIÓN		CÓMPUTO PERÍODO REPORTADO		ESTIMACIÓN		PROMEDIO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBI	TERMINO	RECIBI	TERMINO	PROMEDIO	ESTIMACIÓN	PROMEDIO	PROMEDIO	
17	DGCOP-RL-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PASEO DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-P"	15-ago-22	15-dic-22	8,312,332.81	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							SE LLEVARÁ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
18	DGCOP-RL-1-081-22	25	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PELUQUEROS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS, NÚMERO 1, COLONIA MORELOS, C.P. 15070, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD	20-ago-22	27-nov-22	10,150,628.10	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							OBRA EN PROCESO
19	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE HERRERIA Y DE CONECTIVO EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL, No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1,418,005.88	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-RL-4-085-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRE CALLES, MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	31-dic-22	5,648,752.73	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							OBRA EN PROCESO
21	DGCOP-RL-1-094-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BUENOS AIRES SOFICO 1 Y 2", UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS, No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	1,588,048.99	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							OBRA EN PROCESO
22	DGCOP-RL-5-085-22	25	IR	ARMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) A	28-sep-22	31-dic-22	2,754,327.84	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							OBRA EN PROCESO
23	DGCOP-RL-4-101-22	25	IR	BUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOS PRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS PRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	22-ago-22	19-eol-22	2,651,509.83	0.00			ANTICIPO AMORTIZADO	N/A							EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CROE	TÍTULO DEL PROYECTO	T.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIACIÓN DE LA OBRA	Monto del Proyecto (Miles de Pesos)	ECONOMÍA	ANTICIPO		SÚPERFICIE PROYECTADA (M ²)			ESTIMACIÓN		MONTOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PROG.	TERMINO	PROG.	En Trámite	PROG.	TERMINO				
24	DGCON-AD-L-1-103-22	25	AD	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE DEMOLICIONES DE RESTAURACIÓN DE CALLES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS): "PLAZAS BUENOS AIRES" UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUERNAVACA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	13-sep-22	12-oct-22	2.18 MDP	148,293.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	81,907.85	0.00	100.00%	54.56%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
25	DGCON-AD-L-1-104-22	26	AD	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS): "PLAZAS BUENOS AIRES" UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	14-sep-22	13-oct-22	0.60 MDP	548,906.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	225,429.85	0.00	100.00%	41.09%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
26	DGCON-AD-L-1-105-22	25	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS): "PLAZAS RICARDO FLORES MAGÓN" UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDO 2DA. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MDP	7,494,547.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,570,518.16	0.00	54.00%	47.72%	OBRA EN PROCESO
											POR AMORTE	N/A								
27	DGCON-AD-L-1-115-22	15	AD	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REPLAZO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YACOHUATL TLALPAM" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA S. DOLORES LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAM, C.P. 14880, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	15-sep-22	29-oct-22	1 MDP	852,015.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	719,362.16	0.00	100.00%	84.43%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								
28	DGCON-LPN-F-1-113-22	25	LPN	ROMES-CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ETAPA DE RECONDICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ALCALDÍA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RÍO DE LA LOZA No. 68, COLONIA DOCTORES, C.P. 06702, ALCALDÍA CUERNAVACA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A	21-sep-22	30-nov-22	15 MDP	14,229,851.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01-dic-22	15-dic-22	1,422,865.18	3,806,552.98	0.00	60.00%	35.77%	OBRA EN PROCESO
											POR AMORTE	N/A								

TOTAL PAYROLL	TOTAL SS EIGHT STATE	TOTAL SS HARTFORD	
133,040,134.00	8.00	WETLIFE	W/LB
		WARTLIZACK	W/LB
		WETLIFE	W/LB

Total DE (Estimated)		Percent Budgeted	
Actual	Budgeted	Actual	Budgeted
75,138,940.15	0.00	89.28%	66.22%

ARQ. CARLOS CRUCHTENOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

FECHA DE CORTE: 31/10/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	31	0	1	2	28	2	28	0
TOTAL	31	0	1	2	28	2	28	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EDDY ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTARIO PARA CADA PERIODO QUINCE DIAS
 REGINA DE CORTEZ AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

[illegible]

INFORME DE AVANCE TRABAJO FINANCIERO PARA 1988 PÚBLICA EJERCICIO 2001
FECHA DE CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2001

NOTA: Se cambia l'indirizzo Web/Telefono ed Indirizzo, il contratto G00CPN-00-0-0-0021 se attivo va ridato all'importo contrattato quando in \$4.981,711.30, il contratto G00CPN-00-0-0-0021 se va cancellato per effetto del presente report per la Terminazione Anticipata. Iva aggiuntiva contrattata se encountered cancellato amministrativamente per lo qual prima se includeva in el seguente report: G00CPN-00-0-0-0021 con G00CPN-00-0-0-0021.

2016 2016-07-01 to 2016-12-31	2015 2015-07-01 to 2015-12-31	2014 2014-07-01 to 2014-12-31	
110,111,000.00	8,780,210.00	Accounting	0
		Accounting	0
		Accounting	0

2016	2015	2014	2013
\$7,825,121.06	\$2,709,970.87	76.2%	67.2%

¹ Este es el resultado de las estimaciones de la ecuación de probabilidad de que un individuo de un determinado grupo de edad sea víctima de un delito.

Instituto de Física de São Carlos
Unidade de Ensino de Física Experimental - Laboratório de Física Geral III
Rua do Trabalhador, Caixa Postal 670, 13560-970, São Carlos, SP.
Fone: (051) 210-8100 Fax: (051) 210-8101 E-mail: fgc@fz.fisica.ufsc.br

WYŁĄCZAJĄC KURCZAK HANNA
KONCEPCJA I WYKONANIE: DR. HANNA KURCZAK



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

6.1 Listado de Casos DCOP"C"/01/2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión: 11a Sesión		Área Solicitante: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"		Programa: R018 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Actividad Institucional: 024 Construcción y supervisión de infraestructura pública Fuente de Financiamiento: Concepto de Gasto: 6100 Presupuesto del concepto de gasto: \$52,448,632.00 Presupuesto disponible: \$52,448,632.00 Oficio de autorización de inversión: En trámite. Oficio de autorización de la afectación programática presupuestal: En trámite.	
Ordinaria (X) Extrordinaria ()		Procedimiento Solicitado: ADJUDICACIÓN DIRECTA			
Fecha: 24 de noviembre de 2022		Obras: (X) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()			

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Período de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Detalles
DCOP/C/010302	1	obra	Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. Obras. PERÍODO: 30 días calendario	\$52,448,632.00	Monto Parcial: \$45,214,337.93 I.V.A. (16%): \$7,234,294.07 Importe Total: \$52,448,632.00	El asentamiento regional de la zona con el paso de los años ha ocasionado daños en las construcciones que forman parte de la construcción del Pabellón Central y en la cabecera del edificio del Estacionamiento Cubierto, y con una posible influencia a través la fuerza cortante durante un sismo de gran magnitud, situación que puede llevar a la falla de la construcción, por lo que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se encuentra en ALTA PRIORIDAD DE ATENCIÓN. Con la finalidad de garantizar la integridad física de los usuarios que transitan por la Terminal 2 del AICM, se requiere realizar el reforzamiento y la rehabilitación estructural de la construcción, a fin de que la construcción existente presente un buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil.	Artículo 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3 inciso a, 27 fracción III 41 y 42 fracción I y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	

Elaboró: Ing. Carlos Arce Castañeda	RECIBE	RECIBE	RECIBE	RECIBE
	Ing. Juan Carlos Fuentes Ortales Director General de Construcción de Obras Públicas	Ing. Francisco Reyes Aguirre-García Secretario de Construcción de Obras Públicas "C"	Ing. Ricardo Becerra Hernández-Becerra Secretario de Construcción de Obras Públicas "C"	Ing. Carlos Arce Castañeda Director General de Construcción de Obras Públicas "C"
Visto de suficiencia presupuestal: MAPP, Gerardo Calzada Sibilla	RECIBE	RECIBE	Firma de los integrantes del Subcomité	RECIBE
Autorizó: Ing. Juan Carlos Fuentes Ortales	Ing. Benjamín Gómez Director de Ingeniería de Obras y Servicios de Construcción de Obras Públicas	MAPP, Gerardo Calzada Sibilla Director General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios	Dr. Carlos Becerra Rosal Secretario de Administración de Obras y Servicios Públicos	Dr. Sergio Becerra Rosal Secretario de Administración de Obras y Servicios Públicos



DICTAMEN QUE SE ELABORA PARA JUSTIFICAR LA CONTRATACIÓN, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LOS "TRABAJOS DE REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM), UBICADO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Antecedentes

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, es uno de los centros de mayor movilidad tanto nacional como internacional, movilizando a millones de pasajeros anualmente, generando miles de empleos directos como indirectos, entro en operación en noviembre de 2007 con la finalidad de aliviar la saturación de la Terminal 1 del mismo centro aéreo, se encuentra ubicada en la zona geotécnica denominada Lacustre (Zona III), y derivado a la explotación de los mantos acuíferos, a través de los años ha experimentado un asentamiento regional que va de 0.60 a 1.20 m de diferencia con respecto a la losa de cimentación existente, provocando que se altere el comportamiento estructural para la cual fue diseñada.

Con fecha 15 de septiembre de 2022 se suscribió el convenio marco de coordinación y colaboración que celebran por una parte el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por otra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S. A. de C. V., así como el Gobierno de la Ciudad de México, La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones; el cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración conjunta entre "LAS PARTES" para que, en el ámbito de sus respectivas competencias realicen e impulsen acciones con la finalidad de emplear sus capacidades y recursos para desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo, directamente relacionados con el cumplimiento de sus fines institucionales y los Convenios Específicos que de este deriven, para regular la interacción de "LAS PARTES" en el desarrollo de proyectos de infraestructura: edificaciones, vías terrestres, estudios especiales y servicios relacionados con las obras públicas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. (ANEXO 1)

Con fecha 17 de octubre de 2022 se emitió el análisis de la inspección estructural al inmueble que alberga la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, mismo que fue signado por el Dr. En I. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, del cual se concluye la necesidad de llevar a cabo diversas acciones a efecto de que la construcción presente buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil, así como lo que corresponda en materia de protección civil y demás normatividad aplicable. (ANEXO 2)

Con fecha 3 de noviembre de 2022, se suscribió el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran por una parte el ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por otra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S. A. de C. V., así como el Gobierno de la Ciudad de México, La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones; el cual tiene por objeto transferir recursos presupuestales federales a la Entidad Federativa para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de obras



públicas para el Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 (dos) del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementaritas; reasignar a aquella la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, para el ejercicio fiscal 2022; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la Entidad Federativa y el ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. (ANEXO 3)

Dentro del Análisis Funcional Programático Económico para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S. A. de C. V. del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, (ANEXO 4), se considera el recurso necesario para cubrir los compromisos adquiridos para la suscripción del segundo convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado por las partes que en los anteriores instrumentos intervienen; el cual se pretende tenga por objeto transferir recursos presupuestales federales a la Entidad Federativa para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de obras públicas para el Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 (dos) del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementaritas; reasignar a aquella la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, para el ejercicio fiscal **2023**; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la Entidad Federativa y el ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

1. Situación actual

La Terminal 2 está integrada por cinco cuerpos principales estructuralmente independientes que se comunican entre sí para la funcionalidad y operación de los usuarios que arriban, de los cuales tres cuerpos son los que experimentan un asentamiento regional, cuentan con pilas de cimentación sobre el estrato duro a 57 m de profundidad, siendo estos: Edificio Terminal (ET) con una superficie de 23,247.27 m², Patio Central (PC) con una superficie de 22,583.88 m², y Estacionamiento Cubierto (EC) con una superficie de 12,187.44 m², dando un total afectado de 58,018.59 m²,

Derivado del asentamiento regional de la zona, el nivel del terreno a descendido presentando una emersión aparente de la cimentación, que con el paso de los años parte de la cimentación queda expuesta (pilas, dados y contratraveses), la cual se encuentra desconfiada, presentando daños en las contratraveses que forman parte de la cimentación del Patio Central y en la colindancia del edificio del Estacionamiento Cubierto, y con una posible insuficiencia a resistir la fuerza cortante durante un sismo de gran magnitud, situación que puede llevar a la falla de la cimentación, por lo que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se encuentra en **ALTA PRIORIDAD DE ATENCIÓN**.

2. Propuesta de solución

Con la finalidad de garantizar la integridad física del usuario que transita por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se requiere realizar el reforzamiento y la rehabilitación estructural de la cimentación, procediendo a inyectar las fisuras y grietas que se presentan en las contratraveses, realizando rellenos para lograr el confinamiento de la cimentación, logrando que la cimentación existente trabaje con las características con las cuales fue diseñada, y por lo tanto que la construcción existente presente un buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil.



Economía: Llevar a cabo una Licitación Pública implicaría mayor tiempo y costo, por los trámites a realizar que marca el propio procedimiento normativo. Por lo tanto, es más adecuado llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para la realización de los trabajos, ya que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a oportunidad, financiamiento, calidad y precio, así como estar en posibilidad de atender a la brevedad y de manera inmediata la urgencia de los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)", ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

Eficacia: Se optó por llevar el procedimiento de Adjudicación Directa con el fin de que lograrán los objetivos de intervenir de forma inmediata en la realización de los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)"; alcanzando los objetivos con mayor prontitud que con un proceso de Licitación Pública, ya que este procedimiento se llevará a cabo con la empresa que cuente con la infraestructura suficiente, capacidad técnica, económica y administrativa para ejecutar los trabajos con sus propios medios y que pueda asegurar la capacidad de respuesta inmediata que se requiere. Por otra parte, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento en comparación a una Licitación Pública, lo que redundaría en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, atendiendo de inmediato a la necesidad de ejecutar los trabajos y eliminando posibles problemas a la población.

Eficiencia: De lo anterior se concluye llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que la relación costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficacia en la opción, es menor a la unidad. La empresa que sea seleccionada, deberá contar con los recursos técnicos, financieros y humanos para desarrollar los trabajos, adicionalmente deberá contar con la experiencia en trabajos similares, que satisfagan las características particulares de éstos y que presenten las mejores condiciones para poner en operación en forma más rápida los trabajos ya concluidos, sin la necesidad de realizar correcciones posteriores que requieran de tiempo y costo:

Imparcialidad: Se deberá aportar elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de algún probable interesado o con respecto a las obras públicas que se pretendan realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar a los interesados que los actos realizados en dicho procedimiento, no limitará la participación de ninguno de ellos ni se otorgarán condiciones ventajosas a alguno en relación con los demás.

Honradez: El procedimiento empleado con anterioridad nos servirá para tener un criterio que nos permita obrar con rectitud de ánimo e integridad en la designación del concursante ganador.



Objetivo de los trabajos

Para mejorar el funcionamiento estructural de la construcción existente, es necesario realizar una serie de actividades, con la finalidad de darle estabilidad a la estructura; para lo cual se pretende la intervención de tres empresas a efecto de ejecutar trabajos de manera simultánea en los tres edificios que presentan afectaciones, por lo que las empresas propuestas realizarán los trabajos cada una en el edificio que se les asigne, mismas que consisten en las siguientes actividades:

3. Trabajos más representativos a realizar

- PRELIMINARES.
- CIMENTACION.
- ESTRUCTURA.
- ALBAÑILERIA.
- ACABADOS.
- SEÑALIZACIÓN.
- OBRAS INDUCIDAS.

4. Criterios que dan origen a la opción

Evaluando el tipo de trabajo a realizar, el período de ejecución, el monto a cubrir proyectado, las opiniones emitidas para su **atención urgente** de acuerdo al resultado de la inspección estructural **ISCDF/DG916/2022**, en el que se considera "que **la Terminal 2 del AICM** se encuentra en **ALTA PRIORIDAD DE ATENCIÓN**, por lo que se deberán de atender a la brevedad las recomendaciones citadas en el presente oficio"; no se estima conveniente llevar a cabo un proceso de Licitación Pública, ya que se invertiría en el proceso un período de tiempo mayor con sus respectivas implicaciones en el gasto de los recursos propios; sin embargo, de acuerdo con los principios estratégicos de la Organización Política y Administrativa, de la Administración Pública del Distrito Federal y con fundamento a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 fracciones II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a las circunstancias arriba expuestas, se considera válida por los siguientes criterios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Imparcialidad y Honradez, realizar el procedimiento de Adjudicación Directa para la realización de estos trabajos, garantizándose con ello, contar con una empresa con la capacidad técnica y financiera, así como con la experiencia y conocimientos sobre la especialidad requerida en los trabajos, para asegurar las mejores condiciones de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Por lo que se considera conveniente realizar el procedimiento de Adjudicación Directa, permitiendo realizar la ejecución de los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)", ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

Las razones que fundamentan la contratación de los trabajos en mención se asientan a continuación:



Derivado de lo antes expuesto, esta Unidad Administrativa considera procedente la adjudicación de los trabajos, mediante la modalidad de Adjudicación Directa, tomando en consideración las razones técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, las cuales se indican a continuación:

- Técnicas:** Las empresas seleccionadas para la ejecución de los trabajos, deberán contar con especialidad, experiencia y capacidad técnica comprobada para la ejecución de los trabajos, así como un historial de cumplimiento apropiado.
- Financieras:** Las empresas seleccionadas, contarán con la capacidad de respuesta inmediata para iniciar con los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)", por lo que debe contar con recursos financieros suficientes para el inicio de los trabajos.
- Administrativas:** Las empresas seleccionadas para la ejecución de los trabajos, deberán contar con capacidad técnica-administrativa suficiente para llevar un contrato bajo la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado, así como el conocimiento total del marco normativo.
- Sociales:** Las empresas seleccionadas deberán iniciar de forma inmediata los trabajos, con el objetivo de garantizar que se logre con esto que los usuarios de la Terminal 2 del AICM, realicen sus actividades de movilidad y transportación.

5. Conclusión

Con base en lo anterior se realiza la presente exposición que justifica la asignación por el procedimiento de Adjudicación Directa para llevar a cabo los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)", por lo que se propone que sea adjudicado directamente a las empresas **Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S. A. de C. V. y CEMEX Concretos, S. A. de C. V.**; con un periodo aproximado de ejecución de los trabajos de **304** días naturales.

6. Fundamento legal

Por lo antes expuesto, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos de Obra Pública bajo el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 3, 27, fracción III, 41 y 42 fracción II y V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con



eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. los trabajos que tengan por objeto:

Construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

Artículo 27.- Las Dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquel que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

III. Adjudicación directa.

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

II. Peligro o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

V. Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

7. Solicitud

Se solicita al H. Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la opinión favorable para llevar a cabo la contratación referente a los "Trabajos de Reforzamiento y Rehabilitación Estructural en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)", ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, a través del procedimiento de Adjudicación Directa que como ya se mencionó se realizará a Precio Unitario y Tiempo Determinado, y para ello sean contratadas las empresas **Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V., Jaguar Ingenieros**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



Constructores, S. A. de C. V. y CEMEX Concretos, S. A. de C. V.; para la ejecución de los trabajos de manera bianual en el ejercicio 2022 y 2023, por un monto total de **\$52,448,632.00** para el ejercicio 2022, y aproximadamente **\$300,000,000.00** para el ejercicio 2023, incluyendo el I.V.A., y un periodo de ejecución aproximado de **304** días naturales.

El presente dictamen se elabora en la Ciudad de México, los 18 días del mes de noviembre de 2022, con la intervención de los Servidores Públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación firmando al margen y al calce para su constancia.

Elaboró

Ing. Santiago Ortega Martínez
JUD de Supervisión de Construcción "C3"

Revisó

Ing. Bernabé Gutiérrez Ordóñez
Subdirector de Construcción
de Obras Públicas "C2"

Aprobó

Ing. Carlos Arceo Castañeda
Director de Construcción
de Obras Públicas "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



2022 *Ricardo*
Flores
Magón
Año de
Magonismo

ANEXO 1

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "SICT", REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ARGANIS DIAZ LEAL, SUPLENTE EN AUSENCIA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, EL LIC. JORGE NUÑO LARA, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE, EL ARQ. MILARDY DOUGLAS ROGELIO JIMÉNEZ PONS GÓMEZ; EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "AICM", REPRESENTADO POR SU TITULAR, EL DIRECTOR GENERAL EL VICEALMIRANTE A.N. P.A. D.E.M. RET. CARLOS IGNACIO VELÁZQUEZ TISCAREÑO, ASISTIDO POR EL VICEALMIRANTE RET. JOSÉ GUADALUPE ÁVILA GIL DIRECTOR DE OPERACIÓN, EL VICEALMIRANTE RET. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BERRIEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL MAESTRO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ COLINA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL GCDMX", REPRESENTADO POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN SU CARÁCTER DE JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL MAESTRO EN INGENIERÍA JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, EN LO SUCESIVO "LA SOBSE", EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EL INGENIERO LUIS FRANCISCO DEYA OROPEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SI", EL DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EL INGENIERO JUAN CARLOS FUENTES ORRALA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "DGCOP", EL DOCTOR EN INGENIERÍA RENATO BERRÓN RUÍZ DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL ISC" Y LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA LICENCIADA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA "SAF", A QUIENES EN LO SUBSECUENTE, ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. De la "SICT":

1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 33 de la Ley de Planeación.
2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; otorgar

concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar de acuerdo con los artículos 26 y 36 fracciones I, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

3. Que en términos de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde ejercer las funciones de coordinadora de sector del "AICM", motivo por el cual participa en este instrumento.

4. Que su titular, el Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente convenio, según se desprende de lo previsto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5. Que el Subsecretario de Infraestructura de la "SICT", el Licenciado Jorge Nuño Lara, firma en suplencia por ausencia del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El Subsecretario de Infraestructura de la "SICT" cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, mediante nombramiento de fecha 01 de abril de 2021, otorgado por el Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, designación que no le ha sido revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir, según se desprende de lo previsto en el artículo 6 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. El Subsecretario de Transporte de la "SICT", el Arquitecto Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez, cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, mediante nombramiento de fecha 11 de enero de 2022, otorgado por el Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, designación que no le ha sido revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir, según se desprende de lo previsto en el artículo 6 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

7. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur Número 1089, colonia Doce Buena, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03720, Ciudad de México.

II Del "AICM":

1. Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la escritura pública número 44,339 de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubiría Maqueo, notario número veinticinco del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número 238577 de fecha 25 de junio de 1998.

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTESSECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en representación del Gobierno Federal, otorgó en fecha 29 de junio de 1998, la concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, actualmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, por lo que de acuerdo con lo señalado en el título de concesión correspondiente, y la modificación a dicha concesión, ambas publicadas el 01 de junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, tiene facultades para administrar, operar y conservar el mismo, sus pistas, plataformas, edificios y prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como organizar y usufructuar dichos bienes percibiendo el importe de los arrendamientos respectivos.

2. Que su objeto es la administración, operación, construcción y/o explotación de uno o varios aeródromos civiles y aeropuertos ubicados en la Ciudad de México, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, servicios auxiliares y especiales necesarios para la explotación de dichos aeropuertos y cualquier actividad que directamente soporte y esté relacionada con dicho objeto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 fracción I de la Escritura Pública número 44,339 de fecha 28 de mayo de 1998 referida en la declaración que antecede.

3. Que su titular cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir en nombre y representación de la entidad paraestatal el presente Convenio, de conformidad con la Escritura Pública número 42,536 de fecha 19 de agosto de 2022, pasada ante la fe de la Maestra Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública número 95 de la Ciudad de México.

El Vicealmirante Ret. José Guadalupe Ávila Gil, designado Director de Operación, mediante oficio circular DG-89-2022 de fecha 18 de agosto de 2022, el Vicealmirante Ret. Francisco José Martínez Berriel designado Director de Administración, mediante oficio circular DG-90-2022 de fecha 18 de agosto de 2022 y el Maestro José Luis Martínez Colina designado encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante oficio circular DG-88-2022 de fecha 18 de agosto de 2022.

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, oficina de la Dirección de Operación, sala E2 3er. piso área internacional, avenida Capitán Carlos León González S/N, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza; código postal 16620, Ciudad de México.

III. De "EL GCDMX":

1. La Ciudad de México es la Entidad Federativa, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual adopta para su gobierno la forma republicana, democrática,

representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes; así mismo, es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa en términos de lo establecido por los artículos 40, 42 fracción I, 43, 44 y 122 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1 numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7 párrafo primero, 12 y 23 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 15 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la titularidad de la Administración Pública Central y Paraestatal se le confiere a una persona denominada Jefe o Jefa de Gobierno, a la cual le corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos a la Ciudad de México, quien entre sus atribuciones cuenta con la de celebrar Convenios de Coordinación con la Federación, Estados y Municipios.

3. La **Dra. Claudia Sheinbaum Pardo**, acredita su personalidad con la Declaratoria de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expedida por la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, asimismo, mediante el "Bando solemne para dar a conocer a los habitantes de la Ciudad de México la Declaración de la Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de noviembre de 2018 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 12 del mismo mes y año.

4. El **Maestro en Ingeniería Jesús Antonio Esteva Medina**, fue nombrado Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de enero de 2019, designación que no le ha sido revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir en asistencia de la titular de la Jefatura de Gobierno el presente instrumento, conforme a lo establecido por los artículos 18, 20 fracción XXII y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

5. El **Ingeniero Luis Francisco Deya Oropeza**, fue nombrado Subsecretario de Infraestructura por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de 02 de enero de 2019, designación que no le ha sido revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento y asistir a "EL GCDMX", conforme a lo establecido en los artículos 1, 3 fracción II y 7 fracción XIII apartado A y 38 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

6. El **Ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala**, fue nombrado Director General de Construcción de Obras Públicas por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de 02 de enero de 2019, designación que no le ha sido

**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS**

revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento y asistir a "EL GCDMX", conforme a lo establecido en los artículos 1 y 7 fracción I y 7 fracción XIII apartado a) numeral 1, 41 y 206 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

7. El **Doctor en Ingeniería Civil Renato Berrón Ruiz**, fue nombrado Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, por el Licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de septiembre de 2012, designación que no le ha sido revocada a la fecha y con tal carácter cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento y asistir a "EL GCDMX", conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal.

8. La **Licenciada Luz Elena González Escobar** fue designada Secretaria de Administración y Finanzas, por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de enero de 2019 y cuenta con las facultades para celebrar el presente instrumento y asistir a "EL GCDMX", conforme a lo establecido en los artículos 16 fracción II, 20 fracciones IX, XXII y 27 fracción XL de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y 20 fracción XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, quien participa en el presente única y exclusivamente para efectos de recibir los recursos que ministre en los términos de este Convenio Marco, a través de los Convenios Específicos que de este se desprendan, de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

9. Para los efectos del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración señala como domicilio el ubicado en Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06068, Ciudad de México.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración conjunta entre "LAS PARTES" para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen e impulsen acciones con la finalidad de emplear sus capacidades y recursos para desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio mutuo, directamente relacionados con el cumplimiento de sus fines institucionales, y los Convenios Específicos que de este se deriven, para regular la interacción de "LAS PARTES" en el desarrollo de proyectos de infraestructura: edificaciones, vías terrestres, estudios especiales y servicios relacionados con las obras públicas en el **Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México**.

SEGUNDA. - CONVENIOS ESPECÍFICOS. Para el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, podrán celebrarse Convenios Específicos, mismos que

**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS**

contendrán las especificaciones y compromisos, que de común acuerdo, establezcan **"LAS PARTES"** y serán suscritos por los servidores públicos que cuenten con facultades para ello.

En los Convenios Específicos, se detallarán los trabajos a realizar, los recursos financieros autorizados por la Federación, que cubrirán el monto de los mismos así como su forma de asignación, comprobación y, de ser el caso, el reintegro correspondiente; igualmente se establecerán las bases para el óptimo y oportuno intercambio de información y documentación relacionada con dichos proyectos, que por razón de sus funciones posean en términos de las disposiciones aplicables que puedan ser objeto de intercambio; se determinará también la manera por medio de la cual se garantizará la adecuada ejecución y entrega de los trabajos contenidos en los Convenios Específicos así como de los recursos humanos, materiales y/o técnicos necesarios para su realización, el proyecto ejecutivo y los programas de ejecución que **"LAS PARTES"** aprueben de conformidad a sus atribuciones y en apego a la normatividad tanto federal como local aplicable.

TERCERA. - DESIGNACIÓN DE ENLACES. "LAS PARTES" nombran como enlaces entre ellas para el cumplimiento del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración:

- I. Por la **"SICT"**, el Arq. Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez, Subsecretario de Transporte.
- II. Por el **"AICM"**, el Ing. Francisco Javier Díaz Ortiz, Subdirector de Ingeniería.
- III. Por **"EL GCDMX"** a través de **"LA SOBSE"**, el Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C".
- IV. Por **"EL ISC"** el Dr. Renato Berrón Ruíz, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.

CUARTA. - RECURSOS. El **"AICM"** y **"EL GCDMX"** acuerdan que los gastos en que incurran con motivo de la ejecución de las acciones, obligaciones, modificaciones y actualizaciones del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración y de los Convenios Específicos a que se refieren en la cláusula Segunda del presente instrumento, serán con cargo del **"AICM"** quien, en la parte que le corresponda, tramitará y obtendrá la suficiencia presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que deberá ser entregada a **"EL GCDMX"** para la realización del objeto del presente Convenio.

QUINTA. - RELACIÓN LABORAL. "LAS PARTES" convienen en que el personal designado para la realización, ejecución y cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, así como de los Convenios Específicos, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios, sustitutos o beneficiarios.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Asimismo, si en la realización de las acciones que se deriven del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración interviene persona que preste sus servicios con otras instituciones distintas a "LAS PARTES", estas continuarán siempre bajo la dirección y dependencia de dicha institución o personal por lo que su intervención no originará relación de carácter laboral con ninguna de "LAS PARTES" bajo ninguna circunstancia.

SEXTA. AUTONOMÍA. Las acciones encaminadas a lograr el cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración se harán bajo el absoluto respeto y sin perjuicio de la autonomía o naturaleza propia de "LAS PARTES", en el entendido de que habrán de salvaguardar en todo momento, la particularidad de sus determinaciones.

SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" están de acuerdo, en que la información relativa al presente Convenio y la que se genere con motivo de la ejecución de las acciones a que se contrae su objeto, estará sujeta a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia, así como en lo que se establezca en cada Convenio Específico de acuerdo con su objeto particular.

OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, en especial los que provoquen la suspensión de los trabajos que se realicen con motivo del cumplimiento del objeto del presente instrumento, por lo que, de ser posible, una vez que desaparezcan las causas que suscitaron su interrupción, se procederá a reanudar las pactadas.

NOVENA. - NO CESIÓN DE DERECHOS. "LAS PARTES" se obligan a no transmitir, por ningún medio legal a terceras personas físicas o morales en forma parcial o total, los derechos y obligaciones derivados de la celebración del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración.

DÉCIMA. - VIGENCIA. El presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y hasta el total cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco. Debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a su formalización, a solicitud de la autoridad federal correspondiente.

Cualquiera de "LAS PARTES" podrá darlo por terminado previo aviso por escrito con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos la terminación. En el caso de que alguna de "LAS PARTES" decida ya no continuar con el presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración las otras podrán optar por seguir o, de lo contrario, darlo por terminado.

**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS**

Asimismo, **"LAS PARTES"** se comprometen a concluir las acciones que, en su caso, se encuentren pendientes de realización, a fin de no afectar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las mismas.

DÉCIMA PRIMERA. - AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Los avisos y comunicaciones entre **"LAS PARTES"**, deberán realizarse por escrito y por conducto de los enlaces designados en la Cláusula Tercera del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración y notificadas en los domicilios previstos en el apartado de Declaraciones.

DÉCIMA SEGUNDA. - PARTICIPACIÓN. El presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las facultades y atribuciones de **"LAS PARTES"**, mismas que no podrán actuar en nombre de la otra, ni viceversa, en actividades de ninguna naturaleza y mucho menos tratándose de actos o actividades de **"LAS PARTES"** que impliquen donativos en dinero o especie, actos de comercio o ánimo de lucro.

En términos de lo anterior, está estrictamente prohibido la utilización del logotipo o las iniciales del **"AICM"**, la **"SICT"** o de **"EL GCDMX"**, en aquellos actos en los que no exista constancia por escrito de la aprobación y la participación de **"LAS PARTES"**, así como la autorización expresa de la utilización de sus logotipos, siglas o de sus nombres.

Por medio del presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración, se entiende que **"LAS PARTES"** únicamente actuarán de manera conjunta en aquellos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación de cada una de ellas, de conformidad con el presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración así como de los Convenios Específicos que en su caso se formalice.

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES. El presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración podrá ser modificado o adicionado durante su vigencia, mediante la celebración del Convenio Modificatorio respectivo. **"LAS PARTES"** acuerdan que esta procederá siempre que se haga por escrito y previa solicitud enviada a la otra parte con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda suscribir el respectivo convenio modificatorio.

DÉCIMA CUARTA. - CAMBIO DE DOMICILIO. **"LAS PARTES"** se obligan a dar aviso por escrito y con acuse de recibo, en caso de que alguna de ellas cambie de domicilio, con 5 (cinco) días naturales de antelación a que dicho cambio se lleve a cabo, de lo contrario se tomarán como vigentes el o los domicilios expresados en el apartado de Declaraciones de este Convenio Marco de Coordinación y Colaboración.

DÉCIMA QUINTA. - INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN. **"LAS PARTES"** convienen que el presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración es producto de buena fe, por lo que toda controversia que se derive del mismo respecto a su operación, formalización y



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS**

cumplimiento, deberá ser resuelta de común acuerdo y de conformidad con la normatividad aplicable. En caso contrario, **"LAS PARTES"** acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa presente o futura pudiera llegar a corresponderles.

Leído que fue el presente Convenio Marco de Coordinación y Colaboración y enteradas **"LAS PARTES"** de su contenido y alcance legal, lo rubrican al margen y firman al calce en 7 tantos el día 15 de septiembre de 2022, en la Ciudad de México.

POR LA "SICT"
EL SECRETARIO

POR "EL GCDMX"

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

LICENCIADO JORGE NUÑO LARA

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO
EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y 49 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Claudia Sheinbaum

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE

ASISTIDA POR
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

ARQUITECTO MILARDY DOUGLAS ROGELIO
JIMÉNEZ PONS GÓMEZ

MAESTRO EN INGENIERÍA
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA

POR "AICM"
AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

VICEALMIRANTE A. N. P. A. D. E. M. RET.
CARLOS IGNACIO VELÁZQUEZ TISCAREÑO

LICENCIADA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

ASISTIDO POR

EL DIRECTOR DE OPERACIÓN

SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE
"SOBSE"

VICEALMIRANTE RET. JOSÉ GUADALUPE
ÁVILA GIL

INGENIERO LUIS FRANCISCO DEYA OROPEZA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VICEALMIRANTE RET. FRANCISCO JOSÉ
MARTÍNEZ BERRIEL

INGENIERO JUAN CARLOS FUENTES ORRALA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES




SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS



MAESTRO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ COLINA


DOCTOR RENATO BERRÓN RUIZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICA "C" DE "SOBSE"


INGENIERO CARLOS ARCEO CASTAÑEDA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS EN "SOBSE"


M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y
NORMATIVA DE "SOBSE"


MAESTRA SONIA EDITH JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



2022 *Ricardo*
Flores
Año de
Magón
PROCESO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO 2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN GENERAL

ACUSE



ISCDF/DG/916/2022

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022

VICEALMIRANTE AN. PA. DEM. RET.

CARLOS IGNACIO VELÁZQUEZ TISCAREÑO

DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL

BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

TERMINAL 2

AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Me refiero a su atenta petición de realizar una inspección estructural al inmueble que alberga la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza. Al respecto le comunico que personal técnico de este Instituto procedió a realizar una inspección ocular estructural al inmueble en cuestión, conforme a lo establecido en las fracciones IX, X y XVIII del Artículo 5 de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, en la que se obtuvo el siguiente resultado:

1. ANTECEDENTES

La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entró en operación en noviembre de 2007 con la finalidad de aliviar la saturación de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, así como aumentar la capacidad de transportar pasajeros. Su diseño y construcción se realizó de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, en 2004. Dicha edificación se encuentra ubicada en la zona geotécnica denominada Lacustre (Zona III) de la Ciudad de México, de conformidad con la Zonificación Geotécnica de la Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones vigentes.

2. ESTRUCTURACIÓN

La Terminal 2 está integrada por un conjunto de cinco cuerpos principales estructuralmente independientes que se intercomunican entre sí para la funcionalidad y operación de los usuarios que arriban. Se enlistan a continuación:

Cuerpo	Área * (m ²)
Edificio Terminal, ET	23,247.27
Gran Patio Central, GPC	22,583.88
Estacionamiento Cubierto, EC	12,187.44
Dedo Norte, DN	8,030.59
Dedo Sur, DS	11,006.41

* Datos proporcionados por personal del AICM

Recibi: Dictamen Original

José Luis Cordoba Ayala 19-10-2022

M
yam



ISCDF/DG/916/2022

EDIFICIO TERMINAL, ET

El Edificio Terminal o Procesador (ET), se localiza al poniente del GPC y sirve de comunicación a los Dedos Norte y Sur. Consta de 3 niveles: planta baja, mezzanine y planta alta. La planta baja es el nivel de llegadas, el mezzanine es la planta de salidas y facturación y la planta alta corresponde a la zona VIP. Con una altura aproximada de 22 m. La estructuración fue resultado por medio de marcos ortogonales formados por columnas de concreto de sección circular compuesta, así como apoyos diagonales en forma de "V" en el entrepiso y trabes de acero que soportan el sistema de piso de losacero (lámina acanalada de acero con un firme de compresión de concreto). También se observaron marcos de acero para sustentar rampas de comunicación entre los diferentes entrepisos. La cimentación, estructuralmente independiente, consta de una losa de cimentación de concreto reforzado con contratraves del mismo material apoyadas en pilas coladas en sitio de sección circular variables de 1.2, 1.5 y 1.6 m de diámetro apoyadas aproximadamente a 57 m de profundidad sobre los depósitos profundos.

GRAN PATIO CENTRAL, GPC

El Gran Patio Central se localiza al oriente del ET y cuenta con un cubo de iluminación circular que sirve de glorieta para el tránsito vehicular en la zona para carga y descarga de los usuarios, tiene una planta baja de gran altura y una zona de Hotel en la parte superior, con una altura total de la edificación de 35 m aproximadamente. La estructuración fue resuelta a base de columnas y trabes de acero de alma abierta, es decir, tipo armadura, algunas columnas son de sección variable aumentando su sección en la parte superior, cuenta con una losacero como sistema de entrepiso. La cimentación, estructuralmente independiente, consta de una losa de cimentación de concreto reforzado con contratraves del mismo material apoyadas en pilas coladas en sitio de sección circular de 1.2, 1.4 y 1.6 m de diámetro apoyadas aproximadamente a 57 m de profundidad sobre los depósitos profundos.

ESTACIONAMIENTO CUBIERTO, EC

El edificio que se destina como Estacionamiento Cubierto (EC), se localiza al oriente del GPC y consta de un sótano, planta baja y cuatro niveles. La estructuración se basa en marcos ortogonales de concreto reforzado formados por columnas y trabes de sección rectangular, con un sistema de entrepiso a base de tabletas prefabricadas. Cuenta con muros de concreto en forma de semicírculo que constituyen configuración de las rampas vehiculares que se localizan en las colindancias norte y sur, respectivamente, y que también sirve de protección y/o pretil, en dicha zona se cuenta con una losa reticular. La cimentación, estructuralmente independiente, consta de una losa de cimentación de concreto reforzado con contratraves del mismo material apoyadas en pilas coladas en sitio de sección circular de 1.2, 1.4 y 1.6 m de diámetro apoyadas aproximadamente a 57 m de profundidad sobre los depósitos profundos.



ISCDF/DG/916/2022

DEDO NORTE Y DEDO SUR, DN y DS

Los Dedos Norte y Sur, respectivamente que corresponden a las zonas de abordaje de los pasajeros. El Dedo Norte y el Dedo Sur ubicado al sur se ubican al poniente del ET. La estructuración se basa en marcos ortogonales de acero son sistema de piso de losacero. Ambos edificios, tanto el Norte como el Sur, constan de tres niveles, una planta baja para la zona de carga y descarga de maletas de aerolíneas y abordaje de pasajeros a vehículos en su caso, mezzanine y planta alta que corresponden a las salas de espera y abordaje con su respectiva zona de comercios. La cimentación, estructuralmente independiente de cada cuerpo, consta de una losa de cimentación de concreto reforzado con contratraves del mismo material apoyadas en pilotes de fricción de sección cuadrada, hincados a 30 m de profundidad.

3. OBSERVACIONES

En cuanto a las cimentaciones de los cuerpos, en general, se observó lo siguiente:

Como se mencionó anteriormente, existen dos tipos de cimentaciones: los cuerpos Edificio Terminal, ET; Gran Patio Central, GPC y Estacionamiento Cubierto, EC, cuentan con pilas de cimentación sobre el estrato duro a 57 m de profundidad. Los cuerpos Dedo Norte, DN, y Dedo Sur, DS, cuentan con pilotes de fricción con 30 m de longitud.

Durante la inspección se observó que debido al hundimiento regional de la zona, el nivel del terreno ha descendido con el paso de los años dejando expuesta parte de la cimentación. El nivel actual del terreno es variable, sin embargo, se observó que en las zonas de mayor descenso ha dejado completamente descubiertos algunos dados y algunas contratraves, exponiendo inclusive hasta 1.40 m de la longitud de las pilas que se ubican en dichas zonas. Este hecho ha provocado los siguientes fenómenos:

1. Las contratraves que reaccionaban contra el terreno han sufrido una inversión de esfuerzos, cambiando las condiciones para las que fueron diseñadas.
2. Además, estos elementos transmitían parte de las cargas de la estructura al suelo, sin embargo, al despegarse del terreno la totalidad de las cargas, e inclusive el peso propio de dichas losas y contratraves, deben de ser transmitidas exclusivamente por las pilas al subsuelo, incrementando así los esfuerzos para los que fueron diseñadas dichas pilas.
3. Las pilas descubiertas han perdido el confinamiento que les proporcionaba el suelo adyacente a las mismas, sin embargo, algunas conservan un ademe metálico colocado durante la construcción.
4. El peso de la cimentación, puede ser parte de la masa considerada para el sismo, incrementando los esfuerzos en la estructura en general.

M. ysm



ISCDF/DG/916/2022

EDIFICIO TERMINAL, ET

Superestructura

Al momento de la visita, en el sistema estructural a base de columnas compuestas, traveses de acero y diagonales, así como el sistema de losacero, muros divisorios y demás elementos no estructurales no se observaron daños ni deformaciones, mala calidad de soldaduras, mal enroscado, ni tampoco oxidación o corrosión. Presentan buenas condiciones estructurales y de conservación.

Se observa un hundimiento de los Cuerpos de los Dedos Norte y Sur con respecto al Edificio Terminal, siendo el desnivel del orden de 1.60 m con el Dedo Norte y de 1.16 m con el Dedo Sur. El Edificio Terminal presenta desnivel con respecto al Gran Patio Central de 0.58 m.

En cuanto a la zona donde fueron desligados el Edificio Terminal con el Dedo Norte y con el Dedo Sur, los elementos de acero no presentan daños.

Cimentación

1. Los dados y la superficie expuesta de las pilas se observaron en buenas condiciones de conservación.
2. Las contratraveses principales manifiestan en general patrones de grietas menores a 0.2 mm que indican esfuerzos excesivos en las mismas debidos a la inversión de los elementos mecánicos, sin presentar fallas.
3. No fue posible observar daños en la losa de cimentación en el lecho inferior ya que está cubierta con plástico negro colocado durante su construcción; sin embargo, no se observaron deformaciones en la misma que indiquen algún tipo de falla.
4. Existen instalaciones dañadas en este cuerpo debido a las diferencias de niveles suscitadas en la zona de junta constructiva entre este cuerpo y el cuerpo del Gran Patio Central, que han provocado pequeñas inundaciones en algunas zonas de la cimentación.
5. En las zonas de juntas constructivas entre este cuerpo y los Dedos Sur y Norte, existen escaleras y rampas para tomar la importante diferencia de niveles que se está presentando entre estos cuerpos. En dichas zonas existen elementos estructurales de cimentación que manifiestan falta de mantenimiento, pues presentan algunos desconchamientos en el concreto dejando expuesto el acero de refuerzo.

Handwritten signature: M. ysm



ISCDF/DG/916/2022

GRAN PATIO CENTRAL, GPC

Superestructura

En el momento de la visita los elementos estructurales de acero que conforman el edificio como: los sistemas de armaduras, vigas IR, atiesadores, tornillos, tuercas, columnas metálicas y forradas de concreto, así como el sistema de entrepiso y techo a base de losacero; no presentan daños como deformaciones, mala calidad de soldaduras, mal enroscado, ni tampoco oxidación o corrosión, presentan buenas condiciones estructurales y de conservación.

Cimentación

1. Los dados y la superficie expuesta de las pilas se observaron en buenas condiciones de conservación.
2. Las contratraves principales manifiestan en general patrones de grietas que indican esfuerzos en las mismas debidos a la inversión de los elementos mecánicos. En este cuerpo se observó una contratrabe con falla estructural. Se observó una contratrabe con el acero longitudinal de tensión fracturado al centro del claro, y otra con el acero longitudinal de compresión pandeado en la zona próxima al dado de concreto. Así mismo, se observó una contratrabe con grietas diagonales importantes, la cual fue rehabilitada con encamisados metálicos parciales, colocándole placas metálicas a sus costados fijadas con conectores de lado a lado de la contratrabe, y adicionando una trabe metálica debajo de la contratrabe, en toda la longitud de la misma, es decir de pila a pila.
3. No fue posible observar daños en la losa de cimentación que está cubierta con plástico negro colocado durante su construcción; sin embargo, no se observaron deformaciones excesivas en la misma que indiquen algún tipo de falla.
4. El bastidor metálico colocado entre este cuerpo y el Edificio Terminal, ubicado al sur-poniente, para tomar la pequeña diferencia de niveles entre ambos cuerpos a nivel de planta baja, se observó en buenas condiciones.
5. Existe una ménsula de concreto que recibe parte de la fachada a nivel de planta baja en la junta constructiva entre este cuerpo y el Edificio Terminal, ubicada al nor-orienté, que se encuentra fracturada por una falla por fuerza cortante, debida a la pequeña diferencia de niveles que existe entre ambos cuerpos y la falta de holgura en la misma.

ESTACIONAMIENTO CUBIERTO, EC

Superestructura

Los elementos estructurales como columnas, trabes y sistema de piso se encuentran en buen estado. Los muros de fachada del estacionamiento que coinciden en la zona de rampa de acceso al patio presentan grietas diagonales que acusan la dirección del asentamiento diferencial que ha experimentado este cuerpo a través del tiempo.



ISCDF/DG/916/2022

Cimentación

1. Los dados y la superficie expuesta de las pilas se observaron en buenas condiciones de conservación.
2. Las contratraves principales manifiestan en general patrones de grietas pequeñas que indican esfuerzos en las mismas debidos a la inversión de los elementos mecánicos, sin presentar fallas. Sin embargo, en este cuerpo se observaron algunas contratraves secundarias fracturadas en su unión con las principales.
3. No fue posible observar daños en la losa de cimentación que está cubierta con plástico negro colocado durante su construcción, sin embargo, no se observaron deformaciones excesivas en la misma que indiquen algún tipo de falla.
4. El bastidor metálico colocado entre este cuerpo y el Gran Patio Central, para tomar la pequeña diferencia de niveles entre ambos cuerpos, se observa en buenas condiciones.

DEDO NORTE Y DEDO SUR, DN y DS

Superestructura

En el momento de la visita los marcos formados por trabes primarias y secundarias metálicas IR de dimensiones variables, armaduras tridimensionales (localizadas en el área de la junta constructiva del Dedo Norte con el Edificio Terminal), columnas circulares y sistemas de entrepiso de losacero, además de los muros divisorios que se encuentran desligados de la estructura principal, no presentan daños estructurales, así mismo cuentan con adecuado estado de conservación y mantenimiento. El sistema de impermeabilización de la azotea está en buenas condiciones.

En cuanto a la zona donde fueron desligados los Dedos Norte y sur con el Edificio Terminal, los elementos de acero no presentan daños. Solo se observa el desnivel entre estos cuerpos por el asentamiento diferencial que están experimentando dichos edificios. Las rampas que se han colocado para el acceso o salida a los cuerpos se aprecian en adecuado estado de mantenimiento.

Cimentación

A diferencia de las cimentaciones anteriores, en este caso los pilotes han descendido al mismo ritmo que el suelo, por lo que no es posible ver dicha cimentación, sin embargo, no se observaron hundimientos importantes ni daños en los firmes adyacentes que manifiesten un mal comportamiento de la misma.

M' ysm



ISCDF/DG/916/2022

DESPLOMOS Y NIVELACIONES

A continuación, se presenta una planta general en donde se muestran los desplomos que se midieron en cada uno de los edificios, se observa que todos los desplomos se encuentran dentro de los límites permisibles.



PLANTA DE RESULTADOS DE LOS DESPLOMOS POR EDIFICIO

CUERPO	ALTURA (m)	VALOR PERMISIBLE (cm) DE ACUERDO AL RCDF/NTC VIGENTE; TABLA 3.1.1 LIMITES INCISO B	VALOR Y DIRECCIÓN DEL DESPLOMO MEDIDO EN CAMPO	% DE INCLINACIÓN
Gran Patio Central	33	16.5	12 al poniente	0.36
Procesador	20	12.5	1-2 se atribuye a los aplanados	---
Dedo Norte	7.5	6	5 cm al norte	0.66
Dedo Sur	7.5	6	1-2 cm se atribuye a la fachada prefabricada	---
Estacionamiento Cubierto	22.5	13.5	1-2 cm se atribuye a la fachada prefabricada	---



ISCDF/DG/916/2022

Las siguientes tablas muestran los registros de las nivelaciones medidas en cada uno de los edificios.

EDIFICIO	PUNTO	VALOR (m)	TOTAL (m)	Dirección
Terminal	1	3.100		
	2	2.680	0.420	Sur
Brazo Norte	1	1.540		
	2	1.350		
	3	1.325		
	4	1.320	0.220	Oriente
	5	1.500		
Brazo Sur	1	1.470		
	2	1.380		
	3	1.380	0.120	Oriente
	4	1.520		
Gran Patio Central	1	1.72		
	2	1.85		
	3	1.68		
	4	1.57		
	5	1.6		
	6	1.51		
	7	1.51	0.210	Poniente

Diferencia de niveles entre edificios

EDIFICIO	PUNTO	VALOR (m)	Entre cuerpos	TOTAL (m)
Terminal	1	3.100	1/2	1.600
	1	2.680	1/3	1.160
	1	1.790	1/4	0.580
Brazo Norte	2	1.500		
Brazo Sur	3	1.520		
Gran Patio Central	4	1.210		

M. ysm



ISCDF/DG/916/2022

4. RECOMENDACIONES

Derivado de la inspección ocular, se recomienda implementar las siguientes acciones:

- Realizar la **revisión numérica** de la estructura y de la cimentación de cada uno de los edificios que integran la Terminal 2 del AICM, considerando la Interacción suelo estructura de acuerdo con un estudio de mecánica de suelos reciente. En función de los resultados de dicha revisión se procederá a elaborar un **proyecto de rehabilitación estructural** según se requiera. Estos resultados también deberán establecer una metodología del mantenimiento y del registro de la emersión aparente de los edificios cimentados con pilas a la capa dura, con el fin de proteger las pilas cuando se presenten nuevas emersiones aparentes. Estos estudios deberán ser elaborados por un Corresponsable en Seguridad Estructural y un experto en Geotecnia, y servirán para obtener la Constancia de Seguridad Estructural de cada uno de los edificios.
- Implementar un **programa de restitución de rampas y accesos** a los edificios dado que la emersión aparente de los edificios cimentados mediante pilas seguirá incrementándose. Esta acción es indispensable para mantener las condiciones de servicio de la Terminal.
- Implementar un programa de **monitoreo topográfico periódico** para registrar cada 3 meses la evolución de los desplomos y nivelaciones de los edificios. En caso de detectar algún movimiento brusco, repentino o irregular se deberá actuar en consecuencia con la supervisión de un Corresponsable en Seguridad Estructural y un experto en Geotecnia.
- Continuar con el **programa de mantenimiento** integral, prestando especial atención en los siguientes puntos:
 - **Reparar periódicamente todas las instalaciones subterráneas** que se han dañado debido a la emersión aparente de los edificios, tal es el caso de las instalaciones hidráulicas y de drenaje entre otras.
 - **Tapar con Durock (o similar) los huecos en los perímetros** de los edificios cimentados con pilas, lo anterior para evitar accidentes, acumulación de basura y con fines estéticos.

5. CONCLUSIÓN

- Los Edificios que están cimentados mediante pilas (Edificio Terminal ET, Gran Patio Central GPC, y Estacionamiento Cubierto EC) presentan emersión aparente debido al hundimiento regional del suelo, por lo que parte de su cimentación ha quedado expuesta.
- Las pilas se encuentran desconfinadas y con una posible insuficiencia a resistir la fuerza cortante basal durante un sismo de gran magnitud, situación que puede llevar a la falla de la cimentación.

M' ydm



ISCDF/DG/916/2022

- La Terminal 2 presenta un problema importante de asentamientos diferenciales entre los edificios Dedos con el resto de los edificios, debido principalmente a la incompatibilidad en el comportamiento de los sistemas de cimentación de sus edificios (Pilas de punta contra pilotes de fricción).
- Durante la inspección visual no se observaron daños en los elementos estructurales que componen la superestructura de todos los edificios de la T2.
- Los desplomos de los edificios que se registran están dentro de los límites permisibles reglamentarios.
- Se observaron daños en los contratraveses que forman parte de la cimentación en el Gran Patio Central (GPC) y en la colindancia del edificio del Estacionamiento Cubierto.
- Las instalaciones subterráneas originales han colapsado, se han substituido para mantener la funcionalidad de los edificios.

Por lo anteriormente descrito se considera que **la Terminal 2 del AICM** se encuentra en **ALTA PRIORIDAD DE ATENCIÓN**, por lo que se deberán atender a la brevedad las recomendaciones citadas en el presente oficio, referente principalmente a la revisión numérica y al proyecto de rehabilitación.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 139 del RCDF, la Terminal 2 del AICM pertenece al **subgrupo A1** debido a su uso, por lo cual se debe proceder obligatoriamente de acuerdo con lo establecido en el Artículos 71, 71 BIS y 71 TER del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, referente al registro de la **Constancia de Seguridad Estructural** a través de un Corresponsable de Seguridad Estructural ante la alcaldía correspondiente y sustentada en una memoria de cálculo.

En virtud de lo anterior, es necesario que se lleven a cabo las acciones recomendadas a efecto de que la construcción presente buen comportamiento estructural durante el resto de su vida útil, así como lo que corresponda en materia de protección civil y demás normatividad que resulte aplicable, lo anterior considerando los datos técnicos proporcionados en el presente documento, siendo obligación de quien resulte responsable la determinación final que se tome al respecto.

Sin otro particular de momento, reciba cordiales saludos.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

DR. ENI. RENATO BERRÓN RUIZ

Se anexa reporte fotográfico.

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios de la CDMX. En atención al Folio 351.- Presente
(secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx)
Mtra. Myrlam Urzúa Venegas.- Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.- Presente.
(murzuav@cdmx.gob.mx)
Vicealmirante CG. ANPA. DEM. RET. José Guadalupe Ávila Gil.- Director de Operación.- Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.- Presente.
Ing. Francisco Javier Díaz Ortiz.- Encargado de la Subdirección de Ingeniería.- Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX.- Presente
M. en I. Laura Suárez Medina, Directora de Dictámenes de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes. - Presente.
(lsuarezm@cdmx.gob.mx)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



2022 *Ricardo*
Flóres
Magón
Año de
RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEXICANA

ANEXO 3

0000001

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "AICM", REPRESENTADA POR SU TITULAR, DIRECTOR GENERAL EL VICEALMIRANTE A.N. P.A. DE M. RET. CARLOS IGNACIO VELÁZQUEZ TISCAREÑO, ASISTIDO POR EL VICEALMIRANTE RET. JOSÉ GUADALUPE ÁVILA GIL DIRECTOR DE OPERACIÓN EL VICEALMIRANTE RET. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ BERRIEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y EL MAESTRO JOSÉ LUIS MARTÍNEZ COLINA DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DEPENDENCIA COORDINADORA DE SECTOR, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "SICT", REPRESENTADA POR EL ING. JORGE ARGANIZ DIAZ LEAL, SUPLIDO EN AUSENCIA POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, LIC. JORGE NUÑO LARA, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE ARQ. MILARDY DOUGLAS ROGELIO JIMÉNEZ PONS GÓMEZ, Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA "ENTIDAD FEDERATIVA" REPRESENTADA POR LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA, LA SECRETARIA DE FINANZAS LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA Y EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL LIC. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 83, segundo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán ajustarse al modelo de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como obtener la autorización presupuestaria de la SHCP.
- II. La Dirección General de Programación y Presupuesto B (DGPYP) de la SHCP, mediante oficio número 312.A-3651 de fecha 12 de octubre de 2022, emite su dictamen de suficiencia presupuestaria para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) reasigne recursos a la ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto autorizado.

DECLARACIONES

I. De la "SICT":

1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2. Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país; construir aeropuertos federales y cooperar con los gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese género; otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar de acuerdo al artículo 26 y 36 fracciones I, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
3. Que en términos de los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde ejercer las funciones de coordinadora de sector de la ENTIDAD, motivo por el cual participa en este instrumento.
4. Que el Subsecretario de Infraestructura de la "SICT", Lic. Jorge Nuño Lara firma en suplencia por ausencia del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuenta con las facultades suficientes





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES



AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

0000002

y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6ª, fracción IX y 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en Avenida Insurgentes Sur Número 1089, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03720, Ciudad de México.



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

II De "AICM":

1. Que es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. DE C.V., constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la escritura pública No. 44,339 de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Lic. Emiliano Zubiría Maqueo, notario número veinticinco del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número 238577 de fecha 25 de junio del 1998.

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en representación del Gobierno Federal le otorgó en fecha 29 de junio de 1998, la concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, actualmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, por lo que de acuerdo con lo señalado en el título de concesión correspondiente, y la modificación a dicha concesión, ambas publicadas el 01 de junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, tiene facultades para administrar, operar y conservar el mismo, sus pistas, plataformas, edificios y prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como organizar y usufructuar dichos bienes percibiendo el importe de los arrendamientos respectivos.

2. Que su objeto es la administración, operación, construcción y explotación de uno o varios aeródromos civiles y aeropuertos ubicados en la Ciudad de México, así como prestar servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como servicios auxiliares y especiales necesarios para la explotación de dichos aeropuertos, así como cualquier actividad que directamente soporte y esté relacionada con dicho objeto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º fracción I de la Ley Orgánica de la Ciudad de México No. 44,339 de fecha 28 de mayo de 1998 referida en la declaración que antecede.

3. Que su titular cuenta con las facultades necesarias y suficientes para suscribir en nombre y representación de la entidad paraestatal el presente Convenio, de conformidad con la Escritura Pública No. 95 de fecha 19 de agosto de 2022, pasada ante la fe de la Maestra Olga Mercedes García Villegas Sánchez Gordero, Titular de la Notaría Pública No. 95 de la Ciudad de México.

4. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado en Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México; oficina de la Dirección de Operación, sala E2 3er. piso área internacional, avenida Capitán Carlos León González 100; colonia Peñón de los Baños; alcaldía Venustiano Carranza; C.P. 15620, Ciudad de México.

III. De la "ENTIDAD FEDERATIVA":

1. Que en términos de los artículos 40, 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 28 y 68 de la Constitución Política de la Ciudad de México, es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, parte integrante de la Federación.

2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien se encuentra facultada para ello en términos de lo establecido en los artículos 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones locales aplicables.

3. Que de conformidad con los artículos 13, 16 fracciones I, II, III y VIII, 18, 20 fracción XXII, 23, 26, 27,





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

03

0000003

28, 38, 44 fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7ª fracción XIII, inciso A, numeral 3, artículos 21 y 20 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Este Convenio es también suscrito por el Secretario de Gobierno Mtro. Martí Batres Guadarrama, la Secretaría de Finanzas Lic. Luz Elena González Escobar, el Secretario de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina y el Secretario de la Contraloría General Lic. Juan José Serrano Mendoza.

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

4. Que su prioridad para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento es la de coordinar la participación para EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TERMINAL 2 (DOS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

5. Que, para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06068, Ciudad de México.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la concesión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, actualmente Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, y la modificación a dicha concesión, ambas publicadas el 01 de julio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento, así como en los artículos 1, 4, 5, 25 y 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 3 fracciones I y XI; 7, 11 fracción 1, 12, 13, 16 fracciones I, II, III y XIII, 18 párrafo primero, 20 fracciones XI y XXII, 26, 27 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracciones I, II, III y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de obras públicas para EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TERMINAL 2 (DOS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS; reasignar a aquélla la ejecución de funciones, programas o proyectos federales, para el ejercicio fiscal 2022; definir la aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal, a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, se aplicarán a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) hasta por los importes que a continuación se mencionan:

FUNCION(ES) 05 Transporte

PROGRAMA(S) K027 Mantenimiento de Infraestructura

PROYECTO(S) 2009KDN0009 Obras para la reestructuración, reforzamiento de cimentación y superestructura de edificios terminales IMPORTE \$100,000,000.00 (CIENTO MILLONES PESOS 00/100 M.N.)

La(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) a que se refiere el párrafo anterior se prevé(n) en forma detallada en el Anexo 1 del presente Convenio.

Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se sujetarán a lo establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, a los "Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de recursos", así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



ADJUNTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

07

0000004

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA. - REASIGNACION. - Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad de \$100,000,000.00 (CIEN MILLONES PESOS 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto de AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S. DE C.V. de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos que se precisan en el Anexo 1 de este Convenio.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción IX, y 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria productiva específica que esta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a AICM, con la finalidad de que los recursos reasignados y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignan a la ENTIDAD FEDERATIVA en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los siguientes criterios para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos presupuestarios federales reasignados:

PARAMETROS:

I. "LAS PARTES" se comprometen a aplicar en lo conducente, el principio de transparencia ante la sociedad civil, así como las normas de acceso a la información pública, sin que en ningún caso se ponga en riesgo la información clasificada como reservada o confidencial de acuerdo a las leyes en la materia.

II. La información original referente a la transferencia de los recursos presupuestarios reasignados por "AICM" a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", quedará en posesión de esta última, así como la documentación financiera correspondiente a cada uno de los pagos que sean realizados por el ejecutor del gasto, para que sea proporcionada, cuando así se solicite formalmente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

III. "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA" y al "AICM" un informe mensual respecto de los avances de obra.

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. - Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de AICM a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio se aplicarán a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) a que se refiere la cláusula primera del mismo, el(los) cual(es) tendrá(n) los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas que se mencionan en el Anexo Técnico A.

CUARTA. - APLICACIÓN. - Los recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal a que alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en forma exclusiva para EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TERMINAL 2 (DOS) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de capital.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignan, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDERATIVA en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, deberán destinarse a la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en la cláusula primera del mismo.

QUINTA. - GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Para sufragar los gastos administrativos que resulten de la ejecución de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en la cláusula primera del presente instrumento, se podrá destinar hasta un 5 por ciento del total de los recursos aportados por las partes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

0000005

SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA - LA ENTIDAD FEDERATIVA se obliga a:

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

I. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento en la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) establecido(s) en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la cláusula tercera de este instrumento.

II. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Administración y Finanzas de: administrar los recursos presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva específica señalada en la cláusula segunda de este Convenio, por lo que no podrán gastarse tales recursos a otras quantas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean devengados y ejercidos los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con la instancia ejecutora local.

III. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas a AICM, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la(s) instancia(s) ejecutora(s) y validada por la propia Secretaría de Administración y Finanzas.

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por AICM y, en su caso por la SHCP o la SFP, así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, fracción VI, de su Reglamento.

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.

IV. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes de las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante la Asamblea Legislativa del Gobierno de la Ciudad de México.

V. Iniciar las acciones para dar cumplimiento a la función(es), programa(s) o proyecto(s) de referencia la cláusula primera de este Convenio, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento.

VI. Observar las disposiciones legales federales aplicables a las obras públicas y a los servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se efectúen con los recursos señalados en la cláusula segunda del presente Convenio.

VII. Evitar comprometer recursos que excedan de su capacidad financiera, para la realización de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este instrumento.

VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este instrumento.

IX. Reportar y dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con AICM sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas previstos en la cláusula tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento, en los términos establecidos en los numerales Tercero y Cuarto del "Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el formato para proporcionar información relacionada con recursos presupuestarios federales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011. De ser el caso, y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco del presente Convenio.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS




COMUNICACIONES



AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MEXICO

0000006

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

X. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.

XI. Presentar a AICM, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGPYP, y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día habido de febrero de 2023, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, las conciliaciones bancarias, el monto de los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s), alcanzados en el ejercicio de 2022.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. - El Ejecutivo Federal, a través de AICM, se obliga a:

I. Reasignar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda, párrafo primero, del presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario que se precisan en el Anexo 1 de este instrumento.

II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación de los recursos transferidos en el marco del presente Convenio.

III. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, previstos en la cláusula tercera del presente Convenio.

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales y proporcionarán en el marco de este instrumento.

OCTAVA. - RECURSOS HUMANOS. - Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

NOVENA. - CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. - El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio corresponderá a AICM, a la SHCP, a la SFP y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que, en coordinación con la SFP, realice el órgano de control de la ENTIDAD FEDERATIVA.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de defectos a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. - VERIFICACIÓN. - Con el objeto de asegurar la efectividad del presente Convenio, AICM y la ENTIDAD FEDERATIVA revisarán periódicamente su contenido y aplicación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados y aportados en efectivo, a favor de la Contraloría del Ejecutivo estatal (o su equivalente) para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos. Dicha cantidad será ejercida conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos reasignados, para lo que del total de estos recursos se resta hasta el uno al millar y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en los anexos de este instrumento. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES
SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASesoría y Promoción

ASISTENTE MUNICIPAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MEXICO

0000007

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo de la ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del presente instrumento.

En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATIVA destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura de la ENTIDAD FEDERATIVA.

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS. El Ejecutivo Federal, por conducto de AICM podrá suspender o cancelar la ministración subsiguiente de recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA cuando se determine que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera la AICM.

Previo a que AICM determine lo que corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a la ENTIDAD FEDERATIVA para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. Las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2022, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables.

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONVENIO. Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el Órgano de Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

En caso de contingencias para la realización de la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) previsto(s) en este Instrumento, ambas partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. - INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México.

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de lo previsto en la fracción XI de la cláusula sexta de este instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización, de conformidad con el artículo 224, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

- I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado;
- II. Por acuerdo de las partes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS



COMUNICACIONES



ADQUISICIÓN INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

00000008

III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DÉCIMA SÉPTIMA. - DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de AICM, difundirá en su página de Internet la(s) función(es), programa(s) o proyecto(s) financiado(s) con los recursos a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se compromete, por su parte, a difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios públicos, en los términos de las disposiciones aplicables.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman a los 3 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.

POR "AICM"

AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

POR "EL GCDMX"

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

VICEALMIRANTE A. N. P. A. D. E. M. RET. CARLOS
IGNACIO VELAZQUEZ TISCAREÑO

Claudia Steinbaum

REGIDORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO



ASISTIDO POR
DIRECTOR DE OPERACIÓN

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

VICEALMIRANTE RET. JOSE GUADALUPE ÁVILA
GIL

MÉRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

VICEALMIRANTE RET. FRANCISCO JOSE
MARTÍNEZ BERRIEL

LIC. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR

0000010

ANEXO CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS

Unidad KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.
Clave Presupuestaria 2022.3.5.04.00.005.K02.6.2.7.01.1.09.2009KDN0009
(Cifras en pesos)



MONTOS DISPONIBLES		MONTOS REASIGNADOS	
07	JULIO	7,446,400.00	
08	AGOSTO	95,478,830.00	92,553,600.00
TOTAL		102,925,230.00	100,000,000.00

La transferencia de los 100 millones de pesos se realizará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma del convenio.





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

0000012



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

30	Estimaciones de obra normales, extraordinarias y adicionales generadas desde el inicio de las obras y/o servicios hasta la terminación de las mismas.
31	Números generadores de todas las estimaciones generadas desde el inicio de las obras y/o servicios hasta la terminación de las mismas.
32	Concentrado de estimaciones pagadas generadas desde el inicio de las obras y/o servicios hasta la terminación de las mismas.
33	Concentrado de conceptos de obra ejecutados pagados por estimación (en medios magnéticos en hoja de cálculo Excel)
34	Album fotográfico
35	Filmación de la obra en formato digital
MODIFICACIONES	
36	Modificaciones al convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos incluyendo su documentación soporte y anexos
37	Programas de obra derivados de las modificaciones
38	Proyectos de ingeniería, arquitectura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales u otros derivados, de las modificaciones
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO	
39	Oficios de solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original del convenio
40	Análisis de los conceptos no previstos en el catálogo original del convenio (con su documentación soporte, cotizaciones, facturas, planos, matrices etc.)
41	Análisis de conceptos no previstos en el catálogo original del convenio sancionados por la entidad fiscalizada (con su documentación soporte)
42	Oficios de autorización de conceptos no previstos en el catálogo original del convenio
43	Especificaciones particulares de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato
CONTROL DE CALIDAD	
44	Concentrado de los resultados de las pruebas de control de calidad realizadas en el transcurso de los trabajos
45	Pruebas de laboratorio realizadas a los materiales, insumos y trabajos ejecutados
CONCLUSIÓN	
46	Aviso de terminación
47	Acta entrega-recepción
48	Verificación de la entidad de la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones pactadas
49	Defectos detectados en la verificación final de los trabajos, así como la documentación que acredite su reparación
50	Aviso para la elaboración del finiquito
51	Actas de finiquito
52	Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones
53	Garantía de vicios ocultos
54	Para efectos del proyecto ejecutivo se deberá contar con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil para la ejecución de las obras, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS



Capitán Carlos León s/n Colonia Peñón de los Baños Alcaldía Venustiano Carranza CP 15620, Ciudad de México.
Teléfono: + (52) 55248-22424 y 55248-22400 www.gob.mx/alcem



2022 Flores
Año de
Magón



**DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS**

La información deberá ser proporcionada en medios magnéticos (cd, dvd) y en su caso, hoja de calculo Excel automatizada, así mismo, es importante que todos los archivos electrónicos de la información solicitada contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables de su contenido, para hacer procedente alguna aclaración, en su caso.

En caso de no contar con alguna información de la presente solicitud, se solicita hacerlo del conocimiento al AICM mediante nota informativa debidamente firmada

CONTENIDO MINIMO PARA INFORMES MENSUALES

Datos Generales (constructora (s) y supervisión(es))

- Obra
- Contratista
- Numero de contrato
- Importe
- Periodo de ejecución

Fuerza de Trabajo

- Personal técnico
- Personal obrero
- Maquinaria

Avance físico-financiero de la (s) constructora (s) y de la supervisión (es)

- Avance programado
- Avance real
- Diferencia (programado-real)

Resumen de actividades del mes

Croquis de avance grafico de los conceptos más relevantes

Tabla grafica del avance físico-financiero

Observaciones y problemática

****TODOS LOS PUNTOS SEÑALADOS DEBEN SER CONSIDERADOS DE FORMA ENUNCIATIVA-MAS NO LIMITATIVA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



ANEXO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2023
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2022

ENTIDAD: KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.						SECTOR: 09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes					Página: 1 de 1					
F	E	S	A	P	Descripción	Gasto Total	Gasto Corriente					Pensiones y Jubilaciones	Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente		Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	901	0001	GASTO PROGRAMABLE	6,894,349,869	6,892,417,480	977,038,393	6,225,719,062		61,629,875		1,821,932,189	1,821,932,189		
					Gobierno	16,190,170	16,190,170	13,995,863	1,739,047		495,270					
					Coordinación de la Política de Gobierno	16,190,170	16,190,170	13,995,863	1,739,047		495,270					
					Función Pública	16,190,170	16,190,170	13,995,863	1,739,047		495,270					
					Función pública y buen gobierno	16,190,170	16,190,170	13,995,863	1,739,047		495,270					
					Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	16,190,170	16,190,170	13,995,863	1,739,047		495,270					
2	6	04	902	0001	Desarrollo Económico	6,688,158,496	6,686,227,310	963,062,700	6,221,989,899		61,164,606		1,821,932,189	1,821,932,189		
					Transporte	6,688,158,496	6,686,227,310	963,062,700	6,221,989,899		61,164,606		1,821,932,189	1,821,932,189		
					Transporte Aéreo	6,688,158,496	6,686,227,310	963,062,700	6,221,989,899		61,164,606		1,821,932,189	1,821,932,189		
			902	0001	Servicios de apoyo administrativo	159,843,611	159,843,611	132,556,294	14,969,399		12,318,002					
					Actividades de apoyo administrativo	159,843,611	159,843,611	132,556,294	14,969,399		12,318,002					
			902	0008	Aeropuertos eficientes y competitivos	6,508,315,886	6,506,383,699	436,526,406	6,207,011,616		46,845,683		1,821,932,189	1,821,932,189		
					Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México	7,130,473,717	6,888,583,699	436,526,406	6,207,011,616		46,845,683		449,090,019	449,090,019		
			902	0005	Proyectos de construcción de aeropuertos	341,685,334							341,685,334	341,685,334		
			902	0007	Mantenimiento de infraestructura	431,156,837							431,156,837	431,156,837		
			902	9999	Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad	800,000,000							800,000,000	800,000,000		



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

7. Asuntos Generales