



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

1. **Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Aprobación de las Actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Décima Sesión Ordinaria de 2021**
4. **Seguimiento de Acuerdos**
5. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 **Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021**
 - 5.3 **Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 **Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 5.5 **Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 5.6 **Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 5.7 **Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 5.8 **Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.9 **Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.10 **Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.11 **Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
6. **Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11 ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación de las Actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Décima Sesión Ordinaria de 2021



ACTA DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las diecisiete horas del día 21 de octubre del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. Roberto Beristáin Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: Ing. Carlos Miguel Ricardez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de obras de la Ciudad de México. ---

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Primera Sesión Extraordinaria 2021, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

2. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obra Pública "D". -

2.1 Listado de Casos Número DCOP" D"/02/2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP" D" /02/2021, referente a la Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Pilotes de Control en los Inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad, de Comercio y del Registro Civil; con un plazo de ejecución de 2.5 meses; monto aproximado de \$3'643,661.73 (Tres millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 73/100 M.N.) incluye IVA.; con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 24, inciso C, 61, 63, fracciones I y II y 64BIS fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y artículo 75B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, a través del Procedimiento de

00000005



Adjudicación Directa. Para lo cual cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, para exposición del Caso. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa, a solicitud de la Consejería Jurídica y Servicios Legales y con base al Convenio de colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), se considera necesario llevar a cabo la Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Pilotes de Control en los Inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad, de Comercio y del Registro Civil. -----

El personal a mi cargo en conjunto con el personal de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, realizaron recorridos en los 2 inmuebles donde se detectó que el Sistema de Control de Pilotes en algunos casos presento fallas en sus componentes mecánicos, los espárragos se zafaron de sus rótulas, sus bancos estabilizadores se fracturaron y los cubos de madera se comprimieron completamente, existen otros que muestran deformaciones importantes en sus paquetes de madera, por lo que podrían fallar en cualquier momento por el sobre-esfuerzo al que han estado sometidos derivado de los eventos sísmicos de los últimos años. -----

A pesar de las anomalías que presenta la cimentación, los elementos que conforman la superestructura se aprecian sin daños. -----

Es importante mencionar que el sistema de Control de Pilotes, está instalado en los 2 inmuebles antes mencionados a los cuales se les dio mantenimiento a los Pilotes en el año 2017 y 2018 respectivamente. -----

Por lo antes referido, el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la Ciudadanía, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para dar atención urgente a los 2 inmuebles con una suficiencia presupuestal por la cantidad de \$3'245,107.22 y \$398,554.51 incluyen IVA. -----

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales y la urgencia y necesidad de realizar los trabajos anteriormente mencionados, se pone a consideración del Pleno del Subcomité el caso en mención, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, cedo la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona que está sujeta a la revisión de los precios unitarios, sin embargo, en el dictamen de justificación se menciona que se cuenta con el presupuesto por parte del Gobierno de la Ciudad de México, así como el de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. La pregunta es, se elaboró un presupuesto de referencia o en que se están basando para dar este presupuesto. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde efectivamente se cuenta con un presupuesto otorgado de primera instancia por el área participante en el proyecto, este presupuesto fue entregado a ellos, como lo mencione al principio al no contar facultades se estableció este convenio de colaboración. Es importante mencionar que el contrato se realizaría administrativa y financieramente por la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sin embargo, el proceso de pago y sobretodo los recursos no son aplicables para que nosotros los podamos documentar, entonces a través del convenio se establecieron acuerdos donde la DGCOP solo va a contratar y llevar todo el proceso administrativo, el financiero lo efectuará la



Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, contamos con la autorización presupuestal misma que se encuentra en la Carpeta de Trabajo, e insisto está sujeta a precios porque así lo marca la normatividad, los precios independientemente del presupuesto serán revisados por el área y se contratara por ese monto; pero efectivamente está sujeto a revisión de los precios, una vez que se autorice la contratación. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "D" /02/2021, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

2.2 Listado de Casos Número DCOP" D" /03/2021. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos Número DCOP" D" /03/2021, Referente al "Proyecto y Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras y el Proyecto de Dos Etapas"; no se otorgará anticipo, con un monto aproximado de \$19,415,786.32(Diecinueve millones cuatrocientos quince mil setecientos ochenta y seis pesos 32/100 M.N.) incluye IVA. Se fundamenta en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 inciso A, fracción I, 24 inciso C, 61, 63 fracciones II y XI, 64 Bis fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el artículo 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Sección 6, numerales 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.6, del Acuerdo por el cual se Actualizan las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. A través del procedimiento de Adjudicación Directa; para tal efecto cedo la palabra nuevamente al Mtro. Efraín Álvarez Martínez para la exposición del Caso. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** expone mediante diapositivas, este proyecto ya estaba contratado con la empresa ASCH, S.A. de C.V., la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, mediante licitación pública, concurso estos trabajos antes mencionados en la Alcaldía Milpa Alta, sin embargo, derivado de una situación legal que tuvo la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, nos notifica que tenemos que devolver el predio; bajo esa consideración la DGCOP, decide llevar a cabo la suspensión temporal de estos trabajos, mediante el oficio SAF/DGPI/1308/2021, dirigido al Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, emitido por la Maestra Andrea González Hernández, Directora General de Patrimonio Inmobiliario, donde se hace del conocimiento que la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada denominada "Rastro Milpa Alta" denunció la repetición del acto reclamado, respecto del juicio de amparo, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que se concedió el amparo y con la protección de la Justicia Federal a la quejosa. -----

Con fecha 17 de septiembre se firmó el Acta, con motivo de la custodia a favor de la SOBSE, de una fracción del terreno en la Alcaldía Milpa Alta, con una superficie de 1,742 metros cuadrados

4000007



de terreno, por lo cual cambia las condiciones del contrato con La empresa ASCH, S.A. de C.V., es importante señalar que el contrato que se tenía con la empresa fue un Proyecto Integral a Precio Alzado. -----

Con fecha 1 de octubre del presente año se realiza el dictamen técnico que justifica la terminación anticipada de los trabajos, lo anterior debido a que el cambio de las condiciones físicas del lugar no se garantiza plenamente la realización de los alcances de los trabajos originalmente contratados, por la reducción del predio de 4,596 a 1,742 metros cuadrados. Por lo tanto, se decide con ese documento que nos otorga la DGPI, a dar una terminación anticipada del contrato. -----

Ese contrato reitero se trataba de una primera etapa con un monto de 24 millones de pesos, por lo que se tendrá que llevar a cabo un cierre administrativo que tenemos que conciliar con la empresa para el tema del finiquito y liquidación con la misma. Sin embargo, es no perder el recurso autorizado para este ejercicio, se somete al Pleno del Subcomité la autorización del contrato a través del procedimiento de Adjudicación Directa, por el restante del recurso como menciono el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, por \$19,415,786.32. -----

Se someterá a la evaluación de los precios mediante un presupuesto y se entregará al Área correspondiente para su evaluación, revisión y posterior dictaminación respecto al monto final; el periodo de ejecución será aproximadamente de 7 meses a partir de la autorización de la aprobación de este Caso; es importante mencionar que se efectuará un contrato multianual, en este ejercicio con un promedio de \$6'200,000.00 y el resto se ejercería el siguiente año de \$13'173,000.00 aproximadamente. -----

Reitero se tuvo que realizar la terminación anticipada para poder estar en condiciones de liberar el recurso que se tenía destinado para este año y solicitar de manera urgente con esa justificación la multianualidad, misma que está en proceso de autorización. -----

Los trabajos consisten en la construcción de un edificio que se realizara con estructura metálica, zapatas de cimentación aislada en contra trabes y será de 4 niveles, contara con un patio de maniobras para estacionar el equipo y maquinaria de bomberos, a pesar del recorte del predio se efectuaran los mismos alcances. -----

Por lo que de nueva cuenta solicito al Pleno del Subcomité la autorización del Caso a través del procedimiento de Adjudicación Directa, es cuánto y estoy atento para cualquier duda o comentario. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abundando a lo expuesto por el Mtro. Efraín Álvarez Martínez, es una obra que se contrató por el procedimiento de Licitación Pública, con alcances bien determinados se pretendía ejecutar en 2 etapas, en la diapositiva superior derecha se observa el polígono que se entregó y se licito la obra y en el cual se programó el Proyecto Ejecutivo completo y en ese mismo contrato se preveía la construcción de la primera etapa de un edificio y un patio de maniobras techado donde se estacionarían los equipos y maquinaria de los bomberos, al determinar por parte de un Juez que se devolviera el predio, se llegó a un acuerdo con los propietarios, donando la fracción anteriormente referida, por lo que el terreno se redujo a una tercera parte; sin embargo, en la parte donada estaba previsto el edificio que se iba a construir, por consiguiente se va utilizar lo que ya se tenía trabajado en esa parte de la



cimentación para continuar de ser el caso de la obra como se proyectó originalmente; con un nuevo contrato ya no a precio alzado y tiempo determinado, si no a precio unitario; de tal forma que se procedió a efectuar la terminación anticipada del contrato del Proyecto Integral, por lo que ahora se contratará por la modalidad de precios unitarios; con el Proyecto terminado para ejecutar solamente lo que se tenía previsto de construcción para esta primera etapa. Pregunta si existen comentarios o preguntas, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa respecto a la terminación anticipada a la empresa por un monto de 25 millones, sin embargo, se reduce a \$19,415,786.32, quien es la empresa que ejecutará estos trabajos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona que se trata de la misma empresa, toda vez que así lo dispone la normatividad, al tratarse de un tema ajeno tanto a la DG COP como a la empresa dando la adjudicación por un monto menor y un contrato a precios unitarios. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** comenta la diferencia entre los montos, consiste en utilizar los trabajos que ya se tenían ejecutados en el contrato anterior, se va a contratar lo mismo, pero con diferentes condiciones. Lo anterior para evitar una observación emitida por los Órganos de Control. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona que tiene 2 observaciones más respecto al fundamento legal el artículo 63 se menciona que son las fracciones I y II, sin embargo, solo corresponde la fracción II, como se menciona en el Listado de Casos; se menciona también el artículo 64 debiendo ser el 64Bis, por lo que habría que realizar esas modificaciones. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** responde que es correcto, más adelante haría mención de esta observación, que se efectuará en el Formato del Listado de Casos y el Dictamen de Justificación, mismas que se les hará llegar. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen más comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "D" /03/2021, por unanimidad, realizando las correcciones anteriormente expuestas, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----

Al no existir más comentarios, siendo las 13:35 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

6000000



ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de octubre del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el Contralor Ciudadano C. Manuel Martínez Miseslem; Vocal Suplente: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa y el Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1". -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2021, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de Novena Sesión Ordinaria de 2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los Acuerdos: **Acuerdo 09-10/2021** acerca de la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 30 de septiembre de 2021. En ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 09-11/2021** del Listado de Casos número



DCOP"B"/02/2021, referente a la contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa de los "Trabajos de Infraestructura Emergente para la puesta en operación de la Línea "T", en Tláhuac"; aprobándose por unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria el día 30 de septiembre de 2021. Así mismo se presenta el **Acuerdo 09-12/2021** del Listado de Casos número DCOP"D"/01/2021, referente a los Trabajos de Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del Templo Mayor, aprobándose por unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria el día 30 de septiembre de 2021, algún cometario, al no haberlos continúa con la Orden del Día: -

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 30 de septiembre de 2021, se indica que no se realizó contrataciones por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 3 contratación por Invitación Restringida a cuando menos tres personas; se indica que realizaron 7 contratos por Licitación Pública. Algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de septiembre de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

000.011



5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continúa con el Orden del Día propuesto.

6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obra Pública "A" y "B".

6.1 Listado de Casos Número DCOP" A" /01/2021.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos Número DCOP" A" /01/2021, referente al Retiro y Desmantelamiento de 3 Secciones de claro del Puente Peatonal ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia. Con un monto aproximado de \$1'521,438.59 (Un millón quinientos veintiún mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 59/100 M.N.) incluye IVA. Se fundamenta el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3º inciso a, fracción I, 23 inciso a, 24 inciso C, 44 fracción I, Inciso a, 61 y 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 8-H Fracción VI y 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; comenta que este Caso se informó en la 9ª. Sesión Ordinaria de este año, por lo que ahora se presenta para su formalización. Para lo cual cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, para exposición del Caso.

El Ing. **Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** expone refiriéndose a diapositivas, como consecuencia del daño severo que presenta el puente peatonal en los elementos de su



superestructura (trabes, firmes de compresión y columnas) en 3 de sus secciones o claros, derivado del impacto de vehículos de grandes dimensiones, propiciado por la falta de galibo en esas secciones del puente peatonal como lo marca el reglamento. -----

En consecuencia, de esta condición previamente observada, la Gerencia de Obras y Mantenimiento perteneciente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, solicita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, solucionar de la forma más adecuada y segura para las personas usuarias, los daños visibles en el puente peatonal que comunica la acera sur de Viaducto Río de la Piedad con la estación Velódromo, línea 9 del Metro, por lo cual se considera que se efectuó el diagnóstico, diseño de la intervención integral y sus respectiva ejecución de manera ágil para anticipar cualquier percance que pudiera sufrir las personas usuarias. -----

El personal de esta Dirección General en conjunto con la asistencia de un Director Responsable de Obra(DRO) en estructuras, el cual realizó una inspección y evaluación para la realización de un dictamen, de las condiciones que guarda el puente peatonal. -----

El personal Técnico de esta Dirección a mi cargo observa que el puente cuenta con una reparación previa a base de ángulos de acero a lo largo de la sección de las trabes mayormente dañadas, lo cual no impidió que las trabes siguieran presentando grietas de cortante a 45°, lo que indica un estado límite de falla ya que el concreto que recubre el acero de presfuerzo de las trabes se ha perdido en algunas zonas, por lo que pone en riesgo alto las 3 secciones dañadas por un posible colapso. -----

Dado que la obra en mención se intervino de manera urgente por la gravedad del daño que presentaban las secciones del puente afectadas y así evitar la pérdida de vidas humanas y daños económicos mayores. -----

Por lo anteriormente expuesto solicitó al Pleno del Subcomité de Obras si no existe inconveniente aprobar este Caso para formalizar su contratación, gracias. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala -----

Pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "A" /01/2021, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

6.2 Listado de Casos No. DCOP"B"/03/2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Listado de Casos Número DCOP" B" /03/2021, referente a las Obras Emergentes en Pasarelas de acceso peatonal al Metro en el CETRAM Pantitlán. Con un monto aproximado de \$2'900,00.00 (Dos millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, no se otorgará anticipo; Se fundamenta el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3° inciso a, fracción I, 23, 24 inciso C, 61 y 63 fracción II y VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 75-B del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Para lo cual cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, para exposición del Caso. -----



El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández, para la exposición del Caso, gracias. -----

El **Ing. José Luis Pichardo Hernández** expone mediante diapositivas, este Caso ya se había informado en la Segunda Convocatoria de la 7ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de este año, por lo cual solicitamos al Pleno la aprobación del mismo, debido a que el monto estimado de los trabajos rebasa los montos de actuación para una adjudicación directa. -----

El CETRAM Pantitlán es uno de los más concurridos del metro de la Ciudad de México, al ser una terminal de correspondencia perteneciente a la Línea 1, Línea 5 y Línea A, además del nivel de saturación que enfrenta. -----

Las pasarelas de las salidas del metro que comunican a los paraderos de las diferentes rutas que se alojan en el propio CETRAM, están unidas con placas de conexión a la glorieta peatonal denominada "queso". -----

Lo que observamos son movimientos diferenciales entre la estación y las pasarelas, en lo que estamos trabajando es en la colocación de placas que van a permitirnos evitar cualquier desplazamiento de estas conexiones. En este momento, no hay riesgo, pero hay que hacer estos trabajos; sí llama la atención porque se manifiesta un movimiento, pero ya se hizo una inspección por parte de los proyectistas. -----

Las pasarelas para ingreso de usuarios presentan desfasamientos irregulares en la junta de trabes, se instalaron placas de unión entre trabes, pero algunas ya estaban en condiciones de falla con los pernos degollados (se realiza sustitución de pernos degollados). -----

Las conexiones de las trabes de las pasarelas, se deberá retirar una placa de las existentes y colocar otras dos en la misma posición. Las placas que se colocarán deberán tener otra placa en la cara exterior de la pasarela y estarán ancladas. -----

Por lo que se tiene que realizar un reforzamiento de placas de conexión de las pasarelas y la ampliación geométrica de las ménsulas de apoyo en la glorieta peatonal, por motivos de seguridad y cuidando la integridad de los usuarios, por lo que es necesario efectuar los trabajos de forma emergente. -----

Lo anterior se debe a los asentamientos diferenciales que se presentan en el subsuelo de la zona entre las pasarelas y la glorieta, lo que ha generado como mencione anteriormente deslizamientos horizontales, verticales y sobreesfuerzos de los elementos estructurales generando fisuras en los mismos, adicionalmente existen desplazamientos relativos producidos por los pasados sismos en elementos intermedios de las pasarelas 7,8 y 9 que son vigas presforzadas tipo AASHTO. -----

Los trabajos por realizar son: anclaje químico de placa base para aumento de sección en trabe principal de ménsula; colocación de placa de anclaje para trabe presforzada; los trabajos se realizarán en 4 ménsulas en la rotonda denominada "queso", en la unión con la pasarela 9. ---

Es importante mencionar que los trabajos se realizan en horarios en los que no transitan usuarios, a pesar de la restricción en el horario esperamos concluir los mismos en el tiempo estipulado, por lo antes expuesto solicitamos al Pleno la autorización para la formalización de este Caso. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si existen comentarios o preguntas al respecto, al no haberlas somete a votación del Pleno del Subcomité la aprobación del caso, pidiendo al Pleno, los que estén a favor manifestarlo de viva voz, en contra ninguno, abstención ninguna, por lo que se aprueba el caso No. DCOP "B" /03/2021, por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

7. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cede la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** informa que, derivado de las observaciones emitidas por el Representante del Comité Central de Obras en la 1ª Sesión Extraordinaria del año en curso, referente a las fracciones de los artículos de la Ley de Obras del Distrito Federal, que no correspondían al Proyecto y Construcción de la Estación de Bomberos, al respecto hago de su conocimiento que estas ya fueron corregidas, en el Listado de Casos y el dictamen de Justificación. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si en este momento alguien más quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno les cede la palabra, al no existir más comentarios, siendo las 13:39 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11°. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
10-13/2021	LISTADO DE CASOS No. DCOP ^o D ^o /02/2021 REFERENTE EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS PILOTES DE CONTROL EN LOS INMUEBLES QUE ALBERGAN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL COMERCIO Y DEL REGISTRO CIVIL	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	_____	_____	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 21 de octubre de 2021.
10-14/2021	LISTADO DE CASOS No. DCOP ^o D ^o /03/2021 REFERENTE AL "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA, QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, INTEGRADA POR EL EDIFICIO 1 Y PATIO DE MANIOBRAS Y EL PROYECTO DE DOS ETAPAS	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	_____	_____	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 21 de octubre de 2021. Cabe mencionar que se atendieron las observaciones emitidas por el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
10-15/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décima Sesión Ordinaria, el día 28 de octubre de 2021.
10-16/2021	LISTADO DE CASOS No. DCOP* A* /01/2021 REFERENTE RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE 3 SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS COL GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	-----	-----	X	Se aprobó por unanimidad, en la Décima Sesión Ordinaria el día 28 de octubre de 2021, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos.
10-17/2021	LISTADO DE CASOS NO. DCOP* B*/03/2021; REFERENTE A LAS OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN EL CETRAM PANTITLÁN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	-----	-----	X	Se aprobó por unanimidad, en la Décima Sesión Ordinaria el día 28 de octubre de 2021, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

// ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021


ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-048-2021	DGCOP-AD-L-2-114-21	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FELIPE DE JESÚS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TAMAZULA S/N, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,310,391.49	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		08/10/2021	27/10/2021
A	OPAD-DCOA-L-060-2021	DGCOP-AD-L-1-117-21	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE TRES SECCIONES DE CLARO DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN VIADUCTO RÍO DE LA RIEDAD Y CIRCUITO ATLETAS, COL. GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE UNA EMERGENCIA.	\$ 1,521,438.59	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	X		11/10/2021	09/12/2021
A	OPAD-DCOA-L-061-2021	DGCOP-AD-L-1-124-21	DEMOLICIÓN, RETIRO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SECCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN LA CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEUALCO, ENTRE LAS CALLES LOMAS Y SALUCE, COLONIA RANCHO TEJOMULCO, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$ 696,176.76	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	X		11/10/2021	20/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-052-2021	DGCOP-AD-L-6-126-21	SERVICIO DE TOPOGRAFÍA REQUERIDOS EN LOS 3 PUENTES ATIRANTADOS: PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR, PUENTE VEHICULAR CANAL DE SAN JUAN, PUENTE VEHICULAR CRISTÓMBO BONILLA, PUENTE VEHICULAR REPÚBLICA FEDERAL Y PUENTE VEHICULAR ROJO GÓMEZ, LOCALIZADOS A LO LARGO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JAVIER ROJO GÓMEZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO Y LA AVENIDA AMADOR SALAZAR EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, ASÍ COMO LA INTERVENCIÓN URGENTE PARA LA REPARACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL TABLERO CENTRAL (LADO ORIENTE) EN EL PUENTE VEHICULAR CANAL DE SAN JUAN	\$ 1,417,845.03	INGENIERÍA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.		X	13/10/2021	07/12/2021

Mad



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
B	OPAD-DCOB-L-063-2021	DGCOP-AD-L-1-123-21	TRABAJOS DE CORRECCIÓN GEOMÉTRICA DE MÉNSULAS DE APOYO B14, C8 Y D11 A BASE DE ELEMENTOS METÁLICOS AL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,418,230.73	FREYSSINET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	*		18/10/2021	17/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-064-2021	DGCOP-AD-L-1-128-21	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERAS METÁLICAS EN LAS ESTACIONES TLÁHUAC Y NOPALERA PARA LA INFRAESTRUCTURA EMERGENTE PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA "T" DEL METROBUS EN TLÁHUAC.	\$ 1,350,353.88	GMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	*		20/10/2021	18/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-065-2021	DGCOP-AD-L-1-125-21	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERAS METÁLICAS EN LAS ESTACIONES TLÁHUAC Y ATLALILCO PARA LA INFRAESTRUCTURA EMERGENTE PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA "T" DEL METROBUS EN TLÁHUAC.	\$ 1,157,311.89	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	*		21/10/2021	19/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-086-2021	DGCOP-AD-L-2-130-21	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N. COLONIA SAN JUAN JOYA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 910,718.55	MAGDEX, S.A. DE C.V.	*		21/10/2021	08/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-057-2021	DGCOP-AD-L-1-131-21	AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A CANAL DE CHALCO CON UN TERCER CARRIL EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,318,012.00	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	*		25/10/2021	28/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-068-2021	DGCOP-AD-L-1-133-21	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ANTIGUO CANAL CUENANCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,365,542.86	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN KENI, S.A. DE C.V.	*		26/10/2021	30/10/2021
B	OPAD-DCOB-L-069-2021	DGCOP-AD-L-1-134-21	TRABAJOS EMERGENTES PARA LA SUSTITUCIÓN DE JUNTAS DAÑADAS TIPO MATRIX EN DOS PUENTES VEHICULARES DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,289,029.04	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.	*		28/10/2021	26/11/2021


MTD. RICARDO CEDEILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS


INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE DGA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPR-OCOC-L-038-2021	DGCOP-R-L-4-118-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NUMERO 3, COLONIA MORELOS, C.P. 15275, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 9,798,379.81	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉLIX, S.A. DE C.V.	X		09-10-21	31-09-21
C	OPR-OCOC-L-039-2021	DGCOP-R-L-4-119-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA JAIME TORRES BODET, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 4,817,963.82	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	X		13-10-21	31-09-21
C	OPR-OCOC-L-040-2021	DGCOP-R-L-4-120-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 7,917,774.38	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	X		13-10-21	31-09-21
C	OPR-OCOC-L-041-2021	DGCOP-R-L-4-123-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PLOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 4,904,386.72	CONAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	X		13-10-21	31-09-21
C	OPR-OCOC-L-042-2021		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO NO. 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITLPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 6,070,786.23	LÁNZ VERDE, S.A. DE C.V.	X		15-10-21	31-09-21
C	OPR-OCOC-L-043-2021	DGCOP-R-L-4-123-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO S. TAMAYO SIN Y AVENIDA JOSÉ MARRÓN, COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 5,152,135.83	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	X		14-10-21	31-09-21

MAR
V...

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
D	OPR-DCOC-L-049-2021	DGCOP-RL-L-4-128-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 2,298,355.33	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	X		14-oct-21	31-dic-21
C	OPR-DCOC-L-047-2021	DGCOP-RL-L-1-127-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CAMINO REAL", UBICADO CAMINO REAL SIN. COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 8,168,397.84	CONSTRUCTORA ROALDY, S.A. DE C.V.	X		18-oct-21	31-dic-21
D	OPR-DCOC-L-048-2021	DGCOP-RL-L-1-128-21	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: GUSTAVO A. MADRERO, AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC, VENUSTIANO CARRANZA.	\$ 7,595,442.14	FABEY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	X		29-oct-21	31-dic-21
D	OPR-DCOC-L-049-2021	DGCOP-RL-L-1-128-21	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA: ALVARO OBREGÓN, DOYONCÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA.	\$ 8,100,480.18	SOUL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		29-oct-21	31-dic-21
D	OPR-DCOC-L-050-2021	DGCOP-RL-L-1-128-21	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: LA MAGDALENA CONTRERAS, MILPA ALTA, TLAHUAC, XOCHMILCO, MIGUEL HIDALGO, CUAUHTEMOC Y TLALPÁN.	\$ 8,508,141.46	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	X		29-oct-21	31-dic-21
D	OPR-DCOC-L-051-2021	DGCOP-RL-L-1-128-21	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA: IZTAPALAPA.	\$ 9,422,323.49	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	X		29-oct-21	31-dic-21
B	OPR-CCOB-F-054-2021	DGCOP-RL-F-8-181-21	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AGORA, ARCOTECHOS 1 Y 2, FORO AL AIRE LIBRE, TALLERES Y RESIDENCIAS.	\$ 4,042,460.87	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.		X	29-oct-21	18-mar-22


 RTO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
 FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. ADRIÁN MOLINA EYME
 SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
 ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
SIN CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN ESTE MES									

MTO. RICARDO CABELLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIANA MOLINA EYSEL
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	834,055,762.38	689,386,050.19	878,653,162.00
07C001	221049K005	15O210	61512179	O19ML0007	0.00	203,300,000.00	203,300,000.00	199,557,260.98	200,000,000.00
07C001	221049K005	15OB10	61512179	O19ML0007	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512179	O19ML0007	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	354,572,925.06	90,615,410.80	299,968,477.64
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	29,235,819.04	27,765,247.18	27,209,381.30	29,235,819.04
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	399,953.88	399,953.87	399,953.87	399,953.88
07C001	356024E042	15OB10	61512179	O20ML0019	0.00	10,425,059.75	10,425,059.75	10,425,059.75	10,425,059.75
07C001	251024K002	15O110	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	9,507,541.76	3,132,557.65	2,901,184.13	8,207,541.76
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	46,576,225.64	43,692,509.19	35,022,761.91	46,576,225.64
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	128,147,550.16	128,147,550.16	104,961,665.31	128,138,548.14
07C001	221049K005	15O110	61512179	O21ML0024	0.00	50,000,000.00	46,355,241.14	0.00	0.00
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	39,440,000.00	38,439,950.73	35,755,309.87	39,439,999.99
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	8,618,308.88	7,046,826.85	9,985,721.78
07C001	251024K002	15OB10	61212100	O21NR0037	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	6,951,285.83	6,847,303.32	6,236,770.63	6,951,285.83
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0038	0.00	1,521,438.59	1,521,438.59	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	39,857,205.65	35,081,109.01	28,706,469.57	36,055,279.50
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0039	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	23,792,395.51	13,906,116.65	8,904,305.03	23,152,290.98
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0042	987,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	18,353,788.93	15,942,949.46	7,360,244.44	16,907,788.93
07C001	343024K010	15OB10	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	33,855,173.60	26,402,874.91	15,960,194.76	33,855,173.60
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	27,948,703.55	1,897,933.13	1,897,933.13	26,060,640.42
07C001	251024K002	15O110	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	41,582,899.53	16,921,250.75	43,473,235.02

001/0026



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	24,999,065.48	18,270,385.60	8,578,951.99	24,065,054.56
07C001	222024K004	15O210	61512100	O21NR0290	0.00	8,913,718.19	8,841,963.21	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OB10	61512100	O21NR0290	0.00	16,372,287.58	14,744,826.40	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OI10	61512100	O21NR0290	0.00	16,128,139.56	12,584,384.87	0.00	0.00
07C001	222024K004	25P210	61512100	O21NR0290	0.00	273,469.92	273,469.92	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61212100	O21NR0325	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,999.99	8,000,000.00
07C001	221049K005	15OI10	61212100	O21NR0325	0.00	2,450,703.36	2,450,703.36	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR0326	0.00	2,837,434.90	2,737,273.40	2,737,273.40	2,837,434.90
07C001	231087K001	15OI10	61212187	O21NR0327	0.00	510,328.01	510,328.01	0.00	510,328.01
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR0501	0.00	325,000,000.00	275,000,000.00	62,310,957.87	207,703,192.90
07C001	343024K010	25M205	61212100	O21NR0502	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42
07C001	343024K010	15O210	61512100	O21NR0529	0.00	11,300,000.00	9,296,972.93	6,295,694.74	11,300,000.00
07C001	343024K010	15OB10	61512100	O21NR0529	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,999,496.88
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0529	0.00	987,665.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61512100	O21NR0529	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0529	0.00	385,076.15	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0531	0.00	533,551.11	533,551.11	302,497.82	533,551.11
07C001	251024K002	25E113	61212100	O21NR0588	0.00	70,533,000.00	47,022,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0803	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0878	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0879	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	25P612	61212100	O21NR0910	0.00	36,762,348.48	36,762,348.48	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P612	61212100	O21NR0911	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P612	61212100	O21NR0912	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OI10	61512100	O21NR0957	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0958	0.00	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00

0000027



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K005	150110	61512100	O21NR0959	0.00	1,316,012.00	1,316,012.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	150810	61212100	O21NR1149	0.00	372,317.47	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	150110	61512100	O21NR1149	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	150210	61212100	O21NR1413	0.00	230,002.41	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	150110	61212100	O21NR1413	0.00	469,997.59	142,536.41	0.00	0.00
07C001	231087K001	150210	85311100		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
					2,368,427,367.00	2,761,179,662.52	2,509,829,914.71	1,524,948,877.50	2,244,890,730.68



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

FORMA DE MANEJO FIDUCIARIO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Cuota al 31 de octubre de 2012

NOMBRE CANTO	CONTRATO	FF	REGALAMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINA			INICIO	TERMINA	MONTO	PAGADA	EN DEBITO	FIDUCIARIO	FINANCIARIO						
					Construcción del Acueducto Constituyente (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (Las Torres), en el Delegación Álvaro Obregón y Miguel Alemán			\$1,271,201.96	\$0.00					\$0.00	\$1,269,234.24	\$0.00						
1	VOT-13-2402011	04	14	Servicio S.R. de C.V.	Suministro de la Construcción de Obra Pública Acueducto Constituyente Las Torres	30/08/2007	01/03/2008	\$1,271,201.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUILO PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA CI Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN		
										AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,269,234.24	\$0.00	100.0%	99.99%				
										POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Portal de Fuente, ubicado en los lots 27-405, 27-406 y 20-190 de la Delegación México-Fuente, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,148,521.75	\$0.00					\$0.00	\$2,198,981.73	\$0.00						
2	VOT-21-2208010	20	14	GRUPO ACORPE S.A. DE C.V.	Construcción de Portal de Acceso Carretera en la Autopista México - Puebla	21/12/2007	09/04/2008	\$7,148,521.75	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,210.21										TERMINACIÓN ANTIICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DIVULGUE EL SALDO DEL ANTIPO Y LOS INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$298,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES. AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,263.62 ADEMÁS \$524,894.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN06 R.L.3 028, IN08 AD.L.2 418 Y IN08 AD.L.2 390. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.	
										AMORTIZADO	\$677,181.98	NA	NA	\$0.00	\$2,198,981.73	\$0.00	100.0%	100.0%				
										POR AMORTIZAR	\$744,263.62											
SUBTOTAL								\$401,740.66						\$400,000.00								
					Ampliación de la Vialidad del Eje 19 Sur, Puente Vehicular Desnivel Río Macaca - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benito Juárez - Eje 2 y 4 Sur y Circuito Interior			\$11,276,982.28	\$0.00					\$0.00	\$12,798,850.00	\$1,982,277.40						
3	EP08-R-1-128	03	14	Caritas de Buen S.A. de C.V.	Proyecto Especial para la Ampliación de la Vialidad del Eje 19 Sur en el Camino Compañero de Av. Estadidad Benito Ruiz a la Autopista México - Puebla, Delegación Tepic	26/08/2008	26/12/2008	\$4,049,526.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.62										OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-08.	
										AMORTIZADO	\$404,952.62	NA	NA	\$0.00	\$2,738,362.41	\$0.00	100.0%	67.05%				
										POR AMORTIZAR	\$0.00											
4	EP08-R-1-140	03	40	Caritas de Buen S.A. de C.V.	Proyecto Especial de acceso vial y Puente Vehicular del Puente Vehicular Desnivel Río Macaca - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	20/11/2008	31/12/2008	\$8,228,456.06	\$0.00	ANTICIPO	\$822,845.56										OBRA TERMINADA DESDE 2008. RECEPCIONADO EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-08.	
										AMORTIZADO	\$822,845.56	NA	NA	\$0.00	\$0,214,136.25	\$0.00	100.0%	75.08%				
										POR AMORTIZAR	\$0.00											
5	EP08-R-1-142	03	14	Higiene y Desarrollo de las Escuelas, S.A. de C.V.	Proyecto especial para el Puente Vehicular, ubicado en Benito Juárez, Eje 2 y 4 Sur y Circuito Interior, que será construido por las empresas Jorcas, Puente Vehicular Desnivel ubicado en la Calle de Álvaro Obregón (Calle José María Torres) (Proyecto 1) Puente Vehicular	03/09/2008	30/12/2008	\$0,246,809.00	\$0.00	ANTICIPO	\$204,800.00											OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONO EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-08.
										AMORTIZADO	\$204,800.00	NA	NA	\$0.00	\$1,738,453.25	\$1,982,277.40	100.0%	74.07%				
										POR AMORTIZAR	\$0.00											
SUBTOTAL								\$17,576,969.33	\$0.00					\$0.00	\$15,796,850.40	\$1,982,277.40						
GRAN TOTAL								\$5,719,700.92	\$0.00					\$0.00	\$4,298,850.40	\$1,982,277.40						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTIPO	
\$5,719,700.92	\$0.00	ANTICIPO	\$1,798,200.30
		AMORTIZADO	\$2,414,988.08
		POR AMORTIZAR	\$744,263.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN DEBITO	FIDUCIARIO	FINANCIARIO
\$4,298,850.40	\$1,982,277.40	100%	83.45%

Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS YO RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN YO FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS
 RELACION DE CONTRATOS 2008

CANC	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CÓMPUTO PERIODO MUESTRA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MÓDULO B																			
1	0008RLE025		LR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. ZITAPILAPA, PAGO. Y LOS MODULOS 23,26,28,30,32,34,36 Y 37	14/02/08	15/07/08	8,218,544.75		ANTICIPO 2,462,803.43 AMORTIZADO 2.00 POR AMORTO 2,462,803.43				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA, EL AREA JURIDICA ENVIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° 007630000480000210 DEL 19/04/10	
2	0008ADL2005		A.D	ALFA PROYECTORES Y CONTRATISTAS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN ZITAPILAPA	30/06/08	12/09/08	1,194,822.52		ANTICIPO 892,191.28 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTO 892,191.28				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO	
3	0008ADL2018		A.D	MORAMAN DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TUMUCAC	17/10/08	19/12/08	1,270,028.85		ANTICIPO 538,014.31 AMORTIZADO 73,138.18 POR AMORTO 464,876.13				86,370.85	0.00	100.00%	0.00%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO. SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0007-DE-SEA-086-2010 DEL 13/04/10	
4	0008ADL2023		A.D	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TUMUCAC	17/10/08	19/12/08	1,070,028.85		ANTICIPO 538,014.31 AMORTIZADO 414,977.76 POR AMORTO 123,036.55				448,028.55	0.00	100.00%	75.28%	SE SOLICITA RECIBIR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO. SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0007-DE-SEA-086-2010 DEL 13/04/10	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PROYECTO ZITAPILAPA																			
5	0008LPL2014		L.P	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PASADIZO ZITAPILAPA	21/11/08	31/12/08	8,000,007.99		ANTICIPO 1,210,280.40 AMORTIZADO 780,481.51 POR AMORTO 429,798.89				0.00	829,288.42	1.31%	10.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL SERVIDOR 2008 EN PODER DEL JURISCO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADIDAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
19,877,212.92		ANTICIPO 6,086,125.71 AMORTIZADO 1,207,196.35 POR AMORTO 4,878,929.36

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
84,128.35	829,288.42	0.72%	11.02%

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

MR. SUBDIR. DANIEL FERRIS CALDERÓN
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/10/2011

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA - EJERCIO 2011

Fecha al 31 de octubre de 2011

CERO	CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Contrato de Distribución Vía Aéreo Periférico Azo Norte y Az...															
1	157-21-20074624		LP	Ally Proveedor y Contratista S.A. de C.V.	Construcción del Distributor Vía Aéreo Periférico Azo Norte y Az...	15/02/2011	30/11/2011	172,376,362.35	7,407,186.25	0.00		0.00	01/10/2011	30/11/2011	6,995,961.21	7,408,158.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12 PENDIENTE DE LIQUIDAR EXISTE UN ADEUDO DE \$641,128.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2012 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011 PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALER								172,376,362.35	7,407,186.25	0.00			6,995,961.21	7,408,158.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
172,376,362.35	0.00	0.00
		0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,158.04	0.00	100.00%	99.74%



Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4000.0040

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



COMTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CDO	NOMBRE CONTRATO	P. J.	MAGNITUD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CUMPLIDO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ACTIVIDAD		CONTRATO PÉNDIENTE			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	TERMINO	FIN	PAGADO	EN TRÁMITE	TOTAL	FINANCIERO		
1	DOOP/PRIL-1-020-14		LOCAL	LP	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS OBRAS 2014" (PAQUETE B) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01, SECUNDARIA "MARGEL GARCÉ", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DARRA NO. 04 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN STAPILAPA.	3-04-14	31-03-14	\$21,987,000.00	\$21,987,000.00	0.00	ACTIVIDAD	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
											ABANDONADO	NO									
											TERMINADO	NO									

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA EFECTUO LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y PAGUENTO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA AREA SUCESORIA DE LOS TRABAJOS, SE DAN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN SITUACIONES EN ACERCA DEPENDIENDO DE QUE EN ESTA CARRERA (D.O. SUBCOMITÉ) YA EXISTE UN REPORTE ENTREGADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE PROGRAMAS	TOTAL DE OBRAS
\$21,987,000.00	0.00	0.00
	ABANDONADO	0.00
	TERMINADO	0.00
	NO ABANDONADO	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PAGADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$21,987,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%

RENÉ LUIS QUIÑONES OCHOA
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

000 0043



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	4	0	0	1	3	0	4	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de octubre de 2017

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTECIPIO	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidad Primaria del Distrito Federal.			7,586,718.20	3,793,359.10	0.00				0.00	3,793,359.10	0.00				
1	030P-011-046-15	19/06/2015	OBRA PÚBLICA	IMAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y operativo de 20 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivados de acciones programadas, acciones correctivas y reportes realizados mediante Sistema de Monitoreo	17/06/2015	31/03/2016	7,586,718.20	3,793,359.10	0.00	ANTECIPIO	0.00	NA	NA	0.00	3,793,359.10	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADDFAD, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOB. Reemplazado el 31-01-2017.
TOTAL								7,586,718.20	3,793,359.10	0.00			0.00	3,793,359.10	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTECIPOS						
7,586,718.20	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTECIPIO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTECIPIO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTECIPIO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,793,359.10	0.00	100.00%	95.04%



Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

000 0047



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCMTITLÁN
SETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



GUATEMALA, 19 DE OCTUBRE DE 2011

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO EJECUCIÓN		MONTOS CONTRACTADOS TOTAL	MONTOS CONTRACTADOS EJERCIDOS	EJECUCIÓN	CONVENIO (PROMEDIO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTOS	TRABAJOS	EN TRABAJO	TRABAJO	TERMINADO		
1	DOOP-LPRL-0-206-10	URUBA	LP	WSPU KOPS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TAPALAPA II"	25-04-10	31-08-10	\$84,351,487.20	\$84,351,487.20	0.00	ANTESPO	NA	NA	NA	\$84,035,848.88	\$0.00	100.00%	95.49%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ORDEN DE CONTRA LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DANDO UN RESULTADO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	DOOP-PL-0-098-10	URUBA	IA	BERNARDI Y ROSALES INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "TAPALAPA II"	8-04-10	31-08-10	\$2,380,142.00	\$2,380,142.00	0.00	ANTESPO	NA	NA	NA	\$2,325,848.88	\$0.00	100.00%	95.40%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ORDEN DE CONTRA LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DANDO UN RESULTADO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	DOOP-PL-4-021-10	FOYUNAL	IA	DR. CONSTRUCCION ALTORIS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE DERMATISA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PERDOMO	9-ago-10	31-08-10	\$3,698,796.33	\$3,698,796.33	0.00	ANTESPO	NA	NA	NA	\$3,698,796.00	\$0.00	100.00%	95.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A PROCLAMAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCION	TOTAL DE ANTESPO
78,713,437.53	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
78,286,936.88	0.00
	100.00%
	95.12%

ING. BERNARDO GUTIERREZ OSORIO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "I"

000 0049



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	23	0	0	12	11	0	23	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/10/2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de octubre de 2017

CASO	NOMBRE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ACTIVO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PROBADA	EN FRASCO	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Puentes Estreos			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,227,956.21	0.00					
1	DOOP-OPS-4-822-16	RECURSOS FEDERALES	OP	SISTEMAS MULTIMODALES S.A. DE CV	Proyecto integral de abastecimiento energético y construcción de un sistema de recuperación de energía en las edificaciones de Oficinas, Museo Iturbide y antiguo Palacio de Justicia.	20/08/2016	28/08/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 29-jun-17.	
					Reparación de infraestructura Urbana Residencial de Puentes Estreos en Valdelebrón Primario del Distrito Federal			428,522.12	428,522.12	0.00				0.00	402,320.49	0.00					
2	DOOP-ADU-4-844-16	RECURSOS FEDERALES	OC	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE CV	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para la reparación de las y áreas de labores de la zona Sur Oriente del Puentes Vehicular, Deportivo, Moctezuma ubicado en la intersección de las Avenidas 204 y 802 Zona Sur Juan de Aragón 19, Sección C.P. 07090 Delegación Cuauhtémoc, México en la Ciudad de México.	01/10/2016	01/10/2016	428,522.12	428,522.12	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
					Reparación y conservación de salas de prensa en el primer piso del antiguo Palacio del Ayuntamiento			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,991.95	0.00					
3	DOOP-AL-4-853-16	RECURSOS FEDERALES	OP	PROYECTOR Y ADMINISTRACIÓN DE RESERVA CIVIL S.A. DE CV	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para restauración y conservación de salas de prensa en el primer piso del antiguo Palacio del Ayuntamiento ubicado en Plaza de la Constitución número 2, entre Avenida 20 de Febrero y Calle 2 de febrero, Colonia Centro C.P. 06020 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/02/2016	31/03/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,924.98	15,348,924.98	0.00				0.00	14,878,717.24	0.00					
4	DOOP-AL-1-078-16	RECURSOS FEDERALES	OP	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE CV	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuauhtémoc y México con 8 Módulos, Actopan con 4 Módulos, Cuajimalpa con 3 Módulos, Nueva Cuajimalpa con 10 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	6,238,362.71	6,238,362.71	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Cuajimalpa con 7 Módulos, ubicado con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 3 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.42	5,275,406.42	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

000.0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Cuadro 1.11 de febrero de 2017

CASO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICI	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
6	DOOP-4-L-128-16	RECURSOS REGALES	40	EDIFICIO INDOORNA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Reparación física y de Centro Administrativo y Proceso de obra de Obra de Mejoramiento Pavimento a Construcción en 36 Módulos de Polifunción Ciudadana y Seguridad Pública ubicada en las Delegaciones Tlalca y con 11 Módulos, sumando con 4 Módulos, Tlalca con 2 Módulos, sumando con 10 Módulos, sumando con 1 Módulo, sumando con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 1 Módulo, Benito Juárez con 3 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 10 Módulos, Salazar A. Madariaga con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Xalisco con 4 Módulos a tener dentro de permiso de la Ciudad de México a gran escala y terreno asignado.	20122016	31/122016	837,266.40	837,266.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	773,843.44	0.00	100.00%	93.43%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México			88,783,883.53	88,783,883.53	0.00				0.00	48,297,290.24	0.00				
7	DOOP-4-L-127-16	RECURSOS REGALES	14	PROVEEDORA CONRADO S.A. DE CV	Reparación a 4 Escuelas (Punto 1) Integrado en San Doroteo No. 190 "Carmen Berio", Huelga St. Anselmo, Primera Carmen Berio, Cuauhtémoc No. 40 ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México a gran escala y terreno asignado.	20122016	31/122016	5,588,400.29	5,588,400.29	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	5,309,886.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 15-sep-17.
8	DOOP-4-L-127-16	RECURSOS REGALES	14	PROVEEDORA CONRADO S.A. DE CV	Reparación a 7 escuelas (Punto 2) Integrado en Escuelas Secundaria 111, Alameda del Sur, Primaria Joséfa Díaz de Guzmán, Secundaria 278 John Dewey, Primaria Benito Ariz, Primaria Valente Nizquez Vera, Primaria Antonio Soto Urua, Secundaria Tío José Francisco José Benavente, etc.	20122016	31/122016	10,218,773.26	10,218,773.26	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	9,915,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
9	DOOP-4-L-129-16	RECURSOS REGALES	14	PROVEEDORA CONRADO S.A. DE CV	Reparación a 10 Escuelas (Punto 3) Integrado en Escuelas Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profra Emma Otero, Escuela Primaria Procelinas de México, Vicente Fox, Primaria Andrés Bello, Primaria Jesús de Nazareth, Primaria 4to. José Benavente, Escuela Primaria Talapalapa de México, Primaria Ochoa, Secundaria Escuela Secundaria No. 30 "Luisa Calderón" Escuela Primaria Ángel Arguero, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Cuauhtémoc, Escuela Primaria Francisco Berio, Escuela Primaria Rosales Berio, Escuela Secundaria 289, Deportivo José Salas, Jardín de niños Francisco D. Peña, Jardín de niños Genaro Aguirre, P.O. de 8001 y 8002, Jardín de niños Francisco L. Guadalupe, en las Delegaciones Miguel Alemán y Amatepec en la Ciudad de México a gran escala y terreno asignado.	20122016	31/122016	9,587,879.40	9,587,879.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	9,308,801.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
10	DOOP-4-L-128-16	RECURSOS REGALES	14	DISTRIBUCION S.A. DE CV	Reparación a 10 escuelas (Punto 4) Integrado en Escuelas Prim. Amalía Berio, Prim. Evolución de Oaxaca y Prim. Amalía L. Alvarado Guzmán, Prim. Guadalupe, Prim. Carlos Ochoa, Presidente Miguel Alemán, Prim. Carlos A. Castro, Prim. Carlos Chon, Prim. José Joaquín Torres, Prim. Guadalupe Berio, Prim. Enrique Gallego, ubicada en las Delegaciones Benito Juárez y Amatepec en la Ciudad de México a gran escala y terreno asignado.	20122016	31/122016	10,444,838.86	10,444,838.86	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	10,131,090.94	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.

006 0.54

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Centro de Operación de Obras Públicas
 Calle de la Constitución s/n, Ciudad de México, C.F.



GOBIERNO FEDERAL
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

ORDEN	NOMBRE	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUTADO	EJECUCIÓN	ACTIVIDADES		CONVENIO PERIODICAMENTE			DEFINICIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	RECIBO	REVISADO	MONTO	HECHO	EN TRÁMITE	FÍSICO	CONVENIO	
1	DDOP-ADL-1-025-18	174418	SI	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A DE C.V.	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMALPA, UBICADO EN LA 14 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO, ESCUOLA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACION CUAMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-nov-18	\$208,186.12	\$208,186.12	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FACILITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS
2	DDOP-ADL-8-013-18	174418	SI	ASISTENTE Y ASISTENTE INGENIERIA S.A DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (TAPALAPA II) UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANANA 461, ENTRE CALLE RODRIGO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION UTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO	8-ago-18	31-dic-18	\$1,682,994.48	\$1,682,994.48	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$1,673,803.08	\$0.00	100.00%	98.47%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FACILITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS
3	DDOP-ADL-6-019-18	160424	SI	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORIA MEXICO SA DE CV	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ" UBICADA EN SIDA Y ROVEROSA N. 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VERUSTIANO CARRANZA	22-ago-18	30-dic-18	\$3,481,701.17	\$3,481,701.17	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$3,390,543.02	\$91,803.44	100.00%	98.20%	CONTRATO AUDITADO DE DDT ATENCION A LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL EN ESPERA DE RESOLUTIVO
4	DDOP-LPNL-1-024-18	160424	L.P.N.	INNOVACIONES SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ" UBICADA EN SIDA Y ROVEROSA N. 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VERUSTIANO CARRANZA	5-ago-18	31-dic-18	\$62,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$61,548,214.44	\$0.00	100.00%	98.30%	CONTRATO AUDITADO DE DDT ATENCION A LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL EN ESPERA DE RESOLUTIVO
5	DDOP-LPNL-1-025-18	160424	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCCIONES SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (TAPALAPA II) UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANANA 461, ENTRE CALLE RODRIGO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION UTAPALAPA	24-ago-18	31-dic-18	\$28,942,829.03	\$28,942,829.03	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$24,808,043.88	\$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FACILITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS
6	DDOP-LPNL-5-030-18	140426	L.P.N.	GRUPO S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMALPA, UBICADO EN LA 14 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO, ESCUOLA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUAMALPA MORELOS	15-ago-18	31-dic-17	\$10,738,820.30	\$9,221,288.58	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$10,300,957.07	\$0.00	95.44%	91.46%	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS ADMINISTRATIVAS
7	DDOP-ADL-5-033-18	174418	SI	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORIA MEXICO SA DE CV	UNIDAD VERIFICADORA DE METALACIONES ELECTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ" UBICADA EN SIDA Y ROVEROSA N. 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VERUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO	1-ago-18	30-dic-18	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$182,987.82	\$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A FACILITAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS
8	DDOP-ADL-5-035-18	174418	SI	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORIA MEXICO SA DE CV	SUPERVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUAMALPA UBICADO EN AV. 14 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACION CUAMALPA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	1-ago-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$295,187.35	0.00	INICIADO	NO	NA	NA	NA	\$872,147.90	\$0.00	71.36%	21.47%	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACION EN EL SUPLENTE UNICO DE ESTE CONTRATO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CDO	NOMBRE CONTRATO	P. E.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MANTENIMIENTO TOTAL	MANTENIMIENTO EJERCIDO EN	ECONOMÍA	ACTIVIDAD		CONTRATACIONES			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	NO ANTICIPA	ENCO	ENRANCO	ENRER	PAGAR	EN PAGAR	ENCO	ENRANCO	
9	DOOP-RL-6-008-16	LOCAL	LA	CONSTRUCCION HOSPITAL EN MORELIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA.	1-01-16	31-03-17	\$11,212,971.78	\$29,791.77	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO.
10	DOOP-AD-1-6-001-16	LOCAL	AD	ING. MARCEL ALONSO GONZALEZ CONTRERAS SORIANO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA UBICADO EN AVENIDA 19 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA.	1-01-16	31-03-17	\$98,198.94	\$26,207.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO.
11	DOOP-LN-7-3-009-16	HOSPITAL	LPA	PROYECTOS Y DESARROLLADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL CUJAMMALPA" BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO FIJADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SAN ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACION CUJAMMALPA DE MORELIA, CIUDAD DE MEXICO.	15-01-16	31-03-17	\$287,634,456.75	\$1,836,165.98	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA SE INFORMO A LA CONTRALORIA LA FALTA DE DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE UNICO DE ESTE CONTRATO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	TOTAL DE MANTENIMIENTOS
117,980,836.54	5.96	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL EJERCICIO
PAGAR EN PAGAR	PAGO EN PAGAR
117,980,836.54	\$1,836,165.98
0.00%	0.00%

ING. BERNARDO SUAREZ TORRES
SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	17	4	0	8	13	0	21	4

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Como al 31 de octubre de 2018

CUBO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MAYO CONTRATADO TOTAL	MAYO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ACTIVOS	CUBRIMIENTO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes			22,888,209.72	8,525,782.24	0.00				28,944,174	11,187,821.18	0.00						
1	000P-AD-L-000-1899102	GRUPO	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE CV	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal ubicado en avenida Ocho de Mayo número 18 Colonia Narayana Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	2016/02/15	2018/02/17	22,888,209.72	8,525,782.24	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicio concluido. Avance conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de liquidar y recepción. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mutuario. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato mutuario. Contrato generado en el ejercicio 2018, esto se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.	
					Demolición y retiro de material de las construcciones de Bulevar 18 y Miraflores 912			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	408,517.84	0.00						
2	000P-AD-L-000-18	RECUBRIMIENTO	AD	CONSTRUCCION DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTAÑO S.A. DE CV	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de las construcciones de Bulevar No. 18 y Miraflores No. 912 colonia Miraflores C.P. 06800, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del evento del 19 de septiembre de 2017	08/11/2018	21/01/2019	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicio concluido. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.	
					Demolición y retiro de material de construcciones en calle Hamburgue 112			9,700,000.00	9,700,000.00	0.00				0.00	9,700,000.00	0.00						
3	000P-AD-L-000-18	RECUBRIMIENTO	AD	PROCESO DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE CV	Demolición y retiro de material de construcciones ubicadas en calle de Hamburgue número 112 colonia Juárez C.P. 066 en la Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México. A consecuencia del evento del 19 de septiembre de 2017	08/11/2018	31/08/2018	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicio concluido. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
4	000P-AD-L-000-18	RECUBRIMIENTO	AD	GRUPO CONSTRUCTORA SIFSO S.A. DE CV	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de construcciones ubicadas en calle de Hamburgue número 112, colonia Juárez, C.P. 066 en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del evento del 19 de septiembre de 2017	08/11/2018	31/08/2018	488,000.00	488,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicio concluido. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
					Reforzamiento a Puente Peatonales en Vialidad Fronteras del Distrito Federal (2018)			13,419,848.10	13,419,848.10	0.00				0.00	11,187,821.18	0.00						
5	000P-AD-L-000-18	FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA ROSAM S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de perfiles sustentados mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y servicios programados.	04/03/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicio concluido. Recepcionado el 27-jun-18 Pendiente de liquidar.
6	000P-AD-L-000-18	FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	GRUPO Y SUBSISTEMAS ESPECIALES PARA PUENTES S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de perfiles sustentados mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y servicios programados.	04/03/2018	12/12/2018	9,278,182.41	9,278,182.41	0.00	ANTICIPO	0.00										Trabajo concluido. Pendiente de liquidar. Recepcionado el 29-may-18
7	000P-DIV-L-000-18	FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	OB	VECTOR INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. DE CV	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de perfiles sustentados mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y servicios programados.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,000.70	4,350,000.70	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicio concluido. Recepcionado el 25-jun-18 Pendiente de liquidar.
8	000P-AD-L-000-18	FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES SIFSO S.A. DE CV	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la Construcción del Reforzamiento correctivo y preventivo de 16 Puentes Peatonales y 4 servicios derivados de solicitudes sustentadas, solicitudes reportes al número de Atención 312 y servicios programados en diversas Delegaciones de la	14/03/2018	29/12/2018	599,063.09	599,063.09	0.00	ANTICIPO	0.00										Servicio concluido. Pendiente de liquidar y Recepción.

000 0168

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2018

Fecha al 31 de octubre de 2017

ORDEN	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ACCIONES		CONVINO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROGASA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
		REGISTRADO			Cable de México						FOR AMORTIZADA										
TOTALES								44,440,021.82	31,029,495.16	0.00			30,984,513.74	30,401,981.82	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ACCIONES
44,440,021.82	0.00	ANTECIP. 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZADA 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PROGASA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
30,984,513.74	0.00	91.00%	93.01%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Victor Manuel Santiago Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



Ing. Rogelio Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4






CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	0	0	2	1	2	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	0	58	0	58	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	25	0	3	1	21	1	21	0
TOTAL	100	1	3	3	95	3	95	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADUJIDACOS EN 2016 Y 14 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTON, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 12 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-3-442-19 Y DGCOP-LPN-L-1-429-19, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
TOTAL	14	1	0	0	15	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 7 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Fecha al 30 de octubre de 2019

CATEGORÍA	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	EJECUCIÓN	ESTIMACIÓN			AVANCE		OBSERVACIONES					
						INICIO	TERMINO				EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	EN TRÁMITE	FINANCIADO							
9	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	LPE	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación de la Clínica de Salud Hospital General, ubicado en Calle Balsa Branca, Colonia San Felipe Amador, C.P. 04740, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	20,421,439.00	20,421,439.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	20,421,390.00	0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	LPE	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación de la Clínica de Salud "Fajardo" ubicada en Prodigios y Los Niños, S/N, Col. Nueva, Cuauhtémoc, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	18,204,084.12	18,204,084.12	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	18,227,784.00	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	AD	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y ampliación de la Clínica de Salud "La Esperanza", ubicado en Calle Florida S/N, Col. Santa Fe, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 04500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	17,391,306.00	17,391,306.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	17,391,306.00	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Clínica de Salud Fajardo								4,973,818.28	4,973,818.28	0.00				0.00	4,973,818.28	0.00					
12	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	AD	ING. SALUDOMEX, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende el terreno del Hospital General de Fajardo y áreas adyacentes, ubicado en el Fraccionamiento Prodigios y Los Niños, S/N, Col. Nueva, Cuauhtémoc, Ciudad de México, con el fin de proporcionar la información necesaria para definir las características físicas del suelo de destino para la construcción del nuevo Hospital General de Fajardo.	01/10/2017	31/10/2017	1,122,800.20	1,122,800.20	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	1,122,731.07	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, estantería y servicios como instalación de conexiones y pago por el aprovechamiento de las áreas adyacentes al terreno ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Felipe Fajardo, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpam, en la Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	1,791,862.08	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios previos para la operación del Hospital y Centro de Salud de Fajardo, ubicado en el Fraccionamiento Prodigios y Los Niños, S/N, Col. Nueva, Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	1,107,548.94	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2000P-17N-1-4-00-01	00000001-0000-00	AD	ADIPAL, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas previas para la operación del Hospital y Centro de Salud de Fajardo, ubicado en el Fraccionamiento Prodigios y Los Niños, S/N, Col. Nueva, Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/10/2017	31/10/2017	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	0.00	0.00	437,382.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.		
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						01/10/2017	31/10/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES								989,916,675.73	989,916,675.73	0.00				183,834,538.03	608,479.00	99.99%	84.52%				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
989,916,675.73	0.00	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PARADA	EN TRÁMITE	FINANCIADO	FINANCIADO
183,834,538.03	608,479.00	99.99%	84.52%

E. María Rosendo
 Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

000.0073



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	0	0	2	1	2	1	0
TOTAL	3	0	0	2	1	2	1	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-3-443-19 Y DGCOP-LPN-L-1-429-19, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 21 de octubre de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-425-19	11	LPM	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	28-oct-19	21-dic-19	\$35,183,656.00	7,727,990.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	35,183,656.00	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-8-436-19	11	AD	Célinas de Irujo S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	28-oct-19	21-dic-19	\$1,998,200.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,998,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructores ASE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del Inbui, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	\$633,316.41		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	633,316.41	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								


NOTA 1: CON RELACION A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DGCOP-LPLF-889-17, DGCOP-LPN-L-3-123-19, DGCOP-LPN-L-4-178-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-196-19, DGCOP-AD-L-4-380-19, CORRESPONDIENTES A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGCOP-PPS-8432613, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NOTA 2: CON RELACION A LOS 2 CONTRATOS CON TERMINACION ANTICIPADA DGCOP-IR-L-1-415-19 Y DGCOP-IR-L-2-438-19, SE REALIZÓ OFICIO QUE DA POR CONCLUIDO EL CASO DE AMBOS CONTRATOS.

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-2-442-19 Y DGCOP-LPN-L-1-425-19, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
35,496,177.00	7,727,990.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
35,496,177.00	0.00	100.00	100.00



 Director General de Construcción de Obras Públicas "B"



 Director de Construcción de Obras Públicas "B"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	0	58	0	58	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

[Handwritten signature]



REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2011

CANTON	NOMBRE	C.C.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Ejecutado (Limpio)	Ejercidos	AVANCE		CONCRETO (PERCENTAJE)			DETALLE		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Antes	Después	Pres	Termino	Monto	Porcentaje	En Tiempo	Físico	Porcentaje	
						Antes	Después				Pres	Termino	Monto	Porcentaje	En Tiempo	Físico	Porcentaje			
1	DOCCP-ADL-0380-10	UNDAIS	AD	VALLE HONORABLE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOTL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N. COL. GUADALUPE TLATEMOC, ALCALDÍA TLATEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jun-10	9-ago-10	\$1,441,303.02	\$1,441,303.02	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$1,441,303.02	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DOCCP-ADL-0382-10	UNDAIS	AD	UNIBI GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTILES, PARA EL CDC ATAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA ATAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA ATAPALAPA, C.P. 06019 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jun-10	9-ago-10	\$1,376,025.86	\$1,376,025.86	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$1,376,025.86	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DOCCP-ADL-0384-10	UNDAIS	AD	VALLE HONORABLE S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCAN ACATEPEC, COL. AMPLIACION PROVIDENCIA, C.P. 01260 Y AV. ACUEDUCTO Y JEZUZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 01213, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-jun-10	26-ago-10	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$1,163,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DOCCP-PNL-4-075-10	UNDAIS	LPA	DISTRIBUIDORA DANIELA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) Y "DANCIA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CDE I FORTALEZ GUERRERO SAN ESCOLAR LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-10	6-dic-10	\$13,412,317.30	\$13,412,317.30	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$13,387,541.20	\$0.00	100.00%	84.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DOCCP-PNL-4-077-10	UNDAIS	LPA	SAMBASA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "DEPORTIVO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESCALERA REAL DE SAN MARTÍN N° 216, COL. REINOSA TAMALAPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jun-10	4-dic-10	\$16,073,326.06	\$16,073,326.06	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$16,044,823.06	\$0.00	100.00%	86.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DOCCP-PNL-4-076-10	UNDAIS	LPA	TRAYCO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PARQUE PATULLU", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO ALBA SAN COLONIA SANTA MARTHA ACATLÁN NORTE, ALCALDÍA ATAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-10	6-dic-10	\$14,023,018.80	\$14,023,018.80	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$4,307,326.80	\$0.00	30.00%	28.83%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPADADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DOCCP-PNL-4-080-10	UNDAIS	LPA	ART DISEÑO Y PROYECTOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "BORQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABIDO LT - 1 MC 176 COL. BORQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLATEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	13-jun-10	10-dic-10	\$7,102,815.94	\$7,102,815.94	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPADADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DOCCP-PNL-4-071-10	UNDAIS	LPA	SAMBASA DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) Y DANCIA DEPORTIVA, EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLATEMOC", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. ERMITA ATAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA ATAPALAPA, C.P. 06019 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	15-jun-10	7-dic-10	\$28,537,963.80	\$28,537,963.80	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$14,256,240.40	\$0.00	100.00%	42.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DOCCP-ADL-0378-10	UNDAIS	AD	UNIBI GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTILES, PARA EL COCORNADO SANAGÜEN Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN CALLE ANTONIO DE LEÓN SUPER MARGARITA Y 116, EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILO PERIFÉRICO Y DIAZ SOTO GAMA SAN VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA ATAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jun-10	24-ago-10	\$1,884,358.83	\$1,884,358.83	0.00	ANTES	DESPUES	NA	NA	NA	\$1,884,358.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

CANTON	NOMBRE (CORREO)	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO INICIAL (MILLONES DE PESOS)	MONTO CANCELADO (MILLONES DE PESOS)	COMPROBADO	ANTERIOR		OBRAS EN EJECUCIÓN			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PRELIMINAR	NA	PRELIMINAR	NA	PRELIMINAR	NA	PAGADA	EN TRÁMITE	COMPLETADA	
10	DDOCP/LPML-4-181-11	URBANA	LPA	COMARSA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES 9 DE ADOCTO" UBICADO EN CALLE BOCCARRA S/N, COLONIA 9 DE ADOCTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-11	9-ago-11	\$8,082,338.82	\$8,082,338.82	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$7,898,389.08	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DDOCP/LPML-4-149-11	URBANA	LPA	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ARAÚZ VI SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418 N° 191, COL. SAN JUAN DE ARAÚZ VI SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-ago-11	31-ago-11	\$11,595,790.38	\$11,595,790.38	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$1,707,880.71	\$0.00	17.28%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
12	DDOCP/LPML-4-152-11	URBANA	LPA	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACION DE BUSES, S.A. DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ARAÚZ VI SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418 N° 191, COL. SAN JUAN DE ARAÚZ VI SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN FEDERACIÓN DE FÚTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LAZARO GARDENAS TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	31-ago-11	\$16,028,595.35	\$16,028,595.35	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$28,410.88	\$0.00	1.80%	1.02%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
13	DDOCP/LPML-4-154-11	URBANA	LPA	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES NIÑO BRAULEY", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CALLE 3 ORENTE, FRANCISCO DEL PAZO Y TRONCOSO N° 80, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	30-ago-11	\$7,991,829.20	\$7,991,829.20	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$38,281.68	\$0.00	4.80%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.	
14	DDOCP/LPML-4-155-11	URBANA	LPA	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ALAMANDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN AVENIDA NO CHIRIBUSCO S/N, COLONIA ARNAL, 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	30-ago-11	\$16,257,806.17	\$16,257,806.17	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$1,152,381.04	\$0.00	2.87%	7.38%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
16	DDOCP/LPML-4-181-11	URBANA	LPA	AGUAS Y SANEAMIENTO INTEGRAL, S.A. DE CV	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL MAR N° 303, COL. ALISCO, C.P. 04880, ALCALDÍA DE COHACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-11	24-ago-11	\$29,554,572.57	\$29,554,572.57	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$1,736,417.82	\$0.00	10.00%	8.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
18	DDOCP/ML-4-181-11	URBANA	SA	BOCCA S.A. DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ALI CHAMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN BRUJUTCA PÚBLICA ALI CHAMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	31-ago-11	\$8,858,588.74	\$8,858,588.74	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$8,858,588.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DDOCP/ML-4-203-11	URBANA	SA	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ECODUARDES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN CARRETERA PACHO ALISCO N° 55, ALCALDÍA TLAPAL, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	28-ago-11	\$1,886,344.15	\$1,886,344.15	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$1,886,344.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DDOCP/ML-4-208-11	URBANA	SA	INGENIERO, S.A. DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. UBICADO EN BLANCO LERIO Y CALZADA DE TLAPAL, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-11	24-ago-11	\$821,034.85	\$821,034.85	0.00	PRELIMINAR	NA	NA	NA	\$821,034.85	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIYYS A 31 DE OCTUBRE DE 2011

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

CANTON	NOMBRE	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto contratados TOTAL	Monto contratados EJECUCIÓN 2011	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO		CUMPLIMIENTO			EFECTIVIDAD		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	
18	DDCOFAD-L-0219-10	URHAB	AD	FRANCO ACERAMER Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES EN COL- ONIA RIVIERA, ALCALDÍA (ZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-10	31-sep-10	\$1,027,027.18	\$1,027,027.18	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DDCOFAD-L-0217-10	URHAB	AD	IMP ACERAMER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOME SCOMALCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S DE MAYO Y BENITO JUAREZ, COLONIA SAN BARTOLOME SCOMALCO, ALCALDIA MUNA ALTA, CIUDAD DE MEXICO.	7-sep-10	30-sep-10	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DDCOFAD-L-0207-10	URHAB	AD	FRANCO ACERAMER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENOVACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA S. EDUARDO CALLE 4 COLONIA RENOVACION, ALCALDIA ZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	1-ago-10	21-ago-10	\$1,038,830.02	\$1,038,830.02	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DDCOFAD-L-0201-10	URHAB	AD	FRANCO ACERAMER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES CUERULLA DE PADRENA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACULTUN LT. 1, MZ. 16, COLONIA CUERULLA DE PADRENA, ALCALDIA TLAHPAN, CIUDAD DE MEXICO	20-sep-10	13-ago-10	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DDCOFAD-L-0203-10	URHAB	AD	FRANCO ACERAMER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTES "NOMPERA", UBICADO EN CALLE MARSEL Y ORETEL N° 307, MZ. 37, COL. LA NOVALENA, C.P. 0229 EN LA ALCALDIA TLAXIAC, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	05-sep-10	25-ago-10	\$393,290.71	\$393,290.71	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DDCOFAD-L-0205-10	URHAB	AD	CONSTRUCION Y ACABADOS SRM S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTES "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 0686, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-ago-10	30-ago-10	\$816,187.63	\$816,187.63	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DDCOFAD-L-0206-10	URHAB	L.P.	FRANCO ACERAMER S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "CAROLINA AV DEL TRABAJO SAN R. E.S. Y OTE. FERRICARRI, HDALVO, S20. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, EL PARQUE FCC. P. MIRANDA, CALLE FCC. P. MIRANDA EN COL. MERCADO DOMÉZ, (V) FRACCIÓN DE PRECIO EN SUPER MIRANDA T. SUPER MIRANDA T. V. CANCHA DEL PARQUE BENITO JUAREZ, AGUALES BERGAM EN ESO. PARCIAL PUNTO COL. STA. NAHA, ATAHUAMAN, V. PRECIO VALDES CALLE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTES "SABERES"	26-sep-10	25-ago-10	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	41.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DDCOFAD-L-0208-10	URHAB	AD	FRANCO ACERAMER S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES ESTACIÓN DE POLICIA FRAY SERVANDO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MER Y FRANCISCO DEL RASO Y TRONCOSO SAN, COLONIA JARDIN SALUDENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.	17-ago-10	9-sep-10	\$1,167,328.97	\$1,167,328.97	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DDCOFAD-L-0201-10	URHAB	L.P.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMATICA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) VOLCOMAC, S23 Y SUR AV. MORELOS EN COL. JARDIN SALUDENA	4-ago-10	23-sep-10	\$13,967,323.80	\$13,967,323.80	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

00000079



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CANTON	NOMBRE CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO EN	ECONOMÍA	AVANCE		ESTIMACIÓN			AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PROYECTO	FINANCIADO	PROYECTO	FINANCIADO	PROYECTO	FINANCIADO			
20	DOCCP-LPN-L-4-286-19	10/04/19	L.P.B.	MEDANO SAGUAMUN, S.A. DE C.V.	PROTECCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) 2 (E) 3 (E) 4 (E) 5 (E) 6 (E) 7 (E) 8 (E) 9 (E) 10 (E) 11 (E) 12 (E) 13 (E) 14 (E) 15 (E) 16 (E) 17 (E) 18 (E) 19 (E) 20 (E) 21 (E) 22 (E) 23 (E) 24 (E) 25 (E) 26 (E) 27 (E) 28 (E) 29 (E) 30 (E) 31 (E) 32 (E) 33 (E) 34 (E) 35 (E) 36 (E) 37 (E) 38 (E) 39 (E) 40 (E) 41 (E) 42 (E) 43 (E) 44 (E) 45 (E) 46 (E) 47 (E) 48 (E) 49 (E) 50 (E) 51 (E) 52 (E) 53 (E) 54 (E) 55 (E) 56 (E) 57 (E) 58 (E) 59 (E) 60 (E) 61 (E) 62 (E) 63 (E) 64 (E) 65 (E) 66 (E) 67 (E) 68 (E) 69 (E) 70 (E) 71 (E) 72 (E) 73 (E) 74 (E) 75 (E) 76 (E) 77 (E) 78 (E) 79 (E) 80 (E) 81 (E) 82 (E) 83 (E) 84 (E) 85 (E) 86 (E) 87 (E) 88 (E) 89 (E) 90 (E) 91 (E) 92 (E) 93 (E) 94 (E) 95 (E) 96 (E) 97 (E) 98 (E) 99 (E) 100 (E) 101 (E) 102 (E) 103 (E) 104 (E) 105 (E) 106 (E) 107 (E) 108 (E) 109 (E) 110 (E) 111 (E) 112 (E) 113 (E) 114 (E) 115 (E) 116 (E) 117 (E) 118 (E) 119 (E) 120 (E) 121 (E) 122 (E) 123 (E) 124 (E) 125 (E) 126 (E) 127 (E) 128 (E) 129 (E) 130 (E) 131 (E) 132 (E) 133 (E) 134 (E) 135 (E) 136 (E) 137 (E) 138 (E) 139 (E) 140 (E) 141 (E) 142 (E) 143 (E) 144 (E) 145 (E) 146 (E) 147 (E) 148 (E) 149 (E) 150 (E) 151 (E) 152 (E) 153 (E) 154 (E) 155 (E) 156 (E) 157 (E) 158 (E) 159 (E) 160 (E) 161 (E) 162 (E) 163 (E) 164 (E) 165 (E) 166 (E) 167 (E) 168 (E) 169 (E) 170 (E) 171 (E) 172 (E) 173 (E) 174 (E) 175 (E) 176 (E) 177 (E) 178 (E) 179 (E) 180 (E) 181 (E) 182 (E) 183 (E) 184 (E) 185 (E) 186 (E) 187 (E) 188 (E) 189 (E) 190 (E) 191 (E) 192 (E) 193 (E) 194 (E) 195 (E) 196 (E) 197 (E) 198 (E) 199 (E) 200 (E) 201 (E) 202 (E) 203 (E) 204 (E) 205 (E) 206 (E) 207 (E) 208 (E) 209 (E) 210 (E) 211 (E) 212 (E) 213 (E) 214 (E) 215 (E) 216 (E) 217 (E) 218 (E) 219 (E) 220 (E) 221 (E) 222 (E) 223 (E) 224 (E) 225 (E) 226 (E) 227 (E) 228 (E) 229 (E) 230 (E) 231 (E) 232 (E) 233 (E) 234 (E) 235 (E) 236 (E) 237 (E) 238 (E) 239 (E) 240 (E) 241 (E) 242 (E) 243 (E) 244 (E) 245 (E) 246 (E) 247 (E) 248 (E) 249 (E) 250 (E) 251 (E) 252 (E) 253 (E) 254 (E) 255 (E) 256 (E) 257 (E) 258 (E) 259 (E) 260 (E) 261 (E) 262 (E) 263 (E) 264 (E) 265 (E) 266 (E) 267 (E) 268 (E) 269 (E) 270 (E) 271 (E) 272 (E) 273 (E) 274 (E) 275 (E) 276 (E) 277 (E) 278 (E) 279 (E) 280 (E) 281 (E) 282 (E) 283 (E) 284 (E) 285 (E) 286 (E) 287 (E) 288 (E) 289 (E) 290 (E) 291 (E) 292 (E) 293 (E) 294 (E) 295 (E) 296 (E) 297 (E) 298 (E) 299 (E) 300 (E) 301 (E) 302 (E) 303 (E) 304 (E) 305 (E) 306 (E) 307 (E) 308 (E) 309 (E) 310 (E) 311 (E) 312 (E) 313 (E) 314 (E) 315 (E) 316 (E) 317 (E) 318 (E) 319 (E) 320 (E) 321 (E) 322 (E) 323 (E) 324 (E) 325 (E) 326 (E) 327 (E) 328 (E) 329 (E) 330 (E) 331 (E) 332 (E) 333 (E) 334 (E) 335 (E) 336 (E) 337 (E) 338 (E) 339 (E) 340 (E) 341 (E) 342 (E) 343 (E) 344 (E) 345 (E) 346 (E) 347 (E) 348 (E) 349 (E) 350 (E) 351 (E) 352 (E) 353 (E) 354 (E) 355 (E) 356 (E) 357 (E) 358 (E) 359 (E) 360 (E) 361 (E) 362 (E) 363 (E) 364 (E) 365 (E) 366 (E) 367 (E) 368 (E) 369 (E) 370 (E) 371 (E) 372 (E) 373 (E) 374 (E) 375 (E) 376 (E) 377 (E) 378 (E) 379 (E) 380 (E) 381 (E) 382 (E) 383 (E) 384 (E) 385 (E) 386 (E) 387 (E) 388 (E) 389 (E) 390 (E) 391 (E) 392 (E) 393 (E) 394 (E) 395 (E) 396 (E) 397 (E) 398 (E) 399 (E) 400 (E) 401 (E) 402 (E) 403 (E) 404 (E) 405 (E) 406 (E) 407 (E) 408 (E) 409 (E) 410 (E) 411 (E) 412 (E) 413 (E) 414 (E) 415 (E) 416 (E) 417 (E) 418 (E) 419 (E) 420 (E) 421 (E) 422 (E) 423 (E) 424 (E) 425 (E) 426 (E) 427 (E) 428 (E) 429 (E) 430 (E) 431 (E) 432 (E) 433 (E) 434 (E) 435 (E) 436 (E) 437 (E) 438 (E) 439 (E) 440 (E) 441 (E) 442 (E) 443 (E) 444 (E) 445 (E) 446 (E) 447 (E) 448 (E) 449 (E) 450 (E) 451 (E) 452 (E) 453 (E) 454 (E) 455 (E) 456 (E) 457 (E) 458 (E) 459 (E) 460 (E) 461 (E) 462 (E) 463 (E) 464 (E) 465 (E) 466 (E) 467 (E) 468 (E) 469 (E) 470 (E) 471 (E) 472 (E) 473 (E) 474 (E) 475 (E) 476 (E) 477 (E) 478 (E) 479 (E) 480 (E) 481 (E) 482 (E) 483 (E) 484 (E) 485 (E) 486 (E) 487 (E) 488 (E) 489 (E) 490 (E) 491 (E) 492 (E) 493 (E) 494 (E) 495 (E) 496 (E) 497 (E) 498 (E) 499 (E) 500 (E) 501 (E) 502 (E) 503 (E) 504 (E) 505 (E) 506 (E) 507 (E) 508 (E) 509 (E) 510 (E) 511 (E) 512 (E) 513 (E) 514 (E) 515 (E) 516 (E) 517 (E) 518 (E) 519 (E) 520 (E) 521 (E) 522 (E) 523 (E) 524 (E) 525 (E) 526 (E) 527 (E) 528 (E) 529 (E) 530 (E) 531 (E) 532 (E) 533 (E) 534 (E) 535 (E) 536 (E) 537 (E) 538 (E) 539 (E) 540 (E) 541 (E) 542 (E) 543 (E) 544 (E) 545 (E) 546 (E) 547 (E) 548 (E) 549 (E) 550 (E) 551 (E) 552 (E) 553 (E) 554 (E) 555 (E) 556 (E) 557 (E) 558 (E) 559 (E) 560 (E) 561 (E) 562 (E) 563 (E) 564 (E) 565 (E) 566 (E) 567 (E) 568 (E) 569 (E) 570 (E) 571 (E) 572 (E) 573 (E) 574 (E) 575 (E) 576 (E) 577 (E) 578 (E) 579 (E) 580 (E) 581 (E) 582 (E) 583 (E) 584 (E) 585 (E) 586 (E) 587 (E) 588 (E) 589 (E) 590 (E) 591 (E) 592 (E) 593 (E) 594 (E) 595 (E) 596 (E) 597 (E) 598 (E) 599 (E) 600 (E) 601 (E) 602 (E) 603 (E) 604 (E) 605 (E) 606 (E) 607 (E) 608 (E) 609 (E) 610 (E) 611 (E) 612 (E) 613 (E) 614 (E) 615 (E) 616 (E) 617 (E) 618 (E) 619 (E) 620 (E) 621 (E) 622 (E) 623 (E) 624 (E) 625 (E) 626 (E) 627 (E) 628 (E) 629 (E) 630 (E) 631 (E) 632 (E) 633 (E) 634 (E) 635 (E) 636 (E) 637 (E) 638 (E) 639 (E) 640 (E) 641 (E) 642 (E) 643 (E) 644 (E) 645 (E) 646 (E) 647 (E) 648 (E) 649 (E) 650 (E) 651 (E) 652 (E) 653 (E) 654 (E) 655 (E) 656 (E) 657 (E) 658 (E) 659 (E) 660 (E) 661 (E) 662 (E) 663 (E) 664 (E) 665 (E) 666 (E) 667 (E) 668 (E) 669 (E) 670 (E) 671 (E) 672 (E) 673 (E) 674 (E) 675 (E) 676 (E) 677 (E) 678 (E) 679 (E) 680 (E) 681 (E) 682 (E) 683 (E) 684 (E) 685 (E) 686 (E) 687 (E) 688 (E) 689 (E) 690 (E) 691 (E) 692 (E) 693 (E) 694 (E) 695 (E) 696 (E) 697 (E) 698 (E) 699 (E) 700 (E) 701 (E) 702 (E) 703 (E) 704 (E) 705 (E) 706 (E) 707 (E) 708 (E) 709 (E) 710 (E) 711 (E) 712 (E) 713 (E) 714 (E) 715 (E) 716 (E) 717 (E) 718 (E) 719 (E) 720 (E) 721 (E) 722 (E) 723 (E) 724 (E) 725 (E) 726 (E) 727 (E) 728 (E) 729 (E) 730 (E) 731 (E) 732 (E) 733 (E) 734 (E) 735 (E) 736 (E) 737 (E) 738 (E) 739 (E) 740 (E) 741 (E) 742 (E) 743 (E) 744 (E) 745 (E) 746 (E) 747 (E) 748 (E) 749 (E) 750 (E) 751 (E) 752 (E) 753 (E) 754 (E) 755 (E) 756 (E) 757 (E) 758 (E) 759 (E) 760 (E) 761 (E) 762 (E) 763 (E) 764 (E) 765 (E) 766 (E) 767 (E) 768 (E) 769 (E) 770 (E) 771 (E) 772 (E) 773 (E) 774 (E) 775 (E) 776 (E) 777 (E) 778 (E) 779 (E) 780 (E) 781 (E) 782 (E) 783 (E) 784 (E) 785 (E) 786 (E) 787 (E) 788 (E) 789 (E) 790 (E) 791 (E) 792 (E) 793 (E) 794 (E) 795 (E) 796 (E) 797 (E) 798 (E) 799 (E) 800 (E) 801 (E) 802 (E) 803 (E) 804 (E) 805 (E) 806 (E) 807 (E) 808 (E) 809 (E) 810 (E) 811 (E) 812 (E) 813 (E) 814 (E) 815 (E) 816 (E) 817 (E) 818 (E) 819 (E) 820 (E) 821 (E) 822 (E) 823 (E) 824 (E) 825 (E) 826 (E) 827 (E) 828 (E) 829 (E) 830 (E) 831 (E) 832 (E) 833 (E) 834 (E) 835 (E) 836 (E) 837 (E) 838 (E) 839 (E) 840 (E) 841 (E) 842 (E) 843 (E) 844 (E) 845 (E) 846 (E) 847 (E) 848 (E) 849 (E) 850 (E) 851 (E) 852 (E) 853 (E) 854 (E) 855 (E) 856 (E) 857 (E) 858 (E) 859 (E) 860 (E) 861 (E) 862 (E) 863 (E) 864 (E) 865 (E) 866 (E) 867 (E) 868 (E) 869 (E) 870 (E) 871 (E) 872 (E) 873 (E) 874 (E) 875 (E) 876 (E) 877 (E) 878 (E) 879 (E) 880 (E) 881 (E) 882 (E) 883 (E) 884 (E) 885 (E) 886 (E) 887 (E) 888 (E) 889 (E) 890 (E) 891 (E) 892 (E) 893 (E) 894 (E) 895 (E) 896 (E) 897 (E) 898 (E) 899 (E) 900 (E) 901 (E) 902 (E) 903 (E) 904 (E) 905 (E) 906 (E) 907 (E) 908 (E) 909 (E) 910 (E) 911 (E) 912 (E) 913 (E) 914 (E) 915 (E) 916 (E) 917 (E) 918 (E) 919 (E) 920 (E) 921 (E) 922 (E) 923 (E) 924 (E) 925 (E) 926 (E) 927 (E) 928 (E) 929 (E) 930 (E) 931 (E) 932 (E) 933 (E) 934 (E) 935 (E) 936 (E) 937 (E) 938 (E) 939 (E) 940 (E) 941 (E) 942 (E) 943 (E) 944 (E) 945 (E) 946 (E) 947 (E) 948 (E) 949 (E) 950 (E) 951 (E) 952 (E) 953 (E) 954 (E) 955 (E) 956 (E) 957 (E) 958 (E) 959 (E) 960 (E) 961 (E) 962 (E) 963 (E) 964 (E) 965 (E) 966 (E) 967 (E) 968 (E) 969 (E) 970 (E) 971 (E) 972 (E) 973 (E) 974 (E) 975 (E) 976 (E) 977 (E) 978 (E) 979 (E) 980 (E) 981 (E) 982 (E) 983 (E) 984 (E) 985 (E) 986 (E) 987 (E) 988 (E) 989 (E) 990 (E) 991 (E) 992 (E) 993 (E) 994 (E) 995 (E) 996 (E) 997 (E) 998 (E) 999 (E) 1000 (E)	10-05-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$57,930,361.42	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
20	DOCCP-AD-L-1-282-19	10/04/19	AD	CONSTRUCION Y ALBERGUE DE HABITACIONES S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COXCOACAY CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MISILE LERDO DE TEJADA", CFC "FAMILIA JUÁREZ NAJAY", CAD 30, CFC "CUAUHTEMOC", CFC "REPUBLICA ESPAÑOLA" Y CAD 76, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-05-19	31-05-19	\$6,881,985.55	\$6,881,985.55	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$6,881,985.55	\$4,823,987.22	100.0%	75.9%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
20	DOCCP-AD-L-2-298-19	10/04/19	AD	CONSTRUCION Y ALBERGUE DE HABITACIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -85 "UTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANABÍ ESCOBARÓN SIN COL. CHIMARRO DE JUÁREZ ALCALDÍA UTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-05-19	20-06-19	\$1,295,188.25	\$1,295,188.25	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,295,188.25	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
21	DOCCP-AD-L-2-287-19	10/04/19	AD	CONSTRUCION Y ALBERGUE DE HABITACIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -85 "ALVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-05-19	20-06-19	\$1,798,048.82	\$1,798,048.82	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,798,048.82	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
22	DOCCP-AD-L-3-302-19	10/04/19	AD	CONSTRUCION Y ALBERGUE DE HABITACIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -85 "VENUSTIANO CARRANZA" UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRENQUEL, ESQUINA PRAY BERNARDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BAURERNA, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-05-19	20-06-19	\$1,298,895.83	\$1,298,895.83	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,298,895.83	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
22	DOCCP-AD-L-3-303-19	10/04/19	AD	PROYECTAL S DE RL DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 86 "WIKKER" UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ 16, CDS. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-05-19	20-06-19	\$1,825,442.20	\$1,825,442.20	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,825,442.20	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
24	DOCCP-AD-L-3-315-19	10/04/19	AD	URBA FINE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES CDS BENTO JUÁREZ A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR DOAMPO, COLONIA BENTO JUÁREZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO	22-05-19	11-06-19	\$1,761,361.82	\$1,761,361.82	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,761,361.82	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
25	DOCCP-AD-L-3-317-19	10/04/19	AD	URBA FINE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES N.P.C. SAN LUIS TLAXIEMALCO - A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AVENIDA AND DE JUÁREZ N° 8795, COLONIA SAN LUIS TLAXIEMALCO, ALCALDÍA SCOTSMO, CIUDAD DE MÉXICO	22-05-19	11-06-19	\$1,798,015.55	\$1,798,015.55	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,798,015.55	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
26	DOCCP-AD-L-3-321-19	10/04/19	AD	URBA FINE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA ORIENTE B	22-05-19	29-06-20	\$1,858,801.94	\$1,858,801.94	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,858,801.94	\$0.00	100.0%	81.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO
27	DOCCP-AD-L-3-322-19	10/04/19	AD	URBA FINE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) ZONA NORTE B	22-05-19	29-06-20	\$1,858,801.94	\$1,858,801.94	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	\$1,858,801.94	\$0.00	100.0%	81.0%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO

0000080



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCIO 2019

CANT	NOMBRE	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Original \$ MIL	Monto Ponderado EJERCIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPA		CONVENIO PERIODICO ANTE			CERTIFICACION		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				RECIBO	EMISAS	MONTO	PALACIO	EN TIEMPO	FISICO	FINANCIERO				
38	DOCCO-AD-L-3-333-19	10/04/19	A.O.	SIEMSA CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA SUR 2	23-03-19	29-06-20	\$1,803,177.00	\$1,803,177.00	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$1,837,131.04	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
39	DOCCO-AD-L-3-334-19	10/04/19	A.O.	SIEMSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA SUR 1	23-03-19	29-06-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$1,834,801.27	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
40	DOCCO-AD-L-3-344-19	10/04/19	A.O.	PA CONSTRUCION DE SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), "ADICION DE COMPUTADORAS INSTALACION DE VOZ Y DATOS E MAQUINARIA INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PLAZAS CANTERA, PLAZAS RICHARD WAGNER, PLAZAS XALLI, PLAZAS EL CAPULIN, PLAZAS LA ARAYA, PLAZAS SANTA FE, PLAZAS CENTRO COMUNITARIO WITZILAN, PLAZAS PUECO, PLAZAS CENTRO DE ABASTO, PLAZAS SAN FRANCISCO, PLAZAS CENTRO DE INCLUACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PLAZAS CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA, PLAZAS MARGARITA MADA DE JIMENEZ, PLAZAS CENTRO DE DESARROLLO OMBALJA, PLAZAS ATLAMPA, PLAZAS CENTRO COMUNITARIO FREDA ENZO, PLAZAS SANTA SALVANA, PLAZAS CHA, PLAZAS JOSE MARTE, PLAZAS GABRIELA MISTRAL, PLAZAS ESTACION DE POLICIA SAN BARTOLOME XICOMILCO, PLAZAS ACAPALTEPEC Y PLAZAS SERCO SANTIAGO TLATEHUALCO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	23-03-19	30-06-19	\$405,539.76	\$405,539.76	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$405,539.76	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
41	DOCCO-AD-L-3-349-19	10/04/19	A.O.	HERACLIENA SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PUERTO DE PALDIS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALDIS ESCUENA CALLE PUERTO DEL COLONIA PUERTO DE SAN JUAN DE ARAUCO, ALCALDIA MEXISTAVIA A. MADRID, CIUDAD DE MEXICO.	23-03-19	11-06-19	\$1,856,833.04	\$1,856,833.04	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$1,856,833.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
42	DOCCO-AD-L-3-350-19	10/04/19	A.O.	EPIC SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA ORIENTE 2	23-03-19	9-06-20	\$1,817,863.36	\$1,817,863.36	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$1,285,980.37	\$0.00	100.00%	75.81%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
43	DOCCO-AD-L-3-353-19	10/04/19	A.O.	EPIC SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RENOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA ORIENTE 3	23-03-19	9-06-20	\$1,862,968.82	\$1,862,968.82	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$1,862,968.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
44	DOCCO-AD-L-3-354-19	10/04/19	A.O.	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO DE SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES PARA GUARDA DE DESAFORNOS ESCOLARES FREDS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-03-19	20-06-19	\$487,029.56	\$487,029.56	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$487,029.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
45	DOCCO-AD-L-3-358-19	10/04/19	A.O.	SIEMSA TMS SA DE CV	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL MAR COL. ALISCO, ALCALDIA COYOACAN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-03-19	31-05-19	\$328,379.00	\$328,379.00	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$328,379.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO
46	DOCCO-AD-L-3-363-19	10/04/19	A.O.	INVERSIÓN Y CONSTRUCION SIEMSA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTES PARA EL CAS 19 Y EL CAS 202 DEL LEGISLATURA	23-03-19	21-06-19	\$388,295.26	\$388,295.26	0.00	ANTICIPA NA	AMORTIZADO NA	FORAMORTIZADO NA	NA	NA	NA	\$388,295.26	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

CANTON	NOMBRE	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CANTIDAD TOTAL	MAYOR CANTIDAD EJECUTADA	ECONOMÍA	AVANCE		COMANDO PERIÓDICO			DETENCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTERIOR	ACTUAL	INICIO	TERMINO	MONTO	PLAZA	EN TERMINO	FINANCIADO	PROCESADO	
47	DOCCP/AD-1-384-15	15/04/15	AD	DESMARILLO INGENIERIA ABOGADO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SN. COLONIA CENTRAL DE ABASSTO, ALCALDÍA UXTAPILAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-mar-15	30-mar-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DOCCP/LPN-4-375-15	10/04/15	L.P.N	CASO Y ANDRÉS S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) I PRECIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUALCERRIO SN. COL. SALINAS, EDUCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN AXCAPOTZALCO, II FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDIN DE OLIVO Y JARDIN DE HORTENSIAS (SN. NO. 2166/LES), UXTAPILAPA	22-mar-15	31-mar-15	\$13,059,196.14	\$13,059,196.14	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DOCCP/BL-4-381-15	10/04/15	BL	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) I PARQUE ACCESODAMTL, AÑO DE JUAREZ 1905, COL. SAN LUIS TULXIALTEMLCO	23-mar-15	21-abr-15	\$8,105,488.00	\$8,105,488.00	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DOCCP/LPN-4-382-15	10/04/15	L.P.N	ARON RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) OF. MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES SN. MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN II, FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN S.E. 8 AVENIDA 410 SN. VALLE DE ANAGON, SN. CDC ALVARO OBREGÓN, CALLE VOLCAN POPocatepetl, SN. ALCALDIA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO	23-mar-15	16-mar-15	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	93.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DOCCP/LPN-4-388-15	10/04/15	L.P.N	OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE SOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MEXICO TACUBA Y AV. AGUAES, SERDAN, COL. TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 11000	29-mar-15	21-abr-15	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DOCCP/AD-1-388-15	15/04/15	AD	GRUPO CONSTRUCCION DARS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 1A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y BRINCE DON CALZADA DE TULXIALPA, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO	18-mar-15	25-mar-20	\$1,656,000.00	\$1,656,000.00	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DOCCP/LPN-4-408-15	LOCALES	L.P.N	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) I CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TEMA, SUPLENDO SACAMEX, CALLE SUR 28 SN. ENTRE LAS CALLES 078 154 Y 078 255, COL. AGREDUA-ORIENTAL	25-mar-15	23-abr-20	\$20,059,212.45	\$20,059,212.45	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DOCCP/AD-1-317-15	10/04/15	AD	GRUPO DE SERVICIOS CONSTRUCCION Y SUPERVISOR S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE II	19-mar-15	7-abr-20	\$1,858,051.94	\$1,858,051.94	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DOCCP/AD-1-2418-15	10/04/15	AD	GRUPO DE SERVICIOS CONSTRUCCION Y SUPERVISOR S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE III	19-mar-15	7-abr-20	\$1,490,058.94	\$1,490,058.94	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	79.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DOCCP/AD-1-4424-15	15/04/15	AD	OBRA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSSCO, ALCALDIA TULXIALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-mar-15	15-abr-15	\$6,180,258.93	\$6,180,258.93	0.00	ANTERIOR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	97.85%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CDD	NOMBRE	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO EN	EJECUCIÓN	MANTENIMIENTO			EFINANCION		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
07	0000FADL-0428-19	19/04/19	AD	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-04-19	10-06-19	\$1,704,592.00	\$1,704,592.00	0.00	ANFICHA	NA	NA	NA	\$1,704,592.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIOLETO ADMINISTRATIVO	
08	0000FADL-0428-19	10/04/19	AD	INDICIO SEGURANSA Y CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS ESTACION DE POLICIA TLAMAC, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CJE 13 SUR, ESCUERA MONTE DE LAS CONSUELAS, COLUMNA GUADALUPE TLAHUACO ALCALDIA TLAMAC, CIUDAD DE MEXICO	22-04-19	26-06-20	\$1,380,944.00	\$1,380,944.00	0.00	ANFICHA	NA	NA	NA	\$1,380,944.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIOLETO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCION	TOTAL DE ANFICHA
421,462,861.00	0.00	ANFICHA 0.00
		ANFICHA 0.00
		FOR MANTEN 0.00

TOTAL DE EFINANCIONES		AVANCE GENERAL AL MES/CI	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
207,142,838.00	4,203,867.00	88.10%	94.84%

~~ARG. CAROL GUERRERO GÓMEZ GÓMEZ~~
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ARG. BERNABÉ GUTÉRREZ DROCHEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	25	0	3	1	21	1	21	0
TOTAL	25	0	3	1	21	1	21	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


 HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA "D"

NUMERO	CANTIDAD	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO (MTC)	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2019	EJERCIDA	ANTICIPOS	CUMPLIMIENTO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		RÍFIBEX %		FECHA DE ENTREGA DE OBRA	CON ACIA DE EMPRESA PERSEVERA		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO							
					Proyecto Integral a Precio Acabado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Jaya - El Camarón y Ampliación a la Estación Pista Cuernavaca, pertenecientes a la Línea 7 del Metrobús que corre de El Estero a Santa Verónica.			25,064,888.07	25,064,888.07	0.00					18,899,485.02	0.00									
1	8000P/PLA/444-19	PERMISOS REPTOCHONES	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	SIEMSA OCS, S.A. DE CV	Proyecto Integral a Precio Acabado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Jaya - El Camarón y Ampliación a la Estación Pista Cuernavaca, pertenecientes a la Línea 7 del Metrobús que corre de El Estero a Santa Verónica.	27/03/2019	31/12/2019	25,064,888.07	25,064,888.07	0.00	ANTICIPA	0.00			0.00	\$	10,000,400.00	\$	-	0.00%	0.00%	Terminado anticipado	X	Esta obra se terminó en el mes de Agosto del 2019 por el personal de obra Administrativa y por el personal de obra que se encontraba en el sitio de la obra.	
					Proyecto Integral a Precio Acabado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Pista Cuernavaca Sur del corredor Investigador Línea 7 del Metrobús.			13,889,390.04	13,889,390.00	0.00					13,175,921.12	0.00									
2	8000P/PLA/4/02-19	PERMISOS REPTOCHONES	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	Perforas S.A. DE CV	Proyecto Integral a Precio Acabado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Pista Cuernavaca Sur del corredor Investigador Línea 7 del Metrobús.	08/08/2019	31/10/2019	13,889,390.04	13,889,390.00	0.00	ANTICIPA	0.00			0.00	\$	12,175,921.12	\$	-	100.00%	100.00%	Terminado anticipado	X	Esta obra se terminó en el mes de Septiembre del 2019.	
					Proyecto Integral para la construcción de la Escuela Preparatoria Investigador dentro del polígono del CETIEM Construcción de 1917, Unidad de Estudios.			118,287,264.12	118,287,264.12	0.00					0.00	0.00									
3	8000P/PLA/444-19	PERMISOS REPTOCHONES	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	BBDO S.A. DE CV	Proyecto Integral para la construcción de la Escuela Preparatoria Investigador, dentro del polígono del CETIEM Construcción de 1917, Unidad de Estudios.	23/04/2019	31/12/2019	118,287,264.12	118,287,264.12	0.00	ANTICIPA	0.00			0.00	\$	-	\$	-	0.00%	0.00%	Terminado anticipado	X	Terminado anticipado.	
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, dentro de la Unidad de Estudios de las siguientes Escuelas Secundarias: Escuela Secundaria Oriente No. 100 "Agua" con CCT 800977332, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 800977334, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 800977335 y Escuela Secundaria Tláhuac 106 con CCT 800977337.			11,922,548.95	11,922,548.95	0.00					18,892,918.04	0.00									
4	8000P/PLA/4/02-19	PERMISOS REPTOCHONES	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	Investaciones I&M S. de CV	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, dentro de la Unidad de Estudios de las siguientes Escuelas Secundarias: Escuela Secundaria Oriente No. 100 "Agua" con CCT 800977332, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 800977334, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 800977335 y Escuela Secundaria Tláhuac 106 con CCT 800977337.	08/07/2019	19/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	0.00	ANTICIPA	0.00			0.00	\$	10,000,000.00	\$	-	100.00%	100.00%	Terminado anticipado	X	Esta obra se terminó en el mes de Septiembre del 2019.	
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Subárea de Jardín de Niños Investigador con CCT 800980784, Esc. Primaria 16 de marzo con CCT 800980785, Esc. Secundaria Street Rutherford con CCT 800980786, Secundaria Tláhuac No. 42 Sig. Agua Pequeña con CCT 800980787, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 800980788, Esc. Primaria Benito Juárez con CCT 800980789, Esc. Primaria Guadalupe con CCT 800980790, Esc. Primaria María Flores con CCT 800980791.			26,263,682.38	26,263,682.38	0.00					23,615,831.06	0.00									
5	8000P/PLA/1/07-19	PERMISOS REPTOCHONES	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	UNIVERSO S.A. DE CV	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Subárea de Jardín de Niños Investigador con CCT 800980784, Esc. Primaria 16 de marzo con CCT 800980785, Esc. Secundaria Street Rutherford con CCT 800980786, Secundaria Tláhuac No. 42 Sig. Agua Pequeña con CCT 800980787, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 800980788, Esc. Primaria Benito Juárez con CCT 800980789, Esc. Primaria Guadalupe con CCT 800980790, Esc. Primaria María Flores con CCT 800980791.	01/10/2019	01/12/2019	26,263,682.38	26,263,682.38	0.00	ANTICIPA	0.00			0.00	\$	23,615,831.06	\$	-	100.00%	100.00%	Terminado anticipado	X	Esta obra se terminó en el mes de Septiembre del 2019.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Tláhuac, dentro de las Escuelas Primarias (Prof. Antonio Bravo) Santa Teresita con CCT 800990999, Prof. Bruno Buitrago con CCT 800991000, Juan Ponce de León con CCT 800991001 y Rafael Solís con CCT 800991002, y Escuelas Secundarias (Ortiz) 206 Tláhuac con CCT 800991003 y Tláhuac con CCT 800991004, Jardín de Niños Tláhuac con CCT 800991005 y Jardín con CCT 800991006.			21,987,206.47	21,987,206.47	0.00					21,987,206.47	0.00									



000.0183

SELECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NUMERO	CONTRATO	R.F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		Monto CONTRACTUAL TOTAL	Monto CONTRACTUAL EJERCIDO 2019	ECONOMIA	ANTICIPA	CUMPLIMIENTO (PERCENTAJE - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCION	CONFORME A LA ENTREGA RECEPCION		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGOS	EN TRÁMITE	TRABAJOS	FINANCIADOS		SI	NO		
4	800291761-1-03-18	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION PÚBLICA INDIRECTA	CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS P.B. S.A. DE C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la Ciudad de México, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Miguel Alemán las siguientes Escuelas Primarias "Gustavo B. Morales" con CCT 8002913088, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 8002913089, Escuela Primaria "Juan María de los Rios" con CCT 8002913090, Escuela Primaria "Ignacio González García" con CCT 8002913091, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Mendez" con CCT 8002913092, Escuela Primaria "Tadío" con CCT 8002913093, Escuela Primaria "Tadío Cuernavaca" con CCT 8002913094 y Escuela Secundaria "Carlos Chaves Ramírez" con CCT 8002913095.	21/03/18	31/10/18	21,607,208.47	21,607,208.47	118	ANTICIPA	0.00				21,607,208.32	0	100.00%	100.00%				Obra terminada, conforme a lo solicitado y aprobado.
5	800291761-1-05-18	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION PÚBLICA INDIRECTA	Heck Architecture S.A. DE C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Miguel Alemán las siguientes Escuelas Primarias "Gustavo B. Morales" con CCT 8002913088, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 8002913089, Escuela Primaria "Juan María de los Rios" con CCT 8002913090, Escuela Primaria "Ignacio González García" con CCT 8002913091, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Mendez" con CCT 8002913092, Escuela Primaria "Tadío" con CCT 8002913093, Escuela Primaria "Tadío Cuernavaca" con CCT 8002913094 y Escuela Secundaria "Carlos Chaves Ramírez" con CCT 8002913095.	01/03/18	31/10/18	19,247,713.72	19,247,713.72	1114-1	ANTICIPA	0.00				19,228,080.12	0	100.00%	100.00%				Obra terminada, conforme a lo solicitado y aprobado.
6	800291431-020-18	TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS	ASISTENCIA DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Operación S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para las labores de rehabilitación y mantenimiento a diferentes escuelas de la Alcaldía de Miguel Alemán, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Miguel Alemán las siguientes Escuelas Primarias "Gustavo B. Morales" con CCT 8002913088, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 8002913089, Escuela Primaria "Juan María de los Rios" con CCT 8002913090, Escuela Primaria "Ignacio González García" con CCT 8002913091, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Mendez" con CCT 8002913092, Escuela Primaria "Tadío" con CCT 8002913093, Escuela Primaria "Tadío Cuernavaca" con CCT 8002913094 y Escuela Secundaria "Carlos Chaves Ramírez" con CCT 8002913095.	28/03/18	31/10/18	1,799,852.84	1,799,852.84	118	ANTICIPA	0.00				1,799,852.84	0	100.00%	100.00%				Obra terminada, conforme a lo solicitado y aprobado.

005 0086

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	SUBPROYECTO	O.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2019	EJERCIDO	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FINANCIAMIENTO		FECHA DE ENTREGA RESERVA	CON ACTA DE ENTREGA RESERVA		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					NOVA	TERMINO	MONTO	PROG.	EN HECHOS	FONTO	FINANCIADO		SI	NO	
12	DDOCP/PLA/1/00/19	FABR	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Balón de Construcción S de CV S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía delegada los siguientes: Jardín de Niños "Tlaloni", Escuela Primaria "Democacia Colón", y "Escuela Secundaria Técnica 117".	01/10/2019	31/10/2019	12,034,473.21	12,034,473.21	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 12,034,473.12	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, con acta de entrega y recepción.
								14,018,480.84	14,018,480.84							\$ 14,018,236.84	\$ 0.00					
13	DDOCP/PLA/1/07/19	FABR	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía delegada los siguientes: Jardín de Niños "Tlaloni", Escuela Primaria "Democacia Colón", y "Escuela Secundaria Técnica 117".	21/10/2019	31/10/2019	14,018,480.84	14,018,480.84	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 14,018,236.84	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, con acta de entrega y recepción.
								8,879,614.29	8,879,614.29							\$ 7,729,897.64	\$ 0.00					
14	DDOCP/PLA/1/00/19	FABR	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía de Chapultepec los siguientes: Secundaria "José María Morelos", Escuela Primaria "J.B.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/10/2019	8,879,614.29	8,879,614.29	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 7,729,897.64	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, con acta de entrega y recepción.
								1,791,339.40	1,791,339.40							\$ 1,791,339.40	\$ 0.00					
15	DDOCP/AD/1/07/19	FABR	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo IMB Consultoría e Ingeniería S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a edificios Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapototlán, Santa Fe, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco.	01/10/2019	01/10/2019	1,791,339.40	1,791,339.40	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 1,791,339.40	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, con acta de entrega y recepción.
								12,918,777.47	12,918,777.47							\$ 0.00	\$ 0.00					
16	DDOCP/PLA/1/00/19	CONSTRUCCION	ADJUDICACION DIRECTA	EMBA Construcción Ingeniería de Civil S. A. de C. V.	Proyecto integral a gran escala y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal B2 Cuauhtémoc y la estación La Joya, correspondientes a la línea 7 del Metro.	01/10/2019	01/10/2019	12,918,777.47	12,918,777.47	0.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Terminada anticipada	X	Obra en proceso de finalización de obra administrativa, terminada anticipada.
								6,064,953.80	6,064,953.80							\$ 6,064,953.80	\$ 0.00					
17	DDOCP/PLA/1/04/19	PROYECTO INGENIERIA Y OBRAS DE CONSTRUCCION	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	HECO Civil S. A. de C. V.	Proyecto integral para la adecuación de terreno, estudio y construcción de las siguientes: Cuadrante B2 dentro de la calle Álvaro Obregón entre Cuauhtémoc y la Avenida Cuauhtémoc, al norte de la calle 24, entre 40 y 42 Avenida Cuauhtémoc, al este de la calle 24, entre 40 y 42 Avenida Cuauhtémoc, al norte de la calle 24, entre 40 y 42 Avenida Cuauhtémoc, al sur de la calle 24, entre 40 y 42 Avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/10/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 6,064,953.80	\$ -	100.00%	100.00%	Terminada anticipada	X	Trabajo terminado, con acta de entrega y recepción. El presente contrato se ha concluido en el momento de corte.
								21,398,496.02	21,398,496.02							\$ 21,398,496.04	\$ 0.00					
18	DDOCP/PLA/1/00/19	PROYECTO INGENIERIA Y OBRAS DE CONSTRUCCION	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SHOFT, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	Reconstrucción de Escuelas de Educación Básica de diversos niveles en la alcaldía delegada Santa Fe, dentro de las siguientes: Secundaria "Virgen María" con COT 062912983, Secundaria "Lázaro Ríos Quintana" con COT 062933216, Jardín de Niños "Tlaloni" con COT 062929882.	10/10/2019	21/10/2019	21,398,496.02	21,398,496.02	100.00	AMORTIZADO	00.00	NA	NA	0.00	\$ 21,398,496.04	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, con acta de entrega y recepción.

1000 0488

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2019

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS "B"

NOMBRE	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Monto CONTRACTUAL TOTAL	Monto CONTRACTUAL EJECUTADO HASTA	ECONOMÍA	ACTIVO		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE EXTENSIÓN-RECOPION	CON ACTA DE FIRMAS-RECOPION		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO						
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Miguel Alemán, las siguientes: Escuela Primaria Normalizada Mexicana, Escuela Secundaria Presidente de México, Jardín de Niños PBL.			12,770,194.46	12,770,194.46							12,891,847.12	0.00								
18	ES000-LPBL-1-07-19	FAPEF	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	2000 Construcciones S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Miguel Alemán, las siguientes: Escuela Primaria Normalizada Mexicana, Escuela Secundaria Presidente de México, Jardín de Niños PBL.	20/09/2019	31/12/2019	12,770,194.46	12,770,194.46	71,147.32	ACTIVO	0.00											X	Una terminal, conserje, limpieza y mantenimiento.	
											ANULADO	0.00	NA	NA	0.00	0	12,891,847.12	0	100.00%	100.00%					
											POR AMORTIZAR	0.00													
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA MIGUEL ALLEMÁN Y GUATEMALA A. MEXICO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCO DE MADRID", ESCUELA PRIMARIA BURGUESA CHORRE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISTÓBAL COLÓN", ESCUELA PRIMARIA "MARIANO", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA ARGENTINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSÉ RIVERA", ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO DE ASÍS", ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ GUILLERMO ALVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27									18,041,387.04	0.00						
20	ES000-LPBL-1-08-19	ESCALAS RECONSTRUCCIÓN PARA FIEBES ESPECÍFICAS	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	220 Ingeniería Construcción S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Miguel Alemán y Guatemala, las siguientes: Escuela Primaria de Educación Primaria "Francisco de Madrid", Escuela Primaria "Burguesas Chorre y Salazar", Escuela Primaria "Juan Cristóbal Colón", Escuela Primaria "Mariano", Escuela Primaria "República Argentina", Escuela Primaria "Juan José Rivera", Escuela Primaria "Francisco de Asís", Escuela Primaria "José Guillermo Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/09/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	0.00	ACTIVO	0.00												X	Una terminal, conserje, limpieza y mantenimiento.
											ANULADO	0.00	NA	NA	0.00	0	18,041,387.04	0	100.00%	100.00%					
											POR AMORTIZAR	0.00													
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUATEMALA Y BARRIO DE SOCORRO ENDO SETAS SECUNDARIA "LAS DE CÁNDIDO", SECUNDARIA "ANITA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 8, PRIMARIA "PRESIDENTE FRANCISCO FRUTUOSI", PRIMARIA "CÓRDOBA FIEB", JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 16 "GUATEMALA".			18,328,828.04	18,328,828.04									18,328,840.72	0.00						
21	ES000-ADL-1-09-19	FAPEF	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	2000 Construcciones S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA GUATEMALA, GUATEMALA Y BARRIO DE SOCORRO ENDO SETAS SECUNDARIA "LAS DE CÁNDIDO", SECUNDARIA "ANITA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 8, PRIMARIA "PRESIDENTE FRANCISCO FRUTUOSI", PRIMARIA "CÓRDOBA FIEB", JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 16 "GUATEMALA".	20/10/2019	31/12/2019	18,328,828.04	18,328,828.04	43,464.32	ACTIVO	0.00												X	Una terminal, conserje, limpieza y mantenimiento.
											ANULADO	0.00	NA	NA	0.00	0	18,328,840.72	0	100.00%	100.00%					
											POR AMORTIZAR	0.00													
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA GUATEMALA Y BARRIO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDO RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LÓPEZ DE TOLEDO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 47 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA JUANA DE VÉL, "REPÚBLICA ARGENTINA ALBERDI", ALCALDÍA TLAXIAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SISTEMAS VISUAL CHAPA MET", (PAQUETE 16)			14,858,811.27	14,858,811.27									14,858,155.76	0.00						
22	ES000-ADL-1-09-19	FAPEF	CONTRATO PÚBLICO NACIONAL	2000 Construcciones S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LA ALCALDÍA GUATEMALA Y BARRIO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERNARDO RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LÓPEZ DE TOLEDO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 47 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA JUANA DE VÉL, "REPÚBLICA ARGENTINA ALBERDI", ALCALDÍA TLAXIAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SISTEMAS VISUAL CHAPA MET", (PAQUETE 16)	20/10/2019	31/12/2019	14,858,811.27	14,858,811.27	28,461.71	ACTIVO	0.00												X	Una terminal, conserje, limpieza y mantenimiento.
											ANULADO	0.00	NA	NA	0.00	0	14,858,155.76	0	100.00%	100.00%					

H

[Handwritten signature]

000-0789



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	6	50	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	6	0	1	8	1	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	27	0	0	7	20	7	20	0
TOTAL	267	7	0	14	260	8	266	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 9 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SEIS ESTAN RECEPCIONADOS)

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-363-20, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	6	50	0	56	0
TOTAL	55	1	0	6	50	0	56	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 9 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2022

14/01/2023 10:04:04 AM

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUCIÓN 2022	SOLICITUD	ARTÍCULO	CANTIDAD PERIODO ANTERIO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INDICE	TÉRMINO					INDICE	TÉRMINO	MONTOS	PLAZA	EXTRAJEROS	FÍSICO	FINANCIERO			
					Restauración del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (La Foca)			275,505,891.09	275,505,891.09	0.00				0.00	223,265,296.14	0.00					
1	02/02/021-1-040-01	ANEXO 1000000	AD	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (segundo etapa) ubicado en Calle de la Historia No. 220 esquina Calle de la Historia, Colonia Las Regatas, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06900, en la Ciudad de México	0000000	01/11/2022	166,558,278.04	225,235,175.04	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	227,245,094.70	0.00	89.00%	89.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											FINANCIAMIENTO	0.00									
2	02/02/021-1-020-01	ANEXO 1000000	AD	RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica de Control Administrativo y Fiscalización para los trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (segundo etapa) ubicado en Calle de la Historia No. 220 esquina Calle de la Historia, Colonia Las Regatas, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06900, en la Ciudad de México	0000000	01/11/2022	4,365,512.25	6,065,512.25	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	6,002,001.38	0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.	
											FINANCIAMIENTO	0.00									
					Mejoramiento a Puercos Realizados en Unidades Prisionales de la Ciudad de México 2022			4,483,108.49	4,483,108.49	0.00					0.00	2,812,293.42	0.00				
3	02/02/021-1-000-01	RECONSTRUCCIONES	AD	RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Mejoramiento general y técnico a 6 puercos prisionales, ubicados en diversas unidades de la Ciudad de México, derivados de acciones judiciales y sentencia programada.	0000000	01/11/2022	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,812,293.42	0.00	100.00%	91.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2022 Pendiente de Liquidar	
											FINANCIAMIENTO	0.00									
					Construcción del Bici Subterráneo en la Ciudad de México			29,079,797.22	29,079,797.22	0.00					0.00	24,247,323.86	0.00				
4	02/02/021-1-000-01	RECONSTRUCCIONES	OPM	RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Bici Subterráneo México, Etapa 01 (S1), ubicado en Gd 2 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, No. 20, Colonia Guaymas San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México	0000000	01/11/2022	17,772,827.89	17,772,827.89	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,224,252.59	0.00	96.90%	97.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											FINANCIAMIENTO	0.00									
5	02/02/021-1-020-01	RECONSTRUCCIONES	AD	RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica de Control Administrativo y Fiscalización para los trabajos de Construcción del Bici Subterráneo México, Etapa 01 (S1), ubicado en Gd 2 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, No. 20, Colonia Guaymas San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México, C.P. 06900	0000000	01/11/2022	1,804,725.44	1,804,725.44	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,805,148.24	0.00	100.00%	99.99%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar	
											FINANCIAMIENTO	0.00									
6	02/02/021-1-010-01	RECONSTRUCCIONES	AD	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Bici Subterráneo San Mateo, Etapa 01 (S1), ubicado en el carril bici al eje Avenida Toluca, esquina Calle Proveniencia en colonia, colonia San Mateo, alcaldía Itzapalapa, en la Ciudad de México	0000000	01/11/2022	5,443,254.26	5,443,254.26	0.00	ARTÍCULO	0.00									
											ARTÍCULO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,447,424.11	0.00	99.99%	99.99%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											FINANCIAMIENTO	0.00									

4-000-0094

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2020

NÚMERO	CÓDIGO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	SEGUNDA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PRELIMINAR	ESTRATÉGICO	FÍSICO	FINANCIERO		
					Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de obras para el área de Centros de Salud			17,854,972.87	38,964,487.42	0.00				0.00	38,964,487.42	0.00				
1	2020/16/1/4/00/01	RECONSTRUCCIÓN	SE	SERVIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Centro de Salud James de Guadalupe, ubicado en Calle Guadalupe No. 1462, Col. P. de los Santos de Guadalupe, C.P. 06700, Alcaldía Guadalupe, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	4,226,128.28	4,226,128.28	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,226,128.28	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
2	2020/16/1/4/00/02	RECONSTRUCCIÓN	SE	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Benito Juárez, ubicado en Calle Benito Juárez No. 1400, Col. Benito Juárez, C.P. 06700, Alcaldía Guadalupe, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	3,486,222.80	3,486,222.80	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,486,222.80	0.00	100.00%	99.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reconciliar.
3	2020/16/1/4/00/03	RECONSTRUCCIÓN	SE	INDUSTRIAL INSTALACIONES SAPIA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos y Proyecto Integral de la Construcción de un Centro de Salud James de Guadalupe, ubicado en Calle Guadalupe No. 1462, Col. P. de los Santos de Guadalupe, C.P. 06700, Alcaldía Guadalupe, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	1,794,413.20	1,468,323.00	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,323.00	0.00	82.99%	85.30%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
4	2020/16/1/4/00/04	RECONSTRUCCIÓN	LP	LUCOR, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Tepeyac, ubicado en Calle Tepeyac No. 1400, Col. Tepeyac, C.P. 06660, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	12,863,549.58	2,261,320.32	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,261,320.32	0.00	41.99%	41.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
5	2020/16/1/4/00/05	RECONSTRUCCIÓN	SE	CONSTRUCCIONES SAPIA, S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tepeyac, ubicado en Calle Tepeyac No. 1400, Col. Tepeyac, C.P. 06660, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	1,397,208.20	636,288.54	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	636,288.54	0.00	41.00%	41.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
6	2020/16/1/4/00/06	RECONSTRUCCIÓN	LP	INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES SAPIA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Calle Guadalupe No. 1462, Col. P. de los Santos de Guadalupe, C.P. 06700, Alcaldía Guadalupe, Ciudad de México.	01/01/2020	01/01/2020	15,847,827.84	7,348,288.88	0.00	ANTICIPADO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,348,288.88	0.00	38.49%	48.36%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha: 31 de octubre de 2020

CATEG	CONTRATO	P.A.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	RESERVA	CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	DE FUTURO	FÍSICO	FINANCIERO				
11	0000P-001-1-024-20	INFRAESTRUCTURA	AJ	GRUPO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A. DE CV	Servicios y Suministro Técnico de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quetzaltenango, ubicado en Regufo, Sta. Gertrudis, Cuajalajara, C.P. 2036, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	1,392,254.34	661,225.22	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	61.20%	38.30%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
14	0000P-074-1-4-040-20	INFRAESTRUCTURA	LPA	PROYECTOS CONSTRUCCIONES PANAMA, S.A. DE CV	Proyecto integral para los trabajos de Construcción Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos y, Venustiano Carranza, S/N, Col. Ermita, Cuajalajara de Toluca, Puerto San Nicolás Toluca, C.P. 3110, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	17,917,899.25	8,784,486.01	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	6,774,886.00	0.00	48.97%	48.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
16	0000P-001-1-001-20	INFRAESTRUCTURA	NO	GRUPO CONSTRUCCIONES GENERAL, S.A. DE CV	Servicios de Asesoría Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Toluca, ubicado en Calle José María Morelos y, Venustiano Carranza, S/N, Col. Ermita, Cuajalajara de Toluca, Puerto San Nicolás Toluca, C.P. 3110, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	1,434,193.16	845,885.51	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	603,728.00	0.00	59.21%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
18	0000P-001-1-040-20	INFRAESTRUCTURA	AJ	GRUPO SA, S.A. DE CV	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Miguel, ubicada en Av. Piedad del Carmen, s/n, AD34, Col. Barrio Santa Cruz Miguel, C.P. 1800, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	1,809,024.00	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
11	0000P-001-1-001-20	INFRAESTRUCTURA	AJ	GRUPO CONSTRUCCIONES DMSL, S.A. DE CV	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adquisición del Centro de Salud Villa Miguel Alta, ubicado en Calle Venustiano S/N, Barrio Santa Cruz Miguel Alta, C.P. 1000, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	1,311,314.56	393,694.37	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	390,314.00	0.00	30.04%	12.84%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
18	0000P-001-1-011-20	INFRAESTRUCTURA	N	UNION CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Proyecto integral para los trabajos de Construcción Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Miguel Alta, ubicado en Calle Venustiano S/N, Barrio Santa Cruz Miguel Alta, C.P. 1000, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	01/03/2020	11,421,875.64	2,800,000.00	0.00	01/08/2019	01/03/2020	0.00	0.00	0.00	1,781,800.00	0.00	49.16%	24.34%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	01/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	01/03/2020				0.00	0.00									0.00
18	0000P-001-1-040-20	INFRAESTRUCTURA	NO	GRUPO SA, S.A. DE CV	Trabajos de Mantenimiento Técnico y Operativo para la Clínica Comunitaria Miguel, ubicada en Av. Piedad del Carmen, s/n, AD34, Col. Barrio Santa Cruz Miguel, C.P. 1800, Aguascaltecas, Ciudad de México.	01/08/2019	31/03/2020	1,679,821.20	1,603,240.00	0.00	01/08/2019	31/03/2020	0.00	0.00	0.00	1,603,240.00	0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00
						01/08/2019	31/03/2020				0.00	0.00									0.00

000-0090

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de octubre de 2021

CANTON	CONTRATO	L.A.	MEDALDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTIVO TOTAL	MONTO CONTRACTIVO EJERCIDO 2020	BONDAD	ACTIVIDAD	CONVENIO PERIODO MONTE			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTE	INICIO	DE FINIRSE	FINES	FINANCIADO		
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)			14,876,896.73	14,876,896.73	0.00				0.00	14,876,896.73	0.00				
01	2020P-01-L-038-21	INFRAESTRUCTURA	01	ALIPUS S.A. DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Carpio No. 419 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresita, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México	01/06/2020	31/12/2021	13,629,897.00	13,629,897.00	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	13,629,897.00	0.00	99.99%	99.99%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											PROVISIONAL	0.00								
11	2020P-03-L-039-21	INFRAESTRUCTURA	03	INTEGRA	Ejecución Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en Calle Manuel Carpio No. 419 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresita, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México	01/06/2020	31/12/2021	1,226,999.73	1,226,999.73	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	1,226,999.73	0.00	100.00%	99.99%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.	
											PROVISIONAL	0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada			15,127,186.73	15,127,186.73	0.00					0.00	15,127,186.73	0.00			
20	2020P-04-L-035-21	INFRAESTRUCTURA	04	ACIPUS S.A. DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Carpio No. 419 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresita, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México	01/06/2020	31/12/2021	13,879,136.47	13,879,136.47	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	13,879,136.47	0.00	99.99%	99.99%	Trabajos en proceso de ejecución.	
											PROVISIONAL	0.00								
33	2020P-05-L-032-21	INFRAESTRUCTURA	05	IMPREGNACIONES	Ejecución Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Carpio No. 419 esquina Calle Plan de San Luis, Colonia Santa Teresita, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México	01/06/2020	31/12/2021	1,249,050.26	1,249,050.26	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	1,249,050.26	0.00	100.00%	99.99%	Servicios concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.	
											PROVISIONAL	0.00								
					Proyectos Operativos de Centros de Salud			5,795,800.38	5,795,800.38	0.00					0.00	5,795,800.38	0.00			
34	2020P-06-L-030-21	INFRAESTRUCTURA	06	CONSTRUCIONES	Proyecto Operativo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, ubicado en Avda de Belén No. 25, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	01/06/2020	31/12/2021	1,049,587.07	1,049,587.07	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	1,049,587.07	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021. Pendiente de liquidar.	
											PROVISIONAL	0.00								
35	2020P-06-L-034-21	INFRAESTRUCTURA	06	AMBIENTE	Proyecto Operativo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud 7-00 Benavente, ubicado en Av. San Miguel 519 No. 511, Col. Centro Cuauhtémoc, San Miguel y Calle de Reyes, Col. San José Anahuacatlán, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México	04/06/2020	31/12/2021	1,364,702.28	1,364,702.28	0.00	ACTIVO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	1,364,702.28	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 09-act-2021. Pendiente de liquidar.	
											PROVISIONAL	0.00								



00000097 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Forma el 25 de octubre de 2021

CANTON	NÚMERO CONTRATO	T.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDA 2021	RESERVA	CANTON (PERIODO: MES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PERIODO	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO		
16	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	REPOCORRECTORA S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud T-11-B, Presidente A. Saldaña, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. San Antonio T-17, México, Estado de México	15/06/2021	31/12/2021	1,340,321.44	1,340,321.44	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,340,321.70	0.00	100.00%	95.14%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
17	2020P041.1.020.21	44410P00000	40	REPOSICIONADORA DE EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud T-11-Torreón, ubicado en Av. Independencia S/N, Colonia Torreón, Estado de México, C.P. 02000, Estado de México	14/06/2021	31/12/2021	380,048.78	380,048.78	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	380,123.00	0.00	100.00%	99.10%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
18	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	CONCEPTO DE REPARACIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud General Serrano, ubicado en Calle San Jerónimo 1090, colonia San Juan, Ampliación San Jerónimo, C.P. 02000, Estado de México, Ciudad de México.	14/06/2021	31/12/2021	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,341,381.70	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos hospitales de salud de la Ciudad de México								11,798,493.57	11,798,493.57	0.00				0.00	11,801,783.77	0.00			
19	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera, Colón, Estado de México, ubicada en Av. Progreso 1 de Mayo No. 3030, Col. 16 de Agosto de Toluca, C.P. 02000, Estado de México	03/06/2021	29/09/2021	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,271,152.60	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
20	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sosa, ubicada en Av. México Dorsal S/N, Col. San Jerónimo, C.P. 02000, Estado de México, Ciudad de México.	02/06/2021	21/09/2021	473,277.29	473,277.29	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	475,753.20	0.00	100.00%	99.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
21	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Apaxtepec, Estado de México, ubicada en Calle Progreso No. 4, Colonia Miguel Alemán de Toluca, C.P. 02000, Estado de México, Ciudad de México.	03/06/2021	30/09/2021	574,920.62	574,920.62	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	573,843.54	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
22	2020P021.1.020.21	44410P00000	40	REPOSICIONADORA DE EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Apaxtepec, Estado de México, ubicada en Calle Progreso No. 4, Colonia Miguel Alemán de Toluca, C.P. 02000, Estado de México, Ciudad de México.	03/06/2021	30/09/2021	1,307,157.83	1,307,157.83	0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,305,214.68	0.00	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de octubre de 2020

ORDEN	CONTRATO	E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	ACTIVOS		CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TRABAJA	EN TRÁMITE	TRABAJA	FINANCIADO			
35	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	SECMAR OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 2 ubicada en Capoa S/S, La Ciudad de México, C.P. 06032, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	130,258.82	129,199.81	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	129,199.81	0.00	100.00%	95.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
36	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	SECMAR OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Bernaldo de Quirós, Etapa 2 ubicada en Reforma Administrativa No. 205, Antara Hospital, Avenida Chihuahua, C.P. 06100, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	761,291.54	761,291.54	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	761,291.54	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
37	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	SECMAR OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de México, Etapa 2 ubicada en Capoa S/S, La Ciudad de México, C.P. 06032, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	288,488.23	288,488.23	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	288,488.23	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
38	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Roberto Domínguez, Etapa Segunda, ubicada en Av. Toluca 1884 San Lorenzo Toluca, C.P. 06700, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	1,205,736.88	1,205,736.88	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,205,736.88	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
39	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Roberto Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicada en Av. Toluca 1884 San Lorenzo Toluca, C.P. 06700, Ciudad de México, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	946,755.17	946,755.17	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	946,755.17	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
40	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	SECMAR OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en los Hospitales Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Toluca, Hospital de Especialidades Dr. Roberto Domínguez, Hospital General Dr. Juan Bernaldo de Quirós, Hospital General Miguel Alemán, Hospital General Belisario y el Hospital General La Mila, Etapa 4, (Belisario) en la Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	774,034.70	774,034.70	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	774,034.70	0.00	100.00%	98.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								
41	2020/01/1/01/01	PARAFINANCIADO	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Miguel Alemán, Etapa Primera, ubicada en Blvd. Sierra Leona No. 566, Col. 9700 Miguel Alemán, Acapulco Miguel Alemán, C.P. 06100, Ciudad de México.	01/04/2020	30/09/2020	385,001.30	385,001.30	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	385,001.30	0.00	100.00%	21.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y recepcionar.
											POR REALIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2022

Fecha al 31 de octubre de 2022

ORDEN	CONTRATO	C.E.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	EJECUCIÓN	ANTECEDENTES	CUBRIMIENTO (PERCENTAJE MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				TOTAL	EJERCICIO 2022	INICIO	TERMINO	MONTOS	PARTELA	ESTIMADO		PROG.	FINANCIERO	
40	2022P-04-1-131-20	INFRAESTRUCTURA	80	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA (G.I.) S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Miguel Alemán, ubicado en el domicilio: Avenida de las Américas 100, Cal. 104 Miguel Alemán, Ciudad de México, C.F. 06000.	30/09/2020	30/09/2020	281,432.28	281,432.28	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	267,444.28	0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
41	2022P-03-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA (G.I.) S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Logarín Olvera, ubicado en el domicilio: Logarín No. 275, Cal. México Nuevo, Avenida Miguel Alemán, C.F. 06000, Ciudad de México.	12/04/2020	30/09/2020	226,293.28	226,293.28	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	223,112.93	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
42	2022P-03-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	COMERCIALIZADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Chapultepec, ubicado en el domicilio: Pral. 1 de Mayo 1015, la Periferia de Tlalanga, Alameda Nueva Chapultepec, C.F. 06000 Ciudad de México.	09/09/2020	30/09/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.00	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
43	2022P-03-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	COMERCIALIZADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Chapultepec, ubicado en el domicilio: Pral. 1 de Mayo 1015, la Periferia de Tlalanga, Alameda Nueva Chapultepec, C.F. 06000 Ciudad de México.	05/09/2020	30/09/2020	368,855.89	368,855.89	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	367,588.90	0.00	100.00%	99.66%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
44	2022P-03-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	COMERCIALIZADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Chapultepec, ubicado en el domicilio: Pral. 1 de Mayo 1015, la Periferia de Tlalanga, Alameda Nueva Chapultepec, C.F. 06000 Ciudad de México.	03/09/2020	30/09/2020	888,972.17	888,972.17	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	887,885.07	0.00	100.00%	99.66%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
45	2022P-03-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	INGENIERÍA NACIONAL S.A. DE C.V.	Servicio relativo a "Módulo Técnico de Inspección Visual de Reservas de Seguridad Subterránea y de Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y de Calentamiento, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Obras provisionales de un Hospital, Hospital General de Niños, Hospital de Especialidades Dr. Beltrán Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Velasco en la Ciudad de México".	07/09/2020	30/09/2020	155,168.95	155,168.95	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	0.00	N/A	N/A	0.00	147,993.20	0.00	100.00%	95.38%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorías.	
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.								140,490,407.67	0.00	0.00				0.00	0.00						
46	2022P-04-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Admisión de los Baños Compañía Nacional de Baños, Plaza Ángel Flores, Salto de Agua de la Delegación de Coyoacán, El Distrito y Beneficiarios ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Callejón de la Reforma en Alameda, Colonia Progreso Chapultepec, C.F. 06000, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	06/07/2021	06/07/2021	4,654,317.25	0.00	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	1,094,000.00	1,094,000.00	1,094,000.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, finaliza en 2023. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
47	2022P-04-1-134-20	INFRAESTRUCTURA	80	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN JOSEFINA S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Admisión del Teatro Villa Guadalupe, ubicado en el Paseo de la Reforma y Callejón de la Reforma, Colonia Progreso Chapultepec, C.F. 06000, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	06/07/2021	06/07/2021	2,329,238.47	0.00	0.00	ANTICIPA MONTOS FINANCIEROS	542,113.84	542,113.84	542,113.84	542,113.84	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, finaliza en 2023. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	

400000100

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Del 01 al 31 de octubre de 2020

CARGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL (MILL.)	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2020	SOLICITUD	ARTÍCULOS		CANTIDAD PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				01	02	03	04	05	06	07	08		
48	0002P-01-1-000-01	UNIDAD ADMINISTRATIVA	M	CONSTRUCCIÓN DE TRUQUET PARA MUSEUMATIVITY CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de la Primera Etapa de la Reforma del Museo del General Gótzar de Méndez ubicado en San Miguel Chapultepec de la Nueva Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/11/2020	09/09/2021	1,403,728.18	0.00	4.00	ARTÍCULO	10,000.00	04/11/2020	05/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.33%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
						ARTÍCULO	10,000.00													
						FORAMENOS	0.00													
49	0002P-01-1-000-02	UNIDAD ADMINISTRATIVA	M	CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DARRIA, S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de la Primera Etapa de la Reforma y del Museo de Historia Nacional y Cultura Antropológica, ubicado en Cuauhtémoc entre las Calles No. 46 de las Calles de Chapultepec S/N, Bosque de Chapultepec I Sur, C.P. 06050, Ciudad Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/11/2020	09/09/2021	2,352,998.21	0.00	4.00	ARTÍCULO	97,000.00	04/11/2020	05/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.33%	Trabajos Concluidos. Respectivamente el 4 de mayo 2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
						ARTÍCULO	97,000.00													
						FORAMENOS	13,000.00													
50	0002P-01-1-000-03	UNIDAD ADMINISTRATIVA	M	CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de la Segunda Etapa del Museo Nacional de Historia "Cuauhtémoc de Chapultepec", ubicado en la Primera Etapa de Chapultepec S/N, Camino San Miguel Chapultepec, C.P. 06050, Ciudad Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/11/2020	09/09/2021	3,792,118.38	0.00	4.00	ARTÍCULO	1,701,000.00	04/11/2020	05/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.33%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.	
						ARTÍCULO	1,701,000.00													
						FORAMENOS	0.00													
51	0002P-01-1-000-04	UNIDAD ADMINISTRATIVA	LFB	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Mexicano ubicado en Calle 2 Piso No. 27 4050 Inegal y Ciudad Polanco, C.P. 06050, Ciudad Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/11/2020	05/12/2021	24,012,000.00	0.00	4.00	ARTÍCULO	1,200,000.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	33.33%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.	
						ARTÍCULO	1,200,000.00													
						FORAMENOS	0.00													
52	0002P-01-1-000-05	UNIDAD ADMINISTRATIVA	LFB	MCCAFFERTY INTERNATIONAL, S. DE RL DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Belkis Ayón" ubicado en la Plaza de la Reforma No. 11 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 06050, Ciudad Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/11/2020	09/09/2021	17,174,368.27	0.00	4.00	ARTÍCULO	1,101,000.00	04/11/2020	05/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.33%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.	
						ARTÍCULO	1,101,000.00													
						FORAMENOS	0.00													
53	0002P-01-1-000-06	UNIDAD ADMINISTRATIVA	M	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL SUELO, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Restauración y Adquisición del Teatro Bellas Artes, ubicado en la Plaza de la Reforma 916 México, Unidad Polanco Chapultepec, C.P. 06050, Ciudad Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/11/2020	09/09/2021	2,288,224.86	0.00	3.00	ARTÍCULO	98,000.00	04/11/2020	05/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.33%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
						ARTÍCULO	98,000.00													
						FORAMENOS	0.00													
54	0002P-01-1-000-07	UNIDAD ADMINISTRATIVA	LFB	SUELO INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Restauración de la Seguridad Inicialmente, Construcción y Rehabilitación del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Plaza de la Reforma y Cuauhtémoc S/N Cal. Chapultepec Polanco, Ciudad Miguel Hidalgo, C.P. 06050, Ciudad de México.	04/11/2020	05/10/2021	18,823,718.91	0.00	3.00	ARTÍCULO	1,000,000.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	33.33%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato en proceso de ejecución.	
						ARTÍCULO	1,000,000.00													
						FORAMENOS	0.00													

000-0101



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	3	6	0	1	8	1	8	0
TOTAL	3	6	0	1	8	1	8	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-363-20, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	FY	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	CANTIDAD POR PAGAR			SOLICITUD		SOLICITUD		COMENTARIOS	
						INICIO	TERMINO			DEBITO	CRÉDITO	NETO	DEBITO	CRÉDITO	NETO	DEBITO		
1	DDOCP/LP/LA/004-14	17	LP	Desarrollo de sistemas e instalaciones, S.A. DE C.V.	Contratación del contrato del área de computación pública (area 3) de México, según consta en el 3.º anexo en el marco de San Lucas y Francisco I.	08 ago 17	30 dic 18	\$1,134,162.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
2	DDOCP/LP/LA/005-14	11	LP	Desarrollo Integral de Ingresos S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, administrativa, y Tecnológica para la Constitución del Comité VOT para el Transporte Público (area 7) Modulo Pasajero Estar en el 2.º Anexo en el Marco de San Lucas y Francisco I de la SEPRER.	28 ago 17	30 ago 18	\$17,811,381.81	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,364,364.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
3	DDOCP/LP/LA/013-14	16	LP	Impresora de Desarrollo Integral, S.A. DE C.V.	Contratación del Paquete Informático ubicado en el Anexo Técnico y Ep 4.º An (Transportación Terrestre)	22 jul 16	31 mar 18	\$196,248,227.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
4	DDOCP/AB/LA/007-14	16	AB	Infotec de Mex S.A. DE C.V.	Suministro de servicios administrativos y técnicos para los trabajos de construcción del paquete del anexo Ep 6.º An (Transportación Terrestre)	06 ago 14	31 oct 16	\$4,351,747.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,044,870.00	522,470.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
5	DDOCP/LP/LA/016-14	16	LP	Impresora de Desarrollo Integral, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Constitución del Paquete Informático "Paquete Estar y Operación" en el Anexo Técnico, Ciudad de México.	17 ago 14	30 dic 15	\$478,871,087.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,040.00	0.00	0.00	Resolución de obra y contrato constituido
6	DDOCP/LP/LA/027-14	16	LP	Impresora de Desarrollo Integral, S.A. DE C.V.	Suministro del Paquete Informático para la Constitución del Paquete Informático "Paquete Estar y Operación" en el Anexo Técnico, Ciudad de México.	16 ago 14	31 dic 15	\$18,876,471.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,044,870.00	1,044,870.00	0.00	0.00	Resolución de obra y contrato constituido
7	DDOCP/LP/LA/039-14	16	LP	PREVISOR de México, S.A. DE C.V.	Trabajos de mantenimiento y construcción de redes eléctricas y redes de control al paquete del Anexo La Cacería, ubicada en las Unidades Educativas y recreativas México-Puebla, en la Unidad Educativa, Ciudad de México	14 ago 16	31 dic 18	\$7,070,182.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
8	DDOCP/AB/LA/012-14	17	AB	INFOTEC, S.A. DE C.V.	Suministro de los trabajos de mantenimiento y construcción de redes eléctricas y redes de control al paquete del Anexo La Cacería, ubicada en las Unidades Educativas y recreativas México-Puebla, en la Unidad Educativa, Ciudad de México	14 ago 16	31 dic 18	\$1,044,870.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,044,870.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de trámite
9	DDOCP/AB/LA/034-14	11	AB	Impresora y Desarrollo Integral, S.A. DE C.V.	Integración y Constitución de redes de telefonía en la Central de San Bernardino de México, ubicada en Av. Buenos Aires 236, Santa Cruz, Tlaxiaco, Estado de México, bajo la modalidad de proceso abierto.	01 mar 16	30 dic 18	\$1,784,227.00	\$0.00	ARTICULO	0.00	0.00	0.00	1,784,227.00	0.00	0.00	0.00	RESOLUCION

AL CONTRATO DDOCP/AB/LA/034-14 SE LE DA SEGUIMIENTO DEPENDIENDO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ARTÍCULOS
1,966,864,717.00	\$0.00	ARTICULO 0.00
		IMPORTE 0.00
		IMPORTE 0.00

TOTAL DE SITUACIONES		SOLICITUD GENERAL AL PERIODO	
PREVISTO	DE VERDAD	PREVISTO	DE VERDAD
90,796,684.01	90,770,000.00	0.00	0.00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENOCHTTLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

000.0105



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025



BOLETÍN AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	E.E.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MAYOR CANTIDAD TOTAL	MAYOR CANTIDAD EJECUCIONADA	COTIZACIÓN	ANTICIPO		CANTIDAD PERCIBIDA			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	PAGADO	EN VALOR	EN VALOR	EN VALOR	EN VALOR				
1	DOCOFADL-1-307-20	UCOAB	AD.	SAEM CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES INFERIDOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "DUALITÉMICO", UBICADO EN AVENIDA CARRANZA Nº28, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAMPOMOC, C.P. 8609, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$236,438.79	\$236,438.79	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$527,673.61	\$0.00	100.00%	99.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
2	DOCOFAPNL-1-012-20	UCOAB	LPA	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$13,346,224.80	\$13,346,224.80	0.00	RECIBIDO	NA	11-may-20	13-sep-20	\$4,742,238.90	\$17,214,988.21	\$0.00	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
3	DOCOFAPNL-2-013-20	UCOAB	LPA	DE MO. OBRAS DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA NO CHELUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL, 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$10,000,630.80	\$10,000,630.80	0.00	RECIBIDO	NA	11-may-20	5-oct-20	\$3,395,901.95	\$19,952,243.48	\$0.00	100.00%	98.95%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
4	DOCOFAPNL-1-014-20	UCOAB	LPA	CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CABO FINSTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINSTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-ago-20	20-nov-20	\$13,678,401.68	\$13,678,401.68	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	NA	\$8,828,263.58	\$0.00	100.00%	48.92%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
5	DOCOFADL-2-019-20	UCOAB	AD.	GRUPO FORTI OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEOZOTLÉ"	6-may-20	24-may-20	\$1,161,369.77	\$1,161,369.77	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,161,369.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
6	DOCOFADL-1-020-20	UCOAB	AD.	ESTRATA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS MANUELES CORAS "1. "PLARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA NO CHELUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL, SECCIÓN ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 2. "PLARES CABO FINSTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINSTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTO ATIZACOILCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. 3. "PLARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO."	21-abr-20	17-sep-20	\$2,229,967.88	\$2,229,967.88	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	NA	\$2,010,267.37	\$0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
7	DOCOFADL-2-031-20	UCOAB	AD.	GRUPO OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELIAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 28, COLONIA EDIFINA, ALCALDÍA IXTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,484,626.04	\$1,484,626.04	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$1,484,626.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
8	DOCOFADL-1-021-20	UCOAB	LPA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FORTI S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIGIL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAXIACO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-abr-21	4-abr-21	\$7,184,444.00	\$7,184,444.00	0.00	RECIBIDO	NA	4-abr-21	5-mar-21	\$1,761,368.79	\$5,447,822.91	\$0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO

000 0106



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES



OFICIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contratado (MILLONES)	Monto ejecutado (MILLONES)	LÍNEA	AVANCE		ESTADÍSTICA			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	DEFERIDO	EN PROCESO	TERMINADO	EN PROCESO		TERMINADO	
9	DDCOP-AD-L-4-000-20	000000	AD	JANA ZARE AGONIA SA DE CV	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACION Y READECUACION DEL EDIFICIO # ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIMICOS Y CENTRO DE SIMULACION EDIFICIO # ASIGNADO PARA AREA DIRECTIVA Y EDIFICIO #1 ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACION Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL	2-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DDCOP-AD-L-3-001-20	000000	AD	TRUPO OLIVERA, SA DE CV	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES); "PLARES SABER" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 EN LT-16 COLONIA LORNAS DE LA ESTANCA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	7-may-20	26-may-20	\$1,866,802.82	\$1,866,802.82	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DDCOP-LPH-L-4-00-20	000000	LPH	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION DEL EDIFICIO #1 AULAS ACADÉMICAS PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL CAMPUS VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUERTO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	20-ago-20	\$12,423,442.50	\$12,423,442.50	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	NA	100.0%	98.4%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DDCOP-LPH-L-4-000-20	000000	LPH	REHABILITACION Y READECUACION DEL EDIFICIO # (OBREROS) PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL CAMPUS DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUERTO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-may-20	\$5,776,034.00	\$5,776,034.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	NA	100.0%	98.9%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DDCOP-AD-L-3-004-20	000000	AD	GRUPO AIR INSTALACIONES S DE CV DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, HORMIGONAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INCLUIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACION Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL CAMPUS DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUERTO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-may-20	14-jun-20	\$1,847,000.00	\$1,847,000.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DDCOP-AD-L-3-000-20	000000	AD	BAJKA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES); "PLARES BELVEDERE" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FELICIANO 3211, LOTES 28 Y 26, COLONIA BELVEDERE, ALVARO ALCALDIA TLAHUACAN, CIUDAD DE MEXICO.	17-may-20	20-may-20	\$1,248,285.70	\$1,248,285.70	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DDCOP-AD-L-3-008-20	000000	AD	BAJKA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES); "PLARES ESTACION DE POLICIA (TACOHUACAN)", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIC, COLONIA REFORMA (TACOHUACAN), NORTE, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	4-may-20	27-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DDCOP-AD-L-3-009-20	000000	AD	BAJKA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES); "PLARES OLIVERA DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALZ 30 S/N, COLONIA OLIVERA DEL CONDE 1a SECCION, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,884,108.62	\$1,884,108.62	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	NA	100.0%	99.9%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

000 0197



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	MUNICIPIO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO CUMPLIDO (MILL)	ECONOMÍA	AVANCE		CONDICIÓN PERIÓDICA			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	NO	RECIBO	ENVIADO	RECIBO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DOCCOP-AD-L-0040-20	URBANA	A.0	INGENIERO MECÁNICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO BERNALDÍ LOPEZ SIN, COLONIA LA NORALERA, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,303,000.00	\$1,303,000.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$1,303,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
18	DOCCOP-AD-L-0040-20	URBANA	A.0	GRUPO CONSTRUCTORA DUES S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CANCHA DE JORDANA PLARES DE RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COCOTLA SIN, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$013,200.11	\$013,200.11	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$013,200.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
16	DOCCOP-ML-L-004-20	URBANA	B	MEMEBRA Y CONSTRUCCION EN SERVICIO S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES LA NORALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO BERNALDÍ LOPEZ SIN, COLONIA LA NORALERA, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	11-nov-20	\$4,542,910.98	\$4,542,910.98	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$4,542,910.98	\$0.00	100.00%	98.20%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
20	DOCCOP-AD-L-0040-20	URBANA	A.0	GRUPO CONSTRUCTORA DUES S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DE ADOLFO LOPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BARRAGAN SIN, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	20-may-20	11-jul-20	\$794,025.00	\$794,025.00	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$794,025.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
21	DOCCOP-AD-L-0080-20	URBANA	A.0	CONSTRUCCION DUES S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES NEZAHUALCOYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL DE COLONIA CENTRO, ALCALDIA GUAYTANMO, CIUDAD DE MEXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$058,078.91	\$058,078.91	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$058,078.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
22	DOCCOP-AD-L-0080-20	URBANA	A.0	INGENIEROS DE TIPOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICIA GÓMEZ FARRAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DOMÍNGO FARRAS SIN, COLONIA CARLOS A. MADRUGAL, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	15-jun-20	\$1,512,672.97	\$1,512,672.97	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$1,512,672.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
23	DOCCOP-AD-L-0087-20	URBANA	A.0	S. ABERTO PALAZUCCO PEREZ S.A DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES LA PULGA" UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ADO, CERRILLO, PRAY BERNARDO, TERESA DE MIER Y DEMALFOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDIA GUAYTANMO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$1,028,131.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE PAGUIO ADMINISTRATIVO
24	DOCCOP-ML-L-0080-20	URBANA	B	GRUPO CONSTRUCTORA DUES S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA ESTEBAN ZAPATA, MODULO LT-24, SAN NICOLAS TETELCO, ALCALDIA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-may-20	21-nov-21	\$0,223,034.98	\$0,223,034.98	0.00	ANTICIPADO	NO	NA	NA	NA	\$0,223,034.98	\$0.00	100.00%	94.88%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto comprometido TOTAL	Monto comprometido EJERCIDO 2020	FORMA DE PAGOS	AVANCE FÍSICO		EJECUCIÓN (PERIODO-MONTO)			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	FINANCIADO	EN DEBERE	FINANCIADO	MONTO	FINANCIADO		
40	DOCCOPAD-1-088-20	URBANA	A.C.	ALFA OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENSI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENSI "TLALPAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO SALGANA No.122, COL. LA JUADALUPE, C.P. 13860, ALCALDÍA TLALPAC, 2) CENSI "CABANA ENCAJADA", UBICADO EN CALLE CHOMAX 590, CHOMAPAN S.A, COL. PROGRESAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14106, ALCALDÍA TLALPAC, EN CIUDAD DE MÉXICO.	9-jun-20	4-ago-20	\$1,777,911.81	\$1,777,911.81	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,777,911.81	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
41	DOCCOPAD-1-089-20	URBANA	A.C.	IMPRESO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SOLANER POSENTE SIN POBLADO DE SAN JERONIMO INMACULADA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-jun-20	26-jun-20	\$1,151,386.98	\$1,151,386.98	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,151,386.98	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
42	DOCCOPAD-1-090-20	URBANA	A.C.	INGENIERIA, ACABADOS Y CONSTRUCCION SA.SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICHICAPATL, TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO SIN ESCUELA CHAMCENOTE, COLONIA CHICHICAPATL, ALCALDÍA TLALPAC, CIUDAD DE MÉXICO.	9-jun-20	27-jun-20	\$1,247,761.88	\$1,247,761.88	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,247,761.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
43	DOCCOPAD-1-091-20	URBANA	A.C.	INGENIERIA, ACABADOS Y CONSTRUCCION SA.SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICHICAPATL, BIBLIOTECA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO SIN ESCUELA CHAMCENOTE, COLONIA CHICHICAPATL, ALCALDÍA TLALPAC, CIUDAD DE MÉXICO.	9-jun-20	27-jun-20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,145,878.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
44	DOCCOPAD-1-092-20	URBANA	A.C.	ALFA OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICIA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TCOMAN Y AV. GUAYATEPEC SIN, COLONIA CARRETERA TCOMAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-jun-20	11-jul-20	\$1,490,973.01	\$1,490,973.01	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,490,973.01	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
45	DOCCOPAD-1-093-20	URBANA	A.C.	ALFA OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CENSI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TENGO NUMERO 11, ENTRE CALLES ORAMITO Y CALLE OQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	\$1,587,191.47	\$1,587,191.47	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$1,587,191.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
46	DOCCOPAD-1-094-20	URBANA	L.P.A.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES LUIS DONALDO COLOSO" UBICADO EN CALLE CABO FRONTERO ENTRE LUIS MENA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	19-nov-20	\$9,999,944.92	\$9,999,944.92	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$9,999,944.92	\$0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO		
47	DOCCOPAD-1-095-20	URBANA	L.P.A.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLARES MALACATES" UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CALLE ADULCE SIERRA SIN ESCUELA CALLE NEGRO HERODES, COLONIA MALACATES, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	19-nov-20	\$9,999,995.04	\$9,999,995.04	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$9,999,995.04	\$0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CATEG	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto ejecutado EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	AVANCE		DETALLE PERIÓDICO			ESTADISTICA	AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PROYECTO	ACTUALIZADO	PROYECTO	ACTUALIZADO	PROYECTO		ACTUALIZADO	PROYECTO		ACTUALIZADO
48	DOCOF-AD-L-3-15-20	15/04/21	AD	ADINA TREC SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLARES) "PLARES CANAL ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUILOS, COLONIA HEROES DE CERRO NEGRO, ALCALDÍA SUZTAVO A MADRID CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/21	27/04/21	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
49	DOCOF-AD-L-3-18-20	23/04/21	AD	SOZNA SERVICIOS SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES PIEDRO VÉLEZ, UBICADO EN FRACCIÓN DEL PRONTO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERDE Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA ATAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7/04/21	5/ago-21	\$553,780.33	\$553,780.33	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$553,780.33	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
50	DOCOF-AD-L-3-19-20	15/04/21	AD	ADINA SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES PUERTO", UBICADO EN BRANCO EDGORA AVENIDA PUERTO DE BACATLÁN, COLONIA PUERTO ADOLESCENTES BAUTISTA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31/ago-21	29/sep-21	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$395,300.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
51	DOCOF-LPN-L-4-18-21	15/04/21	L.P.N.	ADINA SERVICIOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLARES) "PLARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLAHUAC EDGORA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERDE Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA ATAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/04/21	30/ene-21	\$6,006,120.54	\$6,006,120.54	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA
52	DOCOF-LPN-L-4-11-21	15/04/21	L.P.N.	CONYUNTO DE INGENIERIA EN CIVIL SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLARES) "PLARES SAN ANDRÉS ANAYUCA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XICOMILCO-SAN PABLO EDGORA AVENIDA JUÁREZ PUEBLO SAN ANDRÉS ANAYUCA, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24/ago-21	1-06-21	\$7,954,905.70	\$7,954,905.70	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$7,954,905.70	\$0.00	100.00%	99.94%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
53	DOCOF-AD-L-3-12-21	15/04/21	AD	PROYECTOS DE LA Y GUERRA CONA INJALAN SA DE CV	OPERACION "SOLAR" Y "REHABILITACION" PARA LOS "SERVICIOS DE IMPLANTACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MEJOR Y/O MEJOR DE ESTACION REPAROS" CONYUNTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SERVICIOS "SOLAR" Y "SOLAR LA SEGURIDAD A PRECIO FIJADO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: 1) CONE "PLARES" UBICADO EN AV. JARON Y CHOLESA COL. TLAZUAC, C.P. 5006, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CONE "SOLAR" UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. 3) CONE "SOLAR" UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. 4) CONE "SOLAR" UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/21	2/ene-21	\$1,748,486.30	\$1,748,486.30	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$1,748,486.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
54	DOCOF-AD-L-1-19-20	15/04/21	AD	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA DE GÉNERO "SOLAR" UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN AV. OBSERVATORIO 500, GENERAL JOSÉ MARÍA MORENO, COL. CANAL DE GARAY, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	28/11-20	9/ene-21	\$4,500,412.05	\$4,500,412.05	0.00	PROYECTO	NA	28/11-20	9/ene-21	\$04,500.34	\$4,887,035.49	\$0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
55	DOCOF-LPN-L-4-12-21	15/04/21	L.P.N.	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLARES) "PLARES SANTA CATARINA" UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLAZUAC EN COLONIA IMPLANTACION SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31/04-21	1/ene-21	\$7,215,787.84	\$7,215,787.84	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$7,215,787.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO
56	DOCOF-LPN-L-4-12-21	15/04/21	L.P.N.	GRUPO COMERCIAL Y CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABORES (PLARES) "PLARES CANAL DEL NORTE" UBICADO EN AV. GRAN CANAL, CALZADA LIZABETH ME. 100 COL. MÉRIDA ALTO, C.P. 1000, ALCALDÍA XICOMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31/04-21	7/ene-21	\$8,290,541.98	\$8,290,541.98	0.00	PROYECTO	NA	NA	NA	NA	\$8,290,541.98	\$0.00	100.00%	99.97%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CANT	CONTRATO	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto ejecutado EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		COMPLETAMIENTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	MOS	TRABAJOS	MOS	FISICO	FINANCERO	FISICO	FINANCERO	
57	DOCOF-LPH-4-123-20	000408	L.P.H.	GRUPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS SAN FRANCISCO), UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN PERIFERIA DE CUBIERTA EN COLONIA ANGELES MORENO (ANTIGUO SAN AGUSTIN) EN CALLE SAN FRANCISCO ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	10-nov-20	\$3,580,054.80	\$3,580,054.80	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$3,580,054.80	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
58	DOCOF-LPH-4-124-20	000408	L.P.H.	GRUPO SOLARIS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS ESCORCHO SAN ANDRES TETEPACOT), UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN LAS 11 CRANES AVENIDA ANGELES MORENO (ANTIGUO SAN AGUSTIN) EN CALLE SAN ANDRES TETEPACOT, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	1-dic-20	\$3,500,007.00	\$3,500,507.00	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$3,500,507.00	\$0.00	100.0%	96.8%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
59	DOCOF-LPH-4-125-20	000408	L.P.H.	GRUPO SOLARIS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS REGISALCANTO), UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE TROQUETACION EN Y CALLE CHEVARRAS, COLONIA SAN JUAN TETEPACOT, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-dic-20	\$5,201,577.28	\$5,201,577.28	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$5,201,577.28	\$0.00	100.0%	90.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
60	DOCOF-LPH-4-126-20	000408	L.P.H.	GRUPO SOLARIS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: PLAZAS ESCORCHO DE SANTA CRUZ) UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN VICENTE Y SAN JUAN CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SANTA CRUZ A CALLE PERIFERIA DE SANTA CRUZ, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	10-nov-20	\$3,290,443.31	\$3,290,443.31	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$180,907.38	100.0%	3.3%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
61	DOCOF-AD-3-121-20	000408	A.D.	ALBERCA S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLUM DE ANIL" ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	3-ago-20	\$294,036.10	\$294,036.10	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$294,036.10	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
62	DOCOF-AD-3-122-20	000408	A.D.	FERRANDEZ CANALES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS REFORMA" UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PLUS DE ADICIONA, COL. LINDAS DE SAN LORENZO, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-20	11-ago-20	\$357,000.00	\$357,000.00	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$357,000.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
63	DOCOF-AD-3-123-20	000408	A.D.	PROYECTO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ENTORNO Y REHABILITACIÓN A LAS IMAGENES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LINDAS "LINDAS DAZO" A PRECIO UNIDAD Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TRAY SAN DE ZUMARRAGA EN COLONIA ANGELES MORENO, CALLE DE ANGELES S.P. SAN AGUSTIN, CIUDAD DE MEXICO.	20-jul-20	18-ago-20	\$1,800,091.80	\$1,800,091.80	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$1,800,091.80	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
64	DOCOF-AD-3-124-20	000408	A.D.	CALLES DE ARQUITECTURA JUAN ANGELES S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLUM DE ANIL" EN CALLE SAN VICENTE Y SAN JUAN CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SANTA CRUZ A CALLE PERIFERIA DE SANTA CRUZ, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$375,840.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
65	DOCOF-AD-3-125-20	000408	A.D.	JOSE BAUTISTA HERRERA (CAMEL)	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ASISTENCIA, REHABILITACIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO DE MEXICO DE ESTANCO BRANDES "CENTRO CULTURAL DE DESARROLLO DEPORTIVO SAN AGUSTIN" A PRECIO UNIDAD Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE REFORMA DE LA TORRE, UBICADO EN CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE PERIFERIA DE SANTA CRUZ, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	15-jul-20	18-ago-20	\$1,000,010.48	\$1,000,010.48	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$1,000,010.48	\$0.00	100.0%	90.9%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO
66	DOCOF-AD-3-126-20	000408	A.D.	T DE OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS LINDAS DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA 20 MARZO, ENTRE SAN JUAN LINDAS DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	28-ago-20	\$854,100.29	\$854,100.29	0.00	INICIO	NO	NA	NA	NA	\$854,100.29	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE FASEJTO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	R.F.	METALCEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Ejercido 2021	Monto Ejercido Ejercicio 2021	Ejercido	ANTICIPOS		TERMINO (TERMINADO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MES	TERMINO	MES	TOTAL	EN TERMINO	TOTAL	PROYECTADO	
17	DDOCP-RL-4-153-20	104429	48	INNOVA ACABADOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y FUENTE EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-ago-21	\$3,284,980.10	\$3,284,980.70	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$3,284,980.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
18	DDOCP-LPNL-4-154-20	104429	174	INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y FUENTE EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-20	13-nov-20	\$5,720,818.53	\$5,720,818.53	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$5,028,318.57	\$0.00	100.00%	85.30%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
19	DDOCP-LPNL-4-157-20	104429	174	INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO DE REHABILITACION ELECTRICA, FERRALLADA, PLUMBERIA, SANITARIA Y CONDUCCIONES DE RED PARA LA FUENTE EN MARCHE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION ESCUELA MILITAR DE INGENIEROS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL CAMPUS DETERMINADO "CAMPE" MILITAR NO. 107 AVDA. SAN JOSE DE GUERRA NO. 5491, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	8-dic-20	\$15,150,800.00	\$15,150,800.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$15,018,119.53	\$0.00	100.00%	85.80%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
20	DDOCP-ADL-4-158-20	104429	40	SE PREVISION CONSTRUCCION SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUITECTONICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS LA PUSCA" UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EX-CONFINA DE FRAJ CERRADO TERRENO 4688 P.R. COLONIA TERRENO ALCALDIA CUAHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	7-nov-21	\$1,980,040.48	\$1,980,040.48	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$1,377,327.58	\$0.00	100.00%	88.80%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2024)	
21	DDOCP-LPNL-4-159-20	104429	174	CONSTRUCCION SA Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE CV	PROYECTO DE REHABILITACION, REESTRUCTURACION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y FUENTE EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	\$10,310,777.45	\$10,310,777.45	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$10,295,828.39	\$0.00	100.00%	85.40%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
22	DDOCP-RL-4-160-20	104429	48	INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y FUENTE EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	20-ago-20	\$2,742,898.27	\$2,742,898.27	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$2,742,898.27	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
23	DDOCP-RL-4-162-20	104429	48	GRUPO REFOR S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, REESTRUCTURACION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y FUENTE EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$5,431,885.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
24	DDOCP-ADL-4-163-20	104429	40	ARQUITECTURA SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	10-ago-20	\$828,333.28	\$828,333.28	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$828,333.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
25	DDOCP-LPNL-4-164-20	104429	174	CONSTRUCCION SA Y MANTENIMIENTO ACTUAL SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y FUENTE EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	\$5,244,274.01	\$5,244,274.01	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$5,188,058.84	\$0.00	100.00%	88.50%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	
26	DDOCP-RL-4-166-20	104429	48	JOSE ANTONIO REYES SA DE CV	PROYECTO DE REHABILITACION, REESTRUCTURACION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y FUENTE EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD ARTS, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS SALERMAN" UBICADO EN CALLE OLIVERO SALERMAN SAN CECILIA BAHIAS Y REGION ALCALDIA MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALIADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	19-dic-20	\$8,260,447.01	\$8,260,447.01	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$8,040,758.88	\$0.00	100.00%	88.80%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO	



REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE OBRA	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto contractado EJERCIDO	COTIZACIÓN	AUTOPAGO		FORMA DE PAGOS			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL		
106	DOCCP-LPA-4-2019-20	10/04/19	LPA	CONSTRUCCION INGENIERIA SA Y MOLINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL VEHICULO SAN FRANCISCO "LAMPARILLA", UBICADO EN AV. CONSTRUCCION NO. 21, COLONIA SAN FRANCISCO TLANEPALAPA, ALCALDIA IZAPALAPA, C.D.F. 5800, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	31-06-20	\$10,304,051.88	\$10,304,051.88	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$10,304,051.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
107	DOCCP-AD-4-2019-20	10/04/19	AD	DUDDO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS PROGRESO NACIONAL, UBICADO EN AVENIDA 204 DE LOS REMEDIOS SAN JUAN DE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDIA IZAPALAPA, C.D.F. 5800, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-06-20	\$11,373,000.20	\$11,373,000.20	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$11,373,000.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
108	DOCCP-LPA-4-2019-2020	10/04/19	LPA	GRUPO NOROCCO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS SANTA MARIA TOMATLAN, UBICADO EN CALLE CAVAL NACIONAL, EN ESTACION CONDOMINIO NACIONAL, COLONIA SANTA MARIA TOMATLAN, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	4-06-20	\$8,710,253.78	\$8,710,253.78	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$8,008,732.90	\$0.00	100.00%	84.95%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
109	DOCCP-AD-4-2019-20	10/04/19	AD	GRUPO CONSTRUCCION DANIEL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS SAN LORENZO, UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 6 COLONIA SAN LORENZO ATENEA, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	22-nov-20	\$2,783,325.55	\$2,783,325.55	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$2,783,325.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
110	DOCCP-RL-4-2019-20	10/04/19	RL	OBRA REHABILITACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS "SANTO DOMINGO", UBICADO EN CALLE TERAPISTAS, COLONIA SAN ANTONIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-ago-20	21-nov-21	\$8,281,034.13	\$8,281,034.13	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$8,017,312.00	\$0.00	100.00%	96.60%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
111	DOCCP-RL-4-2019-20	10/04/19	RL	OBRA REHABILITACION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS INDOCA, UN A LA UNAM, UBICADO EN AVENIDA 104 A LA VENTA, COLONIA INDOCA, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	24-nov-21	\$8,918,387.44	\$8,918,387.44	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$8,470,577.38	\$0.00	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
112	DOCCP-AD-4-219-20	10/04/19	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ESCOBAR S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS BALCONES DE JOSEFINO, UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA COTERANCO SAN ESTEBAN CON DOMINIO PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, COLONIA BALCONES DE JOSEFINO, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-06-20	\$7,288,802.25	\$7,288,802.25	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$147,837.18	\$0.00	100.00%	2.01%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
113	DOCCP-AD-4-2019-20	10/04/19	AD	PREPARACION DE C.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS AUTONOS REFORMA, UBICADO EN CALLE ANTONIO MARRASAN EN ESTACION MARSA, CASTRO EN ESTACION GUANAJUATO, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-ago-20	29-06-20	\$357,983.79	\$357,983.79	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$357,983.79	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
114	DOCCP-RL-4-2019-20	10/04/19	RL	FORJARE, FORTALEZA EN PRODUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS LA ESTRELLA, UBICADO AVENIDA CAROL ALBA MARIN SAN ESTEBAN AVENIDA CAROL, COLONIA VIBRA DE LA ESPERANZA, IZAPALAPA, IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	4-nov-21	\$2,358,758.48	\$2,358,758.48	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$2,358,758.48	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
115	DOCCP-AD-4-2019-20	10/04/19	AD	VELLAMP ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS SAN JUAN DE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-20	28-06-20	\$337,400.87	\$337,400.87	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$337,400.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
116	DOCCP-AD-4-2019-20	10/04/19	AD	TALLER S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS SAN JUAN DE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDIA IZAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	28-06-20	\$388,171.42	\$388,171.42	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$388,171.42	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
117	DOCCP-RL-4-2019-20	10/04/19	RL	REDAZO MOLINARIA Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ASISTENCIA, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTA DE ANVIACION LIBERTAL, ARTE, EDUCACION Y BARRIOS (PLAZAS), PLAZAS SAN JUAN TEPANAPAC, UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 6 COLONIA SAN JUAN TEPANAPAC, ALCALDIA SANTA ALTA, CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-nov-20	19-nov-20	\$782,240.00	\$782,240.00	0.00	INICIAL	NA	NA	NA	\$782,240.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



BOYD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	MUNICIPIO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	MOTIVOS		AVANCE FÍSICO (PERCENTUAL)			EFECTIVACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
148	DOCCOP-AD-L-3-226-20	100419	AC	DESARROLLO SUSTENTABLE MRS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	29-01-20	29-01-20	\$1,749,384.73	\$1,749,384.73	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
149	DOCCOP-AD-L-3-246-20	100420	AC	CONSTRAMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	19-01-20	20-01-21	\$8,856,486.16	\$8,856,486.16	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
128	DOCCOP-AD-L-3-241-20	100418	AC	WACA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DISEÑO EN SISTEMAS ESTRUCTURALES PARA EL RECONSTRUCCIÓN DEL TERRENO PARA LA INTERVENCIÓN ADJUNTA DE NEVA ALTA, UBICADO EN CALLE "MAGDALENA" # 1888, C.P. 5000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDIA NEVA ALTA, ESTADO DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	20-01-20	\$1,789,279.37	\$1,789,279.37	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
127	DOCCOP-AD-L-3-242-20	100419	AC	ISLANDI RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "TERRENO UNIDA" UBICADO EN CALLE AMADOR FERRAZ, SAN CRISTOBAL TERRA UNIDA, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, ESTADO DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-01-20	11-01-21	\$11,350,522.68	\$11,350,522.68	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	87.67%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
122	DOCCOP-AL-L-4-243-20	100424	IF	ALC. INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL SERVICIO 2 Y TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL SERVICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL TRABAJO" UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA CORTES Y RIVERA, COLONIA SAN JERÓNIMO OCCIDENTAL, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 5000 ESTADO DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-01-20	30-01-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	88.00%	85.88%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
123	DOCCOP-AL-L-3-245-20	100418	IF	GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	29-04-20	29-01-21	\$2,741,373.06	\$2,741,373.06	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
124	DOCCOP-AL-L-4-247-20	100424	IF	MC CONSTRUCION INTERNACIONAL S. DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	21-04-20	18-01-21	\$5,598,166.41	\$5,598,166.41	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
125	DOCCOP-AL-L-3-248-20	100420	IF	MC CONSTRUCION INTERNACIONAL S. DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	21-04-20	18-01-21	\$7,800,620.71	\$7,800,620.71	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	81.80%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
126	DOCCOP-AD-L-3-248-20	100424	AC	CARLOS ERNESTO RAMIREZ GARCIA	REPAROS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN UBICADO EN AVENIDA LUCHANES #4, REC. DEL PERIFONEO LAS ROSAS, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	28-01-20	\$42,516.48	\$42,516.48	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO	
127	DOCCOP-AL-L-4-249-20	100424	IF	GRUPO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS REGIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLAZAS JUNA DE NEVA - VILLAHUAT", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEVA, PROLEGIA NEVA DE CUADRUPE, COLONIA RECREACIONAL, ALCALDIA GUATEMA A, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO.	21-04-20	18-01-21	\$3,297,196.78	\$3,297,196.78	0.00	INTERFUS	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	88.10%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	

00000119



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CANT	NOMBRE CONTRATO	P.R.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado	Ejecución	AVANCE (PERCENTUAL)			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino				Anticipos	Amortizados	Por Amortizar	Pagos	De Pagos	Financ	Fisico		
100	DOCCP-AD-L-3-201-20	1000101	4-0	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA EN MONITORIO TECNICO ADMINISTRATIVO INFORMATIVO Y DE INGENIERIA DE OBRAS PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLANES PLANTAS (PLANES DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "TERNA JOY") UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-mar-20	26-ago-20	\$1,804,048.38	\$1,804,048.38	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$1,804,048.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
100	DOCCP-RL-L-20-20	1000101	0	GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INFRAESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANES DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "TERNA JOY". I) PLANES "TERNA JOY" UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. II) PLANES "ARTS" UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. III) PLANES "EDUCACIÓN Y SABERES" UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-mar-20	22-mar-21	\$2,480,111.32	\$2,480,111.32	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$2,480,000.14	\$0.00	100.00%	99.19%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
100	DOCCP-AD-L-0-200-20	1000101	4-0	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "PLANES ARTS DE MÉRITO" OBRA PÚBLICA EN CALLE ESTADU EN CALLE DE GUADALUPE, COLOMBIA ARBOLEDAS, ALGUNA GUSTAVO A. MADRUGA DE MÉRITO.	18-mar-20	1-mar-20	\$1,401,713.32	\$1,401,713.32	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$1,401,713.32	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
100	DOCCP-RL-L-0-201-20	1000101	0	INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INFRAESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANES DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "TERNA JOY". I) PLANES "TERNA JOY" UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-mar-20	22-mar-21	\$3,471,835.01	\$3,471,835.01	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$3,320,025.82	\$0.00	100.00%	97.15%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
100	DOCCP-RL-L-0-201-20	1000101	0	CONSTRUCCION SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INFRAESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "PLANES DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES DEPORTIVO TERRENO BLANCO" UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE LA BARRONCA, COLOMBIA TERRENO BLANCO, ALGUNA TAJANES, OCAÑA DE MÉRITO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-mar-20	21-mar-21	\$3,064,556.74	\$3,064,556.74	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$3,064,556.74	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
100	DOCCP-AD-L-0-200-20	1000101	4-0	CONTRON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INFRAESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "PLANES DE MÉRITO" UBICADO EN CALLE ESTADU EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-mar-20	4-mar-20	\$6,534,586.06	\$6,534,586.06	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$6,534,586.06	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
100	DOCCP-AD-L-0-200-20	1000101	4-0	CONTINUA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "PLANES ARTS DE MÉRITO" REPARACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA EN CALLE DE GUADALUPE, COLOMBIA ARBOLEDAS, ALGUNA GUSTAVO A. MADRUGA DE MÉRITO.	29-mar-20	19-mar-20	\$1,778,286.51	\$1,778,286.51	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$1,778,286.51	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
100	DOCCP-RL-L-0-200-20	1000101	0	CONCEPTO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INFRAESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "PLANES DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES DEPORTIVO TERRENO BLANCO" UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE LA BARRONCA, COLOMBIA TERRENO BLANCO, ALGUNA TAJANES, OCAÑA DE MÉRITO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-mar-20	22-mar-21	\$3,799,988.71	\$3,799,988.71	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$3,235,068.78	\$0.00	100.00%	93.24%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
100	DOCCP-RL-L-0-200-20	1000101	0	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES INFORMATICA Y SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMATICA, OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA DE OBRAS Y TIEMPO DETERMINADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA EN CALLE DE GUADALUPE, COLOMBIA ARBOLEDAS, ALGUNA GUSTAVO A. MADRUGA DE MÉRITO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-mar-20	11-mar-20	\$1,159,932.71	\$1,159,932.71	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$1,159,932.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
100	DOCCP-RL-L-0-201-20	1000101	0	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y SUPERVISORIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INFRAESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANOS DE INNOVACIÓN, PLANES ARTS, EDUCACIÓN Y SABERES PLANES "TERNA JOY". I) PLANES "TERNA JOY" UBICADO EN PARQUE DE TERRENO UBICADO EN CALLE INGENIERO SAN ESTEBAN CALLE 3 ATRICOR, COLOMBIA SIN BARRERA DE ACCESIBILIDAD EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-20	28-mar-21	\$3,470,000.38	\$3,470,000.38	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	\$2,892,124.82	\$0.00	100.00%	79.29%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE OBRA PÚBLICA	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contratado (M\$)	Monto comprometido (M\$)	Ejecución	ANTEFASIS		CANTON (PROMEDIO)			EJECUCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TERMINO	MONTO	AVANCE	FINANCIADO			
138	DOCCOP-RL-4-273-20	100419	IF	GRUPO DE OBRAS, PROYECTO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INICIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBRETAO, ATE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA OVI". EL PLAZO ESTIMADO, UBICADO EN CALLE TEPICOTLANDIA COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA DE SAN ANTONIO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ene-20	30-mar-21	\$2,733,367.42	\$2,733,367.42	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,812,280.67	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
138	DOCCOP-RL-4-275-20	100419	IF	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBRETAO, ATE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLAZAS DINAMAPÓPOLA", UBICADO EN P. COMUNA DINAMAPÓPOLA S/N AVDA LINDA COLONIA EMPLEO TIPO, ALCALDÍA GUATEMALA A. MADRID, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-mar-20	11-mar-21	\$7,192,021.96	\$7,192,021.96	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$6,894,248.78	\$0.00	100.00%	02.21%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
140	DOCCOP-RL-4-274-20	100419	IF	DE ARQ. URBANO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS DEBENTAS CIRCUNVALACION", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO UBICADA EN CARRETERA DEL LA 9 SIN AVENIDA BARRIO DE CIRCUNVALACION EN ENTRE AVENIDA DELATADO Y CALLE 9 DE MAYO, COLONIA SANTA MARIA ATIZAPALCAN Y EJERCITO DE AGUA FREJA, ALCALDIA ATIZAPALCAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ene-20	28-mar-21	\$7,066,422.47	\$7,066,422.47	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$7,066,008.83	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
141	DOCCOP-LPL-4-275-20	100419	LPA	INNOVACION Y PRODUCCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS LA PLAZA", UBICADO EN CALLE 1A DE SAN ANTONIO ADO, ENTRE AVENIDA ATIZAPALCAN Y AVENIDA DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-ene-20	28-mar-21	\$10,624,717.06	\$10,624,717.06	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$10,333,213.08	\$0.00	100.00%	07.50%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
142	DOCCOP-RL-4-279-20	100419	IF	PARADISA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS BELLE", UBICADO EN LA CALLE OSCAR ANGULO RAMIREZ ADO ENTRE CALLE GENERAL SAN JUAN Y CALLE 9 DE MAYO, CARRETERA CARCA CIRCUNVALACION BELLE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ene-20	28-mar-21	\$4,207,946.72	\$4,207,946.72	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$0,267,152.05	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
143	DOCCOP-RL-4-271-20	100419	IF	RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS CASA DEL AGUA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CIVIL DEL MORAL SIN CALLE 1A AVENIDA 7 PLAZA CERRADA, COLONIA CHAMPINO DE JARQUE, ALCALDIA ATIZAPALCAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-20	27-mar-21	\$7,276,575.43	\$7,276,575.43	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$5,823,000.34	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
144	DOCCOP-LPL-4-278-20	100419	LPA	COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y PROYECTUAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS SAN MIGUEL TITUS APAR", UBICADO EN CALLE C. CARRETA, COLONIA SAN NICOLAS TOTOLAPAN, ALCALDIA HUEHUETLÁN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ene-20	5-mar-21	\$18,356,038.37	\$13,085,230.70	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$12,254,857.55	\$0.00	100.00%	70.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
145	DOCCOP-LPL-4-276-20	100419	LPA	CONSTRUCCION CONCRETA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS CALIBRE", UBICADO EN CALLE ORLANDO GONZALEZ, COLONIA FELICIANO ORLANDO GONZALEZ, ALCALDIA ATIZAPALCAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-mar-20	11-mar-21	\$12,826,036.86	\$12,826,036.86	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$15,230,058.67	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
146	DOCCOP-RL-4-280-20	100419	IF	GRUPO ESCARVA Y CONSTRUCCION DE OBRAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBRETAO, ATE, EDUCACION Y SABERES (PLARES) "PLAZAS CALIBRE", UBICADO EN AVENIDA CALLE DE MEXICO SIN CALLE 1A AVENIDA 7 PLAZA CERRADA, COLONIA CHAMPINO DE JARQUE, ALCALDIA ATIZAPALCAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-20	27-mar-21	\$3,696,863.22	\$3,696,863.22	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$3,512,036.06	\$0.00	100.00%	00.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
147	DOCCOP-AD-4-281-20	100419	AD	ALBERCA S.C.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESCUELA", UBICADO EN AVENIDA CIVIL DEL MORAL SIN CALLE 1A AVENIDA 7 PLAZA CERRADA, COLONIA CHAMPINO DE JARQUE, ALCALDIA ATIZAPALCAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-mar-20	28-mar-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,453,140.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA	
148	DOCCOP-AD-4-282-20	100419	AD	DESERVIR ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ESCUELA", UBICADO EN CALLE FELIZARDO N° 20 COLONIA MORFOS, C.F. SAN NICOLAS HUEHUETLÁN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MISALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-mar-20	28-mar-20	\$1,167,166.40	\$1,167,166.40	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,167,166.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE CANCELACIÓN ADMINISTRATIVA	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2021	EJECUCIÓN	AVANCE		CUMPLIMIENTO (MÉTODOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	AVANCE	PROGRESO	MÉTODOS	VALORES	TERMINO	VALORES	PROGRESO	
138	DCCOP-PL-1-288-21	100445	1R	MIRA NELENE ESPINOSA MENCHACA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS ANCONIMA OSMAR" UNIDAD EN ANILLO PERIFÉRICO (EX-PLAZA) ANILLO (EX-PLAZA) EN LA COLONIA ANCONIMA OSMAR, ALCALDÍA BOGOTÁ, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	14-feb-21	\$8,620,438.97	\$8,620,438.97	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$7,721,098.94	\$0.00	100.00%	85.30%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
139	DCCOP-PL-2-288-21	100446	1R	GRUPO SOMA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACERCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS ESTACIÓN DE FUECO HARPAZO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UNIDAD EN CALZ. DE TULPÁN, CALZ. BELLA DE SANTA CRUZ LA COMPA, ALCALDÍA CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$994,472.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
140	DCCOP-PL-2-302-20	000403	1R	MADRID MADRID Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS CASA MARIKIL" UNIDAD EN AVENIDA PARRAL LAS DEL COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	17-dic-20	\$930,833.48	\$930,833.48	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$930,833.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
141	DCCOP-PL-1-283-21	100447	1R	MINDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS TERESA" UNIDAD EN TERRENO 14 COLONIA PUEBLO DE SAN NICOLÁS EN SECCIÓN CALERA TULPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	3-feb-21	\$8,748,738.55	\$7,799,790.84	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,948,947.71	\$0.00	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
142	DCCOP-PL-1-304-20	000404	LPA	FINCA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL TERRENO 27 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OESTE" UNIDAD EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 16 AVENIDA POTREILLO 47 DEL COLONIA SAN JERÓNIMO (OTRO) ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-oct-20	15-feb-21	\$22,378,335.08	\$22,378,335.08	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$0.00	\$8,130,090.00	100.00%	27.30%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
143	DCCOP-AD-1-3-308-20	100448	1R	BACH INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL ESPACIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL AVENIDA DEL AMARILLO (CONTRATO "COMPO MULTIANUAL 17" AVENIDA PASADIZO DE QUICIGUANO, 1861 COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-nov-20	21-feb-21	\$1,882,433.91	\$1,882,433.91	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,882,433.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
144	DCCOP-AD-1-3-310-20	100449	1R	LIDER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS OSMAR" UNIDAD EN CALLE MILLER EN PUEBLO SAN JERÓNIMO (OTRO) ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-nov-20	19-feb-21	\$494,298.18	\$494,298.18	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$494,298.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
145	DCCOP-PL-1-311-21	100450	1R	WCK CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACERCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS ESTACIÓN DE PULCO OSMAR" UNIDAD EN CALZ. DE TULPÁN, CALZ. BELLA DE SANTA CRUZ LA COMPA, ALCALDÍA CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-20	19-feb-21	\$1,194,948.08	\$1,194,948.08	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,194,948.08	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
146	DCCOP-PL-1-315-21	100451	LPA	BUSTO DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS COMAR ALVARO OSMAR" UNIDAD EN CALZ. TULPÁN, CALZ. BELLA DE SANTA CRUZ LA COMPA, ALCALDÍA CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-20	25-feb-21	\$13,088,338.80	\$13,088,338.80	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$11,454,483.94	\$0.00	100.00%	10.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
147	DCCOP-AD-1-317-20	100452	1R	BACH S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS ALVARO OSMAR" UNIDAD EN CALZ. ALVARO OSMAR EN SECCIÓN CALERA TULPÁN, CALZ. BELLA DE SANTA CRUZ LA COMPA, ALCALDÍA CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	18-feb-21	\$10,808,478.44	\$10,808,478.44	0.00	INICIO	NA	22-nov-20	18-mar-21	\$1,594,076.71	\$13,198,709.85	\$0.00	100.00%	98.60%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								
148	DCCOP-AD-1-318-20	100453	1R	TALLER DE ARQUITECTURA JIMEN SANCHEZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS LOS POTOS" UNIDAD EN CALZ. TULPÁN, CALZ. BELLA DE SANTA CRUZ LA COMPA, ALCALDÍA CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-nov-20	20-feb-21	\$988,000.00	\$988,000.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$988,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUTO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											PROGRESO	NA								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE CONTRATO	P.A.	MESES	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO (MILL.)	Monto CONTRATADO EJECUTADO (MILL.)	ECONOMÍA	AVANCE		EJECUCIÓN (DÍAS/NO/NO/NO)			ESTADIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
108	DOCCOP-ADL-1-022-20	AVANZA	18	DE ANJO (SERVO) DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES) "PLAZAS DE SABERES" UBICADO EN CALLE 10, ZAPATO Nº 19, COLONIA EL CASTILLO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	30-nov-21	\$12,022,220.40	\$12,022,220.40	0.00	100.00%	100.00%	30-oct-20	27-nov-21	30-oct-20		\$12,022,220.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
109	DOCCOP-ADL-1-023-20	AVANZA	18	MADEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ASOCIACIÓN, MANUTENCIÓN Y ENVIRONMENTO (MAYOR Y MENOR DE ESTANOS REPARTIDOS) "COMPLEJO DE DESARROLLO (PARTES) "COMPLEJO" PARA LA MEJORA DEL PRECISO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-nov-21	\$7,180,190.38	\$7,180,190.38	0.00	100.00%	100.00%	NA	NA	NA		\$7,180,190.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
111	DOCCOP-ADL-1-020-20	AVANZA	40	FORMOSA LUMENES ARQUITECTURA S DE RL DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, PLAZAS PLUS DE AGUADA (RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO) UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AVANZA (PROYECTO) UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	18-nov-20	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	NA	NA	NA		\$557,304.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
112	DOCCOP-ADL-1-031-20	AVANZA	40	ACERBERIA Y CONSTRUCCION DE REDES EN PAVO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES) "PLAZAS DE SABERES" UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	17-nov-21	\$11,285,348.28	\$11,285,348.28	0.00	100.00%	100.00%	27-oct-20	16-nov-21	27-oct-20		\$11,285,348.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
113	DOCCOP-ADL-1-032-20	AVANZA	18	RECTORES Y CONSTRUCCION EDWARDS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES) "PLAZAS DE SABERES" UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	29-nov-21	\$12,413,063.30	\$12,413,063.30	0.00	100.00%	100.00%	30-oct-20	27-nov-21	30-oct-20		\$12,413,063.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
114	DOCCOP-ADL-1-034-20	AVANZA	40	WACH INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO AL DISEÑO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "SERVIDO Nº 17 EN LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVANZA (AVANZADO) UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	28-nov-20	\$1,034,301.53	\$1,034,301.53	0.00	100.00%	100.00%	NA	NA	NA		\$1,034,301.53	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
115	DOCCOP-ADL-1-041-20	AVANZA	40	DE ANJO (SERVO) DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, DIRECCIONES Y BARRANDAS DEL TORQUE Nº 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ESCUELA NÚMERO 10 DE MÉDICO DE GUERRA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE GUERRERO (TORQUE) NÚMERO 107, AVANZA (AVANZADO) UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-oct-20	25-nov-20	\$448,903.45	\$448,903.45	0.00	100.00%	100.00%	NA	NA	NA		\$448,903.45	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
116	DOCCOP-ADL-1-042-20	AVANZA	40	PROXIMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES) "PLAZAS DE SABERES" UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	29-nov-21	\$12,791,842.52	\$12,791,842.52	0.00	100.00%	100.00%	30-oct-20	27-nov-21	30-oct-20		\$12,791,842.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
117	DOCCOP-ADL-1-043-20	AVANZA	40	TRINIDAD S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANILLOS COMO SERVIDO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DEL "SERVIDO Nº 17 Y TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN (MAYOR Y MENOR) PARA EL TORQUE Nº 7 DE LA UNIVERSIDAD DEL OESTE, UBICADO EN AVANZA (AVANZADO) UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	28-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	100.00%	100.00%	NA	NA	NA		\$120,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
118	DOCCOP-ADL-1-048-20	AVANZA	40	CONSTRUCCION TORRES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTRADA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES) "PLAZAS DE SABERES" UBICADO EN CALLE AMARILLO Nº 16, COLONIA PUEBLO NUEVO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	27-nov-21	\$12,242,051.38	\$12,242,051.38	0.00	100.00%	100.00%	31-oct-20	28-nov-21	31-oct-20		\$12,242,051.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	FE	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		ESTADO (PERIODO MES)			ESTIMACION		AVANCE		SITUACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	EN TRÁMITE	PAGADO	EN TRÁMITE	TOTAL	PROPÓSITO				
178	DOCCOP-AD-L-3-813-21	09/04/21	AG	BAZAL INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUISA GONZÁLEZ", UBICADA EN CALLE LEONARDO SALAZAR 589 EN COLONIA SINALOÁ PARA, CDMX, COORDINA EL ALTO, APLICANDO COTIZACIÓN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-04-21	24-04-21	\$112,067.80	\$112,067.80	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$112,067.80	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
											RENTAS	NA								
											FORMACIÓN	NA								
180	DOCCOP-AD-L-3-848-21	09/04/21	AG	PRINCESSA S.A. DE C.V.	TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUISA GONZÁLEZ" UBICADO EN CALLE LEONARDO SALAZAR 589 EN COLONIA SINALOÁ PARA, CDMX, COORDINA EL ALTO, APLICANDO COTIZACIÓN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-03-21	29-04-21	\$1,803,981.89	\$1,803,981.89	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,803,981.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
											RENTAS	NA								
											FORMACIÓN	NA								
181	DOCCOP-AD-L-4-280-21	02/04/21	AG	PRINCESSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN PENAL FEDERAL, UBICADO EN AV. JAVIER ROSALES DEL VAL, ALTAJALO AJALPA (ZAC), E.P. SERRA, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-03-21	15-04-21	\$9,094,852.00	\$9,094,852.00	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$9,094,852.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
											RENTAS	NA								
											FORMACIÓN	NA								
182	DOCCOP-AD-L-1-987-21	02/04/21	AG	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTRUCTURALES POTOS SA DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTO, PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA PACHO AJALCO KM 14.5, COL. ZONA RESISTICA, NEOLINDA SCALPANI, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	0-04-21	31-05-21	\$1,748,837.41	\$1,748,837.41	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$1,748,837.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
											RENTAS	NA								
											FORMACIÓN	NA								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
678,787,711.71	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
RECIBIDO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
757,296,343.32	11,244,440.32	89.12%	80.40%

RAZ CAMELO CUERTIEMOC GOMEZ GOMEZ
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

RAZ BERNABE SUAREZ ORDOZ
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	27	0	0	7	20	7	20	0
TOTAL	27	0	0	7	20	7	20	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"


0030126 

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTECIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA REQUERIDA	CONFORME DE ENTREGA REQUERIDA		OBSERVACIONES					
									INICI	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO						
1	SECOFAD-L-1094-20	FINALES	ADICCIÓN DIRECTA	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE REJON SOBRE PASAD DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOMÓVILES DE LA LINEA 1 DEL METROBUS	1,386,714.85	1,386,714.85	61862.29	ANTECIPO	00.00															
								AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	847,872.57	0.00	100.00%	100.00%							
								FOR AMORTIZAR	00.00															
				Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica en Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	1,884,241.75	1,884,241.75																		
2	SECOFAD-L-5041-20	FINALES	ADICCIÓN DIRECTA	Servicio de Asesoría e Ingeniería S.A. de C.V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75	6994.20	ANTECIPO	00.00	Ant. al plan 15 de 2020	Ant. al plan 3 de 2020												
									AMORTIZADO	00.00			40380.44	\$	2,238,147.58	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADICCIÓN DE LA TERMINAL EL CARRERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA DEL CORREDORES INSURGENTES LINEA 1.	13,661,895.75	13,661,895.75																		
3	SECOFAD-L-4219-20	FINALES	ADICCIÓN RESTRINGIDA	OBRA Construcción Ingeniería S.A. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADICCIÓN DE LA TERMINAL EL CARRERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA DEL CORREDORES INSURGENTES LINEA 1.	13,501,895.75	13,501,895.75	91394.24	ANTECIPO	00.00														
									AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	12,950,206.31	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. Tlalpan, ALCALDÍA MIGUEL ALAMÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	38,914,749.42	38,914,749.42																		
4	SECOFAD-L-1886-20	FINALES	ADICCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Instalación y Mantenimiento S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. Tlalpan, ALCALDÍA MIGUEL ALAMÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	38,914,749.42	38,914,749.42	21824.28	ANTECIPO	00.00	Ant. al plan 15 de 2020	Ant. al plan 27 de 2020												
									AMORTIZADO	00.00			12330.4838	\$	52,232,834.71	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENTO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, MADALENA CONTRERAS, TLAXIAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71																		
5	SECOFAD-L-1428-20	FINALES	ADICCIÓN PÚBLICA NACIONAL	PRETS, Ingeniería y Asesorías S.A. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENTO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, MADALENA CONTRERAS, TLAXIAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	206630.96	ANTECIPO	00.00														
									AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	20,117,142.75	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Acapetotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Alemán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpán, Magdalena Contreras, Xochimilco.	1,849,071.38	1,849,071.38																		
6	SECOFAD-L-621-20	FINALES	ADICCIÓN DIRECTA	Servicio de Asesoría e Ingeniería S.A. de C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS ACAPETOTZALCO, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL ALAMÁN, VENUSTIANO CARRANZA, BENTO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, MADALENA CONTRERAS, TLAXIAC, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	753.20	ANTECIPO	00.00														
									AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	1,849,248.10	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Depósito el Vivero 2a etapa.	753,854.92	753,854.92																		
7	SECOFAD-L-3311-20	PARTICIPACIONES SOCIO	ADICCIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Construcción S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Depósito el Vivero 2a etapa.	753,854.92	753,854.92	0.00	ANTECIPO	00.00														
									AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	753,854.92	0	100.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	138,944,121.02	83,966,472.81																		
8	SECOFAD-L-4207-20	PARTICIPACIONES SOCIO	ADICCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Comisión de Ingeniería Construcción y Construcción S.A. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	138,944,121.02	83,966,472.81	0.00	ANTECIPO	00.00														
									AMORTIZADO	00.00			0.00	\$	83,966,472.81	0	01.00%	100.00%						
									FOR AMORTIZAR	00.00														

000001278

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	COMANDO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
								INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Rehabilitación de dos escuelas en las Asistencias Escuelas, Iztapalapa (PAQUETE 12)	1,840,000.37	1,840,000.37		FOR AMORTIZAR	0.00										
17	0000P40-L-111-20	PROBLEMA 11100	EDUCACIÓN DIRECTA	ISA Ingeniería, S.A. de C.V.	1,840,000.37	1,840,000.37	249	ANTICIPO	0.00						24-ago-21	X		Trabajo concluido, con acta de entrega-recepción. El presente contrato ya no se incluye en el siguiente reporte.	
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Rehabilitación de dos escuelas en las Asistencias Escuelas, Iztapalapa (PAQUETE 12)	1,840,000.37	1,840,000.37	249	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 1,840,000.00	\$ -	100.00%	100.00%				
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Rehabilitación de dos escuelas en las Asistencias Escuelas, Iztapalapa (PAQUETE 12)	1,840,000.37	1,840,000.37	249	FOR AMORTIZAR	0.00										
				Construcción de unidades para plan piloto de atención educativa en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza	12,833,270.48	12,833,270.48													
18	0000P40-L-176-20	PROBLEMA 11100	EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL	Ismael y Asociados, S. de R.L. de C.V.	12,833,270.48	12,833,270.48	216,913.74	ANTICIPO	0.00						18-jun-21	X		Trabajo concluido, con acta de entrega-recepción. El presente contrato ya no se incluye en el siguiente reporte.	
				Construcción de unidades para plan piloto de atención educativa en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza	12,833,270.48	12,833,270.48	216,913.74	AMORTIZADO	0.00		0.00	\$ 12,816,608.74	\$ -	100.00%	100.00%				
				Construcción de unidades para plan piloto de atención educativa en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza	12,833,270.48	12,833,270.48	216,913.74	FOR AMORTIZAR	0.00										
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquetes 10 y 11)	1,840,200.91	1,840,200.91													
19	0000P40-L-6-119-20	PROBLEMA 11100	EDUCACIÓN DIRECTA	ISA Ingeniería, S.A. de C.V.	1,840,200.91	1,840,200.91	7,003.26	ANTICIPO	0.00								X	Trabajo concluido, con acta de entrega-recepción para la Entrega-Recepción.	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquetes 10 y 11)	1,840,200.91	1,840,200.91	7,003.26	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 1,841,203.62	\$ -	100.00%	100.00%				
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza (Paquetes 10 y 11)	1,840,200.91	1,840,200.91	7,003.26	FOR AMORTIZAR	0.00										
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	112,985,760.67	45,194,307.67													
20	0000P40-L-145-20	INSTRUMENTACIÓN 00100	EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL	GRISA Construcciones Integrales de Ocho, S. de R.L. de C.V.	112,985,760.67	45,194,307.67	3,871.82	ANTICIPO	0.00								X	EN PROCESO Contrato Multilateral	
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	112,985,760.67	45,194,307.67	3,871.82	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 45,190,436.35	\$ -	43.60%	100.00%				
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	112,985,760.67	45,194,307.67	3,871.82	FOR AMORTIZAR	0.00										
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	4,419,638.27	1,767,656.71													
21	0000P40-L-176-20	INSTRUMENTACIÓN 00100	EDUCACIÓN FEDERAL	Ismael y Asociados, S. de R.L. de C.V.	4,419,638.27	1,767,656.71	1,130.93	ANTICIPO	0.00								X	EN PROCESO Contrato Multilateral	
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	4,419,638.27	1,767,656.71	1,130.93	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 1,762,726.10	\$ -	39.60%	100.00%				
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁMANG.	4,419,638.27	1,767,656.71	1,130.93	FOR AMORTIZAR	0.00										
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de escuelas para Plan Piloto en unidades educativas en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tláhuac, Tlalpam y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65													
22	0000P40-L-6-20-20	PROBLEMA 11100	EDUCACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ORGANIZADORA PARRIS, S. de R.L. de C.V.	1,263,993.65	1,263,993.65	9.27	ANTICIPO	0.00						24-ago-21	X		Trabajo concluido, con acta de entrega-recepción. El presente contrato ya no se incluye en el siguiente reporte.	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de escuelas para Plan Piloto en unidades educativas en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tláhuac, Tlalpam y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	9.27	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 1,263,967.36	\$ -	100.00%	100.00%				
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de escuelas para Plan Piloto en unidades educativas en unidades educativas a escuelas de educación básica en las Asistencias Escuelas, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tláhuac, Tlalpam y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	9.27	FOR AMORTIZAR	0.00										
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENTU JARRÉ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62													
23	0000P40-L-226-20	INSTRUMENTACIÓN 00100	EDUCACIÓN FEDERAL	CRESA, S. de R.L. de C.V.	6,498,693.62	6,498,693.62	4.80	ANTICIPO	0.00								X	Trabajo concluido en proceso con acta de entrega-recepción para Entrega-Recepción.	
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENTU JARRÉ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62	4.80	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%				
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENTU JARRÉ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62	4.80	FOR AMORTIZAR	0.00										
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 8)	12,748,041.89	12,748,041.89													
24	0000P40-L-104-20	PROBLEMA 11100	EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL	ISA Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	12,748,041.89	12,748,041.89	140,190.12	ANTICIPO	0.00								X	Trabajo concluido en proceso con acta de entrega-recepción para Entrega-Recepción.	
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 8)	12,748,041.89	12,748,041.89	140,190.12	AMORTIZADO	0.00		100	\$ 12,505,872.87	\$ -	100.00%	100.00%				
				REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PAQUETE 8)	12,748,041.89	12,748,041.89	140,190.12	FOR AMORTIZAR	0.00										

00000129

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	P. A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTEPOSO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA REGISTRO	CONACIA DE ENTREGA REGISTRO		OBSERVACIONES	
									PERÍODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				SEGUNDA ETAPA DE LA OBRERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCADO MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47		POR AMORTIZAR	0.00				23,187,048.98	0.00						
25	DGCOP-LPH-1-286-20	PARTICIPACIONES 100%	LOTACION PUBLICA NACIONAL	Ingeniería de Desarrollo Regalé S. A. de C. V.	23,187,052.47	23,187,052.47	1.49	ANTEPOSO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	\$ 23,187,048.98	\$ -	100.00%	100.00%			X	Trabajos concluidos en proceso de entrega administrativa para Entrega-Registros.
				LANCEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIEJO	980,000.00	980,000.00							978,548.29	0.00						
26	DGCOP-AD-L-1-282-20	PARTICIPACIONES 100%	ASOCIACION DIRECTA	AALEN CONSULTORES S. A. DE C. V.	980,000.00	980,000.00	1.491.01	ANTEPOSO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	\$ 978,548.29	\$ -	100.00%	100.00%	14jun21	X	Trabajos concluidos en proceso de entrega administrativa para Entrega-Registros. El presente contrato se no se incluye en el siguiente reporte.	
				ANALISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ALVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAXIAC"	159,999.99	159,999.99							159,999.99	0.00						
27	DGCOP-AD-L-1-286-20	PARTICIPACIONES 100%	ASOCIACION DIRECTA	DANALIS S. A. DE C. V.	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTEPOSO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00			0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%			X	Servicios concluidos, en proceso de entrega administrativa para Entrega-Registros.
					458,667,463.04	336,528,914.95	2,875,736.53		0.00			11,099,989.00	228,683,779.01	0.00	207.47%	270.00%				

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTEPOSO
458,667,463.04	336,528,914.95	2,875,736.53	0.00 0.00 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL DEL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
336,528,914.95	0.00	92.54%	100.00%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-AD-L-4-019-20, DGCOP-AD-L-1-062-20, DGCOP-LPH-L-1-625-20, DGCOP-LPH-L-4-071-20, DGCOP-AD-L-1-287-20, DGCOP-AD-L-1-285-20, DGCOP-AD-L-1-283-20, DGCOP-LPH-L-4-015-20, DGCOP-AD-L-4-011-20, DGCOP-AD-L-4-289-20, DGCOP-AD-L-1-060-19, DGCOP-LPH-L-4-385-19, DGCOP-AD-L-5-079-20, DGCOP-LPH-L-1-179-20, DGCOP-LPH-L-1-045-20, DGCOP-LPH-L-1-289-20, DGCOP-AD-L-5-323-20, DGCOP-RL-L-5-437-19, DGCOP-LPH-L-1-047-20, DGCOP-LPH-L-1-049-20, DGCOP-LPH-L-1-049-20, DGCOP-LPH-L-1-049-20, DGCOP-LPH-L-1-285-20, DGCOP-RL-L-4-119-20, DGCOP-RL-L-4-120-20, DGCOP-LPH-L-1-285-20, DGCOP-AD-L-5-063-20, DGCOP-AD-L-5-064-20, DGCOP-AD-L-3-057-20, DGCOP-AD-L-5-066-20, DGCOP-LPH-L-3-119-20, DGCOP-RL-L-4-119-20, DGCOP-LPH-L-1-254-20, DGCOP-LPH-L-1-255-20, DGCOP-AD-L-1-306-20, DGCOP-AD-L-1-361-20, DGCOP-AD-L-5-328-20

HUGO ENRIQUE LÓPEZ VÁZQUEZ
 jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D0

MTRD. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 Tel: 55 56 1 10 00 E-mail: dco

000 0130



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	21	0	2	27	1	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	4	0	3	27	3	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	62	0	0	0	62	0	62	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	28	4	0	0	32	0	32	0
TOTAL	124	29	0	5	146	4	149	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 29 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 21 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020, 17 ESTAN CONCLUIDOS. 12 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 8 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-046-21, DGCOP-IR-L-1-053-21 Y DGCOP-AD-L-1-057-21, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	8	21	0	2	27	1	28	0
TOTAL	8	21	0	2	27	1	28	0

NOTA: DE LOS 29 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 8 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 21 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 17 ESTÁN CONCLUIDOS Y 12 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2021

Fecha al 31 de octubre de 2021

NOMBRE	C.A.	MODALIDAD	IMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO (MILLAS)	MONTO CONTRATADO (EJERCICIO 2021)	SOLICITA	ARTÍCULOS	CANTIDAD (PERIODO - MONTO)			ESTIMADA		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PARADA	DE TRABAJO	TRABAJO	FINANCIERO	
				Ampliación, Adquisición, Rehabilitación y Mantenimiento mayor (a) Obras y Centros de Salud			77,096,096.23	46,391,967.45	0.00				0.00	33,314,451.39	1,324,046.39			
1	SEOP AF 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	AD	MULTIUSOLOS RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	1,794,413.35	300,050.21	0.00	ARTÍCULO 1.00				321,355.05	0.00	16.91%	16.91%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
2	SEOP OF 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	LP	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	13,983,348.55	7,381,323.21	0.00	ARTÍCULO 1.00				4,954,238.51	0.00	39.52%	35.14%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
3	SEOP AF 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	AD	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	1,247,239.23	710,595.09	0.00	ARTÍCULO 1.00				0.00	415,736.07	48.10%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
4	SEOP LP 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	LP	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	25,647,327.84	7,878,137.25	0.00	ARTÍCULO 1.00				8,763,838.55	0.00	41.34%	43.79%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
5	SEOP AF 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	AD	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	1,306,255.34	306,030.21	0.00	ARTÍCULO 1.00				763,481.81	0.00	46.11%	34.82%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
6	SEOP LP 1.4.20.20	RECONSTRUCCIÓN	LP	RECONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD	01/06/2020	31/03/2021	17,817,338.25	9,142,852.31	0.00	ARTÍCULO 1.00				3,040,569.70	0.00	42.36%	41.28%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.

001 0134

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Fecha al 31 de octubre de 2021

CASA	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CANTIDAD (PROMEDIO) MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				01	02	03	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	2020P03-1-001-01	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA UNISAL S.A. DE C.V.	Trabajo de Supervisión Técnica de Obras Administrativas y Trámite para la Fideicomiso de Construcción, Reparación y Rehabilitación del Sistema de Salud Hospitalario, ubicado en Calle José María Morelos, número 2000, en la Colonia Santa Fe Tenochtitlan, Sección San Andrés Borel, C.P. 06700, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	02/03/2020	31/10/2021	1,424,285.14	168,804.99	0.00	01	02	03	196,222.29	0.00	94.89%	94.97%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.		
2	2020P03-1-001-02	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA UNISAL S.A. DE C.V.	Trabajo de Supervisión Técnica y de Obras Administrativas y Trámite para el Fideicomiso de Rehabilitación del Centro de Salud Villa Wilpa MIA, ubicado en Calle Venustiano Cárdenas, S/N, Barrio Santa Cruz Wilpa MIA, C.P. 06000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	06/03/2020	30/10/2021	1,313,314.58	916,625.71	0.00	01	02	03	945,564.73	0.00	91.26%	94.31%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.		
3	2020P03-1-001-03	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA UNISAL S.A. DE C.V.	Trabajo de Supervisión Técnica y de Obras Administrativas y Trámite para el Fideicomiso de Rehabilitación del Centro de Salud Villa Wilpa MIA, ubicado en Calle Venustiano Cárdenas, S/N, Barrio Santa Cruz Wilpa MIA, C.P. 06000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	06/03/2020	30/10/2021	1,427,875.04	6,821,875.04	0.00	01	02	03	6,625,212.70	0.00	94.89%	76.48%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.		
4	2020P03-1-001-04	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	GRUPO CONSTRUCTORA UNISAL S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Menor a Trámite para la rehabilitación del UNIMEX en la Clínica Dermatológica Mexicalt, ubicada en Av. Francisco Mier y Gallo, 600 Norte, Col. Barrio Santa Cruz Mexicalt, C.P. 06940, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	06/03/2020	30/10/2021	1,670,021.26	97,883.26	0.00	01	02	03	0.00	0.00	4.06%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.		
5	2020P04-1-001-01	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	OPN	CONCEPTO INGENIERIA S.A. DE C.V.	Proyecto Integrado de trabajos de Construcción, Mantenimiento, Adequación, Rehabilitación y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Huixtla, ubicado en Calle Anahuacalli, 900, 9 de febrero, Col. San Miguel Huixtla, C.P. 06700, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	03/03/2021	31/10/2021	7,385,024.91	7,385,024.91	0.00	01	02	03	5,144,287.51	567,255.56	70.44%	35.37%	En proceso de ejecución.		
6	2020P04-1-001-02	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	SEA CONSTRUCCIONES INGENIERIA S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento, Adequación y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud Lomas de Pedernales, ubicado en Carretera MEX-10, 24 entre Alameda y Chimal, Col. Lomas de Pedernales, C.P. 04340, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	03/03/2021	31/10/2021	1,354,557.89	1,555,557.89	0.00	01	02	03	144,854.43	321,059.75	38.94%	5.32%	En proceso de ejecución.		
								Complemento a Centros Hospitalarios COVID-19	510,528.01	510,528.01	0.00				0.00	476,445.04				
7	2020P04-1-001-03	PARTE PRIVADA (CONTRATO)	AD	ARMON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Construcción de Infraestructura y Centros Hospitalarios COVID-19, predefinidos y construcción de acceso para 400,000 de personas afectadas en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	06/03/2020	30/10/2021	500,528.01	510,528.01	0.00	01	02	03	0.00	476,445.04	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.		

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2023

Fecha: 31 de octubre de 2023

CANTON	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ORDENAN	ACTIVOS	COMPARA PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Complejo Cultural Benito de Chazayapan.			140,400,407.07	140,400,407.07	0.00					0.00	124,407,400.00	0.00			
19	2023P-01-A-180-23	19999999999999999999	06	PERFORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A. DE CV	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LOS TRABAJOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE BANDA, PLATA ANILLO, BRILLOS, BILLETES DE ORO Y DE LA OROGRAFÍA DE LA BANDERA, EL GABINETE Y LA IDENTIFICACIÓN. UBICADO EN AVENIDA PARRIS DE LA REFORMA Y AVENIDA SANTA DE GUERRA, COLONIA POLANCO, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	4,814,007.00	4,814,007.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	4,170,700.00	0.00	100.00%	92.52%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2023.
20	2023P-01-A-181-23	19999999999999999999	06	CONFERENCIA Y CONSTRUCCIÓN DEL CELLO S.A. DE CV	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LOS TRABAJOS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE BANDA, PLATA ANILLO, BRILLOS, BILLETES DE ORO Y DE LA OROGRAFÍA DE LA BANDERA, EL GABINETE Y LA IDENTIFICACIÓN. UBICADO EN AVENIDA PARRIS DE LA REFORMA Y AVENIDA SANTA DE GUERRA, COLONIA POLANCO, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	2,100,230.47	2,100,230.47	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	1,202,200.49	0.00	100.00%	25.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2023.
21	2023P-01-A-182-23	19999999999999999999	06	DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A. DE CV	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BANDA DEL MUSEO DEL CRANEO DEL VALLE DE MEXICO UBICADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	1,401,720.00	1,401,720.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	1,301,300.00	0.00	100.00%	93.60%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2023.
22	2023P-01-A-183-23	19999999999999999999	06	PROCESOS DE INSTALACIONES DE OBRA S.A. DE CV	TRABAJO PRELIMINAR PARA LA CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BANDA DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CALLE DE LOS HERMANOS DE GUERRA, EN EL LOS COMPARTIMIENTOS DEL BARRIO DE CHAPULTEPEC SURESTE, C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	3,201,000.00	3,201,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	3,010,000.00	0.00	100.00%	94.04%	Trabajos Concluidos. Rescancado el 4-may-2023. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2023.
23	2023P-01-A-184-23	19999999999999999999	06	GRUPO CONSTRUCTORA PAPERSTONE Y OBRA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LA SALA PERMANENTE, CAPSULA Y LA SALA DE LOS NIÑOS NIÑAS DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC SUR, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	5,701,170.00	5,701,170.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	4,000,000.00	0.00	77.00%	40.40%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 5-feb-2023.
24	2023P-01-A-185-23	19999999999999999999	06	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OBRA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ÁREAS INTERIAS Y EXTERIAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PERUANO SIGUIENDO UBICADO EN CALLE DE LOS HERMANOS DE GUERRA, EN EL LOS COMPARTIMIENTOS DEL BARRIO DE CHAPULTEPEC SURESTE, C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	14,000,000.00	0.00	99.99%	99.99%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 6-feb-2023.
25	2023P-01-A-186-23	19999999999999999999	06	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ÁREAS INTERIAS Y EXTERIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUBEN TIZADO" UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 06000, ALCALDÍA MIGUEL ÁNGEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/03/2023	09/03/2023	17,174,000.00	17,174,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00	04/03/2023	09/03/2023	0.00	15,000,000.00	0.00	88.00%	50.40%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFSR). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2023.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2023

Fecha al 31 de octubre de 2023

LÍNEA	CONTRATO	P.L.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ORDENADA	ACTIVIDADES	GASTOS PERIODO MONTE			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTE	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
06	0603P00111100121	0600000	06	GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	Reemplazo de transformadores y cables en el Puesto Transformador ubicado en la Avenida Toluca, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	06/07/2022	06/07/2022	2,017,448.00	2,017,448.00	0.00	REPLAZO	0.00	0.00	0.00	1,555,361.50	0.00	100.00%	75.67%	Trabajos Concluidos		
27	0603P00111100121	0600000	06	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	Reemplazo de transformadores y cables en el Puesto Transformador ubicado en Avenida Alameda en la Ciudad de México, derivado de emergencias y demanda ciudadana.	03/09/2022	03/09/2022	1,268,734.12	1,268,734.12	0.00	REPLAZO	0.00	0.00	0.00	720,055.23	340,087.70	100.00%	66.28%	Trabajos Concluidos. Reoperado el 08-09-2023. Liquidado, se reporta por última vez.		
09	0603P00111100121	0600000	06	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Reparación y mantenimiento de una sección de cable del punto general ubicado en Toluca No. de la Ciudad y Circuito México, S.C. Jardón México, Alameda Toluca, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia.	01/02/2022	06/02/2022	1,021,438.55	1,021,438.55	0.00	REPLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos		
Monto de contratos finalizados								0.00	0.00	0.00				0.00	0.00						
08	0603P00111100121	0600000	06	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Instalación, mantenimiento y construcción de una sección del muro de contención ubicado en la carretera Externoa Toluca, entre las calles Toluca y Toluca, Colonia Barrio Toluca, Puerto Santa María Toluca, Ayala Toluca, en la Ciudad de México.	12/09/2022	06/11/2022	896,178.76	896,178.76	0.00	REPLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos		
TOTALES								224,832,995.76	224,832,995.76	0.00				0.00	0.00	1,875,416.73	1,894,174.70				

C. Víctor Manuel Rodríguez Flores
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE OBRAS	TOTAL DE AVANCES
224,832,995.76	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
182,361,186.18	1,884,134.15	74.22%	44.32%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

000 0138

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Del 1 al 31 de octubre de 2019

CANTON	CONTRATO	R.F.	MATERIAL	EMPRESA	ESPECIFICIDAD DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES TOTAL	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CONVENIO (PESOS - MONED)			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	PROG.	ACTUALIZADO	PROG.	ACTUALIZADO				
					Destacación del Tribunal de Justicia para Interiores.			20,000,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
5	2007/001/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Reparación de obra de mantenimiento administrativo para la construcción del Tribunal de Justicia para Interiores del Poder Judicial, ubicado en avenida Insurgentes Sur, número 14274, colonia Santa Fe, Sección 10, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	2019/01/01	2019/12/31	20,000,000.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	100.00%	93.70%	Se cancela el contrato por falta de cumplimiento de obligaciones por parte de la contratista.		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Imago.			961,988,210.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00					
6	2017/176/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Imago.	2017/01/01	2019/12/31	961,988,210.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.47%	El contrato tiene a préstamo el contrato de arrendamiento de terreno que se reportó en el contrato multianual del año 2017. Contrato de Arrendamiento de Terreno de terreno a 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
7	2007/001/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Imago ubicado en la zona de recreación de Santa Fe, colonia Santa Fe, Sección 10, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	2007/01/01	2019/12/31	500,000,000.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Trabaja en proceso de ejecución.		
					Ampliación, modernización y mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud.			67,614,618.40	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8	2007/001/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obras Administrativas y Financieras para el desarrollo del Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtémoc, ubicado en Calle Querétaro, No. 343 y 345, Colonia Lomas de Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.F. 07104, y Centro de Salud Felipe Apolinar, ubicado en Calle 4ta. Avenida del Sur, No. 11, 13 y 15, Colonia Santa Fe, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.	2007/01/01	2019/12/31	1,709,412.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Servicio concluido.		
9	2007/176/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Tlalcoyotepec, ubicado en la zona de Santa Cruz, entre Calle Insurgentes y Tlalcoyotepec, C.F. 06600, Delegación Tlalcoyotepec, Ciudad de México.	2008/01/01	2019/12/31	11,803,348.50	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Trabaja en proceso de ejecución.		
10	2007/001/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión Técnica de Obras Administrativas y Financieras para los trabajos de construcción del Centro de Salud Tlalcoyotepec, ubicado en la zona de Santa Cruz, entre Calle Insurgentes y Tlalcoyotepec, C.F. 06600, Delegación Tlalcoyotepec, Ciudad de México.	2008/01/01	2019/12/31	1,247,298.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Servicio en proceso de ejecución.		
11	2007/176/1/001/0001	14274	SI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de construcción, ampliación y adecuación del Centro de Salud Quetzalcoatl, ubicado en Calle Insurgentes, No. 100, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	2008/01/01	2019/12/31	15,467,327.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00%	0.00%	Trabaja en proceso de ejecución.			

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 30 de octubre de 2023

CANT	NOMBRE	T.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	CATEGORÍA	NATURALEZA	LÍNEAS (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		MARTE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	FINANCIADO	EN HABER	FINANCIADO	FINANCIADO		
8	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	AD	INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES LONJA FERRERÍA S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión técnico de Control Administrativo y financiero para los trabajos de Construcción en Centro de Salud Guadalupe , ubicado en Margatec, San Felipe, Cuajalajara, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	22/08/2020	31/03/2023	1,390,350.00	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	1,390,350.00	0.00	100.00%	93.32%	Servicios concluidos
9	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	UPA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURESA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca , ubicado en Carretera San Mateo Atenco, San Mateo Atenco, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	22/08/2020	31/03/2023	17,207,336.20	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	0,335,240.00	0.00	91.22%	91.22%	Trabajos en proceso de ejecución
10	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	AD	SALVO CONSTRUCCIONES URSAL S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión técnico de Control Administrativo y financiero para los trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Solidaridad Toluca , ubicado en Carretera San Mateo Atenco, San Mateo Atenco, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	22/08/2020	31/03/2023	1,458,080.00	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	1,458,080.00	0.00	100.00%	95.38%	Servicios concluidos
11	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	AD	SALVO CONSTRUCCIONES URSAL S.A. DE C.V.	Servicio de Supervisión técnico y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de Construcción del Centro de Salud Villa Ahua , ubicado en Calle Veracruz, S/N, Santa Fe de la Cruz, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	20/03/2021	31/03/2023	2,812,314.50	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	1,145,962.00	0.00	100.00%	97.40%	Servicios concluidos
12	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	M	SPRINGER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Villa Ahua , ubicado en Calle Veracruz, S/N, Santa Fe de la Cruz, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	20/03/2021	20/04/2023	11,427,375.94	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	11,407,372.00	0.00	100.00%	95.82%	Trabajos concluidos
13	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	AD	SALVO DE S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento interno y gestión para la Certificación del OBRE en la Edificio Consultorio Miguel , ubicado en Av. Pùblica Elia Castro, No. 4200, San Mateo Atenco, C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	20/03/2021	31/03/2023	1,870,921.00	0.00	ANEXO 0001	0.00	NA	NA	0.00	1,865,240.00	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos concluidos
					Complejo Cultural Reyes de Chapultepec			146,493,497.67	0.00					0.00	114,407,429.33	0.00			
14	0000P-001-1-004-00	PARCELARIAS DESCRIBIDAS	M	INDUSTRIALIZANTES S.A. CONSTRUCCIONES SURESA S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Adquisición de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Pasa Fajal , Teatro del Estado de la Secretaría de Cultura, El Oratorio y Oratorio , ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Carretera Santa Fe de la Cruz, Colonia Reforma (Chapultepec), C.P. 22000, Aguascalientes, Ciudad de México	20/03/2021	20/03/2023	6,624,327.00	0.00	ANEXO 0001	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	6,176,796.00	0.00	100.00%	91.57%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, dentro a la entrega carta del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPDFM). Fecha del pago del anticipo, 07 Feb 2023.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Del 01 al 31 de octubre de 2021

ORDEN	CONTRATO	C.F.	REGIMEN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALORES DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	CONDICIÓN	MONTOS		COMPAÑIA (PÚBLICO - PRIVADO)			ENTRADA		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIAL	ACTUAL			PRIVADO	PÚBLICO	PRIVADO	PÚBLICO	PRIVADO	PÚBLICO	PRIVADO			
54	00007-01-1-001-01	CONDOMINIO CAPITALINO	H	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajo de conservación, restauración, renovación y adecuación del Teatro Jesús Quintanilla ubicado en el Paseo de la Reforma y Correo Postal San Mateo, Colonia Polanco Chapultepec, C.F. 11868, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	00000000	00000000	3,226,226.47	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	1,252,222.46	0.00	100.00%	99.97%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
55	00007-01-1-001-02	CONDOMINIO CAPITALINO	H	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajos preventivos para la conservación, restauración, renovación y adecuación de la Primera Etapa de la Avda del Museo del Corral de Abasco de Material ubicado en San Miguel Chapultepec, la Avda. Miguel Alemán 11867 Ciudad de México.	00000000	00000000	2,432,728.10	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	2,262,068.01	0.00	100.00%	99.99%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
57	00007-01-1-001-03	CONDOMINIO CAPITALINO	H	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajos preventivos para la conservación, restauración, renovación y adecuación de la Primera Etapa de la Avda del Museo del Palacio Nacional y Cultura Nacional, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc de Juárez, No. 99 de las Compañías S/N, Anillo de Chapultepec S/N, C.F. 11803, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	00000000	00000000	3,202,960.13	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	3,202,921.15	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos Concluidos. Rescanción el 4-May-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
58	00007-01-1-001-04	CONDOMINIO CAPITALINO	H	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajo integral para los trabajos de conservación, restauración, renovación y adecuación de la Sala Polivalente, Teatro y la Sala de los Niños Museo del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" ubicado en la Avenida Paseo de Chapultepec S/N, Correo Postal San Mateo, C.F. 11868, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	00000000	00000000	3,792,178.38	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	4,380,387.17	0.00	77.00%	70.40%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
59	00007-01-1-001-05	CONDOMINIO CAPITALINO	LPS	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajo integral para los trabajos de conservación, restauración, renovación y adecuación de las Areas Internas y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de Arte Pública Siglo Veintiuno ubicada en Calle 9 Paso de la Reforma y Calle Polanco, C.F. 11868, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	00000000	00000000	34,212,000.00	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	34,206,833.99	0.00	99.99%	99.99%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
60	00007-01-1-001-06	CONDOMINIO CAPITALINO	LPS	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajo integral para los trabajos de conservación, restauración, renovación y adecuación de las Areas Internas y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Sala de Arte" ubicado en el Paseo de la Reforma No. 70 Siglo Veintiuno Chapultepec, Polanco, S/N, C.F. 11868, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	00000000	00000000	17,174,088.27	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	15,182,321.48	0.00	88.38%	85.40%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
62	00007-01-1-001-07	CONDOMINIO CAPITALINO	H	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DEL DISTRITO FEDERAL S.A. DE C.V.	Trabajo de conservación, restauración, renovación y adecuación del Teatro Nacional Bienes, ubicado en el Paseo de la Reforma "San Mateo, Colonia Polanco Chapultepec, C.F. 11868, Avenida Miguel Alemán en la Ciudad de México.	00000000	00000000	2,286,224.36	0.00	00000000	00000000	0.00	0.00	0.00	1,802,879.22	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.

0000144


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 30 de octubre de 2021

CASA	NÚMERO DE CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTADO TOTAL	SISTEMA	DETALLES	CONCRETO (PUNOS - MONTE)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES												
						INICIO	TERMINO				MONTE	PUNOS	DE TRÁMITE	FINO	FINANCIADO															
22	00007/176/1/1/134/20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	UPN	SEMPER PARQUE URBANO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para las acciones de mejoramiento de la seguridad estructural, mantenimiento e adecuación del Muro Perimetral de Anticipación ubicado en el Paseo de la Reforma y Ciudad de México con los Chaquetones Perimetrales, Avenida Miguel Alemán, C.P. 06400 Ciudad de México.	06/02/2016	31/10/2021	55,033,300.00	0.00	<table border="1"> <tr> <td>MONTE</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>PUNOS</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>DE TRÁMITE</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	MONTE	1,000,000.00	PUNOS	1,000,000.00	DE TRÁMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW). Fecha del pago del anticipo, 4 Feb-2021.	
MONTE	1,000,000.00																													
PUNOS	1,000,000.00																													
DE TRÁMITE	0.00																													
23	00007/176/1/1/134/20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	UPN	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	Servicios de apoyo técnico, administrativo, de planeación y de ejecución para la construcción, mantenimiento, rehabilitación, adecuación de los Áreas Interiores y Exteriores de las Mesas y Toldos del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicada en el terreno ubicado del Bosque de Chapultepec, Avenida Miguel Alemán, C.P. 06400 Ciudad de México.	06/02/2016	31/10/2021	8,198,701.12	0.00	<table border="1"> <tr> <td>MONTE</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>PUNOS</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>DE TRÁMITE</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	MONTE	1,000,000.00	PUNOS	1,000,000.00	DE TRÁMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW). Fecha del pago del anticipo, 18 Feb-2021.
MONTE	1,000,000.00																													
PUNOS	1,000,000.00																													
DE TRÁMITE	0.00																													
24	00007/176/1/1/134/20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	UPN	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la ejecución de Construcción, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de los Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Mesa del Museo de Arte Moderno ubicado en el Paseo de la Reforma con Bosque de Chapultepec, Avenida Miguel Alemán, C.P. 06400 Ciudad de México.	06/02/2016	31/10/2021	50,000,000.00	0.00	<table border="1"> <tr> <td>MONTE</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>PUNOS</td> <td>1,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>DE TRÁMITE</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	MONTE	1,000,000.00	PUNOS	1,000,000.00	DE TRÁMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSW). Fecha del pago del anticipo, 4 Feb-2021.
MONTE	1,000,000.00																													
PUNOS	1,000,000.00																													
DE TRÁMITE	0.00																													



Juan Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Rogelio Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	4	0	3	27	3	27	0
TOTAL	26	4	0	3	27	3	27	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-046-21, DGCOP-IR-L-1-053-21 Y DGCOP-AD-L-1-057-21, SE HAN RECEPCIONADO. SE DAN POR CONCLUIDOS.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

CANTON	SUBPROYECTO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO	ECONOMÍA	CONVENIO FINANCIERO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
1	DDOPM5910311	16	LPI	Operadora y Mantenadora del Circuito Urbano, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Urbano de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Señalización y Adornamiento Urbano	23-mar-21	31-Dic-2022	\$6,211,478,823.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	20-mar-21	16-sep-21	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	10.00	Monto de \$275,463,140.00 para el periodo 2021	
2	DDOPLM4440321	16	LPI	SEMA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transportes Metropolitanos Estaciones: Estación (Plataformas (Orizaba y Perote)) Ciudad Juárez, Perote, Villa Otilingo, Guaymas y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	\$2,885,347.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	FOR FASES/OTAS	
3	DDOPLM4400331	16	LPI	Comercio de Ingeniería Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puerto Vehicular "Ciudad Río de la Plata" incorporación a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Mexicana, en la Ciudad de México	21-mar-20	30-jun-21	\$7,899,200.71		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	FOR FASES/OTAS	
4	DDOPLM4401331	16	SI	Ingeniería Integral Informativa "Mexico, S.A. de C.V.	Servicio de apoyo técnico externo para el proyecto integral para la Construcción del Puerto Vehicular "Ciudad Río de la Plata" incorporación a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Mexicana, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	26-mar-20	11-ago-21	\$1,748,996.21		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	117,000.21	286,240.71	100.00	100.00	100.00	100.00	FOR FASES/OTAS	
5	DDOPLM4410031	16	LPI	Consa Empresarial y Construcción S. de R.L. de C.V.	Refuerzo de Bases de Placas de acero en calles, calzadas y calzadas del Puerto Vehicular "Ciudad Río de la Plata" incorporación a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Mexicana, en la Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	\$2,287,233.41		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	01-ago-21	14-sep-21	0	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	FOR FASES/OTAS	
6	DDOPLM4400341	16	SI	SEMA, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transportes Metropolitanos Estaciones: Estación (Plataformas Orizaba y Perote)) Ciudad Juárez, Perote, Villa Otilingo, Guaymas y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	28-mar-21	14-jun-21	\$28,001.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	180,470.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	FOR FASES/OTAS	
7	DDOPLM4400351	16	SI	Talleres del Banco, S.A. de C.V.	Servicio externo para los trabajos de Refuerzo de Bases de Placas de acero en calles, calzadas y calzadas del Puerto Vehicular "Ciudad Río de la Plata" incorporación a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Mexicana, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	21-mar-21	29-mar-21	\$1,000,000.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	200,121.16	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
8	DDOPLM4401341	16	LPI	SACH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Tres Puentes que cruzarán la Calle San Antonio con la Calle Morelos, la Calle Toluca con la Calle Morelos y la Calle Santa Cruz con la Calle Morelos, con la modalidad de subcontrato para el Hospital General Toluca, ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Alameda Toluca, Ciudad de México	11-mar-21	30-mar-21	\$1,000,000.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	1,000,000.00	740,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
9	DDOPLM4400361	16	LPI	Obra Construcción, S.A. de C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que cruzarán la Calle San Antonio con la Calle Morelos, la Calle Toluca con la Calle Morelos y la Calle Santa Cruz con la Calle Morelos, con la modalidad de subcontrato para el Hospital General Toluca, ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Alameda Toluca, Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	20-may-21	16-jun-21	\$40,000.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	37,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
10	DDOPLM4410041	16	SI	Obra Construcción, S.A. de C.V.	Reservas de investigación para el Hospital General Toluca, Construcción del Puente "Ciudad Río de la Plata" incorporación a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Mexicana, en la Ciudad de México, en San Miguel Toluca, Alameda Toluca, Ciudad de México, con la base de precio unitario y tiempo determinado	28-mar-21	29-mar-21	\$61,270.40		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	RECONSTRUCCIÓN
11	DDOPLM4400371	16	SI	Reservadora y Constructora Obras y Estudios, S.A. de C.V.	Trabajo de restauración y conservación de la fachada de la Independencia "Ugarte"	10-mar-21	28-sep-21	\$1,000,000.00		ANTICIPA 0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	RECONSTRUCCIÓN

CÓDIGO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MORTE CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
15	3000P40L11001-01	15	AD	Asociación y Construcción Toluqueña, S.A de C.V.	Reparación, mantenimiento y reposición de unidades multicomerciales para la estación del bus de la ruta de la Independencia (Segu)	07 may 01	08 sep 01	\$1,000,000.00		ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO	
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00			
										POR AMORTIZAR	0.00										
16	3000P40L11001-01	17	AD	Edificios Toluqueños, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en tres puntos ubicados en: Av. Planchón del Río y Toluca y Toluca al cruzar con Toluca No. de la Ciudad, Avenida Anacleto Espinosa, Av. de Los Pinos al cruzar con Av. Costanera, Avenida Álvaro Obregón, Av. 902 al cruzar con Av. 905, Colonia San Juan de los ríos en el Estado de México	29 jul 01	08 ago 01	\$1,070,000.00		ANTICIPO	0.00										POR PAGAR
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00		
										POR AMORTIZAR	0.00										
16	3000P40L11001-01	18	LPA	ASCI, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción de una unidad nueva, que sea la única unidad existente o construida con la infraestructura, incluye en su costo el estudio de factibilidad, como medida de mitigación para el Hospital General Toluca ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Estado Toluca, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	11 jul 01	31 oct 01	\$8,833,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	488,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
16	3000P40L11001-01	18	AD	Clínica Divaldiana, S.A. de C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el Proyecto Integral para la construcción de una unidad nueva, que sea la única unidad existente o construida con la infraestructura, incluye en su costo el estudio de factibilidad, como medida de mitigación para el Hospital General Toluca ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Estado Toluca, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	08 jul 01	31 oct 01	\$60,700.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	33,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
16	3000P40L11001-01	18	AD	Multiconstrucciones Marfaco S de C.V.	Trabajos emergentes en el punto ubicado de zona peatonal (Cajal de Jalisco) al cruzar con Avenida Chapultepec	21 jul 01	08 jul 01	\$1,171,000.00		ANTICIPO	0.00										En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	1,171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
17	3000P40L11001-01	20	LPA	Desarrollo inmobiliario Aro, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y Área adyacente en el paradero del aeropuerto	08 jul 01	31 oct 01	\$100,000,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
18	3000P40L11001-01	20	R	Desarrollo Integral de Ingeniería, S.A de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y Área adyacente	07 ago 01	31 oct 01	\$6,071,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
18	3000P40L11001-01	25	LPA	Multiconstrucciones Marfaco S de C.V.	Proyecto integral a precio alzado y determinado para la construcción del estacionamiento y BAJA de 40000 a 500000 metros cuadrados Chapultepec	21 ago 01	31 oct 01	\$70,700,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
20	3000P40L11001-01	26	R	COMED Ingeniería, S.A de C.V.	Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con área de acceso de la Clínica Nacional Chapultepec	20 ago 01	31 oct 01	\$2,000,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
21	3000P40L11001-01	29	AD	SEVEL, S.A de C.V.	Colocación de señalización vertical y horizontal como medida de mitigación del Hospital General Toluca, en San Miguel Toluca, Estado Toluca, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	05 ago 01	05 oct 01	\$44,700.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
20	3000P40L11001-01	29	LPA	Grupo Ingeniería Construcción, S.A de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puesto de Control de Tráfico en la Estación Cuauhtémoc, Ciudad de México	28 ago 01	19 oct 01	\$9,200,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
20	3000P40L11001-01	18	AD	Instituto de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Ampliación de la red de acceso a Canal de Estero con un carril para el Estado de México, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	28 oct 01	28 oct 01	\$1,070,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
24	3000P40L11001-01	19	AD	Grma Construcción Ingeniería, S.A de C.V.	Suministro, instalación y montaje de casacas metálicas en las estaciones Toluca y Alvaro Obregón para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del sistema Toluca	20 jul 01	18 oct 01	\$1,000,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										
28	3000P40L11001-01	18	AD	IMSA, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Suministro, instalación y montaje de casacas metálicas en las estaciones Toluca y Alvaro Obregón para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del sistema Toluca	20 oct 01	18 oct 01	\$1,100,000.00		ANTICIPO	0.00										
										AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										POR AMORTIZAR	0.00										

ORDEN	CONTRATO	S.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CATEGORÍAS		CONSUMO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ARTÍCULO	ARTISTAS	MONEDAS	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PÚBLICO	FINANCIERO	
26	2000P43-L-112-17	TS	AD	Fraxion S.A. de C.V.	Trabajo de construcción preventivo de pintura de apoyo B14, G8 y D11 a base de aluminio oxidado al punto ubicado La Comandante, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15-ene-17	17-ene-17	\$1,415,000.00		ARTISTAS	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	10.00	0.00	
27	2000P43-L-113-17	TS	AD	Superación y Construcción Rev. S.A. de C.V.	Rehabilitación de carpeta asfáltica en Anillo Canal Cuernavaca, Anillo Satélite, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	29-ene-17	29-ene-17	\$1,945,042.00		ARTISTAS	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	0.00	FOR FAVORITE
28	2000P43-L-114-17	TS	AD	Multiservicios Integrados de America, S.A. de C.V.	Trabajo emergente para la sustitución de juntas de dilatación que hubo en dos puntos vehiculares de la Ciudad de México	29-ene-17	24-feb-17	\$1,099,000.00		ARTISTAS	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2000P43-L-0-120-17	TS	AD	Ingeniería Empresarial, S.A. de C.V.	Servicio de topografía requerido en los 8 puntos vehiculares Puente Vehicular Anillo Satélite, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Cerritos de San Juan, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Puje Gomez, localizados a lo largo de la Carretera Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Puje Gomez entre Avenida Iztapalapa y la Avenida Anillo Satélite en la Alcaldía Iztapalapa, así como la intervención urgente para la reparación de la estructura del tablero central Este ubicado en el Puente Vehicular Canal de San Juan	10-ene-17	07-ago-17	\$1,177,000.00		ARTISTAS	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	10.00	0.00	
30	2000P43-L-118-17	TS	LPI	Acosta, S.A. de C.V.	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para la construcción del Agero, alameda 1 y 2, fase al año diez, labores y materiales	01-ene-17	18-ago-17	\$80,274,100.00		ARTISTAS	2,084,295.07	NA	NA	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	

LOS CONTRATOS 2000P43-L-114-17, 2000P43-L-113-17 Y 2000P43-L-112-17 SON RECONSTRUIDOS DE OTRAS POR VINCULACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ARTISTAS	
		ARTISTAS	ARTISTAS
\$176,271,890.07	0.00	2,084,295.07	0.00
		ARTISTAS	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	PÚBLICO	FINANCIERO
0.00	2,084,295.07	0.00	41.01



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENEOCHTTLÁN
SIEVE ESCUELA DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	62	0	0	0	62	0	62	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
ESTADIALES Y COMUNICACIONES

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto comprometido (COP)	Monto comprometido (USD)	EJECUCIÓN	AVANCE		CONTRATO PERIODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	FIN	COMPLETADO	EN TRÁMITE	COMPLETADO	EN TRÁMITE		
											INICIO	FIN	INICIO	FIN	COMPLETADO	EN TRÁMITE	COMPLETADO	EN TRÁMITE		
1	DDOOP-ADL-410-21	UCM	AC	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA AVISUALA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 101, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-mar-21	11-mar-21	\$1,446,413.00	\$1,446,413.00	0.00	NA	NA	NA	NA	\$306,830.00	\$481,300.00	12.14%	55.34%		
2	DDOOP-LPN-4011-21	UCA	LPA	GRUPO CONSTRUCCION SAFM S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA ACAYTLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS A MÍCHEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACAYTLA SUR, ALCALDIA ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉRICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	26-jul-21	\$4,758,327.38	\$4,758,327.38	0.00	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
3	DDOOP-LPN-4012-21	UCA	LPA	GRUPO CONSTRUCCION SAFM S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CARMEN BERDIAN", UBICADO EN BAJO PUERTO CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN BERDIAN, COLONIA CARMEN BERDIAN, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉRICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-21	20-ago-21	\$3,100,526.86	\$3,100,526.86	0.00	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$172,689.70	10.00%	0.57%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.	
4	DDOOP-RL-1473-21	UCM	IR	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "TUMA" "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "TUMA TINA MADRITTE" UBICADO EN AV. RIV. NEZAHUALCÓYOTL, SIN ESQUINA PUEBLO, COLONIA AJASCOC HUAYABUAFAS, ALCALDIA COYOACAN, C.P. 04390 DE TUMA TACOHUALTEL, "TALPARR" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA S, COLONIA LA JOYA, ALCALDIA TULTEPEC, C.P. 14096 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	1-jun-21	\$4,106,000.00	\$4,106,000.00	0.00	NA	NA	NA	NA	\$1,080,590.85	\$148,028.58	16.50%	20.21%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DDOOP-RL-1474-21	UCM	IR	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	ADECUACION A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "TUMA" "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "TUMA ANIBARRO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARIA CASTROVINA 181, COLONIA GUAMBALPA, ALCALDIA GUAMBALPA, DE MORELOS, C.P. 69005 2) "TUMA CRISTINA FACHO" UBICADA EN CALLE PASCAL SA, COLONIA SAN JOSE ATCANO, ALCALDIA LA MADERALINA CONTRERAS, C.P. 18191 3) "TUMA ALA DE POPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. HIGALDO EN CALLE 11, COLONIA PREDONCHITO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 04490, EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	31-jun-21	\$6,012,945.62	\$6,012,945.62	0.00	NA	NA	NA	NA	\$2,950,062.89	\$816,201.70	37.60%	31.47%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
6	DDOOP-LPN-4011-21	UCA	LPA	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS HUAYABUAFAS", UBICADO EN PRODUCCION HUAYABUAFAS EN COLONIA AJASCOC, ALCALDIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉRICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	31-jul-21	\$4,370,390.29	\$4,370,390.29	0.00	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION DE OBRA.	
7	DDOOP-LPN-4018-21	UCA	LPA	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) UBICADO EN CALLE BATALLON FUO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDIA ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉRICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-ago-21	\$5,590,796.18	\$5,590,796.18	0.00	NA	NA	NA	NA	\$81,372.31	\$0.00	0.90%	1.10%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE OBRA	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO (2021)	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CONVENIO (PAGO/ABONO)			ESTADÍSTICA		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	EN INICIO	EN FIN	EN INICIO	EN FIN	EN INICIO	EN FIN		
8	DDCCP-LPNL-4019-21	10/04	L.P.N.	AREA ALIENE ESPINOSA MENDOZA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CADELLERA TCCOM", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, S.C. Y, L.T. S. COLONIA CADELLERA TCCOM, ALCALDIA SURTAYO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$4,470,447.54	\$4,470,447.54	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$2,016,015.36	\$0.00	100.0%	45.1%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DDCCP-LPNL-4020-21	10/04	L.P.N.	UMA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS AGUSTIN LARA", UBICADO EN FRACCION DEL CAMELON UBICADO EN CALLE AGUSTIN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANTONERO COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	30-jun-21	\$6,932,453.89	\$6,932,453.89	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	1.1%	0.0%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSION DE OBRA.
10	DDCCP-LPNL-4021-21	10/04	L.P.N.	DE HO OBRAS DE ESPACIOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN, COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA MILPA ALTA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$5,796,076.28	\$5,796,076.28	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,551,430.28	\$0.00	100.0%	28.7%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DDCCP-LPNL-4022-21	10/04	L.P.N.	DE HO OBRAS DE ESPACIOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RIO HICOMAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	29-ago-21	\$20,723,446.51	\$20,723,446.51	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$858,128.28	\$1,296,412.88	44.0%	14.7%	
12	DDCCP-LPNL-4023-21	10/04	L.P.N.	MA TRACCION EXMARTINEZ SREY SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA SURTAYO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$9,531,880.81	\$9,531,880.81	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$2,105,326.99	\$2,293,480.81	46.0%	46.1%	SE HACE UNA CORRECCION EN EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS
13	DDCCP-LPNL-4024-21	10/04	L.P.N.	IMPRESORIAS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS RIO MEXICAN", UBICADO EN CALLE RIO MEXICAN SIN COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$8,971,204.80	\$8,971,204.80	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$883,980.80	\$1,631,638.81	50.0%	38.7%	SE HACE UNA CORRECCION EN EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL AREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017

CATEG	NOMBRE CONTRATO	S.I.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado (MILLONES DE PESOS)	Monto contraído (EJERCICIO 2017) (MILLONES DE PESOS)	ECONOMÍA	AVANCE		DATOS FINANCIEROS			EXTENSIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	DEFERIDO	INICIO	TERMINO	INICIO	FINANCIADO	EN VALOR	EN VALOR	EN VALOR	
14	DOCOPLPNL-1425-21	UBA	LPA	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MARCO, ESCUELA MAZTLAN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-21	3-ago-21	\$9,822,532.08	\$9,822,532.08	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA.		
16	DOCOPLAD-1428-21	UBA	AD	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) A RAYO DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	1-ago-21	\$1,444,900.25	\$1,444,900.25	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$1,075,072.75	\$380,917.50	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
16	DOCOPLPNL-1427-21	UBA	LPA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA CENARO ESTRADA SIN COLONIA SANTA CRUZ MEYERHOLZ, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-21	3-ago-21	\$4,560,000.08	\$4,560,000.08	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	18.20%	0.00%			
17	DOCOPLNLA-1429-21	UBA	TR	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS): "ZONA SH-1", 1) PLAZAS CARMEN MORDAN, UBICADO EN CALZADA CALZADA DE LA VIBRA, ESCUELA AVENIDA CARMEN SERRÁN, COLONIA CARMEN SERRÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 2) PLAZAS Candelaria Ticomán, UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ M2 Y LT 5, COLONIA Candelaria Ticomán, ALCALDÍA IXTAPALAPA, 3) PLAZAS ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE, UBICADO EN CALLE MORE LOS SIN, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, 4) PLAZAS HUAYAMPULC, UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMPULC SIN COLONIA SAHÚCO, ALCALDÍA COYOACÁN, 5) PLAZAS RD	8-ago-21	8-ago-21	\$680,900.00	\$680,900.00	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$285,723.01	\$162,003.00	81.30%	40.80%			
18	DOCOPLNAL-1428-21	UBA	LPA	TRABAJO DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL SOPICO # DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL ANILLO, DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 147", EN AVENIDA VASCO DE QUADRA NO. 1471, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-ago-21	15-ago-21	\$24,387,234.72	\$24,387,234.72	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$7,332,318.08	\$3,157,748.49	85.11%	43.61%			
18	DOCOPLNAL-1428-21	UBA	LPA	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORONZO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-21	15-ago-21	\$11,697,285.51	\$11,697,285.51	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$851,070.50	\$1,054,567.31	29.50%	17.10%			
20	DOCOPLNLA-1430-21	UBA	TR	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD ART. EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "ZONA A SH", 1) PLAZAS SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCO N. MÉNDEZ SAN ESCOBAR CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARCÍA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IXTAPALAPA, 2) "PLAZAS CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA AVENIDA CENARO ESTRADA SIN COLONIA SANTA	16-ago-21	15-ago-21	\$380,148.78	\$380,148.78	0.00	FORABASTOS	NA	NA	NA	\$375,180.00	\$0.00	87.80%	38.70%			



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE EJECUCIÓN		Monto Contratado TOTAL	Monto Contratado EJECUTADO	EJECUCIÓN	ANTICIPA		UNIDAD PERIODOS			EXTENSIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO			
21	DDCOF-LPNL-4893-21	100A	L.P.A.	ANE ANEL HERRERA OROZCO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN AVICADOR SIN NOMBRE SAN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	15-ago-21	\$1,887,078.14	\$1,887,078.14	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	
22	DDCOF-LPNL-4898-21	100A	L.P.A.	FRANCOBA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-abr-21	16-ago-21	\$0,189,999.12	\$0,189,999.12	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
23	DDCOF-MNL-0487-21	100A	AD.	FORUM, FUNDACIÓN DE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBIETACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA ESTANCO", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SENSOCUVA AVENIDA CAJADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-abr-21	1-ago-21	\$457,893.24	\$457,893.24	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DDCOF-LPNL-4846-21	100K	L.P.B.	GRUPO BARRA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDA, CALLE FRANCISCO T. COATEJAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO OBREGON, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-abr-21	30-ago-21	\$4,795,984.90	\$4,795,984.90	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL
25	DDCOF-LPNL-4841-21	100K	L.P.A.	GRUPO CIVIAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICLERIA", UBICADO EN CALLE CHOLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERIA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-abr-21	30-ago-21	\$0,207,832.00	\$0,207,832.00	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL
26	DDCOF-LPNL-4842-21	100A	L.P.B.	CASO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN, CASO ESQUINA CALLE 3 ANGELO RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-abr-21	30-ago-21	\$3,738,904.78	\$3,738,904.78	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL
27	DDCOF-LPNL-4898-21	100A	L.P.B.	CONSTRUCIÓN CONSTRUCCIÓN AVENIDA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, M2 S. L. T. S. COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	29-abr-21	25-ago-21	\$4,273,258.29	\$4,273,258.29	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA
28	DDCOF-MNL-1081-21	100K	IA.	IMPRA CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDIGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 188-83, C.P. 1000, SANTA CRUZ, ALCALDIA MEXICALTA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-may-21	2-ago-21	\$3,804,002.58	\$3,804,002.58	0.00	ANTICIPA	NA	RECIBIDO	RENTADO	RENTA	TARIFA	DE PAGOS	RECIBIDO	RENTADO	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
151



REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	E.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CONTRACTUAL EJERCIDO 2021	ECUÍVANA	MÉTODOS		CONTRATO FÍSICO-MONETARIO			EFECTUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	FECHA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIARIO					
37	DDCCOP-AD-L-2-059-21	OPM	AD	GRUPO QUIRFA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACION, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SAN JUAN DE ARAGÓN 2ª, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 3 NORTE, AVENIDA 308 SIN COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 2ª SECCION, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO	1-jun-21	30-jun-21	\$1,342,431.44	\$1,342,431.44	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO			
38	DDCCOP-AD-L-4-069-21	DOCK	AD	GRUPA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERNOS DE CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "ZONA AMARILLA" (PLAZAS CHOLETA) UBICADO EN CALLE UNCLERA SA, ENTRE LAS CALLES TENERA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA VESTIBIANO GARRANZA (PLAZAS BATALLA DE SANTA ROSA), UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAI, CALLE FRANCISCO I. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO OBREGÓN, ALCALDIA TETIPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS BARRERA SAN MARCO EN CALLE DE AMORADO Nº 491, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA GUAYTUBAMBA, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS VEINTE CUERPO) UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMOLÓN EN AVILO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESCOLINA CALLE 3 ANGEL RICO, COLONIA URBAN VEINTE CUERPO, ALCALDIA TETIPALAPA, EN LA LOCALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-may-21	28-nov-21	\$1,070,010.07	\$1,070,010.07	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	32.30%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL.	
39	DDCCOP-AD-L-2-095-21	OPM	AD	GRUPO INE DEL CENTRO SA DE CV.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACION, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS SALVADOR DÍAZ MIRÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 1918, SIN COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO.	18-jun-21	7-jul-21	\$1,358,541.36	\$1,358,541.36	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO		
40	DDCCOP-AD-L-0-088-21	UGA	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), SOMANDO PERÍODO A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jul-21	7-nov-21	\$1,443,157.45	\$1,443,157.45	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	45.80%			
41	DDCCOP-AD-L-2-089-21	OPM	AD	GRUPO QUIRFA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE ESMETA EN PLAZAS SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATELOL SAN, COLONIA AMERIGACION SANTA CATARINA, ALCALDIA TLATELOL, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jun-21	18-jul-21	\$1,433,004.41	\$1,433,004.41	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO		
42	DDCCOP-LP-PL-1-072-21	OPM	L.P.M.	REACTOR INGENIERIA SA DE CV	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 BIBLIOTECA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CALLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SAU STRA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL BAUHAUSE CONOMINADO CAMPO ALICIA Nº 1ª, AVENIDA VASCO DE QUARDO Nº 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-jul-21	28-nov-21	\$18,750,702.11	\$18,750,702.11	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15.80%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
43	DDCCOP-AD-L-3-073-21	OPM	AD	C OBRAS DEBILITACIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: (PLAZAS FLOR DE ADOBE) UBICADO EN AVENIDA PROLONGACIÓN PUEBLO SAN JUAN AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE ADOBE, COLONIA LIMAS DE SAN LUIS, ALCALDIA TETIPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS GUERREROS 1917) UBICADO EN CALLE DE ADOBE Nº 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CONSULTORES, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS PLOTO ACOLFO (PLOT MATOS), UBICADO EN CALLE BARRERAS, BARRERAS, COL. PLOTO ACOLFO (PLOT MATOS), ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS LIMAS DE PLATERO) UBICADO EN AVENIDA 600 BARRERAS, BARRERAS, COL. PLATERO, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. (PLAZAS DASH) UBICADO EN CALLE BILIBUO SIN PUEBLO SAN BERNARDE, BARRERAS, ALCALDIA MARCELA GONZALEZ, CIUDAD DE MÉXICO.	2-jul-21	28-nov-21	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	36.70%	14.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	FE	MONEDA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto contractado EJERCIDO 2021	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		FORMA DE PAGO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipos	Morosos	Por Avance	Por Retención	Por Retención	Por Retención	Físico	Financiero		
44	DOCCOPADL-6278-21	100%	400	GRUPO PLANER SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA ANGELES", (PLARES SANTA ROSA XICHAC), UBICADO EN CALLE FRONTERA DE JESUS SAN PUEBLO SANTA ROSA XICHAC, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. PLARES LOMAS DE TAMAYO, UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO SAL COLONA AMARILLO COYOTE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. PLARES TOLTECA, UBICADO EN EJE 8 PONIENTE, AVENIDA ESCUADORON 261, SAL COLONA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. PLARES SECERRA, UBICADO EN CALLE SECERRA N° 26, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO. PLARES DAMA, UBICADO EN CALLE SOLIDAD SAL PUEBLO SAN ROMAN DE OCOATEPEC, ALCALDIA MARCELA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO.	7-jul-21	31-ago-21	\$1,398,368.00	\$1,398,368.00	100	100	100	100	100	100	\$198,117.00	\$243,178.87	14.2%	17.8%	
45	DOCCOP-RL-4070-21	100%	18	GRUPO DESARROLLOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORMADO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO SINFOR NO MISION DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA ROSA XICHAC", UBICADO EN CALLE FRONTERA DE JESUS SAN PUEBLO SANTA ROSA XICHAC, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jul-21	6-nov-21	\$5,278,307.70	\$5,278,307.70	100	100	100	100	\$0.00	\$1,573,021.84	44.30%	28.90%			
46	DOCCOP-RL-4480-21	100%	18	MADER SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SECERRA", UBICADO EN CALLE SECERRA N° 26, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-jul-21	5-nov-21	\$6,013,068.88	\$6,013,068.88	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	21.87%	0.00%			
47	DOCCOP-RL-4581-21	100%	18	ARQUIMERE SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOMAS DE TAMAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1 DE MAYO SAL COLONA AMARILLO COYOTE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-21	6-nov-21	\$6,068,016.78	\$6,068,016.78	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	11.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.		
48	DOCCOP-RL-4480-21	100%	18	GRUPO PLANER SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 8 PONIENTE, AVENIDA ESCUADORON 261, SAL COLONA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-jul-21	6-nov-21	\$6,217,172.46	\$6,217,172.46	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	30.00%	0.00%			
49	DOCCOPADL-4881-21	100%	400	SARFINGO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDIGENAS, UBICADA EN CALLE HERRERALES N° 1848, C.P. 10000, COLONA SANTA ROSA, ALCALDIA AMARILLO AL SA LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-jul-21	6-nov-21	\$816,791.06	\$816,791.06	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	75.00%	0.00%			
50	DOCCOPADL-7084-21	100%	400	MADER SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INAVUACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ANAGÓN N° 4", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 SAL COLONA SAN JUAN DE ANAGÓN V SECCION, ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	20-jul-21	8-jun-21	\$1,480,475.21	\$1,480,475.21	100	100	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.		



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CIERTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CATEGORÍA	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado (M\$)	Monto contratado (Ejercicio 2021)	ECUACION	ANTICIPOS		TÉRMINO PERIODICO-QUINCE			EFECTUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
01	DDCCOP-AL-0-085-21	100%	IR	OBRA DEBARRILLOS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FAMILIA" UNIDAD DE CARRANZO REAL, A TOLUCA SM, COLONIA BOQUEAS 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-04-21	6-05-21	\$3,537,812.11	\$3,007,812.11	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$1,048,529.90	0.00%	26.80%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
02	DDCCOP-AD-0-098-21	100%	AD	REDISEÑO, PROYECTURA Y TENDIDO DE CABLEADO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANJOSÉ GORDAN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUPERVIA S/N, COLONIA SA, CIERRADA MERCADO EJIBITAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO	20-04-21	8-ago-21	\$1,448,248.50	\$1,448,248.50	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$1,448,248.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
03	DDCCOP-EN-0-087-21	100%	IR	GRUPO DE CONSTRUCCIÓN ENTEL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PLANTA DE AVIACIÓN", UBICADO EN AVENIDA DEL MAR N° 285, COLONIA AJUICÓ, C.P. 34000, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-04-21	19-05-21	\$6,174,373.85	\$6,174,373.85	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.	
04	DDCCOP-AD-0-099-21	100%	AD	GRUPO ALI INSTALACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 3ra ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL SIMBOLIZADO DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 147" AVENIDA VÍCTOR DE GUERRA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-04-21	20-ago-21	\$300,000.14	\$300,000.14	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$300,222.83	100.00%	10.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
05	DDCCOP-AD-0-091-21	100%	AD	INA PROYECTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PASAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE GUERRA, CAMPO MILITAR N° 1, SANTA FE, CALLE PULPE AMARILLO Y MORELOS SANCINA SANCINA, SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-21	2-sep-21	\$1,448,520.00	\$1,448,520.00	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
06	DDCCOP-AL-0-101-21	100%	IR	LABORES CONSTRUCCIÓN ES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACIÓN A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL DABO", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 350 AVENIDA POTRERILLO ENH 2005, COLONIA SAN BERNABÉ COTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 18006, CIUDAD DE MÉXICO, COMO LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-ago-21	22-05-21	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
07	DDCCOP-AD-0-104-21	100%	AD	INA PROYECTORA DE ARQUITECTURA S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PLAZAS CARRANZO REAL", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CARRANZO REAL SM, ENTRE CARRANZO REAL Y CALLE DALA, COLONIA CAMPESINOS POTRERO, ALCALDÍA STARBUCK, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-21	29-ago-21	\$290,912.70	\$290,912.70	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
08	DDCCOP-AD-0-107-21	100%	AD	SUPRATOL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CURATERRA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO 234 ENTRE LAS CALLES 4 DE MAYO Y TECNOLÓGICO, COLONIA LOMAS DE LA PALMA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-21	22-ago-21	\$1,416,890.24	\$1,416,890.24	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
09	DDCCOP-AD-0-108-21	100%	AD	SUPRATOL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS GUANAJUATO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LÓPEZ, COLONIA GUANAJUATO, ALCALDÍA GUANAJUATO DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-21	22-ago-21	\$796,206.69	\$796,206.69	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DDCCOP-LP-0-110-21	100%	LP	DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN AA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE READECUACIÓN PARA LA ESCUELA DE BOA, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZO N° 20, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 90000, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-21	20-06-21	\$10,094,234.04	\$10,094,234.04	0.00	ANTICIPOS NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	25.00%	0.00%		

155



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto INICIAL (ESTIMADO)	Monto EJECUTADO (EJERCICIO 2011)	ECONOMÍA	MATERIAS	CONDICIÓN PERIÓDICA			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						Inicio	Termino					HECHO	TERMINO	HECHO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
01	DCCOP-LPN-F-1-113-21	10/06/11	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOLS, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA N° 33, TERCER MÓDULO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-06-21	31-06-21	\$25,734,306.31	\$25,734,306.33	0.00	ACTIVOS	1,000,000.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	
											DEBERES	0.00								
											PAR AMORTIZAR	1,000,000.00								
02	DCCOP-ADL-0-118-21	10/06/11	A.D.	MEXCIMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INSTRUCCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y GANEROS (PLAZA) "PLAZA SAN FELIPE DE JESUS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TAMAYULA SAN COLONA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDÍA SUSTAVO RAMÍREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	04-08-21	27-08-21	\$1,315,391.48	\$1,315,391.48	0.00	ACTIVOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FRENTEO ADMINISTRATIVO
											DEBERES	N/A								
											PAR AMORTIZAR	N/A								
								\$6,437,697.48	0.00	ACTIVOS	1,000,000.00									
										DEBERES	0.00									
										PAR AMORTIZAR	1,000,000.00									
												PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
												\$4,941,697.91	\$1,315,391.41	94.50%	24.0%					


CARLOS CHIRIFTENOC GÓMEZ DOMÍNGUEZ
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"


SERGIO GUTIÉRREZ OROZCO
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/10/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	28	4	0	0	32	0	32	0
TOTAL	28	4	0	0	32	0	32	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



0157 

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	E. P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO ENI	ECONOMÍA	ANTESPOS	CONVENIO PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	3000P(LN)-4-037-22	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	Comisión de Ingeniería Constructora y Consultoría S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Álvaro Obregón.	13000301	27112020	120,944,121.02	55,977,548.41	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 55,977,548.41	\$ -	100.00%	100.00%	Closa en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la Entrega Recepción Pliego del contrato	
2	3000P(R)-L-5-010-20	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	Ingeniería Asesoria y Consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Álvaro Obregón.	01100201	31120200	3,979,754.76	1,717,654.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 1,717,654.37	\$ -	100.00%	100.00%	Cerrado en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la Entrega Recepción Pliego del contrato	
3	3000P(LN)-4-142-22	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	SIEMSA Construcciones Integrales de Ocho, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Asistida Tláhuac.	11400301	06060201	112,960,769.67	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 48,020,682.89	\$ -	58.00%	68.30%	Closa en Proceso	X	SE PRODUJO CONTRATO MULTIANUAL EL AVANCE FINANCIERO EN EL EJERCICIO 2021	
4	3000P(R)-L-5-175-20	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	Ingeniería Integral Internacional México S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Tláhuac.	10000201	06020201	4,419,639.27	2,601,703.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 626,476.68	\$ -	90.00%	23.62%	Cerrado en Proceso	X	SE PRODUJO CONTRATO MULTIANUAL EL AVANCE FINANCIERO EN EL EJERCICIO 2021	
5	3000P(LN)-4-002-21	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	Stuan ROSALES S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 234 Cuauhtémoc, Lugar del Agua Sagrada.	10010301	06020201	20,453,954.68	20,453,954.68	1.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 16,016,553.57	\$ 1,236,361.27	86.52%	78.31%	Closa en Proceso	X	Closa en Proceso	
6	3000P(LN)-1-021-21	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	ARFA Ingeniería y Asesoria, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planchas de acero de los 10 Almacenes de la Ciudad de México, Plancha 2	10010301	06020201	6,371,320.99	6,371,320.99	1.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 5,896,180.19	\$ -	100.00%	92.54%	Closa en Proceso	X	Closa en Proceso	
7	3000P(LN)-1-081-21	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	FABET Duffin y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planchas de acero de los 10 Almacenes de la Ciudad de México, Plancha 1	10010301	06020201	9,190,257.76	9,190,257.76	1.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	100.00%	\$ 10,852,803.56	\$ -	100.00%	99.82%	Closa en Proceso	X	Closa en Proceso	
8	3000P(R)-L-1-086-21	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	FABET Duffin y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escuela de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su interconexión en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Cuernavaca No. 100 "Alfonso Reyes" ubicada en la Asistida Magdalena Contreras; bajo la modalidad de inversión restringida a Cuenta Menor Tres Consecutivos a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	20040201	06020201	1,753,813.70	1,753,813.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	0.00	\$ 1,753,810.84	\$ -	100.00%	100.00%	Closa en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la Entrega Recepción Pliego del contrato	
9	3000P(R)-L-5-049-21	PARTICIPACIONES MEXI	CONSTRUCION PUBLICA MODAL	Ingeniería Asesoria y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela de Bomberos en la Asistida Mitas Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Torre de Bomberos.	20040201	06102021	696,421.77	696,421.77	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	0.00	\$ 346,656.66	\$ -	40.00%	38.56%	Cerrado en Proceso	X	CONTRATO TERMINADO ANTI-COMPROMISADO	

NÚMERO CONTRATO	F. F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		ANEXO %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				Edificio y Pabellón de Matadero.						FOR AMORTIZAR	80.00											
				Proyecto integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miga Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pabellón de Matadero.			25,544,207.01	25,544,207.01						6,870,905.00	0.00							
10	DDCOF-LPML-4-044-21	PARTICIPACIONES 10000	ESTACION PUBLICA NACIONAL	ASCH S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miga Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pabellón de Matadero.	20/03/2021	30/11/2021	25,544,207.01	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	0.00	0.00	\$ 6,870,905.00	\$ -	24.00%	23.77%	Cierre en Proceso	X	CONTRATO TERMINADO ANTERIORMENTE
				Tercera etapa del Mercado Mercal Cuauhtémoc y Rehabilitación del "Baquequero", en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.			7,552,252.53	7,552,252.53								1,705,889.06	814,559.93					
11	DDCOF-LPML-1-045-21	PARTICIPACIONES 10000	ESTACION PUBLICA NACIONAL	PT24 Infraestructura Arquitectónica S.A. de C.V.	Tercera etapa del Mercado Mercal Cuauhtémoc y Rehabilitación del "Baquequero", en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/03/2021	03/10/2021	7,552,252.53	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ 1,705,889.06	\$ 814,559.93	37.58%	22.63%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
				Proyecto integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miguera, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pabellón de Matadero, Cuadro de Maquinaria y Tanque Elevado.			20,097,407.69	20,097,407.69								4,801,547.46	0.00					
12	DDCOF-LPML-4-043-21	PARTICIPACIONES 10000	ESTACION PUBLICA NACIONAL	IN Arg. Cuadro de Cereales S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miguera, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pabellón de Matadero, Cuadro de Maquinaria y Tanque Elevado.	06/03/2021	31/10/2021	20,097,407.69	20,097,407.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ 4,801,547.46	\$ -	26.99%	23.89%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
				Asfaltamiento vial para habilitar calles auxiliares para la operación de la Línea 1 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Pabellón de Santa Cruz Atlixco.			523,551.11	523,551.11														
13	DDCOF-ADL-1-071-21	PARTICIPACIONES 10000	ASOCIACION DIRECTA	KALEO Construcción S. de C.V.	Asfaltamiento vial para habilitar calles auxiliares para la operación de la Línea 2 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Pabellón de Santa Cruz Atlixco.	20/03/2021	14/07/2021	523,551.11	523,551.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ 302,497.82	\$ -	100.00%	96.70%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso de verificación de terminación de trabajos
				Segunda etapa de rehabilitación de la fracción administrativa del Mercado San Cosme, ubicado en calle Galileo Sorensen No. 18, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.			16,299,496.88	16,299,496.88														
14	DDCOF-LPML-1-074-21	PARTICIPACIONES 10000	ESTACION PUBLICA NACIONAL	NOTICIAS S.A. de C.V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción administrativa del Mercado San Cosme, ubicado en calle Galileo Sorensen No. 18, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	02/07/2021	28/10/2021	16,299,496.88	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ 4,418,211.96	\$ 1,877,482.79	39.20%	27.11%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miguera, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pabellón de Matadero, Cuadro de Maquinaria y Tanque Elevado.			847,766.78	847,766.78														
15	DDCOF-ADL-1-071-21	PARTICIPACIONES 10000	ASOCIACION DIRECTA	BRINCO S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Avenida Miguera, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pabellón de Matadero, Cuadro de Maquinaria y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/10/2021	847,766.78	847,766.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ 390,504.53	\$ -	46.00%	46.00%	Revisión en Proceso	X	Revisión en Proceso
				Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de suelo, iluminación y proyección en la zona de local bodega y zona principal, en el FARMO-Cereales			2,837,434.90	2,837,434.90														
16	DDCOF-ADL-1-074-21	PARTICIPACIONES 10000	ASOCIACION DIRECTA	TELETEC de México S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de suelo, iluminación y proyección en la zona de local bodega y zona principal, en el FARMO-Cereales	28/07/2021	28/07/2021	2,837,434.90	2,837,434.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 2,737,273.45	100.00%	0.00%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
				Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercal Nueva Mayoría, en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.			16,508,387.89	16,508,387.89														
17	DDCOF-LPML-1-040-21	PARTICIPACIONES 10000	ESTACION PUBLICA NACIONAL	GRANSA S.A. DE C.V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercal Nueva Mayoría, en la Avenida Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/03/2021	04/08/2021	16,508,387.89	16,508,387.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO FOR AMORTIZAR	80.00 80.00 80.00	-	-	0.00	\$ -	\$ -	0.57%	0.00%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso

NÚMERO DE CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRATACIONAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2021	ECONOMÍA	ACTIVO	CONVENIO PERÍODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA, RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Mantenimiento de las Unidades de Protección Ciudadana (Luzo Vital) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			3,955,934.14	3,955,934.14													
16	0000P-04-L-189-21	MAP 20113	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de las Unidades de Protección Ciudadana (Luzo Vital) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	11/06/2021	31/10/2021	3,955,934.14	3,955,934.14	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ 15,706.14	\$ -	19.82%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de las Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alcaide y Tercero) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,627,714.18	1,627,714.18													
19	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de las Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alcaide y Tercero) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	10/06/2021	31/10/2021	1,627,714.18	1,627,714.18	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 127,311.62	26.29%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Zapotitlán), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			3,365,239.99	3,365,239.99													
18	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Zapotitlán), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	10/06/2021	31/10/2021	3,365,239.99	3,365,239.99	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 405,540.81	57.81%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Barral Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,831,707.89	1,831,707.89													
21	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Barral Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	06/06/2021	31/10/2021	1,831,707.89	1,831,707.89	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 498,448.82	41.93%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Piscinas), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			4,814,101.20	4,814,101.20													
22	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Piscinas), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	10/06/2021	31/10/2021	4,814,101.20	4,814,101.20	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ 543,287.23	\$ 1,436,892.82	60.46%	11.23%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tehuacan y Progreso) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,612,429.49	1,612,429.49													
23	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tehuacan y Progreso) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	10/06/2021	31/10/2021	1,612,429.49	1,612,429.49	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 224,748.21	38.10%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Gueguay y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,599,360.37	1,599,360.37													
24	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Gueguay y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	11/06/2021	31/10/2021	1,599,360.37	1,599,360.37	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 427,727.01	48.22%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuauhtémoc, Gueguay y Tercero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			2,830,199.76	2,830,199.76													
25	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION ESTEREOSONA	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuauhtémoc, Gueguay y Tercero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	11/06/2021	31/10/2021	2,830,199.76	2,830,199.76	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 1,037,430.11	77.74%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Contratación de una Unidad de Protección Ciudadana (Gueguay), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,153,166.32	7,153,166.32													
26	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION PUBLICA ESTEREOSONA	Contratación de una Unidad de Protección Ciudadana (Gueguay), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/06/2021	30/10/2021	7,153,166.32	7,153,166.32	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 95,149.14	27.80%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	
				Contratación de una Unidad de Protección Ciudadana (SERRANA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,192,848.38	7,192,848.38													
27	0000P-04-L-189-21	MAP 20112	WITACION PUBLICA ESTEREOSONA	Contratación de una Unidad de Protección Ciudadana (SERRANA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/06/2021	31/10/2021	7,192,848.38	7,192,848.38	000	ARTICULO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR 50.00 INVENTAR 50.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 30,908.12	27.80%	0.00%	Obras en Progreso	X	Obras en Progreso	

NÚMERO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	AVANCES	GUBERNO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	COORDINACIONES
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
				Construcción de aulas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad abierta a escuelas de Educación Básica en las Alcabas: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo Estimado.			7,886,442.14	7,886,442.14												
28	DDCOF-RL-1-130-21	PAE DPEU	INFONOC RESTRICTA	FABEY Dearly y Construcción S.A. de C.V.	Construcción de aulas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad abierta a escuelas de Educación Básica en las Alcabas: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo Estimado.	28/10/2021	31/10/2021	7,886,442.14	7,886,442.14	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DDCOF-RL-1-130-21	PAE DPEU	INFONOC RESTRICTA	SOJ, Arqueros S. de C.V.	Construcción de aulas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad abierta a escuelas de Educación Básica en las Alcabas: Álvaro Obregón, Cuernavaca, Venustiano Carranza.	28/10/2021	31/10/2021	8,100,450.16	8,100,450.16	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DDCOF-RL-1-130-21	PAE DPEU	INFONOC RESTRICTA	Construcción y reformas DIFALFA S. A. de C.V.	Construcción de aulas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad abierta a escuelas de Educación Básica en la Alcabas: Itzapalapa.	28/10/2021	31/10/2021	8,506,141.40	8,506,141.40	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DDCOF-RL-1-130-21	PAE DPEU	INFONOC RESTRICTA	DDCOF-RL-1-130-21	Construcción de aulas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad abierta a escuelas de Educación Básica en las Alcabas: Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalcoyotepec, Miguel Alemán, Cuauhtémoc y Tlalcoyotepec.	28/10/2021	31/10/2021	9,422,323.49	9,422,323.49	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DDCOF-ADL-1-130-21	PARTE PARTICIPATIVA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Clara, Proyectos y Servicios S.A. de C.V.	Ajustamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase 2 del templo Mayor	31/10/2021	30/10/2021	2,499,636.50	2,499,636.50	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
							464,409,962.83	464,409,962.83	0.00	0.00										

TOTAL CONTRATADOS	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
464,409,962.83	464,409,962.83	0.00	0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		MONTOS OPERATIVOS NO DEBERAN	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
158,084,018.56	11,384,517.81	50.78%	25.55%

HUGO ANSELMO VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción DE

MTRO. EFRAÍN LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
CALLE DE LOS RÍOS 1000 - 06000 - CDMX



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
11ª. SESION ORDINARIA 2021

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

0163



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021
CDMX/SOBSE/SI/DGST/352/2021

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y VOCAL DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por este medio, y en mi calidad de Presidente Suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, me permito informarle que el Comité Central, en su Décima Sesión Ordinaria realizada el día 27 de octubre de la presente anualidad, tomó los siguientes:

Acuerdo 16-10-2021: Con fundamento en el Artículo 1° de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; Artículo 8-D, fracción I, inciso c) y fracción III, inciso d), Artículo 8-H, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento a los apartados II, IV, numerales 1.9 y 1.10, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado aprueba por unanimidad, los Formatos denominados: **Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública**, mismos que deberán presentarse en las Sesiones Ordinarias de las Comités y Subcomités de Obras, con el objetivo de transparentar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución y control de la obra pública y de los servicios relacionados.

Acuerdo 17-10-2021: Con fundamento en el Artículo 8-D, fracción I, inciso c), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y en cumplimiento al apartado IV. Atribuciones, numeral 1.7, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Cuerpo Colegiado, con el objetivo de homologar los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, aprueba por unanimidad, las **Plantillas para los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités y Subcomités de Obras de la Administración Pública de la Ciudad de México.**

Lo anterior se hace de su conocimiento, solicitando se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que en el Subcomité de Obras que Usted dignamente Preside, se implemente el uso de los Formatos denominados: Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, los cuales pueden ser consultados y/o descargados de la página web de la Secretaría de Obras y Servicios, en el ícono Comité y Subcomité/Comité Central de Obras de la Ciudad de México/Formatos; así como sus respectivos Instructivos de Llenado.



Asimismo, las Plantillas para los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités y Subcomités de Obras de la Administración Pública de la Ciudad de México, pueden ser consultados y/o descargados de la página web de la Secretaría de Obras y Servicios, en el ícono Comité y Subcomité/Comité Central de Obras de la Ciudad de México/Plantillas para Manuales de Comités y Subcomités de Obras; los cuales deberán tomarse como referencia para dar cumplimiento a los Lineamientos para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, con fecha 24 de julio del año 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. MARIO DUBÓN PENICHE
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios.
pic_sobse@cdmx.gob.mx

Autorizó: Lic. Mario Dubón Peniche

Revisó: Lic. Isabel Ramírez López
Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz

Elaboró: C. Fernando Hernández