



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

NOVIEMBRE 23 DE 2023

0801



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO

Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTES

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. IGNACIO ORTEGA ESCOBAR

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno.

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
en la Secretaría de Obras y Servicios

LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA

Coordinadora de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 10ª Sesión Ordinaria 2023
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

3. Lectura y Firma del Acta de la 10ª Sesión Ordinaria 2023



Siendo las once horas del día jueves treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

9ª Sesión Ordinaria 2023. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente la **C.P. Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**--

En calidad de **Asesores:** como suplente el **Ing. Ignacio Ortega Escobar**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** como suplente la **Lic. Ana Lourdes Peña Llerena**, Coordinadora de Normatividad y Consulta en la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios de la **Mtra. Sonia Edith Jiménez Hernández**, Directora General Jurídica y Normativa, en la Secretaría de Obras y Servicios; el representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, no se presentó; el representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Lectura y firma del acta de la 9ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del 2023, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto -----



4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-3782**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de octubre de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-10-03.034**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de octubre de 2023, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero -----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-10-03-08**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 31 de octubre de 2023. -----

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1915/2023**, informa que, con corte al 31 de octubre de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-10-05.02**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de octubre de 2023. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 31 de octubre de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Sr. Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticinco minutos del día de su inicio. -----



PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos



NO SE PRESENTÓ

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

ING. IGNACIO ORTEGA ESCOBAR
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

LIC. ANA LOURDES PEÑA LLERENA
Coordinadora de Normatividad y Consulta en la
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

NO SE PRESENTÓ

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ
Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

4. Seguimiento de Acuerdos



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2023
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-4236

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.03, mediante el cual informa que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, el Avance Financiero, la Evolución del Gasto de los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



CLAVEXOS

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com

Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO DETDFRSU – 1791 EXTERNA
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 157,172 y 233
55 91 83 37 00 Ext. 64203
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

0020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CÁD.	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PREVISTO EN LA RESERVA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	INICIO	TÉRMINO	MONTO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
															PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
	DGSUS-IRS-L-2-044-2022	25	IR	LEMAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la obra civil del Proyecto integral a precio azafro para la construcción de una planta de selección Gualtiro A. Madrid.	01-ago-22	31-dic-23	6,296,800.02	5,872,497.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				4,188,003.20	79.00%	71.32%	NOTA 1 y 3	
	DGSUS-LPN-L-1-046-2022	25	LPN	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio azafro para la construcción de una planta de selección Gualtiro A. Madrid.	01-ago-22	30-nov-23	483,969,699.93	332,437,450.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				326,490,376.65	66.00%	66.21%	NOTA 1, 2 y 3	
	DGSUS-IR-L-2-050-2022	25	IR	COJUNAS DE BIEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección de Proyecto integral a precio azafro para la construcción de una planta de selección Gualtiro A. Madrid.	01-ago-22	31-dic-23	7,683,381.54	5,538,566.02		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				3,028,691.44	78.84%	70.03%	NOTA 1 y 3	
	DGSUS-AD-L-2-025-2023	25	AD	GALIER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasto, Coyoacán, Cuahimoc, Iztapalapa y Xochimilco.	01-may-23	15-ago-23	570,124.66	570,124.66		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	16-ago-23	23-ago-23	66,175.76	327,075.47	100.00%	57.47%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L-1-026-2023	25	IR	MEJORAS SOPORTE, S.A. DE C.V.	Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasto, Coyoacán, Cuahimoc, Iztapalapa y Xochimilco.	01-may-23	31-jul-23	9,734,383.74	9,734,383.74		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	01-ago-23	11-ago-23	1,133,824.22	6,452,823.90	100.00%	66.29%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L-2-026-2023	25	IR	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos para la Rehabilitación de Vialidades al Interior de Correo San Juan de Aragón	17-jul-23	30-sep-23	737,765.35	737,765.35		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR				112,088.06	100.00%	15.19%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L-1-030-2023	25	IR	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación de vialidades al interior del complejo San Juan de Aragón	17-jul-23	30-ago-23	9,710,221.03	9,710,221.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	17-jul-23	30-ago-23	2,364,296.70	6,152,872.68	100.00%	47.18%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L-2-031-2023	25	AD	SISTEMAS DE MEJORA DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Tranzadora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tlalhuac.	31-ago-23	15-dic-23	614,366.00	614,366.00		AMORTIZADO POR AMORTIZAR	31-ago-23	15-dic-23	153,596.65	0.00	19.37%	0.00%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L-1-032-2023	25	IR	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Tranzadora e instalaciones productivas de los residuos de Abasto en San Lorenzo, Colonia Zona Rústica, Alcaldía Tlalhuac.	31-ago-23	30-nov-23	12,285,118.56	12,285,118.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	01-dic-23	08-dic-23	1,646,900.19	0.00	19.69%	0.00%	En conciliación de números generadores	

TOTAL DE ESTIMACIONES 2023		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
347,325,048.32		91.37%	92.15%

TOTAL DE ANTICIPOS (2023)		TOTAL DE ANTICIPOS (2022)	
ANTICIPO	AMORTIZADO	ANTICIPO	AMORTIZADO
0.00	81,920,840.23	84,642,856.45	11,550,132.02
	1,191,864.20		83,112,424.43
TOTAL DE ANTICIPOS 2023		TOTAL DE ANTICIPOS 2022	
378,930,432.96		144,897,079.82	12,247.69

NOTA 1: Son 3 contratos multianuales 2022-2023, por un importe de \$489,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,957,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68 (cantidad que se indica en el apartado de "Monto contratado").

NOTA 2: El contrato DGSUS-LPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contrafactual.

NOTA 3: El importe de la columna "presupuesto de referencia" corresponde al importe total a contratar por el contrato multianual (2022-2023).

IMPORTE RESIDENTE POR AMORTIZAR PARA EL EJERCICIO 2023

AUTORIZA



Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

ELABORÓ



M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Relevo Sanitarios



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-11-08.018

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **31 de octubre de 2023**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- subdireccionderecursosfinancie@gmail.com

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 4372 y 4373.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atezolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CANTON	FECHA DE COMPROMISO	F/1	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	PRINCIPALES BENEFICIARIOS	ESTADÍSTICA	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO (MILES DE PESOS)	AVANCE FÍSICO (POR CIENTO)	ESTIMACIÓN FINAL	AVANCE FÍSICO (POR CIENTO)
1	DGOS/IR.F.2.004.2022 CONVENIO DGOS/IR.F.2.004.2022-CPSP-1	25		CONSTRUCTORA Y DONDA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Chapultepec, acera poniente y Fernando Álvarez de los Rios"		0.00	0.00	659,019.29	100.00%		100.00%
2	DGOS/AD.F.1.007.2022 CONVENIO DGOS/LPN.F.1.007.2022-CPSP-1	25		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	12,647,712.12	100.00%		100.00%
3	DGOS/AD.F.1.008.2022 CONVENIO DGOS/AD.F.1.008.2022-CPSP-1	25		CONSTRUCTORA KONZ SERVIS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.01	0.00	262,132.83	100.00%		100.00%
4	DGOS/AD.F.1.009.2022 CONVENIO DGOS/AD.F.1.009.2022-CPSP-1	25		IPMAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	5,379,902.90	100.00%		100.00%
5	DGOS/AD.F.2.041.2022 CONVENIO DGOS/AD.F.2.041.2022-CPSP-1	25		EPOLIM INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Chapultepec, acera poniente y Fernando Álvarez de los Rios"		0.25	0.00	3,088,111.01	100.00%		100.00%
6	DGOS/LPN.F.1.005.2022 CONVENIO DGOS/LPN.F.1.005.2022-CPSP-1	25		SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DITPAUS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.02	0.00	6,013,501.00	100.00%		100.00%
7	DGOS/IR.F.2.009.2022	25		CONSTRUCTORA PERIBET, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.01	0.00	1,761,475.01	100.00%		100.00%
8	DGOS/LPN.F.1.070.2022	25		MULTIACIONALES MARTINEZ GEBY, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	35,242,809.45	100.00%		100.00%
9	DGOS/IR.F.2.044.2022	25		IPMAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	3,727,804.28	63.00%		63.00%
10	DGOS/LPN.L.1.049.2022	25		GRUPO INHAY EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	29,013,699.94	80.10%		80.10%
11	DGOS/IR.F.2.050.2022	25		COLINAS DE RUFIN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	3,050,807.53	10.00%		10.00%
12	DGOS/AD.L.2.023.2023	25		GALIBER PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	327,675.47	57.10%		57.10%
13	DGOS/IR.L.1.024.2023	25		MIDAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	6,452,823.90	66.20%		66.20%
14	DGOS/AD.L.2.001.2023	11		MAURICIO VITRAL GUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	176,067.51	14.21%		14.21%
15	DGOS/LPN.L.1.002.2023	11		OBRA Y SERVICIOS MAPAGUA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	10,952,213.52	40.80%		40.80%
16	DGOS/AD.L.2.001.2023	11		BINOME AMENAGEMENT URBAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	768,749.84	61.10%		61.10%
17	DGOS/LPN.L.1.004.2023	11		CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	3,930,818.02	14.30%		14.30%
18	DGOS/AD.L.2.002.2023	11		TECH SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	140,216.54	11.30%		11.30%
19	DGOS/LPN.L.1.004.2023	11		CONTRERRELLADORA JOGANSU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	130,228.69	0.40%		0.40%
20	DGOS/AD.L.2.007.2023	11		EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	296,240.93	21.60%		21.60%
21	DGOS/LPN.L.1.004.2023	11		SERVICIOS Y SUBSISTEMAS ARGOS, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la intervención de museos, rehabilitación de la intervención del adalid "Bicentenario de la Independencia de México"		0.00	0.00	1,291,219.51	0.30%		0.30%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CANTON	NUMERO CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIOS, ANEXOS, MODIFICATORIOS	ESTIMACIÓN FINANCIERA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	DESCRIPCIÓN
37	DGSUS-IPN-L-1-020-2023	11		INGENIERÍA OBRA S.A. DE CV	Obras para la construcción de renovación de alumbrado y aditones mediante credenciales por tecnología LED, con la acción de mantenimiento de la línea de alumbrado público de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Benito Juárez de la Ciudad de México		23,146,520.23	0.00	0.00		19,981,312.34	75.6%	
38	DGSUS-AD-F-2-027-2023	25		SOLQUIT CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de un edificio de oficinas de 10 niveles en la Intersección de Muro de Acreo a Los Hornos por "Unicenter"		440,898.89	0.00	0.00		342,335.34	77.7%	
39	DGSUS-IR-F-1-028-2023	25		CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES S.A. DE CV	Construcción del Gimnasio General Baez de la Unidad Deportiva de Muro de Acreo a Los Hornos por "Almuerzo"		9,336,923.96	0.00	0.00		7,019,764.14	74.1%	
40	DGSUS-IR-L-1-030-2023	25		GH MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. DE CV	Suministro y mantenimiento de repuestos de maquinaria para el taller de mantenimiento del Compañero San Juan de Aragón		9,710,221.03	0.00	0.00		6,322,972.98	65.1%	
41	DGSUS-AD-L-4-029-2023	25		REAL CONSTRUCCION AND ENGINEERING S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos para la rehabilitación de instalaciones al interior del Compañero San Juan de Aragón		737,785.35	0.00	0.00		112,088.06	15.1%	
42	DGSUS-AD-L-1-031-2023	15		SISTEMAS REGANOS DE INGENIERIA S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de arquitectura e ingeniería en el proyecto de rehabilitación de las instalaciones al interior del Compañero San Juan de Aragón		614,306.60	0.00	0.00		0.00	0.0%	
43	DGSUS-IR-L-1-032-2023	25		CEMEX CONCRETOS S.A. DE CV	Trabajos de arquitectura e ingeniería en el proyecto de rehabilitación de las instalaciones al interior del Compañero San Juan de Aragón		11,151,430.32	0.00	0.00		0.00	0.0%	
43	DGSUS-IR-L-1-032-2023	15		CEMEX CONCRETOS S.A. DE CV	Trabajos de arquitectura e ingeniería en el proyecto de rehabilitación de las instalaciones al interior del Compañero San Juan de Aragón		1,133,646.24	0.00	0.00		0.00	0.0%	
44	DGSUS-AD-L-2-033-2023	25		CONSTROSERVICIOS SIRE S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el mantenimiento correctivo y preventivo de fontanerías en la Ciudad de México		1,183,313.83	0.00	0.00		0.00	0.0%	
45	DGSUS-IPN-L-1-014-2023	25		INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE CV	Obras públicas para la operación, mantenimiento correctivo y preventivo de fuentes ornamentales en la ciudad de México		32,415,121.62	0.00	0.00		0.00	0.0%	

TOTAL CONTRATADO	828,112,849.81	TOTAL DE ECONOMÍA	0.29	ANTICIPO	0.00
				CONVENIOS	81,870,543.33
				MODIFICATORIOS	1,191,864.23

TOTAL ESTIMACIONES PASADAS	484,945,158.88	AVANCE FÍSICO FINANCIERO	9%
----------------------------	----------------	--------------------------	----

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo establecido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiría este formato solo con la información financiera. No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo establecido por el inciso a) fracción II del artículo 8° de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde con la información de todas las áreas.

Nota 2: Los primeros ocho contratos relacionados con nomenclatura del ejercicio 2022, tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios.

Nota 3: Los contratos DGSUS-IRS-L-2-044-2022, DGSUS-IPN-L-1-049-2022 y DGSUS-IR-L-2-050-2022, corresponden a la multiannualidad (2022-2023) del proyecto "Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero", por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68.

Nota 4: El contrato DGSUS-IPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contractual (2022-2023).

Nota 5: El contrato DGSUS-IR-L-1-032-2023 comparte suficiencia presupuestal de dos fondos diferentes.






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 07 de noviembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-11-07. 07

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.04**, de fecha 06 de noviembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **23 de noviembre de 2023**, se llevará a cabo la **Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto** con corte al **31 de octubre del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de octubre del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público, lsancheza@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público, pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-3878
JACF/ECM

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CANT.	MAYOR CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AUDITOR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INDICADOR	PAJONES	ESTIMACIÓN	
-	DOSSUS-AN-1-001-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MARCO VETRA JACQUEE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00		1.00	60%	14%	EN PROCESO
-	DOSSUS-PPH-1-004-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAMU S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	04 DE ABRIL 2023	02 DE NOVIEMBRE 2023	28,763,070.87	\$ 28,749,655.91	2,013,414.96		4.00	87%	41%	EN PROCESO
-	DOSSUS-AN-1-003-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPIONE AMANAGEMENT URBANO S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,237,465.91	1,180.13		5.00	67%	63%	EN PROCESO
-	DOSSUS-PPH-1-004-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA KOPACHINS A DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	28,763,070.87	\$ 27,316,100.61	1,446,970.26		4.00	37%	15%	EN PROCESO
-	DOSSUS-AN-1-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICH SUPERVISION CONSTRUCCION S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	3.74		2.00	76%	10%	EN PROCESO
-	DOSSUS-PPH-1-006-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOGOSU S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	28,763,070.87	\$ 27,192,092.91	1,570,977.96		2.00	54%	1%	EN PROCESO
-	DOSSUS-AN-1-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	3.74		2.00	47%	24%	EN PROCESO
-	DOSSUS-PPH-1-008-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATALES EN LA RED VAL DE LAS PATALES EN LA CALDAS ESTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO"	06 DE ABRIL 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	28,763,070.87	\$ 28,043,969.77	719,071.10		3.00	37%	16%	EN PROCESO

00.29

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
ENERO 2023

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	EF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL	PERIODO DE EJECUCIÓN FINAL	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	AUTORES	CANTON PROYECTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
												INDIO	TEHUACÁN	MOTECUZOTL	PAQUILA	ESTIMACIÓN	FINANCIERO		
-	00505-ADL-1-009-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROYECTO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA DE LA CALLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1 238 666.04	1 238 666.04	0.00	-	-	-	-	3.00	85%	41%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-010-2023	11	LEITACIÓN PÚBLICA	ASOCIACIÓN DE EMPRESAS REGENERACIÓN S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28 703 070.87	27 304 783.19	4 466 287.68	-	-	-	-	4.00	75%	35%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-011-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO FEM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1 238 666.04	1 238 666.04	0.00	-	-	-	-	4.00	32%	50%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-012-2023	11	LEITACIÓN PÚBLICA	ROMTEC S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28 703 070.87	24 950 880.76	3 752 190.11	-	-	-	-	4.00	12%	15%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-013-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO COMERCIALES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1 165 877.13	1 165 877.78	0.35	-	-	-	-	1.00	81%	5%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-014-2023	11	LEITACIÓN PÚBLICA	ALFA CUATRO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS EN LUMINARIOS EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28 750 048.00	27 756 639.21	994 308.79	-	-	-	-	5.00	85%	65%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-015-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLOUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS EN LUMINARIOS EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	01 DE ABRIL 2023	09 DE NOVIEMBRE 2023	1 165 877.13	1 165 877.78	0.35	-	-	-	-	5.00	65%	47%	EN PROCESO	
-	00505-ADL-1-016-2023	11	LEITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCCIONES KEPPA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS METÁLICOS EN LUMINARIOS EN LA RED VAL DE LAS CALDAS GUAMAHA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAHA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	28 750 048.00	28 452 811.87	2 930 076.13	-	-	-	-	4.00	79%	22%	EN PROCESO	

0000

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	ALBERGO CONTINUIDAD	FF	VIGILANCIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRIBUIDOS	EJECUCIÓN	AUTORES	CANTIDAD PARA MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INDICADO	TERMINADO	PAJADA	RESTRINGIDA	FÍSICO	FINANCIERO		
-	DOSSUS-ADL-074-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS MECANICOS ROSCALLEJA	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED CON LA ACCIÓN DE LUMINARIOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, ALVARO OBREGÓN Y BENTO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17 DE ABRIL 2023	23 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,165,878.13	\$ 1,165,877.78	0.95	-	-	3.00	80%	35%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-LPH-1-019-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	AMERICORRI S.A DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, ALVARO OBREGÓN Y BENTO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19 DE ABRIL 2023	27 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,765,848.00	\$ 27,769,648.27	1,581,301.73	-	-	5.00	82%	31%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-079-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ME OBRAS ACTUALIZACIONES Y SONORTE S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGÍA LED EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17 DE ABRIL 2023	23 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,165,878.13	\$ 1,165,877.78	0.95	-	-	4.00	80%	51%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-LPH-1-020-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA ROSA S.A DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19 DE ABRIL 2023	17 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 29,750,948.00	\$ 28,348,922.23	484,027.77	-	-	5.00	90%	70%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-074-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPN OBRAS INGENIERIA ESTRUCTURALES Y PROTECCIONES S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19 DE ABRIL 2023	16 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,098,843.56	0.58	-	-	3.00	70%	30%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-LPH-1-022-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	EMPOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE LUMINACIONES S.A DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19 DE ABRIL 2023	23 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 23,807,066.98	\$ 22,854,646.24	952,420.74	-	-	5.00	71%	50%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-ADL-2-023-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBRAS S.A DE C.V	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	17 DE ABRIL 2023	23 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,098,800.95	2,441.59	-	-	4.00	80%	51%	-	EN PROCESO	
-	DOSSUS-LPH-1-024-2023	11	LOTACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOKUGUERO S.A DE C.V	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LAZOS PERIFÉRICOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHUTLA, IZTAPALAPA, XOCOMILCO Y TILAMUC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	19 DE ABRIL 2023	22 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 23,807,066.98	\$ 22,572,756.87	1,234,310.11	-	-	5.00	76%	41%	-	EN PROCESO	

0001

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATADO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	AUTORES		LÍNEAS FINANCIERAS		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTERIOR	ACTUAL	INDICADOR	MONTOS	FINANCIERO	FÍSICO			
-	DDSS05-ADL-2033-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCCIONES SAPI S. A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MEXICO	27 DE AGOSTO 2023	31 DE DICIEMBRE 2023	1'183,813.34	1'183,813.34	0.00	-	-	1.00	-	38%	7%	EN PROCESO		
-	DDSS04LPH-1-014-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE CV	OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MEXICO	11 DE AGOSTO 2023	31 DE DICIEMBRE 2023	33,318,190.66	32,415,733.62	801,063.04	-	-	0.00	-	11%	0%	EN PROCESO		
									364,675,287.06	19,394,361.12	0.00			66%	31%				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 07 de octubre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ **2214** /2023

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.05, de fecha 06 de noviembre de 2023, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2023.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de octubre de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y
Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y
Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 7377
HEA/ABA/avr**

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-9183-3700 Ext. 67258
diu.direccion@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-11-13.01

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-11-06.06 de fecha 06 de noviembre del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se anexa de manera impresa y digital el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 31 de octubre del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección.

Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS

C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

MLD/eaco






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	I/F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMÍA	ANTICUOS	COMIENZO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		MONTO	CONTRATADO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGSUS-IR-F-2-069-2022-CPPS-1	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YONOVIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS".	14/05/2022	31/12/2022		\$ 2,413,989.97	\$ -		\$ -	29/11/2022	28/02/2023	\$ 659,019.29	0	100.00%	100.00%	
2	DGSUS-IPN-F-1-007-2022-CPPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS".	18/04/2022	13/12/2022		\$ 46,327,648.25	\$ -		\$ -	29/11/2022	10/02/2023	\$ 12,647,712.12	0	100.00%	100.00%	
3	DGSUS-AD-F-2-008-2022-CPPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA".	25/04/2022	29/10/2022		\$ 723,417.76	\$ -		\$ -	01/10/2022	25/10/2023	\$ 282,132.92	0	100.00%	100.00%	
4	DGSUS-AD-F-1-009-2022-CPPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA	IFEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA".	29/04/2022	11/10/2022		\$ 13,799,224.49	\$ -		\$ -	01/10/2022	09/02/2023	\$ 5,379,982.90	0	100.00%	100.00%	
5	DGSUS-AD-F-2-041-2022-CPPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. PROYECTO INTEGRAL "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA".	25/07/2022	31/12/2022		\$ 733,597.92	\$ -		\$ -	09/11/2022	21/03/2023	\$ 308,111.01	0	100.00%	100.00%	
6	DGSUS-IPN-F-1-052-2022-CPPS-1	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA".	31/07/2022	29/12/2022		\$ 14,316,869.78	\$ -		\$ -	08/11/2022	19/03/2023	\$ 6,013,501.88	0	100.00%	100.00%	
7	DGSUS-IR-F-2-069-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA PARBIEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARCURI)".	21/12/2022	25/01/2023		\$ 1,959,852.24	\$ -		\$ -	N/A	N/A	\$ 1,761,475.03	0	100.00%	100.00%	
8	DGSUS-IPN-F-1-070-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CULTURA URBANA (PARCURI)".	21/12/2022	22/01/2023		\$ 39,186,358.46	\$ -		\$ -	N/A	N/A	\$ 15,367,809.45	0	100.00%	100.00%	
9	DGSUS-IR-F-2-044-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	IFEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO.	01/08/2022	31/12/2023	\$ 8,296,900.82	\$ 8,020,586.31	\$ -		\$ -	N/A	N/A	\$ 3,352,292.23	0	79.00%	61.48%	
10	DGSUS-IPN-F-1-049-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	G.H. MAGUIBARAY EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO.	01/08/2022	30/11/2023	\$ 481,999,999.93	\$ 479,232,782.23	\$ -		\$ -	N/A	N/A	\$ 291,451,961.95	0	99.00%	88.14%	
11	DGSUS-IR-F-2-060-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BIEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO".	01/08/2022	31/12/2023	\$ 2,691,181.94	\$ 2,612,450.96	\$ -		\$ -	N/A	N/A	\$ 1,600,817.33	0	78.84%	55.08%	

CASO	NUMERO CONTRATO	12	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGRESIVA	ACTIVOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	ENTRANTE	FINANCIERO	OTRO/AJORNES	
12	DGSUS-AD-L-2-001-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUENDE	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADRPO Y ACAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/07/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	07/11/2023	24/11/2023	\$ 202,425.78	\$ 176,067.51	0	80.00%	14.21%
13	DGSUS-IPN-L-1-002-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADRPO Y ACAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 26,749,655.91	\$ -	\$ -	05/11/2023	22/11/2023	\$ 4,385,776.40	\$ 10,951,213.52	0	87.00%	40.94%
14	DGSUS-AD-L-2-003-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BHOME AMENAGEMENT URBAIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/07/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,237,485.91	\$ -	\$ -	07/11/2023	02/12/2023	\$ -	\$ 783,719.84	0	61.00%	63.74%
15	DGSUS-IPN-L-1-004-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA KOMACHIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS MIGUEL HIDALGO Y CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,316,100.62	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 3,330,818.02	0	35.00%	14.39%
16	DGSUS-AD-L-2-005-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS ITZAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/07/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	06/11/2023	02/12/2023	\$ 79,958.91	\$ 140,216.54	0	76.00%	11.32%
17	DGSUS-IPN-L-1-006-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS ITZAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,192,092.21	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ 1,755,321.94	\$ 130,228.69	0	58.00%	0.48%
18	DGSUS-AD-L-2-007-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	31/07/2023	06/11/2023	\$ -	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	07/11/2023	02/12/2023	\$ -	\$ 296,240.33	0	42.00%	23.92%
19	DGSUS-IPN-L-1-008-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 28,041,993.17	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 1,791,239.51	0	37.00%	6.39%
20	DGSUS-AD-L-2-009-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRODCO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS ITZAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	10/11/2023	27/11/2023	\$ 199,266.44	\$ -	0	89.00%	0.00%
21	DGSUS-IPN-L-1-010-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS ITZAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,304,781.19	\$ -	\$ -	05/11/2023	22/11/2023	\$ 4,388,936.03	\$ 5,621,784.10	0	70.00%	20.60%
22	DGSUS-AD-L-2-011-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	10/11/2023	05/12/2023	\$ -	\$ 463,119.02	0	32.00%	37.89%
23	DGSUS-IPN-L-1-012-2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGÓN Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 24,950,890.16	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 3,614,088.08	0	32.00%	14.56%

CASO	NUMERO CONTRATO	F/	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ACTIVIDADES	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRAMITE	FINANCIADO		
24	DGSUS-AD-1.2-018-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO HMC CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	10/11/2023	05/12/2023	\$ 113,361.75	\$ -	81.00%	0.00%	
25	DGSUS-IPN-1.1-014-2023	11	LICITACION PUBLICA	ALFA QUATTRO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADRERO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 27,756,639.21	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ 2,653,343.90	\$ -	85.00%	60.45%	
26	DGSUS-AD-1.2-015-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	SOIGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, ITZACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	10/11/2023	03/12/2023	\$ -	\$ 511,013.21	65.00%	46.46%	
27	DGSUS-IPN-1.1-016-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCIONES REDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, ITZACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ -	\$ 26,450,871.87	\$ -	\$ -	05/11/2023	28/11/2023	\$ -	\$ 5,883,961.43	79.00%	22.24%	
28	DGSUS-AD-1.2-017-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROGALLOSA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAJIMAIPA, ALVARO ORREGON Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 299,205.39	80.00%	25.24%	
29	DGSUS-IPN-1.1-018-2023	11	LICITACION PUBLICA	AMERICAGUAR, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAJIMAIPA, ALVARO ORREGON Y BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 27,169,646.27	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 10,055,544.61	82.00%	37.01%	
30	DGSUS-AD-1.2-019-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	MEJORIAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, ITZAPALAPA, KOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,185,877.78	\$ -	\$ -	24/11/2023	01/12/2023	\$ 110,675.92	\$ 610,227.06	89.00%	51.50%	
31	DGSUS-IPN-1.1-020-2023	11	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, ITZAPALAPA, KOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 28,346,920.23	\$ -	\$ -	18/11/2023	26/11/2023	\$ 2,655,029.73	\$ 19,981,312.34	98.00%	70.49%	
32	DGSUS-AD-1.2-021-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	EPOLIOMPI INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VIALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO ORREGON, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLAPAHA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,098,841.56	\$ -	\$ -	24/11/2023	17/12/2023	\$ -	\$ 54,579.19	76.00%	0.00%	

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ACTIVOS	CONVERSIÓN (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIADO		
33	DGSUS-IP-1-022-2023	11	LICITACION PUBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBRERON, CUAUHTÉMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLAPAN, DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 22,854,944.24	\$ -	\$ -	18/11/2023	31/12/2023	\$ 1,135,197.69	\$ 10,241,119.11	0	76.00%	47.00%	
34	DGSUS-AD-1-023-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ -	\$ 1,095,900.55	\$ -	\$ -	24/11/2023	17/12/2023	\$ 55,093.42	\$ 403,948.96	0	80.00%	36.86%	
35	DGSUS-IP-1-024-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BOHIGUERO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE SUPERPOSTOS DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ -	\$ 23,570,756.87	\$ -	\$ -	18/11/2023	11/12/2023	\$ 1,134,683.46	\$ 9,186,240.34	0	76.00%	40.70%	
36	DGSUS-AD-1-025-2023	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALLER PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ARABITO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO	01/05/2023	19/08/2023	\$ 570,124.56	\$ 570,124.56	\$ -	\$ -	16/08/2023	23/08/2023	\$ 66,175.78	\$ 327,675.47	0	100.00%	57.47%	
37	DGSUS-IR-1-026-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ARABITO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO.	01/05/2023	31/07/2023	\$ -	\$ 9,734,383.74	\$ -	\$ -	01/08/2023	11/08/2023	\$ 1,133,824.22	\$ 6,452,823.90	0	100.00%	66.29%	
38	DGSUS-AD-1-027-2023	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, INTERCONEXIÓN DE MUSEOS ACCESO A LOS PINOS POR ALENCASTRE	10/07/2023	23/09/2023	\$ -	\$ 468,898.89	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 342,335.34	0	100.00%	73.01%	
39	DGSUS-IR-1-028-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, INTERCONEXIÓN DE MUSEOS ACCESO A LOS PINOS POR ALENCASTRE	17/07/2023	15/09/2023	\$ -	\$ 9,396,911.96	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 7,019,364.14	0	100.00%	74.70%	
40	DGSUS-AD-1-029-2023	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE VALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN	17/07/2023	31/10/2023	\$ -	\$ 737,785.35	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 112,088.06	0	100.00%	15.19%	
41	DGSUS-IR-1-030-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE VALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN	17/07/2023	30/09/2023	\$ -	\$ 9,710,221.03	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 2,364,286.70	\$ 6,152,972.38	0	100.00%	63.37%	
42	DGSUS-AD-1-031-2023	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC	31/08/2023	15/12/2023	\$ -	\$ 614,386.60	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 153,296.65	\$ -	0	16.37%	0.00%	
43	DGSUS-IR-1-032-2023	25	INVITACION RESTRINGIDA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC	31/08/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 12,285,116.56	\$ -	\$ -	01/12/2023	08/12/2023	\$ 1,946,900.19	\$ -	0	19.69%	0.00%	

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCIERO	
44	D6SUS-AD-L-2-033-2023	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SRL, S.A DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	27/09/2023	31/12/2023	\$ 1,183,813.34	\$ 1,183,813.43	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	0	38.00%	0.00%	
45	D6SUS-EPH-L-1-094-2023	25	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01/09/2023	31/12/2023	\$ 33,316,186.66	\$ 32,415,123.62	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 901,062.95	0	11.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS	
\$	1,614,994,413.32	\$	-	ANTICIPO	\$ 14,442,156.45
				AMORTIZADO	N/A
				POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE		AVANCE GENERAL FISCO AL FINANCIERO	
	466,129,662.61		0.00	FISCO	
				FINANCIERO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
350,000,000.00	353,848,529.68	1. Licitación Pública		25	343,009,553.64	%	102,423,353.64
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4º párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.


Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
445,000,000.00	517,321,744.60	1. Licitación Pública		20	485,103,295.88	%	382,521,805.24
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			Art. 43, 4 párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Nota 2: En el apartado de "Total de Contratos", se consideran 8 contratos de 2022 que tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios y 3 contratos corresponden a la multianualidad del proyecto "Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	406,500,000.00	374,860,457.85	92%	189,103,642.67	102,423,353.64	25.20%	54.16%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	392,348,529.68	381,064,834.22	97%	374,571,576.44	312,837,961.16	79.73%	83.52%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y	PORCENTAJE	0.00	72,321,744.60	72,187,557.45	100%	72,321,744.60	69,683,844.08	96.35%	96.35%
TOTAL GENERAL						795,000,000.00	871,170,274.28	828,112,849.52		635,996,963.71	484,945,158.88		

0047

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Federales
 OCTUBRE 2023

Original 3		Modificada 4		Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6		Comprometida 7		Ejercida 8	
0.00	\$0.00	1. Licitación Pública		0.00	0	0.00	0	0	0		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0.00	0	0.00	0	0	0		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	0.00	0	0	0		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00	0	0.00	0	0	0		\$0.00
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		0.00	0	0.00	0	0	0		
		*Art. 43, 3er párrafo		0.00	0	0.00	0	0	0		
		*Art. 43, 4° párrafo		0.00	0	0.00	0	0	0		
		Totales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00

0.00

Totales

0.00 0.00 0.00 0.00 \$0.00

Vo. Bo.
 Ing. Pedro Bonilla Bernal
 J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público

Revisó
 D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con los mismos en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO								
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO 14	
2				DESARROLLO SOCIAL										
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
		4		ALUMBRADO PÚBLICO										
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)										
				Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00	180,000,000.00	\$ 168,988,314.48	94%	-	35,418,934.12	19.68%	0.00%	
				Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00	50,000,000.00	\$ 47,620,446.22	95%	-	20,813,951.06	41.63%	0.00%	
				Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.		120,000,000.00	120,000,000.00	\$ 114,466,588.69	95%	-	56,609,703.92	47%	0.00%	
				Obra Pública para la Operación, el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Diversas Fuentes Ornamentales en la Ciudad de México.		0.00	34,500,000.00	\$ 28,964,600.91	84%	-	82,866.94	0.24%	0.00%	
TOTAL GENERAL						350,000,000.00	384,500,000.00	331,075,349.39	92%	-	112,926,456.04	27.25%	0.00%	

0000



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA 2023
NOVIEMBRE 23 DE 2023

6. Asuntos Generales