



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

NOVIEMBRE 21 DE 2024



1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

SECRETARIO TÉCNICO

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Dirección General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción
para Servicios Urbanos

ARQ. SIDRONIO ORDOÑES HAROS

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión y
Control de Estimaciones

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES

Subdirectora de Disposición Final

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL

Director de Alumbrado Público

C. LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAI CIPRIÁN HERRERA

Director de Imagen Urbana

LIC. OSCAR CASTILLO GARCÍA

Subdirector de Limpieza Urbana

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ

Dirección General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Representante del Comité Central de Obras de
la Ciudad de México

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA

Contralor Ciudadano



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 21 DE 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 10ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 21 DE 2024**

3. Lectura y Firma del Acta 10ª Sesión Ordinaria 2024



Siendo las once horas del día jueves catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
- 2.- **Aprobación del Orden del Día.** -----
- 3.- **Lectura y Firma del Acta.** -----
 9ª Sesión Ordinaria 2024. -----
- 4.- **Seguimiento de Acuerdos.** -----
- 5.- **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----
- 6.- **Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----
- 7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----
- 8.- **Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en mi carácter de Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente:** el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como vocal la Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora**; como vocal la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus**; como suplente el **Arq. Sidronio Ordoñez Haro**, Jefe de Unidad Departamental de Supervisión y Control de Estimaciones, del Director de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**; como suplente el C. Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico del Director de Alumbrado Público, **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**; como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Arq. Miguel Sinaí Ciprián Herrera**; el representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **no se presentó**. el representante de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, **no se presentó**. -----

En calidad de **Asesor:** como suplente el **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, del **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** como suplente la **Lic. Vania Montenegro**, del **Mtro. José Alberto Vázquez Cruz**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios; como representante suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **C. Juan Fernando Hernández Hernández**; el representante designado de la **Contraloría Ciudadana** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias, **no se presentó** -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



3.- Lectura y firma del acta de la 9ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, toma la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, comenta que revisando el acta encontramos una observación que hizo el Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, que en los numerales de 27 al 30 él observa que tenían un avance físico del 100% y no se tenía avance financiero, sin embargo la respuesta fue que el Comité Central desafortunadamente decía que los formatos no podían ser modificados y que esto impedía que se pudiera hacer al final una observación, esto no debe ser así, el Comité Central lo que especifica es que el formato no se modifique, sin embargo las observaciones si se pueden ampliar en esa columna, toda vez que las observaciones que hace el Lic. Miguel Ángel Vázquez, tiene que ver con que en los contratos hay una clausula que estipula las penas convencionales a las que se harán acreedores los contratista por no presentar sus estimaciones en las fechas convenidas, entonces si hay un avance físico del 100% aquí habría que hacer una observación, entonces si es válido ampliar la columna de observaciones, es cuanto; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 09-09-2024**, fue aprobada por unanimidad el acta de la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que en el folio **21**, se informa la Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2024, se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, toma la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, comenta aquí la sugerencia era que se hubieran presentado las cifras correspondientes al mes de octubre, toda vez que lo que están presentando tiene un desfase de casi dos meses, responde el secretario técnico que se tiene programada para la siguiente semana la sesión en la que se presentaran las cifras correspondientes al mes de octubre; se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios del **23** al **27** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico – Financiero correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2024; se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, en uso de la palabra el representante del Comité Central, **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, comenta la suma de los montos contratados no dan los \$475,778,791.78 de \$439,397,045.14, entonces hay una diferencia de \$36,381,746.64 de pesos, responde la Ing. Claudia Serrano Lemus, el monto es correcto, porque están reflejados tanto los convenios como el monto contratado que dan los \$475,778,791.78, responde **C. Juan Fernando Hernández Hernández**, en realidad no ya que si sumamos los 475 millones al total de los convenios daría 512 millones de pesos y solo tienen un presupuesto modificado de 475 millones, de donde van a salir esos recursos, comenta la Ing. Claudia Serrano, tengo abierto el archivo en si el monto contratado más la suma de los convenios dan los 475 millones, esta formulado exactamente así, no sé si al pasar los formatos que cada uno mandamos tengan un error porque detecto que hay un monto de economías y eso es más bien parte de los convenios, responde el secretario técnico, nos daremos a la tarea de revisar la información. El **Lic. Miguel Alejandro Vásquez Saldaña**, representante del Órgano Interno de Control mediante el chat comenta que los contratos reportados en los numerales 4, 5, 6, 7, 15, 17, 25, 26, 27 28, 29 y 30 no están pagados y las fechas del término de vencieron desde hace 2 a 4 meses, sin embargo reportan un avance general financiero de 92.92 y habiendo el ejercicio con sus número obtenidos es de 88.92 igual reitero el comentario anterior gracias. Numeral 7 reportan para 30 contratos el importe comprometido de 475 millones con un 100% pero reportan ejercido 442,122,565.28 pesos, un total de 92.92, gracias, Numeral 6, los contratos reportados en los numerales 4, 5, 6, 7, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, no están pagados, si la fecha de término de convenio fue desde hace 3 o cuatro meses, sin embargo reportan un avance general financiero de 92.92% y haciendo el ejercicio con sus número obtenidos es el 88.92%, Numeral 7 reportan para 30 contratos el importe comprometido de \$475,778,791.78, con un 100% pero reportan ejercido \$442,122,565.28, un total de 92.92% responde la **Ing. Claudia Serrano Lemus**, si me permite el avance está conforme al monto total contratado y contra el monto total pagado, a la fecha teníamos solamente esas estimaciones pagadas con los 442, traíamos para ese entonces una observación de la contraloría y todavía no se tramitaban algunas estimaciones, si es bien cierto que ya se estaba al 100% por lo del avance físico financiero pero no estimaciones en trámite ni pagadas y eso es lo que reporta nuestra evolución al mes de septiembre, por último solicita el representante del órgano interno de control que si se pueden vertir esas observaciones en la última columna a lo que contesta la Ing. Claudia Serrano Lemus que así lo hará, se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en el folio **29** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2024; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

8.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales, se presentan los oficios que amparan la información presentada; la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-10-03.002**, con el que reporta información financiera de los contratos de obra pública con corte al 30 de septiembre de 2024; la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2024-3698**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de septiembre de 2024; la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-09-30-06**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2024 con corte al 30 de septiembre de 2024; la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-10-02.01**, informa que con corte al 30 de septiembre de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité; la Dirección de Imagen Urbana, mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/1729/2024**, informa que con corte al 30 de septiembre de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité, pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----



Por último, en uso de la palabra el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintiséis minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Dirección General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios



ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS

Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

ARQ. SIDRONIO ORDOÑES HAROS

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión y
Control de Estimaciones

NO SE PRESENTÓ

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES

Subdirectora de Disposición Final

C. LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

NO SE PRESENTÓ

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

LIC. VANNIA MONTENEGRO

Coordinador de Normatividad y Consulta de la
Dirección General Jurídica y Normativa

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

NO SE PRESENTÓ

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
Contralor Ciudadano



4. Seguimiento de Acuerdos



SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2024	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024 ATENDIDO
02-02-2024	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 ATENDIDO
03-03-2024	ACTA DE LA 2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 21 DE MARZO DE 2024 ATENDIDO
04-04-2024	ACTA DE LA 3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 18 DE ABRIL DE 2024 ATENDIDO
05-05-2024	ACTA DE LA 4ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE MAYO DE 2024 ATENDIDO
06-06-2024	ACTA DE LA 5ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE JUNIO DE 2024 ATENDIDO



REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-07-2024	ACTA DE LA 6ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE JULIO DE 2024 ATENDIDO
08-08-2024	ACTA DE LA 7ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE AGOSTO DE 2024 ATENDIDO
09-09-2024	ACTA DE LA 8ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ATENDIDO
10-10-2024	ACTA DE LA 9ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 ATENDIDO



5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE OCTUBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	350,000,000.00	349,988,081.01	100%	349,988,081.01	332,369,608.98	94.96%	94.97%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,791,527.95	125,790,710.78	100%	125,787,743.10	125,787,743.10	100.00%	100.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						525,824,949.00	475,791,527.95	475,778,791.79	100%	475,775,824.11	458,157,352.08	96.29%	96.30%



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 21 DE 2024**

6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad**

corte al 31 de octubre de 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 1,738,363.31	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	\$ 1,260,792.50	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,558,273.20	\$ 40,297,480.45	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLPA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	\$ 255.71	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,451.98	\$ 1,301,174.90	-	100.00%	84.00%	La LQ-8, se tramita desde el día 03 de octubre, sin que a la fecha se registre el pago en el Sistema GPP
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	\$ 385,588.57	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,246,504.40	\$ 29,013,180.74	-	100.00%	79.00%	La LQ-7, se tramita desde el día 30 de octubre, sin que a la fecha se registre el pago en el Sistema GPP
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,450.62	\$ 1,264,794.18	-	100.00%	82.00%	La LQ-9, se tramita desde el día 24 de octubre, sin que a la fecha se registre el pago en el Sistema GPP
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	\$ 1,385,171.54	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,211,519.00	\$ 26,685,942.02	-	100.00%	74.00%	La LQ-6, se tramita desde el día 24 de octubre, sin que a la fecha se registre el pago en el Sistema GPP

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	05 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,663.79	\$ 1,737,562.48	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTEMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,414,775.72	\$ 39,257,122.45	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 229,841.02	\$ 1,666,347.35	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,489,823.75	\$ 39,801,222.08	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 233,774.26	\$ 1,738,363.39	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELECTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,452,403.11	\$ 5,547,596.89	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,673,984.50	\$ 41,136,387.47	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

OCTUBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSI			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 55,148.08	\$ 1,553,737.21	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,301,801.25	\$ 36,675,871.39	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	\$ 1,886.86	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,519.49	\$ 1,562,864.69	-	100.00%	90%	Al corte del informe, no se había registrado el pago en el Sistema GRP quedo liquidado el día 07 de noviembre del presente. Se vera reflejado en el informe al corte de noviembre	
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,752,139.55	\$ 41,703,011.75	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	16 DE MAYO DE 2024	09 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 1,841,156.47	-	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA	
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,610,000.00	\$ 29,377,714.41	\$ 232,285.59	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE MAYO DE 2024	25 DE MAYO DE 2024	\$ 279,470.66	\$ 29,656,068.15	-	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

OCTUBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ 3,005,709.54	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	\$ 766,846.11	\$ -	\$ -	N/A	\$ 768,429.95	\$ 47,119,035.41	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,179,084.32	\$ 1,179,084.32	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ 1,179,084.32	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDIA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	\$ 20,288.14	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	\$ -	\$ -	16 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 599,675.61	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	\$ 9,451.03	\$ -	\$ -	01 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 9,387,182.47	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	\$ -	\$ -	16 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 607,815.99	\$ -	100.00%	100%	OBRA CONCLUIDA	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

OCTUBRE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,588,000.00	\$ 9,345,821.54	\$ 242,178.46	\$ -	ANTICIPO \$ -	01 DE MAYO DE 2024	23 DE MAYO DE 2024	\$ 245,566.88	\$ 8,036,432.80	\$ 1,554,954.80	100.00%	83.79%	Al corte del informe, no se había registrado el pago en el Sistema GRP, quedo liquidado el día 07 de noviembre del presente. Se vera reflejado en el informe al corte de noviembre
27	DGSUS-AD-L-2-027-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	\$ -	ANTICIPO \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,311.05	\$ 414,633.78	\$ -	100.00%	90.00%	Al corte del informe, no se había registrado el pago en el Sistema GRP, quedo liquidado el día 07 de noviembre del presente. Se vera reflejado en el informe al corte de noviembre
28	DGSUS-LPN-L-1-028-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	\$ -	ANTICIPO \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,007,682.71	\$ 9,366,821.51	\$ -	100.00%	77.00%	La LO-4, se tramito desde el día 09 de octubre, sin que a la fecha se registre el pago en el Sistema GRP
29	DGSUS-AD-L-2-029-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	\$ -	AMORTIZADO \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,268.82	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Al corte del informe, no se había registrado el pago en el Sistema GRP, quedo liquidado el día 07 de noviembre del presente. Se vera reflejado en el informe al corte de noviembre
30	DGSUS-LPN-L-1-030-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	\$ -	AMORTIZADO \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,006,571.70	\$ 975,196.83	\$ -	100.00%	8.00%	Al corte del informe, no se había registrado el pago en el Sistema GRP, quedo liquidado el día 07 de noviembre del presente. Se vera reflejado en el informe al corte de noviembre

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 439,397,045.14	\$ 9,446,537.17	\$ -
		AMORTIZADO \$ -
		POR AMORTIZAR \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
\$ 36,381,746.64	\$ 442,122,565.28	FÍSICO
	\$ 1,554,954.80	FINANCIERO
		93.00%



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 21 DE 2024**

7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
SEPTIEMBRE 2024

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
		Procedimiento de Adjudicación 5						
525,824,949.00		1. Licitación Pública			13	\$ 435,370,553.04	91.5%	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes			3	\$ 21,984,289.13	4.6%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta					0.0%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concurstantes que haya sido declarada desierta	475,791,527.95				0.0%	442,122,565.28
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México		*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4º párrafo	14	\$ 18,423,949.62	3.9%	
525,824,949.00	475,791,527.95	Totales		30	475,778,791.79	100%	442,122,565.28	

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos descentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
11ª SESIÓN ORDINARIA
NOVIEMBRE 21 DE 2024**

8. Asuntos Generales



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SUBDIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL



Ciudad de México, a 23 de octubre de 2024

CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU-SDF/2024-11-06.03

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su similar **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-11-04.02** mediante el cual se informa que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido los formatos denominados Evolución de Gastos de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, anexo formato impreso y en medio electrónico de la **Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos**, correspondiente al mes de octubre del ejercicio 2024 de la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.

No omito comentar, que a la fecha la Dirección Ejecutiva ya no cuenta con obra pública ni presupuesto para tal fin.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E


M. ENI. CARMINA GARCÍA ROBLES
SUBDIRECTORA DE DISPOSICIÓN FINAL



0483

C.e.p. Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos.- detdfrsu@gmail.com
Ricardo Estrada Núñez.-Subdirector de Mantenimiento de Equipo, Maquinaria e Instalaciones.-smemi2016@gmail.com
Expediente

3 hoja anexa

FOLIO DETDFRSU – 2285 Externa

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Commutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ **1908** /2024

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-11-04.04**, de fecha 04 de noviembre de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita, a efecto de integrar la carpeta correspondiente, los asuntos de su competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, en los formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de octubre de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR CASTILLO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE LIMPIEZA URBANA

En término de lo dispuesto por el Artículo 19 Fracción VI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México por ausencia temporal firma

0485



C.c.e.p. Arq. Adrián Hernández Molina. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com
C.P. Set Jesús Delgado Sánchez. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - dicco.2025@gmail.com
Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro y Vocal Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - arturogutierrez29@yahoo.com.mx
Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: 6688
HEA/ABA/avr**



Ciudad de México a 08 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/STAP/2024-11-08.11

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITE DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-11-04.03, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo 21 de noviembre de 2024, se llevará a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad., por lo anterior, solicita se remitan los formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público con la información con corte al 31 de octubre de 2024, como a continuación se describe:

- INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024
- EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024
- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, OCTUBRE 2024

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ALUMBRADO PÚBLICO



Handwritten signature: CLAUSO

C.c.c.e.p. Arq. Adrián Hernández Molina, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, repciondgsus@gmail.com
Dirección de Alumbrado Público. dapalumbrado2024@gmail.com
Lic. Roberto Lira Mendoza, Subdirector de Operación y Mantenimiento de Alumbrado Público. rlirame@cdmx.gob.mx
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DGSUS: S/R; DAP: 03895
LASS/PBB/stja



Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2024
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-11-08.001

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
P R E S E N T E**

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-11-04.01, mediante el cual solicita los formatos de Evolución del Gasto de Inversión, el Avance Financiero y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública para la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones tiene esta Dirección a mi cargo, con corte al 31 de octubre de 2024.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

C.c.p. Arq. Adrián Hernández Molina. - Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Archivo
-CSL

TURNO: DGSUS:/DAASUS:4284



CLAVEXOS