



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA

DICIEMBRE 21 DE 2023

0001



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



PRESIDENTE

ARQ. TANIA CARRO TOLEDO
Directora General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
Director General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA
Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA

Directora de Construcción
para Servicios Urbanos

C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS

Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES

Director de Alumbrado Público

C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de
Alumbrado Público

LIC. HUGO ESTRADA ARROYO

Director de Imagen Urbana

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES

Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

ING. IGNACIO ORTEGA ESCOBAR

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno.

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Directora General Jurídica y Normativa
en la Secretaría de Obras y Servicios

C. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Suplente de la Representante del Comité
Central de Obras de la Ciudad de México

ING. HECTOR HERNÁNDEZ RINCÓN

Director de Ingeniería de Costos, Normas
y Registros de Obra Pública

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - a) 11ª Sesión Ordinaria 2023
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central
 - a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
 - c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 6.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

3. Lectura y Firma del Acta de la 11ª Sesión Ordinaria 2023

0093



Siendo las once horas del día jueves veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

10ª Sesión Ordinaria 2023. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central. -----

Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

6.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; en calidad de **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente el **Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza**, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, del Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, **M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.**-----

En calidad de **Asesor:** la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa, en la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; el representante de la Dirección de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública, no se presentó; el representante de la Contraloría Ciudadana, no se presentó. -----

2. Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto; pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----



3. Lectura y firma del acta de la 10ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del 2023, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario u observación al respecto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5. Lineamientos Generales y Políticas emitidas por el Comité Central. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-4236**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 31 de octubre de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-11-08.018**, con el que informa la “Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública” cifras preliminares al mes de octubre de 2023, así mismo reitera que la evolución física es información que tienen las áreas ejecutoras de cada contrato, por lo que imposibilita a esa Dirección enviar el formato denominado Avance físico-financiero -----

La Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-10-07-07**, informa su avance Físico – Financiero, con la información del avance al 31 de octubre de 2023. -----

La Dirección de Imagen Urbana mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/4414/2023**, informa que, con corte al 31 de octubre de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité. -----



En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-11-13.01**, informa su avance Físico – Financiero, así como la evolución del gasto con corte al 31 de octubre de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el avance Físico – Financiero con corte al 31 de octubre de 2023. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día menciona que en las páginas 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la presente sesión se encuentra la información correspondiente al inciso c) del numeral 5 Procedimiento de Adjudicación de Contratos, pregunta si tienen algún comentario al respecto, toma la palabra la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios y solicita si podrán hacer llegar el informe de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y el de la Dirección de Alumbrado Público ya que no fue posible revisarlos debido a que no son legibles, sin más comentarios se continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

Respecto del último punto del orden del día que corresponde a los Asuntos Generales, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pregunta si tienen algún comentario al respecto al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----



Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veintitrés, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinte minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

SECRETARIO TÉCNICO

LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA

Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

TITULARES

VOCALES

SUPLENTE

ING. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA

Director de Recursos Materiales Abastecimiento
y Servicios

C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA

Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



C. VICTOR HERNÁNDEZ FRUTIS
Subdirector de Proyectos de Obra
para Servicios Urbanos

MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Clausura
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva
de Transferencia y Disposición Final de Residuos
Sólidos Urbanos

NO SE PRESENTÓ

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
Director de Alumbrado Público

MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES
Subdirector de Áreas Verdes
Zona Centro en la Dirección de Imagen Urbana

ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO
Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras
de la Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

LIC. IVETTE REYES LEÓN

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

NO SE PRESENTÓ

C. ANTONIO MANZANARES LOZANO

Suplente de la Representante del Comité
Central de Obras de la Ciudad de México

NO SE PRESENTÓ

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante de la Dirección de Ingeniería de
Costos, Normas y Registros de Obra Pública

CONTRALOR CIUDADANO

NO SE PRESENTÓ

LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ

Directora de Contraloría Ciudadana

Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

4. Seguimiento de Acuerdos



5. Lineamientos Generales y Políticas Emitidas por el Comité Central

- a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- b) Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición
Final de Residuos Sólidos Urbanos
Ejercicio 2023 con corte al 31 de octubre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2023
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2023-4692
ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención a su oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.03, mediante el cual informa que se llevará a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, el Avance Financiero, la Evolución del Gasto de los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en dicho Subcomité.

Al respecto, envío informe de Avance Financiero correspondiente al mes de noviembre del ejercicio 2023, relacionado a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



ANEXO DIGITAL

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. – Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. – recepciondgsus@gmail.com
Expediente
Anexo (1 foja)
FOLIO DETDFRSU – 1969 EXTERNA
RAHB/AMV/socr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 157,172 y 233
55 91 83 37 00 Ext. 64203
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

0020



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRELIMINARES DE MANTENIMIENTO	USUARIOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		MONTOS	ESTIMACION		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO		PAGADA	EN TRÁMITE	PAGADA	EN TRÁMITE	
	DGSUS-RS-L2-044-2022	25	IR	LEMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para la obra civil del Proyecto Integral a precio abierto para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	8,208,800.02	5,872,497.63		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		4,188,003.29		60.67%	71.32%	NOTA 1 y 3	
	DGSUS-LPN-L1-049-2022	25	LPN	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio abierto para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	30-nov-23	483,999,999.93	332,437,450.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	81,820,500.23	328,490,378.65		100.00%	89.21%	NOTA 1, 2 y 3	
	DGSUS-IR-L2-050-2022	25	IR	COLINAS DE BUEN S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para las instalaciones y equipamiento de la planta de selección de Proyecto Integral a precio abierto para la construcción de una planta de selección Gustavo A. Madero.	01-ago-22	31-dic-23	7,683,381.54	5,638,562.02		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		3,928,691.44		93.12%	70.93%	NOTA 1 y 3	
	DGSUS-AD-L2-055-2023	25	AD	GALIER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyacacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.	01-may-23	15-ago-23	570,124.56	570,124.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		498,128.26		100.00%	78.29%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L1-026-2023	25	IR	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPEDE S.A. DE C.V.	Rehabilitación en zonas operativas de las Estaciones de Transferencia Central de Abasco, Coyacacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco.	01-may-23	31-jul-23	9,754,363.74	9,754,363.74		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		9,479,629.12		100.00%	97.38%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L2-039-2023	25	IR	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera para los trabajos para la Rehabilitación de Vialidades al interior del Complejo San Juan de Aragón	17-jul-23	30-sep-23		737,786.35		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		340,569.20		100.00%	48.97%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L1-030-2023	25	IR	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V.	Rehabilitación de vialidad al interior del complejo San Juan de Aragón	17-jul-23	30-ago-23		9,710,201.03		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	2,364,286.70	5,987,322.93		100.00%	83.38%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L2-031-2023	25	AD	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera de los trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Tratadora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, Colona Zona Rústica, Alcatilla Tehuac.	31-ago-23	15-dic-23		614,368.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		115,727.18		92.00%	18.84%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-IR-L1-032-2023	25	IR	CEVEY/CONCRETOS S.A. DE C.V.	Trabajos de Arquitectura e Ingeniería en Planta Tratadora de residuos producto de la construcción, ubicada en San Lorenzo, Colona Zona Rústica, Alcatilla Tehuac.	31-ago-23	30-nov-23		12,285,116.56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		2,528,578.43		100.00%	20.65%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L2-037-2023	25	AD	GALIER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica Administrativa y Financiera para los trabajos de Rehabilitación de Tolas de Recepción, Bases y Pisos Vehiculares, acceso de Recolectores, Sistemas de Iluminación, Techumbres, Envoltorio de Múltiple en Zonas Operativas de la Estación de Transferencia Gustavo A. Madero	27-nov-23	31-dic-23		532,229.96		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		0.00		0.00%	0.00%	En conciliación de números generadores	
	DGSUS-AD-L2-038-2023	25	AD	COMERCIALIZADORA AD. S.A. DE C.V.	Rehabilitación de Tolas de Recepción, Pisos y Pisos Vehiculares, Acceso de Recolectores, Sistemas de Iluminación, Techumbres, Envoltorio de Múltiple en Zonas Operativas de la Estación de Transferencia Gustavo A. Madero	01-nov-23	31-dic-23		8,912,708.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR		0.00		53.75%	0.00%	En conciliación de números generadores	

TOTAL DE ESTIMACIONES 2023		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	ENTRANTE	PAGADA	FINANCIERO
353,337,012.50		353,337,012.50	91.51%

TOTAL DE ESTIMACIONES 2022		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	ENTRANTE	PAGADA	FINANCIERO
144,984,832.13		144,984,832.13	100.00%

TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS (2022)	
0.00		ANTICIPO	AMORTIZADO
		81,920,560.23	1,191,864.30

TOTAL DE ECONOMÍAS		TOTAL DE ANTICIPOS (2023)	
12,247.89		ANTICIPO	AMORTIZADO
		84,642,556.43	11,650,132.02

IMPORTE PENDIENTE POR AMORTIZAR PARA EL EJERCICIO 2023

ANTICIPO AMORTIZADO TOTAL (2022-2023) 93,450,692.33

NOTA 1: Son 3 contratos multianuales 2022-2023, por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,129.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68 (cantidad que se indica en el apartado de "Monto contratado").
NOTA 2: El contrato DGSUS-LPN-L1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contratado.
NOTA 3: El importe de la columna "presupuesto de referencia" corresponde al importe total a contratar por el contrato multianual (2022-2023).

LABOR
M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez
Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios

Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez
Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

AUTORIZO

0081



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

a) Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

**Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 30 de noviembre**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2023-12-06.004

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
PRESENTE

Me refiero a los oficios CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.01 y CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.02, mediante los cuales solicita el formato de Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública, Recursos Locales y/o Federales, 1 (Acumulado), el Avance Financiero y la Evolución del Gasto, con corte al **30 de noviembre de 2023**.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección subdirajuridicosdgsus@gmail.com, envío los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones, tiene esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior, **reiterando la aclaración** de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado público, así como los servicios de limpieza de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- recepciondgsus@gmail.com

C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- subdireccionderecursosfinancie@gmail.com

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 4982 y 4983.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,
Ciudad de México, Planta Baja



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS MODIFICADO PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	350,000,000.00	406,499,999.97	406,082,504.56	100%	406,499,999.97	137,686,369.20	33.87%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	445,000,000.00	392,348,529.68	392,010,266.42	100%	392,348,529.68	352,599,915.30	89.87%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	0.00	72,321,744.60	72,187,557.45	100%	72,321,744.60	69,683,844.08	96.35%
TOTAL GENERAL						795,000,000.00	871,170,274.25	870,280,328.43		871,170,274.25	559,970,128.58	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	FOLIO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	FECHA DE EMISIÓN DEL INSTRUMENTO	PRELACION INSTRUMENTO	ESTADO ECONOMÍA	ANTICIPOS	RENTAS	CONTRATO PERCIBIDO	MONTOS PAGADOS	ESTIMACION FINANCIERA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	DCGUS-IR-F-2-040-2022 CONVENIO DCGUS-AD-F-2-040-2022-CEPS-1	25		CONSTRUCTORA YOSINDIVA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			65,019,729			100.00%
2	DCGUS-LPN-F-1-050-2022 CONVENIO DCGUS-LPN-F-1-050-2022-CEPS-1	25		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMAN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción de la infraestructura de intervención cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			12,647,712.12			100.00%
3	DCGUS-AD-F-2-008-2022 DCGUS-AD-F-2-008-2022-CEPS-1	25		CONSTRUCTORA CHERISHERWIN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.01	0.00			282,132.92			100.00%
4	DCGUS-AD-F-1-009-2022 DCGUS-AD-F-1-009-2022-CEPS-1	25		IMAGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			5,379,902.90			100.00%
5	DCGUS-AD-F-2-041-2022 CONVENIO DCGUS-AD-F-2-041-2022-CEPS-1	25		EPILONTE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.25	0.00			308,111.28			100.00%
6	DCGUS-LPN-F-1-055-2022 CONVENIO DCGUS-LPN-F-1-055-2022-CEPS-1	25		SUPERSECIÓN Y CONSTRUCCIONES DIVINO, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.02	0.00			6,013,501.88			100.00%
7	DCGUS-IR-F-2-069-2022	25		CONSTRUCTORA FABREM, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.01	0.00			1,763,475.04			100.00%
8	DCGUS-LPN-F-1-070-2022	25		MULTIACIONALES MARTINEZ GREGY, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			35,267,809.45			100.00%
9	DCGUS-IR-F-2-041-2022	25		LEMIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			4,188,074.28			71.30%
10	DCGUS-LPN-F-1-049-2022	25		GRUPO MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			372,682,240.86			99.81%
11	DCGUS-IR-F-2-095-2022	25		COLINAS DE BIEN, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			3,923,661.43			70.00%
12	DCGUS-AD-F-2-001-2023	11		MAURICIO VIEIRA JACUINDE	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			174,064,531			14.2%
13	DCGUS-LPN-F-1-002-2023	11		OBRAS Y SERVICIOS MAFAGUI, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			16,397,271.27			91.30%
14	DCGUS-AD-F-2-003-2023	11		BINDO MANAGEMENT URBAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			788,249.64			63.7%
15	DCGUS-LPN-F-1-004-2023	11		CONSTRUCTORA KAMACHUA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			3,930,818.02			14.30%
16	DCGUS-AD-F-2-005-2023	11		ICH SUPERSECIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			341,870.73			27.60%
17	DCGUS-LPN-F-1-006-2023	11		CONSTRUCCIONES JOCANSU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			130,228.69			0.40%
18	DCGUS-AD-F-2-007-2023	11		EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			296,240.93			20.50%
19	DCGUS-LPN-F-1-008-2023	11		SEPODYS SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			4,567,137.98			19.20%
20	DCGUS-AD-F-2-009-2023	11		PROSPERO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			804,248.08			94.00%
21	DCGUS-LPN-F-1-010-2023	11		ARQUITECTOS Y INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y de control de calidad para la construcción del complejo cultural "Bosque de Chapultepec" construcción de la infraestructura de intervención cultural (teatro, sala de conciertos y Ferialand-Auditorio - Los Pinos)			0.00	0.00			9,319,881.63			34.8%

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

LEADO	RAMO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	VALOR MÁXIMO DE ESTIMACIÓN	ECONOMÍA	MOTIVO DE ECONOMÍA	COMPRADO	PERIODO	CONTRATO PERIODO	MONTO	IMPORTE	EROGACION	ENTRAME	FINICO	AVANCE N. FINANCIERO	DISBURSACIONES
37	DOISUR L 1-026-2021	25		MEDIAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE CV	Realización en zona operativa de la estación de transferencia General de Abasco (Guzman, Guadalupe, Hidalgo y México)		9,374,183.74	0.00	0.00				1,133,824.22	0.00	9,073,144.39			10.17%	
38	DOISUR AD F 2-027-2021	25		SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		448,878.89	0.00	0.00					0.00	342,315.34			73.0%	
39	DOISUR L F 1-028-2021	25		CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		9,374,183.74	0.00	0.00					0.00	7,018,764.14			74.0%	
40	DOISUR AD L 2-029-2021	25		REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		732,785.35	0.00	0.00					0.00	346,544.10			48.0%	
41	DOISUR L R 1-030-2021	25		GR MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE CV	Realización de trabajos de instalación e interior de Campesino San Juan de Aragón		9,374,183.74	0.00	0.00				2,349,288.95	0.00	6,132,672.96			63.0%	
42	DOISUR AD L 2-031-2021	15		SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		614,386.60	0.00	0.00				153,986.85	0.00	0.00			0.0%	
43	DOISUR L R 1-032-2021	25		CEMEX CONCRETOS, S.A. DE CV	Trabajos de arquitectura e ingeniería en zona operativa de rehabilitación y mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		11,514,470.32	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	
43	DOISUR L R 1-032-2021	15		CEMEX CONCRETOS, S.A. DE CV	Trabajos de arquitectura e ingeniería en zona operativa de rehabilitación y mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		1,133,846.24	0.00	0.00				1,448,900.19	0.00	0.00			0.0%	
44	DOISUR AD L 2-033-2021	25		CONTRERREPOS SIRE, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		1,165,613.43	0.00	0.00					0.00	82,866.94			7.0%	
45	DOISUR L P L 1-034-2021	25		ENGINTRA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE CV	Obra pública para la operación, mantenimiento, operación y proyecto de fomento estudiantil en la Ciudad de México		32,415,123.62	0.00	0.00				460,062.96	0.00	1,074,436.51			3.17%	
46	DOISUR AD L 2-035-2021	25		AMMA INGENIERIA, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		615,842.14	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	
47	DOISUR L P L 1-036-2021	25		INGENIERIA ORSA, S.A. DE CV	Obra pública para la operación, mantenimiento, operación y proyecto de fomento estudiantil en la Ciudad de México		143,460,093.34	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	
48	DOISUR AD L 2-037-2021	25		GALIER PROTECTORY CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV	Supervisión técnica, administrativa y de control de obra para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Muelles "Acceso a Los Pinos por Avenencia"		332,229.36	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	
49	DOISUR AD L 1-038-2021	25		CONCRETAZOO, S.A. DE CV	Realización de obras de rehabilitación, mantenimiento y proyecto de fomento estudiantil en la Ciudad de México		8,112,706.00	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	
50	DOISUR L R 1-040-2021	25		SMART PANEL, S.A. DE CV	Obra pública para la operación y mantenimiento de la estación de transferencia General de Abasco (Guzman, Guadalupe, Hidalgo y México)		6,298,666.44	0.00	0.00					0.00	0.00			0.0%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021

CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		
			COMPLETADO	EN PROCESO	COMPLETADO	EN PROCESO	COMPLETADO	EN PROCESO	
11	DGSUS-AD-L-2-041-2023	25	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	307,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS		0.25	81,823,845.00
TOTAL DE LOS FONDOS			1,191,844.23

TOTAL DE EJECUCIONES		100%	\$59,970,128.58
AVANCE FÍSICO FINANCIERO			100%

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, de que las áreas ejecutoras de los contratos tienen la certeza sobre los avances físicos de las obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se requiriera este formato sólo con la información financiera.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) Fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para que concuerde la información de todas las áreas.

Nota 2: Los primeros ocho contratos relacionados con nomenclatura del ejercicio 2022, tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios.

Nota 3: Los contratos DGSUS-IRS-L-2-044-2022, DGSUS-LPN-L-1-049-2022 y DGSUS-IR-L-2-050-2022, corresponden a la multiannualidad (2022-2023) del proyecto "Construcción de una Planta de Selección Gustavo A. Madero", por un importe de \$488,845,609.50 con un compromiso para el año 2022 de \$144,997,079.82 y para el año 2023 un importe comprometido de \$343,848,529.68.

Nota 4: El contrato DGSUS-LPN-L-1-049-2022, tuvo un anticipo en el ejercicio 2022, el cual es amortizado en el periodo contractual (2022-2023).

Nota 5: El contrato DGSUS-IR-L-1-032-2023 comparte suficiencia presupuestal de dos fondos diferentes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Alumbrado Público

Ejercicio 2023 con corte al 30 de noviembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2023-12-11. 05

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.04**, de fecha 05 de diciembre del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **21 de diciembre de 2023**, se llevará a cabo la **Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero, así como la Evolución de Gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2023**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **30 de noviembre del ejercicio 2023**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2023.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, tcarro@cdmx.gob.mx, repciondgsus@gmail.com
Luis Alfredo Sánchez Sandín, Subdirector Técnico de Alumbrado Público. lsanchezsa@cdmx.gob.mx
Matilde González Millán, JUD de Supervisión y Seguimientos de Obra de Alumbrado Público, mgonzalezmi@cdmx.gob.mx, matimillan@hotmail.com
Ing. Pedro Bonilla Bernal, J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. pbonilla@cdmx.gob.mx

Referencias: DAP-4339
JACF/ECM

Av. Canal de Apatlaco 502, Col. Lic. Carlos Zapata Vela,
Iztacalco, C.P. 08040, Ciudad de México
Tel. 56500210 Ext. 104

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO 12	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11	EJERCIDO vs PROGRAMADO 11				
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11									
2				DESARROLLO SOCIAL															
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
			4	ALUMBRADO PÚBLICO															
			24	CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA															
				AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008)	PORCENTAJE														
				Obra pública para la sustitución y colocación de luminarios, así como postes adicionales de 17 metros de altura en vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México		180,000,000.00	180,000,000.00	\$ 180,000,000.00	100%	-	72,664,975.23	40.37%	0.00%						
				Sustitución de Superpostes de hasta 30 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts, en diversas vial		50,000,000.00	50,000,000.00	\$ 49,944,906.56	100%	-	30,477,085.58	60.95%	0.00%						
				Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México.		120,000,000.00	120,000,000.00	\$ 119,598,999.99	100%	-	93,862,602.72	78%	0.00%						
				Obra Pública para la Operación, el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Diversas Fuentes Ornamentales en la Ciudad de México.		0.00	34,500,000.00	\$ 34,499,999.91	100%	-	13,903,008.44	40.30%	0.00%						
				OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES CONICOS															



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO					EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 98 10	PROGRAMADO 11			
				CIRCULARES CON CÁMARAS DE VIGILANCIA, PARA EL PROGRAMA SENDEROS SEGUROS FORTALECIENDO EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO DE LA CIUDAD DE MEXICO (G5)		0.00	15,000,000.00	\$ 14,975,935.48	100%	-	0.00	0.00%	0.00%
				"OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CONOCIDA COMO EL ZÓCALO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC"		0.00	7,000,000.00	\$ 6,606,569.11	94%	-	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL GENERAL						350,000,000.00	406,500,000.00	406,026,411.05	99%	-	210,907,671.97	36.67%	0.00%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJECCIÓN 2023

CANC	NÚMERO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	AUTORIDADES	CONVENIO FIDUCIARIO (MONTOS)		MONTOS ESTIMADOS	AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					AVANCE FÍSICO	FINANCIERO					
-	DOGUSAP/L/2-001/2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VÉTEZA JACOME	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS GUSTAVO A. MADRERO AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	0.00	-	07/06/23	24/06/23	\$ 202,425.78	5.00	100%	61%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/1-002/2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAHADI S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	04 DE ABRIL 2023	02 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 28,763,070.87	2,073,844.96	-	05/06/23	22/06/23	\$ 4,385,378.40	9.00	100%	62%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/1-003/2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INFORME AMANUANO DE UPMARCO S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,237,485.91	1,100.13	-	07/06/23	02/06/23	-	5.00	60%	63%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/1-004/2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA NOMAHNSA DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 27,316,000.61	1,446,970.26	-	05/06/23	30/06/23	-	4.00	30%	14%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/2-005/2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	I+D+V SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS USTALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	3.74	-	07/06/23	02/06/23	\$ 79,694.94	3.00	76%	29%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/1-006/2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JACANSA S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 27,182,002.91	1,579,977.96	-	05/06/23	30/06/23	\$ 1,755,321.94	2.00	58%	5%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/2-007/2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA K. S.A DE C.V	"SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	31 DE MARZO 2023	06 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	3.74	-	07/06/23	02/06/23	-	3.00	42%	31%	EN PROCESO
-	DOGUSAP/L/1-008/2023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARDO S.A. DE C.V	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES PARA ALUMBRADOS VALES Y PATRONALES EN LA RED VAL DE LAS ALCALDAS MIGUEL HIDALGO Y CHAUHTEMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	06 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,763,070.87	\$ 28,043,663.77	719,407.10	-	05/06/23	30/06/23	-	5.00	31%	35%	EN PROCESO

0033

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	MONTO PAGADO	MONTO PAGADO - MÓDULO	% PAGO	% PAGO	% PAGO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO								
0608USADL120092023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PROBOLCO INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL ADQUISICIÓN DE LUMINARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03 DE ABRIL 2023	03 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,238,695.04	0.00	\$ 1,238,695.04	\$ 1,238,695.04	100%	100%	0%	EN PROCESO
0608USLPH1410102023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPAZIAL S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES FONOTERMINALES EN LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	04 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 24,763,019.87	1,648,247.66	\$ 27,401,763.19	\$ 4,368,939.03	100%	100%	40%	EN PROCESO
0608USADL120112023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO ETEM S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL ADQUISICIÓN DE LUMINARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03 DE ABRIL 2023	03 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,138,666.04	0.00	\$ 1,138,666.04	\$ 1,138,666.04	0%	0%	0%	EN PROCESO
0608USLPH170112023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	BOMBEEC S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES FONOTERMINALES EN LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	04 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 25,793,070.87	3,812,190.11	\$ 24,980,880.16	\$ 4,368,939.03	32%	32%	15%	EN PROCESO
0608USADL120132023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG INGENIERIA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL ADQUISICIÓN DE LUMINARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03 DE ABRIL 2023	03 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,195,815.13	0.35	\$ 1,195,817.28	\$ 113,361.75	9%	9%	90%	EN PROCESO
0608USLPH110112023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	ALFA QUATRO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	04 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 29,720,848.00	944,338.79	\$ 27,756,539.21	\$ 2,653,343.96	10%	10%	78%	EN PROCESO
0608USADL120152023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLOUT CONTRUCTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL ADQUISICIÓN DE LUMINARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA RED VAL DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	03 DE ABRIL 2023	03 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 1,146,979.13	0.35	\$ 1,146,977.78	\$ 7.00	0%	0%	70%	EN PROCESO
0608USLPH110162023	11	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUTORES WEDRA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS CERÁMICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS CALDIAS EN LA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	04 DE ABRIL 2023	04 DE NOVIEMBRE 2023	\$ 28,750,848.00	2,360,015.13	\$ 26,400,832.87	\$ 2,360,015.13	100%	100%	85%	EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	FECHA	TIPO ADJUDICACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	RÉGIMEN DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPOS	RÉGIMEN DE PAGOS	MONTO	MONTO PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTADO	NOVIEMBRE 2023	
																	EN PROCESO	COMPLETADO
	0085ADL12012023		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 1,185,879.13	\$ 1,185,877.78	0.95					100%	17%	EN PROCESO		
	0085LUN14012023		LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICADORA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 28,750,948.00	\$ 27,169,946.07	1,581,001.93					100%	99%	EN PROCESO		
	0085FADL12012023		ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEXICALS ACT-CONSTRUCIONES Y SOPORTE S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 1,185,879.13	\$ 1,185,877.78	0.95					98%	6%	EN PROCESO		
	0085LUN1402023		LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERIA OSEA S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 28,750,948.00	\$ 28,346,202.23	404,745.77					100%	91%	EN PROCESO		
	0085GADL12012023		ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON INGENIERIA ESTRUCTURALES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,098,843.56	0.99					97%	30%	EN PROCESO		
	0085LUN1402023		LICITACIÓN PÚBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 23,807,999.96	\$ 22,804,905.24	902,094.72					81%	50%	EN PROCESO		
	0085GADL12022023		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OSEA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,095,800.56	2,943.58					86%	64%	EN PROCESO		
	0085LUN14022023		LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUORA BONGORSO S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METÁLICOS Y ADITIVOS ORGANICOS EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	11 DE ABRIL 2023	\$ 23,807,999.96	\$ 22,570,756.81	1,236,243.15					90%	81%	EN PROCESO		

0035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

Dirección de Imagen Urbana

Ejercicio 2023 con corte al 30 de noviembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 2466 /2023

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
PRESENTE

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.05**, de fecha 05 de diciembre de 2023, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita se remita el Avance Financiero, así como la evolución del Gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2023.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 30 de noviembre de 2023, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. HUGO ESTRADA ARROYO
DIRECTOR DE IMAGEN URBANA



0740

- C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS.- recepciondgsus@gmail.com
- Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- rtatop@cdmx.gob.mx
- Mtro. Arturo Gutiérrez Morales.- Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro.- agutierrezmo@cdmx.gob.mx
- Alejandro Verduzco Rivas.- Oficina de Recursos Financieros en la DIU.- diu.financieros@gmail.com

Registro: 8231
HEA/ABA/avr**

Av. 661 #57 Esq. Av. 606 Col. San Juan de Aragón
Álcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07979, CDMX
Tels. 55-9183-3700 Ext. 67258
diu.direccion@gmail.com



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

0038



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública

**Dirección de Construcción para
Servicios Urbanos**

Ejercicio 2023 con corte al 30 de noviembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2023-12-13.02

LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
P R E S E N T E

En atención al oficio número CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2023-12-05.06 de fecha 05 de diciembre del presente año, donde se solicita se remita la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Duodécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se anexa de manera impresa y digital el Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto con corte al 30 de noviembre del ejercicio 2023, correspondiente a esta Dirección.

0743

Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. repciondgsus@gmail.com

MLO/caco

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
 EJERCIO 2021

CANTON	CANTON	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		RESERVA	MONTO	CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONTINUA: PERIODO: MANTO		ESTIMACION		AVANCE FISICO	RECORD	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN						EN TRAMITE	PAGADA					
FEDERALES																			
1	000540-2-207-2021	25	AD	BOGOT CONSTRUCIONES SA DE CV	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOGOTEÑO, ACCESO A LOS PISOS POR ALTERNATIVAS	15/07/2021	21/06/2021		\$	488 898 93		N/A	N/A	N/A	\$	488 898 93	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE CERRE ADMINISTRATIVO
2	000540-1-028-2021	25	#	CONSTRUCCION EN ESPACIOS ARRENTALES SA DE CV	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOGOTEÑO CON MASIFICACION DE MUSEOS "ACCESO A LOS PISOS POR ALTERNATIVAS"	15/07/2021	15/06/2021		\$	3 196 411 96		N/A	N/A	N/A	\$	3 196 411 96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE CERRE ADMINISTRATIVO

(Handwritten signature)

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FISICO	
INICIAL	EN TRAMITE	RECORD	RECORD
0.00	9 685 312.85	100.00%	99.89%

TOTAL DE ECONOMIA		TOTAL DE ANTICIPOS	
ANTICIPADO	ANTICIPADO	N/A	N/A
3.90	9 685 312.85	N/A	N/A



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

- **b) Informe de Avance Físico – Financiero para Obra Pública**
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Ejercicio 2023 con corte al 30 de noviembre

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2023

CAGO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMÍA	ANTICUPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		CONTRATADO	INICIO			TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGSIUS-IR-F-2-006-2022-CPPS-1	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA YOSONDOVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	14/05/2022	31/12/2022	\$	2,413,989.97	\$	-	\$	29/11/2022	28/02/2023	\$	659,019.29	0	100.00%	100.00%	
2	DGSIUS-IPN-F-1-007-2022-CPPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EMAN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN CALZADA CHIVATITO, ACERA PONIENTE Y FERNANDO ALANCASTRE-LOS PINOS"	18/04/2022	13/12/2022	\$	46,327,648.25	\$	-	\$	29/11/2022	10/02/2023	\$	12,647,712.12	0	100.00%	100.00%	
3	DGSIUS-AD-F-2-008-2022-CPPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA CRUZ SERVIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	25/04/2022	29/10/2022	\$	723,417.76	\$	-	\$	01/10/2022	25/10/2023	\$	282,132.92	0	100.00%	100.00%	
4	DGSIUS-AD-F-1-009-2022-CPPS-1	25	LICITACIÓN PÚBLICA DESERTA	JEMACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "REHABILITACIÓN DEL ANDADOR BELLAVISTA Y CALLE GALEANA"	29/04/2022	11/10/2022	\$	13,799,224.89	\$	-	\$	01/10/2022	09/02/2023	\$	5,379,982.90	0	100.00%	100.00%	
5	DGSIUS-AD-F-2-043-2022-CPPS-1	25	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILON INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (PROYECTO INTEGRAL "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA"	29/07/2022	31/12/2022	\$	733,597.92	\$	-	\$	09/11/2022	21/03/2023	\$	308,111.01	0	100.00%	100.00%	
6	DGSIUS-IPN-F-1-058-2022-CPPS-1	15	LICITACIÓN PÚBLICA	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN PLAZA MUSEO DE ANTROPOLOGÍA"	31/07/2022	29/11/2022	\$	14,316,869.78	\$	-	\$	08/11/2022	19/03/2023	\$	6,011,501.88	0	100.00%	100.00%	
7	DGSIUS-IR-F-2-069-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA IPAREEM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS, "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE CULTURA URBANA (PARKUR)"	21/12/2022	25/01/2023	\$	1,959,852.24	\$	-	\$	N/A	N/A	\$	1,761,473.03	0	100.00%	100.00%	
8	DGSIUS-IPN-F-1-070-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MULTIAGENCIALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC (REHABILITACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE MUSEOS "PROYECTO INTEGRAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CULTURA URBANA (PARKUR)"	21/12/2022	22/01/2023	\$	39,186,358.46	\$	-	\$	N/A	N/A	\$	35,267,809.45	0	100.00%	100.00%	
9	DGSIUS-IRS-L-2-044-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LEMAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO.	01/08/2022	31/12/2023	\$	8,296,900.62	\$	-	\$	N/A	N/A	\$	4,188,071.28	0	90.67%	71.32%	
10	DGSIUS-IPN-F-1-039-2022	25	LICITACIÓN PÚBLICA	G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO.	01/08/2022	30/11/2023	\$	483,993,999.91	\$	-	\$	N/A	N/A	\$	327,682,240.86	0	100.00%	98.57%	
11	DGSIUS-IR-L-2-050-2022	25	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COMUNAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE SELECCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE SELECCIÓN GUSTAVO A. MADERO."	01/08/2022	31/12/2023	\$	7,693,381.54	\$	-	\$	N/A	N/A	\$	3,728,631.43	0	93.12%	70.91%	

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICUPOS	COMVITRO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	FINANCIADO	EN TRAMITE	FRISCO
12	D6505-AD-L-2-001-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUINDE	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO Y ACAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/01/2023	04/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	07/11/2023	24/11/2023	\$ 202,425.78	\$ 176,067.51	100.00%	14.21%
13	D6505-EPN-L-1-002-2023	11	LICITACION PUBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS GUSTAVO A. MADERO Y ACAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,763,070.87	\$ 26,749,655.91	\$ -	\$ -	05/11/2023	22/11/2023	\$ 4,385,716.40	\$ 16,397,271.27	100.00%	61.30%
14	D6505-AD-L-2-003-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	BINOME AMENAGEMENT URBAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/01/2023	04/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,237,485.91	\$ -	\$ -	07/11/2023	02/12/2023	\$ -	\$ 768,749.84	61.00%	63.74%
15	D6505-EPN-L-1-004-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO Y CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,763,070.87	\$ 27,316,100.62	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 3,930,318.02	35.00%	14.39%
16	D6505-AD-L-2-005-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/01/2023	04/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	06/11/2023	02/12/2023	\$ 79,958.91	\$ 341,870.71	76.00%	27.60%
17	D6505-EPN-L-1-006-2023	11	LICITACION PUBLICA	COMERCIALIZADORA JOGANSU, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 27,192,092.91	\$ 27,192,092.21	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ 1,755,311.94	\$ 130,218.69	58.00%	0.48%
18	D6505-AD-L-2-007-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA E.K., S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	31/01/2023	04/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,662.30	\$ -	\$ -	07/11/2023	02/12/2023	\$ -	\$ 296,240.91	42.00%	23.92%
19	D6505-EPN-L-1-008-2023	11	LICITACION PUBLICA	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS BENITO JUAREZ Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,763,070.87	\$ 28,043,993.77	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 4,567,117.38	37.00%	16.29%
20	D6505-AD-L-2-009-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	PROCESO DESARROLLOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	10/11/2023	27/11/2023	\$ 199,266.44	\$ 804,248.08	100.00%	64.93%
21	D6505-EPN-L-1-010-2023	11	LICITACION PUBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERIA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS IZTAPALAPA, TLAHUAC Y KOCHIMILCO DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,763,070.87	\$ 27,304,783.19	\$ -	\$ -	05/11/2023	27/11/2023	\$ 4,388,916.03	\$ 9,519,881.63	100.00%	34.87%
22	D6505-AD-L-2-011-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO IREM, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	03/04/2023	09/11/2023	\$ 1,238,666.04	\$ 1,238,666.04	\$ -	\$ -	10/11/2023	05/12/2023	\$ -	\$ 619,154.62	61.00%	49.99%
23	D6505-EPN-L-1-012-2023	11	LICITACION PUBLICA	BOMBTEC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES ADICIONALES PARA LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL DE LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA, ALVARO OBREGON Y TLAPAN DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,763,070.87	\$ 24,950,880.16	\$ -	\$ -	05/11/2023	30/11/2023	\$ -	\$ 3,827,291.87	12.00%	15.34%

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO		ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACIÓN PAGADA	ENTRANTES	RISGO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO		MONTO	TERMINO			MONTO	INICIO					
24	D6505-AD-L-2-013-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMO CONSULTORIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/04/2023	09/11/2023	\$ 1,185,877.13	\$ 1,185,877.78	\$	\$	10/11/2023	05/12/2023	\$ 113,161.75	0	90.00%	0.00%		
25	D6505-LPH-L-1-014-2023	11	LICITACION PUBLICA	ALTA QUATTRO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, EN LA RED VIAL PRIMARIA EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y GUSTAVO A. MADERO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,750,948.00	\$ 27,756,639.21	\$	\$	05/11/2023	30/11/2023	\$ 2,653,341.90	0	100.00%	68.61%		
26	D6505-AD-L-2-015-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	01/04/2023	09/11/2023	\$ 1,185,878.13	\$ 1,185,877.78	\$	\$	10/11/2023	01/12/2023	\$	0	100.00%	51.24%		
27	D6505-LPH-L-1-016-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCIONES KEDPA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	06/04/2023	04/11/2023	\$ 28,750,948.00	\$ 26,450,871.87	\$	\$	05/11/2023	28/11/2023	\$	0	100.00%	46.98%		
28	D6505-AD-L-2-017-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALDO SA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ 1,185,878.13	\$ 1,185,877.78	\$	\$	N/A	N/A	\$	0	100.00%	49.64%		
29	D6505-LPH-L-1-018-2023	11	LICITACION PUBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS CUAUHTEMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ 28,750,948.00	\$ 27,169,646.27	\$	\$	N/A	N/A	\$	0	100.00%	74.07%		
30	D6505-AD-L-2-019-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, IZTAPALAPA, JOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ 1,185,878.13	\$ 1,185,877.78	\$	\$	24/11/2023	01/12/2023	\$ 110,676.92	0	91.00%	64.95%		
31	D6505-LPH-L-1-020-2023	11	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA-ORGA, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIOS DE ADITIVOS METALICOS Y ADITIVOS METALICOS CERAMICOS POR LUMINARIOS CON TECNOLOGIA LED, CON LA ADICION DE LUMINARIOS EN LADO PEATONAL EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS COYOACAN, IZTAPALAPA, JOCHIMILCO Y TLAHUAC DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ 28,146,920.23	\$ 28,146,920.23	\$	\$	18/11/2023	26/11/2023	\$ 2,655,029.73	0	100.00%	70.49%		
32	D6505-AD-L-2-021-2023	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSON/INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRUCTURALES Y PROTECCION CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERFOTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 4 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS ALVARO OBREGON, CUAUHTEMOC, MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO Y TLALPÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,098,843.56	\$	\$	24/11/2023	17/12/2023	\$ 54,579.19	0	91.00%	30.01%		

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE EJECUCION	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	JIBCO	CONVENIO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE'S		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FRISCO	FINANCIERO	
33	DGSUS-IPN-1-022-2023	11	LICITACION PUBLICA	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION ARIES, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS, MUNICIPIO OJEBEON, COAHUILTEPEC, ESTADO DE QUERETARO, ALREDEDOR DEL CARRANZO Y VENUSTIANO GARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/12/2023	\$ 23,807,666.98	\$ 22,854,945.24	\$	\$	18/11/2023	11/12/2023	\$ 1,135,197.69	\$ 10,741,119.11	0	87.00%	47.00%	
34	DGSUS-AD-1-2-023-2023	11	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS, MUNICIPIO MADREO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO GARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	17/04/2023	23/11/2023	\$ 1,098,844.14	\$ 1,095,900.55	\$	\$	24/11/2023	17/12/2023	\$ 55,093.42	\$ 709,266.86	0	86.00%	64.72%	
35	DGSUS-IPN-1-024-2023	11	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCTORA BONGUERO, S.A. DE C.V.	OBRA PARA LA SUSTITUCION DE SUPERPOSTES DE HASTA 30 METROS DE ALTURA CON 6 LUMINARIOS DE HASTA 500 WATTS Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 17 METROS DE ALTURA CON LUMINARIOS DE TECNOLOGIA LED EN VALIDADES DE LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDIAS, MUNICIPIO MADREO, IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO GARRANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO	19/04/2023	17/11/2023	\$ 23,807,666.98	\$ 22,570,756.87	\$	\$	18/11/2023	11/12/2023	\$ 1,134,683.46	\$ 9,186,240.34	0	90.00%	40.70%	
36	DGSUS-AD-1-2-025-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ABASTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y KOCHIMILCO	01/05/2023	15/08/2023	\$ 570,124.56	\$ 570,124.56	\$	\$	16/08/2023	23/08/2023	\$ 66,175.78	\$ 498,128.26	0	100.00%	87.37%	
37	DGSUS-IR-1-026-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	MEJORAS ACTUALIZACIONES Y SOPORTE, S.A. DE C.V.	REHABILITACION EN ZONAS OPERATIVAS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE ABASTO, COYOACAN, CUAUHTEMOC, IZTAPALAPA Y KOCHIMILCO.	01/05/2023	31/07/2023	\$	\$ 9,734,183.74	\$	\$	01/08/2023	11/08/2023	\$ 1,133,824.22	\$ 9,801,244.39	0	100.00%	100.00%	
38	DGSUS-AD-F-2-027-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	SOIGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, INTERCONEXION DE MUSEOS ACCESO A LOS PINOS POR ALENGASTRE	10/07/2023	23/09/2023	\$	\$ 468,898.89	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$ 342,335.34	0	100.00%	71.01%	
39	DGSUS-IP-1-028-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	CONSTRUCCION EN ESPACIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, INTERCONEXION DE MUSEOS ACCESO A LOS PINOS POR ALENGASTRE	17/07/2023	15/09/2023	\$	\$ 9,396,913.96	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$ 7,019,764.14	0	100.00%	74.70%	
40	DGSUS-AD-1-2-029-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	REAL CONSTRUCTION AND ENGINEERING, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE VALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON	17/07/2023	31/10/2023	\$	\$ 737,785.35	\$	\$	N/A	N/A	\$	\$ 346,544.10	0	100.00%	46.37%	
41	DGSUS-IR-1-030-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	G.H. MALQUIARAY EQUIPO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE VALIDADES AL INTERIOR DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON	17/07/2023	30/09/2023	\$	\$ 9,710,221.03	\$	\$	N/A	N/A	\$ 2,364,286.70	\$ 6,152,872.38	0	100.00%	63.37%	
42	DGSUS-AD-1-2-031-2023	15	ADJUDICACION DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC	31/08/2023	15/12/2023	\$	\$ 614,386.60	\$	\$	N/A	N/A	\$ 153,596.65	\$	0	91.00%	0.00%	
43	DGSUS-IR-1-032-2023	25	INVITACION RESTRICTADA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA EN PLANTA TRITRADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDIA TLAHUAC	31/08/2023	30/11/2023	\$	\$ 12,385,116.56	\$	\$	01/12/2023	08/12/2023	\$ 1,346,900.19	\$	0	100.00%	0.00%	

CASO	NUMERO CONTRATO	F/F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	COMIENZO (PERIODO-MONTO)		ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					BIENIO	TERMINO	PAGADA	ENTRANTE	RISICO	FINANCIERO		
44	DGSUS-AD-L-2-033-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PUBLICA PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MEXICO	27/04/2023	31/12/2023	\$ 1,183,811.14	\$ 1,183,811.43	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 82,866.94	0	66.00%	7.00%	
45	DGSUS-IPN-L-1-034-2023	25	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICA PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FUENTES ORNAMENTALES EN LA CIUDAD DE MEXICO	01/09/2023	31/12/2023	\$ 31,316,186.66	\$ 32,415,123.62	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 901,062.95	\$ 1,674,431.31	0	67.00%	5.71%	
	DGSUS-AD-L-2-035-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	ANMA, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES CONICOS CIRCULARES CON CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL PROGRAMA SEÑEROS SEGUROS, FORTELECIENDO EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO DE LA CIUDAD DE MEXICO (CS)	27/10/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 615,841.14	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	40.00%	0.00%	
	DGSUS-IPN-L-1-036-2023	25	LICITACION PUBLICA	INGENIERIA ORSA, S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES CONICOS CIRCULARES CON CAMARAS DE VIGILANCIA, PARA EL PROGRAMA SEÑEROS SEGUROS, FORTALECIENDO EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO DE LA CIUDAD DE MEXICO (CS)	01/11/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 14,360,093.14	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	20.00%	0.00%	
	DGSUS-AD-L-2-037-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	GALLER, PROTECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TOLVAS DE RECEPCION, PISOS Y PASOS VEHICULARES, ACCESO DE RECOLECTORES, SISTEMAS DE ILUMINACION, TECHUMBRES, ENVOLVENTES DE MULTIPANEL EN ZONAS OPERATIVAS DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA GUSTAVO A. MADERO	27/10/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 532,229.36	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	57.93%	0.00%	
	DGSUS-AD-L-1-038-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	COMERCIALIZADORA PD, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE TOLVAS DE RECEPCION, PISOS Y PASOS VEHICULARES, ACCESO DE RECOLECTORES, SISTEMAS DE ILUMINACION, TECHUMBRES, ENVOLVENTES MULTIPANEL EN ZONAS OPERATIVAS DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA GUSTAVO A. MADERO	01/11/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 8,312,706.00	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	51.75%	0.00%	
	DGSUS-IR-L-1-040-2023	25	INSTALACION RESTRINGIDA	SMART PANEL, S.A. DE C.V.	OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, CONOCIDA COMO EL ZOCALO, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA CUAUHTEMOC	15/11/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 6,293,666.44	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	20.00%	0.00%	
	DGSUS-AD-L-2-041-2023	25	ADJUDICACION DIRECTA	DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA MED, S.A. DE C.V.	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PUBLICA PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DE LA AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, CONOCIDA COMO EL ZOCALO, EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA CUAUHTEMOC	11/11/2023	31/12/2023	\$ -	\$ 307,902.67	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ -	-	30.00%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$	1,018,494,811.14	\$	ANTICIPO
			AMORTIZADO
			POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS		TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRAMITE		AVANCE OBRA EN PERIODO	
\$	559,970,127.58	0.00	0.00	RISICO	FINANCIERO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

c) Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
445,000,000.00	517,321,744.60	1. Licitación Pública		26	516,431,798.78	%	424,041,062.83
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas				%	
			*Art. 43, 3er párrafo			%	
			*Art. 43, 4º párrafo			%	

Monto	Monto	←	Totales	→	Cantidad	Monto	%	Monto
-------	-------	---	---------	---	----------	-------	---	-------


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizada a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

Nota 1: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7º de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8ºG del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Nota 2: En el apartado de "Total de Contratos", se consideran 8 contratos de 2022 que tuvieron Convenios de Reconocimiento de Plazo de Suspensión Total Temporal y Reanudación de Vigencia de la Ejecución de Obra pública, motivo por el cual extendieron su vigencia al año 2023, los cuales se desprenden de proyectos considerados en el Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos SC/OSEC/CCOORD/000681/22 y sus Convenios Modificatorios y 3 contratos corresponden a la multianualidad del proyecto "Construcción de una Planta de Selección en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
350,000,000.00	353,848,529.65	1. Licitación Pública		25	353,848,529.65	%	135,929,065.75
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes				%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				%	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				%	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal				%	
			*Art. 62, 3er párrafo			%	
			Art. 62, 4 párrafo			%	
Monto	Monto	Totales		Cantidad	Monto	%	Monto


Vo. Bo.
Ing. Claudia Serrano Lemus
Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad


Revisó
C.P. Aimé Jiménez Pineda
Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Nota: Derivado de que la atribución para instruir la integración de la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación es de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y considerando lo estatuido por la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de México, se envía las cifras en concentrado; lo anterior, derivado de que, al no ser atribución de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad el ejecutar los procedimientos de adjudicación, no se conoce bajo qué supuesto se contrató cada obra.

No obstante, con la finalidad de coadyuvar a dar cumplimiento a lo estatuido por el inciso a) fracción II del artículo 8°G del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y por el Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios en materia de administración de Subcomités, se adjunta el formato en electrónico para facilitar su desglose.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
Recursos Locales
NOVIEMBRE 2023

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
			Procedimiento de Adjudicación 5					
			1. Licitación Pública		12.00	\$ 334,815,451.77	96%	
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0.00	0	%	
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%	
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0.00	0	%	0
\$ 350,000,000.00	\$ 350,000,000.00		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4* párrafo	12.00	\$ 15,129,331.97	4%	
					0.00	0	%	
			Totales		24.00	\$ 349,944,783.74	100%	0.00

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

Vo. Bo.

Luis Alfredo Sánchez Sandín

Subdirector Técnico de Alumbrado Público

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública
 Recursos Federales
 NOVIEMBRE 2023

Original 3		Modificada 4	PRESUPUESTO		Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	% 7/4*100	Ejercida 8
0.00	\$56,500,000.00		1. Licitación Pública		3.00	\$ 53,974,946.35	96%		
			2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		0.00	0	%		
			3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0.00	0	%		
			4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00	0	%	\$0.00	
			5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4° párrafo	0.00	0	%		
					3.00	\$ 2,107,558.15	4%		
			Totales		6.00	\$ 56,082,504.50	100%	\$0.00	



Vo. Bo.
 Luis Alfredo Sánchez Sandín

Subdirector Técnico de Alumbrado Público

Revisó

D. I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES
 DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
 Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control.
 Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
12ª SESIÓN ORDINARIA 2023
DICIEMBRE 21 DE 2023

6. Asuntos Generales