



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2023
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2024
6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
  - 6.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
  - 6.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 6.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
  - 6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
  - 6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
  - 6.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
  - 6.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
  - 6.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
7. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
  - 7.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/05/2023
  - 7.2 Listado de Casos Número DCOP"B"/06/2023
  - 7.3 Listado de Casos Número DCOP"B"/07/2023
  - 7.4 Listado de Casos Número DCOP"B"/08/2023
8. Asuntos Generales



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**2. Aprobación del Orden del Día**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2023**





**ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA  
DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de noviembre del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. ....

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de la y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocal Suplente: M. A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Lic. Ivette Reyes León, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a la y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.**

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** verifica la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

### 3. Aprobación de las Actas de la Décima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Debido a que son muy extensas, propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a





votación el contenido de las mismas; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Décima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2023, y se recabarán sus firmas. -----

#### **4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta lo siguiente: **Acuerdo 14-10/2023** acerca de la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2023, aprobada de manera unánime en la Décima Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 26 de octubre de 2023; también se presenta el **Acuerdo 15-10/2023** aprobación del Listado de Casos No DCOP"B"/04/2023 referente a la Aplicación del Procedimiento PM5S01, para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo mitigando el riesgo al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular República Federal del Norte, ubicado en Avenida República Federal del Norte y Calzada Ignacio Zaragoza, colonia Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La Supervisión será interna, con un periodo de ejecución del 30 de octubre al 31 de diciembre de 2023; aprobado de manera unánime en la Primera Sesión Extraordinaria de este Subcomité el día 30 de octubre de 2023. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

#### **5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

##### **5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.**

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre de 2023, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

##### **5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de octubre de 2023, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

##### **5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

##### **5.4.-Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

##### **5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la



situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala aprovecho la ocasión para recordarles que la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité tendrá verificativo el día 14 de diciembre del presente año y debido a la premura del tiempo para su realización, solicito que los informes sean entregados los primeros cinco días del mes de diciembre. Lo anterior para estar en condiciones de integrar la Carpeta de Trabajo del Subcomité de Obras. -----

Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra, al no existir más comentarios y siendo las 13:17 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----





---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**4. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

| REFERENCIA | ACUERDO                                                      | AREA RESPONSABLE                                                                     | NO<br>ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-11/2023 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2023       | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 30 de noviembre de 2023. |
| 17-11/2023 | APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2023 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | -----          | -----     | X         | Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 30 de noviembre de 2023. |



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**5. Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2024**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

**Gobierno de la Ciudad de México**  
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

### SUBCOMITÉ DE OBRAS

#### CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2024

| SESIÓN | MES        | DÍA | HORA  |
|--------|------------|-----|-------|
| 1ª     | ENERO      | 25  | 13:00 |
| 2ª     | FEBRERO    | 29  | 13:00 |
| 3ª     | MARZO      | 21  | 13:00 |
| 4ª     | ABRIL      | 25  | 13:00 |
| 5ª     | MAYO       | 30  | 13:00 |
| 6ª     | JUNIO      | 27  | 13:00 |
| 7ª     | JULIO      | 25  | 13:00 |
| 8ª     | AGOSTO     | 29  | 13:00 |
| 9ª     | SEPTIEMBRE | 26  | 13:00 |
| 10ª    | OCTUBRE    | 31  | 13:00 |
| 11ª    | NOVIEMBRE  | 28  | 13:00 |
| 12ª    | DICIEMBRE  | 12  | 13:00 |



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre 2023

Recursos Locales  
1 (Acumulado)

| PRESUPUESTO    |                 |                                                                                                                                                   |                       |                            |                   |              |               |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Original<br>3  | Modificada<br>4 | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                                |                       | Total de<br>Contratos<br>6 | Comprometida<br>7 |              | Ejercida<br>8 |
|                |                 |                                                                                                                                                   |                       |                            |                   | %<br>7/4*100 |               |
| 381,350,000.00 | 611,722,321.97  | 1. Licitación Pública                                                                                                                             |                       | 1                          | \$ 32,860,841.36  |              | 37,507,363.40 |
|                |                 | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes                                                                                        |                       | 20                         | \$ 114,862,761.32 |              |               |
|                |                 | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                      |                       | 68                         | \$ 64,338,472.86  |              |               |
|                |                 | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta |                       | 0                          | \$ -              |              |               |
|                |                 | 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal                                                                  |                       | 0                          | \$ -              |              |               |
|                |                 |                                                                                                                                                   | *Art. 62, 3er párrafo | 36                         | \$ 366,060,654.09 |              |               |
|                |                 |                                                                                                                                                   | *Art. 62, 4º párrafo  | 0                          | \$ -              |              |               |
| 381,350,000.00 | 611,722,321.97  |                                                                                                                                                   |                       | 125                        | 578,122,729.63    |              | 37,507,363.40 |

Revisó  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS  
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.  
Nombre: ING. BENIAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE  
COSTOS Y CONCURSOS DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentralizado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indeliberable por los titulares de los dependientes órganos descentralizados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 62. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre 2023

Recursos Federales

1 (Acumulado)

| PRESUPUESTO    |                  |                                                                                                                                               |                       |                            |                                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Original<br>3  | Modificada<br>4  | Procedimiento de Adjudicación<br>5                                                                                                            |                       | Total de<br>Contratos<br>6 | Comprometida<br>7<br>% 7/4*100 |                  | Ejercida<br>8    |                  |
| 912,862,367.00 | 2,987,681,277.79 | 1. Licitación Pública                                                                                                                         |                       | 11                         | \$                             | 385,256,305.29   | 1,752,837,966.76 |                  |
|                |                  | 2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas                                                                                        |                       | 25                         | \$                             | 210,503,787.96   |                  |                  |
|                |                  | 3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta                                  |                       | 18                         | \$                             | 19,194,286.35    |                  |                  |
|                |                  | 4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta |                       |                            |                                |                  |                  |                  |
|                |                  | 5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas                                           | *Art. 43, 3er párrafo | 13                         | \$                             | 566,570,523.88   |                  |                  |
|                |                  |                                                                                                                                               | *Art. 43, 4º párrafo  | 0                          | \$                             | -                |                  |                  |
| 912,862,367.00 | 2,987,681,277.79 |                                                                                                                                               |                       | 77                         |                                | 1,181,524,904.48 | 0.00             | 1,752,837,966.76 |

912,862,367.00 2,987,681,277.79

77 1,181,524,904.48 0.00 1,752,837,966.76

  
Revisó  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

  
Vo. Bo.  
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$671,202,388.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

Nota 2: Adicionalmente se tiene recurso comprometido con contratos multianuales elaborados en 2022 del Proyecto Chapultepec por \$387,831,603.25 (Trescientos ochenta y siete millones ochocientos treinta y un mil seiscientos tres pesos 25/100 M.N.)

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debidamente fundado del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2023

CFRAS PRELIMINARES AL MES DE: NOVIEMBRE

| PI<br>1 | P<br>2 | SP<br>3 | N<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5 | UNIDAD DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO    |                 |                   |                      |                  |               |                | EJERCICIO<br>12 | SERVIDIO AL<br>MAYORADO<br>13 | EJERCICIO AL<br>MAYORADO<br>14 |
|---------|--------|---------|--------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
|         |        |         |        |                   |                          | ORIGINAL<br>7  | MODIFICADO<br>8 | CONPRONETIDO<br>9 | AVANCE EN<br>%<br>10 | PROGRAMADO<br>11 |               |                |                 |                               |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 |                | 2,300,000.00    |                   | 0%                   | 2,300,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 |                | 8,500,000.00    |                   | 0%                   | 8,500,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 3,000,000.00    | 3,994,231.91      | 0%                   | 3,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   |                | 31,717,934.57   | 31,717,934.57     | 0%                   | 31,717,934.57    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                |                 |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   |                | 104,201,224.00  |                   | 0%                   | 104,201,224.00   |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 | 9,980,000.00   | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   | 190,000,000.00 | 60,000,000.00   | 69,919,938.80     | 0%                   | 60,000,000.00    |               | 1,122,464.93   | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Edificio Público         | 7,000,000.00   | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   | 30,000,000.00  | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   | 170,000,000.00 | 110,000,000.00  | 110,000,000.00    | 0%                   | 110,000,000.00   |               | 2,135,270.26   | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | M2                       | 550,000.00     | 550,000.00      | 534,328.43        | 0%                   | 550,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   | 30,000,000.00  | 30,000,000.00   | 34,999,893.84     | 100%                 | 30,000,000.00    |               | 34,999,893.81  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Kilómetro                | 809,962,367.00 | 809,962,367.00  | 809,962,367.00    | 100%                 | 809,962,367.00   |               | 665,870,291.90 | 80%             | 80%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 4,800,000.00    |                   | 0%                   | 4,800,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 131,277,812.88  |                   | 0%                   | 131,277,812.88   |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 33,224,231.31   | 33,224,231.31     | 100%                 | 33,224,231.31    |               | 32,973,208.02  | 99%             | 99%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 2,300,000.00    | 2,299,338.80      | 0%                   | 2,300,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Estación                 |                | 1,800,000.00    |                   | 0%                   | 1,800,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 5,000,000.00    | 4,797,488.88      | 0%                   | 5,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Hospital                 |                | 900,000.00      |                   | 0%                   | 900,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Hospital                 |                | 2,300,000.00    |                   | 0%                   | 2,300,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 7,087,000.00    | 4,988,237.84      | 0%                   | 7,087,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 14,479,000.00   |                   | 0%                   | 14,479,000.00    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 503,000.00      |                   | 0%                   | 503,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 1,000,000.00    |                   | 0%                   | 1,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 800,000.00      |                   | 0%                   | 800,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 400,000.00      |                   | 0%                   | 400,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  | 10,000,000.00  | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Reja Perimetral          | 800,000.00     | 800,000.00      | 840,000.00        | 0%                   | 800,000.00       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 2,300,000.00    | 2,299,338.76      | 0%                   | 2,300,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 49,900,000.00   | 47,776,019.09     | 0%                   | 49,900,000.00    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 1,000,000.00    | 899,280.23        | 0%                   | 1,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | M2                       |                | 21,000,000.00   | 19,811,742.90     | 0%                   | 21,000,000.00    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 40,000,000.00   | 38,896,714.16     | 0%                   | 40,000,000.00    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 20,638,002.11   | 20,638,002.11     | 0%                   | 20,638,002.11    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 18,204,802.80   | 18,204,802.80     | 0%                   | 18,204,802.80    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 16,820,268.71   | 16,820,268.71     | 0%                   | 16,820,268.71    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 21,487,136.38   | 21,263,354.48     | 0%                   | 21,487,136.38    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 7,300,000.00    | 7,289,875.28      | 0%                   | 7,300,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  |                | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 387,713.88      | 387,713.96        | 100%                 | 387,713.96       |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 2,999,800.22    | 2,999,350.22      | 0%                   | 2,999,800.22     |               | 1,276,411.19   | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 491,548,000.00  | 374,618,108.17    | 80%                  | 491,548,000.00   |               | 320,338,109.36 | 74%             | 74%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 149,800,000.00  | 149,550,300.00    | 0%                   | 149,800,000.00   |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 750,000.00     | 750,000.00      | 747,488.88        | 100%                 | 750,000.00       |               | 747,488.88     | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Demolición               | 1,500,000.00   | 1,500,000.00    | 1,443,705.81      | 96%                  | 1,500,000.00     |               | 1,443,705.81   | 96%             | 96%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 2,000,000.00   | 2,000,000.00    | 1,988,255.25      | 100%                 | 2,000,000.00     |               | 1,987,894.37   | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Subestación              | 4,000,000.00   | 4,000,000.00    | 3,990,607.81      | 100%                 | 4,000,000.00     |               | 3,993,019.36   | 99%             | 99%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00   | 60,000,000.00     | 100%                 | 60,000,000.00    |               | 49,989,834.88  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Escuela                  | 198,997,488.00 | 198,997,488.00  | 198,997,488.00    | 100%                 | 198,997,488.00   |               | 74,052,206.77  | 37%             | 37%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 282,201,873.02 | 282,201,873.02  | 282,201,873.02    | 100%                 | 282,201,873.02   |               | 282,201,873.02 | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 15,670,382.81  | 15,670,382.81   | 15,670,382.81     | 100%                 | 15,670,382.81    |               | 15,670,382.81  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 38,018,267.87  | 38,018,267.87   | 38,018,267.87     | 100%                 | 38,018,267.87    |               | 38,018,267.87  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 7,279,948.94   | 7,279,948.94    | 7,279,948.94      | 100%                 | 7,279,948.94     |               | 7,279,948.94   | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 26,641,716.29  | 26,641,716.29   | 26,641,716.29     | 100%                 | 26,641,716.29    |               | 26,641,716.29  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 21,022,418.62  | 21,022,418.62   | 21,022,418.62     | 100%                 | 21,022,418.62    |               | 21,022,418.62  | 100%            | 100%                          |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 9,900,000.00   | 0.00            |                   | 0%                   | 0.00             |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 1,000,000.00    |                   | 0%                   | 1,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 3,800,000.00    | 5,599,724.62      | 100%                 | 3,800,000.00     |               | 1,918,022.34   | 42%             | 42%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 345,384,238.77 | 137,129,444.88  | 40%               | 345,384,238.77       |                  | 73,666,852.64 | 21%            | 21%             |                               |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 81,000,000.00  | 89,688,978.46   | 74%               | 81,000,000.00        |                  | 44,233,863.72 | 50%            | 50%             |                               |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 | 60,000,000.00  | 85,483,868.11   | 100%              | 60,000,000.00        |                  | 28,348,147.88 | 42%            | 42%             |                               |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Puerta                   |                | 110,000,000.00  |                   | 0%                   | 110,000,000.00   |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 30,638,087.44   |                   | 0%                   | 30,638,087.44    |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |
| 3       | 4      | 3       | 024    | Construcción      | Immueble                 |                | 111,791,671.47  | 107,764,801.77    | 96%                  | 111,791,671.47   |               | 38,574,741.16  | 27%             | 27%                           |                                |
| 3       | 4      | 3       | 240    | Urbanización      | Estación                 |                | 0,000,000.00    |                   | 0%                   | 0,000,000.00     |               | 0.00           | 0%              | 0%                            |                                |

16



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023  
CIRAS PRELIMINARES AL MES DE : NOVIEMBRE

| FI<br>1       | F<br>2 | SP<br>3 | H<br>4 | DENOMINACIÓN<br>5 | UNIDAD DE<br>MEDIDA<br>6 | PRESUPUESTO      |                   |                   |                |                  |                  |                                 |                                 |
|---------------|--------|---------|--------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|               |        |         |        |                   |                          | ORIGINAL<br>7    | MODIFICACIÓN<br>8 | COMPROMETIDO<br>9 | AVANCE %<br>10 | PROGRAMADO<br>11 | EJERCIDO<br>12   | EJERCIDO H-<br>MODIFICADO<br>13 | EJERCIDO H-<br>PROGRAMADO<br>14 |
| 2             | 5      | 6       | 245    | Urbanización      | Kilómetros               | 15,000,000.00    | 10,152,368.81     | -                 | 0%             | 10,852,888.81    | 0.00             | 0%                              | 0%                              |
| TOTAL GENERAL |        |         |        |                   |                          | 1,294,212,367.00 | 3,599,403,599.76  | 2,834,268,888.02  |                | 3,599,403,599.76 | 1,790,345,330.16 |                                 |                                 |

27





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2008

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                            | 5         | 5                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                            | 5         | 5                         |

2008 11 30

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2008

Al 30 de noviembre de 2007

| CANTON                                                    | CONTRATO     | FECHA    | MODALIDAD | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DE OBRAS                                                                                                                                                                           | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS   | ECONOMÍA | ANEXOS | CONTRATO FÍSICO FINANCIERO |         |        | ESTIMACION |            | AVANCE   |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------------|---------|--------|------------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |              |          |           |                                             |                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO  |                           |                      |          |        | ACTO                       | TERMINO | MONTOS | PAGADA     | EN TRÁMITE | PROYECTO | FINANCIADO |                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                         | EDM-AL-2-005 | 09/04/07 | 0         | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE SISEMAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN UTEPAHUA. PROY. N.º 109. MODULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN UTEPAHUA. | 10/04/07             | 12/04/07 | 00000000000000000000      | 00000000000000000000 |          |        | ACTIVO                     |         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 0.00%      | OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA. EL AREA JURIDICA ENVOA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N.º 00000000000000000000 DEL 10/04/07.                                                  |
| 2                                                         | EDM-AL-2-006 | 09/04/07 | 0         | ALFA PROYECTOS Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN UTEPAHUA.                                                                                                | 10/04/07             | 12/04/07 | 00000000000000000000      | 00000000000000000000 |          |        | ACTIVO                     |         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 0.00%      | OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA. EL AREA JURIDICA ENVOA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ACTIVO.                                                     |
| 3                                                         | EDM-AL-2-007 | 09/04/07 | 0         | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN UTEPAHUA.                                                                                                | 17/04/07             | 19/04/07 | 00000000000000000000      | 00000000000000000000 |          |        | ACTIVO                     |         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 0.00%      | SE SOLICITA REPARAR LA RECUPERACIÓN DEL ACTIVO AL JURIDICO DE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N.º 00000000000000000000 DEL 10/04/07.                                                           |
| 4                                                         | EDM-AL-2-008 | 09/04/07 | 0         | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MODULO NO. 38 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN UTEPAHUA.                                                                                               | 17/04/07             | 19/04/07 | 00000000000000000000      | 00000000000000000000 |          |        | ACTIVO                     |         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 0.00%      | SE SOLICITA REPARAR LA RECUPERACIÓN DEL ACTIVO AL JURIDICO DE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N.º 00000000000000000000 DEL 10/04/07.                                                           |
| TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASADIZO UTEPAHUA. |              |          |           |                                             |                                                                                                                                                                                                |                      |          |                           |                      |          |        |                            |         |        |            |            |          |            |                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                         | EDM-AL-2-009 | 09/04/07 | 0         | CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN       | TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PASADIZO UTEPAHUA.                                                                                                                                             | 21/04/07             | 21/04/07 | 00000000000000000000      | 00000000000000000000 |          |        | ACTIVO                     |         |        | 0.00       | 0.00       | 0.00%    | 0.00%      | EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ACTIVO ESTIMACIÓN 1 DE SEGURIDAD EN ACTOS. |

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TEMPO DE LAS OBRAS.

| TOTAL DE OBRAS | TOTAL DE OBRAS | TOTAL DE OBRAS |
|----------------|----------------|----------------|
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

| TOTAL DE OBRAS | TOTAL DE OBRAS | TOTAL DE OBRAS |
|----------------|----------------|----------------|
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |
| 100.00%        | 100.00%        | 100.00%        |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 12          | 0              | 0                          | 12            | 0         | 0                             | 12        | 0                         |
| TOTAL                              | 12          | 0              | 0                          | 12            | 0         | 0                             | 12        | 0                         |

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2016

Fecha al 30 de noviembre de 2015

| ORDEN | NOMBRE           | C.F.              | LOCALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 1 | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 2 | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 3 | MONTOS<br>CONTRIBUCIÓN PERÍODO | MONTOS<br>CONTRIBUCIÓN PERÍODO | ECONOMÍA | MONTOS     | CONTRIBUCIÓN PERÍODO - MONTOS |       |        | RENTACIÓN       |                 | FINANCIACIÓN |          | OBSERVACIONES |                                                                                                   |
|-------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN | NOMBRE           | C.F.              | LOCALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 1 | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 2 | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>EJE 3 | MONTOS<br>CONTRIBUCIÓN PERÍODO | MONTOS<br>CONTRIBUCIÓN PERÍODO | ECONOMÍA | MONTOS     | EJE 1                         | EJE 2 | EJE 3  | PASADA          | EN TRÁMITE      | POR PAGAR    | RENTANDO | OBSERVACIONES |                                                                                                   |
|       |                  |                   |           |                                                   | Construcción de Puentes Estrechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                               |                               | \$17,227,996.11                | \$17,227,996.11                | \$0.00   |            |                               |       | \$0.00 | \$17,227,996.11 | \$0.00          |              |          |               |                                                                                                   |
| 1     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | LP        | GRUPO MULTIPROGRAMAS S.A. DE C.V.                 | Proyecto integral de abastecimiento energético y construcción de un sistema de cogeneración de energía en las oficinas de Gestión Mayor, nueva y antigua Planta Industrial                                                                                                                                                                             | 08/02/2015                    | 08/02/2016                    | -                             | \$17,227,996.11                | \$17,227,996.11                | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$17,227,996.11 | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 10 sep-17. Gasto de este movimiento, se reportó por última vez. |
|       |                  |                   |           |                                                   | Mejoramiento de Infraestructura Urbana Mejoramiento de Puertos de Acceso en Urbanización Princesas del Distrito Federal                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |                               | \$449,000.00                   | \$449,000.00                   | \$0.00   |            |                               |       | \$0.00 | \$449,000.00    | \$0.00          |              |          |               |                                                                                                   |
| 2     | 000P-ADL-4494-16 | RECURSOS FISCALES | A2        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.     | Proyecto integral a corto plazo y tiempo determinado para la reparación de todo y piezas de repuesto de la planta de energía del Puerto Industrial, Distrito Federal. Abastecimiento de combustible de las Avenidas 602 y 603. Cultura San Juan de Ingenieros 10. Sección, C.F. 20000, Delegación Cuernavaca, Estado de México, en la Ciudad de México | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$449,000.00                   | \$449,000.00                   | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$449,000.00    | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Gasto de este movimiento, se reportó por última vez.  |
|       |                  |                   |           |                                                   | Rehabilitación y mantenimiento de obras de puentes en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                               |                               | \$0.00                         | \$0.00                         | \$0.00   |            |                               |       | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       |          |               |                                                                                                   |
| 3     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | IN        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCESORAS S.A. DE C.V. | Proyecto integral a corto plazo y tiempo determinado para rehabilitación y mantenimiento de obras de puentes en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución, México D.F., entre Avenidas 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.F. 20000, Delegación Cuernavaca, Ciudad de México.       | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$0.00                         | \$0.00                         | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Por Proyecto.                                         |
|       |                  |                   |           |                                                   | Aplicación de pintura en 100 edificios de la Secretaría de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                               |                               | \$10,000,000.00                | \$10,000,000.00                | \$0.00   |            |                               |       | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00          |              |          |               |                                                                                                   |
| 4     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | IN        | CONSTRUCCIONES SUCESORAS S.A. DE C.V.             | Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Cuernavaca, México con 6 Módulos. Reintegrado con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos. México con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos.                                                                                 | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$6,000,000.00                 | \$6,000,000.00                 | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$6,000,000.00  | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Por Proyecto.                                         |
| 5     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | IN        | BAHIA SUCESORAS SUCESORAS S.A. DE C.V.            | Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Santa Julia con 6 Módulos. Magdaleno Cuernavaca con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos.                                                                                                     | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                 | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$1,000,000.00  | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Por Proyecto.                                         |
| 6     | 000P-ADL-3446-16 | RECURSOS FISCALES | A2        | SUCESORAS SUCESORAS SUCESORAS S.A. DE C.V.        | Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Santa Julia con 6 Módulos. Magdaleno Cuernavaca con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos. Cuernavaca con 6 Módulos.                                                                                                     | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                 | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$1,000,000.00  | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Por Proyecto.                                         |
|       |                  |                   |           |                                                   | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                               |                               | \$0.00                         | \$0.00                         | \$0.00   |            |                               |       | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       |          |               |                                                                                                   |
| 7     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | IN        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCESORAS S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 2 Escuelas (Proyecto 1). Integrar por las Escuelas No. 100 "Carmen Sandoval", Estado de México, Proyecto Carmen Sandoval, Delegación No. 100, ubicada en la Delegación Anáhuac, Ciudad de México.                                                                                                                                     | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$0.00                         | \$0.00                         | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 10 sep-17. Por Proyecto.                                        |
| 8     | 000P-PL-1405-16  | RECURSOS FISCALES | IN        | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCESORAS S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 1 Escuela (Proyecto 2). Integrar por las Escuelas No. 101 "Carmen Sandoval", Estado de México, Proyecto Carmen Sandoval, Delegación No. 101, ubicada en la Delegación Anáhuac, Ciudad de México.                                                                                                                                      | 01/12/2015                    | 01/12/2016                    | -                             | \$0.00                         | \$0.00                         | \$0.00   | AMORTIZADO | \$0.00                        | 100   | 100    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00       | 100.00%  | 100.00%       | Trabajo concluido. Reintegrado el 3 oct-17. Por Proyecto.                                         |

INFORME DE AVANCE FISCO-FINANCIERO PARA OTRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

Copyright © 2004 John Wiley &amp; Sons, Ltd.

\* SE SE PROMOCIONA ESTA APTITUD, DESDE A QUE SE TIENE ACCESO A LA MISMA

| TOTAL DE ESTIMADOS |           | TOTAL DE PAGOS |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| PAGADO             | NO PAGADO | PAGADO         | NO PAGADO |
| \$7,668,000.00     | \$0.00    | 100.00%        | 00.00%    |

Dr. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Educación del Centro Politécnico "M"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 6           | 1              | 0                             | 5             | 2         | 0                             | 7         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 0                             | 0             | 3         | 0                             | 3         | 0                               |
| TOTAL                                              | 9           | 1              | 0                             | 5             | 5         | 0                             | 10        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 8 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 6           | 1              | 0                          | 5             | 2         | 0                             | 7         | 0                         |
| TOTAL                              | 6           | 1              | 0                          | 5             | 2         | 0                             | 7         | 0                         |

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
SENERCIO 2018

Fecha al 30 de septiembre de 2018

| ORDEN | CONTRATO           | T.F.                                                                 | MODALIDAD | EMPRESA                                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS TOTALES | MONTOS PAGADOS TOTALES | ECONOMÍA | AUTORIZACIÓN   |        | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            | ESTIMACIÓN     |                | AVANCE % |         | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------------|--------|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN | CONTRATO           | T.F.                                                                 | MODALIDAD | EMPRESA                                                        | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO    | REFERENCIAL               | MONTOS CONTRATADOS TOTALES | MONTOS PAGADOS TOTALES | ECONOMÍA | ANEXO          | MONTO  | INICIO                     | TERMINO    | MONTO          | INICIO         | TERMINO  | MONTO   | MONTO         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                | Construcción del Tribunal de Justicia para Microeconomía                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           | \$2,000,000.00             | \$1,000,000.00         | \$0.00   |                |        |                            |            | \$2,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | DOOPAD-L-001-18/18 | CRÉDITO                                                              | AD        | INGENIERIA MAE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.                       | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Microeconomía del Distrito Federal, ubicado en avenida Carlos Manuel Sánchez 75, Colonia Vértice Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.                    | 2014/2018            | 28/09/2017 | 1                         | \$2,000,000.00             | \$1,000,000.00         | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | 28/09/2017                 | 10/10/2018 | \$2,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00   | 10.00%  | 80.00%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente en trámite a plaza el 10 de agosto de 2018. Por Folio 10. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del control nacional, SCIN, el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.00%), correspondiente al 100% para este ejercicio (100%), del control nacional. Control general en el ejercicio (2018) que se reporta en este ejercicio (2018), que se en el que se reporta. |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          |                |        |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          |                |        |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                | Demolición y retiro de material de las viviendas de Barrios 18 y 19 de la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                           | \$412,867.00               | \$412,867.00           | \$0.00   |                |        |                            |            | \$0.00         | \$412,867.00   | \$0.00   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | DOOPAD-L-002-18    | RECURSOS FISCALES                                                    | AD        | CONSTRUCCIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MONTAÑO S.A. DE C.V. | Supervisión técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de las viviendas ubicadas en Barrios 18 y 19 de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del evento del 10 de septiembre de 2017.       | 08/10/2018           | 30/07/2018 | 1                         | \$412,867.00               | \$412,867.00           | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | N/A                        | N/A        | 80.00          | \$412,867.00   | \$0.00   | 100.00% | 80.00%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente el 19 por 10. Por Folio 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | AMORTIZADO     | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | FOR AMORTIZADO | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                | Demolición y retiro de material de las viviendas en calle Hernández 111                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                           | \$4,763,888.00             | \$4,763,888.00         | \$0.00   |                |        |                            |            | \$0.00         | \$4,763,888.00 | \$0.00   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | DOOPAD-L-003-18    | RECURSOS FISCALES                                                    | AD        | PROCESOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.             | Demolición y retiro de material de las viviendas ubicadas en calle de Hernández número 111, colonia Juárez, C.P. 06600, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del evento del 10 de septiembre de 2017.                                                                  | 08/10/2018           | 31/08/2018 | 1                         | \$4,763,888.00             | \$4,763,888.00         | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | N/A                        | N/A        | 80.00          | \$4,763,888.00 | \$0.00   | 100.00% | 80.00%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente el 27 por 10. Por Folio 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | AMORTIZADO     | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | FOR AMORTIZADO | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | DOOPAD-L-004-18    | RECURSOS FISCALES                                                    | AD        | GRUPO CONSTRUCTORA SUTRO S.A. DE C.V.                          | Supervisión técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de las viviendas ubicadas en calle de Hernández número 111, colonia Juárez, C.P. 06600, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del evento del 10 de septiembre de 2017. | 08/10/2018           | 31/08/2018 | 1                         | \$495,888.00               | \$495,888.00           | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | N/A                        | N/A        | 80.00          | \$495,888.00   | \$0.00   | 100.00% | 80.70%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente el 27 por 10. Por Folio 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | AMORTIZADO     | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | FOR AMORTIZADO | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                | Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidad Peatonal del Distrito Federal (2018)                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                           | \$1,040,881.00             | \$1,040,881.00         | \$0.00   |                |        |                            |            | \$0.00         | \$1,040,881.00 | \$0.00   |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | DOOPAD-L-005-18    | FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS | AD        | CONSTRUCCIÓN FOMI S.A. DE C.V.                                 | Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puente Peatonal ubicado en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de las colonias urbanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Monitoreo y acciones programadas.                                                               | 04/09/2018           | 12/10/2018 | 1                         | \$1,040,881.00             | \$1,040,881.00         | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | N/A                        | N/A        | 80.00          | \$1,040,881.00 | \$0.00   | 100.00% | 80.00%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente el 27 por 10. Por Folio 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | AMORTIZADO     | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | FOR AMORTIZADO | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     | DOOPAD-L-006-18    | FONDO DE INICIATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS | AD        | VECTON MANTENIMIENTO A INGENIERIA S.A. DE C.V.                 | Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puente Peatonal ubicado en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, dentro de las colonias urbanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Monitoreo y acciones programadas.                                                               | 23/09/2018           | 30/10/2018 | 1                         | \$4,350,000.00             | \$4,350,000.00         | 80.00    | ANTICIPO       | \$0.00 | N/A                        | N/A        | 80.00          | \$4,350,000.00 | \$0.00   | 100.00% | 80.70%        | Servicios concluidos. Revisión de expediente el 20 por 10. Por Folio 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | AMORTIZADO     | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                    |                                                                      |           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                            |                        |          | FOR AMORTIZADO | \$0.00 |                            |            |                |                |          |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018**

Fecha al 30 de noviembre de 2018

| CANT    | NÚMERO DE CONTRATO | FZ | MODALIDAD | EMPRESA                            | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRECIOS FIJOS O REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS (NOTA) | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | AUTÓFOS       |         | CONVENIO PERÍODO: MONTO |        |                 | SITUACIÓN       |            | AVANCE %  |            | OBSERVACIONES                    |  |
|---------|--------------------|----|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|--|
|         |                    |    |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INICIO               | TERMINO    |                            |                           |                                   |          | INICIO        | TERMINO | MONTO                   | PAGADO | MONTO           | PAGADO          | EN TRÁMITE | POR PAGAR | FINANCIADO |                                  |  |
| 7       | 000FADL-00118      |    | AS        | CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V. | Suministro Técnico y de Control Administrativo y Planeación para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Perimetrales y 4 acueductos, servicio de sustitución capitaliza, trabajos incluidos el número de Planos 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México | 08/03/18             | 30/11/2018 | -                          | \$28,000.00               | \$28,000.00                       | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00  |                         |        |                 |                 |            |           |            | Servicio Consultivo por Proyecto |  |
|         |                    |    |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |                            |                           |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  | AS                      | AS     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00     | 100.0%    | 98.07%     |                                  |  |
|         |                    |    |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |                            |                           |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                         |        |                 |                 |            |           |            |                                  |  |
| TOTALES |                    |    |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |                            | \$28,074,738.41           | \$27,854,361.93                   | \$0.00   |               |         |                         |        | \$28,074,738.41 | \$21,464,371.99 | \$0.00     |           |            |                                  |  |

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

  
 Arq. Jesús Contreras Hernández  
 Subsecretar de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
 Ing. David Ricardo Rodríguez Gudiño  
 Subsecretar de Construcción de Obras Públicas "A2"

| TOTAL CONTRATADO | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018 | TOTAL EN ECONOMÍA | TOTAL DE AVANCES     |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| \$28,074,738.41  | \$27,854,361.93                   | \$0.00            | ANTICIPO \$0.00      |
|                  |                                   |                   | AMORTIZADO \$0.00    |
|                  |                                   |                   | POR AMORTIZAR \$0.00 |

| TOTAL DE DETERMINACIONES | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | AVANCE GENERAL AL PERÍODO | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PAGADA                   | EN TRÁMITE                | POR PAGAR                 | FINANCIADO                |
| \$1,464,371.99           | \$0.00                    | \$1.46%                   | \$0.00%                   |

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 0                          | 0             | 3         | 0                             | 3         | 0                         |
| TOTAL                                           | 3           | 0              | 0                          | 0             | 3         | 0                             | 3         | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



 30

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

[illegible]

1000

| TOTAL<br>CONTRACTS | TOTAL<br>REVENUE | TOTAL<br>REVENUE | TOTAL<br>REVENUE |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 24,800,475.00      | 0.00             | 0.00             | 0.00             |

| TOTAL DE REVENHOS |                | GROSS LOSS AT RISK |         |
|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| PROFIT            | AT RISK        | PROFIT             | AT RISK |
| \$1,344,890.40    | \$1,094,948.32 | 10%                | 11.9%   |

HUGO ANGELO LÓPEZ VARGAS  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción (D)

MTND. EFRAÍN C. SÁNCHEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "E"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURIDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 0              | 0                             | 1             | 1         | 0                             | 2         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                             | 0             | 1         | 0                             | 1         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22          | 0              | 5                             | 0             | 17        | 0                             | 17        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 3           | 0              | 2                             | 1             | 0         | 1                             | 0         | 0                               |
| TOTAL                                              | 28          | 0              | 7                             | 2             | 19        | 1                             | 20        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ UNO RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": EL CONTRATO QUE YA NO SE INCLUIRA EN EL SIGUIENTE INFORME CORRESPONDE A LOS INCLUIDOS EN LA COLUMNA DE CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, POR LO QUE YA NO SE CONTABILIZARÁ.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | SITUACIÓN ACTUAL |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                |                               | RECEPCIONADOS    |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                              |
|                                    |             |                |                               | EFFECTUADA       | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 0              | 0                             | 1                | 1         | 0                             | 2         | 0                            |
| TOTAL                              | 2           | 0              | 0                             | 1                | 1         | 0                             | 2         | 0                            |

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

\* - ESTE SISTEMĂ DE CONTABILITATE ÎN ÎNCALZIREA ÎN RĂCIREA ÎN PĂRTEA DIN CĂUTARE DE SECUR

| TOTAL DE ESTIMACIONES |             | PORCENTAJE DE ESTIMACIONES |             |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| PROYECTO              | EN FINANZAS | PROYECTO                   | EN FINANZAS |
| 66.401.376.00         | 0.00        | 66.40%                     | 66.37%      |

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

Arg. Jesús Antonio Hernández  
Subsecretario de Comunicaciones de Obras Públicas "C"

92 000 00035



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 1           | 0              | 0                          | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 1           | 0              | 0                          | 0             | 1         | 0                            | 1         | 0                         |

4036

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2015

Al 30 de noviembre de 2015

Al 30 de noviembre de 2023

| Caso | Número Contrato     | E.E. | Modalidad | Empresa                      | Descripción del Contrato                                                                                                                           | Periodo de Ejecución |           | Presupuesto de Referencia | Monto Contratado | Economía | Anticipos     | Converso (Péxico - Monto) |         |       | Estimación |              | Avance % |            | Observaciones |                                      |
|------|---------------------|------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-------|------------|--------------|----------|------------|---------------|--------------------------------------|
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                    | Inicio               | Término   |                           |                  |          |               | Inicio                    | Término | Monto | Pagada     | En Trámite   | Físico   | Financiero |               |                                      |
| 1    | DSCOP-AD-L-5-436-19 | 1    | AD        | Calveas de Buen S.A. de C.V. | Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús. | 30-oct-19            | 31-dic-19 | 1,589,200.00              | 1,589,200.00     | 0.00     | Anticipo      | 0.00                      | N/A     | N/A   | N/A        | 1,589,200.00 | 0.00     | 100        | 100           | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | Amortizado    | 0.00                      |         |       |            |              |          |            |               |                                      |
|      |                     |      |           |                              |                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | Por Amortizar | 0.00                      |         |       |            |              |          |            |               |                                      |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 1,589,200.00     | 0.00               | Anticipo           | 0.00 |
|                  |                    | Amortizado         | 0.00 |
|                  |                    | Por Amortizar      | 0.00 |

| TOTAL DE BETRIACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADA                | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,589,200.00          | 0.00       | 100                       | 100        |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                 |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22           | 0              | 5                         |   | 0             | 17        | 0                             | 17        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

4038



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| ORDEN | NÚMERO CONTRATO      | FE | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO | TERMINO  | PRESUPUESTO<br>COSTO REFERENCIAL | MONTOS CONTRATADOS | ECONOMÍA | MONTOS   |            | MONTOS   |            | MONTOS   |            | MONTOS   |            | OBSERVACIONES                                                  |
|-------|----------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------|
|       |                      |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                                  |                    |          | ANTICIPO | AMORTIZADO | ANTICIPO | AMORTIZADO | ANTICIPO | AMORTIZADO | ANTICIPO | AMORTIZADO |                                                                |
| 1     | DGCOP-LPN-L-4-077-19 | 25 | L.P.N.    | KAMSA S.A. DE C.V.                                  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 21/05/19                       | 31/12/19 | *                                | 18,073,328.98      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 2     | DGCOP-LPN-L-4-078-19 | 25 | L.P.N.    | TRACTOGAS/ARRENDADOR A.S.A. DE C.V.                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 26/05/19                       | 31/12/19 | *                                | 14,023,818.93      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 3     | DGCOP-LPN-L-4-089-19 | 25 | L.P.N.    | ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACACIONES S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 12/07/19                       | 10/12/19 | +                                | 7,193,815.54       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 4     | DGCOP-LPN-L-4-101-19 | 25 | L.P.N.    | KAMSA S.A. DE C.V.                                  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 15/07/19                       | 31/12/19 | *                                | 25,337,963.89      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 5     | DGCOP-AD-L-2-118-19  | 15 | A.D.      | VIVAT GRUPO CONSTRUCTO R.S.A. DE C.V.               | TRABAJO DE REPLAZO, ASOCIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTACIONES SEÑALES PARA EL COMANDO JARAGUA Y EL 500 VIENTE CUERPO, UBICADOS EN OCA, ESTADO DE GUJARO, SUPER VENTURA Y C.A. SUBCRO CONSTRUCCIONALES Y BILLO PEREGRINO Y                                              | 26/07/19                       | 24/08/19 | *                                | 1,894,359.83       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 6     | DGCOP-LPN-L-4-154-19 | 25 | L.P.N.    | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA S.A. DE C.V.      | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 26/08/19                       | 30/12/19 | +                                | 7,891,626.20       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 7     | DGCOP-LPN-L-4-155-19 | 25 | L.P.N.    | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA S.A. DE C.V.      | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 29/08/19                       | 31/12/19 | *                                | 16,257,808.17      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 8     | DGCOP-LPN-L-1-181-19 | 11 | L.P.N.    | INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.  | TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVIDORES DE ALMACENES, LABORATORIO Y LABS COMPLEMENTARIOS EN LA PLANTA DE APALTO, UBICADA EN AV. DEL MAYOR DEL GAL, AV. DEL C.F. 0000, ALCAZAR DE CIVILIZACIÓN, CUERPO DE MÉDICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                    | 22/08/19                       | 24/12/19 | *                                | 25,504,573.57      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 9     | DGCOP-AD-L-3-259-19  | 25 | A.D.      | DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO S.A. DE C.V.            | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7 | 06/09/19                       | 28/09/19 | *                                | 1,606,344.15       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 10    | DGCOP-LPN-L-4-288-19 | 25 | L.P.N.    | KAMSA S.A. DE C.V.                                  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7             | 26/09/19                       | 23/03/20 | *                                | 63,254,990.21      | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 11    | DGCOP-AD-L-3-297-19  | 15 | A.D.      | CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS DYM S.A. DE C.V.            | TRABAJO DE ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA LA PLANTA DE OBRAS SEGUROS 40 (ALVARO OBREGÓN) UBICADA EN AV. TOLUCA Y AV. AVANCA MÉDICO, COLUMA PROGRESO EN LA ALICIA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                             | 22/10/19                       | 20/11/19 | *                                | 1,788,048.92       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |
| 12    | DGCOP-AD-L-2-315-19  | 25 | A.D.      | SURYA T788 S.A. DE C.V.                             | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS: "MAGDA HATZEL", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR, DE SAN MARTÍN #7 | 22/10/19                       | 11/11/19 | 1.88 MOP                         | 1,761,361.82       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | ANTICIPO | N/A        | N/A      | N/A        | N/A      | N/A        | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                          |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2022

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO   | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO QUE REFERENCIA | Monto Construido | ECONOMÍA | ANTICIPO |            | COMANDO PERIODO MÓVIL |        |        | ENTRADA       |            | PAGOS Y PAGOS |         | OBSERVACIONES                         |
|--------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------|---------------------------------------|
|        |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | FIN      |                            |                  |          | ANTICIPO | AMORTIZADO | RECIBO                | RENTAS | RENTAS | VALOR         | EN TRÁMITE | PAGO          | PAGOS   |                                       |
| 13     | DGCOP-AD-L-2-317-19  | 25   | A.D.      | SURYA T250, S.A. DE C.V.                               | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) ZONA NOROCCIDENTAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN PUERTO RICO DE JUAREZ N° 206 COLONIA SAN                      | 22/10/19             | 11/11/19 | *                          | 1,796,015.55     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,796,015.55  | 0.00       | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 14     | DGCOP-AD-L-2-331-19  | 25   | A.D.      | 3R, S.A. DE C.V.                                       | SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) ZONA NOROCCIDENTAL                                                                                   | 23/10/19             | 29/02/20 | *                          | 1,858,851.84     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,858,851.84  | 0.00       | 100.00%       | 80.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 15     | DGCOP-AD-L-2-332-19  | 25   | A.D.      | DIPROCSA                                               | SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) ZONA NOROCCIDENTAL                                                                                   | 23/10/19             | 29/02/20 | *                          | 1,858,851.84     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,847,141.79  | 0.00       | 100.00%       | 83.24%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 16     | DGCOP-AD-L-2-352-19  | 25   | A.D.      | BYPGO, S.A. DE C.V.                                    | SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) ZONA NOROCCIDENTAL                                                                                   | 23/10/19             | 06/02/20 | *                          | 1,817,883.38     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,288,989.37  | 0.00       | 100.00%       | 70.91%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 17     | DGCOP-AD-L-2-354-19  | 15   | A.D.      | CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.             | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUERES PARA GUARDA DE SERVIDORES ESCOLARES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                               | 22/10/19             | 20/11/19 | *                          | 487,026.56       | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 487,026.56    | 0.00       | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 18     | DGCOP-LPN-L-4-376-19 | 25   | L.P.N.    | ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.                        | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE SALVADORENSE, EN EL DISTRITO DE SALVADORENSE Y CONSTRUCCIÓN DE ADAPTACIÓN, EN OPERACIÓN DE PUENTES | 22/10/19             | 31/12/19 | *                          | 13,559,196.14    | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 13,559,196.14 | 0.00       | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 19     | DGCOP-LPN-L-4-385-19 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S. DE R. L. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) A PRECIO DE LAS SALIDAS, CALLE SALVADORENSE, EN EL DISTRITO DE SALVADORENSE Y CONSTRUCCIÓN DE ADAPTACIÓN, EN OPERACIÓN DE PUENTES | 26/10/19             | 31/12/19 | *                          | 10,276,777.27    | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 10,276,777.27 | 0.00       | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 20     | DGCOP-AD-L-2-415-19  | 25   | A.D.      | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. DE R. L.   | SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) ZONA NOROCCIDENTAL                                                                                   | 18/10/19             | 07/04/20 | *                          | 1,858,851.84     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,486,558.04  | 0.00       | 100.00%       | 79.99%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 21     | DGCOP-AD-L-2-424-19  | 11   | A.D.      | KANSA, S.A. DE C.V.                                    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PUENTES) A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                              | 18/10/19             | 18/12/19 | *                          | 5,180,235.83     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 6,035,335.84  | 0.00       | 100.00%       | 87.65%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 22     | DGCOP-AD-L-2-425-19  | 15   | A.D.      | CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.             | TRABAJO ADICIONAL DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUERES PARA GUARDA DE SERVIDORES ESCOLARES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                    | 20/10/19             | 10/12/19 | *                          | 1,704,582.35     | 0.00     | ANTICIPO | N/A        | N/A                   | N/A    | N/A    | 1,704,582.35  | 0.00       | 100.00%       | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |

\* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

| TOTAL SUJETADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPO |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 221,897,016.87 | 0.00              | N/A               |

| TOTAL DE ENTIDADES | PORCENTAJE AL PERIODO |
|--------------------|-----------------------|
| 133,259,629.38     | 77.31%                |

ARG. CARLOS CUAUHTEMOC GARCÍA GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                              | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D" | 3           | 0              | 2                          | 1             | 0         | 1                             | 0         | 0                         |
| TOTAL                                          | 3           | 0              | 2                          | 1             | 0         | 1                             | 0         | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTR. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE RENDICE FISCO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2013  
FECHA DE CORTE AL: 30 NOVIEMBRE DE 2013

[illegible]

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME. DICCIP-APN-1-3-2012

| TOTAL<br>COSTS INCURRED | TOTAL OF<br>BUDGET | TOTAL OF ACTUALS |                |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| \$1,100,000.00          | \$1.00             | Actuals          | \$1,000,000.00 |
|                         |                    | Actuals          | \$1.00         |
|                         |                    | Actuals          | \$1,000,000.00 |

| TOTAL DE ENTIDADES |             | PORCENTAJE GENERAL AL PERIODO |         |
|--------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| PERIODO            | DE TRANSITO | PERIODO                       | PERIODO |
| 12,200,000.00      | 0.00        | 100%                          | 100.00% |

<sup>1</sup> Este se caracterizava por sintomas intermitentes, espontaneamente e recorrentes, no estado de sono e quando estava a fumar cigarros que tinham nicotina, se no fumavam tabaco.

Ing. JUAN CARLOS LÓPEZ VILLALBA  
Jefe de Unidad Desempeño de Supervisión de Construcción (D)

MTRO. EFRAIN ALONSO MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS TM





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 18          | 1              | 0                          | 6             | 13        | 0                             | 19        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 65          | 0              | 12                         | 0             | 53        | 0                             | 53        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 10          | 0              | 0                          | 0             | 10        | 0                             | 10        | 0                         |
| TOTAL                                           | 93          | 1              | 12                         | 6             | 76        | 0                             | 82        | 0                         |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 18          | 1              | 0                          | 6             | 13        | 0                             | 19        | 0                         |
| TOTAL                              | 18          | 1              | 0                          | 6             | 13        | 0                             | 19        | 0                         |

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

00000045

IMPORTE DE AVANCE TRAMO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2020

Corte al 30 de septiembre de 2020

| CLASO | CONTRATO             | P.F.               | MODALIDAD | EMPRESA                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>SIGLO | FECHA DE<br>FIRMA | PRESUPUESTO<br>DE INICIACIÓN | MONTOS<br>CONTRATADOS<br>TOTAL | MONTOS CONTRATADOS<br>EJERCIO 2020 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |        | CONVENIO PERIODO - MONTOS |        |                  | ESTIMACIÓN       |        | AVANCE % |        | OBSERVACIONES                                             |
|-------|----------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|--------|---------------------------|--------|------------------|------------------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------|
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          |               |        |                           |        |                  |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       | Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |                              | \$275,000,000.00               | \$275,000,000.00                   | \$0.00   |               |        |                           | \$0.00 | \$275,000,000.00 | \$0.00           |        |          |        |                                                           |
| 1     | 0000P-42-L-4-100-10  | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                                                             | 2019/0010                     | 10/10/2020        | -                            | \$275,000,000.00               | \$275,000,000.00                   | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$275,000,000.00 | \$0.00 | 00.00%   | 00.00% | Trabajos concluidos.                                      |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 2     | 0000P-42-L-4-100-20  | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil (MII) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                      | 2019/0020                     | 11/10/2020        | -                            | \$0.00                         | \$0.00                             | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Servicios concluidos. En proceso, cierre del contrato.    |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       | Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |                              | \$25,000,000.00                | \$25,000,000.00                    | \$0.00   |               |        |                           | \$0.00 | \$25,000,000.00  | \$0.00           |        |          |        |                                                           |
| 3     | 0000P-42-L-4-100-30  | PARTICIPACION<br>S | LPN       | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0030                     | 11/10/2020        | -                            | \$17,770,000.00                | \$17,770,000.00                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$17,770,000.00  | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 4     | 0000P-42-L-4-100-40  | PARTICIPACION<br>S | AD        | GRUPO DA S.A. DE<br>C.V.              | Servicio de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                  | 2019/0040                     | 11/10/2020        | -                            | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$1,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar. |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 5     | 0000P-42-L-4-100-50  | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0050                     | 11/10/2020        | -                            | \$5,000,000.00                 | \$5,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$5,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       | Ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de la red de agua potable en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |                              | \$21,000,000.00                | \$21,000,000.00                    | \$0.00   |               |        |                           | \$0.00 | \$21,000,000.00  | \$0.00           |        |          |        |                                                           |
| 6     | 0000P-42-L-4-100-60  | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0060                     | 11/10/2020        | \$4,000,000.00               | \$4,000,000.00                 | \$4,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$4,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 7     | 0000P-42-L-4-100-70  | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0070                     | 11/10/2020        | \$4,000,000.00               | \$4,000,000.00                 | \$4,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$4,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 8     | 0000P-42-L-4-100-80  | PARTICIPACION<br>S | LPN       | LUXON S.A. DE C.V.                    | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0080                     | 11/10/2020        | -                            | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$1,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                          |                               |                   |                              | \$14,000,000.00                | \$14,000,000.00                    | \$0.00   |               |        |                           | \$0.00 | \$14,000,000.00  | \$0.00           |        |          |        |                                                           |
| 9     | 0000P-42-L-4-100-90  | PARTICIPACION<br>S | AD        | AD-OPUS S.A. DE C.V.                  | Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                  | 2019/0090                     | 11/10/2020        | -                            | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$1,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
| 10    | 0000P-42-L-4-100-100 | PARTICIPACION<br>S | AD        | CONSTRUCCIONES<br>URBANA S.A. DE C.V. | Servicio de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Centro de Estudios Científicos (CEC) en la Ciudad de México, ubicado en Calle 5 de Mayo, Fraccionamiento San Antonio, Col. San Antonio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México. | 2019/0100                     | 11/10/2020        | -                            | \$1,000,000.00                 | \$1,000,000.00                     | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$1,000,000.00   | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar. |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       | Proyecto integral para los trabajos de Construcción de la Clínica Especializada                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              | \$15,000,000.00                | \$15,000,000.00                    | \$0.00   |               |        |                           | \$0.00 | \$15,000,000.00  | \$0.00           |        |          |        |                                                           |
| 11    | 0000P-42-L-4-100-110 | PARTICIPACION<br>S | LPN       | AD-OPUS S.A. DE C.V.                  | Proyecto integral para los trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en Calle Manuel Capón No. 470 esquina Calle Plan de San Luis, Col. San Luis, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06000, en la Ciudad de México.                                                                                                            | 2019/0110                     | 11/10/2020        | -                            | \$15,000,000.00                | \$15,000,000.00                    | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00 |                           |        | \$0.00           | \$15,000,000.00  | \$0.00 | 100.00%  | 00.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Reintegrar.  |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | AMORTIZADO    | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |
|       |                      |                    |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |                              |                                |                                    |          | POR AMORTIZAR | \$0.00 |                           |        | \$0.00           |                  |        |          |        |                                                           |

*[Firma manuscrita]*



Revised 22 September 2009

\* para mais detalhes de cada etapa de implementação, ver [Protocolo de Trabalho](#) de cada projeto de pesquisa

| TUTUL DE BASTINACIUNE |            | MATERIALE DE BASTINACIUNE |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| RACIUNE               | EN TRAMITE | PERCE                     | FINANCIERE |
| 648.115.96.78         | 80.00      | 96.42%                    | 85.81%     |

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                 |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 65           | 0              | 12                        | 0 | 53            | 0         | 53                            | 0         |                              |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| ORDEN | NOMBRE<br>CONTRATO  | FF | MODALIDAD | EMPRESA                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                    | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PLAZA DE<br>EJECUCIÓN | Monto<br>CONTRATADO | COMPRAS | CONVENIO PERÍODO 2019-2022 |      |          | EJECUCIÓN    |              | AVANCE % |         | OBSERVACIONES                                                                       |                                      |
|-------|---------------------|----|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------|------|----------|--------------|--------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |                     |    |           |                                  |                                                                                                                             | INICIO               | TERMINO  |                       |                     |         | 2019                       | 2020 | 2022     | FINANCIADO   | EN TRÁMITE   | 2020     | 2022    |                                                                                     |                                      |
| 1     | DGCOF-LPN-1-034-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 29/07/20             | 25/11/20 | +                     | 13,875,401.66       | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 6,825,293.58 | 0.00         | 100.00%  | 48.62%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 2     | DGCOF-R-L-1-039-20  | 25 | L.R.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN        | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 09/10/20             | 04/03/21 | 7.80 MDP              | 7,184,444.33        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | 08/10/22 | 1,785,185.79 | 6,467,822.51 | 0.00     | 100.00% | 88.75%                                                                              | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO |
| 3     | DGCOF-R-L-1-044-20  | 11 | L.R.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN        | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 10/06/20             | 17/10/22 | +                     | 4,542,810.88        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 4,557,892.70 | 0.00         | 100.00%  | 90.23%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 4     | DGCOF-R-L-4-089-20  | 25 | L.R.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN        | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 10/10/20             | 21/02/21 | 6.00 MDP              | 5,223,834.96        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 5,223,831.90 | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 5     | DGCOF-AD-L-3-074-20 | 25 | A.D.      | STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.    | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 01/06/20             | 28/10/20 | 1.80 MDP              | 1,854,217.10        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,854,217.10 | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 6     | DGCOF-AD-L-3-079-20 | 11 | A.D.      | STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.    | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 22/06/20             | 18/11/20 | 1.84 MDP              | 1,848,713.83        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,494,044.71 | 355,069.12   | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 7     | DGCOF-AD-L-3-077-20 | 25 | A.D.      | STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.    | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 01/06/20             | 28/10/20 | 1.80 MDP              | 1,845,902.22        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,845,902.22 | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 8     | DGCOF-AD-L-1-076-20 | 11 | A.D.      | SURYA 1793, S.A. DE C.V.         | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 22/06/20             | 21/07/20 | 1.86 MDP              | 1,858,081.88        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,760,246.74 | 0.00         | 100.00%  | 94.84%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 9     | DGCOF-AD-L-3-087-20 | 25 | A.D.      | AMEROSI ETCHEGARAY S.C.          | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 25/06/20             | 28/08/20 | 0.81 MDP              | 838,816.57          | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 838,816.57   | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 10    | DGCOF-LPN-4-091-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 10/07/20             | 09/12/20 | 11.52 MDP             | 13,976,817.29       | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | 10/07/22 | 9,385,870.38 | 0.00         | 100.00%  | 60.00%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 11    | DGCOF-LPN-4-103-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 20/07/20             | 18/11/20 | 8.5 MDP               | 5,995,995.04        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 5,905,106.39 | 0.00         | 100.00%  | 88.48%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 12    | DGCOF-AD-L-3-106-20 | 25 | A.D.      | ROZANA MONTELL SAUCEDO           | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 07/07/20             | 05/08/20 | 0.56 MDP              | 553,785.35          | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 553,780.31   | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 13    | DGCOF-AD-L-3-107-20 | 25 | A.D.      | ELARCA, S.A. DE C.V.             | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 01/09/20             | 29/09/20 | 0.43 MDP              | 305,360.00          | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 305,360.00   | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 14    | DGCOF-LPN-4-109-20  | 25 | L.P.N.    | KAPPA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 23/07/20             | 26/10/20 | 10.80 MDP             | 8,096,129.54        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 0.00         | 0.00         | 100.00%  | 0.00%   | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 15    | DGCOF-AD-L-3-113-20 | 11 | A.D.      | PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA   | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 08/07/20             | 02/11/20 | 1.73 MDP              | 1,748,496.30        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,748,496.30 | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 16    | DGCOF-LPN-4-124-20  | 25 | L.P.N.    | GRUPO ROLLOS, S.A. DE C.V.       | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 04/06/20             | 01/12/20 | +                     | 8,508,567.86        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 8,490,525.94 | 0.00         | 100.00%  | 88.82%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 17    | DGCOF-LPN-4-125-20  | 25 | L.P.N.    | GRUPO ROLLOS, S.A. DE C.V.       | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 04/06/20             | 01/12/20 | +                     | 5,251,577.28        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 4,201,261.82 | 0.00         | 100.00%  | 80.00%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 18    | DGCOF-LPN-4-126-20  | 25 | L.P.N.    | GRUPO ROLLOS, S.A. DE C.V.       | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 03/06/20             | 10/11/20 | 7.50 MDP              | 5,355,443.31        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 0.00         | 166,927.38   | 0.23%    | 0.23%   | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 19    | DGCOF-AD-L-3-133-20 | 25 | A.D.      | ENRIQUE NORTEN                   | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 15/07/20             | 28/08/20 | 0.80 MDP              | 954,100.26          | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 954,100.26   | 0.00         | 100.00%  | 100.00% | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 20    | DGCOF-AD-L-3-135-20 | 25 | A.D.      | PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA   | OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO")                           | 03/06/20             | 30/12/20 | 1.42 MDP              | 1,854,999.90        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 1,465,025.94 | 0.00         | 100.00%  | 78.02%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 21    | DGCOF-LPN-4-136-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 07/06/20             | 04/12/20 | +                     | 8,976,255.91        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 5,982,585.74 | 0.00         | 100.00%  | 66.41%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |
| 22    | DGCOF-LPN-4-142-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 10/06/20             | 17/11/20 | 7 MDP                 | 3,640,902.51        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 2,912,121.34 | 0.00         | 100.00%  | 80.00%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 23    | DGCOF-LPN-4-147-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 10/06/20             | 07/12/20 | 7 MDP                 | 8,813,024.86        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 8,717,183.82 | 0.00         | 100.00%  | 98.81%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. |                                      |
| 24    | DGCOF-LPN-4-154-20  | 25 | L.P.N.    | CONSTRUCCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN OPERACIÓN DE PUENTE DE INNOVACIÓN, LANTAS, AVE. EDUCACIÓN Y BARROS (PLANTEL "PLANE CERO PUNTERO") | 06/06/20             | 13/11/20 | +                     | 5,729,518.53        | 0.00    | AMORTIZADO                 | N/A  | N/A      | 5,628,516.57 | 0.00         | 100.00%  | 98.38%  | EN PROCESO DE FOLGITO ADMINISTRATIVO                                                |                                      |

10000049





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA: ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

PHOTO BY THE NETWORKING THE 2003

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2010

| ORDEN | NOMBRE DEL PROYECTO  | FECHA | MODALIDAD | EMPRESA                                                                                                                        | DESCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                                                    | PERIODO DE EJECUCION |          | VALOR CONTRACTADO | ECONOMIA | RECURSOS   |          | COSTOS PERIODO DE EJECUCION |         |          | BUDGETO       |          | PROMEDIO |         | OBSERVACIONES                                                                        |
|-------|----------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------|----------|---------------|----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                      |       |           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | INICIO               | TERMINO  |                   |          | CONTRATADO | RECURSOS | ANTICIPO                    | TERMINO | ANTICIPO | TERMINO       | ANTICIPO | TERMINO  |         |                                                                                      |
| 25    | DGCOF-LPN-L-155-20   | 11    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 14/08/20             | 21/12/20 | 10.312.777,48     | 0,00     | ANTICIPO   | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 10.280.836,30 | 0,00     | 100,00%  | 98,48%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 26    | DGCOF-LPN-L-4-165-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 14/08/20             | 11/12/20 | 5.244.274,91      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 5.186.858,84  | 0,00     | 100,00%  | 98,82%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 27    | DGCOF-LPN-L-4-170-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 18/08/20             | 15/12/20 | 6.593.886,97      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 6.583.808,57  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 28    | DGCOF-LPN-L-4-173-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 18/08/20             | 20/11/20 | 3.437.342,72      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 3.344.333,95  | 0,00     | 100,00%  | 97,39%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 29    | DGCOF-LPN-L-4-183-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 18/08/20             | 18/12/20 | 5.883.528,54      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 4.706.302,83  | 0,00     | 100,00%  | 80,00%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA |
| 30    | DGCOF-LPN-L-4-188-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 24/08/20             | 21/12/20 | 5.436.872,55      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 0,00          | 0,00     | 0,00%    | 0,00%   | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA |
| 31    | DGCOF-AD-L-3-189-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 12/08/20             | 10/09/20 | 748.084,00        | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 748.084,00    | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 32    | DGCOF-AD-L-1-190-20  | 11    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 12/08/20             | 10/09/20 | 1.884.006,38      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.832.757,38  | 0,00     | 100,00%  | 98,32%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 33    | DGCOF-LPN-L-4-204-20 | 25    | L.P.N.    | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 27/08/20             | 04/12/20 | 8.710.253,78      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 8.608.732,86  | 0,00     | 100,00%  | 98,85%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 34    | DGCOF-AD-L-3-225-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 23/09/20             | 28/12/20 | 337.430,87        | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 337.430,87    | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 35    | DGCOF-AD-L-3-227-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 07/09/20             | 28/12/20 | 388.171,42        | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 388.171,42    | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 36    | DGCOF-AD-L-3-238-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 08/10/20             | 26/10/20 | 1.749.364,74      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.749.364,73  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 37    | DGCOF-AD-L-3-241-20  | 11    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 21/09/20             | 20/10/20 | 1.789.276,37      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.789.276,38  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 38    | DGCOF-IR-L-5-243-20  | 15    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 29/10/20             | 30/09/21 | 1.335.773,72      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.033.560,97  | 0,00     | 100,00%  | 81,98%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 39    | DGCOF-IR-L-5-245-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 30/09/20             | 28/03/21 | 2.741.212,56      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.844.877,01  | 0,00     | 100,00%  | 80,00%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 40    | DGCOF-IR-L-4-247-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 21/09/20             | 18/01/21 | 5.588.188,41      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 5.557.930,44  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 41    | DGCOF-IR-L-5-250-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 21/09/20             | 19/03/21 | 3.287.198,78      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 2.994.343,88  | 0,00     | 100,00%  | 90,81%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 42    | DGCOF-IR-L-5-252-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 24/09/20             | 22/03/21 | 2.485.111,32      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 2.212.007,18  | 0,00     | 100,00%  | 88,19%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 43    | DGCOF-AD-L-3-255-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 14/09/20             | 03/10/20 | 1.481.713,32      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.481.713,32  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 44    | DGCOF-AD-L-3-266-20  | 25    | A.D.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 29/09/20             | 19/10/20 | 1.778.265,51      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.778.265,51  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 45    | DGCOF-IR-L-4-269-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 28/09/20             | 26/01/21 | 5.796.988,71      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 5.796.188,23  | 0,00     | 100,00%  | 98,88%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 46    | DGCOF-IR-L-5-271-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 30/09/20             | 28/03/21 | 3.470.035,38      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 2.692.124,82  | 0,00     | 100,00%  | 78,23%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 47    | DGCOF-IR-L-5-272-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 01/10/20             | 28/03/21 | 2.753.387,42      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 1.312.280,67  | 0,00     | 100,00%  | 68,98%  | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |
| 48    | DGCOF-IR-L-4-276-20  | 25    | I.R.      | CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | TRABAJO DE REPARACION, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE EDIFICIOS INFANTILES "DORIS" EN EL CENTRO DE EDUCACION "J. MARRAS" | 01/10/20             | 28/01/21 | 6.207.046,72      | 0,00     | AMORTIZADO | N/A      | N/A                         | N/A     | N/A      | 6.207.046,72  | 0,00     | 100,00%  | 100,00% | EN PROCESO DE FIANQUITO ADMINISTRATIVO                                               |

50



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
ENERGÍA 2020[illegible]

\* De esta localización la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se termine el dato, este será revalidado.

| Forma<br>organizării | Forma de<br>finanțare | Forma de activitate |       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 1000 000 000 00      | 0 00                  | activitate          | 0 0 0 |

| TOTAL DE CASH ON HAND |            | CASH ON HAND   |            |
|-----------------------|------------|----------------|------------|
| IN CASH               | IN CASH    | IN CASH        | IN CASH    |
| 258,100,000.00        | 105,000.00 | 258,100,000.00 | 105,000.00 |

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           |                              |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PÚBLICAS "D" | 10          | 0              | 0                             | 0             | 10        | 0                                | 10        | 0                            |
| TOTAL                                              | 10          | 0              | 0                             | 0             | 10        | 0                                | 10        | 0                            |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



REPORTE DE AVANCE FISCAL FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

[illegible]

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe. DICCION-194-2-000-20

[illegible]

| TOTAL DE EMPLEADOS |          | MAYOR CERO Y MENOS DE 100000 |         |
|--------------------|----------|------------------------------|---------|
| PROCESO            | ENTRANTE | PROCESO                      | PROCESO |
| 110,110,110.00     | 0.00     | 100%                         | 100.00% |

1981-1982

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS TM

Page 53



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                                 |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 6              | 0                             | 4             | 2         | 2                             | 4         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 12          | 0              | 0                             | 0             | 12        | 0                             | 12        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 52          | 0              | 12                            | 0             | 40        | 0                             | 40        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 7           | 1              | 2                             | 0             | 6         | 0                             | 6         | 0                               |
| TOTAL                                              | 71          | 7              | 14                            | 4             | 60        | 2                             | 62        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 6 ESTAN CONCLUIDOS.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 6              | 0                          | 4             | 2         | 2                             | 4         | 0                         |
| TOTAL                              | 0           | 6              | 0                          | 4             | 2         | 2                             | 4         | 0                         |

**NOTA:** LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,  
LOS 6 ESTÁN CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

05/12/2023 10:56

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2021

Corte al 30 de noviembre de 2021

| ORDEN   | CONTRATO            | F.F.                      | MODALIDAD | EMPRESA                                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADO TOTAL | MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2021 | EJECUCIÓN | MONTOS PERÍODO (MONTOS) |           | ESTIMACIÓN |                 | PORCENTAJES |                 | OBSERVACIONES |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO    |                           |                         |                                  |           | EN FOLIO                | EN TIEMPO | EN FOLIO   | EN TIEMPO       | FÍSICO      | FINANCIERO      |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     | Ampliación, Rehabilitación, Substitución y Mantenimiento mayor por obras y Centros de Salud                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |                           | \$15,800,000.00         | \$7,940,000.00                   | \$0.00    |                         |           | \$0.00     | \$7,940,000.00  | \$0.00      |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | DDCOP-LPN-A-06-21   | PARTE ENERO MES PRESENTES | LPN       | LOXCON, S.A. DE C.V.                                                | Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Secundaria, ubicado en la Santa Fe, entre Calle Juárez y Tuxtla, Col. Tuxtla, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.                                                                                                                               | 11/06/2020           | 31/03/2021 | -                         | \$15,800,000.00         | \$7,940,000.00                   | \$0.00    | NI                      | \$0.00    | N/A        | N/A             | \$0.00      | \$1,380,800.00  | \$0.00        | 37.00%  | 38.00% | Trabajos - concluidos.<br>El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual.<br>No se el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, correspondiente al 100% para este ejercicio (100% del contrato multianual). |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     | Estadio Cultural Bases de Chapultepec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           | \$40,040,000.00         | \$40,040,000.00                  | \$0.00    |                         |           | \$0.00     | \$40,040,000.00 | \$0.00      |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | DDCOP-BA-F-0-06-21  | FONDO DE CAPITALIZADO     | IF        | CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE C.V.                  | Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro Alfo Cavallotti, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campos María Sin Hombres, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 06600, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.                                                                               | 04/01/2021           | 30/06/2021 | -                         | \$2,300,000.00          | \$2,300,000.00                   | \$0.00    | ANTECPO                 | \$0.00    | 100.00%    | 100.00%         | \$0.00      | \$1,250,000.00  | \$0.00        | 100.00% | 25.17% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 29 de mayo 2021.<br>Un proceso de cierre de Expediente.<br>El avance financiero correspondiente está al año que se reporta.                                                                                                                 |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3       | DDCOP-BA-F-0-06-21  | FONDO DE CAPITALIZADO     | IF        | DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS PARA MEDIANTE Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación de la Primera Etapa de la Ruta del Museo del Caracol Histórico ubicada en San Miguel Chapultepec la Sra. Miguel Alemán, 11800 Ciudad de México.                                                                                                  | 04/01/2021           | 30/06/2021 | -                         | \$2,400,000.00          | \$2,400,000.00                   | \$0.00    | ANTECPO                 | \$0.00    | 100.00%    | 100.00%         | \$0.00      | \$2,400,000.00  | \$0.00        | 100.00% | 85.88% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 5 de mayo 2021.<br>Liquidado, se reporta por último año.<br>El avance financiero correspondiente está al año que se reporta.                                                                                                                |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4       | DDCOP-LPN-F-0-21-21 | FONDO DE CAPITALIZADO     | LPN       | PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.                               | Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación de las Bases, Servicios y Edificios de la Primera Etapa de la Ruta del Arte Público Bases ubicadas en Calle 3 de mayo, 20 entre Roger y Óscar Pizarro, C.P. 06600, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                            | 04/01/2021           | 31/12/2021 | -                         | \$24,000,000.00         | \$24,000,000.00                  | \$0.00    | ANTECPO                 | \$0.00    | N/A        | N/A             | \$0.00      | \$24,000,000.00 | \$0.00        | 100.00% | 88.38% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 27 de mayo 2021.<br>Liquidado, se reporta por último año.<br>El avance financiero correspondiente está al año que se reporta.                                                                                                               |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5       | DDCOP-BA-F-0-21-21  | FONDO DE CAPITALIZADO     | IF        | CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO, S.A. DE C.V.                  | Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Ampliación del Teatro Guillermo Basso, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Hombres, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 06600, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.                                                                                              | 04/01/2021           | 30/06/2021 | -                         | \$2,380,000.00          | \$2,380,000.00                   | \$0.00    | ANTECPO                 | \$0.00    | 100.00%    | 100.00%         | \$0.00      | \$1,800,000.00  | \$0.00        | 100.00% | 25.64% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 29 de mayo 2021.<br>Un proceso de cierre de Expediente.<br>El avance financiero correspondiente está al año que se reporta.                                                                                                                 |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6       | DDCOP-BA-F-0-21-21  | FONDO DE CAPITALIZADO     | IF        | CONSULTORES E INGENIEROS DEL VULSO, S.A. DE C.V.                    | Servicios de Asesoría Técnica, Estudios, Administración y Operación para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Reconstrucción y Ampliación de las Bases, Servicios y Edificios de las Bases y Teatros del Complejo Cultural Bases de Chapultepec, ubicado en Avenida Bases de Chapultepec, Alcaldía Miguel Alemán C.P. 06600. | 30/12/2020           | 31/12/2021 | -                         | \$2,100,000.00          | \$2,100,000.00                   | \$0.00    | ANTECPO                 | \$0.00    | N/A        | N/A             | \$0.00      | \$1,400,000.00  | \$0.00        | 100.00% | 85.80% | Servicios concluidos.<br>Un proceso de cierre de Expediente.<br>El avance financiero correspondiente está al año que se reporta.                                                                                                                                                      |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | AMORTIZADO              | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           |                         |                                  |           | POR AMORTIZAR           | \$0.00    |            |                 |             |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTALES |                     |                           |           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |                           | \$80,640,000.00         | \$47,340,000.00                  | \$0.00    |                         |           | \$0.00     | \$44,820,000.00 | \$0.00      |                 |               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

  
Arg. Jesús Carlos Hernández  
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "A"

| TOTAL<br>CONTRATADO | MONTOS CONTRATADO<br>EJERCICIO 2021 | TOTAL DE<br>EJECUCIÓN | TOTAL DE<br>PARTIDOS |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| \$80,640,000.00     | \$80,640,000.00                     | \$0.00                | AMORTIZADO \$0.00    |
|                     |                                     |                       | AMORTIZADO \$0.00    |
|                     |                                     |                       | AMORTIZADO \$0.00    |

| TOTAL DE ESTIMACIONES<br>FOLIO | EN FOLIO | TOTAL DE ESTIMACIONES<br>FOLIO | TOTAL DE ESTIMACIONES<br>FOLIO |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40,000,000.00                  | \$0.00   | \$0.00                         | \$0.00                         |

NOTA: SE FIRMA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 12          | 0              | 0                          | 0             | 12        | 0                            | 12        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 12          | 0              | 0                          | 0             | 12        | 0                            | 12        | 0                         |

00000058



Informe de Avance Físico Financiero para OSA Pública  
Ejercicio 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Al 30 de noviembre de 2022

| Al 30 de noviembre de 2022 |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |               |               |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|----------------------------|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|
| NÚMERO                     |                      | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO  | ECONOMÍA | ANTICIPO      |               | CUMPLIMIENTO (PERIODO - MONTO) |           |                 | SITUACIÓN         |            | AVANCE % |           | OBSERVACIONES                        |
| CÓDIGO                     | CONTRATO             |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO   |                           |                   |          | INICIO        | TERMINO       | MONTO                          | TERMINO   | MONTO           | PAGADA            | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCERO |                                      |
| 1                          | DGCOP-LPN-F-4-375-21 | 02   | LPN       | Desarrollo sustentable Aro, S.A. de C.V.              | Proyecto integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el polígono del conjunto                                                                                                                                                                                      | 05-sep-21            | 31-dic-21 | \$ 189,884,111.20         | \$ 135,305,151.79 | 0.00     | ANTICIPO      | 43,500,254.54 | 17-sep-21                      | 13-feb-22 | N/A             | \$ 135,305,151.74 | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 43,500,254.54 | 25-feb-22                      | 29-mar-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          | 27-feb-22                      | 25-feb-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 2                          | DGCOP-IF-F-5-139-21  | 02   | IF        | Consultoría integral de Ingeniería S.A. de C.V.       | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción de la Clínica Nacional Chapultepec y Áreas adyacentes                                                                                                                                                | 07-sep-21            | 31-dic-21 | \$ 5,005,214.76           | \$ 5,911,852.43   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 28-feb-22                      | 13-feb-22 | \$ 1,415,865.56 | \$ 7,338,635.97   | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 11-feb-22                      | 29-mar-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |               | 27-feb-22     | 31-dic-22                      |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          | 21-dic-22                      | 23-feb-23 |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 3                          | DGCOP-LPN-F-4-133-21 | 02   | LPN       | Maestrías Martínez Gray, S.A. de C.V.                 | Proyecto integral a poco plazo y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Clínica Nacional Chapultepec                                                                                                                                                                     | 27-ago-21            | 31-dic-21 | \$ 75,474,000.00          | \$ 72,702,011.11  | 0.00     | ANTICIPO      | 21,815,803.23 | 29-feb-22                      | 31-mar-22 | N/A             | \$ 72,702,011.11  | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 21,815,803.23 | 26-feb-22                      | 29-mar-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 4                          | DGCOP-IF-F-5-112-21  | 02   | IF        | CAMEDI Ingeniería S.A. de C.V.                        | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Clínica Nacional Chapultepec                                                                                                                           | 20-sep-21            | 31-dic-21 | 3,337,884.82              | 2,886,985.94      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29-feb-22                      | 13-feb-22 | \$ 437,897.50   | \$ 3,337,812.13   | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 13-feb-22                      | 29-mar-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |               | 26-feb-22     | 29-mar-22                      |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          | 09-may-22                      | 11-jun-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 5                          | DGCOP-LPN-F-4-115-21 | 02   | LPN       | Acasol, S. A. de C.V.                                 | Proyecto integral a poco plazo y tiempo determinado para la Construcción del agua, alcantarillas 1 y 2, fono al año 2024, México y reventones                                                                                                                                                                 | 01-sep-21            | 16-mar-22 | \$ 102,000,000.00         | \$ 83,914,195.56  | 0.00     | ANTICIPO      | 27,884,255.57 | 29-feb-22                      | 31-mar-22 | N/A             | \$ 83,914,195.57  | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 27,884,255.57 | 26-mar-22                      | 29-jun-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 6                          | DGCOP-IF-F-5-151-21  | 02   | IF        | Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto integral a poco plazo y tiempo determinado para la Construcción del agua, alcantarillas 1 y 2, fono al año 2024, México y reventones                                                                                                   | 29-sep-21            | 16-mar-22 | \$ 5,215,205.97           | \$ 4,543,465.97   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          | 29-feb-22                      | 31-mar-22 | \$ 971,745.00   | \$ 5,215,844.65   | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Recepción              |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 29-mar-22                      | 03-jun-22 |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 7                          | DGCOP-AD-L-1-142-21  | 01   | AD        | Ricoas, S.A. de C.V.                                  | Proyecto para la realización de los trabajos de extensión geométrica de muelle de apoyo #14, C4 y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vialcruz La Graciosa, ubicado en Arroyo Jaricapa y Carretera México-Puebla, en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México                                         | 01-nov-21            | 30-nov-21 | 463,066.12                | \$ 463,066.12     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                                |           | N/A             | \$ 463,066.12     | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 8                          | DGCOP-AD-L-1-143-21  | 01   | AD        | Desarrollo sustentable Aro, S.A. de C.V.              | Construcción de carpas bajo Puente Canal Nacional en Carretera General de Aéreo de Pantoja García en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios                                                                                                                                               | 01-nov-21            | 14-nov-21 | \$ 622,457.21             | \$ 622,457.21     | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                                |           | N/A             | \$ 622,457.21     | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
| 9                          | DGCOP-AD-L-1-138-21  | 01   | AD        | Ingeniería de Desarrollo Integral S.A. de C.V.        | Trabajo de rehabilitación de puente peatonal sobre el parque ecológico Xochimilco, sistema técnico para modificación de sistema de drenaje entubado y compensación ambiental para incorporación a redes controladas de agua pluvial puente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios | 01-nov-21            | 20-dic-21 | \$ 1,406,649.77           | \$ 1,406,649.77   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                                |           | N/A             | \$ 1,406,649.77   | 0.00       | 100.00   | 100.00    | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |
|                            |                      |      |           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                                |           |                 |                   |            |          |           |                                      |

00000059



Al 30 de noviembre de 2023

| CANTO | NÚMERO CONTRATO   | P.R. | BOZALIDAD | EMPRESA                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPO                                                        | CONVENIO PERÍODO MONTE |         |       | ESTIMACIÓN      |          | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                        |
|-------|-------------------|------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|-----------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|       |                   |      |           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          |                                                                 | INICIO                 | TERMINO | MONTE | PAGADA          | ENTRANTE | TRABAJO  | FINANCIERO |                                      |
| 10    | DDCOP-RF-A-119-21 | 01   | 01        | C. Santiago López Pared           | Proyecto integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 7 Melchor Coahuila, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Gasta, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 11550, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado. | 11-nov-21            | 31-dic-21 | \$ 3,119,813.06           | \$ 3,403,366.60  | 0.00     | ANTICIPO<br>0.00<br>AMORTIZADO<br>0.00<br>POR AMORTIZAR<br>0.00 | NA                     | NA      | NA    | \$ 3,403,366.60 | 0.00     | 100.00   | 100.00     | En proceso de Acta Entrega Recepción |
| 11    | DDCOP-RF-A-109-21 | 01   | 01        | Grupo FAE del Cerro, S.A. de C.V. | Proyecto integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lendo de Tajada, ubicado en Calle Miguel Lendo de Tajada N. 107, Col. La Placita, Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado.                                                   | 10-dic-21            | 31-dic-21 | \$ 3,125,439.38           | \$ 3,158,745.39  | 0.00     | ANTICIPO<br>0.00<br>AMORTIZADO<br>0.00<br>POR AMORTIZAR<br>0.00 | NA                     | NA      | NA    | \$ 3,158,745.39 | 0.00     | 100.00   | 100.00     | En proceso de Acta Entrega Recepción |
| 12    | DDCOP-RF-A-167-21 | 01   | 01        | Ordo Gómez, S.A. de C.V.          | Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Atención e Integración Social "Ceb Alameda", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Guadalupe, Alcaldía Cuauhtémoc (entre Calles del Huelo y Calles de los Sombras) C.P. 06360, Ciudad de México.                                                                         | 10-dic-21            | 31-dic-21 | \$ 3,263,911.39           | \$ 3,158,366.60  | 0.00     | ANTICIPO<br>0.00<br>AMORTIZADO<br>0.00<br>POR AMORTIZAR<br>0.00 | NA                     | NA      | NA    | \$ 3,158,366.60 | 0.00     | 100.00   | 100.00     | En proceso de Acta Entrega Recepción |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPO |                |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| \$23,066,416.29  | 0.00              | ANTICIPO          | \$1,465,303.44 |
|                  |                   | AMORTIZADO        | \$1,465,303.44 |
|                  |                   | POR AMORTIZAR     | 0.00           |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |          | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|----------|---------------------------|------------|
| PAGADA                | ENTRANTE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| \$23,066,416.29       | 0.00     | 100.00                    | 100.00     |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Batancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                 |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 52           | 0              | 12                        | 0 | 40            | 0         | 40                            | 0         |                              |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

00000061

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA: ORGANISMO DESTINATARIO: ALCALDIA, ENTIDADES Y LINEAMEN-  
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

CORTE AL 30 DE NOVEMBRE DEL 2003

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

| SABE | NÚMERO CONTRATO      | P.E. | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | PRELUPA 1<br>CÓDIGO ALIANZA | VALOR EQUIVOCADO | ACORDADA | ANTICIPO            |         | CONVENIO PERIODO ACORDADO |           |              | DETALLE PERIODO |           | PAGOS N° |                                                          | OBSERVACIONES                         |
|------|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                      |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TERMINO  |                             |                  |          | INICIO              | TERMINO | MONTAJO                   | PAGOS     | EN MONEDA    | PAGO            | PASAJEROS |          |                                                          |                                       |
| 1    | DGCOF-LPN-L-4-015-21 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CONSTRUCTO R DAFSD, S.A. DE C.V.                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES SANTA MARTHA AGATHA SUR" UBICADO EN CALLE MARCOS M. MEDRO SAN EDUARDO CALLE FREDERICO GONZALEZ GARDA, COLOMBIA SANTA MARTHA      | 23/03/21             | 20/07/21 | 6.20 MDP                    | 4,755,027.38     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 0.00         | 0.00            | 0.00%     | 0.00%    | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA          |                                       |
| 2    | DGCOF-LPN-L-4-013-21 | 25   | L.P.N.    | GRUPO CONSTRUCTO R DAFSD, S.A. DE C.V.                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES SAMANAY SERWAY" UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA UNIÓN ESQUINA AVENIDA DAMAZA SEVERAL COLOMBIA SAMANAY SERWAY ALCALDIA       | 23/03/21             | 20/07/21 | 3.50 MDP                    | 3,193,526.86     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 1,103,686.28 | 0.00            | 37.00%    | 35.50%   | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |                                       |
| 3    | DGCOF-IS-L-1-013-21  | 25   | I.R.      | CARGEM CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.                     | TRABAJO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUAR" GRUPO L-1 COMPRENDIDO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) TAMPA TAPA MOVIENTE UBICADO EN IV. REV. REV. BOGOTÁ BOGOTÁ, SIN ENE. TAMPÓN COLOMBIA | 25/03/21             | 07/06/21 | 4.40 MDP                    | 4,199,000.00     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 4,132,439.84 | 0.00            | 100.00%   | 98.41%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |
| 4    | DGCOF-LPN-L-4-017-21 | 25   | L.P.N.    | APCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES MANABAY" UBICADO EN PROLONGACIÓN INVARIANTES SAN COLOMBIA ANZO, ALCALDIA COYACÁN CIUDAD DE MÉXICO, EN LA RESOLUCIÓN A. FREDDO    | 27/03/21             | 24/07/21 | 5.70 MDP                    | 4,570,390.28     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 4,330,394.40 | 0.00            | 100.00%   | 100.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |
| 5    | DGCOF-LPN-L-4-018-21 | 25   | L.P.N.    | FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.       | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES NATALLON FLUO DE VERANAR" UBICADO EN CALLE BATALLON FLUO DE VERANAR SAN COLOMBIA EL CENTRO DE ORIENTE, ALCALDIA                  | 27/03/21             | 24/07/21 | 6.10 MDP                    | 5,580,796.18     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 485,867.03   | 0.00            | 10.00%    | 8.60%    | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.         |                                       |
| 6    | DGCOF-LPN-L-4-019-21 | 25   | L.P.N.    | AUREA SELINE ESPINOZA AVENDAÑO                         | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES OSWELLARA TOOMANY" UBICADO EN CALLE RECTORES DE LA UDE, NE. Y LT. 5, COLOMBIA CHIMELERA TOCOMANY ALCALDIA SUSTRITO A. SACADO     | 27/03/21             | 24/07/21 | 6.30 MDP                    | 4,470,447.54     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 4,238,162.48 | 0.00            | 100.00%   | 94.74%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |
| 7    | DGCOF-LPN-L-4-020-21 | 25   | L.P.N.    | GISM, S.A. DE C.V.                                     | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES AGUSTO LUAR" UBICADO EN PRADERA DEL CARILLON UBICADO EN CALLE AGOSTO LUAR, ENTRE LAS CALLES ESTRELLA Y CAPUCHINO, COLOMBIA SAN   | 27/03/21             | 24/07/21 | 7.50 MDP                    | 6,502,452.66     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | 0.00         | 0.00            | 0.00%     | 0.00%    | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |                                       |
| 8    | DGCOF-LPN-L-1-022-21 | 25   | L.P.N.    | DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.               | CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES UMAR DE PLATEROS" UBICADO EN AVENIDA DE LOS HERMANOS EN COLOMBIA UMBRA DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO ORIBSON CIUDAD DE MÉXICO, E                            | 30/03/21             | 13/06/21 | 22.70 MDP                   | 20,723,466.51    | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | 30-mar-21                 | 30-ago-21 | N/A          | 19,681,466.54   | 0.00      | 100.00%  | 95.02%                                                   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 9    | DGCOF-LPN-L-1-025-21 | 25   | L.P.N.    | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGIAMA, S.A. DE C.V.     | CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES PIOTO ADOLFO LOPEZ HERRERA" UBICADO EN CALLE MARCOS ESCOBAR MAGALAN, COL. PUERTO MAYA, CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDIA ALVARO ORIBSON                           | 05/04/21             | 03/06/21 | 10.5 MDP                    | 9,622,532.08     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | N/A          | 0.00            | 0.00%     | 0.00%    | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.         |                                       |
| 10   | DGCOF-AD-L-1-026-21  | 25   | A.D.      | CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.         | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMALIZACIÓN Y ASISTENCIA DE DISEÑO PARA LEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS             | 30/03/21             | 01/09/21 | *                           | 1,444,960.25     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | N/A          | 1,444,960.24    | 0.00      | 100.00%  | 100.00%                                                  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 11   | DGCOF-LPN-L-4-027-21 | 25   | L.P.N.    | RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.                 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLACES GUILLERMO" UBICADO EN AVENIDA DEL PASADO BARRIO SAN JUAN SANTA CRUZ METROPOLITANA ALCALDIA ETAPALAPA, GUERRA DE MÉXICO, EN LA    | 06/04/21             | 03/06/21 | 4.70 MDP                    | 4,582,000.00     | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | N/A          | 4,469,232.77    | 0.00      | 100.00%  | 98.01%                                                   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 12   | DGCOF-IS-L-5-028-21  | 25   | I.R.      | GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y              | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS REFERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS EDUCACIÓN Y SABERES                                         | 09/04/21             | 05/10/21 | 1.15 MDP                    | 960,369.85       | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A       | N/A          | 929,857.81      | 0.00      | 100.00%  | 94.86%                                                   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |

JES-4062





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| CANT | NÚMERO<br>CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRELIMINAR<br>O DE<br>MANTENIMIENTO | VALOR<br>CONTRATADO | EJECUCIÓN | INVENTARIO             |     | CONTRATO PERIODO: RESULTADO |    |    | DETALLADO    |        | AVANCE F.F. |         | OBSERVACIONES                                           |
|------|-------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----|-----------------------------|----|----|--------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|
|      |                         |      |           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | FIN      |                                     |                     |           | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | PALETA       | PALETA | FIN         | FIN     |                                                         |
| 13   | DGCOP-RL-1-033-<br>21   | 25   | LR        | BYRGO, S.A.<br>DE C.V.                                        | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS: ENTREGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES                                                                                    | 16/04/21             | 10/10/21 | 1.10 MDP                            | 952,142.76          | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 922,481.82   | 0.00   | 100.00%     | 66.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 14   | DGCOP-LPNL-4-033-<br>21 | 25   | LPN       | JOSE ANGEL<br>HERREJON<br>CHAVEZ                              | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN MANZANA SAN HONORIO SAN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA "SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS"                 | 13/04/21             | 10/06/21 | 3.26 MDP                            | 1,997,079.14        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 1,997,079.14 | 0.00   | 100.00%     | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 15   | DGCOP-LPNL-4-035-<br>21 | 25   | LPN       | PARADIXIA,<br>S.A. DE C.V.                                    | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALLE HERREROS DEL ESTRE CALLE HERREROS Y CALLE HERREROS, COLONIA EL | 18/04/21             | 10/06/21 | 0.50 MDP                            | 6,198,993.13        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 61,776.48    | 0.00   | 3.00%       | 1.00%   | ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA  |
| 16   | DGCOP-ADL-2-037-<br>21  | 25   | A.D.      | FORLARK,<br>FORTALEZA<br>EN<br>ARQUITECTUR<br>A, S.A. DE C.V. | TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA ESTANCIA" UBICADO EN CAMINO A LOS BRAS, SECCIONA AVENIDA CAMINO A LOS BRAS, COLONIA LA ESTANCIA                                      | 23/04/21             | 01/06/21 | 0.45 MDP                            | 457,893.24          | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 457,893.24   | 0.00   | 100.00%     | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 17   | DGCOP-LPNL-4-043-<br>21 | 25   | LPN       | LAD<br>ARQUITECTOS<br>S.A. DE C.V.                            | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE HERREROS Y CALLE HERREROS, COLONIA EL                                  | 28/04/21             | 25/06/21 | 4.10 MDP                            | 3,738,004.76        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 3,554,763.94 | 0.00   | 100.00%     | 95.10%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 18   | DGCOP-LPNL-4-043-<br>21 | 25   | LPN       | CORPORACIO<br>N<br>CONSTRUCTO<br>RA VIE FENIX<br>S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA ESTANCIA" UBICADO EN CAMINO A LOS BRAS, SECCIONA AVENIDA CAMINO A LOS BRAS, COLONIA LA ESTANCIA                                            | 28/04/21             | 25/06/21 | *                                   | 4,272,255.29        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 198,030.10   | 0.00   | 6.00%       | 4.66%   | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA         |
| 19   | DGCOP-RL-1-049-<br>21   | 25   | LPN       | GRUPO DE<br>DISEÑO<br>PROYECTO<br>CONSTRUCCIO<br>N Y          | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS: ENTREGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES                                                                                    | 05/05/21             | 31/10/21 | 1.66 MDP                            | 1,488,889.16        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 907,503.70   | 0.00   | 100.00%     | 80.90%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 20   | DGCOP-ADL-2-050-<br>21  | 25   | A.D.      | SURYA T83,<br>S.A. DE C.V.                                    | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN CALLE HERREROS Y CALLE HERREROS, COLONIA EL                                                                       | 06/05/21             | 25/06/21 | 1.44 MDP                            | 1,443,374.64        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 1,443,374.64 | 0.00   | 100.00%     | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 21   | DGCOP-RL-1-051-<br>21   | 19   | LR        | MAQDEX, S.A.<br>DE C.V.                                       | TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS: ENTREGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES             | 06/05/21             | 03/08/21 | 3.3 MDP                             | 3,642,979.84        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 3,642,979.84 | 0.00   | 100.00%     | 99.81%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 22   | DGCOP-RL-1-053-<br>21   | 25   | LR        | ING. JOSE<br>ANGEL<br>HERREJON<br>CHAVEZ                      | TRABAJO DE MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN A LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS: ENTREGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES                            | 10/05/21             | 07/08/21 | 7.31 MDP                            | 8,187,943.31        | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 5,824,876.24 | 0.00   | 100.00%     | 93.86%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                   |
| 23   | DGCOP-LPNL-1-064-<br>21 | 25   | LPN       | AD OPUS, S.A.<br>DE C.V.                                      | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN CALLE HERREROS Y CALLE HERREROS, COLONIA EL                                                                                  | 13/05/21             | 09/10/21 | 15.3 MDP                            | 14,998,801.57       | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 0.00         | 0.00   | 0.00%       | 0.00%   | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA |
| 24   | DGCOP-LPNL-1-055-<br>21 | 25   | LPN       | LUXCON, S.A.<br>DE C.V.                                       | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE ATENCIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS" SERVICIO CONSTITUCIONALISTAS, UBICADO EN CALLE HERREROS Y CALLE HERREROS, COLONIA EL                                                                                  | 13/05/21             | 09/10/21 | 10.8 MDP                            | 15,388,999.77       | 0.00      | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | N/A | NA                          | NA | NA | 0.00         | 0.00   | 0.00%       | 0.00%   | ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

| ORDEN | FOLIO               | CÓDIGO | P.F.   | MODALIDAD                                           | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | PERIODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO GLOBAL ESTIMADO | Monto CONTRATADO | ECONOMÍA            | ANTICIPO |          | TERMINO PRECIO MONEDAS |              |               | DETALLADO |            | ANEXO B                                                  |                                       | OBSERVACIONES |
|-------|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |                     |        |        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Inicio               | Termino  |                             |                  |                     | Monto    | Término  | Monto                  | Pagada       | En trámite    | Pagos     | Procedidos |                                                          |                                       |               |
| 25    | DGCOP-AD-L-3-060-21 | 25     | A.D.   | OTAPSA CONSULTORES S. A. DE C.V.                    | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PUERTOS "JOHN AGUIRRE", "PELÁEZ")          | 31/05/21                 | 25/11/21             | 0.74 MDP | 1,070,510.97                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 802,933.94   | 0.00          | 100.00%   | 75.00%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 26    | DGCOP-AD-L-3-066-21 | 25     | A.D.   | INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S. A. DE C.V.           | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APORTE TECNICO ADMINISTRATIVO, MONITOREO Y DE INGENIERIA DE OBRAS PARA CONSTRUIR EL CRUCE DE LA SUBESTACION Y SOMBRAS DEL PRONTO DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE               | 06/07/21                 | 07/11/21             | 1.42 MDP | 1,443,157.45                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 1,443,157.38 | 0.00          | 100.00%   | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 27    | DGCOP-AD-L-3-069-21 | 25     | A.D.   | GRUPO QUINCY S. A. DE C.V.                          | TRATAMIENTO DE RESIDUA EN PLAZAS SANTA CATARINA UBICADO EN CALLE "SALTADO SAN SOLANA" MUNICIPIO SANTA CATARINA, ALCAJALA PLURAL, ESTADO DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                           | 30/06/21                 | 19/07/21             | 1.43 MDP | 1,433,534.41                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 1,433,534.40 | 0.00          | 100.00%   | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 28    | DGCOP-RL-6-L-073-21 | 18     | L.P.N. | REACTOR INGENIERIA S. A. DE C.V.                    | RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCIONES ESPERO E INSISTENCIA PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO EN UNA OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ESPECIAL DE BELTUN DE MATERIAS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PASEO DEL SEÑORADO CAMPUS | 01/07/21                 | 28/09/21             | 17.6 MDP | 16,755,792.11               | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | 31/07/21 | 28/10/21               | 1,485,506.04 | 17,637,999.28 | 0.00      | 100.00%    | 96.86%                                                   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |               |
| 29    | DGCOP-AD-L-3-075-21 | 25     | A.D.   | C. CARLOS CEDILLO VELASCO                           | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION INTERNA Y PUESTA EN OPERACION DE CRUCE DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO            | 02/07/21                 | 28/11/21             | 1.74 MDP | 1,430,000.00                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 695,477.41   | 0.00          | 100.00%   | 47.34%     | ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.   |                                       |               |
| 30    | DGCOP-AD-L-3-078-21 | 25     | A.D.   | GRUPO PLANET S. A. DE C.V.                          | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES VIO COMERCIALIZACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE EDUCACIÓN Y SABERES                                        | 07/07/21                 | 31/11/21             | 1.44 MDP | 1,396,356.85                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 917,830.90   | 0.00          | 100.00%   | 65.73%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 31    | DGCOP-IR-L-4-079-21 | 25     | I.R.   | IGNITA DESARROLLO S. S. A. DE C.V.                  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL MENOR DE PLANTAS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) UBICADO EN CALLE RIVERO DE JUAN SAN PABLO                                                                | 09/07/21                 | 25/11/21             | 4.2 MDP  | 5,278,307.79                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 5,278,307.79 | 0.00          | 100.00%   | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 32    | DGCOP-IR-L-4-081-21 | 25     | I.R.   | LAPIZ VERDE S. A. DE C.V.                           | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) PLAZAS LOMA DE TABASCO UBICADO EN FRACCION DE TERRENO EN CALLE 17 DE NOVIEMBRE SAN SOLANA SAN LUIS COCHILA, ALCAJALA MUNICIPIO COCHILA | 12/07/21                 | 08/11/21             | 7.2 MDP  | 6,966,816.70                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 176,128.29   | 0.00          | 3.06%     | 2.53%      | ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. |                                       |               |
| 33    | DGCOP-AD-L-3-085-21 | 25     | A.D.   | INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S. A. DE C.V.  | TRABAJO DE CONSTRUCCION, ASOCIACION MANUTENCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) PLAZAS PARA ENTREGA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE ESPERANZA DEL SIGLO XXI, COLONIA MICHOMO                         | 26/07/21                 | 08/08/21             | 1.44 MDP | 1,445,248.50                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 1,445,248.50 | 0.00          | 100.00%   | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 34    | DGCOP-IR-L-4-087-21 | 25     | I.R.   | GRUPO CONSTRUCTORA DAFOO S. A. DE C.V.              | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) PLAZAS PLANTA DE TRABAJO UBICADO EN AVENIDA DEL MAO DE SAN JOSE, AVENIDA S.F. ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, CIUDAD DE MEXICO EN LA         | 19/07/21                 | 15/11/21             | 8.8 MDP  | 5,174,373.85                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 0,052,463.70 | 0.00          | 100.00%   | 26.10%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 35    | DGCOP-IS-L-4-119-21 | 25     | I.R.   | DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION S. A. DE C.V. | PROYECTO DE CONSTRUCCION, ASOCIACION MANUTENCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) PLAZAS EDUCACION TECNICA UBICADO EN CALLE EDUCACION POLITECNICA NARRAGA ST. LOTES 60, 60B, 60C Y 60D, ZONA INDUSTRIAL, CIUDAD DE MEXICO   | 13/10/21                 | 31/12/21             | 4.9 MDP  | 4,817,583.82                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 4,817,583.73 | 0.00          | 100.00%   | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                    |                                       |               |
| 36    | DGCOP-IR-L-4-125-21 | 25     | I.R.   | FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S. A. DE C.V.     | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUERTOS DE INNOVACION LIBERTAD ARTE EDUCACION Y SABERES (PUERTOS) PLAZAS SANTA MARTA UBICADO EN CUARENTENA MICHOACAN, CALIFORNIA, CIUDAD DE MEXICO EN LOS PATIOS DEL SANTO MARIA NATIVITAS ALCAJALA      | 13/10/21                 | 31/12/21             | 6.8 MDP  | 7,917,774.38                | 0.00             | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A      | N/A      | N/A                    | 847,930.97   | 0.00          | 12.00%    | 15.71%     | ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.   |                                       |               |

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

| ORDEN | NÚMERO DE CONTRATO  | FE | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PREPUESTO QUE APORTARÁ EL CONTRATISTA | MONEDA CONTRACTUAL | ECONOMÍA | PROYECTO            |         | GOBIERNO FEDERAL - RFP-07 |         |            | EFICIENCIA   |          | PAUSE % |         | OBSERVACIONES                          |
|-------|---------------------|----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|---------|---------------------------|---------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------------------------------------|
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO  |                                       |                    |          | SOLICITANTE         | TÉRMINO | NIVEL                     | RÉGIMEN | EJEMPLARES | PORCENTAJE   | PAYABLES |         |         |                                        |
| 37    | DGCOP-R-L-4-129-21  | 25 | I.R.      | COMAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA      | PROYECTO ESPECIAL PARA LA REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUNTO EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, JUANITO SA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCALDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA        | 13/12/21             | 31/12/21 | 4 MDP                                 | 4,904,386.72       | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 4,834,486.70 | 0.00     | 100.00% | 94.50%  | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 38    | DGCOP-AD-L-3-136-21 | 25 | A.D.      | MAGDEX, S.A. DE C.V.                              | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MAINTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ SAN JUAN ANA + PRECISO ALBAJO Y TEMPLO DETERMINADO, UNIDADES EN CALLE BENITO JUAREZ SRL COLONIA SAN JUAN LA JOYA | 21/10/21             | 06/11/21 | 3.91 MDP                              | 910,718.55         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 910,718.54   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 39    | DGCOP-AD-L-1-152-21 | 15 | A.D.      | DE ARE. CRESCIO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.         | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA AVENIDA DE LA PAZ DE LA CIUDAD DE MEXICO 3ª ETAPA, UNIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIAL DE GUERRA AL INTERIOR DEL BARRIO DENOMINADO CAMPO                               | 01/11/21             | 30/11/21 | 0.96 MDP                              | 616,770.84         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 595,719.81   | 0.00     | 100.00% | 91.64%  | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 40    | DGCOP-AD-L-3-153-21 | 15 | A.D.      | GRUPO ALR INSTALACIONES, S.S. DE R.L. DE C.V.     | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CLASIFICACIÓN DE OBRAS AL PROYECTO EXISTENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LINEAS EXTENSORES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROGRAFICAS, NATURAL, QUIMICAS Y FOTOGRAFICAS DE LOS SERVICIOS         | 01/11/21             | 14/12/21 | 0.26 MDP                              | 199,601.45         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 199,601.45   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 41    | DGCOP-AD-L-3-155-21 | 25 | A.D.      | GRUPO PLUMBE, S.A. DE C.V.                        | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVA A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA CON PROYECTO SISTEMATIZA NO CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUNTO EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD                          | 01/11/21             | 30/12/21 | 0.28 MDP                              | 271,305.21         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 271,305.21   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 42    | DGCOP-AD-L-1-166-21 | 15 | A.D.      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSSE, S.A. DE C.V.  | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA ESTACIONES INFANTES COMO CENTRO DE DESARROLLO INFANCIA A.I. BAJO MEDIANZA A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO SE LE INCUTE LAS SIGUIENTES OBRAS (1) ORDEN DE TRAMITE, UBICADA EN CALDON DE LA VALLA N° 17, COL. SANTA                              | 01/11/21             | 30/11/21 | 0.96 MDP                              | 905,863.59         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 0.00         | 0.00     | 100.00% | 0.00%   | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 43    | DGCOP-AD-L-2-183-21 | 25 | A.D.      | INGENIERIA ARQUITECTURAY TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | TRABAJO DE CONSTRUCCION, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MAINTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA   | 06/12/21             | 27/12/21 | 0.84 MDP                              | 841,900.30         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 841,900.28   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 44    | DGCOP-AD-L-2-195-21 | 25 | A.D.      | FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.   | TRABAJO DE CONSTRUCCION, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MAINTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA   | 23/12/21             | 31/12/21 | *                                     | 1,438,983.60       | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 1,438,983.60 | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 45    | DGCOP-AD-L-2-198-21 | 25 | A.D.      | ENRIQUE ANTONIO OSORIO LOPEZ                      | TRABAJO DE CONSTRUCCION, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MAINTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA   | 27/12/21             | 31/12/21 | *                                     | 1,388,075.41       | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 1,388,075.41 | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 46    | DGCOP-AD-L-2-203-21 | 25 | A.D.      | ENRIQUE ANTONIO OSORIO LOPEZ                      | TRABAJO DE CONSTRUCCION, REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MAINTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA   | 27/12/21             | 31/12/21 | *                                     | 678,336.76         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 678,336.76   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 47    | DGCOP-AD-L-1-201-21 | 25 | A.D.      | IGNITA DESARROLLO S.S.A. DE C.V.                  | TRABAJO DE REESTRUCTURACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA                                                 | 30/12/21             | 31/12/21 | *                                     | 1,434,588.68       | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 1,344,848.81 | 0.00     | 100.00% | 93.74%  | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |
| 48    | DGCOP-AD-L-1-959-21 | 25 | A.D.      | CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.            | TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LAS PARTIDAS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTS, EDUCACIÓN Y SALUD. PLAZAS: TULANE MARCOZ, SAN JUAN ANA, CALLE MARCOZ, TULANE MARCOZ, ALCAIDE RICARDO MORALES LÓPEZ, MAYOR ALCAIDE ALVARO GONZALEZ GARCIA                                                 | 30/12/21             | 31/12/21 | *                                     | 512,962.02         | 0.00     | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                       | N/A     | N/A        | 512,962.02   | 0.00     | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO |
|       |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                                       |                    |          |                     |         |                           |         |            |              |          |         |         |                                        |





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

| CANT | NÚMERO<br>CONTRATO      | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                               | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO<br>DEL CONTRATO | MONTOS<br>CONTRATADOS | EJECUCIÓN | ANTICIPO   |            | CONTRATACIÓN |          | MONTOS<br>RECIBIDOS | ESTIMACIÓN   |          | PAGOS   |           | OBSERVACIONES                         |
|------|-------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|--------------|----------|---------|-----------|---------------------------------------|
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO  |                             |                       |           | ANTICIPO   | AMORTIZADO | INICIO       | TERMINO  |                     | RECIBIDA     | ESTIMADA | PAGO    | POR PAGAR |                                       |
| 48   | DGCOP-AD-L-1-205-<br>21 | 25   | A.D.      | INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCIONES<br>INTEGRALES<br>RADO, S.A. DE<br>C.V. | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN<br>INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUNTO<br>DE INTERSECCION LIBERTAD, ARTE, ESCARADERO Y<br>SABERES (PLANES). PLANES SANTA CRUZ<br>BOHATEROS, UBICADO EN CALLE COMERCIO<br>NÚM. 1000A SANTA CRUZ BOHATEROS,<br>ALCALDIA AERONAUTICA, ESTADO DE MÉXICO, DE<br>C.V. | 30/12/21             | 31/12/21 | *                           | 667,245.31            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A          | N/A      | N/A                 | 674,725.01   | 0.00     | 100.00% | 96.77%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | AMORTIZADO | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | POR AMORTI | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
| 50   | DGCOP-AD-L-1-254-<br>21 | 25   | A.D.      | JOSE ANGEL<br>HERREJON<br>CHAVEZ                                      | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EN LA<br>INSTALACION DE SAS PARA EL PROGRAMA<br>PUNTO DE INTERSECCION LIBERTAD, ARTE,<br>EDUCACION Y SABERES (PLANES) DE LA CALLE<br>DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO<br>DETERMINADO                                                                            | 30/12/21             | 31/12/21 | *                           | 887,518.55            | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A          | N/A      | N/A                 | 905,671.60   | 0.00     | 100.00% | 94.08%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | AMORTIZADO | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | POR AMORTI | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
| 51   | DGCOP-AD-L-1-205-<br>21 | 25   | A.D.      | AUREA<br>SELENE<br>ESPINOSA<br>AVENDADO                               | TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA<br>MURA DE CONTENCION EN EL PLANES<br>SABERES (PLANES) UBICADO EN CALLE<br>SABERES DE LA LÍNEA 7 LT. 5, COLONIA<br>CAROLINA TORMA, ALCALDIA GUSTAVO A.<br>MADERO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MEDIANERA<br>A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO               | 30/12/21             | 31/12/21 | *                           | 1,434,848.34          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | N/A          | N/A      | N/A                 | 1,385,734.94 | 0.00     | 100.00% | 94.14%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | AMORTIZADO | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | POR AMORTI | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
| 52   | DGCOP-AD-L-4-207-<br>21 | 25   | I.R.      | INNOVACION Y<br>PROMOCION<br>DE LA<br>CONSTRUCCION, S.A. DE<br>C.V.   | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION,<br>REHABILITACION, REFORZAMIENTO<br>ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO EN LOS<br>MENOR DE PUNTO DE INTERSECCION LIBERTAD,<br>ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLANES)<br>PLANES PARA DE KOLA UCT, UBICADO EN<br>CALLE 101 DE OBRAS Y SERVICIOS DE C.V.            | 30/12/21             | 25/04/22 | *                           | 4,499,995.85          | 0.00      | ANTICIPO   | N/A        | 20/05/22     | 09/09/22 | N/A                 | 4,499,995.85 | 0.00     | 100.00% | 100.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | AMORTIZADO | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |
|      |                         |      |           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |                             |                       |           | POR AMORTI | N/A        |              |          |                     |              |          |         |           |                                       |

\* De esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C",  
una vez se localice el dato, esta será reportada.

| TOTAL<br>CONTRATOS | TOTAL DE<br>EJECUCION | TOTAL DE<br>MONTOS                   |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 295,713,561.54     | 0.00                  | ANTICIPO<br>N/A<br>AMORTIZADO<br>N/A |

| TOTAL DE<br>CONTRATOS | TOTAL DE<br>EJECUCION | TOTAL DE<br>MONTOS |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 121,381,778.01        | 0.00                  | 80.21%<br>73.02%   |

ARQ. CARLOS CUALQUIRAN GOMEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                 |           |                              |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                      | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PÚBLICAS "D" | 7           | 1              | 2                             | 0             | 6         | 0                               | 6         | 0                            |
| TOTAL                                              | 7           | 1              | 2                             | 0             | 6         | 0                               | 6         | 0                            |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO. EFRÁN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"





INFORME DE RENDICIÓN FINANCIERA PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

[illegible]

**Nota:** I surrogati qui si sa coinvolgono sono presentati inferiori: DOCCOF-40-L-007731

| Item          | Quantity     | Unit Price | Total Price |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| 77,916,361.32 | 2,501,888.88 | Unit Price | 61.54       |
|               |              | Unit Price | 61.54       |
|               |              | Unit Price | 61.54       |

|               |      |        |        |
|---------------|------|--------|--------|
| 60,107,438.88 | 0.00 | 99.99% | 99.99% |
|---------------|------|--------|--------|

\*Nu se recomandă în condiții termice nepotrivite sau în cazul în care  
se observă febră și însoțită de alte simptome.

Def. de Unidad Departamental de Superación de Capacidades De

MTRO. EFRAÍN J. JARAZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y

44-38861-63



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 5           | 0              | 0                             | 3             | 2         | 0                             | 5         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 27          | 0              | 0                             | 1             | 26        | 0                             | 27        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 10          | 3              | 1                             | 0             | 12        | 0                             | 12        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 23          | 0              | 1                             | 0             | 22        | 0                             | 22        | 0                               |
| TOTAL                                           | 65          | 3              | 2                             | 4             | 62        | 0                             | 66        | 0                               |

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRMINACIÓN DE DETALLES.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22 SE RECEPCIONO, SIN EMBARGO; NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 5           | 0              | 0                          | 3             | 2         | 0                             | 5         | 0                         |
| TOTAL                              | 5           | 0              | 0                          | 3             | 2         | 0                             | 5         | 0                         |

**NOTA:** LOS 5 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACIÓN DE DETALLES.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



**Arq. Jesús Centeno Hernández**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCIO 2022

Corte al 30 de noviembre de 2021

| NÚMERO  |                   | P.F.               | ACQUISICIÓN | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                          | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS | MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022 | ECONOMÍA | GRUPOS        |         | CUMPLIMIENTO PERÍODO MONEDAS |        |                 | ESTIMACIÓN     |              | AVANCE % |        | OBSERVACIONES                                      |
|---------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|---------------|---------|------------------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------|
| ORDEN   | CONTRATO          |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INICIO               | TERMINO    |                           |                    |                                   |          | MONEDAS       | TERMINO | MONEDAS                      | AVANCE | FÍSICO          | FINANCIERO     |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             | Mantenimiento a Puente Peatonal en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)                                                                                                                                                                                             |                      |            |                           | \$1,195,316.17     | \$1,195,316.17                    | \$0.00   |               |         |                              | \$0.00 | \$1,195,316.17  | \$0.00         |              |          |        |                                                    |
| 1       | 0000F-01-1-010-01 | PARTICIPACIÓN      | B           | GRUPO SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.              | Reforma del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tío Tío y Unión Camero, Colonia Santa María Acuña, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.                                                                                                    | 08/03/2020           | 08/03/2022 | \$1,195,316.17            | \$1,195,316.17     | \$1,195,316.17                    | \$0.00   | ANTICIPA      | \$0.00  | N/A                          | N/A    | \$0.00          | \$1,195,316.17 | \$0.00       | 100.00%  | 99.10% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 11/09/21 |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             | Construcción y Adquisición de Puente Peatonal y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.                                                                                                                                                           |                      |            |                           | \$9,787,288.12     | \$9,787,288.12                    | \$0.00   |               |         |                              | \$0.00 | \$9,787,288.12  | \$0.00         |              |          |        |                                                    |
| 2       | 0000F-01-1-003-01 | RECURSOS FEDERALES | B           | GRUPO SOLIDARIDAD S.A. DE C.V.              | Proyecto Integral y Construcción de un Clavel, Dos Rampas de movilidad urbana, una Escalera y Reforzamiento de Muro de la Puente Peatonal, Ubicado en Vialidad Río de la Piedad en Zona Adolfo y Carretera General, en la Unidad Habitacional y Comercial Cerro de la Cruz, CDMX. | 10/03/2021           | 10/03/2022 | \$7,375,115.40            | \$6,787,288.12     | \$6,787,288.12                    | \$0.00   | ANTICIPA      | \$0.00  | N/A                          | N/A    | \$0.00          | \$6,787,288.12 | \$0.00       | 99.00%   | 94.21% | Trabajos en proceso de terminación de obras.       |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             | Adquisición de Espacio para Recreación Urbana, Unidad Cuauhtémoc                                                                                                                                                                                                                  |                      |            |                           | \$887,763.11       | \$887,763.11                      | \$0.00   |               |         |                              | \$0.00 | \$887,763.11    | \$0.00         |              |          |        |                                                    |
| 3       | 0000F-01-1-007-01 | RECURSOS FEDERALES | AD          | GRUPO CONSTRUCTORA SAFED S.A. DE C.V.       | Reconstrucción de espacio para estacionamiento vehicular, ubicado en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.                                                                                                                                     | 08/04/2021           | 08/08/2022 | \$796,276.83              | \$887,763.11       | \$887,763.11                      | \$0.00   | ANTICIPA      | \$0.00  | N/A                          | N/A    | \$0.00          | \$887,763.11   | \$0.00       | 100.00%  | 99.61% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 18/09/21 |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             | Trabajo de Construcción de la Franja Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N.                                                                                                                                                                                     |                      |            |                           | \$5,896,001.99     | \$5,896,001.99                    | \$0.00   |               |         |                              | \$0.00 | \$5,896,001.99  | \$887,102.01   |              |          |        |                                                    |
| 4       | 0000F-01-1-009-01 | PARTICIPACIÓN      | AD          | GRUPO EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Trabajo de Construcción de la Franja Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cuauhtémoc, Unidad Cuauhtémoc en México, C.P. 06500, Ciudad de México.                                                                                                         | 10/06/2021           | 09/11/2022 | \$5,896,276.00            | \$5,896,001.99     | \$5,896,001.99                    | \$0.00   | ANTICIPA      | \$0.00  | N/A                          | N/A    | \$0.00          | \$4,796,999.99 | \$887,102.01 | 100.00%  | 99.00% | Trabajos concluidos.                               |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
| 5       | 0000F-01-1-100-01 | PARTICIPACIÓN      | AD          | CONSTRUCCIONES METRUCAS PLUS S.A. DE C.V.   | Servicios, Flete, Almacén, Transporte y Seguro de Construcción Residencial y Asentado para el Puente Multidisciplinario, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cuauhtémoc, Unidad Cuauhtémoc en México, C.P. 06500, Ciudad de México.                                         | 21/10/2021           | 24/10/2022 | \$1,445,000.00            | \$1,391,447.21     | \$1,391,447.21                    | \$0.00   | ANTICIPA      | \$0.00  | N/A                          | N/A    | \$0.00          | \$1,345,894.30 | \$0.00       | 100.00%  | 99.51% | Trabajos concluidos.<br>Reaprovechados el 05/09/21 |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | AMORTIZADO    | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
|         |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           |                    |                                   |          | POR AMORTIZAR | \$0.00  |                              |        |                 |                |              |          |        |                                                    |
| TOTALES |                   |                    |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |                           | \$19,095,878.21    | \$19,095,878.21                   | \$0.00   |               |         |                              | \$0.00 | \$19,095,878.21 | \$887,102.01   |              |          |        |                                                    |

| TOTAL CONTRATADO | MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2021 | TOTAL DE ESTIMACIONES | TOTAL DE ANTICIPOS |        |  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|
| \$19,095,878.21  | \$19,095,878.21                 | \$0.00                | ANTICIPA           | \$0.00 |  |
|                  |                                 |                       | AMORTIZADO         | \$0.00 |  |
|                  |                                 |                       | POR AMORTIZAR      | \$0.00 |  |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | MONTOS PAGADOS |            |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO         | FINANCIERO |
| \$19,095,878.21       | \$887,102.01 | \$0.00         | \$0.00     |

Ing. Jesús Carrasco Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Miranda Rodríguez Solís  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Gobierno de la  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                              |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                   | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 27          | 0              | 0                          | 1             | 26        | 0                            | 27        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                              |           |                           |
| TOTAL                                           | 27          | 0              | 0                          | 1             | 26        | 0                            | 27        | 0                         |

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-208-22, SE RECEPCIONÓ; SIN EMBARGO, NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.


0000000073

Al 30 de septiembre de 2022

| CÓDIGO | CONTRATO            | P.F. | MUNICIPIO | EMPRESA                                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO  | ECONOMÍA | ANTICIPO | CONVENIO PERIODO MONTH |           |                  | ESTIMACIÓN        |                 | FINANCIAMIENTO |            | OBSERVACIONES                                                     |
|--------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MESES                | TERMINO   |                           |                   |          |          | INICIO                 | TERMINO   | BOVED            | PAGADA            | ENTRABETE       | PAJCO          | FINANCIERO |                                                                   |
| 1      | DGCDP-98-L-1-084-22 | 01   | IR        | Construcción y<br>Compañía S. R. L. de<br>C.V.               | Trabajo de teleselección a base de planes de<br>arroz en tallos, colmos y cobollos de<br>punta, variedad Novena. Trabajo en la<br>zona que cubre el tallo subterráneo<br>comprendido en los días 8 al 11, ubicado en la<br>intersección de la avenida Inauguración Norte y<br>Avenida Ricardo Flores Magón, Alameda<br>Cochinora (línea 3), a poco más de 100 metros<br>del punto de partida. | 12-ene-22            | 11-may-22 | \$ 7,305,883.82           | \$ 7,375,883.82   | 0.00     | 0.00     | NA                     | NA        | NA               | \$ 7,375,883.82   | \$ -            | 100.00         | 100.00     | En proceso de Acta<br>Entrega-Recepción                           |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 2      | DGCDP-LPH-1-434-22  | 01   | LPH       | Impulsora de<br>Desarrollo Integral,<br>S.A. de C.V.         | Proyecto integral para la Construcción del Puente<br>Vehículo Ciudad Interior y Av. José Calat del<br>Desecho                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10-may-22            | 31-dic-22 | \$ 125,767,436.26         | \$ 125,767,436.26 | 0.00     | 0.00     | NA                     | NA        | NA               | \$ 125,767,436.26 | \$ -            | 100.00         | 100.00     | En proceso de Acta<br>Entrega-Recepción                           |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 3      | DGCDP-LPH-1-518-22  | 02   | LPH       | Geofra acrobacia y<br>construcciones, S.A.<br>de C.V.        | Construcción del edificio 1 y primera etapa de los<br>edificios 2 y 3 (construcción y estructura de la<br>Bodega Nacional de Arroz, dentro del predio del<br>campo militar N. 147 Santa Fe, ubicado en Vaseo<br>de Güirga 1345, paradero Santa Fe, Alameda<br>Cochinora COMI, sobre la base de precios<br>unitarios y tiempo determinado.                                                     | 27-jun-22            | 10-sep-22 | \$ 191,887,884.79         | \$ 184,261,315.38 | 0.00     | 0.00     | 11-ene-22              | 21-dic-22 | \$ 18,206,171.38 | \$ 120,812,167.82 | \$ -            | 99.52          | 99.52      | Converso modificado en<br>monto y plazo                           |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 4      | DGCDP-IF-1-080-22   | 02   | IR        | Ingeniería Integral<br>Internacional México,<br>S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y<br>financiera de la construcción de los edificios 5, 6<br>y 7, de la Bodega Nacional de Arroz, dentro del<br>predio del campo militar N. 147 Santa Fe,<br>ubicado en Vaseo de Güirga 1345, paradero<br>Santa Fe, Alameda Cochinos COMI, sobre la base<br>de precios unitarios y tiempo determinado.                                        | 21-jun-22            | 31-dic-22 | \$ 3,799,884.84           | \$ 3,799,884.84   | 0.00     | 0.00     | 11-ene-22              | 10-mar-22 | NA               | \$ 3,700,304.41   | \$ -            | 99.71          | 97.46      | Por cancelar                                                      |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 5      | DGCDP-LPH-1-103-22  | 02   | LPH       | Correos<br>Constructores SA,<br>SA de C.V.                   | Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega<br>Nacional de Arroz, dentro del predio del campo<br>militar N. 147 Santa Fe, ubicado en Vaseo de<br>Güirga 1345, paradero Santa Fe, Alameda<br>Cochinos COMI, sobre la base de precios<br>unitarios y tiempo determinado.                                                                                                                       | 01-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 36,327,127.88          | \$ 36,327,127.72  | 0.00     | 0.00     | NA                     | 10-jun-22 | \$ 36,327,127.72 | \$ 36,327,127.72  | \$ -            | 99.99          | 99.70      | Converso modificado en<br>monto y plazo                           |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 6      | DGCDP-LPH-1-187-22  | 02   | AD        | Multiconstrucciones<br>Martín Grey, S.A. de<br>C.V.          | Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega<br>Nacional de Arroz, dentro del predio del campo<br>militar N. 147 Santa Fe, ubicado en Vaseo de<br>Güirga 1345, paradero Santa Fe, Alameda<br>Cochinos COMI, sobre la base de precios<br>unitarios y tiempo determinado.                                                                                                                       | 05-ago-22            | 31-dic-22 | \$ 93,740,882.82          | \$ 93,688,882.81  | 0.00     | 0.00     | 11-ene-22              | 02-mar-22 | NA               | \$ 93,688,165.44  | \$ -            | 99.99          | 99.99      | Por cancelar                                                      |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 7      | DGCDP-AD-1-074-22   | 02   | AD        | Desarrollo<br>Sustentable, S.A. de<br>C.V.                   | Trabajo complementario para el Proyecto<br>Integral para la Construcción de la Bodega<br>Nacional de Arroz y áreas adyacentes en el<br>predio del campo militar N. 147 Santa Fe,<br>ubicado en Vaseo de Güirga 1345, paradero<br>Santa Fe, Alameda Cochinos COMI, sobre la base<br>de precios unitarios y tiempo determinado.                                                                 | 09-ago-22            | 31-oct-22 | \$ 29,898,883.51          | \$ 29,898,883.51  | 0.00     | 0.00     | 14-ago-22              | 26-nov-22 | \$ 18,888,881.82 | \$ 18,888,881.82  | \$ 9,715,445.87 | 99.70          | 99.99      | Converso modificado en<br>monto y plazo<br>Reprogramación de obra |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |
| 8      | DGCDP-IF-1-081-22   | 02   | IR        | Anteingeniería, S.A.<br>de C.V.                              | Servicios de supervisión técnica, administrativa y<br>financiera de la Construcción de los edificios "K"<br>y "L" de la Bodega Nacional de Arroz, dentro del<br>predio del campo militar N. 147 Santa Fe,<br>ubicado en Vaseo de Güirga 1345, paradero<br>Santa Fe, Alameda Cochinos COMI, sobre la base<br>de precios unitarios y tiempo determinado.                                        | 21-ago-22            | 30-dic-22 | \$ 4,835,730.00           | \$ 3,803,884.54   | 0.00     | 0.00     | 11-ene-22              | 08-feb-22 | \$ 1,873,348.64  | \$ 3,871,345.41   | \$ -            | 99.00          | 92.18      | Converso modificado en<br>monto y plazo                           |
|        |                     |      |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           |                           |                   |          |          |                        |           |                  |                   |                 |                |            |                                                                   |

00000074



Al 30 de noviembre de 2023

| al 30 de noviembre de 2022 |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            |               |                            |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|----------------------------|-----------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| RUBRO                      |                       | FF | MODALIDAD | SUSCRITOR                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ESTIMACIÓN | ANÁLISIS      | CONVERSIÓN PERÍODO (MONTO) |           |           | ESTIMACIÓN      |                  | AVANCE %        |            | Observaciones |                                      |
| CÓDIGO                     | CONTRATO              |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |            |               | INICIO                     | TERMINO   | MONTO     | PASADO          | EN TRÁMITE       | PASADO          | EN TRÁMITE |               |                                      |
| 9                          | DOCCOP-AD-L-0-09-22   | 02 | AD        | BYBOC, S.A de C.V.                                       | Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso de preferencia en su barrio San Antonio y San Antonio (primera etapa), según la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.                               | 25-ago-22            | 31-ago-22 | \$ 1,412,916.67           | \$ 1,445,563.76  | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | NA        | NA              | \$ 1,445,563.76  | \$ -            | 100.00     | 100.00        | En proceso de Auto Entrega/Recepción |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 10                         | DOCCOP-LPN-F-1-109-22 | 02 | LPN       | Proyectos y Construcciones Danes, S.A de C.V.            | Rehabilitación del edificio L, de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.                        | 15-ago-22            | 23-ago-22 | \$ 27,501,858.12          | \$ 26,478,197.27 | 0.00       | ANTICIPO      | 7,845,758.18               | 11-ago-22 | 17-ago-22 | NA              | \$ 26,452,949.42 | \$ -            | 99.78      | 99.88         | Convenio modificado en plazo         |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 7,845,758.18               |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 11                         | DOCCOP-LPN-F-1-109-22 | 02 | LPN       | De Arg. Diseño de Espacios, S.A de C.V.                  | Rehabilitación de los edificios G-H de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.                   | 15-ago-22            | 23-ago-22 | \$ 25,395,804.28          | \$ 23,896,818.34 | 0.00       | ANTICIPO      | 7,097,059.86               | 11-ago-22 | 17-ago-22 | NA              | \$ 23,896,837.43 | \$ -            | 99.81      | 99.71         | Por cancelar                         |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 7,097,059.86               |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 12                         | DOCCOP-AD-F-0-114-22  | 02 | AD        | Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.          | Servicios de ingeniería y administrativa para los trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y áreas relacionadas en el presente del contrato, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. | 04-ago-22            | 31-ago-22 | \$ 4,127,421.18           | \$ 4,127,198.18  | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | 04-ago-22 | 31-ago-22 | \$ 750,825.75   | \$ 4,365,855.13  | \$ -            | 100.00     | 100.00        | En proceso de Auto Entrega/Recepción |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           | 30-jun-23 |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 13                         | DOCCOP-AD-L-1-125-22  | 02 | AD        | Ingeniería y Construcciones Integrales Rara, S.A de C.V. | Trabajos emergentes en el segundo piso de preferencia en su barrio San Antonio y San Antonio (primera etapa), según la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.                                                                                                     | 25-ago-22            | 31-ago-22 | \$ 1,035,748.86           | \$ 1,035,748.86  | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | NA        | NA              | \$ 1,035,748.86  | \$ -            | 100.00     | 100.00        | En proceso de Auto Entrega/Recepción |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 14                         | DOCCOP-AD-L-1-128-22  | 02 | AD        | Serres, S.A de C.V.                                      | Suministro e instalación de equipo audiovisual profesional y videobase para el Once en la estación San Andrés, Terminal Linea 12, Avenida Talhuén, en la Avenida Integral, Ciudad de México.                                                                                    | 01-ago-22            | 08-ago-22 | \$ 185,826.38             | \$ 185,827.34    | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | NA        | NA              | \$ 185,827.34    | \$ -            | 100.00     | 100.00        | En proceso de Auto Entrega/Recepción |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 15                         | DOCCOP-LPN-F-1-137-22 | 02 | LPN       | Tanredes, S.A de C.V.                                    | Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.             | 15-ago-22            | 18-ago-22 | \$ 30,436,894.91          | \$ 30,941,540.34 | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | 13-ago-23 | \$ 2,439,405.00 | \$ 31,981,637.36 | \$ 1,542,548.76 | 99.99      | 99.92         | Convenio modificado en monto y plazo |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 16                         | DOCCOP-LPN-F-1-138-22 | 02 | LPN       | Consorcio Construcción AA, S.A de C.V.                   | Rehabilitación del edificio "M" de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.                       | 20-ago-22            | 19-ago-22 | \$ 18,348,744.25          | \$ 17,991,823.27 | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | 10-ago-23 | \$ 281,599.00   | \$ 17,996,775.87 | \$ -            | 99.98      | 99.83         | Convenio modificado en monto y plazo |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 17                         | DOCCOP-LPN-F-1-139-22 | 02 | LPN       | De Arg. Diseño de Espacios, S.A de C.V.                  | Reconfiguración de la unidad en el polígono de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.           | 23-ago-22            | 12-ago-22 | \$ 30,438,127.32          | \$ 22,951,487.00 | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | 17-ago-23 | \$ 4,898,798.40 | \$ 23,498,804.25 | \$ 4,277,213.00 | 99.99      | 92.49         | Convenio modificado en plazo y monto |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
| 18                         | DOCCOP-LPN-F-1-173-22 | 02 | LPN       | Asul, S.A de C.V.                                        | Rehabilitación del edificio "L" de la Escuela Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialco de Güirga 1345, parcela Santa Fe, Alvaro Obregón CDMS, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.                       | 20-ago-22            | 13-ago-22 | \$ 6,896,826.00           | \$ 15,438,987.95 | 0.00       | ANTICIPO      | 0.00                       | NA        | 10-ago-23 | \$ 1,198,243.41 | \$ 10,439,488.96 | \$ 927,101.89   | 99.99      | 99.92         | Convenio modificado en plazo y monto |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | AMORTIZADO    | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |
|                            |                       |    |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |                           |                  |            | POR AMORTIZAR | 0.00                       |           |           |                 |                  |                 |            |               |                                      |

*[Handwritten signatures and marks]*



| NÚMERO |                     | P.P. | SOLICITUD | EMPRESA                                                    | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO PERÍODO - MONEDA |           |               | EXTINCIÓN        |               | FINANCIACIÓN |       | OBSERVACIONES                                         |
|--------|---------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------|---------------|---------|---------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|
| CASO   | CONTRATO            |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA                | TERMINO   |                           |                    |          | FECHA         | TERMINO | FECHA                     | TERMINO   | FECHA         | TERMINO          | FECHA         | TERMINO      | FECHA |                                                       |
| 19     | DGCDP-AD-F-5-178-22 | 02   | AD        | Arma Ingeniería, S.A. de C.V.                              | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "D1" de la Sede Regional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado           | 30-dic-22            | 23-mar-23 | \$ 987,791.38             | \$ 987,791.38      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | 01-jun-23 | \$ 430,435.98 | \$ 553,975.21    | \$ 114,341.82 | 99.99        | 99.99 | Convenio modificado en monto y plazo                  |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 20     | DGCDP-AD-F-4-178-22 | 02   | AD        | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.     | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "T" de la Sede Regional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado            | 30-dic-22            | 24-mar-23 | \$ 1,020,187.79           | \$ 1,020,187.89    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | 10-may-23 | \$ 387,760.49 | \$ 738,281.64    | \$ 27,171.36  | 91.00        | 74.73 | Convenio modificado en monto y plazo                  |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 21     | DGCDP-AD-F-5-180-22 | 02   | AD        | Ingeniería en Administración de Construcción, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J" y "K" de la Sede Regional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado      | 30-dic-22            | 22-mar-23 | \$ 1,827,589.82           | \$ 1,827,589.81    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | 07-jun-23 | \$ 468,876.37 | \$ 1,181,820.76  | \$ -          | 97.00        | 96.90 | Convenio modificado en monto y plazo                  |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 22     | DGCDP-AD-F-5-182-22 | 02   | AD        | Barroero y Asociados Ingenieros, S.A. de C.V.              | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la remodelación de la unidad en el polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                      | 30-dic-22            | 23-mar-23 | \$ 1,039,582.88           | \$ 1,039,582.88    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | 26-mar-23 | \$ 493,909.86 | \$ 544,269.13    | \$ -          | 97.00        | 85.73 | Convenio modificado en monto y plazo. Por cancelación |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 23     | DGCDP-AD-F-5-183-22 | 02   | AD        | Edifios, S.A. de C.V.                                      | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L", "M" y "N" de la Sede Regional de alto, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 30-dic-22            | 24-mar-23 | \$ 1,827,589.82           | \$ 1,827,589.81    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | 28-mar-23 | \$ 390,425.36 | \$ 669,827.21    | \$ 104,327.81 | 97.00        | 90.00 | Convenio modificado en monto y plazo. Por cancelación |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 24     | DGCDP-AD-F-1-204-22 | 00   | AD        | Multinacional Martínez Saeg, S.A. de C.V.                  | Trabajo complementario del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cámara Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                      | 31-dic-22            | 29-feb-23 | \$ 27,897,906.89          | \$ 27,897,906.89   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    | NA                        | NA        | NA            | \$ 25,899,737.68 | \$ -          | 100.00       | 91.89 | Por Suspender                                         |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
|        |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |
| 25     | DGCDP-AD-F-5-205-22 | 02   | AD        | Corred Ingeniería, S.A. de C.V.                            | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cámara Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                             | 31-dic-22            | 25-feb-23 | \$ 1,030,687.82           | \$ 1,030,687.82    | 0.00     | ANTICIPO      | 0       |                           |           |               |                  |               |              |       |                                                       |

Al 30 de noviembre de 2022

| CANC | CONTRATO            | F.F. | BUCALIDAD | EMPRESA                            | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO DE INICIACIÓN | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |           | CONSTITUCIÓN PERÍODO - MONTO |       |            | ESTIMACIÓN    |               | AVANCE % |       | OBSERVACIONES                     |
|------|---------------------|------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|-----------|------------------------------|-------|------------|---------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------|
|      |                     |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INICIO               | TERMINO  |                           |                  |          | ANTICIPADO    | REMANENTE | MONTO                        | PRIMA | EN TRÁMITE | FINCO         | FINANCIEROS   |          |       |                                   |
| 27   | DGCOP-AD-F-8-204-22 | 02   | AD        | Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. | Servicio de transporte público, administrativo y operativo de los trenes de pasajeros y mercancías, así como de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos existentes dentro del polígono de la Estación Nacional de Alta Velocidad del polígono del Centro de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ubicado en Vialidad de Gaiteros 1345, colonia Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. | 31-05-22             | 30-09-23 | \$ 1,038,123.34           | \$ 1,038,123.34  | 0.00     | ANTICIPADO    | 0.00      | NA                           | NA    | NA         | \$ 400,000.00 | \$ 140,000.00 | 100.00   | 90.00 | Recepcionado (Ctra por Proyectar) |
|      |                     |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00      |                              |       |            |               |               |          |       |                                   |
|      |                     |      |           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00      |                              |       |            |               |               |          |       |                                   |

NOTA: EL CONTRATO DGCOP-AD-F-8-204-22, SE HA RESEPCIONADO EN EMBARGO NO SE HA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|-------------------|--------------------|------|
| 400,000.00       | 0.00              | ANTICIPADO         | 0.00 |
|                  |                   | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                   | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL |             | AL          |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| PASADAS               | EN TRÁMITE | FINCO          | FINANCIEROS | FINANCIEROS |
| 100,000.00            | 10,000.00  | 0.00           | 0.00        | 0.00        |

Ing. Rolando Alejandro Hernández Salazar  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Juan Luis Ricardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. David David Muñoz Ceballos  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                       |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                       |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 10 ✓         | 3              | 1                         | 0 | 12            | 0         | 12                            | 0         |                              |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





DOI: 10.1002/ajce.10027

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| CERO | NÚMERO CONTRATO     | P.T. | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRECIOS | MONTOS       | EJECUCIÓN | ANTICIPO            |         | CONVENIO PERIODO MONTO |           |              | ESTIMACIÓN   |            | PAGOS   |         | OBSERVACIONES                                                                                                             |
|------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------------------|---------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO               | TERMINO   |         |              |           | INICIO              | TERMINO | MONTO                  | PAGOS     | DE PAGOS     | PAGOS        | REMANENTES |         |         |                                                                                                                           |
| 1    | DDCOP-R-L-4-207-21  | 25   | I.H.      | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADICCIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS, Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZA DE ANA LA U.T. UNIDAD EN CALLE 127 DE VENTA Y TENDONERAS DEL 1.1.17 Y COLONIA PLAZA DE FERIA, ALCALDIA TLAQUEPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNICO Y TIEMPO DETERMINADO. | 30-06-21             | 09-sep-22 | *       | 3,649,935.85 | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | 28-jun-22              | 09-sep-22 | N/A          | 3,649,935.85 | 0.00       | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO                              |
| 2    | DDCOP-R-L-1-398-21  | 25   | I.R.      | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS CALLEADA DE LA VENTA, UNIDAD EN SAN PABLO CALLEON DE LA VENTA, EDICION AVENIDA CARMEN ROSA, COLONIA CARMEN ROSA, ALCALDIA TLAQUEPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNICO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                    | 30-06-21             | 29-jul-22 | *       | 3,093,285.15 | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | 31-may-22              | 29-jul-22 | N/A          | 3,093,285.15 | 0.00       | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.                             |
| 3    | DDCOP-R-L-1-215-21  | 25   | I.R.      | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS PRINCIPAL JAVIER SORRENERA, UNIDAD EN EL S-NORTE SAN Y FRANCISCO JAVIER SORRENERA, COLONIA SANTA CARMEN, ALCALDIA TLAQUEPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNICO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                            | 31-06-21             | 29-feb-22 | *       | 1,453,791.45 | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                    | N/A       | N/A          | 1,453,791.45 | 0.00       | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                     |
| 4    | DDCOP-AD-L-1-078    | 25   | AD        | GRUPO QUINIA S.A. DE C.V.                              | TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS COMPOSITORES MEXICANOS, UBICADO EN CALLE POLICARLOS MEXICANOS S/N, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS.                                                                                                                    | 20-ago-22            | 18-sep-22 | 0.8 MDP | 583,441.70   | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                    | N/A       | N/A          | 583,441.70   | 0.00       | 100.00% | 100.00% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                     |
| 5    | DDCOP-R-L-1-079-22  | 25   | I.R.      | FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.         | TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL PUEBLO DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 14".                                                                                   | 18-ago-22            | 15-dic-22 | 1 MDP   | 8,313,032.81 | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | 16-ago-22              | 31-dic-22 | 1,107,893.97 | 8,318,658.76 | 0.00       | 100.00% | 98.92%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVO A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.                     |
| 6    | DDCOP-AD-L-1-087-22 | 25   | AD        | ZAMNA OBRAS SUSTENTABLE S. S.A. DE C.V.                | TRABAJO DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS DE "QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No. 35, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAXIACO, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNICO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                                                          | 27-ago-22            | 25-ago-22 | 1.5 MDP | 1,418,000.00 | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                    | N/A       | N/A          | 1,332,918.29 | 33,330.33  | 100.00% | 95.35%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO                                                                                     |
| 7    | DDCOP-AD-L-5-131-22 | 25   | AD        | ROMES-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                      | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) A PRECIO UNICO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.                                                                     | 01-ene-22            | 30-nov-22 | 0.5 MDP | 332,089.67   | 0.00      | ANTICIPO AMORTIZADO | N/A     | N/A                    | N/A       | N/A          | 0.00         | 0.00       | 0.00%   | 0.00%   | ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO. |





IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

| CASA | NÚMERO DE OBRA      | F.F. | RESUMEN | EMPRESA                                                 | DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO<br>ESTIMADO | MONTOS<br>COMPROBADO | EJECUCIÓN | ANTICIPO |            | CÓMPOSICIÓN PERÍODO ANTERIOR |         |       | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                         |
|------|---------------------|------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|----------|------------|------------------------------|---------|-------|--------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
|      |                     |      |         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO   |                         |                      |           | ANTICIPO | AMORTIZADO | INICIO                       | TERMINO | VALOR | PAGADA       | EN TRÁMITE | FÍSICO  | FINANCIERO |                                       |
| 8    | DGCOP-RL-1-141-22   | 15   | RE      | DESEROS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.  | PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA GRUPOS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. | 01-nov-22            | 15-dic-22 | 7 MDP                   | 6,230,930.07         | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 5,194,082.43 | 0.00       | 100.00% | 99.41%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 9    | DGCOP-AD-L-1-142-22 | 16   | AD      | INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA A.S.A. DE C.V.           | PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 105, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.                                                                              | 01-nov-22            | 15-nov-22 | 1.5 MDP                 | 1,441,814.62         | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 1,399,706.38 | 0.00       | 100.00% | 97.10%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 10   | DGCOP-AD-L-1-189-22 | 26   | AD      | GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.                      | PRELIMINARES, ESTRUCTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES REAL DE SAN MARTÍN, UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTÍN No. 370, COLONIA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO.                                                                   | 30-dic-22            | 31-dic-22 | 0.66 MDP                | 500,813.11           | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 500,803.05   | 0.00       | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 11   | DGCOP-AD-L-1-198-22 | 26   | AD      | GRUPO GUYEM, S.A. DE C.V.                               | TRABAJOS DE CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Y/O DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES CEDA, UBICADO AV. SUMMITA Y PRODUCTORES CON E.S. SUS.                                                                                                                                                                   | 30-dic-22            | 31-dic-22 | 1.3 MDP                 | 1,264,493.29         | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 1,229,169.70 | 0.00       | 100.00% | 95.69%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 12   | DGCOP-AD-L-1-205-22 | 26   | AD      | YAVELMAR, S.A. DE C.V.                                  | TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES BUENOS AERES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401 COL. BUENOS AERES, ALCALDÍA                                                                                                                   | 30-dic-22            | 31-dic-22 | 1.5 MDP                 | 1,440,372.23         | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 1,148,981.55 | 0.00       | 100.00% | 79.45%     | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |
| 13   | DGCOP-AD-L-1-252-22 | 26   | AD      | INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), PLARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO 8840, CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CANALIZADORA                                                                                                                                          | 30-dic-22            | 31-dic-22 | 1.3 MDP                 | 1,276,091.21         | 0.00      | ANTICIPO | N/A        |                              |         |       | 1,276,091.21 | 0.00       | 100.00% | 100.00%    | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |

|               |      |               |     |
|---------------|------|---------------|-----|
| 30,922,866.83 | 0.00 | ANTICIPO      | N/A |
|               |      | AMORTIZADO    | N/A |
|               |      | POR AMORTIZAR | N/A |

|               |           |        |        |
|---------------|-----------|--------|--------|
| 31,186,983.44 | 31,186.38 | 92.31% | 89.76% |
|---------------|-----------|--------|--------|



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           |                              |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                    |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS<br>PÚBLICAS "D" | 23          | 0              | 1                             | 0             | 22        | 0                                | 22        | 0                            |
| TOTAL                                              | 23          | 0              | 1                             | 0             | 22        | 0                                | 22        | 0                            |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"







RELATÓRIO DE GESTÃO FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRAS PÚBLICAS EXERCÍCIO 2023  
PÁGINA 10 DE 11

82

INFORME DE AVANCE FISCO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

[illegible]

**NOTA:** Conteste una o se indicate una o più informazioni.

| TOTAL<br>CONTRACTS | TOTAL DB<br>BENEFITS | TOTAL DB<br>ACTIVITIES                               |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 291,891,325.29     | 5,298,613.01         | INTEREST 0.0<br>AMORTIZATION 0.0<br>SUBSCRIPTION 0.0 |

| TOTAL DEBIT FINANCED |            | FINANCE COSTS PERCENT |           |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| FINANCING            | INTERESTS  | FINANCING             | INTERESTS |
| 104,834,287.42       | 128,022.12 | 100.00%               | 100.00%   |

<sup>2</sup> Nu se consideră în analiza financiară anticipată că se va realiza o creștere a veniturilor din activitatea de servicii de asigurări în anul 2015 și în anul 2016.

FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

SEÑOR: ESPINOSA ALBERTO MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "D"





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | SITUACION ACTUAL |           |                               |           |                                 |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                    |             |                |                               | RECEPCIONADOS    |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                    |             |                |                               | EFFECTUADA       | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 41          | 0              | 0                             | 0                | 41        | 0                             | 41        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 51          | 1              | 0                             | 0                | 52        | 0                             | 52        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 28          | 0              | 0                             | 0                | 28        | 0                             | 28        | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 44          | 8              | 0                             | 0                | 52        | 0                             | 52        | 0                               |
| TOTAL                                              | 164         | 9              | 0                             | 0                | 173       | 0                             | 173       | 0                               |

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 41 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 6 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 35 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                    |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 41          | 0              | 0                          | 0             | 41        | 0                             | 41        | 0                         |
| TOTAL                              | 41          | 0              | 0                          | 0             | 41        | 0                             | 41        | 0                         |

**NOTA:** LOS 41 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 6 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 35 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Fecha al 30 de noviembre de 2023

| ORDEN |                    | P.F.                               | MODALIDAD | EMPRESA                                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE INICIACIÓN | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO GARANTÍA AJUSTADA | ECONOMÍA | ACTIVO   | COMPROBANDO PERÍODO: 2020 |         |        | ESTADO          |                | AVANCE F.      |            | OBSERVACIONES |                                   |
|-------|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------|----------|---------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| ORDEN | CONTRATO           |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INICIO               | TERMINO    |                           |                        |                         |          |          | MONTO                     | TERMINO | MONTO  | PAGADA          | EN TRÁMITE     | FÍSICO         | FINANCIERO |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             | Reconstrucción y Restauración de diversos Templos del IMH, en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            |                           | \$37,764,861.77        | \$37,764,861.77         | \$0.00   |          |                           |         | \$0.00 | \$27,585,713.00 | \$1,258,487.00 |                |            |               |                                   |
| 1     | 0000P-401-A-001-01 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | AD        | GRUPO 80 TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de Santa María de la Victoria, de Santa Lucía de Barahona, de San Mateo, el Templo y Capilla de San Lorenzo y el Cuartito Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en las Aldeas Populares (Aldeas y Capillas) en la Ciudad de México. | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$1,404,000.00            | \$1,387,389.67         | \$1,387,389.67          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$1,374,339.39 | \$0.00         | 86.21%     | 75.48%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 2     | 0000P-401-A-001-02 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | CONSORCIO INSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                          | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de Santa María de la Victoria, de Santa Lucía de Barahona, de San Mateo, el Templo y Capilla de San Lorenzo y el Cuartito Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en las Aldeas Populares (Aldeas y Capillas) en la Ciudad de México. | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$11,480,000.00           | \$11,451,386.40        | \$11,451,386.40         | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0,187,808.80 | \$1,364,523.64 | 85.44%     | 47.88%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 3     | 0000P-401-A-001-03 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | CONSORCIO INSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                          | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de San Lorenzo de Barahona y San Francisco de Asís, en las Aldeas Populares de la Ciudad de México.                                                                                                                                      | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$7,000,000.00            | \$7,019,886.19         | \$7,019,886.19          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$2,473,016.51 | \$0.00         | 88.00%     | 30.27%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 4     | 0000P-401-A-001-04 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LIZBARRA S.A. DE C.V.                 | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Capillos de Santa Cruz, San Francisco de Asís, Calles, Bolán y la Parroquia de San Andrés Mochales, en la Aldea Tlachtemé de la Ciudad de México.                                                                                                | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$19,000,000.00           | \$19,066,661.66        | \$19,066,661.66         | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0,000,000.00 | \$0.00         | 61.88%     | 24.82%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 5     | 0000P-401-A-001-05 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | WAGA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                                             | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de San Agustín y de San Juan Bautista, en la Aldea Mita Alta de la Ciudad de México.                                                                                                                                                     | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$10,000,000.00           | \$10,000,000.00        | \$10,000,000.00         | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0.00         | \$4,000,187.82 | 71.89%     | 0.00%         | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 6     | 0000P-401-A-001-06 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | AGIL S.A. DE C.V.                                                           | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Capillos de San Juan de los Ríos, San Mateo y San Francisco de Asís, en la Aldea Tlachtemé de la Ciudad de México.                                                                                                                               | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$19,500,000.00           | \$19,460,102.85        | \$19,460,102.85         | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$4,668,821.96 | \$0.00         | 67.20%     | 29.17%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 7     | 0000P-401-A-001-07 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | AD        | GRUPO 80 TALLER DE ARQUITECTURA, RESTAURACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de Santa Catalina Mártir y San Francisco de Asís, en las Aldeas Populares de la Ciudad de México.                                                                                                                                        | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$1,380,000.00            | \$1,380,716.33         | \$1,380,716.33          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$116,016.73   | \$88,681.85    | 86.70%     | 15.60%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 8     | 0000P-401-A-001-08 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE RL DE C.V.                                   | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Templos de San Agustín y San Juan Bautista, en las Aldeas Populares de la Ciudad de México.                                                                                                                                                      | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$3,480,000.00            | \$3,397,889.11         | \$3,397,889.11          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$1,441,339.81 | \$0.00         | 78.20%     | 42.47%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 9     | 0000P-401-A-001-09 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | AD        | AME S DE RL DE C.V.                                                         | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en la Aldea Tlachtemé de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                           | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$150,000.00              | \$88,882.30            | \$88,882.30             | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$88,882.30    | \$0.00         | 86.20%     | 50.96%        | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 10    | 0000P-401-A-001-10 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | WAGA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                                             | Revisión Técnica y Normativa de los Proyectos de Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                          | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$3,880,000.00            | \$3,880,424.80         | \$3,880,424.80          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0.00         | \$1,818,818.18 | 88.00%     | 0.00%         | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 11    | 0000P-401-A-001-11 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | IR        | TEC RESTAURACIONES S.A. DE C.V.                                             | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en los Capillos de San Juan, San Mateo, San Francisco de Asís y San Juan en las Aldeas Populares de la Ciudad de México.                                                                                                                                | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$15,000,000.00           | \$15,000,000.00        | \$15,000,000.00         | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0.00         | \$4,121,000.00 | 88.00%     | 0.00%         | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
| 12    | 0000P-401-A-001-12 | OTROS TIPO DE RECURSOS FINANCIEROS | AD        | GRUPO 1000 S.A. DE C.V.                                                     | Proyecto Integral para la Restauración, Reconstrucción y Conservación de inmuebles Patrimonio Histórico en la Aldea Tlachtemé de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                                                           | 2019/03/01           | 2019/03/31 | \$2,000,000.00            | \$2,710,000.00         | \$2,710,000.00          | \$0.00   | ANTICIPO | \$0.00                    | NA      | NA     | \$0.00          | \$0.00         | \$100,000.00   | 80.00%     | 0.00%         | Trabajos en proceso de ejecución. |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | AMORTIZADO                | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |
|       |                    |                                    |           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                           |                        |                         |          |          | POR AMORTIZAR             | \$0.00  |        |                 |                |                |            |               |                                   |





Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública  
Ejercicio 2021

Cada el 30 de noviembre de 2021

| ORDEN | CONCEPTO          | P.F.             | NÚMERO | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                            | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS (MILLAS) | MONTOS CONTRATADOS (MILLAS) | EJECUCIÓN | ALICUOTA   | CONVENIO PERIODO 2020 |         |        | DETALLADO |             | PROGRESO |            | OBSERVACIONES                   |
|-------|-------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------|--------|-----------|-------------|----------|------------|---------------------------------|
|       |                   |                  |        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INICIO               | TERMINO    |                           |                             |                             |           |            | INICIO                | TERMINO | MONTOS | PAGOS     | EN PROGRESO | PAGOS    | REALIZADOS |                                 |
| 13    | 0000P-AD-1-000-01 | RECURSOS LOCALES | AD     | DESARROLLADORA ANDAL, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral para la Rehabilitación, Reconstrucción y Mantenimiento de Puente Peatonal ubicado en la Calle de San Esteban de la Alameda Sur, entre la Calle de Santo Mateo de Guadalupe y el Puente del Señor de la Chirila en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México. | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$13,000,000.00           | \$13,000,000.00             | \$13,000,000.00             | 0.00      | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
|       |                   |                  |        |                                               | Reconstrucción, edificación, rehabilitación y mantenimiento mayor por obra y Puente Peatonal en la Ciudad de México.                                                                                                                                                                |                      |            | \$0.00                    | \$0.00                      | \$0.00                      | 0.00      |            |                       |         | \$0.00 | \$0.00    | \$0.00      |          |            |                                 |
| 14    | 0000P-AD-1-000-02 | RECURSOS LOCALES | AD     | CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.           | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puente Peatonal ubicado en las Unidades Miguel Alemán y Progreso, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                                            | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$6,271,191.17            | \$6,271,191.17              | \$6,271,191.17              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 15    | 0000P-AD-1-000-03 | RECURSOS LOCALES | AD     | CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.           | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puente Peatonal ubicado en las Unidades Miguel Alemán y Progreso, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                                            | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$6,707,986.75            | \$6,707,986.75              | \$6,707,986.75              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 16    | 0000P-AD-1-000-04 | RECURSOS LOCALES | AD     | REY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.               | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puente Peatonal ubicado en las Unidades Miguel Alemán, Progreso de Juárez y Santo Mateo, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                     | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$6,468,422.34            | \$6,468,422.34              | \$6,468,422.34              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 17    | 0000P-AD-1-000-05 | RECURSOS LOCALES | AD     | REY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.               | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a varios Puente Peatonal ubicado en las Unidades Miguel Alemán, Progreso de Juárez y Santo Mateo, de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.                                                                                     | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$6,467,312.39            | \$6,467,312.39              | \$6,467,312.39              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 18    | 0000P-AD-1-000-06 | RECURSOS LOCALES | AD     | GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. | Obra de los tramos, aceras y Puente Peatonal de Puente Peatonal ubicado en (San Andrés) entre las Calles General José María y General Rivera Salgado, del Municipio General Salgado, en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.             | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00              | \$1,000,000.00              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 19    | 0000P-AD-1-000-07 | RECURSOS LOCALES | AD     | GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. | Obra de los tramos, aceras y Puente Peatonal de Puente Peatonal ubicado en (San Andrés) entre las Calles General José María y General Rivera Salgado, del Municipio General Salgado, en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.             | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00              | \$1,000,000.00              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 20    | 0000P-AD-1-000-08 | RECURSOS LOCALES | AD     | GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. | Obra de los tramos, aceras y Puente Peatonal de Puente Peatonal ubicado en (San Andrés) entre las Calles General José María y General Rivera Salgado, del Municipio General Salgado, en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.             | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00              | \$1,000,000.00              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 21    | 0000P-AD-1-000-09 | RECURSOS LOCALES | AD     | GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. | Obra de los tramos, aceras y Puente Peatonal de Puente Peatonal ubicado en (San Andrés) entre las Calles General José María y General Rivera Salgado, del Municipio General Salgado, en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.             | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00              | \$1,000,000.00              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |
| 22    | 0000P-AD-1-000-10 | RECURSOS LOCALES | AD     | GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO S.A. DE C.V. | Obra de los tramos, aceras y Puente Peatonal de Puente Peatonal ubicado en (San Andrés) entre las Calles General José María y General Rivera Salgado, del Municipio General Salgado, en la Unidad Miguel Alemán de la Ciudad de México, dentro de acciones programadas.             | 01/10/2021           | 31/10/2021 | \$1,000,000.00            | \$1,000,000.00              | \$1,000,000.00              | NA        | AMORTIZADO | 0.00                  | NA      | NA     | \$0.00    | \$0.00      | \$0.00   | 0.00%      | Trabaja en proceso de ejecución |

**INFORME DE RENDICE FÍSICO FINANCIERO PARA IDRA PÚBLICA**  
**PERIODO 2013**

- Issue no 98 de novembre de 2021

[illegible]



Carte et 30 de novembre de 2020

| INITIAL INVESTMENT | INTEREST RECEIVED DURING YEAR | TOTAL IN ACCOUNT | TOTAL OF MONTH |           |
|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| 100,000.00         | 20,000.00                     | 120,000.00       | 100,000.00     | 20,000.00 |
|                    |                               |                  | 100,000.00     | 20,000.00 |
|                    |                               |                  | 100,000.00     | 20,000.00 |

| TOTAL DE ESTIMATIVAS |               | PERCENTUAL DE ESTIMATIVAS |            |
|----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| RECEITAS             | DESAFIO       | PROBÁVEL                  | IMPROBÁVEL |
| 22.346.715,00        | 93.197.000,00 | 79,70%                    | 9,60%      |

  
**Ing. David Ricardo Rodríguez Inda**  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 51          | 1              | 0                          | 0             | 52        | 0                             | 52        | 0                         |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|                                                 |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
| TOTAL                                           | 51          | 1              | 0                          | 0             | 52        | 0                             | 52        | 0                         |

\_\_\_\_\_ PM ~~\_\_\_\_\_~~ 0091



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Al 30 de noviembre de 2023

| CÁBO | NÚMERO CONTRATO      | F.Z. | MODALIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO    | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                                       | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN        |                 | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                                              |
|------|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|
|      |                      |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INICIO               | TERMINO   |                           |                     |          |                                                                 | INICIO                     | TERMINO | MONTO | PAGADA            | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO |                                                            |
| 1    | DGPEPPS/01/2013      | 02   | PPE       | Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V. | Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29-ene-13            | 31-dic-25 | SIN INFORMACIÓN           | \$ 6,211,410,416.00 | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 685,870,281.80 | \$ -            | 93.83    | 84.72      | El monto a gastar para el año 2023, es de \$685,862,367.00 |
| 2    | DGCOP-AD-L-1-087-23  | 02   | AD        | Jaguar Ingeniería Constructores, S.A. de C.V.               | Obras complementarias consistentes en la ampliación de las pías secantes hasta 23 metros de profundidad para el puente vehicular inferior Churruarín sobre la calle Escalante 4ta, en la colonia Zedillo, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05-jun-23            | 24-jun-23 | \$ 35,000,000.00          | \$ 34,999,893.88    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 34,999,893.88  | \$ -            | 100.00   | 100.00     | En proceso de Acta Entrega Recepción                       |
| 3    | DGCOP-LPN-F-1-015-23 | 02   | LPN       | Comercio Constructor AA, S.A. de C.V.                       | Segunda etapa, acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guzmán 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19-jul-23            | 15-nov-23 | \$ 14,935,870.47          | \$ 12,789,182.04    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 4,472,160.70   | \$ 3,233,827.83 | 58.00    | 54.67      | Por cobrar                                                 |
| 4    | DGCOP-LPN-F-1-013-23 | 02   | LPN       | De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.                    | Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guzmán 1345, paradero Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24-jul-23            | 20-dic-23 | \$ 45,000,000.00          | \$ 41,853,127.62    | 0.00     | ANTICIPO 12,439,938.30<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00 | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 14,763,781.90  | \$ -            | 44.80    | 35.00      |                                                            |
| 5    | DGCOP-AD-F-3-063-23  | 02   | AD        | Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.                 | Trabajo para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, 8 y 9 y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire acondicionado del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio 8, prestación de mantenimiento a redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y montaje de la Bodega Nacional del Arte, dentro del Polígono de Campo Militar No. 1-F Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guzmán 1345, Paradero Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmo, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 24-ago-23            | 22-nov-23 | \$ 1,367,272.20           | \$ 1,090,881.37     | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 964,280.90     | \$ -            | 91.38    | 81.10      | Por cobrar                                                 |
| 6    | DGCOP-AD-F-1-086-23  | 02   | AD        | Asado, S.A. de C.V.                                         | Trabajo extraordinario a las carpinterías existentes para el proyecto integral para la Construcción del Ágora, anexos 1 y 2, fase al aire libre, talleres y residencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25-sep-23            | 13-dic-23 | \$ 19,086,112.36          | \$ 18,343,264.93    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 4,061,417.25   | \$ -            | 20.94    | 20.94      |                                                            |
| 7    | DGCOP-LPN-F-1-080-23 | 02   | LPN       | Tametzin, S.A. de C.V.                                      | Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional del Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-ago-23            | 30-nov-23 | \$ 50,000,000.00          | \$ 48,764,791.91    | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00          | N/A                        | N/A     | N/A   | \$ 10,813,618.87  | \$ -            | 53.00    | 32.58      | Por cobrar                                                 |

10.000.000.00

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AL 30 de noviembre de 2023

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ARTÍCULOS     |      | CONVENIO PERÍODO - MONTO |         |       | ESTIMACIÓN      |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                        |
|------|---------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|------|--------------------------|---------|-------|-----------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÍEGIO               | TÉRMINO   |                           |                  |          |               |      | RÍEGIO                   | TÉRMINO | MONTO | PAGADA          | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                      |
| 8    | DGCOP-AD-F-5-064-23 | 02   | AD        | Nestor Lago Instal. S. de R.L. de C.V.                   | Trabajo para la realización del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 8, 7 y 6 y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de los edificios 8, 7 y redes generales, instalación de riego, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la sistema de agua en redes generales, y revisión e hitos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Biología Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quirón 1345, Paralela Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado | 23-ago-23            | 21-ago-23 | \$ 1,296,235.16           | \$ 1,296,343.23  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 1,033,432.64 | \$ -       | 98.90    | 98.00      | Persección                           |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |
| 9    | DGCOP-IR-F-5-070-23 | 02   | AD        | Arco Ingeniería, S.A de C.V.                             | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 8 de la Biología Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-P Santa Fe, ubicado en Vialto de Quirón 1345, Paralela Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13-sep-23            | 31-dic-23 | \$ 2,311,547.06           | \$ 2,308,548.04  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 614,051.68   | \$ -       | 33.87    | 26.00      |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |
| 10   | DGCOP-IR-F-5-073-23 | 02   | IR        | Ingeniería Integración Internacional México, S.A de C.V. | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y instalaciones eléctricas de la Biología Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-P Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14-sep-23            | 13-dic-23 | \$ 2,520,148.28           | \$ 2,519,654.80  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 203,552.22   | \$ -       | 42.89    | 10.48      |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |
| 11   | DGCOP-AD-F-5-084-23 | 02   | AD        | Grupo DRI, S.A de C.V.                                   | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Biología Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vialto de Quirón 1345, paralela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29-sep-23            | 31-dic-23 | \$ 688,888.33             | \$ 688,658.33    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 284,328.63   | \$ -       | 41.20    | 38.27      |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |
| 12   | DGCOP-IR-F-1-091-23 | 02   | IR        | ADRIANA ESCOBEDO MUÑOZ                                   | Trabajos de demolición de los edificios 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21 en la Biología Nacional de Arte, ubicada en el interior del campo militar N. 1-P, Santa Fe, Vialto de Quirón 1345, paralela Santa Fe, Álvaro Obregón en Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13-oct-23            | 11-nov-23 | \$ 8,988,888.94           | \$ 8,988,888.94  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 8,988,888.94 | \$ -       | 100.00   | 100.00     | En proceso de Acta Entrega Recepción |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |
| 13   | DGCOP-IR-L-5-093-23 | 01   | IR        | Arco Ingeniería, S.A de C.V.                             | Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos para el mantenimiento de guardas vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17-oct-23            | 30-dic-23 | \$ 7,188,884.79           | \$ 7,188,884.79  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ 2,814,455.62 | \$ 0.00    | 40.80    | 40.80      |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   |                 |            |          |            |                                      |
|      |                     |      |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |                 |            |          |            |                                      |

93




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA  
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Al 30 de noviembre de 2023

| Al 30 de noviembre de 2023 |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          |               |      |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
|----------------------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|------|--------------------------|---------|-------|------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| NÚMERO                     |                     | FF. | MODALIDAD | EMPRESA                                              | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO PERÍODO - MONTO |         |       | ESTIMACIÓN |                 | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
| CASO                       | CONTRATO            |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          |               |      | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE      | FÍSICO   | FINANCIERO |               |
| 14                         | DGCOP-AD-L-1-103-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Segunda etapa de los trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, en la Alcatilla Ixtapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                      | 01-ept-23            | 25-dic-23 | \$ 29,947,415.88          | \$ 29,947,415.88 | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ 15,880.00    | 0.00     | 0.00       |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 15                         | DGCOP-AD-L-1-104-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Trabajos emergentes por obras para la sustitución de juntas de salida del puente vehicular Av. 506 y 506 y reparación de losa de superestructura y trabajo de borde en puente vehicular 506, ubicado en Av. 506 y 506 con A y 606, Alcatilla Gustavo A. Madero, a precio unitario y tiempo determinado                                                                         | 01-ept-23            | 15-ept-23 | \$ 3,696,873.92           | \$ 3,696,873.92  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ 1,562,306.04 | 79.90    | 0.00       | Por cancelar  |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 16                         | DGCOP-AD-L-1-106-23 | 01  | AD        | H&V Construcción, Diseño y Perforación, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes y mantenimiento menor en el distribuidor vial Roberto Castillo y sus incorporaciones y salida, en la Alcatilla Venustiano Carranza, Ciudad de México, en los tramos elevados e inferiores                                                                                                                                                                  | 01-nov-23            | 20-nov-23 | \$ 1,302,502.18           | \$ 1,302,502.18  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ -            | 10.30    | 0.00       | Por liquidar  |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 17                         | DGCOP-AD-L-1-107-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Trabajos emergentes por incendio de fuego, para la sustitución de junta longitudinal en la desincorporación de Circuito Interior y Eje 6, ubicado en Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) y Circuito Interior (Av. Río Chetumal), a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                          | 01-ept-23            | 15-ept-23 | \$ 1,812,275.01           | \$ 1,812,275.01  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ 1,562,306.04 | 100.00   | 0.00       | Por liquidar  |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 18                         | DGCOP-AD-L-1-108-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en Cuadrante I, que comprende a las Alcatillas: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Ixtapalapa y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                    | 01-nov-23            | 25-dic-23 | \$ 6,214,622.28           | \$ 6,214,622.28  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ -            | 0.00     | 0.00       |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 19                         | DGCOP-AD-L-1-109-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de salida del puente vehicular Normal-Tlalcohuacal sobre canal colado de concreto y canales laterales (Zona 2), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcatilla Cuauhtémoc, C.P. 06450 en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado | 01-ept-23            | 20-ept-23 | \$ 1,273,885.89           | \$ 1,273,885.89  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ -            | 10.00    | 0.00       | Por liquidar  |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 20                         | DGCOP-AD-L-1-110-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Sustitución de juntas de salida y aducción de guardrail en eje de apoyo del puente vehicular Eje 8 Sur y Av. Alto de Juárez, ubicado en Eje 8 Sur y Av. alto de Juárez, Col. Granjas San Antonio, Alcatilla Ixtapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                   | 01-ept-23            | 14-nov-23 | \$ 898,716.20             | \$ 898,716.20    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ 773,333.76   | 100.00   | 0.00       | Por liquidar  |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |
| 21                         | DGCOP-AD-L-1-111-23 | 01  | AD        | Freyssinet de México, S.A. de C.V.                   | Sustitución de juntas de salida del puente Eje 5 Puente "Dr. Alfonso Caso Andrade", ubicado en la Alcatilla Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                                                | 01-ept-23            | 14-dic-23 | \$ 1,075,379.39           | \$ 1,075,379.39  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 |                          |         |       | \$ -       | \$ -            | 88.10    | 0.00       |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 | N/A                      | N/A     | N/A   | \$ -       | \$ -            |          |            |               |
|                            |                     |     |           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                          |         |       |            |                 |          |            |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
PERIODO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31 DE AGOSTO DE 2023

| 30 de 46 noviembre de 2023 |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          |                          |         |       |            |            |          |                 |               |      |              |
|----------------------------|---------------------|------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|--------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|-----------------|---------------|------|--------------|
| RUBRO                      |                     | R.F. | MODALIDAD | EMPRESA                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO PERIODO - MONTO |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |                 | OBSERVACIONES |      |              |
| CARGO                      | CONTRATO            |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO      |               |      |              |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | ANTICIPO                 | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 12                         | DGCOP-AD-L-1-112-23 | 01   | AD        | Freysmeyer de México, S.A. de C.V.  | Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Eje 3 Sur Avenida Adá y Viaducto, Alcatilla Venustiano Carranza, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                                                                     | 31-oct-23            | 14-nov-23 | \$ 1,307,884.01           | \$ 1,307,884.01  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -            | 100.00        | 0.00 | Por liquidar |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 23                         | DGCOP-AD-L-1-113-23 | 01   | AD        | Freysmeyer de México, S.A. de C.V.  | Sustitución de junta de cabecera del puente de incorporación en el Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza ubicado en la Alcatilla Venustiano Carranza, en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                            | 31-oct-23            | 14-nov-23 | \$ 1,225,810.67           | \$ 1,225,810.67  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -            | 66.58         | 0.00 |              |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 24                         | DGCOP-AD-L-1-114-23 | 01   | AD        | Freysmeyer de México, S.A. de C.V.  | Trabajos emergentes para la sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Miguel Ángel de Quevedo, ubicados en Av. Miguel Ángel de Quevedo y Calzada de Tlalpa, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                    | 01-nov-23            | 15-nov-23 | \$ 1,302,879.97           | \$ 1,302,879.97  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ 1,123,889.97 | 100.00        | 0.00 | Por liquidar |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 25                         | DGCOP-AD-L-1-115-23 | 01   | AD        | Freysmeyer de México, S.A. de C.V.  | Trabajos de construcción y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular horizontal Tuxtla sobre carril continuo de concreto y puentes castaños (zona 1), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcatilla Cuauhtémoc, C.P. 06490, en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado | 31-oct-23            | 20-nov-23 | \$ 1,285,724.04           | \$ 1,285,724.04  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -            | 100.00        | 0.00 | Por liquidar |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 26                         | DGCOP-AD-L-1-116-23 | 01   | AD        | Edificadora Toluqueña, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes de mantenimiento a los puentes vehiculares ubicados en Av. del Río Capatzen en el cruce entre Av. Jardín y Calle Anáhuac, Colonia Tlalpa, Alcatilla Azcapotzalco, en el puente vehicular Calzada Tlalpa al cruce con eje 3 oriente Anáhuac, Col. San Antonio Cuauhtémoc, Alcatilla Iztapalapa                                                                 | 31-oct-23            | 19-nov-23 | \$ 1,382,381.15           | \$ 1,382,381.15  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ 113,960.25   | 75.00         | 0.00 | Por concluir |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 27                         | DGCOP-AD-L-1-117-23 | 01   | AD        | Edificadora Toluqueña, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes por storm al puente vehicular de la Av. 500, en su zona de incorporación a la Av. 608, Col. San Juan de Aragón II, Alcatilla Cuauhtémoc A, México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                                     | 01-nov-23            | 16-nov-23 | \$ 3,614,836.17           | \$ 3,614,836.17  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ 3,116,236.07 | 100.00        | 0.00 | Por concluir |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 28                         | DGCOP-AD-L-1-118-23 | 01   | AD        | Grupo FAE del Centro, S.A. de C.V.  | Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante E, que comprende a las Alcatillas Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                              | 01-nov-23            | 25-nov-23 | \$ 6,731,812.55           | \$ 6,731,812.55  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -            | 55.00         | 0.00 |              |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |
| 29                         | DGCOP-AD-L-1-120-23 | 01   | AD        | MSM - Soluciones, S.A. de C.V.      | Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcatillas Álvaro Obregón, Cuauhtémoc de México, La Magdalena Contreras y Tlalpa, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios                                                                                                                      | 31-oct-23            | 24-nov-23 | \$ 5,320,278.79           | \$ 5,320,278.79  | 0.00     | AMORTIZADO               | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -            | 55.00         | 0.00 |              |
|                            |                     |      |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |                 |               |      |              |

*[Handwritten signature and initials]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS  
EJERCICIO 2019

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Al 30 de noviembre de 2019

| AL 30 de noviembre de 2023 |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          |               |                            |         |       |            |               |               |            |               |               |
|----------------------------|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| NÚMERO                     |                     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERÍODO DE EJECUCIÓN |          | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTOS CONTRATADOS | ECONOMÍA | ANTECIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |               | AVANCE %      |            | OBSERVACIONES |               |
| CARGO                      | CONTRATO            |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO               | TERMINO  |                           |                    |          |               | INICIO                     | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE    | FÍSICO        | FINANCIERO |               |               |
| 30                         | DGCOP-AD-L-1-139-23 | 01   | AD        | R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes en los puentes vehiculares: Vialidad (Minera- Río Becerra, Av. Constituyentes- Av. Parque Lira (Molino del Rey) y Av. Río San Jacinto- Cabada Legaria, en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                             | 31-08-23             | 14-09-23 | \$ 1,300,318.58           | \$ 1,300,318.58    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ 129,984.25 | 75.00      | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 31                         | DGCOP-AD-L-1-131-23 | 01   | AD        | Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A. de C.V.     | Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alamedas, Chapultepec, Copacabana, Tlalviesca, Xochimilco y Miquel Alem, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                      | 01-09-23             | 30-09-23 | \$ 6,102,833.83           | \$ 6,102,833.83    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ 155,556.18 | \$ -          | 55.00      | 0.00          |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 32                         | DGCOP-AD-L-1-133-23 | 01   | AD        | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.      | Trabajos de reparación del parapeto metálico por almeo de voladura de cañón tipo trailer del arroyo del vehicular Heberto Castillo, ubicado en la Calle Ignacio Zaragoza, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15000, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México                                                                                                                              | 01-09-23             | 05-09-23 | \$ 1,382,680.00           | \$ 1,382,680.00    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ -          | 100.00     | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 33                         | DGCOP-AD-L-1-134-23 | 01   | AD        | Proyectos de Mañana, S.A. de C.V.                   | Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calada del puente vehicular El Yagui, ubicado en Avenida José María Castorena en la Alcaldía Cuajalpa, Ciudad de México, en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                       | 31-08-23             | 29-09-23 | \$ 891,942.72             | \$ 891,936.64      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ -          | 100.00     | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 34                         | DGCOP-AD-L-1-136-23 | 01   | AD        | Obras, Proyectos y Servicios, S.A. de C.V.          | Trabajos complementarios en el paso de transición del Metrobús Línea 2 y 5 "Coyuca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21-08-23             | 19-09-23 | \$ 1,147,781.90           | \$ 1,147,781.88    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ 854,317.88 | 100.00     | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 35                         | DGCOP-AD-L-1-137-23 | 01   | AD        | R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes en los puentes vehiculares: Vialidad- Tlalviesca- Alti y la Conchita, en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01-08-23             | 14-09-23 | \$ 746,121.81             | \$ 746,121.81      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ 444,932.68 | 100.00     | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 36                         | DGCOP-AD-L-1-159-23 | 01   | AD        | Rebeco S.A. de C.V.                                 | Entregable del proyecto ejecutivo para el mantenimiento mayor del Centro Pastillán, ubicado en Calle Talavera (antigua), ampliación Adolfo López Mateos, Iztapalapa, 09100, Ciudad de México sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                          | 05-08-23             | 03-09-23 | \$ 534,338.94             | \$ 534,338.82      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ -          | 100.00     | 0.00          | Por solicitar |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
| 37                         | DGCOP-AD-L-5-183-23 | 01   | AD        | Arena Ingeniería, S.A. de C.V.                      | Servicio de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes por cierre del puente vehicular de la Av. 508 y su gasa de incorporación de 488 a la 508, ubicado en la Col. San Juan de Aragón (R. Alameda Gustavo A. Madero y mantenimiento del puente vehicular el Yagui, ubicado en la Colonia Melatón, Alcaldía Cuajalpa, a precio unitario y tiempo determinado | 31-08-23             | 19-09-23 | \$ 1,301,303.83           | \$ 1,301,303.25    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | AMORTIZADO    | 0.00                       | N/A     | N/A   | N/A        | \$ -          | \$ -          | 62.00      | 0.00          |               |
|                            |                     |      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |          |                           |                    |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |            |               |               |            |               |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA FÍSICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
FÍSICAS

del 01 de septiembre de 2023

| NÚMERO |                     | FF | MODALIDAD | EMPRESA                                             | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |                  | OBSERVACIONES |       |  |
|--------|---------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------------|---------------|-------|--|
| CASO   | CONTRATO            |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INICIO               | TÉRMINO   |                           |                  |          | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PASADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO       |               |       |  |
| 38     | DGCOP-AD-L-2-167-23 | 01 | AD        | S Del Geosoluciones, S.A. de C.V.                   | Aplicación del procedimiento PM5501 para repositar y estabilizar el suelo y adoquillo mitigando el riesgo al cual se encuentra expuesto el puente vehicular República Federal del Norte, ubicado en Av. República Federal y Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Ejidal Santa María Avenida Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado | 01-nov-23            | 25-dic-23 | \$ 23,227,838.40          | \$ 23,227,838.40 | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ 11,668,893.57 | 00.00         | 50.00 |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 39     | DGCOP-AD-L-1-181-23 | 01 | AD        | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.      | Refuerzo de estructura del puente vehicular de acceso Cebras Tlahuac, ubicado en Rincón de Serpiente y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                                                    | 27-nov-23            | 31-dic-23 | \$ 79,894,882.99          | \$ 79,894,882.99 | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 21.43         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 40     | DGCOP-AD-L-1-196-23 | 01 | AD        | R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A. de C.V. | Trabajos emergentes complementarios en el segundo piso del Anillo Periférico en su tramo libre de Av. San Antonio hasta Av. San Jerónimo, en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                        | 27-nov-23            | 11-dic-23 | \$ 1,300,606.56           | \$ 1,300,606.56  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 79.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 41     | DGCOP-AD-L-1-199-23 | 01 | AD        | Proyectos de México, S.A. de C.V.                   | Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Economía, ubicado desde puerta 6 del estacionamiento Hermanos Rodríguez hasta la terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez, Alcaldías Iztacalpan y Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                    | 27-nov-23            | 11-dic-23 | \$ 1,301,303.75           | \$ 1,301,303.75  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 88.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 42     | DGCOP-AD-L-5-205-23 | 01 | AD        | Obra Consultora, S.A. de C.V.                       | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los trabajos de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de Avenida de los Puertos, ubicada en la Alcatilla Álvaro Obregón, en la Ciudad de México                                                                                                                                               | 27-nov-23            | 31-dic-23 | \$ 851,712.38             | \$ 851,712.38    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 16.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 43     | DGCOP-AD-L-1-201-23 | 01 | AD        | Proyectos de México, S.A. de C.V.                   | Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Contribuyente C. Edsonov- Cametara al Olivo, ubicado en la Alcatilla Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                                    | 27-nov-23            | 31-dic-23 | \$ 1,290,416.65           | \$ 1,290,416.65  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 15.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 44     | DGCOP-AD-L-1-202-23 | 01 | AD        | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.      | Adecuación de niveles de resante en entrada ciudad con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Calle Lido, ubicado en Periférico Sur, Col. Villa Coapa, C.P. 14320, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México                                                                                                                                             | 27-nov-23            | 01-dic-23 | \$ 960,485.67             | \$ 960,485.67    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 90.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
| 45     | DGCOP-AD-L-1-203-23 | 01 | AD        | Cerde Ingeniería, S.A. de C.V.                      | Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cebras Tlahuac, ubicado en Rincón de Serpiente y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado                                                                                                                               | 27-nov-23            | 11-dic-23 | \$ 3,494,677.90           | \$ 3,494,677.90  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -             | 20.00         | 0.00  |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |
|        |                     |    |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |            |            |          |                  |               |       |  |

*[Firma manuscrita]*




INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y TERRITORIO  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "V"

Al 30 de noviembre de 2023

| Al 30 de noviembre de 2023 |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          |                          |         |       |            |            |          |            |               |      |  |
|----------------------------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|--------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------|------|--|
| NUMERO                     |                     | P.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                                | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO PERIODO - MONTO |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |      |  |
| CASO                       | CONTRATO            |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          | INICIO                   | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN FRAMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |               |      |  |
| 46                         | DGCOP-AD-L-1-204-23 | 01   | AD        | Edificadora Tototepet, S.A. de C.V.                    | Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares ubicados en: cas. Tlalpan-Municipio Libre (Eje T Sur) y en Carr. México-Toluca/Av. Paseo de la Reforma a la salida hacia La Loma Alta Fe, en la Ciudad de México                                                                                                                                             | 27-nov-23            | 26-dic-23 | \$ 1,300,816.12           | \$ 1,300,816.12  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 80.00         | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
| 47                         | DGCOP-AD-L-1-298-23 | 01   | AD        | Edificadora Tototepet, S.A. de C.V.                    | Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Obispos entre Calle Ide y Hecqueto, Colonia Las Palmas, Alcaldía Álvaro Obregón, puente vehicular Conchavillas entre calles Ide y Blanca Corona Las Palmas Alcaldía Álvaro Obregón                                                                                         | 27-nov-23            | 16-dic-23 | \$ 1,023,126.00           | \$ 1,023,126.00  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 10.00         | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
| 48                         | DGCOP-AD-L-1-297-23 | 01   | AD        | Multinacionales Martínez Grey, S.A. de C.V.            | Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Salinas Mexitas, en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                        | 27-nov-23            | 25-dic-23 | \$ 2,424,423.87           | \$ 2,424,423.87  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 80.00         | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
| 49                         | DGCOP-AD-L-1-296-23 | 01   | AD        | Fraysonet de México, S.A. de C.V.                      | Trabajos emergentes para la reposición de juntas de dilatación en el puente vehicular de la Avenida de los Prietas, Cvi. San Mateo, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado                                                                                                                   | 27-nov-23            | 27-dic-23 | \$ 9,901,946.84           | \$ 9,901,946.84  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 0.00          | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
| 50                         | DGCOP-AD-L-1-299-23 | 01   | AD        | Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. | Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Centro Tlatuac, ubicado en Riachuelo Serpiente y Av. Tlatuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlalvaco, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado                                                                                        | 27-nov-23            | 31-dic-23 | \$ 2,338,886.88           | \$ 2,338,886.88  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 20.00         | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
| 51                         | DGCOP-AD-L-1-219-23 | 01   | AD        | Grupo Galva, S.A. de C.V.                              | Trabajos emergentes y de reparación menor ubicados en el puente vehicular Calle Escalón con calle Insurgentes Norte Alcaldía Gustavo A. Madero, puente vehicular sobre Circuito Vializado Tlalvaco con acceso Avenida Acapulco Alcaldía Tlalvaco, puente vehicular sobre Eje Central Lázaro Cárdenas entre Av. Ricardo Flores Magón y Av. Manuel González Alcatlla | 27-nov-23            | 16-dic-23 | \$ 1,999,239.11           | \$ 1,999,239.11  | 0.00     | ANTICIPO                 | 0.00    | N/A   | N/A        | N/A        | \$ -     | \$ -       | 10.00         | 0.00 |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO               | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |
|                            |                     |      |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR            | 0.00    |       |            |            |          |            |               |      |  |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

30 de noviembre de 2023

| al 30 de noviembre de 2021 |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          |               |      |                            |         |       |            |            |          |            |               |
|----------------------------|---------------------|----|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|----------|---------------|------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------|
| NUMERO                     |                     | FF | MODALIDAD | EMPRESA                                           | DESCRIPCION DEL CONTRATO                                                                                                       | PERIODO DE EJECUCION |           | PRESUPUESTO DE REFERENCIA | MONTO CONTRATADO | ECONOMIA | ANTICIPOS     |      | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |         |       | ESTIMACION |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |
| CASO                       | CONTRATO            |    |           |                                                   |                                                                                                                                | INICIO               | TERMINO   |                           |                  |          |               |      | INICIO                     | TERMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRAMITE | FISICO   | FINANCIERO |               |
| 02                         | 000CP-AD-L-1-211-03 | 01 | AD        | RSV Construcción, Diseño y Proyectos, S.A de C.V. | Trabajo emergente de reparación de tablas en Sección orilla del puente vehicular Neboque-Mierla- Río Becerra, Ciudad de México | 27-nov-23            | 11-dic-23 | \$ 763,819.27             | \$ 763,819.27    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00 | NA                         | NA      | NA    | \$ -       | \$ -       | 100.00   | 0.00       |               |
|                            |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |               |
|                            |                     |    |           |                                                   |                                                                                                                                |                      |           |                           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00 |                            |         |       |            |            |          |            |               |

NOTA: EL CONTRATO 000CP-AD-L-1-211-03, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025, NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO 000CP-AD-L-1-211-03, YA QUE LOS TRABAJOS DE NICO NO SE LLEVARON A CABO EN LA OCOP "B".

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |               |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 6,196,852,991.89 | 0.00               | Anticipo           | 22,435,338.30 |
|                  |                    | Amortizado         | 0.00          |
|                  |                    | Por Amortizar      | 0.00          |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |               | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE    | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 763,819.27            | 26,094,196.79 | 0.00                      | 14.63      |

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |   |               |           |                               |           |                              |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                                 |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | O | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                                 |              |                |                           |   | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 28 ✓         | 0              | 0                         |   | 0             | 28        | 0                             | 28        | 0                            |

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES  
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| ORDEN | ALÍNEA<br>CONTRATO  | F.F. | MODALIDAD | SUPLENTE                                                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | PRELIMINAR<br>O DE<br>RESPONSA | MONTA<br>ALICATADO 2023 | ECUACION | PAGOS                                              |        | CONTRATO PERIODO - MONEDA |       |      | ESTIMACION     |        | AVANCE F. |        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------|------|----------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     |      |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO               | TERMINO   |                                |                         |          | RECIBO                                             | DEBITO | RECIBO                    | PAGOS | 2023 | 2024           | RECIBO | PAGOS     |        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | DGCOP-AD-F-1-004-23 | 25   | AD        | CEMEX<br>CONCRETOS<br>S.A. DE C.V.                         | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUERPO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SN, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y | 22-may-23            | 07-sep-23 | 60 MOP                         | 56,365,264.91           | 0.00     | ANTICIPO 16,908,576.41<br>AMORTIZADO 16,908,576.41 |        |                           |       |      |                |        |           |        | Con fecha 7 de julio de 2023, se llevó a cabo el Convenio Modificatorio en importe del Contrato de obra DGCOP-AD-F-1-004-23, incrementándolo con un monto de \$7,756,265.27. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO. |
| 2     | DGCOP-AD-F-1-005-23 | 25   | AD        | JAGUAR<br>INGENIEROS<br>CONSTRUCTO<br>RES, S.A. DE<br>C.V. | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SN, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE                                                               | 22-may-23            | 07-sep-23 | 210 MOP                        | 204,526,320.02          | 0.00     | ANTICIPO 61,357,396.01<br>AMORTIZADO 61,357,396.01 |        | N/A                       | N/A   | N/A  | 166,854,753.35 | 0.00   | 100.00%   | 81.58% | Se lleva a cabo un convenio Modificatorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto y Tiempo. EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                   |
| 3     | DGCOP-AD-F-1-006-23 | 25   | AD        | ALFA<br>PROVEEDORES<br>Y<br>CONTRATISTA<br>S.A. DE C.V.    | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SN, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y      | 22-may-23            | 07-sep-23 | 110 MOP                        | 105,972,237.97          | 0.00     | ANTICIPO 31,791,671.38<br>AMORTIZADO 11,905,726.59 |        | N/A                       | N/A   | N/A  | 86,621,370.05  | 0.00   | 100.00%   | 83.63% | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                              |
| 4     | DGCOP-AD-L-1-003-23 | 18   | AD        | ROMES-<br>CONSTRUIANT<br>E, S.A. DE C.V.                   | TRABAJO DE RE-<br>DIRECCIONAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES, SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AREAS CULTURALES EN EL PLAZA JOSÉ SARAMAGO, UBICADO EN CALLE RIO MUÑOZ, C/RENTE 26, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA                                                                                             | 26-sep-23            | 26-sep-23 | 0.38 MOP                       | 357,713.56              | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00                   |        | N/A                       | N/A   | N/A  | 0.00           | 0.00   | 100.00%   | 0.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                              |
| 5     | DGCOP-AD-L-1-005-23 | 15   | IR        | OBRA<br>PROYECTOS Y<br>SUMINISTROS<br>S.A. DE C.V.         | TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERRIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN AREAS DE AZOTEAS PARA EL PLAZA "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN CALLE FRANCISCO P. MIRANDA, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y                                                               | 06-ene-23            | 04-nov-23 | 3.5 MOP                        | 2,999,950.22            | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00                   |        | N/A                       | N/A   | N/A  | 0.00           | 0.00   | 100.00%   | 0.00%  | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                              |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| ORDEN | NÚMERO DE CONTRATO  | F.F. | LOCALIDAD | EMPRESA                                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESTACIÓN DE REFERENCIA | Monto en Pesos 2022 | EQUIPAMIENTO | ANTICIPO                         |         | COMANDO PERIODO ANTERIOR |         |            | ESTIMACIÓN |            | PUNTO 5 |                                       | OBSERVACIONES |
|-------|---------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------|
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inicio               | Termino   |                          |                     |              | RECIBO                           | TERMINO | SEÑAL                    | PARCIAL | EN TRÁMITE | RECIBO     | FINANCIADO |         |                                       |               |
| 6     | DGCOP-AD-L-1-139-23 | 12   | AD        | RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y JEDERMA, S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 52, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                  | 25-oct-23            | 23-nov-23 | 3 MDP                    | 2,293,708.75        | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 99.00%     | 0.00%   |                                       |               |
| 7     | DGCOP-RL-L-1-144-23 | 11   | IR        | LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.                                   | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR CUARTA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F, EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA | 01-nov-23            | 30-nov-23 | 5 MDP                    | 4,988,237.88        | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 95.00%     | 0.00%   |                                       |               |
| 8     | DGCOP-RL-L-1-151-23 | 11   | IR        | ROMES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                             | TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MAGDALENA ATLITIC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD                                             | 30-oct-23            | 28-dic-23 | 2.3 MDP                  | 2,293,329.85        | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 60.00%     | 0.00%   |                                       |               |
| 9     | DGCOP-RL-L-1-157-23 | 12   | IR        | WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.                            | PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA VENERANDO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA VECINOS                                                            | 01-nov-23            | 30-dic-23 | 4 MDP                    | 3,950,048.88        | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 45.00%     | 0.00%   |                                       |               |
| 10    | DGCOP-AD-L-1-183-23 | 12   | AD        | BUADCO, S.A. DE C.V.                                        | REHABILITACIÓN DE CRISA DE LA CULTURA "BARRANCA DEL MUERTO", UBICADO EN SEGUNDA N°14 O ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS N°18, COLONIA SAN ÁNGEL INN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO                                                                                                                           | 25-oct-23            | 13-nov-23 | 1 MDP                    | 905,260.22          | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 100.00%    | 0.00%   | EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO |               |
| 11    | DGCOP-AD-L-5-188-23 | 12   | AD        | ANMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                               | SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                     | 01-nov-23            | 31-dic-23 | 1 MDP                    | 985,825.24          | 0.00         | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |         |                          |         |            |            |            |         |                                       |               |
|       |                     |      |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |                          |                     |              | POR AMORTE 0.00                  | N/A     | N/A                      | N/A     | 0.00       | 0.00       | 25.00%     | 0.00%   |                                       |               |



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO   | F.F. | MODELO | EMPRESA                                            | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA EJECUCIÓN |                   | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | MONTOS CONTRATADOS | ECONOMÍA | ANÁLISIS                         |            | EJERCICIO PERIODO - 2023 |                   |                  | ESTIMACIÓN        |                   | RÉGIMEN           |                   | OBSERVACIONES |
|--------|-----------------------|------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|        |                       |      |        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRIMERA EJECUCIÓN | TERCERA EJECUCIÓN |                          |                    |          | ANTICIPO                         | AMORTIZADO | PRIMERA EJECUCIÓN        | TERCERA EJECUCIÓN | QUINTA EJECUCIÓN | PRIMERA EJECUCIÓN | TERCERA EJECUCIÓN | PRIMERA EJECUCIÓN | TERCERA EJECUCIÓN |               |
| 12     | DOCCOP-AD-L-1-169-23  | 12   | AD     | CORPORACIÓN CONSTRUCTORA RAFAEL FÉNIX S.A. DE C.V. | TRABAJOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "D" DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA) EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                   | 01-ene-23         | 31-dic-23         | 2 MDP                    | 1,052,998.00       | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 20.00%            | 0.00%             |               |
| 13     | DOCCOP-LPH-L-1-173-23 | 12   | LPH    | PRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.     | REFORMA, RESTAURACIÓN Y READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELLUQUEROS NO. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                         | 25-sep-23         | 29-dic-23         | 33 MDP                   | 32,660,841.36      | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 16.00%            | 0.00%             |               |
| 14     | DOCCOP-AD-L-1-183-23  | 11   | AD     | CONSTRUCTORA RALCY, S.A. DE C.V.                   | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES: "PILARES CAMPESTRE POTRERO" UBICADO EN CAMINO REAL SIN. COLONA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA METAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                      | 27-nov-23         | 11-dic-23         | 1 MDP                    | 938,397.44         | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 60.00%            | 0.00%             |               |
| 15     | DOCCOP-AD-L-1-184-23  | 11   | AD     | C. ALBA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO                   | CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES UBICADOS EN (12) DOCE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                              | 27-nov-23         | 11-dic-23         | 0.9 MDP                  | 472,581.87         | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 60.00%            | 0.00%             |               |
| 16     | DOCCOP-AD-L-1-185-23  | 11   | AD     | GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.                          | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RECUBRIMIENTO EN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y CONECTIVIDAD EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES, "PILARES SANTA MARÍA AZTAPUACÁN, UBICADO EN CALLE AGUILAS SERDÁN SIN. ESQUINA PASCUAL, ORIZCO, COL. SANTA MARÍA AZTAPUACÁN, ALCALDÍA METAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO | 27-nov-23         | 11-dic-23         | 0.2 MDP                  | 170,678.13         | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 56.00%            | 0.00%             |               |
| 17     | DOCCOP-AD-L-1-186-23  | 11   | AD     | YAVELMAR S.A. DE C.V.                              | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, TRÁMITES Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN CUATRO (4) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                 | 27-nov-23         | 11-dic-23         | 0.6 MDP                  | 507,948.53         | 0.00     | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00 |            | N/A                      | N/A               | N/A              | 0.00              | 0.00              | 61.00%            | 0.00%             |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| ORDEN | NÚMERO<br>CONTRATO  | F.F. | ACORDADO | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL OBRANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PRESUPUESTO<br>COTIZADO | MONTOS<br>CONTRATADO 2023 | ACORDADO   | ANTICIPO               |              | CÓMPUTO PERÍODO: NOVIEMBRE |           |           | ESTIMACIÓN |          | PORCENTAJES |       | OBSERVACIONES |
|-------|---------------------|------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------|---------------|
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA                | TERMINO   |                         |                           |            | ANTICIPO               | AMORTIZADO   | NOVI                       | DICIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE  | DE OBRAS | FINANCIADO  |       |               |
| 18    | DGCOP-AD-L-1-187-23 | 11   | AD       | ARQUITECTURA ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V. | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAPALACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                                                              | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 1.3 MDP                 | 1,423,020.16              | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 58.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |
| 19    | DGCOP-AD-L-1-188-23 | 11   | AD       | OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA PARA EL HABITADO DE ESCALERA METÁLICA DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZÓTEAS PARA EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) MERCED GÓMEZ, UNICADO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO                                                  | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 3.8 MDP                 | 760,354.66                | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 60.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |
| 20    | DGCOP-AD-L-1-189-23 | 11   | AD       | OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CIMENTACIÓN DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZÓTEAS EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAPALACAN", UNICADO EN CALLE AGUILAS SERDAN SIN ESQUINA PASQUA, CROZCO, COLUMNA SANTA MARIA AZTAPALACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 0.6 MDP                 | 524,745.80                | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 58.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |
| 21    | DGCOP-AD-L-1-190-23 | 11   | AD       | OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.  | TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZÓTEAS PARA EL PILAR "SANTA MARIA AZTAPALACAN", UNICADO EN CALLE AGUILAS SERDAN SIN ESQUINA PASQUA, CROZCO, COLUMNA SANTA MARIA AZTAPALACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO                                                              | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 2 MDP                   | 1,806,210.58              | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 60.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |
| 22    | DGCOP-AD-L-1-191-23 | 11   | AD       | ARQUITECTURA ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V. | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UNICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA SIN ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO                                       | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 1.3 MDP                 | 1,201,236.43              | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 58.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |
| 23    | DGCOP-AD-L-1-192-23 | 11   | AD       | C. CARLOS MANUEL LÓPEZ MUANGOS              | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA EXISTENTE DE LÍNEA HIDRÁULICA PRINCIPAL EN SUPERFICIE DE DESPLANTE PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UNICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA SIN ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED                                    | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 0.5 MDP                 | 398,399.99                | 0.00       | ANTICIPO<br>AMORTIZADO | 0.00<br>0.00 | NA                         | NA        | NA        | 0.00       | 0.00     | 62.00%      | 0.00% |               |
|       |                     |      |          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |                         |                           | POR AMORTI | 0.00                   |              |                            |           |           |            |          |             |       |               |

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

| CÓDIGO | NÚMERO DE CONTRATO  | P.F. | ALCALDÍA | EMPRESA                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | PROYECTO O DE REFERENCIA | Monto contratado 2023 | PAGADA | IMPORTE       |                 | CONVENIO PERÍODO MONTO |         |      | ESTIMACION |            | AVANCE FÍSICO |          | OBSERVACIONES |
|--------|---------------------|------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|------------------------|---------|------|------------|------------|---------------|----------|---------------|
|        |                     |      |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicio               | Fin       |                          |                       |        | ANTICIPO      | AMORTIZADO      | INOC                   | TRÁMITE | MADE | PAGADA     | EN TRÁMITE | PROG.         | PROG. EN |               |
| 24     | DGCOP-AD-L-1-195-23 | 11   | AD       | ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V. | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE HERRERIA, ACABADOS Y/O INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "SANTA MARIA AZTACUACÁN, UBICADO EN LA CALLE AGUILERAS EN LA ESQUINA SIN ESQUINA PASADIZO, COL. SANTA MARIA AZTACUACÁN, ALPARRULA | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 1.3 MOP                  | 1,207,218.38          | 0.00   | ANTICIPO 0.00 | AMORTIZADO 0.00 | N/A                    | N/A     | N/A  | 0.00       | 0.00       | 57.00%        | 0.00%    |               |
| 25     | DGCOP-AD-L-1-194-23 | 11   | AD       | INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE ALBAÑILERIA, ACABADOS Y HERRERIA EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) FOLKLÓRICOS MEXICANOS, UBICADO EN FOLKLÓRICOS MEXICANOS SIN ESQUINA MARIO MORENO, COMPOSITORES MEXICANOS SIN ESQUINA GUSTAVO MADRUGA                                                 | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 0.2 MOP                  | 167,417.58            | 0.00   | ANTICIPO 0.00 | AMORTIZADO 0.00 | N/A                    | N/A     | N/A  | 0.00       | 0.00       | 59.00%        | 0.00%    |               |
| 26     | DGCOP-AD-L-1-193-23 | 11   | AD       | LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.                    | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), UBICADOS EN 6 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                             | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 0.4 MOP                  | 337,394.74            | 0.00   | ANTICIPO 0.00 | AMORTIZADO 0.00 | N/A                    | N/A     | N/A  | 0.00       | 0.00       | 60.00%        | 0.00%    |               |
| 27     | DGCOP-AD-L-1-197-23 | 11   | AD       | MAQDEX, S.A. DE C.V.                         | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), UBICADOS EN 2 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO                                                       | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 1 MOP                    | 960,070.36            | 0.00   | ANTICIPO 0.00 | AMORTIZADO 0.00 | N/A                    | N/A     | N/A  | 0.00       | 0.00       | 58.00%        | 0.00%    |               |
| 28     | DGCOP-AD-L-1-196-23 | 11   | AD       | SUADCO, S.A. DE C.V.                         | TRABAJO COMPLEMENTARIO DE ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "SAN JUAN TEPEXIMILPA", UBICADO EN LA CALLE TEGURETATECOS SIN Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALPARRULA           | 27-nov-23            | 11-dic-23 | 1.2 MOP                  | 1,050,178.81          | 0.00   | ANTICIPO 0.00 | AMORTIZADO 0.00 | N/A                    | N/A     | N/A  | 0.00       | 0.00       | 52.00%        | 0.00%    |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE PAGOS | TOTAL DE IMPORTE                                                                   |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 432,483,179.39   | 0.00           | ANTICIPO 118,056,146.87<br>AMORTIZADO 90,172,193.87<br>POR AMORTIZAR 22,894,849.65 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE FÍSICO |          |
|-----------------------|------------|---------------|----------|
| PAGADA                | EN TRÁMITE | PROG.         | PROG. EN |
| 311,793,682.01        | 0.00       | 65.60%        | 6.23%    |

ARG. CARLOS CUAUTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                 |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURIDICO |
|                                                 |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D" | 44          | 8              | 0                          | 0             | 52        | 0                             | 52        | 0                         |
| TOTAL                                           | 44          | 8              | 0                          | 0             | 52        | 0                             | 52        | 0                         |

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



106  


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

SECRETARÍA DE URBANISMO Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

| ORDEN | CLAVE DE OBRA      | FECHA      | MODALIDAD                 | ENTREGA       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                 | PERIODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO | TERMINO    | PRELIMINAR DE REFERENCIA | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE  | AUTOPRO | COMPRAS PERIODO EJECUTIVO | ESTIMACION | AVANCE  | COMENTARIOS                                                                    |
|-------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN | CLAVE DE OBRA      | FECHA      | MODALIDAD                 | ENTREGA       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                 | INICIO                         | TERMINO    | PRELIMINAR DE REFERENCIA | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE  | AUTOPRO | COMPRAS PERIODO EJECUTIVO | ESTIMACION | AVANCE  | COMENTARIOS                                                                    |
| 1     | DOCCP-UNA-1-001-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Contrato de Obra de Construcción de la Parada de Buses   | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 82,314,695.10            | 58,847,262.60     | 71.53%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 71.53%  | Obra en proceso de construcción de la Parada de Buses y Obra de Mantenimiento. |
| 2     | DOCCP-UNA-1-002-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 26,734,130.32            | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 3     | DOCCP-UNA-1-003-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 1,440,000.00             | 1,408,371.31      | 97.83%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 97.83%  | Obra en Proceso.                                                               |
| 4     | DOCCP-UNA-1-004-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 1,845,132.00             | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 5     | DOCCP-UNA-1-005-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 3,740,312.95             | 3,740,312.95      | 100.00% | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 100.00% | Obra en Proceso.                                                               |
| 6     | DOCCP-UNA-1-006-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 130,096,111.96           | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 7     | DOCCP-UNA-1-007-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 3,200,000.00             | 3,076,088.32      | 96.13%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 96.13%  | Obra en Proceso.                                                               |
| 8     | DOCCP-UNA-1-008-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 3,010,845.93             | 189,754.17        | 6.30%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 6.30%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 9     | DOCCP-UNA-1-009-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 1,530,000.00             | 1,442,109.51      | 94.25%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 94.25%  | Obra en Proceso.                                                               |
| 10    | DOCCP-UNA-1-010-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 700,000.00               | 747,485.69        | 106.78% | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 106.78% | Obra en Proceso.                                                               |
| 11    | DOCCP-UNA-1-011-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 2,229,898.81             | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 12    | DOCCP-UNA-1-012-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 3,809,536.96             | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 13    | DOCCP-UNA-1-013-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 4,000,000.00             | 3,986,627.85      | 99.67%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 99.67%  | Obra en Proceso.                                                               |
| 14    | DOCCP-UNA-1-014-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 1,000,000.00             | 914,282.55        | 91.43%  | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 91.43%  | Obra en Proceso.                                                               |
| 15    | DOCCP-UNA-1-015-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 1,021,473.34             | 0.00              | 0.00%   | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 0.00%   | Obra en Proceso.                                                               |
| 16    | DOCCP-UNA-1-016-22 | 2022/11/30 | CONTRATO PÚBLICO NACIONAL | Entrega Final | Reconstrucción del Camión de Buses en la Parada de Buses | 01/01/2022                     | 31/12/2022 | 41,803,294.38            | 41,803,294.38     | 100.00% | 0.00    | 01/01/2022                | 100.00%    | 100.00% | Obra en Proceso.                                                               |



INFORME DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019  
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

105



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DIRECCION GENERAL DE LICENCIAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS - 10

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2020  
 PERÍODO DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA SARECICO 0001  
FECHA DE CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

| OBRA | NOMBRE<br>CÓRTE | P.F.                 | MODALIDAD             | EMPRESA                                                      | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO TÉRMINO | PROGRESO DE EJECUCIÓN                             | MONTOS<br>CONTRATO | ACUMULADO | ANTICIPA                                                  | PERÍODO DE EJECUCIÓN<br>INICIO TÉRMINO | MONTOS | ESTIMACIÓN<br>PAGADA EN MARZO | AVANCE FÍSICO<br>PAGADO | COMENTARIOS        |
|------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 46   | DOCOM-01-10-25  | DIRECCIÓN<br>GENERAL | ASISTENCIA<br>TÉCNICA | CONSTRUCO Y<br>CONSTRUCCION S.A. DE C.V.                     | Servicio de Asesoría Especializada de Obra y Construcción de Seguridad Educativa y seguridad de los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de plantas de Educación de Nivel Medio Superior de la Delegación de los 18 Alcaldes en la Ciudad de México.                                         | 01/01/2025 31/12/2025                  | La información se actualiza en el próximo informe | 1,180,000.00       | 0.00      | ANTICIPA 00.00<br>AMORTIZADO 00.00<br>POR AMORTIZAR 00.00 | No No 0.00 \$ - \$ 70.00% 0.00%        |        |                               |                         | Trabajo en proceso |
| 46   | DOCOM-01-10-25  | DIRECCIÓN<br>GENERAL | ASISTENCIA<br>TÉCNICA | CONSTRUCO Y<br>CONSTRUCCION S.A. DE C.V.                     | Servicio de Asesoría Especializada de Obra y Construcción de Seguridad Educativa y seguridad de los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de plantas de Educación de Nivel Medio Superior de la Delegación de los 18 Alcaldes en la Ciudad de México.                                         | 01/01/2025 31/12/2025                  | La información se actualiza en el próximo informe | 1,180,000.00       | 0.00      | ANTICIPA 00.00<br>AMORTIZADO 00.00<br>POR AMORTIZAR 00.00 | No No 0.00 \$ - \$ 70.00% 0.00%        |        |                               |                         | Trabajo en proceso |
| 50   | DOCOM-01-10-25  | DIRECCIÓN<br>GENERAL | ASISTENCIA<br>TÉCNICA | GRUPO PROYECTOS<br>DE INGENIERIA PARA<br>MEXICO S.A. DE C.V. | Consultoría, Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 "García y Terrazas" de la Delegación de Cuauhtémoc, la Escuela Primaria "José Martí" de la Delegación de Cuauhtémoc y la Escuela Secundaria Técnica No. 10 "García y Terrazas" de la Delegación de Cuauhtémoc. | 01/01/2025 31/12/2025                  | La información se actualiza en el próximo informe | 8,340,180.88       | 0.00      | ANTICIPA 00.00<br>AMORTIZADO 00.00<br>POR AMORTIZAR 00.00 | No No 0.00 \$ - \$ 95.18% 0.00%        |        |                               |                         | Trabajo en proceso |
| 51   | DOCOM-01-10-25  | DIRECCIÓN<br>GENERAL | ASISTENCIA<br>TÉCNICA | TRUJILLO<br>ARQUITECTURA E<br>INGENIERIA S.A. DE C.V.        | Servicio de Asesoría Especializada de Obra y Construcción de Seguridad Educativa y seguridad de los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de plantas de Educación de Nivel Medio Superior de la Delegación de los 18 Alcaldes en la Ciudad de México.                                         | 01/01/2025 31/12/2025                  | La información se actualiza en el próximo informe | 1,180,000.00       | 0.00      | ANTICIPA 00.00<br>AMORTIZADO 00.00<br>POR AMORTIZAR 00.00 | No No 0.00 \$ - \$ 70.00% 0.00%        |        |                               |                         | Trabajo en proceso |
| 52   | DOCOM-01-10-25  | DIRECCIÓN<br>GENERAL | ASISTENCIA<br>TÉCNICA | CONSTRUCO Y<br>CONSTRUCCION S.A. DE C.V.                     | Servicio de Asesoría Especializada de Obra y Construcción de Seguridad Educativa y seguridad de los trabajos de Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento de plantas de Educación de Nivel Medio Superior de la Delegación de los 18 Alcaldes en la Ciudad de México.                                         | 01/01/2025 31/12/2025                  | La información se actualiza en el próximo informe | 201,726,100.80     | 0.00      | ANTICIPA 00.00<br>AMORTIZADO 00.00<br>POR AMORTIZAR 00.00 | No No 0.00 \$ - \$ 14.50% 0.00%        |        |                               |                         | Trabajo en proceso |

Nota: Contratos que no se incluye en el presente informe

| TOTAL<br>CONTRATOS | TOTAL DE<br>OBRAS | TOTAL DE<br>ANTICIPA                                   |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 614,250,000.00     | 7,840,000.00      | ANTICIPA 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE EJECUCIÓN | AVANCE FÍSICO<br>PAGADO | AVANCE FÍSICO<br>PAGADO |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 614,250,000.00     | 34,481,100.00           | 5.61%                   |

\*No se contabiliza en el presente informe el avance físico de las obras que se encuentran en proceso de ejecución.

HUGO ANGELO VIZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión Construcción O6

MTRG. EFRAIM APARICIO MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

7. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

7.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/05/2023





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Subsecretaría de Infraestructura  
División General de Construcción de Obras Públicas

#### Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sesión : 12a</p> <p>Ordinaria : <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinaria : <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha : 14/diciembre/2023</p> | <p>Área Solicitante:<br/>Dirección de Construcción de Obras Públicas "H"</p> <p>Procedimiento Solicitado: <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p> <p>Otro: <input type="checkbox"/></p> <p>Servicio Relacionado con la Obra: <input type="checkbox"/></p> <p>Presupuesto: <input type="checkbox"/></p> | <p>Programa: <b>6131 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN</b></p> <p>Actividad Institucional: 634</p> <p>Fuente de Financiamiento: <b>25P146 FINANCIAMIENTO</b></p> <p>Concepto de Gasto: 6100</p> <p>Presupuesto del concepto de gasto: \$ 23,000,000.00</p> <p>Presupuesto disponible: \$ 186,000,000.00</p> <p>Órgano de administración de inversión: <b>SAF/RE/DGPPC/SGM01/2023</b></p> <p>Oficio de autorización de la elección programática o presupuestal:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Caso No.           | Cantidad | Unidad | Descripción de la Obra<br>Periodo de inicio y término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Presupuesto de referencia | Monto a contratar                                                                                                    | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fundamento legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dicamen |
|--------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 00007970003<br>001 | 1        | 0000   | <p>Aplicación del procedimiento PREPRO para mejorar y estabilizar el suelo y reducir el riesgo al cual se encuentra expuesta el asentamiento Sanchozcal La Comandancia, primera etapa, ubicado en Calleja Agrícola Zaragoza y Calleja Amata Itzapa, Sección Lomas de Zaragoza, Alcaldía Itzapa, Ciudad de México.</p> <p>LA SUPERVISIÓN SERÁ INTERNA.</p> <p>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</p> | \$20,000,000.00           | <p>Subtotal (\$2,263,179.31<br/>I.R.A. \$ 2,734,409.49<br/>Total \$ 30,000,000.00</p> <p>NO SE OTORGARÁ ANTICIPO</p> | <p>La empresa S. DE. DESARROLLOS, S. DE. C.V., cuenta con los permisos vigentes (CD-2017-07-011714340-01). Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y reducir PRE-PRO, CD-2017-07-011714340-01 (mejoramiento de las condiciones técnicas de terreno), a partir de la estabilización de los procesos biológicos, mediante técnicas (disposición de residuos a base de abono orgánico de tipo casero) y la GS-2016-1007-000020-01, para el desarrollo de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y Anticipo.</p> <p>Se requiere los trabajos de mejoramiento y estabilización del suelo, mejorando la estabilidad a base de inyección de aditivos orgánicos y control que la industria del punto de suelo sea seguro.</p> | <p>Artículo 128 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 inciso A, Fracción I, 5, 36 inciso C, 91, Fracción I y 2, 83, Fracción I y II, y 94 Bis Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Artículo 75-8 Fracción I, 56 y 94 de su Reglamento, así como la Fracción I, 61 y 61.9 de las Fracciones Administrativas, Reglas y Normas en Materia de Obras Públicas.</p> |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaboró: <br/> <b>Ing. Rafael Alexander Fernández Betancourt</b></p> <p>No Se da suficiencia presupuestal</p> <p><b>MAPP, Gerardo Calzada Siles</b></p> <p>Autorizó:<br/> <b>Ing. Juan Carlos Fuentes Ovalle</b></p> | <p><b>PRESDENTE</b></p> <p>_____<br/>         Ing. Juan Carlos Fuentes Ovalle<br/>         Director General de Construcción de Obras Públicas</p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         Ing. Francisco Ruelas Tapiaño ORE<br/>         Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         Ing. Benjamín Gómez<br/>         Dirección de Ingeniería de Cuentas y Cuentas de Construcción de Obras Públicas</p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         Ing. Rafael Alexander Fernández Betancourt<br/>         Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         M.A. Carlos Miguel Rodríguez Roldán<br/>         Dirección de Recursos Materiales, Mantenimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios</p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         Ing. Carlos Aníbal Castañeda<br/>         Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"</p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         C.P. Edmundo Sarmiento Marín<br/>         Dirección de Administración de Agua y Obras Públicas</p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/>         Mtro. Edmundo Martínez<br/>         Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"</p> <p><b>CONTABILIDAD UNIDOC</b></p> <p>_____<br/> </p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

**DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".**

## 1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción el puente de la Concordia ha presentado hundimientos diferenciales provocados por el tipo de suelo existente de transición, el cual ha generado en la estructura del puente desplazamiento de la superestructura (Columnas y Trabes) como se puede observar en las siguientes imágenes.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución de optimizar los recursos para el mantenimiento a los Puentes Vehiculares, sea menor en los próximos años.

## 2.- UBICACIÓN

Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Ermita Iztapalapa, colonia lomas de zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

**19.359571, -98.998950**



## 3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el puente se realizan los trabajos de reparación de juntas de calzada, cambio de neoprenos y aumento de ménsulas, como se observa en las siguientes fotografías:







#### 4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, pretende estabilizar el suelo y el subsuelo existente en la zona del puente vehicular la Concordia, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y así evitar las grandes cantidades de inversión que año con año se tiene que destinar a este distribuidor vial.

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., está dando buenos resultados en obras que presentaban problemas de hundimientos diferenciales como son el Hospital General de Tláhuac, Alcaldía de Tláhuac y la Unidad Habitacional Ciudad Bienestar en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

#### 5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V.

#### 6.- SITUACIÓN FINANCIERA

Para formalizar el contrato relativo a los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio No. SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023, de fecha 5 de diciembre de 2023 (ANEXO 1).

#### 7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

**Economía:** Con la realización de la estabilización del suelo y el subsuelo de la zona donde se localiza el puente vehicular República Federal, se reducirían los gastos de mantenimiento en los próximos años, logrando en ahorro para la Ciudad.

**Eficacia:** La empresa es especialista en el control geotécnico a través del proceso Físico-Químico en la composición del suelo y subsuelo de la zona del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

**Eficiencia:** La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, logrando realizar la estabilización sin afectar la operación del puente.



**Transparencia:** al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

**Honradez:** La empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., cuenta con las patentes registradas número 03-2017-071811142400-01, Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo PM-5S01, 03-2017-071811383000-01 Mejoramiento de las capacidades mecánicas del subsuelo. a partir de la estabilización de los procesos fisicoquímicos, mediante inclusión (inyección) de solución a base de aditivos minerales de tipo zeolíticos y la 03-2014-100712042200-01, para el Metodología para el diseño de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y subsuelo (**ANEXO 2**).

## 8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente la contratación de los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AV. ERMITA IZTAPALPA, COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo: 3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo 1 y 2; 63, Fracciones I y II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Artículo 134.** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

*Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.*

### LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

**Artículo 3.-** Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:

II.-Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

**Artículo 5.-** Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.





**Artículo 24.-** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

*C.- Adjudicación Directa.*

**Artículo 61.-** En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

*En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención.*

*La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:*

**Artículo 63.-** Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.

- I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;*
- II. Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.*

**Artículo 64 Bis.-** Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

- I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;*
- II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez;*





aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

**Artículo 75-B.-** Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

## **POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**

### **SECCIÓN 6**

**BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.**



6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.


6.1.6. HONRADEZ:

*Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.*

La presente justificación se elaboró el día 6 de diciembre de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.



Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



Ing. Manuel Alexei Vázquez Ortega  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 1





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.



2023  
Año de  
**Francisco  
VILLA**

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2023  
SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023

**M.A.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/DGAF/30-11-2023/21, mediante el cual solicita Autorización Previa con la finalidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar sus actividades en el ejercicio presupuestal 2024.

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso A, numeral 4, 27 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 53 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), en atención a su solicitud gestionada en los términos establecidos en el **Manual de Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 (Manual)**, esta Dirección General otorga Autorización Previa a la **SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**, hasta por un monto de **\$8,073,437,047.00 (Ocho Mil Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, conforme a las partidas e importes que se especifican en el Anexo del presente, el cual incluye \$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100M.N.) de recursos para el proyecto de Inversión número Q24NR250 denominado "Programa bienestar en tu colonia", con la finalidad de que esté en posibilidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar a partir del primero de enero de 2024, los proyectos o servicios que por su importancia y características así lo requieran.

Así mismo se advierte que las Autorizaciones Previas relacionadas con el gasto de los Servicios Personales no serán necesarias para el ejercicio del gasto a partir del mes de enero de 2024, exceptuando lo relativo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

Es importante señalar que, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Austeridad, la Autorización Previa otorgada y los compromisos que con base en ella se contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024, al calendario presupuestal autorizado, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los contratos de adquisiciones, servicios u obra pública que se deriven de los procedimientos llevados a cabo en la Autorización Previa, deberán cumplir con los siguientes criterios:



1. Adjudicarse mediante licitaciones públicas, salvo los casos en que no sea el procedimiento idóneo y se justifique conforme a la ley aplicable;
2. Celebrarse mediante la modalidad de contratos abiertos, estableciendo la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento y en el caso de servicios, el plazo mínimo y máximo para la prestación o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como en el Manual; **se precisa que el monto mínimo a contratar no deberá exceder el 25 por ciento del monto máximo del contrato o adjudicación.**

Los compromisos que se establezcan con cargo a las fuentes de financiamiento 111240 -Ingresos de Aplicación Automática o 141240-Ingresos Propios, se ejercerán en función del comportamiento de la captación de los Ingresos referidos que registre esa Unidad Responsable del Gasto ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá llevar a cabo la gestión procedente de manera oportuna, ya que no será procedente devengar y por consiguiente erogar montos mayores a los que efectivamente sean contabilizados como Ingresos; la Secretaría podrá rechazar cualquier gestión del gasto que pretenda afectar el presupuesto con montos que excedan la disponibilidad financiera, aun y cuando se encuentren calendarizados presupuestalmente.

La presente Autorización Previa será vigente desde la fecha de emisión y hasta el 04 de enero de 2024, por lo que no se podrán iniciar procedimientos para el establecimiento de compromisos con base en ella a partir del día 05 de enero de 2024; **esa Unidad Responsable del Gasto deberá remitir a la Subsecretaría de Egresos, el instrumento jurídico formalizado o documento que avale el proceso de contratación efectuada, dentro de los primeros 10 días naturales posteriores a la finalización del plazo otorgado, en caso de incumplimiento se procederá a la cancelación de la Autorización emitida por esta Dirección General y se estará a lo ordenado por el artículo 177 de la Ley de Austeridad, en lo relativo a las sanciones y responsabilidades de carácter civil, laboral y/o resarcitoria.**

Cabe mencionar que los montos solicitados y no contenidos en el Formato Anexo, podrán ser replanteados para su posterior análisis, toda vez que se advierte que la petición no es producto de un ejercicio planificado de carácter integral que oriente los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes o contratación de servicios previstos para todo el año, conforme lo dispone el Manual; pudiendo, en su caso, de manera complementaria fundar y motivar suficientemente que el importe del requerimiento permitirá cubrir una necesidad específica.

Finalmente es de precisar, que la presente Autorización Previa no prejuzga ni valida los mecanismos utilizados por esa Unidad Responsable del Gasto, respecto de los procedimientos empleados para el establecimiento de los compromisos, en el entendido que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones normativas aplicables.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO  
DIRECTOR GENERAL

C.C.E.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro - Subsecretaría de Egresos- Para su conocimiento  
Ramón Ley Becerra.- Director General de Gasto Eficiente "B".- Para su conocimiento  
En atención al turno DGPP/11980

MAPS/DAA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 2

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** PM-5S01 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

**RAMA:** LITERARIA

**TITULAR DE AMPLIACION:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor: las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 209, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

---

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR  
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

1

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTORES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MECANICAS DEL SUBSUELO. A PARTIR DE LA ESTABILIZACION DE LOS PROCESOS FISICOQUIMICOS, MEDIANTE INCLUSION (INYECCION) DE SOLUCION A BASE DE ADITIVOS MINERALES DE TIPO ZEOLITICOS

**RAMA:** LITERARIA

**TITULARES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

Número de Registro: 03-2017-071811383000-01

---

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ





# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 166, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO  
**TITULO:** METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO  
**RAMA:** LITERARIA  
**TITULAR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 206, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**7.2 Listado de Casos Número DCOP"B"/06/2023**



Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión: 12a<br><br>Ordinaria (X)      Extraordinaria ( )<br><br>Fecha: 14/Noviembre/2023 | Área Solicitante:<br>Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"<br><br>Procedimiento Solicitado: <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b><br><br>Otro: (X)<br>Servicio Relacionado con la Obra: ( )<br>Proyecto: ( ) | Programa: 6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN<br>Actividad Institucional: 534<br>Fuente de Financiamiento: 15P240 FINANCIAMIENTO<br>Concepto de Gasto: 6186<br>Presupuesto del concepto de gasto: \$ 23,306,896.06<br>Presupuesto disponible: \$ 180,906,966.96<br>Oficina de autorización de Inversión: 04FISE/DGPPCEG/8571/2023<br>Oficina de autorización de la afectación programática presupuestal: |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Caso No.  | Cantidad | Unidad | Descripción de la Obra<br>Período de inicio y término                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presupuesto de referencia | Monto a contratar                                                                                                                            | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fundamento legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dictamen |
|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0077/2023 | 1        | obra   | <p>Aplicación del procedimiento P0004 para registrar y establecer el suelo y subsección otorgando el derecho al uso en su totalidad respecto al puente vehicular Amador delacruz, colonia Santa Martha Acuña, Alameda Ixtapalapa, Ciudad de México.</p> <p>LA SUPERVISIÓN SERA INTERNA.</p> <p>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE ENERO AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024</p> | \$23,306,896.06           | <p>Subtotal: \$ 20,086,296.86<br/>           I.V.A. \$ 3,220,599.20<br/>           Total \$ 23,306,896.06</p> <p>NO SE OTORGARÁ ANTICIPO</p> | <p>La empresa SCS, Scomulteros, S.A. de C.V. cuenta con los permisos necesarios: 00-0271-071611142463-01. Para el procedimiento de mejoramiento para establecer suelo y subsección P00-0001. 00-0011-00-101118-000-01. Mejoramiento de las condiciones constructivas del subsección a partir de la estabilización de las paredes laterales, mediante trabajos de excavación a base de estacas, muros de los costados y la 00-0011-0011004300-01, para el Mejoramiento para el establecimiento de un procedimiento de mejoramiento para establecer suelo y subsección.</p> <p>Se realizó los trabajos de excavación y construcción del suelo, lográndose su estabilidad a base de excavación de estacas laterales y muros que le otorgaron del punto en cada una de ellas.</p> | <p>Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3-muchos A, Fracción II, 5, 24-muchos C, 91, Párrafo 1 y 2, 93, Sección 1 y 5, y 94 de la Fracción I y 5 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Artículo 75-B Fracción I, II y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6-1 y 6-1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública</p> |          |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró:<br><br><b>Fernando Benavides</b><br><br>Vo de suficiencia presupuestal:<br><br><b>MAPP, Gerardo Calzada Siles</b><br><br>Autorizó:<br><b>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala</b> | <b>PRESIDENTE</b><br><br>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala<br>Director General de Construcción de Obras Públicas<br><br><b>VOCAL</b><br><br>Ing. Benjamin Gómez<br>Director de Ingeniería de Cuentas y Compras de Construcción de Obras Públicas | <b>VOCAL</b><br><br>Ing. Francisco Ramirez Requena Ochoa<br>Director de Construcción de Obras Públicas "A"<br><br><b>VOCAL</b><br><br>M.A. Carlos Miguel Rodríguez Nardone<br>Dirección de Recursos Materiales, Mantenimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios | <b>VOCAL</b><br><br>Ing. Fernando Benavides Benavides<br>Director de Construcción de Obras Públicas "B"<br><br><b>VOCAL</b><br><br>C.P. Esteban Semerena Manuel<br>Dirección de Subcontratación de Apoyo a Obras Públicas | <b>VOCAL</b><br><br>Ing. Carlos Nolas Castañeda<br>Director de Construcción de Obras Públicas "C"<br><br><b>VOCAL</b><br><br>Mtro. Efraim Ríos Martínez<br>Director de Construcción de Obras Públicas "D"<br><br><b>CONTADORIA AJUDA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






**DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AMADOR SALAZAR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**

## 1.- ANTECEDENTES

Desde su concepción los puentes atirantados que se localizan a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza, los cuales surgieron en la construcción de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual corre de la Estación Pantitlán a los Reyes la Paz, presentan problemas en su estructura derivado de los hundimientos diferenciales del suelo existente, aunado a esto los sismos que se presentaron en los últimos años incrementan daños en toda la infraestructura de la CDMX, y específicamente en el puente vehicular Amador Salazar, mismo que en diferentes ocasiones se ha tenido que cerrar a la circulación para realizarle los mantenimientos correctivos en el tablero central, torones y apoyos móviles, como se puede observar en las imágenes siguientes.




Los hundimientos registrados durante los años pasados a los mástiles del puente indican que el mástil del lado sur es el que presenta un desplome de hasta 45 cm. Como se puede observar en la siguiente imagen





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución de optimizar los recursos para el mantenimiento a Puentes Vehiculares, sea menor en los próximos años.

## 2.- UBICACIÓN

Calzada Ignacio Zaragoza y Amador Salazar, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

19.365717, -98.006724







### 3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el puente presenta problemas en su estructura por los hundimientos diferenciales en el presente año no se realizó trabajos de mantenimiento a ninguno de los 6 puentes atirantados que existen a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza.

### 4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, pretende estabilizar el suelo y el subsuelo existente en la zona del puente vehicular Amador Salazar, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y así evitar las grandes cantidades de inversión que año con año se tiene que destinar a este distribuidor vial.

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., está dando buenos resultados en obras que presentaban problemas de hundimientos diferenciales como son el Hospital General de Tláhuac, Alcaldía de Tláhuac y la Unidad Habitacional Ciudad Bienestar en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

### 5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AMADOR SALAZAR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V.

### 6.-SITUACIÓN FINANCIERA

Para formalizar el contrato relativo a los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AMADOR SALAZAR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio No. SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023 de fecha 5 de diciembre de 2023 (**ANEXO 1**).

### 7.-CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:





**Economía:** Con la realización de la estabilización del suelo y el subsuelo de la zona donde se localiza el puente vehicular República Federal, se reducirían los gastos de mantenimiento en los próximos años, logrando en ahorro para la Ciudad.

**Eficacia:** La empresa es especialista en el control geotécnico a través del proceso Físico-Químico en la composición del suelo y subsuelo de la zona del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

**Eficiencia:** La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, logrando realizar la estabilización sin afectar la operación del puente.

**Transparencia:** al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

**Honradez:** La empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., cuenta con las patentes registradas número 03-2017-071811142400-01, Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo PM-5S01, 03-2017-071811383000-01 Mejoramiento de las capacidades mecánicas del subsuelo. a partir de la estabilización de los procesos fisicoquímicos, mediante inclusión (inyección) de solución a base de aditivos minerales de tipo zeolíticos y la 03-2014-100712042200-01, para el Metodología para el diseño de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y subsuelo **(ANEXO 2)**.

## 8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente la contratación de los **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR AMADOR SALAZAR, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AMADOR SALAZAR, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo: 3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo 1 y 2; 63, Fracciones I y II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.

## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Artículo 134.** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

*Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.*

## LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

**Artículo 3.-** Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:



*II.- Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;*

**Artículo 5.-** *Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.*

**Artículo 24.-** *Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:*

*C.- Adjudicación Directa.*

**Artículo 61.-** *En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.*

*En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención.*

*La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:*

**Artículo 63.-** *Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.*

- I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;*
- II. Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.*

**Artículo 64 Bis.-** *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:*





*I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;*

*II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.*

**Artículo 75-B.-** Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.*
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.*

#### **POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**





**SECCIÓN 6**

**BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.


**6.1.6. HONRADEZ:**

*Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.*

La presente justificación se elaboró el día 6 de diciembre de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.



**Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt**  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



**Ing. Eusebio David Muñoz Calderón**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**Ing. Manuel Alexei Vázquez Ortega**  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 1



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2023  
SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023



M.A.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/DGAF/30-11-2023/21, mediante el cual solicita Autorización Previa con la finalidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar sus actividades en el ejercicio presupuestal 2024.

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso A, numeral 4, 27 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 53 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), en atención a su solicitud gestionada en los términos establecidos en el Manual de Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 (Manual), esta Dirección General otorga Autorización Previa a la SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, hasta por un monto de \$8,073,437,047.00 (Ocho Mil Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), conforme a las partidas e importes que se especifican en el Anexo del presente, el cual incluye \$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) de recursos para el proyecto de Inversión número 024NR250 denominado "Programa bienestar en tu colonia", con la finalidad de que esté en posibilidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar a partir del primero de enero de 2024, los proyectos o servicios que por su importancia y características así lo requieran.

Así mismo se advierte que las Autorizaciones Previas relacionadas con el gasto de los Servicios Personales no serán necesarias para el ejercicio del gasto a partir del mes de enero de 2024, exceptuando lo relativo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

Es importante señalar que, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Austeridad, la Autorización Previa otorgada y los compromisos que con base en ella se contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024, al calendario presupuestal autorizado, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los contratos de adquisiciones, servicios u obra pública que se deriven de los procedimientos llevados a cabo en la Autorización Previa, deberán cumplir con los siguientes criterios:





1. Adjudicarse mediante licitaciones públicas, salvo los casos en que no sea el procedimiento idóneo y se justifique conforme a la ley aplicable;
2. Celebrarse mediante la modalidad de contratos abiertos, estableciendo la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento y en el caso de servicios, el plazo mínimo y máximo para la prestación o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como en el Manual; **se precisa que el monto mínimo a contratar no deberá exceder el 25 por ciento del monto máximo del contrato o adjudicación.**

Los compromisos que se establezcan con cargo a las fuentes de financiamiento 111240 -Ingresos de Aplicación Automática o 141240-Ingresos Propios, se ejercerán en función del comportamiento de la captación de los ingresos referidos que registre esa Unidad Responsable del Gasto ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá llevar a cabo la gestión procedente de manera oportuna, ya que no será procedente devengar y por consiguiente erogar montos mayores a los que efectivamente sean contabilizados como ingresos; la Secretaría podrá rechazar cualquier gestión del gasto que pretenda afectar el presupuesto con montos que excedan la disponibilidad financiera, aun y cuando se encuentren calendarizados presupuestalmente.

La presente Autorización Previa será vigente desde la fecha de emisión y hasta el 04 de enero de 2024, por lo que no se podrán iniciar procedimientos para el establecimiento de compromisos con base en ella a partir del día 05 de enero de 2024; **esa Unidad Responsable del Gasto deberá remitir a la Subsecretaría de Egresos, el instrumento jurídico formalizado o documento que avale el proceso de contratación efectuada, dentro de los primeros 10 días naturales posteriores a la finalización del plazo otorgado, en caso de incumplimiento se procederá a la cancelación de la Autorización emitida por esta Dirección General y se estará a lo ordenado por el artículo 177 de la Ley de Austeridad, en lo relativo a las sanciones y responsabilidades de carácter civil, laboral y/o resarcitoria.**

Cabe mencionar que los montos solicitados y no contenidos en el Formato Anexo, podrán ser replanteados para su posterior análisis, toda vez que se advierte que la petición no es producto de un ejercicio planificado de carácter integral que oriente los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes o contratación de servicios previstos para todo el año, conforme lo dispone el Manual; pudiendo, en su caso, de manera complementaria fundar y motivar suficientemente que el importe del requerimiento permitirá cubrir una necesidad específica.

Finalmente es de precisar, que la presente Autorización Previa no prejuzga ni valida los mecanismos utilizados por esa Unidad Responsable del Gasto, respecto de los procedimientos empleados para el establecimiento de los compromisos, en el entendido que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones normativas aplicables.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

~~ATENTAMENTE~~

~~LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO  
DIRECTOR GENERAL~~

C.C.E.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro - Subsecretaría de Egresos- Para su conocimiento  
Ramón Ley Sacerra.- Director General de Gasto Eficiente "G".- Para su conocimiento.  
En atención al turno DGPP/11980

MBPS/DAA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 2



# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** PM-5S01 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

**RAMA:** LITERARIA

**TITULAR DE AMPLIACION:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor: las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR  
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO  
DE DERECHO DE AUTOR

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 166, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTORES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MECANICAS DEL SUBSUELO. A PARTIR DE LA ESTABILIZACION DE LOS PROCESOS FISICOQUIMICOS, MEDIANTE INCLUSION (INYECCION) DE SOLUCION A BASE DE ADITIVOS MINERALES DE TIPO ZEOLITICOS

**RAMA:** LITERARIA

**TITULARES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

Número de Registro: 03-2017-071811383000-01

---

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL  
DERECHO DE AUTOR  
MEXICO, D.F.  
P.O. BOX 100  
06000 MEXICO, D.F.

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 165, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO  
**TITULO:** METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO LITERARIA  
**RAMA:** LITERARIA  
**TITULAR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
REGISTRO NACIONAL  
DEL DERECHO DE AUTOR  
REGISTRO PÚBLICO

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



INDAUTOR  
Instituto Nacional del Derecho de Autor





---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**7.3 Listado de Casos Número DCOP"B"/07/2023**



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

#### Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sesión: 128</p> <p>Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha: 14/diciembre/2023</p> | <p>Área Solicitante:<br/>Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p>Procedimiento Solicitado: <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p> <p>Otro: <input checked="" type="checkbox"/><br/>         Servicio Relacionado con la Obra: <input type="checkbox"/><br/>         Proyecto: <input type="checkbox"/></p> | <p>Programa: <b>6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN</b></p> <p>Actividad Institucional: 024</p> <p>Fuente de Financiamiento: <b>25P245 FINANCIAMIENTO</b></p> <p>Concepto de Gasto: <b>6100</b></p> <p>Presupuesto del concepto de gasto: <b>\$ 30,000,000.00</b></p> <p>Presupuesto disponible: <b>\$ 289,000,000.00</b></p> <p>Oficio de autorización de inversión: <b>SAFISEDGPPEG/8571/2023</b></p> <p>Oficio de autorización de la afectación programática presupuestal:</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Caso No. | Cantidad | Unidad | Descripción de la Obra<br>Periodo de inicio y termino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presupuesto de referencia | Monto a contratar                                                                                                       | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fundamento legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diccionario |
|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0001     | 1        | obra   | <p>Aplicación del procedimiento PM2021 para contratar y establecer el costo y valorarse entregando el trabajo al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Puente 121, ubicado en Puente 121 y Avenida de las Puercas, Colonia Capatzen, Municipalidad A. Matamor, Ciudad de México.</p> <p>LA SUPERFICIE SERA NOTORIA.</p> <p>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024</p> | \$10,000,000.00           | <p>Subtotal \$25,861,666.97</p> <p>I.V.A. \$4,377,815.55</p> <p>Total \$30,239,482.52</p> <p>NO SE OTORGARÁ RÉFICPO</p> | <p>La empresa 5 025, S de CV, cuenta con los permisos necesarios para el procedimiento de mejoramiento para establecer costo y valorarse PM2021. 02-2021-07187113000007. Mejoramiento de las carreteras estatales del sistema a partir de la rehabilitación de las provisiones. Los requisitos, normas técnicas (proyecto de estudio a base de estudios realizados de tipo público) y la 05-2021-07187113000000-07, para el mejoramiento para el estudio de un procedimiento de mejoramiento para establecer costo y valorarse.</p> <p>Se realizaron los trabajos de mejoramiento y mejoramiento del costo, mejoramiento en totalidad a base de inversión de capital necesarios y controlar que se realicen los puntos de control de calidad.</p> | <p>Artículo 134, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 inciso A, Fracción I, 5, 34 inciso C, 81, Fracción 1 y 2, 83, Fracción 1 y 2, y 84 de la Fracción 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Artículo 79-B Fracción 1, 8, 9 y 14 de su Reglamento, así como la Sección 8, 8.1 y 8.1.2 de las Políticas Administrativas, Planes y Programas de Materia de Obras Públicas.</p> |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaboró:</b></p> <p><u>Ing. Miguel Alexander</u><br/><b>Fernández Betancourt</b></p> <p><b>VO de su(s) jefe(s) presupuestal</b></p> <p><b>MAPP, Gerardo Celis de Sibilla</b></p> <p><b>Autorizó:</b></p> <p><u>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala</u></p> | <p><b>PRESIDENTE</b></p> <p><u>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala</u><br/>Director General de Construcción de Obras Públicas</p> <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>Ing. Benjamin Gómez</u><br/>Dirección de Ingeniería de Costos y Construcción de Construcción de Obras Públicas</p> | <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>Ing. Francisco Martínez Izquierdo-Guti</u><br/>División de Construcción de Obras Públicas "A"</p> <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>M.A. Carlos Miguel Rodríguez Hernández</u><br/>Dirección de Recursos Humanos, Asesoramiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios</p> | <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>Ing. Roberto Alexander Fernández Betancourt</u><br/>División de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>C.F. Eudairo Sarmiento Marín</u><br/>División de Administración de Bienes e Obras Públicas</p> | <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>Ing. Carlos Ansel Castañeda</u><br/>División de Construcción de Obras Públicas "C"</p> | <p><b>VOCAJ</b></p> <p><u>Wm. Efraín Suárez Martínez</u><br/>División de Construcción de Obras Públicas "D"</p> <p><b>CONTADORIA GENERAL</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

**DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS TRABAJOS DE "APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR PONIENTE 112, UBICADO EN PONIENTE 112 Y AV. DE LOS INSURGENTES NORTE, COLONIA CAPULTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".**

## 1.- ANTECEDENTES

Actualmente la Ciudad de México, a presentado hundimientos diferenciales debido a la extracción de agua del subsuelo, recordando que esta fue asentada en el Lago de Texcoco, afectando a toda la población en los servicios que brinda el gobierno y específicamente las vialidades y puentes que permiten la movilidad en esta gran urbe. Es el caso del puente vehicular ubicado en Poniente 112 y Avenida de los Insurgentes Norte, el cual presenta hundimientos importantes, mismos que están afectando las instalaciones de la estación Potrero del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la losa de rodamiento de la Línea 1 del Metrobús, como se puede observar en las fotografías.



La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, está buscando alternativas de solución para evitar los daños en las estructuras de los Puentes Vehiculares y las vialidades aledañas al mismo.

## 2.- UBICACIÓN

Poniente 112 y Avenida de los Insurgentes Norte. Colonia Capultitlán, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

19.475571, -98.133501








GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



### 3.- SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente el peso del puente ha generado la deformación en la Avenida de los Insurgentes, así como las losas de rodamiento del carril confinado de la Línea 1 del Metrobús y la estación Potero del Metro; la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con el Sistema de Transporte Metrobús y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pretende estabilizar toda esa sección de la Avenida de los Insurgentes con el fin de obtener una solución adecuada al problema de los hundimientos diferenciales que afecta la infraestructura.

### 4.- CONCLUSIÓN

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, pretende estabilizar el suelo y el subsuelo existente en la zona del puente vehicular de Poniente 112, con el objeto de observar el comportamiento de la estructura y así evitar el daño generado en la infraestructura vial y de transporte.

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V., está dando buenos resultados en obras que presentaban problemas de hundimientos diferenciales como son el Hospital General de Tláhuac, Alcaldía de Tláhuac y la Unidad Habitacional Ciudad Bienestar en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

### 5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la realización del contrato relativo a la **"APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5501 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR PONIENTE 112, UBICADO EN PONIENTE 112 Y AV. DE LOS INSURGENTES NORTE, COLONIA CAPULTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa a la empresa 5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. de C.V.



## 6.-SITUACIÓN FINANCIERA

Para formalizar el contrato relativo a los **““APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR PONIENTE 112, UBICADO EN PONIENTE 112 Y AV. DE LOS INSURGENTES NORTE, COLONIA CAPULTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO”**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio No. SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023 de fecha 5 de diciembre de 2023 **(ANEXO 1)**.

## 7.-CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN

Se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública, aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

**Economía:** Con la realización de la estabilización del suelo y el subsuelo de la zona donde se localiza el puente vehicular República Federal, se reducirían los gastos de mantenimiento en los próximos años, logrando en ahorro para la Ciudad.

**Eficacia:** La empresa es especialista en el control geotécnico a través del proceso Físico-Químico en la composición del suelo y subsuelo de la zona del puente a través de los estudios que realiza en sitio.

**Eficiencia:** La empresa al contar los recursos humanos, técnicos, administrativo, materiales, maquinaria y herramienta, logrando realizar la estabilización sin afectar la operación del puente.

**Transparencia:** al notificar al subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se pone de conocimiento al Contralor Ciudadano y al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, así mismo cuando se formalice el contrato este será del dominio público.

**Honradez:** La empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., cuenta con las patentes registradas número 03-2017-071811142400-01, Para el procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelo y subsuelo PM-5S01, 03-2017-071811383000-01 Mejoramiento de las capacidades mecánicas del subsuelo. a partir de la estabilización de los procesos fisicoquímicos, mediante inclusión (inyección) de solución a base de aditivos minerales de tipo zeolíticos y la 03-2014-100712042200-01, para el Metodología para el diseño de un procedimiento de mejoramiento para estabilizar suelos y subsuelo **(ANEXO 2)**.

## 8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente la contratación de los **“APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PM5S01 PARA MEJORAR Y ESTABILIZAR EL SUELO Y SUBSUELO MITIGANDO EL RIESGO AL CUAL SE ENCUENTRA EXPUESTO EL PUENTE VEHICULAR PONIENTE 112, UBICADO EN PONIENTE 112 Y AV. DE LOS INSURGENTES NORTE, COLONIA CAPULTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO”**, considerando que la Adjudicación Directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo:





3, Inciso A, Fracción II, 5, 24 Inciso C; 61 párrafo 1 y 2; 63, Fracciones I y II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.

## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**Artículo 134.** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

## LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

**Artículo 3.-** Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a. La Obra dentro de la cual podrán estar:

II.- Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

**Artículo 5.-** Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la Obra Pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el ejecutivo federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.

**Artículo 24.-** Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

C.- Adjudicación Directa.

**Artículo 61.-** En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la contraloría para su intervención.

La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:





**Artículo 63.-** Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.

- I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;
- II. Peligre la integridad física de las personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal.

**Artículo 64 Bis.-** Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;

II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas; Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrán optar por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública del Distrito Federal, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.

**Artículo 75-B.-** Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;



- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

## **POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**

### **SECCIÓN 6**

#### **BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

##### **6.1.6. HONRADEZ:**

*Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.*

La presente justificación se elaboró el día 6 de diciembre de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

  
**Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt**  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
**Ing. Eusebio David Muñoz Calderón**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
**Ing. Manuel Alexei Vázquez Ortega**  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción "B6"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 1





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.



2023  
FRANCISCO  
VILLA

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2023  
SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023



M.A.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/DGAF/30-11-2023/21, mediante el cual solicita Autorización Previa con la finalidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar sus actividades en el ejercicio presupuestal 2024.

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso A, numeral 4, 27 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 53 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), en atención a su solicitud gestionada en los términos establecidos en el **Manual de Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 (Manual)**, esta Dirección General otorga Autorización Previa a la **SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**, hasta por un monto de **\$8,073,437,047.00 (Ocho Mil Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)**, conforme a las partidas e importes que se especifican en el Anexo del presente, el cual incluye \$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100M.N.) de recursos para el proyecto de Inversión número O24NR250 denominado "Programa bienestar en tu colonia", con la finalidad de que esté en posibilidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar a partir del primero de enero de 2024, los proyectos o servicios que por su importancia y características así lo requieran.

Así mismo se advierte que las Autorizaciones Previas relacionadas con el gasto de los Servicios Personales no serán necesarias para el ejercicio del gasto a partir del mes de enero de 2024, exceptuando lo relativo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

Es importante señalar que, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Austeridad, la Autorización Previa otorgada y los compromisos que con base en ella se contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024, al calendario presupuestal autorizado, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los contratos de adquisiciones, servicios u obra pública que se deriven de los procedimientos llevados a cabo en la Autorización Previa, deberán cumplir con los siguientes criterios:



1. Adjudicarse mediante licitaciones públicas, salvo los casos en que no sea el procedimiento idóneo y se justifique conforme a la ley aplicable;
2. Celebrarse mediante la modalidad de contratos abiertos, estableciendo la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento y en el caso de servicios, el plazo mínimo y máximo para la prestación o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como en el Manual; **se precisa que el monto mínimo a contratar no deberá exceder el 25 por ciento del monto máximo del contrato o adjudicación.**

Los compromisos que se establezcan con cargo a las fuentes de financiamiento 111240 -Ingresos de Aplicación Automática o 141240-Ingresos Propios, se ejercerán en función del comportamiento de la captación de los ingresos referidos que registre esa Unidad Responsable del Gasto ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá llevar a cabo la gestión procedente de manera oportuna, ya que no será procedente devengar y por consiguiente erogar montos mayores a los que efectivamente sean contabilizados como ingresos; la Secretaría podrá rechazar cualquier gestión del gasto que pretenda afectar el presupuesto con montos que excedan la disponibilidad financiera, aun y cuando se encuentren calendarizados presupuestalmente.

La presente Autorización Previa será vigente desde la fecha de emisión y hasta el 04 de enero de 2024, por lo que no se podrán iniciar procedimientos para el establecimiento de compromisos con base en ella a partir del día 05 de enero de 2024; **esa Unidad Responsable del Gasto deberá remitir a la Subsecretaría de Egresos, el instrumento jurídico formalizado o documento que avale el proceso de contratación efectuada, dentro de los primeros 10 días naturales posteriores a la finalización del plazo otorgado, en caso de incumplimiento se procederá a la cancelación de la Autorización emitida por esta Dirección General y se estará a lo ordenado por el artículo 177 de la Ley de Austeridad, en lo relativo a las sanciones y responsabilidades de carácter civil, laboral y/o resarcitoria.**

Cabe mencionar que los montos solicitados y no contenidos en el Formato Anexo, podrán ser replanteados para su posterior análisis, toda vez que se advierte que la petición no es producto de un ejercicio planificado de carácter integral que oriente los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes o contratación de servicios previstos para todo el año, conforme lo dispone el Manual; pudiendo, en su caso, de manera complementaria fundar y motivar suficientemente que el importe del requerimiento permitirá cubrir una necesidad específica.

Finalmente es de precisar, que la presente Autorización Previa no prejuzga ni valida los mecanismos utilizados por esa Unidad Responsable del Gasto, respecto de los procedimientos empleados para el establecimiento de los compromisos, en el entendido que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones normativas aplicables.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

~~ATENTAMENTE~~

~~LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO  
DIRECTOR GENERAL~~

C.C.E.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro - Subsecretaria de Egresos- Para su conocimiento  
Ramón Ley Becerra.- Director General de Gasto Eficiente "B".- Para su conocimiento  
En atención al turno DGPP/11960

MEPS/DAA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 2

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 78, 162, 163 fracción II, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **VERSION** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** PM-5501 PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO

**RAMA:** LITERARIA

**TITULAR DE AMPLIACION:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente.

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I, II y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección como derecho de autor: las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo; el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras; los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado:

Número de Registro: 03-2017-071811142400-01

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTORES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

**TITULO:** MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MECANICAS DEL SUBSUELO. A PARTIR DE LA ESTABILIZACION DE LOS PROCESOS FISICOQUIMICOS, MEDIANTE INCLUSION (INYECCION) DE SOLUCION A BASE DE ADITIVOS MINERALES DE TIPO ZEOLITICOS

**RAMA:** LITERARIA

**TITULARES:** AQUINO CORREO ALBERT  
RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 208, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

---

Número de Registro: 03-2017-071811383000-01

---

México D.F., a 18 de julio de 2017

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ

SECRETARÍA DE CULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR  
REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR  
MEXICO



# CERTIFICADO

## Registro Público del Derecho de Autor

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 166, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

**AUTOR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO  
**TITULO:** METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO PARA ESTABILIZAR SUELO Y SUBSUELO  
**RAMA:** LITERARIA  
**TITULAR:** RODRIGUEZ GUERRERO MARCO VINICIO

Con fundamento en el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor el presente certificado ampara única y exclusivamente la obra original Literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracciones I y III de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado no ampara las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo: los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 166 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

Con fundamento en los artículos 2, 206, 209 fracción III y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 64, 103 fracción IV y 104 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 6 fracción I y 9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se expide el presente certificado.

Número de Registro: 03-2014-100712042200-01

México D.F., a 7 de octubre de 2014

EL DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR

JESUS PARETS GOMEZ





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**7.4 Listado de Casos Número DCOP"B"/08/2023**



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Subsecretaría de Infraestructura  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

#### Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sesión : 12a</p> <p>Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha : 14/06/2018</p> | <p>Área Solicitante:<br/>Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p>Procedimiento Solicitante: <b>ADJUDICACIÓN DIRECTA</b></p> <p>Obras: <input checked="" type="checkbox"/><br/>Servicio Relacionado con la Obra: <input type="checkbox"/><br/>Proyecto: <input type="checkbox"/></p> | <p>Programa: <b>6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN</b><br/>         Actividad Institucional: 034<br/>         Fuente de Financiamiento: <b>25P240 FINANCIAMIENTO</b><br/>         Concepto de Gasto: 6109<br/>         Presupuesto del concepto de gasto: <b>\$ 29,000,000.00</b><br/>         Presupuesto disponible: <b>\$ 29,000,000.00</b><br/>         Oficio de autorización de inversión: <b>SAF/RE-DOPPC/03571/2018</b><br/>         Oficio de autorización de la elección programática presupuestal:</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Caso No.        | Cantidad | Unidad | Descripción de la Obra<br>Período de inicio y término                                                                                                                                                                                                                                                         | Presupuesto de referencia | Monto a contratar                                                                                            | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fundamento legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diccionario |
|-----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 000797-2021-000 | 1        | OBRAS  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE CRUENTO INTERIOR Y GRAN CANAL DEL DERRAMO EN LAS ALCALDÍAS DE VEREDINERO CARRANZA Y SUSTIARÉ A. MONTERO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.<br><br>LA SUPERVISIÓN DEBIDA INTERNA.<br><br>PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 FEBRERO DE 2021 | \$18,080,000.00           | SUBTOTAL \$ 14,464,151.84<br>I.V.A. \$ 3,617,848.20<br>Total \$ 18,082,000.00<br><br>NO SE OTORGARA ANTICIPO | Se otorga los trabajos de desarrollo integral, según los trabajos de la Construcción del Puente Vehicular de Cruento Interior y Avenida Gran Canal del Derramo en las Alcaldías de Veredínero Carranza y Sustiaré A. Montero, en la Ciudad de México.<br>Conforme la construcción del objeto puesto en los artículos AT, AG, y AD los cuales se encuentran en el Estado del Río de Santa Clara del río intersección se describe con la necesidad de un puente construido con muros de concreto, los cuales presentarán realizar acciones en el proyecto, incluye algunas medidas contempladas en la programación económica de los trabajos contemplados en:<br>1.- Seale la estructura y estructura la construcción de la obra.<br>2.- Nublo de trabajo ARRENTO y demolición de las pila efectuar para la instalación de las columnas.<br>3.- ampliación de columnas de las pilas existentes. | Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 inciso B, Fracción I, 5, 24 punto C, 61, Párrafo 1 y 2, 85, Fracción VI y VII, y 84 Bis Fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el Artículo 70 Bis, Fracción I, II y IV de su Reglamento, así como los Decretos 8, 9, 1 y 2-8 de las Políticas Administrativas, Sociales y Económicas en Materia de Obra Pública. |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaboró:</b><br/> <br/> <b>Ing. Salvador Rosender</b><br/> <b>Técnico de Seguimiento</b></p> <p><b>En la Jefatura de la Jefatura presupuestal:</b><br/> <br/> <b>MAPP, Bernardo Calzada Sibillo</b></p> | <p><b>PRESENTE</b></p> <p>_____<br/> <b>Ing. Juan Carlos Fuentes Ornela</b><br/> <b>Director General de Construcción de Obras Públicas</b></p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>Ing. Benjamin Gómez</b><br/> <b>Director de Ingeniería de Costos y Seguimiento de Construcción de Obras Públicas</b></p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz</b><br/> <b>Director de Construcción de Obras Públicas "A"</b></p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>M.A. Carlos Miguel Roldán Mendosa</b><br/> <b>Director de Recursos Materiales, Mantenimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios</b></p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p><br/> <b>Ing. Roberto Rodríguez Hernández</b><br/> <b>Director de Construcción de Obras Públicas "B"</b></p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>C.P. Eudocio Santamaría Marín</b><br/> <b>Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas</b></p> | <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>Ing. Carlos Amos Castañeda</b><br/> <b>Director de Construcción de Obras Públicas "C"</b></p> <p><b>VOCAL</b></p> <p>_____<br/> <b>Mtro. David Gómez Martínez</b><br/> <b>Director de Construcción de Obras Públicas "D"</b></p> <p><b>CONTADOR EN JEFE</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LOS "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE CIRCUITO INTERIOR Y AVENIDA GRAN CANAL DEL DESAGÜE, EN LAS ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".**

## 1.- ANTECEDENTES.

Director General de Construcción de Obras Públicas, designó como área responsable de la ejecución de los trabajos a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"; derivado de lo anterior, el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, mediante oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/22.04.04/004**, de fecha **4 de abril de 2022**, solicitó se procediera a convocar los trabajos mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, por medio de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, adscrita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número **909005989-DGCOP-L-006-2022**.

Mediante **fallo** de fecha **13 de mayo de 2022**, se otorgó a la empresa **Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.**, el contrato No. **DGCOP-LPN-L-4-034-22**, con un importe de \$120,767,406.26 (Ciento veinte millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 26/100 M.N.), IVA incluido.

La contratista inicio los trabajos de su contrato con los estudios de **mecánica de suelos, topografía, ambiental y de Protección Civil**. Iniciando los trabajos de hincado de pilotes y excavación para zapatas de cimentación, en dos frentes, el primero sobre Circuito Interior y el segundo en avenida Gran Canal del Desagüe para unir ambos cuerpos en los apoyos centrales donde cruza la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Al iniciar las perforaciones en el asfalto para el apoyo A-7 y conforme el proyecto, esta se localiza sobre el talud del Gran Canal del Desagüe; se detectó una losa armada la cual se procedió a demoler, detectando que esta losa es parte de un puente estructurado con trabes AASHTO con una sección de 32 metros de largo y una altura de 1.80 metros, como se puede observar en las fotografías.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Lo anterior, provoco la adecuación del proyecto estructural de las zapata y columnas, teniendo que despiantar las zapatas a una mayor profundidad, aumentando mas pilotes y creciendo el cajón de cimentación, para evitar en el futuro que esta emerja y dañe esta estructura,



## 2.- UBICACIÓN.

**CIRCUITO INTERIOR Y AV. GRAN CANAL DEL DESAGÜE, ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A MADERO (GEOREFERENCIAS 19.450128,-99.101872)**



2





### 3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Una vez concluida la obra entro en operación el día 20 de marzo de 2023, misma que fue inaugurada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el puente vehicular esta operando adecuadamente agilizando la circulación de las personas que su destino es el Estado de México.

La empresa **Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.**, presento a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la solicitud de trabajos adicionales para su análisis y en su caso aprobación, mismos que fueron enviados a la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Obras Públicas el día 17 de julio de 2023.

La Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas, mediante el oficio número **SIC.1.112/2023**, se autorizaron los Precios Unitarios por un importe de \$ 28,401,616.13 ( Veintiocho millones cuatrocientos un mil seiscientos dieciséis pesos 13/100)con IVA.

### 4.- CONCLUSIÓN.

Para la terminación del puente, se tomo la determinación por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", de realizar la adecuación de los apoyos A-7, A-8- A-9, el crecimiento de columnas y su proyecto con el fin de que operara el puente, logrando optimizar los tiempos de ejecución con la misma contratista, o de lo contrario se tendría que realizar una terminación anticipada, solicitar el recurso, volver a licitar y no se cumpliría con los compromisos de Gobierno.

### 5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la realización del Contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE CIRCUITO INTERIOR Y AVENIDA GRAN CANAL DEL DESAGÜE, EN LAS ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa, lo anterior en virtud a los resultados obtenidos en el Estudio de Mecánica de Suelos.

### 6.- SITUACIÓN FINANCIERA.

Para formalizar el contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE CIRCUITO INTERIOR Y AVENIDA GRAN CANAL DEL DESAGÜE, EN LAS ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio No. SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023, de fecha 5 de diciembre de 2023 (**ANEXO 1**).





## 7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, debido a que la obra se ejecutó con las especificaciones establecidas en la mecánica de suelos y el dictamen del Corresponsable en Seguridad Estructural y el director Responsable de Obra obteniendo el beneficio de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez.

- **Economía:** Al no realizar una terminación anticipada del contrato, se obtuvo una economía de más de 40 millones de pesos por el incremento de pilas, debido al incremento de la profundidad de las mismas; al incremento de tabletas y al incremento del 20% en el alza de los costos del acero reflejados en el 2021.
- **Eficacia:** Al dar continuidad a los trabajos se logró la terminación del puente, por lo que no se tuvo que recurrir a otro proceso de Licitación Pública para la conclusión de los trabajos.
- **Eficiencia:** La contratista contaba con todos los elementos técnicos y administrativos, así como la mano de obra y maquinaria para dar continuidad a los trabajos, concluyendo así el puente en los tiempos programados.
- **Imparcialidad:** La contratista contaba con todos los elementos técnicos, administrativos, maquinaria, mano de obra y herramientas en el sitio de los trabajos, por lo que se solicitó que continuara con los trabajos encomendados para no generar atrasos en la obra.
- **Transparencia:** La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
- **Honradez:** El procedimiento de adjudicación directa se realiza cumpliendo todos los criterios establecidos para este tipo de contratación y la empresa reúne todos los requisitos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

## 8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente un contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE CIRCUITO INTERIOR Y AVENIDA GRAN CANAL DEL DESAGÜE, EN LAS ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, considerando que la adjudicación directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafo cuarto; 3 Inciso A fracción I, 5, 24 Inciso C, 61 párrafo 1 y 2, 63 fracción VII y XII y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 1 y 75-B incisos de su Reglamento; así como la Sección 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



#### **ARTÍCULO 134**

*(...) Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.*

#### **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

**ARTÍCULO 3.** Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a) La obra, dentro de la cual podrán estar

*I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;*

**ARTÍCULO 5.** *Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federal y deuda pública.*

**Artículo 24.** *La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.*

c) Adjudicación Directa

**Artículo 61.** *(...) Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.*

*En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención.*

**Artículo 63.** *Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no se idónea, y siempre que:*

*VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración, demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los conceptos, catálogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecución;*





*XII. Se trate de proyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales o artísticos en los que no se puedan establecer los parámetros para evaluar las propuestas en el proceso de adjudicación, como aquéllos en que no es factible establecer la relación costo de proyecto contra costo de ejecución de la obra proyectada, entre otros*

**Artículo 64 Bis.** *Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades asignarán los contratos conforme el siguiente procedimiento:*

- I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;*
- II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;*

#### **REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

**ARTÍCULO 1.** *El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, con respecto a la planeación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública, los servicios relacionados con dicha obra y los proyectos integrales que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.*

**ARTÍCULO 75-B.** *Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones y cuyo importe sean superiores a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda.*

- I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo del contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;*
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se haya estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;*
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule*





la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas y;

IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

**ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, PUBLICADAS EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2000.**

#### SECCIÓN 6

**BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

##### 6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

El presente documento se elabora en la Ciudad de México a los 03 días del mes de abril de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

ELABORÓ

ING. SAMUEL PONCE VALDÉS  
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B4"

REVISÓ

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "B2"

APROBÓ

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

# ANEXO 1



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



M.A.A.P. GERARDO CALZADA SIBILLA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/DGAF/30-11-2023/21, mediante el cual solicita Autorización Previa con la finalidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar sus actividades en el ejercicio presupuestal 2024.

Con fundamento en los artículos 16 fracción II y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción II, inciso A, numeral 4, 27 y 81 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 53 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de México (Ley de Austeridad), en atención a su solicitud gestionada en los términos establecidos en el **Manual de Presupuestación para la formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 (Manual)**, esta Dirección General otorga Autorización Previa a la **SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**, hasta por un monto de \$8,073,437,047.00 (Ocho Mil Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuarenta y Siete Pesos 00/100 M.N.), conforme a las partidas e importes que se especifican en el Anexo del presente, el cual incluye \$150,000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones de Pesos 00/100M.N.) de recursos para el proyecto de inversión número 024NR250 denominado "Programa bienestar en tu colonia", con la finalidad de que esté en posibilidad de efectuar los trámites y contraer compromisos que le permitan iniciar o continuar a partir del primero de enero de 2024, los proyectos o servicios que por su importancia y características así lo requieran.

Así mismo se advierte que las Autorizaciones Previas relacionadas con el gasto de los Servicios Personales no serán necesarias para el ejercicio del gasto a partir del mes de enero de 2024, exceptuando lo relativo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios".

Es importante señalar que, con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Austeridad, la Autorización Previa otorgada y los compromisos que con base en ella se contraigan, estarán condicionados a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024, al calendario presupuestal autorizado, así como a las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los contratos de adquisiciones, servicios u obra pública que se deriven de los procedimientos llevados a cabo en la Autorización Previa, deberán cumplir con los siguientes criterios:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO,



Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2023  
SAF/SE/DGPPCEG/8571/2023





1. Adjudicarse mediante licitaciones públicas, salvo los casos en que no sea el procedimiento idóneo y se justifique conforme a la ley aplicable;
2. Celebrarse mediante la modalidad de contratos abiertos, estableciendo la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición o el arrendamiento y en el caso de servicios, el plazo mínimo y máximo para la prestación o el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como en el Manual; **se precisa que el monto mínimo a contratar no deberá exceder el 25 por ciento del monto máximo del contrato o adjudicación.**

Los compromisos que se establezcan con cargo a las fuentes de financiamiento 111240 -Ingresos de Aplicación Automática o 141240-Ingresos Propios, se ejercerán en función del comportamiento de la captación de los ingresos referidos que registre esa Unidad Responsable del Gasto ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá llevar a cabo la gestión procedente de manera oportuna, ya que no será procedente devengar y por consiguiente erogar montos mayores a los que efectivamente sean contabilizados como ingresos; la Secretaría podrá rechazar cualquier gestión del gasto que pretenda afectar el presupuesto con montos que excedan la disponibilidad financiera, aun y cuando se encuentren calendarizados presupuestalmente.

La presente Autorización Previa será vigente desde la fecha de emisión y hasta el 04 de enero de 2024, por lo que no se podrán iniciar procedimientos para el establecimiento de compromisos con base en ella a partir del día 05 de enero de 2024; **esa Unidad Responsable del Gasto deberá remitir a la Subsecretaría de Egresos, el instrumento jurídico formalizado o documento que avale el proceso de contratación efectuada, dentro de los primeros 10 días naturales posteriores a la finalización del plazo otorgado, en caso de incumplimiento se procederá a la cancelación de la Autorización emitida por esta Dirección General y se estará a lo ordenado por el artículo 177 de la Ley de Austeridad, en lo relativo a las sanciones y responsabilidades de carácter civil, laboral y/o resarcitoria.**

Cabe mencionar que los montos solicitados y no contenidos en el Formato Anexo, podrán ser replanteados para su posterior análisis, toda vez que se advierte que la petición no es producto de un ejercicio planificado de carácter integral que oriente los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes o contratación de servicios previstos para todo el año, conforme lo dispone el Manual; pudiendo, en su caso, de manera complementaria fundar y motivar suficientemente que el importe del requerimiento permitirá cubrir una necesidad específica.

Finalmente es de precisar, que la presente Autorización Previa no prejuzga ni valida los mecanismos utilizados por esa Unidad Responsable del Gasto, respecto de los procedimientos empleados para el establecimiento de los compromisos, en el entendido que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones normativas aplicables.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA,  
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ABUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO  
DIRECTOR GENERAL

C.C.S.P. Lic. Bertha María Elena Gómez Castro - Subsecretaría de Egresos- Para su conocimiento  
Ramón Ley Becerra.- Director General de Gasto Eficiente "B".- Para su conocimiento  
En atención al turno DGPR/11980

MIPS/DAA



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

**8. Asuntos Generales**