



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2021
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
6. Propuesta de Calendario
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12 ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2021

001.0004



ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de noviembre del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D" y el C.P. Eudasio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Obras y Servicios Lic. Adrián Molina Eyselé, Representante de la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa; Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1" y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Décimo Primera Sesión Ordinaria 2021, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación de las Actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Décima Sesión Ordinaria de 2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Primera Sesión Extraordinaria y Décima Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----



4. Seguimiento de Acuerdos.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los Acuerdos: 10-13/2021, acerca del Listado de Casos No. DCOP "D"/02/2021 referente a la Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Pilotes de Control en los Inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Registro Civil, se aprobó por unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 21 de octubre de 2021; Acuerdo: 10-14/2021 Listado de Casos No. DCOP" D" /03/2021 Referente al "Proyecto y Construcción de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras y el Proyecto de dos Etapas, se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 21 de octubre de 2021. Cabe mencionar que se atendieron las observaciones emitidas por el Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. En ese mismo apartado se presentan los Acuerdos: 10-15/2021, acerca de la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Décima Sesión ordinaria el día 28 de octubre de 2021; Acuerdo: 10-16/2021 referente al Listado de Casos No. DCOP" A" /01/2021 referente al Retiro y Desmantelamiento de 3 Secciones de Claro del Puente Peatonal ubicado en Viaducto Río de la Piedad y Circuito Atletas Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México aprobándose de manera unánime en la Décima Sesión ordinaria el día 28 de octubre de 2021; Acuerdo: 10-17/2021 Listado de Casos No. DCOP" B"/03/2021; referente a las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al Metro en el Cetram Pantitlán aprobándose de manera unánime en la Décima Sesión ordinaria el día 28 de octubre de 2021, algún comenario, al no haberlos continúa con la Orden del Día.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 31 de octubre de 2021, se indica que se realizaron 11 contrataciones por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 13 contrataciones por Invitación Restringida a cuando menos tres personas; se indica que no se realizó contratos por Licitación Pública. Algún comentario al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el informe correspondiente al mes de octubre de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2016, con corte al 31 de octubre de 2021, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta.



7-110-000

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continúa con el Orden del Día propuesto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala comenta que se encuentra el Oficio No, CDMX/SOBSE/SI/DGST/352/2021, referente a los Acuerdos tomados en la Décima Sesión Ordinaria 2021 del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

Acuerdo 16-10-2021: Formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico, Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública. -----

Acuerdo 17-10-2021: Plantillas para los Manuales de Integración y Funcionamiento de los Comités y Subcomités de Obras de la Administración Pública de la Ciudad de México. -----

Lo anterior para que se implemente el uso de dichos Formatos, así como de las Plantillas para los Manuales, los cuales pueden ser consultados y/o descargados de la página web de la Secretaría de Obras y Servicios, en el ícono Comité y Subcomité/Comité Central de Obras de la Ciudad de México/Formatos, así como su respectivos instructivos de llenado. -----

Cabe señalar que estos Formatos y la Plantilla de los Manuales entraran en vigor a partir del próximo año. -----

Aprovecho la ocasión para recordarles que la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité tendrá verificativo el día 9 de diciembre del presente año y debido a la premura del tiempo para su realización, solicito que los informes sean entregados los primeros dos días del mes de diciembre. Lo anterior para estar en condiciones de integrar la Carpeta de Trabajo del Subcomité de Obras. -----

Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -



El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta respecto al Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, se autorizó en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Central de la Ciudad de México, realizada el 8 de febrero de 2019; cabe agregar que el 24 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los lineamientos para el registro de Manuales Administrativos, Específicos y de Operación que menciona que tendrán una vigencia de 2 años, por lo que es importante que esta Dirección General consulte cuando fue que obtuvo su registro y realizó su publicación en la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGEMDA), para observar que ya se cumplieron sus 2 años; cabe agregar que la CGEMDA, ya cambio de nombre es La Dirección Ejecutiva de Dictaminación y Procedimientos Organizacionales, donde se debe efectuar el registro, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** da las gracias y cede la palabra al Ing. José Luis Pichardo Hernández. -----

El Ing. **José Luis Pichardo Hernández** informa con diapositivas los trabajos que se realizaron de manera emergente en el Segundo Piso del Periférico dirección norte. -----

Hace una semana hubo un incidente en una de las trabes en Avenida de las Flores y Calle Jardín, de hecho, se cayó un fragmento, no de las trabes, si no del parapeto, el problema que se presenta entre las trabes por el agua que se acumuló durante el periodo de lluvias genero humedad en la junta, así como el crecimiento de flora invasiva, lo que provoco que el concreto se fracturara por lo que desprendió fragmentos, que es justamente lo que, sucedido, con los daños menores que ustedes ya conocen y se han publicitado de manera extensa. -----

A consecuencia de estos eventos nos instruyeron para efectuar una revisión total de todo el Segundo Piso del Periférico, para que no se repitieran estos sucesos. -----

Como observan en la imagen el procedimiento realizado fue desconchamiento de trabe de borde, que fue el que provoco el accidente, la limpieza de la zona afectada para evitar posibles caídas de material al suelo y el procedimiento de reparación. -----

Es importante mencionar que las trabes no presentan ningún problema estructural, los trabajos se realizan en horario nocturno, cerrando la lateral bajo el segundo piso para evitar algún accidente; se coloca una canastilla que se sujeta al parapeto del puente para que el personal con equipo de seguridad pueda acceder al punto de la reparación, se retira el material suelto hasta llegar al concreto sano, posteriormente se ancla con varilla 3/8" se colocan unas grapas conjuntamente con el colado para reforzarlo. -----

El procedimiento es el siguiente, con el acero existente le aplicamos primario anticorrosivo limpiamos perfectamente la superficie colocamos las anclas que van fijadas con la resina epóxica al concreto sano, posteriormente realizamos la reposición del concreto vaciado con una mezcla de concreto y graut para reforzar esta zona y evitar que haya desprendimiento posterior, en las imágenes se diferencia de la zona con cimbrado y cuando ya está terminado de la zona del incidente ante mencionada. -----

cabe mencionar que ya habíamos atendido una situación similar hace algunos meses, por lo que se efectuó un recorrido con el apoyo de todas las áreas desde el distribuidor de San Antonio al Distribuidor de San Jerónimo, que es el tramo no concesionado son 8 kilómetros de

recorrido por sentido y 16 kilómetros en total, se inspecciono más 700 puntos de los cuales 150 presentan algún problema, se cuenta con 3 brigadas para la realización de estos trabajos y reiterando solo se pueden efectuar en horario nocturno para cerrar parcialmente de las 11:00 de la noche a las 5:00 de la mañana, se tiene que incrementar estas brigadas de trabajo obviamente con las empresas para que nos apoyen, más adelante cuando ya se puedan formalizar estos trabajos presentaremos al Pleno del Subcomité para su aprobación, es todo y estamos atentos para cualquier duda, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abunda a lo expuesto por el Ing. José Luis Pichardo Hernández, si bien es cierto el riesgo que presenta para quienes circulan por debajo del segundo piso, tenemos que atender de manera urgente, una vez que se cuente con el recurso estaremos en posibilidad de someterlo a consideración de este Subcomité de Obras, reitero que es verdad el riesgo que corren quienes circulan por debajo del segundo piso, el puente no corre ningún riesgo estructural simplemente es el mantenimiento que se requiere, dado que estas traveses de borde que son los límites entre una trabe y otra, al tener el movimiento el puente en estas puntas móviles se juntan entre ellas y poco a poco van fracturando parte del recubrimiento de las mismas, es el mantenimiento que se le debe dar regularmente, sin embargo ahora estamos entrando de manera urgente, es mi comentario gracias. -----

Pregunta si existe algún otro asunto, que sea de interés para el Pleno le cede la palabra nuevamente al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** solicita que una vez que presenten las empresas su registro de concursante, se verifique su actualización, la cual tiene una vigencia de 3 años, gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si en este momento alguien más quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cede la palabra, al no existir más comentarios, siendo las 13:36 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
11-18/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 25 de noviembre de 2021.
11-19/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROLDE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 25 de noviembre de 2021.



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

36 ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
B	OPAD-OCOB-L-060-2021	DGCOP-AD-L-1-187-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA	\$ 1,411,247.45	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	*		02/11/2021	01/12/2021
D	OPAD-DCOD-L-061-2021	DGCOP-AD-L-1-137-21	APUNTALAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA FASE II DEL TEMPLO MAYOR	\$ 2,480,636.58	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	29/12/2021
C	OPAD-DCOC-L-062-2021	DGCOP-AD-L-1-182-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO MILITAR NO. 1-F, UBICADO EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 810,770.84	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	20/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-063-2021	DGCOP-AD-L-6-155-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A-02": 1) "PILARES EDUCACIÓN CIVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA JAIMÉ TORRES BODET, ALCALDÍA TLAHUAC, 2) "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 271,305.21	GRUPO PLANJE, S.A. DE C.V.		*	01/11/2021	20/12/2021
C	OPAD-DCOC-L-064-2021	DGCOP-AD-L-1-154-21	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YAOCUHJATL TLALPAN", UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14590, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,444,545.41	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	25/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-065-2021	DGCOP-AD-L-2-188-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 260,329.81	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	28/11/2021

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
B	OPAD-DCOB-L-066-2021	DGCOP-AD-L-1-181-21	RENTA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA "ANGEL"	\$ 1,038,455.96	ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	22/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-067-2021	DGCOP-AD-L-1-148-21	ADECUACIÓN VIAL DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES EN LA DESINCORPORACIÓN DEL PUENTE CANAL NACIONAL, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,244,379.17	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-068-2021	DGCOP-AD-L-1-144-21	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y MALLA CICLÓNICA EN ANTIGUO CAMINO A CUERMANCO DE LA ZONA DE ÁREA PROTEGIDA EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 172,710.59	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-069-2021	DGCOP-AD-L-1-148-21	TRABAJOS EN EL ÁREA DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS" UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO No 2825, COLONIA SAN BERNABE OCOOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 481,114.33	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-070-2021	DGCOP-AD-L-1-142-21	PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN GEOMÉTRICA DE MENSULAS DE APOYO B14, C6 Y D11 A BASE DE ELEMENTOS METÁLICOS AL PUENTE VEHICULAR LA CONCORDIA, UBICADO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, EN LA ALCALDÍA ITAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 483,060.13	ROBOD, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-071-2021	DGCOP-AD-L-1-149-21	ADECUACIÓN VIAL DE INCORPORACIÓN A CARRILES CENTRALES DE ACCESO AL PUENTE CANAL NACIONAL, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,437,960.47	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-072-2021	DGCOP-AD-L-1-143-21	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA BAJO PUENTE CANAL NACIONAL EN CAMELLÓN CENTRAL DE ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 922,437.21	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	14/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-073-2021	DGCOP-AD-L-1-141-21	TRABAJOS EMERGENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES	\$ 1,252,520.89	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-074-2021	DGCOP-AD-L-1-149-21	ADECUACIONES VALES DE PERIFÉRICO A PISTA DE CANOTAJE EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$ 1,479,284.05	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-075-2021	DGCOP-AD-L-1-148-21	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EMERGENTES PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA LÍNEA T DE METROBUS EN TLAHUAC	\$ 5,382,718.05	GAM INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-076-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL, EN LA COOP "C" DE LA DGCOP, PARA EL PROGRAMA "PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAARES)", A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,444,508.94	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	*	*	01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-077-2021	DGCOP-AD-L-1-147-21	TRABAJOS DE LAS OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO EN CETRAM PANTITLÁN	\$ 2,400,001.53	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-078-2021	DGCOP-AD-L-1-160-21	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL FRENTE AL PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO; INFORME TÉCNICO PARA MODIFICACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARA INCORPORACIÓN A CARRILES CENTRALES DE ANILLO PERIFÉRICO PONIENTE Y AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 1,406,649.77	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	20/11/2021

000 01/11/21
PDC

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
C	OPAD-DCOC-L-479-2021	DGCOP-AD-L-6-183-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACION DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES GENERALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 199,601.46	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R. L. DE C.V.	*		01/11/2021	14/11/2021
D	OPAD-DCOC-L-686-2021	DGCOP-AD-L-1-182-21	EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS PLOTES DE CONTROL EN LOS INMUEBLES QUE ALBERGAN LAS DIRECCIONES GENERALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO Y DEL REGISTRO CIVIL.	\$ 3,643,861.73	CONSERVACIÓN DE PILOTES DE CONTROL, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	19/12/2021
C	OPAD-DCOC-L-681-2021	DGCOP-AD-L-6-183-21	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES, SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS/PROJ Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LIVE), PARA LOS EDIFICIOS 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORIOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CURSUCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 640,662.89	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	14/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-682-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	SEMAFORIZACIÓN EN CARRILES LATERALES DEL ANILLO PERIFÉRICO DIRECCIÓN ORIENTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 716,173.37	SEMEX, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	21/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-683-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	SEMAFORIZACIÓN EN CARRILES LATERALES DEL ANILLO PERIFÉRICO DIRECCIÓN PONIENTE, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,032,645.44	SEMEX, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	31/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-684-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO No. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 698,070.27	SUADO, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	20/11/2021

00000415
MAG


ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCDC-L-885-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE" UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA NO. 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02005, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CENTEOTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, C.P. 02790, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO LA VILLA NO. 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "REYNOSA TAMAULIPAS", UBICADO EN CAMPO TULLLOS S/N, COL. PUEBLO SAN ANDRÉS, C.P. 02240, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO. 5) CENDI "SALVADOR LEONA", UBICADO EN AV. SAN PABLO S/N, COL. PUEBLO SANTA BÁRBARA, C.P. 02230, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CIUDAD DE MÉXICO."	\$ 365,863.59	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/11/2021
C	OPAD-DCDC-L-886-2021	DGCOP-AD-L-2-176-21	DESÍO DE RED DE AGUA POTABLE PILARES SAN FRANCISCO, UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 216,289.07	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUJANGOS	*		01/11/2021	23/11/2021
C	OPAD-DCDC-L-887-2021	DGCOP-AD-L-1-187-21	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONFIRMADOS POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI MALINALXÓCHITL" UBICADO EN CALLE ALLENDE NO. 10, COLONIA BARRIO SAN MATEO, C.P. 13040, ALCALDÍA TLÁHUAC. 2) "CENDI LA NORMA, UBICADO EN MNA NO. 70, COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09360, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 434,136.40	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	23/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-888-2021	DGCOP-AD-L-1-188-21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 5 DE METROBUS	\$ 1,299,703.94	MULTNACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	x		01/11/2021	28/11/2021
C	OPAD-DCOC-L-889-2021	DGCOP-AD-L-1-172-21	TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICHACO AJUSCO KM 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 872,051.24	CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	x		01/11/2021	30/12/2021
B	OPAD-DCOB-L-890-2021	DGCOP-AD-L-1-171-21	ACABADOS DENTRO DEL NÚCLEO DE SANITARIOS EN LA CATEDRAL DE SAN BERNARDINO DE SIENAS, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 566,006.00	CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	x		01/11/2021	28/11/2021
B	OPAD-DCOB-L-891-2021	DGCOP-AD-L-1-189-21	TRABAJOS ADICIONALES DE LAS OBRAS EMERGENTES EN PASARELAS DE ACCESO PEATONAL AL METRO CETRAM PANTITLÁN.	\$ 499,473.35	OBRA, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	30/12/2021
B	OPAD-DCOB-L-892-2021	DGCOP-AD-L-1-181-21	TRABAJOS EMERGENTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. CAFETALES AL CRUCE CON BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA GRANJAS COAPA, ALCALDÍA TLALPAN.	\$ 266,826.16	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	x		01/11/2021	20/11/2021

0011/16
16/11

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021


ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
D	OPAD-DCOD-L-003-2021	DGCOP-AD-L-1-176-F1	ADECUACIÓN VIAL PARA AMPLIAR BAHÍAS AUXILIARES DE ACCESO Y DESCENSO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC	\$ 895,416.35	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	*		01/11/2021	31/12/2021
C	OPAD-DCDC-L-036-2021	DGCOP-AD-L-6-184-F1	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) TERCER PERIODO A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,309,928.17	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		*	30/11/2021	29/12/2021
S	OPAD-DCOB-F-001-2021	DGCOP-AD-F-1-182-F1	TRABAJO DE ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "CAS ALTA" PARA EL COMEDOR DE ESPACIO TECHO "SAN MIGUEL", UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO NO 102 COL. BARRIO DE SAN MIGUEL (ITACALCO), C.P. 06500, ALCALDÍA ITACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,257,549.32	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	*		22/12/2021	31/12/2021


 LIC. RICARDO GEDALEO DEL RIO
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
 FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


 LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
 SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
 ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021


ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
B	OPR-DCOB-F-898-2021	DDCDP-IF-F-4-173-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 1 JOSÉ MARÍA MATA", UBICADO EN CALZADA VALLEJO No. 33A COL. TRABAJADORES DEL HIERRO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02660 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 1,827,846.75	ASCH, S.A. DE C.V.	X		06/11/2021	31/12/2021
B	OPR-DCOB-F-895-2021	DDCDP-IF-F-4-174-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 24 LEÓN GUZMÁN" UBICADO EN CALLE ERNESTO F. URUJURTU NO. 99, COLONIA OLIVAR DEL CONDE, C.P. 01460, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 4,484,433.64	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		06/11/2021	31/12/2021
M	OPR-DCOB-F-897-2021	DDCDP-IF-F-4-175-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 4 IGNACIO RAMÍREZ", UBICADO AV. RIO CONDELLADO NO. 3874 COL. PENSADOR MEXICANO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15510 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 3,332,582.33	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		10/11/2021	31/12/2021
B	OPR-DCOB-F-908-2021	DDCDP-IF-F-4-177-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 2 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA", UBICADO EN CALLE 88 SIN EDO. CALZADA IGNACIO ZARAGOZA COL. PUERTA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15220 CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 4,036,904.96	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	X		10/11/2021	31/12/2021
B	OPR-DCOB-F-909-2021	DDCDP-IF-F-4-178-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 7 MELCHOR OCAMPO" UBICADO EN BULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS SIN. ENTRE AV. OBSERVATORIO Y GENERAL CUETO, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11890, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 3,421,361.60	SANTIAGO LÓPEZ PÉREZ	X		11/11/2021	31/12/2021
B	OPR-DCOB-F-916-2021	DDCDP-IF-F-4-179-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CENTRO FAMILIAR "C.F. NO. 10 SANTOS BREGOLADO", UBICADO EN AV. CENTENARIO NO. 2300 COL. AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07090, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 3,963,381.09	EUADCO, S.A. DE C.V.	X		11/11/2021	31/12/2021


MTR. RICARDO CECILIA DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. ADAM MOLINA EYSEL
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES PÚBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE CIVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TERMINO
SIN CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN ESTE MES									



MTRO. RICARDO CERVILO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. ADRIAN MOLINA EYSELÉ
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTROL Y
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12°. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	834,055,762.38	753,767,319.01	878,653,162.00
07C001	221049K005	15O210	61512179	O19ML0007	0.00	203,300,000.00	203,300,000.00	199,557,260.98	200,000,000.00
07C001	221049K005	15OB10	61512179	O19ML0007	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O110	61512179	O19ML0007	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	354,572,925.06	108,545,985.75	299,968,477.64
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	29,235,819.04	27,765,247.18	27,209,381.30	29,235,819.04
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	399,953.88	399,953.87	399,953.87	399,953.88
07C001	356024E042	15OB10	61512179	O20ML0019	0.00	10,425,059.75	10,425,059.75	10,425,059.75	10,425,059.75
07C001	251024K002	15O110	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	9,507,541.76	3,132,557.65	2,901,184.13	9,244,726.35
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	46,576,225.64	43,692,509.19	36,004,957.28	46,576,225.64
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	128,147,550.16	128,147,550.16	111,372,104.10	128,138,548.14
07C001	221049K005	15O110	61512179	O21ML0024	0.00	50,000,000.00	46,355,241.14	8,355,622.82	50,000,000.00
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	39,440,000.00	38,439,950.73	35,755,309.87	39,439,999.99
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	8,618,308.88	8,328,180.26	9,985,721.78
07C001	251024K002	15OB10	61212100	O21NR0037	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	6,951,285.83	6,847,303.32	6,236,770.63	6,951,285.83
07C001	221049K005	15O110	61512100	O21NR0038	0.00	1,521,438.59	1,521,438.59	1,451,820.71	1,521,438.59
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	39,857,205.65	35,081,109.01	28,706,469.57	36,055,279.50
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0039	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	23,792,395.51	13,906,116.65	9,997,265.72	23,792,395.51
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0042	987,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	18,353,788.93	15,942,949.46	11,589,290.57	18,352,434.34
07C001	343024K010	15OB10	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	33,855,173.60	26,402,874.91	25,464,296.75	33,855,173.60
07C001	343024K010	15O110	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	27,948,703.55	1,897,933.13	1,897,933.13	26,060,640.42
07C001	251024K002	15O110	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	41,582,899.53	21,982,277.81	46,370,810.01

[Handwritten signature] 0021



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	24,999,065.48	18,270,385.60	11,729,481.44	24,065,054.56
07C001	222024K004	15O210	61512100	O21NR0290	0.00	8,913,718.19	8,841,963.21	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OB10	61512100	O21NR0290	0.00	16,372,287.58	14,744,826.40	0.00	1,299,703.94
07C001	222024K004	15OI10	61512100	O21NR0290	0.00	16,128,139.56	12,584,384.87	0.00	0.00
07C001	222024K004	25P210	61512100	O21NR0290	0.00	273,469.92	273,469.92	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61212100	O21NR0325	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,999.99	8,000,000.00
07C001	221049K005	15OI10	61212100	O21NR0325	0.00	2,450,703.36	2,450,703.36	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR0326	0.00	2,837,434.90	2,737,273.40	2,737,273.40	2,837,434.90
07C001	231087K001	15OI10	61212187	O21NR0327	0.00	510,328.01	510,328.01	476,445.64	510,328.01
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR0501	0.00	322,000,000.00	273,000,000.00	62,310,957.87	310,871,791.51
07C001	343024K010	25M205	61212100	O21NR0502	0.00	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42	97,455,468.42
07C001	343024K010	15O210	61512100	O21NR0529	0.00	11,300,000.00	9,296,972.93	6,295,694.74	11,300,000.00
07C001	343024K010	15OB10	61512100	O21NR0529	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	4,999,496.88
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0529	0.00	987,665.00	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61512100	O21NR0529	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0529	0.00	385,076.15	0.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0531	0.00	533,551.11	533,551.11	376,357.87	533,551.11
07C001	251024K002	25E113	61212100	O21NR0588	0.00	70,533,000.00	47,022,000.00	10,540,676.00	39,828,570.37
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0803	0.00	700,000.00	700,000.00	609,557.90	696,178.76
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0878	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,890,383.82
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0879	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,636.58
07C001	251024K002	25P612	61212100	O21NR0910	0.00	36,762,348.48	36,762,348.48	0.00	33,915,357.25
07C001	343024K010	25P612	61212100	O21NR0911	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P612	61212100	O21NR0912	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
07C001	222024K004	15OI10	61512100	O21NR0957	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,899,474.88
07C001	221049K005	15OI10	61512100	O21NR0958	0.00	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]
000 0022



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K005	150I10	61512100	O21NR0959	0.00	1,316,012.00	1,316,012.00	0.00	1,316,012.00
07C001	343024K010	150810	61212100	O21NR1149	0.00	372,317.47	0.00	0.00	372,051.24
07C001	343024K010	150I10	61512100	O21NR1149	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
07C001	343024K010	25H213	61212100	O21NR1333	0.00	11,499,315.97	11,499,315.97	0.00	0.00
07C001	343024K010	25R513	61212100	O21NR1409	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15O210	61212100	O21NR1413	0.00	230,002.41	0.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	150I10	61212100	O21NR1413	0.00	469,997.59	142,536.41	0.00	0.00
07C001	231087K001	15O210	85311100		0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
					2,368,427,367.00	2,772,678,978.49	2,521,329,230.68	1,660,480,357.28	2,496,817,646.24



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0126

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCIO 2008

Corte al 30 de septiembre de 2009

CASO	NÚMERO CONTRATO	PP	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADOS EJERCIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE S		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Acueducto Conchapeyá S. de Toros, ubicado en la Intersección de Av. Conchapeyá y Av. Amalio (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán			\$1,275,221.86	\$0.00										
1	VOT 01.2.000R0V	00	R	Servios, S.A. de C.V.	Operación de la Comandancia del Distrito Vehicular Amalio Conchapeyá S. de Toros	20/06/2007	31/03/2008	\$1,275,221.86	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	00.00 00.00 00.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,275,221.86	\$0.00	100.00%	00.00%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puente, ubicado en las lomas 20-600, 20-601 y 20-602 de la Asignación México-Puebla, en las lomas de la Delegación Xitlapala con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,108,825.75	\$0.00					\$0.00	\$7,108,825.75	\$0.00			
2	VOT 01.2.000R0V	00	R	GRUPO NEOPOL, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Asignación México - Puebla	01/12/2007	10/04/2008	\$7,108,825.75	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$1,401,910.27 \$07,191.98 \$74,303.02	N/A	N/A	\$0.00	\$2,183,205.27	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$206,417.30 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.63 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS INDR.R.L.2.028, INDR.AD.L.2.418 Y INDR.AD.L.2.360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$8,384,047.61	-					\$0.00	\$7,289,027.04	-			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Interchaseyá Depósito Río México - Av. Insurgentes y Casulla México, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Casulla México			\$17,274,880.00	\$0.00					\$0.00	\$10,798,880.00	\$1,083,277.00			
3	SP08.06.1.1.200	00	R	Calles de Ben, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur en el tramo comprendido de Av. Estación Remón Ruiz a la Asignación México-Puebla, Delegación Tlalpán	26/02/2008	26/12/2008	\$4,048,028.22	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$404,802.82 \$404,802.82 00.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,720,380.40	\$0.00	100.00%	07.00%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 7-08-09.
4	SP08.06.1.1.240	00	AD	Calles de Ben, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a través de un contrato y tiempo determinado del Puente Vehicular Depósito Río México - Av. Insurgentes y Casulla México, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	\$8,278,815.58	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$827,881.58 \$827,881.58 00.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,274,136.25	\$0.00	100.00%	75.00%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-07-08.
5	SP08.06.1.1.180	00	R	Ingeniería y Desarrollo de las Tierras, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Casulla México, que está dotado de los siguientes datos: Puente Vehicular Depósito ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Calle José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular	26/02/2008	26/12/2008	\$8,048,818.40	\$0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$804,881.80 \$804,881.80 00.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,738,461.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.00%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADO EL 24-07-08.
SUBTOTAL								\$17,274,880.00	\$0.00					\$0.00	\$10,798,880.00	\$1,083,277.00			
GRAN TOTAL								\$25,178,927.61	\$0.00					\$0.00	\$18,087,907.04	\$1,083,277.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
25,178,927.61	\$0.00	ANTICIPO \$1,186,684.58 AMORTIZADO \$2,414,889.58 POR AMORTIZAR \$74,303.02

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,288,880.00	1,083,277.00	100%	\$3.45%



Ing. Raúl Márquez Martínez
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas
1/27

000 0027



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008

CANTON	CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CUBRIMIENTO PERIÓDICO - MONTO			ESTIMACION		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
MODALIDAD																		
1	COMR/LI/2008		IR	RESCAM DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS PARA MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. UTAPALAPA PROJE. Y LOS MÓDULOS DE SEGURIDAD DE PROY. Y T.	14/02/08	12/07/08	8,273,541.75		ANTICIPO 2,465,903.42 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZ 2,465,903.42				4.01	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA. EL AREA JURIDICA ENVIA A LA SECRETARIA DE FIANZAS EL CASO CON EL OFICIO N° 005-0007-05-004-08-076 DEL 19/07/10
2	COMR/LI/2008		A.3	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOHÁN	06/06/08	10/06/08	1,144,002.52		ANTICIPO 382,701.26 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZ 382,701.26				6.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTECIPADA. EL AREA JURIDICA ENVIA EN TRÁMITE PARA RECUPERACION DE PAGOS DE ANTICIPO.
3	COMR/LI/2008		A.3	RESCAM DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAMAL	07/02/08	09/02/08	1,270,026.63		ANTICIPO 382,014.31 AMORTIZADO 73,195.18 POR AMORTIZ 455,209.49			86,210.80	0.00	100.00%	0.00%	SE SOLICITA SECAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 005-0007-05-004-08-076 DEL 03/04/10	
4	COMR/LI/2008		A.3	RESCAM DE OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 26 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAMAL	17/03/08	09/02/08	1,270,026.63		ANTICIPO 382,014.31 AMORTIZADO 414,071.78 POR AMORTIZ 120,436.63			86,228.25	0.00	100.00%	79.38%	SE SOLICITA SECAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° 005-0007-05-004-08-076 DEL 03/04/10	
TERMINACIÓN DEL OBJETO EJECUTIVO DEL PERIODO UTAPALAPA.																		
5	COMR/LI/2008		L.P	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PERIODO UTAPALAPA.	21/11/08	04/12/08	5,000,000.00		ANTICIPO 1,010,000.40 AMORTIZADO 789,461.10 POR AMORTIZ 718,661.30			0.00	82,088.62	0.00%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTECIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROCESO DE DEVALUACION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE EJECUCION EN ASISTAS	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIA	TOTAL DE ANTICIPOS
14,877,812.50		ANTICIPO 6,668,128.17 AMORTIZADO 1,207,188.98 POR AMORTIZ 4,392,807.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
84,108.05	88,388.62	0.00%	10.00%

DR. JOSE LUIS POVEDA HERRANDEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "D"

DR. ESTEBAN RAMIRO CALDERÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

2021 0130



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/11/2011

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de noviembre de 2011

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTOS	PAGADOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	137/01.2.307/M014	París Marguillan	LP	Alfa Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico Avda Norte y Av. Cereales	15/06/2011	30/01/2011	172,370,342.25	7,428,159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,428,159.74	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ACUERDO DE \$841,125.52. DERIBO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADRS/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADRS/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO YO VICIOS OCULTOS	
TOTALES								172,370,342.25	7,428,159.74	0.00			7,428,159.74	7,428,159.74	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.25	0.00	0.00
		ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADOS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,428,159.74	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de noviembre de 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de infraestructura (sistema de drenaje) de Puente Peatonal en Valles del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	0001-A2-F-3409-14	FONDO METROPOLITANO	40	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SALLI S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 40 puentes peatonales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del DTI	26/09/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
TOTALES								208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00	100%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0036

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2014

CANT	NOMBRE CONTRATO	C.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONSIGNADO TOTAL	Monto UTILIZADO EJERCIO 2014	ECONOMÍA	ANEXOS		CONVENIO (PERIODO MONTE)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
1	DOOP/PHL/1-020/14	LOCAL	L.P.	PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL GARCÍA" PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS Y LA ESCUELA SECUNDARIA DURAN NO. 284 "MIGUEL SERVET" UNIDAD EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	01-01-14	31-03-14	\$71,307,986.17	\$21,187,986.17	0.00							\$7,587,070.84	\$8,426,246.78	100.00%	37.21%	

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LICITACIÓN Y FINQUITO, SENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE DANÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADETRAS, DEMANDADO DE QUE EN ESTA CATEGORÍA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE DISEÑO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONSIGNADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANEXOS
\$71,307,986.17	0.00	0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
FINANCIADO	DE TRÁMITE	TOTAL	FINANCIADO
\$7,587,070.84	\$8,426,246.78	100.00%	37.21%

NOÉ BENÍTEZ GUTIÉRREZ OROZCO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	4	0	0	1	3	0	4	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO ES ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y ESTÁ CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

001 0141

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de octubre de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Manutención a Puentes Peatonales en Vialidades Públicas del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,796,394.54	0.00				0.00	3,796,394.54	0.00				
1	DDOP/BJP/1.08/15	FONDO METROPOLITANO	R	INAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	Mantenimiento corriente y preventivo de 22 Puentes Peatonales Ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, derivados de revisiones programadas, acciones correctivas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	1/10/2015	31/10/2015	7,598,718.20	3,796,394.54	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	3,796,394.54	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la totalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOIS. Receptado el 31-01-2017.
TOTALES								7,598,718.20	3,796,394.54	0.00			0.00	3,796,394.54	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
7,598,718.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTUADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE SITUACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,796,394.54	0.00	100.00%	95.04%



Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

00:0142

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0





REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

CANTO	NOMBRE	FE	ANALISIS	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO COMPLETADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPO		COMPLETO (PERCENTAJES)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	MONTOS	TRÁMITE	TRÁMITE	TRÁMITE	TRÁMITE		
1	DOOP-LPNL-1-006-10	07/04/10	L.P.	GRUPO KOPR S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "ETAPALAPA B"	25-mar-10	31-dic-10	\$4,351,487.20	\$4,351,487.20	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$4,351,487.20	\$0.00	100.0%	99.9%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ORGANISMO DE CONTROL LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
2	DOOP-BLL-4-019-10	07/04/10	10	SARMENTO Y ANTONIO ARRIAGA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "ETAPALAPA B"	8-ago-10	31-dic-10	\$2,365,142.08	\$2,365,142.08	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$2,365,142.08	\$0.00	100.0%	99.4%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ORGANISMO DE CONTROL LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
3	DOOP-BLF-4-021-10	11/04/10	10	DR CONSTRUCCIONES ULTRABA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GINECOLOGÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR MARCEL PESQUERA	8-ago-10	31-dic-10	\$3,396,796.33	\$3,396,796.33	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$3,396,796.33	\$0.00	100.0%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FAVORITA Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPO
10,113,425.61	0.00	ANTICIPO 0.00 POR ANTICIPO 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL A PERÍODO
10,113,425.61	0.00 100.0% 99.42%

ING. ROMÁN GUTIERREZ DÍAZ
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	23	0	0	12	11	0	23	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A", DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 28 de noviembre de 2017

CENSO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTEPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TÁMBE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción de Puentes Estreos			17,227,866.11	17,227,866.11	0.00				0.00	17,228,966.21	0.00						
1	DDOP-LPL-4-00-16	RECURSOS PROPIOS	LP	SISTEMAS MULTIPROYECTIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y modernización de un sistema de regeneración de energía en los edificios de Obispo Manuel y antiguo Palacio Vialardo.	20/02/2016	06/09/2016	17,227,866.11	17,227,866.11	0.00	ANTEPOSO	0.00	NA	NA	0.00	17,228,966.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 28-jun-17.		
					Reparación de Infraestructura Urbana-Manejo de Puentes Vehiculares en Vialidades Interiores del Distrito Federal.			438,032.13	438,032.13	0.00					0.00	432,328.48	0.00					
2	DDOP-AD-4-04-16	RECURSOS PROPIOS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio fijo y tiempo determinado para la reparación de los puentes vehiculares de la zona Sur-Oriente del Puerto Vehicular Deportivo Cuernavaca, ubicado en la intersección de las Avenidas 508 y 502, Colonia San Juan de Aragón N Surén, C.P. 07800, Delegación Cuernavaca A, México, en la Ciudad de México.	21/11/2016	31/12/2016	438,032.13	438,032.13	0.00	ANTEPOSO	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	432,328.48	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.88	0.00					
3	DDOP-6-L-4-00-16	RECURSOS PROPIOS	6	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Puesto integral a precio fijo y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuernavaca, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTEPOSO	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	5,869,691.88	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 180 unidades de la Secretaría de Desarrollo Social			16,248,824.88	15,348,024.36	0.00					0.00	14,878,717.36	0.00					
4	DDOP-6-L-1-075-16	RECURSOS PROPIOS	6	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones Cuernavaca, México con 8 Módulos, Cuernavaca con 4 Módulos, Nueva Orizaba con 10 Módulos, Miguel Alemán con 4 Módulos, Cuernavaca con 6 Módulos, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTEPOSO	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	9,887,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones San Juan de Aragón con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Copacapan con 7 Módulos, Iztacalpan con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 7 Módulos, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTEPOSO	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Supervisión técnica e de Control Administrativo y Preventivo para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 26 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones Tlalcahuacán con 2 Módulos, Cuernavaca con 4 Módulos, Iztacalpan con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Cuernavaca con 7 Módulos, Iztacalpan con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 6 Módulos, San Juan de Aragón con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Nueva Orizaba con 15 Módulos, San Juan de Aragón con 7 Módulos, Cuernavaca con 6 Módulos y Anepechilpan con 4 Módulos a intervalos dentro del primer piso de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	837,385.45	837,265.45	0.00	ANTEPOSO	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	773,543.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											POR AMORTIZAR	0.00										

P

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
					Substitución e Instalación de Escuelas Básicas de la Ciudad de México.			58,793,653.83	58,793,653.83	0.00				0.00	48,297,288.24	0.00			
7	DOOP-RL-1475-16	RECURSOS PROPIOS	R	PROVEEDORA CONCORD, S.A. DE C.V.	Rehabilitación e Instalación (Paquete 11) Integrado por: Escuela No. 189 "Carmen Sandoval", Kinder St. Amal Gasol, Primaria Carmen Sandoval, Telesecundaria No. 46, Ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	21/12/2016	8,596,405.29	8,596,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA NA 0.00	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
8	DOOP-RL-1472-16	RECURSOS PROPIOS	R	PROVEEDORA CONCORD, S.A. DE C.V.	Rehabilitación e Instalación (Paquete 22) Integrado por: Escuela Secundaria 171, Alejandro von Humboldt, Primaria Jesús Ochoa de Domínguez, Secundaria 276 José Dorado, Primaria Beato Aniceto García, Primaria Valentín Martínez Hernández, Primaria Antonio Sola López, Secundaria Tec. St. Francisco Javier.	21/12/2016	21/12/2016	10,219,773.08	10,219,773.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA NA 0.00	0.00	9,913,152.30	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
9	DOOP-RL-1478-16	RECURSOS PROPIOS	R	PROVEEDORA CONCORD, S.A. DE C.V.	Rehabilitación e Instalación (Paquete 23) Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Prof. Emma Gallo, Escuela Primaria Presentes de México, Escuela Primaria Antonio Luján, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Héro, Primaria Clara Mollinari, Escuela Secundaria N° 92 José María Morelos, Escuela Secundaria N° 93 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Aguilar, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Guadalupe, Escuela Primaria Florentino Sánchez, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263, Operada para todos, Jardín de niños Francisco G. Peña, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. M01 / M-01, Jardín de niños Patricia L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Alemán y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	21/12/2016	5,507,870.40	5,597,878.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA NA 0.00	0.00	9,309,901.50	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
10	DOOP-RL-1483-16	RECURSOS PROPIOS	R	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación e Instalación (Paquete 6) Integrado por: Escuela Prim. Anacleto Nieto, Prim. Enrique de Ovejuna y Patricia, Kinder Lic. Alejandro Gajardo, Prim. Tlapacoyanocatl, Prim. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chapu, Primaria José Joaquín Torres, Prim. Obispos de San. Prim. Enrique Gallegos, Ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	24/12/2016	10,444,835.86	10,444,835.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA NA 0.00	0.00	10,121,090.84	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
11	DOOP-RL-1482-16	RECURSOS PROPIOS	R	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación e Instalación (Paquete 8) Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 41 Tercerera, Primaria Juan Sola, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pinar Diego Rivera, Primaria Plan Semanal, Sec. Tercera No. 18, Sec. Alborada, Primaria Democrática Alemana, Primaria Procurador de México, Primaria Cerezo, Cero Pabellón, Sec. Secundaria No. 10 "Lorenzo Anaya" Ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez, Miguel Alemán y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo	22/12/2016	21/12/2016	8,828,878.14	8,828,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA NA 0.00	0.00	8,512,032.48	0.00	100.00%	87.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Cuota al 28 de noviembre de 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTRATIFICACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
12	DOOP-AD-1-0-001-16	RECURSOS PROPIOS	AO	DESAR. CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA WFO S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de las unidades escolares a las Trabajos de proyectos Arquitectónicos y Estructural para las unidades de (Escuelas regulares) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Papeete 5), Primitas, María Eugenia Arriaga Salgado, Copacabana, Dr. Francisco Villarreal Gómez, Manuel Salgado I. Moya, Emilio Portes 54, Héctor de Chiribueno, Secundaria Matamoros y Secundaria 107 Juan Ríos, Cuernavaca a precio alzado y tiempo determinado, ubicada en la Delegación Cuernavaca, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las unidades de (Escuelas Arquitectónicas) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Papeete 7), Primitas, República de Irlanda, Héctor Matamoros, Prof. Condebaro Mejía y Cervantes, Carlos Páez, Javier Villanueva, Coronado de Juárez, Alfredo Barreto García, Prof. José Guadalupe Nolas Jiménez y Secundaria Tlácala No. 26, Cuernavaca, A precio alzado y tiempo determinado, ubicada en las Delegaciones Cuernavaca e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a (Escuelas) (Papeete 5), Integrado por Escuelas Secundaria 111 Alejandro Vda. Humboldt, Primaria José de Sotomayor, Secundaria 219 Juan David, Primaria Saucedo Áula García, Primaria Valentín Villarreal Nolas, Primaria Antonio Sola López, Secundaria Teo 20 Francisco Javier Sarmiento, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Roma Cuernavaca, en la Ciudad de México, A precio	31/12/2016	31/12/2016	1,127,001.76	1,127,001.76	0.00	ANTICIPO	0.00											
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	88.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de AOCFAS. Receptado el 4-01-17.			
											POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								00,002,001.47	00,002,001.47	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	88.48%			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
00,002,001.47		0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTRATIFICACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
07,000,000.00	0.00	100.00%	88.48%


 C. Víctor Manuel Rodríguez Flores
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

000 0050

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

ORDEN	CONTRATO	FE	REGALADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercido 2016	ECONOMÍA	ACTUOS		CUMPLIMIENTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	AVANCE	DEBERA	AVANCE	PROG.	FINANC.	PROG.	FINANC.	
1	DOOPAD-L-1-005-16	07/04/16	AG	RECTORÍA DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA GENERAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO ESCUERA CON MANSANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA DE MORELOS	13-ago-16	11-nov-16	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A PAGUTAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS	
2	DOOPAD-L-0-013-16	07/04/16	AG	SARMENTO Y ANTONIOS RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (TAPALAPA II) UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANZANA 401, ENTRE CALLES BOOED Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN (TAPALAPA) CIUDAD DE MEXICO	8-nov-16	31-dic-16	\$1,583,584.48	\$1,583,584.48	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,572,302.88	\$0.00	100.00%	98.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A PAGUTAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS	
3	DOOPAD-L-0-018-16	07/04/16	AG	POBENA INTERIOR CONSULTORES MEXICO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SÁNCHEZ" UBICADA EN BOAR Y ROYOSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-nov-16	30-dic-16	\$3,491,731.17	\$3,491,731.17	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$3,386,042.82	\$0,000.00	100.00%	98.24%	CONTRATO ADEJADO SE DAO ATENCION A LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.	
4	DOOPAD-L-0-024-16	07/04/16	LPA	RAMA HURTADO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SÁNCHEZ" UBICADA EN BOAR Y ROYOSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	3-nov-16	31-dic-16	\$82,348,325.82	\$82,348,325.82	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$81,948,214.04	\$0.00	100.00%	99.30%	CONTRATO ADEJADO SE DAO ATENCION A LO SOLICITADO POR EL ORGANISMO DE CONTROL, EN ESPERA DE RESOLUTIVO.	
5	DOOPAD-L-0-028-16	07/04/16	LPA	GRUPO OPL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (TAPALAPA II) UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANZANA 401, ENTRE CALLE BOOED Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN (TAPALAPA) CIUDAD DE MEXICO	24-nov-16	31-dic-16	\$25,042,825.00	\$25,042,825.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$24,808,040.00	\$0.00	100.00%	87.70%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A PAGUTAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS	
6	DOOPAD-L-0-030-16	07/04/16	LPA	ARQUIPO S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO ESCUERA CON MANSANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA DE MORELOS	11-nov-16	23-nov-17	\$18,788,500.00	\$0,237,088.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$15,303,687.07	\$0.00	86.44%	81.46%	SE INFORMO A LA CONTRALORA LA FALTA DE DOCUMENTACION PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO ADMINISTRATIVO	
7	DOOPAD-L-0-033-16	07/04/16	AG	ME RAMOS JACOBSON CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTA SÁNCHEZ" UBICADA EN BOAR Y ROYOSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO	1-nov-16	30-dic-16	\$286,224.14	\$286,224.14	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$182,687.82	\$0.00	100.00%	81.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTO A PAGUTAR Y NO RESPONDO A LOS LLAMADOS	
8	DOOPAD-L-0-043-16	07/04/16	AG	ARQUITO S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJMALPA, UBICADO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO ESCUERA CON MANSANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJMALPA, EN LA CIUDAD DE MEXICO	1-nov-16	31-dic-17	\$1,621,311.48	\$280,187.30	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$872,147.88	\$0.00	71.30%	31.47%	SE INFORMO A LA CONTRALORA LA FALTA DE DOCUMENTACION EN EL EXPEDIENTE DNDO DE ESTE CONTRATO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2018	COMISIÓN	ANTICIPOS		COMPRO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	RECORRIDO	RECIBIDO	EN TRÁMITE	RECIBIDO	EN TRÁMITE	RECIBIDO	EN TRÁMITE		
9	DOOP-64-6-246-18	201604	IF	CONSULTORA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJIMALPA.	1-06-18	31-05-17	\$11,012,871.79	\$513,781.77	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$0,218,288.04	\$0.00	59.88%	54.03%	SE INFORMÓ A LA CONTROLORA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	
10	DOOP-AD-6-261-18	201604	AD	BOLIVAR ABOGADOS CONTABLES BONNYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE SAN COLONA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJIMALPA.	1-06-18	31-05-17	\$28,108.34	\$28,387.80	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$0,367.80	\$0.00	85.4%	8.8%	SE INFORMÓ A LA CONTROLORA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	
11	DOOP-LP-V-2-284-18	20170101	LP-V	PRIMERA Y ÚLTIMA OBRAS SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SIN, ESCUELA MARUÑO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO"	18-06-18	31-05-17	\$267,824,688.78	\$1,938,182.90	0.00	RECIBIDO	NA	NA	NA	\$4,074,723.61	\$0.00	18.96%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTEPADA, SE INFORMÓ A LA CONTROLORA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS
139,489,559.90	830	RECIBIDA 0.00
		ANTICIPADA 0.00
		POR PAGAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGOS	EN TRÁMITE	RECIBIDO	EN TRÁMITE
117,860,508.04	37,655.44	82.31%	58.20%

JAIL ESTEBAN GUTIERREZ ORDOZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	17	4	0	8	13	0	21	4

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2018 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2017

CERO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTÍPOPOS	CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCES		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,888,259.72	8,835,783.24	0.00				20,888,259.72	11,971,823.79	0.00					
1	DDOPADL-0-001-18REV0	CIERTO	NO	INGENIERA MAD ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Clara Murolet Número 78, Colonia Santa Fe, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	00/01/2018	26/09/2017	20,888,259.72	8,835,783.24	0.00	ANTÍPOPO	0.00									<p>Servicios concluidos. Avance conforme al Convenio de aplicación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.</p> <p>El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato mensual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (28.00%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato mensual.</p> <p>Contrato generado en el ejercicio 2015, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.</p>
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balcan 78 y Morelos 818			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00					
2	DDOPADL-0-025-18	RECURSOS FISCALES	NO	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balcan No. 78 y Morelos No. 818, colonia Morelos, C.P. 06560, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del cierre del sitio del 18 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 18-jun-18. Pendiente de liquidar.</p>
					Demolición y retiro de material de inmuebles en Calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,766,518.90	0.00					
3	DDOPADL-0-019-18	RECURSOS FISCALES	NO	PROCESO DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmuebles ubicado en Calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del cierre del sitio del 10 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	8,300,000.00	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	9,289,924.07	0.00	100.00%	98.90%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.</p>
4	DDOPADL-0-024-18	RECURSOS FISCALES	NO	GRUPO CONSTRUCTORA SAFER, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y retiro de material de inmuebles ubicado en Calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del cierre del sitio del 10 de septiembre de 2017	09/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.</p>
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Privadas del Distrito Federal (2016)			13,419,845.10	13,419,845.10	0.00				0.00	11,187,821.16	0.00					
5	DDOPADL-1-021-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	NO	CONSTRUCTORA POMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, servicio de personas ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y acciones programadas.	04/09/2016	12/12/2016	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18. Pendiente de liquidar.</p>
6	DDOPADL-1-024-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	NO	DISEÑO Y DIBUJOS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, servicio de personas ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y acciones programadas.	04/09/2016	12/12/2016	5,375,183.41	5,375,183.41	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	4,987,526.98	0.00	100.00%	92.87%		<p>Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar. Recepcionado el 29-may-18</p>
7	DDOPADL-1-028-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	NO	VECTOR MANTENIMIENTO A MAQUELES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, servicio de personas ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 312 y acciones programadas.	08/09/2016	09/12/2016	4,358,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTÍPOPO	0.00	NA	NA	0.00	4,164,896.80	0.00	100.00%	95.74%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-18. Pendiente de liquidar.</p>



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Cuota al 30 de septiembre de 2018

CATEG	CONTRATO	S.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MANTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
1	DOOPAD-1-0-007-18	FORO DE OPORTUNIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Reparación Técnica y de Control de Calidad y Pruebas para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 41 Puentes Peatonales y 4 estructuras derivadas de estructuras urbanas, ubicadas dentro de la zona de Atención 272 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	14/06/2018	20/12/2018	200,053.00	599,583.00	0.00	ANTICIPO	3.00	NA	NA	0.00	570,729.95	0.00	100.00%	98.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Revoconar.		
TOTALS								44,448,621.83	31,220,446.24	0.00				44,448,621.83	31,220,446.24	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
44,448,621.83	0.00	ANTICIPO 3.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
34,463,881.46	0.00	93.39%	81.61%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez López
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



MÉXICO TENÓCHTITLÁN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6



MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENIO DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CAGO	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDO 2018	BONIFICADA	ANTICIPA	CONVINO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RESEPCION	CON ACTA DE ENTREGA RESEPCION		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO					
					Construcción del carril V&E de la Línea 7 del Metrobús y sus adyacencias para el servicio Complementario.			1,095,911,522.85	0.00	0.00					1,095,911,522.85	821,296.06										
1	DDPP-LP-4-1-061-18		LICITACION PÚBLICA INDIVIDUAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS Y SUS ADYACENCIAS PARA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO, QUE CONSTA DEL ACUERDO PASADO EN LA SEDE DE LA EMPRESA COMPLEMENTARIA DE TRÁMITE A SANTA FE, CON ADICIONES EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MORALES, CUAUHTEMOC, MIGUEL ALFARO, AGUA CALIENTE Y CUAUHTEMOC	CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL V&E DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS Y SUS ADYACENCIAS PARA EL SERVICIO COMPLEMENTARIO, QUE CONSTA DEL ACUERDO PASADO EN LA SEDE DE LA EMPRESA COMPLEMENTARIA DE TRÁMITE A SANTA FE, CON ADICIONES EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MORALES, CUAUHTEMOC, MIGUEL ALFARO, AGUA CALIENTE Y CUAUHTEMOC	01/12/2018	30/10/2021	1,095,911,522.85	0.00	0.00	ANTICIPA	0.00												Obras terminadas. Entregado y receptado.		
											ANOTADO	0.00	18/04/2019	19/04/2019	0.00	\$ 1,254,542,129.62	821,296.88	100.00%	88.82%	10-dic-18	X		Se realizó la estimación 10 de liquidación por un monto de \$821,296.88 por la fecha de corte se le cuenta con recursos para el pago de este (ANTICIPA) por lo que se encuentra como ACOTA. En trámite 2021.			
					Construcción del Centro Auditivo en la Plaza de Roma y Carrilaje "Vergel Verde"			25,882,843.16	0.00	0.00						25,882,843.16	0.00									
2	DDPP-AD-4-1-036-17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CMRALI Construcciones, S. de C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AUDITIVO EN LA PLAZA DE ROMA Y CARRILAJE "VERGEL VERDE"	08/02/2018	31/12/2018	25,882,843.16	0.00	0.00	ANTICIPA 2018	0,000,761.95				\$ 25,784,544.34	0.00	100.00%	98.87%				X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ACOTAS con recursos 2018. Se realizó y pago la red 15 como estimación normal, se anula el 100% de recursos. Esta pendiente la liquidación por red 17.14.		
											ANOTADO	0,000,761.95			0.00	\$ 25,784,544.34	0.00	100.00%	98.87%							
											POR ANOTADO	0.00														
					Rehabilitación de área de Zona Multigras para la adopción de un Sistema en la Plaza de Roma y Carrilaje "Vergel Verde"			24,717,462.62	0.00	0.00						19,813,763.18	1,101,218.62									
3	DDPP-AD-4-1-029-17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	CMRALI Construcciones, S. de C.V.	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE ZONA MULTIGRAS PARA LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA EN LA PLAZA DE ROMA Y CARRILAJE "VERGEL VERDE"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPA 2018	7,419,233.74				\$ 19,813,763.18	1,101,218.62	100.00%	78.82%				X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ACOTAS con recursos 2018. Se realizó la red 12 como estimación normal, se cuenta con recursos para el pago. Esta pendiente la liquidación por red 14.14. En trámite 2021.		
											ANOTADO	5,794,129.85			0.00	\$ 19,813,763.18	1,101,218.62	100.00%	78.82%							
											POR ANOTADO	1,711,294.83														
					Servicio de construcción técnica-administrativa y de campo a las actividades asociadas por el valor del 10 de septiembre del 2017 en las unidades y subunidades de la Delegación Cuauhtémoc			11,271,196.90	0.00	0.00						10,944,896.44	0.00	100.00%	87.18%	25-feb-19			X	Trabajo terminado al 100%, cobrado, entregado y receptado, liquidado en trámite. Se realizó el pago como ACOTA.		
4	DDPP-RL-4-061-18		INVITACIÓN RESTRICTADA	Multiconstrucción Matamoros, S. de C.V.	Proyecto Integral a Plaza Roma y Carrilaje Determinado para la Construcción del Proyecto Especial y Construcción del Puerto Peatonal, el cual se realizó a continuación en enero del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Avda. Puente de Piedra No. 2000 Nacional y Carrilaje Canal de Cuauhtémoc, Cuenta Unidad Independiente del Museo Peatonal en las Delegaciones Tabasco y Cuauhtémoc, Ciudad de México	20/09/2018	31/12/2018	11,271,196.90	0.00	0.00	ANTICIPA	0.00				10,944,896.44	0.00	100.00%	87.18%	25-feb-19			X	Trabajo terminado al 100%, cobrado, entregado y receptado, liquidado en trámite. Se realizó el pago como ACOTA.		
											ANOTADO	0.00			0.00	4,486,236.24	0.00	100.00%	0.00%				X	Las etapas están concluidas en su totalidad. Se realizaron las estimaciones 21 a la 23 por estar pendientes de pago a la fecha. Fuertes devoluciones por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para cualquier compromiso a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ACOTA.		
											ANOTADO	0.00			0.00	4,486,236.24	0.00	100.00%	0.00%							
											POR ANOTADO	0.00														
					Estimación del Proyecto Especial para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			4,503,836.82	0.00	0.00						0.00	4,486,236.24									
5	DDPP-RL-5-006-18		INVITACIÓN RESTRICTADA	Desarrollo de Proyectos Especiales, S. de C.V.	Estimación del Proyecto Especial para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Tabasco	08/11/2018	31/12/2018	4,503,836.82	0.00	0.00	ANTICIPA	0.00				0.00	4,486,236.24	100.00%	0.00%				X	Las etapas están concluidas en su totalidad. Se realizaron las estimaciones 21 a la 23 que están pendientes de pago a la fecha. Fuertes devoluciones por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para cualquier compromiso a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ACOTA.		
											ANOTADO	0.00			0.00	4,486,236.24	100.00%	0.00%								
											POR ANOTADO	0.00														
					Estimación del Proyecto Especial para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.86	0.00	0.00						0.00	2,327,486.88									
6	DDPP-RL-5-007-18		INVITACIÓN RESTRICTADA	Hein Heidegg, S. de C.V.	Estimación del Proyecto Especial para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	18/10/2018	31/12/2018	2,336,313.86	0.00	0.00	ANTICIPA	0.00				0.00	2,327,486.88	100.00%	0.00%				X	Las etapas están concluidas en su totalidad. Se realizaron las estimaciones 27 a la 29 que están pendientes de pago a la fecha. Fuertes devoluciones por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromisos por las fechas límite para cualquier compromiso a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ACOTA.		
											ANOTADO	0.00			0.00	2,327,486.88	100.00%	0.00%								
											POR ANOTADO	0.00														

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RESEPCIÓN	SITUACIÓN DE ENTREGA RESEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y textiles de San Juan			5,877,748.84	0.00	0.00					0.00	5,448,216.00						
5	000P-024-0-000-18		Manejo Especial Fianza y Garantías Instituto Mexicano de Seguros y Fianzas (IMSEFAS) S.A. de C.V.	CONSTRUCCION MEXTRONICA	CONSTRUCCION COORD. S. A. DE C. V.	18/11/2018	31/12/2018	5,877,748.84	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	5,448,216.00	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para cancelar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlixpán, San Juan Estepapan y el edificio de Administración y Área de Servicios del mercado público Santa Cecilia y Plaza Alameda y Tianguis Delimitados.			10,430,842.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.18						
6	000P-024-0-000-19		Manejo Especial Fianza y Garantías Instituto Mexicano de Seguros y Fianzas (IMSEFAS) S.A. de C.V.	ADSCRIBIDO INDIRECTA	MC Comercio Industrial S. A. DE C. V.	18/11/2018	18/12/2018	10,430,842.34	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	10,414,722.18	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para cancelar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlixpán			4,175,507.18	0.00	0.00					0.00	2,137,832.84						
8	000P-024-0-000-18		Manejo Especial Fianza y Garantías Instituto Mexicano de Seguros y Fianzas (IMSEFAS) S.A. de C.V.	ADSCRIBIDO DIRECTA	SEGURIA Proyectos y Servicios de Ingeniería S. A. de C. V.	28/11/2018	31/12/2018	4,175,507.18	0.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	2,137,832.84	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se recibieron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para cancelar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se realizó el pago como ADEFA.
TOTALES								1,361,886,386.27	0.00	0.00					1,361,886,386.27	26,711,762.18						

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,361,886,386.27	0.00	ANTICIPO 16,334,014.73 AMORTIZADO 14,682,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.82

WILDO NAVES LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Operativa de Supervisión de Construcción D9

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,361,886,386.27	26,711,762.18	100.00%	41.21%

MTRD. EFRASER MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	0	58	0	58	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	24	0	3	2	19	2	19	0
TOTAL	97	1	3	2	93	2	93	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADJUDICADOS EN 2016 Y 14 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTON, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 12 CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	0	15	0
TOTAL	14	1	0	0	15	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 12 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Fecha al 30 de noviembre de 2019

ORDEN	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2019	EJECUCIÓN	ACTIVIDADES	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	RESERVA	EN TRÁMITE	FINANCIADO	FINANCIADO		
Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa														0.00	61,203,766.21	668,476.00				
1	04PE-LP4-1-04-16-001		PARTICIPACION	GRUPO CORPORATIVO ANDAR, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa.	20/10/2014	01/04/2015	497,948,821.95	108,541,346.18	6.40	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración del expediente. Costeado generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se finalizó.
											AMORTIZADO	0.00	01/10/2018	01/03/2019	0.00	20,428,499.97	856,676.00	13.08%	4.14%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
2	04CDP-03-L-3-00-18		PARTICIPACION	SUPERFONDOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicio de regimiento T4.000 y Planos para obras del Museo Interactivo Infante Itzapalapa primera etapa ubicada en Calzada Simón Itzapalapa No. 200 esquina Calle Huasteca, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06050, en la Ciudad de México.	04/03/2018	31/12/2019	1,858,052.84	1,858,052.84	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,848,065.31	0.00	100.00%	99.90%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
3	04CDP-09-L-1-00-18		PARTICIPACION	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (segunda etapa) ubicada en Calzada Simón Itzapalapa No. 200 esquina Calle Huasteca, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06050, en la Ciudad de México.	28/02/2018	30/12/2019	368,938,376.84	40,900,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	39,565,105.02	0.00	10.84%	10.84%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
Construcción del Bún-Entonces y del Bún-Entonces en Tláhuac.										0.00				0.00	38,962,450.29	0.00				
4	04CDP-LP4-L-0-01-18		RECURSOS PROPIOS	AD-REM INGENIERÍA, SUPERVISIÓN, PROYECTO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Bún-Entonces y del Bún-Entonces en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 1A, Colonia el Tláhuac, C.P. 04450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2018	31/12/2019	18,172,861.78	18,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	18,138,813.84	0.00	99.84%	99.80%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
5	04CDP-LP4-L-4-00-18		RECURSOS PROPIOS	DESENVOLLOMOS DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Bún-Entonces y del Bún-Entonces, ubicado en calle Cultura Nueva 512, Col. El Encanto, C.P. 06100, Alcaldía Anáhuac, Ciudad de México.	01/03/2018	31/12/2019	18,859,982.18	18,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	18,829,236.45	0.00	100.00%	99.84%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor a Centro de Salud										0.00				0.00	77,962,676.04	0.00				
6	04CDP-06-L-4-00-18		RECURSOS PROPIOS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Enrique Martínez, en Terminal de Autobuses Aduana, Cal. Carlos Ochoa, C.P. 06500, Alcaldía Nueva Iguazú, Ciudad de México.	01/01/2018	31/12/2019	3,261,841.00	3,261,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	3,246,825.10	0.00	100.00%	99.83%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
7	04CDP-06-L-4-00-18		RECURSOS PROPIOS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Ejército de Santa Brígida" ubicado en Carretera Uru de Santa Brígida, Calzada Uru, entre Vialidad Tlalpa y Calzada de Tlalpa, del Puerto de Santa Brígida, C.P. 06020, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	06/03/2018	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	3,381,883.17	0.00	100.00%	99.40%	
											FORAMORTIZADO	0.00								
8	04CDP-LP4-L-4-00-18		RECURSOS PROPIOS	AD-OPS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlalabasteros, ubicada en Av. 3 de Mayo 2914A, Tlalabasteros, Puerto de San Luis Tlalabasteros, C.P. 04610, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	11/01/2018	31/12/2019	15,563,336.98	15,303,138.98	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	15,404,381.87	0.00	100.00%	99.70%	
											FORAMORTIZADO	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Fecha al 30 de noviembre de 2019

OBRA	CONTRATO	E.F.	NOMBRADURA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	ACTIVIDAD	CÓMODO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PARADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
9	2002P-LP6-L-4-286-19	RECURSOS PROPIOS	LP6	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAIMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y adaptación de la Clínica de Salud Santiago Abasco, ubicada en Calle Manuel Moreno, Colonia Santiago Abasco, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/01/2019	01/01/2020	20,431,439.80	20,431,439.80	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	20,431,439.81	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
10	2002P-LP6-L-4-287-19	RECURSOS PROPIOS	LP6	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud "Tlalpala", ubicado en Prolegación Las Flores, S/N Las Flores, Chapultepec, Col. San Miguel Tlalapa, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México.	11/01/2019	01/01/2020	18,294,084.14	18,294,084.14	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	18,227,794.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
11	2002P-AD-L-4-288-19	RECURSOS PROPIOS	AD	OBRA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de remodelación y adaptación del Centro de Salud "La Democracia", ubicado en Calle Pedro Pablo KIN, entre Periferico y Piedad Real, Col. La Cañada, C.P. 02460, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	11/01/2019	01/01/2020	17,391,346.00	17,391,346.00	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	17,356,301.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
Servicios Centro de Salud Tlalpala								4,972,816.28	4,972,816.28	0.00				0.00	4,428,643.29	0.00					
12	2002P-AL-L-4-312-19	RECURSOS PROPIOS	AD	SAS SOCOSAN TAMES, S.A. DE C.V.	Trabajos y servicios genéricos, graficos y publicitarios en la zona que comprende el inmueble en Hospital General de Salud de Tlalpala y áreas adyacentes, esto en el Puerto Antiguo de Tlalpala, Alcaldía Tlalpala, Ciudad de México, considerando la permanencia del movimiento de obras, esto para cubrir las necesidades de obras de adaptación para las estructuras del nuevo Hospital General de Tlalpala.	16/02/2019	16/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
13	2002P-AD-L-4-323-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO DR, S.A. DE C.V.	Construcción de Zambas Regulares, tubería y servicios como material complementario y pago por el aprovechamiento de las áreas adyacentes al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpala ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpala, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpala, en la Ciudad de México.	26/10/2019	06/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	1,781,862.06	0.00	100.00%	99.55%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
14	2002P-AD-L-4-334-19	RECURSOS PROPIOS	AD	GRUPO DR, S.A. DE C.V.	Demoliciones de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalpala, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpala ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpala, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpala, en la Ciudad de México.	24/02/2019	06/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	1,287,346.94	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
15	2002P-AD-L-4-335-19	RECURSOS PROPIOS	AD	ADOPAL, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalpala, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpala ubicado en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpala, C.P. 04500, Alcaldía Tlalpala, en la Ciudad de México.	28/02/2019	16/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ACTIVO	0.00	NA	NA	0.00	457,322.81	0.00	100.00%	98.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
TOTAL								98,944,876.72	97,448,812.31	0.00				0.00	183,291,208.05	606,479.00					

TOTAL CONTRACTUAL	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ACTIVOS
98,944,876.72	0.00	ACTIVO 0.00 DEBITADO 0.00 POR PAGAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PARADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,291,208.05	606,479.00	98.70%	94.52%


 C. Víctor Manuel Rodríguez Gallo,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

A 30 de noviembre de 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			RECIBO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DOCOP-AD-L-4-434-19	11	AD	Celinas de Bases S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura, que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrosbús.	30-ene-19	31-dic-19	\$1,585,206.00		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,585,206.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										

NOTA 1: CON RELACION A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS DOCOP-LP-F-465-17, DOCOP-LPN-L-3-123-19, DOCOP-LPN-L-4-176-19, DOCOP-LPN-L-5-197-19, DOCOP-LPN-L-5-198-19, DOCOP-AD-L-5-385-19, CORRESPONDIENTES A MULTIANUALIDADES, POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DBPE-PPS/01/2012, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NOTA 2: CON RELACION A LOS 2 CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTECIPADA DOCOP-IF-L-1-415-19 Y DOCOP-IF-L-3-438-19, SE REALIZÓ OFICIO QUE DA POR CONCLUIDO EL CASO DE AMBOS CONTRATOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSO	
1,585,206.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,585,206.00	0.00	100.00	100.00



Ing. José Luis Pineda Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	58	0	0	0	58	0	58	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.






INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

CANTON	NOMBRE OBRA	U.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto comprometido total	Monto comprometido ejecutado (en \$)	CANTON	AVANCE		CONVENIO (PERCENTAJE)			SEÑALACIÓN		AVANCE	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	RENTAS	DEBITO	PASAJE	ESTRANTE	RECIBO	FINANCIADO		
1	D000P-ADL-2-000-10	UGALPA	A.O.	VALLE INGENIERIA SA DE CV	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC QUETZALCAYATL, UBICADO EN CALLE GRAL JOAQUIN AMOR Y CARLOS A VIDAL EN COL. GUADALUPE TLATEHCO, ALCALDIA TLATEHCO, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,448,303.02	\$1,448,303.02	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$1,448,303.02	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
2	D000P-ADL-3-000-10	UGALPA	A.O.	VANI GRUPO CONSTRUCTIVA SA DE CV	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC QUETZALCAYATL, UBICADO EN CALLE GRAMA QUETZALCAYATL, COL. REFORMA POLÍTRICA EN LA ALCALDIA QUETZALCAYATL, C.P. 06970 EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-10	9-ago-10	\$1,379,020.00	\$1,379,020.00	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$1,379,020.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
3	D000P-ADL-3-000-10	UGALPA	A.O.	VALLE INGENIERIA SA DE CV	AMPLIACIÓN/ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDIA GUSTAVO A MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO GUSTAVO Y EL CDC LAZARO CARDENAS, UBICADO EN POPOCATZETEL Y VOLCAN AGATEMENANGO, COL. AMPLIACION PROVENIENCIA, C.P. 57000 Y AV. AGUASCALIENTES Y TEOXICOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 57010 AMBOS EN GUSTAVO A MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-10	16-ago-10	\$1,163,712.87	\$1,163,712.87	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$1,163,712.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
4	D000P-LPML-4-070-10	UGALPA	L.P.A.	INTERMUNICIPAL CONSTRUCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) Y "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S.E. Y PONIENTE GUERRERO SAN ESCOBAR LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDIA CUAJUTEMAC, CIUDAD DE MEXICO.	26-jun-10	8-ago-10	\$13,432,317.32	\$13,432,317.32	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$13,287,041.20	\$0.00	100.00%	98.14%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
5	D000P-LPML-4-070-10	UGALPA	L.P.A.	SABERES SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "BOQUES DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTIN N° 270, COL. BUENAVISTA, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO.	21-jun-10	4-ago-10	\$18,073,328.00	\$18,073,328.00	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$18,044,023.00	\$0.00	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
6	D000P-LPML-4-070-10	UGALPA	L.P.A.	TRACTORES ARRENDADORA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "MARCUS PATULLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO ALBA EN COLONIA SANTA MARTHA ACATTLA NORTE, ALCALDIA QUETZALCAYATL, CIUDAD DE MEXICO.	26-jun-10	8-ago-10	\$14,023,018.00	\$14,023,018.00	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$4,027,328.00	\$0.00	30.00%	28.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
7	D000P-LPML-4-070-10	UGALPA	L.P.A.	ARTESANOS Y ARQUITECTOS VACARON SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "BOQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABERES 1, 1 SE, 170, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDIA TLATEHCO, CIUDAD DE MEXICO.	12-jun-10	10-ago-10	\$7,183,915.04	\$7,183,915.04	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
8	D000P-LPML-4-070-10	UGALPA	L.P.A.	SABERES SA DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) (CANCHA DEPORTIVA, B) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLATEHCO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN S.E. Y PONIENTE GUERRERO SAN ESCOBAR LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDIA CUAJUTEMAC, CIUDAD DE MEXICO.	16-jun-10	7-ago-10	\$20,027,063.00	\$20,027,063.00	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$14,288,242.40	\$0.00	100.00%	49.80%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							
9	D000P-ADL-3-000-10	UGALPA	A.O.	VANI GRUPO CONSTRUCTIVA SA DE CV	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CDC QUETZALCAYATL Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADO EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MARCHENA Y 111A, EJERCICIO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DIAZ VOTO DAMA SA, VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDIA QUETZALCAYATL, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jun-10	24-ago-10	\$1,884,368.00	\$1,884,368.00	0.00	RECIBO	NA	NA	NA	\$1,884,368.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLIZADO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	NA							
											POR AMORTIZAR	NA							



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

NÚMERO DE CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CONTRACTUAL EJECUTADO	ECONOMÍA	AUTOPAGA		OBRAS (PERIODO MONTOS)			ESTIMADOS		AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	INICIO	TERMINO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	PROG.		FIN
0000P-LPNL-4-141-10	100410	L.P.A.	OSAPMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS 5 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE SECURRA SAN COLONA 5 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-10	4-ago-10	\$8,392,038.82	\$8,392,038.82	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$7,880,080.00	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINLITO ADMINISTRATIVO
0000P-LPNL-4-140-10	100410	L.P.A.	REHABILITACION TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN JUAN DE ARAGON VI SECCIÓN", UBICADO EN AV. 216 N° 101 COL. SAN JUAN DE ARAGON VI SECCION, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-10	31-dic-10	\$11,506,780.36	\$11,506,780.36	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$1,107,880.00	\$0.00	17.08%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
0000P-LPNL-4-150-10	110410	L.P.A.	OBRA CONSTRUCCION DE INTEGRAL DEL CENTRO SA DE CV	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LÁZARO CÁRDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN SA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	31-dic-10	\$10,029,585.25	\$10,029,585.25	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$206,418.00	\$0.00	1.86%	1.86%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
0000P-LPNL-4-154-10	100410	L.P.A.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS NIÑO BRUJULO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PAISO Y FRANCISCO N° 888, COLONIA LOS REYES, ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	30-dic-10	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$395,281.00	\$0.00	4.95%	4.95%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.
0000P-LPNL-4-155-10	100410	L.P.A.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO SA, COLONIA AVISAL 24 SECCION, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	30-dic-10	\$18,257,808.17	\$18,257,808.17	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$1,155,581.04	\$0.00	2.07%	1.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTEPAGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
0000P-LPNL-4-161-10	090410	L.P.A.	RECONSTRUCCION Y SISTEMAS INSTRUCTIVOS (P.S.A.) DE CV	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL AÑAN NUBES COL. AJUSCO, C.P. 06000, ALCALDIA DE Coyoacán, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-ago-10	24-dic-10	\$20,504,572.57	\$20,504,572.57	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$1,726,417.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTEPAGA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINLITO.
0000P-ADL-4-190-10	100410	A.D.	OSAPMA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "AL CHALMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BRUJUYCA - PUBLICA AL CHALMACERO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	31-dic-10	\$8,808,386.74	\$8,808,386.74	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$8,808,386.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLITO ADMINISTRATIVO
0000P-ADL-3-000-10	100410	A.D.	REHABILITACION SURTABASE ARIE SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS EDUCACIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PACHO AJUSCO SA S.L. ALCALDIA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	28-ago-10	\$1,006,344.15	\$1,006,344.15	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$1,006,344.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLITO ADMINISTRATIVO
0000P-ADL-3-008-10	090410	A.D.	ARQUICENTRO SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLAPALPA, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	8-ago-10	24-ago-10	\$821,034.80	\$821,034.80	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	\$821,034.80	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINLITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2016

CANTO	NOMBRE	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2016	ECONOMÍA	AVANCE		CANTONDO (PROYECTADO)			DETALLE		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PROG	FINANCI	MONT	PROG	FINANCI	PROG	FINANCI				
16	DDCOF-AD-L-3-210-16	000403	A.E.	INVERSA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N. COL. ZONA ROSTRA, ALCALDÍA ETAPULAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-mar-16	28-mar-16	\$1,627,627.16	\$1,627,627.16	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DDCOF-AD-L-3-211-16	000403	A.E.	IMV INGENIERIA S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOME SCOMALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN V DE MEXI Y BENTU JUAREZ, COLONIA SAN BARTOLOME SCOMALCO, ALCALDIA MELPA ALTA, CIUDAD DE MEXICO.	7-mar-16	28-mar-16	\$1,293,244.90	\$1,293,244.90	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DDCOF-AD-L-3-217-16	000403	A.E.	EVA INGENIERIA S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS MODELO DE SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RECONEXIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 6, ESQUINA CALLE 4 COLONIA RENOVACION, ALCALDIA ETAPULAPA, CIUDAD DE MEXICO.	1-mar-16	31-mar-16	\$1,636,636.52	\$1,636,636.52	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DDCOF-AD-L-3-261-16	000403	A.E.	CONAR CONSTRUCCION S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CUCHILLA DE PADERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHALTUN LT. 1, MZ. 19, COLONIA CUCHILLA DE PADERNA, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO.	28-mar-16	12-abr-16	\$1,640,891.41	\$1,640,891.41	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DDCOF-AD-L-3-263-16	000403	A.E.	VALLE INGENIERIA S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "MOTALERA", UBICADO EN CALLE PANUEL Y ORETEL N° 387 MZ. 31, COL. LA MOTALERA, C.P. 10330 EN LA ALCALDIA TLALPAM, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-mar-16	28-abr-16	\$360,266.71	\$360,266.71	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DDCOF-AD-L-3-265-16	000403	A.E.	CONSTRUCCION Y ACABADOS DYN S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOB. COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDIA BENTU JUAREZ, C.P. 06666 EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-mar-16	30-abr-16	\$216,167.63	\$216,167.63	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DDCOF-LPH-L-4-264-16	000403	L.P.N.	RAMA S.A.S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) S Y CAMILLÓN AN DR, TRABAJO SAN RUIE I COL. FERRICARRI, REALDO ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL REGEDRO 16 PARQUE FDO. P. MIRANDA, CALLE FDO. P. MIRANDA S/N. COL. MEXICO SOMER. N) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA I, SUPER MANZANA I, V) GANCHA DEL PARQUE BENTU JUAREZ, AGUAS VERDES S/N. ESQ. PASADIL CRODRO, COL. STA. MARIA ATIZAPALCOA, V) PREDIO VALDES, CALLE COPALIMBO, MEX. ESQ. CALLE BALANCO, COL. BALANCO, CIUDAD DE MEXICO.	28-mar-16	25-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DDCOF-AD-L-3-276-16	000403	A.E.	PROYECTOS S.A.S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICIA FRAY SERVAANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVAANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCADO S/N. COLONIA JARDIN BALBUENA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.	17-abr-16	3-mar-16	\$1,167,326.97	\$1,167,326.97	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DDCOF-LPH-L-4-267-16	000403	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTELIGENTES S.A.S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) VELOCIDAD, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N. COL. JARDIN BALBUENA	9-abr-16	25-mar-20	\$13,867,323.66	\$13,867,323.66	0.00	INTENTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CUI	NOMBRE (CONTRATO)	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	EJECUCIÓN	ANTICIPO		UNIDADES (ENTREGABLES)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIADO	TERMINADO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO		
38	DOCOFAD-L-3-883-18	180418	AD	SIYAMA CONSULTORES SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA SUR I	23-mar-18	23-mar-20	\$1,883,177.98	\$1,883,177.98	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$1,537,121.84	\$0.00	100.00%	82.90%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
39	DOCOFAD-L-3-884-18	180418	AD	SIYAMA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA SUR I	23-mar-18	23-mar-20	\$1,880,122.51	\$1,880,122.51	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$1,534,801.07	\$0.00	100.00%	82.90%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
40	DOCOFAD-L-3-844-18	180418	AD	IN CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS, "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE POC Y PUNTO) E INFRAESTRUCTURA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PLAZAS CARTELA, PLAZAS RICHARD WAGNER, PLAZAS SALLI PLAZAS EL CAPULIN, PLAZAS LA ARAMA, PLAZAS SANTA FE, PLAZAS CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPUECO, PLAZAS CENTRO DE NIÑOS, PLAZAS SAN FRANCISCO, PLAZAS CENTRO DE UNICIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PLAZAS CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JUQUILA, PLAZAS MARGARITA MORA DE JAARZ, PLAZAS CENTRO DE DESARROLLO CARRILLO, PLAZAS TLAMPÁ, PLAZAS CENTRO COMUNITARIO FREDY KANAL, PLAZAS SANTA SALADINA, PLAZAS CIA, PLAZAS JOSÉ MARTÍ, PLAZAS GABRIELA MISTRAL, PLAZAS ESTACION DE POLICIA SAN BARTOLOME IZCOACALCO, PLAZAS ADAMALTEPEO Y PLAZAS SECO SANTIAGO TLAXIHALCO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	23-mar-18	30-mar-19	\$865,538.78	\$865,538.78	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$865,538.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
41	DOCOFAD-L-3-843-18	180418	AD	FRANCOISA SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PUEBLO DE FRIEDLA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALIS ESCOBAR CALLE PUERTO BEL COLEDA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGON ALCALDIA GUSTAVO A MADENO CIUDAD DE MEXICO	23-mar-18	11-mar-19	\$1,588,833.04	\$1,588,833.04	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$1,588,833.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
42	DOCOFAD-L-3-852-18	180418	AD	EVTC SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA PONENTE I	23-mar-18	8-mar-20	\$1,817,893.36	\$1,817,893.36	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$1,288,988.37	\$0.00	100.00%	70.41%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
43	DOCOFAD-L-3-853-18	180418	AD	EVTC SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA ORIENTE I	23-mar-18	8-mar-20	\$1,882,899.82	\$1,882,899.82	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$1,882,899.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
44	DOCOFAD-L-3-884-18	180418	AD	INVESTIGACION Y ACABADOS SVYS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDIA DE DESAYUNO ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-18	20-mar-19	\$487,328.58	\$487,328.58	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$487,328.58	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
45	DOCOFAD-L-3-886-18	180418	AD	SIYMA INSA DE CV	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL MAR DEL AJUSCO, ALCALDIA GOYOACAH A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-18	31-ago-18	\$828,378.00	\$828,378.00	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$428,578.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO
46	DOCOFAD-L-3-885-18	180418	AD	WIZNERA Y CONSTRUCCION SERRAVALLO SA DE CV	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XUXI (ESQUILERA)	23-mar-18	21-mar-18	\$888,085.29	\$888,085.29	0.00	ANTICIPO	NO	NO	NO	NO	\$888,085.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

CANT.	NOMBRE	E.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FORMA DE LIQUIDACIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2011	ECUACION	ANTICIPA		CANTIDAD (PESOS-MIL)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						RECIBO	CANCELADO				RECIBO	CANCELADO	RECIBO	CANCELADO	PAGADA	EN PAGARÉ	RECIBO	FINANCIERO		
27	DOCOF-ADL-4-384-11	URBANO	AD.	DESARROLLO SUSTENTABLE ABO.S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INCENTIVO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SIN. COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA (ETAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO).	23-mar-11	30-mar-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,137,001.24	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
28	DOCOF-LPNL-4-375-11	LOCALES	L.P.N.	CABLE Y ACCIONES S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS)) A PRECIO DE LAS BALNAS, CALLE CALHUALCATEZCO SIN. COL. BALNAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN) EN AZCAPOTZALCO, 16 FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSAS (48 M ² 2 NIVELES), (ETAPALAPA)	22-mar-11	31-mar-11	\$13,556,186.14	\$13,556,186.14	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$13,556,186.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
29	DOCOF-LPNL-4-391-11	URBANO	L.P.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNET S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) (I) PARQUE ACUEDUCTO, ZONA DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXCALTEPEC	23-abr-11	21-abr-11	\$8,100,488.00	\$8,100,488.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$8,100,488.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
30	DOCOF-LPNL-4-392-11	URBANO	L.P.N.	RESA HOLDING S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS)) (II) OF. MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRE SIN. MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, 33 FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 SIN. VILLA DE ARAGON, 81 COC ALVARO OBREGÓN, CALLE VOLCAN POPocatepetl SIN. ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-abr-11	10-mar-10	\$44,794,147.48	\$44,794,147.48	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$44,882,747.41	\$0.00	100.00%	88.77%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
31	DOCOF-LPNL-4-385-11	URBANO	L.P.N.	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE SERVICIOS INTERNET S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS)) (PLAZAS BAJO PUNTE), UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AGUILER BERNA, COL. TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11860	24-abr-11	21-abr-11	\$10,279,777.27	\$10,279,777.27	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$10,279,777.27	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
32	DOCOF-ADL-4-396-11	URBANO	AD.	GRUPO CONSTRUCCIÓN SUB. S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN EN BAJO FUENTE EN EJE 1A SUR AVENIDA ORIENTAL, BALNADO DIFUSIA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAM, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDIA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	18-abr-11	25-mar-20	\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,856,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
33	DOCOF-LPNL-4-416-11	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTERNET S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN (LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS)) (I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TEDMA, IV PREDO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN. ENTRE LAS CALLES OTE 18 Y OTE 286, COL. AGRICOLA ORIENTAL.	29-abr-11	23-abr-11	\$28,008,112.48	\$28,008,112.48	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$28,009,212.45	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
34	DOCOF-ADL-4-417-11	URBANO	AD.	GRUPO SERVICIO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE II	14-abr-11	7-abr-20	\$1,856,001.94	\$1,856,001.94	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,856,001.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
35	DOCOF-ADL-4-418-11	URBANO	AD.	GRUPO SERVICIO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) ZONA NORTE IV	14-abr-11	7-abr-20	\$1,856,001.94	\$1,856,001.94	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,856,001.94	\$0.00	100.00%	79.98%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO
36	DOCOF-ADL-4-424-11	URBANO	AD.	RAMA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADO EN SAN MIGUEL AJUJO, ALCALDIA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-mar-11	15-mar-11	\$8,180,255.80	\$8,180,255.80	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$8,180,255.81	\$0.00	100.00%	97.88%	EN PROCESO DE FINALIZADO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MATERIAL	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2011	ECONOMÍA	IMPORTE		OBRAS (PERMANENTE)			ESTRUCION		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	EN DEBERE	EN DEBERE	EN DEBERE	EN DEBERE	EN DEBERE	EN DEBERE	EN DEBERE			
87	DOCOFAD-L-0425-18	000409	AD	CONSTRUCTORA Y ADORNOS ROMA S.A. DE C.V.	TRABAJO ADICIONALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES PRINCIPALES EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-ago-18	30-ago-18	\$1,734,582.96	\$1,734,582.96	0.00	ANTICIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO	
88	DOCOFAD-L-0426-18	000409	AD	RENDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADICION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INMUNIZACION, LIBERTAD, VITE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS), PLAZAS ESTACION DE POLICIA TLAMAC, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN E.E. 10 SUR, ESQUINA MONTE DE LAS COROLLERAS, COLONIA GUADALUPE TALTENCO ALDIA TLAMAC, CIUDAD DE MEXICO.	22-ago-18	29-ago-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FASEO ADMINISTRATIVO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
401,402,981.24	0.00	ANTICIPOS 0.00
		ANTICIPOS 0.00
		ANTICIPOS 0.00

TOTAL DE ESTACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGOS	EN TIEMPO	EN DEBERE	EN DEBERE
207,132,699.82	4,233,807.52	88.16%	84.61%

SR. CARLOS DE LA CRUZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"

SR. GERARDO GUTIERREZ OROZCO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "C"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	24	0	3	2	19	2	19	0
TOTAL	24	0	3	2	19	2	19	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023



SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO (PROMEDIO - ANUAL)			DETALLADO		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPTA	CON ACTA DE ENTREGA RECEPTA		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					MESES	DÍAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS		SE	NO			
					Proyecto Integral a Puerto Atlaco y Templo Determinado para la Ampliación y adiciones a la Estación Terminal La Jota - El Cuernavaca y Ampliación a la Estación Pista Cuernavaca, perteneciente a la Línea 1 del Metro que corre de El Cuernavaca a Toluca México.			35,894,880.07	35,894,880.07						10,000,000.00	0.00								
1	DOCCP/LP/4-L-49119		PROCESO DE LICITACION	CONTRATACION PUBLICA NACIONAL	PROYECTO INTEGRAL A PUERTO ATLACO Y TEMPLO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION Y ADICIONES A LA ESTACION TERMINAL LA JOTA - EL CUERNAVACA Y AMPLIACION A LA ESTACION PISTA CUERNAVACA, PERTENECIENTE A LA LINEA 1 DEL METRO QUE CORRE DE EL CUERNAVACA A TOLUCA MEXICO.	27/06/2019	31/12/2019	35,894,880.07	35,894,880.07	0.00	ANTICIPO \$19,000,000.00 MANTENIMIENTO \$0.00 POR AMORTIZAR \$19,000,000.00			0.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	0.00%	0.00%	Terminado anticipado		X	Esta en proceso de formalización de obra, autorización del presupuesto anticipado y recepción del acta de entrega de obra.		
					Proyecto Integral a Puerto Atlaco y Templo Determinado para la ampliación de la Nueva Estación Pista Cuernavaca Sur del corredor inaugurado Línea 1 del Metro.			12,808,200.04	12,808,200.04						12,175,021.12	0.00								
2	DOCCP/LP/4-L-19219		PROCESO DE LICITACION	CONTRATACION PUBLICA NACIONAL	PROYECTO INTEGRAL A PUERTO ATLACO Y TEMPLO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION Y ADICIONES A LA ESTACION TERMINAL LA JOTA - EL CUERNAVACA Y AMPLIACION A LA ESTACION PISTA CUERNAVACA, PERTENECIENTE A LA LINEA 1 DEL METRO.	06/06/2019	31/12/2019	12,808,200.04	12,808,200.04	0.00	ANTICIPO \$0.00 MANTENIMIENTO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 12,175,021.12	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, acta de entrega y recepción.	
					Proyecto Integral para la construcción de la Escuela Preparatoria Regional dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1911, Ciudad de México.			118,207,204.12	118,207,204.12						0.00	0.00								
3	DOCCP/LP/4-L-14919		PROCESO DE LICITACION	CONTRATACION PUBLICA NACIONAL	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 6 ESCUELAS PREPARATORIAS REGIONALES DENTRO DEL POLIGONO DEL CETRAM CONSTRUCCION DE 1911, CIUDAD DE MEXICO.	02/04/2019	31/12/2019	118,207,204.12	118,207,204.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 MANTENIMIENTO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Cancelado			X	Cancelado	
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, dentro de la Alcaldía de Cuauhtémoc del municipio Escuela Secundaria Simón Bolívar No. 191 "Jaguar" con CCT 06030102, Esc. Primaria "Revolución Mexicana de Progreso" con CCT 06030102, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 06030102, Escuela Secundaria "Miguel Alemán" con CCT 06030102, Escuela Secundaria Técnica No. 58 con CCT 06030102.			11,822,548.00	11,822,548.00							10,000,000.00	0.00							
4	DOCCP/LP/4-L-19219		PROCESO DE LICITACION	CONTRATACION PUBLICA NACIONAL	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, dentro de la Alcaldía de Cuauhtémoc del municipio Escuela Secundaria Simón Bolívar No. 191 "Jaguar" con CCT 06030102, Esc. Primaria "Revolución Mexicana de Progreso" con CCT 06030102, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 06030102 y Escuela Secundaria Técnica No. 58 con CCT 06030102.	06/06/2019	31/12/2019	11,822,548.00	11,822,548.00	99.99%	ANTICIPO \$0.00 MANTENIMIENTO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, acta de entrega y recepción.	
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Cuauhtémoc, dentro de las Alcaldías de Cuauhtémoc del municipio Escuela Secundaria Simón Bolívar No. 191 "Jaguar" con CCT 06030102, Esc. Primaria "Revolución Mexicana de Progreso" con CCT 06030102, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 06030102, Escuela Secundaria Técnica No. 58 con CCT 06030102.			26,263,002.30	26,263,002.30							22,815,820.00	0.00							
5	DOCCP/LP/4-L-38719		PROCESO DE LICITACION	CONTRATACION PUBLICA NACIONAL	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía de Cuauhtémoc, dentro de las Alcaldías de Cuauhtémoc del municipio Escuela Secundaria Simón Bolívar No. 191 "Jaguar" con CCT 06030102, Esc. Primaria "Revolución Mexicana de Progreso" con CCT 06030102, Escuela Primaria "Miguel Alemán" con CCT 06030102, Escuela Secundaria Técnica No. 58 con CCT 06030102.	09/06/2019	31/12/2019	26,263,002.30	26,263,002.30	1.44%	ANTICIPO \$0.00 MANTENIMIENTO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		NA	NA	0.00	\$ 22,815,820.00	\$ -	100.00%	100.00%				X	Obra terminada, acta de entrega y recepción.
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Cuauhtémoc, dentro de las Escuelas Primarias Prof. Gerardo Bustos Saucedo (Módulo) con CCT 06030102, Prof. Bruno Martínez con CCT 06030102, Juan Ramón Márquez con CCT 06030102 y Rafael Acosta con CCT 06030102, y Escuelas Secundarias, Obra No. 200 (Rehabilitación) con CCT 06030102 y Terminación de Obra (Mantenimiento) con CCT 06030102 y Obra No. 201 (Rehabilitación) con CCT 06030102.			21,007,200.47	21,007,200.47							21,007,200.00	0.00							

00180

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



RED DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

NOMBRE	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTA CONTRATACION TOTAL	MONTA CONTRATADA EJERCICIO 2018	BENEFICARIO	AMPLIACION		CONVENIO PERIODO: MONTA			ESTIMACION		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA REPOSICION	CON ACUERDO DE ENTREGA REPOSICION		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO				MONTA	TERMINO	MONTA	PROGNO	ENTONTE	100%	100.00%	SI	NO					
										FOR AMORTIZADA	\$0.00												
				Expensas técnicas y de control administrativo y financiero para los planes de mantenimiento en los siguientes escuelas de educación básica, niveles medio Secundaria "Centro de atención educativa No. 14" con CCT 06061919V, Jardín de niños "Bernard Rouseff" con CCT 06061900C, Jardín de niños "Rosario San Palencia" con CCT 06061904L, Secundaria técnica No. 01 "Cecilia de Arce" con CCT 06061912J, Primaria "San Lorenzo Cardenas" con CCT 06061916L, Secundaria No. 01 "José F. Acosta" con CCT 06061917V, Secundaria No. 08 "Juan Ruiz" con CCT 06061918B, Primaria "Luis Carlos Espinoza" con CCT 06061919B, Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 06061920P, Primaria "Santana Rosales Olvera" con CCT 06061921E, Secundaria "Tehuacan" con CCT 06061922C, Primaria "Yolanda Lombardo Talamas" con CCT 06061923W y Jardín de niños "Natalia" con CCT 06061924M.			1,789,061.17	1,789,061.17							1,789,061.40	0.00							
				Expensas técnicas y de control administrativo y financiero para los planes de mantenimiento en los siguientes escuelas de educación básica, niveles medio Secundaria "Centro de atención educativa No. 14" con CCT 06061919V, Jardín de niños "Bernard Rouseff" con CCT 06061900C, Jardín de niños "Rosario San Palencia" con CCT 06061904L, Secundaria técnica No. 01 "Cecilia de Arce" con CCT 06061912J, Primaria "San Lorenzo Cardenas" con CCT 06061916L, Secundaria No. 01 "José F. Acosta" con CCT 06061917V, Secundaria No. 08 "Juan Ruiz" con CCT 06061918B, Primaria "Luis Carlos Espinoza" con CCT 06061919B, Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 06061920P, Primaria "Santana Rosales Olvera" con CCT 06061921E, Secundaria "Tehuacan" con CCT 06061922C, Primaria "Yolanda Lombardo Talamas" con CCT 06061923W y Jardín de niños "Natalia" con CCT 06061924M.			1,789,061.17	1,789,061.17	CF		ARTICULO	\$0.00											Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Expensas técnicas y de control administrativo y financiero para los planes de mantenimiento en los siguientes escuelas de educación básica, niveles medio Secundaria "Centro de atención educativa No. 14" con CCT 06061919V, Jardín de niños "Bernard Rouseff" con CCT 06061900C, Jardín de niños "Rosario San Palencia" con CCT 06061904L, Secundaria técnica No. 01 "Cecilia de Arce" con CCT 06061912J, Primaria "San Lorenzo Cardenas" con CCT 06061916L, Secundaria No. 01 "José F. Acosta" con CCT 06061917V, Secundaria No. 08 "Juan Ruiz" con CCT 06061918B, Primaria "Luis Carlos Espinoza" con CCT 06061919B, Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 06061920P, Primaria "Santana Rosales Olvera" con CCT 06061921E, Secundaria "Tehuacan" con CCT 06061922C, Primaria "Yolanda Lombardo Talamas" con CCT 06061923W y Jardín de niños "Natalia" con CCT 06061924M.			1,789,061.17	1,789,061.17	CF		MANTENIMIENTO	\$0.00	NA	NA	0.00	1,789,061.40	0	-	100.00%	100.00%	30/11/18	X	Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Expensas técnicas y de control administrativo y financiero para los planes de mantenimiento en los siguientes escuelas de educación básica, niveles medio Secundaria "Centro de atención educativa No. 14" con CCT 06061919V, Jardín de niños "Bernard Rouseff" con CCT 06061900C, Jardín de niños "Rosario San Palencia" con CCT 06061904L, Secundaria técnica No. 01 "Cecilia de Arce" con CCT 06061912J, Primaria "San Lorenzo Cardenas" con CCT 06061916L, Secundaria No. 01 "José F. Acosta" con CCT 06061917V, Secundaria No. 08 "Juan Ruiz" con CCT 06061918B, Primaria "Luis Carlos Espinoza" con CCT 06061919B, Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 06061920P, Primaria "Santana Rosales Olvera" con CCT 06061921E, Secundaria "Tehuacan" con CCT 06061922C, Primaria "Yolanda Lombardo Talamas" con CCT 06061923W y Jardín de niños "Natalia" con CCT 06061924M.			1,789,061.17	1,789,061.17	CF		FOR AMORTIZADA	\$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00							12,942,737.12	0.00							
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		ARTICULO	\$0.00											Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	0.00	12,942,737.12	0	-	100.00%	100.00%		X	Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		FOR AMORTIZADA	\$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		ARTICULO	\$0.00											Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	0.00	12,942,737.12	0	-	100.00%	100.00%		X	Esta terminal, contiene partidas y fracciones.
				Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Unidad Educativa A. Mujeres dentro entre Primarias "Olimpicos", Jardín de niños "Dr. Benigno Aguilar", Secundaria "Santos Guzmán", Primaria "Juan Arce Contreras" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.00	14,214,676.00	1,671,688.17		FOR AMORTIZADA	\$0.00											
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 19 alcaldías de la Ciudad de México, dentro en la alcaldía Álvaro Obregón, en el siguiente: Escuela Secundaria "Benito Juárez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela "Secundaria Técnica 27 Alberto C. Ferrer", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenio León Ruiz", en la alcaldía Miguel Alemán la siguiente "Escuela Primaria "General Andrés Bregón" y en la alcaldía Magdalena Contreras en el Jardín de Niños "Revolución".			12,834,473.31	12,834,473.31							3,487,263.00	0.00							
				Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 19 alcaldías de la Ciudad de México, dentro en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente Escuela							ARTICULO	\$0.00											

0000182

MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

NÚMERO	CONTRATO	F. A.	REALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE SUBJECCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PREVIOS - MONTOS			ESTIMACIÓN		PAGOS		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				ANUAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	PASADA	EN TRÁMITE	PAGO	POR PAGAR	SÍ	NO							
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA REHABILITANDO CARRANZA Y SUSTIIVO A. MADRID, LAS INSUBIENES, ESCUELA INTERMEDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA "OSCARO G. BARRÓN", ESCUELA PRIMARIA MARIBARRITA GARCÍA Y GALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JARA DIEZDOTO BOLLITA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECO", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JOSEBO RIVERA", ESCUELA PRIMARIA "PROF. GUSTAVO GONZÁLEZ ALVARO", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE HONDURAS".			18,041,401.27	18,041,401.27							18,041,307.84	0.00									
18	DISCOP/PLN/1/2019-19		RECURSOS TRANSFERIDOS POR FIDES ESPECÍFICO	EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA	JPS Ingeniería S de RL de CV	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Mexicaltlan Carranza y Sustivo A. Madrid, las siguientes Escuelas Intermedias de Educación Primaria "Oscar G. Barrón", Escuela Primaria Maribarrita García y Galazar, Escuela Primaria "Jara Diezdotto Bollita", Escuela Primaria "Marrueco", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Josébo Rivera", Escuela Primaria "Prof. Gustavo González Alvaro", Jardín de Niños "República de Honduras".	30/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	100	ANTICIPO	0.00											X	Obra terminada, con Acta de Entrega y Recepción.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SUSTIIVO A MADRID Y ESCUELAS SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE SARRIENA", SECUNDARIA "MIGUEL A LA MORA", SECUNDARIA "PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 4 PRIMARIA "PRESIDENTE FASCAL ORTEGA RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "OSCARO MADRID Y SECUNDARIA NO. 30 "CUAUHTÉMOC".			18,325,825.84	18,325,825.84							18,325,480.72	0.00									
20	DISCOP/PLN/1/2019-19	14/02	ALIANZA ESCUELA	CONSTRUCCIONES LEVA S. A. DE CV	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SUSTIIVO A MADRID Y ESCUELAS SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE SARRIENA", SECUNDARIA "MIGUEL A LA MORA", SECUNDARIA "PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 4 PRIMARIA "PRESIDENTE FASCAL ORTEGA RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "OSCARO MADRID Y SECUNDARIA NO. 30 "CUAUHTÉMOC".	30/10/2019	31/12/2019	18,325,825.84	18,325,825.84	41.44.32	ANTICIPO	0.00												X	Obra terminada, con Acta de Entrega y Recepción.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA SUSTIIVO A MADRID, LAS INSUBIENES, JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BOLLITA", ESCUELA PRIMARIA "LUIS LOMBARDO TOLDOANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA SOCOPOTLANDO, LAS INSUBIENES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 21 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 191 "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANIA", ALCALDÍA TLAMAC LAS INSUBIENES, ESCUELA PRIMARIA "SISTENAS ESCUELA CHICHEN ITZA", (PAGUETE 10)			14,888,811.87	14,888,811.87							14,388,188.76	0.00									
21	DISCOP/PLN/1/2019-19	14/02	ALIANZA ESCUELA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPTSL S. A. DE CV	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA SUSTIIVO A MADRID LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL BOLLITA", ESCUELA PRIMARIA "LUIS LOMBARDO TOLDOANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA SOCOPOTLANDO LAS INSUBIENES, ESCUELA SECUNDARIA NO. 21 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 191 "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANIA", ALCALDÍA TLAMAC LAS INSUBIENES, ESCUELA PRIMARIA "SISTENAS ESCUELA CHICHEN ITZA", (PAGUETE 10)	30/10/2019	31/12/2019	14,888,811.87	14,888,811.87	26.46.31	ANTICIPO	0.00													X	Obra terminada, con Acta de Entrega y Recepción.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	6	50	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	6	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	20	0	0	1	19	1	19	0
TOTAL	259	7	0	7	259	1	265	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 9 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SEIS ESTAN RECEPCIONADOS).

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-353-20, SE ENCUENTRA RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	6	50	0	56	0
TOTAL	55	1	0	6	50	0	56	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 15 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 41 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de noviembre de 2020

ORDEN	CONTRATO	T.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTADO TOTAL	MONTO OBTENIDO LIQUIDADOS	SOLICITADO	ARTÍCULO	CONCRETO (MÉTRICO - MONTE)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTE	PASADA	EN TRÁMITE	FISICA	FINANCIA				
					Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (La Elvira)			875,000,000.00	335,000,000.00	0.00				0.00	335,000,000.00	0.00						
1	DDOCPH-1-1-405-20		AD	CONSTRUCIONES LOMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calle 2da Itzapalapa No. 225 esquina Calle Huasteca, Colonia Las Reglas, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06020, en la Ciudad de México.	26/10/2019	10/11/2020	368,938,370.04	338,938,370.04	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	337,945,094.76	0.00	89.12%	88.89%	Trabajos en proceso de ejecución.		
											FORABORTEO	0.00										
2	DDOCPH-1-5-206-20		B	INGENIERIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infante Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calle 2da Itzapalapa No. 225 esquina Calle Huasteca, Colonia Las Reglas, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 06020, en la Ciudad de México.	24/06/2019	30/11/2020	8,802,512.25	8,802,512.25	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	8,812,201.33	0.00	100.00%	95.17%	Servicios Concluidos.		
											FORABORTEO	0.00										
					Rehabilitación a Puentes Peatonales en Vialidad Primaria de la Ciudad de México (2019)			4,482,108.49	4,482,108.49	0.00					0.00	2,812,293.62	0.00					
3	DDOCPH-1-1-194-20		B	INGENIERIA APUCACA ETNO S.A. DE C.V.	Rehabilitación peatonal y conexión a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas vialidades de la Ciudad de México, derivados de proyectos de infraestructura y acciones programadas.	24/06/2019	03/11/2020	4,482,108.49	4,482,108.49	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	2,812,293.62	0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Se ejecutaron el 27 de mayo 2021. Pendiente de Liquidar.		
											FORABORTEO	0.00										
					Construcción del Bici Bicicleta en la Ciudad de México			25,876,737.22	25,876,737.22	0.00					0.00	24,347,315.06	0.00					
4	DDOCPH-1-1-405-20		LPB	MOOREM Y CONSTRUCCIONES ARTILL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Bicicleta en la Ciudad de México, Biciestacionamiento Bici, ubicado en Eje 3 Oriente Praxinos del Paso y Troncales, No. 283, Colonia Troncales de San Andrés, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	21/06/2019	11/11/2020	27,772,827.68	27,772,827.68	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	27,258,183.09	0.00	98.90%	97.39%	Trabajos en proceso de ejecución.		
											FORABORTEO	0.00										
5	DDOCPH-1-5-206-20		AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Bicicleta en la Ciudad de México, Biciestacionamiento Bici, ubicado en Eje 3 Oriente Praxinos del Paso y Troncales, No. 283, Colonia Troncales de San Andrés, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México C.P. 06020	21/06/2019	11/11/2020	1,254,705.44	1,254,705.44	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	1,253,746.16	0.00	100.00%	96.89%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.		
											FORABORTEO	0.00										
6	DDOCPH-1-4-207-20		B	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción del Bicicleta en la Ciudad de México, Biciestacionamiento Bici, ubicado en el corredor central de avenida (Bicicleta), esquina Calle Praxinos del Paso y Troncales, No. 283, Colonia Troncales de San Andrés, Alcaldía Itzapalapa, en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/11/2020	5,443,204.08	5,443,204.08	0.00	ARTÍCULO	0.00										
											ARTÍCULO	0.00	NA	NA	0.00	5,437,404.11	0.00	99.99%	95.89%	Trabajos en proceso de ejecución.		
											FORABORTEO	0.00										



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 31 de octubre de 2021

UNIDAD	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FINICA	FINANCIERO			
					Ampliación, Alcantarilla, Substitución y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			17,814,973.07	23,964,957.42	0.00					0.00	20,813,027.78	0.00			
1	0000P-14-1-001-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	M	CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Lomas de Atoyac, ubicado en calle Isaac Newton, No. 140, 14, 8 Mo. Lomas de Atoyac, Col. Lomas de Atoyac, C.P. 07120, Alcaldía Cuauhtémoc A.México, Ciudad de México.	01/07/2020	28/11/2020	4,208,236.99	4,208,236.99	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recopilar.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	4,196,817.78	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								
8	0000P-14-1-021-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	M	CONSTRUCIONES Y CONSTRUCCIÓN DEL EJECIO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Benito Juárez, ubicado en calle del Comercio de Atoyac Lt. 8 Mo. Atoyac, Col. Polvo Benito Juárez, C.P. 07120, Alcaldía Cuauhtémoc A.México, Ciudad de México.	17/07/2020	01/11/2020	3,488,273.83	3,488,273.83	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recopilar.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	3,475,957.99	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								
9	0000P-14-1-031-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	M	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARCER, S.A. DE C.V.	Servicio de Asesoría Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos y Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Atoyac, ubicado en calle Isaac Newton No. 140 Lt. 8 Mo. Lomas de Atoyac, Col. Lomas de Atoyac, C.P. 07120, y Centro de Salud Polvo Benito Juárez, ubicado en Calle del Comercio de Atoyac Lt. 8 Mo. Atoyac, Col. Polvo Benito Juárez, C.P. 07120, ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc A.México, Ciudad de México.	01/06/2020	01/01/2021	1,754,413.30	1,489,583.08	0.00	ANTICIPO	0.00						80.99%	83.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	1,489,583.08	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								
10	0000P-14-1-131-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	LPN	LUNION, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción del Centro de Salud Tenexista, ubicado en Av. Santa Cruz 576, entre Calle Jacinto y Tenexista, Col. Tenexista, C.P. 06960, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/06/2020	01/04/2021	13,803,549.09	5,362,376.32	0.00	ANTICIPO	0.00						41.98%	41.36%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	5,354,486.32	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								
11	0000P-14-1-131-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	M	CONSTRUCIONES ALABO, S.A. DE C.V.	Servicio de Asesoría Técnica de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Centro de Salud Tenexista, ubicado en Av. Santa Cruz 576, entre Calle Jacinto y Tenexista, Col. Tenexista, C.P. 06960, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/06/2020	17/06/2021	1,247,206.23	834,239.04	0.00	ANTICIPO	0.00						43.00%	41.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	811,303.33	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								
12	0000P-14-1-131-01	PARTICIPACIONES INCONTINUAS	LPN	PERFECTELY CONSTRUCCIONES SAIMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de construcción, ampliación y abastecimiento del Centro de Salud Quilahué, ubicado en Calle Argueta, s/n, Colonia, Col. Quilahué, s.p. 02080, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México.	17/06/2020	17/06/2021	15,447,327.94	1,368,790.88	0.00	ANTICIPO	0.00						58.91%	48.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											ABORTADO	0.00	NA	NA	0.00	1,352,358.54	0.00			
											PARAMETRICA	0.00								




000 0190

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Hasta el 30 de noviembre de 2020

NÚMERO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2020	MONEDA	ARTÍCULO		SERVIDIO (PERSONAS - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	BOCOPAD-L-024-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO CONSTRUCTORES Y CONSULTORÍAS, S.A. DE C.V.	Servicios y Operación Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Guadalupe, ubicado en Margateca, seg. Cuernavaca, Cd. Cuahuahuac, C.F. 1205, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/06/2020	27/06/2021	1,390,295.34	641,325.11	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	551,750.82	0.00	51.89%	38.29%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
14	BOCOPAD-L-025-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	17B	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud María Montez en Villa Guadalupe, ubicado en Calle José María Montez seg. Vicente Guerrero, C.F. Cd. Cuernavaca Zapala seg. San Nicolás, Puebla San Nicolás Tlaxiaco, C.F. 1215, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/06/2020	27/06/2021	17,927,358.25	8,784,455.03	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	8,774,455.12	0.00	48.87%	48.84%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
15	BOCOPAD-L-026-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO CONSTRUCTOR SANA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud María Montez en Villa Guadalupe, ubicado en Calle José María Montez seg. Vicente Guerrero, C.F. Cd. Cuernavaca Zapala seg. San Nicolás, Puebla San Nicolás Tlaxiaco, C.F. 1215, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/06/2020	27/06/2021	1,434,190.18	642,383.27	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	618,721.22	0.00	54.31%	43.11%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
16	BOCOPAD-L-028-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento para la Clínica Generalista Miguel, ubicado en la Prolongación de las Calles, seg. Santa Fe, Cd. Santa Fe de Cuauhtémoc, C.F. 1202, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	30/06/2020	11/12/2020	1,805,024.20	1,805,024.20	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorizar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,805,024.21	0.00	100.00%	91.92%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
17	BOCOPAD-L-033-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO CONSTRUCTOR SANA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adquisición del Centro de Salud Villa Miguel, ubicado en Calle Vicente GPN, Barrio Santa Cruz Miguel, C.F. 1204, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	30/06/2020	14/07/2021	1,312,304.36	393,684.27	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	390,374.32	0.00	32.84%	27.89%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
18	BOCOPAD-L-031-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Miguel, ubicado en Calle Vicente GPN, Barrio Santa Cruz Miguel, C.F. 1204, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	30/06/2020	30/06/2021	17,427,375.84	2,803,000.30	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	2,781,203.86	0.00	65.14%	24.94%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								
19	BOCOPAD-L-038-20	ANTICIPADO INDEFINIDO	AD	GRUPO SA, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento local y Global para la clínica del SMOE en la Clínica Generalista Miguel, ubicado en la Prolongación de las Calles, seg. Santa Fe, Cd. Santa Fe de Cuauhtémoc, C.F. 1202, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	30/06/2020	11/12/2020	1,670,421.35	1,653,340.35	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,653,340.35	0.00	98.98%	98.94%	
											FOR AMORTIZADO	0.00								



000 0091

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 30 de noviembre de 2021

CASO	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJECUTADOS	ECUACIÓN	ACTIVOS	CONVENIO (PÚBLICO - BONITO)			DETALLADO		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PÚBLICO	DE BONITO	PÚBLICO	FINANCIADO			
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)			14,854,896.73	14,854,896.73	0.00				0.00	14,821,787.10	0.00					
01	0000P-01-4-200-20	NACIONALES	08	40-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Cepeda No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11004, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2020	03/11/2020	13,629,997.81	13,629,997.00	0.99	ACTIVO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	13,096,802.14	0.00	99.80%	99.79%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									
02	0000P-02-4-200-20	NACIONALES	09	RESERVENY CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Cepeda No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11004, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	27/09/2020	03/11/2020	1,228,899.72	1,228,899.72	0.99	ACTIVO	0.00									Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,221,704.96	0.00	100.00%	99.92%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.			14,137,169.73	14,137,169.73	0.00					0.00	14,081,886.59	0.00				
03	0000P-03-4-210-20	NACIONALES	17A	40-OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en calle Manuel Cepeda No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11004, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2020	03/11/2020	13,078,136.47	13,078,136.47	0.99	ACTIVO	0.00									Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	13,043,211.63	0.00	99.90%	99.79%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									
04	0000P-04-4-210-20	NACIONALES	00	GRUPO CONSTRUCTOR BMSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Cepeda No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santa Teresita, C.P. 11004, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	01/09/2020	03/11/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.99	ACTIVO	0.00									Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,247,876.91	0.00	100.00%	99.81%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									
					Proyecto Operativo de Centros de Salud.			5,776,950.38	5,776,950.38	0.00					0.00	5,774,819.48	0.00				
05	0000P-05-4-200-20	NACIONALES	00	DSOBI-MC, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 9, ubicado en Av. de Salud No. 97, Col. Centro, C.P. 66000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	03/11/2020	1,649,887.07	1,649,887.07	0.99	ACTIVO	0.00									Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,648,831.31	0.00	100.00%	99.82%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									
06	0000P-06-4-200-20	NACIONALES	00	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo para la ampliación y remodelación del Centro de Salud Tipo Básico, ubicado en Av. San Miguel 100 No. 21, 21-15, entre Cuarta Calle San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 06700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	03/11/2020	1,084,702.29	1,084,702.29	0.99	ACTIVO	0.00									Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,082,706.14	0.00	100.00%	99.82%		
											FOR AMORTIZADO	0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Carta al 26 de noviembre de 2020

ORDEN	CONTRATO	R.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		GUBERNO (PÉRDIDA - GASTO)			DESTINACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
26	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	GRUPO CONSTRUCTORA ALFA, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud T-18 Dr. Francisco J. Bellón, ubicado en Av. Independencia No. 35, Col. Guadalupe, C.P. 06900, Alcaldía Magdalena en la Ciudad de México.	14/01/2020	31/12/2020	1,346,881.44	1,346,881.44	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos concluidos. Receptado el 08-05-2021. Pendiente de Liquidar.	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,346,881.76	0.00	100.00%	99.74%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
27	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	MÉTODOS IMPLANTADOS DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud T-18 Tierra Caliente, ubicado en Av. Independencia S/N Colonia Tierra Caliente, C.P. 06900, Alcaldía Magdalena en la Ciudad de México.	14/01/2020	31/12/2020	385,048.76	385,048.76	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos concluidos. Receptado el 08-05-2021. Pendiente de Liquidar.	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	385,123.30	0.00	100.00%	99.50%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
28	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Operativo del Centro de Salud Subeja Hernández, ubicado en Calle Eva Sáenz de Luján, colonia S/N, Col. San Hipólito, Alcaldía Magdalena, C.P. 06900, Alcaldía Magdalena en la Ciudad de México.	14/01/2020	31/12/2020	1,344,370.80	1,344,370.80	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptación.	
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,344,381.70	0.00	100.00%	99.80%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversas instalaciones de salud de la Ciudad de México			11,738,651.87	11,738,651.87	0.00						11,391,792.77	0.00				
29	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	CONSTRUCTORA FERREX, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sergio Laraña León, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Polígono 3 de Mayo No. 370 Col. De Héroles de Toluca, C.P. 05460, Alcaldía Roma Otisegún, Ciudad de México.	22/02/2020	30/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ARTÍCULO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptación.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,274,152.63	0.00	100.00%	99.83%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
30	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	CONSTRUCTORA FERREX, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Sosa, Etapa uno en Av. México Capaxaco S/N Col. General Anaya, C.P. 06900, Benito Juárez, Ciudad de México.	11/06/2020	31/04/2020	473,177.29	473,177.29	0.00	ARTÍCULO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptación.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	473,733.23	0.00	100.00%	99.46%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
31	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	EMERSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Alvaro Melillo, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Calle Suroeste No. 41, Colonia Miguel Alemán 4to Sección, C.P. 04200, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	11/01/2020	04/01/2020	974,000.62	974,000.62	0.00	ARTÍCULO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptación.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	973,843.94	0.00	100.00%	99.88%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
32	0000P40-L-1-001-00	NACIONALES	AS	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Álvaro Melillo, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Suroeste No. 41, Colonia Miguel Alemán 4to. Sección, C.P. 04200, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/02/2020	04/01/2020	1,887,187.83	1,887,187.83	0.00	ARTÍCULO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptación.
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,826,274.98	0.00	100.00%	96.50%		
											POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de noviembre de 2020

CASA	CONTRATO	F.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTADOS TOTAL	MONTOS CONTRACTADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (FÓRMULA - MONTO)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINA				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
23	SOCCP-AD-1-187-20	PARTICIPACIONES	AS	SERVICIOS OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediatría México, Etapa 3 ubicado en Dignidad UN, La Ciudad de México, C.P. 06100, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	133,158.62	0.00	100.00%	99.42%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
24	SOCCP-AD-1-188-20	PARTICIPACIONES	AS	SERVICIOS OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Boscán de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Administrativa No. 3024, Reforma Política, Unidad Hospitalaria, C.P. 06700, Ciudad de México.	26/04/2020	16/05/2020	761,081.56	761,081.56	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	761,081.56	0.00	100.00%	99.79%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
25	SOCCP-AD-1-189-20	PARTICIPACIONES	AS	SERVICIOS OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Thomas, Etapa 2 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Julián, No. 7 Col. La Pastora Thomas, Unidad Hospitalaria A, México, C.P. 06100, Ciudad de México.	02/04/2020	09/04/2020	288,488.29	288,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	288,488.29	0.00	100.00%	99.27%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
26	SOCCP-AD-1-190-20	PARTICIPACIONES	AS	GRUPO INDUSTRIAL DE MECANICA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal, para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades México Domésticos, Etapa Segunda, ubicado en Av. Toluca 488 San Lorenzo Tenochtitlan, C.P. 04710, Unidad Hospitalaria, Ciudad de México.	03/04/2020	14/04/2020	1,230,735.68	1,230,735.68	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	1,230,735.68	0.00	100.00%	99.07%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
27	SOCCP-AD-1-191-20	PARTICIPACIONES	AS	GRUPO INDUSTRIAL DE MECANICA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal, para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades México Domésticos, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Toluca 488 San Lorenzo Tenochtitlan, C.P. 04710, Unidad Hospitalaria, Ciudad de México.	03/04/2020	09/04/2020	946,759.17	946,759.17	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	946,759.17	0.00	100.00%	99.79%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
28	SOCCP-AD-1-192-20	PARTICIPACIONES	AS	SERVICIOS OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de la infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General México, Hospital de Especialidades Dr. Silvestre Domínguez, Hospital General Dr. Juan Boscán de la Fuente, Hospital General México 600, Hospital General Beltrame y el Hospital General La Viga, Etapa 4, (Beltrame) en la Ciudad de México.	03/04/2020	09/04/2020	704,638.70	704,638.70	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	704,638.70	0.00	100.00%	99.76%		
									FORAMORTIZADO	0.00									
29	SOCCP-AD-1-193-20	PARTICIPACIONES	AS	GRUPO INDUSTRIAL DE MECANICA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	Trabajo de infraestructura hospitalaria temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General México 600, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Reyes Cárdenas No. 300, Col. Vía México 600, Unidad México 600, C.P. 06600, Ciudad de México.	04/04/2020	09/04/2020	393,091.90	393,091.90	0.00	ANTICIPO	0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	NA	NA	0.00	393,091.90	0.00	100.00%	99.89%		
									FORAMORTIZADO	0.00									



000 0094

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 30 de noviembre de 2020

CANTON	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS CONTRATADOS	EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ACTIVO	CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PARCIAL	DEFINITIVO	PARCIAL	DEFINITIVO		
40	DCCOP-AD-1-1-07-19	ANTICIPADOS	NO	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA ELECTROTECNOLÓGICA S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Miguel Alemán, Stage 2B, ubicado en Blvd. Cuernavaca No. 396, Col. Villa Miguel Alemán, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 12090, Ciudad de México.	02/01/2020	14/01/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	287,444.12	0.00	100.00%	95.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
41	DCCOP-AD-1-1-29-20	ANTICIPADOS	NO	GRUPO INDUSTRIAL DE INGENIERÍA ELECTROTECNOLÓGICA S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legado Stage Primera, ubicado en Calzada Legado No. 371, Col. México Sur, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 12090, Ciudad de México.	12/04/2020	30/04/2020	228,308.28	228,308.28	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	223,118.55	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
42	DCCOP-AD-1-1-04-20	ANTICIPADOS	NO	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General de Santiago Cabrera Stage 3, ubicado en Pral. 3 de Mayo 1175, La Hacienda de Toluca, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 04520, Ciudad de México.	16/04/2020	16/04/2020	388,775.28	388,775.18	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	388,507.85	0.00	100.00%	96.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
43	DCCOP-AD-1-1-04-20	ANTICIPADOS	NO	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Matamoros José Benito de la Fuente, Stage 3, ubicado en Reforma Antropológica 535, Col. Reforma Política, C.P. 04700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	12/04/2020	14/04/2020	309,636.89	309,636.89	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	287,896.89	0.00	100.00%	99.47%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
44	DCCOP-AD-1-1-04-20	ANTICIPADOS	NO	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalmanalco, Stage 2 y 3, ubicado en Av. La Torre No. 600, Cal. Villa Cuauhtémoc L, Módulo Tlalmanalco, C.P. 12330, Ciudad de México.	01/04/2020	01/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	847,686.64	0.00	100.00%	93.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
45	DCCOP-AD-1-1-03-20	ANTICIPADOS	NO	INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Vista Técnica de Inspección Visual de Nivel de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y de Calefacción, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Obras previsional de los hospitales Hospital General de Tlalmanalco, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	01/04/2020	01/04/2020	250,188.96	250,188.96	0.00	0.00	ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	242,931.20	0.00	100.00%	96.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
						ARTICULO	0.00														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
Hospital Cultural Benito de Siqueiros								140,883,457.67	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00					
46	DCCOP-AD-1-1-04-20	PAGO DE OPORTUNIDAD	SI	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION HOBOLTE S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Barón, Calle de Boyeros de la Ermita de Guadalupe, St. Agustín y Belandier, ubicado en Av. México y Belandier y Campo Alegre de México, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 12090, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	4,814,027.30	0.00	0.00	0.00	ARTICULO	1,394,348.11	16/01/2021	16/01/2021	0.00	0.00	0.00%	33.30%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
						ARTICULO	1,394,348.11														
						FOR AMORTIZAM	0.00														
47	DCCOP-AD-1-1-04-20	PAGO DE OPORTUNIDAD	SI	CORPORACION CONSTRUCCION DEL MONTE S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Remediación y adecuación del Teatro Alfa Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte de México, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 12090, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,168,239.47	0.00	0.00	0.00	ARTICULO	632,711.80	16/01/2021	16/01/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.	
						ARTICULO	632,711.80														
						FOR AMORTIZAM	0.00														

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 30 de noviembre de 2020

ORDEN	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODOS - MONEDAS			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONEDA	MONEDA	MONEDA	PAGAR	ENTREGAR	FÍSICO	FINANCIERO	
48	0000P-06-F-1-060-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OB	DISTRIBUCIÓN DE MUEBOS PARA EL COMPLETO DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión de la Primera Etapa de la Avda del Museo del Caballero (Sector de Material) ubicado en San Miguel Chapultepec la Dto. Miguel Hidalgo, CDMX Ciudad de México.	04/11/2019	06/05/2021	2,432,729.19	0.00	0.00	ANTICIPO	19,824.76	05/11/2019	01/01/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
49	0000P-06-F-1-060-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OB	INGENIERÍA E INSTALACIONES SAMPIS, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión de la Primera Etapa de la Avda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en Circuito Centro de Salud, No. 66 los Compañeros S/N, Bosques de Chapultepec T Dto., C.F. 1280, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/11/2019	06/05/2021	3,212,890.11	0.00	0.00	ANTICIPO	375,861.01	05/11/2019	01/01/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Rescatado el 4-may-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
50	0000P-06-F-1-070-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OB	SINCOVA CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión de la Baja Perimetral, Calles y la Sala de los Niños Museo del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.F. 1280, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/11/2019	06/05/2021	5,782,178.38	0.00	0.00	ANTICIPO	1,737,993.01	05/11/2019	06/05/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
51	0000P-06-F-1-070-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OPM	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAMBA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Miguel Alemán ubicado en Calle 2 Pista No. 38 entre Magallanes y Otilio Montaño, C.F. 1280, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/11/2019	01/11/2021	34,013,890.03	0.00	0.00	ANTICIPO	1,201,800.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
52	0000P-06-F-1-070-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OPM	MC CARTER INTERNACIONAL S. DE RL DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rubén Torres" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 11, Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.F. 1280, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/11/2019	06/05/2021	11,174,568.27	0.00	0.00	ANTICIPO	1,112,307.44	05/11/2019	01/01/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
53	0000P-06-F-1-070-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OB	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLIS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adhesión del Teatro Bellas Artes, ubicado en Av. Paseo de la Reforma 505, Colonia Polanco Chapultepec, C.F. 1280, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/11/2019	06/05/2021	2,208,134.85	0.00	0.00	ANTICIPO	88,467.44	05/11/2019	01/01/2021	0.00	0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
54	0000P-06-F-1-070-20	01/09/2019	CONTRATO DE OBRAS	OPM	WALDI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Avance de la Seguridad Estructural, Restauración y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calles Gandhi S/N Cde Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.F. 1280, Ciudad de México.	06/01/2019	01/11/2021	19,613,316.93	0.00	0.00	ANTICIPO	1,481,995.07	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, leéase en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Fecha al 30 de noviembre de 2020

CANTON	CONTRATO	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	CONVENIO (PROMESA - MONTO)			DETENCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				MONTO	PARADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
02	0000P-001-0-070-20	FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA	OB	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica Normativa, Administrativa y Operativa para la Construcción, Rehabilitación, Restauración, Reconstrucción, Conservación y Mantenimiento de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicado en diferentes sectores del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Alemán (C.F. 1194)	01/01/2019	30/11/2021	6,188,701.12	0.00	0.00	ANTICIPA	1,376,801.17	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	00.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo, Centralizado multianual en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	1,376,801.17							
											POR AMORTIZAR	0.00							
02	0000P-1001-4-070-20	FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA	UPM	CONSORCIO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Rehabilitación, Demolición y Mantenimiento de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Planta del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Piedad de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec 1 Sección, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/11/2011	30/11/2021	52,000,000.00	0.00	0.00	ANTICIPA	10,000,000.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00%	00.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, termina en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo, Centralizado multianual en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	10,000,000.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
TOTAL								68,178,701.12	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	00.00%			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE EJECUCIÓN		TOTAL DE ANTICIPOS	
68,178,701.12		0.00		40,768,231.17	
				40,898,283.62	
				71,546.51	

TOTAL DE DETENCIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PARADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
447,828,487.33	0.00	72.53%	74.48%

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	8	0		8		8	0
TOTAL	2	8	0	0	8	0	8	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ASOCIACIÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS "A"

Proyecto: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Ejecución de Contratos de Obras Públicas "O"

01/06/2018

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	EJECUCIÓN	CONTRATO (MONTOS - MONEDAS)			DETALLES		MONTOS S.		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO			MONTOS	TRÁMITE	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	PLAZO	PLAZOS				
1	0000PUNL00001	10	LPA	Saneamiento y abastecimiento de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	31,534,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	11,177,000.00	20,357,000.00	100.00	100.00	En trámite y proceso de pago
2	0000PUNL00002	10	LPA	Abastecimiento de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	31,231,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	1,295,000.00	0.00	100.00	100.00	En trámite y proceso de pago
3	0000PUNL00003	10	LPA	Proyecto de desarrollo de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	312,342,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	150,000,000.00	162,342,000.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
4	0000PUNL00004	10	AO	Obra de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	85,911,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	1,100,000.00	84,811,000.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
5	0000PUNL00005	10	LPA	Proyecto de desarrollo de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	675,000,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	0.00	1,000,000.00	100.00	100.00	Abastecimiento de agua y conexión a red pública
6	0000PUNL00006	10	LPA	Obra de desarrollo de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	312,342,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00	Abastecimiento de agua y conexión a red pública
7	0000PUNL00007	10	LPA	Proyecto de desarrollo de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	312,342,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
8	0000PUNL00008	10	AO	Obra de desarrollo de agua potable en el distrito de San Lorenzo y Píscos, en la provincia de Arequipa.	10/ago/17	30/ago/18	312,342,000.00	100.000.00	ARTÍCULO 5.00	100.000.00	0.00	09/ago/17	31/ago/18	100	100	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ARTÍCULOS		
8	8	ARTÍCULO 5.00	8	8
		ARTÍCULO 5.00	8	8
		ARTÍCULO 5.00	8	8

TOTAL DE EJECUCIONES		DÍGITO GENERAL AL PERIODO	
MONTOS	EN TRÁMITE	0000	0000
312,342,000.00	46,177,000.00	00	00

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in red ink]

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	182	0	0	0	182	0	182	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE OBRA	E.L.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRACTUAL TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCICIO 2021	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		CONCRETO PERCIBIDO			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBIDO	NO RECIBIDO	RECIBIDO	NO RECIBIDO	PAGADO	NO PAGADO	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DDCCOP-AD-L-1-007-20	UNIDAD	AD	ALLEN CONSULTORES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES ILUMINADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTEMOC", UBICADO EN ZENOS CARRANZA N°35 COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06900, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	30-may-20	\$538,438.70	\$538,438.70	0.00	RECIBIDO	NO	NA	NA	NA	\$527,870.01	\$0.00	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DDCCOP-LFN-L-1-013-20	UNIDAD	L.F.N.	REACTOR INGENIERIA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA MARTHA ACATITLA" UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SIN. COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA OTZAPULAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$13,348,224.88	\$13,348,224.88	0.00	RECIBIDO	NO	11-may-20	15-ago-20	\$4,742,228.88	\$17,214,886.21	\$0.00	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DDCCOP-LFN-L-0-013-20	UNIDAD	L.F.N.	DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A.S. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ARENAL" UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO SIN. COLONIA ARENAL, 4a SECCION ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$16,000,030.88	\$16,000,030.88	0.00	RECIBIDO	NO	11-may-20	5-ago-20	\$4,898,901.88	\$16,992,243.48	\$0.00	100.00%	95.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DDCCOP-LFN-L-1-014-20	UNIDAD	L.F.N.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CABO FRIESTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FRIESTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-feb-20	25-feb-20	\$13,879,401.88	\$13,879,401.88	0.00	RECIBIDO	NO	NA	NA	NA	\$0,028,263.08	\$0.00	100.00%	44.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DDCCOP-AD-L-2-019-20	UNIDAD	AD	GRUPO DE OBRAS SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICIA TIZMINTE"	5-may-20	24-may-20	\$1,181,389.77	\$1,181,389.77	0.00	RECIBIDO	NO	NA	NA	NA	\$1,181,389.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DDCCOP-AD-L-3-025-20	UNIDAD	AD	SIAPSA CONSULTORES SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PLARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO SIN. COLONIA ARENAL 4a SECCION ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; 2.- "PLARES CABO FRIESTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FRIESTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANRAGSO ATZACALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO; 3.- "PLARES SANTA MARTHA ACATITLA" UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SIN. COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA OTZAPULAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	17-sep-20	\$2,228,867.88	\$2,228,867.88	0.00	RECIBIDO	NO	NA	NA	NA	\$2,012,987.37	\$0.00	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DDCCOP-AD-L-3-024-20	UNIDAD	AD	GRUPO QUINSA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICIA PLUTARCO ELIAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES SIN. COLONIA COYUVA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,484,936.04	\$1,484,936.04	0.00	RECIBIDO	NO	NA	NA	NA	\$1,484,936.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DDCCOP-AL-1-028-20	UNIDAD	AL	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EN SERVICIOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CUETZALCOATL" UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A VIDAL, N° 39 COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-mar-20	4-abr-21	\$7,194,444.00	\$7,194,444.00	0.00	RECIBIDO	NO	8-mar-20	5-mar-21	\$1,794,188.75	\$6,447,822.91	\$0.00	100.00%	94.70%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

CANTON	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto invertido TOTAL	Monto gastado EJERCICIO 2010	CUBIERTA	AUTOPAGA		GOBIERNO (PORCENTAJE)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPADA	NA	ESTADO	TERMINO	OTRO	FINANCIADO	FINANCIADO	TOTAL	FINANCIADO	
9	DOCCOPAD-L-028-20	000419	A.S.	JAN JOSÉ NAVARRA RUIZ DEL ROSO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO SUBSISTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 8 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUÍMICOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA ALIAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEBANA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL	4-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,802,953.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DOCCOPAD-L-027-20	000419	A.S.	GRUPO QUAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAMB" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE Y SN. 17-9, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCA, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	28-may-20	\$1,800,052.82	\$1,800,052.82	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,800,052.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DOCCOP-LPN4-1-020-20	000419	L.P.M.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (ALIAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJABLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.98	\$12,423,442.98	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$12,198,418.50	\$0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DOCCOP-LPN4-1-023-20	000419	L.P.M.	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 8 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJABLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	8-ago-20	\$5,778,894.00	\$5,778,894.00	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$5,778,894.00	\$0.00	100.00%	94.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DOCCOP-AD-L-034-20	000419	A.S.	GRUPO QUAMA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INCLUIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL MANEJABLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	\$1,947,010.00	\$1,947,010.00	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,947,010.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DOCCOP-AD-L-035-20	000419	A.S.	GRUPO QUAMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONISO N.º 11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,249,200.70	\$1,249,200.70	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,249,200.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DOCCOP-AD-L-036-20	000419	A.S.	GRUPO QUAMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIÓN DE POLICA IXTACOHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAZA DORIS SN. COLONIA REGIDORAN IXTACOHUAC, NORTE, ALCALDÍA IXTACOHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	6-may-20	27-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DOCCOP-AD-L-038-20	000419	A.S.	GRUPO QUAMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 29 SN. COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,804,100.82	\$1,804,100.82	0.00	ANTICIPADA	NA	NA	NA	\$1,804,100.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CANTON	NOMBRE OBRA	R.F.	REALIDAD	IMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2020	EJECUCIÓN	ANEXOS		GOBIERNO PERIÓDICO MENSUAL			DEFINICIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ACTIVO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
17	DOOPADL-2-040-20	100419	AC	INDUSTRIAL MEXICANA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA NORPALLERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONTEZ LOPEZ SN, COLONIA LA NORPALLERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,058.39	\$1,353,058.39	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$1,353,058.39	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
18	DOOPADL-2-040-20	100419	AC	GRUPO EMPRESARIAL D.E.R. S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CANCHA DE ESCUELA PLAZAS EL REJOL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COPALCA SN, COLONIA EL REJOL, ALCALDÍA COYACAUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$013,230.11	\$013,230.11	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$013,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
19	DOOPADL-1-044-20	100419	IN	INDUSTRIAL MEXICANA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CANCHA DE ESCUELA PLAZAS EL REJOL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COPALCA SN, COLONIA EL REJOL, ALCALDÍA COYACAUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	13-jun-20	13-jun-20	\$4,542,810.00	\$4,542,810.00	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$4,542,810.00	\$0.00	100.00%	94.23%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
20	DOOPADL-2-040-20	100419	AC	INDUSTRIAL MEXICANA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACION DE POLICIA GÓMEZ FARFAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE SN, COLONIA AGUSTO LOPEZ BASTOS, ALCALDÍA XICOTLILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jun-20	\$794,025.92	\$794,025.92	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$794,025.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
21	DOOPADL-2-040-20	100419	AC	CONSTRUCION CIUDAD S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS NEZAHUALCOYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, SN, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	9-jun-20	27-jun-20	\$058,878.81	\$058,878.81	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$58,878.81	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
22	DOOPADL-2-040-20	100419	AC	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS MULTIMEDIALES S.A DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACION DE POLICIA GÓMEZ FARFAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARFAS SN, COLONIA CARLOS A MADRAZO, ALCALDÍA ILVMO ORREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	\$1,612,672.87	\$1,612,672.87	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$1,612,672.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
23	DOOPADL-3-040-20	100419	AC	C. ALBERTO PALANZAGÁN PEREZ (INDIA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS LA PLUGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAO, CERRADA PRAY SERVANDO TERESA DE MEX Y CHIMALPOPOGA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$1,028,131.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FALGUITO ADMINISTRATIVO
24	DOOPADL-4-040-20	100419	IN	INDUSTRIAL MEXICANA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, NO. 886, LT. 24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jun-20	21-jun-21	\$5,223,834.08	\$5,223,834.08	0.00	ACTIVO	NO	NO	NO	NO	\$4,958,244.24	\$0.00	100.00%	94.88%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2010

ORDEN	NÚMERO CONTRACTO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATAS TOTAL	Monto CONTRATAS EJECUTADO	ECONOMÍA	ANTICIPA		CONVENIO DE EJECUCIÓN			DETALLADO		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	TOTAL	DETALLADO	FÍSICO	FINANCIERO		
40	DOCCOPAD-L-195-20	10/04/10	A.D.	SAUER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ABLUCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTES TIPO F (CENTROS DE DESARROLLO INFANTE) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENED "TLAHUAC" UBICADO EN CALLE HERRERILDO GALAMA No. 02, COL. LA GUADALUPE, C.P. 12060, ALCALDÍA TLAHUAC; 2) CENED "DAMA ENCAJANTADA" UBICADO EN CALLE CHENAX ESQ. CHODARIN SIN. COL. FEDERACIÓN DE SAN NICOLÁS, C.P. 14790, ALCALDÍA TLAPALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/20	4/06/20	\$1,777,911.81	\$1,777,911.81	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
41	DOCCOPAD-L-206-20	10/04/10	S.C.	DELTA-THE DESIGN S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES FARMO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR POBENTE SAN POBLADO DE SAN JERÓNIMO MACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/20	25/04/20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
42	DOCCOPAD-L-307-20	10/04/10	A.D.	SABERES ACARADOS Y CONSTRUCCIÓN DE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICHICAPATL, TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMCHO VIEJO SAN ISIDORA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICAPATL, ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/20	27/04/20	\$1,247,781.00	\$1,247,781.00	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
43	DOCCOPAD-L-308-20	10/04/10	A.D.	SABERES ACARADOS Y CONSTRUCCIÓN DE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHICHICAPATL, CIBREDOCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RAMCHO VIEJO SAN ISIDORA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICAPATL, ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	8/04/20	27/04/20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
44	DOCCOPAD-L-399-20	10/04/10	A.D.	SUPRA TMS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ESTACIÓN DE POLICIA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICHMÁN Y AV. CLAYTONPEC SIN. COLONIA CARDELANA TICHMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20/04/20	11/04/20	\$1,480,973.01	\$1,480,973.01	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
45	DOCCOPAD-L-193-20	10/04/10	A.D.	SUPRA TMS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CINCO TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TEBORO NUMERO 71 ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ORQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22/04/20	13/04/20	\$1,587,181.47	\$1,587,181.47	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
46	DOCCOPUNL-4-10-20	10/04/10	L.P.A.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOS DONALDO, GOLDBO" UBICADO EN CALLE CABO RANISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25/04/20	16/04/20	\$8,935,776.38	\$8,935,776.38	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	98.23%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO
47	DOCCOPUNL-4-103-20	10/04/10	L.P.A.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES MALACATES" UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AGUILAS BORDÓN SAN ISIDORA, CALLE HERES HERES COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20/04/20	16/04/20	\$5,988,086.04	\$5,988,086.04	0.00	ANTICIPA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	100.00%	98.48%	EN PROCESO DE FOLGATO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



BOGAL 00108

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO CANCELADO	ECONOMÍA	INTENCIONES		CUMPLIMIENTO PERIÓDICO			ESTIMACIONES		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	FINANCIADO	EN OBRAS	FÍSICO	FINANCIADO		
97	DDCOP-UPN-L-4-123-20	10/04/20	L.P.N.	MAPA SERVICIOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE AERODUCCIÓN, LIBERTAD, ATEL, EDUCACIÓN Y BARBERES PLAZA: "PLAZA SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN PERIFONEA DE GUERRERAS SAN ANTONIO ANÁLISIS PERICUARE, A SUBMUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MOCTEZUMA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	18-nov-20	\$2,590,054.80	\$2,590,054.80	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO	
98	DDCOP-UPN-L-4-124-20	10/04/20	L.P.N.	IMPULSORIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE AERODUCCIÓN, LIBERTAD, ATEL, EDUCACIÓN Y BARBERES PLAZA: "PLAZA OBTENDIENDO SAN ANTONIO TEPIC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 1 CRANIT, AVENIDA MORENO MOLINA ENRIQUEZ SAN, COLONIA SAN ANTONIO TEPIC, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-ago-20	\$8,536,507.06	\$8,536,507.06	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	98.82%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO	
99	DDCOP-UPN-L-4-125-20	10/04/20	L.P.N.	IMPULSORIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE AERODUCCIÓN, LIBERTAD, ATEL, EDUCACIÓN Y BARBERES PLAZA: "PLAZA TOLUCA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TOLUCA, CALLE CHEMEL, COLONIA SAN JUAN TEPIC, ALCALDÍA TULPUQUE, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	1-ago-20	\$6,291,577.29	\$6,291,577.29	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	80.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO	
99	DDCOP-UPN-L-4-126-20	10/04/20	L.P.N.	GRUPO BOLSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE AERODUCCIÓN, LIBERTAD, ATEL, EDUCACIÓN Y BARBERES PLAZA: "PLAZA PROGRESO DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN VICENTE SAN, ENTRE CALLE SAN ROMÁN Y AVENIDA SANTA ÚRSULA, COLONIA PROGRESO DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-ago-20	16-nov-20	\$6,256,443.31	\$6,256,443.31	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$190,007.36	100.00%	8.37%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-127-20	10/04/20	A.S.	GRUPO E.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS PLAN DE AVILA" ALCALDÍA TULPUQUE, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	5-ago-20	\$294,836.16	\$294,836.16	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$294,836.16	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-128-20	10/04/20	A.S.	FERRNADA CAVALLER ARQUITECTURA S DE RL DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLORE DE AGRICOLA, C.D. LOMAS DE SAN JUAN, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-ago-20	11-ago-20	\$567,000.00	\$567,000.00	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-130-20	10/04/20	A.S.	GRUPO OBRA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES VEREDALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LINDA BARBUQUE, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FLORE DE AGRICOLA, C.D. LOMAS DE SAN JUAN, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-ago-20	16-ago-20	\$1,863,901.89	\$1,863,901.89	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$1,863,901.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-131-20	10/04/20	A.S.	TALLER DE ARQUITECTURA JORGE MANUEL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZA TEPIC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN VICENTE SAN, ENTRE CALLE SAN ROMÁN Y AVENIDA SANTA ÚRSULA, COLONIA PROGRESO DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	11-ago-20	\$275,843.00	\$275,843.00	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$275,843.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-132-20	10/04/20	A.S.	JOSÉ ANTONIO HERRERA CHAVEL	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL MONUMENTO DE ESTADUO REPUBLICANOS "GRUPO CENTROS DE DESARROLLO REPUBLICANOS", EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: O-BRGA "MANTENIMIENTO DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE SEDUCO SAN VICENTE SAN, ENTRE CALLE FLORE DE AGRICOLA, C.D. LOMAS DE SAN JUAN, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO. O-BRGA "REHABILITACIÓN", UBICADO EN CALLE SAN VICENTE SAN, ENTRE CALLE FLORE DE AGRICOLA, C.D. LOMAS DE SAN JUAN, ALCALDÍA STAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-ago-20	16-ago-20	\$1,806,913.49	\$1,806,913.49	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$1,806,913.11	\$0.00	100.00%	99.94%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO
99	DDCOP-ADL-3-133-20	10/04/20	A.S.	T DE OBRAS NORTE ARQUITECTOS S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZA LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA DEL SURESTE, ENTRE SAN JUAN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-ago-20	28-ago-20	\$954,100.26	\$954,100.26	0.00	INTENCIONES	NA	NA	NA	NA	\$954,100.26	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FALLO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO (Mx)	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO		CANTIDAD POR EJECUCIÓN			ESTIMACIÓN		AVANCE	OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	PROG.			EN VALOR	PROG.
77	DOCCOP-BL-4-103-20	10/04/20	1A	GRUPO AEROSOL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-ago-20	29-oct-20	\$3,284,880.10	\$3,284,880.10	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
78	DOCCOP-LPN-4-104-20	10/04/20	1PA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-20	13-nov-20	\$2,720,818.53	\$2,720,818.53	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	88.38%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
79	DOCCOP-LPN-1-107-20	10/04/20	1PA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUMBA, SANITARIA Y CONEXIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, TRAMERA PARA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANEXA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL IMBARRILE DEMONSTRADO "CAMPO MILITAR NO. 10" AVENIDA VASCO DE QUEVEDO NO. 1401 COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA SURFID OBREROS CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	8-feb-21	\$15,150,885.02	\$15,150,885.02	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	85.80%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO
80	DOCCOP-AD-5-108-20	10/04/20	4A	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	7-feb-21	\$1,300,040.40	\$1,300,040.40	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	96.48%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
81	DOCCOP-LPN-1-109-20	10/04/20	1PA	CONSTRUCCION DE Y MANTENIMIENTO NOTAL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUMBA, SANITARIA Y CONEXIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, TRAMERA PARA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANEXA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL IMBARRILE DEMONSTRADO "CAMPO MILITAR NO. 10" AVENIDA VASCO DE QUEVEDO NO. 1401 COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA SURFID OBREROS CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-oct-20	\$10,312,777.45	\$10,312,777.45	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	96.48%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO
82	DOCCOP-BL-4-100-20	10/04/20	1A	AREA SELVA ESPINOSA RUCHEIRO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$2,742,888.27	\$2,742,888.27	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
83	DOCCOP-BL-4-102-20	10/04/20	1A	GRUPO POLIBOR S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	20-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
84	DOCCOP-AD-3-103-20	10/04/20	4A	ARQUITECTURA M.L.S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-ago-20	\$926,333.26	\$926,333.26	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
85	DOCCOP-LPN-4-105-20	10/04/20	1PA	CONSTRUCCION DE Y MANTENIMIENTO SANX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA SAN MARCO" UBICADO EN CALLE CALLES SAN MARCO COLONIA SAN MARCO SECCION ALCALDIA MIGUEL ALCALDIA CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-oct-20	\$5,244,274.81	\$5,244,274.81	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	86.52%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	
86	DOCCOP-BL-5-106-20	10/04/20	1A	JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CHÁVEZ	TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUMBA, SANITARIA Y CONEXIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, TRAMERA PARA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANEXA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL IMBARRILE DEMONSTRADO "CAMPO MILITAR NO. 10" AVENIDA VASCO DE QUEVEDO NO. 1401 COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA SURFID OBREROS CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	16-feb-20	\$8,389,447.61	\$8,389,447.61	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	98.38%	EN PROCESO DE FOLGUITO ADMINISTRATIVO	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



DIATE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	E.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto INICIAL	Monto CANCELADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ACTIVOS		DEPRECIACIÓN-AMORTIZACION			DEPRECIACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	AMORTIZADO	BASE	VALOR	MONTA	TOTAL	EN TIEMPO	FÍSICO	FINANCIERO	
87	DOCCOP/PLN-4-189-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	SIEMPRE CONTRATANTE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA CAMARONARUM", UBICADO EN CALLE CONDESADESA DE COLONIA PERLA DE LOS BARRIOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$5,912,888.94	\$5,912,888.94	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$5,714,258.62	\$0.00	100.00%	98.90%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
88	DOCCOP/PLN-4-179-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	SIEMPRE CONTRATANTE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA SAN LORENZO TLUCAHUALCAN", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CALLE CONDESADESA EN COLONIA SAN LORENZO TLUCAHUALCAN, ALCALDÍA SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$6,583,806.97	\$6,583,806.97	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$6,583,806.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
89	DOCCOP/PLN-4-171-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	SIEMPRE CONTRATANTE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE DE COLONIA TABLAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-ago-20	31-dic-20	\$5,107,508.48	\$5,107,508.48	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$5,107,508.48	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
90	DOCCOP/ADL-1-173-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	A.O.	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS OMS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPULSION, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANQUE REFINERIAS "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO (SANTO) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-20	18-ago-20	\$1,864,596.74	\$1,864,596.74	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$1,864,596.74	\$0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
91	DOCCOP/PLN-4-179-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS OMS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA LIBERTAD DE GUATEPEUT", UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO, C/P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	28-nov-20	\$3,437,342.18	\$3,437,342.18	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$3,344,533.95	\$0.00	100.00%	97.90%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
92	DOCCOP/ADL-1-178-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	A.O.	ARQUITECTURA S.L. S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZA REINVENTO ANAHC", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN CALLE MEXICA DEL CANTONERO SAN ANTONIO EN CALLE MEXICA, GUADALUPE, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	12-ago-20	\$527,500.80	\$527,500.80	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$527,500.80	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
93	DOCCOP/PLN-4-176-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS OMS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPULSION, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANQUE REFINERIAS "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO (SANTO) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO.	17-ago-20	31-dic-20	\$18,880,568.30	\$18,880,568.30	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$17,111,887.71	\$0.00	100.00%	95.98%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
94	DOCCOP/PLN-4-183-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	CARSO Y ANAGRAMAS DE S.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA VIVERO NEGRO", UBICADO EN CALLE DE CHALCO EN COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	30-dic-20	\$1,983,528.54	\$1,983,528.54	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$4,708,823.80	\$0.00	100.00%	93.00%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
95	DOCCOP/ADL-1-184-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	A.O.	INGENIERIA INTEGRAL EN SISTEMAS S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPULSION, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANQUE REFINERIAS "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO (SANTO) BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA "CENSO" EN CALLE SAN ANTONIO, C.P. 5000, ALCALDÍA GUADALUPE, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-20	15-ago-20	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$1,707,222.85	\$1,834.28	100.00%	95.99%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	
96	DOCCOP/PLN-4-189-20	SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	L.P.A.	GRUPO CONSTRUCCIÓN ANAGRAMAS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACQUEDUCTO ELÉCTRICA SUBESTACION EN MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BARRIOS (PLAZAS) "PLAZA VIVERO NEGRO", UBICADO EN CALLE DE CHALCO EN COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	12-nov-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	INICIADO	NA	NA	NA	\$1,819,236.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGIMIENTO ADMINISTRATIVO	

000 0111



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	F.F.	MATERIAL	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado	ECONOMÍA	ANTICIPA		CANTIDAD (PÉRDIDA MÍNIMO)			RETRASO		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIADO	TERMINADO	INICIADO	TERMINADO	INICIADO	TERMINADO	INICIADO	TERMINADO		
87	DOCCOPAD-L-118-20	10/04/21	4.2	INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS DEL ISTAT	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR DE ESTACIONES INVENTILES (CENOS) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, BAÑO DE ACCESIBILIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	3-ago-20	31-ago-20	\$1,000,771.18	\$1,000,771.18	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,000,771.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
88	DOCCOP-LPA-4-188-20	07/04/21	LPA	COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION (SERVICIO, WIFI, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN PABLO TETEPALPA" UBICADO EN CALZADA DE LA OBRERA SAN COLOMBA EN SUDD SAN PABLO TETEPALPA, ALCALDIA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-ago-20	\$8,436,872.58	\$8,436,872.58	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTIOPADA.	
89	DOCCOPAD-L-3188-20	07/04/21	4.2	GRUPO EMPRESARIAL GADSA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS RECONSTRUCCIONES: 1) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	12-ago-20	10-ago-20	\$748,084.00	\$748,084.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$748,084.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
90	DOCCOPAD-L-1190-20	10/04/21	4.2	INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS DEL ISTAT	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR DE ESTACIONES INVENTILES (CENOS) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, BAÑO DE ACCESIBILIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	12-ago-20	13-ago-21	\$1,804,000.38	\$1,804,000.38	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,804,000.38	\$0.00	100.00%	94.30%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
91	DOCCOP-RL-5-191-20	07/04/21	18	CONSTRUCIONES AON, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR DE ESTACIONES INVENTILES (CENOS) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, BAÑO DE ACCESIBILIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	20-ago-20	31-ago-20	\$1,715,886.48	\$1,715,886.48	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$1,715,886.48	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
92	DOCCOP-LPA-4-194-20	10/04/21	LPA	SUPLEN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION (SERVICIO, WIFI, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA OBRERA (DISTRIBUCION)" UBICADO EN CALZADA DE LA OBRERA EN VILLA NUEVA DE ADOBE, M.P. 16, LINDA COLONIA DE DESARROLLO URBANO (DISTRIBUCION), ALCALDIA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-ago-20	21-ago-20	\$8,824,185.87	\$8,824,185.87	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$8,710,177.86	\$0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
93	DOCCOPAD-L-3188-20	07/04/21	4.2	TALENTOS DEL 2.0	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS RECONSTRUCCIONES: 1) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) PLAZA DE OBREROS, UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	1-ago-20	30-ago-20	\$407,300.00	\$407,300.00	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$407,300.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
94	DOCCOP-LPA-4-187-20	07/04/21	LPA	TOMA CONSTRUCCIONES DE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR DE ESTACIONES INVENTILES (CENOS) CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, BAÑO DE ACCESIBILIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 2) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO. 3) OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO.	27-ago-20	31-ago-20	\$8,132,473.06	\$8,132,473.06	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$7,982,254.25	\$0.00	100.00%	98.28%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO
95	DOCCOP-RL-4-188-20	10/04/21	18	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION PARA LOS CENTROS DE INNOVACION (SERVICIO, WIFI, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SAN PABLO TETEPALPA" UBICADO EN CALLE DE SAN JUAN NO. 48, COL. SAN JUAN, ALCALDÍA DE SAN PABLO TETEPALPA, ESTADO DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	21-ago-20	\$5,027,004.90	\$5,027,004.90	0.00	ANTICIPA	NA	NA	NA	NA	\$5,027,004.90	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLCITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto ejecutado EJERCICIO 2020	COMUNA	AVANCE		GOBIERNO FEDERAL			ESTADO		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipos	Mercadeo	Por acreditar	Anticipos	Mercadeo	Por acreditar	Financ	Entregas	Físico	
106	DCCOP-LPH-L-4-200-20	10/04/20	LPH	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENTRO SAN FRANCISCO TULAHUAPUL", UBICADO EN AV. CONSTRUCCIÓN NO. 21, COLONIA SAN FRANCISCO TULAHUAPUL, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 06000 CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	21-ago-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
107	DCCOP-AD-L-4-200-20	10/04/20	AD	ALUMBI, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA NO. DE LOS HERREZ EN ENTRE CALLES 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA IXTAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-ago-20	\$11,373,880.20	\$11,373,880.20	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
108	DCCOP-LPH-L-4-200-2020	10/04/20	LPH	GRUPO SOLARIS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS SANTA MARÍA TOMATLAN", UBICADO EN CALLE CANAL NACIONAL EN CALLE ESCUERA CANAL NACIONAL, COLONIA SANTA MARÍA TOMATLAN, ALCALDÍA IXTAPALAPA, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	4-ago-20	\$8,710,253.78	\$8,710,253.78	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	88.80%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
109	DCCOP-AD-L-4-200-20	10/04/20	AD	GRUPO CONSTRUCCION SAPO, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS SAN JERÓNIMO", UBICADO EN FRACCION DEL CENTRO EN CALLE BARRIO MEXICO NO. 4 COLONIA ALICIA ALONSO DE COLAJO, ALCALDÍA COYOACÁN, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	27-nov-20	\$2,783,328.55	\$2,783,328.55	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
110	DCCOP-RL-L-4-200-20	10/04/20	RL	GRUPO DESARROLLOS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS TEPALCATEPEC", UBICADO EN CALLE VERDEBLANCO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA ACAPULTEPEC, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	4-ago-20	21-feb-21	\$8,281,834.13	\$8,281,834.13	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	88.90%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2009-2021)
111	DCCOP-RL-L-4-200-20	10/04/20	RL	GRUPO DESARROLLOS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS AMIGOS VA A LA VENTA", UBICADO EN AVENIDA VA A LA VENTA, COLONIA AMIGOS MARQUEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	24-ago-21	\$8,816,367.44	\$8,816,367.44	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	85.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2009-2021)
112	DCCOP-AD-L-4-210-20	10/04/20	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS BALCONES DE CERRILLO", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CERRILLO EN CALLE CARRETERA PARA OBRAS BALCONES DE CERRILLO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	28-ago-20	\$7,286,802.25	\$7,286,802.25	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	2.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
113	DCCOP-AD-L-5-220-20	10/04/20	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS ALFONSO PRADO URZARTE" EN CALLE ALFONSO PRADO EN ESTACION MARCEL CINTRÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MANUEL GONZÁLEZ, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-ago-20	28-ago-20	\$357,863.70	\$357,863.70	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
114	DCCOP-RL-L-4-220-20	10/04/20	RL	TULAHUAPUL, FORTALEZA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS LA ESTANCA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS BRISAS EN ESTACION HERRERA, COLONIA LINDAS DE LA ESTANCA, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-ago-20	4-ago-21	\$2,359,759.48	\$2,359,759.48	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2009-2021)
115	DCCOP-AD-L-5-220-20	10/04/20	AD	DELLERAMP ARQUITECTURA, S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS DF QUETZALCÓTLI", UBICADO EN CALLE GARZA A VENTA NO. 36 ESTACION GUADALUPE, ALCALDÍA TLAMAC, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-ago-20	28-ago-20	\$337,400.87	\$337,400.87	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
116	DCCOP-AD-L-5-220-20	10/04/20	AD	TALLER SA, S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS DR MARA JURQUE", UBICADO EN AV. AMARILLATA SAN COLONIA PEREGRINA DE SANTA DOMINGA, ALCALDÍA COYOACÁN, CUADRO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	28-ago-20	\$386,171.43	\$386,171.43	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
117	DCCOP-RL-L-5-220-20	10/04/20	RL	ESMAZ MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA, S.A. DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ASOCIACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O IMPROVEMENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS "PLAZAS SAN JUAN ESTEREO", UBICADO EN CALLE MORELOS EN ENTRE CALLES FURBANA Y JUARDUPE, COLONIA SAN JUAN ESTEREO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CUADRO DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-sep-20	18-nov-20	\$782,240.58	\$782,240.58	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.A.	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUCIONADO	ECONOMÍA	AVANCE		CONCRETO PERIODO ANTERIOR			DETALLADO		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	TERMINO	MONTO	PARADA	EN VAÍAS	FÍSICO	FINANCIERO	
116	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	40	DESARROLLO SUSTENTABLE ARVO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO.	24-04-20	29-04-21	\$1,748,384.74	\$1,748,384.74	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,748,384.73	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
118	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	40	COMPANIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO.	14-04-20	20-04-21	\$8,956,488.18	\$8,956,488.18	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$8,956,488.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
120	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	40	WAGNER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA RELATIVO AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL PRESBITE PARA LA UNIVERSIDAD AGROARIA DE MEXICO ALTA, UBICADA EN CALLE "MEXICO" N° 1040, C.P. 0686, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	20-04-21	\$1,786,279.37	\$1,786,279.37	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,786,279.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
121	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	40	VALDES SAMBOL MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO.	13-04-20	11-04-21	\$11,380,522.90	\$11,380,522.66	0.00	INICIO	NA	16-04-20	12-04-21	\$2,780,616.68	\$5,557,151.40	\$0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
122	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	18	IIIIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL ESPEDIO 2 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTERIOR AL MENOR PRECIO EN EL ESPEDIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL DISTRITO" UBICADO EN AVENIDA SAN JUAN DE LOS RIOS, AVENIDA PROGRESIVA N° 200, COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 0686, CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-04-20	30-04-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$887,592.35	\$0.00	88.00%	88.96%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
123	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	18	GRUPO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO.	30-04-20	28-04-21	\$2,741,272.38	\$2,741,272.38	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,844,677.51	\$0.00	100.00%	95.90%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
124	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	18	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	18-04-21	\$5,558,186.41	\$5,558,186.41	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$5,491,362.70	\$0.00	100.00%	98.96%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
126	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	18	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	18-04-21	\$7,009,620.71	\$7,009,620.71	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$6,363,792.34	\$0.00	100.00%	90.69%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
128	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	40	CARLOS ENRIQUE FERRER MORENO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "VALDES DE LAS AMERINAS" UBICADO EN AVENIDA LAGUNAS N° 100, COL. PROGRESIVA, LAS AMERINAS, ALCALDIA TULAPALA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-04-20	28-04-20	\$442,516.48	\$442,516.48	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$442,516.48	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLGUTO ADMINISTRATIVO
127	DOCCOP-AD-L-3-09-20	UNIDAD	18	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE ANOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANTAS "PLANTAS JOYA DE MEXICO - VALADZ", APRECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA BARRA DE GUADALUPE, COLONIA AERONAUTICA, ALCALDIA GUADALUPE A MADRE, CIUDAD DE MEXICO.	21-04-20	16-04-21	\$3,297,196.78	\$3,297,196.78	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$2,907,593.37	\$0.00	100.00%	88.19%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE	ID	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	EJECUCIÓN	AVANCE		CANTIDAD PERFORMADA			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PROGRESO	EN VALOR	FÍSICO	FINANCIERO			
128	D000P-AD-1-251-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE INGENIERÍA DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLANES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-mar-20	28-06-21	\$1,064,048.38	\$1,064,048.38	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,064,048.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALITO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
129	D000P-RL-2-252-20	100439	A.0	GRUPO PLAME SA DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN ÁMBITO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE INGENIERÍA DE DISEÑO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLANES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-mar-20	23-mar-21	\$2,480,111.32	\$2,480,111.32	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$2,480,111.32	\$0.00	100.00%	89.19%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
130	D000P-AD-1-256-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) PLANES JOVA DE MEXICO - OBRA CIVIL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA DE GUADALUPE, COLONIA ARRIETA, ALCALDIA GUATEMA A MEXICO, CUADE DE MEXICO.	18-mar-20	2-mar-20	\$1,451,713.32	\$1,451,713.32	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,451,713.32	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALITO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
131	D000P-RL-4-260-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERMEDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "JOVA JOVA".	28-mar-20	22-mar-21	\$3,471,035.01	\$3,471,035.01	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$3,471,035.01	\$0.00	100.00%	87.15%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
132	D000P-RL-4-261-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES JOVA DE MEXICO" UBICADO EN CALLE SERRANO SAN ENRIQUE, COLONIA SAN ENRIQUE, ALCALDIA GUATEMA A MEXICO, CUADE DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-mar-20	21-mar-21	\$2,964,558.74	\$2,964,558.74	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$2,964,558.74	\$0.00	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
133	D000P-AD-1-4-262-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES JOVA DE MEXICO" UBICADO EN CALLE SERRANO SAN ENRIQUE, COLONIA SAN ENRIQUE, ALCALDIA GUATEMA A MEXICO, CUADE DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-mar-20	4-mar-20	\$2,534,588.00	\$2,534,588.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$2,534,588.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALITO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
134	D000P-AD-1-2-263-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES JOVA DE MEXICO" UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA GUERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARRIETA, ALCALDIA GUATEMA A MEXICO, CUADE DE MEXICO.	28-mar-20	19-mar-20	\$1,778,285.51	\$1,778,285.51	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,778,285.51	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALITO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
135	D000P-RL-4-264-20	100439	A.0	CONSTRUCTORA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES JOVA DE MEXICO" UBICADO EN CALLE SERRANO SAN ENRIQUE, COLONIA SAN ENRIQUE, ALCALDIA GUATEMA A MEXICO, CUADE DE MEXICO EN LA LOCALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-mar-20	28-mar-21	\$2,798,888.71	\$2,798,888.71	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$2,798,888.71	\$0.00	100.00%	85.24%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
136	D000P-RL-4-270-20	100439	A.0	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "JOVA JOVA".	1-mar-20	31-mar-20	\$1,150,032.71	\$1,150,032.71	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,150,032.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINALITO ADMINISTRATIVO	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								
137	D000P-RL-4-271-20	100439	A.0	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTERMEDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "JOVA JOVA".	28-mar-20	25-mar-21	\$3,478,065.38	\$3,478,065.38	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$3,478,065.38	\$0.00	100.00%	78.28%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AVANCE	NA								
											FINANCIADO	NA								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2021	ECONOMÍA	ANTEPRO		OBRAS (POR AVANCE FÍSICO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PROCESO	CONTRATO	MONTOS	PROCESO	CONTRATO	PROCESO	FINANCIADO			
138	DOCCOP-RL-4-273-20	10/04/20	18	GRUPO DE OBRAS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVA A LA OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., Y PLAZAS TERRAVIVAS), UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	1-oct-20	28-oct-21	\$2,733,307.42	\$2,733,307.42	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,912,280.87	\$0.00	100.0%	88.9%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
139	DOCCOP-RL-4-273-20	10/04/20	18	REACTOR INGENIERIA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN AVDA CHIMALPOMPA 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	\$7,162,021.95	\$7,162,021.95	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$6,884,248.78	\$0.00	100.0%	82.21%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)			
140	DOCCOP-RL-4-273-20	10/04/20	18	SE ANS SABERES SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	1-oct-20	28-oct-21	\$7,086,422.47	\$7,086,422.47	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$7,086,422.47	\$0.00	100.0%	86.8%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
141	DOCCOP-LPNL-1-079-20	10/04/20	LPA	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	3-oct-20	28-oct-21	\$18,824,717.00	\$18,824,717.00	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$15,203,213.00	\$0.00	100.0%	87.8%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
142	DOCCOP-RL-4-079-20	10/04/20	18	INNOVACIÓN SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	1-oct-20	28-oct-21	\$4,207,648.72	\$4,207,648.72	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$3,587,152.25	\$0.00	100.0%	85.0%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
143	DOCCOP-RL-4-079-20	10/04/20	18	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	3-oct-20	27-oct-21	\$7,278,570.42	\$6,823,880.34	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$5,823,880.34	\$0.00	100.0%	80.0%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
144	DOCCOP-LPNL-4-079-20	10/04/20	LPA	CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	7-oct-20	6-oct-21	\$16,298,888.87	\$15,086,280.70	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$13,354,827.53	\$0.00	100.0%	75.8%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
145	DOCCOP-LPNL-1-079-20	10/04/20	LPA	CONSTRUCCIÓN DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	15-oct-20	11-oct-21	\$12,828,098.80	\$12,828,098.80	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$12,828,098.80	\$0.00	100.0%	86.8%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
146	DOCCOP-RL-3-089-20	10/04/20	18	GRUPO DE OBRAS PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS TERRA VET., PLAZAS TERRAVIVAS) UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	30-oct-20	21-oct-21	\$3,686,883.22	\$3,686,883.22	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$3,512,039.05	\$0.00	100.0%	80.0%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
147	DOCCOP-AD-L-0-385-20	10/04/20	40	RUENO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS TERRA VET., UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	20-oct-20	20-oct-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,453,140.00	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE PAGUILO ADMINISTRATIVO	
148	DOCCOP-AD-L-0-385-20	10/04/20	40	BELEGAMP ARQUITECTURA SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PLAZAS TERRA VET., UBICADO EN CALLE TRINIDAD, COLONIA SAN MARCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2 PLAZAS ARTES Y A LA VENTAJA UBICADO EN AVDA VIALVA VENA, COLONIA METLIUM MARTINEZ, ALCALDÍA	20-oct-20	28-oct-20	\$1,187,166.40	\$1,187,166.40	0.00	ANTEPRO	NA	NA	NA	\$1,187,166.40	\$0.00	100.0%	100.0%	EN PROCESO DE PAGUILO ADMINISTRATIVO	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Comisión Ejecutiva de Obras Públicas
 Comisión de Contratación y Obras Públicas "C"



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

IFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2017

ORDEN	NÚMERO DE OBRA	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado TOTAL	Monto Ejecutado EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	MOTIVOS		CANTIDAD PERSEGUIDA			DETENCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Interés	Amortizado	Por Amortizar	Por Valor	Por Tiempo	Por Monto	Por Valor	Por Tiempo		
108	DOCCOPAD-L-0286-20	UNO	AD	FRANCO VARGAS ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLANES GUARDERÍA MAY", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRÉS NO. 40, COLUMA BUENOS AERES, ALCALDÍA CUAPÉTÉMIL, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-05-20	28-06-20	\$1,287,177.98	\$1,287,177.98	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$1,287,177.98	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
109	DOCCOPAD-L-0285-20	UNO	AD	SIEMPRE AVANZANDO CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, PROYECTO 1: "PLANES (MURDO JAPAY)", UBICADO EN CALLE ORIBES 81, COLUMA TIRRES DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUADALUPE A NARCISO, CIUDAD DE MÉXICO; 2: "PLANES ESTRELLA" UBICADO EN ESCUELA 346 COLUMA ESTRELLA, ALCALDÍA GUADALUPE A NARCISO, CIUDAD DE MÉXICO.	28-05-20	27-06-20	\$877,442.81	\$877,442.81	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$877,442.81	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
101	DOCCOPAD-L-0288-20	UNO	AD	WADA INTERNACIONAL S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA SUBSCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) UBICADO EN CALLE PROGRESO NÚMERO 1 COLUMA ROSALES, C.P. 1016, ALCALDÍA MEXITMÁN (CIUDADA), CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-05-20	28-06-20	\$1,803,863.40	\$1,803,863.40	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$1,803,863.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
103	DOCCOPAD-L-0290-20	UNO	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVILA S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES MURDO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN PEDRO DE LOS ANJOS POTENCIAL 87, PISO, COLUMA AN SERENAP (CIUDADA), ALCALDÍA MAGdalena CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-05-20	15-06-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	95.44%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
105	DOCCOPAD-L-0292-20	UNO	AD	CONSTRUCCIONES DAVILA S.A. DE CV	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL DART", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 100 AVENIDA POTENCIAL 87 PISO, COLUMA AN SERENAP (CIUDADA), ALCALDÍA MAGdalena CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-05-20	14-06-20	\$2,588,344.88	\$2,588,344.88	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$2,588,344.88	\$0.00	100.00%	95.97%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
104	DOCCOPAD-L-0293-20	UNO	AD	UNAFRO INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ORNA 95-01", 1) "PLANES (MURDO GALAPAGOS)", UBICADO EN CALLE (MURDO) CANTAR NÚMERO 21 COLUMA DE SAN PEDRO (CIUDADA), ALCALDÍA UTEHUAPALA, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PLANES (MURDO) TITOLAPET", UBICADO EN CALLE 1, COLUMA	20-05-20	17-06-21	\$1,080,078.54	\$1,080,078.54	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$1,080,104.18	\$0.00	100.00%	78.48%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 200-2021)	
106	DOCCOPAD-L-0294-20	UNO	AD	GRUPO CONSTRUCTORA (GRUPO) S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REEDIFICACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES SAN JERÓNIMO TITOLAPET", UBICADO EN AV. CANTAR NÚMERO 21 COLUMA SAN JERÓNIMO TITOLAPET, ALCALDÍA UTEHUAPALA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-05-20	21-06-21	\$3,804,738.32	\$3,804,738.32	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$3,001,516.86	\$0.00	100.00%	95.47%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 200-2021)	
108	DOCCOPAD-L-0298-20	UNO	AD	SE ANIL DAVILA DE SERVICIOS, S.A. DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DEL LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN ESCUELA SECUNDARIA DE BARRIO DE SIERRA, 6. INTERIOR DEL INMUEBLE DESIGNADO "CAMPUS MULTIFUNCIÓN", AVENIDA SANCTI SPIRITUS NÚMERO 101, PASEO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-05-20	31-06-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$0.00	\$2,348,174.40	100.00%	87.38%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
107	DOCCOPAD-L-0297-20	UNO	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVILA S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES PIEDRA BLANCA", UBICADO EN FRACCION DEL PRECIO EN VEINTE CUATRO PUNTO CINCO, Y PASEO VÉLEZ COLUMA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA UTEHUAPALA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-05-20	29-06-21	\$11,483,668.88	\$11,483,668.88	0.00	INTERÉS	NA	NA	NA	\$11,548,488.88	\$0.00	100.00%	95.71%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 200-2020)	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CÓDIGO	NOMBRE	E.E.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto contractado TOTAL	Monto contratado EJERCICIO 2020	EJECUCIÓN	CONVENIO PERIODO ANTERIOR			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				MODO	USUARIO	MODO	PAGADO	EN TIEMPO	FÍSICO	FINANCIERO		
188	DOCCOP-RL-4-209-20	100429	16	AREA BELINE ESPINOSA HERNANDEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS RINCONADA COPIA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA COLONIA RINCONADA COPIA, ALCALDÍA XICHMULLO, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-mar-20	14-feb-21	\$8,620,436.87	\$8,620,436.87	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$7,721,085.54	\$0.00	100.00%	80.28%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
189	DOCCOP-RL-3-299-20	100429	16	GRUPO OLIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACION DE POLICIA REPUBLICA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE TULAHUAC, CARRILLO DE SANTA TERESA COPIA, ALCALDÍA COPIAC, ESTADO DE MÉXICO.	3-mar-20	17-feb-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$994,472.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
190	DOCCOP-RL-3-302-20	100429	16	INDICE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CASA AMARILLO", UBICADO EN AVENIDA CARRETA LIBRE DE LA COLONIA BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA COLONIA CALSA TULAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-mar-20	17-feb-20	\$830,033.48	\$830,033.48	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$830,033.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
191	DOCCOP-RL-1-303-20	100429	16	INDICE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS TIPOLOGIA" UBICADO EN TERREZA 175, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS SA, ALCALDÍA CALSA TULAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-mar-20	3-mar-21	\$1,740,738.58	\$7,790,191.84	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,940,047.71	\$0.00	100.00%	30.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
192	DOCCOP-RL-4-304-20	100429	16	INDICE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "SERVICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL SUR", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO NO AVENIDA PATRIARCADO N° 206, COLONIA ANTONIO GUERRA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10000 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-mar-20	13-mar-21	\$22,379,333.08	\$22,379,333.08	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$0.00	\$6,130,000.00	100.00%	27.38%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
193	DOCCOP-RL-3-305-20	100429	16	INDICE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL SECTOR 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA UNIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MAJOR DE NIÑERÍA DE GUERRA, A INTERIOR DEL ANGELES DOMINICANO "CAMPO MUTUO NO. 14" AVENIDA SACO DE GUERRA NO. 160, DEL PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-mar-20	21-mar-20	\$1,862,433.91	\$1,862,433.91	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,862,433.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
194	DOCCOP-RL-3-310-20	100429	16	INDICE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS SABER", UBICADO EN CALLE BUSTAMANTE SAN PABLO SAN BERNABE OCCIDENTE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-mar-20	19-mar-20	\$494,286.16	\$494,286.16	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$494,286.16	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
195	DOCCOP-RL-3-314-20	100429	16	INDICE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACION DE POLICIA COPIA" UBICADO EN CALLE CARRETA LIBRE DE LA COLONIA CALSA TULAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	26-mar-20	16-mar-20	\$1,194,848.98	\$1,194,848.98	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$1,194,848.98	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
196	DOCCOP-RL-1-315-20	100429	16	INDICE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS JORJANA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE PUERTO MICHEN EN COLONIA OLIVER DEL CORRAL 366 SECCION ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-mar-20	29-mar-21	\$13,082,338.83	\$13,082,338.83	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$11,434,460.94	\$0.00	100.00%	70.19%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
197	DOCCOP-RL-1-317-20	100429	16	INDICE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBRERÍA, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ALVARO OBREGÓN" UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGÓN EN (CARRERA SAN) CARRERA DEL SOL, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-20	18-mar-21	\$15,806,476.44	\$15,806,476.44	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$13,136,709.80	\$0.00	100.00%	84.42%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO
198	DOCCOP-RL-3-320-20	100429	16	TALLERES INGENIERIA JAVIER MORALES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLAZAS UNIFAMILIAR" UBICADO EN CARRETERA XICHMULLO - TLAHUACALCO, ESQUINA CALLEJÓN LOS PATOS, COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA XICHMULLO, ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-mar-20	20-mar-20	\$888,000.00	\$888,000.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	\$888,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CANTON	NOMBRE CONTRATO	E.U.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJERCIDO 2016	COTIZACIÓN	MTCOPIS		CONVENIO (PENDIENTE)			DEFINICIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	FIRMA	EN VALORES	FÍSICO	FINANCIERO			
166	DDCCOP-RL-1-323-20	LOCAL	16	DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLARES EL JAPOTE" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	28-feb-21	\$12,522,220.48	\$12,522,220.48	0.00	INICIO	NA	30-oct-20	27-mar-21	NA	\$12,522,220.17	\$0.00	100.00%	82.88%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
179	DDCCOP-RL-1-323-20	LOCAL	16	MADEA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPULSIÓN, RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE SERVICIOS DE AGUAS CALIENTES "COMET" COMPLEJO DE DESARROLLO INFANTE "COMA A1" BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	29-feb-21	\$7,180,709.36	\$7,180,709.36	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$7,180,709.34	\$0.00	100.00%	86.34%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
175	DDCCOP-AD-L-3-230-20	URBANA	AA	FERNANDA GARZA ARISTIZABAL S.A. DE C.V. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES PLUS DE ACCIÓN PREVENCIÓN DEL RIESGO" UBICADO EN PARCELA 16, TERRENO EN HERENCIA PREVENCIÓN RIESGO EN LAS ZONAS RURALES Y FLOR DE ACCIÓN COLONIA URBAN DE SAN JERÓNIMO, ALCALDÍA TETIQUILAN, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-oct-20	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$557,304.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
172	DDCCOP-AD-L-3-231-20	URBANA	AA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAHAGUN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLARES EL JAPOTE" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	17-feb-21	\$11,286,348.28	\$11,286,348.28	0.00	INICIO	NA	27-oct-20	18-mar-21	\$2,794,910.00	\$11,023,984.27	\$0.00	100.00%	94.87%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
173	DDCCOP-RL-1-323-20	LOCAL	16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAHAGUN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLARES EL JAPOTE" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	26-feb-21	\$12,413,863.30	\$12,413,863.30	0.00	INICIO	NA	30-oct-20	27-mar-21	NA	\$12,437,101.02	\$0.00	100.00%	86.47%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
174	DDCCOP-AD-L-3-234-20	URBANA	AA	WADA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "TEJIDO 07" DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO, UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 100 PUNTO POFERILLO NO. 205, COL. SAN BERNABÉ COATEPEC, ALCALDÍA AMÉSTECAN CONFORT, EN EL ESTADO DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	28-nov-20	\$1,034,381.00	\$1,034,381.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,034,381.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
175	DDCCOP-AD-L-1-311-20	LOCAL	AA	DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPULSIÓN, RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE LA OBRERA DE LA MANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN ESCUELA MILITAR DE BATERÍA DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PARQUE DEPORTIVO "COMET" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	28-nov-20	\$448,983.43	\$448,983.43	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$448,983.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
176	DDCCOP-AD-L-3-232-20	LOCAL	AA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAHAGUN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLARES EL JAPOTE" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	26-feb-21	\$12,781,842.12	\$12,781,842.12	0.00	INICIO	NA	30-oct-20	27-mar-21	\$3,193,892.00	\$15,890,038.47	\$0.00	100.00%	87.08%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
177	DDCCOP-AD-L-3-247-20	LOCAL	AA	COMERCIALIZADORA CONTEC S.A. DE C.V.	CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANILLOS COMO SERVICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "TEJIDO 17" Y TRABAJO DE REAMBIENTACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARA EL "TEJIDO 17" DE LA UNIVERSIDAD DEL DISTRITO, UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO 100 PUNTO POFERILLO NO. 205, COLONIA SAN BERNABÉ COATEPEC, ALCALDÍA AMÉSTECAN CONFORT, EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	28-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$120,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO
178	DDCCOP-AD-L-3-248-20	URBANA	AA	CONSTRUCCIONES CONTEC S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLARES EL JAPOTE" UBICADO EN CALLE EL JAPOTE N° 186, COLONIA EL JAPOTE, ALCALDÍA TAPACHALUÁN (DE MÉXICO), SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	27-feb-21	\$12,242,851.39	\$12,242,851.39	0.00	INICIO	NA	31-oct-20	28-mar-21	\$2,998,448.88	\$11,863,048.94	\$0.00	100.00%	77.98%	EN PROCESO DE FRUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CANTON	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto INICIALMENTE TOTAL	Monto CAPITALIZADO EJERCICIO 2021	ECUONOM	ARTÍCULOS		CÓMPUTO PAGO/RECIBO			ESTRUCTURA		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	RECIBO	TERMINO	TOTAL	EN TERMINO	RECIBO	
179	DOCCOP-AD-1-3-813-21	JICA21	A.S.	WAMA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO AL DISEÑO OPERATIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPULU", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN CRUCE MUNICIPAL PARA DEL DISTRITO EL ALTO, ALCALDÍA GUAYAS EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO	20-03-21	24-06-21	\$112,007.92	\$112,007.92	0.00	ARTÍCULO 184	NA	NA	NA	\$112,007.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
180	DOCCOP-AD-1-3-818-21	JICA21	A.S.	PRAXONIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MONITOREO Y REVISIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPULU", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN CRUCE MUNICIPAL PARA DEL DISTRITO EL ALTO, ALCALDÍA GUAYAS EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO	31-03-21	29-06-21	\$1,903,991.89	\$1,903,991.89	0.00	ARTÍCULO 184	NA	NA	NA	\$1,903,991.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
181	DOCCOP-AD-1-4-350-21	JICA21	A.S.	PRAXONIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS INCENDIOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN STRATEGICA CENTRAL, UBICADO EN EL JARDIN DEL SOL DEL SAS ALCALDIA ALBUFARCA, D.F. DE MX, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-03-21	10-06-21	\$0,004,802.00	\$0,004,802.00	0.00	ARTÍCULO 184	NA	NA	NA	\$0,004,802.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	
182	DOCCOP-AD-1-157-21	JICA21	A.S.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INTERSECCIONES SANE S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDA MUNICIPAL, UBICADO EN CARRETERA PANORAMICA PECAHO AJARCO KM 14.5 DEL ZONA RÍFICA, ALCALDIA TULAHUE, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO	3-06-21	31-06-21	\$1,748,837.41	\$1,748,837.41	0.00	ARTÍCULO 184	NA	NA	NA	\$1,748,837.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO	

TOTAL CONTRATADOS	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ARTÍCULOS
25	25	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE DETERMINACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
PAGO RECIBO	TOTAL PAGO RECIBO
\$17,206,343.00	\$1,244,000.00
	9.48%

~~ING. CARLOS CALQUIZOTE DELGADO~~
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABE GUTIERREZ OROZCO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020


FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	20	0	0	1	19	1	19	0
TOTAL	20	0	0	1	19	1	19	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0121


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NOMBRE	C.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ACTIVOS	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
1	DOCOP-AD-L-004-20	PREL-10 11100	ASOCIACION DIRECTA	ROLASA Construcción S. A. de C. V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE VEHICULO SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOMOVILES DE LA LINEA 7 DEL METROBUS	1,386,714.88	1,386,714.88	9184026	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%			X	Trabajo concluido en proceso de obra administrativa para la Entrega-Recpción
2	DOCOP-AD-L-001-20	PREL-10 11100	ASOCIACION DIRECTA	Formosa y Asociados Ingenieros S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COMADE cuatro etapas, ubicada en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpam, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75	9184030	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plan 16 oct 2020	Amp. al plan 3 nov 2020	60,940.44	\$ 2,298,147.89	\$ -	100.00%	100.00%			X	Servicio concluido en proceso de obra administrativa para la Entrega-Recpción
3	DOCOP-ML-410-20	PREL-10 11100	ENTIDAD DESTINADA	SEMA (Secretaría de Obras y Servicios Públicos) S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADICIÓN DE LA TERMINAL EL CARRERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA DEL CORREIDOR INSURGENTES LINEA 1.	13,561,890.75	13,561,890.75	9118424	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 12,560,208.51	\$ -	100.00%	100.00%			X	Trabajo concluido en proceso de obra administrativa para Entrega-Recpción
4	DOCOP-LPA-L-006-20	PREL-10 11100	ENTIDAD PÚBLICA NACIONAL	Continente Infraestructura y Maquinaria S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE BOTES Y OFICINA COMARCA CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MEXICO TACUBA NO. 14, COL. TIALPAMA, ALCAIDIA MIGUEL HEDALDO, CIUDAD DE MEXICO.	38,914,748.42	38,914,748.42	2189428	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plan 16 oct 2020	Amp. al plan 27 nov 2020	11,896,498.98	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%			X	Trabajo concluido en proceso de obra administrativa para Entrega-Recpción
5	DOCOP-LPA-L-008-20	PREL-10 11100	ENTIDAD PÚBLICA NACIONAL	FROEL Ingeniería y Asesorías S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN ESCUELAS BÁSICAS EN LAS ALCALDÍAS VERUSTRINO CARRANZA, BENTO JUÁREZ, COYACÁN, STACALCO, STAPALAPA, MLPA ALTA, TLALPAM, MASCATELERA CONTRERAS, TLÁHUAC, SOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	2088038	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%			X	Trabajo concluido en proceso de obra administrativa para Entrega-Recpción
6	DOCOP-AD-L-021-20	PREL-10 11100	ASOCIACION DIRECTA	Formosa y Asociados Ingenieros S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Acaapulcalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Alemán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coahuacán, Stacalco, Stapalapa, Mlpa Alta, Tlalpam, Tláhuac, Sochimalco, Mascatejera Contreras, Sochimalco.	1,848,871.38	1,848,871.38	72300	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%			X	Servicio concluido en proceso de obra administrativa para la Entrega-Recpción
7	DOCOP-AD-L-017-20	PARTICIPACIONES 10000	ASOCIACION DIRECTA	Ingeniería, Ciencia y Tecnología S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la obra denominada: Construcción del Depósito al Vaseo de agua.	753,864.93	753,864.93	0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 753,864.93	\$ -	100.00%	100.00%			X	Servicio concluido en proceso de obra administrativa para la Entrega-Recpción
8	DOCOP-LPA-L-027-20	PARTICIPACIONES 10000	ENTIDAD PÚBLICA NACIONAL	Continente Infraestructura y Maquinaria S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	130,944,121.82	82,968,472.81	0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 82,968,472.81	\$ -	61.00%	100.00%			X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
					Supervisión técnica y administrativa del proyecto integral para la construcción del planto de educación media superior en la alcaldía Alvaro Obregón	2,258,108.48	2,258,108.48					0.00	\$ 2,258,108.48	\$ 0.00						

112

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

NÚMERO CONTRATO	F.F.	MEDIANAS	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	EJECUCIÓN	ANTECIPO	CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RESECCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RESECCIÓN		OBSERVACIONES		
									MONI	TERMINO	MIXTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
9	DDCCOP-PL-1-017-12	PARTICIPACIONES 10200	INVTACION RESTRICTADA	Ingeniería, Planeación y Consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	1,070,754.70	2,250,100.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,250,100.40	\$ -	80.00%	100.00%	Sección en Proceso	X	SE	SERVICIOS PROCESO CONTRATO MULTIANUAL	
				"Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de edificios para el plantel de educación media superior en modalidad nocturna en escuelas de educación básica en las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalpam"	888,306.80	888,306.80							888,306.70	0.00							
18	DDCCOP-AD-1-009-12	PRELADOS 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de escuelas para plantel de educación nocturna en las escuelas Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalpam"	888,306.80	888,306.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 888,306.70	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción	
				Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco. (Papeles 11)	16,026,506.10	16,026,506.10							16,026,506.00	0.00							
11	DDCCOP-LPH-1-084-12	PRELADOS 11100	LECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Felipe Sandoval Contreras, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Refortalecimiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco. (Papeles 11)	16,026,506.10	16,026,506.10	0.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 16,026,550.00	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado de Acta de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción	
				Reconstrucción, Refortalecimiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Alemán. (Papeles 10)	17,892,302.01	17,892,302.01							17,892,302.00	0.00							
12	DDCCOP-LPH-1-085-12	PRELADOS 11100	LECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	Dierles Anselmi Contreras, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Refortalecimiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Alemán. (Papeles 10)	17,892,302.01	17,892,302.01	11.1100	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 17,881,380.00	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción	
				Construcción del Estadio del Fútbol Sala, Estadio	8,448,627.65	8,448,627.65							8,448,626.84	0.00							
19	DDCCOP-PL-1-081-12	PARTICIPACIONES 10200	INVTACION RESTRICTADA	PARADIGMA, S. A. DE C. V.	Construcción de Gimnasio al Fútbol Sala, Estadio	8,448,627.65	8,448,627.65	301.21	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,448,235.54	\$ -	100.00%	100.00%	Finalizado de Acta de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalapa, Magdalena Contreras, Miguel Alemán y Tlalmanalco. (Papeles 10 y 11)	1,849,206.81	1,849,206.81							1,849,202.82	0.00							
14	DDCCOP-AD-1-113-12	PRELADOS 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Eni Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, refortalecimiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalmanalco y Tlalpam. (Papeles 10 y 11)	1,849,206.81	1,849,206.81	7.8020	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,841,203.02	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción	
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	112,945,788.67	45,194,307.67							45,190,436.35	0.00							
16	DDCCOP-LPH-1-110-12	PARTICIPACIONES 10200	LECCIÓN PÚBLICA NACIONAL	OMSA Construcción Integrada de S.A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	112,945,788.67	45,194,307.67	397.40	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 45,160,436.35	\$ -	40.00%	100.00%	Cierre en Proceso	X		EN PROCESO Cierre Multianual	
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	4,419,838.27	1,767,885.71							1,762,735.16	0.00							
18	DDCCOP-PL-1-115-12	PARTICIPACIONES 10200	INVTACION RESTRICTADA	Ingeniería Integrada Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC	4,419,838.27	1,767,885.71	6.1900	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,762,725.16	\$ -	39.80%	100.00%	Sección en Proceso	X		EN PROCESO Cierre Multianual	
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENTU JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,488,693.62	6,488,693.62							6,488,688.72	0.00							
19	DDCCOP-PL-1-025-12	PARTICIPACIONES 10200	INVTACION RESTRICTADA	URESA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OCULTA EN LAS ALCALDÍAS BENTU JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,488,693.62	6,488,693.62	4.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,488,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	21	0	2	26	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	42	4	0	0	46	0	46	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	81	0	0	0	81	0	81	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	0	0	34	0	34	0
TOTAL	160	29	0	2	187	0	189	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 28 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 21 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDACOS EN 2020, 18 ESTAN CONCLUIDOS. 12 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. 7 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	21	0	2	26	0	28	0
TOTAL	7	21	0	2	26	0	28	0

NOTA: DE LOS 28 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 7 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 21 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 16 ESTÁN CONCLUIDOS Y 12 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2011

Cada 30 de noviembre de 2011

NÚMERO	CANTON	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FÍSICO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO (M)	EJECUCIÓN	ARTÍCULO	CONVENIO (FÍSICO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	AVANCE	EN TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIARIO		
					Ampliación, Admisión, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			77,854,099.23	48,591,947.45	6.00					34,435,513.05	1,000,000.00				
1	DDCOFAD-1-4-129-09	NACIONALES (PÚBLICO)	AD	INICIACIÓN E INSTALACIONES GANERAS, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos e Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Chapultepec, ubicado en Calle Guadalupe No. 140 10, P. Miguel Alemán, C.A. Lomas de Chapultepec, C.P. 07110 y Centro de Salud Felipe Bertrambert ubicado en Calle No. Cuarenta de Aguero (T. A. en Aguero, Cal. Felipe Bertrambert), C.P. 07140, ambas en la Alcaldía Cuauhtémoc, D.F., Ciudad de México.	01/04/2009	31/03/2011	1,794,413.35	300,000.00	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	300,000.00	0.00	10.01%	10.00%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								
2	DDCOFUPN-1-4-136-09	NACIONALES (PÚBLICO)	LPN	URBEX, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tepeyac, ubicado en Calle Santa Cruz S/N, entre Calle Jardín y Tepeyac, Col. Tepeyac, C.P. 09800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	11/06/2009	31/03/2011	13,863,549.28	7,800,221.21	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	4,354,328.50	0.00	43.62%	35.74%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								
3	DDCOFAD-1-4-213-09	NACIONALES (PÚBLICO)	AD	CONSTRUCTORA OLSON, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tepeyac, ubicado en Calle Santa Cruz S/N, entre Calle Jardín y Tepeyac, Col. Tepeyac, C.P. 09800, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	11/06/2009	1/03/2011	1,247,288.23	715,808.89	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	0.00	415,736.07	48.18%	0.00%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								
4	DDCOFUPN-1-4-116-09	NACIONALES (PÚBLICO)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DINAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Admisión del Centro de Salud Quetzalcoatl, ubicado en Calle Higuera, entre Garmen, Col. Quetzalcoatl, C.P. 09900, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	21/06/2009	11/04/2011	15,447,327.84	7,678,137.29	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	6,793,838.31	0.00	43.32%	43.79%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								
5	DDCOFAD-1-4-224-09	NACIONALES (PÚBLICO)	AD	GRUPO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA APE, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quetzalcoatl, ubicado en Calle Higuera, entre Garmen, Col. Quetzalcoatl, C.P. 09900, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	21/06/2009	31/03/2011	1,790,256.54	709,832.22	0.00	ARTÍCULO	0.00								Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	709,832.22	0.00	48.12%	54.52%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								
6	DDCOFUPN-1-4-120-09	NACIONALES (PÚBLICO)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DINAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Admisión del Centro de Salud Solidaridad Tepeyac, ubicado en Calle José María Heredia 549, Vicente Guerrero, S/N, Col. Solidaridad Tepeyac de Tepeyac, Puntos 640 Alcaldía Tepeyac, C.P. 07110, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	27/06/2009	31/04/2011	17,927,389.25	6,142,933.22	0.00	ARTÍCULO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2011, del contrato multianual.
											ANEXO	0.00	NA	NA	0.00	7,386,256.70	0.00	41.18%	41.18%	
											PARA AMORTIZACION	0.00								



00 0123

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de noviembre de 2021

ORDEN	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERIÓDICO - MENSUAL			ENTREGA		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIAL	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	B000PAB-L-1-051-01	NACIONALES INTERVENIO	AB	GRUPO CONSTRUCTORA GARCIA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Auténtica Toluca , ubicado en Calle José María Acosta 440, Venustiano Carrán, S.P., Col. Venustiano Carrán de Iztacalpan, Puerto San Mateo Toluca, C.P. 17018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	20/07/2019	21/05/2021	1,434,190.24	708,804.98	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	708,804.98	0.00	35.60%	54.37%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
8	B000PAB-L-1-014-01	NACIONALES INTERVENIO	AB	GRUPO CONSTRUCTORA GARCIA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adquisición del Centro de Salud Wila Wila , ubicado en Calle Venustiano Carrán, Puerto San Mateo Toluca, C.P. 17018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	02/10/2019	20/07/2021	1,322,504.98	618,832.21	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	640,588.73	0.00	47.00%	64.51%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
8	B000PAB-L-1-014-02	NACIONALES INTERVENIO	B	SABSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Wila Wila , ubicado en Calle Venustiano Carrán, Puerto San Mateo Toluca, C.P. 17018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	08/07/2019	09/09/2021	11,427,075.84	8,827,075.84	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	8,825,212.79	0.00	54.30%	75.48%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
9	B000PAB-L-1-014-02	NACIONALES INTERVENIO	AB	GRUPO G, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Integral y Control para el suministro del IMBDE en la Estación Emiliano Zapata , ubicado en Av. Plutarco Elías Calles, s/n. Anillo, Col. Santa Santa Cruz Atoyac, C.P. 12018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	05/10/2019	11/09/2021	1,679,812.33	87,961.29	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	0.00	0.00	4.85%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
11	B000PAB-L-1-051-02	NACIONALES INTERVENIO	LPH	CONCEPTO INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Construcción, Ampliación, Adquisición, Refurbillamiento, y Control de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Balcón , ubicado en Calle Venustiano Carrán, Puerto San Mateo Toluca, C.P. 17018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	02/09/2020	02/10/2021	7,385,924.81	7,385,924.81	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	3,144,207.87	587,200.04	19.90%	26.17%	En proceso de ejecución.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
12	B000PAB-L-1-051-02	NACIONALES INTERVENIO	B	SAR DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento, Adquisición y Control de Infraestructura del Centro de Salud San Mateo Padilla , ubicado en Calle Venustiano Carrán, Puerto San Mateo Toluca, C.P. 17018, Alameda Toluca, Ciudad de México.	05/06/2020	02/11/2021	1,885,597.89	1,885,597.89	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	663,214.29	0.00	19.82%	42.82%	En proceso de ejecución.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								
Complemento a Centro Hospitalario S2000-01								818,328.01	818,328.01	0.00			0.00	0.00	476,443.64					
13	B000PAB-L-1-051-02	NACIONALES INTERVENIO	AB	CAROSAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Complemento de Infraestructura a Centro Hospitalario S2000-01, generación y explotación de unidades para atención de pacientes infectados en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	04/07/2021	01/07/2021	818,328.01	818,328.01	0.00	ANTECPO	0.00	NA	NA	0.00	0.00	476,443.64	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
											ACORTADO	0.00								
											POR ACORTAR	0.00								

P

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Fecha al 30 de noviembre de 2021

ORDEN	CONTEXTO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO	CANTIDAD (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Complejo Cultural Anáhuac de Chapultepec			140,482,427.87	140,482,427.87	0.00				0.00	134,407,435.21	0.00				
14	0000P-06-F-1-001-01	FINANCIADO CAPITALIANO	M	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MEXICANA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPANH NACIONAL DE DANZA, PLAZA ANSEL SALAS, SALÓN DE BASAJON DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRABERO Y ORQUESTÓN, VIVIENDAS EN AVANZA PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI EN MONTEREY, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/11/2021	4,614,027.05	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	4,176,798.87	0.00	100.00%	90.52%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
15	0000P-06-F-1-001-02	FINANCIADO CAPITALIANO	M	CONSTRUCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL NAUTI S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JUAN BAPTISTA UNICADO EN EL PASO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTI EN MONTEREY, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/11/2021	2,126,238.47	2,126,238.47	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	2,251,210.40	0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
16	0000P-06-F-1-001-03	FINANCIADO CAPITALIANO	M	SUBSIDIARIA DE INGENIERIA PARA MEDIDAMENTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO PRELIMINAR PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ADPTA DEL MUNDO DEL CASAROL GALERIA DE MUSEOS UNICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC LA SECC. MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/11/2021	2,431,728.28	2,431,728.18	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	2,362,046.61	0.00	100.00%	68.88%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
17	0000P-06-F-1-001-04	FINANCIADO CAPITALIANO	M	INGENIERIA E INSTALACIONES DANZA, S.A. DE C.V.	TRABAJO PRELIMINAR PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ADPTA J DEL MUNDO DE MUSEOS NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UNICADO EN CERRITOS CONDE DE SAUL, AL DE LOS COMPOSITORES UN, BOQUES DE CHAPULTEPEC S DECC, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/11/2021	3,251,950.11	3,251,950.11	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	3,013,121.71	0.00	100.00%	68.88%	Trabajos Concluidos. Reconstruido el 4-may-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
18	0000P-06-F-1-001-05	FINANCIADO CAPITALIANO	M	GRUPO CONSTRUCTOR FINANCIOS Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEGA PERIMETRAL, GAFETARIA Y LA SALA DE LOS NIÑOS MEXICANOS DEL MUNDO MEXICANOS DE MUSEOS "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UNICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC SAN, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/11/2021	5,792,178.38	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	4,081,551.72	0.00	77.12%	45.45%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
19	0000P-06-F-1-001-06	FINANCIADO CAPITALIANO	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DANZA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO MUSEOS UNICADO EN CALLE 5 PRON DEL 20 ENTRE NEZEL Y SHELTER POLANCO, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	01/11/2021	24,012,000.00	24,012,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	24,006,831.99	0.00	99.98%	99.98%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
20	0000P-06-F-1-001-07	FINANCIADO CAPITALIANO	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUNDO DE ARTE CONTEMPORANEO "MUSEO TAPAJU" UNICADO EN EL PASO DE LA REFORMA EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 1206, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/11/2021	17,174,536.27	17,174,536.27	0.00	ANTICIPO 0.00 ABORTANDO 0.00 POR ABORTAR 0.00				0.00	15,182,831.88	0.00	88.40%	88.40%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPDFRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Cuota al 31 de noviembre de 2021

ORDEN	CONTRATO	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2021	EJECUCIÓN	CANTIDAD			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	RENTAS	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	BDCOP-067-A-175-20	PUNOS DE CAPITALAN	M	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SERVO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL TERMINO WILHELMINA BRAVO, UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA DE HERRERA, COLONIA PILARCO CHAPULTEPEC, C.P. 1196, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	MAY/2021	NOV/2021	2,298,234.96	2,298,234.96	100	ANTICIPA	0.00							Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
											RENTAS	0.00	25/10/2021	25/10/2021	0.00	1,561,879.12	0.00	100.00%		95.84%
											FOR ANTICIPAR	0.00								
22	BDCOP-UN7-A-274-20	PUNOS DE CAPITALAN	LPM	WISS WITENBERGER, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REMEDIACIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DETECCIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MURO NOROCCIDENTAL DE INTERCOMUNICACIÓN EN EL PASO DE LA REFORMA Y CALZADA CONDOR EN CDMX, CHAPULTEPEC, PILARCO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 1196, CIUDAD DE MÉXICO.	MAY/2021	1/10/2021	19,613,316.81	19,613,316.81	100	ANTICIPA	0.00							Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
											RENTAS	0.00	NA	NA	0.00	13,601,345.93	0.00	99.99%		95.94%
											FOR ANTICIPAR	0.00								
23	BDCOP-067-A-235-20	PUNOS DE CAPITALAN	M	CONSULTORIOS INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN DE OPERATIVOS PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADOS EN DIFUNTO ACEROS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 1196.	NOV/2020	31/10/2021	9,198,701.12	9,198,701.12	100	ANTICIPA	0.00							Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 23-feb-2021.	
											RENTAS	0.00	NA	NA	0.00	7,415,175.51	0.00	99.99%		95.82%
											FOR ANTICIPAR	0.00								
24	BDCOP-UN7-A-276-20	PUNOS DE CAPITALAN	LPM	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SERVO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA PRIMERIA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN EL PASO DE LA REFORMA EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y SECCIÓN, C.P. 1196, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	MAY/2021	2/10/2021	50,000,532.28	50,000,532.28	100	ANTICIPA	0.00							Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.	
											RENTAS	0.00	NA	NA	0.00	41,824,776.49	0.00	99.99%		95.84%
											FOR ANTICIPAR	0.00								
Administración e Puentes Peatonales en Salidas Prioritarias de la Ciudad de México (2021)								9,297,386.92	9,297,386.92	0.00										
25	BDCOP-UN7-A-303-21	SEGUNDA FASE	M	SERVICIOS INGENIERIA WISS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correción a 4 Puentes Peatonales, ubicados en diversas Salidas de la Ciudad de México, mediante el sustitución general de el 2021 y Reseñado a la Base de Datos.	MAY/2021	MAY/2021	1,053,468.24	1,053,468.24	100	ANTICIPA	0.00							Trabajos Concluidos. Recepcionado el 28-nov-2021.	
											RENTAS	0.00	NA	NA	0.00	1,575,053.44	0.00	100.00%		97.73%
											FOR ANTICIPAR	0.00								



00-0131

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2011

Fecha al 30 de septiembre de 2011

CERO	NÚMERO DE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	INTERES	ASOCIACIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS CONTRACTUALES EJERCICIO 2011	EJERCICIOS	ARTÍCULO	CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTO)			SITUACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					MONTOS	PERÍODO	MONTO	PAGADA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
26	0000P04-L-1-09-02	RECURSOS PROPIOS	M	GRUPO SUCURSAL, S.A. DE C.V.	Reformación, Provisión y Corrección a 8 Fuentes Potenciales, ubicado en la Alameda Tlalque, Ciudad de México, derivado de gestiones judiciales y revisión programada.	1/6/2009	30/11/2011	1,077,040.00	1,077,040.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100.00%	78.87%	Trabajos Concluidos.	
											ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,826.71	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos	
											ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos Concluidos	
Monto de contratación acumulada:								0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00			
28	0000P04-L-1-04-01	RECURSOS PROPIOS	AD	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Demarcación, riego y construcción de una sección del muro de contención, ubicado en la carretera Nacional Toluqueña, entre las calles Lomas y Lomas, Colonia Sanito, Tepic, Jalisco, Estado de Jalisco, derivado de una emergencia.	01/10/2011	30/11/2011	0.00	0.00	0.00	ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos	
TOTAL								225,942,000.00	225,942,000.00	0.00				0.00	0.00	162,273,160.71	1,064,369.34	34.20%	44.94%	

TOTAL CONTRATOS		TOTAL DE EJERCICIOS		TOTAL REACTIVOS	
225,942,000.00		0.00		ARTÍCULO	0.00
				ARTÍCULO	0.00
				ARTÍCULO	0.00

TOTAL DE SITUACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADA	DE TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
162,273,160.71	1,064,369.34	34.20%	44.94%


 C. Victor Manuel Rodríguez Salas,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


 Ing. Raúl Márquez Martínez,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES


Fecha al 30 de noviembre de 2013

CASO	NOMBRE CONTRATO	E.O.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES TOTALES	RECURSOS	ACTIVOS	COMISOS (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,304,209.72	0.00				20,304,209.72	0.00	100.00%	00.00%			
1	000P-AB-1-1-00-14870	EDUCATIVO	AD	INDUSTRIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Operativa técnica y administrativa y financiera para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Simón Bolívar número 70, Colonia Vinti Surcote, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad.	2004/2004	2009/2007	20,304,209.72	0.00	ACTIVO	0.00	2006/2007	10/10/2009	20,304,209.72	20,304,209.72	0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos por parte de la Unidad Ejecutora al Contrato de adhesión en el mes de febrero del 2010.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa			861,898,205.77	0.00				0.00	513,214,393.13	408,479.00				
2	000P-LPN-1-004-10802	EDUCATIVAS (NACIONALES)	LPN	GRUPO CORPORATIVO AERONAVES, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa.	2010/2010	01/01/2011	402,348,831.93	0.00	ACTIVO	0.00	2010/2010	01/01/2011	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.00%	29.67%	El avance físico y financiero correspondiente al periodo que se reporta del contrato multianual en el marco del Contrato Especial de Adhesión, con fecha de inicio el 7 de mayo de 2011. Cuenta con la autorización anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo.
3	000P-AD-1-0-00-12	NACIONALES	AD	CONSTRUCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Emilio Buzaregui No. 1225 esquina Calle Hermosillo, Colonia San Jacinto, Alcaldía Itzapalapa, C.F. 09693, en la Ciudad de México.	2010/2010	01/10/2010	360,538,378.84	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,340,200.78	0.00	99.99%	99.71%	Trabajo en proceso de ejecución.
					Implantación, Administración, Rehabilitación y Mantenimiento mayor de			87,514,815.43	0.00				0.00	68,768,835.38	419,739.07				
4	000P-AB-1-1-00-20	NACIONALES (NACIONALES)	AD	INDUSTRIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para la Supervisión de los Trabajos y Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud (Lomas de Cuautepéc, ubicado en calle Orotundini No. 143-144 entre Lomas de Cuautepéc, Cal. Lomas de Cuautepéc, C.F. 07110 y Centro de Salud Felipe Bermejo ubicado en Calle del Correo de Apaxtla LT. 4, entre Apaxtla, Cal. Felipe Bermejo, C.F. 07100, ambos en la Alcaldía Cuajalajara, Estado de México).	01/01/2009	31/01/2010	1,790,818.51	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,790,818.51	0.00	100.00%	00.00%	Servicios concluidos.
5	000P-LPN-1-1-00-20	NACIONALES (NACIONALES)	LPN	LUCOR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jacaranda y Tezcuila, Cal. Tezcuila, C.F. 09693, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	01/04/2009	01/04/2011	13,903,348.59	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,922,714.80	0.00	95.00%	78.72%	Trabajo en proceso de ejecución.
6	000P-AD-1-1-00-20	NACIONALES (NACIONALES)	AD	CONSTRUCIONES PLUM, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tezcuila, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jacaranda y Tezcuila, Cal. Tezcuila, C.F. 09693, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	01/04/2009	01/04/2011	1,107,208.21	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	521,305.39	419,739.07	65.00%	41.00%	Servicios en proceso de ejecución.
7	000P-LPN-1-1-00-20	NACIONALES (NACIONALES)	LPN	INDUSTRIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Implantación y Administración del Centro de Salud Españoles, ubicado en Calle Huesca, entre Avenida, Cal. Quindaro, C.F. 07000, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	01/04/2009	01/04/2011	15,347,327.86	0.00	ACTIVO	0.00	N/A	N/A	0.00	14,105,195.09	0.00	98.67%	92.74%	Trabajo en proceso de ejecución.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 31 de noviembre de 2021

ORDEN	CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	EJECUCIÓN	ARTÍCULO	CUMPLIMIENTO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				NIQUE	TERMINO	MONTO	FINANCIADA	EN TERMINO	FINANCIADO	FINANCIADO				
9	SIICOP-46-L-4-04-20		AD	GRUPO CONSTRUCTORA CONFINLONARE, S.A. DE C.V.	Servicios de Operación Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Quetzauhtlan, ubicado en Milgaria, eq. Naranja, Col. Quetzauhtlan, C.P. 1206, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	21/06/2020	21/06/2021	1,390,255.34	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	1,297,362.73	0.00	100.00%	83.33%	Servicios concluidos.		
										FORABORTIZAM	0.00										
9	SIICOP-46-L-4-04-20		LPN	PROFESIONALES Y CONSTRUCTORES SERRA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Tláhuac, ubicado en Calle José María Morelos eq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Solidaridad Zapata de Juárez, Puesto San Nicolás Tláhuac, C.P. 1204, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	21/06/2020	21/04/2021	17,917,828.25	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	16,355,040.00	0.00	91.29%	91.29%	Trabajos en proceso de ejecución.		
										FORABORTIZAM	0.00										
10	SIICOP-46-L-4-04-20		AB	GRUPO CONSTRUCTORA SERRA, S.A. DE C.V.	Servicios de Operación Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Solidaridad Tláhuac, ubicado en Calle José María Morelos eq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Solidaridad Zapata de Juárez, Puesto San Nicolás Tláhuac, C.P. 1204, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	21/06/2020	21/06/2021	1,434,180.18	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	1,436,852.37	0.00	100.00%	98.39%	Servicios concluidos.		
										FORABORTIZAM	0.00										
11	SIICOP-46-L-4-04-20		AB	GRUPO CONSTRUCTORA SERRA, S.A. DE C.V.	Servicios de Operación Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adquisición del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	20/10/2020	20/10/2021	1,112,314.58	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	1,146,962.85	0.00	100.00%	87.40%	Servicios concluidos.		
										FORABORTIZAM	0.00										
12	SIICOP-46-L-4-04-20		AB	GRUPO CONSTRUCTORA SERRA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adquisición del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	20/10/2020	20/10/2021	11,427,075.84	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	11,407,272.36	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos.		
										FORABORTIZAM	0.00										
13	SIICOP-46-L-4-04-20		AB	GRUPO SERRA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento interno e externo para la Certificación del SISEM en la Clínica Compañerita Milpa Alta, ubicada en Av. PUEBLO NUEVO Gallo, eq. Apolo, Col. Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	11/01/2021	1,876,321.85	0.00	ARTICULO	0.00										
										ARTICULO	0.00	NA	NA	0.00	1,801,240.28	0.00	100.00%	96.09%	Trabajos concluidos.		
										FORABORTIZAM	0.00										
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			240,691,457.67	0.00					0.00	124,407,435.13	0.00					
14	SIICOP-46-L-4-04-20		AB	PROFESIONALES Y CONSTRUCTORES SERRA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Adquisición de los Trabajos Compañerita Nacional de Oaxaca, Plaza Ángel Talero, Calle de Oaxaca de la Secretaría de Cultura, El Bosque y Bismarck, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Carlos María de Cárdenas, Colonia Polanco - Chapultepec, C.P. 1206, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	09/11/2020	30/09/2021	4,614,027.85	0.00	ARTICULO	1,84,206.11										
										ARTICULO	1,84,206.11	09/11/2021	14/01/2021	0.00	4,176,798.97	0.00	100.00%	99.52%	Trabajos concluidos. Control con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPFOM).		
										FORABORTIZAM	0.00									Fecha del pago del anticipo, 17-Feb-2021.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Fecha al 30 de septiembre de 2021

CASA	NÚMERO CONTRATO	P.A.	RESOLUCIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTADOS TOTAL	ECONOMÍA	MONTOS		CUMPLIMIENTO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			ANTICIPA	POSTERIOR	INICIO	TERMINO	MONTOS	PLAZA	EN TRÁMITE	PLAZA	FINANCIADO		
15	0020P-06-F-1-007-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN DEL MOPC, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación del Teatro Julia Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calle María del Carmen, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,338,339.47	0.00	ANTICIPA	032,711.00									Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 9-Feb-2021.
16	0020P-06-F-1-008-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	SUBSISTEMA DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Profesionales para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación de la Primera Etapa de la Sala de los Niños del Jardín (Sala de Niños) ubicado en Calle Miguel Chapultepec, La Sec. Miguel Alemán, 11560 Ciudad de México	04/01/2021	30/09/2021	2,432,779.20	0.00	ANTICIPA	109,634.74									Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
17	0020P-06-F-1-009-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	INDICIÓN E INSTALACIONES GEMER, S.A. DE C.V.	Trabajos Profesionales para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación de la Primera Etapa de la Sala de los Niños del Jardín (Sala de Niños) ubicada en Calle Compañeros, S/N, Bosques de Chapultepec, La Sec., C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	3,202,892.11	0.00	ANTICIPA	97,080.00									Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
18	0020P-06-F-1-010-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	GRUPO CONSTRUCTORA PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación de la Sala Parquetada, Cafetería y la Sala de los Niños Niños del Bosque Nacional de México "Española de Chapultepec", ubicado en la Primera Etapa de Chapultepec, S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPA	1,137,000.00									Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 9-Feb-2021.
19	0020P-06-F-1-011-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS BARRA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa de la Sala de los Niños Niños del Bosque Nacional de México "Española de Chapultepec", ubicado en la Primera Etapa de Chapultepec, S/N, Calle y Calle Parquetada, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	31/03/2021	24,812,898.23	0.00	ANTICIPA	1,290,000.00									Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 8-Feb-2021.
20	0020P-06-F-1-012-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	WICARTOS INTERNACIONAL S. DE RL DE CV	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa del Bosque de Arte Contemporáneo "Módulo Talleres" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 50, Bosques de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPA	1,110,000.00									Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.
21	0020P-06-F-1-013-05	PRIMERA DE CAPITALIZACIÓN	06	CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN DEL MOPC, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adornación del Teatro Guillermo Bruera, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 50, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,388,224.86	0.00	ANTICIPA	66,000.00									Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 30 de la LOPSWR). Fecha del pago del anticipo, 4-Feb-2021.




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de noviembre de 2021

CASO	CONTRATO	E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRATADO TOTAL	SITUACIÓN	ANTICIPOS		COMIENZO OPERAS - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAR	EN TANTO	FÍSICO	FINANCIERO			
11	2022P-LPB-F-4-174-20	FONDO DE CAPITALIZACIÓN	LPA	MORR INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Rescate de la Seguridad Estructural, Delineación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Ignacio Ibarra Del Charabimero, Polanco, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06600, Ciudad de México.	04/11/2021	31/11/2021	18,813,338.92	000	ANTICIPA	1,061,993.47	NA	NA	0.00	13,302,345.93	0.00	93.00%	93.04%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPPEM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										ANTICIPADO	1,061,993.47								
										POR PAGAR	0.00								
12	2022P-AL-F-3-175-20	FONDO DE CAPITALIZACIÓN	M	CONEXIONESS INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica, Operación, Administración y Operación para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Mantenimiento Operativo y Atención de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicados en diferentes sectores del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Alemán, C.P. 06600.	01/12/2020	31/12/2021	8,136,705.13	000	ANTICIPA	1,376,002.17	NA	NA	0.00	7,415,179.31	0.00	85.20%	85.61%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPPEM). Fecha del pago del anticipo, 18-feb-2021.
										ANTICIPADO	1,376,002.17								
										POR PAGAR	0.00								
14	2022P-LPB-F-4-176-20	FONDO DE CAPITALIZACIÓN	LPA	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Restauración y Atención de las Áreas Interiores y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma 1010 Bosque de Chapultepec I Sur, C.P. 06600, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/11/2021	30/11/2021	35,005,532.28	000	ANTICIPA	11,091,408.00	NA	NA	0.00	41,824,176.48	0.00	83.65%	83.84%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPPEM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										ANTICIPADO	11,091,408.00								
										POR PAGAR	0.00								


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	42	4	0	0	46	0	46	0
TOTAL	42	4	0	0	46	0	46	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

~~_____~~

[Firma]

CANTON	NOMBRE CONTRATE	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMERCIO EXTERNO - MONEDA			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	0000P00000001	18	LPI	Operadora y Mantenedora del Circuito Metro, S.A. de C.V.	Requerimiento Urbano y Mejoramiento Integral del Circuito Metro de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Salomeres y Subestaciones Urbanas	18-ago-10	31-ago-2009	\$1,211,416,948.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución		
2	0000P0004430000	20	LPI	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 7, del Sistema de Transportes Metropolitanos (Subte) (Paseos de Oriente y Avenida) Doctor Gómez, Piedad, Villa Olímpica, Diego Rivera y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-ago-08	31-ago-07	\$2,000,767.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Acta Entrega Recepción		
3	0000P0004430000	20	LPI	Sociedad de Ingeniería Consultores y Construcción, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la construcción del Puerto Vehicular (Calleto) de la Terminal Insurgente en Iguala Zaragoza, en la Alameda Insurgente, en la Ciudad de México	03-ago-09	30-ago-07	\$7,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Faltante		
4	0000P0004430000	20	SE	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión externa para el proyecto integral para la construcción del Puerto Vehicular (Calleto) de la Terminal Insurgente en Iguala Zaragoza, en la Alameda Insurgente, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	18-ago-09	31-ago-07	\$1,100,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Faltante		
5	0000P0004430000	18	LPI	Serna Especialista y Asociados S. de R.L. de C.V.	Requerimiento a Base de Precio de obras en obras, columnas y subederos del Puerto Vehicular Insurgente (Terminal), ubicado en la intersección de Avenida Insurgente Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Insurgente, Ciudad de México	01-ago-07	31-ago-07	\$2,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	01-ago-07	14-ago-07	4,070,770.00	4,070,770.00	0.00	0.00	0.00	40.70	Requiere por concepto modificaciones	
6	0000P0004430000	18	SE	Colinas del Bani, S.A. de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Requerimiento a Base de Precio de obras en obras, columnas y subederos del Puerto Vehicular Insurgente (Terminal), ubicado en la intersección de Avenida Insurgente Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Insurgente, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	12-ago-07	30-ago-07	\$1,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Requiere por concepto modificaciones en obra	
7	0000P0004430000	20	SE	STICO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 7, del Sistema de Transportes Metropolitanos (Subte) (Paseos de Oriente y Avenida) Doctor Gómez, Piedad, Villa Olímpica, Diego Rivera y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	01-ago-07	30-ago-07	\$10,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Faltante	
8	0000P0004430000	18	LPI	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Tres Puentes que conecten la Calle con Huamantla con la Calle Huamantla, la Calle Toluca con la Calle Huamantla y la Calle Santa Cruz con la Calle Huamantla, como resultado de mitigación para el Hospital General Toluca, ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Huamantla Toluca, Ciudad de México	17-ago-07	30-ago-07	\$12,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por Faltante
9	0000P0004430000	18	LPI	Sierra Consultores, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conecten la Calle con Huamantla con la Calle Huamantla, la Calle Toluca con la Calle Huamantla y la Calle Santa Cruz con la Calle Huamantla, como resultado de mitigación para el Hospital General Toluca, ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Huamantla Toluca, Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	01-ago-07	15-ago-07	\$400,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución	
10	0000P0004430000	18	SE	Edificios Toluca, S.A. de C.V.	Tuercas integradas en tres puentes vehiculares ubicadas en: Av. Francisco del Paso y Trujillo y Trujillo al cruzar con Vialidad Río de la Piedra, Avenida Venustiano Carranza Av. de Las Flores al cruzar con Av. San Antonio, Alameda Miguel Alemán, Av. 100 al cruzar con Av. 100, Colonia San Juan de Aragón-Buena Vista, Huamantla Toluca N. Huamantla	20-ago-07	30-ago-07	\$1,070,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
11	0000P0004430000	18	LPI	ASCH, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la construcción de una unidad nueva que une la calle antigua Camino a Cuernavaca con la calle con Huamantla, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como resultado de mitigación para el Hospital General Toluca ubicado en el pueblo de San Miguel Toluca, Huamantla Toluca, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	16-ago-07	31-ago-07	\$2,000,000.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución	

[Handwritten signatures and marks]

CÓDIGO	NOMBRE	P.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTA CONTRATADO	ECONOMÍA	ACTIVOS		CONVENIO PERIODO - MONEDA			ESTIMACIÓN		FINANCIAMIENTO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			ACTIVO	AMORTIZADO	NO AMORTIZADO	MONEDA	TERMINO	MONEDA	PAGADA	EN TRÁMITE	PREVISTA	
12	0600P-ADL-1-040-01	14	AD	Diapas Consultores, S.A. DE C.V.	Suplemento técnico, administrativo y financiero para el Proyecto Integral para la construcción de una Unidad Nueva, que sea la única antigua escuela o guardería con la sala de maestros, incluye un puesto sobre el arco Santiago, como unidades de refrigeración para el Hospital General Tlalpala ubicado en el pueblo de San Miguel Tlalpala, Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México a precio abierto y tiempo determinado	28-jul-11	27-dic-11	\$42,138.71		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	74,240.00	0.00	85.00	40.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
13	0600P-ADL-1-060-01	15	AD	Multiconstrucciones Martínez Oro, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el puente vehicular ubicado en jurisdicción perteneciente (Carretera de Orizaba) al cruzar con Avenida Chapultepec	21-jun-11	19-jul-11	\$1,171,340.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	1,171,340.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
14	0600P-LPN-4-070-01	01	LPN	Desarrollo sustentable Arco, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Ciénega Nacional Tlaxcaltepec y áreas adyacentes en el parámetro del río	08-jul-11	21-dic-11	\$14,000,000.00		ACTIVO	4,000,000.00	NO	NO	NO	40,000,000.00	0.00	0.00	30.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
16	0600P-MA-0-100-01	22	MI	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Ciénega Nacional Tlaxcaltepec y áreas adyacentes	27-ago-11	21-dic-11	\$4,011,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	10.00	0.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
18	0600P-LPN-4-100-01	05	LPN	Multiconstrucciones Martínez Oro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a promotorio y patrocinado para la Construcción del embalsamiento y presa de abastecimiento a la Ciénega Nacional Tlaxcaltepec	27-ago-11	01-dic-11	\$12,701,071.71		ACTIVO	2,400,000.00	NO	NO	NO	21,000,000.00	0.00	20.00	30.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
17	0600P-MA-0-110-01	22	MI	SABECO Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del embalsamiento con presa de abastecimiento a la Ciénega Nacional Tlaxcaltepec	28-ago-11	01-dic-11	\$2,000,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	47.00	0.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
18	0600P-ADL-1-100-01	19	AD	SORSA, S.A. de C.V.	Trabaja de rehabilitación vertical y horizontal como medida de mitigación del Hospital General Tlalpala, en San Miguel Tlalpala, Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México, sobre la base de precio abierto y tiempo determinado	28-ago-11	22-nov-11	\$49,100.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	81.00	0.00	Por Proponer
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
19	0600P-LPN-4-110-01	05	LPN	Jagua Ingeniería Constructores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular sobre el Arco Santiago, Ciudad de México	28-ago-11	19-dic-11	\$61,000,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
22	0600P-MA-0-116-01	14	MI	Diapas Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular sobre el Arco Santiago en la Alcaldía Cuapala, Ciudad de México	22-ago-11	21-may-12	\$2,450,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	407,454.00	0.00	0.00	En ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
01	0600P-ADL-1-121-01	14	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Replanteo de la Unidad de Obras a Carretera de Chetumal por un trazo nuevo, Alcaldía Progreso, Ciudad de México, sobre la base de precio abierto y tiempo determinado	28-nov-11	29-nov-11	\$1,370,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	00.00	0.00	Por Proponer
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
05	0600P-ADL-1-122-01	16	AD	Obra Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas en las estaciones Tláhuac y Alcañón para la infraestructura integral para permitir la operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	28-nov-11	18-nov-11	\$1,000,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	1,200,000.00	100.00	0.00	Por Proponer
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
20	0600P-ADL-1-123-01	16	AD	Obra Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas en las estaciones Tláhuac y Alcañón para la infraestructura integral para permitir la operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	28-nov-11	18-nov-11	\$1,451,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	1,200,000.00	100.00	0.00	Por Proponer
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
04	0600P-ADL-1-124-01	16	AD	Proyectos, S.A. de C.V.	Trabajos de instalación geométrica de tránsito de aguas, 04 y 011 a base de estructuras metálicas al puente vehicular La Ciénega ubicado en la Avenida Zaragoza y Puente sobre el Río de la Alcaldía Tlalapa, Ciudad de México	18-nov-11	17-nov-11	\$1,470,200.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	1,470,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
05	0600P-ADL-1-125-01	16	AD	Suministros y Construcciones Savi, S.A. de C.V.	Rehabilitación de carpas vehiculares en el puente Carretera Cuapala, Alcaldía Cuapala, Ciudad de México, sobre la base de precio abierto y tiempo determinado	28-nov-11	28-nov-11	\$1,200,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	1,200,000.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								
20	0600P-ADL-1-126-01	16	AD	Multiconstrucciones Integrales de México, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para la sustitución de juntas de dilatación que están en los puentes vehiculares de la Ciudad de México	28-nov-11	28-nov-11	\$1,200,000.00		ACTIVO	0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	Por Proponer
										AMORTIZADO	0.00								
										NO AMORTIZADO	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

CASA	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTOS CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANTICIPOS		CUMPLIMIENTO PERIODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PERCIBIDA	DE TRÁMITE	LIBRE	FINANCIADO				
27	3000P-ADL-0-103-21	18	AD	Ingeniería Estructural, S.A. de C.V.	Servicios de topografía requeridos en los 8 puntos ubicados en Puente Vehicular Banderas Salinas, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Fraccionamiento Banderas, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Río Grande, localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Rojo Gómez en la Alameda Mexicana y la Avenida Banderas Salinas en la Alameda Mexicana, así como la información necesaria para la realización de la articulación del tablero central sobre viaducto en el Puente Vehicular Canal de San Juan	18-ene-21	27-dic-21	\$1,073,349.02		ANTICIPA	0.00								En ejecución	
28	3000P-LPN-0-170-21	18	LPN	Bonitas, S. A. de C.V.	Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado para la construcción del agua, acueductos 1 y 2, boca al aire Bías, Sullana y residuales	21-ene-21	18-mar-22	\$8,216,188.00		ANTICIPA	27,094,188.01				27,094,188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución
29	3000P-0-4-91-21	20	04	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado para la construcción del agua, acueductos 1 y 2, boca al aire Bías, Sullana y residuales	20-ene-21	18-mar-22	\$4,942,096.04		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución	
30	3000P-ADL-0-142-21	18	AD	Widex, S.A. de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de conexión permanente de sistema de aguas BMS, CA 1 CA 2 a base de materiales asfálticos al Puente Vehicular La Tarascada ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alameda Mexicana, Ciudad de México	21-ene-21	29-ene-21	\$495,000.00		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
31	3000P-ADL-0-143-21	18	AD	Desarrollo sustentable Airo, S.A. de C.V.	Demarcación de estacionamiento Puente Canal Nacional en Campeon Carlos de Sotillo de Pachuca Estado en la Alameda Mexicana, sobre la base de precios unitarios	21-ene-21	14-feb-21	\$322,437.31		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
32	3000P-ADL-0-144-21	18	AD	Desarrollamos Lerma, S.A. de C.V.	Rehabilitación de banquetas y veredas ciclísticas en el Kilómetro Cuarenta de la zona de zona protegida en la Alameda Mexicana, Ciudad de México	21-ene-21	20-ene-21	\$172,716.30		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
33	3000P-ADL-0-145-21	19	AD	Servi Ingenieros e Instalaciones, S.A. de C.V.	Trabajos de infraestructura entregados para poner en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlalmanalco	21-ene-21	26-ene-21	\$5,392,716.00		ANTICIPA	0.00			0.00	3,382,716.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
34	3000P-ADL-0-147-21	14	AD	Restauración e Instalaciones Olvera y Ledezma, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de restauración y conservación de la columna de la Independencia	22-ene-21	21-dic-21	\$1,471,347.40		ANTICIPA	0.00			0.00	792,876.47	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
35	3000P-ADL-0-148-21	18	AD	SEMET, S.A. de C.V.	Demarcación en carriles laterales del Anillo Periférico Sección Cuernavaca, Huixtlihuac, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-ene-21	21-ene-21	\$1,022,846.04		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
36	3000P-ADL-0-149-21	18	AD	SEMET, S.A. de C.V.	Reconstrucción en carriles laterales del Anillo Periférico Sección Cuernavaca, Huixtlihuac, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-ene-21	21-ene-21	\$716,172.27		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
37	3000P-ADL-0-151-21	16	AD	Andamios y pinturas, S.A. de C.V.	Redes de andamios multidimensionales por la columna de la Independencia	21-ene-21	22-dic-21	\$1,206,456.00		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En ejecución	
38	3000P-ADL-0-171-21	18	AD	Ingeniería y Construcciones Integradas Rios, S.A. de C.V.	Trabajos dentro del núcleo de acueductos en la Calzada de San Bernardino de Bienes, Huixtlihuac, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-ene-21	28-ene-21	\$396,000.00		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
39	3000P-ADL-0-180-21	18	AD	Weras, Proyectos y Consultoría S.A. de C.V.	Trabajos adicionales de los sistemas emergentes en proyectos de obras personal al metro en Calzon-Pachitán	21-ene-21	18-ene-21	\$496,411.00		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	
40	3000P-ADL-0-181-21	18	AD	Edificadora Toluqueña, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para el mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Av. Callesitas al cruzar con Boulevard Andrés Bello Ramos, Ciudad Obregon Oaxaca, Huixtlihuac	21-ene-21	26-ene-21	\$471,466.00		ANTICIPA	0.00			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Por Finalizar	

NOMBRE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONDICIÓN (PAGADO - PAGARTE)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO			PAGADO	PAGARTE	PAGARTE	PAGARTE	PAGARTE	PAGARTE				
41	33COOPADL-1-161-21	16	41	Soluciones Técnicas, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para el mantenimiento de Puentes Vehiculares	01-mar-21	30-mar-21	\$1,242,839.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	Por Finiquitar
42	33COOPADL-1-167-21	16	42	Claro, Proyectos y Suministros S. de C. v.	Trabajos de las obras emergentes en pasadizos de acceso peatonal al metro en Estación Periferia	01-mar-21	30-mar-21	\$2,400,000.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	200,000.00	8.33	0.00	Por Finiquitar
43	33COOPADL-1-168-21	16	43	Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C. v.	Adquisición obra de intervención a caminos axiales de acceso al puente Canal Nacional, Alameda Reclusista, Ciudad de México.	01-mar-21	30-mar-21	\$1,027,200.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	Por Finiquitar
44	33COOPADL-1-169-21	16	44	Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C. v.	Adquisición obra de pavimento a grava de camión en la Alameda Reclusista, Ciudad de México	01-mar-21	30-mar-21	\$1,400,300.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	Por Finiquitar
45	33COOPADL-1-169-21	16	45	Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C. v.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Ecológico, Informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a nuevas veredas de calles peatonales existentes y ampliación a nuevas veredas, sobre la base de proceso ordinario.	01-mar-21	30-ago-21	\$1,400,000.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	474,775.00	33.91	34.21	De ejecución
46	33COOPADL-1-169-21	16	46	Multimediosas Multimedios S de C. v.	Trabajos complementarios para la Línea 2 de Metrobús en el eje 3 Oriente en el tramo de San Lucas a Preparadora 1 de la URM	01-mar-21	30-ago-21	\$1,250,700.00		ANTICIPO 0.00	NO	NO	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	De ejecución

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
		ANTICIPO	REGLARADO
6,761,9640.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGARTE	DE PAGARTE	PAGARTE	PAGARTE
16,220,400.00	16,220,400.00	17.38	25.21

Dr. Roberto Aguilar Domínguez
Director General de Construcción de Obras Públicas "B"

Dr. Roberto Domínguez Colmenero
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Dr. Roberto Domínguez Colmenero
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	81	0	0	0	81	0	81	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejercicio 2021	COMISIÓN	ANÁLISIS		CONVENIO PREVIENDO-MONTO			DETENCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRADA	RECORRIDO	TERMINADO			
1	DOCCOP-04-0419-21	10/04	AD.	INTE. PROYECTOS CONSTRUCCION SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PRIMERIJE DOMINADO "CAMPO MILITAR Y LP" AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1801, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-mar-21	11-mar-21	\$1,446,413.00	\$1,446,413.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$396,800.00	\$491,350.00	67.00%	63.34%	
2	DOCCOP-UPN-4-011-21	10/04	L.P.M.	GRUPO CONSTRUCCION DARS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA ACATITLA SUR" UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDIZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-mar-21	29-jun-21	\$4,158,027.38	\$4,158,027.38	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	2.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DOCCOP-UPN-4-013-21	10/04	L.P.M.	GRUPO CONSTRUCCION DARS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CARMEN SERDÁN" UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-mar-21	29-jun-21	\$3,100,028.88	\$3,100,028.88	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$172,868.70	15.00%	0.07%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DOCCOP-04-1-013-21	10/04	AR.	UNION CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADICIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" "GRUPO L-2" CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA-MODOTI" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. VIGAS, COLONIA ALZADO HUAYAMPAL, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04590, 2) "LUNA YADONHUAL TLALPÁN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA S. COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPÁN, C.P. 14890, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	7-jun-21	\$4,190,000.00	\$4,190,000.00	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$1,080,500.00	\$148,126.58	105.00%	20.21%	ESTE CONTRATO TIENE UNA SUSPENSIÓN DE OBRA, DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO, SERÁ REACTIVADA EL PRÓXIMO 28 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y SE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
5	DOCCOP-04-1-018-21	10/04	AR.	UNION CONSTRUCCION SA DE CV	A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA" "GRUPO L-1" CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO COHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORINA 191, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE BORGES, C.P. 06500, 2) "LUNA DIBETHA PACHICO" UBICADA EN CALLE PACHICO SIN, COLONIA SAN JOSÉ ATACAYCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10378, 3) "LUNA ALA DE HOPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. HÉRALDO ESCO CALLE 17, COLONIA PRECONCRETO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 07090, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-mar-21	23-jun-21	\$6,010,845.62	\$6,010,845.62	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$2,008,052.88	\$819,201.70	67.00%	63.41%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	DOCCOP-UPN-4-017-21	10/04	L.P.M.	INTE. CONSTRUCCION DARS CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS "PLAZAS HUAYAMPAL" UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMPAL SIN, COLONIA ALZADO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$4,370,390.28	\$4,370,390.28	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	19.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
7	DOCCOP-UPN-4-020-21	10/04	L.P.M.	FORUM FORTALEZA EN INNOVACION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) UBICADO EN CALLE BATALLON FUD DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jun-21	\$2,090,796.19	\$2,090,796.19	0.00	INICIO	NA	NA	NA	NA	\$91,312.31	\$0.00	0.00%	1.16%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

[Handwritten signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MEDALDIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO 2021	ECONOMIA	IMPORTE		COMANDO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADO	EN VALORES	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DDCCOP-UPNL-4878-21	100%	L.P.N.	AFRISA MUNE ESPINOSA AERONAVO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CANDELARIA TUCOMAN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 8, COLONIA CANDELARIA TUCOMAN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$4,470,607.54	\$4,470,607.54	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$2,018,019.38	\$0.00	100.00%	45.12%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
9	DDCCOP-UPNL-4828-21	100%	L.P.N.	ORMA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ASISTEN LARA", UBICADO EN FRACCION DEL CAMELÓN UBICADO EN CALLE ADUSTIN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CARONERO, COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-mar-21	24-jul-21	\$6,802,453.66	\$6,802,453.66	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$0.00	\$0.00	7.16%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRAS.		
10	DDCCOP-UPNL-4821-21	100%	L.P.N.	DE ANG OBROS EN ESPACIOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN COLONIA SAN JOSE, ALCALDIA MILPA ALTA, CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$5,798,078.28	\$5,798,078.28	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$1,501,480.38	\$0.00	100.00%	26.76%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
11	DDCCOP-UPNL-1420-21	100%	L.P.N.	DE ANG OBROS EN ESPACIOS SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RIO NEGRO ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO (LÍMITE) Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	28-ago-21	\$20,720,648.91	\$20,720,648.91	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$86,128.20	\$1,200,612.88	45.00%	15.36%			
12	DDCCOP-UPNL-4825-21	100%	L.P.N.	MA TRAZADORA ESPINOSA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$6,531,800.91	\$6,531,800.91	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$2,105,320.00	\$2,200,480.91	99.89%	68.76%			
13	DDCCOP-UPNL-4834-21	100%	L.P.N.	ORMA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS RIO MEXICAN", UBICADO EN CALLE RIO MEXICAN SIN, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-mar-21	27-jul-21	\$8,871,204.00	\$8,871,204.00	0.00	IMPORTE ABORTADO	NA NA	NA NA	\$200,000.00	\$1,501,800.91	99.00%	34.76%			



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE OBRA	FE	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATO TOTAL	MONTO CONTRATO EJECUTADO 2021	EJECUCIÓN	ANTICIPOS		COMPROBACIONES			ESTIMACION		RANQUEO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	FECHA	DETALLE	FECHA	FECHA	FECHA		
14	DDCCOP/PLN/1-025-21	100%	L.F.M.	CONSTRUCCION E INSTALACION DE BARRERAS (PLANES) "PLANES ALTO ADOLFO LOPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO ESQUINA MASATLAN, COL. ALTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	8-abr-21	2-may-21	\$0,022,532.06	\$0,022,532.06	0.00	NO	NO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	8.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
15	DDCCOP/ADL-4-028-21	100%	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-mar-21	1-ago-21	\$1,444,960.25	\$1,444,960.25	0.00	NO	NO	NA	NA	\$1,075,072.70	\$369,887.50	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DDCCOP/PLN/4-027-21	100%	L.F.M.	SECRETO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES CUTLAWAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN COLONIA SANTA CRUZ NEYHEHUACO, ALCALDIA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PECO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-abr-21	3-ago-21	\$4,280,000.08	\$4,280,000.08	0.00	NO	NO	NA	NA	\$0.00	\$0.00	23.47%	0.00%		
17	DDCCOP/RL/4-026-21	100%	RL	GRUPO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ZONA 03-01", "PLANES CARRÉN SERDÁN", UBICADO EN BAJO FUENTE CALZADA DE LA VIRGEN SERDÁN, AVENIDA CARRÉN SERDÁN, COLONIA CARRÉN SERDÁN, ALCALDIA COYOACÁN, "PLANES CANCELARIA TCOMAN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ NÚM. 7 LT. 8, COLONIA CANCELARIA TCOMAN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERA, "PLANES ESTACIONAMIENTO RECOLIBORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORE LOS SRL, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRERA, "PLANES HUAYAMPAS", UBICADO EN PROLONGACION HUAYAMPAS SIN, COLONIA ALIBO, ALCALDIA COYOACÁN, "PLANES RD"	8-abr-21	3-ago-21	\$880,000.85	\$880,000.85	0.00	NO	NO	NA	NA	NA	\$296,723.61	\$162,283.80	62.42%	45.06%	
18	DDCCOP/PLN/1-024-21	100%	L.F.M.	CONSEJO CONSULTIVO AL S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PARQUE DEINFORMADO "CAMPO MILITAR NO. 147", EN ALCALDIA VASCO DE QUEVEDO NO. 1481, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-abr-21	13-ago-21	\$24,367,024.72	\$24,367,024.72	0.00	NO	NO	NA	NA	NA	\$7,532,916.89	\$3,157,746.46	66.00%	46.67%	
19	DDCCOP/PLN/1-020-21	100%	L.F.M.	SEARS (INVEST) DE EMPRESAS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "PLANES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LUIS, ALCALDIA ZITAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-abr-21	13-ago-21	\$11,697,985.51	\$11,697,985.51	0.00	NO	NO	NA	NA	NA	\$261,670.50	\$1,064,667.21	66.00%	17.15%	
20	DDCCOP/RL/4-020-21	100%	RL	FRIO S.A. DE C.V.	SERVICIOS TÉCNICOS RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANES) "ZONA A-01", "PLANES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MANCOS N. MENDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO DONÁLEZ GARCÍA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDIA ZITAPALAPA, 2) "PLANES CUTLAWAC", UBICADO EN AVENIDA GUAYAMPAS, CALZADA DE LA VIRGEN SERDÁN, COLONIA SERDÁN	14-abr-21	13-ago-21	\$980,148.79	\$980,148.79	0.00	NO	NO	NA	NA	NA	\$375,160.45	\$0.00	72.10%	64.76%	



REPORTE DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	F.S.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto Contrato Total	Monto Contrato Ejecutado	CUMPLIMIENTO	AUTOPAJE		FORMA DE PAGAMIENTO			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				RECIBO	TÉRMINO	MONTO	POR PAGAR	ENTRABADO	PAUSE	TRAYECTORIA			
21	DOCCP/LPML-4033-21	100%	L.P.M.	ASÍ ANGL SERVICIOS CIVILES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANCIADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANAANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-abr-21	10-ago-21	\$1,997,079.14	\$1,997,079.14	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$0.00	\$28,243.00	100.00%	4.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DOCCP/LPML-4035-21	100%	L.P.M.	PARADISA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN. ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE MADRES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-abr-21	19-ago-21	\$6,106,069.13	\$6,188,069.13	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$67,776.48	\$0.00	6.10%	1.98%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
23	DOCCP/AD-L-0307-21	100%	A.D.	FOLMEX FORTALEZAS INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBIENETACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LA ESTANCA", UBICADA EN CAMINO A LAS NIÑAS SINERGIAS AVENIDA CARADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-21	1-ago-21	\$497,893.24	\$497,893.24	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$497,893.24	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DOCCP/LPML-4040-21	100%	L.P.M.	GRUPO QUIMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE INDIANAS Y CALLE FRANCISCO I. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO OBREGON, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-abr-21	24-ago-21	\$4,706,964.96	\$4,706,964.96	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	11.30%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
25	DOCCP/LPML-4041-21	100%	L.P.M.	IMPULSORIAS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CHOLERA", UBICADO EN CALLE CHOLERA SIN. ENTRE LAS CALLES TENERRA Y ALBARCEL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-abr-21	24-ago-21	\$6,237,892.00	\$6,237,892.00	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$17,411.28	\$1,246,585.18	80.88%	20.31%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
26	DOCCP/LPML-4042-21	100%	L.P.M.	IAS INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCION DE CAMELLON EN ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN, CAR ESQUINA CALLE JAMBEL RICO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-abr-21	28-ago-21	\$1,738,004.70	\$1,738,004.70	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	27.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
27	DOCCP/LPML-4043-21	100%	L.P.M.	INNOVACION CONSTRUCCIONES MEXICO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, MZ 8, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LICALDIA TLAXPAN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-abr-21	28-ago-21	\$4,273,250.28	\$4,273,250.28	0.00	ANTICIPADO	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	2.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
28	DOCCP/RL-1047-21	100%	R.E.	SARNA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS, UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 189-83, C.P. 12000, SANTA CRUZ, ALCALDIA MELPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-may-21	7-ago-21	\$3,804,802.00	\$3,804,802.00	0.00	ANTICIPADO	NA	5-may-21	28-ago-21	\$284,070.00	\$0.00	\$2,292,908.11	100.00%	47.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	E.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO TOTAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	ACTIVOS		CÓMPUTO PERIODO ACTIVO			EXTRACCIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	FIN	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	FÍSICO	FINANCIERO		
37	DOCCOPADL-3-039-21	UCLM	A.D.	GRUPO QUINSA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ARAGÓN 2", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN EL 3 NORTE, AVENIDA 566 SAN COLONA SAN JUAN DE ARAGÓN 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO	1-6-21	30-6-21	\$1,342,431.44	\$1,342,431.44	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$1,342,431.43	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DOCCOPADL-4-080-21	UCLM	A.D.	UTAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS MATERIALES VO CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "DONA ANA-67", "PLARES CHILITER", UBICADO EN CALLE CHILITERA 5/A ENTRE LAS CALLES TONERNA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VERGUSTAVO GARRIGANO, "PLARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDA, CALLE FRANCISCO I. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA ALVARO ORRISON, ALCALDÍA "TAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, "PLARES GUARDERRA MAR" UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS N° 461, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, "PLARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO OVAL DE SAN JUAN, CAS ESCUELA CALLE 3 ANILLO, COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, ALCALDÍA "TAPALAPA, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-06-21	28-06-21	\$1,070,510.87	\$1,070,510.87	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	00.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL.	
39	DOCCOPADL-3-065-21	UCLM	A.D.	GRUPO INE DEL DENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SALVADOR DIAZ MARÍN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 148-B, SAN COLONIA SALVADOR DIAZ MARIN, ALCALDÍA GUSTAVO A MADRO, CIUDAD DE MÉXICO	19-06-21	7-07-21	\$1,368,541.35	\$1,368,541.35	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$945,457.38	\$516,053.34	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DOCCOPADL-4-088-21	UCLM	A.D.	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) DESARROLLO PERIODO A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-04-21	7-06-21	\$1,443,157.45	\$1,443,157.45	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$300,178.75	\$307,933.06	100.00%	48.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DOCCOPADL-3-089-21	UCLM	A.D.	GRUPO QUINSA S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE OBRAS EN PLARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATELO SAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLATELO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-21	18-04-21	\$1,433,934.41	\$1,433,934.41	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$1,433,934.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DOCCOPADL-4-072-21	UCLM	L.P.A.	REACTOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 3 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 34a ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTERIOR ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL BARRIO EL DOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-A", AVENIDA VASCO DE QUERÉN N° 1461, COL. PUERTO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO ORRISON, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-04-21	28-06-21	\$16,750,792.11	\$16,750,792.11	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$0.00	\$885,510.21	15.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
43	DOCCOPADL-3-073-21	UCLM	A.D.	S. SABLON DESLLO VELAZCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA VERIFICA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO INCLUIE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: "PLARES FLOR DE AZÚCAR", UBICADO EN AVENIDA RECONSTRUCCIÓN HERRERA SAN ENTRE AVENIDA HERRERA Y CALLE FLOR DE AZÚCAR, COLONIA LOMA DE SAN LORENZO, ALCALDÍA "TAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO "PLARES GUARDERRA MAR", UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS N° 461, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. "PLARES RICHTER ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE AMARILLO, PASEO INADALAN, COL. PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO ORRISON, CIUDAD DE MÉXICO. "PLARES LOMA DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA 463 MEXICALCIENTE SAN COLONIA LOMA DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO ORRISON, CIUDAD DE MÉXICO. "PLARES DAMA", UBICADO EN CALLE SILENCIO SAN PUERTO SAN MATEO ESCOBAR, ALCALDÍA MADRILEÑA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO.	3-04-21	28-06-21	\$1,430,000.00	\$1,430,000.00	0.00	ACTIVOS	NA	NA	NA	\$287,897.68	\$0.00	84.70%	10.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

CANTON	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto Contratado Total	Monto Contratado Ejecutado (2021)	ECONOMÍA	ACTIVIDAD		CONDICIÓN FINANCIERAS			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						Inicio	Termino				Anticipos	Amortizado	Recibido	Transferido	Monto	Pagado	En Trámite	Financiado	Presupuesto	
44	DDCCOPADL-6479-21	LOCAL	AC	GRUPO PLANEA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "DONA ANGLA", (T)PLARES SANTA ROSA XICHNAO, UBICADO EN CALLE RACIONADA DE JESUS SIN. PUEBLO SANTA ROSA XICHNAO, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. (T)PLARES LOMAS DE TAMAYO, UBICADO EN CALLE 1° DE MAYO SIN. COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. (T)PLARES TOLTECA, UBICADO EN EJE 4 POSIBITE, AVENIDA EDUCACIÓN 201, SIN. COLONIA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. (T)PLARES BICERRA, UBICADO EN CALLE BICERRA N° 88, FRACCIÓN 2, SANJO DE SAN JUAN TACUBANA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO. (T)PLARES DARS, UBICADO EN CALLE SOLIDAD SIN. PUEBLO SAN BERNABE COATEPEC, ALCALDIA MARCELA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO.	7/14/21	31/11/21	\$1,396,306.03	\$1,396,306.03	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	NA	\$196,117.00	\$343,176.87	40.00%	21.40%		
45	DDCCOPADL-4479-21	LOCAL	IX	CONTA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REEDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO SANJA Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SANTA ROSA XICHNAO", UBICADO EN CALLE RACIONADA DE JESUS SIN. PUEBLO SANTA ROSA XICHNAO, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8/14/21	5/11/21	\$5,278,307.70	\$5,278,307.70	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$1,573,001.84	44.80%	29.92%			
46	DDCCOPADL-4480-21	LOCAL	IX	MADEX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BICERRA" UBICADO EN CALLE BICERRA, N° 88, FRACCIÓN 2, SANJO DE SAN JUAN TACUBANA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8/14/21	5/11/21	\$6,513,966.96	\$6,513,966.96	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$0.00	28.24%	0.00%			
47	DDCCOPADL-4481-21	LOCAL	IX	LAPUVERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOMAS DE TAMAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO SIN. COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12/14/21	8/11/21	\$8,995,616.70	\$8,995,616.70	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$0.00	11.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTESPADA.		
48	DDCCOPADL-4482-21	LOCAL	IX	VALPER PLANACION ESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 4 POSIBITE, AVENIDA EDUCACIÓN 201, SIN. COLONIA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12/14/21	8/11/21	\$8,217,172.46	\$8,217,172.46	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$0.00	25.00%	0.00%			
49	DDCCOPADL-6480-21	LOCAL	AD	JAMFONERO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 189-86, C.P. 10006, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDIA MILTA ALTA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	12/14/21	8/11/21	\$818,791.06	\$818,791.06	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$511,674.59	100.00%	60.82%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		
50	DDCCOPADL-6486-21	LOCAL	AD	MADEX S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ASOCIACION, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN JUAN DE ANAGÓN N° 1", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 444 SIN. COLONIA SAN JUAN DE ANAGÓN Vº SECCION, ALCALDIA SURTIAGO A MADRID, CIUDAD DE MEXICO.	20/14/21	8/11/21	\$1,480,475.31	\$1,480,475.31	0.00	FOR ABORTOS	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CANTON	NOMBRE	V.C.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		Monto (MILLONES DE PESOS) TOTAL	Monto (MILLONES DE PESOS) EJERCIDO 2021	CANTIDAD	ANTICIPOS		CONDICIONALES			SITUACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
01	DOCOFAD-3-085-21	100%	IR	GRUPO INGENIERIA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS FOCALIZ", UBICADO EN CAMPO REAL A TOLUCA SIN, COLONIA BORGHESE, 3ª SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-04-21	8-04-21	\$2,007,812.11	\$2,007,812.11	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$1,048,329.99	00.00%	29.89%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
02	DOCOFAD-1-088-21	100%	A.E.	INGENIERIA PROYECTOS Y TIPOLOGIA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS SABERES CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA SIN, CERRADA MERCADO SUSTRAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO.	20-04-21	8-ago-21	\$1,445,248.00	\$1,445,248.00	0.00	NO	NO	NO	NO	\$1,445,248.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
03	DOCOFAD-4-087-21	100%	IR	GRUPO CONSTRUCCION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL BARRIO DE COLONIA ALVARO, C.P. SANTA ALICIA COYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-04-21	10-ene-21	\$6,174,373.85	\$6,174,373.85	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.	
04	DOCOFAD-4-086-21	100%	A.O.	GRUPO DE INGENIERIA SA DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, REBOLCADAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA AVISERA ESCUELA MILITAR DE NIÑOS DE GUERRA, AL INTERIOR DEL PASEO DENOMINADO "CAMPO MILITAR Nº 147", AVENIDA VIADO DE GUERRA Nº 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO.	20-04-21	20-ago-21	\$200,050.14	\$200,050.14	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$200,020.00	100.00%	29.89%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
05	DOCOFAD-1-089-21	100%	A.O.	SA INGENIERIA DE ARQUITECTURA SA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y INGENIERÍA DEL PASAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS ANTERAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE GUERRA, CAMPO MILITAR No. 147, SANTA FE, CALLE FELPE ANDRÉS PINOLES SANDERA NACIONAL, SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-21	2-ago-21	\$1,445,520.00	\$1,445,520.00	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
06	DOCOFAD-1-091-21	100%	IR	CANON CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJO DE ADECUACIÓN A LA OMBRATÓN PARA EL EDIFICIO D DE LA "UNIVERSIDAD DEL DAZO", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERO, SIN, 2625, COLONIA SAN JERÓNIMO COATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10360, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-21	22-ene-21	\$2,988,998.00	\$2,988,998.00	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
07	DOCOFAD-1-092-21	100%	A.E.	SA INGENIERIA DE ARQUITECTURA SA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PLAZAS CAMPO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMPO REAL, SIN ENTRE CAMPO REAL Y CALLE SALA, COLONIA CAMPOTRE POTRERO, ALCALDÍA OTTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-21	25-ago-21	\$298,812.70	\$298,812.70	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
08	DOCOFAD-1-093-21	100%	A.O.	GRUPO INGENIERIA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CLAUSTRIC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 19 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 6 DE MAYO Y TECHNOLOGICO, COLONIA LOMAS DE LA PALMA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRUGA, CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-21	22-ago-21	\$1,418,890.24	\$1,418,890.24	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
09	DOCOFAD-1-095-21	100%	A.O.	GRUPO INGENIERIA SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) "PLAZAS CUAMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTRO LUSÓN, COLONIA CUAMALPA, ALCALDÍA CUAMALPA DE MENDOZA, CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-21	22-ago-21	\$796,206.89	\$796,206.89	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUILTO ADMINISTRATIVO	
10	DOCOFAD-1-119-21	100%	L.P.A.	INGENIERIA CONSTRUCTORA SA DE CV	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN PARA LA ESCUELA DE BOY, UBICADA EN CALLE JESUS GARRANZA Nº 85, TERREJO MENDOZA, ALCALDÍA CUAMALPA, C.P. 10360, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNIFORME Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-21	28-ago-21	\$10,094,234.04	\$10,094,234.04	0.00	NO	NO	NO	NO	\$0.00	\$0.00	40.00%	0.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2021

ORDEN	CONTRATO	O.P.	MECANISMO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		Monto CONTRATADO REAL	Monto CONTRATADO EJECUTADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CUMPLIMIENTO (PÉRDIDA-MERITO)			ESTADÍSTICA		FINANZA		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	RENTAS	MÉRITO	PAGA	ENTRADA	TRABAJO	FINANCIADO			
61	DOCCOP-PL-4-119-21	MODA	L.P.S.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE DAVAMA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE OMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOA, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA N° 20, TERCER MÓDULO, ALCALDÍA CUAHUILTÉPEC, C.P. 56200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-nov-21	31-dic-21	\$29,734,309.33	\$29,734,309.33	0.00	ANTICIPO	444,000.00	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	02.00%	0.00%	
62	DOCCOP-AD-4-119-21	MODA	A.S.	VENISTA CONSTRUCCION SA DE CV	TRABAJO DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES), PLARES SAN FELIPE DE JESUS, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PAMAZILA EN COLONIA SAN FELIPE DE JESUS, ALCALDIA JUSTAVO N. MADRUGA, CIUDAD DE MEXICO	9-nov-21	31-nov-21	\$1,310,301.49	\$1,310,301.49	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DOCCOP-PL-4-119-21	MODA	IR	CONSTRUCCION DE FENIL SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION, REHABILITACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, Y MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES MORELOS), UBICADO EN CALLE PULQUEROS N° 1, COLONIA MORELOS C.P. 10200, ALCALDIA VERDEMAR CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	9-nov-21	31-dic-21	\$8,798,570.81	\$8,798,570.81	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	14.00%	0.00%	
64	DOCCOP-PL-4-119-21	MODA	IR	CONSTRUCCION E INSTALACION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES, PLARES EDUCACION OJCA), UBICADO EN CALLE EDUCACION POLITECNICA MARXISTA S7, LOTE 48, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACION POLITECNICA, COLONIA JAMES TORRES BODEY, ALCALDIA TLAMAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-nov-21	31-dic-21	\$4,817,863.82	\$4,817,863.82	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	7.00%	0.00%	
65	DOCCOP-PL-4-120-21	MODA	IR	TORAL, FORTALEZA EN INGENIERIA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES, PLARES SANTA MARIA), UBICADO EN CARRETERA ACHMALLCO, TLAHYVALCO, ESQUINA CALLEJON DE LOS PATOS COL. SANTA MARIA NATIVITAS, ALCALDIA XICHMULLCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-nov-21	31-dic-21	\$7,917,774.36	\$7,917,774.36	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	
66	DOCCOP-PL-4-121-21	MODA	IR	LIFE HERE SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES, PLARES SANTA CRUZ), UBICADO EN CALLE CONTEROS N° 19, COLONIA SANTA CRUZ XICHMULLCO, ALCALDIA ACHMALLCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-nov-21	31-dic-21	\$6,070,796.23	\$6,070,796.23	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	20.00%	0.00%	
67	DOCCOP-PL-4-122-21	MODA	IR	SEMARELLI CONSTRUCCION E INSTALACION SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES, PLARES SAN JOSE MARCON), UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. DIAZ, SAN JOSE MARCON DE JARME, ALCALDIA OTZAMPALA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-nov-21	31-dic-21	\$5,182,136.83	\$5,182,136.83	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
68	DOCCOP-PL-4-123-21	MODA	IR	CONAR CONSTRUCCION INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES MIRASOL), UBICADO EN CALLE MIRASOL, ESQUINA MAZATLAN, COLONIA PLANTAS ADOLFLO LOPEZ MATOS, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-nov-21	31-dic-21	\$4,904,396.72	\$4,904,396.72	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
69	DOCCOP-PL-4-124-21	MODA	IR	LAFERRE SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO MAIOR Y/O MENOR DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES), PLARES MEXICO INTERACTIVO, UBICADO EN CALLEJA SIENITA OTZAMPALA, ESQUINA CON CALLE NOROCCIDA, COLONIA LOS MORELOS, ALCALDIA OTZAMPALA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-nov-21	31-dic-21	\$2,296,306.34	\$2,296,306.34	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
70	DOCCOP-PL-4-125-21	MODA	IR	CONSTRUCCION INKUY SA DE CV	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTAS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLARES PLARES CAMINO REAL), UBICADO EN CAMINO REAL SA, COLONIA CAMPESTRE PORTERO, ALCALDIA OTZAMPALA, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-nov-21	31-dic-21	\$5,103,367.84	\$5,103,367.84	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
71	DOCCOP-AD-4-146-21	MODA	A.S.	ROMER CONTRATANTE SA DE CV	TRABAJO EN EL AREA DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA UNIVERSIDAD DEL DADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO 50 AVENIDA POTRELLI Y 7000 CALZADA SAN JERONIMO, INTERSECCION DEL BARRIO CALVA CONTRERAS, C.P. 1000, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-nov-21	30-nov-21	\$401,114.32	\$401,114.32	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DOCCOP-AD-4-152-21	MODA	A.S.	DE ANG DISTRIBUCION SA DE CV	TRABAJO DE CUMPLIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO EN ETAPA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL MÓDULO DENOMINADO CAMPO MILITAR N° 4, UBICADO EN AVENIDA MARCO DE QUEROLA N° 1401, COLONIA PUBLICO DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD	1-nov-21	30-nov-21	\$810,770.84	\$810,770.84	0.00	ANTICIPO	NA	NA	NA	NA	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 30/11/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	0	0	34	0	34	0
TOTAL	30	4	0	0	34	0	34	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

NÚMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CANCELADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTADO DE		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIADO		SI	NO		
1	DCCOP-LPH-L-402-20	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingeniería Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Álvaro Obregón.	1/05/2020	31/12/2020	139,944,121.02	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	-	55,977,648.41	0.00	100.00%	100.00%	Cierre en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la entrega física del Proyecto del contrato.
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												Retenido por suspensión periodo 30/09/2020										
2	DCCOP-RL-L-030-20	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION RESTRICTADA	Ingeniería Asesoría y Consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Álvaro Obregón.	01/05/2020	31/12/2020	3,878,754.78	1,717,854.37	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	-	1,717,854.37	0.00	100.00%	100.00%	Servicio en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la entrega física del Proyecto del contrato.
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												Retenido por suspensión periodo 30/09/2020										
3	DCCOP-LPH-L-143-20	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	OBRA Construcción Integral del Dpto. S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Asistida Tlalhuac.	1/05/2020	30/09/2021	112,985,789.67	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	53,050,324.69	6,418,438.79	66.71%	78.26%	Cierre en Proceso	X	TERMINADO CONTRATO MULTIANUAL El contrato concluyó en el ejercicio 2021.
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												53,050,324.69		6,418,438.79								
4	DCCOP-RL-L-0175-20	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION RESTRICTADA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Asistida Tlalhuac.	1/05/2020	30/09/2021	4,418,638.27	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	628,476.68	0.00	62.00%	23.62%	Servicio en Proceso	X	TERMINADO PROYECTO CONTRATO MULTIANUAL El contrato concluyó en el ejercicio 2021.
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												628,476.68		0.00								
5	DCCOP-LPH-L-030-21	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Bran SOLICOR S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 124 Cuauhtémoc Lugar del Agua Sagrada.	1/02/2021	30/09/2021	20,453,954.68	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	18,016,853.87	1,236,361.27	89.20%	78.31%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												18,016,853.87		1,236,361.27								
6	DCCOP-LPH-L-143-21	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	ARISA Ingeniería y Asesoría, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 19 Asistidas de la Ciudad de México, Paquete 2	1/02/2021	30/09/2021	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	5,896,193.19	0.00	100.00%	92.54%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												5,896,193.19		0.00								
7	DCCOP-LPH-L-143-21	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	FABETI Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 19 Asistidas de la Ciudad de México, Paquete 1	1/02/2021	30/09/2021	9,190,287.79	9,190,287.79	0.00	ANTICIPO	00.00	11/01/2021	1/09/2021	1,870,802.84	10,062,603.59	0.00	100.00%	99.92%	Cierre en Proceso	X	Cierre en Proceso
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												1,870,802.84		10,062,603.59								
8	DCCOP-RL-L-030-21	PARTICIPACIONES 100410	LICITACION RESTRICTADA	FABETI Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escuela de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diana No. 186, "Adriana Reyes" ubicada en la Asistida Magdalena Contreras, bajo la modalidad de licitación Restringida a Cuando Menos Tasa Convocatoria a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	20/04/2021	30/09/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	1,753,610.94	0.00	100.00%	100.00%	Cierre en Proceso	X	En proceso de cierre administrativo para la entrega física y finalización del contrato.
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												1,753,610.94		0.00								
					Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Asistida Miguel Alemán, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Pab. de Bombas.			896,421.77	896,421.77	0.00												
9	DCCOP-RL-L-030-21	PARTICIPACIONES 100410	ASIGNACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Asistida Miguel Alemán, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Pab. de Bombas.	20/04/2021	30/09/2021	896,421.77	896,421.77	0.00	ANTICIPO	00.00	-	-	0.00	345,653.66	0.00	60.00%	38.56%	Servicio en Proceso	X	CONTRATO TERMINADO ANTI-COMPROMETIDO
											AMORTIZADO	00.00										
											POR AMORTIZAR	00.00										
												-										
												345,653.66		0.00								

154



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "2"

NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2021	EGRESOS	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO					
				Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pabellón de Máquinas.			25,544,207.01	25,544,207.01						6,878,805.00	0.00								
10	DDCOF-LPN-L-404-21	PARTICIPACIONES 100%	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pabellón de Máquinas.	08/01/2021	31/12/2021	25,544,207.01	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,070,905.00	\$ -	24.00%	23.77%	Obras en Proceso		X	CONTRATO TERMINADO ANTECIPADAMENTE	
				Tercera etapa del Mercado Mercal Construcción y Rehabilitación del "Baquepán", en la Asistia Venustiano Carranza, Ciudad de México.			7,552,252.53	7,552,252.53						1,709,889.96	2,647,883.79								
11	DDCOF-LPN-L-108-21	PARTICIPACIONES 100%	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PT241 Infraestructura Asistenciales, S.A. de C.V.	Tercera etapa del Mercado Mercal Construcción y Rehabilitación del "Baquepán", en la Asistia Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/11/2021	7,552,252.53	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			100.00%	\$ 1,709,889.96	\$ 2,647,883.79	28.57%	18.10%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	
				Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción de las Primeras Etapas: Edificio 1, Pabellón de Máquinas, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.			20,097,407.89	20,097,407.89							6,036,212.43	1,992,198.99							
12	DDCOF-LPN-L-403-21	PARTICIPACIONES 100%	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq Diseño de Espinas, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción de las Primeras Etapas: Edificio 1, Pabellón de Máquinas, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	08/01/2021	31/12/2021	20,097,407.89	20,097,407.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,036,212.43	\$ 1,992,198.99	30.00%	44.98%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	
				Adquisición de materiales para facilitar labores auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Puente de Santa Cruz Atlixco.			\$33,551.11	\$33,551.11															
13	DDCOF-ADL-L-071-21	PARTICIPACIONES 100%	ASISTENCIA DIRECTA	KALEN Consultora, S.A. de C.V.	Adquisición de materiales para facilitar labores auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Puente de Santa Cruz Atlixco.	25/09/2021	24/07/2021	\$33,551.11	\$33,551.11	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 302,497.62	\$ 75,900.00	100.00%	66.70%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso de verificación de terminación de trabajos	
				Segunda etapa de rehabilitación de la fracción orientada del Mercado San Cosme, ubicado en calle Sabán Barreda No. 16, Col. San Rafael, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.			16,299,496.88	16,299,496.88															
14	DDCOF-LPN-L-104-21	PARTICIPACIONES 100%	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	WITEXSA, S.A. de C.V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción orientada del Mercado San Cosme, ubicado en calle Sabán Barreda No. 16, Col. San Rafael, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	02/07/2021	26/12/2021	16,299,496.88	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 4,418,211.96	\$ 1,677,452.70	41.88%	27.11%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción de las Primeras Etapas: Edificio 1, Pabellón de Máquinas, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.			\$47,766.78	\$47,766.78															
15	DDCOF-ADL-L-071-21	PARTICIPACIONES 100%	ASISTENCIA DIRECTA	WYCC S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombeo en la Alameda Miga Mía, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción de las Primeras Etapas: Edificio 1, Pabellón de Máquinas, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	10/06/2021	31/12/2021	\$47,766.78	\$47,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 380,504.92	\$ -	94.00%	61.56%	Terminado en Proceso		X	Terminado en Proceso	
				Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de sala de control en el FARMO Coahuila.			2,837,434.90	2,837,434.90															
16	DDCOF-AR-L-1078-21	PARTICIPACIONES 100%	PARTICIÓN BENEFICIA	TELETEL de México, S.A. de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas y equipamiento de sala de control en el FARMO Coahuila.	03/07/2021	26/07/2021	2,837,434.90	2,837,434.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ 2,737,273.40	100.00%	0.00%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	
				Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercal Reyes Mayr, en la Asistia Venustiano Carranza, Ciudad de México.			16,508,387.89	16,508,387.89															
17	DDCOF-LPN-L-100-21	PARTICIPACIONES 100%	LOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	BRNAGA S.A. de C.V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercal Reyes Mayr, en la Asistia Venustiano Carranza, Ciudad de México.	05/08/2021	31/12/2021	16,508,387.89	16,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ 1,926,212.49	10.98%	0.00%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	
				Reentrenamiento de tres Unidades de Protección Civilizadas (Udps) Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.			3,955,934.14	3,955,934.14															
18	DDCOF-AR-L-1000-21	APP 20%	LOTACIÓN MULTIMODAL	Multiconsejo Jurídico Dep. S.A. de C.V.	Reentrenamiento de tres Unidades de Protección Civilizadas (Udps) Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	17/09/2021	24/12/2021	3,955,934.14	3,955,934.14	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00			0.00	\$ 19,706.14	\$ -	32.45%	0.50%	Obras en Proceso		X	Obras en Proceso	

155

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "OP"

NÚMERO	F. F.	MODULO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN	CONSEJO DE ENTREGA RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO					PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alamo y Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,627,714.18	1,627,714.18		POR AMORTIZAR											
19	DDCOP-RL-1-094-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	INGENIERIA S. A. DE C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Alamo y Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	19/08/2021	29/12/2021	1,627,714.18	1,627,714.18	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 127,311.53	\$ 541,862.87	52.62%	7.62%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Estrella), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			3,365,238.99	3,365,238.99													
20	DDCOP-RL-1-095-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	INGENIERIA Total Especializada S. A. DE C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Estrella), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	14/08/2021	29/12/2021	3,365,238.99	3,365,238.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 368,726.58	\$ 117,114.25	71.25%	10.96%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,831,707.88	1,831,707.88													
21	DDCOP-RL-1-096-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	Comercializadora y Constructora TUCAN S. A. DE C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	29/12/2021	1,831,707.88	1,831,707.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 217,872.52	\$ 298,402.92	63.07%	11.89%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			4,814,101.20	4,814,101.20													
22	DDCOP-RL-1-097-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	FABRY Diseño y Construcción S. A. DE C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	29/12/2021	4,814,101.20	4,814,101.20	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,005,277.86	\$ 530,214.27	73.29%	41.05%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tlalero y Piedad), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,612,429.49	1,612,429.49													
23	DDCOP-RL-1-098-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	LIFE Arquitectos S. A. DE C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tlalero y Piedad), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	29/12/2021	1,612,429.49	1,612,429.49	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 334,748.21	\$ 97,119.00	43.77%	13.94%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Gómez y Chantre), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			1,599,385.37	1,599,385.37													
24	DDCOP-RL-1-099-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	NOFEXA S. A. DE C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Gómez y Chantre), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	11/08/2021	24/12/2021	1,599,385.37	1,599,385.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 465,136.49	\$ 60,467.14	67.99%	29.08%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuauhtémoc, Gómez y Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			2,630,100.76	2,630,100.76													
25	DDCOP-RL-1-100-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	INGENIERIA Total Especializada S. A. DE C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuauhtémoc, Gómez y Tlalero), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	11/08/2021	24/12/2021	2,630,100.76	2,630,100.76	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 368,726.58	\$ 668,793.55	65.31%	14.52%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Estrella), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,153,166.32	7,153,166.32													
26	DDCOP-RL-1-101-21	FAEP 2010	INSTAOCN PÚBLICA MODERNA	STAN RECURSOS S. A. DE C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Estrella), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	02/09/2021	26/12/2021	7,153,166.32	7,153,166.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 96,148.19	\$ 1,518,897.91	34.33%	1.34%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (GÓMEZ) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana			7,192,848.30	7,192,848.30													
27	DDCOP-RL-1-102-21	FAEP 2010	INSTAOCN PÚBLICA MODERNA	INGENIERIA en Construcción S. A. DE C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (GÓMEZ), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	02/09/2021	26/12/2021	7,192,848.30	7,192,848.30	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 30,904.13	\$ 947,373.62	30.03%	0.43%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso
				Construcción de aulas para plan piloto de atención escolar en modalidad virtual o escuela de Educación Básica en las Aldeas Urbanas A. México, Atoyacalpan, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Guadalupe Carrasco, en la modalidad a Puntos Urbanos y Tiempo Alternado.			7,896,642.14	7,896,642.14													
28	DDCOP-RL-1-103-21	FAEP 2010	INSTAOCN RESTAURADA	FABRY Diseño y Construcción S. A. DE C. V.	Construcción de aulas para plan piloto de atención escolar en modalidad virtual o escuela de Educación Básica en las Aldeas Urbanas A. México, Atoyacalpan, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Guadalupe Carrasco, en la modalidad a Puntos Urbanos y Tiempo Alternado.	26/10/2021	21/12/2021	7,896,642.14	7,896,642.14	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ 2,426,220.62	30.71%	0.00%	Obras en Proceso	X	Obras en Proceso



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESION EXTRAORDINARIA 2021

6. Propuesta de Calendario



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2022

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	27	13:00
2ª	FEBRERO	24	13:00
3ª	MARZO	31	13:00
4ª	ABRIL	28	13:00
5ª	MAYO	26	13:00
6ª	JUNIO	30	13:00
7ª	JULIO	28	13:00
8ª	AGOSTO	25	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	29	13:00
10ª	OCTUBRE	27	13:00
11ª	NOVIEMBRE	24	13:00
12ª	DICIEMBRE	08	13:00



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12°. SESION ORDINARIA 2021

7. Asuntos Generales