



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

003.0003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022

0000 0004



**ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de enero del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Arq. Jesús Centeno Hernández, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; el C. Mario Castillo Pérez, Contralor Ciudadano; Vocales Suplentes: Ing. Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “A2” y el Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitado Permanente: Mtro. Adrián Santín Blasco, Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Invitados; Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; el M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y aprovecha la ocasión para presentar al Arq. Jesús Centeno Hernández, como Secretario Técnico del Subcomité de Obras, al cual cede la palabra para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Protocolo. -----

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** hace mención a la declaratoria para la instalación del



000
000

Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2022. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2022. -----

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Suplentes, Contraloría Ciudadana, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Comité Central de Obras de la Ciudad de México, Así como Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

4.- Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Ejercicio 2022. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Pública respectivamente. -----

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2022. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta al Pleno del Subcomité el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2022, Aprobándose por unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2021. -----

6. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pone a consideración del Pleno del Subcomité, el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, debido a que es muy extenso se propone al Pleno obviar su lectura, somete a votación el contenido del mismo, cede la palabra al M. en D. Salvador Alejos Velázquez. -----

El **M. en D. Salvador Alejos Velázquez** Refiriéndose en específico al apartado III. INTEGRACIÓN del Manual, en el cual se omite mencionar a la Dirección General Jurídica y Normativa de Secretaría de Obras y Servicios, misma que en el Manual anterior se le consideraba como parte de Asesores, solicita verificar este Manual, y si es necesario contar con la firma del Director General Jurídico y Normativo. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que se realizarán los cambios mencionados a lo solicitado por el M. en D. Salvador Alejos Velázquez, si fuera el caso. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pregunta si existen más comentarios al respecto, al no haberlos, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad. -----

7. Aprobación de las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2021 y Primera Sesión Extraordinaria 2022. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas



del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2021 y Primera Sesión Extraordinaria 2022, y se recabará sus firmas. -----

8. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta el Acuerdo 12-20/2021 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 9 de diciembre de 2021; en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 12-21/2021 referente a la Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2022, aprobándose por unanimidad también en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 9 de diciembre de 2021; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

9.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre de 2021. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

9.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta los informes correspondientes al mes de diciembre de 2021, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** retomando el Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Montos, correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2021, pregunta cuál es la situación de porque no fue ejercido el total del recurso, hasta el 31 de ese mes. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde algunos casos son remanentes de programas que se terminaron, además se alcanzó la meta y fueron sobrantes, otros se cancelaron, por esa razón no se ejerció la totalidad del Recurso. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** observa que entonces al parecer existe un subejercicio; en el reporte ante expuesto en el cual se observa un presupuesto modificado de \$1,159,807,213.20, del cual hay un comprometido del 67.26%, que corresponde a \$780,143,670.89; preguntar al Órgano Interno de Control, que me confirmara si existe un recurso no ejercido, dado que se comprometió reitero solo el 67.26%, que va a proceder con este estado de cuenta. -----



El **Ing. Teodoso Chupín Niño** el Área que elaboró el reporte es la más indicada para responder por qué es la diferencia. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** reitera que son parte de economías que se tienen de algunos casos donde ya no se ejercieron los recursos y lo que se pagó en diciembre fue lo que finalmente se ejerció. -----

El **Ing. Teodoso Chupín Niño** Pregunta, si todo este mes se sigue pagando todo lo que se fue a pasivo. -----

El **Mtro. Ricardo Cedillo Del Río** Responde que se sigue subiendo el pasivo, el sistema se cerró el 25 de enero de este año, por lo cual este es un previo del cierre, el sistema sigue cargando todo el recurso que se ejerció durante el año 2021 y se tendrán cifras definitivas el próximo mes. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** continua preguntando al Órgano Interno de Control, que va a pasar si todo esto va a tener alguna afectación para el ejercicio 2022, entendiendo que hay unas situaciones de ADEFAS y que ciertamente hasta el 31 de enero se pueden liquidar, mi inquietud es por el monto importante en el Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Montos, esperando finalmente que en la siguiente Sesión de este Subcomité se actualice el Reporte y no se siga presentando este subejercicio y de no ser así se produciría alguna afectación para el ejercicio en comento, entiendo que ya está autorizado, pero no se estaba visualizando que se tenía ese remanente. -----

El **Mtro. Ricardo Cedillo Del Río** reitera que para la siguiente Sesión se tendrán cifras más definidas, esto es un primer cierre y se sigue subiendo información al sistema. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** existen unas notas que se encuentran al final del Reporte, referente a los contratos multianuales, pregunto al Representante del Órgano Interno de Control, no se compromete recurso hasta que no exista suficiencia presupuestal para el siguiente ejercicio, y tendrá que ver que se esté apartando recurso para estos contratos. -----

El **Ing. Teodoso Chupín Niño** responde que los contrato multianuales ya cuentan con un presupuesto sujeto al siguiente ejercicio. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** vuelve a preguntar si por esta situación se tiene este Remanente. --

El **Mtro. Ricardo Cedillo Del Río** contesta que el tratamiento que siguen los contratos multianuales es diferente, se pide una suficiencia por año por cada uno de los años del contrato, por ejemplo, el PPS de Circuito Interior que esta hasta 2027, cada año se pide esa suficiencia presupuestal pero no se aparta de años anteriores el recurso. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** se refiere a la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021, en el cual encuentra ese comportamiento que va a respaldar al Reporte que se modificara en la próxima Sesión, pero veo varios trabajos que no están ejercidos al 100% , es grave el número de contratos que no están cumpliendo con la fecha de terminó de ejecución o es cuestión administrativa, la obra está terminada, los trabajos están terminados; no se ha ejercido porque no se tienen las estimaciones de obra o trabajos presentados, o no se han liquidado, porque en la columna Ejercido Modificado, no todos tiene la valoración a la unidad.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde efectivamente como en su momento lo comento el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, se está cerrando el ejercicio 2021, y en el próximo mes se



reportarán las cifras definitivas, debido a que solo se está presentando el corte al mes de diciembre de 2021. Por lo que el cuestionamiento sería pertinente para la siguiente Sesión, y con base a ese planteamiento se podrá constatar si hubo un subejercicio que se convertiría en ADEFAS si la obra no se ejecutó o es un sobrante. Sin embargo, habrá que esperar a que se termine de cargar todo el pasivo en el sistema; señalando que todas las obras se están concluyendo en ese ejercicio, esperando que el subejercicio sea menor. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** agradece y solicita para la próxima Sesión, se podría generar una relación aparte en la que se distingan las obras que en este ejercicio no estén completadas y las causas del porque no se encuentran en su totalidad, identificarlas, distinguir la evolución de ese atraso respecto del mes anterior. -----

9.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación del contrato de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** comenta al revisar los ejercicios 2008 al 2018, existen contratos que faltan liquidar y finiquitar, mi inquietud es conocer porque hay tantos contratos pendientes en esta situación y que se tendría que realizar para poder darlos por concluidos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que las situaciones por las cuales no se cierran en su momento los contratos son diversas, en el reporte de avance físico-financiero que emiten las Áreas Operativas, existe una columna de observaciones donde se detalla el estatus de cada contrato; algunas de estas causas son, que no se presentaron a tiempo las estimaciones, no se



llega a conciliación con las empresas y esto en ocasiones puede durar más de dos ejercicios y por consiguiente ya no fue posible liquidarlos y se generan como ADEFAS y estas se pagan con los remanentes de cada ejercicio y en muchas ocasiones al no existir estos remanentes no pueden ser pagadas; o también se encuentran en algún proceso jurídico, cada caso tiene alguna particularidad; si nos mencionara un caso en específico se podría abundar con más precisión, con esto queda contestada su pregunta. -----

El **C. Mario Castillo Pérez** gracias comenta nuevamente tomo como ejemplo el ejercicio 2015 por ser el más simple de los ejercicios no recientes y que al integrar solo un contrato de obra pública sea más fácil y practico conocer y nos lo manifiesten por favor, específicamente la razón por la cual esta con el finiquito y/o liquidación, pendiente y si no se encuentra en el supuesto de Procedimiento Jurídico para darle ya salida. Aprovechando a su vez al Órgano Interno de Control, preguntarle, que opciones hay o recomendaciones, para ya darle salida a situaciones como esta sobre todo de ejercicios desde el 2008 al 2018 ya que se tiene un rezago importante con estos pendientes de liquidación y/o finiquito, es cuánto, gracias. ---

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** sugiere que realice la consulta en específico, para canalizarla al Área correspondiente y darle a conocer cuál es la situación de los contratos para cada uno de los ejercicios, en la siguiente sesión. -----

9.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** Continúa y presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

10. Asuntos Generales. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pregunta a los asistentes si existen comentarios, preguntas o si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar un asunto que sea interés del Pleno, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** informa que se presentó al Pleno del Comité Central de Obras de la Ciudad de México en su Primera Sesión Ordinaria del presente año, el Caso de Mantenimiento a Pilotes de Control, en diferentes Planteles de Educación Básica en las Alcaldías, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, el cual fue aprobado de manera unánime, por lo



que se procederá a la formalización del contrato, agradece. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pregunta nuevamente a los asistentes del Pleno si alguien tiene otro comentario o pregunta, cede la palabra al Mtro. Adrián Santín Blasco. -----

El **Mtro. Adrián Santín Blasco** retoma los comentarios emitidos por el C. Mario Castillo Pérez, respecto a los contratos de los ejercicios 2008 al 2018, y pregunta si hay alguien asignado a dar seguimiento específico a estos, para que se den por concluidos y por consiguiente quitarlos del listado de contratos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde, no hay una persona que se ocupe específicamente de dar seguimiento a cada uno de los contratos referidos a esos ejercicios; esto debido a la alta demanda de trabajo, reiterando también en estos casos es difícil que cambie su situación de un mes a otro, debido a que no se cuentan con los recursos para liquidar las ADEFAS, así como por encontrarse en procedimiento jurídico, o las empresas ya no se presentan a recibir los pagos, cada caso tiene su peculiaridad; es importante mencionar que cada Dirección Operativa es responsable de dar seguimiento a los contratos que tengan a su cargo, además en el Reporte que se presenta mes con mes se especifica la situación que guarda cada uno de estos. -----

El **Mtro. Adrián Santín Blasco** da las gracias. -----

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** pregunta nuevamente si alguien tiene otro comentario o pregunta, al no haberlo, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:54 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos

000.0012



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 27 de enero de 2022.
01-02/2022	APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 27 de enero de 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

000-0014



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
364,699,922.00	364,699,922.00	1. Licitación Pública		2	\$ 27,518,045.26	7.55	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		9	\$ 62,599,381.84	17.16	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		2	\$ 2,287,067.93	0.63	
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -	-	
			*Art. 62, 4° párrafo	0	\$ -	-	
364,699,922.00	364,699,922.00			13	92,404,495.03	25.34	0.00

Revisó

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2020 y años anteriores representa el monto de \$1,501,274,629.76 (Mil quinientos un millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

000.0015

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
2,015,071,344.00	2,015,071,344.00	1. Licitación Pública					
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta					
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4º párrafo					
2,015,071,344.00		2,015,071,344.00			0.00	0.00	

**SIN OBRAS FEDERALES EN EL
MES DE ENERO DE 2022**

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2020 y años anteriores representa el monto de \$1,501,274,629.76 (Mil quinientos un millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

000 0016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : ENERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO								
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Puente	16,000,000.00	16,000,000.00	1,336,817.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Puente	14,000,000.00	14,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	16,000,000.00	16,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Puente	35,000,000.00	35,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	62,000,000.00	62,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	200,000,000.00	200,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Puente	80,000,000.00	80,000,000.00	37,085,828.65	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	49	Urbanización	Kilometro	928,440,636.00	928,440,636.00	928,440,636.00	1.00	77,370,053.00	0.00	0.00	0.00	
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	27,500,000.00	27,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	22,000,000.00	22,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	6,169,292.00	6,169,292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	3,830,708.00	3,830,708.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	5	1	24	Educación	Escuela	60,000,000.00	60,000,000.00	21,587,774.81	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	13,530,630.00	13,530,630.00	12,234,133.22	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	300,000,000.00	300,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	100,800,000.00	100,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	80,000,000.00	80,000,000.00	4,513,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	5	6	24	Obras relacionadas con Transporte	M2	17,500,000.00	17,500,000.00	16,234,162.94	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						2,079,771,266.00	2,079,771,266.00	1,021,432,837.54		77,370,053.00	0.00			

[Handwritten signature]

000 0018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008

000.0019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	2	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	2	8	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	2	3	0
TOTAL	3	2	0	4	1	2	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

03 0021



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Corte al 31 de enero de 2002

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.				\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	86	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008		\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008		\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.380. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
											AMORTIZADO	\$677,161.65								
											POR AMORTIZAR	\$744,353.62								
SUBTOTAL									\$ 8,401,745.56	\$0.00					\$0.00	\$ 3,420,035.96	\$0.00			
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				\$ 17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramirez	01/11/2008	31/12/2008		\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82	N/A	N/A	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09. LIQUIDADO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
											AMORTIZADO	\$404,952.82								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008		\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56	N/A	N/A	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09. LIQUIDADO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008		\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
											AMORTIZADO	\$504,860.65								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									\$ 17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL									\$ 25,779,795.82	\$0.00					\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
25,779,795.82	\$0.00	ANTICIPO \$3,169,320.30
		AMORTIZADO \$1,586,975.12
		POR AMORTIZAR \$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$16,208,939.86	\$1,063,377.40	100%	83.45%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

1 79

~~X~~

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FRICO	FINANCIERO				
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. ETAPALAPA PAQ.B. Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43									OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ENVIÓ A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/IDGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO										
											POR AMORTIZA	2,465,863.43									
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FINANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZA	592,151.26									
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N°SOS-DGGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10		
											AMORTIZADO	73,109.18									
											POR AMORTIZA	461,905.13									
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			648,328.55	0.00	100.00%	79.26%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N°SOS-DGGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10		
											AMORTIZADO	414,577.78									
											POR AMORTIZA	120,436.53									
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ETAPALAPA.																					
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ETAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	
											AMORTIZADO	799,481.10									
											POR AMORTIZA	710,601.30									

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,636,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZA	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FRICO	FINANCIERO
934,339.35	826,098.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0026

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Corte al 31 de enero de 2022

CAGO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario				\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00					\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00					
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	*	\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
									\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	01/01/2011	30/01/2011	\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00	100.00%	99.74%			
									\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00										
TOTALES									\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00				\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00						

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0027



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0029



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$197,106.04	\$0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	Fondo Metropolitano	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	*	\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$197,106.04	\$0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00				\$0.00	\$197,106.04	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$197,106.04	0.00	100.00%	94.58%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0030



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$7,598,718.20	\$3,799,359.10					\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00				
1	DGOP-IR-F-1-045-15	Fondo Metropolitano	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	*	\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES									\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00				\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avancé de los Contratos del Ejercicio 2016

000.0034



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00			\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00					
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenal.	05/05/2016	08/09/2016	*	\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00				\$0.00	\$402,320.49	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerías de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceaania, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	*	\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.49	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00				\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00				
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.56	\$15,348,024.56	\$0.00				\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00				
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,235,353	\$9,235,353	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,967,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$5,275,406	\$5,275,406	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
6	DGOP-AD-L-3-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 86 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$837,265	\$837,265	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$60,793,653.53	\$60,793,653.53	\$0.00			\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00					
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Duina No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Amol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,598,405	\$9,598,405	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Saittamaria, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$10,219,773	\$10,219,773	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 253 Deporte para todos, Jardín de niños Panzaco C. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.501, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,597,679	\$9,597,679	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGOP-IR-L-1-063-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olaverria y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecalli Prima, Centro Urbano Presidentes Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2015	31/12/2016	*	\$10,444,836	\$10,444,836	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,080.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGOP-IR-L-1-062-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Ruffo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepécalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	*	\$9,805,878	\$9,805,878	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 5) Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyohauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenc y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Herrera Jiménez y Secundaria Técnica No 29, Xitlēcuhli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016		\$1,127,082	\$1,127,082	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.		
TOTALES									\$89,682,991.47	\$89,682,991.47	\$0.00				\$0.00	\$87,668,970.85	\$0.00						

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
89,682,991.47	89,682,991.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	99.96%


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000.0041

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00				
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Services Concluded. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta de contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$406,517.84	\$0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Services concluded. Recepcionado el 16-Jun-18 Pendiente de liquidar.	
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00				
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Services concluded. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.	
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Services concluded. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$13,416,846.10	\$13,416,846.10	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$11,187,621.16	\$0.00				
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Services concluded. Recepcionado el 27-Jun-19 Pendiente de liquidar.	
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$5,375,193.41	\$5,375,193.41	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,997,509.88	\$0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-18	
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Services concluded. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.	



0042



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
8	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/09/2018	26/12/2018	.	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00			\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	95.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
TOTALES									\$44,449,921.82	\$33,229,495.34	\$0.00			\$38,904,610.74	\$36,461,881.66	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
44,449,921.82	33,229,495.34	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00								
AMORTIZADO	0.00								
POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
36,461,881.66	0.00	82.39%	83.61%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000043



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6




MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CARGO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE-LPN-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD FINANCIEROS INTERIROS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento an Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	N/A	1,098,911,032.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	16/10/2017	16/03/2018	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100%	99.92%	Obra terminada, Entrega y recepción, Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA, En trámite 2021.
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES I	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbib", ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	30,000,000.00	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.02	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2018. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17/18.
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES I	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbib".	28/02/2018	31/12/2018	25,000,000.00	24,717,462.82	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.02	100%	76.92%	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2018. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14/16, En trámite 2021.
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuauhtémoc, Colonia Unidad Habitacional del Huelo Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	-	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	-	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Istón Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	-	2,336,313.98	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COCAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y artesanidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	-	5,877,749.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	0.00	5,449,218.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	-	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	-	4,175,507.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR
		16,314,016.73 14,602,921.91 1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,143,514,746.36	27,832,921.56	100%	41.21%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel.: 594 - 1615 Ext. 221

0045



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



ONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	1	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0	0	57	0	57	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	22	0	3	2	17	2	17	0
TOTAL	94	1	3	2	90	3	89	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADUJIDACOS EN 2016 Y 14 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTQN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 14 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	14	1	0	0	15	1	14	0
TOTAL	14	1	0	0	15	1	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CATORCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 15 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 14 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

0000048

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$863,746,862.61	\$150,000,000.00	\$0.00			\$0.00	\$62,253,760.31	\$608,479.00					
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	*	\$492,949,831.93	\$108,141,348.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	19/12/2018	07/05/2019	\$0.00	\$20,418,499.97	\$608,479.00	15.06%	4.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	*	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,085.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.64	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				\$39,032,843.96	\$39,032,843.96	\$0.00				\$0.00	\$38,962,650.29	\$0.00				
4	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REVISOR, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	*	\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.94	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	*	\$19,859,982.18	\$19,859,982.18	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,828,036.45	\$0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$78,163,162.96	\$78,163,162.96	\$0.00				\$0.00	\$77,992,676.04	\$0.00				
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alfo Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019		\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Carrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019		\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPIUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Tlacapalco, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019		\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019		\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$18,264,084.13	\$18,264,084.13	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,227,784.08	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre periodo y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
Servicios Centro de Salud Topilejo									\$4,972,816.20	\$4,972,816.20	\$0.00					\$0.00	\$4,625,443.39	\$0.00			
12	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	-	\$1,122,816.20	\$1,122,816.20	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,118,732.07	\$0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	-	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	-	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-365-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	-	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$437,302.60	\$0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Recepcionar. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$985,916,676.72	\$272,168,813.11	\$0.00					\$0.00	\$183,834,530.03	\$608,479.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
985,916,676.72	272,168,813.11	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,834,530.03	608,479.00	88.39%	84.52%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

4 00 0050



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


NOTA 1: CON RELACION A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS ,DGOP-LPI-F-009-17, DGCOP-LPN-L-2-123-19, DGCOP-LPN-L-4-170-19, DGCOP-LPN-L-5-167-19, DGCOP-LPN-L-5-198-19,DGCOP-AD-L-5-380-19, CORRESPONDIENTES A MULTIANUALIDADES , POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NOTA 2: CON RELACIÓN A LOS 2 CONTRATOS CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DGCOP-IR-L-1-415-19 Y DGCOP-IR-L-2-430-19, SE REALIZÓ OFICIO QUE DA POR CONCLUIDO EL CASO DE AMBOS CONTRATOS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. José Luis Pichardo Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0	0	57	0	57	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

0053

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRO. SUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOOP-AD-L-2-040-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC GUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE ORAL JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL SIN, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
2	DGCOOP-AD-L-2-062-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10/06/19	09/08/19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,379,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
3	DGCOOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OSOREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATÉPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SN,	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	98.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE REAL DE SAN MARTÍN N°	21/06/19	04/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	15,644,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SN,	26/06/19	08/12/19	*	14,023,016.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
7	DGCOOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 176, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
8	DGCOOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA, II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAM", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOOP-AD-L-2-116-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: ORAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,664,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,664,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 6 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA SN, COLONIA 6 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO.	08/08/19	31/12/19	*	11,565,760.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.00%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
12	DGCOOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	QIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	248,416.85	0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
13	DGCOOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,891,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.90%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SI COMPLETADA.	
14	DGCOOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHILRUBUSCO S/ COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
15	DGCOOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
16	DGCOOP-AD-L-4-190-19	25	A.D.	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	09/09/19	31/12/19	*	8,658,566.74	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,658,566.74	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SIN, COL. ZONA RÚSTICA,	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOOP-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA SAN BARTOLOME XICOMILCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOME	07/09/19	26/09/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9.	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOOP-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA	24/09/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOOP-AD-L-2-263-19	15	A.D.	HALLIS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	*	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOOP-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO	01/10/19	30/10/19	*	816,197.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CAMELÓN AV. DEL TRABAJO SN, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL REGREO, III) PARQUE FCC, P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICIA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOOP-LPN-L-4-287-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELODROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS SN, COL. JARDÍN SALBUENA	04/10/19	23/03/20	*	13,857,323.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,857,323.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOOP-LPN-L-4-288-19	25	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 608 SN, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III)	10/10/19	11/03/20	*	57,930,361.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	57,930,361.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOOP-AD-L-1-292-19	15	A.D.	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYACÁN Y CUATEPEC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3 "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "QUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN	15/10/19	31/12/19	*	6,681,985.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	666,196.55	4,333,907.32	100.00%	75.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOOP-AD-L-2-296-19	15	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "ITZAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 CUADRA MANUEL ESCANDÓN SN COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	22/10/19	20/11/19	*	1,265,166.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,265,166.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANJERO			
32	DGCOP-AD-L-2-302-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA" UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY BERVANDO TERESA DE MER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO	22/10/19	20/11/19	*	1,298,895.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,298,895.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-AD-L-2-303-19	15	A.D.	INYECTAL S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER" UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDIA CUAJATEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	20/11/19	*	1,820,442.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,820,442.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO.	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,521.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-3-333-19	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA SUR II	23/10/19	29/02/20	*	1,863,177.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,537,121.84	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-AD-L-3-334-19	25	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA SUR I	23/10/19	29/02/20	*	1,860,122.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,534,601.07	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-AD-L-2-344-19	25	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	23/10/19	30/01/19	1.04 MDP	965,539.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	965,539.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
41	DGCOOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,833.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,856,833.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOOP-AD-L-2-353-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,862,899.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,862,899.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOOP-AD-L-2-360-19	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23/10/19	21/11/19	*	889,095.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	889,095.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
46	DGCOOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOOP-IR-L-4-381-19	25	IR.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXALTEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
49	DGCOOP-LPN-L-4-382-19	25	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN, III)	23/10/19	10/03/19	*	44,794,147.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	44,889,747.41	0.00	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE" UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
51	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR D.J.D.S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
52	DGCOP-LPN-L-4-418-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO "JARDINES TEMA, IV) PREDIO SAOMEX, CALLE SUR 28 SIN, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
53	DGCOP-AD-L-2-417-19	25	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); ZONA NORTE III	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,858,651.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
54	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,486,656.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
55	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
56	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
57	DGCOP-AD-L-2-425-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
148,686,836.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,518,509.44	0.00	88.97%	84.17%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	22	0	3	2	17	2	17	0
TOTAL	22	0	3	2	17	2	17	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	35,644,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,899,465.82	-	-	0.00	\$ 10,899,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$10,899,465.82	-	-							
2	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Paradoxa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,869,390.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ABOÚ, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	116,297,264.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
4	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Itzapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diana No. 132 "Japón" con CCT 09DES01322, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR200P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09OST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,922,546.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
5	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN072X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Anjo Peralte Diaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0028P, Esc. Secundaria María de la Cruz con CCT 09DES0030A.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 23,815,833.56	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
6	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105L, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5084A y Rafael Solana clave 09DPR5095V, y Escuelas Secundarias Diana 266 Teófilo Gascón clave 09DES0266Q y Telesecundaria E3 clave 09DTW063Z", Jardín de Niños Temachtloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
7	DGCOP-LPN-L-1-385-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Edith R. Macada" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Nove" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cejille Granada" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramirez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	19,229,589.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
8	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B, Secundaria "Carlos Chávez Ramirez", con CCT 09DES0201E, Primaria "U.R.S.", con CCT 09DPR1013Z, Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S, Jardín de niños "Salvador Nove", con CCT 09DJN0231P, Jardín de niños "Zooli", con CCT 09DJN0255C, Primaria "Edith R. Macada", con CCT 09DPR1306M, Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2606Q, Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U, Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H, Secundaria "Luis de Rivera Gullines", con CCT 09DES0274X, Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H, Primaria "Juan Rufo", con CCT 09DPR5043U, Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teófilo Cejille Granada", con CCT 09DPR1198V".	23/09/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
9	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomostoc", Jardín de niños "Dr. Nicolás Azueta", Secundaria "Eduela Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,214,676.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,942,737.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							
10	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralte", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00	-	-							
											POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-							



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PRCIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO			
11	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bulete de Construcciones Dela. S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papatotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
12	DGCOP-LPN-L-3-375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayuá", Escuela Primaria "Genevieve Corrás", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,018,480.64	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,018,256.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
13	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rullo".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	9,679,614.29	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,729,897.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El contrato ya no se incluirá el el siguiente reporte.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
14	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
15	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
16	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Méndez" con CCT 09DPR1295X, Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X, Jardín de Niños "Izoalt" con CCT 09DJN0856S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
17	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalista Mexicana, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
18	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Intermado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Chomo y Sakara, Escuela Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", Escuela Primaria "Maruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Prof. Quirín Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMARGO", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "GENACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,325,925.04	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 87 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO", (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,656,611.07	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00								
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-AD-L-1-381-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lema S.A. de C.V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SODI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO; ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,466.40	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-382-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S.A. de C.V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra terminada, la Contratista presentó la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicitó su pago como ADEFA's
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

ta: Los contratos: DGCOP-LPN-L-1-387-19 y DGCOP-LPN.-L-1-386-19 se encuentran totalmente concluidos administrativamente, ya no se incluirán en el uiente informe.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
421,696,966.70	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
250,928,098.00	0.00	100%	81.81%


 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTRO. EFRAIM ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 eobrc@cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	7	49	0	56	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	5	0	0	7	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0	0	176	0	176	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	0	1	18	1	18	0
TOTAL	252	6	0	8	250	1	257	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 12 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 44 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SIETE ESTAN RECEPCIONADOS).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	55	1	0	7	49	0	56	0
TOTAL	55	1	0	7	49	0	56	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CINCO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 56 QUE SE REPORTAN, 6 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 50 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 7 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00				\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,936,378.84	\$326,936,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	*	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00				\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00					
3	DGCOP-IR-L-1-086-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/08/2020	22/11/2020		\$4,527,362.90	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021. Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00					
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/08/2020	11/12/2020	*	\$17,772,827.89	\$17,772,827.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,183.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	*	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$77,014,972.07	\$39,964,487.42	\$0.00				\$0.00	\$39,513,027.78	\$0.00					
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicado en calle Itzacohuastli, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cuero, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020		\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020		\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,967.86	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERIA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Itzacohuastli Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cuero, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$1,489,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,489,363.08	\$0.00	89.99%	83.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
10	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathu, Col. Tenorios, C.P. 09600, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,968,486.30	\$0.00	42.90%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathu, Col. Tenorios, C.P. 09600, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	**	\$1,247,208.23	\$536,299.54	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$511,355.39	\$0.00	43.00%	41.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuac, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuac, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,569,190.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	58.45%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuac, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuac, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$661,225.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$533,780.82	\$0.00	51.89%	38.39%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOP-LPN-L-4-196-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Teteico, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Teteico, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$8,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,774,489.32	\$0.00	48.97%	48.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Teteico, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata 1ra Sección, Pueblo San Nicolás Teteico, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$619,720.22	\$0.00	64.31%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	*	\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,698,996.31	\$0.00	100.00%	93.92%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$393,694.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$300,374.22	\$0.00	32.94%	22.89%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
18	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,859.86	\$0.00	45.14%	24.34%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

003 0068

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$1,603,240.05	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,603,240.05	\$0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00					\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00		*	*	
20	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
21	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$16,127,168.73	\$16,127,168.73	\$0.00					\$0.00	\$16,091,088.68	\$0.00				
22	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	*	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
23	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$5,790,900.38	\$5,790,900.38	\$0.00					\$0.00	\$5,778,015.46	\$0.00				
24	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Betén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,649,687.07	\$1,649,687.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,646,932.31	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021. Pendiente de Liquidar.	
25	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 19, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,755.14	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.	
26	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacabutzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,346,891.44	\$1,346,891.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,343,322.76	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.	
27	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-4 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$385,048.78	\$385,048.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$383,123.55	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.	
28	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$11,738,681.67	\$11,738,681.67	\$0.00					\$0.00	\$11,301,702.77	\$0.00				
29	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
30	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyoacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,643.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Itzacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Itzacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	28/04/2020	*	\$133,158.62	\$133,158.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$132,422.00	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	*	\$761,091.56	\$761,091.56	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$759,264.00	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$288,488.29	\$288,488.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$286,362.56	\$0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$1,200,736.68	\$1,200,736.68	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,189,525.40	\$0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	*	\$946,759.17	\$946,759.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$944,795.23	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Dr. Juan Ramón de La Fuente, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Balbuena y el Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/08/2020	*	\$704,636.70	\$704,636.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$702,920.79	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
39	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	*	\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$308,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
41	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	*	\$228,959.28	\$228,959.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$223,110.55	\$0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
42	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prof. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	*	\$589,775.19	\$589,775.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$588,507.05	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
43	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$369,656.89	\$369,656.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$367,590.95	\$0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
44	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
45	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.98	\$150,168.98	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.									\$140,493,457.67	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
46	DGCOP-IR-F-1-365-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Angel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,384,208.12	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
47	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
48	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,729.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
49	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en Circuito Carrer es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$3,252,950.11	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$975,865.03	05/02/2021	02/05/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.

0071

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
50	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,176.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,737,653.51								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
51	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$7,203,600.01								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
52	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,174,556.27	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,152,367.46	05/02/2021	01/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,152,367.46								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
53	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,286,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$686,467.46								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
54	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Delineación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi SIN Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,613,316.91	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,883,995.07	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,883,995.07								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
55	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,196,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,379,805.17								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
56	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$57,887,480.00	\$50,005,532.26	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$15,001,659.66	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
TOTALES									\$669,579,583.95	\$462,035,641.63	\$0.00				\$0.00	\$447,826,487.31	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$669,579,583.95	\$462,035,641.63	\$0.00	ANTICIPO	\$40,768,232.13
			AMORTIZADO	\$40,696,283.62
			POR AMORTIZAR	\$71,948.51

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$447,826,487.31	\$0.00	72.55%	74.43%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00 0073



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	5	0	0	7	0	7	0
TOTAL	2	5	0	0	7	0	7	0

1 74

~~X~~

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPI-F-009-17	01	LPI	Gami ingeniería e instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el ramo de San Lazaro a Preparatoria 1.	06-ago-17	26-dic-18	SN INFORMACIÓN	2,154,166,382.12	0.00	ANTICIPO	0.00	02-maj-17	27-dic-18	18,206,734.88	211,771,785.00	23,764,062.00	100.00	99.00	En trámite y proceso de Acta de Entrega Recepción y finiquito
											AMORTIZADO	0.00	27-dic-18	11-mar-19						
											POR AMORTIZAR	0.00	28-mar-22	18-oct-21						
2	DGCOP-LPN-L-2-123-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales)	25-jú-19	24-mar-20	150,348,357.32	150,348,357.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,802.70	15,753,161.31	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-5-380-19	01	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales).	08-oct-19	01-may-20	5,321,737.09	5,321,737.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.16	532,173.20	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-170-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	679,911,087.46	679,911,087.46	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	7,683,344.85	100.00	98.34	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-5-167-19	01	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	13,810,477.83	13,810,477.83	0.00	ANTICIPO	0.00	20-abr-21	31-ago-21	3,296,992.96	0.00	1,040,853.36	100.00	89.2	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-009-20	01	LPN	FREYSSINET de México, S.A de C.V	Trabajos de mantenimiento y construcción de topos sísmicos y llaves de corte al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	31,573,183.94	31,573,183.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	31,573,183.94	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-041-20	01	AD	RIOBOO, S.A DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de topos sísmicos y llaves de corte al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México	15-abr-20	31-dic-20	1,536,576.48	1,536,576.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,536,576.48	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LOS CONTRATOS DGCOP-LPI-F-009-17 Y DGCOP-LPN-L-5-198-19, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
3,036,667,802.24	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
358,599,321.28	48,775,394.72	87.5	85.82

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. José Luis Pizarro Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebia David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0	0	176	0	176	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

001 0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOPLPN-L-1-012-20	25	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA MARTHA ACATITLÁN"	11/05/20	07/09/20	*	13,549,224.85	0.00	ANTICIPO	N/A	11/05/20	15/10/20	4,742,228.69	17,214,866.21	0.00	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOPLPN-L-2-013-20	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ARENAL", UBICADO EN	11/05/20	07/09/20	*	16,005,630.89	0.00	ANTICIPO	N/A	11/05/20	06/10/20	3,956,591.86	19,952,243.48	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOPLPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO	29/07/20	29/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	48.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOPLPN-L-2-019-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE	05/05/20	24/05/20	1.20 MDP	1,161,369.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,161,369.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOPLPN-L-5-023-20	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE	21/04/20	17/09/20	1.65 MDP	2,229,867.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,010,067.37	0.00	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOPLPN-L-2-024-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE	04/05/20	21/05/20	1.52 MDP	1,464,936.64	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,464,936.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOPLPN-L-1-029-20	25	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES QUETZALCOÁTL", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,780,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOPLPN-L-5-030-20	11	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIROFANOS Y CENTRO DE	04/05/20	17/06/20	1.34 MDP	1,802,953.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,802,953.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOPLPN-L-2-031-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BAMBU" PRECIO ALZADO Y	07/05/20	26/05/20	1.86 MDP	1,856,882.82	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,882.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOPLPN-L-1-032-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN	25/05/20	22/08/20	*	12,423,442.59	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12,198,416.50	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOPLPN-L-1-033-20	11	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS	27/05/20	03/09/20	*	5,776,634.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,739,495.08	0.00	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOPLPN-L-3-034-20	11	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS	18/05/20	14/07/20	1.84 MDP	1,847,010.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,847,009.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOPLPN-L-2-035-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BELVEDERE", A	11/05/20	30/05/20	1.40 MDP	1,249,293.70	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,249,293.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOPLPN-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOPLPN-L-2-039-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES OLIVAR DEL	11/05/20	30/05/20	1.86 MDP	1,864,105.82	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,105.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOPLPN-L-2-040-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA NOPALERA", A	11/05/20	30/05/20	1.47 MDP	1,353,656.39	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,353,656.39	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOPLPN-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANCHA DE	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOPLPN-L-1-044-20	11	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,507,962.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOPLPN-L-2-046-20	25	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF	25/05/20	11/07/20	1.86 MDP	794,025.93	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	794,025.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
20	DGCO-PAD-L-2-060-20	25	A.D.	CONSTRUCTORA COOAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	08/06/20	27/06/20	0.71 MDP	558,978.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	558,978.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCO-PAD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	25/05/20	13/06/20	1.89 MDP	1,512,672.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCO-PAD-L-3-067-20	25	A.D.	C. ALBERTO KALACH KICHIK (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD.	06/06/20	04/07/20	1.39 MDP	1,028,131.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,028,131.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCO-IR-L-4-069-20	25	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELOCO".	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,956,244.24	0.00	100.00%	94.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCO-PLN-L-1-072-20	11	LP.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	30/06/20	19/11/20	*	14,999,931.88	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,704,303.69	0.00	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCO-PAD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCO-PAD-L-2-075-20	25	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF"	22/06/20	11/07/20	*	1,780,117.68	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,780,117.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCO-PAD-L-3-076-20	11	A.D.	HDCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE NE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCO-PAD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCO-PAD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T30, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,850,091.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCO-PLN-L-4-082-20	25	LP.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	02/07/20	08/11/20	8.20 MDP	8,105,966.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,051,373.05	0.00	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCO-PLN-L-4-083-20	25	LP.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	06/07/20	12/11/20	9.00 MDP	8,369,990.73	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,399,990.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCO-PAD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN" UBICADO EN CALLE FLORES	29/06/20	28/06/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCO-PAD-L-5-088-20	11	A.D.	KSL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA; PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y	06/06/20	02/12/20	1.83 MDP	1,857,161.65	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,592,825.77	0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCO-PAD-L-1-089-20	11	A.D.	IONITA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	22/09/20	11/10/20	1.62 MDP	1,450,142.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCO-PLN-L-4-091-20	25	LP.N.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZONA RÚSTICA".	10/07/20	08/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCO-PLN-L-4-092-20	25	LP.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZACATEPEC".	10/07/20	09/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCO-PLN-L-4-093-20	25	LP.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE	13/07/20	30/10/20	5.56 MDP	5,736,354.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,736,354.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCO-PLN-L-1-094-20	11	LP.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A"	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		FRI SUPLENTE O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
39	DGCOOP-AD-L-2-096-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	06/07/20	25/07/20	1.17 MDP	1,051,389.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,051,389.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL"	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL"	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE"	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOOP-AD-L-2-100-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	22/06/20	13/07/20	1.86 MDP	1,587,181.47	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,587,181.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOOP-LPN-L-4-102-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLDSO"	20/07/20	16/11/20	11.5 MDP	8,999,644.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,930,776.39	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES"	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,969,695.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,909,106.30	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOOP-AD-L-2-105-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	06/07/20	27/07/20	1.86 MDP	1,571,886.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,571,886.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTÉ	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA
50	DGCOOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS"	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENIDI"	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOOP-IR-L-1-116-20	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A"	29/07/20	09/10/20	3.95 MDP	4,593,412.05	0.00	ANTICIPO	N/A	29/07/20	09/10/20	524,569.34	4,967,935.46	0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOOP-LPN-L-4-121-20	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA"	31/07/20	07/11/20	*	7,215,787.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,215,787.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GIMSÁ CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL"	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOOP-LPN-L-4-123-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO"	03/08/20	10/11/20	*	5,586,054.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,586,054.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN"	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE"	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		RESUMEN SI O DE REFERENCIA	MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
59	DGCOP-AD-L-3-127-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALÁ", ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	07/07/20	05/08/20	0.26 MDP	294,836.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	294,836.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
60	DGCOP-AD-L-3-128-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	13/07/20	11/08/20	0.56 MDP	567,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
61	DGCOP-AD-L-1-130-20	11	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS: "LUNA	20/07/20	18/08/20	1.86 MDP	1,863,991.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,863,991.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
62	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
63	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
64	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-IR-L-5-137-20	11	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	04/08/20	31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
66	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA",	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
67	DGCOP-LPN-L-4-140-20	25	LP.N.	GMSA, CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	07/08/20	04/12/20	*	11,517,688.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	11,458,876.88	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOP-LPN-L-4-141-20	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL	06/08/20	03/12/20	8.5 MDP	8,073,603.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,073,603.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-IR-L-1-146-20	11	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS": "GRUPO	10/08/20	21/10/20	4 MDP	4,668,002.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	LP.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	150,698.88	0.00	100.00%	1.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-2-150-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.81 MDP	1,547,670.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,547,670.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-2-151-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.09 MDP	945,679.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	945,679.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-IR-L-4-153-20	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	29/10/20	*	3,284,980.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	LP.N.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-LPN-L-1-157-20	11	LP.N.	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA	12/08/20	09/12/20	14 MDP	15,150,805.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	13,019,115.03	0.00	100.00%	85.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

003-0080

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
78	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	LP.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,260,838.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-4-160-20	25	IR	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	10/08/20	28/10/20	3.00 MDP	2,742,898.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,742,898.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-IR-L-4-162-20	25	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	11/08/20	23/11/20	5.7 MDP	5,431,885.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,431,885.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-3-163-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN	12/08/20	10/09/20	0.62 MDP	626,333.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	626,333.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	LP.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-LPN-L-4-169-20	25	LP.N.	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHIMMULIACÁN".	18/08/20	15/12/20	6.5 MDP	5,812,868.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,714,256.62	0.00	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	LP.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN LORENZO".	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-IR-L-4-171-20	25	IR	ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	13/08/20	31/10/20	7 MDP	5,107,599.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,107,599.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-1-172-20	11	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,095.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,323.39	0.00	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	LP.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-3-174-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO	17/08/20	15/09/20	0.53 MDP	527,500.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	527,500.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-LPN-L-1-176-20	11	LP.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	17/08/20	31/12/20	*	19,999,588.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVERO NEZA".	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-1-184-20	11	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	15/07/20	13/08/20	1.86 MDP	1,709,056.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,222.65	1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-IR-L-4-185-20	25	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,	18/08/20	12/10/20	3 MDP	1,819,236.15	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,819,236.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-LPN-L-4-186-20	25	LP.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN PABLO".	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
94	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGS/MOEDA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PARTE/A	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
96	DGCOP-IR-L-5-191-20	11	IR	CONSULTORES ADN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	20/08/20	31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	LP.N.	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA"	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-3-195-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-IR-L-4-199-20	25	IR	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO"	31/08/20	21/02/20	4.50 MDP	5,027,924.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,027,924.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-LPN-L-4-200-20	11	LP.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
101	DGCOP-AD-L-4-203-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO"	31/08/20	28/12/20	10.5 MDP	11,373,930.20	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,373,930.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	25	LP.N.	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-AD-L-4-207-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIÓN"	31/08/20	22/11/20	3.50 MDP	2,783,325.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,783,325.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-IR-L-4-208-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO"	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,634.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,817,312.60	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-IR-L-4-209-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA"	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,470,577.38	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE"	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	100.00%	2.03%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-IR-L-4-222-20	25	IR	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIÓN"	21/09/20	04/03/21	3.50 MDP	2,359,759.49	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,359,759.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DF QUETZALCOÁTL", UBICADO EN CALLE CARLOS A.	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DE MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA SIN.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-IR-L-2-235-20	25	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA"	20/10/20	18/11/20	0.80 MDP	782,240.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
112	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.73	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
113	DGCOP-AD-L-3-240-20	25	A.D.	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 10"	14/10/20	20/02/21	5.00 MDP	6,956,489.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,956,489.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
114	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	29/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0000082

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TÉRMINO	PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	COMVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
											INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
115	DGCOPI-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDAD" UBICADO EN SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.86	0.00	ANTICIPO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	9,567,151.49	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOPI-IR-L-5-243-20	15	IR	H.I.E. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	887,585.35	0.00	58.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
117	DGCOPI-IR-L-5-245-20	25	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,844,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
118	DGCOPI-IR-L-4-247-20	25	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,491,392.70	0.00	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
119	DGCOPI-IR-L-4-248-20	25	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,350,792.34	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
120	DGCOPI-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXOILA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIFERENCIADOS" UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
121	DGCOPI-IR-L-5-250-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,907,893.37	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
122	DGCOPI-AD-L-3-251-20	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN	01/09/20	28/12/20	*	1,864,048.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,864,048.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
123	DGCOPI-IR-L-5-252-20	25	IR	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
124	DGCOPI-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
125	DGCOPI-IR-L-5-260-20	25	IR	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	3.7 MDP	3,471,635.01	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,025,525.83	0.00	100.00%	87.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
126	DGCOPI-IR-L-4-261-20	25	IR	CONSTRUCCIONES ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	24/09/20	21/01/21	7 MDP	5,964,558.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,964,558.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
127	DGCOPI-AD-L-4-262-20	25	A.D.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FELIPE ANGELES".	07/09/20	04/01/20	6.50 MDP	6,534,588.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,534,588.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
128	DGCOPI-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
129	DGCOPI-IR-L-4-269-20	25	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	28/09/20	28/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,233,869.76	0.00	100.00%	90.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
130	DGCOPI-IR-L-5-270-20	11	IR	GRUPO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENIT"	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,159,932.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,159,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
131	DGCOPI-IR-L-5-271-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,852,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
132	DGCOPI-IR-L-5-272-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	89.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
133	DGCOPI-IR-L-4-273-20	25	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOCOCA".	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,604,248.78	0.00	100.00%	92.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
134	DGCOPI-IR-L-4-274-20	25	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO	01/10/20	28/01/21	6.50 MDP	7,066,422.47	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,058,005.83	0.00	100.00%	99.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		HRS SUPUESTO DE REFERENCIA	MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
135	DGCOOP-LPN-L-1-275-20	25	LP.N.	INNOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	ANTICIPO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,055.88	13,333,213.06	0.00	100.00%	57.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
136	DGCOOP-JR-L-4-275-20	25	IR	PARADOXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO EN	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,587,152.05	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
137	DGCOOP-JR-L-4-277-20	25	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,823,680.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
138	DGCOOP-LPN-L-4-278-20	25	LP.N.	CONAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLAS	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	12,354,657.53	0.00	100.00%	75.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
139	DGCOOP-LPN-L-1-279-20	25	LP.N.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES URSULO GALVAN", UBICADO EN	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,830,658.97	0.00	100.00%	96.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
140	DGCOOP-JR-L-3-280-20	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION, READECUACION Y CONSTRUCCION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y	30/10/20	21/01/21	*	3,886,883.22	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,512,039.06	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
141	DGCOOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SIN, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
142	DGCOOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
143	DGCOOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE N°	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
144	DGCOOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACION, READECUACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE,	28/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
145	DGCOOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
146	DGCOOP-JR-L-4-290-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,567,340.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	95.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
147	DGCOOP-JR-L-1-292-20	15	IR	CONSTRUCCIONES DUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO N° 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
148	DGCOOP-JR-L-5-293-20	25	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
149	DGCOOP-JR-L-4-294-20	25	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y	15/10/20	21/02/21	4.80 MDP	3,804,798.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,651,516.95	0.00	100.00%	95.97%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
150	DGCOOP-JR-L-1-295-20	11	IR	DE ARO. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGIA"; 16 "COMEDORISUSOS	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,348,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
151	DGCOOP-JR-L-1-297-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN	01/10/20	26/01/21	11.80 MDP	11,493,958.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,549,405.65	0.00	100.00%	80.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
152	DGCOOP-JR-L-4-298-20	25	IR	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,721,055.54	0.00	100.00%	80.26%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
153	DGCOOP-JR-L-2-299-20	25	IR	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
154	DGCOOP-JR-L-2-302-20	25	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA".	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		FINANCIAMIENTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
155	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	IR	AM CENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPICHA" UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,748,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	100.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	LP.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	6,130,099.65	100.00%	27.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.	TRABAJOS DE REFOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
158	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
159	DGCOP-IR-L-2-314-20	25	IR	AFCA CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN,	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	29/10/20	16/11/20	1.40 MDP	1,194,848.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,194,848.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
160	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	LP.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES LA COMUNA ALVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	100.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
161	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALFONSO PRIAN" UBICADO	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	22/10/20	18/03/21	2,599,076.73	13,156,709.65	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
162	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO -	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
163	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	12,937,531.17	0.00	100.00%	82.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
164	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
165	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 3a PARTE)" UBICADO	20/10/20	19/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
166	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,349.26	0.00	AMORTIZADO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,764,910.32	11,853,884.27	0.00	100.00%	84.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
167	DGCOP-IR-L-1-333-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF LACANDONES" UBICADO	30/10/20	26/02/21	8.20 MDP	12,413,863.39	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/20	3,041,396.53	12,437,101.02	0.00	100.00%	80.47%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
168	DGCOP-AD-L-3-334-20	15	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE	28/10/20	26/11/20	*	1,034,361.53	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,034,361.53	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
170	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	100.00%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
171	DGCOP-AD-L-3-347-20	15	A.D.	Q ANALISIS, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN,	31/10/20	29/11/20	*	120,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	120,000.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
172	DGCOP-AD-L-1-348-20	25	A.D.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO	31/10/20	27/02/21	10.70 MDP	12,242,651.39	0.00	AMORTIZADO	N/A	31/10/20	28/03/21	2,999,449.59	11,883,048.84	0.00	100.00%	77.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
173	DGCOP-AD-L-3-313-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y	26/10/20	24/11/20	*	112,997.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	112,997.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
174	DGCOP-AD-L-2-349-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA	31/10/20	29/12/20	*	1,863,991.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,991.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO			
175	DGCOOP-AD-L-4-360-20	15	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE LOS ACCESOS DE LA FISCALIA DE INVESTIGACION ESTRATEGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDIN	31/10/20	19/12/20	*	9,994,852.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,994,852.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
176	DGCOOP-AD-L-1-357-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA	03/11/20	31/12/20	1.86 MDP	1,748,837.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,837.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
863,790,518.77	#¡REF!	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
736,992,562.37	10,244,480.92	99.19%	99.14%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	19	0	0	1	18	1	18	0
TOTAL	19	0	0	1	18	1	18	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6





MTRO. EFRAM ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NOMBRE CONTRATO	EF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	AVANCE FÍSICO			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES
						PRINCIPIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	FECHO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	
1	DGCOP-ADL-1-004-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVES SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS	20/04/2020	18/06/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-ADL-5-001-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxempa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. Al plazo 1to est. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,580.44	\$ 2,258,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
3	DGCOP-IRL-4-016-20	FISCALES 11100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,005,000.00	13,561,860.75	611,684.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-LPH-1-006-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO 14, COL. TLAXEMPA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1to est. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
5	DGCOP-LPH-1-026-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectos, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,086,591.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
6	DGCOP-ADL-5-021-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	20/10/2020	1,800,000.00	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
7	DGCOP-ADL-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
8	DGCOP-LPH-4-027-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	139,944,121.02	55,977,648.41	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 83,966,472.61	\$ -	61.00%	60.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
9	DGCOP-IRL-5-010-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	3,976,754.78	1,717,654.32	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,259,100.46	\$ -	60.00%	56.81%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Obra terminada, contrato liquidado y friquiado. El contrato ya no se incluirá el siguiente reporte.
10	DGCOP-ADL-5-086-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán"	17/06/2020	14/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
11	DGCOP-LPH-1-084-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabry Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
12	DGCOP-LPH-1-085-20	FISCALES 11100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseño, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Asaltas Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo", (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
13	DGCOP-IRL-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	05/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
14	DGCOP-ADL-5-113-20	FISCALES 11100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	05/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
15	DGCOP-LPH-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	112,985,769.67	67,795,333.32	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.35	\$ -	40.60%	40.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
16	DGCOP-IRL-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	16/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,539.27	2,656,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,726.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
17	DGCOP-IRL-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CICLO DE VIDA (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-LPH-L-268-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega- Recepción.
19	DGCOP-ADL-S-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ALVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"	28/10/2020	28/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.

Nota: El contrato: DGCOP-IR-L-5-010-20 se encuentra totalmente concluido administrativamente, ya no se incluirá en el siguiente informe.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPO
419,859,471.64	131,602,843.24	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
301,256,628.40	0.00	100%	89.30%


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
 obras.obras.pob.mex



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	21	0	2	28	1	29	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	50	2	0	0	52	0	52	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	86	0	0	0	86	0	86	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	2	0	32	0	32	0
TOTAL	175	27	2	2	198	1	199	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 30 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 21 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADUJIDACOS EN 2020, 22 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 2 ESTAN RECEPCIONADOS Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 9 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	21	0	2	28	1	29	0
TOTAL	9	21	0	2	28	1	29	0

NOTA: DE LOS 30 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 9 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 21 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 22 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 2 ESTÁN RECEPCIONADOS Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y menor a Centros de Salud				\$77,056,098.23	\$46,591,967.46	\$0.00			\$0.00	\$46,406,076.38	\$0.00					
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicados en calle Itzacihuatli Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. R, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$305,050.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$303,255.85	\$0.00	10.01%	16.90%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonahuí, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,893.34	\$0.00	56.11%	56.93%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 166% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonahuí, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	\$1,247,208.23	\$710,908.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$709,522.90	\$0.00	57.00%	56.89%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, c.p. 13990, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,875,806.05	\$0.00	41.50%	50.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-6-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, C.P. 13990, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$709,030.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$763,481.91	\$0.00	48.11%	54.92%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,141,423.76	\$0.00	50.98%	50.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 13000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$918,620.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$846,588.73	\$0.00	67.06%	64.51%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/09/2021	*	\$11,427,075.64	\$8,627,075.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,625,212.70	\$0.00	54.86%	75.48%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13050, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$67,681.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Avococotle esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	\$8,500,000.00	\$7,985,924.91	\$7,985,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,903,010.98	\$0.00	87.23%	98.96%	En proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-IR-L-1-062-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SEA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento, Adecuación y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud Lomas de Padirama, ubicado en Ixtamal Itz. 134 LL 16 entre Acamé y Chemax, Col. Lomas de Padirama, C.P. 14240, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	03/06/2021	02/12/2021	\$1,536,644.97	\$1,555,557.89	\$1,555,557.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,555,557.81	\$0.00	95.01%	100.00%	En proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complemento a Centros Hospitalarios COVID-19									\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00			\$0.00	\$478,445.64	\$0.00					
13	DGCOP-AD-L-1-089-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Complemento de Infraestructura a Centros hospitalarios COVID-19 provisionales y construcción de exclusas para atención de pacientes infectados en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	26/07/2021	31/07/2021	*	\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$478,445.64	\$0.00	100.00%	93.36%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.									\$140,493,457.67	\$140,493,457.67	\$0.00			\$0.00	\$124,407,435.22	\$213,007.74					
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$4,614,027.05	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$4,176,798.97	\$0.00	100.00%	60.52%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-365-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC LA SECC. MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%	66.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CIRCUITO CORRERES ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$3,252,950.11	\$3,252,950.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$3,013,121.71	\$213,007.74	100.00%	64.84%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021. Liquidado, se reporta por última vez Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$4,060,592.72	\$0.00	77.13%	40.45%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,831.99	\$0.00	99.99%	69.98%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,174,558.27	\$17,174,558.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$15,182,531.88	\$0.00	100.00%	58.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTRPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,613,316.91	\$19,613,316.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,601,345.93	\$0.00	100.00%	69.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	85.40%	65.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$57,887,480.00	\$50,005,532.28	\$50,005,532.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$41,824,774.49	\$0.00	100.00%	53.64%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.									\$2,295,693.19	\$2,295,693.19	\$0.00			\$0.00	\$2,258,670.49	\$0.00					
25	DGCOP-AD-F-1-190-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DE LOS RECINTOS CULTURALES TEATRO EL GRANERO, PLAZA ANGEL SALAS Y SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	-	\$468,759.22	\$468,759.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$443,780.02	\$0.00	100.00%	97.16%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO GUILLERMINA BRAVO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	-	\$530,966.43	\$530,966.43	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$528,986.16	\$0.00	100.00%	99.63%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
27	DGCOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	-	\$948,105.21	\$948,105.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$946,088.81	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos Concluidos
28	DGCOP-AD-F-1-193-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CIRCUITO CORRER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUE DE CHAPULTEPEC II SEC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	-	\$359,862.33	\$359,862.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$339,813.50	\$0.00	100.00%	94.43%	Trabajos Concluidos
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2021)									\$3,599,086.68	\$3,599,086.68	\$0.00				\$0.00	\$3,418,152.16	\$0.00				
29	DGCOP-IR-L-1-034-21	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 9 Puentes Peatonales, ubicados en la Alcaldías Tlalpaen, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	14/04/2021	09/10/2021	\$2,893,903.00	\$2,077,648.09	\$2,077,648.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,919,703.54	\$0.00	100.00%	82.40%	Trabajos Concluidos.
30	DGCOP-AD-L-1-117-21	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.	Retiro y desmantelamiento de tres secciones de claro del puente peatonal ubicado en Viaducto Rio de la Piedad y Circuito Atletas, Col. Granjas México, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, derivado de una emergencia.	11/10/2002	09/12/2021	\$1,999,920.48	\$1,521,438.59	\$1,521,438.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,496,448.62	\$0.00	100.00%	98.49%	Trabajos Concluidos
TOTALES									\$223,964,663.78	\$193,490,533.00	\$0.00				\$0.00	\$176,965,779.89	\$213,007.74				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
223,964,663.78	193,490,533.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL al período	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
176,965,779.89	213,007.74	79.00%	65.73%



Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	50	2	0	0	52	0	52	0
TOTAL	50	2	0	0	52	0	52	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	8.33	0.00	Monto a ejercer para el ejercicio 2022 es de \$811,940,635.55	
2	DGCOP-LPN-F-4-202-20	02	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Pensur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	\$ 23,580,864.47	20,989,767.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	20,989,767.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
3	DGCOP-AD-L-5-008-21	02	AD	BYBCO, S.A de C.V	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Pensur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	06-mar-21	14-jun-21	\$ 398,917.62	399,953.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	399,953.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
4	DGCOP-LPN-L-1-006-21	01	LPN	Corsa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	\$ 22,517,775.30	20,897,236.43	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,454,134.65	4,219,773.84	13,943,254.09	100.00	55.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
5	DGCOP-AD-L-5-039-21	01	AD	Colinas del Buen, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Nonoalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	\$ 1,044,153.42	1,025,637.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	205,123.16	205,123.16	100.00	58.52	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
6	DGCOP-LPN-L-4-031-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción de Tres Puentes que conectan, la Calle sin Nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Tetenco con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México	13-abr-21	09-oct-21	\$ 13,314,000.00	12,989,259.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	786,673.98	310,333.71	95.00	89.99	Por concluir	
7	DGCOP-AD-L-5-056-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conectan, la Calle sin nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Tetenco con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Bajo ala modalidad de precio unitario y tiempo determinado	20-may-21	16-dic-21	\$ 392,218.34	454,973.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	73,740.45	0.00	100.00	87.00	Por finalizar	
8	DGCOP-LPN-L-4-070-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	14-jul-21	31-dic-21	\$ 12,934,000.00	8,623,957.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	231,219.00	610,805.37	94.50	84.99	Por concluir	
9	DGCOP-AD-L-5-090-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el Proyecto integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	30-jul-21	31-dic-21	\$ 452,689.86	452,728.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	280,569.32	0.00	93.36	85.53	Por concluir	



0098

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
10	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	135,000,161.79	0.00	ANTICIPO	40,500,000.00	N/A	N/A	N/A	40,500,000.00	13,054,220.30	40.52	30.00	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
11	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	3,702,360.21	75.06	0.00	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
12	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	N/A	N/A	N/A	21,810,903.33	42,998,146.51	90.49	30.00	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
13	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	2,899,986.64	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,029,990.65	75.08	0.00	Por concluir	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
14	DGCOP-AD-L-1-102-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Colocación de señalización vertical y horizontal como medidas de mitigación del Hospital General Topilejo, en San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-ago-21	23-oct-21	640,104.53	640,104.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	640,104.53	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
15	DGCOP-LPN-4-111-21	01	LPN	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-sep-21	19-abr-22	\$ 82,524,271.84	82,386,992.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	13,755,844.28	33,890,658.22	20.66	30.00	En ejecución	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
16	DGCOP-IR-L-5-114-21	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	\$ 2,353,324.96	2,453,199.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	387,464.91	226,327.69	30.10	30.00	En ejecución	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
17	DGCOP-AD-L-1-131-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Ampliación de la vialidad de acceso a Canal de Chalco con un tercer carril, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-oct-21	28-nov-21	\$ 2,353,324.96	1,316,012.00	38.27	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,134,454.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
18	DGCOP-AD-L-1-128-21	01	AD	Gimsa Construcciones Integrales, S.A de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Tláhuac y Nopalera para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	\$ 1,470,076.26	1,350,353.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,350,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
19	DGCOP-AD-L-1-129-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Tláhuac y Añailco para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	\$ 1,470,076.26	1,157,311.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,157,311.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
20	DGCOP-AD-L-1-132-21	01	AD	Freyssinet, S.A de C.V.	Trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 y D11 a base de elementos metálicos al puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	19-oct-21	17-nov-21	\$ 483,060.12	1,418,230.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,418,230.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
21	DGCOP-AD-L-1-133-21	01	AD	Supervisión y Construcción Keni, S.A de C.V.	Rehabilitación de carpeta asfáltica en Antiguo Canal Cuemanco, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado.	26-oct-21	30-oct-21	\$ 1,366,285.42	1,365,542.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,365,542.66	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
22	DGCOP-AD-L-1-134-21	01	AD	Multiservicios Integrales de America, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la sustitución de juntas dañadas tipo matrix en dos puentes vehiculares de la Ciudad de México	28-oct-21	26-nov-21	1,299,029.04	1,299,029.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,299,029.04	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									
23	DGCOP-AD-L-5-125-21	01	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicio de topografía requeridos en los 5 puentes atirantados: Puente Vehicular Amador Salazar, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Cristóbal Colón, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Rojo Gómez, localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Rojo Gómez en la Alcaldía Iztapalapa y la Avenida Amador Salazar en la Alcaldía Iztapalapa, así como la intervención urgente para la reparación de la articulación del tablero central (lado oriente) en el Puente Vehicular Canal de San Juan	13-oct-21	07-dic-21	1,417,845.03	1,417,845.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,417,845.03	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAF	0.00									


[Handwritten signature and date]

0099

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

AL 31 DE ENERO 2022


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
24	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcocheos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	N/A	N/A	N/A	27,094,259.57	0.00	38.01	30.00	En ejecución	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
25	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcocheos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 4,043,250.62	4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,069,282.48	30.00	0.00	En ejecución	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
26	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
27	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellón Central de Anillo Periférico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
28	DGCOP-AD-L-1-144-21	01	AD	Construcciones Lerma, S.A de C.V.	Rehabilitación de banquetas y mallas ciclónicas en Antiguo Camino de la zona de área protegida en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	172,710.59	172,710.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	172,710.59	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
29	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlauhac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
30	DGCOP-AD-L-1-159-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Semafización en carriles laterales del Anillo Periférico dirección Poniente, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-21	21-nov-21	\$ 996,165.45	1,022,845.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,022,845.44	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
31	DGCOP-AD-L-1-160-21	01	AD	SEMEX, S.A de C.V.	Semafización en carriles laterales del Anillo Periférico dirección Oriente, Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-21	21-nov-21	716,172.37	716,172.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	716,172.37	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
32	DGCOP-AD-L-1-161-21	01	AD	Andamios y paramayos, S.A de C.V.	Renta de andamio multidireccional par la columna de la Independencia	01-nov-21	22-dic-21	\$ 1,039,455.96	1,039,455.96	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$1,039,455.96	\$0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
33	DGCOP-AD-L-1-171-21	01	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Acabados dentro del núcleo de sanitarios en la Catedral de San Bernardino de Sienas, Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	01-nov-21	28-nov-21	\$ 556,005.99	556,006.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	556,006.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
34	DGCOP-AD-L-1-180-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Trabajos adicionales de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Pantitlán	01-nov-21	30-nov-21	\$ 511,213.75	499,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	499,473.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
35	DGCOP-AD-L-1-181-21	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V	Trabajos emergentes para el mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Av. Cafetales al cruce con Boulevard Adolfo López Mateos, Colonia Granjas Coapa, Alcaldía Tlalpan	01-nov-21	20-nov-21	\$ 477,100.00	477,100.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	477,100.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
36	DGCOP-AD-L-1-146-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación Vial de Ampliación a cuatro carriles en la desincorporación del Puente Canal Nacional, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-dic-21	\$ 1,244,380.32	1,244,379.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	171,638.51	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
37	DGCOP-AD-L-1-147-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Trabajos de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Pantitlán	01-nov-21	30-nov-21	\$ 2,856,212.89	2,400,001.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,400,001.53	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MCDALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
38	DGCOP-AD-L-1-148-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación vial de incorporación a carriles centrales de acceso al puente Canal Nacional, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	\$ 1,446,179.68	1,437,980.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,437,980.47	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
39	DGCOP-AD-L-1-149-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuaciones viales de periférico a pista de canotaje en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	1,429,284.05	1,429,284.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,429,284.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	1,406,649.77	1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-166-21	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la Línea 5 de Metrobús en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1 de la UNAM	01-nov-21	30-dic-21	SIN INFORMACIÓN	1,299,703.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,255,380.87	44,323.07	100.00	90.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
42	DGCOP-IR-F-4-173-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 1 José María Mata, ubicado en Calzada Vallejo No. 328 Col. Trabajadores de Hierro, C.P. 02650 Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 3,148,375.00	3,827,846.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,459,476.10	2,354,692.15	36.13	38.13	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
43	DGCOP-AD-F-1-182-21	01	AD	Corporación Constructora Ave Fénix, S.A de C.V.	Trabajos de adecuación del centro de asistencia social "Cais Altia" para el comedor de espacio techo "San Miguel", ubicado en calle Francisco I. Madero No 102, Col. Barrio de San Miguel Iztacalco, C.P. 08650, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	22-nov-21	31-dic-21	1,297,549.52	1,297,549.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	1,297,549.52	100.00	0.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
44	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.08	3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	933,522.06	2,458,774.60	27.43	27.43	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
45	DGCOP-IR-F-4-174-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 24 Leon Guzman, ubicado en Calle Ernesto P. Uruchurtu No.89 Col. Olivar del Conde C.P. 01400, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 4,057,970.00	4,464,410.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,283,593.11	319,463.30	28.75	28.75	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
46	DGCOP-IR-F-4-175-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 4 Ignacio Ramírez, ubicado en Av Río Consulado n. 2874, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15510 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.08	3,332,581.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	983,663.37	2,337,563.63	29.52	29.52	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
47	DGCOP-IR-F-4-177-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 83 S/N Esq. Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, C.P. 15020 Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 2,745,258.62	4,116,904.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,199,804.15	1,886,464.89	38.71	38.71	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								
48	DGCOP-IR-F-4-179-21	01	IR	Suadco, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 10 Santos Degollado, ubicado en Av. Centenario No 2200, Col. Ampliación Gabriel Hernández, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07080, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.07	3,983,385.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,121,068.79	2,853,981.07	30.01	28.14	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAF	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	CONTRATO	F. P.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-F-1-185-21	01	IR	Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Reacondicionamiento basado en el Proyecto autorizado que contempla caseta para oficinas, consultorios, farmacia, núcleo de sanitarios para hombres y mujeres, sistema, considerando instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, detección de humos y aire acondicionado para el centro de asistencia e integración social "Cais Manzanares", ubicado en 2do callejón de Manzanares s/n, Col.Centro, c.p. 06000, en la Alcaldía Cuahquemoc, Ciudad de México	09-dic-21	31-dic-21	2,878,804.18	2,878,804.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,097,598.90	0.00	98.00	98.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	3,149,489.23	19.05	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-IR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atampas", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	3,140,584.50	90.50	0.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-IR-F-1-186-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V.	Trabajos de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Cais Conufla Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 14,523,995.11	10,984,111.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	10,929,189.59	99.50	33.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGCOP/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOB"B". EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-186-21, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEAS DEL METROBUS Y LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOB"B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,747,722,394.98	38.27	ANTICIPO 89,405,162.90 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
168,669,828.97	142,814,777.94	80.59	67.74

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Edsabel David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	86	0	0	0	86	0	86	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGCANCARÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIÓ	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	15.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTTI" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/08/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-016-21	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA	25/03/21	22/06/21	7 MDP	6,510,845.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,734,513.80	0.00	87.90%	88.06%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS SIN, COLONIA AJISCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	60.00%	94.75%	
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FLO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FLO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,580,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	5.50%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ,	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	7.16%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	30/03/21	27/07/21	5.80 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAJA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RIO MIXCOAC ORIENTE SN. COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	26/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	19,691,466.64	0.00	47.00%	95.02%		
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SN. COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,630.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	65.00%	97.28%		
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC SN. COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESCURIA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	6.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SN. COLONIA SANTA CRUZ MEYHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.76	0.00	35.00%	98.01%		
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	IR.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	929,857.00	0.00	90.50%	94.86%		
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACION MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-E" EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	98.00%	99.67%	
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCION DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA	14/04/21	10/08/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,261,152.76	0.00	42.00%	96.44%		
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	IR.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	61.00%	55.00%		
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE SN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA,	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.13	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

GASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOOP-LPN-L-4-035-21	25	LP.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES AGRICULTORES" UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. SE HACE UNA CORRECCIÓN EN EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.
23	DGCOOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOOP-LPN-L-4-040-21	25	LP.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDCOP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	68.00%	100.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
25	DGCOOP-LPN-L-4-041-21	25	LP.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA SIN, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	95.00%	100.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
26	DGCOOP-LPN-L-4-042-21	25	LP.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	36.00%	95.10%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
27	DGCOOP-LPN-L-4-043-21	25	LP.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 5, LT. 11, COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD TLALPAN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	2.30%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOOP-IR-L-1-047-21	15	IR.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA; EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05/05/21	02/08/21	4.50 MDP	3,804,902.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	05/05/21	24/08/21	934,010.93	4,738,913.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOOP-IR-L-5-048-21	25	LP.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	82.00%	60.95%	
30	DGCOOP-IR-L-1-048-21	15	IR.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI C-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO" UBICADO EN CALLE 55 SIN, COLONIA 1111, SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 09290, ALCALDÍA IZTAPALAPA,	06/05/21	03/08/21	5.70 MDP	6,335,962.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,335,962.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOOP-IR-L-1-051-21	15	IR.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI", "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1988, COLONIA TEPETATL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA" UBICADO	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
33	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. "LUNAS" GRUPO 1-01 CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	18/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	80.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
34	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA MISS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
35	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
36	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS" UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 52000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.00%	86.02%	
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
37	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ABRÓN 1", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE	01/08/21	20/08/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
38	DGCOP-AD-L-5-069-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1)PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,503.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
39	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
40	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
41	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE ORIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
42	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.8 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	25.00%	96.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			
43	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	665,477.41	0.00	47.94%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTIZAR	N/A																			



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
44	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	67.00%	65.73%		
45	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	IR.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA ROSA XOCHAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS SN, PUEBLO	08/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	66.00%	100.00%		
46	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	IR.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 86, FRACCIÓN 2 BARRIO DE SAN JUAN TAGUBAYAN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	08/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.66	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,513,968.63	0.00	30.00%	100.00%		
47	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	IR.	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO SN, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	11.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN DE OBRA.	
48	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	IR.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONENTE, AVENIDA ESCUADRÓN 201, SN, COLONIA TOLTECA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	32.00%	100.00%		
49	DGCOP-AD-L-5-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN IV", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 SN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
51	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	IR.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FISCALÍA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA SN, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	56.00%	100.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.	
52	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA SN, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	IR.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 283, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	69.00%	98.19%		
54	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGAJA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
55	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CARGEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS" UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO BNo. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL SIN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T790, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAUHTEPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T790, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-LPN-F-1-119-21	25	LP.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORAAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 30, TERCER, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10/09/21	29/12/21	10.7 MDP	10,094,234.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	10/09/21	29/12/21	2,473,090.07	9,145,157.92	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-F-1-113-21	25	LP.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 30, TERCER, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 06200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/21	31/12/21	29 MDP	29,734,336.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	22/09/21	31/12/21	37,136,186.07	36,961,723.45	16,402,765.31	100.00%	79.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-2-116-21	25	A.D.	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FELIPE DE JESÚS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TAMAZULA SIN, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA	08/10/21	27/10/21	1.31 MDP	1,310,391.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,310,391.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES MORELOS), UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	22.39%	22.39%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
64	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EDUCACIÓN CIVICA" UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITECNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITECNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	32.00%	100.00%	
65	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XCHIMILCO - TLATEHUACALO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	10.80%	10.71%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
66	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	IR.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOXCHITEPEC, ALCALDÍA XOXCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	35.00%	100.00%		
67	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	IR.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSYTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, EN COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	3.00%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
68	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	IR.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	15.00%	94.50%		
69	DGCOP-IR-L-4-126-21	25	IR.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, RAHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CON CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	65.00%	100.00%		
70	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	IR.	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN CAMINO REAL SIN, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,397.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	45.00%	93.25%		
71	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQOEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ SIN, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-1-140-21	15	A.D.	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.40 MDP	401,114.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	401,114.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE AÑO. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.26 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-1-154-21	25	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO TLUNA YAOCHUATL TLALPAN", UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,645.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,365.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMIE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	79.01%	100.00%		



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
77	DGCOOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSION PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOOP-AD-L-5-150-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DCOOPC, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADO EN AVENIDA SAN GERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/11/21	0.63 MDP	638,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	518,163.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUJANGOS	DESVIÓ DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOOP-AD-L-1-172-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICOCHO AJUSCO KM. 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/12/21	0.87 MDP	872,051.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	872,048.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38		100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
86	DGCOP-IR-F-1-186-21	25	LR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA S.A. DE C.V.	REACONDICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN U ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ALOJAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN ALBORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RÍO DE LA LOZA N° 88, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO	10/12/21	31/12/21	9.50 MDP	9,819,915.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,885,974.56	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
419,209,535.14	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
313,424,366.52	16,402,765.31	72.10%	79.20%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	30	4	2	0	32	0	32	0
TOTAL	30	4	2	0	32	0	32	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULO	GOBIERNO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPHL-4-027-20	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros, Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Relevo por suspensión parcial 26-08-2020	08/03/2021	0.00	\$ 55,977,648.41	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, contrato Liquidado. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-IRL-5-010-20	PARTICIPACIONE S 150810	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	07/05/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,717,654.37	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Relevo por suspensión parcial 26-08-2020	12/03/2021	0.00	\$ 1,717,654.32	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato Liquidado. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
3	DGCOP-LPHL-4-143-20	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	GIMSÁ Consultoría, Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 63,203,494.92	\$ 4,516,966.89	97.79%	93.23%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos CONTRATO MULTIANUAL
4	DGCOP-IRL-5-175-20	PARTICIPACIONE S 150810	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,051,783.58	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,450,311.70	\$ 1,019,796.53	97.00%	85.74%	En proceso de verificación de conclusión de los Servicios. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
5	DGCOP-LPHL-4-002-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLFOE, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzinpetli, Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,934,602.89	\$ 1,519,350.81	99.39%	92.57%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
6	DGCOP-LPHL-1-007-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantales de escuelas de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.98	58,114.40	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 5,896,180.19	\$ 417,028.39	100.00%	92.54%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
7	DGCOP-LPHL-1-001-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantales de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	9,190,257.79	55.59	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/07/2021	15/08/2021	1,670,852.84	\$ 10,861,055.04	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
8	DGCOP-IRL-1-036-21	PARTICIPACIONE S 150210	INVITACION RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de aulas para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A de la escuela Secundaria Duran No. 148, "Atenas Reyes" ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras, bajo la modalidad de invitación restringida a Cuando Menos Tres Concejantes a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,753,610.94	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
9	DGCOP-ADL-5-038-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	896,421.77	0.00	-	-	-	0.00	\$ 345,655.66	\$ -	40.00%	38.56%	Contrato terminado Anticipadamente
10	DGCOP-LPHL-4-044-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	ASCH S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,070,905.00	\$ -	24.00%	23.77%	Contrato terminado Anticipadamente
11	DGCOP-LPHL-1-045-21	PARTICIPACIONE S 150110	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercado Construcción y Rehabilitación del "Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 7,552,750.84	\$ 643,152.29	94.20%	80.01%	Trabajos en proceso de terminación
12	DGCOP-LPHL-4-063-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Itzamal, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	08/06/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,097,407.69	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,367,749.30	\$ -	92.06%	91.30%	Trabajos en proceso de terminación
13	DGCOP-ADL-1-071-21	PARTICIPACIONE S 150210	ADJUDICACION DIRECTA	KALEIN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuaciones viables para habilitar bahías auxiliares para la operación de la Línea 3 del Metrobús sobre la Av. Cuauhtémoc, Pueblo de Santa Cruz Atzacotl.	25/06/2021	24/07/2021	560,000.00	533,551.11	6.82	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 533,544.29	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
14	DGCOP-LPHL-1-074-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	NOTECSA, S. A. de C. V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fachada siniestrada del Mercado San Celes, ubicado en calle Quibno Barreda No. 18, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	02/07/2021	28/12/2021	19,000,000.00	16,298,496.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	4,073,244.27	\$ 14,879,580.00	\$ 2,356,761.06	98.00%	84.60%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
15	DGCOP-ADL-5-077-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCC, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Itzamal, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Patio de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 788,066.52	\$ 108,080.70	95.50%	92.96%	Servicios en proceso de terminación
16	DGCOP-IRL-1-078-21	PARTICIPACIONE S 150210	INVITACION RESTRINGIDA	TELETEC de México, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios de Instalaciones Eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y proyección en la zona de back box y foro principal, en el FARJO Cosmos	09/07/2021	29/07/2021	3,000,000.00	2,837,434.90	162,565.10	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,805,956.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
17	DGCOP-LPHL-1-092-21	PARTICIPACIONE S 150110	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercado Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,298,923.66	\$ 9,733,898.66	88.40%	86.62%	Trabajos en proceso de terminación
18	DGCOP-IRL-1-093-21	FASP 29P12	INVITACION RESTRINGIDA	Multinationales Martínez Gray, S. A. de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Lindo Vista), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	4,077,120.00	3,855,834.14	121,185.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 851,131.25	\$ 2,893,511.57	100.00%	21.52%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
19	DGCOP-IRL-1-094-21	FASP 29P12	INVITACION RESTRINGIDA	HCM Ingeniería, S. A. de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Estrella, Abasco y Tezozomoc), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	1,638,406.46	1,627,714.18	10,692.30	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,111,282.68	\$ 4,138.59	100.00%	68.27%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
20	DGCOP-IRL-1-095-21	FASP 29P12	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Itzacochauhtli), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	3,868,998.03	3,365,239.99	303,758.04	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 857,710.04	\$ 1,503,296.13	100.00%	25.49%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
21	DGCOP-IRL-1-096-21	FASP 29P12	INVITACION RESTRINGIDA	Comercializadora y Constructora TUCÁN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Santa Cruz), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,866,330.10	1,831,707.89	34,622.21	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,460,069.61	\$ 71,424.17	100.00%	79.71%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	EGRESOS	ANTICIPOS			COMUMEN (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
22	DGCOPIRL-1-097-21	FASP 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Ticomán), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	5,269,862.83	4,814,101.20	456,761.63	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 3,637,768.00	\$ 91,252.46	100.00%	75.50%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
23	DGCOPIRL-1-096-21	FASP 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LORD Arquitectos, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Teotongo y Pradera), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,613,606.00	1,612,429.49	1,177.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,107,734.89	\$ -	100.00%	68.70%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
24	DGCOPIRL-1-099-21	FASP 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	NOTECSA, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuilega y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	1,651,775.80	1,599,360.37	52,415.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 648,516.52	\$ 419,476.23	100.00%	40.55%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
25	DGCOPIRL-1-100-21	FASP 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Cuchila, Granjas y Tepeyac), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	2,870,340.61	2,630,109.76	240,230.85	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,131,052.37	\$ 658,567.67	100.00%	43.00%	Trabajos en proceso de terminación		
26	DGCOPIRL-1-105-21	FASP 25P12	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLROB, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Durrizal), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,153,165.32	346,834.68	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 5,950,538.87	\$ 932,554.07	100.00%	83.19%	Trabajos en proceso de terminación		
27	DGCOPIRL-1-106-21	FASP 25P12	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INCONST Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (GUJROCA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,192,848.30	307,151.70	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 3,563,314.56	\$ 2,242,391.74	100.00%	49.54%	Trabajos en proceso de terminación		
28	DGCOPIRL-1-135-21	FAIS 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza; en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,267.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,165.33	\$ -	99.70%	99.60%	Trabajos en proceso de terminación		
29	DGCOPIRL-1-136-21	FAIS 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,267.13	8,100,450.16	1,077,836.97	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,097,048.44	\$ -	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
30	DGCOPIRL-1-138-21	FAIS 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Construcciones y edificaciones TAPALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 9,422,315.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de terminación		
31	DGCOPIRL-1-139-21	FAIS 25P12	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CLYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	99.80%	99.63%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
32	DGCOPIADL-1-137-21	PARTICIPACIONES 15010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del templo Mayor	01/11/2021	29/12/2021	2,500,000.00	2,499,636.58	363.42	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,499,595.13	\$ 176,613.18	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
33	DGCOPIADL-1-162-21	FISCALES APLICACIÓN AUTOMÁTICA 11120	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los pilotes de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 3,501,260.04	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		
34	DGCOPIADL-1-176-21	PARTICIPACIONES 15010	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEM Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y desvío del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	695,416.50	4,583.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ 606,291.01	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EGRESOS	TOTAL DE ANTICIPOS
141,010,692.44	4,722,509.55	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
274,105,350.37	33,417,411.99	94.88%	76.96%

HUGO ANSEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel: 5754 - 1418 Ext. 721



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



**NTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	12	0	0	0	12	0	12	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES ADJUDICADO EN EL 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES ADJUDICADO EN 2022 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$1,336,817.03	\$1,336,817.03	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-1-001-22	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Reparación a dos Puentes Peatonales, ubicados en Alcaldía Gustavo A. Madero y Coyoacán de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del SUAC y demanda ciudadana.	07/01/2022	03/03/2022	\$1,325,235.50	\$1,336,817.03	\$1,336,817.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	45.50%	0.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 16-nov-2021. Liquidado, se reporta por última vez.
					TOTALES				\$1,336,817.03	\$1,336,817.03	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,336,817.03	1,336,817.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00		46.50%	0.00%

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1.	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Receptorar.
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	513,214,593.13	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. (Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzado Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	Trabajos concluidos.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	0.00				0.00	67,081,733.40	0.00			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Itzacihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Clerzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	Servicios concluidos.
5	DGCOP-LPN-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathú, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	99.10%	99.91%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathú, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,220,878.29	0.00	100.00%	97.89%	Servicios concluidos.
7	DGCOP-LPN-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13990, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	99.95%	99.94%	Trabajos en proceso de ejecución.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
8	DGCOP-AD-L-5-324-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,297,262.73	0.00	100.00%	93.31%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	99.95%	99.94%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-081-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1300, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,146,962.95	0.00	100.00%	87.40%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.								140,493,457.67	0.00				0.00	124,407,435.22	213,007.74				
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayo de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orquestación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	18/02/2021	14/07/2021	0.00	4,176,798.97	0.00	100.00%	90.52%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
										AMORTIZADO	1,384,208.12								
										POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Julio Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,252,210.49	0.00	100.00%	59.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	632,771.83								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec La Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	729,818.76								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-1-389-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en Circuito Correr de Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO	975,885.03	05/02/2021	02/05/2021	0.00	3,013,121.71	213,007.74	100.00%	94.84%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 4-may-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	903,936.52								
										POR AMORTIZAR	71,948.51								
18	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	10/02/2021	06/06/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	77.13%	70.45%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	1,737,653.51								
										POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVIANA S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Jagal y Shiller Pastana, C.P. 11590, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	99.99%	99.98%	Trabajos en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
										AMORTIZADO	7,203,600.01								
										POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	0.00	15,182,531.68	0.00	100.00%	88.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,152,367.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	686,467.46								
										POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
22	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	19,601,345.93	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,883,995.07								
										POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	85.40%	80.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
										AMORTIZADO	1,379,805.17								
										POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	41,824,774.49	0.00	100.00%	83.64%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	15,001,659.68								
										POR AMORTIZAR	0.00								

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	6	0	0	0	6	0	6	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

AL 31 DE ENERO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPH-L-1-005-22	01	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Panitah, debajo de los andenes, bicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	15-jul-22	17,498,731.28	16,234,162.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	9.50	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-IR-L-1-002-22	02	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 1 ubicados en las Alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc y Cuajimalpa	12-ene-22	11-abr-22	7,394,654.42	7,495,967.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-003-22	02	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 2 ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón	12-ene-22	11-abr-22	8,785,340.09	7,550,232.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-009-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 4 ubicados en las Alcaldías Tlahuac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta	13-ene-22	12-abr-22	7,785,340.92	6,963,977.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-009-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 3 ubicados en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez y Coyoacan.	14-ene-22	13-abr-22	8,785,340.09	6,906,260.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Correa Empresarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	7,500,000.00	7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
52,732,285.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	1.58	0.00



Ing. José Luis Piehardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO + MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ESICD	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	OGCOP-LPH-L-1-006-22	PARTICIPACIONE S 150320	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZCAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,862.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	3.00%	0.00%	Obra en Proceso
2	OGCOP-IRL-1-008-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	6.85%	0.00%	Obra en Proceso
3	OGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE S 150320	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precio unitarios y tiempo determinado.	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	5.00%	0.00%	Servicios en Proceso
4	OGCOP-IRL-1-012-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Duma No 230 "Jesús Montalvo Roman, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Paquete 3)	15/01/2022	14/08/2022	12,200,000.00	10,720,291.30	1,479,708.70	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	6.32%	0.00%	Obra en Proceso
5	OGCOP-IRL-1-013-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RACOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I. S. S. T. E. Primaria Lucrecia Torres, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza (Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	13.33%	0.00%	Obra en Proceso

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
33,821,908.03	3,560,961.64	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	6.90%	0.00%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. JERÓNIMO LÓPEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
alrededor de 100 metros cuadrados

Tel: 5764 - 1411 - 846 225



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Asuntos Generales