



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023**
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 5.13 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
- 6 Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum

4. 905' 9002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023



ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE 2023 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 26 de enero del año 2023, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2023, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Lic. Ana Lourdes Peña Llerena, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria 2023; continua con el Orden del Día propuesto. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala verifica la asistencia de las y los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria 2023, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Protocolo. -----

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala hace mención a la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2023. De acuerdo a lo



establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2023. -----

3.2.- Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Vocales Suplentes, Contraloría Ciudadana, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Así como Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

4.- Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Pública respectivamente. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

5.- Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2023. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta al Pleno del Subcomité el calendario de Sesiones para el ejercicio 2023, Aprobándose por unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2022 de este Subcomité. -----

6.- Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2022, y se recabará sus firmas. -----

7.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los siguientes: Acuerdo 12-26/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime; en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 12-27/2022 referente a la Propuesta de Calendario de Sesiones para el ejercicio 2023, aprobándose de manera unánime, así mismo se encuentra el Acuerdo 12-28/2022 Listado de Casos DCOP"B"/05/2022 referente a los "Trabajos Complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del Estacionamiento y Plaza de Acceso a la Cineteca Nacional, Chapultepec", aprobándose por unanimidad; cabe mencionar que quedo condicionado hasta contar con el Oficio de Suficiencia Presupuestal; mismo con el que ya se cuenta. Todos aprobados en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de



este Subcomité el día 8 de diciembre de 2022. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

8.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

8.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre de 2022, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de diciembre de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

8.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la



situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.12.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9. Asuntos Generales. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Oficio de Suficiencia Presupuestal CDMX/SOBSE/DGAF/12-12-2022/20, de fecha 12 de diciembre de 2022, con relación al Caso de los "Trabajos Complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del Estacionamiento y Plaza de Acceso a la Cineteca Nacional, Chapultepec". -----

En este mismo apartado también se encuentra el Oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP"B"/19-01-23/005, suscrito por el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B", referente a la petición realizada por la Contralora Ciudadana, en la 12ª. Sesión Ordinaria 2022, respecto al Talud de la Pared Poniente del Estacionamiento de la Cineteca Nacional. Pregunta si alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar un asunto que sea interés del Pleno, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** menciona no se envió el oficio de acreditación debido a que en días anteriores se aprobó la propuesta de representante del Comité Central ante los diversos Comités y Subcomités de Obra, sin embargo, se hará llegar a la brevedad. Gracias. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si alguien tiene algún otro comentario, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La C. **Angélica García Manzola** comenta si se cuenta con el estudio referente a la Caracterización del Suelo en la Cineteca, porque ya está la Suficiencia Presupuestal para los



trabajos del estacionamiento y creo que es importante delimitar la zona contaminada para saber si no afecta a estos trabajos, es todo. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** menciona que en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 2022 a petición de la Representante de la Contraloría Ciudadana se anexó el Informe Técnico de la Mecánica de Suelos, mismos que se integraron a la Carpeta de Trabajo para esta Primera Sesión Ordinaria 2023; referente a la Caracterización Ambiental también contamos con el estudio al 100% y lo que corresponde a la parte contaminada no afecta a la zona de la Cineteca. -----

La contaminación estaba solamente en la estructura metálica y la estructura de concreto y está ya hizo la Remediación Ambiental; en el caso del estacionamiento no tenía contaminación ni el Arco-Techo y Aura. La zona que tiene contaminación es la parte de la Bodega Nacional de Arte, en la que ya se está trabajando de acuerdo al Estudio de Caracterización se está realizando la remediación ambiental, tanto en el suelo como en la estructura metálica y la estructura de concreto. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta cuentan ustedes con esa información. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** confirma, que se cuenta con la información. -----

La **C. Angélica García Manzola** solicita copia del informe referido. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** responde que se le proporcionará la información. -----

La **C. Angélica García Manzola** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** vuelve a preguntar si existe otro comentario o pregunta; al no existir, siendo las 13:31 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2023, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
1-01/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ORGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 26 de enero de 2023.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero 2023

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 1	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
		1. Licitación Pública		0	\$ -		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente	*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
		Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
0.00	0.00			0	0.00		0.00

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero: - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrá exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto: - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean operadas previamente y de manera independiente por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 62. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero 2023


Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
		1. Licitación Pública	0	\$	-		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0	\$	-		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	3	\$	4,188,853.45		
		*Art. 43, 3er párrafo	0	\$	-		
		*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-		
0.00	0.00		3	4,188,853.45	0.00	0.00	

0.00	0.00
------	------

3	4,188,853.45	0.00	0.00
---	--------------	------	------



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multi anuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$894,562,367.00 (Ochocientos noventa y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), representados en 2 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Párrafo tercero: - La suma de los montos de los contratos que se realice al amparo de este artículo no podrá exceder del tope del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La construcción deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto: - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiendo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

00000014



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023



0007 0016

				PRESUPUESTO									
FI 1	F 2	SP 3	FI 4	DESCRIPCION 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE N.º 99 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	LIBRO 99 N.º ACERTADO 13	LIBRO N.º PROGRAMADO 14
S I N M O V I M I E N T O													
TOTAL GENERAL						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

NOTA: LA FORMALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO SE LLEVÓ A CABO EN EL MES DE FEBRERO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0.00370017



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2009

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/01/2009

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.J. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1. 000 0019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Cuota al 31 de enero de 2008

NÚMERO		A.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS A LA FECHA DEL 31/01/08	ECONOMÍA	ANTICIPO		CORRIENTE PERÍODO LAJARES			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CANTO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIAL	FINAL	INICIAL	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FINANCIERO	FINANCIERO	
					Construcción del Acueducto Constituyentes (San Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (San Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Alemán.				\$1,273,321.86	\$0.00					\$0.00	\$1,273,321.86	\$0.00			
1	VOT 01 3 0040R01	30	B	Servicio S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Depósito Vehículo Acueducto Constituyentes (San Torres)	28/03/2007	31/03/2008	-	\$1,273,321.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$1,273,321.86	\$0.00	100.00%	99.99%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y PAGAMENTO, PUEDE HABER INCORPORACIÓN DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y DE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL AED EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN. DADO EL ALTO MOVIMIENTO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Portal de Puente, ubicado en los lotes 22+000, 22+000 y 22+000 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Otomilpan con el Municipio de la Paz Estado de México.				\$1,108,001.70	\$0.00					\$0.00	\$1,108,001.70	\$0.00			
2	VOT 01 2 0000R01	20	B	GRUPO ADOBE S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Camión en la Autopista México - Puebla	01/02/2007	15/04/2008	-	\$7,779,301.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,215.27	NA	NA	\$0.00	\$2,198,301.70	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVO \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-05-07 Y SE TOMO A CUENTA EL MONTO DE \$200,000.00 DE BANCOS. NO RECUPERABLES. AL 31-AGO-07 ADEUDA: \$144,385.00 ADEUDA DEVOLUT. DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS 0606/01/08, 0606/01/08 Y 0606/01/08. SE TIENE EN REVISIÓN MONTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECIBIDORADO EL 21-10-07 DADO EL ALTO MOVIMIENTO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$744,385.00								
SUBTOTAL									1	\$4,001,162.56	\$0.00				\$0.00	\$4,001,162.56	\$0.00			
					Asfaltación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehículo Segurísimo Río Mamey - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehículo, ubicado en Benito Juárez - Eje 1 y 4 Sur y Circuito Interior.				\$1,046,899.46	\$0.00					\$0.00	\$2,735,401.20	\$1,046,899.46			
3	EPB 01 1 102	10	B	Ingeniería y Desarrollo de las Tuercas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehículo, ubicado en Benito Juárez - Eje 1 y 4 Sur y Circuito Interior, que será construido por las siguientes partes: Puente Vehículo (Deposito ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - San José María Torres (Proyecto 10) Puente Vehículo	20/03/2008	27/03/2008	-	\$1,046,899.46	\$0.00	ANTICIPO	\$204,899.00	NA	NA	\$0.00	\$2,735,401.20	\$1,046,899.46	100.00%	14.07%	SIN TERMINAR DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONA EL PROYECTO COMPLETO. RECIBIDORADO EL 24-07-08. DADO EL ALTO MOVIMIENTO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.
											AMORTIZADO	\$204,899.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									1	\$1,046,899.46	\$0.00				\$0.00	\$2,735,401.20	\$1,046,899.46			
GRAN TOTAL									1	\$1,498,162.02	\$0.00				\$0.00	\$7,194,402.21	\$1,046,899.46			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA


David Ricardo Rodríguez Godoy
Subsecretario de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
11,450,352.02	\$0.00	ANTICIPO \$1,920,375.93 AMORTIZADO \$1,182,622.38 POR AMORTIZAR \$744,385.63

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GLOBAL AL PERÍODO	
PAGADA	EN TRÁMITE	FINC.	FINANCIER.
\$7,199,409.21	\$1,093,377.40	100%	91%

1.00070020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2009

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

~~1~~ 1 14 21

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de enero de 2009

Al 31 de enero de 2013																			
NÚMERO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO PERIÓDICO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
					INICIO	FIN					INICIO	FIN	MONTO	PALADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
CONTRATO																			
1	EDM-R-L-2008	SN DATO	R	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS PARA MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEG. ZITAPALAPA, P.D.S. Y LOS MÓDULOS 23,38,39,39,40,44,45 Y 71	14-ene-08	12-ene-08	SN INFORMACIÓN	5,218,344.75		ANTICIPO	3,495,863.40			0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVÍA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° 00705000000000000000, DEL 15/01/09
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR	3,495,863.40							
2	EDM-AD-L-2007	SN DATO	AD	ALFAPROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-ene-08	10-ene-08	SN INFORMACIÓN	1,164,300.52		ANTICIPO	890,151.38			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTÁ EN TRÁMITE PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	890,151.38							
											POR AMORTIZAR	890,151.38							
3	EDM-AD-L-2008	SN DATO	AD	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-ene-08	15-ene-08	SN INFORMACIÓN	1,075,028.83		ANTICIPO	595,014.31			80,016.00	0.00	100.00%	0.04%	SE SOLICITA RECUP. LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0000-00-0000000000, DEL 13/01/09
											AMORTIZADO	75,008.18							
											POR AMORTIZAR	481,805.12							
4	EDM-AD-L-2008	SN DATO	AD	MERCENA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 39 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-ene-08	15-ene-08	SN INFORMACIÓN	1,075,028.83		ANTICIPO	595,014.31			848,308.00	0.00	100.00%	78.28%	SE SOLICITA RECUP. LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURISCO, SE ENVÍA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° 005-0000-00-0000000000, DEL 09/01/09
											AMORTIZADO	474,577.78							
											POR AMORTIZAR	120,436.55							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE ZITAPALAPA																			
5	EDM-LF-L-2004	SN DATO	UPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE ZITAPALAPA	21-ene-08	21-ene-08	SN INFORMACIÓN	5,333,637.36		ANTICIPO	1,513,080.40			0.00	80,388.83	1.37%	10.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008, EN PODER DEL JURISCO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACIÓN EN ADIFAS
											AMORTIZADO	798,481.10							
											POR AMORTIZAR	713,599.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS	
36,470,445.94	0.00	ANTICIPO	5,898,651.11
		AMORTIZADO	1,094,248.96
		POR AMORTIZAR	5,898,651.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		TOTAL DE ANTICIPOS	
FÍSICO	EN TRÁMITE	FÍSICO	EN TRÁMITE
84,388.83	84,388.83	30.27	18.83

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

1.000 0024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Cuota al 31 de enero de 2011

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINARES DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	DETALLE		COMPROBACIÓN PERÍODOS MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Comunicación del Distribuidor Vial Andén Periférico Anillo Norte y Anillo Costanera				\$172,376,342.35	\$7,427,196.73	\$0.00					\$1,408,158.04	\$7,427,196.73	\$0.00				
1	TOTOT 2007000004		Tierrero del Estado	Alfa Proyecciones y Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Andén Periférico Anillo Norte y Anillo Costanera ubicado en la intersección con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	19/08/2007	30/09/2011	1	\$172,376,342.35	\$7,427,196.73	\$0.00	ANTICIPA	\$0.00				\$1,408,158.04	\$7,427,196.73	\$0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21 DE MARZO DE 2011. PENDIENTE DE LIBERAR. EXISTE UN ACORDO DE AUDITORIA DEBIDO A QUE SE TENDRÁ EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPCIÓN DE LA CANTIDAD PARA C.F. 2011 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPCIÓN DE LA CANTIDAD PARA C.F. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DEBERES Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VOTOS SCOTLOS. DADO EL JULIO MONUMENTO DE REPORTES POR ULTIMA VEZ.
TOTAL									\$172,376,342.35	\$7,427,196.73	\$0.00					\$1,408,158.04	\$7,427,196.73	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DUEDE A QUE NO SE TENDRÁ ACCESO A LA SIGMA

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2011	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPA
\$172,376,342.35	7,427,196.73	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERÍODO	AVANCE FINANCIERO
\$1,408,158.04	0.00	100.00%


Gerardo Rodríguez Cortez
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICÓ EN EL 2014, Y ESTÁ CONCLUIDO.


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0027

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO: 2014

Corte al 31 de enero de 2015

NÚMERO		FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		PORCENTAJE		OBSERVACIONES
CARE	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIADO	
					Mantenimiento de Infraestructura Urbana (Mantenimiento de Puentes y Puercos en Vialidades Principales del Distrito Federal)				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$197,106.04	\$0.00			
1	DOCPAD-3-023-14	Fondo Metropolitano	AC	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SALU S.A. DE C.V.	Servicios de mantenimiento y de obras administrativas y financieras para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puntos puntuales ubicados en diversas partes de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del DTI	28/03/2014	31/12/2014	-	\$208,394.16	\$208,394.16	80.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$197,106.04	\$0.00	100.00%	94.58%	Servicios contratados. Pendiente de recepción y de liquidar la cual se considerará en la modalidad de ADICION. Dado el alto movimiento, se registra por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00				\$0.00	\$197,106.04	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PORCENTAJE GENERAL AL PORCENTAJE	
PAGADA	EN TRÁMITE	PAGO	FINANCIADO
\$197,106.04	0.00	100.00%	94.58%


 Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000030

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

Cuota al 31 de enero de 2015

CANT	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MUNICIPIO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJERCIDO		PROPORCIÓN DE EJERCICIO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2015	SOLICITADA	CONSUMO (PÉRDIDA) MATERIAL			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						PROG.	TERCERO					PROG.	TERCERO	MONTO	PAGADO	EN TRÁMITE	PROG.	PAGADO			
					Mejoramiento de Infraestructura Obras Mantenimiento de Puertos Pequeños en Puertos Pequeños del Estado Federal				\$7,396,718.28	\$3,796,359.30					0.00	\$3,796,359.30	0.00				
A	302F-B-7-1-045-15	Fondo Manejo	M	VIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Mejoramiento carreteras y puentes de 22 Puertos Pequeños ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de diversos programas, acciones ciudadanas y acciones realizadas mediante Sistema de Gestión "SIG"	17890315	37890315	1	\$7,396,718.28	\$3,796,359.30	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	0.00	\$3,796,359.30	0.00	100.00%	95.04%	Trámites pendientes. Pendiente de liquidación final que se pagará en la cantidad de \$3,796,359.30, en una de las 12 mensualidades, en primer de febrero por parte de la CIGOB. Reaprobado el 31-01-2015. Dado el alto monto, se requiere por último vez.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$7,396,718.28	\$3,796,359.30	0.00				0.00	\$3,796,359.30	0.00				

A. NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2015	TOTAL DE EJERCIDOS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$7,396,718.28	\$3,796,359.30	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PAGADO	EN TRÁMITE	PROG.	PAGADO
\$3,796,359.30	0.00	100.00%	95.04%


Ing. Ricardo Rodríguez Guey
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/03/2013

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCIDO 2024

Fecha al 31 de marzo de 2024

ORDEN	UBICACIÓN	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN TERMINO	RESOLUCIÓN DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCIDO 2024	DESCUENTO	ANTICIPA	CONTRATO PERÍODO MONTO	DETALLE MONTO	AVANCE %	COMENTARIOS				
					Construcción de Puentes Soteros				\$17,337,886.11	\$17,337,886.11	\$0.00			\$0.00	\$17,337,886.11	\$0.00				
1	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	LP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de obras de infraestructura, construcción de un sistema de irrigación de riego en los cultivos de Chiles de Agua, en el municipio de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$17,337,886.11	\$17,337,886.11	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$17,337,886.11	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
					Reaprovecho de Infraestructura (Módulo Mejoramiento de Puente) reutilizado en el municipio de San Mateo, Estado de México.				\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00			\$0.00	\$225,000.00	\$0.00				
2	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de obras de infraestructura, construcción de un sistema de irrigación de riego en los cultivos de Chiles de Agua, en el municipio de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
					Reaprovecho y construcción de obras de infraestructura para el municipio de San Mateo, Estado de México.				\$6,675,000.00	\$6,675,000.00	\$0.00			\$0.00	\$6,675,000.00	\$0.00				
3	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de obras de infraestructura, construcción de un sistema de irrigación de riego en los cultivos de Chiles de Agua, en el municipio de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$5,075,000.00	\$5,075,000.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$5,075,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
					Aplicación de pintura en 100 milímetros de la Secretaría de Desarrollo Social.				\$15,345,000.00	\$15,345,000.00	\$0.00			\$0.00	\$15,345,000.00	\$0.00				
4	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Obras de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en los Municipios de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$4,225,000.00	\$4,225,000.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$4,225,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
5	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Obras de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en los Municipios de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$5,275,000.00	\$5,275,000.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$5,275,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
6	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Obras de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en los Municipios de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$6,675,000.00	\$6,675,000.00	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$6,675,000.00	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.
					Reaprovecho de Infraestructura (Módulo Mejoramiento de Puente) reutilizado en el municipio de San Mateo, Estado de México.				\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00			\$0.00	\$225,000.00	\$0.00				
					Reaprovecho y construcción de obras de infraestructura para el municipio de San Mateo, Estado de México.				\$6,675,000.00	\$6,675,000.00	\$0.00			\$0.00	\$6,675,000.00	\$0.00				
7	2024-1961-4-001-18	RECURSOS FISCALES	AP	CONSTRUC SOTEROS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de obras de infraestructura, construcción de un sistema de irrigación de riego en los cultivos de Chiles de Agua, en el municipio de San Mateo, Estado de México.	20/03/2024	08/03/2024	-	\$17,337,886.11	\$17,337,886.11	\$0.00	ANTICIPA \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	9.9	9.9	\$0.00	\$17,337,886.11	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Pendiente de liquidación, monto que se pagó en la modalidad de ACOTAS. Reaprovechado el 20-ago-22.

Efecto de la DRE en el consumo de alcohol 113

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

* NO SE PROPORCIONA DATOS INFORMACIÓN, SE PUEDE AQUEL NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA

TOTAL DE ESTIMADOS		TOTAL DE ESTIMADOS	
PREVISION	EN DOLARES	PREVISION	EN DOLARES
27,848,879.25	5.00	100.0%	44.34%

2010 RELEASE UNDER E.O. 14176



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	12	4	0	7	9	0	16	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A". DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 30/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2015 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

01.01.2023



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE PRICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Fecha al 31 de enero de 2018

CARGO	CATEGORIA	F.F.	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS EJECUTADOS SUBORDINADO	FORMA DE PAGOS	MOTIVO	COMANDO PERIODO - MONTO			ESTIMADO		PAGOS		PUNTO %	OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						TRABAJO	TRABAJO	MONTO	PAGOS	EN TRABAJO	PUNTO	TRABAJO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$21,891,269.72	\$6,438,761.36	\$0.00				\$18,954,816.74	\$16,917,823.76	\$0.00				
1	000P-ADJ-1-001-18-001	PRESTO	AD	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Avenida Gloria Mundial, Barrio 78, Colonia Urbanización Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México.	2008/02/18	28/02/2017	1	\$21,891,269.72	\$6,438,761.36	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	28/02/2017	18/02/2018	\$18,954,816.74	\$16,917,823.76	\$0.00	100.00%	95.83%	Servicio concluido. Recibido conforme al Convenio de arrendamiento en especie y plazo de 18 meses, celebrado de 2018. Pendiente de liquidar y Recepcionar. El servicio tiene carácter de contrato nacional. No se reporta el control nacional. No se reporta por el servicio. No se report

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Cuota al 31 de marzo de 2018

ORDEN	ESTIMATIVO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PROPORCIÓN DE AVANCE	MONTOS CONTRATADOS E EJERCIDOS	ECONOMÍA	ARTÍCULO		CONVENIENCIAS MONTOS		EXTINCIÓN		AVANCE %		OBRAS PENDINGES	
						INICIO	TERMINO						PERO	TERMINO	MONTOS	INICIAL	EN TRÁMITE	PERO		TERMINO
1	000P-AD-LS-001-18	FOONCE APORTACIONES PARA EL PORTUARIOS TUBO BENTONIT FEDERATION	40	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Requerimiento Técnico y de Costos Administrativos y Financieros para los trabajos de Mejoramiento vial y preventivo de 91 Puentes Peatonales y 4 acueductos derivados de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante turnos de Servicio 027 y sistemas programados, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/03/2018	28/12/2018	-	\$598,000.00	\$598,000.00	\$0.00	ARTÍCULO	\$0.00							
											AMORTIZADO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$175,700.00	\$0.00	100.00%	98.07%	Servicios, Construcción, Pendiente de Liquidar y Personal
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTAL																\$175,700.00	\$175,700.00	\$0.00		

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA


Arq. Jesús Cordero Hernández
Subsecretaría de Construcción "A"


Ing. Ricardo Rodríguez Cordero
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2018	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPO
\$598,000.00	\$598,000.00	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PROYECTOS	EN TRÁMITE	PERO	TERMINO
\$1,466,371.00	\$0.00	\$1,466,371.00	\$1,466,371.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO",
LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS
MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	0	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. FERRÁN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"





BOGOTÁ, 16 DE ABRIL DE 2012. FUNDACIÓN PARA UNA FUERZA A SU ESCALA 2012
FINANCIADA POR EL FORTA AL 31 DE ENERO DE 2012

[illegible]

Category	2019 Actual	2018 Actual	2017 Actual
Operating Income	\$1,115,213	\$1,115,213	\$1,115,213
Operating Expenses	(1,115,213)	(1,115,213)	(1,115,213)
Operating Profit	\$0	\$0	\$0

Price as Represented		Actual Cost to a Buyer	
On Good	On Receipt	Price	Mark-Up
1,000,000,000.00	81,000,000.00	919%	91.0%

Informe de la Unidad Ejecutiva del Sistema de Seguimiento de Construcción de

STROJN. VEŠTAKI DR. J. J. MARTINEZ
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7	0	37	0	37	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	71	1	10	2	60	0	62	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 12 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	0	13	0
TOTAL	12	1	0	2	11	0	13	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y DOCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

00000046

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Cuota al 21 de enero de 2020

CANT	NOMBRE	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONTRIBUCIÓN MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							MONTO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FINCO	FINANCIADO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec				\$862,748,821.01	\$188,000,000.00	\$0.00			\$0.00		\$862,748,821.01	\$862,748.00			
1	SOPE LPN-014-1085-19	PARTICIPACIÓN	LPN	GRUPO CORPORATIVO MADONER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec.	29-10-2019	31-03-2020		\$40,040,001.00	\$10,114,345.15	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta en el cuadro multimedial en la web de Contratos Públicos de la Secretaría de Obras Públicas, con fecha de emisión al 7 de enero de 2020. Contrato con limitación de anticipo.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	19-10-2019	31-03-2020	\$0.00	\$20,416,666.67	\$600,470.00	10.00%	0.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
2	SOPE LPN-014-1085-19	PARTICIPACIÓN	LPN	SUPERVISIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.	Servicio de supervisión Técnica y Financiera para obra del Museo Interactivo Infantil Chapultepec primera etapa (obra en Construcción) ubicada en Calle Cultura entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, C.P. 06600, en la Ciudad de México.	04-10-2019	31-12-2019		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Servicio de supervisión. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
3	SOPE LPN-014-1085-19	PARTICIPACIÓN	LPN	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Chapultepec segunda etapa ubicada en Calle Cultura entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, C.P. 06600, en la Ciudad de México.	28-10-2019	10-11-2020		\$80,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. NETA, el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.00%), correspondiente al 100% para este ejercicio (2019) del contrato multimedial.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	10.00%	10.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tlalisco.				\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00			\$0.00		\$10,000,000.00	\$0.00			
4	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tlalisco, ubicado en Av. Tlalisco No. 14, Colonia el Tlalisco, C.P. 04400, Alcaldía Tlalisco, Ciudad de México.	11-09-2019	31-12-2019		\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
5	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela, ubicado en Calle Cultura entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	11-07-2019	31-12-2019		\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
					Ampliación, Alteración, Rehabilitación y Mantenimiento mayor por menor a Centros de Salud				\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00			\$0.00		\$10,000,000.00	\$0.00			
6	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIVINA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Unidad Urbana, Av. Tlalisco entre Calle Cultura y Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	03-07-2019	31-12-2019		\$3,770,000.00	\$3,770,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,770,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
7	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIVINA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Unidad de Santa Cruz" ubicado en Calle Cultura entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	03-07-2019	31-12-2019		\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
8	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	SOPE, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" ubicada en Calle Santa Fe entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	11-07-2019	31-12-2019		\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
9	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIVINA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Rehabilitación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" ubicada en Calle Santa Fe entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	11-07-2019	31-12-2019		\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							
10	SOPE LPN-014-1085-19	RECURSOS PROPIOS	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIVINA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Unidad de Santa Cruz" ubicado en Calle Cultura entre Calle Hidalgo, Colonia Las Rosas, Alcaldía Chapultepec, Ciudad de México.	11-07-2019	31-12-2019		\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar y Recepción.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2019

CANTO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MAYORÍA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE APROXIMACIÓN	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	INTERIOR		DIFERENCIALES		MONTO	ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE		PORCENTAJE	REQUERIDO			
11	DOCOPIAD-4-28-19	RECURSOS PROPIOS	40	EMERSON CONSTRUCCIONES, S. de CV	Proyecto integral para los trabajos de rehabilitación y ampliación del Centro de Salud "La Calabaza", ubicado en Calle Piedad Guzmán 575 entre avenida y Piedad Amal, Cd. La Calabaza, C.P. 51400, Estado Nuevo Laredo, Ciudad de México.	11/10/2018	31/12/2019	\$11,900,000.00	\$17,361,386.00	\$17,361,386.00	80.00	INICIADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,361,386.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Remanente de \$17,361,386.00. Pendiente de liquidar.
												ACORTADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
				Servicios Centro de Salud Tlalpala					\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	80.00				\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00				
12	DOCOPIAD-1-22-19	RECURSOS PROPIOS	40	GRUPO DN, S. de CV	Construcción de Centro de Salud, cubiertas y servicios con rehabilitación complementaria y pago por el aprovechamiento de las áreas adyacentes al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpala dentro en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpala, C.P. 14600, Estado Tlalpala, en la Ciudad de México.	31/10/2018	30/11/2019	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	80.00	INICIADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar. Remanente.
												ACORTADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
13	DOCOPIAD-1-22-19	RECURSOS PROPIOS	40	GRUPO DN, S. de CV	Construcción de áreas y servicios profesionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Tlalpala, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpala dentro en Carretera de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Tlalpala, C.P. 14600, Estado Tlalpala, en la Ciudad de México.	31/10/2018	30/11/2019	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	80.00	INICIADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidar. Remanente.
												ACORTADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTAL									\$24,400,000.00	\$24,400,000.00	80.00				\$0.00	\$24,400,000.00	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPLACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE REZAMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE PAGOS
\$24,400,000.00	\$24,400,000.00	80.00	INICIADO
			ABORTADO
			POR ABORTAR

TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE PAGOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE PAGOS
\$24,400,000.00	\$24,400,000.00	80.00%	80.00%


Arq. Jesús Cortés Hernández
Subsecretaría de Construcción "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

00000049

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de enero de 2019

Al 31 de enero de 2023																				
NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	1	AD	Colinas de Buen S.A. de C.V.	Servicios de supervisión para la construcción del pabellón de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-ene-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	8.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	8.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Álvarez Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7		0	37	0	37	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CODIGO	NOMBRE COMPLETO	P.F.	RESOLUCION	ENTRADA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO EJECUCION INICIO	PERIODO EJECUCION TERMINO	FIRMA ALTA DE ENTREGA	Monto GARANTIA	ECONOMIA	OTROPS	PROG.	TURNO	SUETE	PAGADA	EN TRÁMITE	PRGO	PAUSEPPO	OBSERVACIONES
1	DGCOP-AD-L-2-940-18	15	A.D.	HALLS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VO MENOR DE ESTANQUES INFANTES PARA EL CC. GUATEQUILTE, UBICADO EN CALLE ORAL, CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	28-ago-19	*	1,443,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-962-18	15	A.D.	VIANIT GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VO MENOR DE ESTANQUES INFANTES PARA EL CC. ESTANQUES, UBICADO EN AV. VERDE PICHILLAPA, COL. REFORMA POLITICA, POR UNO ALVARO OBREGON Y EL CC. LIZARDI JARAMENA, UBICADO EN POPocatepec, Y PUERTO ACOSTAMANDO, COL. AMPLIACION	15/06/19	29/08/19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,376,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-994-18	15	A.D.	HALLS INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN/RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VO MENOR DE ESTANQUES INFANTES EN LA ALICORN CENTRO DE MANEJO CONFIRMADO, POR UNO ALVARO OBREGON Y EL CC. LIZARDI JARAMENA, UBICADO EN POPocatepec, Y PUERTO ACOSTAMANDO, COL. AMPLIACION	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-875-18	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELLI S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS E TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA ZONA URBANA GUERRERO SAN	26/08/18	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-071-18	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, SERVICIO DE CAMIONES BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON, SAN	21/06/18	31/12/19	*	16,673,326.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.56%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-18	25	L.P.N.	TRACTOGAS ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON, SAN	26/08/18	08/12/19	*	14,923,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	30.00%	26.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-099-18	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	12/07/18	10/12/19	*	7,193,915.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-101-18	25	L.P.N.	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	15/07/18	07/12/19	*	28,537,960.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,349.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-3-115-18	15	A.D.	VIANIT GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR VO MENOR DE ESTANQUES INFANTES PARA EL CC. GUATEQUILTE, UBICADO EN CALLE ORAL, CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	26/07/18	24/08/19	*	1,884,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,884,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-18	25	L.P.N.	COBAYPA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/08/18	04/12/19	*	3,882,938.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,888,288.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-148-18	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	05/08/18	31/12/19	*	11,586,760.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.08%	14.73%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-152-18	25	L.P.N.	GAMA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y OMBRES PLANEAS, TUBOS DEPORTIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA AMAR Y CERRILLO A VIDA SIN COSTA ALUMIN PLASTICO, ALACER TURKISH EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	09/08/18	31/12/19	*	16,629,585.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO N/A N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

ORDEN	NOMBRE OBRA	FECHA	SOCIEDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CUANTRO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	PERIODO DE EJECUCIÓN TERMINO	PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	EJECUCIÓN	AVANCE	CONTRATO PERIODO			EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE FINANCIERO		OBSERVACIONES
												RECIBO	TERMINO	MONTA	PAGADO	REMANENTE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	
13	DGCOP-LPN-L-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL C. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	09/09/19	30/12/19	7,391,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	183,261.89	0.00	4.87%	4.87%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL C. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	09/09/19	30/12/19	16,267,806.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-156-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARGUMENTOS S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALUMINOS, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE APORTE, UBICADA EN AV. DEL MUNICIPIO, COL. ALBERTO, S.P. 9400, ALICIA DE CONOCER, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/19	30/12/19	29,594,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-3-253-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARD, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO	09/09/19	28/09/19	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-3-256-19	25	A.D.	ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO	05/09/19	24/09/19	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-3-216-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	05/09/19	24/09/19	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-3-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN C. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	07/09/19	26/09/19	1,253,244.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-3-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	21/10/19	21/10/19	1,636,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,636,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-3-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO	24/09/19	13/10/19	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-3-263-19	15	A.D.	HALLI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO	30/09/19	29/10/19	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-3-265-19	16	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO, EN CALLE DE LA CALLE, CIUDAD DE MÉXICO	01/10/19	30/10/19	816,197.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,197.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-266-19	25	L.P.N.	KANGA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA Y PUERTA EN OPERACIÓN DE PUERTA DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PUERTA HACIA EL FUTURO" BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL C. DE LOS TORREOS DEL PISO Y TERCER PISO	25/09/19	23/10/20	83,254,900.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

IDCOP	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS POR METRO CUADRADO	VALOR CONTRACTIVO	ECONOMIA	INTERIOR		CONDOMINIO PERIODO 2017			EJECUCION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				MOD.	TERMINO	MUERTO	PAJONES	ENTRADA	PERC.	PAJONES			
25	DGCOF-AD-L-2-278-18	25	A.D.	ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA PODERIA DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	17/10/18	05/11/19	+	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
26	DGCOF-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA PODERIA DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	22/10/18	20/11/19	+	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
27	DGCOF-AD-L-2-302-18	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TANIKUN S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA PODERIA DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	22/10/18	20/11/19	+	1,298,895.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,298,895.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
28	DGCOF-AD-L-2-315-18	25	A.D.	SURYA T793 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	22/10/18	11/11/19	1.86 MOP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
29	DGCOF-AD-L-2-317-18	25	A.D.	SURYA T793 S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	22/10/18	11/11/19	+	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
30	DGCOF-AD-L-2-331-18	25	A.D.	IR, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	20/02/20	+	1,858,921.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,921.84	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
31	DGCOF-AD-L-2-332-18	25	A.D.	OPROCSA	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	20/02/20	+	1,858,921.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,921.84	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
32	DGCOF-AD-L-2-348-18	25	A.D.	HEXA CODESA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	11/11/19	+	1,858,921.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,921.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
33	DGCOF-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	09/03/20	+	1,817,889.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,817,889.36	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
34	DGCOF-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	20/11/19	+	487,326.58	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,326.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
35	DGCOF-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	30/01/20	+	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								
36	DGCOF-LPW-4-378-18	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PLAZAS PLAZAS ESTACION DE POLICIA PRAY DETERMINADO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LA CALLE DE LA URBANIZACION TERREZA DE MIER Y FRANCISCO DEL	23/10/18	31/12/19	+	13,558,188.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,558,188.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORT.	N/A								

INFORME DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010

CÓDIGO	NOMBRE DEL CONTRATO	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRECIOS UNITARIOS O VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	ECONOMÍA	EFECTOS		CONVENIO PERÍODO EFECTOS			EFECTOS		EFECTOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	EFECTOS	PAGOS	EFECTOS	PAGOS	EFECTOS			
37	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	IR	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	23/10/19	21/12/19	*	8,108,488.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N	OBRA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-AD-L-3-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R DUDS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	18/10/19	23/10/20	*	1,858,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-4-418-19	25	L.P.N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	28/10/19	23/02/20	*	26,008,212.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-AD-L-3-418-19	25	A.D.	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	18/10/19	07/06/20	*	1,495,658.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	73.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KARSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTO DE LA GUERRA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL, BARRO, ALICIA, TULAMITENALLO, CUADE DE MENDO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18/10/19	18/12/19	*	6,035,035.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	87.66%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-AD-L-3-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS ORYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDIA DE RESERVA ESCOLARES PARA EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CUADA DE MENDO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23/10/19	10/12/19	*	1,704,582.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-AD-L-3-426-19	25	A.D.	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTO DE OPERACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SERVICIOS (PLANES) Y PARQUE ACUOCOMAT, AMO DE JARQUE, AMO DEL, AMO DEL, TULAMITENALLO	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL COMMITMENTS	TOTAL DE COMMITMENTS	TOTAL DE AUTOPORTES	
140,568,836.55	0.00	AMERICAN AMERICAN AMERICAN	MLA MLA MLA

TOTAL DE SALARIOS		CÓMULO DE SALARIOS	
PAGADOS	EN MARZO	PAGO	RENTAS
90,118,509.44	0.00	81.99%	79.06%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CI"

R40. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAD "D"	14	0	3	0	11	0	11	0
TOTAL	14	0	3	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



 0056

IMPORTE DE AVANCO (CDO FINANCIERO) PARA SERA PUBLICA SUBCOTIZADO DE
FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023[illegible]

BOGOTÁ DE AVANCE FISICOFINANCIERO PARA URBES PÚBLICAS LERCHENT 2013
SECCION DE COATE AL 31 DE JUNIO DE 2013

[illegible]

Source:

TOTAL CAPITALIZATION	TOTAL DE DEBT	TOTAL DEBT TO CAPITALIZATION	
		2008-2009	2009-2010
200,000,000.00	10,000,000.00	5.00%	5.00%

TOTAL DISPOSITIONS		AVERAGE DURATION	
Number	Value	Days	Months
129,834,287.68	0.00	very	on only

[†] See also work by the author on the effects of the 1997-1998 Asian crisis on the U.S. economy.

MAJOR ANGEL IONEL VĂDUZ
 Județul Iași, Serviciul de Informații de Securitate, Direcția de Informații de Securitate

WILL FRANK MARTINEZ
DIRECTOR OF CONSTRUCTION OF GRAND PUBLIQUE '92



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	43	1	0	9	35	2	42	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	110	0	14	0	96	0	96	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
	168	1	14	9	146	2	153	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 43 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 44 QUE SE REPORTAN, 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, 43 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES 9 ESTAN RECEPCIONADOS)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	43	1	0	9	35	2	42	0
TOTAL	43	1	0	9	35	2	42	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CUARENTA Y TRES ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 44 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE, 43 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 9 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0.000-0061

Cadastral al 31 de enero de 1993

12

© 2006 The Author

12 0063

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2000

© 2021 by the author(s).

CNAE	CÓDIGO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MÓDULO DE CALIFICACIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTA CONTRATADO TOTAL	MONTA FINANCIADA POR	FORMA DE PAGOS	ANTICIPA			SOLICITU DE PAGOS			ESTADO DE PAGOS		PROMEDIO %		OBSERVACIONES
						PRIMERA	SEGUNDA					TERCERA	CUARTA	QUINTA	SIXTA	SEPTIMA	OCTAVA	NOVENA	DIEZMA	ONCE	DIEZ Y SEIS	
					Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Ochoa de Toluca				\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	0.00											
21	9000P-AD-1-1-201-01		PROYECTOS	DESIGNA A.C. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Ochoa de Toluca, ubicado en Avda. de la Salud No. 40, Col. Centro, C.P. 50000, Estado de México	14/08/2020	21/12/2020	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 13 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									
22	9000P-AD-1-1-201-02		PROYECTOS	ARQUITECTA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud Toluca, ubicado en Avda. de la Salud No. 40, Col. Centro, C.P. 50000, Estado de México	14/08/2020	21/12/2020	-	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 18 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									
23	9000P-AD-1-1-201-03		PROYECTOS	GRUPO CONSTRUCTORA ALFA S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Toluca, ubicado en Avda. de la Salud No. 40, Col. Centro, C.P. 50000, Estado de México	14/08/2020	21/12/2020	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 18 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									
24	9000P-AD-1-1-201-04		PROYECTOS	RETOQUE ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Toluca, ubicado en Avda. de la Salud No. 40, Col. Centro, C.P. 50000, Estado de México	14/08/2020	21/12/2020	-	\$800,000.00	\$800,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 18 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									
25	9000P-AD-1-1-201-05		PROYECTOS	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Toluca, ubicado en Avda. de la Salud No. 40, Col. Centro, C.P. 50000, Estado de México	14/08/2020	21/12/2020	-	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 18 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									
					Trabajos de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Toluca				\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	0.00											
26	9000P-AD-1-1-201-06		PROYECTOS	CONSTRUCTORA FERRER S.A. DE C.V.	Trabajos de infraestructura hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Toluca	23/02/2020	28/04/2020	-	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	0.00	ANTICIPA	0.00									Trabajos concluidos, Rescatados el 18 de agosto de 2021
												ABORTADO	0.00									Problemas de liquidez
												POR ABORTAR	0.00									

0.001 0064



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2020

CÓDIGO	TIPO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ACUMULADO	ANTICIPOS		CONVERSIÓN PERCENTUAL MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							SACD	TERMINO	MONTO	MONTO	AL 31/05/2020	FÍSICO	FINANCIERO	
34	DOCCOP-AL-F-1-186-20	PARTECIPACION E	AD	DEMAROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajo de la Infraestructura Municipal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tlalisco, Phase 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Torre No. 885, Col. 186, Cuernavaca, C.P. 1550, Ciudad de México.	01/04/2020	30/06/2020	-	\$288,975.77	\$288,975.77	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$288,975.77	\$0.00	100.00%	83.00%	Trabajo concluido. Revisado el 21 de mayo de 2020. Presidente de Licitación.
35	DOCCOP-AL-F-1-186-20	PARTECIPACION E	AD	WASA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Seguimiento de Inspección Visual de Estado de Seguridad Estructural y de los Elementos Estructurales, Hidráulicos y de Océano por Distrito Responsable de Clase (S.R.D.) Las Colinas, pertenecientes de los Hospitales Hospital General de Tlalisco, Hospital de Especialidades Dr. Salvador Samartín y Hospital General Dr. Enrique Calvo (Además en la Ciudad de México)".	01/04/2020	30/06/2020	-	\$150,188.98	\$150,188.98	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	NA	NA	\$0.00	\$150,188.98	\$0.00	100.00%	80.10%	Trabajo concluido. Revisado el 21 de mayo de 2020. Presidente de Licitación y Revisión.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Trabajo Cultural Museo de Chapultepec.				\$97,234,515.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
36	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	R	PROFESIONALISMO DE LA CONSTRUCCION MONTE S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Azules, Saneamiento de la Obra de la Cámara, El Suroeste y Escuelas, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma y Camino María del Carmen, Colonia Chapultepec, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$4,814,027.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,384,208.12	100.00%	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Revisado el 21 de mayo de 2020. Presidente de Licitación. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,384,208.12								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCION DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Camino María del Carmen, Colonia Chapultepec, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,104,298.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$552,711.83	100.00%	18/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$552,711.83								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	R	DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Construcción, Rehabilitación, Renovación y Admisión de la Primera Etapa de la Academia del Museo del Carmen, Paseo de la Reforma, ubicado en San Miguel Chapultepec, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$1,452,726.18	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$128,818.18	100.00%	18/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$128,818.18								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
39	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	R	GRUPO CONSTRUCTOR PRESIDENTES Y OBRAS CIVIL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión de la Plaza Presidencial, Colonia y la Sala de los Niños, Museo del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$5,792,174.90	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,717,283.51	100.00%	18/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,717,283.51								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
40	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOR Y CONSTRUCCIONES DASSAN S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión de las Aulas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público, Biblioteca ubicada en Calle 3 Pisos No. 29 entre Miguel y Otilio Palencia, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,251,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,251,000.00	NA	NA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,251,000.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
41	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTHEY INTERIORS S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión de las Aulas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público, Biblioteca ubicada en Calle 3 Pisos No. 29 entre Miguel y Otilio Palencia, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,174,283.51	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,152,367.48	100.00%	18/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,152,367.48								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
42	DOCCOP-AL-F-1-186-20	FONDO DE CAPITALIDAD	R	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCION DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Admisión del Teatro del Estado, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Camino María del Carmen, Colonia Chapultepec, C.P. 11980, Avenida Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,388,224.98	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$688,467.48	100.00%	18/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajo concluido. Nota: No se reportó porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$688,467.48								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2020

CÓDIGO	CONTRATO	TITULO	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO TOTAL	MONTOS CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	APORTE	CONVENIO (PÚBLICO - PRIVADO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						PRIVADO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
43	DOCCOP-UP-4-014-20	TURISMO DE CAPITALIDAD	UPN	WASSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para las Torres de Rectoría de la Segunda Edificación, Reconstrucción y Rehabilitación del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Paseo de la Reforma y Calles Lander S/N Co. Chapultepec, Polanco, Puesto Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México	04/11/2021	31/12/2021	\$19,895,134.98	\$19,810,219.91	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,880,880.00					0.00%	30.00%	Trabaja con normalidad.
												AMORTIZADO	\$1,880,880.00			\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	NOTA: Se le reporta porcentaje de avance físico, de acuerdo a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021.
												POR AMORTIZAR	\$0.00					0.00%	30.00%	El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
44	DOCCOP-UP-4-015-20	TURISMO DE CAPITALIDAD	UP	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Asesoría Técnica Normativa, Administrativa y Operativa para la Construcción, Rehabilitación, Restauración, Remediación, Construcción y Adquisición de las Áreas Interiores y Exteriores de los Recintos y Teatros del Complejo Cultural Rectoría de Chapultepec, ubicado en Alameda Sección del Bosque de Chapultepec, Puesto Miguel Hidalgo, C.P. 11000	30/11/2020	31/12/2020		\$0,000,000.00	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,276,800.00					0.00%	10.00%	NOTA: Se le reporta porcentaje de avance físico, de acuerdo a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021.
												AMORTIZADO	\$1,276,800.00			\$0.00	\$0.00	0.00%	10.00%	El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												POR AMORTIZAR	\$0.00					0.00%	10.00%	Correspondiente al proceso de integración de expediente.
TOTAL									\$19,810,219.91	\$19,810,219.91	\$0.00				\$0.00	\$19,810,219.91	\$0.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONA EN CUENTA DE RECIBO.

Arg. Javier Carlos Hernández
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A"

E. David Ricardo Rodríguez Guedes
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A"

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AVANCES
\$19,810,219.91	\$19,810,219.91	\$0.00	ANTICIPO \$24,790,687.40
			AMORTIZADO \$24,790,687.40
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE CONTRATOS	AVANCE	FINANCIERO	FINANCIERO
\$19,810,219.91	\$0.00	72.23%	74.01%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTE, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

CONTRATOS EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	110	0	14	0	96	0	96	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020[illegible]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023

LINEA	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION INICIO	PERIODO DE EJECUCION TERMINO	PRELIMINAR C.D. REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	ECUACION	ANTICIPO	AMORTIZADO	CONCEPTO PERIODO MONTO	ESTIMACION	FINANCIADO	FINANCIADO	COMENTARIOS			
45	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CARGO Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,893,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA
46	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARCA CONSTRUCTO RES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,072.58	0.30	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA
47	DGCOP-AD-L-3-188-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FADO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-1-188-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO S.A.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,804,900.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.38	0.00	100.00%	88.32%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-ILL-S-191-20	11	I.R.	CONSULTORES S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	30/08/20	31/12/20	*	1,715,968.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,715,968.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	L.P.N.	SOPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,718,177.86	0.00	100.00%	88.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER OC, S.C.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	487,350.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-206-20	11	L.P.N.	CONSTRUCION INFRAESTRUCTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	ROJAS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,888,732.88	0.00	100.00%	88.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-ILL-L-4-208-20	25	I.R.	DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,834.12	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,281,834.12	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-ILL-L-4-209-20	25	I.R.	DESARROLLO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,916,397.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	31/08/20	28/12/20	3 MDP	7,286,802.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.56	0.00	100.00%	2.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA
57	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DE, S.C.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	28/08/20	28/12/20	0.30 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELTERAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	22/08/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-3-227-20	23	A.D.	TALLER SA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	07/08/20	28/12/20	0.38 MDP	368,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	368,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-ILL-L-3-216-20	25	I.R.	INDUSTRIA MAGNANIMA Y CONSTRUCCION	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	20/10/20	18/11/20	0.80 MDP	782,246.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	782,246.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-3-238-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRADA Y PUERTA EN OPERACION DE PUNTO DE RENOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SALUD (PLANES PLAZAS VIVEROS)	09/10/20	26/10/20	1.80 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	21/09/20	26/10/20	1.70 MDP	1,788,279.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HELAND RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCION DE AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO" CENTRO DE DESARROLLO DEBILIDAD INTELECTUAL Y FISICA PARA LAS DISCAPACITADAS Y MAINTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE ESTANCIAS SPANTEL "CENSO"	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,532.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,780,879.25	0.00	100.00%	67.83%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2010[illegible]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MÓDULO CONTRACTIVO	EJECUCIÓN	ANTICIPO	CUMPLIMIENTO FINANCIERO			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO		SITUACIÓN	
						INICIO	TERMINO					PAGO	TERMINO	MÓDULO	PAGADA	EXTRAMODULO	PAGO	FINANCIERO		
107	DGCOP-RL-1-331-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BIENESTAR PLANES, PLANES DE INTERVENCIÓN URBANAS	30/10/20	26/02/21	8.20 MDP	12,413,863.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORT.	N/A N/A N/A	30/10/20	27/03/21	3,041,398.53	14,918,439.83	0.00	100.00%	95.53%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS	DEMOLICIONES Y BARRERAS DEL SORFOD 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRONTO ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,883.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORT.	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	448,883.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BIENESTAR PLANES, PLANES DE INTERVENCIÓN URBANAS	30/10/20	26/03/21	6.43 MDP	12,791,642.12	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORT.	N/A N/A N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,852.32	10,688,036.47	0.00	67.96%	67.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
110	DGCOP-AD-L-1-345-20	25	A.D.	CONSTRUCION A CONDESA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y BIENESTAR PLANES, PLANES DE INTERVENCIÓN URBANAS	31/10/20	27/03/21	10.70 MDP	12,242,851.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORT.	N/A N/A N/A	31/10/20	28/03/21	2,299,449.39	14,027,835.66	0.00	100.00%	96.17%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

* Si se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATOS	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPO
585,278,893.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORT.
		N/A N/A N/A

TOTAL DE EJECUCIONES	TOTAL DE ANTICIPO	TOTAL DE ANTICIPO
523,415,186.03	901,646.47	97.76%
		88.86%

ARG. CARLOS ORTEGON GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

NOTA: SÓLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. Efraín ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0074

IMPORTE DE AVANCE FONDO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2009
MONEDA DE CUENTA AL 30 DE ENERO DE 2009

[illegible]

Nota: Para efectos del presente informe, los valores de rentas múltiples se consideraron con el 100% de depósitos fijos y fijos.

YTD 2019 10/1/19-9/30/20	YTD 2018 10/1/18-9/30/19	YTD 2017 10/1/17-9/30/18	YTD 2016 10/1/16-9/30/17
691,548,111.91	1,089,864.81	4,610,000.00	0.00
		4,610,000.00	0.00
		4,610,000.00	0.00

TOTAL IN ESTIMATED		TOTAL IN ESTIMATED	
CHARGE	ESTIMATE	CHARGE	ESTIMATE
1.000.000.000.000	0.00	1.000.000.000.000	0.00

INSTITUTO AGRIAR DE PESQUISA VETERINÁRIA
 Instituto de Unificação Nacional do Ensino de Construção III

WITNESSES:
DIRECTOR OF CONSTRUCTION IN CHARGE PUBLIC WORKS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

0.00000076



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	2	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	0	0	9	15	9	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	95	0	14	0	81	0	81	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	134	17	16	10	125	11	124	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 16 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 18 ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 1 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS: DGCOP-IR-F-4-173-21, DGCOP-IR-F-4-174-21, DGCOP-IR-F-4-175-21, DGCOP-AD-L-1-180-21, DGCOP-IR-F-4-177-21, DGCOP-IR-F-4-179-21, DGCOP-AD-L-5-039-21, DGCOP-IR-F-1-188-21 Y DGCOP-LPN-L-1-006-21, SE HAN RECEPCIONADO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	16	0	1	18	2	17	0
TOTAL	3	16	0	1	18	2	17	0

NOTA: DE LOS 19 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 16 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
18 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO.
1 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

2003-04-01 12:00:00

0 000 0079

IMPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2021

CARE	NOMBRE CONTRATO	F.F.	VIGENCIA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJECUTADO	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN		COMPROBACIÓN MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ANAL	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	PORCE	FINANCIADO			
10	DOCCP-06-F-1-007-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación del Teatro Alfonso Castell, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Carrera María Guadalupe, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$1,252,215.46	\$0.00	100.00%	28.57%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DOCCP-06-F-1-008-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	DISTRIBUIDORA DE SOLIDOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	Trabajo Preliminar para la Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Primera Etapa de la Redonda del Museo del Estado, Sistema de Historia ubicado en San Miguel Chapultepec, la Secc. Miguel Alemán, 11560 Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$2,302,000.00	\$0.00	100.00%	66.66%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DOCCP-06-F-1-010-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	GRUPO CONSTRUCTORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Segunda Etapa del Museo del Estado, Sistema de Historia "Teatro de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec, S.A. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$6,700,000.00	\$6,700,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$6,000,000.00	\$0.00	100.00%	89.85%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DOCCP-06-F-1-011-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Segunda Etapa del Museo del Estado, Sistema de Historia "Teatro de Chapultepec", ubicado en la Segunda Sección de Chapultepec, S.A. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$24,000,000.00	\$24,000,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$24,000,000.00	\$0.00	100.00%	68.33%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DOCCP-06-F-1-012-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	MC CARTHER INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Segunda Etapa del Museo del Estado, Sistema de Historia "Teatro de Chapultepec", ubicado en la Segunda Sección de Chapultepec, S.A. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	0000	AMORTIZADO	\$0.00				\$16,000,000.00	\$0.00	100.00%	94.12%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DOCCP-06-F-1-013-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación del Teatro Guillermo Berra, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Carrera María Guadalupe, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	-	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	0000	AMORTIZADO	\$0.00				\$2,000,000.00	\$0.00	100.00%	90.91%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DOCCP-06-F-1-014-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Segunda Etapa del Museo del Estado, Sistema de Historia "Teatro de Chapultepec", ubicado en la Segunda Sección de Chapultepec, S.A. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$16,000,000.00	\$0.00	100.00%	99.34%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DOCCP-06-F-1-015-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	06	CONSTRUCCIONES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción, Rehabilitación, Renovación y Ampliación de la Segunda Etapa del Museo del Estado, Sistema de Historia "Teatro de Chapultepec", ubicado en la Segunda Sección de Chapultepec, S.A. Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$5,412,270.91	\$0.00	91.00%	89.83%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el pago de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Av. 10 de la CPTM).
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Compras Culturales de Chapultepec, Museo (Componentes de Infraestructura)				\$1,079,871.04	\$1,079,871.04	0000					\$0.00	\$1,079,871.04	\$0.00			
18	DOCCP-06-F-1-016-21	20 FONDOS DE CAPITALIDAD	06	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SOLFO S.A. DE C.V.	Trabajo Complementario de Obra e Infraestructura del Teatro Cultural Teatro Guillermo Berra, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Carrera María Guadalupe, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Alemán, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	-	\$60,000.00	\$60,000.00	0000	ANTICIPA	\$0.00				\$60,000.00	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Fecha al 31 de enero de 2021

CERO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CUMPLIDO EJERCICIO 2021	SITUACIÓN	RETENCIÓN			CONTRATO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIAL	INTERMEDI	FINAL	INICIAL	INTERMEDI	FINAL	INICIAL	INTERMEDI	INICIAL	INTERMEDI	
10	00000457-A-182-21	10	MODALIDAD CULTURA	AD	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLOU S.A. DE C.V.	15/10/2021	31/10/2021	-	\$94,195.21	\$94,195.21	50.00	ANTICIPO	50.00		50	50	50.00	\$94,195.21	50.00	100.00%	50.00%	Trabajo Continúa
												AMORTIZADO	50.00									
												POR AMORTIZAR	50.00									
TOTALES									\$94,195.21	\$94,195.21	50.00				50	50	50.00	\$94,195.21	\$94,195.21			

+ ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Arq. Jesús Contreras Hernández
Subsecretaría de Construcción "A1"


Lic. Raúl Ricardo Rodríguez Sotelo
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CUMPLIDO EJERCICIO 2021	TOTAL EN SITUACIÓN	TOTAL DE RETENCIONES
\$94,195.21	\$94,195.21	50.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00

TOTAL DE ESTIMACIONES FINANCIAS	EN TRÁMITE	FINANCIAS FINANCIERAS	FINANCIERAS
\$94,195.21	\$94,195.21	50.00%	50.00%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	24	0	0	9	15	9	15	0
TOTAL	24	0	0	9	15	9	15	0

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-4-173-21, DGCOP-IR-F-4-174-21, DGCOP-IR-F-4-175-21, DGCOP-AD-L-1-180-21, DGCOP-IR-F-4-177-21, DGCOP-IR-F-4-179-21, DGCOP-AD-L-5-639-21, DGCOP-IR-F-1-189-21 Y DGCOP-LPN-L-1-006-21, SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

00010082

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Al 31 de enero de 2021

Al 31 de enero de 2023																					
NOMBRE		FF.	SOCIALIZA	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					RECIBO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DDCOP-LPN-L-5-006-21	01	LPN	Centa Empresarial y Comercial S. de R. L. de C.V.	Rebaje de Base de Pavos de acero en calles, columnas y techos del Puesto Vehicular Novato-Telcel, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	01-feb-21	31-mar-21	\$ 22,017,775.39	\$ 38,881,298.42	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,494,134.85	\$ 4,216,775.84	\$ 13,945,204.09	100.00	100.00	Respondido	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DDCOP-AD-L-5-009-21	01	AD	Correa del Buen, S.A. de C.V.	Suplemento externo para los trabajos de Refuerzo a Base de Pisos de acero en calles, columnas y techos del Puesto Vehicular Novato-Telcel, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-feb-21	29-mar-21	\$ 1,994,153.42	\$ 1,325,607.58	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 295,125.16	\$ 295,125.16	100.00	100.00	Respondido	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DDCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo Sustentable Aro, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Carretera Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del conjunto	08-ago-21	31-dic-21	\$ 146,000,571.20	\$ 126,000,181.79	0.00	ANTICIPO	48,500,000.00	11-ago-21	15-feb-22	NA	\$ 88,577,297.79	0.00	75.12	62.87	Convenio modificado en plazo por suspensión temporal total (respeto de obra por convenio)	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DDCOP-IR-F-5-199-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Carretera Nacional Chapultepec y áreas adyacentes	07-ago-21	31-dic-21	\$ 6,086,214.78	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	07-ago-21	31-dic-21	\$ 1,416,805.58	\$ 5,897,812.86	0.00	94.39	88.75	Convenio de obra	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
5	DDCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multiconstrucción Matthei Grey, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio fijo y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Carretera Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 71,474,000.00	\$ 72,703,611.11	0.00	ANTICIPO	27,810,963.35	29-feb-22	29-mar-22	NA	\$ 95,291,708.58	0.00	98.13	88.75	Convenio modificado en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
6	DDCOP-IR-F-5-113-21	02	IR	CMSR Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso a la Carretera Nacional Chapultepec	20-feb-21	31-dic-21	\$ 3,896,086.94	\$ 2,337,984.82	0.00	ANTICIPO	0.00	20-feb-21	12-feb-22	NA	\$ 2,355,227.78	0.00	91.58	91.58	Convenio modificado en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
7	DDCOP-LPN-L-4-111-21	01	LPN	Jegat Ingeniería Constructora, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puesto Vehicular Interior Chameto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-ago-21	18-dic-21	\$ 82,524,271.84	\$ 82,380,962.89	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 26,875,432.17	0.00	100.00	92.38	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
8	DDCOP-IR-L-5-116-21	01	IR	Obras Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puesto Vehicular Interior Chameto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-ago-21	23-mar-22	\$ 2,363,924.86	\$ 2,453,189.67	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,380,000.00	0.00	100.00	80.00	Por finalizar	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DDCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Ayuda, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado para la Construcción del Agno, proyectos 1 y 2, fono al sitio obra, talleres y techos	01-dic-21	18-mar-22	\$ 102,900,000.00	\$ 80,314,108.58	0.00	ANTICIPO	37,094,208.57	18-dic-21	03-jun-22	NA	\$ 84,876,875.42	0.00	79.20	58.48	Convenio modificado en plazo por suspensión temporal total	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
10	DDCOP-IR-F-5-101-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado para la Construcción del Agno, proyectos 1 y 2, fono al sitio obra, talleres y techos	29-dic-21	18-mar-22	\$ 4,043,200.42	\$ 3,016,308.37	0.00	ANTICIPO	0.00	21-mar-22	NA	NA	\$ 873,483.00	\$ 3,883,840.48	0.00	80.00	78.00	Convenio modificado en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

00010083

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de enero de 2021

Al 31 de enero de 2023																				
NOMBRE		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREMIO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ASIGNACIÓN	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		FINANCIAMIENTO		DESPACHADOR	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					FECH	TERMINO	MONTO	PRELADA	ENTRANTE	FINCO	FINANCERO		
11	DOCCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rubio, S.A. de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de levantamiento geométrico de tránsito de acceso B14, C0 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Cosecha, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,000.12	\$ 483,000.12	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 483,000.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DOCCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Aro, S.A. de C.V.	Construcción de carpas bajo Punto Canal Nacional en Camellón Central de Arboles de Periferia Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 622,437.21	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DOCCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	García Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Trabajo de infraestructura emergente para puente en el acceso de la Línea "T" de Metrobús en Tlalcoyote	01-nov-21	30-nov-21	\$ 5,382,718.05	\$ 5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DOCCOP-AD-L-1-180-21	01	AD	Ómnibus, Proyectos y Suministros S.A. de C.V.	Trabajo adicional de las obras emergentes en presencia de acceso peatonal al metro en Camellón Periferia	01-nov-21	30-nov-21	\$ 488,473.35	\$ 488,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 488,473.35	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DOCCOP-AD-L-1-190-21	01	AD	Instituto de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Trabajo de rehabilitación de puente peatonal sobre el parque ecológico Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,408,848.77	\$ 1,408,848.77	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 1,408,848.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DOCCOP-IF-F-4-175-21	01	IF	ABCH S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 1 José María Mateo, ubicado en Carretera México-Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio global y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 3,827,848.75	\$ 3,827,848.75	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,827,848.75	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DOCCOP-IF-F-4-178-21	01	IF	C. Santiago López Pérez	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 2 Manuel Gómez, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos 595, entre Av. Observatorio y General Cuatrecasas, en la Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio global y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,403,380.80	\$ 3,403,380.80	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,403,380.80	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DOCCOP-IF-F-4-179-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 24 León Gómez, ubicado en Calle Eusebio P. Guichardo No. 86, Col. Olvera del Centro C.P. 01400, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio global y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 4,454,410.84	\$ 4,454,410.84	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 4,454,410.84	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DOCCOP-IF-F-4-175-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 4 Ignacio Ramírez, ubicado en Av. Río Colorado s/n, 2674, Col. Periferia Mexicana, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 06810 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio global y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,322,981.33	\$ 3,322,981.33	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 3,322,981.33	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DOCCOP-IF-F-4-177-21	01	IF	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F. No. 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 63 30V 600, Colonia Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, C.P. 13035, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio global y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 4,116,804.60	\$ 4,116,804.60	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 4,116,804.60	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

1,000,0084

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de enero de 2023

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución Inicio - Término	Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Economía	Anticipos	CÓMPUTO PERÍODO ANTERIOR			ESTIMACIÓN		AVANCE		Observaciones
											Inicio	Término	Monto	PASADA	En Trámite	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-IR-F-4-179-21	01	IR	Suavis, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 10 Santos Degollado, ubicado en Av. Centenario No. 225L, Col. Ampliación Juárez Hernández, Alcaldía Cuauhtémoc A. México, C.F. 07889, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	11-mar-21 31-dic-21	\$ 3,118,912.07	\$ 3,983,385.08	0.00	ANTECPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,983,385.08	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
22	DGCOP-IR-F-4-180-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calleja Miguel Lerdo de Tejada No.107, Col. La Piedad, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	10-dic-21 31-dic-21	\$ 3,123,458.28	\$ 3,108,745.39	0.00	ANTECPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,108,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
23	DGCOP-IR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Cuervo, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva, en dos niveles para albergar áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Casa Alempa", ubicado en Av. Canal Nacional 309, Col. Villa Guadalupe entre Alameda Coysacoatl (entre Ciudad del Huano y Calle de las Bombas) C.F. 04980, Ciudad de México	13-dic-21 31-dic-21	\$ 3,252,911.28	\$ 3,108,390.01	0.00	ANTECPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 3,108,390.01	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
24	DGCOP-IR-F-1-185-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V.	Trabajo de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Casa Concha Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	13-dic-21 31-dic-21	\$ 14,825,985.11	\$ 10,384,111.24	0.00	ANTECPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	NA	NA	NA	\$ 10,384,111.24	0.00	100.00	100.00	Recepcionado

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-4-173-21, DGCOP-IR-F-4-174-21, DGCOP-IR-F-4-175-21, DGCOP-AD-L-1-180-21, DGCOP-IR-F-4-177-21, DGCOP-IR-F-4-178-21, DGCOP-AD-L-5-039-21, DGCOP-IR-F-1-188-21 Y DGCOP-LPN-L-1-406-21, SE HAN RECEPCIONADO.

Ing. Roberto Alejandro Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pineda Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Márquez Calzadilla
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ESTIMACIÓN	TOTAL DE ANTECPO	
407,864,009.71	0.00	ANTECPO	86,460,062.99
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PASADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,416,666.46	14,146,177.26	96.22	93.21

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	95	0	14	0	81	0	81	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO, ALCALDÍA, ENTESAM Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ECONOMÍA		CONTRATO PERSONAL		CONTRATO MATERIAL		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	BASE	TERMINO	PROG.	FINANCIERO				
1	DGCOP-AB-L-5-019-21	15	A.D.	R&I PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A SUPERFICIE TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SECTOR ETNA, UBICADO EN LA AVENIDA AVILANCA MILITAR DE INTERNACIONAL DE GUERRA, EN INTERIOR DEL PARQUE DEPORTIVO "CAMPO MILITAR N° 1 P. AVILANCA".	10-mar-21	11-ago-21	1.44 MDP	1,440,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	15-mar-21	21-ago-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,706,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,100,580.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-RL-L-1-019-21	25	I.R.	CAROL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE MANTENIMIENTO RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUMIN" "TRILUZ" COMPLETADO POR LAS EMPRESAS OBRAS Y SERVICIOS "MODULO" UBICADO EN AV. REY MEDHUNDOY, SAN JOSE, PABLO, COLOMIA.	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,193,800.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.25	0.00	100.00%	54.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,370,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,294.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,586,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	463,857.03	0.00	10.00%	8.80%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
7	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDADO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	OSMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,332,453.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
9	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	30/03/21	27/07/21	5.80 MDP	5,706,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,706,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	30/03/21	15/06/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	15-ago-21	N/A	19,091,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN OPERACIÓN DE PUERTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y JUEGOS (PLAZAS) "PLAZAS SANTA MARTHA" UBICADO EN CALLE MARQUES N° 1000, SAN JUAN, COLOMIA, SANTA MARTHA.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	3,531,690.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,272,596.63	0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

1.000.0087

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO ESTIMADO	ECONOMÍA	AUTORIZACIÓN		CONTRATO PERIODO / FOLIO			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			ANÁLISIS	TERMINO	VALOR	PROGNO	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
12	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	LPN	GRUPO CUYBAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO SAN COLOMBA SANTA LUCIA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	8,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	LPN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORDGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	06/04/21	02/09/21	10.0 MDP	9,622,532.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
14	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS COMPRENSIVO EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, MONITOREO Y DE INSPECCIÓN DE CONTROL PARA LLEVAR A CABO LA SELECCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	30/03/21	31/08/21	*	1,444,900.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,900.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	LPN	REDRED DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	06/04/21	03/09/21	4.70 MDP	4,500,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,488,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	880,069.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	329,657.81	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-1-029-21	13	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORA RAA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ACEROS, RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOR AL EJERCICIO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UNIDAD EN LA AVENIDA INSTITUCIÓN ALVARO OBREGON, CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	13/04/21	09/08/21	1,957,163.87	26,324,198.59	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,897,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.46%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	IR	BYECO, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PÚBLICAS RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,461.82	0.00	100.00%	53.30%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	LPN	JOSE ANGEL HERRERON CHAVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,067,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,979.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	LPN	PARADÓXA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	19/04/21	25/09/21	6.50 MDP	6,193,000.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,739.48	0.00	3.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
22	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	23/04/21	01/09/21	0.45 MDP	457,803.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,803.34	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	LPN	GRUPO QUANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS, PLANEOS) EN CALLE 800 MEXICO, UNIDAD EN CALLE 800 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PROYECTO	27/04/21	24/09/21	4.00 MDP	4,795,904.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,795,904.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	P.A.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PREMIO POR DÍA DE RETRASO	MONTO CONTRACTUAL	ECONOMÍA	ANTICIPO		CÓMPUTO PERIÓDICO DE PAGO			RETENCIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				SOLICITUD	TÉRMINO	VIGENCIA	PORCENTAJE	EN MONEDA	PAGOS	PORCENTAJE			
24	DGCOP-UPN-L-040-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES CHICHARAY" UBICADO EN CALLE TIRANÍA EN ENTRE EL CALLE TENARI Y ALVARO COLONIA MIGUEL HERRERO, ALCALDIA VILLAVIEJA CARABANA,	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-UPN-L-043-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES VISISTE GUARDIAN" UBICADO EN AVENIDA DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIMETRO SUR, DE SAN JUAN CASI BODAMA CALLE 3 ANGEL ROSA	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,054.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,594,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-UPN-L-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA VEINTE FÉLIX S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES LUTIF DE CERCA Y TECNOLOGIA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA NO. 6 E.T.M. CUARNA PLAN DE AYALA LOCALIDAD SALFARU CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	-	4,273,295.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,038.10	0.00	4.62%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
27	DGCOP-R-L-3-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,889.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,583.70	0.00	100.00%	60.36%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-889-21	25	A.D.	SURYA TRIO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACERCACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES SAN JUAN DE ARAGON" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A EN CALLE SAN JUAN DE ARAGON VO	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-R-L-1-051-21	15	I.R.	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE AMPLIACIÓN, ACERCACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAJOR Y MENOR DE EVASIONAS, SEÑALES "CEMSI" "CEMSI C/P" CONFIRMADO POR LAS INSPECTOR OBRAS Y "CEMSI AREDO JOVA W" UBICADO EN CALLE DAMAZO 198A COLONIA TERNATAL, C.P. 8706-21 "CEMSI VARECO DE SURGOLAY"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,739.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,578.84	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-R-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERRERA CHAVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADICIÓN A LAS UNIDADES TERRESTRIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "UNAM" GRUPO LOT CONFIRMADO POR LAS INSPECTOR OBRAS, "CLUB BARCELONA LUGAR" UBICADO EN AV. 20 DE FEBRERO 421 COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	01/06/21	7.31 MDP	8,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,624,578.24	0.00	100.00%	60.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-UPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ACERCACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES GUARDERIA MAY" UBICADO EN CALLE DE AMEROS Y 40-122, BUENOS AIRES, ALCALDIA GUANAHATEN, ESTADO DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13/05/21	08/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
32	DGCOP-UPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES DIAVO" UBICADO EN CALLE PASADISO SAN JUAN DE SAN BERNABE OCCIDENTE, ALCALDIA MAGDALENA GUATEMALA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13/05/21	08/10/21	18.8 MDP	18,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
33	DGCOP-UPN-L-1-058-21	15	L.P.N.	KAPPA EDIFICACIONES S. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAJES MODERNOS" UBICADO EN CALLE GUERRERO Nº 1984 C.P. 7006 COLONIA SANTA CRUZ ALCALDIA PAN DE AZÚCAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26/05/21	23/08/21	35.5 MDP	79,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	88.02%	88.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
34	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO GUINIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ACERCACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLURES DIAVO" UBICADO EN CALLE PASADISO SAN JUAN DE SAN BERNABE OCCIDENTE, ALCALDIA MAGDALENA GUATEMALA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-000-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S. S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRADOS Y/O CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUENTES DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTS. EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "CLUB BARCELONA LUGAR" UBICADO EN AV. 20 DE FEBRERO 421 COLONIA BARRIO DE SAN	31/05/21	28/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	902,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIA, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍA, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.T.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	ACUMULADO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANÁLISIS		COMPARACIÓN PERÍODO - PERÍODO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	INICIO	TERMINO	VALOR	PROGNO	EN TEMATE	PROGNO	FINANCIERO	
36	DGCOP-AD-L-3-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	18/05/21	27/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-3-065-21	25	A.D.	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-3-065-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	30/08/21	18/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	28/09/21	1,485,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	86.68%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	885,477.41	0.00	100.00%	47.84%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
41	DGCOP-AD-L-3-076-21	25	A.D.	GRUPO FLAME S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,366,356.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.00	0.00	100.00%	63.73%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-IR-L-4-078-21	25	I.R.	IGNITA DESARROLLO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-IR-L-4-085-21	25	I.R.	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	09/07/21	05/11/21	6.8 MDP	6,513,966.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,966.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,986,816.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.26	0.00	1.00%	2.33%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
45	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALTER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-3-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	12/07/21	08/11/21	3.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,791.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-3-084-21	25	A.D.	MAGDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SANIDAD (PLANTAS: PLANTAS SALVADOR (CALLE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, LUGAR: EN CALLE ORIENTE 2000, SAN JUAN DE LOS RIOS, CDMX)	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO

00000090

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NOMBRE OBRA	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO OBLIGATORIO	COSTO ESTIMADO	ECONOMÍA	SUSPENSA		CÓMPUTO PERÍODO ACTUAL			EJECUCIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN				ANTICIPA	AMORTIZADA	ACTUAL	ANALIZADA	REVISADA	PROYECTADA	EN OBRAS	FÍSICO	FINANCIERO	
48	DGCOP-RL-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA PROCAPI", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	19/07/21	09/10/21	3.4 MDP	3,307,812.11	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	3,307,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-AD-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA PROCAPI", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	23/07/21	06/08/21	1.44 MDP	1,448,248.50	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	1,448,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-RL-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO M DAFISO, S.A. DE C.V.	PROYECTO RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA PROCAPI", UBICADO EN AVENIDA DEL MONTE DE LOS COLORES, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	19/07/21	15/11/21	5.6 MDP	6,174,373.88	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	6,174,373.88	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-4-088-21	18	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HORMIGONADAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA ZONA, UBICADA EN LA	22/07/21	20/08/21	0.90 MDP	908,990.14	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	908,990.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-4-089-21	18	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA A.S.C.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HORMIGONADAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LA	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,448,520.00	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	1,448,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-RL-1-101-21	18	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN PARA EL EDIFICIO 1 DE LA UNIVERSIDAD DEL COMERCIO, UBICADO EN AVENIDA SAN ANTONIO, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA ZONA, UBICADA EN LA	24/09/21	22/10/21	2.9 MDP	2,998,988.98	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	2,998,988.98	0.00	100.00%	98.98%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-4-104-21	25	A.D.	RHA PRODUCTORA DE ARQUITECTURA A.S.C.	SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN PARA "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	27/08/21	25/09/21	0.26 MDP	268,912.70	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	268,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-3-107-21	25	A.D.	SURYA TRES S.A. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	03/08/21	22/08/21	1.41 MDP	1,418,880.23	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	1,418,880.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-3-108-21	25	A.D.	SURYA TRES S.A. DE C.V.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	03/08/21	22/08/21	0.79 MDP	796,296.88	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	796,296.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-RL-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	PROYECTO RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.81	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	23.00%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
58	DGCOP-RL-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,963.82	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,963.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-RL-4-120-21	25	I.R.	FORLANK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO RESERVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PAVIMENTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PLURALES "PLAZA CAMARON REAL", UBICADO EN CARRETERA A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES DE LA SECCION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MÉXICO EN LA	13/10/21	31/12/21	8.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPA	N/A	N/A	N/A	N/A	847,698.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE CONTRATADO	RECIBIDA	ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORT.	CONTRATO PERDIDO - MONTO	ENTRADA	ENTRADA II	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATACIONES	
60	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPEZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	8.5 MDP	6,078,788.23	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	3 MDP	3,182,133.83	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
62	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	CONAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,304,386.72	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-IR-L-4-125-21	25	I.R.	LÁPEZ VERDE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,306.33	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-IR-L-4-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTO NACIONAL S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,101,367.84	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	93.25%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-AD-L-3-130-21	25	A.D.	MAQDEX S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	21/10/21	31/12/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-3-152-21	15	A.D.	DE ARO. (SERVO DE ESPACIOS) S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO II EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	91.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-AD-L-3-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S.S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	0.28 MDP	199,921.45	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-AD-L-3-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMUE S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-AD-L-3-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R MAGRAM S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO II EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	0.29 MDP	289,329.61	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-AD-L-3-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	1.44 MDP	1,444,306.94	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DGCOP-AD-L-3-163-21	15	A.D.	LÁPEZ VERDE S.A. DE C.V.	SERVICIO COMPLEMENTARIO CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE PUNTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CALLE SAN JUAN DE LOS RÍOS, COLONIA SANTA CRUZ BOQUERÓN, ALDEA AGUASCALIENTES, ESTADO DE MÉXICO, EN LA	01/11/21	31/12/21	0.86 MDP	845,682.09	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORRETE AL 31 DICEMBRE 2023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NUMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS DE OBRAS	MONTOS TOTAL PAGO	ECONOMIA	AUTOPAGO		CONTRATO			ESTIMACION		PAGO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO		
72	DGCOP-AD-L-1-184-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	30/12/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-1-185-21	15	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	01/11/21	30/11/21	0.83 MDP	636,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	310,103.11	0.00	100.00%	81.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-1-185-21	15	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYGLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	01/11/21	30/11/21	0.90 MDP	905,803.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-1-186-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,255,898.33	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-AD-L-3-179-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	01/11/21	30/11/21	0.247 MDP	216,268.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	216,268.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-AD-L-3-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	841,900.39	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-AD-L-3-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOP-AD-L-3-184-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	23/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
80	DGCOP-AD-L-3-185-21	25	A.D.	LAPU VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	23/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-AD-L-3-186-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,430,863.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-AD-L-3-187-21	25	A.D.	SIADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-3-188-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES PLURALES "PLAZAS INTERNAS DE GUAYULE, CALLE 1000, UNIDAD EN AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE MANEJO, COLOMA, MEXICO, CALIDAD	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO	

4. 902.0893

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2003

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

ORDEN	NOMBRE DEL PROYECTO	#	MODALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PRESUPUESTO TOTAL	MONTOS PAGADOS	PORCENTAJE	ESTADO DE PAGOS		DETALLE DE PAGOS			FECHA DE PAGOS		OBSERVACIONES	
											ANTICIPO	AMORTIZADO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
64	DOCCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE 10 C. AVENIDA GUERRA DE REFORMA NO. 17 1844	20/12/21	31/12/21	1,368,075.81	0.00			N/A	N/A	N/A	1,368,075.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
65	DOCCOP-AD-L-2-295-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE FRANCISCO VALLA SAN JUAN TEPIC MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27/12/21	31/12/21	876,530.76	0.00			N/A	N/A	N/A	876,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
66	DOCCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	SINITHA DESARROLLO S. A. DE C.V.	TRABAJO DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	31/12/21	1,344,568.88	0.00			N/A	N/A	N/A	1,344,568.88	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
67	DOCCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRASISTEMAS S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	31/12/21	512,662.02	0.00			N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
68	DOCCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RACS S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN LOS PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	31/12/21	897,248.31	0.00			N/A	N/A	N/A	874,728.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
69	DOCCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSE ANGEL HERRERA CHAVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACION DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	957,596.55	0.00			N/A	N/A	N/A	900,871.68	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
70	DOCCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	31/12/21	1,434,348.34	0.00			N/A	N/A	N/A	1,350,774.94	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
71	DOCCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	31/12/21	674,172.55	0.00			N/A	N/A	N/A	427,826.34	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
72	DOCCOP-AD-L-4-207-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ON S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	28/04/22	4,499,935.89	0.00			30/12/21	28/04/22	N/A	850,000.00	0.00	100.00%	37.33%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
73	DOCCOP-AD-L-1-208-21	25	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ON S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	28/04/22	4,099,295.16	0.00			30/12/21	28/04/22	N/A	982,044.95	0.00	100.00%	69.86%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
74	DOCCOP-AD-L-4-209-21	25	I.R.	JOSE ANGEL HERRERA CHAVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLANEIS) PLANEIS MANZANILLO MUNICIPIO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO UNIDAD EN CALLE CARLOS PRADO EN ENTRE LAS AVENIDAS FUENTE DE LUZ Y EXPLORADORES SURCADO DE URBANO	30/12/21	28/04/22	5,982,543.31	0.00			30/12/21	26/04/22	N/A	999,388.99	0.00	100.00%	48.28%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2023

CANT	NÚMERO CONTRATO	FE	MOD. OJO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO OJO	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		RECURSOS PERMANENTES			ESTIMACIÓN		AVANCE F		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN			ANTICIPADO	AMORTIZADO	BIENES	TERMINO	DEBIDO	PROGSA	EN TRÁMITE	PROGSA	FINANCIERO	
95	DODOP-RL-1-210-21	29	I.R.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE PASADIZO VIAL EN LA AV. EDUCACIÓN Y SABER (PLANES) PUENTES FINANCIEROS (AV. BOHIO) UNICADO EN LA 5 AV. SAN FRANCISCO JUAN BOHIO, SAN FRANCISCO JUAN BOHIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MARRERO, MUNICIPIO DE MEXICO, EN LA BOHIO	31/12/21	28/02/22	*	2,293,761.45	0.00	NA	NA	NA	NA	744,842.43	0.00	100.00%	87.80%	EN PROCESO DE FOLIO ADMINISTRATIVO

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C".
Una vez se localice el dato, este será reportado.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE AVANCE FÍSICO	
161,528,400.00	0.00	ANTICIPADO	NA
		AMORTIZADO	NA
		POR AMORTIZAR	NA

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERIODO	
PROGSA	EN TRÁMITE	PROGSA
161,528,400.00	0.00	87.80%

ARG. CARLOS RAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ARG. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	12	1	2	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

1.003-0096

RECURSO DE REANTE FISCAL FINANCIERO PARA UNA FÓRMULA ESPECIAL DE
RECIBO DE CUOTE AL 31 DE ENERO DE 2022

[illegible]

1

2014 2013	2014 2013	2014 2013	2014 2013
\$12,880,000.00	1,607,451.78	1,607,451.78	0.00
		1,607,451.78	0.00
		1,607,451.78	0.00

TOTAL 12 MONTH COST		SAVED 12 MONTH	
PLANS	SAVINGS	PLANS	SAVINGS
PLANS 1, 4, 12	0.00	44.00%	41.00%

² No se restringen los valores de α y β a los valores de α y β de la ecuación (1).

HUGO ANDRÉS RIVERA VÁSQUEZ

WYBŁ. POKON. J. MARCZ. MARCZET
DIREKTOR DE COORDINATION DE CHARGES PUBLIQUES



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023

5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	1	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	3	11	0	0	14	0	14	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B". EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	1	0	0	2	0	2	0
TOTAL	1	1	0	0	2	0	2	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de enero de 2023

Al 31 de enero de 2013																				
NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Señalizaciones y Adyacencias Viales	29-ene-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,418,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	100.00	EN TRAMITE DE PRESUPUESTO 2023
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-005-23	02	AD	Audi, S.A. de C.V.	Trabajo de reparación energética, mantenimiento y evaluación de las condiciones de seguridad debido a resquebrajamiento de la sala de armas ubicada dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca en Viaducto Río de la Piedad S/N, Glorioso México, Iztapalapa, Ciudad de México	10-ene-23	06-feb-23	\$ 1,996,295.25	\$ 1,996,295.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	82.80	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOPTB".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,213,408,673.25	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PASADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	81.40	50.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	2	10	0	0	12	0	12	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL 31 DE ENERO DE 2023

ORDEN	CLAVE DE OBRA	FE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO PRESUPUESTADO	SECCION	ACTIVIDAD	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO GASTADO	MONTO PAGADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	COMENTARIOS
1	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	62,344,580.10	18,847,000.00	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
2	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	29,734,130.00	0.00	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
3	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	1,440,000.00	1,440,000.00	36,626.60	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
4	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	1,845,132.00	0.00	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
5	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	1,800,000.00	3,749,312.00	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
6	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
7	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	2,000,000.00	3,979,000.00	120,011.07	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
8	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	3,000,000.00	3,079,040.00	186,154.11	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
9	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	9,046,600.43	9,046,600.43	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
10	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	4,975,434.28	4,975,434.28	0.00	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
11	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	1,000,000.00	1,440,130.00	36,626.60	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite
12	2000P-0001-0001-00	FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	01/01/2023	31/01/2023	700,000.00	747,480.00	2,011.30	ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Obra en Trámite

NOTA:

TOTAL	TOTAL DE	TOTAL DE
276,700,000.00	4,975,711.01	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE INVERSIÓN	TOTAL DE INVERSIÓN	TOTAL DE INVERSIÓN
276,700,000.00	276,700.00	0.00%
		0.00%

FECHA DE INICIO DE LA OBRA PÚBLICA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA PÚBLICA



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2023								
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	35	0	0	10	25	29	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	0	0	8	59	8	59	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	0	0	59	0	59	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	206	4	1	18	191	37	172	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 35 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 31 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS: DGCOP-IR-L-1-002-22, DGCOP-IR-L-1-003-22, DGCOP-IR-L-1-009-22, DGCOP-IR-L-1-010-22, DGCOP-AD-L-5-026-22, DGCOP-AD-L-1-053-22, DGCOP-AD-L-1-120-22 Y DGCOP-AD-L-1-100-22, SE HAN RECEPCIONADO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, AL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-012-22 EN EL QUE SE REDUJO EL IMPORTE CONTRATADO QUEDANDO EN \$9'491,711.30, EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-029-22 NO CONTABILIZA PARA EFECTOS DEL PRESENTE REPORTE POR SU TERMINACIÓN ANTICIPADA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	35	0	0	10	25	29	6	0
TOTAL	35	0	0	10	25	29	6	0

NOTA: LOS 35 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 31 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 31 de mayo de 2022

ORDEN	NÚMERO DE CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRACTUAL TOTAL	MONTO CUANTIFICADO EJERCICIO 2022	SOLICITUD	ANTICIPO		CONVENIO PERICIAL - MONTO		ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					MONTO	TERMINO	MONTO	TERMINO	PROGNO	EN TRÁMITE	PROGNO	EN TRÁMITE		
					Mantenimiento a Puente Peatonal en Intersección de la Ciudad de México (BIC)				\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	NO			\$0.00		\$27,000,000.00	\$27,000,000.00				
1	0000P-ADL-1-001-02	PROYECTOS	AD	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Proyecto a 2 Puente Peatonal ubicado en la Intersección de la Avenida A y Calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	07/01/2022	08/01/2022	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	\$1,375,000.00	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Reaprobado el 23-jun-22. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
2	0000P-ADL-1-002-02	PROYECTOS	AD	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Puente Peatonal, ubicado en las Av. Río Toluca y Calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	08/01/2022	11/01/2022	\$1,445,000.00	\$1,445,000.00	\$1,445,000.00	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	80.00%	Trabajo concluido. Reaprobado el 14-sep-22. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
3	0000P-ADL-1-003-02	PROYECTOS	AD	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicados en diversas calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	08/01/2022	09/01/2022	\$2,491,271.36	\$2,491,271.36	\$2,491,271.36	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	81.00%	Trabajo en proceso de ejecución. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
4	0000P-ADL-1-004-02	PROYECTOS	AD	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicados en diversas calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	08/01/2022	09/01/2022	\$2,162,194.27	\$2,162,194.27	\$2,162,194.27	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	80.23%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
5	0000P-ADL-1-005-02	PROYECTOS	AD	GRUPO BURGOS, S.A. DE C.V.	Reparación del Puente Peatonal ubicado en Calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	08/01/2022	08/01/2022	\$2,781,336.07	\$2,781,336.07	\$2,781,336.07	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	88.75%	88.16%	Trabajo en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
6	0000P-ADL-1-006-02	PROYECTOS	AD	CONSTRUCCIONES Y CAMBIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 7 Puente Peatonal ubicados en la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	20/01/2022	18/12/2022	\$4,208,882.36	\$4,208,882.36	\$4,208,882.36	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.00%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
7	0000P-ADL-1-007-02	PROYECTOS	AD	INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puente Peatonal ubicados en diversas calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	20/01/2022	17/08/2022	\$1,411,802.12	\$1,411,802.12	\$1,411,802.12	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.00%	Trabajo concluido. Reaprobado el 15-sep-22. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
8	0000P-ADL-1-008-02	PROYECTOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 2 Puente Peatonal ubicados en la Avenida de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	20/01/2022	17/08/2022	\$2,021,075.25	\$2,021,075.25	\$2,021,075.25	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.40%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
9	0000P-ADL-1-009-02	PROYECTOS	AD	GRUPO BURGOS, S.A. DE C.V.	Extracción y traslado de escombros para el Puente Peatonal ubicado en la Avenida de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	24/10/2022	22/12/2022	\$2,028,000.00	\$2,028,000.00	\$2,028,000.00	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.10%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
10	0000P-ADL-1-010-02	PROYECTOS	AD	INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajo de reparación de Puente Peatonal para un Puente Peatonal ubicado en Calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	28/10/2022	28/12/2022	\$1,754,891.22	\$1,754,891.22	\$1,754,891.22	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.30%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
11	0000P-ADL-1-011-02	PROYECTOS	AD	GRUPO BURGOS, S.A. DE C.V.	Reparación y Cierre del Estado Actual de los Puente Peatonal ubicado en las Calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	01/01/2022	10/11/2022	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
12	0000P-ADL-1-012-02	PROYECTOS	AD	GRUPO BURGOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 10 Puente Peatonal ubicados en diversas calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	01/01/2022	10/11/2022	\$1,381,581.47	\$1,381,581.47	\$1,381,581.47	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	87.40%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								
13	0000P-ADL-1-013-02	PROYECTOS	AD	GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 8 Puente Peatonal ubicados en diversas calles de la Ciudad de México, dentro de las acciones programadas en el BICAC y acciones programadas.	08/01/2022	22/12/2022	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	NO	ANTICIPO	00/00			\$0.00		\$0.00	100.00%	88.31%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												AMORTIZADO	00/00			\$0.00		\$0.00			
												POR AMORTIZAR	00/00								

Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2022


Corte al 31 de marzo de 2022

CÓDIGO	NOMBRE	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS (TOTAL)	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2022	ACUMULADO	AMORTIZACIÓN		OBRAS/PERÍODO-MONEDAS			EXTINCIÓN		PAGOS		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					ANTICIPADO	RENTAS	INICIO	FIN	MONEDAS	IN TRÁMITE	IN TRÁMITE	FIN	FIN	
14	DOCCP-4-L-1-075-22	IMPORTACIONES	IF	SEBENS Y COMERCIO MEXICANO, S.A. DE C.V.	Reconstrucción Preventiva y Correctiva a 6 Puertos Peatonales ubicados en: Bulevar Arce y de la Ciudad de México, derivado de solicitudes por parte del MAM y Revisión Programada.	16/03/2022	31/12/2022	\$2,141,486.90	\$2,141,486.90	\$2,141,486.90	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,141,486.90	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DOCCP-4-L-1-076-22	IMPORTACIONES	IF	DESARROLLADORES DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Reparación a 2 Puertos Peatonales ubicados en las Avda. Chapultepec y Avda. Chapultepec, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes por parte del MAM y Revisión Programada.	16/03/2022	31/12/2022	\$89,783.40	\$89,783.40	\$89,783.40	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$89,783.40	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DOCCP-4-L-1-080-22	IMPORTACIONES	IF	INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Reconstrucción preventiva, correctiva y mejoramiento a 4 Puertos Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el MAM.	16/03/2022	31/12/2022	\$2,389,918.30	\$2,389,918.30	\$2,389,918.30	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,389,918.30	\$0.00	100.00%	99.77%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DOCCP-4-L-1-081-22	IMPORTACIONES	IF	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Reconstrucción preventiva y correctiva a 4 Puertos Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el MAM.	16/03/2022	31/12/2022	\$1,446,578.97	\$1,446,578.97	\$1,446,578.97	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,446,578.97	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DOCCP-4-L-1-082-22	IMPORTACIONES	IF	GRUPO CONSTRUCTORA ESPECIALIZADO UDEM, S.A. DE C.V.	Reconstrucción preventiva y correctiva a 4 Puertos Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el MAM y Revisión Programada.	16/03/2022	31/12/2022	\$1,296,170.78	\$1,296,170.78	\$1,296,170.78	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,296,170.78	\$0.00	100.00%	99.99%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Coordinación y Atención de Puertos Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Principales de la Ciudad de México.									\$16,751,888.26	\$16,751,888.26	\$0.00					\$0.00	\$16,751,888.26	\$1,574,957.83			
19	DOCCP-4-L-1-083-22	RECURSOS FIDUCIARIOS	AF	MANEJO DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Atención a 2 Puertos Peatonales, ubicado entre la Av. Chapultepec y la Av. Chapultepec, en la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el MAM y Revisión Programada.	16/03/2022	31/12/2022	\$1,307,082.40	\$1,307,082.40	\$1,307,082.40	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,307,082.40	\$0.00	100.00%	99.40%	Trabajo concluido. Reaprovechado el 14-mar-22. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DOCCP-4-L-1-084-22	RECURSOS FIDUCIARIOS	AF	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Estación principal y andenes bajo los Puertos Peatonales ubicados en Calle Ignacio Zaragoza entre las calles México y Camarón, entre el Puente, Avda. Chapultepec, CDMS.	16/03/2022	31/12/2022	\$5,411,576.20	\$4,888,360.90	\$4,888,360.90	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,388,870.98	\$0.00	100.00%	97.27%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DOCCP-4-L-1-085-22	RECURSOS FIDUCIARIOS	AF	GRUPO POLARIS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Coordinación de un Clara, Dos Rampas de movilidad urbana, una Pasarela y Mejoramiento de Elementos del Puerto Peatonal, ubicado en Vialidad Río de la Plata en Ciudad México y Centro Histórico, en la Avenida Ignacio y Camarón, CDMS.	16/03/2022	31/12/2022	\$7,271,174.40	\$6,797,286.10	\$6,797,286.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,779,824.00	\$1,614,807.00	98.10%	73.42%	Trabajo en proceso de ejecución.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mover el Mejoramiento del Suelo y Solares Suburbanos del Hospital General de Tlalisco.									\$22,183,814.01	\$22,183,814.01	\$0.00					\$0.00	\$22,183,814.01	\$0.00			
22	DOCCP-4-L-1-086-22	RECURSOS FIDUCIARIOS	AF	CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para Mover el Mejoramiento del Suelo al Proceso de Mejoramiento del Suelo, ubicado en la Tercera y Cuarta, en la Calle, Avda. Chapultepec, C.P. 06000, Ciudad de México.	16/03/2022	31/12/2022	\$29,800,000.00	\$22,183,814.01	\$22,183,814.01	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$22,183,814.01	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo concluido. Liquidado, se reporta por último mes. Reaprovechado el 8-mar-2022.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Atención de Espacio para Reuniones Vecinales, Avda. Chapultepec									\$851,763.10	\$851,763.10	\$0.00					\$0.00	\$851,763.10	\$0.00			
23	DOCCP-4-L-1-087-22	RECURSOS FIDUCIARIOS	AF	GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Atención de espacio para reuniones vecinales, ubicado en la 16 de Septiembre S/O, C.P. 06000, Ciudad de México.	16/03/2022	31/12/2022	\$796,778.53	\$851,763.10	\$851,763.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$851,763.10	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajo concluido.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Cuota al 31 de marzo de 2022

CÓDIGO		CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	MONTOS CONTRATADOS TOTALES	MONTOS CONTRATADOS EJERCIDOS 2022	EJECUCIÓN	MÉTODOS		GASTOS (PAGOS) MONEDAS			GASTOS MONEDAS		AVANCE %		COMENTARIOS	
							INICIO	TERMINO					RECIBO	TERMINO	MONEDAS	PAGADA	EN PAGAR	PROG.	FINANCIADA				
						Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Rómulo No. 255.				\$11,767,346.00	\$11,767,346.00	100.00				\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00					
24	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Estructuras de Edificio dañado por sismo en Rómulo No. 255, entre las Calles Chapultepec y Calles San Antonio Abad, Cal. Chapultepec, C.P. 06000, Ciudad de México.	19/03/2022	19/12/2022	\$13,500,000.00	\$11,767,346.00	\$11,767,346.00	86.00	ANTICIPA		\$0.00			\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Recupero físico al 17 de mayo de 2022. Liquidado, se reporta por último mes.
													AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00			
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00			
						Intervención, desmontaje y retiro de la grúa móvil denominada "Las Grúas Móbiles Nacionales", ubicada en la Av. Juárez No. 95.				\$6,367,345.81	\$6,367,345.81	100.00				\$0.00	\$6,367,345.81	\$6,367,345.81					
25	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		CIVIL 2000 S.A. DE C.V.	Intervención y Desmontaje y Retiro de la Pórtula Móvil denominada "Las Grúas Móbiles Nacionales" de Angel Retiro, primera etapa, ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 95, Cal. Centro, C.P. 06000, Ciudad de México.	26/06/2022	27/07/2022	\$3,400,000.00	\$3,388,821.98	\$3,388,821.98	100.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$3,388,821.98	\$3,388,821.98	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Recupero físico al 28 de mayo de 2022. Liquidado, se reporta por último mes.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$3,388,821.98	\$3,388,821.98			
26	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		CIVIL 2000 S.A. DE C.V.	Intervención y Desmontaje y Retiro de la Pórtula Móvil denominada "Las Grúas Móbiles Nacionales" de Angel Retiro, Segunda Etapa, ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 95, Cal. Centro, C.P. 06000, Ciudad de México.	29/10/2022	05/11/2022	\$3,500,000.00	\$3,346,016.72	\$3,346,016.72	95.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$3,346,016.72	\$3,346,016.72	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por último mes. Recupero físico al 14 de mayo de 2022.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$3,346,016.72	\$3,346,016.72			
27	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		CIVIL 2000 S.A. DE C.V.	Reparación y Traslado de la Pórtula Móvil denominada "Las Grúas Móbiles Nacionales" de Angel Retiro, ubicada en el inmueble de Avenida Juárez No. 95, Cal. Centro, C.P. 06000, Ciudad de México.	29/10/2022	27/11/2022	\$3,546,000.00	\$3,486,320.41	\$3,486,320.41	98.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$3,486,320.41	\$3,486,320.41	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Recupero físico al 17 de mayo de 2022. Liquidado, se reporta por último mes.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$3,486,320.41	\$3,486,320.41			
						Proyecto Integral para la Demolición del Edificio de la Administración Pública de la Ciudad de México ubicado en Av. Juárez No. 95.				\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100.00				\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00					
28	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		DEMOLICIONES ESPECIALIZADAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Demolición y Retiro de Estructuras de Edificio dañado por sismo en Avenida Juárez No. 95, entre las Calles Chapultepec y Chapultepec, Cal. Centro, C.P. 06000, Ciudad de México.	28/06/2022	11/08/2022	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100.00	ANTICIPA		\$0.00			\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por último mes. Recupero físico al 14 de mayo de 2022.
													AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00			
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00			
						Trabajo de Construcción de la Grúa Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre No. 95.				\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100.00				\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00					
29	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		GEN EXPERTOS SA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción de la Grúa Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre No. 95, Cal. Chapultepec, Azcapotzalco, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100.00	ANTICIPA		\$0.00			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
													AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00			
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00			
30	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		CONSTRUCCIONES METALCO S.A. DE C.V.	Suministro, Fabricación, Armado, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y Armado para la Grúa Multidisciplinaria, ubicada en Av. 10 de Septiembre No. 95, Cal. Chapultepec, Azcapotzalco, Ciudad de México.	21/10/2022	24/11/2022	\$2,446,000.00	\$1,351,442.21	\$1,351,442.21	55.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$1,351,442.21	\$1,351,442.21	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$1,351,442.21	\$1,351,442.21			
						Demolición y retiro de las Torres del Área de Estudios del Centro Deportivo Sudamericano.				\$475,732.00	\$475,732.00	100.00				\$0.00	\$475,732.00	\$475,732.00					
31	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		GEN EXPERTOS SA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de las Torres del Área de Estudios del Centro Deportivo Sudamericano, ubicada en Periferia Norte y Av. 10 de Septiembre, Cal. Chapultepec, C.P. 06000, Ciudad de México.	26/06/2022	11/08/2022	\$500,000.00	\$475,732.00	\$475,732.00	95.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$475,732.00	\$475,732.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por último mes.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$475,732.00	\$475,732.00			
						Trabajo de Mejoramiento y Rehabilitación del suelo en el Área, Centro y Juárez.				\$4,746,000.00	\$4,746,000.00	100.00				\$0.00	\$4,746,000.00	\$4,746,000.00					
32	0000P-40-L-0040-02	RECUPERO FÍSICO	40		SOL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajo de mejoramiento y rehabilitación del suelo en el Área, Centro y Juárez, ubicada en Av. 10 de Septiembre No. 95, Cal. Chapultepec, Azcapotzalco, Ciudad de México.	26/06/2022	27/10/2022	\$4,750,000.00	\$4,746,000.00	\$4,746,000.00	100.00	AMORTIZADO		\$0.00			\$0.00	\$4,746,000.00	\$4,746,000.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por último mes.
													FOR AMORTIZAR		\$0.00			\$0.00	\$4,746,000.00	\$4,746,000.00			



0103

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Fecha: 01/11/2022

ORDEN	NUMERO CONTRATO	FE	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE EJECUCION	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS SUBRODADO 2022	ECONOMIA	CONVENIO PERCIBIDO - MONTOS		EXTINGUIDO		AVANCE %		OBRAS REALIZADAS		
						INICIO	TERMINO					PAGO	EN TRAMITE	RECIBIDO	PAGADO	EN TRAMITE	PAGO FINANCIADO			
					Construcción de instalaciones Hidroeléctricas y Eléctricas en el Hospital General Guadalupe.				\$7,480,000.00	\$7,480,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0,000,000.00	\$1,132,000.00				
22	DGCOPAD-1-136-22	PARTICIPACION B	B1	GRUPO CONSTRUCTOR WADL S.A. DE C.V.	Instalación de 500 m de la línea eléctrica de subtransmisión de 120kv (17) de aluminio, en tubería de polietileno de alta densidad de 150mm (6") de diámetro RD-17, para 3000, así como la instalación de 340 m de tubería de polietileno de alta densidad de 150 mm (6") de diámetro, para drenaje sanitario, de la línea de 2-40 m (1500) de aluminio, hasta descargar al colector existente de 0-40 m (200), ubicado en la Calle México Sur (Calle 10 de Septiembre, entre las avenidas Anáhuac y San Carlos, colonia San Carlos, Alameda Cuauhtémoc de México, C.P. 06500, Ciudad de México.	08/01/2022	18/10/2022	\$7,480,000.00	\$7,480,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0,000,000.00	\$1,132,000.00	00.00%	07.00%	Trabajo en proceso de ejecución
					Trabajo de Construcción y Reconstrucción de la Línea Eléctrica Subtransmisión Centro de Salud Lomas de Pedernales.				\$408,000.00	\$408,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$20,000.00				
24	DGCOPAD-1-136-22	PARTICIPACION B	B2	SERVICIOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Revisión, Pruebas y Ajuste a Sistema Eléctrico en Medio Tensión en el Centro de Salud 1 de Lomas de Pedernales, Colonia Lomas de Pedernales Alameda Tlalpán, Ciudad de México.	09/11/2022	18/11/2022	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	100.00%	0.00%	Trabajo Construido. Liquidado, se reporta por última vez.
25	DGCOPAD-1-146-22	PARTICIPACION B	B3	GRUPO CONSTRUCTOR WADL S.A. DE C.V.	Trabajo de Construcción y Reconstrucción de la Línea Eléctrica para la Subestación existente en el Centro de Salud Lomas de Pedernales.	09/11/2022	18/11/2022	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajo Construido. Liquidado, se reporta por última vez.
TOTAL									\$11,888,000.00	\$11,888,000.00	\$0.00			\$0.00	\$00,000,000.00	\$1,152,000.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS SUBRODADO 2022	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE AMORTIZADO
\$11,888,000.00	\$11,888,000.00	\$0.00	\$0.00

TOTAL DE EXTINGUIDOS	TOTAL DE AMORTIZADO	TOTAL DE AMORTIZADO	TOTAL DE AMORTIZADO
\$0,000,000.00	\$1,152,000.00	\$0.00%	\$0.00%


Arq. Jesús Cortés Hernández
Subsecretaría de Construcción "A1"


Ing. Ricardo Rodríguez Gadea
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO- CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Enviado em 11 de novembro de 2008

[illegible]

12

9,000 9105

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1031-1042.

12



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO- CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2022

CÉDULA	CONTRATO	T.E.	MODALIDAD	ENTREGA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTOS CONTRACTUALES	ECONOMÍA	MONTOS		CONSEJO DE OBRA PÚBLICA - MONITOREO			DEFINICIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	AVANCE	VALOR A	EN VALOR A	PROG.	CONCRETO	
27	0000P-004-1-011-01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	SE	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Proyecto de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento del Teatro Bellas Artes, ubicado en la Zona de la Reforma Sur, entre las Calles de la Reforma Sur y la Calles de la Reforma Sur, C.P. 06000, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2021	30/01/2022	2,288,214.36	SE	0000P-004-1-011-01	2,288,214.36	01/01/2021	30/01/2022	0.00	1,301,379.12	0.00	100.00%	66.64%	Trabajos Conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 56 de la LOPSM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2022
28	0000P-004-1-011-02	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	SE	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Seguridad Estructural, Mantenimiento y Restauración del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Zona de la Reforma Sur, entre las Calles de la Reforma Sur y la Calles de la Reforma Sur, C.P. 06000, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2021	30/01/2022	10,812,316.91	SE	0000P-004-1-011-02	10,812,316.91	N/A	N/A	0.00	10,812,316.91	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos conclusivos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 56 de la LOPSM). Fecha del pago del anticipo, 4 feb-2022
29	0000P-004-1-011-03	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	SE	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Proyecto de Seguridad Estructural, Mantenimiento y Restauración del Museo Nacional de Antropología ubicado en la Zona de la Reforma Sur, entre las Calles de la Reforma Sur y la Calles de la Reforma Sur, C.P. 06000, Alcaldía Miguel Alemán, en la Ciudad de México.	01/01/2021	30/01/2022	9,196,701.12	SE	0000P-004-1-011-03	9,196,701.12	N/A	N/A	0.00	7,418,219.00	0.00	93.00%	99.40%	Servicios en proceso de integración de expediente. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 56 de la LOPSM). Fecha del pago del anticipo, 19 feb-2022

Arg. Jesús Castiello Hernández
Subdirector de Construcción "A1"

Jap. José María Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	67	0	0	8	59	8	59	0
TOTAL	67	0	0	8	59	8	59	0

LOS CONTRATOS DGCOP-IR-L-1-002-22, DGCOP-IR-L-1-003-22, DGCOP-IR-L-1-009-22, DGCOP-IR-L-1-010-22, DGCOP-AD-L-5-026-22, DGCOP-AD-L-1-053-22, DGCOP-AD-L-1-120-22 Y DGCOP-AD-L-1-100-22, SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

CANTON	CANTON	FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS PAGADOS	EJECUCION	ANTICIPO	TIPO DE PAGO			SOLICITUD		PAGOS		OBSERVACIONES
						COMIENZO	TERMINO					MON	TERMINO	MON	FECHA	EN MON	FECHA	MON	
1	DOCCP-LPN-L-1-005-22	01	LPN	De Rq Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajo de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Centro Perifoneo, Arboles de los árboles, located in Reg. Adm. Local, Unidad Habitacional, Asistida, Veracruz, C.P. 19990, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	16-ene-22	\$ 17,496,731.28	\$ 16,234,142.94	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	En proceso de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
2	DOCCP-LPN-L-5-011-22	01	AD	Ingeniería en Administración de Construcción, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Centro Perifoneo, Arboles de los árboles, located in Reg. Adm. Local, Unidad Habitacional, Asistida, Veracruz, C.P. 19990, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	19-ene-22	11-ago-22	\$ 674,084.72	\$ 664,726.66	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	En proceso de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
3	DOCCP-RL-L-1-003-22	02	R	Multiservicios Maritimo S de C.V.	Trabajo para el mantenimiento de puertos vehiculares mediante 1 ubicado en las Alamedas Anahuacatlán, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa	13-ene-22	11-ene-22	\$ 1,364,654.42	\$ 1,495,967.22	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
4	DOCCP-RL-L-1-003-22	02	R	Multiservicios Integrados de Asfalto, S.A de C.V.	Trabajo para el mantenimiento de puertos vehiculares mediante 3 ubicado en las Alamedas Guadalupe A. Moreno, Veracruz, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón	12-ene-22	11-ene-22	\$ 8,785,340.00	\$ 7,895,252.97	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
5	DOCCP-RL-L-1-008-22	02	R	Ingeniería Civil, Construcción y Decoración, S.A de C.V.	Trabajo para el mantenimiento de puertos vehiculares mediante 4 ubicado en las Alamedas Tlalhuac, Anahuacatlán, Cuajimalpa y Miguel Alemán	13-ene-22	12-ene-22	\$ 7,788,340.00	\$ 6,963,977.86	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
6	DOCCP-RL-L-1-013-22	02	R	Ingeniería Civil, Construcción y Decoración, S.A de C.V.	Trabajo para el mantenimiento de puertos vehiculares mediante 3 ubicado en las Alamedas Magdalena Contreras, Tlalhuac, Benito Juárez y Cuajimalpa	14-ene-22	12-ene-22	\$ 6,788,340.00	\$ 6,963,962.52	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
7	DOCCP-AD-L-5-005-22	02	AD	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A de C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puertos vehiculares en los modulos 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad de México	11-ene-22	23-ene-22	\$ 1,444,819.04	\$ 1,444,819.04	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00	Reaprovechado
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	
											FOR AMORTIZADO	0.00							
8	DOCCP-RL-L-1-004-22	01	R	Caras Empresarial y Consultoría S. R. L. de C.V.	Trabajo de refinanciamiento a base de pólizas de seguro en todas, columnas y cubiertas del puente vehicular Anahuacatlán, Tabasco en la sección que cruza el río Tabasco comprendido en los modulos 1 y 2, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Río de la Plata, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Miguel Alemán, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-ene-22	\$ 1,552,000.00	\$ 1,576,865.62	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	En proceso de Entrega Recepción
											FOR AMORTIZADO	0.00							
9	DOCCP-LPN-L-1-005-22	02	LPN	Proyectos de México, S.A de C.V.	Trabajo de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Carretera Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puerto en la Alameda Matamoros, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	26-ene-22	26-ene-22	\$ 33,282,985.40	\$ 33,282,985.40	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	En proceso de Entrega Recepción
											FOR AMORTIZADO	0.00							
10	DOCCP-LPN-L-4-024-22	01	LPN	Impulsos de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Ciudad Interior y Av. San Carlos del Desagüe	12-may-22	21-ene-22	\$ 102,287,183.00	\$ 126,767,498.26	0.00	ANTICIPO	0.00						97.16	Por cobrar
											AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA				
											FOR AMORTIZADO	0.00							
11	DOCCP-RL-L-1-008-22	01	R	Stapas Consultoría, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Ciudad Interior y Av. San Carlos del Desagüe, en la Alameda Cuauhtémoc A. Moreno, Ciudad de México	28-ene-22	31-ene-22	\$ 5,995,000.00	\$ 4,126,468.71	0.00	AMORTIZADO	0.00	NA	NA	NA			100.00	En proceso de Entrega Recepción
											FOR AMORTIZADO	0.00							
12	DOCCP-LPN-L-1-006-22	02	LPN	Consorcio Eas A Arquitectos, S.A de C.V.	Trabajo de demolición y desmantelamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Biblioteca Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	\$ 10,765,300.00	\$ 6,896,393.37	0.00	ANTICIPO	0.00	19-ago-22	09-ago-22	1,319,279.07			100.00	En proceso de Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00							
											FOR AMORTIZADO	0.00							

1 m

Al 31 de marzo de 2021

ID PROYECTO		FECHA	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	RÉGIMEN DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO PROYECTADO	MONTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	ANÁLISIS	CONTRATACIÓN			EJECUCIÓN		FINANCIACIÓN		OBSERVACIONES	
CÓDIGO	CLAVE					SECO	TERCERO					SECO	TERCERO	SECO	FINANCIACIÓN	TERCERO	FINANCIACIÓN			
13	DGCP-LPN-F-1-039-21	02	LPN	Diseños preliminares y construcción de la Estación de Bombeo de Agua Potable de la Zona 13, ubicada en Vialidad de Guadalupe 1345, colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	37-jun-21	15-ago-21	\$ 101,897,896.79	\$ 104,581,915.98	0.00	ANTICIPO 25,244,574.61	AMORTIZADO 0.00	11-ene-22	15-ene-22	18,066,171.36	\$ 21,234,574.61	\$ -	38.18	12.82	Convenio modificatorio	
14	DGCP-RL-1-043-21	01	RI	Restauración y Conservación Obra y Ladrillo S.A. de C.V.	Rehabilitación y restauración de 27 bancos pertenecientes de concreto, ubicados a lo largo de Av. Paseo de la Reforma, en el área comprendida entre Calle Lugo y Av. de las Insurgencias, Alcaldía Cuauhtémoc, C.F. 06030, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	22-jun-21	21-ene-22	\$ 7,304,204.09	\$ 7,899,919.21	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	640,462.79	\$ 8,539,381.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
16	DGCP-AD-1-1-053-21	01	AD	Restauración y Conservación Obra y Ladrillo S.A. de C.V.	Rehabilitación y restauración de las instalaciones pluviales del sector de las instalaciones de la Ciudad de México, ubicada en Av. Juárez 44, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.F. 06030, en Ciudad de México bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	13-jul-21	09-ago-21	\$ 1,380,000.00	\$ 1,380,104.28	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,380,104.28	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
18	DGCP-AD-1-055-21	02	AD	Grupo Egea, S.A. de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de las puentes vehiculares, ubicados en ejes centrales, en la zona de la Ciudad de México, en la zona norte en las Alcaldías Azcapototlán, Cuapintla de México, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Alemán y Venustiano Carranza	19-jul-21	15-dic-21	\$ 1,023,824.34	\$ 1,023,824.34	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,023,824.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
17	DGCP-AD-1-1-058-21	02	AD	REV Construcción, Diseño y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Trabajo emergente en el segundo piso de perfiles en su base de San Jerónimo a San Antonio - Tramo 1	25-jul-21	25-ene-22	\$ 1,432,181.47	\$ 1,258,402.43	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,258,402.43	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
18	DGCP-RI-F-0-060-21	02	RI	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios B y C, de la Estación Nacional de Agua Potable, ubicada en Vialidad de Guadalupe 1345, colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-21	31-dic-21	\$ 3,758,664.84	\$ 3,758,664.84	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	11-ene-22	15-ene-22	NA	\$ -	\$ -	40.89	0.00	Por concluir
18	DGCP-AD-1-1-062-21	01	AD	República de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Trabajo complementario de la Construcción del Puente Vehicular Ando Perfiles Sur y Canal Nacional a precio unitario y tiempo determinado	13-ago-21	31-ago-21	\$ 31,794,136.87	\$ 31,794,136.87	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 31,794,136.87	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
20	DGCP-LPN-F-1-063-21	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Estación Nacional de Agua Potable, ubicada en Vialidad de Guadalupe 1345, colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-21	31-dic-21	\$ 36,577,127.68	\$ 36,587,332.73	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	11-ene-22	28-ene-22	NA	\$ 2,290,988.37	\$ -	30.40	11.02	Por concluir
21	DGCP-AD-1-1-064-21	02	AD	BSM, Insumos, S.A. de C.V.	Trabajo emergente en el segundo piso de perfiles en su base de San Jerónimo a San Antonio - Tramo 2	29-jul-21	30-ene-22	\$ 918,234.31	\$ 917,945.24	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 917,945.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
22	DGCP-AD-1-066-21	02	AD	Grupo Egea, S.A. de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de las puentes vehiculares, ubicados en ejes centrales, en la zona de la Ciudad de México, en la zona sur en las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuapintla de México, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Alemán, Tlalpán y Venustiano Carranza	04-ago-21	31-dic-21	\$ 1,448,515.24	\$ 1,448,515.24	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 1,448,515.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
23	DGCP-LPN-F-1-067-21	02	AD	Multiconstrucción México, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "C" de la Estación Nacional de Agua Potable, ubicada en Vialidad de Guadalupe 1345, colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-ago-21	31-dic-21	\$ 83,740,802.62	\$ 83,698,883.81	0.00	ANTICIPO 28,100,000.14	AMORTIZADO 0.00	11-ene-22	27-ene-22	NA	\$ 28,100,000.14	\$ -	30.80	16.00	Por concluir
24	DGCP-AD-F-1-071-21	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V.	Trabajo complementario para el Proyecto Integral para la Construcción de la Obra Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-ago-21	31-ene-22	\$ 68,999,880.53	\$ 68,999,880.53	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	14-ago-22	25-ene-22	NA	\$ 47,606,035.26	\$ -	69.12	54.52	Convenio modificatorio en curso
26	DGCP-AD-1-1-085-21	02	AD	Construcción Tlalpán, S.A. de C.V.	Trabajo emergente en el segundo piso de perfiles en su base de San Jerónimo a San Antonio - Tramo 2	17-ago-21	14-dic-21	\$ 991,622.76	\$ 991,622.76	0.00	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	NA	NA	NA	\$ 991,622.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

Al 31 de enero de 2023																							
CÓDIGO	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBPROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO		MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	ESTADO	Presupuesto aprobado (Miles de pesos)				Ejecución				COMENTARIOS				
					ACPA	PROG					ACPA	PROG	ACPA	PROG	ACPA	PROG							
36	0000P-AD-4-5-09-22	02	06	Arco Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "M" y "T" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vías de Quilpa 1340, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados.	29-ago-22	30-ago-22	\$ 4,605,738.00	\$ 2,802,884.34	0.00	ANTICIPA	0.00				11-ene-22	30-ago-22	NA	\$ 577,883.38	\$ -	63.42	0.00	Reactivación de obra
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
37	0000P-AD-L-1-08-22	02	AD	RSV Construcción, Cheffe y Proyección, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para la reparación de juntas de neopreno en el puente vehicular Canal de Tezozotlán, ubicado en avenida Canal de Tezozotlán al cruzar con Car 3 Orizaba (Francisco del Paso y Troncoso), Colonia La A Pico de Matamoros 1-A, código postal 08710, Alameda Matamoros, Ciudad de México.	20-ago-22	10-ago-22	\$ 1,383,967.00	\$ 945,800.00	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 945,800.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acto Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
38	0000P-AD-L-8-08-22	02	AD	OTRICO, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes en el segundo piso de oficinas en su terreno de San Antonio a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempos determinados.	03-ago-22	31-ago-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	Por cancelación
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
39	0000P-AD-L-6-07-22	02	AD	Arco Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos emergentes del mantenimiento a puentes vehiculares en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados.	02-ago-22	31-ago-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,412,819.67	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 286,643.67	\$ -	100.00	16.17	Por liquidación
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
30	0000P-AD-L-1-08-22	02	AD	Freysa de México, S.A. de C.V.	Sustitución de juntas de neopreno de los puentes vehiculares ubicados en Av. Tancitaro, Rincón de Saragorri y Avda. Perifoneo Canal de Gámez Ar. Tlaxiaco.	07-ago-22	28-ago-22	\$ 824,145.61	\$ 612,657.62	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 612,657.62	\$ -	100.00	100.00	Reactivación
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
41	0000P-LPSA-1-1-08-22	02	LPM	Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción del edificio L de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vías de Quilpa 1340, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados.	10-ago-22	30-ago-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,478,187.27	0.00	ANTICIPA	7,240,756.18				11-ene-22	17-ene-22	NA	\$ -	\$ -	73.15	10.00	Reactivación de obra
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
32	0000P-LPM-1-1-08-22	02	LPM	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vías de Quilpa 1340, paradero Santa Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados.	10-ago-22	30-ago-22	\$ 26,306,834.36	\$ 25,658,576.34	0.00	ANTICIPA	7,067,355.86				11-ene-22	17-ene-22	NA	\$ 7,067,355.86	\$ -	46.99	46.00	Reactivación de obra
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
33	0000P-AD-P-8-11-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Centro Nacional Chapultepec y áreas adyacentes en el parámetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados.	04-ago-22	31-ago-22	\$ 4,127,427.18	\$ 4,127,196.16	0.00	ANTICIPA	0.00				04-ene-22	21-ene-22	NA	\$ 2,531,321.88	\$ 286,396.82	62.10	67.98	Por cancelación
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
34	0000P-AD-L-1-11-22	02	AD	Grise Construcciones Integrales de Grls, S.A. de C.V.	Construcción modular en la estación San Andrés Tenealán para acceso a Mercado Encargado Línea 12, Alameda Chapultepec, Ciudad de México.	19-ago-22	19-ago-22	\$ 1,366,154.75	\$ 1,366,154.75	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 1,366,154.75	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acto Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
35	0000P-AD-L-1-11-22	02	AD	Grise Construcciones Integrales de Grls, S.A. de C.V.	Construcción modular en la estación Tenealán para acceso a Mercado Encargado Línea 12, Alameda Chapultepec, Ciudad de México.	19-ago-22	19-ago-22	\$ 1,366,763.00	\$ 1,366,763.00	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 1,366,763.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acto Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
36	0000P-AD-L-1-12-22	02	AD	RSV Construcción, Cheffe y Proyección, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes para el mantenimiento preventivo y correctivo del puente vehicular ubicado en Av. San Jacinto, Colonia Panal en la Alameda Miguel Alemán.	24-ago-22	22-ago-22	\$ 4,584,261.83	\$ 4,584,752.84	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 4,584,752.84	\$ -	100.00	100.00	Reactivación
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
37	0000P-AD-L-1-12-22	02	AD	Aeth, S.A. de C.V.	Reparación de áreas perforadas en acceso al Hospital General Tlaxiaco y margen derecha del Arroyo Santiago, considerando en ejecución el fono de trabajo en área común, por trabajos, conformación de talud, plantación de especies, construcción de guarniciones y vallas en terreno, como medidas de mitigación del Hospital General Tlaxiaco en Pueblo de San San Miguel Tlaxiaco, Ciudad de México.	24-ago-22	30-ago-22	\$ 1,363,383.43	\$ 1,363,333.52	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 1,363,333.52	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acto Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											
38	0000P-AD-L-1-12-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de oficinas en su terreno de San Antonio a San Antonio Tramo 4.	25-ago-22	31-ago-22	\$ 1,035,746.86	\$ 1,035,746.86	0.00	ANTICIPA	0.00				NA	NA	NA	\$ 1,035,746.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acto Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00											
											FOR AMORTIZAR	0.00											

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

00000111

NOMBRE		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO GLOBAL MILLONES DE \$	MONTO COMPLETADO	AVANCE FÍSICO	EJERCICIO PERÍODO - MESERO			ACUMULADO		PERÍODO N		COMPRANCIAS	
CANTON	CONTRATO					2020	2019				SALDO	TEMPORAL	MONTO	PASADO	EN MONTO	2020	2019		
52	DGCEP-LPN-F-1-157-20	00	LPN	Teniente, S.A. de C.V.	Rehabilitación de las edificaciones "1" y "2" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-dic-20	14-mar-20	\$ 20,458,554.91	\$ 20,361,548.94	0.99	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 794,874.74	\$ 794,874.74	41.75	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
53	DGCEP-LPN-F-1-158-20	00	LPN	Comercial Construcción AA, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "3" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	13-mar-20	\$ 10,545,194.25	\$ 17,961,602.07	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 983,911.87	\$ 983,911.87	9.88	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
54	DGCEP-LPN-F-1-159-20	00	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Reconfiguración de la unidad en el polígono de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-dic-20	12-mar-20	\$ 36,445,157.00	\$ 23,661,467.03	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ 2,817,278.36	\$ 4,544,666.64	22.67	18.34
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
55	DGCEP-AD-F-1-173-20	00	AD	Artis, S.A. de C.V.	Rehabilitación del edificio "1" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	15-mar-20	\$ 8,859,626.00	\$ 13,438,887.96	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	2.15	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
56	DGCEP-AD-F-5-176-20	00	AD	Arte Ingeniero, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "1" y "2" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	20-mar-20	\$ 967,791.36	\$ 967,791.36	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	33.33	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
57	DGCEP-AD-F-1-175-20	00	AD	Laboratorio y Suministros Arquitectónicos e Urbanísticos, S.A. de C.V.	Trabajos de remodelación ambiental de suites y rehabilitación de material ubicado dentro del polígono de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-dic-20	22-mar-20	\$ 15,697,426.37	\$ 57,188,766.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ 10,438,883.36	22.80	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
58	DGCEP-AD-F-5-178-20	00	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "1" y "2" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	24-mar-20	\$ 1,025,187.79	\$ 1,025,187.89	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	33.33	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
59	DGCEP-AD-F-1-179-20	00	AD	Consultoría Integral Servicios, S.A. de C.V.	Limpieza ambiental de residuos plásticos en las estructuras de edificios existentes, en el polígono de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-dic-20	21-mar-20	\$ 23,142,127.20	\$ 19,868,720.82	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	36.00	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
60	DGCEP-AD-F-5-180-20	00	AD	Ingeniería en Administración de Construcción, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "1" y "2" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	23-mar-20	\$ 1,027,980.82	\$ 1,027,980.81	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	36.37	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
61	DGCEP-AD-F-5-182-20	00	AD	Servicios e Asesorías Ingeniero, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la unidad en el polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	23-mar-20	\$ 1,036,585.89	\$ 1,036,585.89	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	36.38	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
62	DGCEP-AD-F-5-183-20	00	AD	Epika, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de las Edificaciones "1" y "2" de la Botega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-P, Santa Fe, ubicado en Vaseo de Guisiga 1345, parcela Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	20-dic-20	24-mar-20	\$ 1,027,980.82	\$ 1,027,980.81	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$ -	\$ -	36.37	0.00
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS
SECTOR 002

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

31 de mayo de 2023

Al 31 de mayo de 2024																					
NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRECIOS UNITARIOS REFERENCIA	MONTOS ESTIMADOS	SOLICITUD	SOLICITUD		CONTRIBUCION FINANCIERA			EJECUCION		PAGOS		FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS
CERO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	SECC	TERMINO	SECC	PAGOS	AMORTIZADO	PAGOS	PAGOS		
02	DOCCP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multiconstruccion Martinez Orea, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del saneamiento y planta de aguas de la Colonia Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-05-22	30-06-23	\$ 27,387,000.00	\$ 27,387,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
04	DOCCP-AD-F-5-205-22	02	AD	Genesil Igaravita, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del saneamiento y planta de aguas de la Colonia Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-05-22	28-06-23	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
08	DOCCP-AD-L-1-206-22	02	AD	Ignacio Espinoza, S.A de C.V.	Intervención urgente para resolver el mal funcionamiento de la superestructura (patio central) y en la construcción de los edificios 8 y 9 en el punto vehicular Avenida 2040, al cruzar con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México, CDMX.	30-05-22	31-05-22	\$ 4,981,177.62	\$ 4,981,177.62	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$	4,981,177.62	\$	-	100.00	00.00
											AMORTIZADO	0.00								En proceso de Acta Entrega Recepción	
											POR AMORTIZAR	0.00									
08	DOCCP-ML-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Refurbishment del edificio "B" de la Brigada Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialón de Guirre 1240, paradero Santa Fe, Nueva Chapultepec, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-05-22	15-06-23	\$ 8,796,479.60	\$ 8,388,570.28	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$	-	3.40	0.00
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
07	DOCCP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fernan Environmto, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de rehabilitación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en infraestructuras existentes dentro del polígono de la Brigada Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vialón de Guirre 1240, paradero Santa Fe, Nueva Chapultepec, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-05-22	30-06-23	\$ 1,038,128.34	\$ 1,038,128.34	0.00	ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	\$	-	\$	-	30.00	0.00
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

LOS CONTRATOS DOCCP-ML-1-483-22, DOCCP-ML-1-485-22, DOCCP-ML-1-809-22, DOCCP-ML-1-813-22, DOCCP-AD-L-4-426-22, DOCCP-AD-L-1-453-22, DOCCP-AD-L-1-129-22 Y DOCCP-AD-L-1-188-22, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCION	TOTAL DE ASIGNO	
		ANTICIPO	AMORTIZADO
10,144,011.54	0.00	0.00	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		ANALISIS GENERAL	
PAGOS	EN TRÁMITE	FECHA	PERCENTUAL
10,144,011.54	10,144,011.54	76.30	80.71

Ing. Ricardo Alejandro Hernández Salazar
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Eduardo César Muñoz Salazar
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	0		0	59	0	59	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

IMPORTE DE AVANCE FISCO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO TOTAL	VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN	ANÁLISIS DE RIESGO		COMPARACIÓN PERIODO DE EJECUCIÓN			ESTIMACIÓN DE PLAZO		ANÁLISIS DE COSTOS		OBSERVACIONES
						Inicio	Terminación				Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plazo	Costo	Impacto	Probabilidad	Plazo	Costo	
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	1R	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTO ESPECIAL PARA LA ADQUISICIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REFORMA Y MANUTENCIÓN MAYOR DE 100 MÓDULOS DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS PLAN DE AYALA LTJ, UBICADO EN CALLE 10 DE FEBRERO Y TERCERA DE FEBRERO, T.1, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16, C.17, C.18, C.19, C.20, C.21, C.22, C.23, C.24, C.25, C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, C.31, C.32, C.33, C.34, C.35, C.36, C.37, C.38, C.39, C.40, C.41, C.42, C.43, C.44, C.45, C.46, C.47, C.48, C.49, C.50, C.51, C.52, C.53, C.54, C.55, C.56, C.57, C.58, C.59, C.60, C.61, C.62, C.63, C.64, C.65, C.66, C.67, C.68, C.69, C.70, C.71, C.72, C.73, C.74, C.75, C.76, C.77, C.78, C.79, C.80, C.81, C.82, C.83, C.84, C.85, C.86, C.87, C.88, C.89, C.90, C.91, C.92, C.93, C.94, C.95, C.96, C.97, C.98, C.99, C.100, C.101, C.102, C.103, C.104, C.105, C.106, C.107, C.108, C.109, C.110, C.111, C.112, C.113, C.114, C.115, C.116, C.117, C.118, C.119, C.120, C.121, C.122, C.123, C.124, C.125, C.126, C.127, C.128, C.129, C.130, C.131, C.132, C.133, C.134, C.135, C.136, C.137, C.138, C.139, C.140, C.141, C.142, C.143, C.144, C.145, C.146, C.147, C.148, C.149, C.150, C.151, C.152, C.153, C.154, C.155, C.156, C.157, C.158, C.159, C.160, C.161, C.162, C.163, C.164, C.165, C.166, C.167, C.168, C.169, C.170, C.171, C.172, C.173, C.174, C.175, C.176, C.177, C.178, C.179, C.180, C.181, C.182, C.183, C.184, C.185, C.186, C.187, C.188, C.189, C.190, C.191, C.192, C.193, C.194, C.195, C.196, C.197, C.198, C.199, C.200, C.201, C.202, C.203, C.204, C.205, C.206, C.207, C.208, C.209, C.210, C.211, C.212, C.213, C.214, C.215, C.216, C.217, C.218, C.219, C.220, C.221, C.222, C.223, C.224, C.225, C.226, C.227, C.228, C.229, C.230, C.231, C.232, C.233, C.234, C.235, C.236, C.237, C.238, C.239, C.240, C.241, C.242, C.243, C.244, C.245, C.246, C.247, C.248, C.249, C.250, C.251, C.252, C.253, C.254, C.255, C.256, C.257, C.258, C.259, C.260, C.261, C.262, C.263, C.264, C.265, C.266, C.267, C.268, C.269, C.270, C.271, C.272, C.273, C.274, C.275, C.276, C.277, C.278, C.279, C.280, C.281, C.282, C.283, C.284, C.285, C.286, C.287, C.288, C.289, C.290, C.291, C.292, C.293, C.294, C.295, C.296, C.297, C.298, C.299, C.300, C.301, C.302, C.303, C.304, C.305, C.306, C.307, C.308, C.309, C.310, C.311, C.312, C.313, C.314, C.315, C.316, C.317, C.318, C.319, C.320, C.321, C.322, C.323, C.324, C.325, C.326, C.327, C.328, C.329, C.330, C.331, C.332, C.333, C.334, C.335, C.336, C.337, C.338, C.339, C.340, C.341, C.342, C.343, C.344, C.345, C.346, C.347, C.348, C.349, C.350, C.351, C.352, C.353, C.354, C.355, C.356, C.357, C.358, C.359, C.360, C.361, C.362, C.363, C.364, C.365, C.366, C.367, C.368, C.369, C.370, C.371, C.372, C.373, C.374, C.375, C.376, C.377, C.378, C.379, C.380, C.381, C.382, C.383, C.384, C.385, C.386, C.387, C.388, C.389, C.390, C.391, C.392, C.393, C.394, C.395, C.396, C.397, C.398, C.399, C.400, C.401, C.402, C.403, C.404, C.405, C.406, C.407, C.408, C.409, C.410, C.411, C.412, C.413, C.414, C.415, C.416, C.417, C.418, C.419, C.420, C.421, C.422, C.423, C.424, C.425, C.426, C.427, C.428, C.429, C.430, C.431, C.432, C.433, C.434, C.435, C.436, C.437, C.438, C.439, C.440, C.441, C.442, C.443, C.444, C.445, C.446, C.447, C.448, C.449, C.450, C.451, C.452, C.453, C.454, C.455, C.456, C.457, C.458, C.459, C.460, C.461, C.462, C.463, C.464, C.465, C.466, C.467, C.468, C.469, C.470, C.471, C.472, C.473, C.474, C.475, C.476, C.477, C.478, C.479, C.480, C.481, C.482, C.483, C.484, C.485, C.486, C.487, C.488, C.489, C.490, C.491, C.492, C.493, C.494, C.495, C.496, C.497, C.498, C.499, C.500, C.501, C.502, C.503, C.504, C.505, C.506, C.507, C.508, C.509, C.510, C.511, C.512, C.513, C.514, C.515, C.516, C.517, C.518, C.519, C.520, C.521, C.522, C.523, C.524, C.525, C.526, C.527, C.528, C.529, C.530, C.531, C.532, C.533, C.534, C.535, C.536, C.537, C.538, C.539, C.540, C.541, C.542, C.543, C.544, C.545, C.546, C.547, C.548, C.549, C.550, C.551, C.552, C.553, C.554, C.555, C.556, C.557, C.558, C.559, C.560, C.561, C.562, C.563, C.564, C.565, C.566, C.567, C.568, C.569, C.570, C.571, C.572, C.573, C.574, C.575, C.576, C.577, C.578, C.579, C.580, C.581, C.582, C.583, C.584, C.585, C.586, C.587, C.588, C.589, C.590, C.591, C.592, C.593, C.594, C.595, C.596, C.597, C.598, C.599, C.600, C.601, C.602, C.603, C.604, C.605, C.606, C.607, C.608, C.609, C.610, C.611, C.612, C.613, C.614, C.615, C.616, C.617, C.618, C.619, C.620, C.621, C.622, C.623, C.624, C.625, C.626, C.627, C.628, C.629, C.630, C.631, C.632, C.633, C.634, C.635, C.636, C.637, C.638, C.639, C.640, C.641, C.642, C.643, C.644, C.645, C.646, C.647, C.648, C.649, C.650, C.651, C.652, C.653, C.654, C.655, C.656, C.657, C.658, C.659, C.660, C.661, C.662, C.663, C.664, C.665, C.666, C.667, C.668, C.669, C.670, C.671, C.672, C.673, C.674, C.675, C.676, C.677, C.678, C.679, C.680, C.681, C.682, C.683, C.684, C.685, C.686, C.687, C.688, C.689, C.690, C.691, C.692, C.693, C.694, C.695, C.696, C.697, C.698, C.699, C.700, C.701, C.702, C.703, C.704, C.705, C.706, C.707, C.708, C.709, C.710, C.711, C.712, C.713, C.714, C.715, C.716, C.717, C.718, C.719, C.720, C.721, C.722, C.723, C.724, C.725, C.726, C.727, C.728, C.729, C.730, C.731, C.732, C.733, C.734, C.735, C.736, C.737, C.738, C.739, C.740, C.741, C.742, C.743, C.744, C.745, C.746, C.747, C.748, C.749, C.750, C.751, C.752, C.753, C.754, C.755, C.756, C.757, C.758, C.759, C.760, C.761, C.762, C.763, C.764, C.765, C.766, C.767, C.768, C.769, C.770, C.771, C.772, C.773, C.774, C.775, C.776, C.777, C.778, C.779, C.780, C.781, C.782, C.783, C.784, C.785, C.786, C.787, C.788, C.789, C.790, C.791, C.792, C.793, C.794, C.795, C.796, C.797, C.798, C.799, C.800, C.801, C.802, C.803, C.804, C.805, C.806, C.807, C.808, C.809, C.810, C.811, C.812, C.813, C.814, C.815, C.816, C.817, C.818, C.819, C.820, C.821, C.822, C.823, C.824, C.825, C.826, C.827, C.828, C.829, C.830, C.831, C.832, C.833, C.834, C.835, C.836, C.837, C.838, C.839, C.840, C.841, C.842, C.843, C.844, C.845, C.846, C.847, C.848, C.849, C.850, C.851, C.852, C.853, C.854, C.855, C.856, C.857, C.858, C.859, C.860, C.861, C.862, C.863, C.864, C.865, C.866, C.867, C.868, C.869, C.870, C.871, C.872, C.873, C.874, C.875, C.876, C.877, C.878, C.879, C.880, C.881, C.882, C.883, C.884, C.885, C.886, C.887, C.888, C.889, C.890, C.891, C.892, C.893, C.894, C.895, C.896, C.897, C.898, C.899, C.900, C.901, C.902, C.903, C.904, C.905, C.906, C.907, C.908, C.909, C.910, C.911, C.912, C.913, C.914, C.915, C.916, C.917, C.918, C.919, C.920, C.921, C.922, C.923, C.924, C.925, C.926, C.927, C.928, C.929, C.930, C.931, C.932, C.933, C.934, C.935, C.936, C.937, C.938, C.939, C.940, C.941, C.942, C.943, C.944, C.945, C.946, C.947, C.948, C.949, C.950, C.951, C.952, C.953, C.954, C.955, C.956, C.957, C.958, C.959, C.960, C.961, C.962, C.963, C.964, C.965, C.966, C.967, C.968, C.969, C.970, C.971, C.972, C.973, C.974, C.975, C.976, C.977, C.978, C.979, C.980, C.981, C.982, C.983, C.984, C.985, C.986, C.987, C.988, C.989, C.990, C.991, C.992, C.993, C.994, C.995, C.996, C.997, C.998, C.999, C.1000, C.1001, C.1002, C.1003, C.1004, C.1005, C.1006, C.1007, C.1008, C.1009, C.1010, C.1011, C.1012, C.1013, C.1014, C.1015, C.1016, C.1017, C.1018, C.1019, C.1020, C.1021, C.1022, C.1023, C.1024, C.1025, C.1026, C.1027, C.1028, C.1029, C.1030, C.1031, C.1032, C.1033, C.1034, C.1035, C.1036, C.1037, C.1038, C.1039, C.1040, C.1041, C.1042, C.1043, C.1044, C.1045, C.1046, C.1047, C.1048, C.1049, C.1050, C.1051, C.1052, C.1053, C.1054, C.1055, C.1056, C.1057, C.1058, C.1059, C.1060, C.1061, C.1062, C.1063, C.1064, C.1065, C.1066, C.1067, C.1068, C.1069, C.1070, C.1071, C.1072, C.1073, C.1074, C.1075, C.1076, C.1077, C.1078, C.1079, C.1080, C.1081, C.1082, C.1083, C.1084, C.1085, C.1086, C.1087, C.1088, C.1089, C.1090, C.1091, C.1092, C.1093, C.1094, C.1095, C.1096, C.1097, C.1098, C.1099, C.1100, C.1101, C.1102, C.1103, C.1104, C.1105, C.1106, C.1107, C.1108, C.1109, C.1110, C.1111, C.1112, C.1113, C.1114, C.1115, C.1116, C.1117, C.1118, C.1119, C.1120, C.1121, C.1122, C.1123, C.1124, C.1125, C.1126, C.1127, C.1128, C.1129, C.1130, C.1131, C.1132, C.1133, C.1134, C.1135, C.1136, C.1137, C.1138, C.1139, C.1140, C.1141, C.1142, C.1143, C.1144, C.1145, C.1146, C.1147, C.1148, C.1149, C.1150, C.1151, C.1152, C.1153, C.1154, C.1155, C.1156, C.1157, C.1158, C.1159, C.1160, C.1161, C.1162, C.1163, C.1164, C.1165, C.1166, C.1167, C.1168, C.1169, C.1170, C.1171, C.1172, C.1173, C.1174, C.1175, C.1176, C.1177, C.1178, C.1179, C.1180, C.1181, C.1182, C.1183, C.1184, C.1185, C.1186, C.1187, C.1188, C.1189, C.1190, C.1191, C.1192, C.1193, C.1194, C.1195, C.1196, C.1197, C.1198, C.1199, C.1200, C.1201, C.1202, C.1203, C.1204, C.1205, C.1206, C.1207, C.1208, C.1209, C.1210, C.1211, C.1212, C.1213, C.1214, C.1215, C.1216, C.1217, C.1218, C.1219, C.1220, C.1221, C.1222, C.1223, C.1224, C.1225, C.1226, C.1227, C.1228, C.1229, C.1230, C.1231, C.1232, C.1233, C.1234, C.1235, C.1236, C.1237, C.1238, C.1239, C.1240, C.1241, C.1242, C.1243, C.1244, C.1245, C.1246, C.1247, C.1248, C.1249, C.1250, C.1251, C.1252, C.1253, C.1254, C.1255, C.1256, C.1257, C.1258, C.1259, C.1260, C.1261, C.1262, C.1263, C.1264, C.1265, C.1266, C.1267, C.1268, C.1269, C.1270, C.1271, C.1272, C.1273, C.1274, C.1275, C.1276, C.1277, C.1278, C.1279, C.1280, C.1281, C.1282, C.1283, C.1284, C.1285, C.1286, C.1287, C.1288, C.1289, C.1290, C.1291, C.1292, C.1293, C.1294, C.1295, C.1296, C.1297, C.1298, C.1299, C.1300, C.1301, C.1302, C.1303, C.1304, C.1305, C.1306, C.1307, C.1308, C.1309, C.1310, C.1311, C.1312, C.1313, C.1314, C.1315, C.1316, C.1317, C.1318, C.1319, C.1320, C.1321, C.1322, C.1323, C.1324, C.1325, C.1326, C.1327, C.1328, C.1329, C.1330, C.1331, C.1332, C.1333, C.1334, C.1335, C.1336, C.1337, C.1338, C.1339, C.1340, C.1341, C.1342, C.1343, C.1344, C.1345, C.1346, C.1347, C.1348, C.1349, C.1350, C.1351, C.1352, C.1353, C.1354, C.1355, C.1356, C.1357, C.1358, C.1359, C.1360, C.1361, C.1362, C.1363, C.1364, C.1365, C.1366, C.1367, C.1368, C.1369, C.1370, C.1371, C.1372, C.1373, C.1374, C.1375, C.1376, C.1377, C.1378, C.1379, C.1380, C.1381, C.1382, C.1383, C.1384, C.1385, C.1386, C.1387, C.1388, C.1389, C.1390, C.1391, C.1392, C.1393, C.1394, C.1395, C.1396, C.1397, C.1398, C.1399, C.1400, C.1401, C.1402, C.1403, C.1404, C.1405, C.1406, C.1407, C.1408, C.1409, C.1410, C.1411, C.1412, C.1413, C.1414, C.1415, C.1416, C.1417, C.1418, C.1419, C.1420, C.1421, C.1422, C.1423, C.1424, C.1425, C.1426, C.1427, C.1428, C.1429, C.1430, C.1431, C.1432, C.1433, C.1434, C.1435, C.1436, C.1437, C.1438, C.1439, C.1440, C.1441, C.1442, C.1443, C.1444, C.1445, C.1446, C.1447, C.1448, C.1449, C.1450, C.1451, C.1452, C.1453, C.1454, C.1455, C.1456, C.1457, C.1458, C.1459, C.1460, C.1461, C.1462, C.1463, C.1464, C.1465, C.1466, C.1467, C.1468, C.1469, C.1470, C.1471, C.1472, C.1473, C.1474, C.1475, C.1476, C.1477, C.1478, C.1479, C.1480, C.1481, C.1482, C.1483, C.1484, C.1485, C.1486, C.1487, C.1488, C.1489, C.1490, C.1491, C.1492, C.1493, C.1494, C.1495, C.1496, C.1497, C.1498, C.1499, C.1500, C.1501, C.1502, C.1503, C.1504, C.1505, C.1506, C.1507, C.1508, C.1509, C.1510, C.1511, C.1512, C.1513, C.1514, C.1515, C.1516, C.1517, C.1518, C.1519, C.1520, C.1521, C.1522, C.1523, C.1524, C.1525, C.1526, C.1527, C.1528, C.1529, C.1530, C.1531, C.1532, C.1533, C.1534, C.1535, C.1536, C.1537, C.1538, C.1539, C.1540, C.1541, C.1542, C.1543, C.1544, C.1545, C.1546, C.1547, C.1548, C.1549, C.1550, C.1551, C.1552, C.1553, C.1554, C.1555, C.1556, C.1557, C.1558, C.1559, C.1560, C.1561, C.1562, C.1563, C.1564, C.1565, C.1566, C.1567, C.1568, C.1569, C.1570, C.1571, C.1572, C.1573, C.1574, C.1575, C.1576, C.1577, C.1578, C.1579, C.1580, C.1581, C.1582, C.1583, C.1584, C.1585, C.1586, C.1587, C.1588, C.1589, C.1590, C.1591, C.1592, C.1593, C.1594, C.1595, C.1596, C.1597, C.1598, C.1599, C.1600, C.1601, C.1602, C.1603, C.1604, C.1605, C.1606, C.1607, C.1608, C.1609, C.1610, C.1611, C.1612, C.1613, C.1614, C.1615, C.1616, C.1617, C.1618, C.1619, C.1620, C.1621, C.1622, C.1623, C.1624, C.1625, C.1626, C.1627, C.1628, C.1629, C.1630, C.1631, C.1632, C.1633, C.1634, C.1635, C.1636, C.1637, C.1638, C.1639, C.1640, C.1641, C.1642, C.1643, C.1644, C.1645, C.1646, C.1647, C.1648, C.1649, C.1650, C.1651, C.1652, C.1653, C.1654, C.1655, C.1656, C.1657, C.1658, C.1659, C.1660, C.1661, C.1662, C.1663, C.1664, C.1665, C.1666, C.1667, C.1668, C.1669, C.1670, C.1671, C.1672, C.1673, C.1674, C.1675, C.1676, C.1677, C.1678, C.1679, C.1680, C.1681, C.1682, C.1683, C.1684, C.1685, C.1686, C.1687, C.1688, C.1689, C.1690, C.1691, C.1692, C.1693, C.1694, C.1695, C.1696, C.1697, C.1698, C.1699, C.1700, C.1701, C.1702, C.1703, C.1704, C.1705, C.1706, C.1707, C.1708, C.1709, C.1710, C.1711, C.1712, C.1713, C.1714, C.1715, C.1716, C.1717, C.1718, C.1719, C.1720, C.1721, C.1722, C.1723, C.1724, C.1725, C.1726, C.1727, C.1728, C.1729, C.1730, C.1731, C.1732, C.1733, C.1734, C.1735, C.1736, C.1737, C.1738, C.1739, C.1740, C.1741, C.1742, C.1743, C.1744, C.1745, C.1746, C.1747, C.1748, C.1749, C.1750, C.1751, C.1752, C.1753, C.1754, C.1755, C.1756, C.1757, C.1758, C.1759, C.1760, C.1761, C.1762, C.1763, C.1764, C.1765, C.1766, C.1767, C.1768, C.1769, C.1770, C.1771, C.1772, C.1773, C.1774, C.1775, C.1776, C.1777, C.1778, C.1779, C.1780, C.1781, C.1782, C.1783, C.1784, C.1785, C.1786, C.1787, C.1788, C.1789, C.1790, C.1791, C.1792, C.1793, C.1794, C.1795, C.1796, C.1797, C.1798, C.1799, C.1800, C.1801, C.1802, C.1803, C.1804, C.1805, C.1806, C.1807, C.1808, C.1809, C.1810, C.1811, C.1812, C.1813, C.1814, C.1815, C.1816, C.1817, C.1818, C.1819, C.1820, C.1821, C.1822, C.1823, C.1824, C.1825, C.1826, C.1827, C.1828, C.1829, C.1830, C.1831, C.1832, C.1833, C.1834, C.1835, C.1836, C.1837, C.1838, C.1839, C.1840, C.1841, C.1842, C.1843, C.1844, C.1845, C.1846, C.1847, C.1848, C.1849, C.1850, C.1851, C.1852, C.1853, C.1854, C.1855, C.1856, C.1857, C.1858, C.1859, C.1860, C															

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

CERO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MEDIANOS	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO COSTO ESTIMADO	MONTOS CONTRATADOS (M\$)	EJECUTADO	ENTREGA	COMPLEMENTOS MATERIALES	ESTIMACIÓN VALOR	ESTIMACIÓN ENTREGA	AVANCE PAGO	PROCESADO	OBSERVACIONES			
10	DGCOP-AD-L-1-052-22	15	A.D.	KSL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRAS PARA ELABORAR A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE "VICTORIA STANLEY" UBICADA EN LA ANTIQUA LOCALIDAD SURTAR DE MATEHUALTE DE GUERRA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE GUERRERO "CAMPO MAYOR N° 14". ACCION PRECIO DE OBRERA N° 146, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-jul-22	01-nov-22	6.4 MDP	350,103.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	82-jun-22	01-sep-22	87,540.90	437,704.40	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
11	DGCOP-IR-L-1-054-22	25	I.R.	YAVELMAR S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) PLAZAS RUMOS ARISTÓTELES, EDIFICIO 2, 4 Y ÁREAS EXTERNAS, UBICADO EN CALLE SAN ANDRÉS N° 461, COLONIA SAHAGÚN AREL, ALCALDÍA CUATRECENARIOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-22	10-oct-22	8 MDP	5,257,028.80	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	85,132,984.22	0.00	100.00%	97.64%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-1-057-22	25	A.D.	ROMES CONSTRUIRT E, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	26-jul-22	24-ago-22	1.5 MDP	1,418,964.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,418,964.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-1-069-22	25	A.D.	ROMES CONSTRUIRT E, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN PARA MARCA PERMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES), UBICADO EN CALLE SARATA Y PRODUCTORES, AVDA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, CP 064 ALCALDIA OTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-ago-22	04-sep-22	0.5 MDP	478,507.48	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	478,507.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-1-070-22	25	AD	LAPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIJOS EN MADERA PARA EL "PLAZAS MUNDO INTERACTIVO" UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MUSEO INTERACTIVO EN CALDERA ERMITA OTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDIA OTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	06-ago-22	24-sep-22	0.3 MDP	327,879.01	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	327,879.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-1-071-22	25	AD	ROMES CONSTRUIRT E, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES), ZONA II, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23-ago-22	21-sep-22	1.5 MDP	1,319,536.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,319,536.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO GURRIA, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLACES) "PLAZAS COMPOSITORES MEXICANOS" UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS MEXICANOS SIN COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	SUBPROYECTO	F.F.	MODIFICACIÓN	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERÍODO EJECUCIÓN		PRESUPUESTO CONCEPTUAL	MONTOS CONCEPTUALES	EJECUCIÓN	EFECTIVO		CUMPLIMIENTO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	MONTO	TERMINO	MONTO	MONTO	EN SALDO	PLAZO	TERMINO	
17	DOCCOP-RL-1-879-22	25	IR	FORJARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR NO MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NÚM. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	3,527,796.19	3,314,387.86	100.00%	82.32%	
18	DOCCOP-RL-1-081-22	25	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PELUQUEROS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS, NÚMERO 2, COLONIA NOROCCIDENTE, C.P. 06000, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD	20-ago-22	21-nov-22	12 MDP	10,150,428.10	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	9,278,577.25	871,850.85	100.00%	100.00%	
19	DOCCOP-AD-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL, NÚM. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAXIQUIL, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	1,299,587.97	33,330.33	100.00%	94.00%	
20	DOCCOP-RL-4-093-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRAR, CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	8 MDP	5,648,762.73	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	5,633,822.38	618,143.35	100.00%	100.00%	
21	DOCCOP-RL-4-084-22	25	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 2", UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS B. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	8 MDP	5,588,040.89	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	3,173,113.84	1,354,294.51	100.00%	81.00%	
22	DOCCOP-RL-5-095-22	25	IR	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) A	08-sep-22	31-dic-22	3 MDP	2,754,397.84	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,011,907.00	479,025.71	100.00%	90.43%	
23	DOCCOP-RL-4-101-22	25	IR	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES, SN, COLONIA PUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLAXIQUIL, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	03-sep-22	18-nov-22	3 MDP	2,851,509.83	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A	N/A	N/A	N/A	2,851,509.81	0.00	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DE OBRA PÚBLICA	F.F.	MODALIDAD	TIPO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRACTADOS	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		COMPRAS PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE F		OBSERVACIONES
						2022	2023				ANTICIPO	AMORTIZADO	MONTO	ESTIMADO	MONTO	PRÓXIMA	EN TRÁMITE	PRÓXIMO	FINANCIADO	
24	OGCOP-AD-L-1-103-22	25	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) "FILARES BUENOS AEROS" UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS NÚM. 401, COL. BUENOS AEROS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	13-ago-22	12-ago-22	0.18 MDP	148,203.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	148,202.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
25	OGCOP-AD-L-1-104-22	26	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) "FILARES BUENOS AEROS" UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS NÚM. 401, COL. BUENOS AEROS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	14-ago-22	12-ago-22	0.60 MDP	548,500.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	548,574.26	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
26	OGCOP-IR-L-1-105-22	26	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTES, EDUCACIÓN Y SABERES (FILARES) "FILARES BUENOS AEROS" UBICADO EN CALLE DR. ANDRÉS NÚM. 401, COL. BUENOS AEROS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	15-ago-22	13-ago-22	8 MDP	7,434,547.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,433,286.83	1,011,026.27	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
27	OGCOP-AD-L-1-110-22	15	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO TIJERA YACOCATL TLAPALAPA, UBICADA EN CARRETERA FEDERAL, A QUILÓMETRO 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLAPALAPA, C.P. 16580, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-ago-22	29-ago-22	1 MDP	852,016.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	849,318.16	0.00	100.00%	99.88%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
28	OGCOP-LPW-F-1-113-22	25	LPN	ROMES, CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	RECONSTRUCCIÓN DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ALQUILAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RÍO DE LA LOZA NÚM. 88, COLONIA DOCTORES, C.P. 06735, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	21-ago-22	30-ago-22	15 MDP	14,229,851.76	0.00	ANTICIPO	N/A	01-ago-22	15-ago-22	1,422,985.18	13,644,561.36	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTE	N/A								
29	OGCOP-AD-L-1-104-22	15	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" Y DEL "EDIFICIO DE SERVICIOS" PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADOS EN AV. RÍO CHURUBUSCO NÚM. 1195, COLONIA ZARATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO "A", "B" Y "C" Y CALLE CULTURA PREHISPÁNICA NÚM. 11, COLONIA GRANUAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EDIFICIO DE SERVICIOS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	664,477.47	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	432,236.76	432,236.71	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTE	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE CONTRATO	F.F.	ACORDADO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN MES	TERMINO	PRESUPUESTO O.C. INICIAL	MONTOS CONVINCIDOS (M)	EJECUCIÓN	ANTICIPADA		CÓMPUTO PERÍODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN EN NOVIEMBRE		PROMEDIO FINANCIERO		OBSERVACIONES
											ANTICIPADA	NO ANTICIPADA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
30	DGCOP-AD-L-1-121-22	25	AD	ROMES-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMENES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIO EL TOTAL DEL CONTRATO
31	DGCOP-AD-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA SANJUANES DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	7 MDP	6,236,520.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,050,104.91	1,036,106.95	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1135, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,021,106.75	370,689.62	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-1-145-22	15	IR	CORPORACIÓN IV CONSTRUCTORA AVE. FENIX S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H. DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1135, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	8.5 MDP	5,981,977.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	5,915,520.16	100.00%	83.84%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-1-147-22	15	AD	GUADCO S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RIO CHURUBUSCO No. 1135, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,444,554.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,350,825.36	100.00%	93.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-1-148-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	DEMOLICIÓN, TRASLADO Y MONTAJE DE CASITAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO ZONA A1, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	885,011.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	772,568.84	100.00%	86.51%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE OBRA	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	MONTOS DESTINADOS POR	ECONOMÍA	RECURSOS		CONTRATO PERÍODO EJECUCIÓN			ESTADO DE AVANCE		PORCENTAJE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIADO	TERMINADO	EN TRÁMITE	PROCESADO	EN TRÁMITE	PROCESADO	FINANCIERO	
36	DOCOFAD-L-1-149-22	15	AD	C. ALREA SELENE ESPINOSA AVENDADO	DEMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASITAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	808,857.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	604,233.47	13,770.42	100.00%	87.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
37	DOCOFAD-F-1-154-22	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORRIDO PANTO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VERSTAND CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	17 MDP	16,742,628.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	16,735,571.14	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
38	DOCOFAD-F-1-155-22	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VERSTAND CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	9 MDP	8,307,428.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	8,499,855.98	100.00%	99.91%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
39	DOCOFAD-F-1-156-22	25	AD	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA OMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VERSTAND CARRANZA.	17-06-22	31-06-22	26 MDP	25,663,343.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	25,643,825.37	100.00%	99.92%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
40	DOCOFAD-F-1-161-22	25	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES EN EDIFICIO "TERMINAL" EN "RATON HOTEL" Y "ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VERSTAND CARRANZA C.P. 19802.	29-06-22	31-06-22	1.4 MDP	1,399,970.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,399,970.60	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
41	DOCOFAD-L-1-184-22	25	AD	GUADCO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELACIÓN Y HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,444,507.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,404,077.97	100.00%	97.20%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
42	DOCOFAD-L-1-185-22	25	AD	GUADCO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELACIÓN Y HERRERIA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) PLARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	0.1 MDP	95,350.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	95,350.78	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

ORDEN	NOMBRE CONTRATO	FY	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO CON MODIFICACIONES	VALOR CONTRATADO (M\$)	ECONOMÍA	AMORTIZACION		COMPRONETOS PERIODO - PERIODO			ESTIMACIÓN DE VALORES		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
											ANTICIPO	N/A	PERIODO	TERMINO	PERIODO	PROGSA	DE VALORES	PROGSA	TERMINO	
43	DGCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS BOSQUE DE ARAGON UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADO EN BORGUES DE ARAGON, AV 210 SIN COLONA SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A. MADRIZ, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	0.3 MDP	292,974.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	292,974.33	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-1-187-22	25	AD	LAPIZ VERDE S.A. DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS URSULO GALVAN NUMERO 22 COLONA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDIA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,445,994.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,445,994.17	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-1-188-22	25	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE CV	TRABAJOS DE CAJONERIA, CRISTALES, ALBAÑILERIA, ACABADOS REGULADOS Y SAJES DE VOZ DAKOS, PARA EL "PLAZAS REAL DE SAN MARTIN" UBICADO EN LA ALCALDIA ACAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,246,540.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,243,716.86	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE CV	PRELIMINARES, PINTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS REAL DE SAN MARTIN, UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTIN N° 275 COLONA REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDIA ACAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-06-22	31-06-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	500,803.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-1-190-22	25	AD	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) PLAZAS CP QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE CARLOS A VIAL N° 39, COLONA GUADALUPE, ALCALDIA TLAXIAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-06-22	31-06-22	0.2 MDP	177,298.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	141,757.58	100.00%	79.95%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-1-191-22	25	AD	RADAGO MAGUNWARR Y CONTRUCCIONES S.A. DE CV	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLAZAS) A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,392,653.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,392,653.28	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NOMBRE DESTINATARIO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DEL INTERVENIENTE	MONTOS CONTRATADOS	EJECUCIÓN	EFECTIVA		CONSUMO PERÍODO - MONEDAS			ESTIMACIÓN		AVANCE F.F.		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPA	AMORTIZADA	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	PAGADA	ENTRANTE	MONEDAS	FINANCIEROS	
40	DOCOP-AD-L-1-182-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E.S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN MARCHA EN EL "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA IZAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-06-22	31-06-22	1 MDP	752,818.17	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	752,818.17	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
50	DOCOP-AD-L-1-183-22	25	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALAMBLERA, ACABADOS, HERRERIA Y OMOCLERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	1,233,901.37	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
51	DOCOP-AD-L-1-194-22	25	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METÁLICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.4 MDP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	1,354,294.51	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
52	DOCOP-AD-L-3-185-22	25	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES CEDA" UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.F. 0040, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30-06-22	31-06-22	0.35 MDP	300,032.48	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	286,205.48	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
53	DOCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZAPALAPA	30-06-22	31-06-22	0.7 MDP	616,105.93	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	610,256.08	100.00%	99.05%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
54	DOCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CEDA" UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	1,315,804.57	100.00%	91.48%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
55	DOCOP-AD-L-1-188-22	25	AD	GRUPO GUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y VOD Y DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CEDA" UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 8 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,264,483.29	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	1,229,169.70	100.00%	96.89%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
56	DOCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS CUANTIFICABLES PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALPOPOCA" UBICADO EN IRA, CERRADA DE CHIMALPOPOCA 1-7 M2-35, LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRIO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30-06-22	31-06-22	0.4 MDP	296,954.89	0.00	ANTICIPA AMORTIZADA	NA	NA	NA	NA	0.00	296,954.89	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CÓDIGO	NÚMERO DE OBRA	F.F.	SECTOR	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO	VALOR CONTRACTADO	EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO		CONSUMO PRESUPUESTAL - RECURSOS			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE		
27	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE ESTRUCTURA METALICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401 COL. BUENOS AIRES, ALCAIDIA	30-06-22	31-06-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,149,081.55	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTE	N/A									
28	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, UBICADO EN EJE 5 NORTE, SN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN GARRERA, ALCAIDIA GUSTAVO A.	30-06-22	31-06-22	1.1 MDP	1,089,052.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,089,052.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTE	N/A									
29	DGCOP-AD-L-1-202-22	25	AD	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJO SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES LA PALMA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE PRAY, SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMULMPOCA.	30-06-22	31-06-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	1,276,091.21	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTE	N/A									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EJECUCIÓN	TOTAL DE ANTICIPOS
213,983,895.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADOS POR AMORTIZAR
		N/A N/A N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL	PORCENTAJE
PAGADO EN PAGAR	PAGADO PROMEDIO	
124,944,182.52	61,453,109.79	99.47% 90.24%

ARQ. CARLOS GUALTERIO GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	49	0	1	0	48	0	48	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE SECTOR FINANCIERO PARA OBRAS PÚBLICAS EJERCICIO 2010

FECHA DE CORTE AL: 15 DE SEPT DE 2025

CÓDIGO	NÚMERO DE CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONEDAS CONTRATADAS	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO MONEDAS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	MONEDAS	PROYECTADA	EN TERCER PERIODO	PROYECTADA	TERMINADA	
1	0000P-PAU-1-008-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCUELA DE NIÑERÍA DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL, A PRIMER NIVEL Y PRIMER NIVEL	11,263,882.32	0.00	1/01/2022	30/09/2022	3,603,603.61	\$ 14,793,541.22	\$ 348,241.30	100.00%	97.66%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
2	0000P-RL-1-009-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	6,334,879.40	950,837.00	No	No	0.00	\$ 6,334,879.36	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas, contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
3	0000P-AD-1-011-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	950,250.90	0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
4	0000P-RL-1-012-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	10,720,291.30	1,479,708.70	No	No	-1,228,580.00	\$ 8,762,182.74	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas, contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
5	0000P-RL-1-013-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	4,532,804.11	1,180,415.86	No	No	880,000.00	\$ 5,352,804.10	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas, contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
6	0000P-RL-1-015-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	5,190,178.42	-330,846.01	No	No	0.00	\$ 5,152,327.77	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
7	0000P-AD-1-014-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	23,448,851.24	551,108.76	No	No	0.00	\$ 26,451,557.15	\$ 0.00	100.00%	100.00%	Obras concluidas, contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
8	0000P-RL-1-016-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	5,001,724.01	0.00	No	No	0.00	\$ 5,001,724.01	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
9	0000P-AD-1-018-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	2,481,533.57	38,940.43	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente	
10	0000P-PAU-1-020-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	58,847,953.50	3,887,835.50	01/01/2022	28/09/2022	11,500,000.00	\$ 39,880,470.84	\$ 8,835,122.80	83.96%	52.11%	Obras en Proceso, se revisó el contrato para especificar recursos y cumplir los trabajos en el siguiente periodo. Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.	
11	0000P-AD-1-041-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	1,269,819.97	289,703.03	No	No	0.00	\$ 1,150,543.43	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas, contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Proceso para Entrega-Recepción	
12	0000P-PAU-1-042-22	PMF	CONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GUERRERO GARCÍA, DENTRO DE LA ESCUELA MIGUEL ÁNGEL (PRIMER NIVEL)	29,734,130.33	0.00	01/01/2022	28/09/2022	14,000,000.00	\$ 15,457,196.17	\$ 5,213,048.96	94.98%	34.83%	Obras en Proceso, se revisó el contrato para especificar recursos y cumplir los trabajos en el siguiente periodo. Los avances se actualizarán por reprogramación por Convenio Modificatorio.	

6.002.0126



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								ANEXO	ESTIMADO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	SDCOPAD-L-1-645-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	ARMU Construcción S.A. de C.V.	Contratación para el mantenimiento de Edificaciónes de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos"	1,043,110.81	33,886.30	No	No	0.00	\$ 775,329.87	\$ 75,343.50	100.00%	74.14%	Obras concluidas contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y financiero.
14	SDCOPAD-L-3-047-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro S.A. de C.V.	Demoliciones del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Raso" para la Construcción de la Universidad Ricardo Castellanos plantel "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	5,376,806.40	0.00	No	No	0.00	\$ 5,376,806.74	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y financiero para Entrega-Recepción.
15	SDCOPAD-L-1-646-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Grupo CUIBAT S.A. de C.V.	Construcción de la Unidad Habitacional para la atención de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	558,288.91	81,811.89	No	No	0.00	\$ 554,604.65	\$ 2,823.38	100.00%	99.30%	Obras concluidas contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y financiero.
16	SDCOPAD-L-3-061-22	FEDERALES CULTURA 2022	ASISTENCIA DIRECTA	GRUPO S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Rehabilitación del Centro de Estudios de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	1,408,371.31	36,828.88	SI-M-0003	SI-M-0003	362,000.80	\$ 1,268,286.10	\$ -	83.11%	72.94%	Servicios en Proceso, se revisa el contrato para que se cumplan los requisitos en el siguiente aspecto: Los avances se actualizan por reprogramación por Cambios Modificatorios.
17	SDCOPAD-L-3-066-22	FEDERALES CULTURA 2022	ASISTENCIA DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMAS S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Parque Urbano.	1,845,132.06	0.00	SI-M-0003	SI-M-0003	401,133.86	\$ 1,845,826.57	\$ -	82.57%	72.97%	Servicios en Proceso, se revisa el contrato para que se cumplan los requisitos en el siguiente aspecto: Los avances se actualizan por reprogramación por Cambios Modificatorios.
18	SDCOPAD-L-3-071-22	REPERIENDOS A 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Weste Internacional S.A. de C.V.	Proyecto especial para la construcción de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	2,411,498.32	88,501.88	No	No	0.00	\$ 2,181,693.78	\$ 296,421.39	100.00%	89.22%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo y financiero para Entrega-Recepción.
19	SDCOPAD-L-1-075-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Gran ROYAL S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de la primera etapa en la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	6,112,563.60	0.00	27100002	10-200002	5,885,143.11	\$ 6,904,621.00	\$ -	99.00%	88.31%	Obras en proceso de recepción de terminación, en proceso de cierre administrativo y financiero para Entrega-Recepción.
20	SDCOPAD-L-1-089-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAO S.A. de C.V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel secundario en la Ciudad de México, siendo estas: Escuela Secundaria "Ozama No. 132" "Japón", Escuela Secundaria No. 26 "Tehuacan Frontal" y Escuela Primaria "Carlos Soto".	688,791.54	0.00	No	No	0.00	\$ 688,791.54	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y financiero para Entrega-Recepción.
21	SDCOPAD-L-1-089-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAO S.A. de C.V.	Construcción de plataforma para protección de edificaciones de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	288,060.82	11,838.18	No	No	0.00	\$ 288,060.82	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y financiero para Entrega-Recepción.
22	SDCOPAD-L-6-080-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	GRUPO S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto integral para la Construcción de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	3,748,312.95	0.00	No	No	0.00	\$ 1,489,502.30	\$ -	45.00%	38.99%	Servicios en Proceso Contrato multilateral.
23	SDCOPAD-L-4-085-22	FAPF 2022	ASISTENCIA DIRECTA	Grupo de Ingeniería Consultores y Construcción S.A. de C.V.	Proyecto integral para la Construcción de la Unidad Habitacional "San Juan de los Ríos" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	139,098,111.98	0.00	No	No	0.00	\$ 58,123,488.43	\$ -	43.50%	41.70%	Obras en Proceso Contrato multilateral.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ABRIL DE 2023

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL EMPÍFATO	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								RECIBO	TERMINO	MONEDA	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
35	SDCOPAD-L-1-180-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EMEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Prof. Rafael López	1,501,692.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,496,385.84	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
36	SDCOPAD-L-1-181-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la EAM Dr. Roberto Salas Guzmán	1,484,800.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,476,235.33	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
37	SDCOPAD-L-1-182-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SHADO S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Prof. Guadalupe Peraza	1,402,819.62	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$1,400,798.67	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
38	SDCOPAD-L-1-183-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOSS ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	Revisión, desarrollo proyecto y ejecución de trabajos para el mejoramiento de áreas asociadas por obras en la Escuela Primaria Guadalupe Pardo, ubicada en la Calle General Juan Manuel Torres 30, Col. Juan Guzmán O. Alameda Obispos	2,842,298.51	0.00	No	No	0.00	\$ 2,828,512.90	\$ -	100.00%	99.31%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
39	SDCOPAD-L-1-184-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRA PROYECTOR Y SENSITIZADO, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Mtro. Són R. (Instituto)	1,524,940.39	0.00	No	No	0.00	\$ 1,134,057.48	\$386,136.17	100.00%	74.37%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
40	SDCOPAD-L-1-185-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPADOS, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de los siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Fabre, Escuela (Primaria República de Brasil, Escuela Primaria Francisco de las Casas, ubicadas en la Alameda Obispos	6,885,055.38	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$6,881,432.05	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
41	SDCOPAD-L-1-186-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAYO, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alameda Obispos	2,324,851.06	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 2,305,715.13	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
42	SDCOPAD-L-1-188-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAYO, S.A. DE C.V.	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de plantas receptoras de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-ejecución del evento de septiembre de 2022 en el Distrito de México "Estado de Veracruz"	1,027,780.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$1,023,148.20	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción
43	SDCOPAD-L-1-189-22	FAB 20162	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABRY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Revisión, desarrollo proyecto y ejecución de trabajos para el mejoramiento de áreas asociadas por obras en la Escuela Primaria Regán y Fuente de la Revolución Mexicana, ubicada en la Avenida 18 de mayo 50, Col. San Miguel Teotihuacán 1 y en la Escuela Primaria República de Madagascar, ubicada en calle Los Iguanos L. Vialdo 125, Col. Juarez en la Alameda Obispos	1,927,988.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Presupuesto para Entrega-Recepción



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2023

CADO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONEDA)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
								INICIO	TERMINO	MONTOS	ANALIZA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIARIO			
44	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAB 201622	EDUCACIÓN DIRECTA	INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Talpa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de patios escolares de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-evaluación del evento de septiembre de 2022 en la Unidad de Gestión de la Calidad de la Educación Especial, Escuela Primaria José María Velasco, Escuela Primaria San Gerónimo del Valle, ubicadas en la Alameda Ixtapalapa	4,459,121.27	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Físico para Entrega-Recepción.
45	DGCOP-AD-L-1-171-22	FAB 201622	EDUCACIÓN DIRECTA	FABRIT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Talpa de rehabilitación y mantenimiento de patios escolares de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-evaluación del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Callesitas Nueva.	1,596,349.49	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Físico para Entrega-Recepción.
46	DGCOP-AD-L-1-172-22	FAB 201622	EDUCACIÓN DIRECTA	FACTORYQUERÍA, S.A. DE C.V.	Talpa de rehabilitación y mantenimiento de patios escolares de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-evaluación del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Secundaria 84 José Martí y Escuela Secundaria No. 52 Las Alamos Barrio.	666,153.07	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Físico para Entrega-Recepción.
47	DGCOP-AD-L-1-174-22	FAB 201622	EDUCACIÓN DIRECTA	FABRIT DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Talpa de rehabilitación y mantenimiento de patios escolares de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-evaluación del evento de septiembre de 2022 en el Centro de Fútbol Ignacio Ramírez.	1,104,936.96	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Físico para Entrega-Recepción.
48	DGCOP-AD-L-1-175-22	FAB 201622	EDUCACIÓN DIRECTA	GRUPO GOLIER, S.A. DE C.V.	Talpa de rehabilitación y mantenimiento de patios escolares de nivel básico y específico, resultado de la evaluación post-evaluación del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "3 de mayo".	1,636,529.09	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Físico para Entrega-Recepción.
49	DGCOP-IF-F-4-304-22	TERMINALES CULTURA 201622	RENTACIÓN RESTRUCTURADA	Corporación Consultas AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral Reestructura y conservación de la edificación del Centro de construcción del Páramo-Colección.	4,970,434.29	0.00	No	No	0.00	\$	-	\$	-	55.00%	0.00%	Obra en Proceso, se renueva el contrato para operar terminal y central de trabajo en el siguiente periodo. Los avances se actualizan por reprogramación por Convenio Modificatorio.

NOTA: Se celebró Convenio Modificatorio en Monto, al contrato DGCOP-IF-F-4-304-22 en el que se redujo el importe contratado quedando en \$5,490,711.30, el contrato DGCOP-AD-F-5-629-22 no se contabiliza para efectos del

TOTAL CONTRATADO	TOTAL SA ECONOMÍA
400,725,869.69	8,964,589.69

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PORCENTAJE AL	
PASAJE	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIARIO
237,601,547.16	34,348,145.71	64.4%	69.0%

No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el contrato Físico y Financiero ya no sufrirá cambios.

RUGO AVON, LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de
Supervisión de Construcción de

MIRÓ, EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Ciudad de México a 14 de febrero de 2023

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/14-02-23/006

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.

Me refiero a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, celebrada el pasado 26 de enero del presente.

Con el objeto de dar atención a la petición realizada por la Contralora Ciudadana, respecto a entregar los estudios sobre la contaminación en el área de la Bodega Nacional de Arte.

Me permito enviar a usted, la "CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y TALLERES DE ARTES Y OFICIOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL", para que, por su conducto se haga llegar la información a la solicitante y con esto atender la petición realizada en esa sesión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

C.c.c.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de Construcción de Obras Públicas. jfuentes@cdmx.gob.mx
C.c.c.p. Ing. José Luis Pichardo Hernández. - Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1". jlpichardo08@cdmx.gob.mx
RAFB/JLPH/luz

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
C/O S O B S E
14 FEB 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
HORA 20:10 POR MARTIN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO

"PROGRAMA DE REMEDIACION DE SUELOS"

"NOMBRE DEL PROYECTO"

**"CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LA BODEGA NACIONAL DE ARTE Y
TALLERES DE ARTES Y OFICIOS PARA ELABORAR UN PROGRAMA
DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL".**

Dirección del proyecto.

El polígono de Bodega Nacional abarca una superficie de 5.51 hectáreas y
está localizado dentro de la zona urbana, en el predio Industrias Militares de SEDENA,
en la Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



1.00.0140

1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El polígono de Bodega Nacional abarca una superficie de 5.51 hectáreas y está localizado dentro de la zona urbana, en el predio Industrias Militares de SEDENA. La dirección completa del sitio contaminado es en el inmueble Campo Militar 1F ubicado en Avenida Vasco de Quiroga número 1,401, Colonia Pueblo de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, CP 01210, Ciudad de México. El uso de suelo actual es industrial pero posterior a la remediación será de tipo urbano/recreativo. El polígono de caracterización se muestra en la siguiente imagen (Figura 1).

El polígono de estudio se ubica dentro de un predio mayor donado a la CDMX dentro de la mancha urbana, pero no limita directamente con colonias urbanas y actualmente está rodeado de otros predios menores destinados a la Cineteca Nacional, la Guardia Nacional y la SEDENA (Figura 2). En los anexos de caracterización se presenta una secuencia de imágenes de satélite que indica la evolución del predio de Bodega Nacional entre 2001 y 2021, donde se observa la presencia de los edificios industriales desde hace 20 años, y la construcción de algunas edificaciones de SEDENA en predios vecinos, principalmente al sur del polígono.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA




Figura 1. Polígono de caracterización del proyecto de Bodega Nacional (5.51ha).

El polígono de Bodega Nacional anteriormente fungía como parte de la zona industrial de la SEDENA destinada a la fabricación de armamento, municiones y vehículos blindados. De esto se desprende que el responsable de originar la contaminación (Art. 135 del RLGPGR) es la SEDENA, por efecto de los procesos industriales desarrollados como parte de sus actividades de organización y



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

entrenamiento de las fuerzas armadas y defensa del país. La fecha de origen de la contaminación es de por lo menos 100 años, que es la fecha probable de inicio de las actividades industriales de SEDENA en la zona, aunque registros históricos datan el inicio de actividades de fabricación de municiones en la zona desde 1782.



Figura 2. Colindancias del polígono de Bodega Nacional.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA




Figura 3. Área de 30.57 ha en donde se realizó el estudio exploratorio de metales en suelo.

No se realizaron muestreos de agua subterránea, pero se identificó potencial impacto en drenajes y se reconoció la necesidad de hacer muestreos para hidrocarburos y BPCs. El reporte exploratorio recomienda hacer los estudios a detalle necesarios para ingresar una propuesta de remediación a la SEMARNAT, así como cumplir con el trámite de transferencia de sitios contaminados para la ejecución de los trabajos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

- Área con posibilidad de utilización inmediata, salvo observaciones y acciones a corto plazo.
- Área sin posibilidad de utilización inmediata, requiere acciones para su remediación a corto y mediano plazo.
- OBSERVACIONES
- Cafetal en proceso de relevo (se desconoce la causa).
- Área donde estuvo el desperdicio industrial de SECTENA, aparentemente se relleno y se colocó una cancha deportiva.



Figura 4. Resultados del muestreo exploratorio para metales.

Dentro de las zonas con potencial impacto por metales, se ubica el polígono de Bodega Nacional, el cual tiene una superficie de 5.51ha y presentó valores por encima de los LMP para plomo en suelos y estructuras.

En julio de 2022 se realiza una caracterización con el propósito de establecer las condiciones ambientales existentes en el predio de Bodega Nacional, haciendo énfasis en los requerimientos normativos vigentes en nuestro país y establecidos por las autoridades ambientales correspondientes (SEMARNAT y CONAGUA). Dicho trabajo consideró como punto medular el muestreo de suelo y agua en el área de estudio, para en su caso identificar y delimitar actuales zonas con impacto por metales, específicamente mercurio y plomo, hidrocarburos y bifenilos. De manera complementaria, pero igualmente importante, fue necesario caracterizar las posibles afectaciones a la biota (árboles) que pudieran haber estado expuestos a concentraciones de metales, así como las instalaciones industriales existentes que



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



pudieran tener concentraciones remanentes por emisiones de mercurio y plomo, y que se pudieron evaluar mediante el muestreo de polvos. Los resultados de dicha caracterización se presentan en apartados posteriores.

A partir de los antecedentes históricos se determina que las actividades causantes de los daños ambientales fueron los procesos industriales militares para la fabricación de armamento. La zona de Bodega Nacional engloba la zona con mayor desarrollo industrial, ya que dentro de sus límites se encontraban los talleres de la Fábrica de Cartuchos (la cual surtía toda la demanda de las fuerzas armadas nacionales e incluso exportaba municiones). Producía municiones de diversas categorías (cartuchos para pistolas, rifles automáticos y semiautomáticos, morteros, balas trazadoras y antitanques), así como algunas armas nacionales (fusil de asalto FX-05 Xiuhcōatl). Para ejecutar dichas actividades se contaban con talleres, áreas de fundición de plomo, bodegas, zonas de prensas y tanques de almacenamiento de diésel. Dichas instalaciones son más modernas (1964 a 1970), y las estructuras están constituidas por paredes de ladrillo, lozas de concreto armado y techos de lámina galvanizada.

No se tiene registro formal de sucesos que hayan conducido a la contaminación del suelo y subsuelo, fuera de los tres incendios históricos en la zona. Es importante mencionar que este polígono de Bodega Nacional presentó numerosas muestras que dieron positivas a metales pesados, tanto en suelo como en pinturas, conforme a lo reportado por el estudio exploratorio de 2021. Antes de este estudio no se tiene registro de otros trabajos de muestreo o caracterización en el sitio. **Dada la antigüedad de las actividades industriales en la zona y a la falta de registros de incidentes, no es posible cuantificar la cantidad de contaminantes liberados al ambiente.**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

Por lo que se tiene registrado, el uso del sitio ha sido industrial desde 1782 y así se ha mantenido hasta su proceso de donación en 2021. El último poseedor documentado del predio fue SEDENA, quien realiza la donación al Gobierno de la Ciudad de México.

Debido a que solo se han desarrollado actividades de manufactura militar, se deduce que la contaminación ha sido la misma durante el periodo de operación, ya que no se tienen documentados otro tipo de procesos industriales en la zona. **Para definir los sucesos que dieron origen a la contaminación de suelo y subsuelo se puede establecer la hipótesis de que la emisión de contaminantes se dio por diversos procesos: 1) emisiones de polvos y partículas de los procesos de fundición; 2) emisiones de partículas de los procesos de tallado, corte y prensado de metales; y 3) arrastre de partículas por lavado de maquinaria y de zonas de producción, que pudieran escurrir por drenajes o de manera superficial a zonas de terreno natural e infiltrarse.**

Finalmente, las condiciones geohidrológicas históricas del sitio no se han visto modificadas, ya que todas las construcciones han sido desplantadas sobre el nivel del terreno natural. Existe aluvión, característico de la Cuenca del Valle de México, que está conformado por gravas, arenas, cenizas y arcillas, con un espesor que varía desde los 30 hasta los 300 metros. El suelo de la zona se observa de tipo limo arcilloso, aunque en su mayoría está cubierto de losas de concreto de por lo menos 20cm, lo que limita la filtración de contaminantes. Solo unas cuantas zonas presentan terreno natural, el cual se encuentra cubierto de pasto y árboles. No existen cuerpos de agua superficiales dentro del predio de estudio, ni tampoco pozos de monitoreo. Se estima que el nivel freático se encuentra aproximadamente a 30m de profundidad. Existe únicamente un cuerpo de agua cercano, pendiente abajo, a unos 200m de distancia del polígono de estudio.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



0147

2. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

Se realizó el estudio de caracterización ambiental con base en el Reglamento de la LGPGIR y lo indicado en las NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y NOM-133-SEMARNAT-2015 con la finalidad de determinar la presencia o ausencia de hidrocarburos, metales y bifenilos en fase residual relacionados con un posible pasivo ambiental. Las muestras fueron enviadas para su análisis en laboratorio acreditado por EMA y aprobado por PROFEPA y los resultados permitieron definir la extensión y volumetría del suelo impactado, para soportar una propuesta de remediación que se presenta ante la SEMARNAT conforme a lo indicado por la LGPGIR, su Reglamento y las Normas Oficiales antes citadas.

El reporte completo de caracterización se presenta como anexo, pero a continuación se hace un resumen de los trabajos ejecutados y resultados obtenidos para suelo.

Las instalaciones de Bodega Nacional se encuentran sobre un suelo lúvico, que son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) que lleva a un horizonte subsuperficial árgico. Los Luvisoles tienen arcillas de alta actividad en todo el horizonte árgico y alta saturación con bases a ciertas profundidades. Con respecto a la influencia del tipo de suelo en el transporte de contaminantes, es relevante la presencia de arcillas en el subsuelo, lo que disminuye la permeabilidad del mismo y ayuda al secuestro y retención de metales. Aunque el clima favorezca procesos físicos de transporte, el tipo de suelo influye con procesos fisicoquímicos que pueden adsorber metales en sus componentes arcillosos y de materia orgánica, disminuyendo su transporte vertical.

Finalmente, el predio se ubica en el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, no obstante el sitio se ubica en una zona topográficamente elevada, donde se ha reportado que el nivel del agua se encuentra entre 20 y 30 metros de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

profundidad, por lo que existe poca posibilidad de afectaciones al mismo por migración vertical de contaminantes. Así mismo, en el polígono de estudio no existen cuerpos de agua superficiales, pero si existe un arroyo a 200m de distancia pendiente abajo, el cual se puede ver afectado por escorrentías causadas por lluvias que descarguen al mismo, así como descarga de drenajes. No obstante, este arroyo recibe escorrentías de todo el predio (tanto donado como de SEDENA) y no solo de Bodega Nacional, así como descargas urbanas, siendo complicado definir una fuente específica de posible impacto.

De acuerdo con los antecedentes expuestos y en función a las dimensiones del área de estudio, se elaboró un plan de muestreo de suelo para verificar la ausencia o presencia de concentraciones de hidrocarburos y bifenilos por encima de los Límites Permisibles establecidos para suelo de uso recreativo en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 (HIDROCARBUROS) y NOM-133-SEMARNAT-2015 (BIFENILOS).

Para el caso de hidrocarburos, cada punto de muestreo se perforó a una profundidad máxima de 3.5 metros, que es aproximadamente la profundidad a la que se considera (con base en las características del suelo, que es de tipo limo-arcilloso) que se podía encontrar algún indicio de contaminación. En caso de que los resultados indicaran presencia de contaminantes, se procedió a tomar otra muestra en el mismo punto hasta los 4.0m.

Debido a que se trata de un pasivo ambiental histórico donde se desconoce el uso de las sustancias específicas con hidrocarburos, se evaluó la presencia de HFL, HFM, HFP, HAP's y BTEX, tal y como lo indica la norma en su Tabla 1. Dado que el uso de suelo será recreativo, se establece que los límites máximos permisibles sobre los cuales se realizará la evaluación de resultados son los establecidos por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 y NOM-133-SEMARNAT-2015 para uso de suelo de este tipo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

0149

Posteriormente se elaboró un plan de muestreo a detalle, basado en la NMX-AA-132-SCFI-2016. Para el caso de que las concentraciones en suelo se encuentren por arriba de las concentraciones de referencia totales de la NOM-147, (CIT>CRT) se procederá a la remediación. Cuando las concentraciones sean menores o iguales a las concentraciones de referencia, (CIT≤CRT), se considerará que no se requiere de remediación.

Es importante mencionar que, para el muestreo superficial, la norma define que se deben tomar muestras compuestas. No obstante, dadas las características del sitio, en donde la mayor parte de la superficie está cubierta con una plancha de concreto, se definió que las muestras fueran simples para aquellos puntos en donde existiera concreto, debido a que era necesario nuclear la plancha, la cual en algunos casos presentaba espesores de hasta 20cm. En el caso de puntos en suelo natural, se procedió a la colecta de muestras compuestas en tresbolillo.

Para el muestreo vertical, cada punto de muestreo se perforó a una profundidad máxima de 3.5 metros, que es aproximadamente la profundidad a la que se considera (con base en las características del suelo, que es de tipo limo-arcilloso) que se puede encontrar algún indicio de contaminación. En caso de que los resultados indiquen presencia de contaminantes, se procedió a tomar otra muestra en el mismo punto hasta los 4.0m.

De manera paralela al muestreo de suelo se procedió con el muestreo de polvos en las instalaciones y vialidades del polígono de Bodega. Los polvos son importantes al ser un medio de transporte de contaminantes y también pueden brindar información de la impregnación de contaminantes en los edificios existentes de la zona de estudio.

En el predio existen edificios y naves industriales que albergaron los procesos productivos de fabricación de armas y municiones. En el muestreo exploratorio realizado en 2021 se identificaron altas concentraciones de metales en pinturas de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

dichos edificios. A partir de los recorridos en sitio se pudo observar que esta pintura, además de estar en paredes, se ha deteriorado y ha estado desprendiéndose y depositándose en el suelo, además de que existe gran cantidad de polvos con presencia de óxidos y partículas de pintura. Es por ello que se definió tomar muestras compuestas de dichas matrices (pintura + polvos), para decidir si representan un potencial riesgo y proceder a su limpieza.

No existe una norma ambiental que regule las concentraciones de metales en polvos, pero se usará como referencia la CRT de la NOM-147, debido a que las partículas con metales pueden migrar hacia los suelos y contaminarlos. Los polvos y partículas de pintura son importantes al ser un medio de transporte de contaminantes y también pueden brindar información de la impregnación de contaminantes en los edificios existentes de la zona de estudio. La ubicación de estos puntos fue de manera dirigida.

Para el tema de agua subterránea, se instalaron 4 pozos de monitoreo a 6" diámetro, ademado con tubería de PVC hidráulica de 4" diámetro cédula 40, a una profundidad de entre 10 y 15m. Se llevó a cabo la instalación de los pozos de monitoreo cumpliendo con los lineamientos que establece la norma NOM-003-CNA-1996 y ASTM D-5092-04.

Como etapa final se procedió con el muestreo de biota de árboles en la zona de estudio. Los árboles son receptores importantes y potenciales acumuladores de contaminación por mercurio y plomo. La ubicación de estos puntos fue de manera dirigida.

A partir de las descripciones geológicas realizadas en el sitio se elaboraron las secciones que permiten definir las siguientes unidades:

- Arcillas semicompactas, su espesor vario de 0.2 a 0.8 m, no presenta un alto grado de compactación se observaron mezcladas en algunos sitios con material de relleno geotécnico (tepetate) y en ocasiones cascajo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

- Tobas limo arenosas, unidad con espesor de 1.0 a 3.0 m se compone de limos con arena fina y un porcentaje variable de gravillas de pómez, presenta algunas laminas y capas de pómez esta unidad presenta alta compactación, cuando es removida tiene la consistencia de arena suelta.
- Arcillas compactas, unidad de espesor de 2.0 a 5.0 m se compone de arcillas de color café con intercalaciones de arcillas oscuras, llega a contener algunas gravas, esta unidad es compacta.
- Gravas de andesitas, unidad compuesta por gravas de composición andesítica en una matriz limo arenosa, en los pozos que se cortó presentó espesores de entre 4 a 6 metros, esta unidad presenta alta compactación.
- Arenas volcánicas compactas color gris, esta unidad se compone de arenas semicompactas con bajo porcentaje de gravas, al estar en la base de la secuencia no se cortó totalmente por lo que no se pudo definir su espesor

Desde el punto de vista geohidrológico las unidades mencionadas no tienen las condiciones para almacenar agua, debido al contenido de arenas y su posición topográfica (parte alta de mesetas) esta es drenada a niveles inferiores topográficamente hablando.

A partir de los resultados reportados por el laboratorio, se observa que ninguna de las muestras analizadas presentó valores de hidrocarburos por arriba de los LMP para suelo de uso recreativo establecido por la normatividad.

Para el caso de los BPC's todos los valores reportados están por abajo del LMP de las normas correspondientes para uso de suelo residencial o comercial.

No obstante, los resultados de metales en suelo sí presentaron concentraciones por encima de la normatividad, tanto en el muestreo exploratorio como de detalle, con concentraciones máximas para Arsénico 61.89 mg/kg, Plomo 1,142.42 mg/kg y Vanadio 369.63 mg/kg que rebasan los LMP, sin embargo, solo en el caso del



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

Vanadio la media está por encima de los LMP. Es importante mencionar el caso del antimonio el cual presentó concentraciones en algunas muestras, pero es un elemento que no está normado dentro de los parámetros establecidos por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, aunque en algunas referencias internacionales se llega a considerar como un contaminante de interés. Al no existir normatividad mexicana aplicable al antimonio y dadas las características del proyecto se propone buscar un nivel de limpieza adecuado e implementar acciones de tratamiento para aquellos suelos que resulten con concentraciones relevantes de antimonio, dentro del programa de remediación de Bodega Nacional.

En lo que respecta a los resultados de sedimentos de drenajes, se pudo observar que únicamente el plomo y vanadio presentaron valores por encima de los LMP de la NOM-147, tomándola como referencia al no existir otra normativa de referencia para sedimentos. El plomo presentó una alta acumulación en esta matriz.

Los análisis de biota se realizaron en el Laboratorio de Ecotoxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se mandaron las muestras de hojas para análisis de plomo y mercurio, las cuales se sometieron a diferentes lavados con la finalidad de eliminar las partículas de polvo adheridas a su superficie. En todos los casos, las concentraciones de plomo y mercurio obtenidas fueron menores a los criterios de riesgo establecidos por la EPA o el CCME, por lo que la biomasa no representa un riesgo en Bodega Nacional.

Se obtuvieron resultados del muestreo de polvos de vialidades, exteriores de edificios e interiores. En lo que respecta a vialidades, se tomaron 5 muestras de polvo y se obtuvieron altas concentraciones de plomo en todas ellas (566 a 1,321 mg/kg) y de vanadio en tres de ellas (114 a 149 mg/kg). Esto es indicativo de que aún existe acumulación de contaminantes en las superficies de vialidades, ya sea por las actividades históricas o por la generación de partículas a partir del desgaste de pinturas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

0153

Por otra parte, se tuvieron resultados de las 8 muestras de polvo y pintura de las paredes exteriores de los edificios, donde se identificaron valores de plomo en 7 de ellas con valores de hasta 6,982 mg/kg y de vanadio también en 7 de ellas con valores de hasta 284 mg/kg. Esto es indicativo de que aún existe acumulación de contaminantes en las superficies exteriores, ya sea por las actividades históricas o por la generación de partículas a partir del desgaste de pinturas.

En lo que respecta a polvos y pinturas de interiores de edificios, de las 92 muestras que se tomaron la mayoría presentó valores altos de plomo (hasta 8,922 mg/kg) y el 40% de ellas presentó valores altos de vanadio (hasta 163 mg/kg).

De esta manera, los resultados del muestreo de suelo determinaron la presencia de metales en concentraciones por arriba de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, para uso de suelo residencial/comercial.

Es importante hacer notar que las muestras tomadas a 4.0m no presentaron valores por encima de los LMP para ninguno de los parámetros evaluados, con lo que se logró delimitar la extensión de la contaminación de manera vertical, lo cual se atribuye a la presencia de arcillas compactas a dichas profundidades y que retiene la migración de contaminantes, por lo que se manejará esta profundidad como el límite del alcance de la remediación. De igual manera se manejará una profundidad de 4.0m para el caso del antimonio.

A partir de estos resultados se procedió a generar los planos de iso configuraciones finales, usando para ello una base de datos integrada por los puntos del muestreo exploratorio, los puntos del muestreo a detalle y los puntos del muestreo de octubre de 2021.

En todas ellas se observa que la zona de principal impacto es la parte sur del polígono, en donde el vanadio es el contaminante de mayor extensión a profundidades de 3.5m. La zona sur es el área topográficamente más baja además



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

de ser suelo natural, y varios puntos contaminados con vanadio y plomo se ubican en esa parte. Hubo otros puntos ubicados en el suelo donde se albergaban los edificios 6-1 y 6-2, que al parecer es un suelo de relleno que también presenta contaminación. Se desconoce la procedencia de este suelo, pero el suelo natural debajo del mismo ya no reportó presencia de contaminantes. Esta zona sur presenta una pluma de vanadio y plomo que corta con el límite de propiedad, por lo que no se pudieron tomar muestras más allá del predio de Bodega Nacional para delimitarla en extensión. También hubo algunos puntos en esta zona que presentaron valores de Arsénico y Antimonio.

Existe otra pluma de contaminación en la parte norte del predio de Bodega, nuevamente en el límite del polígono. Es una pluma de menor extensión, con presencia de vanadio y plomo superficial, y con extensión de impacto hasta los 3.5m para vanadio, pero de manera más acotada. Al igual que la zona sur, es un área de terreno natural.

Finalmente existen otras plumas muy localizadas con plomo o vanadio, pero al ser muestras puntuales su extensión queda muy definida, sin que se presente un patrón de distribución en extensión como fue el caso de las plumas en la zona sur y zona norte. También se identificó la presencia de arsénico en 2 muestras de suelo y de antimonio en 13 muestras, por lo que se generaron las configuraciones correspondientes, pero se tratan de zonas demasiado acotadas y que en su mayoría caen dentro de las plumas de mayor tamaño con plomo y/o vanadio.

A partir de los resultados analíticos y las interpolaciones generadas, se hizo el cálculo de la volumetría de suelo contaminado:

1. Mediante el software ArcGIS, se cuantifica automáticamente el área interpolada que este por encima del LMP arrojando un valor en metros cuadrados para cada rango ingresado, con dos decimales de exactitud.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



2. De esta manera, para cada nivel de profundidad se obtiene el área en m^2 equivalente a cada rango de concentración establecido. Dado que las profundidades de muestreo que no presentaron impacto abarcaron hasta 4.0m, esta se manejará como profundidad de remediación y se hace el cálculo de áreas para las interpolaciones desde la superficie hasta los 4.0m.
3. Para cada interpolación, el valor del área total (m^2) se multiplica por el espesor de profundidad correspondiente (m) y de esta manera se obtiene el volumen específico (m^3) de suelo contaminado a dicha profundidad.
4. Se hace la sumatoria de volumen de suelo contaminado a cada profundidad y se determina el volumen total de suelo para cada contaminante.
5. No obstante, existen plumas de contaminación que se superponen en la misma zona, razón por la cual se procede a generar una imagen global que junte todas las plumas de contaminantes a una profundidad definida y se genera la superficie total contaminada, a la cual se le aplica el mismo cálculo explicado anteriormente y se obtiene la volumetría total de suelo contaminado a dicha profundidad. La sumatoria de estas volumetrías arrojan el volumen final total de suelo a remediar.

Es importante mencionar que se calcularon los volúmenes a partir de todas las imágenes de iso concentraciones con los datos de la caracterización (muestreo a detalle y muestreo exploratorio) y el muestreo 2021.

En el caso del suelo contaminado con vanadio, éste se encuentra por encima de los LMP en un volumen de $19,897.81m^3$. Por su parte, el suelo contaminado con plomo representa un volumen de $5,518.97m^3$. De manera general, existe una superficie a intervenir de $7,730.87 m^2$ de vanadio y de $1,842.75 m^2$ de plomo.

Al calcular los volúmenes de las plumas totales para todos los elementos por profundidad se obtiene la volumetría total de suelo contaminado, el cual ya engloba



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

los suelos con V, Pb, As y Sb, resultando en un total de 22,822.21 mg. LABSA considera un valor de 1.4 mg/kg de densidad para suelos limo arcillosos de origen volcánico, este volumen representa una masa de 31,951.09 toneladas de suelo contaminado.

Con esto se concluye que, de acuerdo a la norma, un suelo puede representar un riesgo a la salud de las personas cuando al menos una de las concentraciones de los elementos regulados se encuentre por arriba de las concentraciones de referencia totales (CRT) y por lo tanto se debe remediar. En este caso, el Vanadio, Plomo y Arsénico presentaron por lo menos un punto por encima de las CRT. Para este estudio y para concluir con el modelo conceptual, se definen las CRT como concentración objetivo de remediación para los elementos normados y una referencia internacional para el valor de remediación del antimonio, con lo cual se debe proceder con la remediación del suelo contaminado mediante la presentación de un Programa de Remediación a la SEMARNAT.

Una vez que se determinaron las diferentes plumas de contaminantes en cada estrato, se generaron las imágenes con las áreas totales a remediar, así como el cálculo del volumen total de suelo a intervenir.

En el caso de polvos, no existe una norma ambiental que regule sus concentraciones de metales, pero se usan como referencia las CRT de la NOM-147, debido a que las partículas con metales pueden migrar hacia los suelos, como lo indican los resultados de polvos de exteriores. Debido a esta presencia de metales en polvos y pintura de interiores y exteriores de edificios se recomienda realizar como buena práctica ambiental de carácter precautorio lo siguiente:

1. Hacer una limpieza de las estructuras reutilizadas con sandblasteo y un aspirado industrial, haciendo disposición de los residuos resultantes.
2. Llevar un control de emisión de polvos durante los trabajos de limpieza, y tener a todo el personal con el EPP adecuado.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

3. En lo posible, ya hecha la limpieza, cubrir las estructuras con una capa de pintura nueva.

Por su parte, los sedimentos en drenajes es probable que resulten residuos peligrosos, por lo que es recomendable su remoción y disposición final.

Finalmente, con base en la información documental y de campo recabada durante la caracterización del polígono de Bodega Nacional, se desarrolló una hipótesis que de manera gráfica representa el fenómeno de contaminación mediante un modelo conceptual en el cual se establece lo siguiente:

1. Fuente de contaminación del suelo: Existen diversos edificios industriales donde se manejaban materiales con metales (vanadio y plomo), los cuales durante su procesamiento emitían partículas que se adherían a superficies o se liberaban al ambiente y luego se depositaban, acumulándose en forma de polvos. Así mismo, las pinturas de los edificios tenían altas concentraciones de metales, las cuales con el paso del tiempo se descascaraban y generaban más partículas.
2. Mecanismos de liberación de los contaminantes: Las partículas con metales se producían de manera continua y se acumulaban en paredes, pisos y vialidades, en forma de polvos. A esto se sumaban las partículas de pintura de interiores y exteriores, producto del desgaste de las mismas.
3. Mecanismos de transporte. Al llover o al hacerse trabajos de limpieza, se generaban escorrentías de agua que seguían la pendiente topográfica. Los edificios industriales estaban aguas arriba, que además tenían cubierta de concreto. Esta cubierta impedía la infiltración del agua y favorecía los escurrimientos, arrastrando los polvos hacia zonas más bajas del predio, que además correspondían a terreno natural. Estas escorrentías llegaban a la zona sur del predio por medio de 2 microcuencas, y una parte de estas escorrentías se infiltraba en esta zona, lo que supone la acumulación de contaminantes y su migración vertical, razón por la cual se identificó impacto desde la superficie hasta los 3.5m de profundidad en estas zonas.
4. Rutas de exposición: Se puede presentar transporte de contaminantes por aire hacia receptores humanos, mediante una ruta suelo-aire-humano. Esto debido a que existen poblaciones aledañas al polígono de estudio.
5. Vías de exposición: Las potenciales vías de exposición de los contaminantes presentes en el suelo contaminado pueden ser por inhalación de partículas generadas por la erosión y transporte por aire de los polvos, o por contacto

dérmico directo con el suelo o polvos. No se considera ingesta directa del suelo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

o ingesta por agua contaminada, ya que no existe un acuífero compo en la zona que pudiera verse afectado por la migración vertical de los contaminantes en la columna de suelo.

Figura 24. Modelo conceptual de contaminación por metales en Bodega Nacional.



Figura 25. Flujo superficial desde los edificios industriales con cubiertas de concreto pendiente arriba y la zona de mayor impacto compuesta por terreno natural pendiente abajo.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



3. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

Dado que existe un impacto en el predio que debe ser atendido a la prontitud y con el fin de cumplir con lo establecido en la legislación, se ha decidido que para este estudio y para concluir con el modelo conceptual, se definen las CRT de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 como concentración objetivo de remediación y se debe proceder con la remediación del suelo contaminado mediante la presentación de un Programa de Remediación a la SEMARNAT, razón por la cual no se elaboró un Estudio de Evaluación de Riesgo Ambiental.

4. PROPUESTA DE REMEDIACIÓN

El término "tecnología de remediación" implica cualquier operación unitaria o seria de operaciones unitarias que alteran la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas de manera que se reduzca la toxicidad, movilidad o volumen de material contaminado. Las diferentes tecnologías de remediación tienen diferentes capacidades y posibilidades de éxito bajo las condiciones específicas de un sitio. Aunado a ello, existe la opción de disposición de suelo contaminado (sin tratamiento previo), que representa otra alternativa de saneamiento, con sus beneficios y consideraciones pertinentes.

Las tecnologías existentes para el tratamiento de suelos contaminados por metales pasados se pueden clasificar atendiendo a varios criterios:

In situ: Se realizan en el mismo lugar donde se encuentra la contaminación, y los contaminantes son removidos sin necesidad de excavar el sitio. Sus ventajas son que menores costos y menos logística de maquinaria pesada. Sus desventajas son que requieren mayores tiempos de tratamiento, se requiere un suelo heterogéneo y es más complicado verificar la eficiencia del proceso. Aquí se engloba la fitorremediación y el lavado de suelos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

Ex situ: Se requiere un proceso de excavación del suelo para poder aplicar el tratamiento por lotes. Sus ventajas son un menor tiempo de tratamiento y no requiere de suelos homogéneos. Sus desventajas es un mayor uso de maquinaria y un aumento de costos. Aquí se engloba la estabilización/solidificación y microencapsulación.

La tercera opción, al no ser una tecnología en sí, es la excavación y disposición final del suelo contaminado en un confinamiento autorizado, y por ello pudiera considerarse (de manera general) como una opción ex situ, útil en sitios donde el riesgo a la salud, el uso del sitio o los tiempos son factores prioritarios. Sus ventajas son los tiempos de implementación, sin importar concentraciones o tipo de suelo. Su desventaja es el costo asociado y que realmente representa una pérdida del recurso suelo. Es por ello que posterior al transporte y disposición del suelo se recomienda proceder a rellenar con suelo limpio, para recuperar dicho componente en el sitio intervenido.

En función a los puntos previamente expuestos, se ha definido que la opción más viable para el sitio de Bodega Nacional es la ESTABILIZACIÓN/SOLIDIFICACIÓN a un lado del sitio y hacer la disposición del material estabilizado dentro de una celda de estabilización construida en el predio, por lo que el presente Programa de Remediación se enfocará en detallar dicho proceso.

5. TÉCNICAS O PROCESOS DE REMEDIACIÓN A APLICAR, ESPECIFICANDO EN SU CASO LOS MÉTODOS DE MUESTREO A APLICAR.

De acuerdo con el estudio de caracterización, al calcular los volúmenes de las plumas totales (V+Pb+As+Sb) por profundidad **se obtiene la volumetría total de suelo contaminado, resultando en un total de 22,822.21 m³.**



Así mismo, como se mencionó anteriormente, se definen las CRT de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 como concentración objetivo de remediación para los elementos normados y se debe proceder con la remediación del suelo contaminado mediante la presentación de un Programa de Remediación a la SEMARNAT.

Se propone aplicar un proceso de estabilización/solidificación (E/S) exsitu dentro del predio, para tratamiento del suelo contaminado con metales, para generar un material estabilizado (sólido e inerte) que no presente peligrosidad por lixiviación de contaminantes (evaluado mediante pruebas PECT). El material estabilizado será almacenado en el sitio en una celda de estabilización impermeable. En esta celda no se almacenará ningún otro residuo o material peligroso.

Las actividades que comprenden el Programa de Remediación se describen a continuación, y se resumen en un Diagrama General.

1. Construcción de celda de tratamiento en seco: Se hará la construcción de una celda de tratamiento en seco (CT) sobre la cual se llevará a cabo el proceso de estabilización/solidificación. Para ello se definirá una zona de 80mx5m sobre la cual se instalará una superficie acondicionada para recibir el suelo contaminado a tratar. Toda la superficie de la celda estará compuesta por una cama de tepetate de 0.25m compactada al 90% sin control de laboratorio, sobre la cual se colocará una geomembrana de 1.5 micras de espesor, termofusionada. Así mismo se le dejará una pendiente de 1% con un sistema de captación de lixiviados, y se le colocarán bordos de 0.5m de altura conformados por sacos de arena y cubiertos con geomembrana. Finalmente, se tendrá un punto de acceso y otro de salida, con las señalizaciones pertinentes. A un lado de la CT se instalará una celda de almacenamiento temporal de material mezclado, donde se colocará el suelo previo a su acarreo a la Celda de Estabilización, con el objetivo de liberar espacio en la CT, no retrasar los trabajos de mezclado en seco y hacer



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



más eficiente el traslado de suelo hacia la celda de estabilización. Es importante mencionar que en la CT y la celda de almacenamiento temporal de material mezclado no se manejará material húmedo. La construcción de la celda de tratamiento en seco deberá ser diseñada y ejecutada por Especialistas en Remediación Ambiental y Especialista en Ingeniería Ambiental, incluyendo los procesos de instalación/desinstalación.

Pruebas de tratabilidad: Se usará cemento portland para el tratamiento de estabilización/solidificación del suelo contaminado por metales, en una proporción adecuada para garantizar la efectividad del tratamiento. Para ello se llevaron a cabo pruebas de tratabilidad para definir las cantidades exactas de cementante a agregar, las cuales se desarrollaron en el Laboratorio de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC, el cual es un Centro de Investigación de CONACYT. En estas pruebas se manejó suelo contaminado del sitio y diferentes porcentajes de cementante tipo Cemento Portland (8, 10, 12 y 15%), con el cual se hizo la mezcla con el suelo contaminado. El proceso de tratamiento se hizo en dos etapas, la primera es un mezclado en seco con el agente cementante (estabilización) y posteriormente a esa mezcla se le incorpora agua y se mezcla para generar la solidificación, con el objetivo de reproducir el mismo proceso que se efectuará a escala operativa. Del producto final ya solidificado se tomaron muestras del material (monolitos) y se les hicieron las pruebas correspondientes, que incluyen evaluación de lixiviados, resistencia a la compresión y densidad del material tratado. La prueba de lixiviación fue del tipo PECT (usando mezcla de ácido acético y agua destilada con un pH de 3 con agitación durante 24 hrs), y se hizo antes y después del tratamiento para evaluar la captura de los contaminantes. Los resultados se evaluaron contra los límites recomendados por la NOM-052-SEMARNAT-2005 y la NOM-053-SEMARNAT-1993, que establecen los LMP para lixiviación de metales a



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

partir de residuos peligrosos. Es importante mencionar que estas normas se usaron como referencia, ya que son aplicables a residuos peligrosos y no a material estabilizado, y con ello no se quiere decir que se considera el suelo contaminado como residuo peligroso, y mucho menos el suelo ya tratado. Los resultados indican que la mezcla óptima es del 8% en peso de cementante, y el informe detallado de las pruebas piloto se anexan al presente documento.

2. Estudios y Diseño de celda de estabilización y de obras complementarias:

Para el almacenamiento del material estabilizado en el sitio, se procederá a construir una celda de estabilización (CE) de tipo impermeable. Para ello, se hará un diseño que considere aspectos ambientales para la base y la cubierta, así como de los sistemas complementarios de monitoreo y de control de lixiviados, y un diseño para los aspectos estructurales de la obra civil y proceso constructivo. Durante las actividades de diseño se hará un levantamiento geofísico a 50m con técnica TEM (transitoria electromagnética) para definir con exactitud el nivel de agua subterránea del predio y los estratos que conforman la zona no saturada, así como un estudio de mecánica de suelos que defina las propiedades mecánicas donde se instalará la CE. Las especificaciones resultantes del diseño deberán considerar un esquema de protección ambiental conformado por un material arcilloso compactado al 95% Proctor, ubicado en la base y en la parte superior. Además, se definirán los materiales geosintéticos (geotextil y geomembrana) que recubrirán completamente el material depositado, así como diseñar un drenaje pluvial perimetral calculado para periodos de retorno de 10 años. De forma complementaria, se deberá diseñar un sistema de monitoreo que permitirá evaluar la existencia de lixiviados.

Para el diseño de los pozos de monitoreo internos se considerará que algunos queden dentro de la celda y otros fuera de la celda de confinamiento,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

considerando el sentido de la pendiente. Para el diseño del sistema de monitoreo externo, se considerará la dirección del flujo subterráneo definido con base en la información de las cargas hidráulicas de pozos de observación disponibles dentro del predio o en los alrededores inmediatos. Una vez definido el mapa piezométrico en el que se manifieste la dirección del flujo subterráneo, se diseñarán los pozos de monitoreo tomando en cuenta la profundidad al nivel dinámico en la zona. El diseño del pozo de monitoreo en cuanto a diámetro, materiales de ademe y rejilla, filtro de arena, sellado de espacio anular, terminación en la superficie, se realizará considerando las normas ambientales aplicables. Para la captación de posibles lixiviados se deberá de diseñar un registro con capacidad suficiente para recolectar los lixiviados que se generen de acuerdo con los resultados del modelo.

El sellado final o recubrimiento de las celdas deberá estar formado por varias capas, cada una con su función, pero que, en conjunto, tienen los siguientes objetivos:

- Evitar la infiltración de las precipitaciones
- Evitar la producción de emisiones incontroladas

La principal condición que debe cumplir el cierre para alcanzar estos objetivos es la hermeticidad y durabilidad para cubrir a largo plazo el confinamiento.

3. Extracción de suelo, segregando suelo limpio y suelo contaminado: Se procederá con la excavación del suelo contaminado definido en los distintos polígonos de remediación identificados en el estudio de caracterización y que suman un total de 22,822.21 m³ de suelo contaminado. La excavación se hará con maquinaria pesada, hasta las profundidades objetivo ya definidas, y el suelo contaminado será cargado en camiones para su traslado y almacenamiento temporal en celda dentro del predio. En el caso de existir zonas con suelo limpio que requieran ser retiradas, se separarán del suelo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

contaminado y se excavarán y trasladarán a bancos de material de suelo limpio dentro del mismo predio. En ningún momento se mezclará suelo contaminado con suelo limpio.

4. Muestreo final comprobatorio de paredes y socavón: Una vez realizada la extracción del suelo contaminado, se procederá con la toma de muestras que garanticen que el suelo contaminado se extrajo en su totalidad. Para ello se presentará un Plan de Muestro Final Comprobatorio de socavones, donde se defina el número exacto de muestras y su distribución en fondo y paredes, en función de la geometría final de los socavones excavados. Se hará dicho muestreo con la colecta de muestras simples y serán enviadas a laboratorio acreditado para análisis de los metales listados en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2012. Una vez obtenidos los resultados, en caso de que las concentraciones sobrepasen los LMP para suelo de uso residencial de la Norma, se procederá a retirar otros 50cm en profundidad de la pared o fondo correspondiente en un área de $2m^2$ y tomar una nueva muestra, y así sucesivamente hasta alcanzar niveles por debajo de los LMP. En caso de que las muestras resulten desde un inicio por debajo de los LMP, se dará por concluida la actividad de extracción de suelo contaminado y se podrá rellenar el socavón con suelo limpio.
- Construcción de celda de estabilización y obras complementarias: Además del tratamiento E/S, el material estabilizado será confinado en una celda de estabilización (CE) de tipo impermeable, previamente diseñada desde el punto de vista ambiental y civil, que se ubicará en el extremo sur del predio. Para tener un mejor aprovechamiento del espacio y tener además una mejor estabilidad estructural, se aprovechará la pendiente del terreno. Las dimensiones de la base de la CE será de por lo menos $138 \times 30m$ a una profundidad máxima de 8 metros desde el nivel de piso de Bodega Nacional. El área propuesta para construir las celdas se encuentra al sur del predio de



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

0166

Bodega Nacional. La CE tendrá un volumen de almacenamiento útil aproximado de 30,000 m³ de suelo tratado. Previo a su construcción se elaborará un proyecto ejecutivo de diseño, pero de manera general, la CE se conformará de tres celdas independientes con una base de desplante de 40cm de tepetate compactado, sobre la cual se instalará una losa de 45cm concreto armado con cemento resistente a sulfato. Las esquinas formadas entre la base y las paredes deberán ser bordeadas. Sobre la losa completamente lisa se debe colocar una geomembrana de 1.5 mm de espesor de polietileno de alta densidad (HDPE), posteriormente se colocará una geored biaxial de HDPE de 5 mm de espesor y un geotextil de fibra de poliéster color negro punzonado no tejido con densidad de 270 g/m². Sobre estos materiales geosintéticos se conformará una capa de protección de material arcilloso de 0.25 m de espesor compactada al 95% proctor, seguida de una capa de 0.50 m de espesor de grava de 3" de diámetro. Se deberá conformar una cuneta sobre el geotextil, que se rellenará de piedra bola de 4" de diámetro instalando un tubo ranurado de 8" que fungirá como colector de lixiviados, el cual deberá ser flexible y resistente. En lo que respecta a las paredes, estas se deberán de construir a partir de muros de concreto armado de 0.35m de espesor, las cuales deberán ser cubiertas primero con una geomembrana de alta densidad de 1.5mm de espesor, temofusionada en todas sus uniones. La geomembrana estará sujeta desde la parte superior de la pared y descenderá sobre la misma hasta alcanzar la base, donde se dejará un faldón de 1 m de largo que descansará sobre la geomembrana en la base de la celda, y sobre el cual se colocará la capa de material arcilloso compactado de la base. Sobre la geomembrana se colocará una geored de 5mm y posteriormente un geotextil.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Con la finalidad de monitorear la condición del material depositado en la celda, así como los posibles lixiviados que se pudieran generar, se diseñará un sistema de monitoreo interno y un sistema de monitoreo externo.

Al término del depósito de los materiales estabilizados, se procederá al cierre de la celda mediante una primera capa de material arcilloso, el cual se compactará en una capa de 0.25 m de espesor al 95% proctor, seguida de una losa de concreto armado de 0.30m de espesor. Posteriormente, se colocará una geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.5mm de espesor seguida de geored y geotextil, y posteriormente una cubierta con material de banco que se compactará en una capa de 0.25 m de espesor hasta obtener el 95% proctor. Esta capa será formada para recibir la cubierta superficial final, que consistirá en una capa de asfalto de 0.08 m de espesor, constituida por una emulsión asfáltica tipo catiónica de rompimiento lento y posteriormente se colocará una carpeta de concreto asfáltico en caliente.

1. Tratamiento por E/S de suelo contaminado: El suelo contaminado será llevado a la CT, donde se hará el mezclado en seco con el cementante en las proporciones definidas por las pruebas de tratabilidad y la prueba piloto. El suelo contaminado será extendido en camas y se añadirá el cementante (Cemento Portland), para mezclado en seco con una motoconformadora. Una vez concluido el periodo de mezclado, se verificará su consistencia y el material será cargado y depositado en la zona de almacenamiento temporal de material mezclado. Todo este proceso se realiza en seco y no se añade agua a la mezcla, por lo que se reducen riesgos de generación de lixiviados.
2. Todo el personal en la zona de trabajo deberá contar con su EPP completo. El tratamiento se hará por 3 turnos de 8hrs de manera diaria, por lo que se deberán considerar todos los accesorios de iluminación y seguridad pertinentes. Los trabajos en cada turno deberán ser ejecutados por Especialista en Remediación Ambiental y Especialista en Ingeniería



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

Ambiental, así como técnicos ambientales, para identificar y corregir cualquier variación en el proceso y evitar riesgos ambientales.

3. Una vez concluido el proceso de mezclado en seco, el material será transferido al interior de la CE donde será distribuido y extendido con maquinaria en capas de 30cm, para proceder a mezclarlo con agua, la cual será rociada mediante pipas en volúmenes calculados para no generar excedentes (20 a 30%), lo cual causará el proceso de solidificación requerido. Una vez hecho lo anterior, se procederá con el compactado con un vibrador mecánico, hasta alcanzar el 95% proctor. Es importante la compactación del suelo estabilizado debido a que el uso final del sitio será un estacionamiento y se deben evitar asentamientos que afecten la superficie. Todo el material almacenado en la CE será suelo estabilizado, no se introducirán materiales o residuos peligrosos de ningún otro tipo.
4. Pruebas PECT de material tratado: Cada 500m³ de suelo tratado dentro de la CE (ya solidificado) se le hará una prueba PECT para evaluar la generación de lixiviados con presencia de metales.
5. Almacenamiento en celda de estabilización y cierre: Una vez que se haya llegado a la capacidad de almacenamiento de la CE se procederá a su cierre, conforme al diseño aprobado de cubierta impermeable.
6. Desmantelamiento de celda de tratamiento (CT): una vez concluido el proceso se llevará a cabo el desmantelamiento de la CT, para lo cual se retirará toda la maquinaria o equipos dentro de ella y se procederá al retiro de la geomembrana y suelo, para su disposición final como material peligroso en un sitio de disposición autorizado.
7. Limpieza de edificios y vialidades y manejo de residuos generados: Adicionalmente se harán trabajos de limpieza ambiental en el sitio. En el caso de polvos, no existe una norma ambiental que regule sus concentraciones de metales, pero se usan como referencia las CRT de la NOM-147, debido a



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

que las partículas con metales pueden migrar hacia los suelos, como lo indican los resultados de polvos de exteriores. Debido a esta presencia de metales en polvos y pintura de interiores y exteriores de edificios se hará lo siguiente:

Limpieza de las estructuras reutilizadas con sandblasteo y un aspirado industrial, haciendo disposición final de los residuos resultantes en un sitio de disposición de residuos peligrosos.

Llevar un control de emisión de polvos durante los trabajos de limpieza, y tener a todo el personal con el EPP adecuado.

En lo posible, ya hecha la limpieza, cubrir las estructuras con una capa de pintura nueva.

8. Retiro de drenajes y manejo de residuos generados: Por su parte, los sedimentos y drenajes serán removidos y también llevados a disposición final como residuos peligrosos.

9. Construcción de barrera impermeable: En la parte norte del predio de Bodega Nacional se construirá una barrera impermeable que delimite los suelos saneados o limpios en Bodega de los suelos potencialmente contaminados en el predio aguas arriba. Para ello se utilizarán los procedimientos habituales de los muros pantalla con maquinaria de cuchara bivalva o excavadora, pero utilizando como fluido de perforación para contener las paredes un lodo de bentonita-cemento, en lugar de simplemente la bentonita. Se deberá considerar una pantalla de un espesor de entre 0,50 m, con profundidades de 6 m y una longitud de 100m.

Durante el proceso constructivo es importante garantizar que entre paneles no existen juntas. Si la perforación de dos paneles contiguos es inmediata, se puede ejecutar una pantalla continua, sin juntas; si se retrasa la perforación, se muerde el extremo, aún en estado pastoso para que se adhiera el nuevo lodo y no se forme junta.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



LABSA

n170

La pantalla impermeable se deberá construir excavando una zanja vertical estrecha, a través de los materiales permeables hasta los estratos subyacentes relativamente impermeables. El material excavado será sustituido por una mezcla de cemento-bentonita-agua (lodo fraguante). La excavación de la zanja se realizará utilizando el mismo lodo fraguante que conformó el cuerpo de la pantalla, como fluido estabilizador. La secuencia de excavación será la siguiente: Excavación de un módulo primario, Excavación de un segundo módulo primario separado y Excavación del módulo secundario.

Se hará la preparación de lodo fraguante mezclando agua fresca y bentonita, por medio de un mezclador de chiflón. Se hará la incorporación de cemento, una vez que el lodo bentónico sea fabricado, con una bomba centrífuga se enviará a un tanque mezclador donde se le incorporará el cemento en la cantidad proyectada, realizando un batido enérgico, hasta garantizar una homogeneización de la mezcla.

DIAGRAMA GENERAL DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN




Figura 29. Diagrama General del Programa de Remediación.



No obstante, para el caso del antimonio, éste es un elemento que no está normado dentro de los parámetros establecidos por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, aunque en algunas referencias internacionales se le llega a considerar como un contaminante de interés. Al no existir normatividad mexicana aplicable al antimonio y dadas las características del proyecto se propone buscar un nivel de limpieza adecuado e implementar acciones de tratamiento para aquellos suelos que resulten con concentraciones relevantes de antimonio, dentro del programa de remediación de Bodega Nacional.

Para ello se propone usar un valor de referencia de un organismo extranjero, como puede ser la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de América, que establece concentraciones de interés para la CARACTERIZACIÓN

(screening) en suelo de uso residencial. No obstante, existe otra fuente que son las Guías de Remediación de suelo y agua subterránea de Alberta, que establece de manera más específica niveles para la REMEDIACIÓN basados en criterios de riesgo a la salud y ecológicos, usando los protocolos nacionales de la CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment) y donde se establece un nivel de limpieza de suelos de 20 mg/kg para el antimonio.

Considerando estas dos opciones, se propone usar una concentración de remediación de 20 mg/kg de la normatividad canadiense, debido a que es una concentración calculada con base en criterios de riesgo a la salud para remediación de suelos, a diferencia del valor propuesto por la EPA y que



hace referencia a un valor calculado únicamente para monitoreo de suelos (screening). Así mismo, el valor de las Guías de Remediación de Alberta está calculado considerando factores de exposición para suelo de uso residencial y recreativo, a diferencia del valor de la EPA que considera únicamente uso residencial. Finalmente, la concentración de remediación canadiense también considera el tipo de suelo del sitio (en este caso de partícula fina) y es un valor reciente publicado en la normatividad canadiense a finales de 2022 y que sustituye otros valores a partir de 2023.