



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

FEBRERO 20 DE 2025





CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2a. SESIÓN ORDINARIA**

PRESIDENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES
Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos
de Contratación de Obras de la Dirección General
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Dirección General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS
Director de Finanzas

Dirección de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Subdirección de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

03





CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2a. SESIÓN ORDINARIA**

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción
para Servicios Urbanos

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA

Director Ejecutivo de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES

Subdirectora de Disposición Final

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL

Director de Alumbrado Público

C. LUIS ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN

Subdirector Técnico de la Dirección de Alumbrado
Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA

Director de Imagen Urbana

LIC. OSCAR CASTILLO GARCÍA

Subdirector de Limpieza Urbana

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

Subdirección de Ingeniería de Costos de Obras

Coordinación de Áreas Verdes
y Espacios Públicos

04



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2a. SESIÓN ORDINARIA**

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ

Dirección General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de
Obra Pública y Secretarió Técnico del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México.

C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad
de México

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA

Contralor Ciudadano

C. JOSÉ ALBERTO DÍAZ GUERRERO

Contralor Ciudadano

05





CIUDAD DE MÉXICO
Poder y Justicia TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

2. Aprobación del Orden del Día





ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - ❖ 1ª Sesión Ordinaria 2025
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales
 - ❖ Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obras Públicas año 2025



CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

3. Lectura y Firma del Acta

1ª Sesión Ordinaria 2025





CIUDAD DE MÉXICO

HOSPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

Siendo las once horas del día jueves veintitrés de enero de dos mil veinticinco, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

-----Orden del Día-----

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

12ª Sesión Ordinaria 2024. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

8.- Asuntos Generales. -----

-----Desarrollo de la Sesión-----

En uso de la palabra el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en mi carácter de Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, doy la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CITY OF MEXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACION

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente:** el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, designado como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. -----

En calidad de **Vocales;** como Vocal Suplente de la **C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora**, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, el **C.P. Isaías Quevedo Salinas**, Director de Finanzas; el representante de la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **no se presentó;** como Vocal el **L.E. Mariano Muñoz Vega**, Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos; como Vocal el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público; como Vocal el **Arq. Miguel Sinaí Ciprián** el Director de Imagen Urbana; como Vocal el **Arq. Martín Oswaldo Ruíz Arteaga**, Director de Construcción para Servicios Urbanos; el representante de la Coordinación de Áreas Verdes y Espacios Públicos, **no se presentó.** -----

En calidad de **Asesor:** como Vocal Suplente del **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, el **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno. -----

En calidad de **Invitados:** como Vocal el **Mtro. José Alberto Vázquez Cruz**, Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicios; como Vocal el **Arq. Ricardo Sánchez Hernández;** Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; como representante designada por la **Contraloría Ciudadana**, para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias la **C. Angélica García Manzola.** -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, se aprueba por unanimidad. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

3.- Lectura y firma del acta de la 12ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Informo que fue enviada el Acta de la 12ª Sesión Ordinaria 2024, por lo que solicito omitir la lectura y pregunto si emiten su aprobación o tienen algún comentario respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y se continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 12-12-2024**, fue aprobada por unanimidad el acta de la Undécima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; pregunto nuevamente a los asistentes si tienen algún comentario que agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Calendario de Sesiones 2025. -----

Continuando en este punto del orden del día, se presenta el **Proyecto de Calendario Anual de Sesiones Ordinarias 2025**, cabe mencionar que las Sesiones Ordinarias se efectúan los días jueves, una semana antes de las Sesiones del Comité Central de Obras de la Ciudad de México con excepción de la programada el mes de diciembre; pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria si emiten su aprobación o tienen algún comentario respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y se continúa con el siguiente punto. -----

6.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en la página 22 de la carpeta de la presente sesión se presenta el informe de Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2024, previo a consultar si existen comentarios respecto de la evolución del gasto, quisiera hacer algunas precisiones, estas se deben a que, en el proyecto de ampliación de la operación, y mantenimiento del alumbrado público en la columna No. 8 presupuesto modificado se indica un monto de 348,915,816.98, debiendo decir 349,988,081.01, por consecuencia el porcentaje de la columna 13 ejercido v/s modificado es de 99.69 %, de igual manera respecto a la columna número 9 el presupuesto comprometido del mismo proyecto el monto indicado es de 348,915,816.98 debiendo decir 349,988,081.01, pregunto a los asistentes a esta sesión si tienen algún comentario al respecto; Toma la palabra el representante del Órgano Interno de Control, el **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno y comenta; de igual forma respecto del apartado del gasto se tiene una diferencia de 2,967.68, que resulta entre el modificado y el ejercicio de la columna de manejo integral de

página 3 de 8

11





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

residuos sólidos urbanos por lo que no puede ser tampoco el 100% como se reportó, por lo cual se solicita se aclare esa parte por favor; responde el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, respecto a su comentario tiene usted razón, se deberá ajustar el porcentaje del ejercicio contra modificado, el cual deberá decir 99.99%, gracias por su precisión; por parte de la Contraloría Ciudadana la C. Angélica García Manzola, sugiere que se baje la información, se corrija y se envíe nuevamente la carpeta. -----

7.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios del **24** al **32** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico – Financiero correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2024; se pregunta a los integrantes si hay algún comentario al respecto; Toma la palabra el representante del Órgano Interno de Control, el **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña**, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno y comenta en los casos de los contratos 4, 5, 6, 17, 18, 25 y 28, existe una diferencia entre el total de la suma del convenio y del contrato respecto de lo pagado, en el contrato número 4 hay una diferencia que se marca en el total, entre la suma del convenio y el contrato de 36,860,915.83 y se pagó 36,265,697.01, lo cual nos da la diferencia pendiente de 595,218.82, por lo cual se solicita aclaren esas cantidades ya que en los contratos mencionados igual hay diferencias; responde el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, respecto a estos contratos son de alumbrado público, no sé si el director de alumbrado público tenga algún comentario respecto a lo que comenta el Órgano Interno de Control; responde el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público, lo checamos nuevamente para corregir el error, comenta el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, se hace la revisión de los montos reportados por alumbrado público y se hará la corrección al informe y de igual manera se les hará llegar, por otra parte la **C. Angélica García Manzola**, comenta que en los folios que estoy viendo que aparecen del 28 al 32 los financieros aparece la cantidad de 0% no sé porque tienen ese número en la fila de comentarios aparece como obra terminada; responde el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, esto se debe a que son los últimos contratos que se suscriben y aún no se ha realizado pagos de ninguna estimación; la **C. Angélica García Manzola**, dice sugiero que se ponga en la observaciones como el proceso de cierre para que no exista confusión; toma la palabra el **Arq. Ricardo Sánchez Hernández**, representante del Comité Central y comenta que respecto de este tema, si es necesario poner la nota de aclaración que es derivado del pasivo circulante que se encuentra en proceso de pago y con eso se hace la aclaración sin ningún problema, así mismo los porcentajes que hay de diferencia, si no tiene inconveniente de que quedara como punto de acuerdo anexar la hoja con las correcciones correspondientes y se justificaría ya el tema; responde el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, gracias por su observación, se continúa con el siguiente punto.-----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

8.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en el folio **34** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2024; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto.-----

9.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales. Finalmente, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales, se presenta para conocimiento la publicación del **Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2025**, en la cual se presentan los montos de actuación que deberán sujetarse al presupuesto aprobado para el capítulo 6000 del Clasificador; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Arq. Adrián Hernández Molina**, Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticinco, misma que se da por concluida siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día de su inicio. -----





CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA

Director General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

SECRETARIO TÉCNICO

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

VOCALES

TITULAR

SUPLENTE

C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS

Dirección de Finanzas

NO SE PRESENTÓ

Dirección de Administración de Apoyo a Servicios
Urbanos y Sustentabilidad.

página 6 de 8

14





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción para Servicios Urbanos

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final
de Residuos Sólidos Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL

Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA

Director de Imagen Urbana

NO SE PRESENTÓ

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras

Subdirección de Ingeniería de Costos de Obras





CIUDAD DE MÉXICO
CITY OF TRANSFORMATION

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 1ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. MIGUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ SALDAÑA
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y
Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros
de Obra Pública y Secretarió Técnico del Comité
Central de Obras de la Ciudad de México.

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA
Contralor Ciudadano





CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

4. Seguimiento de Acuerdos





**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025**

REFERENCIA

ACUERDO

ÁREA RESPONSABLE

**NO
ATENDIO**

PENDIENTE

CONCLUIDO

SITUACIÓN

01-01-2025

**ACTA DE LA 12ª.
SESIÓN ORDINARIA
DEL SUBCOMITÉ DE
OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD**

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL SUBCOMITÉ DE
OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD

Y

ES APROBADO POR
UNANIMIDAD EN LA
PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA, DEL
23 DE ENERO DE
2025

02-01-2025

CALENDARIO DE
SESIONES
ORDINARIAS DEL
SUBCOMITÉ DE
OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
DEL SUBCOMITÉ DE
OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SERVICIOS
URBANOS Y
SUSTENTABILIDAD

Y

ES APROBADO POR
UNANIMIDAD EN LA
PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA, DEL
23 DE ENERO DE
2025

ATENDIDO



2025
Año de
La Mujer
Indígena





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

6. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública





SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	349,988,081.00	349,988,081.00	100%	349,988,081.00	348,915,816.98	99.694%	99.694%
2	2	4	024	AMPLIACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO *	PORCENTAJE	0.00	21,888,022.14	21,888,022.14	100%	21,888,022.14	21,888,022.14	100.00%	100.000%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,790,710.78	125,790,710.78	100%	125,790,710.78	125,787,743.10	99.998%	99.998%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	56,877,119.69	56,877,119.69	100%	56,877,119.69	0.00	0.000%	0.000%
TOTAL GENERAL						525,824,949.00	554,543,933.61	554,543,933.61	100%	554,543,933.61	496,591,582.22	89.55%	89.55%

* El modificado refiere al importe 21,888,022.14 del pago de ADEFAS 2022



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ENERO



FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		MODIFICADO %
NO SE HAN REALIZADO CONTRATACIONES PARA EL 2025													
TOTAL GENERAL						0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	0.00	#iDIV/0!	#iDIV/0!



CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

7. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública

**Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad**

corte al 31 de enero de 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Economía	Anticipos	Convenio (Período - Monto)		Estimación		Avance %		Observaciones	
						Inicio	Término					Inicio	Término			Físico	Financiero		
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15	Adjudicación Directa	GRUPO HWG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,589.13 \$	294.55 \$	-	08 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	1,738,363.31 \$	-	100.00%	100.00%	0.08 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15	Licitación Pública	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	36,000,000.00 \$	34,739,207.50 \$	1,260,792.50 \$	-	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	40,297,480.45 \$	-	100.00%	100.00%	0.25 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15	Adjudicación Directa	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,627.97 \$	255.71 \$	-	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	1,551,079.84 \$	-	100.00%	100.00%	0.01 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15	Licitación Pública	COMERCIALIZADORA JOCANISU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	36,000,000.00 \$	35,914,411.43 \$	385,588.57 \$	-	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	36,265,697.01 \$	-	100.00%	100.00%	595,218.82 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15	Adjudicación Directa	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	1,498,883.68 \$	1,498,589.13 \$	294.55 \$	-	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	1,522,982.95 \$	-	100.00%	100.00%	28,056.80 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								
6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	Licitación Pública	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	36,000,000.00 \$	34,614,828.46 \$	1,385,171.54 \$	-	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	35,721,444.98 \$	-	100.00%	100.00%	108,902.43 \$	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											POR AMORTIZAR \$ -								
											ANTICIPO \$ -								



Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

NÚMERO		FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTO A CANCELAR	STATUS		
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	ANTICIPO	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,663.79	\$ 1,737,562.48	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.01	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
8	DGSUS-LPN-L-1-008-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGÜ, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	AMORTIZADO	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,414,775.72	\$ 39,257,122.45	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1.52	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEIRA JACUNDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	AMORTIZADO	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 229,841.02	\$ 1,666,347.35	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.02	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLAHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	AMORTIZADO	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,489,823.75	\$ 39,801,222.08	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.07	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS AGUILAR Y ROCALOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	AMORTIZADO	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 1,738,363.39	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,482,403.11	\$ 537,596.89	AMORTIZADO	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,673,984.50	\$ 41,136,386.47	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1.14	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									



Ciudad de México



GOBIERNO DE MÉXICO

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTRO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTRO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTA CANCELAR	STATUS
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SRL S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MALPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	\$ 55,148.08	\$ 1,553,737.21	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPÁN Y MALPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	AMORTIZADO	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	\$ 1,301,801.25	\$ 36,675,837.39	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,283.91	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,495,996.82	\$ 1,886.86	AMORTIZADO	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	\$ 239,519.49	\$ 1,736,516.28	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.03	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	AMORTIZADO	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	\$ 5,752,139.55	\$ 41,703,011.75	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	AMORTIZADO	\$ -	16 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 1,841,156.47	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,658.46	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								
18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGON"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,610,000.00	\$ 29,377,714.41	\$ 232,285.59	AMORTIZADO	\$ -	01 DE MAYO DE 2024	\$ 279,470.66	\$ 29,656,968.15	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1,116.92	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -								
											POR AMORTIZAR	\$ -								



Ciudad de México



170 AÑOS
1905-2024
TENOCHTITLÁN

Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Economía	Anticipos	Convenio (Período - Monto)		Estimación		Avance %		Observaciones	
						Inicio	Término					Inicio	Término	Montó	Pagada	Físico	Financiero	Monto a Cancelar	Status
19	DGSUS-JRL-L-2-019-2024	15	Invitación Restringida	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 3,005,709.54	100.00%	100.00%	\$ -	- OBRA CONCLUIDA
20	DGSUS-LPH-L-1-020-2024	15	Licitación Pública	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	\$ 766,846.11	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	N/A	N/A	\$ 768,429.95	\$ 47,119,035.41	100.00%	100.00%	\$ -	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	Adjudicación Directa	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDÍA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,179,084.32	\$ 1,179,084.32	\$ -	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,179,084.32	100.00%	100.00%	\$ -	- OBRA CONCLUIDA
22	DGSUS-LPH-L-1-022-2024	15	Licitación Pública	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RUSTICA, ALCALDÍA TLAHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,820,915.68	\$ 22,800,627.54	\$ 20,288.14	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 22,800,627.54	100.00%	100.00%	\$ -	- OBRA CONCLUIDA
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	Adjudicación Directa	A 30 INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	16 DE MAYO DE 2024	02 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 599,675.91	100.00%	100.00%	\$ 0.31	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
24	DGSUS-JRL-L-2-024-2024	15	Invitación Restringida	INGENIERIA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	\$ 9,461.03	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	01 DE MAYO DE 2024	18 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 9,387,192.47	100.00%	100.00%	\$ 8.70	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	Adjudicación Directa	CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	Anticipo \$ - Amortizado \$ - Por Amortizar \$ -	16 DE MAYO DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 607,815.99	100.00%	100.00%	\$ 182.45	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA



DICIEMBRE 2024																					
CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTO A CANCELAR	STATUS		
26	DGSUS-IR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGIA AMBIENTAL"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,488,000.00	\$ 9,345,821.54	\$ 242,178.46	ANTICIPO	\$ -	01 DE MAYO DE 2024	23 DE MAYO DE 2024	\$ 245,566.88	\$ 9,591,387.60	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.82	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
27	DGSUS-AD-L-1-027-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA I PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO	\$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,311.05	\$ 460,704.04	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 0.15	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
28	DGSUS-LP-L-1-028-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	28 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO	\$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,007,682.71	\$ 11,774,928.31	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 342,817.31	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
29	DGSUS-AD-L-1-029-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA II PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO	\$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 33,258.82	\$ 460,661.96	\$ -	100.00%	100.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
30	DGSUS-LP-L-1-030-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	28 DE MAYO DE 2024	28 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO	\$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,006,571.70	\$ 12,116,633.18	\$ -	100.00%	100.00%	\$ 1.43	SE CUMPLIO LA META TENIENDO ECONOMÍA
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									
31	DGSUS-AD-L-1-031-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARTE Y DISEÑO EN INGENIERIAEZER, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024"	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 372,972.50	\$ 372,972.50	\$ -	ANTICIPO	\$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 372,972.50	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											AMORTIZADO	\$ -									
											POR AMORTIZAR	\$ -									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

DICIEMBRE 2024																				
CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTO A CANCELAR	STATUS	
32	DOSUS-IR-L-1-032-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FACTORIA ALAMFA, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CIRCUTO INTERIOR BICENTENARIO Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,461,450.04	\$ 7,459,453.22	\$ 1,998.82	ANTICIPO	\$ -	N/A	\$ -	\$ 7,459,453.22	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											AMORTIZADO	\$ -							ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											POR AMORTIZAR	\$ -								
33	DOSUS-AD-L-2-033-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS EN CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL ECO-MEX, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO PERIMETRAL A LA BASÍLICA DE GUADALUPE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX".	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 282,915.79	\$ 282,915.79	\$ -	AMORTIZADO	\$ -	N/A	\$ -	\$ 282,915.79	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											POR AMORTIZAR	\$ -							ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											POR AMORTIZAR	\$ -								
34	DOSUS-IR-L-1-034-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RAYTOK, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGUROS PERIMETRAL A LA BASÍLICA DE GUADALUPE, EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CDMX".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 5,658,318.84	\$ 5,647,001.56	\$ 11,314.28	AMORTIZADO	\$ -	N/A	\$ -	\$ 5,647,001.56	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											POR AMORTIZAR	\$ -							ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											POR AMORTIZAR	\$ -								
35	DOSUS-AD-L-2-035-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OVIDIO VLADIMIR SANCHEZ VILLAMAR	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO PONIENTE DE LA AVENIDA RAMOS MILLÁN (EJE 5 SUR), COLONIA AMÉRICAS UNIDAS A LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (EJE 9), COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS, DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, CDMX".	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	\$ -	AMORTIZADO	\$ -	N/A	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											POR AMORTIZAR	\$ -							ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											POR AMORTIZAR	\$ -								
36	DOSUS-IR-L-1-036-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SISTEMAS EN CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL ECO-MEX, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO PONIENTE DE LA AVENIDA RAMOS MILLÁN (EJE 5 SUR), COLONIA AMÉRICAS UNIDAS A LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (EJE 9), COLONIA PARQUE SAN ANDRÉS, DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, CDMX".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,542,320.00	\$ 7,541,535.13	\$ 784.87	AMORTIZADO	\$ -	N/A	\$ -	\$ 7,541,535.13	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											POR AMORTIZAR	\$ -							ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											POR AMORTIZAR	\$ -								



Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

Número Caso	Número Contrato	F.F.	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Período de Ejecución		Presupuesto de Referencia	Monto Contratado	Economía	Anticipos	Convenio (Período - Monto)		Estimación		Avance %		Observaciones	
						Inicio	Término					Inicio	Término	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero	Monto a Cancelar	Status
37	DGSUS-AD-L-2-037- 2024	11	Adjudicación Directa	DANIEL ADAN GUTIERREZ LOPEZ	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO DE CALZADA DE TLALPAN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO PONIENTE DE LA PLAZA TLAXCOACQUE, COLONIA CENTRO A LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 5 SURI) COLONIA AMERICAS UNIDAS, DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO".	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
																			ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
38	DGSUS-IR-L-1-038- 2024	11	Invitación Restringida	MCM HUMANIA MODERNIZACIÓN Y CONSULTORES MUNICIPALES, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPAN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO PONIENTE DE LA PLAZA TLAXCOACQUE, COLONIA CENTRO A LA AVENIDA RAMOS MILLAN (EJE 5 SURI) COLONIA AMERICAS UNIDAS, DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MEXICO".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,542,320.00	\$ 7,510,621.68	\$ 31,698.32	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 7,510,621.68	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
																			ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
39	DGSUS-AD-L-2-039- 2024	11	Adjudicación Directa	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPAN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5 SURI), COLONIA NATIVITAS Y LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (EJE 9), COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO".	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 370,284.36	\$ 370,284.36	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 370,284.36	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA
																			ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
40	DGSUS-IR-L-1-040- 2024	11	Invitación Restringida	SARINASU, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPAN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO (EJE 5 SURI), COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO DE LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MEXICO".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,405,687.20	\$ 7,405,687.46	\$ 19.74	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	N/A	N/A	\$ -	\$ 7,405,687.39	100.00%	0.00%	\$ 0.07	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE



Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública
Ejercicio 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	MONTO A CANCELAR	OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA				
41	DGSUS-AD-L-2-041-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DE OCA. URBANIZACIÓN, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA TRANSITO A LA AVENIDA NATIVAS DE LAS CALDIAS, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 377,116.00	\$ 377,116.00	\$ -	ANTICIPO \$ -	N/A	\$ -	\$ 377,116.00	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											AMORTIZADO \$ -								
											POR AMORTIZAR \$ -								
42	DGSUS-IR-L-1-042-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN LP, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO ORIENTE DE LA AVENIDA PRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA TRANSITO A LA AVENIDA NATIVAS DE LAS CALDIAS, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO Y BENITO JUÁREZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO"	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 7,540,320.00	\$ 7,524,349.83	\$ 15,970.17	AMORTIZADO \$ -	N/A	\$ -	\$ 7,524,349.82	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											AMORTIZADO \$ -								
											POR AMORTIZAR \$ -								
43	DGSUS-AD-L-2-043-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TSMIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS, EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN JUAN TLHUACA, EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CDMX."	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 142,857.14	\$ 142,857.14	\$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	\$ -	\$ 142,857.14	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											AMORTIZADO \$ -								
											POR AMORTIZAR \$ -								
44	DGSUS-IR-L-1-044-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FACTORIA ALAMFA, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS, EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN JUAN TLHUACA, EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CDMX."	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2,837,142.86	\$ 2,842,928.20	\$ 14,214.66	AMORTIZADO \$ -	N/A	\$ -	\$ 2,842,928.20	100.00%	0.00%	\$ -	OBRA CONCLUIDA	
											AMORTIZADO \$ -								
											POR AMORTIZAR \$ -								
45	DGSUS-AD-L-2-045-2024	11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GATTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA INFRAESTRUCTURA Y ARBOLADO EN EL SENDERO SEGURO CALZADA DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE LA PLAZA TLAXCOACQUE, COLONIA CENTRO A LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (EJE 9), COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, PASADO POR LAS COLONIAS AMERICANAS UNIDAS, PASADO POR LAS COLONIAS DE LAS CALDIAS, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 318,669.82	\$ 318,669.82	\$ -	AMORTIZADO \$ -	N/A	\$ -	\$ 318,669.82	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE	
											AMORTIZADO \$ -								
											POR AMORTIZAR \$ -								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	MONTOS A CANCELAR	STATUS
46	DGSUS-IR-L-1-046-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	"AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LAS CALLES DE LAS COLONIAS OBRERA Y LA COLONIA AGRÍCOLA PANTILLÁN, DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, CDMX".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2,000,000.00	\$ 1,976,350.36	\$ 23,649.64	-	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,976,350.36	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
47	DGSUS-IR-L-1-046-2024	11	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ERIGIR ESPACIOS, S.A. DE C.V.	"A DE TLALPÁN, CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE LA PLAZA TLAXCOAQUE, COLONIA CENTRO A LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO (EJE 9), COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, PASADO POR LAS COLONIAS AMÉRICAS UNIDAS, DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, BENITO JUÁREZ Y COTACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO".	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 6,373,396.45	\$ 6,350,164.64	\$ 23,231.81	-	N/A	N/A	\$ -	\$ 6,350,162.49	100.00%	0.00%	\$ -	ESTIMACIONES EN PASIVO CIRCULANTE
											ANTICIPO								
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR								

TOTAL CONTRATADO CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 496,274,164.83	\$ 9,569,417.48	ANTICIPO \$ -
		AMORTIZADO \$ -
		POR AMORTIZAR \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	FINANCIERO
\$ 36,381,746.64	\$ 474,703,560.08	\$ 56,877,117.46	100.00%	89.12%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL PAGADO	EN TRÁMITE
\$ 532,655,911.47	\$ 474,703,560.08	\$ 56,877,117.46



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1											ANTICIPO \$ -							
											AMORTIZADO \$ -							
											POR AMORTIZAR \$ -							
2											ANTICIPO \$ -							
											AMORTIZADO \$ -							
											POR AMORTIZAR \$ -							
3											ANTICIPO \$ -							
											AMORTIZADO \$ -							
											POR AMORTIZAR \$ -							
4											ANTICIPO \$ -							
											AMORTIZADO \$ -							
											POR AMORTIZAR \$ -							
5											ANTICIPO \$ -							
											AMORTIZADO \$ -							
											POR AMORTIZAR \$ -							

NO SE HAN REALIZADO CONTRATACIONES
PARA EL 2025

TOTAL CONTRATADO CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ -	\$ -	ANTICIPO \$ -
		AMORTIZADO \$ -
		POR AMORTIZAR \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FINANCIERO
\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%



CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

8. Procedimiento de Adjudicación de Contratos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
RECURSOS LOCALES
ENERO 2025

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
		1. Licitación Pública					
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		NO SE HAN REALIZADO			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		CONTRATACIONES PARA EL 2025			
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México					
		*Art. 62, 3er párrafo					
		*Art. 62, 4° párrafo					
0.00	0.00	Totales	0	0.00	#iDIV/0!	0.00	

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025

9. Asuntos Generales



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
2ª SESIÓN ORDINARIA
FEBRERO 20 DE 2025**

Aviso por el cual se da a conocer el Programa Anual de Obras Públicas Año 2025



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENEOHTITLAN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Arq. Raúl Basulto Luviano, Secretario de Obras y Servicios, con fundamento en los artículos 16 fracción XIII, 20 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7 fracción XIII y 20 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 92 y 115 fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 169 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como del artículo 21 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y 8 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, emite el siguiente:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS AÑO 2025

TIPO DE OBRA	CONCEPTO DE OBRA	COSTO ESTIMADO (PESOS)	LUGAR DE REALIZACIÓN Y ZONAS BENEFICIADAS
Construcción	Estudios, Proyectos y Construcción de la Calzada Flotante Peatonal y Ciclista de la Calzada de Tlalpan	3,000,000,000.00	Alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, e Iztacalco
Mantenimiento	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye Implementaciones de Soluciones y Adecuaciones Viales.	876,630,859.00	Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza
Construcción y Mantenimiento	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Puentes Peatonales en la Ciudad de México.	50,000,000.00	Alcaldías: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco
Mantenimiento	Mantenimiento a Puentes Vehiculares.	100,000,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Construcción	Construcción de un Hospital General de Policías. Primera Etapa, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	182,250,000.00	Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Construcción	Construcción de diversos inmuebles socioculturales, deportivos, educativos y áreas exteriores (UTOPIAS) en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	1,700,000,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Rehabilitación y Mantenimiento	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de Policía dentro de la demarcación de las Alcaldías de la Ciudad de México.	15,000,000.00	Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan
Construcción y Mantenimiento	Trabajos de instalación de sistema automatizado de captación de agua de lluvia en equipamientos públicos (Mercados).	20,000,000.00	Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco
Construcción y Mantenimiento	Trabajos de habilitación de espacios para los servicios del Sistema Público	141,750,000.00	Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A.

	de Cuidados dentro de los PILARES de la Ciudad de México.		Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco
Construcción	Construcción de inmueble sociocultural y áreas exteriores "La Ciudad de los Niños" en la Magdalena Mixhuca, Ciudad de México.	101,250,000.00	Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.
Construcción y Mantenimiento	Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento mayor y/o menor a Museos Comunitarios en la Ciudad de México.	10,800,000.00	Alcaldías: Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, y Xochimilco.
Mantenimiento	Construcción de la Clínica Especializada Condesa, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	10,130,000.00	Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Mantenimiento	Bachetón y Repavimentación en Vialidades Primarias y Secundarias	550,010,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Mantenimiento	Mantenimiento y Conservación de Banquetas y Guarniciones, así como al Mobiliario Urbano y Señalización	91,125,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Mantenimiento	Rehabilitación y Mantenimiento a Cruces Seguros	36,450,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Construcción	Creación de Ludicalles Escolares	22,500,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Construcción	Construcción de Cielovías en Vialidades Primarias.	91,125,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Construcción	Construcción de Bici-estacionamientos	37,800,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
Construcción	Oficinas para la Agencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos	3,375,000.00	Gustavo A. Madero
Construcción	Construcción de la Estación de Transferencia y Planta de Selección Suroriente	273,375,000.00	Iztacalco y Tláhuac
Mantenimiento	Pueblos Mágicos 2025	30,000,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Mantenimiento	Caminos de Mujeres Libres y Seguras 2025	421,875,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Mantenimiento	Polígonos del Bienestar: Comunidad iluminada y segura adición de nueva Infraestructura de Alumbrado Público con luminarias de 170 y 250 watts.	140,332,500.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Construcción y Mantenimiento	Parques Alegría 2025	200,000,000.00	Las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
COSTO TOTAL ESTIMADO		8,105,778,359.00	

*Los datos de este programa son de carácter informativo, por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o cancelar sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad de México.

TRANSITORIO

ÚNICO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

(Firma)

ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE ENERO DE 2025.

La presente firma corresponde al **AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS AÑO 2025** de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México de fecha **27 de enero de 2025**.
