



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2º. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2021
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.13 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2º. SESION ORDINARIA 2021**

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2º. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021**

3. Aprobación del Acta de Primera Sesión Ordinaria de 2021



**ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de enero del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Dr. Roberto Beristain Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas ; Vocales Suplentes: Ing. José Luis Pichardo Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B1” y el Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitado: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Representante de la Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria 2021, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Protocolo. -----

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores hace mención a la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2021. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1ero. Fracción I, Cuarto Párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y conforme al Artículo 8-A y a lo correspondiente al Capítulo III, Título Primero



del Reglamento de la citada Ley, con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2021. -----

3.2 Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité de Obras. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Suplentes, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; respecto al Comité Central de Obras de la Ciudad de México y a la Contraloría Ciudadana, no fueron asignados a la fecha sus Representantes respectivamente. Así como Asesores e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -

4.- Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas en Materia de Obra Pública respectivamente.-----

5. Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el ejercicio 2021. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta al Pleno del Subcomité el Calendario de Sesiones para el ejercicio 2021. -----

6. Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2020. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2020. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2020, y se recabará sus firmas. -----

7. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 12-15/2020 acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2020, aprobándose de manera unánime en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 10 de diciembre de 2020; en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo 12-16/2020 referente a la Propuesta de Calendario para el Ejercicio 2021, aprobándose por unanimidad también en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 10 de diciembre de 2020; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

8.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 31 de diciembre de 2020, se indica que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 17 contratos por Invitación a cuando menos tres personas. se indica que se realizaron 4 contratos



por Licitación Pública. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

8.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta los informes correspondientes al mes de diciembre, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, con corte al 31 de diciembre de 2020, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

8.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

8.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2020, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

9. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta a los asistentes si existen comentarios o preguntas, al no haberlos, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:26 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2020	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 28 de enero de 2021.



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
			NO SE CONCURSÓ OBRA ALGUNA EN ESTE MES						

P.D.

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. CARLOS GARAY RIVERA
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS


INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	OPIR-DCOB-L-001-2021	DGCOP-IR-L-1-003-21	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA I.	\$5,165,193.72	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.		X	16/01/2021	05/04/2021
B	OPIR-DCOB-L-002-2021	DGCOP-IR-L-1-004-21	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA II.	\$3,828,881.87	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.		X	16/01/2021	16/03/2021
B	OPIR-DCOB-L-003-2021	DGCOP-IR-L-1-005-21	MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN VÍAS PRIMARIAS, EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, PARA JUNTAS TIPO MATRIX ZONA III.	\$2,947,422.37	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.		X	16/01/2021	16/03/2021

P.A. 

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS
DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

e. Héctor Hernández Puncón



LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. CARLOS GARAY RIVERA
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	909005989-DGCOP-L-001-2021	DGCOP-LPN-L-1-006-21	REFORZAMIENTO A BASE DE PLACAS DE ACERO EN TRABES, COLUMNAS Y CABEZALES DEL PUENTE VEHICULAR NONOALCO-TLALTELOLCO, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE AVENIDA INSURGENTES NORTE Y AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	\$20,897,236.43	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.		X	01/02/2021	31/07/2021
D	909005989-DGCOP-L-002-2021	DGCOP-LPN-L-1-001-21	RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO A PLANTELES DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 1.	\$9,190,257.80	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V.	X		18/01/2021	16/07/2021
D	909005989-DGCOP-L-003-2021	DGCOP-LPN-L-1-007-21	RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO A PLANTELES DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PAQUETE 2.	\$6,371,320.99	ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	X		18/01/2021	16/07/2021
D	909005989-DGCOP-L-004-2021	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 334 QUAUHTZINTEPETL: LUGAR DEL ÁGUILA SAGRADA.	\$20,453,954.68	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	X		18/01/2021	16/07/2021

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ADRIÁN MOLINA EYSELÉ
JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. CARLOS GARAY RIVERA
JUD DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

C. Héctor Hernández Rincón



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2º. SESION ORDINARIA 2021**

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	86	IR	Servico, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+550 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,823.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,823.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$8,401,745.56						\$3,420,035.96					
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.28	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82	N/A	N/A	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58	N/A	N/A	\$0.00	\$8,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.48	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
SUBTOTAL								\$17,378,050.28	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82	\$0.00					\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	\$0.00	ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.58
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A2"

0010019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Fecha de corte: Al 31 de enero de 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08 IR L 2 0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZ	2,465,863.43								
2	ED08 AD L 2 0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZ	592,151.26								
3	ED08 AD L 2 0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N°	
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZ	461,905.13								
4	ED08 AD L 2 0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL	
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZ	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08 LP L 2 0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZ	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
16,577,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71	
		AMORTIZADO	1,287,188.06	
		POR AMORTIZ	4,350,957.55	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"



003 0021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de enero de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero.	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									
											AMORTIZADO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00				6,585,981.21	7,408,159.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
172,370,342.35	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

001 0024



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00			
1	INDB LP F.2.1175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,286,261.96	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,600.21. INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO 6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	
											POR AMORTIZAR 1,501,867.17								
2	INDB IR F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	09/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO 0.00								CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55.
											AMORTIZADO 0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	
											POR AMORTIZAR 0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77
		AMORTIZADO 6,463,081.60
		POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00	100%	67.28%



Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

001 0027



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014




**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
TOTALES								208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00	100%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

001 0031



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"


FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L.P.	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GARCÓ", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAFAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
21,197,666.17	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021**

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015




**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	5	0	0	2	3	0	5	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTAL	2	0	0	2	0	0	2	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00					
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C V	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC V	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								17,174,992.67	13,376,633.67	0.00					0.00	13,313,984.68	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
17,174,992.67	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,313,984.68	0.00	100.00%	97.21%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

003 0037



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

0038



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,487.20	\$84,351,487.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	99.48%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO. EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	SH CONSTRUCCIONES LITORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
76,710,437.51	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO		
76,286,828.36	0.00	100.00%	99.12%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	24	1	0	14	11	0	25	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
TOTAL	13	1	0	14	0	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal	05/05/2016	15/12/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS Recepcionado el 31-01-2017.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/06/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 808 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,024.56	15,348,024.56	0.00					0.00	14,878,717.96	0.00			
6	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 8 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

003 0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00				0.00	49,297,290.24	0.00					
9	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 188 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arno Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%		
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solla López, Secundaria Tec 80 Francisco Javier Castro, en las Delegaciones: Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%		
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 253 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.501, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%		
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarita, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
										0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%		
										0.00	POR AMORTIZAR	0.00									

000 0044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de enero de 2021


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5) integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Tónica No. 18, Sec. Altepécalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00				9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.		
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00										
14	DGOP-AD-L-5-082-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6), Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyotauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moysa, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarencio y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfredo Masasew, Prof. Candellano Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 28, Xitlauhqui, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefina Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00						1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								101,725,752.35	97,926,393.25	0.00					0.00	95,530,840.73	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
101,725,752.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	0.00	100.00%	97.03%



C. Victor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000-0045



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0

000 0046



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A.D.	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO, SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	L.P.N.	GRUPO KOPIL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L.P.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,089.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
7	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
8	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A.D.	ARQUITEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.

(Handwritten signature)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO
9	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	I.R	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,218,299.84	\$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
10	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A.D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRATO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$998,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
11	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L.P.N	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,508.04	51,833.44	82.01%	59.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "CZ"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	0
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016, MISMO QUE ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			2,629,893.18	889,151.60	0.00					0.00	889,151.60	0.00			
1	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo puente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43% *	33.81% *	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18 Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2017), que es en el que se liquida.
								AMORTIZADO	0.00											
								POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								2,629,893.18	889,151.60	0.00			0.00	889,151.60	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
2,629,893.18	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
889,151.60	0.00	92.43%	33.81%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "AZ"

0051



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018




**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
TOTAL	9	1	0	8	2	0	10	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0054

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	9,635,783.24	0.00					38,904,610.74	15,107,823.76	0.00		
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09% *	38.83% *	Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00					0.00	406,517.84	0.00		
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,759,918.90	0.00		
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	463,984.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00		
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	25/09/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/09/2018	28/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								69,677,496.14	69,677,496.14	0.00			0.00	69,620,203.90	0.00					
10	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								117,229,491.28	106,009,064.80	0.00			38,904,810.74	108,483,410.84	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
117,229,491.28	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84
		AMORTIZADO	20,903,248.84
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	0.00	93.91%	84.62%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Victor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

001 0057



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	NICO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,526,327.88	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	57.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	IR	HOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,998,788.72	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.18%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.35	\$2,238,221.89	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.86%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,264,001.63	\$34,315,054.99	0.00	POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

* Mediante oficio GCDMX/SOBSE/DGAM/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, rellena el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopuatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Teacubey, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

* Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGALJ/315/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, rellena el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Bernar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopuatico", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia Interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS N/A
		AMORTIZADO N/A
		POR AMORTIZAR N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
4,058,890.38	0.00	28.11%	21.98%

[...]
 En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HOOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicho obra

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0059

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,098,089,029.24	821,296.98							
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X	NO	Obra terminada, Entregada y recepcionada. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98, por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	0.00	0.00					28,764,544.34	0.00							
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,898,792.95			0.00	\$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%		X	NO	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita y pago la est 16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17 Liq.
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	0.00	0.00					19,013,763.15	1,101,218.82							
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79			0.00	\$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%		X	NO	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita la est 13 como estimación normal la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14 Liq.
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			11,271,196.96	0.00	0.00					10,944,890.44	0.00							
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	NO	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan			4,503,636.62	0.00	0.00					0.00	4,480,226.24							
5	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Demandas Fiscales-FONADEM-COMU-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,480,226.24	0.00	100.00%	0.00%		X	NO	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00					0.00	2,327,488.96							
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a las Demandas Fiscales-FONADEM-COMU-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ikon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,327,488.96	0.00	100.00%	0.00%		X	NO	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

00-0160

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00				0.00	5,449,216.00							
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	INVITACION RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00					0.00	10,414,722.10						
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Ejecutado Recursos Fiscales-Fiscales-2018-Original tramitando para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00					0.00	2,137,533.64						
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMA)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTIPO	0.00			0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%		X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,191,886,185.27	0.00	0.00				1,156,812,227.17	26,731,702.74							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO
1,191,886,185.27	0.00	ANTIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 14,602,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.83

REGO ANGELO LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	26,731,702.74	100.00%	41.21%

MTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

00 0061



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL						
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS			CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	EN PROCESO DE RECEPCIÓN	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	25	0	20	25	20	0
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	23	0	15	23	15	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	121	0	108	121	108	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	65	0	45	65	45	0
424	TOTAL	424	1		234	0	188	234	188	



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	23	1	0	8	16	0	24	0
TOTAL	23	1	0	8	16	0	24	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTITRÉS ADJUDICADOS EN EL 2019. **EN EL EJERCICIO 2019, SE ADJUDICARON EN TOTAL 44 CONTRATOS, DE LOS CUALES 17 YA SE CONCLUYERON, LIQUIDARON Y RECEPCIONARON (YA NO SE REPORTAN) 4 QUE YA SE LIQUIDARON Y ESTÀN PENDIENTES DE RECEPCIONAR (TAMPOCO SE REPORTAN)** DE LOS 23 (DEL 2019) QUE SE REPORTAN, 1 ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 20 CONCLUIDOS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR (DE LOS CUALES, 8 ESTÀN RECEPCIONADOS) LA REVALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL 2016 QUE TAMBIÉN SE REPORTA EN ESTE EJERCICIO, ESTA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			863,746,862.61	150,000,000.00	0.00				0.00	62,253,760.31	608,479.00					
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
										AMORTIZADO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06%	4.14%	*	*	
										POR AMORTIZAR	0.00										
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	99.00%		Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00						10.84%	10.84%	*	* Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			18,762,423.67	14,112,034.41	0.00				0.00	13,035,154.32	0.00					
4	DGCOP-LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00						83.93%	83.93%		Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración del expediente.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	84.65%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 28-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
6	DGCOP-LPN-L-1-178-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	21/08/2019	31/12/2019	3,253,938.48	3,253,938.48	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	85.37%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 04-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,777,730.20	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
7	DGCOP-LPN-L-1-187-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y de revisiones programadas.	28/08/2019	31/12/2019	1,670,948.85	1,670,948.85	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	98.49%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,660.68	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Ppreventivo y correctivo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	28/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	99.60%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										
9	DGCOP-AD-L-1-286-19	RECURSOS FISCALES	AD	GENARO ALVARADO GARCÍA	Mantenimiento preventivo y correctivo a 17 elevadores, ubicado en diversas Alcaldías de la Ciudad de México.	14/10/2019	27/12/2019	3,244,936.67	3,244,936.67	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	98.25%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 24-mar-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,188,171.84	0.00					
										POR AMORTIZAR	0.00										

000 0065

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a puente peatonal La Concordia en la Alcaldía Itzapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 06-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.			39,032,843.96	39,032,843.96	0.00					0.00	38,962,650.29	0.00			
11	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
12	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			78,163,152.95	78,163,152.95	0.00					0.00	77,992,676.04	0.00			
13	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
14	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
15	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiataltemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiataltemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
16	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
17	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
18	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre Peridot y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

000 0066

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019


Corte al 31 de enero de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Servicios Centro de Salud Topilejo			4,972,816.20	4,972,816.20	0.00			0.00	4,625,443.39	0.00					
19	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S.SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.			199,997,898.29	199,997,898.29	0.00					0.00	199,887,367.96	0.00			
23	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Servicios concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,204,675,997.68	486,278,745.81	0.00				0.00	396,757,052.31	608,479.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,204,675,997.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
396,757,052.31	608,479.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00.0067



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de enero de 202

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura integral, S A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documentalco motivo del termino de conrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividades que se presentandurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobús.	17-may-19	15-jul-19	\$1,342,043.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciones S A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independencia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	\$1,849,255.89		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,849,255.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$36,183,658.65	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	36,183,658.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-436-19	11	AD	Colinas de Buen S A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$1,589,200.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapias para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del Indre, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	\$833,318.41		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	833,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
41,587,478.04	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,587,478.04	0.00	100.00	100.00

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	121	108	121	108	0

05. 0070




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL SN, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,440,353.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	LPN	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	\$15,000,876.59	\$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	3.00%	2.70%		LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
3	DGCOP-AD-L-2-082-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,379,525.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-AD-L-2-084-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCÁTEPETL Y VOLCÁN ACATEMANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	18-ago-19	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,163,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	LPN	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO SN, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$13,297,541.25	\$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE DEPORTIVO FRANCISCO J. MUJICA ANEXO B", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL SN, COLONIA CULHUACÁN CTM CANAL NACIONAL, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	9-dic-19	\$16,734,795.97	\$16,734,795.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$16,519,708.47	\$0.00	100.00%	98.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	LPN	HANSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPÓSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAUHUAPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	\$16,073,326.56	\$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$15,844,923.88	\$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	LPN	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SN, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-jun-19	8-dic-19	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,057,328.58	\$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	

000 0071



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-2-079-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DJS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLEAMUZZOS SN, COLONIA TEZOZOMOC, ALCALDÍA AZAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-jul-19	23-jul-19	\$1,857,850.10	\$1,857,850.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,857,850.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	LPN	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 179, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
11	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	LPN	KANSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPÁN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE SN, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUJSCO AV. MIGUEL HIDALGO N°	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,983.69	\$28,537,983.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$14,258,249.45	\$0.00	100.00%	49.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS SN, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	18-jul-19	7-dic-19	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$9,981,481.83	\$0.00	100.00%	97.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL COLEGIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DIAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-jul-19	24-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,864,359.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	AD	TRACTOBASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,811.31	\$14,377,811.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$3,992,392.41	\$0.00	30.00%	27.77%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
15	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACÁN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS SN ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARAÍSO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$30,584,800.83	\$0.00	100.00%	99.33%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-LPN-L-4-122-19	LOCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GRAN CANAL", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SN COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, CIUDAD DE MÉXICO.	25-jul-19	18-dic-19	\$16,512,050.53	\$16,512,050.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$18,254,922.44	\$0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

[Handwritten signature]

0072



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
17	DGCOP-AD-L-2-124-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA CECILIA TEPETLAPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	31-ago-19	\$1,888,221.88	\$1,888,221.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,888,221.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-125-19	LOCALES	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTIAGO TEPALCATLALPAN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FRANCISCO SARABIA ESQUINA PROGRESO, COLONIA SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-19	2-sep-19	\$1,178,288.28	\$1,178,288.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,178,288.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELÓN OSUNA NORTE 21 SN, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	\$16,143,913.06	\$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$18,079,215.73	\$0.00	100.00%	99.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-LPN-L-4-130-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES REFORMA POLÍTICA", UBICADO EN EJE 8 SUR GLZADA ERMITA IZTAPALAPA SN, ESQUINA CALLE FORD, COLONIA REFORMA POLÍTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-jul-19	24-dic-19	\$8,909,849.07	\$8,909,849.07	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,899,791.27	\$0.00	100.00%	97.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-4-135-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "MIGUEL HIDALGO", UBICADO EN CALLE ANA BOLENA N° 270, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$9,397,995.98	\$9,397,995.98	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,178,778.79	\$0.00	100.00%	97.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPN-L-4-137-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN MIGUEL TOPILEJO", UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, COLONIA SAN MIGUEL TOPILEJO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	28-dic-19	\$8,908,857.42	\$8,908,857.42	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,878,853.50	\$0.00	100.00%	97.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-LPN-L-4-138-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EL MOLINO", UBICADO EN CALLE DERECHOS DEMOCRÁTICOS SN ESQUINA PIRANA, COLONIA EL MOLINO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-19	28-dic-19	\$13,909,977.73	\$13,909,977.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,881,783.17	\$0.00	100.00%	98.22%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTIAGO ATZACOLCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOLCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$12,632,890.02	\$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,078,892.80	\$0.00	7.18%	8.54%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.

0073



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	LP.N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "EL VIVERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ZONA 12, MANZANA 54, LOTE 01, POBLADO DE CUAUHTEPEC I Y II, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	31-jul-19	12-dic-19	\$14,998,252.47	\$14,998,252.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$14,901,422.83	\$0.00	100.00%	99.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	LP.N	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENTO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,889,089.09	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-2-145-19	LOCALES	AD	HC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHOCOLIN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA CHOCOLIN LT.40, COLONIA PARAJE DE SAN JUAN CERRO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	13-ago-19	30-ago-19	\$1,812,841.12	\$1,812,841.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,812,841.12	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-LPN-L-4-148-19	LOCALES	LP.N	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PONIENTE 152", UBICADO EN CALLE PONIENTE 152, ENTRE NORTE 35 Y CALZ. VALLEJO, COLONIA LINDAVISTA VALLEJO PATERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$16,818,371.27	\$16,818,371.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,732,425.91	\$0.00	5.52%	10.30%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
29	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	LP.N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 418, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,595,760.36	\$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,707,950.70	\$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
30	DGCOP-LPN-L-4-150-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PONIENTE 114", UBICADO EN CALLE PONIENTE 114, ESQUINA NORTE 13, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$8,813,101.84	\$8,813,101.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,813,101.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-4-151-19	LOCALES	LP.N	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DEPORTIVO HERRERIA", UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE S/N, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$9,962,095.20	\$9,962,095.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,783,938.98	\$0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	LP.N	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LAZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$18,529,585.35	\$18,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$248,418.85	\$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
33	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	LP.N	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 893, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$383,281.89	\$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.

0074



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dependencia: Dirección de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
34	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES DAVANA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$16,257,808.17	\$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,153,391.04	\$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
35	DGCOP-AD-L-2-157-19	LOCALES	AD	BURYA T783, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FORTALEZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 118 S/N, COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN SECCIÓN CUCHILLA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-19	7-sep-19	\$1,862,735.34	\$1,862,735.34	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,862,735.34	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-2-159-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN GREGORIO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR Y POLOGACIÓN AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	15-ago-19	3-sep-19	\$1,863,649.25	\$1,863,649.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,863,649.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-2-180-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LUCAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA ACUEDUCTO S/N, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	19-ago-19	8-sep-19	\$1,660,887.67	\$1,660,887.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,660,887.67	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-2-188-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRAL DE ABASTOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN S/N, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	21-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,530,542.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-171-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZAPATA VELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA EJE 4 ORIENTE - RÍO CHURUBUSCO, COLONIA CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-ago-19	10-sep-19	\$1,795,553.54	\$1,795,553.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,795,553.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-172-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA CUESTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ANDADOR TEPALCAPA S/N, AVENIDA RÍO GUADALUPE, COLONIA EL MIRADOR, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	13-sep-19	\$1,840,237.21	\$1,840,237.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,840,237.21	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-173-19	LOCALES	AD	VICKMAR CONSTRUMEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CANEGUÍN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LAGUNA DE CANEGUÍN S/N, COLONIA ARGENTINA ANTIGUA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-19	14-sep-19	\$1,530,542.59	\$1,530,542.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,530,542.54	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

0075



SISTEMA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Obras Pùblicas
 Dirección de Construcción de Obras Pùblicas "C"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
42	DGCOP-AD-L-2-174-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LUS URBINA S/N, COLONIA LOMAS DE BECERRA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	28-ago-19	12-sep-19	\$1,724,501.31	\$1,724,501.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,724,501.31	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	LPN	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,739,417.92	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANICIPIADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
44	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	AD	ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALI CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	\$8,658,568.74	\$8,658,568.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,544,614.19	\$0.00	\$0.00	100.00%	98.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
45	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 183, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,321,204.63	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
46	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RADS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUTLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,776,403.74	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
47	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	\$1,886,344.15	\$1,886,344.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,886,344.95	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
48	DGCOP-AD-L-2-208-19	LOCALES	AD	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$921,034.65	\$921,034.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$921,034.85	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
49	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	AD	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,627,927.18	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
50	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	AD	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,253,244.50	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

0076



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
51	DGCOP-LPN-L-4-225-19	LOCALES	AD	PROYECISA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PERÚ 88 FCHCM", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	3-sep-19	11-dic-19	\$7,519,871.96	\$7,519,871.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,519,871.96	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
52	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	AD	EVA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,639,635.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
53	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,840,891.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
54	DGCOP-AD-L-2-283-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$393,293.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
55	DGCOP-AD-L-2-285-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYK S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$816,197.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
56	DGCOP-AD-L-2-287-19	LOCALES	AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
57	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO SN, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P. MIRANDA SN, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, ADULES SERDÁN SN, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZTLAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE C. DE LAS FLORES, ESQ. CALLE JUAN AYERZA, COL. BALBUENA.	28-sep-19	23-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$27,792,034.38	\$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
58	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	AD	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO SN, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,187,328.97	\$1,187,328.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,187,328.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
59	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELODROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS SN, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	\$13,857,323.65	\$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,291,782.84	\$0.00	100.00%	81.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									

Handwritten signature and date: 31/01/2021



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
80	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 808 SN, ESQ. 2 AV. 588, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO SN, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSTORES MEXICANOS, M/PARQUE TOKIO SN ESQ. CERRADA DE SAN ANGELES, COL. MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA SN, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 SN, ENTRE OTE Y OTE 10, 1881 OTE 102, COL. CUCHILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$18,858,953.22	\$38,743,123.04	100.00%	99.43%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
81	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	AD	SINPRO MT MAURER S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS CALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,333,907.32	\$0.00	100.00%	85.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-AD-L-2-298-19	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN SN COL. CHNAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,285,186.25	\$1,285,186.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,285,186.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ÁLVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,788,048.92	\$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,788,048.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	AD	CONSTRUCCION ES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,298,895.63	\$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,298,895.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	AD	INYECCAL S DE RL DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 08 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 58, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,820,442.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	AD	SURYA 7793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,781,381.82	\$1,781,381.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,781,381.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	AD	SURYA 7793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIATEMALCO, ALCALDIA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,798,015.55	\$1,798,015.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,798,015.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

0078



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
68	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,859,875.32	\$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,487,900.26	\$371,975.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D	REL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	\$1,867,231.89	\$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,493,785.51	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
71	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
72	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.46	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,863,177.99	\$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,490,542.42	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,488,098.01	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-2-337-19	LOCALES	A.D	DISTRIBUIDOR A CASTELLI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-oct-19	\$1,534,381.50	\$1,534,381.50	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,227,489.19	\$306,872.30	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO	
76	DGCOP-AD-L-2-338-19	LOCALES	A.D	OPERADORA PUMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LA ERMITA OBRA EXTERIOR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN, ENTRE ANDRÉS QUINTANAROO Y LOYULA ECATEPEC, COL. UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$1,269,911.10	\$1,269,911.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,015,928.88	\$253,982.22	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
77	DGCOP-AD-L-2-339-19	LOCALES	AD	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CIERRE DE FACHADA PRINCIPAL PILARES COLTONGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA S/N, ESQUINA CALZADA COLTONGO, COLONIA COLTONGO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$340,728.05	\$340,728.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$340,728.05	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
78	DGCOP-AD-L-2-341-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "CANCHA DEPORTIVA PILARES ESTACION DE POLICIA JAVIER ROJO GÓMEZ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GÓMEZ Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$588,014.40	\$588,014.40	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$588,014.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-2-343-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO NORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CERRADA DE ALLENDE S/N, COLONIA BARRIO NORTE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,808,661.15	\$1,808,661.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,808,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCION ES, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPÁ, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAÑA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$965,539.78	\$965,539.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$965,539.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-2-346-19	LOCALES	AD	IGNITA DESARROLLOS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CARLOTTA BOTÉY", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VERBENA S/N, COLONIA LOS ANGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	AD	IRKON HOLDINGS, SA DE CV	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,808,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	AD	HEKA CODESA SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	AD	BYPCO, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,817,893.36	\$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,141,972.89	\$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	AD	BYPCO, SA DE CV	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,862,899.92	\$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,319.95	\$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

(Handwritten signature)

0080



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2011

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
86	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETRMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	\$487,026.56	\$487,026.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$487,026.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	AD	SURYA 1783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	\$926,376.00	\$926,376.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$926,376.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-2-380-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES RAGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	\$889,095.29	\$889,095.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$889,095.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-AD-L-2-381-19	LOCALES	AD	AUREA SELENE ESPINDOSA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIGUEL HIDALGO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE LA GIGONDA LT. I, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-19	7-nov-19	\$1,857,466.88	\$1,857,466.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,857,466.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-IR-L-4-383-19	LOCALES	IR	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "GUARDERÍA DE LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS", ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-oct-19	31-dic-19	\$8,887,518.18	\$8,887,518.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,887,518.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-2-384-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES CA. TALLERES DE AUTONOMIA ECONOMICA E INDEPORTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SN, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$909,600.98	\$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-LPN-L-4-378-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUAACATZINGO SN, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CLAUHTÉMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	\$13,559,166.14	\$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,188,196.20	\$0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	IR	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXIALTEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	\$8,109,488.09	\$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,109,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES SN, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 SN, VILLA DE ARAGÓN, III) CDC ÁLVARO OBREGÓN, CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL SN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22,393,712.10	\$22,116,238.47	100.00%	99.37%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,179,685.23	\$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

005/0081




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCIERO			
96	DGCOP-IR-L-2-394-19	LOCALES	AD	MECANO INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GLORIETA DE INSURGENTES", UBICADO EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES S/N, COLONIA JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-19	9-dic-19	\$4,699,118.56	\$4,699,118.56	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,699,118.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
97	DGCOP-AD-L-2-395-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA JBE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE CHAMONTOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AZUCENA L-20, COLONIA LOMAS DE CHAMONTOYA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	31-dic-19	\$1,356,086.08	\$1,356,086.08	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,356,086.08	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
98	DGCOP-AD-L-2-397-19	LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HORNOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PROLONGACIÓN BARRANCA DEL MUERTO S/N, COLONIA LAS AGULAS SECCIÓN HORNOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,804,385.30	\$1,804,385.30	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,804,385.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
99	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DUJOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,670,400.02	\$185,554.98	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
100	DGCOP-AD-L-2-399-19	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ DE LOS CEDROS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS S/N, COLONIA SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,862,445.64	\$1,862,445.64	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
101	DGCOP-LPN-L-4-415-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECHA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	\$26,009,112.45	\$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,867,002.13	\$9,840,436.36	100.00%	88.48%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
102	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	AD	GRUPO DE DISEÑO PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
103	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	AD	H.B. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,486,658.04	\$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
104	DGCOP-AD-L-2-419-19	LOCALES	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MEMETLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CELESTINO PÉREZ No.21, COLONIA MEMETLA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,747,182.09	\$1,747,182.09	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTECIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
105	DGCOP-AD-L-2-420-19	LOCALES	AD	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZENTLAPATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PUERTO ESCONDIRO NO.8, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO	23-oct-19	20-ene-19	\$1,734,036.35	\$1,734,036.35	0.00	ANTICIPOS N/A AMORTIZADO N/A POR AMORTIZAR N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,734,036.35	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

10282



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
106	DGCOP-AD-L-2-421-19	LOCALES	AD	LUIS GUILLERMO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA LA JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES SUR Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,186,638.10	\$1,186,638.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,186,638.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-AD-L-2-423-19	LOCALES	AD	REACTOR INGENIERIA S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "DESVÍO DE COLECTOR EN PILARES DEPORTIVO HERRERIA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TABASCO ORIENTE SN. COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-19	31-dic-19	\$296,246.38	\$296,246.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$265,949.72	\$0.00	100.00%	89.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	AD	KAINSA S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	\$6,180,255.83	\$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,035,035.94	\$0.00	100.00%	97.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM S.A DE C.V	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	\$1,704,592.95	\$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,704,592.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,380,944.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	\$6,659,351.57	\$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,987,157.05	\$2,872,194.53	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
783,037,583.88	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
494,278,089.28	75,337,373.55	89.35%	85.72%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

00-0083



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	65	45	65	45	0
TOTAL	113	0	3	65	45	65	45	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

000 0084

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpansa, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			47,319,352.17	47,319,352.17						39,945,149.78	7,374,202.36							
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C.V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpansa, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/06/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	7,374,202.39	ANTICIPO \$14,195,805.85 AMORTIZADO \$11,863,544.26 POR AMORTIZAR \$2,212,261.39	21/09/2019	04/11/2019	0.00	\$ 30,945,149.78	7,374,202.36	100.00%	84.42%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. Las estimaciones 9 y 15 se tramitaron pero no fueron pagadas (ADEFAS).	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes			35,664,886.07	35,664,886.07						10,699,465.82	0.00							
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de congreso Administrativo por terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.	
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			13,869,390.64	13,869,390.40						13,175,921.12	0.00							
3	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.			118,297,264.12	118,297,264.12						0.00	0.00							
4	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido		X	Contrato Rescindido.	
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55						987,743.06	0.00							
5	DGCOP-IR-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Iztapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 987,743.06	\$ -	33.53%	22.98%	servicios con Terminación Anticipada del contrato, Pendiente de recuperación de los anticipos pagados.		X	Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la recepción del contrato de Obra.	
					Rehabilitación y Construcción del Mercado Mercad Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Mercad Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	14,200,000.00						14,199,996.16	0.00							
6	DGCOP-AD-L-1-060-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Mercad Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Mercad Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.64	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 14,199,996.16	\$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso. Contrato Multianual	
					Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DE50132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 6015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.			11,922,548.95	11,922,548.95						10,992,918.64	0.00							
7	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S A de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DE50132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	929,630.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2521, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR10611, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.			10,874,860.90	10,874,860.90						10,870,610.10	0.00							
8	DGCOP-LPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLROB S A de C V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Angeles" con CCT 09DPR2521, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR10611, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4070D.	29/07/2019	26/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	4250.80	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2019	15/11/2019	0.00	\$ 10,870,610.10	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.			5,441,644.56	5,441,644.56						5,441,421.52	0.00							
9	DGCOP-AD-L-1-111-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Platino Ingeniería, S A de C V	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Cuauhtémoc, las siguientes: Escuela Secundaria Técnica No. 8 "Guillermo González Camarena" con CCT 09DST0008S, Escuela Secundaria "Justo Sierra" con CCT 09DES0043F, Escuela Secundaria No. 4 "Moisés Saénz" con CCT 09DES0004D.	26/07/2019	23/10/2019	5,441,644.56	5,441,644.56	223.04	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,441,421.52	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada contrato liquidado y finiquitado.	

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvarez Obregón" con CCT 09DES4271A.			9,260,958.90	9,260,958.90						9,260,958.04	0.00							
10	DGCOP-AR-L-1-161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	IMITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COONEHI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0057I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvarez Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	06/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 9,260,958.04	\$ -	100.00%	100.00%			X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Laja y Fuentes de Petróleos.			19,113,765.30	19,113,765.30						19,113,765.28	0.00							
11	DGCOP-LPN-L-4-119-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de Ciclovía de sendero compartido Reforma, en el tramo comprendido entre Laja y Fuentes de Petróleos.	19/07/2019	31/12/2019	19,113,765.30	19,113,765.30	0.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 19,113,765.28	\$ -	100.00%	100.00%	24-mar-20	X			Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
					Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecondidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramirez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.			18,936,889.66	18,936,889.66						18,902,161.72	0.00							
12	DGCOP-AD-L-1-127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nublados, Mar de la Fecondidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramirez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selene 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/08/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	34,727.94	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,902,161.72	\$ -	100.00%	100.00%			X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tláhuac y Rafael Atlaco, tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentina, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.			20,691,660.94	20,691,660.94						20,305,872.94	0.00							
13	DGCOP-LPN-L-4-238-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en el Eje 10 Sur, tramo: Calle Ángel Camacho a Av. Tláhuac y Rafael Atlaco, tramo: Av. Tláhuac a Riachuelo Serpentina, en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	09/08/2019 09/08/2019 09/08/2019	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	20,691,660.94 20,691,660.94 20,691,660.94	385,786.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 20,305,872.94	\$ -	100.00%	100.00%	26-mar-20	X			Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
					Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muzguardas a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tran ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Mercado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.			12,026,908.47	12,026,908.47						11,786,255.95	0.00							
14	DGCOP-LPN-L-4-240-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARQ Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción de las Ciclovías en la Avenida Prolongación del Norte del tramo: Muzguardas a 16 de Septiembre; Avenida México Nuevo León, tramo: Estación del tran ligero La Noria a Violeta, La Noria y Calle Mercado del tramo: Violeta a Francisco Goytia, en la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.	10/08/2019	31/12/2019	12,026,908.47	12,026,908.47	240,652.52	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,786,255.95	\$ -	100.00%	100.00%	26-mar-20	X			Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
					Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.			1,842,612.66	1,842,612.66						1,842,606.64	0.00							
16	DGCOP-AD-L-5-176-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmento y Asociados Ingeniero, S. A. de C. V.	Supervisión de los Proyectos Integrales para la construcción de las Ciclovías en diferentes Avenidas y Calles en las Alcaldías Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México.	30/06/2019	31/12/2019	1,842,612.66	1,842,612.66	6.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,842,606.64	\$ -	100.00%	100.00%	27-mar-20	X			Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyacacán: JN Ejid de Cuahuacán, P Gabriel Lucio Arguillas, P Tecayehuacán, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.			19,315,990.79	19,315,990.79						19,314,805.04	0.00							
18	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyacacán: JN Ejid de Cuahuacán, P Gabriel Lucio Arguillas, P Tecayehuacán, P José Azueta, P Martín Luis Guzmán SD Manuel Delfín Figueroa.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 19,314,805.04	\$ -	100.00%	100.00%			X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heroica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnas.			13,909,818.66	13,909,818.66						13,897,043.60	0.00							
17	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P Heroica de Veracruz, P Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagnas.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,897,043.60	\$ -	100.00%	100.00%			X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía Iztapalapa.			296,831.47	296,831.47						296,831.47	0.00							
18	DGCOP-AD-L-5-225-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcaldía Iztapalapa.	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 296,831.47	\$ -	100.00%	100.00%			X		Pendiente de programar para Entrega-Recepción Pendiente de programar para Entrega-Recepción

0010086

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.			9,291,255.57	9,291,255.57						9,291,228.06	0.00							
19	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 76 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0076P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
20	DGCOP-LPN-L-1-200-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Secundaria Diurna 264 "Miguel Servet" con CCT 09DES9264Q y Centro de Atención Múltiple 38 "Alexander Graham Bell" con CCT 09DML0047R.	30/08/2019	27/11/2019	10,610,983.92	10,610,983.92	601,098.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 9,609,885.85	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
21	DGCOP-LPN-L-4-003-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" en la calle Ermita Iztapalapa sin número colonia Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO \$17,107,485.79 AMORTIZADO \$17,107,485.79 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 57,023,504.02	\$ -	42.00%	100.00%	Obra en proceso Contrato Multianual		X	Obra en proceso Contrato Multianual	
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0007Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Norm. 42 Ing. Alejo Peratta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR126Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			26,263,092.39	26,263,092.39							23,815,833.56	0.00						
22	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Xochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0007Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Norm. 42 Ing. Alejo Peratta Díaz Ceballos con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR126Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2,447,258.83	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 23,815,833.56	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47						21,667,207.32	0.00							
23	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapapa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR059V, y Escuelas Secundarias Diurna 206 Teotihuacan clave 09DES0266O y Telesecundaria 63 clave 09DTV0063Z", Jardín de Niños Temachiloyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	21,667,207.32	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
24	DGCOP-AD-L-1-258-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inceart Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189 "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Atahucan, alcaldía Iztapalapa".	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 11,999,999.71	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO				
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlalco" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73							19,229,589.12	0.00								
25	DGCOPL-PLN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Axelis Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1306M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlalco" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18.124.61	ANTICIPO	50.00										X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buenarot", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de Culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguëlles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DPR2097P, Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2666F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.			1,799,828.91	1,799,828.91								1,799,827.13	0.00							
26	DGCOPL-AD-L-3-235-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	AGNI CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, siendo estas: Escuela Jardín de niños "Miguel Ángel Buenarot", con CCT 09DJN0295Z; Jardín de Niños "Ejidos de Culhuacán", con CCT 09DJN0845M; Primaria "Gabriel Lucio Arguëlles" con CCT 09DPR2451E; Primaria "Tecayehuatzin" con CCT 09DPR2611B; Primaria "José Azuela" con CCT 09DPR3109Z y Escuela Secundaria diurna "Manuel Delfín Figueroa", con CCT 09DES0053M y en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero" con CCT 09DPR2097P; Primaria "Margarita Chorné y Salazar" con CCT 09DPR1059U; Primaria "Juan Crisóstomo Bonilla", con CCT 09DPR1069A; Primaria "Juan Jacobo Rousseau", con CCT 09DPR2666F; Primaria "Marruecos" con CCT 09DPR2205V; Primaria "Profesor Quintil Gómez Álvarez" con CCT 09DPR3065S; Jardín de niños "República de Venezuela" con CCT 09DJN0341V; y Primaria "República Popular China" con CCT 09DPR0922R.	12/09/2019	31/12/2019	1,799,828.91	1,799,828.91	1.78	ANTICIPO	50.00											X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Mario Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcalli", con CCT 09DJN0866S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2606Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlalco", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES027AX; Secundaria "Luam Pasteur" con CCT 09DES0189H; Primaria "Juan Rufío", con CCT 09DPR5643U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1289X y Primaria "Teófilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.			1,799,852.64	1,799,852.64									1,799,850.85	0.00						
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Mario Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT							ANTICIPO	50.00												

188

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	SI	NO						
27	DGCOP-ADL-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	09DPR13003: Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Teocalli", con CCT 09DJN0856S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1306M; Primaria "Ignacio González Guzmán", con CCT 09DPR2696Q; Primaria "Profa. Ma. de Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tláloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DE50274X; Secundaria "Luisón Pasteur" con CCT 09DES0108H; Primaria "Juan Rufín", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Teofilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/09/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$	-	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2956W, Prof. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR5059V, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2696Q, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactloyán, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayoli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 286 Teotihuacán, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0663Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DES0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.			1,799,125.98	1,799,125.98							1,799,125.62		0.00							
28	DGCOP-ADL-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2956W, Prof. Bruno Martínez, clave 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5094A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR2696Q, Genoveva Cortés, clave CCT 09DPR2696Q, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temactloyán, clave CCT 09DJN1173W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, Pili, clave CCT 09DJN1263O, Tlayoli, clave CCT 09DJN 0952V, Escuela secundaria diurna 286 Teotihuacán, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV0663Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DES0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DST0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO	\$0.00											X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rufín" con CCT 09DPR0860D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1098Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460E; Primaria "Tlacuahuatl" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439P.			1,799,083.17	1,799,083.17																
29	DGCOP-ADL-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0067P; Secundaria No. 60 "Juan Rufín" con CCT 09DPR0860D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1098Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0183F; Primaria "Sostenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460E; Primaria "Tlacuahuatl" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0895K y Jardín de niños "Guelaguetza" con CCT 09DJN0439P.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO	\$0.00												X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Añá" y Jardín de niños "Tetepulcan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Eddard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 86 "Ida Apendin Degustas" Escuela Primaria Gral. "Pudisco Elias Galles" y la alcaldía Tlalhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahualzotli.			17,471,128.02	17,471,128.02																
30	DGCOP-LPN-1-270-19	FAFEP	licitación pública nacional	Zéan Construcción y Consultoría, S.A. de C.V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Añá" y Jardín de niños "Tetepulcan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Eddard Salk" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Giuseppe Garibaldi" Escuela Secundaria N° 86 "Ida Apendin Degustas" Escuela Primaria Gral. "Pudisco Elias Galles" y la alcaldía Tlalhuac la siguiente: Escuela Primaria Yecahualzotli.	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.30	ANTICIPO	\$0.00											X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

1.000.0089

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Magdalena Contreras y Tlalpán siendo estas: Jardín de Niños "Luz María Chacón Durán" y la Alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes:																		
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de Niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".			16,903,986.20	16,903,986.20						16,903,955.00	0.00							
31	DGCOPLPN-L-1358-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Pegut Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza siendo estas: Primaria "Beatriz de Gortari y Pérez", Secundaria "Silvestre Revueltas"; Primaria "Canada"; Jardín de Niños "Adolfo López Mateos"; Primaria "Club de Leones 2"; Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo".	18/10/2019	31/12/2019	16,903,986.20	16,903,986.20	31.20											X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpán siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Portón", Jardín de Niños "Iztanna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			16,572,538.05	16,572,538.05						16,572,534.88	0.00							
32	DGCOPLPN-L-1372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COMASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpán siendo estas: Jardín de Niños "Estatuto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Portón", Jardín de Niños "Iztanna", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Citali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17					16,572,534.88	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de Niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89						12,942,737.12	0.00							
33	DGCOPLPN-L-1387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de Niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1,271,939.77					12,942,737.12	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".			8,133,283.00	8,133,283.00						6,616,655.08	0.00							
34	DGCOPLPN-L-1374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Itasca y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1,516,627.92					6,616,655.08	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panm", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Bregona" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".			12,634,473.31	12,634,473.31						3,487,080.00	0.00							
35	DGCOPLPN-L-1369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bulle de Construcciones Dera, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panm", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Pulg", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Bregona" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,602.19					12,630,871.12	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genevieve Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".			14,018,480.64	14,018,480.64						14,018,256.64	0.00							
36	DGCOPLPN-L-2375-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genevieve Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00					14,018,256.64	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".			9,879,614.29	9,879,614.29						3,729,897.64	0.00							
37	DGCOPLPN-L-1386-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rulfo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,149,716.65					3,729,897.64	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49						1,791,339.49	0.00							
38	DGCOPLPN-L-3-275-19	FAFEF	ADQUISICIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00					1,791,339.49	0.00					X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

Página 6 de 9

Handwritten signature and date: 09/11/2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac																		
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari" y Pérez", Esc. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo" Escuela Primaria "Jose Mariano Porten" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlali", En la alcaldía Coayacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".			1,798,863.92	1,798,863.92						1,798,862.14	0.00							
30	DGCOP-AD-L-3-276-19	FAFEB	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Orens, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Gustavo A. Madero: Esc. Primaria "Beatriz de Gortari" y Pérez", Esc. Secundaria diurna "Silvestre Revueltas", en la alcaldía Venustiano Carranza, Escuela Primaria "Club de Leones", Escuelas Secundaria No. 40 "Melchor Ocampo", Escuela Primaria "Jose Mariano Porten" y en la alcaldía Miguel Hidalgo: Escuela Primaria "Canada", Jardín de niños "Adolfo López Mateos", en la alcaldía Tlalpan: Escuela Secundaria No. 173 "Yuri A. Gagarin", Escuela primaria "Estado de Nayarit", Jardín de niños "Citlali", En la alcaldía Coayacán: Jardín de niños "Estatuto Jurídico", Escuela Secundaria diurna "Vicente Guerrero".	02/10/2019	31/12/2019	1,798,863.92	1,798,863.92	1.76											X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Parilla", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoes", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Cerneno", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67						1,789,277.51	0.00							
40	DGCOP-AD-L-3-261-19	FAFEB	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KXA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Angel Parilla", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoes", Secundaria "Anexa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 6, Primaria "Juan Amos Cerneno", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto Cesar Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramirez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16					\$ 1,789,277.51	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
41	DGCOP-R-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMS A Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00											X	Otra en proceso de formalización de cierre Administrativo por terminación anticipada.	
					Proyecto integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			6,064,953.80	6,064,953.80						5,963,335.92	0.00							
42	DGCOP-LPH-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101.617.88					\$ 5,963,335.92	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
43	DGCOP-LPH-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseño, Acabado y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estas: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Liberado Rivera Godínez" con CCT 09DE50274X; Jardín de Niños "Izoceatl" con CCT 09DJN0866S.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936.493.16					\$ 21,082,002.84	\$ -	100.00%	100.00%			X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.			12,770,194.44	12,770,194.44						12,693,047.12	0.00							
					Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.																		

0091

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
44	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	HEKA CONDESA, S.A. DE C.V.	Alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PHE.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA.			4,380,607.02	4,380,607.02						1,736,908.60	0.00							
45	DGCOP-IRL-L-5-437-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA.	31/10/2019	09/06/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,736,908.60	\$ -	52.30%	99.12%			X	Servicios en proceso, contrato multianual.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISÓSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27							18,041,397.64	0.00						
46	DGCOP-LPN-L-1-388-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y GUSTAVO A. MADERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR", ESCUELA PRIMARIA "JUAN CRISÓSTOMO BONILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA POPULAR CHINA", ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOB ROSSAU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ ÁLVAREZ", JARDÍN DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			18,325,925.04	18,325,925.04							18,282,460.72	0.00						
47	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	26/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO GÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 193 "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)			14,658,611.07	14,658,611.07							14,359,159.76	0.00						
48	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYBLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO GÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 193 "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RUIFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SOTO PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS QUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLAHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)			13,430,591.30	13,430,591.30							13,379,486.40	0.00						
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA						ANTICIPO \$0.00												

00-0192

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019



NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
49	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma. S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE ESCUELA PREESCOLAR DIMITRIO SODI PALLARES, ALCALDIA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS GUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDIA TLÁHUAC, CD. MÉXICO; ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	28/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #180 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA SIN DE LA COLONIA STA. MARIA AZTAHUACAN, ALCALDIA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86						3,782,693.11	0.00						
50	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAPEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	S Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #180 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA SIN DE LA COLONIA STA. MARIA AZTAHUACAN, ALCALDIA IZTAPALAPA, CDMX.	05/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,782,693.11	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA			13,327,605.52	13,327,605.52						13,093,471.00	0.00						
51	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainss S. A. de C. V.	CONSTRUCCION DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACION TELEFONICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,093,471.00	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcadia de Iztapalapa de la Ciudad de Mexico.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00						
52	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Suspensión, S. A. de C. V.	Demolicion de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarria, en la Alcadia de Iztapalapa de la Ciudad de Mexico.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
								917,889,186.31	796,578,282.53	0.00					600,684,365.68	7,374,202.36						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
917,889,186.31	796,578,282.53	0.00	ANTICIPO 42,002,757.20 AMORTIZADO #REF! POR AMORTIZAR #REF!

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
600,684,365.68	7,374,202.36	90.07%	90.51%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22): DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-1-053-19, DGCOP-IR-L-4-054-19, DGCOP-AD-L-1-074-19, DGCOP-LPN-L-1-080-19, DGCOP-IR-L-1-103-19, DGCOP-LPN-L-1-104-19, DGCOP-AD-L-1-110-19, DGCOP-AD-L-4-155-19, DGCOP-LPN-L-1-180-19, DGCOP-AD-L-1-117-19, DGCOP-LPN-L-1-106-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-1-199-19, DGCOP-LPN-L-1-226-19, DGCOP-LPN-L-1-246-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-LPN-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-118-19, DGCOP-AD-L-1-124-19, DGCOP-LPN-L-1-141-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L-390-19, DGCOP-IR-L-2-086-19, DGCOP-LPN-L-1-092-19, DGCOP-LPN-L-1-239-19, DGCOP-IR-L-1-134-19, DGCOP-LPN-L-1-166-19, DGCOP-AD-L-5-183-19, DGCOP-AD-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-244-19, DGCOP-LPN-L-4-249-19, DGCOP-AD-L-1-112-19, DGCOP-AD-L-3-236-19, DGCOP-AD-L-5-401-19, DGCOP-AD-L-5-412-19, DGCOP-AD-L-5-409-19, DGCOP-AD-L-5-444-19, DGCOP-AD-L-5-445-19, DGCOP-AD-L-037-19, DGCOP-LPN-L-1-082-19, DGCOP-LPN-L-1-087-19, DGCOP-LPN-L-1-088-19, DGCOP-AD-L-5-175-19, DGCOP-LPN-L-1-224-19, DGCOP-LPN-L-4-318-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-406-19.

HUGO ANIBAL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "D2"
TEL. 5764 - 1415 - 61.771

Página 9 de 9

001 0093



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	96	1	0	2	95	10	87	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	20	8	0	2	26	2	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	193	0	0	0	193	0	193	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	1	62	1	62	0
TOTAL	369	12	0	5	376	13	368	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y NOVENTA Y SEIS EN EL 2020, DE LOS CUALES 1 CONTRATO SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y 36 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCUENTA Y OCHO CONCLUIDOS. SE ACLARA QUE SE PRESENTAN 10 CONTRATOS LIQUIDADOS, POR LO CUAL, LOS MISMOS SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS CON NÚMERO DGCOP-AD-L-1-038-20 Y DGCOP-AD-L-1-020-20, SE HAN RECEPCIONADO. SE CONCLUYEN.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	96	1	0	2	95	10	87	0
TOTAL	96	1	0	2	95	10	87	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y NOVENTA Y SEIS EN EL 2020, DE LOS CUALES; UN CONTRATO SE ENCUENTRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, TREINTA Y SÉIS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCUENTA Y OCHO CONCLUIDOS.
SE ACLARA QUE SE PRESENTAN DIEZ CONTRATOS LIQUIDADOS, POR LO CUAL, LOS MISMOS SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)			375,003,891.09	335,003,891.09	0.00					0.00	321,419,740.46	12,540,555.68			
1	DGCOP AD L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	315,920,618.41	12,024,476.35	88.89%	85.63%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,499,122.05	516,079.33	99.17%	90.66%	Servicios en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)			21,525,381.48	21,525,381.48	0.00					0.00	17,855,614.10	1,192,703.52			
3	DGCOP IR-L-1-054-20	RECURSOS FISCALES	IR	DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	22/06/2020	20/11/2020	2,723,245.51	2,723,245.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,721,015.55	2,127.70	100.00%	99.92%	Trabajos concluidos y Liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP IR-L-1-055-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGOS S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana.	22/06/2020	20/11/2020	2,830,881.95	2,830,881.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,595,043.85	25,164.86	100.00%	91.67%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 13-ene-2021 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP AD-L-5-058-20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CRONOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 32 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	834,313.28	0.00	100.00%	99.12%	Servicios concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP IR-L-1-068-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,531,314.35	280,979.27	100.00%	56.46%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0097

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGCOP-AD-L-5-073-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSULTORES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 35 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en cinco contratos de Invitación Restringida.	20/07/2020	28/12/2020	1,096,134.63	1,096,134.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	906,680.12	182,689.25	100.00%	82.72%	Servicios concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-108-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	05/12/2020	1,711,198.71	1,711,198.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,637,565.88	43,032.57	100.00%	95.70%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-129-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Pateonal, ubicado en Av. de Los Insurgentes Sur, a la altura de la Estación del Metrobús La Joya, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	03/07/2020	29/07/2020	970,983.65	970,983.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	895,480.20	66,790.68	100.00%	92.22%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-139-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	30/11/2020	1,452,092.27	1,452,092.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	547,042.88	436,700.59	100.00%	37.67%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-152-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/07/2020	30/11/2020	1,831,479.35	1,831,479.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,677,425.78	106,445.35	100.00%	91.59%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-1-155-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTORA A.A. S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	13/08/2020	21/12/2020	2,309,250.29	2,309,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,274,000.51	31,329.59	100.00%	98.47%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-156-20	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/08/2020	21/12/2020	1,275,270.64	1,275,270.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,235,731.70	17,443.66	100.00%	96.90%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0000098

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corta al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Puentes Peatonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.			18,231,648.97	18,231,648.97	0.00				930,797.00	13,857,496.50	1,413,190.37				
14	DGCOP-LPN-L-1-177-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Construcción, fabricación y montaje de puente peatonal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina Calle Tito Ferrer, Col. Santa Martha Acattlia, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/12/2020	14,929,712.69	14,929,712.69	0.00	ANTICIPO	0.00	04/11/2020	31/12/2020	930,797.00	13,395,203.01	1,413,190.37	93.36%	84.46%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-4-226-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Construcción de Ampliación de Banqueta en Rampa para Movilidad Peatonal en lado Norte del carril de incorporación de Calz. De Tlalpan a Av. De los Insurgentes Sur, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	3,301,936.28	3,301,936.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	462,293.49	0.00	14.45%	14.00%	Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia Para Adolescentes.			5,285,708.23	5,285,708.23	0.00					0.00	3,455,027.18	0.00			
16	DGCOP-IR-L-1-161-20	FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	13/08/2020	10/12/2020	5,285,708.23	5,285,708.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,455,027.18	0.00	98.60%	65.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México			25,070,737.22	25,070,737.22	0.00					0.00	19,763,953.96	4,783,361.90			
17	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	14,218,716.41	3,037,447.18	98.30%	80.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,591,337.26	262,410.90	100.00%	85.80%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,953,900.29	1,483,503.82	99.95%	72.64%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

00099

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor Centros de Salud			77,244,972.06	40,194,487.41	0.00					0.00	26,805,434.63	12,962,537.29			
20	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicado en calle Itzacchiuati, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,152,985.41	45,832.37	100.00%	98.76%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,419,906.41	60,081.47	99.82%	98.10%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicados en calle Itzacchiuati Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,291,977.61	197,385.47	83.00%	72.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathliu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	5,958,486.30	42.98%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathliu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	484,734.41	51,565.13	43.00%	38.87%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,128,255.12	3,434,301.42	48.96%	26.72%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	533,780.82	38.39%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	YÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
27	DGCOP-LPN-L-4-135-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,120,548.79	1,653,940.53	48.94%	39.72%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	571,307.97	48,412.25	43.21%	39.83%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,375,583.07	323,013.24	99.00%	76.06%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	393,694.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,649.16	102,725.06	22.89%	15.06%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-IR-L-4-371-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	2,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	24.34%	24.34%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	1,603,240.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,280,226.82	323,013.24	95.95%	76.62%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-5-319-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económico Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación y Proyectos de los Centros de Salud en Las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	229,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	229,999.99	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)			14,856,696.73	14,856,696.73	0.00			0.00	10,995,889.74	3,826,857.36					
34	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,872,014.46	3,724,967.68	99.80%	72.43%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,123,875.28	101,889.68	100.00%	91.62%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.			15,127,168.73	15,127,168.73	0.00			0.00	11,920,122.32	3,170,966.26					
36	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,781,910.43	3,061,301.22	99.80%	77.69%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-3-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,138,211.89	109,665.04	100.00%	91.13%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.			5,790,900.38	5,790,900.38	0.00			0.00	5,550,208.61	227,806.85					
38	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,567,202.70	79,729.61	99.80%	95.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-3-284-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle La Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,018,283.67	44,471.47	99.90%	95.64%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0102

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
40	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zecahualtzo, C.P. 09490, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,346,891.44	1,346,891.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,304,287.40	39,035.36	99.90%	96.84%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-1 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	369,646.84	13,476.71	99.90%	96.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,290,788.00	51,093.70	99.90%	96.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								22,193,084.97	22,193,084.97	0.00			0.00	21,298,983.03	355,744.38					
43	DGCOP-AD-L-1-144-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Inguarán, Primera Etapa, ubicado en Estafío 307, Felipe Ángeles, C.P. 15310, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	1,648,027.22	1,648,027.22	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,645,223.33	2,802.92	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-145-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Materno Infantil Cuauhtec, Primera Etapa, Fase 1 y Fase 2, ubicado en Av. Emiliano Zapata 700, Barrio Bajo, Cuauhtec de Madero, C.P. 85800, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	22/04/2020	06/05/2020	1,420,506.01	1,420,506.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,418,127.81	2,377.13	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-148-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General Ajusco Medio, Primera Etapa, ubicado en Encinos 41, Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/04/2020	08/04/2020	1,024,672.11	1,024,672.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,021,347.76	3,323.64	100.00%	99.68%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-180-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Estacionamiento Itacate, Banco de Alimentos, Patio 3 de Las X, Frutas, ubicada en Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	21/04/2020	27/04/2020	197,171.46	197,171.46	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	172,933.38	7,664.97	100.00%	87.71%	Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
47	DGCOP-AD-L-1-181-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General La Villa, Sexta Etapa, ubicado en Calzada de Aragón 285, Col. Granjas Modernas C.P. 07640, Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México.	04/05/2020	10/05/2020	352,911.43	352,911.43	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	334,073.17	12,757.77	100.00%	94.66%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-182-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera W-X de Los Unos Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	21/04/2020	27/04/2020	294,288.01	294,288.01	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	214,627.81	46,318.17	100.00%	72.93%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-211-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General Balbuena, Sexta Etapa, ubicado en Calle Cecilio Robelo 5/N, Col. el Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15970, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	61,258.59	61,258.59	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	59,917.82	1,339.31	100.00%	97.81%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-212-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General Dr. Rubén Leñero (Sexta Etapa), ubicado en Calle Salvador Díaz Mirón 344, Col. Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	261,042.73	261,042.73	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	259,381.03	1,661.44	100.00%	99.36%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-213-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en costado norte de la Nave 1, Sección 2 en Flores y Hortalizas, frente al Baquetón, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	167,406.68	167,406.68	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	167,374.39	0.00	100.00%	99.98%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-214-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General La Villa, Primera Etapa, ubicado en Calzada de Aragón 285, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/04/2020	26/04/2020	529,849.66	529,849.66	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Fecha de Recepción 20-ene-21 Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	529,324.31	0.00	100.00%	99.90%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-216-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA RLR, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, Módulo de Tesorería en Muro Verde, Av. Principal y Los Tres, Flores y Hortalizas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	30/04/2020	175,776.03	175,776.03	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	175,756.80	0.00	100.00%	99.99%	
											POR AMORTIZAR	0.00								

000 0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	
54	DGCOP-AD-L-1-217-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Bajo Puente Peatonal que va hacia pasillo I - J Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	96,643.51	96,643.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	94,614.01	0.00	100.00%	97.90%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
55	DGCOP-AD-L-1-218-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Módulo de Protección Civil del FIDECA a un costado del Helipuerto C2, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	111,769.28	111,769.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	110,558.52	0.00	100.00%	98.92%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
56	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
57	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Copacacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
58	DGCOP-AD-L-1-230-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, Primera Etapa, ubicada Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Barrio Xacoltán, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	270,313.67	270,313.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	269,086.72	0.00	100.00%	99.55%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
59	DGCOP-AD-L-1-231-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de La Fuente, Primera Etapa, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09130, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	774,926.41	774,926.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	765,095.69	9,823.48	100.00%	98.73%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
60	DGCOP-AD-L-1-232-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General Dr. Rubén Leñero, Primera Etapa, ubicado en Calle Salvador Díaz Mirón No. 344, Col. Un Lugar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	13/04/2020	18/04/2020	488,250.29	488,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	487,065.13	1,185.14	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

0195

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
61	DGCOP-AD-L-1-233-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabeecera E-F, Vialidad de Los Unos Abarrotes, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	232,604.31	232,604.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	219,054.32	13,545.44	100.00%	94.17%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-L-1-234-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Pediátrico La Villa Primera Etapa ubicado en F.C. Hidalgo No. 200, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México.	20/04/2020	25/04/2020	1,002,051.78	1,002,051.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	988,054.79	13,993.25	100.00%	98.60%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-L-1-235-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabeecera A-B, de Los Unos Abarrotes, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	24/04/2020	30/04/2020	244,564.44	244,564.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	242,034.78	0.00	100.00%	98.97%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	974,920.62	974,920.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	974,920.62	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-L-1-238-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa Tercera, Cuarta y Sexta, ubicado en Avenida México Coyoacán S/N esquina Bruno Traven, Colonia General Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	541,236.73	541,236.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	518,644.00	22,592.73	100.00%	95.83%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	1,857,157.83	1,857,157.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,829,374.68	0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	132,422.00	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
68	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	761,091.56	761,091.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	759,264.00	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Parisima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	288,488.29	288,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	286,382.56	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
70	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	1,200,736.68	1,200,736.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,189,525.40	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
71	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	946,759.17	946,759.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	944,795.23	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Milpa Alta, Hospital General La Fuente, Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	704,636.70	704,636.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	702,920.79	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
73	DGCOP-AD-L-1-326-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Pediátrico "Peralvillo", Primera Etapa, ubicado en Toluáhuac 14 Col. San Simón, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06920, Ciudad de México.	01/04/2020	10/04/2020	180,945.93	180,945.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	152,054.53	0.00	100.00%	84.03%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
74	DGCOP-AD-L-1-327-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Pediátrico "Tacubaya", Primera Etapa, ubicado Carlos Lazo 25, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11870, Ciudad de México.	13/04/2020	22/04/2020	137,987.19	137,987.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	136,789.45	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
75	DGCOP-AD-L-1-329-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera 1-J de Los Cliscos Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	119,630.17	119,630.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	82,977.10	0.00	100.00%	69.36%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
76	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	595,091.90	595,091.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	271,469.02	37,242.23	100.00%	45.62%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
77	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	225,116.79	42,327.31	100.00%	77.25%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
78	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	228,959.28	228,959.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	223,110.55	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
79	DGCOP-AD-L-1-340-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Gerencia de Limpia Cabecera 3 Norte de Subasta, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	120,599.76	120,599.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	117,225.53	0.00	100.00%	97.20%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
80	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.05	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
81	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	369,656.89	369,656.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,590.95	0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
82	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	873,209.63	0.00	100.00%	97.13%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
83	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	150,168.96	150,168.96	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	142,935.20	0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			160,128,210.20	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00					
84	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación , ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	1,384,208.12								
85	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	0.00	ANTICIPO	632,771.84	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	632,771.84								
86	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	0.00	ANTICIPO	729,818.76	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	729,818.76								
87	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental , ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	0.00	ANTICIPO	975,885.03	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	975,885.03								
88	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
89	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
90	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . En espera del pago del anticipo.	
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	5,152,367.48								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
91	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,286,224.86	0.00	0.00	ANTICIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	686,467.46							
92	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	5,883,995.07							
93	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	9,196,701.12	0.00	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	1,379,805.17							
94	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	15,001,659.68							
95	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chivatito acera Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	0.00	ANTICIPO	2,976,688.60	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	2,976,688.60							
96	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico ni financiero, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. En espera del pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	2,913,737.16							

001 0110

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa			250,000.00	250,000.00	0.00					0.00	250,000.00				
97	DGCOB-AD-L-5-324-20	PARTICIPACIONES	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económica Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 620, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05500, Ciudad de México.	30/10/2020	30/11/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00%	Servicios Concluidos.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								740,708,400.06	503,529,705.21	0.00				930,797.00	452,922,470.53	40,723,723.61				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
740,708,400.06	0.00	ANTICIPO 46,658,657.89 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 46,658,657.89

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
452,922,470.53	40,723,723.61

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Victor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	20	8	0	2	26	2	26	0
TOTAL	20	8	0	2	26	2	26	0

Los contratos con número DGCOP-AD-L-1-038-20 y DGCOP-AD-L-1-020-20, se han recepcionado. Se concluyen.

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DDOP-LPH-008-17	12	LPN	Geni ingeniería e instalaciones, S.A DE CV	Construcción del corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrolia, segunda etapa en el tramo en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1	06-ago-17	26-dic-18	\$2,154,186,382.12	296300.00.20	ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	06-ago-17	27-mar-20	N/A	7,756,485.38	0.00	94.51	75.62	En trámite y proceso de fidejato
2	DDOP-LPH-0-198-18	12	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A DE CV	Servicios de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrolia Segunda Etapa en el tramo en el Tramo de San Lazaro a la preparatoria 1 de la UAM	30-ago-19	04-may-20	\$17,631,287.61		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	2,102,454.58	0.00	100.00	81.77	En trámite y proceso de fidejato
3	DDOP-LPH-0-123-18	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral S.A DE CV	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Ej 8 Sur (Trabajadores Sociales)	25-ago-18	24-mar-20	\$150,348,357.32		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	110,525,832.70	15,753,181.31	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
4	DDOP-AD-L-0-380-18	15	AD	Colinas de Buen S.A de CV	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Ej 8 Sur (Trabajadores Sociales)	09-oct-18	01-may-20	\$0,321,737.09		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,973.16	532,173.20	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
5	DDOP-LPH-4-170-18	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral S.A DE CV	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco, Ciudad de México	15-ago-18	28-dic-20	\$078,811,097.45		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	26,983,070.02	57,704,436.21	75.94	71.85	Reactivación 2021
6	DDOP-LPH-0-187-18	15	LPN	Diapas Consultores, S.A de CV	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco	13-ago-18	27-dic-20	\$13,810,477.83		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	13,810,477.83	0.00	100.00	100.00	Reactivación 2021
7	DDOP-LPH-F-4-321-18	12	LPN	ASCH, S.A de CV	Proyecto Integral para la Construcción del pabellón de acceso módulo 20 de la línea 5 de metrodel en la Alameda Coyocan, Ciudad de México	12-ago-18	13-ago-20	\$106,704,706.30		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	106,704,706.30	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
8	DDOP-LPH-F-0-305-18	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A de CV	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del pabellón de acceso módulo 20 de la línea 5 de metrodel en la Alameda Coyocan, Ciudad de México	10-oct-18	23-ago-20	\$3,303,740.93		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	3,303,740.93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
9	DDOP-AD-L-1-058-20	15	AD	Asistencia y Parametría, S.A de CV	Revisión y mantenimiento de estudio multidireccional estructural para la columna de independencia "Ángel"	01-ene-20	30-jun-20	\$2,387,353.88		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	2,387,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
10	DDOP-LPH-L-1-008-20	11	LPN	FREYSINET de México, S.A de CV	Trabajos de mantenimiento y construcción de tope alantez y levas de corteado al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alameda Iztapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-ago-20	\$31,573,183.94		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	2,452,187.15	17,827,514.36	84.00	19.05	En proceso de Acta Entrega Recepción
11	DDOP-AD-L-0-041-20	11	AD	NOBOO, S.A DE CV	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de tope alantez y levas de corteado al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México-Puebla, en la Alameda Iztapalapa, Ciudad de México	15-ago-20	31-dic-20	\$1,338,576.48		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,338,576.48	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
12	DDOP-AD-L-1-020-20	15	AD	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de CV	Trabajos de conexión de elementos de confinamiento tipo 1 (CONFINLISES) en el carril centralizado Línea 1 Metrodel	24-may-20	02-jun-20	\$1,499,922.15		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,499,922.15	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
13	DDOP-AD-L-1-036-20	11	AD	Multinacionales Méndez Gray S.A de CV	Clasificación y reparación de junta de dilatación en el puente vehicular ubicado en el sitio periferico (Carretera de Olvera) y Av. Tlalpac	14-may-20	12-ago-20	\$1,591,558.52		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,581,558.52	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
14	DDOP-LPH-L-1-028-20	11	LPN	Multinacionales Méndez Gray S.A de CV	Trabajos de mantenimiento y reforzamiento del Puente Vehicular Bosques de la Reforma, ubicado en Av. Bosques de la Reforma entre Bosques del Edo y Bosques de Duraznos, Alameda Miguel Alemán, Ciudad de México	18-may-20	13-oct-20	\$10,188,438.44		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	10,188,438.44	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
15	DDOP-AD-L-0-037-20	11	AD	Colinas de Buen, S.A de CV	Servicio de diagnóstico estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Novoteco, Tlalisco, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	15-ago-20	15-ago-20	\$1,561,839.10		ANTICIPO 0.00	AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,561,839.10	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO				
16	DGCOF-PN-L-406-20	15	LPN	De Av. Diseño de Espacios, S.A. DE CV	Proyecto integral para la construcción de la cancha de juego de pelota mexicana, en el deportivo Retalh Palen Ocaña, ubicado en Boulevard Aeropuerto 272, Colonia Huelmo de las Alturas, código postal 16502, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio fijo y tiempo determinado	04-may-20	28-oct-20	\$9,278,218.06		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,078,217.06	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOF-AD-L-5-115-20	15	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A. DE CV	Supervisión externa para la construcción de la cancha de juego de pelota mexicana, en el deportivo Retalh Palen Ocaña, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México	15-feb-20	14-nov-20	\$406,863.32		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	406,863.32	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOF-AD-L-5-116-20	11	AD	BYSCO, S.A. de CV	Servicios de supervisión externa para los trabajos de mantenimiento y reforzamiento del puente vehicular Buregas de Ráfines, en la Alcaldía Miguel Alemán	15-11-20	14-nov-20	\$515,891.36		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	515,891.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOF-AD-L-1-136-20	16	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. DE CV	Refuerzo estructural en el interior de la columna de La Independencia (Ángel)	30-14-20	27-nov-20	\$1,631,653.59		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,631,653.59	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOF-AD-L-1-205-20	16	AD	Ison Holdings, S.A. DE CV	Obras de protección, suministro e instalación de estructura de soporte y contrapeso para el refuerzo estructural de la columna de la Independencia "Ángel"	25-ago-20	23-oct-20	\$5,787,514.28		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	5,787,514.28	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGCOF-IR-L-1-256-20	16	IR	FACTO Ingeniería, S.A. DE CV	Mantenimiento al carril conmutable con carpeta asfáltica para diversas líneas del metro	01-oct-20	21-dic-20	\$4,852,128.94		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	4,852,128.94	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
22	DGCOF-IR-L-1-086-20	11	IR	Ingeniería Experimental, S.A. DE CV	Construcción de líneas eléctricas, reparación de articulaciones y cambio de cuñas en puentes vehiculares de tipo atirado con las siguientes ubicaciones: Av. J. Rogel Gómez, Av. Canal de San Juan, Av. Telecomunicaciones, Av. Ciro Torres Solís y Av. República Federal, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México	01-oct-20	23-dic-20	\$3,017,360.27		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,017,360.27	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
23	DGCOF-AD-L-1-354-20	11	AD	S Sol Consultores, S.A. de CV	Trabajos especializados de topografía, revisión de instrumentación, sondajes geotécnicos y medición de longitudes en la Calzada Metropolitana de la Ciudad de México	31-oct-20	28-dic-20	\$1,739,356.19		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,739,356.19	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
24	DGCOF-AD-L-1-356-20	11	AD	Ingeniería Experimental, S.A. DE CV	Colocación urgente de un aparcamiento temporal en la zona de la Jula Carter entre las avenidas 12-13 (delo sur sur) sito con la finalidad de establecer las condiciones de seguridad en el cruce vehicular Homeroo, Tabasco, ubicada en la intersección de la Av. Insurgentes Norte y la Av. Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	21-oct-20	30-nov-20	\$224,508.07		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	224,508.07	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
25	DGCOF-AD-L-1-362-20	12	AD	Construcción, Infraestructura y Mantenimiento, S.A. DE CV	Adecuaciones complementarias al Pulo de Encierro "Cultura" que brindará servicios en el sistema de construcciones vialista la red de carreteras	30-oct-20	21-dic-20	\$428,762.83		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	428,762.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
26	DGCOF-AD-L-1-338-20	11	AD	Multiconstrucciones Marín Gray SA de CV	Trabajos emergentes en Tros Puentes Vehiculares en Vías Primarias de la Ciudad de México	30-oct-20	26-dic-20	\$1,856,817.44		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,856,817.44	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
27	DGCOF-AD-L-1-363-20	11	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales, S.A. DE CV	Integración y Construcción de núcleo de sanitarios en la Catedral de San Benito de Juárez, ubicada en Av. Buregas de Ráfines, Santa Cruz, Xauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario	05-nov-20	30-dic-20	\$1,739,627.73		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,739,627.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
28	DGCOF-AD-L-6-345-20	25	AD	BYSCO, S.A. de CV	Supervisión, Técnico, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adquisición de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metropolitanos (Estaciones: Estación (Plataformas Oriente y Poniente) Ocosingo, Coahuila, Piedad, Villa Clara, Colón y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y las Adultas Mayores	30-oct-20	21-dic-20	\$384,851.90		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	384,851.90	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

Se recepción los contratos números DGCOF-AD-L-1-036-20 y DGCOF-AD-L-1-028-20, se dan por concluidos.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
3,214,245,912.27	286,000,000.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO
329,316,648.73	\$1,877,308.08	98.37	84.63

José Luis Pichardo
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "B1"

Roberto David Rufino Calderón
Subsecretaría de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	193	0	0	0	193	0	193	0

000 0115



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC". UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 08200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$538,438.79	\$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$527,870.01	\$0.00	100.00%	88.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	\$13,549,224.85	\$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,449,895.49	\$2,933,179.00	100.00%	91.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$16,005,830.89	\$16,005,830.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,097,525.33	\$1,835,746.85	100.00%	88.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-jul-20	25-nov-20	\$13,878,401.86	\$13,878,401.86	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	\$1,161,369.77	\$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,161,369.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 2.- "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	\$2,229,867.88	\$2,229,867.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,010,067.37	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELÍAS CALLES 328, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,464,936.64	\$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,464,936.64	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-IR-L-1-029-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES ORYSE, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 38, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	4-feb-21	\$7,184,444.03	\$7,184,444.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$976,524.78	72.00%	13.59%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

011



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
9	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO PARA LA REHABILITACION Y READECUACION DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACION, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA AREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACION Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO. UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA.	4-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,802,953.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-18, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	28-may-20	\$1,856,882.82	\$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,882.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.59	\$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,339,116.08	\$583,512.71	100.00%	87.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, SA DE CV	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	\$5,776,634.00	\$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,435,864.86	\$303,630.22	100.00%	99.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES S DE RL DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	\$1,847,010.00	\$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,719,467.13	\$127,542.92	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONOSO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,249,293.70	\$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,249,293.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCHUATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1a SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,884,105.82	\$1,884,105.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,884,105.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

0117 *[Handwritten mark]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,858.39	\$1,353,858.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,353,858.39	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR D.J.S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$513,230.11	\$513,230.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$513,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ES ORVILLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "20 DE NOVIEMBRE", UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX, 2) CENDI "SANTA LUCÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CENICIENTL S/N, COL. SANTA LUCÍA, CP. 02780, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX, 3) CENDI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX, 4) CENDI "REYINDA TAMALIPAS", UBICADO EN CAMPO TULLLOS S/N, COL. BUEROS DE SAN ANDRÉS, C.P. 02340, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO.	10-jun-20	17-oct-20	\$4,542,810.98	\$4,542,810.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,184,254.97	\$2,218,441.95	100.00%	48.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-048-20	LOCALES	A.D.	H.D.S CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	\$794,025.93	\$794,025.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$794,025.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-080-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$558,978.91	\$558,978.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$558,978.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-082-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	\$1,512,872.97	\$1,512,872.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,512,872.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-AD-L-2-085-20	LOCALES	A.D.	C. JOSÉ ÁNGEL HEIREJÓN CHÁVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2ª. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,441,255.57	\$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,441,255.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	C ALBERTO KALACH KICHIR (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,028,131.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-IR-L-4-089-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	\$5,223,834.66	\$5,223,834.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$225,019.12	\$2,173,509.83	71.00%	45.92%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)

0118



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
26	DGCOP-LPN-L-1-072-20	LOCALES	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y/V COYUYA, S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO, 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC".	30-jun-20	19-nov-20	\$14,999,931.88	\$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,419,486.60	\$2,684,439.68	100.00%	87.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	AD.	STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGON S/N COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. 2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA S/N ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTINEZ, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO. 4) "PILARES LA PILGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. 5) "PILARES URSULO GALVAN" UBICADO EN URSULO GALVAN No 22, COLONIA HANG GONZALEZ, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,854,217.10	\$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,487,441.88	100.00%	80.22%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	AD.	JORGE ANTONIO GARCIA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO.	22-jun-20	11-jul-20	\$1,780,117.68	\$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,780,117.68	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-AD-L-3-078-20	LOCALES	AD.	HDOO CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (LUIVE) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	\$1,849,713.83	\$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,494,044.71	\$355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	AD.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-jun-20	28-oct-20	\$1,845,902.22	\$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,539,723.38	100.00%	83.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	AD.	SURYA T783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUIDEA, COL. TLALILCO, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MEXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MEXICO.	22-jun-20	21-jul-20	\$1,859,091.86	\$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,389,418.78	\$373,672.96	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-LPN-L-4-082-20	LOCALES	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE S/N ENTRE CALE ZACARIAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-jul-20	8-nov-20	\$8,108,986.03	\$8,108,986.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,885,714.58	\$2,437,801.19	100.00%	90.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

0119



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
33	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-jul-20	12-nov-20	\$8,399,990.73	\$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,942,399.26	\$0.00	100.00%	82.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	\$838,016.57	\$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$838,016.57	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 3 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11.	8-jun-20	2-dic-20	\$1,857,161.85	\$1,857,161.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,592,825.77	\$0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOP-AD-L-1-089-20	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "CUMALPA", UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ 728, COL. SAN PABLO CUMALPA, C.P. 98089, ALCALDÍA CUMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDI "CASA POPULAR", UBICADO EN AV. LUIS CABRERA 1, COL. SAN JERÓNIMO LÓPEZ, C.P. 19209, ALCALDÍA LA MADALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-sep-20	11-oct-20	\$1,459,142.44	\$1,459,142.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,359,006.11	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-LPN-L-4-093-20	LOCALES	L.P.N	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	30-oct-20	\$5,736,354.89	\$5,736,354.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,586,127.04	\$621,228.27	100.00%	90.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-1-094-20	LOCALES	L.P.N	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	YO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A.3", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPIM", UBICADO EN MAPIMI 19, COL. VALLE DOMER, C.P. 98240, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 2) CENDI "ORISIELA ALVAREZ", UBICADO REPUBLICA DE HONDURAS 49, COL. LADUNILLA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 3) CENDI "PUBIBET", UBICADO CALLE ERNESTO PUBIBET SIN COL. CENTRO C.P. 98309, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 4) CENDI "LADUNILLA VARDOS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ SIN, COL. CENTRO C.P. 98309, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 5) CENDI "ISABEL LA CATÓLICA" UBICADO EN CALLE BERNARDO COUTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS SIN, COL. ALADRARA, C.P. 98380, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 6) CENDI "SAN COSME", UBICADO CALLE SABINO BARRERA SIN COL. SAN RAFAEL, C.P. 98410, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 7) CENDI "JUÁREZ", UBICADO EN AV. CHARULTEPEC SIN, COL. JUÁREZ C.P. 98901, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; 8) CENDI "LA DALA", UBICADO EN CALLE FRESCO Y SABINO SIN, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 98490 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO.	14-jul-20	3-dic-20	\$7,570,155.95	\$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,110,951.49	\$251,458.90	100.00%	44.42%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-1-095-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No.122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13069, ALCALDÍA TLÁHUAC; 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN S/N, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	4-ago-20	\$1,777,911.81	\$1,777,911.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,776,981.10	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-098-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE S/N, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	25-jul-20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,051,389.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

43. 0120



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
41	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,247,761.66	\$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,247,761.66	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,145,878.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYAT783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	\$1,490,973.01	\$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,973.01	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYAT783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	\$1,587,181.47	\$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,587,181.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	18-nov-20	\$8,999,844.82	\$8,999,844.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,310,390.43	\$2,881,490.91	100.00%	88.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	18-nov-20	\$5,999,895.04	\$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,560,255.40	\$2,809,938.28	100.00%	89.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYAT783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	27-jul-20	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-3-108-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	\$553,780.33	\$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$553,780.31	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0121



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-3-107-20	LOCALES	AD	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	29-sep-20	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$337,590.55	100.00%	85.40%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	L.P.N	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	\$6,096,129.54	\$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-LPN-L-4-111-20	LOCALES	L.P.N	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	\$7,954,898.70	\$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,754,910.19	100.00%	22.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	AD	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA 1", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORQUIDEA, COL. TLATILCO, C.P. 07880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 18 SUR, C.P. 08500, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	8-jul-20	2-nov-20	\$1,748,496.30	\$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,232,550.92	\$458,769.27	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-IR-L-1-118-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSÉ MARÍA MENDEVI, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 96 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07880, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	29-jul-20	9-oct-20	\$4,593,412.05	\$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,373,228.90	100.00%	73.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	L.P.N	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO SUR, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$7,215,787.84	\$7,215,787.84	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,017,979.96	\$2,754,849.69	100.00%	38.18%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-122-2	LOCALES	L.P.N	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SUR, ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$9,290,541.96	\$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,513,133.59	\$877,305.19	100.00%	9.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-124-20	LOCALES	L.P.N	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUÉZ SUR, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-dic-20	\$8,508,507.08	\$8,508,507.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$158,271.22	\$1,845,710.38	85.00%	21.70%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-LPN-L-4-128-20	LOCALES	L.P.N	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO SUR, ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COTACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	\$5,255,443.31	\$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	AD	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLAPALPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	\$294,936.10	\$294,936.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$284,588.92	100.00%	89.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0122



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
59	DGCOP-AD-L-3-128-20		LOCALES	AD	FERNANDA CANALES ARQUITECTURAS DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACION REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$567,000.00	\$567,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$467,776.02	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-1-130-20		LOCALES	AD	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS "LUNA BÁSICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SIN ESQUINA AGUILERAS SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,828,364.07	\$35,627.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-3-131-20		LOCALES	AD	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN TERREÑA LT-3, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-1-132-20		LOCALES	AD	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTINEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO SIN ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 03580, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO. 290, COL. LETRÁN VALLE, C.P. 03550, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE	18-jul-20	18-ago-20	\$1,808,910.49	\$1,808,910.49	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,582,491.20	\$24,223.91	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-3-133-20		LOCALES	AD	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXTAC ORIENTE SIN. COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-jul-20	28-ago-20	\$954,100.29	\$954,100.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$845,841.65	100.00%	88.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-AD-L-5-135-20		LOCALES	AD	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ZONA ORIENTE I", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 221, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIRAVALES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN. COLONIA MIRAVALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	30-dic-20	\$1,854,099.92	\$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,485,025.94	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
65	DGCOP-LPN-L-1-138-20		LOCALES	LP.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES MIRAVALES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN. COLONIA MIRAVALES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	2-dic-20	\$10,734,833.38	\$10,734,833.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,136,084.81	\$4,675,741.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-IR-L-5-137-20		LOCALES	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE I DE MAYO Y AV. COYUYA SIN. COL. LA CRUZ, C.P. 09310, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 SIN. COL. GRABEL RAMOS MILLÁN, C.P. 09300, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO DÓMEZ SIN. COL. AGRICOLA ORIENTAL, C.P. 09500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TILMANT", UBICADO EN CENICIENTA 259, COL. MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO	4-ago-20	31-dic-20	\$1,714,141.58	\$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,373,831.86	\$113,436.54	100.00%	88.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-LPN-L-4-138-20		LOCALES	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S de R.L. de C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES BODOQUEPA", UBICADO EN CALLEJÓN 4 BODOQUEPA SIN. COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$6,079,255.91	\$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	15.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
68	DGCOP-LPN-L-4-140-20		LOCALES	LP.N.	QMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES LOMAS DE PADIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICOASIN SIN. ESQUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-ago-20	4-dic-20	\$11,517,888.66	\$11,517,888.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,073,797.00	\$4,117,246.02	100.00%	35.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
69	DGCOP-LPN-L-4-141-20		LOCALES	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES SIN. COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-ago-20	3-dic-20	\$8,073,803.78	\$8,073,803.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$863,679.77	\$1,030,036.86	100.00%	12.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-LPN-L-4-142-20		LOCALES	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES SAN JUAN XHATEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL, SIN ENTRE ANDADOR Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN XHATEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	\$3,840,902.31	\$3,840,902.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$42,253.59	\$717,998.09	100.00%	20.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0123



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
71	DGCOP-IR-L-1-148-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "GRUPO B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "CUALIQUET", UBICADA EN AV. SANTIAGO SIN ESQ. PLAZA ROSARITO, COL. BARRIO SANTIAGO (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL "JOSEFINA DÍAZ"), C.P. 08800, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. "AGRICOLA ORIENTAL", (DOS NIVELES MÁS CASETA DE VIGILANCIA), C.P.	10-ago-20	21-oct-20	\$4,668,002.72	\$4,668,002.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,489,033.28	\$885,418.23	100.00%	93.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-LPN-L-4-147-20	LOCALES	LPN	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN EJE 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	7-dic-20	\$8,813,024.96	\$8,813,024.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$150,698.88	\$1,863,561.19	100.00%	22.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
73	DGCOP-LPN-4-149-20	LOCALES	LPN	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDE DE LA MUJER POLICÍA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRO DE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN CALLE CECILIO ROBELO SIN NÚMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15800 CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	18-nov-20	\$13,151,003.67	\$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$10,699,277.87	\$2,451,725.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
74	DGCOP-AD-L-2-150-20	LOCALES	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES CENDE GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 94, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	\$1,547,670.11	\$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,547,670.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
75	DGCOP-AD-L-2-151-20	LOCALES	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO	10-ago-20	31-ago-20	\$945,679.57	\$945,679.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$945,679.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
76	DGCOP-IR-L-4-153-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO SIN COLONIA ANÁHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$3,284,980.10	\$3,284,980.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$726,004.63	\$2,214,143.49	100.00%	89.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
77	DGCOP-LPN-L-4-154-20	LOCALES	LPN	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SA DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA SIN, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	13-nov-20	\$5,720,618.53	\$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,593,773.32	100.00%	45.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-LPN-L-1-157-20	LOCALES	LPN	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 11" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	\$15,150,805.02	\$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$6,368,218.36	\$3,176,580.75	100.00%	83.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
79	DGCOP-AD-L-5-158-20	LOCALES	AD	KBEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MER # 24, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	7-feb-21	\$1,399,040.46	\$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$797,924.53	81.00%	57.03%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
80	DGCOP-LPN-L-1-159-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDEI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-5", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDEI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS SIN, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02870, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDEI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO; 3) CENDEI "AMÁHUAC", UBICADO EN CALLE TOMANCAN SIN, COL. TOMANCAN	14-ago-20	31-dic-20	\$10,312,777.45	\$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,298,699.63	100.00%	90.17%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

0124



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
81	DGCOP-IR-L-4-180-20	LOCALES	IR	ALREA SELENE ESPINDOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHALMITA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA SN, ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO, COLONIA CHALMITA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$2,742,898.27	\$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,649,571.40	\$93,326.86	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-IR-L-4-182-20	LOCALES	IR	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLMO SN, COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,353,145.10	\$0.00	100.00%	89.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-3-183-20	LOCALES	AD.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	\$626,333.28	\$626,333.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$557,674.94	100.00%	89.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-LPN-L-1-184-20	LOCALES	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	\$23,182,286.10	\$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$8,863,249.09	\$20,865,039.68	100.00%	89.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-LPN-L-4-185-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCION ES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMFORT SIN, COLONIA SANTA BARBARA, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	\$5,244,274.91	\$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$858,050.86	100.00%	16.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-IR-L-1-187-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASPALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMAN NO. 285, COLONIA ALJISCO, C.P. 04380, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	12-nov-20	\$4,629,056.24	\$4,629,056.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,590,747.59	100.00%	120.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
87	DGCOP-IR-L-1-188-20	LOCALES	IR	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 19 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO SIN, COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN ISLA NO. 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02880, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONJIL Y PEREJIL SIN, COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02810, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 6) CENDI "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ",	12-ago-20	19-dic-20	\$6,969,447.61	\$6,969,447.61	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,219,138.72	\$921,027.69	100.00%	45.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-LPN-L-4-189-20	LOCALES	LPN	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN SIN, COLONIA PERÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$5,812,868.94	\$5,812,868.94	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,485,559.09	\$1,290,002.88	100.00%	84.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
89	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	LPN	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES SAN LORENZO TLACUYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN SIN COLONIA SAN LORENZO TLACUYUCAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$6,593,899.97	\$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,940,589.44	100.00%	44.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
90	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 87, COLONIA TABLAS DE SAN GUSTAVO, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PLARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS NO. 201, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 3) "PLARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-05, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	\$5,107,599.46	\$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,487,801.72	\$1,929,970.78	100.00%	89.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

(Handwritten signature)

0125

(Handwritten mark)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INCO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
91	DGCOP-AD-L-1-172-20	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "JULISCO MONSERRAT", UBICADO EN TOTOYACAS S/N, COL. SANTA ÚRSULA, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "S DE ENERO DE 1915", UBICADO EN ROSA BLANCA S/N, COL. MOLINO DE ROSAS, C.P. 01470, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,096.74	\$1,864,096.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,716,893.98	\$146,429.41	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PLARES LOMAS DE CULOTEPEC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 19, COLONIA LOMAS DE CULOTEPEC, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	28-nov-20	\$3,437,342.19	\$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAÑO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONDALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	17-ago-20	15-sep-20	\$527,500.82	\$527,500.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$480,118.83	100.00%	91.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
94	DGCOP-LPN-L-1-178-20	LOCALES	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORA SA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CONCHITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE S/N, COL. LA CONCHITA, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "MARRA DUALILPE DE SANCIA RUIZ", UBICADO EN CALLE AUSTRIACOS S/N, COL. EL PARRISO, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", UBICADO EN CALLE JULERO S/N, COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, C.P. 01140, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 4) CENDI "CRISTO REY", UBICADO EN AV. ESCUADERÓN 201, CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COL. CRISTO REY, C.P. 01150, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 5) CENDI "MELCHOR MUÑOZ", UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN S/N, COL. SAN ÁNGEL, C.P. 01160, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO 6) CENDI "OLIVAR DEL CONDÉ", UBICADO EN CALLE AGUSTÍN DEL CONDÉ S/N, COL.	17-ago-20	31-dic-20	\$19,999,588.92	\$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,947,982.60	\$8,556,633.84	100.00%	42.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PLARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO S/N, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XICHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-ago-20	18-dic-20	\$5,883,528.54	\$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	79.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
96	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	AD	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "MILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLÓN ORIENTE 95, COL. MARTIRES DE RÍO BLANCO, C.P. 08300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTÁHUACÁN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS S/N, COL. SANTA MARÍA AZTÁHUACÁN, ALCALDÍA IZAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	15-jul-20	13-ago-20	\$1,709,056.90	\$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,707,222.65	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PLARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	12-oct-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$440,064.36	\$1,379,171.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
98	DGCOP-AD-L-1-188-20	LOCALES	AD	INYECCAL, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237 ESQ SUR 18 S/N, C.P. 08900, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA XICHMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "ARENAL", UBICADA EN CALLE XICHISTLAHUACÁN NO. 54, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 19840, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	3-ago-20	31-ago-20	\$1,860,771.18	\$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,860,770.85	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
99	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	IR	BYSCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	\$1,457,033.80	\$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$875,078.34	\$428,471.15	100.00%	29.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
100	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PLARES SAN PABLO TEPETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN S/N, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	21-dic-20	\$6,438,972.58	\$6,438,972.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
101	DGCOP-AD-L-3-199-20	LOCALES	AD	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "PLARES EL ZAPOTE", UBICADO CALLE EL ZAPOTE No 155, COLONIA EL ZAPOTE I, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. 2) "PLARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	10-sep-20	\$748,084.00	\$748,084.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$667,780.80	100.00%	89.27%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
102	DGCOP-AD-L-1-190-20	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA No 88, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ ALCAPIXCA, C.P. 18900, ALCALDÍA XOCHIMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CALLIN IN YLICE", UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL SIN, BARRIO OCOITILAN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 12200, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,006.38	\$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,693,361.01	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
103	DGCOP-IR-L-5-191-20	LOCALES	IR	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS SIN, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN, COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P. 05419, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-20	31-dic-20	\$1,715,868.46	\$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,445,923.75	100.00%	84.27%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
104	DGCOP-LPN-L-4-194-20	LOCALES	LPN	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES LA COMUNA QUETZALCÓATL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZOQUE MZ-16, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	\$8,824,185.67	\$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	79.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
105	DGCOP-AD-L-3-198-20	LOCALES	AD	TALLER GC, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANADOR PRINCIPAL SIN, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MADALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-sep-20	30-sep-20	\$407,350.00	\$407,350.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$385,036.94	100.00%	89.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
106	DGCOP-LPN-4-197-20	LOCALES	LPN	TOPA CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "GOF MANUEL GÓMEZ MORÍN", UBICADO EN AV. CUAUHTEMOC Y EJE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) SIN, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE No 32, COL. POSTAL, C.P. 09410 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAÍZ DE AGUA SIN, COL. INFONAVIT.	27-ago-20	31-dic-20	\$8,132,473.06	\$8,132,473.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,327,298.17	\$2,940,531.35	100.00%	77.07%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
107	DGCOP-IR-L-4-199-20	LOCALES	IR	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES CONTADERO", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA EL CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	21-feb-20	\$5,027,924.90	\$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$512,074.76	\$4,246,709.08	95.00%	84.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
108	DGCOP-LPN-L-4-200-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN No 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 18908, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	31-dic-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$227,994.61	100.00%	2.20%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-4-203-20	LOCALES	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES): "PLARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS SIN, CALLE 27 Y 28 COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	\$11,373,930.20	\$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,686,014.15	100.00%	58.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
110	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	LOCALES	LP.N	GRUPO ROLROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA TOMATLAN", UBICADO EN CALLE CANAL NACIONAL SIN ESQUINA CERRADA CANAL NACIONAL, COLONIA SANTA MARÍA TOMATLAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-20	4-dic-20	\$8,710,253.76	\$8,710,253.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$912,962.83	\$1,677,212.47	100.00%	29.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
111	DGCOP-AD-L-4-207-20	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR OAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LORENDO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No 4, COLONIA SAN LORENZO ATEMODAYA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	22-nov-20	\$2,783,325.55	\$2,783,325.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,567,879.07	100.00%	92.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
112	DGCOP-IR-L-4-208-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONDÓ", UBICADO EN CALLE TEPANTONDÓ, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-sep-20	21-feb-21	\$9,281,634.13	\$9,281,634.13	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$976,008.00	\$1,718,382.74	94.00%	29.03%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
113	DGCOP-IR-L-4-209-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-sep-20	24-feb-21	\$7,303,103.24	\$7,303,103.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$372,847.77	\$1,383,046.71	84.00%	24.04%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
114	DGCOP-AD-L-4-210-20	LOCALES	AD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES OAYANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE CEGUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO SIN ESQUINA CON CAMINO PUNTA CEGUAYO, COLONIA BALCONES DE CEGUAYO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-ago-20	28-dic-20	\$7,286,802.25	\$7,286,802.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$513,190.77	100.00%	7.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
115	DGCOP-AD-L-3-221-20	LOCALES	AD	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-ago-20	28-dic-20	\$357,983.70	\$357,983.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$304,805.23	100.00%	85.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOP-IR-L-4-222-20	LOCALES	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS MINAS SIN ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	4-mar-21	\$1,932,794.86	\$1,932,794.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$144,705.56	84.00%	7.49%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
117	DGCOP-AD-L-3-223-20	LOCALES	AD	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCÓATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A VIAL No 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-sep-20	28-dic-20	\$337,400.87	\$337,400.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$304,704.32	100.00%	90.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
118	DGCOP-AD-L-3-227-20	LOCALES	AD	TALLER SA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACHAHUITA SIN ESQUINA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-sep-20	28-dic-20	\$366,171.42	\$366,171.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$321,747.45	100.00%	87.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
119	DGCOP-IR-L-2-238-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN ENTRE LAS CALLES PURÍSIMA Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	\$782,240.59	\$782,240.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$686,469.82	\$95,770.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
120	DGCOP-AD-L-3-240-20	LOCALES	AD	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUJUGUARDIA ESQUINA CANAL DE LA NORIA, COLONIA BARRIO 18, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-oct-20	20-feb-21	\$6,956,469.16	\$6,956,469.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$606,055.43	84.00%	8.71%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
121	DGCOP-AD-L-3-241-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE MILPA ALTA, UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-83, C.P. 12080, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	20-oct-20	\$1,769,279.37	\$1,769,279.37	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,769,279.38	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

123



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
122	DGCOP-AD-L-1-242-20		LOCALES	AD	HILARIO RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	\$11,350,522.66	\$11,350,522.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	89.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
123	DGCOP-IR-L-5-243-20		LOCALES	IR	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OESTE", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2825, COLONIA SAN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	30-jun-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$197,137.34	38.00%	19.07%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
124	DGCOP-IR-L-5-245-20		LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ZONA J92". 1) "PLARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS SIN ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 2) "PLARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN LA CERRADA CHIMALPOPOCA 2-7.	30-sep-20	28-mar-21	\$2,741,272.56	\$2,741,272.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$918,302.01	43.00%	33.50%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
125	DGCOP-IR-L-4-247-20		LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DEPORTIVO TIXILA QUERRERO", UBICADO EN CALLE CASO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTE 5, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,558,169.41	\$5,558,169.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,198,378.51	100.00%	21.59%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
126	DGCOP-IR-L-4-248-20		LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S DE RL DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES BOSQUES DE ARAGÓN", UBICADO EN BOSQUES DE ARAGÓN, AVENIDA 510 SAN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,807,896.57	\$5,807,896.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,307,856.25	100.00%	23.32%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
127	DGCOP-AD-L-3-249-20		LOCALES	AD	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES DIF LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES NO 149, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	28-dic-20	\$442,516.48	\$442,516.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$388,105.32	100.00%	87.70%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
128	DGCOP-IR-L-5-250-20		LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA C-01". 1) "PLARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TLAHUAC ESQUINA AVENIDA CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERDELL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZAPALAPA. 2) "PLARES MRAVALLES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MRAVALLES, ALCALDÍA IZAPALAPA. 3) "PLARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZAPALAPA, ALCALDÍA SANTA CATARINA, UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN...	21-sep-20	19-mar-21	\$2,837,757.41	\$2,837,757.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,128,030.58	51.00%	42.78%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
129	DGCOP-AD-L-3-251-20		LOCALES	AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PLARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	28-dic-20	\$1,864,048.38	\$1,864,048.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,548,339.99	100.00%	83.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
130	DGCOP-IR-L-5-252-20		LOCALES	IR	GRUPO PLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "ZONA NG-01". 1) "PLARES HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA S/N, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 2) "PLARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 3) "PLARES SAN JUAN DE LOS RÍOS", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN...	24-sep-20	22-mar-21	\$1,984,089.06	\$1,984,089.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$524,883.87	\$413,990.02	53.00%	47.31%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
131	DGCOP-AD-L-2-258-20		LOCALES	AD	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES JOYA DE NIEVE - OBRA CIVIL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	14-sep-20	3-oct-20	\$1,451,713.32	\$1,451,713.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,451,713.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
132	DGCOP-IR-L-5-280-20	LOCALES	IR	INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA 301". 1) "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL, S/N, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	24-sep-20	22-mar-21	\$3,471,835.01	\$3,471,835.01	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$261,640.77	52.00%	7.54%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
133	DGCOP-IR-L-4-281-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES RDACSA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA", UBICADO EN CALLE SAUCES S/N, ESQUINA CALLE LA BARRANCA, COLONIA TIERRA BLANCA, ALCALDÍA TLAXIAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-sep-20	21-ene-21	\$5,964,558.74	\$5,964,558.74	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,215,494.41	100.00%	20.38%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
134	DGCOP-AD-L-4-282-20	LOCALES	AD	CONCOAR, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES: "PILARES FELIPE ANGELES", UBICADO EN CALLE ESTIÑO S/N, COLONIA FELIPE ANGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-sep-20	4-ene-20	\$6,534,588.06	\$6,534,588.06	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
135	DGCOP-AD-L-2-285-20	LOCALES	AD	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES JOYA DE NIEVE - INSTALACIONES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-sep-20	18-oct-20	\$1,778,265.51	\$1,778,265.51	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,778,265.51	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
136	DGCOP-IR-L-4-289-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ELECTRICISTAS", UBICADO EN CALLE RASAL, S/N, ESQUINA CALLE NOPATTLA, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-sep-20	28-ene-21	\$5,799,998.71	\$5,799,998.71	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,818,573.98	100.00%	31.36%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
137	DGCOP-IR-L-5-270-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA V", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 18900, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-20	31-dic-20	\$1,159,932.71	\$1,159,932.71	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.76	100.00%	75.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
138	DGCOP-IR-L-5-271-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA C-02". 1) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN SIN ENTRE AVENIDA QUELATAD Y CALLE 5 DE MAYO.	30-sep-20	28-mar-21	\$3,478,055.38	\$3,478,055.38	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$32,491.21	\$508,858.80	52.00%	15.58%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
139	DGCOP-IR-L-5-272-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE CV	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA 0-01". 1) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 2) "PILARES ANTIGUA VÍA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ.	1-oct-20	29-mar-21	\$2,733,357.42	\$2,733,357.42	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$334,980.74	\$334,980.74	71.00%	24.51%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
140	DGCOP-IR-L-4-273-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE CV	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1ª CERRADA CHIMALPOPOCA Z-7 MZ-35 LT-33, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-oct-20	11-feb-21	\$5,729,817.56	\$5,729,817.56	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$320,800.37	78.00%	5.80%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
141	DGCOP-IR-L-4-274-20	LOCALES	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN SIN ENTRE AVENIDA QUELATAD Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIAS SANTA MARIA AZTUHUACAN Y EJERCITO DE AGUA PRIETA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	28-ene-21	\$7,086,422.47	\$7,086,422.47	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$273,718.41	\$1,480,937.79	100.00%	24.55%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
142	DGCOP-LPN-L-1-275-20	LOCALES	LPN	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE CV	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PLAZA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ASADI, CERRADA FRAY SERVAANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	2-oct-20	29-ene-21	\$14,899,773.84	\$14,899,773.84	0.00	ANTICPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,724,943.41	100.00%	25.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO			
143	DGCOP-IR-L-4-278-20	LOCALES	IR	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO EN LA CALLE RSTANISLAW RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENZO TLAPÁN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA, COLONIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	29-ene-21	\$6,207,946.72	\$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,460,937.79	100.00%	23.53%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
144	DGCOP-IR-L-4-277-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRISLEY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL MORAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CANAL DEL MORAL S/N, ESQUINA ANADADOR 7 PUENTE QUEMADO, COLONIA CHIMAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-sep-20	27-ene-21	\$7,279,575.42	\$5,823,680.34	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,807,725.70	100.00%	24.83%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
145	DGCOP-LPN-L-4-278-20	LOCALES	LP.N	CONINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE C CAJADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	5-mar-21	\$16,356,538.37	\$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	84.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
146	DGCOP-LPN-L-1-279-20	LOCALES	LP.N	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES URBANO GALVÁN", UBICADO EN CALLE URBANO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	\$12,929,036.60	\$12,929,036.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,542,446.66	70.00%	11.93%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
147	DGCOP-IR-L-3-280-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALMECAC", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	21-ene-21	\$3,696,883.22	\$3,696,883.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
148	DGCOP-AD-L-3-281-20	LOCALES	AD	R-ZERO, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA S/N, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HERODES Y CAMPO XÓCHITL, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLAPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-20	20-nov-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,241,331.94	100.00%	85.42%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
149	DGCOP-AD-L-3-282-20	LOCALES	AD	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15230, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,197,166.40	\$1,197,166.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,835.50	100.00%	88.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
150	DGCOP-AD-L-3-284-20	LOCALES	AD	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA 1855", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE N° 491, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,267,177.96	\$1,267,177.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$742,974.42	100.00%	58.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
151	DGCOP-AD-L-2-285-20	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE: 1) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 2) "PILARES ESTRELLA" UBICADO EN ESCUELA 2-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	29-oct-20	27-nov-20	\$677,442.81	\$677,442.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
152	DGCOP-AD-L-3-288-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): PILARES VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15230, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,863,863.40	\$1,863,863.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,863,863.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
153	DGCOP-IR-L-1-289-20	LOCALES	IR	CONGOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMAN N° 283, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-oct-20	31-dic-20	\$7,680,000.02	\$7,680,000.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,938,416.30	100.00%	90.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
154	DGCOP-IR-L-4-290-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-oct-20	19-feb-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,180,737.38	\$1,180,737.38	88.00%	18.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
155	DGCOP-IR-L-1-291-20	LOCALES	IR	CONCOAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN AVENIDA DEL IMAN NO 789, COLONIA AJUCCO, C.P. 04308, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-oct-20	31-dic-20	\$10,785,000.00	\$10,785,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,791,118.44	100.00%	90.78%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
156	DGCOP-IR-L-1-292-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES CUPESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRETILO N° 2923, COLONIA SAN BERNABÉ OCOATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	14-dic-20	\$2,588,344.89	\$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,333,722.54	100.00%	90.18%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
157	DGCOP-IR-L-5-293-20	LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "ZONA GC-01", 1) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	20-oct-20	17-abr-21	\$1,980,979.54	\$1,980,979.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$694,768.78	54.00%	35.43%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
158	DGCOP-IR-L-4-294-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV. TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	\$3,804,798.32	\$3,804,798.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
159	DGCOP-IR-L-1-298-20	LOCALES	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDOR/USOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	31-dic-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
160	DGCOP-IR-L-1-297-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PRECIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-oct-20	28-ene-21	\$11,493,958.89	\$11,493,958.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,530,892.81	100.00%	22.02%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
161	DGCOP-IR-L-4-298-20	LOCALES	IR	AUREA BELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-20	14-feb-21	\$9,620,436.97	\$9,620,436.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
162	DGCOP-IR-L-2-299-20	LOCALES	IR	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA HUJULCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	9-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$895,053.53	\$99,418.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
163	DGCOP-IR-L-2-302-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LRA 34, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	9-oct-20	17-dic-20	\$830,633.46	\$830,633.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$748,949.01	\$40,138.93	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
164	DGCOP-IR-L-1-303-20	LOCALES	IR	AMCENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	3-feb-21	\$9,749,738.55	\$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	88.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
165	DGCOP-LPN-L-4-304-20		LOCALES	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 22" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS" UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 18308, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-oct-20	13-abr-21	\$22,379,533.09	\$22,379,533.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,814,373.31	37.00%	17.04%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
166	DGCOP-AD-L-2-305-20		LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-sep-20	21-oct-20	\$1,862,433.91	\$1,862,433.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,862,433.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
167	DGCOP-AD-L-3-312-20		LOCALES	AD	LIQUEN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SAN, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-oct-20	19-nov-20	\$494,286.16	\$494,286.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$225,743.60	100.00%	45.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
168	DGCOP-IR-L-2-314-20		LOCALES	IR	AFCA CONSTRUCCIÓN MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SAN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	18-nov-20	\$1,194,848.98	\$1,194,848.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,194,848.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
169	DGCOP-LPN-L-1-315-20		LOCALES	LPN	BUFETE DE CONSTRUCCIÓN ES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SAN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-oct-20	25-feb-21	\$13,085,338.83	\$13,085,338.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,314,719.52	74.00%	10.05%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
170	DGCOP-AD-L-1-317-20		LOCALES	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SAN, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-20	18-feb-21	\$10,608,476.44	\$10,608,476.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$582,426.97	70.00%	5.49%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
171	DGCOP-AD-L-3-320-20		LOCALES	AD	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN LOS PATOS, COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-20	20-nov-20	\$688,000.00	\$688,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$604,063.90	\$0.00	100.00%	87.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
172	DGCOP-IR-L-1-322-20		LOCALES	IR	DE ARQUITECTURA DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES EL ZAPOTE" UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE N° 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA Tlalpan, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	28-feb-21	\$12,522,220.49	\$12,522,220.49	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,195,634.67	70.00%	17.53%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
173	DGCOP-IR-L-1-323-20		LOCALES	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), "ZONA A-9", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	29-dic-20	\$7,180,799.38	\$7,180,799.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,750,063.31	100.00%	38.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
174	DGCOP-AD-L-3-330-20		LOCALES	AD	FERNANDA CANALES ARQUITECTURAS DE RL DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PLARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2a PARTE)", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	20-oct-20	18-nov-20	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$385,159.15	100.00%	69.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
175	DGCOP-AD-L-3-331-20		LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ES INTEGRALES RADOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. AVACAHUITA SAN, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-oct-20	17-feb-21	\$11,285,348.28	\$11,285,348.28	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,112,639.39	70.00%	9.88%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
176	DGCOP-IR-L-1-333-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS S DAVANA, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES D'F LACANDONES" UBICADO EN AV LACANDONES N° 146, COLONIA PEDREGAL DE LAS AGULAS, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	28-feb-21	\$12,413,863.39	\$12,413,863.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,089,151.07	70.00%	18.83%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
177	DGCOP-AD-L-3-334-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A DE C.V	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO NO 2825, COL. SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	28-nov-20	\$1,034,361.53	\$1,034,361.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,034,361.53	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
178	DGCOP-AD-L-1-341-20	LOCALES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1481, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	27-oct-20	25-nov-20	\$448,983.45	\$448,983.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$390,406.33	100.00%	88.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
179	DGCOP-AD-L-342-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES XICHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XICHITEPEC, ALCALDÍA XICHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	28-feb-21	\$12,791,842.12	\$12,791,842.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$632,083.27	74.00%	4.94%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
180	DGCOP-AD-L-3-347-20	LOCALES	AD	QANÁLISIS, S.A DE C.V	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 11" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y AVENIDA POTRERILLO No 2825, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-oct-20	29-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$120,000.02	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
181	DGCOP-AD-L-1-348-20	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A DE C.V	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PLARES) "PLARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO EN CALLE ANDRE CASTAGNO S/N ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONGALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	27-feb-21	\$12,242,851.39	\$12,242,851.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	74.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
182	DGCOP-AD-L-3-313-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQUINA GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COTACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	24-nov-20	\$112,997.92	\$112,997.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$112,997.92	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
183	DGCOP-AD-L-2-349-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA COPILCO", UBICADO EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR S/N ESQ GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COTACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	29-dic-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$414,853.62	100.00%	22.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
184	DGCOP-AD-L-4-350-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV JARDÍN 350, COL DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 06980, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	19-dic-20	\$9,994,852.00	\$9,994,852.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,561,013.35	100.00%	35.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
185	DGCOP-AD-L-1-357-20	LOCALES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES INTEGRALES RADS, S.A DE C.V	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM 14.5, COL ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-nov-20	31-dic-20	\$1,748,837.41	\$1,748,837.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
186	DGCOP-IR-F-4-358-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CA I S VILLA MUJERES", UBICADO EN AV MARGARITA MAZA DE JUÁREZ No 150 BIS, COLONIA PATERA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$13,202,008.58	\$13,202,008.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
187	DGCOP-IR-F-4-359-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" 1) "CAIS ROSAR CIUDAD DE MÉXICO" UBICADO EN SERNAL DAZ No. 34, COLONIA BELLAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2) "CAIS TORRES DE POTRERO" UBICADO EN FELPE ANGELES, CDO. DONALDZ ESCOBARRA S/N, COLONIA TORRES DE POTRERO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN 3) "CAIS ALJA" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO No. 192-A, BARRIO DE SAN MIGUEL, ALCALDÍA IZTACALCO Y 4) "CAIS Dr. MARCO MOLINA" UBICADO EN PUERTA H. AUTÓRGOLO HERMANOS RODRIGUEZ, COLONIA GRANAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, TODOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$10,484,045.01	\$10,484,045.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
188	DGCOP-IR-L-4-380-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" "CAIS CUAUHTÉPEC II", UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$4,346,314.82	\$4,346,314.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
189	DGCOP-IR-F-4-381-20	FEDERALES	IR	CORSA EMPRESARIAL Y COPARAS DE RL DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" "CAIS CUEMANCO", UBICADO EN AVENIDA COYOACÁN COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$11,862,350.55	\$11,862,350.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
190	DGCOP-IR-F-4-382-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" "CAIS ATLAMPÁ", UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$11,549,999.56	\$11,549,999.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
191	DGCOP-IR-F-4-383-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" 1) "CAIS AZCAPOTZALCO", UBICADO EN EVANGELINA DEL ROSARIO S/N, COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y 2) "CAIS CORUÑA JÓVENES", UBICADO EN SUR 85-A No. 3248, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$5,872,898.57	\$5,872,898.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
192	DGCOP-IR-F-4-384-20	FEDERALES	IR	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" 1) "CAIS CASCADA", UBICADO EN CALLE ENNA S/N, SQ. AV. TEXCOCO COL. SAN LORENZO XICOTÉNCATL, 2) "CAIS CORUÑA HOMBRES", UBICADO EN CALLE SABADELL S/N, COLONIA BELLAVISTA, AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$2,298,997.40	\$2,298,997.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
193	DGCOP-IR-L-4-385-20	FEDERALES	IR	CONCOAR, S.A DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "CAIS" "CAIS CUAUHTÉPEC", UBICADO EN CALLE COMETA S/N, COLONIA CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$9,451,300.10	\$9,451,300.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
971,592,401.01	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
190,453,282.33	238,170,213.78	94.17%	58.08%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	60	3	0	1	62	1	62	0
TOTAL	60	3	0	1	62	1	62	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

0136

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza			49,973,474.90	35,773,474.90						16,488,474.32	19,285,980.20							
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	16/04/2020	49,973,474.90	35,773,474.90	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00	SUSP 10-JUL-19 REAC 16-OCT-19	15-OCT-19 16-ABR-19	12,463,368.72	\$ 16,488,474.32	\$ 19,285,980.20	98.93%	34.16%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.			142,562,381.07	85,537,428.64						75,864,493.79	9,674,383.25							
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	PARTICIPACIONES 150100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Camí Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	85,537,428.64	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 75,864,493.79	\$ 9,674,383.25	100.00%	88.69%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de las Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.			4,380,607.02	2,628,364.21						1,791,555.04	745,271.00							
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	PARTICIPACIONES 150100	INVITACION RESTRINGIDA	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de las Escuelas de Educación Media Superior, denominadas Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	2,628,364.21	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 1,791,555.04	\$ 745,271.00	99.00%	68.16%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBUS			1,366,714.85	1,366,714.85						847,872.57	0.00							
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LINEA 7 DEL METROBUS	20/04/2020	18/06/2020	1,366,714.85	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			1,854,241.75	1,854,241.75						1,746,491.04	368,520.24							
5	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14 Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	1,854,241.75	1,854,241.75	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00	Amp al plazo 10 oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 1,746,491.04	\$ 368,520.24	95.00%	75.35%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.			545,561.99	545,561.99						545,536.49	0.00							
6	DGCOP-AD-L-1-002-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción	Construcción de cocina para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo esta: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, bajo la modalidad a Precios Unitarios y Tiempo determinado.	20/04/2020	03/09/2020	545,561.99	545,561.99	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 545,536.49	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc			1,854,582.96	1,854,582.96						1,798,018.41	0.00							
7	DGCOP-AD-L-1-005-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Distribuidora SAN S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	21/04/2020	19/07/2020	1,854,582.96	1,854,582.96	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 1,798,018.41	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato en proceso de liquidación y cierre administrativo
				Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.			1,858,827.93	1,858,827.93						1,858,649.02	0.00							
8	DGCOP-AD-L-1-003-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Provedora Condado S. A. de C. V.	Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango" en la Alcaldía Cuauhtémoc.	21/04/2020	19/07/2020	1,858,827.93	1,858,827.93	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 1,858,649.02	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato en proceso de liquidación y cierre administrativo
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO			699,999.97	699,999.97						699,999.97	0.00							
9	DGCOP-AD-L-4-018-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO	20/04/2020	17/06/2020	699,999.97	699,999.97	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00 POR AMORTIZAR 50.00			0.00	\$ 699,999.97	\$ -	100.00%	100.00%	28-oct-20	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADICIÓN DE LA TERMINAL EL CAMBIERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LINEA 1.			13,561,890.75	13,561,890.75						10,139,855.90	2,810,350.61							
10	DGCOP-IR-L-0-016-20	FISCALES 111100	INVITACION RESTRINGIDA	QIMS Construcciones y Asesorías del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMBIERO Y LA ESTACIÓN LA	14/05/2020	10/10/2020	13,561,890.75	13,561,890.75	0.00	ANTICIPO 50.00 AMORTIZADO 50.00			0.00	\$ 10,139,855.90	\$ 2,810,350.61	96.20%	74.77%	Trabajos en proceso de verificación de	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
				JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA L.						POR AMORTIZAR	\$0.00							terminación			contrato	
				CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.			39,914,749.42	39,914,749.42						30,797,887.77	21,434,946.93							
11	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020	39,914,749.42	39,914,749.42	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 26 nov 2020	Amp. Al plazo 27 nov 2020 Adicional 15 dic 2020	12,536,436.56	\$ 30,797,887.77	\$ 21,434,946.93	95.80%	58.72%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
					CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.			21,466,221.88	21,466,221.88						12,750,543.41	5,927,542.07						
12	DGCOP-LPN-L-1-025-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Construcciones LERMA, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA.	13/05/2020	10-10-2020	21,466,221.88	21,466,221.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 12,750,543.41	\$ 5,927,542.07	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.			24,183,704.71	24,183,704.71						9,270,811.36	12,846,331.39						
13	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACION PUBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020	24,183,704.71	24,183,704.71	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 9,270,811.36	\$ 12,846,331.39	95.62%	38.33%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
					SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACAN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.			1,849,071.38	1,849,071.38						1,624,404.38	223,943.80						
14	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	Samiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDIAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	29/10/2020	1,849,071.38	1,849,071.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,624,404.38	\$ 223,943.80	98.00%	87.85%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
					PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.			13,880,610.27	13,880,610.27						13,880,610.25	0.00						
15	DGCOP-LPN-L-4-015-20	PARTICIPACIONES 150109	LICITACION PUBLICA NACIONAL	TRAFFICLIGHTS DE México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	11/05/2020	10/06/2020	13,880,610.27	13,880,610.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,880,610.25	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.			6,607,090.35	6,607,090.35						6,607,090.35	0.00						
16	DGCOP-IR-L-4-011-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACION RESTRINGIDA	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	07/05/2020	06/09/2020	6,607,090.35	6,607,090.35	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,607,090.35	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.			1,855,798.45	1,855,798.45						1,855,757.89	0.00						
17	DGCOP-AD-L-5-022-20	PARTICIPACIONES 150109	ADJUDICACION DIRECTA	Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDIAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	04/05/2020	18/09/2020	1,855,798.45	1,855,798.45	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,855,757.89	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Viveza etapa.			753,864.93	753,864.93						738,787.62	15,077.30						

1138

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
18	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominadas: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	753,864.93	753,864.93	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 738,787.62	\$ 15,077.30	100.00%	98.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN							139,944,121.02	83,966,472.61							79,320,285.57	4,646,187.03						
19	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 79,320,285.57	\$ 4,646,187.03	61.00%	94.47%	Obra en Proceso	X	NO	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN							3,976,754.78	2,259,100.46							2,259,100.46	2,153,860.58						
20	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	2,259,100.46	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 2,259,100.46	\$ 2,153,860.58	60.00%	100.00%	Servicios en Proceso	X	NO	SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)							11,964,076.97	11,964,076.97							7,407,279.37	4,555,562.66						
21	DGCOP-LPN-L-1-047-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	18/06/2020	13/11/2020	11,964,076.97	11,964,076.97	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 7,407,279.37	\$ 4,555,562.66	100.00%	61.91%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	NO	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.							44,135,784.38	44,135,784.38							14,922,794.46	29,200,676.58						
22	DGCOP-LPN-L-1-048-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De ARO Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	18/05/2020	13/11/2020	44,135,784.38	44,135,784.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 14,922,794.46	\$ 29,200,676.58	35.00%	33.81%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	NO	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Itzapalapa"							11,698,630.32	11,698,630.32							0.00	8,089,296.25						
23	DGCOP-LPN-L-1-049-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Estrella Alejandra Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Itzapalapa"	19/09/2020	16/11/2020	11,698,630.32	11,698,630.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ 8,089,296.25	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	NO	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 5)							11,961,726.27	11,961,726.27							4,360,071.90	7,599,345.48						
24	DGCOP-LPN-L-1-050-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 5)	19/06/2020	16/11/2020	11,961,726.27	11,961,726.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 4,360,071.90	\$ 7,599,345.48	98.40%	36.45%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	NO	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)							5,446,193.57	5,446,193.57							5,167,270.72	281,922.85						
25	DGCOP-IR-L-2-053-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	22/05/2020	24/08/2020	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 5,167,270.72	\$ 281,922.85	100.00%	94.88%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	NO	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Itzapalapa e Itzapalapa. (Paq. 1 y 2)							1,849,395.64	1,849,395.64							1,844,402.31	4,974.87						
26	DGCOP-AD-L-5-043-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Itzapalapa e Itzapalapa. (Paq. 1 y 2)	08/05/2020	20/11/2020	1,849,395.64	1,849,395.64	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,844,402.31	\$ 4,974.87	100.00%	99.73%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)							1,849,027.80	1,849,027.80							1,761,894.01	73,951.50						
27	DGCOP-AD-L-5-061-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcción y Supervisión Dipor, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	08/06/2020	20/12/2020	1,849,027.80	1,849,027.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,761,894.01	\$ 73,951.50	98.00%	95.29%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción
Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Itzapalapa (Paquete 7).							1,845,455.60	1,845,455.60							1,828,817.59	3,766.23						

139

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
28	DGCOP-AD-L-5-053-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	08/06/2020	2012/2020	1,845,455.60	1,845,455.60	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 1,828,817.59	\$ 3,766.23	98.00%	99.10%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							1,849,734.13	1,849,734.13				1,757,247.34	92,486.68									
29	DGCOP-AD-L-5-054-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Orijava, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza" (PAQUETE 3)	08/06/2020	2012/2020	1,849,734.13	1,849,734.13	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 1,757,247.34	\$ 92,486.68	98.00%	95.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							1,849,773.53	1,849,773.53				1,844,964.17	240,452.07									
30	DGCOP-AD-L-3-057-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Arquitectura Ingeniería Mecánica Orijava, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza" (PAQUETE 5 y 6)	04/08/2020	15/11/2020	1,849,773.53	1,849,773.53	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 1,844,964.17	\$ 240,452.07	98.00%	99.74%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							1,837,094.91	1,837,094.91				1,439,330.99	393,320.28									
31	DGCOP-AD-L-5-059-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa" (PAQUETE 9)	08/06/2020	2011/2020	1,837,094.91	1,837,094.91	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 1,439,330.99	\$ 393,320.28	98.00%	78.35%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							988,309.80	988,309.80				873,157.60	115,152.14									
32	DGCOP-AD-L-5-085-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	17/06/2020	14/10/2020	988,309.80	988,309.80	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 873,157.60	\$ 115,152.14	98.00%	88.35%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							17,264,289.41	17,264,289.41				11,084,930.71	6,179,233.58									
33	DGCOP-LPN-L-4-071-20	PARTICIPACIONES 150199	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	29/06/2020	29/10/2020	17,264,289.41	17,264,289.41	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 11,084,930.71	\$ 6,179,233.58	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							1,860,509.08	1,860,509.08				1,374,056.99	486,441.38									
34	DGCOP-AD-L-5-079-20	PARTICIPACIONES 150199	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	26/06/2020	10/11/2020	1,860,509.08	1,860,509.08	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 1,374,056.99	\$ 486,441.38	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							19,489,922.87	19,489,922.87				17,061,185.90	6,102,234.52									
35	DGCOP-LPN-L-2-110-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	24/07/2020	21/10/2020	19,489,922.87	19,489,922.87	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	3,673,501.91	\$ 17,061,185.90	\$ 6,102,234.52	97.00%	73.66%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										
							11,807,049.63	11,807,049.63				11,310,296.47	496,753.05									
36	DGCOP-LPN-L-1-045-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	15/06/2020	13/11/2020	11,807,049.63	11,807,049.63	0.00	ANTICIPO	50.00	-	-	0.00	\$ 11,310,296.47	\$ 496,753.05	100.00%	95.79%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción.	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	50.00										
											POR AMORTIZAR	50.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)			24,216,811.24	24,216,811.24						10,246,828.40	13,969,418.60						
37	DGCOP-LPN-L-1-080-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)	09/07/2020	31/12/2020	24,216,811.24	24,216,811.24	0.00				0.00	\$ 10,246,828.40	\$ 13,969,418.60	98.00%	42.31%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)			16,026,556.16	16,026,556.16						13,982,962.70	2,053,587.98						
38	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABEY Diseño y Construcción	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)	06/07/2020	02/12/2020	16,026,556.16	16,026,556.16	0.00				0.00	\$ 13,982,962.70	\$ 2,053,587.98	100.00%	87.25%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. (Paquete 10)			17,892,502.51	17,892,502.51						9,835,162.17	8,046,228.42						
39	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	17,892,502.51	17,892,502.51	0.00				0.00	\$ 9,835,162.17	\$ 8,046,228.42	98.00%	54.97%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa			8,446,627.65	8,446,627.65						5,575,077.28	2,871,158.56						
40	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	8,446,627.65	8,446,627.65	0.00				0.00	\$ 5,575,077.28	\$ 2,871,158.56	95.80%	86.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
				Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)			1,840,068.37	1,840,068.37						133,823.14	1,706,242.54						
41	DGCOP-AD-L-5-117-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	20/07/2020	31/12/2020	1,840,068.37	1,840,068.37	0.00				0.00	\$ 133,823.14	\$ 1,706,242.54	98.20%	7.27%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.			10,006,365.47	10,006,365.47						5,788,008.86	6,036,559.22						
42	DGCOP-LPN-L-1-178-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	20/08/2020	17/11/2020	10,006,365.47	10,006,365.47	0.00			1,861,688.89	\$ 5,788,008.86	\$ 6,036,559.22	98.30%	48.77%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.	
				Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.			12,833,270.48	12,833,270.48						8,789,133.18	3,827,526.56						
43	DGCOP-LPN-L-1-179-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S de R. L. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	20/08/2020	17/11/2020	12,833,270.48	12,833,270.48	0.00				0.00	\$ 8,789,133.18	\$ 3,827,526.56	97.00%	68.49%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. (Paquete 12)			12,932,352.96	12,932,352.96						11,076,682.17	1,855,663.90						
44	DGCOP-IR-L-4-119-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa. (Paquete 12)	03/08/2020	31/12/2020	12,932,352.96	12,932,352.96	0.00				0.00	\$ 11,076,682.17	\$ 1,855,663.90	99.00%	85.65%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa. (Paquete 9)			23,749,223.49	23,749,223.49						15,610,867.88	8,106,415.18						
45	DGCOP-IR-L-4-119-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Icarso y Asociados S de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa. (Paquete 9)	03/08/2020	31/12/2020	23,749,223.49	23,749,223.49	0.00				0.00	\$ 15,610,867.88	\$ 8,106,415.18	70.15%	65.73%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)			21,411,390.91	21,411,390.91						6,915,574.00	14,495,329.74						
46	DGCOP-IR-L-4-120-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	KAPRA Edificaciones S A de C. V.	Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)	03/08/2020	31/12/2020	21,411,390.91	21,411,390.91	0.00				0.00	\$ 6,915,574.00	\$ 14,495,329.74	98.60%	32.30%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).			1,849,206.91	1,849,206.91						625,507.59	1,215,746.03						
47	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	09/07/2020	17/12/2020	1,849,206.91	1,849,206.91	0.00				0.00	\$ 625,507.59	\$ 1,215,746.03	98.35%	33.83%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				Miguel Hidalgo y Tláhuac (Paquete 10 y 11)																
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.			112,985,769.67	45,194,307.87					37,117,187.57	8,073,248.78						
48	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMS A Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	112,985,769.67	45,194,307.87	0.00			0.00	\$ 37,117,187.57	\$ 8,073,248.78	40.60%	82.13%	Obra en Proceso	X	EN PROCESO Contrato Multianual
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.			4,419,639.27	1,767,855.71					0.00	1,762,725.18						
49	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Intercontinental México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	1,767,855.71	0.00			0.00	\$ -	\$ 1,762,725.18	39.80%	0.00%	Servicios en Proceso	X	EN PROCESO Contrato Multianual
				Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.			1,263,993.65	1,263,993.65					1,191,364.64	72,622.74						
50	DGCOP-AD-L-5-201-20	FISCALES 111100	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	06/07/2020	17/12/2020	1,263,993.65	1,263,993.65	0.00			0.00	\$ 1,191,364.64	\$ 72,622.74	99.00%	94.25%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO			6,498,693.62	6,498,693.62					5,416,200.20	1,082,488.52						
51	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	6,498,693.62	6,498,693.62	0.00			0.00	\$ 5,416,200.20	\$ 1,082,488.52	100.00%	83.34%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA", (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			595,558.02	595,558.02					251,450.00	343,749.06						
52	DGCOP-LPN-L-1-253-20	FISCALES 111100	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S A DE C V	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA", (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	07/09/2020	06/10/2020	595,558.02	595,558.02	0.00			0.00	\$ 251,450.00	\$ 343,749.06	100.00%	42.22%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)			1,854,499.91	1,854,499.91					1,849,206.58	11,287.36						
53	DGCOP-LPN-L-1-254-20	FISCALES 111100	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	07/09/2020	09/10/2020	1,854,499.91	1,854,499.91	0.00			0.00	\$ 1,849,206.58	\$ 11,287.36	100.00%	99.71%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción
				RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)			1,832,150.28	1,849,206.91					1,829,720.59	2,428.58						
54	DGCOP-LPN-L-1-255-20	FISCALES 111100	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectonica S. A. de C. V.	RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOB ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	07/09/2020	06/10/2020	1,832,150.28	1,849,206.91	0.00			0.00	\$ 1,829,720.59	\$ 2,428.58	100.00%	98.95%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso cierre administrativo para Entrega-Recepción

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES					
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO						
				REFORMAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)			12,746,041.89	12,746,041.89					0.00	12,565,872.57												
55	DGCOP-LPN-L-1-104-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	REFORMAZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)	20/10/2020	31/12/2020	12,746,041.89	12,746,041.89	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	-	\$ 12,565,872.57	98.00%	0.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.		
				TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NÚÑO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			1,832,000.75	1,832,000.75					1,831,999.26	0.00												
56	DGCOP-AD-L-1-306-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NÚÑO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	13/10/2020	25/11/2020	1,832,000.75	1,832,000.75	1.49	ANTICIPO	\$0.00				\$	1,831,999.26	\$	-	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.	
				CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"			1,794,019.87	1,794,019.87					0.00	1,794,019.83												
57	DGCOP-AD-L-1-287-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales Reas, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO ESTOS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 132 "JAPÓN", ESCUELA SECUNDARIA No. 98 "FEDERICO FROEBEL" Y ESCUELA PRIMARIA "CARLOS GARCÍA"	20/10/2020	17/11/2020	1,794,019.87	1,794,019.87	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	-	\$ 1,794,019.83	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.		
				PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MEXICO.			992,652.48	992,652.48					992,652.48	0.00												
58	DGCOP-AD-L-4-289-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TRAFFICLIGHT de México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MEXICO.	28/10/2020	19/11/2020	992,652.48	992,652.48	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	992,652.48	\$	-	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.	
				SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR			23,187,052.47	23,187,052.47					6,343,983.54	16,843,063.43												
59	DGCOP-LPN-L-1-269-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	23,187,052.47	23,187,052.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	6,343,983.54	\$	16,843,063.43	97.00%	27.36%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.	
				SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO			980,000.00	980,000.00																		
60	DGCOP-AD-L-1-332-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	25/10/2020	26/11/2020	980,000.00	980,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	94,566.91	\$	883,981.48	100.00%	9.65%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.	
				ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ALVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"			159,999.99	159,999.99					159,999.99	0.00												
61	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANALISIS S A DE C V	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ALVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"	28/10/2020	26/11/2020	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00									100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
				TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES			314,995.90	314,995.90					0.00	314,993.75												
62	DGCOP-AD-L-1-351-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	28/10/2020	11/12/2020	314,995.90	314,995.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$	-	\$	314,993.75	100.00%	0.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.	
				Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.			949,587.86	949,587.86					712,190.90	237,389.66												
63	DGCOP-AD-L-5-328-20	FAFEP 39P200	ADJUDICACIÓN DIRECTA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	31/10/2020	14/12/2020	949,587.86	949,587.86	0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$	712,190.90	\$	237,389.66	94.00%	75.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	
							944,398,276.07	743,299,599.37	0.00		0.00															

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO

9143

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
							944,398,276.07	743,299,589.37	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				501,294,076.17	252,217,712.19	94.22%	70.96%				

HUGO ANSELMO LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"




Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Subdirección de Construcción de Obras Públicas "D"



Página 4 de 8

00 0144





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021

5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	23	0	0	23	0	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	4	0	0	7	0	7	0
TOTAL	7	31	0	0	38	0	38	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 23 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES 10 CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 13 CON DIFERIMIENTO DE INICIO DE TRABAJO, EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	23	0	0	23	0	23	0
TOTAL	0	23	0	0	23	0	23	0

NOTA: LOS VEINTITRÉS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS CUALES DIEZ SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y TRECE CON DIFERIMIENTO DEL INICIO DE TRABAJOS, EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	37,050,484.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Itzacihuatl Mza. 142 Lt. 8 esq Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	305,050.27	0.00	ANTICIPO	0.00						10.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	7,902,223.27	0.00	ANTICIPO	0.00						18.02%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathiu, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	710,908.69	0.00	ANTICIPO	0.00						11.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Gerardo, Col. Quilahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,878,137.25	0.00	ANTICIPO	0.00						15.84%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Margarita, esq. Gerardo, Col. Quilahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	709,030.22	0.00	ANTICIPO	0.00						25.61%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 12710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	9,142,953.22	0.00	ANTICIPO	0.00						19.30%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 12710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	788,804.59	0.00	ANTICIPO	0.00						11.55%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	918,620.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	8.66%	0.00%	Sericios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	8,627,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	9.46%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	67,681.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.15%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.								160,128,210.20	160,128,210.20	0.00				0.00	0.00	0.00				
11	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CIRCUITO CORNER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE%		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
15	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HERODES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATITO ACERA ORIENTE, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
23	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								227,642,825.63	197,178,694.85	0.00					0.00	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
227,642,825.63	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
0.00	0.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00				
1	DGCP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obervo Mundial Número 16, Colonia Vértiz Nervarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios Concluidos Avance conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
									AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del Museo interactivo Infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	501,190,116.78	12,632,955.35				
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término el 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
									AMORTIZADO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 225 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
									AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	355,915,813.43	12,024,476.35	99.73%	96.47%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			1,312,314.58	0.00				0.00	197,649.16	102,725.06				
4	DGCP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Iztacchuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Clero, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad	01/08/2020	31/03/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso de ejecución.
									AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,291,977.61	197,385.47	93.00%	72.00%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCP-LPN-L-4-166	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
									AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	5,958,486.30	61.00%	0.00%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios en proceso de ejecución.
									AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	484,734.41	51,565.13	54.00%	38.87%		
									POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
									AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,128,255.12	3,434,301.42	64.80%	26.72%		
									POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quahauhtla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quahauhtla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/09/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	533,780.82	64.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAWANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,120,548.79	1,653,940.53	68.24%	39.72%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	571,307.97	48,412.25	54.76%	39.83%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,649.16	102,725.06	31.55%	15.06%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	33.80%	24.34%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,280,226.82	323,013.24	99.10%	76.62%	Servicios en proceso de ejecución
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								160,128,210.20	0.00				0.00	0.00					
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,384,208.12								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillio Castilla , ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.84	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	632,771.84								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	729,818.76								
17	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental , ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compostores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO	975,885.03	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	975,885.03								
18	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUPECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Calles y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
19	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
20	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec, Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	5,152,367.48								
21	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Gullermina Bravo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	686,467.46								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de enero de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chivatito acerca Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	2,976,688.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,976,688.00								
23	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	No se presentan avances, por el diferimiento en el inicio de los trabajos, en espera del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM).	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,913,737.16								



C. Victor Manuel Rodriguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Redi Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0155



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de enero de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
TOTAL	4	4	0	0	8	0	8	0

CP

INA



FORMA DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS
EJERCICIO 2021
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de enero de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCEP/PRH/0313	15	LPN	Operadora y Mantenidora del Circuito Interior S.A de C.V	Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-Oct-2025	\$6,211,412,418.00		ANTICIPO	0.00	28-nov-13	18-may-27	875,853,182.00	0.00	82,087,760.53	8.33	0.00	Se realiza una adecuación vial en Circuito y Vial por un monto de \$134,500,000.00 (MULTIANUAL)
2	DGCOPI/PR/L-4-283-20	25	LPN	ASCH S.A de C.V	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transportes Metropolitanos Estaciones: Buzanca (Plataformas Chedraui y Periferico) Ocoac (Chedraui, Periferico, Vial Claretta, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad y las Adultas Mayores	01-sep-20	31-may-21	\$20,989,767.88		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	52.00	0.00	(MULTIANUAL)
3	DGCOPI/PR/L-4-283-20	25	LPN	Consorcio de Ingeniería Constructoras y Consultoras S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Vialtoño Río de la Ciudad incorporado a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Iztacalpan, en la Ciudad de México	23-oct-20	06-jul-21	\$73,888,038.11		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	47,085,184.76	2,196,372.61	88.00	74.92	(MULTIANUAL)
4	DGCOPI/PR/L-5-070-20	25	IR	Ingeniería Integral Interseccional México S.A de C.V	Servicio de supervisión externa para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Vialtoño Río de la Ciudad incorporado a la Avenida Zaragoza, en la Alameda Iztacalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	25-oct-20	11-ago-21	\$3,148,885.23		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	734,047.54	175,782.97	34.50	34.50	(MULTIANUAL)
5	DGCOPI/PR/L-1-008-21	15	LPN	Correa Empresarial y Compañía S de R.L de C.V	Reforzamiento a Base de Placas de acero en bóvedas, columnas y cabalotes del Puente Vehicular Noroeste - Tabasco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-ago-21	31-jul-21	\$28,867,236.43		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	DGCOPI/PR/L-1-003-21	15	IR	Multiservicios Integrales de Avencia S.A de C.V	Mantenimiento a Puente Vehiculares en Vías Primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Jurisdic Tipo Metro Zona I	16-ene-21	05-ago-21	\$5,185,183.72		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	20.00	0.00	
7	DGCOPI/PR/L-1-004-21	15	IR	Multiservicios Integrales Gray, S.A de C.V	Mantenimiento a Puente Vehiculares en Vías Primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Jurisdic Tipo Metro Zona I	16-ene-21	16-mai-21	\$3,828,881.87		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	28.88	0.00	
8	DGCOPI/PR/L-1-005-21	15	IR	Multiservicios Integrales Gray, S.A de C.V	Mantenimiento a Puente Vehiculares en Vías Primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Jurisdic Tipo Metro Zona II	16-ene-21	15-mai-21	\$2,947,422.37		AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	28.88	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,342,273,951.82	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
47,799,212.30	64,378,919.13	29.54	12.88

Ing. José Luis Salazar Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio Raúl Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/01/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	4	0	0	7	0	7	0
TOTAL	3	4	0	0	7	0	7	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			139,944,121.02	55,977,648.41						0.00	0.00						
1	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150810	licitación pública nacional	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	61.00%	0.00%	Obra en Proceso	X		EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN			3,976,754.78	1,717,654.37						0.00	0.00						
2	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	1,717,654.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	60.00%	0.00%	Servicios en Proceso	X		SERVICIOS EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.			112,985,769.67	67,791,461.80						0.00	0.00						
3	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150810	licitación pública nacional	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	112,985,769.67	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	40.60%	0.00%	Obra en Proceso	X		EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.			4,419,639.27	2,651,783.56						0.00	0.00						
4	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	39.80%	0.00%	Servicios en Proceso	X		EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL
				Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzinzeppi: Lugar del Águila Sagrada			20,453,954.68	20,453,954.68													
5	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONES 150210	licitación pública nacional	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzinzeppi: Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	20,453,954.68	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	1.00%	0.00%	Obra en Proceso	X		Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2			2,651,783.56	2,651,783.56													
6	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 150210	licitación pública nacional	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	1.00%	0.00%	Obra en Proceso	X		Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1			2,651,783.56	2,651,783.56													
7	DGCOP-LPN-L-1-001-21	PARTICIPACIONES 150210	licitación pública nacional	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	9,190,257.79	9,190,257.79	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ - \$ -	1.00%	0.00%	Obra en Proceso	X		Obra en Proceso
											ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00										
							261,326,284.74	128,138,548.14	0.00					0.00	0.00						

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
261,326,284.74	128,138,548.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	29.77%	0.00%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESION ORDINARIA 2021**

6. Asuntos Generales