



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.	Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum	002
2.	Aprobación del Orden del Día	003
3.	Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2025	004
4.	Seguimiento de Acuerdos	012
5.	Estudio y opinión de los siguientes asuntos:	
5.1	Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto	014
5.2	Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025	017
5.3	Avance de los contratos del Ejercicio 2008	019
5.4	Avance de los contratos del Ejercicio 2018	021
5.5	Avance de los contratos del Ejercicio 2019	023
5.6	Avance de los contratos del Ejercicio 2020	026
5.7	Avance de los contratos del Ejercicio 2021	028
5.8	Avance de los contratos del Ejercicio 2022	030
5.9	Avance de los contratos del Ejercicio 2023	036
5.10	Avance de los contratos del Ejercicio 2024	042
5.11	Avance de los contratos del Ejercicio 2025	062
6.	Asuntos Generales	064



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025


2. Aprobación del Orden del Día



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2025



**ACTA DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE 2025
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de enero del año 2025, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2025, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Presidente Suplente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Secretario Técnico: Arq. Sergio Vázquez Pérez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas; Vocales Titulares: Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y la C.P. Alma Lidia Nequíz Zamora, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios; Vocales Suplentes: Ing. Rafael Gutiérrez Pérez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Mtro. Manuel Godínez Cruz, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C1" y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado Permanente: el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y como Invitado: el Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas. -----


2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Mtro. Alberto Raúl Neri Vela inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Primera Sesión Ordinaria de 2025, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad. Continúa con el siguiente punto. -----

3. Protocolo. -----

3.1 Instalación del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Mtro. Alberto Raúl Neri Vela hace mención a la declaratoria para la instalación del Subcomité de Obras de esta Dirección General para el ejercicio 2025. "De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8-A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal", con esta fecha queda instalado el Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el Ejercicio 2025. Continúa con el Orden del Día. -----



3.2.- Acreditación Oficial de los Miembros del Subcomité. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da lectura de todos los integrantes del Subcomité, mencionando al Presidente, Secretario Técnico, Vocales Titulares y Vocales Suplentes, Contralor Ciudadano, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. Así como Asesor e Invitados de esta Dirección General. Pregunta si hay algún comentario al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona que asiste en Representación del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** contesta lo tomamos en consideración; y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Montos Máximos de Adjudicación para efectos de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Ejercicio 2025. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** hace del conocimiento del Pleno del Subcomité las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los cuales se dan a conocer los Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas e Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes en Materia de Obra Pública respectivamente. Pregunta si hay algún comentario al respecto, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** hace de conocimiento al Pleno que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México del Ejercicio 2022 con fecha 23 de febrero, se tomó el siguiente: **Acuerdo 09-02-2022** “se delega en los Titulares de la Subsecretarías, Órgano Desconcentrado denominado Planta Productora de Mezclas Asfálticas, Direcciones Generales y de Área, en la Secretaría de Obras y Servicios, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por parte de la Jefatura de Gobierno el 29 de marzo del año 2019, y con objeto de dar cumplimiento al artículo 54 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal que corresponda, se aprueba por unanimidad, que la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, la Dirección General de Obras para el Transporte, la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial y la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, todas de la Secretaría de Obras y Servicios, deberán tomar como referencia el Presupuesto que les ha sido asignado, como Unidad Administrativa, con el objeto de que lleven su propio control de Montos Máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres concursantes”.(sic). -----
Este se envió a cada Unidad Administrativa mediante oficio en los primeros días del mes de marzo de ese mismo año. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** menciona lo tomamos en consideración gracias, continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.- Propuesta de Calendario de Sesiones del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2025. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité de Obras para el Ejercicio 2025, el cual somete a consideración y votación del Pleno del Subcomité;



solicita a cada uno de los miembros manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstención; se aprueba por unanimidad. Continúa con el siguiente punto. -----

6.- Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

7.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el **Acuerdo 12-21/2024** acerca del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024; aprobándose por unanimidad en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria, el día 12 de diciembre de 2024. Continúa con el siguiente punto. -----

8.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

8.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. ----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de diciembre de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios, al no haberlos Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

8.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el informe correspondiente al mes de diciembre de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el siguiente punto.

8.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el Orden del Día propuesto.

8.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el siguiente punto. -----

8.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** observa en el reporte de Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"; en la columna de Observaciones del Contrato **DGCOP-LPN-L-4-094-19** se menciona: En proceso de Cierre Unilateral; tenemos dudas por lo que solicitamos se nos aclare en que consiste este Cierre. Gracias. -----



El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón para que haga la aclaración del contrato mencionado. -----

El **Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón** comenta vamos a verificar y le informaremos al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios la situación de este contrato, también se hará la aclaración en la siguiente Sesión. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** da las gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** continúa con el Orden del Día propuesto. -----

8.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** comenta se presenta la misma situación que en el reporte anterior, en algunos contratos se menciona Proceso en Cierre Unilateral, esperamos se incluya con la aclaración que se hará. Gracias. -----

El **Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón** responde nada más para abundar, efectivamente ya había identificado esta situación, solicité que no se incluyeran como Cierre Unilateral en las observaciones, debido a que no contamos con un fundamento, sin embargo; se realizará la aclaración respectiva. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** da las gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no haberlos Continúa con el siguiente punto. -----

8.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el Orden del Día propuesto.

8.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el siguiente punto. -----

8.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el Orden del Día propuesto.

8.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de diciembre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos Continúa con el siguiente punto. -----

9.- Asuntos Generales. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la atenta nota en respuesta a las observaciones del Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, suscrita por el Mtro. Ricardo



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS
DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

600

Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas, a quién le cedo la palabra para que nos complemente más sobre este asunto. -----

El **Mtro. Ricardo Cedillo del Río** menciona básicamente como nos encontrábamos en el periodo de cierre de Ejercicio, estábamos enviando constantemente información para que se capturara en el Sistema Informático “Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de los Recursos Gubernamentales”; esta situación provocaron que las cifras de control de ambos reportes sean distintas; otra situación fue que nuestros registros no coincidían con lo que se publicaba en el Sistema por la fecha de corte de los registros de la Dirección General de Administración y Finanzas, pero al final todas las cifras coincidieron con el reporte que estamos presentando. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da las gracias y pregunta si existen comentarios al respecto o algún asunto que sea de interés para el Pleno, le cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** hace de conocimiento al Pleno, el día de ayer se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, sometiéndose a votación la propuesta de Representantes del Comité Central, que asistirán a los diversos Comités y Subcomités de Obras, en ese sentido, se aprobó que a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas continuará asistiendo a las Alcaldías Coyoacán, la Magdalena Contreras y Tlalpan, en los próximos días se enviará el oficio al Director General para que designe a sus Suplentes. Gracias. -----


El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** agradece, pregunta nuevamente si alguien quiere hacer uso de la palabra o tiene más comentarios, al no haberlos; siendo las 13:25 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2025, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE**

Mtro. Alberto Raúl Neri Vela

SECRETARIO TÉCNICO

Arq. Sergio Vázquez Pérez



VOCALES TITULARES

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS “A”**

Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS “D”**

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

**POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Benjamín Gómez

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

C.P. Alma Lidia Nequíz Zamora

VOCALES SUPLENTE

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS “B”**

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS “C”**

Mtro. Manuel Godínez Cruz



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS

DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS

110

**POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**

Mtro. Ricardo Cedillo del Río

ASESOR

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS**

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña

INVITADO PERMANENTE

**REPRESENTANTE DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

C. Juan Fernando Hernández Hernández

INVITADO

**SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS**


Lic. Héctor Trejo Galindo



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2025

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01/2025	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2025.
01-02/2025	APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES PARA EL EJERCICIO 2025	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2025.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:


5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero de 2025
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida			Ejercida 8
				7	%	7/4*100	
790,233,490.00	790,233,490.00	1. Licitación Pública	0	\$	-	-	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	\$	-	-	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	0	\$	-	-	
		*Art. 62, 3er párrafo	0	\$	-	-	
		*Art. 62, 4º párrafo	0	\$	-	-	
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$	-	-	


790,233,490.00	790,233,490.00
----------------	----------------

0	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CÉDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:
Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero de 2025
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
2,417,577,369.00	2,417,577,369.00	1. Licitación Pública	0	\$	-	-	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0	\$	-	-	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0	\$	-	-	
			*Art. 43, 3er párrafo	0	\$	-	-
	*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-	-		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$	-	-	

2,417,577,369.00	2,417,577,369.00
------------------	------------------



Reviso
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

0	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------



Vo. Bo.
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025



FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE 9/8 % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
							SIN	MOVIMIENTO					
TOTAL GENERAL						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de enero de 2005

CASO	CONTRATO	F.P.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	30.00%		
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26							OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%		
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31							SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18			86,010.80	0.00	100.00%	6.04%		
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31							SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%		
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40							EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009, EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO.ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS	
											AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO / MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DQOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INFERNOSES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Abado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/03/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DQOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Asociación a los Derechos Naturales (FOHADEN-CNDM)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Mayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda de pago de estimaciones: Se solicitó notificar al Apoderado Legal para que presentara a esta Unidad Administrativa las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2022.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DQOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fondos-Fideicomisos-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S.A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atapulco, San Juan Mayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Abado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda del pago de estimaciones: Se encuentra en juicio de amparo promovido por la empresa contratista, y fue admitida por auto de fecha 01 de agosto de 2024, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Pendiente de pago)	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.38%


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019


Corte al 31 de enero de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$16,603,338.98	\$16,603,338.98	\$0.00			\$0.00	\$16,466,381.87	\$0.00					
1	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020. Liquidado, se reporta por última vez.
										AMORTIZADO	0.00										
										POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES									\$16,603,338.98	\$16,603,338.98	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,603,338.98	16,603,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%


 Arq. José Luis García Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	CONTENIDO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-L-4-018-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA ODS, S. A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente Recuperación del anticipo mediante aplicación de Fianza de Garantía; se deshecho el recurso de revisión Fiscal promovido por la SOBSE, en espera de que los autos se devuelvan al Juzgado de Origen por parte del Tribunal Colegiado.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82									

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	0.00	0.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAIM ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de enero de 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)				\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00					\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACION ES PARTICIPACION ES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos. NOYA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (88.16%), corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual. En Proceso de Cierre.	
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00					\$0.00	\$24,547,316.86	\$0.00				
2	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACION ES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 291, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	*	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre.	
3	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACION ES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 291, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre.	
4	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACION ES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	*	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre.	
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00					\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00				
5	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACION ES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carrillo No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. Recepcionado el 17-sep-2021. En proceso de Cierre.	
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00					\$0.00	\$142,935.20	\$0.00				
6	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACION ES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidro-sanitarias y de Calentamiento, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre.	
TOTALES									\$395,385,984.74	\$355,385,984.74	\$0.00				\$0.00	\$353,861,110.78	\$0.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$395,385,984.74	\$355,385,984.74	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	FINANCIERO
\$353,861,110.78	\$0.00	98.19%	96.82%

Arq. José Luis García Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega-recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	Falta de rezamiento ambiental-ecológico por parte de la empresa, no se concluye la obra.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-142-21, SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
142,801,844.10	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54
		AMORTIZADO	40,500,054.54
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL PERIODO		AL
	PAGADAS	EN TRÁMITE	
144,220,682.00	0.00	100.00	100.00

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022


Corte al 31 de enero de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67				
1	DGCOP-AD-L-2-062-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,696,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00				\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
5,659,051.89	5,659,051.89	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,756,369.69	851,108.67	100.00%	84.05%


 Sr. José Luis García Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.38	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.38					
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
2	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,198.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ 66,578.91	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	11,999,198.82	06-mar-23	15-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23						
5	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49					
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
6	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicada en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 1,072,948.04	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-mar-23	26-jun-23						
													27-jun-23	22-oct-23						
7	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,858,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials]

CASC	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	\$ 2,353,883.73					
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24	\$ 489,067.88					
11	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	26-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificadorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials]

Al 31 de enero de 2025

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.		
											AMORTIZADO	0.00									13-oct-23	17-oct-23
											POR AMORTIZAR	0.00										
20	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	26-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.		
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										


EL CONTRATO DGCOP-AD-F-5-182-22, SE HA RECEPCIONADO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
476,471,647.08	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
612,364,517.78	66,578.91	100.00	99.99



Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"




Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2025


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MIGALDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				RACIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 258/220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Contratos que no se incluyen en el presente Informe: DGCOP-AD-F-5-029-22



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
279,979.92	20.08	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00



MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	TOTAL DE ESTIMACIONES EN TRAMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	AL FINANCIERO
279,979.92	0.00	100.00%	100.00%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Convenio modificatorio en monto y plazo, proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo, proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$0.00	10-may-24	07-jul-24	\$ 6,292,584.77					
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tamezlec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo, proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
5	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,086,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura;acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Poligono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	99.98	Convenio modificatorio en monto y plazo, proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	10-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
037

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.87	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,065.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Acta Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,281,043.89	\$ -	100.00	89.30	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 29,884,320.84	\$ -	100.00	88.23	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58								
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27								
13	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	97.37	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,297,614.79	\$ -	100.00	70.07	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]
038

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Dilapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,627.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,856,745.54	\$ -	100.00	99.46	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08					
16	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad, en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24	\$ 1,254,184.05	\$ -	100.00	93.89	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24						\$ 638,115.85
19	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24	\$ 34,080,967.21	\$ -	100.00	90.66	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24						\$ 9,391,279.70
20	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 23,976,150.94	\$ -	100.00	94.82	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24						\$ 2,379,212.86
21	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.98	0.00	ANTICIPO	\$8,861,628.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 34,098,003.97	\$ -	100.00	98.57	Convenio modificatorio en monto y plazo. proceso de Liquidación, Recepción y Finito. En	
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24						\$ 5,984,553.58
22	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,345,393.61	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
039

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
23	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 34,481,920.96	\$ -	100.00	99.98	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44
25	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.98	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-F-5-063-23 Y DGCOP-AD-F-5-064-23. SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
444,121,795.30	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,343.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
506,733,946.96	0.00	100.00	96.39

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2023	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO		\$0.00						Trabajos CONCLUIDOS, CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO.		
											AMORTIZADO		\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$	48.77%	47.73%	Contrato Multianual
											POR AMORTIZAR		\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente Informe: DGCOP-IR-F-5-154-23



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		PERIODO EJECUCIÓN	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
124,645,134.22	0.00	100.00%	100.00%



MTRO. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de enero de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$40,938,443.32	\$39,464,648.13	\$0.00			\$0.00	\$40,721,043.98	\$0.00					
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales Participaciones Federales Cultura Complejo Cultural boquer de Chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales Participaciones Federales Cultura Complejo Cultural boquer de Chapultepec-2023	LPN	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.				\$6,863,465.99	\$6,563,465.99	\$0.00				\$0.00	\$6,559,276.53	\$0.00				
3	DGCOP-AD-L-5-123-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA UNO	AD	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Rehabilitación de los Puentes Peatonales denominados SkatePark y varios en diversas Alcaldías de la Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado.	22/08/2024	14/12/2024	\$1,446,519.77	\$1,446,516.17	\$1,446,516.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,446,516.17	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-L-1-126-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 ORIGINAL DE LA UNO	AD	G+I INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 4 puentes peatonales ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la CDM, derivado de revisiones programadas.	22/08/2024	13/10/2024	\$1,446,520.00	\$1,113,382.00	\$1,113,382.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,109,254.59	\$0.00	100.00%	99.63%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-140-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO	IR	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a dos puentes ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Coyacán de la CDMX solicitado por Metrobús y revisiones programadas.	12/09/2024	10/11/2024	\$1,499,015.11	\$1,458,700.51	\$1,458,700.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,458,700.50	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 27-ene-25. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-142-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Servicio de actualización de inventario e inspección técnica de los Puentes Peatonales ubicados en vías primarias de la Ciudad de México.	14/08/2024	22/12/2024	\$1,455,939.74	\$1,435,504.23	\$1,435,504.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,435,449.32	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-194-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Segunda Etapa para el Reforzamiento y Reconstrucción de la Pasarela Central del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160, Col. Ampliación Simón, C.P. 09479, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México derivado del Daño Estructural.	01/11/2024	30/11/2024	\$1,250,000.00	\$1,109,363.08	\$1,109,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,109,356.95	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México				\$4,236,867.81	\$4,236,867.81	\$0.00				\$0.00	\$4,231,867.81	\$0.00				
8	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camión en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,605,270.33	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-IR-L-2-175-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES FEDERALES ENERGIAS FEDERATAS Y MANEJOS FONDO	IR	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios en el Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS -CEDA) Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	27/09/2024	25/11/2024	\$2,642,851.76	\$2,631,597.48	\$2,631,597.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,626,597.48	\$0.00	100.00%	99.81%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$6,880,774.71	\$6,880,774.71	\$0.00				\$0.00	\$6,880,761.85	\$0.00				
10	DGCOP-IR-L-1-121-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES ORIGINALES DE LA UNO	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Habitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina, Segunda Etapa, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pórtico de San Bartolomé Xicomsulco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	15/08/2024	22/11/2024	\$6,899,160.26	\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,029,092.14	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de enero de 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-AD-L-1-195-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES FISCALLES FISCALLES 2025 ORIGINAL DE LA URG	AD	PADHIESA, S.A. DE C.V.	Trabajos para Habilitar una Zona de reacción inmediata para Salvaguardar la Paz e Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldía Milpa Alta y alrededores de la Secretaría de Marina ubicado en Avenida 5 de Mayo no. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	01/11/2024	30/12/2024	\$2,870,067.87	\$2,851,689.71	\$2,851,669.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,851,669.71	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Revisión, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.									\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$0.00			\$0.00	\$6,997,147.84	\$0.00					
12	DGCOP-AD-L-2-223-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES ANEXIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PAVEP	AD	GEEESTUDIOS CINCSOL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mitigación de Filtraciones y Humedades presentadas en el edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en la Calle Obrero Mundial No. 78, Col. Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	30/11/2024	28/12/2024	\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$6,997,147.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,997,147.84	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$65,616,699.67	\$64,142,804.48	\$0.00			\$0.00	\$65,390,098.01	\$0.00					

Arq. José Luis García Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Oscar Javier Cuellar Reyes
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$65,616,699.67	\$64,142,804.48	0.00	0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL 31/01/2025	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$65,390,098.01	0.00	100.00%	99.72%

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 197,335,380.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,692,874.20	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,437,008.66	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacán, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,085,666.35	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,655,057.45	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,404.49	\$ -	14.00	14.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
11	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Dilapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Paríctico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito Interior (Boulevard puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,320,801.28	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito Interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,376,322.75	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantleón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 13,931,680.19	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Liquidación, Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
16	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantleón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 12,685,408.96	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
17	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	Frimar Tecnología en Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepec, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,850,595.66	0.00	ANTICIPO	5,355,178.66	N/A	N/A	N/A	\$ 17,446,706.11	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalta, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos detminados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	4,014,222.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,174,696.86	\$ -	100.00	98.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantleón Sta. Fe, Álvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 12,762,864.00	\$ -	100.00	91.64	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantleón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,899,693.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	\$ -	100.00	99.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-099-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentín Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Nte. N. 259, Col. Buena vista, Guadalupe, C.P. 06350, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	08-ago-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,016,499.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,016,499.03	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 490,557.20	\$ -	100.00	81.92	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 552,895.71	\$ -	100.00	92.11	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-5-103-24	2	AD	Grupo Exjur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares de riesgo alto y medio, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos	24-jul-24	20-dic-24	\$ 1,301,991.08	\$ 1,301,991.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,301,991.08	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones eléctricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,302,763.17	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,737,443.38	\$ -	100.00	94.77	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolébus que corre sobre Avenida Asteca, ubicado en la Alcatilla Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 139,637,344.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, eléctrica, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematográfica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artística "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desajuste de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

047

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
30	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 502,911.98	\$ -	100.00	94.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.78	0.00	ANTICIPO	6,289,096.74	N/A	N/A	N/A	\$ 12,241,160.70	\$ -	100.00	93.68	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-IR-F-1-129-24	2	AD	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica para la media tensión en el tramo de consultantes, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 11,486,907.70	\$ 13,107,065.20	0.00	ANTICIPO	3,932,119.56	N/A	N/A	N/A	\$ 7,232,993.27	\$ -	100.00	96.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consorcio GPSG, S.A de C.V.	Trabajos de insonorización de los arcotechos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	13,237,126.29	N/A	N/A	N/A	\$ 13,237,126.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Dilapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la media tensión en el tramo de Consultantes, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 345,067.89	\$ -	100.00	95.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	5,095,937.80	N/A	N/A	N/A	\$ 16,237,435.34	\$ -	100.00	95.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarela y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consuelado) Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,117,326.29	\$ -	100.00	99.84	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 794,116.58	\$ 794,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 561,304.60	\$ -	100.00	90.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-148-24	2	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores para rambla de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-oct-24	\$ 3,132,950.30	\$ 2,349,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,349,178.38	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Handwritten signature and date: 11/04/25

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
39	DGCOP-IR-L-1-152-24	2	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelo y estudios geofísicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplomes) y determinación de las condiciones de servicio que presenta la estructura del distribuidor vial La Concordia, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-nov-24	\$ 2,500,000.00	\$ 2,442,463.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,442,463.02	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de calenería, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,987,014.63	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-IR-F-1-155-24	2	IR	ISCON Soluciones Integrales en Diseños y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta en operación en pisos y sanitarios para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, Cineteca Nacional, equipamiento de cisterna de PCI y cámaras para CCTV de estacionamiento, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-sep-24	24-oct-24	\$ 6,048,620.82	\$ 6,039,295.70	0.00	ANTICIPO	1,811,788.71	N/A	N/A	N/A	\$ 6,039,295.70	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-156-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación sur (apoyo 4), en el mastil sur (apoyo 5) y en la superestructura (tablero central) en el puente República Federal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y en República Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-dic-24	\$ 8,009,661.74	\$ 8,081,777.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,060,539.43	\$ 1,292,582.47	100.00	74.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-F-1-157-24	2	AD	Platino Ingeniería, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones especiales, eléctricas y herrería en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del Polígono del Campo Militar No 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,299,990.00	\$ 2,299,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,299,990.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contraincendios de la Cisterna a la Cineteca por la rambla principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,997,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,003,961.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 966,276.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular saliente CETRAM Indios Verdes del Castañero 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A.Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,993.73	\$ 1,205,993.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	99.78	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PER/ODG - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
48	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehicular eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consulado) y Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,524.41	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-5-164-24	2	AD	ANMA Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de sustitución y/o mantenimiento para los siguientes puentes vehiculares, Calzada de la Viga, Col. Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, Av. Eje 3 Oriente, Col. Tula, Alcaldía Iztapalapa, lateral Anillo Periferico, Col. Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Av. Luis Mendez (eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periferico, Col. Viviente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Sur, Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Distribuidor Vial Heberlio Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Eje 7 sur (iniciado bore) y Eje 7A sUR (General Emiliano Zapata) ambos al cruce con Calzada de Talpan, Alcaldía Benito Juárez, rampa de salida del metrobús Línea 1 al CETRAM Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, División del Norte, ubicado en Espartaco Caspa División del Norte y Calzada de Talpan, Alcaldía Coyoacan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	29-nov-24	\$ 794,464.64	\$ 794,464.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 794,464.64	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento para la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,999,498.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Suministros y colocación de Tótems informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,992.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 2,189,548.55	100.00	87.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,350,094.48	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-170-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción de panelucos en fachada y estructura para el polipasto del edificio 6 de la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,094,441.78	\$ 1,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,500,000.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guarniciones en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,456,562.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

M-

[Handwritten signatures and marks]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
56	DGCOP-IR-F-1-174-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Acceso, rampas, aptos interiores, albañilería, instalaciones y acabados en los espacios nuevos de las áreas alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Industrias Militares de Sedena, Alcaldía Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	26-oct-24	\$ 8,228,966.96	\$ 8,201,256.28	0.00	ANTICIPO	2,460,376.88	N/A	N/A	N/A	\$ 7,893,295.41	\$ -	100.00	96.24	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-L-1-178-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en la rampa de salida del metrobús Línea 1 Getam Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	25-oct-24	\$ 1,393,130.69	\$ 1,393,130.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,393,130.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-L-1-182-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o mantenimiento de parapetos metálicos en tres puentes vehiculares ubicados en Calzada de la Viga, Colonia Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, Avenida Eje 3 Oriente, Colonia Tula, Alcaldía Iztapalapa, lateral Anillo Periférico, Colonia Tepepan, Alcaldía Xochimilco y mantenimiento y/o reparación de juntas de Calzada ubicada en Avenida Luis Méndez (Eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periférico, Colonia Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	01-oct-24	20-oct-24	\$ 1,268,935.30	\$ 663,705.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 663,705.30	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-IR-F-1-185-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,821,773.03	\$ 5,817,973.88	0.00	ANTICIPO	1,745,392.16	N/A	N/A	N/A	\$ 5,817,973.88	\$ -	100.00	99.53	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-IR-F-1-186-24	2	IR	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctrica media y la baja tensión, agua congelada, protección contra incendios, rellenos en áreas exteriores y demasías pluviales, dentro de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 10,003,464.43	\$ 9,991,165.97	0.00	ANTICIPO	2,997,349.79	N/A	N/A	N/A	\$ 7,252,579.45	\$ -	100.00	99.97	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-1-187-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en laquillas, fast food, restaurante, cafetería, site, librería, mezzanin, bodegas y baños de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-sep-24	27-oct-24	\$ 3,116,979.57	\$ 2,913,082.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,913,082.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-IR-F-1-188-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil para la construcción de caseta de vigilancia, manejo de residuos peligrosos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y acabados en acceso peatonal y vehicular del estacionamiento de la Bodega Nacional, ubicada dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,810,483.08	\$ 5,804,756.96	0.00	ANTICIPO	1,741,427.09	N/A	N/A	N/A	\$ 1,352,772.74	\$ -	100.00	91.48	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-L-1-191-24	2	AD	Freysinnet, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el puente vehicular: Periférico Calle 7 y Av. Bordo de Xochitlan entre Xochitlán y Chimalpopoca; Colonia El Arsenal 3 Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-24	15-dic-24	\$ 482,478.27	\$ 482,478.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

pt

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
64	DGCOP-AD-L-1-192-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en el puente vehicular Santa Ana, ubicado en Avenida Santa Ana, Colonia Cuahuacán CTM V, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-24	21-nov-24	\$ 1,341,764.90	\$ 1,341,764.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-F-1-220-24	2	AD	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de herrería en subestaciones eléctricas, reja perimetral en planta de tratamiento de aguas residuales y perforación de pozo de absorción para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-dic-24	22-dic-24	\$ 2,740,879.35	\$ 2,683,916.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,143,418.03	\$ -	100.00	79.86	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-F-1-221-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de cableado eléctrico de media tensión para la conexión del cuarto eléctrico hacia las bombas de las cisternas de psi, agua potable de Cineteca Nacional y conexión al cuarto eléctrico del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-24	29-dic-24	\$ 2,912,520.80	\$ 2,912,520.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,872,477.43	\$ -	100.00	98.63	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-AD-F-1-222-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos para la colocación del sistema aire acondicionado en el auditorio del edificio 1, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	27-dic-24	\$ 1,208,792.93	\$ 1,208,792.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,205,096.84	\$ -	100.00	99.69	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
68	DGCOP-AD-F-1-224-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de la red de gas L.P para los servicios de cocina y cafeterías y la red de voz y datos en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,330,850.91	\$ 3,330,850.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,330,215.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-AD-F-1-225-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Adecuación de espacios para el equipamiento de cabinas de sala, adecuaciones en muro baffle y fabricación de pasos de gato, integración de espacios nuevos para oficinas en mezzanine norte en la Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,012,922.78	\$ 2,398,915.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
70	DGCOP-AD-F-1-226-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Suministro y colocación de sistema de bombeo en subestación 1 para los chillers que alimenta el agua helada en los edificios A, E, I, en la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	26-dic-24	\$ 1,899,964.00	\$ 1,898,633.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
71	DGCOP-AD-F-1-227-24	2	AD	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para la conexión hidráulica de los equipos de bombeo de agua potable, impermeabilización de cisternas, construcción de cauto de control para PTAR y aplicación de piso epóxico en dulcerías, Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	16-dic-24	05-ene-25	\$ 2,000,001.34	\$ 1,999,791.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-F-1-229-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para seguridad y operación del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,900,006.97	\$ 2,900,006.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
73	DGCOP-AD-F-1-230-24	2	AD	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Aplicación de acabado epóxico en el piso existente para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,007.14	\$ 1,000,007.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
74	DGCOP-AD-F-5-231-24	2	AD	Nestor Lugo Instala S. de R. L. de C.V.	Servicios para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica para la Cineteca Nacional Chapultepec, con firma y visto bueno de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas en proyecto y obra, revisión y visto bueno de la ejecución del proyecto eléctrico por la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	15-feb-25	\$ 998,760.00	\$ 998,760.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 766,760.00	\$ -	76.77	76.77	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
75	DGCOP-AD-F-1-232-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de pintura sobre estructura existente, en la nave principal de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,799,998.07	\$ 2,799,998.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,799,998.07	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
76	DGCOP-AD-F-1-233-24	2	AD	Edificadora Tototepec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería y carpintería para la operación del centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
77	DGCOP-AD-F-1-234-24	2	AD	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Canalón para aguas pluviales, herrería y transformadores para el edificio G y B de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,199,999.91	\$ 1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
78	DGCOP-AD-F-1-235-24	2	AD	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro y colocación de cableado para la interconexión entre la media y la baja tensión para alimentar a los edificios de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
79	DGCOP-IR-L-1-212-24	1	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de estación de Metrobús en la Línea 4, ubicada en calle 6 de la colonia Agrícola Pantitlan, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	30-nov-24	28-dic-24	\$ 3,591,149.83	\$ 3,591,149.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,213,677.06	\$ -	100.00	89.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
80	DGCOP-AD-F-1-236-24	2	AD	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro, colocación y conexión de transformadores para la interconexión entre media y baja tensión en la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

PH

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
81	DGCOP-AD-F-1-228-24	2	AD	Alfa Proveedores y Centralistas, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería e instalación eléctrica para el taller de mantenimiento de la Cinescopia Nacional Chapultepec, en el interior del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-071-24, DGCOP-AD-L-1-073-24, DGCOP-AD-L-1-099-24, DGCOP-AD-L-5-103-24, DGCOP-IR-L-1-026-24, DGCOP-IR-L-1-027-24, DGCOP-IR-L-1-031-24, DGCOP-AD-L-1-182-24, DGCOP-IR-F-1-084-24 Y DGCOP-AD-L-5-164-24. SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
820,347,679.06	0.00	ANTICIPO	60,845,111.53
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
667,851,070.93	3,482,131.02	95.85	78.64

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	\$6,590,518.03	0.00	100.00%	90.40%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024. EN REVISIÓN EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES.
2	DGCOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUCUTITLÁN BUENA VISTA, UBICADA EN AVENIDA CEYLÁN ESQUINA EJE 4 NORTE CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-jun-24	18-sep-24	4MDP	3,768,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	09-sep-24	05-dic-24	N/A	0.00*	0.00*	93.50%	0%*	OBRA EN PROCESO. ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICT). SE SOLICITÓ UN CONVENIO EN TIEMPO CON FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE APLICARÁ SANCIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE OBRA.
3	DGCOP-LPN-L-5-197-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES HORUSDOM, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN PARQUE JAPÓN, RÓMULO O' FARRILL 143, COLONIA PARQUE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01759, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27-nov-24	28-dic-25	9.5 MDP	9,328,334.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,328,333.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-5-198-24	11	LPN	C. FERNANDO TEPICHIN JASSO	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CEYLAN, BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES 402, COLONIA EUZKADI, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02860, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27-nov-24	28-dic-24	8.5 MDP	8,446,694.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,446,694.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-5-199-24	11	LPN	MJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO EL "PARIÁN", AVENIDA HIDALGO No. 128, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	27-nov-24	28-dic-24	4.5 MDP	4,486,418.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,486,418.62	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
6	DGCOP-LPN-L-5-200-24	11	LPN	GRUPO ALAVEZ LAMBARRI, S.A DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADA EN FRACCIÓN DE TERRENO ENTRE VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD, AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, EJE 3 SUR AÑIL Y EJE 4 ORIENTE RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO.	28-nov-24	29-dic-24	8 MDP	7,615,889.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,615,889.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
7	DGCOP-LPN-L-5-201-24	11	LPN	PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN LP, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, AVENIDA JOSÉ LORETO FABELA Y AVENIDA 416, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUATAVO A. MADERO, C.P. 07910, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO.	28-nov-24	29-dic-24	9.5 MDP	9,294,962.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,294,962.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
8	DGCOP-LPN-L-5-202-24	11	LPN	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA MÓDULO DEPORTIVO", UBICADA EN CERRADA CASTILLO S/N. COLONIA CUAJIMALPA, Y PREDIO UBICADO EN CALLE JESÚS DEL MONTE No. 52 COLONIA LA MANZANITA, AMBOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05000, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	28-nov-24	28-dic-24	9.5 MDP	9,372,041.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,372,041.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
9	DGCOP-LPN-L-5-203-24	11	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA KID AZTECA, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA No. 73, COLONIA MORELOS, TODAS Y "UTOPIA I.N.D.E.P.", UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA No. 130, COLONIA MORELOS, TODAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA CUAHUTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO.	28-nov-24	29-dic-24	9 MDP	8,620,140.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,620,140.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-L-5-204-24	11	LPN	TEZONTLE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	9 MDP	8,994,874.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,994,874.79	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
11	DGCOP-LPN-L-5-205-24	11	LPN	CARRASCO ARQUITECTOS, S.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN EL DEPORTIVO INDEPENDENCIA, CALLE JESÚS LECUONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3a SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPÁN, C.P. 14250, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,165,538.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,165,538.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
12	DGCOP-LPN-L-5-206-24	11	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN EL PREDIO DEPORTIVO TECÓMIL, COLONIA SAN JUAN IXTAYOPÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 13550, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	8 MDP	7,277,695.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,277,695.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
13	DGCOP-LPN-L-5-207-24	11	LPN	DISEÑANDO Y MEJORANDO TU ESPACIO DIME, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN CETRAM ACATITLA, AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	3 MDP	2,374,909.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	29-nov-24	30-dic-24	55,335.39	\$2,422,316.67	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
14	DGCOP-LPN-L-5-208-24	11	LPN	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO GOITIA Y MAIZ EN EL BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,146,563.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,146,563.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-LPN-L-5-209-24	11	LPN	ERRE Q ERRE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS), UBICADO EN EL PREDIO OYAMEL, CALLE RÍO BRAVO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABE, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10660, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	9.5 MDP	9,260,663.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,260,663.03	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
16	DGCOP-LPN-L-5-210-24	11	LPN	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AV. TLÁHUAC ENTRE LAS CALLES ANTONIO BEJAR, VICENTE CASTAÑEDA Y JOSÉ BERNAL, COLONIA EL TRIANGULO, C.P.13460, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,979,403.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,979,403.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
17	DGCOP-LPN-L-5-211-24	11	LPN	CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIÁS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA No. 81 EN LA COLONIA AMPLIACION DE 2 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15240, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,834,906.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,834,906.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
18	DGCOP-IR-L-4-213-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSSE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE SOCIOCULTURAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA DE SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	29-dic-24	13.5 MDP	13,100,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,099,999.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
19	DGCOP-IR-L-4-216-24	11	IR	SISTEMA ADOBE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PROPORCIONAR SOMBRA (VELARIAS) EN DIVERSOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIÁS); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	29-dic-24	11 MDP	10,876,257.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,876,257.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
20	DGCOP-AD-L-5-217-24	11	AD	CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	02-dic-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTI	N/A								

* Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
156,269,323.94	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A


TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	AL PERÍODO FINANCIERO
153,259,739.71	0.00	99.68%	99.48%

MTRO. MANUEL GODÍNEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. ARQ. ALAN JONATHAN AMIGÓN ALVARADO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO PERIODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAJADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPH-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Murallismo	02/11/2023	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$260,034,102.30	\$ -	100.00%	99.58%	En proceso de liquidación y finiquito	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
2	DGCOP-LPH-L-1-004-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RACOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$13,931,864.75	\$ -	100.00%	42.87%		OBRA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN. Se determino terminar anticipadamente los trabajos el 31 de octubre de 2024, en virtud de la complejidad para la terminación y la conclusión del ejercicio presupuestal. Se ajusto la meta financiera anual a un importe de \$32,500,000.00
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
3	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	100.00%		Contrato terminado anticipadamente a partir del 31 de mayo de 2024, en proceso de finiquito. La meta presupuestal se ajusto a un monto de \$2,184,239.37, ya no se realizaran más pagos con cargo al contrato.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
4	DGCOP-LPH-L-1-005-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	29/05/2024	30/06/2024	6,414,075.00	\$35,949,730.94	\$ -	100.00%	99.48%		SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
5	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo COLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Arce, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/05/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,773,610.08	\$ -	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
6	DGCOP-LPH-L-1-104-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta, Alcaldía Cuauhtémoc.	30/07/2024	29/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$7,966,249.67	\$12,185.19	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
7	DGCOP-LPH-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Lorenza Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	28/12/2024	18,886,422.40	18,886,422.40	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$18,886,422.40	\$0.00	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
8	DGCOP-LPH-L-1-106-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Ave Fink, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en el Jardín de Niños Tonanzin, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	28/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,375,150.99	\$0.00	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
9	DGCOP-AD-L-2-126-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOESTUDIOS CINCOGOL, S. A. de C. V.	Trabajos de mejoramiento de suelo y sub suelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión en las colonias: Daniel Garza, América y 16 de septiembre. Alcaldía Miguel Hidalgo.	03/08/2024	03/12/2024	30,887,308.38	30,887,308.38	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$30,887,308.38	\$0.00	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
10	DGCOP-IR-L-5-150-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria República de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza; Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta y el Jardín de Niños Tonanzin, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	20/09/2024	18/12/2024	3,822,988.99	3,822,988.99	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,808,877.76	\$0.00	100.00%	99.63%		SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
11	DGCOP-IR-L-1-165-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	McCartney Internacional S. de R. L. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Escuela Acatlan, en la Alcaldía Xochimilco.	26/09/2024	24/12/2024	4,700,256.78	4,700,256.78	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,694,807.70	\$0.00	100.00%	100.00%		TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
12	DGCOP-AD-L-5-180-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKU, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/10/2024	29/12/2024	1,446,288.00	1,446,288.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,446,288.00	\$0.00	100.00%	100.00%		SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
13	DGCOP-AD-L-5-193-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/11/2024	21/12/2024	790,827.52	790,827.52	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$790,827.52	\$0.00	100.00%	100.00%		Servicios terminados, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									
14	DGCOP-AD-F-1-196-24	FEDERAL EDUCACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Murallismo	13/11/2024	21/12/2024	22,982,368.35	22,982,368.35	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$22,982,044.07	\$0.00	100.00%	100.00%		Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
											ANTICIPO	\$0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE ENERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO, MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-AD-L-4-214-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Hidrotecnología y Soluciones Integrales, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para los trabajos de instalación de un sistema de captación de aguas pluviales en el anexo del mercado Martínez de la Torre, Ciudad de México.	30/11/2024	29/12/2024	998,650.28	998,650.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$998,650.28	\$0.00	100.00%	100.00%	TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-219-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo ALÁVEZ LAMBARRI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de vigilancia en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán, Ciudad de México.	28/11/2024	31/12/2024	1,446,520.00	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,124,776.51	\$98,547.14	100.00%	84.57%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este Informe: DGCOP-IR-F-5-154-23, DGCOP-LPN-L-4-007-24, DGCOP-AD-L-1-050-24

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
463,229,020.80	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
423,834,950.72	110,732.33	99.68%	96.10%


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2025

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

Al 31 de enero de 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 717,577,369.00	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ -	0.00	8.49	0.00	El monto de contrato, corresponde unicamente al ejercicio 2025
											ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA A ESTE EJERCICIO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
717,577,369.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	8.49	0.00

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

6. Asuntos Generales



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

05 FEB. 2025 0005

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12:10 pm

Ciudad de México, a 4 de febrero del 2025
CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0126/2025

ARQ. JUAN JAVIER GRANADOS BARRÓN
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

Hago de su conocimiento que, el Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2025, realizada el día 29 de enero, tomó el siguiente:

Acuerdo 03-01-2025: Con fundamento en el apartado V, numeral 1.12, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el Órgano Colegiado aprueba por unanimidad, la Propuesta de Representantes del Comité Central que asistirán durante el Ejercicio 2025 a las diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités y Subcomités de Obras de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios que por sus atribuciones ejecutan obra pública en la Administración Pública de la Ciudad de México. Cabe mencionar, que los Representantes del Comité Central antes los Comités y Subcomités de Obras tendrán el carácter de Invitados Permanentes, de conformidad con el apartado III. Integración, de los respectivo Manuales de Integración y Funcionamiento.

Derivado de lo anterior, se aprobó que la Secretaría Técnica del Comité Central, a mi cargo, asistirá a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que tengan verificativo en el Ejercicio Presupuestal 2025, al **Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.**



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y REGISTROS DE OBRA PÚBLICA

Por lo anterior, he designado como Suplentes a los siguientes servidores públicos: Por lo anterior, he designado como Suplentes a los servidores públicos: Arq. Jair de Jesús Toriz Gilvaja, Subdirector de Normas y Registro y al C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central, los cuales, dependiendo de las cargas de trabajo, habrán de asistir indistintamente a las Sesiones del Subcomité de Obras de la Unidad Administrativa. Asimismo, pongo a su disposición los correos electrónicos secretariatecnica.comitecentral@gmail.com y fercidles@hotmail.com; así como los teléfonos 55 5345 8226 y 55 5345 8000 ext. 1140.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.


ATENTAMENTE

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS, NORMAS Y
REGISTROS DE OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

C.c.c.e.p. Arq. Raúl Basulto Luviano. Secretario de Obras y Servicios. secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Martha Eugenia Sánchez Membrillo. Directora General de Servicios Técnicos. mesanchezm@cdmx.gob.mx
Arq. Jair de Jesús Toriz Gilvaja, Subdirector de Normas y Registro. Zirot119@gmail.com
Lic. Obed Rubén Cevallos Contreras. Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. oic_sobse@cdmx.gob.mx

Elaboró
JEHM

Autorizó
RSH



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

100

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2025

NOTA INFORMATIVA

Para: **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela**
Director de Administración de Apoyo a
Obras Públicas.


De: **Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón**
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

En relación a la minuta derivada de la 1° Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 30 de enero de 2025 y en particular a los siguientes puntos de la misma, según se detalla a continuación:

- 8.5- Avance de los contratos del Ejercicio 2019, Referente a la observación al contrato **DGCOP-LPN-L-4-094-19**, que dice "En proceso de Cierre **Unilateral**", se aclara que por incorrección se reportaba este contrato, dado que ya se encuentra liquidado, y se reporta por última vez en enero de 2025.
- 8.6- Avance de los contratos del Ejercicio 2020, Referente a la observación que dice "En proceso de Cierre **Unilateral**", se aclara que es incorrecto como se reportaba, debiendo ser lo siguiente:
 - DGCOP-LPN-L-4-052-20, se reportará por última vez, dado que en este mes se Finiquita.
 - DGCOP-AD-L-5-198-20, debe decir; "En proceso de Cierre"
 - DGCOP-IR-L-4-257-20, se reportará por última vez, dado que en este mes se Finiquita.
 - DGCOP-AD-L-5-355-20, debe decir; "En proceso de Cierre".
 - DGCOP-AD-L-5-244-20, debe decir, "liquidado, por lo que se reporta por última vez".
- 8.8.- Avance de los contratos del Ejercicio 2022, Referente a la observación al contrato **DGCOP-AD-L-2-082-22**, dice "En proceso de Cierre **Unilateral**", se reportará por última vez, dado que en este mes se Finiquita.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



18 FEB 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

HORA 12:40

FOR Susana



2025
Año de
La Mujer
Indígena

