



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2024**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024**
- 6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"**
 - 6.1 Listado de Casos No. DCOP"B"/01/2024**
- 7. Asuntos Generales**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

2. Aprobación del Orden del Día



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2024



**ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 29 de febrero del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocal Suplente: M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Asesor: Lic. Giovanna Maritza Lomelí Jaimes, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el Lic. Antonio Manzanares Lozano, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Segunda Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto. -----

3.- Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2024. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. -----



4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el **Acuerdo 01-01/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2023, aprobándose de manera unánime en la Primera Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 25 de enero de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de enero de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----



5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de enero de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el oficio suscrito por la Lic. Alejandra Sánchez Díaz, Directora de Contraloría Ciudadana; donde designa a el C. Mauro Augusto Romero Nava en carácter de Persona Contralora Ciudadana y al C. José Regino Medrano Vilchis como Suplente para participar en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. -----

-En este mismo apartado se presenta el oficio del Ing. Héctor Hernández Rincón, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registro de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; designando como Suplentes a los siguientes servidores públicos: Lic. Héctor Manuel Menchaca Cruz; Ing. Mariano Enrique Perales Medina y al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

También se presenta oficio suscrito por la Lic. Ivette Reyes León, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, en donde designa como Suplente a la Ing. Olivia Jiménez Fernández. -----

Aprovecho la ocasión para recordarles que la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité tendrá verificativo el día 21 de marzo del presente año y debido a la premura del tiempo para su realización, solicito que los informes sean entregados a más tardar el día 10 de marzo. Lo anterior para estar en condiciones de integrar la Carpeta de Trabajo del Subcomité de Obras. Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra; al no haber más comentarios: siendo las 13:17 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
02-02/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria, el día 29 de febrero de 2024.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero de 2024

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
271,000,000.00		1. Licitación Pública	1	\$ 197,335,380.76			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	1	\$ 6,655,057.45			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0				
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal					
		*Art. 62, 3er párrafo	1	\$ 999,996.15			
		Art. 62, 4 párrafo	0	\$ -			
271,000,000.00	0.00		3	204,990,434.36			0.00

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero de 2024
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8
1,912,992,426.00	-	1. Licitación Pública		24	\$	576,884,963.36	-
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas		15	\$	99,648,302.67	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0	\$	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas		13	\$	136,282,678.76	
		*Art. 43, 3er párrafo			\$		
		*Art. 43, 4º párrafo			\$		
1,912,992,426.00		0.00		52		812,815,944.79	0.00
							0.00

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$871,202,288.31 (Ochocientos setenta y un millones doscientos dos mil doscientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N.), representados en 3 contratos

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : FEBRERO

0014

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE 9/8 % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO % 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO % 14
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	0.00	203,990,438.21	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	0.00	109,986,524.14	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	0.00	170,361,288.95	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	0.00	28,837,812.06	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	0.00	33,221,358.74	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	0.00	29,903,065.04	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	0.00	799,997.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	0.00	18,215,327.68	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	280,895,431.00	0.00	215,651,064.20	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	0.00	91,253,450.26	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	0.00	101,143,341.86	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	0.00	4,964,838.55	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	0.00	2,129,316.87	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	0.00	5,879,346.38	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	0.00	999,996.15	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	0.00	469,213.06	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	0.00	834,346,995.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	0.00	1,852,153,374.15		0.00	0.00		

[Handwritten signature]



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008


Al 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA. PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	6,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,026.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,026.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,062.40			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009, EN PODER DEL JURÍDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA'S	
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								


NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
914,919.35	826,058.62	20.27	10.62


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	9	1	0	5	5	0	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00			\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017		\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Por Finiquitar. El avance físico y financiero correspondiente al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$406,517.84	\$0.00			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03560, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018		\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Por Finiquitar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PISMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018		\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Por Finiquitar.
6	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018		\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Por Finiquitar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 29 de febrero de 2024

CARGO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/06/2018	26/12/2018	.	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Por Finiquitar.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,804,610.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.



Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00		91.30%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 29/02/2024


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"




0023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 23 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PREPUESTO DE REFERENCIO	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		COMVENIO (PERIODO, MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DOOP-JR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO EXTERNOS	INVITACION RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue declarado a consecución del mismo del 18 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Peatonal esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Paseo Peatonal en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00				10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%. Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DOOP-JR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos Atenuación y los Derechos Naturales (FUNDACIÓN COMO 2018)	INVITACION RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado pública de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DOOP-AD-L-2-060-18	No Ejercido Recursos Fiscales 2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlayutle, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Areas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00				0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	32.56%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	20	0	4	2	14	2	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	25	0	6	3	16	2	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ UNO RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00										
1	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	-	\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para esta ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00										
2	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiátemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temascalco, Pueblo de San Luis Tlaxiátemalco, C.P. 19610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$394,441,717.82	\$55,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$55,451,576.89	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
394,441,717.82	55,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
55,451,576.89	0.00	55.42%	55.27%



Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

0029


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019


Al 29 de febrero de 2024

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	20	0	4	2	14	2	14	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRELIMINAR O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "DEPOSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA REAL DE SAN MARTIN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PARQUE PATOLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
3	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 179, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
4	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); II CANCHA DEPORTIVA; II CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL DICCIONARIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN ORAL, ANTONIO DE LEON SUPER MANZANA 1 UH EJERITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFERICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO CHURRUBUSCO S/ COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
7	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MANA N. 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDIA DE COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
8	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) * CAMELLON AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MEXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUAREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
12	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUALCANTZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
20	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
221,584,032.05	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,115,006.07	0.00	79.80%	72.01%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 29 FEBRERO DE 2024


CAGO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE PERTENENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	SIGMA ODS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y tiempo determinado para la Ampliación y adicciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,885.07	35,664,885.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82							Contrato Terminado anticipadamente	
											AMORTIZADO	\$0.00				\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%		0.00%
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACION RESTRICTIVA	GRMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adicciones de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00							Contrato Terminado anticipadamente	
											AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A		\$ -	\$ -	0.00%		0.00%
											POR AMORTIZAR	\$0.00								


NOTA: CONTRATOS DEL EJERCIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-LPN-L-1-369-19

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
#REF!	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL REFERENCIO	
PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufría variación.


 HUGO ÁNGEL LÓPEZ VALDEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	0	10	6	39	6	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	81	1	10	12	60	6	66	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
TOTAL	18	1	0	6	13	0	19	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN (DEL CONTRATO)	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)						\$376,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00				
1	DGCOPI-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020		\$368,836,378.84	\$328,836,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,845,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOPI-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020		\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos. En proceso, cierre unilateral.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México						\$26,070,737.22	\$26,070,737.22	\$0.00			\$0.00	\$24,647,315.86	\$0.00				
3	DGCOPI-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020		\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.58	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOPI-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020		\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOPI-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tlahuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020		\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud						\$21,554,982.03	\$13,682,668.76	\$0.00			\$0.00	\$13,637,291.96	\$0.00				
6	DGCOPI-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtpec, ubicado en calle Itzcocahuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cuero, Col. Lomas de Cuauhtpec, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-jun-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOPI-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle Alta Cenada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Falda Berriozabal, C.P. 07180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.58	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOPI-LPN-L-4-168-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCOH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz SIN, entre Calle Jazmin y Tomathiu, Col. Tenorios, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021		\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,486.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00						*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)						\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00			\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00				
9	DGCOPI-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/08/2020	31/12/2020		\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOPI-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020		\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,784.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.						\$16,127,168.73	\$16,127,168.73	\$0.00			\$0.00	\$16,091,088.88	\$0.00				
11	DGCOPI-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020		\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOPI-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-BUDGETO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00				\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00				
13	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Matos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	-	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$4,945,376.67	\$4,945,376.67	\$0.00				\$0.00	\$4,924,529.44	\$0.00				
14	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación S de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarrago, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	-	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
15	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Bente Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	-	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
16	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 47a. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	-	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 Pendiente de Liquidar.
17	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICAS, A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 366, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	-	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-feb-2021 Pendiente de Liquidar.
18	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	-	\$698,972.17	\$698,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$641,889.63	\$0.00	100.00%	93.05%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Pendiente de Liquidar.
19	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	-	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES									\$467,803,323.28	\$416,001,100.01	\$0.00				\$0.00	\$408,225,160.78	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$467,803,323.28	\$416,001,100.01	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$408,225,160.78	\$0.00	96.43%	95.01%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	0	10	6	39	6	39	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A				6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCOATL", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" ZONA A-1, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO	N/A				4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA: "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO	N/A				1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO	N/A				1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
6	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO	N/A				1,845,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A-	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO	N/A				1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
9	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO	N/A				5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
10	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A				0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
11	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	N/A				1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A				8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A				4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO	N/A				1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	L.P.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	ANTICIPO	N/A				5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN,	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO	N/A				2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
17	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO	N/A				8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
18	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	L.P.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES Y	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	ANTICIPO	N/A				5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A-	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A				10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A				5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO	N/A				6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A				3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
23	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A				4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
24	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A				0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
26	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	27/08/20	04/12/20	9 MDP	6,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF CUESTALZACON", UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-AD-L-2-238-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE WADIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
29	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	INTERNACIONAL S.A. DE H.I.C.	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL, PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	INFRAESTRUCTURA	OPERACION PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R.	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE RES, S.A. DE CONCEPTO	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R.	INFRAESTRUCTURA, S.A. DE GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,799,138.23	0.00	100.00%	99.99%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
38	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-IR-L-4-278-20	25	I.R.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOXHTLI", UBICADO EN CORREGIDORA SIN, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELLUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
44	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
45	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACION, READECUACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
46	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OHSIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
48	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENTI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TEPEHUAL" UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
50	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	LIQUEN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN, PUEBLO SAN	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA ALVARO"	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	ANTICIPO	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	73.00%	76.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
53	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	ANTICIPO	N/A								EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 16, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	67.06%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
272,949,288.58	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
224,284,997.30	355,669.12	95.64%	87.11%

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	8	0	0	0	8	0	8	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE Y		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				PERIODO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicada en Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,854.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega/Recepción.
2	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción de Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
3	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Coayacan, Iztacalo, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,581.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
4	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coayacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalo, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan.	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
5	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11)	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.26	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
6	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,856,514.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021
7	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
8	DGCOP-LPN-L-1-088-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-IR-L-1-081-20

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
102,895,597.95	4,969,448.26	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
110,926,149.69	0.00	100%	100.00%

Los contratos multianuales no se contabilizan para el avance general del ejercicio 2020 en virtud de que solo se indica el avance alcanzado en el mismo ejercicio, ya no sufrirá variación de incremento.

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	1	11	1	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	45	0	10	3	32	3	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	64	5	12	6	51	4	53	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-143-21, SE HA RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
TOTAL	0	4	0	2	2	0	4	0

NOTA: LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,
LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00					\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00					
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathu, Col. Tenorio, C.P. 09980, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00				\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00		*	*	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00				
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
					Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00		05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.	
					Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
					Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TOTALES									\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.00						\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,062,252.46	0.00	89.26%	46.89%

NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	12	0	0	1	11	1	11	0
TOTAL	12	0	0	1	11	1	11	0

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-143-21, SE HA RECEPCIONADO

0051

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perimetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	26-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y reodcias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	26-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residcias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	26-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elemnetos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclopista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periferico Oriente en la Alcaldia Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periferico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 29 de febrero de 2024

NUMERO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
					INICIO	TERMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quinva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlampa", ubicado en Av Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacán (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-143-21, SE HA RECEPCIONADO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
323,100,416.25	0.00	ANTICIPO 89,405,217.44 AMORTIZADO 89,405,217.44 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
325,930,467.31	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	45	0	10	3	32	3	32	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MÉDEZ SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
2	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA", "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, SIN ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,132,439.84	0.00	100.00%	98.41%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.	
3	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
5	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORIAS DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO FRACCIONAMIENTO CAMELÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
7	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	25-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,822,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
9	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLAHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	EGRESOS	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	LP.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA.	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	LP.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.	
15	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	LP.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCION DE CAMELLO EN ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	LP.N.	CORPORACION CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, MZ. 6, LT. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LCALLDIA TLALPAM, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
18	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	LP.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO CONSTRUCCION Y SUPERVISION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI", "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETAL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCION Y PREVENICION DE LA VIOLENCIA DE GENERO "LUNAS"; "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
22	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	LP.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERIA IMS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.	
23	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	LP.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABE COATEPEC, ALCALDIA MAGdalena CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.	
24	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
30	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA ROSA XOCHIMILCO", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,276,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,276,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
32	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
33	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TLATEHUAC, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
34	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
35	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN JOYA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
36	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 3a ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
37	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ BUJ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA SIN ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALÍA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
42	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE.	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT.	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
190,530,411.15	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
110,920,567.12	0.00	80.69%	72.68%

ARQ. CARLOS CURUTHEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABE GUTIERREZ ORDONEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	7	1	2	0	6	0	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN	SUBJECTO	REGIMEN	MODALIDAD	ESPECIALIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR CANCELADO	VALOR POR PAGAR			VALOR PAGADO	VALOR CANCELADO	VALOR PAGADO	VALOR CANCELADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
											ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR							
1	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tlalhuac.	19/08/2020	18/07/2021	2,800,000.00	2,651,763.56	146,216.44	0.00	0.00	0.00	2,587,868.67	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantel de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,429,435.37	6,371,320.98	58,114.39	0.00	0.00	0.00	6,313,206.59	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
3	DGCOP-AD-L-5-036-21	PARTICIPACIONES 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Patio de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	0.00	0.00	0.00	434,674.65	-	48.49%	46.49%	48.49%	46.49%	Contrato terminado Anticipadamente
4	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONES 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Patio de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	0.00	0.00	0.00	6,962,485.33	-	27.26%	27.26%	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONES 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercado Construcción y Rehabilitación del "Baquefort", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47	0.00	1,888,063.13	0.00	9,435,556.51	-	99.99%	99.95%	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
6	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACIONES 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercado Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/05/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11	0.00	0.00	0.00	18,494,055.44	-	99.98%	99.92%	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza; en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,686,442.14	1,291,844.99	0.00	0.00	0.00	7,855,185.33	-	100.00%	99.60%	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
8	DGCOP-IR-L-1-139-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	0.00	0.00	0.00	8,474,396.36	-	100.00%	99.63%	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATOS	TOTAL VALOR	TOTAL PAGADO
77,916,957.34	2,385,366.66	0.00

TOTAL CONTRATOS	TOTAL VALOR	TOTAL PAGADO	TOTAL CANCELADO
60,557,438.88	0.00	99.99%	99.82%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	2	1	1	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	0	0	1	25	1	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	3	1	0	7	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	19	0	1	0	18	0	18	0
TOTAL	53	3	2	3	51	2	52	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-4-034-22, SE HA RECEPCIONADO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	2	1	1	2	0
TOTAL	3	0	0	2	1	1	2	0

NOTA: LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00					\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00			
1	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLUOB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00	100.00%	94.21%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 21-12-23. Liquidado, se reporta por última vez.
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00					\$0.00	\$557,949.07	\$0.00			
2	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
3	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos.
TOTALES									\$13,098,093.12	\$13,098,093.12	\$0.00				\$0.00	\$11,708,711.11	\$851,108.67				


 Ing. Jesús Soto Medina
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
13,098,093.12	13,098,093.12	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL al PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
11,708,711.11	851,108.67	100.00%	87.96%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	26	0	0	1	25	1	25	0
TOTAL	26	0	0	1	25	1	25	0

EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-4-034-22, SE RECEPCIONADO

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corisa Empresarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco-Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
2	DGCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desague	13-may-22	31-dic-22	\$ 102,297,150.00	\$ 120,767,406.26	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 120,767,406.26	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
3	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO 31,224,574.61 AMORTIZADO 31,224,574.61 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	21-dic-22	\$ 18,006,171.36	\$ 120,932,167.92	\$ -	100.00	88.29	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
4	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 3,702,364.41	\$ -	100.00	69.60	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
5	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO 11,999,196.82 AMORTIZADO 11,999,196.82 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 39,883,620.23	\$ -	100.00	98.73	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
6	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,683.81	0.00	ANTICIPO 28,100,599.14 AMORTIZADO 28,100,599.14 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	07-mar-23	\$ 14,050,299.57	\$ 103,316,090.85	\$ -	100.00	91.00	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
7	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO 29,999,905.66 AMORTIZADO 29,999,905.66 POR AMORTIZAR 0.00	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 154,438,530.36	\$ 5,715,445.67	100.00	92.93	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
8	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A", "B" y "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 1,072,948.04	\$ 3,718,669.12	\$ -	100.00	86.58	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
9	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,167.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 27,066,059.99	\$ -	100.00	95.04	Convenio modificatorio en plazo
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,745,222.37	\$ -	100.00	99.61	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 6,830,441.34	\$ -	100.00	88.32	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24						
13	DGCOP-AD-L-1-125-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12 Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	06-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	15-mar-23	29-may-23	\$ 2,499,456.65	\$ 32,486,853.33	\$ 493,215.95	100.00	99.83	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 19,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	14-mar-23	19-may-23	\$ 201,509.53	\$ 17,960,773.87	\$ -	100.00	98.83	Convenio modificatorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 24,391,296.72	\$ 894,372.47	100.00	85.58	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,293,520.75	\$ -	100.00	97.45	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anna Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,305,041.25	\$ -	100.00	92.94	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,082,667.46	\$ -	100.00	78.57	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J y K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, parterón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	26-mar-23	07-jun-23	\$ 468,476.37	\$ 1,362,158.47	\$ 180,337.67	100.00	91.05	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, parterón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-mar-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,326,626.89	\$ -	100.00	87.31	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,198,422.07	\$ -	100.00	83.98	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 25,668,757.68	\$ -	100.00	91.69	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Carnedi Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, parterón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.80	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-4-034-22, SE RECEPCIONADO

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
654,075,618.92	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
743,026,474.08	7,283,371.76	96.30	89.16	

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	3	1	0	7	0	7	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	MONTO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NÚM. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN ERDAN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 8 NORTE SN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO ALVAREZ, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-IR-L-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO	N/A	18-ago-22	31-dic-22	1,107,993.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	98.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
5	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERÍA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	0.00	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTÁMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.
7	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPÁNICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO A, PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IXTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

25,831,655.31	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

26,442,396.23	0.00	87.50%	86.18%
---------------	------	--------	--------

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0070



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	19	0	1	0	18	0	18	0
TOTAL	19	0	1	0	18	0	18	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6




MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"




0071

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-006-22	PARTICIPACIONES 150220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/08/2022	06/08/2022	3,663,651.61	\$15,142,782.52	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-LR-L-1-008-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,334,879.35	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado."	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 29R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
5	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 29R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,688.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$48,315,593.64	\$ -	63.95%	63.45%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
6	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 29R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$20,620,235.13	\$ -	64.98%	46.62%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
7	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 29R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,082.83	\$ 1,268,289.10	\$ -	82.11%	72.04%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
8	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 29R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$ -	82.07%	72.01%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
9	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONES 150220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	22/07/2022	21/08/2022	2,500,000.00	2,411,498.32	88,501.68	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,408,032.17	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
10	DGCOP-AD-L-1-089-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Construcción de plataforma para prácticas de adiestramiento de Bomberos para la estación COMTE "Felipe Zepeda Díaz"	18/08/2022	16/09/2022	300,000.00	288,060.82	11,939.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 288,060.82	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
11	DGCOP-IR-L-5-082-22	FAFEP 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	25/08/2022	24/08/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,499,502.30	\$ -	45.00%	39.99%	Servicios en Proceso Contrato multianual
12	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Abierto y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 58,123,468.43	\$ -	43.50%	41.79%	Obra en Proceso Contrato multianual.
13	DGCOP-AD-L-1-116-22	FAFEP 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Diseños Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de Instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL	13/10/2022	02/11/2022	800,000.00	595,661.47	204,338.53	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 595,661.37	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato Liquidado y Finito.
14	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEP 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad."	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA.	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
15	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAB 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C. V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el saneamiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahualtepec II, Alcaldía Iztapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,581,504.85	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
16	DGCOP-AD-L-1-185-22	FAB 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
17	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAB 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.
18	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAB 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CORRIENTE (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00							Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.	
											AMORTIZADO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-LPN-L-1-073-22, DGCOP-AD-L-5-107-22, DGCOP-IR-F-5-150-22 y DGCOP-IR-F-5-151-22

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
275,345,992.42	4,978,547.17	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
173,704,132.70	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.
Los contratos Multianuales y referendados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023

RUBÉN ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRÁIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	0	10	1	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	74	0	0	10	64	10	64	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	15	23	15	23	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	42	6	0	0	48	0	48	0
TOTAL	164	6	0	25	145	26	144	0

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 10 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 6 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN,

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-116-23, DGCOP-AD-L-1-210-23, DGCOP-AD-L-1-109-23, DGCOP-AD-L-1-115-23, DGCOP-AD-L-1-110-23, DGCOP-AD-L-1-107-23, DGCOP-AD-L-1-111-23, DGCOP-AD-L-1-113-23, DGCOP-IR-L-5-093-23 Y DGCOP-AD-L-1-112-23, SE HAN RECEPCIONADO.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D": CONTRATOS QUE NO SE INCLUYEN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-AD-L-1-002-23 Y DGCOP-AD-L-1-012-23
LOS CONTRATOS DGCOP-IR-F-5-150-22 Y DGCOP-IR-F-5-151-22, EN LO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, YA NO SE INCLUYEN EN ESTE INFORME POR QUE ELIMINAN COMO REVALIDADOS EN 2023 POR ESTAR FINIQUITADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	10	0	0	0	10	1	9	0
TOTAL	10	0	0	0	10	1	9	0

NOTA: LOS 10 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 4 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 6 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INDIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-4-171-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIEROS INTERIENOS	AD	GRUPO EKIVUR, S.A. DE C.V.	Proyecto Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$849,069.55	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIEROS INTERIENOS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.	28/10/2023	28/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00	70.32%	70.32%	Trabajos en proceso.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-2-174-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIEROS INTERIENOS	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto: Trabajos de Diagnóstico, estudios y consolidación del suelo en la Unidad Bienestar, ubicada en la Calle Héroes de la Intervención en la Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.	03/03/2023	30/06/2023	\$19,511,742.93	\$19,511,742.93	\$19,511,742.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,511,742.93	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"	30/11/2023	20/03/2024	\$4,800,000.00	\$4,840,712.60	\$1,425,014.92	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503.45	\$13,808.65	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce peatonal elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$48,880.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-AD-F-3-253-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el Proyecto de la Construcción de la obra denominada cruce Peatonal Elevado "SkatePark Chapultepec II Sección", en Av. Constituyentes.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$982,956.02	\$31,454.58	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-F-3-255-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el Proyecto "Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal Elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$1,282,111.48	\$41,023.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-F-3-256-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	AD	GEOESTUDIOS CINCOSEL, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado: Puente Peatonal "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	28/01/2024	\$410,000.00	\$410,000.00	\$215,423.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-F-3-258-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural Bosque de Chapultepec-2023	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado: Puente Peatonal "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	12/02/2023	\$2,750,000.00	\$2,718,116.96	\$24,600.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$143,343,481.86	\$63,863,864.04	\$0.00			\$0.00	\$49,544,870.82	\$0.00					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
143,343,481.86	63,863,864.04	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
49,544,870.82	0.00	90.11%	90.07%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	74	0	0	10	64	10	64	0
TOTAL	74	0	0	10	64	10	64	0


LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-116-23, DGCOP-AD-L-1-210-23, DGCOP-AD-L-1-109-23, DGCOP-AD-L-1-115-23, DGCOP-AD-L-1-110-23, DGCOP-AD-L-1-107-23, DGCOP-AD-L-1-111-23, DGCOP-AD-L-1-113-23, DGCOP-IR-L-5-093-23 Y DGCOP-AD-L-1-112-23, SE HAN RECEPCIONADO.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,788,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 12,322,737.58	\$ -	100.00	83.97	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$3,696,821.28								
											POR AMORTIZAR	\$139,936.51								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arg. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 48,506,511.36	\$ -	92.83	87.98	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,678.80	\$ 1,213,311.02	\$ -	100.00	94.84	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-F-1-066-23	02	AD	Accubo, S.A de C.V.	Trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	25-sep-23	13-dic-23	\$ 19,086,112.36	\$ 19,343,264.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,338,674.73		100.00	68.96	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 38,779,907.88	\$ -	42.83	62.09	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
6	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala. S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,218,972.88	\$ -	100.00	94.87	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

AJ 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,306,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 2,264,655.09	\$ -	\$ 87.62	71.39	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 1,282,685.74	\$ -	89.47	35.97	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 621,708.54	\$ -	100.00	70.75	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-F-1-091-23	02	IR	ADRIANA ESCOBEDO MUÑOZ	Trabajos de demolición de los edificios 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21 en la Bodega Nacional de Arte, ubicada en el interior del campo militar N. 1-F, Santa Fe, Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon en Ciudad de México	13-oct-23	11-nov-23	\$ 6,986,868.94	\$ 6,986,868.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,986,868.84	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-5-093-23	01	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financierade los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV a precio unitario y tiempo determinado	17-oct-23	30-dic-23	\$ 7,106,594.79	\$ 7,106,594.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,106,594.79	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-102-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México- Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	25-dic-23	\$ 29,947,415.86	\$ 29,947,415.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 29,747,415.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-104-23	01	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por sismo para la sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Av. 506 y 508 y reparación de loza de superestructura y traves de borde en puente vehicular 508, ubicado en Av. 506 y 508 con A v 608, Alcaldía Gustavo A. Madero; a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 2,606,973.95	\$ 2,606,973.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,606,973.95	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-106-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes y mantenimiento menor en el distribuidor vial Heberto Castillo y sus incorporaciones y salida, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, en los tramos elevados e inferiores	01-nov-23	20-nov-23	\$ 1,302,502.18	\$ 1,302,502.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,302,502.18	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-L-1-107-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por siniestro de fuego, para la sustitución de junta longitudinal en la desincorporación de Circuito Interior y Eje 6, ubicado en Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) y Circuito Interior (Av. Río Churubusco), a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 1,812,275.01	\$ 1,812,275.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,812,275.01	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-108-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en Cuadrante 1, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempos determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,214,622.28	\$ 6,214,622.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,214,622.28	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-109-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular Nonoalco-Tlatelolco sobre carril confinado de metrobús y carriles centrales (Zona 2), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06450 en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 1,273,885.60	\$ 1,273,885.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,273,885.60	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-110-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada y adecuación de guarderones en eje de apoyo del puente vehicular Eje 8 Sur y Av. Año de Juárez, ubicado en Eje 8 Sur y Av. Año de Juárez, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	14-nov-23	\$ 896,719.20	\$ 896,719.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 896,719.20	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-111-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente Eje 5 Poniente "Dr. Alfonso Caso Andrade", ubicado en la Alcaldía Alvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	31-oct-23	14-dic-23	\$ 1,075,379.30	\$ 1,075,379.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,075,379.30	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-112-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Eje 3 Sur Avenida Afil y Viaducto, Alcaldía Venustiano Carranza, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	14-nov-23	\$ 1,007,684.01	\$ 1,007,684.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,684.01	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-113-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de junta de calzada del puente de incorporación en el Circuito Interior y la Calzada Ignacio Zaragoza ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-dic-23	\$ 1,225,610.67	\$ 1,225,610.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,225,610.67	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-114-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Miguel Angel de Quevedo, ubicados en Av. Miguel Angel de Quevedo y Calzada de Tlalpan, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 1,302,679.97	\$ 1,302,679.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,302,679.97	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-115-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco sobre carril confinado de metrobús y carriles centrales (zona 1), ubicado en la intersección de la Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtmoc, C.P. 06450, en la Ciudad de México en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 1,295,724.04	\$ 1,295,724.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,295,724.04	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-AD-L-1-116-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de mantenimiento a los puentes vehiculares ubicados en Av. del Río Consulado en el tramo entre Av. Jardín y Calle Amapola, Colonia Tlatilco, alcaldía Azcapotzalco, en el puente vehicular Calzada Taxqueña al cruce con eje 3 oriente Aneses, Col. San Antonio Culhuacan, alcaldía Itzapalapa	31-oct-23	19-nov-23	\$ 1,302,381.15	\$ 1,302,381.15	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,302,381.15	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-117-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes por sismo al puente vehicular de la Av. 506, en su gaza de incorporación a la Av. 608, Col. San Juan de Aragón III, Alcaldía Gustavo A. Madero, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-23	15-nov-23	\$ 3,614,836.17	\$ 3,614,836.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,614,836.17	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-120-23	01	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios	31-oct-23	24-dic-23	\$ 5,320,278.79	\$ 5,320,278.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,320,278.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-130-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en los puentes vehiculares: Nebraska (Minería- Río Becerra, Av. Constituyentes- Av. Parque Lira (Molino del Rey) y Av. Río San Joaquín- Calzada Legaria, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-nov-23	\$ 1,300,318.56	\$ 1,300,318.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,300,318.56	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-131-23	01	AD	Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías, Itzapalapa, Coyoacán, Tlahuac, Xochmilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	30-dic-23	\$ 6,102,833.83	\$ 6,102,833.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,102,833.83	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-133-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de reparación del parepeto metálico por siniestro de volcadura de camión tipo trailer del distribuidor vehicular Heberto Castillo, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-23	05-nov-23	\$ 1,302,680.00	\$ 1,302,680.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-134-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o rehabilitación de juntas de calzada del puente vehicular El Yaqui, ubicado en Avenida Jose Maria Castorena en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, en la modalidad a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	20-nov-23	\$ 831,942.72	\$ 831,956.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 831,956.64	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-135-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el paso de transición del Metrobús Línea 2 y 5 "Coyuya"	31-oct-23	19-nov-23	\$ 1,147,781.90	\$ 1,147,781.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,147,781.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								





0082

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
33	DGCOP-AD-L-1-137-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en los puentes vehiculares. Viaducto- Tlalpan, Viaducto- Anil y la Concordia, en la Ciudad de México	31-oct-23	14-nov-23	\$ 748,121.91	\$ 748,121.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 748,121.91	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-159-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo para el mantenimiento mayor del Cctram Panitlán, ubicados en Calle Talleres Graficos, ampliación Adolfo López Mateos, Iztacalco, 08100, Ciudad de México sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-oct-23	03-dic-23	\$ 534,539.94	\$ 534,539.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 534,539.62	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-5-162-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes por sismo del puente vehicular de la Av. 508 y su gasa de incorporación de 508 a la 608, ubicado en la Col. San Juan de Aragón III, Alcaldía Gustavo A. Madero y mantenimiento del puente vehicular el Yaqui, ubicado en la Colonia Molinto, Alcaldía Cuajimalpa, a precio unitario y tiempo determinado	31-oct-23	19-dic-23	\$ 1,301,303.83	\$ 1,301,303.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,301,303.83	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-2-167-23	01	AD	S Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo mitigando el riesgo al cual se encuentra expuesto el puente vehicular República Federal del Norte, ubicado en Av. República Federal y Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 23,227,828.40	\$ 23,227,828.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 23,227,828.40	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-5-179-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para los trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto Integral para la Construcción del Agora, Arcatechos 1 y 2, Foro al aire libre, talleres y residencias	22-nov-23	31-dic-23	\$ 1,092,186.16	\$ 1,092,186.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 725,707.52	\$ -	100.00	57.28	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Reforzamiento de estructura del puente vehicular de acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 79,894,892.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 104,887,482.10	\$ -	100.00	98.91	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-196-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes complementarios en ele segundo piso del Anillo Periférico en su tramo libre de Av. San Antonio hasta Av. San Jeronimo, en la Ciudad de México	27-nov-23	11-dic-23	\$ 1,300,656.58	\$ 1,300,656.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,300,656.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-199-23	01	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Economía, ubicado desde puerta 6 del autódromo Hermanos Rodríguez hasta la terminal 2 del Aeropuerto Benito Juárez, Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 1,301,303.75	\$ 1,301,303.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,301,303.75	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

0083

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

A1 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
42	DGCOP-AD-L-5-200-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los trabajos de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de Avenida de los Poetas, ubicada en la Alcaldía Alvaro Obregón, en la Ciudad de México	27-nov-23	31-dic-23	\$ 851,712.36	\$ 851,712.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 642,417.18	\$ -	100.00	98.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-201-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de Calzada del puente vehicular Constituyente C. Echanove- Carretera al Olivo, ubicado en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 1,299,416.65	\$ 1,299,416.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,299,286.71	\$ -	100.00	98.85	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-202-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación de niveles de rasante en entrada oriente con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Cielito Lindo, ubicado en Periferico Sur, Col. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	27-nov-23	01-dic-23	\$ 960,484.67	\$ 960,485.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 680,825.11	\$ -	100.00	82.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	Cande Ingenieros, S.A de C.V.	Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,494,677.90	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-204-23	01	AD	Edificadora Tottopec, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares ubicados en calz. Tlalpan-Municipio Libre (Eje 7 Sur) y en Carr. México-Toluca/Av. Paseo de la Reforma a la salida hacia La Loma/Santa Fe, en la Ciudad de México	27-nov-23	26-dic-23	\$ 1,300,016.12	\$ 1,300,016.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,300,016.12	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Tottopec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle Ixtle y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Alvaro Obregón, puente vehicular Constituyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia Las Plamas Alcaldía Alvaro Obregón	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	\$ 1,023,120.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,120.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderas Mexibús, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-208-23	01	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reposición de juntas de calzada en el puente vehicular de la Avenida de los Poetas, Col. San Mateo, Alcaldía Alvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	27-nov-23	27-dic-23	\$ 8,601,546.84	\$ 8,601,546.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,040,674.42	\$ -	100.00	58.60	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,339,699.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-210-23	01	AD	Grupo Quirva, S.A de C.V.	Trabajos emergentes y de reparación menor ubicados en el puente vehicular Calle Excelsior con cruce Insurgentes Norte Alcaldía Gustavo A. Madero, puente vehicular sobre Calzada Viaducto Tlalpan con crece Avenida Acueducto Alcaldía Tlalpan, puente vehicular sobre Eje Central Lazaro Cardenas entre Av. Ricardo Flores Magón y Av. Manuel Gonzales Alcaldía	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,069,239.11	\$ 1,069,239.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,069,239.11	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
52	DGCOP-AD-L-1-211-23	01	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de reparación de traves en dirección oriente del puente vehicular Nebraska/Minería- Río Becerra, Ciudad de México	27-nov-23	11-dic-23	\$ 763,819.27	\$ 763,819.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 763,819.27	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-IR-L-1-224-23	01	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción del monumento a la Joven de Amajac, ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N, Col. Juárez. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	20-dic-23	\$ 8,135,292.50	\$ 8,135,292.50	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,071,837.22	\$ -	100.00	99.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea 1 del metrobus, de la Ciudad de México, a precio atado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 6 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,287.08	\$ 1,153,287.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 952,738.11	\$ -	100.00	82.61	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	82.73	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	N/A	N/A	N/A	\$ 5,609,375.25	\$ -	81.90	20.18	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58								
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27								
58	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	78.12	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	78.12	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
60	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Dilapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 599,103.30	\$ -	78.12	44.59	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx.	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 666,042.79	\$ -	100.00	52.23	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,670,911.72	\$ -	100.00	67.29	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
63	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	79.16	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	N/A	N/A	N/A	\$ 11,919,393.83	\$ -	82.42	38.09	
											AMORTIZADO	3,575,818.16								
											POR AMORTIZAR	5,612,332.07								
65	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	82.42	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	N/A	N/A	N/A	\$ 5,418,147.63	\$ -	82.42	18.34	
											AMORTIZADO	1,625,444.29								
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90								
67	DGCOP-AD-F-1-241-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para los talleres de vitral y estampado del inbal, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	28-ene-24	\$ 1,299,485.44	\$ 1,299,485.44	0.00	ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~_____~~ *[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
68	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio atado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,638,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 29,803,195.39	\$ -	75.61	47.33	
											AMORTIZADO	8,940,958.61								
											POR AMORTIZAR	9,951,650.02								
70	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 25,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	78.26	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	8,917,397.29								
71	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-F-1-254-23	01	AD	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de muro baffle para las salas 7 y 8 exteriores de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el interior del Campo Militar 1-F, Santa Fe, Colonia Panteón Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,662,859.31	\$ 2,412,557.76	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 948,329.28	\$ -	100.00	39.29	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
73	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
74	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-116-23, DGCOP-AD-L-1-210-23, DGCOP-AD-L-1-109-23, DGCOP-AD-L-1-115-23, DGCOP-AD-L-1-110-23, DGCOP-AD-L-1-107-23, DGCOP-AD-L-1-111-23, DGCOP-AD-L-1-113-23, DGCOP-IR-L-5-093-23 Y DGCOP-AD-L-1-112-23, SE HAN RECEPCIONADO.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 29 de febrero de 2024

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
702,955,259.66	0.00	ANTICIPO	64,090,655.11
		AMORTIZADO	29,406,912.44
		POR AMORTIZAR	9,238,763.06

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
500,459,375.57	0.00	95.84	68.56

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

CONTRATOS EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	15	23	15	23	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-F-1-004-23	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	60 MDP	56,365,264.91	0.00	ANTICIPO	16,909,579.47	22-may-23	07-sep-23	7,755,285.27	64,119,714.61	0.00	100.00%	100.00%	Con fecha 7 de julio de 2023, se llevó a cabo el Convenio Modificatorio en Importe del Contrato de obra DGCOP-AD-F-1-004-23, incrementándolo con un monto de \$7,755,285.27. CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	16,909,579.47								
2	DGCOP-AD-F-1-005-23	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	210 MDP	204,526,320.02	0.00	ANTICIPO	61,357,896.01	22-may-23	15-dic-23	15,912,147.70	186,696,150.70	0.00	100.00%	100.00%	Se llevó a cabo un convenio Modificatorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto y Tiempo. CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	61,357,896.01								
3	DGCOP-AD-F-1-006-23	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL EDIFICIO "TERMINAL" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-may-23	07-sep-23	110 MDP	105,972,237.97	0.00	ANTICIPO	31,791,671.39	22-may-23	15-dic-23	4,334,264.53	106,780,086.09	0.00	100.00%	100.00%	Se llevó a cabo un convenio Modificatorio en Tiempo, así como un convenio de Ampliación de Monto y Tiempo. CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	11,905,276.59								
4	DGCOP-AD-L-1-083-23	15	AD	ROMES-CONSTRUACTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AGUAS PLUVIALES, SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE ÁREAS CULTURALES EN EL PILARES "JOSÉ SARAMAGO", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC, ORIENTE 29, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-sep-23	28-oct-23	0.36 MDP	357,713.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	357,712.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-089-23	15	IR	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREAS DE AZOTEAS PARA EL PILARES "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN CALLE FRANCISCO P. MIRANDA, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-oct-23	04-nov-23	3.5 MDP	2,999,950.22	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,995,794.25	0.00	100.00%	99.86%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
6	DGCOP-AD-L-1-139-23	12	AD	RESTAURADO RA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° 02, COL. CENTRO HISTÓRICO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-oct-23	23-nov-23	3 MDP	2,293,708.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,708.75	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-144-23	11	IR	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, CUARTA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F, EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA	01-nov-23	30-nov-23	5 MDP	4,988,237.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,003,369.54	0.00	100.00%	60.21%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-151-23	11	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MAGDALENA ATLÍC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD	30-oct-23	28-dic-23	2.3 MDP	2,293,329.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
9	DGCOP-IR-L-5-157-23	12	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA	01-nov-23	30-dic-23	4 MDP	3,990,048.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,927,817.76	0.00	100.00%	98.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-163-23	12	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA "BARRANCA DEL MUERTO", UBICADO EN BEGONIAS N°14 O ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS N°.16, COLONIA SAN ÁNGEL INN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	25-oct-23	13-nov-23	1 MDP	905,260.22	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	905,260.22	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-168-23	12	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-23	31-dic-23	1 MDP	985,825.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	985,825.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-AD-L-1-169-23	12	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO "D" DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS-VASCO DE QUIROGA) EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-23	31-dic-23	2 MDP	1,859,998.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,837,273.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
13	DGCOP-LPN-L-1-173-23	12	LPN	FRIMAR TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	REFORZAMIENTO, RESTAURACIÓN Y READECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELQUEROS NO. 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-23	20-dic-23	33 MDP	32,860,841.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	32,813,082.96	0.00	100.00%	99.85%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-183-23	11	AD	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CAMPESTRE POTRERO" UBICADO EN CAMINO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	938,397.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	898,759.93	0.00	100.00%	95.78%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-184-23	11	AD	C. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN (12) DOCE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.5 MDP	472,581.87	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	463,591.52	0.00	100.00%	98.10%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-185-23	11	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RECUBRIMIENTO EN BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y CONECTIVIDAD EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES, "PILARES SANTA MARÍA AZTAPALAPA, UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARÍA AZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.2 MDP	170,678.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	170,678.13	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-186-23	11	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, TRÁMITES Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN CUATRO (4) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.6 MDP	507,946.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	501,909.67	0.00	100.00%	98.81%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-AD-L-1-187-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1.5 MDP	1,423,020.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,422,970.53	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-188-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURA PARA EL HABILITADO DE ESCALERA METÁLICA DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS PARA EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) MERCED GÓMEZ UBICADO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27-nov-23	11-dic-23	0.8 MDP	780,354.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-189-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CIMENTACIÓN DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARIA AZTAAHUACAN", UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARIA AZTAAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	27-nov-23	11-dic-23	0.6 MDP	524,745.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	524,116.80	0.00	100.00%	99.88%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
21	DGCOP-AD-L-1-190-23	11	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DERIVADOS DEL CRECIMIENTO EN TALLERES CULTURALES EN ÁREA DE AZOTEAS PARA EL PILARES "SANTA MARIA AZTAAHUACAN", UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COLONIA SANTA MARIA AZTAAHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	27-nov-23	11-dic-23	2 MDP	1,808,210.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,808,209.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
22	DGCOP-AD-L-1-191-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS E INSTALACIONES PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA S/N ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	27-nov-23	11-dic-23	1.3 MDP	1,261,238.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,174,923.50	0.00	100.00%	93.16%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
23	DGCOP-AD-L-1-192-23	11	AD	C. CARLOS, MANU EL LÓPEZ MIJANGOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA EXISTENTE DE LÍNEA HIDRÁULICA PRINCIPAL EN SUPERFICIE DE DESPLANTE PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "MERCED GÓMEZ", UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA S/N ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COL. MERCED	27-nov-23	11-dic-23	0.5 MDP	395,389.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	391,475.23	0.00	100.00%	99.01%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO. DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR CÓDIGO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	FAJADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-AD-L-1-193-23	11	AD	ARQUITECTURA, ESPACIO Y CIUDAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SANTA MARÍA AZTAMACÁN, UBICADO EN LA CALLE AGUILAS SERDÁN S/N ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARÍA AZTAMACÁN, ALCALDÍA	27-nov-23	11-dic-23	1.3 MDP	1,207,218.38	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,197,006.53	0.00	100.00%	99.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
25	DGCOP-AD-L-1-194-23	11	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y HERRERÍA EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) PILARES FOLKLÓRICOS MEXICANOS, UBICADO EN FOLKLÓRICOS MEXICANOS S/N, ESQUINA MARIO MORENO, COMPOSITORES MEXICANOS S/N, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO	27-nov-23	11-dic-23	0.2 MDP	167,417.58	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.	
26	DGCOP-AD-L-1-195-23	11	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS, INSTALACIONES HIDRÁULICA Y OBRA EXTERIOR EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 6 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.4 MDP	397,384.74	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	397,384.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
27	DGCOP-AD-L-1-197-23	11	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 2 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	980,070.36	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
28	DGCOP-AD-L-1-198-23	11	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN JUAN TEPEXIMILPA", UBICADO EN LA CALLE TEQUISTLATECOS S/N Y CALLE CHEYENES, COLONIA SAN JUAN TEPEXIMILPA, ALCALDÍA	27-nov-23	11-dic-23	1.2 MDP	1,050,178.81	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	1,007,054.42	0.00	100.00%	95.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
29	DGCOP-AD-L-1-205-23	11	AD	E CORE NETWORK, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CCTV Y EQUIPO DE DATOS, PARA EL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL UBICADA EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.8 MDP	799,436.65	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00	N/A	N/A	N/A	799,436.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
30	DGCOP-AD-L-1-212-23	11	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACABADOS, HERRERÍAS, INSTALACIONES Y OBRAS EXTERIORES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADOS EN 4 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	1.2 MDP	1,151,991.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,081,707.80	0.00	100.00%	93.90%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-214-23	11	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS (PILARES) "SAJCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL/SAJCES, TUALPEXCO, CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.6 MDP	503,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	496,729.99	0.00	100.00%	98.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
32	DGCOP-AD-L-1-217-23	11	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN SIETE (7) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	1 MDP	943,222.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	943,222.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-218-23	11	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA EN DIFERENTES PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADAS EN TRES (3) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	11-dic-23	0.16 MDP	152,668.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	152,668.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-219-23	11	AD	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES, PILARES AGRÍCOLA ORIENTAL, UBICADO EN CALLE SUR 28 353, ESQUINA RTNO 1 SUR 28 7, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-nov-23	14-dic-23	0.5 MDP	405,607.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-221-23	11	AD	C. ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍAS, ACABADOS, CANCELERÍA E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) UBICADOS EN TRES (3) ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-nov-23	30-nov-23	0.4 MDP	351,713.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	351,711.20	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

CORTE AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-5-222-23	11	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA READECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO DE SU ARCHIVO, UBICADO E CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD	30-nov-23	14-dic-23	0.4 MDP	399,020.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	393,198.56	0.00	100.00%	98.54%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-223-23	11	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PINTURA EN INTERIORES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES PILARES SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, UBICADO EN CALLE AQUILES SERDAN S/N, ESQUINA PASCUAL OROZCO, COL. SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-nov-23	14-dic-23	0.5 MDP	441,768.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	441,724.75	0.00	100.00%	99.99%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-234-23	11	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TERCERA ETAPA DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN S/N, COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO POSTAL 15620, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	13-dic-23	31-dic-23	30 MDP	29,185,390.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	28,858,180.31	0.00	100.00%	98.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
466,817,389.02	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>110,059,146.87</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>90,172,752.07</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>19,886,394.20</td> </tr> </table>	ANTICIPO	110,059,146.87	AMORTIZADO	90,172,752.07	POR AMORTIZAR	19,886,394.20
ANTICIPO	110,059,146.87							
AMORTIZADO	90,172,752.07							
POR AMORTIZAR	19,886,394.20							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
341,542,665.73	0.00	100.00%	87.61%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	42	6	0	0	48	0	48	0
TOTAL	42	6	0	0	48	0	48	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



0097

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	23,500,000.00	\$82,060,864.20	\$ -	100.00%	99.90%	Obra en proceso de verificación de la terminación de los trabajos y cierre administrativo.
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	16,703,299.06	\$46,433,577.91	\$ -	100.00%	99.99%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional al contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores.	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	736,206.19	\$2,147,236.41	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificadorio.
4	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	968,509.82	\$2,812,044.77	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificadorio.
5	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,749,027.29	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado Contrato multiannual
6	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$139,043,036.42	\$ -	100.00%	99.96%	Obra en Proceso proceso de cierre administrativo Contrato multiannual.
7	DGCOP-AD-L-1-001-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro	Demolición de Infraestructura existente en extrasto de la Alcatía Milpa Alta	1,443,109.51	56,890.49	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,145,705.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
8	DGCOP-IR-F-5-008-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Panteón Dolores- Construcción de Mirador	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2024	03/02/2024	0.00	\$1,546,136.94	\$ -	70.00%	69.33%	Servicios en proceso Se consulta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En trámite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.
9	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,104,517.27	\$ -	81.55%	81.49%	Servicios en proceso Se gestiona convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto
10	DGCOP-AD-L-4-010-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el desmantelamiento de las instalaciones existentes de mediana tensión y Construcción de dos Subestaciones en la "Clínica Especializada (TRANS) y Centro Especializado de Medicina Integrativa (CEMI), así como las obras complementarias para la conexión al drenaje, ubicadas en calle Manuel Carpio, No. 470, Esquina Plande San Luis, Colonia Santo Tomás, C. P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	3,996,627.85	3,372.15	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,951,834.00	\$ -	100.00%	98.88%	Obra en proceso.
11	DGCOP-AD-F-1-011-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa complementaria en el lote de la Asociación del Colegio Militar en Panteón Dolores.	914,282.59	85,717.41	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$914,281.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
12	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador.	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2024	03/02/2024	0.00	\$31,109,541.77	\$ -	76.58%	74.31%	Obra en proceso Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En trámite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.
13	DGCOP-AD-L-1-016-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Reforzamiento de las escaleras de emergencia del Centro de Innovación Educativa para alumnos con AltaS Capacidades a Precio Unitario y Tiempo Determinado, ubicado en la Alcatía Benito Juárez.	1,186,501.36	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,186,480.82	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
14	DGCOP-LPN-L-1-018-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gupo QUÍYEMS, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Gabriel Leyva Solano en la Alcatía Cuauhtémoc.	9,800,346.55	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$9,792,609.43	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
15	DGCOP-LPN-L-1-019-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Ave Fenix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Bandera Nacional en la Alcatía Iztapalapa.	17,255,335.92	2,394,228.83	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$17,232,464.62	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
 FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
16	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarr S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa. Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154.36	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarr S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tlacoale en la Alcaldía Tláhuac.	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-LPN-L-1-022-23	FAIS 25P632	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Delegación Coyoacán, en la Alcaldía Coyoacán.	17,778,242.27	783,494.05	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$17,772,059.39	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-IR-L-1-061-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ZYLAC Construcciones, S. A. de C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Miguel de Cervantes Saavedra" ubicado en la Alcaldía Itzapalapa.	9,382,711.67	4,562.47	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,371,540.33	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	"Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales" ubicada en la Alcaldía Coyoacán	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-IR-L-1-067-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Guadalupe Cenozeros de Zavaleta en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,194,481.80	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-IR-L-1-068-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledesma, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "El Pensador Mexicano", en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	11,008,114.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,979,165.41	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	"Mantenimiento, Construcción Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Básica, Centro de Atención Múltiple 76", ubicado en Av. Revolución no. 313, Col. San Pedro de los Pinos (Tacubaya), Alcaldía Benito Juárez.	11,005,287.36	3,112.64	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.09	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-IR-L-1-072-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	11,000,436.43	7,963.57	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,976,491.89	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Inovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palafox y Baz en la Alcaldía Tlalpan.	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-094-23	FAIS 25P632	INVITACIÓN RESTRINGIDA	APERGOLADO Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios en la Escuela Secundaria número 334 "Cuauhtzintlépetl: Lugar del Águila Sagrada"	1,410,015.23	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,392,162.53	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Pileira, Ubicada en Calle Corazón del Barrio, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista-Supermanzana 1, Alcaldía Itzapalapa.	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República de Finlandia en la Alcaldía Coyoacán.	10,972,815.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOP-AD-L-5-121-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión y Apoyo Técnico Administrativo, Normativo y de Ingeniería de Costos para el Programa de Mantenimiento de Escuelas	5,225,324.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$5,225,319.86	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-138-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación Pilotes de Control S. A.	Mantenimiento a pilotes de control en las escuelas de Educación Básica en las Alcaldías, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Itzapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.	14,548,389.04	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$14,548,300.95	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
								INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
31	DGCOP-AD-L-1-140-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S. A. de C. V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para la Rehabilitación de "La Perulera" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Tramini, ubicada en calle Carrillo Puerto, número 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	7,285,975.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$ -	100.00%	100.00%	
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
32	DGCOP-AD-L-5-143-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De Arq Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria "Profr. Gabino A. Palma", la Escuela Primaria "Profr. Virginia Rivera Lozano, el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizaso" y el Jardín de Niños "República de Kenia" en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	8,448,288.34	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,438,194.41	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-147-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria JOSÉ INÉS NOVELO en la Alcaldía Álvaro Obregón.	10,339,517.77	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$10,326,832.33	\$ -	100.00%	99.88%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-148-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Corporación Constructora Ave Fénix, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Educadoras Mexicanas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	2,928,100.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$ -	100.00%	99.79%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-152-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Siete de Enero y el Jardín de Niños Lic. Luis Donato Colosio Murrieta, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	2,870,223.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,858,726.75	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DGCOP-IR-L-1-153-23	CREDITOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SUADCO, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Susana Irma Herrera Mascone", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Escuela Secundaria Técnica 7, el Jardín de Niños "Vicente Guerrero", en la Alcaldía Venustiano Carranza; y la Escuela Primaria "Insurgente Pedro Moreno", en la Alcaldía Iztapalapa, Cuadrante II, en la Ciudad de México.	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,915,895.67	\$ -	100.00%	99.87%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
37	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios en proceso. Contrato Multianual
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-155-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 38, en la Alcaldía Azcapotzalco, la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$4,394,186.21	\$ -	100.00%	99.87%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
39	DGCOP-AD-L-1-156-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Itayopan en la Alcaldía Tláhuac	3,378,199.74	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,373,992.77	\$ -	100.00%	99.88%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
40	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Burb Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de plantales de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$ -	100.00%	99.59%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-160-23	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CREDA, S. A. DE C. V.	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	2,904,231.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.22	\$ -	100.00%	99.10%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-161-23	FAIS 25P632	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL en la Alcaldía Cuauhtémoc.	9,094,430.35	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$9,085,288.52	\$ -	100.00%	99.90%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-164-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Vidal Alcocer, la Escuela Secundaria Maximino Martínez, en la Alcaldía Tlalpan; y el Jardín de Niños Jhon F. Kennedy. En la Alcaldía Iztapalapa, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	8,817,996.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,799,463.13	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023
 FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
44	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,099.27	\$-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
45	DGCOP-AD-L-5-166-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,446.39	\$-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-170-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO PROMOTOR DE VIVIENDA PARA MÉXICO, S. A. DE C. V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica no. 32 "Ciencia y Tecnología", la Escuela Primaria "República de Colombia", la Escuela Primaria "Profr. Lauriano Jiménez y Ceria", en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	8,346,189.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$8,320,562.06	\$-	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
47	DGCOP-AD-L-5-172-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TREJO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,366.28	\$-	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
48	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 100,883,593.98	\$-	44.00%	38.63%	Trabajos en proceso Contrato Multianual
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-AD-L-1-002-23 y DGCOP-AD-L-1-012-23
 Los contratos DGCOP-IR-F-5-150-22 y DGCOP-IR-F-5-151-22 en lo correspondiente al ejercicio 2022, ya no se incluyen en este informe por lo que se eliminan como revalidados en 2023 por estar finiquitados.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
820,005,142.43	7,102,161.75	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
684,252,620.86	0.00	100.00%	99.91%

* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementa en el mismo ejercicio.

HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 29 DE FEBRERO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	7	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	23	1	0	0	24	0	24	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	25	5	0	0	30	0	30	0
TOTAL	55	13	0	0	68	0	68	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 ADJUDICADOS EN EL 2024, 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, LOS 9 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	7	0	0	9	0	9	0
TOTAL	2	7	0	0	9	0	9	0

NOTA: DE LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 2 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 7 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 7 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 2 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

Corte al 29 de febrero de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE PREFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONMEMO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$81,480,133.23	\$78,678,927.83	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$12,260,033.61				
1	DGCOP-AD-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$1,386,850.82	71.10%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
2	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce peatonal elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503.45	\$35,134,694.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$248,798.24	24.51%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
3	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$10,624,384.55	71.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
4	DGCOP-AD-F-3-253-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el Proyecto de la Construcción de la obra denominada cruce Peatonal Elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$82,956.02	\$951,501.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	77.52%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
5	DGCOP-AD-F-3-255-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	AD	CANDE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Servicios para la Revisión, Adecuación y Aval para el proyecto "Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal Elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/12/2023	27/02/2024	\$1,400,000.00	\$1,282,111.48	\$1,241,088.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.00%	0.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
6	DGCOP-AD-F-3-256-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	AD	GEESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado Puente Peatonal "Parque Cri-Cri Chapultepec III Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	28/01/2024	\$410,000.00	\$410,000.00	\$194,576.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.00%	0.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
7	DGCOP-AD-F-3-256-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construirá el Proyecto denominado Puente Peatonal "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	12/02/2023	\$2,750,000.00	\$2,718,118.96	\$2,893,518.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.20%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
					Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.				\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				
8	DGCOP-LPN-L-4-024-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	02/01/2024	09/06/2024	\$45,000,000.00	\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	38.06%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
					Proyecto: Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T-4 Santa Cecilia Tepetlapa				\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00				
9	DGCOP-AD-L-1-055-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa, ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Pueblo Santa María Tepetlapa, C.P. 16960, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	\$800,000.00	\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	20.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
TOTALES									\$128,267,235.57	\$126,467,030.17	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$12,260,033.61					


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
128,267,235.57	126,467,030.17	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
0.00	12,260,033.61	61.17%	0.00%	



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	23	1	0	0	24	0	24	0
TOTAL	23	1	0	0	24	0	24	0

~~LM~~ *LM* *CF*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 70,362,372.42	\$ -	16.39	8.43	El monto a ejercer para el año 2024, es de \$834,346,995.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atranzado con las siguientes ubicaciones: Av. Rojo Gómez, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisostomo Bonilla al cruce sobre Avenida Arceca, ubicado en la Alcaldía de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	35.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinnet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,288.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	22.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebús de Taxqueña a Pensar que corre sobre Avenida Arceca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	10.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	7.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A. de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,377,276.69	25.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A. de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	11.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante III, que comprende a las Alcaldías: Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,311,647.81	\$ -	31.00	50.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fas del Centro, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	5.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	32.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGCOP-IR-L-1-030-24	2	IR	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización de talud del centro de Zacatenco en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 4,992,479.64	\$ 4,964,838.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	50.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
13	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacán, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	15.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
14	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Parisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	10.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
15	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cebam San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	9.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
16	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	11.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
17	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	25.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
18	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Santa Martha Acatlán Sur, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	25.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
19	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	7.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
20	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ - \$ -	13.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Al 29 de febrero de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	59.00	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-2-051-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Poniente 112, ubicado en Poniente 112 y Av. de los Insurgentes Norte, Colonia Capultitlan, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	02-may-24	\$ 27,232,867.26	\$ 21,198,082.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	58.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	25.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentina y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	13.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOB "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,782,071,718.10	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
75,674,020.23	1,377,276.69	21.64	2.43

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	0	0	5	0	5	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-abr-24	8MDP	\$7,798,628.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	63.01%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
2	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15280, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	30.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	10.5MDP	10,416,699.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	28.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	OBRAS, PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO DE LA PLAZA JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL. CENTRO (ÁREA 2), C.P.6010, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	2.4MDP	2,129,316.87	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	25.00%	0.00%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-048-24	25	AD	ANMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	03-ene-24	04-feb-24	0.5MDP	469,213.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	299,066.81	0.00	100.00%	63.73%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
18,894,575.61	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
299,066.81	0.00	49.20%	12.75%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 29/02/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	25	5	0	0	30	0	30	0
TOTAL	25	5	0	0	30	0	30	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
 FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-008-23	FEDERAL CULTURA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Panteón Dolores- Construcción de Mirador	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2024	03/02/2024	566,161.70	\$1,546,136.94	\$ -	78.94%	55.49%	Servicios en proceso Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En tramite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERAL CULTURA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	No	\$3,104,517.27	\$ -	100.00%	81.49%	Servicios en proceso Se gestiona convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador.	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2024	03/02/2024	10,318,302.06	\$31,109,541.77	\$ -	79.28%	74.31%	Obra en proceso Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En tramite Convenio Adicional en plazo y modificadorio en monto.	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	48.00%	27.31%	Servicios en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$100,883,593.98	\$ -	45.80%	38.63%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-LPN-L-4-009-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc	26,366,366.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	18/08/2023	739,206.19	\$0.00	\$ -	9.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-010-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán.	11,853,715.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	13/08/2023	968,541.32	\$0.00	\$ -	9.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Defensores de Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán.	13,478,118.97	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$ -	10.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$ -	8.50%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarri, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Ciro E. González Blackaller, en la Alcaldía Coyoacán.	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	769,772.08	\$0.00	\$ -	9.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarri, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31	17,603,270.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$0.00	\$ -	11.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	10.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Carlos Pellicer, en la Alcaldía Coyoacán.	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	10.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOP-LPN-L-4-017-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alavez Lambarri, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Especifica, en la Ciudad de México, en la Escuela: General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez.	11,988,852.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									




0113

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
 FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
15	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Apergolado Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Jardín de Niños Batallón de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc; Emiliano Negrete López y Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán	16,594,447.10	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$0.00	9.60%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela: Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villarrutia, Profa. María Epigmenia Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Tzitzitini, en la Alcaldía Iztapalapa.	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	10.00%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
18	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMASA Resistencia de Materiales, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Kukulcan y Tsutsuy en la Alcaldía Iztapalapa.	8,993,747.22	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$-	\$-	12.00%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
19	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LH Consultoria e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos.	3,919,693.82	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$0.00	14.28%	0.00%	Servicios en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
20	DGCOP-AD-L-5-046-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Bursó Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Xavier Villarrutia, Profa. María Epigmenio Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Tzitzitini y Plan de Iguala, en la Alcaldía Iztapalapa.	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	10.00%	0.00%	Servicios en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
21	DGCOP-AD-L-5-049-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas: Maestro Rafael Ramirez, en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Alcaldía La Magdalena Contreras; Emiliano Negrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán; Kukulcan Tsutsuy, en la Alcaldía Iztapalapa.	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$-	\$-	10.00%	0.00%	Servicios en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
22	DGCOP-AD-L-1-053-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consortio Constructor AA, S. A. de C. V.	Casetas provisionales para apoyo al Internado No. 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco.	749,998.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$-	\$-	74.85%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
23	DGCOP-AD-L-1-056-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	999,996.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	65.00%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
24	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	0.00%	0.00%	Obra en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
25	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México. En la Alcaldía Tláhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$-	\$-	22.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
26	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Mc Cartney Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Tacubaya "Comandante Artemio Veregaz Mancera", en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	14,959,562.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	20.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
27	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$0.00	\$-	0.00%	0.00%	Proyecto Integral en proceso	
								AMORTIZADO	\$0.00									
								POR AMORTIZAR	\$0.00									
				Ingeniería y	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Milos Alta de la Ciudad de			ANTICIPO	\$0.00								Obra en proceso	




0114



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 29 DE FEBRERO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
								AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	ANTICIPO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
28	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEF	ADJUDICACION DIRECTA	Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	México.	1,230,000.00	0.00	AMORTIZADO	\$0.00			No	No	0.00	\$0.00	\$ -	52.00%	0.00%		
								POR AMORTIZAR	\$0.00											
29	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEF	LICITACION PUBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	29,722,312.36	0.00	AMORTIZADO	\$0.00			No	No	0.00	\$0.00	\$0.00	1.00%	0.00%	Obra en proceso	
								POR AMORTIZAR	\$0.00											
30	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEF	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 4 del Metrobús.	36,037,949.75	0.00	AMORTIZADO	\$0.00			No	No	0.00	\$ -	\$0.00	10.00%	0.00%	Obra en proceso	
								POR AMORTIZAR	\$0.00											
								ANTICIPO	\$0.00											
								AMORTIZADO	\$0.00											
								POR AMORTIZAR	\$0.00											

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
640,878,633.30	0.00	0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
138,290,353.54	0.00	25.31%	9.24%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de

MTRO. EFRAN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

6. Listados de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos Número DCOP"B"/01/2024



Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión : 3a Ordinaria : (X) Extraordinaria : () Fecha : 21/marzo/2024	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" Procedimiento Solicitado: ADJUDICACIÓN DIRECTA Obra: (X) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()	Programa: K022 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PUBLICO Actividad Institucional: 245 Fuente de Financiamiento: 11114 FISCALES Concepto de Gasto: 6161 Presupuesto del concepto de gasto: \$ 240,000,000.00 Presupuesto disponible: \$ 36,000,000.00 Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06 Oficios de autorización de la afectación programático presupuestal: CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAOP/SARFOP/01.02.24/001
---	--	---

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP*19/01/2024	1	OBRA	TRABAJOS DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN LINEA 1 DEL TROLEBUS QUE CORRERA DE LA ESTACIÓN TAXQUEÑA A PERISUR SOBRE LA AVENIDA AZTECAS, EN LAS ALCALDÍA COYOACÁN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO LA SUPERVISIÓN SERA INTERNA. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 3 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$36,000,000.00	Subtotal \$ 31,034,482.76 I.V.A. \$ 4,965,517.24 Total \$ 36,000,000.00 NO SE OTORGARA ANTICIPO	La Secretaría de Movilidad, encargo a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas el Proyecto y la Construcción de la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús que corre de la estación Taxqueña a Perisur en la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Durante la revisión del proyecto con las diferentes instancias de gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informo que se requiere contar con el servicio de semaforización para que la línea del Trolebus opere adecuadamente y permita la accesibilidad al sistema a través de los cruces seguros. En México solo existe una empresa especializada en la colocación de señalización semaforica, siendo esta SEMEX.	Artículo 134 parrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 inciso A, Fracción I, V, 24 inciso C; 61, Párrafo 1 y 2; 63, fracción VII y IX, y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Publicas de la Ciudad de México y el Artículo 75-B, fracción I, II, III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.	

Elaboró: Ing. Rojardo Alexander Fernández Betancourt Vo Bo de suficiencia presupuestal: MAPP. Gerardo Calzada Sibilla Autorizó: Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala	PRESIDENTE _____ Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	VOCAL _____ Ing. Francisco Maximo Iztquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	VOCAL _____ Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	VOCAL _____ Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	VOCAL _____ Mtro. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
	VOCAL _____ Ing. Benjamín Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	VOCAL _____ M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza Dirección de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios	VOCAL _____ C.P. Eudocio Santamaría Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	CONTRALORIA CIUDADANA _____ C. MAURO AUGUSTO ROMERO NAVA	



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LOS “TRABAJOS DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TROLEBÚS, QUE CORRERÁ DE LA ESTACIÓN TAXQUEÑA A PERISUR SOBRE AVENIDA AZTECAS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO”.

1.- ANTECEDENTES.

La Secretaría de Movilidad solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, realizar el proyecto y construcción de la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús que correrá de la estación Taxqueña a Perisur sobre la avenida Aztecas en la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, como se muestra en las imágenes siguientes:



2.- UBICACIÓN.

Ampliación de la línea 1 del trolebús, que correrá de la estación Taxqueña a Perisur sobre Avenida Aztecas, en la Alcaldía Coyoacán Ciudad de México con las siguientes estaciones:

- 1.- Central del Sur, 2.- Taxqueña, 3.- División del Norte, 4.- Los Pinos, 5.- Pacifico, 6.- Eje 10, 7.- Cantil, 8.- Reyna Ixtlilxóchitl, 9.- Rey Tepalcatzin, 10.- Rey Moctecozuma, 11.- Rey Papatzin. 12.- Iman, 13.- Alborada, 14.- Cefiro y 15.- Perisur.

3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Se realizó el procedimiento licitatorio por invitación restringida a cuando menos tres concursantes número OPIR-DCOPB-L-054-2023, para realizar los “ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO (TROLEBÚS) AMPLIACIÓN LÍNEA 1, CON TRAZO SOBRE AVENIDA AZTECAS Y AVENIDA DEL IMÁN, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA ESTACION “TAXQUEÑA” DE LA LÍNEA 2 DEL METRO Y LA ESTACIÓN “PERISUR” DE LA LÍNEA 1 DEL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO”.



Con fecha 29 de noviembre de 2023 se inició el proyecto ejecutivo asignado a la empresa Grupo Rioboo, S.A. de C.V., proyecto se ha analizado con las diferentes instancias de Gobierno, en la que se encuentra la Secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que en las reuniones de revisión informo que se debería de contar con un proyecto de semaforización que permita la adecuada operación del citado transporte, así como la accesibilidad y pasos seguros para las personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no cuenta con los recursos para realizar el proyecto de semaforización a la nueva línea de trolebús, por lo que solicitó a SEMEX, S.A. DE C.V. que presupuestará el proyecto y la construcción de todos los elementos necesarios para la correcta operación de la nueva ruta de Trolebús.

4.- CONCLUSIÓN.

La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, determinan realizar la contratación de la única empresa (SEMEX, S.A. DE C.V.) que realiza el mantenimiento, construcción y operación de la semaforización en la Ciudad de México y que la nueva línea de Trolebús opere de una forma eficiente y segura para la ciudadanía, los vecinos y los usuarios de este sistema de transporte, mismo que tendrá accesibilidad universal.

5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

La Dirección de Construcción de Obras Publicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la realización del Contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TROLEBÚS, QUE CORRERÁ DE LA ESTACIÓN TAXQUEÑA A PERISUR SOBRE AVENIDA AZTECAS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa a la empresa SEMEX, S.A. DE C.V., lo anterior en virtud de ser la única empresa que presta estos servicios.

6.- SITUACIÓN FINANCIERA.

Para formalizar el contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TROLEBÚS, QUE CORRERÁ DE LA ESTACIÓN TAXQUEÑA A PERISUR SOBRE AVENIDA AZTECAS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización Previa, otorgada por el Director General de Administración y Finanzas, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06, de fecha 29 de enero de 2024 (**ANEXO 1**).

7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, debido a que el proyecto y la construcción de la semaforización de la Ampliación de la Línea 1 del Trolebús que correrá de Taxqueña a Perisur, en la Alcaldía



Coyoacán, solo lo realiza la empresa SEMEX, S.A. DE C.V., obteniendo el beneficio de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez.

- **Economía:** se obtiene una economía debido a que los trabajos de semaforización se iniciaran inmediatamente, canalizando todos los cruces seguros a lo largo de toda la línea, antes de que se mejore el carril confinado; de lo contrario al ejecutar los trabajos posteriormente a su ejecución afectarían la losa de rodamiento y quedarían con parches en cada uno de los cruces.
- **Eficacia:** La nueva línea de Trolebús iniciaría operaciones contando con un sistema de semaforización adecuado cuidando los cruces de los vehículos, usuarios y transeúntes de la zona.
- **Eficiencia:** Se optimizarían los tiempos de construcción y operación para el sistema de Trolebús
- **Imparcialidad:** La contratista es la única especializada en la realización de estos trabajos.
- **Transparencia:** La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
- **Honradez:** El procedimiento de adjudicación directa se realiza cumpliendo todos los criterios establecidos para este tipo de contratación y la empresa reúne todos los requisitos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó procedente un contrato relativo a los trabajos de **"TRABAJOS DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TROLEBÚS, QUE CORRERÁ DE LA ESTACIÓN TAXQUEÑA A PERISUR SOBRE AVENIDA AZTECAS, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, considerando que la adjudicación directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafo cuarto; 3 Inciso A fracción I, V, 24 inciso C, 61 párrafo 1 y 2, 63 fracción VII y IX y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 75-B de su Reglamento; así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO 134

(...) Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.



LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

a) La obra, dentro de la cual podrán estar

I.-La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

V.-El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a obras nuevas, a las de rehabilitación o aquéllas que se construyan para su mejoramiento, cuya adquisición quede exceptuada de lo establecido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.;

Artículo 24. La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

c) Adjudicación Directa

Artículo 61. (...) Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención.

Artículo 63. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no se idónea, y siempre que:

VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración, demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los conceptos, catálogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes, o elaborar el programa de ejecución;

IX. No existan en el mercado de trabajo de obra pública más de tres ofertantes;

Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades asignarán los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;



II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

ARTÍCULO 75-B. Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones y cuyo importe sean superiores a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda.

- I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo del contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se haya estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas y;
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASE Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres



concurantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.


El presente documento se elabora en la Ciudad de México a los 14 días del mes de marzo de 2024, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

ELABORÓ




ING. MANUEL ALEXEI VAZQUEZ ORTEGA
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B6"

REVISÓ



ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B2"

APROBÓ



ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

ANEXO 1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Ciudad de México a 01 de febrero de 2024
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/01.02.24/001

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PRESENTE

Por medio de la presente, anexo copia simple del oficio CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06, mediante el cual la Dirección General de Administración y Finanzas, informa de las Suficiencias Presupuestales, por lo que adjunto al presente en **original** las Requisiciones de Obra de los siguientes proyectos:

Denominación del Proyecto	Proyecto	No de Requisición	Importe
Ampliación De La Línea 1 Del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús Con Señalamiento Horizontal y Vertical.	O24NR0216	DCOP "B"001/2024	\$240,000,000.00
Mantenimiento a Puentes vehiculares.	O24NR0218	DCOP "B"002/2024	\$180,000,000.00
Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe.	O24NR0219	DCOP "B"003/2024	\$29,000,000.00



Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magisterio, Ciudad de México
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5591833700 Ext. 27302

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE
OBRAS PÚBLICAS



Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, en la alcaldía Gustavo A. Madero.	O24NR0220	DCOP "B"004/2024	\$35,000,000.00
Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	O13ML0002	DCOP "B"005/2024	\$834,346,995.00
Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte.	O24NR0228	DCOP "B"006/2024	\$5,000,000.00
Segunda etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro.	O24NR0221	DCOP "B"007/2024	\$30,000,000.00

Asimismo, hago de su conocimiento que dicha información ya fue enviada a su correo electrónico institucional.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS.

C. c. e. p. C.P. Eudocio Santamaría Manuel.- Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas. santamariaem@hotmail.com
Volantes DGCOP0001 y DAAOP0008 de 31/01/24.

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixihuca,
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México
Teléfono 5591833700 Ext. 27302

CIUDAD **INNOVADORA**
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON
ACENTO SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

31 ENE. 2024

0001

RECIBIDO

Original
W

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

11:35



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYO

Ciudad de México, a 29 de enero de 2024
CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/15.01.24/0196, mediante el cual envía diversas requisiciones de obra, mismas que cancelan y sustituyen a las enviadas en el oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190.

Al respecto, envío las Requisiciones de Obra antes mencionadas, con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles, en la clave presupuestal que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	11	1	1	4	0	6161	2	1	00	O24NR0216	DCOP"B" 001/2024	240,000,000.00
Denominación de proyecto: Ampliación de la Línea 1 del Trolebús y Construcción de 28 Estaciones y Confinamiento de Carril de Trolebús con Señalamiento Horizontal y Vertical																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	O24NR0218	DCOP"B" 002/2024	180,000,000.00
Denominación de proyecto: Mantenimiento a Puentes Vehiculares																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	O24NR0219	DCOP"B" 003/2024	29,000,000.00
Denominación de proyecto: Trabajos Complementarios del Puente Vehicular de Circuito Interior y Gran Canal del Desagüe																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	O24NR0220	DCOP"B" 004/2024	35,000,000.00
Denominación de proyecto: Construcción del Acceso y Terminación del Puente Vehicular Miguel Bernard, Alcaldía Gustavo A. Madero																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6321	2	1	79	O13ML0002	DCOP"B" 005/2024	834,346,995.00
Denominación de proyecto: Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	4	0	6141	2	1	00	O24NR0228	DCOP"B" 006/2024	5,000,000.00
Denominación de proyecto: Estabilización de Talud del Cerro de Zacatenco, en Avenida Insurgentes Norte																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	15	O	2	4	0	6151	2	1	00	O24NR0221	DCOP"B" 007/2024	30,000,000.00
Denominación de proyecto: Segunda Etapa del Reforzamiento de la Estructura del Puente Vehicular de Acceso al CETRAM Tláhuac de la Línea 12 del Metro																



FI	F	SF	AI	RP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No. DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024NR0225	DCOP D-24 REQ-OP-01	260,895,431.00
Denominación de proyecto					Rehabilitación y reforzamiento de escuelas de nivel básico y educación específica, en la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	RP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No. DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	P	2	4	0	6121	2	1	00	024NR0226	DCOP D-24 REQ-OP-02	93,000,000.00
Denominación de proyecto					Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de la Infraestructura física de Estaciones de Bomberos en las Alcaldías de la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	RP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No. DE REQ.	IMPORTE
3	5	6	245	K022	25	P	2	4	0	6151	2	1	00	024NR0227	DCOP D-24 REQ-OP-03	150,000,000.00
Denominación de proyecto					Mantenimiento a la Infraestructura Física en Líneas de la red del Metrobús											

FI	F	SF	AI	RP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No. DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	11	1	1	4	0	6121	2	1	00	024NR0231	DCOP D-24 REQ-OP-04	1,000,000.00
Denominación de proyecto					Trabajos de relleno en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México											

FI	F	SF	AI	RP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No. DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	E	3	4	0	6121	2	1	79	023ML0001	DCOP D-24 REQ-OP-05	140,000,000.00
Denominación de proyecto					Restauración, Rehabilitación y Adecuación del Museo Vivo del Muralismo											

No omito comentar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a las partidas presupuestales e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Es preciso señalar que dichas requisiciones y suficiencias otorgadas sustituyen a las enviadas mediante oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/06.12.23/2190, no obstante, deberán enviar las requisiciones para la cancelación de la suficiencia otorgada con base en el oficio de autorización previa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina - Secretario de Obras y Servicios. - secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
 Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE. - dirfisobse@cdmx.gob.mx
 Mtro. Ricardo Cedillo del Río - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos d Obras Públicas. ricardocedillo@yahoo.com.mx
 C.P. Eudosis Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
 Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE. - acalderonc@cdmx.gob.mx

Turnos: DGAF 1202 SPCP 0151 GCS/GES/ACC/OCPP/esp

**ANEXO 1
REQUISICIÓN DE OBRA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B"

No. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE:
DCOP"B" 001/2024

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
001/2024	Construcción del corredor vial ampliación línea 1 del Metrobús de Taxqueña a Perisur, el cual corera de la Central de Autobuses del sur, sobre Avenida Azteca hasta Perisur, con una longitud de 7.3 Km contepla la construcción de 28 estaciones, pavimentación del carril confinado, pasos peatonales, señalización horizontal y vertical, semaforización y accesibilidad.

FECHA DE ELABORACIÓN 19 01 2024 <small>DÍA MES AÑO</small>	FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CALENDARIO <small>DÍA MES AÑO</small>	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 024NR0216 Ampliación de la línea 1 del Trolebús y Construcción de 28 estaciones y confinamiento de carril de Trolebús con señalamiento horizontal y vertical	NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
HOJA No.: 1 DE: 1		LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: Avenida Aztecas y Avenida Iman en el Tramo completido en la estación del metro Taxqueña y Lineas Metrobús Perisur	No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR 6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obras Pesadas
			MONTO ESTIMADO 240,000,000.00

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

Los vecinos de la Alcaldía Coyoacan han solicitado una línea de Transporte Eficiente y segura, debido al mal servicio que prestan los microbuseros de esta Ruta

SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

[Firma]

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)

[Firma]

Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN

Calendario Presupuestal

TIPO DE RECURSOS: **FISCALES**

NO ETIQUETADO FONDO: **111140**

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
 Voto Suficiencia Presupuestal

NÚMERO DE REQUISICIÓN: DCOP"B" 001/2024 FECHA: 25 de enero de 2024
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
 CLAVE PRESUPUESTAL: 07C001 356245K022 111140 61612100 024NR0216

MONTO: \$240,000,000.00

J

Calderón Cruz

AUTORIZA
 LIC. ÁNGEL CALDERÓN CRUZ
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

* La presente suficiencia se otorga en la clave presupuestal referida conforme a la disponibilidad presupuestal anual.

**Cabe señalar, que el requisitado del presente documento es responsabilidad del área requirente, por lo que únicamente se valida la suficiencia presupuestal.

[Faint background stamp and grid structure visible]



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

28 FEB. 2024

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A
A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 10:42 PDE Olga

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ST10



2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
RECONOCIMIENTO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYAB

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2024.
CDMX/SOBSE/DGAF/27-02-2024/12

C.P. HUMBERTO GÓMEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS
DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DGCOP
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SGTSOCOP/FEBRERO-23-006/2024, en cual hace referencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, a celebrarse el día 29 de febrero del año en curso a las 13:00 horas, por lo anterior y conforme al Capítulo III denominado "De los Subcomités de Obras en su Artículo 8° I, fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, mediante el cual dentro del Manual de Integración del Cuerpo Colegiado referido; la representación que tiene el suscrito es el de VOCAL, (CON VOZ Y VOTO) por lo que al respecto, le informo que he designado para que funja como vocal suplente permanente; para mi representación en caso de ausencia, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité mencionado al servidor público que se señala a continuación:

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza	Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios	cricardezm@cdmx.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

C.c.c.e.p. M.A. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza.-

Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la DGAF-SOBSE

GCS/MRGG VOLANTE DGAF 2117