



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

1.	Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum	002
2.	Aprobación del Orden del Día	003
3.	Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025	004
4.	Seguimiento de Acuerdos	011
5.	Estudio y opinión de los siguientes asuntos:	013
5.1	Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto	
5.2	Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025	016
5.3	Avance de los contratos del Ejercicio 2008	018
5.4	Avance de los contratos del Ejercicio 2018	020
5.5	Avance de los contratos del Ejercicio 2019	022
5.6	Avance de los contratos del Ejercicio 2020	024
5.7	Avance de los contratos del Ejercicio 2021	026
5.8	Avance de los contratos del Ejercicio 2022	028
5.9	Avance de los contratos del Ejercicio 2023	034
5.10	Avance de los contratos del Ejercicio 2024	040
5.11	Avance de los contratos del Ejercicio 2025	058
6.	Asuntos Generales	060



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**2. Aprobación del Orden del Día**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025**



**ACTA DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE 2025  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de febrero del año 2025, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2025, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Vocales Suplentes, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Presidente Suplente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Secretario Técnico: Arq. Sergio Vázquez Pérez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas; Vocales Titulares: Ing. Rafael Durand Maya, Director de Construcción de Obras Públicas "B" y el Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; Vocales Suplentes: Arq. José Luis García Hernández, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"; Mtro. Manuel Godínez Cruz, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C1" y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado Permanente: Arq. Ricardo Sánchez Hernández, Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México y como Invitado: el Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas. -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad. Continúa con el siguiente punto. -----

**3. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2025.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, solicita a cada uno de los miembros manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstención; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2025, y se recabará sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta lo siguiente: **Acuerdo 01-01/2025** referente al Acta de



la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2024, en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 01-02/2025** acerca del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2025; ambos aprobándose por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria, el día 30 de enero de 2025. Continúa con el siguiente punto. -----

**5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.** ----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de enero de 2025, correspondientes a los Recursos Locales y Federales, en dónde se reporta que no hubo contrataciones. Pregunta si existen comentarios, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el informe correspondiente al mes de enero de 2025, al no haber contrataciones, no existe gasto de inversión que reportar, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 31 de enero de 2025, en dónde reportan 5 contratos, los cuales tienen anticipos pendientes de amortizar y todos se encuentran en proceso jurídico. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya. -----

El **Ing. Rafael Durand Maya** comenta estos contratos que se reportan no han presentado movimiento, por lo que seguirán en trámite de recuperación del recurso en el área jurídica. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** menciona correcto, pregunta si existen más comentarios; al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", con corte al 31 de enero de 2025, dónde reportan 3 contratos, de los cuales 1 se encuentra con liquidación en trámite y los otros 2 en proceso jurídico. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 31 de enero de 2025; en dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", reporta un contrato que está concluido, recepcionado y liquidado, por lo que se reporta por última vez. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", también reporta un contrato que se encuentra en proceso jurídico, por lo cual sigue pendiente. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra



Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", con corte al 31 de enero de 2025, en dónde reportan 6 contratos que se encuentran en proceso de cierre. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 31 de enero de 2025, en dónde reportan 4 contratos, de los cuales 2 se encuentran en preparación del acta entrega recepción, 1 recepcionado y a 1le falta el resarcimiento ambiental-ecológico por parte de la empresa. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya. El **Ing. Rafael Durand Maya** comenta en referencia al contrato DGCOP-AD-L-1-150-21, que es al que le hace falta el resarcimiento ambiental-ecológico, tenía una demanda en la que se le amputaba un daño ecológico y se demostró que no era así; de hecho, nos han solicitado información sobre este contrato, por lo que continúa como pendiente. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta es el motivo por lo que sigue en proceso. -----

El **Ing. Rafael Durand Maya** responde afirmativamente. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da las gracias y pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 31 de enero de 2025, en dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", reporta 1 contrato que se encuentra en proceso de cierre. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta 20 contratos, de los cuáles 19 informa se encuentran en proceso de entrega-recepción y 1 más está recepcionado. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" reporta 1 contrato, el cual se informa está concluido. Pregunta si hay comentarios al respecto, le cede la palabra al Ing. Rafael Durand Maya.

El **Ing. Rafael Durand Maya** menciona por lo que respecta a la Dirección a mí cargo, estamos cerrando todos los contratos, los estamos finiquitando y lo que es el convenio modificatorio está vigente hasta finales del mes de marzo, por lo que estamos todavía en este proceso. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da las gracias, pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 31 de enero de 2025; dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta un total de 27 contratos, en dónde 2 son revalidaciones e informa que 25 se encuentran en proceso de entrega-recepción y 2 están recepcionados. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", reporta 1 contrato, el cual se encuentra en proceso de liquidación y finiquito. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 31 de enero de 2025; en dónde la Dirección de Construcción de Obras



Públicas "A", reporta un total de 12 contratos, de los cuales 2 son revalidaciones y todos los trabajos están concluidos, 10 se encuentran liquidados y se reportan por última vez. La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta 81 contratos en total e informa que 66 se encuentran en proceso de liquidación, recepción y finiquito, 4 con terminación anticipada, 10 están recepcionados y 1 más en ejecución. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", reporta 20 contratos en total e informa que 19 se encuentran en proceso de finiquito administrativo y 1 con obra en proceso. -----

Por último, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", reporta un total de 16 contratos e informa que 3 se encuentran en proceso de liquidación y finiquito, 3 liquidados en proceso de finiquito, 1 menciona en proceso de verificación de terminación, 1 con terminación anticipada y 4 concluidos que ya no se incluirán en el siguiente informe. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Mtro. Manuel Godínez Cruz. -----

El **Mtro. Manuel Godínez Cruz** menciona en lo que respecta a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" se está trabajando para darle cierre total a este Ejercicio, por lo que todavía se reportan en proceso. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2025.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 31 de enero de 2025, en dónde reporta 1 contrato que corresponde al Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior, este es un contrato multianual e informa un avance físico de 8.49 por ciento y un avance financiero de cero por ciento. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**6.- Asuntos Generales.** -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el oficio suscrito por el Arq. Ricardo Sánchez Hernández, Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, que informa sobre el **Acuerdo 03-01-2025**, en dónde se aprueba por unanimidad, la propuesta de Representantes del Comité Central que asistirán durante el Ejercicio 2025 a las diversas Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Comités y Subcomités; que derivado de lo anterior designa como Representantes del Comité Central de Obras de la Ciudad de México ante este Subcomité de Obras a los siguientes servidores públicos: Arq. Jair de Jesús Toriz Gilvaja, Subdirector de Normas y Registros y al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

También se presenta la nota informativa en respuesta a las observaciones del Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, suscrita por el Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón, Director de Construcción de Obras Públicas "A", que se refiere que en las columnas de observaciones de los Ejercicios 2019, 2020 y 2022 se menciona; "En proceso de Cierre Unilateral" y se aclara que de forma incorrecta se reportaba así; por lo que la debe decir; "En proceso de Cierre". -----

Por último, se encuentra la tabla correspondiente a los Montos Máximos de Adjudicación Directa





y de Adjudicación Mediante Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes para el Ejercicio Fiscal 2025, emitido por el Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----  
Referente a la tabla de los Montos Máximos, están calculados los importes por Dependencias Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades y Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios; en lo que corresponde a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas se informa que el Presupuesto Original del Capítulo 6000 "Inversión Pública", se le otorgan \$3,207,811, expresado en miles de pesos, por lo tanto, el rango para la Inversión Total Autorizada para Obra Pública que corresponde es de \$2,819,731, expresado en miles de pesos; dónde el Monto Máximo que podrá adjudicarse directamente es de \$1,607 millones y para el Monto Máximo que podrá adjudicarse, Mediante Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes es de \$11,747 millones, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, esto se informa para conocimiento de los presentes. -----

Pregunta si existen comentarios o si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no existir; siendo las 13:29 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2025, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
Mtro. Alberto Raúl Neri Vela

**SECRETARIO TÉCNICO**

\_\_\_\_\_  
Arq. Sergio Vázquez Pérez

**VOCALES TITULARES**

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"**

\_\_\_\_\_  
Ing. Rafael Durand Maya

**POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
Ing. Benjamín Gómez



**VOCALES SUPLENTE**

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS "A"**

\_\_\_\_\_  
Arq. José Luis García Hernández

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS "C"**

\_\_\_\_\_  
Mtro. Manuel Godínez Cruz

**POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
Mtro. Ricardo Cedillo del Río

**ASESOR**

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña

**INVITADO PERMANENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL  
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

\_\_\_\_\_  
Arq. Ricardo Sánchez Hernández

**INVITADO**

**SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN  
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICA**

\_\_\_\_\_  
Lic. Héctor Trejo Galindo



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**4. Seguimiento de Acuerdos**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2025**

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
02-03/2025	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2025	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2025.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**


**5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero de 2025  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)

Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida			Ejercida 8	
				7	%	7/4*100		
790,233,490.00	513,803,490.00	1. Licitación Pública	0	\$ -	-	-		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	\$ -	-	-		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -	-		-
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-		-
<b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b>								
PPS. CIRCUITO INTERIOR								

790,233,490.00	513,803,490.00
----------------	----------------

0	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------



Reviso  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.  
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero de 2025  
Recursos Federales  
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
2,417,577,369.00	2,417,577,369.00	1. Licitación Pública	0	\$	-	-	72,399,545.88
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0	\$	-	-	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	0	\$	-	-	
		*Art. 43, 3er párrafo *Art. 43, 4* párrafo	0	\$	-	-	
<b>PRESUPUESTO COMPROMETIDO</b>							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$	717,577,369.00		

2,417,577,369.00	2,417,577,369.00
------------------	------------------

0	717,577,369.00	0.00	72,399,545.88
---	----------------	------	---------------



**Reviso**  
Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



**Vo. Bo.**  
Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025**





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA**  
**EJERCICIO 2025**

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : FEBRERO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE g/s % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO % 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO % 14
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	717,577,369.00	717,577,369.00	717,577,369.00	100%	72,399,545.88	72,399,545.88	10%	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>717,577,369.00</b>	<b>717,577,369.00</b>	<b>717,577,369.00</b>		<b>72,399,545.88</b>	<b>72,399,545.88</b>		

*[Handwritten signature]*



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2008

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43							OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43							
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26						OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%		0.00%
											POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31						SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18			86,010.80	0.00	100.00%		8.04%
											POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31						SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 28/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78			848,328.55	0.00	100.00%		79.28%
											POR AMORTIZAR	120,436.53							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40						EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	
											AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%		16.41%
											POR AMORTIZAR	710,601.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,636,123.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018  
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2025


CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DQOP-JR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERIORS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Anillo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DQOP-JR-L-6-056-18	Recursos Fiscales-Finanzas y Fideicomisos Públicos-Asignación a los Dineros Naturales (FOHADEN-CDMEX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado publico de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda de pago de estimaciones: Se solicitó notificar al Apoderado Legal para que presentara a esta Unidad Administrativa las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2022. Contrato en procedimiento Jurídico.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DQOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Finanzas-2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Abasco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	18/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda del pago de estimaciones: Se encuentra en juicio de amparo promovido por la empresa contratista, y fue admitida por auto de fecha 01 de agosto de 2024, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Pendiente de pago). Contrato en procedimiento Jurídico.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	97.34%

  
HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
ARACELI ASCENCION BAUTISTA MÁRQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019  
FECHA DE CORTE AL: 28 FEBRERO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Azado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente Recuperación del anticipo mediante aplicación de Fianza de Garantía; se desahó el recurso de revisión Fiscal promovido por la SOBSE, en espera de que los autos se devuelvan al Juzgado de Origen por parte del Tribunal Colegiado.

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	0.00	0.00%

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufre variación.



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



ARQ. ASCENCIÓN BAUTISTA MÁRQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"





**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

28 de febrero de 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00					\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Horcena, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (88.16%), corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual. En Proceso de Cierre.
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$26,070,737.22	\$26,070,737.22	\$0.00					\$0.00	\$24,647,316.86	\$0.00			
2	DGCOP-LPH-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYBLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Ecuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	*	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 30-jul-2021. Fiquitado, se reporta por última vez.
					Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Ecuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070				\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre.
					Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Ecuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070				\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 30-jun-2021. Fiquitado, se reporta por última vez.
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$1,226,764.96	\$0.00			
5	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. Recepcionado el 6-ago-2021. Fiquitado, se reporta por última vez.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00				\$142,935.20	\$0.00			
6	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Origen, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre.
					TOTALES				\$396,385,984.74	\$366,385,984.74	\$0.00					\$0.00	\$351,861,110.78	\$0.00			

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$396,385,984.74	\$366,385,984.74	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERÍODO	AVANCE FINANCIERO AL PERÍODO
PAGADAS EN TRÁMITE FÍSICO FINANCIERO		
\$351,861,110.78	\$0.00	98.19% 96.82%

  
Arq. José Luis García Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**


**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021**


Al 28 de febrero de 2025


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega-recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	Faltaba el rezamiento ambiental-ecológico por parte de la empresa. En proceso de Acta Entrega Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	21-dic-22	22-ene-23						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
142,518,783.98	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54
		AMORTIZADO	40,500,054.54
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO		AL
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
143,737,621.88	0.00	100.00	100.00	

  
Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
Ing. Rafael Gutiérrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
Ing. Rafael Gutiérrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA**  
**EJERCICIO 2022**

28 de febrero de 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
1	DGCOP-AD-L-3-062-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de SeptiembreS/N, Col. Cantadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 24-feb-2023. Finiquitado, se reporta por última vez.
					TOTALES				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00					\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
5,659,051.89	5,659,051.89	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL al periodo	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,756,369.69	851,108.67	100.00%	84.05%

  
 Arq. José Luis García Hernández  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36					
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,863,713.89					
2	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ 66,578.91	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23						\$ 14,050,299.57
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23						\$ 5,816,824.02
5	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,630.49					
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
6	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-mar-23	26-jun-23						\$ 1,072,948.04
7	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 1,445,393.78	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 26,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,841,445.30	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	\$ 2,353,883.73					
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24	\$ 469,067.88					
11	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "1" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	13-oct-23	17-oct-23						
18	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camed Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	13-oct-23	17-oct-23						

*[Handwritten signature]*

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
19	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.25	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											ANTICIPO							
											AMORTIZADO							
											POR AMORTIZAR							

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-1-109-22 Y DGCOP-IR-F-1-173-22, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
475,433,081.19	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
610,848,100.37	66,578.91	100.00	99.96

Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022  
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	ACQUALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	CONVENIO ESPECIFICO	FAFIF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
279,979.92	20.08	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRAMITE	AVANCE GENERAL FISICO	AL FINANCIERO
279,979.92	0.00	100.00%	100.00%

  
HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
ARQ. ASCENCIÓN BAUTISTA MÁRQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
4	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura; acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	99.98	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,566,067.43	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
9	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,281,043.89	\$ -	100.00	89.30	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	14-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	15-may-24	15-jul-24						\$ 714,039.34
10	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multnacionales Martlez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 29,884,320.84	\$ -	100.00	88.23	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27	10-may-24	10-jul-24						\$ 7,517,699.80
11	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 2,066,893.61	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-may-24						\$ 723,043.76
12	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y CCTV, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,849,704.88	\$ -	100.00	99.89	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 626,974.32
13	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 2,047,430.42	\$ -	100.00	99.47	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 714,891.08
14	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24	\$ 1,892,302.65	\$ -	100.00	99.98	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24						\$ 638,115.85

*[Handwritten signatures and initials]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24	\$ 40,625,525.43	\$ -	100.00	99.85	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24						\$ 9,391,279.70
18	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 25,753,241.25	\$ -	100.00	97.69	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24						\$ 2,379,212.86
19	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24	\$ 35,426,633.16	\$ -	100.00	99.73	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24						\$ 5,984,553.58
20	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,345,393.61	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V.	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 38,580,271.77	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44
23	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
24	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-1-060-23 Y DGCOP-IR-F-5-073-23, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
441,934,770.70	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,343.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
520,097,968.97	0.00	100.00	98.18

Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2025


CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOPLPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2023	21/08/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos CONCLUIDOS , CONTRATO Liquidado y Finiquitado. Contrato Multianual El contrato ya no se incluyó en el siguiente informe
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota:



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS		
261,139,165.86	0.00	ANTICIPO		0.00
		AMORTIZADO		0.00
		POR AMORTIZAR		0.00



ARO ASCENCION BAUTISTA MÁRQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		PERCENTUAL AVANCE PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
124,645,134.22	0.00	100.00%	100.00%





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVERSO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO						PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
													AMORTIZADO	\$0.00								
													POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPH-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura Complejo Cultural bosque de chapultepec-2023	LPN	DE ARG. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos Liquidados, se reporta por última vez	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$40,938,443.32	\$39,464,548.13	\$0.00				\$0.00	\$40,721,043.98	\$0.00					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
40,938,443.32	39,464,548.13	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
40,721,043.98	0.00	100.00%	99.58%

  
Arq. José Luis García Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 197,335,380.76	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,865.58	\$ 31,999,865.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,565,564.46	\$ 61,766,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,629.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,855,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,855,057.45	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,642.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,404.49	\$ -	14.00	14.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 13,931,680.19	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Liquidación, Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
11	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 12,685,408.96	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
12	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	4,014,222.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,380,740.01	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 12,762,864.00	\$ -	100.00	91.84	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,899,693.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,490,448.18	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 598,848.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	CONTRATO	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
17	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 600,254.42	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones electricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,302,763.17	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en areas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,974,000.10	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyocacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 139,637,344.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, electrica, voz, datos, ccb, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematografica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artistica "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desalojo de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en areas exteriores en plazas públicas y rambla principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 784,302.59	\$ -	100.00	94.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,548.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	6,289,096.74	N/A	N/A	N/A	\$ 20,961,863.91	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
24	DGCOP-IR-F-1-129-24	2	AD	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica para la media tensión en el tramo de constituyentes, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 11,486,907.70	\$ 13,107,065.20	0.00	ANTICIPO	3,932,119.56	N/A	N/A	N/A	\$ 13,105,449.73	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consorcio GPSG, S.A de C.V.	Trabajos de insonorización de los arcos techos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	13,237,126.29	N/A	N/A	N/A	\$ 13,237,126.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la med tensión en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 649,028.61	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	5,095,837.80	N/A	N/A	N/A	\$ 16,237,435.34	\$ -	100.00	95.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarela y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consulado) Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 12,199,921.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 794,116.58	\$ 794,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 794,116.58	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-F-1-148-24	2	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores para rambla de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-oct-24	\$ 3,132,950.30	\$ 2,349,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,349,178.38	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-IR-L-1-152-24	2	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelo y estudios geofísicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplomes) y determinación de las condiciones de servicio que presenta la estructura del distribuidor vial La Concordia, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-nov-24	\$ 2,500,000.00	\$ 2,442,463.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,442,463.02	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
32	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de catenaria, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,987,014.63	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-IR-F-1-155-24	2	IR	ISCON Soluciones Integrales en Diseños y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta en operación en pisos y sanitarios para el espacio denominado centro de capacitación cinematografica, Cineteca Nacional, equipamiento de sistema de PCI y camaras para CCTV de estacionamiento, dentro del poligono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-sep-24	24-oct-24	\$ 6,048,620.82	\$ 6,039,295.70	0.00	ANTICIPO	1,811,788.71	N/A	N/A	N/A	\$ 6,039,295.70	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-156-24	2	AD	Ingenieria Experimental, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación sur (apoyo 4), en el mastil sur (apoyo 5) y en la superestructura (tablero central) en el puente Republica Federal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y en Republica Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatlán, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-dic-24	\$ 8,009,861.74	\$ 8,081,777.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,081,777.43	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-1-157-24	2	AD	Platino Ingenieria, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones especiales, electricas y herreria en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del Poligono del Campo Militar No 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,299,990.00	\$ 2,299,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,299,990.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contra incendios de la Cisterna a la Cineteca por la ramba principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,987,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,003,961.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 966,276.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular salidade CETRAM Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,993.73	\$ 1,205,993.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,205,993.73	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
40	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puente vehicular eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingenieria Experimental, S.A de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consulado) y Av. 503, en as Alcañalías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,524.41	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento par la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,999,498.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Suministros y colocación de Tótems informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,992.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,189,548.55	\$ -	100.00	87.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,350,094.48	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-170-24	2	AD	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción de parteluces en fachada y estructura para el polipasto del edificio B de la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,094,441.78	\$ 1,500,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,500,000.00	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guarniciones en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,456,562.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-IR-F-1-174-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Acceso, rampas, aptos interiores, albañilería, instalaciones y acabados en los espacios nuevos de las áreas alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Industrias Militares de Sedena, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	26-oct-24	\$ 8,228,966.96	\$ 8,201,256.28	0.00	ANTICIPO	2,460,376.86	N/A	N/A	N/A	\$ 8,201,236.95	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

Al 28 de febrero de 2025

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
48	DGCOP-AD-L-1-178-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en la rampa de salida del metrobús Línea 1 Cebram Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	25-oct-24	\$ 1,393,130.69	\$ 1,393,130.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,393,130.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-IR-F-1-185-24	2	IR	Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,821,773.03	\$ 5,817,973.88	0.00	ANTICIPO	1,745,392.16	N/A	N/A	N/A	\$ 5,817,973.88	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-IR-F-1-186-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctrica media y la baja tensión, agua congelada, protección contra incendios, rellenos en áreas exteriores y demasías pluviales, dentro de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 10,003,464.43	\$ 9,991,165.97	0.00	ANTICIPO	2,997,349.78	N/A	N/A	N/A	\$ 9,988,477.64	\$ -	100.00	99.97	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-F-1-187-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en taquillas, fast food, restaurante, cafetería, site, librería, mezzanin, bodegas y baños de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-sep-24	27-oct-24	\$ 3,116,979.57	\$ 2,913,082.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,913,082.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-IR-F-1-188-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil para la construcción de caseta de vigilancia, manejo de residuos peligrosos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y acabados en acceso peatonal y vehículo del estacionamiento de la Bodega Nacional, ubicada dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,810,463.08	\$ 5,804,756.96	0.00	ANTICIPO	1,741,427.09	N/A	N/A	N/A	\$ 5,803,475.37	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-191-24	2	AD	Freysinnet, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el puente vehicular: Periferico Calle 7 y Av. Bordo de Xochiaca entre Xochitlán y Chimalpopoca; Colonia El Arenal 3 Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-24	15-dic-24	\$ 482,478.27	\$ 482,478.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-192-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en el puente vehicular Santa Ana, ubicado en Avenida Santa Ana, Colonia Cuahuacán CTM V, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-24	21-nov-24	\$ 1,341,764.90	\$ 1,341,764.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-F-1-220-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de herrería en subestaciones eléctricas, reja perimetral en planta de tratamiento de aguas residuales y perforación de pozo de absorción para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-dic-24	22-dic-24	\$ 2,740,879.35	\$ 2,683,916.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,143,418.03	\$ -	100.00	79.86	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
56	DGCOP-AD-F-1-221-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de cableado eléctrico de media tensión para la conexión del cuarto eléctrico hacia las bombas de las cisternas de p.c. agua potable de Cineteca Nacional y conexión al cuarto eléctrico del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-24	29-dic-24	\$ 2,912,520.80	\$ 2,912,520.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,872,477.43	\$ -	100.00	96.63	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-F-1-222-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos para la colocación del sistema aire acondicionado en el auditorio del edificio 1, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	27-dic-24	\$ 1,208,792.93	\$ 1,208,792.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,205,096.84	\$ -	100.00	99.69	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-F-1-224-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de la red de gas L.P para los servicios de cocina y cafeterías y la red de voz y datos en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,330,850.91	\$ 3,330,850.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,330,215.56	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-1-225-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Adecuación de espacios para el equipamiento de cabinas de sala, adecuaciones en muro bañe y fabricación de pasos de gato, integración de espacios nuevos para oficinas en mezzanine nore en la Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,012,922.76	\$ 2,398,915.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-F-1-226-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Suministro y colocación de sistema de bombeo en subestación 1 para los chillers que alimenta el agua helada en los edificios A, E I, en la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	26-dic-24	\$ 1,899,964.00	\$ 1,898,633.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,898,633.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-1-227-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para la conexión hidráulica de los equipos de bombeo de agua potable, impermeabilización de sistemas, construcción de cauro de control para PTAR y aplicación de piso epoxico en dulcerías, Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	16-dic-24	05-ene-25	\$ 2,000,001.34	\$ 1,999,791.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,999,791.42	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-F-1-229-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para seguridad y operación del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,900,006.97	\$ 2,900,006.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,900,006.65	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature]*

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
63	DGCOP-AD-F-1-230-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Aplicación de acabado epóxico en el piso existente para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,007.14	\$ 1,000,007.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,000,007.14	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-AD-F-5-231-24	2	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R. L. de C.V.	Servicios para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica para la Cineteca Nacional Chapultepec, con firma y visto bueno de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas en proyecto y obra, revisión y visto bueno de la ejecución del proyecto eléctrico para la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	15-feb-25	\$ 998,760.00	\$ 998,760.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 766,760.00	\$ -	76.77	76.77	Obra en proceso de conclusión
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-F-1-232-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de pintura sobre estructura existente, en la nave principal de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,799,998.07	\$ 2,799,998.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,799,998.07	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-F-1-233-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería y carpintería para la operación del centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 990,459.56	\$ -	100.00	99.05	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
67	DGCOP-AD-F-1-234-24	2	AD	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Canalón para aguas pluviales, herrería y transformadores para el edificio B y B de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,199,999.91	\$ 1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
68	DGCOP-AD-F-1-235-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro y colocación de cableado para la interconexión entre la media y la baja tensión para alimentar a los edificios de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,100,687.10	\$ -	100.00	68.79	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
69	DGCOP-IR-L-1-212-24	1	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de estación de Metrobús en la Línea 4, ubicada en calle 6 de la colonia Agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	30-nov-24	28-dic-24	\$ 3,591,149.83	\$ 3,591,149.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,213,577.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*Handwritten signature or initials*

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
70	DGCOP-AD-F-1-236-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro, colocación y conexión de transformadores para la interconexión entre media y baja tensión en la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 598,825.15	\$ -	100.00	99.80	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
71	DGCOP-AD-F-1-228-24	2	AD	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería e instalación eléctrica para el taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el interior del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-003-24, DGCOP-AD-L-1-170-24, DGCOP-AD-L-1-156-24, DGCOP-IR-F-1-155-24 Y DGCOP-IR-F-1-085-24, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
767,807,750.21	0.00	ANTICIPO	55,489,932.87
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
668,225,432.56	0.00	95.26	86.53

Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO OIGS REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO- MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIADO	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-JR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO	N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	\$6,329,100.43	0.00	100.00%	86.81%	CONTRATO RECEPTIONADO Y FINIQUITADO TUVO UNA SUSPENSIÓN DE OBRA; REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024. NO SE EJERCIÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
2	DGCOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUCUTITLÁN BUENA VISTA, UBICADA EN AVENIDA CEYLÁN ESQUINA EJE 4 NORTE CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-jun-24	18-sep-24	4MDP	3,768,163.59	0.00	ANTICIPO	N/A	09-sep-24	05-dic-24	N/A	0.00*	0.00*	94.50%	0%*	OBRA EN PROCESO. ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICT). SE SOLICITÓ UN CONVENIO EN TIEMPO CON FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE APLICARÁ SANCIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
3	DGCOP-LPN-L-5-197-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES HORUSDOM, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN PARQUE JAPÓN, RÓMULO O' FARRILL 143, COLONIA PARQUE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01759, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	27-nov-24	28-dic-25	9.5 MDP	9,328,334.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,328,333.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
4	DGCOP-LPN-L-5-198-24	11	LPN	C. FERNANDO TEPICHIN JASSO	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CEYLÁN, BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES 402, COLONIA EUZKADI, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02660, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	27-nov-24	28-dic-24	8.5 MDP	8,446,694.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,446,694.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
5	DGCOP-LPN-L-5-199-24	11	LPN	MJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO EL "PARIÁN", AVENIDA HIDALGO No. 128, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	27-nov-24	28-dic-24	4.5 MDP	4,486,418.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,486,418.62	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
6	DGCOP-LPN-L-5-200-24	11	LPN	GRUPO ALAVEZ LAMBARRI, S.A DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADA EN FRACCIÓN DE TERRENO ENTRE VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD, AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, EJE 3 SUR AÑIL Y EJE 4 ORIENTE RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	28-nov-24	29-dic-24	8 MDP	7,615,889.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,615,889.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
7	DGCOP-LPN-L-5-201-24	11	LPN	PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN LP, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, AVENIDA JOSÉ LORETO FABELA Y AVENIDA 416, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUATAVO A MADERO, C.P. 07910, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	28-nov-24	29-dic-24	9.5 MDP	9,294,962.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,294,962.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
8	DGCOP-LPN-L-5-202-24	11	LPN	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA MÓDULO DEPORTIVO", UBICADA EN CERRADA CASTILLO S/N, COLONIA CUAJIMALPA, Y PREDIO UBICADO EN CALLE JESÚS DEL MONTE No. 52 COLONIA LA MANZANITA, AMBOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P.-05000, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	28-nov-24	28-dic-24	9.5 MDP	9,372,041.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,372,041.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
9	DGCOP-LPN-L-5-203-24	11	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA KID AZTECA, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA No. 73, COLONIA MORELOS, TODAS Y "UTOPIA I.N.D.E.P.", UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA No. 130, COLONIA MORELOS, TODAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA CUAJUTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	28-nov-24	29-dic-24	9 MDP	8,620,140.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,620,140.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-L-5-204-24	11	LPN	TEZONTLE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	9 MDP	8,994,874.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,994,874.79	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
11	DGCOP-LPN-L-5-205-24	11	LPN	CARRASCO ARQUITECTOS, S.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL DEPORTIVO INDEPENDENCIA, CALLE JESÚS LECUONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3a SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14250, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,165,538.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,165,538.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
12	DGCOP-LPN-L-5-206-24	11	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL PREDIO DEPORTIVO TECÓMIL, COLONIA SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 13550, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	8 MDP	7,277,695.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,277,695.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
13	DGCOP-LPN-L-5-207-24	11	LPN	DISEÑANDO Y MEJORANDO TU ESPACIO DIME, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN CETRAM ACATITLA, AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	29-nov-24	30-dic-24	3 MDP	2,374,909.06	0.00	ANTICIPO	N/A	29-nov-24	30-dic-24	55,335.39	\$2,422,316.67	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
14	DGCOP-LPN-L-5-208-24	11	LPN	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO GOITIA Y MAIZ EN EL BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,146,563.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,146,563.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
15	DGCOP-LPN-L-5-209-24	11	LPN	ERRE Q ERRE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL PREDIO OYAMEL, CALLE RÍO BRAVO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABE, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10660, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	9.5 MDP	9,260,663.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,260,663.03	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A									
16	DGCOP-LPN-L-5-210-24	11	LPN	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AV. TLÁHUAC ENTRE LAS CALLES ANTONIO BEJAR, VICENTE CASTAÑEDA Y JOSÉ BERNAL, COLONIA EL TRIÁNGULO, C.P.13460, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,979,403.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,979,403.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A									
17	DGCOP-LPN-L-5-211-24	11	LPN	CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA No. 81 EN LA COLONIA AMPLIACION DE 2 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15240, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,834,906.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,834,906.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A									
18	DGCOP-IR-L-4-213-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSELE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE SOCIOCULTURAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA DE SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	29-dic-24	13.5 MDP	13,100,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,099,999.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A									
19	DGCOP-IR-L-4-216-24	11	IR	SISTEMA ADOBE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PROPORCIONAR SOMBRA (VELARIAS) EN DIVERSOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	29-dic-24	11 MDP	10,876,257.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,876,257.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO	DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EIERCICIO 2024

CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
20	DGCOP-AD-L-5-217-24	11	AD	CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	02-dic-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

\* Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

Este contrato fue Recepcionado y Liquidado, por lo que no se reportará el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
156,269,323.94	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
152,998,322.11	0.00	99.73%	99.29%		

MTRO. MANUEL GODINEZ CRUZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. ARQ. ALAN JONATHAN AMIGON ALVARADO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024  
FECHA DE CORTE AL: 28 DE FEBRERO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPH-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2023	21/06/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$260,034,102.30	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos CONCLUIDOS, CONTRATO Liquidado y Finiquitado. Contrato Multianual El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe	
2	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonado del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$13,931,864.75	\$ -	100.00%	42.67%	OBRA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN. Se determinó terminar anticipadamente los trabajos el 31 de octubre de 2024, en virtud de la complejidad para la terminación y la conclusión del ejercicio presupuestal. Se ajustó la meta financiera anual a un importe de \$32,500,000.00 Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.	
3	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRICTIVA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonado del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	100.00%	Contrato terminado anticipadamente a partir del 31 de mayo de 2024, en proceso de finiquito. La meta presupuestal se ajustó a un monto de \$2,184,239.37, ya no se realizarán más pagos con cargo al contrato.	
4	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	28/05/2024	30/05/2024	6,414,079.00	\$35,949,730.94	\$ -	100.00%	100.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.	
5	DGCOP-IR-L-5-150-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRICTIVA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria República de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza; Primaria Prof. Francisco Javier Lily Huerta y el Jardín de Niños Tormentán, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.	20/08/2024	18/12/2024	3,822,988.99	3,822,988.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,808,877.76	\$0.00	100.00%	99.63%	SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.	
6	DGCOP-AD-L-5-193-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/11/2024	21/12/2024	790,827.52	790,827.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$790,827.52	\$0.00	100.00%	100.00%	Servicios terminados, Contrato Liquidado y Finiquitado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente informe.	
7	DGCOP-AD-F-1-196-24	FEDERAL EDUCACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	13/11/2024	21/12/2024	22,982,368.35	22,982,368.35	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$22,982,044.07	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito. Esta pendiente el Acta de Entrega-Recepción al Órgano Interno de Control.	
8	DGCOP-AD-L-1-219-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo ALAVEZ LAMBARRI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de vigilancia en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán, Ciudad de México.	26/11/2024	31/12/2024	1,446,520.00	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,446,515.62	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito. Esta pendiente el Acta de Entrega-Recepción al Órgano Interno de Control.	

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este informe: DGCOP-IR-L-1-061-24, DGCOP-LPN-L-1-104-24, DGCOP-LPN-L-1-105-24, DGCOP-LPN-L-1-106-24, DGCOP-AD-L-2-128-24, DGCOP-IR-L-1-165-24, DGCOP-AD-L-5-180-24 y DGCOP-AD-L-4-214-24.

742.50%



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
380,170,629.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

ARQ. ASCENCIÓN BAJTISTA MÁRQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D1"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
341,128,202.33	0.00	100.00%	92.81%



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2025**

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2025

Al 28 de febrero de 2025


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 717,577,369.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	0.00	20.16	10.09	El monto de contrato, corresponde unicamente al ejercicio 2025
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA A ESTE EJERCICIO 2025.


NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
717,577,369.00	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
0.00	0.00	20.16	10.09	

  
Ing. Rafael Durand Maya  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
Ing. Rafael Gutierrez Pérez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**3ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

**6. Asuntos Generales**