



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2020
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.12 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.13 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
6. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

2. Aprobación del Orden del Día




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2021

2021. 0004



**ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de marzo del año 2021, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a los Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas “C”; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”; Dr. Roberto Beristain Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas y el C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas; Vocales Suplentes: C. Víctor Rodríguez Salas, Subdirector de Construcción de Obras Públicas A1” y el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas B2”, Asesora: Ing. Arq. Leticia Meneses Villaseñor, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Representante de la Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el M. en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección la Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios.-----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Tercera Sesión Ordinaria 2021, dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2021. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2021, y se recabará sus firmas. -----



4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Acuerdo 02-02/2021 acerca de la aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2021, aprobándose de manera unánime en la Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 25 de enero de 2021; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenios en Monto, con corte al 28 de febrero de 2021, se indica que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por Invitación a cuando menos tres personas, así como tampoco por Licitación Pública. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el informe correspondiente al mes de febrero, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. --

Ing. Edgar Fernando Murillo Flores propone a las y los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios 2008 al 2018, con corte al 28 de febrero de 2021, debido a que estos no han presentado variación alguna, por lo cual somete a consideración del Pleno su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2021, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta a las y los asistentes si existen comentarios o preguntas, al no haberlos, cede la palabra Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida la Sesión. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala**, siendo las 13:16 horas del día que lleva por fecha, da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4º. SESION ORDINARIA 2021

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
03-03/2021	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria, el día 25 de marzo de 2021.



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOD-L-001-2021	CANCELADO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	CANCELADO	CANCELADO		X	CANCELADO	CANCELADO
C	OPAD-DCOD-L-002-2021	CANCELADO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	CANCELADO	CANCELADO		X	CANCELADO	CANCELADO
A	OPAD-DCOD-L-003-2021	DGCOP-AD-L-1-009-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE SOLICITUDES GENERADAS EN EL SUAC Y EMERGENCIA.	\$ 746,883.40	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V.	X		05/03/2021	23/05/2021

[Handwritten signatures and initials]
0011



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
B	OPAD-DCOD-L-004-2021	DGCOP-AD-L-5-008-21	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "PROYECTO INTEGRAL CONSTRUCCIÓN ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SEIS ESTACIONES DE LA "LÍNEA 1" DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROBÚS; ESTACIONES: EUZCARO (PLATAFORMA ORIENTE Y PONIENTE), DOCTOR GÁLVEZ, PERISUR, VILLA OLÍMPICA, CORREGIDORA Y PLAZA DE LA REPÚBLICA; PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS ADULTOS MAYORES", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 399,953.88	BYBCO, S.A. DE C.V.		X	06/03/2021	12/07/2021
B	OPAD-DCOD-L-005-2021	CANCELADO	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO A BASE DE PLACAS DE ACERO EN TRABES, COLUMNAS Y CABEZALES DEL PUENTE NONOALCO-TLATELOLCO, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA INSURGENTES NORTE Y AV. RICARDO FLORES MAGÓN, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	CANCELADO	CANCELADO		X	CANCELADO	CANCELADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPAD-DCOC-L-006-2021	DGCOP-AD-L-5-010-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N°. 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COLONIA PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,446,413.05	KBL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		X	16/03/2021	11/09/2021
C	OPAD-DCOB-L-007-2021	CANCELADO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO EN CAMINO A LAS MINAS S/N ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	CANCELADO	CANCELADO	X		CANCELADO	CANCELADO
	OPAD-DCOB-L-008-2021	DGCOP-AD-L-5-026-21	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$ 1,444,990.25	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	30/03/2021	01/08/2021

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
0013



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
									
	DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS					ZEEV HALEF HERRERA RANGEL JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
A	OPIR-DCOA-L-004-2021	DGCOP-IR-L-1-014-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 6 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	\$1,358,581.92	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	X		26/03/2021	24/08/2021
A	OPIR-DCOA-L-005-2021	DGCOP-IR-L-1-015-21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 5 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE SOLICITUDES GENERADAS EN EL SUAC Y RESOLUCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	\$1,698,468.24	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	X		26/03/2021	24/08/2021
C	OPIR-DCOC-L-006-2021	DGCOP-IR-L-1-016-21	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA CUAJIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05000; 2) "LUNA CRISTINA PACHECO" UBICADA EN CALLE PIAZTIC S/N, COLONIA SAN JOSÉ ATACAXCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10378; 3) "LUNA ALÁIDE FOPPA" UBICADA EN CALLE 22 Y AV. HIDALGO ESQ. CALLE 17, COLONIA PRECONCRETO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01400; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$6,510,845.62	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		25/03/2021	22/06/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-007-2021	DGCOP-IR-L-1-013-21	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTTI" UBICADA EN AV. REY NEZAHUALCÓYOTL, S/N ESQ. YAQUIS, COLONIA AJUSCO HUAYAMILPAS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04300; 2) "LUNA YAOCÍHUATL TLALPAN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090; EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$4,199,000.00	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		24/03/2021	07/06/2021

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	OPIR-DCOC-L-008-2021	DGCOP-IR-L-5-028-21	"SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA GN-01"; 1)"PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN. ALCALDÍA COYOACÁN, 2)"PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 3)"PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 4)"PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, 5)"PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN; CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$980,069.85	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.		X	09/04/2021	05/10/2021




0017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INVITACIONES RESTRINGIDAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MTR. RICARDO CEDILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

ZEEV HALEF HERRERA RANGEL
JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-005-2021	DGCOP-LPN-L-4-011-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N MÉNDEZ S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$4,756,027.38	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		23/03/2021	20/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-006-2021	DGCOP-LPN-L-4-012-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$3,100,526.86	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	X		23/03/2021	20/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-007-2021	DGCOP-LPN-L-4-017-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ 7, LT.5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$4,470,447.54	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO (PERSONA FISICA)	X		27/03/2021	24/07/2021

SE PUBLICA
CUMPLIMIENTO
DE LAS

30 2019



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-008-2021	DGCOP-LPN-L-4-018-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILAREA): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$6,932,453.69	CISM S.A. DE C.V.	X		27/03/2021	24/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-009-2021	DGCOP-LPN-L-4-019-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ", UBICADO EN CALLE BATALLÓN FIJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJERCITO ORIENTE ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	\$5,590,796.19	FORLAK FORTALEZA EN ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	X		27/03/2021	24/07/2021

[Handwritten signatures]



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-010-2021	DGCOP-LPN-L-4-020-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$4,570,390.28	AFCA CONSTRUCCION MAS COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	X		27/03/2021	24/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-011-2021	DGCOP-LPN-L-4-021-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA S/N, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$5,798,076.28	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	X		30/03/2021	27/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-012-2021	DGCOP-LPN-L-1-022-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$9,531,690.61	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY S.A. DE C.V.	X		30/03/2021	27/07/2021

Z

X

ABC



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-013-2021	DGCOP-LPN-L-4-023-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$6,971,204.00	GRUPO CUAYSAT S.A. DE C.V.	X		30/03/2021	27/07/2021
C	909005989-DGCOP-L-014-2021	DGCOP-LPN-L-4-024-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$20,723,449.51	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	X		30/03/2021	26/08/2021
C	909005989-DGCOP-L-015-2021	DGCOP-LPN-L-1-025-21	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$9,622,532.08	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA S.A. DE C.V.	X		06/04/2021	02/09/2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LICITACIONES PUBLICAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021

ÁREA OPERATIVA	N° DE PROCEDIMIENTO	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE OBRA / SERVICIOS	IMPORTE C/IVA	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIOS	INICIO	TÉRMINO
C	909005989-DGCOP-L-016-2021	DGCOP-LPN-L-4-027-21	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	\$4,560,000.08	RECREO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	x		06/04/2021	03/08/2021

DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

ZEEV-HALEF HERRERA RANGEL
JUD DE CONCURSOS DE OBRAS PÚBLICAS



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2021



CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POS. PRE.	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMISO GRP
07C001	221049K006	25P210	63212179	O13ML0002	878,653,162.00	878,653,162.00	190,663,290.51	0.00	878,653,162.00
07C001	343117E116	25P210	61212179	O19ML0009	383,983,773.00	383,983,773.00	112,000,000.00	0.00	83,411,522.53
07C001	221049K005	15O210	61512179	O20ML0017	30,000,000.00	30,000,000.00	12,857,142.87	0.00	27,035,031.34
07C001	356024E042	15O210	61512179	O20ML0019	11,790,432.00	11,790,432.00	7,074,259.20	0.00	10,825,017.47
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0074	57,000,000.00	57,000,000.00	24,428,571.45	0.00	37,034,742.84
07C001	231087K001	15O210	61212179	O20ML0075	400,000,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
07C001	251024K002	15OB10	61212179	O20ML0076	150,000,000.00	150,000,000.00	90,000,000.00	0.00	128,138,548.14
07C001	251024K002	15OI10	61212179	O20ML0064	50,000,000.00	50,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,207,542.77
07C001	251024K002	15OI10	61212100	O21NR0233	50,000,000.00	50,000,000.00	9,000,000.00	0.00	1,446,413.05
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0234	25,000,000.00	25,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
07C001	268294P004	15O210	61212100	O21NR0036	40,000,000.00	40,000,000.00	15,000,000.00	0.00	36,015,533.45
07C001	251024K002	15O210	61212100	O21NR0037	10,000,000.00	10,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0038	7,000,000.00	7,000,000.00	3,500,000.01	0.00	746,883.40
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0039	40,000,000.00	40,000,000.00	7,272,727.28	0.00	32,838,734.39
07C001	221049K005	15O210	61512100	O21NR0040	35,000,000.00	35,000,000.00	6,363,636.36	0.00	0.00
07C001	221049K005	15OB10	61512100	O21NR0041	50,000,000.00	50,000,000.00	9,090,909.10	0.00	0.00
07C001	343024K010	25P210	61212100	O21NR0042	19,012,335.00	19,012,335.00	3,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0042	987,665.00	987,665.00	238,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OB10	61212100	O21NR0043	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
07C001	343024K010	15OI10	61212100	O21NR0044	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
07C001				Chapultepec	113,469,552.35	113,469,552.35	0.00	0.00	0.00
					2,481,896,919.35	2,481,896,919.35	642,888,536.78	0.00	1,241,353,131.38

Nota: no se reporta ejercido, debido a que las estimaciones que se han enviado a trámite de pago no se han confirmado a través del reporte denominado "Histórico de Pagos"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021**

Avance de Contratos de los Ejercicios 2008 al 2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)				
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07 D1 3.0042/REV	66	IR	Servicio, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/05/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.	
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
2	V07 D1 2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.	
SUBTOTAL								8,401,745.56						3,420,035.96						
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan	25/09/2008	28/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82	N/A	N/A	\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.	
										AMORTIZADO	\$404,952.82									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	EP08AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56	N/A	N/A	\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.	
										AMORTIZADO	\$827,991.56									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.	
										AMORTIZADO	\$504,860.65									
										POR AMORTIZAR	\$0.00									
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								25,779,795.82	\$0.00					\$0.00	16,208,939.86	1,063,377.40				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	\$0.00	ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40	100%	83.45%


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

4.00 0030



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Fecha de corte: Al 31 de marzo de 2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZ	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZ	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N°
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZ	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZ	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZ	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52		ANTICIPO 5,638,125.71
		AMORTIZADO 1,287,168.06
		POR AMORTIZ 4,350,957.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS RICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

005 0032



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de marzo de 2011

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07 01 2 0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA A OPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA A OPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00	01/01/2011	30/01/2011	8,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00				8,585,981.21	7,408,159.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00				
1	INDS LP F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,204.50	47,265,251.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,600.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	5,463,081.80	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17								
2	INDS IR F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,615.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77
		AMORTIZADO	6,463,081.60
		POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00	100%	67.28%



Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
 Director de Construcción de Obras Públicas "A"



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014




**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014 Y ESTA CONCLUIDO.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

001 0041

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00	100%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0042



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0

(Handwritten mark)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.76	100.00%	37.21%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,887,070.84	5,439,246.76	100.00%	37.21%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.7. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	1	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL	5	0	0	2	3	1	4	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.
WEL CONTRATO DGOP-IR-F-1-055-15 ESTA LIQUIDADO, SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	2	0	1	1	0
TOTAL	2	0	0	2	0	1	1	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS.
EL CONTRATO DGOP-IR-F-1-055-15 ESTÁ LIQUIDADADO, **SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.**

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de marzo de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00				
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalca, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos Concluidos y Liquidados. Recepcionado el 19-05-2016. Se reporta por última vez.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00				0.00	3,796,394.64	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								17,174,992.67	13,375,633.57	0.00				0.00	13,313,984.68	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
17,174,992.67	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,313,984.68	0.00	100.00%	97.21%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0048



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	0	3	0	3	0

0049



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L.P.	GRUPO KOPIL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$64,351,497.20	\$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$64,023,848.68	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.68	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EL ÓRGANO DE CONTROL LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, DANDO UN RESOLUTIVO A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCION CONSULTORES S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDIÓ A LOS LLAMADOS.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
76,710,437.61	0.00	AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
76,286,826.36	100.00% 99.12%


 ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4º. SESION ORDINARIA 2021

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL	24	1	0	14	11	0	25	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 13 SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015 EL TOTAL DE LOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**


FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	14	0	0	14	0
TOTAL	13	1	0	14	0	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN TRECE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2015, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.


P. A.
C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00				
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
2	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS Recepcionado el 31-01-2017.
					Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072															
3	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estado Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
4	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerós de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceania, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07989, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
5	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			15,348,024.56	15,348,024.56	0.00					0.00	14,878,717.96	0.00			
6	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 8 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 8 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.															
7	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 8 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.



0054

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTIPOPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
8	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00				0.00	49,297,290.24	0.00					
9	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.	
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Castañeda, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Cuauhtémoc.	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacalpan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deportes para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Ovarría y Ferrarri, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Galegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%		
											POR AMORTIZAR	0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
13	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5) integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitlan, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.		
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%				
											POR AMORTIZAR	0.00											
14	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyotauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massey, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiltecoyuhli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tac. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00											Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%				
											POR AMORTIZAR	0.00											
TOTALES								101,725,752.35	97,926,393.26	0.00					0.00	95,530,840.73	0.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
101,725,752.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,530,840.73	0.00	100.00%	97.03%



Victor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0056



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	11	0	0	0	11	0	11	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A.D.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	\$556,185.12	\$556,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDÍO A LOS LLAMADOS.
2	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A.D.	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,673,993.68	\$0.00	100.00%	99.41%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDÍO A LOS LLAMADOS.
3	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$3,360,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	CONTRATO AUDITADO. SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.	
4	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	LP.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	\$62,348,323.82	\$62,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$61,946,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	CONTRATO AUDITADO. SE DIO ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL. EN ESPERA DE RESOLUTIVO.	
5	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LP.N.	GRUPO KOPL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$24,608,540.60	\$0.00	100.00%	87.75%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDÍO A LOS LLAMADOS.	
6	DGOP-LPN-L-5-030-16	LOCALES	LP.N.	ARQUIPO, S.C.	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	86.44%	81.46%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO	
7	DGOP-AD-L-5-033-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$296,224.14	\$296,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	LA EMPRESA NO SE PRESENTÓ A FINIQUITAR Y NO RESPONDÍO A LOS LLAMADOS.	
8	DGOP-AD-L-5-043-16	LOCALES	A.D.	ARQUITEG, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$260,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$572,147.96	\$0.00	71.36%	31.41%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2010

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2010	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-5-048-16	LOCALES	I.R.	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,671.79	\$570,761.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,216,299.64	\$0.00	59.98%	54.00%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-AD-L-5-051-16	LOCALES	A.D.	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$996,198.94	\$56,387.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,387.60	\$0.00	68.40%	5.66%	SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
11	DGOP-LPN-F-2-058-16	FEDERALES	L.P.N.	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE INFORMÓ A LA CONTRALORÍA LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ÚNICO DE ESTE CONTRATO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS
104,499,800.99	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
117,993,506.04	51,833.44	82.01%	56.22%

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	1	0	0
TOTAL	0	1	0	1	0	1	0	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN, ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016, MISMO QUE ESTÁ CONCLUIDO.
EL CONTRATO DGOP-IR-L-5-056-16/REV, ESTÁ LIQUIDADO, **SE REPORTA POR ÚLTIMA VEZ.**

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0061

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			2,629,893.18	889,151.60	0.00					0.00	889,151.60	0.00			
1	DOOP-IR-L5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43% *	33.81% *	Trabajos Concluidos y Liquidados. Recepcionado el 20-jun-18. Se reporta por última vez.
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								2,629,893.18	889,151.60	0.00			0.00	889,151.60	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
2,629,893.18	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
889,151.60	0.00	92.43%	33.81%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	19	4	0	10	13	0	23	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 9 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTAN CONLUIDOS.



GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	1	0	8	2	0	10	0
TOTAL	9	1	0	8	2	0	10	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y NUEVE EN EL 2018 Y LOS DIEZ ESTÁN CONCLUIDOS.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	9,635,783.24	0.00			38,904,610.74	15,107,823.76	0.00					
1	DGOP-AD-L-5-001-18/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	AMORTIZADO	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	15,107,823.76	0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos y Liquidados. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00				
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00					0.00	9,759,918.90	0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00					0.00	13,588,946.44	0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
7	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.



9166

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGOP-OPIR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Servicios concluidos. Recepcionado el 26-jun-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/08/2018	28/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								69,677,496.14	69,677,496.14	0.00			0.00	69,620,203.90	0.00					
10	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84	N/A	N/A	0.00	69,620,203.90	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Recepcionado el 2-may-19 Pendiente de liquidar.
											AMORTIZADO	20,903,248.84								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								117,229,491.28	106,009,064.80	0.00			38,994,610.74	108,483,410.84	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
117,229,491.28	0.00	ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 20,903,248.84 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
108,483,410.84	0.00	93.91%	84.62%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.


 C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00 0067



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	0	0	0	4	0	4	4

0068



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	I.R.	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	26-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-IR-L-3-048-18	LOCALES	I.R.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-19	\$3,984,810.89	\$1,996,788.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-IR-L-3-049-18	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-19	\$11,468,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-LPN-F-2-050-18	FEDERALES	L.P.	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. de C.V. en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES.	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-19	\$271,264,001.63	\$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* 1. Mediante oficio GCDM/SOBSE/DGAJ/DAC/825/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benmar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, e informa que el Juzgado Federal estima de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

* 2. Mediante oficio GCDM/SOBSE/DGAJ/SC/15/2018, notificado el día 28 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1133/2018, promovido por Benmar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepopulco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintinueve del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.36	0.00	26.11%	21.99%

En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., así como Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V. y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S.A. de C.V. y HDOS Construcciones, S.A. de C.V., solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado del juicio de amparo que prevalece en dicha obra.

Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

001 0170

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,098,089,029.24	821,296.98						
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD DE CARITATIVIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Constructora de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V. SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00	16 de oct de 17	16 de mar de 18	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.92%	10-dic-18	X	Obra terminada, Entrega y recepción. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98, por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	0.00	0.00					28,764,544.34	0.00						
2	DGQP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	8,898,792.95			0.00	\$ 28,764,544.34	0.00	100.00%	96.97%		X	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita y pago la est 16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Liq.
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	0.00	0.00					19,013,763.15	1,101,218.82						
3	DGQP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79			0.00	\$ 19,013,763.15	1,101,218.82	100.00%	76.92%		X	Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFAS con economías 2019. Se tramita la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Liq.
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			11,271,196.96	0.00	0.00					10,944,890.44	0.00						
4	DGQPJR-L-4-041-16	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinationales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Huzco Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan			4,503,636.62	0.00	0.00					0.00	4,480,226.24						
5	DGQPJR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOHADEH-COMAP)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itzayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,480,226.24	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00					0.00	2,327,488.96						
6	DGQPJR-L-5-057-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FOHADEH-COMAP)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S. A. de C. V	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,327,488.96	0.00	100.00%	0.00%		X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00				0.00	5,449,216.00							
7	DGOP-IR-L-5-058-18		Recursos Fiscales Fondos y Fideicomisos Públicos-Allocación a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00				0.00	10,414,722.10							
8	DGOP-AD-L-2-060-18		No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales 2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00				0.00	2,137,533.64							
9	DGOP-AD-L-5-065-18		Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Allocación a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTICIPO	0.00									Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
TOTALES								1,191,886,185.27	0.00	0.00				1,156,812,227.17	26,731,702.74							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO						
1,191,886,185.27	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>16,314,016.73</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>14,602,921.91</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,711,094.83</td> </tr> </table>	ANTICIPO	16,314,016.73	AMORTIZADO	14,602,921.91	POR AMORTIZAR	1,711,094.83
ANTICIPO	16,314,016.73							
AMORTIZADO	14,602,921.91							
POR AMORTIZAR	1,711,094.83							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,156,812,227.17	26,731,702.74	100.00%	41.21%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN ALFONSO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas
av. Insurgentes Sur 1485, Ciudad de México, CDMX, México
Tel: 55 5704 1111 - Fax: 55 5704 1111

0472



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS REPORTADOS POR LA DICCCOP	DIRECCIÓN DE ÁREA	CONTRATOS REPORTADOS EN EL MES		SITUACION ACTUAL					
		ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
44	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	44	1	0	29	16	24	21	
38	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	38	0	0	23	15	23	15	0
229	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	160	69	160	69	0
113	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	113	0	3	80	30	80	30	0
424	TOTAL	424	1	3	292	130	287	135	



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	1	0	5	16	0	21	0
TOTAL	20	1	0	5	16	0	21	0

NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, (21 CONTRATOS) DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y VEINTE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 21 QUE SE REPORTAN, 2 ESTÁN CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 17 CONCLUIDOS (DE LOS CUALES 5 ESTÁN RECEPCIONADOS)..


EN EL EJERCICIO 2019, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON EN 44 CONTRATOS (TOTAL 45), DE LOS CUALES 24 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON.

DE LOS 45 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 27 YA SE RECEPCIONARON Y QUEDAN PENDIENTES DE RECEPCIONAR 18 (16 QUE SE REPORTAN Y DOS QUE YA NO SE REPORTAN PORQUE ESTÁN LIQUIDADOS).

DE LOS 45 CONTRATOS DEL EJERCICIO (INCLUYE ADJUDICADOS Y LA REVALIDACIÓN), 24 YA SE LIQUIDARON Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 21 (QUE SON LOS QUE SE REPORTAN).


C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



0075

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			863,746,862.61	150,000,000.00	0.00				0.00	62,253,760.31	608,479.00				
1	DGPE LPN-1-014-18/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	108,141,348.16	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
										AMORTIZADO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	20,418,499.97	608,479.00	15.06%	4.14%		
										POR AMORTIZAR	0.00						*	*		
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	1,858,651.84	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,840,065.32	0.00	100.00%	99.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	40,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	39,995,195.02	0.00	10.84%	10.84%		
										POR AMORTIZAR	0.00						*	*		
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			10,592,599.67	5,942,210.41	0.00					0.00	5,423,591.60	0.00			
4	DGCOP LPN-L-1-044-19	RECURSOS FISCALES	LPN	INDUSTRIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 13 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas y solicitudes mediante el Sistema de Atención Ciudadana, así como de peticiones ciudadanas.	29/04/2019	25/10/2019	4,900,389.26	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración del expediente.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	209,825.44	0.00	83.93%	83.93%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-IR-L-1-050-19	RECURSOS FISCALES	IR	ESCODEM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/05/2019	03/10/2019	3,050,440.95	3,050,440.95	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 28-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,582,218.00	0.00	100.00%	84.65%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOP-AD-L-1-264-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y correctivo a 5 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/09/2019	25/12/2019	1,473,945.99	1,473,945.99	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,468,014.80	0.00	100.00%	99.60%		
										POR AMORTIZAR	0.00									

Am:



0076

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-AD-L-1-438-19	RECURSOS FISCALES	AD	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento y reparación a puente peatonal La Concordia en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, derivado de emergencias y peticiones ciudadanas.	01/11/2019	27/12/2019	1,167,823.47	1,167,823.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,163,533.36	0.00	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 06-ago-2020 Pendiente de Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.								39,032,843.96	39,032,843.96	0.00			0.00	38,962,650.29	0.00					
8	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13460, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	19,172,861.78	19,172,861.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,134,613.84	0.00	99.94%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	19,859,982.18	19,859,982.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	19,828,036.45	0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud								78,163,152.95	78,163,152.95	0.00			0.00	77,992,676.04	0.00					
10	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamaulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	3,161,841.00	3,161,841.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,146,825.10	0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	3,411,083.24	3,411,083.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,392,803.17	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacapelco, Pueblo de San Luis Tlaxiatemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,456,381.87	0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	20,431,439.60	20,431,439.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	20,412,380.01	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	18,264,084.13	18,264,084.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	18,227,784.08	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guija S/N, entre periferoto y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	17,391,366.00	17,391,366.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,356,501.81	0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



0077

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
Servicios Centro de Salud Topilejo																						
16	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	S SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas adyacentes, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	1,122,816.20	1,122,816.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,118,732.07	0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.			
17	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida de compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14509, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,781,862.08	0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.			
18	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,287,546.64	0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.			
19	DGCOP-AD-L-1-355-19	RECURSOS FISCALES	AD	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Complemento a las áreas provisionales para operación del Hospital y Centro de Salud Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	23/10/2019	15/11/2019	750,000.00	750,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	437,302.60	0.00	100.00%	58.31%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.			
Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan.																						
20	DGCOP-AD-L-4-185-19	PARTICIPACIONES	AD	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	Remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	194,416,561.59	194,416,561.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	194,370,221.20	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.			
21	DGCOP-AD-L-5-186-19	PARTICIPACIONES	AD	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la remodelación, construcción y ampliación de los Centros Penitenciarios Santa Martha Acatitla, San Fernando y Tepepan, de la Ciudad de México.	06/08/2019	31/12/2019	5,581,336.70	5,581,336.70	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	5,517,146.76	0.00	100.00%	98.85%	Servicios concluidos. Recepcionado el 15-dic-2020 Pendiente de Liquidar.			
TOTALES								1,196,506,173.68	478,108,821.81	0.00				0.00	389,145,489.59	608,479.00						

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,196,506,173.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
389,145,489.59	608,479.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A"



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	0


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-068-19	11	AD	Dirección de Ingeniería y arquitectura Integral, S.A de C.V	Apoyo tecnico administrativo para el proceso de cierre documental motivo del termino de contrato de la empresa encargada de la supervisión externa de la obra pública y actividades que se presentandurante el periodo del servicio realizar los documentos necesarios para el cambio de ruta el convenio especial y la atención a las solicitudes de información para la construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 del metrobús.	17-may-19	15-jul-19	\$1,342,043.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,342,043.09	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-434-19	15	AD	RODER Construcciones S.A de C.V	Estudio tecnico y obras de refuerzo provisional en la columna de la independencia (Ángel) ubicado en Av. Reforma, de la Ciudad de México.	22-oct-19	31-dic-19	\$1,849,255.89		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,849,255.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-429-19	11	LPN	Construcción, infraestructura y maquinaria S.A de C.V	Construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$38,183,858.85	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	38,183,858.85	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-438-19	11	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	\$1,589,200.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-2-442-19	11	AD	Constructora JBE, S.A de C.V	Trabajos preliminares, colocación de tapiales para delimitación de colindancias, desmontaje de las instalaciones existentes, demolición propia del inmueble anexo al edificio del Indra, nivelación y limpieza general para la construcción de la clínica especializada.	21-oct-19	21-nov-19	\$833,318.41		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	833,318.41	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
41,587,476.04	7,727,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,587,476.04	0.00	100.00	100.00



Ing. José Luis Richardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	229	0	0	160	69	160	69	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL. JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,440,353.52	\$1,440,353.52	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,440,353.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-049-19	LOCALES	LP.N	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ESTACIONAMIENTO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-may-19	12-nov-19	\$15,000,876.59	\$15,000,876.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	3.00%	2.70%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%. CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO
3	DGCOP-AD-L-2-062-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLITICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-jun-19	9-ago-19	\$1,379,525.95	\$1,379,525.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,379,525.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-084-19	LOCALES	AD	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LÁZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, C.P. 07550 Y AV. ACUEDUCTO Y TEZOZOMOC, COL. SANTA ISABEL TOLA, C.P. 07010, AMBOS EN GUSTAVO A. MADERO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-jun-19	16-ago-19	\$1,163,712.97	\$1,163,712.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,163,712.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-075-19	LOCALES	LP.N	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N, ESQUINA LUNA, COL. BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	\$13,412,317.32	\$13,412,317.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,297,541.25	\$0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-077-19	LOCALES	LP.N	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAMIONES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTÍN N° 270, COL. REYNOSA TAMAULIPAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	21-jun-19	4-dic-19	\$16,073,326.56	\$16,073,326.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,844,923.86	\$0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-4-078-19	LOCALES	LP.N	TRACTOGASI ARRENDADORA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	26-jun-19	8-dic-19	\$14,023,018.93	\$14,023,018.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,057,328.58	\$0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-099-19	LOCALES	LP.N	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	12-jul-19	10-dic-19	\$7,193,915.84	\$7,193,915.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
9	DGCOP-LPN-L-4-101-19	LOCALES	LP.N	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN I) ANDADOR CAMINO AL XITLE S/N, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPAN; II) CARRETERA MÉXICO AL AJUSCO, AV. MIGUEL HIDALGO N.	15-jul-19	7-dic-19	\$28,537,963.69	\$28,537,963.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$14,258,249.45	\$0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-LPN-L-4-108-19	LOCALES	LP.N	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PLAZA DE LOS JÓVENES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DE LAS MINAS S/N, ESQUINA CALLE MARGARITAS, COLONIA XALPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	16-jul-19	7-dic-19	\$9,072,959.51	\$9,072,959.51	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,072,959.51	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-118-19	LOCALES	AD	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDCIGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y DÍAZ SOTO GAMA U.H. VICENTE GUERRERO, RESPECTIVAMENTE, EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26-jul-19	24-ago-19	\$1,864,359.83	\$1,864,359.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,359.83	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-4-120-19	LOCALES	AD	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA HORMIGA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN HACIENDA NARVARTE LT. 31, COLONIA PRADOS DEL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-jul-19	31-dic-19	\$14,377,611.31	\$14,377,611.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,922,212.37	\$0.00	30.00%	27.28%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
13	DGCOP-LPN-L-4-121-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES IZTLAHUACAN" UBICADO EN AV. LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE ITURBIDE, COLONIA IZTLAHUACÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y "PILARES VALLE DE LUCES" UBICADO EN VALLE DEL PARÁISO LT 18, COLONIA VALLE DE LUCES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-jul-19	31-dic-19	\$30,800,201.89	\$30,800,201.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$30,800,201.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-4-129-19	LOCALES	LP.N	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO PELÓN OSUNA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN DEPORTIVO PELÓN OSUNA NORTE 21 S/N, COLONIA MOCTEZUMA, ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-19	18-dic-19	\$16,143,913.06	\$16,143,913.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$16,143,913.06	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-LPN-L-4-139-19	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCION ES LERMA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTIAGO ATZACOALCO", UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-jul-19	31-dic-19	\$12,632,890.02	\$12,632,890.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,078,892.60	\$0.00	7.18%	8.54%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%. CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO
16	DGCOP-LPN-L-4-141-19	LOCALES	LP.N	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-ago-19	4-dic-19	\$8,082,938.82	\$8,082,938.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,868,089.09	\$0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-LPN-L-4-149-19	LOCALES	LP.N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-ago-19	31-dic-19	\$11,595,760.36	\$11,595,760.36	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,707,850.70	\$0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-LPN-L-4-152-19	LOCALES	LPN	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LÁZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN S/N, COLONIA LÁZARO CARDENAS TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	31-dic-19	\$16,529,585.35	\$16,529,585.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$246,416.85	\$0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
19	DGCOP-LPN-L-4-154-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N° 883, COLONIA LOS REYES, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$7,991,620.20	\$7,991,620.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$383,261.69	\$0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SER COMPLETADA.	
20	DGCOP-LPN-L-4-155-19	LOCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES DAVANA, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	9-ago-19	30-dic-19	\$16,257,808.17	\$16,257,808.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,153,391.04	\$0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.	
21	DGCOP-LPN-L-1-181-19	LOCALES	LPN	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN N° 263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-ago-19	24-dic-19	\$29,504,572.57	\$29,504,572.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	\$1,738,417.82	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	
22	DGCOP-AD-L-4-190-19	LOCALES	AD	ROACSA, S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN BIBLIOTECA PÚBLICA ALI CHUMACERO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	31-dic-19	\$8,658,566.74	\$8,658,566.74	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$8,658,566.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-AD-L-2-201-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES INTEGRALES RAOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN MIGUEL AMANTLA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS 163, COL. SAN MIGUEL AMANTLA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$1,321,204.63	\$1,321,204.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,321,204.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-AD-L-2-202-19	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES INTEGRALES RAOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COOPEREMOS PUEBLO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC N° 5, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	28-sep-19	\$1,776,403.79	\$1,776,403.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,776,403.74	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOP-AD-L-2-203-19	LOCALES	AD	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-sep-19	28-sep-19	\$1,686,344.15	\$1,686,344.15	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$1,686,344.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-AD-L-2-206-19	LOCALES	AD	ARGUCENTRO, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACION DE POLICÍA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	5-sep-19	24-sep-19	\$921,034.65	\$921,034.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$921,034.65	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO			
27	DGCOP-AD-L-2-210-19	LOCALES	AD.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	5-sep-19	24-sep-19	\$1,627,927.18	\$1,627,927.18	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,627,927.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-217-19	LOCALES	AD.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-sep-19	26-sep-19	\$1,253,244.50	\$1,253,244.50	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,244.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-2-227-19	LOCALES	AD.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9, ESQUINA CALLE 4, COLONIA RENOVACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	1-oct-19	21-oct-19	\$1,639,635.52	\$1,639,635.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,639,635.52	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-2-251-19	LOCALES	AD.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA DE PADIERNA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO	24-sep-19	13-oct-19	\$1,840,891.41	\$1,840,891.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,840,891.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-263-19	LOCALES	AD.	HALLIB INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-19	29-oct-19	\$393,293.71	\$393,293.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$393,293.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-2-265-19	LOCALES	AD.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03900, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-19	30-oct-19	\$816,197.63	\$816,197.63	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$816,197.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-AD-L-2-267-19	LOCALES	AD.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 2019).	15-oct-19	30-nov-19	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,150,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-LPN-L-4-268-19	LOCALES	LP.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) * CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE FCO. P. MIRANDA S/N, COL. MERCED GÓMEZ, IV) FRACCIÓN DE PREDIO EN SUPER MANZANA 7, SUPER MANZANA 7, V) CANCHA DEL PARQUE BENITO JUÁREZ, AGUILERAS S/N, ESQ. PASCUAL OROZCO, COL. STA. MARÍA AZAHUACÁN, VI) PREDIO VALDÍO, CALLE CUALTEMOCÓC, ESQ. CALLE LÓPEZ OROZCO, BAJÍJA.	26-sep-19	23-mar-20	\$63,254,990.21	\$63,254,990.21	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$27,782,034.36	\$0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-2-270-19	LOCALES	AD.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO S/N, COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	17-oct-19	5-nov-19	\$1,167,326.97	\$1,167,326.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,167,326.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCERO			
36	DGCOP-LPN-L-4-287-19	LOCALES	L.P.N	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELÓDROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS S/N, COL. JARDÍN BALBUENA	4-oct-19	23-mar-20	\$13,857,323.65	\$13,857,323.65	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,857,323.65	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-LPN-L-4-288-19	LOCALES	L.P.N	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTRAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV. 608 S/N, ESQ. 2 AV. 565, COL. SAN JUAN DE ARAGÓN, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRIQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III) FOLKLOR MEXICANO S/N, ESQ. MARIO MORENO, COL. COMPOSITORES MEXICANOS, IV) PARQUE TOKIO S/N ESQ. CERRADA DE SAN ÁNGEL, COL. MALACATES, V) LA COMUNA GAM, CALLE RIO RIVERA S/N, COL. GUADALUPE VICTORIA, VI) AV. NTE 1 S/N, ENTRE OTE 8 Y OTE 10, 1563.02 M2, COL. CUICUILLA DEL TESORO	10-oct-19	11-mar-20	\$57,930,361.42	\$57,930,361.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$57,930,361.42	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-1-292-19	LOCALES	A.D.	SIPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y CUAUHTEMOC, CONFORMADO POR EL C.F. N° 3, "MIGUEL LERDO DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "CUAUHTEMOC", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-19	31-dic-19	\$6,661,985.55	\$6,661,985.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,333,907.32	\$0.00	100.00%	65.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-2-296-19	LOCALES	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN S/N COL. CHINAMPAC DE JUAREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,265,166.25	\$1,265,166.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,265,166.25	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-297-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ÁLVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-19	20-nov-19	\$1,788,048.92	\$1,788,048.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,788,048.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-2-302-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCCION ES TAANKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,298,895.63	\$1,298,895.63	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,298,895.63	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-303-19	LOCALES	A.D.	INYECTA, S. DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	20-nov-19	\$1,820,442.20	\$1,820,442.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,820,442.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-315-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO, COLONIA BENITO JUÁREZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,761,361.82	\$1,761,361.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,761,361.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
44	DGCOP-AD-L-2-317-19	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	22-oct-19	11-nov-19	\$1,796,015.55	\$1,796,015.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,796,015.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
45	DGCOP-AD-L-2-328-19	LOCALES	A.D.	PROYECTOS, OBRAS Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,859,875.32	\$1,859,875.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,487,900.26	\$371,975.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-329-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE I	23-oct-19	9-mar-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,677,619.15	\$0.00	100.00%	90.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
47	DGCOP-AD-L-2-330-19	LOCALES	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE I	23-oct-19	30-mar-20	\$1,867,231.89	\$1,867,231.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,557,644.84	\$0.00	100.00%	83.42%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADADO	
48	DGCOP-AD-L-2-331-19	LOCALES	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,921.47	\$0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
49	DGCOP-AD-L-2-332-19	LOCALES	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,547,141.79	\$0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
50	DGCOP-AD-L-3-333-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR II	23-oct-19	29-feb-20	\$1,863,177.99	\$1,863,177.99	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,537,121.84	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
51	DGCOP-AD-L-3-334-19	LOCALES	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA SUR I	23-oct-19	29-feb-20	\$1,860,122.51	\$1,860,122.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,534,601.07	\$0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
52	DGCOP-AD-L-2-344-19	LOCALES	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN PILARES CANTERA, PILARES RICHARD WAGNER, PILARES XALLI, PILARES EL CAPULÍN, PILARES LA ARAÑA, PILARES SANTA FE, PILARES CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL TLALPEXCO, PILARES CENTRAL DE ABASTO, PILARES SAN FRANCISCO, PILARES CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PILARES CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALALPA, PILARES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, PILARES CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA, PILARES ATLAMPÁ, PILARES CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO, PILARES BENITA GALEANA, PILARES CAJA, PILARES JOSÉ MARTÍ, PILARES GABRIELA MISTRAL, PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA SAN BARTOLOMÉ XICOMILCO, PILARES ACAHUALTEPEC Y PILARES SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-19	\$965,539.78	\$965,539.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$965,539.78	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
53	DGCOP-AD-L-2-348-19	LOCALES	A.D.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL TERRENO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "RETIRO DE ESCOMBRO PILARES GRAN CANAL", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA GRA CANAL S/N, COLONIA CASAS ALEMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	11-nov-19	\$1,417,619.20	\$1,417,619.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,806,661.15	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
54	DGCOP-AD-L-2-349-19	LOCALES	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA PUEBLO DE SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	11-nov-19	\$1,856,633.04	\$1,856,633.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,856,633.04	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
55	DGCOP-AD-L-2-352-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,817,893.36	\$1,817,893.36	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,141,972.99	\$147,016.38	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-353-19	LOCALES	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE II	23-oct-19	8-feb-20	\$1,862,899.92	\$1,862,899.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,319.95	\$372,579.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-AD-L-2-354-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	20-nov-19	\$487,026.56	\$487,026.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$487,026.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-3-358-19	LOCALES	A.D.	SURYA 1793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SERVICIOS DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, CORRESPONSABLE Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO UBICADA EN AV. DEL IMÁN COL. AJUSCO, ALCALDÍA COYOACÁN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23-oct-19	31-dic-19	\$926,376.00	\$926,376.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$926,376.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-2-360-19	LOCALES	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ES RAGOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDC XLIX LEGISLATURA	23-oct-19	21-nov-19	\$889,095.29	\$889,095.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$889,095.29	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-AD-L-2-364-19	LOCALES	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS PROLONGACIÓN SN, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	23-oct-19	30-ene-20	\$1,137,001.24	\$1,137,001.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$909,600.98	\$227,400.25	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-LPN-L-4-376-19	LOCALES	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO SN, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO LOCALIZADO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC, DIAGONAL JARDÍN DE OLIVO Y JARDÍN DE HORTENSIAS (348 M2 * 2 NIVELES), IZTAPALAPA	22-oct-19	31-dic-19	\$13,559,166.14	\$13,559,166.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,559,166.14	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-IR-L-4-381-19	LOCALES	IR.	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIATEMALCO	23-oct-19	21-dic-19	\$8,109,488.09	\$8,109,488.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,109,488.09	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-LPN-L-4-382-19	LOCALES	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES SN, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 SN, VILLA DE ARAGÓN, III) CDC ALVARO OBREGÓN, CALLE VOLCÁN POPOCATEPETL SN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	23-oct-19	10-mar-19	\$44,794,147.46	\$44,794,147.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$22,393,712.10	\$22,297,408.82	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
64	DGCOP-LPN-L-4-385-19	LOCALES	L.P.N.	GIMSA CONSTRUCCION ES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AQUILES SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24-oct-19	31-dic-19	\$10,278,777.27	\$10,278,777.27	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,179,665.23	\$0.00	100.00%	99.04%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
66	DGCOP-AD-L-2-398-19	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DUDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CRUCE CON CALZADA DE TLALPÁN, COLONIA PORTALES NORTE Y PORTALES SUR, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.	18-oct-19	25-ene-20	\$1,856,000.00	\$1,856,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,670,400.02	\$185,554.98	100.00%	100.00%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
66	DGCOP-LPN-L-4-416-19	LOCALES	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL.	28-oct-19	23-feb-20	\$26,009,112.45	\$26,009,112.45	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,667,002.13	\$10,342,110.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
67	DGCOP-AD-L-2-417-19	LOCALES	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,858,651.84	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
68	DGCOP-AD-L-2-418-19	LOCALES	A.D.	HBL PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN ES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18-oct-19	7-abr-20	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,486,658.04	\$0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
69	DGCOP-AD-L-4-424-19	LOCALES	A.D.	KAISA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19-oct-19	15-dic-19	\$6,180,255.83	\$6,180,255.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$6,035,035.94	\$0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
70	DGCOP-AD-L-2-425-19	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22-oct-19	10-dic-19	\$1,704,592.95	\$1,704,592.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,704,592.95	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
71	DGCOP-AD-L-2-426-19	LOCALES	A.D.	BADAGO MAGUARIANA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	22-oct-19	29-ene-20	\$1,380,944.96	\$1,380,944.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,380,944.94	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
72	DGCOP-LPN-L-4-431-19	LOCALES	L.P.N.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDREGAL", UBICADO EN CALLE SABINO LOTE 1, MANZANA 178, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO	31-oct-19	27-feb-20	\$6,659,351.57	\$6,659,351.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$3,987,157.05	\$2,672,194.53	100.00%	59.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
597,401,482.56	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
372,913,463.59	36,616,240.30	58.45%	55.17%

ARQ. CARLOS CUALHTÉNOC GÓMEZ GÓMEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

L-000 0089



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	113	0	3	80	30	70	30	0
TOTAL	113	0	3	80	30	70	30	0

NOTA:


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00 0090

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
1	DGCOPLPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficinas Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	29/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO \$14,195,806.65 AMORTIZADO \$14,195,806.65 POR AMORTIZAR \$0.00	21/08/2019	04/11/2019	0.00	\$ 46,851,849.24	467,502.90	100.00%	99.01%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
2	DGCOPLPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO \$10,699,465.82 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada	X		Obra en proceso de formalización de cierre Administrativo per terminación anticipada y recuperación del anticipo pagado.	
3	DGCOPLPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	13,869,390.64	13,869,390.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
4	DGCOPLPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Control Rescindido	X		Contrato Rescindido.	
5	DGCOPLRN-L-5-043-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Itzapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	3,309,623.48	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 987,743.05	\$ -	33.53%	22.98%	servicio con Terminación Anticipada del contrato. Pendiente de reprogramación.	X		Servicios concluidos conforme al alcance de participación en la rescisión del contrato de Obra.	
6	DGCOPLAD-L-1-080-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	13/06/2019	31/12/2019	49,973,474.90	14,200,000.00	3.84	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 14,199,996.16	\$ -	55.95%	100.00%	Obra en proceso Control Multianual	X		Contrato Multianual	
7	DGCOPLPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Itzapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DE50132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	11,922,548.95	11,922,548.95	629,630.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
8	DGCOPLPN-L-1-132-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROUROB, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación básica en la Alcaldía Venustiano Carranza, siendo estas: Escuela Primaria "General Felipe Ángeles" con CCT 09DPR29221, Escuela Primaria "Estado de Tamaulipas" con CCT 09DPR2428D, Escuela Primaria "Manuel M. Ponce" con CCT 09DPR1051I, "Escuela Primaria Acayucan", con CCT 09DPR0944C y Escuela Secundaria Diurna No. 70 "Mahatma Mohandas Gandhi" con CCT09DES4977D.	29/07/2019	29/10/2019	10,874,860.90	10,874,860.90	4,250.80	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	27/10/2019	19/11/2019	0.00	\$ 10,870,610.10	\$ -	100.00%	100.00%		X		Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Diurna No. 87 "República de Guatemala" con CCT 09DES0087I y Escuela Secundaria Diurna No. 271 "Álvarez Obregón" con CCT 09DES4271A.			9,260,958.90	9,260,958.90					0.00	\$ 9,260,958.04	0.00							

0091

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
9	DGCOP-IR-L-1161-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora CODNEH, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía Gustavo A. Madero las siguientes: Escuela Secundaria No. 138 "Ángel María Garibay K." con CCT 09DES0138T, Escuela Secundaria Duma No. 57 "República de Guatemala" con CCT 09DES0007T y Escuela Secundaria Duma No. 271 "Avaro Obregón" con CCT 09DES4271A.	09/08/2019	08/11/2019	9,260,958.90	9,260,958.90	0.86	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	9,260,958.04	\$ -	100.00%	100.00%		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
10	DGCOP-AD-L-1127-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Construcción Ciclovía Tláhuac que comprende las calles Mar de los Nubados, Mar de la Fecundidad, Mar de las Lluvias, Estanislao Ramírez y Av. Tláhuac tramo Calle Riachuelo a Calle Independencia, en las Colonias Selena 1a Sección, 2a Sección y Ojo de Agua dentro de la Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	01/09/2019	31/12/2019	18,936,889.66	18,936,889.66	34,727.94	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,902,161.72	\$ -	100.00%	100.00%		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
11	DGCOP-LPN-L-1-273-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Infraestructura, Edificaciones y Proyectos S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en las alcaldías Tlalpan y Coyacán, siendo estas: Escuela Jardín de Niños "Miguel Ángel Buonarroti", con CCT 05DJN0295Z, Jardín de Niños "Ejidos de Cuahuacán" con CCT 05DJN045M, Escuela Primaria "Gabriel Lucio Arguelles" con CCT 06DPR2451E, Primaria "Tecuahuacán" con CCT 06DPR251B, Primaria "José Azueta" con CCT 06DPR0848Z, Primaria "Martín Luis Guzmán" con CCT 06DPR3100Z y Escuela Secundaria Duma "Manuel Delfin Figueroa", con CCT 09DES0053M.	26/09/2019	31/12/2019	19,315,990.79	19,315,990.79	1,185.75	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	19,314,805.04	\$ -	100.00%	100.00%		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
12	DGCOP-LPN-L-1-274-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de escuelas en la GAM: P. Heroica de Veracruz, P. Insurgentes de Morelos, ES José Revueltas, EP Lic. Alfredo Bonfil Pinto, ES Otilio Edmundo Montaño Sánchez, JN Margarita Maza de J. JN Marcelino de Champagne.	27/09/2019	31/12/2019	13,909,818.66	13,909,818.66	12,775.06	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,897,043.60	\$ -	100.00%	100.00%		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
13	DGCOP-AD-L-5-229-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MKE Ingeniería de Suelos, S. A. de C. V.	Estudio preliminar de exploración Geotécnica, para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa Dentro del Polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa	10/09/2019	09/10/2019	296,831.47	296,831.47	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00	N/A	N/A	0.00	296,831.47	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de programar para Entrega-Recpción	X	Pendiente de programar para Entrega-Recpción
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
14	DGCOP-AD-L-1-128-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ICARSO y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de educación básica en la Alcaldía Gustavo A. Madero, siendo estas: Escuela Secundaria Técnica No. 78 "Valentín Gómez Farías", con CCT 09DST0078P, y Escuela "Secundaria Técnica No. 41", con CCT 09DST0041Z.	06/08/2019	03/11/2019	9,291,255.57	9,291,255.57	27.51	ANTICIPO	\$ 0.00	04/11/2019	25/11/2019	0.00	9,291,228.06	\$ -	100.00%	100.00%		X	Otra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$ 0.00										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										
15	DGCOP-LPN-L-4-363-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	"Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917 alcaldía Iztapalapa" con domicilio en calzada Ermita Iztapalapa sin número colonia Angeles, en la alcaldía Iztapalapa Ciudad de México.	24/10/2019	19/07/2020	142,562,381.07	57,024,952.43	1,448.41	ANTICIPO	\$ 17,107,485.73	N/A	N/A	0.00	\$ 57,023,504.02	\$ -	42.00%	100.00%	Otra en proceso Contrato Multianual	X	Otra en proceso Contrato Multianual
											AMORTIZADO	\$ 17,107,485.73										
											POR AMORTIZAR	\$ 0.00										

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO			
					Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Abojo Parrita Díaz Caballero con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DE50026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.			26,263,092.39	26,263,092.39						23,815,833.56	0.00								
16	DGCOP-LPH-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc; Jardín de Niños Xochipilli con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo con CCT 09DPR0907Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Abojo Parrita Díaz Caballero con CCT 09DST0042Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DE50026P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Quetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	26,263,092.39	26,263,092.39	2.447.256.83	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2959W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 286 Teotihuacan clave 09DES026K0 y Talasecundaria 63 clave 09DTV0583Z", Jardín de Niños Temachitoyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.			21,667,208.47	21,667,208.47						21,667,207.32	0.00								
17	DGCOP-LPH-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapalpa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2959W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0105I, Juan Ramírez Márquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 286 Teotihuacan clave 09DES026K0 y Talasecundaria 63 clave 09DTV0583Z", Jardín de Niños Temachitoyan clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	21,667,208.47	21,667,208.47	1.15	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.			12,000,000.00	12,000,000.00						11,999,999.71	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-358-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inconet Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción de la escuela secundaria diurna No. 189, "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermino Chavarría, colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa.	30/09/2019	31/12/2019	12,000,000.00	12,000,000.00	0.29	ANTICIPO	\$0.00									X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.		
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1185M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2609Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR5034H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.			19,247,713.73	19,247,713.73						19,229,589.12	0.00								
19	DGCOP-LPH-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1300S, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2609Q, Escuela Primaria "Profr. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR5034H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	19,247,713.73	19,247,713.73	18,124.61	ANTICIPO	\$0.00										X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	






NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCION	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCION		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	SI	NO					
					Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0956S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1308M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2600Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rullo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1265K y Primaria "Teófilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".			1,799,852.64	1,799,852.64						1,799,850.85	0.00								
20	DGCOP-AD-1-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0062B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez", con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN0956S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1308M; Primaria "Ignacio González Guzmán con CCT 09DPR2600Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luis Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rullo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1265K y Primaria "Teófilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V".	29/08/2019	31/12/2019	1,799,852.64	1,799,852.64	1.79	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,850.85	\$	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez, clave 09DPR105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5054A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR6069V, Geneviva Cortés, clave CCT 09DPR2668D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temacilloyan, clave CCT 09DJN1137W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, PUE, clave CCT 09DJN1249Q, Tayoal, clave CCT 09DJN 0992V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV066Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DES0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DGT0111E.			1,799,125.98	1,799,125.98						1,799,125.62	0.00								
21	DGCOP-AD-1-3-256-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA, ASESORIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica en la alcaldía de Iztapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández, clave CCT 09DPR2955W, Prof. Bruno Martínez, clave 09DPR105I, Juan Ramírez Márquez, clave 09DPR5054A, Rafael Solana, clave CCT 09DPR6069V, Geneviva Cortés, clave CCT 09DPR2668D, Normalismo Mexicano, clave CCT 09DPR4504G, Jardín de niños Temacilloyan, clave CCT 09DJN1137W, Teocalli, clave CCT 09DJN1247X, PUE, clave CCT 09DJN1249Q, Tayoal, clave CCT 09DJN 0992V, Escuela secundaria diurna 266 Teotihuacan, clave CCT 09DES0266O, Telesecundaria 63, clave CCT 09DTV066Z, Secundaria Presidentes de México, clave CCT 09DES0210L, y Secundaria Técnica 111, clave CCT 09DGT0111E.	30/09/2019	31/12/2019	1,799,125.98	1,799,125.98	0.36	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,125.62	\$	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 09DML0101V; Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C; Jardín de niños "Demetrio Sodi Pallares" con CCT 09DJN1365L; Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 09DES0207Z; Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L; Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 09DES0957P; Secundaria No. 63 "Juan Rullo" con CCT 09DSN0060D; Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1058Z; Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 09DES0193P; Primaria "Sothenes Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2450M; Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V; Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 09DPR0995K y Jardín de niños "Guafagutzán" con CCT 09DJN0439F".			1,799,083.17	1,799,083.17						1,799,081.40	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
22	DGCOP-AD-L-3-261-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Experiencia Inmobiliaria TOTAL, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para las obras de mantenimiento en las siguientes escuelas de educación básica, siendo estas: Secundaria "Centro de atención múltiple No. 74" con CCT 090ML0101V, Jardín de niños "Bertrand Russell" con CCT 09DJN0920C, Jardín de niños "Damián Sol Palacios" con CCT 09DJN1365L, Secundaria diurna No. 207 "Estado de Israel" con CCT 090ES0207Z, Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas" con CCT 09DPR2164L, Secundaria No. 67 "John F. Kennedy" con CCT 090E90067P, Secundaria No. 60 "Juan Rulfo" con CCT 090EN0060D, Primaria "Lic. Carlos Zapata Vela" con CCT 09DPR1059Z, Secundaria "República Democrática Alemana" con CCT 090E9013F, Primaria "Santos Nicolás Chapa Nieto" con CCT 09DPR2460M, Primaria "Tlaxcala" con CCT 09DPR2782V, Primaria "Vicente Lombardo Toledano" con CCT 090P10055C y Jardín de niños "Gustavetza" con CCT 09DJN0435P	30/08/2019	31/12/2019	1,799,083.17	1,799,083.17	1.77	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	1,799,081.40	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salú" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Olusapè Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Apendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la alcaldía Tlaxiaco la siguiente: Escuela Primaria Yochutzotl.			17,471,128.02	17,471,128.02						17,471,127.72	0.00							
23	DGCOP-LPN-L-1-370-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Zoan Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón, las siguientes: Escuela Jardín de Niños "Centro cultural Alfa" y Jardín de niños "Tetelpan" alcaldía Benito Juárez, con la siguiente: Escuela Primaria "Jonás Edard Salú" alcaldía Magdalena Contreras con las siguientes: Escuela Jardín de niños "Luz María Chacón Durán" y la alcaldía Miguel Hidalgo con las siguientes: Escuela Secundaria diurna No. 94 "Olusapè Garibaldi" Escuela Secundaria N° 66 "Ida Apendin Degasso" Escuela Primaria Gral. "Plutarco Elías Calles" y la alcaldía Tlaxiaco la siguiente: Escuela Primaria Yochutzotl.	21/10/2019	31/12/2019	17,471,128.02	17,471,128.02	0.30	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	17,471,127.72	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estaduto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pantoja", Jardín de Niños "Iztamal", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Cittali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".			16,572,538.05	16,572,538.05						16,572,534.88	0.00							
24	DGCOP-LPN-L-1-372-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	COHASOSA, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Coyoacán, Venustiano Carranza y Tlalpan siendo estas: Jardín de Niños "Estaduto Jurídico" Secundaria "Vicente Guerrero" Primaria "José Mariano Pantoja", Jardín de Niños "Iztamal", Primaria "Estado de Nayarit", Jardín de Niños "Cittali" y Secundaria "Yuri A. Gagarin".	21/10/2019	31/12/2019	16,572,538.05	16,572,538.05	3.17	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 16,572,534.88	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".			14,214,676.89	14,214,676.89						12,942,737.12	0.00							
25	DGCOP-LPN-L-1-387-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Gustavo A. Madero siendo estas: Primaria "Chicomotoc", Jardín de niños "Dr. Mariano Azuela", Secundaria "Eulalia Guzmán", Primaria "Juan Amos Comenio" y Jardín de niños "Wolfgang Amadeus Mozart".	24/10/2019	31/12/2019	14,214,676.89	14,214,676.89	1.271.939.77	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,942,737.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".			8,133,283.00	8,133,283.00						6,616,655.08	0.00							
26	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	8,133,283.00	8,133,283.00	1.516.627.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panini", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Bello" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".			12,634,473.31	12,634,473.31						3,487,080.00	0.00							
27	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Bufo de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panini", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela	18/10/2019	31/12/2019	12,634,473.31	12,634,473.31	3,802.19	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obras terminada, contrato liquidado y finiquitado.	

000 0195

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Primaria "General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".						POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayuili", Escuela Primaria "Gonouveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".			14,018,480.64	14,018,480.64						14,018,256.64	0.00							
28	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayuili", Escuela Primaria "Gonouveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	14,018,480.64	14,018,480.64	224.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,018,256.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rufo".			9,879,614.29	9,879,614.29						3,729,897.64	0.00							
29	DGCOP-LPN-L-1-386-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía de Iztapalapa las siguientes: Secundaria "José Muro Méndez", Escuela Primaria "U.R.S.S." y Escuela Primaria "Juan Rufo".	24/10/2019	31/12/2019	9,879,614.29	9,879,614.29	6,148,716.85	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,729,897.64	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.			1,791,339.49	1,791,339.49						1,791,339.49	0.00							
30	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	1,791,339.49	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoes", Secundaria "Anixa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 5, Primaria "Juan Amos Comerio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto César Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".			1,789,277.67	1,789,277.67						1,789,277.51	0.00							
31	DGCOP-AD-L-3-281-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KIXA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para las obras de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Xochimilco, siendo estas: Primaria "Ángel Peralta", Secundaria "México", Secundaria "Luis de Camoes", Secundaria "Anixa a la Normal Superior", Escuela de Participación Social No. 5, Primaria "Juan Amos Comerio", Jardín de Niños "Wolfgang Amadeus Mozart", Primaria "Presidente Pascual Ortiz Rubio", Secundaria "Augusto César Sandino", Primaria "Pablo Damián González", Primaria "Chichen Itza", Jardín de Niños "Ignacio Ramírez" y Secundaria No. 36 "Cuauhtémoc".	09/10/2019	31/12/2019	1,789,277.67	1,789,277.67	0.16	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,789,277.51	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
					Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.			12,919,777.47	12,919,777.47						0.00	0.00							
32	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio fijo y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Terminación anticipada		X	Obra en proceso de Formalización de cierre Administrativo per terminación anticipada.
					Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.			6,064,953.80	6,064,953.80						5,963,335.92	0.00							
33	DGCOP-LPN-L-4-384-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECIFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesta S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de las siguientes Ciclovías: El tramo de la calle Álvaro Obregón entre Salamanca a la Avenida Cuauhtémoc, el tramo de la calle Dr. Erazo de la Avenida Cuauhtémoc al Eje central, el tramo de la Calle Dr. Velasco de diagonal 20 de Noviembre a la Avenida Cuauhtémoc en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	24/10/2019	31/12/2019	6,064,953.80	6,064,953.80	101,617.88	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 5,963,335.92	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
		INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
	en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles de Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN08565.			21,998,496.02	21,998,496.02						21,062,002.84	0.00						
	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estos: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1295X; Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09SEB0274K; Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 09DJN08565.	18/10/2019	31/12/2019	21,998,496.02	21,998,496.02	936,493.18		ANTICIPO \$0.00										
								AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
								POR AMORTIZAR \$0.00										
	Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la zona las siguientes: Escuela Primaria Normalizadora Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños			12,770,194.44	12,770,194.44						12,693,047.12	0.00						
	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalizadora Mexicana, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños PNB.	22/10/2019	31/12/2019	12,770,194.44	12,770,194.44	77,147.32		ANTICIPO \$0.00										
								AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
								POR AMORTIZAR \$0.00										
	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA CETRAM IZTAPALAPA			4,380,607.02	4,380,607.02						1,736,908.60	0.00						
	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DENOMINADA PREPARATORIA I CETRAM IZTAPALAPA	31/10/2019	09/08/2020	4,380,607.02	1,752,242.81	15,334.21		ANTICIPO \$0.00										
								AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,736,908.60	\$ -	52.30%	100.00%		X	Contrato Multianual. Servicios en proceso, contrato multianual.
								POR AMORTIZAR \$0.00										
	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA Y DERO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA INTERNADO DE JARÍA "FRANSISCO I. MADERO", ESCUELA PRIMARIA PRINCE Y SALAZAR, ESCUELA PRIMARIA "JUAN WILLA", ESCUELA PRIMARIA "MARRUECOS", ESCUELA PÚBLICA POPULAR CHINA, ESCUELA PRIMARIA "JUAN LU", ESCUELA PRIMARIA "PROFR. QUINTIL GÓMEZ DE NIÑOS "REPÚBLICA DE VENEZUELA".			18,041,401.27	18,041,401.27						18,041,397.64	0.00						
	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria "Margarita Chomo y Salazar", Escuela Primaria "Juan Cisneros Bonilla", Escuela Primaria "Marruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Profr. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	18,041,401.27	18,041,401.27	3.63		ANTICIPO \$0.00										
								AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
								POR AMORTIZAR \$0.00										
	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y EN ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "AMEXIA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ A "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO JARDINARIO NO. 36 "CUAUHTÉMOC".			18,325,925.04	18,325,925.04						18,282,460.72	0.00						
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENS", SECUNDARIA "AMEXIA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTÉMOC".	29/10/2019	31/12/2019	18,325,925.04	18,325,925.04	43,464.32		ANTICIPO \$0.00										
								AMORTIZADO \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,282,460.72	\$ -	100.00%	100.00%		X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
								POR AMORTIZAR \$0.00										
	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: ESCUELA DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA TE LOMBARDO TOLEDANO, ESCUELA PRIMARIA RO CÁRDENAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", UNIDAD NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", UNIDAD LAS SIGUIENTES ESCUELA PRIMARIA LAS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19).			14,658,611.07	14,658,611.07						14,359,159.76	0.00						

NUMERO	CONTRATO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
39	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRVYLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLÁHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO" (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	14,658,611.07	14,658,611.07	299,451.31	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SOOI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS QUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 29)			13,430,591.30	13,430,591.30						13,379,486.40	0.00							
40	DGCOP-AD-L-1-391-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CD. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SOOI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS QUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CD. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL	26/10/2019	31/12/2019	13,430,591.30	13,430,591.30	51,104.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA SIN DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTÁHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.			4,718,444.86	4,718,444.86						3,782,693.11	0.00							
41	DGCOP-AD-L-2-443-19	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 Sol Geoconsultores S. A. de C. V.	TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE GRIETAS DEL SUBSUELO AL INTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA #198 LUIS PASTEUR, UBICADA EN LA AVENIDA HERMINIO CHAVARRÍA SIN DE LA COLONIA STA. MARÍA AZTÁHUACAN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CDMX.	01/11/2019	31/12/2019	4,718,444.86	4,718,444.86	935,751.75	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 3,782,693.11	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
					CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA			13,327,605.52	13,327,605.52						13,093,471.00	0.00							
42	DGCOP-LPN-1-304-19	RECURSOS FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Kainoa S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR LOCATEL PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA	11/10/2019	31/12/2019	13,327,605.52	13,327,605.52	234,134.52	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,093,471.00	\$ -	100.00%	100.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.	
					Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.			148,145.46	148,145.46						0.00	0.00							
43	DGCOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	148,145.46	148,145.46	148,145.46	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%			X	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
								827,688,911.43	706,348,007.65	0.00	842,002,767.20				518,688,592.86	467,502.90							

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
827,688,911.43	706,348,007.65	0.00	ANTICIPO 42,002,757.20 AMORTIZADO 31,303,291.38 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
518,688,592.86	467,502.90	87.99%	88.88%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME (22): DGCOP-AD-L-045-19, DGCOP-IR-L-1-053-19, DGCOP-IR-L-4-054-19, DGCOP-AD-L-1-074-19, DGCOP-LPN-L-1-080-19, DGCOP-IR-L-1-103-19, DGCOP-LPN-L-1-104-19, DGCOP-AD-L-1-110-19, DGCOP-AD-L-4-156-19, DGCOP-LPN-L-1-180-19, DGCOP-AD-L-1-117-19, DGCOP-LPN-L-1-106-19, DGCOP-AD-L-3-188-19, DGCOP-LPN-L-1-195-19, DGCOP-LPN-L-1-226-19, DGCOP-LPN-L-1-246-19, DGCOP-AD-L-2-284-19, DGCOP-LPN-L-1-320-19, DGCOP-AD-L-5-402-19, DGCOP-AD-L-5-403-19, DGCOP-AD-L-5-404-19, DGCOP-AD-L-5-408-19, DGCOP-LPN-L-2-084-19, DGCOP-LPN-L-2-085-19, DGCOP-IR-L-1-100-19, DGCOP-LPN-L-1-107-19, DGCOP-AD-L-1-116-19, DGCOP-AD-L-1-243-19, DGCOP-LPN-L-2-071-19, DGCOP-AD-L-5-257-19, DGCOP-AD-L-5-413-19, DGCOP-AD-L-5-410-19, DGCOP-AD-L-5-405-19, DGCOP-AD-L-5-414-19, DGCOP-AD-L-390-19, DGCOP-IR-L-2-086-19, DGCOP-LPN-L-1-092-19, DGCOP-LPN-L-1-239-19, DGCOP-IR-L-1-134-19, DGCOP-LPN-L-1-166-19, DGCOP-AD-L-5-183-19, DGCOP-AD-L-1-184-19, DGCOP-AD-L-1-244-19, DGCOP-LPN-L-4-249-19, DGCOP-AD-L-1-112-19, DGCOP-AD-L-3-236-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-412-19, DGCOP-AD-L-5-409-19, DGCOP-AD-L-5-407-19, DGCOP-AD-L-5-444-19, DGCOP-AD-L-5-445-19, DGCOP-AD-L-037-19, DGCOP-LPN-L-1-082-19, DGCOP-LPN-L-1-087-19, DGCOP-LPN-L-1-088-19, DGCOP-AD-L-5-175-19, DGCOP-LPN-L-1-224-19, DGCOP-LPN-L-4-318-19, DGCOP-AD-L-5-411-19, DGCOP-AD-L-5-406-19, DGCOP-LPN-L-4-119-19, DGCOP-LPN-L-4-238-19, DGCOP-LPN-L-4-240-19, DGCOP-AD-L-5-76-19, DGCOP-AD-L-1-111-19, DGCOP-LPN-L-1-200-19, DGCOP-AD-L-3-235-19, DGCOP-LPN-L-1-368-19, DGCOP-AD-L-3-276-19

HUGO ANSEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. ESPÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	85	1	0	11	75	4	82	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	15	7	0	3	19	3	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	193	0	0	3	190	3	190	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	60	3	0	10	53	10	53	0
TOTAL	353	11	0	27	337	20	344	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 86 CONTRATOS, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y OCHENTA Y CINCO EN EL 2020, DE LOS OCHENTA Y SEIS QUE SE REPORTAN, UNO ESTA SE ENCUENTRA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, Y 35 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CINCUENTA CONCLUIDOS.

DE LOS CUALES 11 ESTÁN RECEPCIONADOS Y CUATRO LIQUIDADOS, DE LOS CUALES 3 RECEPCIONADOS Y UN PENDIENTE DE RECEPCIÓN.

EN EL EJERCICIO 2020 HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON 96 CONTRATOS (TOTAL 97), DE LOS CUALES 11 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON, EN ESTE INFORME SE REPORTAN 4 LIQUIDADOS, DANDO UN TOTAL DE 15 LIQUIDADOS Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 82, QUE SON LOS QUE SE REPORTAN, CABE ACLARAR QUE SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ LOS 4 CONTRATOS PRESENTADOS COMO LIQUIDADOS EN ESTE INFORME.

DE LOS 97 CONTRATOS DE ESTE EJERCICIO, 16 YA SE RECEPCIONARON, PENDIENTES 81 (DE LOS CUALES 4 NO SE REPORTAN POR ESTAR LIQUIDADOS).

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-056-20, DGCOP-AD-L-1-205-20, DGCOP-AD-L-1-134-20, SE HAN RECEPCIONADO SE CONCLUYEN



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	85	1	0	11	75	4	82	0
TOTAL	85	1	0	11	75	4	82	0

NOTA: ESTE RESUMEN CORRESPONDE A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, (86 CONTRATOS) DONDE UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y OCHENTA Y CINCO, ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 86 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 35 EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 50 CONCLUIDOS (DE LOS CUALES 11 ESTÁN RECEPCIONADOS Y 4 LIQUIDADOS (DE LOS CUALES 3 RECEPCIONADOS Y 1 PENDIENTE DE RECEPCIÓN)).

EN EL EJERCICIO 2020, HUBO UNA REVALIDACIÓN Y SE ADJUDICARON 96 CONTRATOS (TOTAL 97), DE LOS CUALES 11 YA NO SE REPORTAN, PORQUE YA SE LIQUIDARON, EN ESTE INFORME SE REPORTAN 4 LIQUIDADOS, DANDO UN TOTAL DE 15 LIQUIDADOS Y QUEDAN PENDIENTES DE LIQUIDAR 82, QUE SON LOS QUE SE REPORTAN, CABE ACLARAR QUE SE REPORTAN POR ÚLTIMA VEZ, LOS 4 CONTRATOS PRESENTADOS COMO LIQUIDADOS EN ESTE INFORME.

DE LOS 97 CONTRATOS DEL EJERCICIO, 16 YA SE RECEPCIONARON, PENDIENTES 81 (DE LOS CUALES 4 NO SE REPORTAN POR ESTAR LIQUIDADOS).

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)			375,003,891.09	335,003,891.09	0.00					0.00	333,960,296.14	0.00			
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	328,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	327,945,094.76	0.00	88.96%	88.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00						*	*	
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	6,065,512.25	6,065,512.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	6,015,201.38	0.00	99.28%	99.17%	Servicios en proceso de ejecución.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)			17,831,152.32	17,831,152.32	0.00					0.00	15,362,903.49	309.67			
3	DGCOP-IR-L-1-055-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 12 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana.	22/06/2020	20/11/2020	2,830,881.95	2,830,881.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,620,208.71	0.00	100.00%	92.56%	Trabajos concluidos y liquidados. Recepcionado el 13-ene-2021. Se reporta por última vez.
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-L-5-058-20	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECTOS E INGENIERÍA CHRONOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 32 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en tres contratos de Invitación Restringida.	15/06/2020	01/12/2020	841,735.99	841,735.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	834,313.28	0.00	100.00%	99.12%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	4,483,108.49	4,483,108.49	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,812,293.62	0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-073-20	RECURSOS FISCALES	AD	CONSULTORES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 35 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías de la Ciudad de México, comprendidos en cinco contratos de Invitación Restringida.	20/07/2020	28/12/2020	1,096,134.63	1,096,134.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,089,369.37	0.00	100.00%	99.38%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-108-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERÍA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	05/12/2020	1,711,198.71	1,711,198.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,680,598.45	0.00	100.00%	98.21%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-mar-2021
											POR AMORTIZAR	0.00								

005 0102

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-IR-L-1-139-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACION S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refero a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	27/07/2020	30/11/2020	1,452,092.27	1,452,092.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	983,743.47	0.00	100.00%	67.75%	Trabajos concluidos y liquidados. Recepcionado el 22-mar-2021. Se reporta pr última vez.
9	DGCOP-IR-L-1-152-20	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 6 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	21/07/2020	30/11/2020	1,831,479.35	1,831,479.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,783,871.13	309.67	100.00%	97.40%	Trabajos concluidos y liquidados. Recepcionado el 05-feb-2021. Se reporta por última vez.
10	DGCOP-IR-L-1-155-20	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	13/08/2020	21/12/2020	2,309,250.29	2,309,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,305,330.10	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-mar-2021
11	DGCOP-IR-L-1-156-20	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo, correctivo y refuerzo a 7 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/08/2020	21/12/2020	1,275,270.64	1,275,270.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,253,175.36	0.00	100.00%	98.27%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-mar-2021
Construcción de Puentes Petonales y Rampas de acceso a los mismos en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.								18,231,648.97	18,231,648.97	0.00				930,797.00	15,270,686.87	0.00				
12	DGCOP-LPN-L-1-177-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	LPN	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. de C.V.	Construcción, fabricación y montaje de puente peatonal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, esquina Calle Tito Ferrer, Col. Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/12/2020	14,929,712.69	14,929,712.69	0.00	ANTICIPO	0.00	04/11/2020	31/12/2020	930,797.00	14,808,393.38	0.00	93.37%	93.37%	Trabajos en proceso de ejecución.
13	DGCOP-IR-L-4-226-20	RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Construcción de Ampliación de Banqueta en Rampa para Movilidad Peatonal en lado Norte del carril de Incorporación de Calz. De Tlalpan a Av. De los Insurgentes Sur, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	3,301,936.28	3,301,936.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	462,293.49	0.00	14.45%	14.00%	Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente.
Terminación de la Construcción del Tribunal de Justicia Para Adolescentes.								5,285,708.23	5,285,708.23	0.00				0.00	3,455,027.18	0.00				
14	DGCOP-IR-L-1-161-20	FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL COMUNICACIONES Y ELECTRONICA, S.A. de C.V.	Trabajos Complementarios para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial número 76, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	13/08/2020	10/12/2020	5,285,708.23	5,285,708.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,455,027.18	0.00	100.00%	65.37%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

00, 0103

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México								25,070,737.22	25,070,737.22	0.00					0.00	24,547,315.86	0.00			
15	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	17,772,827.69	17,772,827.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,256,163.59	0.00	98.60%	97.09%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	1,854,705.44	1,854,705.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,853,748.16	0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	5,443,204.09	5,443,204.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,437,404.11	0.00	99.97%	99.89%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud								77,244,972.06	40,194,487.41	0.00					0.00	39,821,062.12	51,565.13			
18	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicado en calle Iztacchualt, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	4,205,106.59	4,205,106.59	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	4,198,817.78	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	3,486,225.85	3,486,225.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	3,479,987.88	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepac, ubicados en calle Iztacchualt Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepac, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	1,489,363.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,489,363.08	0.00	89.99%	83.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								






0104

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	MONTO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
21	DGCOP- LPN L-4-186-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathiu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	5,961,326.32	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	42.98%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathiu, Col. Tenorio, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	536,299.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	484,734.41	51,565.13	43.00%	38.87%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP- LPN L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,569,190.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	0.00	48.96%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	681,225.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	638,436.15	0.00	38.39%	45.92%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP- LPN L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	8,784,406.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,489.32	0.00	48.94%	48.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	645,385.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	43.21%	43.21%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	1,809,024.20	1,809,024.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,698,996.31	0.00	99.40%	93.92%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								


firm: 



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
28	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/01/2021	1,312,314.58	393,694.37	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	300,374.22	0.00	22.89%	22.89%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	2,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	24.34%	24.34%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	1,603,240.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	95.95%	95.95%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00						*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-5-319-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económica Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación y Proyectos de los Centros de Salud en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México.	30/10/2020	31/11/2020	229,999.99	229,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	229,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)			14,856,696.73	14,856,696.73	0.00				0.00	14,822,747.10	0.00				
32	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	13,629,997.01	13,629,997.01	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,596,982.14	0.00	99.83%	99.76%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	1,226,699.72	1,226,699.72	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,225,764.96	0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.			15,127,168.73	15,127,168.73	0.00					0.00	15,091,088.58	0.00			
34	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	13,878,136.47	13,878,136.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,843,211.65	0.00	99.82%	99.75%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	1,249,032.26	1,249,032.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,247,876.93	0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.			5,790,900.38	5,790,900.38	0.00					0.00	5,778,015.46	0.00			
36	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Balón No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,649,687.07	1,649,687.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,646,932.31	0.00	99.99%	99.83%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,064,702.28	1,064,702.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,062,755.14	0.00	99.99%	99.82%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuitzco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,346,891.44	1,346,891.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,343,322.76	0.00	99.99%	99.74%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-I Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	385,048.78	385,048.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	383,123.55	0.00	99.99%	99.50%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	1,344,570.81	1,344,570.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,341,881.70	0.00	99.99%	99.80%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México			17,437,758.58	17,437,758.58	0.00			0.00	16,917,599.71	11,567.03					
41	DGCOP-AD-L-1-148-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General Ajuco Medio, Primera Etapa, ubicado en Encinos 41, Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/04/2020	08/04/2020	1,024,672.11	1,024,672.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,024,671.41	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-mar-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-181-20	PARTICIPACIONES	AD	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital General La Villa, Sexta Etapa, ubicado en Calzada de Aragón 285, Col. Granjas Modernas C.P. 07640, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	04/05/2020	10/05/2020	352,911.43	352,911.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	346,830.94	0.00	100.00%	98.28%	Trabajos concluidos y liquidados. Se reporta por última vez.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-217-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Bajo Puente Peatonal que va hacia pasillo I - J Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	96,643.51	96,643.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	94,614.01	0.00	100.00%	97.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-218-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Módulo de Protección Civil del FIDESA a un costado del Helipuerto C2, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	111,769.28	111,769.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	110,558.52	0.00	100.00%	98.92%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	1,274,369.64	1,274,369.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,272,152.63	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyocacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	473,277.29	473,277.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	470,733.20	0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-AD-L-1-230-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en El Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, Primera Etapa, ubicado AV. 16 de Septiembre S/N, Col. Barrio Xacoltán, Alcaldía Xochimilco, C.P. 16080, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	270,313.67	270,313.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	269,086.72	0.00	100.00%	99.55%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
48	DGCOP-AD-L-1-231-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de La Fuente, Primera Etapa, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/04/2020	06/04/2020	774,926.41	774,926.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	774,919.17	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-232-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital General Dr. Rubén Leñero, Primera Etapa, ubicado en Calle Salvador Díaz Mirón No. 344, Col. Un Lugar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.	13/04/2020	18/04/2020	488,250.29	488,250.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	488,250.26	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-L-1-233-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera E-F, Vialidad de Los Unos Abarrote, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	25/04/2020	30/04/2020	232,604.31	232,604.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	232,599.75	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-234-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en EL Hospital Pediátrico La Villa Primera Etapa ubicado en F.C. Hidalgo No. 200, Col. Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México.	20/04/2020	25/04/2020	1,002,051.78	1,002,051.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,002,048.04	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-235-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera A-B, de Los Unos Abarrote, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	24/04/2020	30/04/2020	244,564.44	244,564.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	242,034.78	0.00	100.00%	98.97%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4a Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	974,920.62	974,920.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	973,843.54	0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-238-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa Tercera, Cuarta y Sexta, ubicado en Avenida México Coyoacán S/N esquina Bruno Travers, Colonia General Anaya, C.P. 03340, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	541,236.73	541,236.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	541,236.73	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
55	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 41a. Sección, C.P. 14290, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	1,857,157.83	1,857,157.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,829,374.68	0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México.	27/04/2020	26/04/2020	133,158.62	133,158.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	132,422.00	0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	761,091.56	761,091.56	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	759,264.00	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	288,488.29	288,488.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	286,382.56	0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4886 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	1,200,736.68	1,200,736.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,189,525.40	0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tláhuac 4886 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	946,759.17	946,759.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	944,795.23	0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELAR OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Dr. Juan Ramón de la Fuente, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Balbuena y el Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	704,636.70	704,636.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	702,920.79	0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
62	DGCOP-AD-L-1-326-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico "Perauville", Primera Etapa, ubicado en Toluáhuac 14 Col. San Simón, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06920, Ciudad de México.	01/04/2020	10/04/2020	180,945.93	180,945.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	152,054.53	11,567.03	100.00%	84.03%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-mar-2021
63	DGCOP-AD-L-1-327-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico "Tacubaya", Primera Etapa, ubicado Carlos Lazo 25, Col. Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 13870, Ciudad de México.	13/04/2020	22/04/2020	137,967.19	137,967.19	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	136,789.45	0.00	100.00%	99.13%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 23-mar-2021
64	DGCOP-AD-L-1-328-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Cabecera I-J de Los Cinco Frutas, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	119,630.17	119,630.17	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	82,977.10	0.00	100.00%	69.36%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-mar-2021
65	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	595,091.90	595,091.90	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	308,811.26	0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
66	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	291,430.78	291,430.78	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	267,444.10	0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
67	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legarís Etapa Primera, ubicado en calzada Legarís No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	228,959.28	228,959.28	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	223,110.55	0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
68	DGCOP-AD-L-1-340-20	PARTICIPACIONES	AD	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal Central de Abastos, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en Gerencia de Limpie Cabecera 3 Norte de Subasta, ubicada en Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	27/04/2020	04/05/2020	120,599.76	120,599.76	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	117,225.53	0.00	100.00%	97.20%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 19-mar-2021
69	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	589,775.19	589,775.19	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	588,507.05	0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
70	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	15/04/2020	14/05/2020	369,656.89	369,656.89	0.00	AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,590.95	0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
71	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 955, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	898,972.17	898,972.17	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	841,889.63	0.00	100.00%	93.65%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
72	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	150,168.96	150,168.96	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	142,935.20	0.00	100.00%	95.18%	
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			160,128,210.20	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
73	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Angel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12						0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	1,384,208.12						*	*	
74	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jililo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	0.00	ANTICIPO	632,771.84						0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	632,771.84						*	*	
75	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracil (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec la Secc. Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	0.00	ANTICIPO	729,818.76						0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	729,818.76						*	*	
76	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en Circuito Correr es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	0.00	ANTICIPO	975,885.03						0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	975,885.03						*	*	
77	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	5,792,178.38	0.00	0.00	ANTICIPO	1,737,653.51						0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	1,737,653.51						*	*	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
78	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shitler Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	7,203,600.01							
79	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	5,152,367.48							
80	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	0.00	ANTICIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	686,467.46							
81	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	5,883,995.07							
82	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	1,379,805.17							
83	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	15,001,659.68							
84	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chivatito acera Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	0.00	ANTICIPO	2,976,688.60	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021 . El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	2,976,688.60							

pm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
85	DGCOP-IR F 4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
							AMORTIZADO	0.00												
							POR AMORTIZAR	2,913,737.16												
				Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa				250,000.00	250,000.00	0.00				0.00	250,000.00	0.00				
86	DGCOP-AD L 5-324-20	PARTICIPACIONES	AD	C. CARLOS ERNESTO ESTRADA HAASMANN	Servicios de Evaluación Económica Financiera de Programas y Proyectos de Inversión para la Construcción, Ampliación, Remodelación del Hospital General Cuajimalpa ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 620, Colonia Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, C.P. 05500, Ciudad de México.	30/10/2020	30/11/2020	250,000.00	250,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	250,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
							AMORTIZADO	0.00												
							POR AMORTIZAR	0.00												
TOTALES								732,258,844.51	495,080,149.66	0.00					990,797.00	485,276,742.51	63,441.83			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
732,258,844.51	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>46,658,657.89</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>46,658,657.89</td></tr> </table>	ANTICIPO	46,658,657.89	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	46,658,657.89
ANTICIPO	46,658,657.89							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	46,658,657.89							

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
485,276,742.51	63,441.83

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000 0114



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	15	7	0	3	19	3	19	0
TOTAL	15	7	0	3	19	3	19	0

LOS CONTRATOS DGCOP-AD-L-1-056-20, DGCOP-AD-L-1-205-20 Y DGCOP-AD-L-1-134-20, SE HAN RECEPCIONADO. SE CONCLUYEN.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
SERVICIO 2020
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

A1 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DDOP-LH-F-008-17	12	LR	Genet Ingeniería e Instalaciones, S.A. DE CV	Construcción del carril vía para el transporte público línea 5 Metrolia, segunda etapa en el 3° orden en el tramo de San Lazaro a Preparadora 1.	08 ago-17	25 dic-18	\$2,104,186,382.12	299,000,000.00	ANTICIPO	0.00	08 ago-17	27 mar-20	N/A	211,771,755.00	23,784,062.00	89.00	82.83	En trámite y proceso de trámite	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
2	DDOCP-LPN-L-5-186-19	12	LPN	Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa, y financiera para la Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrolia Segunda Etapa en el 3° Orden en el Tramo de San Lazaro a la preparadora 1 de la UNAM.	30 ago-19	04 may-20	\$17,831,267.61		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,395,084.00	0.00	100.00	80.00	En trámite y proceso de trámite	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DDOCP-LPN-L-2-123-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Circuito Interior y Qe 9 Sur (Trabajadores Sociales)	25 jul-19	24 mar-20	\$150,248,267.32		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	110,825,802.70	15,753,151.31	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DDOCP-AD-L-5-360-19	15	AD	Colinas de Buen SA de CV	Supervisión técnica administrativa y financiera para los trabajos de construcción del puente vehicular Qe 9 Sur (Trabajadores Sociales).	09 oct-19	01 may-20	\$5,321,737.09		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,191,873.18	532,173.20	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DDOCP-LPN-L-4-170-19	15	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco, Ciudad de México.	15 ago-19	28 dic-20	\$679,911,267.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	28,993,070.92	0.00	78.22	71.85	Revisión de obra	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
6	DDOCP-LPN-L-5-187-19	15	LPN	Dizape Consultores, S.A. de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alameda Xochimilco.	13 ago-19	27 dic-20	\$13,810,477.83		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	12,429,417.40	0.00	78.22	86.21	Revisión de supervisión de obra	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
7	DDOCP-LPN-F-5-305-19	12	LPN	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S.A. de C.V.	Supervisión del proyecto integral para la Construcción del pabellón de acceso módulo 20 de la Base 5 del metrobús en la Alameda Copacapan, Ciudad de México.	10 oct-19	29 jun-20	\$3,503,740.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,503,740.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
8	DDOCP-AD-L-1-004-20	15	AD	Andamios y Paramontes, S.A. de C.V.	Relevo y modificaciones de andamio multifuncional estructural para la columna de Independencia "Argel"	01 ene-20	30 jun-20	\$2,387,353.89		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,387,353.89	0.00	100.00	100.00	RECIBIDO	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DDOCP-LPN-L-1-008-20	11	LPN	FREYBINET de México, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y construcción de bases sencillas y bases de concreto al puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México - Puebla, en la Alameda Itzapalapa, Ciudad de México.	15 may-20	14 dic-20	\$31,573,183.04		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,452,187.18	17,827,514.30	100.00		87.16	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DDOCP-AD-L-5-041-20	11	AD	ROBOO, S.A. DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de bases sencillas y bases de concreto al puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México - Puebla, en la Alameda Itzapalapa, Ciudad de México.	15 abril-20	31 dic-20	\$1,538,878.48		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	177,808.91	100.00		80.00	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DDOCP-AD-L-5-037-20	11	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Servicio de sistemas estructural y proyecto de reforzamiento del puente vehicular Novosco-Tlalcohuac, ubicado en Av. Insurgentes Norte, Av. Ricardo Flores Magón, Alameda Cuauhtémoc, Ciudad de México.	15 abr-20	15 ago-20	\$1,581,838.10		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,581,838.10	0.00	100.00		100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
										AMORTIZADO	0.00									

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
12	DOCOP-AD-L-1-114-20	11	AD	SYSCO, S.A de CV	Servicios de supervisión externa para los trabajos de mantenimiento y reemplazamiento de puente vehicular Buzoga de la Reforma, en la Alcaldía Miguel Alemán	15-ju-20	14-nov-20	\$015,891.36		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	515,891.36	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
13	DOCOP-AD-L-1-134-20	15	AD	Ocas, Proyectos y Suministros, S.A de CV	Refuerzo estructural en el interior de la cubierta de La Independencia (Ange)	30-ju-20	27-nov-20	\$1,831,803.59		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,831,803.59	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
14	DOCOP-AD-L-1-205-20	15	AD	Wson Holdings, S.A de CV	Obras de protección, suministro e instalación de estructuras de soporte y contrapeso para el refuerzo estructural de la columna de la Independencia "Ange"	25-ago-20	23-oct-20	\$5,797,514.29		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	5,797,514.29	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
15	DOCOP-R-L-1-298-20	15	IR	FACTIS Ingeniería, S.A DE CV	Mantenimiento al carril contratado con carpeta asfáltica para diversas líneas del metrolino	01-oct-20	21-dic-20	\$4,852,129.84		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	4,852,129.84	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
16	DOCOP-R-L-1-288-20	11	IR	Ingeniería Experimental, S.A DE CV.	Construcción de tope alerones, reparación de articulaciones y cambio de culata en juntas vehiculares del bus atribuido con los siguientes abstracciones Av. J. Rojas Orosco, Av. Canal de San Juan, Av. Telecomunicaciones, Av. Cristóbal Borelli y Av. República Federal, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México.	01-oct-20	23-dic-20	\$3,017,360.27		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	3,017,360.27	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
17	DOCOP-AD-L-1-358-20	11	AD	S los Consultores, S.A de CV	Trabajos especializados de topografía, revisión de instrumentación, sondeos geotécnicos y medición de superficies en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.	31-oct-20	29-dic-20	\$1,799,356.19		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,799,356.19	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
18	DOCOP-AD-L-1-364-20	11	AD	Ingeniería Experimental, S.A de CV.	Colocación urgente de un apuntalamiento temporal en la zona de la Jefe Oberlin entre las apoyes 12-13 (lado parvular) bajo la finalidad de mantener las condiciones de seguridad en el puente vehicular Nacional. También, ubicado entre intersección de la Av. Insurgentes Sur y la Av. Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.	31-oct-20	30-nov-20	\$224,538.07		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	224,538.07	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
19	DOCOP-AD-L-1-323-20	12	AD	Construcción, Infraestructura y Megaproyectos, S.A de CV	Adecuaciones complementarias al Pabellón "Cultura" que brinda servicios en el sistema de contrabuses vialidad de la red de metrolino.	30-oct-20	21-dic-20	\$429,762.93		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	429,762.93	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
20	DOCOP-AD-L-1-329-20	11	AD	Multinacionales Meritex Grey S.A de CV	Trabajos energéticos en Trazo Vehiculares en Vías Primarias de la Ciudad de México	30-oct-20	29-dic-20	\$1,898,817.44		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,898,817.44	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
21	DOCOP-AD-L-1-383-20	11	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales, S.A de CV.	Integración y Construcción de ríscos de saneamiento en la Catedral de San Bernardino de Siena, ubicada en Av. Nueva León 22a, Santa Cruz de Xochimilco, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario.	09-nov-20	30-dic-20	\$1,799,837.73		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,799,837.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
22	DOCOP-AD-L-1-343-20	25	AD	SYSCO, S.A de CV.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adopción de infraestructura en estádion de la Línea 1, del Sistema de Transporte Metrolino Estaciones Estadio (Plataforma Oriente y Poniente) Doctor Galvez, Periferia Vía Chapultepec, Compañía y Plaza de la Nación, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	30-oct-20	31-dic-20	\$364,851.90		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	364,851.90	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción

LOS CONTRATOS DOCOP-AD-L-1-466-20, DOCOP-AD-L-1-295-20 Y DOCOP-AD-L-1-134-20, SE HAN RECEPCIONADO, SE CONCLUYERON.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTIPOPOS	
3,064,274,804.48	206,000,000.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
298,736,024.07	59,094,967.78	63.71	91.82


 Ing. Luis PERDOMO NOLASCO
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "01"


 Ing. Eusebio de la Cruz
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "02"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	193	0	0	3	190	3	190	0

000 0118



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-1-007-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTALES BLINDADOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL "CUAUHTÉMOC", UBICADO EN JESÚS CARRANZA N°33, COL. MORELOS, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-abr-20	20-may-20	\$538,438.79	\$538,438.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$527,670.01	\$0.00	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-1-012-20	LOCALES	LP.N	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	5-sep-20	\$13,549,224.85	\$13,549,224.85	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,449,895.49	\$3,301,280.02	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-2-013-20	LOCALES	LP.N	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-may-20	7-sep-20	\$16,005,630.89	\$16,005,630.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,097,525.33	\$6,864,890.36	100.00%	99.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-1-014-20	LOCALES	LP.N	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	29-jul-20	25-nov-20	\$13,678,401.66	\$13,678,401.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,870,769.99	100.00%	42.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-019-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA TEZONTLE"	5-may-20	24-may-20	\$1,161,369.77	\$1,161,369.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,161,369.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-023-20	LOCALES	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- "PILARES ARENAL", UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4a SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO", "PILARES CABO FINISTERRE" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, COLONIA PUEBLO SANTIAGO ATZACOALCO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO". 3.- "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA", UBICADO EN CALLE AÑEJANDRO AURA S/N, COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	21-abr-20	17-sep-20	\$2,229,867.88	\$2,229,867.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,010,067.37	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-024-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PLUTARCO ELÍAS CALLES". A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES 328, COLONIA COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,464,936.64	\$1,464,936.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,464,936.64	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-IR-L-1-029-20	LOCALES	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CALLE CARLOS A. VIDAL N° 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-oct-20	4-feb-21	\$7,184,444.03	\$7,184,444.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,747,555.22	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
9	DGCOP-AD-L-5-030-20	LOCALES	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE SIMULACIÓN, EDIFICIO 9 ASIGNADO PARA ÁREA DIRECTIVA Y EDIFICIO 11, ORIENTADO PARA AULAS DE ENSEÑANZA PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEPARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA.	4-may-20	17-jun-20	\$1,802,953.20	\$1,802,953.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,802,953.20	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-AD-L-2-031-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBÚ" PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 1 S/N, LT-16, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	7-may-20	26-may-20	\$1,856,882.82	\$1,856,882.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,856,882.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-032-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	25-may-20	22-ago-20	\$12,423,442.59	\$12,423,442.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,339,116.08	\$583,512.71	100.00%	87.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-LPN-L-1-033-20	LOCALES	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-may-20	3-sep-20	\$5,776,634.00	\$5,776,634.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,435,864.86	\$303,630.22	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-3-034-20	LOCALES	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRAS INDUCIDAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N.º 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N.º 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	18-may-20	14-jul-20	\$1,847,010.00	\$1,847,010.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,719,467.13	\$127,542.92	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-035-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PELOPONESO MZ.11, LOTES 25 Y 26, COLONIA BELVEDERE AJUSCO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,249,293.70	\$1,249,293.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,249,293.70	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-036-20	LOCALES	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA IZTACCHUATL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PLAYA ERIZO S/N, COLONIA REFORMA IZTACCHUATL NORTE, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	4-may-20	21-may-20	\$1,253,357.77	\$1,253,357.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,357.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-039-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL CONDE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CALLE 20 S/N, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,864,105.62	\$1,864,105.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,864,105.62	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-AD-L-2-040-20	LOCALES	A.D.	INGLOBUS INGENIERIA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RICARDO MONGES LÓPEZ S/N, COLONIA LA NOPALERA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	11-may-20	30-may-20	\$1,353,658.39	\$1,353,658.39	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,353,658.39	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
18	DGCOP-AD-L-2-042-20	LOCALES	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DUDS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE ESGRIMA PILARES EL RELOJ", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE COROLA S/N, COLONIA EL RELOJ, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	15-may-20	8-jun-20	\$513,230.11	\$513,230.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$513,230.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
19	DGCOP-IR-L-1-044-20	LOCALES	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ROSITA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX. 2) CENDI "SANTA LUCIA TOMATLÁN", UBICADO EN CENOTEOTL S/N, COL. SANTA LUCIA, CP 02760, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX. 3) CENDI "LA ROSITA", UBICADO EN CALZADA AZCAPOTZALCO - LA VILLA N° 127, COL. SANTO TOMÁS, C.P. 02020, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX. 4) CENDI "REYNOSA TAMAILIPAS", UBICADO EN CAMPO TULLILLOS S/N, COL. RIEBLO DE SAN ANDRÉS, C.P. 02310, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN CDMX.	10-jun-20	17-oct-20	\$4,542,810.98	\$4,542,810.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,164,254.97	\$2,218,441.95	100.00%	48.83%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-046-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	11-jul-20	\$794,025.93	\$794,025.93	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$794,025.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGCOP-AD-L-2-060-20	LOCALES	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NEZAHUALCÓYOTL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL 29, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$558,978.91	\$558,978.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$558,978.91	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
22	DGCOP-AD-L-2-062-20	LOCALES	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA GÓMEZ FARIAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. GÓMEZ FARIAS S/N, COLONIA CARLOS A. MADRAZO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	25-may-20	13-jun-20	\$1,512,672.97	\$1,512,672.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,512,672.97	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
23	DGCOP-AD-L-2-065-20	LOCALES	A.D.	C. JOSÉ ÁNGEL HERRERA CHAVEZ (PERSONA FÍSICA)	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN BORJA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. RIO SAN BORJA, MANZANA 20 LOTE 54, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2a. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,441,255.57	\$1,441,255.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,441,255.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
24	DGCOP-AD-L-3-067-20	LOCALES	A.D.	C. ALBERTO KALACH KICHR (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-jun-20	4-jul-20	\$1,028,131.10	\$1,028,131.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,028,131.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
25	DGCOP-IR-L-4-069-20	LOCALES	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO", UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, MZ-248, LT-24, SAN NICOLÁS TETELCO, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	21-feb-21	\$5,223,634.66	\$5,223,634.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$225,019.12	\$4,476,252.07	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
26	DGCOP-LPN-1-072-20	LOCALES	LP.N	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-4", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYLISA S/N, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO, 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 S/N, COL. GRABIEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ S/N, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLÁHUAC".	30-jun-20	19-nov-20	\$14,999,931.88	\$14,999,931.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,704,303.69	\$1,295,628.19	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
27	DGCOP-AD-L-3-074-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I. DE C.V.	SERVICIOS "RELACIONADOS" CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA A-2, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO", INCLUYE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN FLORES MAGON SIN COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2A SECCION, ALC ALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO. 2) "PILARES ANTIGUA VIA LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VIA A LA VENTA SIN ESQUINA GUERRERENSES COLONIA ARTURO MARTINEZ, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO. 3) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO ESQ. ANTIGUA CALZADA DE GUADALUPE, COL. SAN MARCOS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO. 4) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOCOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. 5) "PILARES URSULO GALVAN" UBICADO EN URSULO GALVAN No 22, COLONIA HANK GONZALEZ, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO. 6) "PILARES VICENTE GUERRERO" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO S/N, ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VELEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,854,217.10	\$1,854,217.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,854,217.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
28	DGCOP-AD-L-2-075-20	LOCALES	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF ADOLFO LÓPEZ MATEOS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EDUARDO BUSTAMANTE S/N, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	11-jul-20	\$1,780,117.68	\$1,780,117.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,780,117.68	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
29	DGCOP-AD-L-3-076-20	LOCALES	A.D.	HDOS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR" N° 147, AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-jun-20	18-nov-20	\$1,849,713.83	\$1,849,713.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,494,044.71	\$355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-077-20	LOCALES	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA A-3, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-jun-20	28-oct-20	\$1,845,902.22	\$1,845,902.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,845,902.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
31	DGCOP-AD-L-1-078-20	LOCALES	A.D.	SURYA T783, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN CALLE AVENIDA JARDÍN Y ORQUÍDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LEGARIA", UBICADO EN CALZADA LEGARIA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	21-jul-20	\$1,859,091.86	\$1,859,091.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,763,246.74	\$95,845.13	100.00%	84.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
32	DGCOP-LPN-4-082-20	LOCALES	LP.N	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA HERMANOS LUMIERE SIN ENTRE CALE ZACARIAS JANSSEN Y RODOLFO DIESEL, COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-jul-20	8-nov-20	\$8,106,966.03	\$8,106,966.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,885,714.58	\$3,165,313.38	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
33	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑON, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-jul-20	12-nov-20	\$8,399,990.73	\$8,399,990.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,399,990.73	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
34	DGCOP-AD-L-3-087-20	LOCALES	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da. SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-jun-20	28-ago-20	\$838,016.57	\$838,016.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$838,016.57	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
35	DGCOP-AD-L-5-088-20	LOCALES	A.D.	HBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE FORMARÁN PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 14", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 (LABORATORIOS DE SIMULACIÓN Y CIENCIAS BÁSICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 2) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (EDIFICIO DE GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 3) REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN Y MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 4) TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.	6-jun-20	2-dic-20	\$1,857,161.65	\$1,857,161.65	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,592,825.77	\$0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
36	DGCOP-AD-L-1-089-20	LOCALES	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ONAPAL", UBICADO EN PORFIRIO DÍAZ 728, COL. SAN PABLO CUJAMALPA, C.P. 06680, ALCALDÍA CUJAMALPA, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) CENDI "CASA POPULAR", UBICADO EN AV. LUIS CABRERA 1, COL. SAN JERÓNIMO LIDICE, C.P. 10208, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	22-sep-20	11-oct-20	\$1,459,142.44	\$1,459,142.44	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,359,006.11	100.00%	93.14%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
37	DGCOP-LPN-L-4-083-20	LOCALES	L.P.N.	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO No. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-20	30-oct-20	\$5,736,354.89	\$5,736,354.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,586,127.04	\$1,150,227.85	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
38	DGCOP-LPN-L-1-094-20	LOCALES	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	YO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-7", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MAPMI", UBICADO EN MAPMI 19, COL. VALLE GÓMEZ, C.P. 06240, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 2) CENDI "ORIBELDA ALVAREZ", UBICADO FERRETERIA DE HONDURAS 43, COL. LAGUNILLA CENTRO, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 3) CENDI "PUGIBET", UBICADO CALLE ERNESTO PUGIBET SIN COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 4) CENDI "LAGUNILLA PAROS", UBICADO EN CALLE JUAN ALVAREZ SIN, COL. CENTRO C.P. 06000, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 5) CENDI "SABRE LA CATOLICA" UBICADO EN CALLE BERNARDO COUTO Y JOSÉ LEÓN CONTRERAS SIN, COL. ALAGRARIA, C.P. 06880, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 6) CENDI "SAN COSME", UBICADO CALLE GAIBO BARREDA SIN COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 7) CENDI "JUAREZ", UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC SIN, COL. JUAREZ C.P. 06601, ALCALDÍA CUJAHTEMOC; 8) CENDI "LA DALIA", UBICADO EN CALLE FRESNO Y SABINO SIN, COL. SANTA MARÍA LA RIBERA, C.P. 06400, ALCALDÍA CUJAHTEMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO.	14-jul-20	3-dic-20	\$7,570,155.95	\$7,570,155.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,434,156.22	\$1,135,994.73	100.00%	84.99%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
39	DGCOP-AD-L-1-095-20	LOCALES	A.D.	KALEIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLÁHUAC", UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA No. 122, COL. LA GUADALUPE, C.P. 13060, ALCALDÍA TLÁHUAC; 2) CENDI "CABAÑA ENCANTADA", UBICADO EN CALLE CHEMAX ESQ. CHICOASEN SIN, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS, C.P. 14100, ALCALDÍA TLALPAN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	6-jun-20	4-ago-20	\$1,777,911.61	\$1,777,911.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,777,911.61	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
40	DGCOP-AD-L-2-096-20	LOCALES	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FARO MILPA ALTA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BOLIVAR PONIENTE SIN, POBLADO DE SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	25-jul-20	\$1,051,389.88	\$1,051,389.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,051,389.88	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
41	DGCOP-AD-L-3-097-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL TALLERES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,247,761.66	\$1,247,761.66	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,247,761.66	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-3-098-20	LOCALES	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL CIBERESCUELA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RANCHO VIEJO S/N ESQUINA CHANCENOTE, COLONIA CHICHICASPATL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-jun-20	27-jun-20	\$1,145,878.57	\$1,145,878.57	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,145,878.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-099-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO MAZATLÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA TICOMÁN Y AV. CUAUHTPEC S/N, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	20-jul-20	11-jul-20	\$1,490,973.01	\$1,490,973.01	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,490,973.01	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-100-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENDI TRES ESTRELLAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TESORO NÚMERO 71, ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE ONIQUINA, COLONIA TRES ESTRELLAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	22-jun-20	13-jul-20	\$1,587,181.47	\$1,587,181.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,587,181.47	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-LPN-L-4-102-20	LOCALES	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO" UBICADO EN CALLE CABO FINISTERRE ENTRE LUIS MOYA Y CABO BUENA ESPERANZA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	20-jul-20	16-nov-20	\$8,999,644.62	\$8,999,644.62	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,310,390.43	\$5,619,956.93	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-LPN-L-4-103-20	LOCALES	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE AQUILES SERDÁN S/N ESQUINA CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA MALACATES, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-jul-20	16-nov-20	\$5,999,895.04	\$5,999,895.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,560,255.40	\$4,379,040.70	100.00%	98.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-AD-L-2-105-20	LOCALES	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASAS ALEMÁN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE RUBLOS, COLONIA HÉROES DE CERRO PRIETO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	6-jul-20	27-jul-20	\$1,571,886.28	\$1,571,886.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,571,886.28	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-3-106-20	LOCALES	A.D.	ROZANA MONTEIL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VÉLEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-jul-20	5-ago-20	\$553,780.33	\$553,780.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$553,780.31	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-3-107-20	LOCALES	AD	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA PUERTO DE MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	29-sep-20	\$395,300.00	\$395,300.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$395,300.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-109-20	LOCALES	LP.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	*PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AV. TLÁHUAC ESQUINA AV. CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	23-jul-20	30-oct-20	\$6,096,129.54	\$6,096,129.54	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-LPN-L-4-111-20	LOCALES	LP.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CABEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS AHUAYUCAN", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CARRETERA XOCHIMILCO-SAN PABLO ESQUINA AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	24-ago-20	1-dic-20	\$7,954,898.70	\$7,954,898.70	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,838,757.18	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-AD-L-5-112-20	LOCALES	AD	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA I", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "TLATILCO", UBICADO EN AV. JARDÍN Y ORQUIDEA, COL. TLATILCO, C.P. 02860, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO 2) CENDI "LEGARÍA", UBICADO EN CALZADA LEGARÍA NO. 373, COL. MÉXICO NUEVO, C.P. 11280, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO 3) CENDI "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237, ESQ. SUR 16 SIN. C.P. 08500, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO	6-jul-20	2-nov-20	\$1,748,496.30	\$1,748,496.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,748,496.30	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-IR-L-1-116-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", GRUPO "A", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "DANIEL GARZA", UBICADO EN AV. OBSERVATORIO ESQ. GENERAL JOSE MARIA MENDEZ, COL. DANIEL GARZA, C.P. 11830, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD DE MÉXICO; 2) LUNA "GUSTAVO A. MADERO", UBICADO EN ORIENTE 95 Y NORTE 50, COL. LA JOYITA, C.P. 07860, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, EN CIUDAD DE MÉXICO.	29-jul-20	9-oct-20	\$4,593,412.05	\$4,593,412.05	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	29-jul-20	9-oct-20	\$524,593.34	\$4,967,035.46	\$0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-LPN-L-4-121-20	LOCALES	LP.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE TLATILCO SIN. COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$7,215,787.64	\$7,215,787.64	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,017,979.96	\$4,197,807.68	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-LPN-L-4-122-20	LOCALES	LP.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	*PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL NORTE", UBICADO EN AV. GRAN CANAL SIN. ESQUINA EJE 2 NORTE CANAL DEL NORTE, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-jul-20	7-nov-20	\$9,290,541.96	\$9,290,541.96	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,513,133.59	\$6,650,127.95	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-LPN-L-4-124-20	LOCALES	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILOCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUÉZ SIN. COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILOCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	4-ago-20	1-dic-20	\$8,506,507.06	\$8,506,507.06	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$158,271.22	\$8,247,859.06	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
57	DGCOP-LPN-L-4-126-20	LOCALES	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE SAN HERMILO SIN. ENTRE CALLE SAN RICARDO Y DIAGONAL SANTA ÚRSULA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-ago-20	10-nov-20	\$5,255,443.31	\$5,255,443.31	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$169,927.36	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO				
58	DGCOP-AD-L-3-127-20	LOCALES	A.D.	R-ZERO, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	7-jul-20	5-ago-20	\$294,936.10	\$294,936.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
59	DGCOP-AD-L-3-128-20	LOCALES	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURAS DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$567,000.00	\$567,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO	
60	DGCOP-AD-L-1-130-20	LOCALES	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO LUNAS "LUNA BASÍLICA", A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA SIN ESQUINA AGUILAS SERDÁN COL. VILLA DE ARAGÓN, C.P. 07050, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	20-jul-20	18-ago-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,828,364.07	\$35,627.80	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
61	DGCOP-AD-L-3-131-20	LOCALES	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUAL", UBICADO EN TERRENO LIT. "LA ZONA PEDREGAL" DE SAN NICOLÁS 3ª SECCIÓN, ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-jul-20	11-ago-20	\$375,840.00	\$375,840.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
62	DGCOP-AD-L-1-132-20	LOCALES	AD	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "MARTINEZ DE LA TORRE", UBICADO EN CALLE DEGOLLADO SIN ENTRE ZARCO Y SOTO, COLONIA GUERRERO, C.P. 06300, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "SOLUCIONES", UBICADO EN CALLE MATÍAS ROMERO NO. 250, COL. ILETRÁN VALLE, C.P. 03650, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE	16-jul-20	18-ago-20	\$1,606,910.49	\$1,606,910.49	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,606,715.11	\$195.37	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
63	DGCOP-AD-L-3-133-20	LOCALES	AD	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-jul-20	28-ago-20	\$954,100.29	\$954,100.29	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$954,100.29	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
64	DGCOP-AD-L-5-135-20	LOCALES	AD	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA ORIENTE I", 1) "PILARES DEPORTIVO CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 2) "PILARES CANAL DE APATLACO", UBICADO EN AVENIDA CANAL DE APATLACO NO. 227, COLONIA APATLACO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, 3) "PILARES PARQUE NACIONAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO CALLE NEOMANICÓ, LINDERO SANABRE DE CALLE SACABAMBA, MANEJADO POR DIFES, CIUDAD DE MÉXICO	3-ago-20	30-dic-20	\$1,854,099.92	\$1,854,099.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,335,322.76	100.00%	72.02%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
65	DGCOP-LPN-L-1-136-20	LOCALES	LP.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MIRAVALLES", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SIN, COLONIA MIRAVALLES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	5-ago-20	2-dic-20	\$10,734,633.38	\$10,734,633.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,136,084.81	\$4,675,741.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
66	DGCOP-IR-L-5-137-20	LOCALES	IR	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA II", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CRUZ", UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO Y AV. COYUYA SIN, COL. LA CRUZ, C.P. 08310, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "BRAMADERO", UBICADO EN ORIENTE 110 SIN, COL. GRABEL RAMOS MILLÁN, C.P. 08000, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "DANZA MÁGICA", UBICADO EN AV. JAVIER ROJO GÓMEZ SIN, COL. AGRÍCOLA ORIENTAL, C.P. 08500, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "MIGUEL HIDALGO TLAHUAC", UBICADO EN CENICIENTA 299, COL. MIGUEL	4-ago-20	31-dic-20	\$1,714,141.58	\$1,714,141.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,714,141.50	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
67	DGCOP-LPN-L-4-138-20	LOCALES	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BODOQUEPA", UBICADO EN CALLEJÓN 4 BODOQUEPA SIN, COLONIA LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	\$6,079,255.91	\$6,079,255.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,982,595.74	100.00%	98.41%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
68	DGCOP-LPN-L-4-140-20	LOCALES	LP.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE PAIDIERNA", UBICADO EN CAMELLÓN DE LA CALLE CHICOASEN SIN, ESQUINA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PAIDIERNA, ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-ago-20	4-dic-20	\$11,517,688.66	\$11,517,688.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,073,797.00	\$4,117,246.02	100.00%	99.49%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		
69	DGCOP-LPN-L-4-141-20	LOCALES	LP.N.	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BOSQUES DEL PEDREGAL", UBICADO EN AVENIDA BOSQUES SIN, COLONIA BOSQUES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	6-ago-20	3-dic-20	\$8,073,603.78	\$8,073,603.78	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$863,679.77	\$7,209,924.01	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO		



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
70	DGCOP-LPN-4-142-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JUAN XHUALTEPEC", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE PARQUE NACIONAL, SIN ENTRE ANDADOR A Y ANDADOR D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN XHUALTEPEC 2a SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	17-nov-20	\$3,640,902.31	\$3,640,902.31	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$42,253.59	\$2,870,408.26	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
71	DGCOP-IR-L-1-148-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS" "GRUPO B", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) LUNA "CUALTILCUE", UBICADA EN AV. SANTIAGO SIN ESQ. PLAZA ROSARITO, COL. BARRIO SANTIAGO (DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL "JOSEFINA DIAZ"), C.P. 08800, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO, 2) LUNA "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN AV. SUR 8 ESQ. ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL, (DOS NIVELES MAS CASETA DE VIGILANCIA), C.P.	10-ago-20	21-oct-20	\$4,668,002.72	\$4,668,002.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,668,002.72	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
72	DGCOP-LPN-4-147-20	LOCALES	LPN	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MARTÍN CARRERA", UBICADO EN EJE 5 NORTE SAN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-ago-20	7-dic-20	\$8,813,024.96	\$8,813,024.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$150,698.88	\$8,566,264.11	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
73	DGCOP-LPN-4-149-20	LOCALES	LPN	CORPORACION CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDE DE LA MUJER POLICIA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO DENTRO DE LA U.P.M. PONIENTE CICLÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN CALLE CECILIO RÓBELO SIN NÚMERO, COLONIA EL PARQUE, ALCALDÍA YERMINIANO CARRANZA, C.P. 15980, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-ago-20	18-nov-20	\$13,151,003.67	\$13,151,003.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$13,151,003.67	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
74	DGCOP-AD-L-2-150-20	LOCALES	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENDE GERTRUDIS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HENRY FORD Y NORTE 84, COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	\$1,547,670.11	\$1,547,670.11	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,547,670.11	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
75	DGCOP-AD-L-2-151-20	LOCALES	AD	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FARO AZCAPOTZALCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CULTURA NORTE, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	10-ago-20	31-ago-20	\$945,679.57	\$945,679.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$945,679.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
76	DGCOP-IR-L-4-153-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SALESIANO", UBICADO EN CALLE COLEGIO SALESIANO SIN, COLONIA ANÁHUAC 1ª SECCIÓN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$3,284,980.10	\$3,284,980.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$726,004.63	\$2,558,975.47	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
77	DGCOP-LPN-L-4-154-20	LOCALES	LPN	INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA SIN, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	6-ago-20	13-nov-20	\$5,720,618.53	\$5,720,618.53	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,628,518.57	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
78	DGCOP-LPN-L-1-157-20	LOCALES	LPN	INGENIERIA TOTAL ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO 1-F" AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	9-dic-20	\$15,150,805.02	\$15,150,805.02	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$6,368,218.36	\$3,176,590.75	100.00%	63.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
79	DGCOP-AD-L-5-158-20	LOCALES	AD	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PULGA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER # 24, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA CHAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	7-feb-21	\$1,399,040.46	\$1,399,040.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,145,954.04	100.00%	81.91%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
80	DGCOP-LPN-L-1-159-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN DE Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-5", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEYLAN E ISLAS ALEUTIANAS SIN. COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN. COL. SAN LORENZO ACOPILCO, C.P.05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "SANMILUAC", UBICADO EN CALLE TOMANCAN SIN. COL. TLAYRANA	14-ago-20	31-dic-20	\$10,312,777.45	\$10,312,777.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,210,638.39	\$52,139.06	100.00%	99.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-IR-L-4-160-20	LOCALES	IR	ALRECA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHALMITA", UBICADO EN EMILIANO ZAPATA SIN. ESQUINA FRANCISCO DEL ORO, COLONIA CHALMITA, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-ago-20	28-oct-20	\$2,742,898.27	\$2,742,898.27	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$2,649,571.40	\$93,326.86	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-IR-L-4-162-20	LOCALES	IR	GRUPO ROLIBROS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN MARCOS", UBICADO EN CALLE OLIVOS SIN. COLONIA SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ago-20	23-nov-20	\$5,431,885.77	\$5,431,885.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$5,431,885.77	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
83	DGCOP-AD-L-3-163-20	LOCALES	AD	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	12-ago-20	10-sep-20	\$626,333.28	\$626,333.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$626,333.28	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
84	DGCOP-LPN-L-1-164-20	LOCALES	LPN	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-6", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	21-dic-20	\$23,182,286.10	\$23,182,286.10	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$23,148,618.14	\$33,667.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
85	DGCOP-LPN-L-4-165-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN DE Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVA EL PUEBLO", UBICADO EN CALLE COMFORT SIN. COLONIA SANTA BARBARA, ALCALDÍA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	14-ago-20	11-dic-20	\$5,244,274.91	\$5,244,274.91	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,166,659.64	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-IR-L-1-168-20	LOCALES	IR	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-2", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "PRO HOGAR", UBICADO EN CALLE 12, 14, 19 Y 21, COL. PRO HOGAR, C.P. 02600, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 2) CENDI "NUEVA SANTA MARÍA", UBICADO EN CALLE VID Y MEMBRILLO SIN. COL. NUEVA SANTA MARÍA, C.P. 02600, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 3) CENDI "ARENAL", UBICADO EN CALLE 8, ESQ. ALAMO, COL. ARENAL, C.P. 02680, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 4) JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", UBICADO EN IBIZA NO 57, COL. POTRERO DEL LLANO, C.P. 02680, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 5) CENDI "VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS", UBICADO EN TORONIL Y PEREJIL SIN. COL. VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS, C.P. 02610, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; 6) CENDI "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ", UBICADO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, C.P. 02610, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO	12-ago-20	19-dic-20	\$6,969,447.61	\$6,969,447.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,940,756.84	\$28,688.77	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-LPN-L-4-169-20	LOCALES	LPN	ROMES CONSTRUARTE S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALHUACÁN", UBICADO EN CALLE CHIMALHUACÁN SIN. COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$5,812,868.94	\$5,812,868.94	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$2,485,559.09	\$3,228,491.08	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
88	DGCOP-LPN-L-4-170-20	LOCALES	LPN	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LORENZO TLACOYUCÁN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE CONSTITUCIÓN SIN. COLONIA SAN LORENZO TLACOYUCÁN, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	18-ago-20	15-dic-20	\$6,593,899.97	\$6,593,899.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,593,899.97	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
89	DGCOP-IR-L-4-171-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, COLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 2) "PILARES ZACATECAS", UBICADO EN CALLE ESTADO DE ZACATECAS NO 201, COLONIA PROVIDENCIA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; 3) "PILARES ESTRELLA", UBICADO EN ESCUELA 2-85, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-ago-20	31-oct-20	\$5,107,599.46	\$5,107,599.46	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,487,801.72	\$3,619,797.74	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020**

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
	INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: "PILARES EL ZAPOTE", UBICADO CALLE EL ZAPOTE No. 155, COLONIA EL ZAPOTE 1, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. "PILARES SANTA CRUZ XOCHTEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO No. 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHTEPEC, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	12-ago-20	10-sep-20	\$748,084.00	\$748,084.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$748,084.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "ALEGRÍA", UBICADO EN CALLE AHUALAPA No. 98, COL. PUEBLO DE SANTA CRUZ ALCAPIXCA, C.P. 18500, ALCALDÍA XOCHMILCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "CALLIN IN YLICE", UBICADO EN CALLE ZAHUALCÓYOTL SIN. BARRIO OCOTITLÁN SAN PEDRO ACTOPAN, C.P. 200, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,006.38	\$1,864,006.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,693,449.80	\$0.00	100.00%	90.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA IV", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "COSMOPOLITA", UBICADO EN AV. CEZYLAN E ISLAS ALEUTIANAS N, COL. COSMOPOLITA, C.P. 02670, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ACOPILCO", UBICADO EN CALLE OCAMPO SIN, COL. SAN JERÓNIMO ACOPILOCO, C.P. 05410, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, EN CIUDAD DE MÉXICO.	20-ago-20	31-dic-20	\$1,715,868.46	\$1,715,868.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,715,868.46	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA QUETZALCÓATL", UBICADO EN LA PORCIÓN DEL TERRENO EN VILLA NUEVA DE AZONGUE MZ-16, LT-3, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	\$8,824,185.67	\$8,824,185.67	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$8,719,177.86	100.00%	88.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN ANADADOR PRINCIPAL SAN, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-sep-20	30-sep-20	\$407,350.00	\$407,350.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$407,350.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A-S", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI GDF MANUEL GÓMEZ MORÁN, UBICADO EN AV. CUAUTEMOC Y CALLE 7 SUR (MUNICIPIO LIBRE) SIN, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, C.P. 03310, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "LUIS H. ALVAREZ", UBICADO EN MONTE ALEGRE No. 32, COL. BUSTAMANTE, C.P. 03410, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "INFONAVIT", UBICADO EN AV. RAÍZ DE AGUA SIN, COL. "INFONAVIT", EN CIUDAD DE MÉXICO.	27-ago-20	31-dic-20	\$8,132,473.06	\$8,132,473.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,992,954.20	\$139,518.86	100.00%	98.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CONTADERO", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, COLONIA EL CONTADERO, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	21-feb-20	\$5,027,924.90	\$5,027,924.90	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$512,074.76	\$4,264,453.89	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. INSTITUCIÓN No. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	31-dic-20	\$10,384,051.88	\$10,384,051.88	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,384,051.87	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PROGRESO NACIONAL", UBICADO EN AV. ENLINDA RÍO DE LOS REMEDIOS SIN ENTRE CALLE 37 Y 38, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	\$11,373,930.20	\$11,373,930.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$11,373,930.20	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
					AMORTIZADO	N/A									
					POR AMORTIZAR	N/A									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
90	DGCOP-AD-L-1-172-20	LOCALES	AD.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AJUSCO MONSERRAT", UBICADO EN TONACAS SIN, COL. SANTA ÚRSULA, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "6 DE ENERO DE 1915", UBICADO EN ROSA BLANCA SIN, COL. MOLINO DE ROSAS, C.P. 01470, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO.	12-ago-20	10-sep-20	\$1,864,096.74	\$1,864,096.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,863,323.39	\$773.35	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-LPN-L-4-173-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LOMAS DE CUILOTEPEC", UBICADO EN CALLE EJIDAL, LOTE 12, MANZANA 16, COLONIA LOMAS DE CUILOTEPEC, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-ago-20	28-nov-20	\$3,437,342.19	\$3,437,342.19	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,344,533.95	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
92	DGCOP-AD-L-3-174-20	LOCALES	AD.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE ANDREA DEL CASTAÑO SIN ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOLNAROTTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	17-ago-20	15-sep-20	\$527,500.82	\$527,500.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$527,500.82	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
93	DGCOP-LPN-L-1-176-20	LOCALES	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A.T.", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "LA CONCHITA", UBICADO EN AV. 1° DE NOVIEMBRE SIN, COL. LA CONCHITA, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "MARIA GUADALUPE DE GARCIA RUIZ", UBICADO EN CALLE AUSTRALCOS SIN, COL. EL PARRISO, C.P. 01130, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 3) CENDI "JOSE MARIA PINO SUÁREZ" UBICADO EN CALLE JILGERO SIN, COL. JOSE MARIA PINO SUÁREZ, C.P. 01140, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 4) CENDI "CRISTO REY" UBICADO EN AV. ESCUADERON 201, CAMINO REAL A TOLUCA SIN, COL. CRISTO REY, C.P. 01150, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 5) CENDI "MELCHOR MUÑOZ", UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN SIN, COL. SAN ÁNGEL, C.P. 01000, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO. 6) CENDI "OLIVER DEL CONDE", UBICADO EN CALLE AGUSTIN DEL CONDE SIN, COL.	17-ago-20	31-dic-20	\$19,999,588.92	\$19,999,588.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$17,111,697.71	\$2,887,891.90	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
94	DGCOP-LPN-L-4-183-20	LOCALES	LPN	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE RL. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES VIVERO NEZA", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-ago-20	16-dic-20	\$5,883,528.54	\$5,883,528.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,706,822.83	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
95	DGCOP-AD-L-1-184-20	LOCALES	AD.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "HILDA ANDERSON", UBICADO EN CAMELLON ORIENTE 95 SIN, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO, C.P. 06300, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 2) CENDI "SANTA MARÍA AZTAPALCÁN", UBICADO EN CALLE EJIDOS Y PALMAS SIN, COL. SANTA MARÍA AZTAPALCÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	15-jul-20	13-ago-20	\$1,709,056.90	\$1,709,056.90	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,707,222.65	\$1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
96	DGCOP-IR-L-4-185-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE", UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	18-ago-20	12-oct-20	\$1,819,236.15	\$1,819,236.15	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$440,064.36	\$1,379,171.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
97	DGCOP-AD-L-1-186-20	LOCALES	AD.	INYECTAL, S. DE RL. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI "AGRICOLA ORIENTAL", UBICADO EN ORIENTE 237 ESO SUR 18 SIN, C.P. 01000, COL. AGRICOLA ORIENTAL, ALCALDÍA IZTACALCO, EN CIUDAD DE MÉXICO. 2) CENDI "ARENAL", UBICADA EN CALLE XOCHTLAHUACÁN NO. 54, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN, C.P. 15940, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN CIUDAD DE MÉXICO.	3-ago-20	31-ago-20	\$1,860,771.18	\$1,860,771.18	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,860,771.18	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
98	DGCOP-IR-L-5-187-20	LOCALES	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA III"	20-ago-20	27-dic-20	\$1,457,033.80	\$1,457,033.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,456,358.58	\$675.22	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
99	DGCOP-LPN-L-4-188-20	LOCALES	LPN	CORPOMARA CONSTRUCTORA S. S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN PABLO TEPETLAPA", UBICADO EN CALZADA DE LA VIRGEN SIN, COLONIA EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-ago-20	21-dic-20	\$6,436,972.58	\$6,436,972.58	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
109	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	LOCALES	LPN	GRUPO ROLIBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SANTA MARÍA TOMATLÁN", UBICADO EN CALLE CANAL NACIONAL SIN ESQUINA CERRADA CANAL NACIONAL, COLONIA SANTA MARÍA TOMATLÁN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-ago-20	4-dic-20	\$8,710,253.76	\$8,710,253.76	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$912,962.83	\$7,697,123.01	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
110	DGCOP-AD-L-4-207-20	LOCALES	AD.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LORENZO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE MIGUEL HIDALGO No. 4, COLONIA SAN LORENZO ATENMAYA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	22-nov-20	\$2,783,325.55	\$2,783,325.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,783,325.55	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
111	DGCOP-IR-L-4-208-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	3-sep-20	21-feb-21	\$9,281,634.13	\$9,281,634.13	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$976,008.00	\$7,841,544.42	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
112	DGCOP-IR-L-4-209-20	LOCALES	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO MARTÍNEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	11-sep-20	24-feb-21	\$7,303,103.24	\$7,303,103.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$372,847.77	\$6,565,100.31	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
113	DGCOP-AD-L-4-210-20	LOCALES	AD.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BALCONES DE CEGUAYO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA CENTENARIO SIN ESQUINA CON CAMINO PUNTA CEGUAYO, COLONIA BALCONES DE CEGUAYO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-ago-20	28-dic-20	\$7,286,802.25	\$7,286,802.25	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$150,108.13	100.00%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
114	DGCOP-AD-L-3-221-20	LOCALES	AD.	PRODUCTORA D.F. S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-ago-20	28-dic-20	\$357,983.70	\$357,983.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$357,983.70	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
115	DGCOP-IR-L-4-222-20	LOCALES	IR	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA ESTANCIA", UBICADO AVENIDA CAMINO A LAS MINAS SIN ESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	4-mar-21	\$1,932,794.86	\$1,932,794.86	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,739,515.37	94.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
116	DGCOP-AD-L-3-223-20	LOCALES	AD.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A VIDAL No. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	28-dic-20	\$337,400.87	\$337,400.87	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$337,400.87	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
117	DGCOP-AD-L-3-227-20	LOCALES	AD.	TALLER SA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACHUILA SIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	28-dic-20	\$366,171.42	\$366,171.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$366,171.42	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
118	DGCOP-IR-L-2-236-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN ES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JUAN TEPENAHUAC", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN ENTRE LAS CALLES PURÍSIMA Y GUADALUPE, COLONIA SAN JUAN TEPENAHUAC, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	\$782,240.59	\$782,240.59	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$686,469.82	\$95,770.79	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
119	DGCOP-AD-L-3-240-20	LOCALES	AD.	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO 18", UBICADO EN AVENIDA PLAN DE MUJUGUARDIA ESQUINA CANAL DE LA NORIA, COLONIA BARRIO 18, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	14-oct-20	20-feb-21	\$6,956,489.16	\$6,956,489.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,565,191.33	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
120	DGCOP-AD-L-3-241-20	LOCALES	AD.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL BIENEBLE PARA LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE MILPA ALTA, UBICADA EN CALLE VERACRUZ No. 185-93, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-sep-20	20-oct-20	\$1,769,279.37	\$1,769,279.37	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,769,279.38	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCERO			
121	DGCOP-AD-L-1-242-20	LOCALES	AD.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN CALLE ANDADOR PRINCIPAL S/N, COLONIA TIERRA UNIDA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	11-feb-21	\$11,350,522.66	\$11,350,522.66	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,964,661.75	100.00%	70.17%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
122	DGCOP-IR-L-5-243-20	LOCALES	IR	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA AN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	30-jun-21	\$1,033,773.72	\$1,033,773.72	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$302,137.57	\$0.00	48.00%	29.23%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
123	DGCOP-IR-L-5-245-20	LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ZONA J-02" 1) "PILARES PROGRESO NACIONAL" UBICADO EN AVENIDA RÍO DE LOS REMEDIOS SIN ENTRE CALLE 27 Y 28, COLONIA PROGRESO NACIONAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 2) "PILARES CHIMALPOCOCA" UBICADO EN 18 CERRADA CHIMALPOCOCA 27,	30-sep-20	28-mar-21	\$2,741,272.56	\$2,741,272.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$821,559.39	100.00%	29.97%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
124	DGCOP-IR-L-4-247-20	LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE RL. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DEPORTIVO TIXTLA GUERRERO", UBICADO EN CALLE CABO SAN LUCAS MANZANA 148, LOTE 5, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,558,169.41	\$5,558,169.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,446,535.53	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
125	DGCOP-IR-L-4-248-20	LOCALES	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE RL. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BOSQUES DE ARAGÓN", UBICADO EN BOSQUES DE ARAGÓN, AVENIDA 510 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	18-ene-21	\$5,607,696.57	\$5,607,696.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,486,157.26	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
126	DGCOP-AD-L-3-249-20	LOCALES	AD.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXIOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF. LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA LACANDONES No. 140, COL. PEDREGAL LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA TLAPALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	21-sep-20	28-dic-20	\$442,516.48	\$442,516.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$442,516.48	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
127	DGCOP-IR-L-5-250-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA C-01": 1) "PILARES CANAL DE GARAY", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA TLAHUAC ESQUINA AVENIDA CANAL DE GARAY, COLONIAS EL VERGEL Y LA ESPERANZA, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 2) "PILARES MIRAVALLÉS", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO S/N, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA. 3) "PILARES DEPORTIVO SAN ANDRÉS TETEPILCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN E.E. 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ S/N, COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, ALCALDÍA SANTA CATARINA, UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN	21-sep-20	19-mar-21	\$2,637,757.41	\$2,637,757.41	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,104,402.86	100.00%	79.78%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
128	DGCOP-AD-L-3-251-20	LOCALES	AD.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PILARES (PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES) EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	1-sep-20	28-dic-20	\$1,864,048.38	\$1,864,048.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,864,048.38	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
129	DGCOP-IR-L-5-252-20	LOCALES	IR	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA NG-01": 1) "PILARES HIGUERA", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE HIGUERA S/N, ESQUINA CALLE 5 AZTECAS, COLONIA SAN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 2) "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL A CUERNAVACA, COLONIA SAN FRANCISCO, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS. 3) "PILARES BALCONES DE CEGLIAYOT", UBICADO EN FRACCIÓN DE	24-sep-20	22-mar-21	\$1,984,089.06	\$1,984,089.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$524,683.87	\$1,062,587.38	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
130	DGCOP-AD-L-2-258-20	LOCALES	AD.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE - OBRA CIVIL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO	14-sep-20	3-oct-20	\$1,451,713.32	\$1,451,713.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,451,713.32	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCERO			
131	DGCOP-IR-L-5-260-20	LOCALES	IR	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA J-01" 1) "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CALLE GIRASOL SAN, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	24-sep-20	22-mar-21	\$3,471,635.01	\$3,471,635.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,777,308.01	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
132	DGCOP-IR-L-4-261-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIÓN ES ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO TIERRA BLANCA", UBICADO EN CALLE SAUCES SIN, ESQUINA CALLE LA BARRANCA, COLONIA TIERRA BLANCA, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	24-sep-20	21-ene-21	\$5,964,558.74	\$5,964,558.74	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,175,191.12	100.00%	70.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
133	DGCOP-AD-L-4-262-20	LOCALES	AD.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES "PILARES "PILARES FELIPE ÁNGELES", UBICADO EN CALLE ESTAÑO SIN, COLONIA FELIPE ÁNGELES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-sep-20	4-ene-20	\$6,534,588.06	\$6,534,588.06	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,403,896.30	100.00%	98.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
134	DGCOP-AD-L-2-266-20	LOCALES	AD.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES JOYA DE NIEVE - INSTALACIONES", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-sep-20	18-oct-20	\$1,778,265.51	\$1,778,265.51	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,778,265.51	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
135	DGCOP-IR-L-4-269-20	LOCALES	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ELECTRICISTAS", UBICADO EN CALLE RABALUI SIN, ESQUINA CALLE NOPATITLA, COLONIA SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-sep-20	26-ene-21	\$5,799,998.71	\$5,799,998.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,639,418.97	100.00%	79.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
136	DGCOP-IR-L-5-270-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA V", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO" QUE INCLUYE A LAS SIGUIENTES OBRAS 1) "CENDI SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, C.P. 16900, CIUDAD DE MÉXICO.	1-oct-20	31-dic-20	\$1,159,932.71	\$1,159,932.71	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,159,932.71	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
137	DGCOP-IR-L-5-271-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA C-02" 1) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN SIN ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO.	30-sep-20	28-mar-21	\$3,478,055.38	\$3,478,055.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$32,491.21	\$2,575,702.52	100.00%	74.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
138	DGCOP-IR-L-5-272-20	LOCALES	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA G-01" 1) "PILARES TEPANTONGO", UBICADO EN CALLE TEPANTONGO, COLONIA SAN MARCOS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 2) "PILARES ANTIGUA VÍA A LA VENTA", UBICADO EN ANTIGUA VÍA A LA VENTA, COLONIA ARTURO.	1-oct-20	29-mar-21	\$2,733,357.42	\$2,733,357.42	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$334,980.74	\$1,577,276.11	100.00%	69.96%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
139	DGCOP-IR-L-4-273-20	LOCALES	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1ª CERRADA CHIMALPOPOCA 27 M2-35 LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	5-oct-20	11-feb-21	\$5,729,617.56	\$5,729,617.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$4,583,694.05	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
140	DGCOP-IR-L-4-274-20	LOCALES	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO CIRCUNVALACIÓN", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN CAMELLÓN DEL EJE 5 SUR AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN SIN ENTRE AVENIDA GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIAS SANTA MARÍA AZTAPALACAN Y EJERCITO DE AGUA PRIETA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	\$7,066,422.47	\$7,066,422.47	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$273,716.41	\$5,379,421.56	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
141	DGCOP-LPN-1-275-20	LOCALES	LPN	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA PILGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO PARAD, CERRADA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA, COLONIA TRANSITO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	2-oct-20	29-ene-21	\$14,899,773.64	\$14,899,773.64	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$7,449,886.82	100.00%	50.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FISCO	FINANCIERO			
142	DGCOP-IR-L-4-278-20	LOCALES	IR	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE". UBICADO EN LA CALLE RSTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENÓLITAPAN Y ELE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA COLOMIA SELENE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	29-ene-21	\$6,207,946.72	\$4,966,357.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,587,152.05	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
143	DGCOP-IR-L-4-277-20	LOCALES	IR	INGENIERIA Y CONSTRUCCION GRYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL MÓRAL". UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN AVENIDA CANAL DEL MÓRAL SAN ESQUIVA ANDADOR 7 PUENTE QUEMADO, COLONIA CHIMAMPAC DE JUAREZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-sep-20	27-ene-21	\$7,279,575.42	\$5,823,660.34	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$5,823,660.34	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
144	DGCOP-LPN-L-4-278-20	LOCALES	LPN	COINAR CONSORCIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS TOTOLAPAN", UBICADO EN CALLE "C" CAÑADA, COLONIA SAN NICOLÁS TOTOLAPAN, ALCALDÍA MADALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	7-oct-20	5-mar-21	\$16,356,538.37	\$13,085,230.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$6,542,615.35	100.00%	40.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
145	DGCOP-LPN-L-1-279-20	LOCALES	LPN	CONSTRUCTORA CONEHA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NÚMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	11-feb-21	\$12,929,036.60	\$12,929,036.60	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,696,777.45	100.00%	75.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
146	DGCOP-IR-L-3-280-20	LOCALES	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALMECAC", UBICADO EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO SAN, COLONIA MIRAVALLÉS, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	21-ene-21	\$3,696,883.22	\$3,696,883.22	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,512,039.06	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
147	DGCOP-AD-L-3-281-20	LOCALES	AD	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SAN, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CAMPO XÓCHITL COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	\$1,453,140.00	\$1,453,140.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,453,140.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
148	DGCOP-AD-L-3-282-20	LOCALES	AD	DELLEKAMP ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2 COLONIA MORELOS, C.P. 15270 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,197,166.40	\$1,197,166.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,197,166.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
149	DGCOP-AD-L-3-284-20	LOCALES	AD	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE No. 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,267,177.96	\$1,267,177.96	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,267,177.96	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
150	DGCOP-AD-L-2-285-20	LOCALES	AD	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, INCLUYE 1) "PILARES EMILIANO ZAPATA", UBICADO EN CALLE ORIENTE 97, OLONIA TABLAS DE SAN AGUSTÍN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO 2) "PILARES ESTRELLA" UBICADO EN ESCUELA 2-65, COLONIA ESTRELLA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	29-oct-20	27-nov-20	\$677,442.81	\$677,442.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$677,442.81	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
151	DGCOP-AD-L-3-286-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): PILARES VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	28-oct-20	26-nov-20	\$1,863,863.40	\$1,863,863.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,863,863.40	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
152	DGCOOP-IR-L-4-290-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BARRIO SAN PEDRO", UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO GOITIA S/N, COLONIA BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	13-oct-20	19-feb-20	\$6,557,340.21	\$6,557,340.21	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,573,739.18	\$5,573,739.18	100.00%	85.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOOP-IR-L-1-292-20	LOCALES	IR	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO Nº 2625, COLONIA AN BERNARDE COATEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	14-dic-20	\$2,588,344.89	\$2,588,344.89	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,584,861.76	\$0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
154	DGCOOP-IR-L-5-293-20	LOCALES	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ZONA GC-01", 1) "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDÍA IZTAPALAPA.	20-oct-20	17-abr-21	\$1,960,979.54	\$1,960,979.54	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$979,705.38	64.00%	49.96%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
155	DGCOOP-IR-L-4-294-20	LOCALES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN LORENZO TEZONCO", UBICADO EN AV. TLAHUAC S/N, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15-oct-20	21-feb-21	\$3,804,798.32	\$3,804,798.32	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,424,318.49	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
156	DGCOOP-IR-L-1-296-20	LOCALES	IR	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA", 10 "COMEDORUSOS MÚLTIPLES", 12 "SERVICIOS ESCOLARES" Y "CUBÍCULOS" DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA No 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-oct-20	31-dic-20	\$6,284,722.97	\$6,284,722.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
157	DGCOOP-IR-L-1-297-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE GUERRERO ENTRE EL VERGEL Y PEDRO VELEZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	1-oct-20	28-ene-21	\$11,493,958.69	\$11,493,958.69	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,195,166.95	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
158	DGCOOP-IR-L-4-298-20	LOCALES	IR	AUREA SELEN ESPINOSA AVENDANO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES RINCONADA COAPA", UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, COLONIA RINCONADA COAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	8-oct-20	14-feb-21	\$9,620,436.97	\$9,620,436.97	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,924,087.39	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
159	DGCOOP-IR-L-2-299-20	LOCALES	IR	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA HUIPULCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZ. DE TLALPAN, EJIDO VIEJO DE SANTA ÚRSULA COAPA, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	9-oct-20	17-dic-20	\$994,472.57	\$994,472.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$895,053.53	\$99,419.05	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
160	DGCOOP-IR-L-2-302-20	LOCALES	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CASA AMARILLA", UBICADO EN AVENIDA PARQUE LIRA 94, COLONIA OBSERVATORIO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	9-oct-20	17-dic-20	\$830,633.46	\$830,633.46	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$748,949.01	\$81,684.45	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
161	DGCOOP-IR-L-1-303-20	LOCALES	IR	AM CENT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUA LT-8, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	7-oct-20	3-feb-21	\$9,749,738.55	\$7,799,790.84	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,949,947.71	100.00%	20.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO			
162	DGCOP-LPN-L-4-304-20	LOCALES	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 22" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	16-oct-20	13-abr-21	\$22,379,533.09	\$22,379,533.09	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$3,814,373.31	37.00%	17.04%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
163	DGCOP-AD-L-2-305-20	LOCALES	AD.	WADIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFOZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1", AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-sep-20	21-oct-20	\$1,862,433.91	\$1,862,433.91	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,862,433.91	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
164	DGCOP-AD-L-3-312-20	LOCALES	AD.	LIQUEN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN. PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	21-oct-20	19-nov-20	\$494,286.16	\$494,286.16	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$494,286.16	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
165	DGCOP-IR-L-2-314-20	LOCALES	IR	AFCA CONSTRUCCIÓN MAS COMERCIALIZACION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA CONGRESO DE LA UNIÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. H. COGROSO DE LA UNIÓN SIN, COLONIA SANTA ANITA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	28-oct-20	16-nov-20	\$1,194,848.98	\$1,194,848.98	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,194,848.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
166	DGCOP-LPN-L-1-315-20	LOCALES	LPN	BLUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN, COLONIA OLIVAR DEL CONDE 2da SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	29-oct-20	25-feb-21	\$13,085,338.83	\$13,085,338.83	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,466,962.53	100.00%	79.99%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
167	DGCOP-AD-L-1-317-20	LOCALES	AD.	SUADCO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI SIN, ESQUINA MANUEL CASTREJON, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	18-feb-21	\$10,608,476.44	\$10,608,476.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$8,486,781.15	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
168	DGCOP-AD-L-3-320-20	LOCALES	AD.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SANCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN LOS PATOS, COLONIA SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22-oct-20	20-nov-20	\$688,000.00	\$688,000.00	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$604,063.90	\$83,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
169	DGCOP-IR-L-1-322-20	LOCALES	IR	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN CALLE EL ZAPOTE N° 155, COLONIA EL ZAPOTE, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	28-feb-21	\$12,522,220.49	\$12,522,220.49	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,017,776.39	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
170	DGCOP-IR-L-1-323-20	LOCALES	IR	MAGDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENIDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-9", BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-oct-20	28-dic-20	\$7,180,799.38	\$7,180,799.38	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$7,133,750.74	\$47,048.64	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
171	DGCOP-AD-L-3-330-20	LOCALES	AD.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURAS DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2da PARTE)", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y FLOR DE AZUCENA, COLONIA LOMAS DE SAN LORRENZO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-20	18-nov-20	\$557,304.30	\$557,304.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$557,304.30	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
172	DGCOP-AD-L-3-331-20	LOCALES	AD.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF. MAZA JUAREZ" UBICADO EN AV. ANACAHUATL SIN, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-20	17-feb-21	\$11,285,348.26	\$11,285,348.26	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,721,080.85	100.00%	95.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
173	DGCOP-IR-L-1-333-20	LOCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.DAVANA, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF LACANDONES" UBICADO EN AV LACANDONES N° 140, COLONIA PEDREGAL DE LAS AGULAS, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	\$12,413,863.39	\$12,413,863.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$11,172,477.05	100.00%	90.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
174	DGCOP-AD-L-3-334-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL "EDIFICIO 02" EN LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO NO 2626, COL. SAN BERNABÉ OCOTTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	28-oct-20	26-nov-20	\$1,034,361.53	\$1,034,361.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,034,361.53	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
175	DGCOP-AD-L-1-341-20	LOCALES	AD	DE ARG DISEÑO DE ESPACIOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO, DEMOLICIONES Y BARANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1401, COL. PUEBLO SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	27-oct-20	25-nov-20	\$448,983.45	\$448,983.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$390,406.33	100.00%	86.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
176	DGCOP-AD-L-342-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES XOCHTEPEC" UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHTEPEC, ALCALDÍA XOCHMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-oct-20	26-feb-21	\$12,791,642.12	\$12,791,642.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$10,233,313.70	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
177	DGCOP-AD-L-3-347-20	LOCALES	AD	Q ANÁLISIS, S.A DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DE "LOS ANÁLISIS COSTO BENEFICIO" PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL "EDIFICIO 1" DE LA UNIVERSIDAD DEL OASIS, UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO No 2626, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	29-nov-20	\$120,000.00	\$120,000.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$120,000.02	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
178	DGCOP-AD-L-1-348-20	LOCALES	AD	CONSTRUCTORA CONCEH, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO EN CALLE ANDRE CASTAGNO SAN ENTRE CALLE MIGUEL ÁNGEL BOUNARROTI Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COLONIA SANTA MARÍA NONGALCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	27-feb-21	\$12,242,651.39	\$12,242,651.39	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$9,794,121.11	100.00%	80.00%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021)
179	DGCOP-AD-L-3-313-20	LOCALES	AD	WADIA INTERNACIONAL	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS AL DICTAMEN ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA COPILCO", UBICADA EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESQUINA GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	26-oct-20	24-nov-20	\$112,997.92	\$112,997.92	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$112,997.92	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
180	DGCOP-AD-L-2-349-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA COPILCO", UBICADO EN CALLE LEOPOLDO SALAZAR SIN ESQ. GONZÁLEZ PEÑA, COL. COPILCO EL ALTO, ALCALDÍA COYOACÁN, EN CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	29-dic-20	\$1,863,991.89	\$1,863,991.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,863,991.89	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
181	DGCOP-AD-L-4-350-20	LOCALES	AD	PARADOXIA, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDÍN 399, COL DEL GAS, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02950, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	31-oct-20	19-dic-20	\$9,994,852.00	\$9,994,852.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,994,852.00	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
182	DGCOP-AD-L-1-357-20	LOCALES	AD	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ES INTEGRALES RAOS, S.A DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM 14.5, COL ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	3-nov-20	31-dic-20	\$1,748,637.41	\$1,748,637.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,748,637.41	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
183	DGCOP-IR-F-4-358-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.S VILLA MUJERES", UBICADO EN AV MARGARITA MAZA DE JUÁREZ No. 150 BIS, COLONIA PATERA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	10-dic-20	31-dic-20	\$13,202,008.58	\$13,202,008.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,202,008.58	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
184	DGCOP-IR-F-4-359-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." 1) "C.A.I.S. HOGAR CIUDAD DE MÉXICO" UBICADO EN BERNAL DIAZ No. 34, COLONIA BELLAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 2) "C.A.I.S. TORRES DE POTRETO" UBICADO EN FLUPE ANGELES ESQ. GONZALEZ BOCAÑERA SIN, COLONIA TORRES DE POTRETO, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, 3) "C.A.I.S. ALTA" UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO No. 102A, BARRIO DE SAN MIGUEL, ALCALDÍA IZTACALCO Y 4) "C.A.I.S. DR. MARIO MOLINA", UBICADO EN PUERTA II AUTODROMO HERNANDEZ RODRIGUEZ, COLONIA GRANAS MEXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, TODOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$10,484,045.01	\$10,484,045.01	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,484,045.01	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
185	DGCOP-IR-L-4-360-20	FEDERALES	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. CUAUHTÉPEC II", UBICADO EN CALLE COMETA SIN, COLONIA CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$4,346,314.82	\$4,346,314.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$4,346,314.82	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
186	DGCOP-IR-F-4-361-20	FEDERALES	IR	CORSA EMPRESARIAL Y COPARIAS DE RL DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. CUEMANCO", UBICADO EN AVENIDA COYOACÁN COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$11,862,350.55	\$11,862,350.55	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$11,862,350.55	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
187	DGCOP-IR-F-4-362-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. ATLAMPÁ", UBICADO EN AVENIDA CANAL NACIONAL COL. VILLA QUIETUD, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$11,549,999.56	\$11,549,999.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$11,549,999.56	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
188	DGCOP-IR-F-4-363-20	FEDERALES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." 1 "C.A.I.S. AZCAPOTZALCO", UBICADO EN EVANIDIA DEL ROSARIO SIN, COL. SAN MARTÍN XOCHINAHUAC, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y 2 "C.A.I.S. CORUNA JOVENES", UBICADO EN SUR 85-A No. 3246, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$5,672,898.57	\$5,672,898.57	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$5,672,898.57	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
189	DGCOP-IR-F-4-364-20	FEDERALES	IR	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." 1 "C.A.I.S. CASCADE", UBICADO EN CALLE ENNA SIN, SQ. AV. TEXCOCO COL. SAN LORENZO XICOTENCATL, 2 "C.A.I.S. CORUNA HOMBRES", UBICADO EN CALLE SABADELL SIN, COLONIA BELLAVISTA, AMBOS EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$2,298,997.40	\$2,298,997.40	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$2,298,997.40	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
190	DGCOP-IR-L-4-365-20	FEDERALES	IR	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA A LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL "C.A.I.S." "C.A.I.S. CUAUHTÉPEC", UBICADO EN CALLE COMETA SIN, COLONIA CUAUHTÉPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	10-dic-20	31-dic-20	\$9,451,300.10	\$9,451,300.10	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$9,451,300.10	\$0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
948,498,344.75	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
372,797,705.81	434,459,888.19	99.17%	89.75%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020


FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	60	3	0	10	53	10	53	0
TOTAL	60	3	0	10	53	10	53	0

NOTA: Ninguno de los contratos vigentes en el ejercicio, se encuentra en procedimiento Jurídico


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



1139

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Rehabilitación y Construcción del Mercado Merced Nave Mayor, ubicado en calle Rosario número 156, Colonia Centro Merced Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza	49,973,474.90	35,773,474.90						48,266,781.04	0.00						
1	DGCOP-AD-L-1-060-19	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	49,973,474.90	35,773,474.90	62.58	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	SUSP 10-JUL-19 REAC 16-OCT-19	15-OCT-19	12,493,368.72	\$ 48,266,781.04	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
		Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Iztapalapa.	142,562,381.07	85,537,428.64						85,537,428.46	0.00						
2	DGCOP-LPN-L-4-383-19	Gami Ingeniería e Instalaciones, S. A. de C. V.	142,562,381.07	85,537,428.64	0.18	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 85,537,428.46	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión Técnica y Administrativa para la construcción de la Escuelas de Educación Media Superior, denominada Preparatoria 1 Cetram Iztapalapa.	4,380,607.02	2,628,364.21						2,628,364.08	0.00						
3	DGCOP-IR-L-5-437-19	2M Arquitectos, S. A. de C. V.	4,380,607.02	2,628,364.21	0.13	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,628,364.08	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOS SOBRE PASEO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBÚS	1,366,714.85	1,366,714.85						847,872.57	0.00						
4	DGCOP-AD-L-1-004-20	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	1,366,714.85	1,366,714.85	518,842.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	1,854,241.75	1,854,241.75						2,298,147.99	0.00						
5	DGCOP-AD-L-5-001-20	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	1,854,241.75	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 10 oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Mantenimiento de Escuelas en la Ciudad de México, siendo la escuela primaria Jaime Nuno, en la Alcaldía Cuauhtémoc	1,854,582.96	1,854,582.96						1,798,018.41	0.00						
6	DGCOP-AD-L-1-005-20	Distribuidora SAN, S. A. de C. V.	1,854,582.96	1,854,582.96	56,564.55	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,798,018.41	\$ -	100.00%	100.00%	28-oct-20	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.
		Mantenimiento de Escuelas de Nivel básico, en la Ciudad de México, siendo la Escuela Primaria "Estado de Durango", en la Alcaldía Cuauhtémoc.	1,858,827.93	1,858,827.93						1,858,649.02	0.00						
7	DGCOP-AD-L-1-003-20	Proveedora Condado, S. A. de C. V.	1,858,827.93	1,858,827.93	178.91	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,858,649.02	\$ -	100.00%	100.00%	28-oct-20	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LÍNEA 1.	13,561,890.75	13,561,890.75						12,950,206.51	0.00						
8	DGCOP-IR-L-4-016-20	GIMSAs Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	13,561,890.75	13,561,890.75	611,684.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
		CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPAN, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	39,914,749.42	39,914,749.42						52,232,834.70	0.00						

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
9	DGCOP-LPN-L-1-005-20 Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	39,914,749.42	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 28 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato	
		CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71					\$ 22,117,142.75	\$ 0.00							
10	DGCOP-LPN-L-1-025-20 FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MDALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, MAGDALENA CONTRERAS, TLÁHUAC, XOCHIMILCO.	24,183,704.71	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.	
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38					\$ 1,848,348.18	\$ 0.00							
11	DGCOP-AD-L-5-021-20 Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS: AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPAN, TLÁHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	1,849,071.38	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción	
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	13,880,610.27	13,880,610.27					\$ 13,880,610.25	\$ 0.00							
12	DGCOP-LPN-L-4-015-20 TRAFFICLIGHT DE México, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.	13,880,610.27	13,880,610.27	0.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		0.00	\$ 13,880,610.25	\$ -	100.00%	100.00%	02-mar-21	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.	
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	6,607,090.35	6,607,090.35					\$ 6,607,090.35	\$ 0.00							
13	DGCOP-IR-L-4-011-20 Recreo Desarrollo Urbano, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO.	6,607,090.35	6,607,090.35	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		0.00	\$ 6,607,090.35	\$ -	100.00%	100.00%	02-mar-21	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado.	
		SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45					\$ 1,855,757.89	\$ 0.00							
14	DGCOP-AD-L-5-022-20 Consultores y Asesores en Obras y Servicios, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS EN DIFERENTES AVENIDAS Y CALLES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	1,855,798.45	1,855,798.45	40.56	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00		0.00	\$ 1,855,757.89	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega- Recepción		X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega- Recepción.	
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	753,864.93	753,864.93					\$ 753,864.92	\$ 0.00							
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada Construcción				ANTICIPO \$0.00							Cierre			Servicios concluidos, en	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES			
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO				
15	DGCOP-AD-L-3-017-20 Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	del Deportivo el Vivero 2a etapa.	753,864.93	753,864.93	0.01	AMORTIZADO	\$ 0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	administrativo para la Entrega-Recepción.		X	proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61							83,966,472.61	0.00								
16	DGCOP-LPN-L-4-027-20 Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	139,944,121.02	83,966,472.61	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46							2,259,100.46	0.00								
17	DGCOP-IR-L-5-010-20 Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	3,976,754.78	2,259,100.46	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97							11,962,842.03	0.00								
18	DGCOP-LPN-L-1-047-20 P & P Ingeniería de Vanguardia e Innovación, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc" (Paquete 2)	11,964,076.97	11,964,076.97	1,234.94	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38							44,123,471.03	0.00								
19	DGCOP-LPN-L-1-048-20 De ARQ. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la reconstrucción de la escuela Secundaria Diurna 174, "Amado Nervo", en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4), bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	44,135,784.38	44,135,784.38	12,313.35	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	11,698,630.32	11,698,630.32							11,698,630.31	0.00								
20	DGCOP-LPN-L-1-049-20 Estrella Alejandrín Ruiz Anguiano	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztacalco"	11,698,630.32	11,698,630.32	0.01	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6).	11,961,726.27	11,961,726.27							11,959,417.38	0.00								
21	DGCOP-LPN-L-1-050-20 ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la Alcaldía Venustiano Carranza" (Paquete 6).	11,961,726.27	11,961,726.27	2,308.89	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57							5,446,193.57	0.00								
22	DGCOP-IR-L-2-053-20 WADIA Internacional, S. A. de C. V.	"Proyectos Ejecutivos para la Reconstrucción, Reforzamiento y Mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo" (Paquete 8)	5,446,193.57	5,446,193.57	0.00	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64							1,849,377.18	0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-043-20 Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa. (Paq. 1 y 2)	1,849,395.64	1,849,395.64	18.46	ANTICIPO	\$ 0.00													
						AMORTIZADO	\$ 0.00													
						POR AMORTIZAR	\$ 0.00													

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	CONTRATO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
			Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80						1,835,845.51	0.00							
24	DGCOP-AD-L-5-061-20	Construcción y Supervisión Dipar, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y del Proyecto Integral para la Reconstrucción de dos escuelas No. 174 "Amado Nervo" en la Alcaldía Azcapotzalco (Paquete 4)	1,849,027.80	1,849,027.80	13,182.29	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,835,845.51	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7).	1,845,455.60	1,845,455.60						1,832,583.82	0.00							
25	DGCOP-AD-L-5-063-20	Construcciones ORENSE, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 7)	1,845,455.60	1,845,455.60	12,871.78	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,583.82	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13						1,849,734.03	0.00							
26	DGCOP-AD-L-5-064-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de dos escuelas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza". (PAQUETE 3)	1,849,734.13	1,849,734.13	0.10	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,849,734.03	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53						1,849,755.08	0.00							
27	DGCOP-AD-L-3-057-20	Arquitectura Ingeniería Mecánica Grijalva, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de reconstrucción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de dos escuelas a nivel básico en la Ciudad de México dentro de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza". (PAQUETE 5 y 6)	1,849,773.53	1,849,773.53	18.45	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,849,755.08	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91						1,832,651.28	0.00							
28	DGCOP-AD-L-5-059-20	PEGUT Construcciones, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la reconstrucción y reforzamiento de tres escuelas en la alcaldía Iztapalapa". (PAQUETE 9)	1,837,094.91	1,837,094.91	4,443.63	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,832,651.28	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	988,309.80	988,309.80						988,309.75	0.00							
29	DGCOP-AD-L-5-066-20	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan"	988,309.80	988,309.80	0.05	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	98.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.
			Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	1,860,509.02	1,860,509.02						1,860,498.38	0.00							
30	DGCOP-AD-L-5-079-20	BYBCO S. A. de C. V.	Supervisión del Proyecto Integral a Precio Alzado para la Construcción de las Infraestructuras ciclistas en las Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tláhuac, Ciudad de México.	1,860,509.02	1,860,509.02	10.64	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	\$0.00 \$0.00 \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,860,498.38	\$ -	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega- Recepción.	X	NO	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega- Recepción.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán	19,489,922.87	19,489,922.87						23,163,420.42	0.00						
31	DGCOP-LPN-L-2-110-20	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	19,489,922.87	19,489,922.87	4.36	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			3,673,501.91	\$ 23,163,420.42	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos. Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción.
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa" (Paquete 1)	11,807,049.63	11,807,049.63						11,807,049.52	0.00						
32	DGCOP-LPN-L-1-045-20	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	11,807,049.63	11,807,049.63	0.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 11,807,049.52	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos. Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción.
		Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Iztapalapa (paquete 7)	24,216,811.24	24,216,811.24						24,216,247.00	0.00						
33	DGCOP-LPN-L-1-090-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	24,216,811.24	24,216,811.24	564.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 24,216,247.00	\$ -	98.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
		Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo Y Tláhuac. (Paquete 11)"	16,026,556.16	16,026,556.16						16,026,550.69	0.00						
34	DGCOP-LPN-L-1-084-20	Fabety Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	16,026,556.16	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos. Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción.
		"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	17,892,502.51	17,892,502.51						17,881,390.59	0.00						
35	DGCOP-LPN-L-1-085-20	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	17,892,502.51	17,892,502.51	11,111.92	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	98.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
		Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	8,446,627.65	8,446,627.65						8,446,235.84	0.00						
36	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	8,446,627.65	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	95.80%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos. Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción.
		Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco, Iztapalapa. (PAQUETE 12)	1,840,068.37	1,840,068.37						1,840,065.68	0.00						
37	DGCOP-AD-L-5-117-20	KIXA Ingeniería, S. A. de C. V.	1,840,068.37	1,840,068.37	2.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			0.00	\$ 1,840,065.68	\$ -	98.20%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán.	10,006,365.47	10,006,365.47						11,824,568.08	0.00						
38	DGCOP-LPN-L-1-178-20	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	10,006,365.47	10,006,365.47	43,486.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00			1,861,688.69	\$ 11,824,568.08	\$ -	98.30%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	12,833,270.48	12,833,270.48						12,616,659.74	0.00						
		Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a				ANTICIPO \$0.00								Trabajos en			Trabajos en proceso de

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
39	DGCOP-LPN-L-1-179-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V. escuelas de educación básica en las alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.	12,833,270.48	12,833,270.48	216,610.74	AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 12,616,659.74	\$ -	97.00%	100.00%	proceso de verificación de terminación		X	verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						POR AMORTIZAR	\$0.00											
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)	12,932,352.96	12,932,352.96							12,932,346.07	0.00						
40	DGCOP-IR-L-4-118-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V. Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, (Paquete 12)	12,932,352.96	12,932,352.96	6.89	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 12,932,346.07	\$ -	99.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)	23,749,223.49	23,749,223.49							23,717,283.06	0.00						
41	DGCOP-IR-L-4-119-20	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V. Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de tres escuelas en la Alcaldía Iztapalapa, (Paquete 9)	23,749,223.49	23,749,223.49	31,940.43	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,717,283.06	\$ -	70.15%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		"Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	21,411,390.91	21,411,390.91							21,410,903.74	0.00						
42	DGCOP-IR-L-4-120-20	KAPRA Edificaciones, S. A. de C. V. "Proyecto Integral para la Reconstrucción y Reforzamiento de dos escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza (Paquete 3)"	21,411,390.91	21,411,390.91	487.17	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 21,410,903.74	\$ -	98.60%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación		X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91							1,841,253.62	0.00						
43	DGCOP-AD-L-5-113-20	EVA Ingeniería, S. A. de C. V. Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	1,849,206.91	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	98.35%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,985,769.67	45,194,307.87							45,190,436.35	0.00						
44	DGCOP-LPN-L-4-143-20	GIMSÁ Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V. PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	112,985,769.67	45,194,307.87	3,871.52	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.35	\$ -	40.60%	100.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
						AMORTIZADO	\$0.00											
		SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	4,419,639.27	1,767,855.71							1,762,725.18	0.00						
45	DGCOP-IR-L-5-175-20	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	4,419,639.27	1,767,855.71	5,130.53	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	100.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
						AMORTIZADO	\$0.00											
		Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65							1,263,987.38	0.00						
46	DGCOP-AD-L-5-201-20	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V. Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de cocinas para Plan Piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpán y Venustiano Carranza.	1,263,993.65	1,263,993.65	6.27	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,263,987.38	\$ -	99.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.		X	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
						AMORTIZADO	\$0.00											

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020



NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO	6,498,693.62	6,498,693.62							6,498,688.72	0.00					
47	DGCOP-IR-L-4-225-20	CREDA, S. A. DE C. V.	6,498,693.62	6,498,693.62	4.90		ANTICIPO \$0.00				\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO					POR AMORTIZAR \$0.00										
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA" (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	595,558.02	595,558.02							595,199.06	0.00					
48	DGCOP-LPN-L-1-253-20	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.	595,558.02	595,558.02	358.96		ANTICIPO \$0.00				\$ 595,199.06	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción.
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA" (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A SEIS ESCUELAS: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 38 "ALEXANDER GRAHAM BELL", ESCUELA PRIMARIA "ACAYUCAN", ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE MICHOACÁN", ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N° 214 "CARLOS MARX", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FELIPE ÁNGELES" Y ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 2018 "REPÚBLICA DE ITALIA" (PAQUETE 15); BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					POR AMORTIZAR \$0.00										
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)	1,854,499.91	1,854,499.91							1,854,493.94	0.00					
49	DGCOP-LPN-L-1-254-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	1,854,499.91	1,854,499.91	5.97		ANTICIPO \$0.00				\$ 1,854,493.94	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: PRIMARIA ESTADO DE NAYARIT, PRIMARIA PROFESOR FRANCISCO DE LA MAZA CUADRA Y PRIMARIA DRA MARGARITA CHORNE Y SALAZAR (PAQUETE 13)					POR AMORTIZAR \$0.00										
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)	1,832,150.28	1,832,150.28							1,832,149.17	0.00					
50	DGCOP-LPN-L-1-255-20	PTAH Infraestructura Arquitectonica, S. A. de C. V.	1,832,150.28	1,832,150.28	1.11		ANTICIPO \$0.00				\$ 1,832,149.17	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		RECONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A TRES ESCUELAS: ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, JARDÍN DE NIÑOS BERTRAND RUSSELL E INTERNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA No. 17 FRANCISCO I. MADERO (PAQUETE 14)					POR AMORTIZAR \$0.00										
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)	12,746,041.89	12,746,041.89							12,565,872.57	0.00					
51	DGCOP-LPN-L-1-104-20	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	12,746,041.89	12,746,041.89	180,169.32		ANTICIPO \$0.00				\$ 12,565,872.57	\$ -	98.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X	Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		REFORZAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. (PAQUETE 16)					POR AMORTIZAR \$0.00										
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	1,832,000.75	1,832,000.75							1,831,999.26	0.00					
52	DGCOP-AD-L-1-308-20	Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	1,832,000.75	1,832,000.75	1.49		ANTICIPO \$0.00				\$ 1,831,999.26	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso administrativo para cierre de Entrega-Recepción
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					AMORTIZADO \$0.00			0.00							
		TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA JAIME NUNO (PAQUETE 17), BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					POR AMORTIZAR \$0.00										
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.	992,652.48	992,652.48							992,652.48	0.00					
		PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.					ANTICIPO \$0.00										

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2020

NUMERO	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
53	DGCOP-AD-L-4-289-20 TRAFFICLIGHT de México, S. A. de C. V.	INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CALLE AVENIDA DEL ROSARIO, CIUDAD DE MÉXICO.	992,652.48	992,652.48	0.00	AMORTIZADO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 992,652.48	\$ -	100.00%	100.00%	26-feb-21	X		Contrato Liquidado y finiquitado.
						POR AMORTIZAR	\$0.00											
		SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47							23,187,046.98	0.00						
54	DGCOP-LPN-L-1-268-20 Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	23,187,052.47	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	97.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	980,000.00	980,000.00							978,548.39	0.00						
55	DGCOP-AD-L-1-332-20 KALEIN CONSULTORES, S. A. DE C. V.	SANEAMIENTO EN EL DEPORTIVO EL VIVERO	980,000.00	980,000.00	1,451.61	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 978,548.39	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso de verificación de terminación	X		Trabajos en proceso de verificación de terminación, liquidación y finiquito del contrato.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	159,999.99	159,999.99							159,999.99	0.00						
56	DGCOP-AD-L-3-295-20 Q ANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	159,999.99	159,999.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	314,995.90	314,995.90							314,993.75	0.00						
57	DGCOP-AD-L-1-351-20 Inconst Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CARPAS PROVISIONALES	314,995.90	314,995.90	2.15	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 314,993.75	\$ -	100.00%	100.00%	Pendiente de fecha de Entrega-Recepción	X		Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
						AMORTIZADO	\$0.00											
		Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	949,587.86	949,587.86							949,580.56	0.00						
58	DGCOP-AD-L-5-328-20 WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la escuela de alto rendimiento de beisbol en el centro deportivo Renovación Nacional.	949,587.86	949,587.86	7.30	POR AMORTIZAR	\$0.00	-	-	0.00	\$ 949,580.56	\$ -	94.00%	100.00%	Cierre administrativo para la Entrega-Recepción.	X		Servicios en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
							\$0.00											
						POR AMORTIZAR												
			902,628,182.89	# REF	# REF	# REF				31,028,559.32	# REF	# REF	# REF	# REF				

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
902,628,182.89	# REF	# REF	ANTICIPO # REF AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR # REF

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
# REF	# REF	94.89%	100.00%

NOTA: CONTRATOS QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME: DGCOP-AD-L-4-018-20, DGCOP-AD-L-1-002-20, DGCOP-LPN-L-1-025-20, DGCOP-LPN-L-4-071-20, DGCOP-AD-L-1-287-20

HUGO ANGELO LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTTRO. EFRAIN ALFONSO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel: 5764 - 1415 Ext. 271



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4º. SESION ORDINARIA 2021

5.13 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	23	0	0	26	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	4	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	4	0	0	7	0	7	0
TOTAL	11	31	0	0	42	0	42	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 23 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, SOM LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES 10 CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 13 CON DIFERIMIENTO DE INICIO DE TRABAJO, EN ESPERA DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	23	0	0	26	0	26	0
TOTAL	3	23	0	0	26	0	26	0

NOTA: DE LOS 26 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 23 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020 Y TODOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

C. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor Centros de Salud			67,514,615.43	37,050,484.65	0.00				0.00	0.00	0.00				
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuautepec, ubicados en calle Itzacihuatl Mza. 142 Lt. 8 eq. Lomas de Clerzo, Col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 6, eq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	305,050.27	0.00	ANTICIPO	0.00						10.01%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	13,863,549.59	7,902,223.27	0.00	ANTICIPO	0.00						0.04%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	710,908.69	0.00	ANTICIPO	0.00						32.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuetla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuetla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	15,447,327.94	7,878,137.25	0.00	ANTICIPO	0.00						18.54%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuetla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuetla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	709,030.22	0.00	ANTICIPO	0.00						29.11%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	9,142,953.22	0.00	ANTICIPO	0.00						20.91%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUP CONSTRUCTORA BRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	788,804.59	0.00	ANTICIPO	0.00						22.29%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAISO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	918,620.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	13.66%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	8,627,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	*	*	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixaque, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztán, Col. Barrio Santa Cruz Mixaque, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	67,881.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.40%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			160,128,210.20	160,128,210.20	0.00					0.00	0.00	0.00			
11	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	42.90%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021.
12	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	44.51%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021.
13	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	28.50%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
14	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BÓVEDA 2 DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL, UBICADO EN CIRCUITO CORRER ES SALUD, AV. DE LOS COMPOSITORES S/N, BOSQUES DE CHAPULTEPEC II SECC., C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	3,252,950.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	40.50%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-IR F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	15.20%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
16	DGCOP-LPN F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIROS UBICADO EN CALLE 2 PICOS NO. 29 ENTRE HEGLER Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	11.25%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021
17	DGCOP-LPN F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.78%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
18	DGCOP-IR F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	33.60%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
19	DGCOP-LPN F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTHROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12.23%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
20	DGCOP-IR F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO OY OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	25.07%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
21	DGCOP-LPN F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	25.07%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021


Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	MONTO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
22	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN DE LA CALZADA CHIVATITO ACERA ORIENTE, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	11.52%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN PARA EL ENTORNO DEL JARDÍN BOTÁNICO, UBICADO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2021)								3,803,933.56	3,803,933.56	0.00					0.00	0.00	0.00			
24	DGCOP-AD-L-1-009-21	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO G. G. M., S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 3 Puentes Peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y Emergencia.	05/03/2021	23/05/2021	746,883.40	746,883.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	88.10%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-L-1-014-21	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 6 Puentes Peatonales, ubicados en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	26/03/2021	24/08/2021	1,358,581.92	1,358,581.92	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	3.95%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-L-1-015-21	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 6 Puentes Peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y Resolución a la Demanda Ciudadana.	26/03/2021	24/08/2021	1,698,468.24	1,698,468.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	2.07%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								231,446,759.19	200,982,628.41	0.00					0.00	0.00	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
231,446,759.19	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES
PAGADAS
0.00
EN TRÁMITE
0.00

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO


Manuel Rodríguez Salas
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Avenida Obispo Manduján Número 76, Colonia Vértice Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente e liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	513,214,593.13	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCO-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	99.80%	99.73%	Trabajos en proceso de ejecución
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	0.00				0.00	30,213,260.16	51,565.13			
4	DGCO-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Itacchihuatl Mz. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,489,363.08	0.00	100.00%	83.00%	Servicios en proceso de ejecución.
5	DGCO-AD-LPN-L-4-166	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	5,958,486.30	0.00	43.02%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución.
6	DGCO-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	484,734.41	51,565.13	75.00%	38.87%	Servicios en proceso de ejecución.
7	DGCO-AD-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DRYANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	7,562,556.54	0.00	67.50%	48.96%	Trabajos en proceso de ejecución.





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2021

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quilahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quilahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	638,436.15	0.00	67.50%	45.92%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	8,774,489.32	0.00	69.85%	48.94%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2021	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	619,720.22	0.00	65.50%	43.21%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	300,374.22	0.00	36.55%	22.89%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	2,781,859.86	0.00	24.34%	24.34%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	99.35%	95.95%	Servicios en proceso de ejecución.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			160,128,210.20	0.00					0.00	0.00	0.00				
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	42.90%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021.	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	1,384,208.12									





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jililo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTIPO	632,771.84	N/A	N/A	0.00	0.00	44.51%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	632,771.84								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Axtora del Museo del Caracil (Estería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTIPO	729,818.76	N/A	N/A	0.00	0.00	28.50%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	729,818.76								
17	DGCOP-IR-F-1-369-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Bóveda 2 del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, ubicado en Circuito Carrer es Salud, Av. de los Compositores S/N, Bosques de Chapultepec II Secc., C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	3,252,950.11	0.00	ANTIPO	975,885.03	N/A	N/A	0.00	0.00	40.50%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	975,885.03								
18	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroe del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTIPO	1,737,653.51	N/A	N/A	0.00	0.00	15.20%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,737,653.51								
19	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siquieros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	0.00	11.25%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 8-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	7,203,600.01								
20	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Ruffalo Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTIPO	5,152,367.48	N/A	N/A	0.00	0.00	3.78%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	5,152,367.48								
21	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTIPO	686,467.46	N/A	N/A	0.00	0.00	33.60%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	686,467.46								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	12.23%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	5,883,995.07								
23	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	0.00	25.07%	15.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	1,379,805.17								
24	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTORAA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Exteriores de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	0.00	25.07%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	15,001,659.68								
25	DGCOP-IR-F-4-377-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión de la Calzada Chivatto acera Oriente, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,922,295.34	0.00	ANTICIPO	2,976,688.60	N/A	N/A	0.00	0.00	11.52%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,976,688.60								
26	DGCOP-IR-F-4-378-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Conservación, Renovación, Adecuación y Rehabilitación de la Infraestructura de Interconexión para el Entorno del Jardín Botánico, ubicado en Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	18/01/2021	18/08/2021	9,712,457.19	0.00	ANTICIPO	2,913,737.16	N/A	N/A	0.00	0.00	12.00%	30.00%	Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,913,737.16								

Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	4	0	0	9	0	9	0
TOTAL	5	4	0	0	9	0	9	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRAS PÚBLICAS
 EJERCICIO 2021
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2021

CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DOGOPPS012013	15	LPN	Operadora y Mantenidos del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mantenimiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	26-Nov-13	31-Oct-2025	\$6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-Nov-13	19-May-27	678,853,162.00	83,089,580.33	0.00	25.00	18.80	Se realiza una adecuación vial en Calles y Vías, por un monto de \$134,580,000.00 (MULTIANUAL)
2	DOGOP-UPN-F-4-202-20	25	LPN	ASCHI, S.A. de C.V.	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis secciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metropolitanos (Estaciones: Estaciones (Plataformas Oriente y Poniente), Doctor Gómez, Perote, Vía Clotilde, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y las Adultas Mayores	01-ago-20	31-may-21	\$20,288,787.89		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	10,544,704.30	0.00	50.00	50.00	(MULTIANUAL)
3	DOGOP-UPN-L-4-263-20	25	LPN	Consorcio de Ingeniería Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Vialadito Río de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México	23-oct-20	06-jun-21	\$73,985,036.11		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	2,120,777.84	6,308,785.53	81.00	74.00	(MULTIANUAL)
4	DOGOP-IR-L-9-070-20	25	IR	Ingentele Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicio de supervisión externa para el proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Vialadito Río de la Piedad Incorporación a Ignacio Zaragoza, en la Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	25-oct-20	11-ago-21	\$3,142,999.23		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	175,781.97	688,867.51	50.00	34.00	(MULTIANUAL)
5	DOGOP-UPN-L-1-008-21	15	LPN	Correa Empresarial y Competita S. de R. L. de C.V.	Refuerzo y Base de Placas de acero en tablas, columnas y cabezales del Puente Vehicular Honorable Tlaxiaco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgente Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-ago-21	31-jun-21	\$20,897,238.43		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	2,017,894.14	30.00	0.00	
6	DOGOP-IR-L-1-003-21	15	IR	Multiservicios Integrales de Avonita, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pirámides en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Junta Tipo Mesa Zona I	15-ene-21	05-ago-21	\$5,185,193.72		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	5,185,193.72	99.00	0.00	
7	DOGOP-IR-L-1-004-21	15	IR	Multiservicios Integrales de Avonita, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pirámides en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Junta Tipo Mesa Zona II	15-ene-21	15-ago-21	\$3,629,861.87		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	0.00	
8	DOGOP-IR-L-1-005-21	15	IR	Multiservicios Integrales de Avonita, S.A. de C.V.	Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vías Pirámides en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2021, para Junta Tipo Mesa Zona III	15-ene-21	15-ago-21	\$2,947,422.37		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	100.00	0.00	
9	DOGOP-AD-L-9-008-21	25	AD	BYCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis secciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metropolitanos (Estaciones: Plataformas Oriente y Poniente, Doctor Gómez, Perote, Vía Clotilde, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y las Adultas Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	06-mar-21	14-jun-21	\$386,953.66		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	0.00	20.00	0.00	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,342,873,809.50	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
75,965,856.25	14,190,460.90	82.53	19.41

Ing. José Luis Rodríguez Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio Raúl Muñoz Cárdenas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	4	0	0	7	0	7	0
TOTAL	3	4	0	0	7	0	7	0

NOTA: Ninguno de los Contratos vigentes en el ejercicio se encuentra en procedimiento Jurídico.


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2021



NUMERO	F. F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN			139,944,121.02	55,977,648.41						0.00	16,799,654.83						
1	DGCOP-LPN-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	139,944,121.02	55,977,648.41	0.00			0.00	\$ -	\$ 16,799,654.83	83.27%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN			3,976,754.78	1,717,654.37						0.00	1,328,048.55						
2	DGCOP-IR-L-5-010-20	PARTICIPACIONES 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN	07/05/2020	31/12/2020	3,976,754.78	1,717,654.37	0.00			0.00	\$ -	\$ 1,328,048.55	81.86%	0.00%	Servicios en Proceso		X	SERVICIOS PROCESO CONTRATO MULTIANUAL El avance financiero es del ejercicio 2021
				PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.			112,985,769.67	67,791,461.80						0.00	0.00						
3	DGCOP-LPN-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	QIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	112,985,769.67	67,791,461.80	0.00			0.00	\$ -	\$ -	41.34%	0.00%	Obra en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
				SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.			4,419,639.27	2,651,783.56						0.00	0.00						
4	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/08/2020	18/07/2021	4,419,639.27	2,651,783.56	0.00			0.00	\$ -	\$ -	40.80%	0.00%	Servicios en Proceso		X	EN PROCESO Contrato Multianual
				Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada			20,453,954.68	20,453,954.68						0.00	2,495,379.36						
5	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtzintepetl: Lugar del Águila Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	20,453,954.68	20,453,954.68	0.00			0.00	\$ -	\$ 2,495,379.36	30.70%	0.00%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2			6,371,320.99	6,371,320.99						0.00	254,554.92						
6	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,371,320.99	6,371,320.99	0.00			0.00	\$ -	\$ 254,554.92	13.50%	0.00%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
				Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1			9,190,257.79	9,190,257.79						0.00	537,585.03						
7	DGCOP-LPN-L-1-001-21	PARTICIPACIONES 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planteles de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	9,190,257.79	9,190,257.79	0.00			0.00	\$ -	\$ 537,585.03	12.23%	0.00%	Obra en Proceso		X	Obra en Proceso
							297,341,818.20	128,138,548.14	0.00			0.00	0.00	0.00	21,415,222.69	303.70%					

TOTAL CONTRATADO	CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
297,341,818.20	128,138,548.14	0.00	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	21,415,222.69	43.39%	0.00%

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Calle de la Constitución No. 100, P.O. Box 100, México, D.F. 06702

Tel: 5564-1210 Fax: 5564-448



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESION ORDINARIA 2021**

6. Asuntos Generales