



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.	Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum	002
2.	Aprobación del Orden del Día	003
3.	Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2025	004
4.	Seguimiento de Acuerdos	011
5.	Estudio y opinión de los siguientes asuntos:	
5.1	Reporte de Contratos Celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto	013
5.2	Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025	016
5.3	Avance de los contratos del Ejercicio 2008	018
5.4	Avance de los contratos del Ejercicio 2018	020
5.5	Avance de los contratos del Ejercicio 2019	022
5.6	Avance de los contratos del Ejercicio 2020	024
5.7	Avance de los contratos del Ejercicio 2021	026
5.8	Avance de los contratos del Ejercicio 2022	028
5.9	Avance de los contratos del Ejercicio 2023	032
5.10	Avance de los contratos del Ejercicio 2024	037
5.11	Avance de los contratos del Ejercicio 2025	053
6.	Asuntos Generales	056



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

2. Aprobación del Orden del Día



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2025



**ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DE 2025
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de marzo del año 2025, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2025, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Vocales Suplentes, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Presidente Suplente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Secretario Técnico: Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas; Vocal Titular: Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón, Director de Construcción de Obras Públicas "A" y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocales Suplentes: Ing. Rafael Gutiérrez Pérez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Ing. Arq. Gregorio Alejandro Ávila Téllez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "D2" y el Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Asesor: Arq. Jesús Teoyotl Morales, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitado Permanente: Arq. Ricardo Sánchez Hernández, Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----


El Mtro. **Alberto Raúl Neri Vela** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Tercera Sesión Ordinaria de 2025, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad. Continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025. -----

El Mtro. **Alberto Raúl Neri Vela** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, solicita a cada uno de los miembros manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstención; el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2025, y se recabará sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El Mtro. **Alberto Raúl Neri Vela** presenta lo siguiente: **Acuerdo 02-03/2025** referente al Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2024, aprobándose por unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria, el día 27 de febrero de 2025. Continúa con el siguiente punto. -----



5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. ----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero de 2025, correspondientes a los Recursos Locales y Federales; en dónde se reporta que no hubo contrataciones. Únicamente se encuentra comprometido el Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México; pregunta si existen comentarios, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el informe correspondiente al mes de febrero de 2025, al no haber contrataciones, no existe gasto de inversión que reportar; de igual manera únicamente se encuentra comprometido el Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México; pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 28 de febrero de 2025, en dónde reportan 5 contratos, los cuales tienen pendientes 5 de recepción y se encuentran en proceso jurídico. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", con corte al 28 de febrero de 2025, dónde reportan 3 contratos, de los cuales 1 se encuentra con liquidación en trámite y los otros 2 en proceso jurídico. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 28 de febrero de 2025; en dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", también reporta un contrato que se encuentra en proceso jurídico, por lo cual sigue pendiente. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", con corte al 28 de febrero de 2025, en dónde reportan 6 contratos que se encuentran en proceso administrativo, por lo cual aún no se encuentran concluidos. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 28 de febrero de 2025,



en dónde reportan 3 contratos, los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, en proceso del Acta Entrega Recepción. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 28 de febrero de 2025, en dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", reporta 1 contrato que está concluido y finiquitado se reporta por última vez. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta 19 contratos, de los cuáles 17 están en proceso de entrega recepción y 2 están recepcionados. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" reporta 1 contrato, el cual está en proceso de entrega recepción. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra Arq. Jesús Teoyotl Morales. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** respecto al contrato DGCOP-AD-L-2-082-22, se menciona que se reporta por última vez; su recepción fue el 24 de febrero del 2023; sin embargo, no se ve reflejado en su estado financiero, lo anterior con la finalidad de realizar la actualización del porcentaje, gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** efectivamente se tiene que actualizar el avance financiero. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** responde es correcto. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 28 de febrero de 2025; dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta un total de 25 contratos, en dónde 2 están recepcionados y 23 se encuentran en proceso de entrega recepción. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", reporta 1 contrato liquidado y finiquitado, se reporta por última vez. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra Arq. Jesús Teoyotl Morales. -----

El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** respecto al contrato DGCOP-LPN-F-4-176-23, sus porcentajes nos encuentran al 100%, 48.77% físico 47.73% financiero, no se especifica si fueron trabajos terminados o con terminación anticipada, por lo que me gustaría que aclararan previo a reportarlo por última vez, gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** responde que se realizara la explicación. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta los Informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública, con corte al 28 de febrero de 2025; en dónde la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", reporta 2 revalidaciones, de las cuales una se encuentra en proceso de entrega recepción y el otro contrato esta liquidado y se presenta por última vez. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", reporta 71 contratos, 4 con terminación anticipada, 62 se encuentran en proceso de acta de entrega recepción, 5 recepcionados. -----

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", reporta 20 contratos en total, e informa que



19 se encuentran en proceso de finiquito administrativo y 1 con obra en proceso. -----
Por último, la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", reporta un total de 8 contratos, una revalidación, 4 se presentan por última vez, 2 con terminación anticipada y 2 en proceso de entrega recepción. Pregunta si hay comentarios cede la palabra Arq. Jesús Teoyotl Morales. -----
El **Arq. Jesús Teoyotl Morales** respecto al contrato DGCOP-IR-L-5-150-24, se reporta por última vez, sin que llegue al 100%, por lo que sería actualizar o aclarar su porcentaje financiero, gracias. El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** da las gracias y pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2025. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", con corte al 28 de febrero de 2025, en dónde reporta 1 contrato que corresponde al Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior, este es un contrato multianual donde se informa los avances físico financiero. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

6.- Asuntos Generales. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** informa derivado del Dictamen de Estructura Orgánica D-SOBSE-07-010325 de la Secretaría de Obras y Servicios, con vigencia a partir del 1 de marzo de 2025; en el cual se crea la Dirección de Obras Inducidas y Afectaciones de Construcción de Obras Públicas; desaparece la Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas; es importante mencionar que esta Subdirección le correspondía las funciones de la Secretaría Técnica; por consiguiente el Presidente del Subcomité de Obras de esta Dirección, el Arq. Juan Javier Granados Barrón, tuvo a bien designar al Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas, como Secretario Técnico de este Subcomité, lo anterior para conocimiento del Pleno. -----

Pregunta si existen comentarios o si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no existir; siendo las 13:22 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2025, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE**

Mtro. Alberto Raúl Neri Vela

SECRETARIO TÉCNICO

Lic. Héctor Trejo Galindo



VOCALES TITULARES

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "A"**

Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C. Mauro Augusto Romero Nava

VOCALES SUPLENTE

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "B"**

Ing. Rafael Gutiérrez Pérez

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "D"**

Ing. Arq. Gregorio Alejandro Ávila Téllez

**POR LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS
PÚBLICAS**

Mtro. Ricardo Cedillo del Río



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA
DE OBRAS PÚBLICAS

010

ASESOR

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS**

Arq. Jesús Teoyotl Morales

INVITADO PERMANENTE

**SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ CENTRAL
DE OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Arq. Ricardo Sánchez Hernández



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

4. Seguimiento de Acuerdos



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2025

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
03-04/2025	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo de 2025
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
790,233,490.00	666,652,877.00	1. Licitación Pública	2	\$ 46,146,925.92	6.92		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	0	\$ -	-		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	*Art. 62, 3er párrafo	3	\$ 3,759,877.19		0.56
			Art. 62, 4 párrafo	0	\$ -		-
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR							

790,233,490.00	666,652,877.00
----------------	----------------

5	49,906,803.11	7.49	0.00
---	---------------	------	------



Reviso

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Vo. Bó.

Nombre: MTR. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo de 2025
Recursos Federales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO								
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8		
				7	% 7/4*100			
2,417,577,369.00	2,417,577,369.00	1. Licitación Pública	0	\$	-	-	144,854,475.11	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	1	\$	8,383,154.94	0.35		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$	-	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente	*Art. 43, 3er párrafo	0	\$	-		-
		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 4º párrafo	0	\$	-		-
PRESUPUESTO COMPROMETIDO								
PPS. CIRCUITO INTERIOR					\$	717,577,369.00		

2,417,577,369.00	2,417,577,369.00
------------------	------------------

1	725,960,523.94	0.35	144,854,475.11
---	----------------	------	----------------



Reviso

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Vo. Bo.

Nombre: MTRO. RICARDO CEDIÑO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado o las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025



FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE p/8 % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO % 13	EJERCIDO vs PROGRAMADO % 14
3	4	3	024	Construcción	Puente	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0%	20,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	159,053,490.00	159,053,490.00	0.00	0%	159,053,489.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0%	6,969,154.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	717,577,369.00	717,577,369.00	717,577,369.00	100%	144,854,475.11	144,854,475.11	20%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	18,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	182,250,000.00	40,669,387.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	141,750,000.00	141,750,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Proyecto Ejecutivo	101,250,000.00	70,850,000.00	0.00	0%	5,062,500.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Proyecto Ejecutivo	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,130,000.00	13,530,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Proyecto Ejecutivo	0.00	27,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	0.00	0%	85,000,000.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						3,207,810,859.00	3,084,230,246.00	717,577,369.00		420,939,618.11	144,854,475.11		

Handwritten signature or initials



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de marzo de 2025

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRÁMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10	
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10	
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,339.35	826,058.62	20.27	10.62



Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERVENCIONES	INVITACION RESTRINGIDA	Multnacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Anillo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Invaso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fideicomisos y Fideicomisos Públicos-Alocación a los Desastres Naturales (FCNADEN-CDMAY-2018)	INVITACION RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda de pago de estimaciones: Se solicitó notificar al Apoderado Legal para que presentara a esta Unidad Administrativa las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2022. Contrato en procedimiento Jurídico.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOP-AD-L-2-080-18	No Etiquetado Recursos Fideicomisos Fideicomisos 2018 Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACION DIRECTA	HK Comercio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	18/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda del pago de estimaciones: Se encuentra en juicio de amparo promovido por la empresa contratista, y fue admitida por auto de fecha 01 de agosto de 2024, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Pendiente de pago). Contrato en procedimiento Jurídico.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	97.36%



HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



ING. ARQ. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TELLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 MARZO DE 2025

CÓDIGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOF-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente Recuperación del anticipo mediante aplicación de Fianza de Garantía: se desechó el recurso de revisión Fiscal promovido por la SOBSE, en espera de que los autos se devuelvan el Juzgado de Origen por parte del Tribunal Colegiado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	0.00	0.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

ING. ARQ. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TÉLLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

31 de marzo de 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO FINANCIERO		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)				\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00											
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Mortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 08930, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (88.16%), corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual. En Proceso de Cierre.	
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00				
2	DGCOP-AD-L-6-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	El porcentaje de avance financiero corresponde al monto total de las estimaciones pagadas, incluyendo su liquidatoria, contra el monto total del contrato. Recepcionado el 13-ago-2021 Finiquitado Se reporta por última vez.	
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$160,168.96	\$160,168.96	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$142,935.20	\$0.00				
3	DGCOP-AD-L-6-365-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Cargas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$160,168.96	\$160,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	El porcentaje de avance financiero corresponde al monto total de las estimaciones pagadas, incluyendo su liquidatoria, contra el monto total del contrato. Recepcionado el 29-dic-2020 Finiquitado Se reporta por última vez.	
TOTALES									\$370,943,253.24	\$330,943,253.24	\$0.00					\$0.00	\$329,841,778.12	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Arq. José Luis García Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$370,943,253.24	\$330,943,253.24	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$329,841,778.12	\$0.00	96.39%	94.67%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

Al 31 de marzo de 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega-recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto		
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22								
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22								
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,866.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	Los trabajos se encuentran concluidos, liquidados y finiquitados, se está preparando el acta entrega recepción. Se aclara que hubo convenio modificatorio en tiempo y monto		
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22								
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22								
3	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	Faltaba el rezamiento ambiental-ecológico por parte de la empresa. En proceso de Acta Entrega Recepción.		
											AMORTIZADO	0.00									21-dic-22	22-ene-23
											POR AMORTIZAR	0.00										

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
142,918,783.98	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54
		AMORTIZADO	40,500,054.54
		POR AMORTIZAR	0.00

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
143,737,621.88	0.00	100.00	100.00

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

Al 31 de marzo de 2025

CASC	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-1-039-22		LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (dormitorio y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.		
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36							
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89							
2	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.		
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31							
3	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23		\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ 66,578.91	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23								
											POR AMORTIZAR	0.00										
4	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23		\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.		
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23	\$ 14,050,299.57							
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23	\$ 5,816,824.02							
5	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.		
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49							
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55							
6	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios "A" e "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23		\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito		
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23								
													11-mar-23	26-jun-23	\$ 1,072,948.04							
													27-jun-23	22-oct-23	\$ 419,271.82							
		POR AMORTIZAR	0.00	23-oct-23	20-dic-23																	
7	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO		
											AMORTIZADO	0.00			N/A						N/A	N/A
											POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23		\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.	
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23								
											POR AMORTIZAR	0.00										
9	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.		
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	\$ 2,353,883.73							
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24	\$ 489,067.88							
10	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO		
											AMORTIZADO	0.00			N/A						N/A	N/A
											POR AMORTIZAR	0.00										

[Handwritten signatures]

Al 31 de marzo de 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
11	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.88	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-maz-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camed Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Convenio modificatorio en plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,353,015.28	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

EL CONTRATO DGCOP-IR-F-1-207-22, DGCOP-AD-L-1-126-22 Y DGCOP-AD-L-5-099-22. SE HA RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
441,335,873.90	0.00	ANTICIPO 109,268,032.40
		AMORTIZADO 109,268,032.40
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
574,432,639.93	66,578.91	100.00	99.33	

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Guierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Guierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboracion "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISION Federal de Electricidad.	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA:



HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
279,979.92	20.08	0.00
		0.00
		0.00



ING. ARQ. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TÉLLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL FÍSICO	AL FINANCIERO
279,979.92	0.00	100.00%	100.00%




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**


5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,632.12	\$ 61,424,464.98	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura; acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	99.98	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Álvaro Obregón CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Acta Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,281,043.89	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinationales Martez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 29,884,320.84	\$ -	100.00	98.22	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58								
											POR AMORTIZAR	\$8,654,747.27								



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
																	INICIO	TERMINO		MONTO
9	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 2,066,893.61	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-may-24						\$ 723,043.76
10	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,849,704.88	\$ -	100.00	99.89	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 626,974.32
11	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 2,047,430.42	\$ -	100.00	99.47	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24						\$ 714,891.08
12	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24	\$ 1,892,302.65	\$ -	100.00	99.98	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24						\$ 638,115.85
15	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,283,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24	\$ 40,625,525.43	\$ -	100.00	99.85	Convenio modificadorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.	
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24						\$ 9,391,279.70

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
16	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 25,763,241.25	\$ -	100.00	99.98	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24	\$ 2,379,212.86					
17	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 35,426,633.16	\$ -	100.00	99.73	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24	\$ 5,984,553.58					
18	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,345,393.61	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V.	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24		\$ 38,580,271.77	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificatorio en monto y plazo. En proceso de Liquidación, Recepción y Finito.
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24	\$ 8,860,920.44					
21	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
23	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Parteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
392,630,383.99	0.00	ANTICIPO	77,865,241.46
		AMORTIZADO	50,966,777.03
		POR AMORTIZAR	19,703,264.24

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
460,608,711.31	0.00	100.00	99.02

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

31 de marzo de 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00			\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00				
1	DOCOP-IR-F-5-226-23		IR	BYSCO, S.A. DE C.V.	Equipado Recursos Federales-Cultural Bosque de Chaulipec-2023	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00			\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. En proceso de cierre. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
TOTALES									\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00			\$0.00	\$4,716,153.53	\$0.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
4,840,712.60	3,415,697.67	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,716,153.53	0.00	100.00%	97.43%


 Arq. José Luis García Hernández
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.48	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fas del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,655,057.45	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,614.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,404.49	\$ -	14.00	14.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CASO	CONTRATO	NUMERO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,819,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 13,931,680.19	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Liquidación, Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
10	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.68	N/A	N/A	N/A	\$ 12,685,408.96	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.68								
11	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 13,927,437.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,899,693.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Acta Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,490,448.18	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y reubicación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 598,848.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 600,254.42	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
16	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones electricas en Videoteca, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,302,763.17	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en areas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del poligono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,974,000.10	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de cateneria que alimentará el servicio de la Linea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 139,637,344.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, electrica, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de losespacios denominados centro de capacitación cinematografica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artistica "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desalajo de aguaspluviales, dentro del poligono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión tecnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en areas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del poligono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 842,638.38	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	6,289,096.74	N/A	N/A	N/A	\$ 20,961,863.91	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-IR-F-1-129-24	2	AD	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación electrica para la media tensión en el tramo de constituyentes, dentro del Poligono del Campo Militar N. 1-F. Santa Fe, Alcaldia Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 11,486,907.70	\$ 13,107,065.20	0.00	ANTICIPO	3,932,119.56	N/A	N/A	N/A	\$ 13,105,449.73	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Handwritten signature and initials

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
23	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consortio GPSG, S.A de C.V.	Trabajos de Insonorización de los arcos techos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	13,237,126.29	N/A	N/A	N/A	\$ 13,237,126.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la medi atención en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 649,028.61	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	5,095,937.80	N/A	N/A	N/A	\$ 16,237,435.34	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarela y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consulado) Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 12,199,921.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 794,116.58	\$ 794,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 794,116.58	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-F-1-148-24	2	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores para ramba de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-oct-24	\$ 3,132,950.30	\$ 2,349,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,349,178.38	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-IR-L-1-152-24	2	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelo y estudios geofísicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplomes) y determinación de las condiciones de servicio que presenta la estructura del distribuidor vial La Concordia, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-nov-24	\$ 2,500,000.00	\$ 2,442,463.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,442,463.02	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de catenaria, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,987,014.63	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
31	DGCOP-AD-F-1-157-24	2	AD	Platino Ingeniería, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones especiales, eléctricas y herrería en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del Polígono del Campo Militar No 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,299,990.00	\$ 2,299,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,299,990.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contra incendios de la Cisterna a la Cineteca por la ramba principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,997,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,003,961.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 966,276.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular salidade CETRAM Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,993.73	\$ 1,205,993.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,205,993.73	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freyssinet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehicular eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consulado) y Av. 503, en as. Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,007,524.41	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento par la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,999,498.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Suministros y colocación de Tótems informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,992.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,189,548.55	\$ -	100.00	87.26	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
40	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,350,094.48	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guarniciones en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,456,562.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-IR-F-1-174-24	2	IR	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Acceso, rampas, aptos interiores, abañilería, instalaciones y acabados en los espacios nuevos de las áreas alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vibril y vestido, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Industrias Militares de Sadena, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	26-oct-24	\$ 8,228,966.96	\$ 8,201,256.28	0.00	ANTICIPO	2,460,376.88	N/A	N/A	N/A	\$ 8,201,236.95	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-178-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en la rampa de salida del metrobús Línea 1 Cetram Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	25-oct-24	\$ 1,393,130.69	\$ 1,393,130.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,393,130.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-IR-F-1-185-24	2	IR	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,821,773.03	\$ 5,817,973.88	0.00	ANTICIPO	1,745,392.16	N/A	N/A	N/A	\$ 5,817,973.88	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-IR-F-1-186-24	2	IR	Iacon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctrica media y la baja tensión, agua congelada, protección contra incendios, rellenos en áreas exteriores y demarcas pluviales, dentro de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 10,003,464.43	\$ 9,991,165.97	0.00	ANTICIPO	2,997,349.79	N/A	N/A	N/A	\$ 9,988,477.64	\$ -	100.00	99.97	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-AD-F-1-187-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en taquillas, fast food, restaurante, cafetería, sala, librería, mezzanin, bodegas y baños de la Cinética Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-sep-24	27-oct-24	\$ 3,116,979.57	\$ 2,913,082.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,913,082.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-IR-F-1-188-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil para la construcción de caseta de vigilancia, manejo de residuos peligrosos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y acabados en acceso peatonal y vehicular del estacionamiento de la Bodega Nacional, ubicada dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,810,483.08	\$ 5,804,756.96	0.00	ANTICIPO	1,741,427.09	N/A	N/A	N/A	\$ 5,803,475.37	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MGNTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
48	DGCOP-AD-L-1-181-24	2	AD	Freyssinet, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el puente vehicular: Periferico Calle 7 y Av. Bordo de Xochiaca entre Xochitlán y Chimalpopoca, Colonia El Arenal 3 Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-24	15-dic-24	\$ 482,478.27	\$ 482,478.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-L-1-192-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en el puente vehicular Santa Ana, ubicado en Avenida Santa Ana, Colonia Cuahuacán CTM V, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-24	21-nov-24	\$ 1,341,764.90	\$ 1,341,764.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-F-1-220-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de herrería en subestaciones eléctricas, reja perimetral en planta de tratamiento de aguas residuales y perforación de pozo de absorción para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-dic-24	22-dic-24	\$ 2,740,879.35	\$ 2,683,916.04	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,683,916.04	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-F-1-221-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de cableado eléctrico de media tensión para la conexión del cuarto eléctrico hacia las bombas de las cisternas de pci, agua potable de Cineteca Nacional y conexión al cuarto eléctrico del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-24	29-dic-24	\$ 2,912,520.80	\$ 2,912,520.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,872,477.43	\$ -	100.00	98.63	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-F-1-222-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos para la colocación del sistema aire acondicionado en el auditorio del edificio 1, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	27-dic-24	\$ 1,208,792.93	\$ 1,208,792.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,208,792.93	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-F-1-224-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Instalación de la red de gas L.P para los servicios de cocina y cafeterías y la red de voz y datos en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,330,850.91	\$ 3,330,850.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,330,215.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-F-1-225-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Adecuación de espacios para el equipamiento de cabinas de sala, adecuaciones en muro baffle y fabricación de pasos de gato, integración de espacios nuevos para oficinas en mezzanine nore en la Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-24	30-dic-24	\$ 3,012,922.76	\$ 2,398,915.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,398,915.60	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-F-1-226-24	2	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Suministro y colocación de sistema de bombeo en subestación 1 para los chillers que alimenta el agua helada en los edificios A, E I, en la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-dic-24	26-dic-24	\$ 1,899,964.00	\$ 1,898,633.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,898,633.19	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
56	DGCOP-AD-F-1-227-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para la conexión hidráulica de los equipos de bombeo de agua potable, impermeabilización de sistemas, construcción de cuarto de control para PTAR y aplicación de piso epóxico en dulcerías, Cineteca Nacional dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	16-dic-24	05-ene-25	\$ 2,000,001.34	\$ 1,999,791.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,999,791.42	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-F-1-229-24	2	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para seguridad y operación del foro al aire libre, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,900,006.97	\$ 2,900,006.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,900,006.95	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-AD-F-1-230-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Aplicación de acabado epóxico en el piso existente para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,007.14	\$ 1,000,007.14	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,000,007.14	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-5-231-24	2	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R. L. de C.V.	Servicios para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica para la Cineteca Nacional Chapultepec, con firma y visto bueno de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas en proyecto y obra, revisión y visto bueno de la ejecución del proyecto eléctrico por la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	15-feb-25	\$ 998,760.00	\$ 998,760.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 998,760.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
60	DGCOP-AD-F-1-232-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de pintura sobre estructura existente, en la nave principal de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 2,799,998.07	\$ 2,799,998.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,799,998.07	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
61	DGCOP-AD-F-1-233-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería y carpintería para la operación del centro de capacitación cinematográfica, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 990,459.56	\$ -	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
62	DGCOP-AD-F-1-234-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Canalón para aguas pluviales, herrería y transformadores para el edificio B y B de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,199,999.91	\$ 1,200,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,134,115.85	\$ -	100.00	94.51	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
63	DGCOP-AD-F-1-235-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro y colocación de cableado para la interconexión entre la media y la baja tensión para alimentar a los edificios de Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,100,687.10	\$ -	100.00	99.80	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
64	DGCOP-IR-L-1-212-24	1	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de estación de Metrobús en la Línea 4, ubicada en calle 6 de la colonia Agrícola Panitlan, Alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	30-nov-24	28-dic-24	\$ 3,591,149.83	\$ 3,591,149.83	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,213,577.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
65	DGCOP-AD-F-1-236-24	2	AD	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Suministro, colocación y conexión de transformadores para la interconexión entre media y baja tensión en la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	31-ene-25	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 598,625.15	\$ -	100.00	99.80	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
66	DGCOP-AD-F-1-228-24	2	AD	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de herrería e instalación eléctrica para el taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el interior del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-24	24-ene-25	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 999,999.99	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATO DGCOP-IR-L-5-038-24, DGCOP-AD-F-1-225-24, DGCOP-AD-F-1-226-24, DGCOP-AD-F-1-229-24 Y DGCOP-AD-F-1-233-24, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
541,470,556.31	0.00	ANTICIPO	49,663,922.16
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	7,986,864.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
448,410,373.68	0.00	95.26	91.40

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUCUTITLÁN BUENA VISTA, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN ESQUINA EJE 4 NORTE CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	19-jun-24	18-sep-24	4MDP	3,768,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	09-sep-24	05-dic-24	N/A	0.00*	0.00*	95.00%	0%*	OBRA EN PROCESO. ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICT). SE SOLICITÓ UN CONVENIO EN TIEMPO CON FECHA DE TÉRMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. SE APLICARÁ SANCIÓN POR ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE OBRA.
2	DGCOP-LPN-L-5-197-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES HORUSDOM, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN PARQUE JAPÓN, RÓMULO O' FARRILL 143, COLONIA PARQUE LAS ÁGUILAS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01759, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27-nov-24	28-dic-25	9.5 MDP	9,328,334.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,328,333.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-5-198-24	11	LPN	C. FERNANDO TEPICHIN JASSO	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL CENTRO DEPORTIVO CEYLAN, BOULEVARD DE LOS FERROCARRILES 402, COLONIA EUZKADI, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02860, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27-nov-24	28-dic-24	8.5 MDP	8,446,694.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,446,694.86	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-5-199-24	11	LPN	MJE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL INMUEBLE DENOMINADO EL "PARIAN", AVENIDA HIDALGO No. 128, COLONIA SAN LUCAS, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	27-nov-24	28-dic-24	4.5 MDP	4,486,418.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,486,418.62	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-5-200-24	11	LPN	GRUPO ALAVEZ LAMBARRI, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADA EN FRACCIÓN DE TERRENO ENTRE VIADUCTO RÍO DE LA PIEDAD, AVENIDA RÍO CHURUBUSCO, EJE 3 SUR ANIL Y EJE 4 ORIENTE RÍO CHURUBUSCO, COLONIA GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA IZTACALCO, C.P. 08400, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	28-nov-24	29-dic-24	8 MDP	7,615,889.78	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,615,889.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR 9 DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
6	DGCOP-LPN-L-5-201-24	11	LPN	PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION LP, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN DEPORTIVO HERMANOS GALEANA, AVENIDA JOSÉ LORETO FABELA Y AVENIDA 416, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, ALCALDÍA GUATAVO A. MADERO, C.P. 07910, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	28-nov-24	29-dic-24	9.5 MDP	9,294,962.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,294,962.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
7	DGCOP-LPN-L-5-202-24	11	LPN	KEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA MÓDULO DEPORTIVO", UBICADA EN CERRADA CASTILLO S/N, COLONIA CUAJIMALPA, Y PREDIO UBICADO EN CALLE JESÚS DEL MONTE No. 52 COLONIA LA MANZANITA, AMBOS UBICADOS EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05000, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	28-nov-24	28-dic-24	9.5 MDP	9,372,041.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,372,041.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
8	DGCOP-LPN-L-5-203-24	11	LPN	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS): "UTOPIA KID AZTECA, UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA No. 73, COLONIA MORELOS, TODAS Y "UTOPIA I.N.D.E.P.", UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA No. 130, COLONIA MORELOS, TODAS UBICADAS EN LA ALCALDÍA CUAHUTÉMOC, C.P. 06200, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO"	28-nov-24	29-dic-24	9 MDP	8,620,140.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,620,140.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								
9	DGCOP-LPN-L-5-204-24	11	LPN	TEZONTLE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	9 MDP	8,994,874.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,994,874.79	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				#	MONTO	#	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-5-205-24	11	LPN	CARRASCO ARQUITECTOS, S.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL DEPORTIVO INDEPENDENCIA, CALLE JESÚS LECUONA, COLONIA AMPLIACIÓN MIQUEL HIDALGO 3a SECCIÓN, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14250, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,165,538.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,165,538.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
11	DGCOP-LPN-L-5-206-24	11	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL PREDIO DEPORTIVO TECÓMIL, COLONIA SAN JUAN IXTAYOPAN, ALCALDÍA MILPA ALTA, C.P. 13550, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	8 MDP	7,277,695.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,277,695.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
12	DGCOP-LPN-L-5-207-24	11	LPN	DISEÑANDO Y MEJORANDO TU ESPACIO DIME, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN CETRAM ACATITLA, AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA IZTAPALAPA, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	3 MDP	2,374,909.06	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	29-nov-24	30-dic-24	55,335.39	\$2,422,316.67	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
13	DGCOP-LPN-L-5-208-24	11	LPN	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO GOITIA Y MAIZ EN EL BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	30-nov-24	31-dic-24	9.5 MDP	9,146,563.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,146,563.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
14	DGCOP-LPN-L-5-209-24	11	LPN	ERRE Q ERRE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS), UBICADO EN EL PREDIO OYAMEL, CALLE RÍO BRAVO, COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE SAN BERNABE, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10660, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	29-nov-24	30-dic-24	9.5 MDP	9,260,663.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,260,663.03	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2025

CADO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGCOP-LPN-L-5-210-24	11	LPN	LIQUEN COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AV. TLAHUAC ENTRE LAS CALLES ANTONIO BEJAR, VICENTE CASTAÑEDA Y JOSÉ BERNAL, COLONIA EL TRIANGULO, C.P.13460, DELEGACIÓN TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,979,403.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,979,403.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
16	DGCOP-LPN-L-5-211-24	11	LPN	CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES SOCIOCULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y ÁREAS EXTERIORES (UTOPIAS) EN EL PREDIO, UBICADO EN AVENIDA ING. EDUARDO MOLINA No. 81 EN LA COLONIA AMPLIACION DE 2 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15240, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	31-dic-24	9 MDP	8,834,906.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$8,834,906.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
17	DGCOP-IR-L-4-213-24	11	LPN	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSSELE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN INMUEBLE SOCIOCULTURAL Y CULTURAL PARA EL PROGRAMA DE SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	29-dic-24	13.5 MDP	13,100,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$13,099,999.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
18	DGCOP-IR-L-4-216-24	11	IR	SISTEMA ADOBE, S.A. DE C.V.	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PROPORCIONAR SOMBRA (VELARIAS) EN DIVERSOS INMUEBLES PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS); EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	30-nov-24	29-dic-24	11 MDP	10,876,257.90	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$10,876,257.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO
19	DGCOP-AD-L-5-217-24	11	AD	CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y ARMONÍA SOCIAL (UTOPIAS) EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	02-dic-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE FINIQUITO

* Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

MTRO. MANUEL GODÍNEZ CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. ARQ. ALAN JONATHAN AMIGÓN ALVARADO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"


TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
150,389,977.56	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERIODO
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
146,669,221.68	0.00	99.74%	94.72%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2025

CASO	NÚMERO CONTRATO	R.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$13,931,864.75	\$ -	100.00%	42.87%	OBRA EN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN. Se determino terminar anticipadamente los trabajos el 31 de octubre de 2024, en virtud de la complejidad para la terminación y la conclusión del ejercicio presupuestal. Se ajusto la meta financiera anual a un importe de \$32,500,000.00 Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-JR-L-5-037-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$ -	100.00%	100.00%	Contrato terminado anticipadamente a partir del 31 de mayo de 2024, en proceso de finiquito. La meta presupuestal se ajusto a un monto de \$2,184,239.37, ya no se realizaran más pagos con cargo al contrato.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-JR-L-5-150-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria Republica de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza; Primaria Prof. Francisco Javier Uruy Huerta y el Jardín de Niños Tonanzón, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.	20/08/2024	18/12/2024	3,822,988.99	3,822,988.99	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$3,819,883.02	\$0.00	100.00%	100.00%	Se incluye el presente contrato por última vez, en virtud de que una vez ratificado el pago de la estimación de liquidación, motivo por el cual no se había reportado el 100% de avance financiero, ya se reporta el 100% financiero. "SERVICIOS CONCLUIDOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO" El contrato ya no se incluirá en el siguiente Informe.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-F-1-196-24	FEDERAL EDUCACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S. A. DE C. V.	Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo?	13/11/2024	21/12/2024	22,982,368.35	22,982,368.35	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$22,982,044.07	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito. Esta pendiente el Acta de Entrega-Recepción al Organo Interno de Control.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-1-219-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo ALAVEZ LAMBARRI, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Módulos de Vigilancia en las Alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán, Ciudad de México.	26/11/2024	31/12/2024	1,446,520.00	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,446,515.62		100.00%	100.00%	Obra terminada, Contrato Liquidado en proceso de Finiquito. Esta pendiente el Acta de Entrega-Recepción al Organo Interno de Control.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este informe: DGCOP-LPN-F-4-176-23, DGCOP-LPN-L-1-005-24 y DGCOP-AD-L-5-193-24



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
88,518,324.18	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00



ING. ARQ. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TELLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
44,364,546.83	0.00	100.00%	100.00%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2025

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

31 de marzo de 2025

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2025	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A PUENTES PEATONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.				\$19,033,672.23	\$19,033,672.23	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-1-001-25		AD	ASCH, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PASARELA PEATONAL DE CONEXIÓN EN EL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) INDIOS VERDES, UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	28/02/2025	29/03/2025	\$940,238.52	\$940,238.52	\$940,238.52	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-5-002-25		AD	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR (AV. JESÚS GALINDO Y VILLA) ENTRE CALLE 11 Y 13 DE GALINDO Y VILLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	18/03/2025	22/12/2025	\$1,444,136.32	\$1,443,812.17	\$1,443,812.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.87%	0.00%	Servicios en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPH-L-4-003-25		LPN	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR (AV. JESÚS GALINDO Y VILLA) ENTRE CALLES 11 Y 13 DE GALINDO Y VILLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	20/03/2025	14/12/2025	\$21,500,000.00	\$16,649,821.54	\$16,649,821.54	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.16%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES										\$19,033,672.23	\$19,033,672.23	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00			

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2025	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
19,033,672.23	19,033,672.23	0.00	0.00
			ANTICIPO
			AMORTIZADO
			POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	35.34%	0.00%


Ing. Francisco Javier Suárez Delgado
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "AZ"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

Al 31 de marzo de 2025

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIFOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 717,577,369.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 72,454,929.23	0.00	20.16	20.19	El monto de contrato, corresponde unicamente al ejercicio 2025

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA A ESTE EJERCICIO 2025.
NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
717,577,369.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
72,454,929.23	0.00	20.16	20.19	

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Rafael Gutierrez Pérez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

6. Asuntos Generales



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"

657

Ciudad de México, a 4 de abril de 2025

NOTA INFORMATIVA

Para: Lic. Héctor Trejo Galindo
Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y
Normativa de Obras Públicas.

De: Ing. Arq. Eusebio David Muñoz Calderón
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

En relación a la minuta derivada de la **3ra Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras** del 27 de marzo de 2025 y en particular al siguiente punto de la misma, según se detalla a continuación:

5.8- Avance de los contratos del Ejercicio **2022**, referente a la observación al contrato **DGCOP-AD-L-2-082-22**, que dice; "respecto al contrato DGCOP-AD-L-2-082-22, se menciona que se reporta por última vez; su recepción fue el 24 de febrero de 2023; sin embargo, no se ve reflejado en su estado financiero, lo anterior con la finalidad de realizar la actualización del porcentaje, gracias."

Al respecto se informa que por incorrección se reportaba el avance financiero de este contrato en 84.05 %, siendo lo real 99.09%, cabe aclarar que este porcentaje de avance financiero corresponde al monto total de las estimaciones pagadas, incluyendo su liquidatoria, contra el monto total del contrato.


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
s/a.
[04 ABR. 2025]
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 19:01 POR





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Ciudad de México a 4 de abril de 2021
NI/25-04-04/01

NOTA INFORMATIVA

PARA: LIC. HECTOR TREJO GALINDO
SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBDOMITE DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

DE: ING. ARQ. GREGORIO ALEJANDRO ÁVILA TÉLLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



En relación a la 3a sesión del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, celebrada el día 27 del mes de marzo; respecto a los informes de Avance Físico-Financiero para Obra Pública con corte al 28 de febrero del año en curso, presentados por esta Dirección a mi cargo, durante el desahogo de la sesión se manifestó por parte del Órgano Interno de control la observación a cerca de los datos vertidos en los informes correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, consistiendo en lo siguiente:

- En el informe correspondiente al ejercicio 2023, respecto al contrato número DGCOP-LPN-F-4-176-23; los porcentajes no se indican al 100%.

Al respecto me permito aclarar que en la columna de observaciones se señala que el contrato se encuentra Liquidado y Finiquitado y que es un contrato multianual lo cual implica que es un contrato de un proyecto que se ejecuta en más de un ejercicio presupuestal; los porcentajes que se informan corresponden al grado de avance Físico y Financiero alcanzados al cierre del ejercicio, consecuente mente el contrato también se incluye en el informe correspondiente al ejercicio 2024, en el que conforme al periodo de ejecución se tenía programada la terminación del proyecto.

- En cuanto al informe correspondiente al ejercicio 2024, para el contrato DGCOP-IR-L-5-150-4 no se reporta el 100%.

Para el periodo reportado el contrato aunque se había tramitado la estimación de liquidación, no se contaba con constancia de pago de dicha estimación, por lo que el porcentaje de avance financiero se reportó con el correspondiente a las estimaciones pagadas hasta entonces, no obstante, se celebró el Acta de Entrega-Recepción en el mes de enero por lo que administrativamente el contrato se encontraba cerrado.






CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Por lo antes expuesto para los siguientes informes se procurará asentar en la columna de observaciones, explicaciones más extensas y claras para evitar confusión en los informes que se presenten.

ATENTAMENTE

Elaboró: HALV





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Ciudad de México a 07 de abril de 2025
Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/0765/2025

Asunto: Designación de representante.



[10 ABR. 2025]

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 9:50 POR *[Signature]*

LIC. HÉCTOR TREJO GALINDO
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICAS
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE
OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

PRESENTE.

Me refiero a mi similar SCGCDMX/OICSOBSE/077/2025, de fecha 13 de enero de 2025, por medio del cual hice de su conocimiento la designación como suplente a Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, en ese entonces Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, para asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, a celebrarse en el ejercicio 2025.

Al respecto con fundamento en los artículos 19, fracción V y 136, fracciones XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 8 I, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como el numeral III del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas; me permito hacer de su conocimiento que por movimientos en la estructura de este Órgano Interno de Control, he designado como suplente a **Luis Adrián Vargas Cedillo, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno**, quien podrá asistir a las sesiones de dicho Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, a celebrarse en el ejercicio 2025.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

OBED RUBEN CEBALLOS CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Elaboró:

Luis Adrián Vargas Cedillo
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y
Control Interno

C.c.c.e.p.- Arq. Juan Javier Granados Barrón. Director General de Construcción de Obras Públicas. - Presente. Para su conocimiento
Mtro. Alberto Raúl Nerí Vela. Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Vocal Titular. - Presente. aneriv@cdmx.gob.mx

