



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. **Lista de Asistencia Declaratoria del Quórum**
2. **Aprobación del Orden del Día**
3. **Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022**
4. **Seguimiento de Acuerdos**
5. **Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 5.1 **Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 5.2 **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022**
 - 5.3 **Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**
 - 5.4 **Avance de los contratos del Ejercicio 2011**
 - 5.5 **Avance de los contratos del Ejercicio 2014**
 - 5.6 **Avance de los contratos del Ejercicio 2015**
 - 5.7 **Avance de los contratos del Ejercicio 2016**
 - 5.8 **Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 5.9 **Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 5.10 **Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 5.11 **Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 5.12 **Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
6. **Asuntos Generales**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum

0000 0002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

2. Aprobación del Orden del Día

4. 00 0003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4^a. SESIÓN ORDINARIA 2022

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2022

000 0004



5000
0005

**ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 31 de marzo del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes: Arq. Jesús Centeno Hernández, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C. P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mario Castillo Pérez, Contralor Ciudadano; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios y el Ing. Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"; Asesor: Ing. Teodosio Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; M en D. Salvador Alejos Velázquez, Representante de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** inicia dando la más cordial bienvenida a los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Tercera Sesión Ordinaria 2022; cede la palabra al Arq. Jesús Centeno Hernández para continuar con el Orden del Día propuesto. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** Verifica la asistencia de los Vocales, Asesores e Invitados de la Tercera Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

3. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2022. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma. -----



El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez. -----

El C. Mario Castillo Pérez menciona el sentido de su voto es a favor, sin embargo, comenta, leyendo mi intervención contenida en el Acta antes mencionada, relativo al Avance Presupuestario que se tiene de años anteriores, en la citada Acta, un ejemplo que expuse del año 2015, es correcto como se acentuó en la misma y considero no he sido bastante explícito, motivo por el que aprovecho el momento y no es que no quiera que sigan apareciendo esos contratos pendientes por diferentes circunstancias; creo que hace falta mencionar las razones por las cuales se siguen reportando como pendientes de ejercer y también se logren finiquitar en su momento; mi petición en este sentido es que el Orden del Día es el único lugar donde poder asentarlo; para establecer y enriquecer el estatus de estos contratos, mismos que más adelante revisaremos y podemos detectar la razón por la cual están pendientes y darles alguna posible solución para finiquitarlos y que no se sigan reportando; debido a que sesión tras sesión aparecen, gracias. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala precisa que en la relación de los contratos de todos los ejercicios, se presentan los avances físico-financiero así como las características de las obras y al final está la columna de observaciones; en esta se detalla la situación de cada uno de los contratos y por qué no se finiquitan, derivado a diferentes situaciones, la empresa no aparece, están pendientes de liquidar algunas estimaciones en su modalidad de ADEFAS, también como lo mencionaste se encuentren en litigio, son variadas las razones. Lo cierto es que cuando no tiene ningún avance, se siguen reportando lo mismo que en meses anteriores; hemos tratado de atender caso por caso para darles una solución y poder finiquitarlos, desafortunadamente no se ha podido concluir con ese procedimiento, por lo cual se continuaran reportando. -----

El C. Mario Castillo Pérez agradece y comenta que prestará más atención a la columna de observaciones y tendrá en cuenta la situación de cada uno de estos; que es lo que inquieta a la Contraloría Ciudadana, y buscar el mecanismo que pueda solventar y eliminar aquellos rezagados de ejercicios anteriores, para que ya no se reporten, por el momento estoy conforme con la respuesta y de todos modos revisaré con más detalle aquellos contratos que si tengan el motivo que justifique su atraso y los que no seguiré siendo reiterativo, realizando un listado muy particular de aquellos a los que me refiero y puedan ser liquidados. -----

El Arq. Jesús Centeno Hernández continua con el mismo punto, aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas; aprobándose por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2022, y se recabará sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Arq. Jesús Centeno Hernández presenta los Acuerdos 02-03/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Primera Sesión Ordinaria, el día 27 de enero de 2022; Acuerdo: 02-04/2022 referente a la Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose por unanimidad en la Segunda Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 24 de febrero de 2022; en ese mismo apartado se encuentra el Acuerdo: 02-05/2022 Listado de Casos No. DCOP "A"/01/2022; Proyecto Integral para Mitigar Mediante el Mejoramiento del Suelo al Proceso de Asentamiento



Diferencial que registra el Hospital General de Tláhuac, Ubicado en Av. Gabriela Mistral No. 655, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 inciso a fracción I, 23 inciso a, 24 inciso c, 44 fracción II, 61, 62 y 63 fracción I; de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 75-b del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Aprobándose por mayoría de votos en la Primera Sesión Extraordinaria, el día 10 de enero de 2022. -----

Es importante mencionar que dicho acuerdo contiene una modificación a través de una Fe de Erratas, la dirección exacta del Hospital General de Tláhuac es, Av. La Turba No. 655, además se omitió el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, lo anterior se fundamenta en el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas; punto VI. CRITERIOS DE OPERACIÓN, y DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN; en su párrafo décimo. Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública correspondiente al mes de febrero de 2022, de los recursos federales y locales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2 Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** presenta los informes correspondientes al mes de febrero de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El C. **Juan Fernando Hernández Hernández** comenta que la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, se envió un reporte correspondiente al mes de febrero que presenta un presupuesto original y modificado de \$2,344'000,000.00, el cual difiere del original y modificado del reporte que aquí se presenta. ---

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que se revisará para hacer el ajuste y en todo caso se hará la aclaración en la siguiente sesión. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** continua con el siguiente punto y presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.4 al 5.8 Avance de los Contratos de los Ejercicios; 2011, 2014, 2015, 2016 y 2018. -----

El Arq. **Jesús Centeno Hernández** propone a los miembros del Subcomité de Obras obviar la presentación de los ejercicios que no han tenido variación alguna, con corte al 28 de febrero de 2022, sin haber objeción somete a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad y continua con la Orden del Día propuesta. -----



5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** Continúa y presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto.

6. Asuntos Generales.

El **Arq. Jesús Centeno** comenta que en este apartado se presenta el Reporte de Evolución de Gasto de Inversión para Obra Pública correspondiente al ejercicio 2021 con cifras definitivas al mes de diciembre del mismo año, como se solicitó en la Sesión anterior.

De igual manera se encuentra el oficio No CDMX/SOBSE/SI/DGST/DICNROP/0242/2022; referente al Acuerdo 13-02-2022, donde se aprobó por unanimidad el Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de esta Dirección General, suscrito por el Mtro. Adrián Santín Blasco, Secretario Técnico del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, para continuar con el trámite correspondiente.

Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al C. Mario Castillo Pérez.

El **C. Mario Castillo Pérez** agradece que este incluyó el Reporte de Evolución de Gasto en este punto de esta Sesión debido a que ya concluyó el Ejercicio, y que también se me haya proporcionada una copia, seguiré en la tarea de estar revisando el mismo y darle seguimiento.

El **Arq. Jesús Centeno Hernández** continúa y al no existir más comentarios, cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité para que dé por concluida esta Sesión.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** sin más asuntos que tratar, siendo las 13:29 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

4. Seguimiento de Acuerdos

L 000 0009



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
03-06/2022	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria, el día 31 de marzo de 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8
						% 7/4*100	
264,699,922.00	428,901,102.00	1. Licitación Pública		3	\$ 60,810,130.66	14.18	1,017,320.32
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		15	\$ 85,686,056.38	19.98	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -	-	
		5. Contratos Adjudicados Directamente		7	\$ 57,557,986.05	13.42	
		Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	*Art. 62, 3er párrafo *Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-	
264,699,922.00	428,901,102.00			25	204,054,173.09	47.58	1,017,320.32

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de \$963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

000 0012

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100	Ejercida 8		
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79	1. Licitación Pública			SIN OBRAS FEDERALES EN EL MES DE MARZO DE 2022		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta					
		5. Contratos Adjudicados Directamente					
		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
		*Art. 43, 3er párrafo					
		*Art. 43, 4º párrafo					
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79			0.00	234,471,715.96		

1,815,071,344.00	2,054,711,421.79
------------------	------------------

		0.00	234,471,715.96
--	--	------	----------------

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de \$963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

000.0013



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022**

5.2. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2022

000.0014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : MARZO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble		17,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	16,000,000.00	16,000,000.00	1,336,817.03	0.08	709,456.88	709,456.88	0.04	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	14,000,000.00	14,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	16,000,000.00	16,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Piezas		8,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		75,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	35,000,000.00	35,000,000.00	34,840,192.65	1.00	307,863.44	307,863.44	0.01	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente		80,000,000.00	36,498,122.14	0.46	4,462,462.32	4,462,462.32	0.06	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	62,000,000.00	62,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Inmueble	200,000,000.00	200,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Puente	80,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	49	Urbanización	Kilometro	928,440,636.00	928,440,636.00	928,440,636.00	1.00	131,814,400.15	131,814,400.15	0.14	1.00
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		65,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2	24	Urbanización	Kilometro		50,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	27,500,000.00	27,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	1	87	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	Inmueble	22,000,000.00	22,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	6,169,292.00	6,169,292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	30,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	30,000,000.00	19,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	3,830,708.00	3,830,708.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	1	24	Educación	Escuela	60,000,000.00	60,000,000.00	21,587,774.81	0.36	3,245,882.13	3,245,882.13	0.05	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		15,701,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	13,530,630.00	13,530,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		11,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble		189,640,077.79	189,640,077.79	1.00	189,640,077.79	94,948,971.36	0.50	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	300,000,000.00	300,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	24	Construcción	Inmueble	100,800,000.00	100,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4	3	117	Construcción	Inmueble	80,000,000.00	80,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	5	6	24	Obras relacionadas con Transporte	M2	17,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL						2,079,771,266.00	2,483,612,523.79	1,212,343,620.42		330,180,142.71	235,489,036.28		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	--	--

000.0015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	6	2	0	2	6	0	8	5

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	2	0	2	1	0	3	0
TOTAL	1	2	0	2	1	0	3	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0018

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Corte al 31 de marzo de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2009	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.				\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	.	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACION.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	.	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27	N/A	N/A	\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA. PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMO A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62. ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08.
											AMORTIZADO	\$677,161.65								
											POR AMORTIZAR	\$744,353.62								
SUBTOTAL									\$ 8,401,745.56	\$0.00				\$0.00	\$ 3,420,035.96	\$0.00				
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.				\$ 5,048,606.46	\$0.00					\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40			
3	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	.	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65	N/A	N/A	\$0.00	3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADO EL 24-07-09.
											AMORTIZADO	\$504,860.65								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL									\$ 5,048,606.46	\$0.00				\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL									\$ 13,450,352.02	\$0.00				\$0.00	\$7,159,439.21	\$1,063,377.40				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
13,450,352.02	\$0.00	ANTICIPO	\$1,926,375.92
		AMORTIZADO	\$1,182,022.30
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$7,159,439.21	\$1,063,377.40	100%	91%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

005 0020



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INDICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FECHO	FINANCIER O		
1	ED08.R.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.II, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACION	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43			0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO								
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43							
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION COYOACAN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACION	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26			0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-ect-08	18-dic-08	SIN INFORMACION	1,070,026.63		ANTICIPO	535,014.31			66,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
											AMORTIZADO	73,109.18							
											POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEGACION TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACION	1,070,026.63		ANTICIPO	535,014.31			648,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
											AMORTIZADO	414,577.78							
											POR AMORTIZAR	120,436.53							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACION	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAES
											AMORTIZADO	799,481.10							
											POR AMORTIZAR	710,601.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO 5,636,125.71
		AMORTIZADO 1,287,166.06
		POR AMORTIZAR 4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	ENTRANTE	FECHO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2011

Corte al 31 de marzo de 2012

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario				\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00					\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00			
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	*	\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR. EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	01/01/2011	30/01/2011	\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00	100.00%	99.74%	
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$172,370,342.35	\$7,427,106.73	\$0.00					\$6,585,981.21	\$7,408,159.04	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
\$7,408,159.04	0.00		100.00%	99.74%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICO EN EL 2014. Y ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00. 0026

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$208,394.16	\$208,394.16						\$0.00	\$197,106.04	\$0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	Fondo Metropolitano	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	*	\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$197,106.04	\$0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$208,394.16	\$208,394.16	\$0.00					\$0.00	\$197,106.04	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$208,394.16	\$208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
\$197,106.04	0.00		100.00%	94.58%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022**

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2015



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO EN ESTE RESUMEN ES ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2015, ESTÁ CONCLUIDO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				\$7,598,718.20	\$3,799,359.10						\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00			
1	DGOP-IR-F-1-045-15	Fondo Metropolitano	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	*	\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	\$0.00					\$0.00	\$3,796,394.64	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$7,598,718.20	\$3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.

0032



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,966.11	\$17,227,966.11	\$0.00				\$0.00	\$17,220,960.21	\$0.00				
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virenal.	05/05/2016	08/09/2016	*	\$17,227,966.11	\$17,227,966.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,960.21	\$0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$402,320.49	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	*	\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.49	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00					\$0.00	\$5,869,891.95	\$0.00			
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	*	\$5,878,325	\$5,878,325	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,891.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.56	\$15,348,024.56	\$0.00					\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00			
4	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,235,353	\$9,235,353	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,987,976.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$5,275,406	\$5,275,406	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyacacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$837,265	\$837,265	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

4 000 0033



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$50,793,653.53	\$50,793,653.53	\$0.00					\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00			
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Amos Gosell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,598,405	\$9,598,405	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,996.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Van Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentin Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$10,219,773	\$10,219,773	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016	*	\$9,597,679	\$9,597,679	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olivares y Ferrera, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacuquemecalli Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carilla, Primaria Chpre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016	*	\$10,444,836	\$10,444,836	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtila, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepēcalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016	*	\$9,805,878	\$9,805,878	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

0034

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2022

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyotauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlcutilli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Davel, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016	*	\$1,127,082	\$1,127,082	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$89,682,991.47	\$89,682,991.47	\$0.00					\$0.00	\$87,668,970.85	\$0.00			

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
89,682,991.47	89,682,991.47	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	99.96%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	13	4	0	8	9	0	17	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTAN CONLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	7	1	0	6	2	0	8	0
TOTAL	7	1	0	6	2	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SIETE EN EL 2018 Y LOS OCHO ESTÁN CONCLUIDOS.


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00			
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	*	\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	29/09/2017	15/12/2018	\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00	39.09%	38.83%	Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*	
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00			
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03560, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	*	\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00			
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 068, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 068, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	*	\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-18 Pendiente de liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$13,415,845.10	\$13,415,845.10	\$0.00					\$0.00	\$11,187,621.16	\$0.00			
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 19 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$5,375,193.41	\$5,375,193.41	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,997,509.68	\$0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar Recepcionado el 29-may-19
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGOP-OP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00								
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
8	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	28/12/2018	-	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
												TOTALES									

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
44,449,921.82	33,229,495.34	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
36,461,881.66	0.00	92.38%	83.61%


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018


FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"					FECHA DE CORTE: 31/03/2022			
DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICA "D"	6	3	0	2	7	0	9	0
TOTAL	6	3	0	2	7	0	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

003-0041

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO PERIÓDICO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTO INTERIROS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingeniería Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	N/A	1,088,911,032.85	0.00	16/10/2017	16/03/2018	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100%	99.92%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, Se tramito la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98; por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta Liquidación por lo que se encuentra como ADEFA, En trámite 2021.
2	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	30,000,000.00	29,662,643.16	0.00	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	96.97%	Las estimaciones 14, 15 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2019. Se tramito y pago la est.16 como estimación normal, se amortizo el 100% de anticipo. Esta pendiente la liquidación con est. 17Ue. Las estimaciones 11, 12 se pagaron en el mes de noviembre como ADEFA con economías 2019. Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Ue. En trámite 2021.
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la aducción de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	25,000,000.00	24,717,462.62	0.00	-	-	0.00	19,013,763.15	1,101,218.82	100%	76.92%	Se tramito la est.13 como estimación normal, la cual no fue pagada. Esta pendiente la liquidación con est. 14Ue. En trámite 2021.
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERIROS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Gray, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/06/2018	07/11/2018	-	11,271,196.96	0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales Fondos y Subsidios Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	-	4,503,636.62	0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales Fondos y Subsidios Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ikon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	-	2,336,313.98	0.00	-	-	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales Fondos y Subsidios Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	-	5,877,749.84	0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Enajenado Recursos Fiscales Finales Fiscales 2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	-	10,430,642.34	0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
9	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales Fondos y Subsidios Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	-	4,175,507.10	0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 14,602,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,143,514,746.36	27,832,921.56	100%	41.21%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

001 0043



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0	6	51	6	51	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	20	0	3	0	17	0	17	0
TOTAL	91	1	3	6	83	6	83	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATOSADUJIDACOS EN 2016 Y 13 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTQN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	13	1	0	0	14	0	14	0
TOTAL	13	1	0	0	14	0	14	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y TRECE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 14 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA Y 13 CONCLUIDOS.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

001 0045

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO		CONTRATADO TOTAL	EJERCICIO 2019		INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				\$863,746,862.61	\$150,000,000.00	\$0.00					\$0.00	\$62,253,760.31	\$608,479.00			
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	*	\$492,949,831.93	\$108,141,348.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	19/12/2016	07/05/2019	\$0.00	\$20,418,499.97	\$608,479.00	15.06%	4.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2019), que es en el que se liquida.
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-3-369-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019	*	\$1,858,651.84	\$1,858,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%	Trabajos concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.				\$39,032,843.96	\$39,032,843.96	\$0.00					\$0.00	\$38,962,660.29	\$0.00			
4	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD REM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019	*	\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	*	\$19,859,982.18	\$19,859,982.18	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,828,036.45	\$0.00	100.00%	99.84%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$78,163,162.95	\$78,163,162.95	\$0.00					\$0.00	\$77,992,676.04	\$0.00			
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tameulipas esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Ursula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Ursula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Ursula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatlamatco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiatlamatco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-096-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esg. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$18,264,084.13	\$18,264,084.13	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,227,784.08	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-4-298-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre periodo y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
					Servicios Centro de Salud Topilejo				\$4,222,816.20	\$4,222,816.20	\$0.00					\$0.00	\$4,188,140.79	\$0.00			
12	DGCOP-IR-L-3-312-19	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Trabajos y estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos en la zona que comprende actualmente el Hospital Materno Infantil de Topilejo y áreas aledañas, esto en el Pueblo originario Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, considerando la potencialidad del movimiento de estratos, esto para definir las características físicas del suelo de desplante para las estructuras del Nuevo Hospital General de Topilejo.	16/10/2019	14/11/2019	*	\$1,122,816.20	\$1,122,816.20	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,118,732.07	\$0.00	100.00%	99.64%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como mediodía compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019	*	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$986,165,675.72	\$271,418,813.11	\$0.00					\$0.00	\$183,397,227.43	\$608,479.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
986,165,675.72	271,418,813.11	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
183,397,227.43	608,479.00	87.66%	86.39%

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

005 0047



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

005 0048

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA 1: CON RELACION A LOS CONTRATOS PENDIENTES SE INFORMA QUE LOS CONTRATOS ,DGOP-LPI-F-009-17, DGOP-LPN-L-2-123-19, DGOP-LPN-L-4-170-19, DGOP-LPN-L-5-167-19, DGOP-LPN-L-5-198-19,DGCOP-AD-L-5-380-19, CORRESPONDIENTES A MULTIANUALIDADES , POR LO CUAL SE CONTEMPLAN EN EL EJERCICIO 2020 Y SE ELIMINAN COMO PENDIENTES DE ESTE EJERCICIO 2019 Y EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, SE VA AL EJERCICIO 2021 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO
		0.00
		AMORTIZADO
		0.00
		POR AMORTIZAR
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIER
1,589,200.00	0.00	100	100

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENT JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C"	57	0	0		6	51	6	51	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		INSTRUMENTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS		CONVENIO PERIODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	RÍSGO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOTL, UBICADO EN CALLE GRAL JOAQUÍN AMOR Y CARLOS A. VIDAL S/N, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLÍTICA EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 06370 EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10/06/19	09/08/19	*	1,378,525.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,378,525.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO OBREGÓN Y EL CDC LAZARO CÁRDENAS, UBICADO EN POPOCATEPETL Y VOLCÁN ACATENANGO, COL. AMPLIACIÓN	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDORA CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N,	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAMIONES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALZADA REAL DE SAN MARTÍN N°	21/06/19	04/12/19	*	16,073,325.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADORA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PARQUE PATOLLI", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA S/N,	26/06/19	08/12/19	*	14,023,016.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN GRAL. ANTONIO DE LEÓN SUPER MANZANA 1 U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFÉRICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE SEGUNDA S/N, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,936.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	7,968,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-LPN-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON VII SECCION", UBICADO EN AV. 416, N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGON VII SECCION, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,790.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
12	DGCOP-LPN-4-152-19	25	L.P.N.	QIMSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO S.A DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
13	DGCOP-LPN-4-164-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO N°	09/08/19	30/12/19	*	7,991,820.20	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.50%	4.80%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" SE ENCUENTRA EN PROCESO DE S COMPLETADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
14	DGCOP-LPN-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/, COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,806.17	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	2.97%	7.09%	LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN OBRAS PÚBLICAS "C" HA SIDO COMPLETADA AL 100%.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
15	DGCOP-LPN-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMAN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
16	DGCOP-AD-L-4-190-19	25	A.D.	RO/CSA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA PUESTA DE OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ALI CHUMACERO", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	09/08/19	31/12/19	*	8,858,566.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,858,566.74	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
17	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/08/19	28/08/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
18	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPÁN, COLONIA PORTALES	05/08/19	24/08/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
19	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES SIN, COL. ZONA RÚSTICA,	05/08/19	24/08/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ	07/08/19	26/08/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9,	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
22	DGCOP-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADIERNA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA	24/09/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
23	DGCOP-AD-L-2-263-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NÓPALERA" , UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETTEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NÓPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	*	393,293.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
24	DGCOP-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS" , UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03800, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO	01/10/19	30/10/19	*	816,197.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
25	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) " CAMELLÓN AV. DEL TRABAJO SN, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCC, P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	100.00%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
26	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL PASO Y	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
27	DGCOP-LPN-L-4-267-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): VELODROMO, EJE 3 SUR AV. MORELOS SN, COL. JARDÍN BALBUENA	04/10/19	23/03/20	*	13,857,323.65	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,857,323.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
28	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	MECANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN,LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) EJE 3 NTE, AV.808 SN, ESQ. 2 AV. 965, COL. SAN JUAN DE ARAUCO, II) CAMELLÓN EJE 3 OTE ING. EDUARDO MOLINA ENRÍQUEZ, COL. VASCO DE QUIROGA, III)	10/10/19	11/03/20	*	57,930,361.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	57,930,361.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
29	DGCOP-AD-L-1-292-19	15	A.D.	SIKPRO MIT MAURER, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS ALCALDÍAS AZCAPOTZALCO, COYOACÁN Y GUATEMALA, CONFORMADO POR EL CF. N° 3, "MIGUEL LEÓN DE TEJADA", CDC "FAMILIA JUÁREZ MAZA", CADI 20, CDC "GUATEMALA", CDC "REPÚBLICA ESPAÑOLA" Y CADI 19, EN	15/10/19	31/12/19	*	6,661,965.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	666,196.55	4,333,907.32	100.00%	75.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
30	DGCOP-AD-L-2-296-19	15	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS DE AIRE S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -05 "IZTAPALAPA" UBICADA EN CALLE 3 ESQUINA MANUEL ESCANDÓN SN COL. CHINAMPAC DE JUÁREZ ALCALDÍA IZTAPALAPA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	22/10/19	20/11/19	*	1,265,166.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,265,166.25	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
31	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES -02 "ALVARO OBREGÓN" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRO-SUPLENTE O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVERSIÓN (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
32	DGCOP-AD-L-2-302-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA VENUSTIANO	22/10/19	20/11/19	*	1,298,895.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,298,895.63	0.00	100.00%	100.00%	FINQUITADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
33	DGCOP-AD-L-2-303-19	15	A.D.	INVECTAL, S. DE RL DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES - 06 "BUNKER", UBICADA EN GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ NUMERO 56, COL. DOCTORES, EN LA ALCALDIA CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	20/11/19	*	1,820,442.20	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,820,442.20	0.00	100.00%	100.00%	FINQUITADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
34	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CDC BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR OCAMPO,	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
35	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES M.P.C. SAN LUIS TLAXIATEMALCO " A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
36	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
37	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
38	DGCOP-AD-L-3-333-19	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA SUR II	23/10/19	29/02/20	*	1,863,177.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,537,121.84	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
39	DGCOP-AD-L-3-334-19	25	A.D.	DITAPSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA SUR I	23/10/19	29/02/20	*	1,860,122.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,534,601.07	0.00	100.00%	82.50%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-2-344-19	25	A.D.	PIA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ADICIÓN DE COMPUTADORAS (INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS) E IMAGEN INSTITUCIONAL", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN	23/10/19	30/01/19	1.04 MDP	965,539.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	965,539.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
41	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), PILARES PUERTO DE PALOS A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-353-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) ZONA ORIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,862,899.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,899.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDIA DE DESAYNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
45	DGCOP-AD-L-2-350-19	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RACS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL CADI 15 Y EL CADI CDG XLIX LEGISLATURA	23/10/19	21/11/19	*	889,095.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	889,095.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), PILARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONÓMICA E INDEPORTE, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
47	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUAUTZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXOMATL, ADO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLALXALTEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,108,488.09	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,108,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-LPN-L-4-382-19	25	L.P.N.	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) DIF MIGUEL HIDALGO, AV. DE LA TORRES S/N, MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN, II) FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN EJE 5 AVENIDA 412 S/N, VILLA DE ARAGÓN, III)	23/10/19	10/03/19	*	44,784,147.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	44,689,747.41	0.00	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	CIUSA CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): PILARES BAJO PUENTE, UBICADO EN CALZ. MÉXICO TACUBA Y AV. AGUILER SERDÁN, COL. TACUBA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

000.0055

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
51	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DJS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCIÓN DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, IV) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 28 SIN. ENTRE LAS CALLES OTE 199 Y OTE 255, COL. AGRICOLA ORIENTAL.	28/10/19	23/02/20	*	26,009,212.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-2-417-19	25	A.D.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE III	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,858,651.84	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,486,658.04	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
57	DGCOP-AD-L-2-426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESQUINA MONTES DE LAS	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
148,686,836.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,518,509.44	0.00	88.97%	84.17%

ARQ. CARLOS CUARTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CARGO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO		CONVENIO PERÍODO - MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-LPN-L-4-153-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Paradoxia, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la construcción de la Nueva Estación Félix Cuevas Sur del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	09/08/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,869,390.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 13,175,921.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URG	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Construcción de 1917, Alcabala de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	118,297,284.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Itzapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR0204P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,922,548.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00	-	-	0.00	\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-367-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	LUXCON, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Cuauhtémoc: Jardín de Niños Kochipilli Con CCT 09DJN0728X, Esc. Primaria 18 de marzo Con CCT 09DPR0607Z, Esc. Secundaria Ernest Rutherford Con CCT 09DSN0073H, Secundaria Técnica Num. 42 Ing. Alejo Parra Díaz Ceballos con CCT 09DST0642Z, Esc. Secundaria Francisco I. Madero con CCT 09DES0028P, Esc. Primaria Martires de Reforma con CCT 09DPR125Z, Esc. Primaria Cuetzalcoatl con CCT 09DPR0930Z, Esc. Prim. Victor Maria Flores con CCT 09DPR2538J.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	26,263,092.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 23,815,833.56	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-373-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones y Edificaciones Tapapa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica en la Alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Escuelas Primarias (Prof. Gerardo Bruno Sevilla Hernández clave CCT: 09DPR2959W, Prof. Bruno Martínez clave CCT: 09DPR0109J, Juan Ramirez Marquez clave 09DPR5094A y Rafael Solana clave 09DPR5059V, y Escuelas Secundarias Diurna 266 Teotihuacan clave 09DES02960 y Telesecundaria 63 clave 09DTV063Z), Jardín de Niños Temachitloyen clave CCT: 09DJN1173W y Teocalli clave CCT 09DJN1247X.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,667,208.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,667,207.32	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S.A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Itzapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Macada" con CCT 09DPR1309M, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2660Q, Escuela Primaria "Profa. Ma de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR2841U, Escuela Primaria "Tlalce" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Tadito Cadillo Granados" con CCT 09DPR1198V y Escuela Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	19,247,713.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 19,229,589.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Itzapalapa, siendo estas: Secundaria diurna "José Muro Méndez" con CCT 09DSN0082B; Secundaria "Carlos Chávez Ramírez" con CCT 09DES0201E; Primaria "J.R.S.S." con CCT 09DPR1013Z; Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo", con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Izcatl", con CCT 09DJN065B; Primaria "Esther R. Macada", con CCT 09DPR1309M; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR2660Q; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez", con CCT 09DPR2841U; Primaria "Tlalce", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librada Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luisin Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Rullo", con CCT 09DPR5043U; Primaria "Gregorio Marías" con CCT 09DPR1259X y Primaria "Tadito Cadillo Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/09/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 1,799,850.85	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Icarso y Asociados, S. de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Parilla", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRECUPUESTO DE REFERENCIA	MONTTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Búfeto de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panni", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria "General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotzin".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
11	DGCOP-LPN-L-2-375-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Jardín de Niños "Tlayotli", Escuela Primaria "Genoveva Cortés", y "Escuela Secundaria Técnica 111".	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,018,480.64	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,018,256.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
12	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMG Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	N/A	N/A	0.00	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
13	DGCOP-IR-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,919,777.47	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
14	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estas: Primaria "Gregorio Marías" con CCT 06PFR1293X, Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 06DES0274X, Jardín de Niños "Izcoatl" con CCT 06DJN0859S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,498.02	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
15	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,770,194.44	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
16	DGCOP-LPN-L-1-368-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Chorro y Salazar, Escuela Primaria "Juan Orosio Bonilla", Escuela Primaria "Marruecos", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Profr Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela".	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,387.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
17	DGCOP-AD-L-1-393-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lema, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADERO Y XOCHIMILCO SIENDO ESTAS: SECUNDARIA "LUIS DE CAMOENIS", SECUNDARIA "ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR", ESCUELA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL NO. 6, PRIMARIA "PRESIDENTE PASCUAL ORTIZ RUBIO", PRIMARIA "CHICHEN ITZA", JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ Y SECUNDARIA NO. 36 "CUAUHTEMOC".	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,325,825.04	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,262,460.72	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
18	DGCOP-AD-L-1-392-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSLE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA "VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LÁZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 87 "JOHN F. KENNEDY", SECUNDARIA DIURNA NO. 183, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLÁS CHAPA NIETO", (PAQUETE 18)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,658,611.07	0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
19	DGOOP-AD-L-1-391-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones Lerma S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CO. DE MÉXICO: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 174, ESCUELA SECUNDARIA ESTADO DE ISRAEL, ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES JUAN RULFO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LA SIGUIENTE: ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO SOOI PALLARES, ALCALDÍA IZTACALCO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS QUELAGUETZA, ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS ZAPATA VELA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CO. MÉXICO: ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL (PAQUETE 20)	26/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	13,430,591.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 13,379,486.40	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGOOP-AD-L-1-362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicada en Plan de Ayala y Hermilio Chavarría, en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra terminada, la Contratista presentó la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicitó su pago como ADEFA's
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
397,602,675.52	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
234,255,463.24	0.00	100%	99.00%

HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PÚBLICAS "D"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	54	1	0	6	49	1	54	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	3	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0	46	130	46	130	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	250	4	0	52	202	47	207	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y CINCUENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 55 QUE SE REPORTAN, 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 52 CONCLUIDOS. (DE LOS CUALES SEIS ESTAN RECEPCIONADOS).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	54	1	0	6	49	1	54	0
TOTAL	54	1	0	6	49	1	54	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y CINCUENTA Y CUATRO ADJUDICADOS EN EL 2020, DE LOS 55 QUE SE REPORTAN, 3 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 52 CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)					\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00				\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	*	\$368,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,084.76	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020	*	\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)					\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00					\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00			
3	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/06/2020	22/11/2020	\$4,527,362.90	\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México					\$26,070,737.22	\$26,070,737.22	\$0.00					\$0.00	\$24,547,316.86	\$0.00			
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	*	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020	*	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	*	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud					\$77,014,972.07	\$39,964,487.42	\$0.00					\$0.00	\$39,613,162.33	\$0.00			
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicado en calle Itzacchualt, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Itzacchualt Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$1,489,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,489,363.08	\$0.00	89.99%	83.00%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-LPN-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,486.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	\$1,247,208.23	\$536,299.54	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$511,355.39	\$0.00	43.00%	41.00%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-LPN-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahualta, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahualta, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,569,190.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	58.45%	48.96%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahualta, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahualta, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$681,225.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$533,780.82	\$0.00	51.89%	38.39%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-LPN-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$8,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,774,489.32	\$0.00	48.97%	48.94%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$619,720.22	\$0.00	64.31%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020	*	\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,799,120.86	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$393,694.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$300,374.22	\$0.00	32.94%	22.89%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/05/2021	*	\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,859.86	\$0.00	45.14%	24.34%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$1,603,240.06	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,603,240.06	\$0.00	95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)						\$14,866,696.73	\$14,866,696.73	\$0.00				\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00			
20	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	*	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,784.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.						\$16,127,168.73	\$16,127,168.73	\$0.00				\$0.00	\$16,091,088.58	\$0.00			
22	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	*	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020	*	\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.						\$5,790,900.38	\$5,790,900.38	\$0.00				\$0.00	\$5,778,016.46	\$0.00			
24	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,649,687.07	\$1,649,687.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,646,932.31	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 2-sep-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,755.14	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balmis, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacachilco, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,346,891.44	\$1,346,891.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,343,322.78	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-1 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$385,048.78	\$385,048.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$383,123.55	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México						\$11,738,661.67	\$11,738,661.67	\$0.00				\$0.00	\$11,301,702.77	\$0.00			
29	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
30	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
31	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México	01/05/2020	30/05/2020	*	\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,843.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
32	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4Ta. Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
33	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECODELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuya S/N, La Cruz Coyuya, Iztacalco, C.P. 06310, Ciudad de México	27/04/2020	26/04/2020	*	\$133,158.62	\$133,158.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$132,422.00	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
34	DGCOP-AD-L-1-308-20	PARTICIPACIONES	AD	ECODELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Dr. Juan Ramón de la Fuente, Etapa 6 ubicado en Reforma Aeronáutica No. 3018, Reforma Política, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09730, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$761,091.56	\$761,091.56	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$759,264.00	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
35	DGCOP-AD-L-1-309-20	PARTICIPACIONES	AD	ECODELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID 19 en el Hospital General Ticomán, Etapa 3 y Etapa 6, ubicado en Plan de San Luis, No. 7 Col. La Purísima Ticomán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07330, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$288,488.29	\$288,488.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$286,382.56	\$0.00	100.00%	99.27%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
36	DGCOP-AD-L-1-310-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Segunda, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$1,200,736.68	\$1,200,736.68	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,189,525.40	\$0.00	100.00%	99.07%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
37	DGCOP-AD-L-1-311-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por COVID-19, en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Etapa Primera y Tercera, ubicado en Av. Tláhuac 4866 San Lorenzo Tezonco, C.P. 09790, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	02/04/2020	30/05/2020	*	\$946,759.17	\$946,759.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$944,795.23	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
38	DGCOP-AD-L-1-325-20	PARTICIPACIONES	AD	ECODELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en los Hospitales: Hospital General Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, Hospital General Dr. Juan Ramón de La Fuente, Hospital General Milpa Alta, Hospital General Balbuena y el Hospital General La Villa, Etapa 4, (Refugios) en la Ciudad de México.	10/05/2020	08/06/2020	*	\$704,636.70	\$704,636.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$702,920.79	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
39	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020	*	\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$308,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
40	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
41	DGCOP-AD-L-1-338-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital Pediátrico Legaria Etapa Primera, ubicado en calzada Legaria No. 371, Col. México Nuevo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11260, Ciudad de México.	13/04/2020	30/04/2020	*	\$228,959.28	\$228,959.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$223,110.55	\$0.00	100.00%	97.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
42	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarrago, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	16/06/2020	*	\$589,775.19	\$589,775.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$586,507.05	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
43	DGCOP-AD-L-1-345-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, Etapa 5, ubicado en Reforma Aeronáutica 3018, Col. Reforma Política, C.P. 09730, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	15/04/2020	14/05/2020	*	\$369,656.89	\$369,656.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$367,590.95	\$0.00	100.00%	99.44%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
44	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Tumba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
45	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$137,240,507.56	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
46	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Oratorio y Orientación, ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,364,208.12	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021 NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,364,208.12								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
47	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jilío Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$632,771.83								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
48	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Casti (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,729.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$729,818.76								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
49	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Raja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$5,792,178.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,737,653.51								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
50	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Pisos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	*	\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,203,600.01								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
51	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$17,174,558.27	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,152,367.48								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
52	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermo Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,286,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$686,467.46								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
53	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,613,316.91	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$5,883,995.07	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$5,883,995.07								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
54	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%	NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo. Contrato multianual en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$1,379,805.17								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
55	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	\$57,887,480.00	\$50,005,532.28	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$15,001,659.68	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$15,001,659.68								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$666,326,633.84	\$462,035,641.63	\$0.00				\$0.00	\$447,926,611.86	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
\$666,326,633.84	\$462,035,641.63	\$0.00	ANTICIPO	\$39,792,347.10
			AMORTIZADO	\$39,792,347.10
			POR AMORTIZAR	\$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL A PRÁCTICA	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$447,926,611.86	\$0.00	73.87%	75.34%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	2	3	0	0	5	0	5	0
TOTAL	2	3	0	0	5	0	5	0

_____ MM

[Firma]

[Firma]

000 0070

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
1	DGOP-LPI-F-009-17	01	LPI	Gami ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1.	08-ago-17	26-dic-18	SIN INFORMACIÓN	2,154,166,382.12	0.00	ANTICIPO	0.00	02-may-17	27-dic-18	18,206,734.88	211,771,785.00	23,764,062.00	100.00	100.00	En trámite y proceso de Acta de Entrega Recepción y finiquito			
											AMORTIZADO	0.00											
																					27-dic-18	11-mar-19	
																					28-mar-22	18-oct-21	
2	DGCOP-LPN-L-4-170-19	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldia Xochimilco, Ciudad de México.	15-ago-19	29-dic-20	679,911,087.46	679,911,087.46	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	679,911,087.46	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción			
											AMORTIZADO	0.00											
3	DGCOP-LPN-L-5-167-19	01	LPN	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Periferico Sur y Canal Nacional en la Alcaldia Xochimilco.	13-ago-19	27-dic-20	13,810,477.83	13,810,477.83	0.00	ANTICIPO	0.00	20-abr-21	31-ago-21	3,296,992.96	13,810,477.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción			
											AMORTIZADO	0.00											
4	DGCOP-LPN-L-1-009-20	01	LPN	FREYSSINET de México, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento y construcción de topes sísmicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en Av. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldia Itzapalapa, Ciudad de México	15-may-20	14-dic-20	31,573,183.94	31,573,183.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	31,573,183.94	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción			
											AMORTIZADO	0.00											
5	DGCOP-AD-L-5-041-20	01	AD	RIOBOO, S.A DE C.V.	Supervisión de los trabajos de mantenimiento y construcción de topes sísmicos y llaves de cortante al puente vehicular La Concordia, ubicada en AV. Ignacio Zaragoza y carretera México- Puebla, en la Alcaldia Itzapalapa, Ciudad de México	15-abr-20	31-dic-20	1,536,576.48	1,536,576.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,536,576.48	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción			
											AMORTIZADO	0.00											

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGOP-LPI-F-009-17 , DADO QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP"B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
2,880,997,707.83	0.00	ANTICIPO
		AMORTIZADO
		POR AMORTIZAR

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
938,603,110.71	23,764,062.00	71.42857143	71.43	

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	176	0	0		46	130	46	130	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-012-20	25	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA",	11/05/20	07/09/20	*	13,549,224.85	0.00	ANTICIPO	N/A	11/05/20	15/10/20	4,742,228.68	17,214,866.21	0.00	100.00%	94.11%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-2-013-20	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ARENAL", UBICADO EN	11/05/20	07/09/20	*	16,005,630.89	0.00	ANTICIPO	N/A	11/05/20	06/10/20	3,956,591.95	19,952,243.48	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARO FINISTERRE" UBICADO	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	46.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-019-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	05/05/20	24/05/20	1.20 MDP	1,161,369.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,161,369.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-5-023-20	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A" EN LA MODALIDAD DE	21/04/20	17/09/20	1.65 MDP	2,229,867.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,010,067.37	0.00	100.00%	90.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-024-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	04/05/20	21/05/20	1.52 MDP	1,464,936.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,464,936.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLER, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES QUETZALCOATLI", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,700,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	66.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-5-030-20	11	A.D.	JUAN JOSÉ ASTORGA RUÍZ DEL HOYO	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO PARA LA REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 4 ASIGNADO PARA LABORATORIOS, QUIRÓFANOS Y CENTRO DE	04/05/20	17/06/20	1.84 MDP	1,802,953.20	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,802,953.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-031-20	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BAMBU" PRECIO ALZADO Y	07/05/20	26/05/20	1.86 MDP	1,856,882.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,882.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-032-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 11 (AULAS ACADÉMICAS) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN	25/05/20	22/08/20	*	12,423,442.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	12,158,416.50	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-1-033-20	11	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN DEL EDIFICIO 9 (GOBIERNO) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN LAS	27/05/20	03/09/20	*	5,776,034.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,739,495.08	0.00	100.00%	99.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-3-034-20	11	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS	18/05/20	14/07/20	1.84 MDP	1,847,010.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,847,009.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-035-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BELVEDERE", A	11/05/20	30/05/20	1.40 MDP	1,249,293.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,249,293.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-039-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLIVAR DEL	11/05/20	30/05/20	1.86 MDP	1,864,105.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,105.62	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-2-040-20	25	A.D.	INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA NOPALERA", A	11/05/20	30/05/20	1.47 MDP	1,353,658.39	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,353,658.39	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR D.J.S., S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANCHA DE	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLER, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,507,362.70	0.00	100.00%	98.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-046-20	25	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	29/05/20	11/07/20	1.86 MDP	794,025.93	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	794,025.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE SUPUESTO Q DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PÁGULA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
20	DGCOOP-AD-L-2-080-20	25	A.D.	CONSTRUCTORA COOAD, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	08/06/20	27/06/20	0.71 MDP	558,978.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	558,978.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOOP-AD-L-2-082-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES"	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOOP-AD-L-3-067-20	25	A.D.	C. ALBERTO KALACH KIOH (PERSONA FÍSICA)	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA PULGA", UBICADO EN CALZADA DE SAN ANTONIO ABAO,	06/06/20	04/07/20	1.39 MDP	1,028,131.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,028,131.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOOP-IR-L-4-069-20	25	IR	ADADO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TETELCO"	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,956,244.24	0.00	100.00%	94.86%	N PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOOP-LPN-L-1-072-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORA AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A")	30/06/20	19/11/20	*	14,999,931.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	13,704,303.89	0.00	100.00%	91.36%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P.I. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOOP-AD-L-2-075-20	25	A.D.	JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DIF"	22/06/20	11/07/20	*	1,780,117.68	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,780,117.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) CORRESPONSABLE DE SEGURIDAD	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOOP-D-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A")	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOOP-LPN-L-4-082-20	25	L.P.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	02/07/20	08/11/20	8.20 MDP	8,106,966.03	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,051,373.05	0.00	100.00%	99.31%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOOP-LPN-L-4-083-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	06/07/20	12/11/20	9.00 MDP	8,399,990.73	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,399,990.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOOP-AD-L-5-088-20	11	A.D.	NBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y	06/06/20	02/12/20	1.83 MDP	1,857,161.65	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,592,825.77	0.00	100.00%	85.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOOP-AD-L-1-089-20	11	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "BAJO LA	22/09/20	11/10/20	1.62 MDP	1,459,142.44	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,359,006.11	0.00	100.00%	93.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES OYSLER, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZONA RÚSTICA"	10/07/20	08/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
36	DGCOOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ZACATEPEC"	10/07/20	09/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOOP-LPN-L-4-093-20	25	L.P.N.	FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DE	13/07/20	30/10/20	5.56 MDP	5,736,354.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,736,354.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ZONA A")	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO ODE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAJA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
39	DGCOP-AD-L-2-096-20	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	06/07/20	25/07/20	1.17 MDP	1,051,369.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,051,369.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
40	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
41	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICHICASPATL	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
42	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIÓN DE	20/07/20	11/07/20	1.58 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
43	DGCOP-AD-L-2-100-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	22/06/20	13/07/20	1.86 MDP	1,567,161.47	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,567,161.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
44	DGCOP-LPN-L-4-102-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LUIS DONALDO COLOSIO"	20/07/20	16/11/20	11.5 MDP	8,999,644.62	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,930,776.39	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
45	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MALACATES"	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
46	DGCOP-AD-L-2-105-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	06/07/20	27/07/20	1.86 MDP	1,571,886.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,571,886.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
47	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN VICENTE	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
48	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
49	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	OBRA CANCELADA	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
50	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	L.P.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA CAEL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS	24/08/20	01/12/20	*	7,354,898.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
51	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORIA BAALAM, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
52	DGCOP-IR-L-1-116-20	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LINKAS": GRUPO "A"	29/07/20	09/10/20	3.95 MDP	4,563,412.05	0.00	ANTICIPO	N/A	29/07/20	09/10/20	524,593.34	4,967,035.46	0.00	100.00%	97.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
53	DGCOP-LPN-L-4-121-20	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CATARINA"	31/07/20	07/11/20	*	7,215,787.64	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,215,787.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
54	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	L.P.N.	GIMS CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
55	DGCOP-LPN-L-4-123-20	25	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FRANCISCO"	03/08/20	10/11/20	*	5,566,054.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,566,054.80	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
56	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,436,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
57	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
58	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.38	100.00%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVERSIÓN (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGAJA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
59	DGCOP-AD-L-3-127-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PLAN DE AYALA", ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO.	07/07/20	05/08/20	0.26 MDP	254,536.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	294,936.10	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
				FERNANDA CANALES ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES REFORMA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN						AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A								
											ANTICIPO	N/A								
60	DGCOP-AD-L-3-128-20	25	A.D.			13/07/20	11/08/20	0.56 MDP	567,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	567,000.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,863,991.87	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
61	DGCOP-AD-L-1-130-20	11	A.D.	GRUPO QUINVA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "LUNA"	20/07/20	18/08/20	1.86 MDP	1,863,991.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,863,991.87	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
62	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA JAVIER SÁNCHEZ, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN TEPEHUALT-S, COLONIA PEDREGAL	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
63	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
64	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,069.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
65	DGCOP-IR-L-5-137-20	11	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTACIONES INFANTILES "CENDI"	04/08/20	31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
66	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA"	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	11,456,876.68	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
67	DGCOP-LPN-L-4-140-20	25	LP.N.	GIMSÁ, CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	07/08/20	04/12/20	*	11,517,888.66	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,456,876.68	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	8,073,603.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
68	DGCOP-LPN-L-4-141-20	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BOSQUES DEL	09/08/20	03/12/20	8.5 MDP	8,073,603.78	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,073,603.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
69	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
70	DGCOP-IR-L-1-146-20	11	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "GRUPO	10/08/20	21/10/20	4 MDP	4,668,002.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,668,002.72	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	150,698.88	0.00	100.00%	1.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
71	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	LP.N.	SUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	150,698.88	0.00	100.00%	1.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,547,670.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
72	DGCOP-AD-L-2-150-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.81 MDP	1,547,670.11	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,670.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	945,679.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
73	DGCOP-AD-L-2-151-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	10/08/20	31/08/20	1.09 MDP	945,679.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	945,679.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
74	DGCOP-IR-L-4-153-20	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	10/08/20	28/10/20	*	3,284,980.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
75	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	LP.N.	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGÜERA", UBICADO EN	06/08/20	13/11/20	*	5,720,818.53	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	13,019,115.53	0.00	100.00%	85.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
76	DGCOP-LPN-L-1-157-20	11	LP.N.	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, PLUVIAL, SANITARIA Y CANALIZACIONES DE RED PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA	12/08/20	09/12/20	14 MDP	15,150,805.02	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,019,115.53	0.00	100.00%	85.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								
77	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											POR AMORTIZAR	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											ANTICIPO	N/A								
											AMORTIZADO	N/A								

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO %	FINANCIERO			
78	DGCOP-LPN-L-1-158-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ACTUAL, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-"	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-IR-L-4-160-20	25	I.R.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	10/06/20	28/10/20	3.00 MDP	2,742,868.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,742,868.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-IR-L-4-162-20	25	I.R.	GRUPO ROLIBO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	11/08/20	23/11/20	5.7 MDP	5,431,885.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,431,885.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-3-163-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ÚRSULO GALVÁN" UBICADO EN CALLE ÚRSULO GALVÁN.	12/08/20	10/09/20	0.82 MDP	626,333.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	626,333.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVA EL PUEBLO".	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
83	DGCOP-LPN-L-4-169-20	25	L.P.N.	ROMES CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHIMALHUACÁN".	18/08/20	15/12/20	6.5 MDP	5,812,868.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,714,256.62	0.00	100.00%	98.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
84	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	L.P.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN LORENZO".	18/08/20	15/12/20	8 MDP	6,593,899.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,563,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
85	DGCOP-IR-L-4-171-20	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ROSENDO ARNAIZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO	13/08/20	31/10/20	7 MDP	5,107,589.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,107,589.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
86	DGCOP-AD-L-1-172-20	11	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,096.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,323.39	0.00	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
87	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,344,533.85	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
88	DGCOP-AD-L-3-174-20	25	A.D.	ARQUITECTURA 911, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ROSENDO ARNAIZ" UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO	17/08/20	15/09/20	0.53 MDP	527,500.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	527,500.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
89	DGCOP-LPN-L-1-176-20	11	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-"	17/08/20	31/12/20	*	19,999,588.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
90	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVERO NEZA".	19/06/20	16/12/20	6 MDP	5,863,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
91	DGCOP-AD-L-1-184-20	11	A.D.	DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	15/07/20	13/08/20	1.86 MDP	1,709,056.90	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,222.65	1,834.25	100.00%	99.89%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
92	DGCOP-IR-L-4-185-20	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,	18/08/20	12/10/20	3 MDP	1,819,236.15	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,819,236.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
93	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN PABLO"	24/08/20	21/12/20	5.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
94	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FAGIO GAXOLA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
95	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERÍA INTEGRAL DALCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
96	DGCOP-IR-L-5-191-20	11	IR	CONSULTORES ADIN, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	20/08/20	31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	ANTICIPO	N/A		N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
97	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	L.P.N.	SUPSUS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA"	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
98	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA", UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA"	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
99	DGCOP-IR-L-4-199-20	25	IR	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COMUNA"	31/08/20	21/02/20	4.50 MDP	5,027,924.90	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	5,027,924.89	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
100	DGCOP-LPN-L-4-200-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENDI" SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
101	DGCOP-AD-L-4-203-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROGRESO"	31/08/20	28/12/20	10.5 MDP	11,373,930.20	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	11,373,930.20	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
102	DGCOP-LPN-L-4-204-2020	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA"	27/06/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	8,699,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
103	DGCOP-AD-L-4-207-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSQ, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	31/08/20	22/11/20	3.50 MDP	2,783,325.55	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	2,783,325.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
104	DGCOP-IR-L-4-208-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPANTONGO"	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,634.13	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	8,817,312.60	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
105	DGCOP-IR-L-4-209-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	8,470,577.36	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
106	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,296,802.25	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	100.00%	2.03%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
107	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA"	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
108	DGCOP-IR-L-4-222-20	25	IR	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA"	21/09/20	04/03/21	3.50 MDP	2,359,759.49	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	2,359,759.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
109	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N.	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									
110	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUÁREZ", UBICADO EN AV. ANACAHUITA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
111	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18"	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
112	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO 18"	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
113	DGCOP-AD-L-3-240-20	25	A.D.	CORPOMARA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORMAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	14/10/20	20/02/21	6.00 MDP	6,956,489.16	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	6,956,489.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									
114	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORMAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	AMORTIZADO	N/A		N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
											POR AMORTIZAR	N/A									
											AMORTIZADO	N/A									

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
115	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMÍREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.86	0.00	ANTICIPO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,678.05	9,567,151.49	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
116	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	IR	H.I.C. INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	58.00%	85.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
117	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,	30/08/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
118	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,491,392.70	0.00	100.00%	98.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
119	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,820.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,350,792.34	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
120	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO GAXOLIA	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DE ACACONCHET" UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
121	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,907,693.37	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
122	DGCOP-AD-L-3-251-20	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN	01/09/20	28/12/20	*	1,864,048.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,048.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
123	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	IR	GRUPO PLAME, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	88.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
124	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
125	DGCOP-IR-L-5-260-20	25	IR	INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	3.7 MDP	3,471,635.01	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,025,525.83	0.00	100.00%	87.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
126	DGCOP-IR-L-4-261-20	25	IR	CONSTRUCCIONES ROACSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	24/09/20	21/01/21	7 MDP	5,964,558.74	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,964,558.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
127	DGCOP-AD-L-4-262-20	25	A.D.	CONCOAR, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FELIPE ÁNGELES"	07/09/20	04/01/20	8.50 MDP	6,534,588.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,534,588.06	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
128	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	28/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
129	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	IR	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,233,669.76	0.00	100.00%	90.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
130	DGCOP-IR-L-5-270-20	11	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	01/10/20	31/12/20	1.21 MDP	1,159,932.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,159,932.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
131	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
132	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	IR	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	28/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
133	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	IR	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CHIMALPOPOCA"	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,604,248.78	0.00	100.00%	92.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
134	DGCOP-IR-L-4-274-20	25	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DEPORTIVO"	01/10/20	28/01/21	8.50 MDP	7,066,422.47	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,058,005.83	0.00	100.00%	98.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											ANTICIPO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	E.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		190 SUPLENTE O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
135	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA PULGA", UBICADO EN PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	ANTICIPO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,583,055.88	13,333,213.06	0.00	100.00%	57.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
136	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	IR	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE", UBICADO	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,587,152.05	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
137	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	IR	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ORYSLE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL CONAR"	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,823,860.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
138	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLAS"	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12,354,857.53	0.00	100.00%	75.53%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
139	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONDEH, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN", UBICADO	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,630,558.97	0.00	100.00%	96.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
140	DGCOP-IR-L-3-280-20	25	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/10/20	21/01/21	*	3,096,863.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,512,039.06	0.00	100.00%	95.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
141	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XÓCHITL", UBICADO EN CORREGIDORA SAN ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
142	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELLOQUEROS Y	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
143	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERÍA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE No.	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
144	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO A LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
145	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
146	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO, INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SAN	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	95.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
147	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	IR	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO (O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,568,344.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
148	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	IR	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
149	DGCOP-IR-L-4-294-20	25	IR	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	15/10/20	21/02/21	4.60 MDP	3,804,768.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,651,516.95	0.00	100.00%	95.97%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
150	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA"; 10 "COMEDOR/USOS	15/10/20	31/12/20	*	6,254,722.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	2,349,174.45	100.00%	37.38%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
151	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDRO VÉLEZ", UBICADO EN	01/10/20	28/01/21	11.80 MDP	11,493,958.69	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	11,549,405.65	0.00	100.00%	80.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
152	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	IR	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RINCONADA"	06/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,721,055.54	0.00	100.00%	80.20%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
153	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	IR	GRUPO OLINIVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	904,472.57	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	994,472.57	6.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
154	DGCOP-IR-L-2-302-20	25	IR	RADAGIO MACUÑARÁ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CASA AMARILLA",	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

. 03. 0080

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRE-SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
175	DGCOP-AD-L-4-350-20	15	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS ACCESOS DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA CENTRAL, UBICADO EN AV. JARDÍN	31/10/20	19/12/20	*	9,994,852.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,994,852.00	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
176	DGCOP-AD-L-1-357-20	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL PARA LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA	03/11/20	31/12/20	1.86 MDP	1,748,637.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,748,637.41	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
863,790,518.77	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
737,138,527.99	10,244,480.92	99.19%	99.14%

ARQ. CARLOS CLAUHTEMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	18	0	0	0	18	0	18	0
TOTAL	18	0	0	0	18	0	18	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

001 0083



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	EJERCICIO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	IMPORTE CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS			COMUNICACIÓN PERÍODO MONITORIO			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
							INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	RECIBO	TERMINO	MONTO	PALAZA	ENTRANTE	FÍSICO	FINANCIERO	
1		DGCOP-AD-L-1-004-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ROLASA Constructores, S. A. de C. V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REVOCO SOBRE PASO DE LA REFORMA PARA USO DE LOS AUTOBUSES DE LA LÍNEA 7 DEL METROBUS	20/04/2020	18/06/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,366,714.85	\$18,842.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 847,872.57	0.00	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
2		DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada México Tacuba No. 14, Col. Tlalpan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Amp. al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
3		DGCOP-IR-L-4-019-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRICTADA	OMISA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERMINAL EL CAMINERO Y LA ESTACIÓN LA JOYA, DEL CORREDOR INSURGENTES LINEA 1.	14/05/2020	10/10/2020		13,005,000.00	13,561,890.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
4		DGCOP-LPH-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinería, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS CUARTA ETAPA, UBICADO EN: CALZADA MÉXICO TACUBA NO. 14, COL. TLAXAPANA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	21/05/2020	20/10/2020		48,014,000.00	39,914,749.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Amp. al plazo 10 oct. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
5		DGCOP-LPH-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectos, S. A. de C. V.	CONSTRUCCIÓN DE "COCHINAS" PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, MAGDALENA CONTRERAS, TLAHUAC, XOCHIMILCO.	13/05/2020	26/06/2020		27,048,000.00	24,163,704.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
6		DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingenieros, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COCHINAS PARA PLAN PILOTO DE ALIMENTOS ESCOLARES EN MODALIDAD CALIENTE A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍAS ACAPOTZALCO, CUAUHTEMOC, GUSTAVO A. MADRERO, MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, IZTACALCO, IZTAPALAPA, MILPA ALTA, TLALPÁN, TLAHUAC, MAGDALENA CONTRERAS, XOCHIMILCO.	04/05/2020	29/10/2020		1,800,000.00	1,849,071.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
7		DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo el Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
8		DGCOP-LPH-L-4-027-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consenso de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	139,944,121.02	55,977,648.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 83,966,472.61	\$ -	61.00%	60.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
9		DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinato para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpán"	17/05/2020	14/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	988,309.80	0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
10		DGCOP-LPH-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabry Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)"	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
11		DGCOP-LPH-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	"Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	06/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
12		DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRICTADA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020		9,200,000.00	8,446,627.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
13		DGCOP-AD-L-6-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.
14		DGCOP-LPH-L-4-143-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	OMISA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.	11/08/2020	10/06/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	112,985,789.67	87,795,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 45,190,436.35	\$ -	40.00%	40.00%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
15		DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRICTADA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLAHUAC.	19/08/2020	19/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,858,914.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
16		DGCOP-IR-L-4-229-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRICTADA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,698.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.
17		DGCOP-LPH-L-1-258-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de cierre administrativo para Entrega-Recepción.

055-0084



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS,
ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	CONVENIO PERÍODO - MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
18	DOOP-ADL-3-299-20	PARTICIPACIÓN S 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Q ANALISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS, UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLAHUAC"	28/10/2020	28/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00				159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega-Recepción.

Nota: Sin nota

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
415,882,716.86	129,885,188.92	0.00
		0.00
		0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE FÍSICO AL PERÍODO
PASADA	EN TRÁMITE
159,997,527.94	0.00
	100%
	91.10%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
idobras.mexico.gob.mx

Tel.: 5766 - 1415 B4-25

0185



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.11 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	20	0	1	24	1	24	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	40	2	0	2	40	2	40	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	105	0	0	1	104	1	104	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	29	3	2	11	19	11	19	0
TOTAL	179	25	2	15	187	15	187	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 25 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, 20 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADUJIDACOS EN 2020, 21 ESTAN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 1 ESTAN RECEPCIONADOS Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 5 SON ADJUDICADOS EN EL 2021.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-202-20 Y DGCOP-AD-L-1-102-21, SE HAN RECEPCIONADOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	5	20	0	1	24	1	24	0
TOTAL	5	20	0	1	24	1	24	0

NOTA: DE LOS 25 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 5 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 20 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, 21 ESTÁN CONCLUIDOS DE LOS CUALES 1 ESTÁ RECEPCIONADO Y 4 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$75,600,640.34	\$45,036,409.56	\$0.00				\$0.00	\$44,849,518.57	\$263,547.00				
1	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Iztacchuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango LT. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	*	\$1,794,413.35	\$305,050.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$303,255.85	\$0.00	10.01%	16.90%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	*	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	56.93%	56.93%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	*	\$1,247,208.23	\$710,908.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$709,522.90	\$0.00	57.00%	56.89%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021	*	\$15,447,327.94	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,875,806.05	\$0.00	41.55%	50.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Servicios y Spervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	*	\$1,390,255.34	\$709,030.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$763,481.91	\$92,992.61	48.11%	54.92%	Sericios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	*	\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,141,423.76	\$0.00	50.98%	50.99%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	*	\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpe Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	*	\$1,312,314.58	\$918,820.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$846,588.73	\$160,554.39	67.06%	64.51%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2022

CASO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	*	\$11,427,075.64	\$8,627,075.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,625,212.70	\$0.00	54.86%*	75.48%*	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquile, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	*	\$1,670,921.35	\$67,661.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.05%*	0.00%*	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Asoxcootile esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México.	02/06/2021	31/12/2021	\$8,500,000.00	\$7,985,924.91	\$7,985,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,903,010.98	\$0.00	98.96%*	98.96%*	En proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Complemento a Centros Hospitalarios COVID-19					\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00				\$0.00	\$476,445.64	\$0.00				
12	DGCOP-AD-L-1-069-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Complemento de Infraestructura a Centros hospitalarios COVID-19 provisionales y construcción de exclusas para atención de pacientes infectados en diferentes hospitales de la Ciudad de México.	28/07/2021	31/07/2021	*	\$510,328.01	\$510,328.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$476,445.64	\$0.00	100.00%*	93.36%*	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.					\$137,240,507.56	\$137,240,507.56	\$0.00				\$0.00	\$121,394,313.51	\$6,899.44				
13	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TEATROS COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, PLAZA ÁNGEL SALAS, SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA, EL GRANERO Y ORIENTACIÓN, UBICADOS EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTÉ SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$4,614,027.05	\$4,614,027.05	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	18/02/2021	14/07/2021	\$0.00	\$4,176,798.97	\$0.00	100.00%*	60.52%*	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO JULIO CASTILLO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTÉ SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,262,210.49	\$0.00	100.00%*	29.37%*	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA AZOTEA DEL MUSEO DEL CARACOL (GALERÍA DE HISTORIA) UBICADO, EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1a SECC. MIGUEL HIDALGO, 11580 CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	#,REF1	#,REF1	\$0.00	\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%*	66.68%*	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA REJA PERIMETRAL, CAFETERÍA Y LA SALA DE LOS NIÑOS HÉROES, DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA "CASTILLO DE CHAPULTEPEC", UBICADO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE CHAPULTEPEC S/N, COLONIA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11580, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$4,080,592.72	\$0.00	100.00%*	40.45%*	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SALA DE ARTE PÚBLICO SIQUEIRROS UBICADO EN CALLE 3 PICOS NO. 29 ENTRE HEGEL Y SHILLER POLANCO, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	*	\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,631.99	\$0.00	100.00%*	69.98%*	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
18	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO "RUFINO TAMAYO" UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 51 BOSQUE DE CHAPULTEPEC PRIMERA SECCIÓN, C.P. 11800, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/06/2021	*	\$17,174,558.27	\$17,174,558.27	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$15,182,531.68	\$0.00	100.00%	58.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACOOÓN Y ADECUACIÓN DEL TEATRO GUILLERMINA BRAVO, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	30/05/2021	*	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DICTAMINACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALZADA GANDHI S/N COL. CHAPULTEPEC POLANCO. ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11560, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$19,883,134.19	\$19,813,316.91	\$19,813,316.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,601,345.93	\$0.00	100.00%	69.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS MUSEOS Y TEATROS DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, UBICADAS EN DIFERENTES SECCIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, ALCALDÍA MIGUEL	30/12/2020	31/12/2021	*	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	90.00%	65.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL MUSEO DE ARTE MODERNO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA S/N BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11100, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.	04/01/2021	31/12/2021	\$57,887,480.00	\$50,005,532.28	\$50,005,532.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$41,824,774.49	\$6,899.44	100.00%	53.64%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.					\$1,935,830.86	\$1,935,830.86	\$0.00					\$0.00	\$1,918,866.99	\$0.00			
23	DGCOP-AD-F-1-190-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DE LOS RECINTOS CULTURALES TEATRO EL GRANERO, PLAZA ANGEL SALAS Y SALÓN DE ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	\$456,759.22	\$456,759.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$443,780.02	\$0.00	100.00%	97.16%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO GUILLERMINA BRAVO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HUDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15/12/2021	31/12/2021	*	\$530,966.43	\$530,966.43	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$528,988.16	\$0.00	100.00%	99.63%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTIPO		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO							INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
25	DGCOOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA DEL RECINTO CULTURAL TEATRO JULIO CASTILLO; UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y CAMPO MARTE SIN NÚMERO, COLONIA POLANCO CHAPULTEPEC, C.P. 11560, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO	15/12/2021	31/12/2021	-	\$948,105.21	\$948,105.21	\$0.00	ANTIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$946,088.81	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$216,187,206.77	\$184,723,075.99	\$0.00					\$0.00	\$168,639,134.71	\$260,446.44			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPO
216,187,206.77	184,723,075.99	0.00	ANTIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
168,639,134.71	260,446.44	76.61%	60.87%


Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

*
NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	40	2	0	2	40	2	40	0
TOTAL	40	2	0	2	40	2	40	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-202-20 Y DGCOP-AD-L-1-102-21, SE HAN RECEPCIONADO.

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

0093

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2022

Al 31 de marzo de 2022																				
NUMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	65,840,275.16	0.00	17.00	8.33	Monto a ejercer para el ejercicio 2022 es de \$928,440,636.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-F-4-202-20	02	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús: estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores	01-sep-20	31-may-21	\$ 23,580,864.47	20,989,767.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	20,989,767.89	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-5-008-21	02	AD	BYBCO, S.A de C.V	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera del Proyecto Integral de Construcción y Adaptación de Infraestructura en seis estaciones de la Línea 1, del Sistema de Transportes Metrobús: estaciones: Euzkaro (Plataformas Oriente y Poniente) Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora y Plaza de la República, para mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	08-mar-21	14-jun-21	\$ 398,917.62	399,953.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	399,953.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-006-21	01	LPN	Corsa Empresarial y Compañía S. de R. L. de C.V.	Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Noncalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	01-feb-21	31-jul-21	\$ 22,517,775.30	20,897,236.43	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ago-21	14-sep-21	4,454,134.65	4,219,773.84	13,943,254.09	100.00	99.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-039-21	01	AD	Colinas del Buen, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de Reforzamiento a Base de Placas de acero en traves, columnas y cabezales del Puente Vehicular Noncalco- Tlatelolco, ubicado en la intersección de Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	22-abr-21	29-oct-21	\$ 1,044,153.42	1,025,637.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	205,123.16	205,123.16	100.00	99.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-4-031-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la Construcción de Tres Puentes que conectan, la Calle sin Nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Telenc con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México	13-abr-21	09-oct-21	\$ 13,314,000.00	12,999,259.31	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	12,999,259.31	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-5-056-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de tres puentes que conectan, la Calle sin nombre con la Calle Moctezuma, la Calle Telenc con la Calle Moctezuma y la Calle Santa Cruz con la Calle Moctezuma, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo, ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México. Bajo ala modalidad de precio unitario y tiempo determinado	20-may-21	16-dic-21	\$ 392,218.34	454,973.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	454,973.27	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-L-4-070-21	01	LPN	ASCH, S.A de C.V	Proyecto Integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	14-jul-21	31-dic-21	\$ 12,934,000.00	8,623,957.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	8,623,957.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-5-090-21	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica, administrativa y financiera para el Proyecto Integral para la construcción de una vialidad nueva, que une la calle antiguo camino a cuernavaca con la calle sin nombre, incluye un puente sobre el arroyo Santiago, como medidas de mitigación para el Hospital General Topilejo ubicados en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	30-jul-21	31-dic-21	\$ 452,689.86	452,728.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	452,728.71	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,000.00	17-sep-21	13-feb-22	N/A	45,233,056.77	0.00	91.00	62.87	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00		28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								

1

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,702,360.21	1,544,487.58	98.00	62.62	Reajuste por obra. Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	21,810,903.33	43714002.34	90.49	30.00	Reajuste por Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	2,899,986.64	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,327,239.30	327,968.48	97.14	80.00	Reajuste por obra. Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-102-21	01	AD	SEMEX, S.A. de C.V.	Colocación de señalización vertical y horizontal como medidas de mitigación del Hospital General Topilejo, en San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-ago-21	23-oct-21	640,104.53	640,104.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	640,104.53	0.00	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-4-111-21	01	LPN	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamitillo en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-sep-21	19-abr-22	\$ 82,524,271.84	82,366,992.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	33,890,858.22	0.00	77.00	30.00	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-114-21	01	IR	Dilepsa Consultores, S.A. de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamitillo en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	\$ 2,353,324.96	2,453,199.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	387,484.91	226,327.69	60.00	30.00	En ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-131-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V.	Ampliación de la vialidad de acceso a Canal de Chalco con un tercer carril, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	25-oct-21	26-nov-21	\$ 2,353,324.96	1,316,012.00	38.27	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,134,454.83	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-128-21	01	AD	Gimsa Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Tláhuac y Nopalera para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	\$ 1,470,076.26	1,350,353.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,350,353.88	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-129-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A. de C.V.	Suministro, fabricación y montaje de escaleras metálicas en las estaciones Tláhuac y Atlaco para la infraestructura emergente para puesta en operación de la línea "T" del metrobús Tláhuac	20-oct-21	18-nov-21	\$ 1,470,076.26	1,157,311.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,157,311.89	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-132-21	01	AD	Freysinet, S.A. de C.V.	Trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 y D11 a base de elementos metálicos al puente vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	19-oct-21	17-nov-21	\$ 483,060.12	1,418,230.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,418,230.73	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-L-5-125-21	01	AD	Ingeniería Experimental, S.A. de C.V.	Servicio de topografía requeridos en los 5 puentes atirantados Puente Vehicular Amador Salazar, Puente Vehicular Canal de San Juan, Puente Vehicular Cristóbal Bonilla, Puente Vehicular República Federal y Puente Vehicular Rolo Gomez, localizados a lo largo de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Avenida Javier Rolo Gomez en la Alcaldía Itzapalapa y la Avenida Amador Salazar en la Alcaldía Itzapalapa, así como la intervención urgente para la reparación de la articulación del tablero central (lado oriente) en el Puente Vehicular Canal de San Juan	13-oct-21	07-dic-21	1,417,845.03	1,417,845.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,417,845.03	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	12,892,634.08	37,523,199.04	91.89	58.45	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A. de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del agora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 4,043,250.62	4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	31-mar-22	N/A	1,503,197.90	1,355,700.30	93.78	70.00	Convenio modificatorio en plazo por suspensión temporal total
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A. de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Aro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periférico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlahuac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-171-21	01	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Acabados dentro del núcleo de sanitarios en la Catedral de San Bernardino de Sienas, Xochimilco, Ciudad de México, sobre la base de precio unitario y tiempo determinado	01-nov-21	28-nov-21	\$ 556,005.99	556,006.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	556,006.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-180-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de .C.V.	Trabajos adicionales de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Paritlan	01-nov-21	30-nov-21	\$ 511,213.75	499,473.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	499,473.35	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-147-21	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros S.A de C.V.	Trabajos de las obras emergentes en pasarelas de acceso peatonal al metro en Cetram Paritlan	01-nov-21	30-nov-21	\$ 2,856,212.89	2,400,001.53	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,400,001.53	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, Informe Técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	1,406,649.77	1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-166-21	01	AD	Multinacionales Martínez Gray, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la Línea 5 de Metrobús en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lazaro a Preparatoria 1 de la UNAM	01-nov-21	30-dic-21	SIN INFORMACIÓN	1,299,703.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,299,703.94	0.00	100.00	99.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-IR-F-4-173-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 1 Jose Maria Mata, ubicado en Calzada Vallejo No. 328 Col. Trabajadores de Hierro , C.P. 02650 Alcaldía Azcapotzico, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 3,148,375.00	3,827,846.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,812,020.29	0.00	100.00	99.60	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-F-1-182-21	01	AD	Corporación Constructora Ave Fenix, S.A de C.V.	Trabajos de adecuación del centro de asistencia social "Cais Alta" para el comedor de espacio techo "San Miguel", ubicado en calle Francisco I. Madero No 102, Col. Barrio de San Miguel Itascaico, C.P. 06650, Alcaldía Itascaico, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	22-nov-21	31-dic-21	1,297,549.52	1,297,549.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,297,549.52	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F.No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,390,522.22	0.00	100.00	99.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-IR-F-4-174-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 24 Leon Guzman, ubicado en Calle Ernesto P. Uruchurtu No 89 Col. Olivar del Conde C.P. 01400, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	08-nov-21	31-dic-21	\$ 4,057,970.00	4,464,410.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,451,239.74	0.00	100.00	99.70	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-IR-F-4-175-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 4 Ignacio Ramirez, ubicado en Av Río Consuelado n. 2874, Col. Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P.15510 en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	3,332,581.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,319,410.31	0.00	100.00	99.60	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO	
37	DGCOP-JR-F-4-177-21	01	IR	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 2 General Ignacio Zaragoza, ubicado en Calle 83 S/N Esq. Calzada Ignacio Zaragoza, Col. Puebla, C.P. 15020 Alcatla Venustiano Carranza, , en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-nov-21	31-dic-21	\$ 2,745,258.62	4,116,904.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,101,453.78	0.00	100.00	99.62	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-JR-F-4-179-21	01	IR	Suadco, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 10 Santos Degollada, ubicado en Av. Centenario No 2200, Col. Ampliación Gabriel Hernandez, Alcaldia Gustavo A. Madero, C.P. 07090 , en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.07	3,983,365.09	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,973,713.90	0.00	100.00	99.80	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-JR-F-4-185-21	01	IR	Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Reacondicionamiento basado en el Proyecto autorizado que contemple caseta para oficinas, consultorios, farmacia, núcleo de sanitarios para hombres y mujeres, sistema, considerando instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz y datos, detección de humos y aire acondicionado para el centro de asistencia e integración social "Cais Manzanares", ubicado en 2do callejón de Manzanares s/n, Col.Centro, c.p. 06000, en la Alcaldia Cuauhtemoc , Ciudad de Mexico	09-dic-21	31-dic-21	2,878,804.18	2,878,804.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,432,093.19	10,333.27	100.00	98.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-JR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107 , Col. La Preciosa, Alcaldia Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,148,328.37	0.00	100.00	99.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-JR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quima,S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Alampá", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud entre Alcaldia Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,156,366.65	0.00	99.50	100.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-JR-F-4-188-21	01	IR	ASCH, S.A de C.V	Trabajos de Rehabilitación del Centro de Asistencia e Integración Social Cais Coruña Jóvenes Primera Etapa, precio unitario y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 14,523,995.11	10,984,111.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	10,929,189.59	0.00	99.50	90.00	Por Finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-202-20 Y DGCOP-AD-L-1-102-21, SE HAN RECEPCIONADO.

NOTA: NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B". ASIMISMO EL CONTRATO DGCOP-AD-L-1-166-21, SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 5 DEL METROBUS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,797,517,895.23	38.27	ANTICIPO	89,405,162.90
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
299,713,785.57	55,334,423.61	95.60	88.42	

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	105	0	0	1	104	1	104	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA; UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	AMORTIZADO	N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,561,435.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR". UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEDIZ, S/N ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,796,027.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	2.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,666.28	0.00	15.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CARDEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTT" UBICADO EN AV. REV. NEZAHUALCÓYOTL, S/N ESQ. YAGUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-1-016-21	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA": "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA AMPARO OCHOA" UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA CASTORENA 187, COLONIA	25/03/21	22/06/21	7 MDP	6,510,845.62	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,114,618.71	0.00	93.91%	93.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS S/N, COLONIA AJSO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	97.00%	94.75%	OBRA EN PROCESO
7	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLÓN FUJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FUJO DE VERACRUZ S/N, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	8.65%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
8	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	7.16%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
10	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA S/N, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
11	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE S/N, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	26/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	19,691,408.64	0.00	95.70%	95.02%	OBRA EN PROCESO
12	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSORIO NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS S/N, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	97.65%	97.28%	OBRA EN PROCESO
13	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RÍO MIXCOAC S/N, COLONIA SANTA LUCÍA, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS III", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,	09/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	6.11%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
15	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA S/N, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	09/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,469,232.76	0.00	98.47%	98.01%	OBRA EN PROCESO
17	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	960,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	929,657.60	0.00	91.30%	94.86%	OBRA EN PROCESO
18	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-1", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401,	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.67	26,236,387.92	0.00	99.99%	99.67%	OBRA EN PROCESO
19	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA,	14/04/21	10/09/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	97.30%	96.44%	OBRA EN PROCESO
20	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,146.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	81.80%	55.00%	OBRA EN PROCESO
21	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANDADOR SIN NOMBRE S/N DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA,	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,997,079.13	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/06/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	1.00%	1.00%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA. SE HACE UNA CORRECCIÓN EN EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS.
23	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA.	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
24	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE OREDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/06/21	4.90 MDP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA S/N, ENTRE LAS CALLES TENERÍA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA,	27/04/21	24/06/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAC ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO,	28/04/21	25/06/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,954,763.94	0.00	95.40%	95.10%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
27	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA", UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE	28/04/21	25/06/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	2.30%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
28	DGCOP-IR-L-1-047-21	15	I.R.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA "UNIVERSIDAD DE LENGAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 165-93, C.P. 12003, SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	05/05/21	02/08/21	4.50 MDP	3,804,902.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	05/05/21	24/06/21	934,010.93	4,738,913.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,468,889.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	83.10%	60.96%	OBRA EN PROCESO
30	DGCOP-IR-L-1-049-21	15	I.R.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI SANTA CRUZ MEYEHUALCO" UBICADO EN CALLE 55 S/N, COLONIA U.H. SANTA CRUZ MEYEHUALCO, C.P. 08290, ALCALDÍA IZTAPALAPA;	06/05/21	03/08/21	5.70 MDP	6,335,962.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,335,962.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 414-A S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI", "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETATL, C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA" UBICADO	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,646,799.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTOS	PACAJADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
33	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHAVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS". "GRUPO L-3", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421, COLONIA BARRIO DE SAN	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES GUARDERÍA SMS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
35	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,598,966.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	1.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
36	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-B, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPULALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
37	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 S/N, COLONIA SAN JUAN DE	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SALVADOR DÍAZ MIRÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DÍAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERÍA MÁS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE ORIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLAHUACILLO DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	10/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/08/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	97.20%	96.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.
43	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	47.94%	47.94%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL.



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
44	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	89.00%	65.73%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
45	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ROSA XOCHIAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
46	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 88, FRACCIÓN 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
47	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,906,816.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	11.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
48	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUADRÓN 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
49	DGCOP-AD-L-5-083-21	15	A.D.	JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDÍGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 185-03, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDÍA MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE	12/07/21	08/11/21	0.82 MDP	816,791.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,791.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
50	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGÓN IV", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI	20/07/21	09/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
51	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	09/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
52	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	09/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
53	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 283, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	98.90%	98.19%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
54	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		VALOR SUPLEN- TE O DE REFERENCIA	MANTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
55	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
56	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO BNo. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO; SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
57	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL SIN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
58	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAUHTEPEC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/08/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
59	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUAJMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
60	DGCOP-LPN-F-1-110-21	25	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 96200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	10/09/21	29/12/21	10.7 MDP	10,094,234.04	0.00	ANTICIPO	N/A	10/09/21	29/12/21	2,473,090.07	9,145,157.92	0.00	100.00%	90.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
61	DGCOP-LPN-F-1-113-21	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAYANA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DORMITORIOS PARA LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESÚS CARRANZA N° 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, C.P. 96200, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	22/09/21	31/12/21	29 MDP	29,734,336.33	0.00	ANTICIPO	N/A	22/09/21	31/12/21	37,138,186.07	36,961,723.45	16,402,765.31	100.00%	79.80%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
62	DGCOP-AD-L-2-116-21	25	A.D.	HERCOTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN FELIPE DE JESÚS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TAMAZULA SIN, COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, ALCALDÍA	08/10/21	27/10/21	1.31 MDP	1,310,391.49	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,310,391.49	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
63	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES : "PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	22.39%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
64	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
65	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULYEHUALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	10.80%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
66	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
67	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, S/N COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, ALCALDÍA	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
68	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	95.10%	94.50%	OBRA EN PROCESO
69	DGCOP-IR-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CON CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,296,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	2,296,304.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
70	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN CAMINO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,387.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	94.00%	93.25%	OBRA EN PROCESO
71	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES). "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-1-140-21	15	A.D.	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.40 MDP	401,114.32	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	401,114.06	0.00	100.00%	100.00%	FINIQUITADO
73	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARO, DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2a ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE REDES	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-1-154-21	25	A.D.	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YAOCUHUATL TLALPAN", UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14090, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE	01/11/21	25/11/21	1.44 MDP	1,444,645.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,365.20	0.00	100.00%	99.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

0010105

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
77	DGCOOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUBTERRANEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
78	DGCOOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DGOPC, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
79	DGCOOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
80	DGCOOP-AD-L-1-164-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SIERRA DE GUADALUPE- VALIADAD" UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA	30/11/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
81	DGCOOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN GERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOOTEPÉ, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 16300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.63 MDP	636,070.27	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	518,163.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
82	DGCOOP-AD-L-1-166-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1, BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
83	DGCOOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ALFONSO PRIANT", UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANT SAN, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA	30/11/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,898.55	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
84	DGCOOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MUJANGOS	DESÍO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO", UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
85	DGCOOP-AD-L-1-172-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RACS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN CARRETERA PANORÁMICA PICACHO AJUSCO KM. 14.5, COL. ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	30/12/21	0.87 MDP	872,051.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	872,048.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
86	DGCOOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	841,800.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
87	DGCOOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	28/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ALCALDÍAS, ENTIDADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
88	DGCOP-IR-F-1-186-21	25	I.R.	CONSORCIO CONSTRUCTORA AA, S.A. DE C.V.	REACONDICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN U ARISTRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ALZAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN ALBORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RIO DE LA LOZA N° 88, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; BAJO LA MODALIDAD A PRECIO	10/12/21	31/12/21	9.50 MDP	9,619,915.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
89	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
90	DGCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
91	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.59	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
92	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y EJE 4 ORIENTE CANAL	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
93	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.59	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
94	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE REFORMA NÚM. 162, LT. 1844-	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
95	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
96	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,344,849.60	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
97	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO S/N ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE,	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
98	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO NÚM. 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	674,725.00	0.00	97.30%	96.77%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

0107

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
99	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSE ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
100	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA-TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
101	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJO COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ARENAL", UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO,	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
102	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7,	30/12/21	28/04/22	*	850,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	850,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
103	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	988,044.95	0.00	99.20%	98.80%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
104	DGCOP-IR-L-4-209-21	25	I.R.	JOSE ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN UGERO DE TOLUCA, COLONIA	30/12/21	28/04/22	*	1,000,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	999,999.99	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
105	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD	31/12/21	28/02/22	*	750,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	744,842.43	0.00	99.80%	99.31%	OBRA EN PROCESO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINIQUITADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
440,477,322.21	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
331,452,100.83	16,402,765.31	96.73%	92.11%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021


FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	29	3	2	11	19	11	19	0
TOTAL	29	3	2	11	19	11	19	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NÚMERO DE CONTRATO	ESPECIFICACIONES	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO	TERMINO	PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (P/R/CO/M/OTRO)			ESTIMACIÓN		AVANCE FÍSICO		OBSERVACIONES
												RECEPCIÓN	TERMINO	ACORDO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPH-L-4-037-20	PARTICIPACIÓN S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Álvaro Obregón.	13/05/2020	27/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	55,977,648.41	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Remiso por suspensión parcial 26-05-2020	08/03/2021	0.00	\$ 55,977,648.41	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, contrato Liquidado. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-LPH-L-4-143-20	PARTICIPACIÓN S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GIMS Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción del Plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Tláhuac.	11/09/2020	10/09/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	67,791,461.80	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 67,722,063.61	\$ -	100.00%	99.90%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos CONTRATO MULTIANUAL
3	DGCOP-IR-L-3-175-20	PARTICIPACIÓN S 150810	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Técnica y Administrativa del Proyecto Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tláhuac.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,851,783.56	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,587,868.67	\$ -	100.00%	97.59%	En proceso de verificación de conclusión de los Servicios. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
4	DGCOP-LPH-L-4-002-21	PARTICIPACIÓN S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIBO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Quauhtlatzotli: Lugar del Agua Sagrada	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 20,453,953.50	\$ -	100.00%	100.00%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
5	DGCOP-LPH-L-1-007-21	PARTICIPACIÓN S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico. Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.89	58.114.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
6	DGCOP-LPH-L-1-001-21	PARTICIPACIÓN S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de escuelas de Nivel Básico. Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 1	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	9,190,257.79	55.59	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/07/2021	15/08/2021	1,670,852.84	\$ 10,861,055.04	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
7	DGCOP-IR-L-1-036-21	PARTICIPACIÓN S 150210	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de la escalera de emergencia segunda etapa y construcción de autos para su intercomunicación en los niveles 1, 2 y 3 del edificio A, de la escuela Secundaria Diana No. 166, "Alfonso Reyes" ubicado en la Alcaldía Magdalena Contreras, bajo la modalidad de Invitación Restringida a Cuanto Menos Tres Contendientes a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	20/04/2021	18/07/2021	1,753,613.70	1,753,613.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,753,610.94	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
8	DGCOP-AD-L-5-039-21	PARTICIPACIÓN S 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milot Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Pato de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	898,421.77	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
9	DGCOP-LPH-L-4-044-21	PARTICIPACIÓN S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASOH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, Integrada por el Edificio 1 y Pato de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 5,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
10	DGCOP-LPH-L-1-045-21	PARTICIPACIÓN S 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del Banquetón, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 7,552,750.84	\$ 1,882,815.67	98.40%	80.01%	Trabajos en proceso de terminación
11	DGCOP-LPH-L-4-063-21	PARTICIPACIÓN S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pato de Maniobras, Cuanto de Maquinas y Tanque Elevado.	08/05/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,087,407.69	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 20,084,870.35	\$ -	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite
12	DGCOP-LPH-L-1-074-21	PARTICIPACIÓN S 150610	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	NOTESA, S. A. de C. V.	Segunda etapa de rehabilitación de la fracción vial del Mercado San Cosme, ubicado en calle Gabino Barreda No. 18, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México	02/07/2021	28/12/2021	19,000,000.00	16,299,496.88	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	4,073,244.27	\$ 19,814,216.89	\$ 558,524.26	99.30%	97.26%	En Proceso de verificación de conclusión de los trabajos
13	DGCOP-IR-L-5-077-21	PARTICIPACIÓN S 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa, Edificio 1, Pato de Maniobras, Cuanto de Maquinas y Tanque Elevado.	18/08/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 831,100.69	\$ -	100.00%	98.03%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato
14	DGCOP-IR-L-1-078-21	PARTICIPACIÓN S 150310	INVITACIÓN RESTRINGIDA	TELETEC de México, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios de Instalaciones Eléctricas y equipamiento de audio, iluminación y protección en la zona de black box y foro principal, en el FARO Colinas	09/07/2021	29/07/2021	3,000,000.00	2,837,434.90	162,565.10	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,805,956.06	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
15	DGCOP-LPH-L-1-092-21	PARTICIPACIÓN S 150110	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,095,938.55	\$ 2,398,116.89	88.80%	86.97%	Trabajos en proceso de terminación
16	DGCOP-IR-L-1-093-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Chay, S. A. de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Linda Vista), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	4,077,120.00	3,955,934.14	121,185.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,723,313.83	\$ 1,024,729.00	100.00%	68.88%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
17	DGCOP-IR-L-1-094-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	HCM Ingeniería, S. A. de C. V.	Mantenimiento de tres Unidades de Protección Ciudadana (Cerrojo, Aliso y Teconol), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	1,638,406.48	1,827,714.18	10,692.30	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,111,282.68	\$ 4,138.59	100.00%	68.27%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
18	DGCOP-IR-L-1-095-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Escobedo), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	13/08/2021	20/12/2021	3,698,998.03	3,365,239.99	303,758.04	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 857,710.04	\$ 1,503,296.43	100.00%	25.49%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
19	DGCOP-IR-L-1-096-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Comercializadora y Constructora TUCAN, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Barrera, Conch), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,866,330.10	1,831,707.69	34,622.21	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,480,069.61	\$ 71,424.17	100.00%	79.71%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
20	DGCOP-IR-L-1-097-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Mantenimiento de una Unidad de Protección Ciudadana (Tromen), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	5,269,962.83	4,814,101.20	455,761.63	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 3,637,769.00	\$ 91,252.46	100.00%	75.56%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte
21	DGCOP-IR-L-1-098-21	FASP 29512	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LORD Arquitectos, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Tortuga y Piedad), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	16/08/2021	23/12/2021	1,613,600.60	1,612,429.49	1,177.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,107,734.89	\$ 29,616.87	100.00%	68.70%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

CASO	NOMBRE DE CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS	ECHECIMA	ANTICIPOS			CONVENIO PERÍODO MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGCOP-IR-L-1-099-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	NOTECSA, S. A. de C. V.	Mantenimiento de dos Unidades de Protección Ciudadana (Quince y Churubusco), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	1,851,775.80	1,589,360.37	52,415.43	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 648,516.52	\$ 419,478.23	100.00%	40.55%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte.
23	DGCOP-IR-L-1-100-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento de las Unidades de Protección Ciudadana (Cuchila, Orizaba y Tepeyac), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	17/08/2021	24/12/2021	2,870,340.61	2,630,109.76	240,230.85	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 1,131,052.37	\$ 658,567.87	100.00%	43.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
24	DGCOP-LPN-L-1-105-21	FAIS 25P612	DOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIRDO, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Quetzal), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,153,165.32	346,834.68	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 5,950,538.87	\$ 832,554.07	100.00%	83.19%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte.
25	DGCOP-LPN-L-1-106-21	FAIS 25P612	DOTACIÓN PÚBLICA NACIONAL	INCONST Ingeniería en Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de una Unidad de Protección Ciudadana (Quetzal), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	03/09/2021	26/12/2021	7,500,000.00	7,192,848.30	307,151.70	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 3,583,314.58	\$ 2,242,391.74	100.00%	49.54%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado. El contrato ya no se incluirá en el siguiente reporte.
26	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 7,855,165.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
27	DGCOP-IR-L-1-136-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Álvaro Obregón, Coahuacalco, Itzapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	8,100,450.16	1,077,836.97	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 8,097,048.44	\$ -	100.00%	99.99%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
28	DGCOP-IR-L-1-136-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	Construcciones y edificaciones TAPALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Itzapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 9,422,315.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
29	DGCOP-IR-L-1-136-21	FAIS 25P612	INVITACIÓN RESTRICTADA	Grupo CUNSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuat, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	99.80%	99.63%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
30	DGCOP-AD-L-1-137-21	PARTICIPACIONES 15C110	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Apuntalamiento y Reforzamiento de la Cubierta de la Fase II del templo Mayor	01/11/2021	29/12/2021	2,500,000.00	2,499,636.58	363.42	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 2,499,595.13	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
31	DGCOP-AD-L-1-162-21	FISCALES APLICACIÓN AUTOMÁTICA 111300	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Platos de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las pilas de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 3,643,601.48	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
32	DGCOP-AD-L-1-176-21	PARTICIPACIONES 15C110	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y desarme del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	695,416.50	4,583.50	ANTICIPO		\$0.00			0.00	\$ 694,997.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo para entrega recepción.
																			3062.05%	2637.48%	

Nota: Los contratos DGCOP-IR-L-1-078-21, DGCOP-IR-L-1-093-21, DGCOP-IR-L-1-094-21, DGCOP-IR-L-1-095-21, DGCOP-IR-L-1-096-21, DGCOP-IR-L-1-097-21, DGCOP-IR-L-1-098-21, DGCOP-IR-L-1-099-21, DGCOP-IR-L-1-100-21, DGCOP-IR-L-1-105-21 y DGCOP-LPN-L-1-106-21, se encuentran concluidos y cerrados administrativamente, ya no incluirán en el siguiente informe.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECHECIMAS	TOTAL DE ANTICIPOS
138,759,486.96	4,722,502.67	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL PERÍODO AL
PAGADA EN TRÁMITE PAGO TRÁMITE	PAGO TRÁMITE
303,130,442.84 11,816,903.75 95.69%	82.42%

0.824218423





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

5.12 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFEETUADA	PENDIENTE	EFEETUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	0	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	0	0	7	0	7	0
TOTAL	24	0	0	0	24	0	24	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 9 CONTRATOS REPORTADO EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, UNO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	0	0	0	9	0	9	0
TOTAL	9	0	0	0	9	0	9	0

NOTA: LOS 9 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022 , 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 8 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$8,776,842.98	\$8,776,842.98	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,133,444.13			
1	DGCOP-AD-L-1-001-22	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Reparación a dos Puentes Peatonales, ubicados en Alcaldía Gustavo A. Madero y Coyoacán de la Ciudad de México, derivado de peticiones por medio del SUAC y demanda ciudadana.	07/01/2022	03/03/2022	\$1,325,235.50	\$1,336,817.03	\$1,336,817.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$1,133,444.13	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-015-22	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a un Puente Peatonal, ubicado en Av. Río Consultado (Circuito Interior) en la calle Norte 58-A y Tetela del Oro, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, derivado de peticiones generadas en el SUAC	03/03/2022	31/05/2022	\$1,446,495.73	\$1,216,168.55	\$1,216,168.55	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	43.17%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-017-22	RECURSOS FISCALES	IR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGÓ, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo Correctivo y Refuerzo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, Solicitudes Generadas en el SUAC y resolución a la demanda ciudadana.	08/03/2022	08/08/2022	\$2,491,271.95	\$2,234,830.12	\$2,234,830.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-018-22	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 4 Puentes Peatonales ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	08/03/2022	04/08/2022	\$2,102,184.27	\$1,599,688.91	\$1,599,688.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-019-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Retro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	06/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.55%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$12,721,806.26	\$12,721,806.26	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6	DGCOP-AD-L-1-020-22	RECURSOS FISCALES	AD	MSM SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Adecuación a 2 Puentes Peatonales, ubicados sobre la Av. Montevideo en los cruces de Av Instituto Politécnico Nacional y Av. Insurgentes Norte, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas.	10/03/2022	08/08/2022	\$1,307,690.45	\$1,049,167.54	\$1,049,167.54	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9.55%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-L-4-021-22	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación de la Columna principal y escaleras lado sur del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza entre las calles México y Coronado colonia El Paraíso, Alcaldía Iztapalapa, CDMX	15/03/2022	10/09/2022	\$5,413,978.26	\$4,885,350.60	\$4,885,350.60	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.01%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedad en Circuito Atletas y Genaro García, en la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2.08%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2022

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO							INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Proyecto Integral para los Trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictámen Estructural del Hospital General de Tlhuac.					\$22,193,014.51	\$22,193,014.51	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			
9	DGCOP-AD-L-4-022-22	RECURSOS FISCALES	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para Mitigar Mediante el Mejoramiento del Suelo al Proceso de Asentamiento Diferencial que Registra el Hospital General de Tlhuac, ubicado en Av. La Turba N° 655, Colonia Villa Centroamericana y del Caribe, Alcaldía Tlhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	15-322	20/09/2022	\$25,800,000.00	\$22,193,014.51	\$22,193,014.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES										\$43,691,663.76	\$43,691,663.76	\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$1,133,444.13		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,691,663.75	43,691,663.75	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL 31/03/2022	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	1,133,444.13	22.32%	0.00%



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00					38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1	DGCP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios Concluidos pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
										AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00					0.00	513,214,593.13	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
										AMORTIZADO	0.00	19/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			67,514,615.43	0.00					0.00	67,081,733.40	253,547.00			
4	DGCOP-AD-L-5-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	INGENIERÍA E INSTALACIONES GARPER, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los Trabajos a Proyecto Integral de la Construcción de los Centros de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicados en calle Iztacchuatl Mza. 142 Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110; y Centro de Salud Felipe Berriozabal ubicado en Calle 4ta Cerrada de Apango Lt. 8, esq. Apango, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180, ambos en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/08/2020	31/01/2021	1,794,413.35	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,792,618.93	0.00	100.00%	99.90%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	99.91%	99.91%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-3-215-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCTORA GLOBO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/05/2021	1,247,208.23	0.00	ANTICIPO	0.00								Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,220,878.29	0.00	100.00%	97.89%	
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-4-193-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	100.00%	99.94%	
										POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
8	DGCOP-AD-L-5-224-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA MFO, S.A. DE C.V.	Servicios y Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, del Centro de Salud Quiahualta , ubicado en Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahualta, C.P. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/05/2021	1,390,255.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,297,262.73	92,992.61	100.00%	93.31%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco , ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	99.95%	99.94%	Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco , ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-L-5-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta , ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/10/2020	31/07/2021	1,312,314.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,146,962.95	160,554.39	100.00%	87.40%	Servicios concluidos.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta , ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic , ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			137,240,507.56	0.00						0.00	121,394,313.51	6,899.44			
14	DGCOP-IR-F-1-366-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN MORELOS, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de los Teatros Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas, Salón de Ensayos de la Orquesta de Cámara, El Granero y Orientación , ubicados en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	4,614,027.05	0.00	ANTICIPO	1,384,208.12	18/02/2021	14/07/2021	0.00	4,176,798.97	0.00	100.00%	90.52%	Trabajos Concluidos. Recepcionado el 23-dic-2021. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art.50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 17-feb-2021
										AMORTIZADO	1,384,208.12								
										POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2022

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Julio Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO	632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,252,210.49	0.00	100.00%	59.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021
										AMORTIZADO	632,771.83								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO	729,818.76	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	729,818.76								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO	1,737,693.51	10/02/2021	06/08/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	1,737,693.51								
										POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO	7,203,600.01	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	7,203,600.01								
										POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-LPN-F-4-372-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Contemporáneo "Rufino Tamayo" ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 51 Bosque de Chapultepec Primera Sección, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	17,174,558.27	0.00	ANTICIPO	5,152,367.48	05/02/2021	01/08/2021	0.00	15,182,531.68	0.00	100.00%	88.40%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	5,152,367.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO	686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
										AMORTIZADO	686,467.46								
										POR AMORTIZAR	0.00								

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2022

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
21	DGCOP-LPN-F-4-374-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Revisión de la Seguridad Estructural, Dictaminación y Reestructuración del Museo Nacional de Antropología ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	19,613,316.91	0.00	ANTICIPO	5,883,995.07	N/A	N/A	0.00	19,601,345.93	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										AMORTIZADO	5,883,995.07								
										POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO	1,379,805.17	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	90.00%	80.61%	Servicios en proceso de ejecución. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021.
										AMORTIZADO	1,379,805.17								
										POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-LPN-F-4-376-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa del Museo de Arte Moderno ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N Bosque de Chapultepec I Sección, C.P. 11100, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	50,005,532.28	0.00	ANTICIPO	15,001,659.68	N/A	N/A	0.00	41,824,774.49	6,899.44	100.00%	83.64%	Trabajos concluidos. Liquidado, se reporta por última vez. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021.
										AMORTIZADO	15,001,659.68								
										POR AMORTIZAR	0.00								

Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias.
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	6	0	0	0	6	0	6	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de marzo de 2022

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				PERIODO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-005-22	01	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantitlán, debajo de los andenes, bicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	15-jul-22	17,498,731.28	16,234,162.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	33.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-IR-L-1-002-22	02	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 1 ubicados en las Alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa	12-ene-22	11-abr-22	7,394,654.42	7,495,967.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	4,689,928.80	92.14	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-003-22	02	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 2 ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón	12-ene-22	11-abr-22	8,785,340.08	7,550,232.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	6,083,631.13	93.14	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-009-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 4 ubicados en las Alcaldías Tlalhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Milpa Alta	13-ene-22	12-abr-22	7,785,340.92	6,963,977.80	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	4,461,912.62	91.18	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-IR-L-1-010-22	02	IR	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electrónica, S.A de C.V.	Trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares cuadrante 3 ubicados en las Alcaldías Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez y Coyoacán.	14-ene-22	13-abr-22	8,785,340.09	6,908,260.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	4,453,733.09	90.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Correa Empresarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Noroeste- Teletelco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc (etapa 2), a pecio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	7,500,000.00	7,579,663.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	25.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
52,732,285.08	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	19,689,405.64	70.74	0.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	2	0	0		0	2	0	2	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMERESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-RL-4-007-22	25	I.R.	ROMES- CONSTRUARTE, S.A DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES NACIONAL", UBICADO EN CALLE NACIONAL S/N, ENTRE ANDADOR A Y D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2a	12-ene-22	12-mar-22	5 MDP	4,513,484.89	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	15.00%	0.00%	
2	DGCOP-AD-L-5-024-22	25	A.D.	INGENIERÍA ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	09-mar-22	05-ago-22	1.5 MDP	1,363,676.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	7.33%	0.00%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
5,877,161.17	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	11.17%	0.00%

ARQ. CARLOS CUADHÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	0	0	7	0	7	0
TOTAL	7	0	0	0	7	0	7	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2022

FUNDING		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPO			COMIENZO PERÍODO-MONTO			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO				ANTICIPO			PERIODO	PERIODO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-PRH-1-006-22	PARTICIPACIÓN S. 130220	LOCACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/08/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	13.90%	0.00%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-IRL-1-008-22	FAPEF 29P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	14/01/2022	13/07/2022	7,265,716.48	6,334,879.40	930,837.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,601,354.90	\$ 1,330,429.56	48.10%	25.28%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-ADL-5-011-22	PARTICIPACIÓN S. 130220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado."	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 214,954.00	12.00%	0.00%	Servicios en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-IRL-1-012-22	FAPEF 29P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Maestache Roman, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Paquete 3)	15/01/2022	14/08/2022	12,200,000.00	10,720,291.30	1,479,708.70	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,844,527.22	\$ 2,011,680.53	36.21%	15.34%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-IRL-1-013-22	FAPEF 29P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RACS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I. S. S. S. T. E., Primaria Lucrecia Tora, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza(Paquete 1)	15/01/2022	14/07/2022	5,683,019.97	4,532,604.11	1,150,415.86	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 542,322.13	50.20%	0.00%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-IRL-1-018-22	FAPEF 29P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RM Píssaia S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria María Luisa Ros, Escuela Primaria Defensores de la República, Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cortés", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	07/03/2022	02/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	5,190,178.42	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	10.15%	0.00%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-ADL-1-014-22	FAPEF 29P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Plantales de Educación Básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalhuac y Venustiano Carranza.	22/02/2022	28/08/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,448,891.24	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	25.00%	0.00%	Otra en Proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
68,460,977.69	3,560,961.64	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
PAGADA	FÍSICO
3,245,882.12	4,099,366.22
	27.94%
	5.80%

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Tel.: 5104 - 1115 494 181



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2022

6. Asuntos Generales



PROYECTOS EJERCICIO 2022

NO. PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO
O13ML0002	PPS Circuito Interior	928,440,636.00	928,440,636.00
O19ML0009	Pilares	80,000,000.00	80,000,000.00
O21ML0024	Puente Chamixto	35,000,000.00	35,000,000.00
O22NR0260	Estación de Bomberos	13,530,630.00	13,530,630.00
O22NR0206	Bodega Nacional	300,000,000.00	300,000,000.00
O22NR0207	Panteón Dolores	100,800,000.00	100,800,000.00
O22NR0208	Pabellón Contemporáneo	62,000,000.00	62,000,000.00
O22NR0209	Jardín Escénico Pabellón Acústico	200,000,000.00	200,000,000.00
O22NR0210	Universidad de la Salud	10,000,000.00	10,000,000.00
O22NR0211	Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta	20,000,000.00	20,000,000.00
O22NR0212	Escuela de Box	30,000,000.00	30,000,000.00
O22NR0213	Estacionamiento Subterráneo Pantitlán	17,500,000.00	17,500,000.00
O22NR0214	Glorieta Colón	15,000,000.00	15,000,000.00
O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	80,000,000.00	80,000,000.00
O22NR0216	Escuelas	60,000,000.00	60,000,000.00
O22NR0217	Escuela Preparatoria IEMS	30,000,000.00	19,000,000.00
O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales	16,000,000.00	16,000,000.00
O22NR0219	Construcción y Adecuación a Puentes Peatonales	14,000,000.00	14,000,000.00
O22NR0220	Hospital General de Tláhuac	27,500,000.00	27,500,000.00
O22NR0221	Cancha Multidisciplinaria	16,000,000.00	16,000,000.00
O22NR0222	Espacio Reuniones Vecinales	1,000,000.00	1,000,000.00
O22NR0223	Jardín de Niños Libano	1,000,000.00	1,000,000.00
O22NR0224	Hospital General de Cuajimalpa	22,000,000.00	22,000,000.00
O22NR0248	Cineteca Nacional	0.00	189,640,077.79
O22NR0254	Circuito Interior y Gran Canal	0.00	75,000,000.00
O22NR0256	Línea 5	0.00	115,000,000.00
O22NR0261	Demolición Av. Juárez 92	0.00	11,000,000.00
O22NR0267	Demolición Hospital Xocongo	0.00	15,701,180.00
TOTAL		2,079,771,266.00	2,475,112,523.79



COMPARATIVO DGAF / DGCOP
PRESUPUESTO 2022

PRESUPUESTO AUTORIZADO				PRESUPUESTO MODIFICADO				DIFERENCIA	
DESARROLLO SOCIAL								PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO
DGAF	DGCOP			DGAF	DGCOP				
Mantenimiento de Infraestructura Vial, zonas verdes y Espacios Públicos	1,832,440,640.00	928,440,636.00	O13ML0002	PPS Circuito Interior	1,849,940,640.00	928,440,636.00	O13ML0002	PPS Circuito Interior	
		300,000,000.00	O22NR0206	Bodega Nacional		300,000,000.00	O22NR0206	Bodega Nacional	
		100,800,000.00	O22NR0207	Panteón Dolores		100,800,000.00	O22NR0207	Panteón Dolores	
		0.00	O22NR0248	Cineteca Nacional		189,640,077.79	O22NR0248	Cineteca Nacional	
		15,000,000.00	O22NR0214	Glorieta Colón		15,000,000.00	O22NR0214	Glorieta Colón	
		16,000,000.00	O22NR0221	Cancha Multidisciplinaria		16,000,000.00	O22NR0221	Cancha Multidisciplinaria	
		1,000,000.00	O22NR0222	Espacio Reuniones Vecinales		1,000,000.00	O22NR0222	Espacio Reuniones Vecinales	
		62,000,000.00	O22NR0208	Pabellón Contemporáneo		62,000,000.00	O22NR0208	Pabellón Contemporáneo	
		200,000,000.00	O22NR0209	Jardín Escénico Pabellón Acústico		200,000,000.00	O22NR0209	Jardín Escénico Pabellón Acústico	
		0.00	O22NR0256	Línea 5		115,000,000.00	O22NR0256	Línea 5	
		1,823,240,636.00	TOTAL DGCOP			1,927,880,713.79	TOTAL DGCOP		
								9,200,004.00	-277,940,073.79
SALUD									
DGAF	DGCOP			DGAF	DGCOP				
Reforzamiento de la Infraestructura en Salud	49,500,000.00	27,500,000.00	O22NR0220	Hospital General de Tlahuac	49,500,000.00	27,500,000.00	O22NR0220	Hospital General de Tlahuac	
		22,000,000.00	O22NR0224	Hospital General de Cuajimalpa		22,000,000.00	O22NR0224	Hospital General de Cuajimalpa	
		0.00	O22NR0267	Demolición Hospital Xocoongo		15,701,180.00	O22NR0267	Demolición Hospital Xocoongo	
		49,500,000.00	TOTAL DGCOP			65,201,180.00	TOTAL DGCOP		
								0.00	-15,701,180.00
EDUCACIÓN									
DGAF	DGCOP			DGAF	DGCOP				
Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública	151,000,000.00	10,000,000.00	O22NR0210	Universidad de la Salud	151,000,000.00	10,000,000.00	O22NR0210	Universidad de la Salud	
		20,000,000.00	O22NR0211	Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta		20,000,000.00	O22NR0211	Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta	
		30,000,000.00	O22NR0212	Escuela de Box		30,000,000.00	O22NR0212	Escuela de Box	
		60,000,000.00	O22NR0216	Escuelas		60,000,000.00	O22NR0216	Escuelas	
		30,000,000.00	O22NR0217	Escuela Preparatoria IEMS		19,000,000.00	O22NR0217	Escuela Preparatoria IEMS	
		1,000,000.00	O22NR0223	Jardín de Niños Libano		1,000,000.00	O22NR0223	Jardín de Niños Libano	
		151,000,000.00	TOTAL DGCOP			140,000,000.00	TOTAL DGCOP		
								0.00	11,000,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO									
DGAF	DGCOP			DGAF	DGCOP				
Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública	414,330,630.00	16,000,000.00	O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales	414,330,630.00	16,000,000.00	O22NR0218	Mantenimiento a Puentes Peatonales	
		14,000,000.00	O22NR0219	Construcción y Adecuación a Puentes Peatonales		14,000,000.00	O22NR0219	Construcción y Adecuación a Puentes Peatonales	
		0.00	O22NR0254	Circuito Interior y Gran Canal		75,000,000.00	O22NR0254	Circuito Interior y Gran Canal	
		35,000,000.00	O21ML0024	Puente Chamixto Multianual		35,000,000.00	O21ML0024	Puente Chamixto Multianual	
		80,000,000.00	O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares		80,000,000.00	O22NR0215	Mantenimiento a Puentes Vehiculares	
		13,530,630.00	O22NR0260	Estación de Bomberos		13,530,630.00	O22NR0260	Estación de Bomberos	
		0.00	O22NR0261	Demolición Av. Juárez 92		11,000,000.00	O22NR0261	Demolición Av. Juárez 92	
		158,530,630.00	TOTAL DGCOP			244,530,630.00	TOTAL DGCOP		
								255,800,000.00	169,800,000.00
Acciones para el Desarrollo y Bienestar de los Jóvenes	80,000,000.00	80,000,000.00	O19ML0009	Pilares	80,000,000.00	80,000,000.00	O19ML0009	Pilares	
		80,000,000.00	TOTAL DGCOP			80,000,000.00	TOTAL DGCOP		
								0.00	0.00
TRANSPORTE									
DGAF	DGCOP			DGAF	DGCOP				
Construcción y Supervisión de Infraestructura Pública	17,500,000.00	17,500,000.00	O22NR0213	Estacionamiento Subterráneo Pantitlán	0.00	17,500,000.00	O22NR0213	Estacionamiento Subterráneo Pantitlán	
		17,500,000.00	TOTAL DGCOP			17,500,000.00	TOTAL DGCOP		
								0.00	-17,500,000.00
2,344,771,270.00	2,079,771,266.00			2,344,771,270.00	2,475,112,523.79			265,000,004.00	-130,341,253.79



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero 2022

Recursos Locales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
264,699,922.00	420,401,102.00	1. Licitación Pública	2	\$ 27,518,045.26	6.55		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	9	\$ 62,599,381.84	14.89		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	0	\$ -	-		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	3	\$ 31,735,959.17	7.55		
		*Art. 62, 3er párrafo					
		*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -	-		
264,699,922.00	420,401,102.00		14	121,853,386.27	28.99		0.00

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de \$963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de febrero 2022

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida 7 % 7/4*100		Ejercida 8
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79	1. Licitación Pública					65,840,275.18
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas					
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta					
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta					
		5. Contratos Adjudicados Directamente	*Art. 43, 3er párrafo				
		Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 4º párrafo				
				SIN OBRAS FEDERALES EN EL MES DE FEBRERO DE 2022			
1,815,071,344.00	2,054,711,421.79					0.00	65,840,275.18

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE
COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS

Nota: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2021 y años anteriores representa el monto de \$963,440,630.00 (Novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.