



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2023
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2020
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2021
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2022
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2023
6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”
 - 6.1 Lista de Casos No. DCOP”B”/01/2023
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum

4. 00000002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

2. Aprobación del Orden del Día

00000003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2023



2000-00000

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona en el Informe de Avance Físico Financiero para Obra Pública de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”, en relación al contrato número DGCOP-IR-L-1-144-22, se menciona que se tiene un avance físico-financiero de 17.22%, referente a los trabajos para el desmontaje, traslado y reubicación del basamento del monumento a Cristóbal Colón, así como el traslado, construcción y montaje del monumento denominado “Joven de Amajac”, es una terminación anticipada; cual es el motivo de esa terminación. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde al no liberarse el espacio para el basamento, como es sabido el recurso fenece con el cierre del ejercicio, se llevó a cabo la contratación, se hizo el proyecto, se pagaron los trabajos de la escultura que ocuparía ese espacio; sin embargo, por el movimiento social del grupo feminista no fue posible continuar con los trabajos; motivo por el cual y dado el cierre del ejercicio fue necesario terminar anticipadamente este contrato, y se pagó solamente lo ejecutado. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en relación a ese contrato, el monto contratado es de \$11'999,772.42, sin embargo, el presupuesto de referencia es de \$11'497,197.66; es correcto. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** contesta lo revisamos y en la siguiente Sesión Ordinaria realizaremos la aclaración. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2023, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Oficio de designación a la C. María del Pilar



Hernández Gallegos en carácter de persona Contralora Ciudadana, por un periodo de un año a partir del 6 de marzo de 2023 al 6 de marzo de 2024. -----

En este mismo apartado se encuentra el Informe referente a los “Trabajos en Condición de Emergencia para Mitigar el Riesgo por Colapso de Edificios en la Unidad Bienestar, Ubicada en la Calle de Héroes de la Intervención en la Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; para tal efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** informa mediante diapositivas, sobre los trabajos en condición de emergencia para mitigar el riesgo por colapso de edificios en la Unidad Bienestar, ubicada en la Calle de Héroes de la Intervención en la Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. -----

La Unidad Bienestar está conformada por edificios de una planta baja y cinco niveles superiores asentados en un terreno de aproximadamente 5,600 m², donde se registra la presencia de socavones y evidentes hundimientos tanto en vialidades circundantes como en el interior del predio donde se localiza la unidad. -----

Personal de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, los habitantes de la unidad habitacional, después del registro de un socavón que se presenta en la parte inferior que está cubierto con unas placas de madera, ubicado sobre la calle de Héroes de la Intervención y en función del conocimiento de la presencia de una mina de arena cuyo desarrollo se ubica a lo largo del predio que ocupa dicha unidad, solicitaron a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realizará una inspección del interior del socavón revelando que dicha oquedad es parte de una de las galerías de la mina. -----

Al momento de llevar a cabo la inspección se descubre que la entrada de la mina va más allá de lo que se presentaba en la superficie, como se observa en la diapositiva hay un hombre que está de pie en esta mina, en la parte de la izquierda se muestra como los habitantes de las colonias colindantes, en su momento cuando aparecía una mina la empezaron a tratar de tapar con cascajo y desperdicio. -----

Teniendo el conocimiento de lo que existe en esta zona, se procedió a rellenar con costales las minas para que no representen el agrandamiento de las mismas, pero observamos que hay material caído porque la problemática se agudizo dado que hay una gran cantidad de humedad que procede del cerro y se está trasminando en todo lo que se le denomino como toba a este tipo de suelo y esto ocasiona que al encontrarse con la mina y en la costalera también encontramos caídos, según los Geólogos la cantidad de humedad está cambiando las características del suelo y empieza a desintegrarse, como consecuencia las cavernas comenzaron agrandarse cada vez más y se encontraron dentro de la zona habitacional y también fueron rellenadas, el problema es que se están agrandando y existen hundimientos en los pasillos de zona habitacional, y esto puede ocasionar la desestabilización de los edificios. -----

Por lo tanto y de la urgencia se inició a proceder los estudios geológicos para determinar el mapeo de lo que estaba sucediendo las consecuencias de lo que esto provocaría al edificio. –



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2023

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
3-03/2023	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria, el día 30 de marzo de 2023.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo 2023
Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5		Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8
					7	% 7/4*100	
381,350,000.00	381,350,000.00	1. Licitación Pública		0	\$ -		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes		0	\$ -		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta		0	\$ -		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal		0	\$ -		
			*Art. 62, 3er párrafo	0	\$ -		
			*Art. 62, 4º párrafo	0	\$ -		
381,350,000.00		381,350,000.00		0	0.00		0.00



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de marzo 2023

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
912,862,367.00	1,321,560,934.10	1. Licitación Pública	0	\$ -		524,602,598.11	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	0	\$ -			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	3	\$ 4,188,853.45			
		*Art. 43, 3er párrafo	0	\$ -			
		*Art. 43, 4º párrafo					
912,862,367.00	1,321,560,934.10		3	4,188,853.45	0.00	524,602,598.11	

912,862,367.00 | 1,321,560,934.10

3 | 4,188,853.45 | 0.00 | 524,602,598.11



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2022 y años anteriores representa un monto de \$1,268,260,934.10 (Un mil doscientos sesenta y ocho millones doscientos sesenta mil novecientos treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.)

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.

4, 00000014



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : MARZO

00000016

FI 1	F 2	SF 3	AJ 4	DENOMINACION 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Estación	3,500,000.00	3,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio Público	7,000,000.00	7,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	0.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	170,000,000.00	170,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	550,000.00	550,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	-	35,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	809,562,367.00	809,562,367.00	809,562,367.00	100%	136,770,994.86	136,770,994.86	17%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	50,000,000.00	50,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Reja perimetral	850,000.00	850,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	-	35,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	750,000.00	750,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Demolición	1,500,000.00	1,500,000.00	1,443,109.51	96%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,255.25	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Subestación	4,000,000.00	4,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	85,000,000.00	50,000,000.00	2,249,587.78	4%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	288,085,306.76	288,084,831.44	100%	288,085,306.76	282,201,873.02	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	15,670,587.05	15,670,422.23	100%	15,670,587.05	15,670,382.81	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	35,227,494.51	35,227,494.51	100%	35,227,494.51	35,016,267.67	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	8,642,611.84	8,642,490.45	100%	8,642,611.84	7,278,946.94	84%	84%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	29,072,566.94	29,072,536.28	100%	29,072,566.94	26,641,716.29	92%	92%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	100%	32,000,000.00	21,022,416.52	66%	66%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	9,500,000.00	9,500,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Urbanización	Kilómetro	15,000,000.00	15,000,000.00	-	0%	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL GENERAL						1,294,212,367.00	1,702,910,934.10	1,223,951,094.45		545,469,561.96	524,602,598.11		

47



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

[Firma]

[Firma]

~~*[Firma]*~~

00000018

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 31 de marzo de 2008

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43							OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO				0.00	0.00	0.00%	30.00%	
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43							
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26						OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.	
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%		0.00%
											POR AMORTIZAR	592,151.26							
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
											AMORTIZADO	73,109.18							
											POR AMORTIZAR	461,905.13							
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
											AMORTIZADO	414,577.78							
											POR AMORTIZAR	120,436.53							
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																			
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40						EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS	
											AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%		16.41%
											POR AMORTIZAR	710,601.30							

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO FINANCIERO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,339.35	826,058.62	20.27	16.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016

00000020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	0	0	12	0	0	12	0
TOTAL	12	0	0	12	0	0	12	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SE ADJUDICARON EN EL 2016, EL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

00000021

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción de Paneles Solares				\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00				\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00				
1	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficina Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016		\$17,227,956.11	\$17,227,956.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,220,950.21	\$0.00	100.00%	99.98%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$402,320.48	\$0.00			
2	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceania, ubicado en la intersección de las Avenidas 606 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016		\$435,032.13	\$435,032.13	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$402,320.48	\$0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				\$5,878.325	\$5,878.325	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00			
3	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016		\$5,878.325.14	\$5,878.325.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,869,691.95	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				\$15,348,024.56	\$15,348,024.56	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$14,878,717.96	\$0.00			
4	DGOP-IR-L-1-079-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Guadalupe A. Madero con 9 Módulos, Acazapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos.	21/12/2016	31/12/2016		\$9,235,352.71	\$9,235,352.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,867,878.12	\$0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
5	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARIA ELENA GONZALEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016		\$5,275,406.40	\$5,275,406.40	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,117,096.40	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
6	DGOP-AD-L-5-086-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpieri con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Acazapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México.	27/12/2016	31/12/2016		\$837,265.45	\$837,265.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$773,643.44	\$0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				\$41,195,974.14	\$41,195,974.14	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$49,297,290.24	\$0.00			
7	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por Sec. Diurna No. 159 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Axel Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016		\$9,598,405.29	\$9,598,405.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,998.00	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
8	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), Integrado por Escuela Secundaria 111 Alejandro Van Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016		\$10,219,773.10	\$10,219,773.10	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,913,152.36	\$0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

00000022



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llargo, Escuelas Secundarias N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcataopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Planera L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.	21/12/2016	31/12/2016				\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,309,801.58	0.00	100.00%	#VALOR!	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00						
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Ovarria y Foraria, Kinder Lic. Alejandro Oujano, Prim. Tlacuamecal Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Cerillo, Primaria Chpre. Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México.	24/12/2016	31/12/2016		\$10,444,835.85	\$10,444,835.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$10,131,060.84	0.00	100.00%	97.00%		Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00									
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celinne Casio Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Amay" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	22/12/2016	31/12/2016		\$9,805,876.14	\$9,805,876.14	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,512,032.46	0.00	100.00%	97.00%		Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00									
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referidos a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6); Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyulaquiza, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moya, Emilio Portes Gil, Héctor de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Cienfuegos, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7); Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Masferrer, Prof. Candelario Mejía y Cervantes Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xilotecumli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López.	27/12/2016	31/12/2016		\$1,127,081.76	\$1,127,081.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%		Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00									
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00									
TOTALES									\$90,095,312.08	\$80,085,312.08	\$0.00				\$0.00	\$87,668,970.85	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
80,085,312.08	80,085,312.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
87,668,970.85	0.00	100.00%	#VALOR!

00000023



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	6	3	0	6	3	6	3	0
TOTAL	12	4	0	11	5	6	10	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
TOTAL	6	1	0	5	2	0	7	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00							
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017		\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00										39.09%	38.83%	Services Concluded. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Liquidar y Recepcionar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2018, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00							
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03590, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018		\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%	Services concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Pendiente de liquidar.				
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,818.90	\$0.00							
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%	Services concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.				
					Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017				\$465,000.00	\$465,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%	Services concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Pendiente de liquidar.				
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00							
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018		\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Services concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Pendiente de liquidar.				
					Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.				\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Services concluidos. Recepcionado el 25-jun-19 Pendiente de liquidar.				
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00												

Handwritten signature

Handwritten signature

00000027



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	HUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018		\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$578,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,904,810.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.36%	82.27%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERIODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

0000028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	6	3	0	6	3	6	3	0
TOTAL	6	3	0	6	3	0	3	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"


00000029


INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2018
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MANTO CONTRATADO	EDONORA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-F-1-007-18	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD PUBLICA NACIONAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indio Viejito a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	NA	1,088,911,032.85	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	16/03/2018	0.00	\$ 1,094,542,329.62	0.00	100%	100.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pago la liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACION DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbib". Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	30,000,000.00	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO	8,888,792.95	-	-	0.00	\$ 29,662,643.16	0.00	100%	100.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pago la liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	8,888,792.95								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACION DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de áreas de Udon Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Urbib".	28/02/2018	31/12/2018	25,000,000.00	24,717,462.62	0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79	-	-	0.00	24,717,412.62	0.00	100%	100.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pagaron Las Estimaciones 13 y 14 Liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	5,704,128.96								
											POR AMORTIZAR	1,711,094.83								
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO S INTERNOS	INVITACION RESTRINGIDA	Multinacionales Martinez Gray, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Puatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periferico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periferico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluídos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACION RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayapan	06/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,503,836.62	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluídos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluído el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACION RESTRINGIDA	Inkon Holdings, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	2,336,313.98	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,142,271.49	0.00	100.00%	100.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pagaron Las Estimaciones 01 y 02 Liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACION RESTRINGIDA	Constructora COODAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	5,877,749.84	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	5,449,216.00	100.00%	0.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pagaron Las Estimaciones 01, 02, 03 y 04 Liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Transferencia para fines específicos	ADJUDICACION DIRECTA	HK Consortio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayapan y el edificio de Administración y Areas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	10,430,842.34	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluídos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluído el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-5-085-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	ADJUDICACION DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingenieria, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	La información se actualizará en el próximo reporte	4,175,507.10	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	0.00	2,137,533.64	100.00%	0.00%	Obra terminada, Entregada y recepcionada, el contrato ya no se incluíra en el siguiente reporte. Se pagaron Las Estimaciones 01 y 02 Liquidación del contrato como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
0.00	0.00	ANTICIPO 16,314,016.73 AMORTIZADO 14,602,921.91 POR AMORTIZAR 1,711,094.83

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
1,162,009,547.33	22,481,697.98	100%	41.21%


 HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


 MTR. EFRAÍN ALVÁREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"


 00000030



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019

00000031



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7	5	32	5	32	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	14	0	3	2	9	2	9	0
TOTAL	71	1	10	9	53	7	55	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2016 Y 12 ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, UNO ESTA EN TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	1	0	2	11	0	13	0
TOTAL	12	1	0	2	11	0	13	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y DOCE ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 13 QUE SE REPORTAN, 1 ESTÁ CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, 2 RECEPCIONADOS Y 12 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

00000033

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa																				
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019		\$863,746,862.61	\$150,000,000.00	\$0.00				\$0.00	\$62,253,780.31	\$608,479.00			
									\$492,949,831.93	\$108,141,348.16	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							
												AMORTIZADO	\$0.00	19/12/2018	07/05/2019	\$0.00	\$20,418,469.97	\$608,479.00	15.08%	4.14%
												POR AMORTIZAR	\$0.00					*	*	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo e integración de expediente. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio 2019, que es en el que se liquida.
2	DGCOP-AD-L-3-389-19	PARTICIPACIONES	AD	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Servicios de seguimiento Técnico y Financiero para cierre del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa primera etapa ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	04/10/2019	31/12/2019		\$1,858,651.84	\$1,868,651.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,840,065.32	\$0.00	100.00%	99.00%
												POR AMORTIZAR	\$0.00							
3	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020		\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%	10.84%
												POR AMORTIZAR	\$0.00					*	*	Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%) corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual.
Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac.																				
4	DGCOP-LPN-L-4-072-19	RECURSOS FISCALES	LPN	ADREM DISEÑO, SUPERVISIÓN, PROYECTO, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento y Bici-Escuela en Tláhuac, ubicado en Av. Tláhuac No. 14, Colonia el Triángulo, C.P. 13450, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	17/06/2019	31/12/2019		\$19,172,861.78	\$19,172,861.78	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,134,613.84	\$0.00	100.00%	99.80%
												POR AMORTIZAR	0.00							
5	DGCOP-LPN-L-4-093-19	RECURSOS FISCALES	LPN	DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Bici-Estacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en calle Cultura Norte 512, Col. El Rosario, C.P. 02100, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019		\$19,859,982.18	\$19,859,982.18	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$19,828,036.45	\$0.00	100.00%	99.84%
												POR AMORTIZAR	0.00							
Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud																				
6	DGCOP-IR-L-4-081-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Corpus Christy, Av. Tamauipás esquina Alto Lerma, Col. Corpus Christy, C.P. 01530, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	02/07/2019	31/12/2019	\$3,775,000.00	\$3,161,841.00	\$3,161,841.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,146,825.10	\$0.00	100.00%	99.53%
												POR AMORTIZAR	0.00							
7	DGCOP-IR-L-4-091-19	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Ejidos de Santa Úrsula" ubicado en Cerrada Viejo de Santa Úrsula Coapa S/N, entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, Col. Pueblo de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04910, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.	10/07/2019	31/12/2019	\$3,400,000.00	\$3,411,083.24	\$3,411,083.24	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,392,803.17	\$0.00	100.00%	99.46%
												POR AMORTIZAR	0.00							
8	DGCOP-LPN-L-4-084-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatemaco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxiatemaco, C.P. 16810, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.95	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%
												POR AMORTIZAR	0.00							
9	DGCOP-LPN-L-4-095-19	RECURSOS FISCALES	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud Santiago Ahuizotla, ubicado en calle Rosas Moreno, Colonia Santiago Ahuizotla, C.P. 02750, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$20,431,439.60	\$20,431,439.60	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$20,412,380.01	\$0.00	100.00%	99.91%
												POR AMORTIZAR	0.00							
10	DGCOP-LPN-L-4-097-19	RECURSOS FISCALES	LPN	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud "Topilejo", ubicado en Prolongación Las Cruces, S/N Esq. Mirador, Chapultepec, Col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$24,000,500.00	\$18,264,084.13	\$18,264,084.13	\$0.00	ANTICIPO	0.00							
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,227,784.06	\$0.00	100.00%	99.80%
												POR AMORTIZAR	0.00							

00000034

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
11	DGCOP-AD-L-4-295-19	RECURSOS FISCALES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de remodelación y ampliación del Centro de Salud "La Cascada", ubicado en calle Piedra Guja S/N, entre periodo y Piedra Azul, Col. La Cascada, C.P. 01490, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	17/10/2019	31/12/2019	\$13,000,000.00	\$17,391,366.00	\$17,391,366.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,356,501.81	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 21-dic-2020. Pendiente de Liquidar.
				Servicios Centro de Salud Topilejo					\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$0.00					\$0.00	\$3,069,408.72	\$0.00			
12	DGCOP-AD-L-1-323-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de Cancha Deportiva, cafetería y servicios como medida compensación y pago por el aprovechamiento de las áreas asignadas al sector salud, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019		\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,781,862.08	\$0.00	100.00%	98.99%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-324-19	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Construcción de áreas y servicios provisionales para la operación del Hospital y Centro de Salud de Topilejo, ubicado en el Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en Cerrada de Santa Cruz No. 4, Colonia San Miguel Topilejo, C.P. 14500, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.	24/10/2019	08/11/2019		\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,287,546.64	\$0.00	100.00%	99.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	0.00								
												POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES									\$984,042,859.52	\$270,295,996.91	\$0.00					\$0.00	\$182,278,496.36	\$608,479.00			

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
984,042,859.52	270,295,996.91	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
182,278,496.36	608,479.00	86.61%	85.37%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000035



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

00000036

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019


Al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100


 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"


 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	44	0	7	5	32	5	32	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

1

00000038



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		MONTOS SUPLENTE O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						RECIBO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-2-040-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC QUETZALCOATL, UBICADO EN CALLE GRAL JOAQUIN AMOR Y CARLOS A. VIDAL SIN, COL. GUADALUPE TLALTENCO, ALCALDIA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10-jun-19	09-ago-19	*	1,440,353.52	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,440,353.52	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
2	DGCOP-AD-L-2-062-19	15	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IZTAPALAPA, UBICADO EN AV. ERMITA IZTAPALAPA, COL. REFORMA POLITICA EN LA ALCALDIA IZTAPALAPA, C.P. 09370 EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO	10/06/19	09/08/19	*	1,379,525.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,379,525.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
3	DGCOP-AD-L-2-064-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERIA S.A. DE C.V.	AMPLIACION/ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO CONFORMADO POR EL CDC ALVARO ORRISON Y EL CDC LAZARO CARDENAS, UBICADO EN POPocatepetl Y VOLCAN ACATENANGO, COL. AMPLIACION	17/06/19	16/08/19	*	1,163,712.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,163,712.97	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
4	DGCOP-LPN-L-4-075-19	25	L.P.N.	DISTRIBUIDOR A CASTELLI, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): I) "CANCHA DEPORTIVA", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 1 PONIENTE GUERRERO S/N.	26/06/19	08/12/19	*	13,412,317.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	13,297,541.25	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
5	DGCOP-LPN-L-4-077-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAMIONES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE REAL DE SAN MARTIN N°	21/06/19	31/12/19	*	16,073,326.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	15,844,923.86	0.00	100.00%	98.58%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
6	DGCOP-LPN-L-4-078-19	25	L.P.N.	TRACTOGASI ARRENDADOR A, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "DEPOSITO DE CAMIONES" BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO AURA SIN.	26/06/19	08/12/19	*	14,023,018.93	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,057,328.58	0.00	35.00%	28.93%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
7	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTUR A VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 178, COL. BOSQUES DEL	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
8	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): I) CANCHA DEPORTIVA; II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAN", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	100.00%	49.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
9	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANT GRUPO CONSTRUCTO R, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL CDC IGNACIO ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEON SUPER MANZANA 1 LH, EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFERICO Y	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
10	DGCOP-LPN-L-4-141-19	25	L.P.N.	COBAYPA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES 8 DE AGOSTO", UBICADO EN CALLE BECERRA SIN, COLONIA 8 DE AGOSTO, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO	01/08/19	04/12/19	*	8,082,938.82	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,868,089.09	0.00	100.00%	97.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
11	DGCOP-LPN-L-4-149-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES,	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON III SECCION", UBICADO EN AV. 416 N° 101, COL. SAN JUAN DE ARAGON VII SECCION, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE	08/08/19	31/12/19	*	11,595,760.36	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,707,850.70	0.00	17.09%	14.73%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			
12	DGCOP-LPN-L-4-152-19	25	L.P.N.	GIMSÁ CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LAZARO CARDENAS", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y	09/08/19	31/12/19	*	16,529,585.35	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	246,416.85	0.00	1.49%	1.49%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
AMORTIZADO	N/A																			
POR AMORTI	N/A																			

00000039



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-LPN-L-4-154-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES NIÑO BRAULIO", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 ORIENTE, FRANCISCO DEL PASO Y TROMBOSOS"	09/08/19	30/12/19	*	7,991,620.20	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	383,261.69	0.00	4.80%	4.80%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
14	DGCOP-LPN-L-4-155-19	25	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ALAMEDA ORIENTE", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA RIO CHURUBUSCO S/ COLONIA ARENAL	09/08/19	30/12/19	*	16,257,808.17	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,153,391.04	0.00	7.09%	7.09%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
15	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERÍA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No.263, COL. AJUSCO, C.P. 04000, ALCALDÍA DE COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
16	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDIAS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
17	DGCOP-AD-L-2-206-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO LIBRE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN MUNICIPIO LIBRE Y CALZADA DE TLALPAN, COLONIA PORTALES	05/09/19	24/09/19	*	921,034.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	921,034.65	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-210-19	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES S/N, COL. ZONA RÚSTICA,	05/09/19	24/09/19	*	1,627,927.18	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,627,927.18	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-2-217-19	25	A.D.	DMV INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES ESTACIÓN DE POLICIA SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN BARTOLOMÉ	07/09/19	26/09/19	*	1,253,244.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,253,244.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-AD-L-2-227-19	25	A.D.	EVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES MÓDULO DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA RENOVACIÓN" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 9,	01/10/19	21/10/19	*	1,639,635.52	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,635.52	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-AD-L-2-251-19	25	A.D.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CUCHILLA DE PADERNAT" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CHACHULTUN LT.1, MZ. 10, COLONIA CUCHILLA	24/09/19	13/10/19	*	1,840,891.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,891.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-2-263-19	15	A.D.	HALLIB INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "NOPALERA", UBICADO EN CALLE HANSEL Y GRETEL N° 387, MZ. 37, COL. LA NOPALERA, C.P. 13220 EN LA ALCALDÍA TLAHUAC, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y	30/09/19	29/10/19	*	393,293.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	393,293.71	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
23	DGCOP-AD-L-2-265-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "SAN PEDRO DE LOS PINOS", UBICADO EN AVENIDA DOS, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, C.P. 03600, EN CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO	01/10/19	30/10/19	*	816,197.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	816,197.63	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
24	DGCOP-LPN-L-4-268-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): II "CAMELÓN AV. DEL TRABAJO S/N, II) EJE 1 OTE, FERROCARRIL HIDALGO, ESQ. GUADALUPE VICTORIA, COL. EL RECREO, III) PARQUE FCO. P. MIRANDA, CALLE	26/09/19	23/03/20	*	63,254,990.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	27,792,034.36	0.00	43.94%	43.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

00000040

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-270-19	25	A.D.	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PIARES ESTACIÓN DE POLICÍA FRAY SERVANDO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV.FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y FRANCISCO DEL	17/10/19	05/11/19	*	1,167,326.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,167,326.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 02 "ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. TOLUCA Y AVENIDA MÉXICO, COLONIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-AD-L-2-302-19	15	A.D.	CONSTRUCCIONES TAANIKUN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES 03 "VENUSTIANO CARRANZA", UBICADA EN FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COLONIA JARDIN BALBUENA, EN LA ALCALDIA	22/10/19	20/11/19	*	1,298,895.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,298,895.63	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-AD-L-2-315-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PIARES ODO BENITO JUÁREZ" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ESQUINA MELCHOR	22/10/19	11/11/19	1.86 MDP	1,761,361.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,761,361.82	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
29	DGCOP-AD-L-2-317-19	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PIARES M.P.C. SAN LUIS "ALTA TEMPO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA AÑO DE JUÁREZ N° 9700, COLONIA SAN	22/10/19	11/11/19	*	1,796,015.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,796,015.55	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA ORIENTE III	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES):ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-AD-L-2-349-19	25	A.D.	HEKA CODESA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PIARES PUERTO DE PALOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AV. PUERTO DE PALOS ESQUINA CALLE PUERTO KIEL COLONIA	23/10/19	11/11/19	*	1,856,633.04	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,856,633.04	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPKO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA GARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
35	DGCOP-AD-L-2-364-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), "PIARES C.A. TALLERES DE AUTONOMÍA ECONOMICA E INDEPENDIENTE", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE TOLTECAS	23/10/19	30/01/20	*	1,137,001.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,137,001.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
36	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE OPERACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALACAZINGO S/N, COL. SALINAS (DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN), EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCIÓN DE TERRENO	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	

00000041

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
37	DGCOP-IR-L-4-381-19	25	I.R.	DESARROLLO EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, GIMSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): I) PARQUE ACUEXCOMATL, AÑO DE JUÁREZ 1900, COL. SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	23/10/19	21/12/19	*	8,109,488.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,109,488.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-LPN-L-4-385-19	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL GOLFO, GIMSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES BAJO PUENTE", UBICADO EN CALZ. MEXICO TACUBA Y AV. AGUILAS SERDAN, COL. TACUBA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11000	24/10/19	31/12/19	*	10,278,777.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,278,777.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-AD-L-2-398-19	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORES R.D.J.S. S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES PORTALES SUR", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO FRACCION DE BAJO PUENTE EN EJE 7A SUR AVENIDA GENERAL	18/10/19	25/01/20	*	1,856,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,856,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-LPN-L-4-416-19	25	L.P.N.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, KBL	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): I) CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO JARDINES TECMA, I) PREDIO SACMEX, CALLE SUR 26 S/N, ENTRE LAS CALLES OTE 159 Y OTE 255, COL. AGRICOLA ORIENTAL	28/10/19	23/02/20	*	26,009,112.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	26,009,212.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
41	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, KBL	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-AD-L-4-424-19	11	A.D.	KAINSA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN SAN MIGUEL AJUSCO, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	19/10/19	15/12/19	*	6,180,255.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,035,035.94	0.00	100.00%	97.65%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS ADICIONALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-AD-L-2-426-19	25	A.D.	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES ESTACION DE POLICIA TLAHUAC", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 10 SUR, ESCUENA MONTES DE LAS CORDILLERAS, COLONIA GUADALUPE TLALTENCO ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO	22/10/19	29/01/20	*	1,380,944.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380,944.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

* Se esta localizando la informacion correspondiente a este campo en los archivos de la Direccion de Construccion de Obras Publicas "C", una vez se localice el dato, esta sera reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERA REPORTADO EN EL PROXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
148,686,836.55	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
90,518,509.44	0.00	85.81%	80.86%

ARQ. CARLOS CUADREMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	14	0	3	2	9	2	9	0
TOTAL	14	0	3	2	9	2	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"



00000043



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 MARZO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Ajustado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Falls Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	35,666,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82			\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82							
2	DGCOP-LPN-L-4-042-19	FISCALES ORIGINAL DE LA URO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcatilla de Iztapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Rescindido.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
3	DGCOP-LPN-L-1-102-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcciones I CAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento a escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 alcaldías, siendo en la Alcaldía de Iztapalapa, las siguientes: Escuela Secundaria Diana No. 132 "Japan" con CCT 09DES0132Z, Esc. Primaria "República Popular de Polonia" con CCT 09DPR2904P, Escuela Primaria "Mujeres Insurgentes" con CCT 09DPR 5015Y y Escuela Secundaria Técnica 106, con CCT 09DST0106T.	15/07/2019	13/10/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	11,822,548.95	0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$ 10,992,918.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
4	DGCOP-LPN-L-1-365-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Alexis Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa las siguientes: Escuela Primaria "Esther R. Maceda" con CCT 09DPR1300A, Escuela Primaria "Fray Martín de Valencia" con CCT 09DPR1300S, Escuela Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P, Escuela Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR269C, Escuela Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR264IU, Escuela Primaria "Tlaloc" con CCT 09DPR5063H, Escuela Primaria "Teófilo Cedillo Granados" con CCT 09DPR1189V y Escuela Secundaria "Carlos Chaves Ramírez" con CCT 09DES0201E.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,247,713.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	19,229,569.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
5	DGCOP-AD-L-3-255-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo de Diseño, Proyecto, Construcción y Supervisión, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y control administrativo y financiero para los trabajos de reconstrucción y mantenimiento a diferentes escuelas de la alcaldía Iztapalapa, siendo estas: Secundaria Diana "José Muro Méndez" con CCT 09DJN062B; Secundaria "Carlos Chaves Ramírez" con CCT 09DES0201E; Primaria "U.R.S.S.", con CCT 09DPR1013Z, Primaria "Fray Martín de Valencia", con CCT 09DPR1300S; Jardín de niños "Salvador Novo" con CCT 09DJN0231P; Jardín de niños "Acad" con CCT 09DJN055S; Primaria "Esther R. Maceda", con CCT 09DPR1300A; Primaria "Ignacio González Guzmán" con CCT 09DPR269C; Primaria "Profa. Ma. de la Luz Mercado Méndez" con CCT 09DPR264IU; Primaria "Tlaloc", con CCT 09DPR5063H; Secundaria "Librado Rivera Godínez", con CCT 09DES0274X; Secundaria "Luisín Pasteur" con CCT 09DES0198H; Primaria "Juan Raúl", con CCT 09DPR5043J; Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1258X y Primaria "Teófilo Cedillo Granados", con CCT 09DPR1198V.	23/08/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,799,852.64	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	1,799,850.85	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
6	DGCOP-LPN-L-1-374-19	FAFEE	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Tranco y Asociados, S de R. L. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Educación Básica en la alcaldía Azcapotzalco siendo estas: Primaria "Ángel Parraña", Secundaria "México".	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	8,133,283.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 6,616,655.08	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado. El presente contrato no se reportará en siguiente informe.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
7	DGCOP-LPN-L-1-369-19	FAFEE	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Búfete de Construcciones Delta, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Álvaro Obregón la siguiente: Escuela Secundaria "Ramón Domínguez", en la alcaldía Azcapotzalco la siguiente escuela: "Secundaria Técnica 27 Alberto J. Panín", en la alcaldía Benito Juárez, "Escuela Secundaria Eugenia León Puig", en la alcaldía Miguel Hidalgo la siguiente: "Escuela Primaria " General Andrés Figueroa" y en la alcaldía Magdalena Contreras el Jardín de Niños "Papalotlán".	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,634,473.31	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 12,630,871.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
8	DGCOP-AD-L-3-275-19	FAFEE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo HMD Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para los trabajos de rehabilitación y mantenimiento a diferentes Escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalaco.	05/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	1,791,339.49	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	1,791,339.49	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
9	DGCOP-LPN-L-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio ajustado y tiempo determinado de la asociación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,819,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
10	DGCOP-LPN-L-1-366-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños Acabados y Construcciones, S.A. de C.V.	Reconstrucción en Escuelas de Educación Básica en diversos planteles en la alcaldía Iztapalapa siendo estas: Primaria "Gregorio Marias" con CCT 09DPR1295X, Secundaria "Librado Rivera Godínez" con CCT 09DES0274X; Jardín de Niños "Acad" con CCT 09DJN0858S.	18/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	21,998,496.02	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 21,062,002.84	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							
11	DGCOP-LPN-L-1-377-19	FAFEE	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Heka Codesa, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de las Escuelas de Nivel Básico, dentro de la demarcación de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la alcaldía Iztapalapa, las siguientes: Escuela Primaria Normalismo Mexicano, y Escuela Secundaria Presidentes de México, Jardín de Niños Pili.	22/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	12,770,194.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$ 12,693,047.12	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.
											AMORTIZADO	\$0.00							
											POR AMORTIZAR	\$0.00							

00000044

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 31 MARZO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
12	DGCOOP-LPN-L-1386-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	JYN Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Rehabilitación y mantenimiento de Escuelas de Nivel Básico. Dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, siendo en la Alcaldía Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, las siguientes: Escuela Internado de Educación Primaria "Francisco I. Madero", Escuela Primaria Margarita Chome y Salazar", Escuela Primaria "Juan Crisostomo Bonta", Escuela Primaria "Maruaca", Escuela Primaria "República Popular China", Escuela Primaria "Juan Jacobo Rosseau", Escuela Primaria "Prof. Quintil Gómez Álvarez", Jardín de Niños "República de Venezuela"	24/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	18,041,401.27	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 18,041,397.64	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DGCOOP-AD-L-1392-19	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones GRYSE, S. A. de C. V.	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO LAS SIGUIENTES: JARDÍN DE NIÑOS "BERTRAND RUSSELL", ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO", ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CÁRDENAS", ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, LAS SIGUIENTES: ESCUELA SECUNDARIA NO. 67 "JOHN F. KENNEDY" SECUNDARIA DIURNA NO. 163, "REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA", ALCALDÍA TLAHUAC LAS SIGUIENTES: ESCUELA PRIMARIA "SOSTENES NICOLAS CHAPA NETO". (PAQUETE 19)	29/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	14,558,611.97	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ 14,359,159.76	\$ -	100.00%	100.00%	Obra terminada, contrato liquidado y finiquitado.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOOP-AD-L-1362-19	FISCALES TRANSFERIDOS PARA FINES ESPECÍFICOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LMT, Construcción, Diseño y Supervisión, S. A. de C. V.	Demolición de 2 ejes del edificio administrativo de la Escuela Secundaria "Luis Pasteur", ubicado en Plan de Ayala y Herminio Chavarría, en la Alcaldía de Itzapalapa de la Ciudad de México.	21/10/2019	31/12/2019	La información se actualizará en el próximo reporte	148,145.46	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra terminada, la Contratista presentó la documentación de estimaciones para pago fuera de tiempo por lo que no fueron pagadas. Se solicitó su pago como ADEFA's.	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
290,027,987.04	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES AL PERIODO		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
129,916,297.48	0.00	100%	91.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

JUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MRO. ERIC ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

00000045



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	10	30	0	40	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	110	0	14	4	92	4	92	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	164	1	14	14	137	4	147	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 39 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 10 ESTAN RECEPCIONADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura

Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	39	1	0	10	30	0	40	0
TOTAL	39	1	0	10	30	0	40	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y TREINTA Y NUEVE ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 40 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 10 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000048

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2023

CAGO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020		\$366,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.78	\$0.00	89.16%	89.89%	Trabajos concluidos.
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020		\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2020)				\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00			\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00				
3	DGCOP-IR-L-1-066-20	RECURSOS FISCALES	IR	INGENIERIA APLICADA ICTINO S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 8 puentes peatonales, ubicados en diversas alcaldías, de la Ciudad de México, derivados de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	24/09/2020	22/11/2020	\$4,527,362.90	\$4,483,108.49	\$4,483,108.49	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,812,293.62	\$0.00	100.00%	62.73%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 27-may-2021 Pendiente de Liquidar.
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00			\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00				
4	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020		\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
5	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020		\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
6	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020		\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$71,270,780.57	\$36,863,805.31	\$0.00			\$0.00	\$36,778,278.82	\$0.00				
7	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicado en calle Iztacohuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.78	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
8	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berriozabal, ubicado en calle 4ta Cerrada de Apangó Lt. 8 esq. Apangó, Col. Felipe Berriozabal, C.P. 071180 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,957.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
9	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Sania Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonahui, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021		\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,496.30	\$0.00	42.98%	42.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.
10	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quahuatl, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quahuatl, c.p. 13090, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021		\$15,447,327.94	\$7,569,190.69	\$0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,562,556.54	\$0.00	58.45%	48.96%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.




00000049

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2021

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
11	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021		\$17,927,359.25	\$8,784,406.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							48.97%	48.94%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,774,489.32	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
12	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021		\$1,434,190.16	\$645,385.57	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							64.31%	43.21%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$619,720.22	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
13	DGCOP-AD-L-2-246-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento para la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	31/08/2020	11/12/2020		\$1,809,024.20	\$1,809,024.20	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,799,120.66	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
14	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021		\$11,427,075.64	\$2,800,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							45.14%	24.34%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,781,859.86	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
15	DGCOP-AD-L-1-316-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021		\$1,670,921.35	\$1,603,240.06	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							95.95%	95.95%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,603,240.06	\$0.00				*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00					\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00						
16	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPLUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Cargio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Receptorizado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
17	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Cargio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020		\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$16,127,168.73	\$16,127,168.73	\$0.00					\$0.00	\$15,091,088.58	\$0.00						
18	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPLUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Cargio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020		\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Receptorizado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
19	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Cargio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$1,249,032.26	\$1,249,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptor.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$5,790,900.38	\$5,790,900.38	\$0.00					\$0.00	\$5,778,015.46	\$0.00						
20	DGCOP-AD-L-3-263-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	DISEÑO APC, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Clínica de Especialidades No. 5, Ubicado en Arcos de Belén No. 17, Col. Centro, C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,649,687.07	\$1,649,687.07	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Receptorizado el 2-sep-2021 Pendiente de Liquidar.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,646,932.31	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
21	DGCOP-AD-L-3-264-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	ARKOSTECTUM DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación del Centro de Salud T-III Buenavista, ubicado en Av. San Miguel S/N Mz. 17 Lt. 16, entre Cuarta Cerrada San Miguel y Calle la Rosa, Col. San José Buenavista, C.P. 09700, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,064,702.28	\$1,064,702.28	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00							100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Receptorizado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.		
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,062,755.14	\$0.00						
												POR AMORTIZAR	\$0.00											



00000050

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-AD-L-3-265-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ALEHA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T-III Dr. Francisco J. Balón, ubicado en Av. Independencia No. 20, Col. Zacahuatepec, C.P. 09490, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,346,891.44	\$1,346,891.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,343,322.76	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
23	DGCOP-AD-L-3-267-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud T4 Tierra Colorada, ubicado en Av. Metropolitana S/N Colonia Tierra Colorada, C.P. 10900, Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$385,048.78	\$385,048.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$383,123.55	\$0.00	100.00%	99.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 08-oct-2021. Pendiente de Liquidar.
24	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020		\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,681.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México									\$7,238,323.00	\$7,238,323.00	\$0.00				\$0.00	\$6,828,113.29	\$0.00				
25	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020		\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
26	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyocacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020		\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
27	DGCOP-AD-L-1-237-20	PARTICIPACIONES	AD	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en calle Encino No. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020		\$974,920.62	\$974,920.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$973,843.54	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
28	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020		\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
29	DGCOP-AD-L-1-307-20	PARTICIPACIONES	AD	ECDELARI OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital Pediátrico Iztacalco, Etapa 3 ubicado en Coyuja S/N, La Cruz Coyuja, Iztacalco, C.P. 08310, Ciudad de México.	27/04/2020	26/04/2020		\$133,158.62	\$133,158.62	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$132,422.00	\$0.00	100.00%	99.45%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7 -dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
30	DGCOP-AD-L-1-336-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Primera, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	16/04/2020	02/05/2020		\$595,091.90	\$595,091.90	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$308,811.26	\$0.00	100.00%	51.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
31	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020		\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$287,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
32	DGCOP-AD-L-1-344-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Etapa 5, ubicado en Prol. 5 de Mayo 3170, Ex Hacienda de Tarango, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01620, Ciudad de México.	18/06/2020	18/06/2020		\$589,775.19	\$589,775.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$588,507.05	\$0.00	100.00%	99.78%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 7 -dic-20 Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
33	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Turba No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020		\$898,972.17	\$898,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.65%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Pendiente de Liquidar.
34	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020		\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.16%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.



00000051

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
				Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.					\$45,833,073.05	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00					
35	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,109,239.47	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$632,771.83									Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$632,771.83	10/02/2021	06/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
36	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,432,729.19	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$729,818.78									Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$729,818.78	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
37	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$5,792,178.38	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,737,653.51									Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,737,653.51	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
38	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021		\$24,012,000.03	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$7,203,600.01									Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$7,203,600.01	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
39	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,288,224.86	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$686,467.46									Trabajos Concluidos. NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$686,467.46	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	30.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
40	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11560.	30/12/2020	31/12/2021		\$9,199,701.12	\$0.00	\$0.00	ANTICIPO	\$1,379,805.17									Servicios Concluidos NOTA: No se reporta porcentaje de avance físico, debido a que el periodo de ejecución para este contrato, inicia en 2021. El avance financiero que se reporta, corresponde al pago del anticipo.
												AMORTIZADO	\$1,379,805.17	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	15.00%		
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
TOTALES									\$664,674,679.26	\$444,434,730.95	\$0.00				\$0.00	\$440,618,148.87	\$0.00					

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirecto de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$664,674,679.26	\$444,434,730.95	\$0.00	ANTICIPO \$12,370,116.74
			AMORTIZADO \$12,370,116.74
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$440,618,148.87	\$0.00	78.62%	78.59%

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

CONTRATOS EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	110	0	14	4	92	4	92	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	100.00%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES QUETZALCOATL" UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-036-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE	04/05/20	21/05/20	1.29 MDP	1,253,357.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,253,357.77	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
4	DGCOP-AD-L-2-042-20	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTO R DJDS, S.A.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANCHA DE	15/05/20	08/06/20	0.57 MDP	513,230.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	513,230.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-IR-L-1-044-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" "ZONA A-1", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y	10/06/20	17/10/20	*	4,542,810.98	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,507,992.70	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-2-062-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES	25/05/20	13/06/20	1.69 MDP	1,512,672.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,512,672.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-IR-L-4-069-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES TETELCO".	15/10/20	21/02/21	6.00 MDP	5,223,634.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,223,631.90	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-3-074-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. P. I DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA "SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,854,217.10	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,854,217.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-3-076-20	11	A.D.	HDOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO)	22/06/20	18/11/20	1.84 MDP	1,849,713.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,494,044.71	355,669.12	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-AD-L-2-077-20	25	A.D.	STUDIO ZV, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE DOCE (12) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	01/06/20	28/10/20	1.86 MDP	1,845,902.22	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,845,902.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-AD-L-1-078-20	11	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	22/06/20	21/07/20	1.86 MDP	1,859,091.86	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,763,246.74	0.00	100.00%	94.84%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-3-087-20	25	A.D.	AMBROSI ETCHEGARAY, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LA COMUNA ALVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES	29/06/20	28/08/20	0.81 MDP	838,016.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	838,016.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-LPN-L-4-091-20	25	L.P.N.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ZONA RÚSTICA"	10/07/20	06/12/20	13.52 MDP	13,976,617.29	0.00	ANTICIPO	N/A	10/07/20	12/02/21	N/A	8,385,970.36	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
14	DGCOP-LPN-L-4-092-20	25	L.P.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ZACATEPEC"	10/07/20	06/11/20	10.80 MDP	10,774,887.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,046,729.36	0.00	100.00%	9.71%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
15	DGCOP-LPN-L-1-094-20	11	L.P.N.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	14/07/20	03/12/20	*	7,570,155.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,434,156.22	0.00	100.00%	84.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-3-097-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHICHICASPATL"	08/06/20	27/06/20	1.30 MDP	1,247,761.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,247,761.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-AD-L-3-098-20	25	A.D.	DISEÑOS, ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CHICHICASPATL"	08/06/20	27/06/20	1.37 MDP	1,145,878.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,145,878.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-AD-L-2-099-20	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIÓN DE	20/07/20	11/07/20	1.59 MDP	1,490,973.01	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,490,973.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-LPN-L-4-103-20	25	L.P.N.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MALACATES"	20/07/20	16/11/20	8.5 MDP	5,999,895.04	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,909,106.39	0.00	100.00%	98.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-3-106-20	25	A.D.	ROZANA MONTIEL SAUCEDO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PEDRO VELEZ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN	07/07/20	05/08/20	0.56 MDP	553,780.33	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	553,780.31	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-AD-L-3-107-20	25	A.D.	ELARQA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES PILOTO", UBICADO EN MINASCO ESQUINA AVENIDA	31/08/20	29/09/20	0.43 MDP	395,300.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	395,300.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	LP.N.	KAPRA EDIFICACIONES S. S.A. DE C.V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN.	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
23	DGCOP-LPN-L-4-111-20	25	LP.N.	CORPORATIVO DE INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN ANDRÉS"	24/08/20	01/12/20	*	7,954,898.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,838,757.18	0.00	100.00%	98.54%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-AD-L-5-112-20	11	A.D.	PROYECTOS, OBRA Y CONSULTORÍA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	06/07/20	02/11/20	1.73 MDP	1,748,496.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,748,496.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
25	DGCOP-LPN-L-4-122-20	25	LP.N.	GIMSA CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL	31/07/20	07/11/20	*	9,290,541.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	9,162,970.49	0.00	100.00%	98.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
26	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES DEPORTIVO SAN	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
28	DGCOP-LPN-L-4-126-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PEDREGAL DE	03/08/20	10/11/20	7.50 MDP	5,255,443.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	169,927.36	3.23%	3.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
29	DGCOP-AD-L-3-131-20	25	A.D.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TEMPEHUALT-S, COLONIA PEDREGAL	13/07/20	11/08/20	0.41 MDP	375,840.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	375,839.99	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
30	DGCOP-AD-L-3-133-20	25	A.D.	T. DE ENRIQUE NORTEN ARQUITECTOS	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOMAS DE PLATEROS, UBICADO EN AVENIDA RIO MIXCAC	15/07/20	28/08/20	0.95 MDP	954,100.29	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	954,100.29	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
31	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA"	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
32	DGCOP-IR-L-5-137-20	11	I.R	DITAPSA CONSULTORES S. S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"	04/08/20	31/12/20	2.5 MDP	1,714,141.58	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,714,141.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
33	DGCOP-LPN-L-4-138-20	25	LP.N.	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA"	07/08/20	04/12/20	*	6,079,255.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,982,595.74	0.00	100.00%	98.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
34	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE BUFE DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN"	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
35	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	LP.N.	CONSTRUCCIONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MARTÍN"	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
36	DGCOP-IR-L-4-153-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BODOQUEPA"	10/08/20	28/10/20	*	3,284,980.10	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,284,980.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
37	DGCOP-LPN-L-4-154-20	25	LP.N.	INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "HIGUERA", UBICADO EN	06/08/20	13/11/20	*	5,720,618.53	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,628,516.57	0.00	100.00%	98.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
38	DGCOP-AD-L-5-158-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE	12/08/20	07/02/21	1.44 MDP	1,399,040.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,377,327.56	0.00	100.00%	98.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
39	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	LP.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
40	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	LP.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVA EL PUEBLO"	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
41	DGCOP-LPN-L-4-170-20	25	LP.N.	VALPER PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN LÓRENZO"	18/08/20	15/12/20	6 MDP	6,593,899.97	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,593,899.97	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
42	DGCOP-IR-L-4-171-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	13/08/20	31/10/20	7 MDP	5,107,599.46	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,107,599.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
43	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	LP.N.	CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
44	DGCOP-LPN-L-1-176-20	11	LP.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORA AA, S.A. DE	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-	17/08/20	31/12/20	*	19,999,588.92	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	17,111,697.71	0.00	100.00%	85.56%	CONTRATO RECEPCIONADO.	

00000055



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PILA SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
45	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	LP.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VIVERO NEZA".	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
46	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	LP.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN PABLO".	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
47	DGCOP-AD-L-3-189-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS:	12/08/20	10/09/20	0.74 MDP	748,084.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	748,084.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-1-190-20	11	A.D.	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENOP" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) BAJO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA	12/08/20	10/09/20	1.86 MDP	1,864,006.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,832,757.36	0.00	100.00%	98.32%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-IR-L-5-191-20	11	IR	CONSULTORES S.A. DE C.V.	LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENOP"	20/08/20	31/12/20	*	1,715,868.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,715,868.46	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-LPN-L-4-194-20	25	LP.N.	SUPSUS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA COLINA".	24/08/20	21/12/20	9.50 MDP	8,824,185.67	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,719,177.86	0.00	100.00%	98.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-3-196-20	25	A.D.	TALLER GC, S.C	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN PORCIÓN DEL TERRENO EN	01/09/20	30/09/20	0.40 MDP	407,350.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	407,350.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-LPN-L-4-200-20	11	LP.N.	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "CENOP SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA", UBICADO EN AV. CONSTITUCIÓN NO. 31, COLONIA SAN	31/08/20	31/12/20	11.50 MDP	10,384,051.88	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	10,384,051.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	LP.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARÍA".	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-IR-L-4-208-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SEPANTONCO".	03/09/20	21/02/21	5.50 MDP	9,281,634.13	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,281,634.12	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-IR-L-4-209-20	25	IR	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ANTIGUA VÍA A LA	11/09/20	24/02/21	7.50 MDP	8,916,397.44	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,916,397.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-AD-L-4-210-20	25	A.D.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BALCONES DE	31/08/20	28/12/20	9 MDP	7,286,802.25	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	147,837.16	0.00	2.06%	2.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
57	DGCOP-AD-L-3-221-20	25	A.D.	PRODUCTORA DF, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N	28/08/20	28/12/20	0.36 MDP	357,983.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	357,983.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUAREZ" UBICADO EN AV. AMACAHUITA S/N.	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
59	DGCOP-AD-L-3-227-20	25	A.D.	TALLER 6A, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DIF MAZA JUAREZ" UBICADO EN AV. AMACAHUITA S/N.	07/09/20	28/12/20	0.38 MDP	366,171.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	366,171.42	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
60	DGCOP-IR-L-2-236-20	25	IR	RADAGO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	20/10/20	18/11/20	0.90 MDP	782,240.59	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	782,240.58	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
61	DGCOP-AD-L-2-239-20	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	09/10/20	28/10/20	1.86 MDP	1,749,364.74	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,749,364.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
62	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
63	DGCOP-AD-L-1-242-20	25	A.D.	HILARIO RAMIREZ MORENO	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TIERRA UNIDA" UBICADO EN	15/10/20	11/02/21	10.85 MDP	11,350,522.66	0.00	ANTICIPO	N/A	15/10/20	12/03/21	2,780,878.05	9,557,442.81	0.00	100.00%	67.63%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
64	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R	H.I.C. INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS DE	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
66	DGCOP-IR-L-4-247-20	25	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	*	5,558,169.41	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,557,930.44	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
67	DGCOP-IR-L-4-248-20	25	I.R	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	21/09/20	18/01/21	10 MDP	7,009,620.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,009,620.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
68	DGCOP-AD-L-3-249-20	25	A.D.	CARLOS ENRIQUE FACIO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DEL LACANDONES", UBICADO EN AVENIDA	21/09/20	28/12/20	0.49 MDP	442,516.48	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	442,516.48	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
69	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
70	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
71	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGÍA	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
72	DGCOP-AD-L-2-266-20	25	A.D.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES	29/09/20	18/10/20	1.86 MDP	1,778,265.51	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,778,265.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
73	DGCOP-IR-L-4-269-20	25	I.R	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	28/09/20	26/01/21	6.50 MDP	5,799,998.71	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,799,138.23	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
74	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
75	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
76	DGCOP-IR-L-4-273-20	25	I.R	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS"	05/10/20	11/02/21	6.50 MDP	7,162,021.95	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	7,162,021.94	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
77	DGCOP-LPN-L-1-275-20	25	L.P.N.	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS"	02/10/20	29/01/21	18.50 MDP	18,624,717.05	0.00	AMORTIZADO	N/A	02/10/20	27/02/21	4,563,055.88	23,010,111.38	0.00	100.00%	99.23%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
78	DGCOP-IR-L-4-276-20	25	I.R	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE"	01/10/20	29/01/21	7.00 MDP	6,207,946.72	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,207,946.72	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
79	DGCOP-IR-L-4-277-20	25	I.R	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANAL DEL"	30/09/20	27/01/21	7.20 MDP	7,279,575.42	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,823,660.34	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
80	DGCOP-LPN-L-4-278-20	25	L.P.N.	COINAR CONSORCIO DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN NICOLÁS"	07/10/20	05/03/21	16.80 MDP	16,356,538.37	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,549,934.83	0.00	93.00%	88.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.		
81	DGCOP-LPN-L-1-279-20	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES ÚRSULO GALVÁN, UBICADO EN"	15/10/20	11/02/21	14.10 MDP	12,929,036.60	0.00	AMORTIZADO	N/A	30/08/21	24/10/21	3,167,613.97	15,032,947.71	0.00	100.00%	93.39%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
82	DGCOP-IR-L-3-280-20	25	I.R	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN, READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y	30/10/20	21/01/21	*	3,696,883.22	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,696,883.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
83	DGCOP-AD-L-3-281-20	25	A.D.	R-ZERO, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES XOCHITL", UBICADO EN CORREDOR SAN, ENTRE LAS	22/10/20	20/11/20	*	1,453,140.00	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,453,140.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
84	DGCOP-AD-L-3-282-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES VASCO DE QUIROGA", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N°	28/10/20	26/11/20	*	1,197,166.40	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,197,166.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
85	DGCOP-AD-L-3-284-20	25	A.D.	FRANCISCO PARDO ARQUITECTO.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DOCTOR ANDRADE	28/10/20	26/11/20	1.21 MDP	1,267,177.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,267,177.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
86	DGCOP-AD-L-2-285-20	25	A.D.	DISENOS ACABADOS Y CONSTRUCCION	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL RELATIVO LA REHABILITACION, READECUACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION LIBERTAD, ARTE.	29/10/20	27/11/20	0.67 MDP	677,442.81	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	677,442.81	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
87	DGCOP-AD-L-3-286-20	25	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	28/10/20	26/11/20	1.35 MDP	1,863,863.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,863,863.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
88	DGCOP-IR-L-4-290-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	13/10/20	19/02/20	6.70 MDP	6,557,340.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,557,340.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
89	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
90	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A LOS EDIFICIOS: 7 "BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE FARMACOLOGIA"; 10 "COMEDORIS"	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
91	DGCOP-IR-L-1-296-20	11	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES PEDRO VELAZ" UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	15/10/20	31/12/20	*	6,284,722.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,281,367.99	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
92	DGCOP-IR-L-1-297-20	25	I.R.	ALUREA SELENE ESPINOSA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES RINCONADA"	01/10/20	28/01/21	11.80 MDP	11,493,958.69	0.00	ANTICIPO	N/A	01/10/20	26/02/21	2,816,019.88	12,799,270.15	0.00	100.00%	89.44%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
93	DGCOP-IR-L-4-298-20	25	I.R.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES)	08/10/20	14/02/21	10.30 MDP	9,620,436.97	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	9,620,436.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
94	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	RADAGO MAQUINARIA Y	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES)	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
95	DGCOP-IR-L-2-302-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES TEPEHUAL" UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	09/10/20	17/12/20	2.00 MDP	830,633.46	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	830,633.47	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
96	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	LUXCON, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.		
97	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
98	DGCOP-AD-L-2-305-20	11	A.D.	LIQUEN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES LA COMUNA ALVARO"	22/09/20	21/10/20	1.86 MDP	1,862,433.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,862,433.91	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
99	DGCOP-AD-L-3-312-20	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES LOS PATOS", UBICADO EN CARRETERA COCHIMILCO.	21/10/20	19/11/20	0.49 MDP	494,286.16	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	494,286.16	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
100	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	TALLER DE ARQUITECTURA A JAVIER	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	11,434,483.94	0.00	73.00%	70.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.		
101	DGCOP-AD-L-1-317-20	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	22/10/20	18/02/21	7.10 MDP	10,608,476.44	0.00	ANTICIPO	N/A	22/10/20	19/03/21	2,599,076.73	13,156,709.85	0.00	100.00%	99.62%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
102	DGCOP-AD-L-3-320-20	25	A.D.	FERNANDA CANALES ARQUITECTURAS	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES FLOR DE AZUCENA (RECLUSORIO 2a PARTE)", UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	22/10/20	20/11/20	*	688,000.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	688,000.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
103	DGCOP-IR-L-1-322-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	30/10/20	26/02/21	10.37 MDP	12,522,220.49	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,067,944.02	15,265,820.52	0.00	100.00%	97.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
104	DGCOP-IR-L-1-323-20	11	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF MAZA JUAREZ"	30/10/20	29/12/20	8.20 MDP	7,180,799.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	7,133,750.74	0.00	100.00%	99.34%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
105	DGCOP-AD-L-3-330-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF MAZA JUAREZ"	20/10/20	18/11/20	0.57 MDP	557,304.30	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	557,304.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO		
106	DGCOP-AD-L-3-331-20	25	A.D.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES DIF MAZA JUAREZ"	27/10/20	17/02/21	8.10 MDP	11,285,348.26	0.00	ANTICIPO	N/A	27/10/20	18/03/21	2,764,910.32	7,088,414.70	0.00	100.00%	50.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
107	DGCOP-IR-L-1-333-20	25	I.R.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE ARQ	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF LACANDONES" UBICADO EN TRABAJO DE AFUNTALAMIENTO.	30/10/20	26/02/21	8.20 MDP	12,413,863.39	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/20	3,041,396.53	14,918,409.89	0.00	100.00%	96.53%	CONTRATO RECEPCIONADO.
108	DGCOP-AD-L-1-341-20	11	A.D.	DISEÑO DE ESPACIOS.	DEMOLICIONES Y BARRANDAL DEL EDIFICIO 11 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	27/10/20	25/11/20	0.72 MDP	448,983.45	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	N/A	N/A	N/A	448,982.26	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
109	DGCOP-AD-L-342-20	25	A.D.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES XOCHITEPEC" UBICADO EN	30/10/20	26/02/21	9.43 MDP	12,791,642.12	0.00	ANTICIPO	N/A	30/10/20	27/03/21	3,133,952.32	10,680,038.47	0.00	67.06%	67.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
110	DGCOP-AD-L-1-348-20	25	A.D.	CONSTRUCTOR A CONDEHI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ROSENDO ARNAZ"	31/10/20	27/02/21	10.70 MDP	12,242,651.39	0.00	AMORTIZADO POR AMORTI	N/A	31/10/20	28/03/21	2,999,449.59	14,657,835.66	0.00	100.00%	96.17%	CONTRATO RECEPCIONADO.

* Se está localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
586,278,993.00	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
522,415,186.02	901,436.47	97.76%	89.50%

ARQ. CARLOS CUAUHTEMÓC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

00000060

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,654.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 4 nov. 2020	Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega Recepción.		
2	DGCOP-IR-L-4-016-20	FISCALES 111100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GIMSA Construcciones Integrales del Golfo, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado de la Construcción y Adquisición de la Terminal El Camenero y la Estación La Joya, del Coneder Insurgentes Línea 1.	14/05/2020	10/10/2020	13,005,000.00	13,561,890.75	611,884.24	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 12,950,206.51	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
3	DGCOP-LPN-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maquinaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarte Etapa, Ubicada en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.26	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Amp. al plazo 1o oct. 2020 Adicional 28 nov. 2020	Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	12,536,438.58	\$ 52,232,634.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
4	DGCOP-LPN-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuayacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tláhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
5	DGCOP-AD-L-5-021-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuayacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras, Xochimilco.	04/05/2020	29/10/2020	1,800,000.00	1,849,071.38	723.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,848,348.18	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Liquidación en trámite		
6	DGCOP-AD-L-3-017-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y consultoría S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para la obra denominada: Construcción del Deportivo al Vivero 2a etapa.	05/05/2020	31/10/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	753,864.93	0.01	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 753,864.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
7	DGCOP-AD-L-5-066-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuayacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan	17/06/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
8	DGCOP-LPN-L-1-084-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Fabry Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a Nivel Básico en la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 11)	06/07/2020	02/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	16,026,556.16	5.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 16,026,550.69	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
9	DGCOP-LPN-L-1-085-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Diseños, Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Reconstrucción, Reforzamiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo". (Paquete 10)	08/07/2020	04/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	17,892,502.51	11,111.82	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 17,881,390.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
10	DGCOP-IR-L-1-081-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PARADOXIA, S. A. DE C. V.	Construcción del Deportivo el Vivero 2da. Etapa	06/07/2020	02/12/2020	9,200,000.00	8,446,627.65	391.81	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,446,235.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
11	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tláhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
12	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC.	19/06/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,656,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.80%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021		
13	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 150100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC. CIUDAD DE MEXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	4.90	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		
14	DGCOP-LPN-L-1-288-20	PARTICIPACIONES 150100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite		
15	DGCOP-AD-L-3-295-20	PARTICIPACIONES 150100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIANÁLISIS, S. A. DE C. V.	ANÁLISIS COSTO BENEFICIO (ACB) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MULTIANUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PREPARATORIAS UNA EN "ÁLVARO OBREGÓN" Y OTRA EN "TLÁHUAC"	28/10/2020	26/11/2020	160,000.00	159,999.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	159,999.99	0.00	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado		

Nota: Para efectos del presente informe, los avances de contratos multianuales se consideran con el 100% de avance Físico y Financiero.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
161,586,111.32	5,593,364.91	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
168,992,746.41	0.00	100%	100.00%

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MFRG. EFRAN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

3, 00000061



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	15	0	0	0	15	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14	1	79	1	79	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	124	13	16	1	120	1	120	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021, 12 SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; 15 ESTAN CONCLUIDOS,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	12	0	0	15	0	15	0
TOTAL	3	12	0	0	15	0	15	0

NOTA: DE LOS 15 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 3 SON ADJUDICADOS EN 2021 Y 12 SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 15 ESTÁN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00000064

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$69,756,348.84	\$42,392,800.17	\$0.00			\$0.00	\$42,226,669.18	\$0.00						
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tanathli, Col. Tenorio, C.P. 0968, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021		\$13,963,546.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	56.93%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
2	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuatla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuatla, c.p. 13099, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	17/04/2021		\$15,447,327.94	\$7,878,137.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,875,806.05	\$0.00	41.55%	50.98%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
3	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021		\$17,927,359.25	\$9,142,953.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$9,141,423.76	\$0.00	51.03%	50.99%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
4	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021		\$1,434,190.16	\$788,804.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$788,332.35	\$0.00	35.69%	54.97%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
5	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021		\$11,427,075.64	\$8,627,075.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,625,212.70	\$0.00	54.86%	75.48%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
6	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Astán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13850, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021		\$1,670,921.35	\$67,681.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	4.05%	0.00%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
7	DGCOP-LPN-L-4-061-21	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción Remodelación, Adecuación, Rehabilitación, y Conexión de Infraestructura del Centro de Salud San Miguel Xicalco, ubicado en calle Axocxcoote esq. 5 de febrero, Col. San Miguel Xicalco, C.P. 14400, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México.	02/08/2021	31/12/2021	\$6,500,000.00	\$7,985,924.91	\$7,985,924.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,903,010.98	\$0.00	100.00%	98.96%	Trabajos Concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00							*	*	
												POR AMORTIZAR	\$0.00							*	*	
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$45,833,073.05	\$45,833,073.05	\$0.00					\$0.00	\$40,608,862.44	\$0.00				
8	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Jillo Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 59 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 9-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec 1a Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,432,729.19	\$2,432,729.19	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$2,352,068.61	\$0.00	100.00%	66.68%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 59 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Reja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec", ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021		\$5,792,178.38	\$5,792,178.38	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	10/02/2021	06/08/2021	\$0.00	\$4,080,592.72	\$0.00	100.00%	40.45%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siquiros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021		\$24,012,000.03	\$24,012,000.03	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$24,006,831.99	\$0.00	100.00%	69.98%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021		\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
13	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021		\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%	Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, Obras Complementarias de Infraestructura.									\$1,479,071.64	\$1,479,071.64	\$0.00			\$0.00	\$1,475,076.97	\$0.00					
14	DGCOP-AD-F-1-191-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obra e Infraestructura del Recinto Cultural Teatro Guillermina Bravo; ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	15/12/2021	31/12/2021		\$530,966.43	\$530,966.43	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$528,988.16	\$0.00	100.00%	99.63%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-F-1-192-21	25 FEDERALES CULTURA	AD	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios de Obra e Infraestructura del Recinto Cultural Teatro Julio Castillo; ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	15/12/2021	31/12/2021		\$948,105.21	\$948,105.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$946,088.81	\$0.00	100.00%	99.79%	Trabajos Concluidos
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$117,068,493.53	\$89,704,944.86	\$0.00			\$0.00	\$84,310,608.59	\$0.00					

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPILACIÓN. SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
117,068,493.53	89,704,944.86	0.00	0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$4,310,608.59	0.00	76.28%	59.70%


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.

00000066



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	15	0	0	0	15	0	15	0
TOTAL	15	0	0	0	15	0	15	0

SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO

GF

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

00000067

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22							
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,639.00	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22							
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22							
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22							
5	DGCOP-LPN-4-111-21	01	LPN	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	20-sep-21	19-abr-22	\$ 82,524,271.84	\$ 82,386,992.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 82,386,992.98	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGCOP-IR-L-5-114-21	01	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	23-sep-21	23-may-22	\$ 2,353,324.96	\$ 2,453,199.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,453,199.67	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
8	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcos techos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Recepción	
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22							
											POR AMORTIZAR	0.00									
9	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
10	DGCOP-AD-L-1-143-21	01	AD	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Construcción de ciclista bajo Puente Canal Nacional en Camellon Central de Anillo de Periférico Oriente en la Alcaldía Xochimilco, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	14-nov-21	\$ 652,449.31	\$ 622,437.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 622,437.21	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000068

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

Al 31 de marzo de 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-AD-L-1-145-21	01	AD	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A de C.V.	Trabajos de infraestructura emergentes para puesta en operación de la Línea "T" de Metrobús en Tlahuac	01-nov-21	30-nov-21	\$ 6,117,815.23	\$ 5,382,718.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,382,718.05	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio azado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C". F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio azado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-F-4-187-22	01	IR	Grupo Quirva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cats Atlapampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacan (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
413,323,326.95	0.00	ANTICIPO	89,405,217.44
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
416,153,226.70	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00000069



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	94	0	14	1	79	1	79	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-AD-L-5-010-21	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 1-F", AVENIDA	16-mar-21	11-sep-21	1.44 MDP	1,446,413.05	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	16-mar-21	21-oct-21	105,022.92	1,551,435.96	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARTHA ACATITLA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEZES SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
3	DGCOP-LPN-L-4-012-21	25	LP.N.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CARMEN SERDÁN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA	23/03/21	20/07/21	3.50 MDP	3,100,526.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,103,686.28	0.00	37.00%	35.60%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
4	DGCOP-IR-L-1-013-21	25	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA"; "GRUPO L-2", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA TINA MODOTT" UBICADO EN AV. REY NEZAHUALCOYOTL, S/N ESQ. YAQUIS, COLONIA	25/03/21	07/06/21	4.40 MDP	4,199,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,450,804.28	0.00	100.00%	34.55%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	LP.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES HAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HAYAMILPAS SIN COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	LP.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BATALLÓN FUJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATALLÓN FUJO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
7	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	LP.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	LP.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
9	DGCOP-LPN-L-4-021-21	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES OLÍMPICA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADA EN PRIVADA OLÍMPICA SIN, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, EN	30/03/21	27/07/21	5.60 MDP	5,798,076.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,798,076.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
10	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	LP.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN AVENIDA RÍO MIXCOAC ORIENTE SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	15-dic-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-LPN-L-4-023-21	25	LP.N.	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ESTACIONAMIENTO RECLUSIÓN NORTE", UBICADO EN CALLE MORELOS SIN, COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30/03/21	27/07/21	9.80 MDP	9,531,690.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,272,506.63	0.00	100.00%	97.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-LPN-L-4-024-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RIO MIXCOAC", UBICADO EN CALLE RIO MIXCOAC SIN, COLONIA SANTA LUCIA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A	30/03/21	27/07/21	7.10 MDP	6,971,204.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,971,204.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
13	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN.	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
14	DGCOP-AD-L-5-026-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE.	30/03/21	01/08/21	*	1,444,990.25	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,990.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUITLAHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN, COLONIA SANTA CRUZ MEYERHOLZ, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-1-029-21	15	L.P.N.	CONSORCIO CONSTRUCTORA A.A., S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR AL EDIFICIO 4 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR NO. 1-F", EN AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. 1401,	13/04/21	10/08/21	24.6 MDP	24,367,034.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	13/04/21	09/09/21	1,957,163.87	26,238,387.92	0.00	100.00%	99.67%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-LPN-L-1-030-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES FLOR DE AZUCENA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN AVENIDA PROLONGACIÓN REFORMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FLOR DE AZUCENA,	14/04/21	14/10/21	13.10 MDP	11,697,985.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	11,281,152.76	0.00	100.00%	96.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANADADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2, COLONIA EJERCITO	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TIENE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
22	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MIRAS SINESQUINA AVENIDA CANADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-LPN-L-4-040-21	25	L.P.N.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BATALLA DE SANTA ROSA", UBICADO EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN, CALLE FRANCISCO T. CONTRERAS Y CALLE BATALLA DE SANTA ROSA, COLONIA	27/04/21	24/08/21	4.90 MDP	4,795,984.96	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,795,984.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRELIMINAR O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-LPN-L-4-041-21	25	L.P.N.	GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHICLERA", UBICADO EN CALLE CHICLERA SIN. ENTRE LAS CALLES TENERIA Y ALBAÑILES, COLONIA MIGUEL HIDALGO, ALCALDIA VENUSTIANO	27/04/21	24/08/21	6.20 MDP	6,237,632.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,237,632.09	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
25	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCION DE CAMELLON EN ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ANGEL RICO.	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACION CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO.	28/04/21	25/08/21	*	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
27	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-050-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON VII" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO UBICADO EN CALLE 444 A SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VII	06/05/21	25/05/21	1.44 MDP	1,443,374.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,374.64	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-IR-L-1-051-21	15	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENDI"; "CENDI C-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "CENDI ANEXO ZONA 10" UBICADO EN CALLE DIAMANTE 1989, COLONIA TEPETATL C.P. 07130; 2) "CENDI VASCO DE QUIROGA"	06/05/21	03/08/21	3.3 MDP	3,649,759.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,642,978.84	0.00	100.00%	99.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-IR-L-1-052-21	25	I.R.	ING. JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION A LAS UNIDADES TERRITORIALES DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNAS", "GRUPO L-1", CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) "LUNA MARCELA LAGARDE" UBICADA EN AV. 22 DE FEBRERO 421.	10/05/21	07/08/21	7.31 MDP	6,197,943.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,824,878.24	0.00	100.00%	93.98%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERIA IMSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL BUENOS AIRES, ALCALDIA CUAUHTEMOC.	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA
32	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD SIN, PUEBLO SAN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDIA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO DETERMINADO.	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
33	DGCOP-LPN-L-4-058-21	15	L.P.N.	KAPRA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA "UNIVERSIDAD DE LENGUAS INDIGENAS", UBICADA EN CALLE VERACRUZ N° 165-00, C.P. 12000, COLONIA SANTA CRUZ, ALCALDIAMILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	26/05/21	23/08/21	20.5 MDP	19,443,360.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,725,732.34	0.00	86.02%	86.02%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
34	DGCOP-AD-L-2-059-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN DE ARAGON II", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE 3 NORTE, AVENIDA 506 SIN, COLONIA SAN JUAN	01/06/21	20/06/21	1.34 MDP	1,342,431.44	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,342,431.43	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-D1", 1)PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

00000073



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-2-065-21	25	A.D.	GRUPO FAE DEL CENTRO S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES SALVADOR DIAZ MIRON" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORIENTE 155-B, S/N, COLONIA SALVADOR DIAZ	18/06/21	07/07/21	1.35 MDP	1,356,541.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,356,541.35	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
37	DGCOP-AD-L-5-068-21	25	A.D.	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERIA DE COSTOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE.	06/07/21	07/11/21	1.42 MDP	1,443,157.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,443,157.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
38	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO SIN COLONIA AMPLIACION SANTA CATARIA, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
39	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	LP.N.	REACTOR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	READECUACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MEXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
40	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	100.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
41	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCION, REHABILITACION, ENTREGA, Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
42	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACION, REHABILITACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA ROSA XOCHIAH", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESUS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
43	DGCOP-IR-L-4-080-21	25	I.R.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES BECERRA", UBICADO EN CALLE BECERRA N° 68, FRACCION 2, BARRIO DE SAN JUAN TACUBAYA, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA	09/07/21	05/11/21	6.6 MDP	6,513,968.86	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,513,968.83	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
44	DGCOP-IR-L-4-081-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES LOMAS DE TARANGO", UBICADO EN FRACCION DE TERRENO EN CALLE 1° DE MAYO S/N, COLONIA MINA LOS COYOTES, ALCALDIA ALVARO OBREGON CIUDAD	12/07/21	08/11/21	7.2 MDP	6,966,816.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	176,128.29	0.00	3.00%	2.53%	ESTE CONTRATO TENDRA UNA TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA.
45	DGCOP-IR-L-4-082-21	25	I.R.	VALPER PLANEACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES TOLTECA", UBICADO EN EJE 5 PONIENTE, AVENIDA ESCUADRON 201, S/N, COLONIA TOLTECA, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE	12/07/21	08/11/21	5 MDP	6,217,172.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,217,172.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
46	DGCOP-AD-L-2-084-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JUAN DE ARAGON IV" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA 414 S/N, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VI	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,480,475.31	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,480,475.30	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CASO	TIEMPO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
47	DGCOP-IR-L-2-085-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2a SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	06/10/21	3.4 MDP	3,507,812.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,507,812.11	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
48	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
49	DGCOP-IR-L-4-087-21	25	I.R.	GRUPO CONSTRUCTO R DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLANTA DE ASFALTO", UBICADO EN AVENIDA DEL IMÁN N° 263, COLONIA AJUSCO, C.P. 04300, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	19/07/21	15/11/21	5.8 MDP	6,174,373.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,062,463.70	0.00	100.00%	98.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
50	DGCOP-AD-L-5-088-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y ESPECIALES PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS	22/07/21	20/08/21	0.92 MDP	908,995.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	908,995.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
51	DGCOP-AD-L-5-091-21	15	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGUNDA ETAPA, UBICADA EN LAS	04/08/21	02/09/21	1.44 MDP	1,446,520.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,446,520.00	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
52	DGCOP-IR-L-1-101-21	15	I.R.	CAROEM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN A LA CIMENTACIÓN PARA EL EDIFICIO 2 DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADA EN AVENIDA SAN JERÓNIMO Y/O AVENIDA POTRERILLO Bño. 2625, COLONIA SAN BERNABÉ OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS C.P. 10300 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO	24/08/21	22/10/21	2.9 MDP	2,999,998.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,999,721.20	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
53	DGCOP-AD-L-5-104-21	25	A.D.	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTURA, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA "PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO EN CAMINO REAL SIN ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DALIA, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN	27/08/21	25/09/21	0.29 MDP	299,912.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	299,912.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
54	DGCOP-AD-L-2-107-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAUHTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 MARZO SIN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y	03/09/21	22/09/21	1.41 MDP	1,416,890.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,416,890.23	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
55	DGCOP-AD-L-2-108-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CUAJIMALPA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CASTILLO LEDÓN, COLONIA	03/09/21	22/09/21	0.79 MDP	796,206.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	796,206.69	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
56	DGCOP-IR-L-4-118-21	25	I.R.	CORPORACION CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MORELOS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS N° 2, COLONIA MORELOS C.P. 15270, ALCALDÍA	08/10/21	31/12/21	9.75 MDP	9,759,370.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,184,771.02	0.00	23.00%	22.39%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.
57	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCION E INSTALACION, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITECNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITECNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
58	DGCOP-IR-L-4-120-21	25	I.R.	FORTLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA MARÍA", UBICADO EN CARRETERA XOCHIMILCO - TULTEHUACALCO, ESQUINA CALLEJÓN DE LOS PATOS, COL. SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA	13/10/21	31/12/21	6.8 MDP	7,917,774.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	847,930.97	0.00	12.00%	10.71%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.

00000075



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MUNICIPALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
59	DGCOP-IR-L-4-121-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BARRIO SANTA CRUZ", UBICADO EN CALLE COMERCIO N° 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDIA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	13/10/21	31/12/21	6.5 MDP	6,070,788.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	6,070,788.19	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
60	DGCOP-IR-L-4-122-21	25	I.R.	DESARROLLO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JOSÉ MARRÓN", UBICADO EN CALLE HUMBERTO G. TAMAYO, SINMOLOLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ,	14/10/21	31/12/21	5 MDP	5,182,135.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	110,174.65	0.00	2.13%	2.13%	ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
61	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA NAZATLAN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDIA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
62	DGCOP-IR-L-4-126-21	25	I.R.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, RAHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CON CALLE	14/10/21	31/12/21	2.5 MDP	2,298,305.33	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	2,298,304.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
63	DGCOP-IR-L-1-127-21	25	I.R.	CONSTRUCTORA ROALCY, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)"PILARES CAMINO REAL", UBICADO EN CAMINO REAL S/N, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	18/10/21	31/12/21	4.5 MDP	5,103,397.64	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,758,939.97	0.00	100.00%	93.25%	CONTRATO RECEPCIONADO.	
64	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN LA JOYA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA,	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
65	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO CAMPO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
66	DGCOP-AD-L-5-153-21	15	A.D.	GRUPO ALR INSTALACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVO A LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REDES EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ESPECIALES Y ACTUALIZACIÓN DE	01/11/21	14/12/21	0.28 MDP	199,601.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,601.45	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
67	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
68	DGCOP-AD-L-2-156-21	25	A.D.	GRUPO CONSTRUCTORA MAGRAM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ACOMEDADA ELÉCTRICA, SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)	01/11/21	28/11/21	0.29 MDP	269,329.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	269,329.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
69	DGCOP-AD-L-5-158-21	25	A.D.	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ASISTENCIA Y CONSULTORIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LA DCOOP", EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01/11/21	20/12/21	1.44 MDP	1,444,506.94	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,444,506.93	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
70	DGCOP-AD-L-5-163-21	15	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACIÓN DE PLANOS AS BUILT (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ Y DATOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE PROYECTO, CÁLCULO ESTRUCTURAL, CÁLCULO DE DISEÑO DE	01/11/21	14/12/21	0.86 MDP	640,682.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	640,682.68	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO CÓDIGO REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
71	DGCOP-AD-L-1-164-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SIERRA DE GUADALUPE-VALIADAD" UBICADO EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE GUADALUPE, COLONIA ARBOLEDAS, ALCALDÍA	30/12/21	31/12/21	*	1,432,644.88	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,341.03	0.00	100.00%	88.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
72	DGCOP-AD-L-1-165-21	15	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN GERONIMO Y AVENIDA POTRERILLO N° 2625, COLONIA SAN BERNABE OCOTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, C.P. 10300, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.63 MDP	636,070.27	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	518,163.11	0.00	100.00%	81.46%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
73	DGCOP-AD-L-1-168-21	15	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTANCIAS INFANTILES "CENDI" (CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL) "ZONA A-1" BAJO MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CENDI 20 DE NOVIEMBRE, UBICADO EN CALZADA DE LA VILLA N° 127, COL. SANTO	01/11/21	30/11/21	0.96 MDP	965,863.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
74	DGCOP-AD-L-1-169-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ALFONSO PRIANI" UBICADO EN CALLE ALFONSO PRIANI S/N, ESQUINA MANUEL CASTREJÓN, COL. GUADALUPE, ALCALDÍA MAGDALENA	30/12/21	31/12/21	*	1,412,342.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,255,898.55	0.00	100.00%	88.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
75	DGCOP-AD-L-2-170-21	25	A.D.	CARLOS MANUEL LÓPEZ MIJANGOS	DESARROLLO DE RED DE AGUA POTABLE "PILARES SAN FRANCISCO" UBICADO EN CALLE FERROCARRIL DE CUERNAVACA S/N, ESQUINA ANDADOR FERROCARRIL DE CUERNAVACA, COL. SAN FRANCISCO, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO	01/11/21	20/11/21	0.247 MDP	216,269.07	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	216,269.07	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
76	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAPELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
77	DGCOP-AD-L-5-184-21	25	A.D.	CONSULTORES INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,	30/11/21	29/12/21	1.30 MDP	1,373,987.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,987.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
78	DGCOP-AD-L-2-194-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE	27/12/21	31/12/21	*	1,428,763.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,428,763.10	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
79	DGCOP-AD-L-2-195-21	25	A.D.	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHAS DEPORTIVAS Y OBRA EXTERIOR PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL	27/12/21	31/12/21	*	1,431,145.95	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,145.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
80	DGCOP-AD-L-2-196-21	25	A.D.	SURYA T793, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANCHA DEPORTIVA PILARES ROSARIO", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES S/N, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	27/12/21	31/12/21	*	1,430,863.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,863.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
81	DGCOP-AD-L-2-197-21	25	A.D.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES RÍO CHURUBUSCO", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE 5 S/N, ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y EJE 4 ORIENTE CANAL	27/12/21	31/12/21	*	1,437,402.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,437,402.71	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
82	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS,	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

00000077



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
83	DGCOP-AD-L-2-199-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MARCELINO BUENDÍA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 17 O AVENIDA GUERRA DE REFORMA MZ. 162, LT. 1844.	27/12/21	31/12/21	*	1,368,075.41	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,368,075.41	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
84	DGCOP-AD-L-2-200-21	25	A.D.	ENRIQUE ANTONIO OSORIO LÓPEZ	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "CANCHA DEPORTIVA PILARES SAN JUAN TEPEPAN", UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA S/N, COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA.	27/12/21	31/12/21	*	676,530.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	676,530.76	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
85	DGCOP-AD-L-1-201-21	25	A.D.	IGNITIA DESARROLLO S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FISCALIA", UBICADO EN CAMINO REAL A TOLLUCA S/N, COLONIA BOSQUES 2ª SECCIÓN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	31/12/21	*	1,434,588.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,344,849.61	0.00	100.00%	93.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
86	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE.	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
87	DGCOP-AD-L-1-203-21	25	A.D.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SANTA CRUZ XOCHITEPEC", UBICADO EN CALLE COMERCIO N.º 18, COLONIA SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	31/12/21	*	697,245.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	674,725.01	0.00	100.00%	96.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
88	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
89	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
90	DGCOP-AD-L-1-206-21	25	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES ARENAL", UBICADO EN EJE AVENIDA RÍO CHURBUSCO S/N, COLONIA ARENAL 4ª SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	31/12/21	*	574,172.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	427,829.24	0.00	100.00%	74.51%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
91	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 1, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	09/09/22	N/A	850,000.00	0.00	100.00%	37.33%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
92	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/12/21	28/04/22	*	4,093,295.16	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	28/07/22	N/A	988,044.95	0.00	100.00%	69.88%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
93	DGCOP-IR-L-4-209-21	25	I.R.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EJÉRCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLLUCA, COLONIA	30/12/21	28/04/22	*	5,992,545.21	0.00	ANTICIPO	N/A	30/12/21	26/08/22	N/A	999,999.99	0.00	100.00%	48.28%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000078



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
94	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES). "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA", UBICADO EN EJE 5 NORTE, SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRIA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD	31/12/21	28/02/22	*	2,203,761.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	744,842.43	0.00	100.00%	67.60%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
										AMORTIZADO	N/A									
										POR AMORTIZAR	N/A									

* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
382,721,669.83	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
263,311,015.48	0.00	86.13%	78.82%

ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN EL PRÓXIMO INFORME.

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"




CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	12	1	2	0	11	0	11	0
TOTAL	12	1	2	0	11	0	11	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



00000080

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONE S 150910	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plan de Educación Media Superior, en la Alcaldía Tlalhuac.	19/08/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	2,651,783.56	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,587,868.67	\$ -	100.00%	97.59%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato. CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-LPN-L-4-002-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo IROLIROB, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de dos edificios de la Escuela Secundaria 334 Cuauhtzinlepe: Lugar del Agua Sagrada.	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	20,453,954.68	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 20,453,953.50	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
3	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIONE S 150210	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a planillas de escuelas de Nivel Básico, Dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
4	DGCOP-AD-L-5-038-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Pato de Maniobras.	23/04/2021	18/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	896,421.77	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pato de Maniobras.	30/04/2021	25/11/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	25,544,207.01	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
6	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Banquetón", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	7,552,252.53	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 9,435,566.51	\$ -	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-AD-L-5-077-21	PARTICIPACIONE S 150810	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y financiero para los trabajos de construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Iztacalco, que comprende el Proyecto Ejecutivo y la Construcción en una Primera Etapa: Edificio 1, Pato de Maniobras, Cuarto de Máquinas y Tanque Elevado.	18/06/2021	31/12/2021	840,000.00	847,766.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 831,100.69	\$ -	100.00%	98.03%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato
8	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACIONE S 150810	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	08/08/2021	31/12/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	18,508,387.89	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,494,055.44	\$ -	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
9	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 259812	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABEY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza; en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,185.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
10	DGCOP-IR-L-1-138-21	FAIS 259812	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Construcciones y edificaciones TALALPA, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en la Alcaldía: Iztapalapa.	29/10/2021	31/12/2021	9,787,172.35	9,422,323.49	364,848.86	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 9,422,315.83	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
11	DGCOP-IR-L-1-139-21	FAIS 259812	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
12	DGCOP-AD-L-1-162-21	FISCALES APLICACIÓN AUTOMÁTICA 111200	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación de Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Ejecución de los Estudios y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los pilotes de control en los inmuebles que albergan las Direcciones Generales del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y del Registro Civil.	01/11/2021	19/12/2021	3,643,661.73	3,643,661.73	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 3,643,601.48	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado
13	DGCOP-AD-L-1-176-21	PARTICIPACIONE S 150110	ADJUDICACIÓN DIRECTA	KALEIN Consultores, S. A. de C. V.	Adecuación vial para ampliar bahías auxiliares de acceso y descenso del transporte público en la Avenida Cuauhtémoc	01/11/2021	31/12/2021	700,000.00	695,416.50	4,583.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 694,997.84	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato

Ha:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
112,980,080.52	1,607,851.78	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO *	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
95,603,408.22	0.00	99.99%	97.98%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufre variación.

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

00000081



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022

00000082



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	59	0	1	5	53	5	53	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	1	10	48	10	48	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	169	4	3	15	155	15	155	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, 3 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-005-22, DGCOP-AD-L-1-058-22, DGCOP-AD-L-1-064-22, DGCOP-AD-L-1-085-22 Y DGCOP-AD-L-1-138-22, SE HAN RECEPCIONADO, EL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-144-22 ESTA BAJO TERMINACIÓN ANTICIPADA,



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	6	0	0	0	6	0	6	0

NOTA: LOS 6 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022, 3 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 3 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.


Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"


Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

00900084



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México (2022)				\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00				\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00					
1	DGCOP-IR-L-1-019-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Retiro del Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las Calles Tito Ferrer y Emilio Campa, Colonia Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	08/03/2022	05/06/2022	\$2,781,376.17	\$2,389,338.37	\$2,389,338.37	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,106,355.79	\$0.00	100.00%	88.16%	Trabajos concluidos.	
					Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de México.				\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00				\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00					
2	DGCOP-IR-L-4-023-22	RECURSOS FISCALES	IR	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral y Construcción de un Claro, Dos Rampas de movilidad universal, una Escalera y Reforzamiento de Elementos del Puente Peatonal, ubicado en Viaducto Río de la Piedra en Circuito Atléas y Genaro García, en la Alcaldía Iztacalco y Venustiano Carranza, CDMX.	15/03/2022	26/09/2022	\$7,073,115.40	\$6,787,288.12	\$6,787,288.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,394,392.35	\$0.00	96.00%	94.21%	Trabajos en proceso de ejecución.	
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00				\$0.00	\$557,949.07	\$0.00					
3	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cantadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/08/2022	\$786,276.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos.	
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$7,010,499.10	\$7,010,499.10	\$0.00				\$0.00	\$4,756,369.69	\$861,108.67					
4	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	N&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cantadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,696,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$861,108.67	99.00%	84.05%	Trabajos en proceso de ejecución.	
					Suministro, Fabricación, Almacenaje, Transporte y Montaje de Estructura Metálica y ArcoTecho para la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Cantadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.				\$1,446,053.10	\$1,351,447.21	\$1,351,447.21	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,345,654.33	\$0.00	100.00%	99.57%	Trabajos concluidos.
					Construcción de Instalaciones Hidrosanitarias y Eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa.				\$7,483,890.67	\$7,483,890.67	\$0.00				\$0.00	\$5,417,450.56	\$0.00					
6	DGCOP-IR-L-1-106-22	PARTICIPACIONES	IR	GRUPO CONSTRUCTOR MALDI, S.A. DE C.V.	Sustitución de 530 m de la tubería existente de asbesto-cemento de 102mm (4") de diámetro, por tubería de polietileno de alta densidad de 152mm (6") de diámetro RD-17, para agua potable, así como la instalación de 340 m de tubo de polietileno alta densidad corrugado de 457 mm (18") de diámetro, para drenaje sanitario, de la ataraja de 0.45 m 818'9" de diámetro, hasta descargar al colector existente de 0.61 m (24"), ubicados en la Calle Mariano Escobedo y la Av. 16 de Septiembre, entre las Avenidas Arteaga Salazar y Cedros, colonia Cantadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	08/09/2022	16/12/2022	\$7,499,626.11	\$7,483,890.67	\$7,483,890.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,417,450.56	\$0.00	99.00%	72.39%	Trabajos en proceso de ejecución.	
TOTALES									\$24,322,769.37	\$24,322,769.37	\$0.00				\$0.00	\$19,232,517.46	\$861,108.67					

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
24,322,769.37	24,322,769.37	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
19,232,517.46	861,108.67	99.00%	87.33%

Arq. Jesús Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirección de Construcción de Obras Públicas "A2"

1-00000085



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			20,856,209.72	0.00				38,904,610.74	38,806,452.42	0.00			
1	DGCO-AD-L-5-001-16/REV2	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrera Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarre, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%	Servicios Concluidos pendiente de Liquidar. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018. Pendiente de Recepcionar.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			861,888,210.77	0.00				0.00	513,214,593.13	608,479.00			
2	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CREDITO Y PARTICIPACIONES	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	10/12/2018	07/05/2019	0.00	145,274,303.35	608,479.00	40.39%	29.47%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019. Contrato con terminación anticipada. Se encuentra en etapa de cierre administrativo. Integración del expediente.
3	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calles Ermita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	19/12/2020	368,938,378.84	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	367,940,289.78	0.00	100.00%	99.73%	Trabajos concluidos.
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud			61,770,423.93	0.00				0.00	61,624,010.50	0.00			
4	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorio, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	17/04/2021	13,863,549.59	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	13,851,369.64	0.00	100.00%	99.91%	Trabajos concluidos.
5	DGCOP-LPN-L-4-192-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Quiahuetla, ubicado en Calle Margarita, esq. Geranio, Col. Quiahuetla, c.p. 13090, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	15,447,327.94	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	15,438,362.59	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos.
6	DGCOP-LPN-L-4-195-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México.	27/08/2020	27/04/2021	17,927,359.25	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	17,915,913.08	0.00	100.00%	99.94%	Trabajos concluidos
7	DGCOP-AD-L-5-051-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO CONSTRUCTOR GRISGAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Solidaridad Tetelco, ubicado en Calle José María Morelos esq. Vicente Guerrero, S/N, Col. Emiliano Zapata Ira Sección, Pueblo San Nicolás Tetelco, C.P. 13710, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México.	10/09/2020	27/05/2021	1,434,190.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,408,052.57	0.00	100.00%	98.18%	Servicios concluidos.
8	DGCOP-IR-L-4-321-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción, Ampliación y Adecuación del Centro de Salud Villa Milpa Alta, ubicado en Calle Veracruz S/N, Barrio Santa Cruz Milpa Alta, C.P. 1200, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.	30/01/2020	30/06/2021	11,427,075.64	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	11,407,072.56	0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos
9	DGCOP-AD-L-1-318-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Interior y Exterior para la Certificación del UNEME en la Clínica Comunitaria Mixquic, ubicada en Av. Plutarco Elías Calles, esq. Aztlán, Col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650, Alcaldía Tlauhac, Ciudad de México.	20/10/2020	31/01/2021	1,670,921.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	1,603,240.06	0.00	100.00%	95.95%	Trabajos concluidos
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.			45,833,073.05	0.00				0.00	40,608,862.44	0.00			
10	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Julio Castillo, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Colonia Polanco, Chapultepec, C.P. 11550, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	2,109,239.47	0.00	ANTICIPO 632,771.83 AMORTIZADO 632,771.83 POR AMORTIZAR 0.00	10/02/2021	06/07/2021	0.00	1,425,210.49	0.00	100.00%	59.37%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo 9 feb.

[Handwritten signature]

00000086



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 31 de marzo de 2023

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
11	DGCOP-IR-F-1-368-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos Preliminares para la Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Primera Etapa de la Azotea del Museo del Caracol (Galería de Historia) ubicado en San Miguel Chapultepec la Secc. Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.	04/01/2021	30/09/2021	2,432,729.19	0.00	ANTICIPO 729,818.76 AMORTIZADO 729,818.76 POR AMORTIZAR 0.00	05/02/2021	01/07/2021	0.00	2,352,068.61	0.00	100.00%	96.68%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
12	DGCOP-IR-F-4-370-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de la Raja Perimetral, Cafetería y la Sala de los Niños Héroes del Museo Nacional de Historia "Castillo de Chapultepec" , ubicado en la Primera Sección de Chapultepec S/N, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	5,792,178.38	0.00	ANTICIPO 1,737,653.51 AMORTIZADO 1,737,653.51 POR AMORTIZAR 0.00	10/02/2021	06/08/2021	0.00	4,080,592.72	0.00	100.00%	70.45%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
13	DGCOP-LPN-F-4-371-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	LPN	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVAMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación de las Áreas Internas y Externas de la Primera Etapa de la Sala de Arte Público Siqueros ubicado en Calle 3 Picos No. 29 entre Hegel y Shiller Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	04/01/2021	31/12/2021	24,012,000.03	0.00	ANTICIPO 7,203,600.01 AMORTIZADO 7,203,600.01 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	24,006,831.99	0.00	100.00%	99.98%	Trabajos Concluidos Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
14	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravo , ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/06/2021	2,288,224.86	0.00	ANTICIPO 686,467.46 AMORTIZADO 686,467.46 POR AMORTIZAR 0.00	05/02/2021	01/07/2021	0.00	1,501,879.12	0.00	100.00%	65.64%	Trabajos Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 4-feb-2021	
15	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec , ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	9,198,701.12	0.00	ANTICIPO 1,379,805.17 AMORTIZADO 1,379,805.17 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	0.00	7,415,279.51	0.00	100.00%	80.61%	Servicios Concluidos. Contrato con diferimiento en el inicio de los trabajos, debido a la entrega tardía del pago del anticipo (Art. 50 de la LOPSRM). Fecha del pago del anticipo, 19-feb-2021	

Arq. Jesus Centeno Hernández
Subdirección de Construcción "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de marzo de 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	59	0	1	5	53	5	53	0
TOTAL	59	0	1	5	53	5	53	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-005-22, DGCOP-AD-L-1-058-22, DGCOP-AD-L-1-064-22, DGCOP-AD-L-1-085-22 Y DGCOP-AD-L-1-138-22, SE HAN RECEPCIONADO.

EL CONTRATO DGCOP-IR-L-1-144-22, ESTA BAJO TERMINACIÓN ANTICIPADA

00000088

CASO	CONTRATO	FF	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIC. POS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-L-1-005-22	01	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantitlán, debajo de los andenes, ubicado en Amp. Adolfo López Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	15-jul-22	\$ 17,488,731.28	\$ 16,234,162.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 16,234,162.94	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-5-031-22	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Supervisión externa para los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento de la estructura en el sótano del Cetram Pantitlán, debajo de los andenes, ubicados en Amp. Adolfo Lopez Mateos, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15690, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	19-abr-22	11-ago-22	\$ 674,064.73	\$ 684,726.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 684,726.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corssa Emprsarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en traves, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren subterráneo comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtemoc (etapa 2), a precio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-025-22	02	LPN	Freysinet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	28-mar-22	20-ago-22	\$ 33,292,085.40	\$ 33,292,085.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 33,292,085.40	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-4-034-22	01	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Proyecto integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe	13-may-22	31-dic-22	\$ 102,297,150.00	\$ 120,767,406.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 117,317,197.75	\$ -	100.00	97.14	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-049-22	01	IR	Ditapea Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión del Proyecto Integral para la Construcción del Puente Vehicular Circuito Interior y Av. Gran Canal del Desagüe, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México	29-jun-22	31-dic-22	\$ 5,555,030.04	\$ 4,126,468.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,126,468.71	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-F-1-036-22	02	LPN	Consorcio Des-A Arquitectónico, S.A de C.V.	Trabajos de demolición y desmantelamiento de las edificaciones existentes para la posterior Construcción de la Bodega Nacional de Arte	20-may-22	17-ago-22	\$ 10,765,918.95	\$ 6,596,380.37	0.00	ANTICIPO	0.00	18-ago-22	08-sep-22	1,319,276.07	\$ 7,915,059.73	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 5 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	18,006,171.36	\$ 120,932,167.92	\$ -	99.00	99.00	Convenio modificadorio
											AMORTIZADO	31,224,574.61								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-043-22	01	IR	Restauradora y Constructora Olivera y Ledesma, S.A de C.V.	Rehabilitación y restauración de 37 bancas patrimoniales de cantera, ubicadas a lo largo de Av. Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Calle Lieja y Av. de los Insurgentes, Alcaldía Cuauhtemoc, C.P. 06500, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	22-jun-22	21-nov-22	\$ 7,924,254.68	\$ 7,859,516.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	640,483.79	\$ 8,500,000.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-5-065-22	02	AD	Grupo Exiyur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona norte en las Alcaldías Acazapotzalco, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtemoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza	19-jul-22	15-dic-22	\$ 1,023,924.34	\$ 1,023,924.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,924.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

4

_____ | M

X

00000089

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
11	DGCOP-AD-L-1-068-22	02	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 1	25-jul-22	25-nov-22	\$ 1,430,161.47	\$ 1,256,402.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,256,402.43	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
12	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 3,702,364.41	\$ -	97.44	97.44	En proceso de reprogramación	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-AD-L-1-062-22	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de la Construcción del Puente Vehicular Anillo Periferico Sur y Canal Nacional a precio unitario y tiempo determinado	12-ago-22	31-ago-22	\$ 31,194,106.97	\$ 31,194,106.97	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 31,194,106.97	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	N/A	N/A	N/A	\$ 39,883,620.23	\$ -	99.72	99.72	En proceso de reprogramación	
											AMORTIZADO	11,999,196.82									
											POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-AD-L-1-064-22	02	AD	MSM, Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 2	29-jul-22	26-sep-22	\$ 918,234.33	\$ 917,945.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 917,945.24	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-AD-L-5-066-22	02	AD	Grupo Exijur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México en la zona sur en las Alcaldías Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Xochimilco	04-ago-22	31-dic-22	\$ 1,446,516.24	\$ 1,446,516.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,446,516.24	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinationales Martinez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	N/A	\$ 93,660,163.44	\$ -	99.99	99.99	En proceso de reprogramación	
											AMORTIZADO	28,100,599.14									
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-sep-22	26-nov-22	18,499,941.82	\$ 118,499,588.23	\$ -	100.00	100.00	En proceso de reprogramación	
											AMORTIZADO	29,999,905.66									
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-AD-L-1-085-22	02	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 3	17-ago-22	18-dic-22	\$ 991,822.78	\$ 991,822.78	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 991,822.78	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Avma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	N/A	\$ 2,499,708.23	\$ -	89.18	89.18	En proceso de reprogramación	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
21	DGCOP-AD-L-1-098-22	02	AD	R&V Construcción, Diseño y Protección, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reparación de juntas de calzadas en el puente vehicular Canal de Tezontle, ubicado en avenida Canal de Tezontle al cruce con Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), Colonia Los Picos de Iztacalco I.A, código postal 08770, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México	25-ago-22	15-sep-22	\$ 1,063,987.55	\$ 945,965.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 945,965.95	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000090

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-5-097-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes del mantenimiento a puentes vehiculares en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	02-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,412,819.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,412,819.52	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio L de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 26,452,949.42	\$ -	90.93	90.93	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	7,943,756.18								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	N/A	\$ 23,589,537.43	\$ -	99.71	99.71	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	7,097,555.80								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cinética Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-23	763,523.70	\$ 4,565,053.13	\$ -	100.00	100.00	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-L-1-117-22	02	AD	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A de C.V.	Escaleras metálicas en la estación San Andres Tomatlán para acceso a Metrobús Emergente Línea 12, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	14-oct-22	13-nov-22	\$ 1,385,154.75	\$ 1,385,154.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,385,154.75	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-118-22	02	AD	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A de C.V.	Escaleras metálicas en la estación Zapotlán para acceso a Metrobús Emergente Línea 12, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	14-oct-22	13-nov-22	\$ 1,368,763.99	\$ 1,368,763.99	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,368,763.99	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-L-1-122-22	02	AD	Asch, S.A de C.V.	Adecuación de áreas jardinadas en acceso al Hospital General Topilejo y margen derecha del Arroyo Santiago, consistentes en colocación de firme de concreto en zona común con banquetas, conformación de talud, plantación de especies, construcción de guarderías y colocación de barandal, como medidas de mitigación del Hospital General Topilejo en Pueblo de San San Miguel Topilejo, Ciudad de México.	24-oct-22	22-nov-22	\$ 1,383,393.43	\$ 1,383,523.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,383,523.52	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-1-127-22	02	AD	MSM. Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reparación de los puentes vehiculares, Fray Servando Teresa de Mier al cruce con Eje 3 Oriente, ubicado en la Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza y Glorieta de Vaqueritos al cruce con Anillo Periferico, ubicado en las Alcaldías Tlalpan y Xochimilco en Ciudad de México	01-nov-22	25-dic-22	\$ 987,480.33	\$ 684,283.71	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 684,283.71	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Handwritten signature/initials

Handwritten signature and lines

00000091

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
32	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro a instalación de equipo semáforico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-L-1-129-22	02	AD	Aach, S.A de C.V.	Suministro y colocación de diversos señalamientos para puentes vehiculares en la Ciudad de México	01-nov-22	21-nov-22	\$ 741,711.34	\$ 741,711.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 741,711.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-AD-L-1-130-22	01	AD	Trafcom Grupo México, S.A de C.V.	Construcción, retiro y traslado del monumento "Justicia" que será ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo, (Jardines de las Naciones Unidas) Alcaldía Cuauhtémoc, c.p 06500, Ciudad de México bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	28-oct-22	22-dic-22	\$ 1,674,068.71	\$ 1,335,279.77	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,335,279.77	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-L-1-132-22	02	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la reparación de parapeto metálico y de concreto y banquetas en el puente vehicular Ejercito Nacional, ubicado en Avenida Ejercito Nacional al cruce con Circuito Interior, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	29-oct-22	01-dic-22	\$ 1,446,361.54	\$ 1,446,361.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,446,361.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-L-1-133-22	02	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada de la desincorporación del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) y Circuito Interior (Av. Río Churubusco)	01-nov-22	21-nov-22	\$ 1,120,788.40	\$ 1,120,788.40	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,120,788.40	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-L-5-134-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos emergentes para el mantenimiento a puentes vehiculares dañados en el tramo 3 en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-22	25-nov-22	\$ 1,050,994.64	\$ 1,050,994.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,050,994.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-L-1-135-22	02	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de reforzamiento de la estructura metálica por siniestro de fuego del puente vehicular Eje 6 Sur (Trabajadoras Sociales) ubicado en la Colonia San Jose Aculco, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México	29-oct-22	27-nov-22	\$ 4,166,553.54	\$ 4,166,553.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,166,553.54	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-AD-L-1-136-22	02	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Muyluguarda y Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-22	07-nov-22	\$ 475,020.51	\$ 475,020.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 475,020.51	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-L-1-137-22	02	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular Eje 3, ubicado en Av. Francisco del Paso y Troncoso y Av. Morelos, a precio unitario y tiempo determinado	01-nov-22	07-nov-22	\$ 457,064.41	\$ 457,064.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 457,064.41	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-AD-L-1-138-22	02	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Trabajos de obra para la intervención urgente en vigas de acero principales donde se presentan agrietamientos (vigas exteriores en los apoyos de los puentes oriente y poniente), así como la reubicación de los neoprenos en el muro tapon sur del puente oriente, trabajos requerido en el puente vehicular que interconecta al sur con av. 608 y al norte con av. Carlos Hank Gonzales (el puente interconecta la Ciudad de México con el Estado de México), Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México	01-nov-22	12-dic-22	\$ 1,042,000.00	\$ 1,042,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,042,000.00	\$ -	100.00	100.00	Recepcionado
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-AD-L-5-143-22	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión externa para los trabajos del cierre administrativo de la obra Puente Vehicular inferior Chamixto en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México	01-nov-22	25-dic-22	\$ 547,634.42	\$ 547,634.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 547,634.42	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

00000092

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVERSO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				NICO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
43	DGCOP-IR-L-1-144-22	01	IR	Cav Diseño e Ingeniería, S.A de C.V.	Trabajos para el desmontaje, traslado y reubicación del basamento del monumento a Cristóbal Colón, así como el traslado, construcción y montaje del monumento denominado "Joven de Amajac" ubicado en Av. Paseo de la Reforma S/N, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, c.p 06600, Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	01-nov-22	31-dic-22	\$ 11,497,197.66	\$ 11,999,772.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,066,818.84	\$ -	17.22	17.22	Terminación Anticipada
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 30,034,019.38	\$ -	99.97	99.97	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	13-mar-23	\$ 19,049,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 17,980,773.87	\$ -	99.94	99.94	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 23,496,924.25	\$ -	99.98	99.98	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
47	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,856,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,420,468.66	\$ -	99.83	99.83	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anna Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 759,281.64	\$ -	78.18	78.18	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-F-1-177-22	02	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Trabajos de remediación ambiental de suelos y estabilización de material tratado dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	22-mar-23	\$ 76,897,426.37	\$ 52,199,766.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 52,199,766.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 759,281.64	\$ -	74.42	74.42	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-F-1-179-22	02	AD	Geoenvironmental Services, S.A de C.V.	Limpieza ambiental de residuos peligrosos en las estructuras de edificios existentes, en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	21-ene-23	\$ 23,142,127.25	\$ 19,999,720.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,992,401.34	\$ -	100.00	99.96	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 945,578.73	\$ -	92.02	92.02	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000093

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
53	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 994,269.33	\$ -	95.73	95.73	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 924,827.27	\$ -	90.00	90.00	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 25,669,757.68	\$ -	91.69	91.69	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
56	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	90.00	90.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
57	DGCOP-AD-L-1-206-22	02	AD	Ingeniería Experimentel, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo, en la superestructura (tablero central) y en la cimentación, de los apoyos 4 y 5 en el puente vehicular Amador Salazar, al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, Ciudad de México, CDMX.	30-dic-22	31-dic-22	\$ 4,981,177.62	\$ 4,981,177.62	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,981,177.62	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
58	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	99.98	99.98	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
59	DGCOP-AD-F-5-208-22	02	AD	Fercam Ambiental, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de remediación y limpieza ambiental de residuos peligrosos en estructuras existentes dentro del polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	20-mar-23	\$ 1,038,125.34	\$ 1,038,125.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 830,500.62	\$ -	80.00	80.00	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-005-22, DGCOP-AD-L-1-058-22, DGCOP-AD-L-1-064-22, DGCOP-AD-L-1-085-22 Y DGCOP-AD-L-1-138-22, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
869,482,159.70	0.00	ANTICIPO 74,366,485.73
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL EN TRÁMITE	AL PERÍODO FÍSICO	FINANCIERO
889,834,719.05	0.00	96.35	96.31

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Ricardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00000094

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	55	4	1	10	48	10	48	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CONSTA AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIEBA Y TECNOLOGÍA MZ 7 LT 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESQUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-4-209-21	25	I.R.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES EJERCITO ORIENTE", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADO EN CALZADA IGNACIO ZARAGOZA SIN, ENTRE CALLE DOMINGO Y CALLE BATALLÓN LIGERO DE TOLUCA, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	26-ago-22	*	4,992,545.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,992,545.22	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
4	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTÍN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-IR-L-4-007-22	25	I.R.	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES NACIONAL", UBICADO EN CALLE NACIONAL SIN, ENTRE ANDADOR A Y D, COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC 2ª	12-ene-22	12-mar-22	5 MDP	4,513,484.89	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	4,513,484.88	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-5-024-22	25	A.D.	INGENIERÍA ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); A BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	09-mar-22	05-ago-22	1.5 MDP	1,363,676.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,363,676.27	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-IR-L-1-032-22	25	I.R.	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES SAN JOSÉ", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN JOSÉ, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	25-abr-22	09-sep-22	9 MDP	8,579,473.23	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,717,428.35	0.00	100.00%	89.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
8	DGCOP-LPN-L-1-035-22	15	L.P.N.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAVANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE BOX, UBICADA EN CALLE JESUS CARRANZA 33, TEPITO, MORELOS, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06200 CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	17-may-22	01-oct-22	30 MDP	27,530,548.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	02-oct-22	03-nov-22	1,617,435.00	29,137,533.69	0.00	100.00%	99.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
9	DGCOP-IR-L-1-038-22	25	I.R.	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES VIVERO NEZAHUALCOYOTL", UBICADO EN CANAL DE CHALCO SIN, COLONIA CARLOS BARRIOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	08-jun-22	22-jul-22	7 MDP	6,329,390.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,329,360.75	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-L-5-052-22	15	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, TERCERA ETAPA, UBICADO EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR N° 11P", AVENIDA VASCO DE QUIROGA N° 1491, COLONIA PUEBLO SANTA FE ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	05-jul-22	01-nov-22	0.4 MDP	350,163.59	0.00	ANTICIPO	N/A	02-nov-22	01-dic-22	87,540.90	437,704.49	0.00	100.00%	90.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
11	DGCOP-IR-L-1-054-22	25	I.R.	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES BUENOS AIRES", EDIFICIO 2, 4 Y ÁREAS EXTERIORES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COLONIA BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUALTEMOS, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	13-jul-22	10-oct-22	6 MDP	5,257,028.60	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$5,230,127.55	0.00	100.00%	99.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
12	DGCOP-AD-L-1-057-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	26-jul-22	24-ago-22	1.5 MDP	1,418,964.68	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,418,964.68	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
13	DGCOP-AD-L-1-069-22	25	A.D.	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA BARRA PERIMETRAL EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES, ÁREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P. 0940, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-ago-22	04-sep-22	0.5 MDP	478,507.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	478,507.48	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
14	DGCOP-AD-L-1-070-22	25	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA DE MUEBLES ESPECIALES FIOS EN MADERA PARA EL "PILARES MUSEO INTERACTIVO", UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL MUSEO INTERACTIVO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENSIA, COLONIA LOS ÁNGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	06-ago-22	24-sep-22	0.5 MDP	327,879.01	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	327,879.01	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
15	DGCOP-AD-L-1-077-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL ADICIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), ZONA II, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO	23-ago-22	21-sep-22	1.5 MDP	1,319,536.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,319,536.28	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
16	DGCOP-AD-L-1-078	25	AD	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES COMPOSITORES MEXICANOS", UBICADO EN CALLE FOLKLÓRICOS MEXICANOS S/N, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS,	20-ago-22	18-sep-22	0.8 MDP	583,441.70	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	583,441.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000097



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
17	DGCOP-IR-L-1-079-22	25	IR	FORLARK FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR, TERCERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD, UBICADOS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, AL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO MILITAR No. 1-F"	18-ago-22	15-dic-22	1 MDP	8,312,032.81	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	18-ago-22	31-dic-22	1,107,993.97	9,318,658.76	0.00	100.00%	98.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN EN MONTO Y PLAZO.
18	DGCOP-IR-L-1-081-22	25	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y READECUACIÓN PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN EN PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PELUQUEROS", UBICADO EN CALLE PELUQUEROS NÚMERO 2, COLONIA MORELOS, C.P. 15270, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	20-ago-22	27-nov-22	12 MDP	10,150,428.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	9,278,577.25	871,850.65	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
19	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERÍA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	33,330.33	100.00%	96.35%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
20	DGCOP-IR-L-4-093-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PASTORES", UBICADO EN CALLE AGRICULTORES SIN ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO EN LA MODALIDAD A	24-ago-22	01-dic-22	6 MDP	5,649,762.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	5,033,622.36	616,140.36	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
21	DGCOP-IR-L-4-094-22	25	IR	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES BUENOS AIRES EDIFICIO 1 Y 3", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	23-ago-22	20-nov-22	6 MDP	5,589,049.99	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	3,702,925.41	1,354,294.51	100.00%	90.48%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-IR-L-5-095-22	25	IR	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA CONSISTENTES EN APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y DE INGENIERÍA DE COSTOS, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	08-sep-22	31-dic-22	3 MDP	2,754,397.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,754,397.74	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO. ✓
23	DGCOP-IR-L-4-101-22	25	IR	SUADCO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOS FRAMBOYANES", UBICADO EN CALLE LOS FRAMBOYANES S/N, COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA	02-sep-22	19-oct-22	3 MDP	2,651,509.63	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	2,651,509.61	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

00000098



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
24	DGCOP-AD-L-1-103-22	25	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE RESTAURACIÓN DE CALAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BUENOS AIRES", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	13-sep-22	12-oct-22	0.18 MDP	148,203.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	148,202.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
25	DGCOP-AD-L-5-104-22	25	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES BUENOS AIRES", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE No. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	14-sep-22	12-oct-22	0.60 MDP	548,606.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	548,574.28	0.00	100.00%	99.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
26	DGCOP-IR-L-1-105-22	25	IR	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN S/N, COL. OLIVAR DEL CONDE 2DA. SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	15-sep-22	13-dic-22	8 MDP	7,494,647.71	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	7,414,313.10	0.00	100.00%	98.93%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
27	DGCOP-AD-L-1-110-22	15	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA UNIDAD TERRITORIAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO "LUNA YAOCIHATL TLALPAN" UBICADA EN CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA 5, COLONIA LA JOYA, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14080, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	15-sep-22	29-oct-22	1 MDP	852,016.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	849,318.16	0.00	100.00%	99.68%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
28	DGCOP-LPN-F-1-113-22	25	LPN	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	2DA ETAPA DE REACONDICIONAMIENTO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ALZAR EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN CALLE RÍO DE LA LOZA No. 68, COLONIA DOCTORES C.P. 06720, ALCALDÍA CUAUHTEMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA	21-sep-22	30-nov-22	15 MDP	14,229,851.76	0.00	ANTICIPO	N/A	01-dic-22	15-dic-22	1,422,985.18	15,644,561.36	0.00	100.00%	99.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
29	DGCOP-AD-L-5-124-22	15	AD	OBRAS PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA REVISIÓN Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E", ASÍ COMO EL PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H", Y DEL "EDIFICIO DE SERVICIOS", PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL; UBICADOS EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO "A", "E" Y "H"; Y CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11 COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA (EDIFICIO DE SERVICIOS) CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	864,477.47	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	864,477.47	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000099



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
30	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.
31	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
33	DGCOP-IR-L-1-146-22	15	IR	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FENIX, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO H, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	6.5 MDP	5,981,977.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	5,934,683.73	0.00	100.00%	99.21%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
34	DGCOP-AD-L-1-147-22	15	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PRIMERA ETAPA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,444,584.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,432,113.41	0.00	100.00%	99.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
35	DGCOP-AD-L-1-148-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASETAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA A), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	893,011.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	889,539.30	0.00	100.00%	99.61%	CONTRATO RECEPCIONADO.

00000100



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
36	DGCOP-AD-L-1-149-22	15	AD	C. AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CASETAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA OCUPACIONAL PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ZONA B), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	30-nov-22	1 MDP	806,657.63	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	806,652.38	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
37	DGCOP-AD-F-1-154-22	25	AD	JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO PATIO-HOTEL DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SIN. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	17-dic-22	31-dic-22	17 MDP	16,742,628.00	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	16,735,571.74	0.00	100.00%	99.96%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
38	DGCOP-AD-F-1-155-22	25	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTA S, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO "TERMINAL", DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SIN. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	17-dic-22	31-dic-22	9 MDP	8,507,428.40	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	8,499,855.98	0.00	100.00%	99.91%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
39	DGCOP-AD-F-1-156-22	25	AD	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN SIN. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	17-dic-22	31-dic-22	26 MDP	25,663,243.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	25,648,825.38	0.00	100.00%	99.94%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
40	DGCOP-AD-F-2-181-22	25	AD	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PRELIMINARES EN EDIFICIOS "TERMINAL", EN "PATIO HOTEL" Y "ESTACIONAMIENTO A CUBIERTO" DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA CAPITÁN CARLOS LEÓN, SIN. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	29-dic-22	31-dic-22	1.4 MDP	1,399,976.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,976.80	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
41	DGCOP-AD-L-1-184-22	25	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA Y HERRERÍA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN. COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,444,507.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,404,077.97	0.00	100.00%	97.20%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
42	DGCOP-AD-L-1-185-22	25	AD	SUADCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERÍA Y HERRERÍA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES LA COMUNA ÁLVARO OBREGÓN", UBICADO EN CALLE FLORES MAGÓN SIN. COLONIA OLIVAR DEL CONDE SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-22	31-dic-22	0.1 MDP	95,350.78	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	95,350.78	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000101



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO- MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
43	DGCOP-AD-L-1-186-22	25	AD	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S DE R.L. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES BOSQUE DE ARAGON", UBICADO EN FRACCIÓN DEL TERRENO UBICADO EN BOSQUES DE ARAGON, AV. 510 SIN, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y	30-dic-22	31-dic-22	0.3 MDP	292,974.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	292,974.33	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
44	DGCOP-AD-L-1-187-22	25	AD	LÁPIZ VERDE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES URSULO GALVÁN", UBICADO EN CALLE URSULO GALVÁN NUMERO 22, COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,445,994.24	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,994.17	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
45	DGCOP-AD-L-1-188-22	25	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CANCELERIA, CRISTALES, ALBAÑILERÍA, ACABADOS REGULADOS Y SALIDAS DE VOZ-DATOS, PARA EL "PILARES REAL DE SAN MARTIN" UBICADO EN LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,246,540.80	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,243,716.86	0.00	100.00%	99.77%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
46	DGCOP-AD-L-1-189-22	25	AD	GRUPO FAE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, PINTURA, LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (FLARES); "PILARES REAL DE SAN MARTIN", UBICADO EN CALZADA REAL SAN MARTIN N°. 270, COLONIA REYNOSA TAMALIPAS, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO	30-dic-22	31-dic-22	0.55 MDP	500,813.11	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	500,803.05	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
47	DGCOP-AD-L-1-190-22	25	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS DE BAÑOS DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES DIF QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL N°. 39, COLONIA GUADALUPE, ALCALDIA TLAHUAC, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-22	31-dic-22	0.2 MDP	177,298.18	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	141,757.58	0.00	100.00%	79.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
48	DGCOP-AD-L-1-191-22	25	AD	RADAGO MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,392,653.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,392,653.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022

CORTE AL 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
49	DGCOP-AD-L-1-192-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PUESTA EN MARCHA EN EL "PILARES EL ZAPOTE" UBICADO EN LA ALCALDÍA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-22	31-dic-22	1 MDP	752,818.17	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	752,818.17	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
50	DGCOP-AD-L-1-193-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ALBANILERIA, ACABADOS, HERRERIA Y CANCELERIA PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,233,901.37	0.00	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
51	DGCOP-AD-L-1-194-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	ESTRUCTURA METALICA EDIFICIO 2 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO.	30-dic-22	31-dic-22	1.4 MDP	1,354,294.51	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,354,294.51	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
52	DGCOP-AD-L-3-195-22	25	AD	R+A PRODUCTORA DE ARQUITECTUR A, S.C.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVO A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES CEDA", UBICADO EN CALLE SUBASTA Y PRODUCTORES AREA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, C.P 0940, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y	30-dic-22	31-dic-22	0.35 MDP	300,037.48	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	288,205.48	0.00	100.00%	96.06%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
53	DGCOP-AD-L-1-196-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA.	30-dic-22	31-dic-22	0.7 MDP	616,105.53	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	610,258.09	0.00	100.00%	99.05%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
54	DGCOP-AD-L-1-197-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A TRAMITES, PERMISOS, LICENCIAS Y ESTRUCTURA METALICA DE EDIFICIO 1 PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO EN AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA.	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,438,295.77	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,351,804.57	0.00	100.00%	93.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
55	DGCOP-AD-L-1-198-22	25	AD	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDROSANITARIA Y VOZ Y DATOS PARA LA CONSTRUCCION Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CEDA", UBICADO AV. SUBASTA Y PRODUCTORES CON EJE 6 SUR, COLONIA CENTRAL DE ABASTO, ALCALDIA IZTAPALAPA.	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,284,493.29	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,229,169.70	0.00	100.00%	95.69%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
56	DGCOP-AD-L-1-199-22	25	AD	REACTOR INGENIERIA S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES): "PILARES CHIMALPOPOCA", UBICADO EN 1RA. CERRADA DE CHIMALPOPOCA 2-7 MZ-35, LT-23, COLONIA CASTILLO CHICO, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO UNITARIO Y	30-dic-22	31-dic-22	0.4 MDP	396,954.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	395,954.89	0.00	100.00%	99.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

00000103



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CARGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
57	DGCOP-AD-L-1-200-22	25	AD	YAVELMAR, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); PILARES BUENOS AIRES, UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE NO. 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA	30-dic-22	31-dic-22	1.5 MDP	1,446,372.23	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,149,081.55	0.00	100.00%	79.45%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
58	DGCOP-AD-L-1-201-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA" UBICADO EN EJE 5 NORTE S/N Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A.	30-dic-22	31-dic-22	1.1 MDP	1,089,053.83	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,089,052.25	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
59	DGCOP-AD-L-1-202-22	25	AD	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRABAJOS SOLICITADOS POR EL USUARIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); PILARES LA PULGA, UBICADO EN CALZADA SAN ANTONIO ABAD, CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA	30-dic-22	31-dic-22	1.3 MDP	1,276,091.21	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,276,091.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
219,083,898.68	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
217,778,244.80	2,875,615.85	98.47%	96.52%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	49	0	1	0	48	0	48	0
TOTAL	49	0	1	0	48	0	48	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

00000105

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-L-1-006-22	PARTICIPACIONES 150220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	11,283,882.32	0.00	17/08/2022	06/09/2022	3,863,651.61	\$ 14,793,541.22	\$ 349,241.30	100.00%	97.66%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
2	DGCOP-IR-L-1-008-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria José Clemente Orozco, dentro de la Alcaldía Iztapalapa (Paquete 2)	6,334,879.40	930,837.08	No	No	0.00	\$ 6,334,879.35	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
3	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado.	950,250.90	0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
4	DGCOP-IR-L-1-012-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en la Escuela Secundaria Diurna No. 230 "Jesús Mastache Roman, dentro de la Alcaldía Tlalpan (Paquete 3).	10,720,291.30	1,479,708.70	No	No	-1,228,580.00	\$ 8,762,182.74	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finitivo
5	DGCOP-IR-L-1-013-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Primaria I S. S. T. E., Primaria Lucrecia Toris, Primaria Roberto Lara y López, dentro de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza (Paquete 1)	4,532,604.11	1,150,415.86	No	No	800,000.00	\$ 5,332,604.10	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
6	DGCOP-IR-L-1-016-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RM Prisma S. A. de C. V.	Trabajos de Rehabilitación y Mantenimiento en las siguientes Escuelas: Escuela Primaria María Luisa Ross, Escuela Primaria "Defensores de la República", Escuela Primaria "Rafaela Suárez", Escuela Primaria "Manuel López Cotillat", Escuela Primaria Martín de la Cruz", dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan (Paquete 4), mediante la modalidad de Precio Unitario y Tiempo Determinado.	5,190,178.42	-330,846.51	No	No	0.00	\$ 5,152,227.77	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
7	DGCOP-AD-L-1-014-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Conservación Pilotes de Control, S. A. de C. V.	Mantenimiento a Pilotes de Control en diferentes Planteles de Educación Básica en las Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.	29,448,891.24	551,108.76	No	No	0.00	\$ 28,451,667.13	\$ 0.00	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
8	DGCOP-IR-L-5-030-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública relativos a la revisión por parte de un Director Responsable de Obra (D. R. O.), de las condiciones estructurales y de instalaciones; elaboración de dictámenes, conclusiones y recomendaciones finales para la operatividad de las cocinas instaladas en distintos planteles educativos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	5,001,724.01	0.00	No	No	0.00	\$ 5,001,724.01	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finitivo para Entrega-Recepción.
9	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	2,461,353.57	38,646.43	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente
10	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	58,647,053.60	3,667,635.50	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$ 39,680,470.84	\$ 8,635,122.80	63.95%	52.11%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
11	DGCOP-AD-L-1-041-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Construcción de barda frontal y portones de acceso en el Predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública de Azcapotzalco.	1,269,816.97	289,703.03	No	No	0.00	\$ 1,159,548.43	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finitivo.
12	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	29,734,130.33	0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$ 15,407,186.17	\$ 5,213,048.96	64.98%	34.83%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2022
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTA CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
13	DGCOP-AD-L-1-045-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II	1,043,119.61	33,880.39	No	No	0.00	\$ 773,329.87	\$ 73,343.90	100.00%	74.14%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finiquito.
14	DGCOP-IR-L-2-047-22	FAFEF 25P220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Demoliciones Especializadas del Centro, S. A. de C. V.	Demolición del Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos "Dr. Manuel Martínez Báez" para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel "Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	5,376,806.40	0.00	No	No	0.00	\$ 5,376,805.74	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
15	DGCOP-AD-L-1-056-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México	538,388.91	61,611.09	No	No	0.00	\$ 534,604.65	\$ 2,823.38	100.00%	99.30%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finiquito.
16	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores.	1,408,371.31	36,628.69	01/01/2023	31/03/2023	352,092.83	\$ 1,268,289.10	\$ -	82.11%	72.04%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificadorio.
17	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	1,845,132.06	0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$ -	82.07%	72.01%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificadorio.
18	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONES 15O220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	2,411,498.32	88,501.68	No	No	0.00	\$ 2,151,600.78	\$ 256,431.39	100.00%	89.22%	Servicios terminados, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
19	DGCOP-LPN-L-1-073-22	FAFEF 25P220	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo ROLIROB, S. A. de C. V.	Trabajos complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcaldía Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	9,112,383.50	0.00	27/10/2022	15/12/2022	3,885,142.11	\$8,904,621.00	\$ -	99.00%	68.51%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
20	DGCOP-AD-L-1-088-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas de nivel básico, en la Ciudad de México, siendo estos: Escuela Secundaria Diurna No. 132 "Japón", Escuela Secundaria No. 98 "Federico Froebel" y Escuela Primaria "Carlos García"	698,791.54	0.00	No	No	0.00	\$ 698,791.54	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
21	DGCOP-AD-L-1-089-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Construcción de plataforma para prácticas de adiestramiento de Bomberos para la estación COMTE "Felipe Zepeda Díaz"	288,060.82	11,939.18	No	No	0.00	\$ 288,060.82	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.
22	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	3,749,312.95	0.00	No	No	0.00	\$ 1,499,502.30	\$ -	45.00%	39.99%	Servicios en Proceso Contrato multianual
23	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	139,098,111.96	0.00	No	No	0.00	\$ 58,123,468.43	\$ -	43.50%	41.79%	Obra en Proceso Contrato multianual.




00000107



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
24	DGCOP-AD-L-5-107-22	FAFEF 25P220 PARTICIPACIONES 150220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ANMA Ingeniería, S. A de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de complementarios de la primera etapa en la estación de Bomberos, Alcaldía Milpa Alta a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.	843,015.21	0.00	No	No	0.00	\$ 840,755.69	\$ 555.27	100.00%	99.73%	Servicios en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
25	DGCOP-AD-L-1-111-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, TLahuac y Venustiano Carranza	1,446,518.74	53,481.26	No	No	0.00	\$ 1,446,517.90	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
26	DGCOP-AD-L-1-112-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Grupo CUYSAT, S. A. de C. V.	Mantenimiento y Rehabilitación de cocinas en funcionamiento 2022 en escuelas de Educación Básica (Plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente) dentro de la demarcación de las Alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpán, Xochimilco.	1,446,519.90	53,480.10	No	No	0.00	\$ 1,391,378.43	\$ 53,587.49	100.00%	96.19%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
27	DGCOP-AD-L-1-116-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Diseños Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulicas del Comedor LOCATEL	595,661.47	204,338.53	No	No	0.00	\$595,661.37	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato en proceso de liquidación para el cierre administrativo y Finito.
28	DGCOP-AD-L-1-125-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Trabajos correctivos a instalaciones a bajadas de aguas pluviales, construcción de registros y trabajos complementarios en techumbre en el inmueble con uso de oficinas de la "ADIT", "COIT" y Alcaldía Azcapotzalco"	870,173.52	311,826.48	No	No	0.00	\$870,137.83	\$ -	100.00%	100.00%	Obra concluida contrato liquidado, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
29	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,079,088.33	120,911.67	01/01/2023	28/03/2023	769,722.08	\$ 2,322,136.22	\$ 57,019.71	71.96%	60.33%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
30	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,010,845.83	189,154.17	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$ 2,346,488.08	\$ 49,710.08	77.19%	62.35%	Servicios en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
31	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFEF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad.	279,979.92	20.08	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	78.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aún están en proceso.
32	DGCOP-IR-L-1-152-22	111123 FISCAL	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CAV Diseño e Ingeniería, S. A. de C. V.	Primer etapa para la rehabilitación de "LA PERULERA" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Trami, ubicada en calle Carrillo Puerto, número 445, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	11,999,792.52	207.48	No	No	0.00	\$10,258,218.94	\$ 1,705,523.69	100.00%	85.49%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
33	DGCOP-IR-F-4-153-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Restauradora y Constructora Olivera y Ledezma, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Restauración del Lote de la Asociación del Colegio Militar y Anfiteatro-Panteón Dolores	9,048,806.43	0.00	No	No	0.00	\$ 981,794.78	\$ 1,230,333.78	27.67%	24.45%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
34	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahuatepec II, Alcaldía Iztapalapa.	1,581,504.85	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,577,751.44	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.




110090108



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
35	DGCOP-AD-L-1-160-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Prof. Rafael López	1,501,692.60	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,498,380.94	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
36	DGCOP-AD-L-1-161-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S. A. DE C. V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el CAM Dr. Roberto Solís Quiroga	1,484,800.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,478,235.33	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
37	DGCOP-AD-L-1-162-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SUADCO, S. A. DE C. V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Prof. Gaudencio Peraza	1,402,819.52	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,400,708.67	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
38	DGCOP-AD-L-1-163-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOUL ARQUITECTOS, S. A. DE C. V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Guillermo Prieto, ubicada en la Calle General Juan Manuel Torrea 30, Col. Juan Escutia II, Alcaldía Iztapalapa	2,842,298.51	0.00	No	No	0.00	\$ 2,828,512.90	\$ -	100.00%	99.51%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
39	DGCOP-AD-L-1-164-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Mtro. Silio R. Escalante	1,524,940.35	0.00	No	No	0.00	\$ 1,134,057.48	\$ 386,136.17	100.00%	74.37%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
40	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DE ARQ DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela PRimaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	6,865,055.38	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 6,851,432.05	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
41	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Iztapalapa	2,324,851.99	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 2,305,715.13	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
42	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	1,027,780.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 1,023,148.23	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
43	DGCOP-AD-L-1-169-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Razon y Fuerza de la Revolución Mexicana, ubicada en la Avenida 18 de marzo 50, Col. San Miguel Teotongo I y en la Escuela Primaria República de Madagascar, ubicada en calle Lic. Ignacio L. Vallarta 120, Col. Jacarandas en la Alcaldía Iztapalapa	1,927,168.00	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.

00000109



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
								INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
44	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Tabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa	4,459,121.27	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
45	DGCOP-AD-L-1-171-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Primaria Columba Rivera	1,596,349.40	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
46	DGCOP-AD-L-1-172-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FACTIS INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Escuela Secundaria 84 José Martí y Escuela Secundaria No. 52 Luis Álvarez Barret	666,153.07	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
47	DGCOP-AD-L-1-174-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	FABETY DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños Ignacio Ramírez	1,164,936.96	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
48	DGCOP-AD-L-1-175-22	FAIS 25P622	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO GOLER, S.A. DE C.V.	Tabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "5 de mayo"	1,630,528.09	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Obra en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finito para Entrega-Recepción.
49	DGCOP-IR-F-4-204-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral Restauración y conservación de la chimenea del horno de cremación del Panteón Dolores	4,970,434.28	0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	55.00%	0.00%	Obra en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recurso y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.

NOTA: Se celebró Convenio Modificatorio en Monto, al contrato DGCOP-IR-L-1-012 en el que se redujo el importe contratado quedando en \$9,491,711.30, el contrato DGCOP-AD-F-5-029-22 no se contabiliza para efectos del presente reporte por

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS
400,735,869.69	8,943,189.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
257,601,547.16	34,148,249.71	89.84%	59.25%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



00000110



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023

4-00000111



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	1	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	3	11	0	0	14	0	14	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 31 de marzo de 2023

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 136,770,994.86	\$ -	25.30	16.89	El monto a ejercer para el año 2023, es de \$809,562,367.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-AD-L-1-003-23	02	AD	Asch, S.A de C.V.	Trabajos de reparación emergente, mantenimiento y evaluación de las condiciones de seguridad debido a movimientos sísmicos en la sala de armas ubicada dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca en Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, Ciudad de México	10-ene-23	08-feb-23	\$ 1,998,255.25	\$ 1,998,255.25	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,213,408,673.25	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
136,770,994.86	0.00	62.65	8.45

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

00000114



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	10	0	0	12	0	12	0
TOTAL	2	10	0	0	12	0	12	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



00000115

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MARZO DE 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE #		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$72,514,184.78	\$ 3,515,198.26	95.23%	95.23%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$36,781,292.46	\$ 7,344,090.50	83.15%	83.15%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	352,092.83	\$1,725,443.62	\$ -	98.00%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
4	DGCOP-AD-F-5-066-22	FEDERALES CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	481,132.06	\$2,260,288.84	\$ -	98.00%	98.01%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
5	DGCOP-IR-L-5-092-22	FAFEF 25P220	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Unitario y Tiempo Determinado	25/08/2022	24/08/2023	1,600,000.00	3,749,312.95	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,499,502.30	\$ 716,308.17	60.00%	39.99%	Servicios en Proceso Contrato multiannual
6	DGCOP-AD-L-4-096-22	FAFEF 25P220	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Universidad Rosario Castellanos "Plantel Santo Tomás" a Precio Acotado y Tiempo Determinado.	30/08/2022	29/08/2023	La información se actualizará en el próximo informe	139,098,111.96	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$58,123,468.43	\$ 17,790,194.55	54.15%	41.79%	Obra en Proceso Contrato multiannual.
7	DGCOP-IR-F-5-150-22	FEDERALES CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la ejecución de los trabajos de construcción del Nuevo Edificio Administrativo en el Pantón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,079,088.33	120,911.67	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	768,722.08	\$3,848,854.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
8	DGCOP-IR-F-5-151-22	FEDERALES CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S.A. de C.V.	Verificación y validación al cumplimiento normativo en la Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores, a cargo del Director Responsable de Obras y Corresponsables en Seguridad Estructural, en instalaciones en Diseño Urbano y Arquitectónico.	04/11/2022	31/12/2022	3,200,000.00	3,010,845.83	189,154.17	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	752,711.46	\$3,756,497.08	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.
9	DGCOP-IR-F-4-153-22	FEDERALES CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la Restauración del Lote de la Asociación del Colegio Militar y Anfitrión-Pantón Dolores	14/12/2022	26/03/2023	9,048,806.43	9,048,806.43	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$7,312,192.34	\$ -	98.00%	80.81%	Obra en proceso
10	DGCOP-IR-F-4-204-22	FEDERALES CULTURA 25R520	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Consultor AA, S.A. de C.V.	Proyecto Integral Restauración y conservación de la chimenea del horno de cremación del Pantón Dolores	31/12/2022	20/03/2023	4,970,434.28	4,970,434.28	0.00	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,959,438.48	\$ -	100.00%	99.78%	Obra en proceso
11	DGCOP-AD-L-1-001-23	FAFEF 25P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Demoliciones Especializadas del Centro	Demolición de Infraestructura existente en espacio de la Alcaldía Milpa Alta	10/01/2023	30/01/2023	1,500,000.00	1,443,109.51	56,890.49	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos, en proceso de verificación de terminación de los trabajos, liquidación y finiquito para la entrega recepción
12	DGCOP-AD-L-1-002-23	FAFEF 26P230	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y resane de elementos afectados por los sismos de septiembre de 2022 en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX	10/01/2023	08/02/2023	750,000.00	747,488.69	2,511.31	ANTICIPO \$0.00	AMORTIZADO \$0.00	POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	100.00%	0.00%	Trabajos en proceso de terminación.

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
256,781,885.28	4,073,731.83	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
192,781,162.72	29,365,791.48	90.54%	89.71%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que al avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

00000116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

6. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

6.1 Listado de Casos No. DCOP"B"/01/2023

00000117



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión: 4a Ordinaria: (X) Extraordinaria: () Fecha: 27/abril/2023	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" Procedimiento Solicitado: ADJUDICACIÓN DIRECTA Obra: (X) Servicio Relacionado con la Obra: () Proyecto: ()	Programa: 6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 25P230 FAFEF Concepto de Gasto: 6100 Presupuesto del concepto de gasto: \$ 35,000,000.00 Presupuesto disponible: \$ 35,000,000.00 Oficina de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/10-03-2023/43 Oficina de autorización de la afectación programático presupuestal: CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/23.03.23/001
---	--	--

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Período de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP"B" 01/2023	3,232	M2	OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN DE LAS PÍLAS SECANTES HASTA 23 METROS DE PROFUNDIDAD PARA EL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO, UBICADO EN LA CALLE DE EUCALIPTO S/N, COLONIA ZENTLAPATL, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO. LA SUPERVISIÓN SERA INTERNA. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2023	\$35,000,000.00	35,000,000.00 NO SE OTORGARA ANTICIPO	La empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., en su propuesta en la consultación como referencia las Normas Técnicas Complementarias, inciso 2, zona 1 suelo de formas, densidad un total de 200 pilas con una profundidad de 0.50m, el estudio de Mecánica de Suelos indica que en zona de relleno lo cual modificó el proyecto incrementando las pilas a 400 con una profundidad de hasta 25 m. la contratista contaba con trabajos en la cancha Chamapa-La Verita, que ponían en riesgo la operación, por lo que la contratista para evitar un conflicto social y no poner en riesgo la seguridad de los usuarios decidió terminar la obra, por lo que solicito a la DGCOP se analizara la solicitud de dthencia del costo de la obra y en su caso el pago correspondiente	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 inciso A, Fracción I, 5, 24 inciso C, 61, Párrafo 1 y 2, 63, fracción II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y los Artículos 1 y 75-B.fracción I,II,III y IV de su Reglamento, así como la Sección 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y lineamientos en Materia de Obra Pública.	

Elaboró: Ing. Rolando Alexander Fernandez Vo Bo de suficiencia presupuestal: MAPP. Gerardo Calzada Sibilla Autorizó: Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala	PRESIDENTE Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas VOCAL Ing. Benjamín Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	VOCAL Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" VOCAL Ing. Carlos Miguel Ricardex Mendoza Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios	VOCAL Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" VOCAL C.P. Eudosiso Santamaría Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	VOCAL Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C" VOCAL C.P. Eudosiso Santamaría Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	VOCAL Mtro. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" CONTRALORA CIUDADANA
--	--	--	--	--	---



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN DE PILAS SECANTES HASTA 23 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA EL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO SOBRE LA CALLE DE EUCALIPTO S/N, EN LA COLONIA ZENTLAPALT, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".

1.- ANTECEDENTES.

Con el oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/13.08.21/003**, de fecha **13 de agosto de 2021**, el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas, designó como área responsable de la ejecución de los trabajos a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"; derivado de lo anterior, el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, mediante oficio número **CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"B"/21.08.16/004**, de fecha **16 de agosto de 2021**, solicitó se procediera a convocar los trabajos mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, por medio de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas, adscrita a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número **909005989-DGCOP-L-042-2021**.

El 3 de septiembre de 2021, se realizó la junta de aclaraciones, en donde la empresa **Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.**, en la pregunta número 3 manifestó lo siguiente:


"Debido a la complejidad del proyecto de la presente licitación y al corto plazo de entrega de la propuesta, solicitamos a la dependencia una prórroga de por lo menos 20 días, ya que es complicado presentar una propuesta bien analizada y de calidad cumpliendo todas las especificaciones que solicita la dependencia". En respuesta la dependencia manifestó que deberán apegarse a los plazos establecidos en la convocatoria.

Con relación a la propuesta entregada en el Concurso de acuerdo a las bases de licitación, Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. consideró realizar un Puente Inferior Vehicular contemplando el derecho de vía federal que se encuentra entre la carretera Federal México-Toluca y la autopista Chamapa - La Venta, con una **longitud de 406 m, un ancho de construcción de 7.96 m y una área total de 3,232.00 m²**, dicha área determinada para la construcción del mismo, respetando la solución del movimiento vehicular para dar salida al tráfico de la calle Eucalipto hacia la Ciudad de México utilizando la gasa de desincorporación de la Autopista Chamapa-Lechería.

Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., tomó como base el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias (RCDFNTC-2017) donde se proporcionan los criterios y métodos para el



diseño y construcción de cimentaciones, de acuerdo a las zonas geotécnicas en que se divide la ciudad y zona conurbana, siendo Zona I o de Lomas, zona II o de Transición y zona III o de Lago.



Zonificación geotécnica de la ciudad de México.

Dado que el proyecto se desarrollaría en la zona I de Lomas, se presentó un diseño en base a la carta geológica Ciudad de México E14-2 (SGM, 2002), el área corresponde al campo volcánico de Sierra las Cruces, en la cual convergen diversas formaciones de un derrame de composición andesítico-tacítico, después una cubierta de lahares y tobas, señala que los estratos firmes se encontrarán en diferentes zonas de 10 hasta 13 m de profundidad para conseguir el desplante adecuado en los estratos resistentes.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



La consideración del proyecto conceptual son pilas desplantadas a 8 m de profundidad, con un empotre de 1.5 m en terreno firme y un espaciamiento a cada 1.8 m de eje de pilas, con el proceso de pilas secantes considerando que el material de toba y lahar iba a ser preponderante y la capa resistente afloraría a la profundidad mencionada de acuerdo a la carta geológica.

Mediante **fallo** de fecha **15 de septiembre de 2021**, se otorgó a la empresa **Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.** el contrato No. **DGCOP-LPN-L-4-111-21**, con un importe de \$82,386,992.98 (Ochenta y dos millones trescientos ochenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 98/100 M.N.), IVA incluido.

La contratista inicio los trabajos de su contrato con los estudios de **topografía, mecánica de suelos y el anteproyecto de trazo**. Una vez autorizado el trazo la contratista inicio la perforación de pilas conforme su propuesta.

El estudio de mecánica de suelos realizado en octubre de 2021, arrojó los sondeos mixto SM-1 Cadenamiento 0+056.40, SM-2 Cadenamiento 0+034.11C, SM-3 0+220.00, el cual identifica que en la zona se puede clasificar un "relleno de mala calidad" que no corresponde a la estratigrafía regional. Así mismo, procedió a realizar 3 sondeos mixtos (SM) profundos y 3 pozos a cielo abierto (PCA) superficiales, complementándolo con estudios geofísicos a base de líneas de tomografía eléctrica (SPD) a lo largo del trazo y sondeos eléctricos verticales (SEV), con el propósito de detectar anomalías, oquedades, cavernas y rellenos artificiales no controlados, además de caracterizar los estratos del subsuelo y tipos de materiales.

La exploración geotécnica confirma la estratigrafía real del sitio detectando dos unidades geotécnicas: U1 a base de rellenos depositados en estado suelto a medianamente compacto, en un espesor medio de 20m; U2 tobas limo arenosas cementadas considerando el basamento (Formación Tarango). Al encontrar un "relleno de mala calidad" y estratos arcillosos en el modelo de diseño, se deriva que el número de pilas, separación y profundidad que se tenían proyectadas, cambiarían para el proyecto final.


Con la estratigrafía detectada y las afectaciones descritas, se elaboraron las adecuaciones al trazo y se revisaron las soluciones geotécnicas, generando ajustes a las pilas fundamentalmente en su separación y profundidad de desplante debido a la presencia de materiales depositados de baja resistencia al cortante y alta deformabilidad. Así mismo se cuidó que no fuera afectado el talud y el muro de contención de la autopista México -Toluca.

Las modificaciones Técnicas fueron propuestas y aprobadas por el Corresponsable en Seguridad Estructural y el Director Responsable de Obra mediante la "**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**", suscrito en el mes de noviembre de 2021, para lograr la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios, por lo que se determinó que la profundidad de desplante será de 23 m y separación de 1 metro.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"



Derivado del resultado de la Justificación Técnica, la contratista realizó el Proyecto Ejecutivo con las especificaciones indicadas, sin embargo, las obras realizadas en la caseta La Venta-Chamapa ponían en riesgo su operación, así como las obras de terracería realizadas en la calle de Eucalipto ponían en riesgo la estabilidad de la carretera Federal México-Toluca.

La empresa JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. de C.V., con el fin de evitar un conflicto Social y no poner en riesgo a los usuarios que transitan por la zona de obra, tomó la determinación de terminarla y no causar problemas al Gobierno de la Ciudad de México.

2.- UBICACIÓN.




Calle de Eucalipto S/N, colonia Zentlapatl, Cuajimalpa de Morelos, 05010 Ciudad de México.
Coordenadas (19°34´ 90.68", -99°30´ 70.33)

3.- SITUACIÓN ACTUAL.

Una vez concluida la obra entro en operación el día 21 de septiembre de 2022, misma que fue inaugurada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La empresa **Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.**, presento a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la solicitud de reconocimiento de volúmenes el día 7 de febrero de 2023, el cual consideraba el incremento de pilas afectando la longitud de perforación, el concreto y el acero, así como el incremento de las tabletas y el



incremento de acero que impero durante la construcción; dichos volúmenes son multiplicado por los precios unitarios presentados en su propuesta, dando un monto de \$ 69,928,843.69 (Sesenta y nueve millones novecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y tres pesos 69/100 M.N.) IVA incluido, una vez analizado por parte de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, determina que los volúmenes reales son los siguientes:

Concepto	Cantidades de Obra presupuestada.	Cantidades de Obra real ejecutadas.	Diferencia
Perforación	2,277.99 ml	10,543.56 ml	8,265.57 ml
Concreto	1,449.19 m3	6,713.78 m3	5,264.59 m3
Acero de refuerzo	152,165.30 kg	723,245.30 kg	571,080.00 kg

Por lo anteriormente descrito, se puede observar que la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., realizó pilas de mayor longitud que incrementaron el costo de la obra en lo correspondiente a los trabajos de perforación, habilitado de acero y concreto para las pilas de cimentación.

Se le informó a la contratista que deberá de apegarse a lo establecido en el Artículo 64 Bis, fracción II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. Con fecha 9 de agosto de 2022, la contratista presentó un escrito por medio del cual refiere a los volúmenes adicionales generados en la obra y el presupuesto de obra con precios del Tabulador de la Ciudad de México, con un importe de \$48,148,417.26 (Cuarenta y ocho millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 26/100 M.N.).

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas, analizó los alcances de su propuesta y los trabajos ejecutados, una vez revisados los soportes, fueron enviados a la Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas para su análisis y autorización. Mediante el oficio número **SIC.2.260/2023**, se autorizaron los Precios Unitarios por un importe de \$31,590,328.29, más IVA, dando un total de **\$36,644,780.82** (Treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 29/100 M.N.), de los cuales solo se pagarán **\$ 35,000,000.00 (Treinta y cinco millones 00/100 M.N.)** con IVA, siendo el recurso con el que se cuenta.

Cabe aclarar que, para realizar el Procedimiento de contratación por Adjudicación Directa, se informó al Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas en su 10ª Sesión Ordinaria de Fecha 27 de octubre del año 2022, por lo que se informará al Subcomité una vez que se cuente con la suficiencia presupuestal para su aprobación y se proceda al pago, como quedo establecido.

4.- CONCLUSIÓN.



Por lo anteriormente descrito, se puede observar que los beneficios obtenidos al Gobierno de la Ciudad de México son:

- Se cuenta con el Puente Vehicular con beneficios a la población de Cuajimalpa.
- Al no realizar una terminación anticipada del contrato, se obtuvo una economía de más de 40 millones de pesos por incremento de pilas, incremento de perforación, incremento de tabletas e incremento del 20% en el alza de los costos del acero reflejados en el 2021.

5.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

La Dirección de Construcción de Obras Publicas "B" propone a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas la realización del Contrato relativo a los trabajos de **"OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN DE PILAS SECANTES HASTA 23 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA EL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO SOBRE LA CALLE DE EUCALIPTO S/N, EN LA COLONIA ZENTLAPALT, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, por Adjudicación Directa, lo anterior en virtud a los resultados obtenidos en el Estudio de Mecánica de Suelos.

6.- SITUACIÓN FINANCIERA.

Para formalizar el contrato relativo a los trabajos de **"OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN DE PILAS SECANTES HASTA 23 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA EL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO SOBRE LA CALLE DE EUCALIPTO S/N, EN LA COLONIA ZENTLAPALT, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"**, se cuenta con la Autorización de Suficiencia Presupuestal, emitida por el Director General de Administración y Finanzas de la SOBSE para el ejercicio fiscal 2023, mediante oficio No. **CDMX/SOBSE/DGAF/10-03-2023/43**, de fecha 10 de marzo de 2023, y la afectación presupuestal CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/23.03.23/001, de fecha 23 de marzo de 2023.

7.- CRITERIOS QUE DAN ORIGEN A LA OPCIÓN.

Se recurre al procedimiento Adjudicación Directa, debido a que la obra se ejecutó con las especificaciones establecidas en la mecánica de suelos y el dictamen del Corresponsable en Seguridad Estructural y el director Responsable de Obra obteniendo el beneficio de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez.

- Economía: Al no realizar una terminación anticipada del contrato, se obtuvo una economía de más de 40 millones de pesos por el incremento de pilas, debido al incremento de la profundidad de las mismas; al incremento de tabletas y al incremento del 20% en el alza de los costos del acero reflejados en el 2021.



- **Eficacia:** Al dar continuidad a los trabajos se logró la terminación del puente, por lo que no se tuvo que recurrir a otro proceso de Licitación Pública para la conclusión de los trabajos.
- **Eficiencia:** La contratista contaba con todos los elementos técnicos y administrativos, así como la mano de obra y maquinaria para dar continuidad a los trabajos, concluyendo así el puente en los tiempos programados.
- **Imparcialidad:** La contratista contaba con todos los elementos técnicos, administrativos, maquinaria, mano de obra y herramientas en el sitio de los trabajos, por lo que se solicitó que continuara con los trabajos encomendados para no generar atrasos en la obra.
- **Transparencia:** La contratación de la obra será conforme a lo establecido en La Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.
- **Honradez:** El procedimiento de adjudicación directa se realiza cumpliendo todos los criterios establecidos para este tipo de contratación y la empresa reúne todos los requisitos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México.

8.- FUNDAMENTO LEGAL

La Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", determinó precedente un contrato relativo a los trabajos de **"OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSISTENTES EN LA AMPLIACIÓN DE PILAS SECANTES HASTA 23 METROS DE PROFUNDIDAD, PARA EL PUENTE VEHICULAR INFERIOR CHAMIXTO SOBRE LA CALLE DE EUCALIPTO S/N, EN LA COLONIA ZENTLAPALT, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"** considerando que la adjudicación directa se encuentra en los supuestos de los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafo cuarto; 3 Inciso A fracción I, 5, 24 inciso C, 61 párrafo 1 y 2, 63 fracción II y 64 Bis fracción I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 1 y 75-B incisos de su Reglamento; así como la Sección 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


ARTÍCULO 134

(...) Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:





a) La obra, dentro de la cual podrán estar

I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

ARTÍCULO 5. Estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, excepto los casos citados en el artículo 1º, noveno párrafo de la misma, así como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federal y deuda pública.

Artículo 24. La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

c) Adjudicación Directa

Artículo 61. (...) Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención.


Artículo 63. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no se idónea, y siempre que:

(...)

II) Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por la contratación normal;

Artículo 64 Bis. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades asignarán los contratos conforme el siguiente procedimiento:

I. Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley;



II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ARTÍCULO 1. El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, con respecto a la planeación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública, los servicios relacionados con dicha obra y los proyectos integrales que lleven a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

ARTÍCULO 75-B. Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones y cuyo importe sean superiores a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda.

- I. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo del contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se haya estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas y;
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZAN LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, PUBLICADAS EN LA ENTONCES GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2000.



SECCIÓN 6

BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

El presente documento se elabora en la Ciudad de México a los 03 días del mes de abril de 2023, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

ELABORÓ

ING. MANUEL ALEXEI VÁZQUEZ ORTEGA
JUD DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B6"

REVISÓ

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B2"

APROBÓ

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B"



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 MAR. 2023

6631

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2023
CDMX/SOBSE/DGAF/10-03-2023/ 43

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/10.03.23/0556, mediante remite las requisiciones de obra DCOP "B" 010/2023 y D-23 REQ-OP-01-1, para otorgar suficiencia presupuestal y envía la requisición de obra DCOP "B" 004/2023 para su cancelación.

Al respecto, le envío la requisición DCOP "B" 004/2023 debidamente cancelada y las Requisiciones de Obra DCOP "B" 010/2023 y D-23 REQ-OP-01-1 (anexas) con suficiencia presupuestal, mismas que han sido registradas en nuestros controles, conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K020	25	P	2	3	0	6151	2	1	00	O23NR0235	DCOP "B" 010/2023	\$35,000,000.00
Denominación de proyecto "Obras Complementarias Puento Chamixto."																

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	12	1	1	3	0	6121	2	1	79	O22ML0003	D-23 REQ-OP-01-1	\$35,000,000.00
Denominación de proyecto "Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas"																

No omito mencionar que, la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importes de dichas requisiciones, las cuales no eximen de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. - secretariodeobrasyservicios@cdmx.gob.mx
Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx
C.P. Eudosis Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.
Mtro. Ricardo Cedillo del Río. - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos d Obras Públicas. ricardocedillo@yahoo.com.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

Folios: DGAF.2747

SPCP. 0371 BIS

GES/ACC/VGFP/bahc

**ANEXO 1
REQUISICIÓN DE OBRA**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

No. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE:
DCOP"B" 004/2023

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
004/2023	EN EL PUENTE VEHICULAR CHAMIXTO LA CIMENTACIÓN REALIZADA CON PILAS SECANTES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO, FUERON INSUFICIENTES DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL SUBSUELO COMPUESTO DE RELLENOS ALTAMENTE COMPRESIBLES, PARA LO CUAL SE REALIZA INCADO DE PILAS Y SIMENTACION.

FECHA DE ELABORACIÓN 12 01 2023 DÍA MES AÑO	FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CALENDARIO DÍA MES AÑO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: O23NR0235 Obras Complementarias Puente Chamixto	NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
HOJA No.: 1 DE: 1	LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: Carretera federal México- Toluca, Alcaldía Cuajimalpa 14339 Ciudad de México, CDMX coordenadas (19°20'55.9" Norte, 99° 18'28.1" Oeste)	No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR 6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN	MÓNTO ESTIMADO 35,000,000.00

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO
OFRECER A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN PASO VEHICULAR EFICIENTE QUE GENERE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RECORRIDO, HACIENDO MÁS FLUIDA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS Y REDUCIENDO LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA.

SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)
[Firma]
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)
[Firma]
Ing. Bolando Alexander Fernández Betancourt
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN

TIPO DE RECURSOS: FINANCIAMIENTO	FONDO: 121130	Calendario Presupuestal
---	----------------------	--------------------------------

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL



GÓBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
 VoBo SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

NÚMERO DE REQUISICIÓN: DCOP "B" 004/2023 FECHA: 3 de febrero de 2023
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
 CLAVE PRESUPUESTAL: 07C001 343024K020 121130 61512100 O23NR0235
 MONTO: \$35,000,000.00

CANCELADO

LIC. ÁNGEL CALDERÓN CRUZ
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

* La presente suficiencia se otorga en la clave presupuestal referida conforme a la disponibilidad presupuestal anual.

**Cabe señalar, que el requisitado del presente documento es responsabilidad del área requirente, por lo que únicamente se valida la suficiencia presupuestal.

Faint, illegible text and lines forming a form structure, likely a routing slip or administrative form, located below the main document content.

**ANEXO 1
REQUISICIÓN DE OBRA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "B"

No. DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
DCOP"B" 010/2023

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO DATOS TÉCNICOS CUANDO SE REQUIERAN)
010/2023	<p>EN EL PUENTE VEHICULAR CHAMIXTO LA CIMENTACIÓN REALIZADA CON PILAS SECANTES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO, FUERON INSUFICIENTES DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL SUBSUELO COMPUESTO DE RELLENOS ALTAMENTE COMPRESIBLES.</p> <p>EN EL PROCESO LICITATORIO LA CONTRATISTA APLICA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, LOS CUALES CONSIDERAN LA ZONA DE OBRA COMO ZONA I DE LOMAS (SUELO FIRME), EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CON LA MÉCANICA DE SUELOS SE OBSERVA. MATERIAL DE RELLENO Y ARENAS LO CUAL MODIFICA LA SOLUCIÓN PLANTEADO EN EL PROCESO CONCURSAL GENERANDO UN INCREMENTO, CONSIDERABLE EN LAS PILAS MISMAS QUE RESULTAN SER MÁS DEL DOBLE.</p>

FECHA DE ELABORACIÓN 30 01 2023 DÍA MES AÑO			FECHA EN QUE SE REQUIERE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN CALENDARIO DÍA MES AÑO			DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 023NR0235 Obras Complementarias Puente Vehicular Chamixto		NOMBRE COMPLETO DEL ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	
LUGAR DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS: Carretera federal México- Toluca, Alcaldía Cuajimalpa 14339 Ciudad de México, CDMX coordenadas (19°20'55.9" Norte, 99°18'28.1" Oeste)						No. Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR AFECTAR 6151 CONSTRUCCIÓN EN VIAS DE COMUNICACIÓN		MONTO ESTIMADO 35,000,000.00	
HOJA No.: 1 DE: 1									

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO

OFRECER A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO UN PASO VEHICULAR EFICIENTE QUE GENERE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RECORRIDO, HACIENDO MÁS FLUIDA LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS Y REDUCIENDO LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA.

SOLICITA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)
 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

AUTORIZA (NOMBRE, CARGO Y FIRMA)
 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"

TIPO DE RECURSOS: **FAFEF** FONDO: **25P230**

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA A LA REQUISICIÓN
Calendario Presupuestal

*NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN DE OBRA DIFERENTE CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO A OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE
OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

23 MAR. 2023

0478

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS B

HORA 18:30 POR Claudia



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Ciudad de México a 23 de marzo de 2023

CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/SARFOP/23.03.23/001

ING. ROLANDO ALEXANDER FERNÁNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PRESENTE

Por medio de la presente, anexo copia simple del oficio **CDMX/SOBSE/DGAF/10-03-2023/43**, mediante el cual la Dirección General de Administración y Finanzas, nos informa de la Suficiencia Presupuestal, por lo que adjunto al presente en **original** la Requisición de Obra del siguiente proyecto:

Denominación del Proyecto	Proyecto	No de Requisición	Importe
"Obras Complementarias Puente Chamixto"	O23NR0235	DCOP "B"010/2023	\$35,000,000.00

Al respecto, devuelvo Requisición de obra original DCOP "B"004/2023 debidamente cancelada

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTR. RICARDO CEDILLO DEL RIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.c.e.p C.P. Eudocio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas. -daaop.sarfop@gmail.com
En atención a los volantes DGCOP0031 y DAAOP0034 de 10/03/23.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

24 MAR. 2023

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS B2

HORA 13:27 POR [Firma]



**ACTA DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA
DEL 2022 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 27 de octubre del año 2022, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2022, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de la y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de la y los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión.

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de la y los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudocio Santamaría Manuel, Director de Administración y Apoyo a Obras Públicas y la C. Angélica García Manzola, Contralora Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza, Subdirector de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de Obras y Servicios; Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "C2"; Asesor: Ing. Teodoso Chupín Niño, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a la y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2022; continua con el Orden del Día propuesto.

2.-Aprobación del Orden del Día.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décima Sesión Ordinaria 2022, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto.

3.- Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022.

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2022, y se recabará sus firmas.

[Handwritten signatures and initials]



4.- Seguimiento de Acuerdos.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los siguientes:
Acuerdo 10-21/2022 acerca de la aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de septiembre de 2022.

Acuerdo 10-22/2022, referente aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2022, aprobándose de manera unánime en la Novena Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 29 de septiembre de 2022. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de septiembre de 2022, correspondientes a los Recursos Local y Federal. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta los informes correspondientes al mes de septiembre de 2022, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** propone al Pleno obviar la presentación de los ejercicios del 2008 al 2018, debido a que no han tenido variación alguna, con corte al 30 de septiembre de 2022, somete a votación la propuesta; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesta.

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.11.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto.

5.12.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature and the number '2'.



septiembre de 2022, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Preguntó si hay comentarios al respecto, al no haberlos continuó con el siguiente punto. -----

6.- Asuntos Generales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** informa al Pleno del Subcomité que los Trabajos relacionados con el Listado de Casos DCOP“B”/03/2022, presentado en la 4ª Sesión Extraordinaria de 2022, referente a la Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera de los Trabajos Complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas exteriores en el Perímetro del Conjunto, con un monto estimado de \$4'127,500.00, asignado a la empresa Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V. sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, mediante el contrato DGCOP-AD-F-5-114-22 tuvo una variación en el monto de contratación, quedando con un importe de \$4'127,155.15, I.V.A. incluido; hacemos la aclaración para que quede constancia y conocimiento en esta Sesión. Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, cede la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”. -----

El **Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt** informa mediante diapositivas que la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B”, se encuentra realizando los Trabajos Complementarios en el Puente Vehicular Inferior “Chamixto”, en la Alcaldía Cuajimalpa. ----- Este Proyecto queremos hacerlo del conocimiento del Subcomité, debido a que aún no contamos con la Suficiencia Presupuestal. -----

Como antecedente este Proyecto se presentó mediante Licitación Pública Nacional, misma que fue adjudicada a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. por un importe de \$82'386,992.98, IVA incluido, teniendo un precio paramétrico aproximado de \$31,019.20 por metro cuadrado; para la presentación de la propuesta económica, la empresa consideró las Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, en donde se especifican los Mapas Geológicos de la zona en la que se encuentra ubicada la obra; esto nos da como resultado la colocación de Pilas de 0.90m de diámetro a 1.80m de separación desplante, a 9.27m de profundidad promedio, densidad de acero 105.00kg/m³, el tipo de suelo tomado como referencia fue basado en la Carta Geológica de la Ciudad de México. Dando la cantidad de 258 Pilas; volúmenes de obra por 2,277.99m³ de perforación Concurso, concreto en pilas 1,449.19m³, acero de refuerzo para pilas 152,165.30kg. Esta fue la propuesta económica que presentó la empresa, sobre la cual se firmó el contrato de Obra. -----

Derivado de los estudios para el inicio de la obra se realizó la Mecánica de Suelo, arrojando que el tipo de suelo no es el que se especifica en la Carta Geológica, es un suelo formado principalmente con materiales de relleno, arcillas plásticas de consistencia blanda, arcillas con poca presencia de arenas y gravillas; este estudio de mecánica de suelo se llevó al Proyecto Ejecutivo, encontrando que el cálculo considerado en la propuesta económica, mostró variación en la profundidad de las pilas de 9.27m considerados, paso a 23.32m profundidad promedio; se realizaron cambios en el desplante, perforación, volúmenes de obra y número de Pilas, el diámetro se mantuvo de 90cm, 1.0m de separación desplante, densidad de acero

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '3' and various initials.



107.72kg/m3, volúmenes de perforación Concurso 10,5432.56ml, concreto en pilas 6,713.78m3, acero de refuerzo para pilas 723,245.30kg para la colocación total de 452 pilas; así mismo los precios paramétricos pasaron de \$31,019.20 a \$40,388.43 por metro cuadrado aproximadamente, estas modificaciones, la cantidad de perforación y la cantidad de pilas, mostrando un incremento del costo de la obra de \$48'148,417.26. -----

La información que estamos presentando al Subcomité es lo referente a los trabajos complementarios que no fueron considerados por la empresa, derivado de que la única forma que tenía para basar su propuesta económica, era la Carta Geológica, y está no dio un resultado adecuado; por esta razón estamos presentando de manera informativa este Caso, gracias. ----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** abunda la contratación del Puente Vehicular Inferior "Chamixto" se efectuó mediante Proyecto Integral, la información antes mencionada es referente a los trabajos complementarios; no estamos modificando nada de lo que viene en el contrato, simplemente estamos presentando los volúmenes adicionales que se generaron por la diferencia presentada en las Cartas Geológicas, y que desafortunadamente por ser una cañada donde se está terminando de construir el paso a desnivel, se encontraron muchos rellenos. Con el estudio de la mecánica de suelos, se modifica la cantidad de Pilas y la profundidad, precisamente por este relleno que no es característico de la zona; de hecho, son rellenos que seguramente se dieron cuando se construyó la Autopista Chamapa-Lechería, lo que nos llevó a ejecutar más obra de la que teníamos contratada. -----

Debido al riesgo que pudiera representar llevar a cabo conforme la propuesta original del contratista, fue necesario incrementar el número de pilas, así como la profundidad de perforación, aumentando más de cuatro veces el número de pilas; finalmente después del colado de las pilas, se cuelan cabezales, se colocan tabletas en los cabezales en la parte techada y la que cruza la carretera, se pone un firme de compresión y arriba se pone el pavimento; en este caso una parte es la que atraviesa la Carretera Federal Cuajimalpa hacia Toluca y el resto son parte de las instalaciones de la Caseta, al final se conecta al regresivo que va hacia Cuajimalpa o Santa Fe. Básicamente esta sería la aclaración, reitero nuevamente que estamos respetando el Proyecto Integral, lo que se pretende es pagar el excedente que tuvimos de acuerdo a lo que se presentó en sitio de Obra. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta los Recursos son Federales. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde que los Recursos son Locales. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** comenta la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, menciona que se tiene hasta el 31 de octubre del Ejercicio correspondiente para comprometer los Recursos. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** menciona es correcto; sin embargo, como lo menciono el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, no se cuenta con los recursos, por esta razón lo presentamos al Subcomité de manera informativa, para que en el momento que se tengan los recursos se pueda efectuar la contratación. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta si se efectuara en este Ejercicio. -----



El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde como bien lo comentas, tenemos hasta el 31 de octubre para realizar la contratación y debido a que no obtuvimos los recursos, lo tendremos que contratar en el siguiente Ejercicio Fiscal. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** pregunta nuevamente si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. Angélica García Manzola. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta genera gasto el tener a la empresa ejecutando los trabajos y no contar con el recurso. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde para no detener la obra, la empresa asume en su presupuesto el costo y continua con los trabajos, el pago se efectuará una vez que se cuente con el recurso; por lo que no se generará algún financiamiento hacia el Gobierno de la Ciudad por no contar con la suficiencia presupuestal, lo estamos previendo para el Programa Anual de Obra del siguiente Ejercicio Fiscal, seguramente estaremos contando con el Oficio de Pre Inversión en el mes de diciembre, procederíamos a realizar la contratación y desde luego a efectuar el pago correspondiente, de tal manera que sería un tiempo breve entre el termino de los trabajos y el pago de los mismos. -----

La **C. Angélica García Manzola** comenta es importante cumplir para no generar gastos financieros. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** es correcto. -----

La **C. Angélica García Manzola** pregunta han contemplado realizar estudios de Geofísica para este tipo de casos, hablaron de los estudios de Geología, pero ya no está actualizada en muchos mapas y Cartas; la Geofísica ahora nos da una mejor definición del suelo en las zonas compactas, sin tener que hacer tantas perforaciones. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** responde los estudios se realizan de acuerdo al requerimiento de cada Proyecto, por citar un ejemplo: el reforzamiento que se está llevando a cabo en el Hospital Tláhuac de la Ciudad de México, el suelo de esa zona presenta grietas por una falla geológica que pasan a la mitad del hospital y zonas aledañas, para estos trabajos se realizaron estudios de geología, geofísica y mecánica de suelos; en el caso particular del Puente Vehicular Chamixto no contamos con estos estudios. -----


En teoría como lo marca la clasificación de suelos en la Ciudad de México, es una zona de lomas en terreno firme, sin embargo, al ser un Proyecto Integral este incluye la Obra, por eso al momento de realizar la licitación, únicamente se cuenta con lo que se tiene por escrito en los Mapas Regionales, con esta base las empresas presentan su propuesta esperando que el material sea el que corresponde a la clasificación de suelo; esto se escapa del alcance del propio concurso ya que no se tiene la certeza de encontrar el material especificado en la zona. En el caso donde se contrata primero el Proyecto y después se genera la Licitación a Precios Unitarios, primero se efectúan los estudios correspondientes para poder generar la contratación del Proyecto a Precios Unitarios. -----

Por esta causa se hace del conocimiento del Subcomité; como lo informo el Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, una vez contando con la suficiencia presupuestal se presentará nuevamente al Subcomité para que se apruebe y proceder al pago. -----

59



POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"


Mtro. Efraín Álvarez Martínez

POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Benjamín Gómez

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS


C.P. Eudocio Santamaría Manuel

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA



C. Angélica García Manzola

VOCALÉS SUPLENTES

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SOBSE


Ing. Carlos Miguel Ricárdez Mendoza

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"


Ing. Bernabé Gutiérrez Ordoñez



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Administración y Apoyo a Obras Públicas
Subdirección de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas

ASESOR

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ing. Teodoso Chupín Niño

INVITADOS

POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Mtro. Ricardo Cedillo del Río

REPRESENTANTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA CDMX

C. Juan Fernando Hernández Hernández



**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
4ª. SESIÓN ORDINARIA 2023**

7. Asuntos Generales

ALCANCE OFICIO CE/DCC/ 0663 /2023 SOBSE

1 mensaje

Contraloría Ciudadana CDMX <contraloriaciudadana@cdmx.gob.mx>

3 de abril de 2023, 11:37

Para: Juan Carlos Fuentes Orrala <jfuentes@cdmx.gob.mx>

Cc: Directora Contraloría Ciudadana - SCG -CDMX <asanchezd@contraloriadf.gob.mx>, Angélica García <manzolaangelica@gmail.com>, "Ma. del Pilar Hdz. G." <alfil_blanco_@hotmail.com>

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS EN LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.

En alcance al oficio **CE/DCC/ 0663 /2023** Subcomité de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, mismo que se anexa para pronta referencia, se hace la siguiente aclaración:

A través de este conducto me permito hacer de su conocimiento que esta Dirección de Contraloría Ciudadana, deja sin efectos la Designación con número de oficio señalado de conformidad con la operatividad correspondiente de los Subcomite de Obras de esa Secretaría.

sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

Dirección de Contraloría Ciudadana
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Arcos de Belén no. 02, colonia Doctores, Cuauhtémoc
Tel: 5627-9700 ext. 50603



“La información contenida en este correo, así como la contenida en los documentos anexos, puede contener datos personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien los transmite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 fracciones XII, XXII, XXIII; 169, 186 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

En el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Ciudad de México, deberá observarse puntualmente lo dispuesto por la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, Criterios para la Dictaminación de Adquisiciones y Uso de Recursos Públicos Relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Ciudad de México y demás relativas y aplicables.”

 **0663 RATIFICACIÓN CONTRALOR CIUDADANO SOBSE SUBCOMITE DE OBRAS.pdf**
208K





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0120

24 ABR. 2023 0003

RECIBIDO



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Ciudad de México, a 21 de abril de 2023

CDMX/SOBSE/DGAF/21-04-2023/ 15

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En atención al oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DAAOP/21.04.23/0881, mediante el cual envía una propuesta de afectación líquida, así como la requisición de obra DCOP "C" N° 05-2023, del proyecto denominado "Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias."

Al respecto, le informo se solicitó la Afectación Presupuestaria Líquida C 07 C0 01 2631 (anexa), por un importe total de \$374,625,000.00 (trescientos setenta y cuatro millones seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), misma que fue registrada por la Dirección General de Planeación Presupuestaria Control y Evaluación del Gasto, así mismo envió la Requisición de Obra DCOP "C" N° 05-2023, con suficiencia presupuestal, misma que ha sido registrada en nuestros controles, conforme al calendario autorizado que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE
3	4	3	024	K021	25	C	5	3	3	6121	2	1	00	O23NR0401	DCOP "C" N° 05-2023	374,625,000.00
Denominación de proyecto		Reforzamiento Estructural de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México y sus Obras Complementarias.														

Es importante precisar que, para la erogación de los recursos se deberá contar con el **recibo de entero** que ampare la ministración de recursos correspondientes por parte del Aeropuerto, mismo que deberá ser enviado a esta Dirección General.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p.

M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina. - Secretario de Obras y Servicios. secretariadeobrasyservicios@cdmx.gob.mx

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez - Directora de Finanzas en la SOBSE - gestradas@cdmx.gob.mx

C.P. Eudocio Santamaría Manuel. - Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas Presente.

Mtro. Ricardo Cedillo del Río. - Subdirector de Control Presupuestal de Proyectos d Obras Públicas. ricardocedillo@yahoo.com.mx

Lic. Ángel Calderón Cruz - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE - acalderonc@cdmx.gob.mx

Folios:

DGAF 3970.

SPCP 0603.

GES/ACC/VGFP/bahc...



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de Obras y Servicios
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de O.P.

0121



Ciudad de México, 21 de abril de 2023
CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DICCCOP/21.04.23/009

C.P. EUDOSIO SANTAMARÍA MANUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Me refiero a la 3° Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, celebrada el pasado 30 de marzo del presente año.

Con motivo de la presentación en el punto No. 5.9 relativo al avance de los contratos del ejercicio 2022, el C. Juan Fernando Hernández Hernández, representante del Comité Central de Obras de la CDMX., solicitó se le informe porqué para el caso 43 de la relación de contratos en la que se informa respecto al avance financiero del contrato DGCOP-IR-L-1-144-22, que le fue adjudicado a la empresa CAV DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., a través de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se le adjudicó por un importe mayor al del presupuesto de referencia, de acuerdo a los datos que se asientan en el referido punto 5.9.

Al respecto se informa que el contrato le fue adjudicado a la empresa citada en el párrafo anterior, porque después de hacer la evaluación de las tres propuestas presentadas y recibidas en el proceso licitatorio, si bien el importe de la empresa CAV DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. de C.V. se encuentra un 4.37% por arriba del presupuesto de referencia, la propuesta fue la más conveniente para la DGCOP. Además, el importe de la propuesta está por debajo del presupuesto autorizado para esta obra.

Asimismo, las siguientes dos propuestas que se recibieron en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, resultaron mas elevadas, la segunda en un +47.79% y la tercera posición en un +79.02%.

Con lo anterior, se está haciendo la aclaración solicitada.

ATENTAMENTE

ING. BENJAMÍN GÓMEZ
DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS
Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

21 ABR. 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

HORA

POR

C.c.c.e.p. Ing. Juan Carlos Fuentes Orrata, Director General de Construcción de Obras Públicas. jfuentes@cdmx.gob.mx
C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Secretario Técnico del Subcomité...