



CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

MAYO 22 DE 2025





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum



2025
Año de
La Mujer
Indígena

70
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENÓCHTITLAN **02**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5a. SESIÓN ORDINARIA**

PRESIDENTE

ARQ. ADRIÁN HERNÁNDEZ MOLINA
Director General de Servicios Urbanos
y Sustentabilidad

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Director de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES
Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras
de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

VOCALES

TITULARES

C.P. ALMA LIDIA NEQUIZ ZAMORA
Directora General de Administración y Finanzas
en la Secretaría de Obras y Servicios

SUPLENTE

C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS
Director de Finanzas

MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA
Directora de Administración de Apoyo
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

LIC. MIRIAM LIZBETH NERI RODRÍGUEZ
Subdirectora de Recursos Financieros de
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

03





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5a. SESIÓN ORDINARIA**

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA
Director de Construcción
para Servicios Urbanos

L.E. MARIANO MUÑOZ VEGA
Director de Transferencia y
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLAREAL
Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA
Director de Imagen Urbana

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ
Dirección de Ingeniería de Costos
y Contratos de Obras

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES
Subdirectora de Disposición Final

Subdirector Técnico de la Dirección de Alumbrado
Público

Subdirector de Limpieza Urbana

ARQ. BLANCA FLORES GUTIÉRREZ
Jefa de Unidad Departamental de Precios Unitarios

04



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

700
AÑOS
DE LA FUNDACIÓN DE
TENOCHTITLAN



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5a. SESIÓN ORDINARIA**

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS

Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

C. LUIS ADRIÁN VARGAS CEDILLO

Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ

Dirección General Jurídica y Normativa
de la Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. RICARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de
Obra Pública y Secretario Técnico del Comité Central de
Obras de la Ciudad de México.

ARQ. JAIR DE JESÚS TORIZ GILVAJA

Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad
de México

C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA

Contralor Ciudadano

C. JOSÉ ALBERTO DÍAZ GUERRERO

Contralor Ciudadano

05





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

2. Aprobación del Orden del Día



ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
 - ❖ 4ª Sesión Ordinaria 2025
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2025
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública 2025
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos 2025
- 8.- Asuntos Generales
 - 8.1. Se dan a conocer los montos de actuación para adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes, informados en la 4ta sesión del Comité Central de Obras de la Ciudad de México



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

3. Lectura y Firma del Acta

4ª Sesión Ordinaria 2025





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

Siendo las once horas del día jueves veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente:-----

-----**Orden del Día**-----

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

3.- Lectura y Firma del Acta. -----

3ª Sesión Ordinaria 2025. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

8.- Asuntos Generales. -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad doy la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente suplente**: el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras. -----

En calidad de **Vocales**; como Vocal Suplente de la **C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora**, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios el **C.P. Isaías Quevedo Salinas**, Director de Finanzas; el representante de la Dirección de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos, no se presentó; como Vocal la **Mtra Fabiola Venegas Serna**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad; como Vocal el **Ing. Álvaro Acevedo Villarreal**, Director de Alumbrado Público; como Vocal el **Arq. Miguel Sinaí Ciprián Herrera**, Director de Imagen Urbana; el representante de la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos. -----

En calidad de **Asesor**: como Vocal el **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados**: como Vocal el Director General Jurídico y Normativo de la Secretaría de Obras y Servicio el **Mtro. José Alberto Vázquez Cruz**; el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México el **Arq. Jair de Jesús Toriz Gilvaja**; el representante designado por la **Contraloría Ciudadana**, para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias **no se presentó**. -----

2.- Aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, se procede a la votación del orden del día indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

3.- Lectura y firma del acta de la 3ª Sesión Ordinaria. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Informo que fue enviada el Acta de la 3ª Sesión Ordinaria 2025, por lo que solicito omitir la lectura, se procede a la votación indicando que de no emitir algún pronunciamiento por parte de los integrantes se tomará como voto a favor, no agregándose ningún comentario, se aprueba por unanimidad el acta de la 3ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras del 2025. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante **Acuerdo 04-03-2025**, fue aprobada por unanimidad el Acta de la 2ª. Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad 2025; pregunto a los asistentes si tienen algún comentario que agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en la página 19 de la carpeta de la presente sesión se presenta el informe de Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al ejercicio 2024, cabe mencionar que derivado de las observaciones que surgieron en la pasada sesión, se conciliaron cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión; con lo que respecta al ejercicio 2025, aún no se han realizado contrataciones, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tiene algún comentario al respecto, toma la palabra el **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, en el cuadro que muestran en el apartado de ejercido contra programado de el ultimo rubro que se refiere a la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura urbana, al parecer existe un equívoco porque se ejercieron \$56,877,000.00, sin embargo en la columna del ejercido contra programado se reporta 0% entonces pareciera que el ejercido contra el programado corresponde al 20.46% y por otro lado tenemos 2 preguntas por parte del OIC, la primera se refiere a que están reportando en esta tabla que los 56,877 mil pesos a cifras cerradas corresponden al pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores derivado de ello quisiéramos conocer ¿cuál es el motivo por el que se generaron estas ADEFAS y si existen más adeudos de ejercicios fiscales anteriores que se van a seguir pagando?, es cuanto, toma la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025

de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y comenta en el primer punto, es correcto su comentario y vamos a hacer la adecuación en el punto del ejercido contra lo programado y con lo que respecta a su segundo comentario, cedo la palabra a la **Mtra Fabiola Venegas Serna**, Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la cual responde, efectivamente quedaron pendientes pagos del ejercicio 2024, mismos que ya se han estado liberando, ahorita solo tengo tres pendientes de pago pero no corresponden a obra pública y no tengo ahorita pagos del ejercicios anteriores, comenta el el **Lic. Obed Rubén Ceballos Contreras**, no se escucho claro el comentario, parece que quedan pendientes aún el pago de tres contratos, es lo que entendemos ¿es correcto?, responde la **Mtra Fabiola Venegas Serna**, es correcto tenemos pendiente el pago de tres contratos pero no corresponden a contratos de obras públicas, los de obra pública se fueron liberando en marzo y no tengo ahorita pagos de ejercicios anteriores, el secretario técnico pregunta a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios del **21 al 30** de la carpeta de la presente sesión, la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el Informe de Avance Físico-Financiero correspondiente ejercicio 2024, cabe mencionar que derivado de las observaciones que surgieron en la pasada sesión, se conciliaron las cifras con las áreas involucradas y se asentaron en la carpeta de la presente sesión, con lo que respecta al ejercicio 2025, aún no se han realizado contrataciones, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----

7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en los folio **32 y 33** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de marzo del ejercicio 2025; informando que para el presente ejercicio aún no se han realizado contrataciones, sin embargo se hace de conocimiento que a la fecha ya se están formalizando contratos que serán manifestados en la siguiente sesión, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al respecto, al no haberlo, se continua con el siguiente punto. -----





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

8.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales se presentan los montos de actuación que han sido aprobados y que deberán sujetarse al presupuesto aprobado para el capítulo 6000 del clasificador, pregunto a los asistentes a esta sesión ordinaria, tienen algún comentario al que deseen agregar, al no haberlo, se continua con el siguiente punto -----

En uso de la palabra el **C. Edgar Iván Vélez Cuvielles**, Subdirector de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **C.P. Set Jesús Delgado Sánchez**, Director Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticinco, misma que se da por concluida siendo las once horas con veinticinco minutos del día de su inicio. -----

PRESIDENTE SUPLENTE

C.P. SET JESÚS DELGADO SÁNCHEZ

Director de Ingeniería de Costos y
Contratos de Obras

SECRETARIO TÉCNICO

EDGAR IVÁN VÉLEZ CUVIELLES

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

VOCALES

TITULAR

SUPLENTE

C.P. ISAÍAS QUEVEDO SALINAS
Dirección de Finanzas

NO SE PRESENTÓ

M.EN I. CARMINA GARCÍA ROBLES
Subdirectora de Disposición Final

MTRA. FABIOLA VENEGAS SERNA

Dirección de Administración de Apoyo a Servicios
Urbanos y Sustentabilidad.

NO SE PRESENTÓ

ARQ. MARTÍN OSWALDO RUÍZ ARTEAGA

Director de Construcción para Servicios Urbanos

ING. ÁLVARO ACEVEDO VILLARREAL

Director de Alumbrado Público

ARQ. MIGUEL SINAÍ CIPRIÁN HERRERA

Director de Imagen Urbana

página 6 de 7

14





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
ACTA 4ª. SESIÓN ORDINARIA 2025**

NO SE PRESENTÓ

Director de Ingeniería de Costos y Contratos de
Obras

ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS
Titular del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Obras y Servicios

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

MTRO. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ CRUZ
Dirección General Jurídica y Normativa de la
Secretaría de Obras y Servicios

ARQ. JAIR DE JESÚS TORIZ GILVAJA
Representante del Comité Central de Obras de la
Ciudad de México

NO SE PRESENTÓ

Contralor Ciudadano





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

4. Seguimiento de Acuerdos





SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2025	ACTA DE LA 12ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025
02-01-2025	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE ENERO DE 2025 ATENDIDO
03-02-2025	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE FEBRERO DE 2025
04-03-2025	ACTA DE LA 2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE MARZO DE 2025
05-04-2025	ACTA DE LA 3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 24 DE ABRIL DE 2025





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

corte al 30 de abril de 2025



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2025

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE ABRIL

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	PRESUPUESTO						EJERCIDO VS PROGRAMADO %
							7	8	9	10	11	12	
				5	6		MODIFICADO	COMPROMETIDO	AVANCE %	PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO VS MODIFICADO %	
2	2	4	024	AMPLIACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	140,332,500.00	96,703,500.00	11,583,839.92	12%	11,583,839.92	0.00	0.00%	0.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS	PORCENTAJE	276,750,000.00	113,735,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	651,875,000.00	767,427,428.46	262,621,594.93	34%	262,621,594.93	56,877,117.46	7.41%	21.66%
TOTAL GENERAL						1,068,957,500.00	977,865,928.46	274,205,434.85	28%	274,205,434.85	\$ 56,877,117.46	5.82%	20.74%

El ejercido se refiere a importe \$56,877,117.46 del pago de ADEFAS 2024



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

**6. Informe de Avance Físico-Financiero para
Obra Pública
Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad
corte al 30 de abril de 2025**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
			INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA CINZAA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NOROCCIDENTE, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y LA CALLE SAN LORENZO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 808,596.90	\$ 808,596.90	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERÍA R.K., S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 420,840.94	\$ 420,840.94	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE EJE 1 NORTE JOSÉ ANTONIO ALZATE Y CALLE LUIS CARRACI, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,038,015.84	\$ 1,038,015.84	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	Suspensión temporal	
ADJUDICACIÓN DIRECTA	GATTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE CALLE LUIS CARRACCI Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 589,303.85	\$ 589,303.85	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%		
ADJUDICACIÓN DIRECTA	REGA PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLAHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y LA CALLE GENERAL MENDOZA, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 933,969.75	\$ 933,969.75	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%		

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
			INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO		FINANCIERO			
ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARQUITECTURA CINZAA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLAHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NOROCCIDENTE, ENTRE LA CALLE GENERAL MENDOZA Y LA AVENIDA AGUILERES SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLAHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,302,000.00	\$ 1,302,000.00	\$	ANTICIPO \$ -						0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											
ADJUDICACIÓN DIRECTA	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLAHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y CALLE LUIS DELGADO, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 734,095.96	\$ 734,095.95	0.01	ANTICIPO \$ -						0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											
ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOY REAMILI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLAHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE LUIS DELGADO Y LA AVENIDA AGUILERES SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLAHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 1,271,200.38	\$ 1,271,200.38	\$	ANTICIPO \$ -					/	0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											
ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN ESCOLAR IZTACALCO, COLONIAS, CARLOS ZAPATA VELA, INFONAVIT IZTACALCO PICOS IZTACALCO Y AGRICOLA PANITILÁN, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 948,784.83	\$ 948,784.83	\$	ANTICIPO \$ -						0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											
ADJUDICACIÓN DIRECTA	XAMITL ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EJE CENTRAL ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y EJE 2 SUR MANUEL J. OTHON, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	25 DE AGOSTO DE 2025	\$ 693,916.23	\$ 693,916.23	\$	ANTICIPO \$ -						0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											
ADJUDICACIÓN DIRECTA	EDIFICACIONES E INGENIERIA R.K., S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CIRCUITO INTERIOR AVENIDA RIO CONSULADO Y EJE 2 NORTE MANUEL GONZÁLEZ, EN LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 298,033.05	\$ 298,033.05	\$	ANTICIPO \$ -						0.00%	0.00%				
								AMORTIZADO \$ -											
								POR AMORTIZAR \$ -											

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOGLE CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS AV. JUAN N. ALVAREZ, ENTRE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 341,883.24	\$ 341,883.24	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR REAMLI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN CALZADA LAGARIA, ENTRE CALZADA MÉXICO-TACUBA Y AUTOPISTA URBANA NORTE, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO."	14 DE ABRIL DE 2025	26 DE JULIO DE 2025	\$ 702,160.30	\$ 702,160.30	\$	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORORIENTE, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y LA CALLE SAN LORENZO, EN LAS ALCALDÍAS BENTITO JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 16,171,937.93	\$ 16,160,854.85	\$ 11,083.08	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONCOAR, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE CALLE SAN LORENZO Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENTITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	10 DE JULIO DE 2025	\$ 8,416,819.87	\$ 8,390,550.45	\$ 26,269.42	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SISTEMAS EN CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL ECO-MEX, S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA INSURGENTES, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE CALLE LUIS CARRACCI Y EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LAS ALCALDÍAS BENTITO JUÁREZ, ALVARO OBREGÓN Y COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 11,786,077.03	\$ 11,776,875.38	\$ 9,201.65	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -					0.00%	0.00%	
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							
								ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -							

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
			INICIO	TÉRMINO				MONTOS	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TEPEHUANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y LA CALLE GENERAL MENDOZA, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 18,679,395.06	\$ 18,643,550.50	\$ 35,844.56	\$ -						0.00%	0.00%		
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CONSULM, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO NORORIENTE, ENTRE LA CALLE GENERAL MENDOZA Y LA AVENIDA AQUILES SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 27,316,970.71	\$ 27,288,698.98	\$ 28,271.73	\$ -							0.00%	0.00%	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURPONIENTE, ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y LA CALLE LUIS DELGADO, EN LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 14,681,919.12	\$ 14,651,638.83	\$ 30,280.29	\$ -							0.00%	0.00%	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SESOCORT, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN AVENIDA TLÁHUAC, CORRESPONDIENTE AL TRAMO SURORIENTE, ENTRE LA CALLE LUIS DELGADO Y LA AVENIDA AQUILES SERDÁN, EN LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 25,424,007.69	\$ 25,407,493.57	\$ 16,514.12	\$ -							0.00%	0.00%	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS ESCOLAR IZTACALCO, COLONIAS, CARLOS ZAPATA VELA, INFONAVIT IZTACALCO PICOS IZTACALCO Y AGRICOLA PANITILÁN, EN LA ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 18,975,696.68	\$ 18,962,283.07	\$ 13,413.61	\$ -							0.00%	0.00%	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	EPSILON INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EJE CENTRAL, ENTRE EJE 1 NORTE MOSQUETA Y EJE 2 SUR MANUEL J. OTHON, EN LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 13,878,324.55	\$ 13,871,017.42	\$ 7,307.13	\$ -							0.00%	0.00%	

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
			INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	-	INICIO	TÉRMINO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	TECNOLOGÍA EDD, S.A.P.I. DE C.V.	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SECURAS EN CALZADA DE GUADALUPE, ENTRE CIRCUITO INTERIOR AVENIDA RIO CONSOLAZO Y EJE 2 NORTE MANUEL GONZALEZ, EN LA ALCALDIA CUAUTHEMOC, CIUDAD DE MEXICO.	21 DE ABRIL DE 2025	19 DE JULIO DE 2025	\$ 5,960,661.07	\$ 5,897,380.21	\$ 63,280.86	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ENGINTRA, INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SECURAS AV. JUAN N. ALVAREZ, ENTRE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y EJE 1 ORIENTE ANDRÉS MOLINA ENRIQUEZ, EN LA ALCALDIA IZTACALCO, CIUDAD DE MEXICO".	21 DE ABRIL DE 2025	19 DE JULIO DE 2025	\$ 6,837,664.87	\$ 6,811,160.97	\$ 26,503.90	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SECURAS EN CALZADA LEGARIA, ENTRE CALZADA MEXICO-TACUBA Y AUTOPISTA URBANA NORTE, EN LA ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO".	21 DE ABRIL DE 2025	18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 14,043,206.04	\$ 14,038,775.67	\$ 4,430.37	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							
ADJUDICACIÓN DIRECTA	VICTORIA NANNI OLIVERA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SECURAS EN EL PUEBLO SAN ANDRÉS MINQUIC, EN LA ALCALDIA TLAHUAC, DE LA CIUDAD DE MEXICO"	21 DE ABRIL DE 2025	03 DE JULIO DE 2025	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ -	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							
INVITACIÓN RESTRINGIDA	GA AMBIENTAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL PARQUE EL EDEN, EN LAS ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO, DE LA CIUDAD DE MEXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 3,824,843.40	\$ 3,812,964.63	\$ 11,878.77	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							
INVITACIÓN RESTRINGIDA	LURYFEET LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES PARA EL MEJORAMIENTO Y LA ADICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PERÍMETRO DEL PUEBLO DE SAN JUAN TLHUACAN, ALCALDIA AZCAPOTZALCO, DE LA CIUDAD DE MEXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 3,569,357.26	\$ 3,552,909.79	\$ 16,447.47	ANTICIPO	\$ -					0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO	\$ -							
								POR AMORTIZAR	\$ -							

MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
INVITACIÓN RESTRINGIDA	LURYEFEEET LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES, PARA EL MEJORAMIENTO Y LA ADICIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL PERÍMETRO DEL PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, ALCALDIA TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	27 DE MAYO DE 2025	\$ 8,050,359.06	\$ 8,030,930.13	\$ 19,428.93	ANTICIPO						0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO								
								POR AMORTIZAR								
INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS ARIAC, S.A. DE C.V.	"INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, PARA EL CAMINO DE MUJERES LIBRES Y SEGURAS EN EL PUEBLO SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCALDIA TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO"	28 DE ABRIL DE 2025	26 DE JUNIO DE 2025	\$ 9,500,000.03	\$ 9,473,431.68	\$ 26,568.35	ANTICIPO						0.00%	0.00%	
								AMORTIZADO								
								POR AMORTIZAR								

TOTAL CONTRATADO CONTRATOS	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 217,328,317.39	\$ 346,723.25	ANTICIPO \$ -
		AMORTIZADO \$ -
		POR AMORTIZAR \$ -

TOTAL CONVENIOS	TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERÍODO
\$ -	\$ -	FÍSICO 0.00%
		FINANCIERO 0.00%



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025**

7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

corte al 30 de abril de 2025



PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
 RECURSOS LOCALES
 ABRIL 2025

PRESUPUESTO						
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7	Ejercida 8	
				% 7/4*100		
1,068,957,500.00	977,865,928.46	1. Licitación Pública	12	\$ 181,900,279.90	18.60%	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	4	\$ 24,870,236.23	2.5%	
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	14	\$ 10,557,801.26	1.1%	
1,068,957,500.00	977,865,928.46	Totales	0	217,328,317.39	22%	
1,068,957,500.00	977,865,928.46				0.00	

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTROL DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

RECURSOS FEDERALES

ABRIL 2025

		PRESUPUESTO			
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7 %	Ejercida 8 7/4*100
		1. Licitación Pública			
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursores			
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursores que haya sido declarada desierta			
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México			
		*Art. 43, 3er párrafo			
		*Art. 43, 4º párrafo			
		Totales	0	0.00	#DIV/0!
0.00	0.00				0.00

* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
 Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiendo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025

8. Asuntos Generales





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD
5ª SESIÓN ORDINARIA
MAYO 22 DE 2025

8.1. Se dan a conocer los montos de actuación para adjudicaciones directas e invitaciones restringidas a cuando menos tres concursantes, informados en la 4ta sesión del Comité Central de Obras de la Ciudad de México.



Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México
Artículo 53 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2025
Montos Máximos de Adjudicación Directa y de Adjudicación Mediante Invitación a Cuando Menos Tres Concursantes

Centro Gestor	Unidad Responsable	Presupuesto Original Capítulo 6000 "Inversión Pública"	Inversión Total Autorizada para Obra Pública (Miles de Pesos)		Monto Máximo que Podrá Ajudicarse Directamente (Miles de Pesos)	Monto Máximo que Podrá Ajudicarse Mediante Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes (Miles de Pesos)
			Mayor de	Hasta		
07C001	Secretaría de Obras y Servicios	8,108,778	2,819,731		1,607	11,747

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía con atribuciones para ejecutar obra pública. Los montos de actuación deberán sujetarse al presupuesto aprobado por el Congreso o, en su caso, al presupuesto modificado, para el capítulo 6000 del Clasificador.