



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019**

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019
 - 5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
 - 5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019
6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción "B y D"
 - 6.1 Listado de Casos número DCOP "B"/02/2019
 - 6.2 Listado de Casos número DCOP "D"/01/2019
7. Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

0000.002



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

2. Aprobación del Orden del Día

0000 003



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2019

SEP. 11. 0000 004



ACTA DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2019 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 25 de abril del año 2019, en la sala de juntas de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de las y los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum por lo que declara abierta la Sesión.-----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Dr. en D. Roberto Beristaín Salmerón, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras C. y la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo, Representante de la Contraloría Ciudadana; Vocales Suplentes: Ing. Raúl Márquez Martínez, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3" y Lic. Noé Yair Cuellar Rojas, Subdirector de Compras y Control de Materiales; Como Asesor: C. Mario Alejandro Zamora Cruz, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; Como Invitados: Lic. Claudia Soledad Márquez Rodríguez, Representante de la Dirección General Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios y la C. Daniela Rojas Alcántara, Subdirectora de Enlace Administrativo. -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes y cede la palabra al Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, para que continúe con la Sesión. -----

2.-Aprobación del Orden del Día. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno el Orden del Día, el Pleno del Subcomité de Obras, se aprueba por unanimidad. -----

3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2019. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas del año 2019. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete



a votación el contenido de la misma, se aprueba por unanimidad y se turna para recabar sus firmas. -----

4. Seguimiento de Acuerdos. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 04-08/2019 referente a la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2019, aprobándose por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria el día 28 de marzo de 2019. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores informa con corte al 31 de marzo de 2019, del ejercicio 2019 no existen compromisos; se indica que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública, respectivamente. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019 por parte de la Direcciones de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlas continúa con el Orden del Día propuesto. -----



5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el reporte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de marzo de 2019, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** se encuentran los oficios dirigidos a la C.P. Lorena Villarruel Salazar, Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios, donde solicitamos el informe de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública, correspondiente a esta Dirección General, respecto al comentario realizado por el Arq. Ángel Luz Velázquez, representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; respecto a este tema, el informe nos llegó el día de ayer por la tarde mismo que se les entregó al principio de la Sesión. Pregunta, si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno le cedo la palabra. Cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta, "el 10 de abril se envió por parte de nuestra Directora General de Contralorías Ciudadanas, el nombramiento del Ing. Joaquín Reyo Filorio y el mío propio como Contralora Ciudadana, ante este Subcomité de Obras, sin embargo, tenemos derecho a voz y voto, y nos siguen poniendo como invitados, eso creo es una anomalía porque tenemos precisamente voz y voto, porque si seguimos en calidad de invitados vamos a tener que renunciar porque no es nuestro papel según tengo entendido en el Manual de Operaciones Subcomité, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** Precisa, se debió a un error en el personalizador de la mesa, sin embargo, esto no demerita sus atribuciones como Contralora Ciudadana, incluso en las Actas y demás documentos sigue con estos derechos. -----



La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta, “por eso se retiró el Ing. Filorio, si no puede dar su opinión y no puede votar no tiene caso que se presente”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** Comenta, platique con él y fueron otras causas las que motivan su inasistencia. Pregunta si existen más comentarios, al no haberlos cede la palabra al Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** siendo las 13:24 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Cuarta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de las y los participantes. -----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

4. Seguimiento de Acuerdos



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
05-09/2019	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2019	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS.	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2019

PROGRAMA DE OBRAS 2019
EJERCICIO 2019 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2019


INVERSIÓN AUTORIZADA

Area Operativa	A		B		C		D		E		F		G		H			
	Licitación Pública		Convenios de Licitaciones Públicas		Invitación a Cuando Menos Tres Personas Art. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		Convenios Invitación a Cuando Menos Tres Personas Art. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		Adjudicaciones Directas Art. 62 LOPDF 43 LOPSRM		Convenio de Adjudicación Directa Art. 42 LOPDF, 42 LOPSRM		Adjudicaciones Directas Art. 63 (LOPDF) Art. 42 (LOP y SRM)		TOTALES			
Dirección de Construcción "A"	\$9,981,895.31								\$1,857,354.07				\$152,225,576.90	\$164,064,826.28	0.00			
Dirección de Construcción "B"	\$72,685,998.36													\$72,685,998.36	0.00			
Dirección de Construcción "C"									\$35,629,990.27					\$35,629,990.27	0.00			
Subdirección de Apoyo de Gestión Técnica de obras Públicas														\$0.00	0.00			
Dirección de Construcción "D"	\$184,964,638.24				\$4,297,366.55				\$708,412.00					\$189,970,416.79	0.00			
Dirección General de Obras Concesionadas														\$0.00	0.00			
Revalidación														\$0.00	0.00			
Saldo de Contratos Liq. Y Rescindidos														\$0.00	0.00			
Monto Contratado para Obra	\$267,632,531.91	0.00	\$0.00	0.00	\$4,297,366.55	0.00	\$0.00	0.00	\$38,195,756.34	0.00	\$0.00	0.00	\$152,225,576.90	\$462,351,231.70	0.00			
PORCENTAJES	\$267,632,531.91 \$462,351,231.70	57.88.5%	\$0.00 \$462,351,231.70	0.00%	\$4,297,366.55 \$462,351,231.70	0.93%	\$0.00 \$462,351,231.70	0.00%	\$38,195,756.34 \$462,351,231.70	8.26%	\$0.00 \$462,351,231.70	0.00%	\$152,225,576.90 \$462,351,231.70	\$462,351,231.70 \$462,351,231.70	32.92.42%	100.00%		
OPERACIONES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)							CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO											
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 42 DE LA LOPDF.							C+D+E+F+G		\$194,718,699.79		4211.49%		A+B+C+D+F+G		\$462,351,231.70		100%	
									\$462,351,231.70				GASTO DE INVERSIÓN		\$462,351,231.70			

Los montos incluyen iva



LIC. MARGARITA OSCOY MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS



DR. ROBERTO BERISTAIN SALMERÓN
DIRECTOR DE INGENIERIA DE COSTOS Y CONTRATOS
DE OBRAS PÚBLICAS


0000 012




SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE ABRIL 2019

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOP"C"	DGCOP-AD-L-2-031-19	OPAD-DCOC-L-026-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CANTERA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO	1,855,946.92	SURYA T793, S.A DE C.V	X		04/04/2019	24/04/2019
DCOP"D"	DGCOP-AD-L-2-039-19	OPAD-DCOD-L-032-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE SIN, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO.	1,851,139.68	GRUPO CONSTRUCTOR-MAGRAM, S.A. DE C.V.	X		04/04/2019	24/04/2019
DCOP"D"	DGCOP-AD-L-5-036-19	OPAD-DCOD-L-030-19	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE CUMPLAN CON LA NOM-001-SEDE-2012 PARA EL INMUEBLE DENOMINADO FABRICA DE ARTES Y OFICIOS COSMOS, ASI COMO LA GESTORIA, TRAMITES Y OBTENCIÓN DEL DICTAMEN DE LA UVIE.	708,412.00	SUPERVISORES Y PROYECTISTAS DE INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	X		05/04/2019	29/09/2019
DCOP"D"	DGCOP-AD-L-5-037-19	OPAD-DCOD-L-031-19	CÁLCULO, SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, Y DICTAMEN DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO COSMOS (FÁBRICA DE ARTES Y OFICIOS).	1,014,776.13	INGENIERIA DINÁMICA Y SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.		X	27/03/2019	24/06/2019
TOTAL				5,430,274.73					


 ELABORÓ
 Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora

REVISÓ

 Dr. Roberto Beristain Salmieron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL 2019
 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
D	DGCOP-IR-L-5-043-19	OPIR-DCOD-L-002-19	"Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada PREPARATORIA 1 CETRAM IZTAPALAPA"	\$4,297,366.55	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN PLANEACION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	v		24-abr-19	31-dic-19
				SUMA	\$4,297,366.55				

ELABORO

 Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora

REVISO

 Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
 CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019
 POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
DCOP"A"	DGCOP-LPN-L-1-033-19	LPN-DCOA-L-010-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 14 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	5,081,506.05	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		12/04/2019	05/10/2019
DCOP"D"	DGCOP-LPN-L-1-042-19	LPN-DCO-D-L-012-19	"Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Iztapalapa dentro del Poligono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía Iztapalapa, con domicilio en Calzada Ermita Iztapalapa s/n, Colonia Ángeles, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	\$118,297,264.12	ING. JESUS HINOSTROZA OLVERA		X	23/04/2019	31/12/2019
DCOP"D"	DGCOP-LPN-L-1-044-19	LPN-DCO-D-L-011-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 13 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS Y REVISIONES PROGRAMADAS	4,900,398.26	INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	X		29/04/2019	25/10/2019

SUMA = \$128,279,168.43

Lic. Margarita Oscoy Martínez
 Subdirectora

Dr. Roberto Beristain Salmeron
 Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Pública



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2019 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CAPÍTULO 6000 "INVERSIÓN PÚBLICA"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

CIFRAS CONCILIADAS CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AL 30 DE ABRIL DE 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2019 (Miles de Pesos)							
						ORIGINAL 1	MODIFICADO 2	COMPROMETIDO 3	AVANCE % 4 = 3 / 2	PROGRAMADO 5	EJERCIDO 6	EJERCIDO Vs. MODIFICADO 7 = 6 / 2	EJERCIDO Vs. PROGRAMADO 8 = 6 / 5
				TOTAL		6,703,738.71	6,703,738.71	1,133,002.33	17%	1,262,055.23	307,583.01	5%	24%
2				DESARROLLO SOCIAL		4,951,733.35	4,951,733.35	1,097,337.45	22%	848,342.91	307,583.01	6%	36%
	2			VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD		3,151,733.35	3,151,733.35	1,046,958.93	33%	643,926.68	307,583.01	10%	48%
		1		URBANIZACIÓN		3,151,733.35	3,151,733.35	1,046,958.93	100%	643,926.68	307,583.01	10%	48%
			323	ACCIONES INTEGRALES DE MEJORAMIENTO VIAL	SERVICIO	894,733.35	894,733.35	894,733.35	100%	229,549.31	180,966.76	20%	79%
			334	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	KILÓMETRO	650,000.00	650,000.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0%	0%
			336	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	METRO	680,000.00	632,225.58	152,225.58	24%	171,811.64	126,616.25	20%	74%
			345	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	INMUEBLE	927,000.00	974,774.42	0.00	0%	151,565.72	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		600,000.00	600,000.00	0.00	0%	60,216.24	0.00	0%	0%
				SALUD		600,000.00	600,000.00	0.00	0%	60,216.24	0.00	0%	0%
				GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		600,000.00	600,000.00	0.00	0%	60,216.24	0.00	0%	0%
			395	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INMUEBLE	600,000.00	600,000.00	0.00	0%	60,216.24	0.00	0%	0%
				DESARROLLO SOCIAL		1,200,000.00	1,200,000.00	50,378.52	4%	144,200.00	0.00	0%	0%
				RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,200,000.00	1,200,000.00	50,378.52	4%	144,200.00	0.00	0%	0%
				CULTURA		1,200,000.00	1,200,000.00	50,378.52	4%	144,200.00	0.00	0%	0%
			413	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	ESPACIO PÚBLICO	1,200,000.00	1,200,000.00	50,378.52	4%	144,200.00	0.00	0%	0%
				DESARROLLO ECONÓMICO		1,752,005.35	1,752,005.35	35,664.89	2%	413,712.32	0.00	0%	0%
				TRANSPORTE		1,752,005.35	1,752,005.35	35,664.89	2%	413,712.32	0.00	0%	0%
				OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		1,752,005.35	1,752,005.35	35,664.89	3%	413,712.32	0.00	0%	0%
				CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	1,403,560.91	1,403,560.91	35,664.89	3%	413,712.32	0.00	0%	0%
			374	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	348,444.44	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			380	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO	KILÓMETRO	348,444.44	348,444.44	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

0000.017



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	2	0	4	6	0	10	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": "EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

0000 018



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	0	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	0	4	1	0	5	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

0000 019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACION DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 30 de abril de 2019

Caso	Número Contrato	FF	Modalidad	Empresa	Descripción del Contrato	Periodo de Ejecución		Monto Contratado Ejercicio 2008	Economía	Anticipos			Convenio (Periodo - Monto)			Estimación		Avance %		Observaciones
						Inicio	Termino			Anticipo	Amortizado	Por Amortizar	Inicio	Termino	Monto	Pagada	En Trámite	Físico	Financiero (Pagado)	
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07.01.3.0042/REV	86	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN	
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+850 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.82 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN06.1R.L.2.028, IN06.AD.L.2.416 Y IN06.AD.L.2.360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08.	
SUBTOTAL								\$8,401,745.56						\$3,420,035.96						
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.28	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
3	EPO8.1R.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	28/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	87.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-08-09.	
4	EPO8.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56			\$0.00	\$8,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.28%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,77.33 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-07-09.	
5	EPO8.1R.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,806.45	\$0.00	ANTICIPO	\$504,880.85			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO, RECEPCIONADA EL 24-07-08.	
SUBTOTAL								\$17,378,050.28	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82						\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40				

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS
25,779,795.82		ANTICIPO \$3,159,320.30
		AMORTIZADO \$2,414,966.88
		POR AMORTIZAR \$744,353.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		



Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

9

0000 020



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

[Handwritten signature]
0000021

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
MODULOS																				
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43					0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DOOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43									
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26					0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	592,151.26									
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,108.18									
										POR AMORTIZAR	461,905.13									
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78									
										POR AMORTIZAR	120,436.53									
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																				
5	ED08.L.P.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS
										AMORTIZADO	799,481.10									
										POR AMORTIZAR	710,601.30									

TOTAL CONTRATADO	18,677,612.82
TOTAL ECONOMIAS	
TOTAL DE ANTICIPOS	
ANTICIPO	5,638,126.74
AMORTIZADO	1,282,169.06
POR AMORTIZAR	4,350,957.88

TOTAL DE ESTIMACIONES			
PAGADAS	934,339.35	826,058.62	20.27%
EN TRAMITE			10.62%
FISICO			
FINANCIERO			

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

ING. JOSÉ MANUEL DE JESÚS GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

0000 024

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de abril de 2010

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario														
1	T07 01 2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S A de C V	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	100.00%	99.74%	RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA ADOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA ADOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00			6,585,981.21	7,408,159.04	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		



Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

00000 025



SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012



**GÓBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	0	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	0	0	2	0	2	0

NOTA: EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 027


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de abril de 2012

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			
1	IN08 LP F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,286,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77								PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA POR LA CMHADF AUDITORIA ADOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
										AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%		
										POR AMORTIZAR	1,501,867.17									
2	IN08 IR F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,280,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00								CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012 PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHADF AUDITORIA ADOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y ADOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012, PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,280.55.
										AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
295,145,110.08	0.00	ANTICIPO 7,964,948.77
		AMORTIZADO 6,463,081.60
		POR AMORTIZAR 1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		



Francisco Máximo Izquierdo Ortiz,
 Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000-028



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.6. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21	3	21	3	0
TOTAL	21	5	0	21	5	21	5	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

000001 031


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de abril de 2015

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00					0.00	197,106.04	0.00			
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepción y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
					CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.						AMORTIZADO	0.00								
					CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.						POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					437,582,464.24	0.00	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14	CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarria, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99								Se otorgó el 28.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2015. Contrato con Terminación Anticipada
					GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.						AMORTIZADO	0.00	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	0.00	0.00	0.00%	34.23%	
					GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.						POR AMORTIZAR	149,799,999.99								
TOTALES								570,348,112.80	208,394.16	0.00					437,582,464.24	197,106.04	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
570,348,112.80	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
197,106.04	0.00		


 Ing. Roberto Cano Neria,
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000 032



CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	21	3	21	3	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2019

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.09	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS LIQUIDADOS
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	9-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS	N/A	9-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS LIQUIDADOS
3	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE B), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 284 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,246.78	100.00%	37.21%	

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEPAS, DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
35,835,690.14	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
23,470,891.32	5,439,246.78	100.00%	74.74%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

400000034



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

000001 035



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0
TOTAL	40	1	0	39	2	35	6	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00				
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00									
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					437,582,464.24	19,349,732.64	0.00				
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00				
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/08/2015	07/02/2018	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00									
					TOTALES			587,314,711.31	50,773,452.97	0.00					437,582,464.24	32,663,717.32	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	5,083,999.24
		POR AMORTIZAR	144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		


Ing. José Alejandro Cano Neria,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



0000 038



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	37	1	35	3	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,487.20	\$84,351,487.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	88.48%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	\$2,360,142.08	\$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	88.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	OH CONSTRUCCIONES JLTORES SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	\$9,898,798.33	\$9,898,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,839,384.00	\$0.00	100.00%	89.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
78,710,437.61	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO	
78,286,826.36	0.00	100.00% 89.12%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

00000 041



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	10	12	10	12	0
TOTAL	43	2	0	27	18	10	35	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 20 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 20 ESTÁN CONCLUIDOS Y 2 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	20	2	0	17	5	0	22	0
TOTAL	20	2	0	17	5	0	22	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN VEINTE SE ADJUDICARON EN EL 2016 Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATO REPORTADOS, VEINTE ESTÁN CONCLUIDOS Y DOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0000 043

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	156,786,223.10	0.00				476,487,074.98	71,467,303.38	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	62,474,941.28	0.00	10.72%	7.76%	El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
2	DGOP-AD-L-5-001-18	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,810.74	8,992,362.10	0.00	26.39%	23.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00				0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-18	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	15/12/2018	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reseccionado el 30-Jun-17.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00				0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2018	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS Reseccionado el 31-01-2017.
5	DGOP-LPN-F-4-020-18	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estado Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reseccionado el 3-oct-17.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00				0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y alerces de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Cosaría, ubicado en la intersección de las Avenidas 803 y 802, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Reseccionado el 3-oct-17.

9






4 0000 044

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
7	DGOP-IR-L-4-053-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
8	DGOP-LPN-L-4-055-18	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	18/12/2017	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 20-jun-18
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
10	DGOP-JR-L-1-076-18	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 5 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.





4 0000 045

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES 1
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-AD-L-5-068-18	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 96 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 8 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
14	DGOP-IR-L-1-073-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 189 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arrol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 18-sep-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGOP-IR-L-1-072-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-078-18	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No. 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rogoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,587,679.40	9,587,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

A

2

0300 046

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de abril de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 1	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
17	DGOP-IR-L-1-063-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim Enrique de Clavaria y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim Tiacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terraza, Prim Insurgentes Bravo, Prim Enrique Galego, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
18	DGOP-IR-L-1-062-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Atlapexcalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
19	DGOP-AD-L-5-062-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyocauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenko y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas. Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7) Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xitlacuhtli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewey, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valerín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 80 Francisco Javier Cuatrecasas, en las Delegaciones Huasteca	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,929.96	0.00					0.00	3,042,929.96	0.00				
20	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo interactivo infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2016	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2016	31/12/2016	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
21	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo interactivo infantil Iztapalapa.	28/12/2016	30/04/2016	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00	01/05/2016	31/12/2016	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	

9
A

4. 3000 847

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016


Corte al 30 de abril de 2019


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
22	DGPE-LPN-1-014-16	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	195,011.87	0.00	ANTICIPO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019.
TOTALES								1,270,035,934.73	278,031,186.75	0.00					478,487,074.98	190,158,414.31	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,270,035,934.73	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 28,530,506.64 POR AMORTIZAR 116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
190,158,414.31	0.00		


 Ing. Victor Magaña Rodríguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. José Alejandro Cano Nería.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0000 048



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0000 049


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de abril de 2016


NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
1	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Bonilla Daloz", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bánito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%	En proceso de recepción
ANTICIPO	0.00																							
AMORTIZADO	0.00																							
POR AMORTIZAR	0.00																							

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
6,936,052.06	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.80%



ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"



ING. JOSÉ MANUEL GALLARDO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"



ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	10	12	10	12	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL S A DE C V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
2	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
3	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
4	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LP N	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
5	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	LP N	GRUPO KOPL, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
6	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LP N	ARQUIPO, S C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%	
7	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LP N	COOAD, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-18	30-dic-18	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	9,921,929.31 9,921,929.31 0.00	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y RECEPCIONADO
8	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%	
9	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A D	ARQUITEG, S A DE C V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,218,288.84	\$0.00	59.98%	54.00%	
11	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A D	ING. RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRATO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$998,198.84	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$58,387.80	\$0.00	68.40%	5.88%	
12	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L P N	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA S A DE C V	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,858,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.88%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
137,238,202.01	0.00	9,821,928.31
		AMORTIZADO 9,821,928.31
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
150,828,381.13	51,833.44	83.51%	82.81%

ESTOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN RECEPCIONADOS, LIQUIDADOS Y FINALIZADOS, POR LO TANTO YA NO SERÁN REPORTADOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2017



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	7	0	3	5	0	8	0
TOTAL ;	1	7	0	3	5	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES ADJUDICACIÓN EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SÉIS CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			590,995,928.36	176,509,711.69	0.00					476,487,074.98	120,939,255.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvaré, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con Terminación Anticipada.
											AMORTIZADO	41,078,179.76	29/09/2016	14/11/2018	437,582,484.24	106,232,989.08	0.00	14.61%	14.89%		
											POR AMORTIZAR	75,107,314.35									
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CREDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvaré, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00									El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	14,706,266.56	0.00	37.80%	37.80%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00				
3	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACION DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Cooyacán en la Ciudad de M	01/12/2016	18/12/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00									Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	64.95%	53.92%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGOP-IR-L-5-058-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	31/12/2017	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00									Pendiente de Liquidación misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS Recepcionado el 20-Jun-18
											AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	92.43%	33.81%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	74,506,364.62	0.00					0.00	74,506,364.62	0.00				
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CREDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CREDITO	IR	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%		
											POR AMORTIZAR	0.00									
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CREDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	61,036,643.11	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019.
											AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	61,036,643.11	0.00	12.38%	12.38%		
											POR AMORTIZAR	0.00									

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00									
B	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00							
											AMORTIZADO	0.00						0.12%	0.00%
											POR AMORTIZAR	0.00							
TOTALES								1,179,988,371.48	274,691,671.03	0.00				478,487,074.98	219,100,869.33	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,179,988,371.48	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 41,078,179.76
		POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
219,100,869.33	0.00		


 Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. Jorge Alejandro Cano Neria
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


 Ing. Raúl Márquez Martínez
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019**

5.10. Avance de los contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	36	6	0	16	26	12	30	4

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 9 DE 2018, UN CONTRATO REPORTADOS ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": LA VARIACIÓN QUE EXISTE ES DEBIDO A QUE EL CONTRATO DGOP-AD-L-2-061-18, SE CONCLUYÓ EN EL MES DE MARZO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	9	6	0	1	14	0	15	0
TOTAL	9	6	0	1	14	0	15	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y CUATRO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y NUEVE EN EL 2018, UNO CONTRATO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN, UNO EN PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y TRECE CONCLUIDOS.

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

9

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTIPOPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				590,995,928.36	234,611,026.80	0.00			478,487,074.98	59,711,656.56	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2016	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	15,611,341.46	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	44,603,832.80	0.00	34.99%	6.63%	En conciliación el avance físico. El avance físico y financiero (incluye anticipo) corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual y se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
											POR AMORTIZAR	59,495,972.89								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	9,635,783.24	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,004,610.74	15,107,823.76	0.00	35.81%	38.83%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				527,185,523.79	81,542,200.66	0.00				0.00	73,624,952.81	0.00			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	8,358,026.33	0.00	60.62%	38.02%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	4,582,712.10	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	1,642,778.08	0.00	37.48%	13.41%	Servicios concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	63,624,148.40	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	63,624,148.40	0.00	12.91%	12.91%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				16,954,799.07	16,934,363.42	0.00				0.00	16,921,782.46	0.00			
6	DGOP-LPN-F-2-035-17/REV	RECURSOS FEDERALES PAICE	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTIPOPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 28 nov-2018
											POR AMORTIZAR	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913			412,867.00	412,867.00	0.00				0.00	406,517.84	0.00				
7	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	406,517.84	0.00	100.00%	98.46%	Servicios concluidos. Recepcionado el 18-Jun-18. Pendiente de liquidar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de material de Inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00				0.00	9,759,918.90	0.00				
8	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	9,295,924.07	0.00	100.00%	99.96%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	06/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	463,994.83	0.00	100.00%	99.78%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18. Pendiente de liquidar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).			16,517,918.42	16,517,918.42	0.00				0.00	13,588,946.44	0.00				
10	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	04/09/2018	12/12/2018	3,091,585.91	3,091,585.91	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	1,448,714.72	0.00	100.00%	46.86%	Trabajos Concluidos Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-1-034-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	04/09/2018	12/12/2018	5,375,193.41	5,375,193.41	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,997,509.68	0.00	100.00%	92.97%	Trabajos Concluidos Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 18 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas	23/08/2018	09/12/2018	4,350,002.70	4,350,002.70	0.00	ANTICIPO	0.00								
											AMORTIZADO	0.00			0.00	4,164,666.80	0.00	100.00%	95.74%	Trabajos Concluidos Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											POR AMORTIZAR	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
13	DGOP-IR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,102,073.32	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,401,325.28	0.00	100.00%	77.41%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 81 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	576,729.96	0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
								69,677,496.14	69,677,496.14	0.00				0.00	69,161,209.91	0.00				
15	DGOP-AD-L-2-052-18	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del primer tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.	24/09/2018	23/12/2018	69,677,496.14	69,677,496.14	0.00	ANTICIPO	20,903,248.84			0.00	69,161,209.91	0.00	100.00%	99.51%	Trabajos Concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
											AMORTIZADO	20,727,191.81								
											POR AMORTIZAR	176,057.03								
TOTALES								1,231,509,442.78	429,480,872.44	0.00				476,487,074.98	243,174,984.92	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,231,509,442.78	0.00	ANTICIPO 20,903,248.84 AMORTIZADO 36,338,533.27 POR AMORTIZAR 59,672,079.92

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
243,174,984.92	0.00		


Ing. Victor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: La variación que existe es debido a que el contrato DGOP-AD-L-2-061-18, se concluyó en el informe de marzo.

[Handwritten signature and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"


Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

Al 30 de abril de 2019


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSIOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
2	DGOP-AD-L-1-039-18	11	AD	REM Reingeniería Ecológica, S.A. de C.V.	Instalación de la red hidráulica para el llenado y drenado del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México)	01-08-18	19-09-18	5,438,717.88	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	N/A	N/A	N/A	3,622,828.28	0.00	100.00%	66.61%	En proceso de Liquidación y Recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSIOS	
5,438,717.88	0.00	ANTIPOSIOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
3,622,828.28	0.00	1.00	0.67



Ing. José Luis Pichardo-Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B"



Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



CONTRATOS EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	16	0	0	12	4	12	4	4



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-OPJR-L-3-031-18		LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S A DE C V	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,526,327.88	\$4,526,327.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$3,052,587.05	\$0.00	71.82%	67.44%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
2	DGOP-IR-L-3-048-18		LOCALES	IR	HDOS CONSTRUCCIONES, S A DE C V	TRABAJOS DE GESTORÍAS Y APOYO TÉCNICO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUS CORRESPONSABLES EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EN INSTALACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	19-oct-18	31-dic-18	\$3,984,810.89	\$1,986,788.72	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$718,222.32	\$0.00	25.16%	2.51%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-L-3-049-18		LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	25-oct-18	31-dic-18	\$11,488,192.36	\$2,239,221.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$288,080.99	\$0.00	5.66%	18.02%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-F-2-050-18		FEDERALES	LP	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S A DE C V en participación conjunta con GAMI INGENIERÍA e INSTALACIONES, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	3-nov-18	22-dic-18	\$271,264,001.83	\$34,315,054.99	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	1.80%	0.00%	SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FINIQUITO.

* Mediante oficio GCDM/SOBSE/DGAJ/OAC/25/2018, notificado el día 13 de noviembre de 2018, el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepoualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que el Juzgado Federal estime de mayor relevancia conceder la suspensión provisional ante la posible afectación que se reclama del Río Tacubaya, por lo que la Dirección General de Obras Públicas deberá abstenerse de continuar con la Construcción del Hospital Cuajimalpa, hasta en tanto se resuelva en definitiva la incidencia.

* Mediante oficio CDMX/SOBSE/DGAJ/ISC/15/2018, notificado el día 26 de noviembre de 2018, el Subdirector de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, refiere el Juicio de Amparo 1132/2018, promovido por Benar Rodolfo Flores Guerrero y Habitantes de la Comunidad Indígena, denominado originalmente "Nepoualco", hoy "El Contadero", tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en razón de lo anterior se hace del conocimiento que en fecha veintuno del mes de noviembre del año en curso se dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de suspensión, la cual en su parte conducente precisa lo siguiente:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
43,077,393.48	0.00	AMORTIZADO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
4,058,890.38	0.00	28.11%	21.99%

En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional considera que, conforme al juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la parte promovente le asiste, si se reúne el requisito previsto en la fracción I del artículo 129 de la Ley de la materia, respecto del efecto y consecuencia para el cual lo solicitó consistente en que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, siempre y cuando no se hayan ejecutado en su totalidad, por tanto se concede la suspensión definitiva para el efecto indicado.

Con fechas 20 de febrero de 2019, las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones S A de C V, en participación conjunta con la empresa Impulsora de Desarrollo Integral, S A de C V, así como Ingeniería Integral Internacional México S A de C V y el 21 de febrero de 2019, las empresas Planeación, Diseño y Construcción de Obras, S A de C V y HDOS Construcciones, S A de C V, solicitan la terminación anticipada de sus respectivos contratos, como resultado de juicio de amparo que prevalece en dicho caso. Por lo anterior, el 7 de marzo del año en curso, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas determina jurídicamente procedente la terminación anticipada de los contratos antes referidos.

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	10	0	0	3	7	0	10	0
TOTAL	10	0	0	3	7	0	10	0

NOTA:

HUGO ÁNGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CONACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00				1,094,542,329.62	821,296.98								
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- FONDO DE CAPITALIDAD	LICITACION PÚBLICA NACIONAL	Constructores e Ingenieros, Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1,094,542,329.62	821,296.98	100.00%	99.60%	10-dic-18	X		Obra terminada. Entrega y recepción. La liquidación se tramita para pago. Se tramita la estimación 19 de liquidación por un importe de \$821,296.98, por la fecha de trámite ya no se cuenta con recursos para el pago de esta liquidación por lo que se encuentra como ADEFA.		
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe			29,662,643.16	0.00	0.00				24,448,355.53	5,214,287.62								
2	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	0.00	0.00	8,898,792.95	7,334,506.65	0.00	\$ 24,448,355.53	5,214,287.62	97.00%	82.42%			X	OBRA EN PROCESO de Finito Las estimaciones 14, 15 y 116 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicito su pago como ADEFA.		
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	0.00	0.00				15,325,752.22	9,146,137.40								
3	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS- PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	0.00	0.00	7,415,223.79	4,597,725.67	0.00	\$ 15,325,752.22	9,146,137.40	79.00%	62.00%			X	OBRA EN PROCESO de Finito Las estimaciones 11, 12 y 13 Liq. tramitadas fueron regresadas por la Dirección de Finanzas por rechazo de la Secretaría de Finanzas. Se solicito su pago como ADEFA.		
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			11,271,196.96	0.00	0.00				10,944,890.44	0.00								
4	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Huevo Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México	25/09/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	25-mar-19	X		Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepción. Liquidación en trámite. Se solicito su pago como ADEFA.		
					Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Calaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			1,022,377.76	0.00	0.00				913,780.72	0.00								
5	DGOP-AD-L-5-043-18	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Construcciones I CAR, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica y de control administrativo y financiero para los Proyectos Integrales para la construcción de los puentes peatonales dañados a consecuencia del sismo 19 de septiembre de 2017 ubicados en Anillo Periférico esquina calle Calaveras, colonia Granja Coapa y Anillo Periférico esquina Av canal Nacional, Colonia del Huevo, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	18/08/2018	30/11/2017	1,022,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,780.72	0.00	100.00%	100.00%	25-mar-19	X		Servicios concluidos, en proceso de liquidación 100% contrato en proceso de liquidación, entregado y recepción. Se solicito su pago como ADEFA.		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan			4,503,636.62	0.00	0.00				0.00	4,480,226.24								
6	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	05/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el costo en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia			2,336,313.98	0.00	0.00				0.00	2,327,488.96								
7	DGOP-IR-L-5-057-18	Recursos Fiscales- Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público Santa Cecilia	13/11/2018	31/12/2018	2,336,313.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,488.96	100.00%	0.00%			X	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el costo en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.		

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018



NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTIPOPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO		
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan			5,877,749.84	0.00	0.00				0.00	5,449,216.00								
8	DGOP-IR-L-5-058-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Constructora COOAD, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de artesanías y curiosidades de San Juan	13/11/2018	31/12/2018	5,877,749.84	0.00	0.00	ANTIPOPO	0.00								X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.	
					Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			10,430,642.34	0.00	0.00				0.00	10,414,722.10								
9	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2016. Original Transfondo para fines específico	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	0.00	0.00	ANTIPOPO	0.00			10,414,722.10	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.	
					Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco			4,175,507.10	0.00	0.00				0.00	2,137,533.64								
10	DGOP-AD-L-5-065-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales (FONADEN-CDMX)-2016	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEONICA Proyectos y Servicios de Ingeniería, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público San Gregorio Atlapulco	26/11/2018	31/12/2018	4,175,507.10	0.00	0.00	ANTIPOPO	0.00			2,137,533.64	100.00%	0.00%			X		Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 02 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicito su pago como ADEFA.	
TOTALES								1,192,908,563.03	0.00	0.00				1,146,175,108.53	39,990,908.94								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOPOS						
1,192,908,563.03	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTIPOPO</td><td>16,314,016.73</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>11,932,232.32</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>4,381,784.42</td></tr> </table>	ANTIPOPO	16,314,016.73	AMORTIZADO	11,932,232.32	POR AMORTIZAR	4,381,784.42
ANTIPOPO	16,314,016.73							
AMORTIZADO	11,932,232.32							
POR AMORTIZAR	4,381,784.42							

HUGO ANGULO TORRES VARELA
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,146,175,108.53	39,990,908.94		

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Construcción de Obras Públicas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

5.11 Avance de los contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de abril de 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	1	0	0	5	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	3	0	0	7	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	21	0	0	0	21	0	21	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL	33	4	0	0	37	0	37	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADUJIDACO EN 2016 Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES TRES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	4	1	0	0	5	0	5	0
: TOTAL	4	1	0	0	5	0	5	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y CUATRO ADJUDICADOS EN 2019, DE LOS CUALES TRES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

Ing. José Alejandro Cano Neria.

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2019

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Ixtapalapa			797,400,989.73	672,545,186.35	0.00				0.00	219,338,479.40	29,218,983.40				
1	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Ixtapalapa.	29/12/2016	07/05/2019	492,949,831.93	368,094,028.55	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019.
										AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	07/05/2019	0.00	0.00	0.00	10.28%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
					Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco.			152,225,578.90	152,225,578.90	0.00					0.00	109,669,239.70	14,609,491.70			
2	DGCOP-AD-1-3-001-19	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco	19/01/2019	30/04/2019	3,833,873.18	3,833,873.18	0.00	ANTICIPO	0.00								Services concluidos.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	1,204,251.57	0.00	100.00%	31.41%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGCOP-AD-1-2-002-19	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Reconstrucción del segundo tramo de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado, entre la calle Panorama y la calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco.	25/01/2019	31/03/2019	148,391,705.72	148,391,705.72	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	108,464,988.13	14,609,491.70	100.00%	73.09%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2019).			6,938,860.12	6,938,860.12	0.00					0.00	0.00	0.00			
4	DGCOP-AD-1-1-023-19	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a puentes unitarios de 7 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México, derivado por el impacto de daño que se presentó en la zona debido al sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2011, peticiones ciudadanas y dependencias oficiales.	11/03/2019	08/06/2019	1,857,354.07	1,857,354.07	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	62.08%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
5	DGCOP-LPN-1-1-033-19	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 14 puentes peatonales, ubicados en diversas Alcaldías de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas y revisiones programadas.	12/04/2019	05/10/2019	5,081,506.05	5,081,506.05	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos en proceso de ejecución.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								159,164,439.02	159,164,439.02	0.00					0.00	109,669,239.70	14,609,491.70			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
159,164,439.02	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	
PAGADAS	EN TRÁMITE
109,669,239.70	14,609,491.70

Ing. Víctor Manuel Rodríguez Salas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. María Guadalupe Cano Nolas.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CÉDULA GLOBAL CONTRATOS MULTIANUALES

Corte al 30 de abril de 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	ECONOMÍA	ANTICIPOS 1		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.															
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	28/09/2018	570,139,718.64	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99									Avance físico en conciliación. El avance físico y financiero (incluye anticipo) contrato multianual se ajusta en base al Convenio de Reducción de Monto. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 14 de noviembre de 2018. Contrato con terminación anticipada.
									AMORTIZADO	90,304,027.10	29/09/2016	14/11/2018	437,582,464.24	232,661,495.80	0.00	65.16%	66.77%			
									POR AMORTIZAR	59,495,972.89										
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	28/09/2017	20,856,209.72	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios Concluidos Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2018.
									AMORTIZADO	0.00	29/09/2017	15/12/2018	38,904,610.74	38,806,452.42	0.00	100.00%	99.75%			
									POR AMORTIZAR	0.00										
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa															
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN		Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. Avances conforme al convenio de ampliación en plazo al 31 dic-18
									AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	17,014,782.33	0.00	100.00%	77.40%			
									POR AMORTIZAR	0.00										
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	30/04/2018	12,253,595.70	0.00	ANTICIPO	0.00									Servicios concluidos. Avances conforme al convenio de ampliación en plazo al 31 dic-18
									AMORTIZADO	0.00	01/05/2018	31/12/2018	0.00	9,303,661.68	0.00	100.00%	75.93%			
									POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	01/05/2019	492,949,831.93	0.00	ANTICIPO	0.00									Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero del contrato multianual es en base al Convenio Especial de Ampliación, con fecha de término al 7 de mayo de 2019.
									AMORTIZADO	0.00	01/04/2018	01/05/2019	0.00	124,855,803.38	0.00	35.61%	25.33%			
									POR AMORTIZAR	0.00										


 Ing. Victor Manuel Rodriguez Salas.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


 Ing. Juan Antonio Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	3	0	0	7	0	7	0
		:						:
TOTAL	4	3	0	0	7	0	7	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"**

Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPEPPS012013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	29-nov-13	19-may-27	771,024,983.49	120,640,628.27	0.00	25.00%	13.48%	La suficiencia presupuestal asignada para el año 2019 es de \$694,733,353.00	
2	DGPE-SBCC-2015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	17-jul-17	20-mar-19	106,877,837.74	0.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de Liquidación y Recepción	
3	DGPOP-LPI-F-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A DE C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	06-ago-17	26-dic-18	2,154,166,302.12		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	06-ago-17	30-abr-19	N/A	0.00	0.00	37.53%	26.00%	En tramite de convenio modificatorio en plazo y monto ya que la suficiencia presupuestal asignada para el ejercicio 2019 es de \$1,188,560,909.00, de acuerdo al oficio con número CDX/SGO/BI/DCO/CONOP/08/19/11-21004	
4	DGCOP-LPN-L-1-014-19	1	LPN	Grupo Constructor TCASA, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento mayor a losas de concreto hidráulico y carpeta asfáltica de carril confinado de la Línea 1 y 2 del Metrobús de la Ciudad de México.	25-mar-19	31-ago-19	12,125,078.00		ANTICIPO 3,637,523.39 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	12.00%	0.00%	En obra	
5	DGCOP-LPN-L-1-015-19	1	LPN	ESCODEM, S.A de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo especial.	25-mar-19	20-sep-19	25,767,552.03		ANTICIPO 7,730,265.60 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	23.00%	0.00%	En obra	
6	DGCOP-LPN-L-1-024-19	1	LPN	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Sur.	03-abr-2019	31-jul-19	17,413,570.41		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	32.00%	0.00%	En obra	
7	DGCOP-LPN-L-1-038-19	1	LPN	Multiservicios Integrales de América, S.A de C.V.	Mantenimiento a puentes vehiculares de vías primarias, en diversas Alcaldías de la Ciudad de México 2019, para juntas tipo matriz Zona Norte.	10-abr-2019	07-ago-19	17,379,797.95		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	28.00%	0.00%	En obra	

Al 30 de abril de 2019

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,543,640,076.13	0.00	ANTICIPO	11,367,788.99
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
120,640,628.27	0.00	0.37	0.20

Ing. José Luis Richardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. José Manuel Gallardo García
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"



CONTRATOS EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	21	0	0	0	21	0	21	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	ENTRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGCOP-AD-L-2-003-19	LOCALES	AD	AREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "EL CAPULÍN", UBICADO EN CALLE ORIFICIOS No.210, COL. EL CAPULÍN, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,805,717.26	\$1,805,717.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,481,030.30	100.00%	82.02%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,481,030.30 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
2	DGCOP-AD-L-2-004-19	LOCALES	AD	HOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "XALLI", UBICADO EN CALLE ARETILLO No.184, ESQ. PROLONGACIÓN CHOPO, COL. EL ARENAL, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	28-ene-19	\$1,730,725.23	\$1,730,725.23	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,408,727.11	100.00%	81.40%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,408,727.11 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-AD-L-2-005-19	LOCALES	AD	SUACCO S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "LA ARAÑA", UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN RIO MIXCOAC S/N, COL. LA ARAÑA, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	6-feb-19	\$1,361,475.83	\$1,361,475.83	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,082,482.75	100.00%	80.24%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,082,482.75 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-2-006-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR D.JOS. S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) CENTRO CULTURAL L.A.T.A.", UBICADO EN CALLE GUADALUPE ESQ. CALLE UNO, COLONIA AGRICOLA PANTITLÁN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27-feb-19	20-mar-19	\$1,657,979.89	\$1,657,979.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-2-007-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR D.JOS. S.A. DE C.V.	LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "JOSÉ MARTÍ", UBICADO EN CALLE SAN MIGUEL ESQ. CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	11-ene-19	20-mar-19	\$1,844,932.71	\$1,844,932.71	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
6	DGCOP-AD-L-2-008-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO SAN SIMÓN", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES NORTE S/N, ESQUINA EJE 1 PONIENTE, COLONIA SAN SIMÓN TOLNAHUAC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,603,771.87	\$1,603,771.87	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-2-009-19	LOCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "RICHARD WAGNER" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE CONSTANTINO S/N ESQUINA CLAVE, COLONIA VALLEJO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,690,000.88	\$1,690,000.88	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,323,134.81	100.00%	78.28%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,323,134.81 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
8	DGCOP-AD-L-2-010-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "ROSARIO CASTELLANOS" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA TLÁHUAC ESQUINA SONIDO 13, COLONIA SANTA CECILIA, ALCALDÍA TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	22-mar-19	\$1,843,202.53	\$1,843,202.53	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
9	DGCOP-AD-L-2-011-19	LOCALES	AD	HERCOTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "CASA DEL ADULTO MAYOR" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE HUAYATLA N°13, ESQUINA GUADALUPE, COLONIA HUAYATLA, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO."	5-mar-19	25-mar-19	\$1,169,894.17	\$1,169,894.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISCO	FINANCERO			
10	DGCOP-AD-L-2-012-19	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL DALCO, S.A DE CV	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO ZAPOTITLA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CECILIO ACOSTA, COLONIA SAN MIGUEL ZAPOTITLA, ALCALDÍA TLAHUAC."	5-mar-19	23-mar-19	\$1,786,523.75	\$1,786,523.75	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,454,835.97	100.00%	81.42%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,454,835.97 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
11	DGCOP-AD-L-2-017-19	LOCALES	AD	HDS CONSTRUCCIONES SA DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "CENTRO COMUNITARIO FRIDA KAHLO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS S/N ESQUINA CALLE JUAN A. MATOS, COLONIA OBRERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	5-mar-19	22-mar-19	\$1,328,438.09	\$1,328,438.09	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,104,472.35	100.00%	83.14%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,104,472.35 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
12	DGCOP-AD-L-2-018-19	LOCALES	AD	HIC INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA, SA DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "CAIA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ESQUINA CALLEJÓN ALDAMA, COLONIA SAN SALVADOR CUAUHTENCO, ALCALDÍA MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO."	8-mar-19	29-mar-19	\$900,414.61	\$900,414.61	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
13	DGCOP-AD-L-2-019-19	LOCALES	AD	SUADCO, SA DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "EL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS JALAPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ENCINAL S/N, COLONIA JALAPA TEPITO SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,855,735.97	\$1,855,735.97	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,488,213.35	100.00%	80.20%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,488,213.35 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
14	DGCOP-AD-L-2-020-19	LOCALES	AD	SUADCO, SA DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "CENTRO DE DESARROLLO CHIMALPA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ S/N, COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO.	8-mar-19	25-mar-19	\$1,173,768.28	\$1,173,768.28	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$925,173.08	100.00%	78.82%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$925,173.08 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
15	DGCOP-AD-L-2-021-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "GABRIELA MISTRAL" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE SUR #27, COLONIA LEYES DE REFORMA PRIMERA SECCIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO."	11-mar-19	1-abr-19	\$1,758,357.26	\$1,758,357.26	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
16	DGCOP-AD-L-1-022-19	LOCALES	AD	JOSÉ JESÚS ARTEAGA LARA	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A ESTANCIAS INFANTILES PARA EL "CDC" PACTO FEDERAL Y EL C.F. No. 10 "SANTOS DEGOLLADO", UBICADOS EN CALLE HERREROS Y ASTRONOMÍA S/N SECTOR 1-A U.H. INFONAVIT EL ROSARIO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y AV. CENTENARIO 220 AMPLIACIÓN GABRIEL HERNÁNDEZ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, AMBOS EN CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	4-mar-19	21-Jul-19	\$974,076.79	\$974,076.79	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	85.00%	0.00%	
17	DGCOP-AD-L-2-025-19	LOCALES	AD	C JORGE ANTONIO GARCÍA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "BENITA GALEANA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE GRAN CANAL DEL DESAGÜE, COLONIA NUEVA TENOCHTITLAN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO."	14-mar-19	29-mar-19	\$1,660,720.00	\$1,660,720.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
18	DGCOP-AD-L-2-028-19	LOCALES	AD	PIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "ACAHUALTEPEC" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ORO S/N, COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC SEGUNDA AMPLIACIÓN, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO.	14-mar-19	29-mar-19	\$1,268,044.78	\$1,268,044.78	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2019

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
19	DGCOP-AD-L-2-028-19		LOCALES	A.D	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "SECOI SANTIAGO TULYEHUALCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N, COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO."	15-mar-19	29-mar-19	\$1,827,130.44	\$1,827,130.44	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$1,538,883.85	100.00%	84.11%	SE INGRESÓ PARA TRÁMITE DE PAGO LA ESTIMACIÓN No. 1 CON UN IMPORTE DE \$1,538,883.85 CON IVA. EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
20	DGCOP-AD-L-2-031-19		LOCALES	A.D	SURYAT 783, S.A DE CV	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "CANTERA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN AVENIDA DELFIN MADRIGAL, COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,855,946.92	\$1,855,946.92	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								
21	DGCOP-AD-L-2-038-19		LOCALES	A.D	GRUPO CONSTRUCTOR MAGRAM, S.A DE CV	"TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÖN Y SABERES (PILARES) "SAN FRANCISCO" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, PUEBLO SAN FRANCISCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO."	4-abr-19	24-abr-19	\$1,851,139.68	\$1,851,139.68	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
												AMORTIZADO	N/A								
												POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
32,845,888.94	0.00	ANTICIPOS 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	11,814,743.37	88.28%	34.74%

ING. ROLANDO A. FERNÁNDEZ BETANCOURT
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 30/04/2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL	4	0	0	0	4	0	4	0

NOTA: Contratos en proceso

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión
de Construcción D6

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	CON ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		SI	NO	
					Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.			47,319,352.17	47,319,352.17	0.00					0.00	0.00						
1	DGCOP-LPN-L-1-013-19	RECURSOS FISCALES FEDERALES FAPEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Multinacionales Martínez Grey, S. A. de C. V.	Fabrica de Arte y Oficios Cosmos 3a etapa, ubicado en calzada México Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	25/03/2019	20/09/2019	47,319,352.17	47,319,352.17	0.00	ANTICIPO	14,195,805.85										Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00	0.00	\$	-	0.00	10.24%	0.00%				Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	14,195,805.85										
					Proyecto Integral a Precio Atzado y Tiempo Determinado para la construcción de la nueva estación Félix Cuevas, ampliación de la estación La Joya y demolición de la estación terminal El Caminero del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.			35,664,886.07	35,664,886.07	0.00					0.00	0.00						
2	DGCOP-LPN-L-4-016-19	FEDERALES FAPEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Atzado y Tiempo Determinado para la construcción de la nueva estación Félix Cuevas, ampliación de la estación La Joya y demolición de la estación terminal El Caminero del corredor Insurgentes Línea 1 del Metrobús.	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO 2018	10,699,465.82					0.24	0.00%				Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00		\$	-	\$	-					Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	10,699,465.82										
					Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.			118,297,264.12	118,297,264.12	0.00					0.00	0.00						
3	DGCOP-LPN-L-4-016-19	RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ABEQU, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Escuela Preparatoria Itzapalapa, dentro del polígono del CETRAM Constitución de 1917, Alcaldía de Itzapalapa.	23/04/2019	31/12/2019	118,297,264.12	118,297,264.12	0.00	ANTICIPO 2018	0.00					0.00	0.00%				Obra en proceso
											AMORTIZADO	0.00		\$	-	\$	-					Obra en proceso
											POR AMORTIZAR	0.00										
					Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Itzapalapa.			4,297,366.55	4,297,366.55	0.00					0.00	0.00						
4	DGCOP-LPN-L-5-043-19	RECURSOS FISCALES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consultoría Interdisciplinaria en Planeación y Desarrollo, S. C.	Supervisión Técnica y Administrativa para la Construcción de la Escuela de Educación Media Superior denominada Preparatoria 1 CETRAM Itzapalapa.	24/04/2019	31/12/2019	4,297,366.55	4,297,366.55	0.00	ANTICIPO 2018	0.00					0.00	0.00%				Servicios en proceso
											AMORTIZADO	0.00		\$	-	\$	-					Servicios en proceso
											POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								205,578,868.91	205,578,868.91	0.00		24,895,271.47				0.00	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
205,578,868.91	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>24,895,271.47</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>24,895,271.47</td> </tr> </table>	ANTICIPO	24,895,271.47	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	24,895,271.47
ANTICIPO	24,895,271.47							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	24,895,271.47							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	0	0

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



Secretaría de Obras y Servicios
Becón General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 188
Col. Magdalena Estrella, C. P. 06190
México, D.F.
Tel: 5247 - 1415 Ext. 201



**SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019**

6. Listado de Casos que presentan las Direcciones de Construcción de Obras Públicas "B y D"

6.1 Listado de Casos número DCOP "B"/02/2019

6.2 Listado de Casos número DCOP "D"/01/2019

SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 5a Ordinaria
Ordinaria : (X) Extraordinaria : ()
Fecha : 30 mayo 2019

DIRECCIÓN SOLICITANTE :
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"
PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DE OBRA ()
CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN ()
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (X)

PROGRAMA : **AMPLIACIÓN LÍNEA 5 METROBÚS**
PARTIDA PRESUPUESTAL: **6161**
OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL :
CDMX/SOBSSE/DGAF/DF/0813BIS/2019

PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 388,560,909.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE : \$ 388,560,909.00

CASO Núm.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"B"/02/2019	1	Proyecto	"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROBÚS LÍNEA 5 DE CALZADA DEL HUESO A LA PREPARATORIA No. 1, SOBRE LAS AVENIDAS CAFETALES Y MUYUGUARDA" Con un periodo de ejecución de 60 días calendario	\$ 8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100) Incluye IVA No se otorgará anticipo	Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 apartado B Fracción III, 23 y 24 inciso C; 61; 63 Inciso XI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y Artículo 75 B de su Reglamento.	

<p>SOLICITA</p> <p>Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto Director de Construcción de Obras Públicas "B"</p> <p>Ing. Edgar fernando Murillo Flores Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas</p> <p>APRUEBA SOLICITUD</p>	<p>PRESIDENTE</p> <p>Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas</p>	<p>CONTRALOR CIUDADANO</p> <p>C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo</p>	<p>VOCAL</p> <p>Lic. Gabriela del Olmo Albarrán Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios</p>	<p>VOCAL</p> <p>Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"</p>
	<p>VOCAL</p> <p>Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"</p>	<p>VOCAL</p> <p>Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"</p>	<p>VOCAL</p> <p>Mtro. Efraim Alvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"</p>	<p>VOCAL</p> <p>Dr. en D. Roberto Beristain Salmerón Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas</p>



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE LOS SERVICIOS DENOMINADOS:

"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROBÚS LÍNEA 5 DE CALZADA DEL HUESO A LA PREPARATORIA No. 1, SOBRE LAS AVENIDAS CAFETALES Y MUYUGUARDA"

I. Antecedentes

Con la necesidad de construir una línea de transporte seguro y eficiente en el Eje 3 Oriente, que padece problemas importantes en cuestiones de transporte y movilidad, en donde actualmente opera un sistema de transporte público (concesionado y RTP) ineficiente, con una baja funcionalidad respecto a la confiabilidad de la rapidez, horarios y confort del servicio, inseguridad, baja frecuencia y con obsolescencia en las unidades. Además, de ser un factor contaminante, es necesario ofrecer un sistema moderno, seguro, eficaz y de tecnología avanzada, con el propósito de atender las necesidades mínimas de transporte que demandan los usuarios del Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos (ruta original).

El proyecto original de la Línea 5 se elaboró en el año 2007 por la extinta Dirección General de Obras para el Transporte, y el objeto del mismo fue el: **DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO "METROBUS", EN EL EJE 3 ORIENTE, TRAMO RIO DE LOS REMEDIOS (PERIFERICO NORTE) - VAQUERITOS (PERIFERICO SUR), UBICADO EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO.**

En el año 2016, la extinta Dirección General de Proyectos Especiales celebró un contrato para la: **ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROBÚS LÍNEA 5 QUE CORRERÁ DE. SAN LÁZARO A LA GLORIETA DE VAQUERITOS CON INFLUENCIA EN LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA, IZTACALCO, IZTAPALAPA, COYOACÁN Y TLALPAN.**

Ambos proyectos fueron desarrollados por la empresa RIOBOO, S.A. DE C.V.

II. Ubicación

Sobre el Eje 3 Oriente, en el tramo comprendido de la Calzada del Hueso, Alcaldía Coyoacán, a la Escuela Nacional Preparatoria No. 1, Alcaldía Xochimilco.



III. Situación actual

Por solicitud del Organismo Metrobús en el año 2018, la ampliación de la Línea 5 del Metrobús tiene un trazo modificado respecto al original proyectado, comprende la ruta de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos y corre por el eje 3 oriente hasta llegar a la Calzada de las Bombas para dar vuelta a la derecha hasta llegar a la Avenida Canal de Miramontes y recorre ésta Avenida hasta la terminal Glorieta de Vaqueritos.

En marzo de 2019, el Organismo Metrobús informa al Director General de Construcción de Obras Públicas que por parte de ese organismo se realizó un replanteamiento y revisión del proyecto en el tramo sur, tratando de resolver o al menos considerar no complicar aún más la zona. De este análisis se desprende retomar la opción natural del servicio atendiendo la zona del Eje 3 Oriente adicionando un tramo que actualmente está desatendido de transporte público, generando así, una alternativa real de movilidad en la zona no solo por llegar a un nodo de transporte, sino un destino y una integración de movilidad beneficiando además del transporte público, el privado generando una integración natural de los servicios y viajes de la zona de Xochimilco al Centro de la Ciudad.

Con base en lo anterior concluye con las ventajas y beneficios que generará para la zona y el corredor del mismo una nueva ruta, y notifica del nuevo trazo que tendrá la ampliación de la Línea 5 Corredor Eje 3 Oriente. Este trazo es conservar la ruta por Eje 3 Oriente, hasta el distribuidor vial de Muyuguarda, descendiendo en la Avenida Muyuguarda, atravesar Prolongación División del Norte, hasta un predio cercano a la Preparatoria Número 1.

Actualmente los trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 5 se encuentran en proceso en el tramo de la estación Moctezuma a la estación Calzada de las Bombas.

IV. Propuesta de Solución

Derivado de la solicitud ya mencionada que realizó Metrobús para cambiar el trazo de la ampliación de la Línea 5, es necesario contratar los servicios de una empresa para desarrollar el proyecto ejecutivo del tramo que comprende de la Calzada del Hueso hasta su destino final en la Preparatoria No. 1.

Para lo anterior, se propone contratar a la empresa Rioboo. S.A. de C.V., que desarrollo el proyecto original y su adecuación; y con esto la empresa propuesta cuenta con la experiencia para realizar el proyecto del nuevo trazo, y el proyecto existente pueda ser aprovechable parcialmente para los trabajos complementarios y con esto resulta conveniente económicamente para la dependencia.



V. Objetivo de los trabajos

Desarrollar el proyecto ejecutivo de la nueva ruta determinada por el Organismo Metrobús para la ampliación del Corredor de transporte Público Línea 5, de Calzada del Hueso a la Preparatoria No. 1 sobre las Avenidas Cafetales y Muyuguarda; con el objeto de continuar con el proceso de la obra en la zona sur. Los servicios a contratar estarán a cargo de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B".

VI. Trabajos a realizar

Las actividades que se realizarán para el desarrollo del proyecto ejecutivo son las siguientes:

- Levantamiento Topográfico
- Anteproyecto Geométrico
- Análisis diagnóstico del anteproyecto de estaciones
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Proyecto Geométrico Vial
- Proyecto de Obras Inducidas
- Proyecto de estaciones intermedias
- Proyecto Terminales
- Recuperación integral de áreas
- Áreas de transferencia
- Estudio de impacto urbano
- Estudio de impacto ambiental
- Catálogo de conceptos y presupuesto de referencia
- Responsivas
- Estudio social
- Estudio de movilidad
- Diseño de iconografía
- Proyecto de lanzadera de autobús
- Asesoría técnica durante la ejecución de la obra

VII. Criterios que dan origen a la opción

Tomando en consideración que se cuenta con la autorización de suficiencia presupuestal, otorgada por la Dirección de Finanzas, de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, mediante oficio No. CDMX/SOBSE/DGAF/DF/0813 BIS/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, se recurre al procedimiento de Adjudicación Directa aplicando los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la

1 PA



Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, para la adjudicación de los servicios, cumpliendo siempre con los siguientes criterios:

Economía: Se opta por el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se obtiene el mismo nivel de calidad requerido y esperado en su ejecución en comparación a una Licitación Pública, con menor costo al no tener retrasos para estar en posibilidad de elaborar a la brevedad el proyecto requerido, ya que se evitaría la elaboración de bases, la publicación de la convocatoria, visitas, posibles inconformidades y retraso en la elaboración del proyecto ejecutivo, además de que al haber elaborado proyectos similares son aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los trabajos complementarios resulta conveniente económicamente a la dependencia.

Eficacia.- En términos de eficacia se justifica la contratación a través de la Adjudicación Directa por la simplificación en los trámites e iniciar a la brevedad el proyecto. Para este procedimiento de Adjudicación Directa, la empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria y se asegura la respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos que permitan atender de inmediato el objeto de la contratación al reducir los tiempos del proceso, evitando con esto interrupciones y retrasos en el inicio de la prestación de los servicios, así mismo se garantizan los recursos técnicos, humanos y materiales para iniciar y llevar a cabo en el tiempo establecido el proyecto requerido, de acuerdo a las necesidades y bajo las condiciones que se presenten.

Eficiencia: La empresa a la cual se asignará los servicios, cuenta con la experiencia en el desarrollo de proyectos ejecutivos similares, satisfaciendo las características particulares de lo requerido. Asimismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que se considera adecuado llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad.- La Adjudicación de estos trabajos se llevará a cabo conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, de conformidad con el artículo 35, fracción VII del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia manifestados en este documento, asegurando las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y demás circunstancias pertinentes para realizar el proyecto en forma inmediata y de acuerdo a los requerimientos del Gobierno de la Ciudad de México. Sin favoritismo personal o interés a favor de la empresa propuesta.



Honradez.- Mediante el procedimiento de adjudicación directa, se considerará que la empresa no deberá presentar antecedentes o actitudes adversas al interés de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, no se favorece a la empresa que se pretende contratar, toda vez que la misma está capacitada para realizar el proyecto dada la naturaleza y características del mismo, y cumple con todos los requisitos necesarios para la contratación, por lo que la selección del procedimiento de adjudicación directa se realiza con toda honradez, esto se sustenta con toda transparencia al acreditarse los criterios anteriores, obteniendo las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México. Además de lo anterior, la empresa se ha desempeñado con responsabilidad y honradez en otros trabajos realizados para la Administración Pública de la Ciudad de México.

VIII. Conclusión

Por lo antes expuesto, se considera que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados, es procedente realizar la contratación bajo la modalidad de Adjudicación Directa de los servicios de **"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO METROBÚS LÍNEA 5 DE CALZADA DEL HUESO A LA PREPARATORIA No. 1, SOBRE LAS AVENIDADAS CAFETALES Y MUYUGUARDA"**, mediante la celebración de un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado a ejecutarse en un periodo de **60 días calendario** con un importe estimado de **\$ 8,000,000.00** (ocho millones de pesos 00/100) **IVA incluido** con la empresa **RIOBOO, S.A. DE C.V.**, que cuenta con los conocimientos y experiencia necesaria para desarrollar el proyecto ejecutivo y con la capacidad necesaria para cumplir con los requisitos técnicos, administrativos, y financieros para la ejecución del mismo.

IX. Fundamento Legal

Se fundamenta la Excepción a la Licitación Pública mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en los artículos **134 Constitucional; Artículo 3 Apartado B, Fracción III; Artículo 23 y 24 Inciso C y Artículos 61, 63 Inciso XI** de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y **75 B** de su reglamento, que señalan:

CONSTITUCIÓN DE POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obra Pública:

B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de la cual podrán estar:



III. *Proyectos.- Planeación y diseños de ingeniería civil, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de ingeniería; la planeación, y diseños urbanos, arquitectónicos, de restauración, gráficos, industriales y artísticos, y de cualquier otra especialidad de la arquitectura y del diseño.*

Artículo 23.- *Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.*

Artículo 24.- *Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar Obra Pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:*

C.- *Adjudicación Directa.*

Artículo 61.- *En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62, y 63 de esta Ley, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de Licitación Pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de Licitación Pública y celebrar contratos de Obra Pública, a través de optar por un procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Participantes o de Adjudicación Directa.*

Artículo 63.- *Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar Obra Pública a través de optar por un procedimiento de Invitación Cuando Menos a Tres Participantes o de Adjudicación Directa, cuando la Licitación Pública no sea idónea, y siempre que.*

XI. *Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los trabajos complementarios resulte conveniente económicamente a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad;*

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 75-B.- *Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente.....*

La presente justificación se elaboró el día 20 de mayo de 2019, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

Ing. Eusebio Calixto Madariaga Soto
Director de Construcción de Obras Públicas
"B"

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "B 1"



Ciudad de México, a 06 de marzo de 2019

CDMX/SOBSE/DGAF/DF/0813 BIS/2019

ING. EUSEBIO CALIXTO MADARIAGA SOTO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"
PRESENTE

En atención a su oficio CDMX/SOS/SI/DGCOP/DCOP"B"/19-03-04-012, le envío con suficiencia presupuestal conforme al calendario autorizado las Requisiciones que se detallan a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
3	5	6	374	K003	25	P	2	9	0	6161	2	1	00	O07019004	DCOP B-002	388,560,909.00
DEFINICION DE PROYECTO				Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos.												

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
3	5	6	374	K003	12	1	1	9	0	6161	2	1	00	O07019017	DCOP B-003	800,000,000.00
DEFINICION DE PROYECTO				Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa sobre eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a Glorieta de Vaqueritos (Complemento).												

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
3	5	6	374	K003	25	P	2	9	0	6161	2	1	00	O07019037	DCOP B-004	20,000,000.00
DEFINICION DE PROYECTO				Mantenimiento al carril confinado del Metrobús.												

No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dichas requisiciones, la cual no exige de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIDO

06 MAR 2019 09:11

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

RECIBIO *Pilar* HORA 17:00





Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dichos documentos.

Cabe señalar, que el requisitado de las mismas es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. LORENA VILLARRUEL SALAZAR
DIRECTORA DE FINANZAS

C.c.c.e.p. Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas en la SOBSE.- dgafctrlgestion@cdmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de construcción de Obras Publicas. - presente
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE.- acalderon@cdmx.gob.mx

LIVS / ACC / LCE / bahc



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sesión : 5a Ordinaria Ordinaria : (X) Extraordinaria : () Fecha : (30 DE MAYO DE 2019)	DIRECCIÓN SOLICITANTE : (Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" PROCEDIMIENTO SOLICITADO : ADJUDICACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DE OBRA (X) CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN () CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ()	PROGRAMA : Rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México PARTIDA PRESUPUESTAL: 6121 OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL : CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1938/2019 PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$ 500,000,000.00 PRESUPUESTO DISPONIBLE :
--	--	---

CASO Núm.	CANTIDAD AD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	MONTO ESTIMADO	FUNDAMENTO LEGAL	DICTAMEN DEL SUBCOMITÉ
DCOP"D"/01/2019	1	CONTRATO	Rehabilitación y mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de Educación Básica en las Alcaldías, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza. Periodo de ejecución(198 días naturales)	MONTO PARCIAL: \$36,008,382.47 I.V.A. (16%) \$5,761,341.20 MONTO TOTAL : \$41,769,723.67 No se otorgara anticipo	Artículo 134 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3, Inciso A, Artículo 24, Parrafo II, Inciso C, Artículo 27 Fracción III, 61, 62, 63, Fracciones I, II y III y 64 BIS, Fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Artículo 75-B de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	

<p style="text-align: center;">SOLICITA</p> <p style="text-align: center;">M. en I. Efraín Alvarez Martínez Director de Construcción de Obras Públicas "D"</p> <p style="text-align: center;">APRUEBA</p> <p style="text-align: center;">Ing. Edgar Fernando Murillo Flores Subdirector de Gestión Técnica de Obras Públicas</p>	PRESIDENTE _____ Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala Director General de Construcción de Obras Públicas	CONTRALOR CIUDADANO _____ C. Maria Patricia Regina Paniagua Saucedo	CONTRALOR CIUDADANO _____ _____	VOCAL _____ Lic. Gabriela del Olmo Albarrán Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	VOCAL _____ Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
	VOCAL _____ Ing. Eusebio Calixto Madariaga Solo Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	VOCAL _____ Ing. Carlos Arceo Castañeda Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	VOCAL _____ M. en I. Efraín Alvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"	VOCAL _____ Dr. en D. Roberto Beristain Salmerón Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Construcción de Obras Públicas	



DICTAMEN TÉCNICO QUE JUSTIFICA A LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN POR LA OPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE PILOTES, PARA RENIVELAR LOS EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL EN DIFERENTES PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ALCALDÍA POLÍTICAS, AZCAPOTZALCO, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA.

Antecedentes

La Ciudad de México, está construida sobre un suelo blando compuesto por arcilla y agua que lo hacen poco resistente a las construcciones pesadas, además que se extraen grandes volúmenes de agua del subsuelo para abastecer de este vital líquido a la población, originando el hundimiento de la Ciudad de México, lo que provoca que las construcciones sufran hundimientos diferenciales

A solicitud del Instituto Local de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México (ILIFECDMX), mediante oficio ILIECDMX/GDPINFE/162/2019 de fecha 13 de febrero de 2019, solicita que se valore la pertinencia de brindar mantenimiento al sistema de Pilotes de Control, de 43 (cuarenta y tres) planteles enlistados posteriormente. **(Anexo 1)**

Derivado de lo anterior, personal de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D", en conjunto con el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, realizaron recorridos en dichos planteles donde se detectó, que la cimentación cuenta con el Sistema de Control de Pilotes, los cuales en algunos casos presentan fallas en sus componentes mecánicos, los espárragos se zafaron de sus rótulas, sus bancos estabilizadores se fracturaron y los cubos de madera se comprimieron completamente, existen otros que muestran deformaciones importantes en sus paquetes de madera, por lo que podrían fallar en cualquier momento por el sobre-esfuerzo al que han estado sometidos derivado de los eventos sísmicos de los últimos años, en particular del suscitado el 19 de septiembre de 2017. A pesar de las anomalías que presenta la cimentación, los elementos que conforman la superestructura (columnas, trabes, losas, contraventeos) se aprecian sin daños y en aceptables condiciones. Se efectuó una revisión ocular en los tensores de cinco planteles los cuales están hechos a base de cables de acero, detectando que algunos presentan ruptura parcial y en otras ruptura total, la mayoría presenta corrosión y no cuenta con el encamisado de protección al intemperismo, todo lo anterior a consecuencia de un mantenimiento nulo y a los sismos que periódicamente están sujetas las estructuras, sobre todo al presentado el 19 de septiembre de 2017.

Es importante mencionar que el Sistema de Control de Pilotes, está instalado en los planteles que a continuación se mencionan, los cuales no han recibido mantenimiento desde 2017 de acuerdo a información proporcionada por las autoridades de los planteles:



ESCUELA	NOMBRE	DIRECCIÓN	ALCALDÍA
E.S. No. 183	República Democrática Alemana	Calz. Coltongo y Latonereros N° 107 Col. Trabajadores del Hierro	Azcapotzalco
E.S. No. 178	Madame Curie	Ejido Héroes de Padierna y San Jerónimo Col. Francisco Culhuacán	Coyoacán
E.P.	Secretaría de Comercio y Fomento Industrial	San Luis Potosí y Xalapa N° 108 Col. Roma	Cuauhtémoc
E.S. No. 270	Celestino Gorostiza	San Simón y Geranio Col. Santa María Insurgentes	Cuauhtémoc
E.P.	Andrés Bello	Mariano Azuela y Eje 1 Norte Col. Santa María la Rivera	Cuauhtémoc
E.S. No. 4	Moisés Sáenz	Rivera de San Cosme Esq. Jaime Torres Bodet Col. Santa María la Rivera	Cuauhtémoc
E.S.T. No. 42	Ing. Alejo Perilla Díaz y Ceballos (Nacionalización de la Banca)	Gorostiza y Tenochtitlan Col. Morelos	Cuauhtémoc
E.P.	Guadalupe Ceniceros Zavaleta	República de Bolivia y Calle del Carmen Col. Centro	Cuauhtémoc
E.S. No. 7	José Manuel Ramos	5 de Febrero N° 90 y José María Izazaga Col. Centro	Cuauhtémoc
E.S.T.	Central De laboratorios y Talleres No. 1 Dr. Enrique Beltrán Castillo	Lorenzo Boturini Esq. José Antonio Torres Xocongo Col. Tránsito	Cuauhtémoc
E.S. No. 187	Joaquín García Icazbalceta	José Antonio Torres Xocongo y Lorenzo Boturini Col. Tránsito	Cuauhtémoc
E.P.	Silvestre López	Calle 641 Esq. 1a Cda. 637 Col. San Juan de Aragón	Gustavo A. Madero
E.P.	Diego Rivera Barrientos	Calle 633 Esq. 2a 625 Col. San Juan de Aragón IV Secc.	Gustavo A. Madero
E.P.	Francisco de la Maza y Cuadra	Calle 1543 Esq. Av. 414-A Col. San Juan Aragón VI Secc.	Gustavo A. Madero
E.P.	Beatriz de Gortari	Villa de Aragón Esq. Villa Cuitláhuac Col. Villa de Aragón	Gustavo A. Madero
E.P.	Juan Jacobo Rousseau	Volcán Iztaccihuatl Esq. Av. De los Pinos Col. Pradera	Gustavo A. Madero
E.P.	Enrique Vázquez Islas	Volcán Lanín Esq. Volcán Acatenango Col. Ampliación la Providencia	Gustavo A. Madero
E.P.	Quintil Gómez Álvarez	Puerto Papantla Esq. Puerto Mazatlán Col. Casas Alemán	Gustavo A. Madero
E.S. No. 185	José Revueltas	Camino de la Voluntad Esq. Villa de Ayala Col. Campestre Aragón	Gustavo A. Madero
E.P.	Heroica de Veracruz	Calle 317 Esq. Calle 298-A Col. El Coyol	Gustavo A. Madero
E.S. No. 176	Alberto Beltrán García (El Coyol)	Calle 298-A Esq. 309 Col. El Coyol	Gustavo A. Madero
E.P.	Ramón López Velarde	Rep. Mexicana Esq. Emiliano Zapata Col. San Felipe de Jesús	Gustavo A. Madero
E.P.	Quetzalcoatl	Guadalupe Victoria Esq. Estudiante Col. 25 De Julio	Gustavo A. Madero
E.P.	Alfredo Bonfil	16 de septiembre Esq. Colima Col. San Felipe de Jesús	Gustavo A. Madero
E.S. No. 282	Nueva Atzacualco	Calle 329 Esq. 318 Col. Nueva Atzacualco	Gustavo A. Madero
E.S. No. 171	Frida Kahlo	Periférico y Siriacó Cruz Col. Atzacualco C.T.M.	Gustavo A. Madero
E.S. No. 189	Olof Palme	Calle Cuauhtémoc y Huitzilihuitl Col. Sta. Isabel Tola	Gustavo A. Madero
E.P.	Juan Amos Comenio	Calle Huitzilihuitl Esq. Axayacatl Col. Sta. Isabel Tola	Gustavo A. Madero
E.S. No. 184	Eulalia Guzmán	De la Borrasca y Boulevard Temoluc Col. Acueducto Guadalupe	Gustavo A. Madero
E.P.	Ramón López Velarde	Corona del Rosal y Calle 7 Col. Guadalupe Proletaria	Gustavo A. Madero
E.S. No. 50	Wilfrido Massieu	Calle 7 y Corona del Rosal Col. Guadalupe Proletaria	Gustavo A. Madero
E.S. No. 283	Leyes de Reforma (Bondojoito)	Norte 70 Esq. Henry Ford Col. Bondojito	Gustavo A. Madero
E.P.	Héroes de Cerro Prieto	Av. Tlacos entre Soles y Cairo Col. Héroes de Cerro Prieto	Gustavo A. Madero
E.S. No. 122	Brasil	Calle 317 Esq. 302-A Col. El Coyol	Gustavo A. Madero
E.S. No. 146	Max Planck	Oriente 153-A Esq. Norte 72-B Col. Salvador Díaz Mirón	Gustavo A. Madero
E.S. No. 285	Xipe totec	Camino Parque Central y Camino del Porvenir Col. Campestre de Aragón	Gustavo A. Madero
E.S.T. No. 30	Alejandro Guillot	Emiliano Zapata Esq. Av. Villa de Ayala Col. San Felipe de Jesús	Gustavo A. Madero
E.S. No. 47	Quetzalcoatl	Tierra y Libertad Esq. Carlos Martínez Gil Col. San José	Tláhuac
E.P.	Gregorio Torres Quintero	Francisco Javier Mina Esq. Rafael Castillo Col. San Mateo	Tláhuac
E.P.	Antonio Caso	Juan Mendoza Esq. La Rondalla Col. San José	Tláhuac
E.P.	Sostenes Nicolás Chapa Nieto	Ruperto Pérez de León Esq. Ignacio Ortiz Col. Santiago Sur	Tláhuac
E.P.	Tlacaélel	Gitana Esq. Mantarraya Col. Del Mar	Tláhuac
J.N.	Cuitláhuac	La Rondalla Esq. Carlos Martínez Gil Col. San José	Tláhuac

Asimismo, mediante oficio ILIECDMX/GDPINFE/299/2019 de fecha 26 de marzo de 2019, solicita se incluya dentro de los programas Federales de atención a las necesidades de mantenimiento de los planteles educativos a 5 escuelas de la Alcaldía Venustiano Carranza, mismos que cuentan con el Sistema de Control de Pilotes, ya que lamentablemente a partir del año en curso la Alcaldía



Venustiano Carranza, no podrá ser posible atender las necesidades de mantenimiento de esos sistemas. **(Anexo 2)**

E.P.	Victoriano González Garzón	Xico y Esq. Xalpatlahuac Col. Arenal	Venustiano Carranza
E.S. No. 90	Juan Guillermo Villasana	Oriente N° 158 Esq. Norte 33 Col. Moctezuma	Venustiano Carranza
E.P.	Margarita Chorné y Salazar	Oriente 176 Esq. Eje 1 Norte Hangares Col. Moctezuma	Venustiano Carranza
E.P.	Ángel del Campo	Oriente 176 Esq. Eje 1 Norte Hangares Col. Moctezuma	Venustiano Carranza
E.P.	Luis de la Rosa	Nicolás Bravo y José J. Herrera Col. Centro	Venustiano Carranza

El Sistema de Control de Pilotes, el cual está instalado en los planteles antes referidos está patentado por la empresa Pilotes de Control S.A., la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada es a favor de **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, notificada al Apoderado de Pilotes de Control S.A., por la Coordinación Departamental de Titulación y Conservación de Derechos, Liliana Ayala Pimentel, mediante Certificado de acuse de recibo registro (s): **MX/2015/073147** de fecha 8 de octubre de 2015 **(Anexo 3)** y recibido por la empresa el 15 de octubre de 2015, con el número de folio **83954**, bajo el Expediente de Patente de Invención Normal **MX/a/2010/002653** y Patente No. **328256**. Asimismo la empresa Pilotes de Control S.A., cuenta con un Título de Patente No. **328256**, donde se observa que en la denominación se menciona **"PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CON FORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, con una vigencia de veinte años y su fecha de vencimiento es el 9 de marzo de 2030, otorgada por el Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad, Pedro David Frago López, con fecha de expedición 5 de marzo de 2015 **(Anexo 4)**.

Por lo antes referido, el Gobierno de la Ciudad de México con el compromiso que tiene con la educación, se dio a la tarea de obtener los recursos financieros para dar atención urgente a los planteles logrando que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México autorizara los recursos por la cantidad de \$500,000,000.00 **(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**.

Mediante oficio **CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1938/2019 (Anexo 5)**, dirigido al Director General de Construcción de Obras Públicas, anexa copia de oficio de Otorgamiento de Autorización Presupuestal (AP por un importe de \$500,000,000.00 **(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**)

Para llevar a cabo los trabajos de **"Rehabilitación y Mantenimiento a Escuelas de Educación Básico dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México"**.

Situación Actual

Del importe Autorizado, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, destinará **\$41,769,723.67 (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos veintitres pesos 67/100 M.N.)**, para realizar la Rehabilitación y mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, aclarando que los recursos restantes se destinaran a otros proyectos de rehabilitación y mantenimiento de escuelas de nivel básico.



Las condiciones físicas que actualmente ostentan los edificios de los planteles escolares, debido a la falta de mantenimiento y a los eventos sísmicos de 2017, obliga a realizar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, así como trabajos para la sustitución de tensores a base de cables, lo anterior para garantizar la seguridad física de los usuarios (*las niñas y niños*), con el sistema patentado por la empresa Pilotes de Control S.A, y la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a favor de **Conservación Pilotes de Control, S.A.**

Por lo anterior descrito, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, procede a realizar los trámites correspondientes para realizar la contratación de las obras en riesgo, con fundamento en el **Artículo 63, Fracciones I, II de la ley de Obras Públicas del Distrito Federal que a la letra dice:**

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos 3 participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que;

I.- Por tratarse de obras de arte, la titularidad o **licenciamiento exclusivo de patentes**, derechos de autor u otros derechos exclusivos, solo puedan celebrarse el contrato con una determinada persona;

II.- **Peligre la integridad física de personas** o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del distrito federal o área afectada, **por la posibilidad de ocurrencia de desastres producidos por fenómenos naturales**, por casos fortuitos de fuerza mayor, o existan circunstancias que pueden provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

Propuesta de Solución.

Con el objeto de salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil usuaria, la **Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"**, propone la asignación por Adjudicación Directa a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A**, la cual tiene la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256**, del sistema **"PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CON FORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**.

El mantenimiento está programado para realizarse en el presente ejercicio presupuestal; el importe que se destinará a la Rehabilitación y mantenimiento del sistema de control de pilotes y reparación de tensores es de **\$41,769,723.67 (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos veinti tres pesos 67/100 M.N.)**, IVA incluido y un periodo de ejecución de **6.5 meses**.

El sistema constructivo, se basa en mantener los valores de inclinación dentro de los parámetros permitiendo que los edificios desciendan verticalmente a la velocidad impuesta por el asentamiento regional, evitando en esa forma daños al edificio, a los edificios colindantes, a las instalaciones y condiciones de acceso.



Los pilotes de control transmiten parte de las cargas que soportan, a través del suelo de poca resistencia a suelos de capacidad de carga apropiada; adicionalmente, debe aprovechar la capacidad de carga del suelo que lo rodea.

Para poder optimizar el aprovechamiento de la carga es necesario añadir en la cabeza del pilote el dispositivo de control mecánico de los pilotes.

El dispositivo de control es capaz de regular las diversas contribuciones de carga a través del pilote en la forma deseada toda vez que su respuesta al comportamiento es acorde al ritmo de la consolidación inducida en el suelo. Adicionalmente, faculta sencillos pero efectivos mecanismos de asignación de carga y de prueba por resistencia de pilote y de su capa de apoyo.

En virtud de lo anterior, el sistema logra mantener los edificios acordes a los hundimientos regionales del suelo, mediante una observación periódica del comportamiento de la verticalidad y la posición de los niveles del edificio en relación con los niveles de los terrenos adyacentes, así como mediante reajustes consecuentes en los dispositivos de control.

- **Objetivos de los trabajos**

Garantizar que los inmuebles conserven sus **valores de inclinación** dentro los parámetros establecidos en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias y mantener la estabilidad y confiabilidad estructural para garantizar el pleno desarrollo en condiciones de igualdad para los usuarios.

- **Trabajos a realizar.**

1.- *Trabajos preliminares*

- Estudios Topográficos
- Revisión Técnica Ocular
- Inspección técnica de detección de gases
- Proyecto ejecutivo para la sustitución de tensores

2.- *Trabajos correctivos*

- Operación de Mecanismos de Control
- Suministro y colocación de tornillos de 2"X90 CM
- Suministro y colocación de cabezal para 100 toneladas
- Desmantelamiento de tensores de acero
- Demolición recolada de dado estructural para su anclaje
- Suministro y colocación de tensor a base de cable, con su encamisado acorde al diseño original



3.- Construcción

- Mantenimiento mayor y mantenimiento menor de dispositivos de control de los pilotes.

Criterios que dan origen a la preferencia:

Las condiciones de riesgo que actualmente se tienen y las solicitudes de la comunidad estudiantil dan como resultado el que se realice la contratación por Adjudicación Directa a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, la cual cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256 "PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CON FORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, asimismo esta empresa ha llevado el histórico y seguimiento del comportamiento de cada uno de los edificios de las escuelas que se atenderán. Al contar con un histórico detallado se están ahorrando tiempos e importe, ya que si se optara por alguna otra empresa se llevaría más tiempo el proceso de adjudicación puesto que tendrían que realizar un levantamiento particular a los planteles para que pudieran presupuestar el mantenimiento, aunado a que no contarían con la patente, por lo anterior se estaría ahorrando tiempo e importe. De acuerdo al currículum la empresa cuenta con personal técnico calificado el cual tiene conocimientos, herramienta y equipo necesario para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, que permite mantener inalterables las características y tecnología de los sistemas y la disponibilidad inmediata de partes y/o acciones necesarias para asegurar que los inmuebles una vez rehabilitados los dispositivos de control, se encuentren en contacto con el subsuelo al 100% permitiendo seguir el movimiento de consolidación, y rehabilitados los tensores, estén dispuestos a trabajar según su diseño ante los eventos sísmicos.

Economía: Al optar por el procedimiento de Adjudicación Directa implica la aplicación del Tabulador General de Precios Unitarios del Distrito Federal conforme a lo dispuesto por el **Artículo 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal** y el análisis de la Subdirección de Ingeniería de Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas lo que representa un costo competitivo para llevar a cabo los trabajos, al contar con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número **328256 "PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CON FORME A SU DISEÑO ORIGINAL"**, no se genera costo adicional por el uso de la misma.

Eficacia: La empresa propuesta cuenta con la experiencia, capacidad, infraestructura necesaria y conoce el historial de comportamiento de cada uno de los planteles, como tendencias y bajadas de carga, ya que fue Pilotes de Control S.A., empresa filial quien recimentó cada uno de los edificios de las escuelas que se atenderán, para controlar los movimientos originados en la cimentación, adicionalmente la empresa cuenta con la patente, así como la infraestructura suficiente y capacidad para ejecutar los trabajos por sus propios medios, asegurando la capacidad de respuesta inmediata al contar con los recursos técnicos y humanos.



La contratación de los trabajos de referencia se logrará en el tiempo previsto a través de la opción de llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, además de que representa un costo menor se atiende con mayor rapidez en comparación con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, evitándose problemas de interrupciones y retrasos del inicio de los trabajos por posibles inconformidades. Asimismo, habrá una disminución de los tiempos requeridos para llevar a cabo el procedimiento a través de una Licitación Pública a una Invitación Restringida, como se puede apreciar en el siguiente análisis, lo reanuda en efectuar los trabajos con mayor celeridad, evitando el costo por oportunidad, así como cualquier retraso, atendiendo de inmediato la necesidad de efectuar los trabajos.

Concepto	Días hábiles mediante Licitación Pública	Días hábiles mediante Adjudicación Directa
Elaboración de bases de Convocatoria	3	0
Publicación convocatoria	10	0
Venta de bases	3	0
Visita al lugar	3	1
Juntas de Aclaración	3	3
Apertura técnica y económica	3	3
Evaluación	5	3
Fallos	3	3
Diferimiento fallo	5	3
Total	38	16

Por lo anterior, el seleccionar la opción de una Adjudicación Directa relacionada con una Licitación Pública o una Invitación Restringida, para los tiempos requeridos para la opción seleccionada, se necesitan al menos 16 días (aproximadamente) para adjudicarse, sin tomar en cuenta que en algunas de las otras opciones podría presentarse alguna inconformidad.

Eficiencia: La empresa a la cual se asignarán los trabajos de rehabilitación cuenta con la experiencia en trabajos similares y que satisfacen las características particulares de los trabajos que nos ocupan. Así mismo, la relación entre los recursos utilizados en una Licitación Pública o Restringida difiere en gran manera con el procedimiento de Adjudicación Directa, ya que se utilizan menos recursos para lograr el mismo objetivo. Por lo que es óptimo llevar a



cabo el procedimiento de Adjudicación Directa, debido a que la relación Costo beneficio en la combinación de resultados por la economía y la eficiencia en la opción, es menor.

Imparcialidad: Para la asignación de Adjudicación Directa del Contrato se está considerando todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, asegurando las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad de México, situación que queda de manifiesto en los apartados de economía, eficacia y eficiencia de este documento. Sin favoritismo personal o interés entre la empresa propuesta, con la aportación de elementos necesarios para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de la empresa con respecto a la obra pública que se pretende realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación. Esto significa que el procedimiento de Adjudicación Directa se deberá asegurar que la empresa interesada cumpla con los actos realizados en dicho procedimiento.

Honradez: Considerando que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, debe cuidar los intereses económicos de sus gobernados, éste se ve obligado a cumplir con los preceptos legales de las Leyes y Reglamentos en Materia de Obra Pública, para la contratación de los trabajos de mantenimiento que se requieren para el Sistema de Control de Pilotes, a fin de alcanzar el propósito seguro y ágil el cual es necesario para las niñas y los niños de las escuelas y comunidad estudiantil en general, asegurando que el actuar sea imparcial ante la toma de decisiones considerando en primera instancia el interés de la sociedad.

Derivado de lo anterior, se considera que se está cumpliendo con lo indicado en la normatividad que rige a las Leyes y Reglamentos en la materia, por lo que es procedente la adjudicación de los trabajos tomando en consideración las razones sociales, técnicas, económicas, financieras y administrativas que proporcionan sustento a los mismos, los cuales se indican a continuación:

Sociales: Mediante la Adjudicación Directa para realizar los trabajos que requieren los planteles se cumple con el objetivo de que el usuario cuente a la brevedad con la seguridad del funcionamiento del inmueble, evitando que peligre la integridad física de los usuarios.

Técnicas: La empresa que realizará los trabajos cuenta con la amplia experiencia comprobada, cuenta con la inscripción de la Licencia de Uso de Patente supracitada a su favor de la patente número 328256, del sistema "**PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CON FORME A SU DISEÑO ORIGINAL**". y conoce las técnicas a aplicarse.

Económicas: Al realizar el contrato por Adjudicación Directa se está ahorrando el recurso que se invierte cuando se realiza el contrato por Licitación Pública, ya que se evita el pago de las convocatorias hasta la emisión del fallo reduciéndose considerablemente los recursos humanos y materiales que intervienen para los procesos de concursos por licitación, además de que los precios que presenta la empresa serán dictaminados por el área de Ingeniería de



Costos de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas conforme a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.

Financieras: Al contar con la respuesta inmediata por parte de la empresa a quien se le están asignando los trabajos, se garantiza que no se encuentra sujeta a la entrega de anticipos u otro financiamiento para iniciar los mismos, ya que como se ha mencionado la empresa seleccionada cumple con la capacidad financiera requerida.

Administrativas: La disposición administrativa, prevista en el **Artículo 63, Fracciones I, II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, provee a la administración pública de procedimientos expeditos para garantizar la seguridad e integridad de su población, por lo cual la opción del procedimiento de Adjudicación Directa, Administrativamente es idónea para atender la demanda social reclamada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Conclusión

De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de los trabajos de **Rehabilitación y Mantenimiento al Sistema de Control de Pilotes, para renivelar los edificios y conservarlos conforme a su diseño original en diferentes planteles de Educación Básica en las Alcaldías, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza**, que garantice plenamente la seguridad de los edificios de los planteles, así como de los usuarios se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos antes descritos, cuya inversión asciende a **\$41,769,723.67 (Cuarenta y un millones setecientos sesenta y nueve mil setecientos veinti tres pesos 67/100 M.N.) IVA incluido**, cuyos trabajos serán adjudicados a la empresa **Conservación Pilotes de Control, S.A.**, quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera y adicionalmente la capacidad inmediata para realizar los trabajos.

Fundamento Legal:

Por tratarse de trabajos que se encuentran establecidos en los supuestos de los **Artículo 3 inciso A, Artículo 63, Fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal**, la contratación se sujeta al procedimiento de Adjudicación Directa para llevar a cabo los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado debido a que las obras tienen licenciamiento exclusivo de patentes y lo más importante que pelagra la integridad física de la comunidad estudiantil.

Por lo anterior, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tiene la necesidad de contratar los trabajos, a base de precios unitarios y tiempo determinado por el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los **Artículos 24, Párrafo Segundo Inciso C, 27 Fracción III, 61 63, Fracciones I y II y 64 Bis, Fracción II de la Ley de Obras Públicas de Obras Públicas y Artículo 75-B de su Reglamento.**

Anexo 1



Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Artículo 24.-.....

Párrafo Segundo. - Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

Inciso C. Adjudicación directa.

Artículo 27.- Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes

III. Adjudicación directa.

Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

- I.** Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;
- II.** Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del Distrito Federal o área afectada, por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan
- III.** provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;



Artículo 64 Bis. - Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente procedimiento:

- II. Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;

Reglamento de Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticipos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



El presente Dictamen Técnico se elabora en la Ciudad de México a los 17 días del mes de mayo de 2019, con la intervención de los Servidores Públicos, cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia.

M. en I. Efraín Álvarez Martínez
Director de Construcción de
Obras Públicas "D"

Arq. Ascención Bautista Márquez
Subdirector de Construcción de
Obras Públicas "D1"

Ing. Cirilo Hernández Guillermo

JUD de Supervisión de Construcción "D2"



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 13 de febrero de 2019.
Oficio Número: ILIFECDMX/GDPINFE/162/2019.

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México es un Organismo Descentralizado que tiene como función principal, formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, oportunidad y pertinencia de los inmuebles e instalaciones destinadas a la educación pública en la Ciudad de México.

Por lo que en el marco del programa interinstitucional de mantenimiento de los planteles escolares del sistema educativo público local, y en seguimiento a la reunión de trabajo celebrada con autoridades del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por medio del presente le solicito valore la pertinencia de brindar mantenimiento al sistema de pilotes de control, de los planteles enlistados en el documento anexo.

Al agradecer su atención, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

DR. CARLOS ALFONSO LARA ESPARZA



C.c.c.e.p. Lic. Dan López González.- Gerente de Diagnóstico y Proyectos.- Presente.

Av. Universidad No. 800, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310,
Ciudad de México. Tel: 91833700 ext. 2113

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PILOTES DE CONTROL EN DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO UBICADAS EN DIVERSAS ALCALDÍAS.

➤ ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

1. ESC. SEC. No. 183 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

➤ ALCALDÍA COYOACÁN

- 1.- ESC. SEC. No. 178 MADAME CURIE

➤ ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

1. PRIM. SECRETARÍA DE COMERCIO
2. PRIM. ANDRES BELLO
3. PRIM. GUADALUPE CENICEROS ZAVALA
4. SEC. 270 CELESTINO GOROSTIZA
5. SEC. 42 ING. ALEJO PERALTA DÍAZ Y CEBALLOS (NAC. BANCA)
6. SEC. 7 JOSÉ MANUEL RAMOS
7. SEC. 187 JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA
8. SEC. 4 MOISES SAENZ
9. SEC. TÉC. 1 CENTRAL DE LABORATORIOS Y TALLERES

➤ ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

1. PRIM. SILVESTRE LÓPEZ
2. PRIM. DIEGO RIVERA
3. PRIM. FRANCISCO DE LA MAZA Y C.
4. PRIM. BEATRIZ DE GORTARI
5. PRIM. JUAN JACOBO ROSSEAU
6. PRIM. ENRIQUE VÁZQUEZ
7. PRIM. QUINTÍL GÓMEZ A.
8. PRIM. HÉROICA DE VERACRUZ
9. PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (736)
10. PRIM. QUETZALCOATL
11. PRIM. ALFREDO BONFIL
12. PRIM. JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ
13. PRIM. JUAN AMOS COMENIO
14. PRIM. RAMÓN LÓPEZ VELARDE (745)
15. PRIM. HÉROES DE CERRO PRIETO
16. SEC. JOSÉ REVUELTAS
17. SEC.No. 176 "ALBERTO BELTRÁN GARCÍA"
18. SEC. No. 282 GILBERTO BORJA NAVARRETE (NUEVA ATZAGOALCO)
19. SEC.No. 171 "FRIDA KAHLO
20. SEC. No.189 OLOF PALME
21. SEC.No.184 EULALIA GUZMÁN (A.DE GPE.)
22. SEC.No. 50 "WILFRIDO MASSIEU
23. SEC. No. LEYES DE REFORMA
24. SEC. REPUBLICA DE BRASIL
25. SEC.No.146 MAX PLANCK
26. SEC. No. 285 XIPE TOTEC
27. SEC. TÉC. No. 30 ALEJANDRO GUILLOT SCHAFFINO

➤ ALCALDÍA TLÁHUAC

1. 1.N. CUITLÁHUAC
2. E.P. TLACAELEL
3. E.P. SÓSTENES NICOLÁS CHAPA
4. E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO
5. E.P. ANTONIO CASO
6. E.S. No. 47 QUETZALCÓATL

ALCALDIA AZCAPOTZALCO

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
ESCUELA SECUNDARIA No. 183 REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA.	09DES0183F	Latoneros 107/Trabajadores del Hierro, 02650 Ciudad de México, CDMX

ALCALDIA COYOACÁN

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
ESC. SEC. No. 178 MADAME CURJE	09DES0178U	Ejido Heroes de Padierna, San Francisco Culhuacan, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacan, 04260 Ciudad de México, CDMX

ALCALDIA CUAUHTEMOC

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
ESCUELA PRIMARIA SECRETARÍA DE COMERCIO	09DPR2906N	Eje Vial 2a Sur (San Luis Potosi), No. 108, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, C.p. 06700
ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS BELLO	09DPR2509O	Dr. Mariano Azuela No. 128, Sta María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, C.p. 06400
ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE CENICEROS ZAVALTA.	09DPR2345V	Calle República de Bolivia 58A, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, C.p. 06000
ESCUELA SECUNDARIA No. 270 CELESTINO GOROSTIZA	09DES0270A	Calzada San Simon s/n, Col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, C.p. 06450
ESCUELA SECUNDARIA No. 42 ING, ALEJO PERALTA DÍAZ Y CEBALLOS	09DST0042Z	Calle Gorostiza S/N, Col. Morelos, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, C.p. 06200
ESCUELA SECUNDARIA No. 7 JOSÉ MANUEL RAMOS	09DES0007A	Calle 5 de Febrero No. 91, Col. Centro, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.p. 06080
ESCUELA SECUNDARIA No. 187 JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	09DES0187B	Calle, Xocongo No 140 Y Boturini Col. Transito, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.p 06820
ESCUELA SECUNDARIA No. 4 MOÍSES SAENZ	09DES0004D	Av. Ribera de San Cosme 61, Sta María la Ribera, 06400 Cuauhtémoc, CDMX
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1 CENTRAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	09FLB4001P	Calle Lorenzo Boturini Col. Tránsito, Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.p 06

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE LÓPEZ	09DPR2733M	Calle 641 s/n Col. San Juan de Aragón V sección, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México cdmx, C.p. 07979.
ESCUELA PRIMARIA DIEGO RÍVERA	09DPR2703S	Calle 633 esquina con calle 138, Col. San Juan de Aragón IV sección Ciudad de México CDMX, C.P. 07979
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE LA MAZA Y C.	09DPR2964D	Calle 1543 No. 68, Col. San Juan de Aragón VI sección, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX, C.p. 07918
ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ DE GORTARI	09DPR3075Z	Fraccionamiento Villa De Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX C.P. 07570
ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU	09DPR2566F	Avenida. De Los Pinos 90, Col. La Pradera I Secc, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX, C.p. 07500
ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE VÁZQUEZ	09DPR2964C	Calle Volcán Lanín No. 10, Col. Ampliación La Providencia, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX, C.p 07560
ESCUELA PRIMARIA QUINTIL GÓMEZ A.		
ESCUELA PRIMARIA HÉROICA DE VERACRUZ	09DPR3065S	Calle Puerto. Papatla, Col. Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX, C.p 07580
ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LOPEZ VELARDE(736)	09DPR2735K	Calle Emiliano Zapata S/N, Col. San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México CDMX, C.p. 07510
ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL	09DPR2966B	Avenida Tecnológico S/N Col. Cuauhtepc de Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p. 07200
ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BONFIL	09DPR3101G	Calle 16 De Septiembre, s/n Col. 25 De Julio, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p. 07520
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ	09DPR3056K	Piwoleta II Y E.T. Calderon S/N Unidad Habitacional El Risco Ctm, Alcaldía Gustavo A.
ESCUELA PRIMARIA JUAN AMOS COMENIO	09DPR2991A	Huitzilhuil 55, Col. Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p 07010
ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LOPEZ VELARDE (745)	09DPR2986P	Calle 33 Y Av. Corona Del Rosal No 17 Bis Col. Guadalupe Proletaria Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, CP 07670
ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CERRO PRIFTO		

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ REVUELTAS	09DES4185E	Camino de la Voluntad 70BIS Campestre Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p. 0753
ESCUELA SECUNDARIA No. 176 ALBERTO BELTRÁN GARCÍA	09DES0176W	Calle 298-A, Col. El Coyol, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p. 07420
ESCUELA SECUNDARIA No. 282 GILBERTO BORJA NAVARRETE	09DES0282F	Calle 329 S/N, Col. Nueva Atzacualco, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, C.p. 07420
ESCUELA SECUNDARIA No. 171 FRIDA KAHLO	09DES0171A	Ampliación, Av. San Juanico S/N, Amp. Gabriel Hernández,, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México 07080
ESCUELA SECUNDARIA No. 189 OLOF PALME	09DES0189Z	Cuauhtémoc, Santa Isabel Tola, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, 07010
ESCUELA SECUNDARIA No. 184 EULALIA GÚZMAN (A. DE GPE)	09DES4184F	De La Borrasca S/N, Acueducto de Guadalupe, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, 07790
ESCUELA SECUNDARIA No 50 WILFRIDO MASSIEU	09DST0050H	Calle 7 Entre Av. Corona Del Rosal Y Santiago, Col. Ampl. Guadalupe Proletaria, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX 07670
ESCUELA SECUNDARIA LEYES DE REFORMA	09DES0283E	Norte 70 Esquina Ote.107, Col. Bondonito, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX 0785
ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE BRASIL	09DES0122S	Av 304 Y Calle 317 Col. Nueva Atzacualco, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX 07420
ESCUELA SECUNDARIA No. 146 MAX PLANCK	09DES0146B	Ote. 153-A 3721, Salvador Díaz Mirón, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, 07400
ESCUELA SECUNDARIA No. 285 XIPE TOTEC	09DES0285C	Camino Parque Central, Campestre Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX, 07530
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 30 ALEJANDRO GUILLOT SCHAIFFINO	09DST0030U	Villa Ayala s/n, San Felipe de Jesús, 07510, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, CDMX

ALCALDIA TLÁHUAC

NOMBRE DEL PLANTEL	CCT	DIRECCIÓN
JARDÍN DE NIÑOS CUITLÁHUAC	09DJN0487P	La Rondalla 916, San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, CDMX, 13320
ESCUELA PRIMARIA TLACAELEL	09DPR2900T	Calle Gitana MZ3 LT15, Col del Mar, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, CDMX, 13270
ESCUELA PRIMARIA SÓSTENES NICOLAS CHAPA	09DPR2460M	Ruperto Pérez de León Sn, Conchita B, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México 13400
ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	09DPR2074T	Calle Francisco Javier Mina 355, Col. San Mateo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, 13040
ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO	09DPR2023M	Calle Juan Mendoza S/N, Col. San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, 13010
ESCUELA SECUNDARIA QUETZALCOATL	09DES0047B	Av. Tierra y Libertad S/n Col. San José, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México 13020

Anexo 2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar"
 Ciudad de México a 26 de marzo de 2019.
 Oficio Número: ILIFECDMX/GDPINFE/299/2019.

ING. JUAN CARLOS FUENTES ORRALA
 DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DE LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
 P R E S E N T E.

Me refiero al oficio No. DGODU/0579/19, mediante el cual el C. José Roberto Román Uriostegui, Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Venustiano Carranza, solicita se incluya dentro de los programas Federales de atención a las necesidades de mantenimiento de los planteles educativos a 5 escuelas de esa alcaldía, mismos que cuentan con Sistema de Pilotes de Control, ya que lamentablemente a partir de este año ya no podrá ser posible atender las necesidades de mantenimiento de esos sistemas por parte de esa alcaldía.


Sobre el particular, anexo al presente, sírvase encontrar oficio de referencia, con el objeto de solicitar su valiosa intervención para que en el ámbito de su competencia, valore la pertinencia de atender las necesidades detectadas; toda vez que este Instituto no cuenta con una partida presupuestal que nos permita atender de manera efectiva las necesidades referidas.

Al agradecer su apoyo y colaboración, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE
 GERENTE DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS
 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

[Handwritten signature]
 LIC. DAN LÓPEZ GONZÁLEZ



28 MAR. 2019

RECIBIDO *[Signature]* FECHA: 10.

C.c..e.p. Dr. Carlos Lara Esparza.- Director General del ILIFECDMX.- Presente.

DLG/rhp

FOLIO 368/19



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

Ciudad de México, a 14 de marzo del 2019
Oficio N°. DGODU/57919
Asunto.- Petición de Mantenimiento

DR. CARLOS ALFONSO LARA ESPARZA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO LOCAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE LA
CIUDAD DE MEXICO
Avenida Universidad 800
Colonia Santa Cruz Atoyac
Alcaldía Benito Juárez
PRESENTE



INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DE LA CDMX

15 MAR 2019

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

*1/2/19
5/1/19
11:40*

Por medio del presente comunico a usted que en la Alcaldía Venustiano Carranza, contamos con Inmuebles Escolares, los cuales es necesario realizar mantenimiento anual al Sistema de Pilotes de Control.

Durante años anteriores, esta Alcaldía ha realizado esfuerzos presupuestales para atender las necesidades de mantenimiento antes descritas que son necesarias para la seguridad de los Inmuebles Escolares.

Lamentablemente, a partir de este año, ya no sera posible atender dichas necesidades de mantenimiento, debido a que los recursos asignados a esta Alcaldía, en el rubro de mantenimiento a Inmuebles Escolares ha sido muy limitado.

Por lo que envio a usted el listado de Inmuebles Escolares, en los cuales es necesario realizar el mantenimiento anual a Pilotes de Control, para que en el ambito de sus atribuciones, puedan ser incluidos dentro de los Programas Federales de atención a las necesidades de mantenimiento de los planteles educativos.

N°	ESCUELA	DIRECCION	TRABAJO
1	ESC. PRIM. VICTORIANO GONZÁLEZ GARZON	XICO Y XALPATLAHUAC S/N, COL. ARENAL 4TA SECCIÓN.	MANTENIMIENTO A PILOTOS DE CONTROL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

2	ESC. PRIM. DR.MARGARITA CHORNE Y SALAZAR	ORIENTE 176 S/N, COL.MOCTEZUMA 2a SECCIÓN.	MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL
3	ESC. PRIM. ANGEL DEL CAMPO	ORIENTE 176 S/N, COL.MOCTEZUMA 2a SECCIÓN.	MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL
4	ESC. PRIM. LUIS DE LA ROSA	F.F.C.C. Y LECUMBERRI S/N,COL MORELOS	MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL
5	ESC.SEC.DIURNA N°90 JUAN GUILLERMO VILLASANA	OTE 158 S/N, COL.MOCTEZUMA 2a SECCIÓN.	MANTENIMIENTO A PILOTES DE CONTROL

Sin más por el momento, esperando contar con una respuesta positiva, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

JOSE ROBERTO ROMAN URIOSTEGUI
dir.general.odu@vcarranza.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.. JULIO CESAR MORENO RIVERA.- Alcalde en Venustiano Carranza
MARCO POLO CARBALLO CALVA.- Director General de Desarrollo Social
JOSE GUADALUPE BUSTOS SANCHEZ.-Encargado del Despacho de la Dirección de Obras
ELIZABETH MOYA VIZUETO.- Directora de Desarrollo Urbano.

Debe señalarse que de conformidad con los artículos 2, 6 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los Entes Públicos deben garantizar la confidencialidad e integridad de los datos personales que poseen con la finalidad de preservar el plano de los derechos tutelados, frente a su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por los Servidores Públicos, cuyas iniciales se insertan a continuación.

Elaboro	Revisó	Vo. Bo	Tramitó c.c.e	Autorizó
jrm	JRM	EMV		AHG

Anexo 3

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL



Certificado de acuse
de recibo registro(s):
MX/2015/073147

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE
PATENTES
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE TITULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
DERECHOS

Expediente de Patente de Invención Normal **MX/a/2010/002653**
Patente No. **328256**

Asunto: Inscripción de licencia de explotación.

México, D.F., a 8 de octubre de 2015

JOAQUIN RAMOS KURI
Apoderado de
PILOTES DE CONTROL, S.A.
Calzada de las Aguilas No. 101, 3° Piso
Col. Alpes
01010, Distrito Federal, México

No. de Folio: **83954**

RECIBI ORIGINAL

Nombre: *Joaquín Ramos Kuri*
Fecha: *15 de octubre de 2015*
Firma: *[Firma manuscrita]*

REF: Se da acuse de recibo a su(s) escrito(s) presentado(s): 06/10/2015

4290010176620

En atención a su escrito por el que solicita la inscripción de licencia, se le comunica:

Previa revisión y estudio del escrito de solicitud, así como de los anexos que exhibe se advierte que se cumple con los requisitos previstos por los artículos 5° y 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se procede a la inscripción de la licencia de uso de la patente supracitada a favor de **CONSERVACIÓN PILOTES DE CONTROL, S.A.**, de conformidad con los artículos 63 y 64 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que la misma exceda la vigencia de la patente mencionada. (Art. 66 de la Ley de la Propiedad Industrial).

La suscrita firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6° fracciones III y XI y 7° bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 25/10/1996, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005, 25/01/2006, 06/05/2009, 06/01/2010, 18/06/2010, 28/06/2010, 27/01/2012 y 09/04/2012); artículos 1°, 3° fracción V inciso a) sub inciso i) tercer guión, 4° y 12° fracciones I, II, III, IV y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 07/09/2007); artículos 1°, 3°, 5° fracción V inciso a) sub inciso i) tercer guión, 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); artículos 1°, 3° y 5° incisos e), h), i), j) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE
TITULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS

LILIANA AYALA PIMENTEL

LAP/SEF/2015

Anexo 4



CORREO FACTURA
20150116
DIRECCIÓN DIVISIONAL
DE PATENTES

TÍTULO DE PATENTE NO. 328256

Titular(es): PILOTES DE CONTROL, S.A.
Domicilio: Calz. de las Águilas N° 101-3^{er} Piso, Col. Alpes, 01010, Delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, MÉXICO
Denominación: PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL.
Clasificación: Int.Cl.8: E02D5/02; E02D7/00
Inventor(es): FRANCISCO RAMOS KURI

SOLICITUD

Número:	Fecha de presentación:	Hora:
MX/a/2010/002653	9 de marzo de 2010	11:46

PRIORIDAD

País:	Fecha:	Número:
--------------	---------------	----------------

Vigencia: Veinte años

Fecha de Vencimiento: 9 de marzo de 2030

La patente de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1°, 2° fracción V, 6° fracción III, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial. De conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la presente patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos.

Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° fracciones III y 7° bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 25/10/1996, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005, 25/01/2006, 06/05/2009, 06/01/2010, 18/06/2010, 28/06/2010, 27/01/2012 y 09/04/2012); artículos 1°, 3° fracción V inciso a), sub inciso iii) 4° y 12° fracciones I y III del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1°, 3°, 4°, 5° fracción V inciso a), sub inciso iii), 16 fracciones I y III y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1°, 3° y 5° inciso a) y antepenúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales, Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2000, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

Fecha de expedición: 5 de marzo de 2015


SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES, ÁREAS MECÁNICA, ELÉCTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

PEDRO DAVID FRÁGOSO LÓPEZ





Factura No. 2015/1166





Hoy es miércoles, 29 de junio de 2016



Usted está en: Inicio | Búsquedas | Búsqueda Rápida

Más...

Visor de Documentos de Propiedad Industrial

BÚSQUEDA RÁPIDA

Búsqueda Simple | Búsqueda Avanzada | Búsqueda Estructurada

Resultados

Buscar por: pilotos de control s.a.

Buscar Limpiar

Resultados: 3, en (1,85 seg.)

Guardar estrategia: Nombre de Estrategia

----- RESULTADOS -----

PÁGINA 1 DE 1
1, 2

1 EXPEDIENTE: PI/Y/2006/011858

AREA:Contencioso
TÍTULO O DENOMINACIÓN:
FECHA:2006-09-22
AÑO:2006
EXPEDIENTE INTERNO:PI/Y/2006/011858
EXPEDIENTE:I.M.C.1373/2006(I-108)11858
P.C. ó I.M.C.:11858
ACTOR:AUTODESK INC.
DEMANDADO:PILOTES DE CONTROL, S.A. DE C.V.
TIPO:expediente



Más...

Seleccionar

2 EXPEDIENTE: PA/a/1995/004449

AREA:Patentes
TÍTULO O DENOMINACIÓN:MTODO MEJORADO PARA LEVANTAR Y RECIMENTAREDIFICIOS, O BAJARLOS PARA LLEVARLOS A SUVERTICALIDAD.
FECHA:1995-10-20
AÑO:1995
EXPEDIENTE INTERNO:PA/a/1995/004449
EXPEDIENTE:4449
APODERADO:ABEL RAMOS CERVANTES.
FECHA PUBLICACION PCT:
FECHA CONCESIÓN:1998-07-30
INVENTOR:MANUEL GONZALES FLORES (FINADO)
NÚMERO CONCESIÓN:189502
PUBLICACION PCT:
TIPO:expediente
TITULAR:PILOTES DE CONTROL, S.A.



Más...

Seleccionar

3 EXPEDIENTE: MX/a/2010/002653

AREA:Patentes
TÍTULO O DENOMINACIÓN:PILOTE DE CONTROL CON ELEMENTO DEFORMABLE PARA CIMENTAR, RECIMENTAR Y/O RENIVELAR EDIFICIOS Y CONSERVARLOS CONFORME A SU DISEÑO ORIGINAL.
FECHA:2010-03-09
AÑO:2010
EXPEDIENTE INTERNO:MX/a/2010/002653
EXPEDIENTE:2653
APODERADO:JOAQUIN RAMOS KURI
FECHA PUBLICACION PCT:
FECHA CONCESIÓN:2015-03-05
INVENTOR:FRANCISCO RAMOS KURI
NÚMERO CONCESIÓN:328256
PUBLICACION PCT:
TIPO:expediente
TITULAR:PILOTES DE CONTROL, S.A.



Más...

Seleccionar

Seleccionar todos

Exportar a: PDF | HTML | Excel | XML

REPORTES

Número de Visitas (5323819)

Usuarios en sesión (101)

SESIÓN

e-mail:

contraseña:

Entrar

Crear Cuenta

¿Olvidó su contraseña?

SERVICIOS

Mis Consultas (1)

¿SABÍAS QUE ... ?

Expedientes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- En el ViDoc solo se muestran los expedientes públicos.
- Se están digitalizando los acervos de años

MENU PRINCIPAL

CONTENIDO

BÚSQUEDAS

GUÍA DE USUARIO

PREGUNTAS FRECUENTES

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

ACERCA DEL VIDOC

TEMAS DE INTERÉS

SIGA - Gaceta electrónica

CLASNIZA - Clasificador de Niza

Vínculos relacionados Información General

29/6/2016

.. IMPI .. Portal ViDoc plus v2.3.1 - Busqueda Rapida

1, 2

resar

Última
modificación: 24/01/2014

[Inicio](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Contacto](#) | [Términos y condiciones de uso](#)

Periférico Sur #1106 Col. Jardines del Pequeño C.A. 01200 México, D.F. Tels: 5234 5100 | 01800 07 01994
Arenal #150, Col. Pueblo Santa María Tepepa C.P. 15020, México, D.F. Tel: Desde el Interior de la República: 0100 87 01994

Anexo 5

Oficio No. CDMX/SOBSE/DGAF/DF/1938/2019



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Edificio "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 01250
obras.df@gob.mx



Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019
SOBSE/DGAF/DF/1938/2019

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"
P R E S E N T E

En atención a su oficio CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/DCOP"D"/19-05-13/07, mediante el cual envía la requisición del Proyecto O07019018, a efecto de cancelar la suficiencia presupuestal otorgada con antelación y ratificar la misma conforme al Fondo y Destino de Gasto autorizado.

Al respecto, le devuelvo la requisición DCOP D REQ-OP-05 con la suficiencia presupuestal debidamente cancelada, así también le envío con suficiencia presupuestal ratificada conforme al calendario autorizado la Requisición que se detalla a continuación:

FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROYECTO	No DE REQ.	IMPORTE (PESOS)
2	2	1	345		11	1	1	9	2	6121	2	1	74	O07019018	DCOP D REQ-OP-05	500,000,000.00
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO				Rehabilitación y Mantenimiento de escuelas de nivel básico, dentro de la demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.												


No omito comentar, que la suficiencia presupuestal solo se otorga a la partida presupuestal e importe de dicha requisición, la cual no exime de darle cumplimiento a la normatividad aplicable.

Así mismo, me permito comentar que para atender oportunamente su solicitud y evitar devoluciones, esa área a su cargo deberá llevar a cabo la revisión correspondiente a dicho documento.

Cabe señalar, que el requisitado de la misma es responsabilidad del área requirente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


C.P. LORENA VILLARRUEL SALAZAR.
DIRECTORA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CDMX
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RECIBIDO

16 MAYO 2019

RECIBIO Lara FECHA: _____

C.c.c.e.p Lic. Gabriela Del Olmo Albarrán. - Directora General de Administración y Finanzas en la SOBSE.- dgafetr@gestion@cdmx.gob.mx
Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala. - Director General de construcción de Obras Públicas. - jfuentes@cdmx.gob.mx
Lic. Ángel Calderón Cruz. - Subdirector de Programación y Control Presupuestal en la SOBSE.- acalderon@cdmx.gob.mx

V.T D.F. 01201 SPCP/1127-2
LIVS/ACCA/CE/aad



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
5ª. SESION ORDINARIA 2019

7. Asuntos Generales